

## ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI I OKONČANOM OBRAČUNU RADOVA

Temeljem članka 18. Ugovora br.136/2012\* odnosno članka 11. Ugovora br. 97/2017 o izvedbi radova projekta „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA BANIĆI, KRUČICA I SLAĐENOVICI „u općini Dubrovačko primorje između DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o., Slano, Obala Ohmučevića 2, OIB:66545607884 (naručitelj) i CETINE d.d. Sinj, Ul. M. Buljana 35, OIB:98900394029 (izvoditelj) pristupa se primopredaji završetka radova:

Građevina: „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA BANIĆI, KRUČICA I SLAĐENOVICI“.

Naručitelj; DUBROVAČKO PROMORJE d.o.o., Slano, Obala Ohmučevića 2

Nadzor: GEOING d.o.o., Dubrovnik, Oraška 2

Izvoditelj: CETINA d.d., Sinj, Ul.M.Buljana 35

### PREDSTAVNICI:

Za naručitelja: Nikola Milić, dipl.ing.

Za nadzor: Ivica Sočo, dipl.ing.građ.

Za izvoditelja: Josip Brčić, građ.teh.

Nakon otklanjanja nedostataka iz Zapisnika o primopredaji završetka radova od 28.prosinca 2017. godine i dokumentacije kojom se dokazuje kvaliteta istih, utvrđuje se da su izvedeni i okončani radovi na predmetnoj građevini, a sukladno **Ugovorima za izvođenje radova** temeljem Okvirnog sporazuma od 9.10.2012.g: Ugovor 136/2012; I. Dodatak 28-2/2013; II dodatak 62/2013; III. Dodatak 28-3/2014; IV. dodatak 28-2/2015 i Ugovor 97/2017 od 19.10.2017.

Pregled radova od strane Naručitelja, a sukladno članku 18. Stavku 3. Ugovora, obavljen je dana 15.svibnja 2018. o čemu je sačinjen Zapisnik. Eventualni skriveni nedostaci, kao i nedostaci koji bi se pojavili u jamstvenom roku, Izvoditelj će otkloniti o svom trošku sukladno Ugovoru.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova **13.815.557,84 kn** (Okvirni sporazum 10.936.555,40 te Ugovor 2017.g. 2.879.002,44 kn. )

Ukupna vrijednost izvedenih radova **12.437.669,63 kn** (Okvirni sporazum 9.580.124,87 te Ugovor 2017. 2.857.544,76kn)

Današnjim danom Izvoditelj predaje, a Naručitelj preuzima predmetne radove i od danas počinje teći jamstveni rok, koji prema Ugovoru traje dvije godine, sukladno članku 14. stavak 1.

Sastavni dio ovog Zapisnika je slijedeća dokumentacija:

Građevinski dnevnik Knjiga 1-9, vođen s početnim datumom upisa 18.10.2012. i završnim datumom upisa 27.12.2017.

- građevinska knjiga,
- dokumentacija kojom se dokazuje kvaliteta izvedenih radova,
- završno izvješće izvoditelja radova
- završno izvješće nadzornog inženjera

#### **4.SVRHA PRIMOPREDAJE**

Prema zahtjevu Izvoditelja od 23. prosinca 2017.g ,a u skladu sa čl.18.Ugovora

#### **5.KOMISIJA ZA PROVEDBU PRIMOPREDAJE ZAVRŠETKA RADOVA**

Predstavnik naručitelja: Niko Milić,dipl.ing.

Predstavnik izvoditelja: Josip Brčić,građ.teh.

Nadzor nad izvođenjem: Ivica Sočo, dipl.ing.građ.

#### **6.STANJE IZVEDENIH RADOVA**

Konstatira se da je opseg radova izveden u skladu sa Okvirnim sporazumom, Ugovorom i Dodatcima Ugovora, te novim Ugovorom iz 2017. godine.

Nedostaci radova, utvrđeni Zapisnikom o primopredaji završetka radova od 28. prosinca 2017. godine, otklonjeni su, tako da će se što prije pristupiti Tehničkom pregledu za uporabnu dozvolu objekta.

#### **7.MOMENTALNO STANJE MEĐUSOBNOG POTRAŽIVANJA I DUGOVANJA**

Dubrovačko primorje d.o.o. temeljem sustege po Okvirnom sporazumu i Ugovoru iz 2017. duguje 1.305.818,21, te 285.754,48 temeljem I. i II.privremene situacije po Ugovoru iz 2017.g što ukupno iznosi 1.591.572,69 kn.

#### **8.ZAKLJUČAK KOMISIJE**

Izvoditelj radova Cetina d.d.Sinj dužna je u primjerenom roku sanirati eventualna nova oštećenja ako se dogode, a iz sredstava jamstva za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

#### **OBRAZLOŽENJE PROJEKTA:**

Kao što je vidljivo iz navedene dokumentacije, Projekt :

„IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NASELJA BANIĆI, KRUČICA I SLADENOVICI“ izvodio se prema Okvirnom sporazumu i Ugovoru i dodatcima ugovoru koji su sastavni dio istog, javna nabava iz 2012. godine. Po predmetnoj nabavi radovi su se izvodili u razdoblju od listopada 2012. do prosinca 2016. godine, te se zadnja privremena situacija broj – smatra ujedno i okončanom situacijom, odnosno presjekom izvedenih radova.

Nova javna nabava za preostale radove provedena je u 2017. godini, te je u listopadu potpisan Ugovor o izvođenju s odabranim ponuditeljem. Radovi po istoj nabavi započeli su u listopadu, a završeni u prosinca 2017. Za radove su ispostavljene dvije privremene situacije, dok će se temeljem ovog Zapisnika ispostaviti Okončana situacija s 0,00 kuna, a od ovjere iste počinje teći jamstveni rok od dvije godine, kao i obveza dostave jamstva za otklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku.

**Izvoditelj je dužan dostaviti:**

- bjanko zadužnice za radove izvedene prema Okvirnom sporazumu, sukladno članku 14. Ugovora, a u vrijednosti 10% ukupno situiranih radova zaključno s 31.12.2016. godine. (958.012,49 KN)
- bankovnu garanciju, odnosno bjanko zadužnicu za radove izvedene prema Ugovoru od 19. listopada 2017. sukladno članku 10. Stavak 7. i 8. kao jamstvo za otklanjanje nedostataka, a u vrijednosti 10% ukupno situiranih radova zaključno s 31.12.2017. godine, (285.754,48 KN)

NARUČITELJ će na okončanoj situaciji zadržati i iznos u visini 10% ukupno izvedenih radova bez PDV-a, a na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete (285.754,48 kn)

Slano, 15.05.2018.

ZA NARUČITELA: DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o.

za vodoopskrbu i odvodnju  
Slano, Obala Ohmučevića 2

Nikola Milić, dipl.ing.

ZA IZVODITELJA:

Josip Brčić, građ.teh.

ZA NADZOR:

Ivica Sočo, dipl.ing.građ.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Ivica Sočo  
dipl. ing. građ.  
Ovlašteni inženjer građevinarstva  
G 5084