

28-11-2018



PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeva 2, 10290 Zaprešić
Ziro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr
www.keramika.hr

KLASA: _____
UR. BROJ: _____

OIB: 64646559362

Naručitelj:

TEHNIKA dd
MB 73037001250
Ul. g. Vukovara 274
10000 ZAGREB

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB

KNJIGA ULAZNIH RAČUNA

R-1

Broj

15056

Šifra dob.

Zagreb, dne., 10-09-2010

ZAGREB, 01.09.2010.

3. PRIVREMENA SITUACIJA br. 10056

Za obavljenе KERAMIČARSKЕ, IZOLATERSKЕ I ZIDARSKЕ radove zaključno sa mjesecom KOLOVOZ

Objekt: F11153 CENTAR ZVONIMIR Z3-a

Naručitelj: TEHNIKA dd ZAGREB, MB 73037001250

Ugovor broj: 592/2010,-1

kn 1.299.710,39

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	kn	1.169.739,35	269.040,05	1.438.779,40
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	974.782,79	224.200,04	1.198.982,83
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	194.956,56	44.840,01	239.796,57

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

»TEHNIKA« DD
Naručitelj gradnje

»KERAMIKA INTERIJERI MP« d.o.o.
Izvoditelj

»TEHNIKA« d.d.
ORG. JED. F: 11153
OVIJERENI IZNOS: 239.796,57
OTOGA
OTOGA 194.956
OTOGA PDV: 44.840,01
Datum: 15.09.2010. Ruk: [Signature]

ZAGREB, 01.09.2010.
Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost kn 1.438.779,40
Do sada plaćeno kn 1.198.982,83

Obračunato avansa kn 0,00

Ostaje za platiti kn 239.796,57

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn 0,00
Obračunato u preth. situacijama kn 0,00
Obračunato u ovoj situaciji kn 0,00
Ukupno obračunato avansa kn 0,00

Ostaje u avansu kn 0,00

IZOLATERSKI RADOVI							
UGOVORENO PO OSNOVNOM UGOVORU							
					254.528,00		
2.4.	KERAMIČARSKI RADOVI		Projektiran a količina	Količina po gr.	Iznos po gr. Gnjizi		
2.4.1.	Podne glazirane blago reljefne (protuklizne) pločice (kuhinje, izbe). Pločice "A" kvalitete, vel. 20x20 cm, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Polagati fuga na fugu, fuge širine 2	m2	360,00	348,49	77.364,78	222,00	79.920,00
	brtvljenje sanitarnim silikonom	m1	300,00	540,00	9.720,00	18,00	5.400,00
2.4.2.	Podne glazirane blago reljefne (protuklizne) pločice (kupaonice, WC-i). Pločice "A" kvalitete, vel. 20x20 cm, polagane ljepljenjem fleksibilnim ljepilom, kao Keraflex, na pripremljenu podlogu (podloga u padu). Polagati fuga na fugu sa zidom, fuge širine 2	m2	405,00	322,28	62.522,32	194,00	78.570,00
2.4.2a	Nova stavka:						
2.4.2b	Kao st. 2.4.1., samo podovi spremišta hodnika	m2	23,00	21,77	4.832,94	222,00	5.106,00
	SOKLA	M1		44,38	1.997,10	45,00	
2.4.2c	brtvljenje trajnoelastičnim silikon	m1		54,50	981,00	18,00	
2.4.3.	Podne klinker protuklizne keramičke pločice na otvorenom (terase, loggie). Pločice "A" kvalitete, vel. 20x20 cm, sive boje, polagane u odgovarajuće viskokofleksibilno ljepilo, kao Keraflex, na prethodno izvedenu hidroizolaciju (hidroizolacija obuhvaćena iz	m2	395,00	388,60	86.269,20	222,00	87.690,00
	brtvljenje trajnoelastičnim kitom	m1	350,00	730,24	21.176,96	29,00	10.150,00
2.4.4.	Tipski podni profil ruba otvorenih terasa i loggia, kao Schlutter BARA-RAM, boje usklađeno s podnim opločenjem. Polažu se na prethodno izvedenu glazuru u padu (obuhvaćenu zidarskim radovima) u sloj odgovarajućeg građevinskog ljepila prije izvedbe hidroizo	m1			0,00		
					0,00		
2.4.5.	Zidne glazirane pločice u kuhinjama iznad radne plohe. Visina opločenja 60 cm (između elemenata). Pločice "A" kvalitete, vel. 20/10 cm, slagane horizontalno, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Fuge širine 2 mm, u poluprop	m2	168,00	203,85	43.827,75	215,00	36.120,00
2.4.5.a	pvc profil	m1		288,40	5.191,20	18,00	

2.4.6.	Zidne glazirane pločice u kuhinjama iznad radne plohe, na plohamu parapeta od gips-kartonskih ploča. Visina opločenja: 40 cm. Pločice "A" kvalitete, vel. 20/10 cm, slagane horizontalno, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu gi	m2	38,00	38,38	8.251,70	215,00	8.170,00
2.4.7.	Zidne glazirane pločice gornjeg ruba parapeta u kuhinjama na plohamu parapeta od gips-kartonskih ploča (vidi prethodnu stavku). Širina plohe za opločenje cca 13 cm. Pločice "A" kvalitete, kao za zidno opločenje samo rezane na traženu veličinu, polagane lj.						
	opločenje	m1	95,00	93,11	14.152,72	152,00	14.440,00
	profil	m1	205,00	189,60	3.412,80	18,00	3.690,00
2.4.8.	Zidne glazirane pločice (kupaonice, WC-i). Visina opločenja do stropa (cca 255 cm). Pločice "A" kvalitete, vel. cca 20/40 cm, u 2 boje (jedna od boja je u boji podnih pločica) polagane ljepljenjem fleksibilnim ljepilom, kao Keraflex, na pripremljenu podlo						
	opločenje	m2	2.030,00	1.884,07	327.828,18	174,00	353.220,00
	profil	m1	21,00	20,40	652,80	32,00	672,00
2.4.9.	Kitanje svih spojeva zidova i poda, zida i zida nakon izvedene keramike u st. 2.4.8., antifugicidnim kitom u boji fuge. Po m1.	m1	1.980,00	2.141,53	38.547,54	18,00	35.640,00
2.4.9.a	silikoniranje oko štokova vrata	m1			0,00	18,00	
2.4.9.b	silikoniranje oko sanitarne opreme	m1		306,96	5.525,28	18,00	
2.4.10.	Kitanje svih spojeva zidova i stropa nakon izvedene keramike u st. 2.4.8., akrilnim kitom u boji stropa. Po m1.	m1	850,00	836,47	11.710,58	14,00	11.900,00
2.4.11.	Tipski fleksibilni plastični profil donjeg ruba zidnog opločenja iz stavke 2.4.8. na spoju sa kadom, kao Schlutter DILEX-AS, bijele boje. Izvesti usklađeno s postavom kade. Po m1 razvijene dužine.	m1	250,00	0,00	0,00	68,00	17.000,00
2.4.12.	Zidne glazirane pločice klupčice iza WC školjke u širini od 20 cm (WC-i). Pločice "A" kvalitete, vel. 20/20 cm, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Fuge širine 2 mm, u nepropusnoj izvedbi. Na konveksnim bridovima klupčice						
	opločenje	m2	1,40	1,54	267,96	174,00	243,60
	profil	m1	7,00	7,14	128,52	18,00	126,00
2.4.13.	Zidne glazirane pločice klupčice uz kade u širini od cca 30 cm (kupaonice). Pločice "A" kvalitete, vel. kao i zidne pločice u kupaonama, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Fuge širine 2 mm, u nepropusnoj izvedbi. Male kol	m2	2,00	4,94	859,56	174,00	348,00
2.4.13.a	profil	m1		7,01	224,32	32,00	

2.4.14.	Sokl uz podove iz st. 2.4.1. u visini od 10 cm, gdje se ne izvodi zidno opločenje. Izvodi se istim keramičkim pločicama kao i za podno opločenje, polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Po m1 razvijene dužine.	m2	485,00	508,81	22.896,45	45,00	21.825,00
2.4.15.	Sokl uz podove iz st. 2.4.3. u visini od 10 cm. Izvodi se istim keramičkim pločicama kao i za podno opločenje, polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba).	m1	210,00	304,61	13.707,45	45,00	9.450,00
2.4.16.	Sokl uz podove iz st. 2.4.3. u visini od 20 (22) cm. Izvodi se istim keramičkim pločicama kao i za podno opločenje, polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba).	m1	150,00	93,85	4.223,25	45,00	6.750,00
2.4.16.a	Nova stavka: Opločenje vertikalnih i horizontalnih ploha ab parapeta i ograđa loggia iznad grijanog prostora. Uključivo: - za učvršćenje sokla, tipski Schluter BARESOOT profil visine 11 cm; - izvedba sokla visine 10 cm; - izvedba opločenja horizontalne plohe klupčice širine cca 20 cm; Rad uskladiti s radom na izvodbi slojeva izolacije u sklopu i ispod detalja. Izvodi se istim keramičkim pločicama kao i za podno opločenje, polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Izvesti po detalju. Po m1 razvij	m1	8,00	16,50	742,50	45,00	360,00
	klupčica	m1	4,00	16,78	6.544,20	390,00	1.560,00
	profil	m1		33,56	1.073,92	32,00	
2.4.17.	Opločenje vertikalnih i horizontalnih ploha ab parapeta i ograđa loggia iznad negrijanog prostora. Uključivo: - izvedba sokla visine 20 (22) cm; - izvedba opločenja horizontalne plohe klupčice širine cca 20 cm; Izvodi se istim keramičkim pločicama kao i za podno opločenje, polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Izvesti po detalju. Po m1 razvij	m1	125,00	120,08	5.403,60	45,00	5.625,00
	klupčica	m1	125,00	120,08	25.216,80	210,00	26.250,00
2.4.17.a	profil	m1		240,16	7.685,12	32,00	

2.4.18.	Tipski podni dilatacioni profili na spoju keramike sa podovima od parketa u istoj visini. Profili od aluminija, visine cca 10 mm. Polažu se u sloj odgovarajućeg građevinskog ljepljiva. Po postavi profila, polažu se keramičke pločice izravnane sa visinom prof	m1	265,00	160,83	5.307,39	33,00	8.745,00
2.4.19.	Kao gore, samo tipski podni dilatacioni profili na spoju podova visinske razlike podova 1 cm. Profili od aluminija, visine cca 20 mm.						
	spoj parket/keramika	m1	84,00	82,08	2.872,80	35,00	2.940,00
	keramika/kamen	m1	7,00	69,30	2.425,50	35,00	245,00
	silikoiranje	m1		16,60	298,80	18,00	
2.4.20.	Podne protuklizne pločice prostorije za smeće. Pločice "A" kvalitete, povećane meh. otpornosti (sinter), polagane u armirani hidrofobirani cem. mort u padu deb. 2-4 cm (ukupna deb. opločenja do cca 5 cm). Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferil	m2	24,50	25,07	5.565,54	222,00	5.439,00
2.4.21.a	silikoniranje	m1		16,60	298,80	18,00	
2.4.21.	Zidne pločice prostorije za smeće. Izvesti istim pločicama kao za podno opločenje, samo polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepljivom na pripremljenu podlogu. Polagati fuga na fugu, fuge širine 2 mm, u nepropusnoj izvedbi. Visina opločenja do 160 cm.	m2	33,00	31,62	6.482,10	205,00	6.765,00
VTR							
1	magnetna vratašća kade	kom		54,00	6.480,00	120,00	
2	opločenje poda lifta	m2		4,21	1.873,32	444,97	
2.4.	KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:				844.542,75		844.359,60
	Popust 3%				25.336,28		25.330,79
2.4.	KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:				819.206,47		819.028,81
2.5.	KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI						
2.5.3	Podovi hodnika etaža opločeni keramičkim pločicama porcelan gress. Pločice "A" kvalitete, vel. 30x60 cm, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepljivom na pripremljenu podlogu. Polagati sa pomakom 1/2 dužine pločice, fuge nevidljive (minimalne širine). Sa fi						
	keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA	m2	580,00	590,76	142.963,92	242,00	140.360,00
	dodatak za obradu oko okvira podnog otirača 60/120 cm	kom	1,00	1,00	39,00	39,00	39,00
2.5.4	Kao st. 2.5.3., samo podovi polupodesta stubišta. Male količine.						
		m2	162,00	110,58	28.197,90	255,00	41.310,00
2.5.8	Sokl podova iz st. 3.-6. u visini od 10 cm. Izvodi se istim keramičkim pločicama kao i za podno opločenje, polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepljivom na pripremljenu podlogu. Spoj sokla na lomovima ploha (konveksni, konkavni) izvesti rezanjem kamena po						
	keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA						
	ravni	m1	715,00	636,65	38.835,65	61,00	43.615,00
	uz stube	m1	80,00	95,70	7.368,90	77,00	6.160,00

2.5.8.a.	silikoniranje	m1	732,35	13.182,30	18,00	
2.5.	KAMENARSKI RADOVI UKUPNO:			230.587,67		231.484,00
	Popust 2%			4.611,75	---	4.629,68
2.5.	KAMENARSKI RADOVI UKUPNO:			225.975,92		226.854,32
	REKAPITULACIJA					
2.1.	IZOLATERSKI RADOVI			254.528,00		
2.4.	KERAMIČARSKI RADOVI			819.206,47		819.028,81
2.5.	KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI			225.975,92		226.854,32
	SVEUKUPNO:			1.299.710,39		1.045.883,13
	SITUIRA SE 90% UGOVORENIH RADOVA			1.169.739,35		
	PDV 23%			269.040,05		
	SVEUKUPNO			479.593,14		



KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
 Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeve 2, 10290 Zaprešić
 Ziro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
 Tel/Fax: 01/ 33-92-957; 33-57-388, 33-57-389
 e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr
 www.keramika.hr

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB

KNJIGA ULAZNIH RAČUNA

Broj

17664

R-1

Šifra dob.

14-10-2010

Zagreb, dne.,

ZAGREB, 01.10.2010.

Naručitelj:

TEHNIKA dd
 MB 73037001250
 Ul. g. Vukovara 274
 10000 ZAGREB

4. PRIVREMENA SITUACIJA br. 10059

Za obavljene KERAMIČARSKE, ZIDARSKE I HIDROIZOLATERSKE radove zaključno sa mjesecom RUJAN

Objekt: F11153 CENTAR ZVONIMIR Z3-a

Naručitelj: TEHNIKA dd ZAGREB, MB 73037001250

Ugovor broj: 52/2010,-1

kn 1.299.710,39

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	kn	1.273.716,18	292.954,72	1.566.670,90
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	1.169.739,35	269.040,05	1.438.779,40
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	103.976,83	23.914,67	127.891,50

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio

Nadžorno tijelo

"TEHNIKA" DD
 Naručitelj gradnje

"KERAMIKA INTERIJERI MP" d.o.o.
 Izvoditelj

KERAMIKA INTERIJERI MP
 d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo
 ZAGREB • PIKLI 4

ZAGREB, 01.10.2010.
 Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost kn 1.566.670,90
 Do sada plaćeno kn 1.438.779,40
 Obračunato avansa kn 0,00

Ostaje za platiti kn 127.891,50

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn 0,00
 Obračunato u preth. situacijama kn 0,00
 Obračunato u ovoj situaciji kn 0,00
 Ukupno obračunato avansa kn 0,00

Ostaje u avansu kn 0,00

IZOLATERSKI RADOVI									
UGOVORENO PO OSNOVNOM UGOVORU						254.528,00			
2.4. KERAMIČARSKI RADOVI		Projektiran a količina		Količina po gr.		Iznos po gr. Gnjizi			
2.4.1.	Podne glazirane blago reljefne (protuklizne) pločice (kuhinje, izbe). Pločice "A" kvalitete, vel. 20x20 cm, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Polagati fuga na fugu, fuge širine 2	m2	360,00	348,49	77.364,78	222,00	79.920,00		
	brtvljenje sanitarnim silikonom	m1	300,00	540,00	9.720,00	18,00	5.400,00		
2.4.2.	Podne glazirane blago reljefne (protuklizne) pločice (kupaonice, WC-i). Pločice "A" kvalitete, vel. 20x20 cm, polagane ljepljenjem fleksibilnim ljepilom, kao Keraflex, na pripremljenu podlogu (podloga u padu). Polagati fuga na fugu sa zidom, fuge širine 2	m2	405,00	322,28	62.522,32	194,00	78.570,00		
2.4.2a	Nova stavka:								
	Kao st. 2.4.1., samo podovi spremišta hodnika.	m2	23,00	21,77	4.832,94	222,00	5.106,00		
2.4.2b	SOKLA	M1		44,38	1.997,10	45,00			
2.4.2c	brtvljenje trajnoelastičnim silikon	m1		54,50	981,00	18,00			
2.4.3.	Podne klinker protuklizne keramičke pločice na otvorenom (terase, loggie). Pločice "A" kvalitete, vel. 20x20 cm, sive boje, polagane u odgovarajuće visokofleksibilno ljepilo, kao Keraflex, na prethodno izvedenu hidroizolaciju (hidroizolacija obuhvaćena iz	m2	395,00	388,60	86.269,20	222,00	87.690,00		
	brtvljenje trajnoelastičnim kitom	m1	350,00	730,24	21.176,96	29,00	10.150,00		
2.4.4.	Tipski podni profil ruba otvorenih terasa i loggia, kao Schlutter BARA-RAM, boje usklađeno s podnim opločenjem. Polazu se na prethodno izvedenu glazuru u padu (obuhvaćenu zidarskim radovima) u sloj odgovarajućeg građevinskog ljepila prije izvedbe hidroizo	m1	10,00		0,00				
2.4.5.	Zidne glazirane pločice u kuhinjama iznad radne plohe. Visina opločenja 60 cm (između elemenata). Pločice "A" kvalitete, vel. 20/10 cm, slagane horizontalno, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Fuge širine 2 mm, u poluprop	m2	168,00	203,85	43.827,75	215,00	36.120,00		
2.4.5.a	pvc profil	m1		288,40	5.191,20	18,00			

2.4.6.	Zidne glazirane pločice u kuhinjama iznad radne plohe, na plohamu parapeta od gips-kartonskih ploča. Visina opločenja 40 cm. Pločice "A" kvalitete, vel. 20/10 cm, slagane horizontalno, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu gi	m2	38,00	38,38	8.251,70	215,00	8.170,00
2.4.7.	Zidne glazirane pločice gornjeg ruba parapeta u kuhinjama na plohamu parapeta od gips-kartonskih ploča (vidi prethodnu stavku). Širina plohe za opločenje cca 13 cm. Pločice "A" kvalitete, kao za zidno opločenje samo rezane na traženu veličinu, polagane lj						
	opločenje	m1	95,00	93,11	14.152,72	152,00	14.440,00
	profil	m1	205,00	189,60	3.412,80	18,00	3.690,00
2.4.8.	Zidne glazirane pločice (kupaonice, WC-i). Visina opločenja do stropa (cca 255 cm). Pločice "A" kvalitete, vel. cca 20/40 cm, u 2 boje (jedna od boja je u boji podnih pločica) polagane ljepljenjem fleksibilnim ljepilom, kao Keraflex, na pripremljenu podlo						
	opločenje	m2	2.030,00	1.864,07	327.828,18	174,00	353.220,00
	profil	m1	21,00	20,40	652,80	32,00	672,00
2.4.9.	Kitanje svih spojeva zidova i poda, zida i zida nakon izvedene keramike u st. 2.4.8., antifugicidnim kitom u boji fuge. Po m1.	m1	1.980,00	2.141,53	38.547,54	18,00	35.640,00
2.4.9.a	silikoniranje oko štokova vrata	m1			0,00	18,00	
2.4.9.b	silikoniranje oko sanitarne opreme	m1		306,96	5.525,28	18,00	
2.4.10.	Kitanje svih spojeva zidova i stropa nakon izvedene keramike u st. 2.4.8., akrilnim kitom u boji stropa. Po m1.	m1	850,00	836,47	11.710,58	14,00	11.900,00
2.4.11.	Tipski fleksibilni plastični profil donjeg ruba zidnog opločenja iz stavke 2.4.8. na spoju sa kadm, kao Schlutter DILEX-AS, bijele boje. Izvesti usklađeno s postavom kade. Po m1 razvijene dužine.	m1	250,00	0,00	0,00	68,00	17.000,00
2.4.12.	Zidne glazirane pločice klupčice iza WC školjke u širini od 20 cm (WC-i). Pločice "A" kvalitete, vel. 20/20 cm, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Fuge širine 2 mm, u nepropusnoj izvedbi. Na konveksnim bridovima klupčice						
	opločenje	m2	1,40	1,54	267,96	174,00	243,60
	profil	m1	7,00	7,14	1128,52	18,00	126,00
2.4.13.	Zidne glazirane pločice klupčice uz kade u širini od cca 30 cm (kupaonice). Pločice "A" kvalitete, vel. kao i zidne pločice u kupaonama, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Fuge širine 2 mm, u nepropusnoj izvedbi. Male kol	m2	2,00	4,94	859,56	174,00	348,00
2.4.13.a	profil	m1		7,01	224,32	32,00	

2.4.14.	Sokl uz podove iz st. 2.4.1. u visini od 10 cm, gdje se ne izvodi zidno opločenje. Izvodi se istim keramičkim pločicama kao i za podno opločenje, polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Po m1 razvijene dužine.	m2	485,00	508,81	22.896,45	45,00	21.825,00
2.4.15.	Sokl uz podove iz st. 2.4.3. u visini od 10 cm. Izvodi se istim keramičkim pločicama kao i za podno opločenje, polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Izvesti po detalju. Po m1 razvij	m1	210,00	304,61	13.707,45	45,00	9.450,00
2.4.16.	Sokl uz podove iz st. 2.4.3. u visini od 20 (22) cm. Izvodi se istim keramičkim pločicama kao i za podno opločenje, polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Izvesti po detalju. Po m1 razvij	m1	150,00	199,85	4.223,25	45,00	6.750,00
2.4.16a.	Nova stavka: Opločenje vertikalnih i horizontalnih ploha ab parapeta i ograda loggia iznad grijanog prostora. Uključivo: - za učvršćenje sokla, tipski Schluter BARE-SOT profil visine 11 cm; - izvedba sokla visine 10 cm; - izvedba opločenja horizontalne plohe klupčice širine cca 20 cm; Rad uskladiti s radom na izvodbi slojeva izolacije u sklopu i ispod detalja. Izvodi se istim keramičkim pločicama kao i za podno opločenje, polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Izvesti po detalju. Po m1 razvij						
	sokl	m1	8,00	16,50	742,50	45,00	360,00
	klupčica	m1	4,00	16,78	6.544,20	390,00	1.560,00
	profil	m1		33,56	1.073,92	32,00	
2.4.17.	Opločenje vertikalnih i horizontalnih ploha ab parapeta i ograda loggia iznad negrijanog prostora. Uključivo: - izvedba sokla visine 20 (22) cm; - izvedba opločenja horizontalne plohe klupčice širine cca 20 cm; Izvodi se istim keramičkim pločicama kao i za podno opločenje, polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Izvesti po detalju. Po m1 razvij						
	sokl	m1	125,00	120,08	5.403,60	45,00	5.625,00
	klupčica	m1	125,00	120,08	25.216,80	210,00	26.250,00
2.4.17.a	profil	m1		240,16	7.685,12	32,00	

2.4.18.	Tipski podni dilatacioni profili na spoju keramike sa podovima od parketa u istoj visini. Profili od aluminija, visine cca 10 mm. Polažu se u sloj odgovarajućeg građevinskog ljepila. Po postavi profila polažu se keramičke pločice izravnane sa visinom prof	m1	265,00	160,83	5.307,39	33,00	8.745,00
2.4.19.	Kao gore, samo tipski podni dilatacioni profili na spoju podova visinske razlike podova 1 cm. Profili od aluminija, visine cca 20 mm.						
	spoj parke/keramika	m1	84,00	82,08	2.872,80	35,00	2.940,00
	keramika/kamen	m1	7,00	69,30	2.425,50	35,00	245,00
	silikoiranje	m1		16,60	298,80	18,00	
2.4.20.	Podne protuklizne pločice prostorije za smeće. Pločice "A" kvalitete, povećane meh. otpornosti (sinter), polagane u armirani hidrofobirani cem. mort u padu deb. 2-4 cm (ukupna deb. opločenja do cca 5 cm). Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferil	m2	24,50	25,07	5.565,54	222,00	5.439,00
2.4.21.a	silikoniranje	m1		16,60	298,80	18,00	
2.4.21.	Zidne pločice prostorije za smeće. Izvesti istim pločicama kao za podno opločenje, samo polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Polagati fuga na fugu, fuge širine 2 mm, u nepropusnoj izvedbi. Visina opločenja do 160 cm.	m2	33,00	31,62	6.482,10	205,00	6.765,00
VTR							
1	magnetna vratašca kade	kom		54,00	6.480,00	120,00	
2	opločenje poda lifta	m2		4,21	1.873,32	444,97	
2.4.	KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:				844.542,75		844.359,60
	Popust 3%				25.336,28		25.330,79
2.4.	KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:				819.206,47		819.028,81
2.5.	KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI						
2.5.3.	Podovi hodnika etaža opločeni keramičkim pločicama porcelan gress. Pločice "A" kvalitete, vel. 30x60 cm, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Polagati sa pomakom 1/2 dužine pločice, fuge nevidljive (minimalne širine). Sa fi						
	keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA	m2	580,00	590,76	142.963,92	242,00	140.360,00
	Dodatak za obradu oko okvira podnog otirača 60/120 cm	kom	1,00	1,00	39,00	39,00	39,00
2.5.4.	Kao st. 2.5.3., samo podovi polupodesta stubišta. Male količine.						
		m2	162,00	110,58	28.197,90	255,00	41.310,00
2.5.8.	Sokl podova iz st. 3.-6. u visini od 10 cm. Izvodi se istim keramičkim pločicama kao i za podno opločenje, polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Spoj sokla na lomovima ploha (konveksni, konkavni) izvesti rezanjem kamena po						
	keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA						
	ravni	m1	715,00	636,65	38.835,65	61,00	43.615,00
	uz stube	m1	80,00	95,70	7.368,90	77,00	6.160,00

2.5.8.a.	silikoniranje m1		732,35	13.182,30	18,00	
2.5.	KAMENARSKI RADOVI UKUPNO:			230.587,67		231.484,00
	Popust 2%			4.611,75	---	4.629,68
2.5.	KAMENARSKI RADOVI UKUPNO:			225.975,92		226.854,32
	REKAPITULACIJA					
2.1.	IZOLATERSKI RADOVI			254.528,00		
2.4.	KERAMIČARSKI RADOVI			819.206,47		819.028,81
2.5.	KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI			225.975,92		226.854,32
	SVEUKUPNO:			1.299.710,39		1.045.883,13
	SITUIRA SE 98% UGOVORENIH RADOVA			1.273.716,18		
	PDV 23%			292.954,72		
	SVEUKUPNO			1.566.670,90		



KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
 Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeva 2, 10290 Zaprešić
 Ziro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
 Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
 e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr

www.keramika.hr

OIB:64646559362

Naručitelj:

TEHNIKA dd
MB 73037001250
Ul. g. Vukovara 274
10000 ZAGREB

TEHNIKA dd ZAGREB
 KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
 Broj: 23944
 Šifra dob.: _____
 Zagreb, dan., 28-12-2010

R-1

ZAGREB, 22.12.2010.

OKONČANA SITUACIJA br. 10073

Za obavljene KERAMIČARSKI radove zaključno sa mjesecom PROSINAC

Objekt: F1153 CENTAR ZVONIMIR Z3-a

Naručitelj: TEHNIKA dd ZAGREB, MB 73037001250

Ugovor broj: 592/2010,-1,-2

kn 1.466.769,51

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	kn	1.466.769,51	337.356,99	1.804.126,50
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	1.273.716,18	292.954,72	1.566.670,90
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	193.053,33	44.402,27	237.455,60

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

"TEHNIKA" DD
 Naručitelj gradnje

"TEHNIKA" d.d.
 ORG. JED. F: 11 N3
 OVJERENI IZNOS: 237.455,60
 OD TOGA
 CTO: 419.200 193.053,33
 OD TOGA PDV: 44.402,27
 Datum: 30.12.2010. Ruk: _____

"KERAMIKA INTERIJERI MP" d.o.o.

Izvoditelj
 KERAMIKA INTERIJERI MP
 d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo
 ZAGREB PIKLI 4

ZAGREB 22.12.2010.
 Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost kn 1.804.126,50
 Do sada plaćeno kn 1.566.670,90

Obračunato avansa kn 0,00

Ostaje za platiti kn 237.455,60

OBRAČUN AVANSA

Primijeno avansa kn 0,00

Obračunato u preth. situacijama kn 0,00

Obračunato u ovoj situaciji kn 0,00

Ukupno obračunato avansa kn 0,00

Ostaje u avansu kn 0,00

IZOLATERSKI RADOVI						
A	HIDROIZOLACIJE		ugovreno	izvedeno		razlika
2.1.1.	Hidroizolacija podova ulaza i prostorije za smeće, u sistemu Mapelastic. Izolacija u sastavu (odozdo prema gore):					
	- vodonepropusni premaz Mapelastic na ac estrihu za pad;					
	- premaz Mapelastic-om u 2 sloja ukupne deb. 2 mm, izvesti tako da u prvi sloj se utisne alkalno otporna mrežica od staklenih vlakana.					
	Slojeve hidroizolacije Mapelasticom treba podići vertikalno na zid cca 15 cm. Uključivo gumirana poliesterska traka Mapeband na rubovima zidova i podova, i na kutovima zidova. Sve po uputi izvođača, a da se postigne tražena vodonepropusnost. Po m2 razvijene površine, te m1.					
	ponuđeni proizvod:					
	premaz	m2	84,00	27,98	99,00	2.770,02
	Mapeband traka	m1	63,00	24,48	45,00	1.101,60
2.1.2.	Kao st. 2.1.1., samo hidroizolacija podova negrijanih loggia, u sistemu Mapelastic.					
	premaz	m2	395,00	605,22	99,00	59.916,78
	Mapeband traka	m1	510,00	913,98	45,00	41.129,10
2.1.4.	Vodonepropusni premaz Mapelastic-om na gotovoj glazuri loggia iznad grijanog prostora. Premaz se izvodi u 2 sloja ukupne deb. 2 mm, tako da se u prvi sloj utisne alkalno otporna mrežica od staklenih vlakana.					
	Slojeve hidroizolacije Mapelasticom treba podići vertikalno na zid cca 15 cm. Uključivo gumirana poliesterska traka Mapeband na rubovima zidova i podova, i na kutovima zidova. Sve po uputi izvođača, a da se postigne tražena vodonepropusnost. Po m2 razvijene površine, te m1.					
	premaz	m2	90,00		99,00	0,00
	Mapeband traka	m1	91,00		45,00	0,00
2.1.5.	Obrada hidroizolacije oko podnih limenih izljeva ("pišala") nekih loggia sa punom ogradom (sami limeni detalji obuhvaćeni su troškovnikom limarskih radova). Rad izvesti koristeći tipske manžete, sa ljepljenjem spojeva na hidroizolaciju i na lim, u svemu po tehnologiji i detaljima proizvođača hidroizolacije. Uključivo sva potrebna podešavanja i prilagođenja. Po kom.					
		kom	78,00	73,00	155,00	11.315,00

2.1.8.	Izvedba horizontalne hidroizolacije podova kupaoonica. Izvodi se vodonepropusnim premazom Mapelastit koji se premazuje na gotovi ac estrih. Nanosi se u dva sloja ukupne deb. 2 mm. Uključivo gumirana poliesterska traka Mapeband na rubovima zidova i podova, i na kutovima zidova; te manžete za brtvljenje instalacijskih proboja (sifoni i miješalice za kadu). Izvesti sve po uputi izvođača, a da se postigne tražena vodonepropusnost.					
	U cijeni komplet slojevi, sa svim potrebnim obradama kod prodora, spojeva i rubnih detalja. Po m2/m1 razvijene površine ili kom.					
	ponuđeni proizvod:					
	premaz	m2	530,00	500,58	99,00	49.557,42
	Mapeband traka	m1	915,00	995,98	45,00	44.819,10
	Mapeband manžete	kom	78,00	156,00	185,00	28.860,00
2.1.9.	Kao gore, samo vertikalna hidroizolacija ploha zidova iza kade visine do 100 cm odnosno tuš kade u visini do 200 cm. Bez obzira na podlogu.					
		m2	270,00	309,38	99,00	30.628,62
	IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO					270.097,64
	Popust 3%					8.102,93
	IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO					#####
	KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI					
2.5.12.	Kamene klupčice, prije postave treba na kontaktne plohe na koje se polaže kamena klupčica postaviti i učvrstiti sloj ljepenke ili MAPELASTIC premaza					
	zid od blok opeke, širine 14,5 cm	m1		234,20	24,00	5.620,80
2.5.13.	kao st 2.5.12. samo u AB zidu	m1		138,90	24,00	3.333,60
	KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO					8.954,40
	Popust 3%					268,63
	KAMENARSKO KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:					8.685,77
	ZIDARSKI RADOVI					
1.4.10.	Podziđivanje i zaziđivanje kada dim 180/70 cm - obzid kada					
		m2		72,89	230,00	16.764,70
	ZIDARSKI RADOVI UKUPNO					16.764,70
	Popust 3%					502,94
	ZIDARSKI RADOVI UKUPNO					16.261,76
2.4.	KERAMIČARSKI RADOVI		ugovoreno	izvedeno		

2.4.1.	Podne glazirane blago reljefne (protuklizne) pločice (kuhinje, izbe). Pločice "A" kvalitete, vel. 20x20 cm, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepljivom na pripremljenu podlogu. Polagati fuga na fugu, fuge širine 2 mm, u polupropusnoj	m2	348,00	348,49	77.364,78	222,00	
	brtvljenje sanitarnim silikonom.	m1	540,00	508,81	9.158,58	18,00	
2.4.2.	Podne glazirane blago reljefne (protuklizne) pločice (kupaonice, WC-i). Pločice "A" kvalitete, vel. 20x20 cm, polagane ljepljenjem fleksibilnim ljepljivom, kao Keraflex, na pripremljenu podlogu (podloga u padu). Polagati fuga na fugu sa zidom, fuge širine 2	m2	322,28	322,28	62.522,32	194,00	
2.4.2a	Nova stavka:						
	Kao st. 2.4.1., samo podovi spremišta hodnika.	m2	21,77	21,77	4.832,94	222,00	
2.4.2b	sokla	M1	44,38	44,38	1.997,10	45,00	
2.4.2c	brtvljenje trajnoelastičnim silikon	m1	51,50	49,98	899,64	18,00	
2.4.3.	Podne klinker protuklizne keramičke pločice na otvorenom (terase, loggie). Pločice "A" kvalitete, vel. 20x20 cm, sive boje, polagane u odgovarajuće visokofleksibilno ljepljivo, kao Keraflex, na prethodno izvedenu hidroizolaciju (hidroizolacija obuhvaćena iz	m2	388,60	388,60	86.269,20	222,00	
	brtvljenje trajnoelastičnim kitom	m1	730,24	749,83	21.745,07	29,00	
2.4.4.	Tipski podni profil ruba otvorenih terasa i loggia, kao Schlutter BARA-RAM, boje usklađeno s podnim opločenjem. Polažu se na prethodno izvedenu glazuru u padu (obuhvaćenu zidarskim radovima) u sloj odgovarajućeg građevinskog ljepljiva prije izvedbe hidroizo	m1	0,00		0,00		
					0,00		
2.4.5.	Zidne glazirane pločice u kuhinjama iznad radne plohe. Visina opločenja 60 cm (između elemenata). Pločice "A" kvalitete, vel. 20/10 cm, slagane horizontalno, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepljivom na pripremljenu podlogu. Fuge širine 2 mm, u poluprop	m2	203,85	417,17	89.691,55	215,00	45.863,80
2.4.5.a	pvc profil	m1	288,40	329,60	5.932,80	18,00	
2.4.6.	Zidne glazirane pločice u kuhinjama iznad radne plohe, na plohama parapeta od gips-kartonskih ploča. Visina opločenja 40 cm. Pločice "A" kvalitete, vel. 20/10 cm, slagane horizontalno, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepljivom na pripremljenu podlogu gi	m2	38,38	37,26	8.010,90	215,00	

2.4.7.	Zidne glazirane pločice gornjeg ruba parapeta u kuhinjama na plohama parapeta od gips-kartonskih ploča (vidi prethodnu stavku). Širina plohe za opločenje cca 13 cm. Pločice "A" kvalitete, kao za zidno opločenje samo rezane na traženu veličinu, polagane lj						
	opločenje	m1	95,00	93,11	14.152,72	152,00	
	profil	m1	205,00	189,60	3.412,80	18,00	
2.4.8.	Zidne glazirane pločice (kupaonice, WC-i). Visina opločenja do stropa (cca 255 cm). Pločice "A" kvalitete, vel. cca 20/40 cm, u 2 boje (jedna od boja je u boji podnih pločica) polagane ljepljenjem fleksibilnim ljepilom, kao Keraflex, na pripremljenu podlo						
	opločenje	m2	2.030,00	1.884,07	327.828,18	174,00	
	profil	m1	21,00	20,40	652,80	32,00	
2.4.9.	Kitanje svih spojeva zidova i poda, zida i zida nakon izvedene keramike u st. 2.4.8., antifugicidnim kitom u boji fuge. Po m1.	m1	1.980,00	2.141,53	38.547,54	18,00	
2.4.9.a	silikoniranje oko štokova vrata	m1			0,00	18,00	
2.4.9.b	silikoniranje oko sanitarne opreme	m1		306,96	5.525,28	18,00	
2.4.10.	Kitanje svih spojeva zidova i stropa nakon izvedene keramike u st. 2.4.8., akrilnim kitom u boji stropa. Po m1.	m1	850,00	836,47	11.710,58	14,00	
2.4.11.	Tipski fleksibilni plastični profil donjeg ruba zidnog opločenja iz stavke 2.4.8. na spoju sa kadom, kao Schlutter DILEX-AS, bijele boje. Izvesti usklađeno s postavom kade. Po m1 razvijene dužine.	m1	250,00	0,00	0,00	68,00	
2.4.12.	Zidne glazirane pločice klupčice iza WC školjke u širini od 20 cm (WC-i). Pločice "A" kvalitete, vel. 20/20 cm, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Fuge širine 2 mm, u nepropusnoj izvedbi. Na konveksnim bridovima klupčice						
	opločenje	m2	1,40	1,54	267,96	174,00	
	profil	m1	7,00	7,14	128,52	18,00	
2.4.13.	Zidne glazirane pločice klupčice uz kade u širini od cca 30 cm (kupaonice). Pločice "A" kvalitete, vel. kao i zidne pločice u kupaonama, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Fuge širine 2 mm, u nepropusnoj izvedbi. Male kol	m2	2,00	4,94	859,56	174,00	
2.4.13.a	profil	m1		7,05	225,60	32,00	
2.4.14.	Sokl uz podove iz st. 2.4.1. u visini od 10 cm, gdje se ne izvodi zidno opločenje. Izvodi se istim keramičkim pločicama kao i za podno opločenje, polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Po m1 razvijene dužine.	m2	485,00	508,81	22.896,45	45,00	

2.4.15.	Sokl uz "podove iz st. 2.4.3. u visini od 10 cm. Izvodi se istim keramičkim pločicama kao i za podno opločenje, polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Izvesti po detalju. Po m1 razvij						
		m1	210,00	302,83	13.627,35	45,00	
2.4.16.	Sokl uz podove iz st. 2.4.3. u visini od 20 (22) cm. Izvodi se istim keramičkim pločicama kao i za podno opločenje, polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Izvesti po detalju. Po m1 razvij						
		m1	150,00	93,85	4.223,25	45,00	
2.4.16a	Nova stavka: Opločenje vertikalnih i horizontalnih ploha ab parapeta i ograda loggia iznad grijanog prostora. Uključivo: - za učvršćenje sokla, tipski Schluter BARA-ESOT profil visine 11 cm; - izvedba sokla visine 10 cm; - izvedba opločenja horizontalne plohe klupčice širine cca 20 cm; Rad uskladiti s radom na izvodbi slojeva izolacije u sklopu i ispod detalja.						
	Izvodi se istim keramičkim pločicama kao i za podno opločenje, polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Izvesti po detalju. Po m1 razvij						
	sokl	m1	8,00	16,50	742,50	45,00	
	klupčica	m1	4,00	16,78	6.544,20	390,00	
	profil	m1		0,00	0,00	32,00	
2.4.17.	Opločenje vertikalnih i horizontalnih ploha ab parapeta i ograda loggia iznad negrijanog prostora. Uključivo: - izvedba sokla visine 20 (22) cm; - izvedba opločenja horizontalne plohe klupčice širine cca 20 cm;						
	Izvodi se istim keramičkim pločicama kao i za podno opločenje, polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Izvesti po detalju. Po m1 razvij						
	sokl	m1	125,00	120,08	5.403,60	45,00	
	klupčica	m1	125,00	120,08	25.216,80	210,00	
2.4.17.a	profil	m1		273,72	8.759,04	32,00	
2.4.18.	Tipski podni dilatacioni profili na spoju keramike sa podovima od parketa u istoj visini. Profili od aluminijske legure, visine cca 10 mm. Polažu se u sloj odgovarajućeg građevinskog ljepila. Po postavi profila polažu se keramičke pločice izravnane sa visinom prof						
		m1	265,00	160,83	5.307,39	33,00	
2.4.19.	Kao gore, samo tipski podni dilatacioni profili na spoju podova visinske razlike podova 1 cm. Profili od aluminijske legure, visine cca 20 mm.						
	spoj parket/keramika	m1	84,00	82,08	2.872,80	35,00	

	keramika/kamen	m1	7,00	69,30	2.425,50	35,00	
	silikoniranje	m1		0,00	0,00	18,00	
2.4.20.	Podne protuklizne pločice prostorije za smeće. Pločice "A" kvalitete, povećane meh. otpornosti (sinter), polagane u armirani hidrofobirani cem. mort u padu deb. 2-4 cm (ukupna deb. opločenja do cca 5 cm). Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferil	m2	24,50	25,07	5.565,54	222,00	
2.4.21.a	silikoniranje	m1		0,00	0,00	18,00	
2.4.21.	Zidne pločice prostorije za smeće. Izvesti istim pločicama kao za podno opločenje, samo polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Polagati fuga na fugu, fuge širine 2 mm, u nepropusnoj izvedbi. Visina opločenja do 160 cm.	m2	33,00	31,62	6.482,10	205,00	
VTR							
1	magnetna vratašca kade	kom		54,00	6.480,00	120,00	
2	opločenje poda lifta	m2		4,21	1.873,32	444,97	
3	Dobava i postava aluminijskog profila (bordure) na zidovima kupaona i WC-a	m1		432,47	14.271,51	33,00	14.271,51
2.4.	KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:				904.427,77		
	Popust 3%				27.132,83		
2.4.	KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:				877.294,94		
2.5.	KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI						
2.5.3.	Podovi hodnika etaža opločeni keramičkim pločicama porcelan gress. Pločice "A" kvalitete, vel. 30x60 cm, polagane ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Polagati sa pomakom 1/2 dužine pločice, fuge nevidljive (minimalne širine). Sa fi						
	keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA	m2	580,00	589,86	142.746,12	242,00	
	dodatak za obradu oko okvira podnog otirača 60/120 cm	kom	1,00	1,00	39,00	39,00	
2.5.4.	Kao st. 2.5.3., samo podovi polupodesta stubišta. Male količine.	m2	162,00	110,58	28.197,90	255,00	
2.5.8.	Sokli podova iz st. 3.-6. u visini od 10 cm. Izvodi se istim keramičkim pločicama kao i za podno opločenje, polaganim ljepljenjem odgovarajućim ljepilom na pripremljenu podlogu. Spoj sokla na lomovima ploha (konveksni, konkavni) izvesti rezanjem kamena po						
	keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA						
	ravni	m1	715,00	636,65	38.835,65	61,00	
	uz stube	m1	80,00	95,70	7.368,90	77,00	
2.5.8.a.	silikoniranje	m1		732,35	13.182,30	18,00	
2.5.	KAMENARSKI RADOVI UKUPNO:				230.369,87		
	Popust 2%				4.607,40		

2.5.	KAMENARSKI RADOVI UKUPNO:				225.762,47		
VTR	PREINAKE PO STANOVIMA						
1	Izvršene preinake na keramičarskim radovima na zahtjev kupaca, sve po izvedbenom troškovniku br. 2309a/10						
		kom		71.029,86	71.029,86	1,00	71.029,86
	DOSTAVLJENA KERAMIKA NA GRADILIŠTE						
	materijal (140 m2, obračunski 70 m2)	m2		70,00	5.740,00	82,00	5.740,00
	REKAPITULACIJA						
2.1.	IZOLATERSKI RADOVI				261.994,71		
2.5.	KAMENARSKI/IZOLACIJA				8.685,77		
	ZIDARSKI RADOVI				16.261,76		
2.4.	KERAMIČARSKI RADOVI				877.294,94		
2.5.	KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI				225.762,47		
	PREINAKE PO STANOVIMA				71.029,86		
	DOSTAVLJENA KERAMIKA NA				5.740,00		
	UKUPNO:				1.466.769,51		
	PDV 23%				337.356,99		
	SVEUKUPNO				1.804.126,50		



dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Ulica grada Vukovara 274, HR-10 000 ZAGREB; tel: 01/63 01 111

Radna jedinica : GRAD.ZAGREB

Kooperant izvoditelj: "KERAMIKA INTERIJERI" doo
ZAGREB

Građevina:

CENTAR ZVONIMIR F - 11 153
DILATACIJA Z-3a

Z A P I S N I K

o okončanom obračunu

1. Radovi po osnovnom ugovoru broj : 592/2010 od : 01.04.2010.

na iznos: kn 254.528,00 bez pdv-a , su izvedeni u cijelosti s traženom kvalitetom

i uz predane sve ateste.

2. Radovi po dodatnim ugovorima:

Broj: I ANEX od: 10.05.2010. na ukupni iznos: kn 1.045.182,39 bez pdv-a

Broj: II ANEX od: 21.12.2010. na ukupni iznos: kn 167.059,12 bez pdv-a

Broj: III ANEX od: _____ na ukupni iznos: _____ bez pdv-a

Broj: _____ od: _____ na ukupni iznos: _____ bez pdv-a

Broj: _____ od: _____ na ukupni iznos: _____ bez pdv-a

su izvedeni su u cijelosti i sa svim potrebnim atestima.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova : kn 1.466.769,51 bez pdv-a

Ukupna vrijednost izvedenih radova: kn 1.466.769,51 bez pdv-a

3. Radovi po narudžbama, kooperantu su fakturirani po slijedećim računima:

faktura broj : _____ iznos fakture sa pdv-om : _____

Ukupna vrijednost radova po računima je: kn - bez pdv-a

4. Ukupna vrijednost izvedenih radova po okončanom obračunu je: kn 1.466.769,51 bez pdv-a

Do sada ovjereno: kn 1.273.716,18 bez pdv-a

Za naplatu po okončanoj situaciji kn 193.053,33 bez pdv-a

GARANTNI ROK:

Garantni rok teče od 23.12.2010. godine.

VRIJEDNOST GARANCIJE:

Vrijednost garancije iznosi 73338,47 kn bez PDV-a protivvrijednost iskazana u EUR- u prema srednjem tečaju HNB- a na dan potpisivanja ugovora od naručitelja 01.04.2010.

P R I M J E D B E :


Zagreb, 23.12.2010.

Za izvoditelja:



Za naručioca:

SNJEŽANA KOVAČIĆ dig



KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
 Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeva 2, 10290 Zaprešić
 Žiro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
 Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389

e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr

www.keramika.hr

Naručitelj:

TEHNIKA dd
OIB 73037001250
Ul. g. Vukovara 274
10000 ZAGREB

Broj	12283	R-1
Sifra dob.		
Zagreb, dne.,	03.07.2010	

ZAGREB, 31.07.2010.

1. PRIVREMENA SITUACIJA br. 10052

Za obavljene KAMENARSKE radove zaključno sa mjesecom SRPANJ

Objekt: **F11153 ZVONIMIR Z3-a**

Naručitelj: **TEHNIKA dd ZAGREB, OIB 73037001250**

Ugovor broj: **659/2010**

kn 201.928,68

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	kn	100.964,34	23.221,80	124.186,14
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	0,00	0,00	0,00
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	100.964,34	23.221,80	124.186,14

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio	"TEHNIKA" d.d. ORG. JED. P: 11153 SVJERENI IZNOS: 124.186,14 OD TOGA: 111.900 CTO: 100.964,34 OD TOGA PDV: 23.221,80 Datum: 03.08.2010. Ruk:	"KERAMIKA INTERIJERI MP" d.o.o. Izvoditelj KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo ZAGREB PIKLI 4
Nadzorno tijelo		
"TEHNIKA" DD		
Naručitelj gradnje		

ZAGREB, 01.08.2010
Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost kn	124.186,14
Do sada plaćeno kn	0,00
Obračunato avansa kn	0,00
Ostaje za platiti kn	124.186,14

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn	0,00
Obračunato u preth. situacijama kn	0,00
Obračunato u ovoj situaciji kn	0,00
Ukupno obračunato avansa kn	0,00
Ostaje u avansu kn	0,00

2.5. KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI
 (opločenje zajedničkih prostora)

Nudi se sve kao Z3 dil C i D

2.5.1	Pod ulaza na otvorenom (trijem) opločen kamenim pločama deb. 2 cm polaganim u hidrofobni cem. mort deb. 2 cm (ukupna deb. opločenja 4 cm). Kamen granit, vidljive plohe paljene. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Veličina ploča i način polaganja po izboru projektanta. Po m2.	m2	49,00	441,42	21.629,58
	dodatak za obradu oko okvira podnog otirača 60/120 cm	kom	1,00	150,00	150,00
	dodatak za obradu oko okvira podnih rešetki 70/600 cm	kom	2,00	150,00	300,00

2.5.2. Kameni prag ulaza u zgradu i ulaznih stijena prizemlja izveden kamenim talpama deb. 3 cm polaganim u hidrofobni cem. mort deb. 3-7 cm. Talpe presjeka 10x3 cm, dužine cca 40 cm. Kamen po odabiru projektanta, vanjski rub obrušen, vidljive plohe štokane. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1.

opada	m1	14,00		
-------	----	-------	--	--

2.5.5. Gazišta i čela stuba podrumskih etaža. Stubište je dim. 28/16,3-17 cm, stube širine cca 150 cm, talpe sa jedne strane sa slobodnim rubom. Gazišta se oblažu kamenim talpama polaganim u cem. mort deb. do 2 cm na ab konstrukciju. Kamen granit, vidljive plohe polirane, rubovi protuklizno obrađeni (štokana traka širine 2 cm, 5 cm udaljena od svih rubova). Gazišta s prepustom od 1 cm preko čela. Čela se oblažu keramičkim pločicama porcelan gress polaganim u cem. mort na ab konstrukciju (materijal kao za podno opločenje hodnika). Sa finom završnom obradom vidljivih rubova opločenja mortom i zaglađivanjem ploha u cijeni. Po m1 gazišta/čela

gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	55,50	484,00	26.862,00
čela dim. cca 14,7/2 cm	m1	27,00	132,00	3.564,00
čela dim. cca 14,3/2 cm	m1	15,00	132,00	1.980,00
čela dim. cca 15/2 cm	m1	13,50	132,00	1.782,00

2.5.6. Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 28/16,5 cm, stube širine cca 150 cm. Stube prizemlja i gornjih etaža.

gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	204,00	484,00	98.736,00
čela visine cca 14,5 cm	m1	204,00	132,00	26.928,00

2.5.7. Sokl podova iz st. 1. u visini od 10 cm. Izvodi se kamenim pločama deb. 1 cm ljepljenim odgovarajućim visokofleksibilnim ljepljom. Kamen po odabiru projektanta, vidljive plohe paljene. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1 razvijene dužine.

ravni polirani	m1	13,00	126,70	1.647,10
----------------	----	-------	--------	----------

2.5.15. Nova stavka:
Kameni prag ulaza u stanove izveden kamenim talpama dim. 103/10/3 cm polaganim u građ. ljepljom minimalne debljine (cca 2 mm). Sa utorom za brtvu prema vratnom križu (brtva je uključena stolarskim radovima). Kamen po odabiru projektanta, gornji rubovi obrušeni, vidljive plohe ploirane (kao kamen hodnika). Po kom.

	kom	70,00	205,00	14.350,00
--	-----	-------	--------	-----------

VTR	Čišćenje i impregnacija kamena	m2	80,00	50,00	4.000,00
-----	--------------------------------	----	-------	-------	----------

2.5.	KAMENARSKI RADOVI UKUPNO:				201.928,68
------	----------------------------------	--	--	--	-------------------

	SITUIRA SE 50% UGOVORENIH RADOVA:				100.964,34
	PDV 23%				23.221,80
	SVEUKUPNO:				124.186,14



KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
 Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeva 2, 10290 Zaprešić
 Žiro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
 Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
 e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr
 www.keramika.hr

Naručitelj:

TEHNIKA dd
MB 73037001250
Ul. g. Vukovara 274
10000 ZAGREB

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB

OIB:64646559362

KNJIGA ULAZNIH RAČUNA

R-1

Broj

18052

Šifra dob.

10-03-2010

Zagreb, dne.,

ZAGREB, 01.09.2010.

2. PRIVREMENA SITUACIJA br. 10057

Za obavljene KAMENARSKE radove zaključno sa mjesecom KOLOVOZ

Objekt: F11153 ZVONIMIR Z3-a

Naručitelj: TEHNIKA dd ZAGREB, MB 73037001250

Ugovor broj: 659/2010

kn 201.928,68

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	kn	191.832,25	44.121,42	235.953,67
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	100.964,34	23.221,80	124.186,14
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	90.867,91	20.899,62	111.767,53

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

»TEHNIKA« DD
 Naručitelj gradnje

»KERAMIKA INTERIJERI MP« d.o.o.
 Izvoditelj

ORG. JED. F: 11153
 OVJERENI IZNOS: 111.767,53

OD TOGA
 CTO: HM 200 90.867,91
 OD TOGA PDV: 20.899,62

Datum: 01.09.2010. Ruč: [Signature]

KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo
 ZAGREB - PIKLI 4

ZAGREB, 01.09.2010.
 Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost kn	235.953,67
Do sada plaćeno kn	124.186,14
Obračunato avansa kn	0,00
Ostaje za platiti kn	111.767,53

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn	0,00
Obračunato u preth. situacijama kn	0,00
Obračunato u ovoj situaciji kn	0,00
Ukupno obračunato avansa kn	0,00
Ostaje u avansu kn	0,00

2.5. KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI
 (opločenje zajedničkih prostora)

Nudi se sve kao Z3 dil C i D

<p>2.5.1. Pod ulaza na otvorenom (trijem) opločen kamenim pločama deb. 2 cm polaganim u hidrofobni cem. mort deb. 2 cm (ukupna deb. opločenja 4 cm). Kamen granit, vidljive plohe paljene. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje: (materijal i izvedba). Veličina ploča i način polaganja po izboru projektanta. Po m2.</p>	m2	49,00	441,42	21.629,58
dodatak za obradu oko okvira podnog otirača 60/120 cm	kom	1,00	150,00	150,00
dodatak za obradu oko okvira podnih rešetki 70/600 cm	kom	2,00	150,00	300,00

2.5.2. Kameni prag ulaza u zgradu i ulaznih stijena prizemlja izveden kamenim talpama deb. 3 cm polaganim u hidrofobni cem. mort deb. 3-7 cm. Talpe presjeka 10x3 cm, dužine cca 40 cm. Kamen po odabiru projektanta, vanjski rub obrušen, vidljive plohe štokane. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1.

praga	m1	14,00		
-------	----	-------	--	--

2.5.5. Gazišta i čela stuba podrumskih etaža. Stubište je dim. 28/16,3-17 cm, stube širine cca 150 cm, talpe sa jedne strane sa slobodnim rubom. Gazišta se oblažu kamenim talpama polaganim u cem. mort deb. do 2 cm na ab konstrukciju. Kamen granit, vidljive plohe polirane, rubovi protuklizno obrađeni (štokana traka širine 2 cm, 5 cm udaljena od svih rubova). Gazišta s prepustom od 1 cm preko čela. Čela se oblažu keramičkim pločicama porcelan gress polaganim u cem. mort na ab konstrukciju (materijal kao za podno opločenje hodnika). Sa finom završnom obradom vidljivih rubova opločenja mortom i zaglađivanjem ploha u cijeni. Po m1 gazišta/čela

gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	55,50	484,00	26.862,00
čela dim. cca 14,7/2 cm	m1	27,00	132,00	3.564,00
čela dim. cca 14,3/2 cm	m1	15,00	132,00	1.980,00
čela dim. cca 15/2 cm	m1	13,50	132,00	1.782,00

2.5.6. Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 28/16,5 cm, stube širine cca 150 cm. Stube prizemlja i gornjih etaža.

gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	204,00	484,00	98.736,00
čela visine cca 14,5 cm	m1	204,00	132,00	26.928,00

2.5.7. Sokl podova iz st. 1. u visini od 10 cm. Izvodi se kamenim pločama deb. 1 cm ljepljenim odgovarajućim visokofleksibilnim ljepilom. Kamen po odabiru projektanta, vidljive plohe paljene. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1 razvijene dužine.

ravni polirani	m1	13,00	126,70	1.647,10
----------------	----	-------	--------	----------

2.5.15 Nova stavka:

Kameni prag ulaza u stanove izveden kamenim talpama dim. 103/10/3 cm polaganim u građ. ljepilom minimalne debljine (cca 2 mm). Sa utorom za brtvu prema vratnom krilu (brtva je uključena stolarskim radovima). Kamen po odabiru projektanta, gornji rubovi obrušeni, vidljive plohe ploirane (kao kamen hodnika). Po kom.

	kom	70,00	205,00	14.350,00
--	-----	-------	--------	-----------

VTR	Čišćenje i impregnacija kamena	m2	80,00	50,00	4.000,00
-----	--------------------------------	----	-------	-------	----------

2.5.	KAMENARSKI RADOVI UKUPNO:				201.928,68
------	----------------------------------	--	--	--	-------------------

	SITUIRA SE 95% UGOVORENIH RADOVA:				191.832,25
	PDV 23%				44.121,42
	SVEUKUPNO:				235.953,66



KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
 Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeva 2, 10290 Zaprešić
 Žiro račun: 2500009-1101005483 - MB 1611135
 Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
 e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr

www.keramika.hr

OIB:64646559362

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB

KNJIGA ULAZNIH RAČUNA

Broj 19842

Šifra dob. _____

Zagreb, dne., - 9 - 11 - 2010

R-1

Naručitelj:

TEHNIKA dd
 MB 73037001250
 Ul. g. Vukovara 274
 10000 ZAGREB

ZAGREB, 02.11.2010.

OKONČANA SITUACIJA br. 10068

Za obavljene KAMENARSKE radove zaključno sa mjesecom LISTOPAD

Objekt: F11153 ZVONIMIR Z3-a

Naručitelj: TEHNIKA dd ZAGREB, OIB 73037001250

Ugovor broj: 659/2010,-1

kn 219.040,67

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	kn	219.040,67	50.379,36	269.420,03
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	191.832,25	44.121,42	235.953,67
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	27.208,42	6.257,94	33.466,36

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

"TEHNIKA" DD
 Naručitelj gradnje

"TEHNIKA" d.d.
 ŽIRO RAČUN: 11153
 ŽIROBROJ: 33-1001-36
 ŽIROBROJ: 111200 27.208,42
 ŽIROBROJ: 6.257,94
 Datum: 11.11.2010.
 Ruk: [Signature]

"KERAMIKA INTERIJERI MP" d.o.o.
 Izvoditelj

ZAGREB, 02.11.2010.
 Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost kn 269.420,03
 Do sada plaćeno kn 235.953,67

Obračunato avansa kn 0,00

Ostaje za platiti kn 33.466,36

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn 0,00

Obračunato u preth. situacijama kn 0,00

Obračunato u ovoj situaciji kn 0,00

Ukupno obračunato avansa kn 0,00

Ostaje u avansu kn 0,00

2.5. KAMENARSKI RADOVI - dil z3a

Promjena od 27.07.2009

2.5.1.	Pod ulaza na otvorenom (trijem) oploćen kamenim pločama deb. 2 cm polaganim u hidrofolni cem. mort deb. 2 cm (ukupna deb. oploćenja 4 cm). Kamen granit, vidljive plohe paljene. Izvedeno oploćenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Veličina ploča i način polaganja po izboru projektanta. Po m2.				
	kamen:	m2	60,39	441,42	26.657,35
	dodatak za obradu oko okvira podnog otirača 60/120 cm	korn	2,00	150,00	300,00

2.5.2. Kameni prag ulaza u zgradu i ulaznih stijena prizemlja izveden kamenim talpama deb. 3 cm polaganim u hidrofolni cem. mort deb. 3-7 cm. Talpe presjeka 10x3 cm, dužine cca 40 cm. Kamen po odabiru projektanta, vanjski rub obrušen, vidljive plohe štokane. Izvedeno oploćenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1.

otpada m1

2.5.5. Gazišta i čela stuba podrumskih etaža i prizemlja. Stubište je dim. 28/16,6-17,5 cm, stube širine cca 120 cm, talpe sa jedne strane sa slobodnim rubom.

Gazišta se oblažu kamenim talpama polaganim u cem. mort deb. do 2 cm na ab konstrukciju. Kamen granit, vidljive plohe polirane, rubovi protukluzno obradjeni (štokana traka širine 2 cm, 5 cm udaljena od svih rubova). Gazišta s prepustom od 1 cm preko čela

Čela se oblažu keramičkim pločicama porcelan gress polaganim u cem. mort na ab konstrukciju (materijal kao za podno oploćenje hodnika).

Sa finom završnom obradom vidljivih rubova

gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK

gazišta dim. cca 30/3 cm m1 54,72 484,00 26.484,48

čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA

čela visine cca 13,66 cm m1 54,72 132,00 7.223,04

čela visine cca 14 cm m1 0,00

čela visine cca 14,5 cm m1 0,00 132,00 0,00

2.5.6. Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 33/14-16,66 gazišta kamen:

gazišta dim. cca 35/3 cm m1 218,88 484,00 105.937,92

čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica"

čela visine cca 12,2-12,3 cm m1 0,00

čela visine cca 12 cm m1 0,00

čela visine cca 13,66 cm m1 0,00

čela visine cca 11 cm m1 0,00

čela visine cca 12,7 cm m1 0,00

	čela visine cca 11,7 cm	m1	218,88	132,00	28.892,16
2.5.7.	Sokl podova iz st. 1. u visini od 10 cm. Izvodi se kamenim pločama deb. 1 cm ljepljenim odgovarajućim visokofleksibilnim ljepilom. Kamen po odabiru projektanta, vidljive plohe paljene. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1 razvijene dužine.				
	kamen: ravni polirani	m1	14,54	126,70	1.842,22
2.5.14	Kao st. 10., samo na spoju poda od kamena sa podovima od drugog materijala (keramika, TAL-M kvarc).	m1	0,00	100,00	0,00
2.5.15	Nova stavka: Kameni prag ulaza u stanove izveden kamenim talpama dim. 103/10/2 cm polaganim u građ. ljepilom minimalne debljine (cca 2 mm). Sa utorom za brtvu prema vratnom krilu (brtva je uključena stolarskim radovima). Kamen po odabiru projektanta, gornji rubovi obrušeni, vidljive plohe polirane (kao kamen hodnika). Po kom.				
	prag kamen: SH. ASSALUTO BLACK	kom	70,00	205,00	14.350,00
V.T.R.	Čišćenje i impregnacija podova do visokog	m2	147,07	50,00	7.353,50
2.5.	KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:				219.040,67

"TEHNIKA"d.d.
ZAGREB
GRAĐENJE ZAGREB
GRADILIŠTE CENTAR ZVONIMIR

KOOPERANT **KERAMIKA INTERIJERI d.o.o.**
Zaprešić, Doračićeva 2

ZAPISNIK
o okončanom obračunu

1. Radovi po UGOVORU br. 659/2010 od _____ na iznos: 201.928,68 kn + PDV,
i po dopunskom ugovoru br. 659/2010-1 od _____ na iznos: 17.111,99 kn + PDV,
219.040,67 kn + PDV,
izvedeni su u cijelosti, s traženom kvalitetom i uz predane sve potrebne ateste na iznos: 219.040,67 kn + PDV,

4. **REKAPITULACIJA**

izvedeni radovi 219.040,67 kn
PDV 23% 50.379,360 kn
ukupno 269.420,03 kn


5. 0,00 kn + PDV,

 0,00 kn + PDV,

5. Primjedbe: Sve reklamacije izvođač je dužan otkloniti u garantnom roku.

7. Vrijednost garancije: Vrijednost garancije iznosi 10.952,03 kn bez PDV-a (5% od izvedenih radova) protuvrijednost iskazana u EUR-u prema srednjem tečaju HNB-a na dan potpisivanja ugovora od strane naručitelja. Garancija vrijedi 2 godine počevši od 05.11.2010.

za naručioca:
Kovačić Snježana d.i.g.



ZGB, 05.11.2010.

za izvođača:





KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
 Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeva 2, 10290 Zaprešić
 Žiro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
 Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
 e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr
 www.keramika.hr

Naručitelj:

TEHNIKA dd
MB 73037001250
Ul. g. Vukovara 274
10000 ZAGREB

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB

KNJIGA ULAZNIH RAČUNA

R-1

Broj

8406

Šifra dob.

Zagreb, dne...

ZAGREB, 01.06.2010.

1. PRIVREMENA SITUACIJA br. 10040

Za obavljene KAMENARSKE radove zaključno sa mjesecom SVIBANJ

Objekt: F11153 CENTAR ZVONIMIR Z3, dil C i D

Naručitelj: TEHNIKA dd ZAGREB, MB 73037001250

Ugovor broj: 626/2010

kn 557.224,60

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	kn	417.918,45	96.121,24	514.039,69
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	0,00	0,00	0,00
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	417.918,45	96.121,24	514.039,69

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

»TEHNIKA« DD
 Naručitelj gradnje

»KERAMIKA INTERIJERI MP« d.o.o.
 Izvoditelj

11153
 514.039,69
 417.918,45
 96.121,24
 514.039,69
 01.06.2010.
 Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost kn 514.039,69
 Do sada plaćeno kn 0,00
 Obračunato avansa kn 0,00

Ostaje za platiti kn 514.039,69

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn 0,00
 Obračunato u preth. situacijama kn 0,00
 Obračunato u ovoj situaciji kn 0,00
 Ukupno obračunato avansa kn 0,00

Ostaje u avansu kn 0,00

**2.5. KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI
(opločenje zajedničkih prostora)**

Dilatacija C

Promjena 27.07.2009

Pod ulaza na otvorenom (trijem) opločen kamenim pločama deb. 2 cm polaganim u hidrofobni cem. mort deb. 2 cm (ukupna deb. opločenja 4 cm). Kamen granit, vidljive plohe paljene. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Veličina ploča i način polaganja po izboru projektanta. Po m2.

kamen:	m2	15,50		0,00
dodatak za obradu oko okvira podnog otirača 60/120 cm	kom	2,00		0,00

2.5.2. Kameni prag ulaza u zgradu i ulaznih stijena prizemlja izveden kamenim talpama deb. 3 cm polaganim u hidrofobni cem. mort deb. 3-7 cm. Talpe presjeka 10x3 cm, dužine cca 40 cm. Kamen po odabiru projektanta, vanjski rub obrušen, vidljive plohe štokane. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1.

otpada	m1	9,00		
--------	----	------	--	--

2.5.5. Gazišta i čela stuba podrumskih etaža i prizemlja. Stubište je dim. 28/16,6-17,5 cm, stube širine cca 120 cm, talpe sa jedne strane sa slobodnim rubom.

Gazišta se oblažu kamenim talpama polaganim u cem. mort deb. do 2 cm na ab konstrukciju. Kamen granit, vidljive plohe polirane, rubovi protuklizno obrađeni (štokana traka širine 2 cm, 5 cm udaljena od svih rubova). Gazišta s prepustom od 1 cm preko čela

Čela se oblažu keramičkim pločicama porcelan gress polaganim u cem. mort na ab konstrukciju (materijal kao za podno opločenje hodnika).

Sa finom završnom obradom vidljivih rubova opločenja mortom i zaglađivanjem ploha u cijeni. Po m1 gazišta/čela

gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK

gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	149,00	484,00	72.116,00
--------------------------	----	--------	--------	-----------

čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA

čela visine cca 13,66 cm	m1	149,00	132,00	19.668,00
--------------------------	----	--------	--------	-----------

čela visine cca 14 cm	m1	0,00		
-----------------------	----	------	--	--

čela visine cca 14,5 cm	m1	0,00		
-------------------------	----	------	--	--

2.5.5.a Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 28/16,66 cm, stube širine cca 152-168 cm. Mali međukrak dvorišnog ulaza prizemlja.

gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK

gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	9,20	484,00	4.452,80
--------------------------	----	------	--------	----------

čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA

čela visine cca 13,66 cm	m1	9,20	132,00	1.214,40
--------------------------	----	------	--------	----------

2.5.6. Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 33/14-16,66 cm.
Ulazni krakovi iz ulice u prizemlje.

gazišta kamen:

gazišta dim. cca 35/3 cm	m1	27,60		0,00
čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA				
čela visine cca 12,2-12,3 cm	m1	11,50		0,00
čela visine cca 12 cm	m1	0,00		
čela visine cca 13,66 cm	m1	0,00		
čela visine cca 11 cm	m1	0,00		
čela visine cca 12,7 cm	m1	16,10		0,00
čela visine cca 11,7 cm	m1	0,00		

2.5.7. Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 28/16,9-17,5 cm, stube širine cca 120 cm. Stube gornjih etaža.

gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK

gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	268,80	484,00	130.099,20
čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA				
čela visine cca 14,5 cm	m1	268,80	132,00	35.481,60
čela visine cca 13,9 cm	m1	0,00		

2.5.8. Sokli podova iz st. 1. u visini od 10 cm. Izvodi se kamenim pločama deb. 1 cm ljepljenim odgovarajućim visokofleksibilnim ljepljivom. Kamen po odabiru projektanta, vidljive plohe paljene. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1 razvijene dužine.

kamen:

ravni polirani	m1	15,00		0,00
----------------	----	-------	--	------

2.5.11. Kao st. 10., samo na spoju poda od kamena sa podovima od drugog materijala (keramika, TAL-M kvarc).

	m1	8,50	100,00	850,00
--	----	------	--------	--------

2.5.17. Nova stavka:

Kameni prag ulaza u stanove izveden kamenim talpama dim. 103/10/3 cm polaganim u građ. ljepljivom minimalne debljine (cca 2 mm). Sa utorom za brtvu prema vratnom krilu (brtva je uključena stolarskim radovima). Kamen po odabiru projektanta, gornji rubovi obrušeni, vidljive plohe polirane (kao kamen hodnika). Po kom.

prag kamen: SH. ASSALUTO BLACK	kom	64,00	205,00	13.120,00
--------------------------------	-----	-------	--------	-----------

V.T.R. Čišćenje i impregnacija podova do visokog	m2	120,00	50,00	6.000,00
--	----	--------	-------	----------

2.5. KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: 283.002,00

2.5. KAMENARSKI RADOVI - dil D

Promjena od 27.07.2009

2.5.1 Pod ulaza na otvorenom (trijem) opločen kamenim pločama deb. 2 cm polaganim u hidrofobni cem. mort deb. 2 cm (ukupna deb. opločenja 4 cm). Kamen granit, vidljive plohe paljene. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Veličina ploča i način polaganja po izboru projektanta. Po m2.

kamen:	m2	14,00	0,00
dodatak za obradu oko okvira podnog otirača 60/120 cm	kom	2,00	0,00

2.5.2. Kameni prag ulaza u zgradu i ulaznih stijena prizemlja izveden kamenim talpama deb. 3 cm polaganim u hidrofobni cem. mort deb. 3-7 cm. Talpe presjeka 10x3 cm, dužine cca 40 cm. Kamen po odabiru projektanta, vanjski rub obrušen, vidljive plohe štokane. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1.

otpada	m1	7,00	
--------	----	------	--

2.5.5. Gazišta i čela stuba podrumskih etaža i prizemlja. Stubište je dim. 28/16,6-17,5 cm, stube širine cca 120 cm, talpe sa jedne strane sa slobodnim rubom.

Gazišta se oblažu kamenim talpama polaganim u cem. mort deb. do 2 cm na ab konstrukciju. Kamen granit, vidljive plohe polirane, rubovi protuklizno obrađeni (štokana traka širine 2 cm, 5 cm udaljena od svih rubova). Gazišta s prepustom od 1 cm preko čela

Čela se oblažu keramičkim pločicama porcelan gress polaganim u cem. mort na ab konstrukciju (materijal kao za podno opločenje hodnika).

Sa finom završnom obradom vidljivih rubova opločenja mortom i zaglađivanjem ploha u cijeni.

Po m1 gazišta/čela

gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK

gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	117,60	484,00	56.918,40
--------------------------	----	--------	--------	-----------

čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA

čela visine cca 13,66 cm	m1	108,00	132,00	14.256,00
--------------------------	----	--------	--------	-----------

čela visine cca 14 cm	m1	0,00		
-----------------------	----	------	--	--

čela visine cca 14,5 cm	m1	9,60	132,00	1.267,20
-------------------------	----	------	--------	----------

2.5.5 a. Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 28/16,66 cm, stube širine cca 152-168 cm. Mali međukrak dvorišnog ulaza prizemlja.

gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK

gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	5,10	484,00	2.468,40
--------------------------	----	------	--------	----------

čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA

čela visine cca 13,66 cm	m1	5,10	132,00	673,20
--------------------------	----	------	--------	--------

2.5.6. Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 33/14-16,66 cm. Ulazni krakovi iz ulice u prizemlje.

gazišta kamen:

gazišta dim. cca 35/3 cm	m1	37,60		0,00
--------------------------	----	-------	--	------

čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA

čela visine cca 12,2-12,3 cm	m1	0,00		
------------------------------	----	------	--	--

čela visine cca 12 cm	m1	0,00		
-----------------------	----	------	--	--

čela visine cca 13,66 cm	m1	0,00		
--------------------------	----	------	--	--

čela visine cca 11 cm	m1	0,00		
-----------------------	----	------	--	--

čela visine cca 12,7 cm	m1	0,00		
-------------------------	----	------	--	--

čela visine cca 11,7 cm	m1	37,60		0,00
-------------------------	----	-------	--	------

2.5.7.	Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 28/16,9-17,5 cm, stube širine cca 120 cm. Stube gornjih etaža.				
	gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK				
	gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	278,40	484,00	134.745,60
	čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica"				
	NEYTECH GEORGIA				
	čela visine cca 14,5 cm	m1	278,40	132,00	36.748,80
	čela visine cca 13,9 cm	m1	0,00		
2.5.8.	Sokl podova iz st. 1. u visini od 10 cm. Izvodi se kamenim pločama deb. 1 cm ljepljenim odgovarajućim visokofleksibilnim ljepljom. Kamen po odabiru projektanta, vidljive plohe paljene. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1 razvijene dužine.				
	kamen:				
	ravni polirani	m1	13,50		0,00
2.5.11.	Kao st. 10., samo na spoju poda od kamena sa podovima od drugog materijala (keramika, TAL-M kvarc).				
		m1	8,50	100,00	850,00
2.5.17.	Nova stavka: Kameni prag ulaza u stanove izveden kamenim talpama dim. 103/10/2 cm polaganim u građ. ljepljom minimalne debljine (cca 2 mm). Sa utorom za brtvu prema vratnom krilu (brtva je uključena stolarskim radovima). Kamen po odabiru projektanta, gornji rubovi obrušeni, vidljive plohe ploirane (kao kamen hodnika). Po kom.				
	prag kamen: SH. ASSALUTO BLACK	kom	99,00	205,00	20.295,00
V.T.R.	Čišćenje i impregnacija podova do visokog	m2	120,00	50,00	6.000,00

2.5. KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: 274.222,60

REKAPITULACIJA

STUBIŠTA' dil C	283.002,00
STUBIŠTA' dil D	274.222,60
UKUPNO:	557.224,60
SITUIRA SE 75% UGOVORENIH RADOVA:	417.918,45
PDV 23%:	96.121,24
SVEUKUPNO:	514.039,69



KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
 Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeva 2, 10290 Zaprešić
 Ziro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
 Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
 e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr
 www.keramika.hr

OIB:64646559362

Naručitelj:

TEHNIKA dd
MB 73037001250
Ul. g. Vukovara 274
10000 ZAGREB

STANOVANJE ZA TRGOVINU
 KOLIČINA PLATNIH RADOVA
 Broj: 10870
 Datum: _____
 Završno, dan: 15-07-2010

R-1

ZAGREB, 01.07.2010.

2. PRIVREMENA SITUACIJA br. 10043

Za obavljene KAMENARSKJE radove zaključno sa mjesecom LIPANJ

Objekt: **F11153 CENTAR ZVONIMIR Z3, dil C i D**

Naručitelj: **TEHNIKA dd ZAGREB, MB 73037001250**

Ugovor broj: **626/2010.-1**

kn 612.298,87

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	kn	581.683,92	133.787,30	715.471,22
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	417.918,45	96.121,24	514.039,69
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	163.765,47	37.666,06	201.431,53

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

"TEHNIKA" DD
 Naručitelj gradnje

ORG. JED. F: M 113
 OVJERENI IZNOS: 201.431,53
 GD TOGA: 16.7.2010
 CTO: 37.666,06
 GD TOGA PDV: _____
 Datum: 19.07.2010.

"KERAMIKA INTERIJERI MP" d.o.o.
 Izvoditelj

KERAMIKA INTERIJERI MP
 za trgovinu i graditeljstvo
 P I K L I 4
 Z A G R E B

ZAGREB, 01.07.2010.
 Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost kn 715.471,22
 Do sada plaćeno kn 514.039,69
 Obračunato avansa kn 0,00

Ostaje za platiti kn **201.431,53**

OBRAČUN AVANSA

Primijeno avansa kn 0,00
 Obračunato u preth. situacijama kn 0,00
 Obračunato u ovoj situaciji kn 0,00
 Ukupno obračunato avansa kn 0,00

Ostaje u avansu kn **0,00**

**2.5. KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI
(opločenje zajedničkih prostora)**

Dilatacija C

Promjena 27.07.2009

2.5.1.	Pod ulaza na otvorenom (trijem) opločen kamenim pločama deb. 2 cm polaganim u hidrofobni cem. mort deb. 2 cm (ukupna deb. opločenja 4 cm). Kamen granit, vidljive plohe paljene. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Veličina ploča i način polaganja po izboru projektanta. Po m2.				
	kamen:	m2	15,50	441,42	6.842,01
	dodatak za obradu oko okvira podnog otirača 60/120 cm:	kom	2,00	150,00	300,00

2.5.2.	Kameni prag ulaza u zgradu i ulaznih stijena prizemlja izveden kamenim talpama deb. 3 cm polaganim u hidrofobni cem. mort deb. 3-7 cm. Talpe presjeka 10x3 cm, dužine cca 40 cm. Kamen po odabiru projektanta, vanjski rub obrušen, vidljive plohe štokane. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1.				
	otpada	m1	9,00		

2.5.5.	Gazišta i čela stuba podrumskih etaža i prizemlja. Stubište je dim. 28/16,6-17,5 cm, stube širine cca 120 cm, talpe sa jedne strane sa slobodnim rubom. Gazišta se oblažu kamenim talpama polaganim u cem. mort deb. do 2 cm na ab konstrukciju. Kamen granit, vidljive plohe polirane, rubovi protuklizno obrađeni (štokana traka širine 2 cm, 5 cm udaljena od svih rubova). Gazišta s prepustom od 1 cm preko čela. Čela se oblažu keramičkim pločicama porcelan gress polaganim u cem. mort na ab konstrukciju (materijal kao za podno opločenje hodnika). Sa finom završnom obradom vidljivih rubova opločenja mortom i zaglađivanjem ploha u cijeni. Po m1 gazišta/čela				
	gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	149,00	484,00	72.116,00
	čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA čela visine cca 13,66 cm	m1	149,00,	132,00	19.668,00
	čela visine cca 14 cm	m1	0,00		
	čela visine cca 14,5 cm	m1	0,00		

2.5.5.a	Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 28/16,66 cm, stube širine cca 152-168 cm. Mali međukrak dvorišnog ulaza prizemlja.				
	gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	9,20	484,00	4.452,80
	čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA čela visine cca 13,66 cm	m1	9,20	132,00	1.214,40

2.5.6.	Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 33/14-16,66 cm. Ulazni krakovi iz ulice u prizemlje. gazišta kamen:				
	gazišta dim. cca 35/3 cm	m1	27,60	338,19	9.334,04
	čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA				
	čela visine cca 12,2-12,3 cm	m1	11,50	242,20	2.785,30
	čela visine cca 12 cm	m1	0,00		
	čela visine cca 13,66 cm	m1	0,00		
	čela visine cca 11 cm	m1	0,00		
	čela visine cca 12,7 cm	m1	16,10	242,20	3.899,42
	čela visine cca 11,7 cm	m1	0,00		
2.5.7.	Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 28/16,9-17,5 cm, stube širine cca 120 cm. Stube gornjih etaža. gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK				
	gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	268,80	484,00	130.099,20
	čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA				
	čela visine cca 14,5 cm	m1	268,80	132,00	35.481,60
	čela visine cca 13,9 cm	m1	0,00		
2.5.8.	Sokl podova iz st. 1. u visini od 10 cm. Izvodi se kamenim pločama deb. 1 cm ljepljenim odgovarajućim visokofleksibilnim ljepljivom. Kamen po odabiru projektanta, vidljive plohe paljene. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1 razvijene dužine. kamen:				
	ravni polirani	m1	15,00	126,70	1.900,50
2.5.11.	Kao st. 10., samo na spoju poda od kamena sa podovima od drugog materijala (keramika, TAL-M kvarc).				
		m1	8,50	100,00	850,00
2.5.17.	Nova stavka: Kameni prag ulaza u stanove izveden kamenim talpama dim. 103/10/3 cm polaganim u građ. ljepljivom minimalne debljine (cca 2 mm). Sa utorom za brtvu prema vratnom krilu (brtva je uključena stolarskim radovima). Kamen po odabiru projektanta, gornji rubovi obrušeni, vidljive plohe ploirane (kao kamen hodnika). Po kom.				
	prag kamen: SH. ASSALUTO BLACK	kom	64,00	205,00	13.120,00
V.T.R.	Čišćenje i impregnacija podova do visokog	m2	120,00	50,00	6.000,00

2.5. KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: 308.063,27

2.5. KAMENARSKI RADOVI - dil D

Promjena od 27.07.2009

2.5.1. Pod ulaza na otvorenom (trijem) opločen kamenim
pločama deb. 2 cm polaganim u hidrofolni cem.
mort deb. 2 cm (ukupna deb. opločenja 4 cm).
Kamen granit, vidljive plohe paljene. Izvedeno
opločenje mora biti otporno na atmosferilije i
smrzavanje (materijal i izvedba). Veličina ploča i
način polaganja po izboru projektanta. Po m2.

kamen:	m2	14,00	441,42	6.179,88
dodatak za obradu oko okvira podnog otirača 60/120 cm	kom	2,00	150,00	300,00
2.5.2. Kameni prag ulaza u zgradu i ulaznih stijena prizemlja izveden kamenim talpama deb. 3 cm polaganim u hidrofobni cem. mort deb. 3-7 cm. Talpe presjeka 10x3 cm, dužine cca 40 cm. Kamen po odabiru projektanta, vanjski rub obrušen, vidljive plohe štokane. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1.				
otpada	m1	7,00		
2.5.5. Gazišta i čela stuba podrumskih etaža i prizemlja. Stubište je dim. 28/16,6-17,5 cm, stube širine cca 120 cm, talpe sa jedne strane sa slobodnim rubom. Gazišta se oblažu kamenim talpama polaganim u cem. mort deb. do 2 cm na ab konstrukciju. Kamen granit, vidljive plohe polirane, rubovi protuklizno obrađeni (štokana traka širine 2 cm, 5 cm udaljena od svih rubova). Gazišta s prepustom od 1 cm preko čela Čela se oblažu keramičkim pločicama porcelan gress polaganim u cem. mort na ab konstrukciju (materijal kao za podno opločenje hodnika). Sa finom završnom obradom vidljivih rubova opločenja mortom i zaglađivanjem ploha u cijeni. Po m1 gazišta/čela				
gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	117,60	484,00	56.918,40
čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA				
čela visine: cca 13,66 cm	m1	108,00	132,00	14.256,00
čela visine: cca 14 cm	m1	0,00		
čela visine: cca 14,5 cm	m1	9,60	132,00	1.267,20
2.5.5.a. Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 28/16,66 cm, stube širine cca 152-168 cm. Mali međukrak dvorišnog ulaza prizemlja.				
gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	5,10	484,00	2.468,40
čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA				
čela visine: cca 13,66 cm	m1	5,10	132,00	673,20
2.5.6. Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 33/14-16,66 cm. Ulazni krakovi iz ulice u prizemlje. gazišta kamen:				
gazišta dim. cca 35/3 cm	m1	37,60	338,19	12.715,94
čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA				
čela visine: cca 12,2-12,3 cm	m1	0,00		
čela visine: cca 12 cm	m1	0,00		
čela visine: cca 13,66 cm	m1	0,00		
čela visine: cca 11 cm	m1	0,00		
čela visine: cca 12,7 cm	m1	0,00		
čela visine: cca 11,7 cm	m1	37,60	242,20	9.106,72

2.5.7.	Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 28/16,9-17,5 cm, stube širine cca 120 cm. Stube gornjih etaža. gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	278,40	484,00	134.745,60
	čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA				
	čela visine cca 14,5 cm	m1	278,40	132,00	36.748,80
	čela visine cca 13,9 cm	m1	0,00		
2.5.8.	Sokli podova iz st. 1. u visini od 10 cm. Izvodi se kamenim pločama deb. 1 cm ljepljenim odgovarajućim visokofleksibilnim ljepilom. Kamen po odabiru projektanta, vidljive plohe paljene. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1 razvijene dužine.				
	kamen: ravni polirani	m1	13,50	126,70	1.710,45
2.5.11.	Kao st. 10., samo na spoju poda od kamena sa podovima od drugog materijala (keramika, TAL-M kvarc).	m1	8,50	100,00	850,00
2.5.17.	Nova stavka: Kameni prag ulaza u stanove izveden kamenim talpama dim. 103/10/2 cm polaganim u građ. ljepilom minimalne debljine (cca 2 mm). Sa utorom za brtvu prema vratnom krilu (brtva je uključena stolarskim radovima). Kamen po odabiru projektanta, gornji rubovi obrušeni, vidljive plohe ploirane (kao kamen hodnika). Po kom.				
	prag kamen: SH. ASSALUTO BLACK	kom	99,00	205,00	20.295,00
V.T.R.	Čišćenje i impregnacija podova do visokog	m2	120,00	50,00	6.000,00

2.5. KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: 304.235,59

REKAPITULACIJA

STUBIŠTA dil C	308.063,27
STUBIŠTA dil D	304.235,59
UKUPNO:	612.298,87
SITUIRA SE 95% UGOVORENIH RADOVA:	581.683,92
PDV 23%:	133.787,30
SVEUKUPNO:	715.471,23



KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
 Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeva 2, 10290 Zaprešić
 Žiro račun: 2500009-1101005483 - MB 1611135
 Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
 e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr
 www.keramika.hr

OIB:64646559362

Naručitelj:

TEHNIKA dd
OIB 73037001250
Ul. g. Vukovara 274
10000 ZAGREB

R-1	
KUPNA ULAZNA KARTICA	
Broj	12281
Sifra dob.	03 08 2010
Zagreb, dne.,	ZAGREB, 31.07.2010.

3. PRIVREMENA SITUACIJA br. 10050

Za obavljenе KAMENARSKЕ radove zaključno sa mjesecom SRPANJ

Objekt: **F11153 CENTAR ZVONIMIR Z3, dil C i D**

Naručitelj: **TEHNIKA dd ZAGREB, OIB 73037001250**

Ugovor broj: **626/10,-1**

kn 612.298,87

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	kn	600.052,89	138.012,16	738.065,05
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	581.683,92	133.787,30	715.471,22
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	18.368,97	4.224,86	22.593,83

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

.....
 Situaciju postavio

.....
 Nadzorno tijelo

"TEHNIKA" DD
 Naručitelj gradnje

"KERAMIKA INTERIJERI MP" d.o.o.
 Izvoditelj

"TEHNIKA" d.d.

SRČ. JED. P: 11153

OVJERENI IZNOS: 22.593,83

CI TOGA: 111 200 R. 368,97

CI TOGA PDV: 4.224,86

Datum: 06.08.2010 Ruk: [Signature]

ZAGREB, 01.08.2010.
 Mjesto i datum

KERAMIKA INTERIJERI MP
 d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo
 ZAGREB - PIKLI 4

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost kn 738.065,05
 Do sada plaćeno kn 715.471,22

Obračunato avansa kn 0,00

Ostaje za platiti kn	22.593,83
----------------------	-----------

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn 0,00
 Obračunato u preth. situacijama kn 0,00
 Obračunato u ovoj situaciji kn 0,00
 Ukupno obračunato avansa kn 0,00

Ostaje u avansu kn	0,00
--------------------	------

**2.5. KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI
(oploćenje zajedničkih prostora)**

Dilatacija: C

Promjena: 27.07.2009.

2.5.1	Pod ulaza: na otvorenom (trijem) oploćen kamenim pločama deb. 2 cm polaganim u hidrofobni cem. mort deb. 2 cm (ukupna deb. oploćenja 4 cm). Kamen granit, vidljive plohe paljene. Izvedeno oploćenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Veličina ploča i način polaganja po izboru projektanta. Po m2.	kamen:	m2	15,50	441,42	6.842,01
	dodatak za obradu oko okvira podnog otirača 60/120 cm.		kom	2,00	150,00	300,00

2.5.2. Kameni prag ulaza u zgradu i ulaznih stijena prizemlja izveden kamenim talpama deb. 3 cm polaganim u hidrofobni cem. mort deb. 3-7 cm. Talpe presjeka 10x3 cm, dužine cca 40 cm. Kamen po odabiru projektanta, vanjski rub obrušen, vidljive plohe štokane. Izvedeno oploćenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1.

otpada	m1	9,00		
--------	----	------	--	--

2.5.5. Gazišta i čela stuba podrumskih etaža i prizemlja. Stubište je: dim. 28/16,6-17,5 cm, stube širine cca 120 cm, talpe sa jedne strane sa slobodnim rubom.

Gazišta se oblažu kamenim talpama polaganim u cem. mort deb. do 2 cm na ab konstrukciju. Kamen granit, vidljive plohe polirane, rubovi protuklizno obrađeni (štokana traka širine 2 cm, 5 cm udaljena od svih rubova). Gazišta s prepustom od 1 cm preko čela

Čela se oblažu keramičkim pločicama porcelan gress polaganim u cem. mort na ab konstrukciju (materijal kao za podno oploćenje hodnika).

Sa finom završnom obradom vidljivih rubova oploćenja mortom i zaglađivanjem ploha u cijeni. Po m1 gazišta/čela

gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK

gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	149,00	484,00	72.116,00
--------------------------	----	--------	--------	-----------

čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA

čela visine cca 13,66 cm	m1	149,00	132,00	19.668,00
--------------------------	----	--------	--------	-----------

čela visine cca 14 cm	m1	0,00		
-----------------------	----	------	--	--

čela visine cca 14,5 cm	m1	0,00		
-------------------------	----	------	--	--

2.5.5.a Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 28/16,66 cm, stube širine cca 152-168 cm. Mali međukrak dvorišnog ulaza prizemlja.

gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK

gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	9,20	484,00	4.452,80
--------------------------	----	------	--------	----------

čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA

čela visine cca 13,66 cm	m1	9,20	132,00	1.214,40
--------------------------	----	------	--------	----------

2.5.6. Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 33/14-16,66 cm.
Ulazni krakovi iz ulice u prizemlje.

gazišta kamen:

gazišta dim. cca 35/3 cm	m1	27,60	338,19	9.334,04
čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA				
čela visine cca 12,2-12,3 cm	m1	11,50	242,20	2.785,30
čela visine cca 12 cm	m1	0,00		
čela visine cca 13,66 cm	m1	0,00		
čela visine cca 11 cm	m1	0,00		
čela visine cca 12,7 cm	m1	16,10	242,20	3.899,42
čela visine cca 11,7 cm	m1	0,00		

2.5.7. Kao st. 2:5.5., samo stubište dim. 28/16,9-17,5 cm, stube širine cca 120 cm. Stube gornjih etaža.

gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK

gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	268,80	484,00	130.099,20
čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA				
čela visine cca 14,5 cm	m1	268,80	132,00	35.481,60
čela visine cca 13,9 cm	m1	0,00		

2.5.8. Sokl podova iz st. 1. u visini od 10 cm. Izvodi se kamenim pločama deb. 1 cm ljepljenim odgovarajućim visokofleksibilnim ljepljom. Kamen po odabiru projektanta, vidljive plohe paljene. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1 razvijene dužine.

kamen:

ravni polirani	m1	15,00	126,70	1.900,50
----------------	----	-------	--------	----------

2.5.11. Kao st. 10., samo na spoju poda od kamena sa podovima od drugog materijala (keramika, TAL-M kvarc).

	m1	8,50	100,00	850,00
--	----	------	--------	--------

2.5.17. Nova stavka:

Kameni prag ulaza u stanove izveden kamenim talpama dim. 103/10/3 cm polaganim u građ. ljepljom minimalne debljine (cca 2 mm). Sa utorom za brtvu prema vratnom krilu (brtva je uključena stolarskim radovima). Kamen po odabiru projektanta, gornji rubovi obrušeni, vidljive plohe ploirane (kao kamen hodnika). Po kom.

prag kamen: SH. ASSALUTO BLACK	kom	64,00	205,00	13.120,00
--------------------------------	-----	-------	--------	-----------

V.T.R. Čišćenje i impregnacija podova do visokog	m2	120,00	50,00	6.000,00
--	----	--------	-------	----------

2.5. KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: 308.063,27

2.5. KAMENARSKI RADOVI - dil D

Promjena od 27.07.2009.

2.5.1 Pod ulaza na otvorenom (trijem) opločen kamenim pločama deb. 2 cm polaganim u hidrofobni cem. mort deb. 2 cm (ukupna deb. opločenja 4 cm). Kamen: granit, vidljive plohe paljene. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Veličina ploča i način polaganja po izboru projektanta. Po m2.

kamen:	m2	14,00	441,42	6.179,88
dodatak za obradu oko okvira podnog otirača 60/120 cm	kom	2,00	150,00	300,00

2.5.2. Kameni prag ulaza u zgradu i ulaznih stijena prizemlja izveden kamenim talpama deb. 3 cm polaganim u hidrofobni cem. mort deb. 3-7 cm. Talpe presjeka 10x3 cm, dužine cca 40 cm. Kamen po odabiru projektanta, vanjski rub obrušen, vidljive plohe štokane. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1.

otpada	m1	7,00		
--------	----	------	--	--

2.5.5. Gazišta i čela stuba podrumskih etaža i prizemlja. Stubište je dim. 28/16,6-17,5 cm, stube širine cca 120 cm, talpe sa jedne strane sa slobodnim rubom.

Gazišta se oblažu kamenim talpama polaganim u cem. mort deb. do 2 cm na ab konstrukciju. Kamen granit, vidljive plohe polirane, rubovi protuklizno obrađeni (štokana traka širine 2 cm, 5 cm udaljena od svih rubova). Gazišta s prepustom od 1 cm preko čela

Čela se oblažu keramičkim pločicama porcelan gress polaganim u cem. mort na ab konstrukciju (materijal kao za podno opločenje hodnika).

Sa finom završnom obradom vidljivih rubova opločenja mortom i zaglađivanjem ploha u cijeni. Po m1 gazišta/čela

gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK
gazišta dim. cca 30/3 cm

m1	117,60	484,00	56.918,40
----	--------	--------	-----------

čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica"
NEYTECH GEORGIA

čela visine cca 13,66 cm

m1	108,00	132,00	14.256,00
----	--------	--------	-----------

čela visine cca 14 cm

m1	0,00		
----	------	--	--

čela visine cca 14,5 cm

m1	9,60	132,00	1.267,20
----	------	--------	----------

2.5.5.a Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 28/16,66 cm, stube širine cca 152-168 cm. Mali međukrak dvorišnog ulaza prizemlja.

gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK

gazišta dim. cca 30/3 cm

m1	5,10	484,00	2.468,40
----	------	--------	----------

čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica"

NEYTECH GEORGIA

čela visine cca 13,66 cm

m1	5,10	132,00	673,20
----	------	--------	--------

2.5.6. Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 33/14-16,66 cm. Ulazni krakovi iz ulice u prizemlje.

gazišta kamen:

gazišta dim. cca 35/3 cm

m1	37,60	338,19	12.715,94
----	-------	--------	-----------

čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica"

NEYTECH GEORGIA

čela visine cca 12,2-12,3 cm

m1	0,00		
----	------	--	--

čela visine cca 12 cm

m1	0,00		
----	------	--	--

čela visine cca 13,66 cm

m1	0,00		
----	------	--	--

čela visine cca 11 cm

m1	0,00		
----	------	--	--

čela visine cca 12,7 cm

m1	0,00		
----	------	--	--

čela visine cca 11,7 cm

m1	37,60	242,20	9.106,72
----	-------	--------	----------

2.5.7. Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 28/16,9-17,5 cm, stube širine cca 120 cm. Stube gornjih etaža.

	gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK			
	gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	278,40	484,00
	čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica"			
	NEYTECH GEORGIA			
	čela visine cca 14,5 cm	m1	278,40	132,00
	čela visine cca 13,9 cm	m1	0,00	36.748,80

2.5.8. Sokl podova iz st. 1. u visini od 10 cm. Izvodi se kamenim pločama deb. 1 cm ljepljenim odgovarajućim visokofleksibilnim ljepljom. Kamen po odabiru projektanta, vidljive plohe paljene. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1 razvijene dužine.

	kamen:			
	ravni polirani	m1	13,50	126,70
				1.710,45

2.5.11. Kao st. 10., samo na spoju poda od kamena sa podovima od drugog materijala (keramika, TAL-M kvarc).

		m1	8,50	100,00
				850,00

2.5.17. Nova stavka:

Kameni prag ulaza u stanove izveden kamenim talpama dim. 103/10/2 cm polaganim u građ. ljepljom minimalne debljine (cca 2 mm). Sa utorom za brtvu prema vratnom krilu (brtva je uključena stolarskim radovima). Kamen po odabiru projektanta, gornji rubovi obrušeni, vidljive plohe ploirane (kao kamen hodnika). Po kom.

	prag kamen: SH. ASSALUTO BLACK			
		kom	99,00	205,00
				20.295,00

V.T.R.	Čišćenje i impregnacija podova do visokog	m2	120,00	50,00
				6.000,00

2.5. KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: 304.235,59

REKAPITULACIJA

STUBIŠTA dil C	308.063,27
STUBIŠTA dil D	304.235,59
UKUPNO:	612.298,87

SITUIRA SE 98% UGOVORENIH RADOVA:	600.052,89
PDV 23%:	138.012,16
SVEUKUPNO:	738.065,06



KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
 Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeva 2, 10290 Zaprešić
 Žiro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
 Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
 e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr

www.keramika.hr

OIB:64646559362

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB

KNJIGA ULAZNIH RAČUNA

Broj

19843

Šifra dob.

- 9 - 11 - 2010

Zagreb, dne.,

R-1

Naručitelj:

TEHNIKA dd
 MB 73037001250
 Ul. g. Vukovara 274
 10000 ZAGREB

ZAGREB, 02.11.2010.

OKONČANA SITUACIJA br. 10065

Za obavljene KAMENARSKE radove zaključno sa mjesecom LISTOPAD

Objekt: F11153 CENTAR ZVONIMIR Z3, dil C i D

Naručitelj: TEHNIKA dd ZAGREB, OIB 73037001250

Ugovor broj: 626/2010,-1.-2

kn 635.156,29

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	kn	635.156,29	146.085,94	781.242,23
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	600.052,89	138.012,16	738.065,05
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	35.103,40	8.073,78	43.177,18

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.
 Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

"TEHNIKA" DD
 Naručitelj gradnje

"KERAMIKA INTERIJERI MP" d.o.o.
 Izvoditelj

ORG. JED.:

OVJERENI IZNOS:

OD TOGA

CFD:

OD TOGA PDV:

Ostaje:

Ruk:

ZAGREB, 02.11.2010.
 Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost kn 781.242,23
 Do sada plaćeno kn 738.065,05
 Obračunato avansa kn 0,00

Ostaje za platiti kn 43.177,18

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn 0,00
 Obračunato u preth. situacijama kn 0,00
 Obračunato u ovoj situaciji kn 0,00
 Ukupno obračunato avansa kn 0,00

Ostaje u avansu kn 0,00

2.5. KAMENARSKI RADOVI - dil D

Promjena od 27.07.2009

2.5.1	Pod ulaza na otvorenom (trijem) opločen kamenim pločama deb. 2 cm polaganim u hidrofobni cem. mort deb. 2 cm (ukupna deb. opločenja 4 cm). Kamen granit, vidljive plohe paljene. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Veličina ploča i način polaganja po izboru projektanta. Po m2.				
	kamen:	m2	30,01	441,42	13.247,01
	dodatak za obradu oko okvira podnog otirača 60/120 cm	kom	2,00	150,00	300,00

2.5.2. Kameni prag ulaza u zgradu i ulaznih stijena prizemlja izveden kamenim talpama deb. 3 cm polaganim u hidrofobni cem. mort deb. 3-7 cm. Talpe presjeka 10x3 cm, dužine cca 40 cm. Kamen po odabiru projektanta, vanjski rub obrušen, vidljive plohe štokane. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1.

otpada m1

2.5.5	Gazišta i čela stuba podrumskih etaža i prizemlja. Stubište je dim. 28/16,6-17,5 cm, stube širine cca 120 cm; talpe sa jedne strane sa slobodnim rubom. Gazišta se oblažu kamenim talpama polaganim u cem. mort deb. do 2 cm na ab konstrukciju. Kamen granit, vidljive plohe polirane, rubovi protuklizno obrađeni (štokana traka širine 2 cm, 5 cm udaljena od svih rubova). Gazišta s prepustom od 1 cm preko čela. Čela se oblažu keramičkim pločicama porcelan gress polaganim u cem. mort na ab konstrukciju (materijal kao za podno opločenje hodnika). Sa finom završnom obradom vidljivih rubova gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK				
	gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	108,00	484,00	52.272,00

2.5.5	čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA				
	čela visine cca 13,66 cm	m1	108,00	132,00	14.256,00
	čela visine cca 14 cm	m1	0,00		
	čela visine cca 14,5 cm	m1	0,00	132,00	0,00

2.5.5.a	Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 28/16,66 cm, stube širine cca 152-168 cm. Mali međukrak dvorišnog ulaza prizemlja. gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK				
	gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	5,04	484,00	2.439,36
	čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA				
	čela visine cca 13,66 cm	m1	5,04	132,00	665,28

2.5.6. Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 33/14-16,66 cm. gazišta kamen:

	gazišta dim. cca 35/3 cm	m1	32,90	338,19	11.126,45
	čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica"				
	čela visine cca 12,2-12,3 cm	m1	0,00		
	čela visine cca 12 cm	m1	0,00		
	čela visine cca 13,66 cm	m1	0,00		
	čela visine cca 11 cm	m1	0,00		
	čela visine cca 12,7 cm	m1	0,00		
	čela visine cca 11,7 cm	m1	37,60	242,20	9.106,72
2.5.7.	Kao st. 2.5.5., samo stubište dim. 28/16,9-17,5 cm, stube širine cca 120 cm. Stube gornjih etaža.				
	gazišta kamen: SH. ASSALUTO BLACK				
	gazišta dim. cca 30/3 cm	m1	288,00	484,00	139.392,00
	čela keramika: porcelan gress "ITC Ceramica" NEYTECH GEORGIA				
	čela visine cca 14,5 cm	m1	288,00	132,00	38.016,00
	čela visine cca 13,9 cm	m1	0,00		
2.5.8.	Sokl podova iz st. 1. u visini od 10 cm. Izvodi se kamenim pločama deb. 1 cm ljepljenim odgovarajućim visokofleksibilnim ljepilom. Kamen po odabiru projektanta, vidljive plohe paljene. Izvedeno opločenje mora biti otporno na atmosferilije i smrzavanje (materijal i izvedba). Po m1 razvijene dužine.				
	kamen:				
	ravni polirani	m1	11,28	126,70	1.429,18
2.5.15.	Kao st. 10., samo na spoju poda od kamena sa podovima od drugog materijala (keramika, TAL-M kvarc).				
		m1	0,00	100,00	0,00
2.5.17.	Nova stavka: Kameni prag ulaza u stanove izveden kamenim talpama dim. 103/10/2 cm polaganim u građ. ljepilom minimalne debljine (cca 2 mm). Sa utorom za brtvu prema vratnom krilu (brtva je uključena stolarskim radovima). Kamen po odabiru projektanta, gornji rubovi obrušeni, vidljive plohe ploirane (kao kamen hodnika). Po kom.				
	prag kamen: SH. ASSALUTO BLACK	kom	99,00	205,00	20.295,00
V.T.R.	Čišćenje i impregnacija podova do visokog	m2	180,84	50,00	9.042,00
2.5.	KAMENARSKI/KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:				311.587,00
	REKAPITULACIJA				
	STUBIŠTA dil C				323.569,29
	STUBIŠTA dil D				311.587,00
	UKUPNO:			a)	635.156,29

12004
117 701
2012

KERAMIKA INTERIJERI

KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićevo 2, 10290 Zaprešić
Žiro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr
www.keramika.hr

Naručitelj:

TEHNIKA dd
OIB 73037001250
Ul. g. Vukovara 274
10000 ZAGREB

TEHNIKA d.d. ZAGREB

KNJIGA ULAZNIH RAČUNA R-1

Broj

24471

Šifra dob.

11-12-2012

Zagreb, dne..

ZAGREB, 02.05.2012.

OKONČANA SITUACIJA br. 12004

Za obavljene KERAMIČARSKE radove zaključno sa mjesecom SVIBANJ

Objekt: **F11224 KNJIŽNICA**

Naručitelj: **TEHNIKA dd ZAGREB, OIB 73037001250**

Ugovor broj: **546/2010,-1,-2**

		kn 119.341,90		
		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	kn	101.340,90	23.995,67	125.336,57
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	66.977,53	15.404,83	82.382,36
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	34.363,37	8.590,84	42.954,21

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

[Signature]
Situacija sastavio

Nadzorno tijelo

"TEHNIKA" DD
Naručitelj gradnje

11224
42954,21
OIB TOGA 411200 3436337
CIO: 859084
Datum: 17.12.2012

"KERAMIKA INTERIJERI MP" d.o.o.
Izvoditelj

KERAMIKA INTERIJERI MP
d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo
ZAGREB - PIKLI 4

ZAGREB, 02.05.2012.
Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost kn 125.336,57
Do sada plaćeno kn 82.382,36

Obračunato avansa kn 0,00

Ostaje za platiti kn **42.954,21**

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn 0,00

Obračunato u preth. situacijama kn 0,00

Obračunato u ovoj situaciji kn 0,00

Ukupno obračunato avansa kn 0,00

Ostaje u avansu kn **0,00**

Fotpis odgovorne osobe

[Signature]

TEHNIKA dd
OIB 73037001250
Ul. g. Vukovara 274
10000 ZAGREB

GRADILIŠTE: KNJIŽNICA

Predmet:

IZVEDBENI TROŠKOVNIK br. 546/2010

RB	OPIS	JED	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
1	2	3	4	5	6=4x5
A.	OSNOVNI UGOVOR br. 546/2010				
I.	KERAMIČARSKI RADOVI				
1.	Opločenje podova tehničkih prostorija				
a)	pod	m2	27,70	165,00	4.570,50
b)	sokla	m1	39,08	36,24	1.416,26
2.	Opločenje podova				
a)	pod	m2	76,58	201,76	15.450,78
b)	sokla	m1	53,58	49,41	2.647,39
3.	Opločenje zidova sanitarija i kuhinja	m2	195,30	165,00	32.224,50
I.	KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO Kn				56.309,43
II.	KAMENARSKI RADOVI				
1.	Opločenje poda	m2	101,33	242,00	24.521,86
2.	Izvedba sokla uz podove	m1	49,09	61,00	2.994,49
II.	KAMENARSKI RADOVI UKUPNO Kn				27.516,35
Rekapitulacija					
A.	OSNOVNI UGOVOR br. 546/2010				
I.	KERAMIČARSKI RADOVI				
II.	KAMENARSKI RADOVI				56.309,43
A.	OSNOVNI UGOVOR br. 546/2010 Kn				27.516,35
B.	DODATNI UGOVOR br.546/2010-1				83.825,78
Ugovora se novi rok izvođenja					
B.	DODATNI UGOVOR br.546/2010-1 ukupno kn				0,00

C.	DODATNI UGOVOR br.546/2010-2				
1.	Opločenje podova vjetrobrana i halla	m2	64,61	262,00	16.927,82
2.	Dobava i postava Al profila	m1	16,78	35,00	587,30
C.	DODATNI UGOVOR br.546/2010-2 ukupno kn				17.515,12

Rekapitulacija		
**	SVEUKUPNO	
A.	OSNOVNI UGOVOR br. 546/2010	83.825,78
B.	DODATNI UGOVOR br.546/2010-1	0,00
C.	DODATNI UGOVOR br.546/2010-2	17.515,12
**	SVEUKUPNO Kn	101.340,90

ZAGREB, 02.05.2012.

TEHNIKA D.D.
Ulica grada Vukovara 274.
10000 ZAGREB

Zagreb: 26/05/2010 .

604-0023

Telefon: 01/63-01-156, 01/63-01-198

Poslovna banka: ZAGREBAČKA BANKA
žiro račun: 2360000-1101226612
OIB: 73037001250 / R1

KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o.
za trgovinu i graditeljstvo

Jarun 57
10000 ZAGREB

predmet: POTRAŽIVANJE UGOVORENE GARANCIJE

Budući da nam niste dostavili UGOVORENU GARANCIJU obavještavamo Vas,
da smo Vam zadržali

iznos od : 12.439,83 Kuna,

što je : 10% vrijednosti izvedenih-ugovorenih radova

na osnovu ugovora broj : 1008/2009



po situaciji broj : 1.ps.UG-1008/09.MJ-02_ČELIČ.SIS

za radove na objektu : ČELIČANA SISAK


Zadržani iznos na ime predmetne garancije platiti ćemo Vam po primitku
STE ili nakon okončane situacije, bez prava obračuna kamata.

Sa štovanjem! .

Platni promet
(363769 3415 / 2010)



DIREKTOR EKONOMSKOG SEKTORA


Ilija-Ivan Sušak

KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
 Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeva 2, 10290 Zaprešić
 Žiro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
 Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
 e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr
 www.keramika.hr

Naručitelj:

TEHNIKA dd
 OIB 73037001250
 Ul. g. Vukovara 274
 10000 ZAGREB

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB		OIB:64646559362
KNJIGA ULAZNIH RAČUNA		R-1
Broj	3415	
Šifra dob.		
Zagreb, dne.,	18-03-2010	

ZAGREB, 01.03.2010.

1. PRIVREMENA SITUACIJA br. 10021

Za obavljene KERAMIČARSKJE radove zaključno sa mjesecom VELJAČA

Objekt: F12711 ČELIČANA SISAK

Naručitelj: TEHNIKA dd ZAGREB, MB 3275388

Ugovor broj: 1008/2009, -1

kn 124.387,69

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	kn	35.678,70	8.206,10	43.884,80
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	0,00	0,00	0,00
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	35.678,70	8.206,10	43.884,80

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

»TEHNIKA« DD
 Naručitelj gradnje

»TEHNIKA« d.d.	
ORG. JED. F:	12711
OVJERENI IZNOS:	43.884,80
OD TOGA	
CTO:	41200 35.678,70
OD TOGA PDV:	8.206,10
Datum:	08.03.2010.
Ruk:	

»KERAMIKA INTERIJERI MP« d.o.o.
 Izvoditelj

ZAGREB, 01.03.2010
 Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost kn	43.884,80
Do sada plaćeno kn	0,00
Obraćunato avansa kn	0,00
Ostaje za platiti kn	43.884,80

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn	0,00
Obraćunato u preth. situacijama kn	0,00
Obraćunato u ovoj situaciji kn	0,00
Ukupno obračunato avansa kn	0,00
Ostaje u avansu kn	0,00

KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4. 10090 Zagreb
 Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeva 2. 10290 Zaprešić
 Žiro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
 Tel/Fax. 01/ 33-92-957. 33-57-388. 33-57-389
 e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr
 www.keramika.hr

TEHNIKA dd
 MB 3275388
 Ul. g. Vukovara 274
 10000 ZAGREB

GRADILIŠTE: ČELIČANA SISAK

Predmet:

IZVEDBENI TROŠKOVNIK br. 1008/09

RB	OPIS	JED	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
1	2	3	4	5	6=4x5
A. IZOLATERSKI RADOVI					
1.	Izrada hidroizolacije sanitarnih prostora na katu, sve sa uslugom i materijalom	m2	50,00	90,00	4.500,00
A. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO Kn					4.500,00
B. KERAMIČARSKI RADOVI					
I. Dilatacija A - osnovni ugovor					
1.	Opločenje zidova sanitarnih sanitarnih prostorija, sve sa ljepljenjem, pripasivanjem i fugiranjem				
a)	pločice	m2	0,00	57,86	0,00
b)	rad + ostali materijal	m2	0,00	87,63	0,00
2.	Opločenje podova sanitarnih sanitarnih prostorija i garderoba, sve sa ljepljenjem, pripasivanjem i fugiranjem				
a)	pločice	m2	0,00	57,86	0,00
b)	rad + ostali materijal	m2	0,00	87,63	0,00
3.	Dobava i postava Al profila	m1	0,00	62,59	0,00
I. Dilatacija A - osnovni ugovor ukupno kn					0,00
II. Dilatacija B - osnovni ugovor + 3. anex					
1.	Opločenje zidova sanitarnih sanitarnih prostorija, sve sa ljepljenjem, pripasivanjem i fugiranjem				
a)	pločice	m2	100,00	57,86	5.786,00
b)	rad + ostali materijal	m2	100,00	87,63	8.763,00
2.	Opločenje podova sanitarnih sanitarnih prostorija i garderoba, sve sa ljepljenjem, pripasivanjem i fugiranjem				

a)	pločice m2	50,00	57,86	2.893,00
b)	rad + ostali materijal m2	50,00	87,63	4.381,50
3.	Dobava i postava Al profila m1	0,00	62,59	0,00
II. Dilatacija B - osnovni ugovor + 3. anex ukupno kn				21.823,50
III. Dilatacija B - 3.ANEX, IV FAZA				
1.	Opločenje poda hodnika i prostorije za upravljanje procesa, sve sa uslugom i materijalom			
a)	pločice m2	40,00	90,00	3.600,00
b)	rad+ostali materijal m2	40,00	87,63	3.505,20
2.	Opločenje podova vanjskih galerija, sve sa uslugom i materijalom			
a)	pločice m2	0,00	112,50	0,00
b)	rad+ostali materijal m2	0,00	87,63	0,00
3.	Kao stavaka 2. samo opločenje vanjskih stepenica			
a)	pločice m2	0,00	180,00	0,00
b)	rad+ostali materijal m2	0,00	162,00	0,00
4.	Izrada ravnog sokla uz podove gdje nema zidnog opločenja m1	50,00	45,00	2.250,00
5.	kao stavaka 4 samo izrada ravnog i stepenastog sokla uz podove vanjskih galerija i stepenica			
a)	ravni sokl m1	0,00	45,00	0,00
b)	stepenasti sokl m1	0,00	45,00	0,00
III. Dilatacija B - 3.ANEX, IV FAZA ukupno kn				9.355,20

Rekapitulacija

B.	KERAMIČARSKI RADOVI	
I.	Dilatacija A - osnovni ugovor	0,00
II.	Dilatacija B - osnovni ugovor + 3. anex	21.823,50
III.	Dilatacija B - 3.ANEX, IV FAZA	9.355,20
B.	KERAMIČARSKI RADOVI Kn	31.178,70

Rekapitulacija		
**	SVEUKUPNO	
A.	IZOLATERSKI RADOVI	4.500,00
B.	KERAMIČARSKI RADOVI	31.178,70
**	SVEUKUPNO Kn	35.678,70

ZAGREB, 01.03.2010.

604-0094

KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Piki 4 10090 Zagreb
Poslovnica i veleprodaja i maloprodaja • Doračićeva 2, 10290 Zaprešić
Broj račun. 2500009-1101005483 • MB 1611137
Tel/Fax 01/ 33-92-957 33-57-388 33-57-389
e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr

Naručitelj:
TEHNIKA dd
OIB:73037001250
Ul. g. Vukovara 274
10000 ZAGREB

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB OIB:64646559362

KNJIGA ULAZNIH RAČUNA

Broj 6976 R-1

Šifra dob. _____

Zagreb, dne., 14.05.2010

ZAGREB, 03.05.2010

2. PRIVREMENA SITUACIJA br. 10036

Za obavljene KERAMIČARSKE radove zaključno sa mjesecom TRAVANJ

Objekt: F12711 ČELIČANA SISAK
Naručitelj: TEHNIKA dd ZAGREB, MB 3275388
Ugovor broj: 1008/2009, -1

kn 111.948,92

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	kn	54 705,90	12.582,36	67.288,26
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	35.678,70	8 206,10	43 884,80
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	19.027,20	4.376,26	23.403,46

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova
Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Coj
Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

"TEHNIKA" DD
Naručitelj gradnje

"TEHNIKA" dd.

ORG. JED. F: 12711

OVJERENI IZNOS: 23.403,46

OD TOGA CTO: 411200 19.027,20

OD TOGA PDV: 4.376,26

Datum: 20.05.2010. Ruk: *[Signature]*

"KERAMIKA INTERIJERI MP" d.o.o.
Izvoditelj

KERAMIKA INTERIJERI MP
d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo
ZAGREB - PIKLI 4

ZAGREB, 03.05.2010.
Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost kn	67.288,26
Do sada plaćeno kn	43.884,80
Obračunato avansa kn	0,00
Ostaje za platiti kn	23.403,46

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn	0,00
Obračunato u preth. situacijama kn	0,00
Obračunato u ovoj situaciji kn	0,00
Ukupno obračunato avansa kn	0,00
Ostaje u avansu kn	0,00

TEHNIKA dd
 MB 3275388
 Ul. g. Vukovara 274
 10000 ZAGREB

GRADILIŠTE: ČELIČANA SISAK

Predmet:

IZVEDBENI TROŠKOVNIK br. 1008/09

RB	OPIS	JED	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
1	2	3	4	5	6=4x5
A. IZOLATERSKI RADOVI					
1.	Izrada hidroizolacije sanitarnih prostora na katu. sve sa uslugom i materijalom	m2	50.00	90.00	4.500.00
A. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO Kn					4.500.00
B. KERAMIČARSKI RADOVI					
I. Dilatacija A - osnovni ugovor					
1.	Opločenje zidova sanitarnih prostorijskih, sve sa ljepljenjem, pripasivanjem i fugiranjem				
a)	pločice	m2	0.00	57.86	0.00
b)	rad + ostali materijal	m2	0.00	87.63	0.00
2.	Opločenje podova sanitarnih prostorijskih i garderoba, sve sa ljepljenjem, pripasivanjem i fugiranjem				
a)	pločice	m2	0.00	57.86	0.00
b)	rad + ostali materijal	m2	0.00	87.63	0.00
3.	Dobava i postava Al profila	m1	0.00	62.59	0.00
I. Dilatacija A - osnovni ugovor ukupno kn					0.00
II. Dilatacija B - osnovni ugovor + 3. aneks					
1.	Opločenje zidova sanitarnih prostorijskih, sve sa ljepljenjem, pripasivanjem i fugiranjem				
a)	pločice	m2	100.00	57.86	5.786.00
b)	rad + ostali materijal	m2	100.00	57.86	5.786.00
2.	Opločenje podova sanitarnih prostorijskih i garderoba, sve sa ljepljenjem, pripasivanjem i fugiranjem				

a)	pločice m2	40.00	57.86	2.314.40
b)	rad + ostali materijal m2	40.00	87.63	3.505.20
3.	Dobava i postava Al profila m1	0.00	62.59	0.00

II.	Dilatacija B - osnovni ugovor + 3. anex ukupno kn			17 391,60
-----	---	--	--	-----------

III.	Dilatacija B - 3.ANEX, IV FAZA			
------	--------------------------------	--	--	--

1.	Oploćenje poda hodnika i prostorije za upravljanje procesa. sve sa uslugom i materijalom			
a)	pločice m2	40.00	90.00	3.600.00
b)	rad+ostali materijal m2	40.00	87.63	3.505.20
2.	Oploćenje podova vanjskih galerija. sve sa uslugom i materijalom			
a)	pločice m2	70.00	112.50	7.875.00
b)	rad+ostali materijal m2	70.00	87.63	6.134.10
3.	Kao stavaka 2. samo oploćenje vanjskih stepenica			
a)	pločice m2	25.00	180.00	4.500.00
b)	rad+ostali materijal m2	25.00	162.00	4.050.00
4.	Izrada ravnog sokla uz podove gdje nema zidnog oploćenja m1	50.00	45.00	2 250.00
5.	kao stavaka 4 samo izrada ravnog i stepenastog sokla uz podove vanjskih galerija i stepenica			
a)	ravni sokl m1	20.00	45.00	900.00
b)	stepenasti sokl m1	0.00	45.00	0.00

III.	Dilatacija B - 3.ANEX, IV FAZA ukupno kn			32.814,30
------	--	--	--	-----------

Rekapitulacija

B.	KERAMIČARSKI RADOVI			
I.	Dilatacija A - osnovni ugovor			0.00
II.	Dilatacija B - osnovni ugovor + 3 anex			17 391,60
III.	Dilatacija B - 3.ANEX, IV FAZA			32.814,30
B.	KERAMIČARSKI RADOVI Kn			50.205,90

Rekapitulacija				
**	SVEUKUPNO			
A.	IZOLATERSKI RADOVI			4.500.00
B.	KERAMIČARSKI RADOVI			50.205.90
**	SVEUKUPNO Kn			54.705.90

ZAGREB, 01.03.2010.

425.0004

Manis nstio do.07.2011.
vjericu / garanciju.

TEHNIKA D.D.
Ulica grada Vukovara 274.
10000 ZAGREB

Zagreb: 8/06/2011.

Telefon: 01/63-01-156, 01/63-01-198

Poslovna banka: ZAGREBAČKA BANKA
žiro račun: 2360000-1101226612
OIB: 73037001250 / R1

KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o.
za trgovinu i graditeljstvo

Jarun 57
10000 ZAGREB

predmet: POTRAŽIVANJE UGOVORENE GARANCIJE

Budući da nam niste dostavili UGOVORENU GARANCIJU obavještavamo Vas,
da smo Vam zadržali

iznos od : 20.549,58 Kuna,

što je : 20% vrijednosti izvedenih-ugovorenih radova

na osnovu ugovora broj : 546 /2010

po situaciji broj : 1.ps.UG-546/10.MJ-04_KNJIŽ.SES.

za radove na objektu : KNJIŽNICA


Zadržani iznos na ime predmetne garancije platiti ćemo Vam po primitku
ISTE ili nakon okončane situacije, bez prava obračuna kamata.

Sa štovanjem!

Platni promet
(363769 - 7902 / 2011)

DIREKTOR EKONOMSKOG SEKTORA

Ilija-Ivan Sušak





KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
 Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeve 2, 10290 Zaprešić
 Žiro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
 Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
 e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr
 www.keramika.hr

OIB: 64646559362

Naručitelj:

TEHNIKA dd
OIB 73037001250
Ul. g. Vukovara 274
10000 ZAGREB

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB		R-1
KNJIGA ULAZNIH RAČUNA		
Broj	7902	
Šifra dob.		
Zagreb, dne.,	- 9 -05- 2011	ZAGREB, 02.05.2011.

1. PRIVREMENA SITUACIJA br. 11002

Za obavljene KERAMIČARSKE I KAMENARSKKE radove zaključno sa mjesecom TRAVANJ

Objekt: **F11224 KNJIŽNICA**


Naručitelj: **TEHNIKA dd ZAGREB, OIB 73037001250**

Ugovor broj: **546/2010**

kn 102.746,93

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	kn	66.977,53	15.404,83	82.382,36
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	0,00	0,00	0,00
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	66.977,53	15.404,83	82.382,36

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.


 Sitaciju sastavio

 Nadzorno tijelo

"TEHNIKA" DD
 Naručitelj gradnje

"TEHNIKA" d.d.		"KERAMIKA INTERIJERI MP" d.o.o.	
ORG.JED.F: 11224		Izvoditelj	
OVJERENI IZNOS 82382,36		KERAMIKA INTERIJERI MP	
OD TOGA	411200	66977,53	d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo
CTO:		15404,83	ZAGREB - PIKLI 4
OD TOGA PDV:			
Datum:	25.05.2011	Ruk:	

ZAGREB, 02.05.2011.
 Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost kn 82.382,36
 Do sada plaćeno kn 0,00
 Obračunato avansa kn 0,00

Ostaje za platiti kn	82.382,36
----------------------	-----------

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn 0,00
 Obračunato u preth. situacijama kn 0,00
 Obračunato u ovoj situaciji kn 0,00
 Ukupno obračunato avansa kn 0,00

Ostaje u avansu kn	0,00
--------------------	------

1. Privremena situacija

RB	OPIS	JED	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
1	2	3	4	5	6=4x5
I.	KERAMIČARSKI RADOVI				
1.	Opločenje podova tehničkih prostorija				
a)	pod	m2	22,69	165,00	3.743,85
b)	sokla	m1	39,08	36,24	1.416,26
2.	Opločenje podova				
a)	pod	m2	54,85	201,76	11.066,54
b)	sokla	m1	9,57	49,41	472,85
3.	Opločenje zidova sanitarija i kuhina	m2	194,54	165,00	32.099,10
I.	KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO Kn				48.798,60
II.	KAMENARSKI RADOVI				
1.	Opločenje poda	m2	95,94	242,00	23.217,48
2.	Izvedba sokla uz podove	m1	39,40	61,00	2.403,40
II.	KAMENARSKI RADOVI UKUPNO Kn				25.620,88
**	SITUIRA SE 90% IZVEDENIH RADOVA	%	-10,00	74.419,48	-7.441,95
Rekapitulacija					
**	SVEUKUPNO				
I.	KERAMIČARSKI RADOVI				48.798,60
II.	KAMENARSKI RADOVI				25.620,88
**	SVEUKUPNO Kn				66.977,53

02-10-2009



KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeva 2, 10290 Zaprešić
Ziro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr
www.keramika.hr

Naručitelj:

TEHNIKA dd.
MB 3275388
Ul. g. Vukovara 274
10000 ZAGREB

"TEHNIKA" d.d.	
ORG.JED.F:	11991
OVJERENI IZNOS	138.092,00
OD TOGA	
CTO:	112.270,00
OD TOGA PDV:	25.822,00
Datum:	27.10.2009
Ruk:	

R-1

ZAGREB, 01.10.2009.

1. PRIVREMENA SITUACIJA br. 991

Za obavljene radove SANACIJE zaključno sa mjesecom RUJAN

Objekt: F11991ODRŽAVANJE VLASTITIH INVESTICIJA-HORVAČANSKA

Naručitelj: TEHNIKA dd ZAGREB, MB 3275388

Ugovor broj: 850/2009

kn 285.800,00

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	kn	112.270,08	25.822,12	138.092,20
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	0,00	0,00	0,00
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	112.270,08	25.822,12	138.092,20

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

[Signature]
Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

"TEHNIKA" dd
Naručitelj građnje

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB	
KNJIGA ULAZNIH RAČUNA	
Broj	19855
Sifra dob.	
Zagreb, dne.	05-10-2009

"KERAMIKA INTERIJERI MP" d.o.o.
Izvoditelj

KERAMIKA INTERIJERI MP
d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo
ZAGREB PIKLI 4
ZAGREB, 01.10.2009
Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost kn	138.092,20
Do sada plaćeno kn	0,00
Obračunato avansa kn	0,00
Ostaje za platiti kn	138.092,20

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn	0,00
Obračunato u preth. situacijama kn	0,00
Obračunato u ovoj situaciji kn	0,00
Ukupno obračunato avansa kn	0,00
Ostaje u avansu kn	0,00



KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeva 2, 10290 Zaprešić
Žiro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr
www.keramika.hr

TEHNIKA dd
MB 3275388
Ul. g. Vukovara 274
10000 ZAGREB

Gradilište: HORVAČANSKA SANACIJA BALKONA


Predmet:

IZVEDBENI TROŠKOVNIK br. 850/09

RB	OPIS	JED	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
1	2	3	4	5	6=4x5
1.	Skidanje rubne keramike i oštećenih ker. pločica.	m1	332,16	29,00	9.632,64
2.	Skidanje oštećene postojeće glazure	m1	332,16	44,00	14.615,04
3.	Čišćenje balkona, impregnacija površine i izrada nove glazure.	m1	332,16	70,00	23.251,20
4.	Izrada hidroizolacije u širini 30 cm	m1	332,16	90,00	29.894,40
5.	Postava keramike i fugiranje	m1	332,16	105,00	34.876,80
6.	Zaštita podova u stanovima	kom	0,00	50,00	0,00
7.	Uređenje AB čela balkona, struganje i nanošenje valjkom boje u boji postojeće fasade	m1	0,00	25,00	0,00
8.	Kao st. 7 samo uključeno i gletanje	m1	0,00	39,00	0,00
**	UKUPNO Kn				112.270,08

ZAGREB, 01.10.2009.

KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
 Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeva 2, 10290 Zaprešić
 Žiro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
 Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
 e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr
 www.keramika.hr



Naručitelj:
TEHNIKA dd
MB 3275388
Ul. g. Vukovara 274
10000 ZAGREB
OIB:73037001250

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB
 KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
 Broj 27111
 Šifra dob. _____
 Zagreb, dne., 01.02.2010

OIB:64646559362

R-1

ZAGREB, 22.01.2010.

2. PRIVREMENA SITUACIJA br. 10010

Za obavljene radove SANACIJE BALKONA zaključno sa mjesecom PROSINAC

Objekt: F11991ODRŽAVANJE VLASTITIH INVESTICIJA-HORVAČANSKA

Naručitelj: TEHNIKA dd ZAGREB, MB 3275388

Ugovor broj: 850/2009

kn 285.800,00

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	kn	238.979,07 ✓	54.965,19 ✓	293.944,26 ✓
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	112.270,08 ✓	25.822,12 ✓	138.092,20 ✓
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	126.708,99 ✓	29.143,07 ✓	155.852,06 ✓

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

"TEHNIKA" DD
 Naručitelj gradnje

"TEHNIKA" d.d.
 ORG.JED.F: 11991
 OVJERENI IZNOS 155.852,06
 OD TOGA
 CTO: 126.708,99
 OD TOGA PDV: 29.143,07
 Datum: 03.02.2010 Ruk: _____

"KERAMIKA INTERIJERI MP" d.o.o.
 Izvoditelj

KERAMIKA INTERIJERI MP
 d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo
 ZAGREB - PIKLI 4

ZAGREB, 22.01.2010
 Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost kn	293.944,26
Do sada plaćeno kn	138.092,20
Obrračunato avansa kn	0,00
Ostaje za platiti kn	155.852,06


OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn	0,00
Obrračunato u preth. situacijama kn	0,00
Obrračunato u ovoj situaciji kn	0,00
Ukupno obračunato avansa kn	0,00
Ostaje u avansu kn	0,00

Troškovnik uz Ugovor br.850/2009

1. Skidanje rubne keramike i oštećenih keramičkih pločica	m2	<u>294,20</u>	29,00	8.531,66
2. Skidanje oštećene ili u krivom padu izvedene postojeće glazure u šir 30 cm.	m'	<u>894,55</u>	44,00 ✓	39.360,20 ✓
3. Čišćenje balkona nakon odstranjivanja pločica i glazure i izrada nove glazure.	m'	<u>980,65</u>	70,00 ✓	68.645,50 ✓
4. Izrada hidroizolacije u širini 30 cm	m2	<u>294,20</u>	90,00	26.477,55
5. Postava novih keramičkih pločica.	m2	<u>294,20</u>	105,00	30.890,48
6. Uređenje čela balkona.	m'	1.377,76	39,00	53.782,64 ✓
VTR radovi				
Stan Peša				2.119,65 ✓
Usluga najma za rad sa dizalicama	h	29,00	69,00	2.001,00 ✓
Ostali troškovi				7.120,40 ✓
Sveukupno				238.979,07

23.12.2009



TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274.
10000 ZAGREB

Zagreb: 19/11/2009 .

Telefon: 01/63-01-156, 01/63-01-198

Poslovna banka: ZAGREBAČKA BANKA
žiro račun: 2360000-1101226612
Porezni broj: 0 - R1

KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o.
za trgovinu i graditeljstvo

Jarun 57
10000 ZAGREB

*1.5.99/- održavanje
Vlas. investicija
Iznos: 285.800,00*

predmet: POTRAŽIVANJE UGOVORENE GARANCIJE

Budući da nam niste dostavili UGOVORENU GARANCIJU obavještavamo Vas,
da smo Vam zadržali

iznos od : 28.580,00 Kuna, ✓

što je : 10% vrijednosti izvedenih-ugovorenih radova

na osnovu ugovora broj : 850 /2009

po situaciji broj : 1.ps.UG-850/09.MJ-09_VLAST.INV.


za radove na objektu : SERVIS ODRŽAVANJA VLASTITIH INVESTICIJA

Zadržani iznos na ime predmetne garancije platiti ćemo Vam po primitku
ISTE ili nakon okončane situacije, bez prava obračuna kamata.

Sa štovanjem! .

Platni promet
(363769 - 19855 / 2009)

Mrc



DIREKTOR EKONOMSKOG SEKTORA

Ilija-Ivan Sušak
Ilija-Ivan Sušak

"TEHNIKA" d.d.
 ORG.JED.F: 11208
 OVJERENI IZNOS 23.864,07
 OD TOGA 411200 19.4=1,08
 CTO: 4.462,39
 OD TOGA PDV: 4.462,39
 Datum: 20.10.2010 Ruk: [Signature]



KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
 Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeva 2, 10290 Zaprešić
 Ziro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
 Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
 e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr
 www.keramika.hr

OIB:64646559362

Naručitelj:

TEHNIKA dd
 MB 73037001250
 Ul. g. Vukovara 274
 10000 ZAGREB

17237

R-1

11-10-2010

ZAGREB, 01.10.2010.

1. PRIVREMENA SITUACIJA br. 10060

Za obavljene KERAMIČARSKE radove zaključno sa mjesecom RUJAN

Objekt: F11208 POSLOVNICA ZABE ILICA 251
 Naručitelj: TEHNIKA dd ZAGREB, MB 73037001250
 Ugovor broj: 717/2010

kn 64.073,45

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	kn	19.401,68	4.462,39	23.864,07
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	0,00	0,00	0,00
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	19.401,68	4.462,39	23.864,07

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

[Signature]
 Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

"KERAMIKA INTERIJERI MP" d.o.o.
 Izvoditelj

~~KERAMIKA INTERIJERI MP~~
 d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo
 ZAGREB - PIKLI 4

"TEHNIKA" DD
 Naručitelj gradnje

ZAGREB, 01.10.2010.
 Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost kn	23.864,07
Do sada plaćeno kn	0,00
Obračunato avansa kn	0,00
Ostaje za platiti kn	23.864,07

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn	0,00
Obračunato u preth. situacijama kn	0,00
Obračunato u ovoj situaciji kn	0,00
Ukupno obračunato avansa kn	0,00
Ostaje u avansu kn	0,00



KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeva 2, 10290 Zaprešić
Žiro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr
www.keramika.hr

TEHNIKA dd
MB 73037001250
Ul. g. Vukovara 274
10000 ZAGREB

GRADILIŠTE: ZABA- ILICA 251

Predmet:

IZVEDBENI TROŠKOVNIK br. 717/2010

RB	OPIS	JED	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
1	2	3	4	5	6=4x5
10.00 A25	KERAMIČARSKI RADOVI				
A25.01	Opločenje ožbukanih zidova sanitarija	m2	8,82	89,00	784,98
A25.02	Opločenje gipskartonskih zidova sanitarija	m2	35,99	94,00	3.383,06
10.03	Nabava pločica za sanitarije	m2	44,81	84,00	3.764,04
A25.03c	Opločenje podova protukliznim ker. pločicama dim. 30x30	m2	70,80	89,00	6.301,20
10.05 10.00	Nabava protukliznih ker. pločica dim. 30x30	m2	70,80	73,00	5.168,40
A25	KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO Kn				19.401,68
**	UKUPNO Kn				19.401,68

204-0074



KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
 Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeva 2, 10290 Zaprešić
 Žiro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
 Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
 e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr
 www.keramika.hr

OIB:64646559362

R-1

Naručitelj:

TEHNIKA dd
MB 73037001250
Ul. g. Vukovara 274
10000 ZAGREB

"TEHNIKA" d.d.
 ORG.JED.F: 11208
 OVJERENI IZNOS 48.871,91
 OD TOGA 411200 39.733,26
 CTO:
 OD TOGA PDV: 9.138,65
 Datum: 22.11.2010 Ruk: _____

ZAGREB, 02.11.2010.

2. PRIVREMENA SITUACIJA br. 10066

Za obavljene KERAMIČARSKE radove zaključno sa mjesecom LISTOPAD

Objekt: **F11208 POSLOVNICA ZABE ILICA 251**

Naručitelj: **TEHNIKA dd ZAGREB, OIB 73037001250**

Ugovor broj: **717/2010**

kn 64.073,45

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	kn	59.134,94	13.601,04	72.735,98
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	19.401,68	4.462,39	23.864,07
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	39.733,26	9.138,65	48.871,91

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

 Situacija/sastavo

 Nadzorno tijelo

"TEHNIKA" DD
 Naručitelj gradnje

"TEHNIKA" d.d. ZAGREB
 KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
 Broj _____
 Šifra dob. _____
 Zagreb, dne., 02.11.11

"KERAMIKA INTERIJERI MP" d.o.o.
 Izvoditelj

KERAMIKA INTERIJERI MP
 d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo
 ZAGREB PIKLI 4

ZAGREB, 02.11.2010.
 Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost kn 72.735,98
 Do sada plaćeno kn 23.864,07
 Obračunato avansa kn 0,00

Ostaje za platiti kn **48.871,91**

OBRAČUN AVANSA

Primijeno avansa kn 0,00
 Obračunato u preth. situaciji kn 0,00
 Obračunato u ovoj situaciji kn 0,00
 Ukupno obračunato avansa kn 0,00

Ostaje u avansu kn **0,00**



KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
 Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeva 2, 10290 Zaprešić
 Žiro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
 Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
 e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr
 www.keramika.hr

TEHNIKA dd
 OIB 73037001250
 Ul. g. Vukovara 274
 10000 ZAGREB
 GRADILIŠTE: ZABA- ILICA 251

Predmet:

IZVEDBENI TROŠKOVNIK br. 717/2010

RB	OPIS	JED	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
1	2	3	4	5	6=4x5
03.00. A16	IZOLATERSKI RADOVI				
3.1 A16 09 03-00	Izrada hidroizolacije podova u sanitarnim čvorovima	m2	16,46	85,00	1.399,10
A16	IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO Kn				1.399,10
10.00 A25	KERAMIČARSKI RADOVI				
A25.01	Opločenje ožbukanih zidova sanitarija	m2	13,46	89,00	1.197,94
A25.02	Opločenje gipskartonskih zidova sanitarija	m2	49,63	94,00	4.665,22
10.03	Nabava pločica za sanitarije i kuhinju				
	čajna kuhinja	m2	2,10	84,00	176,40
	sanitarije	m2	60,99	84,00	5.123,16
A25.03c	Opločenje podova protukliznim ker. pločicama dim. 30x30	m2	129,84	89,00	11.555,76
10.05	Nabava protukliznih ker. pločica dim. 30x30	m2	129,84	73,00	9.478,32
A25 04a	Izrada sokla visine 6 cm - ravna sokla	m1	155,68	22,00	3.424,96
10.07.	Nabava ker. pločica 30x30 za izvedbu sokla	m2	18,68	85,00	1.587,80
10.08.	Opločenje poda 24h zone	m2	32,27	84,00	2.710,68
10.09.	Nabava pločica za opločenje podova 24h zone	m2	32,27	95,00	3.065,65
10.10.	Izrada sokla visine 6 cm podova 24h zone	m1	14,40	22,00	316,80
10.11.	Nabava ker. pločica za izradu sokla podova 24h zone	m2	1,73	129,00	223,17

10.12.	Izrada oploćenja čela i gazišta stepenica internih stubišta banke	m2	35,76	168,00	6.007,68
10.13.	Nabava ker. pločica za izradu čela i gazišta stepenica	m2	35,76	82,00	2.932,32
10.14	Izrada sokla visine 6 cm gazišta i čela stepenica	m1	42,84	39,00	1.670,76
A2504b	Nabava pločica za izradu sokla gazišta i čela stepenica	m1	42,84	25,00	1.071,00
10.15.	Nabava i ugradba profila				
	stepenišni profil u crnoj boji	m1	35,92	124,00	4.454,08
	stepenišni profil u crnoj boji	m1	0,00	124,00	0,00
10.16.	Nabava i ugradba profila na spojevima podova u istoj visini i na mjestima dilatacija, profili visine 10 mm	m1	33,90	35,00	1.186,50
A2607	Nabava i ugradba profila na spojevima podova u istoj visini i na mjestima dilatacija, profili visine 10 mm	m1	0,00	35,00	0,00
10.00					
A25	KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO Kn				60.848,20
Rekapitulacija					
03.00**	SVEUKUPNO				
A16	IZOLATERSKI RADOVI				1.399,10
A25	KERAMIČARSKI RADOVI				60.848,20
**	SVEUKUPNO Kn				62.247,30
2 situacija	SITUIRA SE 95% IZVEDENIH RADOVA:				59.134,94

KERAMIKA
INTERIJERI

KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeve 2, 10290 Zaprešić
Žiro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135

Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr
www.keramika.hr

OIB:64646559362

R-1

Naručitelj:

TEHNIKA dd
MB 73037001250
Ul. g. Vukovara 274
10000 ZAGREB

"TEHNIKA" d.d.
ORG.JED.F: 11.208
OVJERENI IZNOS 12.025,73
OD TOGA
CTO: 411200 9.777,02
OD TOGA PDV: 2.248,71
Datum: 12.09.2011 Ruk: [signature]

[signature]

ZAGREB, 06.09.2011.

OKONČANA SITUACIJA br. 10021

Za obavljene KERAMIČARSKE radove zaključno sa mjesecom KOLOVOZ

Objekt: F11208 POSLOVNICA ZABE ILICA 251

Naručitelj: TEHNIKA dd ZAGREB, MB 73037001250

Ugovor broj: 717/2010,-1

kn 70.053,98

		Vrijednost bez PDV-a	PDV	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	kn	68.911,96	15.849,75	84.761,71
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	59.134,94	13.601,04	72.735,98
Vrijednost radova po ovoj situaciji	kn	9.777,02	2.248,71	12.025,73

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

[signature]
Situacija pripravio

"KERAMIKA INTERIJERI MP" d.o.o.
Izvoditelj

Nadzorno tijelo

"TEHNIKA" DD
Naručitelj gradnje

"TEHNIKA" d.d. ZAGREB
KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
Broj 16567
Šifra dob. _____
Zagreb, dne., 08-09-2011

KERAMIKA INTERIJERI MP
d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo
ZAGREB

ZAGREB, 06.09.2011.
Mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost kn	84.761,71
Do sada plaćeno kn	72.735,98
Obračunato avansa kn	0,00
Ostaje za platiti kn	12.025,73

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa kn	0,00
Obračunato u preth. situacijama kn	0,00
Obračunato u ovoj situaciji kn	0,00
Ukupno obračunato avansa kn	0,00
Ostaje u avansu kn	0,00



KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo • Pikli 4, 10090 Zagreb
Poslovnica 1 veleprodaja i maloprodaja • Doračićeve 2, 10290 Zaprešić
Žiro račun: 2500009-1101005483 • MB 1611135
Tel/Fax: 01/ 33-92-957, 33-57-388, 33-57-389
e-mail: keramika-interijeri-mp@zg.t-com.hr
www.keramika.hr

TEHNIKA dd
MB 73037001250
Ul. g. Vukovara 274
10000 ZAGREB
GRADILIŠTE: ZABA- ILICA 251


Predmet:

IZVEDBENI TROŠKOVNIK br. 717/2010

RB	OPIS	JED	KOLIČINA	CIJENA	IZNOS
1	2	3	4	5	6=4x5
03.00. A16	IZOLATERSKI RADOVI				
3.1 A16 09 03-00	Izrada hidroizolacije podova u sanitarnim čvorovima	m2	16,46	85,00	1.399,10
A16	IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO Kn				1.399,10
10.00 A25	KERAMIČARSKI RADOVI				
A25.01	Opločenje ožbukanih zidova sanitarija	m2	13,46	89,00	1.197,94
A25.02	Opločenje gipskartonskih zidova sanitarija	m2	49,63	94,00	4.665,22
10.03	Nabava pločica za sanitarije i kuhinju				
	čajna kuhinja	m2	2,10	84,00	176,40
	sanitarije	m2	60,99	84,00	5.123,16
A25.03c	Opločenje podova protukliznim ker. pločicama dim. 30x30	m2	129,84	89,00	11.555,76
10.05	Nabava protukliznih ker. pločica dim. 30x30	m2	129,84	73,00	9.478,32
A25 04a	Izrada sokla visine 6 cm - ravna sokla	m1	155,68	22,00	3.424,96
10.07.	Nabava ker. pločica 30x30 za izvedbu sokla	m2	18,68	85,00	1.587,80
10.08.	Opločenje poda 24h zone	m2	25,89	84,00	2.174,76
10.09.	Nabava pločica za opločenje podova 24h zone	m2	25,89	95,00	2.459,55
10.10.	Izrada sokla visine 6 cm podova 24h zone	m1	14,40	22,00	316,80
10.11.	Nabava ker. pločica za izradu sokla podova 24h zone	m2	1,73	129,00	223,17

TEHNIKA

Radnja Tehnika d.o.o. - Zagreb
Brijuni 11, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6157 696 «Telefon»
Fax: +385 1 6157 696 «Telefaks»
www.tehnika.hr



Radna jedinica: GRAD.ZAGREB
gradilište : ZAGREBAČKA BANKA, Ilica 251 F -11 208

Kooperant izvoditelj:
KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o.

Z A P I S N I K o okončanom obračunu

1. Radovi po osnovnom ugovoru broj 717/2010

Izvedeni su u cijelosti sa svim potrebnim atestima:

Ukupna vrijednost ugovorenih radova: 86.166,40 s pdv-om

Ukupna vrijednost izvedenih radova: 84.761,71 s pdv-om

Za naplatu po okončanoj situaciji: 12.025,73 s pdv-om

3. Radovi po narudžbama, kooperantu su fakturirani po slijedećim računima:

Ukupna vrijednost radova po računima je: 0,00

Primjedbe:

U SLUČAJU REKLAMACIJE INVESTITORA, A ZBOG SKRIVENIH MANA IZVOĐAČ ĆE SE ODAZVATI NA POZIV I OTKLONITI NEDOSTATKE. NAPLATA SITUACIJE JE SUKLADAN ČL.8 UGOVORA BE. 543/2009

U Zagrebu, 05.09.2011

Za izvoditelja:

Za naručioca:

Keramika Interijeri MP d.o.o.
Pikli 4, 10090 Zagreb
oib: 64646559365, mb: 01611135
žr: 2500009-1101374308

KUPAC:
TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 Zagreb
OIB: 73037001250

Otvorene stavke

Konto : 1200
Šifra : 2

Konto: 1200	Naziv konta: Potraživanja od kupaca	Šifra: 2	Naziv partnera: Tehnika d.d.						
Datum	Dokument	Broj Broj racuna	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijece	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2013	Pocetno stanje	2		1 12003 Tehnika d.d.	02.05.2012	02.05.2012	5.983,45	0,00	5.983,45

25.07.2013 12:15:09

KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. u stečaju

Otvorene stavke

Stranica: 1

Licenca za De Controlis grupa d.o.o.

>>>

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijede	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2013	Početno stanje	2			IZV 5 - 30.11.2012	01.01.2012	15.12.2012	0,00	5.504,77	478,68
01.01.2013	Početno stanje	2			P.S. 1 P.S.-Aurora 1596/0	01.01.2012	15.01.2014	50.000,00	0,00	50.478,68
01.01.2013	Početno stanje	2			P.S. 1 P.S.-Čelič. SI	01.01.2012	15.01.2014	12.439,83	0,00	62.918,51
01.01.2013	Početno stanje	2			P.S. 1 P.S.-Čelič.SI 1008	01.01.2012	15.01.2014	5.470,58	0,00	68.389,09
01.01.2013	Početno stanje	2			P.S. 1 P.S.-Krijž. Sesvet	01.01.2012	15.01.2014	20.549,58	0,00	88.938,67
01.01.2013	Početno stanje	2			P.S. 1 P.S.-Krijž.Sesvete	01.01.2012	15.01.2014	3.348,88	0,00	92.287,55
01.01.2013	Početno stanje	2			P.S. 1 P.S.MSU 823/05	01.01.2012	22.09.2012	3.849,25	0,00	96.136,80
01.01.2013	Početno stanje	2			P.S. 1 P.S.-OVI Hor v.850	01.01.2012	15.01.2014	11.948,95	0,00	108.085,75
01.01.2013	Početno stanje	2			P.S. 1 P.S.-OVI Horvaćans	01.01.2012	15.01.2014	28.580,00	0,00	136.665,75
01.01.2013	Početno stanje	2			P.S. 1 P.S.S.Dom 954/09	01.01.2012	15.11.2012	12.273,16	0,00	148.938,91
01.01.2013	Početno stanje	2			P.S. 1 P.S.-Z3 CiD 943/09	01.01.2012	15.12.2012	173.825,71	0,00	322.764,62
01.01.2013	Početno stanje	2			P.S. 1 P.S.-Z3 kamen 872/	01.01.2012	28.10.2012	27.923,98	0,00	350.688,60
01.01.2013	Početno stanje	2			P.S. 1 P.S.-Z3-A 592/10	01.01.2012	23.12.2012	73.338,48	0,00	424.027,08
01.01.2013	Početno stanje	2			P.S. 1 P.S.-Z3-A kamen 65	01.01.2012	05.11.2012	10.952,04	0,00	434.979,12
01.01.2013	Početno stanje	2			P.S. 1 P.S.-Z3CiD kam 626	01.01.2012	05.11.2012	31.757,81	0,00	466.736,93
01.01.2013	Početno stanje	2			P.S. 1 P.S.-Zaba 717/10	01.01.2012	15.09.2013	6.891,20	0,00	473.628,13
30.06.2013	IRA redovni računi	19			12004 Tehnika d.d.	02.05.2012	02.05.2012	42.954,21	0,00	516.582,34
Ukupno Konto: 1200								522.087,11	5.504,77	516.582,34

KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o.



018-64646559362

25.07.2013 12:15:09

<kraj>

KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. u stečaju

Otvorene stavke

Stranica: 2

Licenca za De Corniliiis grupa d.o.o.

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

081143391

OIB:

10355091532

NAZIV:

- 1 Stečajna masa iza KERAMIKA INTERIJERI MP društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i graditeljstvo - u stečaju
- 1 Stečajna masa iza KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju

SJEDIŠTE/ADRESA:

- 1 Zagreb (Grad Zagreb)
Drage Gervaisa 4

PRAVNI OBLIK:

- 1 stečajna masa

UPRAVITELJI/LIKVIDATORI:

- 1 Alma Klepac, OIB: 20525854329
Zagreb, Drage Gervaisa 4
- 1 - stečajni upravitelj

PRAVNI ODNOSI:

Temelj upisa stečajne mase

- 1 Trgovački sud u Zagrebu, rješenje broj 72 St-221/12-185 od 28.09.2017

ZABILJEŽBE:

- Redni broj zabilježbe: 1
- 1 - Stečajna masa je nastala iza subjekta KERAMIKA INTERIJERI MP društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i graditeljstvo - u stečaju, MBS: 080420581, OIB: 64646559362

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt	Datum	Naziv suda
0001	Tt-18/535-2	31.01.2018	Trgovački sud u Zagrebu

09-07-2014

poštom — neposredno

u primj. priloga

pristojba

TRGOVAČKI SUD
U ZAGREBU

Zagreb, 07. 07. 2014.

Posl.br: Povrv-2853/14

Tužitelj: KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju, Zagreb, Pikli 4, OIB: 64646559362, žiro-račun broj: HR3425000091101374308, otvoren kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, kojeg zastupa stečajni upravitelj Alma Klepac, Zagreb, Drage Gervaisa 4, koju zastupa punomoćnik Tomislav Orehovec, odvjetnik iz Odvjetničkog društva Ilić, Orehovec & Partneri d.o.o., Zagreb, Smičiklasova 18

Tuženik: TEHNIKA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB: 73037001250

3x

radi: isplate

Tužitelj dostavlja naslovnom Sudu i izravno preporučenom pošiljkom tuženiku sljedeći

PODNEŠAK

I. Primarno, tužitelj ističe kako je tuženik podmirio dio predmetne tražbine s osnove Rješenja o ovrsi koje je donio Javni bilježnik Sanja Barbarić iz Zagreba, pod posl. brojem Ovr-357/13 dana 01. kolovoza 2013. godine, i to dio glavnice u ukupnom iznosu od 40.634,68 kn, odnosno pojedinačne iznose kako slijedi:

- iznos od 7.678,39 kn po Okončanoj situaciji br. 12004 dana 27. prosinca 2012. godine,
- iznos od 32.956,29 kn po Okončanoj situaciji br. 12004 dana 05. listopada 2013. godine.

Sukladno rečenom, tužitelj povlači dio tužbenog zahtjeva u ukupnom iznosu od **40.634,68 kn**, odnosno pojedinačne iznose kako slijedi:

- iznos od 32.956,29 kn od dana 02. svibnja 2012. godine,
- iznos od 7.678,39 kn od dana 02. svibnja 2012. godine,

te potražuje zakonske zatezne kamate na iznose plaćenje sa zakašnjenjem.

- II. U odnosu na prigovor ovršenika, sada odgovor na tužbu tuženika, tužitelj ističe kako je isti paušalan, te usmjeren isključivo na odugovlačenje postupka u ovoj pravnoj stvari.

Iz istoga je razvidno kako tuženik osporava samo dva iznosa, i to iznos od 478,68 kn, te iznos od 42.954,21 kn, dok ostatak utužene tražbine uopće niti ne osporava.

Vežano uz utuženi iznos od 478,68 kn, tužitelj ističe kako se isti iznos odnosi na nepodmireni dio po Okončanoj situaciji 12003., a što je razvidno i iz same vjerodostojne isprave, odnosno Otvorenih stavki.

Slijedom navedenog, a budući da tuženik ističe kako iznos od 478,68 kn nema u svojoj evidenciji, a isti se odnosi na Okončanu situaciju 12003, tužitelj predlaže naslovnom Sudu da pozove tuženika da se očituje da li osporava istu situaciju, kao i da dostavi dokaz da je istu podmirio u cijelosti.

Vežano uz utuženi iznos od 42.954,21 kn, a koji se odnosi na Okončanu situaciju br. 12004, tužitelj ističe kako je dana 27. prosinca 2012. godine provedena kompenzacija na iznos od 7.678,39 kn, kao i da je tuženik dana 05. listopada 2013. godine uplatio tužitelju iznos od 32.956,29 kn, a za koje iznose tužitelj ovim podneskom povlači dio tužbenog zahtjeva. Znači, nepodmireni dio iste iznosi 2.319,53 kn.

Slijedom navedenog, tužitelj poziva tuženika da se očituje na gore navedeno.

- III. Nadalje, tužitelj izvještava naslovni Sud i tuženika da povećava tužbeni zahtjev za ukupan iznos od 89.747,86 kn, odnosno za pojedinačne iznose kako slijedi:

- iznos od 518,84 kn koji se odnosi na zakonsku zateznu kamatu obračunatu na iznos od 5.504,77 kn koji je plaćen sa zakašnjenjem na Okončanu situaciju 12003.,
- iznos od 12.439,83 kn od dana 15. siječnja 2014. godine,
- iznos od 5.470,58 kn od dana 15. siječnja 2014. godine,
- iznos od 20.549,58 kn od dana 15. siječnja 2014. godine,
- iznos od 3.348,88 kn od dana 15. siječnja 2014. godine,
- iznos od 11.948,95 kn od dana 15. siječnja 2014. godine,
- iznos od 28.580,00 kn od dana 15. siječnja 2014. godine,
- iznos od 6.891,20 kn od dana 15. rujna 2013. godine.

Dokaz: - Obračun kamata

- Otvorene stavke od dana 25. srpnja 2013. godine (u spisu)
- po potrebi dostava dokumentacije navedenu u Otvorenim stavkama od dana 25. srpnja 2013. godine

- IV. Sukladno gore rečenom, traži se od naslovnog Suda da nakon provedenog postupka donese slijedeću:

p r e s u d u .

1. Ukida se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi koje je donio Javni bilježnik Sanja Barbarić iz Zagreba pod posl. brojem Ovr-357/13 dana 01. kolovoza 2013. godine, u dijelu kojim se nalaže tuženiku da isplate tužitelju ukupan iznos od 40.634,68 kn od dana 03. svibnja 2012. godine.

2. Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi koje je donio Javni bilježnik Sanja Barbarić iz Zagreba pod posl. brojem Ovr-357/13 dana 01. kolovoza 2013. godine, u dijelu kojim se nalaže tuženiku da isplate tužitelju ukupan iznos od **386.718,64 kn** uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od sljedećeg dana od dana dospijeća svakog pojedinog iznosa pa do namirenja po stopi koja se određuje za svako polugodište u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu, uvećane za osam (8) postotnih poena, a na pojedine iznose kako slijedi:
 - na iznos od 478,68 kn od dana 03. svibnja 2012. godine pa do isplate,
 - na iznos od 50.000,00 kn od dana 16. prosinca 2012. godine pa do isplate,
 - na iznos od 3.849,25 kn od dana 23. rujna 2012. godine pa do isplate,
 - na iznos od 12.273,16 kn od dana 16. studenog 2012. godine pa do isplate,
 - na iznos od 173.825,71 kn od dana 16. prosinca 2012. godine pa do isplate,
 - na iznos od 27.923,98 kn od dana 29. listopada 2012. godine pa do isplate,
 - na iznos od 73.338,48 kn od dana 24. prosinca 2012. godine pa do isplate,
 - na iznos od 10.952,04 kn od dana 06. studenog 2012. godine pa do isplate,
 - na iznos od 31.757,81 kn od dana 06. studenog 2012. godine pa do isplate,
 - na iznos od 2.319,53 kn od dana 03. svibnja 2012. godine pa do isplate,kao i u dijelu kojim se nalaže tuženiku da isplati tužitelju iznos od **8.289,40 kn**, s osnove zakonskih zatezних kamata obračunatih na iznose plaćene sa zakašnjenjem, kao i nadoknaditi trošak ovršnog postupka u iznosu od **15.541,91 kn**, uvećano za zakonske zatezne kamate koje teku od dana 01. kolovoza 2013. godine pa do namirenja po stopi koja se određuje za svako polugodište u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu, uvećane za osam (8) postotnih poena.

3. Nalaže se tuženiku da isplati tužitelju zakonske zatezne kamate koje na iznos od 8.289,40 kn teku od dana 08. srpnja 2014. godine pa do namirenja po stopi koja se određuje za svako polugodište u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu, uvećane za pet (5) postotnih poena.

4. Nalaže se tuženiku da isplate tužitelju ukupan iznos od **89.747,86 kn** uvećanu za zakonske zatezne kamate koje teku od sljedećeg dana od dana dospijeća svakog pojedinog iznosa pa do namirenja po stopi koja se određuje za svako polugodište u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu, uvećane za osam (8) postotnih poena, a na pojedine iznose kako slijedi:

- na iznos od 518,84 kn od dana 08. srpnja 2014. godine pa do isplate,
- na iznos od 12.439,83 kn od dana 16. siječnja 2014. godine pa do isplate,
- na iznos od 5.470,58 kn od dana 16. siječnja 2014. godine pa do isplate,
- na iznos od 20.549,58 kn od dana 16. siječnja 2014. godine pa do isplate,
- na iznos od 3.348,88 kn od dana 16. siječnja 2014. godine pa do isplate,
- na iznos od 11.948,95 kn od dana 16. siječnja 2014. godine pa do isplate,
- na iznos od 28.580,00 kn od dana 16. siječnja 2014. godine pa do isplate,
- na iznos od 6.891,20 kn od dana 16. rujna 2013. godine pa do isplate.

5. Nalaže se tuženiku da nadoknadi tužitelju trošak parničnog postupka, uvećano za zakonske zatezne kamate po stopi koja se određuje za svako polugodište u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu, uvećane za pet (5) postotnih poena, koje teku od dana donošenja prvostupanjske presude pa do isplate, a sve to u roku od 8 dana.

TUŽITELJ:
po punomoći:

Ilić, Orehovec & Partneri
odvjetničko društvo d.o.o.
KAZANA, SMIČEKLASOVA 18

ODVJETNIK
TOMISLAV OREHOVEC

I. D.

16-09-2014

postom — neposredno
u primj. prilogu
pristojba

TRGOVAČKI SUD
U ZAGREBU

Posl.br: Povrv-2853/14

Zagreb, 10. 09. 2014.

Tužitelj: KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju, Zagreb, Pikli 4, OIB: 64646559362, žiro-račun broj: HR3425000091101374308, otvoren kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, kojeg zastupa stečajni upravitelj Alma Klepac, Zagreb, Drage Gervaisa 4, koju zastupa punomoćnik Tomislav Orehovec, odvjetnik iz Odvjetničkog društva Ilić, Orehovec & Partneri d.o.o., Zagreb, Smičiklasova 18

Tuženik: TEHNIKA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB: 73037001250

3x

radi: isplate

Tužitelj dostavlja naslovnom Sudu i izravno preporučenom pošiljkom tuženiku sljedeći

PODNEŠAK

- I. U odnosu na dosadašnji tijek postupka, te podnesak tuženika od dana 07. kolovoza 2014. godine tužitelj se očituje kako slijedi.

Tužitelj izvještava naslovni Sud i tuženika da ostaje kod tužbe i tužbenog zahtjeva specificiranog podneskom od dana 09. srpnja 2014. godine.

Iz podneska tuženika je vidljivo kako isti osporava sljedeće iznose:

- iznose od 171,82 kn i 429,54 kn s osnove Okončane situacije 12004,
- iznos od 518,84 kn s osnove uglavničenih zakonskih zateznih kamata obračunatih na iznos plaćen sa zakašnjenjem,
- iznos od 5.470,58 kn,
- iznos od 11.948,95 kn,
- iznos od 6.891,20 kn,

dok preostali utuženi iznos ne osporava.

Vezano uz iznose od 171,82 kn i 429,54 kn tužitelj dostavlja Okončanu situaciju br. 12004 od dana 02. svibnja 2012. godine iz koje je razvidno kako je istu tuženik

zaprimio, te po ovlaštenim osobama potvrdio iznos potraživanja od 42.954,21 kn, odnosno isti iznos priznao. Budući da je tužitelj u prijedlogu za ovrhu, sada tužbi, utužio upravo navedeni iznos, a koji je iznos smanjen nakon djelomičnog podmirenja potraživanja po istoj situaciji, u potpunosti je neosnovano osporavanje tuženika.

Vežano uz iznos od 5.470,58 kn tužitelj ističe kako je riječ o potraživanju s osnove keramičarskih radova na objektu Čeličana Sisak sukladno Ugovoru broj 1008/2009, i to 3.567,86 kn po 1. privremenoj situaciji br. 10021 od dana 01. ožujka 2010. godine, te 1.902,72 kn po 2. privremenoj situaciji br. 10036 od dana 03. svibnja 2010. godine. Iz navedenih situacija je razvidno kako je iste tuženik zaprimio, te po ovlaštenim osobama potvrdio iznose navedene u istima, odnosno iste iznose priznao. Budući da tuženik navedene situacije nije u potpunosti podmirio, i to za iznose koje su navedeni, u potpunosti je neosnovano osporavanje tuženika.

Vežano uz iznos od 11.948,95 kn tužitelj ističe kako je riječ o potraživanju s osnove sanacije objekta u Horvaćanskoj ulici sukladno Ugovoru broj 850/2009, i to 5.613,50 kn po 1. privremenoj situaciji br. 991 od dana 01. listopada 2009. godine, te 6.335,45 kn po 2. privremenoj situaciji br. 10010 od dana 22. siječnja 2010. godine. Iz navedenih situacija je razvidno kako je iste tuženik zaprimio, te po ovlaštenim osobama potvrdio iznose navedene u istima, odnosno iste iznose priznao. Budući da tuženik navedene situacije nije u potpunosti podmirio, i to za iznose koje su navedeni, u potpunosti je neosnovano osporavanje tuženika.

Vežano uz iznos od 6.891,20 kn tužitelj ističe kako je riječ o potraživanju s osnove keramičarskih radova na objektu poslovnice Zabe u Ilici 251 sukladno Ugovoru broj 717/2010, i to 1.940,17 kn po 1. privremenoj situaciji br. 10060 od dana 01. listopada 2010. godine, 3.973,33 kn po 2. privremenoj situaciji br. 10066 od dana 02. studenog 2010. godine, te 977,70 kn po Okončanoj situaciji br. 10021 od dana 06. rujna 2011. godine. Iz navedenih situacija je razvidno kako je iste tuženik zaprimio, te po ovlaštenim osobama potvrdio iznose navedene u istima, odnosno iste iznose priznao. Budući da tuženik navedene situacije nije u potpunosti podmirio, i to za iznose koje su navedeni, u potpunosti je neosnovano osporavanje tuženika.

Slijedom gore navedenog, tužitelj poziva tuženika da se očituje da li i nadalje ostaje kod osporavanja navedenih iznosa, kao i da li osporava datume dospijeca istih. U slučaju osporavanja datuma dospijeca istih iznosa tužitelj se obvezuje u kratkom roku dostaviti predmetne Ugovore.

- Dokaz:**
- preslika Okončane situacije br. 12004 od dana 02. svibnja 2012. godine
 - po potrebi dostava preslike Ugovora 546/2010
 - preslika 1. privremene situacije br. 10021 od dana 01. ožujka 2010. godine
 - preslika 2. privremene situacije br. 10036 od dana 03. svibnja 2010. godine
 - po potrebi dostava preslike Ugovora 1008/2009
 - preslika 1. privremene situacije br. 991 od dana 01. listopada 2009. godine
 - preslika 2. privremene situacije br. 10010 od dana 22. siječnja 2010. godine

- po potrebi dostava preslike Ugovora 850/2009
- preslika 1. privremene situacije br. 10060 od dana 01. listopada 2010. godine
- preslika 2. privremene situacije br. 10066 od dana 02. studenog 2010. godine
- preslika Okončane situacije br. 10021 od dana 06. rujna 2011. godine
- po potrebi dostava preslike Ugovora 717/2010
- po potrebi dostava ostale dokumentacije navedene u Otvorenim stavkama od dana 25. srpnja 2013. godine

II. Nadalje, tužitelj predlaže naslovnom Sudu da po službenoj dužnosti zatraži od Ministarstva financija – Porezne uprave, Područni ured Zagreb, podatak da li je tuženik sporne okončane i privremene situacije evidentirao u poslovnim knjigama, te da li je iskoristio pravo na odbitak pretporeza.

III. U odnosu na osporeni iznos od 518,84 kn s osnove uglavničenih zakonskih zatezних kamata tužitelj ističe kako su iste obračunate na iznos od 5.504,77 kn koji je plaćen sa zakašnjenjem po Okončanoj situaciji 12003. od dana dospijeća, odnosno dana 02. svibnja 2012. godine pa do dana plaćanja, odnosno dana 30. studenog 2012. godine.

Budući da tuženik navodi kako nije točan iznos glavnice na koji je kamata tekla, a da isti iznos pritom ne specificira, tužitelj poziva tuženik da točno navedene na koji bi plaćeni iznos po okončanoj situaciji 12003 trebala biti obračunata zakonska zatezna kamata, te da li osporava datum dospijeća i plaćanja.

Dokaz: - po potrebi financijsko vještačenje

IV. Slijedom svega navedenog, tužitelj predlaže naslovnom Sudu da nakon provedene glavne rasprave usvoji u cijelosti tužbu i tužbeni zahtjev specificiran podneskom od dana 09. srpnja 2014. godine.

**TUŽITELJ:
po punomoći:**

Ilić, Orehovec & Partneri

odvjetničko društvo d.o.o.
ZAGREB, SMIČIKLASOVA 18

ODVIJETNIK
TOMISLAV OREHOVEC

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Z A P I S N I K

s pripremnog ročišta koje je održano 01. prosinca 2015.
na Trgovačkom sudu u Zagrebu

Prisutni od suda:

Sudac:
Maja Šebalj

Zapisničar:
Ljubica Radošević

Pravna stvar:

Tužitelj: KERAMIKA INTERIJERI MP
d.o.o. u stečaju
Tuženik: TEHNIKA d.d.

Radi: isplate

Sudac otvara ročište u 09:30 sati i objavljuje predmet raspravljanja.
Rasprava je javna.

Za tužitelja: pun. Ivan Oršolić, odvjetnik u OD Ilić, Orehovec & Partneri, odvjetničko društvo d.o.o.

Za tuženika: Pun. Gorana Vukušić Petras, dipl. pravnica, zaposlenica tuženika, prema pun. koju predaje u spis.

Utvrđuje se da su na današnje ročište pristupile sve stranke.

Utvrđuje se da tuženik potvrđuje primitak podnesaka tužitelja od 9. 7. 2014. i od 16. 9. 2014.

Sud donosi

r j e š e n j e

Otvara se prethodni postupak.

Stranke se upozoravaju na posljedice iz čl. 299 i čl. 465 ZPP u kojima je ograničeno vrijeme unutar kojeg stranke mogu iznijeti nove činjenice i predložiti izvođenje dokaza potrebnih za utvrđivanje iznijetih činjenica do zaključenja prethodnog postupka.

Tužitelj ostaje kod tužbe i tužbenog zahtjeva te kod svih dosadašnjih navoda. Nadalje u odnosu na navode iz podneska tuženika od 29. 10. 2015. kojim se sada osporava cjelokupno potraživanje tužitelja navodi da moli rok od 30 dana za dostavu cjelokupne dokumentacije vezane uz poslovni odnos stranaka te uredi činjeničnih navoda tužbe vezanih uz dostavu tih drugih ispava.

Tuženik ostaje kod odgovora na tužbu i kod svih dosadašnjih navoda.

Sud donosi

rješenje

I Dodjeljuje se tužitelju rok od ^{1.0.} ~~30 dana~~ dana radi dostave cjelokupne dokumentacije vezane uz poslovni odnos stranaka te uredi činjeničnih navoda tužbe vezanih uz dostavu tih drugih ispava.

Zagreb, 21. 12. 2016.

Posl.br: Povrv-2853/14

Tužitelj: KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju, Zagreb, Pikli 4, OIB: 64646559362, žiro-račun broj: HR3425000091101374308, otvoren kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, kojeg zastupa stečajni upravitelj Alma Klepac, Zagreb, Drage Gervaisa 4, koju zastupa punomoćnik Tomislav Orehovec, odvjetnik iz Odvjetničkog društva Ilić, Orehovec & Partneri d.o.o., Zagreb, Smičiklasova 18

Tuženik: TEHNIKA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB: 73037001250

3x

radi: isplate

Tužitelj dostavlja naslovnom Sudu i izravno preporučenom pošiljkom tuženiku sljedeći

PODNEŠAK

I. Postupajući po raspravnom Rješenju od dana 01. prosinca 2015. godine tužitelj se očituje kako slijedi:

Tužitelj izvještava naslovni Sud kako ostaje kod tužbe, tužbenog zahtjeva specificiranog podneskom od dana 16. rujna 2014. godine, te svih dosadašnjih navoda.

Primarno, tužitelj ističe kako je prije pokretanja ovopredmetnog postupka, odnosno podnošenja prijedloga za ovrhu, dana 01. veljače 2013. godine uputio tuženiku Opomenu pred ovrhu sa specifikacijom kako dospjelih tako i nedospjelih potraživanja koje tužitelj ima prema tuženiku, te zatražio plaćanje do tada ukupno dospjelog iznosa od 391.680,50 kn, uvećano za zakonske zatezne kamate koje teku od dana navedenog u specifikaciji. Na navedenu opomenu tuženik je odgovorio Dopisom, broj 1279(3243)/2013 od dana 17. travnja 2013. godine, u čijem su privitku dostavljena i četiri originalna primjerka Utanačenja br. 3921/13-T od dana 08. travnja 2013. godine koja su potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje tuženika i popečaćene pečatom društva. Iz navedenog Utanačenja razvidno je kako je tuženik priznao dugovanje s osnova zadržanih depozita u ukupnom iznosu od 352.162,62 kn, odnosno pojedinačne iznose kako slijedi:

- depozit za garantni rok na objektu Centar Zvonimir u ukupnom iznosu od 27.923,97 kn po Ugovoru br. 872/2009;
- depozit za garantni rok na objektu Centar Zvonimir u ukupnom iznosu od 173.825,70 kn po Ugovoru br. 943/2009;
- depozit za garantni rok na objektu Paviljoni SD Stjepan Radić u ukupnom iznosu od 12.273,17 kn po Ugovoru br. 954/2009;
- depozit za garantni rok na objektu Hotel Aurora u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn po Ugovoru br. 1157/2007;
- depozit za garantni rok na objektu Muzej suvremene umjetnosti u ukupnom iznosu od 3.849,26 kn po Ugovoru br. 823/2005;
- depozit za garantni rok na objektu Centar Zvonimir u ukupnom iznosu od 73.338,48 kn po Ugovoru br. 592/2010;
- depozit za garantni rok na objektu Centar Zvonimir u ukupnom iznosu od 10.952,04 kn po Ugovoru br. 659/2010.

Isto tako, iz zaprimljenog Dopisa i Utanačenja razvidno je kako tuženik očigledno nije smatrao spornim datume dospijeca plaćanja ili povrata navedenih iznosa.

Dokaz: - preslika Opomene pred ovrhu od dana 01. veljače 2013. godine sa specifikacijom potraživanja
- preslika Dopisa, broj 1279(3243)/2013 od dana 17. travnja 2013. godine sa Utanačenjem br. 3921/13-T od dana 08. travnja 2013. godine

Nadalje, a obzirom na prigovore i navode tuženika iz podneska od dana 29. listopada 2015. godine, tužitelj obrazlaže prvotno utuženo potraživanje kako slijedi:

- iznos od **478,68 kn od dana 03. svibnja 2012. godine** se odnosi na nepodmireni dio po Okončanoj situaciji 12003 od dana 02. svibnja 2012. godine;
- iznos od **50.000,00 kn od dana 16. prosinca 2012. godine** se odnosi na zadržani depozit za garantni rok na objektu Hotel Aurora po Ugovoru br. 1596/06 (tuženik u Utanačenju navodi kako je riječ o Ugovoru br. 1157/2007) (koje je potraživanje tuženik priznao u Utanačenju);
- iznos od **3.849,25 kn od dana 23. rujna 2012. godine** se odnosi na zadržani depozit za garantni rok na objektu Muzej suvremene umjetnosti po Ugovoru 823/2005 (koje je potraživanje tuženik priznao u Utanačenju), a koji se iznos sastoji od zadržanog iznosa od 3.003,92 kn po 1. privremenoj situaciji br. 937 od dana 01. lipnja 2009. godine, te od zadržanog iznosa od 845,33 kn po Okončanoj situaciji br. 10020 od dana 31. kolovoza 2011. godine;
- iznos od **12.273,16 kn od dana 16. studenog 2012. godine** se odnosi na zadržani depozit za garantni rok na objektu SD Stjepan Radić Paviljon 2 po Ugovoru 954/2009 (koje je potraživanje tuženik priznao u Utanačenju), a koji se iznos sastoji od zadržanog iznosa od 2.389,31 kn po 1. privremenoj situaciji br. 986 od dana 02. studenog 2009. godine, zadržanog iznosa od 8.409,34 kn po 2. privremenoj situaciji br. 9101 od dana 01. prosinca 2009. godine, te od zadržanog iznosa od 1.474,51 kn po Okončanoj situaciji br. 10012 od dana 01. veljače 2010. godine;
- iznos od **173.825,71 kn od dana 16. prosinca 2012. godine** se odnosi na zadržani depozit za garantni rok na objektu Zvonimir Z3 dil C i D po Ugovoru 943/2009 (koje je potraživanje tuženik priznao u Utanačenju), a koji se iznos

- sastoji od zadržanog iznosa od 14.592,70 kn po 1. privremenoj situaciji br. 10020 od dana 01. ožujka 2010. godine, zadržanog iznosa od 29.135,38 kn po 2. privremenoj situaciji br. 10031 od dana 01. travnja 2010. godine, zadržanog iznosa od 51.124,41 kn po 3. privremenoj situaciji br. 10037 od dana 31. svibnja 2010. godine, zadržanog iznosa od 47.882,21 kn po 4. privremenoj situaciji br. 10039 od dana 01. lipnja 2010. godine, zadržanog iznosa od 11.762,35 kn po 5. privremenoj situaciji br. 10045 od dana 01. srpnja 2010. godine, zadržanog iznosa od 13.732,13 kn po 6. privremenoj situaciji br. 10049 od dana 31. srpnja 2010. godine, te od zadržanog iznosa od 5.596,53 kn po Okončanoj situaciji br. 10069 od dana 22. prosinca 2010. godine;
- iznos od **27.923,98 kn od dana 29. listopada 2012. godine** se odnosi na zadržani depozit za garantni rok na objektu Zvonimir Z3 kamen po Ugovoru 872/2009 (koje je potraživanje tuženik priznao u Utanačenju);
 - iznos od **73.338,48 kn od dana 24. prosinca 2012. godine** se odnosi na zadržani depozit za garantni rok na objektu Centar Zvonimir Z3-a po Ugovoru 592/2010 (koje je potraživanje tuženik priznao u Utanačenju), a koji se iznos sastoji od zadržanog iznosa od 19.495,66 kn po 1. privremenoj situaciji br. 10044 od dana 01. srpnja 2010. godine, zadržanog iznosa od 29.243,48 kn po 2. privremenoj situaciji br. 10051 od dana 31. srpnja 2010. godine, zadržanog iznosa od 9.747,83 kn po 3. privremenoj situaciji br. 10056 od dana 01. rujna 2010. godine, zadržanog iznosa od 5.198,84 kn po 4. privremenoj situaciji br. 10059 od dana 01. listopada 2010. godine, te od zadržanog iznosa od 9.652,67 kn po Okončanoj situaciji br. 10073 od dana 22. prosinca 2010. godine;
 - iznos od **10.952,04 kn od dana 06. studenog 2012. godine** se odnosi na zadržani depozit za garantni rok na objektu Zvonimir Z3-a po Ugovoru 659/2010 (koje je potraživanje tuženik priznao u Utanačenju), a koji se iznos sastoji od zadržanog iznosa od 5.048,22 kn po 1. privremenoj situaciji br. 10052 od dana 31. srpnja 2010. godine, zadržanog iznosa od 4.543,30 kn po 2. privremenoj situaciji br. 10057 od dana 01. rujna 2010. godine, te od zadržanog iznosa od 1.360,42 kn po Okončanoj situaciji br. 10068 od dana 02. studenog 2010. godine;
 - iznos od **31.757,81 kn od dana 06. studenog 2012. godine** se odnosi na zadržani depozit za garantni rok na objektu Centar Zvonimir Z3, dil C i D po Ugovoru 626/2010, a koji se iznos sastoji od zadržanog iznosa od 20.895,92 kn po 1. privremenoj situaciji br. 10040 od dana 01. lipnja 2010. godine, zadržanog iznosa od 8.188,27 kn po 2. privremenoj situaciji br. 10043 od dana 01. srpnja 2010. godine, zadržanog iznosa od 918,47 kn po 3. privremenoj situaciji br. 10050 od dana 31. srpnja 2010. godine, te od zadržanog iznosa od 1.755,17 kn po Okončanoj situaciji br. 10065 od dana 02. studenog 2011. godine;
 - iznos od **2.319,53 kn od dana 03. svibnja 2012. godine** se odnosi na nepodmireni dio po Okončanoj situaciji 12004 od dana 02. svibnja 2012. godine;
 - iznos od **8.289,40 kn** se odnosi na zakonske zatezne kamate obračunate na dio Okončane situacije 12004 od dana 02. svibnja 2012. godine koja je plaćena sa zakašnjenjem.

U odnosu na zadržane iznose tužitelj ističe kako je tuženik prilikom plaćanja privremenih i okončanih situacija zadržao navedene iznose, te je tužitelj protekom garantnih rokova, a obzirom da nije bilo reklamacija nedostataka, odnosno isti nisu iskorišteni za bilo koju reklamaciju, stekao pravo na povrat, odnosno isplatu istih.

- Dokaz:** - preslika Okončane situacije 12003 od dana 02. svibnja 2012. godine (tužitelj istim više ne raspolaže, te obzirom da je riječ o zajedničkoj ispravi tužitelja i tuženika tužitelj predlaže naslovnom Sudu da sukladno odredbi čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu iste)
- preslika Privremenih situacija i Okončane situacije i Zapisnika o okončanom obračunu za objekt Hotel Aurora po Ugovoru 1157/2007 (tužitelj istima više ne raspolaže, te obzirom da je riječ o zajedničkim ispravama tužitelja i tuženika tužitelj predlaže naslovnom Sudu da sukladno odredbi čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu istih)
 - preslika Ugovoru br. 1596/06 i aneksa istom i/ili Ugovora 1157/2007 i aneksa istom za objekt Hotel Aurora (tužitelj istima više ne raspolaže, te obzirom da je riječ o zajedničkim ispravama tužitelja i tuženika tužitelj predlaže naslovnom Sudu da sukladno odredbi čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu istih)
 - preslika 1. privremene situacije br. 937 od dana 01. lipnja 2009. godine
 - preslika Okončane situacije br. 10020 od dana 31. kolovoza 2011. godine
 - preslika Zapisnika o okončanom obračunu od dana 31. kolovoza 2011. godine
 - preslika Ugovora br. 823/2005 od dana 29. lipnja 2005. godine i I. Aneksa Ugovoru br. 823/2005 od dana 23. travnja 2009. godine za objekt F12541 Muzej suvremene umjetnosti (tužitelj istima više ne raspolaže, te obzirom da je riječ o zajedničkim ispravama tužitelja i tuženika tužitelj predlaže naslovnom Sudu da sukladno odredbi čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu istih)
 - preslika 1. privremene situacije br. 986 od dana 02. studenog 2009. godine
 - preslika 2. privremene situacije br. 9101 od dana 01. prosinca 2009. godine
 - preslika Okončane situacije br. 10012 od dana 01. veljače 2010. godine
 - preslika Zapisnika o okončanom obračunu po Ugovora br. 954/2009 i I. Aneksa Ugovoru br. 954/2009 za objekt F11213 SD Stjepan Radić Paviljon 2 (tužitelj istim više ne raspolaže, te obzirom da je riječ o zajedničkoj ispravi tužitelja i tuženika tužitelj predlaže naslovnom Sudu da sukladno odredbi čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu iste)
 - preslika Ugovora br. 954/2009 i I. Aneksa Ugovoru br. 954/2009 za objekt F11213 SD Stjepan Radić Paviljon 2 (tužitelj istima više ne raspolaže, te obzirom da je riječ o zajedničkim ispravama tužitelja i tuženika tužitelj predlaže naslovnom Sudu da sukladno odredbi čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu istih)
 - preslika 1. privremene situacije br. 10020 od dana 01. ožujka 2010. godine
 - preslika 2. privremene situacije br. 10031 od dana 01. travnja 2010. godine

- preslika 3. privremene situacije br. 10037 od dana 31. svibnja 2010. godine
- preslika 4. privremene situacije br. 10039 od dana 01. lipnja 2010. godine
- preslika 5. privremene situacije br. br. 10045 od dana 01. srpnja 2010. godine
- preslika 6. privremene situacije br. 10049 od dana 31. srpnja 2010. godine
- preslika Okončane situacije br. 10069 od dana 22. prosinca 2010. godine
- preslika Zapisnika o okončanom obračunu od dana 23. prosinca 2010. godine
- preslika Ugovora br. 943/2009 od dana 05. rujna 2009. godine, I. Aneksa Ugovoru br. 943/2009 od dana 11. prosinca 2009. godine, II. Aneksa Ugovoru br. 943/2009 od dana 30. lipnja 2010. godine, III. Aneksa Ugovoru br. 943/2009 od dana 21. prosinca 2010. godine za objekt Zvonimir Z3 dil C i D (tužitelj istima više ne raspolaže, te obzirom da je riječ o zajedničkim ispravama tužitelja i tuženika tužitelj predlaže naslovnom Sudu da sukladno odredbi čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu istih)
- preslika Privremenih situacija i Okončane situacije i Zapisnika o okončanom obračunu za objekt Zvonimir Z3 kamen po Ugovoru 872/2009 (tužitelj istima više ne raspolaže, te obzirom da je riječ o zajedničkim ispravama tužitelja i tuženika tužitelj predlaže naslovnom Sudu da sukladno odredbi čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu istih)
- preslika Ugovora 872/2009 i aneksa istom za objekt Zvonimir Z3 kamen (tužitelj istima više ne raspolaže, te obzirom da je riječ o zajedničkim ispravama tužitelja i tuženika tužitelj predlaže naslovnom Sudu da sukladno odredbi čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu istih)
- preslika 1. privremene situacije br. 10044 od dana 01. srpnja 2010. godine
- preslika 2. privremene situacije br. 10051 od dana 31. srpnja 2010. godine
- preslika 3. privremene situacije br. 10056 od dana 01. rujna 2010. godine
- preslika 4. privremene situacije br. 10059 od dana 01. listopada 2010. godine
- preslika Okončane situacije br. 10073 od dana 22. prosinca 2010. godine
- preslika Zapisnika o okončanom obračunu od dana 23. prosinca 2010. godine
- preslika Ugovora br. 592/2010 od dana 01. travnja 2010. godine, I. Aneksa Ugovoru br. 592/2010 od dana 10. svibnja 2010. godine, II. Aneksa Ugovoru br. 592/2010 od dana 21. prosinca 2010. godine za objekt F11153 Centar Zvonimir Z3-a (tužitelj istima više ne raspolaže, te obzirom da je riječ o zajedničkim ispravama tužitelja i tuženika tužitelj predlaže naslovnom Sudu da sukladno odredbi čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu istih)

- preslika 1. privremene situacije br. 10052 od dana 31. srpnja 2010. godine
- preslika 2. privremene situacije br. 10057 od dana 01. rujna 2010. godine
- preslika Okončane situacije br. 10068 od dana 02. studenog 2010. godine
- preslika Zapisnika o okončanom obračunu od dana 05. studenog 2010. godine
- preslika Ugovora br. 659/2010 i Dopune Ugovoru br. 659/2010 za objekt F11153 Zvonimir Z3-a (tužitelj istima više ne raspolaže, te obzirom da je riječ o zajedničkim ispravama tužitelja i tuženika tužitelj predlaže naslovnom Sudu da sukladno odredbi čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu istih)
- preslika 1. privremene situacije br. 10040 od dana 01. lipnja 2010. godine
- preslika 2. privremene situacije br. 10043 od dana 01. srpnja 2010. godine
- preslika 3. privremene situacije br. 10050 od dana 31. srpnja 2010. godine
- preslika Okončane situacije br. 10065 od dana 02. studenog 2010. godine
- preslika Zapisnika o okončanom obračunu od dana 05. studenog 2010. godine
- preslika Ugovora br. 626/2010 od dana 21. svibnja 2010. godine, Dopune Ugovoru br. 626/2010 od dana 10. lipnja 2010. godine i Dopune Ugovoru br. 626/2010 od dana 19. listopada 2010. godine za objekt F11153 Centar Zvonimir Z3, dil C i D (tužitelj istima više ne raspolaže, te obzirom da je riječ o zajedničkim ispravama tužitelja i tuženika tužitelj predlaže naslovnom Sudu da sukladno odredbi čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu istih)
- preslika Okončane situaciji 12004 od dana 02. svibnja 2012. godine
- po potrebi knjigovodstveno financijsko vještačenje

Isto tako, tužitelj obrazlaže povećanje tužbenog zahtjeva učinjeno podneskom od dana 09. srpnja 2014. godine kako slijedi:

- iznos od **518,84 kn** se odnosi na zakonske zatezne kamate obračunate na dio Okončane situacije 12003 od dana 02. svibnja 2012. godine koja je plaćena sa zakašnjenjem;
- iznos od **12.439,83 kn od dana 16. siječnja 2014. godine** se odnosi na zadržanu ugovorenu garanciju na objektu Čeličana Sisak po Ugovoru 1008/2009
- iznos od **5.470,58 kn od dana 16. siječnja 2014. godine** se odnosi na zadržani depozit za garantni rok na objektu Čeličana Sisak po Ugovoru 1008/2009, a koji se iznos sastoji od zadržanog iznosa od 3.567,86 kn po 1. privremenoj situaciji br. 10021 od dana 01. ožujka 2010. godine, te od zadržanog iznosa od 1.902,72 kn po 2. privremenoj situaciji br. 10036 od dana 03. svibnja 2010. godine;
- iznos od **20.549,58 kn od dana 16. siječnja 2014. godine** se odnosi na zadržanu ugovorenu garanciju na objektu Knjižnica po Ugovoru 546/2010;

- iznos od **3.348,88 kn od dana 16. siječnja 2014. godine** se odnosi na zadržani depozit za garantni rok na objektu Knjižnica po Ugovoru 546/2010, i to po 1. privremenoj situaciji br. 11002 od dana 02. svibnja 2011. godine
- iznos od **11.948,95 kn od dana 16. siječnja 2014. godine** se odnosi na zadržani depozit za garantni rok na objektu Održavanje vlastitih investicija - Horvaćanska po Ugovoru 850/2009, a koji se iznos sastoji od zadržanog iznosa od 5.613,50 kn po 1. privremenoj situaciji br. 991 od dana 01. listopada 2009. godine, te od zadržanog iznosa od 6.335,45 kn po 2. privremenoj situaciji br. 10010 od dana 22. siječnja 2010. godine;
- iznos od **28.580,00 kn od dana 16. siječnja 2014. godine** se odnosi na zadržanu ugovorenu garanciju na objektu Održavanje vlastitih investicija - Horvaćanska po Ugovoru 850/2009;
- iznos od **6.891,20 kn od dana 16. siječnja 2014. godine** se odnosi na zadržani depozit za garantni rok na objektu Poslovnica Zabe Ilica 251 po Ugovoru 717/2010, a koji se iznos sastoji od zadržanog iznosa od 1.940,17 kn po 1. privremenoj situaciji br. 10060 od dana 01. listopada 2010. godine, zadržanog iznosa od 3.973,33 kn po 2. privremenoj situaciji br. 10066 od dana 02. studenog 2010. godine, te od zadržanog iznosa od 977,70 kn po Okončanoj situaciji br. 10021 od dana 06. rujna 2011. godine.

U odnosu na zadržane iznose tužitelj ističe kako je tuženik prilikom plaćanja privremenih i okončanih situacija zadržao navedene iznose, te je tužitelj protekom garantnih rokova, a obzirom da nije bilo reklamacija nedostataka, odnosno isti nisu iskorišteni za bilo koju reklamaciju, stekao pravo na povrat, odnosno isplatu istih.

Dokaz: - preslika Dopisa tuženika od dana 26. svibnja 2010. godine

- preslika Okončane situacije i Zapisnika o okončanom obračunu za objekt Čeličana Sisak po Ugovoru 1008/2009 (tužitelj istima više ne raspolaže, te obzirom da je riječ o zajedničkim ispravama tužitelja i tuženika tužitelj predlaže naslovnom Sudu da sukladno odredbi čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu istih)
- preslika Ugovora 2008/2009 i aneksa istom za objekt Čeličana Sisak (tužitelj istima više ne raspolaže, te obzirom da je riječ o zajedničkim ispravama tužitelja i tuženika tužitelj predlaže naslovnom Sudu da sukladno odredbi čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu istih)
- preslika 1. privremene situacije br. 10021 od dana 01. ožujka 2010. godine
- preslika 2. privremene situacije br. 10036 od dana 03. svibnja 2010. godine
- preslika Dopisa tuženika od dana 08. lipnja 2011. godine
- preslika Okončane situacije i Zapisnika o okončanom obračunu za objekt Knjižnica po Ugovoru 546/2010 (tužitelj istima više ne raspolaže, te obzirom da je riječ o zajedničkim ispravama tužitelja i tuženika tužitelj predlaže naslovnom Sudu da sukladno odredbi čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu istih)
- preslika Ugovora 546/2010 i aneksa istom za objekt Knjižnica (tužitelj istima više ne raspolaže, te obzirom da je riječ o zajedničkim ispravama tužitelja i tuženika tužitelj predlaže naslovnom Sudu da

sukladno odredbi čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu istih)

- preslika 1. privremene situacije br. 11002 od dana 02. svibnja 2011. godine
- preslika 1. privremene situacije br. 991 od dana 01. listopada 2009. godine
- preslika 2. privremene situacije br. 10010 od dana 22. siječnja 2010. godine
- preslika Okončane situacije i Zapisnika o okončanom obračunu za objekt Održavanje vlastitih investicija - Horvaćanska po Ugovoru 850/2009 (tužitelj istima više ne raspolaže, te obzirom da je riječ o zajedničkim ispravama tužitelja i tuženika tužitelj predlaže naslovnom Sudu da sukladno odredbi čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu istih)
- preslika Ugovora 546/2010 i aneksa istom za objekt Knjižnica (tužitelj istima više ne raspolaže, te obzirom da je riječ o zajedničkim ispravama tužitelja i tuženika tužitelj predlaže naslovnom Sudu da sukladno odredbi čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu istih)
- preslika Dopisa tuženika od dana 19. studenog 2009. godine
- preslika 1. privremene situacije br. 10060 od dana 01. listopada 2010. godine
- preslika 2. privremene situacije br. 10066 od dana 02. studenog 2010. godine
- preslika Okončane situacije br. 10021 od dana 06. rujna 2011. godine
- preslika Zapisnika o okončanom obračunu od dana 05. rujna 2011. godine
- preslika Ugovora br. 717/2010 i aneksa istom za objekt F11208 Poslovnica Zabe Ilica 251 (tužitelj istima više ne raspolaže, te obzirom da je riječ o zajedničkim ispravama tužitelja i tuženika tužitelj predlaže naslovnom Sudu da sukladno odredbi čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu istih)
- po potrebi knjigovodstveno financijsko vještačenje

Slijedom navedenog, a obzirom da je tužitelj detaljno obrazložio iz kojeg pravnog posla, temeljem kojih dokumenata i po kojoj osnovi temelji svoje potraživanje, tužitelj poziva tuženika da se očituje na isto, kao i da dostavi gore navedenu dokumentaciju.

Konačno, tužitelj napominje kako je tuženik u podnesku od dana 07. kolovoza 2014. godine priznao postojanje dugovanja po Okončanoj situaciji 12003 u iznosu od 478,68 kn, po Okončanoj situaciji 12004 u iznosu od 1.718,17 kn, kao i po povećanom tužbenog zahtjevu iznos od 64.918,29 kn, dok je u odnosu na povećani dio tužbenog zahtjeva osporio iznose od 5.470,58 kn, 11.948,95 kn i 6.891,20 kn.

- II. Slijedom svega navedenog, tužitelj predlaže naslovnom Sudu da nakon provedene glavne rasprave usvoji u cijelosti tužbu i tužbeni zahtjev specificiran podneskom od dana 09. srpnja 2014. godine.

Ilić, Orehovec & Partneri **TUŽITELJ:**
odvjetničko društvo d.o.o. **po punomoći:**
ZAGREB, SMIČIKLASOVA 18
ODVJETNIK
TOMISLAV OREHOVEC
/o.

28-04-2017

poštom — neposredno
U... primj. priloga
pristjeba
TRGOVAČKI SUD
U ZAGREBU

Zagreb, 28. 04. 2017.

Posl.br: Povrv-2853/14

Tužitelj: KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju, Zagreb, Pikli 4, OIB: 64646559362, žiro-račun broj: HR3425000091101374308, otvoren kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, kojeg zastupa stečajni upravitelj Alma Klepac, Zagreb, Drage Gervaisa 4, koju zastupa punomoćnik Tomislav Orehovec, odvjetnik iz Odvjetničkog društva Ilić, Orehovec & Partneri d.o.o., Zagreb, Smičiklasova 18

Tuženik: TEHNIKA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB: 73037001250

3x

radi: isplate

Tužitelj dostavlja naslovnom Sudu i izravno preporučenom pošiljkom tuženiku sljedeći

PODNEŠAK

- I. U odnosu na podnesak tuženika od dana 25. siječnja 2017. godine tužitelj se očituje kako slijedi:

Tužitelj izvještava naslovni Sud kako ostaje kod tužbe, tužbenog zahtjeva specificiranog podneskom od dana 16. rujna 2014. godine, te svih dosadašnjih navoda.

Primarno, tužitelj ističe kako tuženik nije dostavio većinu dokumentacije koju je tužitelj predložio u podnesku od dana 21. prosinca 2016. godine uslijed čega tužitelj predlaže naslovnom Sudu da u skladu s odredbom čl. 234. Zakona o parničnom postupku obveže tuženika na dostavu iste uzimajući u obzir da je riječ o zajedničkim ispravama tužitelja i tuženika.

Suprotno navodima tuženika tužitelj ističe kako je Utanačenjem br. 3921/13-T od dana 08. travnja 2013. godine došlo do priznanja duga, odnosno do odricanja od zastare ukoliko je ista nastupila. Naime, isto priznanje duga, odnosno odricanje od zastare je nedvojbeno jasno, određeno, bezuvjetno, a ujedno i potpisano od strane osobe ovlaštene za zastupanje tuženika, i to direktora tuženika gosp. Filipa Filipeca i popečaćena pečatom društva.

U odnosu na istaknuti prigovor radi prebijanja iznosa od 2.874,19 kn i 47.050,62 kn tužitelj ističe kako tuženik uopće ne obrazlaže na što bi se isti iznosi odnosili. Slijedom navedenog, tužitelj u cijelosti osporava osnovu i visinu postavljenog prigovora radi prebijanja.

U odnosu na ostale navode, posebice o zastari utuženih iznosa od 50.000,00 kn, 12.439,83 kn i 28.580,00 kn, tužitelj će se očitovati kada tuženik dostavi cjelokupno zatraženu dokumentaciju.

- II. Slijedom svega navedenog, tužitelj predlaže naslovnom Sudu da nakon provedene glavne rasprave usvoji u cijelosti tužbu i tužbeni zahtjev specificiran podneskom od dana 09. srpnja 2014. godine.

TUŽITELJ:
po punomoći:
Ilić, Orehovec & Partneri
odvjetničko društvo d.o.o.
ZAGREB, SMILČIĆEVA 1B
ODVJETNIK
TOMISLAV OREHOVEC
10.

Zagreb, 20. 02. 2018.

TRGOVAČKI SUD
U ZAGREBU
PRIMLJENO

21. 02. 2018

TRGOVAČKI SUD
U ZAGREBU

Posl. br. Povrv-2853/14

Tužitelj: STEČAJNA MASA IZA KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju, Zagreb, Drage Gervaisa 4, OIB: 10355091532, kojeg zastupa stečajni upravitelj Alma Klepac, Zagreb, Drage Gervaisa 4, koju zastupaju punomoćnici Tomislav Orehovec, Irena Vinter Gregorić, Krešimir Kiš, Martina Šimunović Lepoša, Ksenija Grejić, Ivan Oršolić i Domagoj Mikašek, odvjetnici iz Odvjetničkog društva Ilić, Orehovec & Partneri d.o.o., Zagreb, Smičiklasova 18

Tuženik: TEHNIKA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB: 73037001250

1x

radi: isplate

Tužitelj dostavlja naslovnom Sudu sljedeći

PODNEŠAK

Tužitelj izvještava naslovni Sud kako je u sudski registar upisana STEČAJNA MASA IZA KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju, Zagreb, Drage Gervaisa 4, OIB: 10355091532, kao pravni slijednik KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju, Zagreb, Pikli 4, OIB: 64646559362.

Slijedom navedenog, tužitelj predlaže naslovnom Sudu da donese Rješenje kojim će se nastaviti postupak u ovoj pravnoj stvari s uvodnom naznačenim tužiteljem.

TUŽITELJ:
po punomoći:

Ilić, Orehovec & Partneri

odvjetničko društvo d.o.o.
ZAGREB, SMIČIKLASOVA 18

ODVJETNIK
IVAN ORŠOLIĆ
ZAGREB, SMIČIKLASOVA 18

Vjerovnik

Stečajna masa iza KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju

Drage Gervaisa 4

Zagreb

Dužnik

TEHNIKA d.d.

Ul. Grada Vukovara 274

Zagreb

Datum dospjeća	Plaćena kamata	Broj dana zakasnjena	Kamatna stopa	Iznos glavnice	Iznos kamate
3.5.2012	31.7.2015	1185	15,00	478,68 kn	233,11 kn
1.8.2015	31.12.2015	153	10,14	478,68 kn	20,35 kn
1.1.2016	30.6.2016	182	10,05	478,68 kn	23,84 kn
1.7.2016	31.12.2016	184	9,88	478,68 kn	23,84 kn
1.1.2017	30.6.2017	181	9,68	478,68 kn	22,98 kn
1.7.2017	31.12.2017	184	9,41	478,68 kn	22,71 kn
1.1.2018	30.6.2018	181	9,09	478,68 kn	21,58 kn
1.7.2018	9.11.2018	132	8,82	478,68 kn	15,27 kn
Sveukupno					383,67 kn

U Zagrebu, 20. studenog 2018. godine

Ukupno	383,67 kn
--------	-----------

Vjerovnik

Stečajna masa iza KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju

Drage Gervaisa 4

Zagreb

Dužnik

TEHNIKA d.d.

Ul. Grada Vukovara 274

Zagreb

Datum dospjeća	Obradun kamata	Broj dana zakašnjenja	Kamatna stopa	Iznos glavnice	Iznos kamate
16.12.2012	31.7.2015	958	15,00	50.000,00 kn	19.684,93 kn
1.8.2015	31.12.2015	153	10,14	50.000,00 kn	2.125,23 kn
1.1.2016	30.6.2016	182	10,05	50.000,00 kn	2.490,30 kn
1.7.2016	31.12.2016	184	9,88	50.000,00 kn	2.490,30 kn
1.1.2017	30.6.2017	181	9,68	50.000,00 kn	2.400,11 kn
1.7.2017	31.12.2017	184	9,41	50.000,00 kn	2.371,84 kn
1.1.2018	30.6.2018	181	9,09	50.000,00 kn	2.253,82 kn
1.7.2018	9.11.2018	132	8,82	50.000,00 kn	1.594,85 kn
Sveukupno					35.411,38 kn

U Zagrebu, 20. studenog 2018. godine

Ukupno

35.411,38 kn

Vjerovnik

Stečajna masa iza KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju

Drage Gervaisa 4

Zagreb

Dužnik

TEHNIKA d.d.

Ul. Grada Vukovara 274

Zagreb

<u>Datum</u> <u>dospjeća</u>	<u>Obračun</u> <u>kamata</u>	<u>Broj dana</u> <u>zakašnjenja</u>	<u>Kamatna</u> <u>stopa</u>	<u>Iznos glavnice</u>	<u>Iznos kamate</u>
23.9.2012	31.7.2015	1042	15,00	3.849,25 kn	1.648,32 kn
1.8.2015	31.12.2015	153	10,14	3.849,25 kn	163,61 kn
1.1.2016	30.6.2016	182	10,05	3.849,25 kn	191,72 kn
1.7.2016	31.12.2016	184	9,88	3.849,25 kn	191,72 kn
1.1.2017	30.6.2017	181	9,68	3.849,25 kn	184,77 kn
1.7.2017	31.12.2017	184	9,41	3.849,25 kn	182,60 kn
1.1.2018	30.6.2018	181	9,09	3.849,25 kn	173,51 kn
1.7.2018	9.11.2018	132	8,82	3.849,25 kn	122,78 kn
Sveukupno					2.859,02 kn

U Zagrebu, 20. studenog 2018. godine

Ukupno	2.859,02 kn
--------	-------------

Vjerovnik

Stečajna masa iza KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju

Drage Gervaisa 4

Zagreb

Dužnik

TEHNIKA d.d.

Ul. Grada Vukovara 274

Zagreb

<u>Data</u> dospjeća	<u>Obračun</u> kamata	<u>Broj dana</u> zakasnenja	<u>Minutna</u> stopa	<u>Iznos glavnice</u>	<u>Iznos kamate</u>
16.11.2012	31.7.2015	988	15,00	12.273,16 kn	4.983,24 kn
1.8.2015	31.12.2015	153	10,14	12.273,16 kn	521,67 kn
1.1.2016	30.6.2016	182	10,05	12.273,16 kn	611,28 kn
1.7.2016	31.12.2016	184	9,88	12.273,16 kn	611,28 kn
1.1.2017	30.6.2017	181	9,68	12.273,16 kn	589,14 kn
1.7.2017	31.12.2017	184	9,41	12.273,16 kn	582,20 kn
1.1.2018	30.6.2018	181	9,09	12.273,16 kn	553,23 kn
1.7.2018	9.11.2018	132	8,82	12.273,16 kn	391,48 kn
Sveukupno					8.843,50 kn

U Zagrebu, 20. studenog 2018. godine

Ukupno	8.843,50 kn
--------	-------------

Vjerovnik

Stečajna masa iza KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju

Drage Gervaisa 4

Zagreb

Dužnik

TEHNIKA d.d.

Ul. Grada Vukovara 274

Zagreb

Datum dospjeca	Obracun kamata	Broj dana zakasnenja	Kamatna stopa	Iznos glavnice	Iznos kamate
16.12.2012	31.7.2015	958	15,00	173.825,71 kn	68.434,94 kn
1.8.2015	31.12.2015	153	10,14	173.825,71 kn	7.388,40 kn
1.1.2016	30.6.2016	182	10,05	173.825,71 kn	8.657,57 kn
1.7.2016	31.12.2016	184	9,88	173.825,71 kn	8.657,57 kn
1.1.2017	30.6.2017	181	9,68	173.825,71 kn	8.344,02 kn
1.7.2017	31.12.2017	184	9,41	173.825,71 kn	8.245,72 kn
1.1.2018	30.6.2018	181	9,09	173.825,71 kn	7.835,44 kn
1.7.2018	9.11.2018	132	8,82	173.825,71 kn	5.544,52 kn
Sveukupno					123.108,18 kn

U Zagrebu, 20. studenog 2018. godine

Ukupno	123.108,18 kn
--------	---------------

Vjerovnik
Stečajna masa iza KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju
Drage Gervaisa 4
Zagreb

Dužnik
TEHNIKA d.d.
Ul. Grada Vukovara 274
Zagreb

Datum dospijeca	Obračun kamata	Broj dana zakašnjenja	Kamatna stopa	Iznos glavnice	Iznos kamate
29.10.2012	31.7.2015	1006	15,00	27.923,98 kn	11.544,46 kn
1.8.2015	31.12.2015	153	10,14	27.923,98 kn	1.186,90 kn
1.1.2016	30.6.2016	182	10,05	27.923,98 kn	1.390,78 kn
1.7.2016	31.12.2016	184	9,88	27.923,98 kn	1.390,78 kn
1.1.2017	30.6.2017	181	9,68	27.923,98 kn	1.340,41 kn
1.7.2017	31.12.2017	184	9,41	27.923,98 kn	1.324,62 kn
1.1.2018	30.6.2018	181	9,09	27.923,98 kn	1.258,71 kn
1.7.2018	9.11.2018	132	8,82	27.923,98 kn	890,69 kn
Sveukupno					20.327,36 kn

U Zagrebu, 20. studenog 2018. godine

Ukupno	20.327,36 kn
--------	--------------

Vjerovnik

Stečajna masa iza KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju

Drage Gervaisa 4

Zagreb

Dužnik

TEHNIKA d.d.

Ul. Grada Vukovara 274

Zagreb

Datum dospjeća	Obracun kamata	Broj dana zakašnjenja	Kamatna stopa	Iznos glavnice	Iznos kamate
24.12.2012	31.7.2015	950	15,00	73.338,48 kn	28.632,15 kn
1.8.2015	31.12.2015	153	10,14	73.338,48 kn	3.117,23 kn
1.1.2016	30.6.2016	182	10,05	73.338,48 kn	3.652,70 kn
1.7.2016	31.12.2016	184	9,88	73.338,48 kn	3.652,70 kn
1.1.2017	30.6.2017	181	9,68	73.338,48 kn	3.520,41 kn
1.7.2017	31.12.2017	184	9,41	73.338,48 kn	3.478,94 kn
1.1.2018	30.6.2018	181	9,09	73.338,48 kn	3.305,84 kn
1.7.2018	9.11.2018	132	8,82	73.338,48 kn	2.339,28 kn
Sveukupno					51.699,23 kn

U Zagrebu, 20. studenog 2018. godine

Ukupno

51.699,23 kn

Vjerovnik

Stečajna masa iza KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju

Drage Gervaisa 4

Zagreb

Dužnik

TEHNIKA d.d.

Ul. Grada Vukovara 274

Zagreb

Datum dospijeca	Obracun kamata	Broj dana zakašnjenja	Kamatna stopa	Iznos glavnice	Iznos kamate
6.11.2012	31.7.2015	998	15,00	10.952,04 kn	4.491,84 kn
1.8.2015	31.12.2015	153	10,14	10.952,04 kn	465,51 kn
1.1.2016	30.6.2016	182	10,05	10.952,04 kn	545,48 kn
1.7.2016	31.12.2016	184	9,88	10.952,04 kn	545,48 kn
1.1.2017	30.6.2017	181	9,68	10.952,04 kn	525,72 kn
1.7.2017	31.12.2017	184	9,41	10.952,04 kn	519,53 kn
1.1.2018	30.6.2018	181	9,09	10.952,04 kn	493,68 kn
1.7.2018	9.11.2018	132	8,82	10.952,04 kn	349,34 kn
Sveukupno					7.936,57 kn

U Zagrebu, 20. studenog 2018. godine

Ukupno	7.936,57 kn
--------	-------------

Vjerovnik
Stečajna masa iza KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju
Drage Gervaisa 4
Zagreb

Dužnik
TEHNIKA d.d.
Ul. Grada Vukovara 274
Zagreb

Datum dospjeca	Obracun kamata	Broj dana zakašnjenja	Kamatna stopa	Iznos glavnice	Iznos kamate
6.11.2012	31.7.2015	998	15,00	31.757,81 kn	13.025,05 kn
1.8.2015	31.12.2015	153	10,14	31.757,81 kn	1.349,85 kn
1.1.2016	30.6.2016	182	10,05	31.757,81 kn	1.581,73 kn
1.7.2016	31.12.2016	184	9,88	31.757,81 kn	1.581,73 kn
1.1.2017	30.6.2017	181	9,68	31.757,81 kn	1.524,44 kn
1.7.2017	31.12.2017	184	9,41	31.757,81 kn	1.506,49 kn
1.1.2018	30.6.2018	181	9,09	31.757,81 kn	1.431,53 kn
1.7.2018	9.11.2018	132	8,82	31.757,81 kn	1.012,98 kn
Sveukupno					23.013,81 kn

U Zagrebu, 20. studenog 2018. godine

Ukupno	23.013,81 kn
--------	--------------

Vjerovnik

Stečajna masa iza KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju

Drage Gervaisa 4

Zagreb

Dužnik

TEHNIKA d.d.

Ul. Grada Vukovara 274

Zagreb

Datum dospjeća	Obracun kamata	Broj dana zakašnjenja	Kamatna stopa	Iznos glavnice	Iznos kamate
3.5.2012	31.7.2015	1185	15,00	2.319,53 kn	1.129,58 kn
1.8.2015	31.12.2015	153	10,14	2.319,53 kn	98,59 kn
1.1.2016	30.6.2016	182	10,05	2.319,53 kn	115,53 kn
1.7.2016	31.12.2016	184	9,88	2.319,53 kn	115,53 kn
1.1.2017	30.6.2017	181	9,68	2.319,53 kn	111,34 kn
1.7.2017	31.12.2017	184	9,41	2.319,53 kn	110,03 kn
1.1.2018	30.6.2018	181	9,09	2.319,53 kn	104,56 kn
1.7.2018	9.11.2018	132	8,82	2.319,53 kn	73,99 kn
Sveukupno					1.859,14 kn

U Zagrebu, 20. studenog 2018. godine

Ukupno	1.859,14 kn
--------	-------------

Vjerovnik

Stečajna masa iza KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju

Drage Gervaisa 4

Zagreb

Dužnik

TEHNIKA d.d.

Ul. Grada Vukovara 274

Zagreb

Datum dospijeća	Obratun kamata	Broj dana zakašnjenja	Kamatna stopa	Iznos glavnice	Iznos kamate
8.7.2014	31.7.2015	389	15,00	518,84 kn	82,94 kn
1.8.2015	31.12.2015	153	10,14	518,84 kn	22,05 kn
1.1.2016	30.6.2016	182	10,05	518,84 kn	25,84 kn
1.7.2016	31.12.2016	184	9,88	518,84 kn	25,84 kn
1.1.2017	30.6.2017	181	9,68	518,84 kn	24,91 kn
1.7.2017	31.12.2017	184	9,41	518,84 kn	24,61 kn
1.1.2018	30.6.2018	181	9,09	518,84 kn	23,39 kn
1.7.2018	9.11.2018	132	8,82	518,84 kn	16,55 kn
Sveukupno					246,13 kn

U Zagrebu, 20. studenog 2018. godine

Ukupno	246,13 kn
--------	-----------

Vjerovnik

Stečajna masa iza KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju

Drage Gervaisa 4

Zagreb

Dužnik

TEHNIKA d.d.

Ul. Grada Vukovara 274

Zagreb

Datum dospjeća	Otkračun kamata	Broj dana zakašnjenja	Kamatna stopa	Iznos glavnice	Iznos kamate
16.9.2013	31.7.2015	684	15,00	6.891,20 kn	1.937,09 kn
1.8.2015	31.12.2015	153	10,14	6.891,20 kn	292,91 kn
1.1.2016	30.6.2016	182	10,05	6.891,20 kn	343,22 kn
1.7.2016	31.12.2016	184	9,88	6.891,20 kn	343,22 kn
1.1.2017	30.6.2017	181	9,68	6.891,20 kn	330,79 kn
1.7.2017	31.12.2017	184	9,41	6.891,20 kn	326,90 kn
1.1.2018	30.6.2018	181	9,09	6.891,20 kn	310,63 kn
1.7.2018	9.11.2018	132	8,82	6.891,20 kn	219,81 kn
Sveukupno					4.104,57 kn

U Zagrebu, 20. studenog 2018. godine

Ukupno	4.104,57 kn
--------	-------------

Vjerovnik
Stečajna masa iza KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju
Drage Gervaisa 4
Zagreb

Dužnik
TEHNIKA d.d.
Ul. Grada Vukovara 274
Zagreb

Datum dospijeca	Obracun kamata	Broj dana zakašnjenja	Kamatna stopa	Iznos glavnice	Iznos kamate
16.1.2014	31.7.2015	562	15,00	82.337,82 kn	19.016,65 kn
1.8.2015	31.12.2015	153	10,14	82.337,82 kn	3.499,74 kn
1.1.2016	30.6.2016	182	10,05	82.337,82 kn	4.100,92 kn
1.7.2016	31.12.2016	184	9,88	82.337,82 kn	4.100,92 kn
1.1.2017	30.6.2017	181	9,68	82.337,82 kn	3.952,40 kn
1.7.2017	31.12.2017	184	9,41	82.337,82 kn	3.905,84 kn
1.1.2018	30.6.2018	181	9,09	82.337,82 kn	3.711,50 kn
1.7.2018	9.11.2018	132	8,82	82.337,82 kn	2.626,33 kn
Sveukupno					44.914,29 kn

U Zagrebu, 20. studenog 2018. godine

Ukupno	44.914,29 kn
--------	--------------

Vjerovnik

Stečajna masa iza KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju

Drage Gervaisa 4

Zagreb

Dužnik

TEHNIKA d.d.

Ul. Grada Vukovara 274

Zagreb

Datum dospjeća	Obracun kamata	Broj dana zakašnjenja	Kamatna stopa	Iznos glavnice	Iznos kamate
1.8.2013	31.7.2015	730	15,00	15.541,91 kn	4.662,57 kn
1.8.2015	31.12.2015	153	10,14	15.541,91 kn	660,60 kn
1.1.2016	30.6.2016	182	10,05	15.541,91 kn	774,08 kn
1.7.2016	31.12.2016	184	9,88	15.541,91 kn	774,08 kn
1.1.2017	30.6.2017	181	9,68	15.541,91 kn	746,05 kn
1.7.2017	31.12.2017	184	9,41	15.541,91 kn	737,26 kn
1.1.2018	30.6.2018	181	9,09	15.541,91 kn	700,57 kn
1.7.2018	9.11.2018	132	8,82	15.541,91 kn	495,74 kn
Sveukupno					9.550,96 kn

U Zagrebu, 20. studenog 2018. godine

Ukupno	9.550,96 kn
--------	-------------

Vjerovnik

Stečajna masa iza KERAMIKA INTERIJERI MP d.o.o. - u stečaju

Drage Gervaisa 4

Zagreb

Dužnik

TEHNIKA d.d.

Ul. Grada Vukovara 274

Zagreb


Datum dospjeteća	Obračun kamata	Broj dana zakašnjenja	Kamatna stopa	Iznos glavnice	Iznos kamate
8.7.2014	31.7.2015	389	15,00	8.289,40 kn	1.325,17 kn
1.8.2015	31.12.2015	153	10,14	8.289,40 kn	352,34 kn
1.1.2016	30.6.2016	182	10,05	8.289,40 kn	412,86 kn
1.7.2016	31.12.2016	184	9,88	8.289,40 kn	412,86 kn
1.1.2017	30.6.2017	181	9,68	8.289,40 kn	397,91 kn
1.7.2017	31.12.2017	184	9,41	8.289,40 kn	393,22 kn
1.1.2018	30.6.2018	181	9,09	8.289,40 kn	373,66 kn
1.7.2018	9.11.2018	132	8,82	8.289,40 kn	264,41 kn
Sveukupno					3.932,43 kn

U Zagrebu, 20. studenog 2018. godine

Ukupno	3.932,43 kn
--------	-------------

OREHOVEC
VINTER
KIŠ
ŠIMUNOVIĆ
d.o.o.
Sukobilašova 18
Zagreb

Ustanova plaćena u
u poštom u
10101 Zagreb



M



12738

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10 000 Zagreb

AR

G.