

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Vukovarska 70, 10000 Zagreb
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud Zagreb
Poslovni broj spisa ST - 1504/17

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 3

23 -06- 2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA
MB-RRP1

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv KOP Brežice, gradbeno podjetje d.d.

OIB SI88063615

Adresa / sjedište

Cesta prvih borcov 9, 8250 Brežice

Zastupan po odvjetniku Ivica Urek Zagreb, Teslina 3 (punomoć u prilogu).

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv VIADUKT d.d. Zagreb

OIB 74794390096

Adresa / sjedište

Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Podizvođački ugovor br.: U-13/2016 od 04.03.2016, Aneks br. 1 Ugovoru broj U-13/2016 (Izvođač) 001-64140/16-JP (podizvođač) i Aneks br. 2 Ugovoru broj U-13/2016 (Izvođač) 001-64140/16-JP (podizvođač)

Iznos dospjele tražbine 3.552.731,68 (kn)

Glavnica 3.449.120,89 (kn)

Kamate 103.610,79 (kn)

I to

Po računu br. 660525/2016

Iznos dospjele tražbine 762,80 (kn)

Glavnica 762,80 (kn)

Kamate 762,80 (kn)

Po računu br. 660689/2016

Iznos dospjele tražbine _____ 812,19 _____ (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ 812,19 _____ (kn)

Po računu br. 660879/2016

Iznos dospjele tražbine _____ 3.610,50 _____ (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ 3.610,50 _____ (kn)

Po računu br. 661048/2016

Iznos dospjele tražbine _____ 3.772,45 _____ (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ 3.772,45 _____ (kn)

Po računu br. 661232/2016

Iznos dospjele tražbine _____ 7.665,68 _____ (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ 7.665,68 _____ (kn)

Po računu br. 661430/2016

Iznos dospjele tražbine _____ 16.984,02 _____ (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ 16.984,02 _____ (kn)

Po računu br. 661615/2016

Iznos dospjele tražbine _____ 8.620,12 _____ (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ 8.620,12 _____ (kn)

Po računu br. 661832/2016

Iznos dospjele tražbine _____ 26.172,85 _____ (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ 26.172,85 _____ (kn)

Po računu br. 661902/2016

Iznos dospjele tražbine _____ 360.081,71 _____ (kn)

Glavnica _____ 349.281,31 _____ (kn)

Kamate _____ 10.800,40 _____ (kn)

Po računu br. 670178/2017

Iznos dospjele tražbine _____ 390.006,73 _____ (kn)

Glavnica _____ 384.032,52 _____ (kn)

Kamate _____ 5.974,21 _____ (kn)

Po računu br. 670343/2017

Iznos dospjele tražbine _____ 835.446,40 _____ (kn)

Glavnica _____ 835.446,40 _____ (kn)

Kamate _____ (kn)

Po računu br. 670511/2017

Iznos dospjele tražbine _____ 51.833,31 _____ (kn)

Glavnica _____ 51.833,31 _____ (kn)

Kamate _____ (kn)

Po računu br. 661232/2016

Iznos dospjele tražbine _____ 1.846.962,92 _____ (kn)

Glavnica _____ 1.828.527,35 _____ (kn)

Kamate _____ 18.435,57 _____ (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ 2.336.964,53 _____ (kn)

I to

Po računu br. 660525/2016

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ 3.372,81 _____ (kn)

Po računu br. 660689/2016

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ 14.692,04 _____ (kn)

Po računu br. 660757/2016

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ 2.248,59 _____ (kn)

Po računu br. 660879/2016

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ 47.150,39 _____ (kn)

Po računu br. 661048/2016

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ 65.395,16 _____ (kn)

Po računu br. 661232/2016

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ 100.174,61 _____ (kn)

Po računu br. 661430/2016

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ 113.040,16 _____ (kn)

Po računu br. 661615/2016

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ 113.194,34 _____ (kn)

Po računu br. 66177/2016

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
55.149,63 (kn)

Po računu br. 661902/2016

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
17.464,07 (kn)

Po računu br. 670178/2017

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
19.201,63 (kn)

Po računu br. 670343/2017

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
43.970,87 (kn)

Po računu br. 670511/2017

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
2.728,07 (kn)

Po 13. privremenoj situaciji za maj 2017

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
1.739.182,16 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Podizvođački ugovor br.: U-13/2016 od 04.03.2016, Aneks br. 1 Ugovoru broj U-13/2016 (Izvođač) 001-64140/16-JP (podizvođač) i Aneks br. 2 Ugovoru broj U-13/2016 (Izvođač) 001-64140/16-JP (podizvođač)

Računi br. 660525/2016, 660689/2016, 660757/2016, 660879/2016, 661048/2016, 661232/2016, 661430/2016, 661615/2016, 661777/2016, 661902/2016, 670178/2017, 670343/2017, 670511/2017.

Odobrenja br. 660773/2016, 661052/2016, 661832/2016.

13. Privremena situacija za maj 2017.

Obračun kamata br. 1/2017 i 2/2017.

Ugovor o odkupu tražbine broj: 4104/2016/0, Ugovor o ustupanju tražbine broj: 4104/2016, Regresni zahtjev broj: 754/17, Odbijanje regresnog zahtjeva, Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, Rješenje o ovrsi VL 45953/2017, Prigovor protiv rješenja o ovrsi, posl. br. VL 45953/2017 Područnog suda u Ljubljani od 26.05.2017.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo



Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

U Brežicama 23.06.2017

Potpis vjerovnika

Dejan Bibič, - direktor



Brežica d.d.
C. prvih borcev 9, 8250 Brežica, Slovenija

PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (trani)

Odvjetnik

IVICA UREK

HR-Zagreb, Nikole Tesle 3/III

u **predstečajnom** postupku, koji se vodi

pred **Trgovački sud Zagreb**

pod poslovnim brojem **St-1504/17**

na tužbu (prijedlog, optužnicu) **KOP Brežice d.d.**

protiv **Viadukt d.d.**

radi **prijave potraživanja**

Ovlašćujem(o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, da dađe u moje (naše) ime nasljednu izjavu, te da za mene (nas) prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni:

odvjetnik po njihovom izboru ili odvjetnički vježbenik na vježbi u njihovoj odvjetničkoj pisarnici

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u **Zagrebu**

U **Brežicama**, dne **22.06.** 20 **17**

m.p



KOP
Brežice d.d.
C. prvih borcev 9, 8250 Brežice, Slovenija

Dejan Bibič, direktor

1914-1915
JAMES J. JONES
1000 ...
A 2
1000 ...

1914-1915
JAMES J. JONES
1000 ...
A 2
1000 ...

PODIZVAJALSKA POGODBA

Št. izvajalca:

Št. podizvajalca: 001-64140/16-JP

sklenjena med

IZVAJALCEM: **VIADUKT d.d. Zagreb**, Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb, ki ga zastopa predsednik uprave Joško Mikulić
Matična št.: 03273121
Številka TRR: IBAN HR2423400091100013068 Privedna banka Zagreb d.d.

Ki v Republici Sloveniji posluje preko

Viadukt d.d. Zagreb, podružnica za gradnjo v Brežicah, Cesta prvih borcev 28, 8250 Brežice, ki ga zastopa Boran Ognjenović
Matična št.: 6932398000
ID za DDV: SI48883590
Broj TRR: SI56 34000-1016714982 (Banka Sparkasse d.d.)

in

PODIZVAJALCEM: **KOP Brežice d.d.**, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice, ki ga zastopa direktor Dejan Bibič
Matična št. 5067545
Številka TRR: IBAN SI56 0315 7100 0422 715 (SKB d.d.)
IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (Nova Ljubljanska banka d.d.)
IBAN SI56 6100 0000 4303 946 (DELAVSKA HRANILNICA d.d.)
ID za DDV: SI88063615

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik **INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.**, Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem (v nadaljnjem besedilu »Investitor«) izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 34. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetske, transportnem področju in področju poštne (Uradni list RS 72/2011-UBP-3, 43/2012 Odl. US, 90/2012 ZJNPOV, 90/2012, v nadaljevanju: ZJNVETPS) za javno naročilo:

»Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice«.

Glavni izvajalce RIKO d.o.o (v nadaljnjem besedilu »Glavni Izvajalec«), ki je bil izbran po odprtem postopku objavljenem na portalu javnih naročil dne 05. 11. 2014 pod št. ob. JN10620/2014, je določen obseg del skladno s pogodbo G-35/2015 oddal v podizvajanje podjetju Viadukt d.d. (v nadaljnjem besedilu »Izvajalec«).

Izvajalec in podizvajalec na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom sklejata to podizvajalsko pogodbo.

II. PREDMET POGODBE**2. člen**

Predmet te podizvajske pogodbe se veže na izvedbo projekta »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice«, pri čemer je Podizvajalec dolžan opraviti dela po priloženi Ponudbi Podizvajalca z dnem_28.01.2016 (v nadaljevanju besedila: Ponudba) v obsegu del, ki je razviden iz priloženega popisa del.

Navedena dela se podizvajalec zaveže izvesti:

- po razpisni dokumentaciji, PGD , PZI in ostali projektno tehnični dokumentaciji,
- v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije postopka 24-ZJN/2014,
- skladno z detajlnim terminskim planom izvedbe del, usklajenim med izvajalcem in podizvajalcem (v nadaljevanju besedila te pogodbe: terminski plan)
- po pisnem navodilu naročnika in izvajalca.

III. VREDNOST POGODBENIH DEL**3. člen**

Pogodbena vrednost del na osnovi popisa za predviden obseg del iz 2.člena te podizvajske pogodbe znaša: 5.037.357,58 EUR *brez DDV*

(z besedami: petmilioni ovsedemintridesettisočtristosedeminpedeset 58/100),

Glede na to, da ima naročnik trenutno zagotovljenih le del finačnih sredstev za to naročilo, izvajalec in podizvajalec sklepata to pogodbo do maksimalne višine:

200.000,00 EUR brez DDV

skupaj z 22% davkom na dodano vrednost pa

244.000,00 EUR


Pogodbena vrednost za dela po SKD/F Gradbeništvo ne vključuje davka na dodano vrednost v skladu s 76.a členom ZDDV-1. DDV obračuna in plača po 76.a členu ZDDV-1 naročnik – obrnjeno davčno breme.

Realizacija razlike med sredstvi in ponudbe podizvajalca v višini 6.145.576,25 EUR bruto in to podizvajalsko pogodbo v višini 244.000,00 EUR bruto je vezana in pogojena z investitorjevo pridobitvijo sredstev s strani Republike Slovenije skladno s potrjeno investicijsko dokumentacijo.

Podizvajalec je zavezan pri obračunu izvedenih del upoštevati fiksne cene na enoto, kot izhajajo iz popisa podizvajalca.

Izvajalec si pridržuje pravico, da količine v popisu del prilagodi glede na svoje potrebe.

Dinamika izvedbe in obračuna del po tej podizvajalski pogodbi se prilagaja terminskemu in finančnemu planu, ki je potrjen s strani naročnika.



14.3-16 + 600 dni =

IV. ROKI POGODBENIH DEL

4. člen

Podizvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po uvedbi v delo, ki bo predvidoma najkasneje v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe in jih izvajati v skladu s terminskim planom, ki je potrjen s strani izvajalca in naročnika. Rok izvedbe pogodbenih obveznosti je določen v koledarskih dneh od podpisa pogodbe z naročnikom in sicer za:

- predložitev terminskega plana v skladu s tretjo alinejo 8. člena pogodbe z upoštevanjem pogodbenih rokov 14 dni,
- predložitev tehno-ekonomskega elaborata za tesnitev podlage 30 dni,
- izdelavo testnih polj tesnitve podlage 45 dni,
- pričetek izdelave tesnitve podlage 75 dni,
- dokončanje gradbene jame za izgradnjo visokovodnega razbremenilnika 75 dni,
- dokončanje gradbenih del na visokovodnem razbremenilniku za pričetek montaže hidromehanske opreme 150 dni,
- zaključek montaže hidromehanske opreme 250 dni,
- zaključek vseh del na visokovodnem razbremenilniku 280 dni,
- pričetek izvedbe nasipov 150 dni,
- pričetek izvedbe tesnitve nasipov 200 dni,
- zaključek izvedbe tesnitve podlage pod nasipi 270 dni,
- pričetek izvedbe varovanja nasipov na vodni strani s kamnito oblogo 270 dni,
- pričetek poglobljanja struge dolvodno od jezovne zgradbe HE Brežice 365 dni,
- zaključek izgradnje nasipov 400 dni,
- zaključek izvedbe tesnitve nasipov v roku 450 dni,
- zaključek izgradnje drenažnih kanalov na levem in desnem bregu Save 270 dni,
- dokončanje vseh gradbenih del 510 dni,
- zaključek vseh pogodbenih obveznosti 600 dni. (november 2017)

Podizvajalec soglaša s tem, da lahko Investitor v primeru, da nima zagotovljenih sredstev, skladno s potrjeno investicijsko dokumentacijo, za nadaljevanje pogodbenih del ali za izvedbo pogodbenih del v rokih, določenih v terminskem planu, začasno ustavi izvedbo del ali zahteva znižanje intenzitete izvajanja pogodbenih obveznosti. V takšnem primeru podizvajalec ni upravičen do povračila nikakršnih stroškov ali škode, ki bi jih imel zaradi navedenega ravnanja Investitorja.

5. člen

Če podizvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na roke dokončanja del iz 4. člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti izvajalca in ga zaprositi za podaljšanje roka. V primeru, da je podaljšanje roka upravičeno in priznано s strani naročnika, se sklene aneks k tej pogodbi.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

6. člen

Izvajalec se obvezuje podizvajalcu pravočasno dostaviti dokumentacijo za vse morebitne spremembe tako, da dela lahko potekajo nemoteno oziroma skladno s terminskim planom izvajanja del, ki je sprejet in potrjen s strani Investitorja oz. detajlnim planom, ki ga je za namen te pogodbe podizvajalcu potrdil izvajalec.

Izvajalec se tudi obvezuje, da bo podizvajalca uvedel v delo po prevzemu izvedenih del od prejšnjega podizvajalca, ki bo določen z geodetskim posnetkom trenutnega stanja na gradbišču v režiji izvajalca. Podizvajalec bo geodetski posnetek pred nastopom na gradbišču preveril in odstopanja sporočil izvajalcu v uskladitev pred uvedbo v delo.

VI. OBVEZNOSTI PODIZVAJALCA**7. člen**


Podizvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del in da je seznanjen z zahtevami iz razpisne dokumentacije ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Podizvajalec se s to podizvajalsko pogodbo zavezuje spoštovati in upoštevati vse specifikacije, tehnične pogoje in druge zahteve, ki izhajajo iz pogodbe med Investitorjem in Glavnog izvajalca, vključno z vsemi njenimi sestavnimi deli, razen tistih komercialnih pogojev in zahtev, ki so eksplicitno definirani oziroma urejeni s to podizvajalsko pogodbo.


8. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se podizvajalec obvezuje, da:

- najkasneje v roku 10 dni od sklenitve pogodbe naročniku predloži garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini najmanj 5% pogodbene vrednosti brez DDV, ki jo je predhodno potrdil izvajalec, ki bo veljala najmanj do 30 dni več, kot je pogodbeni zaključek del oziroma do predložitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Izvajalec bo garancijo za dobro izvedbo unovčil, če podizvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v tej pogodbi ali če ne bo predložil garancije za odpravo napak v garancijski dobi, v skladu s to pogodbo,
- bo ob sklenitvi morebitnega aneksa k tej pogodbi predložil novo garancijo v višini 5% nove pogodbene vrednosti brez DDV oz. zagotovil ustrezno podaljšanje njene veljavnosti. V kolikor tega izvajalec ne stori, lahko izvajalec unovči garancijo, ki jo ima trenutno v posesti,
- bo izvajalcu 14 dni po podpisu pogodbe predal terminski plan, ki mora biti izdelan tako, da je iz njega razviden delovni koledar, delovna sila in mehanizacija za izvedbo naročila z upoštevanjem tehnoloških zahtev posameznih faz dela in pogojev iz razpisne dokumentacije,
- bo izvajal vse potrebne aktivnosti za pripravo in izvajanje skupnih varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,
- bo kril vse stroške preizkusov funkcionalnosti materialov, opreme in sklopov, za svoj obseg del in vse stroške, za svoj obseg del, preizkusov kvalitete materialov in opreme, predvidenih za vgrajevanje ter dokazovanja kvalitet z atesti, v kolikor so dobavljeni in vgrajeni materiali in oprema brez ustrezne dokumentacije, ki dokazuje kvaliteto
- za vgrajeni metrial pred vgradnjo Izvajalcu predal zahtevane ateste, bo prevzeta dela izvršil po ponudbi, strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter upoštevanjem veljavnih predpisov, pravilnikov, normativov in standardov, ob sodelovanju z naročnikom in izvajalcem ter ob upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev,
- zagotovi strokovno usposobljene delavce za izvajanje pogodbenih del,
- zagotovi, da bo ves kader, priglasi v ponudbi, ves čas trajanja javnega naročila sodeloval pri izvedbi del, v zvezi s katerimi je bil priglasi. V kolikor podizvajalec zamenja strokovni kader, ga lahko nadomesti samo s strokovnim kadrom, ki izpolnjuje iste zahteve, kot so bile zahtevane za strokovni kader za priznanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila,
- bo vodja del v operativi podizvajalca v času izvajanja del dnevno prisoten na gradbišču,
- se bo pogodbeni predstavnik podizvajalca redno udeleževal koordinacij z Izvajalcem,
- za svoje potrebe organizira in uredi gradbišče, pripravi dostopne poti,časne gradbiščne platoje, manipulativne prostore in deponije na gradbišču ter po končani gradnji odstrani vsečasne ureditve in vzpostavi prvotno stanje,
- bo v enotnih cenah zajel vse stroške prenosov in prevozov izčasnih deponij ter vse manipulativne stroške podizvajalca, stroške poročil in izvedeniških mnenj,
- se bo redno (tedensko) udeleževal sestankov, ki jih sklicujejo, Investitor, Glavni Izvajalec, predstavnik Investitorja in nadzorni organi,
- bo sodeloval pri koordinaciji del z vsemi izvajalci in podizvajalci vseh ostalih ureditev na območju urejanja,
- bo redno dostavljal poročila o napredovanju del,
- bo tedensko vrisal trendno črto napredovanja del v pogodbeni terminski plan,



- bo ažurno izročal izvajalcu vsa zahtevana dokazila o ustreznosti in skladnosti – ateste o vgrajenih materialih in proizvodih ter konstrukcijah,
- vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter drugo gradbiščno dokumentacijo ažurno za ves čas gradnje,
- prilagodi obliko in vsebino začasnih in končnega računa oz. situacije tipskemu obrazcu naročnika INFRA d.o.o., ki je objavljen na spletni strani »<http://www.infra.si>«, kar pravočasno posreduje v predogled izvajalcu, da slednji lahko izpolni roke za predajo obračuna skladno s pogodbo z Investitorjem,
- bo izvršil pogodbeno dela gospodarno v korist Investitorja, pri čemer hkrati ne bo posegal v položaj izvajalca, da skladno s svojimi obveznostmi in pravicami izvrši pogodbeno obveznost do Investitorja,
- bo pooblaščenca Investitorja in izvajalca kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval njuna navodila o posameznih vprašanjih,
- sproti obvešča izvajalca o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
- pravočasno opozori izvajalca na vse nejasnosti iz obsega pogodbenih del,
- opravlja dela po tej pogodbi transparentno, s tem da omogoča izvajalcu redni vpogled v delo,
- bo na svoje stroške in v roku, sporazumno določenem med pogodbenima strankama, izvršil dopolnitve in spremembe pogodbenih del, če se ugotovi, da so glede na predmet in obseg pogodbe pomanjkljiva,
- bo na zahtevo Glavnega izvajalca ali Izvajalca zamenjal ali odstranil določene delavce s projekta,
- bo za vsak predlog spremembe pogodbenih del, za katerega misli, da je smotrno in ni v skladu s popisom del, priskrbel soglasje izvajalca,
- bo storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,
- po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,
- izvajalca pravočasno z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del,
- dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del, potrjenim s strani Investitorja in Glavnega izvajalca,
- bo plačal odškodnine za morebitno zaradi gradnje in lastne krivde nastalo škodo na objektih in zemljiščih fizičnih oseb ter za škodo, nastalo tretjim osebam
- izvaja dela upoštevač varnostne ukrepe na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostope v območju gradbišča in sosednjih objektov in upoštevat navodila strokovnih oseb, ki jih imenujeta izvajalec in naročnik,
- bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,
- bo zagotovil uniformiranost, prepoznavnost, usklajenost in urejenost svojega osebja skladno z zahtevami naročnika, ki so:
 - vsi delavci istega podizvajalca morajo imeti enake delovne obleke in enake barve čelade,
 - vsi delovodje (ali skupinovodje) istega podizvajalca morajo imeti enake delovne obleke in enake barve čelade,
 - iz delovne obleke delavca oziroma delovodje (ali skupinovodje) mora biti jasno razvidno ime podjetja podizvajalca,
 - vodstvo gradbišča podizvajalca (vodja gradbišča, inženirji in tehniki) mora imeti enake barve čelade,
 - za Investitorja je rezervirana modra barva čelade, podizvajalec lahko uporablja skladno s prejšnjimi alinejami vse druge barve razen modre.
- bo na zahtevo naročnika odstranil z gradbišča svojega podizvajalca ali delavca, ki ne spoštuje predpisov in navodil iz področja varstva pri delu in požarne varnosti ali določb glede uniformiranosti, prepoznavnosti, usklajenosti in urejenosti svojega osebja,
- zagotovi izvajalcu in projektantu pravočasno vse podatke in podloge za sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/08), izjave o zanesljivosti objekta in DZO dokumentacije.
- bo sodeloval na tehničnem pregledu objekta in odpravil morebitne ugotovljene pomanjkljivosti v dogovorjenem roku,
- podizvajalec se obvezuje, da bo upošteval vse ugotovitve iz zapisnikov tedenskih in ostalih koordinacij med Investitorjem, Glavnim izvajalcem in Izvajalcem za svoj obseg del,



Izvajalec pooblašča Investitorja, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu za njegova opravljena dela.

Investitor je dolžan namesto izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del pogodbe.

Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račun oziroma situacijo podizvajalca, ki jih je predhodno potrdil.

9. člen

Izvajalec in podizvajalec se dogovorita, da zavarovanje za škodo, ki bi utegnila nastati Investitorju, izvajalcu in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem podizvajalčeve dejavnosti (33. člen ZGO-1) z zavarovalno vsoto najmanj 1.000.000,00 EUR, uredi izvajalec do Investitorja ter v to vključi tudi zavarovanje podizvajalca za njegov obseg del, sorazmerne stroške zavarovanja za svoj obseg del pa nosi podizvajalec. Poračun teh stroškov se opravlja na mesečni ravni.

10. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata obstoj skupnih stroškov. Kot skupni stroški se štejejo, zavarovanja gradbišča, varovanja gradbišča, odvoz odpadkov, čiščenje ter vsi ostali stroški, ki bi nastali kot posledica skupnih dejavnosti. Izvajalec podizvajalca sprotno seznanja o vrsti in višini skupnih stroškov.

Stroški se delijo med izvajalcem in podizvajalcem glede na vrednostni delež izvajalca in podizvajalca na projektu.

Za obračun skupnih stroškov kot jih opredeljuje prvi odstavek se s strani izvajalca podizvajalcu izdajajo mesečni računi z valuto plačila 30 dni od prejema računa. Neplačilo citiranih stroškov s strani podizvajalca predstavlja kršitev podizvajalske pogodbe. Izvajalec ima pravico, da neplačane zapadle stroške pobota z računom izvajalca, vključno z zamudnimi obrestmi.

VII. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

11. člen

Opravljena dela po tej pogodbi bo podizvajalec obračunal po cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.

Opravljena dela podizvajalec obračuna z izstavitvijo računa oz. začasnih in končne situacije. Pri izstavitvi računa ali situacije se mora podizvajalec sklicevati na številko te pogodbe.

Po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti podizvajalec pripravi končni obračun vseh izvedenih del po pogodbi. V predlogu končnega računa oz. situacije morajo biti upoštevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v zapisniško evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.

Končni račun oz. situacijo bo podizvajalec predložil v štirih (4) dneh po pisni uspešni primopredaji vseh izvedenih del med naročnikom in izvajalcem.

Pogodbene cene za enoto so fiksne. Podizvajalec ni upravičen do podražitev.

VIII. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL**12. člen**

Podizvajalec je dolžan dostaviti račune oz. situacije, ki so predhodno usklajeni z izvajalcem, v roku treh (3) dni po opravljenem delu oz. do 3. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Izvajalec je dolžan račune oz. situacije v roku petnajstih (15) dni po prejemu, oziroma v roku treh (3) dni po prejemu potrditve oz. zavrnitve računa oz. situacije izvajalca s strani Glavnega Izvajalca in Investitorja, potrditi oziroma zavrniti.

Če izvajalec v roku petnajstih (15) dni računa oz. situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun oz. situacija potrjena.

V primeru, da pri obračunanih delih podizvajalec ni sodeloval, mora izvajalec predložiti ustrezno izjavo, iz katere bo razvidno, da podizvajalec ni opravljal obračunanih del, ki se obračunavajo. Izjavo podpišeta izvajalec in podizvajalec.

V kolikor izvajalec ugotovi v računu oz. situaciji napake ali napačne navedbe, jo zavrne, podizvajalec pa je dolžan izstaviti nov račun oz. situacijo.

Rok plačila za 95% zneska računov oz. situacij s strani Izvajalca oziroma neposrednih plačil s strani Investitorja je trideset (30) dni od prejema računov oz. situacij. Navedeno mora upoštevati tudi podizvajalec na svojih računih oz. situacijah, izdanih izvajalcu. V kolikor navedeno na računu oz. situaciji podizvajalca ne bo upoštevano, ima izvajalec pravico, da račun oz. situacijo zavrne. Izvajalec podizvajalcu ne odgovarja za morebitne zamude plačil s strani naročnika.

5% zneska (brez DDV) računov oz. situacij, kar predstavlja zadržane zneske, bo Izvajalec plačal Podizvajalcu v (30) dneh, od datuma uspošno opravljenega prevzema del oziroma podpisa zapisnika o primopredaji pogodbenih del strani Investitorja. Pogoj za izplačilo zadržanih zneskov je opravljena primopredaja del med strankami in dostava garancije banke za odpravo napak v garancijskem roku s strani Podizvajalca Izvajalcu.

Izvajalec za zadržani znesek Podizvajalcu ne bosta plačal nobenih obresti.

IX. GARANCIJSKI ROK**13. člen**

Podizvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del 5 let in bo izvajalcu za odpravo napak za ta rok izročil menico za odpravo napak v garancijskem roku. Podizvajalec daje garancijo za solidnost gradnje 10 let. Za odgovornost podizvajalca za solidnost gradnje se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, ki urejajo to odgovornost.

Garancijski rok teče od uspešno opravljenih primopredaj pogodbenih del.


Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.

14. člen

Ob primopredaji pogodbenih del sta izvajalec in naročnik dolžna pregledati izvršena dela. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o komisijskem pregledu, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če podizvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti izvajalec na račun podizvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

15. člen

Podizvajalec se obvezuje, na naročnikovo ali izvajalčevo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku. Če podizvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti izvajalec ali Investitor in to na račun podizvajalca. Za pokritje teh stroškov bo podizvajalec ob primopredaji pogodbenih del izročil izvajalcu garancijo banke za odpravo napak v garancijskem roku, ki se bo glasila na 5% (pet odstotkov) končne pogodbene vrednosti del (brez DDV),



ugotovljene na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer. Rok trajanja garancije mora biti za petinštirideset (45) dni daljši, kot je garancijski rok. Brez predložene garancije primopredaja pogodbenih del ni opravljena.

Garancija se mora glasiti na Glavnega izvajalca.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je podizvajalec dolžan podaljšati veljavnost instrumenta zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, sicer ima izvajalec pravico, da unovči veljavno garancijo, s katero razpolaga.

X. POGODBENA KAZEN

16. člen

Če podizvajalec med izvajanjem pogodbe ugotovi, da so nastale okoliščine, ki onemogočajo izvršitev pogodbenih del v pogodbenem roku, mora o tem takoj, najkasneje pa v 10 dneh, obvestiti izvajalca ter navesti vzroke ter predvideni čas trajanja okoliščine, ki povzroča zamudo. V kolikor podizvajalec tega ne stori, izgubi pravico zahtevati podaljšanje pogodbenega roka iz razloga, ki ga ni pravočasno sporočil.

Izvajalec bo v razumnem roku od prejema obvestila ocenil nastalo situacijo in v primeru, da so razlogi za zamudo objektivne narave, podaljšal dogovorjene roke, pri čemer je ključnega pomena odobritev podaljšanja s strani naročnika.


Če podizvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbene roke, mu bo izvajalec obračunal pogodbeno kazen in sicer za vsak zamujeni koledarski dan za

- predložitev terminskega plana 5.000,00 EUR,
- predložitev tehno-ekonomskega elaborata za tesnitev podlage 6.000,00 EUR,
- izdelavo testnih polj tesnitve podlage 50.000,00 EUR,
- pričetek izdelave tesnitve podlage 3.000,00 EUR,
- zaključek izvedbe tesnitve podlage pod nasipi 10.000,00 EUR,
- dokončanje gradbene jame za izgradnjo visokovodnega razbremenilnika 5.000,00 EUR,
- dokončanje gradbenih del na visokovodnem razbremenilniku za pričetek montaže hidromehanske opreme 5.000,00 EUR,
- zaključek vseh del na visokovodnem razbremenilniku 5.000,00 EUR,
- pričetek izvedbe nasipov 6.000,00 EUR,
- pričetek izvedbe tesnitve nasipov 5.000,00 EUR,
- pričetek izvedbe varovanja nasipov na vodni strani s kamnito oblogo 2.000,00 EUR,
- pričetek poglobljanja struge dolvodno od jezovne zgradbe HE Brežice 5.000,00 EUR,
- zaključek izgradnje nasipov 20.000,00 EUR,
- zaključek tesnitve nasipov 15.000,00 EUR,
- zaključek drenažnih kanalov na levem in desnem bregu Save 10.000,00 EUR,
- dokončanje vseh gradbenih del 5.000,00 EUR,
- zaključek vseh pogodbenih obveznosti 5.000,00 EUR.

Če podizvajalec ne bo zagotovil tehničnih zmogljivosti za izvedbo pogodbenih del v skladu s terminskim planom, ki je potrjen s strani izvajalca in naročnika, ima izvajalec pravico podizvajalca obračunati pogodbeno kazen za vsako predvideno gradbeno mehanizacijo za vsak koledarski dan nezagotavljanja te mehanizacije v višini 1.000,00 EUR na dan. Obračun pogodbene kazni se izvede z odbitkom od mesečne situacije, ki sledi zaznavi kršitve oz. najkasneje ob končni situaciji.

Skupni znesek celotne pogodbene kazni ne more presegati 10% (deset odstotkov) od vrednosti dejansko izvršenih pogodbenih del, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Izvajalec in podizvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode izvajalca. Če je zaradi zamude izvajalca nastala škoda večja od pogodbene kazni, ima izvajalec pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine. Povračilo tako nastale škode bo izvajalec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.



Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko izvajalec unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa to ne zadostuje, mora podizvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 20 dneh od datuma pisnega zahtevka izvajalca.

17. člen

Ne glede na določbo 14. člena te pogodbe, ima izvajalec pravico do zaračunanja pogodbene kazni v naslednjih primerih:

- v primeru kršitve zahteve, da morajo vsi priglašeni strokovnjaki ves čas trajanja javnega naročila sodelovati pri izvedbi del, v zvezi s katerimi so bili priglašeni ter da se lahko priglašeni strokovnjaki nadomestijo samo s strokovnim kadrom, ki izpolnjuje iste zahteve, kot so bile zahtevane za strokovni kader za priznanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

V primeru kršitev iz prvega odstavka tega člena ima izvajalec za vsako posamezno kršitev pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini 50.000,00 EUR, pri čemer ta pogodbena kazen ni omejena navzgor in je povsem neodvisna od pogodbene kazni, določene v 16. členu te pogodbe.

XI. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI IN STROKOVNI NADZOR

18. člen

Pogodbeni predstavnik naročnika za dela je Anton Vetric (e-mail: anton.vetric@infra.si; tel.: 031 503 472; fax: 07 81 63 814).

Pogodbeni predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi je Milan Kralj (e-mail: milan.kralj@viadukt.hr; tel.: 00385914410435; fax:).

Pogodbeni predstavnik podizvajalca za dela po tej pogodbi je Stanko Tomše (e-mail: stanko.tomse@kop-brezice.si, tel.: 0038631661939, fax:).

Predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki zadevajo dela po tej pogodbi. Predstavnik izvajalca sodeluje s podizvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke s katerimi razpolaga in ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dati podizvajalcu.

Nobena odobritev, kontrola, potrdilo, soglasje, raziskava, pregled, navodilo, obvestilo, predlog, zahteva, preskus ali podobno dejanje s strani predstavnika Investitorja, Glavnega izvajalca, Izvajalca ali nadzornika (pa tudi neodobritev) ne razrešijo podizvajalca njegovih dolžnosti, ki jih ima v okviru pogodbe, vključno z odgovornostjo za napake, opustitev ukrepov, neskladje in neizpolnjevanje zahtev.

Podizvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa podizvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe.


Pogodbeni stranki se dogovorita, da morajo biti vsa obvestila, prošnje in zahteve v pisni obliki in pravilno naslovljene poslana po pošti oziroma elektronski pošti ali faksu.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bosta medsebojno pravočasno in na zanesljiv način obveščali tudi o vseh dejstvih, katerih nastanek bi lahko kakorkoli vplival na izpolnitev obveznosti, ki niso posledica nezmožnosti izpolnitve po tej pogodbi.

Obveščanje se izvaja v skladu s pogodbenimi določili, drugače nima pravnega učinka.

Sporazumevanje med pogodbenima strankama bo potekalo v slovenskem jeziku.

Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno v roku treh dni po zamenjavi. Odgovorni vodja del s strani podizvajalca je g. Jure Pregelj, univ.dipl.inž.grad..



V primeru, da podizvajalec želi zamenjati odgovornega vodja del, mora za zamenjavo pridobiti soglasje izvajalca. Novi odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje za tehnično in kadrovske sposobnost iz razpisne dokumentacije.

Naročnik za opravljanje gradbenega nadzora v skladu z zakonom, ki ureja gradnjo objektov, imenuje odgovornega nadzornika Antona Vetriha.

Izvajalec za opravljanje nadzora nad izvedbo del podizvajalca imenuje g. Borana Ognjenovića.

XII. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

19. člen

Pogodba je nična kadar ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu oziroma za njegov račun predstavniku ali delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubi, ponudi ali da kakršnokoli korist z namenom pridobitve posla ali sklenitve posla pod ugodnejšimi pogoji ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda oziroma je predstavniku naročnika omogočena pridobitev nedovoljene koristi.

XIII. PRIMOPREDAJA POGODBENIH DEL

20. člen

Ko so pogodbeni dela končana, podizvajalec o tem pisno obvesti izvajalca in poda izjavo o dokončanju del.

Kvalitetni in količinski prevzem pogodbenih del (primopredaja pogodbenih del) opravijo pooblaščenca, izvajalca in podizvajalca ob koncu del po predmetni pogodbi.

Ob prevzemu sta izvajalec in podizvajalec dolžna pregledati izvršena dela po tej pogodbi, investitor pa v primopredajni zapisnik vpiše vse ugotovljene očitne pomanjkljivosti izvedenih del.

XIV. REŠEVANJE SPOROV

21. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

XV. POSLOVNA SKRIVNOST

22. člen

Pogodbeni stranki bosta varovali kot strogo zaupno vse podatke in informacije, ki jih pridobita ali izvesta med izvajanjem te podizvajalske pogodbe oziroma pogodbene dokumentacije ter se nanašajo na izpeljavo projekta, zlasti tiste, ki se nanašajo na tehnološke rešitve in elemente cene.

XVI. KONČNE DOLOČBE


23. člen

Pogodba je veljavna, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko podizvajalec predloži garancijo za dobro izvedbo iz prve alineje 8. člena pogodbe.

24. člen

Vsaka sprememba pogodbene obveznosti mora biti narejena v obliki aneksa k tej pogodbi, podpisati pa ga morata obe pogodbeni stranki.

Pogodbeni stranki se dogovorita za uporabo Obligacijskega zakonika, v kolikor v pogodbi ni drugače dogovorjeno.



Pogodbeni stranki sta soglasni, da se Posebne gradbene uzance ne uporabljajo.


25. člen

Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po dva izvoda.

PODIZVAJALEC:

Brežice, dne: 04.03.2016
KOP Brežice d.d.

Direktor
Dejan Bilic




Ugovor br. U-13/2016

IZVAJALEC:

Zagreb, dne:
Viadukt d.d.

Predsednik uprave
Joško Mikulić



Brežice, dne:
Viadukt d.d.,
Podružnica za gradnjo v Brežicah

Direktor podružnice
Boran Ognjenović



Ponudba KOP Brežice d.d.


Št: 32/2016

datum: 2.2.2016

Objekt: 1. NASIPI S TESNITVIJO IN DRUGE UREDITVE V BAZENU

REKAPITULACIJA STROŠKOV

Poz.	Opis	Vrednost (EUR)
1.1	PRIPRAVLJALNA DELA	12.510,47
1.2	NASIPI S TESNITVIJO IN ZAVAROVANJEM BREŽIN - LEVI BREG	2.719.834,34
1.3	NASIPI S TESNITVIJO IN ZAVAROVANJEM BREŽIN - DESNI BREG	
1.4	DELA V BAZENU DOLVODNO OD JEZU NEK	1.739.090,56
1.5	DRENAŽNI KANALI LEVI BREG	236.375,45
1.6	DRENAŽNI KANAL DESNI BREG	
1.7	TESNITEV BAZENA V OBMOČJU NEK IN GORVODNO OD JEZU NEK	
1.8	ZASIP DEPRESIJ	
1.9	ZAVAROVANJE BREŽIN V OBMOČJU PODSLAPJA	
1.10	TEHNIČNO OPAZOVANJE	
	SKUPAJ:	4.707.810,82
	NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA 7%	329.546,76
	SKUPAJ:	5.037.357,58



KOP Brežice d.d.
C. prih. borca 9, 8250 Brežice, Slovenija

Viadukt d.d., Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb, Hrvaška, ki ga zastopa predsednik uprave Joško Mikulić
Matična številka: 3273121
Identifikacijska št. (ID za DDV): 74794390096
Transakcijski račun (TRR): HR2423400091100013068
(v nadaljevanju: Izvajalec)
ki v Republiki Sloveniji posluje preko

Viadukt d.d. Zagreb, Podružnica za gradnjo v Brežicah, Cesta prvih borcev 28, 8250 Brežice, ki ga zastopa
Boran Ognjenović
Matična številka: 6932398000
ID za DDV: SI48883590
Broj TRR: SI56 34000-1016714982 (Banka Sparkasse d.d.)

in

KOP Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice, ki ga zastopa direktor dr. Dejan Bibič
Matična št. 5067545
Transakcijski račun (TRR): IBAN SI56 0315 7100 0422 715, (SKB d.d.)
IBAN SI56 0237 3001 8067 247, (Nova Ljubljanska banka d.d.)
IBAN SI56 6100 0000 4303 946, (DELAVSKA HRANILNICA d.d.)
Identifikacijska št. (ID za DDV): SI88063615
(v nadaljevanju: Podizvajalec)

sklepata

ANEKS št. 1

k Pogodbi številka U-13/2016 (Izvajalec) 001-64140/16-JP (podizvajalec)

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sta sklenili Podizvajalsko pogodbo št. U-13/2016. (Izvajalec) 001-64140/16-JP (podizvajalec) (v nadaljevanju: podizvajalska pogodba), za izvedbo javnega naročila z naslovom »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice«, v vrednosti 200.000,00 EUR in skupaj z 22% davkom na dodanu vrednost pa 244.000,00 EUR;
- sta Izvajalec in Glavni izvajalec RIKO - sklenila aneks št. 7 k Pogodbi št. R 07-1022/15-1 (Glavni Izvajalec), G-35/2015. (Izvajalec), broj Izvajalca G-44/2016. s katerim so se zagotovila dodatna sredstva za izvedbo del po medsebojni pogodbi v višini 6.084.837,17 EUR;
- stranki v posledici povečanja zagotovljenih sredstev kot navedeno v drugi alineji povečujeta vrednost zagotovljenih finančnih sredstev po podizvajalski pogodbi in sicer za 700.000,00 EUR neto.

II. PREDMET ANEKSA

2. člen

Stranki s predmetnim aneksom ugotavljata, da se vrednost zagotovljenih finančnih sredstev in vrednost maksimalne višine pogodbene vrednosti iz 2. odstavka 3. člena podizvajalske pogodbe poviša za dodatnih 700.000,00 EUR neto dodatno zagotovljenih sredstev. Glede na navedeno se 2. odstavek 3. člena podizvajalske pogodbe spremeni tako, da se po spremembi glasi:

Glede na to, da ima naročnik trenutno zagotovljenih le del finančnih sredstev za to naročilo, izvajalec in podizvajalec sklepata to pogodbo do maksimalne višine:

900.000,00 brez DDV,

skupaj z 22% davkom na dodano vrednost pa

1.098.000,00 EUR

3. člen

Določila podizvajalske pogodbe se smiselno temu aneksu spremenijo, določila v katere pa ta aneks ne posega, ostanejo nespremenjene.

II. KONČNE DOLOČBE

4. člen

Ta aneks je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpiše zadnja pogodbeni stranka.

5. člen

Ta aneks je napisan v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po dva izvoda.

PODIZVAJALEC:

IZVAJALEC:

KOP Brežice d.d. Brežice

Direktor:

Dejan Bibič

VIADUKT d.d. ZAGREB

Predsjednik Uprave:

Joško Mikulić, dipl.ing.građ.


KOP
Brežice d.d.
C. prvih borcev 9, 8250 Brežice, Slovenija

VIADUKT, d.d. ZAGREB
Podružnica za gradnjo v Brežicah
Boran Ognjenović


VIADUKT d.d.
8250 BREŽICE, Cesta prvih borcev 028
ZAGREB - PODRUŽNICA ZA GRADNJO V BREŽICAH

Broj:

Brežice, 14.10.

2016.

Ugovor broj: U-115/2016.

Zagreb, 21. septembra 2016.

Viadukt d.d., Kranjčevičeva 2, 10000 Zagreb, Hrvaška, ki ga zastopa predsednik uprave Joško Mikulić
Matična številka: 3273121
Identifikacijska št. (ID za DDV): 74794390096
Transakcijski račun (TRR): HR2423400091100013068
(v nadaljevanju: Izvajalec)
ki v Republici Sloveniji posluje preko

Viadukt d.d. Zagreb, Podružnica za gradnjo v Brežicah, Cesta prvih borcev 28, 8250 Brežice, ki ga zastopa
Boran Ognjenović
Matična številka: 6932398000
ID za DDV: SI48883590
Broj TRR: SI56 34000-1016714982 (Banka Sparkasse d.d.)

in

KOP Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice, ki ga zastopa direktor dr. Dejan Bibič
Matična št. 5067545
Transakcijski račun (TRR): IBAN SI56 0315 7100 0422 715, (SKB d.d.)
IBAN SI56 0237 3001 8067 247, (Nova Ljubljanska banka d.d.)
IBAN SI56 6100 0000 4303 946, (DELAVSKA HRANILNICA d.d.)
Identifikacijska št. (ID za DDV): SI88063615
(v nadaljevanju: Podizvajalec)

sklepata

ANEKS št. 2 k Pogodbi številka U-13/2016 (Izvajalec) 001-64140/16-JP (podizvajalec)

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sta sklenili Podizvajalsko pogodbo št. U-13/2016. (Izvajalec) 001-64140/16-JP (podizvajalec) (v nadaljevanju: podizvajalska pogodba), in aneks st. 1 št. U-115/2016. za izvedbo javnega naročila z naslovom »Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice«, v vrednosti 900.000,00 EUR in skupaj z 22% davkom na dodanu vrednost pa 1.098.000,00 EUR;
- sta Izvajalec in Glavni izvajalec RIKO - sklenila aneks št. 7 k Pogodbi št. R 07-1022/15-1 (Glavni Izvajalec), G-35/2015. (Izvajalec), broj Izvajalca G-44/2016. s katerim so se zagotovila dodatna sredstva za izvedbo del po medsebojni pogodbi v višini 6.084.837,17 EUR;
- stranki v posledici povečanja zagotavljenih sredstev kot navedeno v drugi in tretji alineji povečujeta vrednost zagotavljenih finančnih sredstev po podizvajalski pogodbi in sicer za 600.000,00 EUR neto.

II. PREDMET ANEKSA

2. člen

Stranki s predmetnim aneksom ugotavljata, da se vrednost zagotovljenih finančnih sredstev in vrednost maksimalne višine pogodbene vrednosti iz 2. odstavka 3. člena podizvajalske pogodbe poveča za dodatnih 600.000,00 EUR neto dodatno zagotovljenih sredstev. Glede na navedeno se 2. odstavek 3. člena podizvajalske pogodbe spremeni tako, da se po spremembi glasi:

Glede na to, da ima naročnik trenutno zagotovljenih le del finančnih sredstev za to naročilo, izvajalec in podizvajalec sklepata to pogodbo do maksimalne višine:

1.500.000,00 brez DDV,

skupaj z 22% davkom na dodano vrednost pa

1.830.000,00 EUR

3. člen

Določila podizvajalske pogodbe se smiselno temu aneksu spremenijo, določila v katere pa ta aneks ne posega, ostanejo nespremenjene.

II. KONČNE DOLOČBE

4. člen

Ta aneks je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpiše zadnja pogodbena stranka.

5. člen

Ta aneks je napisan v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

PODIZVAJALEC:

KOP Brežice d.d. Brežice
Direktor:
Dejan Bibič


Brežice d.d.
C. prvih borcev 9, 8250 Brežice, Slovenija

Broj:

Brežice, 30.11.


2016.

IZVAJALEC:

VIADUKT d.d. ZAGREB
Predsjednik Uprave:
Joško Mikulić, dipl.ing.grad.


VIADUKT
Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

VIADUKT, d.d. ZAGREB
Podružnica za gradnjo v Brežicah
Boran Ognjenović


VIADUKT d.d.
8250 BREŽICE, Cesta prvih borcev 028
ZAGREB - PODRUŽNICA ZA GRADNJO V BREŽICAH

Ugovor broj: U-164/2016.

Zagreb, 28. studenog 2016.

PODIZVOĐAČKI UGOVOR

Br. izvođača:
Br. podizvođača:

koji su zaključili

IZVOĐAČ: **VIADUKT d.d., Zagreb, Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb, zastupan po predsjedniku uprave Jošku Mikuliću**
Matični br.: 03273121
Broj TRR: IBAN HR2423400091100013068, Privredna banka Zagreb d.d.

koje u Republici Sloveniji posluje preko:
Viadukt d.d., Zagreb, podružnica za gradnju u Brežicama, Cesta prvih borcev 28, 8250 Brežice, zastupano po Boranu Ognjanoviću
Matični br.: 5067545
Broj TRR: IBAN SI56 0315 7100 0422 715 (SKB d.d.)
IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (Nova ljubljanska banka d.d.)
IBAN SI56 6100 0000 4303 946 (DELAVSKA HRANILNICA d.d.)
ID za PDV: SI88063615

i

PODIZVOĐAČ: **KOP Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice, zastupano po direktoru Dejanu Bibiču**
Matični br.: 5067545
Broj TRR: IBAN SI56 0315 7100 0422 715 (SKB d.d.)
IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (Nova ljubljanska banka d.d.)
IBAN SI56 6100 0000 4303 946 (DELAVSKA HRANILNICA d.d.)
ID za PDV: SI88063615

I. UVODNE ODREDBE**1. Članak**

Ugovorne stranke utvrđuju da je naručitelj **INFRA izvajanje investicijske dejavnosti** (obavljanje investicijske djelatnosti) **d.o.o.**, Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem (u nastavku teksta: "investitor"), proveo postupak javnog nadmetanja za narudžbu, u skladu s odredbom 34. članka Zakona o javnom nadmetanju na vodenom, energetskom, transportnom području i području poštanskih usluga (Službeni list RS 72/2011-UPB-3, 43/2012 Odl. US, 90/2012 ZJNPOV, 90/2012, u nastavku teksta: ZJNVETPS), za javnu narudžbu:

"Gradnja akumulacijskog bazena sa visokovodnom branom za rasterećivanje, za HE Brežice".

Glavni izvođač RIKO d.o.o. (u nastavku teksta: "Glavni izvođač"), koji je bio izabran u otvorenom postupku objavljenom na portalu javnih narudžbi, dana 05.11.2014, pod br. Ob. JN10620/2014, je određene radove, prema ugovoru G-35/2015, predao u podizvođenje poduzeću Viadukt d.d. (u nastavku teksta "izvođač").

Izvođač i podizvođač na temelju zaključenog ugovora, zaključuju s naručiteljem ovaj podizvođački ugovor.

II. PREDMET UGOVORA

2. Članak

Predmet ovog podizvođačkog ugovora povezan je s izvođenjem projekta "Gradnja akumulacijskog bazena s visokovodnom branom za rasterećivanje za HE Brežice", pri čemu je Podizvođač dužan izvesti radove prema priloženoj Ponudi Podizvođača, od 28.01.2016. (u nastavku teksta: **Ponuda**), u obimu koji je određen priloženim popisom radova.

Navedeni radovi se podizvođač obavezuje izvesti:

- u skladu s dokumentacijom za javno nadmetanje, PGD, PZI i ostalom projektno-tehničkom dokumentacijom,
- u skladu s uvjetima iz dokumentacije za javno nadmetanje postupka 24-ZJN/2014,
- u skladu s detaljnim terminskim planom izvođenja radova, usklađenim između izvođača i podizvođača (u nastavku teksta ovog ugovora: terminski plan),
- u skladu s pismenim naputcima naručiteljima i izvođača.

III. VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA

Ugovorna vrijednost radova, na temelju popisa za predviđeni obim radova iz 2. članka ovog podizvođačkog ugovora, iznosi: 5.037.357,58 EUR, bez PDV-a.

(slovima: petmilijunatridesetsedamtisućatristopedesetisedam 58/100),

Obzirom na činjenicu da naručitelj ima osiguran tek dio finansijskih sredstava za ovu narudžbu, izvođač i podizvođač sklapaju ovaj ugovor do maksimalnog iznosa od:

200.000,00 EUR bez PDV-a

odnosno, sa 22% porezom na dodanu vrijednost iznosi ukupno

244.000,00 EUR.

Ugovorna vrijednost za radove prema SKD/F Građevinarstvo, ne uključuje porez na dodanu vrijednost, sukladno odredbi 76.a članka ZPDV-1, PDV obračunava i plaća naručitelj, prema odredbi 76.a članka – obrnuto porezno opterećenje.

Realizacija razlike između sredstava i ponude podizvođača u visini 6.145.576,25 EUR bruto i ovog podizvođačkog ugovora u visini 244.000,00 EUR bruto, uvjetovana je i ovisna od investitora koji mora dobiti potrebna sredstva od Republike Slovenije, u skladu s potvrđenom investicijskom dokumentacijom.

Podizvođač mora kod obračuna izvršenih radova poštivati fiksne cijene po jedinici, sukladno popisu podizvođača.

Izvođač pridržava pravo prilagođavati količine iz popisa svojim potrebama.

Dinamika izvođenja i obračunavanja prema ovom podizvođačkom ugovoru je potrebno uskladiti sa terminskom i finansijskom planu, potvrđenom od strane naručitelja.

14.3.16 + 600 dana

ROKOVI UGOVORENIH RADOVA**3. Članak**

Podizvođač mora početi s izvođenjem radova koje je preuzeo ovim ugovorom odmah nakon uvođenja u posao, a to je, otprilike, najkasnije u roku od deset (10) dana nakon potpisa ugovora i izvesti iste u skladu s terminskim planom koji su potvrdili izvođač i naručitelj. Rok za izvršenje ugovorenih radova određen je u kalendarskim danima od potpisa ugovora s naručiteljem i to za:

- izradu terminskog plana u skladu s odredbom treće alineje, 8. članka ugovora, poštujući ugovorom određene rokove, 14 dana
- izradu tehničko-ekonomskog elaborata za brtvljenje podloge, 30 dana,
- izradu polja za brtvljenje podloge za brtvljenje, 45 dana,
- početak izrade podloge za brtvljenje, 75 dana,
- završetak građevinske jame za izgradnju visokovodne brane za rasterećenje, 75 dana,
- završetak građevinskih radova na visokovodnoj brani za rasterećenje, za početak montaže hidromehaničke opreme, 150 dana,
- završetak montaže hidromehaničke opreme, 250 dana,
- završetak svih radova na visokovodnoj brani za rasterećenje, 280 dana,
- početak izgradnje nasipa, 150 dana,
- početak radova na brtvljenju nasipa, 200 dana,
- završetak radova na brtvljenju podloge nasipa, 270 dana,
- početak radova na osiguravanju nasipa na vodenoj strani, oblaganjem kamenom, 270 dana,
- početak produbljivanja korita nizvodno od zgrade na brani HE Brežice, 365 dana,
- završetak izgradnje nasipa, 400 dana,
- završetak radova na brtvljenju nasipa u roku od 450 dana,
- završetak izgradnje drenažnih kanala na lijevom i desnom brijegu Save, 270 dana
- završetak svih građevinskih radova, 510 dana,
- završetak svih ugovorenih obaveza, 600 dana (*studeni 2017*).

Podizvođač je suglasan, da Investitor ima pravo, u slučaju da nema dovoljno sredstava u skladu s potvrđenom investicijskom dokumentacijom za nastavak ugovorenih radova ili za izvođenje ugovorenih radova u terminskim planovima utvrđenim radovima, privremeno obustaviti radove ili zatražiti smanjenje intenziteta izvršavanja ugovorenih obaveza. U tim situaciji podizvođač nema pravo na povrat nikakvih troškova ili naknadu štete koja bi mu nastala zbog prethodno opisanih postupaka Investitora.

4. Članak

Ukoliko podizvođač kasni s radovima u odnosu na terminski plan izvršenja radova ili rokove završetka radova iz 4. članka ovog ugovora, mora o tome prije isteka roka, u pismenom obliku, obavijestiti izvođača i zatražiti od njega produljenje roka. Ukoliko je produljenje opravdano i ako ga naručitelj odobri, stranke će sklopiti aneks ovom ugovoru.

5. Članak

Izvođač mora pravovremeno dostaviti podizvođaču svu potrebnu dokumentaciju za sve možebitne izmjene, tako da se radovi mogu provoditi bez zadržke i u skladu s terminskim planom izvođenja radova koji je Investitor prihvatio i potvrdio, odnosno s detaljnim planom koji je za potrebe ovog ugovora Izvođač potvrdio podizvođaču.

Izvođač je dužan uvesti podizvođača u posao nakon što preuzme izvedene radove od prijašnjeg podizvođača, sve utvrđeno geodetskom snimkom trenutnog stanja na gradilištu u režiji izvođača. Podizvođač će provjeriti geodetsku snimku prije ulaska na gradilište, te će o možebitnim odstupanjima obavijestiti izvođača prije uvođenja u posao.

VI. OBAVEZE PODIZVOĐAČA

7. Članak

Podizvođač potvrđuje da je upoznat s predmetom ugovora i svim pratećim rizicima u svezi s izvođenjem radova, te da je upoznat sa zahtjevima iz natječajne dokumentacije, kao i da su mu jasni i razumljivi uvjeti i okolnosti za pravilno izvršenje radova.

Podizvođač se ovim podizvođačkim ugovorom obavezuje poštivati i respektirati sve specifikacije, tehničke uvjete i druge zahtjeve iz ugovora između Investitora i Glavnog izvođača, uključujući sve njene sastavne dijelove, osim onih komercijalnih uvjeta i zahtjeva koji su eksplicitno definirani odnosno regulirani ovim podizvođačkim ugovorom.

8. Članak

U vezi s provedbom radova iz ovog ugovora, podizvođač se obavezuje da:

- Najkasnije u roku od 10 dana od sklapanja ugovora preda naručitelju garanciju za dobro izvršenje ugovornih obaveza, u visini od najmanje 5% ugovorne vrijednosti bez PDV-a, koju će prethodno potvrditi izvođač, koja će vrijediti minimalno 30 dana dulje od ugovorenog roka za završetak radova, odnosno do predočenja bankovne garancije za otklanjanje mana u garancijskom roku. Izvođač će unovčiti garanciju za dobro izvršenje ukoliko podizvođač ne ispunji svoje obaveze u ugovorom određenom roku, na razini dogovorene kvalitete, količinama i rokovima iz ovog ugovora ili ukoliko ne preda garanciju za otklanjanje mana u periodu važenja garancije, sve u skladu s ovim ugovorom,
- će prilikom sklapanja možebitnog aneksa ovog ugovora predati novu garanciju u visini 5% nove ugovorne vrijednosti radova, bez PDV-a, odnosno da će osigurati odgovarajuće produljenje važenja iste. Ukoliko izvođač to ne učini, izvođač ima pravo unovčiti garanciju s kojom trenutno raspolaže,
- će u roku od 14 dana nakon potpisa ugovora, predati izvođaču terminski plan iz kojeg mora biti vidljiv i jasno određen kalendar radova, radna snaga i mehanizacija za izvršenje narudžbe, poštujući pri tome tehnološke zahtjeve pojedinih faza rada i uvjeta iz natječajne dokumentacije,
- će provesti sve aktivnosti za pripremu i izvedbu svih zajedničkih mjera zaštite na gradilištu u skladu s važećim propisima o zaštiti na radu, zaštiti od požara, mjerama za zaštitu imovine i osiguranje gradilišta i dostupa na gradilište,
- će pokriti sve troškove ispitivanja funkcionalnosti materijala, opreme i sklopova, za svoj obim poslova kao i sve troškove ispitivanja kvalitete materijala i opreme iz svog djelokruga, koji su predviđeni za ugradnju i dokazivanje kvalitete odgovarajućim atestima, ukoliko se ugrađuju materijali i oprema bez odgovarajuće dokumentacije za dokazivanje kvalitete,
- će, prije ugradnje, predati izvođaču sve zatražene ateste za ugrađeni materijal, da će preuzete radove izvršiti u skladu s ponudom, stručno i pravilno, primjenjujući sve moderne znanstvene i stručne metode, savjesno i kvalitetno, u skladu s važećim slovenskim propisima, poštujući pri tome važeće propise, pravilnike, normative, standarde, surađujući pri tome s naručiteljem i izvođačem, poštujući njegove ekonomske i tehničke uvjete,
- osigurati stručno osposobljene djelatnike za izvršenje ugovorenih radova,
- osigurati da svi kadrovi koji su navedeni u ponudi, cijelo vrijeme trajanja javne narudžbe izvršavaju radove za koje su prijavljeni. Ukoliko podizvođač promijeni nekog od stručnih kadrova može ga zamijeniti samo djelatnikom koji ispunjava iste zahtjeve kao kadrovi prijavljeni za javni natječaj u segmentu dokazivanja sposobnosti.
- će voditelj gradnje biti dnevno prisutan na gradilištu u operativi podizvođača tijekom trajanja posla,
- će ugovorom određeni predstavnik podizvođača redovito nazočiti koordinacijama s Izvođačem,
- će za svoje potrebe organizirati i urediti gradilište, dovozne puteve privremene građevinske plateau, manipulativne prostore i deponije na gradilištu i da će nakon završetka radova ukloniti sve privremena uređenja i uspostaviti prijašnje stanje,
- će u jediničnim cijenama obuhvatiti sve troškove prijenosa i prijevoza privremenih deponija i sve manipulativne troškove podizvođača, troškove izvješća i nalaza i mišljenja vještaka,
- će redovito (tjedno) nazočiti sastancima koje saziva Investitor, Glavni izvođač, predstavnik Investitora i nadzorna tijela,
- će sudjelovati u koordinacijama radova sa svim izvođačima i podizvođačima svih ostalih radova,
- će redovito dostavljati izvješća o napretku radova,
- će tjedno ucrtavati liniju trenda napretka radova u ugovorom propisani terminski plan,

(parafi)

- će ažurno predavati Izvođaču sve tražene dokaze o skladnosti – ateste za ugrađene materijale, proizvode i konstrukcije,
- će voditi građevinski dnevnik i knjigu obračunskih izmjera, kao i drugu dokumentaciju gradilišta, ažurno cijelim tijekom gradnje,
- će prilagoditi oblik i sadržaj privremenih i završnog računa, odnosno situacije tipskom obrascu naručitelja INFRA d.o.o., koji je objavljen na web stranici "<http://www.infra.si>", što mora pravodobno poslati izvođaču u pregled, kako bi ovaj ispunio rokove za predaju obračuna po ugovoru s investitorom,
- će obaviti ugovorene radove kao dobar gospodar u korist Investitora a da pri tome ne zadire u položaj izvođača, da, sukladno svojim obavezama i pravima izvrši ugovorene obaveze prema Investitoru,
- opunomoćeniku Investitora i Izvođača, u bilo koje vrijeme, omogući uvid u izvršavanje ugovorenih radova, te da će poštivati njihove naputke o pojedinim pitanjima,
- stalno obavještava izvođača o tekućim problemima od utjecaja na izvršavanje preuzetih obaveza,
- pravovremeno upozori izvođača na sve nejasnoće iz obima preuzetih radova,
- transparentno obavlja radove iz ugovora i omogući izvođaču redoviti uvid u iste,
- na svoj trošak i u roku koji stranke potpisnice sporazumno odrede, izvrši dopune i izmjene radove ako se utvrdi njihova manjkavost obzirom na predmet i obim ugovora,
- na zahtjev Glavnog izvođača ili izvođača zamijeni ili ukloni određene djelatnike s predmetnog projekta,
- za svaki prijedlog izmjena ugovorenih radova, za koji smatra da je koristan i sukladan s popisom radova, pribavi suglasnost izvođača,
- će učiniti sve što spada u njegov djelokrug kako bi se poštivali rokovi iz ugovora,
- nakon uvođenja u posao osigura predana mu zemljišta koja su potrebna za izvođenje radova tako da onemogući ometanje radova od strane trećih osoba,
- pravodobno obavijesti izvođača o početku i okončanju radova,
- izvršava radove u skladu s terminskim planom izvođenja koji su potvrdili Investitor i Glavni izvođač,
- platiti odštete za možebitnu štetu na objektima i zemljištima fizičkih osoba nastalu zbog gradnje i po vlastitoj krivnji i za štetu nastalu trećim osobama,
- pri izvođenju radova poštuje mjere zaštite na gradilištu u pogledu zaštite na radu, zaštite od požara, mjere zaštite imovine i osiguranje gradilišta, te dostupnih puteva na gradilištu i na susjednim objektima, te da poštuje naputke stručnih osoba koje imenuju Izvođač i naručitelj,
- se tijekom izvođenja radova sam pobrine za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara i za provođenje tih mjera jer preuzima punu odgovornost za posljedice možebitnog propuštanja istih,
- osigura uniformiranost, prepoznatljivost, usklađenost i urednost svog osoblja u skladu sa zahtjevima naručitelja i to:
 - svi djelatnici istog podizvođača moraju imati istu radnu odjeću i kacige iste boje,
 - svi poslovođe (ili voditelji pojedinih grupa) istog podizvođača moraju imati istu radnu odjeću i kacige iste boje,
 - iz radne odjeće djelatnika ili poslovođe (ili voditelja grupe) mora biti jasno vidljiva firma poduzeća podizvođača,
 - vodstvo gradilišta podizvođača (voditelj gradilišta, inženjeri i tehničari) moraju imati kacige iste boje,
 - za Investitora je rezervirana plava boja kacige, podizvođač može koristiti sve druge boje osim plave, sukladno odredbama prethodnih alineja,
- na zahtjev naručitelja ukloni sa gradilišta svojeg podizvođača ili djelatnika koji se ne pridržava propisa i naputaka s područja zaštite na radu i zaštite od požara, odredaba glede uniformiranosti, prepoznatljivosti, usklađenosti i urednosti svog osoblja,
- osigura izvođaču i projektantu, pravodobno, sve podatke i ishodišta za trenutnu izradu projekta izvedenih radova (PID), u skladu s odredbama Pravilnika o projektnoj dokumentaciji (Sl.I. RS, br. 55/08), izjave o sigurnosti objekta i DZO dokumentacije,
- će biti nazočan na tehničkom pregledu objekta i da će otkloniti možebitne manjkavosti u dogovorenom roku,
- podizvođač se obavezuje poštivati sva utvrđenja iz zapisnika tjednih i drugih koordinacija Investitora, Glavnog izvođača i Izvođača za svoj obim poslova,

Izvođač ovlašćuje Investitora, da na temelju potvrđenog računa, odnosno situacije, neposredno plaća podizvođaču za izvršene radove.

Investitor će platiti tražbinu podizvođača umjesto izvođača, za što će podizvođač dati pismenu suglasnost koja je sastavni dio ugovora.

Izvođač je dužan u privitku računa ili situacije dostaviti račun ili situaciju podizvođača koju je prethodno potvrdio.

9. Članak

Izvođač i podizvođač određuju da će izvođač u donosu prema Investitoru, sklopiti ugovor o osiguranju za štetu koja bi mogla nastati Investitoru, izvođaču i trećim osobama u svezi s obavljanjem djelatnosti podizvođača (članak 33. ZGO-1) i to do svote osiguranja od najmanje 1.000.000,00 EUR, u koje će osiguranje uključiti i osiguranje podizvođača za njegov djelokrug radova. Podizvođač snosi razmjerni dio troškova osiguranja za svoj dio poslova. Obračun tih troškova vršit će se mjesečno.

10. Članak

Ugovorne stranke utvrđuju da postoje zajednički troškovi. Zajedničkim se troškovima smatraju osiguranje gradilišta, zaštita gradilišta, odvoz otpada, čišćenje i drugi troškovi koji bi mogli nastati kao posljedica zajedničkih poslova. Izvođač će trenutno izvještavati podizvođača o vrsti i visini zajedničkih troškova.

Troškovi se dijele između Izvođača i podizvođača obzirom na vrijednosni udio izvođača i podizvođača na projektu.

Za obračun zajedničkih troškova iz prvog stavka, će izvođač izdavati podizvođaču mjesečne račune sa dospijećem plaćanja 30 dana od zaprimanja računa. U slučaju da podizvođač ne plati spomenute troškove, to će se smatrati povredom odredaba podizvođačkog ugovora. Izvođač ima pravo prebiti dospjele troškove s računom izvođača, zajedno sa zateznim kamatama.

VII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IZVRŠENIH RADOVA

11. Članak

Podizvođač će obračunati radove koje je izvršio temeljem ovog ugovora po cijenama za jedinicu mjere iz predračuna, za stvarno izvršene količine, potvrđene u knjizi obračunskih izmjera.

Podizvođač će obračunati izvršene radove izdavanjem računa, odnosno privremenih i konačne situacije. Podizvođač se pri izdavanju računa ili situacije mora pozivati na broj ovog ugovora.

Podizvođač će pripremiti konačni obračun svih izvršenih radova prema ugovoru, nakon što ispuni sve obaveze iz ugovora. U prijedlogu konačnog računa, odnosno situacije moraju biti uključeni svi možebitni odbici zbog možebitne manje vrijednosti radova (u zapisnički evidentiranoj vrijednosti) i ostvarenih ugovornih kazni.

Konačni račun, odnosno situaciju će podizvođač dostaviti u roku od četiri (4) dana od uspješne pismene primopredaje svih izvršenih radova.

Ugovorne cijene po jedinici mjere su fiksne. Podizvođač nema pravo na poskupljenje.

VIII. NAČIN PLAĆANJA IZVRŠENIH RADOVA

12. Članak

Podizvođač mora dostaviti račune odnosno situacije koje su prethodno usklađene s izvođačem, u roku od tri (3) dana nakon završetka radova, odnosno do 3. u mjesecu za protekli mjesec, ukoliko radovi traju više mjeseci. Izvođač mora potvrditi ili odbiti te račune odnosno situacije u roku od petnaest (15) dana od zaprimanja, odnosno u roku tri (3) dana od zaprimanja potvrde ili odbijenice računali situacija, od strane Glavnog Izvođača i Investitora.

Ukoliko izvođač ne potvrdi ili ne odbije račune, odnosno situacije u roku od petnaest (15) dana, smatrat će se, nakon isteka roka, da je račun ili situacija potvrđena.

U slučaju da podizvođač nije sudjelovao u radovima koji su predmetom obračuna, izvođač mora predočiti odgovarajuće očitovanje iz kojeg će biti jasno vidljivo da podizvođač nije obavljao te radove. To očitovanje moraju potpisati izvođač i podizvođač.

Ukoliko izvođač u računu odnosno izdanoj situaciji utvrdi određene pogreške ili pogrešne navode, istu će odbiti, a podizvođač je dužan izdati novi račun ili situaciju.

Rok plaćanja za 95% iznosa računa, odnosno situacija, od strane Izvođača, odnosno za neposredna plaćanja Investitora, je trideset (30) dana od dana zaprimanja računa ili situacija. To je dužan poštivati i podizvođač na svojim računima ili situacijama koje izdaje izvođaču. Ukoliko podizvođač ne bude poštivao to što je navedeno, na računu, odnosno situaciji, izvođač može odbiti takav račun ili situaciju. Izvođač ne odgovara podizvođaču za možebitna zakašnjenja plaćanja od strane naručitelja.

5% iznosa (bez PDV-a) računa ili situacija, što predstavlja zadržani dio iznosa, će Izvođač platiti Podizvođaču u roku od trideset (30) dana od datuma uspješno obavljenog preuzimanja radova, odnosno od potpisa zapisnika o primopredaji ugovorenih radova od strane Investitora. Uvjet za plaćanje zadržanih iznosa je izvršena primopredaja radova između stranaka i dostava garancije banke za otklanjanje možebitnih mana ili grešaka u garancijskom roku, koju je Podizvođač dužan dostaviti Izvođaču.

Izvođač ne plaća nikakve kamate Podizvođaču na zadržani dio iznosa.

IX. GARANCIJSKI ROK

13. Članak

Podizvođač daje garanciju za kvalitetu izvršenih radova u trajanju 5 godina, za koje će razdoblje predati izvođaču mjenicu za otklanjanje mana u garancijskom roku. Podizvođač daje garanciju za solidnost gradnje na 10 godina. Za odgovornost podizvođača za solidnost gradnje, primjenjuju se odredbe Zakona o obligacijama, koji regulira tu odgovornost.

Garancijski rok počinje teći od uspješno izvršene primopredaje ugovorenih radova.

Za ugrađenu opremu i industrijske proizvode se primjenjuju garancijski rokovi proizvođača i dobavljača.

14. Članak

Prilikom primopredaje ugovorenih radova će izvođač i naručitelj pregledati izvršene radove. Možebitne pogreške i druge mane valja upisati u zapisnik o komisijском pregledu, te se ujedno mora sporazumno odrediti rok za njihovo otklanjanje. Ako podizvođač ne otkloni mane u dogovorenom roku, izvođač ima pravo otkloniti iste kao dobar gospodar, na troškove podizvođača. Za pokriće tih troškova će izvođač unovčiti garanciju za dobro izvršenje ugovorenih obaveza.

15. Članak

Na zahtjev naručitelja ili izvođača, podizvođač mora otkloniti u garancijskom periodu utvrđene mane ili pogreške u dogovorenom roku. Ukoliko podizvođač ne otkloni mane u dogovorenom roku, kao dobar gospodar ih može otkloniti izvođač ili investitor, sve na račun podizvođača. Za pokriće tih troškova će podizvođač dati izvođaču, prilikom primopredaje ugovorenih radova, garanciju banke za otklanjanje mana u garancijskom roku, koja će glasiti na 5% (pet posto) konačne ugovorene vrijednosti radova (bez PDV),

Utvrđene na temelju knjige obračunskih izmjera, Rok trajanja garancije mora biti za četrdesetpet (45) dana dulji od garancijskog roka. Smatra se da primopredaja ugovorenih radova nije izvršena ako nije predočena garancija.

Garancija mora glasiti na Glavnog izvođača.

Ukoliko se u garancijskom roku otkriju mane koje nisu otklonjene prije isteka tog roka, podizvođač je dužan produljiti valjanost instrumenta osiguranja za otklanjanje mana u garancijskom roku, jer u suprotnom izvođač ima pravo unovčiti važeću garanciju kojom raspolaže.

X. UGOVORNA KAZNA

16. članak

Ukoliko podizvođač tijekom trajanja ugovora utvrdi, da su se pojavile okolnosti koje onemogućavaju izvršenje ugovorenih radova u ugovorom određenom roku, mora o tome, a najkasnije u roku od 10 dana, obavijestiti izvođača uz navedbu uzroka i predviđenog vremena trajanja okolnosti zbog kojih je nastalo zakašnjenje. Ukoliko podizvođač ne učini tako, izgubit će pravo tražiti produljenje ugovorom određenog roka zato što ga nije pravodobno javio.

Izvođač će u razumnom roku od dana zaprimanja obavijesti, procijeniti nastalu situaciju i ukoliko utvrdi da su razlozi za zakašnjenje objektivne prirode, produljit će dogovorene rokove, pri čemu je ključno odobrenje produljenje od strane naručitelja.

Ako podizvođač zbog vlastite odgovornosti prekorači dogovorene rokove, izvođač će mu obračunati ugovornu kaznu i to za svaki kalendarski dan zakašnjenja za:

- predočenje terminskog plana 5.000,00 EUR,
- predočenje tehničko-ekonomskog elaborata za brtvljenje podloge 6.000,00 EUR,
- izradu polja za brtvljenje za brtvljenje podloge 50.000,00 EUR,
- početak izrade podloge za brtvljenje 3.000,00 EUR,
- dovršetak brtvljenja podloge ispod nasipa 10.000,00 EUR,
- dovršetak građevinske jame za gradnju visokovodne brane za rasterećenje 5.000,00 EUR,
- dovršetak građevinskih radova na visokovodnoj brani za rasterećenje za početak montaže hidromehaničke opreme 5.000,00 EUR,
- završetak svih radova na visokovodnoj brani za rasterećenje 5.000,00 EUR,
- početak gradnje nasipa 6.000,00 EUR,
- početak radova na brtvljenju nasipa 5.000,00 EUR,
- početak radova na osiguranju nasipa na vodenoj strani oblogom od kamenja 2.000,00,
- početak produbljivanja korita nizvodno od zgrade na brani HE Brežice 5.000,00 EUR,
- dovršetak izgradnje nasipa 20.000,00 EUR,
- dovršetak brtvljenja nasipa 15.000,00 EUR,
- dovršetak drenažnih kanala na lijevom i desnom brijegu Save 10.000,00 EUR,
- dovršetak svih građevinskih radova 5.000,00 EUR,
- dovršetak ispunjenja svih ugovornih obaveza 5.000,00 EUR.

Ukoliko podizvođač ne osigura tehničke kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovorenih radova u skladu s terminskim planom, potvrđenim od strane izvođača i naručitelja, izvođač ima pravo obračunati podizvođaču ugovornu kaznu za svaku predviđenu građevinsku mehanizaciju za svaki pojedini kalendarski dan koji nije bila mehanizacija na raspolaganju, u visini 1.000,00 EUR po danu. Obračun ugovorne kazne vrši se uz odbitak od mjesečne situacije nakon što je utvrđena povreda ali najkasnije prilikom konačne situacije.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može premašivati 10% (deset posto) vrijednosti stvarno izvršenih ugovorenih radova, utvrđene na temelju konačne situacije.

Izvođač i podizvođač su suglasni da pravo na ugovornu kaznu nije uvjetovano nastankom štete izvođaču. Ako je izvođač zbog zakašnjenja pretrpio štetu višu od ugovorne kazne, ima pravo zahtijevati razliku do potpune odštete. Povrat tako nastale štete će izvođač ostvarivati prema općim načelima odgovornosti za štetu, neovisno od ostvarivanja ugovorne kazne.

Izvođač ima pravo unovčiti garanciju za dobro izvršene ugovorne obaveze, za pokrivanje nastalih troškova i štete, a ukoliko to nije dovoljno, podizvođač je dužan platiti razliku do pune visine nastalih troškova i štete u 20 dana od datuma pismenog zahtjeva izvođača.

17. članak

Bez obzira na odredbu članka 14. ovog ugovora izvođač ima pravo obračunati ugovornu kaznu u sljedećim slučajevima:

- u slučaju povrede zahtjeva da svi prijavljeni stručnjaci moraju cijelo vrijeme trajanja javne narudžbe sudjelovati na izvođenju radova za koje su bili prijavljeni i da se prijavljeni stručnjaci mogu zamijeniti samo stručnim kadrom koji ispunjava iste zahtjeve koji su važili za stručne kadrove za priznavanje sposobnosti za realizaciju javne narudžbe.

U slučaju povrede iz prvog stavka ovog članka, izvođač ima pravo za svaku pojedinu povredu obračunati ugovornu kaznu u visini 50.000 EUR, pri čemu ta ugovorna kazna nije ograničena po visini i potpuno je neovisna od ugovorne kazne iz članka 16. ovog ugovora.

XI. OVLAŠTENI PREDSTAVNIK I STRUČNI NADZOR

18. članak

Ugovorom određeni predstavnik naručitelja za radove je Anton Vetrih (e-pošta: anton.vetrih@infra.si; tel.: 031 503 472; fax.: 07 81 63 814).

Ugovorom određeni predstavnik izvođača za radove iz ovog ugovora je Milan Kralj (e-pošta: milan.kralj@viadukt.hr; tel.: 00385914410435),

Ugovorom određeni predstavnik podizvođača za radove iz ovog ugovora je Stanko Tomše (e-pošta: stanko.tomse@kop-brezice.si; tel.: 0038631661939; fax.:).

Predstavnik izvođača zastupa izvođača u svim predmetima koji se odnose na radove iz ovog ugovora. Predstavnik izvođača surađuje s podizvođačem cijelo vrijeme trajanja ugovora i nudi mu sve potrebne podatke kojima raspolaže, a koje je na temelju obaveza preuzetih ovim ugovorom dužan davati podizvođaču.

Nikakvo odobrenje, kontrola, potvrda, suglasnost, istraživanje, pregled, naputak, obavijest, prijedlog, zahtjev, preispitivanje ili slična radnja od strane predstavnika Investitora, Glavnog izvođača, Izvođača ili nadzornika (a također i neodobrenje), ne oslobađaju podizvođača njegovih obaveza iz ovog ugovora, uključivo i odgovornost za mane, propuštanje provođenja mjera, neskladnost i neispunjavanje zahtjeva.

Predstavnik podizvođača je ovlašten zastupati podizvođača u svim pitanjima koja se odnose na radove iz ovog ugovora, te je dužan surađivati s predstavnikom izvođača cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Ugovorne stranke su sporazumne da sve obavijesti, molbe i zahtjevi biti dani u pismenom obliku, pravilno naslovljeni i poslani poštom, elektroničkom poštom ili telefaksom.

Ugovorne stranke su suglasne da će se međusobno obavještavati, pravodobno i na siguran način, i o svim činjenicama koje bi mogle na bilo koji način utjecati na ispunjenje obaveza, a koje nisu posljedica nemogućnosti ispunjenja po ovom ugovoru.

Obavještavanje se provodi u skladu s odredbama ugovora i u suprotnom slučaju nema pravnog učinka.

Stranke potpisnice ovog ugovora će se sporazumijevati na slovenskom jeziku.

Sve možebitne promjene ili zamjene odgovornih predstavnika moraju stranke dojaviti suprotnoj strani u pismenom obliku u roku tri dana od promjene. Odgovorni voditelj gradnje na strani podizvođača je g. Jure Pregelj, dipl.inž.građ.

Ukoliko podizvođač želi zamijeniti odgovornog voditelja gradnje, mora za tu zamjenu dobiti suglasnost izvođača. Novi odgovorni voditelj gradnje mora ispunjavati uvjete za tehničku i kadrovsku sposobnost iz natječajne dokumentacije.

Naručitelj za građevinski nadzor, u skladu sa zakonom koji regulira gradnju objekata, imenuje odgovorno nadzorno tijelo – Antona Vetriha.

Izvođač za nadzor izvršavanja radova podizvođača imenuje g. Borana Ognjenovića.

XII. PROTUKORUPCIJSKA KLAUZULA

19. Članak

Ugovor je ništav ako ponuđač ili druga osoba u njegovo ime ili za njegov račun, predstavniku ili djelatniku naručitelja ili drugoj osobi koja može utjecati na odluku naručitelja u postupku javnog nadmetanja, obeća, ponudi ili da bilo kakvu korist unamjeri da dobije posao ili zaključi posao pod povoljnijim uvjetima ili za neku drugu radnju ili propuštanje uslijed kojeg za naručitelja nastane šteta ili je predstavniku naručitelja omogućeno stjecanje nedopuštene koristi.

XIII. PRIMOPREDAJA UGOVORENIH RADOVA

20. Članak

Podizvođač će o završetku ugovorenih radova u pismenom obliku obavijestiti izvođača o tome i dati će očitovanje o završetku radova.

Kvalitativno i količinsko preuzimanje ugovorenih radova (primopredaja ugovorenih radova) izvršit će opunomoćenici izvođača i podizvođača nakon završetka radova iz ovog ugovora.

Prilikom preuzimanja su izvođač i podizvođač dužni pregledati radove izvršene temeljem ovog ugovora, a investitor će u primopredajni zapisnik unijeti sve utvrđene očite manjkavosti i nedostatke izvršenih radova.

XII. RJEŠAVANJE SPOROVA

21. Članak

Stranke potpisnice ugovora će sve možebitne sporove iz ovog ugovora pokušati riješiti sporazumno. Ukoliko sporno pitanje ne mogu riješiti temeljem sporazuma, svaka od ugovornih stranaka može pokrenuti spor kod stvarno nadležnog suda u Ljubljani.

XII. POSLOVNA TAJNA

22. Članak

Ugovorne stranke će čuvati sve podatke i informacije do kojih dođu tijekom provođenja ovog podizvođačkog ugovora kao i ugovornu dokumentaciju koja se odnosi na realizaciju projekta, koji se odnose na tehnološka rješenja i elemente cijene, kao strogo povjerljive.

XVI. KONAČNE ODREDBE

23. Članak

Ugovor stupa na snagu danom potpisa objiju stranaka potpisnica i kad podizvođač predoči garanciju za dobru izvedbu iz prve alineje, članka 8., ugovora.

24. Članak

Sve izmjene ugovornih obaveza moraju biti sastavljene u obliku aneksa ovom ugovoru, koji moraju potpisati obje ugovorne stranke.

Ukoliko ugovorom nije drukčije uređeno, stranke potpisnice dogovaraju primjenu Obligacijskog zakonika.

Ugovorne stranke su suglasne, da se Posebne građevinske uzance ne primjenjuju.

25. Članak

Ovaj je ugovor pisan u četiri istovjetna primjerka od kojih svakoj ugovornoj strani pripadaju po dva primjerka.

PODIZVOĐAČ:

U Brežicama, dana: 04.03.2016.
KOP Brežice d.d.

Direktor
Dejan Bibič
*(nečitljiv potpis, otisak žiga
KOP d.d. Brežice)*

Ugovor br.: U-13/2016

IZVOĐAČ:

U Zagrebu, dana:
Viadukt d.d.

Predsjednik uprave
Joško Mikulić
*(nečitljiv potpis, otisak žiga
Viadukt d.d.)*

U Brežicama, dana:
**Viadukt d.d.,
Podružnica za gradnju u Brežicama**

Direktor podružnice
Boran Ognjenović
*(nečitljiv potpis, otisak žiga
Viadukt d.d., Brežice)*

Ponuda KOP Brežice d.d.

Br.: 32/2016

datum: 2.2.2016.

Objekt: 1. NASIPI S BRTVLJENJEM I DRUGI OBJEKTI U BAZENU

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

Poz.	Opis	Vrijednost (EUR)
1.1	PRIPREMNI RADOVI	12.510,47
1.2	NASIPI S BRTVLJENJEM I OSIGURANJEM BREGOVA – LIJEVI BRIJEG	2.719.834,34
1.3	NASIPI S BRTVLJENJEM I OSIGURANJEM BREGOVA – DESNI BRIJEG	
1.4	RADOVI U BAZENU NIZVODNO OD BRANE NEK	1.739.090,56
1.5	DRENAŽNI KANALI LIJEVI BRIJEG	236.375,45
1.6	DRENAŽNI KANALI DESNI BRIJEG	
1.7	BRTVLJENJE BAZENA U BLIZINI NEK I UZVODNO OD BRANE NEK	
1.8	ZATRPAVANJE DEPRESIJA	
1.9	OSIGURAVANJE BRIJEGOVA U PODRUČJU ISPOD SLAPA	
1.10	TEHNIČKO PRAĆENJE	
	UKUPNO:	4.707.810,82
	NEPREDVIĐENI I DODATNI RADOVI 7%	329.546,76
	UKUPNO:	5.037.357,58

(nečitljiv potpis, otisak žiga
KOP d.d. Brežice)

Viadukt d.d., Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb, Hrvatska, zastupan po predsjedniku uprave Jošku Mikuliću
Matični broj: 3273121
Identifikacijski br. (ID za PDV): 74794390096
Transakcijski račun (TRR): HR2423400091100013068
(u nastavku teksta: izvođač)
Koji u Republici Sloveniji posluje preko:

Viadukt d.d. Zagreb, Podružnica za gradnju u Brežicama, Cesta prvih borcev 28, 8250 Brežice,
zastupan po Boranu Ognjenoviću
Matični broj: 6932398000
ID za PDV: SI48883590
Broj TRR: SI56 34000-1016714982 (Banka Sparkasse d.d.)

i

KOP Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice, zastupano po direktoru Dejanu Bibiću
Matični br.: 5067545
Broj TRR: IBAN SI56 0315 7100 0422 715 (SKB d.d.)
IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (Nova ljubljanska banka d.d.)
IBAN SI56 6100 0000 4303 946 (DELAVSKA HRANILNICA d.d.)
Identifikacijski br. (ID za PDV): SI88063615
(u nastavku teksta: Podizvođač)

sklapaju

ANEKS br. 1
Ugovoru broj U-13/2016 (Izvođač) 001-64140/16-JP (podizvođač)

I. UVODNE ODREDBE

1. Članak

Ugovorne stranke u uvodu utvrđuju da:

- su sklopile Podizvođački ugovor br. U-13/2016 (Izvođač) 001-64140/16-JP (podizvođač) (u nastavku teksta: podizvođački ugovor), za izvedbu javnog nadmetanja s naslovom "Gradnja akumulacijskog bazena s visokovodnom branom za rasterećivanje za HE Brežice ", ukupne vrijednosti 200.000,00 EUR, te zajedno s 22% porezom na dodanu vrijednost, ukupno 244.000,00 EUR;
- su Izvođač i Glavni izvođač RIKO – sklopili aneks br. 7 Ugovoru br. R 07-1022/15-1 (Glavni Izvođač), G-35/2015 (Izvođač), broj Izvođača G-44/2016, kojim su osigurana dodatna sredstva za izvođenje radova po međusobnom ugovoru u visini 6.084.837,17 EUR;
- stranke u posljedici povećanja osiguranih sredstava kako je navedeno u prethodnoj alineji uvećavaju vrijednost osiguranih financijskih sredstava temeljem podizvođačkog ugovora i to za 700.000,00 EUR neto.

(parafi)

II. PREDMET ANEKSA**2. Članak**

Stranke ovim aneksom utvrđuju da se vrijednost osiguranih financijskih sredstava i vrijednost maksimalnog iznosa ugovorene vrijednosti iz 2. stavka, 3. članka podizvođačkog ugovora uvećava za dodatnih 300.000,00 EUR neto dodanih osiguranih sredstava. Obzirom na navedeno se 2. stavak 3. članka podizvođačkog ugovora mijenja tako da nakon izmjene glasi:

Obzirom na to, da naručitelj trenutno raspolaže tek dijelom osiguranih financijskih sredstava za ovu narudžbu, izvođač i podizvođač sklapaju ovaj ugovor do maksimalnog iznosa od:

900.000,00 EUR bez PDV-a,

**a ukupno s 22% porezom na dodanu vrijednost
1.098.000,00 EUR**

3. Članak

Odredbe podizvođačkog ugovora se mijenjaju sukladno odredbama ovog aneksa, a ostale odredbe na koje ovaj aneks nema utjecaja ostaju neizmijenjene.

III. ZAVRŠNE ODREDBE**4. Članak**

Ovaj je aneks sklopljen i počinje vrijediti danom potpisa zadnje stranke potpisnice ugovora.

5. Članak

Ovaj aneks je sastavljen u četiri istovjetna primjerka, za svaku stranku potpisnicu ugovora po dva primjerka.

PODIZVOĐAČ:

KOP Brežice d.d.
Direktor
Dejan Bibič
*(nečitljiv potpis, otisak žiga
KOP d.d. Brežice)*

IZVOĐAČ:

Viadukt d.d.
Predsjednik uprave
Joško Mikulić
*(nečitljiv potpis, otisak žiga
Viadukt d.d.)*

Viadukt d.d.,
Podružnica za gradnju u Brežicama

Boran Ognjenović
*(nečitljiv potpis, otisak žiga
Viadukt d.d., Brežice)*

Broj:
U Brežicama, dana: 04.03.2016.

Ugovor broj: U-115/2016
U Zagrebu, dana 21. rujna 2016.

(parafi)

Viadukt d.d., Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb, Hrvatska, zastupan po predsjedniku uprave Jošku Mikuliću
Matični broj: 3273121
Identifikacijski br. (ID za PDV): 74794390096
Transakcijski račun (TRR): HR2423400091100013068
(u nastavku teksta: izvođač)
Koji u Republici Sloveniji posluje preko:

Viadukt d.d. Zagreb, Podružnica za gradnju u Brežicama, Cesta prvih borcev 28, 8250 Brežice,
zastupan po Boranu Ognjenoviću
Matični broj: 6932398000
ID za PDV: SI48883590
Broj TRR: SI56 34000-1016714982 (Banka Sparkasse d.d.)

i

KOP Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice, zastupano po direktoru Dejanu Bibiću
Matični br.: 5067545
Broj TRR: IBAN SI56 0315 7100 0422 715 (SKB d.d.)
IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (Nova ljubljanska banka d.d.)
IBAN SI56 6100 0000 4303 946 (DELAVSKA HRANILNICA d.d.)
Identifikacijski br. (ID za PDV): SI88063615
(u nastavku teksta: Podizvođač)

sklapaju

ANEKS br. 2
Ugovoru broj U-13/2016 (Izvođač) 001-64140/16-JP (podizvođač)

IV. UVODNE ODREDBE

1. Članak

Ugovorne stranke u uvodu utvrđuju da:

- su sklopile Podizvođački ugovor br. U-13/2016 (Izvođač) 001-64140/16-JP (podizvođač) (u nastavku teksta: podizvođački ugovor), za izvedbu javnog nadmetanja s naslovom "Gradnja akumulacijskog bazena s visokovodnom branom za rasterećivanje za HE Brežice ", ukupne vrijednosti 900.000,00 EUR, te zajedno s 22% porezom na dodanu vrijednost, ukupno 1.098.000,00 EUR;
- su Izvođač i Glavni izvođač RIKO – sklopili aneks br. 7 Ugovoru br. R 07-1022/15-1 (Glavni Izvođač), G-35/2015 (Izvođač), broj Izvođača G-44/2016, kojim su osigurana dodatna sredstva za izvođenje radova po međusobnom ugovoru u visini 6.084.837,17 EUR;
- stranke u posljedici povećanja osiguranih sredstava kako je navedeno u prethodnoj alineji uvećavaju vrijednost osiguranih financijskih sredstava temeljem podizvođačkog ugovora i to za 600.000,00 EUR neto.

(parafi)

II. PREDMET ANEKSA

2. Članak

Stranke ovim aneksom utvrđuju da se vrijednost osiguranih financijskih sredstava i vrijednost maksimalnog iznosa ugovorene vrijednosti iz 2. stavka, 3. članka podizvođačkog ugovora uvećava za dodatnih 600.000,00 EUR neto dodanih osiguranih sredstava. Obzirom na navedeno se 2. stavak 3. članka podizvođačkog ugovora mijenja tako da nakon izmjene glasi:

Obzirom na to, da naručitelj trenutno raspolaže tek dijelom osiguranih financijskih sredstava za ovu narudžbu, izvođač i podizvođač sklapaju ovaj ugovor do maksimalnog iznosa od:

1.500.000,00 EUR bez PDV-a,

**a ukupno s 22% porezom na dodanu vrijednost
1.830.000,00 EUR**

3. Članak

Odredbe podizvođačkog ugovora se mijenjaju sukladno odredbama ovog aneksa, a ostale odredbe na koje ovaj aneks nema utjecaja ostaju neizmijenjene.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

4. Članak

Ovaj je aneks sklopljen i počinje vrijediti danom potpisa zadnje stranke potpisnice ugovora.

5. Članak

Ovaj aneks je sastavljen u četiri istovjetna primjerka, za svaku stranku potpisnicu ugovora po dva primjerka.

PODIZVOĐAČ:

KOP Brežice d.d.
Direktor
Dejan Bibič
*(nečitljiv potpis, otisak žiga
KOP d.d. Brežice)*

IZVOĐAČ:

Viadukt d.d.
Predsjednik uprave
Joško Mikulić
*(nečitljiv potpis, otisak žiga
Viadukt d.d.)*

Viadukt d.d.,
Podružnica za gradnju u Brežicama

Boran Ognjenović
*(nečitljiv potpis, otisak žiga
Viadukt d.d., Brežice)*

Broj:
U Brežicama, dana: 30.11.2016.

Ugovor broj: U-115/2016
U Zagrebu, dana 28. studenog 2016.

(parafi)


Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj podpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvirnikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač







KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brezice.si
www.kop-brezice.si

Kupec:

**VIADUKT, d.d., Zagreb - Podru-
žnica za gradnjo v Brežicah**

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun

Številka: 660525/2016

Kraj, datum: Brežice, 20.05.2016

Dobavnica:

Valuta: 16.06.2016

Naročilnica:

Z dne:

Prejemnik:

ID DDV kupca: SI48883590

Datum odpošiljanja blaga ali opravljene storitve: 1.04.2016-30.04.2016

Naziv blaga/storitve	Količina	EM	DDV%	Cena z DDV	Znesek z DDV	Cena brez DDV	Rabat%	Cena s popustom	Znesek brez DDV
----------------------	----------	----	------	------------	--------------	---------------	--------	-----------------	-----------------

Zaračunavamo vam gradbena dela na objektu: "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice", po podizvajalski pogodbi št.: 001-64140/16-JP.

1. začasna situacija / april 2016	1,00	kpl	0,00	14.875,79	14.875,79	14.875,79	0,00	14.875,79	14.875,79
-----------------------------------	------	-----	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

Specifikacija DDV:

Tarifa: RC22 0,00% Osnova: 14.875,79 DDV: 0,00

Skupaj: 14.875,79

Popust: 0,00

Osnova: 14.875,79

DDV: 0,00

Za plačilo: EUR 14.875,79

Pri plačilu se sklicujte na: **00 16-660525-4708**

HE Brežice

Plačilo: virmansko 30. dan od datuma uradnega prejema računa.
V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.
Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu računa.

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1.

Specifikacija obrnjene davčne obveznosti:

Tarifa: RC22 22,00% Osnova: 14.875,79 DDV: 3.272,67

Vodja gradbeno vzdrževalnega sektorja:

Jure Pregelj, univ.dipl.inž. gradb.

Direktor:

mag. Dejan BIBIČ, univ.dipl.ekon.



VIADUKT d.d. Zagreb
Podružnica za gradnjo v Brežicah
Cesta prvih borcev 28

8250 BREŽICE

ID številka: SI 48883590

1. ZAČASNA SITUACIJA št. 660525/2016

PO PODIZ. POGODBI ŠT.: 001-64140/16-JP Z DNE: 04.03.2016

ZA GRADBENA DELA, IZVRŠENA DO
KONCA MESECA:

APRIL / 2016

GRADBENI OBJEKT:

1. STANOVANJSKI:

2. OSTALI:

**Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim
razbremenilnikom za HE Brežice**


KRAJ DEL:

Gradbišče HE Brežice

VREDNOST DEL BREZ DDV PO TEJ STUACIJI: **14.875,79 EUR**


Brežice, 20.05.2016

Vodja sektorja :
Jure Pregelj, univ.dipl.inž.grad.



KOP
Brežice d.d.
C. prvih borcev 9, 8250 Brežice, Slovenija

5
Direktor:
mag. Dejan Bibič, univ.dipl.ekon.



Izjava investitorja, oziroma njegovega odgovornega nadzornika:

Potrujemo, da so dela, izkazana v tej situaciji, resnična v navedenih količinah, da so vrste in količine del vnesene na podlagi podatkov iz gradbene knjige, da posamezne cene ustrezajo cenam iz ponudbe, kakor tudi, da izvršena dela ustrezajo pogojem iz pogodbe.

Datum, podpis odgovornega nadzornika in naročnika:

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Št. Projekta:

REKAPITULACIJA STROŠKOV

Poz.	Opis	pogodbena vrednost v EUR	predhodna kumulativa v EUR	tekoča mesečna v EUR	skupna kumulativa v EUR	odstotek pogodbene vrednosti
1.1	PRIPRAVLJALNA DELA					
1.2.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZAČASNE DOSTOPNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMELJSKA DELA	2.645.687,42	0,00	14.875,79	14.875,79	
1.2.3	TESNITEV PODLAGE					
1.2.4	RAZNA DELA	31.945,53	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK POVEZAVO Z VV RAZBREMENILNIKOM	25.474,35	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	2.703.107,30	0,00	14.875,79	14.875,79	
1.4	DELA V BAZENU					
1.4.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	IZKOP RODOVITNE ZEMLJINE V OBMOČJU BAZENA	1.080.892,09	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - LEVI BREG	666.826,28	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - DESNI BREG					
1.4.5	UMETNI OTOKI, PLITVINE S TRSTIČEVJEM					
1.4.6	ZAVAROVANJE BREŽIN STRUGE DOLVODNO OD JEZU NEK					
1.4.7	PONIKALNO POLJE ZA BOGATENJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSILCA ZAČ. PLAVAJOČE ZAVESE PRED JEZOM NEK					
	SKUPAJ:	1.747.718,37	0,00	0,00	0,00	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMELJSKA DELA	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	VKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNA DELA	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ (1.1 do 1.5) :	4.700.872,22	0,00	14.875,79	14.875,79	
	NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA 7%	329.061,06				
	Vse skupaj (€)	5.029.933,28	0,00	14.875,79	14.875,79	
	DDV 22%	1.106.585,32	0,00	3.272,67	3.272,67	
	SKUPAJ Z DDV	6.136.518,60	0,00	18.148,47	18.148,47	

1. Kumulativni obračun izvršenih del (brez DDV)	EUR 14.875,79
2. Obračunano v prejšnjih situacijah:	
januar	
februar	
marec	
april	
maj	
junij	
julij	
avgust	
september	
oktober	
november	
december	
letna obračunska	EUR
Skupaj obračunana dela do te situacije (brez DDV)	EUR -
3. SKUPAJ (brez DDV) 1. – 2.	EUR 14.875,79
Osnova za DDV	EUR -
Osnova obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1	EUR 14.875,79
4. Vrednost situacije za tekoči mesec	EUR 14.875,79
Zadržani znesek po situaciji 5 %	EUR 743,79
Plačilo: 30 dni od uradnega prejema / valūta: 16.06.2016	EUR 14.132,00


SPECIFIKACIJA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI:

	OSNOVA:	DDV:
TARIFA: 22 %	14.875,79	3.272,67

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1.

Datum: 20.05.2016

Direktor:
mag. Dejan Bibič, univ. dipl. ekon.



KOP

Brežice d.d.
KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI – 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

VIADUKT d.d. Zagreb
Podružnica za gradnju u Brežicama
Cesta prvih borcev 28

8250 BREŽICE

OIB: SI 48883590

1. PRIVREMENA SITUACIJA br. 660525/2016

NA TEMELJU PODIZVOĐAČKOG UGOVORA BR.: 001-64140/16-JP

OD: 04.03.2016.

ZA GRAĐEVINSKE RADOVE IZVRŠENE DO
KRAJA MJESECA:

TRAVANJ / 2016

GRAĐEVINSKI OBJEKT:

1. STAMBENI:

2. OSTALI

**Gradnja akumulacijskog bazena sa
visokovodnim bazenom za rasterećivanje
za HE Brežice**

MJESTO OBAVLJANJA RADOVA:

Gradilište HE Brežice

VRIJEDNOST RADOVA BEZ PDV PO OVOJ
SITUACIJI:

14.875,79 EUR

Brežice, 20.05.2016.

Voditelj sektora:
Jure Pregelj, dipl.inž.građ.
(nečitljiv potpis)

Direktor:
mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga KOP d.d.)

Izjava investitora, odnosno njegovog odgovornog nadzornika:
Potvrđujemo da su radovi prikazani u ovoj situaciji istiniti i ostvareni u navedenim količinama, da su vrste i količine radova upisane na temelju podataka iz građevinskog dnevnika, da pojedine cijene odgovaraju cijenama iz ponude, te da izvršeni radovi zadovoljavaju uvjete iz ugovora.

Datum, potpis odgovornog nadzornika i naručitelja:

1. Kumulativni obračun izvršenih radova (bez PDV)	EUR 14.875,79
2. Obračunato u prijašnjim situacijama	
siječanj	
veljača	
ožujak	
travanj	
svibanj	
lipanj	
srpanj	
kolovoz	
rujan	
listopad	
studenj	
prosinac	
godišnja obračunska	EUR
Ukupno obračunati radovi do ove situacije (bez PDV-a)	EUR -
3. UKUPNO (bez PDV) 1 – 2	EUR 14.875,79
Osnovica za PDV	EUR -
Osnovica obrnuta porezna obaveza iz 76.a članka ZPDV-1	EUR 14.875,79
4. Vrijednost situacije za tekući mjesec	EUR 14.875,79
Zadržani iznos po situaciji 5%	EUR 743,79
Plaćanje: 30 dana od službenog zaprimanja / valuta: 16.06.2016	EUR 14.132,00

SPECIFIKACIJA OBRNUTE POREZNE OBAVEZE:

	OSNOVICA	PDV:
TARIFA: 22%	14.875,79	3.272,67

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza iz 76a. članka ZPDV-1.

Datum: 20.05.2016.

Direktor:
Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga)

Kupac:

**VIADUKT, d.d., Zagreb - Podru-
žnica za gradnjo v Brežicah**

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun-KOPIJA

Broj: 660525/2016

Mjesto, datum: Brežice, 20.05.2016

Dobavnica:

Valuta: 16.06.2016

Narudžbenica:

Datum:

Primatelj:

ID PDV kupca: SI48883590

Datum slanja robe ili izvršene usluge: 1.04.2016-30.04.2016

Naziv robe/usluge	Količina	MJPDV%	Cijena s PDV	Iznos s PDV	Cijena bez PDV	Rabat% s popustom	Iznos bez PDV
Zaračunavamo vam građevinske radove na objektu: "Gradnja akumulacijskog bazena s visokovodnom branom za rasterećivanje za HE Brežice", po podizvođačkom ugovoru br.: 001-64140/16-JP.							
1. privremena situacija / travanj 2016	1,00	kpl	0,00	14.875,79	14.875,79	0,00	14.875,79
Specifikacija PDV:				Ukupno:		14.875,79	
Tarifa: RC22	0,00%	Osnovica: 14.875,79	DDV: 0,00	Popust:		0,00	
Pri plaćanju se pozovite na: 00				Osnovica:		14.875,79	
				DDV:		0,00	
				Za platiti		EUR 14.875,79	

HE Brežice

Plaćanje: virmanom 30. dan od datuma službenog zaprimanja računa.
U slučaju zakašnjenja s plaćanjem si pridržavamo pravo obračunati zakonske zatezne kamate.
Reklamacije priznajemo u roku 8 dana od zaprimanja računa.

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza po 76.a članku ZPDV-1.

Specifikacija obrnute porezne obaveze:

Tarifa: RC22 22,00% Osnovica: 14.875,79 PDV: 3.272,67

Voditelj sektora građevinskog održavanja:

Jure Pregelj, dipl.inž. građ.

Direktor:

Č
mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.

KOP
Brežice d.d.
C. prvih borcev 9, 8250 Brežice, Slovenija

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Br. projekta:

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

Poz.	Opis	ugovorena vrijednost u EUR	prethodna kumulativa u EUR	tekuća mjesečna u EUR	ukupna kumulativa u EUR	postotak ugovorene vrijednosti
1.1	PRIPREMNI RADOVI					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	PRIVREMENE DOVOZNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMLJANI RADOVI	2.645.687,42	0,00	14.875,79	14.875,79	
1.2.3	BRTVLJENJE PODLOGE					
1.2.4	RAZNI RADOVI	31.945,53	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK VEZU S BAZENOM ZA RASTEREČENJE	25.474,35	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	2.703.107,30	0,00	14.875,79	14.875,79	
1.4	RADOVI U BAZENU					
1.4.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	ISKOP PLODNE ZEMLJE NA PODRUČJU BAZENA	1.080.892,09	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - LIJEVI BRIJEG	666.826,28	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - DESNI BRIJEG					
1.4.5	UMJETNI OTOCI, PLIČACI SA TRSKOM					
1.4.6	OSIGURAVANJE BRIJEGOVA KORITA RIJEKE NIZVODNO OD BRANE NEK					
1.4.7	UPOJNO POLJE ZA OBOGAČIVANJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSAČA PRIVR. PLUTAJUĆE ZAVJESE PRED BRANOM NEK					
	UKUPNO:	1.747.718,37	0,00	0,00	0,00	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMLJANI RADOVI	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	UKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNI RADOVI	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO (1.1 do 1.5.):	4.700.872,22	0,00	14.875,79	14.875,79	
	NEPREDVIĐENI I DODATNI RADOVI 7%	329.061,06				
	Sveukupno (€)	5.029.933,28	0,00	14.875,79	14.875,79	
	PDV 22%	1.106.585,32	0,00	3.272,67	3.272,67	
	UKUPNO S PDV	6.136.518,60	0,00	18.148,47	18.148,47	


Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj potpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvornikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač







KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Kupec:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podružnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun

Številka: 660689/2016

Kraj, datum: Brežice, 13.06.2016

Dobavnica:

Valuta: 13.07.2016

Naročilnica:

Z dne:

Prejemnik:

ID DDV kupca: SI48883590

Datum odpošiljanja blaga ali opravljene storitve: 1.05.2016-31.05.2016

Naziv blaga/storitve	Količina	EM	DDV%	Cena z DDV	Znesek z DDV	Cena brez DDV	Rabat%	Cena s popustom	Znesek brez DDV
----------------------	----------	----	------	------------	--------------	---------------	--------	-----------------	-----------------

Zaračunavamo vam gradbena dela na objektu: "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice", po podizvajalski pogodbi št.: 001-64140/16-JP.

2. začasna situacija / maj 2016	1,00	kpl	0,00	38.879,25	38.879,25	38.879,25	0,00	38.879,25	38.879,25
---------------------------------	------	-----	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

Specifikacija DDV:

Tarifa: RC22 0,00% Osnova: 38.879,25 DDV: 0,00

Skupaj: 38.879,25

Popust: 0,00

Osnova: 38.879,25

DDV: 0,00

Za plačilo: EUR 38.879,25

Pri plačilu se sklicujte na: 00 16-660689-4708

HE Brežice

Plačilo: virmansko 30. dan od datuma uradnega prejema računa.
V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.
Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu računa.

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1.

Specifikacija obrnjene davčne obveznosti:

Tarifa: RC22 22,00% Osnova: 38.879,25 DDV: 8.553,44

Vodja gradbeno vzdrževalnega sektorja:

Jure Pregelj, univ. dipl. inž. gradb.

Direktor:

mag. Dejan BIBIČ, univ. dipl. ekon.





Brežice d.d.

KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T: +386 7 49 92 100
F: +386 7 49 92 115
info@kop-brezice.si
www.kop-brezice.si

VIADUKT d.d. Zagreb
Podružnica za gradnjo v Brežicah
Cesta prvih borcev 28

8250 BREŽICE

PREJETO 23.06.16



ID številka: SI 48883590

2. ZAČASNA SITUACIJA št. 660689/2016

PO PODIZ. POGODBI ŠT.: 001-64140/16-JP Z DNE: 04.03.2016

ZA GRADBENA DELA, IZVRŠENA DO
KONCA MESECA:

MAJ / 2016

GRADBENI OBJEKT:

1. STANOVANJSKI:

2. OSTALI:

Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim
razbremenilnikom za HE Brežice

KRAJ DEL:

Gradbišče HE Brežice

VREDNOST DEL BREZ DDV PO TEJ STUACIJI: **38.879,25 EUR**

Brežice, 13.06.2016

Vodja sektorja:
Jure Pregelj, univ.dipl.inž.grad.



Direktor:
mag. Dejan Bibič, univ.dipl.ekon.

Izjava investitorja, oziroma njegovega odgovornega nadzornika:

Potrjujemo, da so dela, izkazana v tej situaciji, resnična v navedenih količinah, da so vrste in količine del vnesene na podlagi podatkov iz gradbene knjige, da posamezne cene ustrezajo cenam iz ponudbe, kakor tudi, da izvršena dela ustrezajo pogojem iz pogodbe.

Datum, podpis odgovornega nadzornika in naročnika:

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Št. projekta:

REKAPITULACIJA STROŠKOV

Poz.	Opis	pogodbena vrednost v EUR	predhodna kumulativa v EUR	tekoča mesečna v EUR	skupna kumulativa v EUR	odstotek pogodbene vrednosti
1.1	PRIPRAVLJALNA DELA					
1.2.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZAČASNE DOSTOPNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMELJSKA DELA	2.645.687,42	14.875,79	38.879,25	53.755,04	
1.2.3	TESNITEV PODLAGE					
1.2.4	RAZNA DELA	31.945,53	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK POVEZAVO Z VV RAZBREMENILNIKOM	25.474,35	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	2.703.107,30	14.875,79	38.879,25	53.755,04	
1.4	DELA V BAZENU					
1.4.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	IZKOP RODOVITNE ZEMLJINE V OBMOČJU BAZENA	1.080.892,09	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - LEVI BREG	666.826,28	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - DESNI BREG					
1.4.5	UMETNI OTOKI, PLITVINE S TRSTIČEVJEM					
1.4.6	ZAVAROVANJE BREŽIN STRUGE DOLVODNO OD JEZU NEK					
1.4.7	PONIKALNO POLJE ZA BOGATENJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSILCA ZAČ. PLAVAJOČE ZAVESE PRED JEZOM NEK					
	SKUPAJ:	1.747.718,37	0,00	0,00	0,00	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMELJSKA DELA	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	VKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNA DELA	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ (1.1 do 1.5) :	4.700.872,22	14.875,79	38.879,25	53.755,04	
	NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA 7%	329.061,06				
	Vse skupaj (€)	5.029.933,28	14.875,79	38.879,25	53.755,04	
	DDV 22%	1.106.585,32	3.272,67	8.553,44	11.826,11	
	SKUPAJ Z DDV	6.136.518,60	18.148,47	47.432,69	65.581,14	

1. Kumulativni obračun izvršenih del (brez DDV)	EUR 53.755,04 ✓
2. Obračunano v prejšnjih situacijah:	
januar	
februar	
marec	
april	1. začasna št. 660525/2016
maj	EUR 14.875,79 ✓
junij	
julij	
avgust	
september	
oktober	
november	
december	
letna obračunska	EUR
Skupaj obračunana dela do te situacije (brez DDV)	EUR 14.875,79 ✓
3. SKUPAJ (brez DDV) 1. – 2.	EUR 38.879,25 ✓
Osnova za DDV	EUR -
Osnova obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1	EUR 38.879,25 ✓
4. Vrednost situacije za tekoči mesec	EUR 38.879,25 ✓
Zadržani znesek po situaciji 5 %	EUR 1.943,96 ✓
Plačilo: 30 dni od uradnega prejema / valuta: 13.07.2016	EUR 36.935,29 ✓

SPECIFIKACIJA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI:

TARIFA:	OSNOVA:	DDV:
22 %	38.879,25 ✓	8.553,44 ✓

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1.

Datum: 13.06.2016

Direktor:
mag. Dejan Bibič, univ.dipl.ekon.

Jepu

SE POTRDI!
= 38.879,25 €
ZA IZPLAČILO
= 36.935,29 €

P. Kerpma



KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Kupac:

**VIADUKT, d.d., Zagreb - Podru-
žnica za gradnjo v Brežicah**

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun-KOPIJA

Broj: 660689/2016

Mjesto, datum: Brežice, 13.06.2016

Dobavnica:

Valuta: 13.07.2016

Narudžbenica:

Datum:

Primatelj:

ID PDV kupca: SI48883590

Datum slanja robe ili izvršene usluge: 1.05.2016-31.05.2016

Naziv robe/usluge	Količina	MJPDV%	Cijena s PDV	Iznos s PDV	Cijena bez PDV	Rabat%	Cijena s popustom	Iznos bez PDV
-------------------	----------	--------	--------------	-------------	----------------	--------	-------------------	---------------

Zaračunavamo vam građevinske radove na objektu: "Gradnja akumulacijskog bazena s visokovodnom branom za rasterećivanje za HE Brežice", po podizvođačkom ugovoru br.: 001-64140/16-JP.

1. privremena situacija / svibanj 2016	1,00 kpl	0,0038.879,2538.879,25	38.879,25				0,0038.879,25	38.879,25
--	----------	------------------------	-----------	--	--	--	---------------	-----------

Specifikacija PDV:

Tarifa: RC22	0,00%	Osnovica: 38.879,25	DDV: 0,00
--------------	-------	---------------------	-----------

Ukupno: 38.879,25

Popust: 0,00

Osnovica: 38.879,25

DDV: 0,00

Za platiti EUR 38.879,25

Pri plaćanju se pozovite na: **00**

HE Brežice

Plaćanje: vimanom 30. dan od datuma službenog zaprimanja računa.
U slučaju zakašnjenja s plaćanjem si pridržavamo pravo obračunati zakonske zatezne kamate.
Reklamacije priznajemo u roku 8 dana od zaprimanja računa.

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza po 76.a članku ZPDV-1.

Specifikacija obrnute porezne obaveze:

Tarifa: RC22	22,00%	Osnovica: 38.879,25	PDV: 8.555,44
--------------	--------	---------------------	---------------

Voditelj sektora građevinskog održavanja:

Jure Pregelj, dipl.inž. građ.

Direktor:

mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.



KOP

Brežice d.d.
KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI – 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

VIADUKT d.d. Zagreb
Podružnica za gradnju u Brežicama
Cesta prvih borcev 28

8250 BREŽICE

OIB: SI 48883590

2. PRIVREMENA SITUACIJA br. 660689/2016

NA TEMELJU PODIZVOĐAČKOG UGOVORA BR.: 001-64140/16-JP

OD: 04.03.2016.

ZA GRAĐEVINSKE RADOVE IZVRŠENE DO
KRAJA MJESECA:

SVIBANJ / 2016

GRAĐEVINSKI OBJEKT:

1. STAMBENI:

2. OSTALI

**Gradnja akumulacijskog bazena sa
visokovodnim bazenom za rasterećivanje
za HE Brežice**

MJESTO OBAVLJANJA RADOVA:

Gradilište HE Brežice

VRIJEDNOST RADOVA BEZ PDV PO OVOJ
SITUACIJI:

38.879,25 EUR

Brežice, 13.06.2016.

Voditelj sektora:
Jure Pregelj, dipl.inž.građ.
(nečitljiv potpis)

Direktor:
mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga KOP d.d.)

Izjava investitora, odnosno njegovog odgovornog nadzornika:
Potvrđujemo da su radovi prikazani u ovoj situaciji istiniti i ostvareni u navedenim količinama, da su vrste i količine radova upisane na temelju podataka iz građevinskog dnevnika, da pojedine cijene odgovaraju cijenama iz ponude, te da izvršeni radovi zadovoljavaju uvjete iz ugovora.

Datum, potpis odgovornog nadzornika i naručitelja:

1. Kumulativni obračun izvršenih radova (bez PDV)	EUR 53.755,04
2. Obračunato u prijašnjim situacijama	
siječanj	
veljača	
ožujak	
Travanj 1. privremena br.660525/2016	EUR 14.875,79
svibanj	
lipanj	
srpanj	
kolovoz	
rujan	
listopad	
studenj	
prosinac	
godišnja obračunska	EUR
Ukupno obračunati radovi do ove situacije (bez PDV-a)	EUR 14.875,79
3. UKUPNO (bez PDV) 1 – 2	EUR 38.879,25
Osnovica za PDV	EUR -
Osnovica obrnuta porezna obaveza iz 76.a članka ZPDV-1	EUR 38.879,25
4. Vrijednost situacije za tekući mjesec	EUR 38.879,25
Zadržani iznos po situaciji 5%	EUR 1.943,96
Plaćanje: 30 dana od službenog zaprimanja / valuta: 13.07.2016	EUR 36.935,29

SPECIFIKACIJA OBRNUTE POREZNE OBAVEZE:

	OSNOVICA	PDV:
TARIFA: 22%	38.879,25	8.553,44

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza iz 76a. članka ZPDV-1.

Datum: 13.06.2016.

Direktor:
Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga)


Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Br. projekta:

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

Poz.	Opis	ugovorena vrijednost u EUR	prethodna kumulativa u EUR	tekuća mjesečna u EUR	ukupna kumulativa u EUR	postotak ugovorene vrijednosti
1.1	PRIPREMNI RADOVI					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	PRIVREMENE DOVOZNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMLJANI RADOVI	2.645.687,42	14.875,79	38.879,25	53.755,04	
1.2.3	BRTVLJENJE PODLOGE					
1.2.4	RAZNI RADOVI	31.945,53	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK VEZU S BAZENOM ZA RASTEREĆENJE	25.474,35	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	2.703.107,30	14.875,79	38.879,25	53.755,04	
1.4	RADOVI U BAZENU					
1.4.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	ISKOP PLODNE ZEMLJE NA PODRUČJU BAZENA	1.080.892,09	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - LIJEVI BRIJEG	666.826,28	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - DESNI BRIJEG					
1.4.5	UMJETNI OTOCI, PLIČACI SA TRSKOM					
1.4.6	OSIGURAVANJE BRIJEGOVA KORITA RIJEKE NIZVODNO OD BRANE NEK					
1.4.7	UPOJNO POLJE ZA OBOGAĆIVANJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSAČA PRIVR. PLUTAJUĆE ZAVJESE PRED BRANOM NEK					
	UKUPNO:	1.747.718,37	0,00	0,00	0,00	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMLJANI RADOVI	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	UKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNI RADOVI	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO (1.1 do 1.5.):	4.700.872,22	14.875,79	38.879,25	53.755,04	
	NEPREDVIĐENI I DODATNI RADOVI 7%	329.061,06				
	Sveukupno (€)	5.029.933,28	14.875,79	38.879,25	53.755,04	
	PDV 22%	1.106.585,32	3.272,67	8.553,44	11.826,11	
	UKUPNO S PDV	6.136.518,60	18.148,47	47.432,69	65.581,14	



U Brežicama 22.6.2017.

Spodaj podpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvirnikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

Nize potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuda RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sodski tolmač za hrvaški i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeren izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.



- arhiv mpa objem 0111 go. sberbke
- kopija finance
/



KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

S. 7. 16

Kupec:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podružnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Dobropis

Številka: 660773/2016

Kraj, datum: Brežice, 27.06.2016

Račun: 660525/16

Valuta: 28.07.2016

Naročilnica:

Z dne:

Prejemnik:

ID DDV kupca: SI48883590

Datum odpošiljanja blaga ali opravljene storitve: 27.06.2016

Naziv blaga/storitve	Količina	EM	DDV%	Cena z DDV	Znesek z DDV	Cena brez DDV	Rabat%	Cena s popustom	Znesek brez DDV	
skladu z navodili po delnem obračunu izvedenih del v aprilu (60 %), vam na 1. začasno situacijo št. 660525/2016 izstavljamo dobropis v vrednosti (40 %) za gradbena dela na objektu "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice", po podizv. pogodbi št. : 001-64140/16-JP.	1,00	x	0,00	5.950,32	5.950,32	5.950,32	0,00	5.950,32	5.950,32	
Dobropis 40 %										
Specifikacija DDV:										
Tarifa: RC22	0,00%	Osnova:	5.950,32	DDV:	0,00			Skupaj:	5.950,32	
									Popust:	0,00
									Osnova:	5.950,32
									DDV:	0,00
									Za plačilo: EUR	5.950,32

Pri plačilu se sklicujte na: 00 16-660773-4708

HE Brežice

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1.

Specifikacija obrnjene davčne obveznosti:

Tarifa: RC22 22,00% Osnova: 5.950,32 DDV: 1.309,07

Vodja gradbeno vzdrževalnega sektorja:

Jure Pregelj, univ. dipl. inž. gradb.

[Signature]



Direktor:

mag. Dejan BIBIČ, univ. dipl. ekon.

[Signature]

SE POTRDI?

[Handwritten signature]
DBE K
(1. ZAČ. SITUACIJA)



KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Kupac:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podružnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun-KOPIJA

Broj: 660773/2016

Mjesto, datum: Brežice, 27.06.2016

Dobavnica:

Valuta: 28.07.2016

Narudžbenica:

Datum:

Primatelj:

ID PDV kupca: SI48883590

Datum slanja robe ili izvršene usluge: 27.06.2016

Naziv robe/usluge	Količina	MJPDV%	Cijena s PDV	Iznos s PDV	Cijena bez PDV	Rabat%	Cijena s popustom	Iznos bez PDV
Teretimo vas za obračun po 1. privremenoj situaciji br. 660525/2016 za izvedene građevinske radove (40%) na objektu: "Gradnja akumulacijskog bazena s visokovodnom branom za rasterećivanje za HE Brežice", po podizvođačkom ugovoru br.: 001-64140/16-JP.								
Odobrenje	1,00 x	0,00	5.950,32	5.950,32		0,00	5.950,32	5.950,32

Specifikacija PDV:

Tarifa: RC22 0,00% Osnovica: 5.950,32 DDV: 0,00

Ukupno: -5.950,32

Popust: 0,00

Osnovica: -5.950,32

DDV: 0,00

Za platiti EUR -5.950,32

Pri plaćanju se pozovite na: **00**

HE Brežice

Plaćanje: virmanom 30. dan od datuma službenog zaprimanja računa.
U slučaju zakašnjenja s plaćanjem si pridržavamo pravo obračunati zakonske zatezne kamate.
Reklamacije priznajemo u roku 8 dana od zaprimanja računa.

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza po 76.a članku ZPDV-1.

Specifikacija obrnute porezne obaveze:

Tarifa: RC22 22,00% Osnovica: 5.950,32 PDV: 1.309,07

Voditelj sektora građevinskog održavanja:

Jure Pregelj, dipl.inž. građ.

Direktor:

mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.







KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Kupec:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podružnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun

Številka: 660879/2016

Kraj, datum: Brežice, 8.07.2016

Dobavnica:

Valuta: 8.08.2016

Naročilnica:

Z dne:

Prejemnik:

ID DDV kupca: SI48883590

Datum odpošiljanja blaga ali opravljene storitve: 1.06.2016-30.06.2016

Naziv blaga/storitve	Količina EM	DDV%	Cena z DDV	Znesek z DDV	Cena brez DDV	Rabat%	Cena s popustom	Znesek brez DDV
----------------------	-------------	------	------------	--------------	---------------	--------	-----------------	-----------------

Zaračunavamo vam gradbena dela na objektu: "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice", po podizvajalski pogodbi št.: 001-64140/16-JP.

3. začasna situacija / junij 2016	1,00	kpl	0,00	127.105,56	127.105,56	127.105,56	0,00	127.105,56	127.105,56
-----------------------------------	------	-----	------	------------	------------	------------	------	------------	------------

Specifikacija DDV:

Tarifa: RC22 0,00% Osnova: 127.105,56 DDV: 0,00

Skupaj: 127.105,56

Popust: 0,00

Osnova: 127.105,56

DDV: 0,00

Za plačilo: EUR 127.105,56

Pri plačilu se sklicujte na: **00 16-660879-4708**

HE Brežice

Plačilo: virmansko 30. dan od datuma uradnega prejema računa.

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti. Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu računa.

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1.

Specifikacija obrnjene davčne obveznosti:

Tarifa: RC22 22,00% Osnova: 127.105,56 DDV: 27.963,22

Vodja gradbeno vzdrževalnega sektorja:

Jure Pregelj, univ.dipl.inž. gradb.

Direktor:

mag. Dejan BIBIČ, univ.dipl.ekon.

pp.



NASL.

KOP BREŽICE
 23-08-2016
 06 1621/16



KOP Brežice d.d.
 Cesta prvih borcev 9
 SI - 8250 Brežice
 T: +386 7 49 92 100
 F: +386 7 49 92 115
 info@kop-brežice.si
 www.kop-brežice.si

VIADUKT d.d. Zagreb
 Podružnica za gradnjo v Brežicah
 Cesta prvih borcev 28

8250 BREŽICE

VIADUKT	vpisna št.
prejeto dne 25.07.2016	sprejel <i>[Signature]</i>
dajun 27.07.2016	pregledal <i>[Signature]</i>
datum 18.08.2016	posredoval <i>[Signature]</i>

ID številka: SI 48883590

3. ZAČASNA SITUACIJA št. 660879/2016

PO PODIZ. POGODBI ŠT.: 001-64140/16-JP Z DNE: 04.03.2016

ZA GRADBENA DELA, IZVRŠENA DO
 KONCA MESECA:

JUNIJ / 2016

GRADBENI OBJEKT:

1. STANOVANJSKI:

2. OSTALI:

Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim
 razbremenilnikom za HE Brežice

KRAJ DEL:

Gradbišče HE Brežice

VREDNOST DEL BREZ DDV PO TEJ STUACIJI: 127.105,56 EUR

Brežice, 08.07.2016

Vodja sektorja :
 Jure Pregelj, univ.dipl.inž.grad.

p.p. *[Signature]*



Direktor:
 mag. Dejan Bibič, univ.dipl.ekon.

p.p. *[Signature]*

Izjava investitorja, oziroma njegovega odgovornega nadzornika:

Potrujemo, da so dela, izkazana v tej situaciji, resnična v navedenih količinah, da so vrste in količine del vnesene na podlagi podatkov iz gradbene knjige, da posamezne cene ustrezajo cenam iz ponudbe, kakor tudi, da izvršena dela ustrezajo pogojem iz pogodbe.

Datum, podpis odgovornega nadzornika in naročnika:

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Št. projekta:

REKAPITULACIJA STROŠKOV

III. začasna situacija za junij 2016

Poz.	Opis	pogodbena vrednost v EUR	predhodna kumulativa v EUR	tekoča mesečna v EUR	skupna kumulativa v EUR	odstotek pogodbene vrednosti
1.1	PRIPRAVLJALNA DELA					
1.2.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZAČASNE DOSTOPNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMELJSKA DELA	2.645.687,42	53.755,04	127.105,56	180.860,60	
1.2.3	TESNITEV PODLAGE					
1.2.4	RAZNA DELA	31.945,53	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK POVEZAVO Z VV RAZBREMENILNIK	25.474,35	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	2.703.107,30	53.755,04	127.105,56	180.860,60	
1.4	DELA V BAZENU					
1.4.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	IZKOP RODOVITNE ZEMLJINE V OBMOČJU BAZENA	1.080.892,09	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - LEVI BREG	666.826,28	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - DESNI BREG					
1.4.5	UMETNI OTOKI, PLITVINE S TRSTIČEVJEM					
1.4.6	ZAVAROVANJE BREŽIN STRUGE DOLVODNO OD JEZU NEK					
1.4.7	PONIKALNO POLJE ZA BOGATENJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSILCA ZAČ. PLAVAJOČE ZAVESE PRED JEZOM NEK					
	SKUPAJ:	1.747.718,37	0,00	0,00	0,00	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMELJSKA DELA	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	VKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNA DELA	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ (1.1 do 1.5) :	4.700.872,22	53.755,04	127.105,56	180.860,60	
	NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA 7%	329.061,06				
	Vse skupaj (€)	5.029.933,28	53.755,04	127.105,56	180.860,60	
	DDV 22%	1.106.585,32	11.826,11	27.963,22	39.789,33	
	SKUPAJ Z DDV	6.136.518,60	65.581,14	155.068,78	220.649,93	

1. Kumulativni obračun izvršenih del (brez DDV)	EUR 180.860,60 178.527,91 ✓
2. Obračunano v prejšnjih situacijah:	
januar	
februar	
marec	
april	1. začasna št. 660525/2016 EUR 14.875,79 ✓
maj	2. začasna št. 660689/2016 EUR 38.879,25 ✓
junij	
julij	
avgust	
september	
oktober	
november	
december	
letna obračunska	EUR
Skupaj obračunana dela do te situacije (brez DDV)	EUR 53.755,04 ✓
3. SKUPAJ (brez DDV) 1. – 2.	EUR 127.105,56 124.772,87 ✓
Osnova za DDV	EUR -
Osnova obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1	EUR 127.105,56
4. Vrednost situacije za tekoči mesec	EUR 127.105,56
Zadržani znesek po situaciji 5 %	EUR 6.355,28 6.238,64
Plačilo: 30 dni od uradnega prejema / valuta: 08.08..2016	EUR 120.750,28 118.534,23 ✓

SPECIFIKACIJA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI:

TARIFA:	OSNOVA:	DDV:
22 %	127.105,56	27.963,22

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1.

Datum: 08.07.2016

Direktor:
mag. Dejan Bibič, univ. dipl. ekon.

p.p. Bibič

SE POTRDI ✓
= 124.772,87 €
18.08.2016
VIADUKT d.d.
8250 BREŽICE
ZAGREB - PODRUŽNICA ZA GRADNJO V BREŽICAH
ZA PLAČILO
= 118.534,23 €



KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Kupac:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podru-
žnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun-KOPIJA

Broj: 660879/2016

Mjesto, datum: Brežice, 8.07.2016

Dobavnica:

Valuta: 8.8.2016

Narudžbenica:

Datum:

Primateelj:

ID PDV kupca: SI48883590

Datum slanja robe ili izvršene usluge: 1.06.2016-30.06.2016

Naziv robe/usluge	Količina	MJPDV%	Cijena s PDV	Iznos s PDV	Cijena bez PDV	Rabat%	Cijena s popustom	Iznos bez PDV
-------------------	----------	--------	--------------	-------------	----------------	--------	-------------------	---------------

Zaračunavamo vam građevinske radove na objektu: "Gradnja akumulacijskog bazena s visokovodnom branom za rasterećivanje za HE Brežice", po podizvođačkom ugovoru br.: 001-64140/16-JP.

1. privremena situacija / lipanj 2016	1,00	kpl	0,00	127.105,56	127.105,56	127.105,56	0,00	127.105,56	127.105,56
---------------------------------------	------	-----	------	------------	------------	------------	------	------------	------------

Specifikacija PDV:

Tarifa: RC22 0,00%
Osnovica: 127.105,56 DDV: 0,00

Ukupno: 127.105,56

Popust: 0,00

Osnovica: 127.105,56

DDV: 0,00

Za platiti EUR 127.105,56

Pri plaćanju se pozovite na: 00

HE Brežice

Plaćanje: virmanom 30. dan od datuma službenog zaprimanja računa.
U slučaju zakašnjenja s plaćanjem si pridržavamo pravo obračunati zakonske zatezne kamate.
Reklamacije priznajemo u roku 8 dana od zaprimanja računa.

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza po 76.a članku ZPDV-1.

Specifikacija obrnute porezne obaveze:

Tarifa: RC22 22,00% Osnovica: 127.105,56 PDV: xxxxx
nečitljivo

Voditelj sektora građevinskog održavanja:
Jure Pregelj, dipl.inž. građ.

Direktor:

mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.



KOP

Brežice d.d.
KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI – 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brezice.si
www.kop-brezice.si

VIADUKT d.d. Zagreb
Podružnica za gradnju u Brežicama
Cesta prvih borcev 28

8250 BREŽICE

OIB: SI 48883590

3. PRIVREMENA SITUACIJA br. 660879/2016

NA TEMELJU PODIZVOĐAČKOG UGOVORA BR.: 001-64140/16-JP

OD: 04.03.2016.

ZA GRAĐEVINSKE RADOVE IZVRŠENE DO
KRAJA MJESECA:

LIPANJ / 2016

GRAĐEVINSKI OBJEKT:

1. STAMBENI:

2. OSTALI

**Gradnja akumulacijskog bazena sa
visokovodnim bazenom za rasterećivanje
za HE Brežice**

MJESTO OBAVLJANJA RADOVA:

Gradilište HE Brežice

VRIJEDNOST RADOVA BEZ PDV PO OVOJ
SITUACIJI:

127.105,56 **EUR**

Brežice, 08.07.2016.

Voditelj sektora:
Jure Pregelj, dipl.inž.građ.
(nečitljiv potpis)

Direktor:
mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga KOP d.d.)

Izjava investitora, odnosno njegovog odgovornog nadzornika:
Potvrđujemo da su radovi prikazani u ovoj situaciji istiniti i ostvareni u navedenim količinama, da su vrste i količine radova upisane na temelju podataka iz građevinskog dnevnika, da pojedine cijene odgovaraju cijenama iz ponude, te da izvršeni radovi zadovoljavaju uvjete iz ugovora.

Datum, potpis odgovornog nadzornika i naručitelja:

1. Kumulativni obračun izvršenih radova (bez PDV)	EUR 180.860,60
2. Obračunato u prijašnjim situacijama	
siječanj	
veljača	
ožujak	
travanj	1. privremena br. 660525/2016 EUR 14.875,79
svibanj	2. privremena br. 660689/2016 EUR 38.879,25
lipanj	
srpanj	
kolovoz	
rujan	
listopad	
studenj	
prosinac	
godišnja obračunska	EUR
Ukupno obračunati radovi do ove situacije (bez PDV-a)	EUR 53.755,04
3. UKUPNO (bez PDV) 1 – 2	EUR 127.105,56
Osnovica za PDV	EUR -
Osnovica obrnuta porezna obaveza iz 76.a članka ZPDV-1	EUR 127.105,56
4. Vrijednost situacije za tekući mjesec	EUR 127.105,56
Zadržani iznos po situaciji 5%	EUR 6.355,28
Plaćanje: 30 dana od službenog zaprimanja / valuta: 13.07.2016	EUR 120.750,28

SPECIFIKACIJA OBRNUTE POREZNE OBAVEZE:

	OSNOVICA	PDV:
TARIFA: 22%	127.105,56	27.963,22

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza iz 76a. članka ZPDV-1.

Datum: 08.07.2016.

Direktor:
Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga)

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Br. projekta:

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

III. privremena situacija za lipanj 2016

Poz.	Opis	ugovorena vrijednost u EUR	prethodna kumulativa u EUR	tekuća mjesečna u EUR	ukupna kumulativa u EUR	postotak ugovorene vrijednosti
1.1	PRIPREMNI RADOVI					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	PRIVREMENE DOVOZNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMLJANI RADOVI	2.645.687,42	53.755,04	124.772,88	178.527,92	
1.2.3	BRTVLJENJE PODLOGE					
1.2.4	RAZNI RADOVI	31.945,53	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK VEZU S BAZENOM ZA RASTEREĆENJE	25.474,35	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	2.703.107,30	53.755,04	124.772,88	178.527,92	
1.4	RADOVI U BAZENU					
1.4.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	ISKOP PLODNE ZEMLJE NA PODRUČJU BAZENA	1.080.892,09	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - LIJEVI BRIJEG	666.826,28	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - DESNI BRIJEG					
1.4.5	UMJETNI OTOCI, PLIČACI SA TRSKOM					
1.4.6	OSIGURAVANJE BRIJEGOVA KORITA RIJEKE NIZVODNO OD BRANE NEK					
1.4.7	UPOJNO POLJE ZA OBOGAĆIVANJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSAČA PRIVR. PLUTAJUĆE ZAVJESE PRED BRANOM NEK					
	UKUPNO:	1.747.718,37	0,00	0,00	0,00	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMLJANI RADOVI	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	UKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNI RADOVI	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO (1.1 do 1.5.) :	4.700.872,22	53.755,04	124.772,88	178.527,92	
	NEPREDVIĐENI I DODATNI RADOVI 7%	329.061,06				
	Sveukupno (€)	5.029.933,28	53.755,04	124.772,88	178.527,92	
	PDV 22%	1.106.585,32	11.826,11	27.450,03	39.276,14	
	UKUPNO S PDV	6.136.518,60	65.581,14	152.222,92	217.804,06	


Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj potpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvirnikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač







KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Kupec:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podru-
žnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Dobropis

Številka: 661052/2016

Kraj, datum: Brežice, 23.08.2016

Račun: 660879/16

Valuta: 8.08.2016

Naročilnica:

Z dne:

Prejemnik:

ID DDV kupca: SI48883590

Datum odpošiljanja blaga ali opravljene storitve: 31.07.2016

Naziv blaga/storitve	Količina	EM	DDV%	Cena z DDV	Znesek z DDV	Cena brez DDV	Rabat%	Cena s popustom	Znesek brez DDV
----------------------	----------	----	------	------------	--------------	---------------	--------	-----------------	-----------------

Obveščamo vas, da smo vam zmanjšali 3. začasno situacijo št. 660879/2016 z dne 08.07.2016 na podlagi vaše korekcije (nepriznane količine).

Dobropis po 3. začasni situaciji	1,00	kpl	0,00	2.332,69	2.332,69	2.332,69	0,00	2.332,69	2.332,69
----------------------------------	------	-----	------	----------	----------	----------	------	----------	----------

Specifikacija DDV:

Tarifa: RC22 0,00% Osnova: 2.332,69 DDV: 0,00

Skupaj: 2.332,69

Popust: 0,00

Osnova: 2.332,69

DDV: 0,00

Za plačilo: EUR 2.332,69

Pri plačilu se sklicujte na: 00 16-661052-4708

HE Brežice

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1.

Specifikacija obrnjene davčne obveznosti:

Tarifa: RC22 22,00% Osnova: 2.332,69 DDV: 513,19

Vodja gradbeno vzdrževalnega sektorja:

Jure Pregelj, univ.dipl.inž. gradb.

Direktor:

mag. Dejan BIBIČ, univ.dipl.ekon.



NASL.

KOMISIJSKO STANOVANJSKI POGOJ
 23-08-2016
 06 1621/16



KOP Brežice d.d.
 Cesta prvih borcev 9
 SI - 8250 Brežice
 T: +386 7 49 92 100
 F: +386 7 49 92 115
 info@kop-brežice.si
 www.kop-brežice.si

VIADUKT d.d. Zagreb
 Podružnica za gradnjo v Brežicah
 Cesta prvih borcev 28

8250 BREŽICE

VIADUKT	vpisna št.
prejeto dne 25.07.2016	sprejel <i>[Signature]</i>
datum 24.07.2016	pregledal <i>[Signature]</i>
datum 18.08.2016	obsežno <i>[Signature]</i>

ID številka: SI 48883590

3. ZAČASNA SITUACIJA št. 660879/2016

PO PODIZ. POGODBI ŠT.: 001-64140/16-JP Z DNE: 04.03.2016

ZA GRADBENA DELA, IZVRŠENA DO
 KONCA MESECA:

JUNIJ / 2016

GRADBENI OBJEKT:

1. STANOVANJSKI:

2. OSTALI:

Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim
 razbremenilnikom za HE Brežice

KRAJ DEL:

Gradbišče HE Brežice

VREDNOST DEL BREZ DDV PO TEJ SITUACIJI: 127.105,56 EUR

Brežice, 08.07.2016

Vodja sektorja :
 Jure Pregelj, univ.dipl.inž.grad.

[Signature]



Direktor:
 mag. Dejan Bibič, univ.dipl.ekon.

[Signature]

Izjava investitorja, oziroma njegovega odgovornega nadzornika:

Potrdujemo, da so dela, izkazana v tej situaciji, resnična v navedenih količinah, da so vrste in količine del vnesene na podlagi podatkov iz gradbene knjige, da posamezne cene ustrezajo cenam iz ponudbe, kakor tudi, da izvršena dela ustrezajo pogojem iz pogodbe.

Datum, podpis odgovornega nadzornika in naročnika:

1. Kumulativni obračun izvršenih del (brez DDV)	EUR 180.860,60 178.527,31 ✓
2. Obračunano v prejšnjih situacijah:	
januar	
februar	
marec	
april	1. začasna št. 660525/2016 EUR 14.875,79 ✓
maj	2. začasna št. 660689/2016 EUR 38.879,25 ✓
junij	
julij	
avgust	
september	
oktober	
november	
december	
letna obračunska	EUR
Skupaj obračunana dela do te situacije (brez DDV)	EUR 53.755,04 ✓
3. SKUPAJ (brez DDV) 1. – 2.	EUR 127.105,56 124.772,87 ✓
Osnova za DDV	EUR -
Osnova obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1	EUR 127.105,56
4. Vrednost situacije za tekoči mesec	EUR 127.105,56
Zadržani znesek po situaciji 5 %	EUR 6.355,28 6.238,64
Plačilo: 30 dni od uradnega prejema / valuta: 08.08..2016	EUR 120.750,28 118.534,23 ✓

SPECIFIKACIJA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI:

	OSNOVA:	DDV:
TARIFA: 22 %	127.105,56	27.963,22

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1.

Datum: 08.07.2016

Direktor:

mag. Dejan Bibič, univ.dipl.ekon.

p.p. Bibič

SE PORODI ?
= 124.772,87 €
18.08.2016
VIADUKT d.d.
8250 BREŽICE
ZAGREB - PODRUŽNICA ZA GRADNJO V BREŽICAH
ZA PLAČILO
= 118.534,23 €



KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Kupac:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podružnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Odobrenje-KOPIJA

Broj: 661052/2016

Mjesto, datum: Brežice, 23.08.2016

Račun: 660879/16

Valuta: 8.8.2016

Narudžbenica:

Datum:

Primatelj:

ID PDV kupca: SI48883590

Datum slanja robe ili izvršene usluge: 31.07.2016

Naziv robe/usluge	Količina	MJPDV%	Cijena s PDV	Iznos s PDV	Cijena bez PDV	Rabat%	Cijena s popustom	Iznos bez PDV
-------------------	----------	--------	--------------	-------------	----------------	--------	-------------------	---------------

Obavještavamo vas da smo umanjili 3. privremenu situaciju br.oj 660879/2016, sa danom 8.7.2016 na temelju vaše korekcije (nepriznate količine).

Odobrenje po 3. privremenoj situaciji	1,00 x 0,00	2.332,69	2.332,69	2.332,69	0,00	2.332,69	2.332,69
---------------------------------------	-------------	----------	----------	----------	------	----------	----------

Specifikacija PDV:

Tarifa: RC22 0,00% Osnovica: 2.332,69 DDV: 0,00

Pri plaćanju se pozovite na: **00**

Ukupno: -2.332,69

Popust: 0,00

Osnovica: -2.332,69

DDV: 0,00

Za platiti EUR -2.332,69

HE Brežice

Plaćanje: virmanom 30. dan od datuma službenog zaprimanja računa.
U slučaju zakašnjenja s plaćanjem si pridržavamo pravo obračunati zakonske zatezne kamate.
Reklamacije priznajemo u roku 8 dana od zaprimanja računa.

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza po 76.a članku ZPDV-1.

Specifikacija obrnute porezne obaveze:

Tarifa: RC22 22,00% Osnovica: 2.332,69: 513,19

Voditelj sektora građevinskog održavanja:

Jure Pregelj, dipl.inž. građ.

Direktor:

mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.



Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj podpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvirkom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač







KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Kupec:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podružnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun

Številka: 661048/2016

Kraj, datum: Brežice, 10.08.2016

Dobavnica:

Valuta: 9.09.2016

Naročilnica:

Z dne:

Prejemnik:

ID DDV kupca: SI48883590

Datum odpošiljanja blaga ali opravljene storitve: 1.07.2016-31.07.2016

Naziv blaga/storitve	Količina	EM	DDV%	Cena z DDV	Znesek z DDV	Cena brez DDV	Rabat%	Cena s popustom	Znesek brez DDV
----------------------	----------	----	------	------------	--------------	---------------	--------	-----------------	-----------------

Zaračunavamo vam gradbena dela na objektu: "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice", po podizvajalski pogodbi št.: 001-64140/16-JP.

4. začasna situacija / julij 2016	1,00	kpl	0,00	173.053,70	173.053,70	173.053,70	0,00	173.053,70	173.053,70
-----------------------------------	------	-----	------	------------	------------	------------	------	------------	------------

Specifikacija DDV:

Tarifa: RC22 0,00% Osnova: 173.053,70 DDV: 0,00

Skupaj: 173.053,70

Popust: 0,00

Osnova: 173.053,70

DDV: 0,00

Za plačilo: EUR 173.053,70

Pri plačilu se sklicujte na: 00 16-661048-4708

HE Brežice

Plačilo: virmansko 30. dan od datuma uradnega prejema računa.

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti. Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu računa.

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1.

Specifikacija obrnjene davčne obveznosti:

Tarifa: RC22 22,00% Osnova: 173.053,70 DDV: 38.071,81

Vodja gradbeno vzdrževalnega sektorja:

Jure Pregelj, univ.dipl.inž. gradb.

Direktor:

mag. Dejan BIBIČ, univ.dipl.ekon.



KOP BREŽICE
 16-09-2016
 1803/16

- original napra objekte 07170
 ga. Dobavilk
 - kopija potrditve financiranja



KOP Brežice d.d.
 Cesta prvih borcev 9
 SI - 8250 Brežice
 T.: +386 7 49 92 100
 F.: +386 7 49 92 115
 info@kop-brežice.si
 www.kop-brežice.si

VIADUKT d.d. Zagreb
Podružnica za gradnjo v Brežicah
Cesta prvih borcev 28

8250 BREŽICE

NASL. iz P. 201

VIADUKT	vpisna št.
prejeto dne 29.8.2016	sprejel
datum 31.8.2016	pregledal
datum 05.09.2016	posređoval

ID številka: SI 48883590

4. ZAČASNA SITUACIJA št. 661048/2016

PO PODIZ. POGODBI ŠT.: 001-64140/16-JP Z DNE: 04.03.2016

ZA GRADBENA DELA, IZVRŠENA DO
 KONCA MESECA:

JULIJ / 2016

GRADBENI OBJEKT:

1. STANOVANJSKI:

2. OSTALI:

**Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim
 razbremenilnikom za HE Brežice**

KRAJ DEL:

Gradbišče HE Brežice

VREDNOST DEL BREZ DDV PO TEJ STUACIJI:

173.053,70 EUR

Brežice, 10.08.2016

Vodja sektorja :
 Jure Pregelj, univ.dipl.inž.grad.



Direktor:
 mag. Dejan Bibič, univ.dipl.ekon.

Izjava investitorja, oziroma njegovega odgovornega nadzornika:

Potrjujemo, da so dela, izkazana v tej situaciji, resnična v navedenih količinah, da so vrste in količine del vnesene na podlagi podatkov iz gradbene knjige, da posamezne cene ustrezajo cenam iz ponudbe, kakor tudi, da izvršena dela ustrezajo pogojem iz pogodbe.

Datum, podpis odgovornega nadzornika in naročnika:

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem


Objekt: HE BREŽICE

Št. projekta:

REKAPITULACIJA STROŠKOV

IV. začasna situacija za julij 2016

Poz.	Opis	pogodbena vrednost v EUR	predhodna kumulativa v EUR	tekoča mesečna v EUR	skupna kumulativa v EUR	odstotek pogodbene vrednosti
1.1	PRIPRAVLJALNA DELA					
1.2.1	PREDDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZAČASNE DOSTOPNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PREDDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMELJSKA DELA	2.645.687,42	178.527,92	151.396,91	329.924,83	
1.2.3	TESNITEV PODLAGE					
1.2.4	RAZNA DELA	31.945,53	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK POVEZAVO Z VV RAZBREMENILNIK	25.474,35	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	2.703.107,30	178.527,92	151.396,91	329.924,83	
1.4	DELA V BAZENU					
1.4.1	PREDDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	IZKOP RODOVITNE ZEMLJINE V OBMOČJU BAZENA	1.080.892,09	0,00	21.656,78	21.656,78	
1.4.3	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - LEVI BREG	666.826,28	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - DESNI BREG					
1.4.5	UMETNI OTOKI, PLITVINE S TRSTIČEVJEM					
1.4.6	ZAVAROVANJE BREŽIN STRUGE DOLVODNO OD JEZU NEK					
1.4.7	PONIKALNO POLJE ZA BOGATENJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSILCA ZAČ. PLAVAJOČE ZAVESE PRED JEZOM NEK					
	SKUPAJ:	1.747.718,37	0,00	21.656,78	21.656,78	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PREDDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMELJSKA DELA	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	VKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNA DELA	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ (1.1 do 1.5) :	4.700.872,22	178.527,92	173.053,69	351.581,61	
	NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA 7%	329.061,06				
	Vse skupaj (€)	5.029.933,28	178.527,92	173.053,69	351.581,61	
	DDV 22%	1.106.585,32	39.276,14	38.071,81	77.347,95	
	SKUPAJ Z DDV	6.136.518,60	217.804,06	211.125,50	428.929,56	

1. Kumulativni obračun izvršenih del (brez DDV)	EUR 351.581,61 ✓
2. Obračunano v prejšnjih situacijah:	
januar	
februar	
marec	
april	1. začasna št. 660525/2016 EUR 14.875,79 ✓
maj	2. začasna št. 660689/2016 EUR 38.879,25 ✓
junij	3. začasna št. 660879/2016 EUR 124.772,87 ✓
julij	
avgust	
september	
oktober	
november	
december	
letna obračunska	EUR
Skupaj obračunana dela do te situacije (brez DDV)	EUR 178.527,91 ✓
3. SKUPAJ (brez DDV) 1. – 2.	EUR 173.053,70 ✓
Osnova za DDV	EUR -
Osnova obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1	EUR 173.053,70 ✓
4. Vrednost situacije za tekoči mesec	EUR 173.053,70 ✓
Zadržani znesek po situaciji 5 %	EUR 8.652,69 ✓
Plačilo: 30 dni od uradnega prejema / valuta: 09.09..2016	EUR 164.401,01 ✓ 

SPECIFIKACIJA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI:


	OSNOVA:	DDV:
TARIFA: 22 %	173.053,70	38.071,81

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1.


Datum: 10.08.2016

Direktor:
mag. Dejan Bibič, univ. dipl. ekon.

SE POTRDI!
05.09.2016
= 173.053,70 €

 PIVADUKT d.d.
ZAGREB - PODROŽNICA ZA GRADNJO V BREŽICAH

ZA PLAČILO
= 164.401,01 €





KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Kupac:

**VIADUKT, d.d., Zagreb - Podru-
žnica za gradnjo v Brežicah**

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun-KOPIJA

Broj: 661048/2016

Mjesto, datum: Brežice, 10.08.2016

Dobavnica:

Valuta: 9.9.2016

Narudžbenica:

Datum:

Primatelj:

ID PDV kupca: SI48883590

Datum slanja robe ili izvršene usluge: 1.07.2016-31.07.2016

Naziv robe/usluge	Količina	MJPDV%	Cijena s PDV	Iznos s PDV	Cijena bez PDV	Rabat%	Cijena s popustom	Iznos bez PDV
-------------------	----------	--------	--------------	-------------	----------------	--------	-------------------	---------------

Zaračunavamo vam građevinske radove na objektu: "Gradnja akumulacijskog bazena s visokovodnom branom za rasterećivanje za HE Brežice", po podizvođačkom ugovoru br.: 001-64140/16-JP.

4. privremena situacija / srpanj 2016	1,00	kpl	0,00	173.053,70	173.053,70	173.053,70	0,00	173.053,70	173.053,70
---------------------------------------	------	-----	------	------------	------------	------------	------	------------	------------

Specifikacija PDV:

Tarifa: RC22	0,00%	Osnovica: 173.053,70	DDV: 0,00	Ukupno: 173.053,70
				Popust: 0,00
				Osnovica: 173.053,70
				DDV: 0,00
				Za platiti EUR 173.053,70

Pri plaćanju se pozovite na: **00**

HE Brežice

Plaćanje: virmanom 30. dan od datuma službenog zaprimanja računa.
U slučaju zakašnjenja s plaćanjem si pridržavamo pravo obračunati zakonske zatezne kamate.
Reklamacije priznajemo u roku 8 dana od zaprimanja računa.

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza po 76.a članku ZPDV-1.

Specifikacija obrnute porezne obaveze:

Tarifa: RC22 22,00% Osnovica: 173.053,70 PDV: 38.071,81

Voditelj sektora građevinskog održavanja:

Jure Pregelj, dipl.inž. građ.

Direktor:

mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.



KOP

Brežice d.d.
KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI – 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brezice.si
www.kop-brezice.si

VIADUKT d.d. Zagreb
Podružnica za gradnju u Brežicama
Cesta prvih borcev 28

8250 BREŽICE

OIB: SI 48883590

4. PRIVREMENA SITUACIJA br. 661048/2016

NA TEMELJU PODIZVOĐAČKOG UGOVORA BR.: 001-64140/16-JP

OD: 04.03.2016.

ZA GRAĐEVINSKE RADOVE IZVRŠENE DO
KRAJA MJESECA:

SRPANJ / 2016

GRAĐEVINSKI OBJEKT:

1. STAMBENI:

2. OSTALI

**Gradnja akumulacijskog bazena sa
visokovodnim bazenom za rasterećivanje
za HE Brežice**

MJESTO OBAVLJANJA RADOVA:

Gradilište HE Brežice

VRIJEDNOST RADOVA BEZ PDV PO OVOJ
SITUACIJI:

173.053,70 **EUR**

Brežice, 10.08.2016.

Voditelj sektora:
Jure Pregelj, dipl.inž.građ.
(nečitljiv potpis)

Direktor:
mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga KOP d.d.)

Izjava investitora, odnosno njegovog odgovornog nadzornika:
Potvrđujemo da su radovi prikazani u ovoj situaciji istiniti i ostvareni u navedenim količinama, da su vrste i količine radova upisane na temelju podataka iz građevinskog dnevnika, da pojedine cijene odgovaraju cijenama iz ponude, te da izvršeni radovi zadovoljavaju uvjete iz ugovora.

Datum, potpis odgovornog nadzornika i naručitelja:

1. Kumulativni obračun izvršenih radova (bez PDV)	EUR 351.581,61
2. Obračunato u prijašnjim situacijama	
siječanj	
veljača	
ožujak	
travanj 1. privremena br. 660525/2016	EUR 14.875,79
svibanj 2. privremena br. 660689/2016	EUR 38.879,25
lipanj 3. privremena br. 660879/2016	EUR 124.772,87
srpanj	
kolovoz	
rujan	
listopad	
studenj	
prosinac	
godišnja obračunska	EUR
Ukupno obračunati radovi do ove situacije (bez PDV-a)	EUR 178.527,91
3. UKUPNO (bez PDV) 1 – 2	EUR 173.053,70
Osnovica za PDV	EUR -
Osnovica obrnuta porezna obaveza iz 76.a članka ZPDV-1	EUR 173.053,70
4. Vrijednost situacije za tekući mjesec	EUR 173.053,70
Zadržani iznos po situaciji 5%	EUR 8.652,69
Plaćanje: 30 dana od službenog zaprimanja / valuta: 09.09.2016	EUR 164.401,01

SPECIFIKACIJA OBRNUTE POREZNE OBAVEZE:

	OSNOVICA	PDV:
TARIFA: 22%	173.053,70	38.071,81

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza iz 76a. članka ZPDV-1.

Datum: 10.08.2016.

Direktor:
Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga)

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Br. projekta:

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

IV. privremena situacija za srpanj 2016

Poz.	Opis	ugovorena vrijednost u EUR	prethodna kumulativa u EUR	tekuća mjesečna u EUR	ukupna kumulativa u EUR	postotak ugovorene vrijednosti
1.1	PRIPREMNI RADOVI					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	PRIVREMENE DOVOZNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMLJANI RADOVI	2.645.687,42	178.527,92	151.396,91	329.924,83	
1.2.3	BRTVLJENJE PODLOGE					
1.2.4	RAZNI RADOVI	31.945,53	0,00	0,00	0,00	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK VEZU S BAZENOM ZA RASTEREĆENJE	25.474,35	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	2.703.107,30	178.527,92	151.396,91	329.924,83	
1.4	RADOVI U BAZENU					
1.4.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	ISKOP PLODNE ZEMLJE NA PODRUČJU BAZENA	1.080.892,09	0,00	21.656,78	21.656,78	
1.4.3	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - LIJEVI BRIJEG	666.826,28	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - DESNI BRIJEG					
1.4.5	UMJETNI OTOCI, PLIČACI SA TRSKOM					
1.4.6	OSIGURAVANJE BRIJEGOVA KORITA RIJEKE NIZVODNO OD BRANE NEK					
1.4.7	UPOJNO POLJE ZA OBOGAČIVANJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSAČA PRIVR. PLUTAJUĆE ZAVJESE PRED BRANOM NEK					
	UKUPNO:	1.747.718,37	0,00	21.656,78	21.656,78	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMLJANI RADOVI	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	UKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNI RADOVI	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO (1.1 do 1.5.) :	4.700.872,22	178.527,92	173.053,69	351.581,61	
	NEPREDVIDENI I DODATNI RADOVI 7%	329.061,06				
	Sveukupno (€)	5.029.933,28	178.527,92	173.053,69	351.581,61	
	PDV 22%	1.106.585,32	39.276,14	38.071,81	77.347,95	
	UKUPNO S PDV	6.136.518,60	217.804,06	211.125,50	428.929,56	


Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj potpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvirnikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač





47



KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Kupec:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podružnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun

Številka: 661232/2016

Kraj, datum: Brežice, 9.09.2016

Dobavnica:

Valuta: 10.10.2016

Naročilnica:

Z dne:

Prejemnik:

ID DDV kupca: SI48883590

Datum odpošiljanja blaga ali opravljene storitve: 1.08.2016-31.08.2016

Naziv blaga/storitve	Količina	EM	DDV%	Cena z DDV	Znesek z DDV	Cena brez DDV	Rabat%	Cena s popustom	Znesek brez DDV
----------------------	----------	----	------	------------	--------------	---------------	--------	-----------------	-----------------

Zaračunavamo vam gradbena dela na objektu: "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice", po podizvajalski pogodbi št.: 001-64140/16-JP.

5. začasna situacija / avgust 2016	1,00	kpl	0,00	265.089,73	265.089,73	265.089,73	0,00	265.089,73	265.089,73
------------------------------------	------	-----	------	------------	------------	------------	------	------------	------------

Specifikacija DDV:

Tarifa: RC22 0,00% Osnova: 265.089,73 DDV: 0,00

Skupaj: 265.089,73

Popust: 0,00

Osnova: 265.089,73

DDV: 0,00

Za plačilo: EUR 265.089,73

Pri plačilu se sklicujte na: 00 16-661232-4708

HE Brežice

Plačilo: virmansko 30. dan od datuma uradnega prejema računa.
V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.
Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu računa.

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1.

Specifikacija obrnjene davčne obveznosti:

Tarifa: RC22 22,00% Osnova: 265.089,73 DDV: 58.319,74

Vodja gradbeno vzdrževalnega sektorja:

Jure Pregelj, univ.dipl.inž. gradb.

Direktor:

mag. Dejan BIBIČ, univ.dipl.ekon.



1. PLANI STROJNIKOV PODLEJE BREŽICE

Prejeto	1.1-10-2016
Ura. št.	1946/16

- arhiv Mapa objekta 64140
ga. D. Svetek / 12.10.16



KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

VIADUKT d.d. Zagreb
Podružnica za gradnjo v Brežicah
Cesta prvih borcev 28

8250 BREŽICE

NASL.

VIADUKT	vpisna št.
prejeto dne 30.9.2016	sprejet
datum 3.10.2016	pregledat
datum 05.10.2016	posredovano

ID številka: SI 48883590

5. ZAČASNA SITUACIJA št. 661232/2016

PO PODIZ. POGODBI ŠT.: 001-64140/16-JP Z DNE: 04.03.2016

ZA GRADBENA DELA, IZVRŠENA DO
KONCA MESECA:

AVGUST / 2016

GRADBENI OBJEKT:

1. STANOVANJSKI:

2. OSTALI:

Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim
razbremenilnikom za HE Brežice

KRAJ DEL:

Gradbišče HE Brežice

VREDNOST DEL BREZ DDV PO TEJ STUACIJI:

265.089,73 EUR

Brežice, 09.09.2016

Vodja sektorja :
Jure Pregelj, univ.dipl.inž.grad.



Direktor:
mag. Dejan Bibič, univ.dipl.ekon.

Izjava investitorja, oziroma njegovega odgovornega nadzornika:
Potrjujemo, da so dela, izkazana v tej situaciji, resnična v navedenih količinah, da so vrste in količine del vnesene na podlagi podatkov iz gradbene knjige, da posamezne cene ustrezajo cenam iz ponudbe, kakor tudi, da izvršena dela ustrezajo pogojem iz pogodbe.

Datum, podpis odgovornega nadzornika in naročnika:

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Št. projekta:

REKAPITULACIJA STROŠKOV

V. začasna situacija za avgust 2016

Poz.	Opis	pogodbena vrednost v EUR	predhodna kumulativa v EUR	tekoča mesečna v EUR	skupna kumulativa v EUR	odstotek pogodbene vrednosti
1.1	PRIPRAVLJALNA DELA					
1.2.1	PREDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZAČASNE DOSTOPNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PREDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMELJSKA DELA	2.645.687,42	329.924,83	259.110,40	589.035,22	
1.2.3	TESNITEV PODLAGE					
1.2.4	RAZNA DELA	31.945,53	0,00	5.979,33	5.979,33	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK POVEZAVO Z VV RAZBREMENILNIKOM	25.474,35	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	2.703.107,30	329.924,83	265.089,73	595.014,55	
1.4	DELA V BAZENU					
1.4.1	PREDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	IZKOP RODOVITNE ZEMLJINE V OBMOČJU BAZENA	1.080.892,09	21.656,78	0,00	21.656,78	
1.4.3	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - LEVI BREG	666.826,28	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - DESNI BREG					
1.4.5	UMETNI OTOKI, PLITVINE S TRSTIČEVJEM					
1.4.6	ZAVAROVANJE BREŽIN STRUGE DOLVODNO OD JEZU NEK					
1.4.7	PONIKALNO POLJE ZA BOGATENJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSILCA ZAČ. PLAVAJOČE ZAVESE PRED JEZOM NEK					
	SKUPAJ:	1.747.718,37	21.656,78	0,00	21.656,78	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PREDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMELJSKA DELA	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	VKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNA DELA	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ (1.1 do 1.5.):	4.700.872,22	351.581,61	265.089,73	616.671,34	
	NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA 7%	329.061,06				
	Vse skupaj (€)	5.029.933,28	351.581,61	265.089,73	616.671,34	
	DDV 22%	1.106.585,32	77.347,95	58.319,74	135.667,69	
	SKUPAJ Z DDV	6.136.518,60	428.929,56	323.409,47	752.339,03	

1. Kumulativni obračun izvršenih del (brez DDV)	EUR 616.671,34 ✓
2. Obračunano v prejšnjih situacijah:	
januar	
februar	
marec	
april	1. začasna št. 660525/2016 EUR 14.875,79 ✓
maj	2. začasna št. 660689/2016 EUR 38.879,25 ✓
junij	3. začasna št. 660879/2016 EUR 124.772,87 ✓
julij	4. začasna št. 661048/2016 EUR 173.053,70 ✓
avgust	
september	
oktober	
november	
december	
letna obračunska	EUR
Skupaj obračunana dela do te situacije (brez DDV)	EUR 351.581,61 ✓
3. SKUPAJ (brez DDV) 1. – 2.	EUR 265.089,73 ✓
Osnova za DDV	EUR -
Osnova obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1	EUR 265.089,73 ✓
4. Vrednost situacije za tekoči mesec	EUR 265.089,73 ✓
Zadržani znesek po situaciji 5 %	EUR 13.254,49 ✓
Plačilo: 30 dni od uradnega prejema / valuta: 10.10.2016	EUR 251.835,24 ✓

SPECIFIKACIJA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI:

	OSNOVA:	DDV:
TARIFA: 22 %	265.089,73	58.319,74

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1.

Datum: 09.09.2016

Direktor:
mag. Dejan Bibič, univ. dipl. ekon.

SE POTRDI!
= 265.089,73 €
05.10.2016
VIADUKT d.d.
8250 BREŽICA (vse prvine) 10028
ZAGREB - PODRUŽNICA ZA GRADNJO V BREŽICAH
PLAČILO
= 251.835,24 €



KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Kupac:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podružnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun-KOPIJA

Broj: 661232/2016

Mjesto, datum: Brežice, 9.09.2016

Dobavnica:

Valuta: 10.10.2016

Narudžbenica:

Datum:

Primatelj:

ID PDV kupca: SI48883590

Datum slanja robe ili izvršene usluge: 1.08.2016-31.08.2016

Naziv robe/usluge	Količina	MJPDV%	Cijena s PDV	Iznos s PDV	Cijena bez PDV	Rabat%	Cijena s popustom	Iznos bez PDV
-------------------	----------	--------	--------------	-------------	----------------	--------	-------------------	---------------

Zaračunavamo vam građevinske radove na objektu: "Gradnja akumulacijskog bazena s visokovodnom branom za rasterećivanje za HE Brežice", po podizvođačkom ugovoru br.: 001-64140/16-JP.

5. privremena situacija / kolovoz 2016	1,00	kpl	0,00	265.089,73	265.089,73	265.089,73	0,00	265.089,73	265.089,73
--	------	-----	------	------------	------------	------------	------	------------	------------

Specifikacija PDV:

Tarifa: RC22	0,00%	Osnovica: 265.089,73	DDV: 0,00
--------------	-------	----------------------	-----------

Ukupno: 265.089,73

Popust: 0,00

Osnovica: 265.089,73

DDV: 0,00

Za platiti EUR 265.089,73

Pri plaćanju se pozovite na: **00**

HE Brežice

Plaćanje: virmanom 30. dan od datuma službenog zaprimanja računa.
U slučaju zakašnjenja s plaćanjem si pridržavamo pravo obračunati zakonske zatezne kamate.
Reklamacije priznajemo u roku 8 dana od zaprimanja računa.

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza po 76.a članku ZPDV-1.

Specifikacija obrnute porezne obaveze:

Tarifa: RC22	22,00%	Osnovica: 265.089,73	PDV: 58.319,74
--------------	--------	----------------------	----------------

Voditelj sektora građevinskog održavanja:

Jure Pregelj, dipl.inž. građ.

Direktor:

mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.



KOP

Brežice d.d.
KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI – 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

VIADUKT d.d. Zagreb
Podružnica za gradnju u Brežicama
Cesta prvih borcev 28

8250 BREŽICE

OIB: SI 48883590

5. PRIVREMENA SITUACIJA br. 661232/2016

NA TEMELJU PODIZVOĐAČKOG UGOVORA BR.: 001-64140/16-JP

OD: 04.03.2016.

ZA GRAĐEVINSKE RADOVE IZVRŠENE DO
KRAJA MJESECA:

KOLOVOZ / 2016

GRAĐEVINSKI OBJEKT:

1. STAMBENI:

2. OSTALI

**Gradnja akumulacijskog bazena sa
visokovodnim bazenom za rasterećivanje
za HE Brežice**

MJESTO OBAVLJANJA RADOVA:

Gradilište HE Brežice

VRIJEDNOST RADOVA BEZ PDV PO OVOJ
SITUACIJI:

265.089,73 **EUR**

Brežice, 09.09.2016.

Voditelj sektora:
Jure Pregelj, dipl.inž.građ.
(nečitljiv potpis)

Direktor:
mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga KOP d.d.)

Izjava investitora, odnosno njegovog odgovornog nadzornika:
Potvrđujemo da su radovi prikazani u ovoj situaciji istiniti i ostvareni u navedenim količinama, da su vrste i količine radova upisane na temelju podataka iz građevinskog dnevnika, da pojedine cijene odgovaraju cijenama iz ponude, te da izvršeni radovi zadovoljavaju uvjete iz ugovora.

Datum, potpis odgovornog nadzornika i naručitelja:

1. Kumulativni obračun izvršenih radova (bez PDV)	EUR 616.671,34
2. Obračunato u prijašnjim situacijama	
siječanj	
veljača	
ožujak	
travanj	1. privremena br. 660525/2016 EUR 14.875,79
svibanj	2. privremena br. 660689/2016 EUR 38.879,25
lipanj	3. privremena br. 660879/2016 EUR 124.772,87
srpanj	4. privremena br. 661048/2016 EUR 173.053,70
kolovoz	
rujan	
listopad	
studenj	
prosinac	
godišnja obračunska	
Ukupno obračunati radovi do ove situacije (bez PDV-a)	EUR 351.581,61
3. UKUPNO (bez PDV) 1 – 2	EUR 265.089,73
Osnovica za PDV	EUR -
Osnovica obrnuta porezna obaveza iz 76.a članka ZPDV-1	EUR 265.089,73
4. Vrijednost situacije za tekući mjesec	EUR 265.089,73
Zadržani iznos po situaciji 5%	EUR 13.254,49
Plaćanje: 30 dana od službenog zaprimanja / valuta: 10.10.2016	EUR 251.835,24

SPECIFIKACIJA OBRNUTE POREZNE OBAVEZE:

	OSNOVICA	PDV:
TARIFA: 22%	265.089,73	58.319,74

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza iz 76a. članka ZPDV-1.

Datum: 09.09.2016.

Direktor:
Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga)

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Br. projekta:

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

V. privremena situacija za kolovoz 2016

Poz.	Opis	ugovorena vrijednost u EUR	prethodna kumulativa u EUR	tekuća mjesečna u EUR	ukupna kumulativa u EUR	postotak ugovorene vrijednosti
1.1	PRIPREMNI RADOVI					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	PRIVREMENE DOVOZNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMLJANI RADOVI	2.645.687,42	329.924,83	259.110,40	589.035,22	
1.2.3	BRTVLJENJE PODLOGE					
1.2.4	RAZNI RADOVI	31.945,53	0,00	5.979,33	5.979,33	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK VEZU S BAZENOM ZA RASTEREĆENJE	25.474,35	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	2.703.107,30	329.924,83	265.089,73	595.014,55	
1.4	RADOVI U BAZENU					
1.4.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	ISKOP PLODNE ZEMLJE NA PODRUČJU BAZENA	1.080.892,09	21.656,78	0,00	21.656,78	
1.4.3	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - LIJEVI BRIJEG	666.826,28	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - DESNI BRIJEG					
1.4.5	UMJETNI OTOCI, PLIČACI SA TRSKOM					
1.4.6	OSIGURAVANJE BRIJEGOVA KORITA RIJEKE NIZVODNO OD BRANE NEK					
1.4.7	UPOJNO POLJE ZA OBOGAČIVANJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSAČA PRIVR. PLUTAJUĆE ZAVJESE PRED BRANOM NEK					
	UKUPNO:	1.747.718,37	21.656,78	0,00	21.656,78	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMLJANI RADOVI	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	UKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNI RADOVI	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO (1.1 do 1.5.):	4.700.872,22	351.581,61	265.089,73	616.671,34	
	NEPREDVIĐENI I DOTATNI RADOVI 7%	329.061,06				
	Sveukupno (€)	5.029.933,28	351.581,61	265.089,73	616.671,34	
	PDV 22%	1.106.585,32	77.347,95	58.319,74	135.667,69	
	UKUPNO S PDV	6.136.518,60	428.929,56	323.409,47	752.339,03	


Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj podpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvornikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač







KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brezice.si
www.kop-brezice.si

Kupec:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podružnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun

Številka: 661430/2016

Kraj, datum: Brežice, 10.10.2016

Dobavnica:

Valuta: 9.11.2016

Naročilnica:

Z dne: . .

Prejemnik:

ID DDV kupca: SI48883590

Datum odpošiljanja blaga ali opravljene storitve: 1.09.2016-30.09.2016

Naziv blaga/storitve	Količina	EM	DDV%	Cena z DDV	Znesek z DDV	Cena brez DDV	Rabat%	Cena s popustom	Znesek brez DDV
----------------------	----------	----	------	------------	--------------	---------------	--------	-----------------	-----------------

Zaračunavamo vam gradbena dela na objektu: "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice", po podizvajalski pogodbi št.: 001-64140/16-JP.

6. začasna situacija / september 2016	1,00	kpl	0,00	299.135,59	299.135,59	299.135,59	0,00	299.135,59	299.135,59
---------------------------------------	------	-----	------	------------	------------	------------	------	------------	------------

Specifikacija DDV:

Tarifa: RC22 0,00% Osnova: 299.135,59 DDV: 0,00

Skupaj: 299.135,59

Popust: 0,00

Osnova: 299.135,59

DDV: 0,00

Za plačilo: EUR 299.135,59

Pri plačilu se sklicujte na: 00 16-661430-4708

HE Brežice

Plačilo: virmansko 30. dan od datuma uradnega prejema računa.
V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.
Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu računa.

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1.

Specifikacija obrnjene davčne obveznosti:

Tarifa: RC22 22,00% Osnova: 299.135,59 DDV: 65.809,83

Vodja gradbeno vzdrževalnega sektorja:

Jure Pregelj, univ.dipl.inž. gradb.

Direktor:

mag. Dejan BIBIČ, univ.dipl.ekon.





17-11-2016

Os 280/16

- Arhiv mora objelata 64140
- kopija podjete Rhanca
NASL. 11.11.16

Podizvajalec: **KOP Brežice d.d.**
Naslov: Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice
ID za DDV: SI 88063615
Matična št.: 5067545000
Telefon: 07 49-92-100

 VIADUKT	vpisna št.
prejeto dne 28.10.2016	sprejel
dajum 11.2016	pregledal
datum 07.11.2016	posredoval R. Kana



Izvajalec: **VIADUKT d.d. Zagreb, Podružnica za gradnjo v Brežicah**
Naslov: Cesta prvih borcev 028, SI-8250 Brežice
ID za DDV: SI 48883590

6. ZAČASNA SITUACIJA (661430/2016)

Po pogodbi/naročilu: 001-64140/16-JP z dne: 4.3.2016

Zap.št.		vrednost brez DDV	DDV	vrednost z DDV
1.	Pogodba št. 001-64140/16-JP	200.000,00	44.000,00	244.000,00
2.	Aneks št. 1	900.000,00	198.000,00	1.098.000,00
	SKUPAJ EUR	1.100.000,00	242.000,00	1.342.000,00

Za gradbena dela izvršena v mesecu: SEPTEMBER

Objekt: "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom"

Kraj izvajanja del: Akumulacijski bazen HE Brežice

Lokacija izvajanja del: Sava Krško - Brežice, Levi breg

Transakcijski račun podizvajalca: IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (NLB d.d.)

Garancija št. : 055924-317 Veljavnost do: 24.11.2017 Vrednost: 10.000,00 EUR

Izdajatelj b.g.: SKB banka d.d. Ljubljana

Izjava investitorja oziroma njegovega nadzornega organa:

Potrjujemo, da so dela, izkazana v tej situaciji, resnična v navedenih količinah, da so vrste in količine del vnesene na podlagi podatkov iz gradbene knjige, da posamezne cene ustrezajo cenam iz ponudbe, kakor tudi, da izvršena dela ustrezajo pogojem iz pogodbe.

V Brežicah, z dne 10.10.2016

KOP Brežice d.d.
Direktor:
mag. Dejan Bibič, univ. dipl. ekon.

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Št. projekta:

REKAPITULACIJA STROŠKOV

VI. začasna situacija za september 2016

Poz.	Opis	pogodbena vrednost v EUR	predhodna kumulativa v EUR	tekoča mesečna v EUR	skupna kumulativa v EUR	odstotek pogodbene vrednosti
1.1	PRIPRAVLJALNA DELA					
1.2.1	PREDDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZAČASNE DOSTOPNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PREDDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMELJSKA DELA	2.645.687,42	589.035,22	235.420,64	824.455,87	
1.2.3	TESNITEV PODLAGE					
1.2.4	RAZNA DELA	31.945,53	5.979,33	8.336,34	14.315,67	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK POVEZAVO Z VV RAZBREMENILNIKOM	25.474,35	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	2.703.107,30	595.014,55	243.756,98	838.771,53	
1.4	DELA V BAZENU					
1.4.1	PREDDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	IZKOP RODOVITNE ZEMLJINE V OBMOČJU BAZENA	1.080.892,09	21.656,78	0,00	21.656,78	
1.4.3	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - LEVI BREG	666.826,28	0,00	54.087,11	54.087,11	
1.4.4	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - DESNI BREG					
1.4.5	UMETNI OTOKI, PLITVINE S TRSTIČEVJEM					
1.4.6	ZAVAROVANJE BREŽIN STRUGE DOLVODNO OD JEZU NEK					
1.4.7	PONIKALNO POLJE ZA BOGATENJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSILCA ZAČ. PLAVAJOČE ZAVESE PRED JEZOM NEK					
	SKUPAJ:	1.747.718,37	21.656,78	54.087,11	75.743,89	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PREDDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMELJSKA DELA	138.102,51	0,00	1.291,51	1.291,51	
1.5.3	VKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNA DELA	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	236.375,45	0,00	1.291,51	1.291,51	
	SKUPAJ (1.1 do 1.5.) :	4.700.872,22	616.671,34	299.135,60	915.806,93	
	NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA 7%	329.061,06				
	Vse skupaj (€)	5.029.933,28	616.671,34	299.135,60	915.806,93	
	DDV 22%	1.106.585,32	135.667,69	65.809,83	201.477,53	
	SKUPAJ Z DDV	6.136.518,60	752.339,03	364.945,43	1.117.284,46	

Skupna kumulativna vrednost situacij

REALIZIRANO PO SITUACIJAH

Realizirano v prejšnjih letih

Leto 2016

za april 1. Zač. Situacija 660525/16
za maj 2. Zač. Situacija 660689/16
za junij 3. Zač. Situacija 660879/16
za julij 4. Zač. Situacija 661048/16
za avgust 5. Zač. Situacija 661232/16
za september
za oktober
za november
za december

VREDNOST DEL		
	z DDV	brez DDV
EUR	1.117.284,45	915.806,93 ✓
REALIZIRANO PO SITUACIJAH		
Realizirano v prejšnjih letih		
EUR		
Leto 2016		
EUR	18.148,46	14.875,79 ✓
EUR	47.432,69	38.879,25 ✓
EUR	152.222,90	124.772,87 ✓
EUR	211.125,51	173.053,70 ✓
EUR	323.409,47	265.089,73 ✓
EUR		
EUR		
EUR		
EUR		
EUR		
EUR		
EUR		
EUR	752.339,03	616.671,34 ✓

SKUPAJ - realizirano do tekočega meseca

VREDNOST SITUACIJE za tekoči mesec

299.135,59 EUR brez DDV

	z DDV.	brez DDV
ZA NAKAZILO	EUR 364.945,42	299.135,59

SPECIFIKACIJA OBRNjene DAVČNE OBVEZNOSTI

TARIFA		Osnova v EUR	DDV v EUR
TARIFA	9,5%		
TARIFA	22%	299.135,59 € ✓	65.809,83 €

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1.

Vrednost zadržanih sredstev po tej situaciji: 14.956,78 EUR

Vrednost zadržanih sredstev po vseh situacijah: 45.790,35 EUR

Zadržana sredstva po pogodbi: 5 %

Valuta: 30 dni od uradnega prejema

Brežice, 10.10.2016

Sestavil:

Štefka Džubršek, dipl.org.man.& inž.grad.

KOP Brežice d.d.
Direktor:

mag. Dejan Bibič, univ.dipl. ekon.

SE POTRDI ?
= 299.135,59

07.11.2016
VIADUKT d.d.
8250 BREŽICE, Cesta Brvinih borcev 021
ZAGREB - PODRUŽNICA ZA BRADNJO V BREŽICAH

ZA PLAČILO
= 284.178,81



KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Kupac:

**VIADUKT, d.d., Zagreb - Podru-
žnica za gradnjo v Brežicah**

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun-KOPIJA

Broj: 661430/2016

Mjesto, datum: Brežice, 10.10.2016

Dobavnica:

Valuta: 9.11.2016

Narudžbenica:

Datum:

Primatelj:

ID PDV kupca: SI48883590

Datum slanja robe ili izvršene usluge: 1.09.2016-30.09.2016

Naziv robe/usluge	Količina	MJPDV%	Cijena s PDV	Iznos s PDV	Cijena bez PDV	Rabat%	Cijena s popustom	Iznos bez PDV
-------------------	----------	--------	--------------	-------------	----------------	--------	-------------------	---------------

Zaračunavamo vam građevinske radove na objektu: "Gradnja akumulacijskog bazena s visokovodnom branom za rasterećivanje za HE Brežice", po podizvođačkom ugovoru br.: 001-64140/16-JP.

6. privremena situacija / rujan 2016	1,00	kpl	0,00	299.135,59	299.135,59	299.135,59	0,00	299.135,59	299.135,59
--------------------------------------	------	-----	------	------------	------------	------------	------	------------	------------

Specifikacija PDV:

Tarifa: RC22 0,00%
Osnovica: 299.135,59 DDV: 0,00

Ukupno: 299.135,59

Popust: 0,00

Osnovica: 299.135,59

DDV: 0,00

Za platiti EUR 299.135,59

Pri plaćanju se pozovite na: **00**

HE Brežice

Plaćanje: virmanom 30. dan od datuma službenog zaprimanja računa.
U slučaju zakašnjenja s plaćanjem si pridržavamo pravo obračunati zakonske zatezne kamate.
Reklamacije priznajemo u roku 8 dana od zaprimanja računa.

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza po 76.a članku ZPDV-1.

Specifikacija obrnute porezne obaveze:

Tarifa: RC22 22,00% Osnovica: 299.135,59 PDV: 65.809,83

Voditelj sektora građevinskog održavanja:

Jure Pregelj, dipl.inž. građ.

Direktor:

mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.



Podizvođač: **KOP Brežice d.d.**
Adresa: Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice
OIB: SI 88063615
Matični br.: 5067545000
Telefon: 07 49-92-100



Izvođač: **VIADUKT d.d. Zagreb, Podružnica za gradnju v Brežicah**
Adresa: Cesta prvih borcev 028, SI-8250 Brežice
OIB: SI 48883590

6. PRIVREMENA SITUACIJA br. 661430/2016

Na temelju ugovora br. 001-64140/16-JP od: 4.3.2016

Redni.br		vrijednost bez PDV	PDV	vrijednost sa PDV
1.	Ugovor br. 001-64140/16-JP	200.000,00	44.000,00	244.000,00
2.	Aneks br. 1	900.000,00	198.000,00	1.098.000,00
	UKUPNO EUR	1.100.000,00	242.000,00	1.342.000,00

Za građevinske radove izvršene u mjesecu: RUJAN

Objekt: "Gradnja akumulacijskog bazena sa visokovodnim bazenom za rasterećivanje"

Mjesto izvođenja radova: Akumulacijski bazen HE Brežice

Lokacija izvođenja radova: Sava Krško - Brežice, Lijevi brijeg

Transakcijski račun podizvođača: IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (NLB d.d.)

Garancija br. : 055924-317 Valjanost do: 24.11.2017 Vrijednost: 10.000,00 EUR

Izdavatelj b.j.: SKB banka d.d. Ljubljana

Izjava investitora, odnosno njegovog odgovornog nadzornika:

Potvrđujemo da su radovi prikazani u ovoj situaciji istiniti i ostvareni u navedenim količinama, da su vrste i količine radova upisane na temelju podataka iz građevinskog dnevnika, da pojedine cijene odgovaraju cijenama iz ponude, te da izvršeni radovi zadovoljavaju uvjete iz ugovora.

U Brežicama, 10.10.2016.

KOP Brežice d.d.
Direktor:
Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga)

		VRIJEDNOST RADOVA	
		sa PDV	bez PDV
Ukupna kumulativna vrijednost situacija:		EUR 1.117.284,45	915.806,93
OBRAČUNATO PO SITUACIJAMA			
Obračunato u prijašnjim godinama		EUR	
2016 godina			
siječanj		EUR	
veljača		EUR	
ožujak		EUR	
travanj	1. privremena br. 660525/2016	EUR 18.148,46	14.875,79
svibanj	2. privremena br. 660689/2016	EUR 47.432,69	38.879,25
lipanj	3. privremena br. 660879/2016	EUR 152.222,90	124.772,87
srpanj	4. privremena br. 661048/2016	EUR 211.125,51	173.053,70
kolovoz	5. privremena br. 661232/2016	EUR 323.409,47	265.089,73
rujan		EUR	
listopad		EUR	
studen		EUR	
prosinac		EUR	
UKUPNO – obračunato do tekućeg mjeseca		EUR 752.339,03	616.671,34
VRIJEDNOST situacije za tekući mjesec		299.135,59	EUR bez PDV

	sa PDV	bez PDV
ZA PLAĆANJE	EUR 364.945,42	299.135,59

SPECIFIKACIJA OBRNUTE POREZNE OBAVEZE:

	Osnovica u EUR	PDV u EUR
TARIFA: 22%	299.135,59 €	65.809,83 €

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza iz 76.a članka ZPDV-1.

Zadržani iznos po ovoj situaciji: 14.956,78 EUR

Zadržani iznos po svim situacijama: 45.790,35 EUR

Zadržani iznos po ugovoru: 5 %

Plaćanje: 30 dana od službenog zaprimanja

Brežice, 10.10.2016.

Sastavila:

Štefka Dobršek, dipl.org.man.& inž.grad.
(nečitljiv potpis)

KOP Brežice d.d.
Direktor:

Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga)

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Br. projekta:

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

VI. privremena situacija za rujan 2016

Poz.	Opis	ugovorena vrijednost u EUR	prethodna kumulativa u EUR	tekuća mjesečna u EUR	ukupna kumulativa u EUR	postotak ugovorene vrijednosti
1.1	PRIPREMNI RADOVI					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	PRIVREMENE DOVOZNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMLJANI RADOVI	2.645.687,42	589.035,22	235.420,64	824.455,87	
1.2.3	BRTVLJENJE PODLOGE					
1.2.4	RAZNI RADOVI	31.945,53	5.979,33	8.336,34	14.315,67	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK VEZU S BAZENOM ZA RASTEREČENJE	25.474,35	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	2.703.107,30	595.014,55	243.756,98	838.771,53	
1.4	RADOVI U BAZENU					
1.4.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	ISKOP PLODNE ZEMLJE NA PODRUČJU BAZENA	1.080.892,09	21.656,78	0,00	21.656,78	
1.4.3	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - LIJEVI BRIJEG	666.826,28	0,00	54.087,11	54.087,11	
1.4.4	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - DESNI BRIJEG					
1.4.5	UMJETNI OTOCI, PLIČACI SA TRSKOM					
1.4.6	OSIGURAVANJE BRIJEGOVA KORITA RIJEKE NIZVODNO OD BRANE NEK					
1.4.7	UPOJNO POLJE ZA OBOGAČIVANJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSAČA PRIVR. PLUTAJUĆE ZAVJESE PRED BRANOM NEK					
	UKUPNO:	1.747.718,37	21.656,78	54.087,11	75.743,89	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMLJANI RADOVI	138.102,51	0,00	1.291,51	1.291,51	
1.5.3	UKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNI RADOVI	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	236.375,45	0,00	1.291,51	1.291,51	
	UKUPNO (1.1 do 1.5.) :	4.700.872,22	616.671,34	299.135,60	915.806,93	
	NEPREDVIĐENI I DODATNI RADOVI 7%	329.061,06				
	Sveukupno (€)	5.029.933,28	616.671,34	299.135,60	915.806,93	
	PDV 22%	1.106.585,32	135.667,69	65.809,83	201.477,53	
	UKUPNO S PDV	6.136.518,60	752.339,03	364.945,43	1.117.284,46	


Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj podpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvornikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač







KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Kupec:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podružnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun

Številka: 661615/2016

Kraj, datum: Brežice, 10.11.2016

Dobavnica:

Valuta: 10.12.2016

Naročilnica:

Z dne:

Prejemnik:

ID DDV kupca: SI48883590

Datum odpošiljanja blaga ali opravljene storitve: 1.10.2016-31.10.2016

Naziv blaga/storitve	Količina	EM	DDV%	Cena z DDV	Znesek z DDV	Cena brez DDV	Rabat%	Cena s popustom	Znesek brez DDV
----------------------	----------	----	------	------------	--------------	---------------	--------	-----------------	-----------------

Zaračunavamo vam gradbena dela na objektu: "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice", po podizvajalski pogodbi št.: 001-64140/16-JP in aneksu št. 1.

7. začasna situacija / oktober 2016 1,00 kpl 0,00 299.543,54 299.543,54 299.543,54 0,00 299.543,54 299.543,54

Specifikacija DDV:

Tarifa: RC22 0,00% Osnova: 299.543,54 DDV: 0,00

Skupaj: 299.543,54

Popust: 0,00

Osnova: 299.543,54

DDV: 0,00

Za plačilo: EUR 299.543,54

Pri plačilu se sklicujete na: 00 16-661615-4708

HE Brežice

Plačilo: virmansko 30. dan od datuma uradnega prejema računa.

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti. Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu računa.

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1.

Specifikacija obrnjene davčne obveznosti:

Tarifa: RC22 22,00% Osnova: 299.543,54 DDV: 65.899,58

Vodja gradbeno vzdrževalnega sektorja:

Jure Pregelj, univ.dipl.inž. gradb.

Direktor:

mag. Dejan BIBIČ, univ.dipl.ekon.

p.p.




- arhiv 11. U. 04940 ga. v. 2016.

15.11.16

KIASL

Podizvajalec: **KOP Brežice d.d.**
Naslov: Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice
ID za DDV: SI 88063615
Matična št.: 5067545000
Telefon: 07 49-92-100

 VIADUKT	vpisna št.
prejeto dne 22.11.2016	Sprejel
datum 28.11.2016	pregledal
datum 06.12.2016	posredovatelj



Izvajalec: **VIADUKT d.d. Zagreb, Podružnica za gradnjo v Brežicah**
Naslov: Cesta prvih borcev 028, SI-8250 Brežice
ID za DDV: SI 48883590

POSREDOVALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE

Projeto: - 9 - 12 - 2016
Sigilika
Op 2322/16
661615/2016

7. ZAČASNA SITUACIJA

Po pogodbi/naročilu: **001-64140/16-JP** z dne: **4.3.2016**

Zap.št.		vrednost brez DDV	DDV	vrednost z DDV
1.	Pogodba št. 001-64140/16-JP	200.000,00	44.000,00	244.000,00
2.	Aneks št. 1	900.000,00	198.000,00	1.098.000,00
	SKUPAJ EUR	1.100.000,00	242.000,00	1.342.000,00

Za gradbena dela izvršena v mesecu: **OKTOBER / 2016**

Objekt: **"Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom"**

Kraj izvajanja del: **Akumulacijski bazen HE Brežice**

Lokacija izvajanja del: **Sava Krško - Brežice, Levi breg**

Transakcijski račun podizvajalca: **IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (NLB d.d.)**

Garancija št. : **055924-317** Veljavnost do: **24.11.2017** Vrednost: **10.000,00 EUR**

Izdajatelj b.g.: **SKB banka d.d. Ljubljana**

Izjava investitorja oziroma njegovega nadzornega organa:

Potrujemo, da so dela, izkazana v tej situaciji, resnična v navedenih količinah, da so vrste in količine del vnesene na podlagi podatkov iz gradbene knjige, da posamezne cene ustrezajo cenam iz ponudbe, kakor tudi, da izvršena dela ustrezajo pogojem iz pogodbe.

V Brežicah, z dne 10.11.2016

KOP Brežice d.d.
Direktor:
mag. Dejan Bibič, univ. dipl. ekon.



C. prvih borcev 9, 8250 Brežice, Slovenija

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Št. projekta:

REKAPITULACIJA STROŠKOV

VII. začasna situacija za oktober 2016

Poz.	Opis	pogodbena vrednost v EUR	predhodna kumulativa v EUR	tekoča mesečna v EUR	skupna kumulativa v EUR	odstotek pogodbene vrednosti
1.1	PRIPRAVLJALNA DELA					
1.2.1	PREDDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZAČASNE DOSTOPNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PREDDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMELJSKA DELA	2.645.687,42	824.455,87	278.400,69	1.102.856,55	
1.2.3	TESNITEV PODLAGE					
1.2.4	RAZNA DELA	31.945,53	14.315,67	6.025,50	20.341,16	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK POVEZAVO Z VV RAZBREMENILNIKOM	25.474,35	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	2.703.107,30	838.771,53	284.426,18	1.123.197,71	
1.4	DELA V BAZENU					
1.4.1	PREDDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	IZKOP RODOVITNE ZEMLJINE V OBMOČJU BAZENA	1.080.892,09	21.656,78	0,00	21.656,78	
1.4.3	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - LEVI BREG	666.826,28	54.087,11	16.408,87	70.495,98	
1.4.4	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - DESNI BREG					
1.4.5	UMETNI OTOKI, PLITVINE S TRSTIČEVJEM					
1.4.6	ZAVAROVANJE BREŽIN STRUGE DOLVODNO OD JEZU NEK					
1.4.7	PONIKALNO POLJE ZA BOGATENJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSILCA ZAČ. PLAVAJOČE ZAVESE PRED JEZOM NEK					
	SKUPAJ:	1.747.718,37	75.743,89	16.408,87	92.152,76	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PREDDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMELJSKA DELA	138.102,51	1.291,51	-1.291,51	0,00	
1.5.3	VKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNA DELA	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	236.375,45	1.291,51	-1.291,51	0,00	
	SKUPAJ (1.1 do 1.5.):	4.700.872,22	915.806,93	299.543,54	1.215.350,47	
	NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA 7%	329.061,06				
	Vse skupaj (€)	5.029.933,28	915.806,93	299.543,54	1.215.350,47	
	DDV 22%	1.106.585,32	201.477,53	65.899,58	267.377,10	
	SKUPAJ Z DDV	6.136.518,60	1.117.284,46	365.443,11	1.482.727,57	

VREDNOST DEL

z DDV

brez DDV

Skupna kumulativna vrednost situacij

EUR 1.482.727,57 | 1.215.350,47

REALIZIRANO PO SITUACIJAH

Realizirano v prejšnjih letih

EUR

Leto 2016

- za april 1. Zač. Situacija 660525/16
- za maj 2. Zač. Situacija 660689/16
- za junij 3. Zač. Situacija 660879/16
- za julij 4. Zač. Situacija 661048/16
- za avgust 5. Zač. Situacija 661232/16
- za september 6. zač. Situacija 661430/16
- za oktober
- za november
- za december

EUR	18.148,46	14.875,79
EUR	47.432,69	38.879,25
EUR	152.222,90	124.772,87
EUR	211.125,51	173.053,70
EUR	323.409,47	265.089,73
EUR	364.945,42	299.135,59
EUR		
EUR		
EUR		
EUR		
EUR		
EUR		

SKUPAJ – realizirano do tekočega meseca

EUR 1.117.284,45 | 915.806,93

VREDNOST SITUACIJE za tekoči mesec

299.543,54 EUR brez DDV

	z DDV	brez DDV
ZA NAKAZILO	EUR 365.443,12	299.543,54

SPECIFIKACIJA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI

TARIFA		Osnova v EUR	DDV v EUR
9,5%			
22%		299.543,54 €	65.899,58 €

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1.

Vrednost zadržanih sredstev po tej situaciji: 14.977,18 EUR

Vrednost zadržanih sredstev po vseh situacijah: 60.767,52 EUR


Zadržana sredstva po pogodbi: 5 %

Valuta: 30 dni od uradnega prejema (10.12.2016)

Brežice, 10.11.2016

Sestavil:
Štefka Dobršek, dipl.org.man.& inž.grad.

KOP Brežice d.d.
Direktor:
mag. Dejan Bibič, univ. dipl. ekon.



SE POTRDI?
= 299.543,54
06.12.2016
VIADUKT d.o.o.
8250 BREŽICE, 1.12. prvih bojev C
R. Kralj
ZAGREB - PODRUČNICA ZA GRADNJO V BREŽIC
ZA PLAČILO
= 284.566,36



KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Kupac:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podružnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun-KOPIJA

Broj: 661615/2016

Mjesto, datum: Brežice, 10.11.2016

Dobavnica:

Valuta: 10.12.2016

Narudžbenica:

Datum:

Primatelj:

ID PDV kupca: SI48883590

Datum slanja robe ili izvršene usluge: 1.10.2016-31.10.2016

Naziv robe/usluge	Količina	MJPDV%	Cijena s PDV	Iznos s PDV	Cijena bez PDV	Rabat%	Cijena s popustom	Iznos bez PDV
-------------------	----------	--------	--------------	-------------	----------------	--------	-------------------	---------------

Zaračunavamo vam građevinske radove na objektu: "Gradnja akumulacijskog bazena s visokovodnom branom za rasterećivanje za HE Brežice", po podizvođačkom ugovoru br.: 001-64140/16-JP.

7. privremena situacija / listopad2016 1,00 kpl 0,00 299.543,54 299.543,54 299.543,54 0,00 299.543,54 299.543,54

Specifikacija PDV:

Tarifa: RC22 0,00% Osnovica: 299.543,54 DDV: 0,00

Ukupno: 299.543,54

Popust: 0,00

Osnovica: 299.543,54

DDV: 0,00

Za platiti EUR 299.543,54

Pri plaćanju se pozovite na: 00

HE Brežice

Plaćanje: vimanom 30. dan od datuma službenog zaprimanja računa.
U slučaju zakašnjenja s plaćanjem si pridržavamo pravo obračunati zakonske zatezne kamate.
Reklamacije priznajemo u roku 8 dana od zaprimanja računa.

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza po 76.a članku ZPDV-1.

Specifikacija obrnute porezne obaveze:

Tarifa: RC22 22,00% Osnovica: 299.543,54 PDV: 65.899,58

Voditelj sektora građevinskog održavanja:

Jure Pregelj, dipl.inž. građ.

Direktor:

mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.



Podizvođač: **KOP Brežice d.d.**
Adresa: Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice
OIB: SI 88063615
Matični br.: 5067545000
Telefon: 07 49-92-100



Izvođač: **VIADUKT d.d. Zagreb, Podružnica za gradnju v Brežicah**
Adresa: Cesta prvih borcev 028, SI-8250 Brežice
OIB: SI 48883590

7. PRIVREMENA SITUACIJA br. 661615/2016

Na temelju ugovora br. 001-64140/16-JP od: 4.3.2016

Redni.br		vrijednost bez PDV	PDV	vrijednost sa PDV
1.	Ugovor br. 001-64140/16-JP	200.000,00	44.000,00	244.000,00
2.	Aneks br. 1	900.000,00	198.000,00	1.098.000,00
	UKUPNO EUR	1.100.000,00	242.000,00	1.342.000,00

Za građevinske radove izvršene u mjesecu: LISTOPAD / 2016

Objekt: "Gradnja akumulacijskog bazena sa visokovodnim bazenom za rasterećivanje"

Mjesto izvođenja radova: Akumulacijski bazen HE Brežice

Lokacija izvođenja radova: Sava Krško - Brežice, Lijevi brijeg

Transakcijski račun podizvođača: IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (NLB d.d.)

Garancija br. : 055924-317 Valjanost do: 24.11.2017 Vrijednost: 10.000,00 EUR

Izdavatelj b.j.: SKB banka d.d. Ljubljana

Izjava investitora, odnosno njegovog odgovornog nadzornika:
Potvrđujemo da su radovi prikazani u ovoj situaciji istiniti i ostvareni u navedenim količinama, da su vrste i količine radova upisane na temelju podataka iz građevinskog dnevnika, da pojedine cijene odgovaraju cijenama iz ponude, te da izvršeni radovi zadovoljavaju uvjete iz ugovora.

U Brežicama, 10.11.2016.

KOP Brežice d.d.
Direktor:
Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga)

		VRIJEDNOST RADOVA	
		sa PDV	bez PDV
Ukupna kumulativna vrijednost situacija:		EUR 1.482.727,57	1.215.350,47
OBRAČUNATO PO SITUACIJAMA			
Obračunato u prijašnjim godinama		EUR	
2016 godina			
siječanj		EUR	
veljača		EUR	
ožujak		EUR	
travanj	1. privremena br. 660525/2016	EUR 18.148,46	14.875,79
svibanj	2. privremena br. 660689/2016	EUR 47.432,69	38.879,25
lipanj	3. privremena br. 660879/2016	EUR 152.222,90	124.772,87
srpanj	4. privremena br. 661048/2016	EUR 211.125,51	173.053,70
kolovoz	5. privremena br. 661232/2016	EUR 323.409,47	265.089,73
rujan	6. privremena br. 661430/2016	EUR 364.945,42	299.135,59
listopad		EUR	
studen		EUR	
prosinac		EUR	
UKUPNO – obračunato do tekućeg mjeseca		EUR 1.117.284,45	915.806,93
VRIJEDNOST situacije za tekući mjesec		299.543,54	EUR bez PDV

	sa PDV	bez PDV
ZA PLAĆANJE	EUR 365.443,12	299.543,54

SPECIFIKACIJA OBRNUTE POREZNE OBAVEZE:

	Osnovica u EUR	PDV u EUR
TARIFA: 22%	299.543,54 €	65.899,58 €

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza iz 76.a članka ZPDV-1.

Zadržani iznos po ovoj situaciji: 14.977,18 EUR

Zadržani iznos po svim situacijama: 60.767,52 EUR

Zadržani iznos po ugovoru: 5 %

Plaćanje: 30 dana od službenog zaprimanja (10.12.2016)

Brežice, 10.11.2016.

Sastavila:

Štefka Dobršek, dipl.org.man.& inž.građ.
(nečitljiv potpis)

KOP Brežice d.d.

Direktor:

Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.

(nečitljiv potpis, otisak žiga)

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Br. projekta:

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

VII. privremena situacija za listopad 2016

Poz.	Opis	ugovorena vrijednost u EUR	prethodna kumulativa u EUR	tekuća mjesečna u EUR	ukupna kumulativa u EUR	postotak ugovorene vrijednosti
1.1	PRIPREMNI RADOVI					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	PRIVREMENE DOVOZNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMLJANI RADOVI	2.645.687,42	824.455,87	278.400,69	1.102.856,55	
1.2.3	BRTVLJENJE PODLOGE					
1.2.4	RAZNI RADOVI	31.945,53	14.315,67	6.025,50	20.341,16	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK VEZU S BAZENOM ZA RASTEREĆENJE	25.474,35	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	2.703.107,30	838.771,53	284.426,18	1.123.197,71	
1.4	RADOVI U BAZENU					
1.4.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	ISKOP PLODNE ZEMLJE NA PODRUČJU BAZENA	1.080.892,09	21.656,78	0,00	21.656,78	
1.4.3	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - LIJEVI BRIJEG	666.826,28	54.087,11	16.408,87	70.495,98	
1.4.4	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - DESNI BRIJEG					
1.4.5	UMJETNI OTOCI, PLIĆACI SA TRSKOM					
1.4.6	OSIGURAVANJE BRIJEGOVA KORITA RIJEKE NIZVODNO OD BRANE NEK					
1.4.7	UPOJNO POLJE ZA OBOGAĆIVANJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSAČA PRIVR. PLUTAJUĆE ZAVJESE PRED BRANOM NEK					
	UKUPNO:	1.747.718,37	75.743,89	16.408,87	92.152,76	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMLJANI RADOVI	138.102,51	1.291,51	-1.291,51	0,00	
1.5.3	UKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNI RADOVI	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	236.375,45	1.291,51	-1.291,51	0,00	
	UKUPNO (1.1 do 1.5.) :	4.700.872,22	915.806,93	299.543,54	1.215.350,47	
	NEPREDVIĐENI I DODATNI RADOVI 7%	329.061,06				
	Sveukupno (€)	5.029.933,28	915.806,93	299.543,54	1.215.350,47	
	PDV 22%	1.106.585,32	201.477,53	65.899,58	267.377,10	
	UKUPNO S PDV	6.136.518,60	1.117.284,46	365.443,11	1.482.727,57	


Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj podpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvornikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač





Dobropis št. 661832 / 2016



KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brezice.si
www.kop-brezice.si

Kupec:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podru-
žnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun

Številka: 661777/2016

Kraj, datum: Brežice, 15.12.2016

Dobavnica:

Valuta: 24.12.2016

Naročilnica:

Z dne:

Prejemnik:

ID DDV kupca: SI48883590

Datum odpošiljanja blaga ali opravljene storitve: 1.11.2016-24.11.2016

Naziv blaga/storitve	Količina	EM	DDV%	Cena z DDV	Znesek z DDV	Cena brez DDV	Rabat%	Cena s popustom	Znesek brez DDV
----------------------	----------	----	------	------------	--------------	---------------	--------	-----------------	-----------------

Zaračunavamo vam gradbena dela na objektu: "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice", po podizvajalski pogodbi št.: 001-64140/16-JP, aneksu št. 1 in aneksu št. 2.

8. začasna situacija / november 2016	1,00	kpl	0,00	194.588,47	194.588,47	194.588,47	0,00	194.588,47	194.588,47
--------------------------------------	------	-----	------	------------	------------	------------	------	------------	------------

Specifikacija DDV:

Tarifa: RC22 0,00% Osnova: 194.588,47 DDV: 0,00

Skupaj: 194.588,47

Popust: 0,00

Osnova: 194.588,47

DDV: 0,00

Za plačilo: EUR 194.588,47

Pri plačilu se sklicujete na: 00 16-661777-4708

HE Brežice

Plačilo: virmansko 30. dan od datuma uradnega prejema računa.

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.
Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu računa.

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1.

Specifikacija obrnjene davčne obveznosti:

Tarifa: RC22 22,00% Osnova: 194.588,47 DDV: 42.809,46

Vodja gradbeno vzdrževalnega sektorja:

Jure Pregelj, univ.dipl.inž. gradb.


Direktor:

mag. Dejan BIBIČ, univ.dipl.ekon.



NASL.

Podizvajalec: **KOP Brežice d.d.**
Naslov: Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice
ID za DDV: SI 88063615
Matična št.: 5067545000
Telefon: 07 49-92-100

 VIADUKT	vpisna št.
prejeto dne 19.12.2016	sprejel
datum 21.12.2016	pregledal
datum 21.12.2016	posredovatelj



Izvajalec: **VIADUKT d.d. Zagreb, Podružnica za gradnjo v Brežicah**
Naslov: Cesta prvih borcev 028, SI-8250 Brežice
ID za DDV: SI 48883590

KOP Brežice d.d.

Prejeto 21-12-2016		
Org.en.:	Številka	Pril.:
06	2392/16	

8. ZAČASNA SITUACIJA 661777/2016

Po pogodbi/naročilu: 001-64140/16-JP z dne: 4.3.2016

Zap.št.		vrednost brez DDV	DDV	vrednost z DDV
1.	Pogodba št. 001-64140/16-JP	200.000,00	44.000,00	244.000,00
2.	Aneks št. 1	700.000,00	154.000,00	854.000,00
3.	Aneks št. 2	600.000,00	132.000,00	732.000,00
	SKUPAJ EUR	1.500.000,00	330.000,00	1.830.000,00

Za gradbena dela izvršena v mesecu: NOVEMBER / 2016

Objekt: "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom"

Kraj izvajanja del: Akumulacijski bazen HE Brežice

Lokacija izvajanja del: Sava Krško - Brežice, Levi breg

Transakcijski račun podizvajalca: IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (NLB d.d.)

Garancija št.: 055924-317 Veljavnost do: 24.11.2017 Vrednost: 10.000,00 EUR


Izdajatelj b.g.: SKB banka d.d. Ljubljana

Izjava investitorja oziroma njegovega nadzornega organa:

Potrjujemo, da so dela, izkazana v tej situaciji, resnična v navedenih količinah, da so vrste in količine del vnesene na podlagi podatkov iz gradbene knjige, da posamezne cene ustrezajo cenam iz ponudbe, kakor tudi, da izvršena dela ustrezajo pogojem iz pogodbe.

V Brežicah, z dne 15.12.2016

KOP Brežice d.d.
Direktor:
mag. Dejan Bibič, univ. dipl. ekon.



Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Št. projekta:

REKAPITULACIJA STROŠKOV

VIII. začasna situacija za november 2016

Poz.	Opis	pogodbena vrednost v EUR	predhodna kumulativa v EUR	tekoča mesečna v EUR	skupna kumulativa v EUR	odstotek pogodbene vrednosti
1.1	PRIPRAVLJALNA DELA					
1.2.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZAČASNE DOSTOPNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMELJSKA DELA	2.645.687,42	1.102.856,55	133.807,15	1.236.663,70	
1.2.3	TESNITEV PODLAGE					
1.2.4	RAZNA DELA	31.945,53	20.341,16	893,78	21.234,94	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK POVEZAVO Z VV RAZBREMENILNI	25.474,35	0,00	11.397,06	11.397,06	
	SKUPAJ:	2.703.107,30	1.123.197,71	146.097,99	1.269.295,70	
1.4	DELA V BAZENU					
1.4.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	IZKOP RODOVITNE ZEMLJINE V OBMOČJU BAZENA	1.080.892,09	21.656,78	37.491,61	59.148,39	
1.4.3	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - LEVI BREG	666.826,28	70.495,98	10.998,87	81.494,85	
1.4.4	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - DESNI BREG					
1.4.5	UMETNI OTOKI, PLITVINE S TRSTIČEVJEM					
1.4.6	ZAVAROVANJE BREŽIN STRUGE DOLVODNO OD JEZU NEK					
1.4.7	PONIKALNO POLJE ZA BOGATENJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSILCA ZAČ. PLAVAJOČE ZAVESE PRED JEZOM NEK					
	SKUPAJ:	1.747.718,37	92.152,76	48.490,48	140.643,24	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMELJSKA DELA	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	VKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNA DELA	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ (1.1 do 1.5.):	4.700.872,22	1.215.350,47	194.588,47	1.409.938,94	
	NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA 7%	329.061,06				
	Vse skupaj (€)	5.029.933,28	1.215.350,47	194.588,47	1.409.938,94	
	DDV 22%	1.106.585,32	267.377,10	42.809,46	310.186,57	
	SKUPAJ Z DDV	6.136.518,60	1.482.727,57	237.397,94	1.720.125,51	

☒ OPOBDA

8. ZAČASNA SITUACIJA V VREDNOSTI 75% = 145.941,35€
(ZAGOTOVLJENA FINANČNA SREDSTVA ZIKO-INFRA)

Jupca

VREDNOST DEL

	z DDV	brez DDV
Skupna kumulativna vrednost situacij	EUR 1.720.125,51	1.409.938,94
REALIZIRANO PO SITUACIJAH		1.361.291,82
Realizirano v prejšnjih letih	EUR	
Leto 2016		
za april 1. Zač. Situacija 660525/16	EUR 18.148,46	14.875,79
za maj 2. Zač. Situacija 660689/16	EUR 47.432,69	38.879,25
za junij 3. Zač. Situacija 660879/16	EUR 152.222,90	124.772,87
za julij 4. Zač. Situacija 661048/16	EUR 211.125,51	173.053,70
za avgust 5. Zač. Situacija 661232/16	EUR 323.409,47	265.089,73
za september 6. zač. Situacija 661430/16	EUR 364.945,42	299.135,59
za oktober 7. zač. Situacija 661615/16	EUR 365.443,12	299.543,54
za november	EUR	
za december	EUR	
SKUPAJ – realizirano do tekočega meseca	EUR 1.482.727,57	1.215.350,47

VREDNOST SITUACIJE za tekoči mesec

194.588,47 EUR brez DDV
145.941,35

	z DDV	brez DDV
ZA NAKAZILO	EUR 237.397,93	194.588,47
		145.941,35

SPECIFIKACIJA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI

TARIFA		Osnova v EUR	DDV v EUR
TARIFA 9,5%			
TARIFA 22%		194.588,47 €	42.809,46 €

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1.

Vrednost zadržanih sredstev po tej situaciji: 7.294,04
9.729,42 EUR

Vrednost zadržanih sredstev po vseh situacijah: 68.064,59
70.496,95 EUR

Zadržana sredstva po pogodbi: 5 %

Valuta: 30 dni od uradnega prejema (24.12.2016)

Brežice, 15.12.2016

Sestavil:

Štefka Dobršek, dipl.org.man.& inž.grad.

SE POTRDI!
= 145.941,35.
21. 12. 2016

VIA DOKUMENT
8250 BREŽICE, Cesta prvih borcev 9/28
ZAGREB - PODRUČNICA ZA GRADNJO V BREŽICAH
ZA PLAČILO
= 138.644,28

KOP Brežice d.d.

Direktor:

mag. Dejan Bibič, univ.dipl. ekon.


KOP
Brežice d.d.
C. prvih borcev 9, 8250 Brežice, Slovenija



KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Kupac:

**VIADUKT, d.d., Zagreb - Podru-
žnica za gradnjo v Brežicah**

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun-KOPIJA

Broj: 661777/2016

Mjesto, datum: Brežice, 15.12.2016

Dobavnica:

Valuta: 24.12.2016

Narudžbenica:

Datum:

Primatelj:

ID PDV kupca: SI48883590

Datum slanja robe ili izvršene usluge: 1.11.2016-24.11.2016

Naziv robe/usluge	Količina	MJPDV%	Cijena s PDV	Iznos s PDV	Cijena bez PDV	Rabat%	Cijena s popustom	Iznos bez PDV
-------------------	----------	--------	--------------	-------------	----------------	--------	-------------------	---------------

Zaračunavamo vam građevinske radove na objektu: "Gradnja akumulacijskog bazena s visokovodnom branom za rasterećivanje za HE Brežice", po podizvođačkom ugovoru br.: 001-64140/16-JP, aneksu br. 1 i aneksu br. 2.

8. privremena situacija / studeni	1,00	kpl	0,00	194.588,47	194.588,47	194.588,47	0,00	194.588,47	194.588,47
-----------------------------------	------	-----	------	------------	------------	------------	------	------------	------------

Specifikacija PDV:

Tarifa: RC22 0,00%
Osnovica: 194.588,47 DDV: 0,00

Ukupno: 194.588,47

Popust: 0,00

Osnovica: 194.588,47

DDV: 0,00

Za platiti EUR 194.588,47

Pri plaćanju se pozovite na: 00

HE Brežice

Plaćanje: virmanom 30. dan od datuma službenog zaprimanja računa.
U slučaju zakašnjenja s plaćanjem si pridržavamo pravo obračunati zakonske zatezne kamate.
Reklamacije priznajemo u roku 8 dana od zaprimanja računa.

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza po 76.a članku ZPDV-1.

Specifikacija obrnute porezne obaveze:

Tarifa: RC22 22,00% Osnovica: 194.588,47 PDV: 42.809,46

Voditelj sektora građevinskog održavanja:

Jure Pregelj, dipl.inž. građ.

Direktor:

mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.



Podizvođač: **KOP Brežice d.d.**
Adresa: Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice
OIB: SI 88063615
Matični br.: 5067545000
Telefon: 07 49-92-100



Izvođač: **VIADUKT d.d. Zagreb, Podružnica za gradnju v Brežicah**
Adresa: Cesta prvih borcev 028, SI-8250 Brežice
OIB: SI 48883590

8. PRIVREMENA SITUACIJA br. 661777/2016

Na temelju ugovora br. 001-64140/16-JP od: 4.3.2016

Redni.br		vrijednost bez PDV	PDV	vrijednost sa PDV
1.	Ugovor br. 001-64140/16-JP	200.000,00	44.000,00	244.000,00
2.	Aneks br. 1	700.000,00	154.000,00	854.000,00
3.	Aneks br. 2	600.000,00	132.000,00	732.000,00
	UKUPNO EUR	1.500.000,00	330.000,00	1.830.000,00

Za građevinske radove izvršene u mjesecu: STUDENI / 2016

Objekt: "Gradnja akumulacijskog bazena sa visokovodnim bazenom za rasterećivanje"

Mjesto izvođenja radova: Akumulacijski bazen HE Brežice

Lokacija izvođenja radova: Sava Krško - Brežice, Lijevi brijeg

Transakcijski račun podizvođača: IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (NLB d.d.)

Garancija br. : 055924-317 Valjanost do: 24.11.2017 Vrijednost: 10.000,00 EUR

Izdavatelj b.j.: SKB banka d.d. Ljubljana

Izjava investitora, odnosno njegovog odgovornog nadzornika:
Potvrđujemo da su radovi prikazani u ovoj situaciji istiniti i ostvareni u navedenim količinama, da su vrste i količine radova upisane na temelju podataka iz građevinskog dnevnika, da pojedine cijene odgovaraju cijenama iz ponude, te da izvršeni radovi zadovoljavaju uvjete iz ugovora.

U Brežicama, 15.12.2016.

KOP Brežice d.d.
Direktor:
Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga)

		VRIJEDNOST RADOVA	
		sa PDV	bez PDV
Ukupna kumulativna vrijednost situacija:		EUR 1.720.125,51	1.409.938,94
OBRAČUNATO PO SITUACIJAMA			
Obračunato u prijašnjim godinama		EUR	
2016 godina			
siječanj		EUR	
veljača		EUR	
ožujak		EUR	
travanj	1. privremena br. 660525/2016	EUR 18.148,46	14.875,79
svibanj	2. privremena br. 660689/2016	EUR 47.432,69	38.879,25
lipanj	3. privremena br. 660879/2016	EUR 152.222,90	124.772,87
srpanj	4. privremena br. 661048/2016	EUR 211.125,51	173.053,70
kolovoz	5. privremena br. 661232/2016	EUR 323.409,47	265.089,73
rujan	6. privremena br. 661430/2016	EUR 364.945,42	299.135,59
listopad	7. privremena br. 661615/2016	EUR 365.443,12	299.543,54
studeni		EUR	
prosinac		EUR	
UKUPNO – obračunato do tekućeg mjeseca		EUR 1.482.727,57	1.215.350,47
VRIJEDNOST situacije za tekući mjesec		194.588,47	EUR bez PDV

	sa PDV	bez PDV
ZA PLAĆANJE	EUR 237.397,93	194.588,47

SPECIFIKACIJA OBRNUTE POREZNE OBAVEZE:

	Osnovica u EUR	PDV u EUR
TARIFA: 22%	194.588,47 €	42.809,46 €

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza iz 76.a članka ZPDV-1.

Zadržani iznos po ovoj situaciji: 9.729,42 EUR

Zadržani iznos po svim situacijama: 70.496,95 EUR

Zadržani iznos po ugovoru: 5 %

Plaćanje: 30 dana od službenog zaprimanja (24.12.2016)

Brežice, 15.12.2016.

Sastavila:

Štefka Dobršek, dipl.org.man.& inž.građ.
(nečitljiv potpis)

KOP Brežice d.d.
Direktor:

Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga)

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Br. projekta:

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

IX. privremena situacija za prosinac 2016

Poz.	Opis	ugovorena vrijednost u EUR	prethodna kumulativa u EUR	tekuća mjesečna u EUR	ukupna kumulativa u EUR	postotak ugovorene vrijednosti
1.1	PRIPREMNI RADOVI					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	PRIVREMENE DOVOZNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMLJANI RADOVI	2.645.687,42	1.203.211,99	33.451,71	1.236.663,70	
1.2.3	BRTVLJENJE PODLOGE					
1.2.4	RAZNI RADOVI	31.945,53	21.011,52	223,42	21.234,94	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK VEZU S BAZENOM ZA RASTEREĆENJE	25.474,35	8.547,80	2.849,27	11.397,06	
	UKUPNO:	2.703.107,30	1.232.771,30	36.524,40	1.269.295,70	
1.4	RADOVI U BAZENU					
1.4.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	ISKOP PLODNE ZEMLJE NA PODRUČJU BAZENA	1.080.892,09	49.775,39	9.373,01	59.148,39	
1.4.3	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - LIJEVI BRIJEG	666.826,28	78.745,13	2.749,72	81.494,85	
1.4.4	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - DESNI BRIJEG					
1.4.5	UMJETNI OTOCI, PLIČACI SA TRSKOM					
1.4.6	OSIGURAVANJE BRIJEGOVA KORITA RIJEKE NIZVODNO OD BRANE NEK					
1.4.7	UPOJNO POLJE ZA OBOGAĆIVANJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSAČA PRIVR. PLUTAJUĆE ZAVJESE PRED BRANOM NEK					
	UKUPNO:	1.747.718,37	128.520,52	12.122,72	140.643,24	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMLJANI RADOVI	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	UKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNI RADOVI	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO (1.1 do 1.5.) :	4.700.872,22	1.361.291,82	48.647,12	1.409.938,94	
	NEPREDVIĐENI I DODATNI RADOVI 7%	329.061,06				
	Sveukupno (€)	5.029.933,28	1.361.291,82	48.647,12	1.409.938,94	
	PDV 22%	1.106.585,32	299.484,20	10.702,37	310.186,57	
	UKUPNO S PDV	6.136.518,60	1.660.776,03	59.349,49	1.720.125,51	


Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj podpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvornikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač







KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Kupec:

**VIADUKT, d.d., Zagreb - Podru-
žnica za gradnjo v Brežicah**

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Dobropis

Številka: 661832/2016

Kraj, datum: Brežice, 23.12.2016

Račun: 661777/16

Valuta: 24.12.2016

Naročilnica:

Z dne:

Prejemnik:

ID DDV kupca: SI48883590

Datum odpošiljanja blaga ali opravljene storitve: 24.11.2016

Naziv blaga/storitve	Količina	EM	DDV%	Cena z DDV	Znesek z DDV	Cena brez DDV	Rabat%	Cena s popustom	Znesek brez DDV
----------------------	----------	----	------	------------	--------------	---------------	--------	-----------------	-----------------

Na podlagi vaše korekcije naše 8. začasne situacije št. 661777/2016 (zagotovljena finančna sredstva Riko - Infra) vam izstavljamo dobropis v znesku 48.647,12 EUR za objekt: "Gradnja akumul. bazena z visokovod. razbr. na akumul. bazenu HE Brežice". (Dela po pogodbi št. 001-64140/16-JP, aneks št. 1 in aneks št. 2)

Dobropis	1,00	kpl	0,00	48.647,12	48.647,12	48.647,12	0,00	48.647,12	48.647,12
----------	------	-----	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

Specifikacija DDV:

Tarifa: RC22 0,00% Osnova: 48.647,12 DDV: 0,00

Skupaj: 48.647,12

Popust: 0,00

Osnova: 48.647,12

DDV: 0,00

Za plačilo: EUR 48.647,12

Pri plačilu se sklicujte na: 00 16-661832-4708

HE Brežice - dobropis

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1.

Specifikacija obrnjene davčne obveznosti:

Tarifa: RC22 22,00% Osnova: 48.647,12 DDV: 10.702,37

Vodja gradbeno vzdrževalnega sektorja:

Jure Pregelj, univ.dipl.inž. gradb.


Direktor:

mag. Dejan BIBIČ, univ.dipl.ekon.



NASL.

Podizvajalec: **KOP Brežice d.d.**
Naslov: Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice
ID za DDV: SI 88063615
Matična št.: 5067545000
Telefon: 07 49-92-100

 VIADUKT	vpisna št.
prejeto dne 19.12.2016	prejel
datum 21.12.2016	pregledal
datum 21.12.2016	posredoval



Izvajalec: **VIADUKT d.d. Zagreb, Podružnica za gradnjo v Brežicah**
Naslov: Cesta prvih borcev 028, SI-8250 Brežice
ID za DDV: SI 48883590

KOP Brežice d.d.

Prejeto 22-12-2016		
Org.en.: 06	Številka 2392/16	Pril.:

8. ZAČASNA SITUACIJA 661777/2016

Po pogodbi/naročilu: 001-64140/16-JP z dne: 4.3.2016

Zap.št.		vrednost brez DDV	DDV	vrednost z DDV
1.	Pogodba št. 001-64140/16-JP	200.000,00	44.000,00	244.000,00
2.	Aneks št. 1	700.000,00	154.000,00	854.000,00
3.	Aneks št. 2	600.000,00	132.000,00	732.000,00
	SKUPAJ EUR	1.500.000,00	330.000,00	1.830.000,00

Za gradbena dela izvršena v mesecu: NOVEMBER / 2016

Objekt: "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom"

Kraj izvajanja del: Akumulacijski bazen HE Brežice

Lokacija izvajanja del: Sava Krško - Brežice, Levi breg

Transakcijski račun podizvajalca: IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (NLB d.d.)

Garancija št. : 055924-317 Veljavnost do: 24.11.2017 Vrednost: 10.000,00 EUR

Izdajatelj b.g.: SKB banka d.d. Ljubljana

Izjava investitorja oziroma njegovega nadzornega organa:

Potrjujemo, da so dela, izkazana v tej situaciji, resnična v navedenih količinah, da so vrste in količine del vnesene na podlagi podatkov iz gradbene knjige, da posamezne cene ustrezajo cenam iz ponudbe, kakor tudi, da izvršena dela ustrezajo pogojem iz pogodbe.

V Brežicah, z dne 15.12.2016

KOP Brežice d.d.
Direktor:
mag. Dejan Bibič, univ. dipl. ekon.



Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Št. projekta:

REKAPITULACIJA STROŠKOV

VIII. začasna situacija za november 2016

Poz.	Opis	pogodbeni vrednost v EUR	predhodna kumulativa v EUR	tekoča mesečna v EUR	skupna kumulativa v EUR	odstotek pogodbene vrednosti
1.1	PRIPRAVLJALNA DELA					
1.2.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZAČASNE DOSTOPNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMELJSKA DELA	2.645.687,42	1.102.856,55	133.807,15	1.236.663,70	
1.2.3	TESNITEV PODLAGE					
1.2.4	RAZNA DELA	31.945,53	20.341,16	893,78	21.234,94	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK POVEZAVO Z VV RAZBREMENILNI	25.474,35	0,00	11.397,06	11.397,06	
	SKUPAJ:	2.703.107,30	1.123.197,71	146.097,99	1.269.295,70	
1.4	DELA V BAZENU					
1.4.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	IZKOP RODOVITNE ZEMLJINE V OBMOČJU BAZENA	1.080.892,09	21.656,78	37.491,61	59.148,39	
1.4.3	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - LEVI BREG	666.826,28	70.495,98	10.998,87	81.494,85	
1.4.4	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - DESNI BREG					
1.4.5	UMETNI OTOKI, PLITVINE S TRSTIČEVJEM					
1.4.6	ZAVAROVANJE BREŽIN STRUGE DOLVODNO OD JEZU NEK					
1.4.7	PONIKALNO POLJE ZA BOGATENJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSILCA ZAČ. PLAVAJOČE ZAVESE PRED JEZOM NEK					
	SKUPAJ:	1.747.718,37	92.152,76	48.490,48	140.643,24	
1.5	DREN-KANAL LB					
1.5.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMELJSKA DELA	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	VKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNA DELA	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ (1.1 do 1.5.):	4.700.872,22	1.215.350,47	194.588,47	1.409.938,94	
	NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA 7%	329.061,06				
	Vse skupaj (€)	5.029.933,28	1.215.350,47	194.588,47	1.409.938,94	
	DDV 22%	1.106.585,32	267.377,10	42.809,46	310.186,57	
	SKUPAJ Z DDV	6.136.518,60	1.482.727,57	237.397,94	1.720.125,51	

← OPOZBA

8. ZAČASNA SITUACIJA V VREDNOSTI 75% = 145.941,35€
(ZAGOTOVLJENA FINANČNA SREDSTVA ZIKO-INFRA)

Jup

VREDNOST DEL

z DDV

brez DDV

Skupna kumulativna vrednost situacij

EUR	1.720.125,51	<u>1.409.938,94</u>
		1.361.291,82

REALIZIRANO PO SITUACIJAH

Realizirano v prejšnjih letih

EUR		
-----	--	--

Leto 2016

za april **1. Zač. Situacija 660525/16**
 za maj **2. Zač. Situacija 660689/16**
 za junij **3. Zač. Situacija 660879/16**
 za julij **4. Zač. Situacija 661048/16**
 za avgust **5. Zač. Situacija 661232/16**
 za september **6. zač. Situacija 661430/16**
 za oktober **7. zač. Situacija 661615/16**
 za november
 za december

EUR	18.148,46	14.875,79
EUR	47.432,69	38.879,25
EUR	152.222,90	124.772,87
EUR	211.125,51	173.053,70
EUR	323.409,47	265.089,73
EUR	364.945,42	299.135,59
EUR	365.443,12	299.543,54
EUR		
EUR		
EUR		
EUR		
EUR		
EUR		

SKUPAJ - realizirano do tekočega meseca

EUR	1.482.727,57	<u>1.215.350,47</u>
-----	--------------	---------------------

VREDNOST SITUACIJE za tekoči mesec

	<u>194.588,47</u>	EUR brez DDV
	145.941,35	

ZA NAKAZILO	EUR	237.397,93	<u>194.588,47</u>
--------------------	-----	------------	-------------------

z DDV

brez DDV

SPECIFIKACIJA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI

TARIFA	9,5%	Osnova v EUR	DDV v EUR
TARIFA	22%	<u>194.588,47 €</u>	42.809,46 €

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1.

Vrednost zadržanih sredstev po tej situaciji:

7.297,07
9.729,42 EUR

Vrednost zadržanih sredstev po vseh situacijah:

68.064,59
70.496,95 EUR

Zadržana sredstva po pogodbi:

5 %

Valuta: 30 dni od uradnega prejema (24.12.2016)

Brežice, 15.12.2016

Sestavil:

Štefka Dobršek, dipl.org.man.& inž.grad.

SE POTRDI!
 = 145.941,35

21.12.2016

VIAPIKOP
 8250 BREŽICE, Cesta prvih borcev 9/28

ZAGREB - PODRUŽNICA ZA GRADNJO V BREŽICAH

ZA PLAČILO
 = 138.644,28

KOP Brežice d.d.

Direktor:

mag. Dejan Bibić, univ.dipl. ekon.

KOP
 Brežice d.d.
 C. prvih borcev 9, 8250 Brežice, Slovenija



KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brezice.si
www.kop-brezice.si

Kupac:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podružnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Odobrenje-KOPIJA

Broj: 661832/2016

Mjesto, datum: Brežice, 23.12.2016

Račun: 661777/16

Valuta: 24.12.2016

Narudžbenica:

Datum:

Primatelj:

ID PDV kupca: SI48883590

Datum slanja robe ili izvršene usluge: 24.11.2016

Naziv robe/usluge	Količina	MJPDV%	Cijena s PDV	Iznos s PDV	Cijena bez PDV	Rabat%	Cijena s popustom	Iznos bez PDV
-------------------	----------	--------	--------------	-------------	----------------	--------	-------------------	---------------

Na temelju vaše korekcije naše 8. privremene situacije br. 661777/2016 (osigurana financijska sredstva Riko – Infra), izdajemo vam ispravu o odobrenju na iznos od 48.647,12 EUR, za objekt "Gradnja akum. Bazena sa visokovodnim bazenom za rasterećivanje na akum. Bazenu HE Brežice". (Radovi po ugovoru br. 001-64140/2016, aneks br. 1 i aneks br. 2).

Odobrenje	1,00 x 0,00	48.647,12	48.647,12	48.647,12	0,00	48.647,12	48.647,12
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

Specifikacija PDV:

Tarifa: RC22 0,00%
Osnovica: 48.647,12 DDV: 0,00

Ukupno: -48.647,12

Popust: 0,00

Osnovica: -48.647,12

DDV: 0,00

Za platiti EUR -48.647,12

Pri plaćanju se pozovite na: **00**

HE Brežice

Plaćanje: virmanom 30. dan od datuma službenog zaprimanja računa.
U slučaju zakašnjenja s plaćanjem si pridržavamo pravo obračunati zakonske zatezne kamate.
Reklamacije priznajemo u roku 8 dana od zaprimanja računa.

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza po 76.a članku ZPDV-1.

Specifikacija obrnute porezne obaveze:

Tarifa: RC22 22,00% Osnovica: 48.647,12: 10.702,37

Voditelj sektora građevinskog održavanja:

Jure Pregelj, dipl.inž. građ.

Direktor:

mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.



Podizvođač: **KOP Brežice d.d.**
Adresa: Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice
OIB: SI 88063615
Matični br.: 5067545000
Telefon: 07 49-92-100



Izvođač: **VIADUKT d.d. Zagreb, Podružnica za gradnju v Brežicah**
Adresa: Cesta prvih borcev 028, SI-8250 Brežice
OIB: SI 48883590

8. PRIVREMENA SITUACIJA br. 661777/2016

Na temelju ugovora br. 001-64140/16-JP od: 4.3.2016

Redni.br		vrijednost bez PDV	PDV	vrijednost sa PDV
1.	Ugovor br. 001-64140/16-JP	200.000,00	44.000,00	244.000,00
2.	Aneks br. 1	700.000,00	154.000,00	854.000,00
3.	Aneks br. 2	600.000,00	132.000,00	732.000,00
	UKUPNO EUR	1.500.000,00	330.000,00	1.830.000,00

Za građevinske radove izvršene u mjesecu: STUDENI / 2016

Objekt: "Gradnja akumulacijskog bazena sa visokovodnim bazenom za rasterećivanje"

Mjesto izvođenja radova: Akumulacijski bazen HE Brežice

Lokacija izvođenja radova: Sava Krško - Brežice, Lijevi brijeg

Transakcijski račun podizvođača: IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (NLB d.d.)

Garancija br. : 055924-317 Valjanost do: 24.11.2017 Vrijednost: 10.000,00 EUR

Izdavatelj b.j.: SKB banka d.d. Ljubljana

Izjava investitora, odnosno njegovog odgovornog nadzornika:
Potvrđujemo da su radovi prikazani u ovoj situaciji istiniti i ostvareni u navedenim količinama, da su vrste i količine radova upisane na temelju podataka iz građevinskog dnevnika, da pojedine cijene odgovaraju cijenama iz ponude, te da izvršeni radovi zadovoljavaju uvjete iz ugovora.

U Brežicama, 15.12.2016.

KOP Brežice d.d.
Direktor:
Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga)

		VRIJEDNOST RADOVA	
		sa PDV	bez PDV
Ukupna kumulativna vrijednost situacija:		EUR 1.720.125,51	1.409.938,94
OBRAČUNATO PO SITUACIJAMA			
Obračunato u prijašnjim godinama		EUR	
2016 godina			
siječanj		EUR	
veljača		EUR	
ožujak		EUR	
travanj	1. privremena br. 660525/2016	EUR 18.148,46	14.875,79
svibanj	2. privremena br. 660689/2016	EUR 47.432,69	38.879,25
lipanj	3. privremena br. 660879/2016	EUR 152.222,90	124.772,87
srpanj	4. privremena br. 661048/2016	EUR 211.125,51	173.053,70
kolovoz	5. privremena br. 661232/2016	EUR 323.409,47	265.089,73
rujan	6. privremena br. 661430/2016	EUR 364.945,42	299.135,59
listopad	7. privremena br. 661615/2016	EUR 365.443,12	299.543,54
studeni		EUR	
prosinac		EUR	
UKUPNO – obračunato do tekućeg mjeseca		EUR 1.482.727,57	1.215.350,47
VRIJEDNOST situacije za tekući mjesec		194.588,47	EUR bez PDV

	sa PDV	bez PDV
ZA PLAĆANJE	EUR 237.397,93	194.588,47

SPECIFIKACIJA OBRNUTE POREZNE OBAVEZE:

	Osnovica u EUR	PDV u EUR
TARIFA: 22%	194.588,47 €	42.809,46 €

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza iz 76.a članka ZPDV-1.

Zadržani iznos po ovoj situaciji: 9.729,42 EUR

Zadržani iznos po svim situacijama: 70.496,95 EUR

Zadržani iznos po ugovoru: 5 %

Plaćanje: 30 dana od službenog zaprimanja (24.12.2016)

Brežice, 15.12.2016.

Sastavila:

Štefka Dobršek, dipl.org.man.& inž.građ.
(nečitljiv potpis)

KOP Brežice d.d.

Direktor:

Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.

(nečitljiv potpis, otisak žiga)

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Br. projekta:

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

VIII. privremena situacija za studeni 2016

Poz.	Opis	ugovorena vrijednost u EUR	prethodna kumulativa u EUR	tekuća mjesečna u EUR	ukupna kumulativa u EUR	postotak ugovorene vrijednosti
1.1	PRIPREMNI RADOVI					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	PRIVREMENE DOVOZNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMLJANI RADOVI	2.645.687,42	1.102.856,55	100.355,44	1.203.211,99	
1.2.3	BRTVLJENJE PODLOGE					
1.2.4	RAZNI RADOVI	31.945,53	20.341,16	670,36	21.011,52	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK VEZU S BAZENOM ZA RASTEREČENJE	25.474,35	0,00	8.547,80	8.547,80	
	UKUPNO:	2.703.107,30	1.123.197,71	109.573,59	1.232.771,30	
1.4	RADOVI U BAZENU					
1.4.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	ISKOP PLODNE ZEMLJE NA PODRUČJU BAZENA	1.080.892,09	21.656,78	28.118,60	49.775,39	
1.4.3	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - LIJEVI BRIJEG	666.826,28	70.495,98	8.249,16	78.745,13	
1.4.4	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - DESNI BRIJEG					
1.4.5	UMJETNI OTOCI, PLIČACI SA TRSKOM					
1.4.6	OSIGURAVANJE BRIJEGOVA KORITA RIJEKE NIZVODNO OD BRANE NEK					
1.4.7	UPOJNO POLJE ZA OBOGAČIVANJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSAČA PRIVR. PLUTAJUĆE ZAVJESE PRED BRANOM NEK					
	UKUPNO:	1.747.718,37	92.152,76	36.367,76	128.520,52	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMLJANI RADOVI	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	UKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNI RADOVI	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO (1.1 do 1.5.):	4.700.872,22	1.215.350,47	145.941,35	1.361.291,82	
	NEPREDVIĐENI I DODATNI RADOVI 7%	329.061,06				
	Sveukupno (€)	5.029.933,28	1.215.350,47	145.941,35	1.361.291,82	
	PDV 22%	1.106.585,32	267.377,10	32.107,10	299.484,20	
	UKUPNO S PDV	6.136.518,60	1.482.727,57	178.048,45	1.660.776,03	


Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj podpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvornikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač







KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brezice.si
www.kop-brezice.si

Kupec:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podružnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun

Številka: 661902/2016

Kraj, datum: Brežice, 10.01.2017

Dobavnica:

Valuta: 9.02.2017

Naročilnica:

Z dne:

Prejemnik:

ID DDV kupca: SI48883590

Datum odpošiljanja blaga ali opravljene storitve: 1.12.2016-31.12.2016

Naзив blaga/storitve	Količina	EM	DDV%	Cena z DDV	Znesek z DDV	Cena brez DDV	Rabat%	Cena s popustom	Znesek brez DDV
----------------------	----------	----	------	------------	--------------	---------------	--------	-----------------	-----------------

Zaračunavamo vam gradbena dela na objektu: "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice", po podizvajalski pogodbi št.: 001-64140/16-JP, aneksu št. 1 in aneksu št. 2.

9. začasna situacija / december 2016	1,00	kpl	0,00	48.647,12	48.647,12	48.647,12	0,00	48.647,12	48.647,12
--------------------------------------	------	-----	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

Specifikacija DDV:

Tarifa: RC22 0,00% Osnova: 48.647,12 DDV: 0,00

Skupaj: 48.647,12

Popust: 0,00

Osnova: 48.647,12

DDV: 0,00

Za plačilo: EUR 48.647,12

Pri plačilu se sklicujte na: 00 16-661902-4708

HE Brežice

Plačilo: virmansko 30. dan od datuma uradnega prejema računa.

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti. Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu računa.

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1.

Specifikacija obrnjene davčne obveznosti:

Tarifa: RC22 22,00% Osnova: 48.647,12 DDV: 10.702,37

Vodja gradbeno vzdrževalnega sektorja:

Jure Pregelj, univ.dipl.inž. gradb.

Direktor:

mag. Dejan BIBIČ, univ.dipl.ekon.



KIASC

Podizvajalec: **KOP Brežice d.d.**
Naslov: Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice
ID za DDV: SI 88063615
Matična št.: 5067545000
Telefon: 07 49-92-100



VIADUKT		vpisna št.	
prejeta dne	13.1. 2017	[Signature]	
datum	16.01.2017	pregledal	[Signature]
datum	16.01.2017	posredovatelj	[Signature]

Izvajalec: **VIADUKT d.d. Zagreb, Podružnica za gradnjo v Brežicah**
Naslov: Cesta prvih borcev 028, SI-8250 Brežice
ID za DDV: SI 48883590

KOP Brežice d.d.

Prejeto:	19-01-2017	
Org.en.:	Številka	Pril.:
06	84/17	

9. ZAČASNA SITUACIJA 661902/2016

Po pogodbi/naročilu: 001-64140/16-JP z dne: 4.3.2016

Zap.št.		vrednost brez DDV	DDV	vrednost z DDV
1.	Pogodba št. 001-64140/16-JP	200.000,00	44.000,00	244.000,00
2.	Aneks št. 1	700.000,00	154.000,00	854.000,00
3.	Aneks št. 2	600.000,00	132.000,00	732.000,00
	SKUPAJ EUR	1.500.000,00	330.000,00	1.830.000,00

Za gradbena dela izvršena v mesecu: DECEMBER / 2016

Objekt: "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom"

Kraj izvajanja del: Akumulacijski bazen HE Brežice

Lokacija izvajanja del: Sava Krško - Brežice, Levi breg

Transakcijski račun podizvajalca: IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (NLB d.d.)

Garancija št. : 055924-317 Veljavnost do: 24.11.2017 Vrednost: 10.000,00 EUR

Izdajatelj b.g.: SKB banka d.d. Ljubljana

Izjava investitorja oziroma njegovega nadzornega organa:

Potrujemo, da so dela, izkazana v tej situaciji, resnična v navedenih količinah, da so vrste in količine del vnesene na podlagi podatkov iz gradbene knjige, da posamezne cene ustrezajo cenam iz ponudbe, kakor tudi, da izvršena dela ustrezajo pogojem iz pogodbe.

V Brežicah, z dne 10.01.2017

KOP Brežice d.d.
Direktor:
mag. Dejan Bibič, univ. dipl. ekon.



KOP
Brežice d.d.
C. prvih borcev 9, 8250 Brežice, Slovenija

Investitor: INFRA d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Št. projekta:

REKAPITULACIJA STROŠKOV

IX. začasna situacija za december 2016

Poz.	Opis	pogodbena vrednost v EUR	predhodna kumulativa v EUR	tekoča mesečna v EUR	skupna kumulativa v EUR	odstotek pogodbene vrednosti
1.1	PRIPRAVLJALNA DELA					
1.2.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZAČASNE DOSTOPNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMELJSKA DELA	2.645.687,42	1.203.211,99	33.451,71	1.236.663,70	
1.2.3	TESNITEV PODLAGE					
1.2.4	RAZNA DELA	31.945,53	21.011,52	223,42	21.234,94	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK POVEZAVO Z VV RAZBREMENILNIKOM	25.474,35	8.547,80	2.849,27	11.397,06	
	SKUPAJ:	2.703.107,30	1.232.771,30	36.524,40	1.269.295,70	
1.4	DELA V BAZENU					
1.4.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	IZKOP RODOVITNE ZEMLJINE V OBMOČJU BAZENA	1.080.892,09	49.775,39	9.373,01	59.148,39	
1.4.3	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - LEVI BREG	666.826,28	78.745,13	2.749,72	81.494,85	
1.4.4	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - DESNI BREG					
1.4.5	UMETNI OTOKI, PLITVINE S TRSTIČEVJEM					
1.4.6	ZAVAROVANJE BREŽIN STRUGE DOLVODNO OD JEZU NEK					
1.4.7	PONIKALNO POLJE ZA BOGATENJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSILCA ZAČ. PLAVAJOČE ZAVESE PRED JEZOM NEK					
	SKUPAJ:	1.747.718,37	128.520,52	12.122,72	140.643,24	
1.5	DREN: KANAL LB					
1.5.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMELJSKA DELA	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	VKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNA DELA	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ (1.1 do 1.5.):	4.700.872,22	1.361.291,82	48.647,12	1.409.938,94	
	NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA 7%	329.061,06				
	Vse skupaj (€)	5.029.933,28	1.361.291,82	48.647,12	1.409.938,94	
	DDV 22%	1.106.585,32	299.484,20	10.702,37	310.186,57	
	SKUPAJ Z DDV	6.136.518,60	1.660.776,03	59.349,49	1.720.125,51	

* OPOZBA ⇒ 9. ZACASNA SITUACIJA V VREDNOSTI 25% (8. ZACASNE)

⇒ 48.647,12 ✓

Skupna kumulativna vrednost situacij

REALIZIRANO PO SITUACIJAH

Realizirano v prejšnjih letih

Leto 2016

za april **1. Zač. Situacija 660525/16**
za maj **2. Zač. Situacija 660689/16**
za junij **3. Zač. Situacija 660879/16**
za julij **4. Zač. Situacija 661048/16**
za avgust **5. Zač. Situacija 661232/16**
za september **6. zač. Situacija 661430/16**
za oktober **7. zač. Situacija 661615/16**
za november **8. zač. situacija 661777/16**
za december

	VREDNOST DEL	
	z DDV	brez DDV
EUR	1.720.125,51	1.409.938,94
EUR		
EUR		
EUR	18.148,46	14.875,79
EUR	47.432,69	38.879,25
EUR	152.222,90	124.772,87
EUR	211.125,51	173.053,70
EUR	323.409,47	265.089,73
EUR	364.945,42	299.135,59
EUR	365.443,12	299.543,54
EUR	178.048,45	145.941,35
EUR		
EUR		
EUR		
EUR		
EUR	1.660.776,02	1.361.291,82

SKUPAJ - realizirano do tekočega meseca

VREDNOST SITUACIJE za tekoči mesec

48.647,12 EUR brez DDV

	z DDV	brez DDV
ZA NAKAZILO	EUR 59.349,49	48.647,12

SPECIFIKACIJA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI

TARIFA		Osnova v EUR	DDV v EUR
TARIFA	9,5%		
TARIFA	22%	48.647,12 €	10.702,37 €

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1.

Vrednost zadržanih sredstev po tej situaciji: 2.432,36 EUR

Vrednost zadržanih sredstev po vseh situacijah: 70.496,95 EUR

Zadržana sredstva po pogodbi: 5 %

Valuta: 30 dni od uradnega prejema (09.02.2017)

Brežice, 10.01.2017

Sestavil:

Štefka Dobršek, dipl.org.man.& inž.grad.

SE POTRDI?
= 48.647,12 €
16.01.2017

 **KOP Brežice d.d.**
Brezice, 10.01.2017
ZAGREB - PODRUČNICA ZA GRADNJO V BREŽICAH

ZA PLAČILO
= 46.214,76 €

KOP Brežice d.d.
Direktor:

mag. Dejan Bibič, univ.dipl. ekon.



KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Kupac:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podružnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun-KOPIJA

Broj: 661902/2016

Mjesto, datum: Brežice, 10.01.2017

Dobavnica:

Valuta: 9.02.2017

Narudžbenica:

Datum:

Primateelj:

ID PDV kupca: SI48883590

Datum slanja robe ili izvršene usluge: 1.12.2016-31.12.2016

Naziv robe/usluge	Količina	M	J	P	D	%	Cijena s PDV	Iznos s PDV	Cijena bez PDV	Rabat%	Cijena s popustom	Iznos bez PDV
-------------------	----------	---	---	---	---	---	--------------	-------------	----------------	--------	-------------------	---------------

Zaračunavamo vam građevinske radove na objektu: "Gradnja akumulacijskog bazena s visokovodnom branom za rasterećivanje za HE Brežice", po podizvođačkom ugovoru br.: 001-64140/16-JP, aneksu br. 1 i aneksu br. 2.

9. privremena situacija / prosinac 2016 1,00 kpl 0,00 48.647,12 48.647,12 48.647,12 0,00 48.647,12 48.647,12

Specifikacija PDV:

Tarifa: RC22 0,00% Osnovica: 48.647,12 DDV: 0,00

Ukupno: 48.647,12

Popust: 0,00

Osnovica: 48.647,12

DDV: 0,00

Za platiti EUR 48.647,12

Pri plaćanju se pozovite na: **00**

HE Brežice

Plaćanje: virmanom 30. dan od datuma službenog zaprimanja računa.
U slučaju zakašnjenja s plaćanjem si pridržavamo pravo obračunati zakonske zatezne kamate.
Reklamacije priznajemo u roku 8 dana od zaprimanja računa.

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza po 76.a članku ZPDV-1.

Specifikacija obrnute porezne obaveze:

Tarifa: RC22 22,00% Osnovica: 48.647,12 PDV: 10.702,37

Voditelj sektora građevinskog održavanja:

Jure Pregelj, dipl.inž. građ.

Direktor:

mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.



Podizvođač: **KOP Brežice d.d.**
Adresa: Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice
OIB: SI 88063615
Matični br.: 5067545000
Telefon: 07 49-92-100



Izvođač: **VIADUKT d.d. Zagreb, Podružnica za gradnju v Brežicah**
Adresa: Cesta prvih borcev 028, SI-8250 Brežice
OIB: SI 48883590

9. PRIVREMENA SITUACIJA br. 661902/2016

Na temelju ugovora br. 001-64140/16-JP od: 4.3.2016

Redni.br		vrijednost bez PDV	PDV	vrijednost sa PDV
1.	Ugovor br. 001-64140/16-JP	200.000,00	44.000,00	244.000,00
2.	Aneks br. 1	700.000,00	154.000,00	854.000,00
3.	Aneks br. 2	600.000,00	132.000,00	732.000,00
	UKUPNO EUR	1.500.000,00	330.000,00	1.830.000,00

Za građevinske radove izvršene u mjesecu: PROSINAC / 2016

Objekt: "Gradnja akumulacijskog bazena sa visokovodnim bazenom za rasterećivanje"

Mjesto izvođenja radova: Akumulacijski bazen HE Brežice

Lokacija izvođenja radova: Sava Krško - Brežice, Lijevi brijeg

Transakcijski račun podizvođača: IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (NLB d.d.)

Garancija br. : 055924-317 Valjanost do: 24.11.2017 Vrijednost: 10.000,00 EUR

Izdavatelj b.j.: SKB banka d.d. Ljubljana

Izjava investitora, odnosno njegovog odgovornog nadzornika:
Potvrđujemo da su radovi prikazani u ovoj situaciji istiniti i ostvareni u navedenim količinama, da su vrste i količine radova upisane na temelju podataka iz građevinskog dnevnika, da pojedine cijene odgovaraju cijenama iz ponude, te da izvršeni radovi zadovoljavaju uvjete iz ugovora.

U Brežicama, 10.01.2017.

KOP Brežice d.d.
Direktor:
Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga)

		VRIJEDNOST RADOVA	
		sa PDV	bez PDV
Ukupna kumulativna vrijednost situacija:		EUR 1.720.125,51	1.409.938,94
OBRAČUNATO PO SITUACIJAMA			
Obračunato u prijašnjim godinama		EUR	
2016 godina			
siječanj		EUR	
veljača		EUR	
ožujak		EUR	
travanj	1. privremena br. 660525/2016	EUR 18.148,46	14.875,79
svibanj	2. privremena br. 660689/2016	EUR 47.432,69	38.879,25
lipanj	3. privremena br. 660879/2016	EUR 152.222,90	124.772,87
srpanj	4. privremena br. 661048/2016	EUR 211.125,51	173.053,70
kolovoz	5. privremena br. 661232/2016	EUR 323.409,47	265.089,73
rujan	6. privremena br. 661430/2016	EUR 364.945,42	299.135,59
listopad	7. privremena br. 661615/2016	EUR 365.443,12	299.543,54
studeni	8. privremena br. 661777/2016	EUR 178.048,45	145.941,35
prosinac		EUR	
UKUPNO – obračunato do tekućeg mjeseca		EUR 1.660.776,02	1.361.291,82
VRIJEDNOST situacije za tekući mjesec		48.647,12	EUR bez PDV

	sa PDV	bez PDV
ZA PLAĆANJE	EUR 59.349,49	48.647,12

SPECIFIKACIJA OBRNUTE POREZNE OBAVEZE:

	Osnovica u EUR	PDV u EUR
TARIFA: 22%	48.647,12 €	10.702,37 €

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza iz 76.a članka ZPDV-1.

Zadržani iznos po ovoj situaciji: 2.432,36 EUR

Zadržani iznos po svim situacijama: 70.496,95 EUR

Zadržani iznos po ugovoru: 5 %

Plaćanje: 30 dana od službenog zaprimanja (09.02.2017)

Brežice, 10.01.2017.

Sastavila:

Štefka Dobršek, dipl.org.man.& inž.građ.
(nečitljiv potpis)

KOP Brežice d.d.
Direktor:

Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga)

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Br. projekta:

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

IX. privremena situacija za prosinac 2016

Poz.	Opis	ugovorena vrijednost u EUR	prethodna kumulativa u EUR	tekuća mjesečna u EUR	ukupna kumulativa u EUR	postotak ugovorene vrijednosti
1.1	PRIPREMNI RADOVI					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	PRIVREMENE DOVOZNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMLJANI RADOVI	2.645.687,42	1.203.211,99	33.451,71	1.236.663,70	
1.2.3	BRTVLJENJE PODLOGE					
1.2.4	RAZNI RADOVI	31.945,53	21.011,52	223,42	21.234,94	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK VEZU S BAZENOM ZA RASTEREĆENJE	25.474,35	8.547,80	2.849,27	11.397,06	
	UKUPNO:	2.703.107,30	1.232.771,30	36.524,40	1.269.295,70	
1.4	RADOVI U BAZENU					
1.4.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	ISKOP PLODNE ZEMLJE NA PODRUČJU BAZENA	1.080.892,09	49.775,39	9.373,01	59.148,39	
1.4.3	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - LIJEVI BRIJEG	666.826,28	78.745,13	2.749,72	81.494,85	
1.4.4	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - DESNI BRIJEG					
1.4.5	UMJETNI OTOCI, PLIČACI SA TRSKOM					
1.4.6	OSIGURAVANJE BRIJEGOVA KORITA RIJEKE NIZVODNO OD BRANE NEK					
1.4.7	UPOJNO POLJE ZA OBOGAČIVANJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSAČA PRIVR. PLUTAJUĆE ZAVJESE PRED BRANOM NEK					
	UKUPNO:	1.747.718,37	128.520,52	12.122,72	140.643,24	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMLJANI RADOVI	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	UKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNI RADOVI	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO (1.1 do 1.5.) :	4.700.872,22	1.361.291,82	48.647,12	1.409.938,94	
	NEPREDVIĐENI I DODATNI RADOVI 7%	329.061,06				
	Sveukupno (€)	5.029.933,28	1.361.291,82	48.647,12	1.409.938,94	
	PDV 22%	1.106.585,32	299.484,20	10.702,37	310.186,57	
	UKUPNO S PDV	6.136.518,60	1.660.776,03	59.349,49	1.720.125,51	

Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj podpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvirkom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač







KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brezice.si
www.kop-brezice.si

Kupec:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podružnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun

Številka: 670178/2017

Kraj, datum: Brežice, 10.03.2017

Dobavnica:

Valuta: 10.04.2017

Naročilnica:

Z dne:

Prejemnik:

ID DDV kupca: SI48883590

Datum odpošiljanja blaga ali opravljene storitve: 1.02.2017-28.02.2017

Naziv blaga/storitve	Količina	EM	DDV%	Cena z DDV	Znesek z DDV	Cena brez DDV	Rabat%	Cena s popustom	Znesek brez DDV
Zaračunavam vam gradbena dela na objektu: " Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice", po podizvajalski pogodbi št. : 001-64140/16-JP, aneksu št. 1 in akeksu št. 2. 10. začasna situacija / februar 2017	1,00	kpl	0,00	54.274,11	54.274,11	54.274,11	0,00	54.274,11	54.274,11

Specifikacija DDV:

Tarifa: RC22 0,00% Osnova: 54.274,11 DDV: 0,00

Skupaj: 54.274,11

Popust: 0,00

Osnova: 54.274,11

DDV: 0,00

Za plačilo: EUR 54.274,11

Pri plačilu se sklicujete na: 12 470867017879

HE Brežice

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti. Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu računa.

Specifikacija obrnjene davčne obveznosti:

Tarifa: RC22 22,00% Osnova: 54.274,11 DDV: 11.940,30

Vodja gradbeno vzdrževalnega sektorja:

Jure Pregelj, univ.dipl.inž. gradb.

Direktor:

mag. Dejan BIBIČ, univ.dipl.ekon.



PREJETO 28.03.2017

VIADUKT d.d.
8250 BREŽICE, Cesta prvih borcev 028
ZAGREB - PODRUŽNICA ZA GRADNJO V BREŽICAH

12-04-2017		
Objekt:	Številka	Pril.:
06	636/17	

Podizvajalec: **KOP Brežice d.d.**
 Naslov: Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice
 ID za DDV: SI 88063615
 Matična št.: 5067545000
 Telefon: 07 49-92-100

NASL

VIADUKT		vpisna št.
prejeto dne	28.03.2017	skrajši
datum	10.04.2017	pregledal
datum	10.04.2017	podpisoval



Izvajalec: **VIADUKT d.d. Zagreb, Podružnica za gradnjo v Brežicah**
 Naslov: Cesta prvih borcev 028, SI-8250 Brežice
 ID za DDV: SI 48883590

10. ZAČASNA SITUACIJA 670178/2017

Po pogodbi/naročilu: 001-64140/16-JP z dne: 4.3.2016

Zap.št.		vrednost brez DDV	DDV	vrednost z DDV
1.	Pogodba št. 001-64140/16-JP	200.000,00	44.000,00	244.000,00
2.	Aneks št. 1	700.000,00	154.000,00	854.000,00
3.	Aneks št. 2	600.000,00	132.000,00	732.000,00
	SKUPAJ EUR	1.500.000,00	330.000,00	1.830.000,00

Za gradbena dela izvršena v mesecu: FEBRUAR / 2017

Objekt: "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom"

Kraj izvajanja del: Akumulacijski bazen HE Brežice

Lokacija izvajanja del: Sava Krško - Brežice, Levi breg

Transakcijski račun podizvajalca: IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (NLB d.d.)

Garancija št. : 055924-317 Veljavnost do: 24.11.2017 Vrednost: 10.000,00 EUR

Izdajatelj b.g.: SKB banka d.d. Ljubljana

Izjava investitorja oziroma njegovega nadzornega organa:

Potrjujemo, da so dela, izkazana v tej situaciji, resnična v navedenih-količinah, da so vrste in količine del vnesene na podlagi podatkov iz gradbene knjige, da posamezne cene ustrezajo cenam iz ponudbe, kakor tudi, da izvršena dela ustrezajo pogojem iz pogodbe.

V Brežicah, z dne 10.03.2017



KOP Brežice d.d.
 Direktor:
 mag. Dejan Bibič, univ. dipl. ekon.

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Št. projekta:

REKAPITULACIJA STROŠKOV

X. začasna situacija za februar 2017

Poz.	Opis	pogodbena vrednost v EUR	predhodna kumulativa v EUR	tekoča mesečna v EUR	skupna kumulativa v EUR	odstotek pogodbene vrednosti
1.1	PRIPRAVLJALNA DELA					
1.2.1	PREDDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZAČASNE DOSTOPNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PREDDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMELJSKA DELA	2.645.687,42	1.236.663,70	26.803,05	1.263.466,75	
1.2.3	TESNITEV PODLAGE					
1.2.4	RAZNA DELA	31.945,53	21.234,94	0,00	21.234,94	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK POVEZAVO Z VV RAZBREMENILNIKOM	25.474,35	11.397,06	22.844,15	34.241,21	
	SKUPAJ:	2.703.107,30	1.269.295,70	49.647,20	1.318.942,91	
1.4	DELA V BAZENU					
1.4.1	PREDDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	IZKOP RODOVITNE ZEMLJINE V OBMOČJU BAZENA	1.080.892,09	59.148,39	0,00	59.148,39	
1.4.3	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - LEVI BREG	666.826,28	81.494,85	4.626,90	86.121,75	
1.4.4	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - DESNI BREG					
1.4.5	UMETNI OTOKI, PLITVINE S TRSTIČEVJEM					
1.4.6	ZAVAROVANJE BREŽIN STRUGE DOLVODNO OD JEZU NEK					
1.4.7	PONIKALNO POLJE ZA BOGATENJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSILCA ZAČ. PLAVAJOČE ZAVESE PRED JEZOM NEK					
	SKUPAJ:	1.747.718,37	140.643,24	4.626,90	145.270,14	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PREDDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMELJSKA DELA	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	VKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNA DELA	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ (1.1 do 1.5.) :	4.700.872,22	1.409.938,94	54.274,10	1.464.213,05	
	NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA 7%	329.061,06				
	Vse skupaj (€)	5.029.933,28	1.409.938,94	54.274,10	1.464.213,05	
	DDV 22%	1.106.585,32	310.186,57	11.940,30	322.126,87	
	SKUPAJ Z DDV	6.136.518,60	1.720.125,51	66.214,40	1.786.339,92	

Skupna kumulativna vrednost situacij

VREDNOST DEL
z DDV | brez DDV

EUR 1.786.339,92 | 1.464.213,05

REALIZIRANO PO SITUACIJAH

Realizirano v prejšnjih letih
9.zač. sit. 661902/2016

EUR 1.720.125,51 | 1.409.938,94

Leto 2017

- za april
- za maj
- za junij
- za julij
- za avgust
- za september
- za oktober
- za november
- za december

EUR		
EUR		
EUR		
EUR		
EUR		
EUR		
EUR		
EUR		
EUR		
EUR		
EUR		
EUR		

SKUPAJ – realizirano do tekočega meseca

EUR 1.720.125,51 | 1.409.938,94

VREDNOST SITUACIJE za tekoči mesec

54.274,11 EUR brez DDV

	z DDV	brez DDV
ZA NAKAZILO	EUR 66.214,41	54.274,11

SPECIFIKACIJA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI

TARIFA		Osnova v EUR	DDV v EUR
TARIFA	9,5%		
TARIFA	22%	54.274,11 €	11.940,30 €

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1.

Vrednost zadržanih sredstev po tej situaciji: 2.713,71 EUR

Vrednost zadržanih sredstev po vseh situacijah: 73.210,65 EUR

Zadržana sredstva po pogodbi: 5 %

Valuta: 30 dni od uradnega prejema (10.04.2017)

Brežice, 10.03.2017

Sestavil:
Štefka D. Dršek, dipl.org.man.& inž.grad.

KOP Brežice d.d.
Direktor:
mag. Dejan Bibič, univ.dipl. ekon.

SE POTRDI?
= 54.274,11 €
07.09.2017
BIBIČ
8250 BREŽICE, Cesta prvih borcev
ZAGREB - PODRUŽNICA ZA GRADNJO V BREŽICAH
SE IZPLAČA
= 57.560,40 €



KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Kupac:

**VIADUKT, d.d., Zagreb - Podru-
žnica za gradnjo v Brežicah**

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun-KOPIJA

Broj: 670178/2017

Mjesto, datum: Brežice, 10.03.2017

Dobavnica:

Valuta: 10.4.2017

Narudžbenica:

Datum:

Primatelj:

ID PDV kupca: SI48883590

Datum slanja robe ili izvršene usluge:

1.02.2017-28.02.2017

Naziv robe/usluge	Količina	MJPDV%	Cijena s PDV	Iznos s PDV	Cijena bez PDV	Rabat%	Cijena s popustom	Iznos bez PDV
-------------------	----------	--------	--------------	-------------	----------------	--------	-------------------	---------------

Zaračunavamo vam građevinske radove na objektu: "Gradnja akumulacijskog bazena s visokovodnom branom za rasterećivanje za HE Brežice", po podizvođačkom ugovoru br.: 001-64140/16-JP, aneksu br. 1 i aneksu br. 2.

10. privremena situacija / veljača 2017	1,00	kpl	0,00	54.274,11	54.274,11	54.274,11	0,00	54.274,11	54.274,11
---	------	-----	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

Specifikacija PDV:

Tarifa: RC22 0,00%
Osnovica: 54.274,11 DDV: 0,00

Ukupno: 54.274,11

Popust: 0,00

Osnovica: 54.274,11

DDV: 0,00

12
47086
701

Pri plaćanju se pozovite na: 7879

Za platiti EUR 54.274,11

HE Brežice

Plaćanje: višanom 30. dan od datuma službenog zaprimanja računa.
U slučaju zakašnjenja s plaćanjem si pridržavamo pravo obračunati zakonske zatezne kamate.
Reklamacije priznajemo u roku 8 dana od zaprimanja računa.

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza po 76.a članku ZPDV-1.

Specifikacija obrnute porezne obaveze:

Tarifa: RC22 22,00% Osnovica: 54.274,11 PDV: 11.940,30

Voditelj sektora građevinskog održavanja:

Jure Pregelj, dipl.inž. građ.

Direktor:

mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.



Podizvođač: **KOP Brežice d.d.**
Adresa: Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice
OIB: SI 88063615
Matični br.: 5067545000
Telefon: 07 49-92-100



Izvođač: **VIADUKT d.d. Zagreb, Podružnica za gradnju v Brežicah**
Adresa: Cesta prvih borcev 028, SI-8250 Brežice
OIB: SI 48883590

10. PRIVREMENA SITUACIJA br. 670178/2017

Na temelju ugovora br. 001-64140/16-JP od: 4.3.2016

Redni.br		vrijednost bez PDV	PDV	vrijednost sa PDV
1.	Ugovor br. 001-64140/16-JP	200.000,00	44.000,00	244.000,00
2.	Aneks br. 1	700.000,00	154.000,00	854.000,00
3.	Aneks br. 2	600.000,00	132.000,00	732.000,00
	UKUPNO EUR	1.500.000,00	330.000,00	1.830.000,00

Za građevinske radove izvršene u mjesecu: VELJAČA / 2017

Objekt: "Gradnja akumulacijskog bazena sa visokovodnim bazenom za rasterećivanje"

Mjesto izvođenja radova: Akumulacijski bazen HE Brežice

Lokacija izvođenja radova: Sava Krško - Brežice, Lijevi brijeg

Transakcijski račun podizvođača: IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (NLB d.d.)

Garancija br. : 055924-317 Valjanost do: 24.11.2017 Vrijednost: 10.000,00 EUR

Izdavatelj b.j.: SKB banka d.d. Ljubljana

Izjava investitora, odnosno njegovog odgovornog nadzornika:
Potvrđujemo da su radovi prikazani u ovoj situaciji istiniti i ostvareni u navedenim količinama, da su vrste i količine radova upisane na temelju podataka iz građevinskog dnevnika, da pojedine cijene odgovaraju cijenama iz ponude, te da izvršeni radovi zadovoljavaju uvjete iz ugovora.

U Brežicama, 10.03.2017.

KOP Brežice d.d.
Direktor:
Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga)

		VRIJEDNOST RADOVA	
		sa PDV	bez PDV
Ukupna kumulativna vrijednost situacija:		EUR 1.786.339,92	1.464.213,05
OBRAČUNATO PO SITUACIJAMA			
Obračunato u prijašnjim godinama 9. privremena br. 661902/2016		EUR 1.720.125,51	1.409.938,94
2017 godina			
siječanj		EUR	
veljača		EUR	
ožujak		EUR	
travanj		EUR	
svibanj		EUR	
lipanj		EUR	
srpanj		EUR	
kolovoz		EUR	
rujan		EUR	
listopad		EUR	
studen		EUR	
prosinac		EUR	
UKUPNO – obračunato do tekućeg mjeseca		EUR 1.720.125,51	1.409.938,94
VRIJEDNOST situacije za tekući mjesec		54.274,11	EUR bez PDV

	sa PDV	bez PDV
ZA PLAĆANJE	EUR 66.214,41	54.274,11

SPECIFIKACIJA OBRNUTE POREZNE OBAVEZE:

	Osnovica u EUR	PDV u EUR
TARIFA: 22%	54.274,11 €	11.940,30 €

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza iz 76.a članka ZPDV-1.

Zadržani iznos po ovoj situaciji: 2.713,71 EUR

Zadržani iznos po svim situacijama: 73.210,65 EUR

Zadržani iznos po ugovoru: 5 %

Plaćanje: 30 dana od službenog zaprimanja (10.04.2017)

Brežice, 10.03.2017.

Sastavila:

Štefka Dobršek, dipl.org.man.& inž.građ.
(nečitljiv potpis)

KOP Brežice d.d.

Direktor:

Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.

(nečitljiv potpis, otisak žiga)

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Br. projekta:

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

X.privremena situacija za veljaču 2017

Poz.	Opis	ugovorena vrijednost u EUR	prethodna kumulativa u EUR	tekuća mjesečna u EUR	ukupna kumulativa u EUR	postotak ugovorene vrijednosti
1.1	PRIPREMNI RADOVI					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	PRIVREMENE DOVOZNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMLJANI RADOVI	2.645.687,42	1.236.663,70	26.803,05	1.263.466,75	
1.2.3	BRTVLJENJE PODLOGE					
1.2.4	RAZNI RADOVI	31.945,53	21.234,94	0,00	21.234,94	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK VEZU S BAZENOM ZA RASTEREĆENJE	25.474,35	11.397,06	22.844,15	34.241,21	
	UKUPNO:	2.703.107,30	1.269.295,70	49.647,20	1.318.942,91	
1.4	RADOVI U BAZENU					
1.4.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	ISKOP PLODNE ZEMLJE NA PODRUČJU BAZENA	1.080.892,09	59.148,39	0,00	59.148,39	
1.4.3	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - LIJEVI BRIJEG	666.826,28	81.494,85	4.626,90	86.121,75	
1.4.4	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - DESNI BRIJEG					
1.4.5	UMJETNI OTOCI, PLIČACI SA TRSKOM					
1.4.6	OSIGURAVANJE BRIJEVOVA KORITA RIJEKE NIZVODNO OD BRANE NEK					
1.4.7	UPOJNO POLJE ZA OBOGAĆIVANJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSAČA PRIVR. PLUTAJUĆE ZAVJESE PRED BRANOM NEK					
	UKUPNO:	1.747.718,37	140.643,24	4.626,90	145.270,14	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMLJANI RADOVI	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	UKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNI RADOVI	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO (1.1 do 1.5.):	4.700.872,22	1.409.938,94	54.274,10	1.464.213,05	
	NEPREDVIDENI I DODATNI RADOVI 7%	329.061,06				
	Sveukupno (€)	5.029.933,28	1.409.938,94	54.274,10	1.464.213,05	
	PDV 22%	1.106.585,32	310.186,57	11.940,30	322.126,87	
	UKUPNO S PDV	6.136.518,60	1.720.125,51	66.214,40	1.786.339,92	


Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj podpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvornikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač







KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brezice.si
www.kop-brezice.si

Kupec:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podružnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun

Številka: 670343/2017

Kraj, datum: Brežice, 10.04.2017

Dobavnica:

Valuta: 10.05.2017

Naročilnica:

Z dne:

Prejemnik:

ID DDV kupca: SI48883590

Datum odpošiljanja blaga ali opravljene storitve: 1.03.2017-31.03.2017

Naзив blaga/storitve	Količina	EM	DDV%	Cena z DDV	Znesek z DDV	Cena brez DDV	Rabat%	Cena s popustom	Znesek brez DDV
----------------------	----------	----	------	------------	--------------	---------------	--------	-----------------	-----------------

Zaračunavamo vam gradbena dela na objektu: " Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice", po podizvajalski pogodbi št. : 001-64140/16-JP, aneksu št. 1 in aneksu št. 2.

11. začasna situacija / marec 2017	1,00	kpl	0,00	118.226,83	118.226,83	118.226,83	0,00	118.226,83	118.226,83
------------------------------------	------	-----	------	------------	------------	------------	------	------------	------------

Specifikacija DDV:

Tarifa: RC22 0,00% Osnova: 118.226,83 DDV: 0,00

Skupaj: 118.226,83

Popust: 0,00

Osnova: 118.226,83

DDV: 0,00

Za plačilo: EUR 118.226,83

Pri plačilu se sklicujte na: 00 17-670343-4708

HE Brežice

Plačilo: virmansko 30. dan od datuma uradnega prejema računa.

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.
Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu računa.

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1.

Specifikacija obrnjene davčne obveznosti:

Tarifa: RC22 22,00% Osnova: 118.226,83 DDV: 26.009,90

Vodja gradbeno vzdrževalnega sektorja:

Jure Pregelj, univ.dipl.inž. gradb.

Direktor:

mag. Dejan BIBIČ, univ.dipl.ekon.




Org.en.:	Številka	Pril.:
06	798/17	

NASL.

UT 147 ga. Koberže
p. v. s.

Podizvajalec: **KOP Brežice d.d.**
 Naslov: Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice
 ID za DDV: SI 88063615
 Matična št.: 5067545000
 Telefon: 07 49-92-100

 VIADUKT	vpisna št.
prejeto dne 25.04.2017	sprejel
datum 09.05.2017	pregledal
datum 10.05.2017	posredovano



Izvajalec: **VIADUKT d.d. Zagreb, Podružnica za gradnjo v Brežicah**
 Naslov: Cesta prvih borcev 028, SI-8250 Brežice
 ID za DDV: SI 48883590

11. ZAČASNA SITUACIJA ŠT. 670343/2017

Po pogodbi/naročilu: 001-64140/16-JP z dne: 4.3.2016

Zap.št.		vrednost brez DDV	DDV	vrednost z DDV
1.	Pogodba št. 001-64140/16-JP	200.000,00	44.000,00	244.000,00
2.	Aneks št. 1	700.000,00	154.000,00	854.000,00
3.	Aneks št. 2	600.000,00	132.000,00	732.000,00
	SKUPAJ EUR	1.500.000,00	330.000,00	1.830.000,00

Za gradbena dela izvršena v mesecu: MAREC / 2017

Objekt: "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom"

Kraj izvajanja del: Akumulacijski bazen HE Brežice

Lokacija izvajanja del: Sava Krško - Brežice, Levi breg

Transakcijski račun podizvajalca: IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (NLB d.d.)

Garancija št.: 055924-317 Veljavnost do: 24.11.2017 Vrednost: 10.000,00 EUR

Izdajatelj b.g.: SKB banka d.d. Ljubljana

Izjava investitorja oziroma njegovega nadzornega organa:

Potrjujemo, da so dela, izkazana v tej situaciji, resnična v navedenih količinah, da so vrste in količine del vnesene na podlagi podatkov iz gradbene knjige, da posamezne cene ustrezajo cenam iz ponudbe, kakor tudi, da izvršena dela ustrezajo pogojem iz pogodbe.

V Brežicah, z dne 10.04.2017

KOP Brežice d.d.
 Direktor:

 mag. Dejan Bibič, univ. dipl. ekon.

 Brežice d.d.
 C. prvih borcev 9, 8250 Brežice, Slovenija

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Št. projekta:

REKAPITULACIJA STROŠKOV

11.časna situacija za marec 2017

Poz.	Opis	pogodbena vrednost v EUR	predhodna kumulativa v EUR	tekoča mesečna v EUR	skupna kumulativa v EUR	odstotek pogodbene vrednosti
1.1	PRIPRAVLJALNA DELA					
1.2.1	PREDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZAČASNE DOSTOPNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PREDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMELJSKA DELA	2.645.687,42	1.263.466,75	113.162,16	1.376.628,91	
1.2.3	TESNITEV PODLAGE					
1.2.4	RAZNA DELA	31.945,53	21.234,94	0,00	21.234,94	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK POVEZAVO Z VV RAZBREMENILNIKOM	25.474,35	34.241,21	-8.062,35	26.178,86	
	SKUPAJ:	2.703.107,30	1.318.942,91	105.099,81	1.424.042,71	
1.4	DELA V BAZENU					
1.4.1	PREDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	IZKOP RODOVITNE ZEMLJINE V OBMOČJU BAZENA	1.080.892,09	59.148,39	13.127,02	72.275,42	
1.4.3	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - LEVI BREG	666.826,28	86.121,75	0,00	86.121,75	
1.4.4	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - DESNI BREG					
1.4.5	UMETNI OTOKI, PLITVINE S TRSTIČEVJEM					
1.4.6	ZAVAROVANJE BREŽIN STRUGE DOLVODNO OD JEZU NEK					
1.4.7	PONIKALNO POLJE ZA BOGATENJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSILCA ZAČ. PLAVAJOČE ZAVESE PRED JEZOM NEK					
	SKUPAJ:	1.747.718,37	145.270,14	13.127,02	158.397,16	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PREDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMELJSKA DELA	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	VKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNA DELA	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ (1.1 do 1.5.):	4.700.872,22	1.464.213,05	118.226,83	1.582.439,88	
	NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA 7%	329.061,06				
	Vse skupaj (€)	5.029.933,28	1.464.213,05	118.226,83	1.582.439,88	
	DDV 22%	1.106.585,32	322.126,87	26.009,90	348.136,77	
	SKUPAJ Z DDV	6.136.518,60	1.786.339,92	144.236,73	1.930.576,65	

		VREDNOST DEL	
		z DDV	brez DDV
Skupna kumulativna vrednost situacij	EUR	1.930.576,65	1.582.439,88
REALIZIRANO PO SITUACIJAH			
Realizirano v prejšnjih letih 9.zač. sit. 661902/2016	EUR	1.720.125,51	1.409.938,94
Leto 2017			
za februar	10. začasna št. 670178/2017	EUR	66.214,41
za marec		EUR	54.274,11
za april		EUR	
za maj		EUR	
za junij		EUR	
za julij		EUR	
za avgust		EUR	
za september		EUR	
za oktober		EUR	
za november		EUR	
za december		EUR	
SKUPAJ – realizirano do tekočega meseca	EUR	1.786.339,92	1.464.213,05

VREDNOST SITUACIJE za tekoči mesec

118.226,83

EUR brez DDV

	z DDV	brez DDV
ZA NAKAZILO	EUR 144.236,73	118.226,83

SPECIFIKACIJA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI

TARIFA		Osnova v EUR	DDV v EUR
TARIFA	9,5%		
TARIFA	22%	118.226,83 €	26.009,90 €

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76. a členu ZDDV-1.

Vrednost zadržanih sredstev po tej situaciji: 5.911,34 EUR

Vrednost zadržanih sredstev po vseh situacijah: 79.121,98 EUR

Zadržana sredstva po pogodbi: 5 %

Valuta: 30 dni od uradnega prejema (10.05.2017)

Brežice, 10.04.2017

Sestavil:

Štefka Dobršek, dipl.org.man.& inž.grad.

KOP Brežice d.d.
Direktor:

mag. Dejan Bibič, univ.dipl. ekon.

SE POTDI ?
= 118.226,83 €
VIADOKT
8250 BREŽICE Cesta prvih borca
ZAGREB - PODRUŽNICA ZA GRADNJO
ZA PLAČILO
= 112.315,49

Kupac:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podru-
žnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun-KOPIJA

Broj: 670343/2016

Mjesto, datum: Brežice, 10.04.2016

Dobavnica:

Valuta: 10.05.2016

Narudžbenica:

Datum:

Primatelj:

ID PDV kupca: SI48883590

Datum slanja robe ili izvršene usluge: 1.03.2016-31.03.2016

Naziv robe/usluge	Količina	MJPDV%	Cijena s PDV	Iznos s PDV	Cijena bez PDV	Rabat%	Cijena s popustom	Iznos bez PDV
-------------------	----------	--------	--------------	-------------	----------------	--------	-------------------	---------------

Zaračunavamo vam građevinske radove na objektu: "Gradnja akumulacijskog bazena s visokovodnom branom za rasterećivanje za HE Brežice", po podizvođačkom ugovoru br.: 001-64140/16-JP, , aneksu br. 1 i aneksu br. 2.

11. privremena situacija / travanj 2016	1,00	kpl	0,00	118.226,83	118.226,83	118.226,83	0,00	118.226,83	118.226,83
---	------	-----	------	------------	------------	------------	------	------------	------------

Specifikacija PDV:

Tarifa: RC22 0,00%
Osnovica: 118.226,83 DDV: 0,00

Ukupno: 118.226,83

Popust: 0,00

Osnovica: 118.226,83

DDV: 0,00

Za platiti EUR 118.226,83

Pri plaćanju se pozovite na: 00

HE Brežice

Plaćanje: virmanom 30. dan od datuma službenog zaprimanja računa.
U slučaju zakašnjenja s plaćanjem si pridržavamo pravo obračunati zakonske zatezne kamate.
Reklamacije priznajemo u roku 8 dana od zaprimanja računa.

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza po 76.a članku ZPDV-1.

Specifikacija obrnute porezne obaveze:

Tarifa: RC22 22,00% Osnovica: 118.226,83 PDV: 26.009,90


Voditelj sektora građevinskog održavanja:

Jure Pregelj, dipl.inž. građ.

Direktor:

mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.


C. prvih borcev 9, 8250 Brežice, Slovenija



Podizvođač: **KOP Brežice d.d.**
Adresa: Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice
OIB: SI 88063615
Matični br.: 5067545000
Telefon: 07 49-92-100



Izvođač: **VIADUKT d.d. Zagreb, Podružnica za gradnju v Brežicah**
Adresa: Cesta prvih borcev 028, SI-8250 Brežice
OIB: SI 48883590

11. PRIVREMENA SITUACIJA br. 670343/2017

Na temelju ugovora br. 001-64140/16-JP od: 4.3.2016

Redni.br		vrijednost bez PDV	PDV	vrijednost sa PDV
1.	Ugovor br. 001-64140/16-JP	200.000,00	44.000,00	244.000,00
2.	Aneks br. 1	700.000,00	154.000,00	854.000,00
3.	Aneks br. 2	600.000,00	132.000,00	732.000,00
	UKUPNO EUR	1.500.000,00	330.000,00	1.830.000,00

Za građevinske radove izvršene u mjesecu: OŽUJAK / 2017

Objekt: "Gradnja akumulacijskog bazena sa visokovodnim bazenom za rasterećivanje"

Mjesto izvođenja radova: Akumulacijski bazen HE Brežice

Lokacija izvođenja radova: Sava Krško - Brežice, Lijevi brijeg

Transakcijski račun podizvođača: IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (NLB d.d.)

Garancija br. : 055924-317 Valjanost do: 24.11.2017 Vrijednost: 10.000,00 EUR

Izdavatelj b.j.: SKB banka d.d. Ljubljana

Izjava investitora, odnosno njegovog odgovornog nadzornika:
Potvrđujemo da su radovi prikazani u ovoj situaciji istiniti i ostvareni u navedenim količinama, da su vrste i količine radova upisane na temelju podataka iz građevinskog dnevnika, da pojedine cijene odgovaraju cijenama iz ponude, te da izvršeni radovi zadovoljavaju uvjete iz ugovora.

U Brežicama, 10.04.2017.

KOP Brežice d.d.
Direktor:
Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga)

		VRIJEDNOST RADOVA	
		sa PDV	bez PDV
Ukupna kumulativna vrijednost situacija:		EUR 1.930.576,65	1.582.439,88
OBRAČUNATO PO SITUACIJAMA			
Obračunato u prijašnjim godinama 9. privremena br. 661902/2016		EUR 1.720.125,51	1.409.938,94
2017 godina			
siječanj		EUR	
veljača	10. privremena br. 670178/2017	EUR 66.214,41	54.274,11
ožujak		EUR	
travanj		EUR	
svibanj		EUR	
lipanj		EUR	
srpanj		EUR	
kolovoz		EUR	
rujan		EUR	
listopad		EUR	
studen		EUR	
prosinac		EUR	
UKUPNO – obračunato do tekućeg mjeseca		EUR 1.786.339,92	1.464.213,05

VRIJEDNOST situacije za tekući mjesec 118.226,83 EUR bez PDV

	sa PDV	bez PDV
ZA PLAĆANJE	EUR 144.236,73	118.226,83

SPECIFIKACIJA OBRNUTE POREZNE OBAVEZE:

	Osnovica u EUR	PDV u EUR
TARIFA: 22%	118.226,83 €	26.009,90 €

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza iz 76.a članka ZPDV-1.

Zadržani iznos po ovoj situaciji: 5.911,34 EUR

Zadržani iznos po svim situacijama: 79.121,99 EUR

Zadržani iznos po ugovoru: 5 %

Plaćanje: 30 dana od službenog zaprimanja (10.05.2017)

Brežice, 10.04.2017.

Sastavila:

Štefka Dobršek, dipl.org.man.& inž.građ.
(nečitljiv potpis)

KOP Brežice d.d.
Direktor:

Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga)

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Br. projekta:

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

11. privremena situacija za ožujak 2017

Poz.	Opis	ugovorena vrijednost u EUR	prethodna kumulativa u EUR	tekuća mjesečna u EUR	ukupna kumulativa u EUR	postotak ugovorene vrijednosti
1.1	PRIPREMNI RADOVI					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	PRIVREMENE DOVOZNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMLJANI RADOVI	2.645.687,42	1.263.466,75	113.162,16	1.376.628,91	
1.2.3	BRTVLJENJE PODLOGE					
1.2.4	RAZNI RADOVI	31.945,53	21.234,94	0,00	21.234,94	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK VEZU S BAZENOM ZA RASTEREĆENJE	25.474,35	34.241,21	-8.062,35	26.178,86	
	UKUPNO:	2.703.107,30	1.318.942,91	105.099,81	1.424.042,71	
1.4	RADOVI U BAZENU					
1.4.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	ISKOP PLODNE ZEMLJE NA PODRUČJU BAZENA	1.080.892,09	59.148,39	13.127,02	72.275,42	
1.4.3	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - LIJEVI BRIJEG	666.826,28	86.121,75	0,00	86.121,75	
1.4.4	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - DESNI BRIJEG					
1.4.5	UMJETNI OTOCI, PLIČACI SA TRSKOM					
1.4.6	OSIGURAVANJE BRIJEGOVA KORITA RIJEKE NIZVODNO OD BRANE NEK					
1.4.7	UPOJNO POLJE ZA OBOGAĆIVANJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSAČA PRIVR. PLUTAJUĆE ZAVJESE PRED BRANOM NEK					
	UKUPNO:	1.747.718,37	145.270,14	13.127,02	158.397,16	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMLJANI RADOVI	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	UKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNI RADOVI	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO (1.1 do 1.5.):	4.700.872,22	1.464.213,05	118.226,83	1.582.439,88	
	NEPREDVIĐENI I DODATNI RADOVI 7%	329.061,06				
	Sveukupno (€)	5.029.933,28	1.464.213,05	118.226,83	1.582.439,88	
	PDV 22%	1.106.585,32	322.126,87	26.009,90	348.136,77	
	UKUPNO S PDV	6.136.518,60	1.786.339,92	144.236,73	1.930.576,65	


Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj podpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvornikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač







KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

Kupec:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podružnica za gradnjo v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

Račun

Številka: 670511/2017

Kraj, datum: Brežice, 10.05.2017

Dobavnica:

Valuta: 9.06.2017

Naročilnica:

Z dne:

Prejemnik:

ID DDV kupca: SI48883590

Datum odpošiljanja blaga ali opravljene storitve: 1.04.2017-30.04.2017

Naziv blaga/storitve	Količina	EM	DDV%	Cena z DDV	Znesek z DDV	Cena brez DDV	Rabat%	Cena s popustom	Znesek brez DDV
----------------------	----------	----	------	------------	--------------	---------------	--------	-----------------	-----------------

Zaračunavamo vam gradbena dela na objektu: " Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice", po podizvajalski pogodbi št. : 001-64140/16-JP, aneksu št. 1 in aneksu št. 2.

12. začasna situacija / april 2017	1,00	kpl	0,00	7.303,81	7.303,81	7.303,81	0,00	7.303,81	7.303,81
------------------------------------	------	-----	------	----------	----------	----------	------	----------	----------

Specifikacija DDV:

Tarifa: RC22 0,00% Osnova: 7.303,81 DDV: 0,00

Skupaj: 7.303,81

Popust: 0,00

Osnova: 7.303,81

DDV: 0,00

Za plačilo: EUR 7.303,81

Pri plačilu se sklicujte na: 00 17-670511-4708

HE Brežice

Plačilo: virmansko 30. dan od datuma uradnega prejema računa.

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico obračunati zakonske zamudne obresti.
Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni po prejemu računa.

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1.

Specifikacija obrnjene davčne obveznosti:

Tarifa: RC22 22,00% Osnova: 7.303,81 DDV: 1.606,84

Vodja gradbeno vzdrževalnega sektorja:

Jure Pregelj, univ.dipl.inž. gradb.

Direktor:

mag. Dejan BIBIČ, univ.dipl.ekon.



Prejeto:	- 2 - 06 - 2017	
Org.en.:	Številka	Pril.:
06	923	1#

Podizvajalec: **KOP Brežice d.d.**
 Naslov: Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice
 ID za DDV: SI 88063615
 Matična št.: 5067545000
 Telefon: 07 49-92-100

VIADUKT		vpisna št.	
prejeto ure	24.05.2017	inženir	<i>[Signature]</i>
datum	31.05.2017	prejeto	<i>[Signature]</i>
datum	01.06.2017	potrdovano	<i>[Signature]</i>



Izvajalec: **VIADUKT d.d. Zagreb, Podružnica za gradnjo v Brežicah**
 Naslov: Cesta prvih borcev 028, SI-8250 Brežice
 ID za DDV: SI 48883590

12. ZAČASNA SITUACIJA ŠT. 670511/2017

Po pogodbi/naročilu: 001-64140/16-JP z dne: 4.3.2016

Zap.št.		vrednost brez DDV	DDV	vrednost z DDV
1.	Pogodba št. 001-64140/16-JP	200.000,00	44.000,00	244.000,00
2.	Aneks št. 1	700.000,00	154.000,00	854.000,00
3.-	Aneks št. 2	600.000,00	132.000,00	732.000,00
	SKUPAJ EUR	1.500.000,00	330.000,00	1.830.000,00

Za gradbena dela izvršena v mesecu: APRIL / 2017

Objekt: "Gradnja akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom"

Kraj izvajanja del: Akumulacijski bazen HE Brežice

Lokacija izvajanja del: Sava Krško - Brežice, Levi breg

Transakcijski račun podizvajalca: IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (NLB d.d.)

Garancija št. : 055924-317 Veljavnost do: 24.11.2017 Vrednost: 10.000,00 EUR

Izdajatelj b.g.: SKB banka d.d. Ljubljana

Izjava investitorja oziroma njegovega nadzornega organa:

Potrjujemo, da so dela, izkazana v tej situaciji, resnična v navedenih količinah, da so vrste in količine del vnesene na podlagi podatkov iz gradbene knjige, da posamezne cene ustrezajo cenam iz ponudbe, kakor tudi, da izvršena dela ustrezajo pogojem iz pogodbe.

V Brežicah, z dne 10.05.2017

KOP Brežice d.d.
 Direktor:
 mag. Dejan Bibič, univ. dipl. ekon.

 C. prvih borcev 9, 8250 Brežice, Slovenija

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Št. projekta:

REKAPITULACIJA STROŠKOV

12. začasna situacija za april 2017

Poz.	Opis	pogodbena vrednost v EUR	predhodna kumulativa v EUR	tekoča mesečna v EUR	skupna kumulativa v EUR	odstotek pogodbene vrednosti
1.1	PRIPRAVLJALNA DELA					
1.2.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZAČASNE DOSTOPNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMELJSKA DELA	2.645.687,42	1.376.628,91	7.303,81	1.383.932,72	
1.2.3	TESNITEV PODLAGE					
1.2.4	RAZNA DELA	31.945,53	21.234,94	0,00	21.234,94	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK POVEZAVO Z VV RAZBREMENILNIK	25.474,35	26.178,86	0,00	26.178,86	
	SKUPAJ:	2.703.107,30	1.424.042,71	7.303,81	1.431.346,52	
1.4	DELA V BAZENU					
1.4.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	IZKOP RODOVITNE ZEMLJINE V OBMOČJU BAZENA	1.080.892,09	72.275,42	0,00	72.275,42	
1.4.3	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - LEVI BREG	666.826,28	86.121,75	0,00	86.121,75	
1.4.4	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - DESNI BREG					
1.4.5	UMETNI OTOKI, PLITVINE S TRSTIČEVJEM					
1.4.6	ZAVAROVANJE BREŽIN STRUGE DOLVODNO OD JEZU NEK					
1.4.7	PONIKALNO POLJE ZA BOGATENJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSILCA ZAČ. PLAVAJOČE ZAVESE PRED JEZOM NEK					
	SKUPAJ:	-1.747.718,37	158.397,16	0,00	158.397,16	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMELJSKA DELA	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	VKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNA DELA	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ (1.1 do 1.5.) :	4.700.872,22	1.582.439,88	7.303,81	1.589.743,69	
	NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA 7%	329.061,06				
	Vse skupaj (€)	5.029.933,28	1.582.439,88	7.303,81	1.589.743,69	
	DDV 22%	1.106.585,32	348.136,77	1.606,84	349.743,61	
	SKUPAJ Z DDV	6.136.518,60	1.930.576,65	8.910,65	1.939.487,30	

Račun-KOPIJA

Broj: 670511/2016

Mjesto, datum: Brežice, 10.04.2016

Dobavnica:

Valuta: 10.05.2016

Narudžbenica:

Datum:

Primatelj:

Kupac:

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podružnica za gradnju v Brežicah

CESTA PRVIH BORCEV 28

8250 BREŽICE

ID PDV kupca: SI48883590

Datum slanja robe ili izvršene usluge: 1.03.2016-31.03.2016

Naziv robe/usluge	Količina	MJPDV%	Cijena s PDV	Iznos s PDV	Cijena bez PDV	Rabat% s popustom	Iznos bez PDV
Zaračunavamo vam građevinske radove na objektu: "Gradnja akumulacijskog bazena s visokovodnom branom za rasterećivanje za HE Brežice", po podizvođačkom ugovoru br.: 001-64140/16-JP, , aneksu br. 1 i aneksu br. 2.							
11. privremena situacija / travanj 2016	1,00	kpl 0,00	7.303,81	7.303,81	7.303,81	0,00	7.303,81

Specifikacija PDV:

Tarifa: RC22 0,00%
Osnovica: 7.303,81 DDV: 0,00

Ukupno: 7.303,81

Popust: 0,00
1.606,84

Osnovica: 7.303,81

DDV: 0,00

Za platiti EUR 7.303,81

Pri plaćanju se pozovite na: 00

HE Brežice

Plaćanje: vimanom 30. dan od datuma službenog zaprimanja računa.
U slučaju zakašnjenja s plaćanjem si pridržavamo pravo obračunati zakonske zatezne kamate.
Reklamacije priznajemo u roku 8 dana od zaprimanja računa.

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza po 76.a članku ZPDV-1.

Specifikacija obrnute porezne obaveze:

Tarifa: RC22 22,00% Osnovica: 7.303,81 PDV: 1.606,84

Voditelj sektora građevinskog održavanja:

Jure Pregelj, dipl.inž. građ.

Direktor:

mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.


C. prvih borcev 9, 8250 Brežice, Slovenija



Podizvođač: **KOP Brežice d.d.**
Adresa: Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice
OIB: SI 88063615
Matični br.: 5067545000
Telefon: 07 49-92-100



Izvođač: **VIADUKT d.d. Zagreb, Podružnica za gradnju v Brežicah**
Adresa: Cesta prvih borcev 028, SI-8250 Brežice
OIB: SI 48883590

12. PRIVREMENA SITUACIJA br. 670511/2017

Na temelju ugovora br. 001-64140/16-JP od: 4.3.2016

Redni.br		vrijednost bez PDV	PDV	vrijednost sa PDV
1.	Ugovor br. 001-64140/16-JP	200.000,00	44.000,00	244.000,00
2.	Aneks br. 1	700.000,00	154.000,00	854.000,00
3.	Aneks br. 2	600.000,00	132.000,00	732.000,00
	UKUPNO EUR	1.500.000,00	330.000,00	1.830.000,00

Za građevinske radove izvršene u mjesecu: TRAVANJ / 2017

Objekt: "Gradnja akumulacijskog bazena sa visokovodnim bazenom za rasterećivanje"

Mjesto izvođenja radova: Akumulacijski bazen HE Brežice

Lokacija izvođenja radova: Sava Krško - Brežice, Lijevi brijeg

Transakcijski račun podizvođača: IBAN SI56 0237 3001 8067 247 (NLB d.d.)

Garancija br. : 055924-317 Valjanost do: 24.11.2017 Vrijednost: 10.000,00 EUR

Izdavatelj b.j.: SKB banka d.d. Ljubljana

Izjava investitora, odnosno njegovog odgovornog nadzornika:
Potvrđujemo da su radovi prikazani u ovoj situaciji istiniti i ostvareni u navedenim količinama, da su vrste i količine radova upisane na temelju podataka iz građevinskog dnevnika, da pojedine cijene odgovaraju cijenama iz ponude, te da izvršeni radovi zadovoljavaju uvjete iz ugovora.

U Brežicama, 10.05.2017.

KOP Brežice d.d.
Direktor:
Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga)

		VRIJEDNOST RADOVA	
		sa PDV	bez PDV
Ukupna kumulativna vrijednost situacija:		EUR 1.939.487,30	1.589.743,69
OBRAČUNATO PO SITUACIJAMA			
Obračunato u prijašnjim godinama 9. privremena br. 661902/2016		EUR 1.720.125,51	1.409.938,94
2017 godina			
siječanj		EUR	
veljača	10. privremena br. 670178/2017	EUR 66.214,41	54.274,11
ožujak	11. privremena br. 670343/2017	EUR 144.236,73	118.226,83
travanj		EUR	
svibanj		EUR	
lipanj		EUR	
srpanj		EUR	
kolovoz		EUR	
rujan		EUR	
listopad		EUR	
studen		EUR	
prosinac		EUR	
UKUPNO – obračunato do tekućeg mjeseca		EUR 1.930.576,65	1.582.439,88
VRIJEDNOST situacije za tekući mjesec		7.303,81	EUR bez PDV

	sa PDV	bez PDV
ZA PLAĆANJE	EUR 8.910,65	7.303,81

SPECIFIKACIJA OBRNUTE POREZNE OBAVEZE:

	Osnovica u EUR	PDV u EUR
TARIFA: 22%	7.303,81 €	1.606,84 €

PDV nije obračunat, obrnuta porezna obaveza iz 76.a članka ZPDV-1.

Zadržani iznos po ovoj situaciji: 365,19 EUR

Zadržani iznos po svim situacijama: 79.487,18 EUR

Zadržani iznos po ugovoru: 5 %

Plaćanje: 30 dana od službenog zaprimanja (09.06.2017)

Brežice, 10.05.2017.

Sastavila:

Štefka Dobršek, dipl.org.man.& inž.građ.
(nečitljiv potpis)

KOP Brežice d.d.

Direktor:

Mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga)

Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Br. projekta:

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

12. privremena situacija za travanj 2017

Poz.	Opis	ugovorena vrijednost u EUR	prethodna kumulativa u EUR	tekuća mjesečna u EUR	ukupna kumulativa u EUR	postotak ugovorene vrijednosti
1.1	PRIPREMNI RADOVI					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	PRIVREMENE DOVOZNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMLJANI RADOVI	2.645.687,42	1.376.628,91	7.303,81	1.383.932,72	
1.2.3	BRTVLJENJE PODLOGE					
1.2.4	RAZNI RADOVI	31.945,53	21.234,94	0,00	21.234,94	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK VEZU S BAZENOM ZA RASTEREĆENJE	25.474,35	26.178,86	0,00	26.178,86	
	UKUPNO:	2.703.107,30	1.424.042,71	7.303,81	1.431.346,52	
1.4	RADOVI U BAZENU					
1.4.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	ISKOP PLODNE ZEMLJE NA PODRUČJU BAZENA	1.080.892,09	72.275,42	0,00	72.275,42	
1.4.3	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - LIJEVI BRIJEG	666.826,28	86.121,75	0,00	86.121,75	
1.4.4	PRODUBLJIVANJE BAZENA do kote 150,00 - DESNI BRIJEG					
1.4.5	UMJETNI OTOCI, PLIČACI SA TRSKOM					
1.4.6	OSIGURAVANJE BRIJEGOVA KORITA RIJEKE NIZVODNO OD BRANE NEK					
1.4.7	UPOJNO POLJE ZA OBOGAĆIVANJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSAČA PRIVR. PLUTAJUĆE ZAVJESE PRED BRANOM NEK					
	UKUPNO:	1.747.718,37	158.397,16	0,00	158.397,16	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PRETHODNI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMLJANI RADOVI	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	UKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNI RADOVI	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO (1.1 do 1.5.) :	4.700.872,22	1.582.439,88	7.303,81	1.589.743,69	
	NEPREDVIĐENI I DODATNI RADOVI 7%	329.061,06				
	Sveukupno (€)	5.029.933,28	1.582.439,88	7.303,81	1.589.743,69	
	PDV 22%	1.106.585,32	348.136,77	1.606,84	349.743,61	
	UKUPNO S PDV	6.136.518,60	1.930.576,65	8.910,65	1.939.487,30	


Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj podpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvornikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač





Investitor: INFRA d. o. o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem

Objekt: HE BREŽICE

Št. projekta:

REKAPITULACIJA STROŠKOV

13. začasna situacija za maj 2017

Poz.	Opis	pogodbena vrednost v EUR	predhodna kumulativa v EUR	tekoča mesečna v EUR	skupna kumulativa v EUR	odstotek pogodbene vrednosti
1.1	PRIPRAVLJALNA DELA					
1.2.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZAČASNE DOSTOPNE CESTE	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	13.671,10	0,00	0,00	0,00	
1.2	NASIPI LB					
1.2.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	ZEMELJSKA DELA	2.645.687,42	1.383.932,72	189.110,99	1.573.043,71	
1.2.3	TESNITEV PODLAGE					
1.2.4	RAZNA DELA	31.945,53	21.234,94	3.080,28	24.315,22	
1.2.5	KABELSKA KANALIZACIJA ZA TK POVEZAVO Z VV RAZBREMENILN	25.474,35	26.178,86	0,00	26.178,86	
	SKUPAJ:	2.703.107,30	1.431.346,52	192.191,27	1.623.537,79	
1.4	DELA V BAZENU					
1.4.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	IZKOP RODOVITNE ZEMLJINE V OBMOČJU BAZENA	1.080.892,09	72.275,42	0,00	72.275,42	
1.4.3	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - LEVI BREG	666.826,28	86.121,75	0,00	86.121,75	
1.4.4	POGLOBITEV BAZENA do kote 150,00 - DESNI BREG					
1.4.5	UMETNI OTOKI, PLITVINE S TRSTIČEVJEM					
1.4.6	ZAVAROVANJE BREŽIN STRUGE DOLVODNO OD JEZU NEK					
1.4.7	PONIKALNO POLJE ZA BOGATENJE PODZEMNE VODE					
1.4.8	TEMELJI NOSILCA ZAČ. PLAVAJOČE ZAVESE PRED JEZOM NEK					
	SKUPAJ:	1.747.718,37	158.397,16	0,00	158.397,16	
1.5	DREN. KANAL LB					
1.5.1	PREDEDELA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ZEMELJSKA DELA	138.102,51	0,00	0,00	0,00	
1.5.3	VKOPANA DRENAŽA	80.775,79	0,00	0,00	0,00	
1.5.4	RAZNA DELA	17.497,15	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ:	236.375,45	0,00	0,00	0,00	
	SKUPAJ (1.1 do 1.5.):	4.700.872,22	1.589.743,69	192.191,27	1.781.934,96	
	NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA 7%	329.061,06				
	Vse skupaj (€)	5.029.933,28	1.589.743,69	192.191,27	1.781.934,96	
	DDV 22%	1.106.585,32	349.743,61	42.282,08	392.025,69	
	SKUPAJ Z DDV	6.136.518,60	1.939.487,30	234.473,35	2.173.960,65	

! KOP
 Brežice d.o.o.
 C. prvih borcev 8, 8250 Brežice, Slovenija

Ernest Jones Ltd.
11, Broad Street, London W.1

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podru-
žnica za gradnjo v Brežicah
CESTA PRVIH BORCEV 28
8250 BREŽICE
SLOVENIJA

Obračun obresti

Štev: 1/2017

Kraj, datum: Brežice

Datum opravljene

storitve: 09.06.2017

Valuta: _____

ID DDV: SI48883590

Od dne	Do dne	Dni	Spr. glavnice	Glavnica	% Tom	% r	Obr. Tom	Obr. r	Skupaj
660525/2016									
17.06.16	27.06.16	10	14.132,00	14.132,00	10,050	0,000	38,81	0,00	38,81
27.06.16	30.06.16	3	-5.652,80	8.479,20	10,050	0,000	6,98	0,00	6,98
30.06.16	25.07.16	25	0,00	8.479,20	9,880	0,000	57,22	0,00	57,22
25.07.16	1.01.17	160	-8.479,20	0,00	9,880	0,000	0,00	0,00	0,00
1.01.17	9.06.17	159	0,00	0,00	9,680	0,000	0,00	0,00	0,00
							103,01	0,00	103,01

660689/2016

14.07.16	25.07.16	11	36.935,29	36.935,29	9,880	0,000	109,68	0,00	109,68
25.07.16	1.01.17	160	-36.935,29	0,00	9,880	0,000	0,00	0,00	0,00
1.01.17	9.06.17	159	0,00	0,00	9,680	0,000	0,00	0,00	0,00
							109,68	0,00	109,68

660757/2016

25.07.16	29.07.16	4	-5.652,80	-5.652,80	9,880	0,000	0,00	0,00	0,00
29.07.16	1.01.17	156	5.652,80	0,00	9,880	0,000	0,00	0,00	0,00
1.01.17	9.06.17	159	0,00	0,00	9,680	0,000	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

660879/2016

31.07.16	9.08.16	9	-2.216,05	-2.216,05	9,880	0,000	0,00	0,00	0,00
9.08.16	24.08.16	15	120.750,28	118.534,23	9,880	0,000	479,97	0,00	479,97
24.08.16	30.08.16	6	-113.839,84	4.694,39	9,880	0,000	7,60	0,00	7,60
30.08.16	1.01.17	124	-4.694,38	0,01	9,880	0,000	0,00	0,00	0,00
1.01.17	9.06.17	159	0,00	0,01	9,680	0,000	0,00	0,00	0,00
							487,57	0,00	487,57

661048/2016

10.09.16	21.09.16	11	164.401,01	164.401,01	9,880	0,000	488,17	0,00	488,17
21.09.16	30.09.16	9	-157.302,99	7.098,02	9,880	0,000	17,24	0,00	17,24
30.09.16	5.10.16	5	-4.113,96	2.984,06	9,880	0,000	4,03	0,00	4,03
5.10.16	1.01.17	88	-2.984,06	0,00	9,880	0,000	0,00	0,00	0,00
1.01.17	9.06.17	159	0,00	0,00	9,680	0,000	0,00	0,00	0,00
							509,44	0,00	509,44

661232/2016

11.10.16	25.10.16	14	251.835,24	251.835,24	9,880	0,000	951,74	0,00	951,74
25.10.16	27.12.16	63	-246.928,41	4.906,83	9,880	0,000	83,45	0,00	83,45

VIADUKT, d.d., Zagreb - Podru-
 žnica za gradnjo v Brežicah
 CESTA PRVIH BORCEV 28
 8250 BREŽICE
 SLOVENIJA

Obračun obresti

Štev: 1/2017

Kraj, datum: Brežice

Datum opravljene

storitve: 09.06.2017

Valuta: _____

ID DDV: SI48883590

Od dne	Do dne	Dni	Spr. glavnice	Glavnica	% Tom	% r	Obr. Tom	Obr. r	Skupaj
27.12.16	1.01.17	5	-4.906,83	0,00	9,880	0,000	0,00	0,00	0,00
1.01.17	9.06.17	159	0,00	0,00	9,680	0,000	0,00	0,00	0,00
							1.035,19	0,00	1.035,19

661430/2016

10.11.16	30.11.16	20	284.178,81	284.178,81	9,880	0,000	1.534,25	0,00	1.534,25
30.11.16	27.12.16	27	-180.000,00	104.178,81	9,880	0,000	759,31	0,00	759,31
27.12.16	1.01.17	5	-104.178,81	0,00	9,880	0,000	0,00	0,00	0,00
1.01.17	9.06.17	159	0,00	0,00	9,680	0,000	0,00	0,00	0,00
							2.293,56	0,00	2.293,56

661615/2016

30.11.16	11.12.16	11	-15.048,52	-15.048,52	9,880	0,000	0,00	0,00	0,00
11.12.16	27.12.16	16	284.566,36	269.517,84	9,880	0,000	1.164,08	0,00	1.164,08
27.12.16	1.01.17	5	-269.517,84	0,00	9,880	0,000	0,00	0,00	0,00
1.01.17	9.06.17	159	0,00	0,00	9,680	0,000	0,00	0,00	0,00
							1.164,08	0,00	1.164,08

661832/2016

24.11.16	25.12.16	31	-46.214,75	-46.214,75	9,880	0,000	0,00	0,00	0,00
25.12.16	1.01.17	7	184.859,04	138.644,29	9,880	0,000	261,98	0,00	261,98
1.01.17	31.03.17	89	0,00	138.644,29	9,680	0,000	3.272,46	0,00	3.272,46
31.03.17	9.06.17	70	-138.644,29	0,00	9,680	0,000	0,00	0,00	0,00
							3.534,44	0,00	3.534,44

661902/2016

10.02.17	9.06.17	119	46.214,76	46.214,76	9,680	0,000	1.458,51	0,00	1.458,51
----------	---------	-----	-----------	-----------	-------	-------	----------	------	----------

670178/2017

11.04.17	9.06.17	59	51.560,40	51.560,40	9,680	0,000	806,77	0,00	806,77
----------	---------	----	-----------	-----------	-------	-------	--------	------	--------

SKUPAJ:

11.502,25 0,00 11.502,25

Za plačilo:

EUR 11.502,25

VIADUKT
 Brežica d.d.
 C. prvih borcev 9, 8250 Brežica, Slovenija

ALEJA FINANCE D.O.O.

LETALIŠKA CESTA 3 C
1000 LJUBLJANA

Obračun obresti

Štev: 2/2017

Kraj, datum: Brežice

Datum opravljene

storitve: 09.06.2017

Valuta: _____

ID DDV: SI42432685

Od dne	Do dne	Dni	Spr. glavnice	Glavnica	% Tom	% r	Obr. Tom	Obr. r	Skupaj
661232/2016									
24.04.17	9.06.17	46	246.928,41	246.928,41	0,000	8,000	0,00	2.489,58	2.489,58
SKUPAJ:							0,00	2.489,58	2.489,58
Za plačilo:							EUR	2.489,58	


Aleja Finance d.o.o.
C. prvih Marcev 3, 8250 Brežice, Slovenija

Handwritten text and a circular stamp, possibly a library or archival mark, located in the bottom left corner of the page.

NUJN: NALOG

ALEJA

POGODBA O ODKUPU TERJATEV
številka: 4104/2016/0

sklenjena med

KOP BREŽICE D.D.
CES CA PRVIH BORCEV 9, 8250 BREŽICE,
ki ga/jo zastopa direktor g./ga. DEJAN BIBIČ
(v nadaljevanju besedila "prodajalec terjatev")
ID št. za DDV: SI88063615
Fax: 07/499 2115

in

Q: 333f

ALEJA FINANCE D.O.O.
I etališka cesta 3c, 1000 Ljubljana
ki ga zastopa direktor g. Klemen Jelanič ali Danijel Mitrovič,
(v nadaljevanju besedila: "kupec terjatev")
ID št. za DDV: SI42432685
Tel. 01/729 5216 (Peter), Fax: 01/320 0655

TR ✓

1. člen

S to pogodbo o odkupu terjatev se stranki dogovorita o sklepanju glavnih pogodb (t.j. pogodb o odstopu terjatev in o odkupu posameznih terjatev ali paketov terjatev

2. člen

Pogodbeni stranki ugovarjata, da ima prodajalec terjatev, terjatev do dolžnika

VIADUKT, D.D., ZAGREB- PODRUŽNICA ZA GRADNJO V BREŽICE, Cesta prvih borcev 28, 8250 Brežice, ID št. za DDV: SI48883590

in da obstaja medsebojni poslovni interes za prodajo oz. nakup terjatev iz nullova prodaje blaga oz. storitev, pri čem plačilu nakomestila iz 5. člena te pogodbe za opravljeno storitev odkupa te terjatve.

Prodajalec terjatve proda kupcu terjatve, terjatev do svojega dolžnika v skupni vrednosti 246.928,41 €,

V pogodbi o odstopu terjatev številke 4104/2016, ki je sestavni del te pogodbe, je navedena specifikacija vseh računov s posameznimi valutami zapadlosti, iz katerih sestoji terjatev, ki je predmet prodaje po tej pogodbi

Pogodbeni stranki se dogovorita za odkup terjatve z odstopom z regresno pravico. Prodajalec terjatve proda svojo terjatev zoper dolžnika iz tega člena te pogodbe kupcu terjatve. Odprodana terjatev prodajalec terjatve se izloči iz njegovega premoženja

Pogodbeni stranki se dogovorita, da terjatve, ki so predmet odkupa po tej pogodbi zapadejo v plačilo v roku, do katerega se dolžnik v izjavi k pogodbi o odstopu terjatev, ki je sestavni del te pogodbe, zaveže svoje obveznosti plačati kupcu terjatve oz. prevzemniku. V primeru, da izjava dolžnika ni podana, se šteje, da terjatve zapadejo v plačilo tako, kot je navedeno v pogodbi o odstopu terjatev.

3. člen

Prodajalec terjatve jamči in odgovarja kupcu terjatve,

- za izterljivost odstopljene terjatve iz 2. člena te pogodbe,
- za pravilno izpolnitev terjatve ; za resničnost obstoja terjatve;
- da ni sporen pravni temelj terjatve, da ni sporna višina terjatve;
- da dolžnik zoper terjatev ni ugovarjal;

^ L. E. J ^

- da terjatev ni predmet nobenega sodnega postopka, da se je ne bo posluževal za lastne potrebe,
- da do trenutka odprodaje terjatve iz 2. člena te pogodbe ne obstajajo nasprotnje terjatve dolžnika, s katerimi bi dolžnik lahko izvršil medsebojni pobot (kompe izacijo);
- da ne obstaja noben dogovor med prodajalcem terjatve in njegovim dolžnikom o prepovedi odstopa terjatve iz 2. člena te pogodbe na tretjo osebo;
- da terjatev ni in ne bo odstopil, odprodal, zastavil ali kako drugače prenesel na tretjo osebo.

4. člen

Prodajalec terjatve izjavlja kupcu terjatve, da s podpisom te pogodbe jamči in odgovarja za resničnost svojih izjav navedenih v 3. členu.

Prodajalec terjatve se zavezuje, da bo kupcu terjatve, poleg plačila za njegovo delo po tej pogodbi, plačal tudi vsa škoda, ki bi kupcu terjatve nastala zaradi kršitev jamstva in odgovornosti iz 3. člena te pogodbe.

Prodajalec terjatve potrjuje, da so to pogodbo ter vse druge listine v zvezi s to pogodbo podpisale osebe, ki so na datum sklenitve pogodbe vpisane v sodno/poslovni register, kot zastopniki prodajalca terjatve oziroma z njegove strani za to posebej pooblaščen osebe in da imajo slednje za svoja dejanja vsa potrebna pooblastila, veljavna tako po vsebini, kot po obličnosti.

5. člen

Pogodbeni stranki se sporazumno dogovorita za nakup oz. prodajo terjatev navedene v 2. členu te pogodbe. Nadomestilo - cena za opravljeno storitev odkupa terjatve po tej pogodbi znaša 0 % od vrednosti terjatve iz 2. člena te pogodbe. Višina nadomestila za opravljeno storitev se poveča za veljavni davek.

Kupec terjatve bo za kupljeno terjatev iz 2. člena te pogodbe prodajalcu terjatve nakazal znesek 246.928,41 €. Navedeni znesek je znesek terjatve iz 2. člena te pogodbe, zmanjšan za višino nadomestila in veljavni davek iz prejšnjega odstavka tega člena. Pogodbeni stranki se strinjata, da bo kupec terjatve iz kupnine za kupljeno terjatev iz 2. člena te pogodbe dodatno zadržal 0 % od skupne vrednosti odkupljenih terjatev. Kupec terjatve bo znesek nakazal na transakcijski račun prodajalca terjatve KOP BREŽICE D.D., št. 02373-0018067247, in sicer znesek 246.928,41 €, takoj po podpisu te pogodbe, pogodbe o odstopu terjatev s strani obeh pogodbenih strank in po podpisu izjave dolžnika, razliko v višini 0,00 € pa najkasneje v roku 5 delovnih dni po poravnavi vseh obveznosti s strani dolžnika. Ne glede na prej navedeno kupec terjatve lahko zadrži izplačilo razlike, in sicer v primeru zamude, dolžnika dodatno zaračuna 0,022 % zamudnih obresti za vsak dan zamude, v kolikor ocení, da je njegova izpostavljenost rizikom neplačila s strani dolžnikov, katerih terjatve so bile predmet odkupa med prodajalcem terjatev in kupcem terjatev po posameznih pogodbah o odkupu terjatev prevelika ali zaradi prihodnjih bremenitev-obveznosti prodajalca terjatev do kupca terjatev iz naslova drugih pogodb sklenjenih med pogodbenima strankama. Kupec terjatev lahko izplačilo razlike zadrži vse do končnega poplavlja obveznosti dolžnikov po posameznih pogodbah o odstopu terjatev oz. poplavlja obveznosti prodajalca terjatev do kupca terjatev.

Prodajalec terjatve dovoljuje kupcu terjatve, da si pred izplačilom kupnine lahko pobota katerikoli drugo zapadlo nepravilno obveznost prodajalca terjatev do kupca terjatev.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da prodajalec terjatve svoje terjatve iz 2. odstavka tega člena do kupca terjatve pridobljene z odkupom po tej pogodbi, ne sme prenesti na tretje osebe na podlagi pogodbe, naročila ali na podpis katerekoli drugega medsebojno sklenjenega pravnega posla. V kolikor prodajalec terjatve svojo terjatev iz 2. odstavka tega člena kljub dogovorjeni prepovedi prenese na tretjo osebo, bo kupec terjatve Aleja finance d.o.o. skladno z določbo 4. odst. 417. člena Obligacijskega zakonika Republike Slovenije prost svoje obveznosti iz naslova terjatve iz 2. odstavka tega člena tudi, če jo potem, ko je bil seznanjen s prenosom terjatve, izpolni prodajalcu terjatve.

6. člen

Če dolžnik, svojo obveznost iz 2. člena te pogodbe poravná direktno na transakcijski račun prvotnemu upniku (t.j. prodajalcu terjatve in ne kupcu terjatve kot novemu upniku, je prodajalec terjatve zavezan, da bo vsa plačila iz tega naslova, prejela na svoj račun, v celoti in nemudoma prenakazal na transakcijski račun kupca terjatve. V primeru, da prodajalec terjatev sredstev ne prenakáže na račun kupca terjatev, ima kupec terjatev pravico zaračunati stroške

ALEJA

do višine 4% ter zamudne obresti (obrestna mera 13,5% letno) za obdobje od dogovorjene valute plačila do dokončnega plačila.

7. člen

Za opravljeno storitev iz 5. člena te pogodbe, bo kupec terjatve izstavil prodajalcu terjatve račun. Kupec terjatve bo račun izstavil na dan opravljene storitve.

Prodajalec terjatve dovoljuje kupcu terjatve iz naslova odprave terjatve v skladu s 311. členom Obligacijskega zakonika enostransko pobotati vrednost računa iz tega člena te pogodbe.

8. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je to dvostranska vzajemna pogodba, za katero velja pravilo sočasne izpolnitve (101. člen Obligacijskega zakonika).

9. člen

V primeru, če kupec terjatve po odkupljeni terjatvi ne prejme plačila od dolžnika najkasneje v roku 30 dni od datuma zapadlosti terjatve/od dogovorjene valute plačila, navedene v izjavi dolžnika, vključno a ne omejeno zaradi blokade transakcijskega računa dolžnika, prenehanja odstopljene terjatve kupcu terjatve po pravilih izpodbijanja pravnih dejanj na podlagi 269. do 278. člena ZFPPIPP (v stečajnem postopku), uvedbe stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave nad dolžnikom, začetka postopka likvidacije ali prenehanja nad dolžnikom lahko kupec terjatve do prodajalca terjatve uveljavlja regresni zahtevek v višini celotne odprodane terjatve tj. 246.928,41 € oz. v višini neplačanega dela odprodane terjatve s strani dolžnika in sicer z dogovorjenimi pogodbenimi obrestmi (obrestna mera 13,5 % letno) za obdobje od zapadlosti terjatve/od dogovorjene valute plačila do dokončnega plačila. V primeru uveljavitve regresnega zahtevka zoper prodajalca terjatve, dolžnikova zaveza plačila obveznosti kupcu terjatve ne preneha vse do dokončnega poplačila kupcu terjatve

O morebitnem prenosu terjatve pred plačilom celotnega regresnega zahtevka nazaj na prodajalca terjatve, ima pravico obvestiti dolžnika le kupec terjatve.

Regresni zahtevek kupca terjatve do prodajalca terjatve brezpogojno in nepreklicno nastopi po prveni pisni pozivi kupca terjatve prodajalcu terjatve, s katerim kupec terjatve prodajalca terjatve obvesti, da dolžnik odstopljene terjatve s pripadki ni plačal in k plačilu pozove prodajalca terjatve. Prodajalec terjatve se zavezuje, da bo regresni zahtevek izpolnil na prvi poziv.

Prodajalec terjatve regresni zahtevek poravnava takoj na enega od sledečih načinov:

- s plačilnim nalogom na transakcijski račun kupca terjatve,
- preko verižnih kompenzacij, za kar da prodajalec terjatve na razpolago vse svoje terjatve (obveznostje zaprta, ko je zaključena verižna kompenzacija), s prijavo in izkazanim pokritjem v multilateralno kompenzacijo preko AJPEŠ-a, s prijavo in izkazanim pokritjem v večstranski sistem eKompenzacije com z odstopi terjatve,
- z asignacijo,
- z medsebojnim pobotom.

Pravica izbire načina poravnave regresnega zahtevka je izrecno pridržana kupcu terjatve Aleja finance d.o.o. Vsi prej navedeni načini plačila obveznosti so dogovorjeni in štejejo za običajni način plačila obveznosti ob ustreznem nadomestilu.

V vseh prej navedenih primerih, razen pri direktnem nakazilu na transakcijski račun kupca terjatve v roku krajšem od 30 dni od dneva izdaje pisnega poziva k plačilu regresnega zahtevka, bo poleg dogovorjenih pogodbenih obresti iz tega člena pogodbe, prišlo do dodatnih stroškov, ki jih v celoti nosi prodajalec terjatve in sicer v okviru višini do 4% od višine regresnega zahtevka in veljavni davek. V primeru nakazila na transakcijski račun kupca terjatve v roku krajšem od 30 dni od dneva izdaje pisnega poziva k plačilu regresnega zahtevka, se prodajalec terjatve zaveže kupcu terjatve plačati dogovorjene pogodbene obresti od višine neplačanega dela odprodane terjatve s strani dolžnika in sicer za obdobje od zapadlosti terjatve/od dogovorjene valute plačila do dokončnega plačila. V primeru nakazila na transakcijski račun kupca terjatve po poteku 30 dni od dneva izdaje pisnega poziva k plačilu regresnega zahtevka, se prodajalec terjatve zaveže kupcu terjatve plačati poleg dogovorjenih pogodbenih obresti še nadomestilo iz naslova nezmožnosti opravljanja dejavnosti v višini 1,0 % mesečno od višine

neplačnega dela odprodane terjatve s strani dolžnika, in sicer v 15 dneh od izstavitve računa za nadomestilo. Nadomestilo se poveča za veljavni davek.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru plačila regresnega zahtevka, pri izpolnitvi obveznosti upošteva sledeči vrstni red vračunavanja - pokrivanja obveznosti, tako da se najprej odplačajo stroški (stroški unovčevanja terjatve, stroški nadomestila zaradi nezmožnosti opravljanja dejavnosti in morebitni drugi stroški v zvezi z unovčevanjem terjatve), nato obresti in končno glavnica.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da v primeru, če se nad dolžnikom začne stečajni postopek in če stečajni upraviitelj glede odstopljene terjatve iz 2. člena te pogodbe vloži izpodbijno tožbo zoper kupeca terjatve, postane prodajalec terjatve pasivno legitimiran. Prodajalec terjatve se zaveže, da bo stopil v pravdo namesto kupca terjatve oz. poleg kupca terjatve kot solidarni sospornik.

V primeru stečaja nad prodajalcem terjatve ima kupec terjatve v obsegu odprodane terjatve položaj ločitvenega upnika.

10. člen

V primeru, da dolžnik prodajalca terjatve navedenega v 2. členu:

- zamakne dogovorjeno zapadlost plačila pred dokončno potrditvijo izjave dolžnika, prodajalec terjatve krije stroške financiranja v višini dogovorjene pogodbene obrestne mere, ki znaša 13,5 % letno od dogovorjenem zapadlosti plačila do nove zapadlosti plačila,
- poravnava obveznost na drugačen način kot je bil dogovorjen, prodajalec terjatve krije stroške v višini maksimalno 4 % od vrednosti terjatve navedene v 2. členu te pogodbe, povečane za veljavni davek,
- zmanjša svojo obveznost, ki je navedena v 2. členu te pogodbe, se prodajalec terjatve zavezuje kupcu terjatve, zmanjšan del terjatve, takoj izpolniti na enega izmed dogovorjenih načinov, navedenih v 4. odstavku 9. člena te pogodbe in kriti stroške financiranja v višini dogovorjene pogodbene obrestne mere, ki znaša 13,5 % letno, od dneva prejetega plačila za prvotno odstopljeno terjatev do dneva poplavitve navedene razlike.

11. člen

Pogodbeni stranki izjavljata, da sta seznanjeni z vsemi obveznostmi, pravicami, tveganji, pravnimi in ekonomskimi posledicami, ki izhajajo iz te pogodbe in da ta pogodba izraza pogodbeno voljo obeh strank. V skladu z določili 82. člena Obligacijskega zakonika se določila te pogodbe uporabljajo tako, kot se glasijo. Pri razlagi spornih določil se določila razumejo tako, kot ustreza načelom obligacijskega prava.

V primeru spora, bosta stranki nastali spor najprej poskušali rešiti sporazumno, sicer pa je pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.



Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeno stranka po en izvod.

V Ljubljani, dne 24.10.2016

PRODAJALEC TERJATVE:
KOP BREŽICE D.D.




KUPEC TERJATVE:
ALEJA FINANCE D.O.O.

ŽURNI NALOG

A L E J A

UGOVOR O OTKUPU TRAZIBINE
broj: 4104/2016/0

koji su zaključili

KOP BREŽICE D.D.

Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice,
zastupano po direktoru Dejanu Bibiču
(u nastavku teksta: "ustupitelj tražbine")
ID za PDV: SI88063615
Fax: 07/499 2115

i

R: 333g
TR

ALEJA FINANCE D.O.O.

Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana
zastupano po direktoru Klemenu Jelančiču ili Danijelu Mitrović
(u nastavku teksta: "primatelj tražbine")
ID za PDV: SI42432685
Tel.: 01/729 5216 (Peter), Fax.: 01/320 0655

1. Članak

Stranke potpisnice ovim ugovorom o ustupanju / otkupu tražbine dogovaraju da će zaključiti glavni ugovor t.j., ugovor o ustupanju tražbina, otkupu pojedinih tražbina ili paketa tražbina.

2. Članak

Stranke potpisnice ugovora utvrđuju da ustupitelj tražbine ima tražbinu prema dužniku:
VIADUKT D.D., Zagreb - Podružnica za gradnju u Brežicama, Cesta prvih borcev 28, 8250 Brežice,
ID za PDV: **SI48883590**

I da postoji međusobni poslovni interes za ustupanje tražbine po osnovi prodaje robe ili usluge, uz plaćanje novčane naknade iz 5. članka ovog ugovora za uslugu ustupanja tražbine.

Ustupitelj ustupa primatelju tražbine, tražbinu prema svom dužniku u ukupnoj vrijednosti **246.928,41€**.

U ugovoru o ustupanju potraživanja broj **4104/2016**, koji je sastavni dio ovog ugovora, je navedena specifikacija svih računa s pojedinim datumima dospijeca koji predstavljaju tražbinu koja je predmet ustupanja po predmetnom ugovoru.

Ugovorne stranke dogovaraju otkup tražbine ustupanjem, uz pravo regresa. Na toj osnovi ustupitelj kao prodavatelj, prodaje svoju tražbinu do dužnika iz ovog članka ugovora, primatelju kao kupcu tražbine. Ustupljena tražbina ustupitelja se izdvaja iz njegove imovine.

Ugovorne stranke ovim ugovorom dogovaraju da tražbine koje su predmetom ustupanja po ovom ugovoru, dospijevaju na plaćanje u roku do kojeg se dužnik, u pismenom očitovanju uz ugovor o ustupanju, koje je sastavni dio ovog ugovora, obavezuje platiti svoje obaveze koje ima prema kupcu, odnosno primatelju tražbine. Ukoliko se dužnik ne očituje, smatrat će se da tražbina dospijeva na plaćanje na način određen ovim ugovorom o ustupanju tražbine.

3. Članak

Ustupitelj jamči i odgovara primatelju tražbine:

- naplativost ustupljene tražbine iz 2. članka ovog ugovora,
- pravilno ispunjenje tražbine, vjerodostojnost tražbine,
- da pravni temelj i visina tražbine nisu sporni
- da dužnik nije podnio prigovor protiv tražbine,

- da potraživanje nije predmetom nikakvog sudskog postupka i da se njome neće koristiti za vlastite potrebe,
- da do trenutka ustupanja tražbine iz 2. članka ugovora ne postoje protutražbine dužnika kojima bi on mogao izvršiti međusobni prijeboj (kompenzaciju),
- da ne postoji nikakav dogovor između ustupitelja tražbine i njegovog dužnika o zabrani ustupanja tražbine iz 2. članka ovog ugovora, na treću osobu,
- da tražbinu nije i neće ustupiti, prodati, založiti ili na bilo koji drugi način prenijeti na treću osobu.

4. Članak

Ustupitelj se očituje prema primatelju tražbine da potpisom ovog ugovora jamči i odgovara za istinitost svojih izjava iz 3. članka.

Ustupitelj tražbine se obavezuje platiti primatelju tražbine, osim novčane naknade za njegov rad prema odredbama ovog ugovora i svu štetu koja bi primatelju nastala zbog povrede jamstava i odgovornosti iz 3. članka ovog ugovora.

Ustupitelj tražbine ovime potvrđuje da su ovaj ugovor i sve druge isprave u svezi s tim ugovorom potpisale osobe koje su na dan sklapanja ugovora, upisane u sudski/poslovni registar kao zastupnici ustupitelja tražbine, odnosno od njega posebno opunomoćene osobe i da te osobe za svoje radnje imaju sve potrebne formalno i sadržajno važeće punomoći.

5. Članak

Primatelj tražbine će za ustupljenu tražbinu iz 2. članka ovog ugovora, platiti ustupitelju tražbine iznos od **246.928,41 €**. Taj iznos predstavlja iznos tražbine iz 2. članka ovog ugovora, umanjen za visinu naknade i važeći porez iz prethodnog članka. Stranke potpisnice su suglasne da primatelju tražbine iz cijene za primljenu tražbinu iz 2. članka ovog ugovora, dodatno pripada još **0%** ukupne vrijednosti ustupljenih tražbina. Kupac će uplatiti cijenu na transakcijski račun ustupitelja tražbine **KOP BREŽICE D.D.** br. **02373-0018067247**, i to iznos u visini **246.928,41 €** odmah nakon potpisa ovog ugovora, ugovora o ustupanju tražbine od obiju ugovornih stranaka i pismenog očitovanja dužnika, a razliku u iznosu **0,00 €**, najkasnije u roku 5 radnih dana od podmirenja svih dužnikovih obaveza. Bez obzira na prethodno, primatelj tražbine može zadržati isplatu razlike i to u slučaju zakašnjenja dužnika, može dodatno obračunati **0,22%** zatezних kamata za svaki dan zakašnjenja, ako procijeni da je rizik neplaćanja kojem je izpostavljen od strane dužnika, čije tražbine su predmet ustupanja između prodavatelja/ustupitelja potraživanja i kupca po pojedinim ugovorima o otkupu/ustupanju tražbina, prevelik ili zbog budućih terećenja-obaveza ustupitelja tražbine prema primatelju tražbine iz drugih ugovora ugovornih stranaka. Primatelj tražbine ima pravo zadržati isplatu razlike sve do konačnog podmirenja dužnikovih obaveza iz pojedinih ugovora o ustupanju tražbina, odnosno do podmirenja obaveza ustupitelja prema primatelju tražbine.

Prodavatelj tražbine dopušta primatelju da prije plaćanja cijene izvrši prijeboj s bilo kojom drugom neplaćenom i dospjelom obavezom ustupitelja prema primatelju tražbine.

Ugovorne stranke su sporazumne da ustupitelj tražbine ne smije prenijeti tražbine iz 2. stavka ovog članka prema primatelju tražbine stečene temeljem ovog ugovora, na treće osobe ugovorom, narudžbom ili temeljem bilo kojeg drugog pravnog posla. Ukoliko ustupitelj tražbine tu svoju tražbinu iz 2. stavka ovog članka prenese na treću osobu suprotno dogovorenoj zabrani, primatelj tražbine Aleja Finance d.o.o., temeljem odredbe 4. stavka 417. članka Obligacijskog zakonika Republike Slovenije, nije dužan izvršiti obaveze iz 2. stavka ovog članka ukoliko istu, nakon što se upozna sa prijenosom tražbine, istu ispuni ustupitelju.

6. Članak

Ukoliko dužnik plati svoju obavezu iz 2. članka ovog ugovora direktno na transakcijski račun prvotnom vjerovniku i ustupitelju tražbine, a ne primatelju tražbine kao novom vjerovniku, ustupitelj tražbine mora sve uplate po toj osnovi koje zaprimi na svoj transakcijski račun u cijelosti i bez odlaganja proslijediti na transakcijski račun primatelja tražbine. Ukoliko ustupitelj tražbine ne uplati sredstva na račun primatelja,

A L E J A

ovaj može zaračunati troškove u visini do 4%, te zatezne kamate (kamatna stopa 13,5% godišnje), za period od dogovorenog datuma plaćanja do konačnog podmirenja.

7. Članak

Primatelj tražbine će ispostaviti račun ustupitelju za uslugu iz 5. članka ovog ugovora. Primatelj tražbine će izdati račun na dan izvršene usluge.

Ustupatelj tražbine dopušta primatelju iste, po osnovi ustupanja tražbine, da u skladu s odredbom 311. članka Obligacijskog zakonika jednostrano prebije vrijednost računa iz ovog članka ugovora.

8. Članak

Stranke potpisnice ugovora utvrđuju da je ovo dvostrani uzajamni ugovor za koji vrijedi pravilo istovremenog ispunjenja (članak 101. Obligacijskog zakonika).

9. Članak

Ukoliko primatelj tražbine nakon što otkupi istu ne zaprimi uplatu od dužnika najkasnije u roku od 30 dana od datuma dospelosti tražbine/od dogovorene valute plaćanja iz pismenog očitovanja dužnika, uključujući i bez ograničenja zbog blokade transakcijskog računa dužnika, osporavanja ustupljene tražbine primatelju iste po pravilima o pobijanju pravnih radnji iz 269. do 278. članka ZFPPIP (u stečajnom postupku), pokretanja stečajnog postupka, postupka prisilne nagodbe protiv dužnika, pokretanja postupka likvidacije ili prestanka dužnika, primatelj tražbine može prema ustupitelju tražbine ostvarivati regresni zahtjev u visini cjelokupne njegove ustupljene tražbine u visini **246.928,41 €** odnosno u visini neplaćenog dijela ustupljene tražbine od strane dužnika i to s dogovorenim ugovornim kamatama (kamatna stopa od 13,5% godišnje), za razdoblje od dospijeca tražbine/ od dogovorene valute plaćanja, do konačnog podmirenja. U slučaju da dođe do ostvarivanja regresnog zahtjeva protiv ustupitelja tražbine, dužnikova obaveza plaćanja obaveza stjecatelju tražbine, ne prestaje sve do konačnog podmirenja tražbine.

O možebitnom prijenosu tražbine prije plaćanja cjelokupnog regresnog zahtjeva, natrag na ustupitelja tražbine, dužnika može obavijestiti samo stjecatelj tražbine.

Regresni zahtjev primatelja tražbine prema ustupatelju iste bezuvjetno i neopozivo nastupa nakon prvog pismenog poziva primatelja tražbine ustupatelju iste kojom primatelj obavještava ustupitelja da dužnik nije platio ustupljenu tražbinu s pripadcima i kojim poziva ustupatelja tražbine da istu plati. Ustupitelj se obavezuje ispuniti regresni zahtjev na prvi poziv.

Ustupatelj tražbine će podmiriti regresni zahtjev na jedan od sljedećih načina:

- platnim nalogom na transakcijski račun primatelja tražbine,
- lančanim prijebijima za što će ustupitelj tražbine dati na raspolaganje sve svoje tražbine (obaveza je plaćena kad se zaključi lančani prijebij), prijavom i iskazanim pokrićem za multilateralni prijebij preko AJPES-a, prijavom i iskazanim pokrićem u višestrani sustav eKompenzacije.com, ustupanjem tražbina,
- asignacijom,
- međusobnim prijebijem.

Pravo izbora načina podmirenja regresnog zahtjeva je izrijekom rezervirano za primatelja tražbine Aleja finance d.o.o.. Svi prethodno navedeni načini plaćanja obaveza dogovoreni su i smatraju se uobičajenim načinom plaćanja obaveza uz odgovarajuću naknadu.

U svim prethodno navedenim slučajevima osim kod direktne uplate na transakcijski račun primatelja tražbine u roku kraćem od 30 dana od dana pismenog poziva za plaćanje regresnog zahtjeva, će uz dogovorenih 4% ugovoreni kamata iz ovog članka ugovora nastati dodatni troškovi koje u cjelosti snosi ustupatelj tražbine i to u okvirnoj visini od 4% od visine regresnog zahtjeva i važeći porez. U slučaju uplate na transakcijski račun primatelja tražbine, u roku kraćem od 30 dana od dana pismenog poziva za plaćanje regresnog zahtjeva, se ustupatelj tražbine obavezuje platiti primatelju tražbine sve dogovorene ugovorne kamate na iznos neplaćenog dijela ustupljene tražbine od strane dužnika i to za period od dospijeca tražbine / od dogovorene valute plaćanja, do konačnog podmirenja obaveze. U slučaju plaćanja na transakcijski račun primatelja tražbine nakon isteka roka od 30 dana od dana pismenog poziva za plaćanje regresnog zahtjeva, ustupatelj tražbine se obavezuje uz dogovorene ugovorne kamate platiti primatelju tražbine i naknadu po osnovi nemogućnosti obavljanja djelatnosti u visini 1,0% mjesečno od

A L E J A

Iznosa neplaćenog dijela ustupljene tražbine od strane dužnika i to u roku 15 dana od izdavanja računa za naknadu. Naknada se uvećava za važeći porez.

Ugovorne stranke su sporazumne da se u slučaju plaćanja regresnog zahtjeva, prilikom ispunjavanja obaveza poštuje slijedeći redoslijed uračunavanja – pokrivanja obaveza i to tako da se najprije plate troškovi (troškovi unovčenja tražbine, troškovi naknade zbog nemogućnosti obavljanja djelatnosti i možebitni drugi troškovi u svezi s unovčavanjem tražbine), nakon toga kamate i na kraju glavnica.

Ugovorne strane su sporazumno dogovorile da se u slučaju pokretanja stečajnog postupka protiv dužnika, a stečajni upravitelj protiv primatelja tražbine podnese tužbu kojom pobija ustupljenu tražbinu iz 2. članka ovog ugovora, ustupatelj tražbine postaje pasivno legitimiran. Ustupatelj se obavezuje stupiti u parnicu umjesto primatelja ili uz njega kao solidarni suparničar.

U slučaju stečaja ustupatelja tražbine primatelj tražbine ima položaj izlučnog vjerovnika, u obimu ustupljene tražbine.

10. Članak

Ukoliko dužnik plati svoju obavezu iz 2. članka ovog ugovora:

- pomakne dogovorenu dospelost obaveze plaćanja prije konačne potvrde očitovanja dužnika o tome, ustupatelj tražbine snosi troškove financiranja u visini dogovorene ugovorne kamatne stope koja iznosi 13,5% godišnje, od dogovorene dospelosti plaćanja do novog datuma valute plaćanja,
- podmiri obavezu na drugi način od dogovorenog, ustupatelj tražbine snosi troškove u visini od najviše 4% vrijednosti tražbine iz 2. članka ovog ugovora, povećane za važeći porez,
- smanji svoju obavezu iz 2. članka ovog ugovora, ustupatelj tražbine se obavezuje odmah isplatiti primatelju tražbine tako umanjeni iznos, na jedan od dogovorenih načina iz 4. stavka, 9. članka ovog ugovora i snositi troškove financiranja u visini dogovorene ugovorne kamatne stope koja iznosi 13,5% godišnje, od dana primljene uplate za prvotno ustupljenu tražbinu do dana podmirenja navedene razlike.

11. Članak

Stranke potpisnice ovog ugovora izjavljuju, da su upoznate sa svim obavezama, pravima, rizicima, pravnim i ekonomskim posljedicama koje proizlaze iz ovog ugovora i da isti izražava ugovornu volju objiju stranaka. U skladu s odredbom 82. članka Obligacijskog zakonika, se odredbe ovog ugovora primjenjuju tako kako glase. Kod tumačenja spornih odredbi iste treba razumjeti i tumačiti u skladu s načelima obligacijskog prava.

U slučaju spora će stranke potpisnice nastojati riješiti spor sporazumno, a u suprotnom slučaju je nadležan Okružni sud u Ljubljani.

Ugovor je sastavljen u dva istovjetna primjerka od kojih svakoj ugovornoj stranci pripada po jedan primjerak.

U Ljubljani, dana 24.10.2016

USTUPITELJ/PRODAVATELJ TRAZBINE
KOP BREŽICE D.D.

(nečitljiv potpis, otisak pečata KOP d.d.)

PRIMATELJ/KUPAC TRAZBINE:
ALEJA FINANCE D.D.


(nečitljiv potpis, otisak pečata ALEJA FINANCE d.o.o.)


Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj potpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvornikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač





ALEJA

KOP BREŽICE D.D.
CESTA PRVIH BORCEV 9, 8250 BREŽICE,
ki ga/jo zastopa direktor g./ga. DEJAN BIBIČ
(v nadaljevanju besedila "odstopnik")
ID št. za DDV: SI88063615
Fax: 07/499 2115

in

ALEJA FINANCE D.O.O.
Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana
ki ga zastopa direktor g. Klemen Jelančič ali Danijel Mitrovič,
(v nadaljevanju besedila: "prevzemnik")
ID št. za DDV: SI42432685
Tel: 01/729 5216 (Peter), Fax: 01/320 0655

Dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO O ODSTOPU TERJATEV **št. pogodbe: 4104/2016**

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da ima odstopnik terjatev do svojega dolžnika,

VIADUKT, D.D., ZAGREB- PODRUŽNICA ZA GRADNJO V BREŽICE, Cesta prvih borecev 28, 8250
Brežice, ID št. za DDV: SI48883590, fax:
(v nadaljevanju besedila: dolžnik) na podlagi:

račun številka 661232/2016 z dne 09.09.2016 v višini 246.928,41 € z valuto 10.10.2016

v skupnem znesku 246.928,41 €.

2. člen

Odstopnik odstopa svojo terjatev do dolžnika iz 1. člena te pogodbe prevzemniku zaradi pogodbe o odkupu
terjatev št. 4104/2016/0 z dne 24.10.2016,
v znesku 246.928,41 €.

3. člen

Odstopnik jamči prevzemniku, da njegova možnost razpolaganja s terjatvijo iz 1. člena te pogodbe ni
omejena, da se je ne bo posluževal za lastne potrebe ter da do trenutka odstopa ali po odstopu terjatve iz 1.
člena te pogodbe, ne obstajajo in ne bodo obstajale nasprotne terjatve dolžnika, s katerimi bi dolžnik lahko
izvršil medsebojni pobol (kompenzacijo). Hkrati odstopnik jamči prevzemniku, da terjatev iz 1. člena te
pogodbe ni in ne bo odstopil, odprodal, zastavil ali kako drugače prenesel na tretjo osebo.

S podpisom te pogodbe bo obveznost dolžnika po tej pogodbi prešla na novega upnika **ALEJA FINANCE**
D.O.O..

4. člen

Dolžnika o dogovorjenem odstopu terjatev in o prevzemniku kot novem upniku obvesti odstopnik ali
prevzemnik. O morebitnem prenosu terjatve nazaj na odstopnika, ima pravico obvestiti dolžnika le
prevzemnik.

AL E J A

5. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da je prevzemnik upravičen izterjati po lastni presoji od odstopnikovega dolžnika razen odstopljene terjatve tudi stroške in škodo, če ta plača svojo obveznost odstopniku ali nekemu tretjemu čeprav je bil obveščen, da mora svojo obveznost plačati prevzemniku.

6. člen

Ta pogodba se sklepa na osnovi pogodbe o odkupu terjatev št. 4104/2016/0 z dne 24.10.2016 in zanjo veljajo vse pravice in obveznosti, kot sta jih pogodbeni stranki dogovorili z navedeno pogodbo.

7. člen

Z odstopom terjatve preidejo na prevzemnika vse pravice, ki so združene z odstopljeno terjatvijo. Ne glede na valute iz 1. člena te pogodbe se pogodbeni stranki dogovorita, da terjatve, ki so predmet odstopa po tej pogodbi zapadejo v plačilo v roku, do katerega se dolžnik v izjavi k tej pogodbi zaveže svoje obveznosti plačati prevzemniku. Soglasje k dogovoru po tem odstavku poda dolžnik s podpisom izjave k tej pogodbi. V primeru, da izjava dolžnika ni podana, se šteje, da terjatve zapadejo v plačilo tako, kot je navedeno v 1. členu te pogodbe.

8. člen

Odstopnik bo takoj po podpisu te pogodbe izročil prevzemniku vse listine, ki dokazujejo obstoj in višino odstopljene terjatve nasproti dolžniku. Odstopnik izjavlja, da se odstopi terjatev do dolžnika po praksi, ki obstaja med odstopnikom in dolžnikom običajna praksa glede oblike, načina in rokov izpolnitve.



9. člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme en izvod dolžnik, en izvod odstopnik in dva izvoda prevzemnik. Pogodbeni stranki se dogovorita, da pogodba podpisana, požigovana in poslana po faksi ozemna elektronski pošti, velja kot original.


V primeru spora je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 24.10.2016

ODSTOPNIK:
KOP BREŽICE D.D.

PREVZEMNIK:
AL E J A FINANCE D.O.O.


AL E J A
F I N A N C E

KOP BREŽICE D.D.

Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice,
zastupano po direktoru Dejanu Bibiču
(u nastavku teksta: "ustupitelj tražbine")
ID za PDV: SI88063615
Fax: 07/499 2115

i

ALEJA FINANCE D.O.O.

Letališka cesta 3c, 1000 Ljubljana
zastupano po direktoru Klemenu Jelančiču ili Danijelu Mitrović
(u nastavku teksta: "primatelj tražbine")
ID za PDV: SI42432685
Tel.: 01/729 5216 (Peter), Fax.: 01/320 0655

dogovaraju i sklapaju sljedeći

UGOVOR O USTUPANJU TRAZBINE
broj: 4104/2016

1. Članak

Stranke potpisnice ugovora utvrđuju da ustupitelj tražbine ima tražbinu prema dužniku:

VIADUKT D.D., Zagreb - Podružnica za gradnju u Brežicama, Cesta prvih borcev 28, 8250 Brežice, ID za PDV: SI48883590, fax.:

u nastavku teksta: dižnik), na temelju:

računa broj 661232/2016, od 09.09.2016, u iznosu 246.928,47 €, s valutom 10.10.2016

u ukupnom iznosu **246.928,41 €**.

2. Članak

Ustupitelj ustupa primatelju tražbine, tražbinu prema svom dužniku na temelju ugovora o otkupu potraživanja br. **4104/2016/0**, od 24.10.2016.
u ukupnoj vrijednosti **246.928,41€**.

3. Članak

Ustupitelj jamči primatelju da njegova mogućnost raspolaganja tražbinom iz 1. članka ovog ugovora nije ograničena, da istu neće koristiti za vlastite potrebe i da do trenutka ustupanja ili nakon ustupanja tražbine iz 1. članka ovog ugovora ne postoje i neće postojati protutražbine dužnika na temelju kojih bi dužnik mogao izvršiti međusobni prijeboj (kompenzaciju). Ustupatelj istom jamči primatelju da tražbinu iz 1. članka ovog ugovora nije i neće ustupiti, prodati, založiti ili na bilo koji drugi način prenijeti na treću osobu.

Potpisom ovog ugovora obaveza dužnika iz ovog ugovora prelazi na novom vjerovniku **ALEJA FINANCE D.O.O.**

4. Članak

Ustupitelj ili primatelj moraju o dogovorenom ustupanju obavijestiti dužnika o novom vjerovniku. O možebitnom prijenosu potraživanja natrag na vjerovnika dužnika može obavijestiti samo primatelj.

A L E J A

5. Članak

Ugovorne stranke su suglasne da primatelj može prema vlastitoj prosudbi prisilno naplatiti od ustupateljevog dužnika, uz ustupljenu tražbinu, i troškove, te štetu ako ovaj plaća svoju obavezu ustupitelju ili trećoj osobi, iako je bio obaviješten da mora primatelju platiti tu obavezu.

6. Članak

Ovaj se ugovor zaključuje na temelju ugovora o ustupanju potraživanja broj **4104/2016**, od **24.10.2016**, tako da za isti vrijede sva prava i obaveze koje su ugovorne stranke dogovorile tim ugovorom.

7. Članak

Ustupanjem tražbine na primatelja prelaze sva prava i obaveze koje su povezane s ustupljenom tražbinom.

Bez obzira na valute iz 1. članka ovog ugovora, ugovorne stranke dogovaraju da tražbine koje su predmetom ovog ugovora dospijevaju na plaćanje u roku do kojeg se dužnik u očitovanju uz ovaj ugovor obavezao platiti svoje obaveze prema primatelju tražbine. Suglasnost na dogovor iz ovog stavka dat će dužnik potpisom pismenog očitovanja uz ovaj ugovor. Ukoliko se dužnik nije očitovao, smatrat će se da tražbine dospijevaju na naplatu kako je navedeno u 1. članku ovog ugovora.

8. Članak

Ustupatelj će odmah nakon potpisa ovog ugovora predati primatelju sve isprave koje koje dokazuju postojanje i visinu ustupljene tražbine prema dužniku. Ustupitelj izjavljuje da su ustupanja tražbina, shodno praksi između ustupitelja i dužnika, uobičajeni, što se tiče oblika, načina i rokova ispunjenja.

9. Članak

Ovaj je ugovor sastavljen u četiri istovjetna primjerka od kojih pripada dužniku jedan primjerak, ustupatelju jedan primjerak, a dva primjerka primatelju. Ugovorne strane su sporazumne da potpisani, požigosani i faxom ili e-poštom poslani primjerak važi kao izvornik.

U slučaju spora nadležan je Okružni sud u Ljubljani.

U Ljubljani, dana 24.10.2016

USTUPITELJ/PRODAVATELJ TRAZBINE
KOP BREŽICE D.D.

(nečitljiv potpis, otisak pečata KOP d.d.)

PRIMATELJ/KUPAC TRAZBINE:
ALEJA FINANCE D.D.
(nečitljiv potpis, otisak pečata ALEJA FINANCE d.o.o.)


Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj podpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvirkom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač





KOP BREŽICE D.D.
CESTA PRVIH BORCEV 9
8250 BREŽICE

KOP Brežice d.d.

Projekcija	- 9 - 05 - 2017	
Org on	Številka	Pril.
02	754/17	

Zadeva: Regresni zahtevak

Dne 24.10.2016 smo sklenili Pogodbo o odkupu terjatev št. 4104/2016/0 v skupnem znesku 246.928,41 EUR, s katero smo vam odkupili terjatve do podjetja VIADUKT, D.D., ZAGREB-PODRUŽNICA ZA GRADNJO V BREŽICAH, Cesta prvih borcev 28, 8250 Brežice. ID št. za DDV: SI48883590. Skladno s Pogodbo o odstopu terjatev št. 4104/2016 z dne 24.10.2016 in izjavo dolžnika k omenjeni pogodbi, bi moral dolžnik VIADUKT, D.D., ZAGREB-PODRUŽNICA ZA GRADNJO V BREŽICAH izvršiti nakazilo najkasneje do dne 23.04.2017 v skupnem znesku 246.928,41 EUR.

Ker dolžnik VIADUKT, D.D., ZAGREB-PODRUŽNICA ZA GRADNJO V BREŽICAH obveznosti v dogovorjenem roku ni poravnal, v skladu z določili 9. člena Pogodbe o odkupu terjatev št. 4104/2016/0 z dne 24.10.2016 kot kupec terjatve, do vas kot prodajalca terjatve, zaradi neplačila dolžnika v roku zapadlosti dogovorjene valute plačila, uveljavljamo regresni zahtevak v višini neplačanih odprodanih terjatev, tj. 246.928,41 EUR, skupaj z dogovorjenimi obrestmi po Pogodbi o odkupu terjatev št. 4104/2016/0.

Pozivamo vas k takojšnjemu plačilu regresnega zahtevka v višini **246.928,41 EUR** skupaj z dogovorjenimi obrestmi. Obveznost poravnajte na naš transakcijski račun pri Sparkasse d.d. št. 34000-1014408031.

V primeru, da do **18.05.2017** ne poravnate zneska na vloženi regresni zahtevak oziroma se ne odzovete, bomo primorani sprožiti ustrezne postopke.

S spoštovanjem,

Aleja finance d.o.o.

Direktor: Klemen Jelanič

ALEJA
FINANCE

Ljubljana, 08.05.2017

Davčna št. SI42432685
Matične št. 3962067
TR SI56 2900 0005 0231 113
Unicredit banka Slovenija d.d.
SI56 3400 01014408 031
banka Sparkasse d.d.
Osnovni kapital: 500000 EUR

Podjetje je registrirano
pri okrajnem sodišču v
Ljubljani št. 2017/1672

KOP BREŽICE D.D.
CESTA PRVIH BORCEV 9
8250 BREŽICE

KOP Brežice d.d.
Zaprimljeno: 9.05.2017.
Org.jed.: 02 Broj: 754/17

Predmet: Regresni zahtjev

Dana 24.10.2016, smo sklopili Ugovor o otkupu tražbine br. 4104/2016/0, za ukupni iznos od 246.928,41 EUR, kojim smo od vas otkupili tražbinu prema poduzeću VIADUKT D.D., ZAGREBA – PODRUŽNICA ZA GRADNJU BREŽICE, Cesta prvih borcev 28, 8250 Brežice, ID za PDV: SI48883590. U skladu s odredbama Ugovora o ustupanju tražbine br. 4104/2016, od 24.10.2016 i pismenim očitovanjem dužnika uz spomenuti ugovor, dužnik VIADUKT D.D., ZAGREB-PODRUŽNICA ZA GRADNJU U BREŽICAMA, bi morala izvršiti uplatu najkasnije do 23.04.2017, u ukupnom iznosu od 246.928,41 EUR.

Kako dužnik VIADUKT D.D., ZAGREB – PODRUŽNICA ZA GRADNJU U BREŽICAMA, te obaveze nije ispunio u zadanom roku, u skladu s odredbom 9. članka Ugovora o otkupu tražbina br. 4104/2016/0, od 24.10.2016, kao kupac tražbine prema vama kao prodavateljima tražbine, zbog neplaćanja dužnika u roku dospjeća dogovorene valute plaćanja, postavljamo regresni zahtjev u visini neplaćenih prodanih tražbina, odnosno 246.928,41 EUR, zajedno s dogovorenim kamatama, sukladno Ugovoru o otkupu tražbine, br.: 4104/2016/0.

Pozivamo vas da odmah podmirite regresni zahtjev u visini **246.928,41 EUR**, zajedno sa dogovorenim kamatama. Obavezu podmirite uplatom na naš transakcijski račun kod **Sparkasse d.d., br.: 3400-1014408031**.

Ukoliko dužni iznos po osnovi regresa ne platite do **18.05.2017**, odnosno ako se ne odazovete na postavljeni zahtjev, biti ćemo primorani pokrenuti odgovarajuće postupke.

Uz dužno poštovanje,

Aleja finance d.o.o.
Direktor: Klemen Jelanič

Ljubljana, 08.05.2017.

Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj podpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvornikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.


U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač



IVAN
ČAKAR
Trg izgnancev 2
BREŽICE

SODNI TOLMAČ ZA SRBSKI IN HRVAŠKI JEZIK





KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI - 8250 Brežice
T: +386 7 49 92 100
F: +386 7 49 92 115
info@kop-brežice.si
www.kop-brežice.si

ALEJA FINANCE d.o.o.
Letališka cesta 3c

1000 Ljubljana

Datum: 17.05.2017

Naš znak: 01-795/17-DB

Zadeva: ZAVRNITEV REGRESNEGA ZAHTEVKA

Veza: vaš regresni zahtevek z dne 08.05.2017

Spoštovani,

v skladu z vašim regresnim zahtevkom z dne 08.05.2017 za plačilo zneska 246.928,41 EUR skupaj z obrestmi, vam sporočamo, da vaš zahtevek v celoti zavračamo, saj je povsem neutemeljen in tudi neizkazan. Do nas nimate nobene regresne pravice.


Po pogodbi o odkupu terjatev št. 4104/2016/0 z dne 24.10.2016 smo vam prodali terjatev, ki smo jo imeli do dolžnika Viadukt d.d. po računu št. 661232/2016 z dne 09.09.2016 v višini 246.928,41 EUR, ki je zapadla v plačilo dne 10.10.2016.

V vašem neutemeljenem regresnem zahtevku navajate, da bi moral dolžnik Viadukt d.d. po pogodbi o odstopu terjatev št. 4104/2016/0 z dne 24.10.2016 in izjavi dolžnika k omenjeni pogodbi izvršiti nakazilo najkasneje do dne 23.04.2017 v skupnem znesku 246.928,41 EUR in ker tega ni, zahtevate to od nas na podlagi regresne pravice.

Pojasnjujemo, da nam izjava dolžnika, na katero se sklicujete, ni poznana in z njo ne razpolagamo ter tudi nimamo nobenega podatka o tem, zakaj bi vam moral Viadukt d.d. navedeni znesek plačati najkasneje do dne 23.04.2017 in tudi ne, zakaj naj ne bi izvršil nakazila.

Ker ne obstaja nobena regresna pravica Aleja finance d.o.o. do KOP Brežice d.d., noben pogoj za zahtevano plačilo in tako tudi ne nobena pravna podlaga za zahtevek Aleja finance d.o.o. do KOP Brežice d.d. zaradi plačila 246.928,41 EUR, vaš regresni zahtevek v celoti zavračamo.

S spoštovanjem,



Direktor
mag. Dejan Bibič

ALEJA FINANCE d.d.
Letališka cesta 3c
1000 Ljubljana

KOP

Brežice d.d.
KOP Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9
SI – 8250 Brežice
T.: +386 7 49 92 100
F.: +386 7 49 92 115
info@kop-brezice.si
www.kop-brezice.si

Datum: 17.05.2017.

Naš znak: 01-795/17-DB

Predmet: ODBIJANJE REGRESNOG ZAHTJEVA

Veza: Vaš regresni zahtjev od 08.05.2017.

Poštovani,

U skladu s vašim regresnim zahtjevom od 08.05.2017 koji glasi na iznos 246.928,41 EUR, zajedno s kamatama, ovim putem u cjelosti odbijamo vaš zahtjev jer smatramo da je u svemu neutemeljen i da nije iskazano postojanje obaveze. Prema nama nemate nikakva regresna prava.

Temeljem ugovora o otkupu tražbine br. 4104/2016/0, od 24.10.2016, smo vam prodali tražbinu koju smo imali prema dužniku Viadukt d.d., temeljem računa br. 661232/2016, od 09.09.2016, u visini 246.928,41 EUR, koja je dospjela na plaćanje 10.10.2016.

U svom neosnovanom regresnom zahtjevu navodite da bi dužnik Viadukt d.d., temeljem ugovora o ustupanju tražbine br. 4104/2016/0, od 24.10.2016 i očitovanju dužnika uz taj ugovor, izvršiti uplatu ukupnog iznosa u visini 246.928,41 EUR, najkasnije do 23.04.2017, pa kako to nije učinio, tražite da to učinimo mi, na temelju prava regresa.

Želimo vam pojasniti da ne poznajemo sadržaj pismenog očitovanja dužnika na koje se pozivate i da ne raspolažemo istom, te da nemamo podatak o tome zašto bi Viadukt d.d. morao vama platiti navedeni iznos najkasnije do 23.4.2017, a isto tako i zašto ne bi on izvršio to plaćanje.

Kako ne postoji nikakvo regresno pravo trgovačkog društva Aleja finance d.o.o. prema KOP Brežice d.d., nema nikakvih uvjeta za traženu uplatu, a isto tako ne postoji nikakav pravni temelj za zahtjev Aleja finance d.o.o. prema KOP Brežice d.d., za plaćanje iznosa od 246.928,41 EUR, u cjelosti odbijamo vaš regresni zahtjev.

Uz poštovanje,

Direktor:
mr. Dejan Bibič, dipl.ekon.
(nečitljiv potpis, otisak žiga KOP d.d.)


Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj podpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvornikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač





Sodišče:	Okrajno sod. v Ljubljani - centralni oddelek za verodostojno listino
Tip e-Opraviła:	011
Poslano po elektronski poti:	25-05-2017 15:22:22 v 1 izvodu
Priloga:	NE

REPUBLIKA SLOVENIJA
Okrajno sod. v Ljubljani - centralni oddelek za verodostojno listino
Kersnikova 2, 1000 Ljubljana.

**PREDLOG ZA IZVRŠBO
NA PODLAGI VERODOSTOJNE LISTINE**

GOSPODARSKA ZADEVA

UPNIK**1. ALEJA finance, finančne in druge storitve, d.o.o.**

EMŠO/Mat.št.: 3962067000
 Dav.št.: 42432685
 Naslov: Letališka cesta 003C
 Pošta: 1000 Ljubljana
 Država: SVN

Zakoniti zastopnik: Klemen Jelančič
Položaj: Poslovodja
Naslov:
Pošta:
Država:

Pooblaščenec: Odvetniška družba Lukman o.p., d.o.o.
Datum pooblastila: 24.05.2017
 EMŠO/Mat.št.: 6219209000
 Dav.št.: 72768932
 Naslov: Ameriška ulica 008
 Pošta: 1000 Ljubljana
 Država: SVN

Račun za nakazilo izterjanega zneska

Št. Računa: SI_IBAN
 SI56/0430 2000 3056 066
 Imetnik računa: ALEJA FINANCE d.o.o.

OZNAKA ZAHTEVKA

1.	Kat	Oznaka verodostojne listine	Datum	Zapadlost	Znesek
		IOP v zvezi s Pogodbo o odstopu terjatve št. 4104/2016 z dne 24. 10. 2016, Pogodbo o odkupu terjatev št. 4104/2016/0 z dne 24. 10. 2016	23.05.2017	23.05.2017	246.928,41 EUR

Zakonske zamudne obresti od datuma 25.05.2017

2.	Kat	Oznaka verodostojne listine	Datum	Zapadlost	Znesek
	6	Obračun obresti	24.05.2017	24.05.2017	2.733,50 EUR

Zakonske zamudne obresti od datuma 25.05.2017

Stroški upnika

Drugi stroški: 20,00 EUR MATERIALNI STROŠKI

Zahtevami zakonske zamudne obresti od odmerjenih stroškov od 9. dne od vročitve sklepa o



izvršbi dalje do plačila.

Zahtevam vračilo odvetniških stroškov.
Odvetnik je zavezanec za plačilo DDV.
Zahtevam vračilo takse za predlog in sklep.

PREDLOG SKLEPA

Upnik predlaga, da sodišče naloži dolžniku, da v osmih dneh, v meničnih in čekovnih sporih pa v treh dneh po vročitvi sklepa, plača terjatev skupaj z odmerjenimi stroški.

DOLŽNIK**1. KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d.**

EMŠO/Mat.št.: 5067545000

Dav.št.: 88063615

Naslov: Cesta prvih borcev 009

Pošta: 8250 Brežice

Država: SVN

PREDLAGANA IZVRŠBA**Denarna sredstva pri OPP – rubež in prenos**

Št.računa: **SI_IBAN**
SI56/0237 3001 8067 247

Št.računa: **SI_IBAN**
SI56/0315 7100 0422 715

Št.računa: **SI_IBAN**
SI56/6100 0000 4303 946

Št.računa: **SI_IBAN**
SI56/6000 0000 0679 750

Št.računa: **SI_IBAN**
SI56/6100 0000 9798 511

PO PRAVNOMOČNOSTI SKLEPA O IZVRŠBI OPRAVLJA IZVRŠBO

S42 Okrajno sodišče v Brežicah

Sud:	Područni sud u Ljubljani – središnji odjel za vjerodostojnu ispravu
Vrsta e-radnje:	011
Poslano elektroničkom poštom	25-05-2017 15:22:22 u 1 primjerku
Privitak:	NE

REPUBLIKA SLOVENIJA
Područni sud u Ljubljani – središnji odjel za vjerodostojnu ispravu
Kersnikova 2, 1000 Ljubljana

**PRIJEDLOG ZA OVRHU
NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

PRIVREDNI PREDMET

VJEROVNIK**1. ALEJA finance, finančne in druge storitve, d.o.o.**

Aleja financije, finančne i druge usluge, d.o.o.
 JMBG/ Mat.br.: 3962067000
 Broj poreznog obveznika: 42432685
 Adresa: Letališka cesta 003C
 Pošta: 1000 Ljubljana
 Država: SVN

Zakonski zastupnik: Klemen Jelančič
 Položaj: Poslovodstvo
 Adresa:
 Pošta:
 Država:

Opunomoćenik: Odvjetničko društvo Lukman o.p., d.o.o.
 Datum punomoći: 24.05.2017.
 JMBG/Mat.br.: 6219209000
 Broj poreznog obveznika: 72768932
 Adresa: Ameriška ulica 008
 Pošta: 1000 Ljubljana
 Država: SVN

Račun za uplatu ovršenog iznosa

Br. Računa: SI_IBAN
 SI56/0430 2000 3056 066
 Imatelj računa: ALEJA FINANCE d.o.o.

OZNAKA ZAHTJEVA

1.	Kat.	Oznaka vjerodostojne isprave	Datum	Dospijeće	Iznos
		IOS u svezi s Ugovorom o ustupanju tražbine br. 4104/2016, od 24.10.2016, Ugovorom o otkupu tražbine br. 4104/2016, od 24.10.2016.	23.05.2017.	23.05.2017.	246.928,41 EUR
	4				

Zakonske zatezne kamate od datuma **25.05.2017.**

2.	Kat.	Oznaka vjerodostojne isprave	Datum	Dospijeće	Iznos
	6	Obračun kamata	24.05.2017.	24.05.2017.	2.733,50 EUR

Zakonske zatezne kamate od datuma **25.05.2017.**

Troškovi vjerovnika

Drugi troškovi: **20,00 EUR** **MATERIJALNI TROŠKOVI**

Zahtjevam zakonske zatezne kamate na priznate troškove od 9. dana od uručenja rješenja o ovrsi

dalje do isplate.

Zahtjevam povrat odvjetničkih troškova.

Odvjetnik je obveznik za plaćanje PDV.

Zahtjevam povrat sudske takse na prijedlog i rješenje.

PRIJEDLOG RJEŠENJA

Vjerovnik predlaže da sud naloži dužniku da u roku od osam dana, a u mjeničnim i čekovnim sporovima u roku tri dana od primitka rješenja, plati tražbinu zajedno s priznatim troškovima.

DUŽNIK

KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d.

1.

JMBG/ Mat.br.:	5067545000
Broj poreznog obveznika:	88063615
Adresa:	Cesta prvih borcev 009
Pošta:	8250 Brežice
Država:	SVN

PREDLOŽENA OVRHA

Novčana sredstva pri OPP – zapljena i prijenos

Br. računa:	SI_IBAN SI56/0237 3001 8067 247
Br. računa:	SI_IBAN SI56/0315 7100 0422 715
Br. računa:	SI_IBAN SI56/6100 0000 4303 946
Br. računa:	SI_IBAN SI56/6000 0000 0679 750
Br. računa:	SI_IBAN SI56/6100 0000 9798 511

NAKON PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA O OVRSI, OVRHU PROVODI

Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj podpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvornikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač





KOP Brežice d.d.

Projeto: 30-05-2017		
Org.on.: 01	Številka: 900/17	Pril.:

02860081

REPUBLIKA SLOVENIJA
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI

0000 VL 45953/2017

SKLEP O IZVRŠBI

Okrajno sodišče v Ljubljani, Centralni oddelek za verodostojno listino, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, je v izvršilni zadevi upnika ALEJA finance, finančne in druge storitve, d.o.o., Letališka cesta 003C, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Klemen Jelanič, , , po odv. Odvetniška družba Lukman o.p., d.o.o., Ameriška ulica 008, Ljubljana, proti dolžniku KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d., Cesta prvih borcev 009, Brežice, zaradi izterjave 249.661,91 EUR

sklenilo:

Dolžniku se naloži, da v roku 8 dni po vročitvi sklepa poravnava upniku v predlogu navedeno terjatev na račun za nakazilo izterjanega zneska, naveden v predlogu za izvršbo.

Sodišče dovoli predlagano izvršbo.

Stroški upnika se odmerijo na 176,00 EUR.

Po pravnomočnosti sklepa o izvršbi bo izvršilni postopek vodilo in o njem odločalo Okrajno sodišče v Brežicah.

IZVRŠBA SE OPRAVI :

Z RUBEŽEM DENARNIH SREDSTEV PRI ORGANIZACIJAH ZA PLAČILNI PROMET in po pravnomočnosti sklepa o izvršbi s prenosom denarnega zneska, za katerega je dovoljena izvršba, na upnikov račun.

Na dolžnikove denarne prejemke se lahko poseže upoštevaje omejitve za tekoči mesec. Če dolžnik v tekočem mesecu prejme prejemke za več preteklih mesecev, mora OPP upoštevati omejitve za vsak posamezen mesec (6. odstavek 102. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, v nadaljevanju ZIZ).

Na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri OPP iz naslova prejemkov, ki so izvzeti iz izvršbe (101. člen ZIZ), oziroma je izvršba nanje omejena (102. člen ZIZ), lahko OPP poseže po poteku enega meseca od priliva (137. člen ZIZ).

OPP se naloži, naj blokira dolžnikova sredstva na vseh računih v višini obveznosti iz sklepa o izvršbi in po pravnomočnosti sklepa ta znesek izplača upniku. Ta sklep ima učinek rubeža in prenosa v izterjavo. OPP nima pravice do pritožbe zoper sklep o rubežu.

OPP se prepoveduje izplačati zarubljeni del sredstev dolžniku, dolžniku pa se prepoveduje izterjava ali kakšno drugačno razpolaganje z zarubljenim delom sredstev.

Če je dolžnik podjetnik ali zasebnik, ki ne prejema nobenega od prejemkov iz 1. odstavka 102. člena ZIZ, mu mora pri izvršbi na denarna sredstva pri OPP od skupne vsote mesečnih prilivov ostati najmanj znesek v višini 76% minimalne plače, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči (2. odstavek 102. člena ZIZ).

Upravičenost do višje omejitve iz naslova preživljanja družinskega člana ali druge osebe, ki jo je dolžan preživljati po zakonu, izkazuje dolžnik z javno listino pri izvrševalcu sklepa o izvršbi.

Opozorilo organizaciji za plačilni promet (OPP):

Če takrat, ko prejme sklep o izvršbi, na dolžnikovem računu ni rubljevih sredstev, ali če dolžnik zaradi vezave s sredstvi na računu ne more razpolagati, OPP obdrži sklep v evidenci in opravi na njegovi podlagi poplačilo, ko rubljeva sredstva prispejo na račun oziroma ko dolžnik dobi pravico z njimi razpolagati.

Če takrat, ko prejme sklep o izvršbi, na dolžnikovem računu ni rubljevih sredstev in tudi najmanj eno leto pred prejemom sklepa na dolžnikovem računu ni bilo nobenega priliva rubljevih sredstev oziroma sredstev v vezavi, OPP takoj po prejemu sklepa o tem obvesti sodišče.

Če v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem računu ni nobenega priliva rubljevih sredstev, OPP o tem obvesti sodišče.

Pred obvestilom iz predhodnih dveh odstavkov OPP preveri v evidencah, ali ima dolžnik sredstva pri kateri drugi OPP in pošlje sklep o izvršbi novi OPP oziroma več novim OPP ter o odstopu sklepa obvesti sodišče in upnika.

Če je izvršba odložena na predlog dolžnika, OPP izloči ustrezen znesek sredstev za ohranitev vrstnega reda pri poplačilu terjatev.

OPP ne sme izvršiti dolžnikovega naloga, dokler ni plačana terjatev po sklepu o izvršbi, razen če zakon določa drugače.

Na upnikov predlog sodišče naloži OPP, da mora sama plačati vse zneske, ki jih ni odtegnila in izplačala po sklepu o izvršbi. Odgovorna pa je tudi za škodo, ki je nastala upniku, ker ni ravnala po sklepu o izvršbi oziroma ker je kršila določbe ZIZ o vrstnem redu, obsegu in načinu poplačila obveznosti iz sklepa o izvršbi.

PRAVNI POUK:

1. Sklep o izvršbi je bil izdan le na podlagi podatkov, ki jih je posredoval upnik v predlogu za izvršbo in sodišče resničnosti njihove vsebine ni preverilo.

2. Zoper sklep o izvršbi lahko dolžnik vloži pisni ugovor v 8 dneh od dneva vročitve, in sicer pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, Centralni oddelček za verodostojno listino, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Ob vložitvi ugovora mora dolžnik plačati sodno takso na številko računa za plačilo sodnih taks, SI56 0110 0845 0100 810 ter v obrazcu univerzalnega plačilnega naloga (obrazec UPN) obvezno navesti naslednje podatke:

- koda namena plačila: GOVT,
- BIC banke prejemnika: BSLJSI2X,
- referenco: SI00 20001-300314957,
- namen nakazila: VL 45953/2017,
- ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Ljubljani - COVL, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana

Če sodna taksa za ugovor ni plačana niti v roku, ki ga določi sodišče v nalogu za njeno plačilo in tudi niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, se šteje, da je ugovor umaknjen (5. odstavek 29.b člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, v nadaljevanju ZIZ).

Ugovor mora biti obrazložen. V ugovoru mora dolžnik navesti dejstva, s katerimi ga utemeljuje in predložiti dokaze, sicer se ugovor šteje za neutemeljen. O ugovoru odloča to sodišče.

Če se z ugovorom zoper sklep o izvršbi izpodbija del, s katerim je dolžniku naloženo, da poravnava terjatev, se šteje, da je ugovor v tem delu obrazložen, če dolžnik navede dejstva, s katerimi ga utemeljuje in predlaga dokaze, s katerimi se ugotavljajo dejstva, ki jih navaja v ugovoru.

3. Če upravičenosti do višje omejitve iz naslova preživljanja družinskega člana ali druge osebe, ki jo je dolžan preživljati po zakonu, dolžnik ne more izkazati z javno listino pri izvrševalcu sklepa o izvršbi, lahko pri sodišču vloži zahtevo za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe, ki je prosta plačila sodne takse (5. odstavek 102. člena ZIZ).

4. Dolžnik, ki izpodbija le odločitev o stroških, in/ali upnik lahko v istem roku vložita pritožbo.

Pritožba mora obsegati navedbo sklepa, zoper katerega se vlaga, izjavo, da se sklep izpodbija v celoti ali v določenem delu, pritožbene razloge in podpis pritožnika (335. člen Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP, v zvezi s 15. členom ZIZ).

Če je pritožba nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da bi se lahko obravnavala, jo sodišče zavrne, ne da bi pozivalo vložnika, naj jo popravi ali dopolni (336. člen ZPP, v zvezi s 15. členom ZIZ).

Ob vložitvi pritožbe mora biti plačana sodna taksa. Če sodna taksa ni plačana niti v roku, ki ga določi sodišče v nalogu za njeno plačilo in tudi niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, se šteje, da je pritožba umaknjena (5. odstavek 29.b člena ZIZ).

Če je pritožba vložena po pooblaščenca, mora biti pooblaščenec odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit (3. odstavek 87. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ), sicer sodišče pritožbo kot nedovoljeno zavrže (2. odstavek 89. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

Ljubljana, dne 26.05.2017



Samostojni sodniški pomočnik: Ilija Šajatović

REPUBLIKA SLOVENIJA
PODRUČNI SUD U LJUBLJANI

0000 VL 45953/2017

RJEŠENJE O OVRSI

Područni sud u Brežicama, Središnji odjel za vjerodostojne isprave, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, je u ovršnom predmetu vjerovnika ALEJA finance, finančne in druge storitve (...financijske i druge usluge – op.prevl!), d.o.o., Letališka cesta 003C, Ljubljana, zastupanog po odv. Odvjetničko društvo Lukman, o.p., d.o.o., Ameriška ulica 008, Ljubljana, protiv dužnika KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d., Cesta prvih borcev 009, Brežice, radi naplate 249.661,91 EUR,

r i j e š i o :

Dužniku se nalaže da u roku od 8 dana od primitka rješenja, plati vjerovniku u prijedlogu navedenu tražbinu, na račun za uplate ovršenih iznosa, koji je naveden u prijedlogu za ovrhu.

Sud dopušta predloženu ovrhu.

Troškovi vjerovnika se utvrđuju u visini 176,00 EUR.

Nakon pravomoćnosti rješenja o ovrsi će ovršni postupak voditi i o njemu odlučivati Područni sud u Brežicama.

OVRHA SE IMA IZVRŠITI

ZAPLJENOM NOVČANIH SREDSTAVA KOD ORGANIZACIJE ZA PLATNI PROMET i nakon pravomoćnosti rješenja o ovrsi, prijenosom novčanog iznosa za koji je dopuštena ovrha na vjerovnikov račun.

Na dužnikova novčana primanja se može vršiti ovrha poštujući ograničenja za tekući mjesec. Ako dužnik tijekom tekućeg mjeseca primi primanja za više proteklih mjeseci, OPP mora uzeti u obzir ograničenja za svaki pojedini mjesec (6. stavak, 102. članka Zakona o ovrsi i osiguranju, u nastavku teksta: ZIZ).

Na novčana sredstva dužnika kod OPP po osnovi primanja koja su izuzeta od ovrhe (101. članak ZIZ) ili je ovrha ograničena (102. članak ZIZ) OPP može vršiti ovrhu po isteku mjesec dana od priliva (137. čl. ZIZ).

OPP mora blokirati sva novčana sredstva dužnika na svim njegovim računima, u visini iznosa iz rješenja o ovrsi, a nakon pravomoćnosti rješenja isplatiti ta sredstva vjerovniku

OPP-u se zabranjuje raspolaganje isplata zaplijenjenog dijela sredstava dužniku, a dužniku se zabranjuje prisilna naplata ili drugačije raspolaganje zaplijenjenim dijelom sredstava.

Dužniku koji je poduzetnik ili privatnik koji nema nikakva primanja iz 1. stavka 102. članka ZIZ, prilikom ovrhe na novčana sredstva kod OPP, od ukupne svote mjesečnih priliva mora ostati iznos od 76% minimalne plaće, a ako dužnik uzdržava člana obitelji ili drugu osobu temeljem zakona, mora mu ostati i iznos u visini primanja određenog za osobu koju uzdržava dužnik, u skladu s mjerilima iz zakona koji regulira socijalno zaštitna primanja, za dodjelu novčane socijalne pomoći (2. stavak, 102. članka ZIZ).

Pravo na veće ograničenje po osnovi uzdržavanja člana obitelji ili druge osobe koju je dužan uzdržavati po zakonu, dužnik će iskazivati javnom ispravom kod tijela koje provodi ovrhu po ovom rješenju.

Upozorenje organizaciji za platni promet (OPP):

Ukoliko u trenutku kad zaprimi rješenje o ovrsi, na dužnikovom računu nema sredstava koja bi se moglo zaplijeniti ili ako dužnik ne može raspolagati sredstvima zbog vezane štednje, OPP će zadržati rješenje u evidenciji i provest će naplatu kad sredstva sposobna za ovrhu dođu na račun ili kad dužnik dobije pravo raspolagati istima.

Ukoliko u trenutku zaprimanja rješenja o ovrsi na dužnikovom računu nema sredstava koja bi se moglo zaplijeniti i barem godinu dana prije zaprimanja rješenja nije bilo nikakvog priliva sredstava koja bi se moglo zaplijeniti ili sredstava na vezanoj štednji, OPP odmah nakon zaprimanja rješenja mora o tome obavijestiti sud.

Ukoliko tijekom godine dana od zaprimanja rješenja o ovrsi na dužnikovom računu nema sredstava sposobnih za ovrhu, OPP će o tome obavijestiti sud.

Prije slanja obavijesti iz prethodnih dvaju stavaka će OPP provjeriti u evidencijama da li isti dužnik ima sredstva kod koje druge OPP i poslati rješenje o ovrsi novom OPP i o tome obavijestiti sud i vjerovnika.

Ako je ovrha odgođena na prijedlog dužnika, OPP će izdvojiti određeni iznos sredstava za očuvanje redoslijeda naplate potraživanja.

OPP ne smije izvršiti dužnikov nalog dok nije plaćena tražbina iz rješenja o ovrsi, osim ako zakon drugačije propisuje.

Sud će, na prijedlog vjerovnika, naložiti OPP-u da sam plati sve iznose koje nije uzela i isplatila temeljem rješenja o ovrsi. Isto tako odgovara za štetu koja nastane vjerovniku zato što nije postupio po rješenju o ovrsi, odnosno zato što je povrijedio odredbe ZIZ o redoslijedu, obimu i načinu plaćanja obaveza iz rješenja o ovrsi.

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:

1. Rješenje o ovrsi je izdano samo na temelju podataka koje je dostavio vjerovnik u svom prijedlogu za ovrhu, pa sud nije provjeravao njihov sadržaj.

2. Protiv rješenja o ovrsi može dužnik podnijeti pismeni prigovor u roku od 8 dana od dana zaprimanja istog i to kod Područnog suda u Ljubljani, Središnjeg odjela za vjerodostojnu ispravu, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Dužnik mora platiti sudsku taksu prilikom podnošenja prigovora, na broj računa za plaćanje sudskih taksi, SI56 0110 0845 0100 810, te u obrascu univerzalnog platnog naloga (obrazac UPN), obavezno navesti sljedeće podatke:

- koda svrhe plaćanja: GOVT,
- BIC banke primatelja: BSLJSI2X,
- referencu: S100 20001-300314957,
- svrhu uplate: VL 45953/2017,
- ime i adresu primatelja: Područni sud u Ljubljani – COVL, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana

Ukoliko sudska taksa ne bude plaćena niti u naknadno određenom roku od strane suda u nalogu za plaćanje iste, a ne postoje uvjeti za oslobađanje obaveze plaćanja takse, odgodu ili plaćanje sudske takse na rate, smatrat će se da je prigovor povučen (5. stavak, 29.b. članka Zakona o ovrsi i osiguranju, u nastavku teksta: ZIZ).

Prigovor mora biti obrazložen. Dužnik u prigovoru mora navesti činjenice kojima utemeljuje isti i ponuditi dokaze jer će se u suprotnom smatrati neutemeljenim. O prigovoru odlučuje ovaj sud.

Ako se prigovorom pobija tek dio rješenja kojim je dužniku naloženo da plati tražbinu, smatrat će se da je prigovor u tom dijelu obrazložen ako dužnik navede činjenice kojima ga utemeljuje i predloži dokaze za relevantne činjenice koje navodi u prigovoru.

3. Ukoliko pravo na višu razinu ograničenja po osnovi uzdržavanja člana obitelji ili druge osobe koju je dužan uzdržavati po zakonu dužnik ne može iskazivati javnom ispravom kod ovršitelja rješenja o ovrsi, može podnijeti sudu zahtjev za otklanjanje mana pri provođenju ovrhe koja je oslobođena plaćanja sudske takse (5. stavak, 102. članka ZIZ).

4. Žalba koji pobija samo odluku o troškovima i/ili vjerovnik mogu u istom roku podnijeti žalbu. Žalba mora sadržavati podatke o rješenju protiv kojeg se podnosi, očitovanje o tome da li se rješenje pobija u cijelosti ili samo u određenom dijelu, žalbene razloge i potpis žalitelja (335. članak Zakona o parničnom postupku, u nastavku teksta: ZPP, u svezi s 15. člankom ZIZ).

Ukoliko je žalba nerazumljiva ili ne sadrži sve dijelove koje mora sadržavati da bi se mogla uzeti u postupak, sud će je odbaciti bez pozivanja podnositelja da istu popravi ili dopuni (336. članak ZPP, u svezi s 15. člankom ZIZ).

Prilikom podnošenja žalbe mora biti plaćena sudska taksa. Ukoliko sudska taksa nije plaćena niti u naknadnom roku koji odredi sud u nalogu za plaćanje iste, te ako ne postoje uvjeti za oslobođenje obaveze plaćanja takse, odgodu ili plaćanje takse na rate, smatrat će se da je žalba povučena (5. stavak, 29.b. članka ZIZ).

Ako je žalbu podnio opunomoćenik, on mora biti odvjetnik ili druga osoba koja je položila pravnički državni ispit (3. stavak, 87. članka ZPP, u svezi s 15. članka ZIZ), jer će sud u suprotnom odbaciti žalbu kao nedopuštenu (2. stavak, 89. članka ZPP, u svezi s 15. članka ZIZ).

U Ljubljani, 26.5.2017.

Samostalni sudski pomoćnik:
Ilija Šajatović
(potpis, otisak žiga naslovnog suda)


Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj podpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvornikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

*Ivan Čakar
Stalni sudski tumač*







ZORČIČ & VREČAR

① S.G. 17 u

Odvetnica Nataša Vrečar Zorčič Cesta prvih borcev 43 8250 Brežice
tel. 07 49 61 310, fax: 07 49 61 185, email: odvetnica.vrecar@gmail.com

**OKRAJNO SODIŠČE V
LJUBLJANI, COVL
KERSNIKOVA ULICA 2**

1000 LJUBLJANA

Opr. št.: VL 45953/2017

Brežice, dne 05.06.2017

Upnik: ALEJA finance, finančne in druge storitve d.o.o., Letališka cesta 3, Ljubljana,
ki ga zastopa Odvetniška družba Lukman o.p., d.o.o. iz Ljubljane

Dolžnik: KOP BREŽICE, gradbeno podjetje d.d, Cesta prvih borcev 9, Brežice,
ki ga zastopa odvetnica Nataša Vrečar Zorčič iz Brežic



zaradi izterjave: 249.661,91 EUR s pp.

U G O V O R
zoper sklep o izvršbi opr. št.
VL 45953/2017 Okrajnega
sodišča v Ljubljani z dne 26.05.2017

2x, pooblastilo priloženo

Zoper sklep o izvršbi opr. št. VL 45953/2017 Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 26.05.2017
vlaga dolžnik

u g o v o r ,

sklep o izvršbi izpodbija v celoti, uveljavlja ugovorne razloge po 2., 8. in 12. točki 1. odstavka 55. člena ZIZ ter naslovnemu sodišču

p r e d l a g a ,

da ugovoru dolžnika v celoti ugodi, izpodbijani sklep o izvršbi razveljavi v delu, v katerem je dovolilo izvršbo in odloči, da bo o zahtevku in stroških odločalo Okrožno sodišče v Krškem v pravnem postopku, v katerem dolžnik predlaga, da sodišče tožbeni zahtevek upnika v celoti zavrne kot neutemeljen, razveljavi citirani sklep v celoti, torej tudi v 1. in 3. odstavku izreka citiranega sklepa o izvršbi, in vse stroške postopka, tako izvršilne kot pravdne, naloži v plačilu upniku, v roku 8 dni in pod izvršbo, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka paricijskega roka dalje do plačila.

V obrazložitvev svojega ugovora zoper sklep o izvršbi dolžnik še navaja:

1.

Dolžnik upniku ničesar ne dolguje.

Najprej dolžnik poudarja, da listina, na podlagi katere je upnik vložil predlog za izvršbo, ni verodostojna listina in je tako podan ugovorni razlog iz 2. odst. 55. člena ZIZ. Upnik namreč v predlogu za izvršbo pod oznako zahtevka navaja kot verodostojno listino IOP v zvezi s Pogodbo o odstopu terjatve št. 4104/2016 z dne 24.10.2016, Pogodbo o odkupu terjatve št. 4104/2016/0 z dne 24.10.2016 z datumom izstavitve in zapadlosti dne 23.05.2017. Dolžniku ni poznan noben takšen IOP in nikoli ga ni prejel od upnika in po njegovem prepričanju tudi ne obstaja in ne more obstajati, saj dolžnik upniku ničesar ne dolguje in to na nobeni pravni podlagi. Tudi zgoraj citirani pogodbi nista in ne moreta biti verodostojni listini, na njihovi podlagi tudi ne more biti izstavljen noben IOP in tudi ni bil, zato je potrebno ugovoru dolžnika že zaradi tega ugoditi, ker listina, na podlagi katere je bil vložen predlog za izvršbo, ni verodostojna listina.

Dolžnik upniku ničesar ne dolguje, torej tudi ne po listini, na podlagi katere je upnik vložil predmetni predlog za izvršbo in tudi ne ve, kaj je vsebina te listine (tega IOP v zvezi z zgornjima pogodbama in datumom izstavitve ter zapadlosti z dne 23.05.2017), saj je dolžnik nikoli ni prejel. Ker dolžnik tako ne razpolaga z listino, ki jo v predlogu za izvršbo upnik navaja kot verodostojno listino, dolžnik zahteva, da upnik to listino predloži na poziv sodišča, da se bo dolžnik do nje lahko podrobneje opredelil in posledično do upnikove zatrjevanje terjatve iz predloga za izvršbo oz. iz izpodbijanega sklepa o izvršbi, ki pa tudi ne obstaja. Dolžnik si pridružuje pravico, da bo vsa dejstva, relevantna za odločitev v predmetnem in kasnejšem pravnem postopku, navedel potem, ko bo prejel listino, na katero se upnik sklicuje v predlogu za izvršbo in bo šele takrat dolžnik lahko predlagal ter predložil sodišču vse relevantne dokaze. Enako tudi velja za obrestni izračun z dne 24.05.2017, na katerega se upnik sklicuje v predlogu za izvršbo, in katerega dolžnik ni nikoli prejel.

Že sedaj pa dolžnik odločno nasprotuje terjatvam upnika po sklepu o izvršbi oz. terjatvam, zatrjevanim v predlogu za izvršbo in jim ugovarja v celoti, tako po temelju kot po višini. Dolžnik upniku ne dolguje ničesar iz naslova glavnice v zatrjevani višini 246.928,41 EUR in ničesar iz naslova obresti v zatrjevani višini 2.733,50 EUR, pri čemer sploh ne ve in ni jasno, od česa sploh bi naj bile obračunane obresti in za katero obdobje, zato se dolžnik tudi do te terjatve ne more podrobneje opredeliti, kar pa se bo, ko bo upnik na poziv sodišča predložil tudi citirani obrestni izračun, s katerim dolžnik ne razpolaga.

Upnik povsem neutemeljeno zahteva od dolžnika tudi plačilo izvršilnih stroškov, pri čemer povsem nejasno, neizkazano in pavšalno zahteva kot druge stroške tudi nekakšne stroške v višini 20,00 EUR, ki mu seveda, poleg vseh ostalih stroškov, niso nastali.

Dokaz:

- IOP v zvezi s Pogodbo o odstopu terjatve št. 4104/2016 z dne 24.10.2016, Pogodbo o odkupu terjatve št. 4104/2016/0 z dne 24.10.2016, ki naj jo na poziv sodišča dostavi upnik, saj dolžnik z njo ne razpolaga,
- obračun obresti z dne 24.05.2017, ki naj ga na poziv sodišča dostavi upnik, saj dolžnik z njim ne razpolaga,
- zaslišanje strank.

2.

Upnik in dolžnik sta dne 24.10.2016 sklenila pogodbo o odkupu terjatev številka 4104/2016/0, s katero sta se dogovorila o sklepanju glavnih pogodb (t.j. pogodb o odstopu terjatev) o odkupu posameznih terjatev ali paketov terjatev. V tej pogodbi sta se upnik in dolžnik dogovorila, da bo upnik kupil terjatev od dolžnika, ki jo ima ta po citiranem računu v višini 246.928,41 EUR do VIADUKT d.d. Zagreb – Podružnica za gradnjo v Brežicah za nadomestilo v višini 246.928,41 EUR, zmanjšano za višino nadomestila in veljavni davek.

Tistega dne 24.10.2016 sta upnik in dolžnik sklenila pogodbo za odstop terjatve št. 4104/2016, na podlagi katere je dolžnik kot odstopnik odstopil upniku kot prevzemniku svojo terjatev, ki jo je imel do dolžnika Viadukt d.d., Zagreb – Podružnica za gradnjo v Brežicah na podlagi računa številka 661232/2016 v znesku 246.928,41 EUR, za ceno 246.928,41 EUR zmanjšano za višino nadomestila in veljavni davek.

Dne 09.05.2017 pa je dolžnik presenečen prejel od upnika regresni zahtevek z dne 08.05.2017, v katerem je upnik zgolj pavšalno navedel, da bi, skladno s pogodbo o odstopu terjatve št. 4014/2016 z dne 24.10.2016 in izjavo dolžnika k omenjeni pogodbi, dolžnik VIADUKT d.d., Zagreb – Podružnica za gradnjo v Brežicah (v nadaljevanju: Viadukt d.d.) moral izvršiti nakazilo najkasneje do dne 23.04.2017 v skupnem znesku 246.928,41 EUR in ker tega ni storil, v skladu z določili 9. člena Pogodbe o odstopu terjatev št. 4104/2016/0 z dne 24.10.2016 upnik kot kupec terjatve, do dolžnika kot prodajalca terjatve, zaradi neplačila dolžnika Viadukt d.d. v roku zapadlosti dogovorjene valute plačila, uveljavlja regresni zahtevek do dolžnika KOP Brežice d.d. v višini neplačanih odprodanih terjatev, t.j. 246.928,41 EUR skupaj z dogovorjenimi obrestmi po citirani pogodbi.

Ker dolžnik upniku po zgoraj citiranih pogodbah ničesar ne dolguje in ker ne obstaja nobena regresna pravica, je dolžnik utemeljeno zavrnil predmetni regresni zahtevek upnika in sicer z dopisom z dne 17.05.2017. V citiranem dopisu je dolžnik povsem pravilno in utemeljeno zavrnil

regresni zahtevki z obrazložitvijo, da ne obstaja nobena regresna pravica upnika do dolžnika, da ne obstaja noben pogoj za zahtevano plačilo in tudi ne nobena pravna podlaga za zahtevki upnika do dolžnika. Pri vsem navedenem dolžnik vztraja. Dolžnik je v zavrnitvi zahtevka tudi navedel, in to poudarja tudi v tem postopku, da mu izjava dolžnika Viadukt d.d., na katero se je skliceval upnik v svojem regresnem zahtevku, ni poznana in z njo ne razpolaga ter tudi nima nobenega podatka o tem, zakaj bi moral Viadukt d.d. navedeni znesek plačati najkasneje do dne 23.04.2017 in tudi ne, zakaj naj ne bi izvršili nakazila. Dolžniku, ki je svojo terjatev do Viadukt d.d. prodal oz. odstopil upniku, ni poznano razmerje med upnikom in Viadukt d.d. po prodaji oz. odkupu terjatve, torej upnik ne ve, ali je Viadukt d.d. terjatev poravnal ali ne, kdaj bi to naj bilo in v kakšnem deležu, na kakšen način itd., zato je o vsem tem potrebno zaslišati poleg zakonitega zastopnika upnika tudi zakonitega zastopnika Viadukt d.d. Zagreb - Podružnica za gradnjo v Brežicah.

Tako ne obstaja nobena zahtevana terjatev upnika do dolžnika in zato dolžnik upniku ničesar ne dolguje. S tem obstaja razlog, ki preprečuje izvršbo iz 1. odst. 55. člena ZIZ, zato je ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi utemeljen in mu je potrebno ugoditi, o zahtevku upnika in stroških pa naj odloči pristojno sodišče v pravnem postopku, kot predlagano zgoraj, v kolikor bo upnik s svojimi neutemeljenimi zahtevki vztrajal.

Dokaz:

- pogodba o odkupu terjatve št. 4104/2016/0 z dne 24.10.2016,
- pogodba o odstopu terjatve št. 4104/2016 z dne 24.10.2016,
- regresni zahtevki upnika z dne 08.05.2017,
- odgovor dolžnika na regresni zahtevki z dne 17.05.2017,
- zaslišanje predstavnika oz. zakonitega zastopnika Viadukt d.d., Zagreb, - Podružnice za gradnjo v Brežicah,
- zaslišanje strank,
- ostali dokazi kot doslej.

KOP BREŽICE d.d.

Stroški:

- ugovor zoper sklep o izvršbi po tar. št. 27/6 OT 2000 točk
- 2 % materialni stroški do 1000 točk
- 1% materialni stroški nad 1000 točk
- 22% DDV, ker je odvetnica Nataša Vrečar Zorčič zavezanka za plačilo, kar je mogoče preveriti z vpogledom v register pri FU, D.Š. 80952747
- sodne takse - po odmeri sodišča

ZORČIČ & VREČAR

Odvjetnica Nataša Vrečar Zorčič Cesta prvih borcev 43 8250 Brežice
Tel.: 07 49 61 310, Fax: 07 49 61 185, e-pošta: odvetnica.vrecar@gmail.com

**PODRUČNI SUD U
LJUBLJANI, COVL**

KERSNIKOVA ULICA 2

1000 LJUBLJANA

Posl.br.: VL 45953/2017

Brežice, dana 05.06.2017

Vjerovnik: ALEJA finance, finančne in druge storitve (financije, financijske i druge usluge)
d.o.o., Letališka cesta 3, Ljubljana, zastupano po Odvjetničkom društvu Lukman
o.p., d.o.o. iz Ljubljane

Dužnik: KOP BREŽICE, gradbeno podjetje (građevinsko poduzeće) d.d, Cesta prvih borcev
9, Brežice, zastupano po odvjetnici Nataši Vrečar Zorčič iz Brežica

radi naplate: 249.661,91 EUR s pp.

PRIGOVOR
protiv rješenja o ovrsi, posl.br.
VL 45953/2017 Područnog
Suda u Ljubljani od 26.05.2017.

2x, punomoć u privitku

Protiv rješenja o ovrsi posl.br. VL 45953/2017, Područnog suda u Ljubljani od 26.05.2017, dužnik ulaže

p r i g o v o r ,

rješenje o ovrsi se pobija u cjelosti, iz razloga za prigovor opisanih u 2., 8. i 12. točki 1. stavka 55. članka ZIZ (Zakona o ovrsi i osiguranju), te naslovnom sudu

p r e d l a ž e ,

da prihvati dužnikov prigovor u cjelosti, ukine izdano rješenje o ovrsi u dijelu kojim je dopustio ovrhu i odluči, da će o zahtjevu i troškovima odlučivati Područni sud u Krškem u parničnom postupku, u kojem dužnik predlaže da sud u cjelosti odbije tužbeni zahtjev vjerovnika kao neosnovan, ukine izdano rješenje, u cjelosti, dakle i u 1. i 3. stavku izrijeka citiranog rješenja o ovrsi i naloži vjerovniku da plati sve troškove postupka, i ovršnog i parničnog, u roku 8 dana i pod prijetnjom ovrhe, sa zakonskim zateznim kamatama od isteka paricijskog roka dalje do namirenja.

U obrazloženje svojeg prigovora protiv rješenja o ovrsi, dužnik još navodi:

1.

Dužnik ništa ne duguje vjerovniku.

Dužnik najprije ističe, da isprava na temelju koje je vjerovnik podnio prijedlog za ovrhu, nije vjerodostojna isprava, što predstavlja razlog za prigovor iz 2. st. 55. članka ZIZ. Vjerovnik, naime, u prijedlogu za ovrhu, pod oznakom zahtjeva kao vjerodostojnu ispravu navodi IOS u svezi s Ugovornom o ustupanju tražbine br. 4104/2016 od 24.10.2016, Ugovor o otkupu tražbine br. 4104/2016/0 od 24.10.2016 s datumom izdaje i dospijeća dne 23.05.2017. Dužniku nije poznat nikakav sličan IOS i nikad ga nije zaprimio od vjerovnika i prema njegovom uvjerenju isti niti ne postoji i ne može postojati, budući da vjerovniku ništa ne duguje, ni po kojoj pravnoj osnovi. Niti prethodno citirani ugovori nisu i ne mogu biti vjerodostojne isprave, te na temelju istih ne može biti izdan bilo kakav IOS i takav niti nije izdan, zato je potrebno usvojiti ovaj prigovor dužnika, jer, dakle, isprava na kojoj se zasniva prijedlog za ovrhu, nije vjerodostojna isprava.

Dužnik ništa ne duguje vjerovniku, niti na temelju isprave temeljem koje je vjerovnik podnio ovaj prijedlog za ovrhu za koju niti ne zna što je njen sadržaj (taj IOP u svezi s prethodno citiranim ugovorima i datumom izdaje, te dospijeća, od 23.05.2017), jer ga dužnik nikada nije zaprimio. Kako dužnik ne raspolaže ispravom koju navodi vjerovnik u svom prijedlogu za ovrhu kao vjerodostojnu ispravu, dužnik zahtjeva, da vjerovnik predoči tu ispravu na poziv suda, kako bi se dužnik mogao iscrpno očitovati na njen sadržaj i, samim time, na vjerovnikovu tražbinu iz prijedloga za ovrhu, odnosno iz pobijanog rješenja o ovrsi koja isto tako ne postoji. Dužnik si pridržava pravo, da sve činjenice, relevantne za odluku u predmetnom i kasnijem parničnom postupku, navede nakon što zaprimi ispravu, na koju se vjerovnik poziva u prijedlogu za ovrhu, te će tek tada dužnik moći dostaviti sudu sve relevantne dokaze. Isto vrijedi i za obračun kamata od 24.05.2017, na koji se poziva vjerovnik u svom prijedlogu za ovrhu, i kojeg dužnik, također, nije nikada zaprimio.

Dužnik već sada odlučno poriče vjerovnikove tražbine iz rješenja o ovrsi navedenim u prijedlogu za ovrhu, te istim prigovara u cjelosti, i po temelju i po visini. Dužnik ništa ne duguje vjerovniku po osnovi glavnice u iznosu od 246.928,41 EUR i ništa po osnovi obračuna kamata u visini 2.733,50

EUR, pri čemu uopće ne zna i nije jasno, od čega su uopće obračunate kamate i za koji period, zato se dužnik ne može očitovati niti u pogledu te tražbine, što će učiniti kada vjerovnik na poziv suda predoči i citirani kamatni obračun s kojim dužnik ne raspolaže.

Vjerovnik u cjelosti neosnovano zahtjeva od dužnika povrat ovršnih troškova, pri čemu sasvim nejasno, nedokazano i paušalno zahtjeva, kao druge troškove, i neki iznos od 20,00 EUR, koji, naravno, nisu nastali kao niti svi ostali troškovi.

Dokaz:

- IOP u svezi s Ugovorom o ustupanju tražbina br. 4104/2016 od 24.10.2016, Ugovor o otkupu tražbine br. 4104/2016/0 od 24.10.2016, koji na poziv suda mora dostaviti vjerovnik budući da vjerovnik ne raspolaže istim,
- obračun kamata od 24.05.2017, koji na poziv suda mora dostaviti vjerovnik jer dužnik njime ne raspolaže,
- saslušanje stranaka.

2.

Vjerovnik i dužnik su 24.10.2016 sklopili ugovor o otkupu potraživanja broj 4104/2016/0, kojim su dogovorili o sklapanju glavnih ugovora (t.j. ugovora o ustupanju tražbine) o otkupu pojedinih tražbina ili paketa tražbina. Vjerovnik i dužnik su se tim ugovorom dogovorili da vjerovnik kupi tražbinu od dužnika, iz citiranog računa u visini 246.928,41 EUR prema VIADUKT d.d. Zagreb – Podružnica za gradnju u Brežicama za naknadu u visini 246.928,41 EUR, umanjenu za visinu naknade za važeći porez.

Tog dana 24.10.2016 su vjerovnik i dužnik sklopili ugovor o ustupanju tražbine br. 4104/2016, na temelju koje je dužnik kao ustupitelj ustupio vjerovniku kao primatelju tražbine svoju tražbinu koju je imao prema dužniku Viadukt d.d., Zagreb – Podružnica za gradnju u Brežicama na temelju računa broj 661232/2016 u iznosu 246.928,41 EUR, za cijenu u visini 246.928,41 EUR umanjenu za iznos naknade i važeći porez.

Dana 09.05.2017 je dužnik ostao iznenađen zaprimivši od vjerovnika regresni zahtjev od 08.05.2017, kojim vjerovnik paušalno navodi da bi, u skladu s ugovorom o ustupanju tražbine br. 4014/2016 od 24.10.2016 i očitovanjem dužnika uz taj ugovor, dužnik VIADUKT d.d., Zagreb – Podružnica za gradnju u Brežicama (u nastavku teksta: Viadukt d.d.) morao izvršiti uplatu najkasnije do 23.04.2017, u ukupnom iznosu od 246.928,41 EUR, pa kako to nije učinio, u skladu s odredbom članka 9. Ugovora o ustupanju tražbine br. 4104/2016/0, od 24.10.2016, vjerovnik kao kupac tražbine dužniku kao prodavatelju tražbine, radi neplaćanja od strane dužnika Viadukt d.d. u roku dospelosti dogovorene valute plaćanja postavlja regresni zahtjev prema dužniku KOP Brežice d.d. u visini neplaćenih prodanih tražbina, t.j. 246.928,41 EUR zajedno sa dogovorenim kamatama u skladu s citiranim ugovorom.

Kako dužnik ništa ne duguje vjerovniku temeljem prethodno citiranih ugovora i jer ne postoji nikakvo pravo regresa, dužnik je osnovano odbio predmetni regresni zahtjev vjerovnika i to svojim dopisom od 17.05.2017. U tom dopisu je dužnik potpuno pravilno i utemeljeno odbio regresni zahtjev uz obrazloženje, da ne postoji nikakvo pravo regresa na strani vjerovnika, a u odnosu prema dužniku, da ne postoji niti jedan uvjet za zahtjevanu isplatu niti bilo kakav pravni temelj za zahtjev vjerovnika prema dužniku. Dužnik ustraje pri svojim navodima. Dužnik je u očitovanju kojim odbija zahtjev isto tako naveo, što naglašava i u ovom postupku, da nije upoznat sa očitovanjem dužnika Viadukt d.d., na koju se vjerovnik pozivao u svojem regresnom zahtjevu i da

ne raspolaže istom, a isto tako nema nikakvog podatka o tome zašto bi morao Viadukt d.d. platiti navedeni iznos najkasnije do 23.04.2017, a nije mu niti jasno zašto ne bi izvršili uplatu. Dužniku, koji je svoju tražbinu prema Viaduktu d.d. prodao, odnosno ustupio vjerovniku, nije poznat odnos između vjerovnika i Viadukta d.d. nakon prodaje, odnosno otkupa tražbine i vjerovnik, dakle, ne zna je li Viadukt d.d. platio tražbinu ili ne, kada je to bilo, koji dio, na koji način itd., zato je o svemu tome potrebno saslušati, uz zakonskog zastupnika vjerovnika, i zakonskog zastupnika Viadukt d.d. Zagreb – Podružnica za gradnju u Brežicama.

Tako ne postoji nikakva tražbina vjerovnika prema dužniku, pa samim time on ništa ne duguje vjerovniku. To je razlog koji sprječava ovrhu, iz 1. st. 55. članka ZIZ, čime je prigovor dužnika na rješenje o ovrsi osnovan, pa ga je potrebno usvojiti, dok će o zahtjevu vjerovnika i o troškovima odlučiti nadležni sud u parničnom postupku, kao što je predloženo prethodno, ukoliko vjerovnik ustraje sa svojim neosnovanim zahtjevom.

Dokaz:

- ugovor o otkupu tražbine br. 4104/2016/0 od 24.10.2016,
- ugovor o ustupanju tražbine br. 4104/2016 od 24.10.2016,
- regresni zahtjev vjerovnika od 08.05.2017,
- odgovor dužnika na regresni zahtjev od 17.05.2017,
- saslušanje predstavnika odnosno zakonskog zastupnika Viadukt d.d., Zagreb, - Podružnice za gradnju u Brežicama,
- saslušanje stranaka,
- ostali dokazi kao prethodno.

KOP BREŽICE d.d.

Troškovi:

- prigovor na rješenje o ovrsi po tar. br. 27/6 OT 2000 bodova
- 2 % materijalni troškovi do 1000 bodova
- 1% materijalni troškovi nad 1000 bodova
- 22% PDV, jer je odvjetnica Nataša Vrečar Zorčić obveznica za plaćanje PDV-a, što se može provjeriti uvidom u registar kod FU, P.Br. 80952747
- sudske takse – po nalogu suda

Niže potpisani Ivan Čakar, dipl.iur, odlukom Republičkog ministra pravosuđa RS, br. 11756-55/89, od dana 14.3.1990, imenovani stalni sudski tumač za hrvatski i srpski jezik, ovime potvrđujem, da je ovaj prevod u svemu vjeran izvorniku pisanom na slovenskom jeziku.

Spodaj podpisani Ivan Čakar, dipl.prav, z odločbo ministra za pravosodje RS, št. 11756-55/89, z dne 14.3.1990, imenovani stalni sodni tolmač za hrvaški in srbski jezik, s tem potrjujem, da se ta prevod ujema z izvornikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku.

U Brežicama 22.6.2017.

Ivan Čakar
Stalni sudski tumač



