



Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Direktor: Josip Draženović

**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Broj: 4211-200-6615/17/MZ
Zagreb, 23. lipnja 2017.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

26-06-2017
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA

FINANCIJSKA AGENCIJA

Ulica grada Vukovara 70
ZAGREB

Vjerovnik: Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb, Širolina 4, OIB: 57500462912
IBAN HR15 2340 0091 1100 23595

Dužnik: VIADUKT d.d, Zagreb, Kranjčevićeva 2
OIB: 74794390096

Poštovani,

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj: St-1504/17 od 9. lipnja 2017. otvoren je predstečajni postupak nad dužnikom VIADUKT d.o.o.

Sukladno točki III. Rješenja od 9. lipnja 2017., vjerovnik Hrvatske autoceste d.o.o. u ostavljenom roku prijavljuje tražbinu prema dužniku.



Pomoćnica:
Martina Zrinščak
Martina Zrinščak, dipl. iur.



Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Zagreb, Ulica grada Vukovara 70

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St-1504/17

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

OIB: 57500462912

Adresa / sjedište:

Zagreb, Širolina 4

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv VIADUKT d.d.

OIB: 74794390096

Adresa / sjedište

Zagreb, Kranjčevićeva 2

PODACI O TRAZBINI:

1. Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi):

Ugovor o građenju mosta preko rijeke Drave, Urbroj:45212-400-1160/09 - potraživanje na ime ugovorne kazne

Iznos dospjele tražbine _____ (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: 48.253.561,79 kn

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

- izvadak iz Ugovora broj: 45212-400-11660/09 (Sporazum, podčlanak 1.14., podčlanak 2.5., podčlanak 8.7. Ugovora, Dodatak ponudi)

- dopis Urbroj:4211-100-8/13 od 30.12.2013.

- dopis Urbroj: 4211-100-8/15 od 2.1.2015.

- Očitovanje Sektora za građenje Urbroj: 4211-400-(200)-interno-21/17 od 23.6.2017.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA (NE) za iznos _____ (kn)

2. Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi):

Ugovor za izgradnju dionice autoceste Ravča-Ploče1, Urbroj: 45212-400-1735/05 - potraživanje na ime ugovorne kazne

Iznos dospjele tražbine _____ (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dospjeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: 125.413.851,97 kn

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

- izvadak iz Ugovora broj: 45212-400-1735/05 (Ugovorni sporazum, podčlanak 1.14., podčlanak 2.5., podčlanak 8.7. Ugovora, Dodatak ponudi)
- V. Dopunski Ugovor od 20.08.2013.
- dopis Urbroj: 2411-100-727/17 od 6.6.2017.
- dopis Nadzornog inženjera broj: 21007-161/13 od 21.10.2013.
- dopis Nadzornog inženjera broj: 21007-09/14 od 23.1.2014.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA /NE/ za iznos _____ (kn)

3. Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi):

Ugovor za izgradnju dionice autoceste Ravča-Ploče1, Urbroj: 45212-400-1735/05 - trošak uklanjanja asfaltne baze sukladno čl. 11.11. Čišćenje gradilišta

Iznos dospjele tražbine _____ (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dospjeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: 1.646.330,85 kn

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

- izvadak iz Ugovora broj: 45212-400-1765/05 (Ugovorni sporazum, podčlanak 11.11. Ugovora)
- dopis Nadzornog inženjera broj: 21007-5/17 od 19.6.2017.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA /NE/ za iznos _____ (kn)

4. Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Ugovor za izvođenje dodatnih radova na dionici autoceste Ravča-Ploče1, Urbroj: 45212-400-2540/13 - trošak otklanjanja nedostataka na sustavu ventilacije u tunelu Mali Prolog

Iznos dospjele tražbine _____ (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: 2.600.000,00 kn

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

- izvadak iz Ugovora broj: 45212-400-2540/13 (Sporazum, podčlanak 1.14., članak 11. Ugovora)
- dopis Nadzornog inženjera broj: 21007-3/17 od 2.5.2017.
- zapisnik sa sastanka na temu ventilacijskog sustava na tunelu Mali Prolog od 22.3.2017.
- dopis Nadzornog inženjera za strojarske radove od 21.6.2017.
- dopis Nadzornog inženjera od 22.6.2017.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / (NE) za iznos _____ (kn)

5. Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi):

Ugovor za izgradnju dionice autoceste Šestanovac-Zagvozd i Zagvozd -Ravča, Urbroj: 45212-400-1734/05 - potraživanje na ime neosnovano situiranih, a neizvedenih radova na uklanjanju privremenog čeonog cestovnog prolaza (PČCP)

Iznos dospjele tražbine _____ (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: 953.744,26 kn

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

- izvadak iz Ugovora broj: 45212-400-1734/05 (Sporazum, podčlanak 14.6. Ugovora)
- Kartica konta za partnera VIADUKT d.d.
- izvadak iz privremene situacije broj 36. u kojoj su označeni radovi koji nisu izvedeni
- Tablica: Prelaćeni radovi po privremenoj situaciji br.36 - PČCP Šestanovac

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / (NE) za iznos _____ (kn)

6. Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi):

Ugovor za izgradnju dionice autoceste Jakuševac - Velika Gorica Urbroj: 45212-400-4572/07 - potraživanje na ime neotklanjanja nedostataka na putnom prijelazu i priključku Veliko Polje

Iznos dospjele tražbine _____ (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dospjeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: 50.000,00 kn

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

- izvadak iz Ugovora broj: 45212-400-4572/07 (Sporazum, podčlanak 11. Ugovora)
- dopis Urbroj: 4211-400-698/2017. od 27.3.2017.
- dopis Urbroj: 4211-400-3198/2016. od 16.11.2016.
- dopis Nadzornog inženjera od 23.6.2017.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

7. Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi):

Troškovi arbitražnog postupka broj: AS-P-2011/66 na Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

- pravna osnova: Zakon o arbitraži, Pravilnik o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila)

Iznos dospjele tražbine _____ (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dospjeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: 628.125,00 kn

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

- Podnesak tužitelja VIADUKT d.d. od 3.4.2017.
- Podnesak tuženika Hrvatske autoceste d.o.o. od 4.4.2017.
- Troškovnik tuženika od 4.4.2017. uz dokaze o poduzetim radnjama u arbitražnom postupku

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Zagreb, 23. 06. 2017.



vjerovnika

Zmija
Zmija



Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta

Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn

OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Direktor: Josip Draženović

**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Broj: 4211-200- 9552 /16/
Zagreb, 27.07. 2016. godine

P U N O M O Ć

Ovlašćuju se radnici Hrvatskih autocesta d.o.o. ANA GALIĆ, DANIJELA JUKIĆ, MIRJANA CVILJAK, MARTINA ZRINŠČAK i KREŠIMIR VUKSAN, svi diplomirani pravnici s položenim pravosudnim ispitom, da zastupaju Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb, Širolina 4, u postupku

PREDSTEAJNOM POSTUPKU NAD DUŽNIKOM

VIADUKT d.d., ZAGREB, KRANJČEVIĆEVA 2, OIB: 74794390096


koji se vodi pred TRGOVAČKIM SUDOM U ZAGREBU

pod posl.br. St-1504/17

radi naplate potraživanja

DIREKTOR

Josip Draženović



HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta – Zagreb, Širolina 4, MB 1554964 (u daljnjem tekstu: **NARUČITELJ**), koje zastupa predsjednik Uprave, Jurica Prskalo, dipl.ing.građ.

i

Poslovna udruga koju čine:

VIADUKT d.d. Zagreb, Kranjčevićeva 2, MB 3273121, kao vodeći partner kojeg zastupa predsjednik Uprave Joško Mikulić, dipl.ing.građ.

OSIJEK – KOTEKS d.d. Osijek, Šamačka 11, MB 3025802, kao partner kojeg zastupa predsjednik Uprave Drago Tadić, dipl.oec.

KONSTRUKTOR – INŽENJERING d.d. Split, Svačićeva 4, MB 3867064, kao partner kojeg zastupa generalni direktor mr.sc. Željko Žderić, dipl.ing.građ.

SKLADGRADNJA – GRUP d.o.o. Imotski, Šetalište Stjepana Radića 22, MB 01322958, kao partner kojeg zastupa direktor, Slaven Žužul, dipl.ing.

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zagreb, Zeleni trg 6a, MB 0688550, kao partner kojeg zastupa generalni direktor Rade Pilipović, dipl.ing.građ.

(u daljnjem tekstu: **IZVOĐAČ**) sklopili su:

SPORAZUM

Članak 1.

Riječi i izrazi u ovom Sporazumu imat će isto značenje koje imaju u Uvjetima ugovora na koje se ovaj Sporazum poziva.

Članak 2.

Ovim Ugovorom Naručitelj ustupa, a Izvođač se obvezuje izvršiti Radove na Predmet javne nabave: **IZGRADNJA MOSTA PREKO RIJEKE DRAVE na dionici BELI MANASTIR – OSIJEK, autocesta BELI MANASTIR – OSIJEK – SVILAJ – PLOČE** (u daljnjem tekstu: Radovi),
za Predvidivu ugovornu cijenu:

UKUPNO:	949.386.067,65 kn
PDV 22%	208.864.934,88 kn
SVEUKUPNO:	1.158.251.002,53 kn

(slovima: jednamilijardastopedesetosammilijunadvjestopedesetjednatisućadvijekuncipedesettrilipe)

Krajnji rok za dovršetak radova je **30 (trideset)** mjeseci od Datuma početka.

Članak 3.

Plaćanje izvedenih radova obavljat će se putem Privremenih mjesečnih i Okončane situacije.

Članak 4.

Slijedeća dokumentacija po redoslijedu važnosti čini dio i tumači se kao dio Ugovora o građenju:

1. Sporazum
2. Posebni uvjeti ugovora
3. Opći uvjeti ugovora
4. Dodatak ponudi
5. Pismo ponude
6. Nacrti
7. Troškovnik
8. Specifikacije
9. Prilozi:
 - a. Izjava o odredbama iz Dokumentacije za nadmetanje
 - b. Izjava o prihvaćanju Općih tehničkih uvjeta
 - c. Izjava o korištenju elemenata za formiranje cijena dodatnih radova
 - d. Elementi za utvrđivanje cijena dodatnih radova
 - e. Izjava o ugovaranju sanacije županijskih i lokalnih cesta i postojećih autocesta
 - f. Vremenski plan
 - g. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Urbroj: 45212-150-577/2009 od 07. svibnja 2009. godine
 - h. Ponuda Izvođača br. 1482/2009 od 15. travnja 2009. godine.

Članak 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kad ga potpišu obje Ugovorne strane.


Članak 6.

Ovaj ugovor napisan je u 10 (deset) jednakih primjerka i to po 5 (pet) primjeraka za Naručitelja i 5 (pet) primjeraka za Izvođača.

ZA IZVOĐAČA:

Poslovna udruga – vodeći partner:
VIADUKT d.d.
Predsjednik Uprave

Joško Mikulić, dipl.ing.građ.



i partneri:

OSIJEK – KOTEKS d.d.

Predsjednik Uprave

Drago Tadić, dipl.ing.građ.

KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d.


Generalni direktor

mr.sc. Željko Ždenić, dipl.ing.građ.

ZA NARUČITELJA:

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
Predsjednik Uprave

Jurica Prskalo, dipl.ing.građ.



1166/09

15.05.09

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Radova i za otklanjanje svih nedostataka; Izvođač će obešteti Naruđitelja u slućaju propusta da ućini navedeno.

1.14. Solidarna odgovornost

Ukoliko (prema vaųećim Zakonima) Izvođać osnuje društvo zajednićkim ulaganjem (joint venture), konzorcij ili neku drugu grupu dvije ili više osoba, koje ne predstavljaju trgovaćko društvo:

- (a) smatrat će se da su te osobe solidarno odgovorne Naruđitelju za realizaciju Ugovora.
- (b) te osobe će obavijestiti Naruđitelja o imenu osobe koja je na ćelu te grupe i koja ima ovlasti da obveųe Izvođaća i svaku od tih osoba;
- (c) Izvođać neće mijenjati svoje ustrojstvo ili pravni status bez prethodnog odobrenja Naruđitelja.

2. Naruđitelj

2.1. Pravo pristupa na Gradilište

Naruđitelj će dati Izvođaću pravo pristupa i posjed svih dijelova Gradilišta u roku (ili rokovima) koji je naveden u Dodatku ponudi. Pravo pristupa i posjed ne pripadaju iskljućivo Izvođaću. Ako je, prema Ugovoru, Naruđitelj duųan dati u posjed (Izvođaću) temelje, objekte, postrojenja ili sredstva za pristup, Naruđitelj će to ućiniti u vrijeme i na naćin kako je to navedeno u Specifikaciji. Međutim, Naruđitelj moųe uskratiti takvo pravo ili posjed dok ne primi Jamstvo za izvršenje Ugovora.

Ukoliko takav rok nije naveden u Dodatku ponudi, Naruđitelj će dati Izvođaću pravo pristupa i posjed Gradilišta u rokovima koji su potrebni da Izvođać postupa u skladu s programom koji je dostavljen prema ćlanku 8.3. (*Vremenski plan*).

Ukoliko Izvođać kasni i/ili ima Troškove koji su rezultat propusta Naruđitelja da preda bilo koje takvo pravo ili posjed u tim rokovima, Izvođać će o tome obavijestiti linųenjera i prema ćlanku 20.1. (*Potraųivanja Izvođaća*) ima pravo na:

- (a) produljenje roka za svako takvo zakašnjjenje, ako dovršenje kasni ili će kasniti, prema ćlanku 8.4. (*Produljenje Roka dovršetka*)
- (b) plaćanje takvih Troškova ukljućujući razumnu dobit, što će biti ukljućeno u Ugovornu cijenu.

Nakon primitka ove obavijesti, Inųenjer će u skladu sa ćlankom 3.5. (Odluke) dati svoju suglasnost ili odrediti te zahtjeve.

Međutim, Izvođać neće imati pravo na produljenje roka, Troškove ili dobit ako i u mjeri u kojoj je propust Naruđitelja uzrokovan greškom ili zakašnjjenjem Izvođaća, ukljućujući i grešku ili kašnjjenje u podnošenju cjelokupne ili bilo kojeg dokumenta iz Dokumentacije Izvođaća.

2.2. Dozvole, suglasnosti ili odobrenja

Naruđitelj će (kada je u mogućnosti da tako ućini) pruųiti razumnu pomoć Izvođaću kada on to zatraųi i to:

- (a) da dobije kopije Zakona Zemlje koji se odnose na Ugovor, ali nisu odmah dostupni, i

- (b) kada Izvođač podnese zahtjev za dozvolu ili odobrenje koji se moraju pribaviti prema Zakonima Zemlje:
 - (i) koje Izvođač mora pribaviti prema članku 1.13. (*Pridržavanje Zakona*)
 - (ii) za isporuku Sredstava, uključivo i carinjenje, i
 - (iii) za izvoz Opreme Izvođača kada se uklanja s Gradilišta.

2.3. Osoblje Naručitelja

Naručitelj je dužan osigurati da Osoblje Naručitelja i drugi izvođači Naručitelja na Gradilištu :

- (a) surađuju s Izvođačem prema članku 4.6. (*Suradnja*); i
- (b) poduzimaju akcije slične onima koje mora poduzeti Izvođač prema točkama a), b), c) članka 4.8. (*Procedura sigurnosti*) i prema članku 4.18. (*Zaštita okoliša*).

2.4. Financijski aranžmani Naručitelja

U roku od 28 dana nakon što dobije zahtjev Izvođača Naručitelj će dostaviti razumne dokaze da su postignuti financijski aranžmani, a koji će omogućiti Naručitelju da plati Ugovornu cijenu (u iznosu predviđivom u to vrijeme) u skladu sa člankom 14. (Ugovorna cijena i plaćanje). Ukoliko Naručitelj namjerava izvršiti bilo kakve materijalne izmjene tog financijskog aranžmana, Naručitelj će o tome obavijestiti Izvođača navodeći detalje.

2.5. Potraživanja Naručitelja

Ukoliko Naručitelj smatra da ima pravo na plaćanje prema bilo kojem članku ovih Uvjeta ili na neki drugi način u vezi s Ugovorom i/ili na produljenje Roka za obavijesti o nedostacima, Naručitelj ili Inženjer će obavijestiti Izvođača i dati mu sve pojedinosti. Obavijest nije potrebna za dospjela plaćanja prema članku 4.19. (*Struja, voda i plin*), prema članku 4.20. (*Mehanizacija Naručitelja i Besplatni materijal*), ili za druge usluge koje traži Izvođač.

Obavijest će se dati što je prije moguće nakon što Naručitelj sazna za događaj ili za okolnost koji su razlog potraživanja. Obavijest koja se odnosi na bilo koje produljenje Roka za obavijest o nedostacima bit će dana prije isteka takvog roka.

U detaljima će biti specificirani članak ili druga osnova za potraživanje i dokazi za iznos i/ili produljenje na koje Naručitelj smatra da ima pravo u vezi s Ugovorom. Inženjer će tada dalje postupati u skladu sa člankom 3.5. (*Odluke*), i daje suglasnost ili određuje (i) iznos (ako ga ima) kojeg Izvođač mora platiti Naručitelju i/ili (ii) produljenje Roka za obavijest o nedostacima u skladu sa člankom 11.3. (*Produljenje Roka za obavijest o nedostacima*).

Taj se iznos kao odbitak može uvrstiti u Ugovornu cijenu i u Situacije. Naručitelj ima pravo samo na kompenzaciju ili odbitak od iznosa koji je potvrđen u Situaciji ili na drugo potraživanje prema Izvođaču u skladu s ovim člankom.

3. Inženjer

3.1. Obveze i ovlaštenja Inženjera

Naručitelj će imenovati Inženjera koji će obavljati dužnosti koje su mu dane Ugovorom. Osoblje Inženjera bit će kvalificirani inženjeri i drugi stručnjaci koji su sposobni obavljati ove dužnosti.

Inženjer nema pravo mijenjati Ugovor.

8.5. Kašnjenje koje uzrokuju vlasti

Ukoliko se primjenjuju sljedeći uvjeti:

- (a) kada je Izvođač propisno slijedio upute koje su odredila nadležna zakonito osnovana tijela vlasti Zemlje,
- (b) kada ta tijela uzrokuju kašnjenje ili prekidaju rad Izvođača,
- (c) kada su kašnjenje ili prekid bili Nepredvidivi,

tada se to kašnjenje ili prekid smatra uzrokom kašnjenja prema točki (b) članka 8.4. (*Produljenje Roka dovršetka*).

8.6. Napredovanje

Ako je u bilo koje vrijeme:

- (a) stvarno napredovanje presporo da bi do dovršenja došlo u Roku za dovršenje i/ili
- (b) napredovanje kasni (ili će kasniti) u odnosu na tekući vremenski plan prema članku 8.3. (*Vremenski Plan*),

a što nije uzrokovano razlozima navedenim u članku 8.4. (*Produljenje Roka dovršetka*), tada Inženjer može zatražiti od Izvođača sukladno članku 8.3. (*Vremenski plan*) da dostavi revidirani plan uz popratno izvješće gdje navodi revidirane metode koje Izvođač predlaže kako bi se ubrzalo napredovanje i postiglo dovršenje unutar Roka za dovršenje.

Osim ako Inženjer drukčije ne navede, Izvođač će prihvatiti te revidirane metode kojima se mogu povećati radni sati i/ili broj Osoblja Izvođača i/ili Sredstava, na rizik i na trošak Izvođača. Ukoliko te revidirane metode uzrokuju Naručitelju dodatne troškove, Izvođač će prema članku 2.5. (*Potraživanja Naručitelja*) platiti te troškove Naručitelju, uključujući (eventualnu) ugovornu kaznu prema članku 8.7.

8.7. Ugovorna kazna (penali)

Ukoliko Izvođač ne postupi u skladu sa člankom 8.2. (*Rok dovršetka*) Izvođač će prema članku 2.5. (*Potraživanja Naručitelja*) platiti Naručitelju ugovornu kaznu. Iznos ugovorne kazne je svota koja je navedena u Dodatku ponudi, a koja će se platiti za svaki dan između relevantnog Roka dovršetka i datuma koji je naveden u Potvrdi o preuzimanju. Sveukupni iznos prema ovom članku neće prijeći maksimalan iznos (eventualne) ugovorne kazne koji je naveden u Dodatku ponudi.

Ova ugovorna kazna bit će jedina šteta koju Izvođač duguje za takav propust, osim u slučaju Raskida iz članka 15.2. (*Raskid od strane Naručitelja*) prije dovršenja Radova. Ta ugovorna kazna neće osloboditi Izvođača obveze da dovrši Radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koji ima prema Ugovoru.

8.8. Privremena obustava Radova

Inženjer može u svako doba narediti privremenu obustavu Radova ili dijela Radova. Tijekom privremene obustave Izvođač će zaštititi, uskladištiti i osigurati takav dio Radova protiv uništenja, gubitka ili oštećenja.

Inženjer može također navesti i razlog obustave Radova. Ukoliko je privremena obustava priopćena od strane Izvođača i ukoliko je on odgovoran za privremenu obustavu Radova, neće se primjenjivati sljedeći članci 8.9., 8.10. i 8.11.

DODATAK PONUDI

Predmet: **IZGRADNJA MOSTA PREKO RIJEKE DRAVE, na dionici BELI MANASTIR – OSIJEK, na autocesti BELI MANASTIR – OSIJEK – SVILAJ – PLOČE**

(članak Općih uvjeta ugovora)

- (1.1.2.2.&1.3) Ime Naručitelja i adresa:
Hrvatske autoceste d.o.o.
10 000 Zagreb, Širočina 4
Republika Hrvatska
- Ovlašteni predstavnik: Ivica Vasilj, dipl.ing.građ.
- (1.1.2.3.&1.3) Ime Izvođača i adresa:

- Ovlašteni predstavnik: _____
- (1.1.2.4. &1.3) Nadzorni inženjer će biti imenovan prilikom potpisivanja Ugovora.
- (1.1.3.3.) Rok dovršetka radova je 30 (trideset) mjeseci od Datuma početka.
- (1.1.3.7.) Rok za obavijest o nedostacima je garantni rok za izvršene radove i ugradnja Postrojenja i materijale i traje 2 godine.
- (1.3.) Komuniciranje će se vršiti u pisanom obliku i osobno predana, poslana poštom ili kurirom uz potvrdu o primitku.
- (1.4.) Važeće pravo je pravo Republike Hrvatske.
Majordavan jezik, koji se koristi u Ugovoru je hrvatski jezik.
Jezik komuniciranja je hrvatski jezik.
- (4.2.) Jamstvo za izvršenje ugovora je Garancija banke na iznos od 5% prihvaćenog ugovornog iznosa i izražava se u kunama, mora biti u obliku koji je dan u Prilogu-1, Posebnih uvjeta Ugovora.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka je Garancija banke u iznosu od 5% prihvaćenog ugovornog iznosa i izražava se u kunama, mora biti u obliku koji je dan u Prilogu-2, Posebnih uvjeta Ugovora.
- (6.5.) Normalno radno vrijeme je sukladno zakonima Republike Hrvatske.

(8.7. & 14.15(b))

Iznos ugovorne kazne, zbog zakašnjenja, je 2 % ugovorene cijene po danu kašnjenja.

Maksimalni iznos ugovorne kazne, zbog kašnjenja je 5% ugovorene cijene.

(13.8.)

Korekcija zbog promjene troškova

$$p_n = 0,10 + f_L * \frac{L_n}{L_o * 1,1} + f_M * \frac{M_n}{M_o * 1,1} + f_E * \frac{E_n}{E_o * 1,1} + f_F * \frac{F_n}{F_o * 1,1}$$

p_n = koeficijent obračuna

L_n, M_n, E_n, F_n = tekući indeksi

L_o, M_o, E_o, F_o = bazni indeksi

L = elementi i materijali u građevinarstvu

M = troškovi života – ukupno (indeks potrošačkih cijena)

E = proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.

F = tekuća goriva i maziva

f = koeficijent pripadajućeg indeksa

Bazni mjesec za izračun baznih indeksa je mjesec otvaranja ponuda.

Koriste se 3 (tri) formule koje se primjenjuju na stavke ugovornog troškovnika odnosno grupu stavaka ugovornog troškovnika, i to za:

- izgradnju trase autoceste, pristupne i slične ceste (u daljnjem tekstu "TRASA"),
- objekti na trasi, uz trasu, preko i ispod trase, objekti visokogradnje i tuneli (u daljnjem tekstu "OBJEKTI"),
- radove opremanja autoceste (u daljnjem tekstu "OPREMA"),

Za pojedine vrste radova Ugovora primjenjuju se koeficijenti pripadajućeg indeksa kako slijedi u tablici:

INDEKS	TRASA	OBJEKTI	OPREMA
f_L (elementi i materijali u građevinarstvu)	0,31	0,27	0,62
f_M (troškovi života – ukupno (indeks potrošačkih cijena))	0,24	0,30	0,15
f_F (tekuća goriva i maziva)	0,35	0,33	0,08
f_E (proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.)	0,00	0,00	0,05

Pri izračunu formule, za elemente $L_n, L_o, M_n, M_o, E_n, E_o, F_n$ i F_o , koriste se podaci Državnog zavoda za statistiku. Za svaki navedeni element, te za svaki obračunski period za koji se obračunava razlika u cijeni, Izvođač je dužan dostaviti dokaz u originalu ili ovjerenoj kopiji izdan od Državnog zavoda za statistiku. Interpolacija podataka iz mjesečnog statističkog izvješća koji objavljuje Državni zavod za statistiku ne prihvaćaju se kao dokaz.

Korištenjem gore navedene formule, pri obračunu razlike u cijeni koristiti će se, odnosno primjenjivati, za svaku privremenu odnosno okončanu situaciju, slijedeća pravila:

- Obračun razlike u cijeni se vrši na temelju stavki ugovornog troškovnika, a koji su sastavni dio predmetne situacije

DODATAK PONUDI

Predmet: **IZGRADNJA MOSTA PREKO RIJEKE DRAVE, na dionici BELI MANASTIR – OSIJEK, na autocesti BELI MANASTIR – OSIJEK – SVILAJ – PLOČE**

(članak Općih uvjeta ugovora)

- (1.1.2.2.&1.3) Ime Naručitelja i adresa:
Hrvatske autoceste d.o.o.
10 000 Zagreb, Širočina 4
Republika Hrvatska
- Ovlašteni predstavnik: Ivica Vasilj, dipl.ing.građ.
- (1.1.2.3.&1.3) Ime Izvođača i adresa:

- Ovlašteni predstavnik: _____
- (1.1.2.4. &1.3) Nadzorni inženjer će biti imenovan prilikom potpisivanja Ugovora.
- (1.1.3.3.) Rok dovršetka radova je 30 (trideset) mjeseci od Datuma početka.
- (1.1.3.7.) Rok za obavijest o nedostacima je garantni rok za izvršene radove i ugradna Postrojenja i materijale i traje 2 godine.
- (1.3.) Komuniciranje će se vršiti u pisanom obliku i osobno predana, poslana poštom ili kurirom uz potvrdu o primitku.
- (1.4.) Važeće pravo je pravo Republike Hrvatske.
Mjrodavan jezik, koji se koristi u Ugovoru je hrvatski jezik.
Jezik komuniciranja je hrvatski jezik.
- (4.2.) Jamstvo za izvršenje ugovora je Garancija banke na iznos od 5% prihvaćenog ugovornog iznosa i izražava se u kunama, mora biti u obliku koji je dan u Prilogu-1, Posebnih uvjeta Ugovora.
Jamstvo za otklanjanje nedostataka je Garancija banke u iznosu od 5% prihvaćenog ugovornog iznosa i izražava se u kunama, mora biti u obliku koji je dan u Prilogu-2, Posebnih uvjeta Ugovora.
- (6.5.) Normalno radno vrijeme je sukladno zakonima Republike Hrvatske.

- Na dodatne radove koji su izvedenica odnosno koji su proizašli iz stavki ugovornog troškovnika primjenjuje se obračun razlike u cijeni identično kao i na stavke ugovornog troškovnika
- Na dodatne radove koji su temeljeni na stvarnim tržišnim cijenama odnosno na elementima za izračun dodatnih radova iz ponude, obračun razlike u cijeni se temelji na datumu podnošenja ponude (bazni mjesec obračuna) za predmetne radove.

Na premije, uštede i slično, koji su odobreni koristeći Posebne odnosno Opće uvjete Ugovora, obračun razlike u cijeni se ne primjenjuje.

- (14.) Ugovorene jedinične cijene iz Troškovnika su nepromjenjive i obuhvaćaju sve troškove i izdatke Izvođača (osim PDV-a).
- (14.3.) Postotak zadržanja iznosi 5% (pet posto).
 Maksimalni iznos zadržanog iznosa je 5% (pet posto) od ugovorene cijene
- (14.6.) Minimalni iznos Privremenih situacija je 1% ugovorenog iznosa.
- (14.15.) Valuta plaćanja je kuna, kako je navedeno u Pismu ponude.
- (18.1) Rok dostave osiguranja je 30 dana.
 Rok dostave police je 30 dana.
- (18.2.(d)) Maksimalni iznos odbitaka za osiguranje rizika Naručitelja je 3.000.000,00 kn.
- (18.3) Minimalni iznos za osiguranje protiv trećeg je 1.000.000,00 kn (prema događaju, s brojem događaja koji je neograničen).
- (20.3.) VRS -Ako imenovanje VRS nije dogovoreno izvršit će ga Predsjednik HGK u Zagrebu ili osoba koju imenuje Predsjednik.



Hrvatske autoceste
d.o.o.

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, gradnje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave: Davor Mihovilić, dipl.oec. • Član Uprave: Marijan Sente, dipl.iur.

Broj: 4211-100- 8 /15
Zagreb, 02. siječnja 2015. godine

Vodeći partner Poslovne udruge
VIADUKT d.d.
Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb
Direktor
n/r gospodin Joško Mikulić, dipl. ing.građ.

Predmet: Izgradnja mosta preko rijeke Drave, Ugovor broj: 45212-400-1160/09
Autocesta Beli Manastir-Osijek-Svilaj-Ploče, dionica Beli Manastir-Osijek
- zahtjev za plaćanje ugovorne kazne

Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo da temeljem članka 8.7. Ugovora o izgradnji mosta preko rijeke Drave broj: 45212-400-1160/09 (dalje u tekstu: Ugovor) u skladu s člankom 2.5. Ugovora, kao Naručitelj potražujemo od Izvođača, odnosno Poslovne udruge čiji ste vodeći partner, potraživanje u maksimalnom iznosu ugovorne kazne od 47.469.303,38 kn (bez PDV), kako proizlazi iz Dodatka ponude.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UPRAVE
Davor Mihovilić

D.P. Jent



M. Sente

Na znanje:

- Nadzorni inženjer, Institut IGH d.d., Zagreb



HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta - Zagreb, Širolina 4, MB 1554964 (u daljnjem tekstu: **NARUČITELJ**), koje zastupa Mario Crnjak, predsjednik Uprave

i

Poslovna udruga koju čine:

PRILož 1

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zagreb, Zeleni partner, zastupano po Generalnom direktoru Radi Pilipoviću

2 i 3

eci

KONSTRUKTOR - INŽENJERING d.d. Split, Svačićeva zastupano po predsjedniku Uprave Željku Žderiću

ST,

VIADUKT d.d. Zagreb, Kranjčevićeva 2, MB 3273121, kao partner, zastupano po predsjedniku Uprave Đuri Dekanoviću

CESTA VARAŽDIN d.d. Varaždin, Međimurska 26, MB 3005372, kao partner, zastupano po direktoru Đuri Podvezancu

ZAGORJE TEHNOBETON d.d. Varaždin, Pavleka Miškine 49, MB: 0190179, kao partner zastupano po direktoru Miroslavu Buniću

STRABAG d.o.o. Hrvatska, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/III, MB 0937690, kao partner, zastupano po direktoru Manfredu Weissu

OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek, Sv. L. B. Mandića 52, MB 3025802, kao partner, zastupano po predsjedniku Uprave Dragi Tadiću

INGRA d.d. Zagreb, Alexandera Von Humboldta 4/b, MB 3277267, kao partner, zastupano po predsjedniku Uprave Igoru Oppenheimu

(u daljnjem tekstu: **IZVODITELJ**)
sklopili su:

UGOVORNI SPORAZUM

09.05.05

Članak 1.

Riječi i izrazi u ovom Ugovoru imat će isto značenje koje imaju u Uvjetima ugovora, a smatrat će se da čine i tumačit će se kao dio ovog Ugovora

Članak 2.

Ovim Ugovorom **Naručitelj** ustupa, a **Izvoditelj** se obvezuje izvršiti radove **IZGRADNJE AUTOCESTE ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, SEKTOR: SPLIT - PLOČE, PODSEKTOR III: RAVČA - PLOČE, dionica RAVČA - PLOČE 1**, za ukupnu cijenu:

PODSEKTOR III: RAVČA - PLOČE 1

1.749.170.277,19 kn

PDV 22%

384.817.460,98 kn

UKUPNO:

2.133.987.738,17 kn

(Slovima: dvijemilijardestotridesettrimilijunadevetstoosamdesetsedamstotridesetosamkunaiseda mnaestlipa)

Krajnji rok završetka svih radova je **30. prosinac 2008. godine.**

Članak 3.

Plaćanje izvedenih radova obavljat će se putem Privremenih mjesečnih i Okončane situacije.

Članak 4.

Slijedeća dokumentacija po redosljedu važnosti čini dio i tumači se kao dio ovog Ugovora:

1. Ugovorni sporazum
2. Posebni uvjeti ugovora
3. Opći uvjeti ugovora
4. Dodatak ponudi
5. Pismo ponude
6. Specifikacije
7. Nacrti
8. Prilozi:
 - Izjava o prihvaćanju svih općih tehničkih uvjeta (izadnih od IGH 2001.g.)
 - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
 - Vremenski plan
 - Elementi za utvrđivanje cijena naknadnih i nepredviđenih radova
9. Troškovnik

Članak 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kad ga potpišu i ovjere obje Ugovorne strane.

Članak 6.

Ovaj Ugovor napisan je u 9 (devet) jednakih primjerka i to po 5 (pet) primjeraka za Naručitelja i 4 (četiri) primjerka za Izvoditelja.

ZA IZVODITELJA



POSLOVNA UDRUGA

VODEĆI PARTNER:


HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.

Zagreb

Generalni direktor



Rade Pilipović

ZA NARUČITELJA:





24/

PARTNERI:

KONSTRUKTOR - INŽENJERING d.d. Split
Predsjednik Uprave

Željko Ždečić



KONSTRUKTOR - INŽENJERING
dioničko društvo za graditeljstvo
Split, Svačićeva 4

1

VIADUKT d.d. Zagreb
Predsjednik Uprave

Dr. Đuro Dekanović



VIADUKT
Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

CESTA VARAŽDIN d.d. Varaždin
Direktor

Đuro Podvezanec



ZAGORJE TEHNOBETON d.d. Varaždin
Direktor

Miroslav Bunić



STRABAG d.o.o. Zagreb

Direktor



Manfred Weiss

za građevinske poslove d.o.o.
Brijuna Branimira 2A, ZAGREB

7

OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek
Predsjednik Uprave

Drago Tadić

»OSIJEK - KOTEKS« d.d.
OSIJEK, Ribarska 1 2

INGRA d.d. Zagreb
Predsjednik Uprave

Igor Oppenheim



POSREDOVANJE ZA IZGRADNJU INVESTICIJSKIH
OBJEKATA, UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA
ZAGREB

Broj: 45212-400-1435/05

Ev. Broj: JN-410.10G99-564/04

Zagreb 06-04-2005

1.13. *Pridržavanje Zakona*

Prilikom realizacije Ugovora Izvoditelj će se pridržavati važećih Zakona. Osim ako nije drugačije navedeno u Posebnim uvjetima Ugovora:

- (a) Naručitelj je dobio (ili će dobiti) za Stalne radove, urbanističke i druge dozvole kao i sve ostale dozvole za koje je navedeno u Specifikaciji da ih treba ishoditi Naručitelj; Naručitelj će Izvoditelja oštetiti u slučaju propusta da učini navedeno; i
- b) Izvoditelj će dati sve potrebne obavijesti, platiti sve poreze, carine i druga davanja i pribaviti sve dozvole i odobrenja koja traže Zakoni u vezi izvođenja Radova i za otklanjanje svih nedostataka; Izvoditelj će oštetiti Naručitelja u slučaju propusta da učini navedeno.

1.14. *Solidarna odgovornost*

Ukoliko, prema važećim Zakonima, Izvoditelj osnuje društvo sa zajedničkim ulaganjem (joint venture), konzorcij ili neku drugu grupu dvije ili više osoba, koje ne predstavljaju trgovačko društvo:

- (a) smatrat će se da su te osobe solidarno odgovorne Naručitelju za realizaciju Ugovora.
- (b) te osobe će obavijestiti Naručitelja o imenu osobe koja je na čelu te grupe i koja ima ovlasti da obveže Izvoditelja i svaku od tih osoba;
- (c) Izvoditelj neće mijenjati svoje ustrojstvo ili pravni status bez prethodnog odobrenja Naručitelja.

2. **Naručitelj**

2.1. *Pravo pristupa na Gradilište*

Naručitelj će dati Izvoditelju pravo pristupa i posjed svih dijelova Gradilišta u roku (ili rokovima) koji je naveden u Dodatku ponudi. Pravo pristupa i posjed ne pripadaju isključivo Izvoditelju. Ako je, prema Ugovoru, Naručitelj dužan dati u posjed (Izvoditelju) temelje, objekte, postrojenja ili sredstva za pristup, Naručitelj će to učiniti u vrijeme i na način kako je to navedeno u Specifikaciji. Međutim, Naručitelj može uskratiti takvo pravo ili posjed dok ne primi Garanciju za dobro izvođenje.

Ukoliko takav rok nije naveden u Dodatku ponudi, Naručitelj će dati Izvoditelju pravo pristupa i posjed Gradilišta u rokovima koji su potrebni da Izvoditelj postupa u skladu s programom koji je dostavljen prema članku 8.3. (*Vremenski plan*).

Ukoliko Izvoditelj kasni i/ili ima Troškove koji su rezultat propusta Naručiitelja da preda bilo koje takvo pravo ili posjed u tim rokovima, Izvoditelj će o tome obavijestiti Nadzornog inženjera i prema članku 20.1. (*Potraživanja Izvoditelja*) ima pravo na:

- (a) produljenje roka za svako takvo zakašnjenje, ako dovršenje kasni ili će kasniti, prema članku 8.4. (*Produljenje Roka dovršetka*)
- (b) plaćanje takvih Troškova uključujući razumnu dobit, što će biti uključeno u Ugovornu cijenu.

Nakon primitka ove obavijesti, Nadzorni inženjer će u skladu sa člankom 3.5. (Odluke) dati svoju suglasnost ili odrediti te zahtjeve.

Međutim, Izvoditelj neće imati pravo na produljenje roka, Troškove ili dobit ako i u mjeri u kojoj je propust Naručiitelja uzrokovan greškom ili zakašnjenjem Izvoditelja, uključujući i grešku ili kašnjenje u podnošenju cjelokupne ili bilo kojeg dokumenta iz Dokumentacije Izvoditelja.

2.2. *Dozvole, suglasnosti ili odobrenja*

Naručiitelj će (kada je u mogućnosti da tako učini) pružiti razumnu pomoć Izvoditelju kada on to zatraži i to:

- (a) da dobije kopije Zakona Zemlje koji se odnose na Ugovor, ali nisu odmah dostupni; i
- (b) kada Izvoditelj podnese zahtjev za dozvolu ili odobrenje koji se moraju pribaviti prema Zakonima Zemlje:
 - (i) koje Izvoditelj mora pribaviti prema članku 1.13. (*Pridržavanje Zakona*),
 - (ii) za isporuku Sredstava, uključivo i carinjenje; i
 - (iii) za izvoz Opreme Izvoditelja kada se uklanja s Gradilišta.

2.3. *Osoblje Naručiitelja*

Naručiitelj je dužan osigurati da Osoblje Naručiitelja i drugi izvoditelji Naručiitelja na Gradilištu :

- (a) surađuju s Izvoditeljem prema članku 4.6 (*Suradnja*); i
- (b) poduzimaju akcije slične onima koje mora poduzeti Izvoditelj prema točkama a), b), c) članka 4.8. (*Procedura sigurnosti*) i prema članku 4.18. (*Zaštita okoliša*).

2.4. *Financijski aranžmani Naručiitelja*

U roku od 28 dana nakon što dobije zahtjev Izvoditelja, Naručiitelj će dostaviti razumne dokaze da su postignuti financijski aranžmani, a koji će omogućiti

Naručitelju da plati Ugovornu cijenu (u iznosu predviđivom u to vrijeme) u skladu sa člankom 14. (*Ugovorna cijena i plaćanje*). Ukoliko Naručitelj namjerava izvršiti bilo kakve materijalne izmjene tog financijskog aranžmana, Naručitelj će o tome obavijestiti Izvoditelja navodeći detalje.

2.5. *Potraživanja Naručitelja*

Ukoliko Naručitelj smatra da ima pravo na plaćanje prema bilo kojem članku ovih Uvjeta ili na neki drugi način u vezi s Ugovorom i/ili na produljenje Roka za obavijesti o nedostacima, Naručitelj ili Nadzorni inženjer će obavijestiti Izvoditelja i dati mu sve pojedinosti. Obavijest nije potrebna za dospjela plaćanja prema članku 4.19. (*Struja, voda i plin*), prema članku 4.20. (*Oprema Naručitelja i Besplatni materijal*), ili za druge usluge koje traži Izvoditelj.

Obavijest će se dati što je prije moguće nakon što Naručitelj sazna za događaj ili za okolnost koji su razlog potraživanja. Obavijest koja se odnosi na bilo koje produljenje Roka za obavijest o nedostacima bit će dana prije isteka takvog roka.

U detaljima će biti specificirani članak ili druga osnova za potraživanje i dokazi za iznos i/ili produljenje na koje Naručitelj smatra da ima pravo u vezi s Ugovorom. Nadzorni inženjer će tada postupati u skladu sa člankom 3.5. (*Odluke*), i daje suglasnost ili određuje (i) iznos (ako ga ima) kojeg Izvoditelj mora platiti Naručitelju i/ili (ii) produljenje Roka za obavijest o nedostacima u skladu sa člankom 11.3. (*Produljenje Roka za obavijest o nedostacima*).

Taj se iznos kao odbitak može uvrstiti u Ugovornu cijenu i u Situacije. Naručitelj ima pravo samo na kompenzaciju ili odbitak od iznosa koji je potvrđen u Situaciji ili na drugo potraživanje prema Izvoditelju u skladu s ovim člankom.

3. **Nadzorni inženjer**

3.1. *Obveze i ovlaštenja Nadzornog inženjera*

Naručitelj će imenovati Nadzornog inženjera koji će obavljati dužnosti koje su mu dane Ugovorom. Osoblje Nadzornog inženjera bit će kvalificirani inženjeri i drugi stručnjaci koji su sposobni obavljati ove dužnosti.

Nadzorni inženjer nema pravo mijenjati Ugovor.

Nadzorni inženjer može obavljati svoja ovlaštenja koja su specificirana ili koja proizlaze iz Ugovora. Ako Nadzorni inženjer mora dobiti odobrenje Naručitelja prije nego što provede neko ovlaštenje, takvi zahtjevi su oni koji su navedeni u Posebnim uvjetima Ugovora. Naručitelj se obvezuje da neće dodatno ograničavati ovlaštenje Nadzornog inženjera, osim ako je to dogovoreno s Izvoditeljem.

Međutim, kada Nadzorni inženjer postupa na temelju ovlaštenja za koje je potrebno posebno odobrenje Naručitelja, tada se (u svrhu ovog Ugovora) smatra da je Naručitelj dao odobrenje.

8.3. (*Vremenski plan*) da dostavi preinačeni plan uz popratno izvješće gdje navodi izmjenjene metode koje Izvoditelj predlaže kako bi se ubrzalo napredovanje i postiglo dovršenje unutar Roka za dovršenje.

Osim ako Nadzorni inženjer drugačije ne navede, Izvoditelj će prihvatiti te izmjenjene metode kojima se mogu povećati radni sati i/ili broj Osoblja Izvoditelja i/ili Sredstava, na rizik i na trošak Izvoditelja. Ukoliko te izmjenjene metode uzrokuju Naručitelju dodatne troškove, Izvoditelj će prema članku 2.5. (*Potraživanja Naručitelja*) platiti te troškove Naručitelju, uključujući (eventualnu) ugovornu kaznu prema članku 8.7.

8.7. *Ugovorna kazna (penali)*

Ukoliko Izvoditelj ne postupi u skladu sa člankom 8.2. (*Rok dovršetka*) Izvoditelj će prema članku 2.5. (*Potraživanja Naručitelja*) platiti Naručitelju ugovornu kaznu. Iznos ugovorne kazne je svota koja je navedena u Dodatku ponudi, a koja će se platiti za svaki dan između određenog Roka dovršetka i datuma koji je naveden u Potvrdi o preuzimanju. Sveukupni iznos prema ovom članku neće prijeći maksimalan iznos (eventualne) ugovorne kazne koji je naveden u Dodatku ponudi.

Ova ugovorna kazna bit će jedina šteta koju Izvoditelj duguje za takav propust, osim u slučaju Raskida iz članka 15.2. (*Raskid od strane Naručitelja*) prije dovršenja Radova. Ta ugovorna kazna neće osloboditi Izvoditelja obveze da dovrši Radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koji ima prema Ugovoru.

8.8. *Privremena obustava Radova*

Nadzorni inženjer može u svako doba narediti privremenu obustavu Radova ili dijela Radova. Tijekom privremene obustave Izvoditelj će zaštititi, uskladištiti i osigurati takav dio Radova protiv uništenja, gubitka ili oštećenja.

Nadzorni inženjer može također navesti i razlog obustave Radova. Ukoliko je privremena obustava priopćena od strane Izvoditelja i ukoliko je on odgovoran za privremenu obustavu Radova, neće se primjenjivati sljedeći članci 8.9., 8.10. i 8.11.

8.9. *Posljedice privremene obustave Radova*

Ukoliko Izvoditelj kasni ili ima troškove zbog toga što je postupio prema naredbi Nadzornog inženjera iz članka 8.8. (*Prekid radova*) i/ili zbog ponovnog nastavljanja radova, Izvoditelj će obavijestiti Nadzornog inženjera i prema članku 20.1. (*Potraživanja Izvoditelja*) ima pravo na:

- (a) produljenje roka za svako takvo zakašnjenje, ako dovršenje kasni ili će kasniti, prema članku 8.4. (*Produljenje Roka dovršetka*);
- (b) plaćanje takvih Troškova, što će biti uključeno u Ugovornu cijenu.

Nakon što primi takvu obavijest, Nadzorni inženjer će postupiti prema članku 3.5. (*Odluke*) te će se suglasiti i odrediti navedeno.

10.4. *Površine koje treba vratiti u prvobitno stanje*

Osim ako nije drugačije navedeno u Potvrdi o preuzimanju, smatra se da potvrda za Fazu ili dio Radova ne potvrđuje dovršenje bilo koje površine koju je potrebno vratiti u prijašnje stanje.

11. **Odgovornost za nedostatke**

11.1. *Dovršenje preostalih radova i otklanjanje nedostataka*

Kako bi Radovi i Dokumentacija Izvoditelja, kao i svaka Faza bili u stanju kakvo se traži Ugovorom (osim trošenja izazvanog uobičajenom upotrebom stvari) do isteka odgovarajućeg Roka za obavijest o nedostacima, ili što je prije izvedivo nakon toga, Izvoditelj će:

- (a) dovršiti sve radove koji su preostali na dan koji je naveden u Potvrdi o preuzimanju, i to u razumnom roku kojeg odredi Nadzorni inženjer; i
- (b) obaviti radove koji su potrebni za otklanjanje nedostataka ili štete, o čemu obavijest daje Naručitelj na dan ili prije isteka Roka za obavijest o nedostacima za Radove ili Fazu.

Ukoliko se pojavi nedostatak ili se dogodi šteta, Naručitelj će na odgovarajući način o tome obavijestiti Izvoditelja.

11.2. *Troškovi otklanjanja nedostataka*

Svi radovi koji su navedeni u točki (b) članka 11.1. (*Dovršenje preostalih radova i otklanjanje nedostataka*) izvest će se na rizik i na trošak Izvoditelja, do onog obima i ako su ti radovi uzrokovani:

- (a) bilo kojim projektom za koji je odgovoran Izvoditelj;
- (b) Postrojenjem, Materijalima ili izradom koja nije u skladu s Ugovorom;
- (c) Propustom Izvoditelja da se pridržava bilo koje druge obveze.

Ukoliko i do opsega do kojeg su ti radovi uzrokovani bilo kojim drugim razlogom, Naručitelj će odmah obavijestiti Izvoditelja i primijenit će se članak 13.3. (*Postupak Izmjene*).

11.3. *Produljenje Roka za obavijest o nedostacima*

Prema članku 2.5. (*Potraživanja Naručitelja*) Naručitelj ima pravo na produljenje Roka za obavijest o nedostacima za Radove ili Fazu ako se Radovi, dio Radova ili veći dijelovi Postrojenja (nakon preuzimanja) ne mogu koristiti sukladno svrsi za koju su namijenjeni zbog nedostatka ili oštećenja. U svakom slučaju Rok za obavijest o nedostacima neće biti produžen za više od dvije godine.

Ukoliko je isporuka i/ili montaža Postrojenja i/ili Materijala bila privremeno obustavljena prema članku 8.8. (*Privremena obustava Radova*) ili članku 16.1. (*Pravo Izvoditelja da privremeno obustavi Radove*), tada se obveze Izvoditelja iz

ovog članka neće primjenjivati na oštećenja ili nedostatke koji se dogode nakon više od dvije godine, nakon što bi Rok za obavijest o nedostacima za Postrojenje i/ili Materijale ionako istekao.

11.4. *Propust da se otklone nedostaci*

Ukoliko Izvoditelj ne otkloni oštećenja i nedostatke u razumnom roku, Naručitelj može odrediti datum do kojeg se oni trebaju otkloniti. Izvoditelj će o datumu biti obaviješten unaprijed u razumnom roku.

Ukoliko Izvoditelj ne izvrši popravak do tog određenog datuma, a taj se popravak trebao obaviti na trošak Izvoditelja prema članku 11.2. (*Trošak otklanjanja nedostataka*) Naručitelj može, po svom izboru:

- (a) sam obaviti posao ili ga dati obaviti na odgovarajući način i na trošak Izvoditelja, ali Izvoditelj neće imati nikakvu odgovornost za taj posao, prema članku 2.5. (*Potraživanja Naručitelja*). Izvoditelj će platiti Naručitelju razumne troškove koje je Naručitelj imao zbog otklanjanja nedostataka;
- (b) zatražiti od Nadzornog inženjera da dogovori ili odredi odgovarajuće smanjenje Ugovorne cijene u skladu sa člankom 3.5. (*Odluke*); ili
- (c) ukoliko zbog nedostatka ili oštećenja Naručitelj ne može koristiti Radove ili veći dio Radova, Naručitelj može raskinuti Ugovor u cijelosti ili za onaj veći dio koji se ne može koristiti sukladno namjeni. Ne dirajući ostala prava prema Ugovoru, Naručitelj ima pravo povrata svih iznosa koji su plaćeni za Radove ili za takav dio, uključujući i troškove financiranja i troškove rastavljanja, čišćenja Gradilišta, povrata Postrojenja i Materijala Izvoditelju.

11.5. *Otklanjanje radova s nedostatkom*

Ukoliko se nedostatak ili šteta ne mogu brzo otkloniti na Gradilištu, Naručitelj može odobriti Izvoditelju da može popravak takvog dijela Postrojenja obaviti izvan Gradilišta. Takvo odobrenje može imati za posljedicu da Izvoditelj mora povisiti iznos Garancije za dobro izvođenje za iznos tog cijelog dijela ili treba dostaviti drugo odgovarajuće osiguranje.

11.6. *Ostali testovi*

Ukoliko otklanjanje nedostatka ili štete može utjecati na izvođenje Radova, Nadzorni inženjer može zatražiti ponavljanje bilo kojeg testa opisanog Ugovorom. Taj zahtjev dostavlja se u roku od 28 dana nakon što se obavi popravak.

Ti testovi će se obaviti u skladu s uvjetima koji su se primjenjivali na prethodne testove, osim da će se obaviti na rizik i trošak one Ugovorne strane koja je odgovorna za troškove popravka prema članku 11.2. (*Troškovi otklanjanja nedostataka*).

11.7. *Pravo pristupa*

Dok se ne izda Potvrda o obavljenim radovima Izvoditelj ima pravo pristupa Radovima kako bi se u razumnoj mjeri zadovoljili zahtjevi iz ovog članka, osim ako je to u suprotnosti s razumnim sigurnosnim ograničenjima Naručitelja.

11.8. *Otkrivanje uzroka nedostataka od strane Izvoditelja*

Ukoliko to zatraži Nadzorni inženjer, Izvoditelj će uz njegova uputstva tražiti uzrok nedostatka. Osim ako se nedostatak ne treba otkloniti na trošak Izvoditelja prema članku 11.2. (*Trošak otklanjanja nedostataka*), Nadzorni inženjer će se suglasiti ili odrediti iznos Troška takvog traženja uzroka nedostatka uključujući odgovarajuću dobit u skladu sa člankom 3.5. (*Odluke*), što će biti uključeno u Ugovornu cijenu.

11.9. *Potvrda o obavljenom poslu*

Obveze Izvoditelja neće se smatrati ispunjenima sve dok Nadzorni inženjer ne izda Potvrdu o obavljenom poslu, gdje navodi datum kada je Izvoditelj dovršio svoje obveze prema Ugovoru.

Nadzorni inženjer će izdati Potvrdu o obavljenom poslu u roku od 28 dana nakon isteka posljednjeg Roka za obavijest o nedostacima ili odmah nakon toga kada Izvoditelj dostavi svu Dokumentaciju Izvoditelja i kada dovrši i ispita sve Radove, uključivo i otklanjanje eventualnih nedostataka. Kopija Potvrde o obavljenom poslu dostavit će se i Naručitelju.

Smatrat će se da samo Potvrda o obavljenom poslu predstavlja dokaz da su Radovi prihvaćeni (odobreni).

11.10. *Neispunjene obveze*

Nakon što je izdana Potvrda o obavljenom poslu svaka Ugovorna strana i dalje je odgovorna za ispunjenje svih obveza koje su u to vrijeme ostale neispunjene. Smatrat će se da je Ugovor na snazi u svrhu utvrđivanja karaktera i obima neobavljenih obveza.

11.11. *Čišćenje Gradilišta*

Nakon što primi Potvrdu o obavljenom poslu Izvoditelj će s Gradilišta ukloniti svu Opremu Izvoditelja, višak materijala, smeće, otpad i Privremene Radove.

Ukoliko sve to nije uklonjeno s Gradilišta u roku od 28 dana nakon što Naručitelj dobije primjerak Potvrde o obavljenom poslu, Naručitelj je ovlašten prodati ili na drugi način raspolagati svime što je ostalo na Gradilištu. Naručitelj ima pravo na plaćanje troškova koji nastanu s tim u vezi ili koji se mogu pripisati prodaji ili uređenju Gradilišta.

Ostatak novca od prodaje dat će se Izvoditelju. Ukoliko je taj iznos manji od troškova Naručitelja, Izvoditelj će mu platiti preostali dio.

DODATAK PONUDI

Predmet javnog nadmetanja:

**IZGRADNJA AUTOCESTE ZAGREB – SPLIT – DUBROVNIK
SEKTOR SPLIT - PLOČE**

(članak Općih uvjeta ugovora)

(1.1.2.2.) *Ime Naručitelja i adresa:*

*Hrvatske autoceste d.o.o.
10 000 Zagreb, Širolina 4
Republika Hrvatska*

(1.1.2.4.) *Nadzorni inženjer će biti imenovan prilikom potpisivanja Ugovora.*

(1.1.3.3.) *Rok dovršetka radova je:*

*Podsektor Ravča III: – Ploče 1- najkasnije do 30. prosinca 2008.
godine*

*Cjelokupno: Dugopolje – Ploče – najkasnije do 30. prosinca 2008.
godine*

(1.1.3.7.) *Rok za obavijest o nedostacima je garantni rok za izvršene radove i
traje 2 godine.*

(1.3.) *Komuniciranje će se vršiti:*

a) u pismenom obliku i uz dostavu, poslano poštom ili kurirom.

(1.4.) *Važeće pravo je pravo Republike Hrvatske.*

Mjerodavan jezik, koji se koristi u Ugovoru je hrvatski jezik.

Jezik komuniciranja je hrvatski jezik.

(4.2.) *Iznos garancije za dobro izvođenje radova je 5% prihvaćenog
ugovornog iznosa i izražava se u kunama, u obliku koji je prilog
Posebnih uvjeta Ugovora.*

Iznos garancije za otklanjanje nedostataka je 5% prihvaćenog ugovornog iznosa i izražava se u kunama, u obliku koji je prilog Posebnih uvjeta Ugovora.

(6.5.) Normalno radno vrijeme je sukladno zakonima Republike Hrvatske.

(6.6.) Izvoditelj će za cijelo vrijeme izvođenja radova staviti na raspolaganje Naručitelju:

- 5 (pet) uredskih jedinica (raspoređenih 2+2+1 po podsektorima) svaka uredsku jedinicu čini uredski prostor veličine minimalno cca 40 m², potpuno namješten i tehnološki opremljen za 4 (četiri) osobe

(8.7.) Iznos ugovorne kazne, zbog zakašnjenja, je 1 ‰ ugovorene cijene po danu kašnjenja.

Maksimalni iznos ugovorne kazne, zbog kašnjenja je 5% ugovorene cijene.

(13.8.) Korekcije zbog promjene troškova neće se primjenjivati.

(14.2.) Avansno plaćanje: iznos avansa će se dogovoriti prilikom sklapanja Ugovora.

(14.6.) Minimalni iznos Privremenih situacija je 1% ugovorenog iznosa.

(14.7.) Valuta plaćanja je kuna.

(18.) a) Rok dostave osiguranja je 30 dana.

b) Rok dostave police je 30 dana.

Maksimalni iznos odbitaka za osiguranje rizika Naručitelja je 30.000.000,00 kn.

Minimalni iznos za osiguranje protiv trećeg je 5.000.000,00 kn (prema događaju, s brojem događaja koji je neograničen).

(20.2.) Datum do kojeg treba imenovati VRS: 28 dana nakon Datuma početka.

(20.3.) Ako imenovanje VRS nije dogovoreno izvršit će ga Predsjednik HGK u Zagrebu ili osoba koju imenuje Predsjednik.

(20.6.) Arbitraža: Stalno izabrano sudište pri HGK.

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Zagreb, Širolina 4, OIB: 57500462912, (u daljnjem tekstu: Naručitelj) koje zastupa predsjednik Uprave Davor Mihovilić

i

Poslovna udruga koju čine:

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d., Zagreb, OIB: 78260296240, kao vodeći partner, koje zastupa Generalni direktor Rade Pilipović

KONSTRUKTOR – INŽENJERING d.d. Split, Svačićeva 4, OIB: 81356391287, kao partner, koje zastupa predsjednik Uprave Željko Žderić

VIADUKT d.d. Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, kao partner, koje zastupa predsjednik Uprave Joško Mikulić

CESTA VARAŽDIN d.d., Varaždin, Međimurska 26, OIB: 58701507957, kao partner, koje zastupa direktor Siniša Koščak

ZAGORJE – TEHNOBETON d.d., Varaždin, Pavleka Miškine 49, OIB: 68289504926, kao partner, kojeg zastupaju član Uprave Romano Perić i član Uprave Stjepan Gluhaković

STRABAG d.o.o. Hrvatska, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/III, OIB: 74971361430, kao partner, koje zastupa direktor Heinz Kabusch

OSIJEK – KOTEKS d.d., Osijek, Šamačka 11, OIB: 44610694500, kao partner, koje zastupa predsjednik Uprave Hermann Molzbichler i član Uprave Juan Ruano Mochales

INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, OIB: 14049708426, kao partner, koje zastupa predsjednik Uprave Igor Oppenheim

(u daljnjem tekstu: **IZVOĐAČ**) zaključili su:

V DOPUNSKI UGOVOR

4211-400-1735/05/5/13

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da su zaključile:

- Osnovni ugovor za radove na **izgradnji autoceste Zagreb - Split - Dubrovnik, Sektor Split - Ploče, Podsektor III: Ravča - Ploče, dionica Ravča - Ploče 1**, Urbroj: 45212-400-1735/05 od 06. travnja 2005. godine, na ukupan iznos od **1.749.170.277,19 kn + PDV** (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor) sa rokom završetka radova do 30. prosinca 2008. godine;
- I Dopunski ugovor Urbroj: 45212-400-1735/05/1/08 od 28. travnja 2008. godine (u daljnjem tekstu: I Dopunski ugovor) za izvođenje dodatnih radova u iznosu od 433.794.228,00 kn + PDV;
- II Dopunski ugovor Urbroj: 45212-400-1735/05/2/10 od 17. ožujka 2010. godine (u daljnjem tekstu: II Dopunski ugovor) s rokom završetka radova do 31. prosinca 2012. godine;
- III Dopunski ugovor Urbroj: 45212-400-1735/05/3/13 od 25. ožujka 2013. godine (u daljnjem tekstu: III Dopunski ugovor) s rokom završetka radova do 15. lipnja 2013. godine

- IV Dopunski ugovor Urbroj: 45212-400-1735/05/4/13 od 19. lipnja 2013. godine (u daljnjem tekstu: IV Dopunski ugovor) za ustupanje dijela radova podizvođačima.

Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne, da se ovim V Dopunskim ugovorom Urbroj: 4211-400-1735/05/5/13 (u daljnjem tekstu: V Dopunski ugovor) temeljem zahtjeva Izvođača za produljenje roka od 14. svibnja 2013. godine, mijenja članak 2. stavak 3. Sporazuma Osnovnog ugovora koji se odnosi na rok dovršetka radova, i sada glasi:

“Krajnji rok završetka svih radova je 20. listopada 2013. godine.“

Članak 3.

Izvođač je dužan u roku od 8 (osam) dana od potpisa ovog V Dopunskog ugovora, predati Naručitelju zamjensko Jamstvo za izvršenje Ugovora sukladno članku 7. stavak 3. Posebnih uvjeta Osnovnog ugovora.

Članak 4.

Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora, I Dopunskog ugovora, II Dopunskog ugovora, III Dopunskog ugovora i IV Dopunskog ugovora ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog V Dopunskog ugovora.

Članak 5.

Ovaj V Dopunski ugovor stupa na snagu kada ga potpiše ona Ugovorna strana koja ga potpiše kasnije.

Članak 6.


Ovaj V Dopunski ugovor je sastavljen u 13 (trinaest) istovjetnih primjeraka, od kojih 5 (pet) primjeraka za Naručitelja, a 8 (osam) primjeraka za Izvođača.

ZA IZVOĐAČA:

Vodeći partner:

HIDROELEKTRA NISKÓGRADNJA d.d.

Generalni direktor



ZA NARUČITELJA:

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Predsjednik Uprave

P.O.
Davor Mihovilić



4211-400-1735/05/5/13.

Zagreb, 22. 08. 2013.

Partneri:

KONSTRUKTOR – INŽENJERING d.d.

Predsjednik Uprave

Željko Žderić

VIADUKT d.d.

Predsjednik Uprave

Joško Mikulić

CESTA VARAŽDIN d.d.

Direktor

Siniša Koščak




ZAGORJE – TEHNOBETON d.d.

Član Uprave

Romano Perić

Član Uprave




Stjepan Gluhaković

STRABAG d.o.o. Hrvatska

Direktor

Heinz Kabusch

P.P.



OSIJEK – KOTEKS d.d.
Predsjednik Uprave

Hermann Molzbichler

Član Uprave

Juan Ruano Mochales

Po RUNDNOCI:
Alfonso
OSIJEK • KOTEKS d.d.
Osijek, Šmarnačka 11
IBAN: HR 3125802 07

INGRA d.d.
Predsjednik Uprave

Igor Oppenheim

 **INGRA**
DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU INVESTICIJSKIH
OBJEKATA, UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA
ZAGREB

Urbroj: 4211-400-1735/05/5/13

Ev.broj: JN-410.10G99-564/04

Zagreb,



Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Direktor: Josip Draženović

HRVATSKE
AUTOCESTE

Broj: 4211-100- 727 /17
Zagreb, 6. lipnja 2017. godine

Vodeći partner:
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.
Capraška 6
10 000 Zagreb
n/r predsjednik Uprave Vice Dodig

Predmet: Zahtjev za plaćanje ugovorne kazne po ugovoru o izgradnji autoceste Zagreb – Split – Dubrovnik, Sektor: Split – Ploče, Podsektor III: Ravča – Ploče, dionica: Ravča – Ploče 1, Urbroj: 45212-400-1735/05., I.-V. Dopunski ugovor
- dostavlja se

Poštovani,

s obzirom da Radovi po naprijed naznačenom ugovoru nisu dovršeni u ugovorenom roku, ovim putem Vas obavještavamo da u skladu sa člankom 2.5. Ugovora, a temeljem članka 8.7. Ugovora, kao Naručitelj potražujemo od Izvođača, odnosno Poslovne udruge čiji ste vodeći partner, ugovornu kaznu u iznosu od 125.413.851,97 kn.

Osnovanost predmetnog potraživanja proizlazi iz činjenice da je krajnji rok za izvođenje Radova, sukladno članku 2. V. Dopunskog ugovora bio 20. listopada 2013., dok je predmetna dionica autoceste puštena u promet 20. prosinca 2013.

Budući da se sukladno odredbi čl. 10. Ugovora dan početka korištenja Radova ima smatrati danom preuzimanja Radova od strane Naručitelja, nesporno je da su Radovi završeni s kašnjenjem od 61 dana.

Slijedom navedenog, kao i činjenice da ugovorna kazna iznosi jedan promil konačne ugovorene cijene po danu kašnjenja, s time da maksimalan iznos ugovorne kazne iznosi 5% od konačne vrijednosti ugovorenih radova, ističemo da su ostvareni uvjeti za naplatu ugovorne kazne u maksimalnom iznosu.

Temeljem Tabelara više - manje ugovornih radova koji je dostavljen Naručitelju 10. svibnja 2016.g, kao i Tabelara za vanstroškovničke radove koji je dostavljen Naručitelju 13. lipnja 2016.g. te pojedinačno potpisanih sporazuma koji se odnose na utvrđivanje iznosa vanstroškovničkih radova u razdoblju od studenog 2016.g. do travnja 2017.g., utvrđeno je da konačna vrijednost Radova iznosi 2.508.277.039,41 kn (2.207.648.131,10 kn + RUC 300.628.908,31 kn).



Sukladno naprijed iznijetom, ističemo da u skladu sa člankom 2.5. Ugovora, a temeljem članka 8.7. Ugovora, potražujemo ugovornu kaznu u iznosu od 125.413.851,97 kn.

S poštovanjem,




Na znanje:

- svi partneri Poslovne udruge
- Glavni nadzorni inženjer

ODBRANEN. ZAHTEV ZA PRODUZENJE
ROKA DO 30.11.2013 G.D.

Institut IGH d.d.
Jonka Rokuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA
Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401,
igh@igh.hr, www.igh.hr

RSK DE DO
12.10.2013.
PO I ANEKSU



PROJEKT DUGOPOLJE - PLOČE
Nadzorna služba
Podsektor II: Šestanovac - Ravča - Ploče 1
Dionica: Ravča - Ploče 1
Poddionica: Vrgorac - Ploče 1
Vrgorac, 21.10.2013.
21007-161/13

Hidroelektra niskogradnja d.d., Zagreb
Glavni inženjer gradilišta
Marko Mijić, dipl. ing. grad.

Predmet: Dionica Ravča-Ploče 1- zahtjev za produljenje roka

Veza: Dopis Hidroelektre Niskogradnje od 17.10.2013.

Dopisom Hidroelektré Niskogradnje, vodećeg partnera Udruge izvođača, na izgradnji dionice Ravča-Ploče 1, 18.10.2013. dostavljen je Zahtjev za produženje roka građenja s razlozima zbog kojih ne može biti ispoštovan Ugovorni rok (neriješeni imovinsko -pravni odnosi, kašnjenje u kompletiranju projektne dokumentacije).

Na obradu predmetnog zahtjeva dostavljamo Vam slijedeće mišljenje:

Poslovna Udruga nije ispoštovala članak 20.1. Općih uvjeta Ugovora, kojio glasi: „Ukoliko Izvoditelj smatra da ima pravo na produljenje Roka dovršetka/ili na dodatno plaćanje prema bilo kojem članku ovih Uvjeta ugovora ili na drugi način u vezi s Ugovorom, Izvoditelj će obavijestiti o tome Nadzornog Inženjera i opisati događaj ili okolnost koja opravdava takvo potraživanje. Obavijest će se dati što je prije izvedivo a, ali najkasnije u roku od 28 dana nakon što je izvoditelj saznao ili je trebao saznati za događaj ili okolnost.

Ukoliko Izvoditelj ne dostavi obavijest o potraživanju u roku od 28 dana, Rok dovršetka neće se produljiti, Izvoditelj nema pravo na dodatno plaćanje, a Naručitelj će biti oslobođen od svih obveza u vezi s takvim potraživanjem.

Kako Izvoditelj radova poslovna Udruga nije pravovremeno reagirala, odnosno na vrijeme obavijestila Nadzornog Inženjera o nemogućnosti završetka radova unutar Ugovornog roka, mišljenje Nadzorne službe je da je zahtjev za produljenje roka neopravdan.

Na znanje:

1. Anté Leko, dipl.ing.grad., Glavni inženjer Koordinator, HAC d.o.o.
2. Ivan Kršić, dipl.ing.grad., Voditelj odsjeka za nadzor nad prometnicama, INSTITUT IGH d.d.

Glavni Nadzorni inženjer

Branimir Soldo, dipl. ing. grad.

Branimir Soldo
dipl.ing.grad.
Odobrenje nadzornog inženjera
U 3772

SPLET 21 000
Muhomir Ivančak 15
Tel:021/458 666
Fax:021/460 333

RUŠKA 51 000
Slavko Tomić 605
Tel:051/296 100
Fax:051/296 100

OSJEK 51 000
Davorin 18
Tel:031/253 000
Fax:031/253 101

VARAŽDIN 42 000
Hidroelektra
Tel:042/210 500
042/210 727
Fax:042/211 285

DOBROVAČKI 20 000
Članovi 3
Tel:020/412 489
020 411 829
Fax:020/412 489

BRNA 52 000
Nizgorina 10
Tel:052/504 220
Fax:052/508 221

KARL 8760 47 000
Plaminić 16
Tel:047/416 987
047/416 988
Fax:047/416 989

ŠĐAK 44 000
E. u. Helić 20
Tel:044/571 255
Fax:044/571 256

ZADAR 23 000
Dobrovo Članica 1
Tel:023/220 910
023/323 299
Fax:023/323 221


Radnička ulica
120 480 200 000
općina i dionice
12200011

Terzija Lepel
120 480 200 000
općina i dionice
12200011

HR 215212
04-11141/2011
Tel:041/234 44
Fax:041/234 44
215212


Ustanovljen
1992. godine
1992. godine
1992. godine

1992. godine
1992. godine



Institut IGH d.d.

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA
Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401,
igh@igh.hr, www.igh.hr



PROJEKT DUGOPOLJE - PLOČE

Nadzorna služba
Podsektor II: Šestanovac - Ravča - Ploče 1
Dionica: Ravča - Ploče 1
Poddionica: Vrgorac - Ploče 1
Vrgorac, 23.01.2014.
21007-09/14

HAC d.o.o., Zagreb
Glavni inženjer projekta
Anto Filipović, ing.grad.

Predmet: Naplata troškova (penali) u slučaju neopravdanog produljenja roka izgradnje

Veza: Postupak u slučaju prelaska ukupno predviđenih financijskih sredstava po predmetnom ugovoru-dopis HAC od 13.01.2014.

Poštovani!

Ukoliko Izvoditelj radova ne postupi u skladu s člankom 8.2.(Rok dovršetka) platit će Naručitelju prema članku 2.5. (Potraživanja Naručitelja) ugovornu kaznu iz st.8.7. Općih uvjeta ugovora br. br.45212-400-1735/05 od 06.travnja 2005.

U slučaju neopravdanog produljenja ugovornog roka izgradnje prema DODATKU PONUDI istog Ugovora st.8.7. definiran je iznos ugovorne kazne zbog kašnjenja, od 1% ugovorene cijene po danu kašnjenja, s tim da maksimalni iznos ugovorne kazne zbog kašnjenja iznosi 5% od ugovorene cijene.
Iznos ugovorne kazne će se plaćati za svaki dan između određenog roka dovršetka i datuma koji će biti naveden u Potvrdi o preuzimanju.

Glavni Nadzorni inženjer

Branmir Soldo, dipl. ing. grad.

SPLIT 21 000
Matice hrvatske 15
Tel:021/558-666
Fax:021/465-335

RJEKA 51 000
Slavka Tomasića 5
Tel:051/206-100
Fax:051/206-106

OSIJEK 31 000
Drinska 18
Tel:031/253-101
Fax:031/253-104

VARAŽDIN 42 000
Hallerova aleja 7
Tel:042/210-970,
042/210-722
Fax:042/211-285

DUBROVNIK 20 000
Vukovarska 8
Tel:020/412-489,
020/411-628
Fax:020/412-489

PULA 52 100
Rizijeva 40
Tel:052/508-220
Fax:052-508-221

KARLOVAC 47 000
Primorska 16
Tel:047/416-987,
047/416-988
Fax:047/416-989

SISAK 44 000
Ferde Hefelea b.b.
Tel:044/571-255
Fax:044/571-256

ZADAR 23 000
Dobriše Cesarića 1
Tel:023/220-910,
023/323-299
Fax:023/323-225

Mjesečni sud:
Trgovački sud u Zagrebu,
registrirani ulaznik
s matičnim brojem (MBS)
080000959

Temeljni kapital:
105.668.000,00 kn
uplaten u cijelosti
Broj izdanih dionica:
264.170, nominalna
Vrijednost dionice 400 kn

MB: 3750272
OIB: 7976124714
Poslovna banka:
Zagrebačka banka d.d.
Hiro-nibm
2360000-1101243767
Osnovni račun kod
Zagrebačke banke d.d. Zagreb
SWIFT kod: ZABAHR33
IBAN: HR772240001101243767


Upravno:
prof.dr.sc. Juro Kružić, predsjednik Uprave
Vezioštin Matković, član Uprave
Željko Grzanić, dipl.oec., član Uprave
mr.sc. Zeljka Šestanović, član Uprave
mr.sc. Tomislav Alpača, član Uprave

Nadzorni odbor:
dr. sc. Franjo Gregarić, predsjednik



Institut IGH d.d.

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA
Tel:+385 1 6125 125, Fax:+385 1 6125 401,
igh@igh.hr, www.igh.hr



PROJEKT DUGOPOLJE - PLOČE

Nadzorna služba
Sektor: Dugopolje - Ploče
Podsektor III: Ravča - Ploče
Dionica: Ravča - Ploče 1
Zagreb, 19.06.2017.
21007-5/17.

HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.
Ante Leko, dipl.ing.građ.

Predmet: Uklanjanje asfaltne baze (ugovor br: 45212-400-1735/2005) -naplata garancije za otklanjanje nedostataka

Veza: Produžetak garantnog perioda za:

Ugovor za izgradnju dionice Ravča-Ploče1, br: 45212-400-1735/2005

Ugovor za izvođenje dodatnih građ. radova, inst. i radova visokogradnje, br: 4211-400-2540/2013, dopis od 11.03.2016.

Poštovani!

Prema popisu evidentiranih nedostataka (od 14.12.2015. st 19.) dana 11.03.2016. traženo je produljenje garancije za garantni period te je sukladno tome ugovorna obveza Izvođača radova bila i otklanjanje predmetnih nedostataka u periodu trajanja nove garancije.

Kako do danas nije uklonjena asfaltna baza i uređeno gradilište, nije ispunjena obveza Izvođača prema ugovoru br. 45212-400-1735/2005. čl.11.11. Čišćenje gradilišta iz Općih uvjeta ugovora, upozoravamo Investitora o mogućnosti naplate garancije za otklanjanje nedostataka.

Kako je točan trošak uklanjanja asfaltne baze i uređenja gradilišta u ovom trenutku nemoguće egzaktno izračunati s obzirom da predmetni radovi nisu ugovoreni i nema sličnih ugovorenih radova/cijena iz kojih bi se mogle preuzeti odgovarajuće jedinične cijene, iskustveno pretpostavljamo da bi iznos važeće bankovne garancije od 1.6 mil. kn trebao biti dostatan za namirenje predmetnog troška.

Branimir Soldo, dipl.ing.grad.

Glavni nadzorni inženjer



Hrvatske autoceste d.o.o.
Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Direktor: Josip Draženović

HRVATSKE
AUTOCESTE

SEKTOR ZA GRAĐENJE

Ur.br.:4211 - 400 - 1244 /2017

Zagreb, 31.05.2017.

PU
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. -
vodeći partner
Capraška 6
10000 Zagreb

Predmet: Izgradnja dionice autoceste Ravča - Ploče1
Ugovora o građenju broj 45212-400-1735/05
Dostava zamjenskog jamstva za otklanjanje nedostataka - traži se

Poštovani,

Ovim putem Vas pismeno upozoravamo da na dionici Ravča - Ploče, prema Ugovoru o građenju 1735/2005, još uvijek niste otklonili evidentirane nedostatke iz dopisa nadzorne službe br. 21007-01/16 od 11.03.2016.

Dopisom evidentirani nedostaci po Partnerima na izgradnji dionice Ravča - Ploče, ne mogu biti otklonjeni niti tehnički niti fizički do krajnjeg roka važnosti garancije za garantni rok.

Garancije za garantni rok po Partnerima PU Hidroelektra Niskogradnja d.d. na Ugovoru o građenju 1735/2005, za izgradnju dionice Ravča - Ploče ističu kako slijedi:

PARTNER	VRSTA GARANCIJE	ROK VAŽENJA	IZNOS GARANCIJE	NOVI ROK VAŽENJA
Viadukt d.d.	Gar.za gar.period	20.06.2017.	1.646.330,85 kn	20.09.2017.
Strabag d.o.o.	Gar.za gar.period	20.06.2017.	702.166,60 kn	20.09.2017.
Konstruktor-Inženjering d.d.	Sporazum	20.06.2017.	17.259.529,49 kn	20.09.2017.
Zagorje gradnja d.o.o.	Gar.za gar.	20.06.2017.	187.348,03 kn	20.09.2017.

	period			
Colas Hrvatska d.d.	Gar.za period	gar.	20.06.2017.	508.680,58 kn 20.09.2017.
Međimurje-graditeljstvo d.o.o.	Gar.za period	gar.	20.06.2017.	21.121,37 kn 20.09.2017.
Hidroelektra- niskogradnja d.d.	Gar.za period	gar.	30.06.2017.	1.675.999,83 kn 20.09.2017.

Nastavno na navedeno, a kako ne bi bili prisiljeni aktivirati garancije za garantni period po Partnerima PU, Partneri moraju dostaviti produljene garancije za garantni period s datumom valjanosti garancije kako je gore navedeno najkasnije do 15.06.2017.

Zadužuje se vodeći partner da proslijedi predmetni dopis partnerima PU.

S poštovanjem!

v.d. DIREKTOR SEKTORA ZA GRAĐENJE



- Na znanje: članovima Poslovna udruga:

KONSTRUKTOR – INŽENJERING d.d. Split, Svačićeva 4
VIADUKT d.d. Zagreb, Kranjčevićeva 2
COLAS d.d. Varaždin, Međimurska 26
STRABAG d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/III
INGRA d.d. Zagreb, Alexandra Von Humboldta 4/b
INSTITUT IGH d.d., Zagreb, J.Rakušel – B. Soldo, gl.nadzorni inženjer

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta – Zagreb, Širolina 4, OIB: 57500462912 (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ), koje zastupa predsjednik Uprave Davor Mihovilić

i

Poslovna udruga koju čine:

VIADUKT d.d. Kranjčevićeva 2, Zagreb, OIB: 74794390096, koje zastupa predsjednik Uprave Joško Mikulić

JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana - Dobrunje, DŠ: SI32560974, koje zastupa glavni izvršni direktor Stanko Furlan

(u daljnjem tekstu: IZVOĐAČ), sklopili su:

SPORAZUM

PRILOGI

Članak 1.

Riječi i izrazi u ovom Sporazumu imat će isto značenje koje imaju u zakonima, a riječi i izrazi koje se ovaj Sporazum poziva.

Članak 2.

Ovim Ugovorom Naručitelj naručuje, a Izvođač se obvezuje izvesti Radove **IZVOĐENJE DODATNIH GRAĐEVINSKIH RADOVA, INSTALATERSKIH I RADOVA VISOKOGRADNJE NA AUTOCETI ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, SEKTOR SPLIT - PLOČE, PODSEKTOR III RAVČA - PLOČE, DIONICA RAVČA - PLOČE I DIO SPOJNE CESTE ČVOR PLOČE - KARAMATIĆI**

za predvidivu Ugovornu cijenu:

RADOVI UKUPNO:	52.848.425,00 kn
PDV 25%	13.212.106,25 kn
SVEUKUPNO:	66.060.531,25 kn

(slovima: šezdesetšestmilijunašezdesettisućapetstotridesetjednaindvadesetpetlipa)


Članak 3.

Rok dovršetka je: **60 dana** od dana uvođenja u posao.

Članak 4.

Slijedeća dokumentacija, po redosljedu važnosti, čini dio i tumači se kao dio ovog Ugovora:

1. Sporazum
2. Dodatak ponudi



3. Ponudbeni list
4. Posebni uvjeti ugovora
5. Opći uvjeti ugovora
6. Ugovorni troškovnik
7. Specifikacije
8. Nacrti
9. Prilozi:
 - Izjava o prihvaćanju Općih tehničkih uvjeta
 - Izjava o integritetu
 - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Urbroj: 4211-150-413/16/2013 od 29. svibnja 2013. godine
 - Ponuda Izvođača broj: 1640/2013 od 15. travnja 2013. godine

Članak 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa one ugovorne strane koja ga potpiše kasnije.

Članak 6.

Ovaj ugovor napisan je u 9 (devet) jednakih primjerka i to po 5 (pet) primjeraka za Naručitelja i 4 (četiri) primjerka za Izvođača.

ZA IZVOĐAČA

Poslovna udruga:

VIADUKT d.d.

Predsjednik Uprave


Joško Mikulić



JAVNA RAZSVETLJAVA d.d.

Glavni izvršni direktor

Stanko Furlan



ZA NARUČITELJA:

Predsjednik Uprave

Davor Mihovilić

Handwritten notes and signatures: "u. 21. 11. 2013", "M. Mih.", and a signature.



Urbroj: 4211-400-2540 /2013

Ev.broj: G3/13

Zagreb, 14. 11. 2013

prava intelektualnog vlasništva na Specifikaciju, Nacrte i druge dokumente koje je izradio (ili dao izraditi) Naručilatelj. Izvođač može na svoj trošak umnožavati, koristiti i zahtijevati dostavljanje tih dokumenata u svrhu Ugovora. Bez pristanka Naručilatelja njih Izvođač neće umnožavati, koristiti ili dostavljati trećim osobama, osim ako je to potrebno vezano na Ugovor.

1.12. Povjerljivi podaci

Izvođač će dati sve povjerljive i druge informacije koje Inženjer može razumno zatražiti kako bi potvrdio da se Izvođač pridržava Ugovora.

1.13. Pridržavanje Zakona

Prilikom realizacije Ugovora Izvođač će se pridržavati važećih Zakona. Osim ako nije drukčije navedeno u Posebnim uvjetima Ugovora:

- (a) Naručilatelj je dobio (ili će dobiti) za Stalne radove, urbanističke i druge dozvole kao i sve ostale dozvole za koje je navedeno u Specifikaciji da ih treba ishoditi Naručilatelj; Naručilatelj će Izvođača oštećiti u slučaju propusta da učini navedeno; i
- (b) Izvođač će dati sve potrebne obavijesti, platiti sve poreze, carine i druga davanja i pribaviti sve dozvole i odobrenja koja traže Zakoni u vezi izvođenja Radova i za otklanjanje svih nedostataka; Izvođač će oštećiti Naručilatelja u slučaju propusta da učini navedeno.

1.14. Solidarna odgovornost

Ukoliko (prema važećim Zakonima) Izvođač osnuje društvo zajedničkim ulaganjem (joint venture), konzorcij ili neku drugu grupu dvije ili više osoba, koje ne predstavljaju trgovačko društvo:

- (a) smatrat će se da su te osobe pojedinačno i solidarno odgovorne Naručilatelju za realizaciju Ugovora.
- (b) te osobe će obavijestiti Naručilatelja o imenu osobe koja je na čelu te grupe i koja ima ovlasti da obveže Izvođača i svaku od tih osoba;
- (c) Izvođač neće mijenjati svoje ustrojstvo ili pravni status bez prethodnog odobrenja Naručilatelja.

2. Naručilatelj

2.1. Pravo pristupa na Gradilište

Naručilatelj će dati Izvođaču pravo pristupa i posjed svih dijelova Gradilišta u roku (ili rokovima) koji je naveden u Dodatku ponudi. Pravo pristupa i posjed ne pripadaju isključivo Izvođaču. Ako je, prema Ugovoru, Naručilatelj dužan dati u posjed (Izvođaču) temelje, objekte, postrojenja ili sredstva za pristup, Naručilatelj će to učiniti u vrijeme i na način kako je to navedeno u Specifikaciji. Međutim, Naručilatelj može uskratiti takvo pravo ili posjed dok ne primi Jamstvo za izvršenje Ugovora.

Ukoliko takav rok nije naveden u Dodatku ponudi, Naručilatelj će dati Izvođaču pravo pristupa i posjed Gradilišta u rokovima koji su potrebni da Izvođač postupa u skladu s programom koji je dostavljen prema članku 8.3. (*Vremenski plan*).

Ukoliko Izvođač kasni i/ili ima Troškove koji su rezultat propusta Naručilatelja da preda bilo

11. Odgovornost za nedostatke

11.1. *Dovršenje preostalih radova i otklanjanje nedostataka*

Kako bi Radovi i Dokumentacija Izvođača, kao i svaka Faza bili u stanju kakvo se traži Ugovorom (osim trošenja izazvanog uobičajenom upotrebom stvari) do isteka odgovarajućeg Roka za obavijest o nedostacima, ili što je prije izvedivo nakon toga, Izvođač će:

- (a) dovršiti sve radove koji su preostali na dan koji je naveden u Potvrdi o preuzimanju, i to u razumnom roku kojeg odredi Inženjer, i
- (b) obaviti radove koji su potrebni za otklanjanje nedostataka ili štete, o čemu obavijest daje Naručitelj na dan ili prije isteka Roka za obavijest o nedostacima za Radove ili Fazu.

Ukoliko se pojavi nedostatak ili se dogodi šteta, Naručitelj će na odgovarajući način o tome obavijestiti Izvođača.

11.2. *Troškovi otklanjanja nedostataka*

Svi radovi koji su navedeni u točki (b) članka 11.1. (*Dovršenje preostalih radova i otklanjanje nedostataka*) izvest će se na rizik i na trošak Izvođača, do onog obima i ako su ti radovi uzrokovani:

- (a) bilo kojim projektom za koji je odgovoran Izvođač,
- (b) Postrojenjem, Materijalima ili izradom koja nije u skladu s Ugovorom,
- (c) propustom Izvođača da se pridržava bilo koje druge obveze.

Ukoliko i do opsega do kojeg su ti radovi uzrokovani bilo kojim drugim razlogom, Naručitelj će odmah obavijestiti Izvođača i primijenit će se članak 13.3. (*Postupak izmjene*).

11.3. *Produljenje Roka za obavijest o nedostacima*

Prema članku 2.5. (*Potraživanja Naručitelja*) Naručitelj ima pravo na produljenje Roka za obavijest o nedostacima za Radove ili Fazu ako se Radovi, dio Radova ili veći dijelovi Postrojenja (nakon preuzimanja) ne mogu koristiti sukladno svrsi za koju su namijenjeni zbog nedostatka ili oštećenja. U svakom slučaju Rok za obavijest o nedostacima neće biti produžen za više od dvije godine.

Ukoliko je isporuka i/ili montaža Postrojenja i/ili Materijala bila privremeno obustavljena prema članku 8.8. (*Privremena obustava Radova*) ili članku 16.1. (*Pravo Izvođača na privremenu obustavu Radova*), tada se obveze Izvođača iz ovog članka neće primjenjivati na oštećenja ili nedostatke koji se dogode nakon više od dvije godine, nakon što bi Rok za obavijest o nedostacima za Postrojenje i/ili Materijale ionako istekao.

11.4. *Propust da se otklone nedostaci*

Ukoliko Izvođač ne otkloni oštećenja i nedostatke u razumnom roku, Naručitelj može odrediti datum do kojeg se oni trebaju otkloniti. Izvođač će o datumu biti obaviješten unaprijed u razumnom roku.

Ukoliko Izvođač ne izvrši popravak do tog određenog datuma, a taj se popravak trebao obaviti na trošak Izvođača prema članku 11.2. (*Trošak otklanjanja nedostataka*)

Naručitelj može, po svom izboru:

- (a) sam obaviti posao ili ga dati obaviti na odgovarajući način i na trošak Izvođača, ali Izvođač neće imati nikakvu odgovornost za taj posao; prema članku 2.5. (*Potraživanja Naručitelja*) Izvođač će platiti Naručitelju razumne troškove koje je Naručitelj imao zbog otklanjanja nedostataka;
- (b) zatražiti od Inženjera da dogovori ili odredi odgovarajuće smanjenje Ugovorne cijene u skladu sa člankom 3.5. (*Odluke*); ili
- (c) ukoliko zbog nedostatka ili oštećenja Naručitelj ne može koristiti Radove ili veći dio Radova, Naručitelj može raskinuti Ugovor u cijelosti ili za onaj veći dio koji se ne može koristiti sukladno namjeni. Ne dirajući ostala prava prema Ugovoru, Naručitelj ima pravo povrata svih iznosa koji su plaćeni za Radove ili za takav dio, uključujući i troškove financiranja i troškove demontaže, čišćenja Gradilišta, povrata Postrojenja i Materijala Izvođaču.

11.5. Otklanjanje radova s nedostatkom

Ukoliko se nedostatak ili šteta ne mogu brzo otkloniti na Gradilištu, Naručitelj može odobriti Izvođaču da može popravak takvog dijela Postrojenja obaviti izvan Gradilišta. Takvo odobrenje može imati za posljedicu da Izvođač mora povisiti iznos Jamstva za izvršenje Ugovora za iznos tog cijelog dijela ili treba dostaviti drugo odgovarajuće jamstvo.

11.6. Ostali testovi

Ukoliko otklanjanje nedostatka ili štete može utjecati na izvođenje Radova, Inženjer može zatražiti ponavljanje bilo kojeg testa opisanog Ugovorom. Taj zahtjev dostavlja se u roku od 28 dana nakon što se obavi popravak.

Ti testovi će se obaviti u skladu s uvjetima koji su se primjenjivali na prethodne testove, osim da će se obaviti na rizik i trošak one Ugovorne strane koja je odgovorna za troškove popravka prema članku 11.2. (*Troškovi otklanjanja nedostataka*).

11.7. Pravo pristupa

Dok se ne izda Potvrda o ispunjenju obveza Izvođač ima pravo pristupa Radovima kako bi se u razumnoj mjeri zadovoljili zahtjevi iz ovog članka, osim ako je to u suprotnosti s razumnim sigurnosnim ograničenjima Naručitelja.

11.8. Otkrivanje uzroka nedostataka od strane Izvođača

Ukoliko to zatraži Inženjer, Izvođač će uz njegova uputstva tražiti uzrok nedostatka. Osim ako se nedostatak ne treba otkloniti na trošak Izvođača prema članku 11.2. (*Trošak otklanjanja nedostataka*), Inženjer će se suglasiti ili odrediti iznos Troška takvog traženja uzroka nedostatka uključujući odgovarajuću dobit u skladu sa člankom 3.5. (*Odluke*), što će biti uključeno u Ugovornu cijenu.

11.9. Potvrda o ispunjenju obveza

Obveze Izvođača neće se smatrati ispunjenima sve dok Inženjer ne izda Potvrdu o ispunjenju obveza, gdje navodi datum kada je Izvođač dovršio svoje obveze prema Ugovoru.

Inženjer će izdati Potvrdu o ispunjenju obveza u roku od 28 dana nakon isteka

posljednjeg Roka za obavijest o nedostacima ili odmah nakon toga kada Izvođač dostavi svu Dokumentaciju Izvođača i kada dovrši i ispita sve Radove, uključivo i otklanjanje eventualnih nedostataka. Kopija Potvrda o ispunjenju obveza dostavit će se i Naručitelju.

Smatrat će se da samo Potvrda o ispunjenju obveza predstavlja dokaz da su Radovi prihvaćeni (odobreni).

11.10. Neispunjene obveze

Nakon što je izdana Potvrda o ispunjenju obveza svaka Ugovorna strana i dalje je odgovorna za ispunjenje svih obveza koje su u to vrijeme ostale neispunjene. Ugovor će se smatrati da je na snazi u svrhu utvrđivanja karaktera i obima neobavljenih obveza.

11.11. Čišćenje Gradilišta

Nakon što primi Potvrdu o ispunjenju obveza Izvođač će s Gradilišta ukloniti svu Mehanizaciju izvođača, višak materijala, smeće, otpad i Pripreme Radove.

Ukoliko sve to nije uklonjeno s Gradilišta u roku od 28 dana nakon što Naručitelj dobije primjerak Potvrde o ispunjenju obveza, Naručitelj je ovlašten prodati ili na drugi način raspolagati svime što je ostalo na Gradilištu. Naručitelj ima pravo na plaćanje troškova koji nastanu s tim u vezi ili koji se mogu pripisati prodaji ili uređenju Gradilišta.

Ostatak novca od prodaje dat će se Izvođaču. Ukoliko je taj iznos manji od troškova Naručitelja, Izvođač će mu platiti preostali dio.

12. Izmjera i procjena

12.1. Radovi koji podliježu izmjeri

U skladu s ovim člankom Radovi će se izmjeriti i procijeniti za plaćanje.

Kadgod Inženjer zatraži da se izvrši izmjera bilo kojeg dijela Radova, Predstavnik Izvođača će o tome biti pravovremeno obavješten i on će:

- (a) odmah pristupiti ili poslati drugu kvalificiranu osobu da pomogne Inženjeru pri izmjeri, i
- (b) dostaviti potrebne informacije koje zatraži Inženjer.

Ukoliko Izvođač ne prisustvuje izmjeri ili ne pošalje predstavnika, izmjera koju obavi Inženjer (ili netko u njegovu ime) smatrat će se točnom.

Osim ako nije Ugovorom drukčije utvrđeno, dokumentaciju, na temelju koje se vrši izmjera svih Stalnih Radova izrađuje Inženjer. Kad se tako zatraži, Izvođač će izvršiti pregled i usuglasiti dokumentaciju s Inženjerom, a nakon što je usuglašena potpisat će je. Ukoliko Izvođač ne izvrši gore navedeno, dokumentacija će biti prihvaćeni kao točna.

Ukoliko Izvođač ispita i ne složi se s dokumentacijom, i/ili je ne potpiše kako je dogovoreno; tada će Izvođač obavijestiti Inženjera o onim pitanjima u kojima smatra da dokumentacija nije točna. Nakon što primi takvu obavijest, Inženjer će ponovo pregledati dokumentaciju i potvrditi je ili izmijeniti. Ukoliko Izvođač ne obavijesti Inženjera u roku od 14 dana nakon što je zatraženo da kontrolira dokumentaciju, tada će se ona smatrati točnom.



Zapisnik sa sastanka na temu ventilacijskog sustava na tunelu Mali Prolog	
Sastavio: B.SOLDO	Na sastanku nazočni: INVESTITOR, NADZOR, IZVOĐAČ
Mjesto sastanka: Zagreb; HAC d.o.o	Datum sastanka: 22. ožujka 2017. g. u 15 ⁰⁰ h
Svrha sastanka: UTVRĐIVANJE OBEZA SUDIONIKA U GRADNJI VEZANIH ZA TRENUTAČNO STANJE VENTILACIJSKOG SUSTAVA	
Prisustvovali su:	
<u>HAC</u> B.GALAR, D. MAREKOVIĆ-KOKIĆ, A.LEKO, H. DORČIĆ, L. MANDIĆ <u>NADZOR - INSTITUT IGH.</u> B.SOLDO,	<u>VIADUKT</u> T.VINSKI <u>JAVNA RAZSVETLJAVA</u> M.BIZJAK <u>ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O.</u> <u>MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC</u> NIKOLA KOKOT


	OPĆENITO
	<p>Prema ugovoru o građenju br.45212-400-2540/13 za izvođenje dodatnih građevinskih radova, instalaterskih i radova visokogradnje na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik sklopljenog 14. kolovoza 2013., u kojem je Poslovna udruga - Viadukt d.d. - vodeći partner s partnerom društvom Javna Razsvjetljava d.d. izvodila radove, evidentirani su nedostaci u izvedenim radovima koji se odnose na ventilatore ugrađene u tunelu Mali Prolog.</p> <p>Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o., kao ugovorni partner Hrvatskih autocesta d.o.o. nadležan za redovito održavanje, redovito obavještavaju Hrvatske autoceste d.o.o. o problemima s ventilatorima u tunelu Mali Prolog, a nikakve aktivnosti nisu poduzete od strane tvrtke Javna Razsvjetljava d.d. na otklonu nedostataka, organiziran je sastanak u prostorijama Hrvatskih autocesta d.o.o., Zagreb, Širolina 4, 2 kat, dana 22. ožujka 2017. u 15:00 sati, kako bismo još jednom zajednički razmotrili predmetnu problematiku i pokušali definirati usuglašen način otklanjanja nedostataka na ventilatorima u tunelu Mali Prolog.</p> <p>Na predmetnom sastanku iznesen je zahtjev za predajom odgovarajuće atestne dokumentacije s naglaskom na obvezu proizvođača za izdavanjem CE oznake s pripadajućom izjavom o sukladnosti za ugrađene ventilatore u tunelu Mali prolog.</p> <p>Opunomoćenik Javne Razsvjetljave d.d. postavio je upit da li dostava CE oznake i Izjava o svojstvima znači i da su otklonjeni nedostaci vezani za buku, na što su predstavnici Naručitelja odgovorili da će se o problematici buke raspravljati nakon dostavljene dokumentacije sukladno ranije postavljenim zahtjevima.</p> <p>Zatraženo je očitovanje Izvođača radova tvrtke Javna Razsvjetljava d.d. o konkretnom terminu dostavljanja potrebne dokumentacije, kako bi se moglo organizirati provođenje ponovnog tehničkog pregleda.</p> <p>Izvođač radova se obvezao u najkraćem mogućem vremenu pismeno dostaviti očitovanje o potrebnom vremenu za dostavljanje zatražene dokumentacije.</p> <p>Nakon dostave atestne dokumentacije s CE oznakom i Izjave o svojstvima od strane Izvođača, ugovorne strane dogovaraju nastavak aktivne komunikacije kako bi se raspravila problematika uklanjanja nedostataka na ventilatorima na koje upozoravaju službe održavanja HAC ONC-a.</p>

Napomena: Ukoliko netko od nazočnih sastanku ima opravdane primjedbe u odnosu na točnost navoda u zabilježbi, ispravak navoda biti će izmjenjen. U protivnom, zabilježba se smatra prihvaćenom od svih nazočnih, a gore navedenih.

Zapisnik sastavio glavni nadzorni inženjer:
Branimir Soldo, dipl.ing.građ.

Institut IGH d.d.

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA
Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401,
igh@igh.hr, www.igh.hr



PROJEKT DUGOPOLJE - PLOČE

Nadzorna služba

Sektor: Dugopolje - Ploče

Podsektor III: Ravča - Ploče

Dionica: Ravča - Ploče 1

Zagreb, 02.05.2017.

21007-3/17.

VIADUKT

T.VINSKI

JAVNA RAZSVETLJAVA

M.BIZJAK

ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O.

MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC

NIKOLA KOKOT

Predmet: UTVRĐIVANJE OBEZA SUDIONIKA U GRADNJI VEZANIH ZA TRENUTAČNO STANJE VENTILACIJSKOG SUSTAVA-traži se očitovanje

Poštovani!

Molimo za očitovanje na zapisnik sa sastanka održanog dana 22. ožujka 2017. u 15:00 sati u prostorijama Hrvatskih autocesta d.o.o., Zagreb, Širolina 4, na temu evidentiranih nedostataka u izvedenim radovima koji se odnose na ventilatore ugrađene u tunelu Mali Prolog prema ugovoru o građenju br.45212-400-2540/13.

Branimir Soldo, dipl.ing.grad.
Glavni nadzorni inženjer

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za projektiranje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Direktor: Josip Draženović

**HRVATSKE
AUTOCESTE**

SEKTOR ZA GRAĐENJE

Ur.br.:4211 - 400 - 752 /2017

Zagreb, 04.04.2017.

VIADUKT d.d.

Kranjčevićeva 2

10000 Zagreb,

JAVNA RASVETLJAVA d.d.

Litijska cesta 263

1261 Ljubljana

Predmet: Ugovor o građenju broj: 45212-400-2540/13

Ventilacija tunela Mali Prolog

Otklanjanje nedostataka i dostava zamjenskog jamstva - traži se

Poštovani,

Ovim putem Vas pismeno upozoravamo da na dionici autoceste Ravča - Ploče, prema Ugovoru o građenju broj:4211-400- 2540/2013 za izvođenje dodatnih radova, instalaterskih radova i radova visokogradnje još uvijek niste otklonili evidentirane nedostatke na ventilaciji tunela Mali Prolog, a sve sukladno dopisu HAC-ONC d.o.o.; broj dopisa: 5221-501-8251/16 od 12.05.2016. i prethodno utvrđenim nedostacima te ujedno nismo zaprimili Potvrdu nadzorne službe o uredno izvršenom Ugovoru.

Garancije za garantni rok istječu 30.04.2017. godine, pa Partneri na Ugovoru o građenju broj:4211-400-2540/2013, za izvođenje dodatnih radova, instalaterskih radova i radova visokogradnje, s obzirom da u prethodnom vremenskom periodu nisu otklonili nedostatke na ventilaciji tunela Mali Prolog trebaju dostaviti zamjenska jamstva produžena za 90 dana ili do procijenjenog roka otklanjanja svih nedostataka na iznos dostavljenih garancija na način kako je prikazano u tablici :

Viadukt d.d.	Zamjenska garancija za garantni rok	Na iznos 1.613.098,11 kn	S rokom važenja do 30.07.2017.
Javna razsvjetljava d.d.	Zamjenska garancija za garantni rok	Na iznos 1.019.345,15 kn	S rokom važenja do 30.07.2017.

Nastavno na navedeno, a kako ne bi bili prisiljeni aktivirati garancije za garantni rok Partneri moraju dostaviti produljene garancije za garantni rok s datumom valjanosti garancije kako je gore navedeno, najkasnije do 25.04.2017. godine.

S poštovanjem,

v.d. DIREKTOR SEKTORA ZA GRAĐENJE



Marin Marinović, mag.ing.mech., ovlaštenu inženjer strojarstva s brojem upisa 1445
nadzorni inženjer za strojarke radove imenovan od strane Instituta IGH d.d. rješenjem broj A10-01071/12
od 01.04.2012. za:

Usluge stručnog strojarke nadzora na izgradnji autoceste Zagreb – Split – Dubrovnik, dionice Ravča –
Vrgorac - Ploče 1 od km 77+336,705 do km 102+500,000 i brze ceste od km 102+500,00 do km 103 + 700,00

TUNEL MALI PROLOG - SUSTAV VENTILACIJE - ZAMJENA VENTILATORA					
1.	Demontaža postojećih ventilatora	paušal	1,00	75.000,00	75.000,00
2.	Aksijalni impulsni reverzibilni ventilator kao tip 125JMTS/60/6/12/40/S/0,0D N, proizvođača "Fläkt-Woods", Švedska/Velika Britanija, bez prigušivača, slijedećih tehničkih karakteristika: - promjer rotora: 1250 mm - broj okretaja: 960 min ⁻¹ - porivna sila (impuls): 983 N - brzina zraka na izlazu ventilatora: 25,8 m/s - snaga elektromotora: 26,4 kW - priključni napon EM: 3x 380 V, 50 Hz - zaštitna EM i priključne kutije: IP 65 - temperatura okoline: -15 °C / 40 °C. Predviđena antikorozijska zaštita ventilatora i usisno- tlačnih ušća sastoji se od vrućeg pocinčavanja, s dopunskim epoksi premazom debljine 120 mm.. Pogonski elektromotor treba biti odabran za rad pri povišenoj temperaturi od 250°C u trajanju od 2 sata. U sklopu isporuke ventilatora uključiti i standardne gumene amortizere (4 kom. po ventilatoru) predviđene za montažu na ojesnu konstrukciju ventilatora. Komplet rezervnih dijelova za navedenu opremu, koji sukladno tehničkim normativima održavanja i tehničkoj praksi odgovara predviđenom obimu isporuke, prema detaljnoj specifikaciji Isporučitelja opreme, a u dogovoru s Investitorom (podrazumijeva se minimalno 1 ventilator kao agregatna zamjena).	kom.	20,00	100.000,00	2.000.000,00
3.	Konstrukcija za pričvršćenje (ovjes) ventilatorska o svod tunelske cijevi izvodi se prema i odabire sukladno provjerenoj tehničkoj praksi Isporučitelja ventilatora, uz prethodnu suglasnost projektanta sustava ventilacije i ovjeru dokumentacije od strane nadležne stručne ustanove u Hrvatskoj. Materijal cjelokupne ovesne konstrukcije: - nehrđajući čelik (Č 4572, PK 11 SP, DIN x10 CrNiTi18 9, w. n. 1.4571)	kom.	20,00	5.500,00	110.000,00
4.	Sidreni (anker) vijci za pričvršćenje ventilatora o svod tunela (4 kom. po ventilatoru) i za osiguranje ventilatora pomoću čeličnih užadi (2 kom. po ventilatoru), kao tip SL-B 28/60 A4 (M20), proizvođača "MKT", Njemačka. Materijal sidrenog (anker) vijka: - nehrđajući čelik (AISI 316, A4) (komplet sadrži 6 sidrenih vijaka)	kompl.	20,00	2.000,00	40.000,00
5.	Čelična užad Ø6 pletena prema DIN 3055, te sav ostali prateći materijal i pribor. Dodatno osiguranje od pada ventilatora potrebno je izvesti čeličnom užadi sukladno zahtjevima austrijskih smjernica za projektiranje tunela RVS 9.261, točka 5.2.1. (komplet uključuje dvoje čelične užadi)	kompl.	20,00	1.000,00	20.000,00
6.	Prijevoz specifičanog materijala, opreme i potrebnog alata za montažu do radilišta, te odvoz alata i eventualno preostalog materijala sa radilišta, uključivo čišćenje radilišta.	paušal	1,00	50.000,00	50.000,00
7.	Montaža specifične opreme i materijala do potpune pogonske sposobnosti, uključivo funkcionalne probe, regulacija i podešavanje radnih parametara opreme, sa svim potrebnim pripremno-završnim radovima i montažnim materijalom. U cijenu uključiti i skelnu dizalicu za montažu ventilatora.	paušal	1,00	170.000,00	170.000,00
8.	Izrada uputa za rukovanje i održavanje sustavom ventilacije na hrvatskom jeziku, uključivo komplet alata o ugrađenoj opremi i materijalu, te obavjenim ispitivanjima.	paušal	1,00	45.000,00	45.000,00
9.	Priprema i nadzor nad provedbom požarnih testova u obje tunelske cijevi prema austrijskim smjernicama za izgradnju tunela, oznake RVS 9.261 i RVS 9.282. Stavka obuhvaća: • izradu Programa požarnog ispitivanja; • izradu završnog Izvještaja o isplivenju; • nadzor nad provedbom samog požarnog testa od strane ovlaštene stručne osobe koju daje pravna osoba koja izrađuje Program i završni Izvještaj. • provođenje cjelokupnog isplivanja od strane odgovorne osobe imenovane od strane Izvođača. (Napomena: Imenovanje treba dostaviti Investitoru (HAC) na uvid i suglasnost). • troškove učesća vatrogasne službe prilikom provedbe testa • tave za gorive tvari i same gorive tvari.	paušal	1,00	90.000,00	90.000,00
TUNEL MALI PROLOG - SUSTAV VENTILACIJE - ZAMJENA VENTILATORA UKUPNO:					2.600.000,00

Marin Marinović, mag.ing.mech., ovlaštenu inženjer strojarstva s brojem upisa 1445
nadzorni inženjer za strojarke radove imenovan od strane Instituta IGH d.d. rješenjem broj A10-01071/12
od 01.04.2012. za:

Usluge stručnog strojarskog nadzora na izgradnji autoceste Zagreb – Split – Dubrovnik, dionice Ravča –
Vrgorac - Ploče 1 od km 77+336,705 do km 102+500,000 i brze ceste od km 102+500,00 do km 103 + 700,00

21.06.2017. godine

Prema:

Hrvatske autoceste d.o.o.
Sektor za građenje

OČITOVANJE NADZORNOG INŽENJERA ZA STROJARKE RADOVE
PROCJENA TROŠKOVA ZAMJENE VENTILATORA U TUNELU MALI PROLOG


Ukoliko izvođač ne otkloni tražene nedostatke unutar zadnjeg roka za aktivaciju garancije,
potrebno je izvršiti zamjenu ugrađenih ventilatora ventilatorima koji ispunjavaju uvjete projekta i
ugovora.

U ovome očitovanju daje se procjena troškova zamjene ventilatora u iznosu od 2.600.000,00 Kn
bez pdv-a.

Na sljedećoj stranici daje se tablični prikaz procjene troškova zamjene ventilatora.

Nadzorni inženjer za strojarke radove:

Marin Marinović, mag.ing.mech.




Institut IGH d.d.

Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, CROATIA

Tel: +385 1 6125 125, Fax: +385 1 6125 401,

igh@igh.hr, www.igh.hr



PROJEKT DUGOPOLJE - PLOČE

Nadzorna služba

Sektor: Dugopolje - Ploče

Podsektor III: Ravča - Ploče

Dionica: Ravča - Ploče 1

Zagreb, 22.06.2017.

21007-6/17.

VIADUKT

T.VINSKI

JAVNA RAZSVETLJAVA

M.BIZJAK

ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O.

MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC

NIKOLA KOKOT

Predmet: UTVRĐIVANJE OBVEZA SUDIONIKA U GRADNJI VEZANIH ZA TRENUTAČNO STANJE VENTILACIJSKOG SUSTAVA-naplata garancije za otklanjanje nedostataka

Veza: UTVRĐIVANJE OBVEZA SUDIONIKA U GRADNJI VEZANIH ZA TRENUTAČNO STANJE VENTILACIJSKOG SUSTAVA-traži se očitovanje, dopis od 02.05.2017

Poštovani!

Prema zadnjem Dopisu od 02.05.2017 traženo je hitno očitovanje na zapisnik sa sastanka održanog dana 22. ožujka 2017. u 15:00 sati u prostorijama Hrvatskih autocesta d.o.o., Zagreb, Širolina 4, na temu dostave potrebne dokumentacije i rješavanja evidentiranih nedostataka na ventilatorima ugrađenim u tunelu Mali Prolog a na koje kontinuirano upozoravaju službe održavanja HAC ONC-a.

Kako još uvijek niste dostavili traženo očitovanje, niti ste prema izjavi nadzornog inženjera za strojarske radove otklonili nedostatke na ventilacijskom sustavu, Investitor prema ugovoru br: 4211-400-2540/2013 ima pravo naplatiti garanciju za otklanjanje nedostataka, koja bi prema procjeni nadzornog inženjera za strojarske radove iznosila 2.600.000,00 kn.

Prilog: Dopis nadzornog inženjera za strojarske radove

Branimir Soldo, dipl.ing.grad.

Glavni nadzorni inženjer

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta - Zagreb, Širolina 4, MB 1554964 (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ), koje zastupa Mario Crnjak, predsjednik Uprave

i

Poslovna udruga koju čine:

VIADUKT d.d. Zagreb, Kranjčevićeva 2, MB 1554964, kao partner, zastupano po predsjedniku Uprave dr. Đuri Dekanoviću

KONSTRUKTOR - INŽENJERING d.d. Zagreb, Matije Gupca 1, MB 1554964, kao partner, zastupano po predsjedniku Uprave Željku Žderiću

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zagreb, Matije Gupca 1, MB 1554964, kao partner, zastupano po Generalnom direktoru Radi Pilipoviću

CESTA VARAŽDIN d.d. Varaždin, Međimurska 26, MB 3005372, kao partner, zastupano po direktoru Đuri Podvezancu

ZAGORJE TEHNOBETON d.d. Varaždin, Pavleka Miškine 49, MB: 0190179, kao partner, zastupano po direktoru Miroslavu Buniću

STRABAG d.o.o. Hrvatska, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271/III, MB 0937690, kao partner, zastupano po direktoru Manfredu Weissu

OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek, Sv. L. B. Mandića 52, MB 3025802, kao partner, zastupano po predsjedniku Uprave Dragi Tadiću

INGRA d.d. Zagreb, Alexandera Von Humboldta 4/b, MB 3277267, kao partner, zastupano po predsjedniku Uprave Igoru Oppenheimu

(u daljnjem tekstu: IZVODITELJ)
sklopili su:

UGOVORNI SPORAZUM

Članak 1.

Riječi i izrazi u ovom Ugovoru imat će isto značenje koje imaju u Uvjetima ugovora, a smatrat će se da čine i tumačit će se kao dio ovog Ugovora

Članak 2.

Ovim Ugovorom Naručitelj ustupa, a Izvoditelj se obvezuje izvršiti radove **IZGRADNJE AUTOCESTE ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK, SEKTOR: SPLIT - PLOČE, PODSEKTOR II : ŠESTANOVAC-RAVČA, dionice ŠESTANOVAC-ZAGVOZD i ZAGVOZD-RAVČA**, za ukupnu cijenu:

PODSEKTOR II : ŠESTANOVAC-RAVČA	1.660.216.388,52 kn
PDV 22%	365.247.605,47 kn
UKUPNO:	2.025.463.993,99 kn

(Slovima:

dvijemilijardedvadesetpetmilijunačetristošezdesettisućedeveštodevedesettirikuneidevedesetdevetlpa)

Krajnji rok završetka svih radova je **30. prosinac 2008. godine.**

Članak 3.

Plaćanje izvedenih radova obavljat će se putem Privremenih mjesečnih i Okončane situacije.

Članak 4.

Slijedeća dokumentacija po redosljedu važnosti čini dio i tumači se kao dio ovog Ugovora:

1. Ugovorni sporazum
2. Posebni uvjeti ugovora
3. Opći uvjeti ugovora
4. Dodatak ponudi
5. Pismo ponude
6. Specifikacije
7. Nacrti
8. Prilozi:
 - Izjava o prihvaćanju svih općih tehničkih uvjeta (izadnih od IGH 2001.g.)
 - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
 - Vremenski plan
 - Elementi za utvrđivanje cijena naknadnih i nepredviđenih radova
9. Troškovnik

Članak 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kad ga potpišu i ovjere obje Ugovorne strane.

Članak 6.

Ovaj Ugovor napisan je u 9 (devet) jednakih primjerka i to po 5 (pet) primjeraka za Naručitelja i 4 (četiri) primjerka za Izvoditelja.


ZA IZVODITELJA :

POSLOVNA UDRUGA

VODEĆI PARTNER :

VIADUKT d.d. Zagreb

Predsjednik Uprave



Đuro Dekaniović



VIADUKT

Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

12

ZA NARUČITELJA :



PARTNERI :

KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d. Split

Predsjednik Uprave

Željko Žderić


KONSTRUKTOR-INŽENJERING
Dioničko društvo za građevinstvo
Split, Svakićeva 4



HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zagreb

Generalni direktor

Rade Pilipović



CESTA VARAŽDIN d.d. Varaždin

Direktor

Đuro Podvezanec



ZAGORJE TEHNOBETON d.d. Varaždin



Direktor

Miroslav Bunić

STRABAG d.o.o. Zagreb

Direktor

Manfred Weiss



OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek

Predsjednik Uprave

Drago Tadić

»OSIJEK - KOTEKS« d.d.
OSIJEK, Ribarska 1 2

INGRA d.d. Zagreb

Predsjednik Uprave

Igor Oppenheim



Broj. 45212-400-1739 105

Ev.broj: JN-410.10G99-564/04

Zagreb, 08-04-2005

ili

(b) određena Postrojenja i Materijali:

- (i) su ona navedena u Dodatku ponudi za plaćanje nakon isporuke,
- (ii) su isporučeni u Zemlju na Gradilište u skladu s Ugovorom, i
- (iii) su opisani u čistoj teretnici ili drugom dokazu o isporuci koji je dostavljen Nadzornom inženjeru zajedno s dokazom o plaćanju vozarine i osiguranja, svaki drugi dokument koji se traži i bankovna garancija, koju izdaje institucija, i u obliku koje prihvati Naručitelj, u iznosu i u valuti koji su jednaki dospjelom iznosu prema ovom članku: ova garancija može imati sličan oblik kao i oblik koji se navodi u članku 14.2. (Avansno plaćanje) i ostat će na snazi sve dok Postrojenja i Materijali nisu propisno uskladišteni na Gradilištu i zaštićeni od otuđenja, oštećenja ili uništenja;

ili

(c) određena Oprema i Materijali su:

- (i) oni navedeni za plaćanje u Dodatku ponudi nakon isporuke na Gradilište, i
- (ii) isporučeni i propisno uskladišteni na Gradilištu, zaštićeni za slučaj otuđenja, oštećenja ili uništenja i koji su u skladu s Ugovorom.

Dodatni iznos koji treba potvrditi iznosit će osamdeset posto (80%) iznosa kojeg Nadzorni inženjer odredi za troškove Postrojenja i Materijala (uključivo isporuka na Gradilište), vodeći računa o dokumentaciji koja je navedena u ovom članku i o ugovornoj vrijednosti Postrojenja i Materijala.

Valute za taj dodatni iznos iste su kao i one u kojima dopijeva plaćanje kada je ugovorna vrijednost uključena prema točki (a) članka 14.3. (*Zahtjev za izdavanje Privremene situacije*). Tada Situacija obuhvaća važeće smanjenje koje je jednako, u istoj valuti i omjeru, kao i taj dodatni iznos za određena Postrojenja i Materijale.

14.6 *Izdavanje Privremene situacije*

Niti jedan iznos neće biti potvrđen niti plaćen sve dok Naručitelj ne primi i odobri Garanciju za dobro izvođenje. Nadzorni inženjer će nakon toga, u roku od 28 dana nakon što primi Izvještaj i popratnu dokumentaciju, izdati Naručitelju Privremenu situaciju u kojoj navodi iznos za koji Nadzorni inženjer pravedno određuje da dopijeva, uz popratne pojedinosti i detalje.

Međutim, prije izdavanja Potvrde o preuzimanju Radova, Nadzorni inženjer nije obavezan ovjeriti Privremenu situaciju u iznosu koji bi (nakon zadržanog iznosa i drugih odbitaka) bio manji od minimalnog iznosa Privremene situacije navedene u Dodatku ponudi. U tom slučaju Nadzorni inženjer će dostaviti Izvoditelju odgovarajuću obavijest.

Privremena situacija neće biti zadržana zbog bilo kojeg razloga, osim:

- (a) ako ono što je Izvoditelj isporučio ili posao koji je obavio nije u skladu s Ugovorom, trošak zamjene ili popravka može se zadržati sve dok popravak ili zamjena nisu izvršeni; i/ili
- (b) ako Izvoditelj ne izvede neki rad ili obvezu u skladu s Ugovorom, a Nadzorni inženjer ga je obavijestio da tako učini, vrijednost takvog rada ili obveze može se zadržati sve dok radovi ili obveze nisu obavljene.

Nadzorni inženjer može u svakoj Situaciji izvršiti bilo koje ispravke ili izmjene koje se odnose na bilo koju prethodnu Situaciju. Situacija ne predstavlja prihvaćanje, odobrenje ili suglasnost Nadzornog inženjera.

14.7. *Plaćanje*

Naručitelj će Izvoditelju platiti:

- (a) prvu ratu avansa u roku od 42 dana nakon izdavanja Pisma o prihvaćanju ili u roku od 21 dan nakon što primi dokumentaciju u skladu sa člankom 4.2. (*Garancija za dobro izvođenje radova*) i člankom 14.2. (*Avansno plaćanje*), već prema tome koji je datum kasniji;
- (b) iznos potvrđen u svakoj Privremenoj situaciji u roku od 56 dana nakon što Nadzorni inženjer primi Izvještaj i popratnu dokumentaciju; i
- (c) iznos koji je potvrđen u Okonačnoj situaciji u roku od 56 dana nakon što Naručitelj primi ovu Situaciju.

Plaćanje koje dopijeva u bilo kojoj valuti bit će izvršeno na bankovni račun koji je naveo Izvoditelj u zemlji plaćanja (za tu valutu) navedenoj u Ugovoru.

14.8. *Zakašnjelo plaćanje*

Ako Izvoditelj ne primi plaćanje u skladu sa člankom 14.7. (*Plaćanje*), tada ima pravo na zatezne kamate koje se obračunavaju mjesečno, na neplaćeni iznos tokom perioda kašnjenja. Taj period počinje s datumom određenim za plaćanje iz članka 14.7. (*Plaćanje*), bez obzira na datum kada je izdana Privremena situacija (u slučaju točke (b) tog istog članka).

Osim ako u Posebnim uvjetima nije drugačije navedeno, te zatezne kamate obračunavaju se po godišnjoj stopi od tri posto (3%) iznad diskontne stope Središnje banke u valuti plaćanja Zemlje i bit će plaćene u toj valuti.

Izvoditelj ima pravo na to plaćanje bez formalne obavijesti ili potvrde i bez prejudiciranja ostalih prava ili sredstava.

14.9. *Plaćanje Zadržanog iznosa*

Kada je za Radove izdana Potvrda o preuzimanju, Nadzorni inženjer će potvrditi prvu polovinu Zadržanog iznosa za isplatu Izvoditelju. Ako se Potvrda o preuzimanju izdaje za Fazu ili dio Radova, potvrdit će se i platiti određeni dio

Izvođač: VIADUKT d.d.
 Adresa: Zagreb, Kranjčevićeva 2
 MB: 3273121
 OIB: 74794390096
 Žiro račun-br.: 2340009-1100013068
 Banka: Privredna banka Zagreb

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
 za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
 Zagreb, Širočina 4
 MB-1554964
 OIB-57500462912

Kompjutorski broj

Objekt: AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT-DUBROVNIK, Podsektor II: ŠESTANOVAC-RAVČA
 Vrsta radova: dionica ŠESTANOVAC-ZAGVOZD-RAVČA

Ugovor br. 45212-400-1734/05 Ugovoreni rok 30. prosinac 2008. Ugovoreni iznos: 621.401.395,37
 Dop. ugovor br. završetka (dat.) (bez PDV-a)
 Dop. ugovor br.
 Dop. ugovor br.

PRIVREMENA SITUACIJA br. 36

za izvršene radove zaključno s mjesecom

travanj, 2010

	Iznos bez PDV-a	PDV	Ukupan iznos
Ukupna vrijednost ovjerenih radova do 31.07.2009. (PDV 22%)	832.143.877,16	183.071.652,98	1.015.215.530,14
Ukupna vrijednost ovjerenih radova od 01.08.2009. (PDV 23%)	71.215.322,39	16.379.524,15	87.594.846,54
Ukupna vrijednost ovjerenih radova	903.359.199,55	199.451.177,13	1.102.810.376,68
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	832.143.877,16	183.071.652,98	1.015.215.530,14
Ukupna vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji	71.215.322,39	16.379.524,15	87.594.846,54
Povrat predujma po ovoj privremenoj situaciji -%	0,00	0,00	0,00
Ukupno za naplatu po ovoj priv. situaciji:	71.215.322,39	16.379.524,15	87.594.846,54

Slovima: (Osamdesetsedammilionapetstodevedesetčetirtisućeosamstočetrdesetšest kuna i pedesetčetiri lipe)

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću
 za količine i kvalitetu obračunatih radova.
 Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Izvođač:

Gl. Nadzor:

Naručitelj:



VIADUKT d.d.
 ZAGREB, Kranjčevićeva 2
 2
 PROJEKT DALMACIJA
 VELIKI PROLOG

Pero Karadžole, dipl.ing.grad.

Igor Puček, dipl.ing.grad.

Dne.:

Dne.:

Dne.:

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Jedinčna cijena	SITUACIJA BR.36		SVEUKUPNO		
				Količina radova	Ukupno (kn)	Količina radova	Jedinčna cijena	Sveukupno (kn)
9.	Zatrpavanje kavere biranim kamenim materijalom.	m3	31,22	755,90	23.599,20	755,90	31,22	23.599,20
10.	Izrada probnih bušotina u području kaverni.	m'	16,69	130,00	2.169,70	130,00	16,69	2.169,70
SUGLASNOST BR. 45212-400-1296/09 - na Zahtjev br. 124 - Radovi na kamenoj oblozi u betonu, sanacija pokosa na st 44+800 do st44+900,					1.648.635,51			1.648.635,51
SUGLASNOST BR. 45212-400-1350/09 - na Zahtjev br. 141 - Uklanjanje PČCP-a Šestanovac								
I. OBJEKT KONTROLE NAPLATE, DEMONTAŽA I MONTAŽA								
1	Demontaža čeličnog trapeznog lima	m²	36,75	175,00	6.431,25	175,00	36,75	6.431,25
2	Demontaža limenog oluka	m	40,79	7,00	285,53	7,00	40,79	285,53
3	Demontaža krovnog žlijeba	m	72,45	20,00	1.449,00	20,00	72,45	1.449,00
4	Demontaža nosača pokrova	kg	27,40	750,00	20.550,00	750,00	27,40	20.550,00
5	Demontaža vjelrovnog sprega	kg	27,40	90,00	2.466,00	90,00	27,40	2.466,00
6	Demontaža vijaka glavnih nosača	kg	17,14	1.900,00	32.566,00	1.900,00	17,14	32.566,00
7	Demontaža sklopova kontejnera	m²	232,90	117,00	27.249,30	117,00	232,90	27.249,30
8	Strojno rušenje betonskih temelja kontejnera	m³	277,49	34,00	9.434,66	34,00	277,49	9.434,66
UKUPNO ZA OBJEKT KONTROLE NAPLATE, DEMONTAŽA I MONTAŽA:					100.431,74			100.431,74
II. ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICE, DEMONTAŽA								
1	Demontaža NPI 100 kao nosača pokrova	kg	11,42	7.300,00	83.366,00	7.300,00	11,42	83.366,00
2	Demontaža horiz. stabilizacijskog sprega	kg	16,33	1.450,00	23.678,50	1.450,00	16,33	23.678,50
3	Demontaža, spuštanje poprečne rešetke	kg	16,33	1.250,00	20.412,50	1.250,00	16,33	20.412,50
4	Demontaža rešetkastih nosača	kg	16,33	7.700,00	125.741,00	7.700,00	16,33	125.741,00
5	Demontaža nosivih stupova nadstrešnice	kg	16,33	10.500,00	171.465,00	10.500,00	16,33	171.465,00
6	Demontaža čeličnih ljestvi	korn	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00	500,00
7	Demontaža čeličnog okvira nosača semafora	kg	16,33	1.540,00	25.148,20	1.540,00	16,33	25.148,20
8	Dem. krovnih metalnih nosača svjetlosnih traka	m	37,50	110,00	4.125,00	110,00	37,50	4.125,00
9	Dem. dasaka sandučastog korita za žijeb	m	11,62	172,00	1.998,64	172,00	11,62	1.998,64
10	Demontaža vertikalnog žijeba	m	56,00	23,00	1.288,00	23,00	56,00	1.288,00
11	Demontaža dvostruke SDP svjetlosne trake	m	99,40	48,00	4.771,20	48,00	99,40	4.771,20
12	Dem. pokrova od profiliranog čeličnog lima	m²	34,90	1.760,00	61.424,00	1.760,00	34,90	61.424,00
13	Demontaža opšava vertikalnog pojasa	m	43,50	310,00	13.485,00	310,00	43,50	13.485,00
UKUPNO ZA ČELIČNU KONSTRUKCIJU NADSTREŠNICE, DEMONTAŽA:					537.403,04			537.403,04
III. DEMONTAŽA NADSTREŠNICE PARKIRALIŠTA								
1	Demontaža limenog opšava	m	42,60	75,00	3.195,00	75,00	42,60	3.195,00
2	Demontaža pokrova od alu lima	m²	34,90	175,00	6.107,50	175,00	34,90	6.107,50
3	Demontaža konstrukcije	kg	16,33	8.500,00	138.805,00	8.500,00	16,33	138.805,00
4	Strojno rušenje bet. i arm. betonskih temelja	m³	439,68	45,00	19.785,60	45,00	439,68	19.785,60
UKUPNO ZA DEMONTAŽU NADSTREŠNICE PARKIRALIŠTA:					167.893,10			167.893,10
IV. NAPLATNE KUĆICE, DEMONTAŽA								
1	Demontaža kućica s važećom garancijom	korn	8.810,00	4,00	35.240,00	4,00	8.810,00	35.240,00
2	Demontaža naplatnih kućice bez garancije	korn	6.655,50	3,00	19.966,50	3,00	6.655,50	19.966,50
3	Ulovar i prevoz opreme naplatnih kućica			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.	radni stol 115/70/78 s daskom 65/70/78	korn	62,20	7,00	435,40	7,00	62,20	435,40
3.2.	radni stol vel. 150/70/78	korn	62,20	7,00	435,40	7,00	62,20	435,40
3.3.	naslon za noge	korn	20,40	14,00	285,60	14,00	20,40	285,60
3.4.	kancelarijske stolice	korn	20,40	14,00	285,60	14,00	20,40	285,60
UKUPNO ZA NAPLATNE KUĆICE, DEMONTAŽA:					66.648,50			66.648,50
V. RADOVI NA DEMONTAŽI ELEMENATA NAPLATNOG OTOKA								
1	Demontaža električnih brklji	korn	142,50	14,00	1.995,00	14,00	142,50	1.995,00
2	Demontaža jednostrane lanterne 300 mm	korn	82,50	14,00	1.155,00	14,00	82,50	1.155,00
3	Demontaža zaštitne ograde /odbojnika/	m'	63,60	482,00	30.655,20	482,00	63,60	30.655,20
4	Demontaža metalnih pocinčanih stupića	korn	42,00	290,00	12.180,00	290,00	42,00	12.180,00
5	Demontaža zaštitne metalne konkavne kape	korn	55,50	14,00	777,00	14,00	55,50	777,00
6	Rušenje temelja stupova nadstrešnice	m²	480,13	16,00	7.682,08	16,00	480,13	7.682,08
7	Strojno rušenje AB postolja naplatne kućice	m²	480,13	55,00	26.407,15	55,00	480,13	26.407,15
8	Strojno rušenje vanjskih AB blokova	m²	480,13	54,00	25.927,02	54,00	480,13	25.927,02
UKUPNO ZA RADOVNA DEMONTAŽI ELEMENATA NAPLATNOG OTOKA:					106.778,45			106.778,45
SANITARNI UREĐAJI I INSTALACIJE VODOVODA								
1	Demontaža priključaka	korn	5.250,00	1,00	5.250,00	1,00	5.250,00	5.250,00
UKUPNO ZA SANITARNE UREĐAJE I INSTALACIJE VODOVODA:					5.250,00			5.250,00
CENTRALNO GRIJANJE, VENTILACIJA, HLADENJE								
CENTRALNO GRIJANJE								
1	Demontaža toplovodnog kotla	kompl.	750,00	1,00	750,00	1,00	750,00	750,00
2	Demontaža cirkulacione pumpe	korn	75,00	1,00	75,00	1,00	75,00	75,00
3	Demontaža ekspanzione posude	korn	75,00	1,00	75,00	1,00	75,00	75,00
HLADENJE								
1	Demontaža vanjska j. split inverter	korn	345,00	7,00	2.415,00	7,00	345,00	2.415,00
2	Demontaža vanjska j. duo split	korn	748,00	2,00	1.496,00	2,00	748,00	1.496,00
3	Demontaža unutarnje zidne jedinice	korn	312,00	7,00	2.184,00	7,00	312,00	2.184,00
4	Demontaža unutarnje zidne jedinice	korn	345,00	4,00	1.380,00	4,00	345,00	1.380,00
5	Demontaža bakrene cijevi	m	5,00	90,00	450,00	90,00	5,00	450,00

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Jedinična cijena	SITUACIJA BR.36		SVEUKUPNO		
				Količina radova	Ukupno (kn)	Količina radova	Jedinična cijena	Sveukupno (kn)
9.2.	Ø10 mm	m	5,00	90,00	450,00	90,00	5,00	450,00
9.3.	Ø12 mm	m	5,00	20,00	100,00	20,00	5,00	100,00
10	Demontaža predizolirane bakrene cijevi	m	5,50	64,00	352,00	64,00	5,50	352,00
11.	Demontaža plastične kanalizacijske cijev	m	3,00	20,00	60,00	20,00	3,00	60,00
VENTILACIJA								
12	Demontaža klima uređaja	kompl.	750,00	1,00	750,00	1,00	750,00	750,00
13	Demontaža lustrirane aluminijske rešetke	kom	40,00	14,00	560,00	14,00	40,00	560,00
14	Demontaža prelačne aluminijske rešetke	kom	45,00	7,00	315,00	7,00	45,00	315,00
15	Demontaža fiksne žaluzije	kom	45,00	1,00	45,00	1,00	45,00	45,00
16	Demontaža kanala pravokutnog presjeka	kg	10,50	160,00	1.680,00	160,00	10,50	1.680,00
17	Demontaža limenog kanala okruglog presjeka							
17.1.	Ø400 mm	m	13,80	4,00	55,20	4,00	13,80	55,20
17.2.	Ø250 mm	m	13,80	6,00	82,80	6,00	13,80	82,80
18	Demontaža plast. kanala okruglog presjeka							
18.1.	Ø400 mm	m	7,50	15,00	112,50	15,00	7,50	112,50
18.2.	Ø250 mm	m	7,50	12,00	90,00	12,00	7,50	90,00
19	Demontaža kanala Ø250 mm	kom	80,00	6,00	480,00	6,00	80,00	480,00
20.	Demontaža ovisnog materijala	kg	10,50	80,00	840,00	80,00	10,50	840,00
UKUPNO ZA CENTRALNO GRJANJE, VENTILACIJA, HLAĐENJE					16.288,50			16.288,50
VIII. ELEKTOINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE								
INSTALACIJA JAKE STRUJE								
Razdjelnici								
1.	Demontaža glavnog razdjelnika	kom	690,00	1,00	690,00	1,00	690,00	690,00
2	Demontaža razdjelnika R1	kom	520,00	1,00	520,00	1,00	520,00	520,00
3	Demontaža razdjelnika naplatne kućice	kom	520,00	1,00	520,00	1,00	520,00	520,00
Napojni kabeli i pribor								
4	Demontaža napojnih kabela							
4.1.	PP-Y 4x35 mm² + PP00-Y 1x25mm² od GR do R1 dužine 2 m	m	0,50	2,00	1,00	2,00	0,50	1,00
4.2.	PP-Y 4x25mm² od GR do upravljačkog ormara agregata dužine 20 m	m	0,50	40,00	20,00	40,00	0,50	20,00
4.3.	PP00-Y 5x10 mm² od R1 do razdjelnika u naplatnim kućicama RK, dužine 35 m	m	0,50	210,00	105,00	210,00	0,50	105,00
4.4.	PP-Y 4x25 mm² + PP 1x16mm² od GR do el. košta za grijanje, dužine 20 m	m	0,50	20,00	10,00	20,00	0,50	10,00
4.5.	PP00-Y 5x2,5 mm² od GR do priključnice hidrofora, dužine 10 m	m	0,50	10,00	5,00	10,00	0,50	5,00
4.6.	PP-Y 3x2,5 mm² od R1 do ormara R-IN za centralni procesorski uređaj CPU, dužine 2 m	m	0,50	2,00	1,00	2,00	0,50	1,00
4.7.	PP-Y 5x2,5mm² od R1 do ormara uređaja za treptanje, dužine 12m	m	0,50	12,00	6,00	12,00	0,50	6,00
4.8.	PP00-Y 5x6mm² od R1 do rezervnih naplatnih kućica, dužine 80m	m	0,50	80,00	40,00	80,00	0,50	40,00
Rasvjeta, utičnice i pogon u objektu naplate								
Rasvjeta i pogon nadstrešnice								
5.	Demontaža svjetiljke	kom	80,50	28,00	2.254,00	28,00	80,50	2.254,00
Agregatska stanica								
6.	Demontaža elektroenergetskog postrojenja	kom	2.900,00	1,00	2.900,00	1,00	2.900,00	2.900,00
INSTALACIJA SLABE STRUJE								
7.	Demontaža nadgradnog koncentratora	kom	1.050,00	1,00	1.050,00	1,00	1.050,00	1.050,00
PROMETNA SIGNALIZACIJA								
Demontaža kabela								
8.	Kabel PP00-Y 5 x 6 mm² Cu, 1kV	m	0,70	2.620,00	1.834,00	2.620,00	0,70	1.834,00
9.	Kabel PP00-Y-5 x 2,5 mm² Cu 1 kV	m	0,70	100,00	70,00	100,00	0,70	70,00
10.	Kabel PP-Y-3 x 2,5 mm² Cu 1 kV	m	0,70	1.200,00	840,00	1.200,00	0,70	840,00
11.	Demontaža vodiča	kom	7,50	24,00	180,00	24,00	7,50	180,00
12.	Demontaža stupnog razdjelnika	kom	23,00	22,00	506,00	22,00	23,00	506,00
13.	Demontaža razvodne kutije	kom	8,00	22,00	176,00	22,00	8,00	176,00
14.	Demontaža svjetiljki	kom	46,00	16,00	736,00	16,00	46,00	736,00
15.	kao Targetli 67781/35W/1188 mm i konzola 70810/175 mm	kom	46,00	12,00	552,00	12,00	46,00	552,00
16.	kao Targetli 67721/13W/622 mm i konzola 70810/75 mm	kom	46,00	16,00	736,00	16,00	46,00	736,00
17.	kao Targetli 67781/35W/1537 mm i konzola 70810/175 mm	kom	46,00	10,00	460,00	10,00	46,00	460,00
18.	Demontaža poliesterskog razdjelnika	kom	604,00	2,00	1.208,00	2,00	604,00	1.208,00
UKUPNO ZA ELEKTOINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE:					15.420,00			15.420,00
SVJETLOSA PROMJENLJIVA PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA								
Demontaža jednostrane laterne								
19.	Demontaža SPZ 240 x 120 cm	kom	70,00	14,00	980,00	14,00	70,00	980,00
20.	Demontaža SPZ 70 x 70 cm	kom	90,00	2,00	180,00	2,00	90,00	180,00
21.	Demontaža razvodnika R-IN	kom	110,00	1,00	110,00	1,00	110,00	110,00
22.	Demontaža sklopa - uređaja za treptanje	kom	110,00	1,00	110,00	1,00	110,00	110,00
23.	Demontaža upravljačkih modula	kom	52,50	12,00	630,00	12,00	52,50	630,00
24.	Demontaža senzora mjerenja vidljivosti	kom	52,50	1,00	52,50	1,00	52,50	52,50
25.	Demontaža upravljačko-kontrolnog programa	set	1.050,00	1,00	1.050,00	1,00	1.050,00	1.050,00
26.	Demontaža kabela	kompletno	1.050,00	1,00	1.050,00	1,00	1.050,00	1.050,00
UKUPNO ZA SVJETLOSNU PROMJENLJIVU PROMETNU SIGNALIZACIJU I OPREMU:					5.142,50			5.142,50
IZACIJA								
IZACIJA SIGNALIZACIJA I OPREMA								
27.	znaka T 120 cm i Ø90 cm	kom	135,00	1,00	135,00	1,00	135,00	135,00
28.	znaka T 120 cm	kom	135,00	4,00	540,00	4,00	135,00	540,00
29.	znaka B38 Ø40cm	kom	121,50	14,00	1.701,00	14,00	121,50	1.701,00
30.	znaka B03 Ø90 cm i E07 90x30	kom	120,00	1,00	120,00	1,00	120,00	120,00
31.	znaka B04 Ø90 cm i B59 Ø90	kom	135,00	2,00	270,00	2,00	135,00	270,00
32.	znaka B31 Ø90 cm	kom	135,00	2,00	270,00	2,00	135,00	270,00
33.	znaka B39 Ø90 cm i E07 90x30	kom	135,00	1,00	135,00	1,00	135,00	135,00

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Jedinična cijena	SITUACIJA BR.36		SVEUKUPNO		
				Količina radova	Ukupno (kn)	Količina radova	Jedinična cijena	Sveukupno (kn)
8	Demontaža znaka D25, tabla 280 x 190 cm	kom	750,00	2,00	1.500,00	2,00	750,00	1.500,00
9	Demontaža znaka D24, tabla 400x200 cm	kom	1.050,00	2,00	2.100,00	2,00	1.050,00	2.100,00
10	Demontaža kontrastne table 120 x 150 cm	kom	120,00	16,00	1.920,00	16,00	120,00	1.920,00
11	Demontaža kontrastne table 150 x 200 cm	kom	120,00	4,00	480,00	4,00	120,00	480,00
12	Demontaža kontrastne table 150 x 150 cm	kom	120,00	4,00	480,00	4,00	120,00	480,00
	OZNAKE NA KOLNIKU							
	NOSIVE KONSTRUKCIJE PROMETNE SIGNALIZACIJE							
14	Demontaža portala	kom	1.075,00	2,00	2.150,00	2,00	1.075,00	2.150,00
15	Demontaža stupa	kom	1.075,00	2,00	2.150,00	2,00	1.075,00	2.150,00
	UKUPNO ZA SIGNALIZACIJU:				19.751,00			19.751,00
XI.	PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA							
1	Faza 1 privremene regulacije prometa	komplet	13.800,00	1,00	13.800,00	1,00	13.800,00	13.800,00
2	Faza 2 privremene regulacije prometa	komplet	13.800,00	1,00	13.800,00	1,00	13.800,00	13.800,00
	UKUPNO ZA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA:				27.600,00			27.600,00
	REKAPITULACIJA:							
I.	OBJEKT KONTROLE NAPLATE, DEMONTAŽA I MONTAŽA				100.431,74			100.431,74
II.	ČELIČNA KONSTRUKCIJA							
III.	NADSTREŠNICE, DEMONTAŽA				537.403,04			537.403,04
IV.	DEMONTAŽA NADSTREŠNICE							
V.	PARKIRALIŠTA				167.893,10			167.893,10
VI.	NAPLATNE KUĆICE, DEMONTAŽA				56.648,50			56.648,50
VII.	RADOVI NA DEMONTAŽI ELEMENATA NAPLATNOG OTOKA				106.778,45			106.778,45
VIII.	SANITARNI UREĐAJI I INSTALACIJE VODOVODA				5.250,00			5.250,00
IX.	CENTRALNO GRIJANJE, VENTILACIJA, HLAĐENJE				16.288,50			16.288,50
X.	ELEKTOINSTALACIJE JAKE I SLABE STRUJE				15.420,00			15.420,00
XI.	SVJETLOSNA PROMJENLJIVA PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA				5.142,50			5.142,50
XII.	SIGNALIZACIJA				19.751,00			19.751,00
XIII.	PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA				27.600,00			27.600,00
	UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	ZA NEPREDVIĐENE RADOVE	0,05			0,00			0,00
	PČCP "ŠESTANOVAČ" UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
XIV.	IZVANTROŠKOVIČKI RADOVI							
I.	ZEMLJANI RADOVI							
1.	Uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije							
2.	Uklanjanje postojećih asfaltnih slojeva ukupne debljine d=20,5cm	m ²	13,18	9.228,44 - 6500	121.630,84	9.228,44	13,18	121.630,84
3.	Uklanjanje AB staza prometnih otoka	m ²	19,15	682,50 - 350	13.069,88	682,50	19,15	13.069,88
4.	Uklanjanje betonskih rubnjaka prometnih otoka	m	10,06	560,00 - 280	5.633,60	560,00	10,06	5.633,60
5.	Uklanjanje postojećeg rigola	m	10,06	550,00	5.533,00	550,00	10,06	5.533,00
6.	Iskop postojećih silvnika	kom	135,00	15,00	2.025,00	15,00	135,00	2.025,00
7.	Uklanjanje betonskih rubnjaka otoka kontrole naplate	m	10,06	200,00	2.012,00	200,00	10,06	2.012,00
8.	Iskop materijala u svrhu stavljanja u funkcij u AB pločastog propusta na st 32+238	m ³	22,85	4.856,00	110.959,60	4.856,00	22,85	110.959,60
9.	Prijevoz materijala na deponiju (iskop+beton+asfal) od 1500 do 5000m	m ³	19,00	10.832,00 - 5500	205.808,00	10.832,00	19,00	205.808,00
10.	Zatrpavanje do kole posteljice na pozicijama ukonjenog materijala otoka, rubnjaka i odvodnje tamponom	m ³	114,57	1.200,00	137.484,00	1.200,00	114,57	137.484,00
11.	Zaštita pokosa humuziranjem i zatrpavanjem	m ²	9,21	3.200,00	29.472,00	3.200,00	9,21	29.472,00
12.	Zaštita pokosa usjeka i nasipa, te razdjelnog pojasa hidrosletvom	m ²	10,60	6.150,00	65.190,00	6.150,00	10,60	65.190,00
13.	Izrada bankina (OTU II st. 2-16) u skladu s detaljima iz projekta	m	50,00	900,00	45.000,00	900,00	50,00	45.000,00
14.	Izrada bermi (OTU I st. 2.10.4.) u skladu s detaljima iz projekta	m	35,00	100,00	3.500,00	100,00	35,00	3.500,00
15.	Izrada srednjeg pojasa u skladu s detaljima iz projekta	m	77,00	500,00	38.500,00	500,00	77,00	38.500,00
	UKUPNO ZA ZEMLJANE RADOVE:				785.817,92			785.817,92
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA							
1.	Prijevoz i ugradnja nosivog sloja od kamenički zbijenog zmatog kamenog materijala u slojevima debljine min 35 cm (OTU III st.5-01)	m ²	119,75	1.011,50	121.127,13	1.011,50	119,75	121.127,13
2.	Prijevoz i ugradnja bitumeniziranog sloja B/VS 32s A BIT 35/55, debljine d=10 cm. Prema OTU III st.5-04.	m ²	80,90	2.159,00	174.663,10	2.159,00	80,90	174.663,10
3.	Prijevoz i ugradnja veznog sloja bit 35/55 debljine d=7 cm prema OTU III st.5-02.	m ²	68,71	2.155,00	148.070,05	2.155,00	68,71	148.070,05
4.	Prijevoz i ugradnja habajućeg sloja betona AB 16 BIT 50/70 debljine 6 cm glavnom traku autoceste prema OTU III st.5-03.	m ²	60,20	425,00	25.585,00	425,00	60,20	25.585,00
5.	Prijevoz i ugradnja habajućeg sloja masluka asfalta SMA 11 s dodatnim bitumenom PmB 50/70-65 (debljina 1,5 cm OTU III st.6-04.)	m ²	66,20	2.152,00	142.462,40	2.152,00	66,20	142.462,40
6.	Izrada zdužnog spoja voznog i zaustavnog na tehničkim uvjetima iz projekta konstrukcije.	m	44,01	120,00	5.281,20	120,00	44,01	5.281,20
	UKUPNO ZA KOLNIČKU KONSTRUKCIJU:				617.188,88			617.188,88
	UKUPNO ZA SIGNALIZACIJU:				19.751,00			19.751,00
	UKUPNO ZA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA:				27.600,00			27.600,00
	UKUPNO ZA ZEMLJANE RADOVE:				785.817,92			785.817,92
	UKUPNO ZA KOLNIČKU KONSTRUKCIJU:				617.188,88			617.188,88
	UKUPNO ZA SIGNALIZACIJU:				19.751,00			19.751,00
	UKUPNO ZA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA:				27.600,00			27.600,00
	UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	ZA NEPREDVIĐENE RADOVE	0,05			0,00			0,00
	PČCP "ŠESTANOVAČ" UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	UKUPNO ZA SIGNALIZACIJU:				19.751,00			19.751,00
	UKUPNO ZA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA:				27.600,00			27.600,00
	UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	ZA NEPREDVIĐENE RADOVE	0,05			0,00			0,00
	PČCP "ŠESTANOVAČ" UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	UKUPNO ZA SIGNALIZACIJU:				19.751,00			19.751,00
	UKUPNO ZA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA:				27.600,00			27.600,00
	UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	ZA NEPREDVIĐENE RADOVE	0,05			0,00			0,00
	PČCP "ŠESTANOVAČ" UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	UKUPNO ZA SIGNALIZACIJU:				19.751,00			19.751,00
	UKUPNO ZA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA:				27.600,00			27.600,00
	UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	ZA NEPREDVIĐENE RADOVE	0,05			0,00			0,00
	PČCP "ŠESTANOVAČ" UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	UKUPNO ZA SIGNALIZACIJU:				19.751,00			19.751,00
	UKUPNO ZA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA:				27.600,00			27.600,00
	UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	ZA NEPREDVIĐENE RADOVE	0,05			0,00			0,00
	PČCP "ŠESTANOVAČ" UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	UKUPNO ZA SIGNALIZACIJU:				19.751,00			19.751,00
	UKUPNO ZA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA:				27.600,00			27.600,00
	UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	ZA NEPREDVIĐENE RADOVE	0,05			0,00			0,00
	PČCP "ŠESTANOVAČ" UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	UKUPNO ZA SIGNALIZACIJU:				19.751,00			19.751,00
	UKUPNO ZA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA:				27.600,00			27.600,00
	UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	ZA NEPREDVIĐENE RADOVE	0,05			0,00			0,00
	PČCP "ŠESTANOVAČ" UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	UKUPNO ZA SIGNALIZACIJU:				19.751,00			19.751,00
	UKUPNO ZA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA:				27.600,00			27.600,00
	UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	ZA NEPREDVIĐENE RADOVE	0,05			0,00			0,00
	PČCP "ŠESTANOVAČ" UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	UKUPNO ZA SIGNALIZACIJU:				19.751,00			19.751,00
	UKUPNO ZA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA:				27.600,00			27.600,00
	UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	ZA NEPREDVIĐENE RADOVE	0,05			0,00			0,00
	PČCP "ŠESTANOVAČ" UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	UKUPNO ZA SIGNALIZACIJU:				19.751,00			19.751,00
	UKUPNO ZA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA:				27.600,00			27.600,00
	UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	ZA NEPREDVIĐENE RADOVE	0,05			0,00			0,00
	PČCP "ŠESTANOVAČ" UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	UKUPNO ZA SIGNALIZACIJU:				19.751,00			19.751,00
	UKUPNO ZA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA:				27.600,00			27.600,00
	UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	ZA NEPREDVIĐENE RADOVE	0,05			0,00			0,00
	PČCP "ŠESTANOVAČ" UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	UKUPNO ZA SIGNALIZACIJU:				19.751,00			19.751,00
	UKUPNO ZA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA:				27.600,00			27.600,00
	UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	ZA NEPREDVIĐENE RADOVE	0,05			0,00			0,00
	PČCP "ŠESTANOVAČ" UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	UKUPNO ZA SIGNALIZACIJU:				19.751,00			19.751,00
	UKUPNO ZA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA:				27.600,00			27.600,00
	UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	ZA NEPREDVIĐENE RADOVE	0,05			0,00			0,00
	PČCP "ŠESTANOVAČ" UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	UKUPNO ZA SIGNALIZACIJU:				19.751,00			19.751,00
	UKUPNO ZA PRIVREMENU REGULACIJU PROMETA:				27.600,00			27.600,00
	UKUPNO:				1.058.606,83			1.058.606,83
	ZA NEPREDVIĐENE RADOVE	0,05						

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Jedinična cijena	SITUACIJA BR.36		SVEUKUPNO		
				Količina radova	Ukupno (kn)	Količina radova	Jedinična cijena	Sve
3.4.	Revizijska okna	kom	6.760,00	4,00	27.040,00	4,00	6.760,00	
UKUPNO ZA ODVODNJU					188.275,00			
IV. ZAMJENSKE CESTE								
4.	Zamjenske ceste Tip-4, Š=4,0m, tučanički zaslon	m	525,00	250,00	131.250,00	250,00	525,00	
UKUPNO ZA ZAMJENSKE CESTE					131.250,00			
V. PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA								
5.1.	Oznake na kolniku (horizontalna signalizacija) uzdužne, poprečne crte i plohe.							
5.2.	Vertikalna stalna prometna signalizacija	m ²	18,00	1.000,00	18.000,00			
5.3.	Čelična distantna dvostrana ograda (DDO)	m	375,00	50,00	18.750,00	1.000,00	18,00	
5.4.	Čelična distantna jednostrana ograda (JDO)	m	724,04	558,00	404.014,32	50,00	375,00	
5.5.	Dobava, isporuka i ugradnja žičane ograde predviđene visine od 1600 mm, te sa stupom visine 2350 mm.	m	535,04	600,00	321.024,00	558,00	724,04	
5.6.	Uklanjanje ublaživača udara	m	195,00	500,00	97.500,00			
5.7.	Uklanjanje promjenjive prometne signalizacije prije i iza PČPP "Šestanovac", treplači i radar (svi radovi uključujući sanaciju iskopa)	kom	1.800,00	13,00	23.400,00	500,00	195,00	
5.8.	Smjerokazni stupić (PZ K01)	kom	142,50	28,00	3.990,00			
UKUPNO ZA PROMETNU OPREMU I SIGNALIZACIJU					1.425,00	28,00	142,50	
UKUPNO :					888.103,32	10,00	142,50	
UKUPNO ZA IZVANTROŠKOVNIČKE RADOVE :					2.610.635,12			2
REKAPITULACIJA:					2.610.635,12			2
PČPP ŠESTANOVAC:								2
XII. IZVANTROŠKOVNIČKI RADOVI								
SVEUKUPNO (OD I - XII):					1.058.606,83			1
SUGLASNOST BR. 45212-400-1350/09 - na Zahtjev br. 141 - Uklanjanje PČPP-a Šestanovac					2.610.635,12			2
					3.669.241,95			3
SUGLASNOST BR. 45212-400-1298/09 (1912gd) - COKP Zagvozd - povećani troškovi izgradnje:					3.669.241,95			3.6
1.	Temeljenje i temeljna ploča	m ²	907,73	838,87	761.467,47	838,87	907,73	7
2.	Krovna konstrukcija i krovšite	m ²	1.646,63	838,87	1.381.308,51	838,87	1.646,63	1,3
SUGLASNOST BR. 45212-400-1298/09 (1912gd) - COKP Zagvozd - povećani troškovi izgradnje UKUPNO:					2.142.775,98			2,14
SUGLASNOST BR. 45212-400-1295/09 (1942LC) - Iskop površinskog sloja u izrazito okršnim terenima:								
1.1.	Razlika u cijeni iskopa površinskog sloja - trasa	m ³	50,54	206.072,61	10.414.909,71	206.072,61	50,54	10,41
1.2.	Razlika u cijeni iskopa površinskog sloja - trasa	m ³	58,00	13.167,38	763.708,04	13.167,38	58,00	76
SUGLASNOST BR. 45212-400-1295/09 (1942LC) - Iskop površinskog sloja u izrazito okršnim terenima UKUPNO:					11.178.617,75			11,178
SUGLASNOST BR. 45212-400-188/08 na Zahtjev br.129 - Dodatni radovi na rekonstrukciji D-602 kod nadvožnjaka Mucići								
10. PRIPREMNI RADOVI								
1.1.	Iskoičenje trase i objekata (OTU I st. 1-02).	km	2.053,09	0,29	595,40	0,29	2.053,09	
1.2.	Uklanjanje grmlja i drveća (OTU I st. 1-03.1).	m ²	1,66	3.276,62	5.439,19	3.276,62	1,66	
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:					6.034,59			5
ZEMLJANI RADOVI								
2.1.	Iskop površinskog sloja (OTU II st. 2-01).	m ³	30,27	494,72	14.975,17	494,72	30,27	14,9
2.2.1.	Široki iskop u materijalu "A" kategorije	m ³	34,98	1.330,45	46.539,14	1.330,45	34,98	46,5
2.2.2.	Izrada nasipa od kamenitih materijala	m ³	5,96	2.710,94	16.157,20	2.710,94	5,96	16,1
2.4.	Privez na udaljenosti do 60 m (iz iskopa u nasip)	m ³	4,88	1.330,45	6.492,60	1.330,45	4,88	6,4
2.4.6.	Privez na udaljenosti 1500 do 5000 m (iz iskopa u deponiju)	m ³	13,56	1.875,21	25.427,85	1.875,21	13,56	25,4
2.4.8.	Izrada posteljice	m ²	5,25	2.633,11	13.823,83	2.633,11	5,25	13,8
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:					123.415,79			123,41
KOLNIČKA KONSTRUKCIJA								
3.1.	Nabava, prijevoz i ugradnja nosivog sloja od mehanički zbijenog zmatog kamenog materijala u slojevima debljine min 40 cm (OTU III st. 5-01)	m ³	76,67	640,35	49.095,63	640,35	76,67	49,09
KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO:					49.095,63			49,095
ODVODNJA I VODOZAŠTITA								
4.1.	Izrada betonskih rigola, sukladno tipskim nacrtima a prema OTU II st. 3-04.8	m	156,24	133,40	20.842,42	133,40	156,24	20,842
ODVODNJA I VODOZAŠTITA UKUPNO:					20.842,42			20,842
PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA								
5.1.	Izrada projekta privremene regulacije prometa za vrijeme radova na izradi prolaza Mucići.	pausal	7.420,00	1,00	7.420,00	1,00	7.420,00	7,420
5.2.	Privremena regulacija prometa za vrijeme radova na izradi prolaza Mucići.	dan	2.886,38	50,00	144.319,00	50,00	2.886,38	144,319
5.3.	Orizavanje regulacije prometa (svjetlosni znaci, baterije u semaforima itd.)	dan	445,20	50,00	22.260,00	50,00	445,20	22,260
PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA UKUPNO:					173.999,00			173,999
UKLAPANJE PROLAZA MUCIĆI NA D62								
PRIPREMNI RADOVI								
6.1.	Iskop postojeće kolničke konstrukcije i prijevoz u deponiju	m ²	31,35	1.720,76	53.945,83	1.720,76	31,35	53,945,8
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:					53.945,83			53,945,8

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Jedinična cijena	SITUACIJA BR.36		SVEUKUPNO		
				Količina radova	Ukupno (kn)	Količina radova	Jedinična cijena	Sveukupno (kn)
3.4.	Revizijska okna	kom	6.760,00	4,00	27.040,00	4,00	6.760,00	27.040,00
	UKUPNO ZA ODVODNJU				188.275,00			188.275,00
IV. ZAMJENSKE CESTE								
4.	Zamjenske ceste Tip-4, S=4,0m, tucanički zaslor	m	525,00	250,00	131.250,00	250,00	525,00	131.250,00
	UKUPNO ZA ZAMJENSKE CESTE				131.250,00			131.250,00
V. PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA								
5.1.	Oznake na kolniku (horizontalna signalizacija) uzdužne, poprečne crte i plohe.	m ²	18,00	1.000,00	18.000,00	1.000,00	18,00	18.000,00
5.2.	Vertikalna stalna prometna signalizacija	m ²	375,00	50,00	18.750,00	50,00	375,00	18.750,00
5.3.	Čelična distantna dvostrana ograda (DDO)	m	724,04	558,00	404.014,32	558,00	724,04	404.014,32
5.4.	Čelična distantna jednostrana ograda (JDO)	m	535,04	600,00	321.024,00	600,00	535,04	321.024,00
5.5.	Dobava, isporuka i ugradnja žičane ograde predviđene visine od 1600 mm, te sa stupom visine 2350 mm.	m	195,00	500,00	97.500,00	500,00	195,00	97.500,00
5.6.	Uklanjanje ublaživača udara	kom	1.800,00	13,00	23.400,00	13,00	1.800,00	23.400,00
5.7.	Uklanjanje promjenjive prometne signalizacije prije i iza PČCP "Šestanovac", treptajući radari (svi radovi uključujući sanaciju Iskopa)	kom	142,50	28,00	3.990,00	28,00	142,50	3.990,00
5.8.	Smjerkazni stupić (PZ K01)	kom	142,50	10,00	1.425,00	10,00	142,50	1.425,00
	UKUPNO ZA PROMETNU OPREMU I SIGNALIZACIJU				888.103,32			888.103,32
	UKUPNO :				2.610.635,12			2.610.635,12
	UKUPNO ZA IZVANTROŠKOVNIČKE RADOVE :				2.610.635,12			2.610.635,12
REKAPITULACIJA:								
PČCP ŠESTANOVAC:					1.058.606,83			1.058.606,83
XII. IZVANTROŠKOVNIČKI RADOVI					2.610.635,12			2.610.635,12
SVEUKUPNO (OD I - XII):					3.669.241,95			3.669.241,95
SUGLASNOST BR. 45212-400-1350/09 - na Zahtjev br. 141 - Uklanjanje PČCP-Šestanovac					3.669.241,95			3.669.241,95
SUGLASNOST BR. 45212-400-1298/09 (1912gd) - COKP Zagvozd - povećani troškovi Izgradnje:								
1.	Temeljenje i temeljna ploča	m ²	907,73	838,87	761.467,47	838,87	907,73	761.467,47
2.	Kровна konstrukcija i krovšte	m ²	1.646,63	838,87	1.381.308,51	838,87	1.646,63	1.381.308,51
	SUGLASNOST BR. 45212-400-1298/09 (1912gd) - COKP Zagvozd - povećani troškovi Izgradnje UKUPNO:				2.142.775,98			2.142.775,98
SUGLASNOST BR. 45212-400-1295/09 (1942LC) - Iskop površinskog sloja u izrađito okrenim terenima:								
1.1.	Razlika u cijeni Iskopa površinskog sloja - trasa	m ³	50,54	206.072,61	10.414.909,71	206.072,61	50,54	10.414.909,71
1.2.	Razlika u cijeni Iskopa površinskog sloja - trasa	m ³	58,00	13.167,38	763.708,04	13.167,38	58,00	763.708,04
	SUGLASNOST BR. 45212-400-1295/09 (1942LC) - Iskop površinskog sloja u izrađito okrenim terenima UKUPNO:				11.178.617,75			11.178.617,75
SUGLASNOST BR. 45212-400-188/08 na Zahtjev br.129 - Dodatni radovi na rekonstrukciji D-602 kod nadvožnjaka Mucići								
1.0. PRIPREMNI RADOVI								
1.1.	Iskolčenje trase i objekata (OTU I st. 1-02.)	km	2.053,09	0,29	595,40	0,29	2.053,09	595,40
1.2.	Uklanjanje grmlja i drveća (OTU I st. 1-03.1).	m ²	1,66	3.276,62	5.439,19	3.276,62	1,66	5.439,19
	PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:				6.034,59			6.034,59
2.0. ZEMLJANI RADOVI								
2.1.	Iskop površinskog sloja (OTU II st. 2-01).	m ³	30,27	494,72	14.975,17	494,72	30,27	14.975,17
2.2.1.	Široki iskop u materijalu "A" kategorije	m ³	34,98	1.330,45	46.539,14	1.330,45	34,98	46.539,14
2.3.2.	Izrada nasipa od kamenitih materijala	m ³	5,96	2.710,94	16.157,20	2.710,94	5,96	16.157,20
2.4.4.	Prijevoz na udaljenosti do 60 m (iz Iskopa u nasip)	m ³	4,88	1.330,45	6.492,60	1.330,45	4,88	6.492,60
2.4.6.	Prijevoz na udaljenosti 1500 do 5000 m (iz Iskopa u deponiju)	m ³	13,56	1.875,21	25.427,85	1.875,21	13,56	25.427,85
2.6.	Izrada posteljice	m ²	5,25	2.633,11	13.823,83	2.633,11	5,25	13.823,83
	ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:				123.415,79			123.415,79
3.0. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA								
3.1.	Nabava, prijevoz i ugradnja nosivog sloja od mehanički zbijenog zmatog kamenog materijala u slojevima debljine min 40 cm (OTU III st. 5-01)	m ³	76,67	640,35	49.095,63	640,35	76,67	49.095,63
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO:				49.095,63			49.095,63
4.0. ODVODNJA I VODOZAŠTITA								
4.1.	Izrada betonskih rigola, sukladno tipskim nacrtima a prema OTU II st. 3-04.8	m	156,24	133,40	20.842,42	133,40	156,24	20.842,42
	ODVODNJA I VODOZAŠTITA UKUPNO:				20.842,42			20.842,42
5.0. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA								
115.1.	Izrada projekta privremene regulacije prometa za vrijeme radova na izradi prolaza Mucići.	paušal	7.420,00	1,00	7.420,00	1,00	7.420,00	7.420,00
115.2.	Privremena regulacija prometa za vrijeme radova na izradi prolaza Mucići.	dan	2.886,38	50,00	144.319,00	50,00	2.886,38	144.319,00
115.3.	Održavanje regulacije prometa (svjetlosni nizovi, baterije u semaforima itd.)	dan	445,20	50,00	22.260,00	50,00	445,20	22.260,00
	PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA UKUPNO:				173.999,00			173.999,00
1.0. UKLAPANJE PROLAZA MUCIĆI NA D62								
1.3. PRIPREMNI RADOVI								
1.3.	Rušenje postojeće kolničke konstrukcije i odvoz u deponiju	m ²	31,35	1.720,76	53.945,83	1.720,76	31,35	53.945,83
	PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:				53.945,83			53.945,83

Preplaćeni radovi po privremenoj situaciji broj 36. - PČCP Šestanovac (travanj 2010.)

SUGLASNOST BR. 45212-400-1350/09 - na Zahtjev br. 141 - Uklanjanje PČCP-a Šestanovac								
8	Strojno rušenje betonskih temelja kontejnera	m ³	277,49	34,00	9.434,66	34,00	277,49	9.434,66
4	Strojno rušenje bet. i arm. betonskih temelja	m ³	439,68	15,00	6.595,20	15,00	439,68	6.595,20
7	Strojno rušenje AB postolja naplatne kućice	m ³	480,13	25,00	12.003,25	25,00	480,13	12.003,25
8	Strojno rušenje vanjskih AB blokova	m ³	480,13	25,00	12.003,25	25,00	480,13	12.003,25
1.1.	Uklanjanje postojećih asfaltnih slojeva ukupne debljine d=20,5cm	m ²	13,18	6.500,00	85.670,00	6.500,00	13,18	85.670,00
1.2.	Uklanjanje AB staza prometnih otoka	m ²	19,15	350,00	6.702,50	350,00	19,15	6.702,50
1.3.	Uklanjanje betonskih rubnjaka prometnih otoka	m	10,06	280,00	2.816,80	280,00	10,06	2.816,80
1.4.	Uklanjanje postojećeg rigola	m	10,06	550,00	5.533,00	550,00	10,06	5.533,00
1.5.	Iskop postojećih slivnika	kom	135,00	15,00	2.025,00	15,00	135,00	2.025,00
1.6.	Uklanjanje betonskih rubnjaka otoka kontrole naplate	m	10,06	200,00	2.012,00	200,00	10,06	2.012,00
1.7.	Iskop materijala u svrhu stavljanja u funkcij uAB pločastog propusta na st 32+238	m ³	22,85	4.856,00	110.959,60	4.856,00	22,85	110.959,60
1.8.	Prijevoz materijala na deponiju (iskop+beton+asfalt) od 1500 do 5000m	m ³	19,00	5.500,00	104.500,00	5.500,00	19,00	104.500,00
1.9.	Zatrpavanje do kote posteljice na pozicijama uklonjenog materijala otoka, rubnjaka i odvodnje tamponom	m ³	114,57	1.200,00	137.484,00	1.200,00	114,57	137.484,00
1.10.	Zaštita pokosa humuziranjem i zatravljivanjem	m ²	9,21	3.200,00	29.472,00	3.200,00	9,21	29.472,00
3.1.	Izrada kanalizacije, fi 200 mm	m	296,30	200,00	59.260,00	200,00	296,30	59.260,00
3.2.	Izrada tipskog slivnika sukladno s nacrtima	kom	2.395,00	5,00	11.975,00	5,00	2.395,00	11.975,00
3.3.	Izrada betonskih rigola, sukladno tipskim nacrtima, Š=0,9M	m	180,00	500,00	90.000,00	500,00	180,00	90.000,00
3.4.	Revizijska okna	kom	6.760,00	4,00	27.040,00	4,00	6.760,00	27.040,00
4.	Zamjenske ceste Tip-4, Š=4,0m, tucanički zastor	m	525,00	250,00	131.250,00	250,00	525,00	131.250,00
5.4.	Čelična distantna jednostrana ograda (JDO)	m	535,04	200,00	107.008,00	200,00	535,04	107.008,00
								953.744,26

Navedeni iznos od 953.744,26 kn bit će umanjen prilikom ispostave okončane situacije.

Kartica konta UGO/PP/KONTO/OJ/MT

Ugovor	Partner	Konto	OJ	MT	Dat.knl.	Broj UR	Rbr UR	Broj dobavljača	Duguje	Potražuje
400-2005/1734	128 VIADUKT d.d.	025030	400	4000555	12.07.2006	122556	707	1	4.848.289,30	0,00
			400	4000554	31.07.2006	126441	881	2 ps	2.411.778,33	0,00
			400	4000555	31.07.2006	126441	881	2 ps	7.393.708,05	0,00
			400	4000555	31.08.2006	128522	996	3	2.349.150,00	0,00
			400	4000554	31.08.2006	128522	996	3	4.322.788,41	0,00
			400	4000554	01.10.2006	132426	1192	4	85.176,92	0,00
			400	4000555	01.10.2006	132426	1192	4	109.469,83	0,00
			400	4000554	31.10.2006	134014	1298	5	377.217,86	0,00
			400	4000555	31.10.2006	134014	1298	5	36.280,28	0,00
			400	4000554	30.11.2006	136002	1393	6	8.455.975,44	0,00
			400	4000555	30.11.2006	136002	1393	6	4.631.719,32	0,00
			400	4000554	20.12.2006	137991	1534	7	3.453.955,88	0,00
			400	4000555	20.12.2006	137991	1534	7	326.522,59	0,00
			400	4000554	31.01.2007	140738	60	8	12.815.885,46	0,00
			400	4000555	31.01.2007	140738	60	8	2.116.386,64	0,00
			400	4000554	28.02.2007	143039	169	9	7.699.465,74	0,00
			400	4000555	28.02.2007	143039	169	9	436.707,74	0,00
			400	4000554	31.03.2007	145818	311	10 ps	8.489.834,18	0,00
			400	4000554	30.04.2007	147964	400	11 ps	5.801.870,88	0,00
			400	4000555	30.04.2007	147964	400	11 ps	0,02	0,00
			400	4000554	31.05.2007	151500	568	12 ps	7.504.414,83	0,00
			400	4000555	31.05.2007	151500	568	12 ps	3.562.142,39	0,00
			400	4000554	01.07.2007	153984	668	13 ps	8.553.085,79	0,00
			400	4000554	31.07.2007	156547	773	14 ps	13.586.535,63	0,00
			400	4000555	31.07.2007	156547	773	14 ps	5.318.460,07	0,00
			400	4000554	31.08.2007	159758	875	15 ps	10.515.834,86	0,00
			400	4000555	31.08.2007	159758	875	15 ps	13.098.097,55	0,00
			400	4000554	30.09.2007	161944	994	16 ps	9.161.534,90	0,00
			400	4000554	30.09.2007	161944	994	16 ps	28.841.574,61	0,00
			400	4000555	31.10.2007	163918	1094	17	24.539.969,09	0,00
			400	4000555	31.10.2007	163918	1094	17	5.430.547,48	0,00
			400	4000554	30.11.2007	167601	1274	18	28.526.428,38	0,00

Kartica konta UGO/PP/KONTO/OJ/MT

Ugovor	Partner	Konto	OJ	MT	Datumi	Broj URA	Rbr URA	Broj dobavljača	Duguje	Potražuje
400-2005/1734	128 VIADUKT d.d.	025030	400	4000555	30.11.2007	167601	1274	18	4.558.350,42	0,00
			400	4000555	01.10.2007	167853	1306	13PS	2.540.379,14	0,00
			400	4000554	01.10.2007	167853	1306	13PS	6.012.706,65	0,00
			400	4000554	01.10.2007	167859	668	13 ps	-8.553.085,79	0,00
			400	4000555	31.12.2007	170967	1474	19	10.563.784,31	0,00
			400	4000554	31.12.2007	170967	1474	19	29.927.812,70	0,00
			400	4000554	31.01.2008	172992	72	20	8.958.778,38	0,00
			400	4000555	31.01.2008	172992	72	20	2.799.796,23	0,00
			400	4000554	29.02.2008	175749	202	21	15.987.617,84	0,00
			400	4000555	29.02.2008	175749	202	21	7.648.242,22	0,00
			400	4000555	31.03.2008	177930	316	22	10.450.594,21	0,00
			400	4000554	31.03.2008	177930	316	22	13.458.806,61	0,00
			400	4000554	30.04.2008	180242	438	23 PS	20.406.922,77	0,00
			400	4000555	30.04.2008	180242	438	23 PS	7.503.275,57	0,00
			400	4000554	31.05.2008	183595	629	24	27.805.401,04	0,00
			400	4000555	31.05.2008	183595	629	24	10.544.559,88	0,00
			400	4000554	30.06.2008	186354	792	25	20.604.799,32	0,00
			400	4000555	30.06.2008	186354	792	25	6.076.373,48	0,00
			400	4000555	31.07.2008	189030	871	26	38.975.619,17	0,00
			400	4000554	31.08.2008	192596	1074	27	20.598.816,91	0,00
			400	4000555	31.08.2008	192596	1074	27	13.789.602,42	0,00
			400	4000555	30.09.2008	195295	1203	28	12.591.052,97	0,00
			400	4000554	30.09.2008	195295	1203	28	35.909.483,78	0,00
			400	4000555	31.10.2008	198922	1392	29	21.916.136,50	0,00
			400	4000554	31.10.2008	198922	1392	29	44.304.315,22	0,00
			400	4000554	30.11.2008	202106	1628	30	27.888.725,31	0,00
			400	4000555	30.11.2008	202106	1628	30	16.744.570,32	0,00
			400	4000554	22.12.2008	204247	1675	31	27.888.729,61	0,00
			400	4000555	22.12.2008	204247	1675	31	16.744.577,18	0,00
			400	4000555	01.10.2008	204266	1669	26	10.236.207,02	0,00
			400	4000554	01.10.2008	204266	1669	26	28.739.412,15	0,00
			400	4000555	01.10.2008	204269	871	26	-38.975.619,17	0,00

Kartica konta UGO/PP/KONTO/OJ/MT

Ugovor
400-2005/1734

Partner
128 VIADUKT d.d.

Konto
025030

OJ
400

MT
4000555

Dat.knl.

Broj URA

Rbr URA

Broj dobavljača

Duguje

Potražuje

400	4000555	31.03.2009	213049	371	34	6.865.409,95	0,00
400	4000555	31.03.2009	213049	371	34	10.624.479,72	0,00
400	4000554	31.01.2009	208203	82	32	14.821.725,09	0,00
400	4000554	31.01.2009	208203	82	32	26.595.909,43	0,00
400	4000554	28.02.2009	210796	189	33	20.376.682,53	0,00
400	4000555	28.02.2009	210796	189	33	22.141.136,97	0,00
400	4000555	31.03.2009	213049	371	34	51.374.755,11	0,00
400	4000554	31.05.2009	219602	649	35	19.840.567,28	0,00
400	4000555	31.05.2009	219602	649	35	23.858.580,94	0,00
400	4000554	01.10.2010	263532	660	36	313.326,63	0,00
400	4000555	01.10.2010	263532	660	36	51.374.755,11	0,00
400	4000555	16.07.2012	325390	1020	37	19.840.567,28	0,00
400	4000554	16.07.2012	325390	1020	37	13.387.864,97	0,00
400	4000554	01.10.2013	354442	1271	37	5.573.848,17	0,00

Ukupno po partneru:

400	4000554	5.573.848,17	0,00
400	4000555	923.319.322,07	0,00
400	4000554	923.319.322,07	0,00
400	4000555	923.319.322,07	0,00
400	4000554	923.319.322,07	0,00
400	4000555	923.319.322,07	0,00

Ukupno za izvješće:

Sumari OJ i MT po UGOVORU

Ugovor
400-2005/1734

OJ
400

MT
4000555

Ukupno po OJ:

Ukupno po ugovoru:

Sumari OJ i MT po KONTU

Konto
025030

OJ
400

MT
4000554

Ukupno po OJ:

Ukupno za izvješće:

Ukupno po kontu:

<u>Duguje</u>	<u>Potražuje</u>
647.295.398,35	0,00
276.023.923,72	0,00
647.295.398,35	0,00
923.319.322,07	0,00
923.319.322,07	0,00
923.319.322,07	0,00
923.319.322,07	0,00
923.319.322,07	0,00
923.319.322,07	0,00

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta - Zagreb, Širolina 4, MB 1554964 (u daljnjem tekstu: **NARUČITELJ**), koje zastupa predsjednik Uprave Mario Crnjak,

i

PRILOG 1

Poslovna udruga koju čine:

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d., Zagreb, Zeleni vodeći partner, kojeg zastupa Generalni direktor, Rade Pilipović

VIADUKT d.d., Zagreb, Kranjčevićeva 2, MB: 3273121, kao predsjednik Uprave, Joško Mikulić

KONSTRUKTOR – INŽENJERING d.d., Split, Svačićeva 4, MB: 3867064, kao partner, kojeg zastupa Generalni direktor, Željko Žderić

STRABAG AG, A – 9800 Spittal/Drau Austrija, Ortenburgerstrasse 27, MB: FN 61689w, kao partner, kojeg zastupa direktor, Heinz Kabusch

CESTA VARAŽDIN d.d., Varaždin, Međimurska 26, MB: 3005372, kao partner, kojeg zastupa direktor, Đuro Podvezanec

ZAGORJE TEHNOBETON d.d., Varaždin, Pavleka Miškine 49, MB: 0190179, kao partner, kojeg zastupa direktor, Miroslav Bunić

INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b, MB: 3277267 kao partner, kojeg zastupa predsjednik Uprave, Igor Oppenheim

OSIJEK – KOTEKS d.d., Osijek, Trg Ante Starčevića 7/II, MB:3025802, kao partner, kojeg zastupa predsjednik Uprave, Drago Tadić

GP DUBROVNIK d.d., Dubrovnik, Điva Natali 7, MB: 3302342, koje zastupa predsjednik Uprave, Mato Đurović

(u daljnjem tekstu: Izvođač)

sklopili su:

SPORAZUM

Članak 1.

Riječi i izrazi u ovom Sporazumu imat će isto značenje koje imaju u Uvjetima ugovora na koje se ovaj Sporazum poziva.

Članak 2.

Ovim Ugovorom Naručitelj ustupa, a Izvođač se obvezuje izvršiti radove na **IZGRADNJI autoceste ZAGREB – SISAK, dionica JAKUŠEVEC – VELIKA GORICA jug**

- glavna trasa autoceste od km 0+000 do 7+500 (6+300), čvorište Jakuševac, vijadukt Jakuševac, vijadukt Odra, putni prijelazi, nadvožnjaci, priključak Velika Gorica-trasa, preložena županijska cesta Ž3109, produžena ulica A. Kačića Miošića, paralelna cesta Gradići-Kolareva, pješački pothodnik Gradići, podvožnjak Industrijski kolosijek,

za Predvidivu ugovornu cijenu :

UKUPNO:	622.304.281,17 kn
PDV 22%	136.906.941,86 kn
SVEUKUPNO:	759.211.223,03 kn

(slovima:
sedamstopedesetdevetmilijunadvijestojedanaestisućadvijestoovadesettrikuneitriipe)

Krajnji rok za dovršetak Radova je: **15 mjeseci.**

Članak 3.

Plaćanje izvedenih radova obavljat će se putem Privremenih mjesečnih i Okončane situacije.

Članak 4.

Slijedeća dokumentacija po redosljedu važnosti čini dio i tumači se kao dio Ugovora o građenju:

1. Sporazum
2. Posebni uvjeti ugovora
3. Opći uvjeti ugovora
4. Dodatak ponudi
5. Pismo ponude
6. Troškovnik
7. Specifikacije
8. Nacrti
9. Prilozi:
 - a. Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
 - b. Izjava o ugovaranju sanacije županijskih i lokalnih cesta
 - c. Izjava o prihvaćanju općih tehničkih uvjeta
 - d. Elementi za utvrđivanje cijena dodatnih radova
 - e. Vremenski plan
 - f. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude.

Članak 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kad ga potpišu obje Ugovorne strane.


Članak 6.

Ovaj ugovor napisan je u 9 (devet) jednakih primjerka i to po 5 (pet) primjeraka za Naručitelja i 4 (četiri) primjerka za Izvođača.

ZA IZVOĐAČA:

Vodeći partner

HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.



HE-N-604/07

ZA NARUČITELJA:

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

Predsjednik Uprave



Partneri:

VIADUKT d.d.

Predsjednik Uprave


Joško Mikolić



KONSTRUKTOR - INŽENJERING d.d.

Generalni direktor

Željko Žderić



STRABAG AG

Direktor

Heinz Kabusch



Broj: 45212-400-4572 /2007

Ev.broj: JN-150.12G01-190/07

Zagreb,

02-11-2007

CESTA VARAŽDIN d.d.

Direktor

Đuro Podvezanec



10.3 Ometanje Testova po dovršetku

Ako je Izvođač za više od 14 dana spriječen provesti Testove po dovršetku zbog razloga za koje je odgovoran Naručitelj, tada će se smatrati da je Naručitelj preuzeo Radove ili Fazu na dan kada bi se inače obavili Testovi po dovršetku.

Inženjer će tada izdati Potvrdu o preuzimanju, a Izvođač će obaviti Testove po dovršetku što je prije izvedivo, prije isteka Roka za obavijest o nedostacima. Inženjer će tražiti da se Testovi po dovršetku izvedu uz obavijest 14 dana unaprijed u skladu s relevantnim odredbama Ugovora.

Ukoliko Izvođač kasni i/ili ima Troškove koji su rezultat navedenog kašnjenja u provođenju Testova po dovršetku, Izvođač će o tome obavijestiti Inženjera i prema članku 20.1. (*Potraživanja Izvođača*) ima pravo na:

- (a) produljenje roka za svako takvo zakašnjenje, ako dovršenje kasni ili će kasniti, prema članku 8.4. (*Produljenje Roka dovršetka*)
- (b) plaćanje takvih Troškova uključujući razumnu dobit, što će biti uključeno u Ugovornu cijenu.

Nakon što primi obavijest, Inženjer će postupiti u skladu sa člankom 3.5. (*Odluke*) i suglasiti se i odrediti navedeno.

10.4. Površine koje treba vratiti u prvobitno stanje

Osim ako nije drukčije navedeno u Potvrdi o preuzimanju, smatra se da potvrda za Fazu ili dio Radova ne potvrđuje dovršenje bilo koje površine koju je potrebno vratiti u prijašnje stanje.

11. Odgovornost za nedostatke

11.1. Dvršenje preostalih radova i otklanjanje nedostataka

Kako bi Radovi i Dokumentacija Izvođača, kao i svaka Faza bili u stanju kakvo se traži Ugovorom (osim trošenja izazvanog uobičajenom upotrebom stvari) do isteka odgovarajućeg Roka za obavijest o nedostacima, ili što je prije izvedivo nakon toga, Izvođač će:

- (a) dovršiti sve radove koji su preostali na dan koji je naveden u Potvrdi o preuzimanju, i to u razumnom roku kojeg odredi Inženjer, i
- (b) obaviti radove koji su potrebni za otklanjanje nedostataka ili štete, o čemu obavijest daje Naručitelj na dan ili prije isteka Roka za obavijest o nedostacima za Radove ili Fazu.

Ukoliko se pojavi nedostatak ili se dogodi šteta, Naručitelj će na odgovarajući način o tome obavijestiti Izvođača.

11.2. Troškovi otklanjanja nedostataka

Svi radovi koji su navedeni u točki (b) članka 11.1. (*Dvršenje preostalih radova i otklanjanje nedostataka*) izvest će se na rizik i na trošak Izvođača, do onog obima i ako su ti radovi uzrokovani:

- (a) bilo kojim projektom za koji je odgovoran Izvođač,
- (b) Postrojenjem, Materijalima ili izradom koja nije u skladu s Ugovorom,
- (c) Propustom Izvođača da se pridržava bilo koje druge obveze.

Ukoliko i do opsega do kojeg su ti radovi uzrokovani bilo kojim drugim razlogom, Naručitelj će odmah obavijestiti Izvođača i primijenit će se članak 13.3. (*Postupak izmjene*).

11.3. Produljenje Roka za obavijest o nedostacima

Prema članku 2.5. (*Potraživanja Naručitelja*) Naručitelj ima pravo na produljenje Roka za obavijest o nedostacima za Radove ili Fazu ako se Radovi, dio Radova ili veći dijelovi Postrojenja (nakon preuzimanja) ne mogu koristiti sukladno svrsi za koju su namijenjeni zbog nedostatka ili oštećenja. U svakom slučaju Rok za obavijest o nedostacima neće biti produžen za više od dvije godine.

Ukoliko je isporuka i/ili montaža Postrojenja i/ili Materijala bila privremeno obustavljena prema članku 8.8. (*Privremena obustava Radova*) ili članku 16.1. (*Pravo Izvođača da privremeno obustavi Radove*), tada se obveze Izvođača iz ovog članka neće primjenjivati na oštećenja ili nedostatke koji se dogode nakon više od dvije godine, nakon što bi Rok za obavijest o nedostacima za Postrojenje i/ili Materijale ionako istekao.

11.4. Propust da se otklone nedostaci

Ukoliko Izvođač ne otkloni oštećenja i nedostatke u razumnom roku, Naručitelj može odrediti datum do kojeg se oni trebaju otkloniti. Izvođač će o datumu biti obaviješten unaprijed u razumnom roku.

Ukoliko Izvođač ne izvrši popravak do tog određenog datuma, a taj se popravak trebao obaviti na trošak Izvođača prema članku 11.2. (*Trošak otklanjanja nedostataka*) Naručitelj može, po svom izboru:

- (a) sam obaviti posao ili ga dati obaviti na odgovarajući način i na trošak Izvođača, ali Izvođač neće imati nikakvu odgovornost za taj posao; prema članku 2.5. (*Potraživanja Naručitelja*) Izvođač će platiti Naručitelju razumne troškove koje je Naručitelj imao zbog otklanjanja nedostataka;
- (b) zatražiti od Inženjera da dogovori ili odredi odgovarajuće smanjenje Ugovorne cijene u skladu sa člankom 3.5. (*Odluke*); ili
- (c) ukoliko zbog nedostatka ili oštećenja Naručitelj ne može koristiti Radove ili veći dio Radova, Naručitelj može raskinuti Ugovor u cijelosti ili za onaj veći dio koji se ne može koristiti sukladno namjeni. Ne dirajući ostala prava prema Ugovoru, Naručitelj ima pravo povrata svih iznosa koji su plaćeni za Radove ili za takav dio, uključujući i troškove financiranja i troškove demontaže, čišćenja Gradilišta, povrata Postrojenja i Materijala Izvođaču.

11.5. Otklanjanje radova s nedostatkom

Ukoliko se nedostatak ili šteta ne mogu brzo otkloniti na Gradilištu, Naručitelj može odobriti Izvođaču da može popravak takvog dijela Postrojenja obaviti izvan Gradilišta. Takvo odobrenje može imati za posljedicu da Izvođač mora povisiti iznos Sredstva osiguranja za dobro izvođenje za iznos tog cijelog dijela ili treba dostaviti drugo odgovarajuće osiguranje.

11.6. Ostali testovi

Ukoliko otklanjanje nedostatka ili štete može utjecati na izvođenje Radova, Inženjer može zatražiti ponavljanje bilo kojeg testa opisanog Ugovorom. Taj zahtjev dostavlja se u roku od 28 dana nakon što se obavi popravak.

Ti testovi će se obaviti u skladu s uvjetima koji su se primjenjivali na prethodne testove, osim da će se obaviti na rizik i trošak one Ugovorne strane koja je odgovorna za troškove popravka prema članku 11.2. (*Troškovi otklanjanja nedostataka*).

11.7. Pravo pristupa

Dok se ne izda Potvrda o ispunjenju obveza Izvođač ima pravo pristupa Radovima kako bi se u razumnoj mjeri zadovoljili zahtjevi iz ovog članka, osim ako je to u suprotnosti s razumnim sigurnosnim ograničenjima Naručitelja.

11.8. Otkrivanje uzroka nedostataka od strane Izvođača

Ukoliko to zatraži Inženjer, Izvođač će uz njegova uputstva tražiti uzrok nedostatka. Osim ako se nedostatak ne treba otkloniti na trošak Izvođača prema članku 11.2. (*Trošak otklanjanja nedostataka*), Inženjer će se suglasiti ili odrediti iznos Troška takvog traženja uzroka nedostatka uključujući odgovarajuću dobit u skladu sa člankom 3.5. (*Odluke*), što će biti uključeno u Ugovornu cijenu.

11.9. Potvrda o ispunjenju obveza

Obveze Izvođača neće se smatrati ispunjenima sve dok Inženjer ne izda Potvrdu o ispunjenju obveza, gdje navodi datum kada je Izvođač dovršio svoje obveze prema Ugovoru.

Inženjer će izdati Potvrdu o ispunjenju obveza u roku od 28 dana nakon isteka posljednjeg Roka za obavijest o nedostacima ili odmah nakon toga kada Izvođač dostavi svu Dokumentaciju Izvođača i kada dovrši i ispita sve Radove, uključivo i otklanjanje eventualnih nedostataka. Kopija Potvrda o ispunjenju obveza dostavit će se i Naručitelju.

Smatrat će se da samo Potvrda o ispunjenju obveza predstavlja dokaz da su Radovi prihvaćeni (odobreni).

11.10. Neispunjene obveze

Nakon što je izdana Potvrda o ispunjenju obveza svaka Ugovorna strana i dalje je odgovorna za ispunjenje svih obveza koje su u to vrijeme ostale neispunjene. Ugovor će se smatrati da je na snazi u svrhu utvrđivanja karaktera i obima neobavljenih obveza.

11.11. Čišćenje Gradilišta

Nakon što primi Potvrdu o obavljenom poslu Izvođač će s Gradilišta ukloniti svu Mehanizaciju izvođača, višak materijala, smeće, otpad i Pripremljene Radove.

Ukoliko sve to nije uklonjeno s Gradilišta u roku od 28 dana nakon što Naručitelj dobije primjerak Potvrde o ispunjenju obveza, Naručitelj je ovlašten prodati ili na drugi način raspolagati svime što je ostalo na Gradilištu. Naručitelj ima pravo na plaćanje troškova koji nastanu s tim u vezi ili koji se mogu pripisati prodaji ili uređenju Gradilišta.

Ostatak novca od prodaje dat će se Izvođaču. Ukoliko je taj iznos manji od troškova Naručitelja, Izvođač će mu platiti preostali dio.

12. Izmjera i procjena

12.1. Radovi koji podliježu izmjeri

U skladu s ovim člankom Radovi će se izmjeriti i procijeniti za plaćanje.

Kadgod Inženjer zatraži da se izvrši izmjera bilo kojeg dijela Radova, Predstavnik Izvođača će o tome biti pravovremeno obavješten i on će:

- (a) odmah pristupiti ili poslati drugu kvalificiranu osobu da pomogne Inženjeru pri



Hrvatske autoceste d.o.o.
Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, gradnju i održavanje autocesta
Širočina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovackog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Direktor: Josip Draženović

**HRVATSKE
AUTOCESTE**

SEKTOR ZA GRAĐENJE

Projektna jedinica JUG

Ur. broj: 4211-400- 698 /2017.D.P.

Zagreb, 27.03.2017.

VIADUKT d.d.

10 000 ZAGREB

Kranjčevićeva 2

n/r Gospodin Darko Badovinac

- Voditelj projekta -

Predmet: Autocesta Zagreb - Sisak, dionica Jakuševac - Velika Gorica (jug).
Obavijest o uočenom nedostatku na izvedenim radovima Putnog prijelaza
i Priključka Veliko Polje prema ugovoru br.: 45 212-400-4572/2007;
- požurnica za daljnjim hitnim postupanjem.

Veza: Naš dopis (ur.br.: 4211-400-3198/2016.D.P. od 16.11.2016.)

Poštovani,

na temelju članka 2.5. Potraživanja Naručitelja prema predmetnome ugovoru ovim putem Vas ponovno obavještavamo o uočenom nedostatku, a sve poradi postupanja Izvođača prema članku 11. Odgovornost za nedostatke, 11.1. Otklanjanje nedostataka.

Naime, dana 16.11.2016. god. dopisom iz Veze (prilog br. 1) obavijestili smo Vas o nedostatku i problematici odvajanja betonskog rigola od asfaltne kolničke konstrukcije duž cijelog Putnog prijelaza i priključka Veliko Polje. Kako ste kao partner Poslovne udruge sudjelovali u izradi i ugradnji kako betonskih rubnjaka i rigola, pa tako i izvedbi asfaltne kolničke konstrukcije kolnika i pješačkih staza, nalažemo Vam pregled svega, izradu prijedloga sanacije te u suradnji sa Glavnim Nadzornim inženjerom Instituta IGH d.d. sanaciju svega, poradi trajnog osiguranja funkcije svih elemenata iste građevine.

Napominjemo, isti problem se pojavljuje duž cijelog Putnog prijelaza i priključka Veliko Polje, kako uz betonske rigole, pa tako i betonske rubnjake na kolniku i rotorima. U prilogu br. 2 nalazi se situacija na kojoj je žutom bojom označena cjelokupna predmetna građevina koju je potrebno pregledati i sanirati.




Sukladno članku 11.2. Troškovi otklanjanja nedostataka, ovim putem nalažemo Vam izradu prijedloga sanacije, te obavezno otklanjanje svega u suradnji i prethodno odobrenje stručnog nadzora Instituta IGH d.d.

Kao zaključak, prije početka otklanjanja gore navedenog nedostatka dužni ste kontaktirati Sektor za održavanje HAC ONC-a, kako bi isti izdali suglasnost Izvođaču za izvedbu radova u pojasu autoceste, te osigurali privremenu regulaciju prometa.

S poštovanjem i za dodatne informacije stojimo Vam kontinuirano na raspolaganju,

v.d. Direktora Sektora za građenje



U prilogu: - Prilog br. 1 _ dopis iz Veze;
- Prilog br. 2 _ situacija putnog prijelaza i priključka Veliko Polje se označenim svim Površinama koje je potrebno pregledati i sanirati.

Na znanje: - glavni inženjer projekta PJ JUG, gđa. Davorka Mareković Kokić, HAC d.o.o.;
- glavni Nadzorni inženjer gosp. Marko Hranilović, Institut IGH d.d.;
- glavni inženjer gradilišta gđa. Ana Delić, Hidroelektra niskogradnja d.d.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građevni i održavanje autocesta
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 - Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
CIB: 2750563100000 MB: 12274534 IBAN: HR02 2402 0150 0111 2350 0 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Direktor: Josip Draženović

SEKTOR ZA GRAĐENJE

Projektna jedinica JUG

Ur. broj: 4211-400-3/48 / 2016.D.P.

Zagreb, 16.11.2016.

VIADUKT d.d.

10 000 ZAGREB

Kranjčevićeva 2

n/r Gospodin Milan Kralj

- Voditelj projekta -

**Predmet: Autocesta Zagreb - Sisak, dionica Jakuševac - Velika Gorica (jug).
Obavijest o uočenom nedostatku na izvedenim radovima prema ugovoru
br.: 45 212-400-4572/2007;
- daljnje postupanje, traži se, hitno.**


Poštovani,

na temelju članka 2.5. Potraživanja Naručitelja prema predmetnome ugovoru ovim putem Vas obavještavamo o uočenom nedostatku, a sve poradi postupanja Izvođača prema članku 11. Odgovornost za nedostatke, 11.1. Otklanjanje nedostataka.

Naime, dana 16.11.2016. godine obilaskom predmetne dionice uočena je na više lokacija problematika odvajanja betonskog rigola od asfaltne kolničke konstrukcije duž Putnog prijelaza i priključka Veliko Polje. Kako ste kao partner Poslovne udruge sudjelovali u izradi i ugradnji kako betonskih rubnjaka i rigola, pa tako i izvedbi asfaltne kolničke konstrukcije kolnika i pješačkih staza, nalažemo Vam pregled svega, izradu prijedloga sanacije te u suradnji sa Glavnim Nadzornim inženjerom Instituta IGH d.d. sanaciju svega, poradi trajnog osiguranja funkcije svih elemenata iste građevine.

Napominjemo, isti problem se pojavljuje duž cijelog Putnog prijelaza i priključka Veliko Polje, kako uz betonske rigole, pa tako i betonske rubnjake na kolniku i rotorima. U nastavku dopisa nalazi se primjer na 1 (jednoj) fotografiji duž rotora istoimene građevine. Također, vidljivo je da iz istih pukotina raste trava, grmlje i drač.





Sukladno članku 11.2. Troškovi otklanjanja nedostataka, ovim putem nalažemo Vam izradu prijedloga sanacije, te obavezno otklanjanje svega u suradnji i prethodno odobrenje stručnog nadzora Instituta IGH d.d.

Kao zaključak, prije početka otklanjanja gore navedenog nedostatka dužni ste kontaktirati Sektor za održavanje HAC ONC-a, kako bi isti izdali suglasnost Izvođaču za izvedbu radova u pojasu autoceste, te osigurali privremenu regulaciju prometa

S poštovanjem,

v.d. Direktora Sektora za građenje

Boren Galarić



Na znanje: - glavni inženjer projekta PJ JUG, gđa. Davorka Mareković Kokić, HAC d.o.o.;
- glavni Nadzorni inženjer gosp. Marko Hranilović, Institut IGH d.d.;
- glavni inženjer gradilišta gđa. Ana Delić, Hidroelektra niskogradnja d.d.

Dinko Pribanić

From: Dinko Pribanić
Sent: 16. studenog 2016 12:26
To: 'ana.delic@heng.hr'; 'Marko M. Hranilović'
Subject: AC ZG-SK, dionica J-V.G. _ obavijest o učenom nedostatku i traži se otklanjanje prema ugovoru br.: 45212-400-4572/2007 _ 16.11.2016.god.
Attachments: Galar - Viadukt _ obavijest o nedostacima i traži se otklanjanje_16.11.2016.pdf


Poštovana / i,

na znanje dopis u prilogu koji je poslan izvođaču Viadukt d.d. poštom tijekom današnjeg dana.

Ana kao Vodeći partner prouči Isto i vodi brigu da riješe sve.

S poštovanjem,

Pribanić



Dinko Pribanić

From: Dinko Pribanić
Sent: 28. ožujka 2017 13:32
To: marko.hranilovic@projektlab.hr
Subject: AC ZG-SK, dionica J-V.G. _ traži se hitno otklanjanje nedostataka na Putnom prijelazu i priključku V.polje _ br.ugovora: 45212-400-4572/2007
Attachments: Galar-Viadukt _ traži se hitno otklanjanje nedostataka J-V.G. _ 28.03.2017.pdf

Samo tebi na znanje...



VIA DUKT d.d.

JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA:

GARANCIJA broj 442/2015-G-DPVPJS ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA

Upoznati smo da je između Hrvatskih autocesta d.o.o., Zagreb, Široklna 4, kao Naručitelja i Poslovne udruge koju čine Hidroelektra niskogradnja d.d. Zagreb (Vodeći partner), Viadukt d.d., Zagreb, Konstruktor-inženjering d.d. Šplit, Strabag AG, Spittal Austria, Cesta Varaždin d.d., Varaždin, Zagorje – tehnobeton d.o.o., Varaždin, Ingra d.d., Zagreb, Osijek – Koteks d.d., Osijek, GP Dubrovnik (Partneri) kao Izvođača dana 02.11.2007. godine zaključen Ugovorni Sporazum broj 45212-400-4572/2007 o Izgradnji autoceste Zagreb-Sisak, dionica Jakuševac – Velika Gorica od km 0 + 000 do km 7 + 500 (6+300) čiji predmet je izvođenje radova na Izgradnji autoceste Zagreb-Sisak, dionica Jakuševac – Velika Gorica od km 0 + 000 do km 7 + 500 (6+300) (u nastavku teksta: Ugovor).

Sukladno članku Općih uvjeta Ugovora broj 45212-400-4572/2007 (Izvođač) je, kao osiguranje, dužan predati Naručitelju bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu u iznosu od 7.177.027,71 kn (slovima: sedam milijuna sto sedamdeset sedam tisuća dvadeset sedam kuna sedam deset jedna lipa) što iznosi 5% vrijednosti izvedenih radova.

Prema gore navedenom, ovime se mi, HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217, neopozivo i bezuvjetno obvezujemo, bez prigovora, na prvi pisani poziv, platiti Vama, HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Široklna 4, 10000 Zagreb, bilo koji iznos do najviše

7.177.027,71 kn

(slovima: sedam milijuna sto sedamdeset sedam tisuća dvadeset sedam kuna sedam deset jedna lipa)

I to po primitku Vašeg prvog pisanog poziva na plaćanje i Vaše pisane potvrde u kojoj navodite da je tvrtka (Izvođač) propustio u cijelosti ili djelomično izvršiti svoje obveze, u skladu s uvjetima Ugovora, vezane za otklanjanje nedostataka, navodeći u kojem smislu tvrtka (Izvođač) nije ispunio svoje ugovorne obveze.

Naša obveza po ovoj garanciji će se automatski smanjivati za bilo koji iznos plaćen od strane Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo po ovoj garanciji.

Ova garancija ostaje na snazi do dana 30.10.2017. godine.

Nakon isteka roka važnosti, molimo Vas da nam garanciju vratite kao nevažeću.


Bez obzira da li nam je garancija vraćena ili ne, istekom navedenog roka važnosti, ova garancija automatski i u potpunosti prestaje važiti, a time se gase i sve naše obveze po ovoj garanciji.

Ova garancija nije prenosiva.

Zagreb, 29.10.2015. godine

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Ante Romac
Direktor Direkcije poslovanja s velikim poduzećima
i javnim sektorom



IGH INSTITUT, d.d. Zagreb
p.p.283, Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb
Tel. +385 1/61 25 125 (centrala)



Auto cesta Zagreb – Sisak
Dionica: Jakuševac – Velika Gorica
Ur. broj: 1486/2017

HAC d.o.o.
n/r gosp. **Davorka Mareković Kokić**, dipl.ing.građ.
Glavni inženjer projekta

Predmet: Otklanjanje nedostataka

Poštovani,

Dana 30.05.2017., upućen je dopis (Institut IGH d.d., nr.:1475/2/2017) članu poslovne udruge, Viadukt d.d., s vodećim partnerom Hidroelektra niskogradnja d.d., kako bi otklonio nedostatke na dijelu trase, putni prijelaz i priključak "Veliko Polje". Svi nedostaci taksativno su navedeni u Obavijesti o neotklonjenim nedostacima, HAC br.: 4211-400-698/2017.

Predmetni nedostaci još uvijek nisu otklonjeni, a vrijednost radova, procjenjuje se na 50.000,00 kn.

Izvoditelj je dužan postupiti sukladno čl.11 Ugovora; Odgovornost za nedostatke, odnosno podčl.11.1. Dovršenje preostalih radova i otklanjanje nedostataka.

Viadukt d.d., dužan je prema točki 4.3. Općih i posebnih uvjeta Ugovora, član poslovne udruge otkloniti nedostatke na dijelu trase autoceste gdje je izvodio radove.

U Velikoj Gorici dana 23.06.2017.


Glavni nadzorni inženjer
Marko Hranilović, d.i.g.


Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva

Prilog:

1. Obavijest o neotklonjenim nedostacima, HAC br.: 4211-400-698/2017,





ODVJETNIČKO DRUŠTVO
ŠUNIĆ I PARTNERI

pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Broj predmeta: AS-P-2011/66	Broj primjeraka:	Broj priloga:
Podnesak prihvata u Sudu: 3.4.2017.		
a) poštom	Datum predaje:	
<input checked="" type="radio"/> b) osobno	pošt:	d) e-mailom
c) ostalo:	e) telefaksom	

PRILOGI
7

STALNO ARBITRAŽNO
HRVATSKOJ GOSP
KOMOR
Rooseveltova ulica
p.p. 630
HR-10 000 ZAGREB

Na broj: AS-P-2011/66

Tužitelj:

VIADUKT d.d., Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, kojeg zastupaju odvjetnici Zoran Šunić, Vlatko Kregar i Ivo Pletikosa iz Odvjetničkog društva Šunić i partneri j.t.d. iz Zagreba, Donje Svetice 99/A

Tuženik:

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Zagreb, Širolina, OIB: 57500462912

U Zagrebu, 2. travnja 2017. godine

Radi isplate

VPS: 8.582.564,57 kn

Naš broj: 101/11 IP

PODNEŠAK TUŽITELJA

Primjerak podneska dostavljen izravno punomoćniku Tuženika

Tužitelj ovim podneskom povlači tužbu i tužbeni zahtjev u cijelosti.

**Viadukt d.d.
zastupan po:**

Odvjetničko društvo
ŠUNIĆ I PARTNERI j.t.d.
ZAGREB, Donje Svetice 99/A
ODVJETNIK
VLATKO KREGAR

DONJE SVETICE 99A, 10000 ZAGREB, tel./fax: +385/(0)1/2405608, MB:1245767; j.t.d.
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080116093; OIB 50307132895
E-mail adresa: odvjetnicko.drustvo@sunic-partneri.com
IBAN HR7723600001101398967 SWIFT (BIC) ZABHR2X
PDV identifikacijski broj HR50307132895

ODVJETNICI - PARTNERI
MARIJAN HANŽEKOVIĆ
MILAN RADAKOVIĆ
DAMIR METELKO
IRINA JELČIĆ
DOMAGOJ TRUHAR
mr. sc. JASMINKA ČORDA TRUHAR
KRUNO KNEŽEVIĆ
mr. sc. ANDREA DOMAC RIČKOVIĆ
DIANA VOJKOVIĆ
DORA HANŽEKOVIĆ

ODVJETNICI
IVA MARKOVIĆ BAGARIĆ
ANDREJ BOŠNJAK
mr. sc. KSENILJA VRŽINA
PETRA ĐEREK IVEŽIĆ
ANA MARINOVIĆ TARABARIĆ
PETRA GJURAŠIĆ
JAŠA KRAUS
IVANA BAČIĆ
DINO MILJAK
JOSIPA MRKLIĆ
KRISTINA DRINOVAČ
MAJA MARKOVINOVIĆ ŠARAC
IVA PAVLINEK
VANJA KRŠNIK
JELENA ARSIĆ
ANA-MARUJA BAZINA
PAULA JAGAR
DOMAGOJ LOVRIĆ
PETAR MACURA
ANTONIJA JURAJIĆ
SILVIA HLJEVSKI
TANJA GRBANOVIĆ
VANDA BADIĆ
DORA DOMAC HRVATIN
IVA BURIĆ
MATEA ŠČEPANOVIĆ
VEDRAN VUŠIĆ

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
HANŽEKOVIĆ & PARTNERI d.o.o.

Radnička cesta 22, P.P. 300, 10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 01/ 61 84 611; Fax: 61 84 816
www.hanzekovic.hr E-mail: hanzekovic@hanzekovic.hr
OIB 85127306373

Zagreb, 4. travnja 2017.

Primjerak podneska dostavljen izravno punomoćniku tužitelja!

Na br. IS-P-2011/66

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
STALNO ARBITRAŽNO SUDIŠTE

Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb

Tužitelj: VIADUKT d.d., Zagreb, Kranjčevićeva 2, koga zastupaju odvjetnici Zoran Šunić i Vlatko Kregar iz Odvjetničkog društva Šunić i partneri j.t.d. iz Zagreba, Donje Svetice 99A

Tuženik: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb, Širolina 4

P O D N E S A K
tuženika

peterostruko
1 prilog

Tuženik se ne protivi povlačenju tužbe u gornjem predmetu iz podneska tužitelja od 3. travnja 2017. godine te traži trošak prema priloženom troškovniku.

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
zastupane po

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
HANŽEKOVIĆ I PARTNERI d.o.o.
ZAGREB, Radnička cesta 22

ODVJETNIK
JASMINKA ČORDA TRUHAR
ZAGREB, Radnička cesta 22

Jasminka Čorda

ODVJETNICI - PARTNERI
MARIJAN HANŽEKOVIĆ
MILAN RADAKOVIĆ
DAMIR METELKO
IRINA JELČIĆ
DOMAGOJ TRUHAR
mr. sc. JASMINKA ČORDA TRUHAR
KRUNO KNEŽEVIĆ
mr. sc. ANDREA ĐOMAC RIČKOVIĆ
DIANA VOJKOVIĆ
DORA HANŽEKOVIĆ

ODVJETNICI
IVA MARKOVIĆ BAGARIĆ
ANDREJ BOŠNJAK
mr. sc. KSENJA VRŽINA
PETRA ĐEREK IVEZIĆ
ANA MARINOVIĆ TARABARIĆ
PETRA GJURAŠIĆ
JAŠA KRAUS
IVANA BAČIĆ
DINO MILJAK
JOSIPA MRKLIĆ
KRISTINA DRINOVAC
MAJA MARKOVINOVIĆ ŠARAC
IVA PAVLINEK
VANJA KRŠNIK
JELENA ARSIĆ
ANA-MARIJA BAZINA
PAULA JAGAR
DOMAGOJ LOVRIĆ
PETAR MACURA
ANTONJA JURAJIĆ
SILVIA ILJEVSKI
TANJA GRBANOVIĆ
VANDA BABIĆ
DORA ĐOMAC HRVATIN
IVA BURIĆ
MATEA ŠČEPANOVIĆ
VEDRAN VUSIĆ

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
HANŽEKOVIĆ & PARTNERI d.o.o.

Radnička cesta 22, P.P. 300, 10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 01/ 61 84 611; Fax: 61 84 816
www.hanzekovic.hr E-mail: hanzekovic@hanzekovic.hr
OIB 85127306373

Zagreb, 4. travnja 2017.

Na br. IS-P-2011/66

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
STALNO ARBITRAŽNO SUDIŠTE

Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb

Tužitelj: VIADUKT d.d., Zagreb, Kranjčevićeva 2, koga zastupaju odvjetnici Zoran Šunić i Vlatko Kregar iz Odvjetničkog društva Šunić i partneri j.t.d. iz Zagreba, Donje Svetice 99A

Tuženik: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb, Širolina 4

TROŠKOVNIK
tuženika

10.02.2012.	odgovor na tužbu	kn 67.000,00
23.04.2012.	podnesak	kn 67.000,00
24.04.2012.	ročište	kn 67.000,00
17.09.2012.	podnesak	kn 67.000,00
02.05.2013.	podnesak	kn 67.000,00
27.05.2014.	ročište	kn 33.500,00
10.02.2017.	ročište	kn 67.000,00
24.03.2017.	podnesak	<u>kn 67.000,00</u>
	ukupno:	kn 502.500,00
	PDV 25%:	<u>kn 125.625,00</u>
	sveukupno:	kn 628.125,00

Hrvatske autoceste d.o.o. zastupane po

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
HANŽEKOVIĆ I PARTNERI d.o.o.
ZAGREB, Radnička cesta 22

ODVJETNIK
JASMINKA ČORDA TRUHAR
ZAGREB, Radnička cesta 22

Jasminka Čorda Truhar

ODVJETNICI - PARTNERI
MARJAN HANŽEKOVIĆ
MILAN RADA KOVIĆ
DAMIR METELKO
IRINA JELČIĆ
DOMAGOJ TRUHAR
mr. sc. JASMINKA ČORDA TRUHAR
KRUNO KNEŽEVIĆ
mr. sc. ANDREA DOMACRIČKOVIĆ
DIANA VOJKOVIĆ
ODVJETNICI
IVA MARKOVIĆ BAGARIĆ
ANDREJ BOŠNJAK
VEDRANA PRANJIĆ HAMARIĆ
mr. sc. KSENIJA VRŽINA
PETRA ĐEREK
LADA ČUSTIĆ
BORIS BULJ
ANA MARINOVIĆ
PETRA GJURAŠIĆ
JAŠA KRAUS
IVANA BAČIĆ
ALEKSANDER HAID

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
HANŽEKOVIĆ & PARTNERI d.o.o.

Radnička cesta 22, P.P. 300, 10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 01/ 61 84 611; Fax: 61 84 816
www.hanzekovic.hr E-mail: hanzekovic@hanzekovic.hr
OIB 85127306373

Zagreb, 9. veljače 2012.

Na br. IS-P-2011/66

Stalno arbitražno sudište
pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Broj predmeta:	Broj primjeraka:	Broj priloga:
IS-P-2011/66	5	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Datum primitka u Sudištu:	10.2.2012.	STALNO ARBITRAŽNO SUDIŠTE
a) poštom	Datum predaje pošti	
<input checked="" type="radio"/> b) osobno	c) telefaksom	d) e-mailom
e) ostalo:		

Rooseveltov trg 2,
Zagreb

Tužitelj: VIADUKT d.d., Zagreb, Kranjčevićeva 2, koga zastupaju odvjetnici Zoran Šunić, Robert Karakaš, Ana Lopac Kršulović i Vlatko Kregar iz Odvjetničkog društva Šunić i partneri j.t.d. iz Zagreba, Donje Svetice 99A

Tuženik: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb, Širolina 4

ODGOVOR NA TUŽBU

tuženika

peterostruko
2 priloga

U gornjem predmetu tuženik daje slijedeći odgovor na tužbu:

I. Tuženik je suglasan s navodima pod Ad I tužbe.

II. Ad 2. tužbe. Tužitelj uz privremenu situaciju br. 38. koja nije ovjerena niti od strane tuženika, niti od strane nadzornog inženjera, nije dostavio nikakav dokaz da je izveo radove koji su predmet privremene situacije br. 38, kao ni dokaz da su predmetni radovi ugovoreni i predviđeni projektnom dokumentacijom te ovjereni u građevinskom dnevniku.

Iz privremene situacije br. 38. vidljivo je da su utuženi građevinski radovi u iznosu od kn 6.955.745,16 bez PDV-a te izvanstroškovnički radovi u iznosu od kn 21.949,61 bez PDV-a.

Tužiteljevo potraživanje iznosa od kn 6.955.745,16 na ime građevinskih radova, a koje je u privremenoj situaciji br. 38 navedeno pod br. 2.8.2 "Zaštita pokosa oblaganjem kamenom" uz primjenu jedinične cijene od kn 182,00 u cijelosti je neosnovano.

Tužitelj je trebao deponirati (odložiti) višak materijala sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH, Zagreb, 2001. koji su sastvani dio ugovora o građenju i čiju primjenu je tužitelj izrijekom prihvatio u prilogu 8 ugovora o građenju.

Dokaz: uvid u prilogu 8 ugovora o građenju koji se nalazi u spisu,
Opći tehnički uvjeti II knjiga, točka 2.14.

Točka 2.14. Općih tehničkih uvjeta propisuje da odlaganje materijala obuhvaća "oblikovanje i uređenje odlagališta sa svim poslovima potrebnim za njegovu stabilnost i uklapanje u okolinu." Tuženik nije odredio posebne kriterije za uređenje deponije.

Predmetni radovi na uređenju deponije u cijelosti su plaćeni tužitelju kako je specificirano pod točkom 2.7 privremene situacije br. 38 pod nazivom stavke "odlaganje materijala (OTU II st. 2.14)" s jediničnom cijenom od kn 1,46.

Dokaz: ugovorni troškovnik, stavka 2.7.

Sukladno citiranoj odredbi Općih tehničkih uvjeta tužitelj je odabrao da pri uređenju odlagališta odlagalište obloži kamenom. Tužitelj je, po svom izboru, u okviru zahtjeva Općih tehničkih uvjeta mogao urediti deponiju i na drugi način, postupajući pri tome pažnjom koje se od njega u pravnom prometu zahtjeva, sukladno članku 765. stavak 3. Zakona o obveznim odnosima.

Tužitelj je sam u svojoj ponudi ponudio jediničnu cijenu za uređenje deponije koje uključuje sve radove opisane u navedenoj točki Općih tehničkih uvjeta 2.14 i znao je da se na opis predmetne stavke primjenjuju odredbe točke 2.14 Općih tehničkih uvjeta. Tužitelj je sam odabrao način uređenja deponije znajući da je uređenje deponije uključeno u predmetnu stavku troškovnika "odlaganje materijala".

Slijedom navedenog zahtjev tužitelja za plaćanje radova koji su mu već plaćeni po drugoj stavci troškovnika, i to iz razloga jer je po svom izboru odabrao metodu uređenja deponije, potpuno je neosnovan i nema uporište niti u ugovoru niti u Zakonu o obveznim odnosima.

U odnosu na izvanstroškovničke radove tužitelj nije dostavio nikakav dokaz o ugovaranju predmetnih radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Tuženik također nije dokazao niti obrazložio na temelju čega potražuje razliku u odnosu na cijenu koja mu je za predmetne radove već plaćena te se slijedom toga tuženik o ovom zahtjevu niti ne može detaljno očitovati.

Tuženik dodatno ističe da se iz činjenice da je dionica autoceste Šestanovac-Ravča, čija je izgradnja bila predmet ugovora na koji se tužitelj poziva, puštena u promet te da je za nju izdana uporabna dozvola, ne može utvrditi osnovanost zahtjeva tužitelja za plaćanje radova koji u tužbi nisu specificirani.

Zbog navedenog tuženik predlaže da arbitražni sud odbije tužbeni zahtjev tužitelja i presudi ga na plaćanje troškova postupka.

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
zastupane po

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
HANŽEKOVIĆ & PARTNERI d.o.o.
ZAGREB, Radnička cesta 22

ODVJETNIK
JASMINKA ČORDA TRUHAR
ZAGREB, Radnička cesta 22

INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE

**OPĆI TEHNIČKI UVJETI
ZA RADOVE NA CESTAMA**

KNJIGA II

**ZEMLJANI RADOVI, ODVODNJA,
POTPORNI I OBLOŽNI ZIDOVI**

NARUČITELJI

**HRVATSKE CESTE
HRVATSKE AUTOCESTE**

Zagreb, 2001.

2-14 ODLAGANJE MATERIJALA**Opis rada**

Rad obuhvaća oblikovanje i uređenje odlagališta sa svim poslovima potrebnim za njegovu stabilnost i uklapanje u okolinu.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i ovim OTU.

Izrada

Materijal se odlaže:

- kada postoji višak materijala iz iskopa,
- kada se utvrdi da je materijal iz iskopa nepogodan za izradu nasipa ceste,
- kada se zbog dinamike građenja ne isplati čekanje na izradu nasipa iz iskopa.

Izvođač je dužan oblikovati odlagališta na mjestima predviđenim projektom ili prema uputama nadzornog inženjera.

U gradskim se naseljima suvišni materijal odvozi na gradsko odlagalište. Ako se stvaraju posebna odlagališta, nije li drugačije određeno, treba se držati načela da se viškom materijala prije svega proširuju nasipi na mjestima pogodnim za parkirališta i vidikovce.

Pri izradi tih proširenja kao i pri oblikovanju samostalnih odlagališta na drugim mjestima, potrebno je punu pažnju posvetiti pravilnoj odvodnji oko odlagališta i na odlagalištu kako bi se izbjeglo moguće stvaranje klizišta i oštećenja pokosa nasipa uslijed erozivnog djelovanja oborinske i procjedne vode.

Potrebno je također uzeti u obzir geotehnička svojstva tla na kojem se oblikuju veća odlagališta, radi sprječavanja mogućih nastajanja klizišta i ostalih deformacija tla.

Odlagališta moraju biti pravilno isplanirana i uređena prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera.

Ako se ne bi moglo postići prirodno zatravljanje odlagališta, potrebno ga je na zahtjev nadzornog inženjera umjetno ozelenjeti.

Za odlagališta predviđena projektom ili odredbom nadzornog inženjera troškove izvlaštenja ili odštete snosi investitor, a izvođač snosi troškove za odštetu uništenih kultura i zemljišta izvan površina predviđenih za odlagališta. Za odlagališta izgrađena bez prethodne suglasnosti nadzornog inženjera sve posljedice snosi izvođač.

Obračun rada

Rad se mjeri u kubičnim metrima iskopa (potpoglavlje 2-02 ovih OTU). Rad se ne plaća posebno, nego je obuhvaćen u jediničnoj cijeni iskopa (potpoglavlje 2-02 ovih OTU), te izvođač nema pravo na dodatne troškove za taj rad.

Ako je projektom predviđena određena namjena odlagališta (parkiralište, vidikovac, zaštita od buke i sl.), rad se plaća prema opisu radova predviđenih projektom.

Naručitelj : HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb

Izvoditelj : Poslovna udruga
VIADUKT d.d. Zagreb - vodeći partner
partneri
KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d. Split
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. Zagreb
CESTA VARAŽDIN d.d. Zagreb
ZAGORJE TEHNOBETON d.d. Varaždin
STRABAG d.o.o. Zagreb
OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek
INGRA d.d. Zagreb

UGOVORNI TROŠKOVNIK

**IZGRADNJA AUTOCESTE
ZAGREB-SPLIT-DUBROVNIK**

SEKTOR: Split-Ploče

PODSEKTOR II: Šestanovac-Ravča

DIONICE: Šestanovac-Zagvozd-Ravča

Hrvatske Autoceste
za upravljanje, građenje
i održavanje autocesta
GHEB - Širokna 4

Zagreb, ožujak 2005.

VIAFAST
Dizajnirano od strane
VIAFAST d.o.o.

OCESTA ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK
 TOR SPLIT - PLOČE
 SEKTOR 2
 NICA ZAGVOZD - RAVČA
 m 50+367.5 do km 77+400.0

1. GRAĐEVINSKI RADOVI
 KNJIGA 4A
 GLAVNA TRASA


Br. op.	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
5.	Prijevoz materijala (OTU II st. 2-07). Obračun po m3 prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju.				
5.1.	Prijevoz na udaljenosti do 60 m	m3	220.000,00	4,88	1.073.600,00
5.2.	Prijevoz na udaljenosti od 60 do 100 m	m3	649.000,00	6,79	4.406.710,00
5.3.	Prijevoz na udaljenosti od 100 do 300 m	m3	631.800,00	6,79	4.289.922,00
5.4.	Prijevoz na udaljenosti od 300 do 600 m	m3	651.600,00	6,79	4.424.364,00
5.5.	Prijevoz na udaljenosti od 600 do 1500 m	m3	666.000,00	10,18	6.779.880,00
5.6.	Prijevoz na udaljenosti 1500 do 5000 m	m3	655.600,00	13,56	8.889.936,00
5.7.	Prijevoz na udaljenosti preko 5000 m	m3	816.500,00	13,56	11.071.740,00
5.6.	Iskop stepenica u (OTU II st. 2-03). Obračun po m3 prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju.	m3	45.000,00	38,47	1.731.150,00
5.7.	Odlaganje materijala (OTU II st. 2-14) Obračun po m3.	m3	184.900,00	1,46	269.954,00
2.8	Zaštita pokosa				
8.1.	Zaštita pokosa humuziranjem i zatravljanjem (OTU II st. 2-15.1) Obračun po m2 površine.	m2	86.680,00	8,79	761.917,20
8.2.	Zaštita pokosa oblaganjem kamenom (OTU II st. 2-15.8) Obračun po m2 površine.	m2	21.320,00	182,00	3.880.240,00
8.3.	Zaštita pokosa usjeka i nasipa, te razdjelnog pojasa hidrosjetvom (OTU II st. 2-15.3). Obračun po m2 površine.	m2	437.125,00	4,14	1.809.697,50
8.4.	Zaštita pokosa dvostruko pletenom pocinčanom mrežom (OTU II, st 2-15.9) Obračun po m2 površine.	m2	187.000,00	50,72	9.484.640,00

	pocincanom mrežom (OTU II, st. 2-15.9)				
	Obračun po m2 površine.	m2	187.000,00	50,72	9.484.640,00
8.5.	Zaštita pokosa mlaznim betonom (OTU II, st. 2-15.10).				
	Obračun po m2 površine				
	debljina betona 3-5 cm	m2	2.400,00	50,73	121.752,00
	debljina betona 10 cm	m2	4.000,00	126,84	507.360,00

HRVATSKE AUTOCESTE

d.o.o. za upravljanje, građenje
i održavanje autocesta
ZAGREB — Širokova 4

21 / 378



ODVJETNICI - PARTNERI
MARIJAN HANŽEKOVIĆ
MIRJAN RADAKOVIĆ
DAMIIR METELKO
IRINA JELČIĆ
DOMAGOJ TRUHAR
mr. sc. JASMINKA ČORDA TRUHAR
KRUNO KNEŽEVIĆ
mr. sc. ANDREA DOMAC RIČKOVIĆ
DIANA VOJKOVIĆ
ODVJETNICI
IVA MARKOVIĆ BAGARIĆ
ANDREJ BOŠNJAK
VEDRANA PRANJIĆ HAMARIĆ
mr. sc. KSENIJA VRŽINA
PETRA DEREK
LADA ČUSTIĆ
BORIS BULJ
ANA MARINOVIĆ
PETRA GJURAŠIĆ
JAŠA KRAUS
IVANA BAČIĆ
ALEKSANDER HAJD

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
HANŽEKOVIĆ & PARTNERI d.o.o.

Radnička cesta 22, P.P. 300, 10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 01/61 84 611; Fax: 61 84 816
www.hanzekovic.hr E-mail: hanzekovic@hanzekovic.hr

Stalno arbitražno sudište
pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

OIB 85127306373

Broj predmeta: 15-P-2011/66	Broj primjeraka: 4	Broj priloga:
Datum primitka u Sudištu: 23.4.2012.		
a) poštom	Datum predaje poštom	
b) osobno	c) telefaksom	d) e-mailom
e) ostalo:		

Na br. IS-P-2011/66

Zagreb, 23. travnja 2012.

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
STALNO ARBITRAŽNO SUDIŠTE

Rooseveltovej trg 2,
Zagreb

Tužitelj: VIADUKT d.d., Zagreb, Kranjčevićeva 2, koga zastupaju odvjetnici Zoran Šunić, Robert Karakaš, Ana Lopac Kršulović i Vlatko Kregar iz Odvjetničkog društva Šunić i partneri j.t.d. iz Zagreba, Donje Svetice 99A

Tuženik: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb, Širolina 4

PODNEŠAK

tuženika

peterostruko
2 priloga

Na podnesak tužitelja od 3. travnja 2012. tuženik se očituje kako slijedi:

I. U odnosu na zahtjev tužitelja koji se odnosi na zaštitu pokosa oblaganjem kamenom, tuženik ističe da nije sporno da je tužitelj izvršio radove uređenja deponije, a što je bila i ugovorna obveza tužitelja.

Očitovanje nadzornog inženjera Ivana Kršića prema kojem je odbio ovjeriti bilo kakav zahtjev za dodatne radove za koji nije proveden postupak prema Zakonu o javnoj nabavi te nije sklopljen dodatak ugovora, u cijelosti je u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi. Predmetnim očitovanjem nadzornog inženjera tužitelj ne dokazuje osnovanost svojih navoda.

U konkretnim slučaju uređenja deponije, tuženik je kao naručilatelj radova osigurao u postupku izvlaštenja zemljište potrebno za deponiju materijala s gradilišta, sve sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama koji su i sastavni dio Ugovora o građenju. U točki 2.14 citiranih Općih tehničkih uvjeta definirano je da troškove izvlaštenja zemljišta snosi investitor.

Tužitelj je neovlaštenim proširenjem preko granica izvlaštenja počinio štetu trećima, koju štetu je sukladno cit. točki Općih tehničkih uvjeta morao i nadoknaditi, što je vidljivo iz sporazuma koji je sam tužitelj dostavio u spis. Tako počinjena šteta nema nikakve veze s troškovima izvlaštenja koje je tuženik uredno podmirio.

Dokaz: uvid u Opće tehničke uvjete za radova na cestama, točka 2.14.

Nisu točni navodi tužitelja da bi tuženik dao nalog za izvođenje radova na deponiju na određeni način. Tužitelj tu tvrdnju nije ničim dokazao.

Tvrdnja tužitelja da geodetska snimka deponije dokazuje osnovanost njegovih navoda također je u potpunosti netočna jer se geodetska snimka deponija uvijek izrađuje zbog predaje deponije ovlaštenom tijelu sukladno Zakonu o rudarstvu, budući da je vlasnik mineralnih sirovina Republika Hrvatska. Iz istih razloga mjerene su i ovjerene količine pri izradi deponije, da bi ovlašteno tijelo imalo evidenciju o količinama građevinskog kamena na deponiji.

Sukladno navedenom, predmetni radovi su ugovoreni, izvedeni i plaćeni prema odgovarajućoj stavci ugovornog troškovnika (zemljani radovi, široki iskop, toč. 2.2 te odlaganje materijala, toč. 2.7) te ne predstavljaju dodatne radove u odnosu na koje bi tužitelj mogao imati potraživanje prema tuženiku.

Dokaz: izvod iz ugovornog troškovnika.

II. U odnosu na zahtjev tužitelja koji se odnosi na izvanstroškovničke radove u iznosu od kn 21.949,61, tuženik predmetni zahtjev smatra neosnovanim jer su jedinične cijene koje potražuje tužitelj previsoke i nisu u skladu s člankom 12.3 Ugovora o građenju.

Zbog navedenog tuženik predlaže da arbitražni sud odbije tužbeni zahtjev tužitelja i presudi ga na plaćanje troškova postupka.

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
zastupane po

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
HANŽEKović & PARTNERI d.o.o.
ZAGREB, Radnička cesta 22

Trošak:	sastav podneska	kn 67.920,00
	PDV 25%	<u>kn 16.980,00</u>
	Ukupno:	kn 84.900,00

ODVJETNIK
JASMINKA GORDA TRUHAR
ZAGREB, Radnička cesta 22

2-14 ODLAGANJE MATERIJALA

Opis rada

Rad obuhvaća oblikovanje i uređenje odlagališta sa svim poslovima potrebnim za njegovu stabilnost i uklapanje u okolinu.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i ovim OTU.

Izrada

Materijal se odlaže:

- kada postoji višak materijala iz iskopa,
- kada se utvrdi da je materijal iz iskopa nepogodan za izradu nasipa ceste,
- kada se zbog dinamike građenja ne isplati čekanje na izradu nasipa iz iskopa.

Izvođač je dužan oblikovati odlagališta na mjestima predviđenim projektom ili prema uputama nadzornog inženjera.

U gradskim se naseljima suvišni materijal odvozi na gradsko odlagalište. Ako se stvaraju posebna odlagališta, nije li drugačije određeno, treba se držati načela da se viškom materijala prije svega proširuju nasipi na mjestima pogodnim za parkirališta i vidikovce.

Pri izradi tih proširenja kao i pri oblikovanju samostalnih odlagališta na drugim mjestima, potrebno je punu pažnju posvetiti pravilnoj odvodnji oko odlagališta i na odlagalištu kako bi se izbjeglo moguće stvaranje klizišta i oštećenja pokosa nasipa uslijed erozivnog djelovanja oborinske i procjedne vode.

Potrebno je također uzeti u obzir geotehnička svojstva tla na kojem se oblikuju veća odlagališta, radi sprječavanja mogućih nastajanja klizišta i ostalih deformacija tla.

Odlagališta moraju biti pravilno isplanirana i uređena prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera.

Ako se ne bi moglo postići prirodno zatravljanje odlagališta, potrebno ga je na zahtjev nadzornog inženjera umjetno ozelenjeti.

Za odlagališta predviđena projektom ili odredbom nadzornog inženjera troškove izvlaštenja ili odštete snosi investitor, a izvođač snosi troškove za odštetu uništenih kultura i zemljišta izvan površina predviđenih za odlagališta. Za odlagališta izgrađena bez prethodne suglasnosti nadzornog inženjera sve posljedice snosi izvođač.

Obračun rada

Rad se mjeri u kubičnim metrima iskopa (potpoglavlje 2-02 ovih OTU). Rad se ne plaća posebno, nego je obuhvaćen u jediničnoj cijeni iskopa (potpoglavlje 2-02 ovih OTU), te izvođač nema pravo na dodatne troškove za taj rad.

Ako je projektom predviđena određena namjena odlagališta (parkiralište, vidikovac, zaštita od buke i sl.); rad se plaća prema opisu radova predviđenih projektom.

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
0.0	ORGANIZACIJA GRADILIŠTA				
0.1.	Isporučka i montaža uredskih prostorija za Nadzor, cca 70 m2. Obračun paušalno.	pauš.	1,00	488.250,00	488.250,00
0.2.	Instalacija i održavanje za potrebe Nadzora				
	- telefon	pauš.	1,00	87.885,00	87.885,00
	- telefax	pauš.	1,00	68.355,00	68.355,00
0.3.	Prijevoz Nadzora Obračun tjedno	pauš.	1,00	683.550,00	683.550,00
0.4.	Mobilizacija i demobilizacija				
	- građevinski strojevi	pauš.	1,00	1.464.750,00	1.464.750,00
	- radna snaga	pauš.	1,00	195.300,00	195.300,00
	- Inženjersko osoblje	pauš.	1,00	97.650,00	97.650,00
	- prostorije izvođača	pauš.	1,00	1.953.000,00	1.953.000,00
	- ostali radovi	pauš.	1,00	2.294.775,00	2.294.775,00
ORGANIZACIJA GRADILIŠTA UKUPNO					7.333.515,00
1.0.	PRIPREMNI RADOVI				
1.1.	Iskolčenje trase i objekata (OTU I st. 1-02.)				
	Obračun po km.	km	26,90	2.053,09	55.228,12
1.2.	Uklanjanje grmlja i drveća (OTU I st. 1-03.1).				
		m2	1.478.400,00	1,66	2.454.144,00
1.3.	Rušenje zgrada (OTU I st.1-03.3).				
	Obračun po m2.	m2	210,00	181,20	38.052,00
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO					2.547.424,12
2.0	ZEMLJANI RADOVI				
2.1.	Iskop površinskog sloja (OTU II st. 2-01).				
	Obračun po m3 stvarno iskopanog površinskog sloja.	m3	415.000,00	30,27	12.562.050,00
2.2.	Široki iskop (OTU II st. 2-02)				
	Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala				
2.2.1.	Široki iskop u materijalu "A" kategorije (OTU II st. 2-02.1)				
	Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala.	m3	2.959.000,00	30,49	90.219.910,00

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
2.2.2.	Široki iskop u materijalu "B" kategorije (OTU II st. 2-02.2)				
	Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala.	m3	554.800,00	20,64	11.451.072,00
2.2.3.	Široki iskop u materijalu "C" kategorije (OTU II st. 2-02.3)				
	Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala.	m3	184.900,00	9,66	1.786.134,00
2.3.	Široki iskop materijala u pozajmištu Široki iskop (OTU II st. 2-02).				
	Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala.				
2.3.1.	Široki iskop u materijalu "A" kategorije (OTU II st. 2-02.1)				
	Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala.	m3	200.700,00	34,98	7.020.486,00
2.3.2.	Široki iskop u materijalu "B" kategorije (OTU II st. 2-02.2)				
	Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala.	m3	53.450,00	25,65	1.370.992,50
2.3.3.	Široki iskop u materijalu "C" kategorije (OTU II st. 2-02.3)				
	Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala.	m3	0,00		nije predmet ponude
2.4.	Izrada nasipa (OTU II st. 2-09).				
	Obračun po m3 ugrađenog materijala u nasip.				
2.4.1.	Izrada nasipa od zemljanih materijala (OTU II st. 2-09.1)				
	Obračun po m3 ugrađenog materijala u nasip.	m3	0,00		nije predmet ponude
2.4.2.	Izrada nasipa od miješanih materijala (OTU II st. 2-09.2)				
	Obračun po m3 ugrađenog materijala u nasip.	m3	657.000,00	5,96	3.915.720,00
2.4.3.	Izrada nasipa od kamenitih materijala (OTU II st. 2-09.3)				
	Obračun po m3 ugrađenog materijala u nasip.	m3	3.633.600,00	5,96	21.656.256,00

HRVATSKE AUTOCESTE

d.o.o. za upravljanje, građenje
i održavanje autocesta

ZAGREB - Široliha 4

20 / 378

PROJEKT
Dionica Zagvozd - Ravča
Podsektor 2

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
2.5.	Prijevoz materijala (OTU II st. 2-07). Obračun po m3 prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju.				
2.5.1.	Prijevoz na udaljenosti do 60 m	m3	220.000,00	4,88	1.073.600,00
2.5.2.	Prijevoz na udaljenosti od 60 do 100 m	m3	649.000,00	6,79	4.406.710,00
2.5.3.	Prijevoz na udaljenosti od 100 do 300 m	m3	631.800,00	6,79	4.289.922,00
2.5.4.	Prijevoz na udaljenosti od 300 do 600 m	m3	651.600,00	6,79	4.424.364,00
2.5.5.	Prijevoz na udaljenosti od 600 do 1500 m	m3	666.000,00	10,18	6.779.880,00
2.5.6.	Prijevoz na udaljenosti 1500 do 5000 m	m3	655.600,00	13,56	8.889.936,00
2.5.7.	Prijevoz na udaljenosti preko 5000 m	m3	816.500,00	13,56	11.071.740,00
2.6.	Iskop stepenica u (OTU II st. 2-03). Obračun po m3 prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju.	m3	45.000,00	38,47	1.731.150,00
2.7.	Oblaganje materijala (OTU II st. 2-14). Obračun po m3	m3	184.900,00	1,46	269.954,00
2.8	Zaštita pokosa				
2.8.1.	Zaštita pokosa humuziranjem i zatravljivanjem (OTU II st. 2-15.1) Obračun po m2 površine.	m2	86.680,00	8,79	761.917,20
2.8.2.	Zaštita pokosa oblaganjem kamenom (OTU II st. 2-15.8) Obračun po m2 površine.	m2	21.320,00	182,00	3.880.240,00
2.8.3.	Zaštita pokosa usjeka i nasipa, te razdjelnog pojasa hidrosjetrovom (OTU II st. 2-15.3). Obračun po m2 površine.	m2	437.125,00	4,14	1.809.697,50
2.8.4.	Zaštita pokosa dvostruko pletenom pocinčanom mrežom (OTU II, st 2-15.9) Obračun po m2 površine.	m2	187.000,00	50,72	9.484.640,00
2.8.5.	Zaštita pokosa mlaznim betonom (OTU II, st. 2-15.10). Obračun po m2 površine				
	debljina betona 3-5 cm	m2	2.400,00	50,73	121.752,00
	debljina betona 10 cm	m2	4.000,00	126,84	507.360,00

**STALNO ARBITRAŽNO SUDIŠTE
PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI
Rooseveltov trg 2, Zagreb**

Broj predmeta: AS-P-2011/66

ZAPISNIK

Sastavljen na ročištu Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Heinzelova 69/II (Almeria Tower) Zagreb, dana 24.4.2012. s početkom u 12,00 sati.

Prisutni od strane Sudišta:

Sudac Igor Periša, predsjednik arbitražnog vijeća

Dr.sc. Ivo Grbin i odvjetnica Sanja Porobija, članovi arbitražnog vijeća

Marina Kezić, zapisničar

PRAVNA STVAR:

Tužitelj: VIADUKT d.d. iz Zagreba, Kranjčevićeva 2 kojeg zastupaju odvjetnici Zoran Šunić, Robert Karakaš i Ana Lopac Kršulović iz OD Šunić i partneri j.t.d. iz Zagreba, Donje Svetice 99 A

Tuženik: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta iz Zagreba, Širolina 4, kojeg zastupa odvjetnica Jasminka Čorda Truhar iz OD Hanžeković & Partneri d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 22

Radi: isplate

VPS: 8.582.564,57 kuna

Utvrđuje se da su ročištu pristupili:

Za tužitelja: Odvjetnik Robert Karakaš, punomoć u spisu

Za tuženika: Odvjetnica Jasminka Čorda Truhar, punomoć u spisu

Stranke su suglasne da postoji mjerodavnost ovog arbitražnog sudišta u skladu s njihovim ugovorom, da je mjesto arbitraže Zagreb, da je jezik arbitraže hrvatski, da se na spor primjenjuje hrvatsko materijalno pravo, a postupak da će se provesti u skladu s novim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu pri HGK koji je stupio na snagu 17. prosinca 2011., uz odgovarajuću primjenu Zakona o parničnom postupku RH.

Utvrđuje se da tužitelj izjavljuje da u cjelosti ostaje kod navoda tužbe i tužbenog zahtjeva i podneska od 10. travnja 2012.

Utvrđuje se da tuženik u cjelosti ostaje kod navoda odgovora na tužbu i svog podneska od jučer.

Tužiteljevog punomoćnika se pita, s obzirom da iz dosadašnjeg dijela postupka proizlazi da je tuženik istaknuo dva puta prigovor da se zapravo radi o radovima koji nisu ugovoreni, da se očituje na ove prigovore te on izjavljuje:

U odnosu na oblaganje pokosa radi se o tome da je prema projektu bilo zahtjevano deponiranje otpadnog materijala, no tijekom izvođenja tog dijela posla, povećale su se količine otpadnog materijala kojeg je trebalo deponirati, a što je sve utvrđeno u građevinskoj knjizi. Mogu pretpostaviti da se prilikom ugovaranja radova nije mogla predvidjeti stvarna količina, odnosno da će se pojaviti višak otpadnog materijala. Dakle, ovdje se radi o tome da su ovi radovi bili ugovoreni, ali su se povećale količine. Jedinična cijena po kubičnom metru za odvoz otpadnog materijala bila je 1,46 kn kako je to i opisano u ulošcima u građevinsku knjigu koji su dostavljeni uz tužiteljev podnesak od 10. travnja 2012. Napominjem da su ovi radovi bili uvjet za to da se uopće dobije konačna uporabna dozvola. Kada me se pita za jediničnu cijenu od 182,00 kn navedenu u drugim ulošcima u građevinsku knjigu mogu reći da se ovdje radi o cijeni za druge radove, naime za zaštitu pokosa, odnosno njegovo oblaganje kamenom, tzv. roliranje. Ovi radovi su izvanugovorni, a izvedeni su po tuženikovom nalogu.

Ovdje se radi i o trećoj skupini radova zaračunatoj u iznosu od 21.949,61 kn. Tu se radi o radovima koji se odnose na promjenu debljine sloja kolničke konstrukcije koji su također izvanstroškovnički, a za njih je dao tuženik pisanu suglasnost, dok za prethodno navedene radove roliranja postoji tuženikov nalog, ali ne i pisana suglasnost.

Stranke su suglasne da svi sporni radovi spadaju u kategoriju stalnih radova kako ih razlikuje ugovor u odnosu na privremene radove.

Tuženik prije svega ističe da se u odnosu na prvi zahtjev vezan uz deponij materijala ne radi o vanugovornim ili vanstroškovničkim radovima već da je tužitelj izveo ugovorene radove te ne postoji nikakav nalog tuženika za izvođenje nekih vanstroškovničkih dodatnih radova. Pitanje povećanja količina tuženik također ne smatra relevantnim jer je tužitelju plaćena ugovorena jedinična cijena prema stvarno izvedenim količinama izraženim u kubnim metrima. Tuženik je dostavio izvod iz ugovornog troškovnika u kojem je navedena stavka troškovnika 2.7. koja se odnosi na odlaganje materijala, to je naziv stavke, stavka se poziva na opće tehničke uvjete OTU za radove na cestama i to točku 2-14. Stavka također definira da se obračun vrši po kubnim metrima. Jediničnu cijenu iz troškovnika ponudio je tužitelj prije sklapanja ugovora. Točka 2-14 OTU-a na koju se poziva citirana stavka troškovnika po mišljenju tuženika jasno definira opseg radova obuhvaćen tom stavkom i jediničnom cijenom. OTU definira da stavka odlaganje materijala obuhvaća oblikovanje i uređenje odlagališta sa svim poslovima potrebnim za njegovu stabilnost i uklapanje u okolinu. Također, izvođač je obavezan uzeti u obzir geotehnička svojstva tla na kojem se oblikuju veća odlagališta radi spriječavanja klizišta i deformacija. Odlagališta moraju biti uređena prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera. U konkretnom slučaju, sukladno ovoj istoj točki OTU-a tuženik je u postupku izvlaštenja osigurao potrebno zemljište za deponiranje viška materijala iskopanog na trasi autoceste, a koji se nije mogao utrošiti u gradnji. Budući da je zemljište bilo osigurano izvođač je trebao deponirati višak materijala i urediti deponiju sukladno OTU koji su sastavni dio ugovora. U općim tehničkim uvjetima je navedeno da se rad opisan u citiranoj točki ne plaća posebno nego da je obuhvaćen u jediničnoj cijeni iskopa. U troškovniku, međutim, osim cijene iskopa bila je predviđena i posebna jedinična cijena za odlaganje materijala koje je u sebi sadržavalo i sav potreban rad za uređenje deponija. Sukladno tome, izvođač je prema ugovorenom troškovniku plaćen i više nego što tehnički standardi koji se uobičajeno primjenjuju na ovakvu vrstu građevinskih radova sadržavaju, tj. plaćen mu je i široki iskop i posebno mu je

plaćeno i odlaganje materijala. U tom smislu, tuženik se protivi tvrdnjama izvođača da je izvođač morao izvršiti neke dodatne radove koji nisu predviđeni OTU-om i da bi zato imao pravo na neku dodatnu cijenu. Količine se naravno ovjeravaju i mjere jer se predmetna stavka troškovnika plaća po kubnom metru. Taj dio oko količine ne smatramo ovdje sporan, a geodetske snimke na koje se poziva tužitelj u svom podnesku ne dokazuju da bi se radilo o nekakvih dodatnim radovima, već se geodetske snimke uobičajeno kod deponije građevinskog kamena predaju nadležnim tijelima budući da po Zakonu u rudarstvu građevinski kamen spada u rudno bogatstvo u vlasništvu RH, tako da, mora postojati jasna evidencija o deponiranoj količini viška materijala koji nije upotrebljen za gradnju.

U odnosu na prednje tuženikove naloge, tužitelj izjavljuje da je u svom podnesku od 10. travnja 2012. naveo zašto smatra da se ovdje radi o posebnom zahtjevu za deponiranje, a ne o deponiranju prema općim tehničkim uvjetima.

Stranke su suglasne da im se u daljnjem tijeku postupka dodijele rokovi za očitovanje podnescima, i to tako da tužitelj prvi uputi podnesak na koji će odgovoriti tuženik, u tim podnescima će predložiti dokaze saslušanjem svjedoka i navesti detaljno okolnosti radi kojih se saslušanje predlaže te je arbitražno vijeće po primitku tih podnesaka ovlašteno odrediti ročište na kojem će se provesti dokaz saslušanjem predloženih svjedoka za koje vijeće smatra potrebnim.


Arbitražno vijeće donosi sljedeći

ZAKLJUČAK


1. Nalaže se tužitelju da se najkasnije do 10. svibnja 2012. podneskom koji će uputiti Sudištu i izravno tuženikovom punomoćniku očituje i stavi dokazne prijedloge saslušanja svjedoka.
2. Nalaže se tuženiku da se najkasnije u roku od 15 dana po primitku tužiteljevog podneska očituje i stavi dokazne prijedloge saslušanja svjedoka.
3. Obje stranke su dužne detaljno navesti činjenice koje se predlažu utvrditi saslušanjem svjedoka.
4. Stranke su same obvezne osigurati nazočnost svjedoka na ročištu.
5. Arbitražno vijeće će po primitku podnesaka odrediti ročište radi provođenja dokaza koje smatra potrebnim.

Dovršeno u 13.30 sati.


Zapisničar:



Arbitražno vijeće:



Stranke:



ODVJETNICI - PARTNERI
MARIJAN HANŽEKOVIĆ
MILAN RADAKOVIĆ
DAMIR METELKO
IRINA JELČIĆ
DOMAGOJ TRUIHAR
mr. sc. JASMINKA ČORDA TRUIHAR
KRUNO KNEŽEVIĆ
mr. sc. ANDREA DOMAC RIČKOVIĆ
DIANA VOJKOVIĆ

ODVJETNICI
IVA MARKOVIĆ BAGARIĆ
ANDREJ BOŠNJAK
VEDRANA PRANJIĆ HAMARIĆ
mr. sc. KSENIJA VRŽINA
PETRA ĐEREK IVEZIĆ
LADA ČUSTIĆ
BORIS BULJ
ANA MARINOVIĆ
PETRA GJURAŠIĆ
JAŠA KRAUS
IVANA DAČIĆ
ALEKSANDER HAID
DINO MILJAK
TEA ŠVALJEK KREŠIĆ
IRIS POPOVAC

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
HANŽEKOVIĆ & PARTNERI d.o.o.

Radnička cesta 22, P.P. 300, 10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 01/61 84 611; Fax: 61 84 816
www.hanzekovic.hr E-mail: hanzekovic@hanzekovic.hr



The World's Leading Association
of Independent Law Firms

Stalno arbitražno sudište
pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Broj predmeta: IS-P-2011/66	Broj primjeraka: 4	Broj priloga:
Datum primitka u Sudištu: 17.9.2012.		
a) poštom	Datum predaje pošti	d) e-mailom
<input checked="" type="radio"/> b) osobno	c) teletaksom	
e) ostalo:		

Zagreb, 17. rujna 2012.

Primjerak podneska dostavljen izravno punomoćniku tužitelja!

Na br. IS-P-2011/66

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

STALNO ARBITRAŽNO SUDIŠTE

Rooseveltovej trg 2,
Zagreb

Tužitelj: VIADUKT d.d., Zagreb, Kranjčevićeva 2, koga zastupaju odvjetnici Zoran Šunić, Robert Karakaš, Ana Lopac Kršulović i Vlatko Kregar iz Odvjetničkog društva Šunić i partneri j.t.d. iz Zagreba, Donje Svetice 99A

Tuženik: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb, Širolina 4

PODNEŠAK

tuženika

peterostruko
1 prilog

U predmetu pod gornjim brojem, tuženik se očituje kako slijedi;

Tužitelj je u tužbi od dana 02.12.2011. naznačio kako svoje potraživanje temelji na Ugovornom sporazumu broj 45212-400-1734/05 od dana 06.04.2005. sklopljenim s tuženikom.

Dana 19.08.2008. tuženik je s tužiteljem sklopio Sporazum o zamjeni instrumenta osiguranja dobrog izvršenja ugovora o građenju kojim je u čl. 5. određeno da se odredba o visini zatezne kamate na zakašnjela plaćanja po ugovorima iz čl. 1. Sporazuma, a koji uključuje i ranije navedeni Ugovorni sporazum broj 45212-400-1734/05 od 06.04.2005., mijenja na način da će se obračun zateznih kamata vršiti u visini važeće eskontne stope

Hrvatske narodne banke uvećane za 3 postotna poena, a najviše do visine 12 % godišnje, proporcionalnim obračunom te da ukoliko eskontna stopa prijeđe visinu od 12 %, primjenjivat će se samo važeća eskontna stopa Hrvatske narodne banke.

Dokaz: preslika spomenutog Sporazuma o zamjeni instrumenta osiguranja dobrog izvršenja ugovora o građenju sklopljenog s tužiteljem

Slijedom navedenog, tuženik prigovara stopi zakonskih zateznih kamata istaknutih u tužbenom zahtjevu tužitelja od dana 02.12.2011. godine.

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
zastupane po

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
HANŽEKović & PARTNERI d.o.o.
ZAGREB, Radnička cesta 2

ODVJETNIK
mr. Jasminka Čorda Truhar
ZAGREB - Radnička c. 2

ODVJETNICI - PARTNERI
MARIJAN HANŽEKOVIĆ
MILAN RADAKOVIĆ
DAMIR METELKO
IRINA JELČIĆ
DOMAGOJ TRUHAR
nir. sc. JASMINKA ČORDA TRUHAR
KRUNO KNEŽEVIĆ
nir. sc. ANDREA DOMAC RIČKOVIĆ
DIANA VOJKOVIĆ

ODVJETNICI
IVA MARKOVIĆ BAGARIĆ
ANDREJ BOŠNJAK
VEDRANA PRANIĆ HAMARIĆ
nir. sc. KSENJA VRŽINA
PETRA ĐEREK IVEZIĆ
DORIS BULJ
ANA MARINOVIĆ
PETRA GJURAŠIĆ
JAŠA KRAUS
IVANA DAČIĆ
ALEKSANDER HAID
DINO MILJAK
TEA ŠVALJEK KREŠIĆ
IRIS POPOVAČ
JOSIPA MRKLIĆ
KRISTINA DRINOVAČ
IVAN FUMIĆ
MAJA MARKOVINOVIĆ ŠARAC
MATIJA MILČEC

ODVJETNIČKO DRUŠTVO

HANŽEKOVIĆ & PARTNERI d.o.o.

Radnička cesta 22, P.P. 300, 10002 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 01/ 61 84 611; Fax: 61 84 816

www.hanzekovic.hr E-mail: hanzekovic@hanzekovic.hr

OIB 85127306373 pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Broj predmeta:	Broj primjeraka:	Broj priloga:
AS-P-2011/66	4	
Datum primitka u Sudištu: 2.5.2013.		
a) poštom	Datum predaje pošti	
<input checked="" type="radio"/> b) osobno	c) telefaksom	d) e-mailom
e) ostalo:		

Zagreb, 2. svibnja 2013.

Na br. IS-P-2011/66

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

STALNO ARBITRAŽNO SUDIŠTE

Nova cesta 3-7
10000 Zagreb

Tužitelj: VIADUKT d.d., Zagreb, Kranjčevićeva 2, koga zastupaju odvjetnici Zoran Šunić, Robert Karakaš, Ana Lopac Kršulović i Vlatko Kregar iz Odvjetničkog društva Šunić i partneri j.t.d. iz Zagreba, Donje Svetice 99A

Tuženik: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb, Širolina 4

PODNEŠAK

tuženika

peterostruko
6 priloga

Na podnesak tužitelja od 15. ožujka 2013. tuženik se očituje kako slijedi:

I. Tuženik se ne protivi da se pred arbitražnim sudom saslušaju svjedoci koje je tužitelj predložio u svom podnesku od 15. ožujka 2013.

II. U odnosu na navode tužitelja pod točkom II. cit. podneska tuženik ističe da je tužitelj iznio nekoliko tvrdnji koje su potpuno irelevantne za ovaj arbitražni postupak i koje ne predstavljaju očitovanje na navode tuženika iznesene tijekom ovog arbitražnog postupka.

Tužitelj ističe slijedeće:

- da je hrvatskim materijalnim pravom propisana obveza izvođača da izvrši radove te obveza naručitelja da plati izvođaču izvedene radove,
- da se na sporni pravni odnos mora primijeniti hrvatsko materijalno pravo te da se ne može primijeniti niti jedno supsidijarno pravo,
- da se izvođač tijekom izvršenja ugovora mora pridržavati uputa koje daje nadzorni inženjer,
- da se treba primijeniti članak 13. ugovora ako upute nadzornog inženjera znače izmjenu,
- da su radovi na uređenju deponije izvedeni u cijelosti te da su količine izvedenih radova nesporne,
- da su tužitelj i tuženik bili u stalnoj poslovnoj vezi,
- da je tuženik imenovao nadzornog inženjera.

Tuženik tijekom ovog arbitražnog postupka nikada nije osporio niti jednu od navedenih činjenica te one uopće nisu predmet spora u ovoj arbitraži a tužitelj im je posvetio veći dio podneska.

Tuženik u podnesku tvrdi da je obveza izvođača da postupi sukladno nalogu nadzornog inženjera, a nakon toga navodi da je ovlašten predstavnik investitora – glavni inženjer dionice, dao nalog da se sporna deponija treba izvesti prema projektu deponije "Raščane", te da se radilo o nalogu za promjenu nagiba pokosa.

Tuženik prvenstveno ističe da takav nalog nikada nije dat tužitelju niti od strane nadzornog inženjera niti od strane bilo kojeg predstavnika tuženika. Tužitelj nije ničim dokazao da mu je dat takav nalog.

Tužitelj je bio obvezan, sukladno OTU-u urediti deponiju prema pravilima struke. Nije dobio poseban nalog od nadzornog inženjera. Tuženik je jedino predao tužitelju posebne uvjete građenja izdane od strane Hrvatskih šuma na čijem zemljištu se većim dijelom nalazila deponija.

Dokaz br. 1: uvid u posebne uvjete građenja Hrvatskih šuma za predmetu deponiju od 27.06.2008.

Tužitelj nije dokazao u čemu bi se sastojala izmjena prvobitno ugovorenih radova – tužitelj nije dokazao da je dobio nalog da uredi deponiju s određenim nagibom pokosa, da je radove izveo te da je naknadno dobio novi nalog koji je zahtijevao rušenje izvedenih radova i ponovno izvođenje radova s novim nagibom.

U OTU-u jasno je propisano u točki 2.14 (Odlaganje materijala):

"Rad obuhvaća oblikovanje i uređenje odlagališta sa svim poslovima potrebnim za njegovu stabilnost i uklapanje u okolinu."

"Odlagališta moraju biti pravilno isplanirana i uređena prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera".

U konkretnom slučaju naručitelj je u natječajnoj dokumentaciji u troškovniku dao posebnu stavku za odlaganje materijala pozvavši se na cit. točku OTU-a (OTU II; st. 2.14) za koju je tužitelj ponudio cijenu od kn 1,46 po m³. Navedena stavka troškovnika jasno upućuje na točku 2.14 OTU-a u kojoj je jasno i nedvosmisleno definirano na koje se radove odnosi.

Budući da ugovorni troškovnik s pozivom na cit. odredbe OTU-a jasno kaže da jedinična cijena za odlaganje materijala obuhvaća sve radove potrebne za uređenje deponije, ne postoji nikakva mogućnost postavljanja zahtjeva za plaćanje dodatnih radova. Svi radovi na uređenju deponije uključeni su u jediničnu cijenu odlaganja materijala.

Tuženik je već citirao ugovorni troškovnik i odgovarajuću odredbu OTU-a iz koje proizlazi da se **svi radovi na uređenju deponije imaju platiti u sklopu stavke troškovnika "odlaganje materijala"**. Takav opis radova je sastavni dio ugovora za koji je tužitelj ponudio jediničnu cijenu.

Dokaz: uvid u cit. odredbu OTU-a koju je tuženik već dostavio uz svoj podnesak od 23. travnja 2012.

Svi radovi u odnosu na stavku troškovnika "odlaganje materijala" koja uključuje i sve radove na uređenju deponije tužitelju su i plaćeni prema m³ materijala, kako je bilo i ugovoreno, u količini od 328.504,26 m³.

Dokaz br. 2: uvid u privremenu situaciju br. 36, stavka 2.7 – odlaganje materijala.

Iz navedenog proizlazi da su svi radovi na uređenju deponije bili **ugovoreni** te da su u **cijelosti plaćeni sukladno ugovoru**.

Zbog toga tužitelj potpuno promašeno citira sudsku praksu koja se odnosi na izvedene dodatne radove u odnosu na koje nema pisane suglasnosti naručitelja. U konkretnom slučaju **ne postoje nikakvi dodatni radovi niti nepredviđeni radovi već se radi o ugovorenim radovima koji su plaćeni sukladno ugovoru**.

U odnosu na navode tužitelja da je bio zadužen za pripremu postupka izvlaštenja, tuženik ističe da ne postoje nikakvi radovi "pripreme postupka izvlaštenja". Tuženik je, sukladno ugovoru i OTU-u osigurao zemljište za deponiju na način da je dio deponije smješten na zemljištu kojim gospodare Hrvatske šume te je proveo potrebnu parcelaciju zemljišta, što je vidljivo i iz gore cit. dopisa Hrvatskih šuma od 27.06.2008. godine, a preostalo zemljište je tuženik nagodbama otkupio od vlasnika.

Dokaz br. 3: Uvod u nagodbe s vlasnicima za stjecanje zemljišta za deponiju.

Dokaz br. 4: Uvid u izvod iz parcelacijskog elaborata.

Na kraju tuženik ističe da tužitelj u pogledu ovog zahtjeva nije postupio sukladno članku 20.1 Ugovora i podnio zahtjev tuženiku u roku od 28 dana od dana kada je saznao za okolnosti na kojima temelji svoj zahtjev te je izgubio pravo naknadno isticati takav zahtjev prema tuženiku. Tužitelj sam u tužbi navodi da su radovi na koje se odnosi privremena situacija br. 38 pušteni u promet dana 11. svibnja 2009. godine a tužitelj je postavio prvi puta zahtjev za plaćanje spornih radova u privremenoj situaciji br. 38 dana 7. listopada

2011. godine, dakle sigurno više od 2 godine nakon dana saznanja za okolnosti na kojima bi mogao temeljiti svoj eventualni zahtjev.

Dokaz: Uvid u članak 20.1 Ugovora.

Uvid u tužbu.

III. U odnosu na zahtjev tužitelja za plaćanje iznosa od kn 21.949,61 tuženik ostaje kod dosadašnjih navoda te posebno ističe da je suglasnost izdana sukladno odredbi ugovora kojom su određeni elementi za utvrđivanje cijena naknadnih i nepredviđenih radova te je u cijelosti sukladna s člankom 12.3 Ugovora. Tužitelj traži plaćanje cijene za sporne radove koji nisu u skladu s navedenim odredbama ugovora.

Dokaz br. 5: uvid u suglasnost tuženika od 18.12.2007.

Dokaz br. 6: Uvid u prilog ugovora br. 2/3 – Elementi za utvrđivanje cijena naknadnih i nepredviđenih radova.

Slijedom navedenog tuženik predlaže da arbitražni sud odbije tužitelja s tužbenim zahtjevom i presudi na plaćanje troškova postupka.

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
HANŽEKović & PARTNERI d.o.o.
ZAGREB, Radnička cesta 22

zastupane po

ODVJETNIK
m^{re} Jasminka Ćorđa Truhar
ZAGREB – Radnička c. 22

Trošak:	sastav podneska	kn 67.920,00
	PDV 25%	<u>kn 16.980,00</u>
	Ukupno:	kn 84.900,00

Ur.broj: DIR-07/MŠ-08-3046/02

Zagreb, 27. lipnja 2008.

Hrvatske autoceste d.o.o.
Širolina 4
10 000 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti za stalnu deponiju materijala na autocesti Dugopolje-Ploče;
dionica Zagvozd-Ravča, stacionaža 74+900 do 75+180 u k.o. Dragljane

Temeljem vašeg zahtjeva (Broj: 45212-400-interno-TJSP/pug/08 od 17.03.2008.), za izdavanjem posebnih uvjeta, vezano za gore navedeni zahvat u prostoru, obavještavamo vas sljedeće:

Deponiranje materijala se planira na dijelu k.č.br. 3333/1, k.o. Dragljane na stacionaži 74+900 do 75+180, koja je obuhvaćena G.J.“Kozica“, odsjek 77a- uređajni razred šikara.

Površine su u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima gospodare HŠ d.o.o., Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Vrgorac.

Slijedom navedenog i shodno čl. 37. Zakona o šumama, dostavljamo vam sljedeće:

Posebne uvjete građenja

1. U području gradnje vidljivo označiti gradilište koje se izvodi u šumi i na šumskom zemljištu kojima gospodare HŠ d.o.o
2. U suradnji i pod nadzorom nadležne Šumarije Vrgorac izraditi parcelacijski elaborat.
3. Novonastale k.č. prema ovjerenom parcelacijskom elaboratu, temeljem čl. 51. Zakona o šumama izdvojiti iz šumskogospodarskog područja (NN 140/05, 82/06).
4. O početku radova pismeno obavijestiti nadležnu Šumariju Vrgorac najmanje 8 dana ranije.
5. Uspostaviti suradnju i nadzor između predstavnika HŠ d.o.o., izvođača radova i investitora, kako bi se spriječile i smanjile štete na susjednom šumskom zemljištu i u šumi.
6. Shodno čl. 35. Zakona o šumama ishoditi suglasnost za krčenje šume od nadležnog ureda državne uprave u županiji (Služba za gospodarstvo).
7. Tijekom izvođenja radova zabranjeno je odlaganje viška materijala, bacanje smeća i ispuštanje otpadnog ulja na susjedno šumsko zemljište i u šumu.


8. S djelatnicima nadležne Šumarije Vrgorac utvrditi pristupni put, te njegovo korištenje regulirati Ugovorom s HŠ d.o.o., temeljem pravilnika o korištenju šumskih cesta.
9. Prilikom izvođenja radova nije dozvoljena bilo kakva sječa i oštećivanje stabala izvan prostora rada.
10. Prilikom izvođenja radova potrebno je nadležnoj Šumariji Vrgorac omogućiti nesmetano gospodarenje okolnom šumom.
11. Tijekom izvođenja radova potrebno se pridržavati mjera zaštite od požara.
12. Naknadu za oduzeta prava (izdvajanje) na šumi i šumskom zemljištu obračunati će HŠ d.o.o., temeljem Pravilnika o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu (NN 131/06) i Pravilnika o uređivanju šuma (NN 111/06.).
13. Sve eventualne štete nastale na šumi i šumskom zemljištu kao posljedica izgradnje i održavanja objekta, investitor je dužan sanirati, a štetu nadoknaditi HŠ d.o.o.
14. Sve troškove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor, Hrvatske autoceste d.o.o. zagreb.

Napomena:

Temeljem čl.208. Zakona o prostornom uređenju i gradnji suglasnost na glavni projekt i obavljanje tehničkih pregleda potrebno je zatražiti od Uprave šuma Podružnica.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave HŠ d.o.o.




Dostaviti:

1. Uprava šuma Podružnica Split
- ② Šumarija Vrgorac
3. Služba za ekologiju
4. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE ŠUME

Primljeno: 1.7.2008 11:16:44	
Klasifikacijska oznaka ST-06-08-4921	Org. jed. 06
Urudžbeni broj: ST-06-08-4921/01	Pril. Vrij.



02760

Izvođač: VIADUKT d.d.
 Adresa: Zagreb, Kranjčevićeva 2
 MB: 3273121
 Porezna šifra: _____
 Žiro račun-br.: 2340009-1100013068
 Banka: Privredna banka Zagreb

Naručitelj:



HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
 za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
 Zagreb, Širolina 4
 MB 1554964

Kompjutorski broj _____

Objekt: AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT-DUBROVNIK, Podsektor II: ŠESTANOVAC- RAVČA
 Vrsta radova: dionica ZAGVOZD-RAVČA

Ugovor br. 45212-400-1734/05 Ugovoreni rok 30. prosinac 2008. Ugovoreni iznos: 115.811.432,53
 (bez PDV-a)
 Dop. ugovor br. _____ završetka (dat.) _____
 Dop. ugovor br. _____
 Dop. ugovor br. _____

IZVJEŠTAJ ZA PRIVREMENU SITUACIJU br. 36

za izvršene radove zaključno s mjesecom _____

	travanj, 2010		
	Iznos bez PDV-a	PDV	Ukupan iznos
Ukupna vrijednost ovjerenih radova do 31.07.2009. (PDV 22%)	255.184.947,04	56.140.688,35	311.325.635,39
Ukupna vrijednost ovjerenih radova od 01.08.2009. (PDV 23%)	19.840.567,28	4.563.330,47	24.403.897,75
Ukupna vrijednost izvršenih radova	275.025.514,32	60.704.018,82	335.729.533,14
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	255.184.947,04	56.140.688,35	311.325.635,39
Ukupna vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji	19.840.567,28	4.563.330,47	24.403.897,75
Povrat predujma po ovoj privremenoj situaciji -%	0,00	0,00	0,00
Ukupno za naplatu po ovoj priv. situaciji:	19.840.567,28	4.563.330,47	24.403.897,75

Slovima: (Dvadesetčetirimilionačetiristotritisućeosamstodevedesetsedam kuna i sedamdesetpet lipa.)

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću
 za količine i kvalitetu obračunatih radova.
 Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Izvođač:

[Signature]

VIADUKT d.d.
 ZAGREB, Kranjčevićeva 2
 PROJEKT DALMACIJA
 VELIKI PROLOG

Nadzor:

Naručitelj:

Dne.: _____

Dne.: _____

Dne.: _____

Redni broj	Opis radova	Jednina mjere	Jedinična cijena	SITUACIJA BR.36		SVEUKUPNO		
				Količina radova	Ukupno (kn)	Količina radova	Jedinična cijena	Sveukupno (kn)
DIONICA: ZAGVOZD - RAVČA								
0.0	ORGANIZACIJA GRADILIŠTA							
0.3.	Prijevoz Nadzora Obračun lično	pauš.	683.550,00	0,00	0,00	1.0000	683.550,00	683.550,00
0.4.	Mobilizacija i demobilizacija							
	- građevinski strojevi	pauš.	1.464.750,00	0,01685915	24.694,44	0,11239432	1.464.750,00	164.629,59
	- radna snaga	pauš.	195.300,00	0,01685915	3.292,69	0,11239432	195.300,00	21.950,61
	- inženjersko osoblje	pauš.	97.650,00	0,01685915	1.646,30	0,11239432	97.650,00	10.975,31
	- prostorne Izvođača	pauš.	1.953.000,00	0,01685915	32.926,92	0,11239432	1.953.000,00	219.506,11
	- ostali radovi	pauš.	2.294.775,00	0,01685915	38.697,95	0,11239432	2.294.775,00	257.919,68
					101.247,20			1.358.531,30
ORGANIZACIJA GRADILIŠTA UKUPNO								
1.0.	PRIPREMNI RADOVI							
1.1.	Iskoičenje trase i objekata (OTU I st. 1-02.)	km	2.053,09	0,00	0,00	1,80	2.053,09	3.695,56
1.2.	Uklanjanje grmlja i drveća (OTU I st. 1-03.1).	m2	1,66	-33.380,71	-55.411,98	124.848,00	1,66	207.247,60
					-65.411,98			210.943,24
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO								
2.0.	ZEMLJANI RADOVI							
2.1.	Iskop površinskog sloja (OTU II st. 2-01).	m3	30,27	-2.449,21	-74.137,59	31.199,00	30,27	944.393,73
2.2.	Široki iskop (OTU II st. 2-02).							
2.2.1.	Široki iskop u materijalu "A" kategorije	m3	30,49	67.473,61	2.057.270,37	387.729,91	30,49	11.021.884,96
2.2.2.	Široki iskop u materijalu "B" kategorije	m3	20,64	-39.641,22	-818.194,78	20.406,84	20,64	421.197,18
2.2.3.	Široki iskop u materijalu "C" kategorije	m3	9,66	-20.016,02	-193.354,75	17.598,51	9,66	170.001,61
2.4.	Izrada nasipa (OTU II st. 2-09).							
2.4.3.	Izrada nasipa od kamenitih materijala	m3	5,98	0,00	0,00	128.430,00	5,98	765.442,80
2.6.	Prijevoz materijala (OTU II st. 2-07).							
2.5.1.	Prijevoz na udaljenosti do 60 m	m3	4,88	-8.797,08	-42.929,85	37.360,88	4,88	182.321,09
2.5.2.	Prijevoz na udaljenosti od 60 do 100 m	m3	6,79	31.525,59	214.058,76	49.275,64	6,79	334.581,60
2.5.3.	Prijevoz na udaljenosti od 100 do 300 m	m3	6,79	31.913,49	216.692,60	53.003,96	6,79	359.696,89
2.5.4.	Prijevoz na udaljenosti od 300 do 600 m	m3	6,79	58.382,14	376.044,73	109.417,45	6,79	742.944,49
2.5.5.	Prijevoz na udaljenosti od 600 do 1600 m	m3	10,18	-62.624,19	-637.514,25	207.876,33	10,18	2.116.181,04
2.7.	Odlaganje materijala (OTU II st. 2-14)	m3	1,46	328.504,26	479.616,22	328.504,26	1,46	479.616,22
2.8.	Zaštita pokosa							
2.8.3.	Zaštita pokosa usjeka i nasipa, te razdjelnog pojasa hidrosjeklom (OTU II st. 2-15.3).	m2	4,14	0,00	0,00	397.602,83	4,14	1.646.075,72
2.8.4.	Zaštita pokosa dvostruko pletenom pocinčanom mrežom (OTU II, st. 2-15.9)	m2	50,72	0,00	0,00	57.396,04	50,72	2.911.127,15
2.8.5.	Zaštita pokosa mlaznim betonom (OTU II, st. 2-15.10).	m2	126,84	0,00	0,00	18.033,79	126,84	2.287.405,92
2.8.6.	Zaštita pokosa učvršćenjem pojedinih blokova (OTU II, st. 2-15.11)	m	209,10	0,00	0,00	22.054,00	209,10	4.611.491,40
2.9.	Sanacija vrtača (OTU II st. 2-08.3)							
2.9.1.	Iskop materijala "C" kategorije	m3	9,66	0,00	0,00	1.005,00	9,66	9.708,30
2.9.2.	Ispuna vrtača kamenitim materijalom	m3	24,07	0,00	0,00	1.005,00	24,07	24.190,35
2.11.	Izrada posteljice	m2	5,25	0,00	0,00	52.905,00	5,25	277.751,25
					1.577.581,66			30.106.211,70
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO								
3.0.	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA							
3.1.	Nabava, prijevoz i ugradnja nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnalog kamenog materijala u slojevima debljine min 35 cm (OTU III st.5-01).	m3	76,67	0,00	0,00	18.095,00	76,67	1.387.343,65
3.2.	Nabava, prijevoz i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja BNS 32s A BIT 35/55, debljine d = 10,0 cm. Prema OTU III st.5-04.	m2	68,96	-57.421,13	-3.959.781,12	0,00	68,96	0,00
3.3.	Nabava, prijevoz i ugradnja veznog sloja VS22 bit 35/55 debljine d=7 cm prema OTU III st.6-02).	m2	50,99	-56.441,85	-2.877.969,93	0,00	50,99	0,00
3.4.	Nabava, prijevoz i ugradnja habajućeg sloja od asfalbetona AB 16 BIT 50/70 debljine 6 cm na zaustavnom traku autoceste prema OTU III st.6-03.	m2	50,46	0,00	0,00	18.087,50	50,46	912.695,25
3.5.	Nabava, prijevoz i ugradnja habajućeg sloja od splitmasistika asfalta SMA 11 s modifikiranim bitumenom PmB 50/70-65 debljine 3,5 cm OTU III st.6-04).	m2	60,61	0,00	0,00	58.754,46	60,61	3.561.107,82
3.6.	Otvradu uzdužnog spoja voznog i zaustavnog trake. Prema Tehničkim uvjetima iz projekta kolničke konstrukcije.	m	28,31	0,00	0,00	7.529,00	28,31	213.145,99
					-6.837.731,05			8.074.292,71
KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO								
4.0.	ODVODNJA I VODOZAŠTITA							
4.1.	Glavna trasa							
	Unutrašnja odvodnja i vodozaštita							
	Izrada kanalizacije							
	Č 125 mm (uzdužna drenaža)	m'	104,89	0,00	0,00	1.975,00	104,89	207.157,75
	Č 200 mm	m'	323,69	0,00	0,00	565,50	323,69	183.046,70
	Č 400 mm	m'	520,26	0,00	0,00	43,05	520,26	22.397,19
	Č 500 mm	m'	654,89	20,00	13.097,80	200,00	654,89	130.978,00
	Č 600 mm	m'	963,69	0,00	0,00	1.285,00	963,69	1.238.341,65
	Č 800 mm	m'	1.255,21	0,00	0,00	299,05	1.255,21	371.604,92
4.2.	Ispitivanje kanalizacijskog sustava izvedenog od PEHD cijevi na vodonepropusnost u skladu s odredbama norme HRN-EN 1810, od strane ovlaštenog laboratorija u svemu prema OTU 3-04.3.							
	Č 200 mm	m'	13,18	0,00	0,00	565,50	13,18	7.453,29
	Č 400 mm	m'	26,37	0,00	0,00	43,05	26,37	1.135,23
	Č 500 mm	m'	32,98	0,00	0,00	200,00	32,98	6.592,00

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
ISPOSTAVA OMIŠ

Klasa: Up/I-944-17/08-01/43
Urbroj: 2181-05/05-08
Omiš, 11. studenog 2008.g.

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	
18-11-2008	
SEKTOR	300
Prilog	21327

ZAPISNIK

sastavljen dana 11. studenog 2008. godine u prostorijama Ureda državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji, Službi za imovinsko pravne poslove, Ispostava Omiš

Započeto u 11,50 sati.

NAZOČNI:

Od Službe: Nansy Kadić Alač, dipl.iur., voditeljica postupka
Marijana Biskupović, zapisničar

Od stranaka: 1. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb
Zastupane po punomoćniku Čolak Petru, dipl.iur.
2. ORŠULIĆ BRANKO pok. Ante iz DRAGLJANA

Voditeljica postupka utvrđuje da je ova Služba na zahtjev Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb izvršila očevid na licu mjesta dana 06. svibnja 2008. godine za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Dragljane koje se predlažu za nepotpuno izvlaštenje radi izgradnje deponija u stacionaži od 74+900.00 do 75+180.00 na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Zagvozd-Ravča.

Na očevidu su sudjelovali ovlaštene sudski vještaci i to: za graditeljstvo Franjo Veig, ing.arh. iz Splita, za poljoprivredu dr.sc. Lovre Bučan iz Mravinaca i vještak geodetske struke Ivan Pribanić, ing.geod. iz Vrbovskog.

Nazočni se upoznavaju i upozoravaju na odgovarajuće odredbe Zakona o izvlaštenju i Zakona o opće upravnom postupku, te im se daje na uvid Parcelacijski elaborat izrađen od Geodetskog zavoda d.d. Split, broj: P.R. 220/08-5, te procjene odnosno Nalaz i mišljenje navedenih sudskih vještaka.

Iz priloženih dokaza razvidno je da je predmetna izgradnja predviđena na čest.zem. 3232 površine 504 m² upisane u z.u. 479 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Kosović Matije žene Jure i dr, u katastru zemljišta upisane u PL 80 kao posjed Oršulić Branka Antina, u Abecednom popisu posjednika izvlaštenog zemljišta upisane kao stvarni posjed Oršulić Branka.

Nazočna stranka Oršulić Branko pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da je stvarni vlasnik i posjednik predmetne nekretnine.

Punomoćnik Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb, temeljem procjena sudskih vještaka Franje Veiga i Lovre Bućana nudi stvarnom posjedniku naknadu za zemljište, građevinske poboljšice i poljoprivredne kulture u ukupnom iznosu od 20.638,00 kuna.

Gornji iznos isplatit će u roku od 45 dana na tekući račun posjednika – vlasnika.

Nazočni stvarni posjednik – vlasnik izjavljuje da se ne protivi postupku izvlaštenja i suglasan je sa naknadom koju su utvrdili imenovani vještaci te ponudom punomoćnika Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb.

Izvlaštenje će se provesti u korist Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb.

Nakon prednjih izjava i dogovaranja, stranke u postupku predlažu da se sukladno članku 23. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", broj: 9/94) sklopi slijedeća

N A G O D B A

I

Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb i Oršulić Branka pok. Ante iz Dragljana, suglasni su da je predmet ove Nagodbe naknada za zemljište, građevinske poboljšice i višegodišnje kulture na nekretnini označenoj kao čest.zem. 3232 površine 504 m² upisane u z.u. 479 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Kosović Matije žene Jure i dr, u katastru zemljišta upisane u PL 80 kao posjed Oršulić Branka Antina i stvarnog vlasništva i posjeda Oršulić Branka pok. Ante, koje će se izvlastiti u postupku nepotpunog izvlaštenja u korist Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb, a u svrhu izgradnje deponija u stacionaži od 74+900.00 do 75+180.00, na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Zagvozd-Ravča temeljem Parcelacijskog elaborata izrađenog od Geodetskog zavoda d.d. Split, broj: P.R. 220/08-5.

II

Stranke suglasno utvrđuju da umanjena vrijednost zemljišta, te naknada za građevinske poboljšice i višegodišnje poljoprivredne kulture na nekretnini iz točke I. ove Nagodbe čini sveukupan iznos od:

20.638,00 kn

(slovima: dvadesetisućašeststotinatridesetosamkuna)

III

Obvezuju se Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb će utvrđeni iznos naknade iz točke II. ove Nagodbe isplatiti u roku od 45 dana od dana sklapanja ove Nagodbe putem tekućeg računa, broj: 3201574695 otvoren kod Splitske banke na ime Oršulić Branko.

IV

Ukoliko Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb ne isplate ugovoreni iznos u roku utvrđenom u točki III ove Nagodbe, obvezuju se isplatiti zakonske zatezne kamate, tekuće od dana isteka ugovorenog roka do dana isplate Nagodbe.

V

Isplatom ugovorene naknade, posjednik-vlasnik zemljišta se smatra u cijelosti namiren u odnosu na zemljište, građevinske poboljšice i višegodišnje poljoprivredne kulture na zemljištu iz točke I. ove Nagodbe.

VI

Obvezuje se stvarni posjednik-vlasnik predmetnog zemljišta prepustiti posjed nekretnina utvrđenih u točki I ove Nagodbe Hrvatskim autocestama d.o.o. Zagreb danom sklapanja Nagodbe.

VII

Obvezuje se stvarni vlasnik-posjednik zemljišta namiriti Hrvatskim autocestama d.o.o. Zagreb svaki trošak i potraživanje koje bi imao korisnik izvlaštenja prema trećim osobama koje bi potraživale i dokazale svoje pravo na naknadu za zemljište i poboljšice iz točke I. ove Nagodbe.

VIII

Ova Nagodba ima snagu ovršne isprave.


IX


Stranke su suglasne da u postupku do sklapanja Nagodbe svaka stranka snosi svoje troškove postupka.

X


Nakon što je Nagodba strankama pročitana i protumačena, stranke su suglasne da će ispunjenjem njenih odredbi biti u cijelosti namirene s osnova svih prava i obveza iz ovog međusobnog odnosa te je u znak suglasnosti vlastoručno potpisuju.


Dovršeno u 12,25 sati.


Oršulić Branko


zapisničar




Hrvatske autoceste d.o.o.


Voditeljica postupka

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
ISPOSTAVA OMIŠ

Klasa: Up/I-944-17/08-01/44
Urbroj: 2181-05/05-08
Omiš, 11. studenog 2008.g.

HRVATSKA AUTOCESTE D.O.O.	
18-11-2008	
	302
	11/08
	27322

ZAPISNIK

sastavljen dana 11. studenog 2008. godine u prostorijama Ureda državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji, Službi za imovinsko pravne poslove, Ispostava Omiš

Započeto u 13,10 sati.

NAZOČNI:

Od Službe: Nansy Kadić Alač, dipl.iur., voditeljica postupka
Marijana Biskupović, zapisničar

Od stranaka: 1. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb

Zastupane po punomoćniku Čolak Petru, dipl.iur.

2. VUKOVIĆ MATE pok. Ante iz MAKARSKE, Kipara Meštovića 7

Voditeljica postupka utvrđuje da je ova Služba na zahtjev Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb izvršila očevid na licu mjesta dana 06. svibnja 2008. godine za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Dragljane koje se predlažu za nepotpuno izvlaštenje radi izgradnje deponija u stacionaži od 74+900.00 do 75+180.00 na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Zagvozd-Ravča.

Na očevidu su sudjelovali ovlaštene sudski vještaci i to: za graditeljstvo Franjo Veig, ing.arh. iz Splita, za poljoprivredu dr.sc. Lovre Bučan iz Mravinaca i vještak geodetske struke Ivan Pribanić, ing.geod. iz Vrbovskog.

Nazočni se upoznavaju i upozoravaju na odgovarajuće odredbe Zakona o izvlaštenju i Zakona o opće upravnom postupku, te im se daje na uvid Parcelacijski elaborat izrađen od Geodetskog zavoda d.d. Split, broj: P.R. 220/08-5, te procjene odnosno Nalaz i mišljenje navedenih sudskih vještaka.

Iz priloženih dokaza razvidno je da je predmetna izgradnja predviđena na čest.zem. 3206 površine 101 m² upisane u z.u. 68 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Jović Jure pok. Ivana i dr, u katastru zemljišta upisane kao posjed Jović Mije Ivanova-Tičilov.

Nazočna stranka Vuković Mate pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da je stvarni vlasnik i posjednik ½ predmetne nekretnine koju je nasljedio od Jović Mije, dok je vlasnik druge polovice čest.zem. Jović Branko pok. Bože.

Punomoćnik Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb, temeljem procjena sudskih vještaka Franje Veiga i Lovre Bučana nudi stvarnom posjedniku naknadu za zemljište, građevinske poboljšice i poljoprivredne kulture u ukupnom iznosu od 4.324,50 kuna.

Gornji iznos isplatit će u roku od 45 dana na tekući račun posjednika – vlasnika.

Nazočni stvarni posjednik – vlasnik izjavljuje da se ne protivi postupku izvlaštenja i suglasan je sa naknadom koju su utvrdili imenovani vještaci te ponudom punomoćnika Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb.

Izvlaštenje će se provesti u korist Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb.

Nakon prednjih izjava i dogovaranja, stranke u postupku predlažu da se sukladno članku 23. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", broj: 9/94) sklopi slijedeća

NAGODBA

I

Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb i Vuković Mate pok. Ante iz Makarske, Kipara Meštrovića 7, suglasni su da je predmet ove Nagodbe naknada za zemljište, građevinske poboljšice i višegodišnje kulture na nekretnini označenoj kao na čest.zem. 3206 površine 101 m² upisane u z.u. 68 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Jović Jure pok. Ivana i dr, u katastru zemljišta upisane kao posjed Jović Mije Ivanova-Tičilov, a stvarnog vlasništva i posjeda Vuković Mate pok. Ante, koje će se izvesti u postupku nepotpunog izvlaštenja u korist Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb, a u svrhu izgradnje deponija u stacionaži od 74+900.00 do 75+180.00, na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Zagvozd-Ravča temeljem Parcelacijskog elaborata izrađenog od Geodetskog zavoda d.d. Split, broj: P.R. 220/08-5.

II

Stranke suglasno utvrđuju da umanjena vrijednost zemljišta, te naknada za građevinske poboljšice i višegodišnje poljoprivredne kulture na nekretnini iz točke I. ove Nagodbe čini sveukupan iznos od:

4.324,50 kn

(slovima: četiritisućtristotinedvadesetčetirikuneipedesetlpa)

III

Obvezuju se Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb će utvrđeni iznos naknade iz točke II. ove Nagodbe isplatiti u roku od 45 dana od dana sklapanja ove Nagodbe putem tekućeg računa, broj: 3241135791 otvoren kod Splitske banke na ime Vuković Tonći.

IV

Ukoliko Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb ne isplate ugovoreni iznos u roku utvrđenom u točki III ove Nagodbe, obvezuju se isplatiti zakonske zatezne kamate, tekuće od dana isteka ugovorenog roka do dana isplate Nagodbe.

V

Isplatom ugovorene naknade, posjednik-vlasnik zemljišta se smatra u cijelosti namiren u odnosu na zemljište, građevinske poboljšice i višegodišnje poljoprivredne kulture na zemljištu iz točke I. ove Nagodbe.

VI

Obvezuje se stvarni posjednik-vlasnik predmetnog zemljišta prepustiti posjed nekretnina utvrđenih u točki I ove Nagodbe Hrvatskim autocestama d.o.o. Zagreb danom sklapanja Nagodbe.

VII

Obvezuje se stvarni vlasnik-posjednik zemljišta namiriti Hrvatskim autocestama d.o.o. Zagreb svaki trošak i potraživanje koje bi imao korisnik izvlaštenja prema trećim osobama koje bi potraživale i dokazale svoje pravo na naknadu za zemljište i poboljšice iz točke I. ove Nagodbe.

VIII

Ova Nagodba ima snagu ovršne isprave.


IX


Stranke su suglasne da u postupku do sklapanja Nagodbe svaka stranka snosi svoje troškove postupka.


X


Nakon što je Nagodba strankama pročitana i protumačena, stranke su suglasne da će ispunjenjem njenih odredbi biti u cijelosti namirene s osnova svih prava i obveza iz ovog međusobnog odnosa te je u znak suglasnosti vlastoručno potpisuju.


Dovršeno u 13,45 sati.


Vuković Mate


zapisničar




Hrvatske autoceste d.o.o.


Voditeljica postupka

GEODETSKI ZAVOD d.d. - SPLIT

ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA
21000 SPLIT, R. BOŠKOVIĆA 20, tel. 470-899, 470-911, fax 470-937

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA: SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD: VRGORAC
K.O. DRAGLJANE
P.R. 220/08_5

ZA INVESTITORA

GEODETSKI ELABORAT

NEPOTPUNO IZVLAŠTENJE

AUTOCESTA ZAGREB-SPLIT-DUBROVNIK
DIONICA: ZAGVOZD - RAVČA


DEPONIJ U STACIONAŽI OD 74+900.00 DO 75+180.00

VODITELJ ZADATKA I SURADNICI :

1. Robert Klojčnik, dipl. ing.
2. Ljuba Kraljev, geod.
3. Jakov Zokić, geod.

Ovlašteni inženjer :

Robert Klojčnik, dipl. ing.


Robert Klojčnik
dipl. ing.

Direktor :

Tomislav Gojčeta ing. geod.

Split, veljača, 2008. god.

**STALNO ARBITRAŽNO SUDIŠTE
PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI
Rooseveltov trg 2, Zagreb**

Broj predmeta: AS-P-2011/66

ZAPISNIK

Sastavljen na ročištu Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Nova cesta 3-7, Zagreb, dana 27.5.2014. s početkom u 12,00 sati.

Prisutni od strane Sudišta:

Sudac Igor Periša, predsjednik arbitražnog vijeća

Dr.sc. Ivo Grbin i odvjetnica Sanja Porobija, članovi arbitražnog vijeća

Bojana Božac, zapisničar

PRAVNA STVAR:

Tužitelj: VIADUKT d.d. iz Zagreba, Kranjčevićeva 2 kojeg zastupaju odvjetnici Zoran Šunić, Robert Karakaš i Ana Lopac Kršulović iz OD Šunić i partneri j.t.d. iz Zagreba, Donje Svetice 99 A

Tuženik: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta iz Zagreba, Širolina 4, kojeg zastupa odvjetnica Jasminka Čorda Truhar iz OD Hanžeković & Partneri d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 22

Radi: isplate

VPS: 8.582.564,57 kuna

Utvrđuje se da su ročištu pristupili:

Za tužitelja: Odvjetnici Robert Karakaš i Zoran Šunić, punomoć u spisu

Za tuženika: Odvjetnica Jasminka Čorda Truhar, punomoć u spisu

Tužitelj izjavljuje da ostaje kod tužbe i tužbenog zahtjeva.

Tuženik izjavljuje da ostaje kod odgovora na tužbu.

Stranke suglasno izjavljuju da za vrijeme trajanja ovog arbitražnog postupka, pokušavaju spor riješiti nagodbom te se oko toga vode pregovori.

Stranke suglasno predlažu da se zbog mogućnosti nagodbe ovo ročište odgodi te se obvezuju do 15. srpnja 2014. godine izvijestiti Sudište o ishodu pregovora odnosno o tome je li nagodba postignuta, a za slučaj da do nagodbe ne dođe uputiti će podneske u kojima će iznijeti daljnje prijedloge.

Arbitražno vijeće donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Ročište se odgađa radi pokušaja nagodbe i nalaže se strankama da do 15. srpnja 2014. upute Sudištu podnesak kako su se obvezali.

Dovršeno u 12.35 sati.

Zapisničar:

Arbitražno vijeće:

Stranke:

*Ant
Profs S.*

in m

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**STALNO ARBITRAŽNO SUDIŠTE
PRI HRVATSKOJ GOSPDARSKOJ KOMORI
Rooseveltov trg 2, Zagreb**

Broj predmeta: AS-P-2011/66

Zagreb, 10.2.2017.

ZAPISNIK

Sastavljen na ročištu Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, Zagreb – dana 10.2.2017. s početkom u 12,30 sati.

Prisutni od strane Sudišta:

Sudac Igor Periša, predsjednik arbitražnog vijeća
Dr.sc. Ivo Grbin i odvjetnica Sanja Porobija, članovi arbitražnog vijeća
Maja Mance, zapisničar,

PRAVNA STVAR:

Tužitelj: VIADUKT d.d. iz Zagreba, Kranjčevićeva 2 kojeg zastupaju odvjetnici Zoran Šunić, Vlatko Kregar iz Odvjetničkog društva Šunić i partneri j.t.d. iz Zagreba, Donje Svetice 99 A

Tuženik: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta iz Zagreba, Širolina 4, kojeg zastupa odvjetnica Jasminka Čorda Truhar iz OD Hanžeković & Partneri d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 22

Radi: isplate

VPS: 8.582.564,57 kuna

Utvrđuje se da su ročištu pristupili:

Za tužitelja: Odvjetnik Zoran Šunić, punomoć u spisu

Za tuženika: Odvjetnica Jasminka Čorda – Truhar, punomoć u spisu

Tužitelj izjavljuje da u cijelosti ostaje kod tužbe i dosadašnjih podnesaka.

Tuženik izjavljuje da u cijelosti ostaje kod odgovora na tužbu i dosadašnjih podnesaka.

ODVJETNICI - PARTNERI
MARIJAN HANŽEKOVIĆ
MILAN RADAKOVIĆ
DAMIR METELKO
IRINA JELEČIĆ
DOMAGOJ TRUHAR
MIR. SE. JASMINKA ČORDA TRUHAR
KRUNO KNEŽEVIĆ
MIR. SE. ANDRIJA DOMAC RIČKOVIĆ
DIANA VOJKOVIĆ
DORA HANŽEKOVIĆ
ODVJETNICI
IVA MARKOVIĆ BAGAČIĆ
ANDREJ BOŠNJAK
MIR. SE. KSENJA VRŽINA
PETRA ĐEREK IVEZIĆ
ANA MARINOVIĆ TARABARIĆ
PETRA GJURAŠIĆ
JAŠA KRAUS
IVANA BAČIĆ
BINO MILJAK
JOSIPA MRKLIĆ
KRISTINA DRINOVAČ
MAJA MARKOVINOVIĆ ŠARAC
IVA PAVLINEK
VANJA KRŠNIK
JELENA ARSIĆ
ANA-MARIJA BAZINA
PAULA JAGAR
DOMAGOJ LOVRIĆ
PETAR MACURA
ANTONIJA JURAJIĆ
SILVIA HLJEVSKI
TANJA GRBANOVIĆ
VANDA BABIĆ
DORA DOMIĆ HRVATIN
IVA BURIĆ
MATEA ŠČEPANOVIĆ
VEDRAN VUŠIĆ

ODVJETNIČKO DRUŠTVO

HANŽEKOVIĆ & PARTNERI d.o.o.

Radnička cesta 22, P.P. 300, 10002 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 01/ 61 84 611; Fax: 61 84 816

www.hanzekovic.hr E-mail: hanzekovic@hanzekovic.hr

OIB 85127306373

AS-P-2011/66

24.3.2017.

PRILOGA (PREDANI 27.3.2017.)

Zagreb, 24. ožujka 2017.

Primjerak podneska dostavljen izravno punomoćniku tužitelja!

Na br. IS-P-2011/66

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

STALNO ARBITRAŽNO SUDIŠTE

Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb

Tužitelj: VIADUKT d.d., Zagreb, Kranjčevićeva 2, koga zastupaju odvjetnici Zoran Šunić i Vlatko Kregar iz Odvjetničkog društva Šunić i partneri j.t.d. iz Zagreba, Donje Svetice 99A

Tuženik: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb, Širolina 4

P O D N E S A K
tuženika

peterostruko
5 priloga

Sukladno zaključku arbitražnog suda od 10. veljače 2017. godine, tuženik se očituje na navode podneska tužitelja od 16. ožujka 2017. godine te rekapitulira svoje dosadašnje navode iz postupku.

Radovi na odlaganju materijala (uređenje deponije)

Tužitelj u svom podnesku detaljno obrazlaže nesporne činjenice o tome da su radovi uređenja deponije izvršeni, da su preuzeti i da je autocesta pri čijoj je izgradnji nastao višak materijala deponiran na spornu deponiju, dobila uporabnu dozvolu. Navedene činjenice nisu predmet spora u ovom arbitražnom postupku.

Tužitelj nadalje ističe da je bilo ugovoreno deponiranje viška materijala u količini od cca 188.000 m³, a da je stvarna količina deponiranog materijala bila cca 330.000 m³.

Tuženik ističe da je zbog povećane količine materijala koji je trebalo deponirati, trebalo pronaći **drugu lokaciju za deponiju** jer predviđena lokacija unutar postojećih granica izvlaštenja nije bila dovoljna.

Tužitelj tvrdi da je vodio pregovore s vlasnicima parcela radi **provođenja postupka izvlaštenja** za potrebe nove deponije.

Tužitelj navodi da je dobio određeni **nalog od glavnog inženjera gradilišta na koji način da izvede radove na deponiji**, tj. da se deponija radi prema projektu prema kojem je rađena deponija "Raščane" na drugoj lokaciji.

Tužitelj zaključno tvrdi da predmetni radovi nisu bili ugovoreni već da se radi o **dodatnim radovima** za koje je tužitelj dobio usmeni nalog, a nakon toga tvrdi da su radovi u stvari bili "hitni" u smislu Zakona o obveznim odnosima, pa da mu nalog nije niti trebao, ali da ima pravo na posebno plaćanje za radove uređenja deponije.

I. U odnosu na pitanje ugovorenih količina i **povećanih količina materijala** koji je trebalo deponirati, tuženik ističe da je predmetni Ugovora o građenju sklopljen prema obrascu FIDIC crvena knjga. To znači da je cijena radova ugovorena po jedinici mjere. U članku 14.1(c) navedeno je sljedeće:

"(c) sve količine koje budu navedene u Troškovniku ili drugim Prilozima su procijenjene količine i ne treba ih smatrati stvarnim i točnim količinama:

(i) za Radove koje treba izvesti Izvoditelj, ili

(ii) u svrhu članka 12 (Izmjera i procjena)...".

Iz navedenog jasno proizlazi da ne postoje "ugovorene" količine već predvidive količine koje nisu mjerodavne za izmjeru i procjenu Radova i plaćanje. Kod ugovora s jediničnom cijenom mjere se stvarno izvedene količine koje se množe s ugovorenom jediničnom cijenom, a što Ugovor propisuje u članku 12.3. Zbog toga su tvrdnje tužitelja o ugovorenim i izvedenim količinama irelevantne za ovaj spor.

Prema pravilima struke, međutim, uobičajeno je da značajno povećanje stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predvidive u troškovniku, rezultiraju zahtjevom naručitelja za smanjenjem jedinične cijene, a koje pravo predviđeno člankom 12.3 (a)(i) Ugovora tuženik u ovom slučaju nije iskoristio. Ako su količine nekog rada plativog po jedinici mjere velike, cijena je manja, ako su količine istog rada male, cijena je veća. Takav se princip ugovaranja cijena primjenjuje u građevinarstvu.

Svi radovi u odnosu na stavku troškovnika "Odlaganje materijala" koja uključuje i sve radove na uređenju deponije, tužitelju su i plaćeni po m³ stvarno deponiranog materijala - u ukupno izvedenoj količini od 328.504,26 m³, kako je bilo i ugovoreno i za što je tužitelj u ponudio odredio jediničnu cijenu, koja nije umanjena zbog povećanih količina.

Dokaz br. 1: Uvid u dokaz br. 2. uz podnesak tuženika od 2. svibnja 2013. godine, koje tuženik, radi preglednosti dokaza ponovno dostavlja.

Iz navedenog proizlazi da su svi radova na uređenju deponije bili ugovoreni te da su plaćeni u izvedenim količinama i po ugovorenoj cijeni.

II. U odnosu na potrebu osiguranja druge lokacije za deponiju i navode tužitelja da je obavljao **pripremu postupka izvlaštenja** za tuženika, tuženik ističe da ne postoje nikakvi radovi "pripreme postupka izvlaštenja". Tuženik je, sukladno ugovoru i OTU-u osigurao zemljište za odlaganje viška materijala kao što je osigurao izvođaču i posjed cijelog gradilišta, na način da je dio odlagališta smjestio na zemljište kojim gospodare Hrvatske šume te je proveo potrebnu parcelaciju zemljišta, što je vidljivo i iz dopisa Hrvatskih šuma od 27. lipnja 2008. godine, a preostalo zemljište je tuženik nagodbama otkupio od vlasnika, sukladno propisima o izvlaštenju.

Dokaz br. 2: Uvid u dokaze br. 1, 3. i 4. uz podnesak tuženika od 2. svibnja 2013. godine, koje tuženik, radi preglednosti dokaza ponovno dostavlja.

Nije niti jasno zbog čega tužitelj govori o postupku izvlaštenja kada predmet tužbe nije bilo kakvu naknadu za "pripremu postupka izvlaštenja".

III. U odnosu na navode tužitelja da je dobio **usmeni nalog tuženika za uređenje deponije na drugačiji način od onoga koji je ugovoren**, tuženik ističe da takav nalog nije dat niti je tužitelj ikome dokazao davanje naloga za dodatne radove, ali za ovaj spor nije uopće relevantno da li je tužitelj dobio ili nije dobio bilo kakav nalog za konkretni način uređenja odlagališta jer je uređenje odlagališta po projektu ili nalogu inženjera bilo u opisu stavke radova koja je ugovorena i plaćena tužitelju u stvarno izvedenim količinama.

Tužitelj tvrdi da se u slučaju uređenja ovog odlagališta radi o dodatnim ili čak hitnim radovima te tuženik ponovno specificira relevantne odredbe Ugovora:

Tuženik je u natječajnoj dokumentaciji u troškovniku predvidio posebnu stavku za odlaganje materijala (stavka troškovnika 2.7) pozvavši se na točku Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama (OTU) II, st. 2.14, za koju je tužitelj ponudio cijenu od kn 1,46 po m³.

Izvod iz navedene stavke troškovnika glasi:

"	<i>Jedinična cijena</i>
2.7 <i>Odlaganje materijala (OTU II st. 2-14) Obraču po m³</i>	1,46"

Dokaz br. 3: Uvid u dokaz uz podnesak tuženika od 23. travnja 2012. godine koji tuženik radi preglednosti dokaza ponovno dostavlja.

Iz cit. izvoda iz troškovnika jasno se vidi da se stavka troškovnika "Odlaganje materijala" poziva na OTU II, st. 2-14 te da je ugovorena cijena od kn 1,46/m³.

OTU II, stavka 2-14, ODLAGANJE MATERIJALA, propisuje sljedeće:

"Opis rada

Rad obuhvaća oblikovanje i uređenje odlagališta sa svim poslovima potrebnim za njegovu stabilnost i uklapanje u okolinu. (...)

Izvođač je dužan oblikovati odlagališta na mjestima predviđenim projektom ili prema uputama nadzornog inženjera. (...)

Potrebno je također uzeti u obzir geotehnička svojstva tla na kojem se oblikuju veća odlagališta, radi sprječavanja mogućih nastajanja klizišta i ostalih deformacija.

Odlagališta moraju biti pravilno isplanirana i uređena prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera.

OTU II, stavka 2-14 definira da se radovi na odlaganju materijala koji obuhvaćaju oblikovanje i uređenje odlagališta sa svim poslovima potrebnim za stabilnost odlagališta i uklapanje u okolinu, ne plaćaju posebno, već je cijana tih radova uključena u cijenu širokog iskopa materijala. Tuženik je u troškovniku ponudio posebnu stavku za odlaganje materijala te je za predmetne radove priznao izvođaču posebnu cijenu, a u pogledu opsega radova pozvao se na OTU, st. 2-14.

Tužitelj je u jediničnoj cijeni stavke "Odlaganje materijala" plaćen u cijelosti za sve radove odlaganja viška materijala nastalog pri izvođenju radova širokog iskopa, uključujući sve radova oblikovanja i uređenja odlagališta, odnosno deponije koji su uključeni u ugovorenu cijenu.

Dokaz br. 4: Uvid u dokaz uz podnesak tuženika od 10. veljače 2012 - godine kojeg tuženik radi preglednosti dokaza ponovno dostavlja - Izvod iz OTU, knjiga II, stavka 2-14.

Radovi na uređenju deponije predstavljali bi dodatni rad samo ukoliko bi naručitelj odnosno nadzorni inženjer naknadno odredili da se deponije ima privesti određenoj posebnoj namjeni kao što su na pr. parkiralište, vidikovac ili ako je deponija trebala služiti zaštiti od buke i slično:

"Ako je projektom predviđena određena namjena odlagališta (parkiralištem vidikovac, zaštita od buke i sl.), rad se plaća prema opisu radova predviđenim projektom."

Dokaz: Uvid u dokaz br. 4.

Tuženik nije dobio nikakav nalog od glavnog inženjera gradilišta niti od nadzornog inženjera da deponiju privede posebnoj namjeni, deponija je ostala samo deponija. Tužitelj također nije dobio nalog niti od glavnog inženjera gradilišta niti od nadzornog inženjera na koji da način uredi deponiju. Sve da je tužitelj i dobio nalog o tome kako treba urediti deponiju, iz navedenih odredbu troškovnika i OTU-a jasno je da bi svi takvu nalozi bili uključeni u cijenu koja se odnosi na radove odlaganja materijala iz točke 2-14 OTU-a, izuzev da je glavni inženjer gradilišta ili nadzorni inženjer naknadno odredio da deponiju treba privesti određenoj namjeni koja nije određena Ugovorom, kao što je vidikovac i slično, a što je nesporno da se nije dogodilo.

Budući da se radi o uobičajenim, ugovorenim radovima, obračunatim po m³ i plaćenim, jasno je da se ne može raditi o hitnim, nepredviđenim radovima iz članka 624. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima.

Promjena debljine sloja kolničke konstrukcije

U odnosu na zahtjev tužitelja za plaćanje iznosa od kn 21.949,61 tuženik ostaje kod dosadašnjih navoda te posebno ističe da je suglasnost za cijenu spornih radova izdana sukladno odredbi ugovora kojom su određeni elementi za utvrđivanje cijena naknadnih i nepredviđenih radova te je u cijelosti sukladna članku 12.3 Ugovora. Tužitelj traži plaćanje cijene za sporne naknadne i nepredviđene radove koja nije u skladu s navedenim odredbama ugovora.

Dokaz br. 5: Uvid u dokaze br. 5. i 6. uz podnesak tuženika od 2. svibnja 2013. godine, koje tuženik, radi preglednosti dokaza ponovno dostavlja.

Slijedom svega iznesenog tuženik predlaže da se tužitelj u cijelosti odbije s tužbenim zahtjevom i presudi na plaćanje troškova ovog arbitražnog postupka tuženiku.


Tuženik obavještava tužitelja i arbitražni sud da je adresa svjedoka predloženog od strane tužitelja, Ivana Pribanića, Franje Račkog 5, 51326 Vrbovsko.

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
zastupane po

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
HANŽEKović & PARTNERI d.o.o.
ZAGREB, Radnička cesta 22

ODVJETNIK
JASMINKA ČORDA TRUHAR
ZAGREB, Radnička cesta 22

Izvođač: VIADUKT d.d.
 Adresa: Zagreb, Kranjčevićeva 2
 MB: 3273121
 Porezna šifra: _____
 Žiro račun-br.: 2340009-1100013068
 Banka: Privredna banka Zagreb

Naručitelj:  **HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.**
 za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
 Zagreb, Širolina 4
 MB 1554964

Kompjutorski broj _____

Objekt: AUTOCESTA ZAGREB - SPLIT-DUBROVNIK, Podsektor II: ŠESTANOVAC- RAVČA
 Vrsta radova: dionica ZAGVOZD-RAVČA

Ugovor br. 45212-400-1734/05 Ugovoreni rok 30. prosinac 2008. Ugovoreni iznos: 115.811.432,53
 Dop. ugovor br. _____ završetka (dat.) _____ (bez PDV-a) _____
 Dop. ugovor br. _____
 Dop. ugovor br. _____

IZVJEŠTAJ ZA PRIVREMENU SITUACIJU br.

36

za izvršene radove zaključno s mjesecom

travanj, 2010

	Iznos bez PDV-a	PDV	Ukupan iznos
Ukupna vrijednost ovjerenih radova do 31.07.2009. (PDV 22%)	255.184.947,04	56.140.688,35	311.325.635,39
Ukupna vrijednost ovjerenih radova od 01.08.2009. (PDV 23%)	19.840.567,28	4.563.330,47	24.403.897,75
Ukupna vrijednost izvršenih radova	275.025.514,32	60.704.018,82	335.729.533,14
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	255.184.947,04	56.140.688,35	311.325.635,39
Ukupna vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji	19.840.567,28	4.563.330,47	24.403.897,75
Povrat predujma po ovoj privremenoj situaciji -%	0,00	0,00	0,00
Ukupno za naplatu po ovoj priv. situaciji:	19.840.567,28	4.563.330,47	24.403.897,75


Slovima: (Dvadesetčetirimilionačetiristotritisućeosamstodevedesetsedam kuna i sedamdesetpet lipa)

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću
 za količine i kvalitetu obračunatih radova.
 Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Izvođač:

Nadzor:

Naručitelj:



VIADUKT d.d.
 ZAGREB, Kranjčevićeva 2
 PROJEKT DALMACIJA
 VELIKI PROLOG

Dne.: _____

Dne.: _____

Dne.: _____

Redni broj	Opis radova	Jedinična mjere	Jedinična cijena	SITUACIJA BR.36		SVEUKUPNO		
				Količina radova	Ukupno (kn)	Količina radova	Jedinična cijena	Sveukupno (kn)
DIONICA: ZAGVOZD - RAVČA								
0.0	ORGANIZACIJA GRADILIŠTA							
0.3.	Prijavoz Nadzora Obračun ljetno	paus.	883.550,00	0,00	0,00	1,0000	883.550,00	683.550,00
0.4.	Mobilizacija i demobilizacija							
	- građevinski strojevi	paus.	1.464.760,00	0,01685915	24.694,44	0,11239432	1.464.760,00	164.629,59
	- radna snaga	paus.	195.300,00	0,01685915	3.292,59	0,11239432	195.300,00	21.950,61
	- inženjersko osoblje	paus.	97.650,00	0,01685915	1.646,30	0,11239432	97.650,00	10.975,31
	- prositorija Izvođača	paus.	1.953.000,00	0,01685915	32.925,92	0,11239432	1.953.000,00	219.506,11
	- ostali radovi	paus.	2.294.775,00	0,01685915	38.687,95	0,11239432	2.294.775,00	257.919,68
	ORGANIZACIJA GRADILIŠTA UKUPNO..				101.247,20			1.358.531,30
1.0.	PRIPREMNI RADOVI							
1.1.	Iškočenje (rase i objekata) (OTU I st. 1-02.)	km	2.053,09	0,00	0,00	1,80	2.053,09	3.695,56
1.2.	Uklanjanje gmlja i drveća (OTU I st. 1-03.1.)	m2	1,86	-33.380,71	-55.411,98	124.848,00	1,66	207.247,68
	PRIPREMNI RADOVI UKUPNO							210.943,24
2.0.	ZEMLJANI RADOVI							
2.1.	Iskop površinskog sloja (OTU II st. 2-01).	m3	30,27	-2.449,21	-74.137,59	31.199,00	30,27	944.393,73
2.2.	Široki iskop (OTU II st. 2-02).							
2.2.1.	Široki iskop u materijalu "A" kategorije	m3	30,49	67.473,01	2.057.270,37	387.729,91	30,49	11.821.884,96
2.2.2.	Široki iskop u materijalu "B" kategorije	m3	20,84	-39.841,22	-818.194,78	20.406,84	20,84	421.197,18
2.2.3.	Široki iskop u materijalu "C" kategorije	m3	9,86	-20.016,02	-193.354,75	17.599,51	9,86	170.001,61
2.4.	Izrada nasipa (OTU II st. 2-09).							
2.4.3.	Izrada nasipa od kamenitih materijala	m3	5,96	0,00	0,00	128.430,00	5,96	765.442,80
2.6.	Prijavoz materijala (OTU II st. 2-07).							
2.5.1.	Prijavoz na udaljenosti do 60 m	m3	4,88	-8.797,06	-42.829,65	37.360,88	4,88	182.321,09
2.5.2.	Prijavoz na udaljenosti od 60 do 100 m	m3	6,79	31.525,69	214.058,76	49.275,84	6,79	334.581,60
2.5.3.	Prijavoz na udaljenosti od 100 do 300 m	m3	6,79	31.913,49	216.892,60	53.003,96	6,79	359.896,89
2.5.4.	Prijavoz na udaljenosti od 300 do 600 m	m3	6,79	55.382,14	376.044,73	109.417,45	6,79	742.944,49
2.5.5.	Prijavoz na udaljenosti od 600 do 1600 m	m3	10,18	-62.624,19	-637.514,25	207.876,33	10,18	2.116.181,04
2.7	Odlaganje materijala (OTU II st. 2-14)	m3	1,45	328.504,26	479.616,22	328.504,26	1,45	479.616,22
2.8	Zaštita pokosa							
2.8.3.	Zaštita pokosa usjeka i nasipa, te razdjelnog pojasa hidrosjetvom (OTU II st. 2-15.3).	m2	4,14	0,00	0,00	397.602,83	4,14	1.648.075,72
2.8.4.	Zaštita pokosa dvostrukom pletenom podnožnom mrežom (OTU II, st. 2-15.9)	m2	50,72	0,00	0,00	57.396,04	50,72	2.911.127,15
2.8.5.	Zaštita pokosa nizaznim betonom (OTU II, st. 2-16.10).							
2.8.6.	Zaštita pokosa učvršćenjem pojedinih blokova (OTU II, st. 2-15.11)	m	209,10	0,00	0,00	18.033,79	209,10	2.287.405,92
2.9.	Sanacija vrtača (OTU II st. 2-08.3).							
2.9.1.	Iskop materijala "C" kategorije	m3	9,86	0,00	0,00	22.054,00	9,86	4.611.491,40
2.9.2.	Ispuna vrtača kamenim materijalom	m3	24,07	0,00	0,00	0,00	24,07	9.708,30
2.11.	Izrada posteljice	m2	5,25	0,00	0,00	1.005,00	5,25	24.190,35
	ZEMLJANI RADOVI UKUPNO				1.677.561,66			30.106.211,70
3.0.	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA							
3.1.	Nabava, prijevoz i ugradnja nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala u slojevima debljine min 35 cm (OTU III st.5-01).	m3	76,67	0,00	0,00	18.095,00	76,67	1.387.343,65
3.2.	Nabava, prijevoz i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja BNS 32s A BIT 35/55, debljine d = 10,0 cm. Prema OTU III st.5-04.	m2	68,96	-57.421,13	-3.958.761,12	0,00	68,96	0,00
3.3.	Nabava, prijevoz i ugradnja veznog sloja VS22 bit 35/55 debljine d=7 cm prema OTU III st.6-02).	m2	50,99	-56.441,65	-2.877.969,93	0,00	50,99	0,00
3.4.	Nabava, prijevoz i ugradnja habajućeg sloja od asfaltona AB 16 BIT 50/70 debljine 6 cm na zaustavnom traku autoceste prema OTU III st.6-03.	m2	50,46	0,00	0,00	18.087,60	50,46	912.695,25
3.5.	Nabava, prijevoz i ugradnja habajućeg sloja od spilitmasiškog asfalta SMA 11 s modifikiranim bitumenom PmB 50/70-65 debljine 3,5 cm OTU III st.6-04.	m2	60,61	0,00	0,00	58.754,46	60,61	3.561.107,82
3.6.	Obrada uzdužnog spoja voznog i zaustavnog traka. Prema Tehničkim uvjetima iz projekta kolničke konstrukcije.	m	28,31	0,00	0,00	7.529,00	28,31	213.145,99
	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA UKUPNO				-6.837.731,06			6.074.292,71
4.0.	ODVODNJA I VODOZAŠTITA							
a)	Glavna trasa							
4.1.	Unutrašnja odvodnja i vodozaštita (Izrada kanalizacije)							
	Č 125 mm (uzdužna drenaža)	m'	104,89	0,00	0,00	1.975,00	104,89	207.157,75
	Č 200 mm	m'	323,69	0,00	0,00	565,50	323,69	183.046,70
	Č 400 mm	m'	520,26	0,00	0,00	43,05	520,26	22.397,19
	Č 500 mm	m'	654,89	20,00	13.097,80	200,00	654,89	130.978,00
	Č 600 mm	m'	963,69	0,00	0,00	1.285,00	963,69	1.238.341,65
	Č 800 mm	m'	1.255,21	0,00	0,00	296,05	1.255,21	371.604,92
4.2.	Ispitivanje kanalizacijskog sustava izvedenog od PEHD cijevi na vodonepropusnost u skladu s odredbama norme HRN-EN 1610, od strane ovlaštenog laboratorija u svemu prema OTU 3-04.3.							
	Č 200 mm	m'	13,18	0,00	0,00	565,50	13,18	7.453,29
	Č 400 mm	m'	28,37	0,00	0,00	43,05	28,37	1.135,23
	Č 600 mm	m'	32,96	0,00	0,00	200,00	32,96	6.592,00

Zagreb, 27. lipnja 2008.

Hrvatske autoceste d.o.o.
Širolina 4
10 000 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti za stalnu deponiju materijala na autocesti Dugopolje-Ploče;
dionica Zagvozd-Ravča, stacionaža 74+900 do 75+180 u k.o. Dragljane

Temeljem vašeg zahtjeva (Broj: 45212-400-interno-TJSP/pug/08 od 17.03.2008.), za izdavanjem posebnih uvjeta, vezano za gore navedeni zahvat u prostoru, obavještavamo vas slijedeće:

Deponiranje materijala se planira na dijelu k.č.br. 3333/1, k.o. Dragljane na stacionaži 74+900 do 75+180, koja je obuhvaćena G.J.“Kozica“, odsjek 77a- uređajni razred šikara.

Površine su u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima gospodare HŠ d.o.o., Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Vrgorac.

Slijedom navedenog i shodno čl. 37. Zakona o šumama, dostavljamo vam slijedeće:

Posebne uvjete građenja

1. U području gradnje vidljivo označiti gradilište koje se izvodi u šumi i na šumskom zemljištu kojima gospodare HŠ d.o.o.
2. U suradnji i pod nadzorom nadležne Šumarije Vrgorac izraditi parcelacijski elaborat.
3. Novonastale k.č. prema ovjerenom parcelacijskom elaboratu, temeljem čl. 51. Zakona o šumama izdvojiti iz šumskogospodarskog područja (NN 140/05, 82/06).
4. O početku radova pismeno obavijestiti nadležnu Šumariju Vrgorac najmanje 8 dana ranije.
5. Uspostaviti suradnju i nadzor između predstavnika HŠ d.o.o., izvođača radova i investitora, kako bi se spriječile i smanjile štete na susjednom šumskom zemljištu i u šumi.
6. Shodno čl. 35. Zakona o šumama ishoditi suglasnost za krčenje šume od nadležnog ureda državne uprave u županiji (Služba za gospodarstvo).
7. Tijekom izvođenja radova zabranjeno je odlaganje viška materijala, bacanje smeća i ispuštanje otpadnog ulja na susjedno šumsko zemljište i u šumu.


8. S djelatnicima nadležne Šumarije Vrgorac utvrditi pristupni put, te njegovo korištenje regulirati Ugovorom s HŠ d.o.o., temeljem pravilnika o korištenju šumskih cesta.
9. Prilikom izvođenja radova nije dozvoljena bilo kakva sječa i oštećivanje stabala izvan prostora rada.
10. Prilikom izvođenja radova potrebno je nadležnoj Šumariji Vrgorac omogućiti nesmetano gospodarenje okolnom šumom.
11. Tijekom izvođenja radova potrebno se pridržavati mjera zaštite od požara.
12. Naknadu za oduzeta prava (izdvajanje) na šumi i šumskom zemljištu obračunati će HŠ d.o.o., temeljem Pravilnika o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu (NN 131/06) i Pravilnika o uređivanju šuma (NN 111/06.).
13. Sve eventualne štete nastale na šumi i šumskom zemljištu kao posljedica izgradnje i održavanja objekta, investitor je dužan sanirati, a štetu nadoknaditi HŠ d.o.o.
14. Sve troškove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor, Hrvatske autoceste d.o.o. zagreb.

Napomena:

Temeljem čl.208. Zakona o prostornom uređenju i gradnji suglasnost na glavni projekt i obavljanje tehničkih pregleda potrebno je zatražiti od Uprave šuma Podružnica.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave HŠ d.o.o.



Dostaviti:

1. Uprava šuma Podružnica Split
- ② Šumarija Vrgorac
3. Služba za ekologiju
4. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE ŠUME

Primljeno:	1.7.2008 11:16:44	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	Suw Vrgorac
ST-06-08-4921	06	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
ST-06-08-4921/01		



d2760

Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
ORGANIZACIJA GRADILIŠTA				
Isporuka i montaža uredskih prostorija za Nadzor, cca 70 m2. Obračun paušalno.	pauš.	1,00	488.250,00	488.250,00
Instalacija i održavanje za potrebe Nadzora				
- telefon	pauš.	1,00	87.885,00	87.885,00
- telefax	pauš.	1,00	68.355,00	68.355,00
Prijevoz Nadzora Obračun tjedno	pauš.	1,00	683.550,00	683.550,00
Mobilizacija i demobilizacija				
- građevinski strojevi	pauš.	1,00	1.464.750,00	1.464.750,00
- radna snaga	pauš.	1,00	195.300,00	195.300,00
- inženjersko osoblje	pauš.	1,00	97.650,00	97.650,00
- prostorije izvođača	pauš.	1,00	1.953.000,00	1.953.000,00
- ostali radovi	pauš.	1,00	2.294.775,00	2.294.775,00
				7.333.515,00
ORGANIZACIJA GRADILIŠTA UKUPNO				
1.0. PRIPREMNI RADOVI				
1.1. Iskolčenje trase i objekata (OTU I st. 1-02.). Obračun po km.	km	26,90	2.053,09	55.228,12
1.2. Uklanjanje grmlja i drveća (OTU I st. 1-03.1).	m2	1.478.400,00	1,66	2.454.144,00
1.3. Rušenje zgrada (OTU I st. 1-03.3). Obračun po m2.	m2	210,00	181,20	38.052,00
				2.547.424,12
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO				
2.0. ZEMLJANI RADOVI				
2.1. Iskop površinskog sloja (OTU II st. 2-01). Obračun po m3 stvarno iskopanog površinskog sloja.	m3	415.000,00	30,27	12.562.050,00
2.2. Široki iskop (OTU II st. 2-02). Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala.				
2.2.1. Široki iskop u materijalu "A" kategorije (OTU II st. 2-02.1) Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala.	m3	2.959.000,00	30,49	90.219.910,00

HRVATSKE AUTOCESTE

d.o.o. za upravljanje, građenje
i održavanje autocesta

ZAGREB — Široklna 4

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
2.2.2.	Široki iskop u materijalu "B" kategorije (OTU II st. 2-02.2)				
	Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala.	m3	554.800,00	20,64	11.451.072,00
2.2.3.	Široki iskop u materijalu "C" kategorije (OTU II st. 2-02.3)				
	Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala.	m3	184.900,00	9,66	1.786.134,00
2.3.	Široki iskop materijala u pozajmištu Široki iskop (OTU II st. 2-02).				
	Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala.				
2.3.1.	Široki iskop u materijalu "A" kategorije (OTU II st. 2-02.1)				
	Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala.	m3	200.700,00	34,98	7.020.486,00
2.3.2.	Široki iskop u materijalu "B" kategorije (OTU II st. 2-02.2)				
	Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala.	m3	53.450,00	25,65	1.370.992,50
2.3.3.	Široki iskop u materijalu "C" kategorije (OTU II st. 2-02.3)				
	Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala.	m3	0,00		nije predmet ponude
2.4.	Izrada nasipa (OTU II st. 2-09).				
	Obračun po m3 ugrađenog materijala u nasip.				
2.4.1.	Izrada nasipa od zemljanih materijala (OTU II st. 2-09.1)				
	Obračun po m3 ugrađenog materijala u nasip.	m3	0,00		nije predmet ponude
2.4.2.	Izrada nasipa od miješanih materijala (OTU II st. 2-09.2)				
	Obračun po m3 ugrađenog materijala u nasip.	m3	657.000,00	5,96	3.915.720,00
2.4.3.	Izrada nasipa od kamenitih materijala (OTU II st. 2-09.3)				
	Obračun po m3 ugrađenog materijala u nasip.	m3	3.633.600,00	5,96	21.656.256,00

Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
Prijevoz materijala (OTU II st. 2-07). Obračun po m3 prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju.				
Prijevoz na udaljenosti do 60 m	m3	220.000,00	4,88	1.073.600,00
Prijevoz na udaljenosti od 60 do 100 m	m3	649.000,00	6,79	4.406.710,00
Prijevoz na udaljenosti od 100 do 300 m	m3	631.800,00	6,79	4.289.922,00
Prijevoz na udaljenosti od 300 do 600 m	m3	651.600,00	6,79	4.424.364,00
Prijevoz na udaljenosti od 600 do 1500 m	m3	666.000,00	10,18	6.779.880,00
Prijevoz na udaljenosti 1500 do 5000 m	m3	655.600,00	13,56	8.889.936,00
Prijevoz na udaljenosti preko 5000 m	m3	816.500,00	13,56	11.071.740,00
Iskop stepenica u (OTU II st. 2-03). Obračun po m3 prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju.	m3	45.000,00	38,47	1.731.150,00
Oblaganje materijala (OTU II st. 2-14) Obračun po m3	m3	184.900,00	1,46	269.954,00
2.8. Zaštita pokosa				
2.8.1. Zaštita pokosa humuziranjem i zatravljivanjem. (OTU II st. 2-15.1) Obračun po m2 površine.	m2	86.680,00	8,79	761.917,20
2.8.2. Zaštita pokosa oblaganjem kamenom (OTU II st. 2-15.8) Obračun po m2 površine.	m2	21.320,00	182,00	3.880.240,00
2.8.3. Zaštita pokosa usjeka i nasipa, te razdjelnog pojasa hidrosjetvom (OTU II st. 2-15.3). Obračun po m2 površine.	m2	437.125,00	4,14	1.809.697,50
2.8.4. Zaštita pokosa dvostruko pletenom počinčanom mrežom (OTU II, st 2-15.9) Obračun po m2 površine.	m2	187.000,00	50,72	9.484.640,00
2.8.5. Zaštita pokosa mlaznim betonom (OTU II, st. 2-15.10). Obračun po m2 površine				
debljina betona 3-5 cm	m2	2.400,00	50,73	121.752,00
debljina betona 10 cm	m2	4.000,00	126,84	507.360,00

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJ
SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
ISPOSTAVA OMIŠ

Klasa: Up/I-944-17/08-01/43
Urbroj: 2181-05/05-08
Omiš, 11. studenog 2008.g.

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	
10-11-2008	
SEKTOR	300
	Prilog
21327	

ZAPISNIK

sastavljen dana 11. studenog 2008. godine u prostorijama Ureda državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji, Službi za imovinsko pravne poslove, Ispostava Omiš

Započeto u 11,50 sati.

NAZOČNI:

Od Službe: Nansy Kadić Alač, dipl.iur., voditeljica postupka
Marijana Biskupović, zapisničar

Od stranaka: 1. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb
Zastupane po punomoćniku Čolak Petru, dipl.iur.
2. ORŠULIĆ BRANKO pok. Ante iz DRAGLJANA

Voditeljica postupka utvrđuje da je ova Služba na zahtjev Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb izvršila očevid na licu mjesta dana 06. svibnja 2008. godine za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Dragljane koje se predlažu za nepotpuno izvlaštenje radi izgradnje deponija u stacionaži od 74+900.00 do 75+180.00 na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Zagvozd-Ravča.

Na očevidu su sudjelovali ovlašteni sudski vještaci i to: za graditeljstvo Franjo Veig, ing.arh. iz Splita, za poljoprivredu dr.sc. Lovre Bučan iz Mravinaca i vještak geodetske struke Ivan Pribanić, ing.geod. iz Vrbovskog.

Nazočni se upoznavaju i upozoravaju na odgovarajuće odredbe Zakona o izvlaštenju i Zakona o opće upravnom postupku, te im se daje na uvid Parcelacijski elaborat izrađen od Geodetskog zavoda d.d. Split, broj: P.R. 220/08-5, te procjene odnosno Nalaz i mišljenje navedenih sudskih vještaka.

Iz priloženih dokaza razvidno je da je predmetna izgradnja predviđena na čest.zem. 3232 površine 504 m² upisane u z.u. 479 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Kosović Matije žene Jure i dr, u katastru zemljišta upisane u PL 80 kao posjed Oršulić Branka Antina, u Abecednom popisu posjednika izvlaštenog zemljišta upisane kao stvarni posjed Oršulić Branka.

Nazočna stranka Oršulić Branko pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da je stvarni vlasnik i posjednik predmetne nekretnine.

Punomoćnik Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb, temeljem procjena sudskih vještaka Franje Veiga i Lovre Bučana nudi stvarnom posjedniku naknadu za zemljište, građevinske poboljšice i poljoprivredne kulture u ukupnom iznosu od 20.638,00 kuna.

Gornji iznos isplatit će u roku od 45 dana na tekući račun posjednika – vlasnika.

Nazočni stvarni posjednik – vlasnik izjavljuje da se ne protivi postupku izvlaštenja i suglasan je sa naknadom koju su utvrdili imenovani vještaci te ponudom punomoćnika Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb.

Izvlaštenje će se provesti u korist Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb.

Nakon prednjih izjava i dogovaranja, stranke u postupku predlažu da se sukladno članku 23. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", broj: 9/94) sklopi slijedeća

NAGODBA

I

Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb i Oršulić Branka pok. Ante iz Dragljana, suglasni su da je predmet ove Nagodbe naknada za zemljište, građevinske poboljšice i višegodišnje kulture na nekretnini označenoj kao čest.zem. 3232 površine 504 m² upisane u z.u. 479 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Kosović Matije žene Jure i dr, u katastru zemljišta upisane u PL 80 kao posjed Oršulić Branka Antina i stvarnog vlasništva i posjeda Oršulić Branka pok. Ante, koje će se izvlastiti u postupku nepotpunog izvlaštenja u korist Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb, a u svrhu izgradnje deponija u stacionaži od 74+900.00 do 75+180.00, na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Zagvozd-Ravča temeljem Parcelacijskog elaborata izrađenog od Geodetskog zavoda d.d. Split, broj: P.R. 220/08-5.

II

Stranke suglasno utvrđuju da umanjena vrijednost zemljišta, te naknada za građevinske poboljšice i višegodišnje poljoprivredne kulture na nekretnini iz točke I. ove Nagodbe čini sveukupan iznos od:

20.638,00 kn

(slovima: dvadesettisućaašeststotinatridesetosamkuna)

III

Obvezuju se Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb će utvrđeni iznos naknade iz točke II. ove Nagodbe isplatiti u roku od 45 dana od dana sklapanja ove Nagodbe putem tekućeg računa, broj: 3201574695 otvoren kod Splitske banke na ime Oršulić Branko.

IV

Ukoliko Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb ne isplate ugovoreni iznos u roku utvrđenom u točki III ove Nagodbe, obvezuju se isplatiti zakonske zatezne kamate, tekuće od dana isteka ugovorenog roka do dana isplate Nagodbe.

V

Isplatom ugovorene naknade, posjednik-vlasnik zemljišta se smatra u cijelosti namiren u odnosu na zemljište, građevinske poboljšice i višegodišnje poljoprivredne kulture na zemljištu iz točke I. ove Nagodbe.

VI

Obvezuje se stvarni posjednik-vlasnik predmetnog zemljišta prepustiti posjed nekretnina utvrđenih u točki I ove Nagodbe Hrvatskim autocestama d.o.o. Zagreb danom sklapanja Nagodbe.

VII

Obvezuje se stvarni vlasnik-posjednik zemljišta namiriti Hrvatskim autocestama d.o.o. Zagreb svaki trošak i potraživanje koje bi imao korisnik izvlaštenja prema trećim osobama koje bi potraživale i dokazale svoje pravo na naknadu za zemljište i poboljšice iz točke I. ove Nagodbe.

VIII

Ova Nagodba ima snagu ovršne isprave.

IX

Stranke su suglasne da u postupku do sklapanja Nagodbe svaka stranka snosi svoje troškove postupka.

X

Nakon što je Nagodba strankama pročitana i protumačena, stranke su suglasne da će ispunjenjem njenih odredbi biti u cijelosti namirene s osnova svih prava i obveza iz ovog međusobnog odnosa te je u znak suglasnosti vlastoručno potpisuju.


Dovršeno u 12,25 sati.




Oršulić, Branko



zapisničar



Hrvatske autoceste d.o.o.



Voditeljica postupka

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
ISPOSTAVA OMIŠ

Klasa: Up/I-944-17/08-01/44
Urbroj: 2181-05/05-08
Omiš, 11. studenog 2008.g.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NEKRETNOSNE POSLOVE	
18-11-2008	
Broj	300
Urbroj	2181

ZAPISNIK

sastavljen dana 11. studenog 2008. godine u prostorijama Ureda državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji, Službi za imovinsko pravne poslove, Ispostava Omiš

Započeto u 13,10 sati.

NAZOČNI:

Od Službe: Nansy Kadić Alač, dipl.iur., voditeljica postupka
Marijana Biskupović, zapisničar

Od stranaka: 1. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb
Zastupane po punomoćniku Čolak Petru, dipl.iur.
2. VUKOVIĆ MATE pok. Ante iz MAKARSKE, Kipara Meštrovića 7

Voditeljica postupka utvrđuje da je ova Služba na zahtjev Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb izvršila očevid na licu mjesta, dana 06. svibnja 2008. godine za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Dragljane koje se predlažu za nepotpuno izvlaštenje radi izgradnje deponija u stacionaži od 74+900.00 do 75+180.00 na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Zagvozđ-Ravča.

Na očevidu su sudjelovali ovlaštteni sudski vještaci i to: za graditeljstvo Franjo Veig, ing.arh. iz Splita, za poljoprivredu dr.sc. Lovre Bučan iz Mravinaca i vještak geodetske struke Ivan Pribanić, ing.geod. iz Vrbovskog.

Nazočni se upoznavaju i upozoravaju na odgovarajuće odredbe Zakona o izvlaštenju i Zakona o opće upravnom postupku, te im se daje na uvid Parcelacijski elaborat izrađen od Geodetskog zavoda d.d. Split, broj: P.R. 220/08-5, te procjene odnosno Nalaz i mišljenje navedenih sudskih vještaka.

Iz priloženih dokaza razvidno je da je predmetna izgradnja predviđena na čest.zem. 3206 površine 101 m² upisane u z.u. 68 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Jović Jure pok. Ivana i dr, u katastru zemljišta upisane kao posjed Jović Mije Ivanova-Tičilov.

Nazočna stranka Vuković Mate pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da je stvarni vlasnik i posjednik 1/2 predmetne nekretnine koju je nasljedio od Jović Mije, dok je vlasnik druge polovice čest.zem. Jović Branko pok. Božić.

Punomoćnik Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb, temeljem procjena sudskih vještaka Franje Veiga i Lovre Bučana nudi stvarnom posjedniku naknadu za zemljište, građevinske poboljšice i poljoprivredne kulture u ukupnom iznosu od 4.324,50 kuna.

Gornji iznos isplatit će u roku od 45 dana na tekući račun posjednika -- vlasnika.

Nazočni stvarni posjednik – vlasnik izjavljuje da se ne protivi postupku izvlaštenja i suglasan je sa naknadom koju su utvrdili imenovani vještaci te ponudom punomoćnika Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb.

Izvlaštenje će se provesti u korist Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb.

Nakon prednjih izjava i dogovaranja, stranke u postupku predlažu da se sukladno članku 23. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", broj: 9/94) sklopi slijedeća

NAGODBA

I

Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb i Vuković Mate pok. Ante iz Makarske, Kipara Meštrovića 7, suglasni su da je predmet ove Nagodbe naknada za zemljište, građevinske poboljšice i višegodišnje kulture na nekretnini označenoj kao na čest.zem. 3206 površine 101 m² upisane u z.u. 68 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Jović Jure pok. Ivana i dr, u katastru zemljišta upisane kao posjed Jović Mije Ivanova-Tičilov, a stvarnog vlasništva i posjeda Vuković Mate pok. Ante, koje će se izvlastiti u postupku nepotpunog izvlaštenja u korist Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb, a u svrhu izgradnje deponija u stacionaži od 74+900.00 do 75+180.00, na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Zagvozd-Ravča temeljem Parcelacijskog elaborata izrađenog od Geodetskog zavoda d.d. Split, broj: P.R. 220/08-5.

II

Stranke suglasno utvrđuju da umanjena vrijednost zemljišta, te naknada za građevinske poboljšice i višegodišnje poljoprivredne kulture na nekretnini iz točke I. ove Nagodbe čini sveukupan iznos od:

4.324,50 kn

(slovima: četiritisućetristotinedvadesetčetirikuneipedesetlpa)

III

Obvezuju se Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb će utvrđeni iznos naknade iz točke II. ove Nagodbe isplatiti u roku od 45 dana od dana sklapanja ove Nagodbe putem tekućeg računa, broj: 3241135791 otvoren kod Splitske banke na ime Vuković Tonći.

IV

Ukoliko Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb ne isplate ugovoreni iznos u roku utvrđenom u točki III ove Nagodbe, obvezuju se isplatiti zakonske zatezne kamate, tekuće od dana isteka ugovorenog roka do dana isplate Nagodbe.

V

Isplatom ugovorene naknade, posjednik-vlasnik zemljišta se smatra u cijelosti namiren u odnosu na zemljište, građevinske poboljšice i višegodišnje poljoprivredne kulture na zemljištu iz točke I. ove Nagodbe.

VI

Obvezuje se stvarni posjednik-vlasnik predmetnog zemljišta prepustiti posjed nekretnina utvrđenih u točki I ove Nagodbe Hrvatskim autocestama d.o.o. Zagreb danom sklapanja Nagodbe.

VII

Obvezuje se stvarni vlasnik-posjednik zemljišta namiriti Hrvatskim autocestama d.o.o. Zagreb svaki trošak i potraživanje koje bi imao korisnik izvlaštenja prema trećim osobama koje bi potraživale i dokazale svoje pravo na naknadu za zemljište i poboljšice iz točke I. ove Nagodbe.

VIII

Ova Nagodba ima snagu ovršne isprave.


IX


Stranke su suglasne da u postupku do sklapanja Naagodbe svaka stranka snosi svoje troškove postupka.


X


Nakon što je Nagodba strankama pročitana i protumačena, stranke su suglasne da će ispunjenjem njenih odredbi biti u cijelosti namirene s osnova svih prava i obveza iz ovog međusobnog odnosa te je u znak suglasnosti vlastoručno potpisuju.


Dovršeno u 13,45 sati.


Vuković Mate


zapisničar




Hrvatske autoceste d.o.o.


Voditeljica postupka

REPUBLICA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJ
SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
ISPOSTAVA OMIŠ

Klasa: Up/I-944-17/08-01/42
Urbroj: 2181-05/05-08
Omiš, 11. studenog 2008.g.

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	
Prilmeno: 18-11-2008	
	SEKTOR
	30
Urudžbeni broj 073/2 073/2	Prilog

ZAPISNIK

sastavljen dana 11. studenog 2008. godine u prostorijama Ureda državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji, Službi za imovinsko pravne poslove, Ispostava Omiš

Započeto u 11,15 sati.

NAZOČNI:

Od Službe: Nansy Kadić Alač, dipl.iur., voditeljica postupka
Marijana Biskupović, zapisničar

Od stranaka: 1. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb
Zastupane po punomoćniku Čolak Petru, dipl.iur.
2. JOVIĆ ŽARKO pok. Dušana iz MAKARSKE, Put Makra 5

Voditeljica postupka utvrđuje da je ova Služba na zahtjev Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb izvršila očevid na licu mjesta dana 06. svibnja 2008. godine za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Dragljane koje se predlažu za nepotpuno izvlaštenje radi izgradnje deponija u stacionaži od 74+900.00 do 75+180.00 na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Zagvozd-Ravča.

Na očevidu su sudjelovali ovlašteni sudski vještaci i to: za graditeljstvo Franjo Veig, ing.arh. iz Splita, za poljoprivredu dr.sc. Lovre Bučan iz Mravinaca i vještak geodetske struke Ivan Pribanić, ing.geod. iz Vrbovskog.

Nazočni se upoznavaju i upozoravaju na odgovarajuće odredbe Zakona o izvlaštenju i Zakona o opće upravnom postupku, te im se daje na uvid Parcelacijski elaborat izrađen od Geodetskog zavoda d.d. Split, broj: P.R. 220/08-5, te procjene odnosno Nalaz i mišljenje navedenih sudskih vještaka.

Iz priloženih dokaza razvidno je da je predmetna izgradnja predviđena na čest.zem. 3208 površine 40 m2 upisane u z.u. 68 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Jović Jurke i dr, čest.zem. 3209 površine 54 m2 upisane u z.u. 131 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Jović Ante pok. Jure, čest.zem. 3230 površine 58 m2 upisane u z.u. 148 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Majstrovic Tune ud. Luke i čest.zem. 3231 površine 72 m2 upisane u z.u. 148 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Majstrovic Tune ud. Luke, u katastru zemljišta sve nekretnine su upisane u PL 38 kao posjed Jović Dušana Jurina, u Abecednom popisu posjednika izvlaštenog zemljišta nekretnine su upisane kao stvarni posjed Jović Žarka pok. Dušana.

Nazočna stranka Jović Žarko pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da je stvarni vlasnik i posjednik predmetnih nekretnina a koje je nasljedio iza smrti pokojnog oca Jović Dušana.

Punomoćnik Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb, temeljem procjena sudskih vještaka Franje Veiga i Lovre Bućana nudi stvarnom posjedniku naknadu za zemljište, građevinske poboljšice i poljoprivredne kulture u ukupnom iznosu od 15.963,00 kune.

Gornji iznos isplatit će u roku od 45 dana na tekući račun posjednika – vlasnika.

Nazočni stvarni posjednik – vlasnik izjavljuje da se ne protivi postupku izvlaštenja i suglasan je sa naknadom koju su utvrdili imenovani vještaci te ponudom punomoćnika Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb.

Izvlaštenje će se provesti u korist Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb.

Nakon prednjih izjava i dogovaranja, stranke u postupku predlažu da se sukladno članku 23. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", broj: 9/94) sklopi slijedeća

N A G O D B A

I

Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb i Jović Žarko pok. Dušana iz Makarske, Put Makra 5, suglasni su da je predmet ove Nagodbe naknada za zemljište, građevinske poboljšice i višegodišnje kulture na nekretnini označenoj kao na čest.zem. 3208 površine 40 m² upisane u z.u. 68 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Jović Jurke i dr, čest.zem. 3209 površine 54 m² upisane u z.u. 131 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Jović Ante pok. Jure, čest.zem. 3230 površine 58 m² upisane u z.u. 148 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Majstrović Tine ud. Luke i čest.zem. 3231 površine 72 m² upisane u z.u. 148 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Majstrović Tine ud. Luke, u katastru zemljišta sve nekretnine su upisane u PL 38 kao posjed Jović Dušana Jurina, a stvarnog vlasništva i posjeda Jović Žarka pok. Dušana, koje će se izvlastiti u postupku nepotpunog izvlaštenja u korist Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb, a u svrhu izgradnje deponija u stacionaži od 74+900.00 do 75+180.00, na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Zagvozd-Ravča temeljem Parcelacijskog elaborata izrađenog od Geodetskog zavoda d.d. Split, broj: P.R. 220/08-5.

II

Stranke suglasno utvrđuju da umanjena vrijednost zemljišta, te naknada za građevinske poboljšice i višegodišnje poljoprivredne kulture na nekretnini iz točke I. ove Nagodbe čini sveukupan iznos od:

15.963,00 kn

(slovima: petnaesttisućadevetstotinašezdesettrikune)

III

Obvezuju se Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb će utvrđeni iznos naknade iz točke II. ove Nagodbe isplatiti u roku od 45 dana od dana sklapanja ove Nagodbe putem tekućeg računa, broj: 3211600448 otvoren kod Hrvatske poštanske banke na ime Jović Žarko.

IV

Ukoliko Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb ne isplate ugovoreni iznos u roku utvrđenom u točki III ove Nagodbe, obvezuju se isplatiti zakonske zatezne kamate, tekuće od dana isteka ugovorenog roka do dana isplate Nagodbe.

V

Isplatom ugovorene naknade, posjednik-vlasnik zemljišta se smatra u cijelosti namiren u odnosu na zemljište, građevinske poboljšice i višegodišnje poljoprivredne kulture na zemljištu iz točke I. ove Nagodbe.

VI

Obvezuje se stvarni posjednik-vlasnik predmetnog zemljišta prepustiti posjed nekretnina utvrđenih u točki I ove Nagodbe Hrvatskim autocestama d.o.o. Zagreb danom sklapanja Nagodbe.

VII

Obvezuje se stvarni vlasnik-posjednik zemljišta namiriti Hrvatskim autocestama d.o.o. Zagreb svaki trošak i potraživanje koje bi imao korisnik izvlaštenja prema trećim osobama koje bi potraživale i dokazale svoje pravo na naknadu za zemljište i poboljšice iz točke I. ove Nagodbe.

VIII

Ova Nagodba ima snagu ovršne isprave.


IX

Stranke su suglasne da u postupku do sklapanja Nagodbe svaka stranka snosi svoje troškove postupka.


X

Nakon što je Nagodba strankama pročitana i protumačena, stranke su suglasne da će ispunjenjem njenih odredbi biti u cijelosti namirene s osnova svih prava i obveza iz ovog međusobnog odnosa te je u znak suglasnosti vlastoručno potpisuju.

Dovršeno u 11,40 sati.




Jović Žarko




zapisničar





Hrvatske autoceste d.o.o.



Voditeljica postupka

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
ISPOSTAVA OMIŠ

Klasa: Up/I-944-17/08-01/40
Urbroj: 2181-05/05-08
Omiš, 11. studenog 2008.g.

10-11-2008	
300	
27324	

Z A P I S N I K

sastavljen dana 11. studenog 2008. godine u prostorijama Ureda državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji, Službi za imovinsko pravne poslove, Ispostava Omiš

Započeto u 12,30 sati.

NAZOČNI:

Od Službe: Nansy Kadić Alač, dipl.iur., voditeljica postupka
Marijana Biskupović, zapisničar

Od stranaka: 1. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb

Zastupane po punomoćniku Čolak Petru, dipl.iur.

2. JOVIĆ DRAGO ZDRAVKO pok. Vlade iz ZAGREBA, Turinina2

Voditeljica postupka utvrđuje da je ova Služba na zahtjev Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb izvršila očevid na licu mjesta dana 06. svibnja 2008. godine za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Dragljane koje se predlažu za nepotpuno izvlaštenje radi izgradnje deponija u stacionaži od 74+900.00 do 75+180.00 na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Zagvozd-Ravča.

Na očevidu su sudjelovali ovlaštene sudski vještaci i to: za graditeljstvo Franjo Veig, ing.arh. iz Splita, za poljoprivredu dr.sc. Lovre Bučan iz Mravinaca i vještak geodetske struke Ivan Pribanić, ing.geod. iz Vrbovskog.

Nazočni se upoznavaju i upozoravaju na odgovarajuće odredbe Zakona o izvlaštenju i Zakona o opće upravnom postupku, te im se daje na uvid Parcelacijski elaborat izrađen od Geodetskog zavoda d.d. Split, broj: P.R. 220/08-5, te procjene odnosno Nalaz i mišljenje navedenih sudskih vještaka.

Iz priloženih dokaza razvidno je da je predmetna izgradnja predviđena na čest.zem. 3207 površine 94 m2 upisana u z.u. 68 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Jović Jure pok. Ivana i dr. u katastru zemljišta upisane kao posjed Jović Drage Vladina, u Abecednom popisu posjednika izvlaštenog zemljišta upisane kao stvarni posjed Jović Drage Vladina.

Nazočna stranka Jović Drago Zdravko pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da je stvarni vlasnik i posjednik predmetne nekretnine.

Punomoćnik Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb, temeljem procjena sudskih vještaka Franje Veiga i Lovre Bučana nudi stvarnom posjedniku naknadu za zemljište, građevinske poboljšice i poljoprivredne kulture u ukupnom iznosu od 5.733,00 kune.

Gornji iznos isplatit će u roku od 45 dana na tekući račun posjednika – vlasnika.

Nazočni stvarni posjednik – vlasnik izjavljuje da se ne protivi postupku izvlaštenja i suglasan je sa naknadom koju su utvrdili imenovani vještaci te ponudom punomoćnika Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb.

Izvlaštenje će se provesti u korist Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb.

Nakon prednjih izjava i dogovaranja, stranke u postupku predlažu da se sukladno članku 23. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", broj: 9/94) sklopi slijedeća

N A G O D B A

I

Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb i Jović Drago Zdravko pok. Vlade iz Zagreba, Turinina 2, suglasni su da je predmet ove Nagodbe naknada za zemljište, građevinske poboljšice i višegodišnje kulture na nekretnini označenoj kao čest.zem. 3207 površine 94 m² upisana u z.u. 68 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Jović Jure pok. Ivana i dr, u katastru zemljišta upisane kao posjed Jović Drage Vladina i stvarnog vlasništva i posjeda Jović Drage Zdravka pok. Vlade, koje će se izvlástiti u postupku nepotpunog izvlaštenja u korist Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb, a u svrhu izgradnje deponija u stacionaži od 74+900.00 do 75+180.00, na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Zagvozd-Ravča temeljem Parcelacijskog elaborata izrađenog od Geodetskog zavoda d.d. Split, broj: P.R. 220/08-5.

II

Stranke suglasno utvrđuju da umanjena vrijednost zemljišta, te naknada za građevinske poboljšice i višegodišnje poljoprivredne kulture na nekretnini iz točke I. ove Nagodbe čini sveukupan iznos od:

5.733,00 kn

(slovima: pettisúasedamstotinatridesettrikune)

III

Obvezuju se Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb će utvrđeni iznos naknade iz točke II. ove Nagodbe isplatiti u roku od 45 dana od dana sklapanja ove Nagodbe putem tekućeg računa, broj: 1124032830 otvoren kod Hrvatske poštanske banke na ime Jović Drago-Zdravko.

IV

Ukoliko Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb ne isplate ugovoreni iznos u roku utvrđenom u točki III ove Nagodbe, obvezuju se isplatiti zakonske zatezne kamate, tekuće od dana isteka ugovorenog roka do dana isplate Nagodbe.

V

Isplatom ugovorene naknade, posjednik-vlasnik zemljišta se smatra u cijelosti namiren u odnosu na zemljište, građevinske poboljšice i višegodišnje poljoprivredne kulture na zemljištu iz točke I. ove Nagodbe.

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJ
SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
ISPOSTAVA OMIŠ

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	
Primljeno: 18.11.2008	SEKTOR
	30
Urudžbeni broj 27317	Prilog

Klasa: Up/I-944-17/08-01/41
Urbroj: 2181-05/05-08
Omiš, 11. studenog 2008.g.

ZAPISNIK

sastavljen dana 11. studenog 2008. godine u prostorijama Ureda državne uprave u Splitsko dalmatinskoj županiji, Službi za imovinsko pravne poslove, Ispostava Omiš

Započeto u 10,35 sati.

NAZOČNI:

Od Službe: Nansy Kadić Alač, dipl.iur., voditeljica postupka
Marijana Biskupović, zapisničar

Od stranaka: 1. HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb
Zastupane po punomoćniku Čolak Petru, dipl.iur.
2. JOVIĆ MIRO iz MAKARSKE, Put Makra 5
kao punomoćnik Jović Marije žene Mira

Voditeljica postupka utvrđuje da je ova Služba na zahtjev Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb izvršila očevid na licu mjesta dana 06. svibnja 2008. godine za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Dragljane koje se predlažu za nepotpuno izvlaštenje radi izgradnje deponija u stacionaži od 74+900.00 do 75+180.00 na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Zagvozd-Ravča.

Na očevidu su sudjelovali ovlašteni sudski vještaci i to: za graditeljstvo Franjo Veig, ing.arh. iz Splita, za poljoprivredu dr.sc. Lovre Bučan iz Mravinaca i vještak geodetske struke Ivan Pribanić, ing.geod. iz Vrbovskog.

Nazočni se upoznavaju i upozoravaju na odgovarajuće odredbe Zakona o izvlaštenju i Zakona o opće upravnom postupku, te im se daje na uvid Parcelacijski elaborat izrađen od Geodetskog zavoda d.d. Split, broj: P.R. 220/08-5, te procjene odnosno Nalaz i mišljenje navedenih sudskih vještaka.

Iz priloženih dokaza razvidno je da je predmetna izgradnja predviđena na čest.zem. 3205 površine 137 m² upisane u z.u. 148 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Majstrovic Tune ud. Luke i dr, u katastru zemljišta upisane kao posjed Jović Gojka Nikolina, u Abecednom popisu posjednika izvlaštenog zemljišta upisana kao stvarni posjed Jović Marije žene Mira.

Nazočna stranka Jović Miro kao punomoćnik Jović Marije pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da je stvarna vlasnica i posjednica predmetne nekretnine Jović Marija žena Mira a što je i utvrđeno identifikacijom nekretnina izvršenom početkom lipnja 2008. godine uz nazočnost Jović Željka nasljednika Jović Gojka.

Punomoćnik Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb, temeljem procjena sudskih vještaka Franje Veiga i Lovre Bućana nudi stvarnom posjedniku naknadu za zemljište, građevinske poboljšice i poljoprivredne kulture u ukupnom iznosu od 6.984,00 kune.

Gornji iznos isplatit će u roku od 45 dana na tekući račun posjednika – vlasnika.

Nazočni stvarni posjednik – vlasnik izjavljuje da se ne protivi postupku izvlaštenja i suglasan je sa naknadom koju su utvrdili imenovani vještaci te ponudom punomoćnika Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb.

Izvlaštenje će se provesti u korist Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb.

*: Nakon prednjih izjava i dogovaranja, stranke u postupku predlažu da se sukladno članku 23. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", broj: 9/94) sklopi slijedeća

N A G O D B A

I

Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb i Jović Miro iz Makarske, Put Makra 5. kao punomoćnik Jović Marije žene Mira, suglasni su da je predmet ove Nagodbe naknada za zemljište, građevinske poboljšice i višegodišnje kulture na nekretnini označenoj kao čest.zem. 3205 površine 137 m² upisane u z.u. 148 k.o. Dragljane uknjižene vlasnosti Majstrović Tine ud. Luke i dr, u katastru zemljišta upisane kao posjed Jović Gojka Nikolina, a stvarnog vlasništva i posjeda Jović Marije žene Mira, koje će se izvesti u postupku nepotpunog izvlaštenja u korist Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb, a u svrhu izgradnje deponija u stacionaži od 74+900.00 do 75+180.00, na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Zagvozd-Ravča temeljem Parcelacijskog elaborata izrađenog od Geodetskog zavoda d.d. Split, broj: P.R. 220/08-5.

II

Stranke suglasno utvrđuju da umanjena vrijednost zemljišta, te naknada za građevinske poboljšice i višegodišnje poljoprivredne kulture na nekretnini iz točke I. ove Nagodbe čini sveukupan iznos od:

6.984,00 kn

(slovima: šesttisućadevetstotinaosamdesetčetirikune)

III

Obvezuju se Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb će utvrđeni iznos naknade iz točke II. ove Nagodbe isplatiti u roku od 45 dana od dana sklapanja ove Nagodbe putem tekućeg računa otvorenog kod Splitske banke na ime Jović Marija a čiji će se broj naknadno dostaviti.

IV

Ukoliko Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb ne isplate ugovoreni iznos u roku utvrđenom u točki III ove Nagodbe, obvezuju se isplatiti zakonske zatezne kamate, tekuće od dana isteka ugovorenog roka do dana isplate Nagodbe.

V

Isplatom ugovorene naknade, posjednik-vlasnik zemljišta se smatra u cijelosti namiren u odnosu na zemljište, građevinske poboljšice i višegodišnje poljoprivredne kulture na zemljištu iz točke I. ove Nagodbe.

VI

Obvezuje se stvarni posjednik-vlasnik predmetnog zemljišta prepustiti posjed nekretnina utvrđenih u točki I ove Nagodbe Hrvatskim autocestama d.o.o. Zagreb danom sklapanja Nagodbe.

VII

Obvezuje se stvarni vlasnik-posjednik zemljišta namiriti Hrvatskim autocestama d.o.o. Zagreb svaki trošak i potraživanje koje bi imao korisnik izvlaštenja prema trećim osobama koje bi potraživale i dokazale svoje pravo na naknadu za zemljište i poboljšice iz točke I. ove Nagodbe.

VIII

Ova Nagodba ima snagu ovršne isprave.

IX

Stranke su suglasne da u postupku do sklapanja Nagodbe svaka stranka snosi svoje troškove postupka.


X

Nakon što je Nagodba strankama pročitana i protumačena, stranke su suglasne da će ispunjenjem njenih odredbi biti u cijelosti namirene s osnova svih prava i obveza iz ovog međusobnog odnosa te je u znak suglasnosti vlastoručno potpisuju.

Dovršeno u 11,10 sati.

Jović Miro

zapisničar



Hrvatske autoceste d.o.o.

Voditeljica postupka



GEODETSKI ZAVOD d.d. - SPLIT

ZAVOD ZA PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA
21000 SPLIT, R. BOŠKOVIĆA 20, tel. 470-899, 470-911, fax 470-937

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA: SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD: VRGORAC
K.O. DRAGLJANE
P.R. 220/00_5

ZA INVESTITORA

GEODETSKI ELABORAT

NEPOTPUNO IZVLAŠTENJE

AUTOCESTA ZAGREB-SPLIT-DUBROVNIK
DIONICA: ZAGVOZD - RAVČA


DEPONIJ U STACIONAŽI OD 74+900.00 DO 75+180.00

VODITELJ ZADATKA I SURADNICI :

1. Robert Klojčnik, dipl. ing.
2. Ljuba Kraljev, geod.
3. Jakov Zokić, geod.

Ovlašteni inženjer :

Robert Klojčnik, dipl. ing.


Robert Klojčnik
dipl. inženjer
Geodetski zavod d.d. - Split
R. Boškovića 20
21000 Split

Direktor :

Tomislav Gojčeta ing. geod.

Split, veljača, 2008. god.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA: SPLITSKO-DALMATINSKA
GRAD: VRGORAC
K.O. DRAGLJANE
P.R. 220/08_5


GEODETSKI ELABORAT

NEPOTPUNO IZVLAŠTENJE

AUTOCESTA ZAGREB-SPLIT-DUBROVNIK
DIONICA: ZAGVOZD - RAVČA

DEPONIJ U STACIONAŽI OD 74+900,00 DO 75+180,00

SADRŽAJ:
KOPIJA KATASTARSKOG PLANA SA UCRTANOM GRANICOM KORIŠTENJA
PRIJAVNI LIST ZA INVESTITORA
ABECEDNI POPIS POSJEDNIKA
IZVADCI IZ KATASTRA ZEMLJIŠTA ZA KATASTARSKE PARCELE
IZVADCI IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE



GEODETSKI ZAVOD d.d. - SPLIT

ZAVOD ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA
21 000 SPLIT, R. BOŠKOVIĆA 20, tel. 470-889, 470-911, fax. 470-837

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA : SPLITSKO DALMATINSKA
OPĆINA: VRGORAC
K.O. DRAGLIANE
P.R.220/08_5

KAT.PLAN BR:12
M =1:2880

Lokacijska dozvola:
Klasa: UP/I-350-05/03-01/0277
Ur. br.: 531-06-04-26 LMH
Zagreb, 25. studenog, 2004.

ZA INVESTITORA

PRERIS KATASTARSKOG PLANA

ZA

AUTOCESTA: ZAGREB - SPLIT - DUBROVNIK

DIONICA: ZAGVOZD - RAVČA

NEPOTPUNO IZVLAŠTENJE

DEPONIJ

OD KM 74+900.00 DO KM 75+180.00


Split, veljača 2008. god.

IZRADILA:

Ljuba Kraljević, geom.

Ovlaštenik inženjer:
Robert Ključnik, dipl. inž.geod.

KAT.PLAN 12
KAT.PLAN 11



INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE

**OPĆI TEHNIČKI UVJETI
ZA RADOVE NA CESTAMA**

KNJIGA II

**ZEMLJANI RADOVI, ODVODNJA,
POTPORNI I OBLOŽNI ZIDOVI**

NARUČITELJI

**HRVATSKE CESTE
HRVATSKE AUTOCESTE**

Zagreb, 2001.

ODLAGANJE MATERIJALA**Opis rada**

Rad obuhvaća oblikovanje i uređenje odlagališta sa svim poslovima potrebnim za njegovu stabilnost i uklapanje u okolinu.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i ovim OTU.

Izrada

Materijal se odlaže:

- kada postoji višak materijala iz iskopa,
- kada se utvrdi da je materijal iz iskopa nepogodan za izradu nasipa ceste,
- kada se zbog dinamike građenja ne isplati čekanje na izradu nasipa iz iskopa.

Izvođač je dužan oblikovati odlagališta na mjestima predviđenim projektom ili prema uputama nadzornog inženjera.

U gradskim se naseljima suvišni materijal odvozi na gradsko odlagalište. Ako se stvaraju posebna odlagališta, nije li drugačije određeno, treba se držati načela da se viškom materijala prije svega proširuju nasipi na mjestima pogodnim za parkirališta i vidikovce.

Pri izradi tih proširenja kao i pri oblikovanju samostalnih odlagališta na drugim mjestima, potrebno je punu pažnju posvetiti pravilnoj odvodnji oko odlagališta i na odlagalištu kako bi se izbjeglo moguće stvaranje klizišta i oštećenja pokosa nasipa uslijed erozivnog djelovanja oborinske i procjedne vode.

Potrebno je također uzeti u obzir geotehnička svojstva tla na kojem se oblikuju veća odlagališta, radi sprječavanja mogućih nastajanja klizišta i ostalih deformacija tla.

Odlagališta moraju biti pravilno isplanirana i uređena prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera.

Ako se ne bi moglo postići prirodno zatravljanje odlagališta, potrebno ga je na zahtjev nadzornog inženjera umjetno ozelenjeti.

Za odlagališta predviđena projektom ili odredbom nadzornog inženjera troškove izvlaštenja ili odštete snosi investitor, a izvođač snosi troškove za odštetu uništenih kultura i zemljišta izvan površina predviđenih za odlagališta. Za odlagališta izgrađena bez prethodne suglasnosti nadzornog inženjera sve posljedice snosi izvođač.

Obračun rada

Rad se mjeri u kubičnim metrima iskopa (potpoglavlje 2-02 ovih OTU). Rad se ne plaća posebno, nego je obuhvaćen u jediničnoj cijeni iskopa (potpoglavlje 2-02 ovih OTU), te izvođač nema pravo na dodatne troškove za taj rad.

Ako je projektom predviđena određena namjena odlagališta (parkiralište, vidikovac, zaštita od buke i sl.), rad se plaća prema opisu radova predviđenih projektom.



**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks: +385 1 46 94 505 • www.hac.hr

Ur. br. 45212 - 400 - ~~15367~~ /07. (1609 dk)
Zagreb, 18. 12. 2007

"VIADUKT" d.d.
n/r Predsjednika Uprave
gosp. Joška Mikulića, dipl.inž.građ.
Kranjčevićeva 2
10 000 Zagreb

Predmet: Autocesta Zagreb - Split - Dubrovnik
Dionice: Zagvozd - Ravča
Zahtjev br. 70 - Promjena debljine slojeva
kolničke konstrukcije na trasi I čvor Ravča
Dodatni radovi - SUGLASNOST

Poštovani,


Temeljem ugovora br. 45212-400-1734/05. i zahtjevom br. 1576/07 ZHBS od 15. studeni 2007. godine, tražite obobrenje za izvedbu dodatnih-nepredviđenih radova, koji će se izvesti uz suglasnost Nadzornog inženjera.

Nakon obrade Vašeg zahtjeva od strane Glavnog inženjera, te Odjela za pripremu nabave i plan mišljenja smo da postoji potreba izvođenja nepredviđenih radova u svemu prema troškovniku u prilogu, koji definira planirane količine, te jedinične cijene u ukupnom iznosu od 48.951.170,16 kn.

U koliko ste suglasni sa obradom Vašeg zahtjeva, molimo Vas da nam u roku 7 (sedam) dana od dana primitka ove si glasnosti dostavite odgovor o prihvaćanju iste, u protivnom smatramo da ste suglasni, zatim izjavu da izvođenjem predmetnih radova neće doći do promjene roka građenja, te ponudu za predmetne dodatne radove u skladu s troškovnikom u prilogu.

Nakon okončanja postupka nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 117/01 i 92/05), primjenom članka 12. stavak 6. točka 3. alineja 1., članka 13. i članka 70. stavak 2. sa Izvođačem će se sklopiti dopunski ugovor o građenju sa svim elementima, odnosno odredbama iz osnovnog ugovora br. 45212-400-1734/05 od 16.04.2005. god.

S poštovanjem,



Prilog: -Troškovnik dodatnih radova
Na znanje: -Direktoru tehničke jedinice,
Ante Filipoviću, inž. građ.
-Glavnom inženjeru-koordinatoru
Darku Šošiću, dipl. inž. građ.
-Nadzornom inženjeru
-Odjel za pripremu nabave i plan

**ŽŠKOVNIK DODATNIH-NEPREDVIDENIH RADOVA: ZAHTJEV BR. 70 - PROMIJENA DEBLJINE SLOJEVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE
BNS 32 S 9,0 cm; VS 22 6,0 cm I KOLNIČKA KONSTRUKCIJA U ČVORU RAVČA**

Opis radova	Jed. mj.	Količina radova	ZAHTEJEV		SUGLASNOST		NAPOMENA	
			Jedinična cijena	Ukupna cijena	Količina radova	Jedinična cijena		Ukupna cijena
RASA od km 50+500 do 77+336,71 evoz i ugradnja bitumenskog nosivog 2s A BIT 35/55, debljine d=9,0 cm. I III st. 5-04.	m ²	428.973,00	64,13	27.510.038,49	428.973,00	62,06	26.622.064,38	Korigirana tražena jedinična cijena
evoz i ugradnja veznog sloja VS 22 =6,0 cm (OTU III st.6-02).	m ²	424.258,00	45,80	19.431.016,40	424.258,00	44,08 43,71	18.544.317,18	Korigirana tražena jedinična cijena
RASA UKUPNO	kn			46.941.054,89			45.166.381,56	
ČA Jeg bitumeniziranog nosivog sloja 3 cm.	m ²	17.665,00	52,46	926.705,90	17.665,00	49,96	882.543,40	Korigirana tražena jedinična cijena
evoz i ugradnja veznog sloja VS 22 =6,0 cm (OTU III st.6-02).	m ²	17.665,00	50,82	897.735,30	17.665,00	48,45	855.869,25	Korigirana tražena jedinična cijena
evoz i ugradnja habajućeg sloja od : asfalta SMA 11 s modficiranim OMB 50/70-65 debljine 3.5 cm -04.	m ²	17.665,00	66,11	1.167.833,15	17.665,00	66,11	1.167.833,15	Prihvaćena tražena jedinična cijena
3A UKUPNO	kn			2.992.274,35			2.906.245,80	

ESTA D62

evoz i ugradnja bitumenskog nosivog
12s A BIT 35/55, debljine d=10,0 cm.

III st. 5-04.

evoz i ugradnja habajućeg sloja od
a AB 11s debljine 5,0 cm.

III st. 6-03.

ESTA D62 UKUPNO

NO

	m ²	5.640,00	79,69	449.451,60	5.640,00	68,96	388.934,40	Korigirana tražena jedinična cijena
	m ²	5.640,00	86,81	489.608,40	5.640,00	86,81	489.608,40	Priljučena tražena jedinična cijena
	kn			939.060,00			878.542,80	
	kn			50.872.389,24			48.951.170,16	

2/3 ELEMENTI ZA UTVRĐIVANJE CIJENA NAKNADNIH I NEPREDVIĐENIH RADOVA

Za formiranje cijena naknadnih i nepredviđenih radova izvođač treba dostaviti:

1. Faktor poduzeća:

- Faktor poduzeća na bruto satnice: _____
- ili
- Faktor poduzeća na direktne troškove: 1,50

2. Postotak manipulativnih troškova za radove drugih izvođača, koje ne izvodi glavni izvođač: 6,00 [%]

3. Struktura angažirane radne snage i cjenik rada (brutto bez faktora):

Stavka broj	Opis	Jed. mjere	Jed. Cijena [kn]
1.	NKV radnik	sat	37,60
2.	PKV radnik	sat	38,80
3.	KV radnik	sat	44,35
4.	VKV radnik	sat	51,00
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

4. Cjenik glavnih građevinskih materijala (franco gradilište)

Stavka broj	Opis	Jed. mjere	Jed. cijena [kn]
1.	Rezana građa jelova	m ²	1.815,00
2.	Obla građa	M	1.562,00
3.	Oplata blažuj	m ²	5.550,00
4.	Čavli razni	Kg	13,00
5.	Cement u vrećama	Kg	0,70
6.	Cement u rinfuzi	Kg	0,65
7.	Agregat 0-4 mm	M	34,00
8.	Agregat 4-8 mm	M	72,00
9.	Agregat 8-16 mm	M	72,00
10.	Agregat 16-32 mm	M	72,00
11.	Eruptivni agregat 0-4	m ³	330,00
12.	4-8	m ³	330,00
13.	8-16	m ³	330,00
14.	Kameno brašno	Kg	0,35
15.	Glatka armatura fi 6-12 mm	Kg	4,20
16.	Glatka armatura fi 14-40 mm	Kg	4,20
17.	Rebrasta armatura fi 6-12 mm	Kg	4,20
18.	Rebrasta armatura fi 14-40 mm	Kg	4,20
19.	Mrežasta armatura	Kg	5,10
20.	Čelični profili razni	Kg	14,85
21.	Eksploziv	Kg	11,55
22.	Upaljači	kom	12,55
23.	Bitumen Bit 45	Kg	2,10
24.	Bitumen Bit 60	Kg	2,10
25.	Bitumen Bit 90	Kg	2,80
26.	Polimerni bitumen PMB	Kg	4,80
27.			

5. Cjenik opreme, strojeva i vozila (u cijenu su uključeni: rad, pogon i obveze)

Stavka broj	Opis	Jed. cijena [kn/h]
1.	Kamion kiper 5t	214,00
2.	Kamion kiper 15t	445,00
3.	Kamion kiper 25t	496,00
4.	Kompresor (10 m ³ /min)	263,00
5.	Kompresor (20 m ³ /min)	405,00
6.	Dubinska bušilica	445,00
7.	Pneumatski čekić	44,00
8.	Betonara (kap. 40 m ³ /sat)	423,00
9.	Betonara (kap. 100 m ³ /sat)	762,00
10.	Automikser (kap. 5 m ³)	346,00
11.	Automikser (kap. 10 m ³)	733,00
12.	Autobeton pumpa	781,00
13.	Autodizalica 8t	461,00
14.	Autodizalica 15t	624,00
15.	Autodizalica 40t	735,00
16.	Autodizalica 60t	815,00
17.	Autodizalica 100t	1.035,00
18.	Autodizalica 150t	1.627,00
19.	Toranjska dizalica, duž.krak/nosiv. 45m/2,5t	843,00
20.	Toranjska dizalica duž.krak/nosiv. 35m/1,0t	562,00
21.	Toranjska dizalica duž.krak/nosiv. 25m/2,5t	375,00
22.	Buldožer 100 KS	437,00
23.	Buldožer 200 KS	625,00
24.	Bager 80 KS	422,00
25.	Bager 120 KS	509,00
26.	Bager 200 KS	696,00
27.	Grejder 200 KS	602,00
28.	Utovarivač 170 KS	569,00
29.	Utovarivač 300 KS	717,00
30.	Pervibrator	49,00
31.	Drobilično postrojenje	2.035,00
32.	Asfaltna baza	8.753,00
33.	Finišer za asfalt, radna širina 2,5m	766,00
34.	Finišer za asfalt, radna širina 7,5m	1.132,00
35.	Finišer za rubni trak	849,00
36.	Vibro valjak-glatki	438,00
37.	Vibro valjak-gumeni	398,00
38.	Vibrovaljak-jež	472,00
39.	Tunelska bušilica	698,00
40.	Rezač fuga	157,00

6. Cjenik prijevoza s utovarom (obračun iskopa u zbijenom stanju)

Stavka broj	PRIJEVOZ od - do	Jed. mjere	Jedinična cijena		
			iskop mat./šljunak (u sraslom stanju)	beton	Asfalt
			[kn/m³]	[kn/m³]	[kn/t]
1	0-0,5	Km	13,35	58,30	6,35
2	0,5-1,0	Km	14,95	58,30	7,80
3	1,0-1,5	Km	15,51	58,30	8,10
4	1,5-2,0	Km	15,95	58,30	8,40
4	2,0-2,5	Km	16,50	58,30	8,75
5	2,5-3,0	Km	17,05	58,30	9,20
6	3,0-3,5	Km	17,50	58,30	9,45
7	3,5-4,0	Km	18,00	58,30	9,80
8	4,0-4,5	Km	18,60	58,30	10,20
9	4,5-5,0	Km	19,00	58,30	10,50
10	5,0-5,5	Km	19,65	58,30	10,90
11	5,5-6,0	Km	20,20	58,30	11,30
12	6,0-6,5	Km	20,80	58,30	11,65
13	6,5-7,0	Km	21,40	58,30	12,05
14	7,0-7,5	Km	21,95	63,80	12,45
14	7,5-8,0	Km	22,45	66,-	12,75
15	8,0-8,5	Km	22,95	69,30	13,10
16	8,5-9,0	Km	23,55	71,50	13,50
17	9,0-9,5	Km	24,05	74,80	13,80
18	9,5-10,0	Km	24,55	77,00	14,14
19	10,0-11,0	Km	25,75	82,50	14,96
20	11,0-12,0	Km	26,75	88,00	15,62
21	12,0-13,0	Km	27,85	93,50	16,35
22	13,0-14,0	Km	29,00	99,00	17,10
23	14,0-15,0	Km	30,05	104,50	17,80
24	15,0-16,0	Km	31,00	110,00	18,60
25	16,0-17,0	Km	32,20	115,50	19,25
26	17,0-18,0	Km	33,35	121,00	20,00
27	19,0-20,0	Km	35,50	132,00	21,45
28	21,0-22,0	Km	37,60	143,00	22,90
29	23,0-24,0	Km	39,60	165,00	24,20
30	24,0-25,0	Km	40,65	170,50	24,70
31	25,0-26,0	Km	44,10	176,00	25,70
32	26,0-27,0	Km	44,95	181,50	26,30
33	27,0-28,0	Km	54,90	184,80	27,10
34	28,0-29,0	Km	56,00	187,00	27,80
35	29,0-30,0	Km	56,65	192,50	28,25

HRVATSKE AUTOCESLE
d.o.o. za upravljanje, gradenje
i održavanje autocesta
ZA G. I. E. E. — Stručina 4

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB

26-06-2017

PRIBITKOVANJE
PRIMARNOG
POSREDOVANJE



POSTARINA
U POSTANSKOM UREDU
10000-ZAGREB

FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA

10000 ZAGREB

RC 63 223 681 2 HR
RC 63 223 681 2 HR

