

# FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70  
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU  
Poslovni broj spisa 72. St -2481/2018-17

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENCIJU  
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE  
Z A G R E B

10 -12- 2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

## PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

### PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv ATOM-ING d.o.o.  
OIB 78085793865  
Adresa / sjedište Ogrizovićeva 40A, 10000 Zagreb

### PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv TEHNIKA d.d.  
OIB 73037001250  
Adresa / sjedište Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb

### PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

ugovor br. 791/2016 od 04.11.2016.

ugovori br. 751 do 756 /2017 od 14.07.2017.

ugovor br. 674/2010 od 20.10.2010.

Iznos dospjele tražbine 554.758,88 kn

Glavnica 554.758,88 kn

Kamate \_\_\_\_\_ kn (zakonska zatezna kamata)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 35.595,67 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga) situacije / računi priloženi

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom ~~DA~~ / NE za iznos \_\_\_\_\_ (kn)

Naziv ovršne isprave

### PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

---

---

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

---

---

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

---

---

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

---


---

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

Mjesto i datum

Potpis vjerovnika

Zagreb, 07. prosinca 2018.

\_\_\_\_\_  
 **atoming**  
d.o.o.  
10000 ZAGREB, Ogrizovićeva 40/A

Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka St-2481/2018-17

Stečajni dužnik: TEHNIKA d.d., Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb, OIB 73037001250

Vjerovnik: ATOM-ING d.o.o., Ogrizovićevo 40A, 10000 Zagreb, OIB 78085793865

## PRIJAVA TRAŽBINE

### SPO Z4 (F12717)

\* ugovor br. 791/2016 od 04.11.2018. i 791/2016-1 od 30.03.2017.

4. PS br. 7-1-1 <sub>-17</sub>	21.07.17.	97.275,63	20.09.17.	-97.275,63
5. PS br. 15-1-1 <sub>-17</sub>	18.10.17.	11.787,20	18.12.17.	-109.062,83
OS br. 16-1-1 <sub>-17</sub>	15.11.17.	19.830,12	15.01.18.	-128.892,95
depozit (prema čl.24. st.6. Ugovora)	25.10.17.	35.595,67	25.10.19.	-164.488,62

### SPG A4, Podbrežje (F11275)

\* ugovor br. 751/2017 od 14.07.2017. i 751/2017-1 od 04.06.2018.

4. PS br. 14-1-1 <sub>-18</sub>	11.07.18.	99.719,54	10.09.18.	-99.719,54
OS br. 23-1-1 <sub>-18</sub>	22.10.18.	38.681,26	21.12.18.	-138.400,80

\* ugovor br. 752/2017 od 14.07.2017.

4. PS br. 15-1-1 <sub>-18</sub>	11.07.18.	33.239,85	10.09.18.	-171.640,65
OS br. 24-1-1 <sub>-18</sub>	22.10.18.	10.803,43	21.12.18.	-182.444,08

### SPG A5, Podbrežje (F11276)

\* ugovor br. 755/2017 od 14.07.2017. i 755/2017-1 od 04.06.2018.

OS br. 16-1-1 <sub>-18</sub>	26.07.18.	17.936,83	17.09.18.	-17.936,83
------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

\* ugovor br. 756/2017 od 14.07.2017.

OS br. 17-1-1 <sub>-18</sub>	26.07.18.	6.125,74	17.09.18.	-24.062,58
------------------------------	-----------	----------	-----------	------------

### SPG A6, Podbrežje (F11277)

\* ugovor br. 754/2017 od 14.07.2017.

3. PS br. 9-1-1 <sub>-18</sub>	18.04.18.	13.186,66	17.08.18.	-13.186,66
4. PS br. 20-1-1 <sub>-18</sub>	11.08.18.	33.077,54	10.10.18.	-46.264,20

### CVJETNI PROLAZ (F13401)

\* ugovor br. 674/2010 od 20.10.2010. i 674-1/2010 od 02.02.2011.

depozit (čl.22.st.1. i čl.24. st.5. Ugovora)		137.499,40		-137.499,40
--	--	------------	--	-------------

**UKUPNE TRAŽBINE kn: -554.758,88**

**Iznos dospjele tražbine kn: -519.163,21**

**Iznos tražbine koja dospjeva nakon otvaranja predstečajnog postupka kn: -35.595,67**

TEHNIKA d.d.  
10000 ZAGREB  
Ulica grada Vukovara 274

OIB: 73037001250  
MB: 3275388

"TEHNIKA" d.d.	
ORG. JED. F:	12717
OVJERENI IZNOS:	111.971,95
OD TOGA	
CTO:	111.971,95
OD TOGA PDV:	
Datum:	21.7.2017.
Ruk:	[Signature]

ATOMING d.o.o.  
10000 ZAGREB  
Ogrizovićeva 40A

OIB: 78085793865  
MB: 0146030

U Zagrebu, 30.06.2017. 13:17  
Rok plaćanja: 15.09.2017.  
Način plaćanja: transakcijski račun  
Oznaka operatera: mm

4. PRIVREMENA SITUACIJA br. 791/2016-1

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB;	
KNIŽICA ULAZNIH RAČUNA <sup>R-1</sup>	
Broj	9744
Šifra dob.	
Zagreb, dne,	6-07-2017

Za mjesec	lipanj 2017.
Na građevini:	F12717
Gradilište:	SPO Z4
Mjesto:	Zagreb
Broji datum ugovora:	Ugovor br. 791/2016 od 04.11.2016.; 791/2016-1 od 30.03.17.
Ugovorena vrijednost radova kn:	355.956,66

1.	Ukupna vrijednost izvedenih radova- kn: -	318.526,66
2.	Vrijednost izvedenih radova po prethodnoj situaciji kn:	206.554,71
3.	Vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	111.971,95
4.	+ pdv (25%, prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u)	
5.	Ukupna vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	111.971,95

Količine obavljenih radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i montažnog dnevnika.

	OBRAČUN PLAĆANJA	vrijednost:	pdv:	ukupno:
			* čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	
1.	Vrijednost radova po ovoj situaciji kn:	111.971,95	*	111.971,95
2.	Obustave članak 4. - troškovi gradilišta i prem.osig. (2,0%)	2.239,44	559,86	2.799,30
	članak 4. - premija osiguranja (0,5%)	559,86	139,96	699,82
	članak 8./24. - depozit (10,0%)	11.197,20	*	11.197,20
3.	Za isplatu kn:	97.975,46	699,82	97.275,63

Transakcijski račun: HR27 2340 0091 1000 5239 6

za izvođača

  
atomizing  
d.o.o.  
10000 ZAGREB, Ogrizovićeva 40/A

za naručitelja

nadzorni inženjer

Prilog: - specifikacija

\* Roba iz specifikacije ostaje u vlasništvu dobavljača do plaćanja računa u cijelosti | Za plaćanje nakon roka plaćanja obračunava se zakonska zatezna kamata \*

ATOMING d.o.o., 10000 Zagreb, Ogrizovićeva 40A, upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080213420 | Transakcijski račun (IBAN): HR27 2340 0091 1000 5239 6, Privredna banka Zagreb d.d. i

! Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti | Član uprava: Stjepan Fatur

**REKAPITULACIJA UGOVORENIH I IZVEDENIH VRIJEDNOSTI PO 4. PRIVREMENOJ SITUACIJI**

**I. PREGLED UGOVORA**

Red. br.	Broj i datum Ugovora i Aneksa	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ugovor br. 791/2016 od 04.11.2016.	342.388,66	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	342.388,66
02.	Dodatni ugovor br. 791/2016-1 od 30.03.2017.	13.568,00		13.568,00
	<b>Ukupno kn:</b>	<b>355.956,66</b>		<b>355.956,66</b>

**II. PREGLED IZVEDENIH RADOVA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupna vrijednost izvedenih radova	30.06.17.	318.526,66	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	318.526,66
02.	Ukupna vrijednost izvedenih radova po situaciji br.: 1. - 3. PRIVREMENA	31.03.17.	206.554,71		206.554,71
03.	Vrijednost izvedenih radova po 4. PRIVREMENOJ SITUACIJI	30.06.17.	111.971,95		111.971,95

**III. OBRAČUN PRIMLJENOG PREDUJMA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupno primljeni predujam				
02.	Ukupna vraćeni predujam po prethodnoj situaciji br.: 1. - 3. PRIVREMENA				
03.	Ukupna vraćeni predujam po 4. PRIVREMENOJ SITUACIJI				
04.	Ukupno vraćeni predujam				
05.	Ostatak predujma				

**IV. OBRAČUN OBUSTAVA**

članak 4. - troškovi gradilišta i premija osiguranja  
članak 8./24. - depozit

2,5%  
10,0%

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupan iznos obustava	30.06.17.	39.815,83	1.990,79	41.806,62
02.	Iznos obustava po situaciji br.: 1. - 3. PRIVREMENA	31.03.17.	25.819,34	1.290,97	27.110,31
03.	Iznos obustava po 4. PRIVREMENOJ SITUACIJI	30.06.17.	13.996,49	699,82	14.696,32

Potpis Izvođača

Potpis Naručitelja

**TEHNIKA d.d.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
 OIB: 73037001250; MB: 3275388

(Naručitelj – naziv i adresa)

**ATOM-ING d.o.o.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ogrizovićeveva 40A**  
 OIB: 780857938650; MB: 0146030

(Dobavljač – naziv i adresa)

2340009-1100052396

(žiro račun dobavljača)

28.06.2017.

(datum)

## SPECIFIKACIJA ISPORUČENE SKLONIŠNE OPREME - uz 4. PS br. 7-1-1 -17

Oznaka gradilišta, naziv objekta i mjesto: <b>F12717, SPO Z4, ZAGREB</b>	Ugovor/narudžba broj: <b>791/2016 od 04.11.2016.</b>	Rok isporuke: <b>po termin. planu grad.</b>	Način otpreme <b>fco gradilište</b>
---	---	--	--

Način plaćanja: **po situacijama**  
 Dostavnice br.: **037-16, 038-16, 038/1-16, 02-17, 04-17, 09-17**  
 Montažni dnevnik: **19. - 28.12.2016., 22.03.2017., 28.06.2017.**  
 Troškovnik/projekt br.: **TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o.**

St. br. (st.br. u ugovoru)	Naziv robe - materijala - usluge:	Tip:	Jed. mj.	Količina	Cijena:		Iznos:
						- popust 3%	
1. (3.5.3.10)	Cijev za protuudami ventil, L = 30 cm	C-PUV 215	kom	1	1.395,00	1.353,15	1.353,15
2. (3.5.3.11)	Cijev za normalnu ventilaciju, L = 40 cm	C-NV 200	kom	1	868,00	841,96	841,96
3. (3.5.3.11)	Cijev za normalnu ventilaciju, L = 40 cm	C-NV150	kom	1	779,00	755,63	755,63
3. (3.5.3.11)	Cijev za zaštitnu ventilaciju, L = 40 cm	C-ZV 125	kom	1	857,00	831,29	831,29
5. (3.5.3.11)	Cijev za zaštitnu ventilaciju, L = 40 cm	C-ZV 100	kom	1	765,00	742,05	742,05
6. (3.5.3.12)	Cijev za ventil vrp, L = 20 cm	C-VRP 150	kom	4	459,00	445,23	1.780,92
7. (3.5.3.13)	Cijev za nepropusnu uvodnicu, L = 30 cm	C-NU 45	kom	1	255,00	247,35	247,35
8. (3.5.3.14)	Cijev za odvod zraka, L = 30 cm	C-OZ1 150	kom	3	766,00	743,02	2.229,06
9. (3.5.3.15)	Cijev za odvod kondenzata	C-PPF 20	kom	1	224,00	217,28	217,28
10. (3.5.3.28)	Pomoćni, spojni, brtveni i dr. materijal	(uzidne cijevi)	kom	1	1.980,00	1.920,60	1.920,60
11. (3.5.3.29)	Prijevoz uzidnih cijevi, materijala i alata	(uzidne cijevi)	kom	1	2.490,00	2.415,30	2.415,30
12. (3.5.3.30)	Ugradnja uzidnih cijevi	(uzidne cijevi)	kom	1	12.980,00	12.590,60	12.590,60
13. (3.2.10.1)	Vrata protuudama i nepropusna, 1.000x2.000 m.p.	VPN 100 .mp	kom	1 50%	7.449,00	7.225,53	3.612,77
14. (3.2.10.2)	Vrata protuudama i nepropusna, 600x2.200	VPN 60	kom	1 50%	6.094,00	5.911,18	2.955,59
15. (3.2.10.3)	Vrata topl.otporama i nepropusna, 1.000x2.000 m.p.	VTN 110 .mp	kom	1 50%	6.552,00	6.355,44	3.177,72
16. (3.2.10.4)	Vrata topl.otporama i nepropusna, 600x2.000	VTN 60	kom	3 50%	5.478,00	5.313,66	7.970,49
17. (3.2.10.5)	Kapak topl.otporan i nepropusan, 600x800	KTN 60	kom	1 50%	4.949,00	4.800,53	2.400,27
18. (3.2.10.6)	Vrata neprobajna i nepropusna, klizna 5.500x2.200	VNk 550	kom	1	45.950,00	44.571,50	44.571,50
19. (3.2.10.1)	Vrata protuudama i nepropusna, 1.000x2.000 m.p.	VPN 100 .mp	kom	1 50%	7.449,00	7.225,53	3.612,77
20. (3.2.10.2)	Vrata protuudama i nepropusna, 600x2.200	VPN 60	kom	1 50%	6.094,00	5.911,18	2.955,59
21. (3.2.10.3)	Vrata topl.otporama i nepropusna, 1.000x2.000 m.p.	VTN 110 .mp	kom	1 50%	6.552,00	6.355,44	3.177,72
22. (3.2.10.4)	Vrata topl.otporama i nepropusna, 600x2.000	VTN 60	kom	3 50%	5.478,00	5.313,66	7.970,49
23. (3.2.10.5)	Kapak topl.otporan i nepropusan, 600x800	KTN 60	kom	1 50%	4.949,00	4.800,53	2.400,27
24. (3.5.3.1.)	Ventilacijski uređaj	VU 50	kom	1	10.950,00	10.621,50	10.621,50
25. (3.5.3.1.)	Ventilacijski uređaj	VU 100	kom	1	21.950,00	21.291,50	21.291,50
26. (3.5.3.2.)	NBC zaštitni filter	ZF 50	kom	1	9.750,00	9.457,50	9.457,50
27. (3.5.3.2.)	NBC zaštitni filter	ZF 100	kom	1	18.750,00	18.187,50	18.187,50
28. (3.5.3.4.)	Pješčani predfilter	PPF 50	kpl	3	825,00	800,25	2.400,75
29. (3.5.3.5.)	Protuudami ventil	PUV 215	kom	1	2.095,00	2.032,15	2.032,15
30. (3.5.3.6.)	Filter za prašinu	ZF 900	kom	1	1.895,00	1.838,15	1.838,15
31. (3.5.3.7.)	Brzozatvarajući ventil	BZV 125	kom	3	1.580,00	1.532,60	4.597,80
32. (3.5.3.7.)	Brzozatvarajući ventil	BZV 175	kom	1	1.690,00	1.639,30	1.639,30
33. (3.5.3.8.)	Ventil za reguliranje pretlaka	VRP 150	kom	4	945,00	916,65	3.666,60
34. (3.5.3.9.)	Protuudami ventil za reguliranje pretlaka	PUVRP 150	kom	3	1.575,00	1.527,75	4.583,25
35. (3.5.3.16.)	Rešetka za šaht za sakupljanje kondenzata	R 10	kom	1	243,00	235,71	235,71

St. br. (sl.br. u ugovoru)	Naziv robe - materijala - usluge:	Tip:	Jed. mj.	Količina	Cijena:		Iznos:
						- popust 3%	
36. (3.5.3.16.)	Poklopac za šaht za odvod kondenzata	P 30	kom	1	424,00	411,28	411,28
37. (3.5.3.18.)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovjesnim e	CRZ 224	m <sup>1</sup>	7	269,00	260,93	1.826,51
38. (3.5.3.18.)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovjesnim e	CRZ 180	m <sup>1</sup>	28	215,00	208,55	5.839,40
39. (3.5.3.18.)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovjesnim e	CRZ 125	m <sup>1</sup>	9	142,00	137,74	1.239,66
40. (3.5.3.19.)	Gumeno-elastična spojnica cjevovoda	GESC 224	kpl	1	421,00	408,37	408,37
41. (3.5.3.20.)	Nepropusna uvodnica	NU 45	kom	1	495,00	480,15	480,15
42. (3.5.3.21.)	Zračna istrujna rešetka sa zaklopkom 425 * 75 mm	CCV 2-K	kom	6	239,00	231,83	1.390,98
43. (3.5.3.22.)	Zračni istrujni ventil sa T-spojem	ZIV 100	kom	2	185,00	179,45	358,90
44. (3.5.3.23.)	Leptirasta regulacijska zaklopka	LRZ 100	kom	2	197,00	191,09	382,18
45. (3.5.3.24.)	Indukator ugljičnog monoksida	ICO	kom	1	980,00	950,60	950,60
46. (3.5.3.25.)	Mjerač pretlaka s termometrom i higrometrom	MP+T+H	kom	1	1.750,00	1.697,50	1.697,50
47. (3.5.3.26.)	Cijev za mjerač pretlaka	C-MP	kom	1	296,00	287,12	287,12
48. (3.2.10.7.)	Kapak obični s usisnom žaluzijom	KOŽ 60	kom	1	1.598,00	1.550,06	1.550,06
49. (3.2.10.8.)	Samostojeći kombinirani ležaj-sjedalo, jednostrani	SKLS I/3	kom	8	1.590,00	1.542,30	12.338,40
49. (3.2.10.9.)	Samostojeći kombinirani ležaj-sjedalo, dvnostrani	SKLS II/6	kom	14	2.990,00	2.900,30	40.604,20
50. (3.2.10.10.)	Posuda za vodu od 700 l s postoljem	PV-700+P	kom	4	3.548,00	3.441,56	13.766,24
51. (3.2.10.11.)	Posuda za vodu od 70 l	PV-70	kom	5	328,00	318,16	1.590,80
52. (3.2.10.12.)	Umivaonik s držačima.	UM 30+D	kom	2	795,00	771,15	1.542,30
53. (3.2.10.13.)	Posuda za otpadne vode	POV 60	kom	18	512,00	496,64	8.939,52
54. (3.2.10.14.)	Suhi nužnik s postoljem	SN 40+P	kom	5	699,00	678,03	3.390,15
55. (3.2.10.15.)	Pisoar	PI	kom	1	197,00	191,09	191,09
56. (3.2.10.16.)	Posuda za fekalije	PZF 60	kom	23	512,00	496,64	11.422,72
57. (3.2.10.17.)	Posude za otpatke	PZO 110	kom	9	459,00	445,23	4.007,07
58. (3.2.10.18.)	Vreće za smeće	VS 20	kom	100	1,00	0,97	97,00
59. (3.2.10.20.)	Priručna zidna apoteka.	PZA 3	kom	3	740,00	717,80	2.153,40
60. (3.2.10.22.)	Vatrogasni aparat	VA-9p	kom	2	735,00	712,95	1.425,90
61. (3.2.10.24.)	Pregrada kabine nužnika sa zavjesom	PKZk 90+Z	kom	5	1.846,00	1.790,62	8.953,10
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ISPORUČENE OPREME I IZVEDENIH RADOVA kn:</b>							<b>318.526,66</b>
<b>- VRIJEDNOST 1. - 3. PRIVREMENE SITUACIJE kn:</b>							<b>206.554,71</b>
<b>VRIJEDNOST 4. PRIVREMENE SITUACIJE kn:</b>							<b>111.971,95</b>

ZA ATOM-ING:

(potpis odgovorne osobe)



**atoming**  
d.o.o.  
10000 ZAGREB, Ogrizovićeva 40/A

**TEHNIKA** d.d.

05-07-2017

URUDŽBENI BROJ:



**REKAPITULACIJA UGOVORENIH I IZVEDENIH VRIJEDNOSTI PO 5. PRIVREMENOJ SITUACIJI**

**I. PREGLED UGOVORA**

Red. br.	Broj i datum Ugovora i Aneksa	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ugovor br. 791/2016 od 04.11.2016.	342.388,66	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	342.388,66
02.	Dodatni ugovor br. 791/2016-1 od 30.03.2017.	13.568,00		13.568,00
	<b>Ukupno kn:</b>	<b>355.956,66</b>		<b>355.956,66</b>

**II. PREGLED IZVEDENIH RADOVA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupna vrijednost izvedenih radova	30.09.17.	332.094,66	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	332.094,66
02.	Ukupna vrijednost izvedenih radova po situaciji br.: 1. - 4. PRIVREMENA	30.06.17.	318.526,66		318.526,66
03.	Vrijednost izvedenih radova po 5. PRIVREMENOJ SITUACIJI	30.09.17.	13.568,00		13.568,00

**III. OBRAČUN PRIMLJENOG PREDUJMA**


Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupno primljeni predujam				
02.	Ukupna vraćeni predujam po prethodnoj situaciji br.:				
03.	Ukupna vraćeni predujam po 5. PRIVREMENOJ SITUACIJI				
04.	Ukupno vraćeni predujam				
05.	Ostatak predujma				

**IV. OBRAČUN OBUSTAVA**


članak 4. - troškovi gradilišta i premija osiguranja  
 članak 8./24. - depozit

2,5%  
 10,0%

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupan iznos obustava:	30.09.17.	41.511,83	2.075,59	43.587,42
	* troškovi gradilišta i premija osiguranja		8.302,37	2.075,59	10.377,96
	* depozit		33.209,47	-	33.209,47
02.	Iznos obustava po situaciji br.: 1. - 4. PRIVREMENA	30.06.17.	39.815,83	84,80	39.900,63
03.	Iznos obustava po 5. PRIVREMENOJ SITUACIJI	30.09.17.	1.696,00	1.990,79	3.686,79

  
 Podpis Izvođača

\_\_\_\_\_  
 Podpis Naručitelja



**TEHNIKA d.d.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
 OIB: 73037001250; MB: 3275388

(Naručitelj – naziv i adresa)

**ATOM-ING d.o.o.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ogrizovićeveva 40A**  
 OIB: 780857938650; MB: 0146030

(Dobavljač – naziv i adresa)

**2340009-1100052396**

(Žiro račun dobavljača)

**25.09.2017.**

(datum)

**SPECIFIKACIJA ISPORUČENE SKLONIŠNE OPREME - uz 5. PS br. 15-1-1 -17**

Oznaka gradilišta, naziv objekta i mjesto: <b>F12717, SPO Z4, ZAGREB</b>	Ugovor/narudžba broj: <b>791/2016 od 04.11.2016.</b>	Rok isporuke: <b>po termin. planu grad.</b>	Način otpreme <b>fco gradilište</b>
---	---	--	--

Način plaćanja: **po situacijama**  
 Dostavnice br.: **037-16, 038-16, 038/1-16, 02-17, 04-17, 09-17**  
 Montažni dnevnik: **19. - 28.12.2016., 22.03.2017., 28.06.2017.**  
 Troškovnik/projekt br.: **TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o.**

St. br. (s.br. u ugovoru)	Naziv robe - materijala - usluge:	Tip:	Jed. mj.	Količina	Cijena:		Iznos:
						- popust 3%	
1. (3.5.3.10)	Cijev za protuudami ventil, L = 30 cm	C-PUV 215	kom	1	1.395,00	1.353,15	1.353,15
2. (3.5.3.11)	Cijev za normalnu ventilaciju, L = 40 cm	C-NV 200	kom	1	868,00	841,96	841,96
3. (3.5.3.11)	Cijev za normalnu ventilaciju, L = 40 cm	C-NV150	kom	1	779,00	755,63	755,63
3. (3.5.3.11)	Cijev za zaštitnu ventilaciju, L = 40 cm	C-ZV 125	kom	1	857,00	831,29	831,29
5. (3.5.3.11)	Cijev za zaštitnu ventilaciju, L = 40 cm	C-ZV 100	kom	1	765,00	742,05	742,05
6. (3.5.3.12)	Cijev za ventil vrp, L = 20 cm	C-VRP 150	kom	4	459,00	445,23	1.780,92
7. (3.5.3.13)	Cijev za nepropusnu uvodnicu, L = 30 cm	C-NU 45	kom	1	255,00	247,35	247,35
8. (3.5.3.14)	Cijev za odvod zraka, L = 30 cm	C-OZ1 150	kom	3	766,00	743,02	2.229,06
9. (3.5.3.15)	Cijev za odvod kondenzata	C-PPF 20	kom	1	224,00	217,28	217,28
10. (3.5.3.28)	Pomoćni, spojni, brtveni i dr. materijal (uzidne cijevi)		kom	1	1.980,00	1.920,60	1.920,60
11. (3.5.3.29)	Prijevoz uzidnih cijevi, materijala i alata (uzidne cijevi)		kom	1	2.490,00	2.415,30	2.415,30
12. (3.5.3.30)	Ugradnja uzidnih cijevi (uzidne cijevi)		kom	1	12.980,00	12.590,60	12.590,60
13. (3.2.10.1)	Vrata protuudama i nepropusna, 1.000x2.000 m.p.	VPN 100 .mp	kom	1 50%	7.449,00	7.225,53	3.612,77
14. (3.2.10.2)	Vrata protuudama i nepropusna, 600x2.200	VPN 60	kom	1 50%	6.094,00	5.911,18	2.955,59
15. (3.2.10.3)	Vrata topl.otporna i nepropusna, 1.000x2.000 m.p.	VTN 110 .mp	kom	1 50%	6.552,00	6.355,44	3.177,72
16. (3.2.10.4)	Vrata topl.otporna i nepropusna, 600x2.000	VTN 60	kom	3 50%	5.478,00	5.313,66	7.970,49
17. (3.2.10.5)	Kapak topl.otporan i nepropusan, 600x800	KTN 60	kom	1 50%	4.949,00	4.800,53	2.400,27
18. (3.2.10.6)	Vrata neprobojna i nepropusna, klizna 5.500x2.200	VNNk 550	kom	1	45.950,00	44.571,50	44.571,50
19. (3.2.10.1)	Vrata protuudama i nepropusna, 1.000x2.000 m.p.	VPN 100 .mp	kom	1 50%	7.449,00	7.225,53	3.612,77
20. (3.2.10.2)	Vrata protuudama i nepropusna, 600x2.200	VPN 60	kom	1 50%	6.094,00	5.911,18	2.955,59
21. (3.2.10.3)	Vrata topl.otporna i nepropusna, 1.000x2.000 m.p.	VTN 110 .mp	kom	1 50%	6.552,00	6.355,44	3.177,72
22. (3.2.10.4)	Vrata topl.otporna i nepropusna, 600x2.000	VTN 60	kom	3 50%	5.478,00	5.313,66	7.970,49
23. (3.2.10.5)	Kapak topl.otporan i nepropusan, 600x800	KTN 60	kom	1 50%	4.949,00	4.800,53	2.400,27
24. (3.5.3.1.)	Ventilacijski uređaj	VU 50	kom	1	10.950,00	10.621,50	10.621,50
25. (3.5.3.1.)	Ventilacijski uređaj	VU 100	kom	1	21.950,00	21.291,50	21.291,50
26. (3.5.3.2.)	NBC zaštitni filter	ZF 50	kom	1	9.750,00	9.457,50	9.457,50
27. (3.5.3.2.)	NBC zaštitni filter	ZF 100	kom	1	18.750,00	18.187,50	18.187,50
28. (3.5.3.4.)	Pješčani predfilter	PPF 50	kpl	3	825,00	800,25	2.400,75
29. (3.5.3.5.)	Protuudami ventil	PUV 215	kom	1	2.095,00	2.032,15	2.032,15
30. (3.5.3.6.)	Filter za prašinu	ZF 900	kom	1	1.895,00	1.838,15	1.838,15
31. (3.5.3.7.)	Brzozatvarajući ventil	BZV 125	kom	3	1.580,00	1.532,60	4.597,80
32. (3.5.3.7.)	Brzozatvarajući ventil	BZV 175	kom	1	1.690,00	1.639,30	1.639,30
33. (3.5.3.8.)	Ventil za reguliranje pretlaka	VRP 150	kom	4	945,00	916,65	3.666,60
34. (3.5.3.9.)	Protuudami ventil za reguliranje pretlaka	PUVRP 150	kom	3	1.575,00	1.527,75	4.583,25
35. (3.5.3.16.)	Rešetka za šaht za sakupljanje kondenzata	R 10	kom	1	243,00	235,71	235,71

St. br. (st.br. u ugovoru)	Naziv robe - materijala - usluge:	Tip:	Jed. mj.	Količina	Cijena:		Iznos:
						- popust 3%	
36. (3.5.3.16.)	Poklopac za šaht za odvod kondenzata	P 30	kom	1	424,00	411,28	411,28
37. (3.5.3.18.)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovjesnim e	CRZ 224	m <sup>1</sup>	7	269,00	260,93	1.826,51
38. (3.5.3.18.)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovjesnim e	CRZ 180	m <sup>1</sup>	28	215,00	208,55	5.839,40
39. (3.5.3.18.)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovjesnim e	CRZ 125	m <sup>1</sup>	9	142,00	137,74	1.239,66
40. (3.5.3.19.)	Gumeno-elastična spojnica cjevovoda	GESC 224	kpl	1	421,00	408,37	408,37
41. (3.5.3.20.)	Nepropusna uvodnica	NU 45	kom	1	495,00	480,15	480,15
42. (3.5.3.21.)	Zračna istrujna rešetka sa zaklopkom 425 * 75 mm	CCV 2-K	kom	6	239,00	231,83	1.390,98
43. (3.5.3.22.)	Zračni istrujni ventil sa T-spojem	ZIV 100	kom	2	185,00	179,45	358,90
44. (3.5.3.23.)	Leptirasta regulacijska zaklopka	LRZ 100	kom	2	197,00	191,09	382,18
45. (3.5.3.24.)	Indukator ugljičnog monoksida	ICO	kom	1	980,00	950,60	950,60
46. (3.5.3.25.)	Mjerač pretlaka s termometrom i higrometrom	MP+T+H	kom	1	1.750,00	1.697,50	1.697,50
47. (3.5.3.26.)	Cijev za mjerač pretlaka	C-MP	kom	1	296,00	287,12	287,12
48. (3.2.10.7.)	Kapak obični s usisnom žaluzijom	KOŽ 60	kom	1	1.598,00	1.550,06	1.550,06
49. (3.2.10.8.)	Samostojeći kombinirani ležaj-sjedalo, jednostrani	SKLS I/3	kom	8	1.590,00	1.542,30	12.338,40
49. (3.2.10.9.)	Samostojeći kombinirani ležaj-sjedalo, dvostrani	SKLS II/6	kom	14	2.990,00	2.900,30	40.604,20
50. (3.2.10.10.)	Posuda za vodu od 700 l s postoljem	PV-700+P	kom	4	3.548,00	3.441,56	13.766,24
51. (3.2.10.11.)	Posuda za vodu od 70 l	PV-70	kom	5	328,00	318,16	1.590,80
52. (3.2.10.12.)	Umivaonik s držačima.	UM 30+D	kom	2	795,00	771,15	1.542,30
53. (3.2.10.13.)	Posuda za otpadne vode	POV 60	kom	18	512,00	496,64	8.939,52
54. (3.2.10.14.)	Suhi nužnik s postoljem	SN 40+P	kom	5	699,00	678,03	3.390,15
55. (3.2.10.15.)	Pisoar	PI	kom	1	197,00	191,09	191,09
56. (3.2.10.16.)	Posuda za fekalije	PZF 60	kom	23	512,00	496,64	11.422,72
57. (3.2.10.17.)	Posude za otpatke	PZO 110	kom	9	459,00	445,23	4.007,07
58. (3.2.10.18.)	Vreće za smeće	VS 20	kom	100	1,00	0,97	97,00
59. (3.2.10.20.)	Priručna zidna apoteka.	PZA 3	kom	3	740,00	717,80	2.153,40
60. (3.2.10.22.)	Vatrogasni aparat	VA-9p	kom	2	735,00	712,95	1.425,90
61. (3.2.10.24.)	Pregrada kabine nužnika sa zavjesom	PKZk 90+Z	kom	5	1.846,00	1.790,62	8.953,10
* vrata prema dodatnom ugovoru br. 791/2016-1 od 30.03.2017.							
62. (2.5.1.4.)	Jednokrilna zaokretna protupožarna vrata	PPV 90	kom	1		6.080,00	6.080,00
63. (2.5.1.)	Jednokrilna zaokretna vrata s prestrujnom rešetkom	VOR 90	kom	2		1.872,00	3.744,00
64. (2.5.2.)	Jednokrilna zaokretna vrata s prestrujnom rešetkom	VOR 80	kom	2		1.872,00	3.744,00
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ISPORUČENE OPREME I IZVEDENIH RADOVA kn:</b>							<b>332.094,66</b>
<b>- VRIJEDNOST 1. - 4. PRIVREMENE SITUACIJE kn:</b>							<b>318.526,66</b>
<b>VRIJEDNOST 5. PRIVREMENE SITUACIJE kn:</b>							<b>13.568,00</b>

ZA ATOM-ING

*Heatom-ing*  
 (potpis odgovorne osobe) d.o.o.  
 10000 ZAGREB, Ogrizovičeva 40/A

**TEHNIKA d.d.**

06 -10- 2017

**URUDŽBENI BROJ:**

**TEHNIKA d.d.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ulica grada Vukovara 274**

OIB: 73037001250  
 MB: 3275388

**ATOMING d.o.o.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ogrizovićeve 40A**

OIB: 78085793865  
 MB: 0146030

"TEHNIKA" d.d.	
ORG. JED. F:	12717
OVJERENI IZNOS:	23.862,00
OD TOGA	23.862,00
CTO:	411,00
OD TOGA PDV:	23.862,00
Datum:	15.11.2017.
Ruk:	[Signature]

U Zagrebu, 09.10.2017. 13:17  
 Rok plaćanja: 19.12.2017.  
 Način plaćanja: transakcijski račun  
 Oznaka operatera: mm

**OKONČANA SITUACIJA br. 16-1-17**

R-1


Za mjesec	listopad 2017.
Na građevini:	F12717
Gradilište:	SPO Z4
Mjesto:	Zagreb
Broji datum ugovora:	Ugovor br. 791/2016 od 04.11.2016.; 791/2016-1 od 30.03.17.
Ugovorena vrijednost radova kn:	355.956,66

1.	Ukupna vrijednost izvedenih radova kn:	355.956,66
2.	Vrijednost izvedenih radova po prethodnoj situaciji kn:	332.094,66
3.	Vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	23.862,00
4.	+ pdv (25%, prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u)	
5.	Ukupna vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	23.862,00

Količine obavljenih radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i montažnog dnevnika.

	OBRAČUN PLAĆANJA	vrijednost:	pdv:	ukupno:
			* čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	
1.	Vrijednost radova po ovoj situaciji kn:	23.862,00	*	23.862,00
2.	Obustave članak 4. - troškovi gradilišta i prem.osig. (2,0%)	477,24	119,31	596,55
	članak 4. - premija osiguranja (0,5%)	119,31	29,83	149,14
	članak 8./24. - depozit (10,0%)	2.386,20	*	2.386,20
3.	Za isplatu kn:	20.879,25	149,14	20.730,11

Transakcijski račun: HR27 2340 0091 1000 5239 6

za izvođača  »TEHNIKA« d.d. ZAGREB. JAVNA AGENCIJA ZA VEŠTAČENJE I INŽENJERSKI POSREDOVANJE 10000 ZAGREB, Ogrizovićeve 40/A BEO	za naručitelja Broj: 16657 Šifra dob. _____ Zagreb, dne., 26-10-2017	nadzorni inženjer
---	---	-------------------

\* Roba iz specifikacije ostaje u vlasništvu dobavljača do plaćanja računa u cijelosti | Za plaćanje nakon roka plaćanja obračunava se zakonska zatezna kamata \*

ATOMING d.o.o., 10000 Zagreb, Ogrizovićeve 40A, upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080213420 | Transakcijski račun (IBAN): HR27 2340 0091 1000 5239 6, Privredna banka Zagreb d.d. |

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti | Član uprave: Stjepan Pitar

**REKAPITULACIJA UGOVORENIH I IZVEDENIH VRIJEDNOSTI PO OKONČANOJ SITUACIJI**

**I. PREGLED UGOVORA**

Red. br.	Broj i datum Ugovora i Aneksa	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ugovor br. 791/2016 od 04.11.2016.	342.388,66	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	342.388,66
02.	Dodatni ugovor br. 791/2016-1 od 30.03.2017.	13.568,00		13.568,00
	<b>Ukupno kn:</b>	<b>355.956,66</b>		<b>355.956,66</b>

**II. PREGLED IZVEDENIH RADOVA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupna vrijednost izvedenih radova	09.10.17.	355.956,66	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	355.956,66
02.	Ukupna vrijednost izvedenih radova po situaciji br.: 1. - 5. PRIVREMENA	30.09.17.	332.094,66		332.094,66
03.	Vrijednost izvedenih radova po OKONČANOJ SITUACIJI	09.10.17.	23.862,00		23.862,00

**III. OBRAČUN PRIMLJENOG PREDUJMA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupno primljeni predujam				
02.	Ukupna vraćeni predujam po prethodnoj situaciji br.:				
03.	Ukupna vraćeni predujam po OKONČANOJ SITUACIJI				
04.	Ukupno vraćeni predujam				
05.	Ostatak predujma				

**IV. OBRAČUN OBUSTAVA**

članak 4. - troškovi gradilišta i premija osiguranja

2,5%

članak 8./24. - depozit

10,0%

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupan iznos obustava:	09.10.17.	44.494,58	2.224,73	46.719,31
	* troškovi gradilišta i premija osiguranja		8.898,92	2.224,73	11.123,65
	* depozit		35.595,67		35.595,67
02.	Iznos obustava po situaciji br.: 1. - 5. PRIVREMENA	30.09.17.	41.511,83	2.075,59	43.587,42
03.	Iznos obustava po OKONČANOJ SITUACIJI	09.10.17.	2.982,75	149,14	3.131,89

Potpis Izvođača

Potpis Naručitelja

**TEHNIKA d.d.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
 OIB: 73037001250; MB: 3275388

(Naručitelj – naziv i adresa)

**ATOM-ING d.o.o.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ogrizovićeva 40A**  
 OIB: 780857938650; MB: 0146030

(Dobavljač – naziv i adresa)

2340009-1100052396

(žiro račun dobavljača)

28.09.2017.

(datum)

**SPECIFIKACIJA ISPORUČENE SKLONIŠNE OPREME - uz OS br. 16-1-1 -17**

Oznaka gradilišta, naziv objekta i mjesto: F12717, SPO Z4, ZAGREB	Ugovor/narudžba broj: 791/2016 od 04.11.2016.	Rok isporuke: po termin. planu grad.	Način otpreme fco gradilište
--	--	---	---------------------------------

Način plaćanja: **po situacijama**  
 Dostavnice br.: **037-16, 038-16, 038/1-16, 02-17, 04-17, 09-17**  
 Montažni dnevnik: **19. - 28.12.2016., 22.03.2017., 28.06.2017.**  
 Troškovnik/projekt br.: **TEHNIKA PROJEKTIRANJE d.o.o.**

St. br. (sl.br. u ugovoru)	Naziv robe - materijala - usluge:	Tip:	Jed. mj.	Količina	Cijena:		Iznos:	
						- popust 3%		
1. (3.5.3.10)	Cijev za protuudami ventil, L = 30 cm	C-PUV 215	kom	1	1.395,00	1.353,15	1.353,15	
2. (3.5.3.11)	Cijev za normalnu ventilaciju, L = 40 cm	C-NV 200	kom	1	868,00	841,96	841,96	
3. (3.5.3.11)	Cijev za normalnu ventilaciju, L = 40 cm	C-NV150	kom	1	779,00	755,63	755,63	
3. (3.5.3.11)	Cijev za zaštitnu ventilaciju, L = 40 cm	C-ZV 125	kom	1	857,00	831,29	831,29	
5. (3.5.3.11)	Cijev za zaštitnu ventilaciju, L = 40 cm	C-ZV 100	kom	1	765,00	742,05	742,05	
6. (3.5.3.12)	Cijev za ventil vrp, L = 20 cm	C-VRP 150	kom	4	459,00	445,23	1.780,92	
7. (3.5.3.13)	Cijev za nepropusnu uvodnicu, L = 30 cm	C-NU 45	kom	1	255,00	247,35	247,35	
8. (3.5.3.14)	Cijev za odvod zraka, L = 30 cm	C-OZ1 150	kom	3	766,00	743,02	2.229,06	
9. (3.5.3.15)	Cijev za odvod kondenzata	C- PPF 20	kom	1	224,00	217,28	217,28	
10. (3.5.3.28)	Pomoćni, spojni, brtveni i dr. materijal	(uzidne cijevi)	kom	1	1.980,00	1.920,60	1.920,60	
11. (3.5.3.29)	Prijevoz uzidnih cijevi, materijala i alata	(uzidne cijevi)	kom	1	2.490,00	2.415,30	2.415,30	
12. (3.5.3.30)	Ugradnja uzidnih cijevi	(uzidne cijevi)	kom	1	12.980,00	12.590,60	12.590,60	
13. (3.2.10.1)	Vrata protuudama i nepropusna, 1.000x2.000 m.p.	VPN 100 .mp	kom	1	50%	7.449,00	7.225,53	3.612,77
14. (3.2.10.2)	Vrata protuudama i nepropusna, 600x2.200	VPN 60	kom	1	50%	6.094,00	5.911,18	2.955,59
15. (3.2.10.3)	Vrata topl.otporna i nepropusna, 1.000x2.000 m.p.	VTN 110 .mp	kom	1	50%	6.552,00	6.355,44	3.177,72
16. (3.2.10.4)	Vrata topl.otporna i nepropusna, 600x2.000	VTN 60	kom	3	50%	5.478,00	5.313,66	7.970,49
17. (3.2.10.5)	Kapak topl.otporan i nepropusan, 600x800	KTN 60	kom	1	50%	4.949,00	4.800,53	2.400,27
18. (3.2.10.6)	Vrata neprobojna i nepropusna, klizna 5.500x2.200	VNNk 550	kom	1		45.950,00	44.571,50	44.571,50
19. (3.2.10.1)	Vrata protuudama i nepropusna, 1.000x2.000 m.p.	VPN 100 .mp	kom	1	50%	7.449,00	7.225,53	3.612,77
20. (3.2.10.2)	Vrata protuudama i nepropusna, 600x2.200	VPN 60	kom	1	50%	6.094,00	5.911,18	2.955,59
21. (3.2.10.3)	Vrata topl.otporna i nepropusna, 1.000x2.000 m.p.	VTN 110 .mp	kom	1	50%	6.552,00	6.355,44	3.177,72
22. (3.2.10.4)	Vrata topl.otporna i nepropusna, 600x2.000	VTN 60	kom	3	50%	5.478,00	5.313,66	7.970,49
23. (3.2.10.5)	Kapak topl.otporan i nepropusan, 600x800	KTN 60	kom	1	50%	4.949,00	4.800,53	2.400,27
24. (3.5.3.1.)	Ventilacijski uređaj	VU 50	kom	1		10.950,00	10.621,50	10.621,50
25. (3.5.3.1.)	Ventilacijski uređaj	VU 100	kom	1		21.950,00	21.291,50	21.291,50
26. (3.5.3.2.)	NBC zaštitni filter	ZF 50	kom	1		9.750,00	9.457,50	9.457,50
27. (3.5.3.2.)	NBC zaštitni filter	ZF 100	kom	1		18.750,00	18.187,50	18.187,50
28. (3.5.3.4.)	Pješčani predfilter	PPF 50	kpl	3		825,00	800,25	2.400,75
29. (3.5.3.5.)	Protuudami ventil	PUV 215	kom	1		2.095,00	2.032,15	2.032,15
30. (3.5.3.6.)	Filter za prašinu	ZF 900	kom	1		1.895,00	1.838,15	1.838,15
31. (3.5.3.7.)	Brzozatvarajući ventil	BZV 125	kom	3		1.580,00	1.532,60	4.597,80
32. (3.5.3.7.)	Brzozatvarajući ventil	BZV 175	kom	1		1.690,00	1.639,30	1.639,30
33. (3.5.3.8.)	Ventil za reguliranje pretlaka	VRP 150	kom	4		945,00	916,65	3.666,60
34. (3.5.3.9.)	Protuudami ventil za reguliranje pretlaka	PUVRP 150	kom	3		1.575,00	1.527,75	4.583,25
35. (3.5.3.16.)	Rešetka za šaht za sakupljanje kondenzata	R 10	kom	1		243,00	235,71	235,71

St. br. (st.br. u ugovoru)	Naziv robe - materijala - usluge:	Tip:	Jed. mj.	Količina	Cijena:		Iznos:
						- popust 3%	
36. (3.5.3.16.)	Poklopac za šaht za odvod kondenzata	P 30	kom	1	424,00	411,28	411,28
37. (3.5.3.18.)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovjesnim e	CRZ 224	m <sup>1</sup>	7	269,00	260,93	1.826,51
38. (3.5.3.18.)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovjesnim e	CRZ 180	m <sup>1</sup>	28	215,00	208,55	5.839,40
39. (3.5.3.18.)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovjesnim e	CRZ 125	m <sup>1</sup>	9	142,00	137,74	1.239,66
40. (3.5.3.19.)	Gumeno-elastična spojnica cjevovoda	GESC 224	kpl	1	421,00	408,37	408,37
41. (3.5.3.20.)	Nepropusna uvodnica	NU 45	kom	1	495,00	480,15	480,15
42. (3.5.3.21.)	Zračna istrujna rešetka sa zaklopkom 425 * 75 mm	CCV 2-K	kom	6	239,00	231,83	1.390,98
43. (3.5.3.22.)	Zračni istrujni ventil sa T-spojem	ZIV 100	kom	2	185,00	179,45	358,90
44. (3.5.3.23.)	Leptirasta regulacijska zaklopka	LRZ 100	kom	2	197,00	191,09	382,18
45. (3.5.3.24.)	Indukator ugljičnog monoksida	ICO	kom	1	980,00	950,60	950,60
46. (3.5.3.25.)	Mjerač pritlaka s termometrom i higrometrom	MP+T+H	kom	1	1.750,00	1.697,50	1.697,50
47. (3.5.3.26.)	Cijev za mjerač pritlaka	C-MP	kom	1	296,00	287,12	287,12
48. (3.2.10.7.)	Kapak obični s usisnom žaluzijom	KOŽ 60	kom	1	1.598,00	1.550,06	1.550,06
49. (3.2.10.8.)	Samostojeći kombinirani ležaj-sjedalo, jednostrani	SKLS I/3	kom	8	1.590,00	1.542,30	12.338,40
49. (3.2.10.9.)	Samostojeći kombinirani ležaj-sjedalo, dvnostrani	SKLS II/6	kom	14	2.990,00	2.900,30	40.604,20
50. (3.2.10.10.)	Posuda za vodu od 700 l s postoljem	PV-700+P	kom	4	3.548,00	3.441,56	13.766,24
51. (3.2.10.11.)	Posuda za vodu od 70 l	PV-70	kom	5	328,00	318,16	1.590,80
52. (3.2.10.12.)	Umivaonik s držačima.	UM 30+D	kom	2	795,00	771,15	1.542,30
53. (3.2.10.13.)	Posuda za otpadne vode	POV 60	kom	18	512,00	496,64	8.939,52
54. (3.2.10.14.)	Suhi nužnik s postoljem	SN 40+P	kom	5	699,00	678,03	3.390,15
55. (3.2.10.15.)	Pisoar	PI	kom	1	197,00	191,09	191,09
56. (3.2.10.16.)	Posuda za fekalije	PZF 60	kom	23	512,00	496,64	11.422,72
57. (3.2.10.17.)	Posude za otpatke	PZO 110	kom	9	459,00	445,23	4.007,07
58. (3.2.10.18.)	Vreće za smeće	VS 20	kom	100	1,00	0,97	97,00
59. (3.2.10.20.)	Priručna zidna apoteka.	PZA 3	kom	3	740,00	717,80	2.153,40
60. (3.2.10.22.)	Vatrogasni aparat	VA-9p	kom	2	735,00	712,95	1.425,90
61. (3.2.10.24.)	Pregrada kabine nužnika sa zavjesom	PKZk 90+Z	kom	5	1.846,00	1.790,62	8.953,10
<i>* vrata prema dodatnom ugovoru br. 791/2016-1 od 30.03.2017.</i>							
62. (2.5.1.4.)	Jednokrilna zaokretna protupožarna vrata	PPV 90	kom	1		6.080,00	6.080,00
63. (2.5.1.)	Jednokrilna zaokretna vrata s prestrujnom rešetkom	VOR 90	kom	2		1.872,00	3.744,00
64. (2.5.2.)	Jednokrilna zaokretna vrata s prestrujnom rešetkom	VOR 80	kom	2		1.872,00	3.744,00
65. (3.2.10.19.)	Komplet za samospašavanje	KSS 3	kom	1	2.590,00	2.512,30	2.512,30
66. (3.2.10.21.)	Oznake za kretanje	OZK 150	kom	1	590,00	572,30	572,30
67. (3.2.10.23.)	Ručni električni generator	REG 60	kom	2	6.490,00	6.295,30	12.590,60
68. (3.5.3.27.)	Puštanje u rad uređaja, balansiranje, probni pogon i dr.		kom	1	1.490,00	1.445,30	1.445,30
69. (3.5.3.31.)	Pregled skloništa, ispitivanje ventilacije, upute za rukovanje i održav		kom	1	6.950,00	6.741,50	6.741,50
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ISPORUČENE OPREME I IZVEDENIH RADOVA kn:</b>							<b>355.956,66</b>
<b>- VRIJEDNOST 1. - 5. PRIVREMENE SITUACIJE kn:</b>							<b>332.094,66</b>
<b>VRIJEDNOST OKONČANE SITUACIJE kn:</b>							<b>23.862,00</b>

ZA ATOM-ING:

**TEHNIKA d.d.**

(potpis odgovorne osobe)  **atoming**  
d.o.o.  
10000 ZAGREB, Ogrizovićeva 40/A

23 -10- 2017

**URUDŽBENI BROJ:**



# TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu  
stock company for building construction, engineering, production and trade

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb

T +385 (0) 1 6301 111 , 6301-159

F +385 (0) 1 6187 696 , 6187-697

W www.tehnika.hr



ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

Organizacijska jedinica: **EKONOMSKI SEKTOR-ZAJEDNIČKE SLUŽBE**

Naš broj: 407(800)/2018

Vaš broj:

Zagreb, 8.2.2018.

Predmet: **PLAĆANJE OBVEZA**

**ATOM-ING d.o.o.**

**10000 ZAGREB**  
Ogrizovićevea 40a

Poštovani,

Ovim Vam se putem obraćamo nastavno na Vaš mail, zahtjev za plaćanjem dospjelih potraživanja koja imate prema TEHNICI d.d.

Nastavno na Vaš zahtjev izvršili smo uvid u poslovnu dokumentaciju društva prilikom čega smo utvrdili postojanje dospjelih obveza prema Vašem cijenjenom društvu, s osnova međusobno sklopljenih Ugovora.

Slijedom navedenog, ovim Vas putem obavještavamo da obveze prema Vašem društvu postoje, međutim u ovome trenutku nismo u mogućnosti udovoljiti Vašem zahtjevu te izvršiti plaćanje istih.


Računi koji ste ispostavili za naš objekt **PODBREŽJE** biti će plaćeni od strane Investitora, temeljem Ugovora o Cesiji koji ćemo Vam pripremiti u narednom periodu, a po ovjeri i konzultacijama s mjerodavnim osobama. Obveze proizašle temeljem primljenih faktura za naš objekt **SPO Z4** također će biti podmirene u narednom periodu, a nakon što kupcima budu isplaćeni krediti (po etažiranju objekta).

Nastavno na navedeno, ovim putem apeliram da radove izvršite u cijelosti sukladno međusobno sklopljenim Ugovorima.

U iščekivanju nastavka poslovne suradnje na obostrano zadovoljstvo srdačno Vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

Direktor Ekonomskog sektora  
**Ilija Katić**



TEHNIKA d.d.  
10000 ZAGREB  
Ulica grada Vukovara 274

OIB: 73037001250  
MB: 3275388

ATOMING d.o.o.  
10000 ZAGREB  
Ogrizovićeva 40A

OIB: 78085793865  
MB: 0146030

U Zagrebu, 30.06.2018. 13:17  
Rok plaćanja: prema čl.8. ugovora  
Način plaćanja: transakcijski račun  
Oznaka operatera: mm

4. PRIVREMENA SITUACIJA br. 14-1-1 -18

R-1

Za mjesec lipanj 2018.  
Na građevini: F11275  
Gradilište: SPG A4, Podbrežje  
Mjesto: Zagreb  
Broj i datum ugovora: 751/2017 od 14.07.2017. godine  
Ugovorena vrijednost radova kn: 335.583,69


»TEHNIKA« d.d. ZAGREB  
KNJIGA ULAZNIH RAČUNA  
Broj 5913  
Sifra dob. 03-07-2018

1.	Ukupna vrijednost izvedenih radova kn:	302.041,37
2.	Vrijednost izvedenih radova po prethodnoj situaciji kn:	198.838,74
3.	Vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	103.202,63
4.	+ pdv (25%, prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u)	
5.	Ukupna vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	103.202,63

Količine obavljenih radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i montažnog dnevnika.

	OBRAČUN PLAĆANJA	vrijednost:	pdv:	ukupno:
			* čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	
1.	Vrijednost radova po ovoj situaciji kn:	103.202,63	*	103.202,63
2.	Obustave članak 4. - troškovi gradilišta	2.064,05	516,01	2.580,07
	članak 4. - premija osiguranja	722,42	180,60	903,02
	članak 8./29. - depozit			
3.	Za isplatu kn:	100.416,16	696,62	99.719,54

Transakcijski račun: HR27 2340 0091 1000 5239 6

  
za izvođača

TEHNIKA d.d.  
ORG. JED. F: F11275  
OVJERENI IZNOS: 103.202,63  
OD TOGA CTO: 411200 103.202,63  
OD TOGA PDV: .....  
Datum: 11.07.2018.

  
za naručitelja

nadzorni inženjer

Prilog: - specifikacija  
- zapisnik / koncept računa

\* Roba iz specifikacije ostaje u vlasništvu dobavljača do plaćanja računa u cijelosti | Za plaćanje nakon roka plaćanja obračunava se zakonska zatezna kamata \*

ATOMING d.o.o., 10000 Zagreb, Ogrizovićeva 40A, upisan u register Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080213420 | Transakcijski račun (IBAN): HR27 2340 0091 1000 5239 6, Privredna banka Zagreb d.d. |

| Temejni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti | Član uprave: Stjepan Pitar

**REKAPITULACIJA UGOVORENIH I IZVEDENIH VRIJEDNOSTI PO 4. PRIVREMENOJ SITUACIJI**

**I. PREGLED UGOVORA**

Red. br.	Broj i datum Ugovora i Aneksa	Netto	PDV	Ukupno
01.	751/2017 od 14.07.2017.	335.583,69	prijenos porezna obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	335.583,69
02.				
	<b>Ukupno kn:</b>	<b>335.583,69</b>		<b>335.583,69</b>

**II. PREGLED IZVEDENIH RADOVA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupna vrijednost izvedenih radova	30.06.18.	302.041,37	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	302.041,37
02.	Ukupna vrijednost izvedenih radova po situaciji br.: 1. - 3. PRIVREMENA	31.03.18.	198.838,74		198.838,74
03.	Vrijednost izvedenih radova po 4. PRIVREMENOJ SITUACIJI	30.06.18.	103.202,63		103.202,63

**III. OBRAČUN PRIMLJENOG PREDUJMA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupno primljeni predujam				
02.	Ukupna vraćeni predujam po prethodnoj situaciji br.: 1. - 3. PRIVREMENA				
03.	Ukupna vraćeni predujam po 4. PRIVREMENOJ SITUACIJI				
04.	Ukupno vraćeni predujam				
05.	Ostatak predujma				

**IV. OBRAČUN OBUSTAVA**

članak 4. - troškovi gradilišta	2,0%
članak 4. - premija osiguranja	0,7%
članak 8./29. - depozit	10,0%

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupan iznos obustava	30.06.18.	8.155,12	2.038,78	10.193,90
02.	Iznos obustava po situaciji br.: 1. - 3. PRIVREMENA	31.03.18.	5.368,65	1.342,16	6.710,81
03.	Iznos obustava po 4. PRIVREMENOJ SITUACIJI	30.06.18.	2.786,47	2.038,78	4.825,25



Potpis Izvođača

Potpis Naručitelja

**TEHNIKA d.d.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
 OIB: 73037001250; MB: 3275388

(Naručitelj – naziv i adresa)

**ATOM-ING d.o.o.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ogrizovićeveva 40A**  
 OIB: 780857938650; MB: 0146030

(Dobavljač – naziv i adresa)

2340009-1100052396

(žiro račun dobavljača)

26.06.2018.

(datum)

## SPECIFIKACIJA ISPORUČENE SKLONIŠNE OPREME - uz 4. PS br. 14-1-1<sup>-17</sup> br. 15-1-1<sup>-17</sup>

Oznaka gradilišta, naziv objekta i mjesto: <b>F11275, SPG A4, PODBREŽJE, ZAGREB</b>	Ugovor/narudžba broj: <b>751 i 752/2017 od 14.07.2017.</b>	Rok isporuke: <b>po termin. planu grad.</b>	Način otpreme <b>fco gradilište</b>
--	---	--	--

Način plaćanja: **po situacijama**Dostavnice br.: **018-17, 025-17, 025/1-17, 06-18, 12/18**Montažni dnevnik: **27.-28.06.2017., 13.-17.11.2017., 29. 11.2017., 29.-30.03.2018., 21-23.05.2018.**Troškovnik/projekt br.: **038/08-PS, Atoming d.o.o.**

St. br. (s.br. u ugovoru)	Naziv robe - materijala - usluge:	Tip:	Jed. mj.	Kol.	Cijena: (s popustom)	Iznos:		
						ukupno	ug. 751	ug. 752
1. (2.8.1.1)	Cijev za protuudami ventil, L = 40 cm	C-PUV 200	kom	3	1.145,92	3.437,76	2.578,32	859,44
2. (2.8.1.2)	Cijev za normalnu ventilaciju, L = 40 cm	C-NV 200	kom	3	918,58	2.755,73	2.066,80	688,93
3. (2.8.1.3)	Cijev za zaštitnu ventilaciju, L = 40 cm	C-ZV 125	kom	3	907,53	2.722,59	2.041,94	680,65
4. (2.8.1.4)	Cijev za ventil vrp, L = 25 cm	C-VRP 150	kom	6	473,09	2.838,57	2.128,92	709,64
5. (2.8.1.6)	Cijev za odvod zraka, L = 40 cm	C-OZ1 150	kom	6	812,73	4.876,37	3.657,28	1.219,09
6. (2.8.1.7)	Cijev za odvod kondenzata	C-OK 20	kom	1	206,17	206,17	154,63	51,54
7. (2.8.1.10)	Cijev za mjerač pretlaka	C-MP	kom	1	291,77	291,77	218,83	72,94
8. (2.8.1.11)	Cijev za nepropusnu uvodnicu, L = 40 cm	C-NU 45	kom	1	361,72	361,72	271,29	90,43
9. (2.8.1.29)	Montaža uzidnih cijevi s montažnim materijalima (35% od 2.8.1.29)		kom	1	8.343,58	8.343,58	6.257,68	2.085,89
10. (2.8.1.30)	Prijevoz uzidnih cijevi, materijala i alata (35% od 2.8.1.30)		kom	1	1.530,19	1.530,19	1.147,64	382,55
11. (2.8.1.12)	Pješčani predfilter	PPF 100	kpl	3	1.652,15	4.956,45	3.717,34	1.239,11
12. (2.8.1.13)	NBC zaštitni filter	ZF 100	kom	3	20.157,13	60.471,39	45.353,54	15.117,85
13. (2.8.1.16)	Ventil za reguliranje pretlaka	VRP 150	kom	6	989,45	5.936,70	4.452,53	1.484,18
14. (2.8.1.17)	Protuudami ventil za reguliranje pretlaka	PUVRP 150	kom	6	1.647,55	9.885,30	7.413,98	2.471,33
15. (2.8.1.18)	Ventilacijski uređaj	VU 100	kom	3	21.997,96	65.993,88	49.495,41	16.498,47
16. (2.8.1.20.1)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovj	CRZ 250	m <sup>1</sup>	20	310,18	6.203,60	4.652,70	1.550,90
17. (2.8.1.20.2)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovj	CRZ 180	m <sup>1</sup>	19	228,26	4.336,94	3.252,71	1.084,24
18. (2.8.1.20.3)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovj	CRZ 125	m <sup>1</sup>	34	183,16	6.227,44	4.670,58	1.556,86
19. (2.8.1.20.4)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovj	CRZ 125	m <sup>1</sup>	4	150,95	603,80	452,85	150,95
20. (2.8.1.21.1)	Gumeno-elastična spojnica cjevovoda	GESC 250	kpl	1	528,32	528,32	396,24	132,08
21. (2.8.1.21.2)	Gumeno-elastična spojnica cjevovoda	GESC 125	kpl	1	251,27	251,27	188,45	62,82
22. (2.8.1.22)	Zračna istrujna rešetka sa zaklopkom 425 * 70	CCV 2-K	kom	12	286,25	3.435,00	2.576,25	858,75
23. (2.8.1.23)	Zračni istrujni ventil sa T-spojem	ZIV 100	kom	2	217,22	434,44	325,83	108,61
24. (2.8.1.24)	Leptirasta regulacijska zaklopka	LRZ 100	kom	2	183,16	366,32	274,74	91,58
25. (2.8.1.29)	Ugradnja elemenata ventilacije (65% od 1.8.1.29)		kom	1	15.495,22	15.495,22	11.621,41	3.873,80
26. (2.8.1.30)	Prijevoz elemenata ventilacije, materijala i alata (65% od 1.8.1.30)		kom	1	2.841,79	2.841,79	2.131,34	710,45
27. (2.8.1.8)	Rešetka šahta za odvod kondenzata	R 10	kom	1	228,26	228,26	171,20	57,07
28. (2.8.1.9)	Poklopac šahta za odvod kondenzata	P 30	kom	1	406,82	406,82	305,12	101,71
29. (2.8.1.14)	Filter za prašinu	FP 600 (FP 3)	kom	3	1.831,63	5.494,89	4.121,17	1.373,72
30. (2.8.1.15)	Protuudami ventil	PUV 200 (PUV)	kom	3	1.629,14	4.887,41	3.665,56	1.221,85
31. (2.8.1.25)	Mjerač pretlaka s termometrom i higrometrom	MP+T+H	kom	1	1.744,19	1.744,19	1.308,14	436,05
32. (2.8.1.26)	Indukator ugljičnog monoksida	ICO	kom	1	1.376,02	1.376,02	1.032,02	344,01
33. (2.8.1.27)	Nepropusna uvodnica	NU 45	kom	1	458,37	458,37	343,78	114,59
34. (2.8.1.28.1)	Zaštitna mrežica	ZM 200	kom	3	179,48	538,44	403,83	134,61
35. (2.8.1.28.2)	Zaštitna mrežica	ZM 150	kom	6	146,35	878,08	658,56	219,52

St. br. (sl.br. u ugovoru)	Naziv robe - materijala - usluge:	Tip:	Jed. mj.	Kol.	Cijena: (s popustom)	Iznos:		
						ukupno	ug. 751	ug. 752
36. (2.8.1.30)	Podešavanje i uravnoteženje ventilacije, probni rad, upute		kom	1	2.531,15	2.531,15	1.898,36	632,79
37. (2.8.3.3)	Postolje za posudu za vodu od 700 l	P <sub>BV 700</sub>	kom	9	1.103,12	9.928,08	7.446,06	2.482,02
38. (2.8.3.5)	Ormar za hranu s policama i zavjesom	OH 54	kom	3	2.207,16	6.621,48	4.966,11	1.655,37
39. (2.8.3.6)	Držači za umivaonik	D <sub>UM 30</sub>	kom	3	236,64	709,92	532,44	177,48
40. (2.8.3.8)	Postolje za suhi nužnik	P <sub>SN 40</sub>	kom	9	217,31	1.955,79	1.466,85	488,95
41. (2.8.4.1a)	Pregrada kabine nužnika sa zavjesom	PMk 120+Z	kom	6	1.838,07	11.028,43	8.271,33	2.757,11
42. (2.8.4.2)	Pregrada pisoara 800 x 2.200 mm	PP 80	kom	1	998,65	998,65	748,99	249,66
43. (2.8.3.1.1)	Samostojeći ležaj, jednostrani	SKLS I/3	kpl	18	1.516,85	27.303,24	20.477,43	6.825,81
44. (2.8.3.1.2)	Samostojeći ležaj, dvostrani	SKLS II/6	kpl	8	3.035,53	24.284,28	18.213,21	6.071,07
45. (2.8.3.3)	Posuda za vodu od 700 l	BV 700	kom	9	2.573,95	23.165,51	17.374,13	5.791,38
46. (2.8.3.4)	Posuda za vodu od 70 l	BV 70	kom	1	416,03	416,03	312,02	104,01
47. (2.8.3.6)	Umivaonik s posudom za vodu	UM 30	kom	3	552,16	1.656,47	1.242,36	414,12
48. (2.8.3.7)	Posuda za otpadne vode	POV 60	kom	35	484,14	16.944,87	12.708,65	4.236,22
49. (2.8.3.8)	Suhi nužnik	SN 40	kom	9	507,06	4.563,52	3.422,64	1.140,88
50. (2.8.3.9)	Pisoar	PI	kom	1	216,30	216,30	162,22	54,07
51. (2.8.3.10)	Posuda za fekalije	PZF 60	kom	46	484,14	22.270,40	16.702,80	5.567,60
52. (2.8.3.11)	Posuda za otpatke	PZO 110	kom	20	439,96	8.799,18	6.599,39	2.199,80
53. (2.8.3.12)	Vreće za smeće	VS 20	kom	100	1,84	184,08	138,06	46,02
54. (2.8.3.13)	Komplet za samospašavanje	KSS 4-CZ	kom	1	2.759,41	2.759,41	2.069,56	689,85
55. (2.8.3.14)	Priručna zidna apoteka.	PZA 3	kom	6	709,64	4.257,85	3.193,39	1.064,46
56. (2.8.3.16)	Oznake za kretanje	OZK 300	kpl	1	782,35	782,35	586,77	195,59
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ISPORUČENE OPREME I IZVEDENIH RADOVA kn:</b>						<b>402.721,79</b>	<b>302.041,34</b>	<b>100.680,45</b>
<b>- VRIJEDNOST DO SADA ISPORUČENE OPREME I IZVEDENIH RADOVA kn:</b>						<b>265.118,29</b>	<b>198.838,72</b>	<b>66.279,57</b>
<b>VRIJEDNOST 4. PRIVREMENE SITUACIJE kn:</b>						<b>137.603,50</b>	<b>103.202,63</b>	<b>34.400,88</b>

ZA ATOM-ING:

(potpis odgovorne osobe)

**TEHNIKA d.d.**

29 -06- 2018

**URUDŽBENI BROJ:**

TEHNIKA d.d.  
10000 ZAGREB  
Ulica grada Vukovara 274

OIB: 73037001250  
MB: 3275388

ATOMING d.o.o.  
10000 ZAGREB  
Ogrizovićeva 40A

OIB: 78085793865  
MB: 0146030

U Zagrebu, 30.06.2018. 13:19  
Rok plaćanja: prema čl.8. ugovora  
Način plaćanja: transakcijski račun  
Oznaka operatera: mm

4. PRIVREMENA SITUACIJA br. 15.11.17

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB  
KNJIGA ULAZNIH RAČUNA R-1  
Broj 5309  
Šifra dob. \_\_\_\_\_  
Zagreb, dne: 02-07-2018

Za mjesec	lipanj 2018.
Na građevini:	F11275
Gradilište:	SPG A4, Podbrezje
Mjesto:	Zagreb
Broj i datum ugovora:	752/2017 od 14.07.2017.
Ugovorena vrijednost radova kn:	111.861,23


1.	Ukupna vrijednost izvedenih radova kn:	100.680,44
2.	Vrijednost izvedenih radova po prethodnoj situaciji kn:	66.279,56
3.	Vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	34.400,88
4.	+ pdv (25%, prienos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u)	
5.	Ukupna vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	34.400,88

Količine obavljenih radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i montažnog dnevnika.

	OBRAČUN PLAĆANJA	vrijednost:	pdv:	ukupno:
			* čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	
1.	Vrijednost radova po ovoj situaciji kn:	34.400,88	*	34.400,88
2.	Obustave članak 4. - troškovi gradilišta	688,02	172,00	860,02
	članak 4. - premija osiguranja	240,81	60,20	301,01
	članak 8./29. - depozit			
3.	Za isplatu kn:	33.472,06	232,21	33.239,85

Transakcijski račun: HR27 2340 0091 1000 5239 6

  
za izvođača

TEHNIKA<sup>®</sup> d.d.  
ORG. JED. F: F11275  
OVJERENI IZNOS: 34.400,88  
OD TOGA: 411200 34.400,98  
CTO: .....  
OD TOGA PDV: .....  
Datum: 11.07.2018. 

  
za naručitelja

nadzorni inženjer

Prilog: - specifikacija  
- zapisnik / koncept računa

\* Roba iz specifikacije ostaje u vlasništvu dobavljača do plaćanja računa u cijelosti | Za plaćanje nakon roka plaćanja obračunava se zakonska zatezna kamata \*

ATOMING d.o.o., 10000 Zagreb, Ogrizovićeva 40A, upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080213420 | Transakcijski račun (IBAN): HR27 2340 0091 1000 5239 6, Privredna banka Zagreb d.d. |

| Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti | Član uprave: Stjepan Filip

**REKAPITULACIJA UGOVORENIH I IZVEDENIH VRIJEDNOSTI PO 4. PRIVREMENOJ SITUACIJI**

**I. PREGLED UGOVORA**

Red. br.	Broj i datum Ugovora i Aneksa	Netto	PDV	Ukupno
01.	752/2017 od 14.07.2017.	111.861,23	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	111.861,23
02.				
	<b>Ukupno kn:</b>	<b>111.861,23</b>		<b>111.861,23</b>

**II. PREGLED IZVEDENIH RADOVA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupna vrijednost izvedenih radova	30.06.18.	100.680,44	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	100.680,44
02.	Ukupna vrijednost izvedenih radova po situaciji br.: 1. - 3. PRIVREMENA	31.03.18.	66.279,56		66.279,56
03.	Vrijednost izvedenih radova po 4. PRIVREMENOJ SITUACIJI	30.06.18.	34.400,88		34.400,88

**III. OBRAČUN PRIMLJENOG PREDUJMA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupno primljeni predujam				
02.	Ukupna vraćeni predujam po prethodnoj situaciji br.:				
03.	Ukupna vraćeni predujam po				
04.	Ukupno vraćeni predujam				
05.	Ostatak predujma				

**IV. OBRAČUN OBUSTAVA**

članak 4. - troškovi gradilišta	2,0%
članak 4. - premija osiguranja	0,7%
članak 8./29. - depozit	10,0%

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupan iznos obustava	30.06.18.	2.718,37	679,59	3.397,96
02.	Iznos obustava po situaciji br.: 1. - 3. PRIVREMENA	31.03.18.	1.789,55	447,39	2.236,94
03.	Iznos obustava po 4. PRIVREMENOJ SITUACIJI	30.06.18.	928,82	232,21	1.161,03



Potpis Izvođača

Potpis Naručioca

**TEHNIKA d.d.**

29-06-2018

**URUDŽBENI BROJ:**

**TEHNIKA d.d.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ulica grada Vukovara 274**

OIB: 73037001250  
 MB: 3275388

**ATOMING d.o.o.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ogrizovićeva 40A**

OIB: 78085793865  
 MB: 0146030

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB	
KNJIGA ULAZNIH RAČUNA	
Broj	8703
Šifra dob.	
Zagreb, dne.	19.10.2018

U Zagrebu, 10.10.2018. 10:17  
 Rok plaćanja: prema čl.8. ugovora  
 Način plaćanja: transakcijski račun  
 Oznaka operatera: mm

**OKONČANA SITUACIJA br. 23-1-1 -18**

R-1

Za mjesec	rujan 2018.
Na građevini:	F11275
Gradilište:	SPG A4, Podbrežje
Mjesto:	Zagreb
Broji datum ugovora:	751/2017 od 14.07.2017.; 751/2017-1 od 04.06.2018.
Ugovorena vrijednost radova kn:	355.053,69

1.	Ukupna vrijednost izvedenih radova kn:	355.053,69
2.	Vrijednost izvedenih radova po prethodnoj situaciji kn:	315.021,34
3.	Vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	40.032,35
4.	+ pdv (25%, prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u)	
5.	Ukupna vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	40.032,35

ju podataka iz građevinske knjige i montažnog dnevnika.

	OBRAČUN PLAĆANJA	vrijednost:	pdv:	ukupno:
			* čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	
6.	Vrijednost radova po ovoj situaciji kn:	40.032,35	*	40.032,35
7.	Obustave članak 4. - troškovi gradilišta	800,65	200,16	1.000,81
	članak 4. - premija osiguranja	280,23	70,06	350,28
	članak 8./29. - depozit			
8.	Za isplatu po ovoj situaciji kn: kn:	38.951,48	270,22	38.681,26

Transakcijski račun: HR27 2340 0091 1000 5239 6

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
 Marina Karanac  
 dipl.ing.građ.  
 Ovlaštena voditeljica građenja  
 GVG 453

za izvođača

10000 ZAGREB, Ogrizovićeva 40A

ORG. JED. F:	M235
OVJERENI IZNOS:	40.032,35
CTO:	40.032,35
OTYOGAPDV:	
22.10.2018.	

za naručitelja

nadzorni inženjer

Prilog: - specifikacija  
 - zapisnik / koncept računa

\* Roba iz specifikacije ostaje u vlasništvu dobavljača do plaćanja računa u cijelosti | Za plaćanje nakon roka plaćanja obračunava se zakonska zatezna kamata \*

ATOMING d.o.o., 10000 Zagreb, Ogrizovićeva 40A, upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080213420 | Transakcijski račun (IBAN): HR27 2340 0091 1000 5239 6, Privredna banka Zagreb d.d. |

! Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti | Član uprave: Stjepan Filip

## REKAPITULACIJA UGOVORENIH I IZVEDENIH VRIJEDNOSTI PO OKONČANOJ SITUACIJI

### I. PREGLED UGOVORA

Red. br.	Broj i datum Ugovora i Aneksa	Netto	PDV	Ukupno
01.	751/2017 od 14.07.2017.	335.583,69	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	335.583,69
02.	dodatni ugovor br. 751/2017-1 od 04.06.2018.	12.980,00		12.980,00
03.	dodatni ugovor br. 751/2017-2 od 30.07.2018.	6.490,00		6.490,00
	<b>Ukupno kn:</b>	<b>355.053,69</b>		<b>355.053,69</b>

### II. PREGLED IZVEDENIH RADOVA

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupna vrijednost izvedenih radova	10.10.18.	355.053,69	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	355.053,69
02.	Vrijednost izvedenih radova po 1. - 5. PRIVREMENOJ SITUACIJI	31.07.18.	315.021,34		315.021,34
03.	Vrijednost izvedenih radova po OKONČANOJ SITUACIJI	10.10.18.	40.032,35		40.032,35

### III. OBRAČUN PRIMLJENOG PREDUJMA

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupno primljeni predujam (prn 12-1-1)	21.06.18.	12.980,00	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	12.980,00
02.	Vraćeni predujam po 5. PRIVREMENOJ SITUACIJI	31.07.18.	12.980,00		12.980,00
03.	Ukupna vraćeni predujam po 1. - 5. PRIVREMENOJ SITUACIJI				
04.	Ukupno vraćeni predujam	31.07.18.	12.980,00		12.980,00
05.	Ostatak predujma		0,00		0,00

### IV. OBRAČUN OBUSTAVA

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupan iznos obustava	10.10.18.	9.586,45	2.396,61	11.983,06
02.	Iznos obustava po 1. - 5. PRIVREMENOJ SITUACIJI	31.03.18.	8.505,58	2.126,39	10.631,97
03.	Iznos obustava po OKONČANOJ SITUACIJI	10.10.18.	1.080,87	270,22	1.351,09
	Članak 4. - troškovi gradilišta (2%)		800,65	200,16	1.000,81
	Članak 4. - premija osiguranja (0,7%)		280,23	70,06	350,28
	Članak 8./24. - depozit				



Potpis Izvođača

Potpis Naručitelja

**TEHNIKA d.d.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
 OIB: 73037001250; MB: 3275388

(Naručitelj – naziv i adresa)

**ATOM-ING d.o.o.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ogrizovićeveva 40A**  
 OIB: 780857938650; MB: 0146030

(Dobavljač – naziv i adresa)

2340009-1100052396

(žiro račun dobavljača)

29.09.2018.

(datum)

## SPECIFIKACIJA ISPORUČENE SKLONIŠNE OPREME - uz OS br. 23-1-1 -18 24-1-1 -18

Oznaka gradilišta, naziv objekta i mjesto: <b>F11275, SPG A4, PODBREŽJE, ZAGREB</b>	Ugovor/narudžba broj: <b>751 i 752/2017 od 14.07.2017.</b>	Rok isporuke: <b>po termin. planu grad.</b>	Način otpreme <b>fco gradilište</b>
--	---	--	--

Način plaćanja: **po situacijama**Dostavnice br.: **018-17, 025-17, 025/1-17, 06-18, 12/18, 23-18,**Montažni dnevnik: **27.-28.06.2017., 13.-17.11.2017., 29. 11.2017., 29.-30.03.2018., 21-23.05.2018., 23. 07.2018.,**Troškovnik/projekt br.: **038/08-PS, Atoming d.o.o.**

St. br. (st.br. u ugovoru)	Naziv robe - materijala - usluge:	Tip:	Jed. mj.	Kol.	Cijena: (s popustom)	Iznos:		
						ukupno	ug. 751	ug. 752
1. (2.8.1.1)	Cijev za protuudami ventil, L = 40 cm	C-PUV 200	kom	3	1.145,92	3.437,76	2.578,32	859,44
2. (2.8.1.2)	Cijev za normalnu ventilaciju, L = 40 cm	C-NV 200	kom	3	918,58	2.755,73	2.066,80	688,93
3. (2.8.1.3)	Cijev za zaštitnu ventilaciju, L = 40 cm	C-ZV 125	kom	3	907,53	2.722,59	2.041,94	680,65
4. (2.8.1.4)	Cijev za ventil vrp, L = 25 cm	C-VRP 150	kom	6	473,09	2.838,57	2.128,92	709,64
5. (2.8.1.6)	Cijev za odvod zraka, L = 40 cm	C-OZ1 150	kom	6	812,73	4.876,37	3.657,28	1.219,09
6. (2.8.1.7)	Cijev za odvod kondenzata	C-OK 20	kom	1	206,17	206,17	154,63	51,54
7. (2.8.1.10)	Cijev za mjerač pretlaka	C-MP	kom	1	291,77	291,77	218,83	72,94
8. (2.8.1.11)	Cijev za nepropusnu uvodnicu, L = 40 cm	C-NU 45	kom	1	361,72	361,72	271,29	90,43
9. (2.8.1.29)	Montaža uzidnih cijevi s montažnim materijalima (35% od 2.8.1.29)		kom	1	8.343,58	8.343,58	6.257,68	2.085,89
10. (2.8.1.30)	Prijevoz uzidnih cijevi, materijala i alata (35% od 2.8.1.30)		kom	1	1.530,19	1.530,19	1.147,64	382,55
11. (2.8.1.12)	Pješčani predfilter	PPF 100	kpl	3	1.652,15	4.956,45	3.717,34	1.239,11
12. (2.8.1.13)	NBC zaštitni filter	ZF 100	kom	3	20.157,13	60.471,39	45.353,54	15.117,85
13. (2.8.1.16)	Ventil za reguliranje pretlaka	VRP 150	kom	6	989,45	5.936,70	4.452,53	1.484,18
14. (2.8.1.17)	Protuudami ventil za reguliranje pretlaka	PUVRP 150	kom	6	1.647,55	9.885,30	7.413,98	2.471,33
15. (2.8.1.18)	Ventilacijski uređaj	VU 100	kom	3	21.997,96	65.993,88	49.495,41	16.498,47
16. (2.8.1.20.1)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovj	CRZ 250	m <sup>1</sup>	20	310,18	6.203,60	4.652,70	1.550,90
17. (2.8.1.20.2)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovj	CRZ 180	m <sup>1</sup>	19	228,26	4.336,94	3.252,71	1.084,24
18. (2.8.1.20.3)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovj	CRZ 125	m <sup>1</sup>	34	183,16	6.227,44	4.670,58	1.556,86
19. (2.8.1.20.4)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovj	CRZ 125	m <sup>1</sup>	4	150,95	603,80	452,85	150,95
20. (2.8.1.21.1)	Gumeno-elastična spojnica cjevovoda	GESC 250	kpl	1	528,32	528,32	396,24	132,08
21. (2.8.1.21.2)	Gumeno-elastična spojnica cjevovoda	GESC 125	kpl	1	251,27	251,27	188,45	62,82
22. (2.8.1.22)	Zračna istrujna rešetka sa zaklopkom 425 * 75	CCV 2-K	kom	12	286,25	3.435,00	2.576,25	858,75
23. (2.8.1.23)	Zračni istrujni ventil sa T-spojem	ZIV 100	kom	2	217,22	434,44	325,83	108,61
24. (2.8.1.24)	Leptirasta regulacijska zaklopka	LRZ 100	kom	2	183,16	366,32	274,74	91,58
25. (2.8.1.29)	Ugradnja elemenata ventilacije (65% od 1.8.1.29)		kom	1	15.495,22	15.495,22	11.621,41	3.873,80
26. (2.8.1.30)	Prijevoz elemenata ventilacije, materijala i alata (65% od 1.8.1.30)		kom	1	2.841,79	2.841,79	2.131,34	710,45
27. (2.8.1.8)	Rešetka šahta za odvod kondenzata	R 10	kom	1	228,26	228,26	171,20	57,07
28. (2.8.1.9)	Poklopac šahta za odvod kondenzata	P 30	kom	1	406,82	406,82	305,12	101,71
29. (2.8.1.14)	Filter za prašinu	FP 600 (FP 3)	kom	3	1.831,63	5.494,89	4.121,17	1.373,72
30. (2.8.1.15)	Protuudami ventil	PUV 200 (PUV)	kom	3	1.629,14	4.887,41	3.665,56	1.221,85
31. (2.8.1.25)	Mjerač pretlaka s termometrom i higrometrom	MP+T+H	kom	1	1.744,19	1.744,19	1.308,14	436,05
32. (2.8.1.26)	Induktor ugljičnog monoksida	ICO	kom	1	1.376,02	1.376,02	1.032,02	344,01
33. (2.8.1.27)	Nepropusna uvodnica	NU 45	kom	1	458,37	458,37	343,78	114,59
34. (2.8.1.28.1)	Zaštitna mrežica	ZM 200	kom	3	179,48	538,44	403,83	134,61
35. (2.8.1.28.2)	Zaštitna mrežica	ZM 150	kom	6	146,35	878,08	658,56	219,52

St. br. (sl.br. u ugovoru)	Naziv robe - materijala - usluge:	Tip:	Jed. mj.	Kol.	Cijena: (s popustom)	Iznos:		
						ukupno	ug. 751	ug. 752
36. (2.8.1.30)	Podešavanje i uravnoteženje ventilacije, probni rad, upute		kom	1	2.531,15	2.531,15	1.898,36	632,79
37. (2.8.3.3)	Postolje za posudu za vodu od 700 l	P <sub>BV700</sub>	kom	9	1.103,12	9.928,08	7.446,06	2.482,02
38. (2.8.3.5)	Ormar za hranu s policama i zavjesom	OH 54	kom	3	2.207,16	6.621,48	4.966,11	1.655,37
39. (2.8.3.6)	Držači za umivaonik	D <sub>UM30</sub>	kom	3	236,64	709,92	532,44	177,48
40. (2.8.3.8)	Postolje za suhi nužnik	P <sub>SN40</sub>	kom	9	217,31	1.955,79	1.466,85	488,95
41. (2.8.4.1a)	Pregrada kabine nužnika sa zavjesom	PMk 120+Z	kom	6	1.838,07	11.028,43	8.271,33	2.757,11
42. (2.8.4.2)	Pregrada pisoara 800 x 2.200 mm	PP 80	kom	1	998,65	998,65	748,99	249,66
43. (2.8.3.1.1)	Samostojeći ležaj, jednostrani	SKLS I/3	kpl	18	1.516,85	27.303,24	20.477,43	6.825,81
44. (2.8.3.1.2)	Samostojeći ležaj, dvostrani	SKLS II/6	kpl	8	3.035,53	24.284,28	18.213,21	6.071,07
45. (2.8.3.3)	Posuda za vodu od 700 l	BV 700	kom	9	2.573,95	23.165,51	17.374,13	5.791,38
46. (2.8.3.4)	Posuda za vodu od 70 l	BV 70	kom	1	416,03	416,03	312,02	104,01
47. (2.8.3.6)	Umivaonik s posudom za vodu	UM 30	kom	3	552,16	1.656,47	1.242,36	414,12
48. (2.8.3.7)	Posuda za otpadne vode	POV 60	kom	35	484,14	16.944,87	12.708,65	4.236,22
49. (2.8.3.8)	Suhi nužnik	SN 40	kom	9	507,06	4.563,52	3.422,64	1.140,88
50. (2.8.3.9)	Pisoar	PI	kom	1	216,30	216,30	162,22	54,07
51. (2.8.3.10)	Posuda za fekalije	PZF 60	kom	46	484,14	22.270,40	16.702,80	5.567,60
52. (2.8.3.11)	Posuda za otpatke	PZO 110	kom	20	439,96	8.799,18	6.599,39	2.199,80
53. (2.8.3.12)	Vreće za smeće	VS 20	kom	100	1,84	184,08	138,06	46,02
54. (2.8.3.13)	Komplet za samospašavanje	KSS 4-CZ	kom	1	2.759,41	2.759,41	2.069,56	689,85
55. (2.8.3.14)	Priručna zidna apoteka.	PZA 3	kom	6	709,64	4.257,85	3.193,39	1.064,46
56. (2.8.3.16)	Oznake za kretanje	OZK 300	kpl	1	782,35	782,35	586,77	195,59
	<b>* dodatni ugovor br. 751/2017-1 od 04.06.2018.</b>							
57. (2.8.3.*)	Ručni električni generator	REG 60	kom	2	6.490,00	12.980,00	12.980,00	0,00
58. (2.8.1.32)	Pregled i ispitivanje -certificiranje ventilacije i dostava certifikata		kpl	1	8.191,72	8.191,72	6.143,79	2.047,93
59. (2.8.3.2a)	Samostojeće sjedalo	SS1	kom	198	173,96	34.443,91	25.832,93	8.610,98
60. (2.8.3.15)	Aparat za početno gašenje požara	VA 9p	kom	3	695,84	2.087,51	1.565,63	521,88
	<b>* dodatni ugovor br. 751/2017-2 od 30.07.2018.</b>							
61. (2.8.3.*)	Ručni električni generator	REG 60	kom	1	6.490,00	6.490,00	6.490,00	0,00
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ISPORUČENE OPREME I IZVEDENIH RADOVA kn:</b>						<b>466.914,92</b>	<b>355.053,69</b>	<b>111.861,23</b>
<b>- VRIJEDNOST DO SADA ISPORUČENE OPREME I IZVEDENIH RADOVA kn:</b>						<b>415.701,79</b>	<b>315.021,34</b>	<b>100.680,45</b>
<b>VRIJEDNOST 5. PRIVREMENE SITUACIJE kn:</b>						<b>51.213,13</b>	<b>40.032,35</b>	<b>11.180,78</b>

ZA ATOM-ING:

*atoming*  
 (potpis odgovorne osobe)  
 d.o.o.  
 10000 ZAGREB, Ogrizovičeva 40/A

**TEHNIKA d.d.**

15 -10- 2018

**URUDŽBENI BROJ:**

TEHNIKA d.d.  
10000 ZAGREB  
Ulica grada Vukovara 274

OIB: 73037001250  
MB: 3275388

ATOMING d.o.o.  
10000 ZAGREB  
Ogrizovićeva 40A

OIB: 78085793865  
MB: 0146030

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB	
KNJIGA ULAZNIH RAČUNA	
Broj	8702
Šifra dob.	
Zagreb, dne.	19.10.2018

U Zagrebu, 10.10.2018. 13:19  
Rok plaćanja: prema čl.8. ugovora  
Način plaćanja: transakcijski račun  
Oznaka operatera: mm

OKONČANA SITUACIJA br. 24-1-1 -17

R-1

Za mjesec	rujan 2018.
Na građevini:	F11275
Gradilište:	SPG A4, Podbrežje
Mjesto:	Zagreb
Broj i datum ugovora:	752/2017 od 14.07.2017.
Ugovorena vrijednost radova kn:	111.861,23

1.	Ukupna vrijednost izvedenih radova kn:	111.861,23
2.	Vrijednost izvedenih radova po prethodnoj situaciji kn:	100.680,45
3.	Vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	11.180,78
4.	+ pdv (25%, prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u)	
5.	Ukupna vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	11.180,78

Količine obavljenih radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i montažnog dnevnika.

	OBRAČUN PLAĆANJA	vrijednost:	pdv:	ukupno:
			* čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	
6.	Vrijednost radova po ovoj situaciji kn:	11.180,78	*	11.180,78
7.	Obustave članak 4. - troškovi gradilišta	223,62	55,90	279,52
	članak 4. - premija osiguranja	78,27	19,57	97,83
	članak 8./29. - depozit			
8.	Za isplatu kn:	10.878,90	75,47	10.803,43

Transakcijski račun: HR27 2340 0091 1000 5239 6

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  
Marina Karačić  
dipl.ing./jed.  
Ovlaštena voditeljica gradnje  
GVO 453

TEHNIKA d.d.	
ORG. JED. F:	M75
POSREĐENI IZDOS:	M.180,78
OD TOGA:	M.180,78
OSTOBA PDV:	
Datum:	22.10.2018.

za izvođača

za naručitelja

nadzorni inženjer

Prilog: - specifikacija  
- zapisnik / koncept računa

\* Roba iz specifikacije ostaje u vlasništvu dobavljača do plaćanja računa u cijelosti | Za plaćanje nakon roka plaćanja obračunava se zakonska zatezna kamata \*

ATOMING d.o.o., 10000 Zagreb, Ogrizovićeva 40A, upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080213420 | Transakcijski račun (IBAN): HR27 2340 0091 1000 5239 6, Privredna banka Zagreb d.d. |

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti | Član uprave: Stjepan Fir

**REKAPITULACIJA UGOVORENIH I IZVEDENIH VRIJEDNOSTI PO OKONČANOJ SITUACIJI**

**I. PREGLED UGOVORA.**

Red. br.	Broj i datum Ugovora i Aneksa	Netto	PDV	Ukupno
01.	752/2017 od 14.07.2017.	111.861,23	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	111.861,23
02.				
	<b>Ukupno kn:</b>	<b>111.861,23</b>		<b>111.861,23</b>

**II. PREGLED IZVEDENIH RADOVA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupna vrijednost izvedenih radova	10.10.18.	111.861,23	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	111.861,23
02.	Vrijednost izvedenih radova po 1. - 4. PRIVREMENOJ SITUACIJI	30.06.18.	100.680,45		100.680,45
03.	Vrijednost izvedenih radova po OKONČANOJ SITUACIJI	10.10.18.	11.180,78		11.180,78

**III. OBRAČUN PRIMLJENOG PREDUJMA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupno primljeni predujam				
02.	Ukupna vraćeni predujam po prethodnoj situaciji br.:				
03.	Ukupna vraćeni predujam po				
04.	Ukupno vraćeni predujam				
05.	Ostatak predujma				

**IV. OBRAČUN OBUSTAVA**

članak 4. - troškovi gradilišta 2,0%  
 članak 4. - premija osiguranja 0,7%  
 članak 8./29. - depozit 10,0%

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupan iznos obustava	10.10.18.	3.020,25	755,06	3.775,32
02.	Iznos obustava po 1. - 4. PRIVREMENOJ SITUACIJI	30.06.18.	2.718,37	679,59	3.397,97
03.	Iznos obustava po OKONČANOJ SITUACIJI	10.10.18.	301,88	75,47	377,35



Potpis Izvođača

Potpis Naručitelja

**TEHNIKA d.d.**

15 -10- 2018

**URUDŽBENI BROJ:**

TEHNIKA d.d.  
10000 ZAGREB  
Ulica grada Vukovara 274

OIB: 73037001250  
MB: 3275388

TEHNIKA d.d.  
ORG. JED. F: M276  
OVJERENI IZNOS: 31.996,72  
OD TOGA  
CTO: MM100 31.996,72  
OD TOGA PDV: .....  
Datum: 30.07.2018.

ATOMING d.o.o.  
10000 ZAGREB  
Ogrizovićeva 40A

OIB: 78085793865  
MB: 0146030

U Zagrebu, 31.07.2018. 10:17  
Rok plaćanja: prema čl.8. ugovora  
Način plaćanja: transakcijski račun  
Oznaka operatera: mm

OKONČANA SITUACIJA br. 16-1-1 -18 Broj 7029 R-1

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB  
KNJIGA ULAZNIH RAČUNA  
Broj 7029 R-1  
Šifra dob. 07-09-2018  
Zagreb, dne .....

Za mjesec	srpanj 2018.
Na građevini:	F11276
Gradilište:	SPG A5, Podbrežje
Mjesto:	Zagreb
Broji datum ugovora:	755/2017 od 14.07.2017.; 755/2017-1 od 04.06.2018.
Ugovorena vrijednost radova kn:	298.966,21

1.	Ukupna vrijednost izvedenih radova kn:	298.966,21
2.	Vrijednost izvedenih radova po prethodnoj situaciji kn:	266.969,49
3.	Vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	31.996,72
4.	+ pdv (25%, prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u)	
5.	Ukupna vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	31.996,72

ju podataka iz građevinske knjige i montažnog dnevnika.

	OBRAČUN PLAĆANJA	vrijednost:	pdv:	ukupno:
			* čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	
6.	Vrijednost radova po ovoj situaciji kn:	31.996,72	*	31.996,72
7.	Povrat predujma	12.980,00	*	12.980,00
8.	Za plaćanje po ovoj situaciji kn: kn:	19.016,72	*	19.016,72
9.	Obustave po ovoj situaciji kn:	863,91	215,98	1.079,89
10.	Za isplatu po ovoj situaciji kn: kn:	18.152,81	215,98	17.936,83

Transakcijski račun: HR27 2340 0091 1000 5239 6

za izvođača

  
ATOMING d.o.o.  
10000 ZAGREB, Ogrizovićeva 40/A

za naručitelja

nadzorni inženjer

Prilog: - specifikacija  
- zapisnik / koncept računa

\* Roba iz specifikacije ostaje u vlasništvu dobavljača do plaćanja računa u cijelosti | Za plaćanje nakon roka plaćanja obračunava se zakonska zatezna kamata \*

ATOMING d.o.o., 10000 Zagreb, Ogrizovićeva 40A, upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080213420 | Transakcijski račun (IBAN): HR27 2340 0091 1000 5239 6, Privredna banka Zagreb d.d. |

| Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti | Član upravo: Stjepan Fitar

**REKAPITULACIJA UGOVORENIH I IZVEDENIH VRIJEDNOSTI PO OKONČANOJ SITUACIJI**

**I. PREGLED UGOVORA**

Red. br.	Broj i datum Ugovora i Aneksa	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ugovor br. 755/2017 od 14.07.2017.	285.986,21	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	285.986,21
02.	dodatni ugovor br. 755/2017-1 od 04.06.2018.	12.980,00		12.980,00
	<b>Ukupno kn:</b>	<b>298.966,21</b>		<b>298.966,21</b>

**II. PREGLED IZVEDENIH RADOVA**


Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupna vrijednost izvedenih radova	31.07.18.	298.966,21	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	298.966,21
02.	Vrijednost izvedenih radova po: 1. - 5. PRIVREMENOJ SITUACIJI	31.03.18.	266.969,49		266.969,49
03.	Vrijednost izvedenih radova po OKONČANOJ SITUACIJI	31.07.18.	31.996,72		31.996,72

**III. OBRAČUN PRIMLJENOG PREDUJMA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupno primljeni predujam	21.06.18.	12.980,00	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	12.980,00
02.	Vraćeni predujam po OKONČANOJ SITUACIJI		12.980,00		12.980,00
03.	Ukupna vraćeni predujam po 1. - 5. PRIVREMENOJ SITUACIJI				
04.	Ukupno vraćeni predujam	31.07.18.	12.980,00		12.980,00
05.	Ostatak predujma				

**IV. OBRAČUN OBUSTAVA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupan iznos obustava	31.07.18.	8.072,09	2.018,02	10.090,11
02.	Iznos obustava po 1. - 5. PRIVREMENOJ SITUACIJI	31.03.18.	7.208,18	1.802,04	9.010,22
03.	Iznos obustava po OKONČANOJ SITUACIJI	31.07.18.	863,91	215,98	1.079,89
	članak 4. - troškovi gradilišta (2%)		639,93	159,98	799,92
	članak 4. - premija osiguranja (0,7%)		223,98	55,99	279,97
	članak 8./24. - depozit				

  
Potpis Izvođača

Potpis Naručitelja

**TEHNIKA d.d.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
**OIB: 73037001250; MB: 3275388**

(Naručitelj – naziv i adresa)

**ATOM-ING d.o.o.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ogrizovičeva 40A**  
**OIB: 780857938650; MB: 0146030**

(Dobavljač – naziv i adresa)

2340009-1100052396

(žiro račun dobavljača)

26.07.2018.

(datum)

## SPECIFIKACIJA ISPORUČENE SKLONIŠNE OPREME - uz OS br. 12-1-1 -18 br. 13-1-1 -18


Oznaka gradilišta, naziv objekta i mjesto: <b>F11276, SPG A5, PODBREŽJE, ZAGREB</b>	Ugovor/narudžba broj: <b>755 i 756/2017 od 14.07.2017.</b>	Rok isporuke: <b>po termin. planu grad.</b>	Način otpreme <b>fco gradilište</b>
--	---	--	--

Način plaćanja: **po situacijama**Dostavnice br.: **019-17, 025-17, 028-17, 03/18 i 04/18**Montažni dnevnik: **20.- 25.07.2017., 30.- 31.10.2017., 29.-30.11.2017., 24.-28.02.2018. i 19.03.2018.**Troškovnik/projekt br.: **037/08-PS, Atoming d.o.o.**

St. br. (sl.br. u ugovoru)	Naziv robe - materijala - usluge:	Tip:	Jed. mj.	Kol.	Cijena: (s popustom)	Iznos:		
						ukupno	ug. 755	ug. 756
1. (2.8.1.1)	Cijev za protuudami ventil, L = 40 cm	C-PUV 215	kom	2	1.500,28	3.000,56	2.250,42	750,14
2. (2.8.1.2.1)	Cijev za normalnu ventilaciju, L = 40 cm	C-NV 200	kom	2	918,58	1.837,15	1.377,86	459,29
3. (2.8.1.2.2)	Cijev za normalnu ventilaciju, L = 40 cm	C-NV 150	kom	1	824,69	824,69	618,52	206,17
4. (2.8.1.3.1)	Cijev za zaštitnu ventilaciju, L = 40 cm	C-ZV 125	kom	2	907,53	1.815,06	1.361,30	453,77
5. (2.8.1.3.2)	Cijev za zaštitnu ventilaciju, L = 40 cm	C-ZV 100	kom	1	809,05	809,05	606,78	202,26
6. (2.8.1.4)	Cijev za ventil vrp, L = 25 cm	C-VRP 150	kom	5	473,09	2.365,47	1.774,10	591,37
7. (2.8.1.5)	Cijev za odvod zraka, prema proj., L = 40 cm	C-OZ2 150-s	kom	1	2.023,08	2.023,08	1.517,31	505,77
8. (2.8.1.6)	Cijev za odvod zraka, L = 40 cm	C-OZ1 150	kom	3	812,73	2.438,18	1.828,64	609,55
9. (2.8.1.7)	Cijev za odvod kondenzata	C-OK 20	kom	1	206,17	206,17	154,63	51,54
10. (2.8.1.10)	Cijev za mjerač pretlaka	C-MP	kom	1	291,77	291,77	218,83	72,94
11. (2.8.1.11)	Cijev za nepropusnu uvodnicu, L = 40 cm	C-NU 45	kom	1	361,72	361,72	271,29	90,43
12. (2.8.1.29)	Prijevoz uzidnih cijevi, materijala i alata	(40% od 1.8.1.29)	kom	1	1.748,79	1.748,79	1.311,59	437,20
13. (2.8.1.30)	Ugradnja uzidnih cijevi	(40% od 1.8.1.30)	kom	1	8.062,85	8.062,85	6.047,14	2.015,71
14. (2.8.1.12)	Pješčani predfilter	PPF 50	kom	5	823,77	4.118,86	3.089,15	1.029,72
15. (2.8.1.13.1)	NBC zaštitni filter	ZF 100	kom	2	20.157,13	40.314,25	30.235,69	10.078,56
16. (2.8.1.16)	Ventil za reguliranje pretlaka	VRP 150	kom	5	989,45	4.947,24	3.710,43	1.236,81
17. (2.8.1.17)	Protuudami ventil za reguliranje pretlaka	PUVRP 150	kom	5	1.647,55	8.237,73	6.178,30	2.059,43
18. (2.8.1.18.1)	Ventilacijski uređaj	VU 100	kom	2	21.997,96	43.995,92	32.996,94	10.998,98
19. (2.8.1.20.1)	Cjevovod za razvod zraka s faz., spoj. i ovj. e	CRZ 250	m <sup>1</sup>	3	310,18	930,54	697,91	232,64
20. (2.8.1.20.2)	Cjevovod za razvod zraka s faz., spoj. i ovj. e	CRZ 180	m <sup>1</sup>	42	228,26	9.587,06	7.190,30	2.396,77
21. (2.8.1.20.3)	Cjevovod za razvod zraka s faz., spoj. i ovj. e	CRZ 150	m <sup>1</sup>	4	183,16	732,65	549,49	183,16
22. (2.8.1.20.4)	Cjevovod za razvod zraka s faz., spoj. i ovj. e	CRZ 125	m <sup>1</sup>	6	150,95	905,69	679,27	226,42
23. (2.8.1.21.1)	Elastični spoj cjevovoda	ESC 280	kom	1	475,86	475,86	356,89	118,96
24. (2.8.1.21.2)	Elastični spoj cjevovoda	ESC 125	kom	1	251,27	251,27	188,46	62,82
25. (2.8.1.22)	Zračna istrujna rešetka 425 x 75 mm	CCV 2-K	kom	10	286,25	2.862,50	2.146,87	715,62
26. (2.8.1.23)	Zračni istrujni ventil	ZIV 150	kom	2	215,38	430,76	323,07	107,69
27. (2.8.1.24)	Leptirasta regulacijska zaklopka	LRZ 150	kom	2	183,16	366,33	274,74	91,58
28. (2.8.1.25)	Mjerač pretlaka s termo- i higro-metrom	MP + T + H	kom	1	1.744,19	1.744,19	1.308,14	436,05
29. (2.8.1.26)	Indikator ugljičnog monoksida	ICO	kom	1	1.376,02	1.376,02	1.032,02	344,01
30. (2.8.1.27)	Nepropusna uvodnica	NU 45	kom	1	458,37	458,37	343,78	114,59
31. (2.8.1.29)	Prijevoz uzidnih cijevi, materijala i alata	(60% od 1.8.1.29)	kom	1	2.623,19	2.623,19	1.967,39	655,80
32. (2.8.1.30)	Ugradnja uzidnih cijevi	(60% od 1.8.1.30)	kom	1	12.094,28	12.094,28	9.070,71	3.023,57
33. (2.8.1.31)	Podšavanje i uravnoteženje ventilacije, probni rad, upute		kom	1	2.531,15	2.531,15	1.898,36	632,79

St. br. (sl.br. u ugovoru)	Naziv robe - materijala - usluge:	Tip:	Jed. mj.	Kol.	Cijena: (s popustom)	Iznos:		
						ukupno	ug. 755	ug. 756
34. (2.8.3.1.1)	Samostojeći ležaj, jednostrani	SKLS I/3	kpl	16	1.516,85	24.269,55	18.202,16	6.067,39
35. (2.8.3.1.2)	Samostojeći ležaj, dvostrani	SKLS II/6	kpl	6	3.035,53	18.213,21	13.659,91	4.553,30
36. (2.8.3.3)	Postolje za posudu za vodu od 700 l	P <sub>BV 700</sub>	kom	7	1.103,12	7.721,84	5.791,38	1.930,46
37. (2.8.3.5)	Ormar za hranu s policama i zavjesom	OH 54	kom	2	2.207,16	4.414,32	3.310,74	1.103,58
38. (2.8.3.6)	Držači za umivaonik	D <sub>UM 30</sub>	kom	3	236,64	709,92	532,44	177,48
39. (2.8.3.8)	Postolje za suhi nužnik	P <sub>SN 40</sub>	kom	9	217,31	1.955,79	1.466,85	488,95
40. (2.8.4.1)	Pregrada kabine nužnika sa zavjesom	PMK 120+Z	kom	6	1.838,07	11.028,43	8.271,33	2.757,11
41. (2.8.4.2)	Pregrada pisoara 800 x 2.200 mm	PP 80	kom	1	998,65	998,65	748,99	249,66
42. (2.8.1.14)	Filtar za prašinu	FP 900 (FP 4)	kom	2	1.886,85	3.773,71	2.830,28	943,43
43. (2.8.1.15)	Protuudami ventil NO 215, 1 bar	PUV 215 (PU)	kom	2	2.549,55	5.099,11	3.824,33	1.274,78
44. (2.8.1.28.1)	Zaštitna mrežica	ZM 215	kom	1 (2)	179,48	179,48	134,61	44,87
45. (2.8.1.28.2)	Zaštitna mrežica	ZM 150	kom	3	146,35	439,04	329,28	109,76
46. (2.8.3.2a)	Samostojeće sjedalo	SS1	kom	166	173,96	28.877,16	21.657,87	7.219,29
47. (2.8.3.3)	Posuda za vodu od 700 l	BV 700	kom	7	2.573,95	18.017,62	13.513,21	4.504,40
48. (2.8.3.4)	Posuda za vodu od 70 l	BV 70	kom	5	416,03	2.080,14	1.560,11	520,04
49. (2.8.3.6)	Umivaonik s posudom za vodu	UM 30	kom	3	552,16	1.656,47	1.242,36	414,12
50. (2.8.3.7)	Posuda za otpadne vode	POV 60	kom	29	484,14	14.040,04	10.530,03	3.510,01
51. (2.8.3.8)	Suhi nužnik	SN 40	kom	9	507,06	4.563,52	3.422,64	1.140,88
52. (2.8.3.9)	Pisoar	PI	kom	1	216,30	216,30	162,22	54,07
53. (2.8.3.10)	Posuda za fekalije	PZF 60	kom	38	484,14	18.397,29	13.797,97	4.599,32
54. (2.8.3.11)	Posuda za otpatke	PZO 110	kom	16	439,96	7.039,35	5.279,51	1.759,84
55. (2.8.3.12)	Vreće za smeće	VS 20	kom	100	1,84	184,08	138,06	46,02
56. (2.8.3.14)	Priručna zidna apoteka.	PZA 3	kom	5	709,64	3.548,21	2.661,15	887,05
57. (2.8.3.16)	Oznake za kretanje	OZK 300	kpl	1	782,35	782,35	586,77	195,59
58. (2.7.9.1)	* električni uređaj po dodatnom ugovoru br. 755/2017-1 od 04.06.2018. Ručni električni generator, 60 W, 24 V	REG 60	kom	2	6.490,00	12.980,00	12.980,00	
59. (2.8.1.8)	Rešetka šahta za sakupljanje kondenzata	R 10	kom	1	228,26	228,26	171,20	57,07
60. (2.8.1.9)	Poklopac šahta za odvod kondenzata	P 30	kom	1	406,82	406,82	305,12	101,71
61. (2.8.1.13.2)	NBC zaštitni filtari	ZF 100	kom	1	11.873,38	11.873,38	8.905,03	2.968,34
62. (2.8.1.18.2)	Ventilacijski uređaj	VU 100	kom	1	12.793,79	12.793,79	9.595,34	3.198,45
63. (2.8.1.32)	Pregled i ispitivanje - certificiranje ventilacije		kom	1	8.191,71	8.191,71	6.143,78	2.047,93
64. (2.8.3.13)	Komplet za samospašavanje	KSS 4_CZ	kom	1	2.759,41	2.759,41	2.069,56	689,85
65. (2.8.3.15)	Vatrogasni aparat	VA-9p	kom	3	695,84	2.087,51	1.565,70	521,38
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ISPORUČENE OPREME I IZVEDENIH RADOVA kn:</b>						<b>394.294,85</b>	<b>298.966,21</b>	<b>95.328,21</b>
<b>- VRIJEDNOST DO SADA ISPORUČENE OPREME I IZVEDENIH RADOVA kn:</b>						<b>355.953,97</b>	<b>266.969,49</b>	<b>85.743,49</b>
<b>VRIJEDNOST OKONČANE SITUACIJE kn:</b>						<b>38.340,88</b>	<b>31.996,72</b>	<b>9.584,71</b>

ZA ATOM-ING:


  
 (potpis odgovorne osobe) **atoming** d.o.o.  
 10000 ZAGREB, Ogrizovičeva 40/A
**TEHNIKA d.d.**

06-08-2013

**URUĐBENI KROJ:**

TEHNIKA d.d.  
10000 ZAGREB  
Ulica grada Vukovara 274

OIB: 73037001250  
MB: 3275388

ATOMING d.o.o.  
10000 ZAGREB  
Ogrizovićeva 40A

OIB: 78085793865  
MB: 0146030

"TEHNIKA" d.d.  
ORG. JED. F: 11276  
OVJERENI IZNOS: 6.339,71  
OD TOGA  
CTO: 111200 6.339,71  
CD TOGA PDV:  
Datum: 30.07.2018.

U Zagrebu, 31.07.2018. 10:26  
Rok plaćanja: prema čl.8. ugovora  
Način plaćanja: transakcijski račun  
Oznaka operatera: mm

OKONČANA SITUACIJA br. 17-11

TEHNIKA d.d. ZAGREB  
KNJIGA ULAZNIH RAČUNA

Broj

7028

Za mjesec	srganj 2018.	Šifra dob.	
Na građevini:	F11276	Zagreb, dne:	07-08-2018
Gradilište:	SPG A5, Podbrežje		
Mjesto:	Zagreb		
Broj i datum ugovora:	Ugovor br. 756/2017 od 14.07.2017.		
Ugovorena vrijednost radova kn:	95.328,21		

1.	Ukupna vrijednost izvedenih radova kn:	95.328,21
2.	Vrijednost izvedenih radova po prethodnoj situaciji kn:	88.988,50
3.	Vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	6.339,71
4.	+ pdv (25%, prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u)	
5.	Ukupna vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	6.339,71

Količine obavljenih radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i montažnog dnevnika.

	OBRAČUN PLAĆANJA	vrijednost:	pdv:	ukupno:
			* čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	
6.	Vrijednost radova po ovoj situaciji kn:	6.339,71	*	6.339,71
7.	Povrat predujma		*	
8.	Za plaćanje po ovoj situaciji kn: kn:	6.339,71	*	6.339,71
9.	Obustave po ovoj situaciji kn:	171,17	42,79	213,97
10.	Za isplatu po ovoj situaciji kn: kn:	6.168,54	42,79	6.125,74

Transakcijski račun: HR27 2340 0091 1000 5239 6

  
za izvođača  
10000 ZAGREB, Ogrizovićeva 40/A

za naručitelja

nadzorni inženjer

Prilog: - specifikacija  
- zapisnik / koncept računa

\* Roba iz specifikacije ostaje u vlasništvu dobavljača do plaćanja računa u cijelosti | Za plaćanje nakon roka plaćanja obračunava se zakonska zatezna kamata \*

ATOMING d.o.o., 10000 Zagreb, Ogrizovićeva 40A, upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080213420 | Transakcijski račun (IBAN): HR27 2340 0091 1000 5239 6, Privredna banka Zagreb d.d. | Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti | Član uprave: Stjepan Filip

**REKAPITULACIJA UGOVORENIH I IZVEDENIH VRIJEDNOSTI PO OKONČANOJ SITUACIJI**

**I. PREGLED UGOVORA**

Red. br.	Broj i datum Ugovora i Aneksa	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ugovor br. 756/2017 od 14.07.2017.	95.328,21	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	95.328,21
02.				
	<b>Ukupno kn:</b>	<b>95.328,21</b>		<b>95.328,21</b>

**II. PREGLED IZVEDENIH RADOVA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupna vrijednost izvedenih radova	31.07.18.	95.328,21	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	95.328,21
02.	Vrijednost izvedenih radova po 1. - 5. PRIVREMENOJ SITUACIJI	31.03.18.	88.988,50		88.988,50
03.	Vrijednost izvedenih radova po OKONČANOJ SITUACIJI	31.07.18.	6.339,71		6.339,71

**III. OBRAČUN PRIMLJENOG PREDUJMA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupno primljeni predujam			prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	
02.	Vraćeni predujam po OKONČANOJ SITUACIJI				
03.	Ukupna vraćeni predujam po 1. - 5. PRIVREMENOJ SITUACIJI				
04.	Ukupno vraćeni predujam				
05.	Ostatak predujma				

**IV. OBRAČUN OBUSTAVA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupan iznos obustava	30.06.18.	2.573,86	643,47	3.217,33
02.	Iznos obustava po 1. - 5. PRIVREMENOJ SITUACIJI	31.03.18.	2.402,69	600,67	3.003,36
03.	Iznos obustava po OKONČANOJ SITUACIJI	31.03.18.	171,17	42,79	213,97
	članak 4. - troškovi gradilišta (2%)		126,79	31,70	158,49
	članak 4. - premija osiguranja (0,7%)		44,38	11,09	55,47
	članak 8./24. - depozit				

Potpis Izvođača

Potpis Naručitelja

**TEHNIKA d.d.**

06-08-2018

**URUDŽBENI BROJ:**

**TEHNIKA d.d.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ulica grada Vukovara 274**

OIB: 73037001250  
 MB: 3275388

**ATOMING d.o.o.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ogrizovićeve 40A**

OIB: 78085793865  
 MB: 0146030

U Zagrebu, 31.03.2018. 10:17  
 Rok plaćanja: prema čl.8. ugovora  
 Način plaćanja: transakcijski račun  
 Oznaka operatera: mm

**3. PRIVREMENA SITUACIJA br. 9-1-1 -17**

R-1


		<b>«TEHNIKA» d.d. ZAGREB</b>	
Za mjesec	ožujak 2018.	<b>KNJIGA ULAZNIH RACUNA</b> Broj <u>3275</u> Šifra dob. <u>16-04-2018</u> Zagreb, dana: _____	
Na građevini:	F11277		
Gradilište:	SPG A6		
Mjesto:	Zagreb		
Broji datum ugovora:	754/2017 od 14.07.2017.		
Ugovorena vrijednost radova kn:	111.861,23		

1.	Ukupna vrijednost izvedenih radova kn:	66.279,58
2.	Vrijednost izvedenih radova po prethodnoj situaciji kn:	52.632,32
3.	Vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	13.647,26
4.	+ pdv (25%, prienos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u)	
5.	Ukupna vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	13.647,26

Količine obavljenih radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i montažnog dnevnika.

	OBRAČUN PLAĆANJA	vrijednost:	pdv:	ukupno:
			čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	
1.	Vrijednost radova po ovoj situaciji kn:	13.647,26	*	13.647,26
2.	Obustave članak 4. - premija osiguranja	95,53	23,88	119,41
	članak 4. - troškovi organizacije gradilišta	272,95	68,24	341,18
	članak 8./24. - depozit		*	
3.	Za isplatu kn:	13.278,78	92,12	13.186,66

Transakcijski račun: HR27 2340 0091 1000 5239 6

 za izvođača	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>«TEHNIKA» d.d.</b></td> </tr> <tr> <td>ORG. JED. F:</td> <td style="text-align: center;"><u>11277</u></td> </tr> <tr> <td>OVJERENI IZNOS:</td> <td style="text-align: center;"><u>13.647,26</u></td> </tr> <tr> <td>OD TOGA</td> <td style="text-align: center;"><u>4112,00</u></td> </tr> <tr> <td>CTO:</td> <td style="text-align: center;"><u>13.647,26</u></td> </tr> <tr> <td>OD TOGA PDV:</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>Datum:</td> <td style="text-align: center;">Ruk: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><u>18.4.2018.</u></td> </tr> </table>	<b>«TEHNIKA» d.d.</b>		ORG. JED. F:	<u>11277</u>	OVJERENI IZNOS:	<u>13.647,26</u>	OD TOGA	<u>4112,00</u>	CTO:	<u>13.647,26</u>	OD TOGA PDV:	.....	Datum:	Ruk: _____	<u>18.4.2018.</u>		za naručitelja  nadzorni inženjer
<b>«TEHNIKA» d.d.</b>																		
ORG. JED. F:	<u>11277</u>																	
OVJERENI IZNOS:	<u>13.647,26</u>																	
OD TOGA	<u>4112,00</u>																	
CTO:	<u>13.647,26</u>																	
OD TOGA PDV:	.....																	
Datum:	Ruk: _____																	
<u>18.4.2018.</u>																		

Prilog: - specifikacija  
 - zapisnik / koncept računa

\* Roba iz specifikacije ostaje u vlasništvu dobavljača do plaćanja računa u cijelosti | Za plaćanje nakon roka plaćanja obračunava se zakonska zatezna kamata \*  
 ATOMING d.o.o., 10000 Zagreb, Ogrizovićeve 40A, upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080213420 | Transakcijski račun (IBAN): HR27 2340 0091 1000 5239 6, Privredna banka Zagreb d.d. |  
 Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti | Član uprave: Stjepan Filip

**REKAPITULACIJA UGOVORENIH I IZVEDENIH VRIJEDNOSTI PO 3. PRIVREMENOJ SITUACIJI**

**I. PREGLED UGOVORA**

Red. br.	Broj i datum Ugovora i Aneksa		Netto	PDV	Ukupno
01.	754/2017 od 14.07.2017.		111.861,23	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	111.861,23
02.					
	<b>Ukupno kn:</b>		<b>111.861,23</b>		<b>111.861,23</b>

**II. PREGLED IZVEDENIH RADOVA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupna vrijednost izvedenih radova	31.03.18.	66.279,58	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	66.279,58
02.	Ukupna vrijednost izvedenih radova po situaciji br.:	30.11.17.	52.632,32		52.632,32
03.	<b>Vrijednost izvedenih radova po 3. PRIVREMENOJ SITUACIJI</b>	31.03.18.	<b>13.647,26</b>		<b>13.647,26</b>

**III. OBRÄČUN PRIMLJENOG PREDUJMA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupno primljeni predujam				
02.	Ukupna vraćeni predujam po prethodnoj situaciji br.:				
03.	Ukupna vraćeni predujam po 3. PRIVREMENOJ SITUACIJI				
04.	Ukupno vraćeni predujam				
05.	Ostatak predujma				

**IV. OBRÄČUN OBUSTAVA**

članak 4. - troškovi gradilišta	2,0%
članak 4. - premija osiguranja	0,7%
članak 8./29. - depozit	10,0%

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupan iznos obustava	30.11.17.	1.789,55	447,39	2.236,94
02.	Iznos obustava po situaciji br.:	31.07.17.	1.421,07	355,27	1.776,34
03.	<b>Iznos obustava po 3. PRIVREMENOJ SITUACIJI</b>	30.11.17.	<b>368,48</b>	<b>92,12</b>	<b>460,60</b>

\_\_\_\_\_  
Potpis Izvođača

\_\_\_\_\_  
Potpis Naručitelja

**TEHNIKA d.d.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
 OIB: 73037001250; MB: 3275388

(Naručitelj – naziv i adresa)

**ATOM-ING d.o.o.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ogrizovićeveva 40A**  
 OIB: 780857938650; MB: 0146030

(Dobavljač – naziv i adresa)

2340009-1100052396

(žiro račun dobavljača)

26.03.2018.

(datum)

## SPECIFIKACIJA ISPORUČENE SKLONIŠNE OPREME - uz 3. PS br. 8-1-1 -18 br. 9-1-1 -18

Oznaka gradilišta, naziv objekta i mjesto: <b>F11275, SPG A6, PODBREŽJE, ZAGREB</b>	Ugovor/narudžba broj: <b>753 i 754/2017 od 14.07.2017.</b>	Rok isporuke: <b>po termin. planu grad.</b>	Način otpreme <b>fco gradilište</b>
--	---	--	--


Način plaćanja: **po situacijama**Dostavnice br.: **021-17, 027-17, 027/1-17, 07-18,**Montažni dnevnik: **17., 21.07.2017., 20.-24.11.2017., 29.-30.11.2017., 29.-30.03.2018.,**Troškovnik/projekt br.: **039/08-PS, Atoming d.o.o.**

St. br. (st.br. u ugovoru)	Naziv robe - materijala - usluge:	Tip:	Jed. mj.	Kol.	Cijena: (s popustom)	Iznos:		
						ukupno	ug. 753	ug. 754
1. (2.8.1.1)	Cijev za protuudami ventil, L = 40 cm	C-PUV 200	kom	3	1.145,92	3.437,76	2.578,32	859,44
2. (2.8.1.2)	Cijev za normalnu ventilaciju, L = 40 cm	C-NV 200	kom	3	918,58	2.755,73	2.066,80	688,93
3. (2.8.1.3)	Cijev za zaštitnu ventilaciju, L = 40 cm	C-ZV 125	kom	3	907,53	2.722,59	2.041,94	680,65
4. (2.8.1.4)	Cijev za ventil vrp, L = 25 cm	C-VRP 150	kom	6	473,09	2.838,57	2.128,92	709,64
5. (1.8.1.6)	Cijev za odvod zraka, L = 40 cm	C-OZ1 150	kom	6	812,73	4.876,37	3.657,28	1.219,09
6. (1.8.1.9)	Cijev za odvod kondenzata	C-OK 20	kom	1	206,17	206,17	154,63	51,54
7. (1.8.1.10)	Cijev za mjerač pritlaka	C-MP	kom	1	291,77	291,77	218,83	72,94
8. (1.8.1.11)	Cijev za nepropusnu uvodnicu, L = 40 cm	C-NU 45	kom	1	361,72	361,72	271,29	90,43
9. (1.8.1.29)	Montaža uzidnih cijevi s montažnim materijalima	(40% od 2.8.1.29)	kom	1	9.535,52	9.535,52	7.151,64	2.383,88
10. (1.8.1.30)	Prijevoz uzidnih cijevi, materijala i alata	(40% od 2.8.1.30)	kom	1	1.748,79	1.748,79	1.311,59	437,20
11. (1.8.1.12)	Pješčani predfilter	PPF 100	kpl	3	1.652,15	4.956,45	3.717,34	1.239,11
12. (1.8.1.13)	NBC zaštitni filter	ZF 100	kom	2	20.157,13	40.314,26	30.235,70	10.078,57
13. (1.8.1.16)	Ventil za reguliranje pritlaka	VRP 150	kom	6	989,45	5.936,70	4.452,53	1.484,18
14. (1.8.1.17)	Protuudami ventil za reguliranje pritlaka	PUPRP 150	kom	6	1.647,55	9.885,30	7.413,98	2.471,33
15. (1.8.1.18)	Ventilacijski uređaj	VU 100	kom	2	21.997,96	43.995,92	32.996,94	10.998,98
16. (1.8.1.20.1)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovj	CRZ 250	m <sup>1</sup>	20	310,18	6.203,60	4.652,70	1.550,90
17. (1.8.1.20.2)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovj	CRZ 180	m <sup>1</sup>	19	228,26	4.336,94	3.252,71	1.084,24
18. (1.8.1.20.3)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovj	CRZ 125	m <sup>1</sup>	34	183,16	6.227,44	4.670,58	1.556,86
19. (1.8.1.20.4)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovj	CRZ 125	m <sup>1</sup>	4	150,95	603,80	452,85	150,95
20. (1.8.1.21.1)	Gumeno-elastična spojnica cjevovoda	GESC 250	kpl	1	528,32	528,32	396,24	132,08
21. (1.8.1.21.2)	Gumeno-elastična spojnica cjevovoda	GESC 125	kpl	1	251,27	251,27	188,45	62,82
22. (1.8.1.22)	Zračna istrujna rešetka sa zaklopkom 425 * 75	CCV 2-K	kom	12	286,25	3.435,00	2.576,25	858,75
23. (1.8.1.23)	Zračni istrujni ventil sa T-spojem	ZIV 100	kom	2	217,22	434,44	325,83	108,61
24. (1.8.1.24)	Leptirasta regulacijska zaklopka	LRZ 100	kom	2	183,16	366,32	274,74	91,58
25. (1.8.1.25)	Mjerač pritlaka s termometrom i higrometrom	MP+T+H	kom	1	1.744,19	1.744,19	1.308,14	436,05
26. (1.8.1.26)	Induktor ugljičnog monoksida	ICO	kom	1	1.376,02	1.376,02	1.032,02	344,01
27. (1.8.1.27)	Nepropusna uvodnica	NU 45	kom	1	458,37	458,37	343,78	114,59
28. (1.8.1.29)	Ugradnja elemenata ventilacije	(60% od 1.8.1.29)	kom	1	14.303,28	14.303,28	10.727,46	3.575,82
29. (1.8.1.30)	Prijevoz elemenata ventilacije, materijala i alata	(60% od 1.8.1.30)	kom	1	2.623,19	2.623,19	1.967,39	655,80
30. (1.8.1.31)	Podešavanje i uravnoteženje ventilacije, probni rad, upute		kom	1	2.531,15	2.531,15	1.898,36	632,79
31. (1.8.3.3)	Postolje za posudu za vodu od 700 l	P <sub>BV 700</sub>	kom	9	1.103,12	9.928,08	7.446,06	2.482,02
32. (1.8.3.5)	Ormar za hranu s policama i zavjesom	OH 54	kom	3	2.207,16	6.621,48	4.966,11	1.655,37
33. (1.8.3.6)	Držači za umivaonik	D <sub>UM 30</sub>	kom	3	236,64	709,92	532,44	177,48
34. (1.8.3.8)	Postolje za suhi nužnik	P <sub>SN 40</sub>	kom	9	217,31	1.955,79	1.466,85	488,95
31. (1.8.4.1)	Pregrada kabine nužnika sa zavjesom	PMk 120+Z	kom	6	1.838,07	11.028,43	8.271,33	2.757,11

St. br. (st.br. u ugovoru)	Naziv robe - materijala - usluge:	Tip:	Jed. mj.	Kol.	Cijena: (s popustom)	Iznos:		
						ukupno	ug. 753	ug. 754
32. (2.8.4.2)	Pregrada pisoara 800 x 2.200 mm	PP 80	korn	1	998,65	998,65	748,99	249,66
33. (2.8.1.8)	Rešetka šahta za odvod kondenzata	R 10	korn	1	228,26	228,26	171,20	57,07
34. (2.8.1.9)	Poklopac šahta za odvod kondenzata	P 30	korn	1	406,82	406,82	305,12	101,71
35. (1.8.1.13)	NBC zaštitni filter	ZF 100	korn	1	20.157,13	20.157,13	15.117,85	5.039,28
36. (1.8.1.14)	Filter za prašinu	ZF 900	korn	3	1.831,63	5.494,89	4.121,17	1.373,72
37. (1.8.1.15)	Protuudami ventil	PUV 200	korn	3	1.629,14	4.887,42	3.665,57	1.221,86
38. (1.8.1.18)	Ventilacijski uređaj	VU 100	korn	1	21.997,96	21.997,96	16.498,47	5.499,49
39. (2.8.1.28.1)	Zaštitna mrežica	ZM 200	korn	3	179,48	538,44	403,83	134,61
40. (2.8.1.28.2)	Zaštitna mrežica	ZM 150	korn	6	146,35	878,10	658,58	219,53
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ISPORUČENE OPREME I IZVEDENIH RADOVA kn:</b>						<b>265.118,31</b>	<b>198.838,73</b>	<b>66.279,58</b>
<b>- VRIJEDNOST DO SADA ISPORUČENE OPREME I IZVEDENIH RADOVA kn:</b>						<b>210.529,29</b>	<b>157.896,97</b>	<b>52.632,32</b>
<b>VRIJEDNOST 2. PRIVREMENE SITUACIJE kn:</b>						<b>54.589,02</b>	<b>40.941,77</b>	<b>13.647,26</b>

ZA ATOM-ING:

(potpis odgovorne osobe)



**atoming**  
d.o.o.  
10000 ZAGREB, Ogrizovičeva 40/A

**TEHNIKA d.d.**

13-04-2018

**URUDŽBENI BROJ:**

**TEHNIKA d.d.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ulica grada Vukovara 274**

OIB: 73037001250  
 MB: 3275388

**ATOMING d.o.o.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ogrizovićeveva 40A**

OIB: 78085793865  
 MB: 0146030

U Zagrebu, 31.07.2018. 10:17  
 Rok plaćanja: prema čl.8. ugovora  
 Način plaćanja: transakcijski račun  
 Oznaka operatera: mm

**4. PRIVREMENA SITUACIJA**

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB  
 br. 20-1-1-17  
 KNJIGA ULAZNIH RAČUNA R-1  
 Broj 7032

Za mjesec	srpanj 2018.	Šifra dob.	
Na građevini:	F11277	Zagreb, dne.,	07-08-2018
Gradilište:	SPG A6		
Mjesto:	Zagreb		
Broji datum ugovora:	754/2017 od 14.07.2017.		
Ugovorena vrijednost radova kn:	111.861,23		

1.	Ukupna vrijednost izvedenih radova kn:	100.512,48
2.	Vrijednost izvedenih radova po prethodnoj situaciji kn:	66.279,58
3.	Vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	34.232,90
4.	+ pdv (25%, prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u)	
5.	Ukupna vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	34.232,90

Količine obavljenih radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i montažnog dnevnika.

	OBRAČUN PLAĆANJA	vrijednost:	pdv:	ukupno:
			čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	
1.	Vrijednost radova po ovoj situaciji kn:	34.232,90	*	34.232,90
2.	Obustave članak 4. - premija osiguranja	239,63	59,91	299,54
	članak 4. - troškovi organizacije gradilišta	684,66	171,16	855,82
	članak 8./24. - depozit		*	
3.	Za isplatu kn:	33.308,61	231,07	33.077,54

Transakcijski račun: HR27 2340 0091 1000 5239 6

za izvođača

**atoming**  
 d.o.o.  
 10000 ZAGREB, Ogrizovićeveva 40/A

»TEHNIKA« d.d.  
 ORG. JED. F: 11277  
 OVJERENI IZNOS: 34.232,90  
 OD TOGA 411200 34.232,90  
 CTO: .....  
 OD TOGA PDV: .....  
 Datum: 10.8.2018. Ruk: .....

za naručitelja

nadzorni inženjer

Prilog: - specifikacija  
 - zapisnik / koncept računa

\* Roba iz specifikacije ostaje u vlasništvu dobavljača do plaćanja računa u cijelosti | Za plaćanje nakon roka plaćanja obračunava se zakonska zatezna kamata \*

ATOMING d.o.o., 10000 Zagreb, Ogrizovićeveva 40A, upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080213420 | Transakcijski račun (IBAN): HR27 2340 0091 1000 5239 6, Privredna banka Zagreb d.d. |

! Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti | Član uprave: Stjepan Filar

**REKAPITULACIJA UGOVORENIH I IZVEDENIH VRIJEDNOSTI PO 4. PRIVREMENOJ SITUACIJI**

**I. PREGLED UGOVORA**

Red. br.	Broj i datum Ugovora i Aneksa	Netto	PDV	Ukupno
01.	754/2017 od 14.07.2017.	111.861,23	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	111.861,23
02.				
	<b>Ukupno kn:</b>	<b>111.861,23</b>		<b>111.861,23</b>

**II. PREGLED IZVEDENIH RADOVA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupna vrijednost izvedenih radova	31.07.18.	100.512,48	prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u	100.512,48
02.	Ukupna vrijednost izvedenih radova po situaciji br.: 1. - 3. PRIVREMENA	31.03.18.	66.279,58		66.279,58
03.	Vrijednost izvedenih radova po 4. PRIVREMENOJ SITUACIJI	31.07.18.	34.232,90		34.232,90


**III. OBRAČUN PRIMLJENOG PREDUJMA**

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupno primljeni predujam				
02.	Ukupna vraćeni predujam po prethodnoj situaciji br.12: 1. - 3. PRIVREMENA				
03.	Ukupna vraćeni predujam po 4. PRIVREMENOJ SITUACIJI				
04.	Ukupno vraćeni predujam				
05.	Ostatak predujma				

**IV. OBRAČUN OBUSTAVA**

članak 4. - troškovi gradilišta 2,0%  
 članak 4. - premija osiguranja 0,7%  
 članak 8./29. - depozit 10,0%

Red. br.	Opis	Datum	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupan iznos obustava	31.07.18.	2.713,84	678,46	3.392,30
02.	Iznos obustava po situaciji br.: 1. - 3. PRIVREMENA	31.03.18.	1.789,55	447,39	2.236,94
03.	Iznos obustava po 4. PRIVREMENOJ SITUACIJI	31.07.18.	924,29	231,07	1.155,36

  
 \_\_\_\_\_  
 Potpis Izvođača

\_\_\_\_\_

**TEHNIKA d.d.**

06 -08- 2018

**URUDŽBENI BROJ:**

\_\_\_\_\_

**TEHNIKA d.d.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
 OIB: 73037001250; MB: 3275388

(Naručitelj – naziv i adresa)

**ATOM-ING d.o.o.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ogrizovićeveva 40A**  
 OIB: 780857938650; MB: 0146030

(Dobavljač – naziv i adresa)

2340009-1100052396

(žiro račun dobavljača)

26.07.2018.

(datum)

## SPECIFIKACIJA ISPORUČENE SKLONIŠNE OPREME - uz 4. PS br. 19-1-1 -18 br. 20-1-1 -18

Oznaka gradilišta, naziv objekta i mjesto: <b>F11275, SPG A6, PODBREŽJE, ZAGREB</b>	Ugovor/narudžba broj: <b>753 i 754/2017 od 14.07.2017.</b>	Rok isporuke: <b>po termin. planu grad.</b>	Način otpreme <b>fco gradilište</b>
--	---	--	--

Način plaćanja: **po situacijama**Dostavnice br.: **021-17, 027-17, 027/1-17, 07-18, 22-18,**Montažni dnevnik: **17., 21.07.2017., 20.-24.11.2017., 29.-30.11.2017., 29.-30.03.2018., 23. 07.2018.,**Troškovnik/projekt br.: **039/08-PS, Atoming d.o.o.**

St. br. (s.br. u ugovoru)	Naziv robe - materijala - usluge:	Tip:	Jed. mj.	Kol.	Cijena: (s popustom)	Iznos:		
						ukupno	ug. 753	ug. 754
1. (2.8.1.1)	Cijev za protuudami ventil, L = 40 cm	C-PUV 200	korn	3	1.145,92	3.437,76	2.578,32	859,44
2. (2.8.1.2)	Cijev za normalnu ventilaciju, L = 40 cm	C-NV 200	korn	3	918,58	2.755,73	2.066,80	688,93
3. (2.8.1.3)	Cijev za zaštitnu ventilaciju, L = 40 cm	C-ZV 125	korn	3	907,53	2.722,59	2.041,94	680,65
4. (2.8.1.4)	Cijev za ventil vrp, L = 25 cm	C-VRP 150	korn	6	473,09	2.838,57	2.128,92	709,64
5. (1.8.1.6)	Cijev za odvod zraka, L = 40 cm	C-OZ1 150	korn	6	812,73	4.876,37	3.657,28	1.219,09
6. (1.8.1.9)	Cijev za odvod kondenzata	C-OK 20	korn	1	206,17	206,17	154,63	51,54
7. (1.8.1.10)	Cijev za mjerac pretlaka	C-MP	korn	1	291,77	291,77	218,83	72,94
8. (1.8.1.11)	Cijev za nepropusnu uvodnicu, L = 40 cm	C-NU 45	korn	1	361,72	361,72	271,29	90,43
9. (1.8.1.29)	Montaža uzidnih cijevi s montažnim materijal	(40% od 2.8.1.29)	korn	1	9.535,52	9.535,52	7.151,64	2.383,88
10. (1.8.1.30)	Prijevoz uzidnih cijevi, materijala i alata	(40% od 2.8.1.30)	korn	1	1.748,79	1.748,79	1.311,59	437,20
11. (1.8.1.12)	Pješčani predfilter	PPF 100	kpl	3	1.652,15	4.956,45	3.717,34	1.239,11
12. (1.8.1.13)	NBC zaštitni filter	ZF 100	korn	2	20.157,13	40.314,26	30.235,70	10.078,57
13. (1.8.1.16)	Ventil za reguliranje pretlaka	VRP 150	korn	6	989,45	5.936,70	4.452,53	1.484,18
14. (1.8.1.17)	Protuudami ventil za reguliranje pretlaka	PUVRP 150	korn	6	1.647,55	9.885,30	7.413,98	2.471,33
15. (1.8.1.18)	Ventilacijski uređaj	VU 100	korn	2	21.997,96	43.995,92	32.996,94	10.998,98
16. (1.8.1.20.1)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovj	CRZ 250	m <sup>1</sup>	20	310,18	6.203,60	4.652,70	1.550,90
17. (1.8.1.20.2)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovj	CRZ 180	m <sup>1</sup>	19	228,26	4.336,94	3.252,71	1.084,24
18. (1.8.1.20.3)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovj	CRZ 125	m <sup>1</sup>	34	183,16	6.227,44	4.670,58	1.556,86
19. (1.8.1.20.4)	Cjevovod za razvod zraka sa fazonskim i ovj	CRZ 125	m <sup>1</sup>	4	150,95	603,80	452,85	150,95
20. (1.8.1.21.1)	Gumeno-elastična spojnica cjevovoda	GESC 250	kpl	1	528,32	528,32	396,24	132,08
21. (1.8.1.21.2)	Gumeno-elastična spojnica cjevovoda	GESC 125	kpl	1	251,27	251,27	188,45	62,82
22. (1.8.1.22)	Zračna istrujna rešetka sa zaklopkom 425 * 7	CCV 2-K	korn	12	286,25	3.435,00	2.576,25	858,75
23. (1.8.1.23)	Zračni istrujni ventil sa T-spojem	ZIV 100	korn	2	217,22	434,44	325,83	108,61
24. (1.8.1.24)	Leptirasta regulacijska zaklopka	LRZ 100	korn	2	183,16	366,32	274,74	91,58
25. (1.8.1.25)	Mjerac pretlaka s termometrom i higrometro	MP+T+H	korn	1	1.744,19	1.744,19	1.308,14	436,05
26. (1.8.1.26)	Induktor ugljičnog monoksida	ICO	korn	1	1.376,02	1.376,02	1.032,02	344,01
27. (1.8.1.27)	Nepropusna uvodnica	NU 45	korn	1	458,37	458,37	343,78	114,59
28. (1.8.1.29)	Ugradnja elemenata ventilacije	(60% od 1.8.1.29)	korn	1	14.303,28	14.303,28	10.727,46	3.575,82
29. (1.8.1.30)	Prijevoz elemenata ventilacije, materijala i al	(60% od 1.8.1.30)	korn	1	2.623,19	2.623,19	1.967,39	655,80
30. (1.8.1.31)	Podešavanje i uravnoteženje ventilacije, probni rad, upute		korn	1	2.531,15	2.531,15	1.898,36	632,79
31. (1.8.3.3)	Postolje za posudu za vodu od 700 l	P <sub>BV</sub> 700	korn	9	1.103,12	9.928,08	7.446,06	2.482,02
32. (1.8.3.5)	Ormar za hranu s policama i zavjesom	OH 54	korn	3	2.207,16	6.621,48	4.966,11	1.655,37
33. (1.8.3.6)	Držači za umivaonik	D <sub>UM</sub> 30	korn	3	236,64	709,92	532,44	177,48
34. (1.8.3.8)	Postolje za suhi nužnik	P <sub>SN</sub> 40	korn	9	217,31	1.955,79	1.466,85	488,95
31. (1.8.4.1)	Pregrada kabine nužnika sa zavjesom	PMk 120+Z	korn	6	1.838,07	11.028,43	8.271,33	2.757,11

St. br. (st.br. u ugovoru)	Naziv robe - materijala - usluge:	Tip:	Jed. mj.	Kol.	Cijena: (s popustom)	Iznos:		
						ukupno	ug. 753	ug. 754
32. (2.8.4.2)	Pregrada pisoara 800 x 2.200 mm	PP 80	kom	1	998,65	998,65	748,99	249,66
33. (2.8.1.8)	Rešetka šahta za odvod kondenzata	R 10	kom	1	228,26	228,26	171,20	57,07
34. (2.8.1.9)	Poklopac šahta za odvod kondenzata	P 30	kom	1	406,82	406,82	305,12	101,71
35. (1.8.1.13)	NBC zaštitni filter	ZF 100	kom	1	20.157,13	20.157,13	15.117,85	5.039,28
36. (1.8.1.14)	Filter za prašinu	ZF 900	kom	3	1.831,63	5.494,89	4.121,17	1.373,72
37. (1.8.1.15)	Protuudarni ventil	PUV 200	kom	3	1.629,14	4.887,42	3.665,57	1.221,86
38. (1.8.1.18)	Ventilacijski uređaj	VU 100	kom	1	21.997,96	21.997,96	16.498,47	5.499,49
39. (2.8.1.28.1)	Zaštitna mrežica	ZM 200	kom	3	179,48	538,44	403,83	134,61
40. (2.8.1.28.2)	Zaštitna mrežica	ZM 150	kom	6	146,35	878,10	658,58	219,53
41. (2.8.3.1.1)	Samostojeći ležaj, jednostrani	SKLS I/3	kpl	18	1.516,85	27.303,24	20.477,43	6.825,81
42. (2.8.3.1.2)	Samostojeći ležaj, dvostrani	SKLS II/6	kpl	8	3.035,53	24.284,28	18.213,21	6.071,07
43. (2.8.3.3)	Posuda za vodu od 700 l	BV 700	kom	9	2.573,95	23.165,51	17.374,13	5.791,38
44. (2.8.3.4)	Posuda za vodu od 70 l	BV 70	kom	1	416,03	416,03	312,02	104,01
45. (2.8.3.6)	Umivaonik s posudom za vodu	UM 30	kom	3	552,16	1.656,47	1.242,36	414,12
46. (2.8.3.7)	Posuda za otpadne vode	POV 60	kom	35	484,14	16.944,87	12.708,65	4.236,22
47. (2.8.3.8)	Suhi nužnik	SN 40	kom	9	507,06	4.563,52	3.422,64	1.140,88
48. (2.8.3.9)	Pisoar	PI	kom	1	216,30	216,30	162,22	54,07
49. (2.8.3.10)	Posuda za fekalije	PZF 60	kom	46	484,14	22.270,40	16.702,80	5.567,60
50. (2.8.3.11)	Posuda za otpatke	PZO 110	kom	20	439,96	8.799,18	6.599,39	2.199,80
51. (2.8.3.12)	Vreće za smeće	VS 20	kom	100	1,84	184,08	138,06	46,02
52. (2.8.3.14)	Priručna zidna apoteka	PZA 3	kom	6	709,64	4.257,85	3.193,39	1.064,46
53. (2.8.3.15)	Aparat za početno gašenje požara	VA 9p	kom	3	695,84	2.087,51	1.565,63	521,88
54. (2.8.3.16)	Oznake za kretanje	OZK 300	kpl	1	782,35	782,35	586,77	195,59
* dodatni ugovor br. 753/2017-1 od 02.07.2018.								
55. (2.8.3.*)	Ručni električni generator	REG 60	kom	3	6.490,00	19.470,00	19.470,00	0,00
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ISPORUČENE OPREME I IZVEDENIH RADOVA kn:</b>						<b>421.519,91</b>	<b>321.097,44</b>	<b>100.512,48</b>
<b>- VRIJEDNOST DO SADA ISPORUČENE OPREME I IZVEDENIH RADOVA kn:</b>						<b>265.118,31</b>	<b>198.928,74</b>	<b>66.279,58</b>
<b>VRIJEDNOST 4. PRIVREMENE SITUACIJE kn:</b>						<b>156.401,60</b>	<b>122.168,70</b>	<b>34.232,90</b>

ZA ATOM-ING:

(potpis odgovorne osobe)


  
**atoming**  
 d.o.o.  
 10000 ZAGREB, Ogrizovičeva 40/A
**TEHNIKA d.d.**

06 -08- 2018

**URUDŽBENI BROJ:**



HR - 10000 Zagreb, Ogrizovičeva 40A  
d.o.o. za projektiranje, izradu, ugradnju i održavanje opreme za skloništa  
tel.: (01) 3822 909, 098 507 734, fax: 3822 307, e-mail: atomining@atomining.hr  
transakcijski račun: HR27 2340 0091 1000 5239 6  
identifikacijski broj: 78085793865; matični broj: 0146030

.....

**TEHNIKA d.d.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ulica grada Vukovara 274**  
gosp. Ilija Ivan Sušak

U Zagrebu, 13.12.2013.  
Predmet: CP (F13401) - povrat depozita

Poštovani,

molimo povrat depozita prema čl. 24.st.6. Ugovora br. 674/2010 i dodatnog ugovora br. 674/2010-1 u iznosu 137.499,40 kn.

- \* tehnički pregled I faze građevine (podzemne i dvije nadzemne etaže) započeo je 24.03.2011. i uspješno okončan isti dan za ugovorene radove,
- \* uporabna dozvola ishodena je krajem travnja 2011.,
- \* zapisnik o okončanom obračunu za I fazu građevine potpisan je 02.11.2011. (OS Tehnike d.d. br. 19/122-A od 31.08.2011.).

Srdačan pozdrav,

za Atomining:

Mirsad Mustafić, d i s

  
  
10000 ZAGREB, Ogrizovičeva 40A



INTELLIGENT  
MANAGEMENTSYSTEM  
ISO 9001 / 14001  
QMSAS 18001

ID number/Vers. 1001244860201  
MS ID/Vers. 35810/01

"TEHNIKA" d.d. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274, koje zastupa glavni direktor mr.FILIP FILIPEC dig. ( u daljnjem tekstu NARUČITELJ) matični broj 3275388, OIB 73037001250

i

ATOM-ING d.o.o. , ZAGREB, Ogrizovićeve 40a, koje zastupa MIRSAD MUSTAFIĆ DIPL.ING.STROJ., (u daljnjem tekstu IZVODITELJ) račun br. 2340009-1100052396, matični broj 0146030 , OIB 78085793865,

sklapaju

## DODATNI UGOVOR BR. 674/2010-1

### Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da među njima postoji do sada sklopljen:

Ugovori	Iznos ugovora	Iznos PDV-a	Iznos ukupno	Valuta
Osnovni ugovor 674/2010	352.087,00	80.980,01	433.067,01	KN
Do sada ugovoreno	352.087,00	80.980,01	433.067,01	

Za izvedbu SKLONIŠTA radova na gradilištu F13401 CVJETNI PROLAZ .

### Članak 2.

Ovim dodatnim ugovorom ugovara se izvedba SKLONIŠTA radova prema opisu, količinama i jediničnim cijenama iz priloženog troškovnika u iznosu od:

	1.022.907,00 KN
PDV 23 %	235.268,61 KN
Ukupno:	1.258.175,61 KN

(slovima: milijundvjestopedesetosamtisućastosedamdesetpet i 61/100 KN)

PDV je uključen u cijenu i plaća ga Izvoditelj.

Do sada ukupno ugovoreno: 1.691.242,62 KN

Izvoditelj je dužan odmah po potpisu ugovora, a najkasnije do ovjere prve privremene situacije-računa, dostaviti POTVRDU-da su prijavljeni u porezni sustav i da su obveznici poreza na dodatnu vrijednost.

### Članak 3.

S radovima po ovom dodatnom ugovoru treba započeti ODMAH PO POTPISU UGOVORA , a završiti u dogovoru sa rukovoditeljem gradilišta.

Produženje roka po ovom dodatnom ugovoru ne daje pravo Izvoditelju radova na potraživanja, po bilo kojoj osnovi, van prethodnih ugovora.

18

Članak 4.

Način naplate situacije – računa za izvedene radove po ovom dodatnom ugovoru je:

**Roba po specifikaciji u prilogu u iznosu od 208.267,00kn + PDV isporučiti će se odmah po potpisu ugovora . Vrijednost isporučenog materijala na gradilište biti će plaćen u roku 10 dana od dana dopreme materijala na gradilište uz priložen zapisnik o dospijeću materijala potpisan po gradilištu**

**Ostatak u roku od 60 dana od dana ovjere situacije. , odnosno nakon što iste radove Investitor plati Naručitelju, te za taj period izvoditelj nema pravo na obračun kamata.**

Radovi ugovoreni ovim dodatnim ugovorom situiraju se zasebno.

Članak 5.

Sve ostale odredbe prethodnih, osnovnog te dopunskih ugovora, u koliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog ugovora, ostaju i dalje na snazi.

Članak 6.

Ovaj ugovor je sastavljen u četiri jednaka primjerka od kojih tri prima naručitelj, a jedan primjerak izvoditelj i stupa na snagu danom potpisa ugovora.

U Zagrebu, 01.02.2011.

U Zagrebu, 28-01-2011

ZA IZVODITELJA:


Direktor:

  
d.o.o.  
10000 ZAGREB, Opizovićeva 40/A

ZA NARUČITELJA:

Glavni direktor:

mr. FILIP FILIPEC, dig.



"TEHNIKA" d.d. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 274, koje zastupa glavni direktor mr.FILIP FILIPEC dig. ( u daljnjem tekstu NARUČITELJ) matični broj 3275388, OIB 73037001250

i

ATOM-ING d.o.o. , ZAGREB, Ogrizovićeva 40a, koje zastupa MIRSAD MUSTAFIĆ DIPL.ING.STROJ., (u daljnjem tekstu IZVODITELJ) račun br. 2340009-1100052396, matični broj 0146030, OIB 78085793865

sklapaju

## UGOVOR br. 674/2010

### I. PREDMET UGOVORA I CIJENA

#### Članak 1.

Naručitelj naručuje, a izvoditelj preuzima izvebu **UGRADBENE OPREME SKLONIŠTA** prema opisu, količinama i jediničnim cijenama iz priloženog troškovnika na gradilištu **F13401 CVJETNI PROLAZ** za ukupni iznos od:

	352.087,00 KN
PDV 23%	80.980,01 KN
Ukupno:	433.067,01 KN

(slovima: četiristotridesettrisućešezdesetsedam i 1/100 KN)

PDV je uključen u cijenu i plaća ga Izvoditelj.

Izvoditelj je dužan odmah po potpisu ugovora, a najkasnije do ovjere prve privremene situacije-računa, dostaviti **POTVRDU** da je prijavljen u porezni sustav i da je obveznik poreza na dodatnu vrijednost.

#### Članak 2.

Cijena utvrđena u članku 1. ovog ugovora je napromjenljiva i u cijenu je uključen:

- sav potreban materijal i rad sa svim doprinosima, taksama, porezima i ostalim davanjima (uključivo trošak prekovremenog rada, rada u smjenama i sl.),
- prijevoz i prijenos do mjesta ugradbe materijala ili gotovih konstrukcija,
- sama ugradba,
- skele, električna energija, plin, voda, telefon,
- propisani atesti za rad i materijal,
- razna bušenja i dubljenja u zidovima, kao i bušenja stropova za okomite glavne vodove i bušenja nosećih zidova za vodoravne glavne vodove uz suglasnost predstavnika naručitelja,
- ugradba raznih nosača,
- društvene obveze,
- osiguranje skladišnog prostora,
- trošak čišćenja za vrijeme i poslije dovršenja ugovorenih radova s prijenosom i prijevozom otpadaka i smeća nastalog prilikom izvođenja ugovorenih radova na mjesto, koje će izvoditelj dogovoriti s naručiteljevim rukovoditeljem gradilišta, trošak osiguranja života i nezgoda, te

15

## VII. PRIMOPREDAJA I OKONČANI OBRAČUN

### Članak 21.

Po završetku radova izvoditelj je dužan pismeno zatražiti od naručitelja da preuzme radove po kvaliteti i količini. Radovi koji ne odgovaraju uvjetima Ugovora neće se preuzeti ni platiti. Radovi se preuzimaju zapisnički u roku od 8 dana nakon traženja, a zapisnik o primopredaji radova potpisuju ovlašteni predstavnici naručitelja i izvoditelja. Izvoditelj je dužan kod primopredaje radova vratiti svu tehničku dokumentaciju primljenu od naručitelja, dostaviti ateste za izvedene radove, koje će pribaviti o svom trošku od ovlaštenih stručnih organizacija, garantne listove za ugrađenu opremu, te potrebna uputstva za rukovanje opremom.

Nakon zapisnički izvršene predaje radova, izvoditelj je dužan dostaviti okončani račun – situaciju najkasnije 10 dana nakon predaje radova naručitelju. Naručitelj nije dužan isplatiti okončani račun – situaciju dok naprijed navedeni uvjeti nisu ispunjeni i predana sva dokumentacija iz stavka 2. ovog članka.

U slučaju da izvoditelj ne dostavi okončani račun – situaciju do određenog roka, zadnji privremeni račun – situacija smatrati će se kao okončani račun – situacija i nema pravo na naknadna potraživanja.

### Članak 22.

Konačni primitak izvedenih radova i konačan njihov obračun ugovorne strane će izvršiti u postupku i u rokovima prema kojima će se izvršiti primopredaja i konačni obračun između naručitelja i investitora.

Izvoditelj se obvezuje da će na temelju obavijesti naručitelja prisustvovati tehničkom pregledu i postupku primopredaje i konačnog obračuna između naručitelja i investitora i da će ukloniti sve nedostatke utvrđene u tim postupcima koji su nastali njegovom krivnjom.

Ako izvoditelj u određenom roku ne ukloni nedostatke, naručitelj će nastale nedostatke ukloniti na račun izvoditelja.

## VIII. GARANCIJE

### Članak 23.

Izvoditelj daje garanciju za kakvoću izvedenih radova u trajanju od deset godina za nosivu konstrukciju, izolaciju i nepropusnost krova te fasadu i izolacijsko staklo, a za ostale radove dvije godine računajući od dana kada je izvršena primopredaja objekta – radova ili dijela objekta na kome su izvedeni radovi, a ako je korištenje objekta ili cijela objekta počelo prije primopredaje, tada garantni rok počinje teći od dana početka korištenja.

Na nedostatke iz stavka 1. ovog članka (skriveno mane) koji se nisu mogli otkriti običnim pregledom, naručitelj se može pozvati na njih, pod uvjetom da o njima obavijesti izvoditelja najduže u roku od mjesec dana od njihova otkrivanja, a istekom dviju godina to se pravo gasi. Ukoliko se u toku garantnog roka građevinsko instalacijski kompleks pokaže kao manjkav, Izvoditelj će ga popraviti i zamijeniti, a Naručitelj ponovno preuzeti, pri čemu od dana ovog preuzimanja počinje teći novi garantni rok.

Odredba stavka 2. ovog članka ne odnosi se na industrijske proizvode. Za industrijske proizvode koje ugrađuje izvoditelj garancija traje prema garantnom roku proizvođača industrijskih proizvoda.

Izvoditelj odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva za građevinu, ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od 10 godina od predaje i primitka radova.

## Članak 24.

Naručitelj će zadržati od svake privremene situacije iznos od 10 % izvedenih radova do konačnog obračuna, tako da se svaka privremena situacija – račun isplaćuje u smislu članka 8. ovog ugovora. Nakon konačnog obračuna za pokrivanje izvedenih radova i otklanjanje nedostataka u garantnom roku, izvoditelj se obvezuje dostaviti naručitelju garanciju jedne od banaka sa popisa naručitelja. Tekst garancije podliježe kontroli i odobrenju naručitelja. Vrijednost garancije iznosi 7,5 % od vrijednosti radova utvrđenih po konačnom obračunu.

Iznos garancije treba biti iskazan u EUR preračunato prema srednjem tečaju HNB-a na dan potpisivanja ugovora od strane Naručitelja.

Garancija mora važiti 2 (dvije) godine + 30 dana respiro od ishođenja uporabne dozvole.

U slučaju primjene ove garancije Banka se neopozivo obvezuje da će na prvi pismeni poziv "Tehnika" d.d. Zagreb, a bez ikakvog prigovora platiti svaki iznos ili iznose po ovoj garanciji u kunskoj protuvrijednosti EUR, prema srednjem tečaju EUR HNB na dan plaćanja garancije, ali ne više od iznosa garancije. Jedini uvjet za naplatu po ovoj garanciji je izjava Naručitelja da Izvoditelj nije izvršio ugovorne obveze, za koje je banka izdala garanciju.

Naručitelj se obvezuje isplatiti izvoditelju zadržani depozit u roku 60 dana nakon dostave garancije banke, a ukoliko izvoditelj ne dostavi garanciju banke u roku 60 dana nakon isteka garantnog roka, i to u nominalnom iznosu, beskatno.

## IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 25.

Stranke su sporazumne da će sve svoje eventualne sporove koji proisteku iz primjene ugovora o izvođenju završnih radova prvenstveno rješavati sporazumno. Radi sporazumnog rješavanja mogu osnivati komisiju, a po potrebi mogu koristiti usluge pojedinih stručnjaka ili stručnih tijela, odnosno organizacije koje stranke sporazumno odrede.

Ako se nastali spor ne može riješiti prema odredbi prethodne stavke ovog članka, tada će za rješavanje spora biti nadležan Trgovački sud u Zagrebu.

### Članak 26.

Izvoditelj potpisom ovog ugovora potvrđuje da je upoznat s lokacijom, projektom i uvjetima na gradilištu, te da je prikupio sve informacije o rizicima i drugim okolnostima koje bi mogle utjecati na izvedbu radova.

Ni jedan propust prilikom proučavanja prednje navedenog ne oslobađa Izvoditelja odgovornosti za propisno i pravovremeno izvođenje radova.

### Članak 27.

Naručitelj može raskinuti ugovor pismenom izjavom koja se dostavlja Izvoditelju:

1. Ako nadležni organ zabrani daljnje izvođenje ugovorenih radova
2. Ako Investitor dođe u situaciju da ne može izvršavati svoje obveze
3. Ako je zaostajanje u izvršenju ugovorenih radova veće od 30 dana

4. Ako nastupe druge okolnosti predviđene ovim uvjetima ili događajima koji onemogućavaju izvršenje ugovora

Članak 28.

Sastavnim dijelom ovog ugovora je:

- a) ponuda izvoditelja
- b) troškovnik
- c) Izjava izvoditelja

Članak 29.

Izvoditelj će odmah dostaviti garanciju banke (jedne od banaka sa popisa naručitelja) u svrhu osiguranja pravovremenog i kvalitetnog izvođenja posla i pravovremenu dostavu atesta u visini 10% od ukupno ugovorene vrijednosti.

Iznos garancije treba biti iskazan u EUR preračunato prema srednjem tečaju HNB-a na dan potpisivanja ugovora od strane Naručitelja.

Garancija mora važiti 30 dana nakon završetka radova + 15 dana respira. Tekst garancije podliježe kontroli i odobrenju naručitelja.

Naručitelj može iskoristiti garanciju banke za pokriće svih potraživanja prema Izvoditelju.

U slučaju primjene ove garancije Banka se neopozivo obvezuje de će na prvi pismeni poziv "Tehnika" d.d. Zagreb, a bez ikakvog prigovora platiti svaki iznos ili iznose po ovoj garanciji u kunsjoj protuvrijednosti EUR, prema srednjem tečaju EUR HNB na dan plaćanja garancije, ali ne više od iznosa garancije. Jedini uvijet za naplatu po ovoj garanciji je izjava Naručitelja da Izvoditelj nije izvršio ugovorne obveze, za koje je banka izdala garanciju.

U koliko izvoditelj u roku od 10 dana od potpisa ugovora ne dostavi garanciju banke u svrhu osiguranja pravovremenog i kvalitetnog izvođenja posla i pravovremene dostave atesta, smatra se da pristaje da mu se od prve situacije ustegne 10 % vrijednosti ugovorenih radova umjesto garancije banke. Ustegnuti depozit vraća se izvoditelju 60 dana nakon ovjere okončane situacije, u nominalnom iznosu beskamatno.

Članak 30.

Na sve što nije definirano ovim Ugovorom primjenjivati će se odredbe Posebnih uzanci o građenju, Zakona o obveznim odnosima i Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 31.

Ovaj ugovor je sastavljen u četiri jednaka primjerka od kojih tri prima naručitelj, a jedan primjerak izvoditelj i stupa na snagu danom potpisa ugovora.

U Zagrebu, 20.07.2010.

ZA IZVODITELJA:

Direktor:


  


U Zagrebu, 15-07-2010

ZA NARUČITELJA:

Glavni direktor:

  
mr. FILIP FILIPEĆ, dig.



TEHNIKA d.d.  
10000 ZAGREB  
Ulica grada Vukovara 274

OIB: 73037001250  
MB: 3275388

ATOMING d.o.o.  
10000 ZAGREB  
Ogrizovićeveva 40A

OIB: 780857938650  
MB: 0146030

TEHNIKA d.d.  
13401  
ORG.JED.F: 172.498,75  
OVJERENI IZNOS 137.999,00  
OD TOGA  
CTO: 34.499,75  
OD TOGA PDV: Ruk:  
Datum: 31.01.2013.

Mjesto: Zagreb  
Datum: 02.01.2012.  
Rok plaćanja: 15.03.2013.

OKONČANA SITUACIJA br. 1456-13

R-1

Za mjesec:	prosinac 2012.
Na građevini:	CVJETNI PROLAZ
Gradilište:	F13401
Mjesto:	Zagreb
Broj i datum ugovora:	674//2010 od 20.10.2010. 674-1//2010 od 02.02.2011.
Ugovorena vrijednost radova kn:	1.374.994,00

1.	Ukupna vrijednost izvedenih radova kn:	1.374.994,00
2.	Vrijednost izvedenih radova po prethodnim računima - situacijama kn:	1.236.995,00
3.	Vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	137.999,00
4.	+ pdv (25%)	34.499,75
5.	Ukupna vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji kn:	172.498,75

Količine obavljenih radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i montažnog dnevnika.

	OBRAČUN PLAĆANJA	vrijednost radova:	pdv:	ukupno:
1.	Vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji. kn:	137.999,00	34.499,75	172.498,75
2.	Obustave: * čl.4. - premija osiguranja, organizacija gradilišta	2.621,98	655,50	3.277,48
3.	1,9% * čl.8. - kompenzacija	13.799,90	3.449,98	17.249,88
4.	* čl.24. - depozit za kakvoću izvedenih radova	13.799,90		13.799,90
5.	Za isplatu kn:	107.777,22	30.394,28	138.171,50

Broj poslovnog računa: 2340009-1100052396

Atomining  
za izvođača  
d.o.o.  
10000 ZAGREB, Ogrizovićeveva 40A

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB  
KNJIGA ULAZNIH RAČUNA  
Broj 27356  
Šifra dob.  
Zagreb, dne., 15-02-2013

za naručioca

nadzorni inženjer

Prilog: - koncept računa  
- specifikacija

**REKAPITULACIJA UGOVORENIH I IZVEDENIH VRIJEDNOSTI PO SITUACIJI BR. OKONČANA**

**I. PREGLED UGOVORA**

Red. br.	Broj i datum Ugovora i Aneksa	Valuta	Netto	PDV	Ukupno
01.	674/2010 od 20.10.2010.	kn	352.087,00	80.980,01	433.067,01
02.	674-1/2010 od 02.02.2011.	kn	1.022.907,00	235.268,61	1.258.175,61
	<b>Ukupno</b>	kn	<b>1.374.994,00</b>	<b>316.248,62</b>	<b>1.691.242,62</b>

**II. PREGLED IZVEDENIH RADOVA**

Red. br.	Opis	Datum	Valuta	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupna vrijednost izvedenih radova po ovoj situaciji br.: OKONČANA		kn	1.374.994,00	316.248,62	1.691.242,62
02.	Ukupna vrijednost do sada izvedenih radova	15.04.11.	kn	1.236.995,00	284.508,85	1.521.503,85
03.	Vrijednost radova po ovoj situaciji br.: OKONČANA	02.01.13.	kn	137.999,00	34.499,75	172.498,75

**III. PREGLED KOMPENZACIJE**

članak 8. ugovora

10 %


Red. br.	Opis	Datum	Valuta	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupan iznos za kompenzaciju po prethodnim računima - situacijama		kn	114.149,29	26.254,34	140.403,63
02.	Iznos za kompenzaciju po ovoj situaciji br.: OKONČANA		kn	13.799,90	3.449,98	17.249,88
03.	Ukupan iznos za kompenzaciju		kn	127.949,19	29.704,31	157.653,50
04.	Kompenzirano:					
	m.8371/2010 (2624/2010)	09.11.2010.	kn	14.137,20	3.251,55	17.388,75
	m.29872/2010 (172/2011)	31.12.2010.	kn		321,30	321,30
	m.4570/2011 (553/2011)	03.03.2011.	kn	20.584,73	4.734,48	25.319,21
	m.4586/2011 (566/2011)	04.03.2011.	kn	11.217,36	2.579,98	13.797,34
05.	Ostatak za kompenzaciju		kn	82.009,91	18.817,00	100.826,90

**IV. OBRAČUN DEPOZITA**

članak 24. ugovora

10 %

Red. br.	Opis	Datum	Valuta	Netto	PDV	Ukupno
01.	Ukupan iznos depozita po prethodnim računima - situacijama	15.04.11.	kn	123.699,50		123.699,50
02.	Vrijednost depozita po ovoj situaciji br.: OKONČANA	02.01.13.	kn	13.799,90		13.799,90
03.	Ukupan iznos depozita		kn	137.499,40		137.499,40



**TEHNIKA dd**  
**10000 ZAGREB**  
 Ulica građa Vukovara 274  
 OIB: 73037001250; MB: 3275388  
 (Naručitelj – naziv i adresa)

**ATOM-ING doo**  
**10000 ZAGREB**  
 Ogrizovićeva 40A  
 OIB: 780857938650; MB: 0146030  
 (Dobavljač – naziv i adresa)

2340009-1100052396

(žiro račun dobavljača)

28.12.2012.

(datum)

## SPECIFIKACIJA ISPORUČENE OPREME I IZVEDENIH RADOVA UZ OS br. 1456-13

Oznaka gradilišta, naziv objekta i mjesto: <b>F13401, CVJETNI PROLAZ; ZAGREB</b>	Ugovor/narudžba broj: 674/2010 od 20.07.2010. i 674/2010-1 od 02.02.2011.	Rok isporuke: po termin. planu grad.	Način otpreme fco gradilište
---	---	---	---------------------------------

Ukupno ugovoreno: **1.374 994,00 kn** (s porezom: 1.691.242,62 kn)

Način plaćanja: **po situacijama**

Dostavnice br.: **017-10, 017/1-10, 017/2-10, 017/3-10, 017/4-10, 021-11, 021/1-11, 021/2-11, 021/3-11**

Troškovnik/projekt br.: **040/09-PS, ATOMING ptu, Zagreb**

St. br.	Naziv robe - materijala - usluge:	Tip:	Jed. mj.	Količina			Cijena:	Iznos:
				S1	S2	S3		
1. (A.1)	Cijev za protuudami ventil, L = 30 cm	C-PUV 200 (3)	kom	2	3	1	958,00	5.748,00
2. (A.1)	Cijev za protuudami ventil,, L = 40 cm, L <sub>1</sub> = 1.900 mm	C-PUV 200-sp (3)	kom	1			1.675,00	1.675,00
3. (A.2)	Cijev za normalnu ventilaciju, L = 40 cm	C-NV 200	kom	3	3	1	769,00	5.383,00
4. (A.3)	Cijev za zaštitnu ventilaciju, L = 40 cm	C-ZV 150	kom	2	2	1	799,00	3.995,00
5. (A.3)	Cijev za zaštitnu ventilaciju,, L = 40 cm, L <sub>1</sub> = 1.900 mm	C-ZV 150-sp.	kom	1	1		976,00	1.952,00
6. (A.4)	Cijev za ventil vrp, L = 20 cm	C-VRP 150	kom	6	9	3	398,00	7.164,00
7. (A.5)	Cijev za odvod zraka za jedan ventil, L = 30 cm	C-OZ1 150	kom	6		1	684,00	4.788,00
8. (A.5)	Cijev za odvod zraka, L = 30 cm, L <sub>1</sub> = 1.950 mm	C-OZ1 150-sp.	kom		6		1.135,00	6.810,00
9. (A.5)	Cijev za odvod zraka, L = 30 cm, L <sub>1</sub> = 3.100 mm	C-OZ1 150-sp.	kom			1	1.229,00	1.229,00
10. (A.6)	Cijev za nepropusnu uvodnicu, L = 30 cm	C-NU 45	kom	1	1	1	195,00	585,00
11. (A.7)	Cijev za mimodopsku ventilaciju, B/H: 700/700	C-MV 700x700	kom	2			2.890,00	5.780,00
12. (A.7)	Cijev za mimodopsku ventilaciju, φ 300	C-MV 300	kom		2		990,00	1.980,00
13. (A.8)	Ugradnja uzidnih cijevi	(25% od 6.1.29)	kom	1	1		28.900,00	14.450,00
14. (A.8)	Ugradnja uzidnih cijevi	(25% od 6.1.29)	kom			1	10.900,00	2.725,00
15. (B.1)	Vrata protuudama i nepropusna, 1.100x2.200	VPN 110	kom	1			7.098,00	7.098,00
16. (B.1)	Vrata protuudama i nepropusna, 1.100x2.200 m.p	VPN 110 .mp	kom		1		7.748,00	7.748,00
17. (B.1)	Vrata protuudama i nepropusna, 800x2.200	VPN 80	kom	1	2	1	6.197,00	24.788,00
18. (B.1)	Vrata protuudama i nepropusna, 600x2.200	VPN 60	kom	1	1	1	5.579,00	16.737,00
19. (B.2)	Vrata topl.otporna i nepropusna, 1.100x2.200	VTN 110	kom	1			5.995,00	5.995,00
20. (B.2)	Vrata topl.otporna i nepropusna, 1.000x2.200	VTN 110 .mp	kom		1		6.645,00	6.645,00
21. (7.2.2)	Vrata topl.otporna i nepropusna, 800x2.200	VTN 80	kom	1	1	1	4.998,00	14.994,00
22. (7.2.2)	Vrata topl.otporna i nepropusna, 600x2.200	VTN 60	kom	2	2	4	4.697,00	37.576,00
23. (7.2.2)	Vrata neprobojna i nepropusna, 5.500x2.200	VNNkd 550	kom		1	1	49.900,00	99.800,00
24. (7.2.2)	Vrata neprobojna i nepropusna, 3.000x2.200	VNNk 300	kom	1			25.900,00	25.900,00
25. (7.2.2)	Vrata neprobojna i nepropusna, 2.500x2.200	VNNk 250	kom			1	25.900,00	25.900,00
26. (7.2.4)	Vrata neprobojna i nepropusna, 1.200x2.200	VNN 120	kom	1			11.795,00	11.795,00
27. (6.1.12)	Pješčani predfilter	PPF 100	kpl	3	3	1	1.570,00	10.990,00
28. (6.1.13)	NBC zaštitni filter	ZF 100	kom	3		1	19.900,00	79.600,00
29. (6.1.14)	Filter za prašinu	FP 3 (600)	kom	3		1	1.438,00	5.752,00
30. (6.1.15)	Protuudami ventil	PUV 3 (200)	kom	3		1	1.280,00	5.120,00
31. (6.1.16)	Ventil za reguliranje pretlaka	VRP 150	kom	6		3	895,00	8.055,00
32. (6.1.17)	Protuudami ventil za reguliranje pretlaka	PVVRP 150	kom	6		2	1.495,00	11.960,00
33. (6.1.18)	Ventilacijski uređaj	VU 100	kpl	3		1	20.900,00	83.600,00
34. (6.1.25)	Mjerač pretlaka s termometrom i higrometrom	MP+T+H	kom	1		1	1.595,00	3.190,00

St. br.	Naziv robe - materijala - usluge:	Tip:	Jed. mj.	Količina			Cijena:	Iznos:
				S1	S2	S3		
35. (A.2)	Nastavak cijevi za normalnu ventilaciju, L <sub>1</sub> = 155 cm	NC-NV 200	kom	1			1.549,00	1.549,00
36. (A.3)	Nastavak cijevi za zaštitnu ventilaciju, L <sub>1</sub> = 155 cm	NC-ZV 150	kom	1			1.298,00	1.298,00
37. (6.1.6)	Cijev za odvod kondenzata	C- PPF 20	kom	1	1	1	164,00	492,00
38. (6.1.7)	Rešetka za šaht za sakupljanje kondenzata	R 10	kom	1	1	1	196,00	588,00
39. (6.1.8)	Poklopac za šaht za odvod kondenzata	P 40	kom	1	1	1	398,00	1.194,00
40. (6.1.9)	Cijev za mjerac pretlaka	C-MP	kom	1	1	1	246,00	738,00
41. (6.1.13)	NBC zaštitni filter	ZF 100	kom		3		19.900,00	59.700,00
42. (6.1.14)	Filter za prašinu	FP 3 (600)	kom		3		1.438,00	4.314,00
43. (6.1.15)	Protuudami ventil	PUV 3 (200)	kom		3		1.280,00	3.840,00
44. (6.1.16)	Ventil za reguliranje pretlaka	VRP 150	kom		9		895,00	8.055,00
45. (6.1.17)	Protuudami ventil za reguliranje pretlaka	PVRP 150	kom		6		1.495,00	8.970,00
46. (6.1.18)	Ventilacijski uređaj	VU 100	kpl		3		20.900,00	62.700,00
47. (6.1.25)	Mjerac pretlaka s termometrom i higrometrom	MP+T+H	kom		1		1.595,00	1.595,00
48. (6.1.27)	Nepropusna uvodnica	NU 45	kom	1	1	1	545,00	1.635,00
49. (6.1.29)	Ugradnja elemenata ventilacije	(75% od 6.1.29)	kom		1		28.900,00	21.675,00
50. (6.1.29)	Ugradnja elemenata ventilacije	(75% od 6.1.29)	kom			1	10.900,00	8.175,00
51. (6.1.30)	Prijevoz elemenata ventilacije i materijala		kom	1	1	1	2.870,00	8.610,00
52. (6.2.5)	Vrata toplinski otporna	VTO 80	kom	1	1	1	5.495,00	16.485,00
53. (6.2.6)	Vrata obična s prestrujnom rešetkom	VOR 80	kom	2		2	1.589,00	6.356,00
54. (6.2.6)	Vrata obična s prestrujnom rešetkom	VOR 70	kom		2		1.589,00	3.178,00
55. (6.3.2)	Postolje za posudu za vodu od 700 l	P <sub>PV 700</sub> (31,6%)	kom	6	7	1	2.997,00	13.258,00
56. (6.3.4)	Držači za posude umivaonika	D <sub>UM 30</sub> (45,6%)	kom	3	3	2	524,00	1.912,00
57. (6.3.5)	Držac za posudu za otpadne vode	D <sub>POV 60</sub> (22,5%)	kom	35	35	12	374,00	6.888,00
58. (6.3.6)	Postolje za suhi nužnik	P <sub>SN 40</sub> (51%)	kom	9	9	3	497,00	5.313,00
59. (6.3.5)	Držac za posudu za fekalije	D <sub>PZF 60</sub> (22,5%)	kom	46	46	15	374,00	8.988,00
60. (6.3.11)	Komplet za samospasavanje	KSS 4 CZ	kom	1	1	1	2.285,00	6.855,00
61. (6.3.21)	Pregrada za suhi nužnik s dvokrilnim vratima, kuti	PSNk 90 + Vd	kom	6	5		3.490,00	38.390,00
62. (6.3.21)	Pregrada za suhi nužnik s dvokrilnim vratima, kuti	PSNk 120 + Vd	kom	2	2	3	3.490,00	24.430,00
63. (6.3.22)	Pregrada za suhi nužnik s dvokrilnim vratima	PSN 90 + Vd	kom	1	1		2.370,00	4.740,00
64. (6.3.22)	Pregrada za suhi nužnik s dvokrilnim vratima	PSN 143 + Vd	kom		1		2.540,00	2.540,00
65. (6.3.23)	Pregrada pisoara	PPI 60	kom	1			895,00	895,00
66. (6.1.20)	Cjevovod za razvod zraka	CRZ 315	m <sup>1</sup>	14	22		382,00	13.752,00
67. (6.1.20)	Cjevovod za razvod zraka	CRZ 250	m <sup>1</sup>	3	8		298,00	3.278,00
68. (6.1.20)	Cjevovod za razvod zraka	CRZ 180	m <sup>1</sup>	31	15	14	196,00	11.760,00
69. (6.1.20)	Cjevovod za razvod zraka	CRZ 125	m <sup>1</sup>	1	1	7	129,00	1.161,00
70. (6.1.21)	Elastični spoj cjevovoda	ESC 315	kpl	1	1		795,00	1.590,00
71. (6.1.21)	Elastični spoj cjevovoda	ESC 180	kpl		1	1	455,00	910,00
72. (6.1.22)	Zračna istrujna rešetka, 425x75	ZIR 425	kom	12	12	4	229,00	6.412,00
73. (6.1.23)	Zračni istrujni ventil sa T-spojem	ZIV 100	kom	1	1	2	197,00	788,00
74. (6.1.24)	Leptirasta regulacijska zaklopka	LRZ 125	kom	1	1	2	129,00	516,00
75. (6.1.26)	Indikator ugljičnog monoksida	ICO 1	kom	1	1	1	5.295,00	15.885,00
76. (6.1.28)	Zaštitna mrežica	ZM 200	kom	3	3	1	179,00	1.253,00
77. (6.1.28)	Zaštitna mrežica	ZM 150	kom	6	6	2	154,00	2.156,00
78. (6.1.29)	Ugradnja elemenata ventilacije	(75% od 6.1.29)	kom	1			28.900,00	21.675,00
79. (6.1.31)	Podేశavanje ventilacije, probni rad, upute		kom	1	1	1	980,00	2.940,00
80. (6.1.32)	Pregled skloništa i ispitivanje-certificiranje ventilacije		kom	1	1	1	5.990,00	17.970,00
81. (6.3.1)	Samostojeći kombinirani ležaj-sjedalo, jednostran	SKLS I/3	kom	17	15	12	1.690,00	74.360,00
82. (6.3.1)	Samostojeći kombinirani ležaj-sjedalo, dvostran	SKLS II/6	kom	25	26	4	2.980,00	163.900,00
83. (6.3.1)	Samostojeće sjedalo	SS 1	kom			12	173,00	2.076,00
84. (6.3.14)	Oznake za kretanje	OZK 300	kom	1	1		875	1.750,00
81. (6.3.1)	Samostojeći kombinirani ležaj-sjedalo, jednostran	SKLS I/3	kom	17	15	12	1.690,00	74.360,00
82. (6.3.1)	Samostojeći kombinirani ležaj-sjedalo, dvostran	SKLS II/6	kom	25	26	4	2.980,00	163.900,00
83. (6.3.1)	Samostojeće sjedalo	SS 1	kom			12	173,00	2.076,00
84. (6.3.14)	Oznake za kretanje	OZK 300	kom	1	1		875,00	1.750,00

St. br.	Naziv robe - materijala - usluge:	Tip:	Jed. mj.	Količina			Cijena:	Iznos:
				S1	S2	S3		
85. (6.3.2)	Posudu za vodu od 700 l	PV 700 (68,4%)	kom	6	7	1	2.997,00	28.700,00
86. (6.3.3)	Posudu za vodu od 70 l	PV 70	kom	30	20	20	259,00	18.130,00
87. (6.3.4)	Umivaonik	UM 30 (54,4%)	kom	3	3	2	524,00	2.280,00
88. (6.3.5)	Posudu za otpadne vode	POV 60 (77,5%)	kom	35	35	12	374,00	23.780,00
89. (6.3.6)	Suhi nužnik	SN 40 (49%)	kom	9	9	3	497,00	5.124,00
90. (6.3.7)	Pisoar	PI	kom	1	1	1	134,00	402,00
91. (6.3.8)	Posudu za fekalije	PZF 60 (77,5%)	kom	46	46	15	374,00	31.030,00
92. (6.3.9)	Posudu za otpatke	PZO 110	kom	19	19	7	317,00	14.265,00
93. (6.3.10)	Vreće za smeće	VS 25	kom	200	200	50	2,00	900,00
94. (6.3.12)	Priručna zidna apoteka	PZA 50	kom	6	6	2	595,00	8.330,00
95. (6.3.13)	Aparat za početno gašenje požara	VA 9p	kom	3	3	1	624,00	4.368,00
96. (6.3.14)	Oznake za kretanje	OZK 100	kom			1	690,00	690,00
UKUPNA VRIJEDNOST ISPORUČENE OPREME I IZVEDENIH RADOVA kn:								1.374.994,00
- VRIJEDNOST DO SADA ISPORUČENE OPREME I IZVEDENIH RADOVA kn:								1.236.995,00
VRIJEDNOST OKONČANE SITUACIJE kn:								137.999,00

ZA ATOM-ING:

(potpis odgovorne osobe)


**Atom-Ing**  
 d.o.o.

10000 ZAGREB, Ogrizovićeva 40/A

Klasa: 361-04/11-01/01  
Ur. broj: 543-21-01-11-2  
Zagreb, 24.03.2011.

Prilog zapisniku: Klasa: UP/I-361-05/11-01/57; Ur. br: 251-13-22/001-11-2

Građevina: STAMBENO POSLOVNA "CVJETNI PROLAZ"  
Ulica TRG P. PRERAŠOVICA 4-G, Područni ured Gradske uprave CENTAR

### TEHNIČKI PREGLED SKLONIŠTA OSNOVNE ZAŠTITE

Dispozicija skloništa DIO GRAĐEVINE NA ETAŽI -3 broj sklonišnih mjesta  $2 \times 300$  /  $1 \times 100$   
Investitor građevine "HOTO GRUPA" d.o.o.  
Izvođač radova "TEHNIKA" d.d. - ATOMING d.o.o.

Pregledom je ustanovljeno:

1. Kontrola projektne dokumentacije ~~je~~ izvršena od GLAVNI PROJEKTANT
2. Ispitivanje funkcionalnosti skloništa ~~je~~ izvršeno od EKIVENT - INFO broj 2011-074/02-26-11
3. Ispitivanje betonskih elemenata ~~je~~ izvršeno od IGH d.d. broj 2011-074/07-20-11
4. Ispitivanje elektroinstalacija i uzemljenja ~~je~~ izvršeno od PARTNER ELEKTRA broj 2011-074/02-16-11
5. OZNAKE SKLONIŠTA: S1, S2 i S3 (300, 300 i 100 SKL. MJESTA)
6. Zaptivna sredstva, vrata i kapci su - nisu ispravno ugrađena
7. Filtroventilacijski uređaji su - nisu ispravno ugrađeni, godina proizvodnje 2011.g. 3+3+1
8. Filteri za kolektivnu zaštitu su - nisu postavljeni, godina proizvodnje 2011.g. 3+3+1
9. Protuudarni i ventili za regulaciju tlaka su - nisu ispravno ugrađeni
10. Mjerni instrumenti su - nisu postavljeni MP+T+H
11. Shema rada sustava za provjetravanje je - nije postavljena u strojarnici
12. Pješčani filter je - nije smješten u plastične vreće
13. Instalacija vode je - nije ispravno postavljena OSIGURANJE G. CRJEVO
14. Oprema za boravak je - nije dobavljena i odložena / postavljena
15. Sanitarna oprema je - nije dobavljena i složena
16. Agregati pomoćne rasvjete su - nisu montirani, komada 3+3+1 kom.
17. Kompleti za samozaštitu su - nisu u skloništu, komada 1+1+1 kom.
18. Kompleti za prvu pomoć su - nisu u skloništu, komada 6+6+2 kom.
19. Oznake na vratima, kopcima i po skloništu su - nisu postavljene
20. Rezervni izlaz iz skloništa je - nije izveden

Ostale primjedbe:

RADOVI SU IZVEDENI PREMA ODGOVORNOJ  
TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI, U PRILOGU TEHNIČKA I  
ATESTNA DOKUMENTACIJA.

SUKLADNO NAVEDENOM TE REZULTATIMA IZ  
IZVJEŠĆA O ISPITIVANJU SUSTAVA ZA PROVJETRAVANJE  
I ZAPISNIKA O OBAVLJENOM PREGLEDU SKLONIŠTA  
MOŽE SE IZDATI UPORABNA DOZVOLA ZA PREDMETNU  
GRAĐEVINU PO PITANJU MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  
OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA.

PREDSJAVNIK/UREDA  
ANTE PERICA  
12

**“TEHNIKA “ d.d.**  
ZAGREB  
GRAĐENJE ZAGREB  
GRADILIŠTE CVJETNI PROLAZ

KOOPERANT: **ATOMING d.o.o.**  
**ZAGREB**

**ZAPISNIK**  
o okončanom obračunu

1. Radovi po UGOVORU br,	<u>674/2010</u>	od	<u>20.10.2010.</u>	na iznos	<u>352.087,00</u>	kn + PDV
i po dopunskom ugovoru br.	<u>674-1/2010</u>	od	<u>02.02.2011.</u>	na iznos	<u>1.022.907,00</u>	kn + PDV
i po dopunskom ugovoru br.		od		na iznos		kn + PDV
					<u>1.374.994,00</u>	kn + PDV

izvedeni su u cijelosti s traženom kvalitetom i uz predane sve potrebne ateste na iznos: 1.374.994,00 kn + PDV

2. Rekapitulacija:

izvedeni radovi	1.236.995,00	+	137.999,00	=	1.374.994,00 kn
PDV (23%)	284.408,85	+	(25%) 34.499,75	=	319.008,60 kn
Ukupno	1.521.503,80	+	172.499,75	=	1.694.002,60 kn


3. Primjedbe:

4. Napomene:

- \* radovi završeni 18.03.2009.
- \* dana 24.03.2009. obavljen je uspješno tehnički pregled izvedenih radova i gradilištu predana atestna i tehnička dokumentacija
- \* jamstveni rok traje dvije godine od uspješno obavljenog tehničkog pregleda i primopredaje I faze objekta
- \* sve reklamacije izvoditelj je dužan otkloniti u garantnom roku

Za naručioca:

Vinko Kovačević, d i g



za izvoditelja



U Zagrebu, 09. siječnja 2013.