

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Osijek, Lorenza Jegera 1

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Osijeku**

Poslovni broj spisa: **St-1600/2015**

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

08-02-2015

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA **110-0116-0612**
BR. BROJ **04-06-16-140**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.

OIB: **57500462912**

Adresa / sjedište:

Zagreb, Širolina 4

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **WERKOS d.o.o.**

OIB : **84820806875**

Adresa / sjedište

Osijek, Ulica borova 6

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi):

Ugovor broj: 4211-400-2125/2015 od 13. srpnja 2015.

Iznos dospjele tražbine: **207.389,42 kn**

Glavnica **207.389,42 kn**

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

- izvatici iz Ugovora broj: 4211-400-2125/2015 od 13. srpnja 2015.

- Obavijesti o potraživanju od 12.08.2015., 03.09.2015., 30.09.2015., 16.11.2015. i 20.01.2015.

- obračun potraživanja (iznosa ugovorne kazne) od 05.02.2016.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:


Pravna osnova izlučnog prava


Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum:

Zagreb, 5. veljače 2016.

Potpis vjerovnika

Martina Zrinščak, dipl.iur.,
po punomoći





**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta

Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn

OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Predsjednik Uprave: Davor Mihovilić, dipl.oec. • Član Uprave: Marijan Sente, dipl.iur.

Ur.broj: 4211-200- *ASAG* /16/MZ
Zagreb, 04. veljače 2016.

PUNOMOĆ

Ovlašćuju se diplomirani pravnici s položenim pravosudnim ispitom: ANA GALIĆ, DANIJELA JUKIĆ, MIRJANA CVILJAK, MARTINA ZRINŠČAK i KREŠIMIR VUKSAN, da zastupaju trgovačko društvo Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb, Širolina 4 kao vjerovnika u predstečajnom postupku nad trgovačkim društvom WERKOS d.o.o., Osijek, Ulica Borova 6, MBS: 030016616, OIB: 84820806875.

PREDSJEDNIK UPRAVE



HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta – Zagreb, Širolina 4, OIB: 57500462912, (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ), koje zastupa predsjednik Uprave Davor Mihovilić

i

WERKOS d.o.o. - OSIJEK, Osijek, Ulica borova 6, OIB: 84820806875, (u daljnjem tekstu: IZVOĐAČ), koje zastupa predsjednik Uprave Sanda Bajtl, dipl.ing.građ.

sklopili su:

SPORAZUM

Članak 1.

Riječi i izrazi u ovom Sporazumu imat će isto značenje koje imaju u Uvjetima ugovora na koje se ovaj Sporazum poziva.

Članak 2.

Ovim Ugovorom Naručitelj ustupa, a Izvođač se obvezuje izvesti Radove:

ZAŠTITA OD BUKE NA DIONICI JAKUŠEVEC - VELIKA GORICA (JUG), OD KM -0+280,00 DO KM 5+656,79 (=4+440,00), AUTOCESTA ZAGREB - SISAK

za predvidivu Ugovornu cijenu:

RADOVI UKUPNO:	4.147.788,39 kn
PDV 25%	1.036.947,10 kn
SVEUKUPNO:	5.184.735,49 kn

(slovima: petmilijunastoosamdesetčetritisućesedamstotridesetpetkunaičetrdesetdevetlipa)

Članak 3.

Rok dovršetka radova je: **2 (dva) mjeseca.**

Članak 4.

Slijedeća dokumentacija, po redoslijedu važnosti, čini dio i tumači se kao dio ovog Ugovora:

1. Sporazum
2. Dodatak ponudi
3. Ponudbeni list
4. Posebni uvjeti ugovora
5. Opći uvjeti ugovora
6. Ugovorni troškovnik
7. Specifikacije

8. Nacrti
9. Prilozi:
 - Izjava o integritetu
 - Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Urbroj: 4211-150-140/8/2015 od 09. lipnja 2015. godine
 - Ponuda Izvođača broj: NO15/15 od 20. travnja 2015. godine

Članak 5.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa one ugovorne strane koja ga potpiše kasnije.


Članak 6.

Ovaj ugovor napisan je u 9 (devet) jednakih primjerka i to po 5 (pet) primjeraka za Naručitelja i 4 (četiri) primjerka za Izvođača.

ZA IZVOĐAČA

Predsjednik Uprave

Sanda Bajtl, dipl.ing. građ.



ZA NARUČITELJA:

Predsjednik Uprave

Mihovilić

STAMP
D.O.O. ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINARSKIH I
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

Urbroj: 4211-400-2125 /2015

Ev.broj: G26/15

Zagreb, 13-07-2015

DODATAK PONUDI

Predmet nabave: **ZAŠTITA OD BUKE NA DIONICI JAKUŠEVEC - VELIKA GORICA (JUG), OD KM -0+280,00 DO KM 5+656,79 (=4+440,00), AUTOCESTA ZAGREB - SISAK**

Evidencijski broj: **G26/15**

(članak Ugovora)

(1.1.2.2.)	Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o. OIB: 57500462912 10 000 Zagreb, Širolina 4 Republika Hrvatska
(1.1.2.3.)	Izvođač: WERKOS d.o.o. - OSIJEK OIB: 84820806875 Adresa: Ulica borova 6, Osijek IBAN: HR0724810001123000894
(1.1.2.4.)	Nadzorni inženjer će biti imenovan prilikom potpisivanja Ugovora.
(1.1.2.8.)	Podizvoditelji: 1. (a) Naziv: GEO GYRUS d.o.o. Adresa: Svete Ane 10, Osijek OIB: 78652189501 Odgovorna osoba: Zvonimir Josipović Tel: 031/ 228-700 Fax: 031/228-703 E-mail: geogyrus@gmail.com IBAN: HR6423600001101937454 (b) Predmet podugovora: Geodetski radovi (c) Vrijednost podugovora: 7.008,88 kn bez PDV (d) Postotni dio Ugovora: 0,17 %
(1.1.3.3.)	Rok dovršetka radova: 2 (dva) mjeseca.
(1.1.3.7.)	Rok za obavijest o nedostacima je garantni rok za izvršene radove i traje 2 (dvije) godine.

(1.3.)	<p>Komuniciranje će se vršiti:</p> <p>a) u pisanom obliku i uz dostavu, poslano poštom ili kurirom.</p>
(1.4.)	<p>Važeće pravo je pravo Republike Hrvatske.</p> <p>Mjerodavan jezik, koji se koristi u Ugovoru je hrvatski jezik.</p> <p>Jezik komuniciranja je hrvatski jezik.</p>
(4.2.)	<p><u>Iznos Jamstva za uredno ispunjenje ugovora</u> je 5% (petposto) predvidive ugovorne cijene i izražava se u hrvatskim kunama, u obliku koji je prilog Posebnih uvjeta Ugovora.</p> <p><u>Iznos Jamstva za otklanjanje nedostataka</u> je 5% (petposto) predvidive ugovorne cijene i izražava se u hrvatskim kunama, u obliku koji je prilog Posebnih uvjeta Ugovora.</p>
(6.5.)	Normalno radno vrijeme je sukladno zakonima Republike Hrvatske.
(8.7.)	<p>Iznos ugovorne kazne, zbog zakašnjenja, je 2 ‰ (dvapromila) predvidive ugovorne cijene po danu kašnjenja.</p> <p>Maksimalni iznos ugovorne kazne, zbog kašnjenja je 5% (petposto) predvidive ugovorne cijene.</p>
(14.2.)	Iznos avansa je 10% (desetposto) predvidive ugovorne cijene i bit će plaćen u hrvatskim kunama
(14.3.)	<p>Postotak zadržanja iznosi 5% (pet posto).</p> <p>Maksimalni iznos zadržanog iznosa je 5% (pet posto) od predvidive ugovorne cijene.</p>
(14.6.)	Minimalni iznos Privremenih situacija je 1% (jedanposto) predvidive ugovorne cijene.
(14.7.)	Valuta plaćanja je hrvatska kuna.
(18.)	<p>a) Rok dostave osiguranja je 30 dana.</p> <p>b) Rok dostave police je 30 dana.</p> <p>Maksimalni iznos odbitaka za osiguranje rizika Naručitelja je 3.000.000,00 kn.</p> <p>Minimalni iznos za osiguranje protiv trećeg je 1.000.000,00 kn (prema događaju, s brojem događaja koji je neograničen).</p>

- (a) izmjene (osim ako promjena Roka dovršetka nije dogovorena prema članku 13.3. (*Postupak Izmjene*), ili zbog znatne izmjene količine radova koji su obuhvaćeni Ugovorom,
- (b) uzroka kašnjenja koji daje pravo na produljenje roka prema bilo kojem članku ovih Uvjeta ugovora,
- (c) iznimno nepovoljnih klimatskih uvjeta,
- (d) nepredviđenog manjka osoblja ili Sredstava koji može biti uzrokovan epidemijom ili vladinim akcijama, ili
- (e) bilo kojeg kašnjenja, prepreka ili uzroka za koje je odgovoran Naručitelj, Osoblje Naručitelja ili drugi izvođači Naručitelja na Gradilištu.

Ukoliko Izvođač smatra da ima pravo na produljenje Roka dovršetka, Izvođač će obavijestiti Inženjera u skladu sa člankom 20.1. (*Potraživanja Izvođača*). Kada se određuje svako produljenje roka prema članku 20.1., Inženjer će pregledati prethodne odluke i može produljiti, ali nikako smanjiti sveukupni rok produljenja.

8.5. Kašnjenje koje uzrokuju vlasti

Ukoliko se primjenjuju sljedeći uvjeti:

- (a) kada je Izvođač propisno slijedio upute koje su odredila nadležna zakonito osnovana tijela vlasti Zemlje,
- (b) kada ta tijela uzrokuju kašnjenje ili prekidaju rad Izvođača,
- (c) kada su kašnjenje ili prekid bili Nepredvidivi,

tada se to kašnjenje ili prekid smatra uzrokom kašnjenja prema točki (b) članka 8.4. (*Produljenje Roka dovršetka*).

8.6. Napredovanje

Ako je u bilo koje vrijeme:

- (a) stvarno napredovanje presporo da bi do dovršenja došlo u Roku dovršetka i/ili
- (b) napredovanje kasni (ili će kasniti) u odnosu na tekući vremenski plan prema članku 8.3. (*Vremenski Plan*),

a što nije uzrokovano razlozima navedenim u članku 8.4. (*Produljenje Roka dovršetka*), tada Inženjer može zatražiti od Izvođača sukladno članku 8.3. (*Vremenski plan*) da dostavi revidirani plan uz popratno izvješće gdje navodi revidirane metode koje Izvođač predlaže kako bi se ubrzalo napredovanje i postiglo dovršenje unutar Roka dovršetka.

Osim ako Inženjer drukčije ne navede, Izvođač će prihvatiti te revidirane metode kojima se mogu povećati radni sati i/ili broj Osoblja Izvođača i/ili Sredstava, na rizik i na trošak Izvođača. Ukoliko te revidirane metode uzrokuju Naručitelju dodatne troškove, Izvođač će prema članku 2.5. (*Potraživanja Naručitelja*) platiti te troškove Naručitelju, uključujući (eventualnu) ugovornu kaznu prema članku 8.7.

8.7. Ugovorna kazna (penali)

Ukoliko Izvođač ne postupi u skladu sa člankom 8.2. (*Rok dovršetka*) Izvođač će prema članku 2.5. (*Potraživanja Naručitelja*) platiti Naručitelju ugovornu kaznu. Iznos ugovorne kazne je svota koja je navedena u Dodatku ponudi, a koja će se platiti za svaki dan

između relevantnog Roka dovršetka i datuma koji je naveden u Potvrdi o preuzimanju. Sveukupni iznos prema ovom članku neće prijeći maksimalan iznos (eventualne) ugovorne kazne koji je naveden u Dodatku ponudi.

Ova ugovorna kazna bit će jedina šteta koju Izvođač duguje za takav propust, osim u slučaju Raskida iz članka 15.2. (*Raskid od strane Naručitelja*) prije dovršenja Radova. Ta ugovorna kazna neće osloboditi Izvođača obveze da dovrši Radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koji ima prema Ugovoru.

8.8. Privremena obustava Radova

Inženjer može u svako doba narediti privremenu obustavu Radova ili dijela Radova. Tijekom privremene obustave Izvođač će zaštititi, uskladištiti i osigurati takav dio Radova protiv uništenja, gubitka ili oštećenja.

Inženjer može također navesti i razlog obustave Radova. Ukoliko je privremena obustava priopćena od strane Izvođača i ukoliko je on odgovoran za privremenu obustavu Radova, neće se primjenjivati sljedeći članci 8.9., 8.10. i 8.11.

8.9. Posljedice privremene obustave Radova

Ukoliko Izvođač kasni ili ima Troškove zbog toga što je postupio prema naredbi Inženjera iz članka 8.8. (*Prekid radova*) i/ili zbog ponovnog nastavljanja radova, Izvođač će obavijestiti Inženjera i prema članku 20.1. (*Potraživanja Izvođača*) ima pravo na:

- (a) produljenje roka za svako takvo zakašnjenje, ako dovršenje kasni ili će kasniti, prema članku 8.4. (*Produljenje Roka dovršetka*)
- (b) plaćanje takvih Troškova, što će biti uključeno u Ugovornu cijenu.

Nakon što primi takvu obavijest, Inženjer će postupiti prema članku 3.5. (*Odluke*) te će se suglasiti i odrediti navedeno.

Izvođač nema pravo na produljenje roka ili na plaćanje nastalih Troškova zbog otklanjanja posljedica greške u projektiranju za koju je odgovoran Izvođač, loše izrade ili materijala, ili zbog propusta Izvođača da zaštiti, spremi ili osigura Radove u skladu sa člankom 8.8. (*Privremena obustava Radova*).

8.10. Plaćanje za Postrojenja i Materijale u slučaju privremene obustave Radova

Izvođač ima pravo na plaćanje vrijednosti Postrojenja i/ili Materijala (na dan privremene obustave), a koji nisu bili isporučeni na Gradilište, ako:

- (a) su radovi na Postrojenju ili isporuka Postrojenja i/ili Materijala obustavljeni su više od 28 dana,
- (b) je Izvođač označio Postrojenje i/ili Materijale kao vlasništvo Naručitelja, u skladu s uputama Inženjera.

8.11. Produljenje privremene obustave

Ukoliko je privremena obustava iz članka 8.8. (*Privremena obustava Radova*) trajala više od 84 dana, Izvođač može od Inženjera tražiti dozvolu za nastavak Radova. Ako Inženjer ne dozvoli nastavak Radova u roku od 28 dana nakon zahtjeva, Izvođač može, uz obavijest Inženjeru, smatrati privremenu obustavu kao neizvršenje Ugovora prema članku 13. (*Izmjene i usklađenja*) u pogledu dijela radova na koje se privremena



**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta

Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn

OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Predsjednik Uprave: Davor Mihovilić, dipl.oec. • Član Uprave: Marijan Sente, dipl.iur.

SEKTOR ZA GRAĐENJE

Projektna jedinica J U G

Ur. broj: 4211-400-(200)-interno- / 2016.D.P.

Zagreb, 05.02.2016.

SEKTOR ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

n/r Gospođa Martina Zrinščak

- Viši pravni suradnik -

Predmet: Autocesta A11 Zagreb - Sisak, dionica Jakuševac - Velika Gorica (jug).
Prijava potraživanja Naručiitelja u predstečajnom postupku Izvođača
Werkos d.o.o. prema ugovoru br.: 42 11-400-2125/2015 ;
- očitovanje, daje se.

Veza: Vaš zahtjev elektroničkim putem "mail" od 04.02.2016. u 15:57 sati

Poštovana,

Prema zahtjevu navedenom u Vezi ovoga dopisa još jednom u nastavku teksta dajemo Vam očitovanje o tražbini Naručiitelja poradi kašnjenja radova od strane predmetnog Izvođača Werkos d.o.o.

Produljenje ugovornog roka nikada nije odobreno, što znači da zaključno s veljačom 2016. godine sveukupno kasne sa radovima cca. 120 dana. Uzimajući u obzir ugovornu kaznu (penale) u iznosu 2‰ (dva promila) ulazimo u sferu obračuna penala uz nezaobilazno sagledavanje sljedećih ugovornih parametara:

- ugovorni iznos 4.147.788,39 kn,
- kašnjenje cca. 120 dana i
- ugovorna kazna (penali)..... 2‰ = 0,002

$$\equiv 4.147.788,39 \text{ kn} \times 120 \text{ d} \times 0,002 = 995.469,21 \text{ kn}$$


Rezultat umnoška gore navedenih parametara daje iznos ukupne ugovorne kazne (penale) od 995.469,21 kn, a kako je 5% predvidive ugovorne cijene 207.389,42 kn, tako se isti uzima kao mjerodavan u vidu Naručiiteljevog potraživanja od Izvođača Werkos d.o.o. jer je isto maksimalni iznos ugovorne kazne.

Glavni inženjer projekta

P.O. 
Boren Galar

Na znanje: - direktor Sektora za građenje gosp. Josip Draženović;
- v.d. direktora Sektora za pravne i opće poslove gđa. Branka Bobanović.





HRVATSKE
AUTOCESTE

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave: Davor Mihovilić, dipl.oec. • Član Uprave: Marijan Sente, dipl.iur.

Prilog Br. 1

SEKTOR ZA GRAĐENJE

Projektna jedinica JUG

Broj: 4211-400-2315/2015.D.P.

Zagreb, 12.08.2015.

WERKOS d.o.o.

31 000 OSIJEK

Ulica borova 6

n/r Gospođa Sanda Bajtl

- Predsjednik Uprave -

Predmet: Autocesta Zagreb - Sisak, dionica Jakuševac - Velika Gorica (jug).
Nedostatna dinamika radova na Zaštiti od buke od km -0+280,00
do km 5+656,79 (4+440,00) u području čvora Jakuševac prema ugovoru
br.: 4211-400-2125/2015 od 13.07.2015.;
- revidirani vremenski plan i očitovanje, traži se.

Poštovana,

pregledom i praćenjem radova na predmetnoj lokaciji sa sigurnošću se može utvrditi da je dinamika radova nedostatna i podbačaj je kontinuiran, stoga Vas ovim putem upozoravamo na isto i zahtijevamo što hitniju dostavu revidiranog vremenskog plana najkasnije do petka 14.08.2015. god.; formiran i koncipiran sa stvarnim kalendarskim danima za razliku od dostavljenog koji se nalazi u prilogu br. 1.

Uvidom u vremenski plan (prilog br. 1) koji ste nam predali na dan uvođenja u posao, ističe se podbačaj u izradi pilota i čeliku za armiranje istih, također, na samoj lokaciji radova još uvijek nema potrebne mehanizacije za izradu pilota, stoga Vam obavezno nalažemo hitnu dostavu očitovanja o razlozima navedenog i uočenog kašnjenja do najkasnije četvrtka 13.08.2015.god.

Podsjećamo Vas da predmetni radovi moraju biti u svemu usklađeni i prilagođeni glavnim (primarnim) radovima koji se odnose na izgradnju čvorišta i vijadukta Jakuševac, stoga svako kašnjenje u dinamici radova posljedično rezultira kumulativnim prekidima u kontinuitetu radova, nadasve uzimajući u obzir uspostavu privremenih regulacija prometa koje su izrazito otežane na obilaznici Grada Zagreba tijekom turističke sezone zbog velikog intenziteta prometa.

Poradi uočenog kašnjenja sa današnjim danom nalažemo Vam pojačanje dinamike u svim segmentima radova, jer je krajnji rok dovršetka radova 2 (dva) mjeseca.

S poštovanjem,

Glavni inženjer projekta

Boren Galar



U privitku: - Prilog br. 1 _ vremenski plan predan na dan uvođenja u posao.

Na znanje: - direktor Sektora za građenje, gosp. Josip Draženović;
- glavni Nadzorni inženjer gosp. Marko Hranilović, Institut IGH d.d.;



ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007



VREMENSKI PLAN - ZAŠTITA OD BUKE - dionica Jakuševac - Velika Gorica Jug, od km 0+200 do km 0+656,79 (4+440,00)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjera	Količina	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
I. GLAVNI RADOVI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1.	Gradnja radova	m ²	870,11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</



Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave: Davor Mihovilić, dipl.oec. • Član Uprave: Marijan Sente, dipl.iur.

**HRVATSKE
AUTOCESTE**

SEKTOR ZA GRAĐENJE

Projektna jedinica JUG

Broj: 4211-400-2480/2015.D.P.

Zagreb, 03.09.2015.

WERKOS d.o.o.

31 000 OSIJEK

Ulica borova 6

n/r Gospodin Dejan Mračkovski
- Inženjer gradilišta -

Predmet: Autocesta Zagreb - Sisak, dionica Jakuševac - Velika Gorica (jug).
Nedostatna dinamika i nedovoljna organizacija radova na Zaštiti
od buke od km -0+280,00 do km 5+656,79 (4+440,00) u području čvora
Jakuševac prema ugovoru br.: 4211-400-2125/2015 od 13.07.2015.;
- očitovanje, daje se.

Veza: Vaš dopis ur.br.: 2457 od 31.08.2015. god.

P o š t o v a n i,

slijedom dostavljenog dopisa iz Veze upozoravam Vas da su predmetni radovi u svemu sekundarni, stoga moraju biti usklađeni i prilagođeni glavnim (primarnim) radovima koji se odnose na izgradnju čvorišta i vijadukta Jakuševac a sve kao što je navedeno u Općim uvjetima izvođenja radova pripadajućeg Ugovora.

S obzirom da je tvrtka HAC ONC d.o.o. zadužena za operativnu uspostavu privremenih prometnih regulacija prometa, te izdavanje suglasnosti za iste, moramo Vam istaknuti da ste morali u svemu prilagoditi organizacijsko - tehnološke pripremne radnje pa tako i radove sukladno mogućnostima na terenu, što je evidentno izostavljeno i nedovoljno razrađeno u vidu izrađenih projekata privremenih regulacija prometa. Izrada projekata privremene regulacije prometa u obvezi je Izvođača radova i uključena je u jedinične cijene radova, te su isti morali biti prethodno usuglašeni sa Nadzornim inženjerom, u svim detaljima i fazama.

Kao Investitor radova višekratno puta smo naglasili ulogu HAC ONC-a i činjenicu da se primarni radovi odnose na ugovor o izgradnji PU Hidroelektre niskogradnje d.d. i partnera, te neophodnu koordinaciju sa istima u svemu, pa Vas još jednom upućujemo da se prilagodite istima, jer opravdanja za zastoje nema niti može biti zbog Vašeg nedovoljnog angažmana u pripremi samih radova. Podsjećamo Vas na dopis koji se nalazi u Prilogu br. 1 (br.: 4211-400-2345/2015.D.P. od 12.08.2015.) kojim kao Investitor upozoravamo na uočen nedovoljan angažman i potrebu za pojačanom dinamikom radova u svim segmentima, koja nažalost do današnjeg dana nije postignuta nego kumulativnom prepiskom prebacujete odgovornost za brigu o završetku svih radova sukladno ugovornim obvezama na drugu Ugovornu stranu.



ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007



Isto smatramo nedopustivim, krajnje neodgovornim ponašanjem i ucjenom, pa čak i zanemarivanjem pozitivnih propisa hrvatskog obveznog prava iliti točnije: *Vašim evidentnim kontinuiranim neizvršavanjem ugovornih obveza i nedovoljnom pripremom, inzistirate na privremenoj obustavi radova i budućim financijskim potraživanjima.*

Također, u dopisu iz Veze navedeni su dodatni troškovi (demobilizacija i ponovna mobilizacija, kao i lokalne transporte opreme), što smatramo apsolutno neopravdanim i očito nedovoljno organiziranim radnim procesima, kako prilikom pripremnih radnji i definiranja faza izvedbe, pa tako i tijekom samih radova, stoga Vas upućujemo na maksimalni angažman poradi završetka svih radova u skladu sa ugovornim obvezama.

Prema predanome glavnom projektu definiran je sav materijal i oprema za završetak predmetnih radova, sve daljnje izmjene i zahtjevi odobravani su od strane projektanta u svrhu prilagođavanja organizacijsko - tehnološkim mogućnostima izvedbe radova na pojedinim mikrolokacijama na Vašu inicijativu.

Naglašavamo, nema odstupanja od roka završetka svih radova do 30.09.2015.god., sa istime ste bili svjesni i upoznati samim ugovaranjem i uvođenjem u posao, stoga za sva kašnjenja nema opravdanja i biti ćemo primorani aktivirati članak 8.7. Ugovorna kazna (penali).

S poštovanjem,


Glavni inženjer projekta

Boren Galaić



U privitku: - Prilog br. 1 _ dopis HAC-a kao upozorenje na nedostatnu dinamiku radova
(br.: 4211-400-2345/2015.D.P. od 12.08.2015.)

Na znanje: - direktor Sektora za građenje, gosp. Josip Draženović;
- glavni Nadzorni inženjer gosp. Marko Hranilović, Institut IGH d.d.;



**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, gradenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave: Davor Mihovilić, dipl.oec. • Član Uprave: Marijan Sente, dipl.iur.

SEKTOR ZA GRAĐENJE

Projektna jedinica JUG

Broj: 4211-400-2773 / 2015.D.P.

Zagreb, 30.09.2015.

WERKOS d.o.o.

31 000 OSIJEK

Ulica borova 6

n/r Gospođa Sanda Bajtl

- Predsjednik Uprave -

**Predmet: Autocesta Zagreb - Sisak, dionica Jakuševac - Velika Gorica (jug).
Neispunjavanje ugovornih obveza i posljedično upitan Rok
dovršetka radova aktivira Ugovornu kaznu (penale) prema ugovoru
br.: 4211-400-2125/2015 od 13.07.2015.;**
- obrazloženje, daje se.

Poštovana gospodo,

pregledom i praćenjem radova na predmetnoj lokaciji sa sigurnošću možemo utvrditi da radovi nisu završeni, da je dinamika radova nedostatna i podbačaj je kontinuiran. Neovisno o istome dana 03.09.2015.god. uputili smo dopis kao očitovanje o nedostatnoj dinamici i nedovoljnoj organizaciji radova (ur.br.: 4211-400-2480/2015.D.P. od 03.09.2015.), stoga smo primorani započeti sa aktiviranjem članka 8.7. Ugovorna kazna (penali).

Nadalje, još jednom upozoravamo o službeno upućenim Zahtjevima za izdavanje privremene Uporabne dozvole po svim građevinskim dozvolama Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, sa predloženim 14. listopada 2015. god. odnosno danom početka održavanja tehničkog pregleda, stoga svi radovi moraju biti završeni u najkraćem roku bez odgađanja.

Ugovorna kazna (penali) naplatiti će se za svaki dan pa do završetka svih radova kojima će se omogućiti izdavanje Potvrde o preuzimanju. Ova ugovorna kazna je šteta koju ćete snositi za gore navedeni propust nedovršetka radova kao i ostale posljedične troškove po Naručitelju. Iznos ugovorne kazne zbog zakašnjenja je 2 % predvidive ugovorene cijene po danu kašnjenja, a maksimalno 5% iste. Također, današnjim obilaskom predmetnih radova konstatiramo da radovi nisu završeni.

S poštovanjem,

Glavni inženjer projekta




Na znanje: - direktor Sektora za gradnje, gosp. Josip Draženović;
- glavni Nadzorni inženjer gosp. Marko Hranilović, Institut IGH d.d.;



ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007





**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave: Davor Mihovilić, dipl.oec. • Član Uprave: Marijan Sente, dipl.iur.

SEKTOR ZA GRAĐENJE

Projektna jedinica JUG

Broj: 4211-400-3331 / 2015.D.P.

Zagreb, 16.11.2015.

WERKOS d.o.o.

31 000 OSIJEK

Ulica borova 6

n/r Gospodin Dejan Mračkovski

- Inženjer gradilišta -

Predmet: Autocesta Zagreb - Sisak, dionica Jakuševac - Velika Gorica (jug).
Nedostatna dinamika i izvršavanje ugovornih obveza prema ugovoru
br.: 4211-400-2125/2015 od 13.07.2015.;
- obrazloženje, daje se.

Veza: Vaš dopis ur.br.: 2785 od 02.10.2015.god.

Poštovani,

obilaskom predmetnih radova možemo konstatirati da su radovi u završnoj fazi i kao takvi moraju biti hitno završeni. Smatramo naplatu penala i dalje opravdanom zbog niza okolnosti Vašim neopravdanim postupcima.

Sve suglasnosti na Vaše prijedloge i odobrenja kako materijala pa tako i položaja pilota dobili ste u ugovornim rokovima, a Vi i dalje kasnite sa isporukama i proizvodnjom što je razvidno obzirom na stanje radova na terenu.

Smatramo potrebnim još jednom napomenuti Vašu nedovoljnu organizacijsko - tehnološku pripremu, što je izostavljeno i nedovoljno razrađeno u startu samog uvođenja u posao, te je rezultat istoga kontinuirani podbačaj u dinamici radova.

Kao Investitor radova višekratno puta smo Vam naglasili ulogu HAC ONC-a i činjenicu da su primarni radovi izgradnja dionice odnosno Izvođači Hidroelektra niskogradnja d.d. i partneri, te neophodnu koordinaciju sa istima u svemu, što ste u startu izostavili i nedovoljno razradili.

Kako se dnevne i tjedne koordinacije odvijaju kontinuirano, činjenica je da ste bili apsolutno upoznati sa dnevnim dinamičkim planovima drugih Izvođača, te ste zasigurno mogli kvalitetno planirati aktivnosti i dinamiku na predmetnim radovima, što ste nažalost izostavili. Također, na određenim koordinacijama niste bili prisutni Vi kao odgovorna osoba, nego Vaš pomoćnik. Samim radovima na zidovima za zaštitu od buke (južna strana čvora Jakuševac), došlo je do kašnjenja završetka izgradnje dionice jer ste nanošenjem zemlje i blata onemogućavali konačnu izvedbu opreme autoceste.



ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007




Također, upućujemo Vas na ugovorni članak 4.21. Izvještaji i napredovanju radova, koje niste izrađivali niti dostavljali, a na temelju kojih bi Naručitelj bio upoznat sa svim pojedinostima ili okolnostima koje bi mogle ugroziti dovršenje u skladu s Ugovorom, kao i mjere koje bi aktivirali da se izbjegne kašnjenje.

Upućujemo Vas da se hitno završi izvedba zidova za zaštitu od buke sukladno predmetnome ugovoru, te da pojačate angažman u svim aktivnostima.

S poštovanjem,

Glavni inženjer projekta

Borek Galarić



Na znanje:

- direktor Sektora za građenje, gosp. Josip Draženović;
- glavni Nadzorni inženjer gosp. Marko Hranilović, Institut IGH d.d.;



**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave: Davor Mihovilić, dipl.oec. • Član Uprave: Marijan Sente, dipl.iur.

- poštansko uređenje i održavanje
izvanredno, za projektiranje

SEKTOR ZA GRAĐENJE

Projektna jedinica JUG

Broj: 4211-400-~~108~~ / 2016.D.P.

Zagreb, 20.01.2016.

WERKOS d.o.o.

31 000 OSIJEK

Ulica borova 6

n/r Gospodin Dejan Mračkovski
- Inženjer gradilišta -

Predmet: Autocesta Zagreb - Sisak, dionica Jakuševac - Velika Gorica (jug).
Zahtjev za produljenje roka dovršetka radova na zidovima za zaštitu
od buke od km -0+280 do km 5+656,79 (=4+440) prema ugovoru
br.: 4211-400-2125/2015 od 13.07.2015.;
- obrazloženje, daje se.

Veza: Vaš dopis ur.br.: 49 od 12.01.2016.god.

Poštovani,

još jednom Vam moramo istaknuti da svakodnevnim obilascima predmetne lokacije i radova sa sigurnošću konstatiramo da već dulje vrijeme nema nikakvih aktivnosti, posebno tijekom studenog i prosinca 2015., te siječnja 2016. godine. Činjenica je da su radovi u završnoj fazi i kao takvi moraju biti hitno završeni, sa čime smo Vas višekratno puta pismeno upozoravali, stoga nije bilo opravdanja za odobrenjem produljenja roka prema Vašim navodima "inicijalnog" Zahtjeva za istim.

Trenutno je u tijeku sklapanje II. dopunskog ugovora za povećanjem učešća podizvođenja tvrtke Beton - Lučko d.o.o., točnije odobrenog podizvođitelja ranije sklopljenim I. dopunskim ugovorom.

Smatramo potrebnim još jednom napomenuti Vašu nedovoljnu organizacijsko - tehnološku pripremu, što je izostavljeno i nedovoljno razrađeno u startu samog uvođenja u posao, te je isto rezultiralo kontinuiranim podbacajem u dinamici radova, što se ponajviše očitovalo u protekla 3 (tri) mjeseca odnosno Vašim apsolutnim izostankom sa predmetne lokacije i radova. Također, nitko od imenovanih inženjera nije bio prisutan tijekom gore spomenutih mjeseci, kako na tjednim koordinacijama, pa tako i na samoj lokaciji izvedbe zidova za zaštitu od buke.

Također, još jednom Vam napominjemo ugovorni članak 4.21. *Izvještaji o napredovanju radova*, koje niste i ne izrađujete, a na temelju kojih bi Naručitelj bio upoznat sa svim pojedinostima ili okolnostima koje bi mogle ugroziti dovršenje u skladu s Ugovorom, kao i mjere koje bi aktivirali da se izbjegne kašnjenje.



ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007




Ovim putem dajemo Vam službenu obavijest u pogledu ugovornog članka 2.5. *Potraživanja Naručitelja* poradi prethodno navedenih okolnosti, a o čijim detaljima ćete biti upoznati pravovremeno mišljenjem od strane Nadzorne službe Instituta IGH d.d., jer evidentno niste postupali u skladu s člankom 8.2. Rok dovršetka i svojevrijedno određujete način završetka predmetnog ugovora.

Upućujemo i nalažemo Vam hitan završetak predmetnih radova, nadasve, konačno angažiranje svih radnih kapaciteta, a naplatu penala sa kojom ste upozoreni prošle godine i dalje smatramo opravdanom zbog niza okolnosti, prvenstveno uzrokovane Vašim neopravdanim postupcima tijekom same pripreme i realizacije predmetnog ugovora, stoga nema nikakvog opravdanja i mogućnosti za produljenjem roka dovršetka radova, o čemu ste i ranije detaljno upoznati.

S poštovanjem,

Glavni inženjer projekta



Na znanje: - direktor Sektora za građenje, gosp. Josip Draženović;
- glavni Nadzorni inženjer gosp. Marko Hranilović, Institut IGH d.d.;

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb
SEKTOR ZA GRAĐENJE, Projektna jedinica JUG
n/p Boren Galar, dipl.ing.građ., Glavni inženjer projekta

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.	
Prihvaćeno: 12.01.2016.	SEKTOR 400
Uredžbeni broj 49	Prilog
Osijek, 11.01.2016.	

GRUPA
RAHIV
13.01.16.

PREDMET: Zaštita od buke na autocesti Zagreb – Sisak od km -0+280 do km 5+656,79
(=4+440,00), desno i lijevo – Zahtjev za produljenje roka dovršetka, dopuna

Poštovani,

Sukladno člancima 8.4. i 20.1. Ugovora o izvođenju radova na zaštiti od buke na dionici Jakuševac – Velika Gorica (Jug) od km -0+280 do km 5+656,79 (=4+440,00), autocesta Zagreb – Siska, broj Ugovora 4211-400-2125/2015, ev. broj G26/15, od 13.07.2015. godine, šaljem Vam Zahtjev za produljenje roka dovršetka radova do **31.03.2016. godine**.

Obrazloženje:

Na naš inicijalni Zahtjev za produljenjem roka dovršetka radova koji Vam je upućen 28.09.2015. nismo dobili odgovor. U Zahtjevu smo pojasnili sve objektivne okolnosti koje su utjecale na produljenje roka izvođenja radova.

U međuvremenu ste, temeljem odluke Uprave, a na naš Zahtjev 20.10.2015., dana 20.11.2015. odobrili I. Dodatak Ugovoru (Urbroj: 4211-400-2125/1/2015) kojim se odobrava uvođenje podizvođitelja tvrtke Beton - Lučko d.o.o., Puškarićeva 1b, 10250 Lučko – Zagreb, sukladno čl.4.4. i 14.7. Općih i posebnih uvjeta Ugovora, na postotni dio Ugovora koji se daje u podugovor od 13,35%. Dana 15.12.2015. poslan Vam je Zahtjev za odobrenjem dodatnog obima radova u korist ranije odobrenog podizvođitelja čije odobrenje očekujemo u skoro vrijeme.

Kako vremenski uvjeti na gradilištu nisu primjereni izvođenju radova i sigurnosti odvijanja prometa uz gradilište, a stabilizaciju vremenskih prilika očekujemo tijekom krajem veljače i tijekom ožujka, smatramo realnom okolnosti da bi se radovi mogli dovršiti upravo do kraja ožujka. Iz tog razloga Vas tražimo za produljenje roka dovršetka radova do **31.03.2016.**

Podsjećamo da je, kao osiguranje dobrog izvođenja radova upravo do 31.03.2016., na snazi 2. dodatak bankarske garancije br. 5401877140 koja je izdan 16.12.2015. godine.

U očekivanju objedinjenog odobrenja u obliku II. Dodatka Ugovoru, srdačno Vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

Dejan MRACKOVSKI, dipl.ing.građ.
d.o.o. za izvođenje radova na autocesti
Inženjer gradilišta





**HRVATSKE
AUTOCESTE**

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Širolina 4, Zagreb, Hrvatska • tel.: +385 1 46 94 444 • faks.: +385 1 46 94 692 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 131.140.100,00 kn
OIB: 57500462912 MB: 1554964 IBAN: HR87 2340 0091 1100 2359 5 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Predsjednik Uprave: Davor Mihovilić, dipl.oec. • Član Uprave: Marijan Sente, dipl.iur.

Ur.broj: 4211-200-1516-1/16/MZ
Zagreb, 5. veljače 2016.

FINANCIJSKA AGENCIJA

Nagodbeno vijeće

**Lorenza Jegera 1
OSIJEK**

Predmet: predstečajni dužnik: WERKOS d.o.o., OIB: 84820806875
- prijava tražbina dostavlja se


Temeljem rješenja Trgovačkog suda u Osijeku broj St-1600/2015 od 18. siječnja 2016. godine, o otvaranju predstečajnog postupka na trgovačkim društvom WERKOS d.o.o., Osijek, Ulica borova 6, OIB: 84820806875, u prilogu dopisa dostavljaju se 2 prijave tražbina vjerovnika Hrvatske autoceste d.o.o.

Napominje se da je uz prijavu potraživanja iznosa od 889,00 kn priložen izvornik punomoći, dok je uz prijavu tražbine u iznosu od 207.389,42 kn dostavljena preslik.


S poštovanjem,

Za Hrvatske autoceste d.o.o.
punomoćnica
Martina Zrinščak, dipl. iur.





R
10200 ZAGREB
RB 92 629 665 6 HR



1. PRIMA PLAT...
U POŠTANSKOM UREDU
10000 ZAGREB

FINANCIJSKA AGENCIJA
Nagodbeno vječ
LORENZA JEGERA 1
31000 OSIJEK