



OIB: 13935236459

Dr. Ante Starčevića 43, Vrana, 23211 Pakoštane

tel: 023 636 107, 098 240 231

fax: 023 636 136

e-mail: vinkogolem1@gmail.com

IBAN: HR2024070001100599620

Vrana, 23.03.2023. **FINANCIJSKA AGENCIJA**
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

27-03-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

FINANCIJSKA EVIDENCIJA
Ulica grada Vukovara 70
10 000 ZAGREB

PREDMET: Prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku

Poštovani,

u prilogu dostavljamo ispunjen obrazac prijave tražbine vjerovnika, obrta Golemi, vl. Vinko Golem, u predstečajnom postupku sa priložima na temelju poziva iz Riješenja o otvaranju predstečajnog postupka Trgovačkog suda u Zagrebu broj St-3077/2022 od 16. studenog 2022. godine nad dužnikom Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad.

S poštovanjem,

vl. Vinko Golem

GOLEMI
vl. Vinko Golem
VRANA, Dr. A. Starčevića 43
OIB: 13935236459

Prilozi:

- Obrazac Prijave tražbine
- Narudžbenice i Ugovori
- Zapisnik o izvedenim radovima
- Računi
- IOS na dan 31.12.2022

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica Grada Vukovara 70, 10 000 ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-3077/2022-8

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

GOLEMI, vl.Vinko Golem

OIB 13935236459

Adresa / sjedište

Dr. Ante Starčevića 43, Vrana, 23211 Pakoštane

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

OIB 17491977848

Adresa / sjedište

Estanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Narudžbenica br. NU0025931, NU0026986, Ugovor-narudžba br.30321, Ugovor NU0030300, Narudžbenica br.NU0028311,

Iznos dospjele tražbine = 326.249,59 (kn) /43.300,76EUR

Glavnica =326.249,59 (kn)/43.300,76 EUR

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Račun br.397-1-20, 119-1-21, 120-1-21, 361-1-22- 1.Privremena situacija, 390-1-22, 415-1-22-2.privremena situacija, IOS na dan 31.12.2022.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava


Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Vrana, 23.3.2023.

Potpis vjerovnika


GOLEMI
vl. Vinko Golem
VRANA, Dr. A. Starčevića 43
OIB: 13935236459

GOLEMI, vl. Vinko Golem

PAKOŠTANE

Dr. Ante Starčevića 43 Vrana

OIB: 13935236459

tel. : 023636107, 098240231

fax.: 023636136

0059

ELEKTROCENTAR PETEK D.O

Etanska cesta 8

10310 IVANIĆ GRAD

OIB: 17491977848

Lista otvorenih stavki na dan 31.12.2022

Pregledom poslovnih knjiga ustanovili smo da nisu plaćeni slijedeći računi :

OTVORENE STAVKE OD: 1.01.2022 DO: 31.12.2022

Iznosi su izraženi u kunama.

VD Br. dokumenta	Nadnevak	Dospijeće	Veza	Duguje	Potražuje	Saldo
R-1 397-1-20	4.09.2020	3.11.2020	397-1-20	17,860.00	0.00	17,860.00
R-1 119-1-21	18.02.2021	18.02.2021	119-1-21	22,340.00	0.00	40,200.00
R-1 120-1-21	18.02.2021	18.02.2021	120-1-21	22,580.00	0.00	62,780.00
R-1 360-1-22 1.pr.	29.07.2022	27.09.2022	360-1-22 1.pr.	143,900.49	0.00	206,680.49
R-1 390-1-22	26.08.2022	25.09.2022	390-1-22	78,929.60	0.00	285,610.09
R-1 415-1-22 2. pr	30.09.2022	29.11.2022	415-1-22 2. pr	40,639.50	0.00	326,249.59
UKUPNO:				326,249.59	0.00	326,249.59

S poštovanjem

GOLEMI
vl. Vinko Golem
VRANA, Dr. A. Starčevića 43
OIB: 13935236459

Potvrđujemo usklađenost stavki

NAPOMENA: Oспорavamo iskazano stanje u cijelosti-djelomično za svotu od _____

iz ovih razloga _____

23.03.2023

(mjesto i datum)

(dužnik)



OIB:13935236459

Adresa: Pečina 61, Vrana, 23211 Pakoštane

Tel: 023 636 107, 098 240 231

Fax: 023 636 136

Mail: vinkogolem1@gmail.com

IBAN:HR2024070001100599620

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.

Etanska cesta 8

10310 IVANIĆ GRAD

015558209

OIB: 17491977848

RAČUN BR.:397-1-20

Nadn., vrijeme isporuke ili usluge: 31.07.2020 11:41:35

Nadnevak i mj. računa: 4.09.2020 , PAKOŠTANE

Dospijeće plaćanja: 3.11.2020

Šifra	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rabat (%)	Cijena - rabat	Iznos bez poreza
0001	Iskop temeljne jame stupa. Strojni iskop sraslog stjenovitog tla bagerom s pikamerom. Dubina kopanja = 2.6 m, tlocrtne dimenzije jame 6x6 m, iskop s vertikalnim stranicama. Odlaganje dijela iskopanog materijala na privremenu deponiju. Obračun po m3 sraslog tla.		94.00	190.00	0.00	190.00	17,860.00

Napomena :

Radovi po narudžbenici br: NU0025931

Zamjena antenskog stupa na lokaciji Novigrad Zadarski

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Prijenos porezne obveze temeljem čl.75.3 a) i čl.79 st.9 zakona o PDV-u.

Iznos : 17,860.00

Rabat : -

Iznos bez poreza : 17,860.00

Ukupni pdv : 0.00

Neoporezivo : 17,860.00

Ukupno : Kn 17,860.00

Slovima: sedamnaest tisuća osamsto šezdeset kuna

Način plaćanja: transakcijski račun

Operator: 03

vl. Vinko Golem
GOLEMI
vl. Vinko Golem
VRANA, Pečina 61
OIB: 13935236459

ZAMJENA ANTENSKOG STUPA NA LOKACIJI NOVIGRAD ZADARSKI

GRAĐEVINSKI RADOVI

2.KONSTRUKCIJA NOSIVOG STUPA

OPIS RADOVA:

Iskop temeljne jame stupa.
Strojni iskop sraslog stjenovitog tla bagerom s pikhamerom. Dubina kopanja $\approx 2,6\text{m}$, tlocrtne dimenzije jame $6 \times 6\text{m}$, iskop s vertikalnim stranicama. Odlaganje dijela iskopanog materijala na privremenu deponiju. Obračun po m^3 sraslog tla.

Redni broj predračuna	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
2.4.	m3	94,00			
Obračun za travanj 2020.					
ukupno:				94,00	
					94,00
NADZOR:					
IZVOĐAČ:					
<div> <div> Hrvatska komora Toni Torbarina ing.-građ. Inženjer gradilišta </div> <div> Hrvatska komora IZVOĐAČ GIG 2781 </div> </div>					

ZAMJENA ANTENSKOG STUPA NA LOKACIJI NOVIGRAD ZADARSKI

GRAĐEVINSKI RADOVI

2.KONSTRUKCIJA NOSIVOG STUPA

OPIS RADOVA:

Iskop temeljne jame stupa.

Strojni iskop sraslog stjenovitog tla bagerom s pikhamerom. Dubina kopanja \approx 2,6m, tlocrtne dimenzije jame 6 x 6m, iskop s vertikalnim stranicama. Odlaganje dijela iskopanog materijala na privremenu deponiju. Obračun po m3 sraslog tla.

Redni broj predračuna	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
2.4.	m3	94,00			
Obračun za travanj 2020.					
ukupno:				94,00	94,00
<p>NADZOR:</p> <p>IZVOĐAČ:</p> <p>HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA</p> <p>Toni Torbarina</p> <p>ing.grad.</p> <p>Inženjer gradilišta</p> <p>GIG 2781</p>					

GRADEVINA:

ZAMJENA ANTENSKOG STUPA NA LOKACIJI NOVIGRAD ZADARSKI

GRAĐEVINSKI RADOVI

2. KONSTRUKCIJA NOSIVOG STUPA

Stranica: 1

OPIS RADOVA: Iskop temeljne jame stupa. Strojni iskop sraslog stjenovitog tla bagerom s pilhamerom. Dubina kopanja ≈ 2,8 m, točnije dimenzije jame 6x8 m, iskop s vertikalnim stranicama. Odlaganje dijela iskopanog materijala na privremenu deponiju. Obračun po m3 sraslog tla.					
Redni broj	Jedinična mjera	Ukupna količina	Jedinična cijena	Izvršena količina radova	
2.4	m3	94.00		mjesečno	ukupno
Obračun za travanj 2020.					
Ukupno: 94 m3				94.00	
					94.00

GOLEMI, VL. VINKO GOLEM
PEĆINA 61, VRANA
23 211 PAKOŠTANE
RH

Narudžbenica br.

NU0025931

Datum: 06.04.2020

OIB dobavljača: 13935236459

Datum ispor.: 06.04.2020

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA

Dokument sastavio: 1944 ŽERJAVIĆ LUCIJA

Red : 128 - REGIJA jug

Uj. troška : 1281 - Odjel za upravljanje projektima i gradnju

Dobavljač: 1146, Fax: 023/ 636-136, e-mail: vinkogolem1@gmail.com

Rok izvođenja: 60 dana od datuma ovjerene situacije

Rok izvršenja radova/usluga: DOGOVORNO

Veza: Ponuda br.: 14, 03.04.2020.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

F 3329;MT1281;ZU5398

Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab. %	Iznos
1	USLUGA IZVOĐENJA ISKOPA NA OBJEKTU NOVIGRAD ZADARSKI		94	M3			190,00		17.860,00
	Napomena: Obračun se vrši prema m3 sraslog tla.								

Ukupno: 17.860,00

Osoba za kontakt:

Pregledao:


Odobrio:

LOVRE ŠABIĆ
(099/3111-385)

TOMISLAV PETEK

HRVOJE POPOVIĆ

MIROSLAV PETEK


 ELEKTRO
CENTAR Petek
d.o.o.
10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8
M.P.

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.

Etanska cesta 8
10310 IVANIĆ GRAD
015558209
OIB: 17491977848

RAČUN BR.:119-1-21

Vrijeme: 12:51:23
Nadnevak i mj. račun: 18.02.2021 PAKOŠTANE
Dospijeće plaćanja: 20.03.2021
Nadn. isporuke ili usl: 31.12.2020

ZA OBJEKT:

ed. br.	Opis radova	JM	Količina	Cijena	Iznos
1	Iskop rupa za postavljanje stupova ograde, prosječnih dimenzija 0.8x0.8x0.6 m	kom	40.00	90.00	3,600.00
2	Rušenje oštećenog dijela potpornog zida. Stavka uključuje odvoz i deponiranje materijala.	m	69.36	60.00	4,161.60
3	Strojni široki iskop za temeljenje potpornog zida u postojećem kamenom terenu (mješavina kamena, jalovine i zemlje). Prosječna dubina iskopa iznosi 130 cm. Iskopani materijal iz iskopa deponirati na gradilištu radi daljne uporabe u uređenju okoliša. Cijena uključuje strojno razbijanje kamena samaca većih od 30 cm.	m3	55.49	160.00	8,878.40
4	Usluga korištenja autodizalice za utovar građevinskog kontejnera na labudicu.	h	2.00	290.00	580.00
5	Kanal za ugradnju stupova javne rasvjete, uključujući temelje stupova. Stavka se sastoji od iskopa u tlu B kategorije, ugradnja kamene posteljice i zatrpavanje kanala.	h	16.00	320.00	5,120.00

Napomena :

Radovi po narudžbenici broj NU0026986

Izvođenje građevinskih radova na objektu dječji vrtić Sv. Filip i Jakov u Turnju

U prilogu zapisnik o izvedenim radovima

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Prijenos porezne obveze temeljem čl.75.3 a) i čl.79 st.9 zakona o PDV-u.

Iznos bez pdv-a : 22,340.00
PDV 25% : 0.00

Ukupno : Kn 22,340.00

Način plaćanja: transakcijski račun

Operator: 03

vl. Vinko Golem
GOLEMI
vl. Vinko Golem
VRANA, Pećina 61
OIB: 13935236459



Elektrocentar Petek d.o.o.

za proizvodnju, usluge i trgovinu

10310 Ivanić-Grad, Etanska cesta 8

Tel: +385 1 5558 100/5558 200, Fax: +385 1 2831 220

uprava@ecp.hr, www.ecp.hr



GOLEMI, VL. VINKO GOLEM

PEĆINA 61, VRANA

23 211 PAKOŠTANE

RH

Narudžbenica br.

NU0026986

Datum: 11.09.2020

OIB dobavljača: 13935236459

Datum ispor.: 11.09.2020

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA
Dokument sastavio: 1944 ŽERJAVIĆ LUCIJA
Org. jed : 132 - Služba Izvođenja građ radova
Mj. troška : 1322 - Služba izvođenja građevinskih radova
Dobavljač: 1146, Fax: 023/ 636-136, e-mail: vinkogolem1@gmail.com
Plaćanje: 60 dana od datuma ovjerene situacije
Rok izvršenja radova/usluga: DOGOVORNO / PREMA POTREBAMA GRADILIŠTA
Veza: Ponuda br.: Troškovnik

Obračun će se vršiti po sistemu:

Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!
Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje.

NRN25486;MT1322;ZU6452

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530223	Usluga izvođenja građevinskih radova NA OBJEKTU DJEČJI VRTIĆ SV. FILIP I JAKOV U TURNJU Napomena: Obračun prema stvarno izvedenim količinama.		1	KPL		24.638,50		24.638,50

Osoba za kontakt:

IVO JOVICA
(099/731-3631)

Pregledao:

TOMISLAV PETEK


Ukupno:

24.638,50

Odobrio:

MIROSLAV PETEK

M.P.



1.0. GRAĐEVINSKI RADOVI

1.1. RADOVI RUŠENJA

Redni broj	Opis stavke	Jed mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos KN
------------	-------------	-----------	----------	------------------	----------

1.1. 001.	Rušenje kamenog zida. Stavka uključuje odvoz i deponiranje materijala.	m	69,36	70,00	4.855,20
-----------	--	---	-------	-------	----------

UKUPNO:

4.855,20

1.2. ZEMLJANI RADOVI

Redni broj	Opis stavke	Jed mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos KN
------------	-------------	-----------	----------	------------------	----------

1.2. 001.	Strojni široki iskop za temeljenje potpornog zida u postojećem kamenom terenu (mješavina kamena, jalovine i zemlje). Prosječna dubina iskopa iznosi 130 cm. Iskopani materijal iz iskopa deponirati na gradilištu radi daljnje uporabe u uređenju okoliša.	m ³	107,53	130,00	13.978,90
-----------	--	----------------	--------	--------	-----------

1.2. 002.	Dobava, razastiranje i valjanje drobljenca sitne frakcije tampona. Obračun po m ³ .	m ³	8,24	155,00	1.277,20
-----------	--	----------------	------	--------	----------

1.2. 003.	Nasipavanje iskopa oko temelja. Materijal za nasipanje mora biti sipki, po potrebi samijeti dio materijala iz iskopa. Obračun po m ³ u zbijenom stanju.	m ³	50,00	65,00	3.250,00
-----------	--	----------------	-------	-------	----------

UKUPNO:

18.506,10

REKAPITULACIJA:

24.038,50

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj:

GOLEMI, vl. Vinko Golemi

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

UGOVOR/NARUDŽBA: 26986

Ugovoreni Iznos: 24.638,50

RADNI NALOG I MT ECP: 25486/12801

ZAPISNIK O PREUZIMANJU Br:

* ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tablici KNJIZITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija:

Opis radova / usluge:

Datum izvođenja od: do:

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

☐ Privremeni obračun

☒ Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (HRK)
1	1.1.1.	Iskop rupa za postavljanje stupova ograde, prosječnih dimenzija 0.8 x 0.8 x 0.6m	kom	90,00	40,00	40,00	40,00	3.600,00
2	1.1.2.	Rušenje oštećenog dijela potpornog zida. Stavka uključuje odvoz i deponiranje materijala.	m ³	60,00	69,36	69,36	69,36	4.161,60
3	1.1.3.	Strojni široki iskop za temeljenje potpornog zida u postojećem kamenom terenu (mješavina kamena, jalovine i zemlje). Prosječna dubina iskopa iznosi 130cm. Iskopani materijal iz iskopa deponirati na gradilištu radi daljine uporabe u uređenju okoliša. Cijena uključuje u strojno razazbijanje kamena samaca većih od 30cm.	m ³	160,00	55,49	55,49	55,49	8.878,40
4	1.1.4.	Usluga korištenja autodizalice za utovar građevinskog kontejnera na labudicu.	h	290,00	2,00	2,00	2,00	580,00
5	1.1.5.	Kanal za ugradnju stupova javne rasvjete, uključujući temelje stupova. Stavka se sastoji od iskopa u tlu B kategorije, ugradnje kamene posteljice i zatrpavanja kanala.	h	320,00	16,00	16,00	16,00	5.120,00
UKUPNO								22.340,00 kn

Datum primopredaje:

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova:

Voditelj:

ime i prezime

Odgovorna osoba izvođača:

ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

Ivo Ivica

ime i prezime

Direktor Sektora

ime i prezime

KNJIZITI:		
RN	MT	Iznos
25486	1322	22.340,00 kn

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnik radova/gr građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje - predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisano Zapisnika obavezan je prilog računu

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.

Etanska cesta 8

10310 IVANIĆ GRAD

015558209

OIB: 17491977848

RAČUN BR.:120-1-21

Vrijeme: 13:10:04

Nadnevak i mj. račun: 18.02.2021 PAKOŠTANE

Dospijeće plaćanja: 20.03.2021

Nadn. isporuke ili usl: 1.02.2021

ZA OBJEKT:

ed. br.	Opis radova	JM	Količina	Cijena	Iznos
1	Strojno i ručno čišćenje terena od nabacanog kamenja i raslinja. Uklanjanje sloja humusa. Grubo planiranje terena.	m2	110.00	50.00	5,500.00
2	Iskop kanala, u sraslom stjenovitom tlu, za polaganje uzemljivača (FeZn traka 25x4 mm). Zatrpavanje materijalom iz iskopa. Iskop i zatrpavanje se obračunava prema dimenziji iskopa sraslog (nabijenog) tla, s vertikalnim stjenkama kanala. Obračun po m3 sraslog iskopanog tla.	m3	38.00	110.00	4,180.00
3	Odvod viška materijala iz iskopa na deponiju do 20 km. Obračun po m3 materijala u ratresitom stanju.	m3	50.00	35.00	1,750.00
4	Iskop rupa za postavljanje stupova ograde, prosječnih dimenzija 0.6x0.6x0.6m	kom	40.00	90.00	3,600.00
5	Nabava, transport i strojno razastiranje zamjenskog materijala od drobljenog kamena granulacije 16-32 mm u debljini 15 cm. U cijenu obračunato i strojno nabijanje. Obračun po m2 uređenog terena.	m2	220.00	30.00	6,600.00
6	Ugradnja zdenca za optiku. Strojno iskop sraslog stjenovitog tla, zatrpavanje i zbijanje. Dobava materijala i izrada posteljice.	kpl	1.00	950.00	950.00

Znakomena :

Radovi po ugovoru/narudžba br 30321

Radovi na izvođenju iskopa na objektu Novigrad Zadarski.

U prilogu zapisnik o izvedenim radovima.

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Prijenos porezne obveze temeljem čl.75.3 a) i čl.79 st.9 zakona o PDV-u.

 Iznos bez pdv-a : 22,580.00
 PDV 25% : 0.00

Ukupno : Kn 22,580.00

Način plaćanja: transakcijski račun

Operater: 03

vl. Vinko Golem

GOLEMI
 vl. Vinko Golem
 VRANA, Pećina 61
 OIB: 13935236459

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj: _____

GOLEMI, vl. Vinko Golem	Naručilelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
-------------------------	--

UGOVOR/NARUDŽBA:	30321	Ugovoreni iznos:	22.580,00
------------------	-------	------------------	-----------


RADNI NALOG I MT ECP: 30321;12801
 * ako nije jednoznačno ECP popunjava podatke u tablici KNJIZITI

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: Šibenik

Datum izvajanja od: _____ do: 30.1.2021.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova

<input type="checkbox"/>	Privremeni obračun	<input checked="" type="checkbox"/>	Konačni obračun
--------------------------	--------------------	-------------------------------------	-----------------





























[illegible]

Datum primopredaje: _____

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvoditelja radova: Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:	Vinko Golem	KNJIZITI:		
	ime i prezime	RN	MT	Iznos
		30321	12801	22580

[illegible]

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:	Lovec Šabić	RN	MT	Iznos
ime i prezime	Lovec Šabić	30321	12801	22580

Direktor Sektora			
ime i prezime			

ime i prezime			
---------------	--	--	--

[illegible]

PREMA OVOJ REKAPITULACJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN

Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevnički radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obvezan je prilog računu.

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.

Etanska cesta 8

10310 IVANIĆ GRAD

015558209

OIB: 17491977848

RAČUN BR.:390-1-22

Vrijeme: 8:20:53

Nadnevak i mj. račun: 26.08.2022 PAKOŠTANE

Dospijeće plaćanja: 25.09.2022

Nadn. isporuke ili usl: 29.07.2022

ZA OBJEKT:

red. br.	Opis radova	JM	Količina	Cijena	Iznos
1	Iskop betonskih temeljnih stopa oslonaca polukružnih čeličnih nosača, dim. a/b/h=60/60/70cm Razbijanje istih štemanjem, te utovar i odvoz otpadnog materijala na gradski deponij, kom=28. Obračun u sraslom stanju.	kom	28.00	150.00	4,200.00
2	Iskop u tlu "A" kategorije na mjestu izvedbe AB temeljnih stopa T1 $V=((2,20 \times 1,65)/2 + 2,86 \times 2,31)/2 \times 1,65 = 6,94m$. Deponiranje iskopanog materijala uz iskop na udaljenost od 1 m. $Vu=6,94 \times 16=111,04m^3$, te odvoz viška materijala nakon zatrpavanja na gradski deponij na udaljenost od 10 km.	m3	126.72	120.00	15,206.40
3	Nabava, prijevoz i ugradba tampona na prostoru uz temeljnu stopu i podloge betonske podložne ploče, te nabijanje vibro pločom u slojevima od 50 cm.	m3	36.00	150.00	5,400.00
4	Iskop u tlu "A" kategorije na mjestu izvedbe AB temeljnih traka po vanjskim plohama hale. Deponiranje iskopanog materijala uz iskop, te odvoz na gradsku deponiju. Obračun u sraslom stanju. $Vu=(3,87 \times 10 + 1,18 \times 4 + 2,95 \times 2) \times (0,70 + 0,92)/2 \times 0,75=29,96 m^3$	m3	29.96	140.00	4,194.40
5	Rezanje betona ds=20 cm na mjestu poda Hale $Lu=61,96m'$	m	73.00	190.00	13,870.00
6	Razbijanje betona u sloju 20 cm na mjestu po obodu poda u Hali. Utovar i odvoz otpadnog materijala na gradski deponij. Obračun u sraslom stanju $Vu=(1,53 \times 26,80 + 7,24 \times 2 \times 1,53) \times 0,20$ $Vu=(82,008 + 22,15) \times 0,20=20,83m$	m3	20.83	360.00	7,498.80
7	Odvoz viška materijala na gradski deponij. Obračun u sraslom stanju $V=9,20 m^3$	m3	204.00	140.00	28,560.00

Iznos bez pdv-a :	78,929.60
PDV 25% :	0.00

Ukupno :	Kn	78,929.60
-----------------	-----------	------------------

Način plaćanja:transakcijski račun

Napomena :

Radovi na rekonstrukciji regalnog skladišta u Bilicama

Radovi po Narudžbenici broj NU0028311

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Prijenos porezne obveze temeljem čl.75.3 a) i čl..79 st.9 zakona o PDV-u.

Operator: 03

vi.Vinko Golem

GOLEMI
vi. Vinko Golem
VRANA, Dr. A. Stanić 43
OIB: 13935236459

GOLEMI, VL. VINKO GOLEM
 PEĆINA 61, VRANA
 23 211 PAKOŠTANE
 RH

Narudžbenica br.
NU0028311

Datum: 22.04.2021

OIB dobavljača: 13935236459

Datum ispor.: 23.04.2021

Rok plaćanja: ODGODA 60 DANA

Dokument sastavio: 1944 ŽERJAVIĆ LUCIJA

Org. jed : 128 - REGIJA jug

Mj. troška : 12801 - REGIJA jug

Dobavljač: 1146, Fax: 023/ 636-136, e-mail: vinkogolem1@gmail.com

Plaćanje: 60 dana od datuma ovjerene situacije

Rok izvršenja radova/usluga: PREMA TERMINSKOM PLANU GRADILIŠTA

Veza: Ponuda br.: Troškovnik

Obračun će se vršiti po sistemu:

 Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.
 Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu : racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano u ugovoru. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN30321;MT12801;ZU7790

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1	530223	Usluga izvođenja građevinskih radova NA OBJEKTU SKLADIŠTE U BILICAMA Napomena: Obračun prema stvarno izvedenim količinama.		1	KPL		79.664,10		79.664,10

Ukupno: 79.664,10

Osoba za kontakt:

 LOVRE ŠABIĆ
 (099/311-1385)

Pregledao:

IVAN KOLETIĆ

M.P.

Odobrio:

MIROSLAV PETEK



OIB: 13935236459
Dr. Ante Starčevića 43, Vrana, 23211 Pakoštane
tel: 023 636 107, 098 240 231
fax: 023 636 136
e-mail: vinkogolem1@gmail.com
IBAN: HR2024070001100599620

Izvođač radova: Golemi, vl. Vinko Golem

Gradilište: Nadstrešnica za smještaj pričuvnih tunelskih ventilatora, HAC - tunel Sv.Rok

R1

Datum izdavanja: 29.07.2022.

Datum isporuke: 29.07.2022.

Vrijeme izdavanja: 08:30

Mjesto izdavanja: Vrana

Način plaćanja: transakcijski račun

1. PRIVREMENA SITUACIJA

360-1-22

Za izvršene radove zaključno s mjesecom srpanj, 2022. godine

Na građevini: Nadstrešnica za smještaj pričuvnih tunelskih ventilatora, HAC - tunel Sv.Rok

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Elanska cesta 8, Ivanić Grad

OIB: 17491977848

Prema ugovoru: NU0030300 od 08.07.2022.

Ukupna vrijednost izvršenih radova.....	IZNOS	177.947,50	kn
Vrijednost radova po prethodnim situacijama.....	IZNOS	143.900,49	kn
Vrijednost radova po ovoj situaciji.....	IZNOS	0,00	kn
Ukupan iznos po ovoj situaciji.....	IZNOS	143.900,49	kn
	IZNOS	143.900,49	kn

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količinu i kvalitetu izvršenih radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Toni Torbarina
ing.grad.
inženjer gradilišta

GIG 2781

Situaciju sastavio: Toni Torbarina ing.grad.

GOLEMI
vl. Vinko Golem
VRANA, Dr. A. Starčevića 43
Izvođač radova Vinko Golem

Nadzorni inženjer: Zarko Pauković dipl.ing.grad.

Naručitelj: Elektrocentar Petek d.o.o.

OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna vrijednost radova.....	IZNOS	143.900,49	kn
Do sada obračunato.....	IZNOS	0,00	kn
Ostaje za isplatu po ovoj situaciji.....	IZNOS	143.900,49	kn

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem članka 75.3a9 i 81.79 st.9 zakona o PDV-u

Oznaka operatera: Katarina Jazvić

Datum primika

MT-KTO

Ovjera inženjera

Ovjera naručitelja

Broj narudžbe

Broj radnog nalog

Broj primika

IVANIĆ GRAD, Elanska cesta 8

8244

Redni broj		Jedinica mjere	Kolicina radova	Jedinicna cijena	Ukupna cijena (kn)
IZGRADNJA NADSTRESNICE ZA SMJESTAJ PRICUVNIH TUNELSKIH VENTILATOR A					
1	Pripremni radovi rusenja i demontaze				
1.1.	Ciscenje terena. Ciscenje terena od smeca manjih prepreka na površini budućeg objekta. Stavka obuhvata utovar, prijevoz i istovarom na vanjskoj komunalnoj deponiji na udaljenosti do 20 km. Obracun po m ² obrađene površine	m ²	0,00	15,00	0,00
1.3.	Zastitna ograda gradilista. Izvedba zastitne ograde gradilista sastoji od postave cvrste zastite na sigurnu udaljenost od zgrade te obilježavanje radilista "plocom". Sve izvesti prema Zakonu o zaštiti na radu i odgovarajucim, vazecim propisima. Obracun po kompletu izvedene ograde.	kpl.	0,00	8000,00	0,00
	Pripremni radovi rusenja i demontaze UKUPNO				0,00
2	Zemljani radovi				
2.1.	Rezanje asfalta Pazljivo rezanje postojećeg asfalta na mjestu budućih temeljnih stopa. Asfalt rezati tlocrtnih dimenzija temeljnih stopa (1,5x2,0m) predviđive debljine cca 10cm. Obracun po m' rezanja.	m'	198,00	45,00	8.910,00
2.2.	Uklanjanje asfalta. Pazljivo uklanjanje sloja asfalta na mjestu budućih temeljnih stopa. Predviđiva debljine cca 10cm. Obracun po m ³ uklonjenog asfalta.	m ³	13,50	445,00	6.007,50
2.3.	Iskop temeljnih stopa. (OTU 112-04.) Kombinirani rucni i strojni iskop temeljnih stopa u tlu A i B kategorije. Iskop vrsiti u dimenzijama temeljnih stopa (1,5x2,0m) dubine 85cm. Iskop vrsiti pazljivo kako bi se sto manje ostetio postojeći asfalt. U stavku uracunati i uredenje temeljnog tla. Obracun po m ³ izvedenog iskopa.	m ³	114,75	180,00	20.655,00
2.4.	Tamponski sloj sljunka Nabava, doprema i ugradba sloja sljunka debljine d=5cm ispod temeljnih stopa uz zbijanje do Sz (u odnosu na standardni Proctorov postupak) 100%, modula stisljivosti Ms (ploca 030 cm) najmanje 40 MN/m ² . Obracun po m ³ ugrađenog sljunka.	m ³	6,75	195,00	1.316,25

2.5.	Odvoz materijala (asfalt) Utovar, odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 20km uklonjenog sloja asfalta. ti cijenu uracunati i eventualnu taksu deponija. Obracun po m ³ odvezenog materijala.	m ³	13,50	75,00	1.012,50
2.6.	Odvoz materijala (iz iskopa) Utovar, odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 20km iskopanog materijala A i B kategorije. U cijenu uracunati i eventualnu taksu deponija. Obracun po m ³ odvezenog materijala.	m ³	114,75	75,00	8.606,25
Zemljani radovi UKUPNO					46.507,50
3	Betonski i armirano betonski radovi				
3.1.	Betoniranje temeljnih stopa. Betoniranje armiranobetonskih temeljnih stopa dimenzija 1,5x2,0x0,8m, betonom klase C 35/45, klase izloženosti XD3, u glatkoj oplati, te armiranje armaturom B500. U cijenu uracunati dobavu i ugradbu svog materijala i sav rad na izvedbi temeljnih stopa. Obracun po m ³ betona, kg armature i m ² opiate.				
3.1.1.	beton				
3.1.2.	armatura	m ³	44,58	1000,00	44.560,00
3.1.3.	oplata	kg	3548,38	10,50	37.257,99
		m ²	111,25	140,00	15.575,00
betonski i armirano betonski radovi UKUPNO					97.392,99

7	Kolnicka konstrukcija Svi radovi na kolničkoj konstrukciji odnose se na popravak oštećene kolničke konstrukcije na mjestu izvedbe temeljnih stopa nadstresnice.				
7.1.	Nosivi sloj od kamenog materijala, d = 40 cm. Ms>100 MN/m2, gran.0-63 (OTU III st.5-01) Nosivi sloj izvodi se od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala. Obuhvaca nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja. Obracun po m ³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.	m ³	0,00	195,00	0,00
7.2.	Bitumenizirani nosivi sloj AC 22 base BIT 50-70, d = 7 cm (OTU III st.5-04) Obuhvaca nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja. Obracun po m ² gornje površine ugrađenog sloja.	m ²	0,00	145,00	0,00

7.3.	Bitumenski medusloj za sljepljivanje asfaltnih slojeva (OTU III st.6-01) Obuhvata nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme i sve ostalo sto je potrebno za izvođenje radova. Obracun po m ² poprskane površine.	m ²	0,00	9,50	0,00
7.4.	Habajući sloj AC 11 surf BIT 50-70, d = 4 cm (OTU III st.6-03) Obuhvata nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja. Obracun po m ² gornje površine ugrađenog sloja.	m ²	0,00	120,00	0,00
7.5.	Brtvljenje spoja. Brtvljenje spoja kolničke konstrukcije i ab temeljnih stopa nadstresnice masom za spojnice. Obracun po m' obrađenog spoja.	m'	0,00	116,00	0,00
	Kolnička konstrukcija UKUPNO				0,00
	SVEUKUPNO				
	25% PDV-a				
	Nadstresnica za pricuvne ventilatore				143.900,49
	SVEUKUPNO				35.975,12
					179.875,61

ZAPISNIK O IZVEDENIM RADOVIMA / USLUGAMA broj:

Izvođač: OBRT GOLEMI, vl. Vinko Golem

UGOVOR/NARUDŽBA: NU0030300

Naručilac: Elektrocentar Petek

RADNI NALOG i MT ECP 33263, 12901

Ugovoreni iznos:

177.947,50 kn

Mjesto rada/Lokacija/Objekt/Pozicija: NADSTREŠNICA SV. ROK

ZAPISNIK O PREUZIMANJU Br.:

Opis radova / usluge: GRAĐEVINSKI RADOVI

Datum izvođenja od: 13.07.2022. do: 29.07.2022.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA / USLUGA na temelju dokumenta za praćenje izvedenih radova



Privremeni obračun



Konačni obračun

R.br.	Broj stavke iz Ugovora/narudžbe	Opis stavke prema Ugovoru/narudžbi	J. mjere	Jed. Cijena	Naruč. količina	Ukupno izved. količ.	Količ. po ovom zapisniku	Vrijednost (kn)
1		1.P.S. PREMA TROŠKOVNIKU U PRILOGU						
2								
3								143.900,49
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
UKUPNO								143.900,49

Datum primopredaje: 29.07.2022.

Dolje potpisani svojom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da su radovi / usluge izvedeni sukladno zahtjevima i ugovornim uvjetima i u navedenim količinama:

Za Izvođača radova:

Voditelj:

Ime i prezime

Odgovorna osoba izvođača:

GOLEMI
vl. Vinko Golem
VRANA, Dr. A. Starčevića 43
OIB: 13935236459

Ime i prezime

Za ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Voditelj:

Direktor

Ime i prezime

KNJIZITI		Iznos
RN	MT	

PREMA OVOJ REKAPITULACIJI MOŽE SE IZDATI SAMO JEDAN RAČUN
Prilozi Zapisniku: ovjereni dnevni radova/građevinske knjige ili drugi dokument za praćenje -predaju se ECP kod potpisa ovog dokumenta

Kopija obostrano potpisanog Zapisnika obavezan je prilog računu

GOLEMI, VL. VINKO GOLEM
PEČINA 61, VRANA
23 211 PAKOŠTANE
RH

Narudžbenica br.

NU0030300

Datum: 01.07.2022

OIB dobavljača: 13935236459

Datum ispor.: 04.07.2022

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1854 SAKAČ IVANA
Org.jed: 129 - REGIJA Rijeka
Mj. troška: 12901 - REGIJA Rijeka
Dobavljač: 1146, Fax: 023/636-136, e-mail: vinkogolem1@gmail.com
Plaćanje: CESIJA
Rok izvršenja radova/usluga: prema terminskom planu gradilišta.
Veza: Ponuda br.: troškovnik

Obračun će se vršiti po sistemu:
Prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova.

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice. U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluga naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice. Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjar zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice. Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN33263;MT12901;ZU9769

R	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena	Rab.%	Iznos
1	530223	Usluga izvođenja građevinskih radova prema troškovniku u prilogu		1	KPL			177.947,50		177.947,50
NAPOMENA: OBRAČUN PREMA STVARNO IZVEDENIM RADOVIMA NA PROJEKTU NADSTREŠNICA TUNELSKIH VENTILATORA										

Osoba za kontakt:
NEVENA ZATEZALO
099/245 5643

Pregledao:

IVAN KOLETIC

M.P.

Ukupno:

177.947,50

Odobrio:

MIROSLAV PETEK



vl. Vinko Golem

OIB: 13935236459
Dr. Ante Starčevića 43, Vrana, 23211 Pakoštane
tel: 023 636 107, 098 240 231
fax: 023 636 136
e-mail: vinkogolem1@gmail.com
IBAN: HR2024070001100599620

R1

Izvođač radova: GOLEMI, vl. Vinko Golem

Gradilište: Nadstrešnica za smještaj pričuvnih tunelskih ventilatora, HAC - tunel Sv.Rok

Datum izdavanja: 11.10.2022.

Datum isporuke: 30.09.2022.

Vrijeme izdavanja: 09:30

Mjesto izdavanja: Vrana

Način plaćanja: transakcijski račun

2. PRIVREMENA SITUACIJA

415 - 1 - 22

Za izvršene radove zaključno s mjesecom rujan, 2022. godine

Na građevini: Nadstrešnica za smještaj pričuvnih tunelskih ventilatora, HAC - tunel Sv.Rok

Naručitelj: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, Ivanić Grad

OIB: 17491977848

Prema ugovoru: NU0030300 od 08.07.2022.

IZNOS	177.947,50	kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova.....	IZNOS	184.539,99 kn
Vrijednost radova po prethodnim situacijama.....	IZNOS	143.900,49 kn
Vrijednost radova po ovoj situaciji.....	IZNOS	40.639,50 kn
Ukupna iznos po ovoj situaciji.....	IZNOS	40.639,50 kn
		EUR
	5.393,79	(tečaj 7,53450)

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjižice
Toni Torbarine
ing. građ.
Inženjer gradilišta
Situaciju sastavlja: Toni Torbarine ing. građ.

GOLEMI
vl. Vinko Golem
VRANA, Dr. A. Starčevića 43
OIB: 13935236459
Izvođač: Golemi, vl. Vinko Golem

Nadzorni inženjer: Žarko Paulović dipl.ing.građ.

Naručitelj: Elektrocentar Petek d.o.o

OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna vrijednost radova.....	IZNOS	184.539,99	kn
Do sada obračunato.....	IZNOS	143.900,49	kn
Ostaje za isplatu po ovoj situaciji.....	IZNOS	40.639,50	kn

Napomena: Prijenos porozne obveze temeljem članka 75.3a9 i čl.79 st.9 zakona o PDV-u

Oznaka operatera: Katarina Jazvić

12501 30300 33263
ELEKTRO
d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

11587

7	Kolnicka konstrukcija Svi radovi na kolničkoj konstrukciji odnose se na popravak ostacene kolničke konstrukcije na mjestu izvedbe temeljnih stopa nadstresnice.							
7.1.	Nosivi sloj od kamenog materijala, d = 40 cm. Ms>100 MN/m ² , gran.0-63 (OTU III st.5-01) Nosivi sloj izvodi se od mehanicki zbijenog zmetog kamenog materijala. Obuhvaca nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja. Obracun po m ³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.	m ³	0,00	195,00	0,00	47,10	195,00	9.184,50
7.2.	Bitumenizirani nosivi sloj AC 22 base BIT 50-70, d = 7 cm (OTU III st.5-04) Obuhvaca nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja. Obracun po m ² gornje površine ugrađenog sloja.	m ²	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00
7.3.	Bitumenski međusloj za sljepijivanje asfaltnih slojeva (OTU III st.6-01) Obuhvaca nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova. Obracun po m ² poprske površine.	m ²	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00
7.4.	Habajuci sloj AC 11 surf BIT 50-70, d = 4 cm (OTU III st.6-03) Obuhvaca nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja. Obracun po m ² gornje površine ugrađenog sloja.	m ²	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
7.5.	Brtvljenje spoja. Brtvljenje spoja kolničke konstrukcije i ab temeljnih stopa nadstresnice masom za spojnice. Obracun po m ³ obrađenog spoja.	m ³	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
Kolnicka konstrukcija UKUPNO					0,00			9.184,50

VTR 1 Polaganje pocinčane trake i spojnog pribora sa razmatanjem i ispravljanjem trake, izradom spojeva, te ugradnjom tj. ž. elemenata mjernih mjesta. Stavka uključuje samo rad.

- traka horizontalno	m'	114,00	7,00	798,00
- traka vertikalno	m'	9,00	7,00	63,00
- tj. ž. elementi mjernih mjesta	kom	6,00	75,00	450,00

VTR UKUPNO				1.311,00
SVEUKUPNO			143.900,49	40.639,60
25% PDV-a			35.975,12	10.169,88
Nadstresnica za pricuvne ventilatore				
SVEUKUPNO			179.875,61	50.799,38

Redni broj		Jedinična mjera	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
IZGRADNJA NADSTRESNICE ZA SMJESTAJ PRICUVNIH TUNELSKIH VENTILATORA			SRPANJ 2022.			RUJAN 2022.		
1	Pripremni radovi rusenja i demontaze							
1.1.	Ciscenje terena. Ciscenje terena od smeca manjih prepreka na površini budućeg objekta. Stavka obuhvata utovar, prijevoz i istovarom na vanjskoj komunalnoj deponiji na udaljenosti do 20 km. Obracun po m ² obrađene površine	m ²	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00
1.3.	Zastitna ograda gradilišta. Izvedba zastitne ograde gradilišta sastoji od postave cvrste zastite na sigurnu udaljenost od zgrade te obilježavanje radijista "plocom". Sve izvesti prema Zakonu o zastiti na radu i odgovarajućim, vazecim propisima. Obracun po kompletu izvedene ograde.	kpl.	0,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00
	Pripremni radovi rusenja i demontaze UKUPNO				0,00			0,00
2	Zemljani radovi							
2.1.	Rezanje asfalta Pazljivo rezanje postojećeg asfalta na mjestu budućih temeljnih stopa. Asfalt rezati tlocrtnih dimenzija temeljnih stopa (1,5x2,0m) predviđene debljine cca 10cm. Obracun po m ² rezanja.	m ²	198,00	45,00	8.910,00	84,00	45,00	3.780,00
2.2.	Uklanjanje asfalta. Pazljivo uklanjanje sloja asfalta na mjestu budućih temeljnih stopa. Predviđena debljine cca 10cm. Obracun po m ³ uklonjenog asfalta.	m ³	13,50	445,00	6.007,50	2,10	445,00	934,50
2.3.	Iskop temeljnih stopa. (OTU 112-04.) Kombinirani rucni i strojni iskop temeljnih stopa u tlu A i B kategorije. Iskop vršiti u dimenzijama temeljnih stopa (1,5x2,0m) dubine 85cm. Iskop vršiti pazljivo kako bi se što manje ošteti postojeći asfalt. U stavku uracunati i uređenje temeljnog tla. Obracun po m ³ izvedenog iskopa.	m ³	114,75	180,00	20.655,00	41,70	180,00	7.506,00
2.4.	Tamponski sloj sljunka Nabava, doprema i ugradba sloja sljunka debljine d=5cm ispod temeljnih stopa uz zbijanje do Sz (u odnosu na standardni Proctorov postupak) 100%, modula stisljivosti Ms (ploca 030 cm) najmanje 40 MN/m ² . Obracun po m ³ ugrađenog sljunka.	m ³	6,75	195,00	1.316,25	48,60	195,00	9.477,00
2.5.	Odvoz materijala (asfalt) Utovar, odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 20km uklonjenog sloja asfalta. ti cijenu uracunati i eventualnu taksu deponija. Obracun po m ³ odvezenog materijala.	m ³	13,50	75,00	1.012,50	8,34	75,00	625,50
2.6.	Odvoz materijala (iz iskopa) Utovar, odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 20km iskopanog materijala A i B kategorije. U cijenu uracunati i eventualnu taksu deponija. Obracun po m ³ odvezenog materijala.	m ³	114,75	75,00	8.606,25	104,28	75,00	7.821,00
	Zemljani radovi UKUPNO				46.507,50			30.144,00
3	Betonski i armirano betonski radovi							
3.1.	Betoniranje temeljnih stopa. Betoniranje armiranobetonskih temeljnih stopa dimenzija 1,5x2,0x0,8m, betonom klase C 35/45, klase izloženosti XD3, u glatkoj oplati, te armiranje armaturom B500. U cijenu uracunati dobavu i ugradbu svog materijala i sav rad na izvedbi temeljnih stopa. Obracun po m ³ betona, kg armature i m ² oplati.							
3.1.1	beton	m ³	44,56	1000,00	44.560,00			
3.1.2	armatura	kg	3548,38	10,50	37.257,99			
3.1.3	oplati	m ²	111,25	140,00	15.575,00			
	betonski i armirano betonski radovi UKUPNO				97.392,99			0,00

11.07.2022
22/0-419

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., OIB: 17491977848,

sa sjedištem u Ivanić Gradu, Etanska cesta 8, koje zastupa Miroslav Petek, direktor (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ)

i

Obrt Golemi, vl. Vinko Golem, Vrana, Dr. Ante Starčevića 43, 23211 Pakoštane, OIB člana: 13935236459, kojeg zastupa zakonski zastupnik vlasnik Vinko Golem

dana 08.07. 2022. godine, sklopili su

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA **broj: NU0030300**

Predmet ugovora

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je ovdje Naručitelj (Elektrocentar Petek d.o.o.) kao Izvođač zaključio Ugovor o izvođenju radova na projektu izgradnje nadstrešnice za smještaj pričuvnih tunelskih ventilatora u COKP Ivanja Reka, Investitor Hrvatske Autoceste d.o.o. (dalje u tekstu: Osnovni ugovor) s Glavnim Naručiteljem MIPEK d.o.o.

Ugovorne strane su suglasne da se ovim putem uređuju međusobni podizvoditeljski odnos između Naručitelja i Izvođača.

Članak 2.

Ovim ugovorom Naručitelj ustupa Izvođaču izvođenje dijela radova iz čl. 1. ovog Ugovora i to uslugu izvođenja građevinskih radova na projektu nadstrešnica tunelskih ventilatora u svemu u skladu s Narudžbenicom naručitelja broj NU0030300 od 01.07.2022. zajedno s pripadajućim troškovnikom, Tehničkom specifikacijom, Projektnom dokumentacijom, Zakonu o gradnji, Zakonu o prostornom uređenju te drugim važećim zakonima, pravilnicima, uredbama, propisima, hrvatskim normama i pravilima struke (u daljnjem tekstu: radovi).

Cijena radova

Članak 3.

Cijena radova koji su predmet ovog Ugovora, utvrđena je na temelju ponuđenih jediničnih cijena za pojedine vrste radova i količine iz troškovnika i narudžbenice u ukupnom iznosu od:

177.947,50 kn

(slovima: sto sedamdeset sedam tisuća devetsto četrdeset sedam kuna i pedeset lipa)

PDV nije uračunat u cijenu, a obračunat će se sukladno važećim propisima, Zakonu i Pravilniku o PDV-u.

Ugovorne jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive.

Ugovorne strane izričito utvrđuju da su u navedenu cijenu uključeni su svi radovi i usluge, troškovi materijala, opreme i transporta koji su u opsegu Ugovaratelja obveze izvođenja radova, pristojbe, porezi, carine, plaće, režijski troškovi, terenski dodaci, smještaj radnika, osiguranje, te svi drugi izdaci za dovršenje kompletnih radova za koje je zadužen Izvođač.

Plaćanje

Članak 4.

Obračun i plaćanje izvedenih radova vršit će se prema stvarno izvedenim količinama i jediničnim cijenama koje su fiksne i nepromijenjene za cijelo vrijeme trajanja radova putem privremenih mjesečnih i okončane situacije/računa te ukoliko je izvođač dostavio jamstvo iz članka 7. Ugovora.

Stvarno izvedene količine prikazuju se građevinskom knjigom koju potvrđuje predstavnik naručitelja i stručnog nadzora za ugovorene radove, a na osnovi koje se ispostavlja privremena mjesečna situacija, odnosno okončana situacija.

Privremene situacije IZVOĐAČ je dužan ispostaviti NARUČITELJU do 25. u tekućem mjesecu dostaviti građevinsku knjigu, a posljednjeg dana u tekućem mjesecu ispostaviti privremenu situaciju.

NARUČITELJ će po primitku situacije istu pregledati i u cijelosti ili djelomično potvrditi odnosno odbaciti u roku 2 dana od predaje.

Tako prihvaćenu i nespornu situaciju NARUČITELJ se obvezuje platiti IZVOĐAČU u roku 30 dana od ovjere situacije od strane Naručitelja, ukoliko su na njoj stvarno obračunati svi doista izvedeni radovi koje Glavni naručitelj prizna Izvođaču i to putem cesije na Glavnog naručitelja (Investitora).

NARUČITELJ će IZVOĐAČU priznati i platiti one radove koji su evidentirani u građevinskoj knjizi i potvrđeni od strane Glavnog izvođača.

Okončanu situaciju IZVOĐAČ je dužan dostaviti NARUČITELJU u roku 3 (tri) dana po izvršenoj primopredaji radova i potpisanom primopredajnom zapisniku. Primopredajni zapisnik trebaju potpisati odgovorne osobe NARUČITELJA i IZVOĐAČA.

Rokovi za izvođenje radova

Članak 5.

IZVOĐAČ se obvezuje ugovorene radove započeti po pozivu Naručitelja i uvođenju u posao, te ih u cijelosti izvesti sukladno važećem terminskom planu.

Obveze naručitelja

Članak 6.

NARUČITELJ se obvezuje uvesti IZVOĐAČA u posao i omogućiti mu pristup lokaciji na kojoj će se obavljati ugovoreni radovi te pravovremeno imenovati osobe ovlaštene za suradnju s IZVOĐAČEM, organizaciju, koordinaciju i obavljanje stručnog nadzora nad vršenjem radova.

NARUČITELJ ni u kojem slučaju ne odgovara za radnike i opremu IZVOĐAČA koju čini mehanizacija, alat, osobna zaštitna sredstva za zaposlenike i sve ostalo neophodno za uspješno i sigurno izvođenje ugovorenih radova.

Jamstvo

Članak 7.

IZVOĐAČ je dužan u roku od pet (5) dana od dana sklapanja ovog Ugovora dostaviti NARUČITELJU jamstvo za dobro izvršenje posla u obliku solemnizirane bjanko zadužnice.

Pod dobrim izvršenjem posla podrazumijeva se izvršenje svih obveza koje IZVOĐAČ ima po ovom Ugovoru.

Jamstvo mora glasiti na iznos od 10 % od ukupno ugovorene cijene (bez PDV-a), s prijelazom na jamstveni rok od 60 mjeseci od dana uredne primopredaje radova sa Investitorom, odnosno od dana otklanjanja nedostatka, a za ugrađene materijale sukladno odredbama proizvođača.

Obveza Izvođača

Članak 8.

IZVOĐAČ radova ima sljedeća prava i obveze:

- osigurati alat, materijal, opremu i sve ostalo neophodno za uspješno i sigurno izvođenje ugovorenih radova, te je isključivo odgovoran za svoje radnike i opremu,
- pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost radova, opreme i materijala, radnika i prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline,
- za eventualnu štetu na imovini NARUČITELJA, Investitora ili imovini trećih osoba, a koja bi mogla nastati prilikom izvođenja radova krivnjom IZVOĐAČA odgovoran je isključivo IZVOĐAČ te je učinjenu štetu dužan nadoknaditi,
- odgovara za imovinu NARUČITELJA i svoju imovinu za cijelo vrijeme izvođenja radova do primopredaje objekta,
- nema pravo zahtijevati povećanje cijene niti produženje ugovorenog roka pozivajući se na prilike na gradilištu,
- sudjelovati u troškovima gradilišta u vrijednosti 1 % izvedenih radova s obračunom po mjesečnoj situaciji,
- na izvođenju radova koji su predmet ovog Ugovora angažirati radnike koji imaju zaključen ugovor o radu i koji su prijavljeni tijelima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Sve štetne posljedice kršenja ove odredbe snosi IZVOĐAČ,
- tijekom izvođenja radova provoditi sve mjere zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite od požara koje su na snazi, te drugih važećih propisa RH i odluka nadležnih državnih organa,
- osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme,
- prilikom uvođenja u posao imenovati osobu odgovornu za provođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoliša, te samostalno snositi posljedice (kaznene, prekršajne i dr.) zbog nepoštivanja mjera i propisa zaštite na radu
- izvesti radove u ugovorenom roku, te se tijekom izvođenja radova pridržavati usuglašenog i odobrenog terminskog plana i dinamike izvođenja radova,
- ako postoji opravdana sumnja da radovi neće biti izvedeni u ugovorenom roku, poduzeti sve potrebne mjere koje će omogućiti odgovarajuće ubrzanje izvođenja radova u skladu s terminskim planom i dinamikom izvođenja ugovorenih radova,
- ako se ustanovi da na izvedenim radovima postoje nedostaci odmah pristupiti otklanjanju utvrđenih nedostataka o svom trošku,
- ispravke radova tijekom izvođenja radova vršiti samo uz suglasnost krajnjeg Naručitelja
- podmiriti sve troškove korištenja NARUČITELJEVIH strojeva i mehanizacije unutar gradilišta, prema cjeniku koji će predložiti NARUČITELJ,
- nakon završetka radova ukloniti opremu, neutrošeni građevinski materijal i drugi materijal, otpad i slično, te dovesti gradilište i prilaz gradilištu u uredno stanje; ukoliko IZVOĐAČ ne postupi kako je prethodno opisano, NARUČITELJ će mu dostaviti pisano upozorenje da počisti

gradilište, a ukoliko isto ne bude počišćeno unutar 24 sata od pisanog upozorenja, isto će izvršiti NARUČITELJ, a troškove čišćenja fakturirati IZVOĐAČU.

Šteta

Članak 9.

IZVOĐAČ je isključivo odgovaran za svoje radnje i propuste tijekom izvođenja radova kao i za sve štete i druge posljedice koje su takvim postupcima nanese radnicima na gradilištu, NARUČITELJU, krajnjem Naručitelju, ostalim sudionicima u gradnji, ili trećim osobama.

IZVOĐAČ samostalno snosi cjelokupnu odgovornost (materijalnu, prekršajnu, kaznenu i drugu) te je dužan nadoknaditi svaku vlastitom krivnjom uzrokovanu štetu.

Ako IZVOĐAČ ne postupi prema odredbama iz prethodnog stavka ovog članka, NARUČITELJ ima pravo od okončane situacije IZVOĐAČA odbiti utvrđeni iznos na ime naknade štete, a koji će biti utvrđen od strane NARUČITELJA.

IZVOĐAČ jamči NARUČITELJU da će se pri izvođenju radova koji su predmet ovog Ugovora pridržavati svih odredbi Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, te da su djelatnici IZVOĐAČA osposobljeni za rad na siguran način.

Raskid Ugovora

Članak 10.

Ukoliko IZVOĐAČ radova bez krivnje NARUČITELJA radova jednostrano raskine Ugovor, obvezuje se izvršiti preuzete poslove do faze u kojoj ih može preuzeti NARUČITELJ i predati drugom Izvoditelju na izvršenje.

U slučaju neizvršenja, kako je navedeno, NARUČITELJ ima pravo na teret IZVOĐAČA ustupiti dovršenje preuzetih radova drugom Izvođaču.

U slučaju raskida Ugovora NARUČITELJ radova ima pravo i na nadoknadu štete koju je pretrpio zbog raskida ovog Ugovora sukladno pravilima obveznog prava, sa zakonskom zateznom kamatom do dana isplate.

Članak 11.

NARUČITELJ radova može raskinuti ovaj Ugovor i prije isteka roka na štetu IZVOĐAČA radova u slučaju:

- da IZVOĐAČ ne izvršava preuzete ugovorne obveze na način i u rokovima utvrđenim ovom ugovorom, a navedene propuste ne otkloni niti u naknadnom primjerenom roku,
- opetovanog upozorenja IZVOĐAČU radova od strane ovlaštenog predstavnika NARUČITELJA na nekvalitetno izvođenje radova,
- ako se IZVOĐAČ ne pridržava propisima određenih mjera sigurnosti,
- ako IZVOĐAČ počinu znatniju štetu na imovini NARUČITELJA ili trećih osoba izvan radnog prostora,
- ako se radnici IZVOĐAČA ponašaju nedisciplinirano i nedolično na gradilištu NARUČITELJA,
- ako radnici IZVOĐAČA otuđe ili oštete imovinu NARUČITELJA,
- ako IZVOĐAČ poduzme radnje ili bilo koje druge aktivnosti suprotno zahtjevima kodeks poslovnog ponašanja, te u drugim slučajevima predviđenim važećim propisima.

- IZVOĐAČ može raskinuti ovaj ugovor i prije isteka roka na štetu NARUČITELJA u slučaju da se NARUČITELJ ne pridržava dogovorenog terminskog plana ovog ugovora, odnosno ne mogućnosti IZVOĐAČA da izvršava ugovorene radove iz razloga za koje se utvrdi isključiva krivnja NARUČITELJA.

Ugovorna kazna

Članak 12.

Za slučaju kašnjenja IZVOĐAČA u ispunjavanju obveza preuzetih ovim ugovorom, IZVOĐAČ se obvezuje NARUČITELJU platiti ugovornu kaznu sa svaki dan zakašnjenja u iznosu od 2 %o (dva promila) od ugovorene cijene, s tim da ukupni maksimalni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 5% (pet posto) ugovorene cijene.

U slučaju raskida ugovora zbog krivnje IZVOĐAČA, NARUČITELJ ima pravo tražiti od IZVOĐAČA i naknadu cjelokupne štete, koja bi nastala zbog IZVOĐAČEVA kašnjenja sa završetkom radova i primopredajom.

Nastajanje ugovora i njegovo trajanje

Članak 13.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Ugovor nastaje kada ga potpišu ovlašteni predstavnici obje ugovorne strane.

Međusobna prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz ovog Ugovora, a istim nisu regulirana, Ugovorne strane suglasne su tumačiti sukladno odredbama Osnovnog Ugovora, pozitivnih propisa kojim se uređuju obvezni odnosi i odredbama drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske koji se odnose na predmet ovog Ugovora.

Završne odredbe

Članak 14.

NARUČITELJ i IZVOĐAČ sporazumni su da eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovog Ugovora stranke pokušaju riješiti mirnim putem, a ako u tome ne uspiju ugovara se nadležnost mjerodavnog suda u Zagrebu.

Članak 15.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) jednaka primjerka od kojih svaki ima snagu originala, 2 (dva) primjerka su za IZVOĐAČA i 2 (dva) primjerka za NARUČITELJA.

U Ivanić Gradu 08.07.2022. god.

ZA NARUČITELJA

Miroslav Petek, direktor


10
IVANIĆ GRAD, 10.07.2022.

ZA IZVOĐAČA

Vinko Golem, direktor



GOLEMI
vl. Vinko Golem
ZAGREB, Dr. A. Starčevića 43
TEL: 13935736459

Poštarić, plećina
Hrvatska pošta



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL ZA PRIGM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB 2

27-03-2023

PREDSTECAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA

BR. SROJ

FINANCIJSKA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 70
10 000 ZAGREB

1 ZA PREDSTECAJNI POSTUPAK