

Levak d.o.o.

za prijevoz, trgovinu i usluge
Pavla Štoosa 23
HR - 10293 Dubravica

Zagrebačka banka: 2360000-1102458961
IBAN: HR8923600001102458961, SWIFT: ZABHR2X
OIB: 98537578797 MB:04320964
PDV-ID (VAT): HR98537578797

Tel: 01/ 3313 455
Fax: 01/ 3313 452
Mob: 098/ 414 412
E-mail: levak.doo@gmail.com

BIFF d.o.o.

Rozganska c. 38, Rozga
10293 Dubravica
Hrvatska

(R1) RAČUN br. 11-VP1-1

Mjesto izdavanja: Dubravica
Datum: 31.03.2024.
Dospijeće: 30.04.2024.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Broj narudžbe:
Otpremljeno: 31.03.2024
Operator i vrijeme: Antun Levak, 09:20

OIB kupca: 22514657694
Porezni broj kupca: 03842762

RB	Šifra	Naziv artikla / usluge	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	407	GRAĐEVINSKA SITUACIJA 1. Privremena situacija Podno skladište kukuruza Dubravica, Pavla Štoosa 109	KOM	1,00	104.740,00		0,00	104.740,00

Ukupno bez PDV: 104.740,00
Rabat: 0,00
Ukupno bez PDV -
rabat: 104.740,00

Za uplatu EUR: 104.740,00

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 11-120241-1451

Prijenos porezne obveze čl.75.st.3. točka a i čl. 79. st.7.

Levak d.o.o.
za prijevoz, trgovinu i usluge
Pavla Štoosa 23
HR - 10293 Dubravica
M.P.

Kontrolirao:

Za zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu. Utužujemo bez prethodne opomene.

Odgovorna osoba: Antun Levak

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080949448, temeljni kapital 2.654,46 EUR uplaćen u cijelosti, član uprave: Antun Levak

Izvođač radova: LEVAK D.O.O. ZA PRIJEVOZ , TRGOVINU I USLUGE

Pavla Štoosa 23

10293 Dubravica

Gradilište: Podno skladište kukuruza

Mjesto: Dubravica, Ulica Pavla Štoosa 109

OIB: 98537578797

IBAN: HR8923600001102458961

U Dubravici, 31.03.2024.

1. PRIVREMENA SITUACIJA R-1 br.: 11-VP1-1

Za obavljene radove zaključno sa: 31.03.2024.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa:

Podno skladište kukuruza

Naručitelj: BIFF d.o.o.

Rozganska cesta 38

10293 Dubravica


OIB: 22514657694

Izvršenje plaćanja: virmanom 30 dana od dana ovjere situacije

	Bez PDV-a	PDV	Sa PDV-om
Ugovorena vrijednost radova:	319.028,40	0,00	319.028,40
Ukupna vrijednost obavljenih radova:	104.740,00	0,00	104.740,00
Vrijednost radova po predhodnoj situaciji:	0,00	0,00	0,00
Vrijednost radova po ovoj situaciji:	104.740,00	0,00	104.740,00
Ukupno:	104.740,00	0,00	104.740,00

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Antun Levak
Situaciju sastavio:



BIFF d.o.o.

Naručitelj gradnje:

BIFF d.o.o.

za proizvodnju, trgovinu i usluge

ROZGA, Rozganska c. 38

Antun Levak

Direktor
Levak d.o.o.
za prijevoz, trgovinu i usluge
Pavla Štoosa 23
HR = 10293 Dubravica

Dubravica, 31.03.2024.

Mjesto i datum:

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost:	104.740,00
Do sada plaćeno:	0
Za platiti:	104.740,00
Ostaje za platiti:	104.740,00

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa:	0
Obračunato po predhodnoj sit.	0
Obračunato po ovoj situaciji:	0
Ukupno obračunato avansa:	0
Ostaje u avansu:	0

INVESTITOR: BIFF d.o.o.

Rozganska cesta 38, Rozga

10293 Dubravica

OIB: 22514657694

GRAĐEVINA: PODNO SKLADIŠTE KUKURUZA

LOKACIJA: Dubravica, Ulica Pavla Štoosa 109

k.č. 997/3, k.o. Dubravica

TROŠKOVNIK

građevinsko-obrtničkih radova

Izradio:

Levak d.o.o.

Pavla Štoosa 23

10293 Dubravica

OIB: 98537578797

Zagreb, listopad 2023.

šifra	red.br.st.	O P I S S T A V K E	jed.mj.	količina	cijena po jed. mjere	ukupno
A)		REKAPITULACIJA				
		GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI				
	I	Rušenje građevine				55.000,00 €
	II	Zemljani radovi				49.740,00 €
	III	Uređenje okoliša				0,00 €
				UKUPNO:		104.740,00 €
		U Dubravici, dana 31.03.2024.				

šifra	red.br.st.	O P I S S T A V K E	jed.mj.	količina	cijena po jed. mjere	ukupno
	I	RUŠENJE POSTOJEĆE GRAĐEVINE OPĆI OPIS Prije davanja ponude za navedenu grupu radova potrebno je obići buduće gradilište i uvidom u stanje objekta dati ponudu za navedenu stavku. O uočenim nedostaci u pogledu troškovničkog opisa ili količina obavjestiti projektanta, kako bi se uočene nepravilnosti zajednički rješile te ispravljene količine unijele u ugovorni troškovnik. Način obračuna radova ove grupe definiran je u svakoj stavci. Za sve navedene stavke ove grupe radova stavkom je osim navedenog u pojedinim stavkama obuhvaćeno: _svi pripremni radovi _svi gradilišni transporti _svi vanjski transporti potrebni za odvoz nastale šute na gradsku planirku, postava potrebnih zaštitnih skela, privremenih prelaz, ograda i slično _utovar nastale šute u vozilo za odvoz _odvoz šute na gradsku planirku s potrebnim pristojbama _čišćenje gradilišta od sitne nečistoće nastale rušenjem, te završno čišćenje gradilišta nakon svih rušenja _sve mjere i radnje koje je potrebno poduzeti da se osigura siguran rad i primjene sve mjere zaštite na radu Prije početka radova na rušenju i deontažama potrebno je izvršiti odpajanje i blokiranje instalacija (grijanja, vodovoda, električne energije i telefona). Sve navedene instalacije izvest će se u potpunosti po novom projektu, tako da postojeće treba demontirati samo u dijelovima u kojima će ometati izvedbu novih instalacija.				

šifra	red.br.st.	O P I S S T A V K E	jed.mj.	količina	cijena po jed. mjere	ukupno
		<p>NAPOMENA: Rušenju objekta pristupa se tek nakon što investitor po nadležnim komunalnim poduzećima izvrši umrtvljavanje priključaka struje i vode.</p> <p>1. Rušenje postojeće građevine i odvoz nastale šute na gradsku planirku. Obje građevine koje se ruše su hale prethodno služile kao svinjci na svinjogojskoj farmi. Hale su izrađene od armiranog betona, na armiranobetonskim temeljima. Stupovi su armiranobetonski na kojima su postavljeni primarni "A" nosači od armiranog betona. Preko primarnih nosača postavljeni su sekundarni također armiranobetonski nosači preko koji su postavljeni drvene grdice na kojima se nalazi pokrov od pocinčanog bojanog lima. Prozri su čelični ostakljeni jednostrukim staklom. Unutar hale napravljeni su boksovi za svinje od čeličnih cijevi koje je potrebno porezati i zbrinuti na adekvatan način.</p> <p>Građevinski otpad razdvojiti po vrstama i na takav način ga i zbrinuti na gradskoj deponiji. Sve armiranobetonske elemente potrebno je oporabiti na licu mjesta te upotrijebiti za nasipavanja na novoj poziciji objekta. Oporaba se vrši drobilicama betona. Otpremnice i primke materijala na gradsku deponiju predložiti nadzornom inženjeru, te isto upisati u građevni dnevnik.</p> <p>Pri rušenju potrebno je posebnu pozornost obratiti na sigurnost susjednih građevina te na rušenje spoja s halom iznad koja se ne ruši. Radove izvoditi po suhom vremenu. Građevinski otpad razdvojiti po vrstama i na takav način ga i zbrinuti na gradskoj deponiji. Otpremnice i primke materijala na gradsku deponiju predložiti nadzornom inženjeru, te isto upisati u građevni dnevnik. Cijenu formirati nakon uvida na gradilištu i izraziti je u kunama za kompletan posao rušenja i odvoza šute, a u svemu na gore opisani način.</p> <p>Objekt koji se ruši je zidani, visine polukupoani podrum i prizemlje s kosim krovom.</p> <p>Rušenje obuhvaća nadzemni i podzemni dio, dakle uključivo i rušenje temelja.</p> <p>Materijal nastao oporabom na licu mjesta je vlasništvo investitora i s njim se vrši nasipavanje na novoj poziciji, a sav ostali materijal nastao rušenjem vlasništvo je izvođača i zbrinjava ga na gradsku planirku ili drugo za to predviđeno mjesto u skladu s Zakonom.</p>				

šifra	red.br.st.	O P I S S T A V K E	jed.mj.	količina	cijena po jed. mjere	ukupno
		Građevina 1 ima tlocrtnu površinu 530 m2, a građevina 2 ima površinu od 845 m2. Obje građevine su prizemne. Prije davanja ponue običi predmetni objekt te nakon toga formirati cijenu po sistemu ključ u ruke. građevina 1 građevina 2	m2 m2	530,0 845,0	40,00 40,00	21.200,00 33.800,00
I		RUŠENJE POSTOJEĆE GRAĐEVINE				55.000,00

šifra	red.br.st.	O P I S S T A V K E	jed.mj.	količina	cijena po jed. mjere	ukupno (€)
	II	ZEMLJANI RADOVI				
		1. Dobava sveg potrebnog materijala i izrada nanosne skele za potrebe iskolčenja objekta. Stavkom je obuhvaćeno i plaćanje ovl.inž. geodezije za potrebe iskolčenja, snimanja izvedenog stanja i izjave za potrebe tehničkog pregled.				
		nanosna skela	kom	0,0	670,00	0,00
		inženjer geodezije	kom	0,0	795,00	0,00
		2. Iskop površinskog sloja zemlje (humusa) u dijelu vrta u debljini 50 cm a koji će nakon izvedbe svih građevinskih radova biti vraćen za ozeljenjavanje oko novog objekta. Iskopani humusni materijal potrebno je odvesti na deponiju na predmetnoj parceli s koje će po potrebi biti vraćan na gradilište. U cijeni iskop, odvoz i ponovni dovoz s razgrtanjem i planiranjem. Cijenu formirati po m3 u sraslom stanju.				
			m3	1290,0	10,00	12.900,00
		3. Široki iskop zemlje III kategorije za potrebe temeljenja građevine. Široki iskop izvesti do kote -1,75 =156,75 m.n.v. Prosječna visina terena prije iskopa iznosi 157,85 m.n.v. Dubina iskopa 1,3 m. Iskopani materijal je vlasništvo izvođača te ga odvozi na gradsku deponiju po izboru i o vlastitom trošku. Cijenu formirati za m3 iskopanog i odveženog materijala u sraslom stanju.				
			m3	3354,0	10,00	33.540,00
		4. Iskop za potrebe produbljenja ispod temeljnih stopa. Dubina iskopa 60 cm. U svemu ostalom kao u prethodnoj stavci.				
			m3	330,0	10,00	3.300,00
		5. Dobav i postava getextila na dno širokog iskopa. Geotextil 300gr/m2. Postava u jednom sloju				
			m2		2,65	0,00

šifra	red.br.st.	O P I S S T A V K E	jed.mj.	količina	cijena po jed. mjere	ukupno (€)
	6.	<p>Dobava, nasipavanje, razastiranje, planiranje i nabijanje sloja tucanika (0-66) u prostoru građevine ispod podložnog betona, te prilaznih cesta i okoliša. NASipni materijal postavlja se u produbljene temeljne jame temeljnih stopa te ispod cijele površine iskopa. Početak nasipnog materijala je na koti 156,75 m.n.v. a vrh na koti 158,30 m.n.v. Debljina zbijenog tamponskog sloja iznosi 155 cm. Nabijanje šljunčane podloge vibronabijačem/ valjcima. Gornja kota gotovog tamponskog sloja je na donjoj koti podložnog sloja betona. Ravnost uvaljane plohe +/- 3 cm. Stavkom je obuhvaćeno i nasipavanje ispod rampe za silazak automobila u podrum. Nakon zbijanja potrebno je metodom kružne ploče ispitati zbijenost materijala, a koja mora iznositi minimalno 70 mPa.</p> <p>Obračun po m3 zbijenog tampona.</p> <p>u objektu m3 29,00 0,00</p> <p>oko objekta za potrebe drenaže m3 29,00 0,00</p>				
II		ZEMLJANI RADOVI				49.740,00

