




GRAĐEVINA: HOTEL MIRJAM MAKARSKA					
OPIS RADOVA: GRAĐEVINSKO OBRRTNIČKI RADOVI					
14. BRAVARSKI RADOVI					
14.9.a Dobava i postava staklenih ograda balkona visine 70cm; U stavku uključen drenažni profil ispod ograde.					
Staklo kaljeni lamistal 8.8.1mm. Postavljene na podužni kontinuirani aluminijski nosač maksimalne visine h=110mm, kvadratnog oblika i bez dodatnih vertikalnih držača i bez dodatnog rukohvata.					
Postava na unutarnji rub kamene poklopnice.					
SHEMA 4 1058x70					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena [kn]:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
14.9.a	m1	10,58	1.302,00		
donos:					0,00
<u>OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA ZA Kolovoz/08. 2018.</u>					
PRIZEMLJE DILATACIJA B---ISTOČNA STRANA--BALKON:					
11,05 m1 ^v					
				11,05	
				10,55	
				11,05	
UKUPNO:					11,05 10,55
(skice u prilogu)					
Zaključno sa 25.08.2018.					
Za izvođača:		Nadzorni inženjer:			
					

GRAĐEVINA: HOTEL MIRJAM MAKARSKA					
OPIS RADOVA: GRAĐEVINSKO OBRRTNIČKI RADOVI					
14.	BRAVARSKI RADOVI				
14.9.b	Dobava i postava staklenih ograda balkona visine 70cm; U stavku uključen drenažni profil ispod ograde. Staklo kaljeni lamistal 8.8.1mm. Postavljene na podužni kontinuirani aluminijski nosač maksimalne visine h=110mm, kvadratnog oblika i bez dodatnih vertikalnih držača i bez dodatnog rukohvata. Postava na unutarnji rub kamene poklopnice. SHEMA 7 (215+1129+35) x 70				
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena [kn]:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
14.9.b	m1	13,79	1.302,00		
				donos:	0,00
<u>OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA ZA Kolovoz/08. 2018.</u>					
PRIZEMLJE DILATACIJA A---ISTOČNA STRANA--BALKON:					
$2,15 + 11,30 + 0,35 = 13,80 \text{ m1}$					
<i>↓? PRIOREMENO</i>					
				13,8	
				13,8	
				UKUPNO:	13,80
(skice u prilogu)					
Zaključno sa 25.08.2018.					
Za izvođača:		Nadzorni inženjer:			
<i>Bablu</i>					

GRAĐEVINA: HOTEL MIRJAM MAKARSKA					
OPIS RADOVA: GRAĐEVINSKO OBRRTNIČKI RADOVI					
14.	BRAVARSKI RADOVI				
14.9.c	Dobava i postava staklenih ograda balkona visine 70cm; U stavku uključen drenažni profil ispod ograde. Staklo kaljeni lamistal 8.8.1mm. Postavljene na podužni kontinuirani aluminijski nosač maksimalne visine h=110mm, kvadratnog oblika i bez dodatnih vertikalnih držača i bez dodatnog rukohvata. Postava na unutarnji rub kamene poklopnice. SHEMA 8 (215+1067+165) x 70				
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena [kn]:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
14.9.c	m1	14,47	1.302,00		
				donos:	0,00
<u>OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA ZA Kolovoz/08. 2018.</u>					
PRIZEMLJE DILATACIJA A---ISTOČNA STRANA--BALKON:					
$2,15 + 12,60 = 14,75 \text{ m1}$					
					14,75
					14,75
				UKUPNO:	14,75


(skice u prilogu)



Zaključno sa 25.08.2018.


Za izvođača:







Nadzorni inženjer:







GRAĐEVINA: HOTEL MIRJAM MAKARSKA					
OPIS RADOVA: GRAĐEVINSKO OBRRTNIČKI RADOVI					
14.	BRAVARSKI RADOVI				
14.9.e	Dobava i postava staklenih ograda balkona visine 70cm; U stavku uključen drenažni profil ispod ograde. Staklo kaljeni lamistal 8.8.1mm. Postavljene na podužni kontinuirani aluminijski nosač maksimalne visine h=110mm, kvadratnog oblika i bez dodatnih vertikalnih držača i bez dodatnog rukohvata. Postava na unutarnji rub kamene poklopnice. SHEMA 9 (40+362+40) x 70				
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena [kn]:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
14.9.e	m1	13,26	1.302,00		
			donos:		0,00
<u>OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA ZA Kolovoz/08. 2018.</u>					
PRIZEMLJE DILATACIJA A---ZAPADNA STRANA--BALKON:					
0,40 +3,90+ 0,40 = 4,70 m1				4,7	
I.KAT DILATACIJA A---ZAPADNA STRANA--BALKON:					
0,40 +3,90+ 0,40 = 4,70 m1				4,7	
II.KAT DILATACIJA A---ZAPADNA STRANA--BALKON:					
0,40 +3,90+ 0,40 = 4,70 m1				4,7	
				14,1	
UKUPNO:					14,10
(skice u prilogu)					
Zaključno sa 25.08.2018.					
Za izvođača:			Nadzorni inženjer:		
					



GRAĐEVINA: HOTEL MIRJAM MAKARSKA					
OPIS RADOVA: GRAĐEVINSKO OBRTHNIČKI RADOVI					
14.	BRAVARSKI RADOVI				
14.9.e	Dobava i postava staklenih ograda balkona visine 70cm; U stavku uključen drenažni profil ispod ograde. Staklo kaljeni lamistal 8.8.1mm. Postavljene na podužni kontinuirani aluminijski nosač maksimalne visine h=110mm, kvadratnog oblika i bez dodatnih vertikalnih držača i bez dodatnog rukohvata. Postava na unutarnji rub kamene poklopnice. SHEMA 9 (40+362+40) x 70				
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena [kn]:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
14.9.e	m1	13,26	1.302,00		
				donos:	0,00
<u>OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA ZA Prosinac/12. 2018.</u>					
PRIZEMLJE DILATACIJA A---ZAPADNA STRANA--BALKON:					
0,40 +3,90+ 0,40 = 4,70 m1					4,7
I.KAT DILATACIJA A---ZAPADNA STRANA--BALKON:					
0,40 +3,90+ 0,40 = 4,70 m1					4,7
II.KAT DILATACIJA A---ZAPADNA STRANA--BALKON:					
0,40 +3,90+ 0,40 = 4,70 m1					4,7
				14,1	
				UKUPNO:	14,10
(skice u prilogu)					
Zaključno sa 25.12.2018.					
Za izvođača:		Nadzorni inženjer:			
<i>Sakula</i>					



GRAĐEVINA: HOTEL MIRJAM MAKARSKA					
OPIS RADOVA: GRAĐEVINSKO OBRTHNIČKI RADOVI					
14.	BRAVARSKI RADOVI				
14.9.f	Dobava i postava staklenih ograda balkona visine 70cm; U stavku uključen drenažni profil ispod ograde. Staklo kaljeni lamistal 8.8.1mm. Postavljene na podužni kontinuirani aluminijski nosač maksimalne visine h=110mm, kvadratnog oblika i bez dodatnih vertikalnih držača i bez dodatnog rukohvata. Postava na unutarnji rub kamene poklopnice. SHEMA 10 (102+240+102) x 70				
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena [kn]:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
14.9.f	m1	13,32	1.302,00		
				donos:	0,00
<u>OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA ZA Prosinac/12. 2018.</u>					
PRIZEMLJE DILATACIJA B---ZAPADNA STRANA--BALKON:					
0,85 + 2,65 + 0,85 = 4,65 m1					4,65
I.KAT DILATACIJA B---ZAPADNA STRANA--BALKON:					
0,85 + 2,65 + 0,85 = 4,65 m1					4,65
II.KAT DILATACIJA B---ZAPADNA STRANA--BALKON:					
0,85 + 2,65 + 0,85 = 4,65 m1					4,65
				13,95	
				UKUPNO:	13,95
(skice u prilogu)					
Zaključno sa 25.12.2018.					
Za izvođača:		Nadzorni inženjer:			
					



GRAĐEVINA: HOTEL MIRJAM MAKARSKA					
OPIS RADOVA: GRAĐEVINSKO OBRRTNIČKI RADOVI					
14. BRAVARSKI RADOVI					
14.9.f Dobava i postava staklenih ograda balkona visine 70cm; U stavku uključen drenažni profil ispod ograde.					
Staklo kaljeni lamistal 8.8.1mm. Postavljene na podužni kontinuirani aluminijski nosač maksimalne visine h=110mm, kvadratnog oblika i bez dodatnih vertikalnih držača i bez dodatnog rukohvata.					
Postava na unutarnji rub kamene poklopnice.					
SHEMA 10 (102+240+102) x 70					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena [kn]:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
14.9.f	m1	13,32	1.302,00		
				donos:	0,00
<u>OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA ZA Kolovoz/08. 2018.</u>					
PRIZEMLJE DILATACIJA B---ZAPADNA STRANA--BALKON:					
0,85 + 2,65 + 0,85 = 4,65 m1					4,65
I.KAT DILATACIJA B---ZAPADNA STRANA--BALKON:					
0,85 + 2,65 + 0,85 = 4,65 m1					4,65
II.KAT DILATACIJA B---ZAPADNA STRANA--BALKON:					
0,85 + 2,65 + 0,85 = 4,65 m1					4,65
				13,95	
				UKUPNO:	13,95
(skice u prilogu)					
Zaključno sa 25.08.2018.					
Za izvođača:			Nadzorni inženjer:		
					


GRAĐEVINA: HOTEL MIRJAM MAKARSKA					
OPIS RADOVA: GRAĐEVINSKO OBRTHIČKI RADOVI					
14. BRAVARSKI RADOVI					
14.9.g Dobava i postava staklenih ograda balkona visine 70cm; U stavku uključen drenažni profil ispod ograde.					
Staklo kaljeni lamistal 8.8.1mm. Postavljene na podužni kontinuirani aluminijski nosač maksimalne visine h=110mm, kvadratnog oblika i bez dodatnih vertikalnih držača i bez dodatnog rukohvata.					
Postava na unutarnji rub kamene poklopnice.					
SHEMA 11 (206+211) x 70					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena [kn]:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
14.9.g	m1	12,51	1.302,00		
donos:					0,00
<u>OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA ZA Kolovoz/08. 2018.</u>					
PRIZEMLJE DILATACIJA B---ZAPADNA STRANA--BALKON:					
1,35 + 2,20 = 3,55 m1				3,55	
I.KAT DILATACIJA B---ZAPADNA STRANA--BALKON:					
1,35 + 2,20 = 3,55 m1				3,55	
II.KAT DILATACIJA B---ZAPADNA STRANA--BALKON:					
1,35 + 2,20 = 3,55 m1				3,55	
				10,65	
				UKUPNO:	10,65
(skice u prilogu)					
Zaključno sa 25.08.2018.					
Za izvođača:		Nadzorni inženjer:			
					



GRAĐEVINA: HOTEL MIRJAM MAKARSKA					
OPIS RADOVA: GRAĐEVINSKO OBRRTNIČKI RADOVI					
14.		BRAVARSKI RADOVI			
14.9.g		Dobava i postava staklenih ograda balkona visine 70cm; U stavku uključen drenažni profil ispod ograde. Staklo kaljeni lamistal 8.8.1mm. Postavljene na podužni kontinuirani aluminijski nosač maksimalne visine h=110mm, kvadratnog oblika i bez dodatnih vertikalnih držača i bez dodatnog rukohvata. Postava na unutarnji rub kamene poklopnice. SHEMA 11 (206+211) x 70			
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena [kn]:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
14.9.g	m1	12,51	1.302,00		
			donos:		0,00
<u>OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA ZA Prosinac/12. 2018.</u>					
PRIZEMLJE DILATACIJA B---ZAPADNA STRANA--BALKON:					
1,35 + 2,20 = 3,55 m1					3,55
I.KAT DILATACIJA B---ZAPADNA STRANA--BALKON:					
1,35 + 2,20 = 3,55 m1					3,55
II.KAT DILATACIJA B---ZAPADNA STRANA--BALKON:					
1,35 + 2,20 = 3,55 m1					3,55
				UKUPNO:	10,65
					10,65
(skice u prilogu)					
Zaključno sa 25.12.2018.					
Za izvođača:		Nadzorni inženjer:			
					



GRAĐEVINA: HOTEL MIRJAM MAKARSKA					
OPIS RADOVA: GRAĐEVINSKO OBRITNIČKI RADOVI					
14. BRAVARSKI RADOVI					
14.9.h Dobava i postava staklenih ograda balkona visine 70cm; U stavku uključen drenažni profil ispod ograde.					
Staklo kaljeni lamistal 8.8.1mm. Postavljene na podužni kontinuirani aluminijski nosač maksimalne visine h=110mm, kvadratnog oblika i bez dodatnih vertikalnih držača i bez dodatnog rukohvata.					
Postava na unutarnji rub kamene poklopnice.					
SHEMA 14 (205+1514+205) x 70					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena [kn]:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
14.9.h	m1	38,48	1.302,00		
				donos:	0,00
<u>OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA ZA Kolovoz/08. 2018.</u>					
I.KAT DILATACIJA B---JUŽNA STRANA--BALKON:					
$2,05 + 16,10 + 2,05 = 20,20 \text{ m1}$					
$2,0 + 15,70 + 2,0 = 19,70$					
II.KAT DILATACIJA B---JUŽNA STRANA--BALKON:					
$2,05 + 16,10 + 2,05 = 20,20 \text{ m1}$					
$19,70$					
				40,4	
				UKUPNO:	40,40
(skice u prilogu)					39,40
Zaključno sa 25.08.2018.					
Za izvođača:				Nadzorni inženjer:	
					


GRAĐEVINA: HOTEL MIRJAM MAKARSKA					
OPIS RADOVA: GRAĐEVINSKO OBRTHIČKI RADOVI					
14. BRAVARSKI RADOVI					
14.9.i Dobava i postava staklenih ograda balkona visine 70cm; U stavku uključen drenažni profil ispod ograde.					
Staklo kaljeni lamistal 8.8.1mm. Postavljene na podužni kontinuirani aluminijski nosač maksimalne visine h=110mm, kvadratnog oblika i bez dodatnih vertikalnih držača i bez dodatnog rukohvata.					
Postava na unutarnji rub kamene poklopnice.					
SHEMA 15 (20+146) x 70					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena [kn]:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
14.9.i	m1	3,32	1.302,00		
				donos:	0,00
<u>OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA ZA Kolovoz/08. 2018.</u>					
I.KAT DILATACIJA B---ISTOČNA STRANA--BALKON:					
0,20 + 1,35 = 1,55 m1					1,55
II.KAT DILATACIJA B---ISTOČNA STRANA--BALKON:					
0,20 + 1,35 = 1,55 m1					1,55
					3,1
				UKUPNO:	3,10
					2,70
(skice u prilogu)					
Zaključno sa 25.08.2018.					
Za izvođača:		Nadzorni inženjer:			
					

GRAĐEVINA: HOTEL MIRJAM MAKARSKA					
OPIS RADOVA: GRAĐEVINSKO OBRRTNIČKI RADOVI					
14. BRAVARSKI RADOVI					
14.9.j Dobava i postava staklenih ograda balkona visine 70cm; U stavku uključen drenažni profil ispod ograde.					
Staklo kaljeni lamistal 8.8.1mm. Postavljene na podužni kontinuirani aluminijski nosač maksimalne visine h=110mm, kvadratnog oblika i bez dodatnih vertikalnih držača i bez dodatnog rukohvata.					
Postava na unutarnji rub kamene poklopnice.					
SHEMA 16 1058 x 70					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena [kn]:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
14.9.j	m1	21,16	1.302,00		
				donos:	0,00
<u>OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA ZA Kolovoz/08. 2018.</u>					
I.KAT DILATACIJA B---ISTOČNA STRANA--BALKON:					
11,05 m1 10,80				11,05	
II.KAT DILATACIJA B---ISTOČNA STRANA--BALKON:					
11,05 m1 10,80				11,05	
				22,1	
				UKUPNO:	22,10
					21,60
(skice u prilogu)					
Zaključno sa 25.08.2018.					
Za izvođača:		Nadzorni inženjer:			
					

GRAĐEVINA: HOTEL MIRJAM MAKARSKA					
OPIS RADOVA: GRAĐEVINSKO OBRRTNIČKI RADOVI					
14. BRAVARSKI RADOVI					
14.9.k Dobava i postava staklenih ograda balkona visine 70cm; U stavku uključen drenažni profil ispod ograde.					
Staklo kaljeni lamistal 8.8.1mm. Postavljene na podužni kontinuirani aluminijski nosač maksimalne visine h=110mm, kvadratnog oblika i bez dodatnih vertikalnih držača i bez dodatnog rukohvata.					
Postava na unutarnji rub kamene poklopnice.					
SHEMA 18 (50+220+1202+35) x 70					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena [kn]:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
14.9.k	m1	30,14	1.302,00		
				donos:	0,00
<u>OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA ZA Kolovoz/08. 2018.</u>					
I.KAT DILATACIJA A---ISTOČNA STRANA--BALKON:					
2,05+12,50+2,05 = 16,60 m1					16,6
II.KAT DILATACIJA A---ISTOČNA STRANA--BALKON:					
2,05+12,50+2,05 = 16,60 m1					16,6
					33,2
				UKUPNO:	33,20
(skice u prilogu)					
Zaključno sa 25.08.2018.					
Za izvođača:		Nadzorni inženjer			
					

GRAĐEVINA: HOTEL MIRJAM MAKARSKA						
OPIS RADOVA: GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI						
14. BRAVARSKI RADOVI						
14.9.I Dobava i postava staklenih ograda balkona visine 70cm; U stavku uključen drenažni profil ispod ograde.						
Staklo kaljeni lamistal 8.8.1mm. Postavljene na podužni kontinuirani aluminijski nosač maksimalne visine h=110mm, kvadratnog oblika i bez dodatnih vertikalnih držača i bez dodatnog rukohvata.						
Postava na unutarnji rub kamene poklopnice.						
SHEMA 19 (215+1067+165) x 70						
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena [kn]:	Izvršena količina radova:		
				mjesečno	ukupno	
14.9.I	m1	28,94	1.302,00			
				donos:		0,00
<u>OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA ZA Kolovoz/08. 2018.</u>						
I.KAT DILATACIJA A---ISTOČNA STRANA--BALKON:						
2,15 + 10,45 = 12,60 m1					12,6	
II.KAT DILATACIJA A---ISTOČNA STRANA--BALKON:						
2,15 + 10,45 = 12,60 m1					12,6	
					25,2	
				UKUPNO:		25,20
(skice u prilogu)						
Zaključno sa 25.08.2018.						
Za izvođača:		Nadzorni inženjer:				
						

GRAĐEVINA: HOTEL MIRJAM MAKARSKA						
OPIS RADOVA: GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI						
14. BRAVARSKI RADOVI						
14.9.m Dobava i postava staklenih ograda balkona visine 70cm; U stavku uključen drenažni profil ispod ograde.						
Staklo kaljeni lamistal 8.8.1mm. Postavljene na podužni kontinuirani aluminijski nosač maksimalne visine h=110mm, kvadratnog oblika i bez dodatnih vertikalnih držača i bez dodatnog rukohvata.						
Postava na unutarnji rub kamene poklopnice.						
SHEMA 20						
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena [kn]:	Izvršena količina radova:		
				mjesečno	ukupno	
14.9.m	m1	86,77	1.302,00			
				donos:		0,00
<u>OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA ZA Prosinac/12. 2018.</u>						
JUGOISTOČNA TERASA---PRIZEMLJE:						
7,49+3,16+4,18+14,73 = 29,56 m1					29,56	
ZAPADNA TERASA:						
12,34 m1					12,34	
					41,9	
				UKUPNO:		41,90
(skice u prilogu)						
Zaključno sa 25.12.2018.						
Za izvođača:			Nadzorni inženjer:			
						



LATACIJA A
LATACIJA B

p=47cm/120/188
beton=40cm

88
soba

par=90cm
beton=83cm
ul.prost.
pol.kam.pl.
p= 13.30m²

step. i step. prostor
pol.kam.pl.
p=29.60m²

nat.ulaz.
štok.kam.pl.
p= 9.90m²

kupaonica
ker.pl.
p=5.25m²

sol
tef.
p=

kupaonica
ker.pl.
p=5.25m²

sol
tef.
p=

okno
p=3.25m²

8x33/9x16


8x33/9x15


kupaonica

soba

St. 14.9.m.2.


DILATACIJA B






ST. 14.9.


LIST 2.



St. 14.9.

LIST 3.





GRAĐEVINA: HOTEL MIRJAM MAKARSKA					
OPIS RADOVA: GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI					
14. BRAVARSKI RADOVI					
14.9. Dobava i postava staklenih ograda balkona visine 70cm; U stavku uključen drenažni profil ispod ograde.					
Staklo kaljeni lamistal 8.8.1mm. Postavljene na podužni kontinuirani aluminijski nosač maksimalne visine h=110mm, kvadratnog oblika i bez dodatnih vertikalnih držača i bez dodatnog rukohvata.					
Postava na unutarnji rub kamene poklopnice.					
SHEMA 20					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena [kn]:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
14.9.	m1	86,77	1.302,00		
donos:					131,11 344,76
<u>OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA ZA Svibanj/05. 2019.</u>					
SVEUKUPNO STEKLENE OGRADE:		349,50 m1			
PRIZNATO:		344,76 m1			
PREOSTALO:		4,74 m1		4,74	
				4,74	
UKUPNO:					349,50 135,85
Zaključno sa 25.05.2019.					
Za izvođača:			Nadzorni inženjer:		
