

Popis aktivnih ugovora u tijeku izvođenja radova

	Naručitelj	Naziv radova/Predmet	Ugovoreni iznos bez PDV-a	Realizirani iznos bez PDV-a	Preostalo za realizaciju bez PDV-a	Planirani završetak	Napomena
1	HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC2 Vukovar-Opatovac-faza 3-Sotin-Opatovac duljine 4,952 km	2.780.780,33	2.737.215,05	26.070,26	10/2024	Okončani obračun. Izvršena primopredaja radova, Okončani obračun nije napravljen.
2	Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA VGI - BARANJA - U DARDI	1.046.980,91	903.284,42	143.696,49	7/2026	Završni radovi u tijeku, izdavanje privremenih situacija te skora priprema za tehnički pregled i okonačni obračun
3	Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA VGI - KARAŠICA - VUČICA U DONJEM MIHOLJCU	1.104.620,33	858.954,98	245.665,35	7/2026	Završni radovi u tijeku, izdavanje privremenih situacija te skora priprema za tehnički pregled i okonačni obračun
4	GRAD DONJI MIHOLJAC , Donji Miholjac, Vukovarska 1	REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GRADSKE TRŽNICE	1.472.720,33	1.346.206,51	109.484,36	6/2026	Okončani obračun spreman. Čeka se tehnički pregled objekta da se može izdati okončani obračun.
5	Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Marijanci - Kunišinci	1.166.162,43	35.000,00	1.131.162,43	10/2026	Radovi u tijeku.
6	CCS d.o.o., Medulićeva 2, Zagreb	TC Storeland Vukovar	8.634.000,00	0,00	8.634.000,00	03/2028	Moratorij na ugovor slijedom provođenja nezakonite blokade od strane Porezne uprave Osijek
			16.205.264,33	5.880.660,96	10.290.078,89		