

Obrazac 3.**FINANCIJSKA AGENCIJA****OIB: 85821130368****RC Zagreb****Ulica Grada Vukovara 70****10 000 Zagreb****(adresa nadležne jedinice)**FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1**18-05-2022**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud **TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU**Poslovni broj spisa **St-1329/2022****PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata**

OIB: 06588149401

Adresa / sjedište: Zagreb (Grad Zagreb), Roberta Frangeša Mihanovića 9

PODACI O DUŽNIKU:Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **DIV GRUPA d.o.o.**

OIB: 33890755814

Adresa / sjedište : Samobor (Grad Samobor), Bobovica 10A

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi):

- (1) Sporazum o preuzimanju dijela radova sklopljen između društva ZM d.o.o. i društva DIV GRUPA d.o.o., od dana 23. listopada 2020. godine
- (2) Dodatak I Sporazuma o preuzimanju dijela radova sklopljen između društva ZM d.o.o. i društva DIV GRUPA d.o.o. od dana 21. travanj 2021. godine
- (3) Sporazum o osiguranju novčane tražbine ustupom tražbine sklopljen između društva ZM d.o.o. i društva DIV GRUPA d.o.o. od dana 11. studeni 2020. godine
- (4) Dodatak Sporazumu o osiguranju novčane tražbine ustupom tražbina sklopljen između društva ZM d.o.o. i društva DIV GRUPA d.o.o. od dana 16. prosinac 2020. godine
- (5) Ugovor o cesiji sklopljen između DIV GRUPA d.o.o., ZM d.o.o. i OFFICIUM PARTNER dana 01.09.2021.god.
- (6) Ugovor o cesiji sklopljen između DIV GRUPA d.o.o., ZM d.o.o. i OFFICIUM PARTNER dana 27.09.2021.god.

Iznos dospjele tražbine: 760.540,14 (kn) *

Glavnica: 743.006,21 (kn)

Kamate: 17.533,93 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: 700.077,37 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

*Napomena: Vjerovnik ukazuje da je dana 15.04.2022.god., izjavio jednostrani prijeboj dužniku za iznos 278.755,86 kn, koji prijeboj dužnik osporava. Budući da vjerovnik i nadalje smatra da su uvjeti za prijeboj bili ostvareni, to samo opreza radi, u okviru ovog postupka, vjerovnik prijavljuje tražbinu sa stanjem prije prijeboja, kao i sa stanjem nakon prijeboja, te dostavlja Analitički izvod konta sa stanjem prije provedenog prijeboja i sa stanjem nakon provedenog prijeboja kako slijedi:

Stanje prije provedenog jednostranog prijeboja:

Analitički izvod konta - ukupno potraživanje u visini 1.443.083,58 kn, od kojeg iznosa, iznos u visini 700.077,37 (kn) dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka.

Ugovor o cesiji sklopljen između DIV GRUPA d.o.o., ZM d.o.o. i OFFICIUM PARTNER dana 01.09.2021.god.

Ugovor o cesiji sklopljen između DIV GRUPA d.o.o., ZM d.o.o. i OFFICIUM PARTNER dana 27.09.2021.god.

Izvadak sa poslovnog računa ZM d.o.o, br. 216 Zagrebačka banka d.d. na iznos 408.489,41 kn

Izvadak sa poslovnog računa ZM d.o.o br.196 Zagrebačka banka d.d. na iznos 610.772,63 kn

Izvadak o promjenama i stanju na računu HPB - HŽI Infrastruktura d.o.o. na iznos 595.065,76 kn i 105.011,61 kn (sveukupno: 700.077,37 kn)

Obračun zateznih kamata

Stanje nakon provedenog jednostranog prijeboja:

Analitički izvod konta - ukupno potraživanje u visini 1.164.327,72 kn, od kojeg iznosa, iznos u visini 700.077,37 (kn) dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka.

Ugovor o cesiji sklopljen između DIV GRUPA d.o.o., ZM d.o.o. i OFFICIUM PARTNER dana 01.09.2021.god.

Ugovor o cesiji sklopljen između DIV GRUPA d.o.o., ZM d.o.o. i OFFICIUM PARTNER dana 27.09.2021.god.

Izvadak sa poslovnog računa ZM d.o.o, br. 216 Zagrebačka banka d.d. na iznos 408.489,41 kn

Izvadak sa poslovnog računa ZM d.o.o br.196 Zagrebačka banka d.d. na iznos 610.772,63 kn

Izvadak o promjenama i stanju na računu HPB - HŽI Infrastruktura d.o.o. na iznos 595.065,76 kn i 105.011,61 kn (sveukupno: 700.077,37 kn)

Obračun zateznih kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom: DA, za iznos 238.584.377,37 (kn) sukladno Sporazumu o osiguranju novčane tražbine ustupom tražbine sklopljenim između društva ZM d.o.o. i društva DIV GRUPA d.o.o. od dana 11. studeni 2020. godine, koji je solemniziran od strane javnog bilježnika Sandre Palinić Čulin dana 11.11.2020.god. pod posl. brojem OV-5155/2020, te za iznos 1.019.212,04 kn sukladno Dodatku I Sporazuma o preuzimanju dijela radova sklopljenim između društva ZM d.o.o. i društva DIV GRUPA d.o.o. od dana 21. travanj 2021. godine, koji je solemniziran od strane javnog bilježnika Darje Bošnjak dana 21.04.2021.god. pod posl. brojem OV-3953/21.

Naziv ovršne isprave

- Sporazum o osiguranju novčane tražbine ustupom tražbine sklopljen između društva ZM d.o.o. i društva DIV GRUPA d.o.o. od dana 11. studeni 2020. godine., koji je solemniziran od strane javnog bilježnika Sandre Palinić Čulin dana 11.11.2020.god. pod posl. brojem OV-5155/2020,
- Dodatak Sporazumu o osiguranju novčane tražbine ustupom tražbina sklopljen između društva ZM d.o.o. i društva DIV GRUPA d.o.o. od dana 16. prosinac 2020. Godine, koji je solemniziran od strana javnog bilježnika Sandre Palinić Čulin dana 18.12.2020. god. pod posl. brojem OV-5822/2020,
- Dodatak I Sporazuma o preuzimanju dijela radova sklopljen između društva ZM d.o.o. i društva DIV GRUPA d.o.o. od dana 21. travanj 2021. Godine, koji je solemnizioran od strane javnog bilježnika Darje Bošnjak dana 21.04.2021.god. pod. posl. bojem OV-3953/21.

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava: Ne postoji.

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo: Ne postoji.

Iznos tražbine: / (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM: Nije primjenjivo.

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM: Nije primjenjivo

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava: Ne postoji.

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo: Ne postoji.

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja: Nije primjenjivo.

Mjesto i datum

U Zagrebu, 18.05.2022.god.

Potpis vjerovnika

ZM d.o.o.



»ZM« d. o. o.
ZAGREB — R. Fraigeša Minanovića 9

Tea Martinčić

Član Uprave

Prilozi:

- (1) Dodatno pojašnjenje vjerovnika ZM d.o.o. vezano uz dostavljene prijave tražbina na ukupno 4 obrasca, u postupku St-1329/2022 (predstečajni postupak u povodu prijedloga dužnika DIV GRUPA d.o.o.)
- (2) Sporazum o preuzimanju dijela radova sklopljen između društva ZM d.o.o. i društva DIV GRUPA d.o.o., od dana 23. listopada 2020. godine
- (3) Dodatak I Sporazuma o preuzimanju dijela radova sklopljen između društva ZM d.o.o. i društva DIV GRUPA d.o.o. od dana 21. travanj 2021. Godine, koji je solemniziran od strane javnog bilježnika Darje Bošnjak dana 21.04.2021.god. pod. posl. bojem OV-3953/21
- (4) Sporazum o osiguranju novčane tražbine ustupom tražbine sklopljen između društva ZM d.o.o. i društva DIV GRUPA d.o.o. od dana 11. studeni 2020. Godine, koji je solemniziran od strane javnog bilježnika Sandre Palinić Čulin dana 11.11.2020.god. pod posl. brojem OV-5155/2020,
- (5) Dodatak Sporazumu o osiguranju novčane tražbine ustupom tražbina sklopljen između društva ZM d.o.o. i društva DIV GRUPA d.o.o. od dana 16. prosinac 2020. godine, koji je solemniziran od strana javnog bilježnika Sandre Palinić Čulin dana 18.12.2020. god. pod posl. brojem OV-5822/2020,
- (6) Analitički izvod konta - ukupno potraživanje u visini 1.443.083,58 kn (stanje prije provedenog jednostranog prijeboja), od kojeg iznosa, iznos u visini 700.077,37 (kn) dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka,
- (7) Analitički izvod konta - ukupno potraživanje u visini visini 1.164.327,72 kn (stanje nakon provedenog jednostranog prijeboja), od kojeg iznosa, iznos u visini 700.077,37 (kn) dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka,
- (8) Ugovor o cesiji sklopljen između DIV GRUPA d.o.o., ZM d.o.o. i OFFICIUM PARTNER dana 01.09.2021.god.
- (9) Ugovor o cesiji sklopljen između DIV GRUPA d.o.o., ZM d.o.o. i OFFICIUM PARTNER dana 27.09.2021.god.
- (10) Izvadak sa poslovnog računa ZM d.o.o, br. 216 Zagrebačka banka d.d. na iznos 408.489,41 kn
- (11) Izvadak sa poslovnog računa ZM d.o.o br.196 Zagrebačka banka d.d. na iznos 610.772,63 kn
- (12) Izvadak o promjenama i stanju na računu HPB - HŽI Infrastruktura d.o.o. na iznos 595.065,76 kn i 105.011,61 kn (sveukupno: 700.077,37 kn)
- (13) Obračun zateznih kamata

Trgovački sud u Zagrebu
na posl. broj : St-1329/2022
(predstečajni postupak u povodu
prijedloga dužnika DIV GRUPA d.o.o.)

n/p sudac Danijela Uzelac Ljubić
n/p povjerenik Irena Kelava

Predmet: **Dodatno pojašnjenje vjerovnika ZM d.o.o. vezano uz dostavljene prijave tražbina na ukupno 4 obrasca, u postupku St-1329/2022 (predstečajni postupak u povodu prijedloga dužnika DIV GRUPA d.o.o.)**

Datum : **18.05.2022.god.**

Poštovani,

Radi lakšeg praćenja od strane nadležnog suda i povjerenika, vjerovnik ZM d.o.o. ovim putem dostavlja dodatno pojašnjenje podnesenih prijava tražbina u postupku St-1329/2022.

Društvo ZM d.o.o. podnijelo je prijave tražbina na ukupno 4 obrasca sa pripadajućom dokumentacijom, kako slijedi.

a) Prijava tražbine na iznos 1.443.083,58 kn (glavnica/stanje prije prijetoja), odnosno na iznos 1.164.327,72 kn (glavnica/stanje nakon prijetoja)

- u predmetnoj prijavi tražbine ZM d.o.o. JE istaknuo navod o postojanju izlučnog prava.

b) Prijava tražbine na iznos 1.443.083,58 kn (glavnica/stanje prije prijetoja), odnosno na iznos 1.164.327,72 kn (glavnica/stanje nakon prijetoja)

- u predmetnoj prijavi tražbine ZM d.o.o. NIJE istaknuo navod o postojanju izlučnog prava.

Slijedom toga, vjerovnik ZM d.o.o. ovime pojašnjava, da su prednje opisanim prijavama tražbina, prijavljene identične tražbine i to kao alternativni zahtjevi, s jedinom razlikom u tome da je u jednoj prijavi (pod točkom a), istaknuto postojanje izlučnog prava, dok kod druge prijave tražbine (pod točkom b), nije istaknuto postojanje izlučnog prava. Stav je društva ZM d.o.o. kako se u odnosu na prijavljenu tražbinu, isti svakako ima smatrati izlučnim vjerovnikom, sve budući da predmetna prijavljena tražbina predstavlja iznos novčanih sredstava kojima predstečajni dužnik nije bio ovlašten raspolagati do ispunjenja uvjeta predviđenih odredbama Sporazuma o preuzimanju dijela radova od dana 23. listopada 2020. godine.

Nadalje, vjerovnik ZM d.o.o. podnio je još i slijedeće dvije prijave tražbina, predmet kojih su prijave uvjetnih tražbina kako slijedi:

c) Prijavu uvjetne tražbine na iznos 237.141.293,79 kn

- u predmetnoj prijavi radi se o uvjetnoj tražbini koja će nastati ukoliko bi HŽI Infrastruktura d.o.o. u cijelosti isplatila u korist DIV GRUPA d.o.o. maksimalni iznos koji je utvrđen Sporazumom o osiguranju

novčane tražbine ustupom tražbine sklopljenim između društva ZM d.o.o. i društva DIV GRUPA d.o.o. od dana 11. studeni 2020. godine. (umanjeno za iznos 1.443.083,58 kn koji je predmetom prijave pod gornjom točkom a) odnosno točkom b) i koji iznos je već isplaćen DIV GRUPA-i d.o.o.), te ukoliko DIV GRUPA d.o.o. ne bi dokazala postojanje svoje tražbine na način kako je to određeno predmetnim Sporazumom.

d) Prijavu uvjetne tražbine na iznos 112.896.920,09 kn (sastoji se od 79.971.049,77 kn i od 32.925.870,32 kn)

- u predmetnoj prijavi iznos u visini 79.971.049,77 kn predstavlja uvjetnu tražbinu koja će nastati ukoliko HŽI Infrastruktura d.o.o. kao krajnji naručitelj, uslijed krivnje DIV GRUPA d.o.o. (neizvođenja radova), raskine Ugovor br. 5/16-EU za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci, te naplati garancije za dobro izvršenje Ugovora koje su po nalogu nalogu društava ZM d.o.o. i DALEKOVOD d.d. izdane od strane Zagrebačke banke d.d., te se slijedom toga Zagrebačka banka d.d., obrati društvu ZM d.o.o. po osnovi regresne i solidarne odgovornosti, sukladno sklopljenim Ugovorima o izdavanju garancija i naplati predmetni iznos od vjerovnika ZM-a d.o.o. u cijelosti; te
- iznos u visini 32.925.870,32 kn koji predstavlja uvjetnu tražbinu koja će nastati ukoliko HŽI Infrastruktura d.o.o. kao krajnji naručitelj, uslijed krivnje DIV GRUPA d.o.o. (neizvođenja radova), raskine Ugovor br. 5/16-EU za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci, te u cijelosti zadrži iznos Sredstva osiguranja za dobro izvršenje Ugovora koje je Ugovorom broj 5/16 EU ugovoreno u visini 10% pihvaćenog Ugovornog iznosa, a od kojeg iznosa je HŽI Infrastruktura d.o.o. u dijelu koji se odnosi na potraživanja ZM-a d.o.o. po predmetnoj osnovi, zaključno s 28. privremenom situacijom za izvedene radove, zadržao iznos u visini 32.925.870,32 kn.

Prijavama tražbina pod gornjim točkama c) i d), vjerovnik ZM d.o.o. prijavio je dodatne potencijalne (uvjetne) tražbine koje su postavljene kumulativno, a ne radi se o alternativnim tražbinama kako je to slučaj sa prijavama tražbina opisanim pod gornjim točkama a) i b). Dakle, prijave uvjetnih tražbina iz točaka c) i d), ni na koji način ne utječu na postojanje i prijavu tražbina koje su prijavljene pod točkama a) i b).

Ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja vezano za prijavljene tražbine, svakodobno stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

ZM d.o.o.

Tea Martinčić

Član Uprave



»ZM« d. o. o.
ZAGREB — R. Franičevića 9

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Republika Hrvatska, OIB:06588149401 koje zastupa predsjednik Uprave Alen Čović i član Uprave Tea Martinčić kao Naručitelj (dalje u tekstu: ZM)

DIV GRUPA d.o.o. (ranija tvrtka: DIV d.o.o.), Bobovica 10/A, Samobor, Republika Hrvatska, OIB: 33890755814, koje zastupa prokurist Vedrana Debeljak (dalje u tekstu: DIV)

u Zagrebu dana 23. listopada 2020. godine sklapaju slijedeći

ZAGREB - MONTAŽA
ZAGREB

SPORAZUM O PREUZIMANJU DIJELA RADOVA ZM 16. 003. 40. 00

Primljeno 26. 10. 2020.

Org. jed.	D. o. o.	Prilog	Priloge
-----------	----------	--------	---------

1024726

Članka 1.

1.1. Stranke suglasno utvrđuju da su kao članovi konzorcija dana 29.04.2016. godine sklopile Ugovor broj 5/16-EU za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci (dalje u tekstu: Osnovni ugovor), kao i 3 dodatka tom Ugovoru (dalje u tekstu zajedno: Ugovor 5/16 EU) sa Naručiteljem HŽ Infrastruktura d.o.o. (dalje u tekstu HŽI), kojim je između ostalog utvrđen i opseg poslova svakog člana konzorcija.

1.2. Stranke suglasno utvrđuju da su dana 19.4.2016. godine zaključile Ugovor o osnivanju konzorcija radi izvođenja radova temeljem Ugovora broj 5/16 EU, te 09.06.2016. godine Ugovor o osnivanju konzorcija kojim su detaljnije uredile svoje međusobne odnose u realizaciji Ugovora broj 5/16 EU s HŽI (dalje u tekstu: Konzorcijski ugovor) kojim su detaljno raspodijelile opseg poslova koji izvodi svaki član konzorcija (dalje u tekstu: Opseg poslova).

1.3. Stranke suglasno utvrđuju da je Ugovorima iz stavka 1. i 2. ovog članka, između ostalog, određen Opseg poslova, koje je kao podizvoditelj ZM-a trebala izvoditi HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. (dalje u tekstu: HENG) temeljem Ugovora o podizvođenju sklopljenog dana 18.06.2016. godine.

1.4. Stranke suglasno utvrđuju da je radove iz Opsega poslova HENG-a temeljem Ugovora o podizvođenju radova te I. Dodataka Ugovora o podizvođenju radova od 08.03.2018. kao i II. i III. Dodatka istome nastavio izvoditi Integral inženjering a.d. – Podružnica Zabok za građenje sa sjedištem inozemne Podružnice u Zaboku (Grad Zabok), Matije Gupca 28, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod poslovnim brojem MBS:081163353, OIB:83396345605 (dalje u tekstu: Integral).

1.5. Stranke suglasno utvrđuju da je s jedne strane HŽI postavio zahtjev za otklanjanje nedostataka pod prijetnjom raskida Ugovora broj 5/16 EU, a da je Integral s druge strane, uvjete, način i mogućnosti izvođenja radova iz Opsega poslova HENG-a opravdavao okolnostima za koje nije odgovoran te je najavio obustavu izvođenja radova sa 01. studenim 2020. godine.

1.6. Uslijed prethodno navedenih činjenica s namjerom izbjegavanja štete koja bi za Stranke mogla nastupiti raskidom Ugovora broj 5/16 stranke sklapaju ovaj Sporazum kojim utvrđuju način i uvjete preuzimanja neizvršenih radova iz Opsega posla ZM-a, a koje je trebao izvesti Integral i koji radovi su detaljno opisani u Prilogu broj 1 ovog Sporazuma s time da će konačan popis radova biti napravljen kada bude izdana situacija za radove zaključno sa 30.09.2020. godine polazeći od načela opisanih u Protokolu od 20. listopada 2020. godine, koji je prilog broj 2 ovom Sporazumu i njegov sastavni dio. U

slučaju da je pojedino pitanje različito regulirano odredbama ovog Sporazuma i Protokola od 20. listopada 2020. god., primjenjivat će se odredbe ovog Sporazuma. Eventualne razlike između stanja navedene situacije i utvrđenog stvarnog stanja (izvedeni, a nesituirani radovi ili neizvedeni, a situirani radovi, djelomično izvedeni i djelomično situirani) konačno će utvrditi ad hoc vijeće za rješavanje sporova koje se sastoji tri člana, jednog imenuje DIV, jednog ZM, a oni zajedno trećeg. Vijeće sve odluke mora donijeti najkasnije u roku od 30 dana.

1.7. Stranke suglasno utvrđuju da je naknadu štete koja je nanesena Dalekovodu na ime kašnjenja prouzrokovanih ZM–ovim podizvođačima HENG i Integralom Dalekovod ustupio DIV-u cesijom koja čini Prilog 3 ovom Sporazumu.

1.8. Stranke suglasno utvrđuju da ovaj Sporazum stupa na snagu i proizvodi pravni učinak kada i ako se kumulativno ispune svi sljedeći uvjeti:

- 1) suglasnost HŽI na preraspodjelu koja je predmet ovog Sporazuma i
- 2) sklapanjem ugovora o ustupu (cesiji) radi osiguranja uz sporazum o dobrovoljnom javnobilježničkom osiguranju prijenosom prava, uz suglasnost HŽI i izjavu HŽI da predmet ustupa nije ranije ustupljen, kojim ustupom ZM prenosi DIV-u svoja potraživanja prema HŽI određenih člankom 3.2. ovog Sporazuma i
- 3) jednostranog raskida ugovora sa Integralom ili 31.10.2020. godine što bude prije i
- 4) suglasnost Dalekovoda na preraspodjelu koja je predmet ovog Sporazuma i
- 5) izjava Dalekovoda kojom se odriču svih potraživanja prema ZM-u i njegovim podizvoditeljima izuzev navedenih u Prilogu broj 2 osim u slučaju da HŽI od Konzorcija pravomoćnom odlukom potražuje štetu s osnove raskida Ugovora 5/16 – EU temeljem nedostataka za koje je odgovoran Integral, u kojem slučaju će DIV i/ili Dalekovod potraživanje s te osnove ostvariti u postupku protiv Integrala, koji postupak će ZM voditi u svoje ime, na trošak DIV-a.

Članak 2.

2.1. Stranke suglasno utvrđuju da se DIV obvezuje izvesti radove iz Priloga broj 1 ovom Ugovoru na način i pod uvjetima iz Ugovora broj 5/16 – EU te Konzorcijskom ugovoru prema dinamici usuglašenoj sa HŽI te ih sukladno Ugovoru broj 5/16 –EU predati HŽI.

2.2. U svrhu preuzimanja radova od Integrala iz prethodnog stavka ovoga članka DIV se samostalno obvezuje izvršiti primopredaju radova od Integrala izvršenih do 30.9.2020. godine te aktivno sudjelovati u postupku primopredaje predmetnih radova od Integrala (snimanje i utvrđivanje postojećeg stanja, utvrđivanje eventualnih nedostataka, utvrđivanje točnosti priznatih privremenih situacija, izrada i potpisivanje zapisnika o preuzimanju, kontrola građevinske knjige, atesta, izjava o sukladnosti i dr.) i preuzeti predmetne radove. ZM se obvezuje u slučaju potrebe pružiti tehničku potporu preuzimanju radova.

2.3. DIV se obvezuje započeti s izvođenjem radova odmah po preuzimanju istih te dostaviti sve podloge za izradu vremenskog plana u roku od 28 dana od dana sklapanja ovog Sporazuma.

2.4. Stranke ovog Sporazuma obvezuju se sklopiti sa HŽI odgovarajući Dodatak Ugovoru broj 5/16 za radove na „Rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci“, kojim Dodatkom će se utvrditi preraspodjela posla na razini konzorcija te umanjene sveukupne vrijednosti radova člana zajednice gospodarskih subjekata ZM-a d.o.o. i istovremeno povećanje sveukupne vrijednosti radova člana zajednice gospodarskih subjekata DIV GRUPA d.o.o.,

sve sukladno preraspodjeli posla koja je predmet ovog Sporazuma. DIV se obvezuje osigurati reference za izvođenje radova iste razine koje je imao Integral.

Članak 3.

3.1. ZM će naknadu štete odnosno naknade, troškove i/ili potraživanja DIV-a uključivo i potraživanja iz Priloga broj 3 ili trećih osoba, troškove povezane sa izvođenjem radova iz Opsega posla HENG-a odnosno Integrala od strane ZM-a i njegovih podizvoditelja HENG i Integral do preuzimanja radova od Integrala kao i troškova, naknada i/ili potraživanja povezanih sa preuzimanjem i izvođenjem preuzetih radova iz Opsega posla HENG-a odnosno Integrala i primopredaje tih radova HŽI nadoknaditi jedino i isključivo ustupom potraživanja iz članka 3.2. ovog Sporazuma koja ima prema HŽI do visine i na način propisan odredbama ovog Sporazuma (dalje u tekstu: Naknada).

3.2. Stranke suglasno utvrđuju kako se potraživanja koja ZM ima prema HŽI i koja će ustupiti DIV-u na ime Naknade odnose na:

1. zadržaj za radove koji je izveo HENG u iznosu od 12.145.458,79 kn,
2. zadržaj za radove koje je izveo Integral u iznosu od 16.648.751,66 kn, uvećano za radove koje je izveo Integral, ali ih nije situirao,
3. zadržaj za radove koje je izveo ZM u iznosu od 1.653.309,41 kn (bez zadržaja ostalih podizvoditelja osim HENG-a i Integrala),
4. zadržaj iz privremenih situacija koje se odnose na izvedene, a ne situirane radove ZM-a umanjenog za zadržaje koje se odnose na radove koji su izveli podizvoditelji ZM-a osim HENG-a i Integrala,
5. postavljene i buduće zahtjeve ZM-a prema HŽI sukladno članku 20.1. Općih uvjeta FIDIC Crvena knjiga (claim), koji su popisani u Prilogu broj 4 ovom Sporazumu koji je njegov sastavni kao i obračun razlike u cijeni (klizna skala) iz čl. 627. Zakona o obveznim odnosima nastao temeljem izvršenja Ugovora za sve radove u domeni ZM-a

3.3. Radi izbjegavanja svake sumnje predmet zahtjeva iz članka 3. st. 2. točke 5 nisu tražbine ZM-a i njegovih podizvoditelja (osim HENG-a i Integrala) za stvarno izvedene radove po ugovorenim troškovniku i prihvaćenim vantroškovničkim radovima.

3.4. ZM se obvezuje DIV-u dostaviti svu potrebnu dokumentaciju te pružiti tehničku pomoć u sastavljanju i dopuni zahtjeva iz članka 3. st. 2. točka 5 ovog Sporazuma te će sve potrebne postupke u tu svrhu preuzeti i voditi DIV. U slučaju uspjeha sa ostvarivanjem zahtjeva iz članka 3. st. 2 točka 5 ovog Sporazuma, DIV će ZM-u isplatiti 10% iznosa naplaćenog od HŽI.

Članak 4.

4.1. ZM će na ime Naknade iz ustupa radi osiguranja potraživanja opisana u članku 3.st. 2. ovog Sporazuma nadoknaditi:

1. DIV-u razliku između ugovorenih jediničnih cijena preuzetih radova i ostvarenih jediničnih cijena izvođenja preuzetih radova,
2. a) Naknadu štete koja je nanesena DIV-u na ime kašnjenja prouzrokovanih ZM-ovim podizvođačima HENG i Integral, prema redoslijedu dospijeća i

b) Naknadu štete koja je nanesena Dalekovodu na ime kašnjenja prouzrokovanih ZM–ovim podizvođačima HENG i Integralom, a koju je Dalekovod ustupio DIV-u,

3. Naknadu štete koja je nanesena trećim osobama uključivo i HŽI od strane HENG-a/Integrala; sve isključivo ako i kada se ostvare svi niže navedeni uvjeti:

- da je potraživanje iz čl.3.st. 2 ovog Sporazuma plaćeno DIV-u
- da je ZM pisanom izjavom prihvatio postavljeni zahtjev ili da je o osnovanosti i visini zahtjeva odluku donijelo Stalno izabrano sudište pri Hrvatskog gospodarskoj komori sukladno odredbama ovog Sporazuma.

Članak 5.

5.1. Radi nadoknade iz članka 4. stavka 1 točka 1 DIV se obvezuje obavijestiti ZM o svakoj priznatoj privremenoj situaciji za radove koji su predmet ovog Sporazuma te za radove koji su predmet te privremene situacije postaviti zahtjev za naknadu razlike između ugovorenih jediničnih cijena preuzetih radova i ostvarenih jediničnih cijena izvođenja preuzetih radova te dostaviti slijedeće dokaze:

- dokaze o stvarnoj cijeni tih radova (dokaz o plaćanju računa/situacija podizvođitelja i/ili dobavljača),
- analizu cijena tih radova u trenutku izvođenja ili drugi adekvatan dokaz da predmetne radove nije moguće izvesti po nižim cijenama,
- potvrdu konzorcijskog voditelja da su predmetni radovi izvedeni.

5.2. Radi nadoknade iz članka 4. st. 1. točka 2. DIV obvezuje se u roku od 120 dana od dana sklapanja ovog Sporazuma dostaviti ZM- u zahtjev za naknadu štete na ime kašnjenja prouzrokovanih ZM–ovim podizvođačima HENG i Integral, koji zahtjev mora biti obrazložen i uz koji mora dostaviti dokaze u odnosu na osnov i visini štete koju potražuje, te dokaz da navedenu štetu nije mogao izbjeći niti umanjiti svojim postupanjem.

5.3. Radi nadoknade iz članka 4. st. 1. točka 3. stranke se obvezuju odmah po saznanju za takve zahtjeve obavijesti jedna drugu, te svu dokumentaciju kojom raspolažu u odnosu na postavljeni zahtjev dostaviti DIV- u, koji će se prema trećoj osobi legitimirati kao odgovorna osoba i samostalno donijeti odluku da li će navedene zahtjev priznati ili osporiti. U slučaju da DIV ospori postavljeni zahtjev, a treća osoba pokrene postupak protiv ZM–a, DIV se obvezuje stupiti u pokrenuti postupak kao umještač na strani tuženika ukoliko to bude moguće, a ukoliko ne bude moguće tada se stranke obvezuju obavještavati DIV o svim okolnostima iz navedenog postupka, te postupati po uputama DIV-a. Po pravomoćnosti donesene odluke DIV se obvezuje bez odgode postupiti po istoj. DIV se ujedno obvezuje snositi sve troškove pokrenutog postupka. Nakon plaćanja trećoj osobi DIV će ZM–u postaviti zahtjev za nadoknadu troškova uz koji će dostaviti dokaz o izvršenoj uplati, te osnovu izvršene uplate. U slučaju da je osnova izvršene pravomoćna odluka ZM nema pravo osporavati postavljeni zahtjev DIV–a. U slučaju da iz bilo kojeg razloga, treća osoba, unatoč opisanom postupanju izvrši naplatu svog potraživanja od ZM–a DIV se obvezuje nadoknaditi istima naplaćeni iznos i za njega postaviti zahtjev ZM–u sukladno odredbama ovog članka.

5.4. Po zaprimanju zahtjeva iz stavak 1, 2 i 3 ovoga članka ZM se obvezuje isti dostaviti Integralu (ukoliko se zahtjevi odnose na radove Integrala) na očitovanje. U roku od 10 radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva ZM je dužan pregledati isti i obavijestiti DIV o eventualnim nedostacima zaprimljene dokumentacije te pozvati DIV na dopunu iste ili obavijestiti DIV da dostavljeni zahtjev odbijaju u cijelosti ili djelomično, odnosno obavijestiti DIV da je zaprimljena dokumentacija potpuna i zahtjev osnovan.

5.5. U slučaju da ZM zatraži dopunu dokumentacije DIV može istu dopuniti u daljnjem roku od 10 radnih dana. Na tako dopunjenu dokumentaciju ZM će se očitovati u daljnjem roku od 10 radnih dana i dostavljeni zahtjev odbiti u cijelosti ili djelomično, odnosno obavijestiti da je zaprimljena dokumentacija potpuna i zahtjev osnovan.

5.6. U slučaju da DIV ne dopuni dokumentaciju ili se ne očituje na dostavljeni zahtjev za dopunu dokumentacije u roku propisanom u prethodnom stavku ovoga članka smatra se da je odustao od postavljenog zahtjeva. U slučaju da se ZM ne očituje u roku od 10 dana od dana primitka zahtjeva smatra se da je postavljeni zahtjev osnovan u cijelosti.

5.7. Stranke suglasno utvrđuju da u slučaju kada ZM odbije zahtjev DIV-a, DIV može pokrenuti postupak pred Stalnim izabranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori radi utvrđivanja osnovanosti postavljenog zahtjeva u roku od 30 radnih dana od dana zaprimanja pisane obavijesti ZM-a da se postavljeni zahtjev u cijelosti ili djelomično odbija, odnosno u roku od 30 radnih dana od dana proteka roka za dostavu obavijesti o zahtjevu. Odluka Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori je konačna. U slučaju propuštanja roka za pokretanje postupka, smatra se da je DIV odustao od postavljenog zahtjeva.

5.8. Stranke suglasno utvrđuju da ZM ne može odbiti postavljeni zahtjev DIV u dijelu u kojem je pisano prihvaćen od strane Integrala.

5.9. DIV se obvezuje odmah obavijestiti ZM o svakom plaćenom iznosu na ime potraživanja iz članka 3. stavak 2. ovog Sporazuma, te na zahtjev ZM-a dostaviti dokaz o visini uplaćenog iznosa.

5.10. Po zaprimanju obavijesti DIV-a o plaćenom iznosu stavka 9. ovog članka i prihvaćenog zahtjeva iz stavka 1, 2 i 3 ovoga članka ili odluke Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori iz stavka 7. ovog članka smatra se da je DIV-u nadoknađeno potraživanje iz članka 4.1 ovog Sporazuma u iznosu prihvaćenog zahtjeva ili odluke sudišta naznačenom u obavijesti DIV-a.

5.11. Stranke suglasno utvrđuju da zahtjevi iz stavka 1, 2 i 3 ovog članka dospijevaju na naplatu u trenutku kada HŽI plati DIV-u potraživanje iz članka 3.2. ovog Sporazuma.

Članak 6.

6.1. Stranke suglasno utvrđuju da, ukoliko iznos Naknade bude viši od iznosa koji će HŽI isplatiti DIV-u na osnovu potraživanja iz čl. 3.2. ovog Sporazuma, DIV se odriče svih daljnjih potraživanja prema ZM-u i njegovim podizvoditeljima osim u slučaju da HŽI od Konzorcija pravomoćnom odlukom potražuje štetu s osnove raskida Ugovora 5/16-EU temeljem nedostataka za koje je odgovoran Integral, u kojem slučaju će DIV potraživanje s te osnove ostvariti u postupku protiv Integrala, koji postupak će ZM voditi u svoje ime, na trošak DIV-a.

6.2. Stranke suglasno utvrđuju da će sve troškove potrebne za pokretanje i vođenje postupka iz prethodnog stavka ovoga članka snositi DIV te se ZM obvezuje pokrenuti sve potrebne postupke sukladno nalogima DIV-a radi ostvarivanja tih zahtjeva pod uvjetom da DIV prethodno predujmi troškove za pokretanje i vođenje postupka. ZM se obvezuje postupak voditi sukladno nalogima i uputama DIV-a, te pružiti DIV-u tehničku pomoć u sastavljanju uputa i naloga. U slučaju uspjeha u sporu DIV će imati pravo na isplaćeni iznos ZM-u, umanjen za 10 %. U slučaju da postavljeni zahtjev

bude u cijelosti ili djelomično odbijeni DIV se obvezuje platiti ZM-u troškove koje je ZM dužan nadoknaditi strankama tih postupaka.

Članak 7.

7.1. DIV se obvezuje za preuzete radove koji su predmet ovog Sporazuma izdati garanciju da dobro izvršenje posla i uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za preuzete i izvedene radove sukladno odredbama Ugovora broj 5/16 EU, s time da se obvezuje za predmetne radove dostaviti jamstvo za dobro izvršenje ugovora u roku od 15 dana od dana poziva HŽI na dostavu istog.

7.2. Stranke suglasno utvrđuju da će ona ugovora strana koja je izvela radove ukloniti eventualne nedostatke u izvođenju na zahtjev HŽI.

7.3. Stranke suglasno utvrđuju da u slučaju ako Integral pokrene postupak protiv ZM-a radi naplate potraživanja koja se odnose na iznose iz članka 3.2. ovog Sporazuma, DIV se obvezuje aktivno pomagati u tom postupku, dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kako bi se utvrdila visina štete i potraživanja koja im je nastala uslijed nedostataka u izvođenju radova Integrala, preuzimanju radova Integrala i izvođenju preuzetih radova.

Članak 8.

8.1. Stranke suglasno utvrđuju da su ovim Sporazumom razriješeni svi njihovi međusobni odnosi i eventualni zahtjevi nastali izvođenjem radova podizvođitelja HENG-a odnosno Integrala kao i preuzimanjem i izvođenjem radova od strane DIV-a, te da sa te osnove DIV nema, niti će imati prema ZM-u ili njegovim podizvođiteljima nikakvih daljnjih potraživanja, osim onih predviđenih ovim Sporazumom.

Članak 9.

9.1. Stranke su suglasne da odredbe ovog Sporazuma predstavljaju poslovnu tajnu, te se obvezuju da neće, bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane, otkrivati neovlaštenim osobama ili bilo kojoj trećoj strani sadržaj ovog Sporazuma ili informacije koje se odnose na isti ili u vezi s ovim Sporazumom, okolnostima sklapanja ovog Sporazuma ili koje su povjerile jedna drugoj prilikom pregovaranja radi sklapanja ovog Sporazuma.

9.2. Ako se bilo koja od odredbi ovog Sporazuma utvrdi ništetnim ili na neki drugi način neprovedivima, u cijelosti ili djelomično, ostale odredbe ovog Sporazuma ostaju na snazi, a nevaljane odredbe zamijeniti će se u skladu sa propisima, sve u svrhu realizacije ovog Sporazuma.


9.3. U slučaju spora stranke se obvezuju riješiti isti mirnim putem, a u nemogućnosti postizanja mirnog rješenja primjenjuju se odgovarajuće odredbe Konzorcijskog ugovora.

Članak 10.

10.1. Ovaj Sporazum sastavljen je u četiri (4) istovjetna i jednakovrijedna primjerka.

10.2. U znak suglasnosti, ugovorne strane potpisuju Sporazum po svojim ovlaštenim predstavnicima.

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.



Alen Čović



Tea Martinčić

DIV GRUPA d.o.o.

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel: 01 3377-000, Fax: 01 3370-166
OIB: 63690790014

Vedrana Debeljak

Prilog 1 - Popis preostalih radova za izvesti iz opsega Integrala; odmjereno od 20.privremene situacije (radovi zaključno s 31.08.2020)

REKAPITULACIJA 3.1. GRAĐEVINSKI PODSUSTAV I ZGRADE	Ugovoreno:	Izvedeno:				PREOSTALO ZA IZVESTI		Više / Manje radnje :	
		Izvedeno do 31.8.2020.		Izvedeno ukupno:		Ukupno (kn)	%	Ukupno (kn)	%
		Ukupno (kn)		Ukupno (kn)					
3.1.1. GORNJI USTROJ, DONJI USTROJ I NADSTREŠNICE	Σ	618.053.512,14		301.942.792,94	48,85%	89.233.282,83		-316.110.719,56	-51,15%
3.1.2. ZGRADE U KOLODVORIMA	Σ	17.213.795,60		3.942.562,45	22,90%			-13.271.233,18	-77,10%
3.1.3. DENIVELIRANI ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI	Σ	250.479.887,21		184.392.313,23	73,62%	60.285.048,94		-66.087.574,02	-26,38%
3.1.4. IZRADA DOKUMENTACIJE - GRAĐEVINSKI PODSUSTAV	Σ	4.821.210,10		4.228.139,20	87,70%			-593.070,90	-12,30%
DODATNI RADOVI	Σ					16.142.800,83			
UKUPNO 3.1. GRAĐEVINSKI PODSUSTAV I ZGRADE	Σ	890.568.405,05		494.505.807,82	55,53%	164.630.802,60		-396.062.597,66	-44,47%

Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB 47911242222 (u daljnjem tekstu: Cedent)

i

DIV GRUPA d.o.o., Samobor, Bobovica 10/A, OIB: 33890755814, (u daljnjem tekstu: Cesionar)

dalje u tekstu ponegdje zajedno nazvani: Ugovorne strane

sklopili su u dana 22.10.2020. godine sljedeći

UGOVOR O USTUPU POTRAŽIVANJA

(u daljnjem tekstu: Ugovor)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da:

1. Cedent ima potraživanje prema trgovačkom društvu ZM d.o.o., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 06588149401, MBS: 080022230 (u daljnjem tekstu: Cesus ili Dužnik) u iznosu od 6.385.657,36 kuna na ime naknade troškova i pretrpljene štete zbog poremećaja u izvođenju radova na projektu *"Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci"* uzrokovanog od strane Cesusa u razdoblju od 09.06.2016. godine do 28.02.2020. godine
2. Cedent ima potraživanje prema Cesusu na ime naknade troškova i pretrpljene štete zbog poremećaja u izvođenju radova na Projektu i za razdoblje od 01.03.2020. godine do zaključno 23.10.2020. godine

PREDMET UGOVORA

Članak 2.

Potpisivanjem ovog Ugovora Cedent ustupa Cesionaru svoje potraživanje prema Cesusu iz članka 1. točke 1. ovog Ugovora u ukupnom iznosu od 6.385.657,36 kuna zajedno sa pripadajućim kamatama.

Potpisivanjem ovog Ugovora Cedent ustupa Cesionaru svoje potraživanje prema Cesusu iz članka 1. točke 2. ovog Ugovora koja glavnica će biti naknado precizno utvrđena zajedno sa pripadajućim kamatama.

Članak 3.

Rizik naplativosti otkupljenog potraživanja snosi isključivo Cesionar. Cedent ni u kojem slučaju ne odgovara za naplativost ustupljene tražbine, troškova oko ustupanja i troškova postupka protiv Cesusa.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 4.

Svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, uputit će se na mirenje u skladu s važećim Pravilnikom o mirenju Hrvatske gospodarske komore.

Ako ti sporovi ne budu riješeni mirenjem u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana nakon podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u drugom roku o kojem se Ugovorne strane dogovore, oni će se konačno riješiti arbitražom u skladu s tada važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom

sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima). Mjesto arbitraže biti će Zagreb. Broj arbitara bit će tri. Odluke arbitražnog vijeća biti će konačne i obvezujuće za Sporazumne strane te će kao takve biti ovršne od bilo kojeg suda koji ima odgovarajuću jurisdikciju.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ugovorne strane suglasno izjavljuju da su ovaj Ugovor sačinili svjesno i promišljeno pa se odriču prava pobijati ga iz bilo kojeg razloga, a posebice iz razloga mana volje. Sve izmjene i dopune ovog Ugovora biti će valjane jedino ako su sačinjene u pisanom obliku i potpisane od Ugovornih strana.

Ugovorne strane se obvezuju da će trajno čuvati kao povjerljive sve podatke kojima raspolažu ili koje su primile tijekom pregovora za sklapanje ovog Ugovora, kao i nakon njegova sklapanja, a koji se tiču bilo koje od Ugovornih strana, samog Ugovora, prava i obveza iz ovog Ugovora, kao i svega drugoga povezanog sa sklapanjem ovog Ugovora odnosno ispunjenjem obveza iz Ugovora.

Ako se bilo koja ili više odredbi ovoga Ugovora utvrde ništetnim ili na neki drugi način neprovedivima, u cijelosti ili djelomično, ostale će odredbe ovog Ugovora ostati na snazi.

Nevaljane odredbe zamijeniti će se u skladu sa mjerodavnim pravom odgovarajućim odredbama a radi realizacije svrhe ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor sastavljen je i zaključen u 3 (tri) istovjetna i jednako valjana primjerka, po 2 (dva) primjerka za Cedenta te 1 (jedan) za Cesionara.

Dalekovod, d.d.
Član Uprave

Ivan Kurobara

DALEKOVOD
dioničko društvo s ograničenom odgovornošću
Zagreb, Republika Hrvatska, ul. 12. MG 3376/11

DIV GRUPA d.o.o.
Prokurist

Vedrana Delić

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814

PRIOLOG:

- Obavijest o nastanku obveze naknade troškova od 28.02.2020. godine

Cesus ZM d.o.o. zaprimio dana 22.10.2020. godine:

ZM d.o.o.

Alen Čović
Predsjednik Uprave

ZM d.o.o.

Tea Martinčić
Član Uprave

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Republika Hrvatska, OIB:06588149401 koje zastupa predsjednik Uprave Alen Čović (dalje u tekstu: ZM)

i

DIV GRUPA d.o.o. (ranija tvrtka: DIV d.o.o.), Bobovica 10/A, Samobor, Republika Hrvatska, OIB: 33890755814, kojeg zastupa Marsel Friedl po punomoći (dalje u tekstu: DIV)

i

Dalekovod, d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222, kojeg zastupa Mario Hojan po punomoći (u daljnjem tekstu: Dalekovod)

(u daljnjem tekstu zajedno: Ugovorne strane)

u Zagrebu dana 20. listopada 2020. godine sklapaju slijedeći

PROTOKOL

Ugovorne strane suglasno utvrđuju slijedeća načela nastavka suradnje na projektu izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci:

1. DIV preuzima neizvedene radove ZM-a koji su podugovoreni s Integralom (originalno HENG-om) u vrijednosti cca 150.000.000 HRK
2. ZM će kao naknadu za povećane troškove i naknadu štete uvjetno prenijeti na DIV
 - a. zadržaj za radove koji je izveo HENG
 - b. zadržaj za radove koje je izveo Integral
 - c. zadržaj za radove koje je izveo ZM, ali ne uključuje zadržaj za ostale podizvoditelje ZM-a (osim HENG, Integral)
 - d. zadržaj iz privremenih situacija koja se odnosi na izvedene, a nesituirane radove, ali ne uključuje zadržaj za ostale podizvoditelje ZM-a (osim HENG Integral)
 - e. sva prava na potraživanja kako ih definira čl. 20.1 Općih uvjeta ugovora FIDIC Crvena knjiga (claim) kao i obračun razlike u cijeni nastao temeljem izvršenja Ugovora br. 5/16 sklopljenog s HŽI za sve radove koji su u domeni ZM
 - f. radi izbjegavanja dvojbe predmet uvjetnog prijenosa nisu tražbine ZM-a i ostalih podizvoditelja (osim HENG INTEGRAL) za stvarno izvedene radove po ugovornom troškovniku i prihvaćenim vanstroškovničkim radovima
3. Uvjetni prijenos će se realizirati kada DIV opravda iznos povećanih troškova i naknade štete slijedećim redoslijedom:

Handwritten signature

Handwritten signature and number 124

- a. razlika između ugovorenih jediničnih cijena preuzetih radova i ostvarenih jediničnih cijena izvođenja do primopredaje izvedenih radova
- b. naknadu štete koja je nanescena DIV-u na ime kašnjenja prouzrokovanih ZM podizvođačima (HENG, INTEGRAL) prema redosljedu dospijeca
- c. nadoknadu štete koja je nanescena trećim osobama od strane HENG/INTEGRAL
- d. naknadu štete koja je nanescena Dalekovodu na ime kašnjenja prouzrokovanih ZM podizvođačima (HENG, INTEGRAL)

Po odluci DIV-a može se izmijeniti redosljed točaka a.- d.

- 4. Uvjetni prijenos u smislu ovog Protokola znači svaki pravni posao temeljem kojeg DIV na potraživanjima iz točke 2. bude ostvario izlučno ili razlučno pravo što je uvjet valjanosti postignutog sporazuma
- 5. Realizacija u smislu ovog Protokola znači kumulativno: da su ostvareni uvjeti za isplatu potraživanja iz točke 2. ZM-u i da je DIV dokazao okolnosti iz točke 3. (dokazivanje se provodi podnošenjem zahtjeva od strane DIV-a, ukoliko ZM u roku od 8 dana ospori zahtjev DIV-a isti može pokrenuti postupak pred SAS kod HGK). U slučaju da se ostvare uvjeti za isplatu potraživanja iz točke 2., a da je zahtjev predmet spora pred SAS, isplata će se vršiti izravno na zaseban (ecrow) račun ZM-a s kojim će moći raspolagati uz suglasnost DIV-a ili odlukom SAS i na koji račun će se osnovati založno pravo DIV-a
- 6. U slučaju da iznos iz točke 3. bude veći od iznosa iz točke 2. DIV se odriče svih potraživanja koja prelaze iznos iz točke 2. prema ZM —u s osnove šteta i troškova povezanih sa izvođenjem radova iz Opsega posla (HENG, INTEGRAL) osim u slučaju da HŽI potražuje prema Konzorciju štetu zbog raskida ugovora temeljem nedostataka HENG-a INTEGRAL-a kada će DIV takvo potraživanje imati pravo ostvariti u postupku protiv Integrala, a koji postupak će ZM voditi u svoje ime, a za račun DIV-a
- 7. U slučaju da iznos iz točke 3. bude veći od iznosa iz točke 2. Dalekovod se odriče svih potraživanja koja prelaze iznos iz točke 2. prema ZM —u s osnove troškova zastoja i drugih direktnih troškova povezanih sa izvođenjem radova iz Opsega posla (HENG, INTEGRAL) osim u slučaju da HŽI potražuje prema Konzorciju štetu zbog raskida ugovora temeljem nedostataka HENG-a INTEGRAL-a kada će Dalekovod takvo potraživanje imati pravo ostvariti u postupku protiv Integrala, a koji postupak će ZM voditi u svoje ime, a za račun Dalekovoda
- 8. Dalekovod se odriče svih potraživanja prema DIV-u povezanih sa izvođenjem radova iz Opsega posla (HENG, INTEGRAL)
- 9. ZM se obvezuje aktivno sudjelovati u realizaciji potraživanja koja je prenio na DIV

R 4

17/1


10. DIV se obvezuje nadoknaditi štetu trećim osobama nastalu postupanjem HENG/Integral koji iznos će nadoknaditi sukladno točki 3.c

11. Odgovornost za otklanjanje nedostataka za do sada izvedene radove snositi će izvoditelj tih radova.

12. Obavljeni nesituirani radovi Integrala imaju isti status kao i zadržaj Integrala.

Temeljem navedenih načela Ugovorne strane se obvezuju sklopiti odgovarajuće pravne dokumente kojim će provesti dogovorena načela najkasnije do 16:00 sati 21.10.2020. godine.

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.




DIV GRUPA d.o.o.



Dalekovod d.o.o.



24



PRILOG 4 - POTRAŽIVANJA I DODATNI RADOVI ISPOSTAVLJENI OD INTEGRALA SA 13.prihvatne integrala (20.ps Konzorcija) za radove zaključno sa 31.08.2020.

1. DODATNI RADOVI ZA PODIZVOĐITELJA (kao HENG I INTEGRAL) KOJI SE PLAĆAJU (iz 13.prihvatne integrala (20.ps Konzorcija) - radovi izvedeni do 31.08.2020.)

Bila je o radovima koji su odobreni od Inženjera i Nadzornika i situiraju se 100% ili postoji privremeno odobrenje za situiranje u iznosu 90%

a) plave - radovi izvedeni 100%.

b) zelena - radovi se izvode ili postoji mogućnost da će tijekom projekta još izvoditi

BROJ DOK.	OPIS DODATNOG RADA - NAZIV DOKUMENTA (Bila čelja označava status izvedbe dodatnog rada)	DOBROST IZNOS DOD. RADA POTRAŽIVANJA	UKUPNO SITUIRANO	PREOSTALO	NJE PRIZNATO U 20.PS	STATUS DODATNOG RADA (obzirom na odobrenje za plaćanje iz 13.)	STATUS IZVEDBE RADOVA
6.5.11.	Uklanjanje građevinskog otpada	345.560,00	898.433,81			odobreno, situira se 100%	IZVEDENO
6.5.12.	Izrada zaštitnog sloja	21.894.011,05	8.299.507,41	13.594.503,64		odobreno, situira se 100%	U TJEKU
6.5.13.	Provođenje mjera ubrzanje konsolidacije tla	5.305.398,00	2.896.816,16			odobreno, situira se 100%	IZVEDENO
6.5.14.	Dodatni radovi na servisnim cestama	6.274.517,07	7.172.828,89	-898.311,82	112.451,50	odobreno, situira se 100%	U TJEKU
6.5.15.	Dodatni radovi na izradi zaštite građevinske jame na KR.12	3.679.945,61	3.361.094,43			odobreno, situira se 100%	IZVEDENO
6.2.6.	Povećani troškovi nabave i ugradnje ležajeva na nadvožnjacima	485.278,97	485.278,97			odobreno, situira se 100%	IZVEDENO
6.2.28.	Dodatni radovi na krtaanju KR.08	1.057.611,21	630.596,16			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.38.	Dodatni troškovi na demontaži postojećih ograda - Most 10 (Putovnica)	2.548,75	2.548,75			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.32.	Dodatni rad na ugradnji sidrenih vijaka na potpodnicima za zidove zaštite od buke	43.637,83	21.115,08	22.522,75		Situiranje po priv. cijeni (90%)	U TJEKU
6.5.39.	Dodatni troškovi na izradi zaštite dijela odvodnje cijevi nadvož.	82.193,20	19.091,76	43.161,44		Situiranje po priv. cijeni (90%)	U TJEKU
6.2.92.	Dodatni troškovi u izvedbi drenaže na kolodvoru Križevci	280.397,03	110.293,27	170.103,76		Situiranje po priv. cijeni (90%)	U TJEKU
6.2.106.	Dodatni troškovi na izvedbi ili faze kolodvora Križevci	249.340,08	263.239,55			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.98.	Uklanjanje ulovamo-lovarne rampe i betonske ploče na kolodvoru Gradec	104.176,28	104.176,28			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.74.	Kolodvor Križevci - Zaštita obloga ispušta crpne stanice	751,10	751,10			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.69.	Stajalište Repnice - Izrada zaštite odvodne cijevi drenaže	4.291,23	4.008,21			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.85.	Kolodvor Gradec - Izrada zaštitnih ograda na cest.nadvožnjaku i minikolaznih ograda	8.199,08	8.199,08			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.75.	Uklanjanje građevina na mjestu drenaže i odvodnje - kolodvor Križevci	9.088,62	9.088,62			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.92.	Zatrpavanje naglavnica unutar građevnih jama s talpama - KR03 i KR05	147.608,49	203.639,67			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.71.	Zasloj zbog nemogućnosti izvedbe radova Na UO - KR.5	7.398,24	7.398,24			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.79.	Stalica i betonski oblici propustit na svodnim cestama Krležica	2.837.734,12	1.059.180,95	1.578.573,17		Situiranje po priv. cijeni (90%)	U TJEKU
6.5.60.	Kolodvor Gradec - dodatni radovi na blaznoj rampi s bočnog perona u km 24+537,90	84.283,67	82.737,29			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.77.	Zaštita građevnih jama - Heb Profile - KR.05	284.112,34	81.783,12			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.102.	KR.11 - propust 81000 na MC-10 u km 0+700,05 (km 31+500+476+856,00)	39.724,04	39.724,04			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.122.	Dodatni troškovi na odvodnji kolodvora Vrhovci i ulica Ivana Gorana Kovačića	255.076,74	171.237,96	83.840,78		Situiranje po priv. cijeni (90%)	U TJEKU
6.5.67.	Most 10 (Putovnica) - ugradnja ograda na parapetnim zidovima okvime konsolidacije mosta	6.117,54	6.117,54			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.58.	Kolodvor Križevci - dodatni troškovi na uklanjanju betonskog bloka u km 38+418,00	5.222,31	5.222,31			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.70.	Kolodvor Križevci - dodatni troškovi (ili uklanjanje) betonskog traktatnog temelja na sadnom kolodvoru	3.483,01	3.483,01			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.91.	Dodatni troškovi na ugradnji piazomelara na KR.12	107.172,20	49.003,18			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.134.	Dodatni troškovi na ulopu devijacije ili faze.	36.149,43	0,00		36.149,43	U TJEKU	IZVEDENO

BROJ DOK.	OPIS DODATNOG RADA - NAZIV DOKUMENTA (Bila čija označava status IZVEDBE DODATNOG RADA)	DOBREN IZNOS DOD. RADA/ POTRAŽIVANJA	UKUPNO SITUIRNO	PREOSTALO	NJE PRIZNATO U 20.PS	STATUS DODATNOG RADA (osim na odobrenje za plaćanje PZ-1)	STATUS IZVEDBE RADOVA
6.2.123.	Dodatni troškovi "zpuštenog" materijala pri silicanju temeljnog na svodnim cestama u križanjima KR.1 - KR.11	192.251,22	0,00		192.251,23	U TUEKU	IZVEDENO
6.2.131.	Dodatni troškovi na izradi potpornih zidova i pješačkih površina u kolodvoru Građec	81.979,58	0,00		84.136,40	U TUEKU	IZVEDENO
6.2.141.	Dodatni troškovi na izmjeni nivoelata zbog višine dalekovoda na svodnoj cesti MC-10 u križanju KR.01	216.147,62	216.147,62			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.49.	Dodatni troškovi na izradi drenažnog sloja ispod prilaznih rampi upojnika - KR.05	134.722,32	0,00		134.722,32	U TUEKU	IZVEDENO
6.5.70.	Potvodnik Križavci - nabava, doprema i ugradnja sidrenih ankera za izvedbu nadzida potvodnika	8.495,16	11.249,63			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.80.	Kolodvor Križavci - dodatni troškovi na izvedbi drenaža 7. kolonijale na dijelu poned obilježite tuča	4.619,21	4.619,21			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.100.	Kolodvor Vrbovec - dodatni troškovi na uklanjanju betonskog trakastog temelja na prvom kolonijaku	20.387,75	12.459,03		8.165,75	Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.147.	Dodatni troškovi na rušenju, uklanjanju i zbijavanju postojećeg sustava drenaža i starih temelja km-a na kolodvoru Vrbovec	181.045,51	63.655,64	117.389,87	24.753,66	U TUEKU	U TUEKU
6.2.142.	Dodatni troškovi u li.Fazi izrade potvodnika Vrbovec i propusta u km. 16+645,40	152.839,83	0,00	152.829,83	72.123,66	U TUEKU	U TUEKU
6.5.98.	Kolodvor Vrbovec - dodatni troškovi na uklanjanju postojećeg propusta i pješačke staze	67.585,61	23.294,64	34.290,97		Situiranje po priv. cijeni (90%)	U TUEKU
6.2.145.	Dodatni troškovi na izradi armirano-betonskog oltara za vodovod - KR12	9.603,76	3.400,39		6.203,37	U TUEKU	IZVEDENO
6.2.172.	Dodatni troškovi na izvedbi rekonstrukcije postojećeg nerazvrstane ceste (os MC-20) - KR12	7.444,61	0,00		7.520,30	U TUEKU	IZVEDENO
6.2.81.	Kolodvor Križavci - monitoring kakvoće vode na vodozaštitnom području Tratinik	218.839,23	0,00	218.839,23		U TUEKU	U TUEKU
6.5.50.	Dodatni troškovi na uklanjanju cijevi i šanta postojećeg kanalizacije koja je izmještena - most 8 (kanal luka 2)	10.796,32	10.872,89			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.04.	Stajalište Repinec - dodatni troškovi na izradi drenaža na stajalištu Repinec	3.916,92	0,00		4.414,93	U TUEKU	IZVEDENO
6.5.89.	Dodatni troškovi na izradi privremenog cijevnog mlazovode-most 5	125.478,97	0,00		118.618,70	U TUEKU	IZVEDENO
6.2.118.	Izračun dodatnih troškova zastoja i demobilizacije uslijed neriješene ekstraprolacije na spoju MC-10 i MC-30 - KR.02	62.285,74	0,00		62.285,74	U TUEKU	IZVEDENO
6.2.68.	Izračun dodatnih troškova zastoja na ugradnji rasponastih nosača navedenih na KR.10	7.979,24	0,00		7.979,24	U TUEKU	IZVEDENO
6.2.86.	Dodatni troškovi na istopu potvodnika Repinec izazvani velikim količinama proleđenih voda	9.636,43	9.636,43			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.111.	Dodatni troškovi zbog korekcije duljine zahvata na svodnoj cesti MC-10 u križanju KR.07	33.828,36	0,00	33.828,36		U TUEKU	U TUEKU
6.5.101.	Svodna cesta KR.07 - dodatni troškovi na izradi pristupa parcelama 440 i 451	13.649,60	5.503,34			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.138.	Dodatni troškovi na štampanju postojećih temelja km na kolodvoru Građec	3.796,65	3.796,65			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.146.	Izračun dodatnih troškova zastoja i demobilizacije na M103 - postojeće instalacije	16.698,90	0,00	16.698,90		U TUEKU	U TUEKU
6.2.176.	Dodatni troškovi na sanaciji pokosa i asfaltnih površina i odvodnje na svodnim cestama MC-10 i MC-30 u križanju KR.12	187.546,48	0,00	187.546,48		U TUEKU	U TUEKU
6.2.163.	Dodatni troškovi na ugradnji rasponastih nosača uslijed obilaznog voda km u potoku nosača navedenih na KR.2	69.495,46	0,00		69.495,46	U TUEKU	IZVEDENO
	UKUPNO:	45.234.052,24	26.338.252,38	16.248.129,18	1.360.400,16		

REKAPITULACIJA	DOBREN IZNOS DOD. RADA/ POTRAŽIVANJA	UKUPNO SITUIRNO	PREOSTALO
IZVEDENI RADOVI	12.929.320,20	9.383.937,70	
U TUEKU (radovi koji se u izvedbi ili su na izvedbi ili se potražuju u još nisu odobreni ili izvršeni)	32.304.732,04	16.954.314,68	16.248.129,18
SVEUKUPNO:	45.234.052,24	26.338.252,38	

2. DODATNI RADOVI (6.5) I POTRAŽIVANJA (6.2) ZM PODIZVODITELJA (samo HENG I INTEGRAL) KOJI SE NE PLAĆAJU (iz 13 ps INTEGRALA tj. 20 ps Konzorcija)

BROJ DOK.	OPIS DODATNOG RADA - NAZIV DOKUMENTA	UKUPNO ZNOS POTRAŽIVANJA	Odgovorni nadzor dopuna	STATUS DOD. RADA/ POTRAŽIVANJA	STATUS IZVEDBE RADOVA
A)	'VELIKI' ZAHTEVI - USLUGE POREMEĆAJA U DINAMICI; SKELE NADVOŽNJAKA; POBOLJŠANJA, 'KLIZNA SKALA'				
6.2.180_dopuna 6	Potraživanje zbog više sile - Integral inženjering a.d., od 11.3.20. do 31.8.2020.	20.043.885,43			
6.5.106/6.2.171.	Dodani troškovi na izradi radnih planova i nosive željezne konstrukcije - SKELE (6.2.171. se odnosi na skele KR.2 i KR.3 - predano prije nego što su krenuli izvoditi i sadržano je u 6.5.106.)	11.326.407,43			
937/2020	Zahjev za plaćanje dodatnih troškova zbog produženja roka dopuna 5 od 1.3.2020. do 31.8.2020.	10.325.819,16			
6.2.189.	Troškovi zastoja i indirektni troškovi za period od 1.6.2018. do 27.2.2020. - Integral inženjering	55.013.697,62			
932/2020	Prijedlog popločavanja (učišća) u količnima armatura i užadi za prenapunjavanje za nadvožnjake	5.735.350,88			
74/20 SR	Rezika u cijeni - klizna skala (INTEGRAL predao ZM-u, ali nije predano Nauditeju)	2.568.877,55			
	UKUPNO A)	105.001.908,07			
B)	OSTALA POTRAŽIVANJA				
6.5.33.	Rušenje i uklanjanje asfaltnih površina na KR 8	65.095,75	InvL_552_18_5974_NG	U TUEKU	IZVEDENO
6.5.36.	Lučna oplata betonskih pravog obloge lateralnog kanala	231.420,00		U TUEKU	IZVEDENO
6.5.51.	Potporni zid uz kolodvorsku zgradu Gradić	28.795,46		U TUEKU	IZVEDENO
6.5.53.	Neusklađenost količnice konstrukcije na KR 3, KR 4 i KR 5	248.600,67	InvL_552_19_06205_NG	U TUEKU	NJE IZVEDENO
6.5.54.	Bežičnik i tenažnih trakica peronističkih elemenata	148.709,70		U TUEKU	U TUEKU
6.5.73.	Probno opterećenje nadvožnjaka	440.320,58	InvL_552_18_0794_NG	U TUEKU	U TUEKU
6.5.78.	Prelazivanje prometa križavel sjever na novu devijaciju - javni kolosijek - pripremi radovi	820.846,67	InvL_552_20_03153_BT	U TUEKU	IZVEDENO
6.5.80_dopuna 1	Kolodvor križavel - separator	16.056,25	InvL_552_20_03381_AS	U TUEKU	NJE IZVEDENO
6.5.99.	Postojeći cestovni propust u km 22+002 koji se uklja	3.959,31		U TUEKU	IZVEDENO
6.5.107_dopuna 1	KR8 dodatni cijevni propusti za pristup parcelama	68.700,00	InvL_552_20_03921_AS	U TUEKU	NJE IZVEDENO
6.5.110	Vršenje monitoringa (očitanje) razina podzemnih voda na period od 6 mjeseci s frekvencijom očitavanja jedan puta mjesečno - KR 12_dostava ponuda_854/2020_PREDANO MAILOM	10.752,00	InvL_552_20_06389_NG	U TUEKU	NJE IZVEDENO
6.2.72.	Zastoj radova na KR 2	41.214,60	InvL_552_18_09875_NG		IZVEDENO
6.2.78.	Dilatacije na mostu čimac	23.850,93	InvL_552_18_02271_NG	U TUEKU	IZVEDENO
6.2.80_dopuna 3	Izriješna građevinske dozvole na KR 1	468.561,48		U TUEKU	NJE IZVEDENO
6.2.83_dopuna 1	Obloga potkosa naspje ispod nadvožnjaka	586.286,70	InvL_552_19_08982_NG	U TUEKU	U TUEKU
6.2.97_dopuna 1	Servisna cesta SC 24_Postojeći propust u km 35+257,00_dopuna 1	280.733,23		U TUEKU	NJE IZVEDENO
6.2.99_dopuna 1	Most Petrovina - trajno izgrađeno željezno žrurje ispod izvedenih krila mosta	49.803,24	InvL_552_19_05597_NG	U TUEKU	IZVEDENO
6.2.107.	Kolodvor križavel - postojeca drenaža			U TUEKU	IZVEDENO
6.2.112_dopuna 1	Parkiranje Repitec - Ponađeni objekt_dopuna 1	17.073,60		ZAVRŠENO	NJE IZVEDENO

BROJ DOK.	OPIS DODATNOG RADA - NAZIV DOKUMENTA	UKUPNO IZNOS POTRAŽIVANJA	Odgovor nadzora broj dopisa	STATUS DOD. RADA/ POTRAŽIVANJA	STATUS IZVEDBE RADOVA
6.2.113.	Uklanjanje izmiješavanje građevinskog otpada	17.394,09	Imd_932_19_08017_NG	U TLJEKU	IZVEDENO
6.2.125. dopuna 5	Izgrađeni vodovod i hidraulička mreža u ulici Ivana Gorana Kovačića, dopuna 5			U TLJEKU	NUE IZVEDENO
6.2.128.	Kolodvor Gradec, zaštita kanalizacije u km 24+449,80	294.928,59		U TLJEKU	NUE IZVEDENO
6.2.133	Križanje 1 - Separator na svodnim cestama MC 10 i MC 30	230.276,31-V1 550.882,51-V2	Imd_552_20_03085_JS	U TLJEKU	NUE IZVEDENO
6.2.140	Uklanjanje betonskog zidica na svodnoj cesti MC 10 u križanju KR 1	13.562,84		U TLJEKU	NUE IZVEDENO
6.2.143	Beonaki butar i žičana ograda koji se moraju ukloniti kako bi se mogli nastaviti radovi na vanjskoj odvodnoj pruge od km 25+127 do km 25+146			U TLJEKU	NUE IZVEDENO
6.2.144. dopuna 5	Svodne ceste križanje od 1 do 7, odbojne ograde, položaj i način obratka			U TLJEKU	U TLJEKU
6.2.154. dopuna 3	Objekt namijenjen za rušenje nisu isključeni i komunalne infrastrukture i NN mreže			U TLJEKU	IZVEDENO
6.2.178.	Beonaki blok u rovu za drenažu u kolodvoru Vrbovac	6.876,01		U TLJEKU	IZVEDENO
	UKUPNO B)	4.065.541,01			
	SVEUKUPNO A) + B)	109.067.349,08			

3. REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA I DODATNIH RADOVA ZM-a (bez Henga i INTEGRALA)

BROJ DOK.	OPIS DODATNOG RADA - NAZIV DOKUMENTA	IZVODAC	ODOBREN IZNOS DOD. RADA / POTRAŽIVANJA	UKUPNO SITURANO	PREOSTALO	STATUS DODATNOG RADA / POTRAŽIVANJA	STATUS IZVEDBE RADOVA
6.5.3.	Izgradnja prostorije za privremeni anještaj putničke blagajne u kolodvoru Vrbovac	ZM	263.595,85	163.631,99		odobreno, situira se 100%	IZVEDENO
6.5.16.	Izjašnjavanje glavnog vodoopskrbnog objekta Vrbovac-Gradec, Cugovec, u km 24+381	ZM	1.510.924,76	1.279.199,52		odobreno, situira se 100%	IZVEDENO
6.5.40.	Dodatni radovi na zaštiti građevine jame na kućanju 12 - samo izrada izvedbenog projekta	ZM	44.049,80	44.049,80		odobreno, situira se 100%	IZVEDENO
6.5.35.	Dodatni radovi na izjašnjavanju vodovoda i hidranta na KR 1	ZM	107.791,94	91.454,85		odobreno, situira se 100%	IZVEDENO
6.2.28.	Dodatni radovi na svodnim cestama KR 8	ZM	81.585,00	73.428,50		Potrebna konačna suglas. (90%)	IZVEDENO
6.2.92.	Dodatni radovi uzrokovani preprekama u izvedbi drenaže na kolodvoru Križevci - samo izrada izvedbenog projekta	ZM	19.600,00	17.640,00	1.960,00	Potrebna konačna suglas. (90%)	U TIJEKU
6.2.106.	Dodatni radovi zbog izmjena u zaštiti kanalizacije i izmjena u izvedbi drenaže u kolodvoru Križevci - samo izrada izvedbenog projekta	ZM	31.920,00	28.728,00	3.192,00	Potrebna konačna suglas. (90%)	U TIJEKU
6.2.65.	Uređenje prostorije za SS i TK u kolodvoru Križevci	ZM	345.163,97	210.054,46	135.109,51	Potrebna konačna suglas. (90%)	U TIJEKU
6.2.83.	Izjašnjavanje i zaštita magistralnog vodovoda Zagreb-Dugo Selo-Vrbovac	ZM	4.257.978,66	3.298.585,35		Potrebna konačna suglas. (90%)	IZVEDENO
6.5.41.	Dodatni radovi na izjašnjavanju plinovoda u kolodvoru Gradec u km 469+580	ZM	282.016,16	256.018,90		odobreno, situira se 100%	IZVEDENO
6.5.55.	Dodatni radovi prema zahtjevima s tehničkog pregleda KR 8	ZM	36.822,00	22.737,16	14.084,84	Potrebna konačna suglas. (90%)	U TIJEKU
6.2.121.	Potraživanje za dodatne radove na Fazi VI. Antikorozivna zaštita postojeće nadstrešnice	ZM	90.032,36	64.933,76		Potrebna konačna suglas. (90%)	IZVEDENO
6.2.130.	Potraživanje za dodatne radove na Fazi VI. Nadstrešnica - Trapezni krm	ZM	76.231,69	35.488,16		Potrebna konačna suglas. (90%)	IZVEDENO
6.2.148.	Potraživanje za dobavu materijala, izvedbu, dopremu i montažu raznih čeličnih nosača malog presjeka	ZM	169.846,40	52.690,16		Potrebna konačna suglas. (90%)	IZVEDENO
6.2.157.	Kolodvor Dugo Selo - izgradnja postrojenja za sekcioniranje - izjašnjavanje nadstrešnice (okladitja)	ZM	268.059,40	0,00		Potrebna konačna suglas. (90%)	IZVEDENO
6.2.128.	Izgradnja duljom	ZM	298.082,86	292.909,10		Potrebna konačna suglas. (90%)	IZVEDENO
6.2.170.	Kolodvor Dugo Selo - kolodvorska zgrada - zamjena alabastrovog ta	ZM	44.227,25	31.453,79		Potrebna konačna suglas. (90%)	IZVEDENO
6.2.181.	Zastavljanje postojećih otvora zidnim pločama porastog betona	ZM	50.925,70	0,00		Potrebna konačna suglas. (90%)	IZVEDENO
6.2.178.	Radovi na izvedbi temeljnog uzamljivača	ZM	9.599,10	6.338,48	3.260,62	Potrebna konačna suglas. (90%)	U TIJEKU
6.2.189.	Radovi na izjašnjavanju STK kabela na kolodvoru Dugo Selo	ZM	12.992,00	0,00	12.992,00	U TIJEKU	IZVEDENO
	UKUPNO:		8.002.946,70	5.950.317,80	170.600,97		

	ODOBREN IZNOS DOD. RADA / POTRAŽIVANJA	UKUPNO SITURANO	PREOSTALO
IZVEDENI RADOVI	7.548.349,63	5.884.321,70	
RADOVI U TIJEKU	458.097,07	288.498,10	170.600,97
SVEUKUPNO:	8.002.946,70	6.880.317,80	170.600,97

**dioničko društvo za inženjering,
proizvodnju i izgradnju**

Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb – HRVATSKA, p.p. 128
Phone.: +385 (0)1 24 11 111
Fax.: +385 (0)1 61 70 450
e-mail: dalekovod@dalekovod.hr
<http://www.dalekovod.com>

**DIV GRUPA d.o.o.
Bobovica 10/A
Samobor**

**ZM d.o.o.
Roberta Frangeša Mihanovića 9,
10 000 Zagreb**

Datum: 21.10.2020.

Naš znak.:

Vaš znak.:

Predmet: Suglasnost na preraspodjelu radova između DIV GRUPA d.o.o. i ZM d.o.o. na projektu „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo-Križevci“

Poštovani,

Nastavno na sklopljeni Sporazum o preuzimanju radova od 23.10.2020. godine (Sporazum) između članova konzorcija DIV GRUPA d.o.o., Samobor, Bobovica 10/A, OIB: 33890755814 (DIV) i ZM d.o.o., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 06588149401 (ZM), preostali član konzorcija Dalekovod, d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 (DLKV) ovim putem daje svoju suglasnost i potvrđuje usuglašenu preraspodjelu radova između DIV-a i ZM-a.

Slijedom navedenog, DLKV se neopozivo obvezuje potpisati i sklopiti odgovorajući dodatak Ugovoru broj 5/16-EU između članova Konzorcija DIV/ZM/DLKV i naručitelja HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Zagreb, Mihanovićeve 12, OIB: 39901919995.

S poštovanjem,

Dalekovod, d.d.
Član Uprave

Ivan Kurobasa



**dioničko društvo za inženjering,
proizvodnju i izgradnju**

Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb – HRVATSKA, p.p. 128
Phone.: +385 (0)1 24 11 111
Fax.: +385 (0)1 61 70 450
e-mail: dalekovod@dalekovod.hr
<http://www.dalekovod.com>

**ZM d.o.o.
Roberta Frangeša Mihanovića 9,
10 000 Zagreb**

Datum: 23.10.2020.

Naš znak.:

Vaš znak.:

Predmet: Izjava o odricanju


Poštovani,

Nastavno na sklopljeni Sporazum o preuzimanju radova od 23.10.2020. godine između DIV GRUPA d.o.o., Samobor, Bobovica 10/A, OIB: 33890755814 (DIV) i ZM d.o.o., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 06588149401 (ZM) u svezi projekta *"Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci"* objavljenog od naručitelja HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12, OIB: 39901919995 (HŽ) na kojem DIV, ZM i Dalekovod, d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 (DLKV) sudjeluju kao konzorcij/zajednica ponuditelja temeljem sklopljenog Ugovora broj 5/16-EU između članova Konzorcija i HŽ-a, DLKV ovim putem izjavljuje sljedeće:

- DLKV potvrđuje da osim potraživanja ustupljenog DIV-u, nema nikakvih potraživanja prema ZM-u i/ili njegovim podizvoditeljima po osnovi izvedenih radova na Projektu zaključno sa danom 23.10.2020. godine uslijed čega se odriče postavljanja zahtjeva po spomenutoj osnovi osim u slučaju da HŽI od Konzorcija pravomoćnom odlukom potražuje štetu s osnove raskida Ugovora 5/16 – EU temeljem nedostataka za koje je odgovoran Integral, u kojem slučaju će DIV i/ili Dalekovod potraživanje s te osnove ostvariti u postupku protiv Integrala, koji postupak će ZM voditi u svoje ime, na trošak Dalekoovoda.

S poštovanjem,

Dalekovod, d.d.
Član Uprave


Ivan Kurobasa

dalekovod
dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju
Zagreb, Republika Hrvatska, p.p. 128, MB 3275531-11

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Republika Hrvatska, OIB:06588149401 koje zastupa predsjednik Uprave Alen Čović i član Uprave Tea Martinčić (dalje u tekstu: **ZM**)-----
i-----

DIV GRUPA d.o.o. (ranija tvrtka: DIV d.o.o.), Bobovica 10/A, Samobor, Republika Hrvatska, OIB: 33890755814, koje zastupa prokurist Vedrana Debeljak (dalje u tekstu: **DIV**)-----

(dalje u tekstu zajedno: Sporazume strane)-----
(ostali pojmovi definirani Sporazumom imaju isto značenje i u ovom Dodatku) -----

u Zagrebu dana 21. travnja 2021. (dvadestiprvogtravnjadvjetisućeidvadesetiprve) godine sklapaju slijedeći

DODATAK I.

SPORAZUMU O PREUZIMANJU DIJELA RADOVA

(dalje u tekstu i: Dodatak I. Sporazuma)

Članka 1.

1.1. Sporazumne strane suglasno utvrđuju kako su dana 23.10.2020. (dvadestitrećeg listopada dvijetisućeidvadesete) godine sklopile Sporazum o preuzimanju dijela radova (dalje u tekstu: Sporazum) kojim Sporazumom je DIV preuzeo neizvršeni Opseg poslova HENG-a odnosno Integrala od 30.9.2020. (tridesetog rujna dvijetisućeidvadesete) godine uz uvjet sklapanja ustupa kojim ZM uvjetno prenosi DIV-u svoja potraživanja prema HŽI određenih Sporazumom i ishoda suglasnosti HŽI na takav ustup.-----

1.2. Sporazumne strane suglasno utvrđuju kako su dana 11.11.2020. (jedanaestog studenog dvijetisućeidvadesete) godine sklopile Sporazum o osiguranju novčane tražbine ustupom tražbina (dalje u tekstu: Sporazum o osiguranju) i dana 16.12.2020. (šesnaestog prosinca dvijetisućeidvadesete) godine Dodatak Sporazumu o osiguranju (dalje u tekstu: Dodatak

Sporazumu o osiguranju) sastavni dio kojih je obrazac suglasnosti na ustup koji je dostavljen HŽI.-----

1.3. Sporazumne strane suglasno utvrđuju da je dana 22.12.2020. (dvadestidrugog prosinca dvijestisućidvadesete) godine HŽI izdao suglasnost na ustup iz prethodne točke čime je Sporazum o osiguranju, a time i Sporazum stupio na snagu, međutim do dana sklapanja ovog Dodatka I. Sporazumu, HŽI nije izdao suglasnost za izmjenу podizvođitelja „HASTRA“, niti je sklopljen dodatak Ugovoru broj 5/16-EU za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci (dalje u tekstu: Osnovni ugovor) kojim se konstatira preraspodjela radova iz Sporazuma, niti je DIV izdao bankarsku garanciju za preuzete radove.-----

1.4. Sporazumne strane suglasno utvrđuju da na dan sklapanja ovog Dodatka I. Sporazuma ne postoji dospjelo potraživanje DIV-a kako je definirano Sporazumom. -----

1.5. Sporazumne strane suglasno utvrđuju da će u 25. (dvadestipetoj) privremenoj situaciji, biti situiran „Dodatni rad 6.2.123.“, najviše do iznosa 1.019.212,04 kn (slovima: milijun devetnaesttisućadvjestodvanaest kuna i četiri lipe kuna), koji se odnosi na novčano potraživanje koje je temeljem čl. 3.2. (članka trećeg stavak drugi) točka 5. (peta) Sporazuma, predviđeno za namirenje tražbina DIV –a koje su opisane u članku 3.1.(trećem stavku prvom) Sporazuma. Sporazumne strane suglasno utvrđuju da je to potraživanje za „Dodatni rad 6.2.123.“ temeljem čl. 2.1. (članka drugog stavak prvi) Sporazuma o osiguranju, ZM ustupila radi osiguranja DIV – u.-----

1.6. Sporazumne strane ovim Dodatkom I. Sporazuma, a obzirom na okolnosti iz prethodnih stavaka ovoga članka reguliraju obvezu povrata iznosa za „Dodatni radi 6.2.123.“, na drugačiji način od odredaba Sporazuma i Sporazuma o osiguranju, za slučaj da navedeni iznos bude plaćen DIV- u prije izdavanja bankarske garancije i/ili odobrenja podizvođitelja „HASTRA“ i/ili sklapanja dodatka Osnovnom ugovoru kojom se utvrđuje preraspodjela izvođenja radova i/ili prije no što DIV dokaže da postoji nesporno utvrđena dospjela tražbina prema ZM-u po osnovi Sporazuma s osnove radove koje je izvođio Integral. -----

Članak 2.

2.1. Sporazumne strane suglasno utvrđuju da će DIV 01.01.2022. (prvog siječnja dvijestisućedvadesetdruge) godine izvršiti ZM-u povrat iznosa isplaćenog na ime „Dodatni rad 6.2.123.“, ako do 31.12.2021. (tridestiprvog prosinca dvijestisućedvadesetiprve) ne bude izdana bankarska garancija za preuzete radove i/ili HŽI ne izda odobrenje za podizvoditelja „HASTRA“ i/ili do tada ne bude sklopljen dodatak Osnovnom ugovoru kojim se utvrđuje preraspodjela izvođenja radova. DIV neće izvršiti povrat navedenog iznosa ZM-u ako do tada ishodi pravorijek arbitražnog sudišta kojim je utvrđena tražbina prema ZM-u s osnove radova koje je izvodio Integral najmanje u visini isplaćenog iznosa s osnove „Dodatni rad 6.2.123.“.--

2.2. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Sporazumne strane suglasno utvrđuju da je DIV dužan izvršiti uplatu (povrat) ZM-u iznosa iz čl. 2.1. (članka drugi stavak prvi) ukoliko makar i jedan od uvjeta nije ispunjen. -----

Članak 3.

3.1. Sporazumne strane su suglasne da je ovaj Dodatak I. Sporazuma sastavljen u obliku javnobilježničke ovršne isprave, te su Sporazume strane suglasne, da na temelju ovog Dodatka I. Sporazuma kao ovršne isprave, ZM ima pravo pokrenuti neposrednu i prisilnu ovrhu protiv DIV-a radi naplate nepodmirenih dospjelih potraživanja pod nastavno navedenim uvjetima. -----

3.2. DIV je suglasan i pristaje da ZM, neposredno temeljem ovog Dodatka I. Sporazuma, može pokrenuti protiv DIV-a prisilnu ovrhu na njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, te na svim računima kod trećih pravnih osoba koje se bave platnim prometom radi namirenja priznatog i plaćenog iznosa potraživanja za „Dodatni rad 6.2.123.“, najviše do iznosa 1.019.212,04 kn (slovima: milijun devetnaesttisućadvjestodvanaestkuna i četiri lipe kuna), uvećanog za zatezne kamate i troškove.-----

h

3.3. U slučaju da DIV sukladno odredbi čl. 2.1. (članka drugog stavak prvi) ovog Dodatka I. Sporazumu, ne izvrši uplatu/povrat ZM-u iznosa koji je primio od HŽI, Sporazumne strane su suglasne, da je javni bilježnik ovlašten staviti potvrdu ovršnosti na ovaj Dodatak I. Sporazuma u skladu s Ovršnim zakonom i Zakonom o javnom bilježništvu ("Potvrda ovršnosti"), nakon što mu ZM preda Izjavu, kojom pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje,

Bh
h

da DIV nije postupio u skladu s čl. 2.1. (člankom drugim stavak prvi) ovog Dodatka I. Sporazumu, te u kojoj Izjavi moraju biti navedeni priznati i plaćeni iznosi „Dodatnog rada 6.2.123.“, najviše do iznosa 1.019.212,04 kn (slovima: milijun devetnaestisućadvjestodvanaest kuna i četiri lipe kuna), uvećano za pripadajuće kamate i troškove, kao i navedeno koji je točno uvjet iz članka 2. (drugog) ovog Dodatka I. Sporazuma, ostao neispunjen.-----

Članak 4.

4.1. Ovaj Dodatak I. Sporazuma sastavljen je u pet (5) istovjetna i jednakovrijedna primjerka, od kojih je jedan primjerak previđen za potrebe javnog bilježnika koji će solemnizirati ovaj Dodatak I. Sporazuma, tri primjerka predviđena su za potrebe ZM-a, te je jedan primjerak predviđen za potrebe DIV-a . -----

4.2. U znak suglasnosti, ugovorne strane potpisuju ovaj Dodatak I. Sporazuma po svojim ovlaštenim predstavnicima.-----

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.
za gradnju gospodarskih objekata

Alen Čović
Predsjednik Uprave

Tea Martinčić
Član Uprave

ZM
»ZM« d. o. o.
ZAGREB – P. Prangeša Mihanovića 9

DIV GRUPA d.o.o.

Vedrana Debeljak
Prokurist

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814

6

Ja, javni bilježnik **DARJA BOŠNJAK**, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, potvrđujem da su danas na adresi u Zagrebu, Roberta Frangeša Mihanovića 9, pristupili:-----

- za društvo **ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata**, sa sjedištem u Zagrebu, Roberta Frangeša Mihanovića 9, upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080022230, OIB: 06588149401, **predsjednik uprave ALEN ČOVIĆ**, OIB 08264395131, Zagreb, Grad Zagreb, Domobranska Ulica 27, rođen 01.03.1973. godine, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 114991257 PU zagrebačka i **član uprave TEA MARTINČIĆ**, OIB 56949016045, Zagreb, Grad Zagreb, Drenovačka Ulica 1, rođena 19.03.1959. godine, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 114398050 PU Zagrebačka, dok sam ovlaštenje za zastupanje kao i podatke za društvo utvrdila uvidom u Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj na današnji dan putem internet veze (prilog B); i-----

- za **DIV GRUPA d.o.o. za usluge**, sa sjedištem u Samoboru (Grad Samobor), Bobovica 10A, društvo upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080127368, OIB 33890755814, **prokurist VEDRANA DEBELJAK**, OIB 39909061819, Bregana, Samobor, Ulica Augusta Šenoae 48, rođena 31.07.1990. godine, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 110348708 PP Samobor, dok sam podatke za društvo utvrdila uvidom u Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj na današnji dan putem internet veze (prilog C). -----

Imenovane stranke podnijele su, temeljem odredbe članka 59. stavka 1. Zakona o javnom bilježništvu, na solemnizaciju prednju ispravu – **Dodatak I. Sporazumu o preuzimanju dijela radova**, sklopljen 21.04.2021. (dvadesetprvog travnja dvijetisućdvadesetprve) godine između gore navedenih sudionika pravnog posla.-----

Utvrđuje se da se navedeni Dodatak I. odnosi na Sporazum o preuzimanju dijela radova, sklopljen 23.10.2020. (dvadesettrećeg listopada dvijetisućdvadesete) godine između gore navedenih sudionika pravnog posla (prilog A zajedno čine Sporazum i priložene preslike pravnih poslova navedenih u Dodatku I.).-----

Stranke se odriču prava čitanja priloga i izjavljuju da su upoznate s njihovim sadržajem.-----

Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta. -----

Sudionicima pravnog posla sam ispravu pročitala te ih upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu **ovršnog** javnobilježničkog akta.-----

Sudionici izjavljuju da prihvaćaju pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njih i da to odgovara njihovoj volji te predamnom potpisuju naprijed naznačenu ispravu.-----

Sudionicima pravnog posla izdano je 4 (četiri) primjerka solemnizirane privatne isprave.-----

Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr.7. ZJP u iznosu od 480,00 kuna.-----

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl.16. PPJT u iznosu od 1.825,00 + PDV.-----

Poslovni broj: **OV-3953/21**-----

U Zagrebu, 21.04.2021. (dvadesetprvog travnja dvijetisućdvadesetprve) godine.-----



Javni bilježnik:
DARJA BOŠNJAK

u. bil. žnički prisjednik
M. ERUŠKO

2031414

USTUPOM TRÁŽBINA

• ("Sporazum")

IZMEĐU:

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata sa sjedištem u Zagrebu, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koje je osnovano i postoji u skladu s propisima Republike Hrvatske, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080022230, osobni identifikacijski broj (OIB) 06588149401, kao ustupitelj ("**Ustupitelj**"), zastupano po predsjedniku Uprave Alenu Čoviću;-----

DIV GRUPA d.o.o. sa sjedištem u Samoboru, Bobovica 10/A, koje je osnovano i postoji u skladu s propisima Republike Hrvatske, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080127368, osobni identifikacijski broj (OIB) 33890755814, kao primatelj ustupanja ("**Primatelj ustupanja**") zastupano po prokuristu Vedrani Debeljak;-----

(Ustupitelj i Primatelj ustupanja se dalje u tekstu skupno nazivaju "**Strane**", a svaki pojedinačno "**Strana**") -----

POLAZEĆI OD TOGA:

- (A) da se na temelju i u vezi s Sporazuma o preuzimanju dijela radova sklopljenog dana 23.10.2020. (dvadesettrećeg listopada dvijetisućdvadesete) godine („**Sporazum o preuzimanju**“) između (i) Ustupitelja; i (ii) Primatelja ustupanja koji čini Prilog 1 ovog Sporazuma, Ustupitelj obvezao Primatelju ustupanja ustupiti određene uvjetne tražbine koje ima prema HŽ Infrastrukturi d.o.o. iz Zagreba, Mihanovićeva 12, OIB: 39901919995 („**HŽI**“) temeljem Ugovora broj 5/16-EU za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci i njegovih dodataka („**Osnovni ugovor**“) -----

(B) da je svrha ovog Sporazuma osnovati i provesti sredstva osiguranja za korist
Primatelja ustupanja radi osiguranja njegovih uvjetnih sadašnjih ili uvjetnih budućih
novčanih tražbina prema Ustupitelju po osnovi Sporazuma o preuzimanju; -----

(D) da je jedan od prethodnih uvjeta za stupanje Sporazuma o preuzimanju na snagu,
između ostalih, i da Ustupitelj sklopi ovaj Sporazum, uz suglasnost HŽI i Izjavu HŽI
da predmet ustupa nije ranije ustupljen. -----

STRANE UGOVARAJU kako slijedi: -----

1. DEFINICIJE-----

1.1. Niže navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje: -----

"**Datum dospijeca**" znači datum kada je Osigurana tražbina ili bilo koji njezin dio
dospio, u skladu s Sporazumom o preuzimanju, a najkasnije do 31.12.2029.
(tridesetprvogprosincadvijetisućdvadesetdevete)godine.-----

"**Osnovni ugovor**" znači Ugovor broj 5/16-EU za izvođenje radova na rekonstrukciji
postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo –
Križevci, sa svim njihovim postojećim i budućim izmjenama i dopunama. -----

"**HRK**" znači hrvatska kuna, službena valuta u Republici Hrvatskoj.-----

"**Osigurana tražbina**" znači, samo za potrebe ovog Sporazuma, sve sadašnje
(uvjetne) i buduće (uvjetne) tražbine Primatelja ustupanja prema Ustupitelju
sukladno odredbama Sporazuma o preuzimanju i do visine određene odredbama
Sporazuma o preuzimanju, a koje se odnose na:-----

1. razliku između ugovorenih jediničnih cijena preuzetih radova i ostvarenih
jediničnih cijena izvođenja preuzetih radova,-----

2. a) naknadu štete koja je nanesena Primatelju ustupanja na ime kašnjenja
prouzrokovanih podizvođačima Ustupitelja HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, dioničko
društvo i Integral inženjering a.d. inženjering-promet-export-import, prema
redoslijedu dospijeca i-----

b) naknadu štete koja je nanesena Dalekovod, dioničkom društvu za inženjering,

proizvodnju i izgradnju na ime kašnjenja prouzrokovanih podizvođačima Ustupitelja HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, dioničko društvo i Integral inženjering a.d. inženjering-promet-export-import, a koju je Dalekovod ustupio Primatelju ustupanja temeljem Ugovora Ugovora o ustupu potraživanja od 22.10.2020. godine, -----

3. naknadu štete koja je nanesena trećim osobama uključivo i HŽI od strane podizvođačima Ustupitelja HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, dioničko društvo i Integral inženjering a.d. inženjering-promet-export-import,-----

sve najviše do iznosa 238.584.377,37 HRK
(dvijestotridesetosammilijunapetstoosamdesetičetiritisućetristosedamdesetisedamku
naitridesetsedamlipa) i sve isključivo ako i kada se ostvare svi niže navedeni uvjeti:-

- da je Tražbina dospjela-----

- da je Ustupitelj pisanom izjavom prihvatio postavljeni zahtjev Primatelja ustupanja ili da je o osnovanosti i visini zahtjeva odluku donijelo Stalno izabrano sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori sukladno odredbama Sporazuma o preuzimanju.----

"Ovršni zakon" znači Ovršni zakon objavljen u Narodnim novinama Republike Hrvatske broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/2016 i 73/2017 sa svim kasnijim izmjenama i dopunama.-----

"Sporazum" ili "ovaj Sporazum" znači ovaj Sporazum o osiguranju novčane tražbine ustupom tražbina, uključujući sve njegove kasnije izmjene, kao i sve priloge istome. -----

"Tražbina" znači samo za potrebe ovog Sporazuma uvjetno potraživanje koje Ustupatelju HŽI mora platiti sukladno odredbama Osnovnog ugovora i to do visine određene Sporazumom o preuzimanju a koja se odnosi na:-----

1. Zadržani iznos (kako je definirano Osnovnim ugovorom) Ustupitelja za radove koji je izveo HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, dioničko društvo u iznosu od 12.145.458,79 HRK (dvanaestmilijunastočetrdesetpettisućčetiristopedesetosamkunaisedamdesetdevetlipa),-----

2. Zadržani iznos (kako je definirano Osnovnim ugovorom) Ustupitelja za radove koje je izveo Integral inženjering a.d. inženjering-promet-export-import u iznosu od 16.648.751,66 HRK (šesnaestmilijunašestočetrdesetosamtisućasedamstopedesetjednakunaišezdesetšestlipa), uvećano za radove koje je izveo Integral inženjering a.d. inženjering-promet-export-import, ali ih nije situirao,-----

3. Zadržani iznos (kako je definirano Osnovnim ugovorom) Ustupitelja za radove koje je izveo Ustupitelj u iznosu od 1.653.309,41 HRK

(milijunšestopedesettritisučetristodevetkunačetrdesetjednolipa) (bez zadržanog iznosa ostalih podizvoditelja osim HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, dioničko društvo i Integral inženjering a.d. inženjering-promet-export-import), -----

4. Zadržani iznos (kako je definirano Osnovnim ugovorom) Ustupitelja iz privremenih situacija koje se odnose na izvedene, a ne situirane radove Ustupitelja umanjenog za zadržani iznos koji se odnose na radove koji su izveli podizvoditelji Ustupitelja osim HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, dioničko društvo i Integral inženjering a.d. inženjering-promet-export-import, -----

5. Postavljene i buduće zahtjeve Ustupitelja prema HŽI iz Osnovnog ugovora sukladno članku 20.1. Općih uvjeta FIDIC Crvena knjiga (claim), koji su popisani u Prilogu broj 4 Sporazumu o preuzimanju koji popis čini Prilog 1 ovog Sporazuma kao i obračun razlike u cijeni (klizna skala) iz čl. 627. Zakona o obveznim odnosima nastao temeljem izvršenja Osnovnog ugovora za sve radove u domeni Ustupitelja, a koja su priznata od HŽI ili za koje je ishođen pravorijek Stalnog izabranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, osim tražbina Ustupatelja i njegovih podizvoditelja (osim HENG -a i Integrala) za stvarno izvedene radove po ugovorenom troškovniku i prihvaćenim vanstroškovničkim radovima. -----

"Upisnik" znači Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima koji vodi Financijska Agencija te koji je ustrojen sukladno Zakonu o Upisniku. -----

"Zakon o javnom bilježništvu" znači Zakon o javnom bilježništvu objavljen u Narodnim novinama br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09 i 120/16, sa svim njegovim kasnijim izmjenama i dopunama. -----

"Zakon o Upisniku" znači Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima objavljen u Narodnim novinama br. 121/05, sa svim njegovim kasnijim izmjenama i dopunama.-----

1.2 Tumačenje -----

(a) Osim ako iz konteksta proizlazi drukčije, riječi u jednini uključuju i množinu i obratno.-----

(b) Svako upućivanje na sporazum, ugovor ili drugi dokument ima biti tumačeno kao upućivanje na taj sporazum, ugovor ili drugi dokument u trenutno

aktualnoj verziji, uključujući sve kasnije izmjene i dopune. -----

- (c) Svako upućivanje na bilo koji zakon ili odredbu propisa smatrat će se upućivanjem na taj zakon ili odredbu propisa zajedno sa svim njihovim izmjenama i dopunama, odnosno na drugi zakon ili drugu odredbu propisa koji naknadno mogu zamijeniti takve zakone ili odredbe propisa. -----
- (d) Naslovi u ovom Sporazumu postavljeni su samo radi lakšeg snalaženja unutar teksta Sporazuma i ne utječu na tumačenje Sporazuma. -----

2. USTUP TRAŽBINA -----

- 2.1. Ustupitelj i Primatelj ustupanja ovime potvrđuju postojanje Osigurane tražbine, kako je definirana ovim Sporazumom i Sporazumom o preuzimanju, te Ustupitelj izražava svoju izričitu suglasnost na ustup (prijenos radi osiguranja) Tražbina, radi osiguranja urednog i pravovremenog plaćanja i ispunjenja Osigurane tražbine. Ovime Ustupitelj ustupa Primatelju ustupanja, kao osiguranje plaćanja Osigurane tražbine, svoje Tražbine. -----
- 2.2. Ako se ovaj Sporazum, nakon što bude ishoda suglasnost HŽI na ustup, iz bilo kojeg razloga pokaže nedostatnim za valjani ustup Tražbina Primatelju ustupanja, Ustupitelj se obvezuje na zahtjev Primatelja ustupanja bez odgode potpisati odgovarajući dodatak ovom Sporazumu i/ili potpisati sve druge isprave odnosno dati sve izjave u odgovarajućem obliku te poduzeti sve druge radnje potrebne kako bi se u korist Primatelja ustupanja mogao izvršiti valjani ustup Tražbina. -----
- 2.3. Ustupitelj je dužan odmah po potpisu ovog Sporazuma dostaviti HŽI obavijest o ovom Sporazumu i izvršenom ustupanju Tražbina u bitnome u obliku i sadržaju Priloga 2 ovog Sporazuma (Obrazac Obavijesti o ustupu) te odmah potom dostaviti Primatelju ustupanja potpisani primjerak potvrde o suglasnosti HŽI na Sporazum i izvršeno ustupanje uz izjavu da nije ranije obaviješten o ustupu Tražbine u bitnom u obliku i sadržaju Priloga 3 ovog Sporazuma (Obrazac Suglasnosti na ustup). -----
- 2.4. Ustupitelj daje svoju izričitu suglasnost da se nakon što HŽI potpiše obrasce koji su Prilog 2 i Prilog 3 ovog Sporazuma, ustup upiše u Upisniku u korist Primatelja ustupa te ovlašćuju Primatelja ustupa da ishodi upis ustupa Tražbina u Upisnik temeljem ovog Sporazuma bez potrebe za bilo kakvim daljnjim odobrenjem ili naknadnom suglasnošću Ustupitelja. -----

-
- 2.5. Ustupitelj će, odmah nakon potpisivanja i solemnizacije ovog Sporazuma, dostaviti Primatelju ustupanja primjerak ovog Sporazuma zajedno sa svim drugim dokumentima koji su potrebni za upis ustupa Tražbina po osnovi osiguranja osnovanog ovim Sporazumom u Upisnik, koji mogu biti zatraženi od strane Primatelja ustupanja. -----
-

3. PRAVA PRIMATELJA USTUPANJA U ODNOSU NA TRAŽBINE -----

- 3.1. Pravo na isplatu. Primatelj ustupanja ima isključivo pravo primiti bilo koju isplatu Tražbine od HŽI, no nije ovlašten iskoristiti i raspolagati takvim isplatama Tražbine prije Datuma dospjeća. -----
-
- 3.2. Prava nakon Datuma dospjeća. Nakon Datuma dospjeća Primatelj ustupanja će iskoristiti takve isplate Tražbine u skladu s člankom 4. stavkom 4.4 ovog Sporazuma. -----
-
- 3.3. U slučaju da HŽI isplati Ustupitelju bilo koji iznos Tražbine protivno odredbama ovog Sporazuma, Ustupitelj se ovime obvezuje da će bez odgode prenijeti bilo koji tako primljen iznos na takav račun ili račune koje odredi Primatelj ustupanja. -----
-

4. REALIZACIJA INSTRUMENTA OSIGURANJA-----

- 4.1. Primatelj ustupanja će biti ovlašten poduzeti bilo koju radnju potrebnu po hrvatskom pravu ili ovom Sporazumu radi prijenosa Tražbine, kao sredstva osiguranja zasnovanog ovim Sporazumom . -----
-
- 4.2. Strane su suglasne da će ovaj Sporazum, po solemnizaciji istog od strane javnog bilježnika, predstavljati ovršnu ispravu u skladu s Ovršnim zakonom i Zakonu o javnom bilježništvu. -----
-
- 4.3. Strane su suglasne da je javni bilježnik ovlašten staviti potvrdu ovršnosti na ovaj Sporazum u skladu s Ovršnim zakonom i Zakonom o javnom bilježništvu ("Potvrda ovršnosti"), nakon što mu Primatelj ustupanja preda izjavu kojom potvrđuje da mu dospjela Tražbina ili njezin dio nije plaćena već da je dospjela Tražbina ili njezin dio plaćena Ustupitelju protivno odredbama ovog Sporazuma te kojom potvrđuje da do dana davanja izjave Ustupitelj nije isplatio Primatelju ustupanja Tražbinu ili dio

Tražbine u skladu sa člankom 3.3. ovog Sporazuma.-----

4.4. Neovisno o bilo čemu suprotnom u ovom Sporazumu, Primatelj ustupanja može na Datum dospijeca odmah ostvariti osiguranje zasnovano ovim Sporazumom bez sudjelovanja suda ili javnog bilježnika, radi namirenja bilo koje ili cijele Osigurane tražbine. Primatelj ustupanja može neposredno naplatiti od HŽI sve dospjele i plative iznose Tražbine do pune naplate Osigurane tražbine. Primatelj ustupanja neposredno temeljem ovog Sporazuma isključivo u slučaju iz članka 3.3. (treći stavak tri) ovog Sporazuma može pokrenuti prema Ustupitelju prisilnu ovrhu na njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, te na svim računima kod trećih pravnih osoba koje se bave platnim prometom radi namirenja Tražbine ili dijela Tražbine koja je plaćena na račun Ustupitelja umjesto na račun Primatelja ustupanja, uvećano za kamate i troškove. -

4.5. Sve isplate Tražbina koje Primatelj ustupanja može primiti temeljem ovog Sporazuma će se koristiti za namirenje Osigurane tražbine u skladu s odredbama Sporazuma o preuzimanju. Eventualni preostali iznos nakon podmirenja Osigurane tražbine Primatelj ustupanja će isplatiti Ustupitelju u roku od 8 (osam) dana od dana namirenja Osigurane tražbine u cijelosti (Preostali iznos). Osigurana tražbina smatra se namirena u cijelosti u trenutku kada Ustupitelj odnosno Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, sukladno odredbama Sporazuma o preuzimanju odluči o svim postavljenim zahtjevima Primatelja ustupanja, a najkasnije do Datuma dospijeca i HŽI ukupan iznos tako utvrđenih iznosa Osiguranih tražbina uplati Primatelju ustupanja na ime ovog ustupa radi osiguranja, sve najkasnije do Datuma dospijeca.-----

4.6 U slučaju da Primatelj ustupanja sukladno odredbi čl. 4.5. (četvrtog stavak peti) ovog Sporazuma ne plati Ustupitelju preostali iznos koji je primio od HŽI na ime ovog ustupa radi osiguranja, Stranke su suglasne da je javni bilježnik ovlašten staviti potvrdu ovršnosti na ovaj Sporazum u skladu s Ovršnim zakonom i Zakonom o javnom bilježništvu ("**Potvrda ovršnosti**") u visini razlike preostale nakon podmirenja Osigurane tražbine iz isplaćenog iznosa ustupljene Tražbine, nakon što mu Ustupitelj preda izjavu kojom potvrđuje da je Osigurana tražbina namirena u cijelosti i kojom je naveden Preostali iznos iz članka 4. (četiri) stavak 4.5.(četiripet) ovog Sporazuma ... -----

4.7. Ustupitelj neposredno temeljem ovog Sporazuma može pokrenuti prema Primatelja ustupanja prisilnu ovrhu na njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, te na svim računima kod trećih pravnih osoba koje se bave platnim prometom radi namirenja Preostalog iznosa uvećanog za zatezne kamate i troškove. -----

- 4.8. Nakon podmirenja Osigurane tražbine u skladu s odredbama Sporazuma o preuzimanju, a najkasnije u roku 3 (tri) dana od Datuma dospijeća, Primatelj ustupanja obvezuje se odmah i bez odlaganja dostaviti Ustupitelju u propisanoj formi, odgovarajuću Izjavu kojom dopušta, da se bez ikakvog njegovog daljnjeg pitanja ili odobrenja u Upisniku izvrši upis brisanja ustupa Tražbine, te po potrebi potpisati i/ili ovjeriti bilo koju drugu dokumentaciju i/ili poduzeti bilo koje druga radnje s ciljem provedbe upisa brisanja ustupa Tražbine iz Upisnika i/ili iz bilo kojih drugih evidencija.-----

5. IZJAVE, JAMSTVA I OBVEZE USTUPITELJA -----

- 5.1. Ustupitelj izričito izjavljuje i jamči da su podaci o Tražbinama koji su navedeni u Sporazumu o preuzimanju i ovom Sporazumu točni i potpuni; -----

6. ODGOVORNOST I NAKNADA ŠTETE -----

- 6.1. Odgovornost za štetu. U mjeri dopuštenoj zakonom, Primatelj ustupanja neće biti odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu koju pretrpi Ustupitelj u svezi s ovim Sporazumom, osim za gubitke i štete koje Primatelj ustupanja prouzroči namjerno ili krajnjom nepažnjom.-----

- 6.2. Naknada štete. Ustupitelj se obvezuje obešteti Primatelja ustupanja za sve štete čiju naknadu uslijed neispunjenja obveza Ustupitelja iz ovog Sporazuma kao i troškove koje je Primatelj ustupanja imao u vezi s ovim Sporazumom, osim troškova, gubitaka ili šteta koje Primatelj ustupanja prouzroči namjerno ili krajnjom nepažnjom, do visine od Tražbine. -----

- 6.3. Ustupatelj ne odgovara Primatelju ustupanja za bonitet i veritet Tražbine -----

7. TRAJANJE OSIGURANJA-----

- 7.1. Trajanje. Osiguranje zasnovano ovim Sporazumom jest trajno osiguranje i ostaje u cijelosti na snazi do naplate Osigurane tražbine u cijelosti, ili do trenutka kada postane izvjesno da uvjeti za isplatu Tražbine nisu ispunjeni niti mogu biti ispunjeni u naknadnom roku, ovisno o tome koji uvjet nastupi ranije. -----

8. ODRICANJE OD PRIGOVORA -----

8.1. Neizvršavanje ili zakašnjenje pri izvršavanju bilo kojeg prava ili korištenja bilo kojim pravnim sredstvom iz ovog Sporazuma od strane Primatelja ustupanja ili Ustupatelja, neće biti tumačeno kao odricanje od tog prava ili pravnog sredstva, kao što niti djelomično izvršenje bilo kojeg prava ili djelomično korištenje bilo kojim pravnim sredstvom neće sprječavati daljnje ili drugačije izvršavanje tog prava ili korištenje tim pravnim sredstvom, ili izvršavanje drugog prava i korištenje drugim pravnim sredstvom. Prava i pravna sredstva predviđena ovim Sporazumom ne isključuju postojanje drugih prava i pravnih sredstava predviđenih zakonom. Korištenje, odnosno početak korištenja nekog prava ili nekorištenje, odnosno odgođeno korištenje nekog prava ne može se smatrati odricanjem od istodobnog ili budućeg korištenja tog ili nekog drugog prava. -----

9. OBAVIJESTI -----

9.1 Sve obavijesti ili druga komunikacija prema ili u svezi s ovim Sporazumom moraju biti u pisanom obliku. Osim ako je drukčije određeno ovim Sporazumom ili se zahtjeva prema važećim prisilnim propisima, smatrat će se da je dostava takvih obavijesti uredno izvršena odnosnoj Strani odmah po preuzimanju u slučaju osobne dostave odnosno u slučaju slanja preporučenom poštom, danom predaje pismena na poštu adresiranog na niže navedene adrese primatelja pismena odnosno na neku drugu adresu o kojoj jedna Strana obavijesti drugu u skladu s odredbama ovog članka..-----

9.2 Adrese svake od Strana za obavijesti prema ili u svezi s ovim Sporazumom jesu sljedeće:-----

Za Ustupitelja: -----

Adresa: Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb -----

Na pažnju: g. Alen Čović -----

Email: acovic@zagreb-montaza.hr -----

Za Primatelja ustupanja: -----

Adresa: Bobovica 10/A, Samobor -----

Fax: +385 1 3376 155 -----

Na pažnju: g. Marsel Friedl -----

Email: marsel.friedl@divgroup.eu -----

U slučaju promjene naprijed navedenih adresa, e-mail adresa i/ili ovlaštenih osoba Ustupitelja ili Primatelja ustupanja, Strana koja je promijenila adresu, e-mail adresu

i/ili ovlaštenu osobu, dužna je o promjeni adrese, e-mail adrese i/ili ovlaštene osobe, bez odlaganja pisanim putem obavijestiti drugu Stranu. U slučaju izostanka takve pisane obavijesti, smatrat će se da je pismeno uredno dostavljeno Strani na dan predaje pismena poštanskom uredu preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Strane iz ovog Sporazuma ili na drugu adresu o kojoj je Strana kojoj se upućuje pismeno, pisanim putem obavijestila drugu Stranu. -----

10. PROMJENA STRANA ----- -----

10.1 Ovaj Sporazum se primjenjuje na i obvezujući je za univerzalne i singularne pravne sljednike Strana, s time da Stranke ne smiju ustupiti ili na neki drugi način otuđiti sva ili bilo koji dio svojih prava ili obveza prema ovom Sporazumu niti sklopiti bilo kakav sporazum koji bi rezultirao ustupanjem ili otuđenjem istih prava i obveza na treću osobu. -----

10.2 Primatelj ustupanja ne smije prodati, prenijeti, ustupiti ili na neki drugi način raspolagati sa svim ili dijelom svojih prava ili obveza prema ovom Sporazumu bez prethodne pisane suglasnosti Ustupitelja. -----

10.3 Ustupitelj ne smije ni u kojem trenutku ustupiti ili prenijeti na drugi pravni subjekt niti na drugi način raspolagati Tražbinama niti smije na drugi pravni subjekt prenijeti ili mu ustupiti bilo koje svoje pravo i/ili obvezu temeljem ovog Sporazuma. -----

11. RJEŠAVANJE SPOROVA ----- -----

11.1. Za bilo koji spor, nesuglasje ili zahtjev koji proizlazi iz ili se odnosi na (1) ovaj Sporazum, (2) kršenje, prestanak ili nevaljanost ovoga Sporazuma ili (3) sve izvanugovorne obveze koje proizlaze iz ili su u vezi s ovim Sporazuma bit će nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu, Republika Hrvatska, u mjeri u kojoj je to dopušteno prisilnim propisima hrvatskog prava. -----

11.2 Bez obzira na članak 11.1. ovog Sporazuma, za ovaj Sporazum kao i bilo koja prava Primatelja ustupanja proistekla iz ili u vezi ovim Sporazumom, Primatelj ustupanja je ovlašten po svojem izboru zatražiti njihovu ovrhu pri sudovima Republike Hrvatske ili pred bilo kojim drugim nadležnim sudom, u mjeri u kojoj je to dopušteno prisilnim propisima hrvatskog prava. -----

12. MJERODAVNO PRAVO, JEZIK I PRIMJERC I -----

12.1 Mjerodavno pravo. Za ovaj Sporazum mjerodavno je pravo Republike Hrvatske. ----

12.2 Jezik. Ovaj Sporazum bit će sklopljen na hrvatskom jeziku i biti će solemniziran od strane javnog bilježnika. -----


12.3 Troškovi. Sve troškove, pristojbe, naknade i izdatke koji su valjano i razumno nastali Stranama u svezi s izradom, sklapanjem ili valjanim izvršavanjem prava po ovom Sporazumu snosit će svaka stranka svoj dio dok će troškove solemnizacije ovog Sporazuma snositi stranke u jednakom dijelovima. -----

13. STUPANJE NA SANGU-----

13.1. Stranke suglasno utvrđuju da ovaj Sporazum stupa na snagu kada HŽI potpiše obrasce koji su Prilog 2 i 3 ovog Sporazuma.-----

U ZNAK PRIHVAĆANJA, Strane putem svojih valjano ovlaštenih zastupnika potpisuju ovaj Sporazum i podnose isti javnom bilježniku na solemnizaciju. -----

*** * * Potpisna strana slijedi na sljedećoj stranici * * ***



Ustupitelj:
ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.

Ime: Alen Čović
Funkcija: Predsjednik Uprave
»ZM« d. o. o.
ZAGREB — R. Frangeša Mihanovića 9

Primatelj ustupanja:

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814

Ime: Vedrana Debeljak
Funkcija: Prokurist

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Republika Hrvatska, OIB:06588149401 koje zastupa predsjednik Uprave Alen Čović i član Uprave Tea Martinčić kao Naručitelj (dalje u tekstu: **ZM**)

i

DIV GRUPA d.o.o. (ranija tvrtka: **DIV d.o.o.**), Bobovica 10/A, Samobor, Republika Hrvatska, OIB: 33890755814, koje zastupa prokurist Vedrana Debeljak (dalje u tekstu: **DIV**)

u Zagrebu dana 23. listopada 2020. godine sklapaju slijedeći

SPORAZUM O PREUZIMANJU DIJELA RADOVA

Članka 1.

1.1. Stranke suglasno utvrđuju da su kao članovi konzorcija dana 29.04.2016. godine sklopile Ugovor broj 5/16-EU za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci (dalje u tekstu: Osnovni ugovor), kao i 3 dodatka tom Ugovoru (dalje u tekstu zajedno: Ugovor 5/16 EU) sa Naručiteljem HŽ Infrastruktura d.o.o. (dalje u tekstu HŽI), kojim je između ostalog utvrđen i opseg poslova svakog člana konzorcija.

1.2. Stranke suglasno utvrđuju da su dana 19.4.2016. godine zaključile Ugovor o osnivanju konzorcija radi izvođenja radova temeljem Ugovora broj 5/16 EU, te 09.06.2016. godine Ugovor o osnivanju konzorcija kojim su detaljnije uredile svoje međusobne odnose u realizaciji Ugovora broj 5/16 EU s HŽI (dalje u tekstu: Konzorcijski ugovor) kojim su detaljno raspodijelile opseg poslova koji izvodi svaki član konzorcija (dalje u tekstu: Opseg poslova).

1.3. Stranke suglasno utvrđuju da je Ugovorima iz stavka 1. i 2. ovog članka, između ostalog, određen Opseg poslova, koje je kao podizvođač ZM-a trebala izvoditi HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. (dalje u tekstu: HENG) temeljem Ugovora o podizvođenju sklopljenog dana 18.06.2016. godine.

1.4. Stranke suglasno utvrđuju da je radove iz Opsega poslova HENG-a temeljem Ugovora o podizvođenju radova te I. Dodataka Ugovora o podizvođenju radova od 08.03.2018. kao i II. i III. Dodatka istome nastavio izvoditi Integral inženjering a.d. – Podružnica Zabok za građenje sa sjedištem inozemne Podružnice u Zaboku (Grad Zabok), Matije Gupca 28, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod poslovnim brojem MBS:081163353, OIB:83396345605 (dalje u tekstu: Integral).

1.5. Stranke suglasno utvrđuju da je s jedne strane HŽI postavio zahtjev za otklanjanje nedostataka pod prijetnjom raskida Ugovora broj 5/16 EU, a da je Integral s druge strane, uvjete, način i mogućnosti izvođenja radova iz Opsega poslova HENG-a opravdavao okolnostima za koje nije odgovoran te je najavio obustavu izvođenja radova sa 01. studenim 2020. godine.

1.6. Uslijed prethodno navedenih činjenica s namjerom izbjegavanja štete koja bi za Stranke mogla nastupiti raskidom Ugovora broj 5/16 stranke sklapaju ovaj Sporazum kojim utvrđuju način i uvjete preuzimanja neizvršenih radova iz Opsega posla ZM-a, a koje je trebao izvesti Integral i koji radovi su detaljno opisani u Prilogu broj 1 ovog Sporazuma s time da će konačan popis radova biti napravljen kada bude izdana situacija za radove zaključno sa 30.09.2020. godine polazeći od načela opisanih u Protokolu od 20. listopada 2020. godine, koji je prilog broj 2 ovom Sporazumu i njegov sastavni dio. U

slučaju da je pojedino pitanje različito regulirano odredbama ovog Sporazuma i Protokola od 20. listopada 2020. god., primjenjivat će se odredbe ovog Sporazuma. Eventualne razlike između stanja navedene situacije i utvrđenog stvarnog stanja (izvedeni, a nesituirani radovi ili neizvedeni, a situirani radovi, djelomično izvedeni i djelomično situirani) konačno će utvrditi ad hoc vijeće za rješavanje sporova koje se sastoji tri člana, jednog imenuje DIV, jednog ZM, a oni zajedno trećeg. Vijeće sve odluke mora donijeti najkasnije u roku od 30 dana.

1.7. Stranke suglasno utvrđuju da je naknadu štete koja je nanesena Dalekovodu na ime kašnjenja prouzrokovanih ZM-ovim podizvođačima HENG i Integralom Dalekovod ustupio DIV-u cesijom koja čini Prilog 3 ovom Sporazumu.

1.8. Stranke suglasno utvrđuju da ovaj Sporazum stupa na snagu i proizvodi pravni učinak kada i ako se kumulativno ispune svi sljedeći uvjeti:

- 1) suglasnost HŽI na preraspodjelu koja je predmet ovog Sporazuma i
- 2) sklapanjem ugovora o ustupu (cesiji) radi osiguranja uz sporazum o dobrovoljnom javnobilježničkom osiguranju prijenosom prava, uz suglasnost HŽI i izjavu HŽI da predmet ustupa nije ranije ustupljen, kojim ustupom ZM prenosi DIV-u svoja potraživanja prema HŽI određenih člankom 3.2. ovog Sporazuma i
- 3) jednostranog raskida ugovora sa Integralom ili 31.10.2020. godine što bude prije i
- 4) suglasnost Dalekovoda na preraspodjelu koja je predmet ovog Sporazuma i
- 5) izjava Dalekovoda kojom se odriču svih potraživanja prema ZM-u i njegovim podizvođačima izuzev navedenih u Prilogu broj 2 osim u slučaju da HŽI od Konzorcija pravomoćnom odlukom potražuje štetu s osnove raskida Ugovora 5/16 – EU temeljem nedostataka za koje je odgovoran Integral, u kojem slučaju će DIV i/ili Dalekovod potraživanje s te osnove ostvariti u postupku protiv Integrala, koji postupak će ZM voditi u svoje ime, na trošak DIV-a.

Članak 2.

2.1. Stranke suglasno utvrđuju da se DIV obvezuje izvesti radove iz Priloga broj 1 ovom Ugovoru na način i pod uvjetima iz Ugovora broj 5/16 – EU te Konzorcijskom ugovoru prema dinamici usuglašenoj sa HŽI te ih sukladno Ugovoru broj 5/16 –EU predati HŽI.

2.2. U svrhu preuzimanja radova od Integrala iz prethodnog stavka ovoga članka DIV se samostalno obvezuje izvršiti primopredaju radova od Integrala izvršenih do 30.9.2020. godine te aktivno sudjelovati u postupku primopredaje predmetnih radova od Integrala (snimanje i utvrđivanje postojećeg stanja, utvrđivanje eventualnih nedostataka, utvrđivanje točnosti priznatih privremenih situacija, izrada i potpisivanje zapisnika o preuzimanju, kontrola građevinske knjige, atesta, izjava o sukladnosti i dr.) i preuzeti predmetne radove. ZM se obvezuje u slučaju potrebe pružiti tehničku potporu preuzimanju radova.

2.3. DIV se obvezuje započeti s izvođenjem radova odmah po preuzimanju istih te dostaviti sve podloge za izradu vremenskog plana u roku od 28 dana od dana sklapanja ovog Sporazuma.

2.4. Stranke ovog Sporazuma obvezuju se sklopiti sa HŽI odgovarajući Dodatak Ugovoru broj 5/16 za radove na „Rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci“, kojim Dodatkom će se utvrditi preraspodjela posla na razini konzorcija te umanjenje sveukupne vrijednosti radova člana zajednice gospodarskih subjekata ZM-a d.o.o. i istovremeno povećanje sveukupne vrijednosti radova člana zajednice gospodarskih subjekata DIV GRUPA d.o.o.,

sve sukladno preraspodjeli posla koja je predmet ovog Sporazuma. DIV se obvezuje osigurati reference za izvođenje radova iste razine koje je imao Integral.

Članak 3.

3.1. ZM će naknadu štete odnosno naknade, troškove i/ili potraživanja DIV-a uključivo i potraživanja iz Priloga broj 3 ili trećih osoba, troškove povezane sa izvođenjem radova iz Opsega posla HENG-a odnosno Integrala od strane ZM-a i njegovih podizvoditelja HENG i Integral do preuzimanja radova od Integrala kao i troškova, naknada i/ili potraživanja povezanih sa preuzimanjem i izvođenjem preuzetih radova iz Opsega posla HENG-a odnosno Integrala i primopredaje tih radova HŽI nadoknaditi jedino i isključivo ustupom potraživanja iz članka 3.2. ovog Sporazuma koja ima prema HŽI do visine i na način propisan odredbama ovog Sporazuma (dalje u tekstu: Naknada).

3.2. Stranke suglasno utvrđuju kako se potraživanja koja ZM ima prema HŽI i koja će ustupiti DIV-u na ime Naknade odnose na:

1. zadržaj za radove koji je izveo HENG u iznosu od 12.145.458,79 kn,
2. zadržaj za radove koje je izveo Integral u iznosu od 16.648.751,66 kn, uvećano za radove koje je izveo Integral, ali ih nije situirao,
3. zadržaj za radove koje je izveo ZM u iznosu od 1.653.309,41 kn (bez zadržaja ostalih podizvoditelja osim HENG-a i Integrala),
4. zadržaj iz privremenih situacija koje se odnose na izvedene, a ne situirane radove ZM-a umanjenog za zadržaje koje se odnose na radove koji su izveli podizvoditelji ZM-a osim HENG-a i Integrala,
5. postavljene i buduće zahtjeve ZM-a prema HŽI sukladno članku 20.1. Općih uvjeta FIDIC Crvena knjiga (claim), koji su popisani u Prilogu broj 4 ovom Sporazumu koji je njegov sastavni kao i obračun razlike u cijeni (klizna skala) iz čl. 627. Zakona o obveznim odnosima nastao temeljem izvršenja Ugovora za sve radove u domeni ZM-a

3.3. Radi izbjegavanja svake sumnje predmet zahtjeva iz članka 3. st. 2. točke 5 nisu tražbine ZM-a i njegovih podizvoditelja (osim HENG-a i Integrala) za stvarno izvedene radove po ugovorenom troškovniku i prihvaćenim vanstroškovničkim radovima.

3.4. ZM se obvezuje DIV-u dostaviti svu potrebnu dokumentaciju te pružiti tehničku pomoć u sastavljanju i dopuni zahtjeva iz članka 3. st. 2. točka 5 ovog Sporazuma te će sve potrebne postupke u tu svrhu preuzeti i voditi DIV. U slučaju uspjeha sa ostvarivanjem zahtjeva iz članka 3. st. 2 točka 5 ovog Sporazuma, DIV će ZM-u isplatiti 10% iznosa naplaćenog od HŽI.

Članak 4.

4.1. ZM će na ime Naknade iz ustupa radi osiguranja potraživanja opisana u članku 3.st. 2. ovog Sporazuma nadoknaditi:

1. DIV-u razliku između ugovorenih jediničnih cijena preuzetih radova i ostvarenih jediničnih cijena izvođenja preuzetih radova,
2. a) Naknadu štete koja je nanesena DIV-u na ime kašnjenja prouzrokovanih ZM-ovim podizvođačima HENG i Integral, prema redoslijedu dospijea i

b) Naknadu štete koja je nanesena Dalekovodu na ime kašnjenja prouzrokovanih ZM-ovim podizvođačima HENG i Integralom, a koju je Dalekovod ustupio DIV-u,

3. Naknadu štete koja je nanesena trećim osobama uključivo i HŽI od strane HENG-a/Integrala; sve isključivo ako i kada se ostvare svi niže navedeni uvjeti:

- da je potraživanje iz čl.3.st. 2 ovog Sporazuma plaćeno DIV-u
- da je ZM pisanom izjavom prihvatio postavljeni zahtjev ili da je o osnovanosti i visini zahtjeva odluku donijelo Stalno izabrano sudište pri Hrvatskog gospodarskoj komori sukladno odredbama ovog Sporazuma.

Članak 5.

5.1. Radi nadoknade iz članka 4. stavka 1 točka 1 DIV se obvezuje obavijestiti ZM o svakoj priznatoj privremenoj situaciji za radove koji su predmet ovog Sporazuma te za radove koji su predmet te privremene situacije postaviti zahtjev za naknadu razlike između ugovorenih jediničnih cijena preuzetih radova i ostvarenih jediničnih cijena izvođenja preuzetih radova te dostaviti slijedeće dokaze:

- dokaze o stvarnoj cijeni tih radova (dokaz o plaćanju računa/situacija podizvoditelja i/ili dobavljača),
- analizu cijena tih radova u trenutku izvođenja ili drugi adekvatan dokaz da predmetne radove nije moguće izvesti po nižim cijenama,
- potvrdu konzorcijskog voditelja da su predmetni radovi izvedeni.

5.2. Radi nadoknade iz članka 4. st. 1. točka 2. DIV obvezuje se u roku od 120 dana od dana sklapanja ovog Sporazuma dostaviti ZM- u zahtjev za naknadu štete na ime kašnjenja prouzrokovanih ZM-ovim podizvođačima HENG i Integral, koji zahtjev mora biti obrazložen i uz koji mora dostaviti dokaze u odnosu na osnov i visini štete koju potražuje, te dokaz da navedenu štetu nije mogao izbjeći niti umanjiti svojim postupanjem.

5.3. Radi nadoknade iz članka 4. st. 1. točka 3. stranke se obvezuju odmah po saznanju za takve zahtjeve obavijesti jedna drugu, te svu dokumentaciju kojom raspolažu u odnosu na postavljeni zahtjev dostaviti DIV- u, koji će se prema trećoj osobi legitimirati kao odgovorna osoba i samostalno donijeti odluku da li će navedene zahtjev priznati ili osporiti. U slučaju da DIV ospori postavljeni zahtjev, a treća osoba pokrene postupak protiv ZM-a, DIV se obvezuje stupiti u pokrenuti postupak kao umješac na strani tuženika ukoliko to bude moguće, a ukoliko ne bude moguće tada se stranke obvezuju obavještavati DIV o svim okolnostima iz navedenog postupka, te postupati po uputama DIV-a. Po pravomoćnosti donesene odluke DIV se obvezuje bez odgode postupiti po istoj. DIV se ujedno obvezuje snositi sve troškove pokrenutog postupka. Nakon plaćanja trećoj osobi DIV će ZM-u postaviti zahtjev za nadoknadu troškova uz koji će dostaviti dokaz o izvršenoj uplati, te osnovu izvršene uplate. U slučaju da je osnova izvršene pravomoćna odluka ZM nema pravo osporavati postavljeni zahtjev DIV-a. U slučaju da iz bilo kojeg razloga, treća osoba, unatoč opisanom postupanju izvrši naplatu svog potraživanja od ZM-a DIV se obvezuje nadoknaditi istima naplaćeni iznos i za njega postaviti zahtjev ZM-u sukladno odredbama ovog članka.

5.4. Po zaprimanju zahtjeva iz stavak 1, 2 i 3 ovoga članka ZM se obvezuje isti dostaviti Integralu (ukoliko se zahtjevi odnose na radove Integrala) na očitovanje. U roku od 10 radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva ZM je dužan pregledati isti i obavijestiti DIV o eventualnim nedostacima zaprimljene dokumentacije te pozvati DIV na dopunu iste ili obavijestiti DIV da dostavljani zahtjev odbijaju u cijelosti ili djelomično, odnosno obavijestiti DIV da je zaprimljena dokumentacija potpuna i zahtjev osnovan.

5.5. U slučaju da ZM zatraži dopunu dokumentacije DIV može istu dopuniti u daljnjem roku od 10 radnih dana. Na tako dopunjenu dokumentaciju ZM će se očitovati u daljnjem roku od 10 radnih dana i dostavljeni zahtjev odbiti u cijelosti ili djelomično, odnosno obavijestiti da je zaprimljena dokumentacija potpuna i zahtjev osnovan.

5.6. U slučaju da DIV ne dopuni dokumentaciju ili se ne očituje na dostavljeni zahtjev za dopunu dokumentacije u roku propisanom u prethodnom stavku ovoga članka smatra se da je odustao od postavljenog zahtjeva. U slučaju da se ZM ne očituje u roku od 10 dana od dana primitka zahtjeva smatra se da je postavljeni zahtjev osnovan u cijelosti.

5.7. Stranke suglasno utvrđuju da u slučaju kada ZM odbije zahtjev DIV-a, DIV može pokrenuti postupak pred Stalnim izabranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori radi utvrđivanja osnovanosti postavljenog zahtjeva u roku od 30 radnih dana od dana zaprimanja pisane obavijesti ZM-a da se postavljeni zahtjev u cijelosti ili djelomično odbija, odnosno u roku od 30 radnih dana od dana proteka roka za dostavu obavijesti o zahtjevu. Odluka Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori je konačna. U slučaju propuštanja roka za pokretanje postupka, smatra se da je DIV odustao od postavljenog zahtjeva.

5.8. Stranke suglasno utvrđuju da ZM ne može odbiti postavljeni zahtjev DIV u dijelu u kojem je pisano prihvaćen od strane Integrala.

5.9. DIV se obvezuje odmah obavijestiti ZM o svakom plaćenom iznosu na ime potraživanja iz članka 3. stavak 2. ovog Sporazuma, te na zahtjev ZM-a dostaviti dokaz o visini uplaćenog iznosa.

5.10. Po zaprimanju obavijesti DIV-a o plaćenom iznosu stavka 9. ovog članka i prihvaćenog zahtjeva iz stavka 1, 2 i 3 ovoga članka ili odluke Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori iz stavka 7. ovog članka smatra se da je DIV-u nadoknađeno potraživanje iz članka 4.1 ovog Sporazuma u iznosu prihvaćenog zahtjeva ili odluke sudišta naznačenom u obavijesti DIV-a.

5.11. Stranke suglasno utvrđuju da zahtjevi iz stavka 1, 2 i 3 ovog članka dospijevaju na naplatu u trenutku kada HŽI plati DIV-u potraživanje iz članka 3.2. ovog Sporazuma.

Članak 6.

6.1. Stranke suglasno utvrđuju da, ukoliko iznos Naknade bude viši od iznosa koji će HŽI isplatiti DIV-u na osnovu potraživanja iz čl. 3.2. ovog Sporazuma, DIV se odriče svih daljnjih potraživanja prema ZM-u i njegovim podizvoditeljima osim u slučaju da HŽI od Konzorcija pravomoćnom odlukom potražuje štetu s osnove raskida Ugovora 5/16-EU temeljem nedostataka za koje je odgovoran Integral, u kojem slučaju će DIV potraživanje s te osnove ostvariti u postupku protiv Integrala, koji postupak će ZM voditi u svoje ime, na trošak DIV-a.

6.2. Stranke suglasno utvrđuju da će sve troškove potrebne za pokretanje i vođenje postupka iz prethodnog stavka ovoga članka snositi DIV te se ZM obvezuje pokrenuti sve potrebne postupke sukladno nalogima DIV-a radi ostvarivanja tih zahtjeva pod uvjetom da DIV prethodno predujmi troškove za pokretanje i vođenje postupka. ZM se obvezuje postupak voditi sukladno nalogima i uputama DIV-a, te pružiti DIV-u tehničku pomoć u sastavljanju uputa i naloga. U slučaju uspjeha u sporu DIV će imati pravo na isplaćeni iznos ZM-u, umanjen za 10 %. U slučaju da postavljeni zahtjev

bude u cijelosti ili djelomično odbijeni DIV se obvezuje platiti ZM-u troškove koje je ZM dužan nadoknaditi strankama tih postupaka.

Članak 7.

7.1. DIV se obvezuje za preuzete radove koji su predmet ovog Sporazuma izdati garanciju da dobro izvršenje posla i uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za preuzete i izvedene radove sukladno odredbama Ugovora broj 5/16 EU, s time da se obvezuje za predmetne radove dostaviti jamstvo za dobro izvršenje ugovora u roku od 15 dana od dana poziva HŽI na dostavu istog.

7.2. Stranke suglasno utvrđuju da će ona ugovora strana koja je izvela radove ukloniti eventualne nedostatke u izvođenju na zahtjev HŽI.

7.3. Stranke suglasno utvrđuju da u slučaju ako Integral pokrene postupak protiv ZM-a radi naplate potraživanja koja se odnose na iznose iz članka 3.2. ovog Sporazuma, DIV se obvezuje aktivno pomagati u tom postupku, dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kako bi se utvrdila visina štete i potraživanja koja im je nastala uslijed nedostataka u izvođenju radova Integrala, preuzimanju radova Integrala i izvođenju preuzetih radova.

Članak 8.

8.1. Stranke suglasno utvrđuju da su ovim Sporazumom razriješeni svi njihovi međusobni odnosi i eventualni zahtjevi nastali izvođenjem radova podizvođitelja HENG-a odnosno Integrala kao i preuzimanjem i izvođenjem radova od strane DIV-a, te da sa te osnove DIV nema, niti će imati prema ZM-u ili njegovim podizvođiteljima nikakvih daljnjih potraživanja, osim onih predviđenih ovim Sporazumom.

Članak 9.

9.1. Stranke su suglasne da odredbe ovog Sporazuma predstavljaju poslovnu tajnu, te se obvezuju da neće, bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane, otkrivati neovlaštenim osobama ili bilo kojoj trećoj strani sadržaj ovog Sporazuma ili informacije koje se odnose na isti ili u vezi s ovim Sporazumom, okolnostima sklapanja ovog Sporazuma ili koje su povjerile jedna drugoj prilikom pregovaranja radi sklapanja ovog Sporazuma.

9.2. Ako se bilo koja od odredbi ovog Sporazuma utvrdi ništetnim ili na neki drugi način neprovedivima, u cijelosti ili djelomično, ostale odredbe ovog Sporazuma ostaju na snazi, a nevaljane odredbe zamijeniti će se u skladu sa propisima, sve u svrhu realizacije ovog Sporazuma.


9.3. U slučaju spora stranke se obvezuju riješiti isti mirnim putem, a u nemogućnosti postizanja mirnog rješenja primjenjuju se odgovarajuće odredbe Konzorcijskog ugovora.


Članak 10.


10.1. Ovaj Sporazum sastavljen je u četiri (4) istovjetna i jednakovrijedna primjerka.

10.2. U znak suglasnosti, ugovorne strane potpisuju Sporazum po svojim ovlaštenim predstavnicima.

ZAGREB-MONTAZA d.o.o.


Alek Cović


Tea Martinčić


ZAGREB-MONTAZA d.o.o.
ZAGREB - B. S. J. 11.11.1999. 9

DIV GRUPA d.o.o.


DIV GRUPA d.o.o.
10430 ZAMOBOR, Bobovica 10/A
tel. 01 3377-000, Fax: 01 3378-155
OIB: 33890756814
Vedrana Debeljak

Prilog 1 - Popis preostalih radova za izvesti iz opsega Integrala; odmjerenom od 20.privremene situacije (radovi zaključno s 31.08.2020)

REKAPITULACIJA	3.1. GRAĐEVINSKI PODSUSTAV I ZGRADE	Ugovoreno:	Izvedeno:			PREOSTALO ZA IZVESTI		Više / Manje radnje :	
			Izvedeno do 31.8.2020.		Izvedeno ukupno:	Ukupno (kn)	%	Ukupno (kn)	%
			Ukupno (kn)						
3.1.1. GORNJI USTROJ, DONJI USTROJ I NADSTREŠNICE		Σ	6.720.300,19	618.053.512,14	301.942.792,94	89.233.252,83	48,85%	-316.110.719,58	-51,15%
3.1.2. ZGRADE U KOLODVORIMA		Σ	515.384,71	17.213.795,60	3.942.562,45		22,90%	-13.271.233,18	-77,10%
3.1.3. DENIVELIRANI ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI		Σ	2.725.880,53	250.479.887,21	184.392.313,23	50.255.048,94	73,62%	-66.087.574,02	-26,38%
3.1.4. IZRADA DOKUMENTACIJE - GRAĐEVINSKI PODSUSTAV		Σ		4.821.210,10	4.228.139,20		87,70%	-593.070,90	-12,30%
DODATNI RADVI		Σ				18.142.800,33			
UKUPNO 3.1. GRAĐEVINSKI PODSUSTAV I ZGRADE		Σ	9.961.565,43	890.568.405,05	494.505.807,82	184.830.802,60	55,53%	-396.062.587,66	-44,47%

Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB 47911242222 (u daljnjem tekstu: Cedent)

i

DIV GRUPA d.o.o., Samobor, Bobovica 10/A, OIB: 33890755814, (u daljnjem tekstu: Cesionar)

dalje u tekstu ponegdje zajedno nazvani: Ugovorne strane

sklopili su u dana 22.10.2020. godine sljedeći

UGOVOR O USTUPU POTRAŽIVANJA

(u daljnjem tekstu: Ugovor)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da:

1. Cedent ima potraživanje prema trgovačkom društvu ZM d.o.o., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 06588149401, MBS: 080022230 (u daljnjem tekstu: Cesus ili Dužnik) u iznosu od 6.385.657,36 kuna na ime naknade troškova i pretrpljene štete zbog poremećaja u izvođenju radova na projektu *"Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci"* uzrokovanog od strane Cesusa u razdoblju od 09.06.2016. godine do 28.02.2020. godine
2. Cedent ima potraživanje prema Cesusu na ime naknade troškova i pretrpljene štete zbog poremećaja u izvođenju radova na Projektu i za razdoblje od 01.03.2020. godine do zaključno 23.10.2020. godine

PREDMET UGOVORA

Članak 2.

Potpisivanjem ovog Ugovora Cedent ustupa Cesionaru svoje potraživanje prema Cesusu iz članka 1. točke 1. ovog Ugovora u ukupnom iznosu od 6.385.657,36 kuna zajedno sa pripadajućim kamatama.

Potpisivanjem ovog Ugovora Cedent ustupa Cesionaru svoje potraživanje prema Cesusu iz članka 1. točke 2. ovog Ugovora koja glavnica će biti naknado precizno utvrđena zajedno sa pripadajućim kamatama.

Članak 3.

Rizik naplativosti otkupljenog potraživanja snosi isključivo Cesionar. Cedent ni u kojem slučaju ne odgovara za naplativost ustupljene tražbine, troškova oko ustupanja i troškova postupka protiv Cesusa.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 4.

Svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, uputit će se na mirenje u skladu s važećim Pravilnikom o mirenju Hrvatske gospodarske komore.

Ako ti sporovi ne budu riješeni mirenjem u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana nakon podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u drugom roku o kojem se Ugovorne strane dogovore, oni će se konačno riješiti arbitražom u skladu s tada važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom

sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima). Mjesto arbitraže biti će Zagreb. Broj arbitara bit će tri. Odluke arbitražnog vijeća biti će konačne i obvezujuće za Sporazumne strane te će kao takve biti ovršne od bilo kojeg suda koji ima odgovarajuću jurisdikciju.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ugovorne strane suglasno izjavljuju da su ovaj Ugovor sačinili svjesno i promišljeno pa se odriču prava pobijati ga iz bilo kojeg razloga, a posebice iz razloga mana volje. Sve izmjene i dopune ovog Ugovora biti će valjane jedino ako su sačinjene u pisanom obliku i potpisane od Ugovornih strana.


Ugovorne strane se obvezuju da će trajno čuvati kao povjerljive sve podatke kojima raspolažu ili koje su primile tijekom pregovora za sklapanje ovog Ugovora, kao i nakon njegova sklapanja, a koji se tiču bilo koje od Ugovornih strana, samog Ugovora, prava i obveza iz ovog Ugovora, kao i svega drugoga povezanog sa sklapanjem ovog Ugovora odnosno ispunjenjem obveza iz Ugovora.

Ako se bilo koja ili više odredbi ovoga Ugovora utvrde ništetnim ili na neki drugi način neprovedivima, u cijelosti ili djelomično, ostale će odredbe ovog Ugovora ostati na snazi.

Nevaljane odredbe zamijeniti će se u skladu sa mjerodavnim pravom odgovarajućim odredbama a radi realizacije svrhe ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor sastavljen je i zaključen u 3 (tri) istovjetna i jednako valjana primjerka, po 2 (dva) primjerka za Cedenta te 1 (jedan) za Cesionara.

Dalekovod, d.d.
Član Uprave


Ivan Kurobasa


DIV GRUPA d.o.o.
Prokurist



DIV GRUPA d.o.o.
Vedrana Debeljak
10336 St. MOBOR, Bobovica 10/A
tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814
11

PRILOG:


- Obavijest o nastanku obveze naknade troškova od 28.02.2020. godine

Cesus ZM d.o.o. zaprimio dana 22.10.2020. godine:

ZM d.o.o.


Alen Čović
Predsjednik Uprave

ZM d.o.o.


Tea Martinčić
Član Uprave

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Republika Hrvatska, OIB:06588149401 koje zastupa predsjednik Uprave Alen Čović (dalje u tekstu: ZM)

i

DIV GRUPA d.o.o. (ranija tvrtka: DIV d.o.o.), Bobovica 10/A, Samobor, Republika Hrvatska, OIB: 33890755814, kojeg zastupa Marsel Friedl po punomoći (dalje u tekstu: DIV)

i

Dalekovod, d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222, kojeg zastupa Mario Hojan po punomoći (u daljnjem tekstu: Dalekovod)

(u daljnjem tekstu zajedno: Ugovorne strane)

u Zagrebu dana 20. listopada 2020. godine sklapaju slijedeći

PROTOKOL

Ugovorne strane suglasno utvrđuju slijedeća načela nastavka suradnje na projektu izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci:

1. DIV preuzima neizvedene radove ZM-a koji su podugovoreni s Integralom (originalno HENG-om) u vrijednosti cca 150.000.000 HRK
2. ZM će kao naknadu za povećane troškove i naknadu štete uvjetno prenijeti na DIV
 - a. zadržaj za radove koji je izveo HENG
 - b. zadržaj za radove koje je izveo Integral
 - c. zadržaj za radove koje je izveo ZM, ali ne uključuje zadržaj za ostale podizvoditelje ZM-a (osim HENG, Integral)
 - d. zadržaj iz privremenih situacija koja se odnosi na izvedene, a nesituirane radove, ali ne uključuje zadržaj za ostale podizvoditelje ZM-a (osim HENG Integral)
 - e. sva prava na potraživanja kako ih definira čl. 20.1 Općih uvjeta ugovora FIDIC Crvena knjiga (claim) kao i obračun razlike u cijeni nastao temeljem izvršenja Ugovora br. 5/16 sklopljenog s HŽI za sve radove koji su u domeni ZM
 - f. radi izbjegavanja dvojbe predmet uvjetnog prijenosa nisu tražbine ZM-a i ostalih podizvoditelja (osim HENG INTEGRAL) za stvarno izvedene radove po ugovornom troškovniku i prihvaćenim vantroškovničkim radovima
3. Uvjetni prijenos će se realizirati kada DIV opravda iznos povećanih troškova i naknade štete slijedećim redoslijedom:

17/11
24


17/11
24

- a. razlika između ugovorenih jediničnih cijena preuzetih radova i ostvarenih jediničnih cijena izvođenja do primopredaje izvedenih radova
- b. naknadu štete koja je nanescena DIV-u na ime kašnjenja prouzrokovanih ZM podizvođačima (HENG, INTEGRAL) prema redosljedu dospijeca
- c. nadoknadu štete koja je nanescena trećim osobama od strane HENG/INTEGRAL
- d. naknadu štete koja je nanescena Dalekovodu na ime kašnjenja prouzrokovanih ZM podizvođačima (HENG, INTEGRAL)

Po odluci DIV-a može se izmijeniti redosljed točaka a.- d.

4. Uvjetni prijenos u smislu ovog Protokola znači svaki pravni posao temeljem kojeg DIV na potraživanjima iz točke 2. bude ostvario izlučno ili razlučno pravo što je uvjet valjanosti postignutog sporazuma
5. Realizacija u smislu ovog Protokola znači kumulativno: da su ostvareni uvjeti za isplatu potraživanja iz točke 2. ZM-u i da je DIV dokazao okolnosti iz točke 3. (dokazivanje se provodi podnošenjem zahtjeva od strane DIV-a, ukoliko ZM u roku od 8 dana ospori zahtjev DIV-a isti može pokrenuti postupak pred SAS kod HGK). U slučaju da se ostvare uvjeti za isplatu potraživanja iz točke 2., a da je zahtjev predmet spora pred SAS, isplata će se vršiti izravno na zaseban (ecrow) račun ZM-a s kojim će moći raspolagati uz suglasnost DIV-a ili odlukom SAS i na koji račun će se osnovati založno pravo DIV-a
6. U slučaju da iznos iz točke 3. bude veći od iznosa iz točke 2. DIV se odriče svih potraživanja koja prelaze iznos iz točke 2. prema ZM –u s osnove šteta i troškova povezanih sa izvođenjem radova iz Opsega posla (HENG, INTEGRAL) osim u slučaju da HŽI potražuje prema Konzorciju štetu zbog raskida ugovora temeljem nedostataka HENG-a INTEGRAL-a kada će DIV takvo potraživanje imati pravo ostvariti u postupku protiv Integrala, a koji postupak će ZM voditi u svoje ime, a za račun DIV-a
7. U slučaju da iznos iz točke 3. bude veći od iznosa iz točke 2. Dalekovod se odriče svih potraživanja koja prelaze iznos iz točke 2. prema ZM –u s osnove troškova zastoja i drugih direktnih troškova povezanih sa izvođenjem radova iz Opsega posla (HENG, INTEGRAL) osim u slučaju da HŽI potražuje prema Konzorciju štetu zbog raskida ugovora temeljem nedostataka HENG-a INTEGRAL-a kada će Dalekovod takvo potraživanje imati pravo ostvariti u postupku protiv Integrala, a koji postupak će ZM voditi u svoje ime, a za račun Dalekovoda
8. Dalekovod se odriče svih potraživanja prema DIV-u povezanih sa izvođenjem radova iz Opsega posla (HENG, INTEGRAL)
9. ZM se obvezuje aktivno sudjelovati u realizaciji potraživanja koja je prenio na DIV

R-4




10. DIV se obvezuje nadoknaditi štetu trećim osobama nastalu postupanjem HENG/Integral koji iznos će nadoknaditi sukladno točki 3.c

11. Odgovornost za otklanjanje nedostataka za do sada izvedene radove snositi će izvoditelj tih radova.

12. Obavljeni nesituirani radovi Integrala imaju isti status kao i zadržaj Integrala.

Temeljem navedenih načela Ugovorne strane se obvezuju sklopiti odgovarajuće pravne dokumente kojim će provesti dogovorena načela najkasnije do 16:00 sati 21.10.2020. godine.


ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.



DIV GRUPA d.o.o.



Dalekovod d.o.o.



24



PRILOG 4 - POTRAŽIVANJA I DODATNI RADOVI ISPOSTAVLJENI OD INTEGRALA SA 13.priv.sit. INTEGRALA (20.pa Konzorcija) za radove zaključno sa 31.08.2020.

1. DODATNI RADOVI ZA PODIZVOĐITELJA (samo HENG I INTEGRAL) KOJI SE PLAĆAJU (iz 13.privremene situacije Integrala tj. 20.pa Konzorcija - radovi izvedeni do 31.08.2020.)

radi se o radovima koji su odobreni od Inženjera i Neredičtela i situiraju se 100% ili postoji privremeno odobrenje za situiranje u iznosu 90%

Boja ćelija označava STATUS IZVEDBE RADOVA:

a) plave- radovi izvedeni 100%

b) zelena - radovi na izvozu ili postoji mogućnost da će tijekom projekta još izvoditi

BROJ DOK.	OPIS DODATNOG RADA - NAZIV DOKUMENTA (izbit ćelija označava status IZVEDBE DODATNOG RADA)	ODOBREN IZNOS DOD. RADA/ POTRAŽIVANJA	UKUPNO SITIRANO	PREOSTALO	NIJE PRIZNATO U 20.PS	STATUS DODATNOG RADA (obzirom na odobrenje za plaćanje IZLS)	STATUS IZVEDBE RADOVA
6.5.11.	Uklanjanje građevinskog otpada	345.590,00	686.433,61			odobreno, situira se 100%	IZVEDENO
6.5.12.	Izrada zaštitnog sloja	21.894.011,05	6.298.507,41	13.594.503,64		odobreno, situira se 100%	U TIJEKU
6.5.13.	Provođenje mjera ubrzanje konsolidacije šla	5.305.399,00	2.896.916,16			odobreno, situira se 100%	IZVEDENO
6.5.34.	Dodatni radovi na servisnim cestama	6.274.517,07	7.172.828,88			odobreno, situira se 100%	U TIJEKU
6.5.40.	Dodatni radovi na izradi zaštite građevinskog jame na KR.12	3.678.945,61	3.381.094,43		112.461,50	odobreno, situira se 100%	IZVEDENO
6.2.6.	Povećani troškovi nabave i ugradnje ležajeva na nadvožnjacima	485.278,97	485.278,97			odobreno, situira se 100%	IZVEDENO
6.2.28.	Dodatni radovi na križanju KR.08	1.057.611,21	630.598,18			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.38.	Dodatni troškovi na demontaži postojeće ograde - Most 10 (Petrovina)	2.588,75	2.588,75			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.32.	Dodatni rad na ugradnji sidrenih vijaka na potpodnožima za zidove zaštite od buke	43.637,93	21.115,08	22.522,75		Situiranje po priv. cijeni (90%)	U TIJEKU
6.5.59.	Dodatni troškovi na izradi zaštite dijela obovoje cijevi nadvož.	92.193,20	19.031,76	43.161,44		Situiranje po priv. cijeni (90%)	U TIJEKU
6.2.92.	Dodatni troškovi u izvedbi drenaže na kolodvoru Križavci	290.387,03	110.283,27	170.103,76		Situiranje po priv. cijeni (90%)	U TIJEKU
6.2.106	Dodatni troškovi na izvedbi II faza kolodvora Križavci	249.340,08	265.239,55			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.93.	Uklanjanje otpadno-letovne rampe i betonske ploče na kolodvoru Gradec	104.178,28	104.178,28			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.74.	Kolodvor Križavci - Zaštita obloga ispušta opne staniče	751,10	751,10			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.89.	Stajalište Rapišec - Izrada zaštite odvodne cijevi drenaže	4.291,23	4.008,21			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.95.	Kolodvor Gradec - Izrada zaštitnih ograda na cest.nadvožnjaku i miniozračnih ograda	8.199,06	6.199,06			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.76.	Uklanjanje Građevina na mjestu drenaže i odvodnje - kolodvor Križavci	9.068,62	9.068,62			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.92.	Zatrpavanje naglavnica unutar građevnih jama s talpama - KR03 i KR05	147.608,49	203.638,67			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.71.	Zasloji zbog nemogućnosti izvedbe radova Na U0 - KR.5	7.338,24	7.338,24			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.78.	Stetika i betonski oblici propusta na svodnim oasima križanja	2.637.734,12	1.059.160,95	1.578.573,17		Situiranje po priv. cijeni (90%)	U TIJEKU
6.5.60.	Kolodvor Gradec - dodatni radovi na izradi rampe s bočnog perona u km. 24+537,30	64.293,97	62.797,29			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.77.	Zaštita građevnih jama - Hab Profil - KR.05	284.112,34	81.783,12			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.102.	KR.11 - propust #1000 na MC-10 u km 0+700,05 (km 31+500=478+659,00)	39.724,04	36.782,89			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.122.	Dodatni troškovi na odvođnji kolodvora Vrhovec i ulice Ivana Gorana Kovačica - zatrpavanje temelja	255.078,74	171.237,96	83.840,78		Situiranje po priv. cijeni (90%)	U TIJEKU
6.5.57.	Most 10 (Petrovina) - ugradnje ograde na parapetnim zidovima okvime	8.117,54	8.117,54			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.56.	Konstrukcija mosta	5.222,31	5.222,31			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.56.	Kolodvor Križavci - dodatni troškovi na uklanjanju betonskog šoka u km. 32+519,00	3.483,01	3.483,01			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.70.	Kolodvor Križavci - dodatni troškovi na uklanjanju betonskog trakastog temelja na sedmim kolodvoru	107.172,20	49.005,18			Situiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.91.	Dodatni troškovi na ugradnji plozomiera na KR.12	36.149,43	0,00		36.149,43	U TIJEKU	IZVEDENO
6.2.134.	Dodatni troškovi na uklopu devijacije II. Faze						IZVEDENO

BROJ DOK.	OPIS DODATNOG RADA - NAZIV DOKUMENTA (Ostale čestice osim izvedbe dodatnog rada)	ODOBREN IZNOS DOD. RADA/ POTRAŽIVANJA	UKUPNO SITUIRNO	PREOSTALO	NAJE PRIZNATO U 20 PS	STATUS DODATNOG RADA (obzirom na odobrenje za plaćanje KR.4)	STATUS IZVEDBE RADOVA
6.2.123.	Dodatni troškovi "izgubljenog" materijala pri silaganju temeljnog na svodnim cestama u križanjima KR.1- KR.11	192.251,22	0,00		192.251,23	U TUJKU	IZVEDENO
6.2.131.	Dodatni troškovi na izradi pospoinih zidova i pještastih površina u kolodvoru Gradec	81.979,56	0,00		64.136,40	U TUJKU	IZVEDENO
6.2.141.	Dodatni troškovi na izradi dvoraznog zida i asfaltnih površina na svodnoj cesti MC-10 u križanju KR.01	216.147,82	216.147,82			Sitiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.48.	Dodatni troškovi na izradi dvoraznog zida i asfaltnih površina na svodnoj cesti MC-10 u križanju KR.01	134.722,32	0,00		134.722,32	U TUJKU	IZVEDENO
6.5.79.	Potrošak krčevni - nabava, doprema i ugradnja sidrenih ankara za izvedbu nadvožnjaka	8.485,18	11.249,63			Sitiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.80.	Kolodvor Krčevni - dodatni troškovi na izradi drenaža 7. kolodvor na dijelu pod obilježje kuća	4.819,21	4.819,21			Sitiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.5.100.	Kolodvor Vrbavec - dodatni troškovi na uklanjanju betonskog ratlasnog temelja na prvom kolodvoru	20.387,75	12.459,03		8.165,75	Sitiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.147.	Dodatni troškovi na rušenju, uklanjanju i zbijanju postojećeg sustava drenaža i starih temelja km-a na kolodvoru Vrbavec	181.045,51	63.655,64	117.389,87	24.753,66	U TUJKU	U TUJKU
6.2.142.	Dodatni troškovi u 8. Fazi izrade potpodnika Vrbavec i propusta u km. 18+646,40	152.829,83	0,00	152.829,83	72.123,68	U TUJKU	U TUJKU
6.5.98.	Kolodvor Vrbavec - dodatni troškovi na uklanjanju postojećeg propusta i pještaste staze	87.585,81	29.254,64	38.290,97		Sitiranje po priv. cijeni (90%)	U TUJKU
6.2.145.	Dodatni troškovi na izradi armirano-betonskog ožice za vodovod - KR12	9.803,76	3.400,39		6.203,37	U TUJKU	IZVEDENO
6.2.172.	Dodatni troškovi na izradi rekonstrukcije postojećeg nerazvrstane ceste (os MC-20) - KR12	7.444,81	0,00		7.520,30	U TUJKU	IZVEDENO
6.2.211.	Kolodvor Krčevni - monitoring kakovće vode na vodozaštitnom području Trstenik	218.839,23	0,00	218.839,23	218.839,23	U TUJKU	U TUJKU
6.5.50.	Dodatni troškovi na uklanjanju cijevi i šakts postojeće kanalizacije koja je izmješena - most 6 (fund. kuta 2)	10.799,32	10.872,89			Sitiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.94.	Slajalšte Rephec - dodatni troškovi na izradi drenaža na slajalštu Rephec	3.918,92	0,00		4.414,93	U TUJKU	IZVEDENO
6.5.89.	Dodatni troškovi na izradi privremenog čijenog minovode-most 5	125.479,97	0,00		118.618,70	U TUJKU	IZVEDENO
6.2.118.	Izračun dodatnih troškova zastoja i demobilizacije uslijed nefedane eksploatacije na spoju MC-10 i MC-20 - KR.02	82.285,74	0,00		82.285,74	U TUJKU	IZVEDENO
6.2.88.	Izračun dodatnih troškova zastoja na ugradnji rasponskih nosača nadvožnjaka KR.10	7.979,24	0,00		7.979,24	U TUJKU	IZVEDENO
6.2.86.	Dodatni troškovi na likopu potpodnika Rephec izazvani velikim količinama procjeđnih voda	9.836,43	9.836,43			Sitiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.111.	Dodatni troškovi zbog korekcije dužine zahvata na svodnoj cesti MC-10 u križanju KR.07	33.828,36	0,00	33.828,36	33.828,36	U TUJKU	U TUJKU
6.5.101.	Svodna cesta KR.07 - dodatni troškovi na izradi pristupa parcelama 440 i 451	13.649,60	5.503,34			Sitiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.138.	Dodatni troškovi na žrtmanju postojećih temelja km na kolodvoru Gradec	3.796,85	3.796,85			Sitiranje po priv. cijeni (90%)	IZVEDENO
6.2.146.	Izračun dodatnih troškova zastoja i demobilizacije na M103 - postojeće instalacije	16.698,90	0,00	16.698,90	16.698,90	U TUJKU	U TUJKU
6.2.176.	Dodatni troškovi na sanaciji potkosa i asfaltnih površina i odvođnja na svodnim cestama MC-10 i MC-30 u križanju KR.12	187.546,48	0,00	187.546,48	187.546,48	U TUJKU	U TUJKU
6.2.185.	Dodatni troškovi na ugradnji rasponskih nosača uslijed obilaznog voda km u profilu nosača nadvožnjaka KR.2	69.495,46	0,00		69.495,46	U TUJKU	IZVEDENO
	UKUPNO:	45.234.052,24	26.338.252,38	16.248.129,19	1.360.400,16		

REKAPITULACIJA	ODOBREN IZNOS DOD. RADA/ POTRAŽIVANJA	UKUPNO SITUIRNO	PREOSTALO
IZVEDENI RADOVI	12.929.920,20	8.383.837,70	
U TUJKU (radovi koji se ili izrade ili će se izvesti ili se potražuju a još nisu obilježeni izvedbom)	32.304.132,04	16.954.314,68	16.248.129,19
SVEUKUPNO:	45.234.052,24	26.338.252,38	

2. DODATNI RADOVI (6.5) I POTRAŽIVANJA (6.2) ZM PODIZVODITELJA (samo HENG I INTEGRAL) KOJI SE NE PLAĆAJU (iz 13,ps INTEGRALA I 20,ps Konzorcija)

BROJ DOK.	OPIS DODATNOG RADA - NAZIV DOKUMENTA	UKUPNO IZNOS POTRAŽIVANJA	Odgovor na zbiru broj dopuna	STATUS DOD. RADA/ POTRAŽIVANJA	STATUS IZVEDBE RADOVA
A)	'VELIKI' ZAHTEVI - USLUGA POREMEĆAJA U DINAMICI; SKELE NADVOŽNJAKA, POBOLJŠANJA, KLIZNA SKALA'				
6.2.150_dopuna 6	Potraživanje zbog više sile _Integral inženjering a.d._ od 11.3.20. do 31.8.2020.	20.043.885,43			
6.5.106/8.2.171.	Dodatni troškovi na izradi radnih planova i nosive željezne konstrukcije - SKELE (6.2.171. se odnosi na skele KR.2 I KR.3 - predano prije nego što su krenuli izvoditi i sadržano je u 6.5.106.)	11.328.407,43			
937/2020	Zahjev za plaćanje dodatnih troškova zbog produženja roka dopuna 5 od 1.3.2020. do 31.8.2020.	10.325.819,16			
6.2.159.	Troškovi zaslona i indirektni troškovi za period od 1.6.2018. do 27.2.2020 _Integral inženjering	55.013.687,62			
932/2020	Prijedlog poboljšanja (uštedita) u količinama armature i užadi za prednapinjanje za nadvožnjake	5.735.350,88			
74/20 SR	Razlika u cijeni - klizna skala (INTEGRAL predao ZM-u, ali nije predano Naručitelju)	2.556.677,55			
	UKUPNO A)	108.001.808,07			
B)	OSTALA POTRAŽIVANJA				
6.5.33.	Rušenje i uklanjanje asfaltnih površina na KR 8	65.099,75	hvl_552_18_3974_NG	U TJEKU	IZVEDENO
6.5.36.	Lučna optika betonskih pragova obloge lateralnog kanala	231.420,00		U TJEKU	IZVEDENO
6.5.51.	Poprmi zid uz kolodvorsku zgradu Gradec	28.795,46		U TJEKU	IZVEDENO
6.5.53.	Neusklađenost količike konstrukcije na KR 3, KR 4 I KR 5	248.600,67	hvl_552_19_09205_NG	U TJEKU	NJE IZVEDENO
6.5.54.	Betoniranje temeljnih traka peronskih elemenata	148.708,70		U TJEKU	U TJEKU
6.5.73.	Probno opterećenje nadvožnjaka	440.320,56	hvl_552_19_0794_NG	U TJEKU	U TJEKU
6.5.76.	Probno opterećenje prometa križavci sjever na novu devijaciju lijevi kolodžak pripremi redovi	820.946,67	hvl_552_20_03133_BT	U TJEKU	IZVEDENO
6.5.86_dopuna 1	Kolodvor Križavci - separator	16.056,25	hvl_552_20_03391_AS	U TJEKU	NJE IZVEDENO
6.5.99.	Postojeći cestovni propust u km 22+082 koji se ukida	5.569,31		U TJEKU	IZVEDENO
6.5.107_dopuna 1	KR9 dodatni cijevni propusti za pristup parcelama	88.700,00	hvl_552_20_03921_AS	U TJEKU	NJE IZVEDENO
6.5.110	Vršenje monitoringa (očitanja) razina podzemnih voda na period od 6 mjeseci s frekvencijom očitanja jedan puta mjesečno_KR 12_dostava ponude_05/2020_PREDANO MAILOM	10.762,00	hvl_552_20_06989_NG	U TJEKU	NJE IZVEDENO
6.2.72.	Zatvor redova na KR 2	41.214,60	hvl_552_19_08876_NG		IZVEDENO
6.2.76.	Dilatacija na mostu Črnc	23.850,93	hvl_552_18_9271_NG	U TJEKU	IZVEDENO
6.2.80_dopuna 3	Izjema građevinske dozvole na KR 1	468.561,48		U TJEKU	NJE IZVEDENO
6.2.88_dopuna 1	Obloga pokosa nasipa ispod nadvožnjaka	566.206,70	hvl_552_18_10862_NG	U TJEKU	U TJEKU
6.2.97_dopuna 1	Servisna cesta SC 24_Postojeći propust u km 35+257,00_dopuna 1	280.733,23		U TJEKU	NJE IZVEDENO
6.2.99_dopuna 1	Most Patrovinu _trajno izgrađeno željezno žrnurje ispod izvedenih križa mosta	49.803,24	hvl_552_19_05937_NG	U TJEKU	IZVEDENO
6.2.107.	Kolodvor Križavci _postojeća drenaža			U TJEKU	IZVEDENO
6.2.112_dopuna 1	Parikalitile Rapinec_Pronađeni objekti_dopuna 1	17.073,60		ZAVRŠENO	NJE IZVEDENO

BROJ DOK.	OPIS DODATNOG RADA - NAZIV DOKUMENTA	UKUPNO IZNOS POTRAŽIVANJA	Odgovor nadzora broj dopisa	STATUS DOD.RADOM POTRAŽIVANJA	STATUS IZVEDBE RADOVA
6.2.113.	Uklanjanje i zbrinjavanje građevinskog otpada	17.394,09	hw_552_18_09017_NO	U TUEKU	IZVEDENO
6.2.125. dopuna 5	Izgradnja vodovod i hidrantske mreža u ulici Ivana Gorana Kovačica_dopuna 5			U TUEKU	NIJE IZVEDENO
6.2.129.	Kolodvor Gradec_zatvora karnelacije u km 24+449,80	294.925,59		U TUEKU	NIJE IZVEDENO
6.2.133	Križanje 1 - Separatori na svodnim cestama MC 10 i MC 30	230.276,31-V1 550.892,51-V2	hw_562_20_03985_JS	U TUEKU	NIJE IZVEDENO
6.2.140	Uklanjanje betonskog zida na svodnoj cesti MC 10 u križanju KR 1	13.692,84		U TUEKU	NIJE IZVEDENO
6.2.143	Betonski bunar i žbena ograda koji se moraju udoniti kako bi se mogli nastaviti radovi na vanjskoj odvodnoj pruge od km 25+127 do km 25+146			U TUEKU	NIJE IZVEDENO
6.2.144. dopuna 5	Svodne ceste križanje od 1 do 7_odbojne ograde_položaj i način obračuna			U TUEKU	U TUEKU
6.2.154. dopuna 3	Objekti namijenjeni za uklanjanje nisu uključeni u komunalnu infrastrukturu i NN mreža			U TUEKU	IZVEDENO
6.2.176.	Betonski blok u rovu za drenažu u kolodvoru Vrbovec	6.576,01		U TUEKU	IZVEDENO
	UKUPNO B)	4.065.541,01			
	SVEUKUPNO A) + B)	109.067.249,06			

3. REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA I DODATNIH RADOVA ZM-a (bez HENGA I INTEGRALA)

BROJ DOK.	OPIS DODATNOG RADA - NAZIV DOKUMENTA	IZVODIČ	ODOBREN IZNOS DOD. RADA/ POTRAŽIVANJA	UKUPNO SITUIRANO	PREOSTALO	STATUS DODATNOG RADA/POTRAŽIVANJA	STATUS IZVEDBE RADOVA
6.5.3.	Izgradnja prostorije za prihvatanje otpadnih voda u kolodvoru Vrhovac	ZM	263.995,85	183.031,99		odobreno, situira se 100%	IZVEDENO
6.5.16.	Izmišljanje glavnog vodoopskrbnog djelovoda Vrhovac-Gradec, Cugovec, u km 24+381	ZM	1.510.924,75	1.279.109,52		odobreno, situira se 100%	IZVEDENO
6.5.40.	Dodatni radovi na zaštiti građevine jame na križanju 12 - smo izrade izvedbenog projekta	ZM	44.049,60	44.049,60		odobreno, situira se 100%	IZVEDENO
6.5.35.	Dodatni radovi na izmišljanju vodoovoda i hidranta na KR 1	ZM	107.781,94	91.454,65		odobreno, situira se 100%	IZVEDENO
6.5.28.	Dodatni radovi na svodnim cestama KR 8	ZM	81.585,00	73.429,50		Potrebna konačna suglas. (80%)	IZVEDENO
6.5.92.	Dodatni radovi uzrokovani pripremanja u izvedbi drenaža na kolodvoru Križevci - smo izrade izvedbenog projekta	ZM	19.500,00	17.640,00	1.960,00	Potrebna konačna suglas. (80%)	U TUJEU
6.2.106.	Dodatni radovi zbog izmjena u zaštiti kanalizacije i izmjena u izvedbi drenaža u kolodvoru Križevci - smo izrade izvedbenog projekta	ZM	31.920,00	28.728,00	3.192,00	Potrebna konačna suglas. (80%)	U TUJEU
6.2.65.	Uređenje prostorije za SS I TK u kolodvoru Križevci	ZM	345.183,87	210.054,46	135.109,51	Potrebna konačna suglas. (80%)	U TUJEU
6.2.93.	Izmišljanje i zaštita magistralnog vodoovoda Zagreb-Dugo Selo-Vrhovac	ZM	4.257.678,68	3.299.685,35		Potrebna konačna suglas. (80%)	IZVEDENO
6.5.41.	Dodatni radovi na izmišljanju plinovoda u kolodvoru Gradec u km 489+580	ZM	282.018,15	259.018,90		odobreno, situira se 100%	IZVEDENO
6.5.55.	Dodatni radovi pripreme zatjevrsta s tehničkim pregleda KR 8	ZM	38.922,00	22.737,16	14.084,84	Potrebna konačna suglas. (80%)	U TUJEU
6.2.121.	Potraživanje za dodatne radove na Fazi VI. Antikonzivna zaštita postojeća nadstrešnica	ZM	90.032,36	54.933,76		Potrebna konačna suglas. (80%)	IZVEDENO
6.2.130.	Potraživanje za dodatne radove na Fazi VI. Nadstrešnica - Trapezni lim	ZM	78.231,69	35.468,16		Potrebna konačna suglas. (80%)	IZVEDENO
6.2.148.	Potraživanje za dobavu materijala, izvedbu, dopremu i montažu raznih čeličnih nosača malog presjeka	ZM	169.640,40	52.690,16		Potrebna konačna suglas. (80%)	IZVEDENO
6.2.157.	Kolodvor Dugo Selo - izgradnja postrojenja za sakloniranje - izmišljanje nadstrešnice (okladitka)	ZM	268.059,40	0,00		Potrebna konačna suglas. (80%)	IZVEDENO
6.2.126.	Inertizacija dušikom	ZM	298.082,86	282.909,10		Potrebna konačna suglas. (80%)	IZVEDENO
6.2.170.	Kolodvor Dugo Selo - kolodvorska zgrada - zamjena staklenastog la	ZM	44.227,25	31.453,79		Potrebna konačna suglas. (80%)	IZVEDENO
6.2.161.	Začvršćenje postojećih otvora zidnim pločama porastog betona	ZM	50.925,70	0,00		Potrebna konačna suglas. (80%)	IZVEDENO
6.2.178.	Radovi na izvedbi temeljnog uzamljivača	ZM	9.599,10	6.336,48	3.262,62	Potrebna konačna suglas. (80%)	U TUJEU
6.2.189.	Radovi na izmišljanju STK kabela na kolodvoru Dugo Selo	ZM	12.992,00	0,00	12.992,00	Potrebna konačna suglas. (80%)	IZVEDENO
	UKUPNO:		8.002.946,70	5.950.317,80	170.600,97		

	ODOBREN IZNOS DOD. RADA/ POTRAŽIVANJA	UKUPNO SITUIRANO	PREOSTALO
IZVEDENI RADOVI	7.546.849,53	5.864.821,70	
RADOVI U TUJEU	455.087,07	285.486,10	170.600,97
SVEUKUPNO:	8.002.946,70	5.950.317,80	170.600,97

dioničko društvo za inženjering,
proizvodnju i izgradnju

Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb – HRVATSKA, p.p. 128
Phone.: +385 (0)1 24 11 111
Fax.: +385 (0)1 61 70 450
e-mail: dalekovod@dalekovod.hr
<http://www.dalekovod.com>

DIV GRUPA d.o.o.
Bobovica 10/A
Samobor

ZM d.o.o.
Roberta Frangeša Mihanovića 9,
10 000 Zagreb

Datum: 21.10.2020.

Naš znak.:

Vaš znak.:

Predmet: Suglasnost na preraspodjelu radova između DIV GRUPA d.o.o. i ZM d.o.o. na projektu „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo-Križevci“


Poštovani,

Nastavno na sklopljeni Sporazum o preuzimanju radova od 23.10.2020. godine (Sporazum) između članova konzorcija DIV GRUPA d.o.o., Samobor, Bobovica 10/A, OIB: 33890755814 (DIV) i ZM d.o.o., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 06588149401 (ZM), preostali član konzorcija Dalekovod, d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 (DLKV) ovim putem daje svoju suglasnost i potvrđuje usuglašenu preraspodjelu radova između DIV-a i ZM-a.

Slijedom navedenog, DLKV se neopozivo obvezuje potpisati i sklopiti odgovorajući dodatak Ugovoru broj 5/16-EU između članova Konzorcija DIV/ZM/DLKV i naručitelja HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Zagreb, Mihanovićeve 12, OIB: 39901919995.

S poštovanjem,

Dalekovod, d.d.
Član Uprave


Ivan Kurobasa
Dalekovod
Dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju
Zagreb, Republika Hrvatska, p.p. 128, 10000 Zagreb

dioničko društvo za inženjering,
proizvodnju i izgradnju

Marijana Čavića 4
10 000 Zagreb – HRVATSKA, p.p. 128
Phone.: +385 (0)1 24 11 111
Fax.: +385 (0)1 61 70 450
e-mail: dalekovod@dalekovod.hr
<http://www.dalekovod.com>

ZM d.o.o.
Roberta Frangeša Mihanovića 9,
10 000 Zagreb

Datum: 23.10.2020.

Naš znak.:

Vaš znak.:

Predmet: Izjava o odricanju


Poštovani,

Nastavno na sklopljeni Sporazum o preuzimanju radova od 23.10.2020. godine između DIV GRUPA d.o.o., Samobor, Bobovica 10/A, OIB: 33890755814 (DIV) i ZM d.o.o., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 06588149401 (ZM) u svezi projekta "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci" objavljenog od naručitelja HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Zagreb, Mihanovićeve 12, OIB: 39901919995 (HŽ) na kojem DIV, ZM i Dalekovod, d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 (DLKV) sudjeluju kao konzorcij/zajednica ponuditelja temeljem sklopljenog Ugovora broj 5/16-EU između članova Konzorcija i HŽ-a, DLKV ovim putem izjavljuje sljedeće:

- DLKV potvrđuje da osim potraživanja ustupljenog DIV-u, nema nikakvih potraživanja prema ZM-u i/ili njegovim podizvoditeljima po osnovi izvedenih radova na Projektu zaključno sa danom 23.10.2020. godine uslijed čega se odriče postavljanja zahtjeva po spomenutoj osnovi osim u slučaju da HŽI od Konzorcija pravomoćnom odlukom potražuje štetu s osnove raskida Ugovora 5/16 – EU temeljem nedostataka za koje je odgovoran Integral, u kojem slučaju će DIV i/ili Dalekovod potraživanje s te osnove ostvariti u postupku protiv Integra, koji postupak će ZM voditi u svoje ime, na trošak Dalekovoda.

S poštovanjem,

Dalekovod, d.d.
Član Uprave


 **Ivan Kurobasa**


----- Prilog 2 -----

----- OBRAZAC OBAVIJESTI O USTUPU -----

Od: [Ustupitelj] -----

-----[Adresa]-----

-----[Grad]-----

Za: [HŽI] -----

-----[Adresa]-----

-----[Grad]-----

Datum: [*]-----

Poštovani, -----

OBAVIJEST O USTUPU TRAŽBINA-----

Ovime vas izvješćujemo da smo Sporazumom o osiguranju prijenosom tražbine ("Sporazum") od _____ godine zaključenog između ZAGREB-MONTAŽA d.o.o., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, OIB:06588149401, kao ustupitelja ("Ustupitelj") s jedne strane te DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Republika Hrvatska, OIB; 33890755814, kao primatelja ustupanja ("Primatelj ustupanja") s druge strane, ustupili Primatelju ustupanja naše postojeće i buduće tražbine temeljem Ugovora broj 5/16-EU za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci („Osnovni ugovor”) prema Vašem društvu ("Tražbine"):

1. Zadržani iznos (kako je definirano Osnovnim ugovorom) Ustupitelja za radove koji je izveo HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, dioničko društvo u iznosu od 12.145.458,79 HRK,-
2. Zadržani iznos (kako je definirano Osnovnim ugovorom) Ustupitelja za radove koje je izveo Integral inženjering a.d. inženjering-promet-export-import u iznosu od 16.648.751,66 HRK, uvećano za radove koje je izveo Integral inženjering a.d. inženjering-promet-export-import, ali ih nije situirao,-----
3. Zadržani iznos (kako je definirano Osnovnim ugovorom) Ustupitelja za radove koje je izveo Ustupitelj u iznosu od 1.653.309,41 HRK (bez zadržanog iznosa ostalih podizvoditelja osim HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, dioničko društvo i Integral

inženjering a.d. inženjering-promet-export-import), -----

4. Zadržani iznos (kako je definirano Osnovnim ugovorom) Ustupitelja iz privremenih situacija koje se odnose na izvedene, a ne situirane radove Ustupitelja umanjenog za zadržani iznos koji se odnose na radove koji su izveli podizvoditelji Ustupitelja osim HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, dioničko društvo i Integral inženjering a.d. inženjering-promet-export-import, -----

5. Postavljene i buduće zahtjeve Ustupitelja prema Vašem društvu iz Osnovnog ugovora sukladno članku 20.1. Općih uvjeta FIDIC Crvena knjiga (claim), koji su popisani u Prilogu broj 4 Sporazumu o preuzimanju, osim tražbina Ustupatelja njegovih podizvoditelja (osim HENG -a i Integrala) za stvarno izvedene radove po ugovorenom troškovniku i prihvaćenim vantroškovničkim radovima. (Prilog 1 ovoj Obavijesti) kao i obračun razlike u cijeni (klizna skala) iz čl. 627. Zakona o obveznim odnosima nastao temeljem izvršenja Osnovnog ugovora za sve radove u domeni Ustupitelja.-----

Molimo primite na znanje sljedeće: -----

(1) Molimo Vas da u Vašim poslovnim knjigama evidentirate prijenos Tražbine u korist Primatelja ustupanja radi osiguranja plaćanja njegovih tražbina po Sporazumu. ---

(2) Suglasni smo da, temeljem članka 3. Sporazuma, više nismo ovlašteni ostvarivati svoja prava temeljem ustupljenih Tražbina te je Primatelj ustupanja ovlašten primiti bilo koju isplatu Vašeg društva u vezi s Tražbinama pa Vas stoga pozivamo da slijedite sve upute i izvršavate sve naloge koje Vam da Primatelj ustupanja u svezi sa svim ustupljenim Tražbinama, bez traženja ikakve daljnje suglasnosti od nas.- -----

(3) Suglasni smo da nakon datuma ove Obavijesti Primatelj ustupanja može (između ostalog) poduzimati bilo koje radnje koje bismo mi mogli poduzimati u svezi s ustupljenim Tražbinama.-----

(4) Ovime Vas neopozivo ovlašćujemo i dajemo Vam bezuvjetan nalog i uputu (s učinkom od datuma ove obavijesti) da na račun ili račune koje naznači Primatelj ustupanja isplaćujete sve iznose koji jesu ili postanu dospjeli i plativi nama temeljem naprijed specificiranih Tražbina.-----


Na ovu Obavijest primjenjuje se hrvatsko pravo.-----

Molimo potvrdite primitak ove Obavijesti na znanje te Vašu suglasnost s uvjetima koji su u njoj navedeni potpisivanjem priložene potvrde na hrvatskom i vraćanjem iste, na našu naprijed naznačenu adresu. -----

S poštovanjem, -----

[Ustupitelj] -----

Zastupan po: [*] -----

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, both appearing to be stylized initials or names.

----- **Prilog 3** -----

----- **OBRAZAC SUGLASNOSTI NA USTUP** -----

Od: [HŽI] -----

-----[Adresa]-----

-----[Grad]-----

Za: [Ustupitelj] -----

Datum: [*]-----

Poštovani, -----

SUGLASNOST NA USTUP-----

Pozivamo se na Vašu Obavijest o ustupu Tražbina od [*] ("**Obavijest**") kojom smo obaviješteni o ustupu tražbina kako su specificirane u Obavijesti.-----

Primili smo na znanje sadržaj Obavijesti te smo suglasni s uvjetima ustupa navedenima u Obavijesti i potvrđujemo kako do dana izdavanja ove suglasnosti nismo zaprimili raniju obavijest o ustupu Tražbine niti smo ranije dali suglasnost na ustup Tražbine.-----

Potvrđujemo kako ćemo bilo koju isplatu u vezi s Tražbinama isplatiti isključivo sukladno uputama i nalogima koje primimo od Primatelja ustupanja.-----

Na ovu Potvrdu primjenjuje se hrvatsko pravo. -----

S poštovanjem, -----

[HŽI] -----

Zastupan po: [*] -----



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
SANDRA PALINIĆ-ČULIN
Samobor, Gajeva 35

Poslovni broj: OV-5155/2020

Ja, javni bilježnik **SANDRA PALINIĆ-ČULIN**, Samobor, Gajeva 35, potvrđujem da su stranke:

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata, MBS 080022230, OIB 06588149401, Zagreb, Grad Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, zastupano po predsjedniku uprave **ALEN ČOVIĆ**, OIB 08264395131, **ZAGREB, GRAD ZAGREB, DOMOBRANSKA ULICA 27**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 114991257 PU Zagrebačka, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan kao ustupitelj,

DIV GRUPA d.o.o., MBS 080127368, OIB 33890755814, Samobor, Grad Samobor, Bobovica 10/A, zastupano po prokuristu **VEDRANA DEBELJAK**, OIB 39909061819, **BREGANA, SAMOBOR, ULICA AUGUSTA ŠENOJE 48**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 110348708 PP SAMOBOR, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan kao primatelj ustupanja

podnijele prednju privatnu ispravu: **Sporazum o osiguranju novčane tražbine ustupom tražbina** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudionicima pravnog posla sam ispravu pročitala te ih upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionici izjavljuju da prihvaćaju pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njih i da to odgovara njihovoj volji.

Izvršila sam uvid u Sporazum o preuzimanju dijela radova od dana 23.10.2020. (dvadeset trećeg listopada dvijetisuće i dvadesete) godine koji se zajedno s navedenim i priloženim obrascima u preslici se nalazi u prilogu ove isprave. Stranke upozorene na osiguranje uvjetne tražbine no unatoč upozorenju ustraju na potvrdi ove privatne isprave.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 7. i 1. ZJP u iznosu od 1.000,00 kn. Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 16. u vezi s čl. 12. PPJT-a u iznosu od 20.000,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 5.000,00 kn.

Samobor, 11.11.2020.



Javni bilježnik
SANDRA PALINIĆ-ČULIN



31. 12. 2020.

2045045

-----**DODATAK SPORAZUMU O OSIGURANJU NOVČANE TRAŽBINE**-----

-----**USTUPOM TRAŽBINA**-----

-----(" Dodatak Sporazumu")-----

sklopljen dana 16.12.2020. godine (šesnaestog prosinca dvijetisućedvadesete) godine ---

IZMEĐU: -----

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata sa sjedištem u Zagrebu, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koje je osnovano i postoji u skladu s propisima Republike Hrvatske, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080022230, osobni identifikacijski broj (OIB) 06588149401, kao ustupitelj ("**Ustupitelj**"), zastupano po predsjedniku Uprave Alenu Čoviću; -----

DIV GRUPA d.o.o. sa sjedištem u Samoboru, Bobovica 10/A, koje je osnovano i postoji u skladu s propisima Republike Hrvatske, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080127368, osobni identifikacijski broj (OIB) 33890755814, kao primatelj ustupanja ("**Primatelj ustupanja**") zastupano po prokuristu Vedrani Debeljak ; -----

(Ustupitelj i Primatelj ustupanja se dalje u tekstu skupno nazivaju "**Strane**", a svaki pojedinačno "**Strana**")-----

POLAZEĆI OD TOGA:-----

(A) Da su Strane ovog Dodatka Sporazumu zaključile dana 11.11.2020. (jedanaestog studenog dvijetisućedvadesete) godine Sporazum o osiguranju novčane tražbine ustupom tražbina koji je potvrđen od javnog bilježnika Sandre Palinić - Čulin, dana 11.11.2020. godine (jedanaestog studenog dvijetisućedvadesete) po brojem Ov-5155/2020 (dalje u tekstu: Sporazum o osiguranju novčane tražbine ustupom potraživanja). 

(B) Strane ovim Dodatkom Sporazumu mijenjaju priloge 2. (drugi) i 3. (treći) Sporazuma o osiguranju novčane tražbine ustupom potraživanja te članke 4.2. 

(četiri stavak dva) i 4.4. (četiri stavak četiri) u skladu sa odredbena ovog Dodatka Sporazumu.-----

STRANE UGOVARAJU kako slijedi: -----

1. Stranke ovim Dodatkom Sporazumu mijenjaju članak 4.2. (četiri stavak dva) tako da isti sada glasi:-----

„4.2. Strane su suglasne da će ovaj Sporazum u odnosu na njegove potpisnike (Ustupitelja i Primatelja ustupanja), po solemnizaciji istog od strane javnog bilježnika, predstavljati ovršnu ispravu u skladu s Ovršnim zakonom i Zakonom o javnom bilježništvu. Strane potpisnice Sporazuma su suglasne, da se ovaj stavak odnosi isključivo na njegove potpisnike te se ne primjenjuje na HŽI u odnosu na tražbine koje proizlaze iz Ugovora broj 5/16- EU za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci i njegovih dodataka.”-----

2. Stranke ovim Dodatkom Sporazumu mijenjaju članak 4.4.(četiri stavak četiri) tako da isti sada glasi: -----

„4.4. Primatelj ustupanja neposredno temeljem ovog Sporazuma isključivo u slučaju iz članka 3.3. (treći stavak tri) ovog Sporazuma može pokrenuti prema Ustupitelju prisilnu ovrhu na njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, te na svim računima kod trećih pravnih osoba koje se bave platnim prometom radi namirenja Tražbine ili dijela Tražbine koja je plaćena na račun Ustupitelja umjesto na račun Primatelja ustupanja, uvećano za kamate i troškove.”-----

3. Stranke ovim Dodatkom Sporazumu mijenjaju u cijelosti Priloge 2 (dva) i 3 (tri) Sporazuma, te su novi Prilozi 2 (dva) i 3 (tri) prilog ovom Dodatku Sporazumu i njegov sastavni dio. -----

4. Sve preostale odredbe Sporazuma o osiguranju novčane tražbine ustupom potraživanja u cijelosti ostaju na snazi i proizvode puni pravni učinak.-----

U ZNAK PRIHVAĆANJA, Strane putem svojih valjano ovlaštenih zastupnika potpisuju ovaj Dodatak Sporazumu i podnose isti javnom bilježniku na solemnizaciju. -----

* * * Potpisna strana slijedi na sljedećoj stranici * * *

Ustupitelj:
ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.

Ime: Alen Čović
Funkcija: Predsjednik

ZM
»ZM« d. o. o.
ZAGREB — R. Frangeša Mihanovića 9

Primatelj ustupanja:
DIV GRUPA d.o.o.

Ime: Vedrana Debeljak
Funkcija: Prokurist

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
4 OIB: 33890755814

Prilog 2

OBRAZAC OBAVIJESTI O USTUPU

Od: [Ustupitelj]

[Adresa]

[Grad]

Za: [HŽI]

[Adresa]

[Grad]

Datum: [*]

Poštovani,

OBAVIJEST O USTUPU TRAZBINA

Ovime vas izvješćujemo da smo Sporazumom o osiguranju novčane tražbine ustupom tražbina ("Sporazum") od 11.11.2020. godine i Dodatkom Sporazumu o osiguranju novčane tražbine ustupom tražbina („Dodatak”) od 16.12.2020. god., zaključenih između ZAGREB-MONTAŽA d.o.o., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, OIB:06588149401, kao ustupitelja ("Ustupitelj") s jedne strane te DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/A, Samobor, Republika Hrvatska, OIB; 33890755814, kao primatelja ustupanja ("Primatelj ustupanja") s druge strane, ustupili Primatelju ustupanja naše postojeće i buduće tražbine temeljem Ugovora broj 5/16-EU za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci („Osnovni ugovor”) prema Vašem društvu ("Tražbine"):

1. Zadržani iznos (kako je definirano Osnovnim ugovorom) Ustupitelja za radove koji je izveo HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, dioničko društvo,
2. Zadržani iznos (kako je definirano Osnovnim ugovorom) Ustupitelja za radove koje je izveo Integral inženjering a.d. inženjering-promet-export-import uvećano za radove koje je izveo Integral inženjering a.d. inženjering-promet-export-import, ali ih nije situirao,
3. Zadržani iznos (kako je definirano Osnovnim ugovorom) Ustupitelja za radove koje je izveo Ustupitelj (bez zadržanog iznosa ostalih podizvoditelja osim HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, dioničko društvo i Integral inženjering a.d. inženjering-promet-export-import),

4. Zadržani iznos (kako je definirano Osnovnim ugovorom) Ustupitelja iz privremenih situacija koje se odnose na izvedene, a ne situirane radove Ustupitelja, umanjenog za zadržani iznos koji se odnose na radove koji su izveli podizvođitelji Ustupitelja osim HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, dioničko društvo i Integral inženjering a.d. inženjering-promet-export-import, -----

5. Postavljene i buduće zahtjeve Ustupitelja prema Vašem društvu iz Osnovnog ugovora sukladno članku 20.1. Općih uvjeta FIDIC Crvena knjiga (clalm), koji su popisani u Prilogu broj 4 Sporazumu o preuzimanju, osim tražbina Ustupatelja i njegovih podizvođitelja (osim HENG -a i Integrala) za stvarno izvedene radove po ugovorenom troškovniku i prihvaćenim vantroškovničkim radovima (Prilog 1 ovoj Obavijesti) kao i obračun razlike u cijeni (klizna skala) iz čl. 627. Zakona o obveznim odnosima nastao temeljem izvršenja Osnovnog ugovora za sve radove u domeni Ustupitelja.-----

Molimo primite na znanje sljedeće: -----

(1) Molimo Vas da u Vašim poslovnim knjigama evidentirate prijenos Tražbine u korist Primatelja ustupanja radi osiguranja plaćanja njegovih tražbina po Sporazumu. ---

(2) Suglasni smo da, temeljem članka 3. Sporazuma, više nismo ovlašteni ostvarivati svoja prava temeljem ustupljenih Tražbina te je Primatelj ustupanja ovlašten primiti bilo koju isplatu Vašeg društva u vezi s Tražbinama sukladno odredbama članka 14.9 Općih i Posebnih uvjeta Osnovnog ugovora pa Vas stoga pozivamo da slijedite sve upute i izvršavate sve naloge koje Vam da Primatelj ustupanja u svezi sa svim ustupljenim Tražbinama, bez traženja ikakve daljnje suglasnosti od nas.---

(3) Suglasni smo da nakon datuma ove Obavijesti Primatelj ustupanja može (između ostalog) poduzimati bilo koje radnje koje bismo mi mogli poduzimati u svezi s ustupljenim Tražbinama.-----

(4) Ovime Vas neopozivo ovlašćujemo i dajemo Vam bezuvjetan nalog i uputu (s učinkom od datuma ove obavijesti) da na račun ili račune koje naznači Primatelj ustupanja isplaćujete sve iznose koji jesu ili postanu dospjeli i plativi nama temeljem naprijed specificiranih Tražbina.-----

Na ovu Obavijest primjenjuje se hrvatsko pravo. -----

Molimo potvrdite primitak ove Obavijesti na znanje te Vašu suglasnost s uvjetima koji su u njoj navedeni potpisivanjem priložene potvrde na hrvatskom i vraćanjem iste, na našu naprijed naznačenu adresu. -----

S poštovanjem, -----

[Ustupitelj] -----

Zastupan po: [*] -----

----- **Prilog 3** -----

----- **OBRAZAC SUGLASNOSTI NA USTUP** -----

Od: [HŽI] -----

-----[Adresa]-----

-----[Grad]-----

Za: [Ustupitelj] -----

Datum: [*]-----

Poštovani, -----

SUGLASNOST NA USTUP-----

Pozivamo se na Vašu Obavijest o ustupu Tražbina od [*] ("**Obavijest**") kojom smo obaviješteni o ustupu tražbina kako su specificirane u Obavijesti. -----

Primili smo na znanje sadržaj Obavijesti te smo suglasni s uvjetima ustupa navedenima u Obavijesti i potvrđujemo kako do dana izdavanja ove suglasnosti nismo zaprimili raniju obavijest o ustupu Tražbine od Ustupitelja niti smo ranije dali suglasnost na ustup Tražbine. -----

Dana 2.9.2019. godine od strane društva Integral Inženjering a.d. – Podružnica Zabok za građenje dostavljen nam je na znanje II. Dodatak ugovoru o podizvođenju radova od 8.8.2019. godine zaključen između Zagreb Montaža d.o.o i Integral inženjering a.d. – Podružnica Zabok za građenje međutim temeljem istog nismo zaprimili obavijest o ustupu od strane Ustupitelja niti je od nas zatražena suglasnost na takav ustup niti je suglasnost na takav ustup izdana.-----

Potvrđujemo kako ćemo bilo koju isplatu u vezi s Tražbinama sukladno odredbama članka 14.9 Općih i Posebnih uvjeta Osnovnog ugovora isplatiti isključivo nakon izdane Potvrde o preuzimanju dijela Radova navedenih u Dodatku ponude Osnovnog ugovora i pripadnog Zapisnika o okončanom obračunu, u iznosu i na poslovni račun kako je navedeno u Zahtjevu za izdavanje potvrde o preuzimanju i za povrat zadržanog iznosa od strane predstavnika Izvođača, a prema uvjetima Ugovora broj 5/16-EU za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci..-----

Na ovu Potvrdu primjenjuje se hrvatsko pravo. -----

S poštovanjem, -----

[HŽI] -----

Zastupan po: [*]



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
SANDRA PALINIĆ ČULIN
Samobor, Gajeva 35

Poslovni broj: OV-5822/2020

Ja, javni bilježnik **SANDRA PALINIĆ ČULIN**, Samobor, Gajeva 35, potvrđujem da su stranke:

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata, MBS 080022230, OIB 06588149401, Zagreb, Grad Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, zastupano po predsjedniku uprave **ALEN ČOVIĆ**, OIB 08264395131, **ZAGREB, GRAD ZAGREB, DOMOBRANSKA ULICA 27**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 114991257 PU Zagrebačka, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan kao ustupitelj,

DIV GRUPA d.o.o., MBS 080127368, OIB 33890755814, Samobor, Grad Samobor, Bobovica 10/A, zastupano po prokuristu **VEDRANA DEBELJAK**, OIB 39909061819, **BREGANA, SAMOBOR, ULICA AUGUSTA ŠENOJE 48**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 110348708 PP SAMOBOR, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan kao primatelj ustupanja

podnijele prednju privatnu ispravu: **Dodatak Sporazumu o osiguranju novčane tražbine ustupom tražbina** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudionicima pravnog posla sam ispravu pročitala te ih upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionici izjavljuju da prihvaćaju pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njih i da to odgovara njihovoj volji.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 7. i 1. ZJP u iznosu od 40,00 kn. Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 16. u vezi s čl. 13. PPJT-a u iznosu od 800,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 200,00 kn.


Samobor, 18.12.2020.

Javni bilježnik
SANDRA PALINIĆ ČULIN

JAVNI BILJEŽNIK
SANDRA PALINIĆ ČULIN
Samobor, Gajeva 35

4

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



h
A m A

ANALITIČKI IZVOD KONTA

Firma: ZM-Zagreb-Montaža d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata
OIB: 06588149401
Godina:
Konto: 125900-Potraživanja za dane predujmove - bruto

Analitika: 080127368 -DIV GRUPA d.o.o.
OIB: 33890755814
Pos.Jed:
Pozicija: -<?>

OPP(nal)	Dat.nal	OPP(dok)	Vrsta dok.	Opis stavke	Dat.dok.	Dat.dok.	Val	Dug.val	Pot.val	Otv.dug.val	Otv.pot.val
2127999	27.09.2021	ISP	ISP	pisanje cesija Officium (po dodatku 1. spor o preuzimanju dijela radova ostatak od 743.006,21 kn)	27.09.2021		HRK	132.283,58	0,00	132.283,58	0,00
2120330	01.09.2021	ISP	ISP	pisanje po cesiji Officium (po Dodatku,sporazumu o preuz.dijela radova- 1.019.212,04 kn -81,1 st.1.5.)	01.09.2021		HRK	610.722,63	0,00	610.722,63	0,00
2127916	30.07.2021	TEM	TEM	SPORAZUM O PREUZIMANJU DIJELA RADOVA- zadržaj po završetku KR9	30.07.2021		HRK	700.077,37	0,00	700.077,37	0,00

Total dohvaćenih zapisa (Otv.dug/Otv.pot), val.

Ukupno: 1.443.083,58 0,00
Saldo: 1.443.083,58 0,00

Total dohvaćenih zapisa (Dug/Pot), knj.val.

Ukupno: 1.443.083,58 0,00
Saldo: 1.443.083,58 0,00

ANALITIČKI IZVOD KONTA

Firma: ZM-Zagreb-Montaža d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata
OIB: 06588149401
Godina: 125900-Potraživanja za dane predujmove - bruto
Konto: 125900-Potraživanja za dane predujmove - bruto
Analitika: 080127368 -DIV GRUPA d.o.o.
OIB: 33890755814
Pos.Jed:
Pozicija: -<?>

OPP(nal)	Dat.nal	OPP(dok)	Vrsta dok.	Opis stavke	Dat.dok.	Dat.dos.	Val	Dug.val.	Pot.val	Otv.dug.val	Otv.pot.val
2191436	30.04.2022		KOM-P	KOMPENZACIJA TEMELJEM ČL. 195 ZAKONA	15.04.2022		HRK	0,00	278.755,86	0,00	0,00
2127999	27.09.2021		ISP	plaćanje cesija Officium (po dodatku I. spor	27.09.2021		HRK	132.283,58	0,00	132.283,58	0,00
2120330	01.09.2021		ISP	plaćanje po cesiji Officium (po	01.09.2021		HRK	610.722,63	0,00	331.966,77	0,00
2127916	30.07.2021		TEM	SPORAZUM O PREUZIMANJU DIJELA	30.07.2021		HRK	700.077,37	0,00	700.077,37	0,00

Total dohvaćenih zapisa (Otv.dug/Otv.pot), val.

Ukupno:	1.164.327,72	0,00
Saldo:	1.164.327,72	0,00

Total dohvaćenih zapisa (Dug/Pot), knj.val.

Ukupno:	1.443.083,58	278.755,86
Saldo:	1.164.327,72	0,00

CEDENT : DIV GRUPA d.o.o. sa sjedištem u Samoboru (Grad Samobor), Bobovica 10/a, Gorička 31, OIB 33890755814, koje zastupa prokurist Marko Knežević (u daljnjem tekstu: Cedent)

CESUS : ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata sa sjedištem u Zagrebu, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB 06588149401, koje zastupaju predsjednik Uprave Ivan Kramer i član Uprave Tea Martinčić (u daljnjem tekstu: Cesus)

CESIONAR : OFFICIUM PARTNER d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, R. Frangeša Mihanovića 9, OIB 20640736321, koje zastupa direktor Ognjen Tolja (u daljnjem tekstu: Cesionar)

Zaključili su dana 01.09.2021. sljedeći

UGOVOR O CESIJI

Članak 1.

CEDENT potražuje od CESUSA iznos od 610.722,63 HRK po dodatku 1. Sporazumu o preuzimanju dijela radova

CEDENT duguje CESIONARU iznos od 610.722,63 HRK po dijelu računa 5/OFF/1, te po računima 292/OFF/1, 144/OFF/1, 453/OFF/1, 316/OFF/1, 622/OFF/1, 477/OFF/1, 759/OFF/1, 630/OFF/1, 933/OFF/1, 783/OFF/1.

Radi ispunjenja obveza CESIONARU, CEDENT prenosi na CESIONARA svoje potraživanje prema CESUSU u iznosu od 610.722,63 HRK.

Članak 2.

CEDENT ovlašćuje CESUSA da iznos prenesenog potraživanja iz čl.1. ovog Ugovora plati u korist CESIONARA na žiro račun IBAN broj HR7823600001101994044 otvoren kod Zagrebačke banke odmah po potpisu ove cesije ili najkasnije u roku tri dana od dana potpisa.

Članak 3.

Ovim Ugovorom CEDENT potvrđuje da ustupanjem potraživanja iz članka 1. i 2. iz ovog ugovora ne krši odredbe Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, stečajnog zakona, da nema nepodmirenih obveza prema Državnom proračunu, kao ni proračunskim fondovima (HZZO, HZMO), te da ustupanjem potraživanja temeljem Ugovora ostale vjerovnike ne dovodi u nepovoljniji položaj.

Članak 4.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri primjerka i svaka Ugovorna strana dobiva po jedan primjerak.

ZA CEDENTA

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814

ZA CESIONARA
OFFICIUM PARTNER d.o.o.
za poslovanje nekretnostima i usluge
ZAGREB, R. Frangeša Mihanovića 9

ZA CESUSA

»ZM« d. o. o.
ZAGREB, R. Frangeša Mihanovića 9

CEDENT : DIV GRUPA d.o.o. sa sjedištem u Samoboru (Grad Samobor), Bobovica 10/a, Gorička 31, OIB 33890755814, koje zastupa prokurist Marko Knežević (u daljnjem tekstu: Cedent)

CESUS : ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata sa sjedištem u Zagrebu, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB 06588149401, koje zastupaju predsjednik Uprave Ivan Kramer i član Uprave Tea Martinčić (u daljnjem tekstu: Cesus)

CESIONAR : OFFICIUM PARTNER d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, R. Frangeša Mihanovića 9, OIB 20640736321, koje zastupa direktor Ognjen Tolja (u daljnjem tekstu: Cesionar)

Zaključili su dana 27.09.2021. sljedeći

UGOVOR O CESIJI

Članak 1.

CEDENT potražuje od CESUSA iznos od 132.283,58 HRK po dodatku 1. Sporazumu o preuzimanju dijela radova; 7. i 8. rati po sporazumu o obročnoj otplati u iznosu od 120.129,74 HRK i po računima za robu u iznosu od 156.076,09 HRK, što ukupno čini 408.489,41 HRK.

CEDENT duguje CESIONARU iznos od 408.489,41 HRK po računima za najam i režije.

Radi ispunjenja obveza CESIONARU, CEDENT prenosi na CESIONARA svoje potraživanje prema CESUSU u iznosu od 408.489,41 HRK.

Članak 2.

CEDENT ovlašćuje CESUSA da iznos prenesenog potraživanja iz čl.1. ovog Ugovora plati u korist CESIONARA na žiro račun IBAN broj HR7823600001101994044 otvoren kod Zagrebačke banke odmah po potpisu ove cesije ili najkasnije u roku tri dana od dana potpisa.

Članak 3.

Ovim Ugovorom CEDENT potvrđuje da ustupanjem potraživanja iz članka 1. i 2. iz ovog ugovora ne krši odredbe Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, stečajnog zakona, da nema nepodmirenih obveza prema Državnom proračunu, kao ni proračunskim fondovima (HZZO, HZMO), te da ustupanjem potraživanja temeljem Ugovora ostale vjerovnike ne dovodi u nepovoljniji položaj.

Članak 4.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri primjerka i svaka Ugovorna strana dobiva po jedan primjerak.

ZA CEDENTA

DIV GRUPA d.o.o.

10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-153
OIB: 33890755814

ZA CESIONARA

OFFICIUM PARTNER d.o.o.
za poslovanje nekretninama i usluge
ZAGREB, R. Frangeša Mihanovića 9

ZA CESUSA

»ZM« d.o.o.
ZAGREB

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 216
OIB: 06588149401
MB: 03233260 - 000

012251
ZM D.O.O.
ROBERTA F. MIHANOVIĆA 9
10000 ZAGREB

Zagreb, 27.09.2021.

IBAN:
HR3023600001101227638
HR5623600001501510183
HR2023600001501854987

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje

4	27.09.2021.	27.09.2021.	HR2023600001501854987	HR99		408.489,41
	20210927-IIB03210927608813576605		ZM D.O.O. ROBERTA F.	HR99		
	I182212700030228		MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	prijenos Div		

17	27.09.2021.	27.09.2021.	HR7823600001101994044	HR99	408.489,41
	20210927-IIB03210927609126706605		OFFICIUM PARTNER D.O.O.	HR02 20	
	I180212700043362		ROBERTA F. MIHANOVIĆA 9	PLAĆANJE PREMA CESIJI	
			ZAGREB	DIV-OFFICIUM PARTNER-ZM	

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 196
OIB: 06588149401
MB: 03233260 - 000

012251
ZM D.O.O.
ROBERTA F. MIHANOVIĆA 9
10000 ZAGREB

Zagreb, 01.09.2021.

IBAN:
HR3023600001101227638
HR5623600001501510183
HR2023600001501854987

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
------	------------------------------	--------------------	--	---	---------------------------------------

5	01.09.2021. 20210901-IB03210901557953766605 I180212440067342	01.09.2021.	HR7823600001101994044 OFFICIUM PARTNER D.O.O. ROBERTA F. MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	HR99 HR02 20 PLAĆANJE PREMA CESIJI DIV-OFFICIUM PARTNER-ZM	610.722,63
---	--	-------------	---	---	------------



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. - REKONSTRUKCIJA
Adresa i sjedište: ŽELJEZNI MIHANOVIĆEVA 12
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 33 / 30.07.2021
IBAN: HR38 2390 0011 3000 3557 6
OIB: 39901919995
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 781,67
Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
				Broj za reklamaciju			
1							
	30.07.2021.			HR00 7399-21			
	30.07.2021.		SZG864033	25345068			
2	HR7823600001501855883		DIV.D.O.O., BOBOVICA 10 A-SAMOBOR			595.065,76	
	Isplata prvog dijela zadržanog iznosa (85) Dopis 7399-21			INT			
			HR99				
	30.07.2021.			HR00 7399-21			
	30.07.2021.		SZG864032	25345026			
3							
	30.07.2021.						
	30.07.2021.						

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR7823600001501855883		D/M/D/O.O.O. BOBOVICA 10 A SAMOBOR				105.011,61	
	Isplata prvog dijela zadržanog iznosa (15) Dopis 7399-21		INT					
	30.07.2021.		HR99					
	30.07.2021.		HR00 7399-21					
5	HR1923900011500007335		SZG864027					
6								
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0					
Iznos rezervacija:			0,00					
Raspoloživo stanje:			Ukupan broj prometa: Ukupan iznos prometa: Novo stanje:					

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Firma vjerovnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

Firma dužnik d.o.o.

Adresa

Poštanski broj, grad

ostali podaci...

O

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
01.01.2022	26.04.2022	115	743.006,21	7,49	17.533,93	760.540,14
Ukupno		116	743,006,21 kn		17,533,93 kn	760,540,14 kn

O