

**Obrazac 3.**

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

RC Zagreb, Ulica Grada Vukovara 70, 10000 Zagreb  
(adresa nadležne jedinice)

23 -06- 2017  
PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE  
KLASA  
BROJ

Nadležni trgovački sud: **TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU**, Amruševa 2/II, 10000 Zagreb  
Poslovni broj spisa: **St-1504/17**

**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata**

OIB: 06588149401

Adresa / sjedište: Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **VIADUKT d.d.**

OIB: 74794390096

Adresa / sjedište: Kranjčevićeva 2, 10000 Zagreb

**PODACI O TRAŽBINI:**

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi):

- Ugovor br. U-76/2016 od 21.07.2016., Objekt: izvođenje dijela radova na izgradnji mosta kopno – otok Čiovo i I dopunski ugovor od 10. ožujka 2017. br. U-27/2017;
- Ugovor br. U-73/2011 od 29.06.2011., Objekt: izvođenje dijela radova na izgradnji mosta preko rijeke Drave na dionici Beli Manastir – Osijek, autocesta Beli Manastir – Osijek – Svilaj – Ploče – dobava, izrada i montaža čelične rasponske konstrukcije mosta;
- Povrat zadržanog iznosa s osnove Ugovora br. U-73/2011 od 29.06.2011., Objekt: izvođenje dijela radova na izgradnji mosta preko rijeke Drave na dionici Beli Manastir – Osijek, autocesta Beli Manastir – Osijek – Svilaj – Ploče – dobava, izrada i montaža čelične rasponske konstrukcije mosta;
- Regres PBZ-a d.d. prema ZM-u d.o.o. s osnove isplate po Ugovoru o okvirnoj liniji za tuzemni faktoring broj Ugovora/partije: 9210046257 između PBZ-a d.d. i ZM-a d.o.o.;
- Potraživanje s osnova kamata zbog zakašnjenja u plaćanju.

Iznos dospjele tražbine: 15.405.319,98 (kn)

Glavnica: 14.643.806,05 (kn)

Kamate: 761.513,93 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka:

- faktoring kamata s osnove Ugovora o okvirnoj liniji za tuzemni faktoring bez ugovorenog regresa od prodavatelja broj Ugovora/partije: 9210046257 između PBZ-a d.d. i ZM-a d.o.o;

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

- Računi br.: 676/ZM/1, 953/ZM/1, 952/ZM/1, 1084/ZM/1, 1085/ZM/1, 1356/ZM/1, 1372/ZM/1, 1271/ZM/1, 1378/ZM/1, 30/ZM/1, 31/ZM/1, 108/ZM/1, 109/ZM/1, 186/ZM/1;

- ovjereni izvodi otvorenih stavaka na dan 09.06.2017. godine;

- ovjereni obračun zatezne kamate na dan 09.06.2017. godine;

- Ugovor o okvirnoj liniji za tuzemni faktoring broj Ugovora/partije: 9210046257 od 10.02.2017. između PBZ-a d.d. i ZM-a d.o.o.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / **NE** za iznos \_\_\_\_\_ (kn)

Naziv ovršne isprave

---

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

---

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

---

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

---

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

---

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.06.2017.

---

Potpis vjerovnika

Predsjednik Uprave – Alen Čović

 ZAV 2

»ZAV« d. o. o.  
ZAGREB – R. Frangeša Mihanovića 9

---



VIADUKT, d.d. ZAGREB

Izvođač: ZAGREB - MONTAŽA d.o.o.  
ZAGREB

ZAGREB - MONTAŽA  
ZAGREB

Priljubeno 21. 7. 2016			
Opis rad.	Šifra	Prilog	Vrijednost
	1416439		

Objekt: Izvođenje dijela radova na izgradnji  
mosta kopno - otok Čiovo s  
pristupnim cestama i instalacijama  
- Predmontaža i montaža čelične  
konstrukcije mosta i ispitivanje  
zavarenih spojeva

## U G O V O R



**VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo, Kranjčevićeva broj 2, Zagreb, matični broj 3273121, OIB: 74794390096**, (u daljnjem tekstu: Naručitelj), zastupano po predsjedniku Uprave Jošku Mikuliću, dipl.ing.građ., s jedne strane

i

**ZAGREB - MONTAŽA d.o.o., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, matični broj 3233260, OIB 06588149401, IBAN: HR3023600001101227638** (u daljnjem tekstu: Izvoditelj), zastupano po Predsjedniku uprave Alenu Čoviću s druge strane,

zaključili su slijedeći

## U G O V O R

### Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da je Naručitelj s društvom s ograničenom odgovornošću za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Hrvatske ceste, Zagreb (u daljnjem tekstu: Investitor) za izvođenje radova na izgradnji mosta kopno - otok Čiovo s pristupnim cestama i instalacijama, dana 06. veljače 2015. godine zaključio Ugovor o građenju broj 800-15/2015., zaveden u knjizi ugovora Naručitelja pod brojem G-3/2015.

### Članak 2.

Ovim ugovorom Naručitelj ustupa, a Izvoditelj preuzima izvođenje dijela radova na izgradnji objekta iz članka 1. ovog ugovora - predmontaža i montaža čelične konstrukcije mosta, uključivo ispitivanje zavarenih spojeva, a u svemu prema količini i fiksnoj jediničnoj cijeni iz Ponude broj 2016/043. od 20.04.2016. godine, koja je sastavni dio ovog ugovora, a za ukupan iznos od

**9.652.710,80 kn**

Slovima: devetmilionašestopedesetdvijetisućesedamstodeset kuna i osamdeset lipa

U prednju cijenu uključeno je okrupnjavanje i montaža čelične konstrukcije mosta i izrada elaborata o izradi i montaži.

U prednju cijenu nisu uključeni troškovi koje osigurava i plaća Naručitelj i to:

- dizalice i plovni objekti (pontoni)
- prijevozna sredstva za manipulaciju
- adekvatni radni platoi za okrupnjavanje i montažu konstrukcije
- prostori za normalnu manipulaciju kamiona i dizalica
- građevinska skela
- fleksibilni cjevovod, ležajevi, elektro radovi
- osiguranje priključka za električnu energiju i vodu bez naknade
- odobren plan montaže

Konačna vrijednost radova utvrdit će se prema stvarno izvršenoj količini priznatoj i obostrano potpisanoj u građevinskoj knjizi uz primjenu fiksne jedinične cijene iz ponude i odredbi ovog ugovora.

### Članak 3.

Radove po ovom ugovoru Izvoditelj se obvezuju izvršiti u svemu prema odredbama Ugovora iz članka 1. ovog ugovora s tim, da Naručitelj preuzima obvezu Investitora, a Izvoditelj za svoj dio radova obveze Naručitelja.

### Članak 4.

Izvoditelj se obvezuju da će s radovima koji su predmet ovog ugovora započeti odmah po obostranom potpisu istoga, te iste izvoditi i završiti u roku 7,5 mjeseci.

Ukoliko Izvoditelj ne izvrši radove u ugovorenom roku, dužan je Naručitelju platiti ugovorenu kaznu u visini 1‰ (jedan promil) od ukupno ugovorene vrijednosti radova za svaki dan kašnjenja, s time da ukupan iznos obračunate kazne ne može prijeći 5% (pet posto) ukupno ugovorene vrijednosti radova. Ukoliko se ne osiguraju uvjeti iz članka 2 ovog ugovora ili dođe do kašnjenja u isporuci materijala za predmontažu i montažu Naručitelj je dužan produžiti ugovorene termine izvođenja Izvoditelja za onaj broj dana koji se međusobno utvrdi da je doveo do zakašnjenja.

Ukoliko su greške u radioničkoj izradi sekcija koje je Naručitelj predao Izvoditelju takve naravi da zahtjevaju dodatne radove na sanaciji i popravcima konstrukcije prije predmontaže i montaže, Izvoditelj će za trošak dodatnih radova teretiti Naručitelja te će se za vrijeme utrošeno na sanaciji produžiti rokovi završetka. Izvoditelj je dužan obavijestiti pismeno Naručitelja u vezi kašnjenja i naknadnim radovima. Izvoditelj može pristupiti radovima na sanaciji i popravcima tek nakon obostrano potpisanog zapisnika koji će utvrditi trošak sanacije kao i posljedice u smislu prolongiranja ugovorenih termina.

Ukoliko se neopravdanim zakašnjenjem radova prouzroči veća šteta od utvrđene u prethodnom stavku, Izvoditelj je dužan nadoknaditi Naručitelju cijeli iznos na ime utvrđene štete.

Ukoliko se Izvoditelj neće pridržavati ugovorenih rokova i ukoliko je iz postojećeg intenziteta vidljivo da neće izvršiti radove u ugovorenom roku, Naručitelj će isključiti Izvoditelja iz posla i o njegovom trošku naručiti drugog Izvoditelja radi završetka radova u roku.

### Članak 5.

Izvoditelj se obvezuje ugovorene radove izvoditi isključivo radnom snagom koja s njim ima zasnovan radni odnos, te prema Zakonu o prostornom uređenju (NN broj 153/2013) i Zakonu o gradnji (NN broj 153/2013) i važećim propisima, tehničkim uvjetima, glavnim i izvedbenim projektima, pravilima struke i odredbama ovog ugovora, Općim i Posebnim uvjetima ugovora koji su sastavni dio Ugovora iz članka 1. ovog ugovora, te u skladu sa programom kontrole i osiguranja kakvoće koji se odnosi na konstrukcijski čelik (stranice od 27 do 35 od ukupno 60), a sastavni je dio ovog ugovora.

### Članak 6.

Izvoditelj će preuzete radove izvršiti samostalno uz punu odgovornost za rad svojih radnika, mehanizacije, sigurnost prometa i susjednih objekata, te za kvalitetno izvršavanje radova i izvršavanje radova prema vremenskim i financijskim planovima u roku. Sve štete koje bi Naručitelj eventualno imao iz prednjeg razloga dužan je podmiriti Izvoditelj.

Svi radnici Izvoditelja na okrupnjavanju i montaži čelične konstrukcije moraju imati uredne dozvole za rad i zasnovan radni odnos, te propisane kvalifikacije za obavljanje radova, koji su predmet ovog ugovora.

Izvoditelj je dužan pridržavati se svih mjera zaštite na radu predviđenih Zakonom o zaštiti na radu i propisa donesenih na temelju navedenog Zakona u Republici Hrvatskoj, te ih provoditi o svom trošku.

### **Članak 7.**

Izvoditelj je dužan izvršiti višeradnje i nepredviđene, odnosno naknadne radove, koji su u svezi s radovima iz ovog ugovora. Iste radove Naručitelj naručuje putem upisa u građevinski dnevnik. Samo ugovoreni radovi biti će plaćeni Izvoditelju. Jedinične cijene naknadnih radova formirati će se prema odredbama Ugovora iz članka 1. ovog ugovora.

### **Članak 8.**

Izvoditelj se obvezuje, po obostranom potpisu ovog ugovora, imenovati, u skladu s propisima, odgovornu osobu koja će voditi građenje odnosno radove, te izvijestiti Naručitelja pismeno o tome, kao i u slučaju promjene iste, najkasnije do dana stupanja na dužnost.

### **Članak 9.**

Za obavljanje stručnog nadzora nad izvršenjem radova, koji su predmet ovog ugovora, uz nadzornog inženjera Investitora, Naručitelj imenuje Željka Antolkovića, dipl.ing.građ., inženjera gradilišta, imenovanog po Ugovoru iz članka 1. ovog ugovora, koji se obvezuje posebno nadzirati:

- poštivanje vremenskih rokova izvedbe pojedinih faza radova
- kvalitetu ugrađenog proizvoda
- kvalitetu izvođenja pojedinih faza radova sukladno važećoj zakonskoj regulativi i pojedinim postupcima implementiranog sustava upravljanja kvalitetom u Dioničkom društvu Viadukt, Zagreb, prema normi HRN EN ISO 9001
- zakonski propisanu dokumentaciju (građevinski dnevnik Izvoditelja i dokumenti kontrole kvalitete),

te sve nalaze nadzornih pregleda unijeti u građevinski dnevnik Izvoditelja.

### **Članak 10.**

Izvoditelj se obvezuje da za izvedbu ovih radova neće angažirati drugog Izvoditelja bez suglasnosti Naručitelja, odnosno Investitora.

Ustupanje tih radova trećim osobama ne može utjecati na prava i obveze ugovornih strana, utvrđene ovim ugovorom.

Ukoliko Izvoditelj ne izvršava radove prema odredbama ovog ugovora i time ugrozi rokove izvedbe ili prouzroči štetu Naručitelju ili drugim Izvoditeljima, Naručitelj ima pravo odrediti nove primjerene rokove ili raskinuti ugovor.

### **Članak 11.**

U skladu s odredbama Uvjeta ugovora za svoj dio radova i na vlastiti trošak, Izvoditelj se obvezuje:

- \* Nakon potpisa ugovora dostaviti Naručitelju bankarsku garanciju za iznos u visini 10% (deset posto) vrijednosti radova iz članka 2. ovog ugovora kao jamstvo za dobro izvođenje radova s



rokom važenja tijekom ugovorenog roka plus 60 (šezdeset) dana po isteku ugovorenog roka za radove ugovorene ugovorom iz članka 1. ovog ugovora.

Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi poziv, te izdana od prvoklasne banke prihvatljive za Naručitelja.

- \* Nakon izdavanja potvrde o preuzimanju radova od Investitora dostaviti Naručitelju bankarsku garanciju za iznos u visini 10% (deset posto) vrijednosti izvedenih radova (bez PDV), kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi poziv, te izdana od prvoklasne banke prihvatljive za Naručitelja.

- \* Dostaviti Naručitelju policu osiguranja od odgovornosti za vrijeme izvođenja radova, koja u svezi izvedbe radova pokriva gubitak, štetu, smrt ili tjelesno oštećenje, koje se može dogoditi na materijalnoj imovini ili bilo kojoj osobi uključujući i svoje zaposlenike.

### **Članak 12.**

Obračun izvršenih radova obavljat će se putem privremenih situacija u tijeku izvršenja radova i konačnom situacijom nakon završetka i primopredaje izvršenih radova, a na temelju količine utvrđene i obostrano potpisane u građevinskoj knjizi uz primjenu fiksne jedinične cijene iz ponude br. 2016/043 od 20.04.2016. godine, odnosno troškovnika u sklopu ovog ugovora.

Priznaju se samo one količine radova koje su priznate od inženjera gradilišta i nadzornog inženjera Investitora.

Privremene situacije Izvoditelj ispostavlja mjesečno i dostavlja ih Naručitelju u 6 (šest) primjeraka, najkasnije do 3-eg u mjesecu za radove izvršene u proteklom mjesecu.

Primljenu situaciju inženjer gradilišta je dužan ovjeriti u roku od 9 (devet) dana po primitku, a Naručitelj u narednih 10 (deset) dana, odnosno u roku od 2 (dva) dana po primitku svoje ovjerene situacije od strane Investitora.

Naručitelj se obvezuje izvršiti plaćanje neosporenog dijela situacije u roku od 40 (četrdeset) dana od dana utvrđenog za ovjeru, odnosno u roku od 2 (dva) dana po isplati od Investitora. Naručitelj neće osporavati Izvoditelju mogućnost naplate izvedenih radova putem cesije ukoliko je Investitor suglasan sa istim.

### **Članak 13.**

Izvoditelj će za ugovoreni posao voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, kao i svu ostalu građevinsku dokumentaciju.

Kontrolu nad izvršenim radovima obavljat će inženjer gradilišta i nadzorni inženjer Investitora, a Izvoditelj je dužan postupiti po svim osnovanim primjedbama i njihovim zahtjevima.



#### Članak 14.

Izvoditelj jamči za kvalitetu izvršenih radova. Jamačni rok za kvalitetu radova utvrđuje se na 5 godina, a počinje teći po izdavanju potvrde o preuzimanju radova od strane Investitora.

#### Članak 15.

Prilozi ovog ugovora, koji čine njegov sastavni dio, jesu:

1. Ugovor o građenju broj 800-15/2015. (G-3/2015.)
2. Ponuda broj 2016/043 od 20.04.2016. godine
3. Dio programa kontrole i osiguranja kakvoće koji se odnosi na konstrukcijski čelik (stranice od 27 do 35 od ukupno 60).
4. Plan isporuke radionički sekcija mosta

#### Članak 16.

Sve eventualne sporove iz ovog ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno. Ako se ovim putem nastali spor ne riješi, ugovaratelji ugovaraju nadležni sud u Zagrebu.


#### Članak 17.

U svemu ostalome što nije u suprotnosti s ovim ugovorom vrijedi i primjenjivat će se odredbe Ugovora o građenju broj 800-15/2015. (G-3/2015.), kao i odredbe Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/2013.) i Zakona o gradnji (NN broj 153/2013.) i drugi pozitivni propisi iz područja građenja.

#### Članak 18.



Ovaj ugovor je sastavljen i napisan u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki ima dokaznu snagu originala, po 4 (četiri) primjerka za svaku ugovornu stranu.

IZVODITELJ:  
ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.  
Direktor:  
Alen Čović



Zagreb,  
Ugovor broj: »ZM« d. o. o. 2016  
ZAGREB — R. Frangosa Mihanovića 5

NARUČITELJ:  
VIADUKT, d.d. ZAGREB  
Predsjednik Uprave:  
Joško Mikulić, dipl.ing.građ.



Zagreb, 21. srpnja 2016.  
Ugovor broj: U-76/2016.

## TROŠKOVNIK

Izvođenje dijela radova na izgradnji mosta kopno - otok Čiovo  
 s pristupnim cestama i instalacijama

- predmontaža i montaža čelične konstrukcije mosta, uključivo ispitivanje zavarenih spojeva

1. Predmontaža i montaža čelična konstrukcije rasponskog sklopa mosta kopno-otok Čiovo.

### Napomena:

Stavka obuhvaća predmontažu i montažu čelične konstrukcije u skladu s tehničkom dokumentacijom i prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Izvedba, kontrola kakvoće prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće.


Obračunska težina konstrukcije je umnožak zapremine čeličnih elemenata iz radioničke dokumentacije ovjerene od strane naručitelja i zapremine težine čelika od 7.850 kg/m<sup>3</sup>.

Obračunskoj težini konstrukcije dodaje se težina varova koja se dobije umnoškom zapremine stvarno izvedenih varova i zapremine težine od 7.850 kg/m<sup>3</sup>.

Sekcija, od U1 do K10	kg	591.323,00	3,10	1.833.101,30
Sekcija, od K10 do S10	kg	894.369,20	3,10	2.772.543,90
Sekcija, od S11 do U15	kg	728.630,20	3,10	2.258.753,62
Sekcija, od S10 do S11	kg	300.000,00	3,26	978.000,00
NDT kontrola	kg	2.514.322,20	0,72	1.810.311,98

-----  
**UKUPNO:** **kn 9.652.710,80**  
 =====

PODIZVODITELJ:  
 ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. ZAGREB

  
 »ZM« d. o. o.  
 ZAGREB — R. Frangeša Mihanovića 9

VIADUKT D.D.

Kranjčevićeva 2

10 000 Zagreb

Zagreb, 20.04.2016

**PREDMET:** Dopuna Ponude za predmontažu i montažu čelične konstrukcije mosta Kopno – otok Čiovo

Poštovani,

Na temelju danas vođenih razgovora sagledali smo naše mogućnosti za snižavanje cijene radove te vam, dostavljamo revidiranu ponude br. **2016/043** za kompletnu predmontažu i montažu čelične konstrukcije mosta Kopno – otok Čiovo sve u skladu sa dostavljenom tehničkom dokumentacijom i specifikacijom radova. Ukupan popust na montažne radove i kontrolu zavarenih spojeva iznosi 5%

Ukupne radove za predmontažu i montažu čelične konstrukcije mosta ukupne mase 2.514.322,20 kg nudimo po revidiranim cijenama kako slijedi:

	Naziv	Oznaka	Težina (kg)	Jedinična cijena kn/kg	Ukupna cijena kn
1	Sekcija	U1-K10	591.323,00	3,10	1.833.101,30
2	Sekcija	K10-S10	894.369,00	3,10	2.772.543,90
3	Sekcija	S11-U15	728.630,20	3,10	2.258.753,62
4	Sekcija	S10-S11	300.000,00	3,26	978.000,00
	UKUPNO:		2.514.322,20	3,11	7.842.398,82
5	Antikorozivna zaštita			1,16	2.904.042,14
6	NDT Kontrola			0,72	1.814.904,00
	SVEUKUPNO:			4,99	12.561.344,98

Ponuđena cijena je neto bez PDV-a.

Količine konstrukcije mosta izražene u kg temelje se na dostavljenoj izvedbenoj dokumentaciji. Obračun radova vršio bi se na temelju stvarno ugrađenih količina



Zagreb-Montaža

Opseg kontole zavarenih spojeva s jediničnim cijenama i specifiacija radova antokorozivne zaštite dati su u prilogu.

**U ponuđenim cijenama je uključeno:**

- Mobilizacija/demobilizacija radilišta sa potrebnom dokumentacijom zaštite na radu
- Stručna i pomoćna radna snaga
- Alat, pomoćni i potrošni materijal
- Antikorozivna zaštita prema specifikaciji
- Rotostapler 5 tona za radove predmontaže konstrukcije
- Viseća skela za montažne spojeve
- Zaštitna platna za AKZ radove montaže sekcija na skeli
- Ispitivanje zavarenih spojeva nerazornim metodama prema HRN EN 1090-2;2011 i prema normama navedenim u HRN EN 1090-2, klasa EXC4.  
Radiografsko, ultrazvučno, penetransko ispitivanje, Izvor Ir-192, film D5

**U ponuđenoj cijeni cijeni nije sadržano:**

- Dizalice za istovar konstrukcije mosta
- Dizalice i barže za predmontažu i montažu konstrukcije mosta
- Traverse za utovar i dizanje sekcija nad morem
- Pomoćna konstrukcija za naguravanje gotovih sekcija do mjesta predviđenog za AKZ radove
- Hidraulične naprave za povlačenje sekcija mosta
- Natkrivena nadstrešnica i zaštitna platna za obavljanje radova AKZ zaštite
- Transportna sredstva za prijevoz gotovih sekcija na međuskladište
- Uređen prostor za nesmetano odvijanje radova predmontaže i montaže
- Uške za dizanje tereta i statički proračun za dizanje sekcija mosta

U obvezi Naručiitelja je izrada pomoćne konstrukcije „koze“ u dovoljnom broju za predmontažu i montažu sekcija i osiguranje priključka na električnu energiju i vodu bez naknade troška za potrošenu električnu energiju tijekom radova.

**1.OBRAČUN I PLAĆANJE RADOVA**

Obračun izvedenih radova vršio bi se mjesečno prema stvarno ugrađenim količinama i jediničnim cijenama iz ponude/ugovora

Plaćanje u skladu s rokovima koje je Naručiitelj, Viadukt d.d., ugovorio s Investitorom.



Zagreb-Montaža

---

## 2.ROKOVI

Ukupan rok za ponuđene radove iznosi 7,5 mjeseca od uvođenja u posao, prema dinamičkom planu koji vam dostavljamo u privitku. Prilikom sklapanja ugovora Investitor je dužan dostaviti dinamički plan isporuke sekcija mosta po tjednima. Predmontažni i montažni radovi moraju biti usklađeni s dinamičkim planom isporuke konstrukcije kako bi se osigurao kontinuitet radova i ispunio ponuđeni rok.

Svako odstupanje u isporuci od obostrano usaglašenog dinamičkog plana isporuke uvjetovati će pomicanje rokova izvođenja montažnih radova za onoliko dana koliko će kasniti isporuka.

## 3.OPCIJA PONUDE

Opcija ponude je 30 dana od slanja ponude

## 4.OSTALO

Sve što nije navedeno u našoj ponudi definirati će se zapisnikom, ugovorom i prilogima ugovora.

Nadamo se da će Vam naša ponuda biti prihvatljiva.

S poštovanjem,

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.

Direktor komercijale  
Damir Kostrevec

Prilozi:

- Specifikacija radova antikorozivne zaštite
- Dinamički plan gradnje mostne konstrukcije



Graditeljsko dioničko društvo

10000 ZAGREB, Kranjčevićeva 2  
HRVATSKA  
Poštanski pretinac: 907  
Telefon: 385 (0)1 3032 700  
Telefax: 385 (0)1 3668 305  
Matični broj: 3273121  
OIB: 74794390096  
e-mail: uprava@viadukt.hr  
www.viadukt.hr



**ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. ZAGREB**  
**Roberta Frangeša Mihanovića 9**  
**10000 ZAGREB**

ZAGREB - MONTAŽA  
ZAGREB

Primljeno 21. 03. 2017.

Org. jed.	Dio I	Prilog	Vrijednost
	1532958		

**Naš broj: 1287/2017.**

**Naš znak: inž.KP**

**Predmet: Dostava I.dopunskog ugovora**  
**naš broj U-2/7/2017. supotpis**

U privitku dopisa dostavljamo vam s naše strane potpisan I.dopunski ugovor, naš broj U-2/7/2017. za izvođenje dijela radova na izgradnji mosta kopno-otok Čiovo, s pristupnim cestama i instalacijama-predmontaža i montaža čelične konstrukcije mosta i ispitivanje zavarenih spojeva, s molbom na supotpis.

Dostavljamo vam 8(osam)primjeraka navedenog ugovora, s time da nam nakon potpisa i ovjere s vaše strane vratite 4(četiri) primjerka za naše potrebe.

S poštovanjem!

Direktor Sektora za ugovaranje:

Krešimir Mikulić, d.i.g.

u. z.



Graditeljsko dioničko društvo  
Zagreb, Kranjčevićeva 2

Za Upravu društva

Predsjednik Uprave :

Joško Mikulić, d.i.g.

Privitak: I. dopunski ugovor U-26/2017. X 8

Uprava:  
Joško Mikulić, dipl. ing. građ., Predsjednik Uprave  
Ivo Jurić, dipl. ing. građ., Član Uprave

Predsjednik Nadzornog odbora:  
Slavko Duktač

Poslovne banke:  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.: IBAN HR2423400091100013068  
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.: IBAN HR7823900011100325048  
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.: IBAN HR7825000091101047693  
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.: IBAN HR6524020061100499457

Podaci o društvu:  
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu  
MBS: 080030416  
Temeljni kapital: 137.043.900,00 KN u cijelosti uplaćen  
Ukupni broj izdanih dionica: 456 813  
Redovite dionice nominalne vrijednosti 300,00 KN

VIADUKT, d.d.

Izvoditelj: ZAGREB-MONTAŽA d.o.o ZAGREB

Objekt: Izvođenje dijela radova na izgradnji mosta  
kopno –otok Čiovo s pristupnim cestama i  
instalacijama -predmontaža i montaža čelične  
konstrukcije mosta i ispitivanje zavarenih spojeva

## ***I. DOPUNSKI UGOVOR***

**VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo, Kranjčevićeva broj 2, Zagreb, matični broj 3273121, OIB: 74794390096**, (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**), zastupano po predsjedniku Uprave Jošku Mikuliću, dipl.ing.građ., s jedne strane

i

**ZAGREB - MONTAŽA d.o.o. Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, matični broj 3233260, OIB: 06588149401, IBAN: HR 3023600001101227638** (u daljnjem tekstu: **Izvoditelj**), zastupano po predsjedniku Uprave Alenu Čoviću s druge strane,

zaključili su slijedeći

## **I. DOPUNSKI UGOVOR**

### **Članak 1.**

Ugovorne strane utvrđuju da među njima postoji zaključen ugovor, broj **Naručitelja U-76/2016.** od 21.srpnja 2016.god za izvođenje dijela radova na izgradnji mosta kopno – otok Čiovo s pristupnim cestama i instalacijama-predmontaža i montaža čelične konstrukcije mosta i ispitivanje zavarenih spojeva za ukupan iznos bez poreza na dodanu vrijednost, od 9 652 710,80 kn.

### **Članak 2.**

Ovim I.dopunskim ugovorom mijenja se prvi stavak članka 4.ugovora iz članka 1. ovog I.dopunskog ugovora i glasi:“ Izvoditelj se obvezuje da će radove završiti do 15.srpnja 2017. godine”

### **Članak 3.**

Ovim I.dopunskim ugovorom ugovaraju se jedinične cijene sata rada bravara i zavarivača za izvođenje dodatnih radova na sanaciji i popravcima čelične konstrukcije prije predmontaže i montaže.

Cijena sata rada iznosi: -bravar 84,15 kn bez poreza na dodanu vrijednost  
-zavarivač 94,05 kn bez poreza na dodanu vrijednost

### **Članak 4.**

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će na temelju jediničnih cijena iz prethodnog članka izvršiti korekciju ovjerenih računa navedenih u **PRILOGU 1.** te će Izvoditelj za nastalu razliku od 44.854,97 kn ispostaviti račun.

„ Prijenos porezne obveze vršiti će se sukladno članku 75.stavak 3a) i članku 79.stavak 7. Zakona o PDV”

### **Članak 5.**

Ovim I.dopunskim ugovorom također se ugovaraju cijene kontrole kvalitete zavarenih spojeva i to:

-radijografsko ispitivanje RT 296,00 kn/film bez poreza na dodanu vrijednost  
-ispitivanje ultrazvukom UT 240,00kn/m bez poreza na dodanu vrijednost  
-ispitivanje PT/MT 96,00kn/m bez poreza na dodanu vrijednost

**Članak 6.**

Sastavni dio ovog I.dopunskog ugovora je PRILOG 1.

**Članak 7.**

U svemu ostalome što nije u suprotnosti s ovim I. dopunskim ugovorom, vrijede i primjenjivati će se odredbe do sada zaključenog ugovora, broj Naručitelja U-76/2016.

**Članak 8.**

Ovaj I. dopunski ugovor sastavljen je i napisan u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki ima dokaznu snagu originala, po 4 (četiri) primjerka za svaku ugovornu stranu.

**IZVODITELJ:**  
ZAGREB – MONTAŽA d.o.o. ZAGREB  
Predsjednik Uprave:


Alen Čović  
  
» ZIM d. o. o. 6  
ZAGREB — R. Frangeša Mihanovića 9

\_\_\_\_\_  
Broj ugovora:

2017.



**NARUČITELJ:**  
VIADUKT d.d. ZAGREB  
Predsjednik Uprave:  
Joško Mikulić, dipl.ing.građ.


 VIADUKT  
Graditeljsko inženjersko društvo  
7 Zagreb, Kranjčevićeva 2

Zagreb, 10.ožujka 2017.  
Broj ugovora: U-27/2017.



## PRILOG 1.

RAČUN	DATUM	OVJERENO		SATI	KN	UKUPNO	RAZLIKA
1084/ZM/1	21.10.2016.	85.921,00	bravar	663,00	84,15	55.791,45	
			zavarivač	37,00	94,05	3.479,85	
			TPK			20.064,00	
			ULUPNO			79.335,30	-6.585,70
1356/ZM/1	30.11.2016.	68.104,80	bravar	778,00	84,15	65.468,70	
			zavarivač	223,00	94,05	20.973,15	
			podizanje seg.			6.000,00	
						92.441,85	24.337,05
30/ZM/1	30.01.2017.	84.697,68	bravar	656,00	84,15	55.202,40	
			zavarivač	538,00	94,05	50.598,90	
			podizanje seg.			6.000,00	
						111.801,30	27.103,62
UKUPNO		238.723,48				283.578,45	44.854,97


**VIADUKT ZAGREB**  
 Graditeljsko dioničko društvo  
 Zagreb, Kranjčevićeva 2

VIADUKT, d.d.

ZAGREB

Izvoditelj: ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. ZAGREB

Objekt: Izvođenje dijela radova na izgradnji  
mosta preko rijeke Drave na dionici Beli  
Manastir - Osijek, autocesta Beli Manastir  
- Osijek - Svilaj - Ploče  
- dobava, izrada i montaža čelične  
rasponske konstrukcije mosta

**ZAGREB - MONTAŽA**  
**ZAGREB**

Primljeno 5.7.11.			
Org. jed	Proj.	Prilog	Vrijednost
	456138		

UGOVOR

ZM-311681

**VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo, Kranjčevićeva broj 2, Zagreb, matični broj 3273121, OIB 74794390096** (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**), zastupano po predsjedniku Uprave Jošku Mikuliću, dipl.inž.grad., s jedne strane

**ZAGREB-MONTAŽA d.o.o., Veslačka 2-6; Zagreb, matični broj 3233260, OIB 06588149401**, poslovni-račun broj 2360000-1101227638 (u daljnjem tekstu: **Izvoditelj**), zastupano po Predsjedniku Uprave Alenu Čoviću, dipl.inž.brod., s druge strane

zaključili su sljedeći

## U G O V O R

### Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju, da je **Naručitelj** u svojstvu Vodećeg partnera Poslovne udruge, koju još čine Partneri **Osijek - Koteks d.d. Osijek, Konstruktor - inženjering d.d. Split, Skladgradnja - Grup d.o.o. Imotski i Hidroelektra niskogradnja d.d. Zagreb s Dioničkim društvom s ograničenom odgovornošću za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Hrvatske autoceste, Zagreb** (u daljnjem tekstu: **Investitor**), za izvođenje radova na izgradnji mosta preko rijeke Drave na dionici **Beli Manastir - Osijek, autocesta Beli Manastir - Osijek - Svilaj - Ploče**, dana 15. svibnja 2009. godine, zaključio Ugovor, Sporazum broj 45212-400-1160/09., zaveden kod **Naručitelja**, pod brojem G-28/2009.

### Članak 2.

Ovim ugovorom **Naručitelj** ustupa, a **Izvoditelj** preuzima izvođenje dijela radova, ugovorenih ugovorom iz članka 1. ovog ugovora - dobava, izrada i montaža čelične rasponske konstrukcije mosta prema ponudi broj ZM-69/09. od 14. travnja 2009. godine, te prema opisu radova, količinama i jediničnim cijenama iz troškovnika koji je sastavni dio ovog ugovora, a za predviđeni ukupan iznos od

* Vrijednost radova:	125.053.648,50 kn
* Porez na dodanu vrijednost 23%:	28.762.339,15 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>153.815.987,65 kn</b>

Slovima: stopedesettrilijunaosamstopenaesttisućadevetstoosamdesetsedam kn i šezdesetpet lp.

U prednju cijenu uključene su sve obveze i davanja **Izvoditelja** glede Zakona i važećih propisa.

Konačna vrijednost radova utvrdit će se prema stvarno izvršenim količinama priznatim i obostrano potpisanim u građevinskoj knjizi uz primjenu jediničnih cijena iz troškovnika i odredbi ovog ugovora.

### Članak 3.

Radove po ovom ugovoru **Izvoditelj** se obvezuje izvršiti u svemu prema odredbama Ugovora iz članka 1. ovog ugovora s tim, da **Naručitelj** preuzima obvezu **Investitora**, a **Izvoditelj** za svoj dio radova obveze **Naručitelja**.

### Članak 4.

**Izvoditelj** se obvezuje da će s radovima koji su predmet ovog ugovora započeti odmah po obostranom potpisu istoga, te ih izvoditi i završiti prema rokovima iz dinamičkog plana usuglašenog s **Naručiteljem**.

Ukoliko **Izvoditelj** ne izvrši radove u ugovorenom roku, dužan je **Naručitelju** platiti ugovorenu kaznu, u iznosu od 2‰ (dva promila) od ukupno ugovorene vrijednosti radova za svaki dan zakašnjenja, s time da ukupan iznos obračunate kazne ne može prijeći 5% (pet posto) ugovorene vrijednosti radova.

### Članak 5.

**Izvoditelj** se obvezuje ugovorene radove izvoditi u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/2007., 38/2009. i 55/2011.) i važećim propisima, pravilima struke i odredbama ovog ugovora, i Ugovora iz članka 1. ovog ugovora.

#### **Članak 6.**

Izvoditelj će preuzete radove izvršiti samostalno uz punu odgovornost za rad svojih radnika, mehanizacije, sigurnost prometa i susjednih objekata.

Izvoditelj nadalje preuzima punu odgovornost za kvalitetno izvršenje ugovorenih radova, te za izvršenje istih u skladu s rokovima iz vremenskih i financijskih planova Naručitelja.

Izvoditelj je isključivo odgovoran za svoje radnje i propuste tijekom izvođenja radova, kao i za sve posljedice koje su takvim postupcima nanese Naručitelju, ostalim sudionicima u gradnji ili trećim osobama, te samostalno snosi cjelokupnu odgovornost (materijalnu, prekršajnu, kaznenu i sl.) bez solidarne odgovornosti Naručitelja. Izvoditelj je odgovoran Naručitelju u slučaju pričinjene štete Naručitelju po bilo kojem osnovu.

#### **Članak 7.**

Izvoditelj je dužan pridržavati se svih mjera zaštite na radu predviđenih Zakonom o zaštiti na radu i propisa donesenih na temelju navedenog Zakona, te ih provoditi o svom trošku.

Izvoditelj je obavezan prije početka izvođenja radova izraditi detaljni plan uređenja gradilišta za svoj dio radova, te isti, vezujući se na prijavu Naručitelja, zajedno s obaviješću o početku radova, dostaviti nadležnom tijelu inspekcije rada. Jedan primjerak plana Izvoditelj je obavezan dostaviti inženjeru gradilišta imenovanom po Ugovoru iz članka 1. ovog ugovora.

#### **Članak 8.**

Izvoditelj je dužan izvršiti višeradnje i nepredviđene, odnosno naknadne radove, koji su u svezi s radovima iz ovog ugovora. Iste radove Naručitelj naručuje putem upisa u građevinski dnevnik. Samo ugovoreni radovi biti će plaćeni Izvoditelju. Jedinичne cijene naknadnih radova formirati će se prema odredbama Ugovora iz članka 1. ovog ugovora.

#### **Članak 9.**

Izvoditelj se obvezuje, po obostranom potpisu ovog ugovora, u skladu s propisima, imenovati odgovornu osobu koja će voditi građenje, odnosno radove, te izvijestiti Naručitelja pismeno o tome, kao i u slučaju promjene iste, najkasnije do dana stupanja na dužnost.

#### **Članak 10.**

Za obavljanje stručnog nadzora nad izvršenjem radova, koji su predmet ovog ugovora, uz nadzornog inženjera Investitora, Naručitelj imenuje inženjera gradilišta, imenovanog po Ugovoru iz članka 1. ovog ugovora, koji se obavezuje posebno nadzirati:

- poštivanje vremenskih rokova izvedbe pojedinih faza radova
- kvalitetu ugrađenog proizvoda
- kvalitetu izvođenja pojedinih faza radova sukladno važećoj zakonskoj regulativi i pojedinim postupcima implementiranog sustava upravljanja kvalitetom u Dioničkom društvu Viadukt, Zagreb, prema normi HRN EN ISO 9001.
- zakonski propisanu dokumentaciju (građevinski dnevnih Izvoditelja i dokumenti kontrole kvalitete)

te sve nalaze nadzornih pregleda unijeti u građevinski dnevnik Izvoditelja.

#### **Članak 11.**

Izvoditelj se obvezuje da za izvedbu ovih radova neće angažirati drugog Izvoditelja bez suglasnosti Naručitelja, odnosno Investitora.

Ustupanje tih radova trećim osobama ne može utjecati na prava i obveze ugovornih strana, utvrđene ovim ugovorom.

Ukoliko Izvoditelj ne izvršava radove prema odredbama ovog ugovora i time ugrozi rokove izvedbe ili prouzroči štetu Naručitelja ili drugim Izvoditeljima, Naručitelj ima pravo odrediti nove primjerene rokove ili prekinuti ugovor.

### Članak 12.

U skladu s odredbama Ugovora iz članka 1. ovog ugovora za svoj dio radova i na vlastiti trošak, Izvoditelj se obvezuje:

- \* Prije početka izvođenja radova dostaviti Investitoru Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb bankarsku garanciju u njegovu korist, za iznos u visini 5% (pet posto) vrijednosti ugovorenih radova kao jamstvo za dobro izvođenje radova, te izvijestiti Naručitelja pismeno o tome s priloženom fotokopijom naznačene bankarske garancije.  
Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi poziv, te izdana od prvoklasne banke prihvatljive za Investitora Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb.
- \* Osigurati se od odgovornosti za vrijeme izvođenja radova, koja u svezi izvedbe radova pokriva gubitak, smrt ili tjelesno oštećenje koje se može dogoditi na materijalnoj imovini ili bilo kojoj osobi uključujući i svoje zaposlenike. Osiguranje se mora odnositi i na treća lica.
- \* Nakon završetka i primopredaje radova dostaviti Investitoru Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb bankarsku garanciju u njegovu korist, za iznos u visini 5% (pet posto) vrijednosti izvedenih radova kao jamstvo za dobro izvršenje svojih obveza u jamačnom roku, te izvijestiti Naručitelja pismeno o tome s priloženom fotokopijom naznačene bankarske garancije.  
Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi poziv, te izdana od prvoklasne banke prihvatljive za Investitora Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb.

### Članak 13.

Ugovorne strane su suglasne da Izvoditelj za svoj dio radova snosi troškove Police osiguranja, koje Naručitelj ima s naslova obveza preuzetih Ugovorom s Investitorom.

Obračun naznačenih troškova, prema izračunu proporcionalnog učešća vrijednosti radova po ovom ugovoru u odnosu na sveukupnu vrijednost ugovorenih radova s Investitorom, obavljat će se odmah, po nastanku istih, a plaćanje putem računa kojeg ispostavlja Naručitelj.

Ugovorne strane su također suglasne da Izvoditelj za svoj dio radova snosi i sve ostale troškove nastale tijekom izvođenja radova, koje Naručitelj može imati s naslova obveza preuzetih Ugovorom o građenju s Investitorom.

### Članak 14.

Obračun izvršenih radova obavljat će se putem privremenih situacija tijekom izvedbe radova i konačnom situacijom nakon primopredaje izvršenih radova, a na temelju količina utvrđenih i obostrano potpisanih u građevinskoj knjizi uz primjenu jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika.

Priznaju se samo one količine radova koje su priznate od inženjera gradilišta i nadzornog inženjera Investitora.

Privremene situacije Izvoditelj ispostavlja mjesečno i dostavlja ih Naručitelju u 6 (šest) primjeraka, najkasnije do 5-og u mjesecu za protekli mjesec.

Primljenu situaciju inženjer gradilišta je dužan ovjeriti u roku od 8 (osam) dana, odnosno u roku od 2 (dva) dana po primitku svoje ovjerene situacije od strane Investitora. Naručitelj se obvezuje izvršiti plaćanje neosporenog dijela situacije u visini 95% (devedesetpet posto) vrijednosti u roku od 60 dana (šezdeset dana) od dana utvrđenog za ovjeru, odnosno u roku od 2 (dva) dana po isplati od Investitora.

Zadržani iznos bit će obračunat i platit će se Izvoditelju u svemu prema odredbi podčlanka 14.9. Posebnih uvjeta ugovora, koji čine sastavni dio Ugovora iz članka 1. ovog ugovora.

Ugovorne strane su suglasne da isplatu Izvoditelju u skladu s odredbama ovog članka, a na osnovu ovjerenih situacija po Naručitelju i ugovora o cesiji izvrši Investitor uplatom na poslovni račun Izvoditelja.

**Članak 15.**

Izvoditelj će za ugovoreni posao voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, kao i svu ostalu građevinsku dokumentaciju.

Kontrolu nad izvršenim radovima obavljat će inženjer gradilišta i nadzorni inženjer Investitora, a Izvoditelj je dužan postupiti po svim osnovanim primjedbama i njihovim zahtjevima.

**Članak 16.**

Izvoditelj jamči za kvalitetu izvršenih radova. Jamačni rok za kvalitetu radova utvrđuje se na 2 godine, a počinje teći po izdavanju Potvrde o preuzimanju radova od strane Investitora.

**Članak 17.**

Prilozi ovog ugovora, koji čini njegov sastavni dio, jesu:

1. Sporazum broj 45212-400-1160/09. od 15. svibnja 2009.
2. Ponuda broj ZM-65/09 od 14. travnja 2009.
3. Troškovnik

**Članak 18.**

U svemu ostalome što nije u suprotnosti s ovim ugovorom, vrijede i primjenjivat će se odredbe Ugovora, Sporazum broj 45212-400-1160/09. od 15. svibnja 2009., kao i odredbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007., 38/2009. i 55/2011.) i drugih pozitivnih propisa iz područja građenja.

**Članak 19.**

Sve eventualne sporove iz ovog ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno. Ako se ovim putem nastali spor ne riješi, ugovaratelji ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.

**Članak 20.**

Ovaj ugovor je sastavljen i napisan u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki ima dokaznu snagu originala, po 4 (četiri) primjerka za svaku ugovornu stranu.

IZVODITELJ:

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. ZAGREB

Predsjednik Uprave:  
Alen Čović, dipl. inž. brod.



ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.  
ZAGREB = Veslačka 2-8

17

Zagreb,  
Ugovor broj:

2011.

NARUČITELJ:

VIADUKT, d.d. ZAGREB  
Predsjednik Uprave:  
Joško Mikulić, dipl. inž. građ.



VIADUKT  
Građiteljsko dioničko društvo  
Zagreb, Kranjčevićeva 2

7

Zagreb, 29. lipnja 2011.  
Ugovor broj: U-73/2011.

Zagreb-Montaža d.o.o.  
za gradnju gospodarskih objekata  
Veslačka 2-B, 10000 Zagreb  
telefon: 01 6320 000, 6320 901  
telefaks: 01 6320 940, 6190 972  
e-mail: info@zagreb-montaza.hr  
www.zagreb-montaza.hr



Zagreb-Montaža

VIADUKT d.d.

Kranjčevićeva 2  
10 000 Zagreb

Ponuda broj: ZM-65/09  
Zagreb, 14.04.2009

Vaš znak:

Naš znak:

**PREDMET: PONUDA ZA DOBAVU, IZRADU I MONTAŽU MOSTA PREKO RIJEKE DRAVE U OSIJEKU**

Na temelju vašeg zahtjeva dostavljenog tehničkog opisa i troškovnika radova dostavljamo vam našu ponudu za dobavu, izradu i montažu mosta preko rijeke Drave u Osijeku u opsegu i strukturi kako slijedi:

**OPSEG RADOVA I CIJENA :**

1. Nosivi čelični dijelovi konstrukcije mosta kg 4.820.160 24,79 kn/kg = 119.491.766,40 kn

**U ponudenu cijenu je uključeno:**

- Dobava materijala u kvaliteti S 355 JR
- Izrada čelične konstrukcije u skladu sa HR propisima
- Kontrola dimenzija i tolerancija EN ISO 13 920 BF
- Kontrola zavarenih spojeva po EN 1290
- AKZ radovi po EN DIN ISO 12 944 i EN ISO 12 944-3
- Transport konstrukcije
- Montaža čeličnih dijelova mosta
- Skela
- Izrada geodetskog elaborata i elaborata montaže

2. Izrada čeličnog spregnutog vrha pilona kg 165.090 33,69 kn/kg = 5.561.882,10 kn

3. Izrada, doprema i montaža kosih zatega kg 395.000 91,00 kn/kg = 33.239.250,00 kn

**UKUPNO (bez PDV-a)**

**160.998.648,50 kn**

Zagreb-Montaža d.o.o.  
građnju gospodarskih objekata  
Veslačka 2-3, 10000 Zagreb  
telefon: 01 3320 900, 3320 901  
telex: 01 6320 940, 6190-972  
e-mail: info@zagreb-montaza.hr  
www.zagreb-montaza.hr

**ZM**  
Zagreb-Montaža

**U ponudenu cijenu je uključeno:**

- Dobava materijala u kvaliteti S 355 JR
- Izrada čelične konstrukcije u skladu sa HR propisima
- Kontrola zavarenih spojeva po EN 1290
- AKZ radovi po EN DIN ISO 12 944 i EN ISO 12 944-3
- Transport dijelova piona
- Montaža
- Skela

**ROKOVI**

Ukupni rok za izradu i montažu čelične konstrukcije mosta iznosi 15 mjeseci.

**OSTALO:**

Jedinične cijene kalkulirane su na bazi cijena materijala na dan izrade ponude. Ukoliko u periodu do sklapanja eventualnog ugovora dođe do povećanja cijena proizvoda crne metalurgije, jedinična cijena bi se povećala prema stvarnim cijenama materijala na dan sklapanja ugovora.

**OPCIJA**

S našom ponudom ostajemo u obavezi 90 dana od dana predaje ponude

U želji da smo udovoljili vašem zahtjevu i očekivanju daljnjih obavijesti u svezi ove ponude

S štovanjem!

**ZAGREB MONTAŽA d.o.o.**

Predsjednik uprave

Željko Dražić dipl.ing.

**ZM**

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.  
ZAGREB - Veslačka 2-6

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb  
Žiro račun kod Zagrebačke banke d.d. 2360000-1101227638

Broj u registru kod Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS.080022230  
Temeljni kapital u iznosu od 23.280.400,00 kuna uplaćen u cijelosti  
Izradio: Željko Dražić - predsjednik, A. Čović, E. Dorbić, Z. Restović

26.	Nosivi čelični dijelovi konstrukcija objekata. Čelik kvalitete S355	kg	4.820.160,00	24,79	119.491.766,40
	Podrazumijeva nabavu materijala, izradu konstrukcije u radionici, prijevoz, ugradnju te antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije (za točan opis vidjeti nacрте), i čelične moždanike. U stavku je uključen sav potreban radi i pomoćni materijal potreban za potpuno dovršenje rada.  Obračun po kg izrađene čelične konstrukcije.				
27.	Izrada čeličnog spregnutog vrha pilona. Čelik kvalitete S355	kg	165.090,00	33,69	5.561.882,10
	Podrazumijeva nabavu materijala, izradu konstrukcije u radionici, prijevoz, ugradnju te antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije (za točan opis vidjeti nacрте), i čelične moždanike. U stavku je uključen sav potreban radi i pomoćni materijal potreban za potpuno dovršenje rada.  Obračun po kg izrađene čelične konstrukcije.				
28.	Izrada, doprema i montaža kosih zatega	kg	395.000,00	91,00	35.945.000,00
	Stavka obuhvaća izradu, dopremu i montažu zatega na cijelom mostu te sav potreban materijali i sve potrebne radove za ugradnju.  Obračun po kg čeličnih užadi ugrađenih zatega.				
	<b>UKUPNO</b>				<b>160.998.648,50</b>

**ZIV** 24  
 ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.  
 ZAGREB - Veslačka 2-6

UKUPNO:

125.053.648,50 kn

**VIADUKT d.d. 10000 Zagreb, Kranjčevićeva 2, koje zastupa gospodin g. Joško Mikulić dipl. Ing. (u daljnjem tekstu Viadukt)**

**ZAGREB MONTAŽA d.o.o. 10 000 Zagreb, Veslačka 2-6, koje zastupa g. Željko Dražić (u daljnjem tekstu ZM)**

zaključili su u Zagrebu, 14.04.2009. godine

## SPORAZUM O SURADNJI

### Članak 1.

#### Predmet sporazuma

Stranke konstatiraju da je:

- tvrtka «Hrvatske autoceste» d.o.o. Zagreb raspisala javno nadmetanje N-02-V-109849-240209: «Izgradnja mosta preko rijeke Drave na dionici Beli Manastir – Osijek na autocesti Beli Manastir – Osijek – Svilaj - Ploče», objavljeno u N.N. od 17.03.2009. godine

### Članak 2.

Stranke konstatiraju da su zainteresirane za zajedničko izvođenje predmetnih radova i suglasne su da će se na javno nadmetanje javiti tvrtka Viadukt kao vodeći partner. Viadukt će tvrtku ZM odrediti za nominiranog podizvoditelja za izvođenje radova izrade i montaže čelične konstrukcije predmetnog mosta.

### Članak 3.

U slučaju da tvrtka Viadukt bude odabrana kao izvođač predmetnih radova, obvezuje se:

- u roku od 10 dana po potpisu osnovnog ugovora sklopiti podizvođački ugovor sa tvrtkom ZM za izvedbu radova iz točke 1 i 2 ovog Sporazuma i to:

«Izgradnja mosta preko rijeke Drave na dionici Beli Manastir – Osijek na autocesti Beli Manastir – Osijek – Svilaj – Ploče»- čelična rasponska konstrukcija

u svemu prema ponudi ZM br. 65/09 od 14.04.2009. u ukupnoj vrijednosti 160.998.648,50kn uvećano za PDV.

(slovima:stošezdesetmilijonadevetstodevedesetsamstisućashestočetrdesetosamkunai petdesetlpa) uvećano za PDV.

ZM se obvezuje izvesti navedene radove prema uvjetima iz osnovnog ugovora.

**ZM**

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.  
ZAGREB – Veslačka 2–6

24

**VIADUKT**  
Graditeljsko dioničko društvo  
Zagreb, Kranjčevićeva 2

#### Članak 4.

Svaki spor u vezi s tumačenjem i primjenom ovog Sporazuma stranke će rješavati mirnim putem, a ako u tome ne uspiju donošenje odluke prepustit će stvarno nadležnom sudu u Zagrebu.

#### Članak 5.


Partneri su suglasni da ovaj Sporazum prestaje važiti u slijedećim slučajevima:

- ako ponuda tvrtke Viadukt ili ponuda udruge ponuditelja u kojoj se bude natjecao Viadukt ne bude prihvaćena kao najpovoljnija,
- ako investitor poništi javno nadmetanje
- ako se o tome pismeno usuglase potpisnici ovog Sporazuma

#### Članak 6.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom obostranog potpisa od strane ovlaštenih predstavnika obje strane, a sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka strana dobiva po 1 (jedan).

VIADUKT d.o.o.

Joško Milunić  
 **VIADUKT**  
Graditeljsko dioničko društvo  
Zagreb, Kranjčevićeva 2

ZAGREB MONTAŽA d.o.o.

Željko Dražić  
 24  
ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.  
ZAGREB — reslačka 2—6

**VIADUKT D.D.**

**KRANJČEVIĆEVA 2**  
**10000 Zagreb**  
OIB: 74794390096  
MB: 03273121



**Zagreb-Montaža d.o.o.**

Roberta Frangeša Mihanovića 9,  
Zagreb  
Tel: 01/5557-701,5557-641  
Fax: 01/5557-759,01/5557-659  
OIB: 06588149401  
MB: 03233260

**RAČUN br: 186/ZM/1**

OP - 1530002 - 2017

**R-1**

Troškovna jedinica: ZM.1161. Most Čiovo Čiovo

Zagreb, 10.3.2017

Izvršenje: 10.3.2017

Dospijeće: 9.5.2017

RB	Opis usluge	Iznos	PDV %	Iznos PDV-a	Ukupno
1	Sukladno čl.4, I.Dopunskog ugovora od 10.ožujka 2017.godine, fakturiramo vam razliku dodatnih radova  "prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st. 3.a) i čl.79.st.7. Zakona o PDV-u"	44.854,97		0,00	44.854,97

Svi iznosi su istaknuti u HRK


Ukupno: 44.854,97  
Rabat: 0,00  
Porezna osnovica: 0,00  
Iznos PDV-a: 0,00  
**Ukupno za platiti: 44.854,97**

Način plaćanja : Transakcijski račun

**Molimo Vas da uplatu izvršite u korist našeg računa br. HR3023600001101227638 otvorenog kod ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb.**

**Kod plaćanja obavezno navesti model-poziv na broj : 02-1530002.**

IFA.SIT, Korisnik : 19, Vrijeme kreiranja: 15.3.2017 11:42:45

**Fakturirao:**  
  
R. Frangeš Mihanović 9

PRILOG 1.

RAČUN	DATUM	OVJERENO		SATI	KN	UKUPNO	RAZIKA	
1084/ZM/1	21.10.2016.	85.921,00	bravar	663,00	84,15	55.791,45		
			zavarivač	37,00	94,05	3.479,85		
			TPK				20.064,00	
			ULUPNO				79.335,30	-6.585,70
1356/ZM/1	30.11.2016.	68.104,80	bravar	778,00	84,15	65.468,70		
			zavarivač	223,00	94,05	20.973,15		
			podizanje seg.				6.000,00	
							92.441,85	24.337,05
30/ZM/1	30.01.2017.	84.697,68	bravar	656,00	84,15	55.202,40		
			zavarivač	538,00	94,05	50.598,90		
			podizanje seg.				6.000,00	
							111.801,30	27.103,62
UKUPNO		238.723,48				283.578,45	44.854,97	

VIADUKT d.d. ZAGREB

**VIADUKT D.D.**

**KRANJČEVIĆEVA 2**

**10000 Zagreb**

**OIB: 74794390096**

**MB: 03273121**



**Zagreb-Montaža d.o.o.**

Roberta Frangeša Mihanovića 9,  
Zagreb

Tel: 01/5557-701,5557-641

Fax: 01/5557-759,01/5557-659

OIB: 06588149401

MB: 03233260

**RAČUN br: 109/ZM/1**

OP - 1522325 - 2017

**R-1**

Troškovna jedinica: ZM.1161. Most Čiovo Čiovo

Zagreb, 28.2.2017

Izvršenje: 28.2.2017

Dospijeće: 9.4.2017

RB	Opis usluge	Iznos	PDV %	Iznos PDV-a	Ukupno
1	Dodatni radovi sukladno specifikaciji u privitku.  *prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st. 3.a) i čl.79.st.7. Zakona o PDV-u*	100.800,00		0,00	100.800,00

Svi iznosi su istaknuti u HRK

Ukupno: 100.800,00

Rabat: 0,00

Porezna osnovica: 0,00

Iznos PDV-a: 0,00

Ukupno za platiti: 100.800,00

Način plaćanja : Transakcijski račun

**Molimo Vas da uplatu izvršite u korist našeg računa br. HR3023600001101227638 otvorenog kod ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb.**

**Kod plaćanja obavezno navesti model-poziv na broj : 02-1522325.**

IFA.SIT, Korisnik : 19, Vrijeme kreiranja: 28.2.2017 9:31:27

Fakturirao:

PREUZEO: 28.02.2017

VIADUKT

TONČI MUSULIN

ZM d.o.o. broj u registru kod Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 08002223, IBAN:HR3023600001101227638 Zagrebačka banka d.d.

Temeljni kapital u iznosu od 62.829.400,00 kuna uplaćen u cijelosti.

Uprava: Alen Čović – predsjednik Uprave i Krešimir Profaca - član Uprave.

REKAPITULACIJA DODATNIH RADOVA NA PROJEKTU MOSTI ČOVO

	Datum	Struktura ljudi	Broj ljudi	Sati	ukupno SATI	
SANACIJA OŠTEĆENJA PRILIKOM DEMONTAŽE SPOJNIH SREDSTAVA (K0 - K3) E-MAIL 31.01.2017 + UKLANJANJE SPOJNIH SREDSTAVA NA NOVO ISPORUČENIM SEGMENTIMA (K3-K4)	20.2.2017	3 bravara	3	10	30	
		1 zavarivač	1	10	10	
	21.2.2017	3 bravara	3	10	30	
		1 zavarivač	1	10	10	
	22.2.2017	3 bravara	3	10	30	
		1 zavarivač	1	10	10	
	23.2.2017	3 bravara	3	10	30	
		1 zavarivač	1	10	10	
	24.2.2017	3 bravara	3	10	30	
		1 zavarivač	1	10	10	
	25.2.2017	3 bravara	3	10	30	
		1 zavarivač	1	10	10	
	27.2.2017	3 bravara	3	10	30	
		1 zavarivač	1	10	10	
	28.2.2017	3 bravara	3	10	30	
		1 zavarivač	1	10	10	
	<b>Ukupno:</b>					<b>320</b>

MONTAŽA SLIVNIKA (e-mail 07.12.2016)	20 kom	3.500,00 kn/kom		70.000,00 kn
---	--------	-----------------	--	--------------

Ukupno:

320,00

JEDINIČNA CIJENA			
bravar	93,5 kn/h	240	22.440,00 kn
zavarivač	104,5 kn/h	80	8.360,00 kn
Montaža slivnika			70.000,00 kn

Sveukupno:

100.800,00 kn

PROJEKT MOST KOPNO - OTOK ČIOVO



NARUČITELJ

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo

Zagreb-Montaža d.o.o.

Kranjčevićeva broj 2, ZAGREB  
OIB: 74794390096

R.F. Mihanovića 9, Zagreb  
OIB: 06588149401  
MB: 03233260

UGOVOR U-76/20016 od 21.07.2016.

R1

Račun broj 108/ZM/1	OP-1522318 - 2017	BROJ	MJESEC	GODINA
Privremena	SITUACIJA	6	2	2017

Za radove izvedene na objektu: MOST KOPNO - OTOK ČIOVO

Obračun i rekapitulacija	IZNOS	PDV 25%	UKUPNO
Vrijednost ugovorenih radova prema ugovoru	9.652.710,80	-	9.652.710,80
Vrijednost ukupno izvedenih radova	<del>3.778.167,83</del> 3.513.659,57	0,00	<del>3.778.167,83</del> 3.513.659,57
Vrijednost situiranih radova po prethodnim situacijama	3.025.478,85	0,00	3.025.478,85
Vrijednost radova po ovoj situaciji	<del>752.688,98</del> 488.180,72	0,00	<del>752.688,98</del> 488.180,72
Zadržaj	0,00	0,00	0,00
Povrat avansa	0,00	0,00	0,00
Ostaje za naplatu po ovoj situaciji	<del>752.688,98</del> 488.180,72	0,00	<del>752.688,98</del> 488.180,72

IFA.SIT, Korisnik: 19, Vrijeme kreiranja: 28.2.2017 9:23:35

Radovi obračunati u situaciji stvarno su izvedeni. Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.

prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a. i čl.79. st.7 Zakona o PDV-u

Zagreb 28.2.2017.

Izvršenje 28.2.2017

Dospijeće 9.4.2017

Uplatu izvršiti u korist računa: HR3023600001101227638 otvorenog kod Zagrebačka banka  
Kod plaćanja obavezno navesti model-poziv na broj: 02-1522318

Izvoditelj

Naručitelj

9  
74794390096

Primljeno 06.03.2017.

Država	1525325
--------	---------



PROJEKT **MOST KOPNO OTOK ČIOVO**

NARUČITELJ

**Zagreb-Montaža d.o.o.**

**VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo**

**Kranjčevićeva broj 2, ZAGREB**  
OIB: 74794390096

R.F. Mihanovića 9, Zagreb  
OIB: 06588149401  
MB: 03233260

UGOVOR **U-76/20016** od **21.07.2016.**

**R1**

Račun broj 31/ZM/1	OP- 508369 - 2017	BROJ	MJESEC	GODINA
Privremena	SITUACIJA	5	1	2017

Za radove izvedene na objektu: **MOST KOPNO - OTOK ČIOVO**

Obračun i rekapitulacija	IZNOS	PDV 25%	UKUPNO
Vrijednost ugovorenih radova prema ugovoru	9.652.710,80	-	9.652.710,80
Vrijednost ukupno izvedenih radova	3.025.478,85	0,00	3.025.478,85
Vrijednost situiranih radova po prethodnim situacijama	2.437.943,75	0,00	2.437.943,75
Vrijednost radova po ovoj situaciji	587.535,10	0,00	587.535,10
Zadržaj	0,00	0,00	0,00
Povrat avansa	0,00	0,00	0,00
Ostaje za naplatu po ovoj situaciji	587.535,10	0,00	587.535,10

IFA.SIT, Korisnik : 19, Vrijeme kreiranja: 31.1.2017 14:05:20

**Radovi obračunati u situaciji stvarno su izvedeni. Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.**

prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a. i čl.79. st.7 Zakona o PDV-u

Zagreb **31.1.2017.**

Izvršenje **31.1.2017**

Dospijeće **12.3.2017**

Uplatu izvršiti u korist računa: HR3023600001101227638 otvorenog kod Zagrebačka banka

Kod plaćanja obavezno navesti model-poziv na broj: 02-1508369

Izvoditelj



»ZM« d. o. o.  
ZAGREB — R. Frangeša Mihanovića 9

Naručitelj

U.B. 283/10.02.2017

Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijenama  
u skladu sa ugovorom-narudžbom

Ugovor-nat. br. U-FG/2016 od 21.07.2016.

Ugovorena vrij. radova + PDV 9.652.710,80

Situirano investitoru ~~ovjerena~~ neovjerena

PRIV. situacijom broj 22 od 06.02.2017

brana U. ovora G. 3/2015 RN 42069

Objekt Dalmacija dat. 16.02.2017

Glavni inž. [signature] Voditelj projekta [signature]

Radnik [signature]

PDV 582.535,10



**VIADUKT** d.d.  
ZAGREB, Kranjčevićeva 2  
PROJEKT DALMACIJA  
TROGIR

Ovjerava Pj Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

Sektor TEHNIČKI dat. 28.02.17

Teh. služba Direktor regije Ovi. direktor

[signature]





**Zagreb-Montaža d.o.o.**

Roberta Frangeša Mihanovića 9,  
Zagreb

Tel: 01/5557-701,5557-641

Fax: 01/5557-759,01/5557-659

OIB: 06598149401

MB: 03233260

**VIADUKT D.D.**

**KRANJČEVIĆEVA 2**

**10000 Zagreb**

OIB: 74794390096

MB: 03273121

**RAČUN br: 30/ZM/1**

OP - 1507157 - 2017

**R-1**

Troškovna jedinica: ZM.1161. Most Čovo Čovo

Zagreb, 30.1.2017

Izvršenje: 30.1.2017

Dospijede: 11.3.2017

RB	Opis usluge	Iznos	PDV %	Iznos PDV-a	Ukupno
1	Dodatni radovi sukladno specifikaciji u privitku.  *prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st. 3.a) i čl.79.st.7. Zakona o PDV-u*	123.557,00		0,00	123.557,00

Svi iznosi su istaknuti u HRK

Ukupno: 123.557,00

Rabat: 0,00

Porezna osnovica: 0,00

Iznos PDV-a: 0,00

Ukupno za platiti: 123.557,00

Način plaćanja : Transakcijski račun

**Molimo Vas da uplatu izvršite u korist našeg računa br. HR3023600001101227638 otvorenog kod ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb.**


**Kod plaćanja obavezno navesti model-poziv na broj : 02-1507157.**

IFA.SIT, Korisnik : 19, Vrijeme kreiranja: 30.1.2017 10:12:12

Fakturirao: 



«ZM» d. o. o. 9  
ZAGREB -- R. Frangeša Mihanovića 9

PREVZEO VIADUKT  
TONČI MUŠOLIN  
31.01.2017 

ZM d.o.o. broj u registru kod Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 08002223, IBAN:HR3023600001101227638 Zagrebačka banka d.d.

Temeljni kapital u iznosu od 62.829.400,00 kuna uplaćen u cijelosti.

Uprava: Alen Čović – predsjednik Uprava | Krešimir Profaca - član Uprave.

IZVJEŠTAJ O RADU IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA NA PROJEKTU MOSTA K7-K10

	Datum	Šifra posla	Broj ljudi	God	ukupno SAT
SANAČIJA RADIOMIČKIH ZAVARA NA PJEŠAČIKIM STAZAMA (K7 - K3)	5.12.2016	2 bravara	2	10	20
		1 zavarivač	1	10	10
	8.12.2016	2 bravara	2	10	20
		1 zavarivač	1	10	10
	7.12.2016	2 bravara	2	10	20
		1 zavarivač	1	10	10
	8.12.2016	2 bravara	2	10	20
		1 zavarivač	1	10	10
	9.12.2016	2 bravara	2	10	20
		1 zavarivač	1	10	10
	10.12.2016	2 bravara	2	10	20
		1 zavarivač	1	10	10
	12.12.2016	2 bravara	2	10	20
		1 zavarivač	1	10	10
	13.12.2016	2 bravara	2	10	20
		1 zavarivač	1	10	10
	14.12.2016	2 bravara	2	10	20
		1 zavarivač	1	10	10
	15.12.2016	2 bravara	2	10	20
		1 zavarivač	1	10	10
	16.12.2016	2 bravara	2	10	20
		1 zavarivač	1	10	10
	17.12.2016	2 bravara	2	10	20
		1 zavarivač	1	10	10
	18.12.2016	2 bravara	2	8	16
		1 zavarivač	1	8	8
	19.12.2016	2 bravara	2	10	20
		1 zavarivač	1	10	10
20.12.2016	2 bravara	2	10	20	
	1 zavarivač	1	10	10	
21.12.2016	2 bravara	2	10	20	
	1 zavarivač	1	10	10	
22.12.2016	2 bravara	2	10	20	
	1 zavarivač	1	10	10	
23.12.2016	2 bravara	2	10	20	
	1 zavarivač	1	10	10	
					534
SPOJNA SREDSTVA U OBLASTI PODGLEDA PREMA NALOGU 14. PROSINAC 2016.	15.12.2016	2 bravara	2	10	20
	16.12.2016	2 bravara	2	10	20
	17.12.2016	2 bravara	2	10	20
Zahranje rupa na mjestima ušni za dizanje K7-K10 ukupno 240 rupa		1 bravar	240 rupa x 1 h/rupa		240
		1 zavarivač	240 rupa x 1,5 h/rupa		360
Ukupno:					600

PODIZANJE SEGMENTA MOSTA K7-K10	16.1.2017			6.000,00 kn
---------------------------------	-----------	--	--	-------------

Ne priznajem ne jed. cijena dok se ne dogovori način

Ukupno:

	JEDINIČNA CIJENA	1194,00	
bravar	93,5 kn/h	656	61.375,00 kn
zavarivač	104,5 kn/h	538	56.271,00 kn
Podizanje segmenta mosta			6.000,00 kn

Sveukupno:

123.557,00 kn

25.01.17.  
ANTOLKOV  
[Signature]

[Signature]  
ŠABAR SAŠ.

RAČUN ZA OP  
 Prijem: 07.02.2017  
 Org. broj: D. r. Prilog: Adresa:  
 1511917

G18



PROJEKT **MOST KOPNO - OTOK ČIOVO**

NARUČITELJ

**Zagreb-Montaža d.o.o.**

**VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo**

**Kranjčevićeva broj 2, ZAGREB  
 OIB: 74794390096**

**R.F. Mihanovića 9, Zagreb  
 OIB: 06588149401  
 MB: 03233260**

UGOVOR **U-76/20016** od **21.07.2016.**

**R1**

Račun broj <b>1378/ZM/1</b>	<b>OP-1490184-2016</b>	<b>BROJ</b>	<b>MJESEC</b>	<b>GODINA</b>
<b>Privremena</b>	<b>SITUACIJA</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>

**Za radove izvedene na objektu: MOST KOPNO - OTOK ČIOVO**

Obračun i rekapitulacija	IZNOS	PDV 25%	UKUPNO
Vrijednost ugovorenih radova prema ugovoru	<b>9.652.710,80</b>	-	<b>9.652.710,80</b>
Vrijednost ukupno izvedenih radova	<b>2.437.943,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437.943,75</b>
Vrijednost situiranih radova po prethodnim situacijama	<b>1.320.487,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.487,67</b>
Vrijednost radova po ovoj situaciji	<b>1.117.456,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.456,08</b>
Zadržaj	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Povrat avansa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostaje za naplatu po ovoj situaciji	<b>1.117.456,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117.456,08</b>

IFA.SIT, Korisnik:29 Vrijeme kreiranja: 21.12.2016. 10:06:01

**Radovi obračunati u situaciji stvarno su izvedeni. Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.**

priljenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a. i čl.79. st.7 Zakona o PDV-u

Zagreb **21.12.2016.**  
 Izvršenje **21.12.2016**  
 Dospjeće **30.1.2017.**

Uplatu izvršiti u korist računa: **HR3023600001101227638** otvorenog kod Zagrebačka banka  
 Kod plaćanja obavezno navesti model-poziv na broj: **02-1448851**

Izvoditelj

»ZM« d. o. o.  
 ZAGREB --- R. Franješa Mihanovića 9

Naručitelj

U.B.104/11.cl.2017

Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i pos. u skladu sa ugovorom-naručbenom

Ugovor-nar. br. U-76/2016 od 21.07.2016.  
Ugovorena vrij. radova + PDV 9.652.710,88

Situirano investitoru  ovjerena  neovjerena

PRIV. situacijom broj 21 od 22.12.2016.

prema Ugovoru G-3/2015 RN 42069

Objava Projekt Dalmacija dat. 12.01.2017.

MB *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

Redovi 1.117.456,08  VIADUKT d.d.  
ZAGREB, Kranjčevićeva 2

PDV 8 PROJEKT DALMACIJA  
TROGIR

Ukupno 1.117.456,08

Ovjerava RJ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

Sektor JEHHICUI dat. 27.01.2017

Teh. služba Direktor regije Ovl. direktor  
*[Signature]* *[Signature]*

REKAPITULACIJA

UGOVORNI TROŠKOVNIK			REKAPITULACIJA PO MJESECIMA (t)															
			UKUPNO (t)		09/2016		10/2016		11/2016		12/2016		01/2017		02/2017		03/2017	
Sekcija, od U1 do K10	kg	591.323,00	3,1	1.833.101,30	131.471,28	32.867,82	102.718,80	98.801,27										
Sekcija, od K10 do S10	kg	894.369,20	3,1	2.772.543,90	0,00													
Sekcija, od S11 do U15	kg	728.630,20	3,1	2.258.753,62	272.346,00	41.839,20	36.780,30	193.726,50										
Sekcija, od S10 do S11	kg	300.000,00	3,26	978.000,00	0,00													
NDT kontrola	kg	2.514.322,20	0,72	1.810.311,98	638.205,17	74.707,02	139.499,10	292.527,77										

1.117.456,08 kn

UKUPNO 9.652.710,80 kn 2.437.943,75 kn


Sekcija, od U1 do K10	K0-K1	65.958,00	K1-K2	58.635,00	K2-K3	57.719,00	K7-K8	56.414,00	K8-K9	57.710,00	K0-K10	69.978,00
Sekcija, od K10 do S10	K29-K30 (S10)	46.497,00	K30-K31 (S9)	40.867,00	K31-K32 (S8)	46.498,00	K32-K33 (S7)	51.091,00	K33-K34 (S6)	46.488,00	K34-K35 (S5)	40.905,00
Sekcija, od S11 do U15												
Sekcija, od S10 do S11												

Datum, 21.12.2016

**ZM**

ZAGREB-MONTAŽA

Saša Šabar



**VIADUKT D.D.**

**KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 Zagreb**

OIB: 74794390096  
MB: 03273121



**Zagreb-Montaža d.o.o.**

Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb  
Tel: 01/5557-701,5557-641  
Fax: 01/5557-759,01/5557-659  
OIB: 06588149401  
MB: 03233260

**RAČUN br: 1271/ZM/1**

OP - 1475026 - 2016

**R-1**

Troškovna jedinica: ZM.1161. Most Čiovo Čiovo

Zagreb, 30.11.2016

Izvršenje: 30.11.2016

Dospijeće: 9.1.2017

RB	Opis usluge	Iznos	PDV %	Iznos PDV-a	Ukupno
1	Izvedeni radovi prema 3.privremenoj situaciji za radove na mostu Čiovo-kopno.  "prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st. 3.a) i čl.79.st.7. Zakona o PDV-u"	445.375,32		0,00	445.375,32

Svi iznosi su istaknuti u HRK

Ukupno: 445.375,32

Rabat: 0,00

Porezna osnovica: 0,00

Iznos PDV-a: 0,00

**Ukupno za platiti: 445.375,32**

Način plaćanja : Transakcijski račun

**Molimo Vas da uplatu izvršite u korist našeg računa br. HR3023600001101227638 otvorenog kod ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb.**

**Kod plaćanja obavezno navesti model-poziv na broj : 02-1475026.**

IFA.SIT, Korisnik : 19, Vrijeme kreiranja: 23.11.2016 12:36:51

**Fakturirao:**

ZM d.o.o. broj u registru kod Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 08002223, IBAN:HR3023600001101227638 Zagrebačka banka d.d.

Temeljni kapital u iznosu od 62.829.400,00 kuna uplaćen u cijelosti.  
Uprava: Alen Čović – predsjednik Uprave i Krešimir Profaca - član Uprave.

24.11.16

PROJEKT MOST KOPNO - OTOK ČIOVO



NARUČITELJ

Zagreb-Montaža d.o.o.

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo

Kranjčevićeva broj 2, ZAGREB  
OIB: 74794390096R.F. Mihanovića 9, Zagreb  
OIB: 06588149401  
MB: 03233260

UGOVOR U-76/20016 od 21.07.2016.

R1

RAČUN BR. 1274/ZM/1	OP-1475026 - 2016	BROJ	MJESEC	GODINA
Privremena	SITUACIJA	3	11	2016

Za radove izvedene na objektu: MOST KOPNO - OTOK ČIOVO

Obračun i rekapitulacija	IZNOS	PDV 25%	UKUPNO
Vrijednost ugovorenih radova prema ugovoru	9.652.710,80	-	9.652.710,80
Vrijednost ukupno izvedenih radova	1.623.465,62	0,00	1.623.465,62
Vrijednost situiranih radova po prethodnim situacijama	875.112,34	0,00	875.112,34
Vrijednost radova po ovoj situaciji	748.353,28	0,00	748.353,28
Zadržaj	0,00	0,00	0,00
Povrat avansa	0,00	0,00	0,00
Ostaje za naplatu po ovoj situaciji	748.353,28	0,00	748.353,28

IFA.SIT, Kortsnik:19 Vrijeme kreiranja: 23.11.2016 12:36:51

Radovi obračunati u situaciji stvarno su izvedeni. Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.

prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a. i čl.79. st.7 Zakona o PDV-u

Zagreb 30.11.2016.

Izvršenje 30.11.2016

Dospijevanje 9.1.2017

Upлатu izvršiti u korist računa: HR3023600001101227638 otvorenog kod Zagrebačka banka  
Kod plaćanja obavezno navesti model-poziv na broj: 02-1475026

Izvoditelj

Naručitelj \_\_\_\_\_

»ZM« d. o. o.  
ZAGREB — R. Fraje gata Mihanovića 9

REKAPITULACIJA

UGOVORNI TROŠKOVNIK			REKAPITULACIJA PO MJESECIMA (t)							
			09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	
Sekcija, od U1 do K10	kg	591.323,00	1.833.101,30	36.519,80	114.132,00					
Sekcija, od K10 do S10	kg	894.369,20	2.772.543,90	46.488,00	81.772,00					
Sekcija, od S11 do U15	kg	728.630,20	2.258.753,62							
Sekcija, od S10 do S11	kg	300.000,00	978.000,00							
NDT kontrola	kg	2.514.322,20	1.810.311,98	83.007,80	195.904,00					
			146.079,20	83.007,80	195.904,00					

**UKUPNO 9.652.710,80 kn**

558.022,54 kn 317.089,80 kn 748.353,28 kn

114.132,00 Isporuka ZM-Vikom K7-K8-K9  
 40.905,00 Segment S5  
 40.867,00 Segment S9

Datum, 24.11.2016



ZAGREB-MONTAŽA

Saša Šabar



# VIADUKT

Graditeljsko dioničko društvo

10000 ZAGREB, Kranjčevićeva 2  
HRVATSKA  
Poštanski prefinac: 907  
Telefon: 385 (0)1 3032 700  
Telefax: 385 (0)1 3668 305  
Matični broj: 3273121  
OIB: 74794390096  
e-mail: uprava@viadukt.hr  
www.viadukt.hr

150370 713



ZAGREB – MONTAŽA d.o.o.

R.F. MIHANOVIĆA 9  
10000 ZAGREB

31.12.2016.  
NK

Predmet: OOK br. 59 /16

Terećenje; Po računu br. 1274/ZM/1 (PS 3), U-76/2016  
Radovi na objektu MOST KOPNO – OTOK ČIOVO

Teretimo Vas za više obračunate radove po računu br. 1274/ZM/1 (PS 3) za izvršene radove u 11/2016;

U neto iznosu: - 302.977,96 kuna

Porezna obveza (članak 75. St. 3.a Zakona o PDV-u) preuzeta na iznos isporuke građevinskih usluga.

Zamjenik Rukovoditelja

Rukovoditelj

Sektora za financijske poslove  
Keleković Marijana, dipl.oec.



Graditeljsko dioničko društvo  
Zagreb, Kranjčevićeva 2

Sektora za financijske poslove:  
Krnjug Renata, dipl.oec.

*M. Keleković*

*R. Krnjug*

Molimo suglasno knjiženje

Nakon ovjere s Vaše strane, molimo jedan primjerak Terećenja vratite poštom za naše potrebe

Mjesto i datum

Uprava:  
Joško Mikulić, dipl. ing. grad., Predsjednik Uprave  
Ivo Jurić, dipl. ing. grad., Član Uprave

Predsjednik Nadzornog odbora:  
Slavko Duktaj

Poslovne banke:  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.: IBAN HR2423400091100013068  
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.: IBAN HR7823900011100325048  
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.: IBAN HR7825000091101047693  
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.: IBAN HR6524020061100499457

Podaci o društvu:  
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu  
MBS: 080030416  
Temeljni kapital: 137.043.900,00 KN u cijelosti uplaćen  
Ukupni broj izdanih dionica: 456 813  
Redovite dionice nominalne vrijednosti 300,00 KN



# VIADUKT

Graditeljsko dioničko društvo

10000 ZAGREB, Kranjčevićeva 2  
HRVATSKA  
Poštanski pretinac: 907  
Telefon: 385 (0)1 3032 700  
Telefax: 385 (0)1 3668 305  
Matični broj: 3273121  
OIB: 74794390096  
e-mail: uprava@viadukt.hr  
www.viadukt.hr



ZAGREB – MONTAŽA d.o.o.

R.F. MIHANOVIĆA 9  
10000 ZAGREB

31.12.2016.  
NK

**Predmet: OOK br. 59 /16**

**Terećenje; Po računu br. 1274/ZM/1 (PS 3), U-76/2016**

**Radovi na objektu MOST KOPNO – OTOK ČIOVO**

Teretimo Vas za više obračunate radove po računu br. 1274/ZM/1 (PS 3) za izvršene radove u 11/2016;

**U neto iznosu: - 302.977,96 kuna**

Porezna obveza (članak 75. St. 3.a Zakona o PDV-u) preuzeta na iznos isporuke građevinskih usluga.

Zamjenik Rukovoditelja

Rukovoditelj

Sektora za financijske poslove  
Keleković Marijana, dipl.oec.



Graditeljsko dioničko društvo  
Zagreb Kranjčevićeva 2

Sektora za financijske poslove:  
Škrnjug Renata, dipl.oec.

*M. Novak*

*R. Škrnjug*

Molimo suglasno knjiženje

Nakon ovjere s Vaše strane, molimo jedan primjerak Terećenja vratite poštom za naše potrebe

Mjesto i datum

Uprava:  
Joško Mikulić, dipl. ing. grad., Predsjednik Uprave  
Ivo Jurić, dipl. ing. grad., Član Uprave

Predsjednik Nadzornog odbora:  
Slavko Duktaj

Poslovne banke:  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.: IBAN HR2423400091100013068  
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.: IBAN HR7823900011100325048  
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.: IBAN HR7825000091101047693  
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.: IBAN HR6524020061100499457

Podaci o društvu:  
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu  
MBS: 080030416  
Temeljni kapital: 137.043.900,00 KN u cijelosti uplaćen  
Ukupni broj izdanih dionica: 456 813  
Redovite dionice nominalne vrijednosti 300,00 KN

PROJEKT MOST KOPNO - OTOK ČIOVO



NARUČITELJ

Zagreb-Montaža d.o.o.

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo

Kranjčevićeva broj 2, ZAGREB  
OIB: 74794390096

R.F. Mihanovića 9, Zagreb  
OIB: 06588149401  
MB: 03233260

UGOVOR U-76/20016 od 21.07.2016.

R1

RAČUN BR. 1274/ZM/1	OP-1475026 - 2016	BROJ	MJESEC	GODINA
Privremena	SITUACIJA	3	11	2016

Za radove izvedene na objektu: MOST KOPNO - OTOK ČIOVO

Obračun i rekapitulacija	IZNOS	PDV 25%	UKUPNO
Vrijednost ugovorenih radova prema ugovoru	9.652.710,80	-	9.652.710,80
	1.320.487,62		1.320.487,62
Vrijednost ukupno izvedenih radova	1.623.465,62	0,00	1.623.465,62
Vrijednost situiranih radova po prethodnim situacijama	875.112,34	0,00	875.112,34
	445.325,32		445.325,32
Vrijednost radova po ovoj situaciji	-748.353,28	0,00	-748.353,28
Zadržaj	0,00	0,00	0,00
Povrat avansa	0,00	0,00	0,00
Ostaje za naplatu po ovoj situaciji	-748.353,28	0,00	-748.353,28
	445.325,32		445.325,32

IFA.SIT, Kortsnik:19 Vrijeme kreiranja: 23.11.2016 12:36:51

Radovi obračunati u situaciji stvarno su izvedeni. Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.

prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a. i čl.79. st.7 Zakona o PDV-u

Zagreb 30.11.2016.

Izvršenje 30.11.2016

Dospijeće 9.1.2017

Uplatu izvršiti u korist računa: HR302360001101227638 otvorenog kod Zagrebačka banka  
Kod plaćanja obavezno navesti model-poziv na broj: 02-1475026

Izvoditelj



»ZM« d.o.o. 9  
ZAGREB — R. Franjeva Mihanovića 9

Naručitelj



VIADUKT d.d.  
ZAGREB, Kranjčevićeva 2  
PROJEKT DALMACIJA  
TRAGIR

REKAPITULACIJA

UGOVORNI TROŠKOVNIK		REKAPITULACIJA PO MJESECIMA (t)										
		09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017				
Sekcija, od U1 do K10	kg	591.323,00	3,1	1.833.101,30	146.079,20	36.519,80	114.132,00					
Sekcija, od K10 do S10	kg	894.369,20	3,1	2.772.543,90								
Sekcija, od S11 do U15	kg	728.630,20	3,1	2.258.753,62		46.488,00	-81.772,00					
Sekcija, od S10 do S11	kg	300.000,00	3,26	978.000,00			40.867,00					
NDT kontrola	kg	2.514.322,20	0,72	1.810.311,98	146.079,20	83.007,80	195.904,00					

UKUPNO 9.652.710,80 kn

558.022,54 kn 317.089,80 kn 748.353,28 kn

→ 10% ODRUŽENJE NASE DNE PRIZATO OD STRANE NADZORNE KONTROLE  
 114.132,00 Isporuka ZM-Vikom:K7-K8-K9  
 40.905,00 Segment S5  
 40.867,00 Segment S9

→ 10% ODRUŽENJE NASE DNE PRIZATO OD STRANE NADZORNE KONTROLE  
 200 ZAGREB-MONTAŽA

Saša Šabar

Datum, 24.11.2016

UKUPNO OXEREBLA  
 KOLIČINA PRIZATA  
 OD NADZORA

345.677,40 kg x 3,82 km/kg = 1.320.487,674 ✓

PRIZATANO  
 PRIZATO

223.087,00 kg x 3,82 km/kg = 875.112,34 km

PRIZATO DO  
 OXO PRIZATELOJ  
 SITUACIJI

116.590,4 x 3,82 km/kg =

445.375,32 km

PROJEKT DISTRIBUCIJA  
 TRAGIA

# REKAPITULACIJA

UGOVORNI TROŠKOVNIK			REKAPITULACIJA PO MJESECIMA (t)											
			09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017					
Sekcija, od U1 do K10	kg	591.323,00	3,1	1.833.101,30										
Sekcija, od K10 do S10	kg	894.369,20	3,1	2.772.543,90	36.519,80	114.132,00								
Sekcija, od S11 do U15	kg	728.630,20	3,1	2.258.753,82	46.488,00	81.772,00								
Sekcija, od S10 do S11	kg	300.000,00	3,26	978.000,00										
NDT kontrola	kg	2.514.322,20	0,72	1.810.311,98	83.007,80	195.904,00								

**UKUPNO 9.652.710,80 kn**

558.022,54 kn 317.089,80 kn 748.353,28 kn

114.132,00 Isporuka ZM-Vikom K7-K8-K9  
 40.905,00 Segment S5 81.772,00  
 40.867,00 Segment S9



ZAGREB-MONTAŽA

Saša Šabar

*prema prilozi!*

Datum, 24.11.2016

PROJEKT MOST KOPNO - OTOK ČIOVO



NARUČITELJ

Zagreb-Montaža d.o.o.

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo

Kranjčevićeva broj 2, ZAGREB  
OIB: 74794390096

R.F. Mihanovića 9, Zagreb  
OIB: 06588149401  
MB: 03233260

UGOVOR U-76/20016 od 21.07.2016.

R1

RAČUN BR. 1274/ZM/1	OP-1475026 - 2016	BROJ	MJESEC	GODINA
Privremena	SITUACIJA	3	11	2016

Za radove izvedene na objektu: MOST KOPNO - OTOK ČIOVO

Obračun i rekapitulacija	IZNOS	PDV 25%	UKUPNO
Vrijednost ugovorenih radova prema ugovoru	9.652.710,80	-	9.652.710,80
	1.320.487,67		1.320.487,67
Vrijednost ukupno izvedenih radova	<del>1.623.465,62</del>	0,00	<del>1.623.465,62</del>
Vrijednost situiranih radova po prethodnim situacijama	875.112,34	0,00	875.112,34
	445.325,32		445.325,32
Vrijednost radova po ovoj situaciji	<del>748.353,28</del>	0,00	<del>748.353,28</del>
Zadržaj	0,00	0,00	0,00
Povrat avansa	0,00	0,00	0,00
Ostaje za naplatu po ovoj situaciji	<del>748.353,28</del>	0,00	<del>748.353,28</del>
	445.325,32		445.325,32

IFA.SIT, Korisnik:19 Vrijeme kreiranja: 23.11.2016 12:36:51

Radovi obračunati u situaciji stvarno su izvedeni. Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.

prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a. i čl.79. st.7 Zakona o PDV-u

Zagreb 30.11.2016.

Izvršenje 30.11.2016

Dospijeće 9.1.2017

Uplatu izvršiti u korist računa: HR3023600001101227638 otvorenog kod Zagrebačka banka

Kod plaćanja obavezno navesti model-poziv na broj: 02-1475026

Izvoditelj



»ZM« d. o. o.  
ZAGREB — R. Frangića Mihanovića 9

Naručitelj



VIADUKT d.d.  
ZAGREB Kranjčevićeva 2  
PROJEKT SITUACIJA  
TROGIR

# REKAPITULACIJA

UGOVORNI TROŠKOVNIK		REKAPITULACIJA PO MJESECIMA (€)							
		09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	
Sekcija, od U1 do K10	kg	591.323,00	3,1	1.833.101,30					
Sekcija, od K10 do S10	kg	894.369,20	3,1	2.772.543,90					
Sekcija, od S11 do U15	kg	728.630,20	3,1	2.258.753,62					
Sekcija, od S10 do S11	kg	300.000,00	3,26	978.000,00					
<b>NDT kontrola</b>	<b>kg</b>	<b>2.514.322,20</b>	<b>0,72</b>	<b>1.810.311,98</b>	<b>146.079,20</b>	<b>83.007,80</b>	<b>195.904,00</b>		

**UKUPNO**    9.652.710,80 kn    558.022,54 kn    317.089,80 kn    748.353,28 kn

→ 10% OVRUČENJE RASNE NIJE PRIZNATO OD STRANE NADZORNOG NIZEL, ISTA  
 114.132,00 Isporuka ZM-Vikom/K7-K8-K9  
 40.995,00 Segment S5    81.772,00  
 40.867,00 Segment S9    ⇒ 384.086,0 x 0,9 = 345.677,40 kg

**2300**  
 ZAGREB-MONTAŽA

Saša Šabar

Datum, 24.11.2016

UKUPNO OXIGENA  
 KOLIČINA PRIZNATA  
 OD NADZORA

345.677,40 kg x 3,82 km/kg = 1.320.487,674 ✓

PRIZNATO  
 PRIZNATO

223.083,00 kg x 3,82 km/kg = 875.112,34 km

PRIZNATO DO  
 OVOJ PRIZNATELJ,  
 SITUACIJI

116.590,4 x 3,82 km/kg = 445.375,32 km

*Radovnik* d.d.  
 PRUŽENJE IZVJEŠTAJA  
 TROŠKA

# REKAPITULACIJA

UGOVORNI TROŠKOVNIK		REKAPITULACIJA PO MJESECIMA (t)											
		09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017					
Sekcija, od U1 do K10	kg	591.323,00	3,1	1.833.101,30									
Sekcija, od K10 do S10	kg	894.369,20	3,1	2.772.543,90	146.079,20	36.519,80	114.132,00 ✓						
Sekcija, od S11 do U15	kg	728.630,20	3,1	2.258.753,62		46.488,00	81.772,00 ✓						
Sekcija, od S10 do S11	kg	300.000,00	3,26	978.000,00									
<b>NDT kontrola</b>	kg	2.514.322,20	0,72	1.810.311,98	146.079,20	83.007,80	195.904,00						

**UKUPNO 9.652.710,80 kn**

558.022,54 kn 317.089,80 kn 748.353,28 kn

114.132,00 Isporuca ZM-Vikom K7-K8-K9  
 40.905,00 Segment S5  
 40.867,00 Segment S9

*prema prilogu!*



ZAGREB-MONTAŽA

Saša Šabar

Datum, 24.11.2016

VIADUKT D.D.

KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 Zagreb

OIB: 74794390096

MB: 03273121



Zagreb-Montaža d.o.o.

Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

Tel: 01/5557-701,5557-641

Fax: 01/5557-759,01/5557-659

OIB: 06588149401

MB: 03233260

**RAČUN br: 1372/ZM/1**

**R-1**

OP - 1489290 - 2016

Troškovna jedinica: 311681- MOST NA DRAVI DIONICA BELI MANASTIR-OSIJEK BELI MANASTIR

Zagreb, 30.11.2016

Izvršenje: 30.11.2016

Dospijanje: 30.12.2016

RB	Opis usluge	Iznos	PDV %	Iznos PDV-a	Ukupno
1	Fakturiramo Vam trošak Centar faktora po fakturi broj 1161-01-91 - naknada za eskont mjenica u privitku.	21.319,18	25	5.329,80	26.648,98

Svi iznosi su istaknuti u HRK

Ukupno: 21.319,18

Rabat: 0,00

Porezna osnovica: 21.319,18

Iznos PDV-a: 5.329,80


**Ukupno za platiti: 26.648,98**

Način plaćanja : Transakcijski račun

**Molimo Vas da uplatu izvršite u korist našeg računa br. HR3023600001101227638 otvorenog kod ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb.**

**Kod plaćanja obavezno navesti model-poziv na broj : 02-1489290.**

IFA, Korisnik : 29, Vrijeme kreiranja: 20.12.2016 9:44:01

  
» ZM «  
ZAGREB -  
Roberta Frangeša Mihanovića 9

Fakturirao:

ZM d.o.o. broj u registru kod Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 08002223, IBAN:HR3023600001101227638 Zagrebačka banka d.d.

Temeljni kapital u iznosu od 62.829.400,00 kuna uplaćen u cijelosti.

Uprava: Alen Čović – predsjednik Uprave i Krešimir Profaca - član Uprave.

**VIADUKT D.D.**

**KRANJČEVIĆEVA 2**

**10000 Zagreb**

OIB: 74794390096

MB: 03273121



**Zagreb-Montaža d.o.o.**

Roberta Frangeša Mihanovića 9,  
Zagreb

Tel: 01/5557-701,5557-641

Fax: 01/5557-759,01/5557-659

OIB: 06588149401

MB: 03233260

**RAČUN br: 1356/ZM/1**

OP - 1482103 - 2016

**R-1**

Troškovna jedinica: ZM.1161. Most Čiovo Čiovo

Zagreb, 30.11.2016

Izvršenje: 30.11.2016

Dospijee: 9.1.2017

RB	Opis usluge	Iznos	PDV %	Iznos PDV-a	Ukupno
1	Dodatni radovi sukladno specifikaciji u privitku.  "prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st. 3.a) i čl.79.st.7. Zakona o PDV-u"	102.046,50		0,00	102.046,50

Svi iznosi su istaknuti u HRK

Ukupno: 102.046,50  
Rabat: 0,00  
Porezna osnovica: 0,00  
Iznos PDV-a: 0,00  
**Ukupno za platiti: 102.046,50**

Način plaćanja : Transakcijski račun

**Molimo Vas da uplatu izvršite u korist našeg računa br. HR3023600001101227638 otvorenog kod ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb.**

**Kod plaćanja obavezno navesti model-poziv na broj : 02-1482103.**

IFA.SIT, Korisnik : 19, Vrijeme kreiranja: 7.12.2016 13:31:51

Fakturirao:



»ZM« d. o. o.  
ZAGREB — R. Frangeša Mihanovića 9

ZM d.o.o. broj u registru kod Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 08002223, IBAN:HR3023600001101227638 Zagrebačka banka d.d.

Temeljni kapital u iznosu od 62.829.400,00 kuna uplaćen u cijelosti.

Uprava: Alen Čović – predsjednik Uprave i Krešimir Profaca - član Uprave.

BEKAPITULACIJA DODATNIH RADOVA NA PROJEKTU MOST ČOYO

	Datum	Struktura ljudi	Broj ljudi	Sati	ukupno SATI
IBRUŠENJE RADIONIČKIH ZAVARA	24.10.2016.	2 bravara	2	11	22
	25.10.2016.	3 bravara	3	11	33
	26.10.2016.	3 bravara	3	11	33
	27.10.2016.	3 bravara	3	11	33
	28.10.2016.	3 bravara	3	11	33
		<b>Ukupno:</b>			<b>154</b>
PROREZIVANJE POPREČNIH SPOJEVA, HRBTOVA	11.11.2016.	2 bravara	2	11	22
	12.11.2016.	2 bravara	2	10	20
	23.11.2016.	2 bravara	2	11	22
	24.11.2016.	2 bravara	2	11	22
	25.11.2016.	2 bravara	2	11	22
	26.11.2016.	2 bravara	2	11	22
	28.11.2016.	2 bravara	2	11	22
		<b>Ukupno:</b>			<b>174</b>
UKLANJANJE GREŠKE U OSNOVNOM MATERIJALU NA 35 mm	16.11.2016.	2 bravara	2	6	12
		2 zavarivač	2	6	12
	17.11.2016.	2 bravara	2	11	22
		2 zavarivač	2	11	22
	18.11.2016.	2 bravara	2	11	22
		<b>Ukupno:</b>			<b>112</b>
Lomljena donja pojasna ploča (potrebno prerezati u zoni trapezne ukrute prilagoditi i ponovno zavariti)	15.11.2016.	2 bravara	2	22	44
		1 zavarivač	1	11	11
	16.11.2016.	2 bravara	2	10	20
		2 bravara	2	11	22
	23.11.2016.	1 zavarivač	1	11	11
		2 bravara	2	11	22
	24.11.2016.	1 zavarivač	1	11	11
		2 bravara	2	10	20
	25.11.2016.	2 bravara	2	10	20
		2 bravara	2	10	20
		<b>Ukupno:</b>			<b>181</b>
PODIZANJE SEGMENTA MOSTA K1-K3	21.11.2016				6.000,00 kn

Ukupno:

621,00

	JEDINIČNA CIJENA		
bravar	93,5 kn/h	532	49.742,00 kn
zavarivač	104,5 kn/h	89	9.300,50 kn

Sveukupno:

59.042,50 kn  
6.000,00 kn

65.042,50 kn

ukupnom  
broj sati, a ne  
jedinicnu cijenu  
djelatnika!  
Antonić  
[Signature]

[Signature]  
ŠABAR SAŠA

Datum	Broj radova	Broj sati	Rate	ukupno SATI
25.08.2018.	1 bravar	1	10	10
	2 bravara	2	8	16
13.09.2018.	1 zavarivač	1	8	8
	2 bravara	2	11	22
14.09.2018.	1 zavarivač	1	11	11
	2 bravara	2	11	22
15.09.2018.	1 zavarivač	1	11	11
	2 bravara	2	11	22
16.09.2018.	1 zavarivač	1	11	11
	2 bravara	2	8	16
17.09.2018.	1 zavarivač	1	8	8
	1 bravar	1	11	11
20.09.2018.	1 zavarivač	1	11	11
	2 bravar	2	11	22
22.9.2018.	1 zavarivač	1	11	11
	2 bravar	2	11	22
23.9.2018.	1 zavarivač	1	11	11
	2 bravar	2	10	20
24.9.2018.	1 zavarivač	1	10	10
	3 bravar	3	10	30
18.10.2018.	2 zavarivač	2	10	20
	3 bravar	3	11	33
19.10.2018.	2 zavarivač	2	11	22
	<b>Ukupno</b>			<b>380</b>

Ukupno:

380,00


	JEDINIČNA CENA		
bravar	91,5 kn/h	246	22 411,00 kn
zavarivač	104,5 kn/h	134	14 003,00 kn

Sveukupno:

37.004,00 kn


potpisujem broj sati  
 da ne jesu ništa  
 cipu na djetinica  
 po satu.

AVTOKONIC



ŠABAR SAŠA

PROJEKT MOST KOPNO - OTOK ČIOVO



NARUČITELJ

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo

Zagreb-Montaža d.o.o.

Kranjčevićeva broj 2, ZAGREB  
OIB: 74794390096

R.F. Mihanovića 9, Zagreb  
OIB: 06588149401  
MB: 03233260

UGOVOR U-76/20016 od 21.07.2016.

R1

RAČUN BR. 1085/ZM/1	OP-1462444-2016	BROJ	MJESEC	GODINA
Privremena	SITUACIJA	2	10	2016

Za radove izvedene na objektu: MOST KOPNO - OTOK ČIOVO

Obračun i rekapitulacija	IZNOS	PDV 25%	UKUPNO
Vrijednost ugovorenih radova prema ugovoru	9.652.710,80	-	9.652.710,80
Vrijednost ukupno izvedenih radova	875.112,34	0,00	875.112,34
Vrijednost situiranih radova po prethodnim situacijama	558.022,54	0,00	558.022,54
Vrijednost radova po ovoj situaciji	317.089,80	0,00	317.089,80
Zadržaj	0,00	0,00	0,00
Povrat avansa	0,00	0,00	0,00
Ostaje za naplatu po ovoj situaciji	317.089,80	0,00	317.089,80

IFA.SIT, Kortsnik:19 Vrijeme kreiranja: 26.10.2016. 14:07:45

Radovi obračunati u situaciji stvarno su izvedeni. Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.

prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a. i čl.79. st.7 Zakona o PDV-u

Zagreb 31.10.2016.

Izvršenje 31.10.2016

Dospijeće 10.12.2016

Uplatu izvršiti u korist računa: HR3023600001101227638 otvorenog kod Zagrebačka banka

Kod plaćanja obavezno navesti model-poziv na broj: 02-146244

Izvoditelj



714 000 9  
ZAGREB — R. F. Mihanovića 9

Naručitelj



VIADUKT d.d.  
ZAGREB, Kranjčevićeva 2  
PROJEKT DALMACIJA  
TROGIR

U. B. 2246 / 08. 11. 2016.

Radovi izvedeni po kantičari, kantičari i jrd, cijenama  
u skladu sa ugovorom-narudžbom

Ugovor-nar. br. V-16/2016 od 21. 07. 2016

Ugovorena vrij. radova + PDV 9.052.710,80

Situirano Investitoru; Uzarena neovjerena  
PRIV. situacijom b-oj 19 od 4. 11. 2016.

prema Ugovoru E- 3/2015 od 12. 06. 2016.

Ovjerava Projekt Dalmacije 11. 11. 2016.

Ten. služba [signature] [signature] [signature]

Radovi 317.089,80

PDV [signature] **VIADUKT d.d.**  
Ukupno 317.089,80

Ovjerava RJ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

Sektor TEHNIČKI dat. 18. 11. 2016

Ten. služba \_\_\_\_\_ Direktor regije \_\_\_\_\_ Ovl. direktor \_\_\_\_\_

REKAPITULACIJA

UGOVORNI TROŠKOVNIK		REKAPITULACIJA PO MJESECIMA (t)							
		09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	
Sekcija, od U1 do K10	kg	591.323,00	3,1	1.833.101,30					
Sekcija, od K10 do S10	kg	894.369,20	3,1	2.772.543,90					
Sekcija, od S11 do U15	kg	728.630,20	3,1	2.258.753,62					
Sekcija, od S10 do S11	kg	300.000,00	3,26	978.000,00					
<b>NDT kontrola</b>	<b>kg</b>	<b>2.514.322,20</b>	<b>0,72</b>	<b>1.810.311,98</b>	<b>146.079,20</b>	<b>83.007,80</b>			

**UKUPNO 9.652.710,80 kn**

558.022,54 kn 317.089,80 kn

36.519,80 preostalih 20 % od K0-K3  
 46.488;00 ukupna težina okrupnjenog segmenta S6 (isporuka Đuro Đaković)  
 83.007,80 NDT kontrola gore navedenih segmenata

Datum, 31.10.2016

**ZII**  
 ZAGREB-MONTAŽA

Saša Šabar

**VIADVIKT** d.d.  
 ZAGREB, Križevičeva 2  
 PROJEKT DALMACIJA  
 TROGIR

**VIADUKT D.D.**

**KRANJČEVIĆEVA 2**

**10000 Zagreb**

OIB: 74794390096

MB: 03273121



**Zagreb-Montaža d.o.o.**

Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

Tel: 01/5557-701,5557-641

Fax: 01/5557-759,01/5557-659

OIB: 06588149401

MB: 03233260

**RAČUN br: 1084/ZM/1**

OP - 1461789 - 2016

**R-1**

Troškovna jedinica: ZM.1161. Most Čiovo Čiovo

Zagreb, 21.10.2016

Izvršenje: 21.10.2016

Dospijeće: 30.11.2016

RB	Opis usluge	Iznos	PDV %	Iznos PDV-a	Ukupno
1	Račun za dodatne radove, a sve prema specifikaciji u privitku.  "prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st. 3.a) i čl.79.st.7. Zakona o PDV-u"	85.921,00		0,00	85.921,00

Svi iznosi su istaknuti u HRK

Ukupno: 85.921,00

Rabat: 0,00

Porezna osnovica: 0,00

Iznos PDV-a: 0,00

**Ukupno za platiti: 85.921,00**

Način plaćanja : Transakcijski račun

**Molimo Vas da uplatu izvršite u korist našeg računa br. HR3023600001101227638 otvorenog kod ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb.**

**Kod plaćanja obavezno navesti model-poziv na broj : 02-1461789.**

IFA.GR.ODRŽ, Korisnik : 19, Vrijeme kreiranja: 25.10.2016 12:08:37

**Fakturirao:**

ZM d.o.o. broj u registru kod Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 08002223, IBAN:HR3023600001101227638 Zagrebačka banka d.d.

Temeljni kapital u iznosu od 62.829.400,00 kuna uplaćen u cijelosti.

Uprava: Alen Čović – predsjednik Uprave i Krešimir Profaca - član Uprave.

**ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.**


Zagreb, 23. studenog 2016.

**Roberta Frangeša Mihanovića 9**

Naš broj: 5223/2016.

Naš znak: inž.KP/SŠ

10000 ZAGREB



**Predmet: Dostava narudžbe NT0001079**

U pravitku dopisa dostavljamo Vam na znanje i daljnju upotrebu Narudžbu broj NT0001079 od 22. studenog 2016. godine.

S poštovanjem!

Direktor za ugovaranje i marketing:  
Krešimir Mikolić, dipl.ing.građ.

Za Upravu Društva  
Predsjednik Uprave:

Joško Mikulić, dipl.ing.građ.



Privitak: Narudžba broj NT0001079



**ZAGREB - MONTAŽA D.O.O.**  
ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9  
10000 ZAGREB

**NARUDŽBA br.**

**NT0001079**

Datum: 22.11.2016  
OIB dobavljača: 06588149401  
Datum ispor.: 22.11.2016

Rok plaćanja:

Dokument sastavio: 210764 PIRŠA KATICA

Org. jed. : 42 - PROJEKT DALMACIJA

Dobavljač: 19455

IZGRADNJA MOSTA KOPNO - OTOK ČIOVO S PRISTUPNIM CESTAMA I INSTALACIJAMA, UGOVOR: G - 3/2015.

Rb	Sifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab. %	Iznos
1		DODATNI RADOVI NA SANACIJI POPRAVCIMA KONSTRUKCIJE PRIJE PREDMONTAŽE I MONTAŽE PREMA PRILOGU		1	PAU		85.921,00		85.921,00


Ukupno: 85.921,00

" PRIJENOS POREZNE OBVEZE VRŠITI ĆE SE SUKLADNO  
ČL. 75. STAVAK 3a) I ČL. 79. STAVAK 7. ZAKONA O PDV "  
OBRAČUN RADOVA IZVRŠITI ĆE SE RAČUNOM. PLAĆANJE  
RAČUNA IZVRŠITI ĆE SE U ROKU 40 DANA PO OVJERI RAČUNA.

PREDSJEDNIK UPRAVE  
JOŠKO MIKULIĆ, DIPL. INŽ. GRAD.



**VIADUKT**  
Graditeljsko dioničko društvo  
Zagreb, Kranjčevićeva 2



Uprava:  
Joško Mikulić, dipl. ing. grad., Predsjednik Uprave  
Ivo Jurić, dipl. ing. grad., Član Uprave

Predsjednik Nadzornog odbora:  
Slavko Duktaj

Poslovne banke:  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.: IBAN HR2423400091100013068  
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.: IBAN HR7823900011100325048  
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.: IBAN HR7825000091101047693  
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.: IBAN HR6524020061100499457

Podaci o društvu:  
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu  
MBS: 080030416  
Temeljni kapital: 137.043.900,00 KN u cijelosti uplaćen  
Ukupni broj izdanih dionica: 456 813  
Redovite dionice nominalne vrijednosti 300,00 KN

REKAPITULACIJA DODATNIH RADOVA NA PROJEKTU MOSTI ČOVO

Distančeri	Datum	Struktura ljudi	Broj ljudi	Sati	ukupno sati	ISKRA		D. ĐAKOVIĆ		KONTROLA	
						BRVAR	ZAVARIVAČ	BRVAR	ZAVARIVAČ		
REZANJE OJACANJA I POM. KONSTRUKCIJA	22.08.2016.	2 bravara	2	10	20	20				20	
	23.08.2016.	Ukupno: 3 bravara	3	10	30	30				30	
	24.08.2016.	2 bravara	2	10	20	20				20	
	25.08.2016.	2 bravara	2	10	20	20				20	
	26.08.2016.	2 bravara	2	10	20	20				20	
	29.08.2016.	2 bravara	2	10	20	20				20	
	30.08.2016.	2 bravara	2	10	20	20				20	
		Ukupno:				130	130				130
	25.08.2016.	1 bravar	1	10							0
	13.09.2016.	2 bravara	2	8							0
	1 zavarivač	1	8							0	
14.09.2016.	2 bravara	2	11							0	
	1 zavarivač	1	11							0	
15.09.2016.	2 bravara	2	11							0	
	1 zavarivač	1	11							0	
16.09.2016.	2 bravara	2	11							0	
	1 zavarivač	1	11							0	
17.09.2016.	2 bravara	2	8							0	
	1 zavarivač	1	8							0	
20.09.2016.	1 bravar	1	11							0	
	1 zavarivač	1	11							0	
22.9.2016	2 bravar	2	11							0	
	1 zavarivač	1	11							0	
23.9.2016	2 bravar	2	11							0	
	1 zavarivač	1	11							0	
24.9.2016	2 bravar	2	10							0	
	1 zavarivač	1	10							0	
28.09.2016.	2 bravar	2	11		22	22				22	
29.9.2016	2 bravar	2	11		22	22				22	
	1 zavarivač	1	11		11	11				11	
30.9.2016	2 bravar	2	11		22	22				22	
	1 zavarivač	1	11		11	11				11	
18.10.2016	3 bravar	3	10							0	
	2 zavarivač	2	10							0	
19.10.2016	3 bravar	3	11							0	
	2 zavarivač	2	11							0	
	Ukupno:				88	66	22			88	
02.09.2016.	7 bravara	7	10		70	70				70	
05.09.2016.	2 bravara	2	10		20	20				20	
06.09.2016.	2 bravara	2	10		20	20				20	
07.09.2016.	2 bravara	2	10		20	20				20	

RT Ispitivanje na zahtjev Nadzora (zatraženo naporaniti ISO 2400 + 1380) na drugoj strani K1 spoja I na K2  
 Dodatna PT Ispitivanja u procesu prorezivanja I navarivanja  
 RT Ispitivanje na zahtjev Nadzora (zatraženo naporaniti ISO 2400 + 1380) na drugoj strani K1 spoja I na K2  
 Dodatna PT Ispitivanja u procesu prorezivanja I navarivanja  
 RT Ispitivanje na zahtjev Nadzora (zatraženo naporaniti ISO 2400 + 1380) na drugoj strani K1 spoja I na K2  
 Dodatna PT Ispitivanja u procesu prorezivanja I navarivanja

		08.09.2016.	2 bravara	2	10	20	20	20	20	20
		09.09.2016.	2 bravara	2	10	20	20	20	20	20
		27.09.2016.	2 bravara	2	11	22	22	22	22	22
		28.09.2016.	2 bravara	2	11	22	22	22	22	22
			<b>Ukupno:</b>			214	214	214	214	0
PORAVNANJE SPOJEVA, PROREZIVANJE ZBOG RAZLIČITIH ŠIRINA PLOČA		19.09.2016.	1 bravar	1	8	8	8	8	8	8
			1 zavarivač	1	4	4	4	4	4	4
		20.09.2016.	1 bravar	1	11	11	11	11	11	11
			1 zavarivač	1	11	11	11	11	11	11
			<b>Ukupno:</b>		34	19	15	34	34	34
LOŠA PRIPREMA		25.08.2016.	2 bravara	2	10	20	20	20	20	20
		26.08.2016.	2 bravara	2	10	20	20	20	20	20
			<b>Ukupno:</b>			40	40	40	40	40
PREREZIVANJE POPREČNIH SPOJEVA, HRPTOVA (Ukupno 24 vertikalne potrebno prorezati procjena je 6 dana (2 radnika/4 vertikalne/11h))		22.09.2016.	2 bravara	2	11	22	22	22	22	22
		23.09.2016.	2 bravara	2	11	22	22	22	22	22
		24.09.2016.	2 bravara	2	10	20	20	20	20	20
		26.09.2016.	2 bravara	2	11	22	22	22	22	22
		27.09.2016.	2 bravara	2	11	22	22	22	22	22
		28.09.2016.	2 bravara	2	11	22	22	22	22	22
		11.10.2016.	2 bravara	2	11	22	22	22	22	22
		12.10.2016.	2 bravara	2	11	22	22	22	22	22
			<b>Ukupno:</b>		174	174	174	663	37	0
			<b>Ukupno:</b>		700	700	663	0	0	700

Segment SE Ispornika Đuro Đaković  
Segment SE Ispornika Đuro Đaković

Ukupno:

700,00

	JEDINIČNA CIJENA kg/h	909 h	663	37	Kontrola
bravar	93,5				61.990,50 kn
zavarivač	104,5				3.866,50 kn
		171 h			3.866,50
RT	796 kg/film	9 filmova			2.664,00 kn
	5.800 kg/delazak	3 delazika			17.400,00 kn

Sveukupno:

85.921,00 kn

Račun 10842M/1

U.B. Joco/11.10.2016. 5.10.2016. x 6

Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. mjerama  
u skladu sa ugovorom-naručilom

Ugovor-nar. br. .... od .....

Ugovorena vrij. radova + PDV .....

PROJEKT

**MOST KOPNO - OTOK ČIOVO**

Situirano investitoru, izvršena-odgovorena

..... situacijom broj ..... od .....

NARUČIO

ima Ugovoru G..... RN .....

Ovjerava **VIADUKT, graditeljsko dioničko**

Tel. **društvo** ..... Voditelj projekta

**Kranjčevićeva broj 2, ZAGREB**

OIB: 74794390096

Radovi .....

UGOVOR

PDV **U-76/20016** ..... od **21.07.2016.**

Ukupno .....



**Zagreb-Montaža d.o.o.**

R.F. Mihanovića 9, Zagreb

OIB: 06588149401

MB: 03233260

R1

RAČUN BR. <b>952/ZM/1</b>	OP-1448851-2016 d.d.	BROJ	MJESEC	GODINA
Privremena	SITUACIJA	1	9	2016

Za radove izvedene na objektu: **MOST KOPNO - OTOK ČIOVO**

Obračun i rekapitulacija	IZNOS	PDV 25%	UKUPNO
Vrijednost ugovorenih radova prema ugovoru	9.652.710,80	-	9.652.710,80
Vrijednost ukupno izvedenih radova	715.363,76	0,00	715.363,76
Vrijednost situiranih radova po prethodnim situacijama	0,00	0,00	0,00
Vrijednost radova po ovoj situaciji	715.363,76	0,00	715.363,76
Zadržaj	0,00	0,00	0,00
Povrat avansa	0,00	0,00	0,00
Ostaje za naplatu po ovoj situaciji	715.363,76	0,00	715.363,76

IFA.SIT, Korisnik:19 Vrijeme kreiranja: 30.8.2016. 13:52:46

Radovi obračunati u situaciji stvarno su izvedeni. Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.

prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a. i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u

SSB022,59

**VIADUKT** d.d.  
ZAGREB, Kranjčevićeva 2  
PROJEKT DALMACIJA  
TROGIR

Zagreb **30.9.2016.**

Izvršenje **30.9.2016**

Dospijeće **9.11.2016**

Uplatu izvršiti u korist računa: HR3023600001101227638 otvorenog kod Zagrebačka banka  
Kod plaćanja obavezno navesti model-poziv na broj: 02-1448851

Izvoditelj

Naručitelj



»ZM« d. o. o. 9  
ZAGREB -- R. Frangeša Mihanovića 9



**VIADUKT** d.d.  
ZAGREB, Kranjčevićeva 2  
PROJEKT DALMACIJA  
TROGIR

REKAPITULACIJA

UGOVORNI TROŠKOVNIK				REKAPITULACIJA PO MJESECIMA (t)						
				09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017
Sekcija, od U1 do K10	kg	591.323,00	3,1	1.833.101,30						
Sekcija, od K10 do S10	kg	894.369,20	3,1	2.772.543,90						
Sekcija, od S11 do U15	kg	728.630,20	3,1	2.258.753,62						
Sekcija, od S10 do S11	kg	300.000,00	3,26	978.000,00						
NDT kontrola	kg	2.514.322,20	0,72	1.810.311,98	187.268,00					

UKUPNO 9.652.710,80 kn

~~715.363,76 kn~~ 558.022,54 kn

Datum: 30.09.2016

Prima je se 80% otpremene  
elementa od kodoksa,

fi. 0,80x182.599 = 146.079,20 kn  
 146.079,20x(3,1+0,72) = 558.022,54 kn

**ZII**  
 ZAGREB-MONTAŽA  
 Saša Šabar

*[Handwritten signature]*

AGENCIJA ZA  
ZAGREB

Primijeno 26.10.2016

Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	1462428		



PROJEKT MOST KOPNO - OTOK ČIOVO

NARUČITELJ

Zagreb-Montaža d.o.o.

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo

Kranjčevićeva broj 2, ZAGREB  
OIB: 74794390096

R.F. Mihanovića 9, Zagreb  
OIB: 06588149401  
MB: 03233260

UGOVOR U-76/20016 od 21.07.2016.

R1

RAČUN BR. 952/ZM/1	OP-1448851-2016	BROJ	MJESEC	GODINA
Privremena	SITUACIJA	1	9	2016

Za radove izvedene na objektu: MOST KOPNO - OTOK ČIOVO

Obračun i rekapitulacija	IZNOS	PDV 25%	UKUPNO
Vrijednost ugovorenih radova prema ugovoru	9.652.710,80 558.022,54	-	9.652.710,80 558.022,54
Vrijednost ukupno izvedenih radova	<del>715.363,76</del>	0,00	<del>715.363,76</del>
Vrijednost situiranih radova po prethodnim situacijama	0,00 558.022,54	0,00	0,00 558.022,54
Vrijednost radova po ovoj situaciji	<del>715.363,76</del>	0,00	<del>715.363,76</del>
Zadržaj	0,00	0,00	0,00
Povrat avansa	0,00	0,00	0,00
Ostaje za naplatu po ovoj situaciji	<del>715.363,76</del>	0,00	715.363,76

IFA.SIT, Korisnik:19 Vrijeme kreiranja: 30.8.2016. 13:52:46

Radovi obračunati u situaciji stvarno su izvedeni. Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.

prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a. i čl.79. st.7 Zakona o PDV-u

Zagreb 30.9.2016.

Izvršenje 30.9.2016

Dospijeće 9.11.2016

Uplatu izvršiti u korist računa: HR3023600001101227638 otvorenog kod Zagrebačka banka  
Kod plaćanja obavezno navesti model-poziv na broj: 02-1448851

Izvoditelj



«ZM» d. o. o. 9  
ZAGREB -- R. Franješa Mihanovića 9

Naručitelj

VIADUKT d.d.  
ZAGREB, Kranjčevićeva 2  
PROJEKT DALMACIJA  
TROGIR

U.3.2000/11.10.2016.

Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijanama  
u skladu sa ugovorom-narudžbom

Ugovor-nar. br. U-76/2016. od 21.07.2016.



Ugovorena vrij. radova + PDV 9.562.710,80

Situirano investitoru:  ovjerena-neovjerena

PRIV situacijom broj 18 od 5.10.2016.

prema Ugovoru G-800/15/215(G-3215)/RN 42069

Ovjerava Projekt Dalmacija dat. 12.10.2016.


Teh. služba:  Građevni i. z. grad. Vodičelj projekta: 

Radovi 558.022,54  VIADUKT d.d.  
ZAGREB, Križjevičeva 2

PDV 8  
Ukupno 558.022,54 PROJEKT DALMACIJA  
TROGIR

Ovjerava RJ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

Sektor TEHNIČKI dat. 24.10.2016

Teh. služba Direktor regije Ovi. direktor  


REKAPITULACIJA

180.007,27

UGOVORNI TROŠKOVNIK		REKAPITULACIJA PO MJESECIMA (t)									
		09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017			
Sekcija, od U1 do K10	kg	591.323,00	3,1	1.833.101,30							
Sekcija, od K10 do S10	kg	894.369,20	3,1	2.772.543,90							
Sekcija, od S11 do U15	kg	728.630,20	3,1	2.258.753,62							
Sekcija, od S10 do S11	kg	300.000,00	3,26	978.000,00							
NDT kontrola	kg	2.514.322,20	0,72	1.810.311,98	487.268,00						

180.007,27

715.363,76 kn

558022,54 kn

**UKUPNO 9.652.710,80 kn**

Datum, 30.09.2016

**ZII**  
ZAGREB-MONTAŽA

Saša Šabar

**VIADVKT** d.d.  
ZAGREB, Kranjčevićeva 2  
PROJEKT DALMACIJA  
TROGIR

Zagreb-Montaža d.o.o.  
za gradnju gospodarskih objekata  
Roberta Frangeša Mihanovića 9  
10000 Zagreb

telefon: 01 555 7700  
telefaks: 01 555 7759  
e-mail: info@zagreb-montaza.hr  
www.zagreb-montaza.hr



Zagreb-Montaža

VIADUKT d.d.  
Kranjčevića 2  
10000 Zagreb

n/r Marko Lovrić, dipl.ing.grad.  
Glavni inženjer gradilišta

**PREDMET:** Dostava obračuna razlike u cijeni za radove izvedene od kolovoza 2014. do lipnja 2016., sve prema privremenim situacijama br.15, br.16, br.17, br.18, br.19, br.20, br.21, br.22, br.23, br.24, br.25, br.26, br.27 i br.28.

Poštovani,


U prilogu dopisa dostavljamo Vam:

- a) obračun razlike u cijeni za radove prema privremenim br.15, br.16, br.17, br.18, br.19, br.20, br.21, br.22, br.23, br.24, br.25, br.26, br.27 i br.28, izvedene od kolovoza 2014. do lipnja 2016. godine na objektu: Izgradnja mosta preko rijeke Drave na dionici autoceste Beli Manastir - Osijek - Svilaj - Ploče

Dostavljamo Vam po šest primjeraka, s molbom da nam nakon potpisa i ovjere dva (2) primjerka vratite za naše potrebe.

Zagreb, 30.09.2016.

Zlatko Perutka, dipl.ing.stroj.

  
»ZM« d. o. o.  
ZAGREB — R. Frangeša Mihanovića 9

Na znanje:

Zagreb Montaža – Alen Čović, Edi Dorbić, Neven Martinec

**VIADUKT D.D.**

**KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 Zagreb**

OIB: 74794390096

MB: 03273121



**Zagreb-Montaža d.o.o.**

Roberta Frangeša Mihanovića 9,  
Zagreb

Tel: 01/5557-701,5557-641

Fax: 01/5557-759,01/5557-659

OIB: 06588149401

MB: 03233260

**RAČUN br: 953/ZM/1**

OP - 1449456 - 2016

**R-1**

Troškovna jedinica: 311681- MOST NA DRAVI DIONICA BELI MANASTIR-OSIJEK BELI MANASTIR

Zagreb, 30.9.2016

Izvršenje: 30.9.2016

Dospijeće: 29.11.2016

RB	Opis usluge	Iznos	PDV %	Iznos PDV-a	Ukupno
1	Obračun razlike u cijeni za radove izvršene od kolovoza 2014. do lipnja 2016. na izgradnji mosta preko rijeke Drave na dionici Beli Manastir-Osijek-Svilaj -Ploče, a sve prema privremenim situacijama br. 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 i 28.  "prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st. 3.a) i čl.79.st.7. Zakona o PDV-u"	3.635.160,01		0,00	3.635.160,01

Svi iznosi su istaknuti u HRK

Ukupno: 3.635.160,01

Rabat: 0,00

Porezna osnovica: 0,00

Iznos PDV-a: 0,00

**Ukupno za platiti: 3.635.160,01**

Način plaćanja : Transakcijski račun

**Molimo Vas da uplatu izvršite u korist našeg računa br. HR2023600001501854987 otvorenog kod ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb.**

**Kod plaćanja obavezno navesti model-poziv na broj : 02-1449456.**

IFA.GR.ODRŽ, Korisnik : 19, Vrijeme kreiranja: 3.10.2016 12:09:36

Fakturirao:



»ZM« d. o. o.  
ZAGREB — R. Frangeša Mihanovića 9

ZM d.o.o. broj u registru kod Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 08002223, IBAN:HR3023600001101227638 Zagrebačka banka d.d.


Temeljni kapital u iznosu od 30.786.400,00 kuna uplaćen u cjelosti.

Uprava: Alen Čović –predsjednik, Članovi uprave: Edi Dorbić, Neven Martinec i Krešimir Profaca.



VIADUKT D.D.

KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 Zagreb  
OIB: 74794390096  
MB: 03273121



Zagreb-Montaža d.o.o.

Roberta Frangeša Mihanovića 9,  
Zagreb

Tel: 01/5557-701,5557-641

Fax: 01/5557-759,01/5557-659

OIB: 06588149401

MB: 03233260

**RAČUN br: 676/ZM/1**

OP - 1411403 - 2016

**R-1**

Troškovna jedinica: 311681- MOST NA DRAVI DIONICA BELI MANASTIR-OSIJEK BELI MANASTIR

Zagreb, 12.7.2016

Izvršenje: 12.7.2016

Dospijeće: 10.9.2016

RB	Opis usluge	Iznos	PDV %	Iznos PDV-a	Ukupno
1	Obračun razlike u cijeni za radove izvršene od siječnja 2014. do srpnja 2014. na izgradnji mosta preko rijeke Drave na dionici Beli Manastir-Osijek-Svilaj -Ploče, a sve prema privremenim situacijama br. 8,9,10,11,12,13 i 14.  "prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st. 3.a) i čl.79.st.7. Zakona o PDV-u"	9.091.734,35		0,00	9.091.734,35

Svi iznosi su istaknuti u HRK

Ukupno: 9.091.734,35

Rabat: 0,00

Porezna osnovica: 0,00

Iznos PDV-a: 0,00

Ukupno za platiti: 9.091.734,35

Način plaćanja : Transakcijski račun

**Molimo Vas da uplatu izvršite u korist našeg računa br. HR3023600001101227638 otvorenog kod ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb.**

**Kod plaćanja obavezno navesti model-poziv na broj : 02-1411403.**

IFA.GR.ODRŽ, Korisnik : 19, Vrijeme kreiranja: 12.7.2016 14:24:28

Fakturirao:



»ZM« d. o. o.  
ZAGREB — R. Frangeša Mihanovića 9

Radovi izvedeni po količini, kvantiteti i j.m. dijelovima  
u skladu sa ugovorom-narudžbom  
U-73/A 25.6.2011.

Ugovor-nar. br. I. Zag. U-146/12 od .....

Ugovorena vrij. radova + PDV 125.253.648,50

Situirano Investitoru, ovjerena-neovjerena

..... situacijom broj 10-P4-1 od 12.3.2011

prema Ugovoru G. 22/09 RN 31 168

Ovjerava Projekt ZAGREB dat .....

Teh. služba Glavni inž. grad. Voditelj projekta

..... 9.091.734,35



**VIADUKT** d.d.  
ZAGREB, Kneževa ulica 2  
PROJEKT ZAGREB  
ZAGREB, ZAGREBAČKA AVENIJA 20

Ovjerava RJ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

..... Teh. M. Ch. dat 08.08.2011

Teh. služba Direktor regije Cvi. direktor

.....

IZGRADNJA MOSTA PREKO RIJEKE DRAVE  
**MJESEČNI IZNOSI ZA OBRAČUN PRILAGODBE CIJENA - ZAGREB - MONTAŽA d.d.**

R. br.	Podaci o situacijama				Izvršeni radovi kumulativno											OSNOVNI UGOVOR		%	IZNOS
	Broj situacije	Mjesec	Ukupno situirano	Po osnovnom ugovoru bez umanjenja	Po dopunskom ugovoru	Radovi po odobrenju koji ne ližu	UMANJENJE po osnovnom ugovoru	Avans mjesечно	KONTROLA	Ukupno mjesечно	Osnovni ugovor mjesечно	umanjenje mjesечно	Osnovica za obračun RUC-a						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16,00				
1	Privremena situacija br. 1	lipanj, 2013	2.036.139,05	2.036.139,05					0,00	2.036.139,05	2.036.139,05	0,00	2.036.139,05	17,550	14x15/100				
2	Privremena situacija br. 2	srpanj, 2013	9.626.704,42	9.626.704,42					0,00	7.590.565,37	7.590.565,37	0,00	7.590.565,37	16,800	357.342,40				
3	Privremena situacija br. 3	kolovoz, 2013	14.258.936,55	14.258.936,55					0,00	4.632.232,13	4.632.232,13	0,00	4.632.232,13	18,620	1.275.214,98				
4	Privremena situacija br. 4	rujan, 2013	19.534.228,72	19.534.228,72					0,00	5.275.292,17	5.275.292,17	0,00	5.275.292,17	20,370	862.521,62				
5	Privremena situacija br. 5	listopad, 2013	25.498.631,19	25.498.631,19					0,00	5.964.402,47	5.964.402,47	0,00	5.964.402,47	17,490	1.074.577,01				
6	Privremena situacija br. 6	studeni, 2013	32.137.223,00	32.137.223,00					0,00	6.638.591,81	6.638.591,81	0,00	6.638.591,81	16,050	1.043.173,99				
7	Privremena situacija br. 7	prosinac, 2013	36.239.907,76	36.239.907,76					0,00	4.102.684,76	4.102.684,76	0,00	4.102.684,76	18,060	1.065.499,99				
8	Privremena situacija br. 8	siječanj, 2014	42.153.135,68	42.153.135,68					0,00	5.913.227,92	5.913.227,92	0,00	5.913.227,92	17,830	740.944,87				
9	Privremena situacija br. 9	veljača, 2014	49.209.054,18	49.209.054,18					0,00	7.055.918,50	7.055.918,50	0,00	7.055.918,50	18,930	1.054.328,54				
10	Privremena situacija br. 10	ožujak, 2014	58.283.020,37	58.283.020,37					0,00	9.073.966,19	9.073.966,19	0,00	9.073.966,19	17,710	1.194.567,00				
11	Privremena situacija br. 11	travanj, 2014	63.366.883,09	63.366.883,09					0,00	5.083.862,72	5.083.862,72	0,00	5.083.862,72	16,520	1.603.999,41				
12	Privremena situacija br. 12	svibanj, 2014	72.171.539,42	72.171.539,42					0,00	8.804.656,33	8.804.656,33	0,00	8.804.656,33	16,090	839.854,12				
13	Privremena situacija br. 13	lipanj, 2014	81.059.265,07	81.059.265,07					0,00	8.887.725,65	8.887.725,65	0,00	8.887.725,65	16,340	1.416.689,20				
14	Privremena situacija br. 14	srpanj, 2014	89.720.987,73	89.720.987,73					0,00	8.661.722,66	8.661.722,66	0,00	8.661.722,66	17,630	1.452.254,37				
UKUPNO:											81.059.265,07	81.059.265,07		81.059.265,07		15.511.003,22			

Vrijednost ranije obračunate razlike u cijeni zaključno sa 7.ps za radove Izvedene do 27.12.2013. 6.419.268,87

Vrijednost razlike u cijeni za razdoblje od siječnja 2014. do 31.07.2014. 9.081.734,35



ZIM « d. o. o.  
 » R. Frangeša Mihanovića 9  
 ZAGREB



RED. B. OZNAKA	ELEMENTI CIJENA	STOPA UČESĆA	INDEKSI PO MJESECIMA												BAZNI INDEKS * 1,1	PRORAČUN MJESEC. %											
			12.2013.	1.2014.	2.2014.	3.2014.	4.2014.	5.2014.	6.2014.	7.2014.	8.2014.	12.2013.	1.2014.	2.2014.		3.2014.	4.2014.	5.2014.	6.2014.	7.2014.	8.2014.						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
1.	Fiksni dio	0,10												0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000						
2.	L Elementi i materijali u građevinarstvu	0,27	103,2	103,1	104,4	103,0	103,2	103,3	103,3	103,4				0,2533	0,2531	0,2563	0,2528	0,2533	0,2536	0,2536	0,2538						
3.	M Indeks potrošačkih cijena	0,30	108,1	108,0	107,7	108,3	108,6	108,8	108,5	108,1				0,2848	0,2945	0,2937	0,2954	0,2962	0,2967	0,2959	0,2948						
4.	F Tekuće gorivo i mazivo	0,33	177,5	176,9	173,1	176,3	171,9	170,2	171,3	175,9				0,5325	0,5307	0,5193	0,5289	0,5167	0,5106	0,5139	0,5277						
INDEX PRILAGODBE CIJENE PO MJESECIMA															1,1806	1,1783	1,1693	1,1771	1,1652	1,1609	1,1634	1,1763					
PRILAGODBE CIJENE PO MJESECIMA, %															18,060	17,830	16,930	17,710	16,520	16,090	16,340	17,630					



ZAGREB — R. PRILAGODBE MJESECIMA

**Zagreb-Montaža d.o.o.**

Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

MB : 03233260

Zagreb, 21.6.2017

**VIADUKT D.D.****KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 Zagreb  
MB: 03273121****Izvod otvorenih stavaka**

Uvidom u našu evidenciju ustanovili smo da Vaš dospjeli dug na dan 9.6.2017, iznosi :

Broj dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeca	Otvoreno na dan	
			Duguje	Potrazuje
1411403	12.7.2016	10.9.2016	6.742.561,78	0,00
1449456	30.9.2016	29.11.2016	3.383.909,08	0,00
1448851	30.9.2016	9.11.2016	558.022,54	0,00
1461789	21.10.2016	30.11.2016	85.921,00	0,00
1462444	31.10.2016	10.12.2016	317.089,80	0,00
1482103	30.11.2016	9.1.2017	68.104,80	0,00
1489290	30.11.2016	30.12.2016	22.081,68	0,00
1475026	30.11.2016	9.1.2017	445.375,32	0,00
1507157	30.1.2017	11.3.2017	84.697,68	0,00
1508369	31.1.2017	12.3.2017	587.535,10	0,00
1522318	28.2.2017	9.4.2017	488.180,72	0,00
1522325	28.2.2017	9.4.2017	100.800,00	0,00
1530002	10.3.2017	9.5.2017	44.854,97	0,00
Ukupno HRK			12.929.134,47	0,00

Za sve informacije možete se obratiti na telefon : 01/5557642, kontakt osoba - Maja Škugor.

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka.....

Napomena: Osporavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za iznos od.....kuna

iz sljedećih razloga .....

.....

.....

PREDJEDNIK UPRAVE -  
ALAN ĐOVIĆ

Odgovorna osoba:

» ZM « d. o. o.  
ZAGREB - R. Frangeša Mihanovića 9

R

**Zagreb-Montaža d.o.o.**

Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

MB : 03233260

Zagreb, 21.6.2017

**VIADUKT D.D.****KRANJČEVIĆEVA 2  
10000 Zagreb  
MB: 03273121****Izvod otvorenih stavaka**

Uvidom u našu evidenciju ustanovili smo da Vaš dospjeli dug na dan 9.6.2017, iznosi :

Broj dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeca	Otvoreno na dan	
			Duguje	Potrazuje
1127090	31.12.2014	1.3.2015	2.323,14	0,00
1142105	31.1.2015	1.4.2015	265.654,81	0,00
1162819	28.2.2015	29.4.2015	45.068,03	0,00
1176627	26.3.2015	29.4.2015	900,00	0,00
1222706	30.6.2015	29.8.2015	84.102,18	0,00
1236690	31.7.2015	29.9.2015	17.719,86	0,00
1303268	30.11.2015	29.1.2016	24.469,11	0,00
1330936	31.1.2016	31.3.2016	20.215,38	0,00
1346476	29.2.2016	29.4.2016	23.801,54	0,00
	29.2.2016	29.2.2016	5.000,00	0,00
1361805	31.3.2016	15.5.2016	35.797,74	0,00
1411303	30.6.2016	14.8.2016	11.624,97	0,00
1439558	31.8.2016	15.10.2016	60.538,74	0,00
Ukupno HRK			597.215,50	0,00

Za sve informacije možete se obratiti na telefon : 01/5557642, kontakt osoba - Maja Škugor.

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka.....

Napomena: Oспорavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za iznos od.....kuna

iz sljedećih razloga .....

.....

.....

PRED SJEDNIK UPRAVE - ALEN /  
COVIC

Odgovorna osoba:

ZAGREB -- R. Frangeša Mihanovića 9

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.  
 Roberta Frangeša Mihanovića 9  
 10 000 Zagreb  
 OIB 06588149401

## I Z R A Č U N Z A T E Z N E K A M A T E

DUŽNIK: VIADUKT d.o.o.	
OIB: 74794390096	
Adresa: Kranjčevićeva 2	

Glavnica Kn	Valuta od	Valuta do	Broj dana	Br.dana u M/G	K. stopa %	proporcionalna metoda	Osnovica za obr.kte.	Kamata razdoblja	Kamata kumulativno	Dug kumulativno
6.742.561,78										
	10.09.16.	31.12.16.	112	366	9,88	3,0233879781	6.742.561,78	203.853,80	203.853,80	6.946.415,58
	31.12.16.	09.06.17.	160	365	9,68	4,2432876712	6.742.561,78	286.106,29	489.960,10	7.232.521,88
3.383.909,08										
	Valuta od	Valuta do	Broj dana	Br.dana u M/G	K. stopa %	proporcionalna metoda	Osnovica za obr.kte.	Kamata razdoblja	Kamata kumulativno	Dug kumulativno
	29.11.16.	31.12.16.	32	366	9,88	0,8638251366	3.383.909,08	29.231,06	29.231,06	3.413.140,14
	31.12.16.	09.06.17.	160	365	9,68	4,2432876712	3.383.909,08	143.589,00	172.820,05	3.556.729,13
558.022,54										
	Valuta od	Valuta do	Broj dana	Br.dana u M/G	K. stopa %	proporcionalna metoda	Osnovica za obr.kte.	Kamata razdoblja	Kamata kumulativno	Dug kumulativno

Glavnica Kn	Valuta od	Valuta do	Broj dana	Br.dana u M/G	K. stopa %	proporcionalna metoda	Osnovica za obr.kte.	Kamata razdoblja	Kamata kumulativno	Dug kumulativno
85.921,00	09.11.16.	31.12.16.	52	366	9,88	1,4037158470	558.022,54	7.833,05	7.833,05	565.855,59
	31.12.16.	09.06.17.	160	365	9,68	4,2432876712	558.022,54	23.678,50	31.511,55	589.534,09

Glavnica Kn	Valuta od	Valuta do	Broj dana	Br.dana u M/G	K. stopa %	proporcionalna metoda	Osnovica za obr.kte.	Kamata razdoblja	Kamata kumulativno	Dug kumulativno
317.089,80	30.11.16.	31.12.16.	31	366	9,88	0,8368306011	85.921,00	719,01	719,01	86.640,01
	31.12.16.	09.06.17.	160	365	9,68	4,2432876712	85.921,00	3.645,88	4.364,89	90.285,89

Glavnica Kn	Valuta od	Valuta do	Broj dana	Br.dana u M/G	K. stopa %	proporcionalna metoda	Osnovica za obr.kte.	Kamata razdoblja	Kamata kumulativno	Dug kumulativno
68.104,80	10.12.16.	31.12.16.	21	366	9,88	0,5668852459	317.089,80	1.797,54	1.797,54	318.887,34
	31.12.16.	09.06.17.	160	365	9,68	4,2432876712	317.089,80	13.455,03	15.252,57	332.342,37

Glavnica Kn	Valuta od	Valuta do	Broj dana	Br.dana u M/G	K. stopa %	proporcionalna metoda	Osnovica za obr.kte.	Kamata razdoblja	Kamata kumulativno	Dug kumulativno
22.081,68	01.01.17.	09.06.17.	159	365	9,68	4,2167671233	68.104,80	2.871,82	2.871,82	70.976,62

Glavnica Kn	Valuta od	Valuta do	Broj dana	Br.dana u M/G	K. stopa %	proporcionalna metoda	Osnovica za obr.kte.	Kamata razdoblja	Kamata kumulativno	Dug kumulativno
445.375,32	30.12.16.	31.12.16.	1	366	9,88	0,0269945355	22.081,68	5,96	5,96	22.087,64
	31.12.16.	09.06.17.	160	365	9,68	4,2432876712	22.081,68	936,99	942,95	23.024,63

Glavnica Kn	Valuta od	Valuta do	Broj dana	Br.dana u M/G	K. stopa %	proporcionalna metoda	Osnovica za obr.kte.	Kamata razdoblja	Kamata kumulativno	Dug kumulativno
84.697,68	09.01.17.	09.06.17.	151	365	9,68	4,0046027397	445.375,32	17.835,51	17.835,51	463.210,83

11.03.17. 09.06.17. 90 365 9,68 2,3868493151 84.697,68 2.021,61 2.021,61 86.719,29

Glavnica Kn	Valuta od	Valuta do	Broj dana	Br.dana u M/G	K. stopa %	proporcionalna metoda	Osnovica za obr.kte.	Kamata razdoblja	Kamata kumulativno	Dug kumulativno
587.535,10										

12.03.17. 09.06.17. 89 365 9,68 2,3603287671 587.535,10 13.867,76 13.867,76 601.402,86

Glavnica Kn	Valuta od	Valuta do	Broj dana	Br.dana u M/G	K. stopa %	proporcionalna metoda	Osnovica za obr.kte.	Kamata razdoblja	Kamata kumulativno	Dug kumulativno
488.180,72										

08.04.17. 09.06.17. 62 365 9,68 1,6442739726 488.180,72 8.027,03 8.027,03 496.207,75

Glavnica Kn	Valuta od	Valuta do	Broj dana	Br.dana u M/G	K. stopa %	proporcionalna metoda	Osnovica za obr.kte.	Kamata razdoblja	Kamata kumulativno	Dug kumulativno
100.800,00										

08.04.17. 09.06.17. 62 365 9,68 1,6442739726 100.800,00 1.657,43 1.657,43 102.457,43

Glavnica Kn	Valuta od	Valuta do	Broj dana	Br.dana u M/G	K. stopa %	proporcionalna metoda	Osnovica za obr.kte.	Kamata razdoblja	Kamata kumulativno	Dug kumulativno
44.854,97										

08.05.17. 09.06.17. 32 365 9,68 0,8486575342 44.854,97 380,67 380,67 45.235,64

### Rekapitulacija obračuna

Glavnica	12.929.134,47 kn
Trošak ovrhe	- kn
Kamate	761.513,93 kn
Uplate	- kn
Ukupni dug na dan 09.06.2017.	13.690.648,40 kn

REDJEDNIK URAVE - ALEN  
CDVC

**2017**

ZMK d. o. o.  
ZAGREB - R. Franješa Mihanovića 9

23.02.2017.  
1521015

 **PRIVREDNA BANKA ZAGREB**

Broj ugovora/partije: 9210046257

Račun: 9990031

MBK:101741

**UGOVOR O OKVIRNOJ LINIJI ZA TUZEMNI FAKTORING  
BEZ UGOVORENOG REGRESA OD PRODAVATELJA**

zaključuju:

**BANKA:** PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Radnička cesta 50,  
OIB:02535697732

**PRODAVATELJ:** ZM d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB  
06588149401 koje zastupa predsjednik uprave, Alen Čović

**Predmet Ugovora**

**Članak 1.**

Ovim Ugovorom ugovorne strane reguliraju međusobne odnose vezane uz otkup tražbina koje Prodavatelj koji je ujedno i vjerovnik predmeta faktoringa ima ili će imati prema Dužniku/cima Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Vončinina 3, OIB 55545787885.

**Visina tražbina**

**Članak 2.**

Ukupan iznos otkupljenih, a nenaplaćenih tražbina ne može za vrijeme trajanja ovog Ugovora niti u jednom trenutku iznositi više od **1.117.456,08 HRK** (slovima: milijunstosedamnaesttisućaačetristopedesetšest kuna i osam lipa).

Najniži iznos tražbine po jednom otkupu, a koja je predmet otkupa, ne može biti niži od **5.000,00 kn** (slovima: pet tisuća kuna).

**Zahtjev za otkup tražbina**

**Članak 3.**

Banka će odlučivati o pojedinačnom otkupu tražbina temeljem zahtjeva Prodavatelja uz koji će biti priložena dokumentacija ( faktura, ugovor i dr.) iz koje će biti vidljiv Dužnik, osnov, iznos i dospjeće tražbina, te eventualni instrumenti osiguranja naplate tražbina.

**Ugovor o ustupu tražbina**

**Članak 4.**

Ukoliko Banka temeljem zahtjeva i dokumentacije odluči otkupiti tražbine od Prodavatelja, ugovorne strane će za tražbine koje su predmet otkupa zaključiti Ugovor o ustupu tražbina koji će se pozivati na ovaj Ugovor. Otkup tražbina nastaje danom kada sve ugovorne strane potpišu Ugovor o ustupu tražbina.

Iznos na fakturama odnosno drugoj dokumentaciji koja dokazuje tražbine i/ili zbroj iznosa, ukoliko se otkupljuje više tražbina, predstavlja Nominalni iznos tražbina. Ako se kupuju buduće tražbine, iznos će se bazirati na procjenama Prodavatelja koji će dogovarati za procjenu.

Ugovorom o ustupu tražbina koji će se sklopiti između ugovornih strana, Prodavatelj će ustupiti Banci cjelokupni iznos tražbina (Nominalni iznos tražbina i sporedna prava i tražbine), a prema tekstu Ugovora o ustupu tražbina u formi i sadržaju prihvatljivom za Banku. Eventualne instrumente osiguranja naplate tražbina od Dužnika Prodavatelj će prenijeti na Banku istovremeno sa sklapanjem Ugovora o ustupu tražbina.

Prodavatelj se obvezuje sklopiti s Bankom i Dužnikom/icima Ugovor o ustupu tražbina temeljem kojeg će Prodavatelj ustupiti Banci cjelokupni iznos tražbina, a prema tekstu Ugovora o ustupu tražbina koji utvrdi Banka.

### **Dospijeće i rokovi financiranja tražbina**

#### **Članak 5.**

Banka će sukladno svojoj poslovnoj politici i mogućnostima Banke otkupljivati tražbine koje Prodavatelj ima ili će imati prema Dužniku/icima Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Vončinina 3, OIB 55545787885, a koja će dospijevati ili će biti predviđena da dospiju na naplatu najduže 220 dana od dana isplate cijene predmeta faktoringa, ali ne kasnije od 18.09.2017.

Zahtjeve za otkup tražbina, Prodavatelj je ovlašten podnositi Banci od dana sklapanja ovog Ugovora pa do uključivo dana 05.03.2017.

### **Diskont – redovna aktivna kamatna stopa i naknade**

#### **Članak 6.**

Počevši od datuma prvog plaćanja cijene po pojedinom otkupu iz ovog Ugovora obračunava se i naplaćuje kamatna stopa koja se u ovom Ugovoru naziva još i diskont po stopi u visini prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija RH na 182 dana uvećano za kamatnu maržu od 5,00 postotnih poena, godišnje, promjenjiva.

Ugovorne strane su suglasne da se, na sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju Načela za utvrđivanje kamatnih stopa te načina i dinamike obračuna kamate po kreditima i depozitima PRIVREDNE BANKE ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO (dalje u tekstu: Načela), te da prihvaćaju sve njihove izmjene i dopune za vrijeme trajanja ovog Ugovora, o čemu će Banka izvijestiti putem svojih distribucijskih kanala. Diskont se obračunava linearnom metodom. Redovna kamata koja se u ovom Ugovoru naziva diskont obračunava se i naplaćuje uvijek na svaku pojedinu tražbinu/avans do dospijeća svake pojedine tražbine i to na dane dospijeća tražbina navedenih u Ugovoru o ustupu tražbina ili koji su bili vidljivi iz dostavljenih situacija.

Diskont je promjenjiv sukladno Načelima. O promjeni diskonta uslijed promjene kamatne marže Banka će obavijestiti Prodavatelja pisanim putem na adresu iz ovog Ugovora najmanje 15 dana prije promijenjene redovne kamate - diskonta. Ako tržišni indeks ugovoren u ovom Ugovoru nosi negativni predznak na datum obračuna, ugovorne strane su suglasne da Banka ima pravo obračunati i naplatiti diskont u visini cijele ugovorene kamatne marže.

### **Zatezna kamata**

Na sve dospjele, a neplaćene iznose koje Prodavatelj duguje temeljem ovog Ugovora, osim u mjeri u kojoj je to zapriječeno mjerodavnim propisima, Banka obračunava i naplaćuje kamatu po dospijeću u visini maksimalne stope zakonske zatezne kamate važeće u trenutku obračuna, a koja maksimalna stopa zakonske zatezne kamate u trenutku sklapanja ovog Ugovora iznosi 9,68 % godišnje, promjenjiva.

### **Naknada**

Prilikom prodaje i ustupa tražbina Banka će obračunati i naplatiti:

- jednokratnu faktoring naknadu u visini 0,6 % od nominalnog iznosa tražbina,

a koje naknade će se ustegnuti od iznosa koji Banka plaća Prodavatelju za kupljene tražbine.

Prodavatelj se obvezuje podmiriti Banci i druge stvarne troškove koji mogu nastati temeljem ovog Ugovora i prodaje/factoringa, a posebno poštanski troškovi, platnoprmetni troškovi, porezi i slično. Prodavatelj se obvezuje platiti Banci naknadu, redovnu kamatu-diskont i druge troškove, navedene u ovom Ugovoru, o dospijeću opisanom u ovom Ugovoru, te je Banka obvezna izdati račun. Na sve troškove Prodavatelja opisane u ovom Ugovoru, osim na redovnu kamatu – diskont koja je izuzeta, Banka će obračunati porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu:PDV) po propisanoj stopi, a koja na dan zaključenja ovog Ugovora iznosi 25 %.

#### Plaćanje cijene predmeta factoringa

##### Članak 7.

Banka će isplaćivati Prodavatelju cijene po otkupima na sljedeći način:

1. iznos koji predstavlja 95% (dalje u tekstu: avans) od Nominalnog iznosa tražbina - zbroja tražbina koje se otkupljuju umanjen za iznose naknada iz članka 6. ovog Ugovora koje naknade se naplaćuju prijebomem, Banka se obvezuje isplatiti Prodavatelju na njegov račun prema mogućnostima Banke, ukoliko budu ispunjeni svi uvjeti iz ovog Ugovora, a posebno sklapanje Ugovora o ustupu tražbina.
2. iznos koji predstavlja 5% od Nominalnog iznosa tražbina (dalje u tekstu: Zadržani iznos) Banka će zadržati. Banka naplaćuje na dan dospijeća svake pojedine tražbine diskont, za razdoblje diskonta odnosno od datuma plaćanja avansa do datuma dospijeća svake pojedine tražbine.
3. Prodavatelj neopozivo ovlašćuje Banku da na dan dospijeća svake pojedine tražbine obračuna i naplati diskont iz Zadržanog iznosa prijebomem. Ukoliko Dužnik uredno plati sve otkupljene tražbine i nema nikakvih drugih troškova Banke, Banka će isplatiti eventualni ostatak Zadržanog iznosa. Ukoliko Dužnik neuredno izvrši plaćanje (djelomično i/ili u cijelosti) i/ili se Prodavatelj ne pridržava bilo koje odredbe ovog Ugovora, Prodavatelj neopozivo ovlašćuje Banku da na dan dospijeća svake pojedine tražbine obračuna i naplati diskont iz Zadržanog iznosa prijebomem, te Banka nadalje ima pravo Zadržani iznos i nakon što je naplatila diskont za sve tražbine zadržati, te koristiti za djelomično namirenje tražbina koje su prodane, s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom i troškovima prijebomem redom i u rokovima koji odredi Banka, te Banka više nema nikakve obveze vezano na Zadržani iznos kao ni isplate Prodavatelju.

#### Odgovornost Prodavatelja

##### Članak 8.

Tražbine koje će se prodavati na način opisan u ovom Ugovoru (dalje u tekstu: Tražbine), Prodavatelj će prodavati i ustupati u cijelosti sa svim pripadajućim sporednim tražbinama i pravima Banci i to će biti Tražbine po osnovi radova i/ili isporuka robe koje je Prodavatelj izvršio i/ili koji će se izvršiti na temelju Ugovora o građenju broj 800-15/2015 od 06.02.2015. (u daljnjem tekstu: Ugovor o građenju), I. Dodatka Ugovoru o građenju broj 800-15/15/1/16 od 29.01.2016. g. (u daljnjem tekstu: I. Dodatak Ugovoru o građenju) i II. Dodatka Ugovoru o građenju broj 800-15/15/2/16 od 05.10.2016. g. (u daljnjem tekstu: II. Dodatak Ugovoru o građenju) koji su sklopili Viadukt d.d. i Hrvatske ceste d.o.o., te i svih budućih dodataka tom Ugovoru predmet kojih je izgradnja mosta kopno-otok Čiovo s pristupnim cestama i instalacijama, a u kojim radovima je Prodavatelj podizvoditelj.

Ovim Ugovorom Prodavatelj jamči za sadašnje i buduće Tražbine koje prodaje i to:

- jamči za postojanje (veritet) Tražbina koje prodaje ovim Ugovorom, te da će odmah po nastanku Tražbine, odnosno ispostavljanju valjane situacije i/ili faktura prema Ugovoru o građenju i svim njegovim sadašnjim i budućim dodacima iz stavka 1. ovog članka o tome izvijestiti Banku (obveza izvješćivanja posebno postoji za sve Tražbine koje Prodavatelj ispostavlja Viaduktu d.d. i koje Viadukt d.d. ispostavlja Hrvatskim cestama d.o.o., a koje u sebi sadržavaju Tražbine koje su prodane Banci odnosno Tražbine koje su proizašle iz radova i usluga koje je Prodavatelj izvršio kao podizvoditelj po Ugovoru o građenju i svim dodacima tom ugovoru);
- jamči da će izvještavati Banku o izvršenju radova po Ugovoru o građenju iz stavka 1. ovog članka i svim njegovim sadašnjim i budućim dodacima, te da će predati Banci u posjed sve isprave, instrumente osiguranja i druge dokaze koji se odnose na Tražbine koje se prodaju ovim Ugovorom- odmah nakon izdavanja tih isprava i
- jamči da ukoliko primi bilo kakvu uplatu od Dužnika i/ili Viadukta d.d. za Tražbine koje se prodaju ovim Ugovorom, dužan je bez odgode obavijestiti Banku i isplatiti sve takve uplate Banci u roku od 3 radna dana.

Prodavatelj je uvijek odgovoran za plaćanje diskonta i naknada iz ovog Ugovora.

#### Članak 9.

Prodaja i ustup sadašnjih i budućih Tražbina iz ovog Ugovora podliježe sljedećim uvjetima, te Prodavatelj izjavljuje i jamči Banci kako slijedi:

- sadašnje i buduće Tražbine će biti vlasništvo Prodavatelja i neće podlijezati greškama, ugovornim ili zakonskim ograničenjima kojima se ograničava njihova prodaja ili prijenos od strane Prodavatelja;
- Tražbine se ne prebijaju i neće se prebijati s bilo kojim obvezama Dužnika ili Viadukta d.d. prema Prodavatelju, sadašnjim ili onima koje bi mogle proizaći tijekom trajanja ovog Ugovora;
- Prodavatelj nema saznanja da postoje okolnosti koje bi mogle rezultirati time da Dužnik i/ili Viadukt d.d. postane nesolventan ili koje bi mogle ugroziti naplatu Tražbina koje Banka kupuje od Prodavatelja;
- Tražbine će biti neosporne u vezi s postojanjem, iznosom i datumom plaćanja, i ne postoji mogućnost kasnije zamjene kupljenih tražbina i/ili računa/faktura;
- na Tražbinama koje se prodaju iz ovog Ugovora neće postojati nikakva založna prava i/ili sudske tražbine, te neće podlijezati porezima i zakonskim naknadama;
- Prodavatelj će izvijestiti Banku o svakom događaju koji bi mogao utjecati na naplatu ustupljenih Tražbina, te će na zahtjev Banke dostaviti svu dokumentaciju koja je potrebna za naplatu Tražbina od Dužnika;
- financijska izvješća, podaci o imovini, teretima na imovini, pravima i obvezama Prodavatelja, kao i drugi podaci i dokumentacija dostavljeni Banci cjeloviti su, istiniti i ažurni, te se Prodavatelj obvezuje izraditi sva financijska izvješća sukladno propisima o računovodstvu i najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka predviđenog zakonom za njihovu predaju, dostaviti Banci sva financijska izvješća i dozvoliti Banci uvid u poslovne knjige i dostaviti drugu dokumentaciju i podatke na zahtjev Banke;
- obavještavati Banku o promjenama koje se upisuju u sudski registar odnosno registar drugog nadležnog tijela, i to u roku od 3 (tri) radna dana, te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kao dokaz;
- sve odluke, odobrenja ili suglasnosti koje su temeljem propisa ili akata potrebne za sklapanje i izvršenje ovog Ugovora na strani Prodavatelja postoje i u potpunosti su na snazi;
- protiv Prodavatelja nije pokrenut ili zapriječen sudski, arbitražni ili drugi postupak i nije se dogodilo ništa što bi moglo negativno utjecati na sposobnost izvršenja obveza po ovom Ugovoru;
- u slučaju da se naknadno utvrdi bilo kakva nezakonitost ili eventualna obveza prema trećim osobama, bez obzira da li je postojala u trenutku sklapanja ovog Ugovora ili je nastala naknadno, Prodavatelj preuzima na svoj teret sve rizike koji mogu proizaći iz takvih obveza, pa i obvezu eventualne naknade štete ili plaćanje kazne prema trećima;

Gornje izjave i jamstva Prodavatelja moraju biti cjelovite, točne, istinite i ažurne u svako vrijeme od trenutka stupanja ovog Ugovora na snagu pa sve do utruća bilo koje stvarne ili potencijalne tražbine Banke temeljem ovog Ugovora.

#### Otkaz Ugovora

#### Članak 10.

U slučaju nepridržavanja obveza iz ovog Ugovora, Banka ima pravo otkazati ovaj Ugovor bez otkaznog roka, s time da će se svi započeti poslovi dovršiti sukladno odredbama ovog Ugovora.

Pod započetim poslovima smatraju se svi poslovi za koje su sklopljeni Ugovori o ustupu tražbina. Smatrat će se da je Prodavatelj povrijedio obveze osobito u sljedećim slučajevima:

- ukoliko Prodavatelj zakasni s plaćanjem bilo koje novčane obveze po ovom Ugovoru;
- ukoliko Prodavatelj ne ispuni, zakasni s ispunjenjem ili se ne pridržava bilo koje nenovčane obveze prema Banci po ovom Ugovoru, što uključuje i ugovorne obveze u svezi s instrumentima osiguranja tražbina;
- ukoliko Banka proglasi prijevremeno dospjeće (ili drugu odgovarajuću sankciju u slučaju garancija i sl.) kojeg drugog plasmana Banke prema Prodavatelju;
- ukoliko nastupi situacija uslijed koje, po razumnom mišljenju Banke, može nastupiti ili je nastupila bitna negativna promjena u poslovanju Prodavatelja ili je ugrožena sposobnost Prodavatelja da uredno izmiruje obveze po ovom sporazumu;
- ukoliko Banka utvrdi da je bilo koja izjava, dokument i/ili podatak koji je Prodavatelj dostavio Banci bio neistinit i/ili netočan i/ili nepotpun.

Otkaz Ugovora Banka će učiniti pisanim putem preporučenom poštom, a proizvoditi će pravne učinke od trenutka otposljanja, osim ako u samom otkazu nije što drugo navedeno.

#### Članak 11.

**Prijeboj:** Banka nije dužna podmiriti Prodavatelju niti jedan ugovoreni iznos u slučaju postojanja bilo kojih dospjelih, a nenaplaćenih obveza koje Prodavatelj ima prema Banci. Prodavatelj ovlašćuje Banku da svoje dospjele tražbine prema Prodavatelju koje nastanu na temelju ovog Ugovora ili nekog drugog pravnog posla Prodavatelja i Banke, čak i ako tražbine Banke nisu dospjele, svojom pisanom izjavom o prijeboju prebije s bilo kojom tražbinom Prodavatelja prema Banci, uključujući, ali ne ograničavajući se na tražbine po ovom Ugovoru, sve kunske i devizne račune Prodavatelja kod Banke, a da za to ne mora dobiti posebnu suglasnost Prodavatelja.

**Ugovorna ovlast:** Prodavatelj ovlašćuje Banku da bez ikakve njegove daljnje suglasnosti ili privole za sve dospjele obveze iz ovog Ugovora podnese ovlaštenim organizacijama za platni promet kod kojih se vode računi Prodavatelja, nalog za plaćanje dužnog iznosa na teret svih računa Banke u skladu s propisima o platnom prometu.

**Ekološka klauzula i društveno odgovorno poslovanje:** Prodavatelj se obvezuje od dana zaključenja ovog Ugovora, pa do podmirjenja svih obveza po istome da se neće baviti aktivnostima koje mogu ugroziti zaštitu zdravog okoliša, ljudskog zdravlja i sigurnosti te očuvanje prirodnih izvora, odnosno koje bi predstavljale nepoštivanje zakonskih akata nadležnih državnih, lokalnih i drugih tijela i/ili propisa iz područja društveno odgovornog poslovanja, zaštite okoliša i ostalih sličnih područja. Prodavatelj potvrđuje da se protiv njega ne vodi postupak radi kršenja ekoloških propisa kao i propisa koji reguliraju društveno odgovorno poslovanje.

Prodavatelj će odmah dostaviti Banci obavijest o svakom incidentu ili nezgodi vezano za Projekt i koji bi mogao imati vrlo negativan utjecaj na okoliš, zdravlje i javno zdravlje i sigurnost. Konkretno, kao nepovoljan utjecaj smatra se da se dogodio: (i) kada važeći zakon zahtijeva da se obavijeste vlasti o incidentu/nezgodi, (ii) kada incident/nezgoda uključuje smrtno posljedice bilo koje osobe ili je više osoba zadobilo ozbiljne posljedice koje zahtijevaju hospitalizaciju, (iii) kada je to postalo javna vijest među ostalima kroz pokrivenost u medijima.

**Ustup i otpust:** Ugovorne strane su suglasne da samo Banka može ustupiti sve ili pojedine svoje tražbine iz ovog Ugovora i pripadajuće (sve ili pojedine) instrumente osiguranja trećim osobama - neovisno o pokretanju ili tijeku sudskog ili drugog postupka prisilne naplate. Ugovorne strane suglasne su da je pravo Banke u cijelosti ili djelomično odustati od kojeg instrumenta osiguranja tražbina, te se s tog osnova ne mogu isticati prigovori Banci.

**Troškovi:** Sve troškove povezane sa zaključenjem i provedbom ovog Ugovora, te ostvarivanjem prava Banke putem realizacije instrumenata osiguranja, kao i prisilne ovrhe, što uključuje javnobilježničke troškove i pristojbe, sudske troškove i pristojbe, troškove zastupanja, brisanja i sl. snosi Prodavatelj, osim ako pravomoćnom sudskom odlukom nije drugačije određeno.

**Sporovi, mjerodavno pravo i primjena akata Banke:** U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu. Za sve ono što nije predviđeno ovim Ugovorom vrijedi pravo Republike Hrvatske, osim kolizijskih odredbi. Na ovaj Ugovor primjenjuju se akti o poslovanju Banke, sa svim izmjenama i dopunama donesenim za vrijeme trajanja ovog Ugovora. Potpisom ovog Ugovora stranke izjavljuju da su upoznate s aktima Banke te prihvaćaju njihovu primjenu sa svim izmjenama i dopunama donesenim za vrijeme trajanja ovog Ugovora.

**Raspolaganje podacima:** Potpisom ovog Ugovora Prodavatelj daje suglasnost Banci da sve podatke o Prodavatelju do kojih dođe tijekom izvršavanja ovog Ugovora može prosljediti u centralnu bazu podataka svoje grupe u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te je suglasan da sve članice grupe mogu imati pristup tim podacima i koristiti se njima.

**Ništavost:** Ako bi se za neku odredbu ovog Ugovora naknadno utvrdilo da je ništava, ta činjenica neće imati učinka na njegove ostale odredbe. Ugovor u cjelini ostaje valjan s time da se ugovorne strane obvezuju da će ništavu odredbu zamijeniti valjanom koja će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom za koju je ustanovljeno da je ništava.

**Broj primjeraka:** Ovaj Ugovor sastavljen je u tri istovjetna i jednakovaljana primjerka od kojih Prodavatelj zadržava jedan, dok Banka zadržava sve ostale primjerke.

U Zagrebu, dana 10.02.2017.

**BANKA:**

**PRODAVATELJ:**

Nikolina Jelić

Jozo Matas

menadžer za odnose s  
klijentima

Faktoring

direktor  
Faktoring

Alen Čović

Banka d. o. o.  
ZAGREB -- R. Frangeša Mihanovića 9  
predsjednik uprave

(po ovlaštenju Uprave Banke broj UB 4378 –

228/14 od 21. siječnja 2014. g.)

 **PRIVREDNA BANKA ZAGREB**  
dioničko društvo - Zagreb 246

POŠTARINA PLAĆENA  
U POŠTANSKOM UREDU  
10145 ZAGREB

Masa: 477g  
03 1434 3  
**R**  
21.06.17 17:50:14  
10145 ZAGREB  
RC 71 257 040 6 HR  
KR 0,00

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1


23-06-2017

PRILIKOVNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

6145



ZM d.o.o.  
ZAGREB R Frangša Mihanovića 9



FINA ZAGREB

- za predstojni poštupak  
Ulica Grada Vukovara 70

10000 ZAGREB