

Popis aktivnih ugovora u tijeku izvođenja radova

	Naručitelj	Naziv radova/Predmet	Ugovoreni iznos bez PDV-a	Realizirani iznos bez PDV-a	Preostalo za realizaciju bez PDV-a	Planirani završetak	Napomena	Dodatna napomena
1	HRVATSKE CESTE d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC2 Vukovar-Opatovac-faza 3-Sotin-Opatovac duljine 4,952 km	2.780.780,33	2.737.215,05	26.070,26	10/2024	Okončani obračun. Izvršena primopredaja radova, Okončani obračun nije napravljen.	Objekat je primopredan no nije prihvaćena okončana situacija na preostali ne situirani iznos ugovora. Inzistirali su na penalima za kašnjenje koje mi ne prihvaćamo jer je krivica na Investitorima. Garant za posao je Prijedor putevi a.d. iz BiH. Gradnja je izdala kontra jamstva u vidu bjanko zadužnice.
2	Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA VGI - BARANJA - U DARDI	1.046.980,91	903.284,42	143.696,49	7/2026	Završni radovi u tijeku, izdavanje privremenih situacija te skora priprema za tehnički pregled i okonačni obračun	Zajednica ponuditelj izvodi radove. Sitni završni radovi na objektu u tijeku. Redovno mjesečno situiranje. Zadnja izdana situacija za mjesec travanj iznosi 17.366,80 €. Isplate se vrše kroz 30 dana od dana ispostave situacije. Najveća stavka je ugradnja ventilirajuće fasade za koju se čeka isporuka materijala do konca srpnja. Objekat je u vrlo visokoj fazi izvođenja i gotovosti te je za očekivati da će isti biti uspješno dovršen i predan u skorije vrijeme. Garant za dobro izvršenje posla, povrat predujma i jamstveni rok je društvo CRAS d.o.o. kojemu je Gradnja predala kontrajamstva u vidu bjanko zadužnice.
3	Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA VGI - KARAŠICA - VUČICA U DONJEM MIHOLJCU	1.104.620,33	858.954,98	245.665,35	7/2026	Završni radovi u tijeku, izdavanje privremenih situacija te skora priprema za tehnički pregled i okonačni obračun	Zajednica ponuditelj izvodi radove. Sitni završni radovi na objektu u tijeku. Redovno mjesečno situiranje. Zadnja izdana situacija za mjesec travanj iznosi 23.335,97 €. Isplate se vrše kroz 30 dana od dana ispostave situacije. Najveća stavka je ugradnja ventilirajuće fasade za koju se čeka isporuka materijala do konca srpnja. Objekat je u vrlo visokoj fazi izvođenja i gotovosti te je za očekivati da će isti biti uspješno dovršen i predan u skorije vrijeme. Garant za dobro izvršenje posla, povrat predujma i jamstveni rok je društvo CRAS d.o.o. kojemu je Gradnja predala kontra jamstva u vidu bjanko zadužnice.
4	GRAD DONJI MIHOLJAC, Donji Miholjac, Vukovarska 1	REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA GRADSKJE TRŽNICE	1.472.720,33	1.346.206,51	109.484,36	6/2026	Okončani obračun spreman. Čeka se tehnički pregled objekta da se može izdati okončani obračun.	Objekat primopredan. Rade se završna ispitivanja i dostava atestne dokumentacije, zatvaranje e-dnevnika i slično u vidu priprema za tehnički pregled. Okončana situacija se može ispostaviti pri uredno odrađenom tehničkom pregledu. Ostalo za fakturirati okončanu situaciju u iznosu od 109.484,36 €, gdje je dio od cca 50.000 € za nominirane podugovaratelje po Zakonu o javnoj nabavi. Za očekivati je u skorije vrijeme obavljanje tehničkog pregleda i situiranje okončane situacije.

Popis aktivnih ugovora u tijeku izvođenja radova

5	Općina Marijanci, Kralja Zvonimira 2, 31555 Marijanci	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Marijanci - Kunišinci	1.166.162,43	35.000,00	1.131.162,43	10/2026	Radovi u tijeku.	Zajednica ponuditelja izvodi radove. Gradnji je ostalo fakturirati jednu privremenu situaciju na cca 15.000,00 €. Čeka se pregled, provjera i ovjera građevinskih knjiga. Zajednica ponuditelja spremna preuzeti posao do dovršetka objekta. Gradnja je predala jamstvo za dobro izvršenje u vidu bjanko zadužnice. Gradnja se povlači s ovog gradilišta slijedom smanjenih radnih kapaciteta zbog odljeva radne snage a sve slijedom otvaranja prethodnog stečajnog postupka
6	CCS d.o.o., Medulićeva 2, Zagreb	TC Storeland Vukovar	8.634.000,00	0,00	8.634.000,00	03/2028	Moratorij na ugovor slijedom provođenja nezakonite blokade od strane Porezne uprave Osijek	Ugovor nije ovjeren i sklopljen, čeka se razrješenje situacije sa blokadom društva. Moratorij ne proizvodi pravne učinke niti su predana jamstva za ozbiljnost ponude. Nije ugovorano putem javne nabave, u pitanju je privatni Investitor. Nema situiranja niti započetih radova.
			<b>16.205.264,33</b>	<b>5.880.660,96</b>	<b>10.290.078,89</b>			