

(Bez predmeta)

Šalje: Ivica Šitum (ivica.situm@gmail.com)

Prima: Darija_ss@yahoo.com

Datum: nedjelja, 4. svibnja 2025. u 21:23 CEST

Bog Darija !

Ivica mi nije ništa poslao vezano za knauf pa ću ja otprilike za taj dio da ti pošaljem utrošak.

-vodoinstalacije do sada napravljeno 4.800 e

u ponudi nisu bili priključci za vodu u vanjsku šahti i priključci na kanalizaciju te gradnja dvije šahte i priključak na septičku što povećava cijenu za cca 2500 e

-betoniranje hodnika na katu 400e (nije bilo u ponudi)

-betoniranje oko kuće 60% 25M2 2400 E

-Zid na parkiralištu (nije bio u ponudi) 1100 e

-septička i šahte za vodu 2000 e (nije u ponudi)

-premještanje prozora ,štemanje i nadograđivanje 640 e (nije u ponudi)

-izolacija oko gornje kuće, donje kuće i 4 kupatilaukupno odrađeno 40% 800 e

-Knauf odrađeno 90% 16 000 e

-Gletanje zidova 60 % 3000 e

-Struja odrađeno 90 %(pošto je više utičnica nego u ponudi i nije bila ponuda za malu kućicu očekuje se povećanje za cca 2000 e) 11 000 e

sveukupno je do sada odrađeno cca 44 000 e

u tu cijenu nisu uračunate stavke pvc stolarije koju sam ja platio i još nekih stvari koje moram pogledati u računima a mogući trošak je oko 500 e

To je to za sada .

Ja sam iscrpio sva sredstva koja sam imao i za nastavak mi treba cca 15000 e jer znaš i sama da moram svaki mjesec isplaćivati plaće.

Pozdrav i vidimo se.

Ivica Šitum

mob. 091 1151 555
