

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

28-06-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud _____

Poslovni broj spisa _____

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

CONSTRUCTOR CONSULTING D.O.O.

OIB 21223518062

Adresa / sjedište

POPERISA 2 ROVING

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TITAN CONSTRUCTA D.O.O.

OIB 8916114911

Adresa / sjedište

ŽELENI TRG 6A ZAGREB

PODACI O TRAZBINI

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine 18665,00 (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

18 665,00 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

Mjesto i datum

ROVINJ 27/6/19

Potpis vjerovnika

**CONSTRUCTOR
CONSULTING** i.d.o.o.
ROVINJ, P. Deperisa 2
OIB: 21223618062

Uroš Eber

CONSTRUCTOR CONSULTING J.D.O.O.
P.DEPERISA2
52210 ROVINJ
MB 4197879
OIB:HR21223518062
IBAN: HR5624840081106887584
Raiffeisenbank Austria d.d.
Petrinjska 59, 10000 Zagreb
SWIFT: RZBHHR2X

TITAN CONSTRUCTA D.O.O.
ZELENI TRG 6A
10000 ZAGREB

Račun 1/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
19.02.2019 1222 89116114911 19.02.2019 06.03.2019

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj	Količina	Cijena	Iznos
2	GRAĐEVINSKI RADOVI PO NARUDŽBENICI BROJ 245-07/2019 UPLAČENO 15.000,00KN DANA 31/01/2019 OSTATAK ZA PLATITI U ROKU OD 15 DANA OD DANA IZDAVANJA OVOG RAČUNA	m/duž	1,000	33.655,00	33.655,00
			1,000		33.655,00 kn

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
IZJAVLJUJEM DA NISAM U SUSTAVU PDV-A PO ČL.90 ST1 I 2


Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 19.02.2019 12:06:27

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
ELVIR MEŠIĆ

CONSTRUCTOR
CONSULTING J.D.O.O.
ROVINJ P. Deperisa 2
OIB: 21223518062



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

2268

CONSTRUCTOR CONSULTING

CONSTRUCTOR CONSULTING J.D.O.O.

Račun 1

Stranica: 1



ZAPISNIK

O PRIMOPREDAJI I OKONČANOM OBRAČUNU KOOPERANTSKIH RADOVA

RN: 245	GRAĐEVINA: Poslovna zgrada Istarskog Vodovoda Rovinj
---------	--

Prisutni:

Naručitelj: Titan Constructa d.o.o. Zagreb

1. Goran Prstec – voditelj gradilišta

Kooperant:

1. CONSTRUCTOR CONSULTING ZAGREB; P. DEPEISA 2; ROVINJ - ELVIR HEŽIĆ

Pregledom projektne i ugovorne dokumentacije, te izvedenih radova utvrđuje se:

1. Radovi su izvedeni prema: **TEHNIČKIM I PROJEKTNIM ZADATKIM BEZ VIDLJIVIH NEDOSTATAKA**
NAREĐBENICA BR. 245-07/2019.; 30.01.2019.
2. Radovi izvedeni u ugovorenom roku. **DA!**
3. Iznos penala se neće obračunavati **NE!**

4. Ugovoreni radovi izvedeni su:

Prema stavkama ugovornog troškovnika u prilogu i prema pravilima struke.

PREMA PRILUŽENOJ DOKAZNICI MOGA, ČIJE KOLIČINS SE SHATAJU KONKRETNIM.

5. Utvrđuje se rok za otklanjanje nedostataka

Svi vidljivi nedostaci su otklonjeni

6. Utvrđuje se garantni rok na kvalitetu izvedenih radova od : **2 GODINE** POZI TOČE OD **15.03 2019.**

7. Atesti - Dostavljeni prilikom primopredaje radova

8. OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA (bez PDV-a):

- ugovorena vrijednost radova	33.655,00	kn
- ukupna vrijednost izvedenih radova	31.034,85	kn
- ukupno za odbiti (fakturirati će se Izvoditelju te izvršiti kompenzacija)		kn
- zadržavanje(garancija za otklanjanje nedostataka)		kn
- ukupno do sada situirano		kn
- ostaje za okončanu situaciju		kn
- predujam	15.000,00	kn
- ukupno za isplatu	16.034,85	kn

9. GARANCIJE OD STRANE NARUČITELJA:

zadužnica		
garancija banke		
mjenica		
ostalo		
VRAĆENO:		

10. GARANCIJE OD ŠTRANE KOOPERANTA:

a) AVANS

zadužnica		
mjenica		
garancija banke		
ostalo		
VRAĆENO:	DA	NE

b) DOBRO IZVRŠENJE POSLA

zadužnica	OV-301/2019 od 30.01.2019. NA IZNOS 50.000,00 kn	
mjenica		
garancija banke		
depozit		
ostalo		
VRAĆENO:	DA	(NE)

c) GARANTNI ROK


zadužnica	OV-301/2019 od 30.01.2019. NA IZNOS 50.000,00 kn	
mjenica		
garancija banke		
depozit		
ostalo		
DOSTAVLJENO:	(DA)	NE

Napomena:


NAPOMENA: ZADUŽENICA br. OV-301/2019 od 30.01.2019. g.
na iznos 50.000,00 kn, dostavljena kao jamstvo za dobro
izvršenje posla, po potpisu ovog zapisnika o primopredaji
radova i okončanom obdoblju prenamijenjuje se u
jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantskom
roku u trajanju 2 godine - do 15.03.2021.g.


U Zagrebu, 01.04.2019.


HRVATSKA KOMORA INŽENERA GRAĐEVINARSTVA
Goran Prstec
ing.grad.
Ovlašteni voditelj gradnje
Voditelj gradilišta: 6VG/2016





CONSTRUCTOR
ROVINJ, P. Deperisa
OIB: 21223518062





OPIS RADOVA:					
POSTAVA ŠTOKOVANOG KANFANARSA NA VJETROBRANU POSLOVNE ZGRADE					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
35.1.	m ²	54,00	105,00		
IZVEDENO PREMA PLANU I NALETU PEJZEHLA					
$0,20 \times 2,71 = 0,54 \text{ m}^2$ $2,70 \times 14,96 = 40,39 \text{ m}^2$ $1,40 \times 0,40 = 0,56 \text{ m}^2$ $\Sigma = 40,37 \text{ m}^2$					
				40,37	
				40,37	40,37
ZA IZVOĐAČA: <div style="text-align: right;"> ZA NADZOR:  </div>					

OPIS RADOVA:						
KAMENA OBLAGA GAZISTA VANJKOG STUBIŠM 36/120/4 cm						
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:		
				mjesečno	ukupno	
B5.30	KOM	51,00	20,00			
IZVEDENO KOM 51,00				51,00		
				IZVEDENO	51,00	
ZA IZVOĐAČA:				ZA NALOŽIB:	51,00	51,00
						

OPIS RADOVA:					
KAMENA OBLAGA ČELA VANJSKOG STUBIŠTA 11/12/2					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
85.3.3	KOM	51,00	70,00		
IZVEDENO KOM 51				51,00	
IZVEDENO				51,00	51,00
ZA IZVOĐAČA:		ZA NADZOR:			
					

OPIS RADOVA:					
KAMENA OBLOGA PLOČNIKA NA VANJSKO STAMBENIŠTE					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
B 5. 3c	m ²	25,00	185,00		
IZVEDENO					
19,91 x 0,81 = 16,12 m ²				16,12	
IZVEDENO				16,12	16,12
ZA IZVOĐAČA:		ZA NADZOR.			
					

OPIS RADOVA:					
KAMENA OBLOGA SOKLA NIJE IZVEDENA TE JE DOGOVORNO DA CE PONUĐENA KOLIČINA BIT ZAMJENA ZA FURIRANI KAMEN KOJI NIJE DOVEŠIO PRERADNIK					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
B5-3d	m ¹	68,00	40,00		
IZVEDENO 62,00 m ¹					
POSTAVA PRABOVA NA TERZA URAM ULAZA 3,60 m ¹					
$\Sigma = 71,60 m^1$				71,60	
IZVEDENO :				71,60	71,60
ZA IZVOĐAČA:					
ZA NADZIRA:					
					

OPIS RADOVA:					
OBLAGANJE FAJADE KAMENOM					
Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
B5.-4.	m ²	41,00	250,00		
$(6,25 + 4,89 + 2,75) \times 3,13 = 43,48 \text{ m}^2$				43,48	
IZVODENO				43,48	43,48
ZA IZVOĐAČA.					
		ZA NADZOR:			

B OBRTHNIČKI RADOVI

B5 KAMENARSKI RADOVI

SMJEŠTAJ OSIGURAVA NARUČITELJ
 OBRACUN PREMA STVARNO IZVEDENIM RADOVIMA
 KAMEN I VEZNI MATERIJAL OSIGURAVA NARUČITELJ

1. Postava kamena tip štokovanl KANFANAR debljine 4 cm, dimenzije 30x slobodno bez fuga. Ploče različitih dimenzija, postavljaju se na cementni mort u omjeru 1:3 prema shemi slaganja.

NATKRIVENI ULAZ U OBJEKT I VANJSKI ULAZ ZA PJEŠAKE m2

količina SAMO RAD

-64,00 165,00 / -8.910,00
 80,37 6.661,05

3. Oblaganje ab vanjskog stubišta štokovanim kamenim pločama tipa KANFANAR, plohe gazišta debljine 4 cm, dim 36x120 cm, čela stubišta debljine 2 cm, dim 11x120. Kamena obloga stubišta polaže se u cementni mort u omjeru 1:3 bez fuga.

Kamena obloga pločnika ispred stubišta oblaže se štokovanim kamenim pločama tipa KANFANAR debljine 3 cm, dim 30-33 cm x slobodno. Ploče se ugrađuju u cementni mort 1:3, bez fuga.

Sokli na garaži se oblaže kamenim pločama tipa KANFANAR debljine 1 cm na građevinsko ljepilo, bez fuga.

KAMENA OBLOGA GAZIŠTA VANJSKOG STUBIŠTA 36/120/4 kom 51,00
 KAMENA OBLOGA ČELA VANJSKOG STUBIŠTA 11/120/2 kom 51,00
 KAMENA OBLOGA PLOČNIKA 30-33/120/3 m2 14,12
 KAMENA OBLOGA-SOKLA-na-garaži m2 71,60

80,00 ✓ 4.080,00 ✓
 70,00 ✓ 3.570,00 ✓
 165,00 ✓ 4.125,00 ✓
 40,00 2.860,00 ✓
 29.29,80 ✓

4. Oblaganje fasade građevine štokovanim kamenom tip PLAVI KANFANAR ŠTOKOVAN debljine 3cm i veličine 30 x slobodno na ljepilo (na tvrdi stirodur) te sa inox ekobarna koje se pričvršćuju na nosive zidove i beton. Kamena obloga je bez horizontalnih i vertikalnih fuga. Sve izvesti sa rezanim ugaonim spojevima pod 45 stupnjeva te sa ostalim potrebnim detaljima. Oblažu se svi vanjski stupovi istaci, špalete prozora, vratiju i otvora koji čine fasadu.

U količinu su uračunati svi radovi fasade a obračun prema izv.količonama m2

41,00 250,00 ✓ 10.250,00
 49,48 10.270,00

B5 KAMENARSKI RADOVI UKUPNO:

33.655,00

31.034,85



R



Masa: 57g
50 0F40 0

ROVINJ
27.06.19
09:28:16
52210


(ROVIGNO)

6.90

Hrvatska pošta



52210



SP

PRIMA:

FINA - ZAGREB (uredbeni odjel)

Ulica grada Vukovara 70.

10 000 ZAGREB