

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70 , 10000 ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud ZAGREB

Poslovni broj spisa 85.St-1504/17

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

27 -06- 2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA
UR. BROJ

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DULY D.O.O.

OIB 31301868525

Adresa / sjedište

Frankopanska 81, 42230 LUDBREG

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VIADUKT D.D.

OIB
74794390096

Adresa / sjedište

Kranjčevićeva 2 , ZAGREB

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine _____ (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
81.747,59 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Ugovor o cesiji , ovjerene privremene situacije I do IV , OK br.111/DSI/1, Ugovor

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

Mjesto i datum

LUDBREG, 23.06.2017.

Potpis vjerovnika

Dulj

DULJ
d.o.o.

DULEX D.O.O., Frankopanska 81, Ludbreg, OIB: 09818079505,
zastupan po direktoru Milisavu Dulikravić

(CEDENT-osoba koja ustupa potraživanje)

DULY D.O.O., Frankopanska 81, Ludbreg, OIB: 31301868525,
zastupan po direktoru Nino Dulikravić

(CESIONAR – osoba koja preuzima potraživanje)
sklopili su dana 27.12.2016.

UGOVOR O CESIJI
na 81.747,59 kn

Članak 1.

Potpisivanjem ovog ugovora Cedent (Dulex d.o.o.) prenosi na Cesionara (Duly d.o.o.) svoja nedospjela potraživanja od tvrtke Viadukt d.d. (u nastavku: Cesus) po Računu br. 111/DSI/1 od 27.12.2016. u ukupnoj svoti od 81.747,59 kn

Članak 2.

Cedent ovlašćuje Cesusu da iznos prenesenog potraživanja iz Čl.1 ovog Ugovora plati u korist Cesionara na žiro račun Zagrebačke banke IBAN : HR7523600001102293343

Članak 3.


Ugovorne strane su suglasne da na Cesionara prelaze i sva sporedna prava temeljem ustupljenog potraživanja iz ovog Ugovora.

Ovaj ugovor sklopljen je u tri istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana i dužnik dobivaju po jedan primjerak.


U slučaju spora bit će nadležan stvarno nadležan sud u Varaždinu.

U Ludbregu, 27.12.2016.

CEDENT:
Dulex d.o.o.



CESIONAR:
Duly d.o.o.



O tom obavijest : VIADUKT D. D., ZAGREB, Kranjčevićeva 2
OIB: 74794390096
(CESUS – dužnik)

Izvoditelj: DULEX d.o.o.
Adresa: Frankopanska 81
Poštanski broj, mjesto: 42230 LUDBREG
OIB: 09818079505

VIADUKT d.d.

(naručitelj)

10 000 ZAGREB

(poštanski broj, mjesto)

Kranjčevićeva 7

(adresa)

74794390096

(OIB)

Mjesto i datum izdavanja računa: Ludbreg 27.12.2016.

Datum isporuke: 27.12.2016

Valuta plaćanja: u roku 60 dana od ispostave po ugovoru

OKONČANA SITUACIJA BR.111/DSI/1

IZVRŠENIH RADOVA ZA MJESEC prosinac-2016

Za obavljene radove u razdoblju:	do
Na građevini:	PUTNIČKI TERMINAL ZRAČNA LUKA ZAGREB
Gradilište:	ZRAČNA LUKA ZAGREB
Mjesto:	VELIKA GORICA
Ugovor broj:	Ugovor Br U-6/2016
Ugovorena netto vrijednost radova:	1.651.027,75 kn

1.	Ukupna vrijednost obavljenih radova po ovoj situaciji	1.634.951,78 kn
2.	Ukupna vrijednost obavljenih radova po prethodnoj situaciji	1.634.951,78 kn
3.	Vrijednost obavljenih radova po ovoj situaciji (1 - 2)	0,00 kn
4.	PDV (Red.br. 3 x 25,00 %)	
5.	UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA PO OVOJ SITUACIJI (3+4)	0,00 kn

Slovima: nula kuna

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem Čl 75.st.3.a) Zakona o PDV-u

Količine obavljenih radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i građevinskog dnevnika.

	OBRAČUN PLAĆANJA	NETTO	PDV	UKUPNO
6.	Ukupno obračunano po ovoj situaciji	0,00 kn		0,00 kn
7.	Povrat primljenog predujma			0,00 kn
8.	Sustega			
9.	Za isplatu (6-7-8)	0,00		0,00 kn

Slovima: nula kuna

Oznaka operatera : DM

vrijeme 12:55

Banka: Zagrebačka banka

Transakcijski račun broj: IBAN:HR902360000-1101745314

Situaciju sastavio

Nadzorni inženjer

Potpis Izvođača

Potpis Naručitelja

Izvoditelj: **DULEX d.o.o.**
Adresa: **Frankopanska 81**
Poštanski broj, mjesto: **42230 LUDBREG**
OIB: **09818079505**

R-1

VIADUKT d.d.

(naručitelj)

10 000 ZAGREB

(poštanski broj, mjesto)

Kranjčevićeva 7

(adresa)

74794390096

(OIB)

Mjesto i datum izdavanja računa: Ludbreg 10.08.2016.

Datum isporuke : 10.8.2016

Valuta plaćanja: u roku 60 dana od ispostave po ugovoru

IV PRIVREMENA SITUACIJA BR.65/DSI/1

IZVRŠENIH RADOVA ZA MJESEC kolovoz-2016

Za obavljene radove u razdoblju:	do
Na građevini:	PUTNIČKI TERMINAL ZRAČNA LUKA ZAGREB
Gradilište:	ZRAČNA LUKA ZAGREB
Mjesto:	VELIKA GORICA
Ugovor broj:	Ugovor Br U-6/2016
Ugovorena netto vrijednost radova:	1.651.027,75 kn

1.	Ukupna vrijednost obavljenih radova po ovoj situaciji	1.634.951,78 kn
2.	Ukupna vrijednost obavljenih radova po prethodnoj situaciji	1.466.709,86 kn
3.	Vrijednost obavljenih radova po ovoj situaciji (1 - 2)	168.241,92 kn
4.	PDV (Red.br. 3 x 25,00 %)	
5.	UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA PO OVOJ SITUACIJI (3+4)	168.241,92 kn

Slovima: stošezdesetosamtisućadvijestčetdesetjednakuna i devedesetdvijelipe

Napomena : Prijenos porezne obveze temeljem Čl 75.st.3.a) Zakona o PDV-u

Količine obavljenih radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i građevinskog dnevnika.

	OBRACUN PLAĆANJA	NETTO	PDV	UKUPNO
6.	Ukupno obračunano po ovoj situaciji	168.241,92 kn		168.241,92 kn
7.	Povrat primljenog predujma	44.616,20 kn		44.616,20 kn
8.	Sustega			
9.	Za isplatu (6-7-8)	123.625,72		123.625,72 kn

Slovima: stódvadesettritisučేశestodvadesetpetkuna i sedamdesetdvijelipe

Oznaka operatera : DM	Banka: Zagrebačka banka Transakcijski račun broj: IBAN:HR902360000-1101745314
-----------------------	---

vrijeme 12:55

DEFIZIT = 8.412,10
PLAĆANJE = 115.213,62

Situaciju sastavio

Nadzorni inženjer

Potpis Izvođača

Potpis Naručitelja

Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijena
u skladu sa ugovornim pratećim

Ugovor-nar. br. 11-6/16 od 10.3.2016.

Ugovorna vrij. radova + PDV 1.651.027,30

Smatrano Investitoru, ovjerena-neovjerena

..... situacijom broj od

prema Ugovoru br. 16/13 RN 31/13

Ovjereno Projekt 16073 dat.

Ime službenika Glavni inž. grad. Voditelj projekta

16073 MO OLY

Radovi 168241,98

PDV

Ukupno



VIADUKT d.d.
ZAGREB, Kranjčevića 2
PROJEKT ZAGREB
ZAGREB, ZAGREBAČKA AVENIJA 20

Ovjerava se stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

Sektor TEHNIČKI dat. 16.09.2016

Ime službenika Direktor Ovl. direktor

[Signature] [Signature]

Izvoditelj: **DULEX d.o.o.**

R-1

Adresa: **Frankopanska 81**

Poštanski broj, mjesto: **42230 LUDBREG**

OIB: **09818079505**

VIADUKT d.d.

(naručitelj)

10 000 ZAGREB

(poštanski broj, mjesto)

Kranjčevićeva 7

(adresa)

74794390096

(OIB)

Mjesto i datum izdavanja računa: **Ludbreg 30.06.2016.**

Datum isporuke : **30.6.2016**

Valuta plaćanja: u roku 60 dana od ispostave po ugovoru

III PRIVREMENA SITUACIJA BR.50/DSI/1

IZVRŠENIH RADOVA ZA MJESEC lipanj-2016

Za obavljene radove u razdoblju:	do
Na građevini:	PUTNIČKI TERMINAL ZRAČNA LUKA ZAGREB
Gradilište:	ZRAČNA LUKA ZAGREB
Mjesto:	VELIKA GORICA
Ugovor broj:	Ugovor Br U-6/2016
Ugovorena netto vrijednost radova:	1.651.027,75 kn

1.	Ukupna vrijednost obavljenih radova po ovoj situaciji	1.466.709,86 kn
2.	Ukupna vrijednost obavljenih radova po prethodnoj situaciji	1.352.749,86 kn
3.	Vrijednost obavljenih radova po ovoj situaciji (1 - 2)	113.960,00 kn
4.	PDV (Red.br. 3 x 25,00 %)	
5.	UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA PO OVOJ SITUACIJI (3+4)	113.960,00 kn

Slovima: stotinaesttisućadevetstošezdesetkuna

Napomena : Prijenos porezne obveze temeljem Čl 75.st.3.a) Zakona o PDV-u

Količine obavljenih radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i građevinskog dnevnika.

	OBRAČUN PLAĆANJA	NETTO	PDV	UKUPNO
6.	Ukupno obračunano po ovoj situaciji	113.960,00 kn		113.960,00 kn
7.	Povrat primljenog predujma	27.612,51 kn		27.612,51 kn
8.	Sustega			
9.	Za isplatu (6-7-8)	86.347,49		86.347,49 kn

Slovima: osamdesetšesttisućatristočetredesetsedamkuna i četrdesetdevetlipa

Oznaka operatera : DM	Banka: Zagrebačka banka Transakcijski račun broj: IBAN:HR902360000-1101745314
-----------------------	--

vrijeme 12:55;

DEFIZIT = 5.628,00

LUPPLATA = 80.649,49

Situaciju sastavio

Nadzorni inženjer

Potpis Izvođača

Potpis Naručitelja

Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijeni
u skladu sa ugovorom-naredbom

Ugovor-nar. br. 0-6/16 od 10.3.2016.

Ugovorena vrij. radova + PDV 1.651.027,11

Situirano investitoru, ovjerena-neovjerena

Situacijom broj od

Broj ugovora G-17013 RN 31178

Objekt ZAGREB dal.
Izn. služba Glavni inž. / Grao Vodovod / Kanaliz.

bliz



VIADUKT d.d.
ZAGREB, Isprančevićeva 2
PROJEKT-ZAGREB
ZAGREB, ZAGREBAČKA AVENIJA

Ukupna vrij. 113.960,00

PDV

Ukupno

Ovjerava HJ situom poslovi - VIADUKT d

Sektor TEHNIČKI od 10.08.2016

Izn. služba

.....

[Signature]

Izvoditelj: **DULEX d.o.o.**
Adresa: **Frankopanska 81**
Poštanski broj, mjesto: **42230 LUDBREG**
OIB: **09818079505**

R-1

VIADUKT d.d.

(naručitelj)

10 000 ZAGREB

(poštanski broj, mjesto)

Kranjčevićeva 7

(adresa)

74794390096

(OIB)

Mjesto i datum izdavanja računa: Ludbreg 30.05.2016.

Datum isporuke : 30.5.2016

Valuta plaćanja: u roku 60 dana od ispostave po ugovoru

II PRIVREMENA SITUACIJA BR.45/DSI/1

IZVRŠENIH RADOVA ZA MJESEC svibanj-2016

Za obavljene radove u razdoblju:	do
Na građevini:	PUTNIČKI TERMINAL ZRAČNA LUKA ZAGREB
Gradilište:	ZRAČNA LUKA ZAGREB
Mjesto:	VELIKA GORICA
Ugovor broj:	Ugovor Br U-6/2016
Ugovorena netto vrijednost radova:	1.651.027,75 kn

1.	Ukupna vrijednost obavljenih radova po ovoj situaciji	1.352.749,86 kn
2.	Ukupna vrijednost obavljenih radova po prethodnoj situaciji	328.708,38 kn
3.	Vrijednost obavljenih radova po ovoj situaciji (1 - 2)	1.024.041,48 kn
4.	PDV (Red.br. 3 x 25,00 %)	
5.	UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA PO OVOJ SITUACIJI (3+4)	1.024.041,48 kn

Slovima: milion dva st. čet. tisuć četrdesetjednaka i četrdeset osam lipa

Napomena : Prijenos porezne obveze temeljem ČI 75.st.3.a) Zakona o PDV-u

Količine obavljenih radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i građevinskog dnevnika.

OBRAČUN PLAĆANJA	NETTO	PDV	UKUPNO
6. Ukupno obračunano po ovoj situaciji	1.024.041,48 kn		1.024.041,48 kn
7. Povrat primljenog predujma	248.125,25 kn		248.125,25 kn
8. Sustega			
9. Za isplatu (6-7-8)	775.916,23		775.916,23 kn

Slovima: sedam st. osamdeset pet tisuć četrdeset i dvadeset tri lipa

Oznaka operatera : DM	Banka: Zagrebačka banka
vrijeme 11:55	Transakcijski račun broj: IBAN:HR902360000-1101745314

DEPOZIT - 51.222,07
+117.693,16 = 724.714,18

Situaciju sastavio

DULEX
d.o.o. Frankopanska 81

Potpis Izvođača

Nadzorni inženjer

Potpis Naručitelja

... izdani po količini, kvaliteti i jed. cijenama
u skladu sa ugovornim-narudžbom

Ugovor-nr. br. U-6/16 od 10.3.2016.
Iznosna vrij. radova + PDV 1.651.027,75

Situirano Investitoru, ovjerena-neovjerena
..... situacijom broj od
..... prema Ugovoru G-50/13 RN 31148

Ovjerava Projekt ZAGREB dat.
Teh. služba Glavni inž. grad. Voditelj projekta
[Signature] [Signature] [Signature]

Radovi 1.024.041,48 **VIADUKT d.d.**
ZAGREB, Kranjčevićeva 2
PDV PROJEKT ZAGREB
Ukupno 1.024.041,48 ZAGREB, LJUBLJANSKA AVENIJA 20

Ovjerava PJ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb
..... Teh. služba Direktor radnje Ovl. direktar
TEHNIČKI dat. 20.06.2016
[Signature] [Signature]

Izvoditelj: **DULEX d.o.o.**
Adresa: **Frankopanska 81**
Poštanski broj, mjesto: **42230 LUDBREG**
OIB: **09818079505**

R-1

VIADUKT d.d.
(naručitelj)

10 000 ZAGREB
(poštanski broj, mjesto)

Kranjčevićeva 7
(adresa)

74794390096
(OIB)

Mjesto i datum izdavanja računa: Ludbreg 30.04.2016.

Datum isporuke : 30.4.2016

Valuta plaćanja: u roku 60 dana po ugovoru

I PRIVREMENA SITUACIJA BR.31/DSI/1

IZVRŠENIH RADOVA ZA MJESEC travanj-2016

Za obavljene radove u razdoblju:	do
Na građevini:	PUTNIČKI TERMINAL ZRAČNA LUKA ZAGREB
Gradilište:	ZRAČNA LUKA ZAGREB
Mjesto:	VELIKA GORICA
Ugovor broj:	Ugovor Br 56/2013 U- 6/2016.
Ugovorena netto vrijednost radova:	1.651.027,75 kn

1.	Ukupna vrijednost obavljenih radova po ovoj situaciji	328.708,38 kn
2.	Ukupna vrijednost obavljenih radova po prethodnoj situaciji	
3.	Vrijednost obavljenih radova po ovoj situaciji (1 - 2)	328.708,38 kn
4.	PDV (Red.br. 3 x 25,00 %)	
5.	UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA PO OVOJ SITUACIJI (3+4)	328.708,38 kn

Slovima: tristodavedesetsam tisućamstoosam kuna i tridesetosam lila

Napomena : Prijenos porezne obveze temeljem ČI 75.st.3.a) Zakona o PDV-u

Količine obavljenih radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige i građevinskog dnevnika.

	OBRAČUN PLAĆANJA	NETTO	PDV	UKUPNO
6.	Ukupno obračunano po ovoj situaciji	328.708,38 kn		328.708,38 kn
7.	Povrat primljenog predujma	79.646,04 kn		79.646,04 kn
8.	Sustega			
9.	Za isplatu (6-7-8)	249.062,34		249.062,34 kn

Slovima: dvijestočetdesetdevet tisućamstošezdesetdvije kune i vtridesetčetirilipe

Oznaka operatera : DM	Banka: Zagrebačka banka Transakcijski račun broj: IBAN:HR902360000-1101745314
-----------------------	--

vrijeme 11:55

DEPOZIT - 16.435,42

PLAĆANJE - 232.626,92

Situaciju sastavio,

Nadzorni inženjer

Potpis Izvođača

Potpis Naručitelja

Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijenama
u skladu sa ugovorom-neradilom

Ugovor br. U-6/16 od 10.3.2016

Ugovorena vrij. radova + PDV 1.651.021,15

Situirano investitoru, Ovjerana / neovjerana

1.1.1. situacijom broj 2.9 od 27.4.2016

prema Ugovoru G-56/13 RN 31178

Ovjerava Projekt 246053 dat.

Teh. služba plioš Glavni inž. grad. MD Voditelj pr. Plj

Radovi 328.708,38

PDV 328.708,38

Ukupno 328.708,38



VIADUKT d.d.

ZAGREB, Kranjčevićeva 2

PROJEKT ZAGREB

ZAGREB, LJUBLJANSKA AVENIJA 20

Ovjerava FJ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

Sektor TEHNIČKI dat. 25.05.2016

Teh. služba Direktor MD Ovl. direktor Plj

VIADUKT, graditeljsko dioničko društvo, Kranjčevićeva broj 2, Zagreb, matični broj 3273121, OIB: 74794390096 (u daljnjem tekstu: Izvođač), zastupano po predsjedniku Uprave Jošku Mikuliću, dipl.ing.građ., s jedne strane

i

DULEX d.o.o., Frankopanska 81, Ludbreg, matični broj 3493164, OIB: 09818079505, IBAN HR902360001101745314, (u daljnjem tekstu: Izvoditelj), zastupano po direktoru Milisav Dulikravić, ing., s druge strane

zaključili su slijedeći

U G O V O R

Članak 1.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da je Izvođač s BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, HRVATSKA PODRUŽNICA (u daljnjem tekstu: Naručitelj) za izvođenje radova po sistemu "ključ u ruke" na projektiranju i izgradnji novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb dana 12. prosinca 2013. godine zaključio Ugovor br. EXT 01, zaveden u knjizi ugovora Naručitelja pod brojem G-56/2013.

Članak 2.

Ovim ugovorom Izvođač ustupa, a Izvoditelj preuzima izvođenje dijela radova na izgradnji objekta iz članka 1. ovog ugovora – Izvedba završne obloge pješačkih površina od brušenog betona, prema opisu radova, količinama i fiksnim jediničnim cijenama iz troškovnika, koji je sastavni dio ovog ugovora, za iznos od

1.651.027,75 kn

Slovima: milionšestopedesetjednatisućadvadesetsedam kuna i sedamdesetpet lipa.

"Prijenos porezne obveze vršit će se sukladno članku 75. stavak 3a) i članku 79. stavak 7. Zakona o PDV".

Konačna vrijednost radova utvrditi će se prema stvarno izvršenim količinama priznatim i obostrano potpisanim u građevinskoj knjizi uz primjenu fiksnih jediničnih cijena iz troškovnika i odredbi ovog ugovora.

Članak 3.

Radove po ovom ugovoru Izvoditelj se obvezuje izvršiti u svemu prema odredbama Ugovora iz članka 1. ovog Ugovora s tim da Izvođač preuzima obvezu Naručitelja, a Izvoditelj za svoj dio radova obveze Izvođača.

Članak 4.

Izvoditelj se obvezuje da će s radovima koji su predmet ovog ugovora započeti po obostranom potpisu istoga ukoliko su stvoreni uvjeti za izvođenje, a najkasnije u periodu koji odredi Izvođač od 1.03. do 31.03.2016.godine, te iste izvoditi i završiti prema rokovima iz dinamičkog plana usuglašenog s Izvođačem.

Članak 14.

Za obavljanje stručnog nadzora nad izvršenjem radova, koji su predmet ovog ugovora, uz nadzornog inženjera Naručitelja, Izvođač imenuje Marina Ožbolta, mag.ing.aedif., inženjera gradilišta, imenovanog po Ugovoru za izvođenje radova iz članka 1. ovog ugovora.

Inženjer gradilišta se obvezuje posebno nadzirati:

- poštivanje vremenskih rokova izvedbe pojedinih faza radova
- kvalitetu ugrađenog proizvoda
- kvalitetu izvođenja pojedinih faza sukladno važećoj zakonskoj regulativi i pojedinim postupcima implementiranog sustava upravljanja kvalitetom u Dioničkom društvu Viadukt, Zagreb, prema normi HRN EN ISO 9001
- zakonski propisanu dokumentaciju (građevinski dnevnik Izvoditelja i dokumenti kontrole kvalitete, ateste i certifikate ugrađenih proizvoda)

te sve nalaze nadzornih pregleda unijeti u građevinski dnevnik Izvoditelja.

Članak 15.

Izvođitelj se obvezuje da za izvođenje ovih radova neće angažirati drugog Izvoditelja bez suglasnosti Izvođača.

Ustupanje tih radova trećim osobama ne može utjecati na prava i obveze ugovornih strana, utvrđene ovim ugovorom.

Ukoliko Izvođitelj ne izvršava radove prema odredbama ovog ugovora i time ugrozi rokove izvedbe ili prouzroči štetu Izvođaču ili drugim Izvođiteljima, Izvođač ima pravo odrediti nove primjerene rokove ili prekinuti ugovor, te o njegovom trošku naručiti drugog Izvođitelja radi završetka radova.

Članak 16.

Za svoj dio radova i na vlastiti trošak, Izvođitelj se obvezuje:

- * Prije početka izvođenja radova dostaviti Izvođaču bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika za iznos u visini 10% (deset posto) vrijednosti ugovorenih radova kao jamstvo za dobro izvođenje radova.
- * Za vrijeme izvođenja ugovorenih radova osigurati svoje zaposlenike od posljedica nesretnog slučaja.
- * Po izdavanju potvrde o datumu dovršetka radova, Izvođitelj će dostaviti Izvođaču kao osiguranje za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu:
 - garanciju banke za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu na iznos u visini 5% (pet posto) vrijednosti izvršenih radova.
Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi poziv, te izdana od prvoklasne banke prihvatljive za Izvođača.
 - bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos u visini 5% vrijednosti izvršenih radova

Po isteku garantnog perioda, iste će biti vraćene Izvođitelju.

Članak 17.

Obračun izvršenih radova obavljat će putem privremenih situacija u tijeku izvršenja radova i konačnom situacijom nakon završetka i primopredaje izvršenih radova, a na temelju količina utvrđenih i obostrano potpisanih u građevinskoj knjizi uz primjenu fiksnih jediničnih cijena iz troškovnika.

Priznaju se samo one količine radova koje su priznate od inženjera gradilišta.

Privremene situacije Izvoditelj ispostavlja mjesečno i dostavlja ih Izvođaču u 6 (šest) primjeraka najkasnije do 3-eg u mjesecu za radove izvršene u proteklom mjesecu.

Primljenu situaciju inženjer gradilišta je dužan ovjeriti u roku od 5 (pet) dana po primitku. Izvođač se obvezuje izvršiti plaćanje neosporenog dijela situacije u visini 95% (devedesetpet posto) vrijednosti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostave situacije, odnosno u roku od 2 (dva) dana po naplati istih radova od Naručitelja.

Zadržani iznos u visini 5% (pet posto) vrijednosti radova isplatiti će se Izvoditelju u roku od 2 (dva) dana po isplati istog od Naručitelja.

Po obostranom potpisu ovog ugovora i primitku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika za iznos u visini 25% (dvadesetpet posto) vrijednosti ugovorenih radova ovim ugovorom (bez PDV-a), a u svrhu urednog vraćanja predujma, Izvođač se obvezuje doznačiti Izvoditelju predujam u visini 400.000,00 kn.

Obračun predujma obavljat će se na način da Izvođač od svake situacije Izvoditelju zadrži predujam u iznosu proporcionalne vrijednosti predujma u ukupnoj vrijednosti radova sve do 100% (sto posto) iskorištenja istog.

Članak 18.

Izvoditelj će za ugovoreni posao voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu kao i svu ostalu građevinsku dokumentaciju.

Kontrolu nad izvršenim radovima obavljat će inženjer gradilišta, a Izvoditelj je dužan postupiti po svim osnovanim primjedbama i njihovim zahtjevima.

Članak 19.

Izvoditelj jamči za kvalitetu izvršenih radova. Garantni rok za kvalitetu radova utvrđuje se na 36 (tridesetšest) mjeseci, a počinje teći od datuma izdavanja certifikata o značajnom dovršetku radova Faze I (*engl: „Phase I Substantial Completion Certificate“*), koji je definiran ugovorom iz članka 1. ovog Ugovora, a koji će Naručitelj izdati prema Izvođaču.

U slučaju pojave nedostataka (nesukladnosti) u betonskoj konstrukciji podizvođač je dužan izraditi prijedlog sanacije – otklanjanja nedostataka, ishoditi odobrenje od strane Investitora i projektanta te izvršiti sanaciju unutar garantnog perioda

Članak 20.

Prilog ovog ugovora, koji čini njegov sastavni dio, su

- troškovnik radova
- ponuda Izvođača br. 81-02-2016 DN od 3.03.2016. godine.

Članak 21.

U svemu ostalome što nije u suprotnosti s ovim ugovorom, vrijede i primjenjivat će se odredbe Ugovora iz članka 1. ovog Ugovora, te odredbe Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/2013) i Zakona o gradnji (NN broj 153/2013), Zakona o obveznim odnosima (NN 35/2005 i 41/2008) i drugih pozitivnih propisa iz područja građenja.

Članak 22.

Sve eventualne sporove iz ovog ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumom. Ako se ovim putem nastali spor ne riješi, ugovorne strane prihvaćaju nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 23.


Ovaj ugovor je sastavljen i napisan u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki ima dokaznu snagu originala, po 4 (četiri) primjerka za svaku ugovornu stranu.

IZVODITELJ:
DULEX d.o.o. LUDBREG
Direktor:
Milisav Dulikravić, ing.




Zagreb, 2016.
Ugovor broj:

IZVOĐAČ:
VIADUKT, d.d. ZAGREB
Predsjednik Uprave:
Joško Mikulić, dipl.ing.građ.



Zagreb, 10. ožujka 2016.
Ugovor broj: U-6/2016.

Postarina placena
u postafacem
42230-Luda



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL RISRANICE, ZAGREB

27.05.2017

PRIDATEČINE NA GODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE



FINANCIJSKA AGENCIJA

UŠTICA GAJDOVA VUKOVARA 70

10 000 ZAGREB

ZA PRIDATEČAJNU NA 9,00 BU

BR: 85 ST-1504/17