

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Grada Vukovara 70

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St-152/2023

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

06-03-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

M.P. PEMONT d.o.o.

OIB: 91851849734

Adresa / sjedište: Oranice 54/I, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

ZAGREBGRADNJA d.o.o.

OIB: 39233442442

Adresa / sjedište: V. Ravnice 6, 10 000 Zagreb

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine: **32.893,19 (EUR)**

Glavnica: **31.853,47 (EUR)**

Kamate: **1.039,72 (EUR)**

***Tražbina je navedena u poslovnim knjigama Dužnika, Vjerovnik potražuje iznos od 13.243,97 EUR na temelju ovjerene i okončane situacije br. 172-PP1-1/2022 g. Situacija dana 08.07.2022. godine za radove vodovoda i kanalizacije na poslovno stambenoj zgradi na lokaciji Ilica-Maričićeva ulica. Uz navedene radove, izvršeno je i 19.649,22 EUR radova koji nisu plaćeni, a u potpunosti su izvršeni i predani naručitelju – dužniku.**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

(kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

XV i OKONČANA SITUACIJA BR. 172-PP1/2022 od dana 08.07.2022. godine uz prilog,

KOOPERANTSKI UGOVOR br. 06/2019 od dana 11.03.2019. godine,

1. ANEX KOOPERANTSKOM UGOVORU br. 06/2019 od dana 13.11.2019. godine,

2. ANEX KOOPERANTSKOM UGOVORU br. 06/2019 od dana 09.04.2020. godine,

3. ANEX KOOPERANTSKOM UGOVORU br. 06/2019 od dana 15.07.2020. godine,

i obračun zateznih kamata.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA / NE** za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave:

XV i OKONČANA SITUACIJA BR. 172-PP1/2022 od dana 08.07.2022. godine

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Potpis vjerovnika

PUNOMOĆ

OVLAŠĆUJEM DA ME PRAVNO ZASTUPA

ODVJETNIK PAVAO MRKONJIĆ

Zagreb, Ante Topić Mimare 24

OVLAŠĆUJEM DA ME PRAVNO ZASTUPATE U SVIM MOJIM PRAVNIM POSLOVIMA NA SUDU I IZVAN SUDA I KOD DRŽAVNIH TIJELA, TE DA RADI ZAŠTITE MOJIH INTERESA I OSTVARIVANJA PRAVA I NA ZAKONU OSNOVANIH INTERESA PODUZMETE SVE PRAVNE RADNJE I ZA TO UPORABITE SVA ZAKONOM PREDVIĐENA SREDSTVA, A NAROČITO DA PO POTREBI PODNESETE TUŽBU, PRIJEDLOG, ŽALBU I OSTALE PODNESKE, STUPITE U IZVANSUDSKE PREGOVORE, STUPITE I UMIJEŠATE SE U PARNIČNI POSTUPAK, OSTAVINSKI, IZVANPARNIČNI, PREDSTEČAJNI, STEČAJNI KAO I SVAKI DRUGI POSTUPAK KOD SUDA I DRUGOG TIJELA.

radi prijave tražbine,
Trgovački sud u Zagrebu,
posl.br.: St-152/2023


PRISTAJEM DA ME U SLUČAJU ODSUTNOSTI ZAMIJENI
ODVJETNIK ILI ODVJETNIČKI VJEŽBENIK KOJEG VI OVLAŠTITE.

U ZAGREBU DANA 20.02.2023. G.

Opunomoćitelj:

M.P. PEMONT d.o.o.
sa sjedištem
u Zagrebu, Oranice 54/I
MBS: 080190157
OIB: 91851849734

zastupano po direktoru
JOSIP PERIĆ
OIB: 92252740681





PODUZEĆE ZA IZVEDBU VODOVODA,
CENTRALNOG GRIJANJA, VENTILACIJE,
GRAĐEVINSKE LIMARIJE I TRGOVINU d.o.o.
Mat. Broj: 3925706 OIB: 91851849734
10090 ZAGREB, Oranice 54/I
Tel. (01) 3885-126
Tel./Fax: (01) 3883-890

ŽIRO RAČUN BR. 2360000-1101234313
kod Zagrebačke banke Zagreb d.d.

zagrebgradnja d.o.o.

Zagreb, V. Ravnice 6

Broj: 1161

Datum: 11-07-2022

XV i OKONČANA SITUACIJA BR.

172 -PP1-1/2022

Naručilac: ZAGREBGRADNJA d.o.o., V. Ravnice 6, Zagreb
nalog br. 4709 izvršili smo radove VODOVODA I KANALIZACIJE OIB: 39233442442
na Vašem objektu poslovno - stambena zgrada ILICA-Maričićeve

Ugovoreno po ugovoru br.	06/2019	kn	2.021.090,09
Po dopunskom ugovoru br.	ANEX1 06/2019	kn	-
Po dopunskom ugovoru br.	ANEX2 06/2019	kn	623.054,36
Po dopunskom ugovoru br.	ANEX3 06/2019	kn	95.679,28
Po dopunskom ugovoru br.		kn	
Po dopunskom ugovoru br.		kn	
Po dopunskom ugovoru br.		kn	
Ukupno ugovoreno		kn	2.739.823,73

REALIZACIJA :

Ukupna vrijednost izvršenih radova kn 2.716.411,90
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji kn 2.616.625,20
Vrijednost izvršenih radova po ovoj XV i OKONČANOJ situaciji kn 99.786,70

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl.75 st.3a Zakona o PDV-u
zagrebgradnja d.o.o.

Oleg Tomaš, d.l.s.
Situaciju sastavio

Oleg Tomaš, d.l.s.
Rukovodilac gradilišta

mjesto troška	RN	IS	datum
ILICA			15.7.2022.
iznos:	99.786,70	valuta:	13.9.22.
gradilište	Ilave	direktor	
nabava		teh. služba	
		rač. i fin.	

DIREKTOR:
Josip Perić inž.
Izdavatelj

Nadzorni inženjer

DATUM ISPOSTAVE SITUACIJE: 08.07.2022 u 11:41:32

DATUM OVJERE SITUACIJE:

OBRAČUN PLAĆANJA: XV i OKONČANE SITUACIJE

Ukupna vrijednost izvršenih radova kn 99.786,70
Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl.75 st.3a Zakona o PDV-u kn -

Ukupni iznos kn 99.786,70
Do sada naplaćeno - avans kn -
Ostaje za isplatu kn 99.786,70
UKUPNO: kn 99.786,70

ZA NAPLATU kn 99.786,70

Plaćanje u roku od 60 dana po ovjeri u korist našeg ž.r.br. 2360000-1101234313 kod ZBZ d.d. U protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
IBAN ZABA HR312360000-1101234313
Način plaćanja: transakcijski račun.

449

KNJIGOVODSTVO
PREČEO
20.03.2019.
Oleg Tomas

ZAGREBGRADNJA d.o.o., Zagreb, V Ravnice 6, zastupano po direktoru Ivanu Vojnović, OIB: 39233442442, (u daljnjem tekstu: **NARUČITELJ**)

M.P. PEMONT d.o.o., Oranice 54/1, 10000 Zagreb, zastupano po direktoru Josipu Periću, OIB: 91851849734, (u daljnjem tekstu: **IZVODITELJ**)

zaključuju u Zagrebu dana 11.03.2019.g.

KOOPERANTSKI UGOVOR BROJ: 06/2019

Članak 1.

Naručitelj povjerava i naručuje, a Izvoditelj preuzima i obvezuje se izvesti vodoinstalaterske radove na građevini poslovno – stambene zgrade Ilica – Maričićeva u Zagrebu, a prema opisu radova, kvaliteti, količinama i jediničnim cijenama iz ponude koja je sastavni dio ovog ugovora.

Članak 2.

Stranke su ugovorile izvođenje vodoinstalaterskih radova na temelju ponude Izvoditelja na predmetnoj građevini.

U jediničnim cijenama iz ponude sadržani su svi materijali, rad, sredstva rada, svi prijevozi i prijenosi, organizacija vođenja radova, te svi drugi potrebni izdatci Izvoditelja radova potrebni za dovršetak radova do potpune funkcionalnosti i primopredaje radova na uporabu, a prema opisima iz ponude/troškovnika i pripadajućih tehničkih uvjeta.

Jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive za sve vrijeme građenja. Jedinična cijena uključuje nabavu materijala i ugradnju.

Članak 3.

Cijena radova iz članka 1. ovog ugovora iznosi:

2.021.090,09 kn bez PDV-a

(slovima: dvamilijunadvaesetjednatisućadevedeset kuna i devet lipa)

PDV po stopi 25% nije zaračunat na temelju odredbi o prijenosu porezne obveze iz članka 75 stavak 3a i članka 79 stavak 7 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

ROK IZVRŠENJA RADOVA

Članak 4.

Naručitelj će Izvoditelju omogućiti početak radova odmah po potpisu Ugovora, a Izvoditelj se radove obvezuje izvesti najkasnije do 15.11.2019.g.

Predmetni krajnji rok završetka radova iz st. 1. ovog članka može se promijeniti Aneksom Ugovora, kako bi se uskladio sa Naručiteljevim dinamičkim planom cijelog gradilišta, odnosno, spremnosti i gotovosti prethodnih radova, s tim da će se međurokovi tijekom izvođenja zajednički usuglasiti i uskladiti između glavnog

U

u b

inženjera gradilišta i ovlaštenog predstavnika Izvoditelja, Zapisnikom koji će se smatrati sastavnim dijelom ovog Ugovora.
Naručitelj se obvezuje uvesti Izvoditelja u posao nakon potpisa ovog Ugovora i dostave sredstva osiguranja sukladno članku 6. ovog Ugovora.
Dan uvođenju u posao stranke će po ovlaštenim predstavnicima utvrditi upisom u Zapisnik I/III Građevinski dnevnik koji je Izvoditelj u obvezi voditi sukladno čl. 8. ovog Ugovora.

Članak 5.

U slučaju promjene vrste ugovorenih u čl.1. radova i/ili količine istih za više ili manje od 10% stranke se obvezuju zaključiti Aneks Ugovoru.
Ukoliko stranke ne bi zaključile Aneks Ugovoru sukladno prethodnom stavku ovog članka, Izvoditelju će se isplatiti vrijednost stvarno izvedenih radova, ali ne više od ugovorenog iznosa iz čl.3. Ugovora, uz iznimku iz narednog stavka.
Ukoliko su obje stranke po ovlaštenim predstavnicima, svojim potpisom i ovjerom potvrdile obračun prema stvarno izvedenoj vrsti radova i količinama upisom u građevinsku knjigu koju je u obvezi na gradilištu voditi Izvoditelj sukladno čl.8. Ugovora, a iznos prema obračunu prelazi ugovoreni iznos iz čl.3. Ugovora, Izvoditelj ima pravo na naplatu stvarno izvedenih radova.
Obračun i naknada izvedenih radova vršit će se putem ispostavljenih privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije.
Plaćanje privremene situacije vrši se obračunom virmanskom doznakom na žiro-račun Izvoditelja. Obračun i plaćanje po obračunu za više i manje radnje obavljat će se redovno kroz tekuće situacije, uz obvezu stranaka na zaključenje Aneksa Ugovoru sukladno st.1. ovog članka.
Obračun izvedenih radova (građevinsku knjigu) Izvoditelj se obvezuje sačiniti i predati Naručitelju do 25. dana u tekućem mjesecu a Naručitelj je dužan istu pregledati, ovjeriti i vratiti Izvoditelju do 30. dana u tom mjesecu.
Privremenu mjesečnu situaciju za izvedene radove Izvoditelj je u obvezi ispostaviti Naručitelju posljednjeg dana tekućeg mjeseca u 4 (četiri) primjerka. Uz situacije mora biti priložena dokaznica mjera-građevinska knjiga i koncept potpuno obrađene situacije ovjeren i usuglašen sa glavnim inženjerom gradilišta Naručitelja.
Primljenu situaciju glavni inženjer gradilišta Naručitelja dužan je ovjeriti u roku 5 (pet) dana od primitka iste, a neosporni iznos Naručitelj je u obvezi isplatiti Izvoditelju u roku 60 (šezdeset) dana, računajući od dana ovjere privremene situacije od strane glavnog inženjera gradilišta Naručitelja.
Privremenim situacijama Izvoditelja može se obuhvatiti najviše 90% vrijednosti svih radova, koji se stvarno izvode, dok najmanje preostalih 10% vrijednosti radova je predmetom Okončane situacije.
Situacije se ispostavljaju isključivo kumulativno i samo ukoliko je prethodno obrađen koncept, preuzet će se situacija urudžbirana u Upravi Naručitelja.
Naručitelj će dostaviti Izvoditelju ovjerenu zadužnicu na 10% ugovorene vrijednosti kao instrument osiguranja plaćanja u ugovorenom roku. Zadužnica će se dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora.

OBVEZE IZVODITELJA

Članak 6.

Izvoditelj je u obvezi, uz pisani dokaz, predati Naručitelju instrumente osiguranja po ovom Ugovoru:



Zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika i to za:

- dobro izvršenje Ugovora, za odustajanje od Ugovora ili skrivljeni raskid Ugovora od strane Izvoditelja, naplatu ugovorne kazne (penala) i naplatu svake štete koju prouzroči Izvoditelj temeljem ovog Ugovora, u visini do najviše 10% vrijednosti stvarno izvedenih radova (u slučaju nemogućnosti utvrđenja stvarne vrijednosti radova sa PDV-om, tada prema ugovorenoj vrijednosti radova s PDV-om) – dalje Zadužnica 1.
- otklanjanje nedostataka na izvedenim radovima u jamstvenom roku od dvije godine (+ 60 dana) od dana primopredaje u visini do 10% vrijednosti stvarno izvedenih radova s PDV-om (u slučaju nemogućnosti uvrđenja stvarne vrijednosti radova s PDV-om, tada prema ugovorenoj vrijednosti radova s PDV-om) – dalje Zadužnica 2,

Ukoliko bi Izvoditelj predao Naručitelju samo jednu Zadužnicu, ista za vrijeme trajanja radova predstavlja Zadužnicu 1, koja po primopredaji radova prelazi u Zadužnicu 2.

Ovjerenu Zadužnicu 1 Izvoditelj je dužan predati Naručitelju najkasnije u roku od 10 dana od potpisa Ugovora, a Zadužnicu 2 najkasnije do početka Okončanog obračuna. Ukoliko Izvoditelj ne dostavi Naručitelju u roku iz prethodnog stavka Zadužnicu 1, Naručitelj automatski ima pravo zadržati 10% sredstava od visine ugovorenog iznosa iz čl.3 ovog Ugovora sa PDV-om od bilo koje ispostavljene situacije po Izvoditelju. Ukoliko Izvoditelj ne dostavi Naručitelju u roku iz st.3. ovog članka Zadužnicu 2, Naručitelj automatski ima pravo zadržati 10% vrijednosti stvarno izvedenih radova s PDV-om (u slučaju nemogućnosti uvrđenja stvarne vrijednosti radova s PDV-om, tada prema ugovorenoj vrijednosti radova s PDV-om) od bilo koje ispostavljene situacije po Izvoditelju.

Zadržanje predmetnih iznosa od strane Naručitelja nikako se ne može smatrati njegovim kašnjenjem u plaćanju situacija Izvoditelja, od kojih je/su predmetni iznos/i zadržan/i.

Članak 7.

Izvoditelj je u obvezi sačiniti i najkasnije u u času uvođenja u posao Naručitelju predati usaglašeni operativni plan sa rokovima završetka pojedinih faza radova (međurokovi) i potrebnim kapacitetima radne snage. Operativni plan Izvoditelja smatra se prihvaćenim nakon što ga ovjeri glavni inženjer gradilišta Naručitelja. Ugovorne stranke suglasno ugovaraju pravo Naručitelja da od Izvoditelja naplati ugovornu kaznu.

Ugovorna kazna ugovara se za sve slučaje predviđene Zakonom o obveznim odnosima (neispunjenje i/ili neuredno ispunjenje i/ili zakašnjenje od strane Izvoditelja). Neurednim ispunjenjem Izvoditelja ima se smatrati njegovo ispunjenje ugovornih obveza, ali uz povrede obveza predviđenih odredbama ovog Ugovora. Zakašnjenjem Izvoditelja ima se smatrati njegovo kašnjenje, kako u odnosu na krajnji rok završetka radova (čl.4.st.1. Ugovora), tako i u odnosu na međurokove (čl.4.st.2. Ugovora).

Naručitelj je ovlašten Izvoditelju za svaki dan kašnjenja (ukupni ili po međurokovima) zaračunati i naplatiti ugovornu kaznu (penale) u visini od 0,5 % ugovorene vrijednosti, a ne više od 10 % vrijednosti stvarno izvedenih radova uvećano za PDV (u slučaju nemogućnosti uvrđenja stvarne vrijednosti radova s PDV-om, tada prema ugovorenoj vrijednosti radova s PDV-om).

Naručitelj je bez svake daljnje suglasnosti i odobrenja Izvoditelja ovlašten naplatiti ugovornu kaznu zadržanjem iznosa bilo koje, do tada neplaćene situacije Izvoditelja, ili iz bilo koje vrijednosti Izvoditelja koju po bilo kojem drugom osnovu drži, ili iz instrumenata osiguranja iz čl.6 ovog Ugovora.

Članak 8.

Izvoditelj je dužan imenovati pisanim rješenjem odgovornu stručnu osobu za vođenje radova, sukladno Zakonu o gradnji i prostornom uređenju. Izvoditelj je dužan cijelo vrijeme trajanja radova na gradilištu ili objektu držati i voditi Građevinski dnevnik ili Dnevnik rada i Građevinski knjigu ili drugu dokaznicu mjera. Glavni inženjer gradilišta ili osoba koju on odredi imenovanjem ili upisom u Dnevnik smatrati će se ovlaštenom osobom, odnosno predstavnikom Naručitelja koji predstavlja Naručitelja i nadzire rad Izvoditelja. Dnevnik potpisuju ovlašteni predstavnici Naručitelja i Izvoditelja svakodnevno, a Građevinsku knjigu, ili drugu dokaznicu mjera jednom mjesečno, a koja služi za mjesečno situiranje radova i okončani obračun.

Članak 9.


Izvoditelj ovime posebno jamči i izjavljuje da je prije postupka ugovaranja proučio projektno - tehničku dokumentaciju, troškovnik, stanje na gradilištu i/ili objektu i ostale uvjete koji se odnose na navedene radove, te nema primjedbi i ograničenja da izvede radove u vrsti, količini i kvaliteti i predviđeno u ovom Ugovoru i dokumentaciji.

Ukoliko bi od dana zaključenja Ugovora do uvođenja u posao Izvoditelj uočio bilo kakve nedostatke, dužan je prije početka radova pisanim putem upozoriti naručitelja na eventualne greške i nedostatke, kao i na sve što ne odgovara pravilima struke, sve najkasnije u roku od 8 dana od dana kada je primjetio, ili je mogao primjetiti neki nedostatak. Izvoditelj je u obvezi od Naručitelja pravovremeno pisanim putem zatražiti potrebna razjašnjenja i upute, ukoliko u nacrtima ili tehničkom opisu postoje neke nejasnoće, kako u toku radova ne bi dolazilo do zastoja, preinaka i sl. Izvoditelj ne smije vršiti nikakve izmjene u projektnoj dokumentaciji bez prethodnog pisanog odobrenja Naručitelja.

Članak 10.

Izvoditelj je dužan izvesti i naknadne radove koji su u vezi s radovima iz ovog ugovora. Naknadne radove, Naručitelj (prvenstveno) sa Izvoditeljem ugovara Aneksom ovom Ugovoru, ili ih (podredno) naručuje upisom u građevinskom dnevniku Izvoditelja. Za zatražene od Naručitelja naknadne radove, Izvoditelj sastavlja ponudu s kojom se mora složiti Naručitelj. Samo Aneksom ugovorene i/ili u Dnevniku po obje strane potvrđene dopunske radove Izvoditelj može naplatiti od Naručitelja. Za neugovorene radove koji se moraju „odmah“ izvesti radi neometanog obavljanja drugih radova na gradilištu, Izvoditelj će hitno predati ponudu Naručitelju, a Naručitelj će se hitno očitovati, kako bi se nakon usklađenja vrste, količine i cijene radovi mogli izvesti.

Članak 11.



Izvoditelj je dužan odmah po utvrđenju štete i zahtjevu Naručitelja, nadoknaditi Naručitelju svu štetu (i u slučaju da ih sam uspješno ne otkloni) vrijednost nedostataka u radovima koje je izvodio, a koja šteta/nedostaci nastanu na vlastitim ili tuđim radovima, imovini, opremi, uređajima i/ili dr., a prilikom izvedbe ugovorenih radova od strane Izvoditelja. Ako Izvoditelj na pisani zahtjev Naručitelja u roku 3 (tri) dana ne pristupi otklanjanju štete i uočenih nedostataka, Naručitelj ima pravo bez bilo kakve dodatne suglasnosti i odobrenja Izvoditelja otkloniti štetu i nedostatke sam ili po drugom Izvoditelju, a troškove odmah naplatiti od Izvoditelja, zadržanjem iznosa bilo koje, do tada neplaćene situacije Izvoditelja, ili iz bilo koje vrijednosti Izvoditelja koju po bilo kojem drugom osnovu drži, ili iz instrumenata osiguranja iz čl. 6 ovog Ugovora.

Izvoditelj je dužan izvesti hitne nepredviđene radove i bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja, ako zbog njihove hitnosti nije uspio pribaviti prethodnu suglasnost. Pod hitnim nepredviđenim radovima podrazumijevaju se radovi na osiguranju stabilnosti objekta ili sprečavanju nastanka štete, a sve prema čl. 624. ZOO-a.

Izvoditelj je u obvezi osigurati od bilo kakve štete svoje radove koje izvodi po ovom ugovoru.

Članak 12.

Za slučaj nastupa uvjeta za produženje roka (konačnog i/ili po međufazama), Izvoditelj je u obvezi pisanim putem, obrazloženim zahtjevom tražiti od Naručitelja produženje roka, a Naručitelj će prihvatiti svaki opravdani zahtjev Izvoditelja za produženjem roka.

Ukoliko Izvoditelj ne bi Naručitelju podnio pisani zahtjev za produženjem roka (konačnog i/ili po fazama), Izvoditelj ne može steći pravo na produženje roka, već se ima smatrati da se odrekao pozivanja na opravdanost razloga kašnjenja.

Obrazloženi pisani zahtjev za produžetak roka (konačnog i/ili po međufazama) Izvoditelj je dužan podnijeti odmah po saznanju za opravdane razloge kašnjenja zbog kojih se rok treba produžiti, a svakako najkasnije 15 dana prije isteka ugovorenog krajnjeg roka iz čl. 4. Ugovora.

U slučaju opravdanosti zahtjeva Izvoditelja, stranke će Aneksom produžiti krajnji rok, a Zapisnikom međurokove koji se mijenjaju.

Članak 13.

Ovlašteni predstavnik Izvoditelja obavezan je odazvati se i biti nazočan svim radnim sastancima sa kooperantima koje saziva glavni inženjer gradilišta od strane Naručitelja.

Članak 14.

Izvoditelj je dužan provesti mjere sigurnosti za svoje radnike i radove koje izvodi, te je obavezan tijekom radova provoditi zaštitu na radu na temelju slijedećih općih načela prevencije: izbjegavanje rizika, procjenjivanje rizika, sprečavanje rizika na njihovom izvoru, prilagođavanje rada radnicima, prilagođavanja tehničkom napretku, zamjena opasnog neopasnim ili manje opasnim, razvoja dosljedne sveobuhvatne politike prevencije, davanja prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim, odgovarajuće osposobljavanje, obavješćivanje radnika, besplatnost prevencije, odnosno mjera zaštite na radu za radnike.

Sve troškove provedbe mjera sigurnosti na gradilištu za svoje radnike snosi Izvoditelj.

Izvoditelj je dužan svojim radnicima osigurati sva zaštitna sredstva po važećim propisima i temeljem Zakona o zaštiti na radu.

Izvoditelj je u obvezi posjedovati i na traženje Naručitelja i/ili ovlaštenih tijela predložiti kompletnu dokumentaciju o osposobljenosti radnika za siguran rad (kao npr. rad na visini i sl.).

Izvoditelj je dužan svojim radnicima osigurati sav potreban alat za izvođenje (osobni alat uključuje i brusilice, bušilice i sl.).

Izvoditelj će vršiti radove svakodnevno u radnom vremenu predviđenom za gradilište, a sa kojim radnim vremenom je upoznat.

Radovi se moraju odvijati sukladno radnom vremenu gradilišta.

Odgovorna stručna osoba imenovana po Izvoditelju je odgovorna za provođenje zaštite na radu. Navedena osoba mora biti osposobljena po programu za neposredne ovlaštenike poslodavca iz zaštite na radu.

Za svu štetu koju bi Naručitelj pretrpio zbog Izvoditeljevog ponašanja u suprotnosti sa navedenim (eventualne kazne, zastoji u radu, razlika u cijeni drugog Izvoditelja i sl.), naručitelj je ovlašten bez svake daljnje suglasnosti i odobrenja Izvoditelja naplatiti zadržanjem iznosa bilo koje, do tada neplaćene situacije Izvoditelja, ili iz bilo koje vrijednosti Izvoditelja koju po bilo kojem drugom osnovu drži, ili iz instrumenata osiguranja iz čl.6 ovog Ugovora.

Izvoditelj se obvezuje da će prilikom obavljanja radova na gradilištu Naručitelja, njegovi djelatnici nositi jednoobraznu radnu odjeću. Naručitelj je ovlašten djelatnike bez jednoobrazne radne odjeće i obuće udaljiti sa gradilišta.

Izvoditelj se obvezuje dostaviti Naručitelju popis djelatnika dan prije njihovog dolaska na gradilište. Izvoditelj je dužan u svemu postupati po kućnom redu Naručitelja sa kojim je upoznat.

Članak 15.

Izvoditelj se obvezuje radove izvoditi u radno vrijeme gradilišta sa kojim je upoznat. Izvoditelj je dužan surađivati sa predstavnikom i djelatnicima Naručitelja, kao i drugim (Pod)izvoditeljima čiji su radovi povezani u radnom procesu na gradilištu.

Služba zaštite na radu Zagrebgradnje d.o.o. kao Naručitelja po ovom ugovoru ovlaštena je temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) obavljati provjeru alkoholiziranosti radnika izvoditelja po ovom ugovoru, a koji rade na predmetnom gradilištu. Naručitelj ima pravo udaljiti sa gradilišta djelatnike izvoditelja koji poslove ne obavljaju sukladno pravilima zaštite na radu.

Izvoditelj je dužan dostaviti na gradilište prije početka izvođenja radova, a najkasnije na dan uvođenja u posao, svu potrebnu dokumentaciju u fotokopiji, a što nalažu važeći propisi zaštite na radu.

Izvoditelj potpisom ovog ugovora daje Naručitelju potvrdu sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, te izjavljuje da je za osobne podatke dobili privolu od svakog pojedinog radnika i da se njihovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije svih ugovornih odredbi i da se mogu dostaviti nadležnim državnim tijelima.

Članak 16.

Ukoliko Izvoditelj uz obveznu prethodnu pisanu suglasnost Naručitelja, radove ili dio radova ustupi drugom Izvoditelju, novog Izvoditelja je Izvoditelj iz ovog Ugovora u obvezi upozoriti da se na njega (novog Izvoditelja) primjenjuju odredbe ovog ugovora vezane uz odredbe zaštite na radu.

Izvoditelj iz ovog Ugovora odgovara prema Naručitelju za sve radnje i propuste (Pod)izvoditelja kojem je povjerio određene radove, kao da ih je sam počinio.

Članak 17.

Izvoditelj se obvezuje Izraditi plan izvođenja radova u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18).

Članak 18.

U slučaju da se bilo koji dio radova izvodi u zimskom periodu, Izvoditelj je dužan snositi odgovarajući dio troškova zimskog rada, privremenog zatvaranja i grijanja objekta, povećanog utroška električne energije i dr. Ukupni troškovi zimskog rada, dijelit će se na sve sudionike u izgradnji objekta prema postotku ostvarene realizacije do zimskog razdoblja i u zimskom razdoblju. Za usluge iz ovog članka, ukoliko iste budu potrebne u vremenu redovnog roka građenja, Naručitelj će uz prikaz troškova, pripadajući dio zadržati svakom Podizvoditelju/Kooperantu od situacije za izvedene radove.

Članak 19.

Zapisnička primopredaja radova po ovom Ugovoru izvršiti će se nakon što Izvoditelj završi sve radove po ovom Ugovoru i nakon uspješnog tehničkog pregleda cijele građevine. Oba navedena uvjeta moraju biti izvršena kumulativno. Zapisničkom primopredajom radova Izvoditelja i Naručitelja utvrditi će se eventualni nedostaci na radovima, uz obvezu Izvoditelja da iste otkloni u određenom roku utvrđenom Zapisnikom. Ukoliko Izvoditelj ne bi nedostatke otklonio u roku utvrđenom Zapisnikom, Naručitelj će iste moći otkloniti sam, ili po drugom Izvoditelju, a sve na teret i o trošku Izvoditelja. Naručitelj nema obvezu preuzeti radove koji svojim nedostacima ili nedovršetnošću, pojedinačno ili skupno, ne dozvoljavaju ispravnu i sigurnu predviđenu uporabu, ili izvršeni radovi rezultiraju preranim propadanjem ili su estetski neprihvatljivi, odnosno ukoliko isti nisu izvedeni u skladu sa projektom i/ili dr. dokumentacijom.

Članak 20.

Izvoditelj daje garanciju za solidnost i kvalitetu izvedenih radova. Jamstveni rok za kvalitetu radova je dvije (2) godine od dana primopredaje.

Članak 21.

Svaku štetu temeljem ovog Ugovora Naručitelj je ovlašten naplatiti od Izvoditelja zadržanjem iznosa bilo koje, do tada neplaćene situacije Izvoditelja, ili iz bilo koje vrijednosti Izvoditelja koju po bilo kojem drugom osnovu drži, ili iz instrumenata osiguranja iz čl.6 ovog Ugovora. Na bilo koji iznos, koji po bilo kojem osnovu predviđenom ovim Ugovorom Naručitelj zadrži od sredstava Izvoditelja, Izvoditelj nema pravo na naplatu kamata.



OBVEZE NARUČITELJA

Članak 22.

1. Predati Izvoditelju odmah po potpisu ugovora ispravnu i kompletnu izvedbenu projektnu dokumentaciju po kojoj će se izvoditi svi ugovoreni radovi, te pravovremeno i sve eventualne izmjene dokumentacije.
2. Osigurati putem glavnog inženjera gradilišta ili druge imenovane osobe Naručitelja stalni stručni nadzor koji kontrolira izvođenje radova Izvoditelja, potpisuje građevinski dnevnik, obrađuje situacije, sudjeluje u primopredaji radova i potpisuje zapisnik o primopredaji radova.
3. Uvesti Izvoditelja u posao na način da isti može nesmetano izvoditi radove po ovom Ugovoru i dovršiti ih u ugovorenom roku.
4. Dati Izvoditelju, putem glavnog inženjera gradilišta ili druge imenovane osobe Naručitelja, upisom u građevinski dnevnik, u roku od tri (3) dana sva objašnjenja i upute koja Izvoditelj traži.
5. Obračunati neosporni dio privremene situacije, a nesuglasice oko osporenog dijela situacije raspraviti sa Izvoditeljem ukoliko je moguće do kraja mjeseca u kojem je situacija predana.
6. Dogovoriti sa Izvoditeljem nesporno utvrđene višeradnje, naknadne i nepredviđene radove.
7. Troškove potrošnje struje i vode za izvođenje radova snosi Naručitelj po ovom Ugovoru.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Za sve eventualne sporove iz ovog Ugovora koje ugovorne strane neće moći riješiti sporazumno, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu. Na odnose stranaka koji nisu posebno regulirani ovim Ugovorom, ili nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Ugovora primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji i drugih propisa koji reguliraju ovu materiju, te Posebnih uzanci o građenju čiju primjenu stranke ugovaraju. Ukoliko bi se bilo koja odredba ovog Ugovora utvrdila ništetnom, to neće dovesti do nevaljanosti cijelog Ugovora, već će se na odnos koji je takva odredba regulirala primjeniti odredbe propisa iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 24.


Primopredaja izvedenih radova obaviti će se zapisnički po uspješno obavljenom tehničkom pregledu građevine, a okončani obračun izvršiti će se u roku od 15 dana od primopredaje izvedenih radova. Ukoliko Izvoditelj iz bilo kojeg razloga ne pristupi pozivu Naručitelja za primopredajom radova i/ili Okončanom obračunu, Naručitelj je ovlašten samostalno sačiniti Zapisnik o primopredaji i/ili Okončani obračun i dostaviti ih Izvoditelju. Tako sačinjeni Zapisnik i/ili Okončani obračun imaju se smatrati urednim primopredajom i urednim utvrđenjem količine i vrijednosti izvršenih radova.



Članak 25.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 5 (pet) primjeraka, od kojih 3 (tri) zadržava
Naručitelj, a 2 (dva) Izvoditelj, te stupa na snagu danom obostranog potpisa
ugovornih strana.


Naručitelj:
Ivan Vojnović
Direktor



zagrebgradnja

d.o.o. 15
Zagreb V. Ravnice 6

Izvoditelj:
Josip Perić
Direktor

UGOVOR BR.06/2019

I. VODOVOD - MONTERSKI RADOVI

1.	Dobava i montaža PEHD tlačnih cijevi	mt		92,43	-
	ø 100 mm (DN110)	mt		69,83	-
	ø 80 mm (DN90)	mt	19,70	61,57	1.212,93
	ø 65 mm (DN75)	mt		43,77	-
	ø 50 mm (DN63)	mt			-
2.	Dobava i montiranje čeličnopocinčanih tlačnih cijevi i odgovarajućih fittinga				-
2.1.	Vidljivo ispod stropova (mineralna vuna 3cm + al. lim, ili armaflex zaštićen aluminijskom folijom)	IZOLACIJA ARMAFLEK / IT FLEX 19 mm			
	ø 80 mm	m	10,60	282,41	2.993,55
	ø 65 mm	m	55,10	242,71	13.373,32
	ø 50 mm	m	306,90	204,45	62.745,71
2.2.	U etažama- vidljivo oličene u šahtovima filc				-
	ø 50 mm	m		171,30	-
3.	Dobava i montaža PEHDAI (alupep) ili PPr vodovodnih cijevi				-
3.1.	Vidljivo ispod stropova garaže i prizemlja (mineralna vuna 3cm + al. lim, ili armaflex zaštićen aluminijskom folijom)	IZOLACIJA ARMAFLEK / IT FLEX 19 mm			
	ø 65 mm	m	105,80	343,98	36.393,08
	ø 50 mm	m	5,70	269,71	1.537,35
	ø 25 mm	m	80,50	105,79	8.516,10
3.2.	Vertikale (mineralna vuna + al.folija ili armaflex)				-
	ø 65 mm	m	11,00	343,98	3.783,78
	ø 50 mm	m	23,25	269,71	6.270,76
	ø 40 mm	m	10,00	195,17	1.951,70
	ø 30 mm	m	20,00	135,50	2.710,00
	ø 25 mm	m	81,00	107,18	8.681,58
	ø 20 mm	m		105,22	
3.3.	U pođu i zidu (filc)				-
	ø 25 mm	m	1.509,65	86,34	130.343,18
	ø 20 mm	m	1.784,70	85,24	152.127,83
	ø 15 mm	m	3.035,10	71,53	217.100,70
4.	Dobava i montiranje mjednog protočnog ventila s ispusnom slavinom	MS KUGLA VENTILI S ISPUSTOM			
	ø 80 mm	kom		732,06	
	ø 65 mm	kom		589,44	
	ø 50 mm	kom		244,28	
	ø 25 mm	kom		126,01	
	ø 20 mm	kom	93,00	76,87	7.148,91
	ø 15 mm	kom	1,00	66,99	66,99
5.	Dobava i montiranje mjednih propusnih ventila	MS KUGLA VENTILI			
	ø 100 mm	kom		1.357,05	
	ø 80 mm	kom		654,69	
	ø 65 mm	kom	4,00	443,82	1.775,28
	ø 50 mm	kom	1,00	214,88	214,88
	ø 25 mm	kom		105,00	
	ø 20 mm	kom	91,00	67,82	6.171,62
	ø 15 mm	kom		58,68	
6.	Dobava i montaža ventila za ugradnju zajedno sa rozetom i kromiranom kapicom.	MS PŽ VENTILI			
	ø 20 mm	kom	235,00	97,55	22.924,25
	ø 15 mm	kom	1,00	81,74	81,74
7.	Dobava i montaža kutnog ventila sa poniklanom rozetom i kapicom.				-
	ø 15 mm	kom	464,00	60,34	27.997,76
8.	Dobava i montaža zaštitnika povratnog toka kao tip EC ili EA				-

ø 100 mm	kom		12.347,43	
ø 65 mm	kom		11.506,06	
ø 50 mm	kom	1,00	3.774,04	3.774,04
9. Dobava i montaža hvatača nečistoće u vodomjerno okno				
ø 100 mm	kom		797,44	
ø 65 mm	kom		662,19	
ø 50 mm	kom	1,00	462,02	462,02
10. Dobava i montaža zidnih hidrantskih ormarića				
komplet ø 50 mm - 20 m crijeva - usnik ø12	kom	18,00	1.153,42	20.761,56
komplet ø 25 mm - 30 m crijeva - usnik ø8	kom	7,00	1.216,17	8.513,19
11. Dobava materijala i priključak plinskih bojlera				
plinski "kombi" bojleri	kom		394,81	
plinski bojleri sa spremnikom i recirkulacijom	kom		530,19	
12. Ispitivanje instalacije na hidrostatski tlak od 12 bara uz prisustvo nadzornog inženjera.	m	7.023,20	3,94	27.671,41
13. Dezinfekcija i ispiranje instalacije, uključujući i dobivanje atesta o ispravnosti vode za piće.	m	7.023,20	11,70	82.171,44
14. Dobivanje atesta o ispitivanju i tehničkoj ispravnosti hidrantske instalacije.	komplet	1,00	4.205,07	4.205,07
17. Dobava materijala i izvedba vodomjerne garniture u ormarićima ispred stanova ili za lokale				
centralna jedinica	kom		605,92	
garnitura sa 4 vodomjera	kom	13,00	2.397,72	31.170,36
garnitura sa 3 vodomjera	kom	11,00	1.930,30	21.233,30
garnitura sa 2 vodomjera	kom	2,00	1.445,56	2.891,12
<u>PROGRAMIRANJE I POVEZIVANJE-PEMONT</u>				
<u>DODAO STAVKU</u>	kpl		25.210,76	-

UKUPNO: kn 918.976,49

II. KANALIZACIJA - MONTERSKI RADOVI

1. Nabava i montaža PEHD niskošumnih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada kao GEBERIT SILENT PRO				
a ø 250 mm	m	73,50	628,01	46.158,74
b ø 200 mm	m	36,25	673,21	24.403,86
c ø 150 mm	m	194,80	295,73	57.608,20
d ø 125 mm	m	641,10	228,20	146.299,02
e ø 100 mm	m	372,17	164,96	61.393,16
f ø 70 mm	m	112,90	120,79	13.637,19
g ø 50 mm	m	111,45	80,76	9.000,70
2. Nabava i montaža PP kanalizacionih cijevi i fazonskih komada				
ø 125 mm	m	57,03	219,45	12.515,23
ø 110 mm	m	882,50	157,14	138.676,05
ø 75 mm	m	641,25	113,22	72.602,33
ø 50 mm	m	1.543,70	78,00	120.408,60
ø 30 mm	m	1.501,85	82,92	124.516,82
3. Dobava i montaža odzrake kanalizacije na krov sa kapom i limenim opšavom				
NAPOMENA: LIMENI OPŠAV NIJE OBUHVAĆEN CIJENOM				
ø 110 mm - odzraka	kom	36,00	552,91	19.904,76
ø 75 mm - odzraka	kom	1,00	552,91	552,91
ø 110 mm - dozračnik	kom		552,91	
4. Dobava i montaža PP slivnika sa pjeskolovom KS HL 64.1 ø 100 mm (neprohodni krov - sa bočnim odvodom, grijačima, spojem na paru branu i hidroizolaciju i nastavcima za slojeve krova)				
	kom	6,00	2.827,78	16.966,68

HL 62B ø 100 mm (prohodni krov - sa vertikalnim odvodom, spojem na parnu branu i hidroizolaciju i nastavcima za slojeve krova, ztvarači zadaha)				
	kom	10,00	1.953,47	19.534,70
ZSHL 62 ø 75 mm (zeleni krov iznad prizemlja - sa vertikalnim odvodom, spojem na parnu branu i hidroizolaciju i nastavcima za slojeve krova,)				
	kom	12,00	1.751,96	21.023,52
HL 616 ø 160 mm (na prometnici - sa spojem na hidroizolaciju ljevanoželjeznom rešetkom i okvirom)				
	kom		1.977,27	
HL 615.1 ø 125 mm (podrum)				
	kom	22,00	1.646,91	36.232,02
HL 80 ø 50				
	kom	98,00	653,28	64.021,44
HL 616K ø 160 mm (samo donji dio slivnika ispod linijskih rešetki - sa spojem na hidroizolaciju)				
	kom	12,00	978,67	11.744,04
5. Nabava i montaža odljevnog uređaja (sifona) ø 40 mm				
HL 440 (za odvod perilice)				
	kom	91,00	167,56	15.247,96
HL 138 (za odvod kondenzata klima uređaja)				
	kom	240,00	279,84	67.161,60
6. Nabava i montaža PP podnih slivnika sa odvodom, te kromiranom rešetkom. Obračun po komadu.				
kao HL300 ø 50 mm				
	kom	156,00	363,36	56.684,16
kao HL510NPr - zatvaranjem zadaha				
	kom		403,88	
kao HL310NPr ø 110 mm sa zatvaranjem zadaha				
	kom		468,41	
7. Dobava i montaža potopljenih muljnih pumpi (radna + rezervna= komplet) sa svim priborom u prepumpnu jamu.				
WILO TS 50H111/11				
	kom.	2,00	11.810,84	23.621,68
8. Dobava i montaža upravljačkog ormara tip za ručni i automatski izmjenični rad dvije crpke, 230 V, 2x0.55 kW, s plovkom, direktni start, s osiguračima, upravljačkim i zaštitnim elementima.				
Upravljački ormar je opremljen sa: glavnom sklopkom alarmom visokog nivoa vode s plovkom Upravljački ormar je za unutarnju montažu.				
komplet				
	kom	1,00	8.258,66	8.258,66
9. Nabava i montaža uvodnica za prolaskе cijevi vode i kanalizacije kroz vanjske zidove objekta sa hidroizolacijom kao DOYMA za tlačne vode. Obračun po profilu instalacijske cijevi.				
ø 250 mm				
	kom		3.756,43	
ø 200 mm				
	kom		1.965,91	
ø 150 mm				
	kom		1.631,77	
ø 125 mm				
	kom		1.548,06	
10. Ispitivanje kućne kanalizacije na protočnost				
	komplet	1,00	19.037,03	19.037,03
11. Nabava i montaža protupožarnih provodnica za prolaskе cijevi vodovoda i kanalizacije				
ø 250 mm				
	kom	7,00	1.774,34	12.420,38
ø 200 mm				
	kom	3,00	1.355,71	4.067,13
ø 160 mm				
	kom	10,00	555,07	5.550,70
ø 125 mm				
	kom	22,00	423,46	9.316,12
ø 110 mm				
	kom	263,00	277,14	72.887,82
ø 80 mm				
	kom	-	234,55	
ø 70 mm				
	kom	109,00	223,63	24.375,67
ø 50 mm				
	kom	166,00	207,89	34.509,74

UKUPNO: kn 1.370.338,62

III. SANITARNI UREĐAJI I ARMATURE

1. Montaža konzolnog WC-a od fjanse zajedno sa potkonstrukcijom GEBERIT DUOFIX masivnom daskom bezšumnim ugradbenim vodokotličem, ispisom cijevi ugrađenom u zid, tipkom za aktiviranje sa stop funkcijom i kutnim ventilom Obračun po komadu kompletno montiranog uređaja za uporabu.

komplet	kom	133,00	410,18	54.553,94
---------	-----	--------	--------	-----------

U CIJENU UKLJUČENA SAMO MONTAŽA SANITARIJA I GALANTERIJE.

**1. PODZIDAVANJE KADA I OBZIDAVANJE
2. SKLADIŠTENJE OPREME**

**CIJENOM JE OBUHVAĆENA MONTAŽA ORMARIĆA
(BAZE) ISPOD UMIVAONIKA**

2. Montaža umivaonika zajedno sa svim spojno pričvrstnim materijalom.

2.1. standardni cca 70 x 50 cm	kom	116,00	371,81	43.129,96
2.2. standardni cca 55 x 40 cm	kom	17,00	329,52	5.601,84

3. Montaža konzolnog bidea od fjanse zajedno sa potkonstrukcijom GEBERIT DUOFIX

kom	3,00	385,59	1.156,77
-----	------	--------	----------

4. Montaža akrilne kupaće kade, uz kadu treba montirati:

**NAPOMENA: CIJENOM NIJE OBUHVAĆENO
PODZIDAVANJE I OBZIDAVANJE KADA**

- jednoručnu zidnu bateriju za miješanje tople i hladne vode sa automatskim prebacivačem, ručnim tušem i pokretnim držačem
- odливna (prelivna) garnitura sa sifonom.
- kliznu pomičnu stijenu
- obračun po komadu kompletno montirane kade za uporabu.

4.1. kupaća kada 190 x 80 cm kompletno sa kliznom stijenom	kom		877,41	
4.2. kupaća kada 180 x 75 cm kompletno sa kliznom stijenom	kom		877,41	
4.3. kupaća kada 170 x 75 cm kompletno sa kliznom stijenom	kom	30,00	877,41	26.322,30
4.4. kupaća kada 160 x 75 cm kompletno sa kliznom stijenom	kom		877,41	
4.5. tuš kada akrilna pločica dim 140 x 80 cm, sa sifonom, sa kabinom, podžbukna stropna tuš ruža i fleksibilno crijevo sa ružom tuša, komplet sa držačem. Staklena stijena	kom	3,00	758,88	2.276,64
4.6. tuš kada akrilna pločica dim 110 x 80 cm, sa sifonom, sa kabinom, podžbukna stropna tuš ruža i fleksibilno crijevo sa ružom tuša, komplet sa držačem. Staklena stijena	kom	2,00	758,88	1.517,76
4.7. tuš kada akrilna pločica dim 90 x 90 cm, sa sifonom, sa kabinom, podžbukna stropna tuš ruža i fleksibilno crijevo sa ružom tuša, komplet sa držačem. Staklena stijena	kom	28,00	758,88	21.248,64
4.8. tuš kada akrilna pločica dim 90 x 80 cm, sa sifonom, sa kabinom, podžbukna stropna tuš ruža i fleksibilno crijevo sa ružom tuša, komplet sa držačem. Staklena stijena	kom		758,88	
4.9. tuš kada akrilna pločica dim 80 x 80 cm, sa sifonom, sa kabinom, podžbukna stropna tuš ruža i fleksibilno crijevo sa ružom tuša, komplet sa držačem. Staklena stijena	kom	1,00	758,88	758,88

5. Montaža investitoru-korisniku komplet dvokrake stojeće sudoperske jednoručne mješalice i sifona.

komplet	kom		216,40	
---------	-----	--	--------	--

6	Montaža čeličnog bijelo emajliranog praonika sa sifonom te pipom za hladnu vodu. Obračun po komadu komplet montiranog uređaja.	kom		302,96	
7	Nabava i montaža pipe sa holender priključkom (ispod umivaonika).				
		DOBAVA I MONTAŽA			
	ø 15 mm	kom		72,40	
	ø 20 mm	kom		88,53	
8	Nabava i montaža protupožarnih aparata za preventivno gašenje požara, punjenih prahom.				
		DOBAVA I MONTAŽA			
	15JG	kom	39,00	381,85	14.892,15
	12JG	kom	48,00	349,09	16.756,32
9	Radovi koji se nisu obračunali u predhodnom dijelu troškovnika, a mogu se obračunati po satu radnika ovjerenom od nadzornog inženjera.				
	KV	sati	141,50	86,56	12.248,24
	NKV	sati		63,94	
UKUPNO:			kn	200.463,44	

IV. GRAĐEVINSKI RADOVI VODOVODA I KANALIZACIJE

6	Nabava i montaža PVC debelostjenskih (SN4) kanalizacionih cijevi i fazonskih komada				
	ø 250 mm	m	27,60	167,56	4.624,66
	ø 200 mm	m	62,90	118,14	7.431,01
	ø 160 mm	m	248,17	94,73	23.509,14
	ø 125 mm	m	9,30	74,95	697,04
	ø 110 mm	m	41,50	58,83	2.441,45
	ø 75 mm	m		39,84	
	NAPOMENA:CIJENA ZA POZICIJE KOJE SE UGRADJUJU U BETON(TEMELJNA) POVEĆAVA SE ZA 30 %				
7	Nabava i montaža PVC-RDS provodnica za kanalizacione cijevi kroz beton revizijskog okna.				
	ø 250 mm	kom	6,00	293,81	1.762,86
	ø 200 mm	kom	6,00	258,45	1.550,70
	ø 160 mm	kom	11,00	192,65	2.119,15
	ø 125 mm	kom	6,00	158,91	953,46
11	Dobava i montaža tipskog garažnog separatora ulja kao tip ACO PASSAVANT NS 3;	kom	1,00	11.967,49	11.967,49
13	Potrebna građevinska pripomoć kod izvedbe instalacije vodovoda i kanalizacije,				
	KV	sati	72,50	86,56	6.275,60
	NKV	sati	46,00	63,94	2.941,24
14	Dobava i ugradnja poniklanih vratašca sa okvirom na čistače, ventile vodovoda i kade.				
	vel 30/30	kom		95,21	
	vel 20/20	kom		73,19	
15	Ispitivanje kompletne vanjske kanalizacije na vodonepropusnost i funkcionalnost prema propisima.	komplet	1,00	3.278,92	3.278,92
17	Izrada nacрта izvedenog stanja instalacija VIK te predaja investitoru u dva primjerka prije tehničkog pregleda objekta (1 CD, 3 papir)	komplet	1,00	16.776,93	16.776,93

UKUPNO:		kn	86.329,64
REKAPITULACIJA UGOVORA BR.06/2019			
I.	VODOVOD - MONTERSKI RADOVI	kn	918.976,49
II.	KANALIZACIJA - MONTERSKI RADOVI	kn	1.370.338,62
III.	SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR	kn	200.463,44
IV.	GRAĐEVINSKI RADOVI - VODOVOD I KANALIZACIJA	kn	86.329,64
UKUPNO:		kn	2.576.108,19

ANEX 2

PONUĐA BR. I - 078/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Izvođenje preinaka vode i odvodnje u stanu 113.

- 1 Demontaža izvedene instalacije. Stavkom je obuhvaćena priprema, demontaža, rezanje, te odnos na deponij na gradilištu. Izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode i odvodnje. Izrada šliceva za nove pozicije.

KV	h	2,00	86,56	173,12
NKV	h	2,00	63,94	127,88
2 Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø50	m	2,00	78,00	156,00
3 Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	15,70	71,53	1.123,02
4 Dobava i montaža PEX cijevi d25.	m	12,10	85,24	1.031,40

UKUPNO: Kn 2.611,43

PONUĐA BR. I - 079/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Izvođenje radova učvršćenja sanitarnih elemenata i preinake na vodonikotlicama.

- 1 Radovi naknadnog učvršćenja ugradbenih sanitarnih elemenata. Postava podkonstrukcija za umivaonike, komplet sa pripremom, pričvrstnim potrošnim materijalom za ornariče. Izvođenje podkonstrukcija za umivaonike. Stavkom je obuhvaćeno bušenje UA profila, postava drvenih ukruta u profile. Priprema i postava M8 navojnih šipki i pričvrstnog materijala. Obračunato za osam umivaonika na 1. katu.

KV	h	12,00	86,56	1.038,72
NKV	h	12,00	63,94	767,28
Pričvrstni i potrošni materijal.	kpl	8,00	17,50	140,00

- 2 Izvođenje radova preinaka na vodokotlićima. Demontaža vodokotlića i dijela dovodne i odvodne instalacije, zbog naknadne promjene načina ukrute elemenata u pregradni zid (zamjena običnih C profila sa UA profilima). Postava vodokotlića, spajanje instalacije dovoda i odvoda, te učvršćenje na novo postavljene UA profile. Stavkom uključen sav pričvrtni materijal. Izvođenje preinaka na šesnaest vodokotlića (1.kat).

KV	h	4,00	86,56	346,24
NKV	h	4,00	63,94	255,76
Pričvrtni i potrošni materijal.	kpl	16,00	17,50	280,00
UKUPNO:			Kn	2.828,00

PONUDA BR. I - 080/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Izvođenje preinaka vode i odvodnje u stanu 115.

- 1 Demontaža izvedene instalacije. Stavkom je obuhvaćena priprema, demontaža, rezanje, te odnos na deponij na gradilištu. Izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode i odvodnje. Izrada šliceva za nove pozicije.

KV	h	3,00	86,56	259,68
NKV	h	3,00	63,94	191,82
2 Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø32	m	4,00	82,92	331,68
3 Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø50	m	5,00	78,00	390,00
4 Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø75	m	2,00	113,22	226,44
5 Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø110	m	3,50	157,14	549,99
6 Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	10,50	71,53	751,07
7 Dobava i montaža PEX cijevi d25.	m	3,00	85,24	255,72

UKUPNO: Kn 2.956,40

PONUDA BR. I - 082/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Izvođenje preinaka vode i odvodnje u stanu 103.

- 1 Ispuštanje vode iz natlačene instalacije, demontaža izvedene instalacije. Stavkom je obuhvaćena priprema, demontaža, rezanje, te odnos na deponij na gradilištu. Izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode i odvodnje. Izrada šliceva za nove pozicije.

KV	h	2,00	86,56	173,12
NKV	h	2,00	63,94	127,88
2 Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø50.	m	4,00	78,00	312,00
3 Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	25,00	71,53	1.788,25
4 Dobava i montaža podžbuknog ventila 1/2".	kom	1,00	72,00	72,00
5 Dobava i montaža završnog koljena Ø20-1/2"	kom	4,00	12,00	48,00

UKUPNO: Kn 2.521,25

PONUDA BR. I - 084/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Izvođenje privremene odvodnje etaža -1.

- 1 Montaža i demontaža PVC UKC cijevi DN 200 i DN 110, za izvođenje instalacije privremene odvodnje na etaži (-1).

KV	h	16,00	86,56	1.384,96
NKV	h	16,00	63,94	1.023,04
2 Dostava i montaža PVC UKC koljena 200/45°	kom	5,00	72,50	362,50
3 Dostava i montaža PVC UKC račva 200/125	kom	2,00	108,60	217,20

4	Dostava i montaža obujmica sa pričvrstnim materijalom DN 200	kom	20,00	51,80	1.036,00
UKUPNO:				Kn	4.023,70

PONUĐA BR. I - 086/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Montaža vodomjera.

1	Demontaža stare instalacije, te montaža kontrolnog vodomjera.				
	Vodomjera 3/4" sa holenderima.	kom	1,00	876,90	876,90
	Ventila 3/4".	kom	2,00	85,20	170,40
	Pocinčana niple 3/4".	kom	4,00	43,50	174,00
	Pocinčani T-komad 3/4".	kom	2,00	46,85	93,70
	Pocinčana redukcija 1" na 3/4".	kom	2,00	49,20	98,40
UKUPNO:				Kn	1.413,40

PONUĐA BR. I - 093/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje preinaka vode i odvodnje u stanu 109.				
1	Izmještanje izvedene pozicije kade na novu poziciju za tuš. Stavkom je obuhvaćeno: Ispuštanje vode iz natlačene instalacije, priprema, demontaža izvedene instalacije, rezanje, te odnos na deponij na gradilištu. Izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode i odvodnje. Izrada šliceva za nove pozicije.				
	KV	h	3,00	86,56	259,68
	NKV	h	3,00	63,94	191,82
2	Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø50.	m	1,00	78,00	78,00
3	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	2,00	71,53	143,06
UKUPNO:				Kn	672,56

PONUĐA BR. I - 097/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje radova na etaži -1.				
1	Ispuštanje vode iz sprinkler sustava, te demontaža srinklera na dvije pozicije. Cijevi 5/4"=10 m i cijevi 3"=2 m.				
	KV	h	4,00	86,56	346,24
	NKV	h	4,00	63,94	255,76
2	Dizanje PEHD cijevi Ø250 (15 m) na etaži (-1) zbog promjena kota dna cijevi pod stopom.				
	KV	h	2,00	86,56	173,12
	NKV	h	2,00	63,94	127,88
3	Štemanje nadvoja od 15x50 cm, te rezanje armature.				
	NKV	h	2,00	63,94	127,88
2	Demontaža Rauplano cijevi Ø125 (17 m), zbog izmjene trase cijevi odvodnje.				
	KV	h	2,00	86,56	173,12
	NKV	h	2,00	63,94	127,88
UKUPNO:				Kn	1.331,88

PONUĐA BR. I - 103/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje VTR radova.				
1	Izvođenje radova naknadne izolacija oštećenih PEX cijevi u hodnicima za 6. kata.	10 h/etaži			
	KV	h	30,00	86,56	2.596,80
	NKV	h	30,00	63,94	1.918,20
	Izolacijski potrošni materijal, po jednom katu.	kom	20,00	53,00	1.060,00
2	Dobava i montiranje čeličnopocinčanih cijevi prema projektu. Sa izolacijom armaflex / it flex 19 mm.				
	Ø100 (4")	m	32,00	484,88	15.516,16
3	Montaža i demontaža Raupiano cijevi DN 160 i DN 125, za izvođenje instalacije privremene odvodnje (2,95 m) na etaži (-1)				
	KV	h	4,00	86,56	346,24
	NKV	h	4,00	63,94	255,76
UKUPNO:				Kn	21.693,16

PONUDA BR. I - 104/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje preinaka vode i odvodnje u stanu 204.				
1	Izmještanje izvedene pozicije priključaka za mješalicu za kadu na novu poziciju u priključak za tuš kadu. Stavkom je obuhvaćeno: Ispuštanje vode iz natlačene instalacije, priprema, demontaža izvedene instalacije, rezanje, te odnos na deponij na gradilištu. Izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode i odvodnje. Izrada šliceva za nove pozicije.			obuhvaćeno novom ponudom br. I-8/2020	
	KV	h		86,56	-
	NKV	h		63,94	-
2	Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø50.	m		78,00	-
3	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m		71,53	-
				Kn	-

PONUDA BR. I - 105/2019

za izradu elaborata protupožarnog brtvljenja, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izrada elaborata protupožarnog brtvljenja.				
1	Izrada elaborata izvedenog stanja VIK PP brtvljenja. Stavka uključuje izradu elaborata izvedenog stanja, foto dokumentaciju izvedenog stanja u el. obliku, planski dokument s ucrtanim pozicijama izvedenih brtvljenja, izjave i tehnička dokumentacija za izvedena brtvljenja.				
		kpl	1,00	7.500,00	7.500,00
				Kn	7.500,00

PONUDA BR. I - 106/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje VTR radova.				
1	Podizanje HL 138 sifona na balkonima za 40 cm, radi moguće montaže XPS stiropora na prva tri kata (podizanje ukupno 53 sifona).	5 stanova po etaži, ne cijela etaža, samo Maričićeva			
	KV	h	15,00	86,56	1.298,40
	NKV	h	15,00	63,94	959,10

2	Demontaža Raupiano cijevi Ø75 (5 m) u prizemlju, zbog naknadnih izmjena.				
	KV	h	3,00	86,56	259,68
	NKV	h	3,00	63,94	191,82
3	Demontaža Raupiano cijevi Ø50 (3 m) u prizemlju, zbog naknadnih izmjena.				
	KV	h	1,00	86,56	86,56
	NKV	h	1,00	63,94	63,94
4	Štemanje prodora 15x15x25 cm.				
	NKV	h	2,00	63,94	127,88
UKUPNO:			Kn	2.987,38	

PONUĐA BR. I - 110/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje VTR radova				
1	Radovi učvešćenja ugradbenih sanitarnih elemenata. Postava podkonstrukcija za umivaonike, komplet sa pripremom, pričvrstnim potrošnim materijalom za ormariće. Izvođenje podkonstrukcija za umivaonik. Stavkom je obuhvaćeno, bušenje UA profila, postava drvenih ukruta u profile. Priprema i postava M8 navojnih šipki i pričvrstnog materijala. Obračunato za drugi, treći i četvrti kat, ukupno 24 kom.				
	KV	h	24,00	86,56	2.077,44
	NKV	h	24,00	63,94	1.534,56
	Pričvrstni i potrošni materijal.	kpl	24,00	17,50	420,00
			Kn	4.032,00	

PONUĐA BR. I - 111/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje radova				
1	Montaža tuš kanalic. Obračunato za ukupno ugrađenih kanalic.	kom	48,00	300,00	14.400,00
UKUPNO:			Kn	14.400,00	

PONUĐA BR. I - 114/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje preinaka na vodomjernim ormarićima radi dodatnog stana 513.				
1	Dobava i montaža vodomjerne garniture sa tri vodomjera.	kom	1,00	1.930,30	1.930,30
2	Demontaža dva vodomjerna ormarića, te montaža jednog vodomjernog ormarića, radi dodatnog stana 513. Stavkom je obuhvaćeno: demontaža dijela instalacija, rezanje instalacija, te preinaka i prespoj postojeće instalacije. Tlačna proba kompletne instalacije.				
	KV	h	8,00	86,56	692,48
	NKV	h	8,00	63,94	511,52
3	Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø32.	m	2,00	82,92	165,84
4	Dobava i montaža PEX cijevi d32.	m	10,00	86,34	863,40
UKUPNO:			Kn	4.163,54	

PONUĐA BR. I - 116/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje radova na odvodnji. Radovi izvođeni radi montaže metalne konstrukcije na balkonima za ograde i nadstrešnice				
1	Demontaža cijevi na četiri vertikale Ø75, od prvog do petog kata.	m	36,00	25,00	900,00
2	Izvođenje prespoja, ubacivanje račvi Ø75/50.	kom		250,00	-
3	Montaža ranije izvedenih cijevi.	m	36,00	35,00	1.260,00
4	Dobava i montaža slivnika za odvod s nadstrešnica balkona. Komplet: HL310NK, HL83.PP, HL181	kom	12,00	952,50	11.430,00
5	Štemanje AB ploče od 15x15x20 cm. NKV	h	10,00	63,94	639,40
6	Dobava i postava geberit pričvrzne pločice, i navojne šipke M10 s pričvrsnim materijalom.	kom	24,00	120,00	2.880,00
UKUPNO:				Kn	17.109,40

PONUĐA BR. I - 117/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje prespoja u vodomjernom oknu.				
1	Izvođenje prespoja na postojeću instalaciju 2". Stavkom je obuhvaćeno: zatvaranje vode, ispuštanje vode iz instalacije, ugradnja priključnog mjesta T-komada 2".	kpl	1,00	750,00	750,00
2	Dobava i montaža kugl ventila 2".	kom	1,00	244,28	244,28
3	Dobava i montaža vatrogasne spojnice DN50/2"	kom	1,00	276,00	276,00
4	Transport materijala na objekat.	kpl	1,00	150,00	150,00
UKUPNO:				Kn	1.420,28

PONUĐA BR. I - 119/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje radova na prespoju, ubacivanje dodatne vertikale odvodnje za stan 513.				
1	Premještanje skele za potrebe prespoja podstropom u prizemlju.	h	6,00	86,56	519,36
2	Demontaža PP kanalizacijske cijevi Ø125.	m	4,00	40,00	160,00
3	Izvođenje prespoja, ubacivanje račve Ø125/110 za novu vertikalu odvodnje za stan 513.	kom	1,00	450,00	450,00
4	Montaža ranije izvedenih PP kanalizacijskih cijevi Ø125.	m	4,00	45,00	180,00
UKUPNO:				Kn	1.309,36

PONUĐA BR. I - 128/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje prelinaka vode u stanu 115 (izmještanje vode za tuš kadu).				

1	Ispuštanje vode iz natlačene instalacije, demontaža izvedene instalacije. Stavkom je obuhvaćena priprema, demontaža, rezanje, te odnos na deponij na gradilištu. Izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode.				
	KV	h	2,00	86,56	173,12
	NKV	h	2,00	63,94	127,88
2	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	2,00	71,53	143,06
UKUPNO:				Kn	444,06

PONUĐA BR. I - 129/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje radova sanacije zaštopanih odvodnih instalacija.				
1	Demontaža PP kanalizacijske cijevi Ø125.	m	4,00	40,00	160,00
2	Demontaža PP kanalizacijskih fazonskih komada Ø200.	kom	3,00	48,00	144,00
3	Čišćenje PP kanalizacijskih cijevi.	kpl	1,00	350,00	350,00
4	Montaža ranije izvedenih PP kanalizacijskih cijevi Ø125.	m	4,00	45,00	180,00
5	Montaža ranije izvedenih PP kanalizacijskih fazonskih komada Ø200.	kom	3,00	55,00	165,00
UKUPNO:				Kn	999,00

PONUĐA BR. I - 130/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izmještanje odvoda kondenzata klima, podizanje sifona na balkonima i izmještanje odvoda i dovoda za bojler i perilicu.				
1	Demontaža izvedene instalacije odvoda kondenzata klima na tri balkona. Stavkom je obuhvaćena priprema, demontaža, rezanje, te odnos na deponij na gradilištu. Izvođenje prespoja na postojeće instalacije odvodnje.				
	KV	h	3,00	86,56	259,68
	NKV	h	3,00	63,94	191,82
2	Podizanje već izvedenih sifona na 25 balkona radi izmjene u debljini izolacije (XPS).		nedostatak		
	KV	h	25,00	86,56	2.164,00
	NKV	h	25,00	63,94	1.598,50
3.1.	Demontaža izvedene instalacije odvoda kondenzata bojlera i perilice, te PEX cijevi dovoda za bojler. Radi izmjene u projektu u stanovima 204, 304, 404.		obuhvaćeno novom ponudom br. I-8/2020		
	KV	h		86,56	-
	NKV	h		63,94	-
3.2.	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m		71,53	-
3.3.	Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø32	m		82,92	-
UKUPNO:				Kn	4.214,00

PONUĐA BR. I - 132/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje radova postavljanja brtveće garniture na etaži (-1).				

1	Dobava i postavljanje plašta i priрубnice na sifonima, za prihvat polimer cementnog premaza na etaži (-1).	kom	6,00	653,99	3.923,94
UKUPNO:				Kn	3.923,94

PONUĐA BR. I - 133/2019

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje prespoja za lokal, i dobava i montaža vodomjernog ormarića.				
1.1.	Dobava i montaža ormarića za jedan vodomjer.	kom	1,00	1.376,00	1.376,00
1.2.	Izvođenje prespoja vode Ø75 na Ø32.	kom	1,00	850,00	850,00
2.1.	Izvođenje prespoja odvodnje, potrebna demontaža vertikalne Raupiano Ø160, L=4,0 m, za ubacivanje račve.	m	4,00	309,75	1.239,00
2.2.	Ubacivanje račve Ø160/110 u vertikalnu za odvodnju sanitarnih čvorova u lokalu.	kom	1,00	250,90	250,90
3.1.	Izvođenje prespoja hidrantske mreže za ubacivanje T-komada i holendera za dovod hidrantske mreže od 2" do lokala.	kom	1,00	452,80	452,80
UKUPNO:				Kn	4.168,70

NAPOMENA:

Ponuda ne obuhvaća izvođenje prodora u AB ploči za dovod vode do vodomjernog ormarića.

Ponuda ne obuhvaća izvođenje montaže grijača na hidrantskoj mreži, koje je potrebno ugraditi da nebi došlo do smrzavanja, jer se dio dovoda hidrantske mreže nalazi u blizini rampe.

PONUĐA BR. I - 06/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje VTR radova.				
1	Izvođenje preinaka vode i odvodnje u stanu 505. Izmicanje vode i odvodnje u kuhinji na novu poziciju, pomak za 15 cm.				
	KV	h	2,00	86,56	173,12
	NKV	h	2,00	63,94	127,88
2	Izvođenje preinaka vode i odvodnje u stanu 507. Stavkom je obuhvaćena priprema, ispuštanje vode, demontaža, rezanje, te izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode i odvodnje. Potrebno dizanje vode i odvodnje za 25 cm za bojler, radi izmjene.			U UGOVORU	
	KV	h		86,56	-
	NKV	h		63,94	-
	Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø32	m		82,92	-
	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m		71,53	-
	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl		150,00	-
3	Izvođenje preinaka vode i odvodnje u stanu 508. Stavkom je obuhvaćena priprema, ispuštanje vode, demontaža, rezanje, te izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode i odvodnje. Potrebno dizanje vode i odvodnje za 25 cm za bojler, radi izmjene, na zahtjev kupca.				
	KV	h	2,00	86,56	173,12
	NKV	h	2,00	63,94	127,88
	Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø32	m	0,50	82,92	41,46
	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	0,50	71,53	35,77

	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl	-	150,00	-
4	Izvođenje preinaka vode i odvodnje u stanu 513. Stavkom je obuhvaćena priprema, ispuštanje vode, demontaža, rezanje, te izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode i odvodnje. Potrebno dizanje vode i odvodnje za 25 cm za bojler, radi izmjene, na zahtjev kupca.		U UGOVORU		
	KV	h		86,56	-
	NKV	h		63,94	-
	Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø32	m		82,92	-
	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m		71,53	-
	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl		150,00	-
5	Izvođenje preinaka vode i odvodnje u stanu 204. Stavkom je obuhvaćena priprema, ispuštanje vode, demontaža, rezanje, te izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode i odvodnje. Potrebno dizanje vode i odvodnje za 25 cm za bojler, radi izmjene, na zahtjev kupca.		U UGOVORU		
	KV	h		86,56	-
	NKV	h		63,94	-
	Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø32	m		82,92	-
	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m		71,53	-
	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl		150,00	-
6	Izvođenje preinaka vode i odvodnje u stanu 511. Stavkom je obuhvaćena priprema, ispuštanje vode, demontaža, rezanje, te izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode i odvodnje. Potrebno izmicanje ibox-a od umivaonika uljevo 20 cm.		U UGOVORU		
	KV	h		86,56	-
	NKV	h		63,94	-
	Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø50	m		78,00	-
	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m		71,53	-
	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl		150,00	-
7	Izvođenje preinaka vode i odvodnje u stanu 601. Potrebno izmicanje vode i odvodnje za ležecu kadu za 60 cm uljevo, te štemanje. Stavkom je obuhvaćeno:		U UGOVORU		
	Priprema, demontaža, rezanje, te izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode i odvodnje.	h	2,00	86,56	173,12
	Izvođenje preinaka već izvedene odvodnje u podu za dvije kupaoalice na zahtjev kupca (cijevi Ø110 i Ø50).	h	-	86,56	-
		h	-	63,94	-
	Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø50	m	4,00	78,00	312,00
	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	1,00	71,53	71,53
	Štemanje prodora vertikale, kako bi se moglo ubaciti dvije dodatne račve 110/50 za odvod.	kom	-	250,00	-
8	Ugradnja ibox-a za dva umivaonika i tuš u stanu 602. Razlika u cijeni ugradnje. Stavka uključuje rad i materijal.	kom	-	230,00	-
9	Demontaža već montirane Raupiano cijevi Ø160, te ponovna montaža pod stropom prizemlja. Izvođenje izmjena radi montaže stolarije.		U UGOVORU		
	KV	h	2,00	86,56	173,12
	NKV	h	2,00	63,94	127,88
10	Izvođenje preinaka vode u stanu 115, potrebno izmicanje PEX-cijevi i ventila radi naknadnog pomaka vrata. Stavkom je obuhvaćena priprema, ispuštanje vode, demontaža, rezanje, štemanje glazure (30x30x10), te izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode.		U UGOVORU		
	KV	h	2,00	86,56	173,12
	NKV	h	2,00	63,94	127,88
	Dobava i montaža PEX cijevi d32.	m	0,50	86,34	43,17

	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl	-	150,00	-
UKUPNO:				Kn	1.881,05

PONUĐA BR. I - 08/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje VTR radova.				
1	Izvođenje preinaka vode i odvodnje u stanu 204. Potrebno izmještanje vode u kupaošnici (izmjena iz kade u tuš), podignuti izvode vode za 0,4 m. Stavkom je obuhvaćena priprema, ispuštanje vode, demontaža, rezanje, te izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode i odvodnje.				
	KV	h	2,00	86,56	173,12
	NKV	h	2,00	63,94	127,88
	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	1,00	71,53	71,53
	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl		150,00	-
2	Potrebna ugradnja sifona HL 4000.2 sa dva izlaza za perilicu i sušilicu rublja u stanu 601.				
	Dobava i montaža sifon HL 4000.2	kom	1,00	279,84	279,84
3	Demontaža već izvedenih Raupiano cijevi Ø125 prema projektu na etaži -1. Potrebna demontaža zbog izmjena.				
	Demontaža Raupiano cijevi Ø125.	m	-	48,00	-
		h	4,00	86,56	346,24
4	Izvođenje preinaka vode u stanu 304. Potrebno dizanje cijevi dovoda vode za bojler za 0,3 m. Stavkom je obuhvaćena priprema, ispuštanje vode, demontaža, rezanje, te izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode.				
	KV	h	-	86,56	-
	NKV	h	-	63,94	-
	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	-	71,53	-
	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl	-	150,00	-
5	Izvođenje preinaka vode i odvodnje u stanu 511. Potrebno izmicanje vodokotlića i umivaonika na novu poziciju. Stavkom je obuhvaćena priprema, ispuštanje vode, demontaža, štemanje, rezanje, te izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode i odvodnje.				
	KV	h	4,00	86,56	346,24
	NKV	h	4,00	63,94	255,76
	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	8,00	71,53	572,24
	Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø50	m	2,00	78,00	156,00
	Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø110	m	0,50	157,14	78,57
	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl	-	150,00	-
UKUPNO:				Kn	2.407,42

PONUĐA BR. I - 11/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje radova dobave i montaže zopt-a u vodomjernom oknu.				
1	Dobava i montaža zaštitnika povratnog toka u vodomjernom oknu, sa atestiranjem zopta.				
	Tip EC DN 80	kom	1,00	12.148,80	12.148,80
	Tip EC DN 25	kom	1,00	2.390,50	2.390,50
2	Dobava i ugradnja Q-komada DN 80.	kom	1,00	407,00	407,00
3	Dobava i ugradnja FFR-komada 100x80	kom	1,00	379,90	379,90
4	Dobava i ugradnja X-komada DN 100/4"	kom	1,00	510,00	510,00

5	Dobava i ugradnja X-komada DN 50/2"	kom	1,00	285,00	285,00
6	Dobava i ugradnja pocinčanog T-komada 4"	kom	1,00	319,50	319,50
7	Dobava i ugradnja pocinčanog koljena 4"	kom	2,00	277,50	555,00
				Kn	16.995,70

PONUĐA BR. I - 098/2019
za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-
POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

1	Ponuda za razliku u cijeni između zidnog hidrantskog ormarica sa limenim vratascima crvene boje.				
a	Vrata HO-2B s okvirom, bijela boja.	kom	17,00	216,60	3.682,20
				Kn	3.682,20

PONUĐA BR. I - 17/2020
za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-
POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje preinaka vode i odvodnje u stanu 415. Potrebno izmicanje vode i odvodnje umivaonika za 35 cm, i instalacije vode i odvodnje tuš kade s zidanog zida prebaciti na nasuprotni GK zid.				
1	Demontaža izvedene instalacije. Stavkom je obuhvaćena priprema, demontaža, rezanje, štemanje glazure u podu, te odnos na deponij na gradilištu. Izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode i odvodnje.				
	KV	h	3,00	86,56	259,68
	NKV	h	3,00	63,94	191,82
2	Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø50	m	2,00	78,00	156,00
3	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	8,00	71,53	572,24
4	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl	1,00	150,00	150,00
				Kn	1.329,74

PONUĐA BR. I - 19/2020
za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-
POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Ugradnja linijske kanalice na poziciji gdje je izvedena odvodnja za tuš kadu u stanu 308.				
1	Demontaža izvedene instalacije odvodnje. Stavkom je obuhvaćena priprema, demontaža, rezanje, štemanje glazure u podu (potrebno dodatno štemanje zbog instalacija grijanja i vode u podu), te odnos na deponij na gradilištu. Izvođenje preinaka odvodnje za ugradnju tuš kanalice.				
	KV	h	5,00	86,56	432,80
	NKV	h	5,00	63,94	319,70
2	Montaža tuš kanalice	kom	1,00	300,00	300,00
				Kn	1.052,50

PONUĐA BR. I - 20/2020
za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-
POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje preinaka vode u stanu 507 za ugradnju lbox-a.				
----	---	--	--	--	--

1	Demontaža izvedene instalacije. Stavkom je obuhvaćena priprema, demontaža, rezanje, te odnos na deponij na gradilištu. Izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode.				
	KV	h	2,00	86,56	
	NKV	h	2,00	63,94	127,88
2	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	2,00	71,53	143,06
3	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl	1,00	150,00	150,00
				Kn	420,94

PONUĐA BR. I - 21/2020
za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-
POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Dobava i montaža slivnika za ugradnju ispred lokala.				
1	Dobava i montaža HL5100T podni odljev DN 75 vodoravni 145x145/138x138 KLIK-KLAK klapna.	kom	2,00	766,60	1.533,20
2	Dobava i montaža HL8300.P brtveća garnitura za slivnike PVC d 350mm.	kom	2,00	375,20	750,40
3	Dobava i montaža HL8500 nadogradni element za slivnike 100/d146mm s brtv.prir. i brtvom O-ring.	kom	2,00	313,70	627,40
4	Dobava i montaža HL8300.M brtveća garnitura za slivnike s Montplast B folijom, steznlm el.INOX d148x238mm.	kom	2,00	481,99	963,98
5	Dobava i montaža HL5100TK podni odljev DN 75 tijelo vodoravni.	kom	2,00	424,35	848,70
6	Dobava i montaža HL05100.4E protupovratni zaklopac komplet (klapna).	kom	2,00	175,50	351,00
7	Dobava i montaža HL157 hvatač lišća visoki za slivnike HL5100T.	kom	2,00	218,95	437,90
				Kn	5.512,58

PONUĐA BR. I - 23/2020
za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-
POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje radova preinaka (van troškovnički radovi).				
1	Demontaža već ugrađene ležeće kade, te ponovna montaža iste, u stanu 318 zbog previsokog obzidavanja i postave. Kupac želi nižu postavu, te je potrebno niže postaviti kadu.	kom	1,00	330,00	330,00
2	Preinaka instalacija vode u stanu 413 zbog izmjene tuš kade u ležeću kadu.		nedostatak		
	KV	h		86,56	-
	NKV	h		63,94	-
	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl		150,00	-
	priznaje se broj komada, za jediničnu cijenu potrebno poslati analizu cijene				
3	Dobava i montaža kombiniranog ventila 1/2"x3/8"x3/4".	kom	89,00	104,50	9.300,50
4	Demontaža već izvedenih pocinčanih cijevi Ø50 na sjevernom ulazu u zgradu, zbog zahtjeva za izmjenu pozicije postave hidrantskog ormarića, te ponovna montaža istih.	m	5,00	135,75	678,75

5	Demontaža već izvedenih raupiano cijevi Ø75 podstropom u prizemlju (lokal) radi oštećenja od strane drugih struka, izvođenje prespoja na postojeće instalacije odvodnje, te montaža novih.				
	demontaža raupiano cijevi Ø75	m	1,50	40,00	60,00
	dobava i montaža raupiano cijevi Ø75	m	1,50	113,22	169,83
6	Demontaža već izvedenih raupiano cijevi Ø32 odvoda kondenzata klima na terasama 1. kata (istok) radi oštećenja od strane drugih struka, izvođenje prespoja na postojeće instalacije odvodnje, te montaža novih.				
	demontaža raupiano cijevi Ø32	m	2,00	35,00	70,00
	dobava i montaža raupiano cijevi Ø32	m	1,50	82,92	124,38
7	Odpajanje instalacija vode i odvodnje s kontejnera od Zagrebgradnje.				
	KV	h	1,00	86,56	86,56
	NKV	h	1,00	63,94	63,94
				Kn	10.883,96

PONUĐA BR. I - 25/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Nabava, doprema i ugradnja sifonskih elemenata za terase 1. kat.				
1	Nabava, doprema i montaža HL8500 nadogradni element za slivnike 100/d146mm s brtv.prir. i brtvom O-ring	kom	5,00	305,15	1.525,75
2	Nabava, doprema i montaža HL8300.PP brtveća garnitura za slivnike PP d 350mm	kom	5,00	532,56	2.662,80
3	Nabava, doprema i montaža HL3910 uljevni nastavak d146/145x145/138x138 INOX KLIK-KLAK	kom	5,00	311,50	1.557,50
4	Nabava, doprema i montaža HL05100.4E protupovratni zaklopac komplet (klapna)	kom	5,00	154,75	773,75
				Kn	6.519,80

PONUĐA BR. I - 27/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Dobava spojno pričvrsnog materijala za montažu sanitarija.				
1	Dobava spojno pričvrsnog materijala za montažu sanitarija. Stavka uključuje: -dijana vijak M8, matica, podložna pločica, brtva -manžet guma Ø40x32	kom	130,00	25,00	3.250,00
	priznaje se broj komada, za jediničnu cijenu potrebno poslati analizu cijene				
				Kn	3.250,00

PONUĐA BR. I - 28/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izmjena u stanu 602.				
----	----------------------	--	--	--	--

1	Izmjena već izvedenih sifona HL 138 na novu poziciju (4 komada). Stavku uključuje: demontaža cijevi Ø32, sifona HL138, te ponovna montaža. Izmjena od 02.03.2020.				
	KV	h	4,00	86,56	346,24
	NKV	h	4,00	63,94	255,76
2	Izmjena pozicije već montiranih ventila za dovod vode na balkon i izmjena vode i odvodnje u kuhinji (sudoper). Naknadni dovod vode za hladnjak, te ponovna izmjena pozicije dovoda vode za hladnjak. Stavka obuhvaća:				
2.1.	Ispuštanje vode iz instalacije.				
	Štemanje žbuke i demontaža ventila Ø20.				
	Izvođenje naknadnog dovoda vode za hladnjak, te nakon izvođenja, ponovna preinaka pozicije i izvođenje dovoda vode za hladnjak na novu poziciju.				
	Izvođenje prespoja i ubacivanje ventila Ø20 na novu poziciju (kuhinja), te ukidanje ventila na balkonu.				
	Izvođenje prespoja na cijevima PEX Ø20 za dovod vode za hladnjak u kuhinji.				
	Izvođenje izmjena vode i odvodnje u kuhinji (sudoper) na novu poziciju.				
	KV	h	8,00	86,56	692,48
	NKV	h	8,00	63,94	511,52
2.2.	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	3,00	71,53	214,59
2.3.	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl	1,00	150,00	150,00
			Kn		2.170,59

PONUĐA BR. I - 29/2020
za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje sauga za stomatološke ordinacije. Stanovi 116 i 117.				
1	Dobava i montaža PP cijevi Ø50. Fazonski komadi i spojno pričvrtni materijal uključen.	m	48,00	48,60	2.332,80
			Kn		2.332,80

PONUĐA BR. I - 30/2020
za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje preinaka vode i odvodnje u stanu 506. Potrebno izmicanje vode i odvodnje za bojler radi izmicanja GK zida na novu poziciju.				
1	Demontaža izvedene instalacije. Stavkom je obuhvaćena priprema, demontaža, rezanje, štemanje glazure u podu, te odnos na deponij na gradilištu. Izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode i odvodnje.				
	KV	h	3,00	86,56	259,68
	NKV	h	3,00	63,94	191,82
2	Dobava i montaža PEX cijevi d25.	m	1,00	85,24	85,24
3	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl	1,00	150,00	150,00
			Kn		686,74

PONUĐA BR. I - 33/2020
za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje prelnaka vode i odvodnje u stanu 602. Potrebno izmicanje priključaka vode i odvodnje na				
1	Demontaža izvedene instalacije. Stavkom je obuhvaćena priprema, demontaža, rezanje, te odnos na deponij na gradilištu. Izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode i odvodnje.				
	KV	h	2,00	86,56	173,12
	NKV	h	2,00	63,94	127,88
2	Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø50	m	3,00	78,00	234,00
3	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	8,00	71,53	572,24
4	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl	1,00	150,00	150,00
				Kn	1.257,24

PONUĐA BR. I - 34/2020
za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-
POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

	Dobava i montaža slivnika za ugradnju ispred lokala i terase 1. kat (zapad).				
I.	Dobava i montaža slivnika - lokal				
I.1.	Dobava i montaža HL3100T podni odljev DN 110 vertikalni 145x145/138x138 KLIK-KLAK klapna.	kom	1,00	766,60	766,60
I.2.	Dobava i montaža HL8300.P brtveća garnitura za slivnike PVC d 350mm.	kom	1,00	375,20	375,20
I.3.	Dobava i montaža HL8500 nadogradni element za slivnike 100/d146mm s brtv.prir. i brtvom O-ring.	kom	1,00	313,70	313,70
I.4.	Dobava i montaža HL8300.M brtveća garnitura za slivnike s Montplast B folijom, steznim el.INOX d148x238mm.	kom	1,00	481,99	481,99
II.	Dobava i montaža nadogradnog elementa i brtveće garniture za terase 1. kat (zapad).				
II.1.	Dobava i montaža HL8500 nadogradni element za slivnike 100/d146mm s brtv.prir. i brtvom O-ring.	kom	6,00	313,70	1.882,20
II.2.	Dobava i montaža HL8300.M brtveća garnitura za slivnike s Montplast B folijom, steznim el.INOX d148x238mm.	kom	6,00	481,99	2.891,94
				Kn	6.711,63

PONUĐA BR. I - 35/2020
za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-
POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Montaža ogledala i etažera.				
1.	Montaža ogledala i etažera iznad umivaonika. Montaža ogledala vrši se na vijke i kukice.	kom	1,00	86,56	86,56
Obračun prema stvarno izvedenim količinama.					
				Kn	86,56

PONUĐA BR. I - 36/2020
za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-
POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I.	Izvođenje VTR radova.				
----	-----------------------	--	--	--	--

1	Montaža staklenih stijena za tuš. Stavka obuhvaća dopremu staklenih stijena sa skladišta gradilišta u stan, te montažu.	kom	1,00	458,88	458,88
Obračun prema stvarno izvedenim količinama.					
2	Montaža PP cijevi Ø50 za izvođenje sauga u stomatološkoj ordinaciji u stanu 105.				
	KV	h	1,50	86,56	129,84
	NKV	h	1,50	63,94	95,91
3	Izmicanje ibox-a u stanu 506 na novu poziciju (kontra zida). Stavkom je obuhvaćena priprema, demontaža, rezanje, odnos na deponij na gradilištu, te izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode.				
	KV	h	2,00	86,56	173,12
	NKV	h	2,00	63,94	127,88
	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	4,00	71,53	286,12
	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl	1,00	150,00	150,00
4	Izvođenje preinaka vode i odvodnje u stanu 604. Stavkom je obuhvaćeno:				
	štemanje armirano betonskog zida (30x30x30cm) za dovod odvodnih cijevi Ø110 iz vertikale u kuhinji u kupaonicu.	kom	1,00	250,00	250,00
	ugradnja devet ibox-a. Stavka uključuje rad i materijal.	kom		230,00	-
	izbacivanje već ugrađena tri podna sifona u kupaonama na zahtjev kupca.	kom	3,00	50,00	150,00
Ugradnja I-box-a je u ugovorenoj troškovničkoj stavci montaže sanitarija					
5	Utvrđivanje curenja vode iz stana 103. Prilikom šalovanja presječen je cijev od kondenzata dimnjaka. Rezanje knaufa i montaža nove cijevi Ø32 za kondenzat, i demontaža cijevi u lidlu Ø50 od dva metra i ponovna montaža.				
	KV	h	4,00	86,56	346,24
	NKV	h	4,00	63,94	255,76
6	Blindiranje vode kod ulaza u gradilište (jugoistok) zbog ukidanja vode, te izmještanje i izvođenje prespoja vode (jugozapad gradilišta, vodomjerno okno) radi mogućek korištenja vode.				
	Dobava i montaža PEX cijevi d25.	m	5,00	85,24	426,20
	KV	h	2,00	86,56	173,12
	NKV	h	2,00	63,94	127,88
				Kn	3.150,95

REKAPITULACIJA VTR PONUDA ANEX2

1	ponuda I-78/2019	kn	2.611,43
2	ponuda I-79/2019	kn	2.828,00
3	ponuda I-80/2019	kn	2.956,40
4	ponuda I-82/2019	kn	2.521,25
5	ponuda I-84/2019	kn	4.023,70
6	ponuda I-86/2019	kn	1.413,40
7	ponuda I-93/2019	kn	672,56
8	ponuda I-97/2019	kn	1.331,88
9	ponuda I-103/2019	kn	21.693,16
10	ponuda I-104/2019	kn	-
11	ponuda I-105/2019	kn	7.500,00
12	ponuda I-106/2019	kn	2.987,38
13	ponuda I-110/2019	kn	4.032,00
14	ponuda I-111/2019	kn	14.400,00
15	ponuda I-114/2019	kn	4.163,54
16	ponuda I-116/2019	kn	17.109,40

17	ponuda I-117/2019	kn	1.420,28
18	ponuda I-119/2019	kn	1.309,36
19	ponuda I-128/2019	kn	444,06
20	ponuda I-129/2019	kn	999,00
21	ponuda I-130/2019	kn	4.214,00
22	ponuda I-132/2019	kn	3.923,94
23	ponuda I-133/2019	kn	4.188,70
24	ponuda I-06/2020	kn	1.881,05
25	ponuda I-08/2020	kn	2.407,42
26	ponuda I-11/2020	kn	16.995,70
27	ponuda I-98/2020	kn	3.682,20
28	ponuda I-17/2020	kn	1.329,74
29	ponuda I-19/2020	kn	1.052,50
30	ponuda I-20/2020	kn	420,94
31	ponuda I-21/2020	kn	5.512,58
32	ponuda I-23/2020	kn	10.883,96
33	ponuda I-25/2020	kn	6.519,80
34	ponuda I-27/2020	kn	3.250,00
35	ponuda I-28/2020	kn	2.170,59
36	ponuda I-29/2020	kn	2.332,80
37	ponuda I-30/2020	kn	686,74
38	ponuda I-33/2020	kn	1.257,24
39	ponuda I-34/2020	kn	6.711,63
40	ponuda I-35/2020	kn	86,56
41	ponuda I-36/2020	kn	3.150,95

UKUPNO:	kn	177.055,83
---------	----	------------

3. ANEX UGOVORA ZA DOUGOVARANJE

1. **PONUĐA BR. I - 35a/2020**
za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

Montaža ogledala i etažera.

Montaža ogledala i etažera iznad umivaonika. Montaža ogledala vrši se na vijke i kukice.	kom	81,0	86,56	7.011,36
Obračun prema stvarno izvedenim količinama.				

UKUPNO	Kn	7.011,36
--------	----	----------

2. **PONUĐA BR. I - 36a/2020**
za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

Izvođenje VTR radova.

Montaža staklenih stijena za tuš. Stavka obuhvaća dopremu staklenih stijena sa skladišta gradilišta u stan, te montažu.	kom	43,0	458,88	19.731,84
Obračun prema stvarno izvedenim količinama.				

UKUPNO

Kn

19.731,84

PONUĐA BR. I - 37/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Izvođenje spuštanja izvoda vode za perlicu u stanu 508.

1	Spuštanje izvoda vode za perlicu. Stavkom je obuhvaćena priprema, ispuštanje vode, demontaža, rezanje, štemanje, odnos na deponij na gradilištu, te gipsanje instalacije po završetku.				
	KV	h	2,0	86,56	173,12
	NKV	h	2,0	63,94	127,88
	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl	1,0	150,00	150,00
UKUPNO				Kn	451,00

PONUĐA BR. I - 38/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Izvođenje radova dobave i montaže ventila s elektromagnetskim pogonom za vodu u stanu 604.

1	Dobava i montaža elektromagnetskog ventila s pogonom za vodu u slučaju poplave. Stavkom je obuhvaćena priprema, demontaža i rezanje izvedene instalacije vode, odnos na deponij na gradilištu, te izvođenje prespoja i bajpasa na instalaciji vode.				
	KV	h	3,0	86,56	259,68
	NKV	h	3,0	63,94	191,82
2	Dobava i montaža elektromagnetskog ventila za vodu u slučaju poplave od 1", bez napona otvoren.	kom	1,0	947,69	947,69
3	Dobava i montaža bobine 24V za elektromagnetski ventil.	kom	1,0	98,35	98,35
4	Dobava i montaža spojnice za el. kabel.	kom	1,0	22,92	22,92
5	Dobava i montaža kugl ventila s holenderom od 1" za izvođenje bajpasa.	kom		163,05	-
6	Dobava i montaža običnog mesinganog filtera od 1".	kom		121,65	-
7	Dobava i montaža PEX cijevi Ø25.	m	1,0	85,24	85,24
8	Dobava i montaža PEX koljena Ø25.	kom		33,50	-
9	Dobava i montaža PEX prijelaza Ø25 na 3/4"	kom		35,50	-
Napomena: ne nude se radovi za vratašca elektromagnetskog ventila za vodu, gipskartonski radovi i elektroradovi.					

II. Izvođenje radova montaže paravana ležeće kade.

UGOVORENO

1	Montaža paravana za ležeću kadu. Stavka obuhvaća dopremu paravana sa skladišta gradilišta u stan, montažu i silikoniranje.	kom			-
Obračun po stvarno izvedenim količinama.					

III. Izvođenje radova u stanu 106.

1	Utvrđivanje curenja vode u stanu 106. Utvrđeno je, izbušena cijev vode u knaufu od strane drugih struka. Stavkom je obuhvaćena priprema, rezanje, štemanje, ispuštanje vode iz instalacije, demontaža, odnos na deponij na gradilištu, te izvođenje prespoja na postojeće instalacije vode.				
	KV	h	10,0	86,56	865,60
	NKV	h	10,0	63,94	639,40
2	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	1,0	71,53	71,53
3	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl	1,0	150,00	150,00

IV. Izvođenje prelnake radova u stanu 604.

1	Izvođenje preinake instalacije odvodnje perilice rublja. Stavkom je obuhvaćena priprema, demontaža već izvedene instalacije odvodnje, te ponovna montaža na novu poziciju (L=2,5m).				
	KV	h	1,0	86,56	86,56
	NKV	h	1,0	63,94	63,94
2	Dobava i montaža PP kanalizacijskih cijevi Ø32, za izvođenje instalacije odvodnje perilice rublja na novu poziciju.	kom	1,0	82,92	82,92
3	Štemanje zida od opeke 10x20 cm, radi izvođenje instalacije odvodnje kondenzata, bez sanacije.				
	NKV	h	1,0	63,94	63,94
UKUPNO				Kn	3.629,59

PONUĐA BR. I - 39/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Ugradnja linijske kanalice na poziciji gdje je izvedena odvodnja za tuš kadu u stanu 307.

1	Demontaža izvedene instalacije odvodnje. Stavkom je obuhvaćena priprema, demontaža, rezanje, štemanje glazure u podu, te odnos na deponij na gradilištu. Izvođenje preinake odvodnje za ugradnju tuš kanalice.				
	KV	h	3,0	86,56	259,68
	NKV	h	3,0	63,94	191,82
2	Montaža tuš kanalice	kom	1,0	300,00	300,00
UKUPNO				Kn	751,50

PONUĐA BR. I - 40/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Izvođenje radova preinake u stanu 605. Demontaža, izvođenje preinake instalacije odvodnje, te ponovna montaža tuš kanalice na novu poziciju, izvođenje instalacije vode i odvodnje na novu poziciju za perilicu rublja i dovod vode na poziciju 20 cm od wc školjke, te ugradnja iBox-a.

1	Izvođenje radova preinake instalacija vode i odvodnje. Stavkom je obuhvaćena: priprema, štemanje, demontažu tuš kanalice i instalacije odvodnje za tuš kanalicu. Ispuštanje vode, rezanje (gipskartonskog zida), izvođenje prespoja instalacije vode i odvodnje za izvođenje vode i odvodnje na novu poziciju za perilicu rublja i dovod vode na 20 cm od WC, te ugradnja iBox-a. Odnos građevinskog otpada na deponij na gradilištu. Stavka ne obuhvaća krpanje GK zida i profila.				
	KV	h	6,0	86,56	519,36
	NKV	h	6,0	63,94	383,64
2	Montaža tuš kanalice.	kom	1,0	300,00	300,00
3	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	5,0	71,53	357,65
4	Dobava i montaža PP kanalizacionih cijevi i fazonskih komada Ø50	m	2,0	78,00	156,00
5	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl	1,0	150,00	150,00

II. Izvođenje radova demontaže, te ponovne montaže tuš kabine u stanu 214.

1	Demontaža tuš kabine zbog skidanja keramike, te ponovna montaža iste u stanu 214.				
	KV	h	4,0	86,56	346,24
	NKV	h	4,0	63,94	255,76

III. Izvođenje radova demontaže, te ponovne montaže WC školjke radi prepravka keramike u stanu 316.

	KV	h	2,0	86,56	173,12
UKUPNO				Kn	2.641,77

PONUĐA BR. I - 41/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Dobava armaflex izolacije 13mm i izolacija PE-HD i PP kanalizacijskih cijevi na etaži (-1).

1	Dobava armaflex izolacije 13mm i izolacija PE-HD kanalizacijskih cijevi Ø250. PE-HD cijev Ø250 PE-HD račva Ø250/160 PE-HD račva Ø250/110	m kom kom	14,0 1,0 1,0	109,60 187,60 187,60	1.534,40 187,60 187,60
2	Dobava armaflex izolacije 13mm i izolacija PP kanalizacijskih cijevi Ø160. PP cijev Ø160 PP koljeno Ø160	m kom	1,5 3,0	86,30 170,80	129,45 512,40
3	Dobava armaflex izolacije 13mm i izolacija PP kanalizacijskih cijevi Ø125. PP cijev Ø125 PP koljeno Ø125	m kom	6,0 3,0	74,80 142,40	448,80 427,20
4	Dobava armaflex izolacije 13mm i izolacija PP kanalizacijskih cijevi Ø110. PP cijev Ø110 PP koljeno Ø110	m kom	1,5 3,0	68,50 140,00	102,75 420,00
5	Dobava armaflex izolacije 13mm i izolacija PP kanalizacijskih cijevi Ø50. PP cijev Ø50 PP koljeno Ø50	m kom	3,0 9,0	33,20 98,60	99,60 887,40

UKUPNO	Kn	4.937,20
--------	----	----------

Napomena:

Radi se o ponudi za izolaciju kanalizacijskih cijevi na etaži (-1) i ne može se primijeniti na prizemlju i ostalim etažama.

PONUĐA BR. I - 42/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Dobava i ugradnja sifona u elektro sobu.

1	Štemanje AB temeljne ploče 40x40x25 cm, rezanje armature, izvođenje prespoja i izrada prodora na postojeću cijev, šticanje elektro opreme, te odnos građevinskog otpada na deponij na gradilištu. UKC sedlo Ø160/110 ljepilo brtvilo KV NKV	kom kom h h	1,0 1,0 8,0 8,0	98,50 85,00 86,56 63,94	98,50 85,00 692,48 511,52
2	Dobava i ugradnja sifona HL310N.2 Ø110.	kom	1,0	461,00	461,00

UKUPNO	Kn	1.848,50
--------	----	----------

Napomena:

građevinski radovi sanacije nisu u cijeni.

PONUĐA BR. I - 43/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA" - dodatni radovi kod prtlupožarnog

I. Protupožarno brtvljenje

- 1 PP brtvljenje prodora

Isporučka i stručno izvođenje protupožarnog brtvljenja EI90 kroz granice požarnih zona. Pločama od kamene vune, min gustoće 160 kg/m³, ispunjava se šupljina u zidu (stropu) te se naknadno aplicira sa Promastop Coating ekspanzirajućom prevlakompo instalacijama i ispunjenom otvoru. Min. debljina Promastop Coatinga je 1 mm suhog filma nanošenog premaza. Nakon izvršenja brtvljenja prodor instalacija obilježava se identifikacijskom naljepnicom sa brojem pozicije, koja se unosi na podlogu nacрта.

do 0,01 m ²	kom	12,0	248,40	2.980,80
od 0,01 m ² do 0,02 m ²	kom	4,0	410,40	1.641,60
od 0,02 m ² do 0,05 m ²	kom	0,0	615,60	-
od 0,05 m ² do 0,10 m ²	kom	0,0	794,40	-
od 0,10 m ² do 0,20 m ²	kom	1,0	1.095,60	1.095,60

2 Priprema prodora na granicama požarnih sektora

Priprema prodora na granicama požarnih sektora za PP brtvljenje. Na mjestima gdje se nalazi toplinska izolacija potrebno ju je ukloniti, kako bi se moglo brtviti na granici požarnog sektora. Ukoliko se mjestu prodora nalazi nekakav gorivi materijal (npr. plastična cijevi kao oplata, pur pijena...) također je potrebno ukloniti kako bi se PP brtvljenje moglo izvesti prema pravilima struke. Tek kada je uklonjena toplinska izolacija i sav gorivi materijal može se pristupiti radovima PP brtvljenja.

do 0,02 m ²	kom		166,80	-
od 0,02 m ² do 0,05 m ²	kom	4,0	205,20	820,80
od 0,05 m ² do 0,10 m ²	kom	2,0	235,20	470,40
od 0,10 m ² do 0,20 m ²	kom	1,0	284,40	284,40
od 0,20 m ² do 0,30 m ²	kom	1,0	333,60	333,60

3 PP kutija oko instalacija

Dobava i stručna montaža PP kutije oko instalacije na mjestima prodora kroz granice požarnih sektora, ako nije moguće izvesti PP brtvljenje na zidu/stropu. PP kutija se izrađuje od kalcij silikatnih PP ploča. Montaža se izvodi direktnim spajanjem bez podkonstrukcije. Duljina žičanih spojnica i vijaka propisana je od strane proizvođača ovisno o debljini ploče. Nakon izrade kutije potrebno je dodatno PP brtvljenje instalacije (nije u cijeni ove stavke).

kom	1,0	3.438,00	3.438,00
-----	-----	----------	----------

4 PP podložna ploča

Dobava i montaža PP ploče debljine d=40mm, vatrootpornosti 90 min, koja se koristi kao podloga za montažu PP obujmice, u slučaju kada je zazor oko cijevi prevelik za montažu PP obujmice. Veličina ploče do 0,20 m² PP ploča se montira direktnim sidrenjem u AB ploču/zid, te se na nju vijcima pričvršćuje PP obujmica.

kom	4,0	188,40	753,60
-----	-----	--------	--------

5 Izrada elaborata izvedenog stanja (dodatne pozicije - šprinkler i ostale instalacije)

Elaborat izvedenog stanja uključuje foto dokumentaciju izvedenog stanja, nacrt projekta sa ucrtanim pozicijama (ucrtava se na nacrtu elaborata ZOP-a), izjave Izvođača i tehničku dokumentaciju u elektronskom obliku i na papiru.

alternativno

paušal		2.800,00	-
--------	--	----------	---

- 6 Izrada PP pločica na dodatni zahtjev Lidla , te montaža istih

kom	50,0	24,00	1.200,00
UKUPNO		Kn	13.018,80

Napomena:
obračun prema stvarno izvedenom količinama

PONUĐA BR. I -44/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Ugradnja viega linijske kanalice u stanu 604.

- 1 Montaža viega linijske tuš kanalice. Stavka obuhvaća: Priprema, rezanje gipskartonskog zida, skraćivanje i poravnavanje kanalice prema mjeri, montaža završnih komada, poravnavanje i postava na visinu, spajanje kanalice na sifon i instalaciju odvodnje, provjera nepropusnosti kućišta odvoda i cijevi, podlaganje tuš kanalice estrihom i postava završne letvice. Odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.

kom	2,0	675,00	1.350,00
-----	-----	--------	----------

II. Preinake instalacije vode za ugradnju podžbukne mješalice umivaonika u stanu 117.

- 1 Preinake instalacije vode za ugradnju podžbukne mješalice umivaonika. Stavkom je obuhvaćena priprema, štemanje žbuke, izvođenje prespja instalacije vode, gipsanje instalacije po završetku, te odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.

KV	h	3,0	86,56	259,68
NKV	h	3,0	63,94	191,82
2 Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	1,0	71,53	71,53
3 Dobava i montaža PEX prijelaza Ø20 na 1/2"	kom	2,0	38,00	76,00
4 Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl	1,0	150,00	150,00

III. Dobava Geberit WC priključnog komada za montažu viseće WC školjke za stanove 210 i 211.

- 1 Dobava Geberit WC priključnog komada Ø90 za montažu viseće WC školjke.

kom	2,0	141,60	283,20
-----	-----	--------	--------

UKUPNO		Kn	2.382,23
--------	--	----	----------

PONUĐA BR. I - 45/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Dobava produženja za sifon perlice rublja.

NEDOSTATAK

- 1 Dobava produženja za sifon perlice rublja.

kom		28,70	-
-----	--	-------	---

II. Dobava pertlane cijevi za sifon umivaonika.

- 1 Dobava pertlane cijevi s rubom 32x25 za sifon umivaonika.

kom	8,0	35,20	281,60
-----	-----	-------	--------

III. Izvođenje radova preinake instalacije odvodnje kondenzata bojlera u stanu 304.

- 1 Preinaka izvedene instalacije odvoda kondenzata bojlera. Radi izmjene u projektu u stanu 304. Stavka obuhvaća: pripremu, skidanje keramike, rezanje i otvaranje gipskartonskog zida, demontažu izvedene instalacije odvoda, te izvođenje prespoja i nove instalacije odvodnje. Odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.

NEDOSTATAK

KV	h	86,56	-
NKV	h	63,94	-
2 Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø32	m	82,92	-

IV. Izvođenje radova preinake instalacije odvodnje kondenzata bojlera u stanu 313.

- 1 Preinaka izvedene instalacije odvoda kondenzata bojlera. Radi izmjene u projektu u stanu 313. Stavka obuhvaća: pripremu, skidanje keramike, rezanje i otvaranje gipskartonskog zida, demontažu izvedene instalacije odvoda, te izvođenje prespoja i nove instalacije odvodnje. Odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.

NEDOSTATAK

KV	h		86,56	-
NKV	h		63,94	-
2 Dobava i montaža odvodnih cijevi Ø32	m		82,92	-

V. Izvođenje radova preinake instalacija u stanu 604.

- 1 Izmicanje dva već montiranih ibox-a umivaonika. Radi izmjene u projektu u stanu 604. Stavka obuhvaća: pripremu, demontažu ibox-a, te ponovnu montažu na novu poziciju.

KV	h	1,0	86,56	86,56
NKV	h	1,0	63,94	63,94

- 2 Izmicanje već montirane WC podkonstrukcije na novu poziciju. Radi izmjene u projektu u stanu 604. Stavka obuhvaća: pripremu, demontažu WC podkonstrukcije, te ponovnu montažu na novu poziciju.

KV	h	2,0	86,56	173,12
----	---	-----	-------	--------

VI. Montaža kupaonskih ormarića.

1 Montaža kupaonskog ormarića u stanu 210.	kom	1,0	216,00	216,00
2 Montaža kupaonskog ormarića u stanu 211	kom	1,0	216,00	216,00
3 Montaža kupaonskog ormarića u stanu 217.	kom	1,0	216,00	216,00
obračun prema stvarno izvedenim radovima				

VII. Izvođenje radova preinake instalacije vode zbog ukidanja PTV, te spajanje instalacije vode na kombi boiler u stanu 217.

- 1 Preinaka izvedene instalacije vode. Stavka obuhvaća: pripremu, skidanje keramike, rezanje i otvaranje gipskartonskog zida, demontažu izvedene instalacije vode, te izvođenje prespoja instalacije vode. Odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.

KV	h	3,0	86,56	259,68
NKV	h	3,0	63,94	191,82
2 Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	2,0	71,53	143,06
3 Dobava i montaža PEX spojnice d20.	kom	2,0	28,47	56,94
4 Dobava i montaža PEX završne pločice Ø20 x 1/2"	kom	2,0	48,11	96,22
5 Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl	1,0	150,00	150,00

VIII. Izvođenje radova preinake instalacije u stanu 602, zamjena glavnog ventila sa leptir ventilom.

- 1 Preinaka na izvedenoj instalaciji vode. Stavka obuhvaća: pripremu, rezanje, demontažu izvedene instalacije vode, ukidanje glavnog ventila, te izvođenje prespoja instalacije vode. Odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.

KV	h	2,0	86,56	173,12
NKV	h	2,0	63,94	127,88
2 Dobava i ugradnja leptir kugl ventila 3/4"	kom	1,0	42,00	42,00
3 Dobava i montaža PEX spojnice d20.	kom	2,0	28,47	56,94
4 Dobava i montaža PEX cijevi Ø25.	m	0,5	85,24	42,62
5 Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl	1,0	150,00	150,00

IX. Izvođenje radova demontaže umivaonika, radi zahtjeva kupca za drugim umivaonikom, te montaža novog umivaonika u stanu 304.

- 1 Izvođenje radova demontaže umivaonika, te montaža novog umivaonika u stanu 304.
KV

h	2,0	86,56	173,12
UKUPNO		Kn	2.916,62

PONUDA BR. I - 48/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Izvođenje radova brtvljenja instalacija vodovoda i kanalizacije u podu i zidu već izvedenih instalacija za stomatološku

- 1 Izvođenje radova brtvljenja instalacija vodovoda i kanalizacije u podu i zidu već izvedenih instalacija za stomatološku ordinaciju, zbog prenamjene iz stomatološke ordinacije u stambenu. Stavka obuhvaća: Priprema, štemanje glazure, rezanje izvedenih instalacija, te izvođenje brtvljenja instalacija. Odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.

KV	h	1,0	86,56	86,56
NKV	h	1,0	63,94	63,94
2 Dobava i montaža pocinčanog čepa 1/2".	kom	11,0	9,25	101,75
3 Dobava i montaža PP kanizacijskog čepa Ø40.	kom	5,0	11,70	58,50
4 Dobava i montaža PP kanizacijskog čepa Ø50.	kom	2,0	11,70	23,40

II. Izvođenje radova dodatnih instalacija vode i kanalizacije za dva umivaonika u stanu 201.

- 1 Izvođenje radova dodatnih instalacija vode i kanalizacije za dva umivaonika. Stavka obuhvaća: priprema, rezanje, preinaka i izvođenje prespoja izvedenih instalacija. Odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.

KV	h	1,0	86,56	86,56
NKV	h	1,0	63,94	63,94
2 Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	2,5	55,24	138,10
3 Dobava i montaža PEX koljeno d20.	kom	11,0	35,70	392,70
4 Dobava i montaža PEX T-komad 20/20/20.	kom	4,0	40,50	162,00
5 Dobava i montaža PEX završne pločice Ø20 x 1/2"	kom	4,0	48,11	192,44
6 Dobava i montaža PP kanizacijske cijevi Ø40.	m	0,5	42,00	21,00
7 Dobava i montaža PP kanizacijske cijevi Ø50.	m	0,5	42,00	21,00
8 Dobava i montaža PP račve Ø50/50.	kom	1,0	19,68	19,68
9 Dobava i montaža PP račve Ø40/40.	kom	1,0	19,68	19,68
10 Dobava i montaža PP koljena Ø40/45°.	kom	1,0	17,28	17,28
11 Dobava i montaža PP koljena Ø40/90°.	kom	1,0	17,28	17,28
12 Dobava i montaža PP koljena Ø50/45°.	kom	1,0	17,28	17,28
13 Dobava i montaža PP koljena Ø50/90°.	kom	1,0	17,28	17,28

III. Izvođenje dodatnih radova, zbog obzidavanja kade, za moguću montažu mješalice u stanu 411.

- 1 Izvođenje dodatnih radova, zbog obzidavanja kade, za moguću montažu mješalice. Stavka obuhvaća: Priprema, rezanje, izvođenje navoja na pocinčanim cijevima, izvođenje prespoja, te montaža. Odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.

KV	h	2,0	86,56	173,12
NKV	h	2,0	63,94	127,88
2 Dobava i montaža pocinčane cijevi 1/2".	m	1,0	45,70	45,70
3 Dobava i montaža pocinčane mufe 1/2".	kom	2,0	12,90	25,80

IV. Izvođenje bypassa na instalaciji vode, te spajanje omekšivača u stanu 604.

- 1 Izvođenje bypassa na instalaciji vode, te spajanje omekšivača. Stavkom je obuhvaćena priprema, rezanje, izvođenje prespoja instalacije vode, te odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.

KV	h	4,0	86,56	346,24
NKV	h	4,0	63,94	255,76

2	Dobava i montaža ventila 3/4"	kom	3,0	73,20	219,60
3	Dobava i montaža PEX cijevi d25.	m	1,0	65,24	65,24
4	Dobava i montaža PEX koljeno d25.	kom	6,0	48,90	293,40
5	Dobava i montaža PEX T-komad 25/25/25	kom	2,0	58,50	117,00
6	Dobava i montaža PEX prijelaza Ø25 x 3/4" NV	kom	6,0	40,50	243,00
7	Dobava i montaža pocinčane niple 3/4"	kom	2,0	8,85	17,70
8	Dobava i montaža holendera 3/4"	kom	2,0	18,40	36,80
9	Dobava i montaža pocinčane redukcije 1" x 3/4"	kom	2,0	6,90	13,80
10	Dobava i montaža HL21 ljevak za kapljice DN32 sa zatvaračem zadaha	kom	1,0	132,34	132,34
11	Tlačna proba kompletne instalacije. nije uključeno puštanje omekšivač u rad	kpl		150,00	-

V. Izvođenje radova demontaže već montiranih umivaonika, te ponovne montaže na novu poziciju radi dobivanja većeg

- 1 Izvođenje radova demontaže već montiranih umivaonika, te ponovne montaže na novu poziciju radi dobivanja većeg prostora između WC školjke i umivaonika. Stavkom je obuhvaćena priprema, demontaža umivaonika, bušenje novih rupa, te montaža umivaonika.

demontaža umivaonika	kom	3,0	173,12	519,36
montaža umivaonika	kom	3,0	216,40	219,40
UKUPNO			Kn	4.372,51

PONUĐA BR. I - 49/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Izvođenje radova prenamjene stana 101. Izvode se radovi odvodnje kondenzata klima (4 kom), instalacije vode

1	Izvođenje radova pripreme, demontaže PP kanalizacijskih cijevi, rezanje, izvođenje prespoja izvedenih instalacija. Odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.				
	KV	h	5,0	86,56	432,80
	NKV	h	4,0	63,94	255,76
2	Štemanje glazure u podu dim: 0,15x0,1 m	m	7,0	33,00	231,00
3	Otvaranje gips kartonskog zida 0,1x0,1 m za izvođenje kondenzata klima.	m	3,0	46,50	139,50
4	Otvaranje gips kartonskog zida sa keramikom.	m ²	2,0	46,50	93,00
5	Izvođenje radova demontaže ležeće kade 170x75	kom		372,00	-
6	Dobava i montaža PP Raupiano kanalizacijske cijevi i fazonskih komada Ø32.	m	19,0	82,92	1.575,48
7	Dobava i montaža PP Raupiano kanlizacijske cijevi i fazonskih komada Ø40.	m	3,0	89,30	267,90
8	Dobava i montaža PP Raupiano kanlizacijske cijevi i fazonskih komada Ø50.	m	4,0	78,00	312,00
9	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	13,0	71,53	929,89
10	Dobava i montaža PEX koljeno d20.	kom	22,0	35,70	785,40
11	Dobava i montaža PEX T-komad 20/20/20.	kom	6,0	40,50	243,00
12	Dobava i montaža PEX završne pločice Ø20 x 1/2"	kom	8,0	54,30	434,40
13	Demontaža već montiranih sifona HL 138, te montaža istih na novu poziciju	kom	2,0	186,00	372,00
14	Dobava i montaža sifona HL 138 za odvod kondenzata klima uređaja.	kom	2,0	369,60	739,20

UKUPNO	Kn	6.811,33
--------	----	----------

PONUĐA BR. I -53/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Izvođenje radova demontaže umivaonika radi postave lajsne vrata, te ponovna montaža istog u stanu 107.

1	Izvođenje radova demontaže umivaonika radi postave lajsne vrata, te ponovna montaža istog.				
	demontaža umivaonika	kom	1,0	173,12	173,12
	montaža umivaonika	kom	1,0	216,40	216,40

II. Izvođenje radova demontaže umivaonika radi postave lajsne vrata, te ponovna montaža istog u stanu 208.

1	Izvođenje radova demontaže umivaonika radi postave lajsne vrata, te ponovna montaža istog.				
	demontaža umivaonika	kom	1,0	173,12	173,12
	montaža umivaonika	kom	1,0	216,40	217,40

III. Izvođenje radova demontaže staklene stijene na kupaoj kadi, radi nedovoljno prostora, te ponovna montaža staklene

1	Izvođenje radova demontaže staklene stijene na kupaoj kadi, radi nedovoljno prostora, te ponovna montaža staklene stijene.				
	demontaža	kom	1,0	183,55	183,55
	montaža	kom	1,0	275,33	275,33

IV. Izvođenje radova demontaže staklene stijene na kupaoj kadi, radi nedovoljno prostora, te ponovna montaža staklene

1	Izvođenje radova demontaže staklene stijene na kupaoj kadi, radi nedovoljno prostora, te ponovna montaža staklene stijene.				
	demontaža	kom		183,55	-
	montaža	kom		275,33	-

NEOSNOVANO

V. Izvođenje radova montaže privremenih umivaonika za uzimanje uzoraka sanitarne vode, te demontaža istih.

1	Izvođenje radova montaže privremenih umivaonika za uzimanje uzoraka sanitarne vode, te demontaža istih (12 kom).				
	montaža umivaonika	kom	9,0	216,40	1.947,60
	demontaža umivaonika	kom	9,0	173,12	1.558,08

VI. Izvođenje radova montaže malog umivaonika radi pranja ruku, te demontaža radi montaže velikog umivaonika u stanu

1	Izvođenje radova montaže malog umivaonika radi pranja ruku, te demontaža radi montaže velikog umivaonika.				
	montaža umivaonika	kom	1,0	216,40	216,40
	demontaža umivaonika	kom	1,0	173,12	173,12

VII. Izvođenje radova instalacije vode (balkon) na novu poziciju u stanu 103.

1	Izvođenje radova instalacije vode (balkon) na novu poziciju				
	KV	h	2,0	86,56	173,12
	NKV	h	2,0	63,94	127,88

VIII. Izrada PP pločica na dodatni zahtjev Lidla, te montaža istih.

1	Izrada PP pločica na dodatni zahtjev Lidla, te montaža istih.	kom	30,0	24,00	720,00
---	---	-----	------	-------	--------

IX. Dobava Geberit WC priključnog komada za montažu viseće WC školjke za stanove 507.

1	Dobava Geberit WC priključnog komada Ø90 za montažu viseće WC školjke.	kom	7,0	141,60	991,20
---	--	-----	-----	--------	--------

X. Montaža tuš mješalica.					
1	Montaža tuš mješalica gdje ide staklena stijena i kanalica.	kom	48,0	103,87	4.985,76
XI. Dobava i montaža kućišta HL 4000.0 za sifon HL 4000.2 sa dva izlaza za perilicu i sušilicu rublja u stanu 601.					
1	Dobava i montaža kućišta HL 4000.0 za sifon HL 4000.2 sa dva izlaza za perilicu i sušilicu rublja	kom	1,0	133,02	133,02
XII. Ugradnja ibox Grohe u stanu 605.					
1	Preinaka izvedene instalacije vode. Stavka obuhvaća: pripremu, rezanje i otvaranje gipskartonskog zida, demontažu izvedene instalacije vode, te izvođenje prespoja instalacije vode, te ugradnja ibox-a. Odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.				
	KV	h	4,0	86,56	346,24
	NKV	h	3,0	63,94	191,82
2	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	2,0	71,53	143,06
3	Dobava i montaža PEX prijelaza Ø20 na 1/2"	kom	4,0	38,00	152,00
4	Dobava i montaža PEX završne pločice Ø20 x 1/2"	kom	2,0	48,11	96,22
UKUPNO				Kn	13.194,44

PONUĐA BR. I -54/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIČEVA"

I. Izvođenje radova izolacije hidrantske mreže (pocinčane cijevi 2") na etaži (-1)				
1	Dobava armaflex izolacije 13mm i izolacija hidrantske mreže (pocinčane cijevi 2").			
	pocinčane cijevi 2"	m	34,0	33,20
	pocinčano koljeno 2"	kom	9,0	98,60
				1.128,80
				887,40
			</	

PONUĐA BR. I -55/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIČEVA"

I. Izmicanje sifona kondenzata bojlera i ventila na novu poziciju (30 cm u lijevo) u stanu 106.					
1	Izmicanje sifona kondenzata bojlera i ventila na novu poziciju (30 cm u lijevo) u stanu 106. Stavka obuhvaća: priprema, rezanje izvedenih instalacija, te izvođenje prespoja instalacija. Odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.				
			NEDOSTATAK		
	KV	h	86,56		-
	NKV	h	63,94		-
II. Izvođenje radova demontaže malog umivaonika, te montaža velikog umivaonika (kupac donosi) u stanu 316.					
1	Izvođenje radova demontaže malog umivaonika, te montaža velikog umivaonika (kupac donosi) u stanu 316.				
	demontaža umivaonika	kom	1,0	173,12	173,12
	montaža umivaonika	kom		216,40	-
III. Izvođenje radova demontaže kade (160 cm), zbog prelaza kade preko štoka vrata, te montaža kade (150 cm) u stanu 417.					
1	Izvođenje radova demontaže kade (160 cm), zbog prelaza kade preko štoka vrata, te montaža kade (150 cm) u stanu 417.				
			NEDOSTATAK		
	demontaža ležeće kade 160	kom		372,00	-
	montaža ležeće kade 150	kom		473,00	-

IV. Izvođenje radova preinake u stanu 501.

- 1 Izvođenje radova dizanja dvije WC podkonstrukcije za 10 cm. Stavka obuhvaća: priprema, rezanje gipskartonskog zida, demontaža, te ponovna montaža WC podkonstrukcije za 10 cm više. Odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.

KV	h	4,0	86,56	346,24
----	---	-----	-------	--------

- 2 Izvođenje radova ukidanja i brtvljenja instalacija vode i odvodnje od tuš kade. Stavka obuhvaća: priprema, štemanje glazure, brtvljenje instalacija, te odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.

KV	h	2,0	86,56	173,12
NKV	h	2,0	63,94	127,88
Dobava i montaža pocinčanog čepa 1/2".	kom	1,0	22,20	22,20

- 3 Izvođenje radova dovoda instalacija vode i odvodnje za bide. Stavka obuhvaća: priprema, rezanje gipskartonskog zida, izvođenje prespoja instalacija vode i odvodnje, te odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.

KV	h	2,0	86,56	173,12
NKV	h	2,0	63,94	127,88
Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	2,0	71,53	143,06
Dobava i montaža PP kanalizacionih cijevi Ø50	m	1,0	78,00	78,00

- 4 Izvođenje radova izmicanja instalacija vode na novu poziciju (iz ležeće kade u tuš kadu). Stavka obuhvaća: priprema, rezanje gipskartonskog zida, izvođenje prespoja instalacija vode, te odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.

KV	h	2,0	86,56	173,12
NKV	h	2,0	63,94	127,88
Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	1,5	71,53	107,30

- 5 Izvođenje radova dovoda vode iz kuhinje na balkon. Stavka obuhvaća: priprema, štemanje zida, izvođenje prespoja instalacija vode, dovod vode na balkon, te odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.

KV	h	2,0	86,56	173,12
Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	1,5	71,53	107,30
Dobava i montaža vrtno slavine 1/2"	kom	1,0	52,10	52,10

V. Izvođenje radova izmicanja već montirane tuš kanalice, te montaža viega tuš kanalice na novu poziciju u stanu 605.

- 1 Izvođenje radova izmicanja već montirane tuš kanalice, te montaža viega tuš kanalice na novu poziciju u stanu 605. Stavkom je obuhvaćena priprema, demontaža tuš kanalice, te montaža viega tuš kanalice.

demontaža tuš kanalice	h	1,0	86,56	86,56
montaža viega tuš kanalice	kom	1,0	300,00	300,00

UKUPNO			Kn	2.491,99
--------	--	--	----	----------

PONUĐA BR. I -58/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"
I. i stanu 508.

Izmicanje podnog sifona u hodniku. Stavka obuhvaća: priprema, štemanje, te izvođenje preinaka instalacija odvodnje i izmicanje podnog sifona. Odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.

KV	h	2,0	86,56	173,12
NKV	h	2,0	63,94	127,88

Izmicanje ventila za vodu na terasi u stanu 601

Izmicanje ventila za vodu na terasi. Stavka obuhvaća: priprema, štemanje cigle, te izvođenje preinaka instalacija vode i izmicanje ventila. Odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.

KV	h	2,0	86,56	173,12
NKV	h	2,0	63,94	127,88
Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	1,0	71,53	71,53

Izmicanje ventila u maloj kupaoici zbog pomicanja zida u stanu 601.

Izmicanje ventila u maloj kupaoici zbog pomicanja zida. Stavka obuhvaća: priprema, štemanje, te izvođenje preinaka instalacija vode i izmicanje ventila. Odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.

KV	h	2,0	86,56	173,12
NKV	h	2,0	63,94	127,88
Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	1,0	71,53	71,53

Izvođenje radova odštopavanja podnog sifona i sifona umivaonika u stanu 112.

Izvođenje radova odštopavanja podnog sifona i sifona umivaonika.

KV	h	1,0	86,56	86,56
----	---	-----	-------	-------

Izvođenje radova odštopavanja podnog sifona i sifona umivaonika u stanu 313.

Izvođenje radova odštopavanja podnog sifona i sifona umivaonika.

KV	h	1,0	86,56	86,56
UKUPNO:			Kn	1.219,18

REKAPITULACIJA VTR PONUDA ZA DOUGOVORITI-

ANEX3

PONUDE br.I-35a//2020	kn	7.011,36
PONUDE br.I-35b/2020	kn	19.731,84
PONUDE br.I-37/2020	kn	451,00
PONUDE br.I-38/2020	kn	3.629,59
PONUDE br.I-39/2020	kn	751,50
PONUDE br.I-40/2020	kn	2.641,77
PONUDE br.I-41/2020	kn	4.937,20
PONUDE br.I-42/2020	kn	1.848,50
PONUDE br.I-43/2020	kn	13.018,80
PONUDE br.I-44/2020	kn	2.382,23
PONUDE br.I-45/2020	kn	2.916,62
PONUDE br.I-48/2020	kn	4.372,51
PONUDE br.I-49/2020	kn	6.811,33
PONUDE br.I-53/2020	kn	13.194,44
PONUDE br.I-54/2020	kn	2.016,20
PONUDE br.I-55/2020	kn	2.491,99
PONUDE br.I-58/2020	kn	1.219,18
UKUPNO:	kn	89.426,06

DODATNE PONUDE

PONUDA BR. I - 63/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Izvođenje radova preinaka instalacije vode i odvodnje za priključak bojlera na novu poziciju u stanu 603.

- 1 Izvođenje radova preinake instalacije vode i odvodnje za priključak bojlera na novu poziciju u stanu 603. Stavka obuhvaća: izvođenje radova pripreme, zatvaranje vode, demontaže, rezanje, štemanje, te izvođenje prespoja izvedenih instalacija. Odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.

KV	h	4,0	86,56	346,24
NKV	h	4,0	63,94	255,76

- 2 Dobava i montaža PP Raupiano kanalizacijske cijevi i fazonskih komada Ø32. m 3,0 82,92 248,76
- 3 Dobava i montaža PEX cijevi d20. m 5,0 71,53 357,65
- 4 Tlačna proba kompletne instalacije. kpl 1,0 150,00 150,00

UKUPNO: Kn 1.358,41

PONUĐA BR. I - 68/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Izvođenje radova preinake instalacija vode i odvodnje u stanu 501.				
1	Izvođenje radova izmicanja vode i odvodnje u kuhinji na novu poziciju u stanu 501. Stavka obuhvaća: izvođenje radova pripreme, zatvaranje vode, štemanja cigle, rezanje i demontaža instalacija, te izvođenje prespoja izvedenih instalacija. Odnos građevinskog otpada na deponij gradilišta.			
	KV	h	4,0	86,56
	NKV	h	4,0	63,94
2	Dobava i montaža PP Raupiano kanalizacijske cijevi i fazonskih komada Ø50.	m	2,0	78,00
3	Dobava i montaža PEX cijevi d20.	m	4,0	71,53
4	Tlačna proba kompletne instalacije.	kpl	1,0	150,00
			Kn	1.194,12

PONUĐA BR. I - 74/2020

za izvođenje VTR radova, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Izvođenje radova izolacije bakrenih i pocinčanih cijevi, u stanu 604, prema režijskom dnevniku 12.10.2020.				
1.	Nabava i montaža armaflexom u stanu 604.			
	armaflex izolacija Ø22 13 mm	m	2,0	5,64
	armaflex izolacija Ø28 13 mm	m	3,0	7,32
	potrošni materijal (lijepilo, razrjeđivač, armaflex traka, kist)	kpl	1,0	50,00
	sati	h	8,0	86,56
II. Izvođenje radova izolacije bakrenih i pocinčanih cijevi, u stanu 604, prema režijskom dnevniku 13.10.2020.				
1.	Nabava i montaža armaflexom u stanu 604.			
	armaflex izolacija Ø22 13 mm	m	1,0	5,64
	armaflex izolacija Ø28 13 mm	m	1,0	7,32
	sati	h	4,0	86,56
III.	Transport alata i materijala.	kom	1,0	150,00
II. Izvođenje radova izolacije pex cijevi i pocinčanih fazonskih komada kod omekšivača, u stanu 604. 22.10.2020.				
1.	Nabava i montaža armaflexom u stanu 604.			

armaflex izolacija Ø32 13 mm	m	2,0	9,00	18,00
sati	h	4,0	86,56	346,24
			Kn	1.649,16

PONUĐA BR. I - 23/2021

za izvođenje radova spajanja instalacije vode i odvodnje umivaonika u stanu 503, na objektu STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA "ILICA-MARIČIĆEVA"

I. Izvođenje radova spajanja instalacije vode i odvodnje umivaonika u stanu 503.				
1.	Izvođenje radova izrade i prepravka instalacije odvodnje, zbog promjene umivaonika, te spajanje instalacije vode i odvodnje umivaonika u stanu 503. Stavkom je obuhvaćeno: pripremni radovi, izvođenje prodora sa krunom na kupaoškom ormariću radi spajanja instalacije odvodnje, izrada i prepravak instalacije odvodnje, te spajanje instalacije vode i odvodnje.			
	PP cijevi Ø32x250 mm	kom	20,64	-
	PP koljeno Ø32/45	kom	3,0	14,04
	PP koljeno Ø32/90	kom	1,0	14,04
	manžet guma Ø50/32	kom	1,0	8,17
	fleksibilno crijevo za sifon umivaonika 5/4"	kom	28,67	-
	fleksibilno crijevo 3/8" L=10 cm MŽ	kom	1,0	19,38
	pertlana cijev Ø32 L=30 cm	kom	1,0	31,58
	pileta sa podizačem - gornji dio pilete sa dužim navojem	kom	1,0	86,30
	transport materijala i alata na objekat	kpl	1,0	150,00
		h	2,0	86,56
		h	2,0	83,94
UKUPNO:			Kn	652,59

DODATNE PONUDE

PONUĐA br.I-63/2020	kn	1.358,41
PONUĐA br.I-68/2020	kn	1.194,12
PONUĐA br.I-74/2020	kn	1.649,16
PONUĐA br.I-23/2021	kn	652,59
UKUPNO:	kn	4.854,28

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

UG.BR.06/2019	kn	2.576.108,19
ANEX2	kn	177.055,83
ANEX3	kn	89.426,06
DODATNE PONUDE	kn	4.854,28
UKUPNO:	kn	2.847.444,36

VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PRIZNATIH

OD STRANE INVESTITORA	kn	2.716.411,90
DO SADA SITUIRANO	kn	2.616.625,20
OSTAJE ZA NAPLATU PO XV I OKONČANOJ SITUACIJI	kn	99.786,70

U Zagrebu, 08.07.2022

Za M.P.Pemont d.o.o.
Oleg Tomaš, d.l.s.

Knjigovodstvo

(449 - III - 2019)

Preuzeo Oleg Tomić

22.07.2020.

ZAGREBGRADNJA d.o.o. Zagreb, V Ravnice 6, zastupana po direktoru Ivanu Vojnoviću, OIB: 39233442442 (u daljnjem tekstu NARUČITELJ),

i

M.P. PEMONT d.o.o., Oranice 54/1, Zagreb, zastupane po direktoru Josipu Periću, OIB: 91851849734 (u daljnjem tekstu: IZVODITELJ)

zaključuju u Zagrebu dana 15.07.2020.g.

3. ANEX KOOPERANTSKOM UGOVORU BROJ 06/2019

Članak 1

Ugovorne stranke su Kooperantskim ugovorom, 1. i 2. Anexom ugovorile izvođenje vodoinstalaterskih radova na građevini poslovno stambene zgrade Ilica-Maričićeve u Zagrebu, na ukupan iznos od **2.644.144,45 kn bez PDV-a**.

Članak 2

Ovim 3. Anexom ugovora ugovaraju se vanstroškovnički radovi (izmjene u stanovima) u iznosu od **95.679,28 kn bez PDV-a**. Slijedom toga ukupna ugovorena vrijednost sada iznosi **2.739.823,73 kn bez PDV-a**. Točna vrijednost izvedenih radova utvrditi će se temeljem obračuna stvarno izvedenih radova, sukladno članku 5. osnovnog Kooperantskog ugovora br. 06/2019.

Članak 3

Ovim 3. Anexom kooperantskog ugovora 06/2019 mijenja se rok završetka radova iz članka 2. 1. Anexa kooperantskom ugovoru broj 06/2019, te se utvrđuje novi rok završetka do 30.07.2020.

Članak 4

Za sve ostalo što nije navedeno u ovom 3. Anexu, primjenjivat će se odredbe iz osnovnog Kooperantskog ugovora.

Članak 5

Ovaj 3. Anex sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručitelj zadržava 3 (tri), a Izvoditelj 2 (dva).

U Zagrebu, 15.07.2020.g.,

Naručitelj:

Ivan Vojnović
Direktor

[Signature]
Zagrebgradnja
d.o.o.
Zagreb V Ravnice 6

Izvoditelj:

Josip Perić
Direktor

[Signature]
PEMONT
d.o.o.

6.6

449 - II / 19 KM/16 000 D 5 020

ZAGREBGRADNJA d.o.o. Zagreb, V Ravnice 6, zastupana po direktoru Ivanu Vojnoviću, OIB: 39233442442, u daljnjem tekstu **NARUČITELJ**,

1

M.P. PEMONT d.o.o., Oranice 54/1, Zagreb, zastupane po direktoru Josipu Periću, OIB: 91851849734 (u daljnjem tekstu: **IZVODITELJ**)

zaključuju u Zagrebu dana 09.04.2020.g.

2. ANEX KOOPERANTSKOM UGOVORU BROJ 06/2019

Članak 1

Ugovorne stranke su Kooperantskim ugovorom I 1. Anexom ugovorile izvođenje vodoinstalaterskih radova na građevini poslovno stambene zgrade Ilca-Maričićeva u Zagrebu, na ukupan iznos od **2.021.090,09 kn bez PDV-a**.

Članak 2

Ovim 2. Anexom ugovora ugovaraju se više-manje radnje i vanstroškovnički radovi u iznosu od **623.054,36 kn bez PDV-a**. Slijedom toga ukupna ugovorena vrijednost sada iznosi **2.644.144,45 kn bez PDV-a**. Točna vrijednost izvedenih radova utvrditi će se temeljem obračuna stvarno izvedenih radova, sukladno članku 5. osnovnog Kooperantskog ugovora br. 06/2019.

Članak 3

Ovim 2. Anexom kooperantskog ugovora 06/2019 mijenja se rok završetka radova iz članka 2. 1. Anexa kooperantskom ugovoru broj 06/2019, te se utvrđuje novi rok završetka do 15.05.2020.

Članak 4

Za sve ostalo što nije navedeno u ovom 2. Aneksu, primjenjivat će se odredbe iz osnovnog Kooperantskog ugovora

Članak 5

Ovaj 2. Anex sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih **Naručitelj** zadržava 3 (tri), a **Izvoditelj** 2 (dva).


U Zagrebu, 09.04.2020.g.

Naručitelj:

Ivan Vojnović
Direktor
Zagrebgradnja
d.o.o.
Zagreb V Ravnice 6

Izvoditelj:

Josip Perić
Direktor



hst

W19-2 KNJIGOVODSTVO
PREUZET
19.11.2019.
Cez Tomas

ZAGREBGRADNJA d.o.o. Zagreb, V Ravnice 6, zastupana po direktoru Ivanu Vojnoviću, OIB: 39233442442, u daljnjem tekstu **NARUČITELJ**,

i

M.P. PEMONT d.o.o., Oranice 54/1, Zagreb, zastupane po direktoru Josipu Periću, OIB: 91851849734 (u daljnjem tekstu: **IZVODITELJ**)

zaključuju u Zagrebu dana 13.11.2019.g.

1. ANEX KOOPRANTSKOM UGOVORU BROJ 06/2019

Članak 1

Ugovorne stranke su Kooperantskim ugovorom ugovorile izvođenje vodoinstalaterskih radova na građevini poslovno stambene zgrade Ilica-Maričićeva u Zagrebu, na ukupan iznos od **2.021.090,09 kn bez PDV-a**.

Članak 2

Ovim 1. Anexom ugovora, sporazumno se ugovara **novi rok** završetka radova i to sa **20.02.2020. godine**.

Članak 3

Za sve ostalo što nije navedeno u ovom 1. Anexu, primjenjivat će se odredbe iz osnovnog Kooperantskog ugovora


Članak 4

Ovaj 1. Anex sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih **Naručitelj** zadržava 3 (tri), a **Izvoditelj** 2 (dva).

U Zagrebu, 13.11.2019.g.

Naručitelj:

Ivan Vojnović
Direktor




zagrebgradnja

d.o.o. 15
Zagreb V Ravnice 6

Izvoditelj:

Josip Perić
Direktor



M.P. PEMONT d.o.o.

Datum obračuna: 06.02.2023

Dužnik: ZAGREBGRADNJA d.o.o.

Br.	Stavka / Opis		Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug	
1.	GLAVNICA		08.09.2022.	31.853,47	0,00	31.853,47	
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	09.09.2022 - 06.02.2023	31.853,47	151	7,89%	1.039,72	1.039,72	32.893,19

Rekapitulacija obračuna

Glavnica (1)	31.853,47 EUR
Trošak ovrhe (0)	0,00 EUR
Kamate	1.039,72 EUR
Uplate (0)	0,00 EUR
Ukupni dug na dan 06.02.2023	32.893,19 EUR

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL ZA TRGOVINU I PROMET
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU

16.13.2023

PREDSJEDAVAJUĆE NAGODBE
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU

ALABA

48.1501

G 17589958 5 HR



Zagreb
33.03.23
17:21:36
100000

Masa:
293g

10 1098 2

2.93

HP Hrvatska

Financijska agencija
Ulica grada Vukovara 70
10 000 Zagreb