

VIŠEVICE GRADNJA d.o.o.

Zagrebačka 46/A

34340 KUTJEVO

ŽIRO RAČUN/IBAN:HR79 2500 0091 1013 8814 5

POSLOVNA BANKA: Addiko bank d.d.

OIB:14325462572

HEMCO d.o.o.

Ante Starčevića 196b

31400 Đakovo

Datum računa

31.05.2022

Račun 13/1/1Račun

| | | | |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Šifra kupca | PDV ID. BR./OIB | Datum isporuke | Dospjeće računa |
| 165 | 20537224592 | 31.05.2022 | 20.06.2022 |

Stavke

| Šifra robe | Naziv robe/usluge | J.mj. | Količina | PDV % | Cijena | Iznos |
|------------|---|-------|--------------|--------------------------------|-----------|------------------|
| 13 | IZVOĐENJE KROVOPOKRIVAČKIH RADOVA NA SANACIJI KROVA NA ZGRADI ORLJAVA U POŽEGI PREMA TROŠKOVNIKU | | 1,000 | 0,00 | 66.117,00 | 66.117,00 |
| | | | 1,000 | | | 66.117,00 |
| | | | | Tuzemni PPO (Osn:66.117,00 kn) | | 0,00 |
| | | | | Ukupno kn: | | 66.117,00 |

Oслобођење od PDV-a

Zakonska osnova

PRIJENOS POREZNE OBVEZE SUKLADNO ČL.75. ST.3.a) ZAKONA O PDV-u

Fiskalizacija računa

| | | | |
|---------------------|------------------|------------|----------|
| Način plaćanja | Oznaka operatera | Datum | Vrijeme |
| Transakcijski račun | 1 | 17.06.2022 | 10:42:16 |

NapomenaOdgovorna osoba za izdavanje računa
Anica MarkovićPotpis»
Viševice gradnja d.o.o.

8828

Viševice gradnja d.o.o.

<kraj>

Viševice gradnja d.o.o.

Račun 13

Stranica: 1

VIŠEVICE gradnja d.o.o.
Kutjevo, Zagrebačka 46a
OIB:14325462572

Iban:HR7925000091101388145

ADIKO BANKA

tel.099 5220 843, JDSIP

HEMCO D.O.O

Ante Starčevića 196b Đakovo

OIB 20537224592

e-mail:siobodan.mihalj@hemco.hr

IZVEDENI RADOVI

| | | | | | |
|-----|---|-----|--------|---------|-----------|
| 1 | Popravak limenih ploča*vijci silikon nitne | m2 | 486,00 | 24,00 | 11.664,00 |
| 2 | Silikoniranje rupa na limenim pločama | m2 | 486,00 | 14,00 | 6.804,00 |
| 3 | Skidanje oštećene krovne limarije sa | m1 | 144,00 | 18,00 | 2.592,00 |
| 4 | silikoniranje svih spojeva gdje se dodiruju lim i zid*viskokvalitetni crni silikon | m1 | 450,00 | 11,00 | 4.950,00 |
| 5 | Postava dilatacijske trake na spoju uvala i prozora | m1 | 108,00 | 28,00 | 3.024,00 |
| 6 | Popravak starih uvala, cela, zabatnih limova, kapa, bocnih limova | m1 | 138,00 | 38,00 | 5.244,00 |
| 7 | Nova limarija/POCINČANA | | | | |
| a | uvala rs 80cm | m1 | - | 193,00 | - |
| b | sop lim rs45cm | m1 | 33,00 | 155,00 | 5.115,00 |
| c | šop lim rs 55cm | m1 | 36,00 | 165,00 | 5.940,00 |
| d | sop lim rs 60cm | m1 | 90,00 | 170,00 | 15.300,00 |
| e | kapa rs 35cm | m1 | - | 145,00 | - |
| 8 | VANTROŠKOVNIČKI RADOVI | | | | |
| a | Silikoniranje prozora uz spoj sa zidom i silikoniranje rupa od leda | kom | 40,00 | 60,00 | 2.400,00 |
| b | Postavljanje pur pjene na sve spojeve ploča i uvala te spojeve čelnog lima i ploča | m1 | 198,00 | 8,00 | 1.584,00 |
| c | Skidanje knauf ploča kod ispusta te čišćenje područja oko cijevi, brtvljenje tih istih cijevi | kom | 5,00 | 300,00 | 1.500,00 |
| *** | | | | UKUPNO: | 66.117,00 |

NAPOMENA: Ponuda po opisu stavaka, obračun po izvedenim radovima. Ponuda obuhvaća materijal, alat i rad izvođača. Naknadni radovi će se obračunati po stvarno izvedenim i definiranim cijenama prije izvođenja. Valuta plaćanja do 05.06.2022.

Ziro račun kod Adiko banke; iban:

Iban:HR7925000091101388145

Poziv na broj veze:

Ponuda vrijedi bez potpisa i pečata.

Kutjevo, 07.05.2022 godine

Za Viševice gradnja

suglasan investitor

VIŠEVICE gradnja d.o.o.
Kutjevo, Zagrebačka 46a
OIB:14325462572

Iban:HR7925000091101388145

ADIKO BANKA

tel:099 5720 863, JOSIP

HEMCO D.O.O

Ante Starčevića 196b, Đakovo

OIB:20537224592

e-mail:slobodan.mihalj@hemco.hr

Ponuda br.38/2022

| | | | | | |
|---|--|----|--------|--------|-----------|
| 1 | Popravak limenih ploca*vijci silikon nitne | m2 | 410,00 | 24,00 | 9.840,00 |
| 2 | Silikoniranje rupa na limenim plocama | m2 | 410,00 | 14,00 | 5.740,00 |
| 3 | Skidanje ostecene krovne limarije sa odvozom na deponiju | m1 | 150,00 | 18,00 | 2.700,00 |
| 4 | silikoniranje svih spojeva gdje se dodiruju lim i zid*viskokvalitetni crni silikon | m1 | 500,00 | 11,00 | 5.500,00 |
| 5 | Postava dilatacijske trake na spoju uvala i prozora | m1 | 90,00 | 28,00 | 2.520,00 |
| 6 | Popravak starih uvala, cela, zabatnih limova, kapa, bocnih limova | m1 | 150,00 | 38,00 | 5.700,00 |
| 7 | Nova limarija/POCINCANA | | | | |
| a | uvala rs 80cm | m1 | 5,00 | 193,00 | 965,00 |
| b | sop lim rs45cm | m1 | 36,00 | 155,00 | 5.580,00 |
| c | šop lim rs 55cm | m1 | 34,00 | 165,00 | 5.610,00 |
| d | sop lim rs 60cm | m1 | 72,00 | 170,00 | 12.240,00 |
| e | kapa rs 35cm | m1 | 3,00 | 145,00 | 435,00 |

| | | | |
|-----|--|---------|-----------|
| *** | | UKUPNO: | 56.830,00 |
|-----|--|---------|-----------|

NAPOMENA: Ponuda po opisu stavaka, obračun po izvedenim radovima. Ponuda obuhvaća materijal, alat i rad izvođača. Naknadni radovi će se obračunati po stvarno izvedenim i definiranim cijenama prije izvođenja. Valuta plaćanja do 05.06.2022.

Ziro račun kod Adiko banke; iban:
Poziv na broj veze:

Iban:HR7925000091101388145

Ponuda vrijedi bez potpisa i pečata.

Kutjevo, 07.05.2022 godine

Za Viševice gradnja

suglasan investitor