

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
S P L I T
IZ RUKE

24-09-2018

ODVJETNIČKI URED
VINKO SAMARDŽIĆ
Split, Ljudevita Posavskog 12 A
tel.021/344-744, fax.021/332-819
e-mail: vinko@ouvs.org

Pređeno za poštu obično-prep. dne 20
POŠTA R
Broj primjerka 3 prima
Tlačnica POTPIS

Na broj: 14 St- 1196/2016

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

za

VISOKI TRGOVAČKI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

STEČAJNI VJEROVNIK: OPĆINA DUGOPOLJE, Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, OIB: 57240842564,
zastupan po punomoćniku Vinku Samardžiću, odvjetniku u Splitu
br. HR042500009185850009 koji se vodi kod Adiko bank d.d.

STEČAJNI DUŽNIK: KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d. „u stečaju“ Svačićeva 4, Split, OIB: 81356391287

ŽALBA STEČAJNOG VJEROVNIKA
Općina Dugopolje

.....
-protiv rješenja Trgovačkog suda u Splitu, br.14 St- 1196/2016 od 06. rujna 2018.god.

-u tri primjerka
-punomoć u spisu

.....

I- Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, br.14 St- 1196/2016 od 06. rujna 2018.god. u dijelu pod toč.I. redni broj 176. stečajnom vjerovniku Općina Dugopolje osporena je prijavljena tražbina u II viši isplatni red u ukupnom iznosu od 6.666.501,98 kn koju je osporio stečajni upravitelj i stečajni vjerovnik Press Kon d.o.o.

Protiv Rješenja Trgovačkog suda u Splitu br.14 St- 1196/2016 od 06. rujna 2018.god. u dijelu kojim je stečajnom vjerovniku Općini Dugopolje osporena prijavljena tražbina u cijelosti se podnosi žalba zbog svih u zakonu predviđenih razloga.

Pobijano rješenje u dijelu pod toč.I. redno broj 176. nije na Zakonu osnovano.

U obrazloženju pobijanog rješenja se navodi kako se prijavljena tražbina osporava zbog nedostatka dokaza.

U prijavi tražbine stečajni vjerovnik se poziva i dostavlja Ugovor o izvođenju radova s predviđenim rokovima završetka svih radova:

1. UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA broj 06/09-BT

- Ugovor broj 06/09-BT zaključen 12. listopada 2009.
- Uvođenje Izvođača u posao u roku 5 dana od potpisa ovog Ugovora
- Predviđeni rok završetka svih radova je 14 kalendarskih mjeseci od dana uvođenja u posao

2. I DODATAK UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA broj 06/09-BT

- I Dodatak Ugovoru o izvođenju radova broj 06/09-BT zaključen 16. listopada 2009.
- Uvođenje Izvođača u posao u roku 25 dana od potpisa ovog Ugovora
- Predviđeni rok završetka svih radova je 14 kalendarskih mjeseci od dana uvođenja u posao

3. II DODATAK UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA broj 06/09-BT

- II Dodatak Ugovoru o izvođenju radova broj 06/09-BT zaključen 10. rujna 2010.
- Izvođač započeo radove na predmetnom gradilištu 12. studenog 2009.

4. III DODATAK UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA broj 06/09-BT

- III Dodatak Ugovoru o izvođenju radova broj 06/09-BT zaključen 10. siječnja 2011.
- Predviđeni rok završetka svih radova je najkasnije do 12. kolovoza 2011.

5. IV DODATAK UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA broj 06/09-BT

- IV Dodatak Ugovoru o izvođenju radova broj 06/09-BT zaključen dana 12. kolovoza 2011.
- Predviđeni rok završetka svih radova je najkasnije do 02. prosinca 2011.

6. V DODATAK UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA broj 06/09-BT

- V Dodatak Ugovoru o izvođenju radova broj 06/09-BT zaključen dana 02. prosinca 2011.
- Predviđeni rok završetka svih radova je najkasnije do 31. ožujka 2012.

7. VI DODATAK UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA broj 06/09-BT

- VI Dodatak Ugovoru o izvođenju radova broj 06/09-BT zaključen dana 07. svibnja 2012.
- Predviđeni rok završetka svih radova je najkasnije do 31. srpnja 2012.

te pozivom na članak 3. VI DODATKA UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA broj 06/09-BT i članka 11. UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA broj 06/09-BT, zbog prekoračenja ugovorenog roka gradnje, stečajni vjerovnik ima pravo od stečajnog dužnika naplatiti ugovorenu kaznu u visini 5% od ukupne vrijednosti ugovorenih radova, što bi po iskazanom izračunu u prijavi tražbine iznosilo:

Vrijednost ugovorenih radova	81.956.257,37 kn
------------------------------	------------------

Ukupna ugovorena kazna (penali) 5%	4.097.812,87 kn

Dokaz: pregled Ugovora o izvođenju radova i Dodatka Ugovora (I-VI) za izgradnju bazena i tenis terena u sklopu sportskog centra Dugopolje

U skladu sa naprijed citiranim Ugovorom stečajni vjerovnik Općina Dugopolje prijavila je tražbinu u iznosu od **4.097.812,87 kn** zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koje teče od 26.08.2012.god. pa do otvaranja stečajnog postupka tj. 16.11.2017.god. u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanom za 5 % poena.

Dakle, stečajni vjerovnik je dostavio dokaze na okolnost prijavljene tražbine, stoga se ne može govoriti o nedostatku dokaza.

Zbog navedenih propusta i nezakonitosti, prvostupanjski sud nije mogao niti smio svoje prvostupanjsko, ovdje pobijano, rješenje utemeljiti na tom i takvom izvješću-prijedlogu stečajnog upravitelja.

Slijedom svega naprijed navedenog, predlaže se drugostupanjskom sudu ukinuti pobijano rješenje i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovno utvrđivanje i odlučivanje.

U Splitu, dana 19. rujna 2018. godine

Stečajni vjerovnik, p.p.

ODVJETNIK
VINKO SAMARDŽIĆ
SPLIT, Jadravita obala 12a
Tel: 344-744, Fax: 332-819