

Naslov: Fwd: FW: Očitovanje na obračun VTR radova

Šalje: Alen Kirasic <alenkirasic@gmail.com>

Datum: 16.12.2021. 10:44

Prima: Vedran Jurašić <vedran.jurasic@ka.t-com.hr>

----- Forwarded message -----

Šalje: **Velimir Šilec** <velimir.silec@capitaling.hr>

Date: pon, 8. lip 2020. 09:37

Subject: FW: Očitovanje na obračun VTR radova

To: alenkirasic@gmail.com <alenkirasic@gmail.com>

Cc: Marko Jagačić <marko.jagacic@capitaling.hr>, kovacevicgoga60@gmail.com
<kovacevicgoga60@gmail.com>, VRTIC-slunj@h-1.hr <VRTIC-slunj@h-1.hr>

Poštovani,

Prihvaćamo nadoplatu za vrata u prizemlju. S obzirom da je ugovoreno 1m' ograde za 1.300,00 kn, odnosno 1.495,00 uzevši u obzir povećanje visine, maksimalan iznos koji smo mi spremni ovjeriti za vrata je 5.000,00 kn, što ispada 1.923,00 kn/m' (vrata širine 2,6 m). Time dobivamo povećanje ove stavke za $(1.923,00 - 1.495,00) * 2,6 = 1.112,8$ kn (dio ograde je već obračunat kroz ugovorenu cijenu od 1.300,00, odnosno 1.495,00 uzevši u obzir povećanje kao VTR)

Suglasni smo i s obračunom lajsni kada uzmemo u obzir činjenicu da je podkonstrukcija ograde zbog zahtjeva povećane sigurnosti izvedena s vanjske strane. Molimo Vas da nam za traženu količinu dostavite dokaznicu i obračunski nacrt. Obračun ove stavke ste u knjizi iskazali kao paušal iz čega nije razvidno koja je stvarno izvedena količina.

Srdačan pozdrav

From: Alen Kirasic [mailto:alenkirasic@gmail.com]

Sent: Friday, June 5, 2020 3:48 PM

To: Velimir Šilec

Subject: Očitovanje na obračun VTR radova

Poštovani,

vezano za vaš obračun VTR radova izjavljujemo sljedeće:

Stavke od 1.-6. slažemo se

Stavka 7. Prema troškovničkom nacrtu ograde predviđena su bila jedna vrata na mjestu spoja stepenica sa terasom kata. Prema zahtjevu investitora i prema vašem odobrenju naknadno su izvedena i postavljena još jedna vrata te osporavamo vaš obračun.

Stavke 8. i 9. slažemo se

Stavka 10. Prema troškovniku, nacrtu i prijašnjoj ogradi spojevi perforiranog lim su trebali ići na vanjsku stranu. Prema željama investitora i prema vašem odobrenju, ograda je postavljena obrnuto i zbog toga je došlo do potrebe za postavom lajsni jer je investitor tako zahtijevao zbog sigurnosti djece od ozljeda. Stavka postave lajsni nije u ugovorenim troškovniku nego je VTR rad te osporavamo vaš obračun.

Vezano za obračun ugovorenog troškovnika namamo primjedbi.

U Ogulinu, 05.06.2020.

Kirasić Alen