

Naručitelj

PROENERGO d.o.o.

Kačićeva 11

10000 Zagreb

OIB: 77320362574

Datum računa	30.09.2024.
Mjesto izdavanja	Zagorska Sela
Datum izdavanja računa	30.09.2024. 14:35
Dospjeće računa	Shodno Ugovoru
Način plaćanja	Transakcijski račun

OKONČANA SITUACIJA br. 24021/1/1

Za obavljene radove zaključno s mjesecom	rujan 2024.
Na građevini:	Kogeneracijsko energetska postrojenje na drvenu biomasu
Gradilište:	Široka kula
Mjesto:	Lički Osik
Ugovor broj	01/2021
Ugovorena vrijednost radova	117,852.55 € 887,960.00 kn (bez PDV-a)

Ukupna vrijednost obavljenih radova

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji

Vrijednost radova po ovoj Ok. situaciji

Ukupno

Vrijednost bez PDV-a	PDV 25%	Ukupno
246,376.84 €	0.00 €	246,376.84 €
173,528.14 €	0.00 €	173,528.14 €
72,848.70 €	0.00 €	72,848.70 €
246,376.84 €	0.00 €	246,376.84 €

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunanih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevne knjige.

Prijenos porezne obveze.

PDV na vrijednost izvršene građevinske usluge nije obračunat - prijenos poreza na primatelja isporuke prema odredbama članka 75. stavka 3. točka a) i članka 79. stavka 7. Zakona o PDV-u te odredbama Pravilnika o PDV-u.

Bruno Vuraić

Situaciju sastavio

ATILA BUTKO
dipl.ing.el.Atila Butko dipl.ing.el.
Inženjer za praćenje provedbe programa

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Feđa Zekan
dipl. ing. stroj.

Ovlašteni inženjer strojarstva

S 225

Za EL-LON u stečaju

Proenergo d.o.o.

Naručitelj gradnje

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost	246,376.84 €
Do sad plaćeno	173,528.14 €
Za platiti	72,848.70 €
Umanjeno za predujam	10,000.00 €
Ostaje za platiti	62,848.70 €

OBRAČUN PREDUJMA

Primljeno predujma	35,355.76 €
Obračun po prethodnoj situaciji	25,355.76 €
Obračun u ovoj situaciji	10,000.00 €
Ukupno obračunano predujma	35,355.76 €
Ostaje u predujmu	0.00 €

Situacija za obavljene radove