



PENDOOR

PROTUPOŽARNI SISTEMI

PENDOOR d.o.o., Pere Devčića 63, HR-10290 Zaprešić, OIB 75763579874, e-mail: info@pendoor.hr

Izvoditelj:

MBS080852800

PENDOOR d.o.o.

RBA - RAIFFEISEN BANK d.d.

RBA - HR9624840081106558034

NARUČITELJ:

Presoflex gradnja d.o.o.

Ul. Industrijska 30, 34000, Požega/ Hrvatska

OIB: 66952197279

R-1

GRADILIŠTE:

Opća županijska bolnica Požega

MJESTO:

Opća županijska bolnica Požega

UGOVOR:

166-UP/2019 (od 19.11.2019)

MJESTO I DATUM:

Zaprešić, 18.05.2020.

NAČIN PLAĆANJA:

transakcijski račun

Oznaka operatera: 010

Vrijeme izdavanja računa: 07:15

II PRIVREMENA SITUACIJA br. 20-085-01-01

za izvršene radove zaključno sa mjesecom SVIBANJ/ 2020.

	Iznos bez PDV-a	PDV 25%	Ukupan iznos
Ugovoreni iznos	220.347,75 kn	0,00 kn	220.347,75 kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova:	198.312,98 kn	0,00 kn	198.312,98 kn
Opći popust (0%)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Ukupna vrijednost radova po prethodnim situacijama:	152.238,45 kn	0,00 kn	152.238,45 kn
Ukupna vrijednost radova po ovoj situaciji:	46.074,53 kn	0,00 kn	46.074,53 kn

Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

OBRAČUN PLAĆANJA - isplata

Po ovoj situaciji

46.074,53

Kn

Režijski troškovi gradilišta (2,00%)

921,49

Kn

Depozit 0%

0,00

Kn

Obračun avansa	Primljeni avans	Do sada obračunati avans	Obračunato po ovoj situaciji	Ostaje za avans
	88.139,10	65.826,45	13.498,74	8.813,91

UKUPNO ZA PLATITI PO OVOJ SITUACIJI

31.654,29

Kn

Izjava izvoditelja:

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Voditelj građenja:

Od strane naručitelja:

PENDOOR II
PROTUPOŽARNI SISTEMI

PENDOOR d.o.o.
Pere Devčića 63
HR-10290 Zaprešić

Odgovorna osoba izvoditelja

Direktor:

PRESOFLEX
GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30
34000 Požega
OIB 66952197279

Datum ovjere:

18.05.2020.

Predstavnik Naručitelja

PENDOOR d.o.o., Pere Devčića 63, 10290 Zaprešić, OIB: 75763579874, Tel./FAX: 00385 1 5803632, e-mail: info@pendoor.hr

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS080852800. Temeljni kapital društva iznosi 20.000 Kn i uplaćen je u cijelosti.

UVIJEK NA SIGURNOJ STRANI



PENDOOR PROTUPOŽARNA VRATA

II. PRIVREMENA SITUACIJA

1. RADOVI PO UGOVORU BR. 166-UP/2019 od 19.11.2019

Opis radova	Jed.mjere	količina	Obračunato %	Jed. Cijena	Ukupni iznos
VATROOTPORNIA BRAVARIIJA					
12. Izrada, doprema i montaža jednokrlnih aluminijjskih punih protupožarnih zaokretnih vrata otpornosti na požar 30 minuta bez praga i spuštajuće brtve dimenzija 100x185 cm. Protupožarna brava. Hidraulički zatvarač. Dva panta. Kvaka inox. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
23. POZ 13	kom	1,00	90%	9.100,00	8.190,00
12. Izrada, doprema i montaža jednokrlnih aluminijjskih punih protupožarnih zaokretnih vrata otpornosti na požar 30 minuta bez praga i spuštajuće brtve dimenzija 100 x 215 cm. Protupožarna brava. Hidraulički zatvarač. Dva panta. Kvaka inox. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
24. POZ 13A	kom	1,00	90%	9.540,00	8.586,00
12. Izrada, doprema i montaža dvokrlnih aluminijjskih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata dimenzija 195 x 220 cm bez praga i spuštajuće brtve, dvije aluminijjske ostakljene protupožarne fiksne dogradnje svaka dimenzija 100 x 220 cm i 4 dijelno ostakljeno aluminijjsko fiksno protupožarno nadsvjetlo dimenzija 395 x 80 cm otpornosti na požar 30 minuta. Protupožarna brava u aktivnom krilu. Hidraulički zatvarač i redosljednik zatvaranja automatika za držanje oba krila u otvorenom položaju (povezivanje na vatrodojavu u drugoj stavci). Dva panta na svakom krilu. Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
25. POZ 14	kom	2,00	90%	49.600,00	89.280,00
12. Izrada, doprema i montaža jednokrlnih aluminijjskih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata dimenzija 105 x 215 cm bez praga i spuštajuće brtve, dvije ostakljene protupožarne stijene fiksne dogradnje svaka dimenzija 51 x 215 cm i 4 dijelno fiksno ostakljeno protupožarno nadsvjetlo dimenzija 207 x 140 cm otpornosti na požar 30 minuta. Protupožarna brava. Hidraulički zatvarač. Dva panta. Kvaka inox. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr.. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
28. POZ 17	kom	1,00	90%	29.930,00	26.937,00

12. Izrada, doprema i ugradnja dvokrilnih aluminijskih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata bez praga i spuštajuće brtve otpornosti na požar 30 minuta.

Protupožarna brava u aktivnom krilu. Hidraulički zatvarač i redosljednik zatvaranja. Automatika za držanje oba krila u otvorenom položaju (povezivanje na vatrodojavu u drugoj stavci). Dva panta na svakom krilu. Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun.

Plastifikacija u boji po izboru iz RAL karte ili karte proizvođača.

U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr..

Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.

42. POZ 30	kom	1,00	90%	24.860,00	22.374,00
------------	-----	------	-----	-----------	-----------

12. Izrada, doprema i ugradnja protupožarnih dvokrilnih asimetričnih zaokretnih aluminijskih vrata dimenzija 180x220 cm bez praga i spuštajuće brtve i ostakljeno aluminijsko fiksno protupožarno nasvjetlo dimenzija 180x80 cm otpornosti na požar 30 minuta. Protupožarna brava u aktivnom krilu.

Hidraulički zatvarač u aktivnom krilu. Dva panta na svakom krilu.

Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun. Plastifikacija u boji po izboru iz RAL karte ili karte proizvođača.

U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr..

Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.

43. POZ 31	kom	1,00	90%	28.750,00	25.875,00
------------	-----	------	-----	-----------	-----------

12. Izrada, doprema i montaža dvokrilnih asimetričnih aluminijskih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata bez praga i spuštajuće brtve otpornosti na požar 30 minuta dimenzija 180 x 205 cm. Protupožarna brava u aktivnom krilu. Dva panta na svakom krilu. Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača.

U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr..

Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.

32. POZ 21	kom	1,00	90%	21.850,00	19.665,00
------------	-----	------	-----	-----------	-----------

12. Izrada, doprema i montaža fiksnog aluminijskog ostakljenog prozora.

Proizvodna mjera prozora je 150x70 cm. Protupožarnost 30 minuta.

Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača.

U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr..

Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.

POZ 22

33.	kom	1,00	90%	8.715,00	7.843,50
-----	-----	------	-----	----------	----------

UKUPNO:	208.750,50
---------	------------

Rabat 5%	10.437,53
----------	-----------

RADOVI PO UGOVOR BR 166-UP/2019 od 19.11.2019 UKUPNO	198.312,98
--	------------

Glavna rekapitulacija

1. RADOVI PO UGOVOR BR 166-UP/2019 od 19.11.2019

198.312,98 kn

Sveukupno:

198.312,98 kn

Ukupna vrijednost izvedenih radova:

198.312,98 kn

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:

152.238,45 kn

Vrijednost radova po ovoj situaciji:


46.074,53 kn

(prijenosu porezne obveze iz članka 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost,
stavak (3), odjeljak a) zakona o PDV-u):

U Zaprešiću, 18.05.2020.

Voditelj radova:

Kolarić Drago



PENDOOR II
PROTUPOŽARNI SISTEMI

PENDOOR d.o.o.
Pere Devčića 63
HR-10200 Zaprešić



PENDOOR

PROTUPOŽARNI SISTEMI

PENDOOR d.o.o., Pere Devčića 63, HR-10290 Zaprešić, OIB 75763579874, e-mail: info@pendoor.hr

Izvoditelj:

MBS080852800

PENDOOR d.o.o.

RBA - RAIFFEISEN BANK d.d.

RBA - HR9624840081106558034

NARUČITELJ:

Presoflex gradnja d.o.o.

Ul. Industrijska 30, 34000, Požega/ Hrvatska

OIB: 66952197279

R-1

GRADILIŠTE:

Opća županijska bolnica Požega

MJESTO:

Opća županijska bolnica Požega

UGOVOR:

166-UP/2019 (od 19.11.2019)

MJESTO I DATUM:

Zaprešić, 10.03.2020.

NAČIN PLAĆANJA:

transakcijski račun

Oznaka operatera: 010

Vrijeme izdavanja računa: 07:15

I PRIVREMENA SITUACIJA br. 20-036-01-01
za izvršene radove zaključno sa mjesecom VELJAČA/ 2020.

Ugovoreni iznos	Iznos bez PDV-a	PDV 25%	Ukupan iznos
Ukupna vrijednost izvršenih radova:	220.347,75 kn	0,00 kn	220.347,75 kn
Opći popust (0%)	164.566,13 kn	0,00 kn	164.566,13 kn
Ukupna vrijednost radova po prethodnim situacijama:	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Ukupna vrijednost radova po ovoj situaciji:	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.	164.566,13 kn	0,00 kn	164.566,13 kn

OBRAČUN PLAĆANJA - isplata

Po ovoj situaciji

Režijski troškovi gradilišta (2,00%)

Depozit 0%

Obračun avansa	Primljeni avans	Do sada obračunati avans	Obračunato po ovoj situaciji	Ostaje za avans
	88.139,10	0,00	65.826,45	22.312,65

UKUPNO ZA PLATITI PO OVOJ SITUACIJI

Izjava izvoditelja:

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Voditelj građenja:

Drago Kolarić

PENDOOR d.o.o.
Pere Devčića 63
HR-10290 Zaprešić

Odgovorna osoba izvoditelja
Direktor:



Od strane naručitelja:

Datum ovjere: 17.03.2020

Predstavnik Naručitelja

PENDOOR d.o.o., Pere Devčića 63, 10290 Zaprešić, OIB: 75763579874, Tel./FAX: 00385 1 5803632, e-mail: info@peneder.hr
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS080852800. Temeljni kapital društva iznosi 20.000 Kn i uplaćen je u cijelosti.

UVIJEK NA SIGURNOJ STRANI  PENDOOR PROTUPOŽARNA VRATA

I. PRIVREMENA SITUACIJA

1. RADOVI PO UGOVORU BR. 166-UP/2019 od 19.11.2019

Opis radova

Jed.mjere

količina Oračunato %

Jed. Cijena Ukupni iznos

VATROOTPORN A BRAVARIIA

12. Izrada, doprema i montaža jednokrlnih aluminijjskih punih protupožarnih zaokretnih vrata otpornosti na požar 30 minuta bez praga i spuštajuće brtve dimenzija 100x185 cm. Protupožarna brava. Hidraulički zatvarač. Dva panta. Kvaka inox. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača.

U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvače, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.

23. POZ 13

kom 1,00 90% 9.100,00 8.190,00

12. Izrada, doprema i montaža jednokrlnih aluminijjskih punih protupožarnih zaokretnih vrata otpornosti na požar 30 minuta bez praga i spuštajuće brtve dimenzija 100 x 215 cm. Protupožarna brava. Hidraulički zatvarač. Dva panta. Kvaka inox. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača.

U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvače, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.

24. POZ 13A

kom 1,00 0% 9.540,00 0,00

12. Izrada, doprema i montaža dvokrlnih aluminijjskih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata dimenzija 195 x 220 cm bez praga i spuštajuće brtve, dvije aluminijjske ostakljene protupožarne fiksne dogradnje svaka dimenzija 100 x 220 cm i 4 dijelno ostakljeno aluminijjsko fiksno protupožarno nadsvjetlo dimenzija 395 x 80 cm otpornosti na požar 30 minuta.

Protupožarna brava u aktivnom krilu.

Hidraulički zatvarač i redoslijednik zatvaranja automatika za držanje oba krila u otvorenom položaju (povezivanje na vatrodiojavu u drugoj stavci).

Dva panta na svakom krilu. Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača.

U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvače, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr.

Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.

25. POZ 14

kom 2,00 84% 49.600,00

79.360,00
89.200,00

12. Izrada, doprema i montaža jednokrlnih aluminijjskih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata dimenzija 105 x 215 cm bez praga i spuštajuće brtve, dvije ostakljene protupožarne stijene fiksne dogradnje svaka dimenzija 51 x 215 cm i 4 dijelno fiksno ostakljeno protupožarno nadsvjetlo dimenzija 207 x 140 cm otpornosti na požar 30 minuta.

Protupožarna brava. Hidraulički zatvarač. Dva panta. Kvaka inox.

Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača.

U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvače, brave, ključeve i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr..

Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.

28. POZ 17

kom 1,00 0% 29.930,00 0,00

12. Izrada, doprema i ugradnja dvokrilnih aluminijskih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata bez praga i spuštajuće brtve otpornosti na požar 30 minuta.
Protupožarna brava u aktivnom krilu. Hidraulički zatvarač i redosljednik zatvaranja. Automatika za držanje oba krila u otvorenom položaju (povezivanje na vatrodjavu u drugoj stavci). Dva panta na svakom krilu. Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun. Plastifikacija u boji po izboru iz RAL karte ili karte proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr.. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.

42. POZ 30

kom	1,00	90%	24.860,00	22.374,00
-----	------	-----	-----------	-----------

12. Izrada, doprema i ugradnja protupožarnih dvokrilnih asimetričnih zaokretnih aluminijskih vrata dimenzija 180x220 cm bez praga i spuštajuće brtve i ostakljeno aluminijsko fiksno protupožarno nasvjetlo dimenzija 180x80 cm otpornosti na požar 30 minuta. Protupožarna brava u aktivnom krilu.

Hidraulički zatvarač u aktivnom krilu. Dva panta na svakom krilu.

Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun. Plastifikacija u boji po izboru iz RAL karte ili karte proizvođača.

U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr..

Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.

43. POZ 31

kom	1,00	90%	28.750,00	25.875,00
-----	------	-----	-----------	-----------

12. Izrada, doprema i montaža dvokrilnih asimetričnih aluminijskih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata bez praga i spuštajuće brtve otpornosti na požar 30 minuta dimenzija 180 x 205 cm. Protupožarna brava u aktivnom krilu. Dva panta na svakom krilu. Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača.

U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr..

Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.

32. POZ 21

kom	1,00	80%	21.850,00	17.480,00
-----	------	----------------	-----------	----------------------

12. Izrada, doprema i montaža fiksnog aluminijskog ostakljenog prozora.

Proizvodna mjera prozora je 150x70 cm. Protupožarnost 30 minuta.

Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača.

U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr..

Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.

POZ 22

kom	1,00	80%	8.715,00	6.972,00
-----	------	----------------	----------	---------------------

UKUPNO:

~~173.227,50~~ 160.251,00

Rabat 5%

~~8.061,38~~ 8.012,55

RADOVI PO UGOVOR BR 166-UP/2019 od 19.11.2019 UKUPNO

~~164.566,13~~ 152.238,45

Glavna rekapitulacija

1. RADOVI PO UGOVOR BR 166-UP/2019 od 19.11.2019

~~164.566,13 kn~~

152.238,45

Sveukupno:

~~164.566,13 kn~~

Ukupna vrijednost izvedenih radova:

~~164.566,13 kn~~

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:

0,00 kn

Vrijednost radova po ovoj situaciji:

~~164.566,13 kn~~
152.238,45

(prijenosu porezne obveze iz članka 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost,
stavak (3), odjeljak a) zakona o PDV-u):

U Zaprešiću, 10.03.2020.

Voditelj radova:

Kolarić Drago


PENDOOR II
PROTUPOŽARNI SISTEMI
PENDOOR d.o.o.
Pere Devčića 63
HR-10290 Zaprešić



PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., 34 000 Požega, Industrijska 30, OIB: 66952197279, zastupano po direktoru Ini Galiću (u daljnjem tekstu: Naručitelj ili Ugovorna strana)

PENDOOR d.o.o., 10 290 Zaprešić, Pere Devčića 63, OIB: 75763579874, zastupano po direktoru Boris Ožvačić (u daljnjem tekstu: Izvođač ili Ugovorna strana),

u nastavku zajedno Ugovorne strane, zaključuju

UGOVOR O PODIZVOĐENJU RADOVA br.166 - UP /2019

Radovi na uređenju i prilagodbi postojećeg prostora na lokaciji naručitelja Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, na k.č.br.4107/1, k.o.Požega
(u daljnjem tekstu: Ugovor)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. sklopila je sa investitorom Opća županijska bolnica Požega, Osječka 107, 34 000 Požega, OIB:40589450667 (u daljnjem tekstu: Investitor), Ugovor broj 16-G/2019 za izvođenje radova na uređenju i prilagodbi postojećeg prostora (u daljnjem tekstu: Projekt).

II. PREDMET UGOVORA

Članak 2.

Ovim Ugovorom Naručitelj povjerava, a Izvođač preuzima radove VATROOTPORNE BRAVARIJE na izvođenju radova na uređenju i prilagodbi postojećeg prostora, a sve sukladno detaljnom opisu, vrstama radova, količinama te fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama određenim troškovnikom, (u daljnjem tekstu: Ugovorni troškovnik), prema obvezama, uvjetima i dinamici koji se reguliraju ovim Ugovorom, zahtjevima glavnog projekta Z.O.P.: TD 10-2019, izmjenama i dopunama projektne dokumentacije i ostalom projektno tehničkom dokumentacijom vezanom za ovaj Projekt.

Izvođač izričito potvrđuje da su mu u cijelosti poznati objekt gradnje, gradilište, sva dokumentacija iz prethodnog stavka, kao i sva ostala projektno tehnička dokumentacija, da je istu detaljno proučio te zaključio da nema nikakvih primjedbi na istu. Izvođač također izričito potvrđuje da su mu u cijelosti poznati svi rizici koji bi mogli nastati prilikom izvedbe radova prema ovom Ugovoru na objektu gradnje, te da je ponudio i da će ugraditi novu, originalnu i nekorištenu opremu i materijale navedene i određene dokumentacijom iz prethodnog stavka.

III. CIJENA

Članak 3.

Za izvođenje radova iz prethodnog članka ovog Ugovora, Ugovorne strane suglasno utvrđuju cijenu u ukupnom iznosu od:

SVEUKUPNO: 220.347,75 kn

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75 st.3a zakona o PDV-u!

SVEUKUPNO: 220.347,75 kn

(Slovim: dvjestodvadesettisućatristočetridesetsedamkunasedamdesetpetlipa)

28

Jedinične cijene stavki iz Ugovornog troškovnika konačne su i nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.

Naručitelj će Izvođaču po dostavi sredstva osiguranja za predujam isplatiti predujam u iznosu 40% vrijednosti ugovorenih radova iz stavka 1. ovog članka. Izvođač ima pravo predujam isključivo koristiti za nabavu opreme i materijala potrebnog za izvršenje ugovorenih obveza.

Izvođač se obvezuje Naručitelju dostaviti sredstvo osiguranja za isplatu predujma u obliku solemnizirane bjanko zadužnice, ovjerene kod javnog bilježnika.

Povrat uplaćenog predujma Naručitelju u iznosu od 40% vrijednosti ugovorenih radova vršiti će se na način da Naručitelj iznos isplaćenog predujma susteže od privremenih mjesečnih situacija Izvođača, proporcionalno postotku mjesečno situiranih radova od strane Izvođača u odnosu na 90% vrijednosti ugovorenih radova iz stavka 1. ovog članka, odnosno kompenzacijom u koju svrhu će Naručitelj Izvođaču dostaviti izjavu o prijeboju. Radi izbjegavanja nesporazuma, preostali dio predujma koji eventualno nije povraćen Naručitelju sustezanjem po privremenim mjesečnim situacijama Izvođača, obračunati će se i sustegnuti najkasnije zaključno sa posljednjom privremenom mjesečnom situacijom Izvođača, nakon čega se Naručitelj obvezuje Izvođaču vratiti sredstvo osiguranja za isplatu predujma.

Obračun radova ugovara se po principu „SISTEM KNJIGE“ (odnosno prema stvarno izvedenim količinama). Stvarno izvedene količine prikazuju se građevinskom knjigom koju potvrđuje predstavnik Naručitelja, a na osnovi koje se ispostavlja privremena mjesečna situacija, odnosno okončana situacija.

Jedinična cijena svake pojedine stavke sadrži i uključuje sve troškove i izdatke Izvođača potrebne za izvođenje i izvršenje iste, kao što su:

- troškovi koji se odnose na sav potreban rad, robu, priključke na potrebnu infrastrukturu te režijske troškove do primopredaje radova,
- troškovi materijala, transporta, dopreme i istovara na mjesto ugradnje/montaže, uključujući troškove specijaliziranog transporta i druge slične troškove,
- troškovi radne snage za redovan i eventualni prekovremeni rad,
- troškovi izrade, korištenja i demontaže svih pomoćnih, radnih, prilaznih, zaštitnih skela i ograda,
- troškovi nabave, dopreme, istovara i uskladištenja robe na gradilištu, unutarnjeg vertikalnog i horizontalnog transporta cjelokupnog materijala (bez obzira na težinu) na gradilištu, kao i opreme, uređaja i druge robe predviđene za ugradnju i montažu,
- troškovi izrade projekta izvedenog stanja i radioničke dokumentacije,
- troškovi pripremnih radova organizacije gradilišta te eventualni troškovi povezani sa zauzećem javnih površina, prometna rješenja za vrijeme izvođenja radova, projekt organizacije gradilišta, privremena regulacija prometa i slično,
- troškovi čišćenja gradilišta i objekata tijekom građenja bez obzira na broj čišćenja,
- troškovi uređenja gradilišta po završetku radova s otklanjanjem svih otpadaka, odvozom šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl., uz dostavu potvrde o zbrinjavanju otpada nadzornom inženjeru na uvid,
- svi troškovi zaštite izvedenih radova bez obzira na obujam, vrstu i vremenske uvjete,
- svi troškovi propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara, kojih se Izvođač obvezan pridržavati,

- troškovi osiguranja tijekom izvedbe radova kod jednog od osiguravajućih društava, koji uključuju i troškove osiguranja susjednih objekata, prolaznika, odnosno štete koje mogu nastati uslijed izvođenja radova te troškove osiguranja od elementarnih i drugih nepogoda, kao i krađa,
- troškovi svih potrebnih prethodnih i tekućih ispitivanja materijala i pribavljanja potrebne dokumentacije i atesta, kojima se dokazuje kakvoća i kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala, a koji su potrebni za provođenje tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole,
- troškovi svih kontrolnih ispitivanja u okviru vrsta i obima predviđenih normama,
- troškovi potrebnog skladišnog prostora na gradilištu, garderobe za radnike, prostora s instalacijama za rad nadzornih inženjera i sastanke i sl.,
- troškovi koji nastanu uslijed vremenskih neprilika.

Sukladno navedenom, jedinična cijena svake pojedine stavke, odnosno ukupna ugovorena cijena, sadrži i uključuje sve troškove, opće rizike, obveze i odgovornosti.

IV. ROK IZVOĐENJA

Članak 4.

Sa izvođenjem ugovorenih radova Izvođač će započeti odmah nakon uvođenja u posao, izvoditi ih i završiti u skladu sa usuglašenom dinamikom izvođenja radova, odnosno terminskim planom (u daljnjem tekstu: Terminski plan) koji čini sastavni dio ovog Ugovora.

U slučaju predvidive odgode početka radova iz stavka 1. ovog članka Ugovora, Naručitelj je dužan 30 dana prije predviđenog početka radova Izvođača o tome obavijestiti elektroničkim ili pisanim putem u skladu s člankom 24. ovog Ugovora. Nakon zaprimanja obavijesti o odgodi, Izvođač se potpisom ovog Ugovora obvezuje izvesti radove u potpunosti u skladu s odredbama ovog Ugovora, u vremenskim rokovima sadržanim u dostavljenoj obavijesti Naručitelja.

Datum uvođenja u posao Izvođača evidentirat će se upisom u građevinski dnevnik.

Izvođač će u roku od 15 dana od datuma potpisa ovog Ugovora dostaviti Naručitelju, na hrvatskom jeziku, tehničke specifikacije svih materijala i opreme koju će ugraditi sukladno zahtjevima dokumentacije iz članka 2. ovog Ugovora, kako bi Naručitelj iste dostavio Investitoru na suglasnost.

Izvođač je dužan gradilište organizirati na način da na njemu bude svakodnevno angažiran potreban broj radnika u skladu s dinamikom utvrđenom Terminskim planom. Ako je posljedica nepoštivanja te obveze kašnjenje s rokovima navedenim u Terminskom planu, Naručitelj može naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i to neovisno o osnovi i naplati ugovorne kazne za zakašnjenje.

Izvođač izjavljuje i jamči da će sve radove i obveze preuzete ovim Ugovorom izvršavati za to Zakonom ovlaštene osobe koje po potrebi posjeduju certifikate i ovlaštenja tražena dokumentacijom iz članka 2. ovog Ugovora.

Po završetku radova, a prije ispostavljanja okončane situacije Izvođač je obavezan predati svu atestnu dokumentaciju, izjave o sukladnosti, izjavu Izvođača radova, potvrde sa pozitivnim rezultatima o izvršenim ispitivanjima izdane od ovlaštenih pravnih osoba, zapisnik o napravljenom okončanom obračunu te zapisnik o primopredaji radova.

Ovjerena atestna dokumentacija i garantni listovi za sve materijale i opremu moraju biti dostavljeni zajedno sa isporukom istih na gradilište i upisani u građevinski dnevnik.



Prethodno navedena dokumentacija je uvjet za ispostavljanje okončane situacije i ukoliko Izvođač ispostavi okončanu situaciju prije nego što dostavi navedenu dokumentaciju, Naručitelj će istu vratiti Izvođaču, odnosno istu neće prihvatiti sve do dostave tražene dokumentacije potrebne za uspješno obavljanje tehničkog pregleda i izdavanje uporabne dozvole.

Izvođač ne može odbiti uvođenje u posao ukoliko mu je realno omogućeno da započne sa radovima uz minimalni opseg potrebne dokumentacije i radnog prostora.

Članak 5.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se rok dovršenja radova iz prethodnog članka ovog Ugovora može produžiti jedino u slučaju nastupa više sile (poplava, potres, ratni uvjeti) ili u slučaju iz članka 4. stavak 2. ovog Ugovora Izvođač je dužan dokazati nastanak okolnosti na temelju kojih zahtjeva produženje roka građenja uslijed više sile, te o tome podnijeti pismeni zahtjev Naručitelju u roku iz članka 20. stavak 2. ovog Ugovora. Za vrijeme trajanja tih događaja ugovoreni rok se produžuje za razdoblje trajanja više sile.

V. OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA I PLAĆANJE

Članak 6.

Obračun izvedenih radova obavljat će se putem privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije, sukladno građevinskoj knjizi odnosno prema ugovorenim jediničnim cijenama i stvarno izvedenim količinama radova koje su ovjerene od strane Predstavnik naručitelja.

Privremenim situacijama može se naplatiti najviše do 90% od vrijednosti ugovorenih radova. Privremene i okončanu situaciju za izvedene radove Izvođač će dostaviti u 6 primjeraka na pregled i ovjeru Predstavniku naručitelja, i to najkasnije do 01. (prvog) u mjesecu za radove izvedene u proteklom mjesecu.

Okončana situacija se ispostavlja nakon obavljene bezuvjetne primopredaje ugovorenih radova Investitoru. Okončanoj situaciji mora biti priložen Zapisnik o okončanom obračunu potpisan i ovjeren od strane Izvođača i Predstavnik naručitelja. U Zapisniku o okončanom obračunu mora biti naznačeno jesu li radovi izvedeni kvalitetno i u ugovorenom roku, a ako nisu koji iznos se trajno odbija na ime kvalitete ili kašnjenja.

Plaćanje nesporne situacije, prethodno ovjerene od strane Predstavnik naručitelja, obavlja se u roku 35 dana od dana ovjere iste. Rok za ovjeru je 7 dana od primitka iste. Radi izbjegavanja nesporazuma, situacija ne može biti ovjerena Izvođaču od strane Naručitelja prije nego što nadzorni inženjer i Investitor ovjeri situaciju Naručitelja.

Izvođač Naručitelju na ime zajedničkih troškova gradilišta (čuvarska služba i nadzor, priključak električne energije i vode potrebne za obavljanje radova, zahodi, osiguranje cjelokupnog projekta, troškovi smještaja nadzora i investitora, troškovi vođenja projekta) priznaje 2,0% od plaćene vrijednosti realizacije bez PDV-a.

Naručitelj će jednom mjesečno, po ovjeri privremene i okončane situacije, Izvođaču ispostaviti račun vezan za u prethodnom stavku spomenute troškove gradilišta ili ih odmah obračunati i sustegnuti prilikom plaćanja po privremenoj i okončanoj situaciji Izvođaču. Račune izdane od strane Naručitelja Izvođač se obvezuje platiti odmah nakon evidencije uplate od strane Naručitelja, izvršene temeljem ovjerene privremene i okončane situacije na poslovni račun Izvođača.

Izvođaču je omogućeno zatražiti prijevremeno plaćanje pojedine privremene ili okončane situacije koje Naručitelj može i ne mora prihvatiti. U slučaju prihvatanja od strane Naručitelja, Izvođač će Naručitelju odobriti iznos u visini 8% (osam posto) od ukupnog iznosa situacije na koje se plaćanje odnosi.

VI. OBVEZE NARUČITELJA

Članak 7.

Naručitelj je obavezan:

- omogućiti priključak električne energije i vode potrebne za obavljanje radova,
- osigurati prostor /odgovarajući dio zemljišta/za skladištenje materijala i strojeva kao i smještaj kontejnera, a sve prema planu organizacije gradilišta koji je Izvoditelj pregledao (eventualne naknade za smještaj opreme i materijala van gradilišta u potpunosti snosi Izvođač),
- izvršiti plaćanje ugovorenih radova na način utvrđen u članku 6. ovog Ugovora,
- ispuniti ostale obveze prema Zakonu o gradnji,
- imenovati ovlaštenog predstavnika Naručitelja.

VII. OBVEZE IZVODITELJA

Članak 8.

Izvođač izjavljuje da je prije sklapanja ovog Ugovora proučio Ugovorni troškovnik, svu projektnu i tehničku dokumentaciju, pregledao gradilište, pribavio saznanja o dobavi svih materijala, te o stanju organizacije gradilišta i mogućnosti korištenja privremenih objekata gradilišta.

Izvođač je dužan, odmah po spoznaji, pisanim putem obavijestiti Naručitelja i nadzornog inženjera o eventualnim nedostacima ili nepravilnostima u projektnoj i tehničkoj dokumentaciji iz članka 2. ovog Ugovora. Isto tako Izvođač je u obvezi, a prije uvođenja u posao, pregledati gradilište te pisanim putem prije početka radova upozoriti Naručitelja o uočenim nedostacima koji bi mogli utjecati na kvalitetu njegovih radova. Naknadne reklamacije vezano na isto neće se uvažiti od strane Naručitelja.

Izvođač je dužan, prije početka izrade i montaže materijala i opreme, izvršiti na gradilištu predmjer izvedenih radova, te uskladiti eventualna odstupanja od idealnih mjera danih projektnom dokumentacijom u odnosu na mjere izvedenih radova.

Ako se u tijeku izvedbe radova pojavi neka nejasnoća ili nedorečenost u dokumentaciji navedenoj u članku 2. ovog Ugovora, mjerodavno će biti tumačenje projektanta, nadzora i Predstavnik naručitelja.

Izvođač nema pravo mijenjati projekte prema kojima se izvode radovi, ali može Naručitelju predložiti izmjene, ako se na taj način dobiva tehnički ispravnije rješenje, ili se uz istu kvalitetu postiže ušteda u cijeni.

Radovi prema predloženim izmjenama mogu se izvoditi samo ako je iste odobrio, odnosno usvojio Naručitelj.

Izvođač u potpunosti odgovara za svu eventualnu štetu koju je prouzročio sam sebi, Naručitelju ili trećim stranama. U takvom slučaju Izvođač je obavezan sanirati štetu bez odgode na način da štetu sanira u vlastitoj režiji ukoliko takvi radovi ulaze u njegovu domenu izvedbe radova ili će sanaciju štete izvršiti Naručitelj na trošak Izvođača ukoliko se radi o radovima u domeni Naručitelja ili drugog kooperanta.

Izvođač je posebice obavezan:

1

- izvesti radove po jediničnim cijenama iz Ugovornog troškovnika i prema operativnom planu građenja objekta, Terminskom planom, ugovornoj dokumentaciji i kondicijama ovog Ugovora, do potpune funkcionalnosti za objekt,
- izvoditi radove stručno i kvalitetno u skladu s važećim tehničkim propisima i normativima, te uzancama struke,
- izvoditi radove vlastitim kapacitetima, a u slučaju angažiranja kooperantskih kapaciteta prethodno je potrebna suglasnost Naručitelja (Izvođač, bez obzira na suglasnost Naručitelja, ne može uvesti kooperanta koji nije registriran za izvođenje predmetnih radova),
- samostalno i o svom trošku osigurati potrebnu atestiranu opremu i strojeve za horizontalni i vertikalni transport na gradilištu, radne skele, platforme, zaštitne ograde,
- za sve djelatnike koji će sudjelovati na navedenim radovima, Izvođač se obvezuje osigurati zaključene ugovore o radu, te uredna uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, kao i svu drugu potrebnu zakonima propisanu dokumentaciju (uvjerenja, suglasnosti) u smislu Zakona o zaštiti na radu za poslove koje obavljaju, tako da se od Naručitelja otklanja bilo kakva odgovornost za zaposlenike Izvođača ili odgovornosti prema inspekcijskim službama, državnom inspektoratu i sl.,
- organizirati kontrolu radova i povjeriti obavljanje te kontrole stručnim organizacijama,
- pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost objekta i radova, materijala, radnika, prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline,
- o svom trošku urediti oštećenja za koje je odgovoran i dovesti u prvobitno stanje prostore i prostorije unutar i izvan gradilišta,
- da na gradilištu ažurno vodi gradilišnu tehničku i obračunsku dokumentaciju (građevinski dnevnik i građevinsku knjigu), te da atestnu dokumentaciju o kvaliteti ugrađenog materijala da na uvid nadzornim inženjerima i čuva je do tehničkog pregleda i primopredaje izvedene građevine,
- da tijekom izvođenja radova omogućiti provođenje nadzora i postupi po svim primjedbama i zahtjevima voditelja radova Naručitelja i nadzornog inženjera, a posebno u cilju kontrole količina i kvalitete, te roka izvođenja radova na predmetnoj građevini,
- prije i tijekom izvođenja radova pravodobno od Naručitelja zatražiti sva potrebna tumačenja i usklađenja u pogledu za građenje odobrene tehničke dokumentacije, tehničkih usluga i načina izvršenja radova,
- po nalogu Naručitelja odmah izvesti više radnje i van troškovničke radove,
- odgovarajućim zaštitnim mjerama osigurati zaštitu svojih radnika i da njegovi radnici i sredstva rada ne ugrožavaju sigurnost drugih radnika ili javnu sigurnost,
- osigurati radove, materijal, opremu, vozila i strojeve od uobičajenih rizika, te osigurati rizike sve rizike policom iz odgovornosti za sve djelatnosti Izvođača,
- provoditi i poštivati mjere zaštite na radu propisane Zakonom i Uputama Naručitelja koje su sastavni dio Ugovora (*sa Uputama Naručitelja dužan je upoznati svakog radnika pojedinačno, te primjerak Upute potpisane od strane svakog radnika koji sudjeluje na Projektu dostaviti Naručitelju*).
- surađivati sa predstavnicima Naručitelja oko pripreme i organizacije tehničkog pregleda građevine,
- surađivati sa svim drugim sudionicima u izgradnji, te svojom organizacijom i izvođenjem ugovorenih radova osigurati nesmetano izvođenje radova drugih izvođača na tom objektu,
- svakodnevno čistiti gradilište po završetku radova, te generalno očistiti prije primopredaje istih,
- otpad koji nastane radom Izvođača, redovito sakupljati i odvoziti sa gradilišta na za to predviđene deponije, a naročito je obvezan generalno očistiti gradilište za onaj dio radova koji je izvodio prije primopredaje istih, te odvesti sav višak materijala koji je naručio i ostao neutrošen (*ako se Izvođač ne pridržava navedenog, odnosno ako ne sanira otpad i materijal koji je nastao njegovim radom i zbog toga primora Naručitelja na sanaciju, Naručitelj će od Izvođača naplatiti svoju uslugu sanacije otpada i materijala po cijeni 200 kn + PDV za svaki m3 otpada i materijala*).

Izvođaču je omogućeno zatražiti prijevremeno plaćanje pojedine privremene ili okončane situacije koje Naručitelj može i ne mora prihvatiti. U slučaju prihvatanja od strane Naručitelja, Izvođač će Naručitelju odobriti iznos u visini 8% (osam posto) od ukupnog iznosa situacije na koje se plaćanje odnosi.

VI. OBVEZE NARUČITELJA

Članak 7.

Naručitelj je obavezan:

- omogućiti priključak električne energije i vode potrebne za obavljanje radova,
- osigurati prostor /odgovarajući dio zemljišta/za skladištenje materijala i strojeva kao i smještaj kontejnera, a sve prema planu organizacije gradilišta koji je Izvoditelj pregledao (eventualne naknade za smještaj opreme i materijala van gradilišta u potpunosti snosi Izvođač),
- izvršiti plaćanje ugovorenih radova na način utvrđen u članku 6. ovog Ugovora,
- ispuniti ostale obveze prema Zakonu o gradnji,
- imenovati ovlaštenog predstavnika Naručitelja.

VII. OBVEZE IZVODITELJA

Članak 8.

Izvođač izjavljuje da je prije sklapanja ovog Ugovora proučio Ugovorni troškovnik, svu projektnu i tehničku dokumentaciju, pregledao gradilište, pribavio saznanja o dobavi svih materijala, te o stanju organizacije gradilišta i mogućnosti korištenja privremenih objekata gradilišta.

Izvođač je dužan, odmah po spoznaji, pisanim putem obavijestiti Naručitelja i nadzornog inženjera o eventualnim nedostacima ili nepravilnostima u projektnoj i tehničkoj dokumentaciji iz članka 2. ovog Ugovora. Isto tako Izvođač je u obvezi, a prije uvođenja u posao, pregledati gradilište te pisanim putem prije početka radova upozoriti Naručitelja o uočenim nedostacima koji bi mogli utjecati na kvalitetu njegovih radova. Naknadne reklamacije vezano na isto neće se uvažiti od strane Naručitelja.

Izvođač je dužan, prije početka izrade i montaže materijala i opreme, izvršiti na gradilištu predmjer izvedenih radova, te uskladiti eventualna odstupanja od idealnih mjera danih projektnom dokumentacijom u odnosu na mjere izvedenih radova.

Ako se u tijeku izvedbe radova pojavi neka nejasnoća ili nedorečenost u dokumentaciji navedenoj u članku 2. ovog Ugovora, mjerodavno će biti tumačenje projektanta, nadzora i Predstavnik naručitelja.

Izvođač nema pravo mijenjati projekte prema kojima se izvode radovi, ali može Naručitelju predložiti izmjene, ako se na taj način dobiva tehnički ispravnije rješenje, ili se uz istu kvalitetu postiže ušteda u cijeni.

Radovi prema predloženim izmjenama mogu se izvoditi samo ako je iste odobrio, odnosno usvojio Naručitelj.

Izvođač u potpunosti odgovara za svu eventualnu štetu koju je prouzročio sam sebi, Naručitelju ili trećim stranama. U takvom slučaju Izvođač je obavezan sanirati štetu bez odgode na način da štetu sanira u vlastitoj režiji ukoliko takvi radovi ulaze u njegovu domenu izvedbe radova ili će sanaciju štete izvršiti Naručitelj na trošak Izvođača ukoliko se radi o radovima u domeni Naručitelja ili drugog kooperanta.

Izvođač je posebice obavezan:

2

Članak 9.

Za vrijeme izvođenja radova Izvođač je dužan postupati s dužnom pažnjom prema okolnim objektima, zelenim površinama i drugim javnim i privatnim površinama i objektima.

VIII. NADZOR

Članak 10.

Naručitelj će obavljati nadzor za vrijeme izvođenja radova putem glavnog nadzornog inženjera, imenovanog voditelja radova ili Predstavnika naručitelja.

Stručni nadzor obuhvaća kontrolu izvođenja radova sukladno tehničkoj dokumentaciji i opisima radova iz ugovornog troškovnika, kontrolu kvalitete ugrađenog materijala, radova i opreme, kontrolu izvedenosti radova sukladno postojećim tehničkim propisima i obaveznim normama za pojedine vrste radova. Nadzorni inženjer, imenovani voditelj radova ili Predstavnik naručitelja će svoje primjedbe, upute ili naloge upisati u građevinski dnevnik Izvođača.

Izvođač ne može izvoditi radove prema nalogu glavnog nadzornog inženjera. Svi možebitni nalozi istog u tom smjeru (ili bilo kojeg drugog predstavnika Investitora) neće biti mjerodavni, niti je Izvođač ovlašten na iste se pozivati, osim ukoliko ih pismenim putem nije potvrdio Predstavnik naručitelja. Izvođač se obvezuje omogućiti stalan nadzor nad radovima.

IX. EVIDENCIJA IZVRŠENIH RADOVA

Članak 11.

Izvođač je u obvezi voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

Članak 12.

Osim građevinskog dnevnika Izvođač je u obvezi imati na gradilištu:

- rješenje o upisu u sudski registar odnosno sve potrebne dozvole i rješenja prema Zakonu o gradnji,
- Zakonu o zaštiti na radu i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske,
- akt o postavljanju voditelja radova i drugih odgovornih osoba za predmetne radove,
- dokumentaciju iz koje se može utvrditi da se građevina radi prema postojećim propisima o tehničkim normativima i hrvatskim standardima (atesti, certifikate, rezultate ispitivanja i dr.).

X. ODSUPANJE OD PROJEKTA

Članak 13.

Izvođač ne smije odstupiti od projekta ili prihvaćene ponude bez pismene suglasnosti ili zahtjeva Naručitelja. Ako Izvođač odstupi od projekta ili prihvaćene ponude, bez pismene suglasnosti Naručitelja, nema pravo na povećanje ugovorene cijene za radove što ih je izvršio bez takve suglasnosti, a istovremeno je odgovoran za sve negativne posljedice takvog postupanja, te ih je dužan otkloniti o svom trošku, i nadoknaditi nastalu štetu.

XI. NAKNADNI I NEPREDVIĐENI RADOVI

Članak 14.

Nepredviđene (naknadne) radove, a koji su nužni i hitni za izgradnju u svrhu zaštite objekta i ljudi, Izvođač je dužan izvršiti i bez pisanog odobrenja Naručitelja ili nadzora, a cijena za izvršene radove naknadno će biti utvrđena i odobrena, u skladu sa prosječnim tržišnim uvjetima u vrijeme izvršenja radova.

XII. JAMSTVENI ROK I UVJETI

Članak 15.

Jamstvo na sve izvedene radove te isporučenu i ugrađenu robu (proizvodi, oprema, materijal), iznosi 24 mjeseca, a teče od dana primopredaje radova Investitoru o čemu se sačinjava zapisnik.

Izvođač se obvezuje najkasnije prilikom primopredaje radova, bez odgađanja, predati Naručiocu ovjerene jamstvene listove za onu robu za koju jamstvo proizvođača postoji.

Izvođač se obvezuje u jamstvenom roku otkloniti sve nedostatke na izvedenim radovima kao i isporučenoj i ugrađenoj robi, bez troška za Naručioca i u roku koji mu pisanim putem odredi Naručioc.

Prava iz ove odredbe Ugovora ostvaruju se bez dodatnih troškova za Naručioca. Na sva pitanja o jamstvu za ispravnost prodane robe na odgovarajući se način primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Naručioc zadržava pravo prije isporuke, tijekom i nakon isporuke predmeta nabave, robu dostaviti na analizu ovlaštenim institucijama u svrhu ocjene (provjere) usklađenosti iste s tehničkim specifikacijama, te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije iz članka 2. ovog Ugovora. Ukoliko se ispitivanjem utvrdi odstupanje od zahtjeva Izvođač je dužan izvršiti zamjenu nekvalitetne isporučene ugovorene robe sa istom bez nedostataka, u primjerenom roku određenim od dana dostave pisanog prigovora Naručioca.

Ukoliko Izvođač ne postupi po dostavljenom prigovoru Naručioc zadržava pravo raskida Ugovora uz naknadu sve prouzročene štete.

XIII. ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE

Članak 16.

Izvođač odgovara za izvedene radove te isporučenu i ugrađenu robu, te se obvezuje Naručiocu predati izvedene radove i ugrađenu robu u urednom stanju bez običnih, skrivenih ili bitnih nedostataka u izvedbi ugovorene građevine.

Naručiocu zakonski rokovi za obavijest Izvođača o skrivenim ili bitnim nedostacima teku najranije od uredno sastavljenog i od obje Ugovorne strane potpisanog Zapisnika o okončanom obračunu. U slučaju da Izvođač po pravodobnoj obavijesti Naručioca ne ukloni prijavljene nedostatke, Naručioc je ovlašten u tu svrhu iskoristiti sve primljene instrumente osiguranja kako je to dalje ovim Ugovorom određeno, kao i koristiti ostala zakonska prava o odgovornosti za nedostatke.

XIV. INSTRUMENTI OSIGURANJA

Članak 17.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Izvođač je dužan u roku 15 dana od stupanja na snagu ovog Ugovora predati Naručiocu u izvorniku jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza i to u obliku solemnizirane zadužnice u iznosu 10% vrijednosti Ugovora. Izvođač mora osiguranje održavati sve do primopredaje radova Investitoru, odnosno do zamjene s jamstvom za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Izvođač je dužan u roku 15 dana od datuma Zapisnika o okončanom obračunu predati Naručiocu u izvorniku jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i to u obliku solemnizirane zadužnice u iznosu 10% vrijednosti Ugovora, na rok dvije godine. Jamstveni rok teče od dana

predaje radova Investitoru o čemu se sačinjava zapisnik. Predaja ovog jamstva za otklanjanje nedostataka preduvjet je isplate Naručilca po Okončanoj situaciji.

Članak 18.

Polica osiguranja

Izvođač je obavezan u roku 15 dana po stupanju na snagu ovog Ugovora dostaviti Naručilcu presliku police osiguranja kojom dokazuje da je isti osiguran u slučaju:

- Opće, izvanugovorne odgovornosti prema trećim osobama iz obavljanja djelatnosti za štetu uslijed povrede tijela ili zdravlja treće osobe kao i štete na stvarima treće osobe;
- Profesionalne, ugovorne odgovornosti iz obavljanja djelatnosti za štete koje prouzroči strankama u postupku obavljanja povjerenih mu poslova, ako nesavjesno ili neuredno obavlja povjerene mu poslove.

Izvođač je dužan o svom trošku pribaviti i održavati na snazi osiguranje za sve vrijeme izvođenja radova odnosno trajanja ovog Ugovora. Izvođač je dužan na zahtjev Naručilca predati dokaze o plaćenim premijama.

XV. ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Članak 19.

Izvođač se obavezuje, bez ograničenja, nadoknaditi Naručilcu svaku štetu prouzročenu namjerom ili krajnjom nepažnjom Izvođača. Izvođač snosi odgovornost, do iznosa vrijednosti Ugovora s PDV, za svaku štetu prouzročenu običnom nepažnjom. Navedeno uključuje, ali se ne ograničava na štetu prouzročenu vidljivim i/ili skrivenim nedostacima isporučenog predmeta nabave. Navedeno ne isključuje odgovornost Izvođača po kriteriju uzročnosti sukladno odredbama važećeg Zakona o obveznim odnosima.

XVI. NASTANAK I DJELOVANJE VIŠE SILE

Članak 20.

Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršavanje bilo koje obveze iz Ugovora ukoliko je neizvršenje rezultat događaja više sile odnosno događaja izvan kontrole Ugovornih strana i neovisnog od njihove volje, koji izravno utječe na izvršavanje obveza iz ovog Ugovora i čija pojava nije posljedica nepažnje Ugovorne strane, a koji se nije mogao predvidjeti ili izbjeći.

U slučaju događaja više sile, pogođena Ugovorna strana će uložiti sve napore kako bi ispunila svoje obveze iz Ugovora te je dužna odmah, a najkasnije u roku 3 dana, u pisanom obliku o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu i navesti koje od svojih obveza ne može ispuniti zbog nastupa događaja više sile, s naznakom uzroka i uz predočenje odgovarajućih dokaza o višoj sili i njenom mogućem trajanju.

Nastupanjem razloga i događaja ocijenjenih kao viša sila, rokovi određeni Ugovorom će se prilagoditi obostranim dogovorom. Ako se kašnjenje uzrokovano događajem više sile nastavi duže od 45 dana, Naručilac ima pravo, pisanom obavješću, raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom.

XVII. UGOVORNA KAZNA

Članak 21.

1. Naručilac može naplatiti ugovornu kaznu ako Izvođač ne ispuni ili neuredno ispuni ili zakasni s ispunjenjem svojih obveza kako slijedi:



- a) ako Izvođač ne izvrši svoje obveze koje su predmet ovog Ugovora u ugovorenim rokovima, ili naknadno ostavljenim rokovima kada je mogućnost istih predviđena ugovorom, Naručitelj ima pravo naplatiti od Izvođača ugovornu kaznu u iznosu do 10% vrijednosti ovog Ugovora,
- b) ako Izvođač neuredno izvrši svoje obveze koje su predmet ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naplatiti od Izvođača ugovornu kaznu u iznosu do 5% vrijednosti ovog Ugovora,
- c) ako Izvođač izvrši svoje obveze sa zakašnjenjem, Naručitelj ima pravo naplatiti od Izvođača ugovornu kaznu u iznosu 5‰ (pet promila) od vrijednosti ovog Ugovora s PDV za svaki dan zakašnjenja. Ukupni iznos ugovorne kazne iz ovog stavka ne može biti veći od 10% od vrijednosti ovog Ugovora.

Ugovorne kazne iz podtočaka b) i c) ovog članka mogu se kumulirati. Naručitelj će za iznos ugovorne kazne umanjiti plaćanje po računu Izvođača. Naručitelj u slučaju primitka zakašnjelog i/ili neurednog ispunjenja ugovorne obveze zadržava pravo na ugovornu kaznu.

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo Naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne. Pravo na naplatu ugovorne kazne ne isključuje naplatu jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

XVIII. POVJERLJIVOST PODATAKA

Članak 22.

Sve informacije i podaci koje će jedna Ugovorna strana učiniti dostupnima drugoj Ugovornoj strani u svrhu izvršavanja obveza iz ovog Ugovora, smatraju se povjerljivim podacima.

Povjerljivi podaci se ne mogu koristiti, osim u svrhe određene ovim Ugovorom, bez prethodnog izričitog pisanog pristanka druge Ugovorne strane.

Ugovorne strane se obvezuju pristup povjerljivim podacima u smislu ovog Ugovora, omogućiti samo onim svojim zaposlenicima ili osobama koje su na drugi način s njim ugovorno vezane, koji su neposredno uključeni u poslovnu suradnju temeljem ovog Ugovora, kao i onima kojima je takva informacija neophodno potrebna radi njihovog rada u neposrednoj vezi s ugovornim obvezama. Obveza čuvanja povjerljivosti podataka za Ugovorne strane ostaje na snazi i nakon prestanka važenja ovog Ugovora, a za zaposlenike Ugovornih strana i nakon prestanka njihova rada kod istih.

XIX. TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Članak 23.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa Ugovornih strana.

Naručitelju pripada pravo raskida Ugovora prije završetka izvođenja radova u sljedećim slučajevima:

-u slučaju da Izvođač ne osigura vođenje gradilišta od strane ovlaštene osobe sukladno Zakonu o gradnji, Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o građevinskoj inspekciji, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakonu o zaštiti na radu,

-u slučaju dokumentiranog, opetovanog upozorenja stručnog nadzora i Predstavnik naručitelja zbog nekvalitetnog i nestručnog izvođenja radova te ugradnje materijala i opreme neodgovarajuće kvalitete zadane Ugovornim troškovnikom i projektnom dokumentacijom, te koja nije u skladu s važećim standardima i normativima,

- u slučaju neopravdanog produženja roka izvođenja radova u odnosu na prihvaćeni ugovorni Terminski plan;
- u slučaju da pravovremeno ne dostavi tražena jamstva i police osiguranja,
- u slučaju raskida ugovora sa Investitorom,
- u slučaju da se kašnjenje uzrokovano događajem više sile nastavi duže od 45 dana.

U slučaju učestalih i opetovanih povreda obveza iz ovog Ugovora Naručitelj će, pod prijetnjom raskida Ugovora, pisano opomenuti Izvođača i ukazati na propuste odnosno kršenje ugovornih obveza. Naručitelj može, uz raskidni rok od 7 (sedam) dana od dana dostave obavijesti Izvođaču, raskinuti ovaj Ugovor ako Izvođač, i nakon pisane opomene, nastavi kršiti odnosno ne ispunjavati obveze preuzete ovim Ugovorom.

Ugovorne strane su za vrijeme trajanja roka za raskid ugovora dužne uredno ispunjavati ugovorne obveze.

U slučaju raskida ugovora između Naručitelja i Investitora, Naručitelj može odmah raskinuti ovaj Ugovor. U tom slučaju dužan je podmiriti dospjele obveze prema Izvođaču za radove izvršene zaključno sa danom raskida ovog Ugovora.

U slučaju raskida ili prijevremenog prestanka ovog Ugovora ili drugog spora povezanog s ovim Ugovorom, Naručitelj može tražiti da Izvođač odmah napusti mjesto gradnje i osloboditi ga od svojih osoba i stvari.

XX. KORESPONDENCIJA

Članak 24.

Naručitelj imenuje Krešimira Mikolića kao odgovornu osobu za provođenje ovog Ugovora (u daljnjem tekstu: Predstavnik naručitelja), a Zdravka Pažina za ovlaštenog voditelja radova i provedbu mjera zaštite na radu. Naručitelj može imenovati drugu osobu ali je o tome dužan odmah izvijestiti Izvođača.

Izvođač imenuje Boris Ožvačić za odgovornu osobu za provođenje ovog Ugovora (u daljnjem tekstu: Predstavnik izvođača), Drago Kolarić za ovlaštenog voditelja radova te Drago Kolarić kao odgovornu osobu za provođenje mjera zaštite na radu. Izvođač može imenovati drugu osobu ali je o tome dužan odmah izvijestiti Naručitelja.

Korespondencija između Ugovornih strana i imenovanih predstavnika obavljat će se pisanim putem ili putem elektroničke pošte, ukoliko nije drugačije ugovoreno ovim Ugovorom. Korespondencija koja će se obavljati pisanim putem dostavljat će se suprotnoj Ugovornoj strani neposredno u prijamni ured ili preporučenom pošiljkom. Ugovorne strane suglasne su da će se dostava smatrati uredno izvršenom danom neposrednog primitka iste kod odgovarajuće Ugovorne strane ili danom predaje preporučene pošiljke pošti na adresu odgovarajuće Ugovorne strane kako je ista navedena u zaglavlju ovog Ugovora, odnosno na novu adresu o kojoj je jedna Ugovorna strana uredno obavijestila drugu Ugovornu stranu, odnosno na adresu Ugovorne strane upisanu u sudskom ili drugom odgovarajućem registru.

Korespondencije putem elektroničke pošte smatra se uredno dostavljenom u trenutku kad je zabilježena na poslužitelju za slanje takvih poruka. Mjerodavna adresa za slanje e-mail poruke Predstavniku naručitelja je kresimir.mikolic@presoflex-gradnja.hr, a za slanje Predstavniku Izvoditelja je Boris Ožvačić.

Izvođač nije ovlašten, bez prethodne pisane suglasnosti Predstavnik naručitelja, direktno korespondirati sa predstavnicima Investitora, osim u slučaju nastanka više sile iz članka 20. ovog Ugovora.

XXI. PRILOZI UGOVORU

Članak 25.

U nastavku navedeni dokumenti čine sastavni dio ovoga Ugovora:

- Glavni projekt br. Z.O.P. TD 10-2019
- Ugovorni troškovnik,
- Terminski plan,
- Upute Naručitelja vezane za zaštitu na radu,

Izvođač izjavljuje da je u cijelosti upoznat sa prethodno navedenim prilogima, te potpisom ovog Ugovora iste bez primjedbi prihvaća.

XXII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Međusobna prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz ovog Ugovora, a istim nisu regulirana, Ugovorne strane suglasne su tumačiti sukladno odredbama pozitivnih propisa kojim se uređuju obvezni odnosi i odredbama drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske koji se odnose na predmet ovog Ugovora.

Članak 27.

Naslovi iznad članaka navedeni su samo radi preglednosti i ne utječu na tumačenje ovog Ugovora.

Članak 28.

Sve sporove koji bi eventualno proizašli iz ovog Ugovora Ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a u protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda prema sjedištu Naručitelja, s time da je mjerodavno hrvatsko pravo.

Članak 29.

Ovaj Ugovor Ugovornim stranama je razumljiv i u cijelosti prihvatljiv, te ga u znak svojeg prihvata potpisuju.

Članak 30.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

U Požegi, 19. studeni 2019. godine

ZA NARUČITELJA:

Presoflex gradnja d.o.o.
(Ino Galić, Direktor)



Izvršni direktor za operativne poslove:
(Krešimir Mikolić, mag.ing.aedif.)

ZA IZVOĐAČA:

PENDOOR d.o.o.
(Boris Ožvačić, Direktor)

PENDOOR II

PROTUPOŽARNI SISTEMI

PENDOOR d.o.o.
Pete Devčića 63
HR-10290 Zaprešić



PENDOOR

PROTUPOŽARNI SISTEMI

PENDOOR d.o.o., Pere Devčića 63, HR-10290 Zaprešić, OIB 75763579874, e-mail: info@pendoor.hr

Izvoditelj:

MBS080852800

PENDOOR d.o.o.

RBA - RAIFFEISEN BANK d.d.

RBA - HR9624840081106558034

NARUČITELJ:

Presoflex gradnja d.o.o

Ul. Industrijska 30, 34000, Požega/ Hrvatska

OIB: 66952197279

R-1

GRADILIŠTE:

Opća županijska bolnica Požega

MJESTO:

Opća županijska bolnica Požega

UGOVOR:

166-UP/2019 (od 19.11.2019)

MJESTO I DATUM:

Zaprešić, 30.06.2020.

NAČIN PLAĆANJA:

transakcijski račun

Oznaka operatera: 010

Vrijeme izdavanja računa: 07:15

OKONČANA SITUACIJA br. 20-110-01-01

za izvršene radove zaključno sa mjesecom LIPANJ/ 2020.

	Iznos bez PDV-a	PDV 25%	Ukupan iznos
Ugovoreni iznos	220.347,75 kn	0,00 kn	220.347,75 kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova:	220.347,75 kn	0,00 kn	220.347,75 kn
Opći popust (0%)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Ukupna vrijednost radova po prethodnim situacijama:	198.312,98 kn	0,00 kn	198.312,98 kn
Ukupna vrijednost radova po ovoj situaciji:	22.034,77 kn	0,00 kn	22.034,77 kn

Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

OBRAČUN PLAĆANJA - isplata

Po ovoj situaciji

22.034,77 Kn

Režijski troškovi gradilišta (2,00%)

440,70 Kn

Depozit 0%

0,00 Kn

Obračun avansa	Primljeni avans	Do sada obračunati avans	Obračunato po ovoj situaciji	Ostaje za avans
	88.139,10	79.325,19	8.813,91	0,00

UKUPNO ZA PLATITI PO OVOJ SITUACIJI

12.780,17 Kn

Izjava izvoditelja:

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Voditelj građenja:

Od strane naručitelja:

PENDOOR II
PROTUPOŽARNI SISTEMI

PENDOOR d.o.o.
Pere Devčića 63
HR-10290 Zaprešić

Odgovorna osoba izvoditelja

Direktor:



PRESOFLEX
GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30
34000 Požega
OIB 66952197279

Datum ovjere:

Predstavnik Naručitelja

PENDOOR d.o.o., Pere Devčića 63, 10290 Zaprešić, OIB: 75763579874, Tel./FAX: 00385 1 5803632, e-mail: info@pendoor.hr

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS080852800. Temeljni kapital društva iznosi 20.000 Kn i uplaćen je u cijelosti.

UVIJEK NA SIGURNOJ STRANI  PENDOOR PROTUPOŽARNA VRATA

OKONČANA SITUACIJA

1. RADOVI PO UGOVORU BR. 166-UP/2019 od 19.11.2019

Opis radova	Jed.mjera	količina	Obračunato %	Jed. Cijena	Ukupni iznos
VATROOTPORNNA BRAVARIJA					
12. Izrada, doprema i montaža jednokrlnih aluminijskih punih protupožarnih zaokretnih vrata otpornosti na požar 30 minuta bez praga i spuštajuće brtve dimenzija 100x185 cm. Protupožarna brava. Hidraulički zatvarač. Dva panta. Kvaka inox. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
23. POZ 13	kom	1,00	100%	9.100,00	9.100,00
12. Izrada, doprema i montaža jednokrlnih aluminijskih punih protupožarnih zaokretnih vrata otpornosti na požar 30 minuta bez praga i spuštajuće brtve dimenzija 100 x 215 cm. Protupožarna brava. Hidraulički zatvarač. Dva panta. Kvaka inox. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
24. POZ 13A	kom	1,00	100%	9.540,00	9.540,00
12. Izrada, doprema i montaža dvokrlnih aluminijskih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata dimenzija 195 x 220 cm bez praga i spuštajuće brtve, dvije aluminijske ostakljene protupožarne fiksne dogradnje svaka dimenzija 100 x 220 cm i 4 dijelno ostakljeno aluminijsko fiksno protupožarno nadsvjetlo dimenzija 395 x 80 cm otpornosti na požar 30 minuta. Protupožarna brava u aktivnom krilu. Hidraulički zatvarač i redosljednik zatvaranja automatika za držanje oba krila u otvorenom položaju (povezivanje na vatrodjavu u drugoj stavci). Dva panta na svakom krilu. Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
25. POZ 14	kom	2,00	100%	49.600,00	99.200,00
12. Izrada, doprema i montaža jednokrlnih aluminijskih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata dimenzija 105 x 215 cm bez praga i spuštajuće brtve, dvije ostakljene protupožarne stijene fiksne dogradnje svaka dimenzija 51 x 215 cm i 4 dijelno fiksno ostakljeno protupožarno nadsvjetlo dimenzija 207 x 140 cm otpornosti na požar 30 minuta. Protupožarna brava. Hidraulički zatvarač. Dva panta. Kvaka inox. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr.. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
28. POZ 17	kom	1,00	100%	29.930,00	29.930,00

12. Izrada, doprema i ugradnja dvokrilnih aluminijskih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata bez praga i spuštajuće brtve otpornosti na požar 30 minuta. Protupožarna brava u aktivnom krilu. Hidraulički zatvarač i redosljednik zatvaranja. Automatika za držanje oba krila u otvorenom položaju (povezivanje na vatrodjavu u drugoj stavci). Dva panta na svakom krilu. Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun. Plastifikacija u boji po izboru iz RAL karte ili karte proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr.. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
42. POZ 30	kom	1,00	100%	24.860,00	24.860,00
12. Izrada, doprema i ugradnja protupožarnih dvokrilnih asimetričnih zaokretnih aluminijskih vrata dimenzija 180x220 cm bez praga i spuštajuće brtve i ostakljeno aluminijsko fiksno protupožarno nasvjetlo dimenzija 180x80 cm otpornosti na požar 30 minuta. Protupožarna brava u aktivnom krilu. Hidraulički zatvarač u aktivnom krilu. Dva panta na svakom krilu. Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun. Plastifikacija u boji po izboru iz RAL karte ili karte proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr.. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
43. POZ 31	kom	1,00	100%	28.750,00	28.750,00
12. Izrada, doprema i montaža dvokrilnih asimetričnih aluminijskih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata bez praga i spuštajuće brtve otpornosti na požar 30 minuta dimenzija 180 x 205 cm. Protupožarna brava u aktivnom krilu. Dva panta na svakom krilu. Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr.. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
32. POZ 21	kom	1,00	100%	21.850,00	21.850,00
12. Izrada, doprema i montaža fiksnog aluminijskog ostakljenog prozora. Proizvodna mjera prozora je 150x70 cm. Protupožarnost 30 minuta. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr.. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
POZ 22					
33.	kom	1,00	100%	8.715,00	8.715,00
UKUPNO:					231.945,00
Rabat 5%					11.597,25
RADOVI PO UGOVOR BR 166-UP/2019 od 19.11.2019 UKUPNO					220.347,75

Glavna rekapitulacija

1. RADOVI PO UGOVOR BR 166-UP/2019 od 19.11.2019

220.347,75 kn

Sveukupno:

220.347,75 kn

Ukupna vrijednost izvedenih radova:

220.347,75 kn

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:

198.312,98 kn

Vrijednost radova po ovoj situaciji:

22.034,77 kn

(prijenosu porezne obveze iz članka 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost,
stavak (3), odjeljak a) zakona o PDV-u):

U Zaprešiću, 30.06.2020.

Voditelj radova:

Kolarić Drago

uz Polu
PENDOOR II
PROTUPOŽARNI SISTEMI
PENDOOR d.o.o.
Pere Devčića 63
HR-10290 Zaprešić

Izvoditelj:

MBS080852800

PENDOOR d.o.o.

RBA - RAIFFEISEN BANK d.d.

RBA - HR9624840081106558034

NARUČITELJ:

Presoflex gradnja d.o.o

Ul. Industrijska 30, 34000, Požega/ Hrvatska

OIB: 66952197279

R-1

GRADILIŠTE:

Opća županijska bolnica Požega

MJESTO:

Opća županijska bolnica Požega

UGOVOR:

166-UP/2019 (od 19.11.2019)

MJESTO I DATUM:

Zaprešić, 18.05.2020.

NAČIN PLAĆANJA:

transakcijski račun

Oznaka operatera: 010

Vrijeme izdavanja računa: 07:15

II PRIVREMENA SITUACIJA br. 20-085-01-01

za izvršene radove zaključno sa mjesecom SVIBANJ/ 2020.

	Iznos bez PDV-a	PDV 25%	Ukupan iznos
Ugovoreni iznos	220.347,75 kn	0,00 kn	220.347,75 kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova:	198.312,98 kn	0,00 kn	198.312,98 kn
Opći popust (0%)	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Ukupna vrijednost radova po prethodnim situacijama:	152.238,45 kn	0,00 kn	152.238,45 kn
Ukupna vrijednost radova po ovoj situaciji:	46.074,53 kn	0,00 kn	46.074,53 kn

Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st.3.a). i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.

OBRAČUN PLAĆANJA - isplata

Po ovoj situaciji

Režijski troškovi gradilišta (2,00%)

Depozit 0%

46.074,53

Kn

921,49

Kn

0,00

Kn

Obračun avansa	Primljeni avans	Do sada obračunati avans	Obračunato po ovoj situaciji	Ostaje za avans
	88.139,10	65.826,45	13.498,74	8.813,91

UKUPNO ZA PLATITI PO OVOJ SITUACIJI

31.654,29

Kn

Izjava izvoditelja:

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Voditelj građenja:

Od strane naručitelja:

PENDOOR II
PROTUPOŽARNI SISTEMI

PRESOFLEX
GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30
34000 Požega
OIB 66952197279

PENDOOR d.o.o.
Pere Devčića 63
HR-10290 Zaprešić

Odgovorna osoba izvoditelja

Direktor:

Datum ovjere:

18.05.2020.

Predstavnik Naručitelja

PENDOOR d.o.o., Pere Devčića 63, 10290 Zaprešić, OIB: 75763579874, Tel./FAX: 00385 1 5803632, e-mail: info@pendoor.hr

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS080852800. Temeljni kapital društva iznosi 20.000 Kn i uplaćen je u cijelosti.

UVIJEK NA SIGURNOJ STRANI  PENDOOR PROTUPOŽARNA VRATA

II. PRIVREMENA SITUACIJA

1. RADOVI PO UGOVORU BR. 166-UP/2019 od 19.11.2019

Opis radova	Jed.mjere	količina	Obračunato %	Jed. Cijena	Ukupni iznos
VATROOTPORNIA BRAVARIJA					
12. Izrada, doprema i montaža jednokrlnih aluminijskih punih protupožarnih zaokretnih vrata otpornosti na požar 30 minuta bez praga i spuštajuće brtve dimenzija 100x185 cm. Protupožarna brava. Hidraulički zatvarač. Dva panta. Kvaka inox. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
23. POZ 13	kom	1,00	90%	9.100,00	8.190,00
12. Izrada, doprema i montaža jednokrlnih aluminijskih punih protupožarnih zaokretnih vrata otpornosti na požar 30 minuta bez praga i spuštajuće brtve dimenzija 100 x 215 cm. Protupožarna brava. Hidraulički zatvarač. Dva panta. Kvaka inox. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
24. POZ 13A	kom	1,00	90%	9.540,00	8.586,00
12. Izrada, doprema i montaža dvokrlnih aluminijskih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata dimenzija 195 x 220 cm bez praga i spuštajuće brtve, dvije aluminijske ostakljene protupožarne fiksne dogradnje svaka dimenzija 100 x 220 cm i 4 dijelno ostakljeno aluminijsko fiksno protupožarno nadsvjetlo dimenzija 395 x 80 cm otpornosti na požar 30 minuta. Protupožarna brava u aktivnom krilu. Hidraulički zatvarač i redosljednik zatvaranja automatika za držanje oba krila u otvorenom položaju (povezivanje na vatrodjavu u drugoj stavci). Dva panta na svakom krilu. Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
25. POZ 14	kom	2,00	90%	49.600,00	89.280,00
12. Izrada, doprema i montaža jednokrlnih aluminijskih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata dimenzija 105 x 215 cm bez praga i spuštajuće brtve, dvije ostakljene protupožarne stijene fiksne dogradnje svaka dimenzija 51 x 215 cm i 4 dijelno fiksno ostakljeno protupožarno nadsvjetlo dimenzija 207 x 140 cm otpornosti na požar 30 minuta. Protupožarna brava. Hidraulički zatvarač. Dva panta. Kvaka inox. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr.. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
28. POZ 17	kom	1,00	90%	29.930,00	26.937,00

12. Izrada, doprema i ugradnja dvokrilnih aluminijskih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata bez praga i spuštajuće brtve otpornosti na požar 30 minuta. Protupožarna brava u aktivnom krilu. Hidraulički zatvarač i redosljednik zatvaranja. Automatika za držanje oba krila u otvorenom položaju (povezivanje na vatrodojavu u drugoj stavci). Dva panta na svakom krilu. Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun. Plastifikacija u boji po izboru iz RAL karte ili karte proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr.. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
42. POZ 30	kom	1,00	90%	24.860,00	22.374,00
12. Izrada, doprema i ugradnja protupožarnih dvokrilnih asimetričnih zaokretnih aluminijskih vrata dimenzija 180x220 cm bez praga i spuštajuće brtve i ostakljeno aluminijsko fiksno protupožarno nasvjetlo dimenzija 180x80 cm otpornosti na požar 30 minuta. Protupožarna brava u aktivnom krilu. Hidraulički zatvarač u aktivnom krilu. Dva panta na svakom krilu. Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun. Plastifikacija u boji po izboru iz RAL karte ili karte proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr.. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
43. POZ 31	kom	1,00	90%	28.750,00	25.875,00
12. Izrada, doprema i montaža dvokrilnih asimetričnih aluminijskih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata bez praga i spuštajuće brtve otpornosti na požar 30 minuta dimenzija 180 x 205 cm. Protupožarna brava u aktivnom krilu. Dva panta na svakom krilu. Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr.. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
32. POZ 21	kom	1,00	90%	21.850,00	19.665,00
12. Izrada, doprema i montaža fiksnog aluminijskog ostakljenog prozora. Proizvodna mjera prozora je 150x70 cm. Protupožarnost 30 minuta. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr.. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
POZ 22					
33.	kom	1,00	90%	8.715,00	7.843,50
UKUPNO:					208.750,50
Rabat 5%					10.437,53
RADOVI PO UGOVOR BR 166-UP/2019 od 19.11.2019 UKUPNO					198.312,98

Glavna rekapitulacija

1. RADOVI PO UGOVOR BR 166-UP/2019 od 19.11.2019

198.312,98 kn

Sveukupno:

198.312,98 kn

Ukupna vrijednost izvedenih radova:

198.312,98 kn

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:

152.238,45 kn

Vrijednost radova po ovoj situaciji:

46.074,53 kn

(prijenosu porezne obveze iz članka 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost,
stavak (3), odjeljak a) zakona o PDV-u):

U Zaprešiću, 18.05.2020.

Voditelj radova:

Kolarić Drago



PENDOOR II
PROTUPOŽARNI SISTEMI

PENDOOR d.o.o.
Pere Devčića 63
HR-10200 Zaprešić



PENDOOR

PROTUPOŽARNI SISTEMI

PENDOOR d.o.o., Pere Devčića 63, HR-10290 Zaprešić, OIB 75763579874, e-mail: info@pendoor.hr

Izvoditelj:

MBS080852800

PENDOOR d.o.o.

RBA - RAIFFEISEN BANK d.d.

RBA - HR9624840081106558034

NARUČITELJ:

Presoflex gradnja d.o.o

Ul. Industrijska 30, 34000, Požega/ Hrvatska

OIB: 66952197279

R-1

GRADILIŠTE:

Opća županijska bolnica Požega

MJESTO:

Opća županijska bolnica Požega

UGOVOR:

166-UP/2019 (od 19.11.2019)

MJESTO I DATUM: Zaprešić, 10.03.2020.

NAČIN PLAĆANJA: transakcijski račun

Oznaka operatera: 010

Vrijeme izdavanja računa: 07:15

I PRIVREMENA SITUACIJA br. 20-036-01-01

za izvršene radove zaključno sa mjesecom VELJAČA/ 2020.

Ugovoreni iznos	Iznos bez PDV-a	PDV 25%	Ukupan iznos
Ukupna vrijednost izvršenih radova:	220.347,75 kn	0,00 kn	220.347,75 kn
Opći popust (0%)	164.566,13 kn	0,00 kn	164.566,13 kn
Ukupna vrijednost radova po prethodnim situacijama:	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Ukupna vrijednost radova po ovoj situaciji:	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st.3.a) i čl.79. st.7. Zakona o PDV-u.	164.566,13 kn	0,00 kn	164.566,13 kn

OBRAČUN PLAĆANJA - isplata

Po ovoj situaciji

Režijski troškovi gradilišta (2,00%)

Depozit 0%

Obračun avansa	Primljeni avans	Do sada obračunati avans	Obračunato po ovoj situaciji	Ostaje za avans
	88.139,10	0,00	65.826,45	22.312,65

UKUPNO ZA PLATITI PO OVOJ SITUACIJI

Izjava izvoditelja:

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Voditelj građenja:

Od strane peručitelja:

PENDOOR II

PENDOOR d.o.o.
Pere Devčića 63
HR-10290 Zaprešić

Odgovorna osoba izvoditelja
Direktor:



Datum ovjere: 17.03.2020

Predstavnik Naručitelja

PENDOOR d.o.o., Pere Devčića 63, 10290 Zaprešić, OIB: 75763579874, Tel./FAX: 00385 1 5803632, e-mail: info@peneder.hr
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS080852800. Temeljni kapital društva iznosi 20.000 Kn i uplaćen je u cijelosti.

UVIJEK NA SIGURNOJ STRANI  PENDOOR PROTUPOŽARNA VRATA

I. PRIVREMENA SITUACIJA

1. RADOVI PO UGOVORU BR. 166-UP/2019 od 19.11.2019

Opis radova	Jed.mjere	količina	Obračunato %	Jed. Cijena	Ukupni iznos
VATROOTPORN A BRAVAR IJA					
12. Izrada, doprema i montaža jednokrlnih aluminij skih punih protupožarnih zaokretnih vrata otpornosti na požar 30 minuta bez praga i spuštajuće brtve dimenzija 100x185 cm. Protupožarna brava. Hidraulički zatvarač. Dva panta. Kvaka inox. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
23. POZ 13	kom	1,00	90%	9.100,00	8.190,00
12. Izrada, doprema i montaža jednokrlnih aluminij skih punih protupožarnih zaokretnih vrata otpornosti na požar 30 minuta bez praga i spuštajuće brtve dimenzija 100 x 215 cm. Protupožarna brava. Hidraulički zatvarač. Dva panta. Kvaka inox. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
24. POZ 13A	kom	1,00	0%	9.540,00	0,00
12. Izrada, doprema i montaža dvokrlnih aluminij skih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata dimenzija 195 x 220 cm bez praga i spuštajuće brtve, dvije aluminij ske ostakljene protupožarne fiksne dogradnje svaka dimenzija 100 x 220 cm i 4 dijelno ostakljeno aluminij sko fiksno protupožarno nadsvjetlo dimenzija 395 x 80 cm otpornosti na požar 30 minuta. Protupožarna brava u aktivnom krilu. Hidraulički zatvarač i redosljednik zatvaranja automatika za držanje oba krila u otvorenom položaju (povezivanje na vatrodjavu u drugoj stavci). Dva panta na svakom krilu. Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
25. POZ 14	kom	2,00	84% 88%	49.600,00	79.360,00 89.280,00
12. Izrada, doprema i montaža jednokrlnih aluminij skih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata dimenzija 105 x 215 cm bez praga i spuštajuće brtve, dvije ostakljene protupožarne stijene fiksne dogradnje svaka dimenzija 51 x 215 cm i 4 dijelno fiksno ostakljeno protupožarno nadsvjetlo dimenzija 207 x 140 cm otpornosti na požar 30 minuta. Protupožarna brava. Hidraulički zatvarač. Dva panta. Kvaka inox. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača. U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr.. Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.					
28. POZ 17	kom	1,00	0%	29.930,00	0,00

12. Izrada, doprema i ugradnja dvokrilnih aluminijskih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata bez praga i spuštajuće brtve otpornosti na požar 30 minuta.
 Protupožarna brava u aktivnom krilu. Hidraulički zatvarač i redoslijednik zatvaranja. Automatika za držanje oba krila u otvorenom položaju (povezivanje na vatrodojavu u drugoj stavci). Dva panta na svakom krilu. Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun.
 Plastifikacija u boji po izboru iz RAL karte ili karte proizvođača.
 U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr..
 Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.

42. POZ 30

kom	1,00	90%	24.860,00	22.374,00
-----	------	-----	-----------	-----------

12. Izrada, doprema i ugradnja protupožarnih dvokrilnih asimetričnih zaokretnih aluminijskih vrata dimenzija 180x220 cm bez praga i spuštajuće brtve i ostakljeno aluminijsko fiksno protupožarno nasvjetlo dimenzija 180x80 cm otpornosti na požar 30 minuta. Protupožarna brava u aktivnom krilu.
 Hidraulički zatvarač u aktivnom krilu. Dva panta na svakom krilu.
 Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun. Plastifikacija u boji po izboru iz RAL karte ili karte proizvođača.
 U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr..
 Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.

43. POZ 31

kom	1,00	90%	28.750,00	25.875,00
-----	------	-----	-----------	-----------

12. Izrada, doprema i montaža dvokrilnih asimetričnih aluminijskih ostakljenih protupožarnih zaokretnih vrata bez praga i spuštajuće brtve otpornosti na požar 30 minuta dimenzija 180 x 205 cm. Protupožarna brava u aktivnom krilu. Dva panta na svakom krilu. Kvaka inox u aktivnom krilu. U pasivnom krilu je zasun. Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača.
 U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr..
 Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.

32. POZ 21

kom	1,00	80% ^{80%}	21.850,00	17.480,00 ^{17.480,00}
-----	------	-------------------------------	-----------	---

12. Izrada, doprema i montaža fiksnog aluminijskog ostakljenog prozora.
 Proizvodna mjera prozora je 150x70 cm. Protupožarnost 30 minuta.
 Plastifikaciju u boji po izboru iz RAL karte ili karti proizvođača.
 U cijenu uključiti izradu, transport do gradilišta, ugradnju, sav potreban okov (kvake, brave, ključeve, pante i dr.), brtvljenje, pur pjenu, vijke i dr..
 Sve stavke izraditi prema shemama te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (atesti za prozore i vrata). Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.

POZ 22

33.

kom	1,00	80% ^{80%}	8.715,00	6.972,00 ^{6.972,00}
-----	------	-------------------------------	----------	---

UKUPNO:

~~173.227,50~~ ^{166.251,00}

Rabat 5%

~~8.061,38~~ ^{8.012,55}

RADOVI PO UGOVOR BR 166-UP/2019 od 19.11.2019 UKUPNO

~~164.365,13~~ ^{152.238,45}

Glavna rekapitulacija

1. RADOVI PO UGOVOR BR 166-UP/2019 od 19.11.2019

~~164.566,13 kn~~
152.238,45

Sveukupno:

~~164.566,13 kn~~

Ukupna vrijednost izvedenih radova:

~~164.566,13 kn~~

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji:

0,00 kn

Vrijednost radova po ovoj situaciji:

~~164.566,13 kn~~
152.238,45

(prijenosu porezne obveze iz članka 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost,
stavak (3), odjeljak a) zakona o PDV-u):

U Zaprešiću, 10.03.2020.

Voditelj radova:

Kolarić Drago


PENDOOR II
PROTUPOŽARNI SISTEM

PENDOOR d.o.o.
Pere Devčića 63
HR-10290 Zaprešić

G 16756956 0 HR



AR

FINA, RC OSIJEK

Lorenza Jegera 1
31 000 OSIJEK

"predstecajni postupak"

Masa:
554g

Zapremina:
21.11.22
10:00:30
10290

05 3005 1

HP Hrvatska

BRATINA

DIP