



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Broj: 193/TI/26/D6-1.3.1/325

Institut IGH d.d.

Janka Rakuše 1,

10000-Zagreb, Hrvatska

n/p gđin Nebojša Grzunov

Datum: 28.07.2026.

Ugovor: **IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE, Grupa 3, Komponenta D: Proširenje Kastav, u okviru Projekta „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA“**
Sporazum br. 2021/JN-171/84

PREDMET: Obavijest o potraživanju prema Pododredbi 20.1 – obustava i nemogućnost izvođenja radova na lokaciji Tometići 20 – D6-1.3.1

Poštovani,

pozivajući se na Pododredbu **20.1 [Potraživanja Izvođača]** Općih uvjeta Ugovora, kako je eventualno izmijenjena Posebnim uvjetima Ugovora, Izvođač ovim putem dostavlja formalnu **Obavijest o potraživanju** u vezi s obustavom i nemogućnošću izvođenja radova na lokaciji **Tometići 20**, u okviru građevinske dozvole **D6-1.3.1**, na dijelu sljedećih ograncaka:

- **K-2.10.2 – 83m'**
- **K-2.10.2.1 – 25m'**
- **K-2.10.4.3 – 175m'**
- **K-2.10.4.3.1 – 43m'**
- **K-2.10.4.3.2 – 32m'**
- **V-2.10.2 – 267m'**
- **V-2.10.4.3.1 – 47m'**
- **V-2.10.4.3.2 – 35m'**

Dana **21.7.2026** tijekom izvođenja radova na navedenoj lokaciji i predmetnim ograncima, korisnik objekta smještenog na adresi **Tometići 20**, neposredno uz zonu izvođenja radova, onemogućio je nastavak ugovorenih aktivnosti.



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



GRADI OD 1956.



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Istoga dana, oko **22:00 sata**, predstavnici **KD VIK-a** telefonski su obavijestili Izvođača da je na predmetnoj lokaciji došlo do puknuća cijevi.

Po dolasku na lokaciju sljedećeg jutra, dana **22.7.2026 u 7:00 sati**, utvrđeno je da je došlo do urušavanja zida kanala i puknuća cijevi.

Također je utvrđeno da se u rovu nalaze različiti predmeti i otpad, uključujući dijelove kreveta, ormar, armaturu te drugi odloženi materijal, koje je korisnik objekta postavio u kanal. Zbog urušavanja zida kanala, puknuća cijevi te odloženih predmeta i otpada, pristup kanalu bio je fizički onemogućen. Slijedom toga, nije bilo moguće izvršiti pregled stanja, pristupiti sanaciji niti nastaviti ugovorene radove bez prethodnog uklanjanja prepreka i osiguravanja sigurnih uvjeta rada.

Dana 22.07.2026, odnosno dan nakon utvrđivanja navedenog stanja, na lokaciju su pristupili policijski službenici radi postupanja u vezi s nastalim događajem i ometanjem izvođenja radova.

Policijski zapisnik odnosno druga službena dokumentacija policije u ovom trenutku još nije raspoloživa te će biti dostavljena Inženjeru i Naručitelju naknadno, odmah po njezinu zaprimanju.

U nastavku se dostavlja raspoloživa fotodokumentacija predmetnog događaja i zatečenog stanja.



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



GRADI OD 1956.



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Slika 1 – Ograđen i osiguran kanal po završetku radnog dana



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**




Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Slika 2 – Urušeni zid kanala zatečen dana 22.07.2026 u 7:00 sati





Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Slika 3 – Predmeti i otpad odloženi u rov, uključujući dijelove kreveta, ormar, armaturu i drugi material



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Slika 4 – Onemogućen pristup kanalu zbog urušavanja i odloženih predmeta



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Izvođač posebno ističe da navedene okolnosti nisu posljedica njegove radnje, propustaniti odgovornosti, već predstavljaju smetnju nastalu djelovanjem treće osobe i okolnostima izvan razumne kontrole Izvođača.

Izvođač će voditi i nastaviti voditi tekuće evidencije o svim posljedicama predmetnog događaja, uključujući:

- trajanje obustave i nemogućnosti izvođenja radova;
- angažiranu radnu snagu, mehanizaciju i opremu;
- aktivnosti koje nije bilo moguće izvoditi;
- troškove zastoja radne snage i mehanizacije;
- troškove uklanjanja prepreka i otpada iz kanala;
- troškove čišćenja, osiguranja i sanacije kanala;
- troškove demobilizacije, ponovne mobilizacije i reorganizacije resursa;
- poremećaj planiranog redoslijeda i dinamike izvođenja radova;
- utjecaj predmetnog događaja na Program radova i Rok za dovršetak; te
- sve druge vremenske i financijske posljedice povezane s predmetnim događajem.

Predmetni događaj uzrokovao je, odnosno može uzrokovati, dodatnu obustavu radova, poremećaj planirane dinamike, kašnjenje povezanih aktivnosti, dodatno angažiranje resursa i nastanak dodatnih Troškova.

Slijedom navedenoga, Izvođač ovim putem, u skladu s Pododredbom 20.1 Ugovora, daje službenu najavu potraživanja i zadržava pravo zahtijevati:

1. produljenje Roka za dovršetak u opsegu u kojem predmetni događaj utječe ili će utjecati na izvršenje ugovorenih radova;
2. plaćanje svih dodatnih Troškova nastalih zbog obustave radova, zastoja, uklanjanja prepreka, sanacije, dodatne mobilizacije i poremećaja u izvođenju radova; te
3. sva druga prava koja Izvođaču pripadaju prema Ugovoru i primjenjivom pravu.

Budući da u ovom trenutku nije moguće konačno utvrditi trajanje događaja, njegov potpuni utjecaj na Program radova niti konačan iznos dodatnih Troškova, Izvođač će dostaviti dodatne podatke, tekuće evidencije i detaljno obrazloženo potraživanje u skladu s rokovima i postupkom propisanim Pododredbom 20.1 Ugovora.

Molimo Inženjera da evidentira predmetni događaj i nastalu obustavu te da bez odgode poduzme potrebne aktivnosti i izda odgovarajuće upute radi osiguravanja pristupa lokaciji, uklanjanja smetnji i omogućavanja sigurnog i nesmetanog nastavka radova.



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



GRADI OD 1956.



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Ovaj dopis predstavlja formalnu Obavijest o potraživanju Izvođača prema Pododredbi 20.1 Ugovora. Izvođač zadržava sva prava koja mu pripadaju prema Ugovoru.

Izvođač je dana **27. srpnja 2026. godine** ponovno obišao lokaciju **Tometići 20**, u okviru građevinske dozvole **D6-1.3.1**, radi utvrđivanja trenutačnog stanja i mogućnosti nastavka izvođenja radova.

Prilikom obilaska utvrđeno je da je, u odnosu na prethodno evidentirano stanje od **22. srpnja 2026. godine**, došlo do dodatnih promjena na lokaciji. Zatečeno stanje i dalje onemogućava, odnosno znatno otežava, siguran pristup kanalu i nastavak ugovorenih radova. Utvrđene promjene uključuju:

- **dodatne prepreke na dolasku na predmetnu lokaciju kao npr, špage, trake, daske itd.**
- **dodatna oštećenja te cijevi i šipke koje opasno ugrožavaju zaštitu na radu s fasade objekta Tometići 20 a viren a površini iznad javne površine gdje se moraju izvesti radovi**
- **oštećenja cijevovoda uslijed zatrpavanja istih neadekvatnim materijalom**
-

Navedeno stanje potvrđuje da posljedice predmetnog događaja i dalje traju te da u trenutku obilaska nisu bili osigurani uvjeti za siguran i nesmetan nastavak radova.

U nastavku se dostavlja fotodokumentacija stanja zatečenog dana **27. srpnja 2026. godine**.



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Slika 5 – Onemogućen pristup kanalu i zoni izvođenja radova, 27. srpnja 2026.



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Slika 6 – Promjene u odnosu na stanje evidentirano 22. srpnja 2026





Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Slika 7 – Promjene u odnosu na stanje evidentirano 22. srpnja 2026.



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Slika 8– Dodatno urušavanje, oštećenje i prepreke u području kanala





Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Slika 9 – Dodatno urušavanje, oštećenje i prepreke u području kanala.



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Slika 10 – Dodatno urušavanje, oštećenje i prepreke u području kanala.





Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Izvođač će nastaviti pratiti stanje na lokaciji te voditi tekuće evidencije o svim daljnjim promjenama, trajanju nemogućnosti izvođenja radova, angažiranim resursima i nastalim vremenskim i financijskim posljedicama.

S poštovanjem,

Predstavnik Izvođača
Davor Bednarčuk, dipl.ing.građ.



Prilozi:

1. Fotodokumentacija predmetnog događaja – **10 fotografija**
2. Policijski zapisnik – dostavit će se naknadno po zaprimanju



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka