



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Broj: 198/TI/26/D6-1.3.1/330

Institut IGH d.d.

Janka Rakuše 1,

10000-Zagreb, Hrvatska

n/p gđin Nebojša Grzunov

Datum: 04.09.2026.

Ugovor: **IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE, Grupa 3, Komponenta D: Proširenje Kastav, u okviru Projekta „POBOLJŠANJE VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE RIJEKA“**
Sporazum br. 2021/JN-171/84

PREDMET: Dopuna Obavijesti o potraživanju prema Pododredbi 20.1 – nastavak obustave, promjena okolnosti i nemogućnost izvođenja radova na lokaciji Tometići 20 – D6-1.3.1

Poštovani,

nastavno na naš dopis broj **193/TI/26/D6-1.3.1/325 od 28.07.2026. godine**, kojim je Izvođač dostavio formalnu Obavijest o potraživanju prema Pododredbi 20.1 [Potraživanja Izvođača] Općih uvjeta Ugovora zbog obustave i nemogućnosti izvođenja radova na lokaciji **Tometići 20**, u okviru građevinske dozvole **D6-1.3.1**, ovim putem obavještavamo Inženjera o daljnjem razvoju događaja, promijenjenim okolnostima na predmetnoj lokaciji te nastavku trajanja predmetnog događaja.

U prethodnoj Obavijesti Izvođač je evidentirao okolnosti koje su dovele do obustave i nemogućnosti izvođenja radova, uključujući urušavanje zida kanala, puknuće cijevi, odlaganje različitih predmeta i otpada u rov, fizički onemogućen pristup kanalu te postupanje policijskih službenika. Ujedno je navedeno da predmetne okolnosti nisu posljedica radnje, propusta niti odgovornosti Izvođača, već predstavljaju smetnju nastalu djelovanjem treće osobe i okolnostima izvan razumne kontrole Izvođača.



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Također je prilikom ponovnog obilaska lokacije dana **27.07.2026. godine** utvrđeno da je, u odnosu na prethodno evidentirano stanje, došlo do dodatnih promjena na lokaciji, uključujući dodatne prepreke na pristupu, elemente koji predstavljaju rizik za zaštitu na radu te oštećenja cjevovoda uslijed zatrpavanja neadekvatnim materijalom.

Izvođač je i nakon navedenoga nastavio pratiti stanje na predmetnoj lokaciji te je prilikom daljnjih obilazaka utvrđeno da okolnosti koje su dovele do obustave radova **i dalje traju**, odnosno da se stanje na lokaciji dodatno mijenja bez postupanja i kontrole Izvođača. Posebno ističemo da je fotodokumentacijom evidentirano **samovoljno i neovlašteno postupanje treće osobe u zoni izvođenja radova na lokaciji ogranka K 2.10.4 – RO2, tj u blizini adrese Tometići 43, Kastav**, pri čemu je zabilježeno:

- ulaženje treće osobe u zonu otvorenog kanala s alatom;
- samovoljno interveniranje na pokosu rova;
- urušavanje odnosno narušavanje stabilnosti pokosa rova;
- pomicanje i/ili uklanjanje postavljenih zaštitnih ograda;
- ulazak i zadržavanje u području otvorenog kanala bez odobrenja i nadzora Izvođača;
- promjena zatečenog stanja gradilišta i prethodno uspostavljenih mjera zaštite.

Navedene radnje predstavljaju **ozbiljan sigurnosni rizik** za samu osobu koja neovlašteno ulazi u zonu gradilišta, za radnike Izvođača, ostale sudionike u gradnji i treće osobe, kao i rizik od nastanka dodatnih oštećenja izvedenih radova, cjevovoda, postojećih instalacija i okolnog terena.

Posebno napominjemo da Izvođač predmetnu zonu gradilišta osigurava postavljanjem odgovarajućih zaštitnih ograda i drugih mjera zaštite. Međutim, treća osoba navedene zaštitne elemente samovoljno pomiče odnosno uklanja te ulazi u područje otvorenog kanala.

Takvim postupanjem mijenja se stanje gradilišta nakon završetka aktivnosti Izvođača, zbog čega Izvođač ne može preuzeti odgovornost za posljedice neovlaštenog ulaska trećih osoba u zonu gradilišta, uklanjanja ili pomicanja zaštitne opreme, interveniranja na pokosu rova, kao niti za eventualna urušavanja, oštećenja ili druge posljedice koje nastanu kao rezultat takvih radnji.



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



GRADI OD 1956.



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Navedene okolnosti dodatno potvrđuju da na predmetnoj lokaciji **nisu osigurani uvjeti za sigurno, kontrolirano i nesmetano izvođenje ugovorenih radova.**

Izvođač je zbog navedenih okolnosti onemogućen u normalnom nastavku izvođenja radova te ne može pristupiti daljnjim radovima dok se ne osigura siguran pristup lokaciji, spriječi neovlašten ulazak trećih osoba i uspostave uvjeti u kojima Izvođač može imati kontrolu nad zonom izvođenja radova.

Nadalje, obavještavamo Inženjera da je Izvođač u međuvremenu **zaprimio policijski zapisnik odnosno službenu dokumentaciju policije** vezanu uz postupanje policijskih službenika na predmetnoj lokaciji.

Navedena dokumentacija dostavlja se u prilogu ovog dopisa te predstavlja dodatnu službenu evidenciju okolnosti i događaja koji su predmet ranije dostavljene Obavijesti o potraživanju. Time se ujedno postupa sukladno prethodnoj najavi Izvođača da će policijski zapisnik, koji u trenutku dostave osnovne Obavijesti još nije bio raspoloživ, biti naknadno dostavljen Inženjeru i Naručitelju odmah po zaprimanju.

Napominjemo da se predmetne okolnosti ne odnose samo na trenutnu nemogućnost izvođenja pojedine aktivnosti, već imaju i neposredan utjecaj na:

- sigurnost gradilišta i provođenje mjera zaštite na radu;
- stabilnost otvorenog rova i pokosa;
- stanje već izvedenih radova i ugrađenih elemenata;
- mogućnost nastavka radova prema planiranom redoslijedu;
- angažman i preraspodjelu radne snage, mehanizacije i opreme;
- potrebu za dodatnim pregledima, čišćenjem i eventualnim sanacijama;
- demobilizaciju i ponovnu mobilizaciju resursa;
- poremećaj planirane dinamike izvođenja radova;
- Program radova i Rok za dovršetak; te
- nastanak dodatnih Troškova.



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



GRADI OD 1956.



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Predmetni događaj stoga **i dalje traje**, a njegov puni vremenski i financijski utjecaj u ovom trenutku još uvijek nije moguće konačno utvrditi.

Izvođač će nastaviti voditi tekuće evidencije o svim posljedicama predmetnog događaja, uključujući trajanje obustave i nemogućnosti izvođenja radova, promjene stanja na lokaciji, angažirane i preraspoređene resurse, potrebne dodatne radove i sanacije, demobilizaciju i ponovnu mobilizaciju, poremećaj planiranog redoslijeda izvođenja radova te sve vremenske i financijske posljedice povezane s predmetnim događajem.

Slijedom navedenoga, ova dopuna predstavlja **nastavak i sastavni dio Obavijesti o potraživanju broj 193/TI/26/D6-1.3.1/325 od 28.07.2026. godine**.

Izvođač u cijelosti zadržava sva prava prethodno najavljena predmetnom Obavijesti, uključujući pravo zahtijevati:

1. produljenje Roka za dovršetak u opsegu u kojem predmetni događaj utječe ili će utjecati na izvršenje ugovorenih radova;
2. plaćanje svih dodatnih Troškova nastalih zbog obustave, zastoja, dodatnog osiguranja lokacije, uklanjanja prepreka, sanacije, dodatnih pregleda, ponovne mobilizacije, poremećaja redoslijeda izvođenja radova i drugih posljedica predmetnog događaja;
3. sva druga prava koja Izvođaču pripadaju prema Ugovoru i primjenjivom pravu.

Navedena prava su već izričito zadržana u osnovnoj Obavijesti o potraživanju, u kojoj je također navedeno da će Izvođač dostavljati dodatne podatke, tekuće evidencije i detaljno obrazloženo potraživanje kako se posljedice događaja budu razvijale.

S obzirom na kontinuirano mijenjanje stanja na lokaciji, neovlašteno postupanje treće osobe i nemogućnost Izvođača da osigura trajnu kontrolu nad predmetnom zonom, **molimo Inženjera da bez odgode evidentira novonastale okolnosti, poduzme potrebne aktivnosti te izda odgovarajuću Uputu kojom će se definirati daljnje postupanje Izvođača.**

Posebno molimo da se osigura:

- nesmetan i siguran pristup predmetnoj lokaciji;
- sprječavanje neovlaštenog ulaska trećih osoba u zonu gradilišta;
- očuvanje postavljenih zaštitnih mjera i ograda;
- uklanjanje svih prepreka koje onemogućavaju izvođenje radova;



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



GRADI OD 1956.



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

- uspostava uvjeta za siguran nastavak radova bez rizika za radnike Izvođača, treće osobe i postojeću infrastrukturu.

Do osiguravanja navedenih uvjeta i odgovarajuće Upute Inženjera, Izvođač nije u mogućnosti pristupiti radovima u dijelu u kojem njihovo izvođenje nije moguće provesti sigurno i u skladu s Ugovorom, pravilima struke i propisima zaštite na radu.

U nastavku se dostavlja fotodokumentacija trenutnog stanja i dodatno evidentiranih događaja na predmetnoj lokaciji.

Slika 11 – Neovlašten ulazak treće osobe u zonu otvorenog kanala s alatom, te Intervencija treće osobe na pokosu rova





Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Slika 13 – Urušavanje odnosno narušavanje stabilnosti pokosa rova uslijed djelovanja treće osobe



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



GRADI OD 1956.



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Slika 14 – Pomicanje i/ili uklanjanje postavljene zaštitne ograde





Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Na lokaciji kod objekta Tometići 20, utvrđeno je da je treća osoba izvodila radove te je sada rov dodatno zatrpan s neodređenim materijalom što se vidi na sljedećim slikama:

Slika 15 - Tometići 20 – zatrpan rov





Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Slika 16 - Tometići 20 – zatrpan rov





Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Slika 17 - Tometići 20 – zatrpan rov





Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Slika 18 - Tometići 20 – zatrpan rov





Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Slika 19 - Tometići 20 – zatrpan rov





Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Slika 20 - Tometići 20 – zatrpan rov





Europska unija
Zajedno do fondova EU

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

Predmetna fotodokumentacija predstavlja nastavak ranije dostavljene dokumentacije, kojom su već evidentirani onemogućen pristup, dodatna urušavanja, oštećenja i promjene stanja na predmetnoj lokaciji.

Izvođač će nastaviti pratiti stanje na lokaciji te će Inženjera i Naručitelja pravodobno obavještavati o svim daljnjim promjenama, nastavku trajanja predmetnog događaja te njegovim vremenskim i financijskim posljedicama.

Molimo Inženjera za **žurno očitovanje i Uputu za daljnje postupanje**.

S poštovanjem,

Predstavnik Izvođača
Davor Bednarčuk, dipl.ing.građ.



Prilozi:

1. Fotodokumentacija novonastalog stanja – 10 fotografija
2. Policijski zapisnik / službena dokumentacija policije
3. Prethodna Obavijest o potraživanju broj 193/TI/26/D6-1.3.1/325 od 28.07.2026. godine



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka