

FINANCIJSKA AGENCIJA
L. JAGERA 1-3,
31 000 OSIJEK

PREDMET: PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNICA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

- dostavlja se

Poštovani,

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

22 -11- 2022

PREDSTEČAJNE PISME
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 160-01/22-6101
UR. BROJ 08-6401-22-152


U prilogu dostavljamo u zakonskom roku ispunjeni obrazac prijave tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku sukladno Rješenju o otvaranju predstečajnog postupka (Trgovački sud u Osijeku, Poslovni broj: St-737/2022 od 02.11.2022.).

Predstečajni postupak je otvoren nad dužnikom PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., Industrijska 30, 34 000 Požega.

U Slavonskom Brodu, 21.11.2022.

Prilog: kao u tekstu

Za Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.


ĐURO ĐAKOVIĆ
ELEKTROMONTAŽA d.o.o.
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA
3

Igor Božanić, dipl.iur.

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

L. JAEGERA 1, 31 000 OSIJEK

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Poslovni broj spisa ST-737/2022

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONTAŽA d.o.o.

OIB 17201054269

Adresa / sjedište

Dr. Mile Budaka 1, 35 000 Slavonski Brod

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.

OIB 66952197279

Adresa / sjedište

Industrijska 30, 34 000 Požega

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

UGOVOR

Iznos dospjele tražbine 97.081,36 (kn)

Glavnica 97.081,36 (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
375.335,78 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

RAČUNI / IOS

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☒ NE ☐ za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Slavonski Brod; 21.11.2022.

Potpis vjerovnika



POSREDOVANJE
ELEKTROMONTAŽA d.o.o.
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA
3

ZADRŽANI DIO 9 FAKTURE 132
145

Otvorene stavke

Konto : 1200
Partner : 648

Konto: 1200		Partner: 648	Naziv partnera: Presoflex gradnja d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje
24.11.2020	IRA	1016	24.11.2020	80-1-1 (2020)	26.02.2021	80-1-1 (2020) Presoflex g	521,16	521,16
31.12.2020	IRA	1017	31.12.2020	85-1-1 (2020)	27.03.2021	85-1-1 (2020) Presoflex g	816,20	1.337,36
31.01.2021	IRA	1018	21.01.2021	8-1-1 (2021)	11.04.2021	8-1-1 (2021) Presoflex gr	857,97	2.195,33
28.02.2021	IRA	1019	28.02.2021	19-1-1 (2021)	09.05.2021	19-1-1 (2021) PRESOFLEX G	1.690,67	3.886,00
31.03.2021	IRA	1020	31.03.2021	37-1-1 (2021)	14.06.2021	37-1-1 (2021) PRESOFLEX G	1.296,74	5.182,74
30.04.2021	IRA	1021	30.04.2021	43-1-1 (2021)	09.07.2021	43-1-1 (2021) Presoflex g	10.048,36	15.231,10
31.05.2021	IRA	1022	31.05.2021	51-1-1 (2021)	10.08.2021	51-1-1 (2021) PRESOFLEX G	848,42	16.079,52
12.07.2021	IRA	1023	12.07.2021	66-1-1 (2021)	17.09.2021	66-1-1 (2021) Presoflex g	9.856,29	25.935,81
31.07.2021	IRA	1025	31.07.2021	81-1-1 (2021)	22.10.2021	81-1-1 (2021) Presoflex g	11.523,36	37.459,17
31.07.2021	IRA	1024	31.07.2021	78-1-1 (2021)	12.09.2021	78-1-1 (2021) Presoflex g	1.134,48	38.593,65
31.08.2021	IRA	1027	31.08.2021	93-1-1 (2021)	19.11.2021	93-1-1 (2021) Presoflex g	2.823,03	41.416,68
31.08.2021	IRA	1026	31.08.2021	90-1-1 (2021)	14.10.2021	90-1-1 (2021) Presoflex g	10.206,93	51.623,61

17.11.2022 11:38:40

>>>

BURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONTAŽA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Licenca za DAB Knjigovodstvo j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2021	IRA	1028	30.09.2021	103-1-1 (2021)	19.12.2021	103-1-1 (2021) Presoflex	4.995,99	0,00	56.619,60
31.10.2021	IRA	1029	31.10.2021	111-1-1 (2021)	31.10.2021	111-1-1 (2021) Presoflex	6.602,71	0,00	63.222,31
31.10.2021	IRA	1030	31.10.2021	101-1-1 (2021)	12.11.2021	101-1-1 (2021) Presoflex	13.921,82	0,00	77.144,13
30.11.2021	IRA	1031	30.11.2021	133-1-1 (2021)	25.02.2022	133-1-1 (2021) Presoflex	2.981,76	0,00	80.125,89
31.12.2021	IRA	1032	31.12.2021	139-1-1 (2021)	19.03.2022	139-1-1 (2021) Presoflex	3.011,17	0,00	83.137,06
31.01.2022	IRA	1033	31.01.2022	13-1-1	02.05.2022	13-1-1 PRESOFLEX GRADNJA	7.944,30	0,00	91.081,36
20.10.2022	IRA	1034	20.10.2022	132-1-1	19.12.2022	132-1-1 Presoflex gradnja	267.151,78	0,00	358.233,14
31.10.2022	IRA	1035	31.10.2022	145-1-1	30.11.2022	145-1-1 Presoflex gradnja	48.184,00	0,00	406.417,14

Ukupno Konto: 1200

406.417,14 **0,00** **406.417,14**

17.11.2022 11:38:40

<kraj>

DURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONTAŽA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Licenca za DAB Knjigovodstvo j.d.o.o.

ZADRKANI DIO - neplaćeni

Otvorene stavke

Konto : 1200
Partner : 648

Konto: 1200		Partner: 648	Naziv partnera: Presoflex gradnja d.o.o.							
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
24.11.2020	IRA	1016	24.11.2020	80-1-1 (2020)	26.02.2021	80-1-1 (2020) Presoflex g	521,16	0,00	521,16	
31.12.2020	IRA	1017	31.12.2020	85-1-1 (2020)	27.03.2021	85-1-1 (2020) Presoflex g	816,20	0,00	1.337,36	
31.01.2021	IRA	1018	21.01.2021	8-1-1 (2021)	11.04.2021	8-1-1 (2021) Presoflex gr	857,97	0,00	2.195,33	
28.02.2021	IRA	1019	28.02.2021	19-1-1 (2021)	09.05.2021	19-1-1 (2021) PRESOFLEX G	1.690,67	0,00	3.886,00	
31.03.2021	IRA	1020	31.03.2021	37-1-1 (2021)	14.06.2021	37-1-1 (2021) PRESOFLEX G	1.296,74	0,00	5.182,74	
30.04.2021	IRA	1021	30.04.2021	43-1-1 (2021)	09.07.2021	43-1-1 (2021) Presoflex g	10.048,36	0,00	15.231,10	
31.05.2021	IRA	1022	31.05.2021	51-1-1 (2021)	10.08.2021	51-1-1 (2021) PRESOFLEX G	848,42	0,00	16.079,52	
12.07.2021	IRA	1023	12.07.2021	66-1-1 (2021)	17.09.2021	66-1-1 (2021) Presoflex g	9.856,29	0,00	25.935,81	
31.07.2021	IRA	1025	31.07.2021	81-1-1 (2021)	22.10.2021	81-1-1 (2021) Presoflex g	11.523,36	0,00	37.459,17	
31.07.2021	IRA	1024	31.07.2021	78-1-1 (2021)	12.09.2021	78-1-1 (2021) Presoflex g	1.134,48	0,00	38.593,65	
31.08.2021	IRA	1026	31.08.2021	90-1-1 (2021)	14.10.2021	90-1-1 (2021) Presoflex g	10.206,93	0,00	48.800,58	
31.08.2021	IRA	1027	31.08.2021	93-1-1 (2021)	19.11.2021	93-1-1 (2021) Presoflex g	2.823,03	0,00	51.623,61	

17.11.2022 11:41:17

>>>

DURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONTAŽA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Licenca za DAB Knjigovodstvo j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2021	IRA	1028	30.09.2021	103-1-1 (2021)	19.12.2021	103-1-1 (2021) Presoflex	4.995,99	0,00	56.619,60
31.10.2021	IRA	1029	31.10.2021	111-1-1 (2021)	31.10.2021	111-1-1 (2021) Presoflex	6.602,71	0,00	63.222,31
31.10.2021	IRA	1030	31.10.2021	101-1-1 (2021)	12.11.2021	101-1-1 (2021) Presoflex	13.921,82	0,00	77.144,13
30.11.2021	IRA	1031	30.11.2021	133-1-1 (2021)	25.02.2022	133-1-1 (2021) Presoflex	2.981,76	0,00	80.125,89
31.12.2021	IRA	1032	31.12.2021	139-1-1 (2021)	19.03.2022	139-1-1 (2021) Presoflex	3.011,17	0,00	83.137,06
31.01.2022	IRA	1033	31.01.2022	13-1-1	02.05.2022	13-1-1 PRESOFLEX GRADNJA	7.944,30	0,00	91.081,36
Ukupno Konto: 1200							91.081,36	0,00	91.081,36
							91.081,36	0,00	91.081,36

17.11.2022 11:41:17

DURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONTAŽA d.o.o.

Otvorene stavke

Licenca za DAB Knjižovodstvo j d.o.o.

<Kraj>

Stranica: 2



ĐURO ĐAKOVIĆ
ELEKTROMONTAŽA d.o.o.
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA

Dr. Mile Budaka 1 – HR-35000
Slavonski Brod, Croatia
Tel +385-35-446-089 Fax +385-35-448-329
E-mail: info@dd-elektromont.com
www.dd-elektromont.com

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30, 34 000 Požega

U Slavonskom Brodu,
Datum: 24.11.2020.
Vrijeme: 10:00

R-1


RAČUN br. 80/1/1

66952197279
OIB

Broj ugovora: br. 157 – UP/2020 za Energetsku obnovu zgrade – Nova bolnica Nova Gradiška
Datum isporuke: 24.11.2020.

NAZIV GRAĐEVINE I VRSTA RADOVA:		IZNOS	VALUTA
Nova bolnica Nova Gradiška – energetska obnova zgrade			
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a)		1.499.550,00	HRK
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez PDV-a)	%	10.423,17	HRK
Vrijednost izvršenih radova po prethodnoj situaciji (bez PDV-a)	%	00,00	HRK
Vrijednost radova po ovoj I. privremenoj situaciji			
PDV: 25 %		/	HRK
SVEUKUPNO:		10.423,17	HRK
Slovima: Desettisućačetiristotinedvadesettrikuneisedamnaestlipa			
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obveze sukladno članku 75, stavak 3a i članku 79, stavak 7 Zakona o PDV-u.			
Način plaćanja: Transakcijski račun 100%			
Valutni rok: 60 dana, do 24.01.2021.			

Naručitelj: Presoflex gradnja d.o.o.



M.P.

Izvođač: Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.

Direktor Dragan Bogunović

DOSTAVITI: Kupac (1)
RFS (1)
Arhiva (1)

Trgovački sud u Osijeku
stalna služba u Slavonskom Brodu
MBS - 030161376
Matični broj - 4402774
OIB - 17201054269
Tem. kapital: 310.000 Kn

Uprava – Direktor: Dragan Bogunović,
univ.spec oec.mag.ing.el.

ŽIRO RAČUN:

IBAN: HR23 2340 0091 1107 3032 5,
SWIFT CODE: PBZGHR2X,
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb

Prihvaćamo naknadne reklamacije na isporučenu robu i sadržaj ovog računa u roku od tri dana od dana primitka računa.

Nova Bolnica - Nova Gradiška		UGOVORENO				IZVEDENO UKUPNO		IZVEDENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEDENO PO SITUACIJU STUDENI 2020	
R.br.	Opis stavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena (kn)	iznos (kn)	količina	ukupno	količina	ukupno	količina	ukupno
A. INSTALACIJE JAKE STRUJE											
1.	Demontaža postojećih svjetiljki, razvrstavanje prema tipovima, te skladištenje svjetiljki u dogovoru s Investitorom, odnosno odvoz u centar za elektronički otpad	kom	950,00	47,34	44.968,25	24,00	1.136,04		0,00	24,00	1.136,04
2.	Dobava, montaža i spajanje na postojeće izvođe novih svjetiljki. U cijeni stavke uključena kompletna svjetiljka, sa ovisnim i spojnim materijalom, te uključenim 3,0m kabela NYM-J 3x1,5 mm2. komplet sa žljebljenjem i naknadnom sanacijom žlijebea.										
2.1.	Svjetiljka nadgradna, LED izvor svjetlosti, UV stabilno plastično kućište, difuzor od UV stabilnog polikarbonata, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 2930lm, snaga sistema max. 27W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 108 lm/W, životni vijek LED modula pri L90B10 ≥50.000 radnih sati uz održavanje inicijalnog svjetlosnog toka, uzvrat boje Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita min. IP54, mehanička zaštita svjetiljke min. IK10, rad na maksimalnoj temperaturi okoline +35°C.	kom	2,00	142,01	284,01	0,00	0,00		0,00		0,00
2.2.	Oznaka u projektu A1 Nadgradna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, kopče od nehrđajućeg čelika, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5620lm, snaga sistema max 42W (LED izvor+driver, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 134 lm/W, životni vijek LED modula L90B10 ≥50.000 radnih sati uz održavanje inicijalnog svjetlosnog toka, boja svjetlosti 4000K, uzvrat boje Ra>80, zaštita min. IP66, mehanička zaštita svjetiljke min. IK10, rad na maksimalnoj temperaturi okoline +50°C, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modula i drivera, dužina svjetiljke max. 1172 mm. Oznaka u projektu A2	kom	97,00	137,27	13.315,34	0,00	0,00		0,00		0,00

Nova Bolnica - Nova Gradiška		UGOVORENO				IZVEDENO UKUPNO		IZVEDENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEDENO PO SITUACIJI STUDENI 2020	
R.br.	Opis stavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena (kn)	iznos (kn)	količina	ukupno	količina	ukupno	količina	ukupno
2.3.	Ugradna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, čelično kućište, pokrov od prizmatičnog difuzora, direktna raspodjela svjetla kuta 80-85°, UGR<19, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 3700lm, snaga gubicima u optičkom sustavu min. 3700lm, snaga sistema max. 31W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min. 119 lm/W, životni vijek LED modula pri L70B50 ≥50.000 radnih sati uz 70% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, maksimalna udarna struja pokretanja Imax=19A pri Tref=0,28 ms, faktor snage min. 0,9, Ra>80, kvaliteta boje svjetla SDCM< 3, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zapiranja IP44, dimenzija dxšxv max. 1197x297x41 mm.	kom	425,00	132,54	56.328,65	39,00	5.168,98	0,00	0,00	39,00	5.168,98
2.4.	Oznaka u projektu A3 Ugradna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, polikarbonatno kućište, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2100lm, snaga sistema max 22W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 95 lm/W, životni vijek LED modula L70B50 ≥50.000 radnih sati uz 70% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, Ra>80, maksimalna udarna struja pokretanja Imax=16A pri Tref=0,32ms, faktor snage min 0,9, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP20.	kom	341,00	137,27	46.809,58	10,00	1.372,71	0,00	0,00	10,00	1.372,71
2.5.	Oznaka u projektu A5 Ugradna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, polikarbonatno kućište, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2100lm, snaga sistema max 22W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 95 lm/W, životni vijek LED modula L70B50 ≥50.000 radnih sati uz 70% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, Ra>80, maksimalna udarna struja pokretanja Imax=16A pri Tref=0,32ms, faktor snage min 0,9, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP44.	kom	110,00	137,27	15.099,87	9,00	1.235,44	0,00	0,00	9,00	1.235,44

Nova Bolnica - Nova Gradiška		UGOVORENO				IZVEDENO UKUPNO		IZVEDENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEDENO PO SITUACIJU STUDENI 2020	
R.br.	Opis stavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena (kn)	iznos (kn)	količina	ukupno	količina	ukupno	količina	ukupno
2.9.	Zidna nadgradna LED svjetiljka, aluminijsko kućište, temperatura boje svjetlosti 4000K, Ra>80, snaga max. 16W, svjetlosni tok min. 1712 lm, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min. 107 lm/W, životni vijek LED modula L80B10 60.000 radnih sati uz 80% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, IP44, IK04, svjetiljka maksimalne dužine 580 mm. Oznaka u projektu A9	kom	37,00	142,01	5.254,19	3,00	426,02	0,00	0,00	3,00	426,02
2.10.	Nadgradna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 4640lm, snaga sistema max. 42W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 110 lm/W, životni vijek LED modula L90B10 ≥50.000 radnih sati uz 90% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita min. IP40, dimenzija svjetiljke približno 1170x146x58 mm. Oznaka u projektu A10	kom	20,00	142,01	2.840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	Nadgradna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, čelično kućište, pokrov od prizmatičnog difuzora, direktna raspodjela svjetla kuta 80-85°, UGR<19, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 3700lm, snaga sistema max. 31W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min. 119 lm/W, životni vijek LED modula pri L70B50 ≥50.000 radnih sati uz 70% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, maksimalna udarna struja pokretanja Imax=19A pri Tref=0,28 ms, faktor snage min. 0,9, Ra>80, kvaliteta boje svjetla SDCM< 3, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zapiranja IP20, dimenzija dxšxv max. 1170x197x47 mm. Oznaka u projektu A11	kom	2,00	142,01	284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nova Bolnica - Nova Gradiška		UGOVORENO				IZVEDENO UKUPNO		IZVEDENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEDENO PO SITUACIJU STUDENI 2020	
R.br.	Opis stavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena (kn)	iznos (kn)	količina	ukupno	količina	ukupno	količina	ukupno
	Stup Auriga P sa temeljnom pločom i vijcima, visina stupa 5m, promjer vrha stupa 60mm	kom	3,00	520,69	1.562,06	0,00	0,00		0,00		0,00
	Konzola za prihvat dvije svjetiljke BDP103 ECO40/B40	kom	7,00	284,01	1.988,07	0,00	0,00		0,00		0,00
	Temelj za rasvjetni stup h=5m, dimenzija prema uputama dobavljača stupa, komplet sa građevinskim radovima iskopa i zatrpavanja, sidrenim vijcima, te prolunim cijevima	kom	3,00	189,34	568,02	0,00	0,00		0,00		0,00
3.	Dobava, montaža i spajanje na postojeće izvođe novih svjetiljki protupanične rasvjete. U cijeni stavke uključena kompletna svjetiljka, sa ovisnim i spojnim materijalom, te uključenim 10m kabela NYM-J 3x1.5 mm ² u zaštitnoj cijevi CSS20, komplet sa žljebljenjem i naknadnom sanacijom žljeba.										
3.1.	Svjetiljka za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskoga puta, LED izvor svjetlosti, autonomija 3h, funkcija auto testa, pripravnosti spoj, 3W, 360 lm, IP65. Oznaka u projektu P3	kom	12,00	142,01	1.704,06	0,00	0,00		0,00		0,00
3.2.	Ugradna svjetiljka za označavanje evakuacijskoga puta, LED izvor svjetlosti, vrijeme autonomije 3h, stalni spoj, funkcija autotesta, IP20. Oznaka u projektu P4	kom	34,00	132,54	4.506,29	2,00	265,08		0,00	2,00	265,08
	Oznaka u projektu P4		34,00	9,47	321,88	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.	Ugradna svjetiljka za označavanje evakuacijskoga puta, LED izvor svjetlosti, vrijeme autonomije 3h, stalni spoj, funkcija autotesta, IP20. Oznaka u projektu P5	kom	28,00	132,54	3.445,99	1,00	132,54		0,00	1,00	132,54
	Oznaka u projektu P5	kom	28,00	9,47	246,14	0,00	0,00		0,00		0,00
	PIKTOGRAM STRELICA DESNO (150X300)	kom	28,00	9,47	246,14	0,00	0,00		0,00		0,00
3.4.	Svjetiljka sigurnosna za rasvjetu evakuacijskog puta, LED izvor svjetlosti, autonomija 3h, funkcija auto testa, pripravnosti spoj, 3W, 360 lm, IP22. Oznaka u projektu P8	kom	3,00	137,27	411,81	0,00	0,00		0,00		0,00
3.5.	Ugradna svjetiljka za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskog puta, optika za površinsku rasvjetu, LED izvor svjetlosti, autonomija 3h, funkcija auto testa, pripravnosti spoj, 2 W, 280 lm, IP20. Oznaka u projektu P9	kom	30,00	137,27	4.118,15	1,00	137,27		0,00	1,00	137,27
3.6.	Ugradna svjetiljka za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskog puta, optika za evakuacijski put, LED izvor svjetlosti, autonomija 3h, funkcija auto testa, pripravnosti spoj, 2 W, 270 lm, IP20. Oznaka u projektu P10	kom	53,00	137,27	7.275,39	2,00	274,54		0,00	2,00	274,54

Nova Bolnica - Nova Gradiška		UGOVORENO				IZVEDENO UKUPNO		IZVEDENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEDENO PO SITUACIJ I STUDENI 2020	
R.br.	Opis stavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena (kn)	iznos (kn)	količina	ukupno	količina	ukupno	količina	ukupno
4.	Dobava i isporuka i polaganje kabela za napajanje dodatnih rasvjetnih stupova, komplet sa iskopom rova te naknadnim zatrpavanjem: - NYM-J 3x4 mm2 - PEHD 50mm - iskop i zatrpavanje	m m m3	80,00 20,00 22,00	16,56 9,01	1.325,08 180,25	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00
5.	Dobava, isporuka i montaža materijala iznad spuštenog stropa, za napajanje svjetiljki sigurnosne rasvjete. Prosječno se po svjetiljki postavlja 8 m kabela NYM-J 3x1,5mm2 u zaštitnoj cijevi CSS 20, komplet svim potrošnim materijalom i priborom: - NYM-J 3x1,5mm2/CSS20 (l=8m)										
6.	Dobava, isporuka i montaža materijala i opreme za upravljanje rasvjetom unutar WC-a za pacijente, komplet sa potrebnim žljebljenjem zidova i stropova, te naknadnom sanacijom šliceva: - Cijev CSS20 - Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 - Senzor pokreta, IR, 180°, dometa do 6m, za nadgradnu montažu na zid, za upravljanje rasvjetom unutar sanitarija: oznaka u projektu IS. - Dosmičavanje i podešavanje senzora pokreta, sukladno zahtjevima investitora - Ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor (vijci, tiple, ovisni pribor...)	korn m m kompl kompl	158,00 150,00 170,00 17,00 1,00 1,00	94,02 4,17 7,57 222,66 142,01 1704,06	14.854,95 624,82 1.287,51 3.785,29 142,01 1.704,06	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ukupno					275.437,44		10.423,17		0,00		10.423,17

Za Izvođača:

Za Nadzor:

U Slavonskom Brodu, 24.11.2020.

Ante Kovačić

Josip Nikolaš



ĐURO ĐAKOVIĆ
ELEKTROMONTAŽA
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA

Dr. Mile Budaka 1 – HR-35000
Slavonski Brod, Croatia
Tel +385-35-446-089 Fax +385-35-448-329
E-mail: info@dd-elektromont.com
www.dd-elektromont.com

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30, 34 000 Požega

U Slavonskom Brodu,
Datum: 31.12.2020.
Vrijeme: 13:00

R-1

RAČUN br.

85/1/1

66952197279
OIB

Broj ugovora: br. 157 – UP/2020 za Energetsku obnovu zgrade – Nova bolnica Nova Gradiška
Datum isporuke: 31.12.2020.

NAZIV GRAĐEVINE I VRSTA RADOVA:		IZNOS	VALUTA
Nova bolnica Nova Gradiška – energetska obnova zgrade			
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a)		1.499.550,00	HRK
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez PDV-a)	%	26.747,17	HRK
Vrijednost izvršenih radova po prethodnoj situaciji (bez PDV-a)	%	10.423,17	HRK
Vrijednost radova po ovoj <u>II. privremenoj</u> situaciji			
PDV: 25 %		/	HRK
SVEUKUPNO:		16.324,00	HRK
Slovima: Šesnaesttisućatristotinedvadesetčetirikuneinulalipa			
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obveze sukladno članku 75, stavak 3a i članku 79, stavak 7 Zakona o PDV-u.			
Način plaćanja: Transakcijski račun 100%			
Valutni rok: 60 dana, do 02.03.2021.			

Naručitelj: Presoflex gradnja d.o.o.

Izvođač: Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.

Direktor Dragan Bogunović



PRESOFLEX
GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30
34000 Požega
OIB: 66952197279

ĐURO ĐAKOVIĆ
ELEKTROMONTAŽA
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA

DOSTAVITI: Kupac (1)
RFS (1)
Arhiva (1)

Trgovački sud u Osijeku
stalna služba u Slavonskom Brodu
MBS - 030161376
Matični broj - 4402774
OIB - 17201054269
Tem. kapital 310.000 Kn

Uprava – Direktor: Dragan Bogunović
univ spec oec mag ing el

ŽIRO RAČUN:
IBAN: HR23 2340 0091 1107 3032 5,
SWIFT CODE: PBZGHR2X,
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb

Prilježimo naknadne reklamacije na isporučenu robu i sadržaj ovog računa u roku od tri dana od dana primitka računa

Nova Bolnica - Nova Gradiska		UGOVORENO					IZVEĐENO UKUPNO		IZVEĐENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEĐENO PO SITUACIJU Prosinac 2020	
R. br.	Opis stavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena (kn)	iznos (kn)	količina	ukupno	količina	ukupno	količina	ukupno	
2.3	Ugrađna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, čelično kućište, pokrov od prizmatičnog difuzora, direktna raspodjela svjetla kutu 80-85°, UGR<19, elektni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3700lm, snaga sistema max 31W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskonsivost svjetiljke min 119 lm/W, živični vijek LED modula pri L70B50 ≥50 000 radnih sati uz 70% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, maksimalna udarna struja pokretanja Imax=19A pri Tref=0.28 ms, faktor snage min 0.9, Ra>80, kvaliteta boje svjetla SDCM< 3, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP44, dimenzija daskv max 1197x297x41 mm Oznaka u projektu A3	kom	425.00	132.54	56 328.55	47.00	6 229.29	39.00	5 169.98	8.00	1 060.30	
2.4	Ugrađna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, polikarbonatno kućište, elektni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2100lm, snaga sistema max 22W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskonsivost svjetiljke 95 lm/W, živični vijek LED modula L70B50 ≥50 000 radnih sati uz 70% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, Ra>80, maksimalna udarna struja pokretanja Imax=16A pri Tref=0.32ms, faktor snage min 0.9, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP20 Oznaka u projektu A4	kom	341.00	137.27	46 809.58	10.00	1 372.71	10.00	1 372.71		0.00	
2.5	Ugrađna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, polikarbonatno kućište, elektni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2100lm, snaga sistema max 22W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskonsivost svjetiljke 95 lm/W, živični vijek LED modula L70B50 ≥50 000 radnih sati uz 70% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, Ra>80, maksimalna udarna struja pokretanja Imax=16A pri Tref=0.32ms, faktor snage min 0.9, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP44. Oznaka u projektu A5	kom	110.00	137.27	15 099.87	9.00	1 235.44	9.00	1 235.44		0.00	
2.6	Ugrađna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, polikarbonatno kućište, elektni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1100lm, snaga sistema max 11W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskonsivost svjetiljke 100 lm/W, živični vijek LED modula L70B50 ≥50 000 radnih sati uz 70% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, Ra>80, maksimalna udarna struja pokretanja Imax=16A pri Tref=0.5ms, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP20 Oznaka u projektu A6	kom	13.00	137.27	1 784.53	0.00	0.00		0.00		0.00	

Nova Bolnica - Nova Gradiska		USGOVORENO					IZVEDENO UKUPNO		IZVEDENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEDENO PO SITUACIJI Prosinac 2020	
R. br.	Opis stavke	jednica mjere	kolicina	jednina cijena (kn)	iznos (kn)	kolicina	ukupno	kolicina	ukupno	kolicina	ukupno	
27	Ugradna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, polikarbonatno kućište, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1100lm, snaga sistema max 11W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 100 lm/W, životni vijek LED modula L70B50 250 000 radnih sati uz 70% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, Ra>80, maksimalna udarna struja pokretanja Imax=16A pri Tref=0,5ms, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita IP44 Oznaka u projektu A7	kom	102.00	137.27	14 001.65	2.00	274.54	2.00	274.54		0.00	
28	Ugradna svjetiljka za čiste prostore, LED izvor svjetlosti, čelično kućište, pokrov od prizmatičnog difuzora s laminiranim staklom, UGR<19, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5400 lm, snaga sistema max 55W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 98 lm/W, životni vijek LED modula pri L70B50 250 000 radnih sati uz 70% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, Ra>80, kvaliteta boje svjetla SDCM= 3, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaplamljenja IP65, dimenzija približno 65x65x67 mm Oznaka u projektu A8	kom	71.00	151.47	10 754.51	0.00	0.00		0.00		0.00	
29	Zidna nadgradna LED svjetiljka, aluminijsko kućište, temperatura boje svjetlosti 4000K, Ra>80, snaga max 16W, svjetlosni tok min 1712 lm, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 107 lm/W, životni vijek LED modula L80B10 60 000 radnih sati uz 80% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, IP44, IK04, svjetiljka max s malne dužine 580 mm Oznaka u projektu A9	kom	37.00	142.01	5 254.19	3.00	426.02	3.00	426.02		0.00	
210	Nadgradna svjetiljka, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikarbonata, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 4540lm, snaga sistema max 42W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 110 lm/W, životni vijek LED modula L80B10 250 000 radnih sati uz 90% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita min IP40, dimenzija svjetiljke približno 1170x146x58 mm Oznaka u projektu A10	kom	20.00	142.01	2 840.10	0.00	0.00		0.00		0.00	

Nova Bolnica - Nova Gradiska		UGOVORENO				IZVEDENO UKUPNO		IZVEDENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEDENO PO SITUACIJU Prosinac 2020	
R. br.	Opis stavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena (kn)	iznos (kn)	količina	ukupno	količina	ukupno	količina	ukupno
2 11	Nadogradnja svjetiljka LED izvor svjetlosti. Čelično kućište, pokrov od prizmatičnog difuzora, direktna raspodjela svjetla kutu 80-95°, UGR<19, efektivni svjetlosni tok, tj svjetlosni tok svjetiljke s uređunatim gubitcima u optičkom sustavu min 3700lm, snaga sistema max 31W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 119 lm/W, životni vijek LED modula pri L70B50 ≥50 000 radnih sati uz 70% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, maksimalna udarna struja pokretanja Imax=15A pri Tref=0,28 ms, faktor snage min 0,9, Ra>80, kvaliteta boje svjetla SDCM<3, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštita od zaprljanja IP20, dimenzija dxšxv max 1170x197x47 mm Oznaka u projektu A11	kom	2 00	142,01	284,01	0,00	0,00				0,00
2 12	LED reflektor LED izvor svjetlosti, kućište od ljevanog aluminija sa zakretnim nosačem, silikonska biva, asimetrična optika, svjetlosni tok sa gubicima u optičkom sustavu svjetiljke min 5950lm, snaga sistema max 53W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 112 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek za 70% nominalnog svjetlosnog toka ≥150 000 radnih sati pri L70B10, zaštita IP66, IK07. Oznaka u projektu A12	kom	4 00	146,74	586,95	0,00	0,00				0,00
2 13	Zidna nadgradnja LED svjetiljka, aluminijsko kućište, temperatura boje svjetlosti 4000K, Ra>80, snage max 32W, svjetlosni tok min 3442 lm, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 107 lm/W, životni vijek LED modula L80B10 60 000 radnih sati uz 80% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka, IP20, IK04, svjetiljka maksimalne dužine 570 mm, SDCM<3 Oznaka u projektu A17	kom	4 00	142,01	568,02	0,00	0,00				0,00
2 14	Vanjska LED svjetiljka za montažu na stup, kućište svjetiljke izrađeno od aluminija, nosačnik izrađen od bačvo ljevanog aluminija, optički sustava namijenjen od PC leća, asimetrična srednjesnopsna optika DM, ULOR = 1%, ukupni svjetlosni tok izlaza svjetlosti min 5218 lm, snaga sistema svjetiljke max 61W (LED izvor+driver), svjetlosna iskoristivost svjetiljke LOR 76%, svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 101 lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrat boje Ra>80, zaštita od zaprljanja IP66, mehanička otpornost IK10, životni vijek ≥ 80 000 radnih sati (uz L80B10), raspon radne temperature ambijenta -20°C do +35°C, električna klasa II Oznaka u projektu A20	kom	12 00	331,35	3 976,14	0,00	0,00				0,00

Nova Bolnica - Nova Gradiska		UGOVORENO				IZVEDENO UKUPNO		IZVEDENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEDENO PO SITUACIJU Prosinac 2020	
R. br.	Opis stavke	jedinica mjere	količina	jedinica cijena (kn)	iznos (kn)	količina	ukupno	količina	ukupno	količina	ukupno
2.15.	Vanjska LED svjetiljka za montažu na stup, kućište svjetiljke izrađeno od aluminijskog, nasadnik izrađen od tačno lijevanog aluminijskog, optički sustav načinjen od PC leća, simetrična optika DS, ULOR = 1%, ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti min. 6135 lm, snaga sistema svjetiljke max 61W (LED izvor+driver), svjetlosna iskoristivost svjetiljke LOR 75%, svjetlosna iskoristivost svjetiljke min. 100 lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrat boje Ra>80, zaštita od zapaljenja IP66, mehanička otpornost IK10, životni vijek 2 80 000 radnih sati (uz L80B10), raspon radne temperature ambijenta -20°C do +35°C, električna klasa II Oznaka u projektu A21	kom	10.00	331.35	3 313.45	0.00	0.00		0.00		0.00
2.16.	Dodava i montaža simetričnog LED Vanjska LED svjetiljka za montažu na stup, kućište svjetiljke izrađeno od aluminijskog, nasadnik izrađen od tačno lijevanog aluminijskog, optički sustav načinjen od PC leća, asimetrična optika DRW, ULOR = 1%, ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti min. 2005 lm, snaga sistema svjetiljke max 30W (LED izvor+driver), svjetlosna iskoristivost svjetiljke LOR 71%, svjetlosna iskoristivost svjetiljke min. 96 lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrat boje Ra>80, zaštita od zapaljenja IP66, mehanička otpornost IK10, životni vijek 2 80 000 radnih sati (uz L80B10), raspon radne temperature ambijenta -20°C do +35°C, električna klasa II Oznaka u projektu A22	kom	14.00	236.68	3 313.45	0.00	0.00		0.00		0.00
2.17.	Vanjska LED svjetiljka za montažu na stup, kućište svjetiljke izrađeno od aluminijskog, nasadnik izrađen od tačno lijevanog aluminijskog, optički sustav načinjen od PC leća, asimetrična optika DRW, ULOR = 1%, ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti min. 5318 lm, snaga sistema svjetiljke max 61W (LED izvor+driver), svjetlosna iskoristivost svjetiljke LOR 65%, svjetlosna iskoristivost svjetiljke min. 87 lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrat boje Ra>80, zaštita od zapaljenja IP66, mehanička otpornost IK10, životni vijek 2 80 000 radnih sati (uz L80B10), raspon radne temperature ambijenta -20°C do +35°C, električna klasa II Oznaka u projektu A24	kom	7.00	236.68	1 656.73	0.00	0.00		0.00		0.00
	Stup Aurgia P sa temeljnom pločom i vijetima visina stupa 5m, promjer vrha stupa 60mm	kom	3.00	520.69	1 562.06	0.00	0.00		0.00		0.00
	Konzola za prihvat dvije svjetiljke BDP103 ECO40840	kom	7.00	284.01	1 988.07	0.00	0.00		0.00		0.00
	Termeti za rasvjetni stup n=5m, dimenzija prema uputama dobavljača stupa, komplet sa građevinskim radovima iskopa i zatrpavanja, sidrenim vijcima, te profilnim cijevima	kom	3.00	189.34	568.02	0.00	0.00		0.00		0.00

Nova Bolnica - Nova Gradiska		UGOVORENO				IZVEDENO UKUPNO		IZVEDENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEDENO PO SITUACIJI Prosinac 2020	
R.br.	Opis stavke	jedinica mjere	kolicina	jedinica cijena (kn)	iznos (kn)	kolicina	ukupno	kolicina	ukupno	kolicina	ukupno
3	Dobava, montaža i spajanje na postojeće izvođe novih svjetiljki, protuparnice rasvjete. U cijeni stavke uključena korporna svjetiljka, sa optičnim i spojnim materijalom, te uključeni 10m kabea NYM-J 3x1,5 mm ² u zaštitnoj cijevi CSS20, komplet sa žljebljenim i naknadnom sanacijom žljeba										
3.1	Svjetiljka za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskoga puta, LED izvor svjetlosti, autonomija 3h, funkcija auto testa, pripravn spoj. 3W, 360 lm, IP65 Oznaka u projektu P3	kom	12.00	142.01	1 704.06	0.00	0.00		0.00		0.00
3.2	Ugrađena svjetiljka za označavanje evakuacijskoga puta, LED izvor svjetlosti, vrijeme autonomije 3h, stalni spoj., funkcija autotesta, IP20 Oznaka u projektu P4	kom	34.00	132.54	4 506.29	4.00	530.15	2.00	265.08	2.00	265.08
	PIKTOGRAM STRELICA DOLE (150X300)		34.00	9.47	321.88	0.00	0.00		0.00		0.00
3.3	Ugrađena svjetiljka za označavanje evakuacijskoga puta, LED izvor svjetlosti, vrijeme autonomije 3h, stalni spoj., funkcija autotesta, IP20 Oznaka u projektu P5	kom	26.00	132.54	3 445.99	2.00	265.08	1.00	132.54	1.00	132.54
	PIKTOGRAM STRELICA DESNO (150X300)	kom	26.00	9.47	246.14	2.00	18.93		0.00	2.00	18.93
	PIKTOGRAM STRELICA LJEVO (150X300)	kom	26.00	9.47	246.14	1.00	9.47		0.00	1.00	9.47
3.4	Svjetiljka sigurnosna za rasvjetu evakuacijskog puta, LED izvor svjetlosti, autonomija 3h, funkcija auto testa, pripravn spoj. 3W, 360 lm, IP22 Oznaka u projektu P8	kom	3.00	137.27	411.81	0.00	0.00		0.00		0.00
3.5	Ugrađena svjetiljka za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskog puta, optika za površinsku rasvjetu, LED izvor svjetlosti, autonomija 3h, funkcija auto testa, pripravn spoj. 2 W, 280 lm, IP20 Oznaka u projektu P9	kom	30.00	137.27	4 118.15	4.00	549.09	1.00	137.27	3.00	411.82
3.6	Ugrađena svjetiljka za sigurnosnu rasvjetu evakuacijskog puta, optika za evakuacijski put, LED izvor svjetlosti, autonomija 3h, funkcija auto testa, pripravn spoj. 2 W, 270 lm, IP20 Oznaka u projektu P10	kom	53.00	137.27	7 275.39	3.00	411.81	2.00	274.54	1.00	137.27
4	Dobava i isporuka i polaganje kabea za napajanje dodatnih rasvjetnih stupova, komplet sa iskopom rova te naknadnim zatrpavanjem	m	80.00	18.56	1 325.08	0.00	0.00		0.00		0.00
	- NYM-J 3x4 mm ²	m	20.00	9.01	180.25	0.00	0.00		0.00		0.00
	- PEHD 50mm	m	22.00								
	- iskop i zatrpavanje	m3	22.00								

Nova Bolnica - Nova Gradiska		UGOVORENO				IZVEDENO UKUPNO		IZVEDENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEDENO PO SITUACIJU Prosinac 2020	
R. br.	Opis stavke	jedinica mjere	količina	jedinčna cijena (kn)	iznos (kn)	količina	ukupno	količina	ukupno	količina	ukupno
5	Dobava, isporuka i montaža materijala iznad spušenog stropa, za napajanje svjetiljki sigurnosne rasvjele. Prosječno se po svjetiljki postavlja 8 m kabela NYM-J 3x1,5mm ² u zaštitnoj cijevi CSS 20, komplet svim potrošnim materijalom i priborom	kom	158,00	94,02	14.854,95	13,00	1.222,24		0,00	13,00	1.222,24
	- NYM-J 3x1,5mm ² /CSS20 (l=8m)										
5	Dobava, isporuka i montaža materijala i opreme za upravljanje rasvjetom unutar VWC-a za pacijente, komplet sa početnim žljebljenim zidova i stropova, te naknadnom sanacijom šiljeva	kom									
	- Gjev CSS20	m	150,00	4,17	624,82	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Kabel NYM-J 3x1,5 mm ²	m	170,00	7,57	1.287,51	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Senzor pokreta, IR, 180°, demeta do 6m, za nadgrađnu montažu na zid, za upravljanje rasvjetom unutar sanitarija, oznaka u projektu IS	kom	17,00	222,66	3.785,29	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Dosemeravanje i podestavanje senzora pokreta sukladno zahtjevima investitora	kompl	1,00	142,01	142,01	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor (vijci, tipke, opejsni pribor)	kompl	1,00	1704,06	1.704,06	0,00	0,00		0,00		0,00
B. MJERENJA I ISPITIVANJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA											
	Mjerenje i ispitivanje električnih instalacija objekata zgrade škole u dvorane nakon završetka radova										
	- Mjerenje otpora izolacije električnih instalacija										
	- Mjerenje otpora uzemljenja										
	- Mjerenje impedancije petlje kvata										
	- Kontrola i ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta i izjednačenja potencijala										
1	- Ispitivanje ispravnosti tipka za isključenje u nuždi (hitnost)	kompl	1,00	5626,90	6.626,90						
	- Ispitivanje zaštitnog uređaja diferencijalne struje (RCD, ZUDS)										
	- Ispitivanje osvijetljenosti										
	- Ispitivanje zaštite od direktnog dodira										
	- Funkcionalno ispitivanje panik rasvjele										
	- Funkcionalno ispitivanje električnih instalacija										
	- Ispitivanje sustava za zaštitu od munje										
IZGRADNJA INTEGRIRANE SUNČANE ELEKTRANE											
1	Radovi distributera električne energije HEP ODS-a na priključku integrirane sunčane elektrane, zamjena trojila, dobava i montaža sklopne opreme i ožičenje iste potrebne za izradu priključka	kompl	1,00	11.360,40	11.360,40	0,00	0,00		0,00		0,00

Nova Bolnica - Nova Gradiška		UGOVORENO					IZVEDENO UKUPNO		IZVEDENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEDENO PO SITUACIJU Prosinac 2020	
R.br.	Opis stavke	jedinica mjere	količina	jedinčna cijena (kn)	iznos (kn)	količina	ukupno	količina	ukupno	količina	ukupno	
2	Dobava, montaža, parametrisiranje i puštanje u rad izmjenjivača izlazne snage 15kW sa "Smart-Grid" (regulacija i upravljanje proizvodnjom i potrošnjom električne energije) posjeduje karticu za spajanje na internet. Daježenje podataka o proizvodnji i radu pretvarača, sa mogućnošću daljinskog praćenja rada putem interneta. Mjerjenja vrijednosti struje, napona, dobivanje maksimalne snage na temelju praćenja kvintile snage. Tehničke karakteristike: - max ulazna struja 76,5A (MPP1+MPP2), - max struja kratkog spoja 30 9A - DC ulazni napon 200-1000V - 2 nezavisna MPP ulaza - maksimalna izlazna snaga 15kW - izlazna struja 23 9A - raspon izlaznog napona 150-280V - izlazna frekvencija 50Hz - maksimalna učinkovitost 98% - stupanj zaštite od vanjskih utjecaja IP66 - tvornička garancija s produženjem garancije 20 godina	kom	4.00	16 319.00	65 276.01		0.00		0.00		0.00	
3	Dobava, montaža, parametrisiranje i puštanje u rad izmjenjivača izlazne snage 10kW sa "Smart-Grid" (regulacija i upravljanje proizvodnjom i potrošnjom električne energije) posjeduje karticu za spajanje na internet. Daježenje podataka o proizvodnji i radu pretvarača, sa mogućnošću daljinskog praćenja rada putem interneta. Mjerjenja vrijednosti struje, napona, dobivanje maksimalne snage na temelju praćenja kvintile snage. Tehničke karakteristike: - max ulazna struja 62 20A (MPP1+MPP2), - max struja kratkog spoja 43 1A - DC ulazni napon 200-1000V - 2 nezavisna MPP ulaza - maksimalna izlazna snaga 10kW - izlazna struja 16A - raspon izlaznog napona 150-280V - izlazna frekvencija 50Hz - maksimalna učinkovitost 98% - stupanj zaštite od vanjskih utjecaja IP66 - tvornička garancija s produženjem garancije 20 godina	kom	4.00	16 319.00	65 276.01		0.00		0.00		0.00	

Nova Bolnica - Nova Gradiška		USGOVORENO				IZVEDENO UKUPNO		IZVEDENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEDENO PO SITUACIJU Prosinac 2020	
R.br.	Opis stavke	jedinica mjere	kolicina	jedinica cijena (kn)	iznos (kn)	kolicina	ukupno	kolicina	ukupno	kolicina	ukupno
4	Dobava i ugradnja u razdjelnik GRM "SMART Meter" pametnog uređaja za mjerenje potrošnje električne energije ovaj uređaj mjeri struju koju tlozi potrošač, te kontrolira napone. Na temelju zmjerenih vrijednosti omogućuje brzu kontrolu tzv. "feed-in" snage (višak električne energije koji se predaje distributeru), te pomoću mrežne komunikacije RS-485 komunicira sa pretvaračima i ograničava "feed-in" snagu. S uređajem je potrebno isporučiti 3 natična strujna mjerna transformatora 400/5A, te ozračni opremu u razdjelniku.	komp	1.00	4.673,59	4.673,59		0.00		0.00		0.00
5	Dobava i montaža razdjelnika R-FNET sa sklopnom zaštitnom opremom				0.00		0.00		0.00		0.00
	razdjelnik je zidni omara, metalni, IP66, 1000x800x260 (VxŠxD), sa bravicom i ključem				0.00		0.00		0.00		0.00
	- kompaktni prekidač snage tip A, 4p, 250A, 25kA, 1kom - katodni odvodnik prenapona TN-S 280V, 20kA tip C, 1kom - rastavna sklopka 3p, 250 A s rastalnim osiguračima NV veličine 1, 200A 1kom - ostali potrošni materijal uvoznice vodiči, držač shema, i ostalo	komp	1.00	5.044,49	5.044,49		0.00		0.00		0.00
E	Dobava i montaža razdjelnika R-FNE2 sa AC i DC sklopnom zaštitnom opremom				0.00		0.00		0.00		0.00
	razdjelnik se sastoji od 2 zidna ormara, metalni, IP66, 1000x600x260 (VxŠxD), DC i AC dijela										
	DC dio - nosač osigurača 2-polin, 10x38mm 21kom - totoponski osigurač karakteristike gPV, 10x38mm, 10A, 42kom 1000VDC - katodni odvodnik 2p/1000VDC/ tip I+II 21kom - sabirnice, moć konektori, uvoznice, plastični kanali, oznake i ostali sili spojni materijal.				0.00		0.00		0.00		0.00
	AC dio				0.00		0.00		0.00		0.00
	- Automatski osigurač C25/3p/10kA 4kom - Automatski osigurač C20/3p/10kA 4kom - RCD sklopka 40A/4p/0.03A/1p A 8kom - katodni odvodnik prenapona TN-S 280V, 20kA tip C - rastavna sklopka 3p, 250 A s rastalnim osiguračima NV veličine 1, 200A 1kom - ostali potrošni materijal uvoznice vodiči, držač shema, i ostalo	komp	1.00	31.715,37	31.715,37		0.00		0.00		0.00

Nova Bolnica - Nova Gradiska		UGOVORENO				IZVEDENO UKUPNO		IZVEDENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEDENO PO SITUACIJU Prosinac 2020	
R.br.	Opis stavke	jedinica mjere	kolicina	jedinicna cijena (kn)	iznos (kn)	kolicina	ukupno	kolicina	ukupno	kolicina	ukupno
7	Dobava i montaža FN zaštite od munje (ortocena kupnja) sa FN jedvodnim potopnom za jedan string, MC4 konektorima, rednim stezaljkama i ostalim sitnim potrošnim materijalom	kom	11.00	1.199,74	13.197,16		0,00		0,00		0,00
8	Dobava i montaža aluminijske podkonstrukcije sa svim potrebnim priborom za montažu 154 panela veličine 1650x955x40mm (+/- 10%) na limeni krov od trapeznog lima prati nagib krova	kompl	1.00	17.789,96	17.789,96		0,00		0,00		0,00
9	Dobava i montaža aluminijske podkonstrukcije sa svim potrebnim priborom za montažu 266 panela veličine 1650x955x40mm (+/- 10%) na limeni krov od trapeznog lima nosači moraju imati dodatne poprečne uzdužne nosače i mogućnost dodatnog zakosjenja do 12°	kompl	1.00	59.138,46	59.138,46		0,00		0,00		0,00
10	Dobava i montaža 420 komada solarnih polikristalnih fotovoltaijskih modula dimenzija 1650x924x40mm (+/- 10%) 270W karakteristika pri 1000W/m ² i 25°C - stupa kratkog spoja 9,27 - napon praznog hoda 38,30 - nazivna snaga 8,69 - nazivni napon 31,10 - efikasnost do 18,50 - 10 godina proizvođačke garancije	kom	420.00	745,40	313.068,54		0,00		0,00		0,00
11	Dobava i montaža pocinčanih kapele h polca s poklopcima i nosačima i sitnim potrošnim materijalom, montaža na zid limeni krov i strop				0,00		0,00		0,00		0,00
	- FK 50/20	m	250.00	54,00	13.499,94		0,00		0,00		0,00
	- FK 100/60	m	30.00	83,31	2.499,29		0,00		0,00		0,00
	- FK 200/60	m	96.00	101,49	9.742,68		0,00		0,00		0,00
12	Dobava montaža i spojanje kabele montaža na kabele polce sa sitnim spojnim materijalom				0,00		0,00		0,00		0,00
	- FG16OR16 1x70mm ²	m	70.00	56,13	3.928,96		0,00		0,00		0,00
	- N.AVV 4x50mm ²	m	220.00	42,41	9.330,68		0,00		0,00		0,00
	- N.VV 1x50mm ²	m	110.00	43,17	4.748,65		0,00		0,00		0,00
	- FG16OR16 5x4mm ²	m	90.00	31,05	2.794,66		0,00		0,00		0,00
	- P.F 25mm ²	m	5.00	27,26	136,32		0,00		0,00		0,00
	- Kabel UTP cat 7 S/FTP za vanjsku upotrebu	m	100.00	13,63	1.363,25		0,00		0,00		0,00
	- P.F 16mm ²	m	200.00	12,03	2.406,89		0,00		0,00		0,00
13	Dobava, pakovanje i spojanje kabele solarni PV1.6kV - 6mm ² Solarcabel	m	2.300.00	18,29	42.067,56		0,00		0,00		0,00
14	Dobava, pakovanje i spojanje kabele solarni PV1.6kV - 6mm ² Solarcabel	m	300.00	23,67	7.100,25		0,00		0,00		0,00

Nova Bolnica - Nova Gradiska		UGOVORENO				IZVEDENO UKUPNO		IZVEDENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEDENO PO SITUACIJU Prosinac 2020	
R. br.	Opis stavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena (kn)	iznos (kn)	količina	ukupno	količina	ukupno	količina	ukupno
15	Ostali sili nespješivim materijal. UV vezice, materijal za učvršćenje kabela na policama i panelima, samobušeci vijci, stoprice i ostalo	kompl	1.00	2.272,05	2.272,05		0,00		0,00		0,00
16	Električna mjerenja, isplivavanje nakon montaže i poštovanja u rad. Izrada programa i plana isplivanja FNE u paralelnom pogonu u posusnom radu, sa protokom isplivanja	kompl	1.00	7.100,25	7.100,25		0,00		0,00		0,00
17	Mjerenja kvalitete el. energije prema normi EN 50150 (7+7 dana) i izrada elaborata utjecaja elektrane na mrežu	kompl	1.00	6.626,90	6.626,90		0,00		0,00		0,00
18	Pročišćavanje parametara zaštite invertera i izrada izvještaja (elaborata) o podesjenju parametara zaštite	kompl	1.00	17.040,60	17.040,60		0,00		0,00		0,00
	INSTALACIJE SUSTAVA ZAŠTITE OD UDARA MUNJE				0,00		0,00		0,00		0,00
19	Izrada prihvatne mreže LPS sustava na krovu građevine.				0,00		0,00		0,00		0,00
	- dotavlja i montaža Al žice 98mm zajedno s krovom nosačima za lumeni pokrivač od trapeznog lima na krovu objekta. Nosaci se montiraju na razmaku D 80mm	m	520,00	39,76	36.580,49		0,00		0,00		0,00
	- spojica žica/žica	kom	190,00	25,75	4.892,55		0,00		0,00		0,00
	- dotavlja i montaža odvodna izrađeni od Al žice 98mm zajedno s židnim nosačima. Nosaci se montiraju na razmaku 0,90m	m	230,00	39,76	9.145,12		0,00		0,00		0,00
	- spojica tražalica	kom	24,00	33,32	799,77		0,00		0,00		0,00
	- tražalica - loveća palica, komplet sa podložnom i priklonom za učvršćenje 1x2,0 m	kom	4,00	352,93	1.411,72		0,00		0,00		0,00
1 ELEKTROSTAVOVI - PODSTANICE											
1	Demoniraža postojeće opreme koja se neće koristiti iz elektro razdjelnika RKL-1, RKL-2, i RPP te demontaža elektro ormaru iz tehničke prostorije, prespajanje opreme koja ostaje tako da ne izgubi funkcionalnost. Obavljanje izvišt isplivanja i funkcionalnost opreme. Označavanje postojecih kabela koji se zadržavaju. Otkrivanje po radnom satu	n	150,00	60,59	9.088,50	63,00	3.817,09		0,00	63,00	3.817,09
2	Dobava, isporuka i ugradnja u postrojenje razdjelnicu GRM i GRD NV, te u RRP/RA i RRP/D rastavljenu sklopku, komplet sa svim potrebnim montažnim i spojnim materijalom i priborom:					0,00	0,00		0,00		0,00
	- Rastavljena sklopka veličine 2, 3p, 400A s rastalnim osigurivačem 300A, komplet sa priborom za montazu na ploču	kom	2,00	1.275,39	2.550,79	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Rastavljena sklopka za NV osiguravač vel CO 160A, 3p	kom	6,00	412,00	2.472,02	0,00	0,00		0,00		0,00
	- uložak NH-00 160A	kom	12,00	42,41	508,95	0,00	0,00		0,00		0,00
	- uložak NH-00 125A	kom	3,00	36,35	109,05	0,00	0,00		0,00		0,00
	- uložak NH-00 50A	kom	3,00	31,05	93,16	0,00	0,00		0,00		0,00

Nova Bolnica - Nova Gradlička		UGOVORENO				IZVEDENO UKUPNO		IZVEDENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEDENO PO SITUACIJU Prosinac 2020	
R. br.	Opis stavke	jedinica mjere	količina	jedinčna cijena (kn)	iznos (kn)	količina	ukupno	količina	ukupno	količina	ukupno
	- automatski osigurač C25/3p	kom	1,00	116,63	116,63	0,00	0,00		0,00		0,00
	- automatski osigurač C16/3p	kom	1,00	116,63	116,63	0,00	0,00		0,00		0,00
	- automatski osigurač C10/3p	kom	1,00	116,63	116,63	0,00	0,00		0,00		0,00
	- automatski osigurač C16/1p	kom	3,00	26,51	79,52	0,00	0,00		0,00		0,00
	- automatski osigurač B10/1p	kom	4,00	26,51	106,03	0,00	0,00		0,00		0,00
	- automatski osigurač C6/1p	kom	5,00	26,51	132,54	0,00	0,00		0,00		0,00
	- automatski osigurač B6/1p	kom	1,00	26,51	26,51	0,00	0,00		0,00		0,00
	- automatski osigurač B4/1p	kom	1,00	44,68	44,68	0,00	0,00		0,00		0,00
	- automatski osigurač C2/1p	kom	12,00	53,77	645,27	0,00	0,00		0,00		0,00
	- gljivaste tipkalo za nužni isklup sa dva NC kontakta, montaža na vrata	kom	2,00	93,91	187,83	0,00	0,00		0,00		0,00
	- relej 230VAC s podnožjem, kontakt 6A	kom	15,00	67,41	1.011,08	0,00	0,00		0,00		0,00
	- signalna žarulja zelena 230VAC, montaža na vrata	kom	2,00	51,50	103,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- signalna žarulja crvena 230VAC, montaža na vrata	kom	2,00	51,50	103,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- motorna zaštitna sklopka 6,3-10A-2p	kom	4,00	182,52	730,10	0,00	0,00		0,00		0,00
	- motorna zaštitna sklopka 1,6-2,5A/2p	kom	5,00	184,21	921,03	0,00	0,00		0,00		0,00
	- pomoćni kontakt za motornu zaštitnu sklopku sa TNO i TNC	kom	18,00	67,41	1.213,29	0,00	0,00		0,00		0,00
	- grednasta sklopka 1-0-2 za montažu na vrata 10A/1p	kom	9,00	141,63	1.274,64	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Sifni potrošni materijal vodič stopice, redne stezaljke, kanali, uvodnice i ostalo	kompl	1,00	908,83	908,83	0,00	0,00		0,00		0,00
3	Dobava, isporuka i montaža samostalnog metalnog razvodnog ormara RKL, sastavljenog iz dva polja, dimenzija 2x(1000x1600x300mm), u zaštiti IP55, sa dvorn vratima te pomoćjem 100mm, te slijedom ugrađenom opremom	kom	1,00	7.228,24	7.228,24	0,00	0,00		0,00		0,00
	polje RPO:				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- NC prekidač 300A, 3p, 50kA, komplet sa priborom za montažu na sabirnice 60mm i daljinskim isklupkom 230V	kom	1,00	1.860,08	1.860,08	0,00	0,00		0,00		0,00
	- rastavljiva puga 160A, 3p, za NV-00 osigurač, za sabirnički sustav 60mm	kom	3,00	561,20	1.683,61	0,00	0,00		0,00		0,00
	- NV-00 učežak 100A	kom	6,00	36,35	218,12	0,00	0,00		0,00		0,00
	- NV-00 učežak 80A	kom	3,00	36,35	109,06	0,00	0,00		0,00		0,00
	- komplet sabirnički sustav 60mm, sa nosačima sabirnicama te svim montažnim materijalom i priborom	kompl	1,00	195,40	195,40	0,00	0,00		0,00		0,00
	- N i PE sabirnice, komplet sa nosačima	kompl	1,00	195,40	195,40	0,00	0,00		0,00		0,00
	- Gljivasto tipkalo sa TNO kontaktom za montažu na vrata komplet sa štitkom	kom	1,00	169,65	169,65	0,00	0,00		0,00		0,00
	polje RKL dio M:			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	- MCI prekidač 63A, 3p, 50kA, za montažu na DIN nosač, komplet sa daljinskim isklupkom 230V	kom	1,00	1.512,61	1.512,61	0,00	0,00		0,00		0,00

Nova Bolnica - Nova Gradiska		UGOVORENO					IZVEDENO UKUPNO			IZVEDENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEDENO PO SITUACIJI Prosinac 2020	
R.br.	Opis stavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena (kn)	iznos (kn)	količina	ukupno	količina	ukupno	količina	ukupno		
	- automatski osigurač C25A, 10kA, 3p	kom	4.00	116.63	466.53	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- automatski osigurač C6A, 1p, 10kA	kom	1.00	26.51	26.51	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- relej 230VAC s podnožjem, kontakt 6A	kom	4.00	112.09	448.36	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- signala žarulja zelena 230VAC, montaža na vrata	kom	4.00	51.50	206.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- signala žarulja crvena 230VAC, montaža na vrata	kom	4.00	51.50	206.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- motorna zaštitna sklopka 0 4-0 63A/2p	kom	4.00	187.83	751.30	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- pomoćni kontakt za motornu zaštitnu sklopku sa TNC i TNC	kom	8.00	112.09	896.71	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- grebenasta sklopka 1-0-2 za montažu na vrata 10A/1p	kom	4.00	187.83	751.30	0.00	0.00		0.00		0.00		
	polje RKK dio D:				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- MCI prekidač 160A, 3p, 50kA, za montažu na DIN nosač komplet sa daljinskim isključikom 230V	kom	1.00	2 408.40	2 408.40	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- automatski osigurač C25A, 10kA, 3p	kom	6.00	116.63	699.80	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- automatski osigurač C16A, 3p, 10kA	kom	2.00	116.63	233.27	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- automatski osigurač C16A, 1p, 10kA	kom	2.00	26.51	53.02	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- automatski osigurač B10A, 1p, 10kA	kom	5.00	26.51	132.54	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- Gljivasto topkalo sa ZNC kontakt za montažu na vrata, komplet sa štitnikom	kom	1.00	169.65	169.65	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- relej 230VAC s podnožjem, kontakt 6A	kom	5.00	112.09	572.54	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- signala žarulja zelena 230VAC, montaža na vrata	kom	6.00	51.50	309.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- signala žarulja crvena 230VAC, montaža na vrata	kom	5.00	51.50	257.50	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- motorna zaštitna sklopka 0 4-0 63A/2p	kom	5.00	187.83	939.15	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- pomoćni kontakt za motornu zaštitnu sklopku sa TNC i TNC	kom	12.00	112.09	1 345.07	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- grebenasta sklopka 1-0-2 za montažu na vrata 10A/1p	kom	6.00	187.83	1 126.95	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- ožičenje kompletnog ormara, te ostali montažni materijal i pribor (sabitnice, DIN nosači, redne stezaljke, uvodnice kabla,) komplet sa označavanjem dovođenih kabla, osigurača i ostale opreme, te izrada sheme izvedenog stanja	kompl	1.00	14 348.94	14 348.94	0.00	0.00		0.00		0.00		
4	Dobava isporuka i montaža pocinčanih kabelskih polica, komplet sa ovisnim i spojnim priborom, uključivo sa svim fazanskim komadima	m			0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- PK30060	m	80.00	118.15	9 451.85	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- PK20060	m	40.00	101.49	4 059.45	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- PK10060	m	80.00	83.31	6 664.77	0.00	0.00		0.00		0.00		
5	Dobava, isporuka i polaganje napojnih kabela sustava klimatizacije na kadeške police	m			0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- NAYY 4x35 mm ² + NAYY-J 1x50mm ²	m	450.00	71.00	31 951.13	0.00	0.00		0.00		0.00		
	- NYY-J 5x35 mm ²	m	70.00	123.07	8 614.97	0.00	0.00		0.00		0.00		

Nova Bolnica - Nova Gradiska		UGOVORENO				IZVEDENO UKUPNO		IZVEDENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEDENO PO SITUACIJU Prosinac 2020	
R.br.	Opis stavke	jedinica mjere	kolicina	jedinčna cijena (kn)	iznos (kn)	kolicina	ukupno	kolicina	ukupno	kolicina	ukupno
	- NYV-J 5x25 mm ²	m	40.00	88.99	3.559.59	0.00	0.00		0.00		0.00
	- NYV-J 5x4 mm ²	m	380.00	21.77	8.274.16	0.00	0.00		0.00		0.00
	- NYV-J 3x1.5 mm ²	m	700.00	9.09	6.361.82	0.00	0.00		0.00		0.00
6	Dobava isporuka i polaganje kabela za ožiceње rasvjetle i utičnica tehničke prostorije (budući da će se pozicije svjetiljki morati prilagoditi novom rasporedu klima komora i ventilacijskih kanala)				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
	- NYV-J 3x2.5 mm ²	m	300.00	10.18	3.053.68	0.00	0.00		0.00		0.00
	- NYV-J 3x1.5 mm ²	m	400.00	9.09	3.635.33	0.00	0.00		0.00		0.00
	- put cijevi i/20 zajedno s obujnicama i tiplama	m	250.00	9.85	2.461.42	0.00	0.00		0.00		0.00
7	Dobava isporuka i montaža svog nespocificiranog potrošnog materijala i pribora	kompl	1.00	1.514.72	1.514.72	0.00	0.00		0.00		0.00
8	Dobava isporuka i montaža materijala za izradu uzemljenja klima komora i rashladnika. Po elementu je predviđeno polaganje 10m trake FeZn 70x3 mm na tipskim nosačima, komplet sa križnom spojnicom za spoj na napitli izvod te spojanjem na elemente	kompl	14.00	263.56	3.689.86	0.00	0.00		0.00		0.00
9	Protupožarno brtvljenje kabela na ulazu u instalacijsku vertikalu	kompl	1.00	1.060.30	1.060.30	0.00	0.00		0.00		0.00
10	Izrada projekta izvedenog stanja elektronskajacijska, izrada jednepoznih shema razdjelnika RRP	kompl	1.00	5.301.52	5.301.52	0.00	0.00		0.00		0.00
11	Dobava isporuka i polaganje, dijelom u postojeće kabelske kanale, a dijelom u zaštitne kaotlex cijevi, kabela za instalacije strojaške opreme unutar podstanice				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
	- YSLCY 18x1.5 mm ²	m	450.00	49.64	22.340.23	0.00	0.00		0.00		0.00
	- YSLCY 3x0.75 mm ²	m	150.00	12.19	1.829.02	0.00	0.00		0.00		0.00
	- YSLCY 4x0.75 mm ²	m	100.00	13.94	1.393.54	0.00	0.00		0.00		0.00
	- HOSVV-F 3x1.5 mm ²	m	150.00	13.06	1.959.67	0.00	0.00		0.00		0.00
	- HOSVV-F 4x4 mm ²	m	80.00	31.35	2.508.38	0.00	0.00		0.00		0.00
12	Dobava, isporuka, polaganje zaštitnih cijevi za kabele				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
	- KAOFLEX R25	m	150.00	9.58	1.437.09	0.00	0.00		0.00		0.00
	- KAOFLEX R32	m	25.00	12.19	304.84	0.00	0.00		0.00		0.00
	- put cijevi i/20 zajedno s obujnicama i tiplama	m	100.00	9.58	958.06	0.00	0.00		0.00		0.00
13	Stavljanje kabela na strojašku opremu, komplet sa izradom zavrsnih te označavanjem kabela na oba kraja				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
14	Spajanje novog spajnika tople vode na uzemljivač	kom	20.00	95.81	1.916.12	0.00	0.00		0.00		0.00
	- spajanje cirkulacijskih pumpi	kom	1.00	217.74	217.74	0.00	0.00		0.00		0.00

Nova Bolnica - Nova Gradiska		UGOVORENO				IZVEDENO UKUPNO		IZVEDENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEDENO PO SITUACIJU Prosinac 2020	
Rbr.	Opis stavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena (kn)	iznos (kn)	količina	ukupno	količina	ukupno	količina	ukupno
2.1.2.	Naponski moduli - mjerenje U12, U23, U31, V1, V2, V3, f	kom	1.00	1.401,12 kn	1.401,12	0,00	0,00		0,00		0,00
	Strujni moduli s tri strujna ulaza										
2.1.3.	- mjerenje P, Q, S - mjerenje I1, I2, I3, In, IP, IS, IS, IPF - mjerenje P, Q, S, PF po fazi	kom	1.00	2.414,09 kn	2.414,09	0,00	0,00		0,00		0,00
2.1.4.	Fleksibilni (rastavni) strujni transformator In=150 - 600A, s otvorom promjera 59mm, priključak RJ12	kom	3.00	1.183,38 kn	3.550,13	0,00	0,00		0,00		0,00
2.1.5.	Kabeli dužine 1x5 m sa konektorima RJ12 na oba kraja	kom	3.00	118,34 kn	355,01	0,00	0,00		0,00		0,00
2.1.6.	Kabeli dužine 0,1 m sa konektorima RJ45 na oba kraja	kom	2.00	26,51 kn	53,02	0,00	0,00		0,00		0,00
2.2.	Voda										
2.2.1.	Kontrolni vodoničar DN 150, L=300mm, s impulsnim ulazom	kom	1,00	3.635,33 kn	3.635,33	0,00	0,00		0,00		0,00
2.2.2.	Davač impulsa za kontrolni vodoničar	kom	1,00	918,30 kn	918,30	0,00	0,00		0,00		0,00
2.3.	Tijela voda										
	Kalorimetar ultrazvučni, Op 100 0 m3/h, DN125, PN16, priključci, signalni kabeli 5 x 9 m, temperaturni kabeli 5,0m, drive uključene, 2 x zaštitne cijevi za ugradnju temperaturnih senzora, impulsi moduli, baterijsko ili mrežno napajanje	kom	1,00	22.635,60 kn	22.635,60	0,00	0,00		0,00		0,00
3.	MONTAŽA I OŽIČENJE										
3.1.	Elektronski radovi i ožičenje	kom	1,00	7.005,58 kn	7.005,58	0,00	0,00		0,00		0,00
3.2.	Ugradnja vodoničara	kom	1,00	5.017,51 kn	5.017,51	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.	Ugradnja kalorimetra s pripadajućom opremom	kom	1,00	5.017,51 kn	5.017,51	0,00	0,00		0,00		0,00
1.	OPREMA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA										
1.1.	LoRaWAN bazna stanica - frekventni domet ISM domet 868 MHz - standard IEEE 802.15.4g	kom	1,00	22.455,72 kn	22.455,72	0,00	0,00		0,00		0,00
2.	IZGRADNJA I UVODENJE SUSTAVA										
2.1.	Parametrične testiranje i puštanje u pogon	kom	1,00	20.354,05 kn	20.354,05	0,00	0,00		0,00		0,00
2.2.	Utvrđivanje potrošaka, mjereni mjesta, karakteristika i planove strukture	kom	1,00	5.017,51 kn	5.017,51	0,00	0,00		0,00		0,00
2.3.	Pripremu izvješća iz potrošaka, energenata i razdoblja	kom	1,00	6.153,55 kn	6.153,55	0,00	0,00		0,00		0,00
2.4.	Postavka ključnih pokazatelja energetske učinkovitosti	kom	1,00	6.626,90 kn	6.626,90	0,00	0,00		0,00		0,00
2.5.	Ventilacija posadaka i postave sustava	kom	1,00	8.046,95 kn	8.046,95	0,00	0,00		0,00		0,00
2.6.	Primopredajna testiranja	kom	1,00	6.342,89 kn	6.342,89	0,00	0,00		0,00		0,00
2.7.	Izrada dokumentacije - Izvedbeni projekt i Projekt izvedenog stanja	kom	1,00	12.780,45 kn	12.780,45	0,00	0,00		0,00		0,00

Nova Boleča - Nova Gradiška		UGOVORENO				IZVEDENO UKUPNO		IZVEDENO PO PRETHODNIM SITUACIJAMA		IZVEDENO PO SITUACIJ	
R. br.	Opis stavke	jedinica mjere	kolčina	jedinčna cijena (kn)	iznos (kn)	kolčina	ukupno	kolčina	ukupno	kolčina	ukupno
2.8	Instalacija softvera za upravljanje energijom - certificiran po ISO 50001 - koji omogućuje rad na Windows, Linux OS-ima - podržava slijedeće baze podataka: Microsoft SQL - radi kao web server aplikacije - omogućava slijedeće analize - podatakovna obrada (trenutni, povijesni podaci) - alarmi stanja - alarmi i obavijesti (SMS, e-mail) - korisnički kreirane analize/izveštaji - pregledne ploče - konturni prikaz - specifična potrošnja - cijelo plaćenje potrošnje energije (MST – Monitoring & Tageting) - C&Sum analiza - Sankey diagrami	kcm	1,00	10 603,04 kn	10 603,04	0,00	0,00		0,00		0,00
2.9	Softverska licenca (1-25 mjernih mjesta)	kcm	1,00	44 494,90 kn	44 494,90	0,00	0,00		0,00		0,00
2.10	Poslužitelj HP - ugradnja u ormar	kcm	1,00	18 460,65 kn	18 460,65	0,00	0,00		0,00		0,00
2.11	Edukacija korisnika na lokaciji narudžbenika (1 dan)	kcm	1,00	3 313,45 kn	3 313,45	0,00	0,00		0,00		0,00
3.1	Elektronski radovi i ožičenje	kcm	1,00	7 100,25 kn	7 100,25	0,00	0,00		0,00		0,00
UKUPNO					1.499.550,00		26.747,17		10.423,17		16.324,00

Za Izvođača:

Za Naručitelja:

Ante Kovačić

Josip Nikolić



ĐURO ĐAKOVIĆ
ELEKTROMONTAŽA d.o.o.
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA

Dr. Mile Budaka 1 – HR-35000
Slavonski Brod, Croatia
Tel +385-35-446-089 Fax +385-35-448-329
E-mail: info@dd-elektromont.com
www.dd-elektromont.com

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30, 34 000 Požega

U Slavonskom Brodu,
Datum: 31.01.2021.
Vrijeme: 11:10

R-1

RAČUN br.

8/1/1

66952197279

OIB

Broj ugovora: br. 157 – UP/2020 za Energetsku obnovu zgrade – Nova bolnica Nova Gradiška
Datum isporuke: 31.01.2021.

NAZIV GRAĐEVINE I VRSTA RADOVA:		IZNOS	VALUTA
Nova bolnica Nova Gradiška – energetska obnova zgrade			
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a)		1.499.550,00	HRK
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez PDV-a)	%	43.906,49	HRK
Vrijednost izvršenih radova po prethodnim situacijama (bez PDV-a)	%	26.747,17	HRK
Vrijednost radova po ovoj	III. privremenoj situaciji		
	PDV : 25 %	/	HRK
SVEUKUPNO :		17.159,32	HRK
Slovima: Sedamnaestisućastotinupedesetdevetkunaitridesetdvijelipe			
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obveze sukladno članku 75, stavak 3a i članku 79, stavak 7 Zakona o PDV-u.			
Način plaćanja: Transakcijski račun 100%			
Valutni rok: 60 dana, do 02.04.2021.			

Naručitelj: Presoflex gradnja d.o.o.

Izvođač: Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.

Direktor Dragan Bogunović

DOSTAVITI: Kupac (1)
RFS (1)
Arhiva (1)

Trgovački sud u Osijeku
stalna služba u Slavonskom Brodu
MBS - 030161376
Matični broj - 4402774
OIB - 17201054269
Tem. broj: 310.000.000

Uprava – Direktor: Dragan Bogunović,
univ.spec.oec.mag.ing.el.

ŽIRO RAČUN:
IBAN: HR23 2340 0091 1107 3032 5,
SWIFT CODE: PBZGHR2X,
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30, 34 000 Požega

U Slavonskom Brodu,
Datum: 28.02.2021.
Vrijeme: 08:30

R-1

RAČUN br. 19/1/1

66952197279
OIB

Broj ugovora: br. 157 – UP/2020 za Energetsku obnovu zgrade – Nova bolnica Nova Gradiška
Datum isporuke: 28.02.2021.

NAZIV GRAĐEVINE I VRSTA RADOVA:		IZNOS	VALUTA
Nova bolnica Nova Gradiška – energetska obnova zgrade			
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a)		1.499.550,00	HRK
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez PDV-a)	%	77.719,85	HRK
Vrijednost izvršenih radova po prethodnim situacijama (bez PDV-a)	%	43.906,49	HRK
Vrijednost radova po ovoj IV. privremenoj situaciji		33.813,36	HRK
	PDV: 25 %	/	HRK
SVEUKUPNO :		33.813,36	HRK
Slovima: Tridesettritisućeosamstotinatrinaestkunaitrdesetšestlipa			
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obveze sukladno članku 75. stavak 3a i članku 79. stavak 7 Zakona o PDV-u.			
Način plaćanja: Transakcijski račun 100%			
Valutni rok: 60 dana, do 28.04.2021.			

Naručitelj: Presoflex gradnja d.o.o.

Izvođač: Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.

Direktor Dragan Bogunović

 **PRESOFLEX**
GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30
34000 Požega
OIB: 66952197279

M.P.

DOSTAVITI: **Kupac (1)**
RFS (1)
Arhiva (1)

Trgovački sud u Osijeku
stalna služba u Slavonskom Brodu
MBS - 030161376
Matični broj - 4402774
OIB - 17201054269
Tem. kapital: 310.000 Kn

Uprava – Direktor: **Dragan Bogunović**
univ.spec.oec.mag.ing.el.

ZIRO RAČUN:
IBAN: HR23 2340 0091 1107 3032 5.
SWIFT CODE: PBZGHR2X.
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb

Prilježimo naknadne reklamacije na isporučenu robu i sadržaj ovog računa u roku od tri dana od dana primitka računa.

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30, 34 000 Požega

U Slavonskom Brodu,
Datum: 31.03.2021.
Vrijeme: 08:30

66952197279
OIB

RAČUN br.

R-1

37/1/1

Broj ugovora: br. 157 - UP/2020 za Energetsku obnovu zgrade - Nova bolnica Nova Gradiška
Datum isporuke: 31.03.2021.

NAZIV GRAĐEVINE I VRSTA RADOVA:		IZNOS	VALUTA
Nova bolnica Nova Gradiška - energetska obnova zgrade			
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a)		1.499.550,00	HRK
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez PDV-a)	%	103.654,59	HRK
Vrijednost izvršenih radova po prethodnim situacijama (bez PDV-a)	%	77.719,85	HRK
Vrijednost radova po ovoj V. privremenoj situaciji		25.934,74	HRK
	PDV: 25 %	/	HRK
SVEUKUPNO :		25.934,74	HRK
Slovima: Dvadesetpettisučadevetstotinatridesetčetirikuneisedamdesetčetirilipe			
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obveze sukladno članku 75, stavak 3a i članku 79, stavak 7 Zakona o PDV-u.			
Način plaćanja: Transakcijski račun 100%			
Valutni rok: 60 dana, do 31.05.2021.			

Naručitelj: Presoflex gradnja d.o.o.

Izvođač: Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.

Direktor Dragan Bogunović

DOSTAVITI: Kupac (1)
RFS (1)
Arhiva (1)

Trgovački sud u Osijeku
stalna služba u Slavonskom Brodu
MBS - 030161376
Matični broj - 4402774
OIB - 17201054269
Tem. kapital 310.000 Kn

Uprava - Direktor: **Dragan Bogunović**,
univ.spec. oec. mag. ing. el.

ŽIRO RACUN

IBAN: HR23 2340 0091 1107 3032 5,
SWIFT CODE: PBZGHR2X,
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb

Prihvaćamo naknadne reklamacije na isporučenu robu i sadržaj ovog računa u roku od tri dana od dana primitka računa



ĐURO ĐAKOVIĆ
ELEKTROMONTAŽA d.o.o.
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA

Dr. Mile Budaka 1 – HR-35000
Slavonski Brod, Croatia
Tel +385-35-448-089 Fax +385-35-448-329
E-mail: info@dd-elektromont.com
www.dd-elektromont.com

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30, 34 000 Požega

U Slavonskom Brodu,
Datum: 30.04.2021.
Vrijeme: 11:10

R-1

RAČUN br. 43/1/1

66952197279
OIB

Broj ugovora: br. 157 – UP/2020 za Energetsku obnovu zgrade – Nova bolnica Nova Gradiška
Datum isporuke: 30.04.2021.

NAZIV GRAĐEVINE I VRSTA RADOVA: Nova bolnica Nova Gradiška – energetska obnova zgrade		IZNOS	VALUTA
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a)		1.499.550,00	HRK
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez PDV-a)	%	304.621,71	HRK
Vrijednost izvršenih radova po prethodnim situacijama (bez PDV-a)	%	103.654,59	HRK
Vrijednost radova po ovoj VI. privremenoj situaciji		200.967,12	HRK
PDV : 25 %		/	HRK
SVEUKUPNO :		200.967,12	HRK
Slovima: Dvjestotinetisućadevetstotinašestdesetsedamkunaidvanaestlipa			
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obveze sukladno članku 75, stavak 3a i članku 79, stavak 7 Zakona o PDV-u.			
Način plaćanja: Transakcijski račun 100%			
Valutni rok: 60 dana, do 30.06.2021.			


Naručitelj: Presoflex gradnja d.o.o.

Izvođač: Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.

Direktor Dragan Bogunović

M.P.


PRESOFLEX
GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30
34000 Požega
OIB 66952197279
DOSTAVITI: Kupac (1)
RFS (1)
Arhiva (1)


ĐURO ĐAKOVIĆ
ELEKTROMONTAŽA d.o.o.
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA

Trgovački sud u Osijeku
stalna služba u Slavonskom Brodu
MBS - 030161376
Matični broj - 4402774
OIB - 17201054269
Tem. kapital: 310 000 Kn

Uprava – Direktor: Dragan Bogunović,
univ.spec.pec.mag.ing.el.

ŽIRO RAČUN:
IBAN: HR23 2340 0091 1107 3032 5
SWIFT CODE: PBZGHR2X,
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb

Prihvaćamo naknadne reklamacije na isporučenu robu i sadržaj ovog računa u roku od tri dana od dana primitka računa.

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30, 34 000 Požega

U Slavonskom Brodu,
Datum: 31.05.2021.
Vrijeme: 13:15

R-1

RAČUN br. 51/1/1

66952197279
OIB

Broj ugovora: br. 157 - UP/2020 za Energetsku obnovu zgrade - Nova bolnica Nova Gradiška
Datum isporuke: 31.05.2021.

NAZIV GRAĐEVINE i VRSTA RADOVA:		IZNOS	VALUTA
Nova bolnica Nova Gradiška - energetska obnova zgrade			
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a)		1.499.550,00	HRK
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez PDV-a)	%	351.798,07	HRK
Vrijednost izvršenih radova po prethodnim situacijama (bez PDV-a)	%	304.621,71	HRK
Vrijednost radova po ovoj VII. privremenoj situaciji		47.176,35	HRK
	PDV : 25 %	/	HRK
	SVEUKUPNO :	47.176,35	HRK
Slovima: Četrdesetsedamtisućastotinusedamdesetšestkunaitrdesetpetlipa			
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obveze sukladno članku 75. stavak 3a i članku 79. stavak 7 Zakona o PDV-u.			
Način plaćanja: Transakcijski račun 100%			
Valutni rok: 60 dana, do 31.07.2021.			

Naručitelj: Presoflex gradnja d.o.o.

Izvođač: Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.

Direktor Dragan Bogunović

ĐURO ĐAKOVIĆ
ELEKTROMONTAŽA d.o.o.
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA
M.P. 3

DOSTAVITI: Kupac (1)
RFS (1)
Arhiva (1)

Trgovački sud u Osijeku
stažna služba u Slavonskom Brodu
MBS - 030161376
Matični broj - 4402774
OIB - 17201054269
Tem. kapital: 310 000 Kn

Uprava - Direktor: Dragan Bogunović,
univ.spec.oec.mag.ing.el.

ŽIRO RAČUN:
IBAN: HR23 2340 0091 1107 3032 5,
SWIFT CODE: PBZGHR2X,
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb



ĐURO ĐAKOVIĆ
ELEKTROMONTAŽA
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA

Dr. Mile Budaka 1 - HR-35000
Slavonski Brod, Croatia
Tel: +385-35-446 089 Fax: +385-35-448 329
E-mail: info@dd-elektromont.com
www.dd-elektromont.com

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30
34 000 Požega

U Slavonskom Brodu,
Datum: 12.07.2021.
Vrijeme: 11:07

66952197279
OIB

RAČUN br.

R-1
66/1/1

Broj ugovora: 157 - UP/2020 za Energetsku
Obnovu zgrade - Nova bolnica - Nova Gradiška
Datum isporuke: 12.07.2021.

NAZIV GRAĐEVINE I VRSTA RADOVA Nova bolnica Nova Gradiška - energetska obnova zgrade		Iznos	Valuta
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV - a)		1.499.550,00	HRK
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez PDV - a)		518.715,95	HRK
Vrijednost izvršenih radova po prethodnim situacijama (bez PDV - a)		321.590,18	HRK
Vrijednost radova po ovoj VIII. privremenoj situaciji		197.125,77	HRK
PDV: 25 %		/	HRK
SVEUKUPNO:		197.125,77	HRK
Slovima: Stodevedesetsedamtisućastodvadesetpet kuna i sedamdesetsedam lipa			
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obaveze sukladno članku 75, stavak 3a i članku 79, stavak 7 Zakona o PDV - u			
Način plaćanja: Transakcijski račun 100%			
Valutni rok: 60 dana, do 13.09.2021.			

Naručitelj: Presoflex gradnja d.o.o.

Izvođač: Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.
Dragan Bogunović, direktor

DOSTAVITI: Kupac (1)
RFS (1)
Arhiva (1)

Trgovački sud u Osijeku
stalna služba u Slavonskom Brodu
MBS - 030161376
Matični broj - 4402774
OIB - 17201054269
Tem. kapital 310 000 Kn

Uprava - Direktor: Dragan Bogunović,
univ. spec. oec. mag. ing. el.

ZIRO RAČUN
IBAN: HR23 2340 0091 1107 3032 5,
SWIFT CODE: PBZGHR2X,
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb

Primljeno naknadne reklamacije na isporučenu robu i sadržaj ovog računa u roku od tri dana od dana primitka računa



DURO ĐAKOVIĆ
ELEKTROMONTAŽA d.o.o.
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA

Dr. Mle Budaka 1 - HR-35000
Slavonski Brod, Croatia
Tel: +385-35-446-089 Fax: +385-35-446-329
E-mail: info@dd-elektromont.com
www.dd-elektromont.com

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30, 34 000 Požega

U Slavonskom Brodu,
Datum: 12.08.2021.
Vrijeme: 10:25

R-1

RAČUN br.

81/1/1

Broj ugovora: br. 157 - UP/2020 za Energetsku obnovu zgrade - Nova bolnica Nova Gradiška
Datum isporuke: 31.07.2021.

NAZIV GRAĐEVINE I VRSTA RADOVA: Nova bolnica Nova Gradiška - energetska obnova zgrade		IZNOS	VALUTA
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a)		1.499.550,00	HRK
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez PDV-a)	%	749.183,25	HRK
Vrijednost izvršenih radova po prethodnim situacijama (bez PDV-a)	%	518.715,95	HRK
Vrijednost radova po ovoj IX. privremenoj situaciji		230.467,30	HRK
PDV : 25 %		/	HRK
SVEUKUPNO :		230.467,30	HRK
Slovima: Dvjestotinetridesettisućačetiristotinešestdesetsedamkunaitridesetlipa			
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obveze sukladno članku 75, stavak 3a i članku 79, stavak 7 Zakona o PDV-u.			
Način plaćanja: Transakcijski račun 100%			
Valutni rok: 60 dana, do 12.10.2021.			

Naručitelj: Presoflex gradnja d.o.o.

Izvođač: Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.

Direktor Dragan Bogunović



PRESOFLEX
GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30
34000 Požega
OIB: 66952197279

DOSTAVITI: Kupac (1)
RFS (1)
Arhiva (1)

M.P.

DURO ĐAKOVIĆ
ELEKTROMONTAŽA d.o.o.
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA

Trgovački sud u Osijeku
stalna služba u Slavonskom Brodu
MBS - 030161376
Matični broj - 4402774
OIB - 17201054269
Tem. kapital 310 000 Kn

Uprava - Direktor: Dragan Bogunović,
univ.spec.occ.mag.ing.el.

ZIRO RACUN:
IBAN: HR23 2340 0091 1107 3032 5,
SWIFT CODE: PBZGHR2X,
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb

Prihvaćamo naknadno reklamacije na isporučenu robu i sadržaj ovog računa u roku od 14 dana od dana primitka računa



Dr. Mile Budaka 1 – HR-35000
Slavonski Brod, Croatia
Tel: +385-35-446-089 Fax: +385-35-446-329
E-mail: info@dd-elektromont.com
www.dd-elektromont.com

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30, 34 000 Požega

U Slavonskom Brodu,
Datum: 31.07.2021.
Vrijeme: 09:15

66952197279
OIB

RAČUN br. 78/1/1

R-1

Broj ugovora: Ugovor o podizvođenju radova br.
48 – UJP/2021 Rekonstrukcija i dogradnja
kompleksa gradskih bazena
Datum isporuke: 31.07.2021.

NAZIV GRADEVINE I VRSTA RADOVA: Rekonstrukcija i dogradnja kompleksa gradskih bazena – Elektrotehnički radovi				VALUTA	
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a)			435.196,35	HRK	
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez PDV-a)			88.833,22	HRK	
Vrijednost izvršenih radova po prethodnim situacijama (bez PDV-a)			50.264,22	HRK	
Vrijednost radova po ovoj situaciji	IV. privremenoj			HRK	
	PDV : 25 %			HRK	
	SVEUKUPNO :		36.569,00	HRK	
Slovima: Trideset i šest tisuć i sto i osamdeset i devet kuna i nululipa					
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obveze sukladno članku 75, stavak 3a i članku 79, stavak 7 Zakona o PDV-u.					
Način plaćanja: Transakcijski račun 100%					
Valutni rok: 30 dana, do 31.08.2021.					

Naručitelj: Presoflex gradnja d.o.o.

Izvođač: Duro Đaković Elektromontaža d.o.o.
Direktor Dragan Bogunović

DOSTAVITI: Kupac (1)
RFS (1)
Arhiva (1)

M.P.

DURO ĐAKOVIĆ
ELEKTROMONTAŽA d.o.o.
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA

Trgovački sud u Osijeku
stalna služba u Slavonskom Brodu
OIB: 66952197279
MBS: 000161376
Naloge broj: 4402774

Uprava – Direktor: Dragan Bogunović
univ spec otc mag ing el.

ZIBO RAČUN
IBAN: HR23 2340 0031 1107 3032 5,
SWIFT CODE: PBZGHR2X

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30, 34 000 Požega

U Slavonskom Brodu,
Datum: 31.08.2021.
Vrijeme: 08:25

R-1

RAČUN br. 93/1/1

66952197279

OIB

Broj ugovora: br. 157 – UP/2020 za Energetsku obnovu zgrade – Nova bolnica Nova Gradiška
Datum isporuke: 31.08.2021.

NAZIV GRAĐEVINE i VRSTA RADOVA: Nova bolnica Nova Gradiška – energetska obnova zgrade		IZNOS	VALUTA
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a)		1.549.708,02	HRK
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez PDV-a)	%	809.677,69	HRK
Vrijednost izvršenih radova po prethodnim situacijama (bez PDV-a)	%	753.217,05	HRK
Vrijednost radova po ovoj <u>X. privremenoj</u> situaciji		56.460,64	HRK
PDV : 25 %		/	HRK
SVEUKUPNO :		56.460,64	HRK
Slovima: Pedesetšestisućacetiristotinešestdesetkunaišestdesetčetirilipe			
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obveze sukladno članku 75, stavak 3a i članku 79, stavak 7 Zakona o PDV-u.			
Način plaćanja: Transakcijski račun 100%			
Valutni rok: 60 dana, do 31.10.2021.			

Naručitelj: Presoflex gradnja d.o.o.

Izvođač: Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.

Direktor Dragan Bogunović

PRESOFLEX
GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30
34000 Požega
OIB 66952197279

ĐURO ĐAKOVIĆ
ELEKTROMONTAŽA d.o.o.
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA

DOSTAVITI:

Kupac (1)
RFS (1)



Dr. Mile Budaka 1 – HR-35000
Slavonski Brod, Croatia
Tel +385-35-446-089 Fax +385-35-448-329
E-mail: info@dd-elektromont.com
www.dd-elektromont.com

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30, 34 000 Požega

U Slavonskom Brodu,
Datum: 31.08.2021.
Vrijeme: 08:15

R-1

RAČUN br. 90/1/1

Broj ugovora: Ugovor o podizvođenju radova br.
48 – UP/2021 Rekonstrukcija i dogradnja
kompleksa gradskih bazena
Datum isporuke: 31.08.2021.

NAZIV GRAĐEVINE i VRSTA RADOVA: Rekonstrukcija i dogradnja kompleksa gradskih bazena – Elektrotehnički radovi		IZNOS	VALUTA
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a)		435.196,35	HRK
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez PDV-a)	%	188.902,57	HRK
Vrijednost izvršenih radova po prethodnim situacijama (bez PDV-a)	%	86.833,22	HRK
Vrijednost radova po ovoj V. privremenoj situaciji		102.069,35	HRK
PDV : 25 %		/	HRK
SVEUKUPNO :		102.069,35	HRK
Slovima: Stotinudvjetisućešestdesetdevetkunaitridesetpetlipa			
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obveze sukladno članku 75, stavak 3a i članku 79, stavak 7 Zakona o PDV-u.			
Način plaćanja: Transakcijski račun 100%			
Valutni rok: 30 dana, do 30.09.2021.			

Naručitelj: Presoflex gradnja d.o.o.


Izvođač: Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.

Direktor Dragan Bogunović



M.P.

DOSTAVITI: Kupac (1)
RFS (1)
Arhiva (1)





Dr. Mile Budaka 1 – HR-35000
Slavonski Brod, Croatia
Tel +385-35-446-089 Fax +385-35-448-329
E-mail info@dd-elektromont.com
www.dd-elektromont.com

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30, 34 000 Požega

U Slavonskom Brodu,
Datum: 30.09.2021.
Vrijeme: 08:25

R-1

RAČUN br. 103/1/1

66952197279
OIB

Broj ugovora: br. 157 – UP/2020 za Energetsku obnovu zgrade – Nova bolnica Nova Gradiška
Datum isporuke: 30.09.2021.

NAZIV GRAĐEVINE I VRSTA RADOVA:		IZNOS	VALUTA
Nova bolnica Nova Gradiška – energetska obnova zgrade			
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a)		1.549.708,02	HRK
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez PDV-a)	%	905.563,64	HRK
Vrijednost izvršenih radova po prethodnim situacijama (bez PDV-a)	%	805.643,89	HRK
Vrijednost radova po ovoj	XI. privremenoj situaciji	99.919,75	HRK
	PDV : 25 %	/	HRK
	SVEUKUPNO :	99.919,75	HRK
Slovima: Devedesetdevettisućadevetstotinašestnaestkunaisedamdesetpetlila			
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obveze sukladno članku 75, stavak 3a i članku 79, stavak 7 Zakona o PDV-u.			
Način plaćanja: Transakcijski račun 100%			
Valutni rok: 60 dana, do 30.11.2021.			

Naručitelj: Presoflex gradnja d.o.o.

Izvođač: Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.

Direktor Dragan Bogunović

DOSTAVITI: Kupac (1)
RFS (1)
Arhiva (1)

Trgovački sud u Osijeku
stalna služba u Slavonskom Brodu
MBS - 030161376
Matični broj - 4402774
OIB - 17201054269
Tem. kapital 310.000 Kn

Uprava – Direktor: Dragan Bogunović,
univ.spec.oec.mag.ing.el.

ZIRO RAČUN:
IBAN: HR23 2340 0091 1107 3032 5,
SWIFT CODE: PBZGHR2X,
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb

Prihvaćamo naknadne reklamacije na isporučenu robu i sadržaj ovog računa u roku od tri dana od dana primitka računa

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30, 34 000 Požega

U Slavonskom Brodu,
Datum: 31.10.2021.
Vrijeme: 11:25

R-1

RAČUN br. 111/1/1

66952197279
OIB

Broj ugovora: br. 157 – UP/2020 za Energetsku obnovu zgrade – Nova bolnica Nova Gradiška
Datum isporuke: 31.10.2021.

NAZIV GRAĐEVINE i VRSTA RADOVA:		IZNOS	VALUTA
Nova bolnica Nova Gradiška – energetska obnova zgrade			
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a)		1.549.708,02	HRK
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez PDV-a)	%	1.037.617,89	HRK
Vrijednost izvršenih radova po prethodnim situacijama (bez PDV-a)	%	905.563,64	HRK
Vrijednost radova po ovoj <u>XII. privremenoj</u> situaciji		132.054,25	HRK
PDV : 25 %		/	HRK
SVEUKUPNO :		132.054,25	HRK
Slovima: Stotinutridesetdvjetisućepedesetčetirkuneidvadesetpetlipa			
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obveze sukladno članku 75, stavak 3a i članku 79, stavak 7 Zakona o PDV-u.			
Način plaćanja: Transakcijski račun 100%			
Valutni rok: 60 dana, do 31.12.2021.			

Naručitelj: Presoflex gradnja d.o.o.

Izvođač: Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.

Direktor Dragan Bogunović

ĐURO ĐAKOVIĆ
ELEKTROMONTAŽA d.o.o.
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA
3

Dragan Bogunović

DOSTAVITI: Kupac (1)
RFS (1)
Arhiva (1)

Trgovački sud u Osijeku
stalna služba u Slavonskom Brodu
MBS - 030161376
Matični broj - 4402774
OIB - 17201054269
Tem. kapital: 310.000 Kn

Uprava – Direktor: Dragan Bogunović,
univ.spec.oec.mag.ing.el.

ŽIRO RAČUN:
IBAN: HR23 2340 0091 1107 3032 5,
SWIFT CODE: PBZGHR2X,
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb

Prihvaćamo naknadne reklamacije na isporučenu robu i sadržaj ovog računa u roku od tri dana od dana primitka računa.



ĐURO ĐAKOVIĆ
ELEKTROMONTAŽA
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA

Dr. Mile Budaka 1 – HR-35000
Slavonski Brod, Croatia
Tel +385-35-446-089 Fax +385-35-446-329
E-mail: info@dd-elektromont.com
www.dd-elektromont.com

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30, 34 000 Požega

U Slavonskom Brodu,
Datum: 30.09.2021.
Vrijeme: 11:20

R-1

RAČUN br. 101/1/1

66952197279
OIB

Broj ugovora: Ugovor o podizvođenju radova br.
48 – UP/2021 Rekonstrukcija i dogradnja
kompleksa gradskih bazena
Datum isporuke: 30.09.2021.

NAZIV GRAĐEVINE i VRSTA RADOVA: Rekonstrukcija i dogradnja kompleksa gradskih bazena – Elektrotehnički radovi		IZNOS	VALUTA
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a)		435.196,35	HRK
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez PDV-a)	%	328.120,72	HRK
Vrijednost izvršenih radova po prethodnim situacijama (bez PDV-a)	%	188.902,57	HRK
Vrijednost radova po ovoj VI. privremenoj situaciji		139.218,15	HRK
	PDV : 25 %	/	HRK
SVEUKUPNO :		139.218,15	HRK
Slovima: Stotinutridesetdevettisućadvijestotineosamnaestkunaipetnaestlipa			
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obveze sukladno članku 75, stavak 3a i članku 79, stavak 7 Zakona o PDV-u.			
Način plaćanja: Transakcijski račun 100%			
Valutni rok: 30 dana, do 30.10.2021.			

Naručitelj: Presoflex gradnja d.o.o.

Izvođač: Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.

Direktor Dragan Bogunović

PRESOFLEX
GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30
34000 Požega
OIB 66952197279

M.P.

DOSTAVITI:

Kopac (1)
RFS (1)
Arhiva (1)

Trgovački sud u Osijeku
stalna služba u Slavonskom Brodu
MBS - 030161376
Matični broj - 4402774
OIB - 17201054269
Tem. kapital: 310 000 Kn

Uprava – Direktor: Dragan Bogunović,
univ.spec.oec.mag.ing.el.

ŽIRO RACUN:
IBAN: HR23 2340 0091 1107 3032 5,
SWIFT CODE: PBZGHR2X,
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb

Prihvaćamo naknadne reklamacije na isporučenu robu i sadržaj ovog računa u roku od tri dana od dana primitka računa.



ĐURO ĐAKOVIĆ
ELEKTROMONTAŽA d.o.o.
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA

Dr. Mile Budaka 1 – HR-35000
Slavonski Brod, Croatia
Tel +385-35-446-089 Fax +385-35-448-329
E-mail: info@dd-elektromont.com
www.dd-elektromont.com

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30, 34 000 Požega

U Slavonskom Brodu,
Datum: 30.11.2021.
Vrijeme: 11:25

R-1

RAČUN br.

133/1/1

66952197279

OIB

Broj ugovora: br. 157 – UP/2020 za Energetsku obnovu zgrade – Nova bolnica Nova Gradiška
Datum isporuke: 30.11.2021.

NAZIV GRAĐEVINE I VRSTA RADOVA: Nova bolnica Nova Gradiška – energetska obnova zgrade		IZNOS	VALUTA
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a)		1.549.708,02	HRK
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez PDV-a)	%	1.097.253,05	HRK
Vrijednost izvršenih radova po prethodnim situacijama (bez PDV-a)	%	1.037.617,89	HRK
Vrijednost radova po ovoj <u>XIII. privremenoj</u> situaciji		59.635,16	HRK
	PDV : 25 %	/	HRK
	SVEUKUPNO :	59.635,16	HRK
Slovima: Pedesetdevettisućašeststotinatridesetpetkunaišesnaestlipa			
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obveze sukladno članku 75, stavak 3a i članku 79, stavak 7 Zakona o PDV-u.			
Način plaćanja: Transakcijski račun 100%			
Valutni rok: 60 dana, do 31.01.2022.			

Naručitelj: Presoflex gradnja d.o.o.

Izvođač: Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.

Direktor Dragan Bogunović

PRESOFLEX
GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30
34000 Požega
OIB 66952197279

1 M.P.

DOSTAVITI:

Kupac (1)
RFS (1)
Arhiva (1)

ĐURO ĐAKOVIĆ
ELEKTROMONTAŽA d.o.o.
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA

Trgovački sud u Osijeku
stalna služba u Slavonskom Brodu
MBS - 030161376
Matični broj - 4402774
OIB - 17201054269
Tem. kapital: 310.000 Kn

Uprava – Direktor: Dragan Bogunović.
univ.spec.cec.mag.ing.el.

ŽIRO RAČUN:
IBAN: HR23 2340 0091 1107 3032 5,
SWIFT CODE: PBZGHR2X,
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb

Prihvaćamo naknadne reklamacije na isporučenu robu i sadržaj ovog računa u roku od tri dana od dana primitka računa.



Dr. Mile Budaka 1 – HR-35000
Slavonski Brod, Croatia
Tel: +385 35 446-005 Fax: +385 35 448-329
E-mail: info@dd-elektromont.com
www.dd-elektromont.com

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30, 34 000 Požega

65952197279
OIB

U Slavonskom Brodu,
Datum: 31.12.2021.
Vrijeme: 12.25

R-1
RAČUN br. 139/1/1

Broj ugovora: br. 157 – UPI/2020 za Energetsku
obnovu zgrade – Nova bolnica Nova Gradiška
Datum isporuke: 31.12.2021.

NAZIV GRAĐEVINE I VRSTA RADOVA:			
Nova bolnica Nova Gradiška – energetska obnova zgrade			
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a)	1.549.708,02	IZNOS	VALUTA
UKUPNA vrijednost izvršenih radova (bez PDV-a)	1.157.476,63		HRK
Vrijednost izvršenih radova po prethodnim situacijama (bez PDV-a)	1.097.253,05		HRK
Vrijednost radova po ovoj	XIV. privremenoj	situaciji	HRK
	PDV : 25 %	/	HRK
SVEUKUPNO :		60.223,58	HRK
Slovima: Šestdeset i sedam tisuća dvjesto i sedamdeset i pet kuna i pet desetina eura			
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obveze sukladno članku 75, stavak 3a i članku 79, stavak 7 Zakona o PDV-u.			
Način plaćanja: Transakcijski račun 100%			
Valutni rok: 60 dana, do 03.03.2022.			

Naručitelj: Presoflex gradnja d.o.o.

Izvođač: Duro Đaković Elektromontaža d.o.o.
Direktor Dragan Bogunović

PRESOFLEX
GRADNJA
d.o.o.
Industrijska 30, 34 000 Požega
OIB: 65952197279

M.P.

DOSTAVITI: Kupac (1)
RFS (1)
Arhiva (1)

Trgovski sud u Zagrebu
OIB: 630113376
Matični broj: 4402774
OIB: 17201054289
Tem. kapital: 310.000 kn
Prihvaćamo naknadne reklamacije na isporučenu robu i usluge u roku od tri dana od dana primika računa.

Uprava – Direktor Dragan Bogunović
univ.spec.bocnag.hr el
IBAN: HR23 2340 0091 1107 3032 5
SWIFT CODE: PBZGHR2X
Posredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb



ĐURO ĐAKOVIĆ
ELEKTROMONTAŽA d.o.o.
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA

Dr. Mile Budaka 1 – HR-35000
Slavonski Brod, Croatia
Tel +385-35-446-089 Fax +385-35-448-329
E-mail: info@dd-elektromont.com
www.dd-elektromont.com

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30, 34 000 Požega

U Slavonskom Brodu,
Datum: 31.01.2022.
Vrijeme: 12:25

R-1

RAČUN br.

13/1/1

Broj ugovora: br. 157 – UP/2020 za Energetsku obnovu zgrade – Nova bolnica Nova Gradiška
Datum isporuke: 31.01.2022.

66952197279

OIB

NAZIV GRAĐEVINE I VRSTA RADOVA: Nova bolnica Nova Gradiška – energetska obnova zgrade		IZNOS	VALUTA
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a)		1.549.708,02	HRK
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez PDV-a)	%	1.316.619,90	HRK
Vrijednost izvršenih radova po prethodnim situacijama (bez PDV-a)	%	1.157.733,77	HRK
Vrijednost radova po ovoj <u>XV. privremenoj</u> situaciji		158.886,12	HRK
	PDV : 25 %	/	HRK
SVEUKUPNO :		158.886,12	HRK
Slovima: Stotinupedesetosamtisućaaosamstotinaosamdesetšestkunaidvanaestlipa			
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obveze sukladno članku 75, stavak 3a i članku 79, stavak 7 Zakona o PDV-u.			
Način plaćanja: Transakcijski račun 100%			
Valutni rok: 60 dana, do 31.03.2022.			

Naručitelj: Presoflex gradnja d.o.o.

Izvođač: Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.

Direktor Dragan Bogunović

PRESOFLEX
GRADNJA d.o.o.
Industrijska 30
34 000 Požega
OIB: 66952197279

M.P.

DOSTAVITI:

Kupac (1)
RFS (1)
Arhiva (1)

Trgovački sud u Osijeku
stalna služba u Slavonskom Brodu
MBS - 030161376
Matični broj - 4402774
OIB - 17201054269
Tem. kapital: 310.000 Kn

Uprava – Direktor: Dragan Bogunović,
univ.spec.oec.mag.ing.el.

ŽIRO RAČUN:

IBAN: HR23 2340 0091 1107 3032 5,
SWIFT CODE: PBZGHR2X,
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb

Prihvaćamo naknadne reklamacije na isporučenu robu i sadržaj ovog računa u roku od tri dana od dana primitka računa.

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o Industrijska 30, 34 000 Požega
OIB 66952197279

U Slavonskom Brodu,
Datum: 20.10.2022.
Vrijeme: 8:50
Datum isporuke: 20.10.2022.

R1

Račun br: 132-1-1

Predmet:
Nova bolnica Nova Gradiška
Temeljem dokumenta:
br. 157 – UP/2020 za Energetsku obnovu
zgrade – Nova bolnica Nova Gradiška

NAZIV GRAĐEVINE I VRSTA RADOVA				IZNOS	VALUTA
Nova bolnica Nova Gradiška					
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a)				1.549.708,02	HRK
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez PDV-a) %				1.583.771,68	HRK
Vrijednost izvršenih radova po prethodnoj situaciji (bez PDV-a) %				1.316.619,90	HRK
Vrijednost radova po ovoj <u>okončanoj</u> situaciji %				267.151,78	HRK
PDV : 25 %				-	HRK
SVEUKUPNO :				267.151,78	HRK
					HRK
					HRK
Za platiti:				267.151,78	HRK
Slovima: Dvjestotinešestdesetsedamtisučastotinupedesetjednakunaisedamdesetosamlipa					
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obveze sukladno članku 75, stavak 3a i članku 79, stavak 7 Zakona o PDV-u.					
Način plaćanja: Transkacijski račun 100%					
Valutni rok: 60 dana, 20.12.2022.					
Zatezna kamata: zakonska					
Naručitelj:					
Izvođač: Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o. Direktor Dragan Bogunović					
IZVOD ELEKTROMONTAŽA SLAVONSKI BROD - HRVATSKA M.P. 3 Đuro Đaković Dragan Bogunović					

Trgovački sud u Osijeku
stalna služba u Slavonskom Brodu
MBS - 030161376
Matični broj - 4402774
OIB - 17201054269
Tem. kapital: 310.000 Kn

Uprava – Direktor: Dragan Bogunović,
univ.spec. oec.mag.ing.el.

ZIRO RAČUN:
IBAN: HR23 2340 0091 1107 3032 5,
SWIFT CODE: PBZGHR2X,
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb

Prilježimo naknadne reklamacije na isporučenu robu i sadržaj ovog računa u roku od tri dana od dana primitka računa.

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. Industrijska 30, 34 000 Požega
OIB 66952197279

U Slavonskom Brodu,
Datum: 31.10.2022.
Vrijeme: 13:10
Datum isporuke: 31.10.2022.

R1

Račun br: 145-1-1

Predmet:
DZ GLINA
Temeljem dokumenta:
Ugovor br. 135/UP/2022 od 18.08.2022

NAZIV GRAĐEVINE i VRSTA RADOVA		IZNOS	VALUTA
DOM ZDRAVLJA PETRINJA - ISPOSTAVA GLINA, ELEKTRO RADOVI			
Vrijednost ugovorenih radova (bez PDV-a)		888.660,40	HRK
Ukupna vrijednost izvršenih radova (bez PDV-a)	%	48.184,00	HRK
Vrijednost izvršenih radova po prethodnoj situaciji (bez PDV-a)	%	-	HRK
Vrijednost radova po ovoj	<u>1. privremenoj</u>	48.184,00	HRK
	situaciji	%	
	PDV : 25 %	-	HRK
	SVEUKUPNO :	48.184,00	HRK
			HRK
			HRK
	Za platiti:	48.184,00	HRK
Slovima: Četrdesetosamtisućastotinuosamdesetčetirikuneinulalipa			
Napomena: PDV nije obračunat temeljem prijenosa porezne obveze sukladno članku 75, stavak 3a i članku 79, stavak 7 Zakona o PDV-u.			
Način plaćanja: Transkacijski račun 100%			
Valutni rok: 30 dana, 30.11.2022.			
Zatezna kamata: zakonska			
Naručitelj:		Izvođač: Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o. Direktor Dragan Bogunović	
			
			

Trgovački sud u Osijeku
stalna služba u Slavonskom Brodu
MBS - 030161376
Matični broj - 4402774
OIB - 17201054269
Tem. kapital: 310.000 Kn

Uprava – Direktor: Dragan Bogunović,
univ.spec.oec.mag.ing.el.

ŽIRO RAČUN:
IBAN: HR23 2340 0091 1107 3032 5,
SWIFT CODE: PBZGHR2X,
Privredna banka Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb

Prihvaćamo naknadne reklamacije na isporučenu robu i sadržaj ovog računa u roku od tri dana od dana primitka računa.

R
RF 95821927 5 HR



AR



FINANCIJSKA AGENCIJA
L. JAGERA 1-3

MIRO ILAKOVIĆ
ELEKTROMONTAŽA
SLAVONSKI BROD - HRVATSKA

- PRIJAVA TRAZBINE -

PREDSTECALNI POSTUPAK

(PRESOTLEX)