

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Zagreb, Ulica grada Vukovara 70
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St-3002/2022

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

09-12-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Grad Ludbreg

OIB: 84947290034

Adresa / sjedište: Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: MIPEK d.o.o.

OIB: 07285361673

Adresa / sjedište: Križ, Industrijska cesta 14

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi):

- Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Meka u Ludbregu od 12. travnja 2018., KLASA: 361-02/17-01/05, URBROJ: 2186/18-01/1-18-19

- račun br. 245/1/1 od 28. rujna 2018.

- račun br. 246/1/1 od 28. rujna 2018.

- tužba od 20. srpnja 2021.

- u tijeku je parnični postupak tužitelja Grada Ludbrega protiv tuženika MIPEK d.o.o. i ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., radi naplate ugovorne kazne, koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu, pod brojem P-69/21

Iznos dospjele tražbine: 552.613,83 kn

Glavnica: 398.044,47 kn; troškovi postupka (glavnica troška): 35.580,44 kn

Kamate: 118.988,92 kn

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: 552.613,83 kn

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

- Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Meka u Ludbregu od 12. travnja 2018., KLASA: 361-02/17-01/05, URBROJ: 2186/18-01/1-18-19
- račun br. 245/1/1 od 28. rujna 2018.
- račun br. 246/1/1 od 28. rujna 2018.
- tužba od 20. srpnja 2021.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave: -

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum
Ludbreg, 5. prosinca 2022.

Potpis vjerovnika

Grad Ludbreg, zastupan po
građonačelniku Dubravku Biliću



PUNOMOĆ

Kojom ja (mi) Grad Ludbreg, Ludbreg, Trg Sv. Trgista 14, OIB: 84947290034, zastupan po gradon.
Dubravko Bilić, Hrastovsko, Zavrtna 15, OIB: 28987290380

ovlašćujem (o) **Sanju Smontara, odvjetnicu iz Varaždina, Hrvatskih branitelja 1**

da me (nas) zastupa u građanskom, paničnom, izvanparničnom, prekršajnom, ovršnom, zemljišnoknjižnom postupku, kaznenom postupku, postupku pred trgovačkim sudovima, u postupku pred tijelima državne uprave koji se vodi

kod FIVA - e i nadležnog suda

radi predstečajnog postupka nad dužnikom MIPEK d.o.o.

pod poslovnim brojem St - 3002/22

Ovlašćujem (o) ju da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda i kod svih drugih državnih tijela te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) na zakonu osnovanih prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnosi tužbe i ostale podneske, da sklapa poravnanja, da daje nasljedne izjave te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Pristajem (o) da ju zamjenjuje:

U Varaždinu, dana 5.12.2022. godine.



Potpis:

ODVJETNICA SANJA SMONTARA
Varaždin, Hrvatskih branitelja 1, mob.: 091 60 25 309, tel./fax: 042 550 745,
e-mail: sanja.smontara@vz.t-com.hr; smontarasanja@gmail.com
žiro-račun poslovni broj (IBAN): HR1223600001102509429 Zagrebačka banka d.d.

**ODVJETNICA
SANJA SMONTARA**

Varaždin, Hrvatskih branitelja 1

mob.: 091 60 25 309, tel./fax: 042 550 745,

e-mail: smontarasanja@gmail.com, sanja.smontara@vz.t-com.hr;

žiro-račun poslovni broj (IBAN): HR1223600001102509429 Zagrebačka banka d.d.

**FINANCIJSKA AGENCIJA
Regionalni centar Zagreb
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb**

Poštovani,

ovaj dopis vam upućujemo kao punomoćnici naše stranke Grad Ludbreg, Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, OIB: 84947290034, zastupan po gradonačelniku Dubravku Biliću (punomoć u prilogu).


Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 21. studenog 2022., poslovni broj: St-3002/2022-8, otvara se predstečajni postupak nad dužnikom MIPEK d.o.o., Križ, Industrijska cesta 14, OIB: 07285361673.

Sukladno prednje navedenom rješenju, kao vjerovnici predstečajnog dužnika, ovim putem vam dostavljamo prijavu tražbine u predstečajnom postupku za našu stranku Grad Ludbreg, Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, OIB: 84947290034, sa prilogima.

S poštovanjem.

U Varaždinu, 6. prosinca 2022.

Odvjetnica Sanja Smontara:


ODVJETNICA
Sanja Smontara
Hrvatskih branitelja 1, Varaždin

Prilozi:

- 1) punomoć
 - 2) prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku od 5. prosinca 2022. (x2)
-

Kuty

**ODVJETNICA
SANJA SMONTARA**

Varaždin, Hrvatskih branitelja 1

mob.: 091 60 25 309, tel./fax: 042 550 745,

e-mail: smontarasanja@gmail.com, sanja.smontara@vz.t-com.hr;

žiro-račun poslovni broj (IBAN): HR1223600001102509429 Zagrebačka banka d.d.

**REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU**

**Braće Radić 2
42000 Varaždin**

Pravna stvar:

Tužitelj: Grad Ludbreg, Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, OIB: 84947290034, zastupan po gradonačelniku Dubravku Biliću, oboje zastupani po punomoćnici Sanji Smontara, odvjetnici iz Varaždina

Tuženici: MIPEK d.o.o., Križ (Općina Križ), Industrijska cesta 14, OIB: 07285361673, MBS: 080333217, zastupan po direktoru Mariu Peteku

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Ivanić-Grad (Grad Ivanić-Grad), Etanska cesta 8, OIB: 17491977848, MBS: 080194998, zastupan po direktoru Miroslavu Peteku

radi: naplate ugovorne kazne

VPS: 398.044,47 kn

TUŽBA

Tužitelj Grad Ludbreg je, kao Naručitelj, s tuženicima Zajednicom ponuditelja MIPEK d.o.o. i ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., kao Izvođačima, sklopio Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Meka u Ludbregu, predmet kojeg ugovora je bilo izvođenje radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Meka u Ludbregu, koji projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Meka u Ludbregu se provodio kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. te se sufinancirao bespovratnim sredstvima iz Europske unije, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava koji su potpisali Grad Ludbreg, Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Ugovorena cijena radova je iznosila 3.730.444,70 kn bez PDV-a, te je ugovoreno da će se obračun radova izvršiti po sistemu „ključ u ruke“.

Predviđeni rok izvođenja radova je 3 (tri) mjeseca od dana uvođenja u posao, a u svakom slučaju krajnji rok za završetak svih radova je bio 15. srpnja 2018. Rok za izvođenje radova počinje teći od pisane Obavijesti o uvođenju u posao Izvođaču radova. Izvođač je suglasan i u obvezi prilagoditi se s izvođenjem radova stvarnim rokovima početka i završetka realizacije projekta. Završetkom ugovorenih radova smatra se datum naveden u zapisniku uspješno obavljenog tehničkog pregleda u kojem je utvrđeno da se može izdati Uporabna dozvola. U slučaju prekoračenja roka završetka radova, Naručitelj će Izvođaču obračunati kaznu za zakašnjenje u visini od 0,5% od ugovorene cijene radova iz članka 1. ovog Ugovora, za svaki radni dan prekoračenja roka za završetak radova, s tim da sveukupno ugovorena kazna ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti radova.

ODVJETNICA SANJA SMONTARA

Varaždin, Hrvatskih branitelja 1

mob.: 091 60 25 309, tel./fax: 042 550 745,

e-mail: smontarasanja@gmail.com, sanja.smontara@vz.t-com.hr;

žiro-račun poslovni broj (IBAN): HR1223600001102509429 Zagrebačka banka d.d.

Radovi na izgradnji predmetnog reciklažnog dvorišta Meka, započeli su upisom u građevinski dnevnik dana 24. travnja 2018. kada je tuženik uveden u posao, a svi radovi na izgradnji predmetnog reciklažnog dvorišta Meka završeni su dana 31. kolovoza 2018. upisom u građevinski dnevnik.

Dokaz:

- Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Meka u Ludbregu od 12. travnja 2018., KLASA: 361-02/17-01/05, URBROJ: 2186/18-01/1-18-19
- građevinski dnevnik
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (za Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike od 11. listopada 2017., KLASA: 351-04/17-13/54, URBROJ: 517-05-22-17-5), (za Posredničko tijelo razine 2 Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost od o dodjeli bespovratnih sredstava: od 26. rujna 2017., KLASA: 018-17/17-03/8, URBROJ: 563-11-1/161-17-23) i (za Korisnika Grad Ludbreg od 05. listopada 2017., KLASA: 361-02/17-01/03, URBROJ: 2186/18-01/1-17/15, referentni broj Ugovora KK.06.3.1.03.0008
- Dodatak I Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (za Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike od 20. kolovoza 2018., KLASA: 351-04/17-13/54, URBROJ: 517-09-1-2-2-18-17), (za Posredničko tijelo razine 2 Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost od o dodjeli bespovratnih sredstava: od 02. kolovoza 2018., KLASA: 018-17/17-03/8, URBROJ: 563-11-1/252-18-34) i (za Korisnika Grad Ludbreg od 07. kolovoza 2018., KLASA: 361-02/17-01/04, URBROJ: 2186/18-01/1-18/19, referentni broj Ugovora KK.06.3.1.03.0008

S obzirom je tužitelj tuženike uveo u posao 24. travnja 2018., to su radovi trebali biti završeni 24. srpnja 2018., no zbog kašnjenja Izvođača s izvođenjem radova, svi radovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta završeni su 31. kolovoza 2021., tehnički pregled je izvršen 06. rujna 2018., a dana 07. rujna 2018. izdana je uporabna dozvola.

Primopredaja reciklažnog dvorišta izvršena je dana 14. rujna 2018., o čemu je sastavljen Zapisnik o primopredaji i konačnom obračunu, potpisan od strane nadzornog inženjera i gradonačelnika Grada Ludbrega, i u njemu se utvrđuje da je bilo zakašnjenja u izvođenju radova, te se izračunava ugovorna kazna za zakašnjenje.

Dokaz:

- zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu od 06. rujna 2018.
- zapisnik o primopredaji i konačnom obračunu od 14. rujna 2018.
- po potrebi dostava uporabne dozvole

Tuženicima je zapisnik o primopredaji i konačnom obračunu dostavljen e-mailom od 28. rujna 2018., na koji su tuženici odgovorili e-mailom od 02. listopada 2018., a na što se tužitelj očitovao pisanim dopisom 05. listopada 2018.

ODVJETNICA SANJA SMONTARA

Varaždin, Hrvatskih branitelja 1

mob.: 091 60 25 309, tel./fax: 042 550 745,

e-mail: smontarasanja@gmail.com, sanja.smontara@vz.t-com.hr;

žiro-račun poslovni broj (IBAN): HR1223600001102509429 Zagrebačka banka d.d.

Dokaz:

- e-mail tužitelja od 28. rujna 2018. i e-mail tuženika od 02. listopada 2018.
- dopis tužitelja od 05. listopada 2018.

Tužitelj je tuženicama poslao račun broj 245/1/1 koji se odnosi na obračun kazne za zakašnjenje tj. prekoračenje roka završetka radova, kao i račun broj 246/1/1 za trošak obavljanja produženog pružanja usluge stručnog nadzora građenja te usluge koordinatora II nad izvođenjem radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Meka, no tuženici su račune vratili e-mailom od 11. listopada 2018., a tuženik MIPEK d.o.o. i dopisom od 16. listopada 2018.

Dokaz:

- račun broj 245/1/1 od 28. rujna 2018.
- račun broj 246/1/1 od 28. rujna 2018.
- e-mail tuženika od 11. listopada 2018.
- dopis tuženika MIPEK d.o.o. od 16. listopada 2018.

Tužitelj je tuženicama pisano ukazao na rizik prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova i pridržao pravo na naplatu ugovorne kazne zbog zakašnjenja već u dopisu od 26. lipnja 2018. te je ukazivao na zakašnjenje i pozivao se na pravo da pridržati naplatu ugovorene kazne za zakašnjenje u svim zapisnicima s koordinacija. Posebno se u zapisniku s koordinacije od 17. srpnja 2018. navodi da će se kišni dani koji su upisani u građevinski dnevnik priznati kao opravdan razlog za pomicanje ugovorenog roka završetka prema ugovoru o izvođenju radova, a za ostale dane kašnjenja primijenit će se ugovorna penalizacija.

Dokaz:

- dopis od 26. lipnja 2018.
- zapisnik sa statusne koordinacije od 24. travnja 2018., broj: 1/2018
- zapisnik sa statusne koordinacije od 17. svibnja 2018., broj: 2/2018
- zapisnik sa statusne koordinacije od 22. svibnja 2018., broj: 3/2018
- zapisnik sa statusne koordinacije od 29. svibnja 2018., broj: 4/2018
- zapisnik sa statusne koordinacije od 04. lipnja 2018., broj: 5/2018
- zapisnik sa statusne koordinacije od 20. lipnja 2018., broj: 6/2018
- zapisnik sa statusne koordinacije od 03. srpnja 2018., broj: 7/2018
- zapisnik sa statusne koordinacije od 10. srpnja 2018., broj: 8/2018
- zapisnik sa statusne koordinacije od 17. srpnja 2018., broj: 9/2018
- zapisnik sa statusne koordinacije od 23. srpnja 2018., broj: 10/2018
- zapisnik sa statusne koordinacije od 31. srpnja 2018., broj: 11/2018
- zapisnik sa statusne koordinacije od 07. kolovoza 2018., broj: 12/2018
- zapisnik sa statusne koordinacije od 14. kolovoza 2018., broj: 13/2018
- zapisnik sa statusne koordinacije od 21. kolovoza 2018., broj: 14/2018
- zapisnik sa statusne koordinacije od 28. kolovoza 2018., broj: 15/2018
- zapisnik sa statusne koordinacije od 04. rujna 2018., broj: 16/2018

Naime, tužitelj je imao sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te je prema Ugovoru imao pravo na isplatu tih bespovratnih sredstava samo ako radove izvede u roku, međutim ta su mu sredstva bila umanjena zbog činjenice da radovi nisu izvedeni u roku odnosno zbog kašnjenja s izvođenjem radova maksimalni iznos penala od 373.044,47 kn je obračunat kao neprihvatljiv trošak, dok su prihvatljivi troškovi isplaćeni tužitelju.

ODVJETNICA SANJA SMONTARA

Varaždin, Hrvatskih branitelja 1

mob.: 091 60 25 309, tel./fax: 042 550 745,

e-mail: smontarasanja@gmail.com, sanja.smontara@vz.t-com.hr;

žiro-račun poslovni broj (IBAN): HR1223600001102509429 Zagrebačka banka d.d.

Dokaz:

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (za Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike od 11. listopada 2017., KLASA: 351-04/17-13/54, URBROJ: 517-05-22-17-5), (za Posredničko tijelo razine 2 Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost od o dodjeli bespovratnih sredstava: od 26. rujna 2017., KLASA: 018-17/17-03/8, URBROJ: 563-11-1/161-17-23) i (za Korisnika Grad Ludbreg od 05. listopada 2017., KLASA: 361-02/17-01/03, URBROJ: 2186/18-01/1-17/15, referentni broj Ugovora KK.06.3.1.03.0008
- završni izvještaj o verifikaciji zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 5 sa tabličnim prikazom

Stoga tužitelj, sukladno čl. 3. Ugovora o izvođenju radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Meka u Ludbregu od 12. travnja 2018. i čl. 350. st. 1. i 353. st. 4. Zakona o obveznim odnosima potražuje isplatu ugovorne kazne, kao i troška obavljanja produženog pružanja usluge stručnog nadzora građenja te usluge koordinatora II.

Obračun kazne za zakašnjenje tj. prekoračenje roka završetka radova temeljem čl. 3. st. 8. Ugovora o izvođenju radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Meka u Ludbregu od 12. travnja 2018. i Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu od 14. rujna 2018., iznosi 373.044,47 kn, odnosno Izvođač je uveden u posao dana 24. travnja 2018., a radovi su završili dana 31. kolovoza 2018., što je kašnjenje od 32 radnih dana, time da je od toga u građevinski dnevnik bilo upisano 10 kišnih dana (14.05.2018., 25.05.2018., 14.06.2018., 15.06.2018., 28.06.2018., 29.06.2018., 04.07.2018., 06.07.2018., 11.07.2018. i 02.08.2018.), pa slijedi da zakašnjenje iznosi 22 radna dana. Ugovorena kazna sukladno čl. 3. Ugovora je 0,5% za svaki dan kašnjenja, odnosno 18.652,22 kn/dan, a maksimalno 10%, odnosno kazna za zakašnjenje iznosi 410.348,84 kn, a s obzirom da maksimalna ugovorna kazna iznosi 10% od ugovorene vrijednosti radova, to ugovorna kazna iznosi 373.044,47 kn.

Nadalje, trošak obavljanja produženog pružanja usluge stručnog nadzora građenja te usluge koordinata II nad izvođenjem radova izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta Meka u Ludbregu iznosi 25.000,00 kn.

Na okolnost zakašnjenja, činjenice da je naručitelj učestalo ukazivao izvođačima na zakašnjenje i na posljedice zakašnjenja odnosno na činjenicu da će se naplatiti ugovorna kazna zbog zakašnjenja, činjenice uvođenja u posao, načina obavljanja radova koji je doveo do zakašnjenja, vremena dovršetka radova, tehničkog pregleda, okončanog obračuna, primopredaje radova, otklanjanja nedostataka i komunikacije vezane uz plaćanje i naplatu ugovorne kazne, osim svih ranije navedenih dokaza, predlaže se provesti niže navedene dokaze i saslušati niže navedene svjedoke odnosno Romana Perića, kao nadzornog inženjera, Željka Štromara, kao voditelja projekta, te Sanjanu Buć, kao zamjenicu voditelja projekta, Darka Rak, kao zaposlenika Grada Ludbrega i odgovornu osobu tužitelja u svrhu dokazivanja.

ODVJETNICA SANJA SMONTARA

Varaždin, Hrvatskih branitelja 1

mob.: 091 60 25 309, tel./fax: 042 550 745,

e-mail: smontarasanja@gmail.com, sanja.smontara@vz.t-com.hr;

žiro-račun poslovni broj (IBAN): HR1223600001102509429 Zagrebačka banka d.d.

Dokaz:

- Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Meša u Ludbregu od 12. travnja 2018., KLASA: 361-02/17-01/05, URBROJ: 2186/18-01/1-18-19
- građevinski dnevnik
- saslušanje odgovorne osobe Grada Ludbrega Dubravka Bilića, na adresu Grada Ludbrega
- saslušanje svjedoka Darka Raka, na adresu Grada Ludbrega
- saslušanje svjedoka Romana Perića, na adresu društva EKONERG d.o.o., Zagreb, Koranska ulica 5
- saslušanje svjedoka Željke Štromara, na adresu PDM Savjetovanje d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80
- saslušanje svjedokinje Sanjane Buć, na adresu PDM Savjetovanje d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80

Tužitelj predlaže da naslovni Sud, kao stvarno i mjesno nadležan, donese sljedeću:

P R E S U D U

1. Nalaže se tuženicama **MIPEK d.o.o., Križ (Općina Križ), Industrijska cesta 14, OIB: 07285361673, MBS: 080333217 i ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Ivanić-Grad (Grad Ivanić-Grad), Etanska cesta 8, OIB: 17491977848, MBS: 080194998**, da solidarno isplate tužitelju **Grad Ludbreg, Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, OIB: 84947290034**, iznos od 398.044,47 kn na ime ugovorne kazne, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 01. rujna 2018. do isplate po stopi određenoj člankom 29. Zakona o obveznim odnosima koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamate na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za osam postotnih poena, sve u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude.

2. Nalaže se tuženicama **MIPEK d.o.o., Križ (Općina Križ), Industrijska cesta 14, OIB: 07285361673, MBS: 080333217 i ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Ivanić-Grad (Grad Ivanić-Grad), Etanska cesta 8, OIB: 17491977848, MBS: 080194998**, da solidarno naknade tužitelju **Gradu Ludbregu, Ludbreg, Trg Svetog Trojstva 14, OIB: 84947290034**, parnični trošak u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude.

U Varaždinu, 20. srpnja 2021.

Tužitelj po punomoćnici:

**Sanja
Smontara**

Digitally signed by Sanja Smontara
DN: C=HR, O=HRVATSKA
ODVJETNIČKA KOMORA,
OID.2.5.4.97=VATHR-97760500066,
OU=Signature, SN=Smontara, G=Sanja,
SERIALNUMBER=PVOHR-9620299319
6, CN=Sanja Smontara
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2021-07-20 16:24:56
Foxit Reader Version: 10.0.0

ODVJETNICA SANJA SMONTARA

Varaždin, Hrvatskih branitelja 1

mob.: 091 60 25 309, tel./fax: 042 550 745,

e-mail: smontarasanja@gmail.com, sanja.smontara@vz.t-com.hr;

žiro-račun poslovni broj (IBAN): HR1223600001102509429 Zagrebačka banka d.d.

Prilozi:

- 1) punomoć
- 2) Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Meka u Ludbregu od 12. travnja 2018., KLASA: 361-02/17-01/05, URBROJ: 2186/18-01/1-18-19
- 3) građevinski dnevnik
- 4) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (za Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike od 11. listopada 2017., KLASA: 351-04/17-13/54, URBROJ: 517-05-22-17-5), (za Posredničko tijelo razine 2 Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost od o dodjeli bespovratnih sredstava: od 26. rujna 2017., KLASA: 018-17/17-03/8, URBROJ: 563-11-1/161-17-23) i (za Korisnika Grad Ludbreg od 05. listopada 2017., KLASA: 361-02/17-01/03, URBROJ: 2186/18-01/1-17/15, referentni broj Ugovora KK.06.3.1.03.0008
- 5) Dodatak I Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (za Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike od 20. kolovoza 2018., KLASA: 351-04/17-13/54, URBROJ: 517-09-1-2-2-18-17), (za Posredničko tijelo razine 2 Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost od o dodjeli bespovratnih sredstava: od 02. kolovoza 2018., KLASA: 018-17/17-03/8, URBROJ: 563-11-1/252-18-34) i (za Korisnika Grad Ludbreg od 07. kolovoza 2018., KLASA: 361-02/17-01/04, URBROJ: 2186/18-01/1-18/19, referentni broj Ugovora KK.06.3.1.03.0008
- 6) zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu od 06. rujna 2018.
- 7) zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu od 14. rujna 2018.
- 8) e-mail tužitelja od 28. rujna 2018. i e-mail tuženika od 02. listopada 2018.
- 9) dopis tužitelja od 05. listopada 2018.
- 10) račun broj 245/1/1 od 28. rujna 2018.
- 11) račun broj 246/1/1 od 28. rujna 2018.
- 12) e-mail tuženika od 11. listopada 2018.
- 13) dopis tuženika MIPEK d.o.o. od 16. listopada 2018
- 14) dopis od 26. lipnja 2018.
- 15) zapisnik sa statusne koordinacije od 24. travnja 2018., broj: 1/2018
- 16) zapisnik sa statusne koordinacije od 17. svibnja 2018., broj: 2/2018
- 17) zapisnik sa statusne koordinacije od 22. svibnja 2018., broj: 3/2018
- 18) zapisnik sa statusne koordinacije od 29. svibnja 2018., broj: 4/2018
- 19) zapisnik sa statusne koordinacije od 04. lipnja 2018., broj: 5/2018
- 20) zapisnik sa statusne koordinacije od 20. lipnja 2018., broj: 6/2018
- 21) zapisnik sa statusne koordinacije od 03. srpnja 2018., broj: 7/2018
- 22) zapisnik sa statusne koordinacije od 10. srpnja 2018., broj: 8/2018
- 23) zapisnik sa statusne koordinacije od 17. srpnja 2018., broj: 9/2018
- 24) zapisnik sa statusne koordinacije od 23. srpnja 2018., broj: 10/2018
- 25) zapisnik sa statusne koordinacije od 31. srpnja 2018., broj: 11/2018
- 26) zapisnik sa statusne koordinacije od 07. kolovoza 2018., broj: 12/2018
- 27) zapisnik sa statusne koordinacije od 14. kolovoza 2018., broj: 13/2018
- 28) zapisnik sa statusne koordinacije od 21. kolovoza 2018., broj: 14/2018
- 29) zapisnik sa statusne koordinacije od 28. kolovoza 2018., broj: 15/2018
- 30) zapisnik sa statusne koordinacije od 04. rujna 2018., broj: 16/2018
- 31) završni izvještaj o verifikaciji zahtjeva za nadoknadom sredstava br. 5 sa tabličnim prikazom
- 32) dokaz o uplati sudske pristojbe na tužbu – 2.165,22 kn

Tužitelj potražuje sljedeći trošak:

- 1) sastav predmetne tužbe – Tbr. 7. t. 1. Tarife – 5.000,00 kn + PDV = 6.250,00 kn
- 2) sudska pristojba na tužbu – 4.330,44 kn (putem e-komunikacije 50% pristojbe) - 2.165,22 kn
- 3) sudska pristojba na presudu - 4.330,44 kn (putem e-komunikacije 50% pristojbe) - 2.165,22 kn

UKUPNO: 10.580,44 kn

GRAD LUDBREG, Trg Sv. Trojstva 14, Ludbreg, OIB:84947290034, kojega zastupa gradonačelnik Dubravko Bilić (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**)

Zajednice ponuditelja MIPEK d.o.o., Industrijska cesta b.b., 10341 Križ, OIB: 07285361673 i **ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.**, Etanska cesta 8, 10310 Ivanić Grad, OIB: 17491977848 koju zastupa direktor Mario Petek (u daljnjem tekstu: **Izvođač**), sklapaju slijedeći

UGOVOR

o izvođenju radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Meka u Ludbregu

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je **izvođenje radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Meka u Ludbregu** (k.č. br 3700/2, k.o. Ludbreg, područje Grada Ludbrega), u svemu prema Odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja (KLASA: 406-01/16-01/03, URBROJ: 2186/18-01/1-18-17) od 16. ožujka 2018. te ponudi Izvođača sa Troškovnikom (br. UP-037-18-MP) od 30. 01. 2018., Projektnom zadatku i Glavnom projektu TD: RD-15-2-G (studen 2015) koji se smatraju sastavnim dijelom i prilogima ovog Ugovora.

Projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta "Meka" u Ludbregu provodi se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. te se sufinancira bespovratnim sredstvima iz Europske unije, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava koji su potpisali Grad Ludbreg, Ministarstvo zaštite okoliša (PT1) i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (PT2), Referentni broj Ugovora: K.K.06.3.1.03.0008, a podliježe kontroli Posredničkog tijela razine 2 (PT2).

CIJENA RADOVA, OBRAČUN I PLAĆANJE

Članak 2.

Ugovorena cijena radova iznosi: **3.730.444,70** bez PDV-a, (slovima: trimilijunasedamstotridesettisućacetiristočetiridesetčetirikune i sedamdesetlipo), odnosno: **4.663.055,88 kn** s uključenim PDV-om od 25% (slovima: četirimilijunašestošezdesettisućepedesetpetkuna i osamdesetosamlipo).

Cijena je izražena za cjelokupni predmet nabave, a obračun radova izvršit će se po **po sistemu „ključ u ruke“**.

Ponuđena cijena je fiksna i obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje utjecaj manjkova radova na ponuđenu cijenu.

Plaćanje izvedenih radova obaviti će se u roku do **60 dana** od ovjere računa odnosno privremenih situacija i okončane situacije od strane stručnog nadzora građenja i naručitelja, za potpuno završene radove i ugrađenu opremu iz ponudbenog troškovnika na račun Izvođača **IBAN HR34 234 000911 00107754**.

Naručitelj ima pravo zadržati dio cijene za otklanjanje nedostataka utvrđenih pri primopredaji radova, i to do iznosa od 10% od cijene radova iz stavka 1. ovog članka.

ROKOVI IZVEDBE I PRIMOPREDAJE IZVEDENIH RADOVA

Članak 3.

Predviđeni rok izvođenja radova je **3 (tri) mjeseca** od dana uvođenja u posao, a u svakom slučaju **krajnji rok za završetak svih radova je 15. srpnja 2018. godine.**

Rok za izvršenje radova počinje teći od pisane Obavijesti o uvođenju u posao Izvođaču radova.

Naručitelj će uvesti odabranog Izvođača u posao najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora.

Izvođač je suglasan i u obvezi prilagoditi se s izvođenjem radova stvarnim rokovima početka i završetka realizacije projekta.

Izvođač je dužan bez odlaganja obavijestiti Naručitelja o završetku radova i dostaviti Naručitelju pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine te pozvati na preuzimanje istih.

Preuzimanje radova i okončani obračun će se izvršiti odmah po uspješno obavljenom tehničkom pregledu.

Završetkom ugovorenih radova smatra se datum naveden u zapisniku uspješno obavljenog tehničkog pregleda u kojem je utvrđeno da se može izdati Uporabna dozvola.

U slučaju prekoračenja roka završetka radova, Naručitelj će Izvođaču obračunati kaznu za zakašnjenje u visini od 0,5 % (nula zarez pet posto) od ugovorene cijene radova iz članka 1. ovog Ugovora, za svaki radni dan prekoračenja roka za završetak radova, s tim da sveukupno ugovorena kazna ne može biti veća od 10% (deset posto) od ugovorene vrijednosti radova.

Naručitelj ima pravo iznos iz prethodnog stavka ovog članka s osnove kazne za zakašnjenje, odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije ili naplatom jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Rok izvođenja radova može se produžiti samo u slučajevima nastupa određenih prirodnih događaja: požar, poplava, potres, iznimno loše vrijeme neuobičajeno za godišnje doba u kojem se izvode radovi u ugovorenim rokovima, temperature niže od -5°C, mjereno u 7,00 sati, padanje kiše i snijega, ratni događaji.

POSEBNI I OSTALI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Članak 4.

Izvođač je obavezan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) koja će voditi građenje te o tom imenovanju pisanim putem obavijestiti Naručitelja.

Izvođač je obavezan osim vođenja i čuvanja dokumentacije na gradilištu određene člankom 135. Zakona o gradnji (NN 153/13), voditi građevinsku knjigu s odgovarajućim obračunskim crtežima i mjerama u 2 (dva) primjerka.

Građevinsku knjigu potpisuju inženjer gradilišta/voditelj radova i nadzorni inženjer.

Obračun radova je po sistemu „ključ u ruke“ za opseg definiran Glavnim projektom i Troškovnikom koji čine sastavni prilog ovog Ugovora.

Struktura ugovorene cijene je prikazana u ugovornom troškovniku.

Ugovorena cijena sadrži sve troškove za sve radove i usluge iz ovog ugovora do konačnog preuzimanja.

Ponuđena cijena odabranog ponuditelja je fiksna i obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje utjecaj manjkova radova na ponuđenu cijenu.

Izvođač radova se obavezuje da će potrebne isporuke, radove i usluge neophodne za traženu kompletnost i funkcionalnost izvršiti bez povećanja ugovorne cijene.

Izvođač je prekontrolirao sve količine i specifikacije dane u troškovniku, te je u svojoj ponudi uključio i sve što je smatrao da je dodatno potrebno za uspješno ispunjenje ugovora, te puštanje u rad postrojenja na osnovi odredbe o kompletnosti i funkcionalnosti.

Izvođač izjavljuje da je upoznat sa stanjem na lokaciji radova i raspoloživom tehničkom dokumentacijom za obavljanje poslova koju će mu Naručitelj stavljati na raspolaganje tijekom realizacije Ugovora.

KVALITETA RADOVA I MATERIJALA

Članak 5.

Izvođač se obvezuje radove izvesti po opsegu, vrsti i količini u potpunosti sukladno Ponudi iz članka 1. ovog Ugovora, pridržavajući se članka 54. Zakona o gradnji ((NN 153/13 i 20/17), tehničkih normativa i uzanci koje važe za ovu vrstu radova, Zakona o normizaciji, Hrvatskih normi, Općih tehničkih uvjeta te standarda i pravila struke te jamči za pravilnu izvedbu i kakvoću izvedenih radova i odgovara za kvalitetu radova i materijala kao i za pravilnost tehničkih rješenja.

Izvođač je obavezan ugrađivati novu - ne korištenu (originalnu) opremu i uređaje, te sve radove izvoditi proizvodima (materijalima) sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13 i 14/14), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11), Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze na zahtjev nadzornog inženjera.

Izvođač je dužan omogućiti Naručitelju ispitivanje i kontrolu izvedenih radova i upotrijebljenog materijala, a troškove takve kontrole podmiruje Naručitelj.

Izvođač se obvezuje da će po završetku radova dostaviti dokaze da je građevinski i drugi otpad koji je nastao kao posljedica izvođenja radova zbrinuti na zakonom propisan način.

JAMSTVENI ROK

Članak 6.

Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova te isporučenu i ugrađenu opremu iznosi pet (5) godina.

Jamstveni rok počinje teći od dana primopredaje radova koji su predmet ovog Ugovora.

Ukoliko se u postupku primopredaje utvrde nepravilnosti u izvođenju radova i opremanju te se na iste stave primjedbe, jamstveni rok se produžuje i on počinje teći prvog dana nakon otklanjanja istih.

Primopredaja će se zapisnički biti ovjerena potpisom izvođača sa jedne i naručitelja sa druge strane.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 7.

Za uredno ispunjenje ugovora Izvođač će Naručitelju dostaviti sredstvo osiguranja za ispunjenje ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini od 10% (deset posto) od ugovorene cijene radova bez PDV-a prilikom sklapanja ugovora, a najkasnije u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora.

Jamstvo će se naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza sukladno uvjetima ugovora.

JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 8.

Prije isplate okončane situacije Izvođač je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za period trajanja jamstvenog roka u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika u iznosu od 10% od ugovorene cijene radova (bez PDV-a).

Bjanko zadužnicu treba popuniti sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“, 115/12) s javnobilježnički ovjеровljenim potpisom ovlaštene osobe.

Jamstvo će se naplatiti slučaj da ugovaratelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

STRUČNI NADZOR NARUČITELJA

Članak 9.

Naručitelj ima pravo obavljati stručni nadzor nad radovima Izvođača radi provjere i osiguranja njihova urednog izvođenja, osobito u vezi s vrstom, količinom i kvalitetom radova, materijala i opreme, te predviđene rokovima.

Stručni nadzor obavlja osoba koju odredi Naručitelj.

MJERE SIGURNOSTI

Članak 10.

Izvođač je obavezan ugovoriti osiguranje gradilišta za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika Izvođača ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do dana primopredaje.

Izvođač je dužan u cijelosti se pridržavati općih i posebnih mjera sigurnosti na radu predviđenih pravilima struke i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08), Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14), te Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) u pogledu sigurnosti radnika na radilištu, prolaznika, prometa, čuvanja objekata na kojima se izvode radovi, opreme, okoline i susjednih objekata, kao i Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN 114/02, 131/02 i 126/03).

Izvođenje radova mora biti usklađeno sa važećim propisima, pravilima struke i važećim zakonima koji vrijede za izvođenje predmetnih radova.

Izvođač radova ima posebnu obvezu organizirati rad na siguran način u skladu sa važećim Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12).

Mjere zaštite na radu, kao i mjere zaštite od požara predviđene gore navedenim zakonima i pravilnicima, Izvođač je dužan provoditi na svoj rizik i o svom trošku.

Izvođač je dužan sanirati sve nastale štete uslijed građenja uključivo i oštećenja na objektima.

Troškovi i radovi se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već se podrazumijeva da su uključeni u ukupnu ugovorenu cijenu.

IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Članak 11.

Izmjenama ugovora o javnoj nabavi tijekom njegovog trajanja može se promijeniti rok izvođenja radova ako dođe do slučajeva koji bez krivnje Izvođača onemogućavaju završetak do predviđenog roka, a sve sukladno ovom Ugovoru.

Izmjene tehničkih elemenata utvrđenih ponudom Izvođača (ugrađeni materijali i oprema) moguće su isključivo uz odobrenje stručnog nadzornog inženjera te ukoliko se istima ne utječe na prihvatljivost ponude, odnosno ishod postupka javne nabave.

Sukladno navedenom, ponuđeni izmijenjeni tehnički elementi moraju biti isti ili boljih tehničkih karakteristika od onih ponuđenih u postupku javne nabave, pri čemu, sukladno odredbama zadnjeg paragrafa ove točke, navedene izmjene ne mogu rezultirati povećanjem jediničnih cijena stavki niti cjelokupnog ugovora.

Promjene tehničkih elemenata ni u kojem slučaju ne smiju za posljedicu imati izmjenu prirode ugovora.

Jedinične cijene stavki i cijenu ponude nije moguće povećati tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi.

PREDSTAVNICI UGOVORNIH STRANA

Članak 12.

Za koordinaciju i kontrolu ugovornih obveza Naručitelj imenuje Darka Raka, mag.iur., voditelja Odsjeka za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti i imovinu u Gradu Ludbregu, a Izvršitelj kao odgovornu osobu imenuje Mladena Beti.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Na sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o komunalnom gospodarstvu, kao i drugih propisa iz struke koja je predmet ovog Ugovora.

Članak 14.

Naručitelj i Izvođač suglasni su da će sve sporove koji proisteknu iz ovog Ugovora rješavati sporazumno, a ako to nije moguće ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Varaždinu.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih i jednakovažnih primjeraka od kojih Naručitelju pripadaju 3 (tri), a Izvođaču 2 (dva) primjerka.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa.

PRILOZI UGOVORU:

- PRILOG 1: Jamstvo za uredno izvršenje ugovora
- PRILOG 2: Ponuda br. UP-037-18-MP i Troškovnik
- PRILOG 3: Izjava o solidarnoj odgovornosti
- PRILOG 4: Izjava o jamstvu
- PRILOG 5: Glavni projekt TD: RD-15-2-G (studeni 2015), u elektroničkom obliku

KLASA: 361-02/17-01/05


URBROJ: 2186/18-01/1-18-19

U Ludbregu, dana 12. travnja 2018. godine

ZA NARUČITELJA:

Gradonačelnik

Dubravko Bilic



ZA IZVOĐAČA:

Direktor

MIPEK d.o.o.

10314 KRIŽ

Industrijska cesta 14

[Signature]

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za proračun i financije

Trg Svetog Trojstva 14
 42230 Ludbreg
 OIB: 84947290034; MB: 02651858
 Tel: komunalni odjel: 042 / 420 211
 Tel: računovodstvo: 042 / 420 210, 420 209
 Fax: 042 810 757
 IBAN: HR18 23600001824400005
 Zagrebačka banka d.d.

(7620)

MIPEK D.O.O.

Industrijska cesta 14, Križ
 10314 Križ

Broj računa: 245/1/1
 Interni broj računa: IRA - 244 / 2018
 Datum računa: 28.09.2018.
 Mjesto/datum/vrijeme izdavanja: Ludbreg / 28.09.2018. / 11:35
 Datum dospijeća: 12.10.2018.
 Način plaćanja: Transakcijski račun
 Model i poziv na broj: HR68 7706-07285361673-0918
 Žiro-račun primatelja: HR1823600001824400005
 Kupac: MIPEK D.O.O. , Industrijska cesta 14, Križ,
 10314 Križ
 OIB kupca: 07285361673

Rb	Naziv robe / usluge	JM	Kol.	Cijena	Iznos	% Po- pust	Iznos popusta	Neto iznos	% Por.	Iznos poreza	Ukupni iznos (KN)
1.	0267 - obračun kazne Kazna za zakašnjenje tj. prekoračenje roka završetka radova temeljem čl. 3. st. 8. Ugovora o izvođenju radova na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta "Meka" u Ludbregu, od 12.04.2018. i Zapisnika o primopredaju i okončanom obračunu od 14.09.2018. godine	kom	1,00	373.044,47	373.044,47	0,00%	0,00	373.044,47	0%	0,00	373.044,47
Ukupno:					373.044,47		0,00	373.044,47		0,00	373.044,47
Ukupno za platiti (KN):											373.044,47
Rekapitulacija poreza		Stopa %	Por. osnovica	Iznos poreza							
Oslobodeno PDV temeljem čl. 6, st. 5 Zakona o PDV-u		0%	373.044,47	0,00							
Ukupno porezi:				0,00							

Izradio/la:
 Ljiljana Gložinić
Gložinić

pročelnica
 Irena Kučina, dipl. oec.
Irena Kučina



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za proračun i financije

Trg Svetog Trojstva 14
42230 Ludbreg
OIB: 84947290034; MB: 02651858
Tel. komunalni odjel: 042 / 420 211
Tel. računovodstvo: 042 / 420 210, 420 209
Fax: 042 810 757
IBAN: HR18 23600001824400005
Zagrebačka banka d.d.

(7620)

MIPEK D.O.O.

Industrijska cesta 14, Križ
10314 Križ

Broj računa: 246/1/1
Interni broj računa: IRA - 245 / 2018
Datum računa: 28.09.2018.
Mjesto/datum/vrijeme izdavanja: Ludbreg / 28.09.2018. / 12:03
Datum dospijeća: 12.10.2018.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Model i poziv na broj: HR68 7706-07285361673-0918
Žiro-račun primatelja: HR1823600001824400005
Kupac: MIPEK D.O.O., Industrijska cesta 14, Križ,
10314 Križ
OIB kupca: 07285361673

Rb	Naziv robe / usluge	JM	Kol.	Cijena	Iznos	% Po- pust	Iznos popusta	Neto iznos	% Por.	Iznos poreza	Ukupni iznos (KN)
1.	0268 - Obračun stručnog nadzora kom Trošak obavljanja produženog pružanja usluge stručnog nadzora građenja te usluge koordinatora II nad izvođenjem radova izgradnje i opremanja Reciklažnog dvorišta "Meka" u Ludbregu		1,00	25.000,00	25.000,00	0,00%	0,00	25.000,00	0%	0,00	25.000,00
Ukupno:					25.000,00		0,00	25.000,00		0,00	25.000,00
Ukupno za platiti (KN):											25.000,00
Rekapitulacija poreza		Stopa %	Por. osnovica	Iznos poreza							
Oslobodeno PDV temeljem čl. 6, st. 5 Zakona o PDV-u		0%	25.000,00	0,00							
Ukupno porezi:					0,00						

Izradio/la:

Ljiljana Gložinić


Gložinić

pročelnica

Irena Kučina, dipl. oec.



Kučina



Počta na placenta
Hrvatskoj pošti

12.10.2022

Financijska agencija

RE ZAGREB

ULICA GRADSKA VUKOVA 100

10000 ZAGREB

1 ZA POSREDOVANJE U PROMETU

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB 2

09-12-2022

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA:
UR. BROJ:

1159

RG 20212181 5 HR

