

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-2481/2018

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

BETON-LUČKO d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju, transport i trgovinu

OIB 87425920265

Adresa / sjedište

Zagreb (Grad Zagreb), Lučko, Puškarićeva 1/b

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

3 0 -11- 2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: _____

UR. BROJ: _____

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TEHNIKA d.d. za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu

OIB 73037001250

Adresa / sjedište

Zagreb (Grad Zagreb) Ulica grada Vukovara 274

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Ugovori

Iznos dospjele tražbine 39.538,00 (kn)

Glavnica 32.815,00 (kn)

Kamate 6.723,00 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

1. R-1 situacija 2. – privremena br. 02/16, Račun br. 2/230101/1

2. R-1 situacija 1. – privremena br. 27/16

3. R-1 situacija 6. – privremena br. 20/16

4. Račun situacija 4. – okončana bt. 4/230101/1

5. Saldo otvorenih stavaka

6. Obračuna kamata na dan 09.11.2018. godine

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:


Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

Mjesto i datum

Zagreb, 30.11.2018.


Potpis vjerovnika
ALBINA DLAČIĆ
BETON-LUCKO d.o.o.
10000 Zagreb, Kneza Mislava 10

po punomoćniku:

Albina Dlačić, odvjetnica



PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupaju (brane):

punomoćnik: Albina Dlačić, odvjetnica u Odvjetničkom uredu Dlačić,
sa sjedištem u Zagrebu, Kneza Mislava 10


ODVJETNICA
ALBINA DLAČIĆ
10000 Zagreb, Kneza Mislava 10

u predstečajnom postupku, koji se vodi

pred: Financijskom agencijom/Trgovački sud u Zagrebu

pod poslovnim brojem: St-2481/2018

na tužbu (prijedlog, optužnicu): TEHNIKA d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 274

vjerovnik: BETON-LUČKO d.o.o., Lučko (Grad Zagreb), Puškarićeva 1/b

radi: Prijave tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku / zastupanje vjerovnika u predstečajnom postupku

Ovlašćujem(o) gore navedene odvjetnike, da me (nas) zastupa(ju) u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih tijela, te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzimaju sve pravne radnje i upotrijebe sva zakonom predviđena sredstva, a osobito da podnose tužbe, prijedloge i ostale podneske, da u moje (naše) ime daju nasljednu izjavu, te da za mene (nas) prime novac i novčane vrijednosti kao i da o tome izdaju odgovarajuće potvrde.

Pristajem(o) da odvjetnike za slučaj spriječenosti zamijene:

_____, odvjetnica ANA-MARIJA ČIČAK, odvjetnički vježbenik

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u Zagrebu.

Zagreb, dne 26.11.2018. godine

BETON-LUČKO d.o.o.
za graditeljstvo, proizvodnju,
1 transport i trgovinu
Zagreb-Lučko, Puškarićeva 1/b

Danica Jelenić, direktor



BETON - LUČKO d.o.o.

za graditeljstvo, proizvodnju, transport i trgovinu
 Puškarićeva 1b, 10250 Lučko - Zagreb
 OIB: 87425920265 MB: 3643212
 Tel: +385/1/6599-700 Fax: +385/1/6530-070
 žiro račun: 2402006-1100013349 Erste banka
 E-mail: info@betonluccko.hr www.betonluccko.hr

PRESLIKA VJERNA IZVORNIKU
ZAPRIMLJENO: 26-02-2016

BETON LUČKO d.o.o.
 BROJ: = U16-48
 ZAPRIMLJENO: 26.02.2016.
 ORG: 230-KNJIGOVODSTVO
 RAS: SIT-Situacije - izvoditelj
 Radnik: ZELANTO MARIO-441

Izvođač radova: BETON LUČKO d.o.o. MB 3643212
 Gradilište: TRGOVAČKI CENTAR KAUFAND - Zagreb OIB 87425920265
 Radilište: _____
 Mjesto: ZAGREB

R-1 situacija 2. - privremena

05-02-2016 br. 02/16

Za obavljene radove zaključno s mjesecom do 31. siječanj 2016.
 Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa TRGOVAČKI CENTAR KAUFAND - Zagreb

Naručitelj: TEHNIKA d.d. MB 3275388
Ul. Grada Vukovara 274, 10000 Zagreb

Ugovor: br. 330/2015 OIB 73037001250

ORG. JED. F: 12 999
 OVJERENI IZNOS: _____
 OD TOGA _____
 CTO: 511216 1.093.686,12
 OD TOGA PDV: _____
 Datum: 12.2.16. Ruk: _____

bez PDV-a	2.728.296,80 kn
PDV	0,00 kn
ukupno	2.728.296,80 kn

Ukupna vrijednost ~~obavljenih radova~~
 Vrijednost radova po prethodnoj situaciji
 Vrijednost radova po ovoj 2. situaciji
 Ukupno:

Vrijednost bez PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
2.316.656,23 kn	0,00 kn	2.316.656,23 kn
1.222.970,11 kn	0,00 kn	1.222.970,11 kn
1.093.686,12 kn	0,00 kn	1.093.686,12 kn
1.093.686,12 kn	0,00 kn	1.093.686,12 kn

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a. i čl.79.st.7. zakona o PDV-u (NN 73/13)
 Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesenu su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Mislav Bunić ing. građ.

Danica Jelenić ing. arh.

BETON-LUČKO d.o.o.
 za graditeljstvo, proizvodnju,
 1 transport i trgovinu
 Zagreb-Lučko, Puškarićeva 1/b
 Zagreb, 30.01.2016.

OBRAČUN PLAĆANJA (PDV uključen)

Ukupna vrijednost 2.316.656,23 kn
 Depozit 0,00 kn
 Obračunato po pr. situaciji 1.222.970,11 kn
 Pravljanje avansa: 0,00 kn

OBRAČUN AVANSA (PDV uključen)

Primljeno avansa 0,00 kn
 Obračunato po prethodnoj sit. 0,00 kn
 Obračunato po ovoj situaciji 0,00 kn
 Ukupno obračunato avansa 0,00 kn

Ostaje za platiti po ovoj situaciji (sa PDV-om) 1.093.686,12 kn

Ostaje u avansu 0,00 kn

Kaufland Hrvatska k.d.
Vile Velebita 6
10 040 Zagreb

01/2353-515
01/2353-481

Projekt : Prodavaonica robe dnevne potrošnje sa trafostanicom, Avenija V.Holjevca k.č.1675/1; k.o.Zaprudski otok
Vrsta radova Građevinsko-obrtnički i Instalaterski

2.316.656,23

Za.	OZ	Pa.	Opis radova	KABA 2014	Endgültige Menge	Mjerna Jedinica		Ukupno
B	14		Betonski i armirano-betonski radovi s gotovim elementima					2.316.656,23
B	14.05.		Vanjski zidovi od od gotovih elemenata					1.562.365,03
P	14.05.0010	G	Fasadne ploče ili ploče vanjskih zidova, postojanost na vatra F90 kao gotov dio od armiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća Ijuska: 16,0 cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zagađen, premazan bojom, rubovi noseće Ijuske nakošeni.	TS1		m2		
P	14.05.0030	F	Podnožje fasade, postojanost na vatra F120 kao gotov dio od armiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća Ijuska: 16cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zagađen, premazan bojom, rubovi noseće Ijuske nakošeni.	SFS1		m2		
P	14.05.0050	F	Fasadne ploče ili ploče vanjskih zidova, postojanost na vatra F90 kao gotov dio od armiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća Ijuska: 16,0 cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zagađen, premazan bojom, rubovi noseće Ijuske nakošeni.	TS1	933,16	m2	393,60	367.291,78
P	14.05.0070	F	Fasadne sendvič ploče, postojanost na vatra F120 kao gotov dio od armiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća Ijuska: 16cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zagađen, premazan bojom, rubovi noseće Ijuske nakošeni. Toplinska izolacija:	WS1.1	468,28	m2	554,88	259.839,21
P	14.05.0090	F	Fasadne sendvič ploče, postojanost na vatra F120 kao gotov dio od armiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća Ijuska: 16cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zagađen, premazan bojom, rubovi noseće Ijuske nakošeni. Toplinska izolacija:	WS1.1		m2		
P	14.05.0100	F	Fasadne sendvič ploče, postojanost na vatra F120 kao gotov dio od armiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća Ijuska: 16cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zagađen, premazan bojom, rubovi noseće Ijuske nakošeni. Toplinska izolacija:	WS1.1	1538,08	m2	572,16	880.027,85
P	14.05.0120	F	Fasadne ploče vanjskih zidova, postojanost na vatra F90 kao gotov dio od armiranog betona klase C30/37. Ustroj: Toplinska izolacija (A=0,036W/mK): 12cm, ispunjena od negorivog materijala A1 ekstrudirana polistirenska pena. Prednja Ijuska: 6cm		118,57	m2	465,60	55.206,19
B	14.06.		Parapet i atka od od gotovih elemenata					
P	14.06.0010		Montažna parapetna greda od armiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća Ijuska: 16cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zagađen, premazan bojom, rubovi noseće Ijuske nakošeni. Prednja Ijuska: 6cm			m1		
P	14.06.0020		Montažna parapetna greda od armiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća Ijuska: 34cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zagađen, premazan bojom, rubovi noseće Ijuske nakošeni. Prednja Ijuska: 6cm			m1		
P	14.06.0030		Montažna parapetna greda od armiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća Ijuska: 34cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zagađen, premazan bojom, rubovi noseće Ijuske nakošeni. Prednja Ijuska: 6cm			m1		
B	14.10.		Grede od gotovih elemenata					754.291,20
P	14.10.0010		SEKUNDARNI NOSAČ OD ARMIRANOG BETONA H=0,70m/L=7,50m - Poz SN1 Sekundarni nosači od armiranog betona klase betona C25/30. U obliku slova T profiliran sa vatom i gipsnim nosivom sredom. Greda na	BFT3	5,00	kom	4.750,00	23.750,00
P	14.10.0020		SEKUNDARNI NOSAČ OD ARMIRANOG BETONA H=0,70m/L=7,85m - Poz SN1-A Sekundarni nosači od armiranog betona klase betona C25/30. U obliku slova T profiliran sa vatom i gipsnim nosivom sredom. Greda na	BFT3		kom		
P	14.10.0030		SEKUNDARNI NOSAČ OD PREDNAPREGNUTOG BETONA H=0,70m/L=12,35m - Poz SN2 Sekundarni nosači od prednapregnutog betona klase betona C50/60. U obliku slova T profiliran sa vatom i gipsnim nosivom sredom. Greda na	BFT3	1,00	kom	7.450,00	7.450,00
P	14.10.0040		SEKUNDARNI NOSAČ OD PREDNAPREGNUTOG BETONA H=1,10m/L=22,40m - Poz SN3 Sekundarni nosači od prednapregnutog betona klase betona C50/60. U obliku slova T profiliran sa vatom i gipsnim nosivom sredom. Greda na	BFT3	14,00	kom	22.220,80	311.091,20
P	14.10.0050		SEKUNDARNI NOSAČ OD PREDNAPREGNUTOG BETONA H=1,10m/L=26,90m - Poz SN4 Sekundarni nosači od prednapregnutog betona klase betona C50/60. U obliku slova T profiliran sa vatom i gipsnim nosivom sredom. Greda na	BFT3	8,00	kom	29.000,00	232.000,00
P	14.10.0060		SEKUNDARNI NOSAČ OD PREDNAPREGNUTOG BETONA H=1,25m/L=26,10m - Poz SN4-1 Sekundarni nosači od prednapregnutog betona klase betona C50/60. U obliku slova T profiliran sa vatom i gipsnim nosivom sredom. Greda na	BFT3	3,00	kom	30.000,00	90.000,00
P	14.10.0070		SEKUNDARNI NOSAČ OD PREDNAPREGNUTOG BETONA H=1,25m/L=26,10m - Poz SN4-2 Sekundarni nosači od prednapregnutog betona klase betona C50/60. U obliku slova T profiliran sa vatom i gipsnim nosivom sredom. Greda na	BFT3	3,00	kom	30.000,00	90.000,00

BETON LUČKO d.o.o.

Graditeljstvo, proizvodnja, transport i trgovina

Puškarićeva 1b

10250 Lučko

Tel.: 01/6599-700 fax: 01/6530-070

e-mail: info@betonlucko.hr web: www.betonlucko.hr

MBR: 03643212

OIB: 87425920265

IBAN: HR0824020061100013349 Erste banka

R-1 Obrazac

TEHNIKA DD

Ulica grada Vukovara 274

10000 Zagreb

MB: 03275388

OIB: 73037001250

Račun br. 2/230101/1**Datum računa: 30.01.2016****Mjesto prodaje: 230101 Prodajno mjesto Lučko - projekti - situacije****Valuta plaćanja:****Šifra kupca: 00844****Datum isporuke:****Broj otpremnice:****Način plaćanja:****Broj narudžbe:**

Rb.	Šifra	Naziv artikla	J.m.	Količina	Cijena	%rab.	Iznos
1.	55	Situacija - prijenos porezne obveze	kom	1.000	1,093,686.12	0.00	1,093,686.12

Komentar(1): 2.PS.**Komentar(2): 330/2015**

REKAPITULACIJA POREZA			
Tarifna grupa:	Osnovica:	Stopa (%):	Iznos poreza:
PPO	1,093,686.12	0.00	0.00
PPO sukladno čl.75st.3.a. i čl.79.st.7. zakona o PDV-u			

Iznos bez popusta: 1,093,686.12

Iznos popusta: 0.00

Osnovica: 1,093,686.12

Porez po računu: 0.00

Ukupno: 1,093,686.12

Za platiti po računu: 1,093,686.12

Prilikom plaćanja molimo upisati**model 00 i poziv na broj: 230101120-2-00844****U SLUČAJU NEPRAVOVREMENOG PLAĆANJA,
OBRAČUNAVAMO ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE.****Račun izradio/la:****MARIO ZELANTO**

Vrijeme izrade računa: 22.02.2016. 02:21:06

PDV: 0.00**Vrijednost računa: 1,093,686.12****Vrijednost (slovima):**


jedanmilijundevedesettritisućešestoosamdesetšestkuna i dvanaestlipa

**RAČUN JE IZRAĐEN NA RAČUNALU,
TE JE PUNOVALJAN BEZ ŽIGA I POTPISA.****Direktor:****Danica Jelenić**



BETON - LUČKO d.o.o.

za graditeljstvo, proizvodnju, transport i trgovinu
 Puškarićeva 1b, 10250 Lučko - Zagreb
 OIB: 87425920265 MB: 3643212
 Tel: +385/1/6599-700 Fax: +385/1/6530-070
 žiro račun: 2402006-110013349 Erste banka
 E-mail: info@betonluccko.hr www.betonluccko.hr



Izvođač radova: BETON LUČKO d.o.o. MB 3643212
 Gradilište: TRGOVAČKI CENTAR KAUF LAND - Središće OIB 87425920265
 Radilište: _____
 Mjesto: ZAGREB

»TEHNIKA« d.d. ZAGREB
 KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
 Broj 10812
 Sifra deb. _____ br. 27/16
 11-07-2016

R-1 situacija 1. - privremena

Za obavljene radove zaključno s mjesecom do 30. lipnja 2016. g.
 Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa TRGOVAČKI CENTAR KAUF LAND: Središće/Zagreb

Naručitelj: TEHNIKA d.d. MB 3275388
Ul. Grada Vukovara 274, 10000 Zagreb

Ugovor: br. 311/2016 **BETON LUČKO d.o.o.** MB 3275388
 BROJ: = U16-128 OIB 73037001250
 ZAPRIMLJENO: 28.07.2016.

TEHNIKA d.d.
 ORG.JED.F: 12715
 OVJERENI IZNOS _____
 OD TOGA _____
 CTO: 4/230 750.938,27
 OD TOGA PDV: _____
 Datum: 18.7.16. Ruk: _____

VRSTA: SIT-Situacije - izvoditelj
 Radnik: ZELANTO MARIO-441
 bez PDV-a 3.300.504,00 kn
 PDV 0,00 kn
 ukupno 3.300.504,00 kn

Ukupna vrijednost obavljenih radova _____
 Vrijednost radova po prethodnoj situaciji _____
 Vrijednost radova po ovoj 1. situaciji _____
 Ukupno: _____

Vrijednost bez PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
750.938,27 kn	0,00 kn	750.938,27 kn
0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
750.938,27 kn	0,00 kn	750.938,27 kn
750.938,27 kn	0,00 kn	750.938,27 kn

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a. i čl.79.st.7. zakona o PDV-u (NN 73/13)
 Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesenu su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Mislav Bunić ing. građ. _____
 Situaciju sastavio
 Nadzorno tijelo
 Naručitelj gradnje

Danica Jelenić ing. arh. _____
 IZVODITELJ
BETON-LUČKO d.o.o.
 za graditeljstvo, proizvodnju,
 1 transport i trgovinu
 Zagreb-Lučko, Puškarićeva 1/b
 Zagreb, 25.06.2016.
 MJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA (PDV uključen)

Ukupna vrijednost 750.938,27 kn
 Depozit 0,00 kn
 Obračunato po pr. situaciji 0,00 kn
 Pravdanje avansa: 135.168,89 kn

OBRAČUN AVANSA (PDV uključen)

Primljeno avansa 594.090,72 kn
 Obračunato po prethodnoj sit. 0,00 kn
 Obračunato po ovoj situaciji 135.168,89 kn
 Ukupno obračunato avansa 135.168,89 kn

Ostaje za platu po ovoj situaciji (sa PDV-om) 615.769,38 kn

Ostaje u avansu 458.921,83 kn

Cjelina: 13.12	MONTAŽNI RADOVI				
br.stavke	opis radova	Jed.mjera	količina	Jed.cijena	ukupno (kn)

13.12 GOTOVI ELEMENTI OD ARMIRANOG BETONA

NAPOMENA:

U ponudu je uključeno i slijedeće:

- u cjelini kompletnu prefabriciranu konstrukciju sa svim potrebnim elementima i u punoj funkciji.
- zalijevanje (monolitizaciju) svih montažnih spojeva gdje je to potrebno
- sve potrebne prodore kao i potrebnu armaturu kao ojačanja oko tih prodora
- sve potrebne anker pločevine za montažnu čel.konstrukciju.
- statički računi za kompletnu prefabriciranu konstrukciju u skladu sa tehnologijom ponuđača te u skladu sa konačnom varijantom dispozicije pojedinih nosača
- izvedbeni , radionički i montažni projekti sa svim nacrtima armature i planovima oplata , te sa svim detaljima u radioničkim projektima posebno dati detalje veza montažnih elemenata. Posebno se to odnosi na kratke konzole te utjecaj torzije prilikom montaže.
- Sve prefab. i prednapregnute elemente treba provjeriti sukladno EC-2 jer je to od 1.07.2006. obaveza. Treba ispitati povoljan utjecaj tlačne ploče kod kontrole elemenata iznad prizemlja.
- sve ostalo potrebno od dokumentacije za izmjenu i dopunu građevinske dozvole ili potvrdu gl. Projekta , uključujući i ishodenje suglasnosti revidenta i projektanta glavnog projekta statike i arhitekture na radioničku dokumentaciju.
- Ponuditelj je obavezan u ponudi posebno naznačiti da li je prefabricirane elemente ponudio sukladno glavnom projektu , ili alternativna rješenja
- Za sve izmjene tj. Alternativna rješenja ponuditelj je dužan o svom trošku ishoditi sve suglasnosti dozvole i sl. Bilo kakva izmjena prefabriciranih elemenata nakon prihvatanja ponude od strane investitora nije dozvoljena , te bez prethodnog pismenog odobrenja od strane Kauflanda , i za to nadležnih i odgovornih osoba ponuditelj ne može samostalno realizirati iste.
- Davanjem ponude smatra se da je ponuditelj u cijelosti prihvatio uvodne napomene troškovnika te da na njih nema nikakvih primjedbi.
- U cijenu svih montažnih elemenata uračunat je transport do gradilišta te sva potrebna mehanizacija za ugradnju stupova, TT ploča, stropnih greda parkirališta i krovna sekundarna te primarna konstrukcija.

VAŽNA NAPOMENA ZA SVE STAVKE MONTAŽNE KONSTRUKCIJE!

Prema DBV8, 2004 tražena klasa vidnog betona je beton klase 3 s višom klasom jednolikosti tona boje FT3.

UKOLIKO MONTAŽNI ELEMENTI NISU IZVEDENI U KVALITETI VIDLJIVOG BETONA IZVOĐAČ NA VLASTITI TROŠAK ISTE MORA ZAMIJENITI!

VAŽNA NAPOMENA ZA SVE STAVKE MONTAŽNE KONSTRUKCIJE!

Sve veze između panela, stupa-grede, stupa-panela, krovne konstrukcije potrebno je izvoditi sa spojnim sredstvom od inoxa.

Cjelina: 13.12	MONTAŽNI RADOVI				
br.stavke	opis radova	jed.mjera	količina	jed.cijena	ukupno (kn)

13.12.1 SEKUNDARNI KROVNI NOSAČI

a.) SEKUNDARNI NOSAČ OD PREDNAPREGNUTOG BETONA U C30/37 - Poz 201

Sekundarni nosači od prednapregnutog betona klase betona C30/37. U obliku slova T profiliran, sa vutom i gornjom nosivom gredom. Greda na krajevima dizajnirana za naljezanje.

Ukupna visina: H u metrima

Ukupna duljina: L u metrima

Gornja/donja greda: 0,45 m; 0,20m široka

Armatura te svi spojni elementi uračunati u cijenu gotovog montažnog elementa.

Klasa vidljivog betona

H=0,85 m / L=17.05 m

7,00 12.188,00 85.316,00

b.) SEKUNDARNI NOSAČ OD PREDNAPREGNUTOG BETONA U C30/37 - Poz 201

Sekundarni nosač od prednapregnutog betona klase betona C30/37 u obliku slova T profiliran, sa vutom i gornjom nosivom gredom. Greda na krajevima dizajnirana za naljezanje.

Ukupna visina: H u metrima

Ukupna duljina: L u metrima

Gornja / donja greda: 0,45 m / 0,20 m

Armatura te svi spojni elementi uračunati u cijenu gotovog montažnog elementa. Klasa vidljivog betona.

H=0,85 m / L=16,50 m

kom 12,00 11.796,00 141.552,00

c.) SEKUNDARNI NOSAČ OD PREDNAPREGNUTOG BETONA U C30/37 - Poz 201

Sekundarni nosač od prednapregnutog betona klase betona C30/37 u obliku slova T profiliran, sa vutom i gornjom nosivom gredom. Greda na krajevima dizajnirana za naljezanje.

Ukupna

visina: H u metrima

Ukupna

duljina: L u metrima

Gornja/donja

greda: 0,45 m / 0,20 m široka

Armatura, oplata te

svi spojni elementi uračunati u cijenu gotovog montažnog elementa. Klasa vidljivog betona. H=0,85 m / L= 5,15 m

kom 6,00 3.744,00 22.464,00

d.) SEKUNDARNI NOSAČ OD PREDNAPREGNUTOG BETONA U C30/37 - Poz 211

Sekundarni nosač od prednapregnutog betona klase betona C30/37 u obliku slova T profiliran, sa vutom i gornjom nosivom gredom. Greda na krajevima dizajnirana za naljezanje.

Ukupna

visina: H u metrima

Ukupna duljina:

L u metrima

Gornja/donja greda: 0,45

m / 0,20 m

Armatura, oplata te svi spojni

elementi uračunati u cijenu gotovog montažnog elementa.

Klasa vidljivog betona. H=0,65 m / L=7.50 m

kom 2,00 5.018,00 10.036,00

UKUPNO : SEKUNDARNI NOSAČI 269.368,00

Cjelina: 13.12	MONTAŽNI RADOVI				
br.stavke	opis radova	jed.mjera	količina	jed.cijena	ukupno (kn)

13.12.2. RUBNI NOSAČI

a.) RUBNI NOSAČ OD PREDNAPREGNUTOG BETONA U C30/37 - Poz 202

Rubni nosač od prednapregnutog betona klase betona C30/37. pravokutnog oblika, na krajevima dizajnirani za naljezanje.
 Ukupna visina: H u metrima
 Ukupna duljina: L u metrima
 Ukupna širina: B u metrima
 Armatura, oplata
 te svi spojni elementi uračunati u cijenu gotovog montažnog elementa.
 Napomena: manji dio greda izrađen sa konzolom za prihvat sekundarnog nosača. Klasa vidljivog betona. B/H=0,25 /1,00 m / L=16,50 m

kom 4,00 12.373,00 49.492,00

b.) RUBNI NOSAČ OD PREDNAPREGNUTOG BETONA U C30/37 - Poz 202

Rubni nosač od prednapregnutog betona klase betona C30/37. pravokutnog oblika, na krajevima dizajnirani za naljezanje.
 Ukupna visina: H u metrima
 Ukupna duljina: L u metrima
 Ukupna širina: B u metrima
 Armatura, oplata
 te svi spojni elementi uračunati u cijenu gotovog montažnog elementa.
 Napomena: manji dio greda izrađen sa konzolom za prihvat sekundarnog nosača. Klasa vidljivog betona. B/H=0,25 /1,00 m / L=17,05 m

kom 2,00 12.744,00 25.488,00

c.) RUBNI NOSAČ OD PREDNAPREGNUTOG BETONA U C30/37 - Poz 202

Rubni nosač od prednapregnutog betona klase betona C30/37. pravokutnog oblika, na krajevima dizajnirani za naljezanje.
 Ukupna visina: H u metrima
 Ukupna duljina: L u metrima
 Ukupna širina: B u metrima
 Armatura, oplata
 te svi spojni elementi uračunati u cijenu gotovog montažnog elementa.
 Napomena: manji dio greda izrađen sa konzolom za prihvat sekundarnog nosača. Klasa vidljivog betona. B/H=0,25 /1,00 m / L=5,15 m

kom 1,00 3.981,00 3.981,00

UKUPNO: RUBNI SEKUNDARNI NOSAČI 7,00 78.961,00

Cjelina: 13.12:		MONTAŽNI RADOVI			
br.stavke	opis radova	jed.mjera	količina	jed.cijena	ukupno (kn)

13.12.3 GLAVNI NOSAČI KROVA

a.) GLAVNI KROVNI NOSAČ OD PREDNAPREGNUTOG BETONA U C30/37 - Poz 203

Glavni nosač od prednapregnutog betona, presjek profiliranu obliku slova I , s hrptom, gornjom i donjom nosivom gredom. Armatura, oplata te svi spojni elementi uračunati u cijenu gotovog montažnog elementa. Grede na krajevima dizajnirane za naljezanje.

Ukupna visina: H u metrima

Ukupna duljina: L u metrima (tlocrtna dimenzija)

Prodori se provode prema potrebi. Klasa vidljivog betona.

Gornji pojas grede: 0,65 m široka / 0,25 m visoka

Hrbat: 0,20 m širok

Donji pojas grede: 0,48 m široka / 0.20 m visoka

H=1,65 m / L=25,30 m

kom 4,00 48.502,00 194.008,00

b.) GLAVNI KROVNI NOSAČ OD PREDNAPREGNUTOG BETONA U C30/37 - Poz 203

Glavni nosač od prednapregnutog betona, presjek profiliranu obliku slova I , s hrptom, gornjom i donjom nosivom gredom. Armatura, oplata te svi spojni elementi uračunati u cijenu gotovog montažnog elementa. Grede na krajevima dizajnirane za naljezanje.

Ukupna visina: H u metrima

Ukupna duljina: L u metrima (tlocrtna dimenzija)

Prodori se provode prema potrebi. Klasa vidljivog betona.

Gornji pojas grede: 0,65 m široka / 0,25 m visoka

Hrbat: 0,20 m širok

Donji pojas grede: 0,48 m široka / 0.20 m visoka

H=1,65 m / L=22,45 m

kom 0,00 43.236,00 0,00

UKUPNO : GLAVNI KROVNI NOSAČI 4,00 194.008,00

Cjelina: 13.12		MONTAŽNI RADOVI			
br.stavke	opis radova	Jed.mjera	količina	Jed.cijena	ukupno (kn)

13.12.11 FASADNI I UNUTARNJI MONTAŽNI AB ELEMENTI

a.) FASADNE PLOČE, JEDNA LJUSKA d=16cm

Fasadne ploče kao nosivi element za ventiliranu alukobond fasadu, postojanost na vatru F90 kao gotov dio od armiranog betona klase C25/30.

Ustroj:

Noseća ljuška: 16cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zaglađen, premazan bojom, rubovi noseće ljuške nakošeni, bez toplinske izolacije.

Pojedinačne veličine: od cca. 10,0/1,0m do cca. 10,0/3,0m.

Uključujući sustavom uvjetovane ugradne dijelove i sredstva za pričvršćivanje. Spojna sredstva i sidra u materijalu V4A. Uključujući izvedbu "slijepe" reške - sve prema grafičkom prikazu fasade. U cijeni su sadržane sve potrebne oplata pojedinih slojeva elemenata ili detalja kao npr. oblikovanje kuteva i atike. Premjeravaju se prodori do 2,5m2. te armatura. Napomena: Vanjsko i unutarnje brtvljenje spojnice, uključivo i kit i vrpca uključeno u cijenu. Klasa vidljivog betona.

m2 42,09 412,00 17.341,49

b.) FASADNE PLOČE, JEDNA LJUSKA d=8cm

Fasadne ploče kao završna obloga monolitnih AB zidova, postojanost na vatru F90 kao gotov dio od armiranog betona klase C25/30.

Ustroj:

Prednja ljuška: 8cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zaglađen, premazan bojom, rubovi noseće ljuške nakošeni. Montira se kao završna obloga AB zidova dizala i stubišta.

Pojedinačne veličine: od cca. 10,0/1,0m do cca. 10,0/3,0m.

Uključujući sustavom uvjetovane ugradne dijelove i sredstva za pričvršćivanje. Spojna sredstva i sidra u materijalu V4A. Uključujući izvedbu "slijepe" reške - sve prema grafičkom prikazu fasade. U cijeni su sadržane sve potrebne oplata pojedinih slojeva elemenata ili detalja kao npr. oblikovanje kuteva i atike. Premjeravaju se prodori do 2,5m2. te armatura. Napomena: Vanjsko i unutarnje brtvljenje spojnice, uključivo i kit i vrpca uključeno u cijenu. Klasa vidljivog betona.

m2 65,39 370,00 24.194,30

Cjelina: 13.12	MONTAŽNI RADOVI				
br.stavke	opis radova	jed.mjera	količina	jed.cijena	ukupno (kn)

c.) FASADNE SENDVIČ PLOČE DEBLJINE 34 cm,
MONTIRANE S VANJSKE STRANE STUPOVA I GREDA

Fasadne sendvič ploče, postojanost na vatru F120 kao gotov dio od armiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća ljuska: 16cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zaglađen, premazan bojom, rubovi noseće ljuske nakošeni. Toplinska izolacija: 10cm, EPS 200(prema HRN EN 13163,, $\lambda=0,033W/mK$, $r=10(m)$, $m''=3(kg/m^3)$). Prednja ljuska: 8cm, vidni beton gladak. Rubovi obložne ljuske nakošeni. Spojnice između zidnih ploča ispunjene poluteranom, za nastavak izolacije jezgre cijelom površinom. Vanjsko brtvljenje spojnica između zidnih ploča i dijelova obložne ljuske pomoću konopca za spojnice i elastičnog brtvila na bazi poliuretana, isti kao i boja fasade. Pojedinačne veličine: od cca. 7,50/1,0m do cca. 10,0/3,0m. Uključujući sustavom uvjetovane ugradne dijelove i sredstva za pričvršćivanje. Spojna sredstva i sidra u materijalu V4A. Uključujući izvedbu "slijepe" reške - sve prema grafičkom prikazu fasade. U cijeni su sadržane sve potrebne oplate pojedinih slojeva elemenata ili detalja kao npr. oblikovanje kuteva i atike, te armatura. Premjeravaju se prodori do 2,5m2. Vanjsko i unutarnje brtvljenje spojnica, uključivo i kit i vrpca uključeno u cijenu. KLASA VIDLJIVOG BETONA:

m2	288,07	554,00	159.590,88
----	--------	--------	------------

Cjelina: 13.12	MONTAŽNI RADOVI				
br.stavke	opis radova	jed.mjera	količina	jed.cijena	ukupno (kn)

d.)	<p>PARAPETNE SENDVIČ PLOČE DEBLJINE 34 cm MONTIRANE ISPOD FASADNIH PLOČA DO VISINE 100cm</p> <p>Parapetne sendvič ploče, postojanost na vatru F120 kao gotov dio od armiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća ljuska: 16cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zaglađen, premazan bojom, rubovi noseće ljuske nakošeni. Toplinska izolacija: 10cm, EPS 200(prema HRN EN 13163,, $\lambda=0,033W/mK$, $r=10(m)$, $m^{\prime}=3(kg/m^3)$). Prednja ljuska: 8cm, vidni beton gladak. Rubovi obložne ljuske nakošeni. Spojnice između zidnih ploča ispunjene poluteranom, za nastavak izolacije jezgre cijelom površinom.Vanjsko brtvljenje spojnica između zidnih ploča i dijelova obložne ljuske pomoću konopca za spojnice i elastičnog brtvila na bazi poliuretana, isti kao i boja fasade. Pojedinačne veličine: od cca. 7,50/1,0m do cca. 10,0/3,0m. Uključujući sustavom uvjetovane ugradne dijelove i sredstva za pričvršćivanje. Spojna sredstva i sidra u materijalu V4A. Uključujući izvedbu "slijepa" reške - sve prema grafičkom prikazu fasade. U cijeni su sadržane sve potrebne oplata pojedinih slojeva elemenata ili detalja kao npr. oblikovanje kuteva i atike, te armatura. Premjeravaju se prodori do 2,5m2. Vanjsko i unutarnje brtvljenje spojnica, uključivo i kit i vrpcu uključeno u cijenu. KLASA VIDLJIVOG BETONA:</p>	m2	30,55	572,00	17.474,60
e.)	<p>FASADNE SENDVIČ PLOČE DEBLJINE 34 cm, MONTIRANE IZMEĐU STUPOVA I GREDA</p> <p>Fasadne sendvič ploče, postojanost na vatru F120 kao gotov dio od armiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća ljuska: 16cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zaglađen, premazan bojom, rubovi noseće ljuske nakošeni. Toplinska izolacija: 10cm, EPS 200(prema HRN EN 13163,, $\lambda=0,033W/mK$, $r=10(m)$, $m^{\prime}=3(kg/m^3)$). Prednja ljuska: 8cm, vidni beton gladak. Rubovi obložne ljuske nakošeni. Spojnice između zidnih ploča ispunjene poluteranom, za nastavak izolacije jezgre cijelom površinom.Vanjsko brtvljenje spojnica između zidnih ploča i dijelova obložne ljuske pomoću konopca za spojnice i elastičnog brtvila na bazi poliuretana, isti kao i boja fasade. Pojedinačne veličine: od cca. 7,50/1,0m do cca. 10,0/3,0m. Uključujući sustavom uvjetovane ugradne dijelove i sredstva za pričvršćivanje. Spojna sredstva i sidra u materijalu V4A. Uključujući izvedbu "slijepa" reške - sve prema grafičkom prikazu fasade. U cijeni su sadržane sve potrebne oplata pojedinih slojeva elemenata ili detalja kao npr. oblikovanje kuteva i atike, te armatura. Premjeravaju se prodori do 2,5m2. Vanjsko i unutarnje brtvljenje spojnica, uključivo i kit i vrpcu uključeno u cijenu. KLASA VIDLJIVOG BETONA:</p>	m2		572,00	0,00

Cjelina: 13.12	MONTAŽNI RADOVI	br.stavke	opis radova	jed.mjera	količina	jed.cijena	ukupno (kn)
----------------	-----------------	-----------	-------------	-----------	----------	------------	-------------

f.) MONTAŽNI AB ELEMENTI BUKOBRANA KOJI SE UGRAĐUJU IZMEĐU ČELIČNIH STUPOVA U GORPODARSKOM DVORIŠTU

Fasadne ploče zida za zaštitu od buke, postojanost na vatru F90 kao gotov dio od armiranog betona klase C30/37. Ustroj:

Sastav: nosiva AB ploča 11 cm + unutarnja profilirana betonska obloga s gumenim agregatom 6+4 cm Vidni beton gladak. Rubovi obložne ljske nakošeni. Izvesti spoj zidnih ploča i HEA profila mehaničkim učvršćivanjem i ispunjenom poluteranom. Vanjsko brtvljenje spojnice između zidnih ploča i dijelova obložne ljske pomoću konopca za spojnice i elastičnog brtvila na bazi poliuretana, isti kao i boja fasade. Pojedinačne veličine: od cca. 2,4m visine cca 3,5m. Uključujući sustavom uvjetovane ugradne dijelove i sredstva za pričvršćivanje.

_Mjesto ugradnje: fasadni zidovi dostavne rampe, između HEA profila.

HEA profili nisu u cijeni!

m2

549,00

0,00

UKUPNO: MONTAŽNI AB ELEMENTI 426,10 218.601,27

Cjelina: 13.12		MONTAŽNI RADOVI			
br.stavke	opis radova	jed.mjera	količina	jed.cijena	ukupno (kn)

SAŽETAK:

13.12.1.	SEKUNDARNI KROVNI NOSAČI				259.368,00
13.12.2.	RUBNI NOSAČI				78.961,00
13.12.3.	GLAVNI NOSAČI KROVA				194.008,00
13.12.11.	FASADNI I UNUTARNJI MONTAŽNI AB ELEMENTI				218.601,27

ZBROJ


MONTAŽNI RADOVI UKUPNO					750.938,27
-------------------------------	--	--	--	--	-------------------



BETON - LUČKO d.o.o.

za graditeljstvo, proizvodnju, transport i trgovinu
Puškarićeva 1b, 10250 Lučko - Zagreb

OIB: 87425920265 SWIFT CODE: ESBCHR22
IBAN: HR0824020061100013349 Erste banka
Tel: +385/1/6599-700 Fax: +385/1/6530-070
E-mail: info@betonlucko.hr www.betonlucko.hr



Izvođač radova: **BETON LUČKO d.o.o.** ZAPRIMLJENO 20-07-2016
Gradilište: **Pliva - SM2**
Radilište:
Mjesto: **SAVSKI MAROF**

MB **3643212**
OIB **87425920265**

R-1 situacija 6. - PRIVREMENA

20/16

Za obavljene radove zaključno s mjesecom **do 31. siječanj 2013.**

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa

NOVI PROIZVODNI POGON PLIVE SM2 - DOGRADNJA API POGONA

3275388

Naručitelj: **TEHNIKA d.d.**
Ul. Grada Vukovara 274, 10000 Zagreb

73037001250

Ugovor: **br. 330/2012 ; I Anex br. 330/2012-1, II Anex br. 330/2012-2**

BETON LUČKO d.o.o.

bez PDV-a

5.029.269,50 kn

BROJ: = U16-126

PDV

1.257.317,38 kn

ZAPRIMLJENO: 20.07.2016.

ORG: 230-KNJIGOVODSIVO

ukupno

6.189.015,62 kn

Vrsta: SIT-Situacije - izvoditelj

Radnik: **ZELANTO MARIO-441**

Ukupna vrijednost obavljenih radova

Vrijednost bez PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
4.759.599,62 kn	1.063.671,66 kn	5.823.271,28 kn
4.254.686,62 kn	1.063.671,66 kn	5.318.358,28 kn
Vrijednost radova po ovoj 6. situaciji: 504.913,00 kn	0,00 kn	504.913,00 kn
Ukupno: 504.913,00 kn	0,00 kn	504.913,00 kn

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji

Vrijednost radova po ovoj 6. situaciji

Prijenos porezne obaveze sukladno čl.75.st.3a. i čl.79.st.7. zakona o PDV-u (NN 73/13)

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Slavko Vuco, ing. građ.
Situaciju sastavio

TEHNIKA d.d.

ORG.JED.F: 12993

OVJERENI IZNOS

OD TOGA CTO: 4112,00 504.913,00

OD TOGA PDV:

Datum: 06.07.2016.

Ruk:

Danica Jelenić ing. arh.

BETON-LUČKO d.o.o.
za graditeljstvo, proizvodnju,
1 transport i trgovinu
Zagreb-Lučko, Puškarićeva 1/b

Zagreb, 30.04.2016.

MJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA (PDV uključeh)

Ukupna vrijednost **5.823.271,28** kn

Depozit **0,00** kn

Obračunato po pr. situaciji **5.318.358,28** kn

Pravdanje avansa: **0,00** kn

OBRAČUN AVANSA (PDV uključeh)

Primljeno avansa **0,00** kn


Obračunato po prethodnoj sit. **0,00** kn

Obračunato po ovoj situaciji **0,00** kn


Ukupno obračunato avansa **0,00** kn

Ostaje za platiti po ovoj situaciji (sa PDV-om) **504.913,00** kn

Ostaje u avansu **0,00** kn



BETON - LUČKO d.o.o.
za graditeljstvo, proizvodnju, transport i trgovinu
10250 LUČKO - ZAGREB, Puškarićeva 1b
Tel.: +385/1/6599-700, Fax.: +385/1/6530-070
E-mail: beton-lucko@betonlucko.hr www.betonlucko.hr
Žiro račun: 2402006 - 1100013349 M.B. 3643212



PRILOG 6. PRIVREMENOJ SITUACIJI

R.Br.	Opis stavke	Jed.mj	Količina	Jed. cijena	Ukupno
N.o.	Description:	Unit	Quantity	Unit price	Sum

1. ZGRADA A / BUILDING A

1.1. MONTAŽNA KONSTRUKCIJA - ZGRADA A / PRECAST STRUCTURE - BUILDING A

1.1.1. MONTAŽNI AB STUPOVI

PRECAST CONCRETE COLUMNS

beton / concrete : C30/37 ; armatura / reinforcement : B500B ; razred izloženosti betona / concrete exposure class : XC1

Izrada, prijevoz i ugradnja gotovih montažnih stupova. Izrada stupa uključuje oplatu, beton stupa i konzola, armaturu prema shemama armiranja, sve potrebne anker pločice i ostale ugradbene elemente za prihvat čelične konstrukcije te fasade. Nakon montaže stupova u pripremljenu čašicu i geodetske kontrole mjera, preostali prostor zapuniti mikrobetonom za sidrenje. Stupovi se upinju u temeljnu čašicu te su nazubljeni u visini temeljne čašice. Stupovi na visini međуетажа imaju AB konzole za oslanjanje međukatnih greda te u cijenu stupa potrebno uključiti i neoprenske ležajeve visine 10mm.

Fabrication, transport and installation of precast concrete columns. Fabrication includes formwork, concrete of column and corbels, reinforcement acc to schemes, all necessary anchoring steel plates and other cast in elements for connecting steel structure and facade. After installation of columns in prepared foundation and geodetic survey of dimensions, left space shall be filled with concrete for anchoring. As columns are rigid connected to foundation it is necessary to make column toothed inside foundation. On floor elevation concrete corbels must be provided for supporting of floor beams. In unit price must be neoprene bearing (thickness 10mm) included.

Nacr / Drawing:

SMJ-1900-DD-121-01-0001-R0

Popis stupova / List of columns:

presjek 80x80 cm , visina h= 3372,5 cm section 80x80 cm , height h = 3372,5 cm	kom	28,00	62.282,00	1.743.896,00
* predgotovljeni dio stupa(precast columns) h=23,415m'				
* predgotovljeni dio stupa(precast columns) h=10,31m'				
presjek 80x80 cm , visina h= 2922,5 cm section 80x80 cm , height h = 2922,5 cm	kom	8,00	62.282,00	498.256,00
* predgotovljeni dio stupa (precast columns) h=23,415m'				
* predgotovljeni dio stupa(precast columns) h=5,81m'				
presjek 60x60 cm , visina h= 1870 cm section 60x60 cm , height h = 1870 cm	kom	8,00	21.441,00	171.528,00

STUPOVI UKUPNO / COLUMNS SUMMARY:

2.413.680,00



BETON - LUČKO d.o.o.
za graditeljstvo, proizvodnju, transport i trgovinu
10250 LUČKO - ZAGREB, Puškarićeva 1b
Tel.: +385/1/6599-700, Fax: +385/1/6530-070
E-mail: beton-lucko@betonlucko.hr www.betonlucko.hr
žiro račun: 2402006 - 1100013349 M.B. 3643212



PRILOG 6. PRIVREMENOJ SITUACIJI

R.Br.	Opis stavke	Jed.mj	Količina	Jed. cijena	Ukupno
N.o.	Description:	Unit	Quantity	Unit price	Sum

**1.1.3. MONTAŽNI AB FASADNI PANELI
PRECAST CONCRETE PANELS**

Izrada, prijevoz i ugradnja gotovih fasadnih panela debljine $d = 10+8+7 = 25\text{cm}$. Termoizolacija debljine 8,0 cm se izvodi od kamene vune. Potrebno uključiti sav spojni i pričvrсни materijal te sva potrebna brtvljenja za dovođenje fasade u stanje potpune funkcionalnosti. Boja i površinska obrada po odabiru investitora.
*Fabrication, transport and installation of precast concrete facade panel thickness $d=10+8+7 = 25\text{cm}$.
Termoisolation shall be done by rockwool. Unit price includes all connection material and all sealing till full functionality of facade. Color and surface treatment by investor choice.*

Nacr / Drawing:

SMJ-1900-DD-121-01-0008-R0

Panel debljine 25,0cm / Fascade panel thicknes 25,0cm	m2	3.524,99	460,75	1.624.139,14
---	----	----------	--------	--------------

FASADNI PANELI UKUPNO / FASCADNE PANELS SUMMARY:				1.624.139,14
---	--	--	--	---------------------

1.1. REKAPITULACIJA

STUPOVI UKUPNO / COLUMNS SUMMARY:				2.413.680,00
--	--	--	--	---------------------

FASADNI PANELI UKUPNO / FASCADNE PANELS SUMMARY:				1.624.139,14
---	--	--	--	---------------------

MONTAŽNA KONSTRUKCIJA - ZGRADA A - UKUPNO: PRECAST STRUCTURE - BUILDING A - SUMMARY:				4.037.819,14
---	--	--	--	---------------------

ZGRADA A - SVEUKUPNO: BUILDING A - TOTAL:				4.037.819,14
--	--	--	--	---------------------

**BETON - LUČKO d.o.o.**

za graditeljstvo, proizvodnju, transport i trgovinu

10250 LUČKO - ZAGREB, Puškarićeva 1b


Tel.: +385/1/6599-700, Fax.: +385/1/6530-070

E-mail: beton-lucko@betonlucko.hr

www.betonlucko.hr

žiro račun: 2402006 - 1100013349

M.B. 3643212

**PRIOLOG 6. PRIVREMENOJ SITUACIJI**

R.Br.	Opis stavke	Jed.mj	Količina	Jed. cijena	Ukupno
N.o.	Description:	Unit	Quantity	Unit price	Sum

2. ZGRADA C / BUILDING C**2.1. MONTAŽNA KONSTRUKCIJA - ZGRADA C / PRECAST STRUCTURE - BUILDING C****2.1.2. MONTAŽE MEĐUKATNE I KROVNE AB GREDE****PRECAST FLOORS AND ROOF BEAMS**

beton / concrete : C30/37 ; armatura / reinforcement : B500B ; razred izloženosti betona / concrete exposure class : XC1

Izrada, prijevoz i ugradnja gotovih montažnih greda L, T i pravokutnog presjeka, u skladu s nacrtima. Izrada greda uključuje oplatu, beton grede, armaturu prema shemama armiranja, sve potrebne anker pločice i ostale ugradbene elemente za prihvat čelične konstrukcije te fasade.

Nakon montaže grede na pripremljenu trnove i geodetske kontrole mjera, preostali prostor zapuniti mikrobetonom za sidrenje.

Fabrication, transport and installation of precast concrete floor beams. Fabrication includes formwork, concrete of beams, reinforcement acc to schemes, all necessary anchoring steel plates and other cast in elements for connecting steel structure and facade. After installation of beams on prepared pins from corbels and geodetic survey of dimensions, left space shall be filled with concrete for anchoring.

2.1.2.2. MONTAŽNE GREDE NA RAZINI +9,00**PRECAST CONCRETE BEAMS AT EL +9,00**

greda poz 205	kom	3,00	26.019,00	78.057,00
dimenzije / dimensions : 50x75-130 cm ; L = 1886 cm				
beton / concrete: 5,02 m ³				
oplata / formwork: 48,51 m ²				
armatura / reinforcement: 1350,00 kg				
užad za prednapinjanje / pretensioning cable: 190 m'				

MONTAŽNI AB GREDE/ PRECAST CONCRETE BEAMS:**78.057,00****2.1.3. MONTAŽNI FASADNI PANELI****PRECAST CONCRETE FASCADNE PANELS**

Izrada, prijevoz i ugradnja gotovih fasadnih panela debljine $d = 10+8+7 = 25$ cm. Termoizolacija debljine 8,0 cm se izvodi od kamene vune. Potrebno uključiti sav spojni i pričvrtni materijal te sva potrebna brtvljenja za dovođenje fasade u stanje potpune funkcionalnosti. Boja i površinska obrada po odabiru investitora.

Fabrication, transport and installation of precast concrete facade panel thickness $d=10+8+7 = 25$ cm.

Thermoisolation shall be done by rockwool. Unit price includes all connection material and all sealing till full functionality of facade. Color and surface treatment by investor choice.



BETON - LUČKO d.o.o.
za graditeljstvo, proizvodnju, transport i trgovinu
10250 LUČKO - ZAGREB, Puškarićeva 1b
Tel.: +385/1/6599-700, Fax: +385/1/6530-070
E-mail: beton-lucko@betonlucko.hr www.betonlucko.hr
žiro račun: 2402006 - 1100013349 M.B. 3643212



PRILOG 6. PRIVREMENOJ SITUACIJI

R.Br.	Opis stavke	Jed.mj	Količina	Jed. cijena	Ukupno
N.o.	Description:	Unit	Quantity	Unit price	Sum

Nacrt / Drawing:

SMJ-1900-DD-121-01-0008-R0

Panel debljine 25,0cm / Fascade panel thicknes 25,0cm m2 1.019,95 460,75 469.941,96

FASADNI PANELI UKUPNO / FASCADE PANELS SUMMARY: 469.941,96

2.1. REKAPITULACIJA

FASADNI PANELI UKUPNO / FASCADE PANELS SUMMARY: 469.941,96


MONTAŽNE GREDE: 78.057,00

MONTAŽNA KONSTRUKCIJA - ZGRADA C / PRECAST STRUCTURE - BUILDING C 547.998,96

ZGRADA C - SVEUKUPNO:
BUILDING C - TOTAL: 547.998,96



BETON - LUČKO d.o.o.
za graditeljstvo, proizvodnju, transport i trgovinu
10250 LUČKO - ZAGREB, Puškarićeva 1b
Tel.: +385/1/6599-700, Fax.: +385/1/6530-070
E-mail: beton-lucko@betonlucko.hr www.betonlucko.hr
žiro račun: 2402006 - 1100013349 M.B. 3643212



PRILOG 6. PRIVREMENOJ SITUACIJI

R.Br.	Opis stavke	Jed.mj	Količina	Jed. cijena	Ukupno
N.o.	Description:	Unit	Quantity	Unit price	Sum

3. ZGRADA D4 / BUILDING D4

3.1. MONTAŽNA KONSTRUKCIJA - ZGRADA D4 / PRECAST STRUCTURE - BUILDING D4

3.1.3. MONTAŽNI FASADNI PANELI

PRECAST CONCRETE FASCADNE PANELS

Izrada, prijevoz i ugradnja gotovih fasadnih panela debljine $d = 10+8+7 = 25\text{cm}$. Termoizolacija debljine 8,0 cm se izvodi od kamene vune. Potrebno uključiti sav spojni i pričvrtni materijal te sva potrebna brtvljenja za dovođenje fasade u stanje potpune funkcionalnosti. Boja i površinska obrada po odabiru investitora.
*Fabrication, transport and installation of precast concrete facade panel thickness $d=10+8+7 = 25\text{cm}$.
Thermoisolation shall be done by rockwool. Unit price includes all connection material and all sealing till full functionality of facade. Color and surface tratment by investor choice.*

Nacrt / Drawing:

SMJ-1900-DD-121-01-0008-R0

Panel debljine 25,0cm / Fascade panel thicknes 25,0cm	m2	244,12	460,75	112.478,29
---	----	--------	--------	------------

FASADNI PANELI UKUPNO / FASCADNE PANELS SUMMARY:	112.478,29
---	-------------------

3.1. REKAPITULACIJA

FASADNI PANELI UKUPNO / FASCADNE PANELS SUMMARY:	112.478,29
--	------------

MONTAŽNA KONSTRUKCIJA - ZGRADA D4 / PRECAST STRUCTURE - BUILDING D4	112.478,29
--	-------------------

ZGRADA D4 - SVEUKUPNO: BUILDING D4 - TOTAL:	112.478,29
--	-------------------



BETON - LUČKO d.o.o.
za graditeljstvo, proizvodnju, transport i trgovinu
10250 LUČKO - ZAGREB, Puškarićeva 1b
Tel.: +385/1/6599-700, Fax.: +385/1/6530-070
E-mail: beton-lucko@betonlucko.hr www.betonlucko.hr
žiro račun: 2402006 - 1100013349 M.B. 3643212



PRILOG 6. PRIVREMENOJ SITUACIJI

R.Br.	Opis stavke	Jed.mj	Količina	Jed. cijena	Ukupno
N.o.	Description:	Unit	Quantity	Unit price	Sum

REKAPITULACIJA / SUMMARY

ZGRADA A - SVEUKUPNO: 4.037.819,14
BUILDING A - TOTAL:

ZGRADA C - SVEUKUPNO: 547.998,96
BUILDING C - TOTAL:


ZGRADA D4 - SVEUKUPNO: 112.478,29
BUILDING D4 - TOTAL:

UKUPNO BETONSKA KONSTRUKCIJA 4.698.296,39 kn
TOTAL CONCRETE STRUCTURES

Lučko, 30.04.2016.

Za izvođitelja:

Za Naručitelja:



BETON - LUČKO d.o.o.
za graditeljstvo, proizvodnju, transport i trgovinu
10250 LUČKO - ZAGREB, Puškarićeva 1b
Tel.: +385/1/6599-700, Fax.: +385/1/6530-070
E-mail: beton-lucko@betonlucko.hr www.betonlucko.hr
žiro račun: 2402006 - 1100013349 M.B. 3643212



PRILOG 6. PRIVREMENOJ SITUACIJI

Građevina: **PLIVA SM2- SAVSKI MAROF - KONZOLE NA STUPOVIMA**

Ugovor: **I. Anex br. 330/2012-1**

ISKAZ IZVEDENIH KONZOLA:

	kom	kn/kom	ukupno
konzole sa klasičnom armaturom na montažnim stupovima:	60	1.550,00	93.000,00
konzole sa LENTON nastavcima armature na montažnim stupovima:	6	2.730,00	16.380,00
UKUPNO:			109.380,00


Lučko, 30.04.2016.

Za Izvođitelja:

Za Naručitelja:



BETON - LUČKO d.o.o.
za graditeljstvo, proizvodnju, transport i trgovinu
10250 LUČKO - ZAGREB, Puškarićeva 1b
Tel.: +385/1/6599-700, Fax.: +385/1/6530-070
E-mail: beton-lucko@betonlucko.hr www.betonlucko.hr
Žiro račun: 2402006 - 1100013349 M.B. 3643212



PRILOG 6. PRIVREMENOJ SITUACIJI

REKAPITULACIJA / SUMMARY

ZGRADA A - SVEUKUPNO:
BUILDING A - TOTAL: 4.037.819,14

ZGRADA C - SVEUKUPNO:
BUILDING C - TOTAL: 547.998,96

ZGRADA D4 - SVEUKUPNO:
BUILDING D4 - TOTAL: 112.478,29

LENTON NASTAVCI 109.380,00

UKUPNO BETONSKA KONSTRUKCIJA - IZVEDENI RADOVI TOTAL CONCRETE STRUCTURES	4.807.676,39 kn
---	-----------------

ZA SITUIRATI PO 6. PRIVREMENOJ SITUACIJI - 99%	4.759.599,62 kn
--	-----------------

Lučko, 30.04.2016.

Za Izvoditelja:

Za Naručitelja:

ZAPRIMLJEN 20-07-2016

OVAJ KONCEPT NIJE OSNOVA ZA NAPLATU. NA OSNOVU KONCEPTA ODOBRAVA SE
IZVODITELJU DA ISPOSTAVI SITUACIJU - RAČUN

KONCEPT RAČUNA

IZVODITELJ: BETON LUČKO doo

RADOVI PO UGOVORU BR.: 330/2012; I ANEX; II ANEX

GRADILIŠTE, POGON: PLIVA - SAVSKI MAROF F - 12 993

OBJEKT: SM2

VRSTA RADOVA: AB MONTAŽNI ELEMENTI

SITUACIJA - RAČUN ZA MJESEC: LIPANJ (06) 2016

SITUACIJA BR: 20/16 6. PRIVREMENA

VRIJEDNOST SVEUKUPNO IZVEDENIH RADOVA: 4.759.599,62

DO SADA SITUIRANO: 4.254.686,62

ZA SITUIRATI: 504.913,00

PDV 25%

SVEUKUPNO

PLAĆANJE: PREMA UGOVORU
IZ AVANSA:
IZ KREDITA:
ZA NAPLATU:~

KONTO

411200 OBRTNIČKI

411210 GRAĐ. RAD DRUGIH


410110 PRIJEVOZNE USLUGE

441300 NEPROIZVODNE USLUGE

(REŽIJA GRADILIŠTA)

ZA IZVODITELJA

VODITELJ GRADILIŠTA, POGONA
VINKO KOVAČEVIĆ dig


4.2 

Zagreb, 05.07.2016.



BETON - LUČKO d.o.o.

za graditeljstvo, proizvodnju, transport i trgovinu
 Puškarićeva 1b, 10250 Lučko - Zagreb
 OIB: 87425920265 SWIFT CODE: ESBCHR22
 IBAN: HR0824020061100013349 Erste banka
 Tel: +385/1/6599-700 Fax: +385/1/6530-070
 E-mail: info@betonlucko.hr www.betonlucko.hr



Izvođač radova:	BETON LUČKO d.o.o.	MB	3643212
Gradilište:	TRGOVAČKI CENTAR KAUF LAND	OIB	87425920265
Mjesto:	SLOBOŠTINA	BROJ PROJEKTA	1215054
	ZAGREB		

Račun situacija 4. - okončana

br. 4/230101/1

Za obavljene radove zaključno s mjesecom do 02. ožujak 2016.
 Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa TRGOVAČKI CENTAR KAUF LAND - Zagreb

Naručitelj: TEHNIKA d.d.

Ul. Grada Vukovara 274, 10000 Zagreb	TEHNIKA d.d. ZAGREB	MB	3275388
Ugovor: br. 330/2015 i 1. anex	KNJIGA ULAZNIH RAČUNA	OIB	73037001250
BETON LUČKO d.o.o.	Broj: 2267	bez PDV-a	2.751.199,40 kn
BROJ: = U17-54	Šifra dob. 07-03-2017	PDV	0,00 kn
ZAPRIMLJENO: 24.04.2017.	Radnik: ZELANTO MARIO-443	ukupno	2.751.199,40 kn

Ukupna vrijednost obavljenih radova
 Vrijednost radova po prethodnoj situaciji
 Vrijednost radova po ovoj okončanoj situaciji
Ukupno:

Vrijednost bez PDV-a	PDV	UKUPNO sa PDV-om
2.751.199,40 kn	0,00 kn	2.751.199,40 kn
2.455.467,12 kn	0,00 kn	2.455.467,12 kn
295.732,28 kn	0,00 kn	295.732,28 kn
295.732,28 kn	0,00 kn	295.732,28 kn

Prijenos porezne obveze sukladno čl.75.st.3.a. i čl.79.st.7. zakona o PDV-u (NN 73/13)

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Mislav Bunić ing. građ.

Situaciju sastavio

ORGANIZACIJA	TEHNIKA d.d.
OVJERENI BROJ	12999
OD TOGA	
OD TOGA PDV	
OD TOGA PDV	
Datum:	11.5.17.

Danica Jelenić ing. arh.

BETON-LUČKO d.o.o.
 za graditeljstvo, proizvodnju,
 1 transport i trgovinu
 Zagreb-Lučko, Puškarićeva 1/b

Zagreb, 03.03.2017. / 14:55:00

MJESTO I DATUM

OBRAČUN PLAĆANJA (PDV uključen)

Ukupna vrijednost 2.751.199,40 kn
 Depozit 0,00 kn
 Obračunato po pr. situaciji 2.455.467,12 kn
 Pravljanje avansa: 0,00 kn

OBRAČUN AVANSA (PDV uključen)

Primljeno avansa 0,00 kn
 Obračunato po prethodnoj sit. 0,00 kn
 Obračunato po ovoj situaciji 0,00 kn
 Ukupno obračunato avansa 0,00 kn

Ostaje za plaćati po ovoj situaciji
 (sa PDV-om) 295.732,28 kn

Ostaje u avansu 0,00 kn

Kaufland Hrvatska k.d.
Vile Velebita 6
10 040 Zagreb

012353-515
012353-481

Projekt: Prodavaonica robe dnevne potrošnje sa trafostanicom, Avenija V. Holjevca k.č.1675/1; k.o.Zaprudski otok
Vrsta radova: Građevinsko-obrtnički i Instalaterski

2.728.296,80

Za.	OZ	Pa.	Opis radova	KABA 2014	Endgültige Menge	Mjerna jedinica		Ukupno
								2.728.296,80
								1.941.561,60
								Ukupno:
B	14		Betonski i armirano-betonski radovi s gotovim elementima					2.728.296,80
B	14.05.		Vanjski zidovi od od gotovih elemenata					1.941.561,60
P	14.05.0010	G	Fasadne ploče ili ploče vanjskih zidova, postojanost na vatrau F90 kao gotov dio od amiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća Ijaska: 16,0 cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zaobljen, premazan bojom, rubovi noseće Ijuske nakošeni.	TS1	60,00	m2	393,60	23.616,00
P	14.05.0030	F	Podnožje fasade, postojanost na vatrau F120 kao gotov dio od amiranog betona klase C30/37 XC4, XF1. Ustroj: Noseća Ijaska: 16cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zaobljen, premazan bojom, rubovi noseće Ijuske nakošeni.	SFS1	17,00	m2	572,16	9.726,72
P	14.05.0050	F	Fasadne ploče ili ploče vanjskih zidova, postojanost na vatrau F90 kao gotov dio od amiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća Ijaska: 16,0 cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zaobljen, premazan bojom, rubovi noseće Ijuske nakošeni.	TS1	1150,00	m2	393,60	452.640,00
P	14.05.0070	F	Fasadne sendvič ploče, postojanost na vatrau F120 kao gotov dio od amiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća Ijaska: 16cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zaobljen, premazan bojom, rubovi noseće Ijuske nakošeni. Toplinska izolacija:	WS1.1	463,50	m2	554,88	257.186,88
P	14.05.0090	F	Fasadne sendvič ploče, postojanost na vatrau F120 kao gotov dio od amiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća Ijaska: 16cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zaobljen, premazan bojom, rubovi noseće Ijuske nakošeni. Toplinska izolacija:	WS1.1	730,00	m2	572,16	417.676,80
P	14.05.0100	F	Fasadne sendvič ploče, postojanost na vatrau F120 kao gotov dio od amiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća Ijaska: 16cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zaobljen, premazan bojom, rubovi noseće Ijuske nakošeni. Toplinska izolacija:	WS1.1	1240,00	m2	572,16	709.478,40
P	14.05.0120	F	Fasadne ploče vanjskih zidova, postojanost na vatrau F90 kao gotov dio od amiranog betona klase C30/37. Ustroj: Toplinska izolacija (A=0,036W/mK): 12cm, ispunjena od negorivog materijala A1 ekstrudiran polistirenska pjena. Prednja Ijaska: 8cm.		153,00	m2	465,60	71.236,80
B	14.06.		Parapet i atika od od gotovih elemenata					32.444,00
P	14.06.0010		Montažna parapetna gređa od amiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća Ijaska: 16cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zaobljen, premazan bojom, rubovi noseće Ijuske nakošeni. Pojedinačne veličine: od cca 10,0/1,0m do cca 10,0/1,50m.		27,00	m1	349,00	9.423,00
P	14.06.0020		Montažna parapetna gređa od amiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća Ijaska: 34cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zaobljen, premazan bojom, rubovi noseće Ijuske nakošeni. Pojedinačne veličine: od cca 10,0/1,0m do cca 10,0/1,50m.		43,50	m1	491,00	21.368,60
P	14.06.0030		Montažna parapetna gređa od amiranog betona klase C30/37. Ustroj: Noseća Ijaska: 34cm, vidni beton gladak. Vidljive unutarnje površine: Neožbukani beton zaobljen, premazan bojom, rubovi noseće Ijuske nakošeni. Pojedinačne veličine: od cca 10,0/1,0m do cca 10,0/1,50m.		2,50	m1	665,00	1.662,50
B	14.10.		Grede od gotovih elemenata					754.291,20
P	14.10.0010		SEKUNDARNI NOSAČ OD ARMIRANOG BETONA H=0,70m/L=7,50m - Poz SN1 Sekundarni nosači od amiranog betona klase betona C25/30. U obliku slova T profiliran sa vatom i gornjom nosivom gredom. Greda na BFT3		4,00	kom	4.750,00	19.000,00
P	14.10.0020		SEKUNDARNI NOSAČ OD ARMIRANOG BETONA H=0,70m/L=7,85m - Poz SN1-A Sekundarni nosači od amiranog betona klase betona C25/30. U obliku slova T profiliran sa vatom i gornjom nosivom gredom. Greda na BFT3		1,00	kom	4.750,00	4.750,00
P	14.10.0030		SEKUNDARNI NOSAČ OD PREDNAPREGNUTOG BETONA H=0,70m/L=12,35m - Poz SN2 Sekundarni nosači od prednapregnutog betona klase betona C50/60. U obliku slova T profiliran sa vatom i gornjom nosivom gredom. Greda na BFT3		1,00	kom	7.450,00	7.450,00
P	14.10.0040		SEKUNDARNI NOSAČ OD PREDNAPREGNUTOG BETONA H=1,10m/L=22,40m - Poz SN3 Sekundarni nosači od prednapregnutog betona klase betona C50/60. U obliku slova T profiliran sa vatom i gornjom nosivom gredom. Greda na BFT3		14,00	kom	22.220,80	311.091,20
P	14.10.0050		SEKUNDARNI NOSAČ OD PREDNAPREGNUTOG BETONA H=1,10m/L=26,90m - Poz SN4 Sekundarni nosači od prednapregnutog betona klase betona C50/60. U obliku slova T profiliran sa vatom i gornjom nosivom gredom. Greda na BFT3		8,00	kom	29.000,00	232.000,00
P	14.10.0060		SEKUNDARNI NOSAČ OD PREDNAPREGNUTOG BETONA H=1,25m/L=26,10m - Poz SN4-1 Sekundarni nosači od prednapregnutog betona klase betona C50/60. U obliku slova T profiliran sa vatom i gornjom nosivom gredom. Greda na BFT3		3,00	kom	30.000,00	90.000,00
P	14.10.0070		SEKUNDARNI NOSAČ OD PREDNAPREGNUTOG BETONA H=1,25m/L=26,10m - Poz SN4-2 Sekundarni nosači od prednapregnutog betona klase betona C50/60. U obliku slova T profiliran sa vatom i gornjom nosivom gredom. Greda na BFT3		3,00	kom	30.000,00	90.000,00

BETON LUČKO d.o.o., Graditeljstvo, proizvodnja, transport i trgovina
Puškariceva 1b, 10250 Lučko

datum ispisa: 27.11.2018
 godina: 2018

Poslovni partner: 00844		TEHNIKA DD	1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)		
Datum	Valuta	Veza	Duguje	Potražuje	Saldo	
12.02.2016	28.03.2016	2ps Kaufland	1,093,686.12	1,086,623.34	7,062.78	
18.07.2016	01.09.2016	1ps Središće	750,938.27	740,612.88	10,325.39	
30.06.2016	18.09.2016	6ps Pliva	504,913.00	493,552.47	11,360.53	
03.03.2017	25.04.2017	23-000004	295,732.28	291,665.98	4,066.30	
Ukupno za partnera i konto:			2,645,269.67	2,612,454.67	32,815.00	
Sveukupno za sve partnere i sva konta:			2,645,269.67	2,612,454.67	32,815.00	

BETON-LUČKO d.o.o.
 za graditeljstvo, proizvodnju,
 1 transport i trgovinu
 Zagreb-Lučko, Puškariceva 1/b

KTA BL-Tehnika 091118

Datum obračuna: 09.11.2018

Dužnik: TEHNIKA DD

Ulica grada Vukovara 274

10000 Zagreb

OIB: 73037001250

BETON-LUČKO d.o.o.
 za graditeljsko proizvodnju,
 1 transport i trgovinu
 Zagreb-Lučko, Puškarićeva 1/b

BETON LUČKO d.o.o.
 Puškarićeva 1b
 10250 Lučko
 OIB: 87425920265

Br.	Stavka / Opis	Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug		
1.	GLAVNICA	28.03.2016	7.062,78	0,00	7.062,78		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	29.03.2016 - 30.06.2016	7.062,78	94	10,05%	182,30	182,30	7.245,08
	01.07.2016 - 31.12.2016	7.062,78	184	9,88%	350,81	533,11	7.595,89
	01.01.2017 - 30.06.2017	7.062,78	181	9,68%	339,03	872,14	7.934,92
	01.07.2017 - 31.12.2017	7.062,78	184	9,41%	335,04	1.207,17	8.269,95
	01.01.2018 - 30.06.2018	7.062,78	181	9,09%	318,36	1.525,54	8.588,32
	01.07.2018 - 09.11.2018	7.062,78	132	8,82%	225,28	1.750,82	8.813,60
2.	GLAVNICA	01.09.2016	10.325,39	0,00	10.325,39		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	02.09.2016 - 31.12.2016	10.325,39	121	9,88%	337,26	337,26	10.662,65
	01.01.2017 - 30.06.2017	10.325,39	181	9,68%	495,64	832,90	11.158,29
	01.07.2017 - 31.12.2017	10.325,39	184	9,41%	489,80	1.322,71	11.648,10
	01.01.2018 - 30.06.2018	10.325,39	181	9,09%	465,43	1.788,14	12.113,53
	01.07.2018 - 09.11.2018	10.325,39	132	8,82%	329,35	2.117,49	12.442,88
3.	GLAVNICA	18.09.2016	11.360,53	0,00	11.360,53		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	19.09.2016 - 31.12.2016	11.360,53	104	9,88%	318,94	318,94	11.679,47
	01.01.2017 - 30.06.2017	11.360,53	181	9,68%	545,33	864,27	12.224,80
	01.07.2017 - 31.12.2017	11.360,53	184	9,41%	538,91	1.403,18	12.763,71
	01.01.2018 - 30.06.2018	11.360,53	181	9,09%	512,09	1.915,27	13.275,80
	01.07.2018 - 09.11.2018	11.360,53	132	8,82%	362,37	2.277,63	13.638,16
4.	GLAVNICA	25.04.2017	4.066,30	0,00	4.066,30		
	Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
	26.04.2017 - 30.06.2017	4.066,30	66	9,68%	71,17	71,17	4.137,47
	01.07.2017 - 31.12.2017	4.066,30	184	9,41%	192,89	264,07	4.330,37
	01.01.2018 - 30.06.2018	4.066,30	181	9,09%	183,29	447,36	4.513,66
	01.07.2018 - 09.11.2018	4.066,30	132	8,82%	129,70	577,06	4.643,36

Rekapitulacija obračuna

Glavnica (4)	32.815,00 HRK
Trošak ovrhe (0)	0,00 HRK
Kamate	6.723,00 HRK
Uplate (0)	0,00 HRK
Ukupni dug na dan 09.11.2018	39.538,00 HRK