

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 70, 10000 ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE

23-05-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud U ZAGREBU

Poslovni broj spisa 18. St-1329/2022

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

BOLCEVIC-GLAONJA d.o.o.

OIB 52098670500

Adresa / sjedište

DUGOSELSKA C. 56, SESVETE (GRAD ZAGREB), 10361 SEVETSKI KRAJEC

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DIV GRUPA d.o.o.

OIB 33890755814

Adresa / sjedište

BOBOVICA 10A, 10430 SAMOBOR

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

UGOVOR, NARUČBENICE, DNEVNICI RADA

Iznos dospjele tražbine 1.535.945,30 (kn)

Glavnica 1.456.335,69 (kn)

Kamate 79.609,61 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

2.055.893,04 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

RAČUNI, GRAĐEVINSKA KNJIGA, 105

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos (kn)

Naziv ovršne isprave

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava


Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

SESVETE, 19.05.2022.

Potpis vjerovnika


BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.
za graditeljstvo, ugostiteljstvo,
trgovinu i usluge
Sesvetski Kraljevec, Dugoselska c. 56
tel. 01/2348-275

DIV GRUPA d.o.o.
Bobovica 10A
10430 Samobor
OIB: 33890755814

Pregledom poslovnih knjiga na dan 30.04.2022. godine ustanovili smo sljedeće otvorene stavke:

Otvorene stavke po dospijeću


Konto : 1200
Partner : 2162

Konto: 1200 Partner: 2162 Naziv partnera: DIV GRUPA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	30.04.2021	59/PJ1/1	30.05.2021	IRA 60 59/PJ1/1 DIV GRUPA	51.232,74	0,00	51.232,74
01.01.2022	Početno stanje	1	31.05.2021	78/PJ1/1	30.06.2021	IRA 60 78/PJ1/1 DIV GRUPA	209.650,00	0,00	260.882,74
01.01.2022	Početno stanje	1	15.06.2021	77/PJ1/1	15.07.2021	IRA 79 77/PJ1/1 DIV GRUPA	292.373,00	0,00	553.255,74
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021	95/PJ1/1	30.07.2021	IRA 98 95/PJ1/1 DIV GRUPA	348.379,95	0,00	902.635,69
01.01.2022	Početno stanje	1	30.06.2021	90/PJ1/1	30.07.2021	IRA 93 90/PJ1/1 DIV GRUPA	168.350,00	0,00	1.070.985,69
01.01.2022	Početno stanje	1	31.07.2021	106/PJ1/1	30.08.2021	IRA 109 106/PJ1/1 DIV GRU	158.550,00	0,00	1.229.535,69
01.01.2022	Početno stanje	1	31.08.2021	115/PJ1/1	30.09.2021	IRA 124 115/PJ1/1 DIV GRU	114.100,00	0,00	1.343.635,69
01.01.2022	Početno stanje	1	30.09.2021	136/PJ1/1	30.10.2021	IRA 146 136/PJ1/1 DIV GRU	68.950,00	0,00	1.412.585,69

19.05.2022 12:40:20

>>>


za graditeljstvo
Sesevski Kraljevec

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijela	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Početno stanje	1	31.10.2021	145/PJ1/1	30.11.2021	IRA 155 145/PJ1/1 DIV GRU	35.000,00	0,00	1.447.585,69
01.01.2022	Početno stanje	1	30.11.2021	158/PJ1/1	30.12.2021	IRA 170 158/PJ1/1 DIV GRU	18.750,00	0,00	1.466.335,69
30.04.2022	IRA	41	30.04.2022	45/PJ1/1	30.05.2022	45/PJ1/1 DIV GRUPA d.o.o.	2.055.893,04	0,00	3.512.228,73
Ukupno Konto: 1200							3.512.228,73	0,00	3.512.228,73
							3.512.228,73	0,00	3.512.228,73

Molimo ovjeru salda.

Slažemo se sa saldom u cijelosti: _____

Ne slažemo se sa saldom djelomično / u cijelosti: _____

Razlog: _____

BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.
za građevinstvo, ugovoriteljstvo,
posredništvo i ovjenu i uslugu
Sesvet
Brač 21200
IBAN: HR2024010001000160001
»
Za BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.

»
Za Kupca: _____

19.05.2022 12:40:20

< Kraj >

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O.

Otvorene stavke po dospjela

Licenca za Sina-trade d.o.o.

Stranica: 2

info@bolcevic-gradnja.hr

From: Marin Vrbancić <marin.vrbancic@divgroup.eu>
Sent: 18. svibnja 2022. 9:59
To: info@bolcevic-gradnja.hr; slaven.lovric@divgroup.eu; 'Bojan Risojević'
Cc: 'Sonja Radić'
Subject: RE: Izvod otvorenih stavki BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o. , osporavanje računa

Poštovana,

IOS Vam ne mogu ovjeriti.

Što se tiče fakture stavljam građevinski odjel, u mail pa najbolje da Vam se oni jave.

Lp
Marin

Marin Vrbancić
Financijski knjigovođa/Financial accountant
M: +385 99 3759 883 | VPN: 553
marin.vrbancic@divgroup.eu | www.divgroup.eu

DIV GRUPA d.o.o. | DIV GROUP Ltd.
Sjedište | Headquarter: Bobovica 10A | HR-10430 Samobor
Poslovni ured | Office: Velimira Škorpika 11b | HR-10090 Zagreb, | Family Mall, 3. kat



Marin Vrbancić
Marin Vrbancić
18. svibnja 2022. 9:53

From: Marin Vrbanić <marin.vrbancic@divgroup.eu>
Sent: Tuesday, May 17, 2022 3:39 PM
To: 'Sonja Radić' <sinatrade@sinatrade.hr>; rif@divgroup.eu
Cc: info@bolcevic-gradnja.hr
Subject: RE: Izvod otvorenih stavki BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.

Pozdrav,

Na 27.04. štimamo.

Što se tiče na 16.05.2022, mi račun 45/pj1/1 nemamo u knjigama, te koliko imam informaciju, račun vam je vraćen.

Lp

Marin

Marin Vrbanić

Financijski knjigovođa/Financial accountant
M: +385 99 3759 883| VPIN: 553
marin.vrbancic@divgroup.eu | www.divgroup.eu

DIV GRUPA d.o.o. | DIV GROUP Ltd.

Sjedište | Headquarter: Bobovica 10A | HR-10430 Samobor
Poslovni ured | Office: Velimira Škorpika 11b | HR-10090 Zagreb, | Family Mall, 3. kat



From: Sonja Radić <sinatrade@sinatrade.hr>
Sent: 17. svibnja 2022. 15:10
To: rif@divgroup.eu
Cc: info@bolcevic-gradnja.hr
Subject: Izvod otvorenih stavki BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.

Poštovani,
javljam se iz računovodstva tvrtke BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o., OIB: 52098670500.
U prilogu šaljem otvorene stavke – na dan 27.04.2022. (datum otvaranja predstečajnog postupka) i na dan 16.05.2022.
Molila bih Vas ovjeru IOS-a.

IZVOD OTVORENIH STAVKI
ZA GODINU 2022.
Sonja Radić
16.05.2022.

Pozdrav,

Sonja Radić

SINA-TRADE d.o.o., računovodstveni servis

Dugoselska cesta 93, Sesvetski Kraljevec

Tel: 01/2046-986

Fax: 01/2046-987

e-mail: sinatrade@sinatrade.hr



ČUVAJTE PAPIR – RAZMISLITE PRIJE PRINTANJA



SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT

We retain our right to contractual penalty due to delay in delivery, faulty performance and/or non-performance of obligations.

NOTICE: The information contained in this message is confidential or protected by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauthorised distribution of the information contained herein is prohibited.

Izjavljujemo da zadržavamo pravo na ugovornu kaznu zbog zakašnjenja u isporuci, neurednog ispunjenja i/ili neispunjenja obveza.

NAPOMENA: Informacije sadržane u ovoj poruci su povjerljive ili zaštićene zakonom. Ako niste naznačeni primatelji, molimo vas kontaktirajte pošiljatelja i izbrišite ovu poruku. Bilo koje neovlašteno kopiranje ove poruke ili neovlaštena distribucija informacija sadržanih ovdje je zabranjena.

We retain our right to contractual penalty due to delay in delivery, faulty performance and/or non-performance of obligations.

NOTICE: The information contained in this message is confidential or protected by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauthorised distribution of the information contained herein is prohibited.

Izjavljujemo da zadržavamo pravo na ugovornu kaznu zbog zakašnjenja u isporuci, neurednog ispunjenja i/ili neispunjenja obveza.

NAPOMENA: Informacije sadržane u ovoj poruci su povjerljive ili zaštićene zakonom. Ako niste naznačeni primatelji, molimo vas kontaktirajte pošiljatelja i izbrišite ovu poruku. Bilo koje neovlašteno kopiranje ove poruke ili neovlaštena distribucija informacija sadržanih ovdje je zabranjena.

Ime i prezime
Za
Sve
2023.09.06. 14:50

From: Lucija Bartol [mailto:lucija.bartol@divgroup.eu]

Sent: Wednesday, March 30, 2022 11:44 AM

To: info@bolcevic-gradnja.hr

Cc: slaven.lovric@divgroup.eu; davorka.bevcar.maros@divgroup.eu

Subject: RE: MOLIMO OVJERU STANJA NA 31.12.2021.

Poštovani,

Politika naše firme je da ne ovjeravamo kartice otvorenih stavaka, nažalost to Vam nismo u mogućnosti poslati.

Hvala na razumijevanju.

Lijep pozdrav,

LUCIJA BARTOL

Administrator na projektu DSK

DIV - GRUPA | DIV - GROUP

Bobovica 10a | HR-10430 Samobor

Mob: +385 99 6181374 VPN: 2224

e-mail: lucija.bartol@divgroup.eu | www.divgroup.eu

DIV GRUPA d.o.o. | DIV GROUP Ltd.

Sjedište | Headquarter: Bobovica 10A | HR-10430 Samobor

Poslovni ured | Office: Velimira Škorpika 11B | HR-10000 Zagreb



From: info@bolcevic-gradnja.hr [mailto:info@bolcevic-gradnja.hr]

Sent: 24. ožujka 2022. 10:40

To: lucija.bartol@divgroup.eu; slaven.lovric@divgroup.eu; davorka.bevcar.maros@divgroup.eu

Subject: MOLIMO OVJERU STANJA NA 31.12.2021.

Poštovani,

U privitku Vam šaljem karticu otvorenih stavaka, te Vas molimo ovjeru iste za potrebe revizije.

S poštovanjem,

Za Bolčević-gradnju d.o.o.
Željka Hegel

We retain our right to contractual penalty due to delay in delivery, faulty performance and/or non-performance of obligations.

NOTICE: The information contained in this message is confidential or protected by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauthorised distribution of the information contained herein is prohibited.

Izjavljujemo da zadržavamo pravo na ugovornu kaznu zbog zakašnjenja u isporuci, neurednog ispunjenja i/ili neispunjenja obveza.

NAPOMENA: Informacije sadržane u ovoj poruci su povjerljive ili zaštićene zakonom. Ako niste naznačeni primatelj, molimo vas kontaktirati pošiljatelja i izbrisati ovu poruku. Bilo koje neovlašteno kopiranje ove poruke ili neovlaštena distribucija informacija sadržanih ovdje je zabranjena.

IZJAVLJENJE
ZA OVDJE
Sveukupno
11.6.56

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

VJEROVNIK:
BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.

Dugoselska cesta 56, Sesevski Kraljevec

OIB: 52098670500

DUŽNIK:
DIV GRUPA d.o.o.

Bobovica 10A, Samobor

OIB: 33890755814

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
GLAVNICA	s dospeljem	30.05.2021	27.04.2022				51.232,74		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		31.05.2021	30.06.2021	31	7.75 %		51.232,74	337,22	
KAMATE		01.07.2021	31.12.2021	184	7.61 %		51.232,74	2.302,65	
KAMATE		01.01.2022	27.04.2022	117	7.49 %		51.232,74	3.532,70	
DUGOVANJE	po stavci								54.765,44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospeljem	30.06.2021	27.04.2022				209.650,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		01.07.2021	31.12.2021	184	7.61 %		209.650,00	8.042,75	
KAMATE		01.01.2022	27.04.2022	117	7.49 %		209.650,00	13.076,24	
DUGOVANJE	po stavci								222.726,24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospeljem	15.07.2021	27.04.2022				292.373,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		16.07.2021	31.12.2021	169	7.61 %		292.373,00	10.301,86	
KAMATE		01.01.2022	27.04.2022	117	7.49 %		292.373,00	17.321,46	
DUGOVANJE	po stavci								309.694,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GLAVNICA	s dospeljem	30.07.2021	27.04.2022				349.379,95		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	
KAMATE		31.07.2021	31.12.2021	154	7.61 %		349.379,95	11.217,87	

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
KAMATE		01.01.2022	27.04.2022	117	7.49 %		349.379,95	19.606,15	
DUGOVANJE	po stavci								368.986,10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	30.07.2021	27.04.2022				168.350,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		31.07.2021	31.12.2021	154	7.61 %		168.350,00	5.405,37	
KAMATE		01.01.2022	27.04.2022	117	7.49 %		168.350,00	9.447,29	
DUGOVANJE	po stavci								177.797,29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	30.08.2021	27.04.2022				158.550,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		31.08.2021	31.12.2021	123	7.61 %		158.550,00	4.065,96	
KAMATE		01.01.2022	27.04.2022	117	7.49 %		158.550,00	7.872,59	
DUGOVANJE	po stavci								166.422,59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	30.09.2021	27.04.2022				114.100,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		01.10.2021	31.12.2021	92	7.61 %		114.100,00	2.188,59	
KAMATE		01.01.2022	27.04.2022	117	7.49 %		114.100,00	4.928,03	
DUGOVANJE	po stavci								119.028,03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	30.10.2021	27.04.2022				68.950,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		31.10.2021	31.12.2021	62	7.61 %		68.950,00	891,29	
KAMATE		01.01.2022	27.04.2022	117	7.49 %		68.950,00	2.546,71	
DUGOVANJE	po stavci								71.496,71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	30.11.2021	27.04.2022				35.000,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		01.12.2021	31.12.2021	31	7.61 %		35.000,00	226,22	
KAMATE		01.01.2022	27.04.2022	117	7.49 %		35.000,00	1.066,53	
DUGOVANJE	po stavci								36.066,53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	30.12.2021	27.04.2022				8.750,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		31.12.2021	31.12.2021	1	7.61 %		8.750,00	1,82	
KAMATE		01.01.2022	27.04.2022	117	7.49 %		8.750,00	211,90	

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
DUGOVANJE	po stavci								8.961,90
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							1.456.335,69	79.609,61	<u>1.535.945,30</u>
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)

Društvo građevinskih inženjera d.o.o.
 za građevinsko inženjersko delovanje,
 Trgovačka ulica 15
 Sisvotski trg, 1000 Ljubljana c. 56
 Tel. 01 251 275

DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/a, 10432 Samobor, OIB 33890755814, koje zastupa Darko Pappo (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**),

i

BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o., Dugoselska c. 56, 10360 Sesvete, OIB 52098670500, koje zastupa direktor Darko Bolčević (u daljnjem tekstu: **Izvođač**),

sklapaju sljedeći

UGOVOR

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ugovorne strane konstatiraju da je **Naručitelj** sklopio Ugovor br. 05/16-EU od 29. travnja 2016. godine između **Naručitelja** HŽ Infrastruktura, Zagreb, Mihanovićeve 12, OIB: 39901919995 (u daljnjem tekstu **Glavni Naručitelj**) i Zajednice ponuditelja koju čine: **DIV GRUPA d.o.o.**, Bobovica 10/A, Samobor, OIB: 33890755814, **DALEKOVOD d.d.** za inženjering, proizvodnju i izgradnju iz Zagreba, Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 i **ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.** za gradnju gospodarskih objekata iz Zagreba, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 06588149401, dana 15. lipnja 2020. godine **DIV GRUPA d.o.o.**, Bobovica 10/A, 10430 Samobor, OIB: 33890755814

PREDMET UGOVORA

Članak 2.

Naručitelj ustupa, a **Izvođač** preuzima izvođenje radova unutarne odvodnje i ostalih pripadajućih stavki na svodnim cestama na KR1, a sve u skladu s uvjetima ovog Ugovora, projektom, priloženim troškovnikom i tehničkom specifikacijama.

VRIJEDNOST RADOVA

Članak 3.

Ukupna vrijednost radova iz članka 2. ovog Ugovora utvrđena je na temelju jediničnih cijena iz troškovnika koji je u prilogu ovog ugovora i iznosi:

1.	Radovi	4.145.567,94 kn
2.	PDV 25%	1.036.391,99 kn
	Ukupno:	5.181.959,93 kn

Slovima: Petmilijunastoosamdesetjednatisućadevetstopedesetdevetkuna i devedesettrilipe

Ugovorena cijena radova je predračunska, a konačna vrijednost će se utvrditi na temelju stvarno izvedenih količina radova ovjerenih u građevinskoj knjizi od strane nadzornog inženjera **Naručitelja**, uz primjenu ugovorenih jediničnih cijena.

Izvođač se odriče prava na potraživanje s naslova izmjene cijene.

Članak 4.

Ugovorne strane su suglasne, da su u cijenu iz Članka 3. uračunati troškovi transporta, mobilizacije i demobilizacije strojeva i opreme sa pripadajućim lokalnim transportom između pojedinih objekata, troškovi rada i materijala potrebnog za izvođenje radova, prema troškovniku izvođenja radova. **Izvođač** je suglasan da za sve materijale koji se koriste u izvođenju radova po ovom Ugovoru, treba dati sve dokaze o ispunjavanju zahtjeva iz tehničkih specifikacija krajnjeg korisnika. Radovi se mogu izvoditi samo sa odobrenim materijalima. Podatke za nominaciju (izjave o svojstvima, izvještaje o ispitivanjima, pogodnosti materijala i drugo) davat će **Izvođač** **Naručitelju** prije početka izvođenja radova.

BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.
za graditeljstvo, ugovornik, Str. | 1
troškovi i usluge
Sesvetski put 56, 10360 Sesvete, OIB: 52098670500
t. 01/2448-275

U slučaju da Izvođač za navedeni materijal ne ishodi odobrenu nominaciju Nadzornog inženjera Naručiitelja, Naručiitelj ima pravo Izvođaču oduzeti taj dio radova i uvesti novog Izvođača za teradove.

Izvođač je dužan održavati stalnu kvalitetu materijala kakva je u odobrenoj nominaciji. Ukoliko kontrolna ispitivanja ne dokažu traženu kvalitetu materijala, Izvođač je dužan prestati sa izvođenjem radova, dok ne dokaže da materijal ispunjava traženu kvalitetu, te zamijeniti ugrađeni materijal ne zadovoljavajuće kvalitete sa materijalom koji ispunjava traženu kvalitetu.

U slučaju da Izvođač ne dokaže stalnu kvalitetu materijala, Naručiitelj ima pravo Izvođaču oduzeti taj dio radova i uvesti novog Izvođača za te radove, a sve o trošku Izvođača kojemu su radovi oduzeti.

MEDUSOBNİ ODNOSI

Članak 5.

Ugovorne strane su suglasne da Naručiitelj u ime i za račun Izvođača prima instrukcije i obavlja svu korespondenciju s Glavnim naručiiteljem.

Ugovorne strane su suglasne da Izvođač naloge za rad dobiva isključivo od Naručiitelja kao i da je u izvođenju radova dužan postupati prema svim uputama koje dobije od strane Naručiitelja. U slučaju da Izvođač ne postupi po nalogima i uputama Naručiitelja, Naručiitelj može odmah raskinuti ovaj ugovor, uz otkazni rok od 7 dana, a Izvođač je dužan nadoknaditi Naručiitelju svaku time uzrokovanu štetu i troškove.

ROKOVI

Članak 6.

Izvođač se obvezuje radove iz čl. 2. ovog Ugovora u cijelosti izvesti u skladu s rokovima iz vremenskog plana građenja koji je odobrio krajnji korisnik.

Predviđeni rok isporuke: sukladno terminskom planu gradilišta.

Članak 7.

Ako Izvođač ne izvodi radove u rokovima iz ovog Ugovora i time ugrozi rokove izvedbe ili prouzroči štetu Naručiitelju, Naručiitelj će pisano opomenuti Izvođača i odrediti mu novi rok od najviše 5 dana u kojem mora ispuniti zadani plan.

Ako Izvođač i dalje nastavi postupati protivno odredbama ovog Ugovora i ne ispuni novi zadani rok iz prethodnog stavka ovog Članka, Naručiitelj ima pravo Izvođaču oduzeti dio radova, ili raskinuti ugovor, i uvesti novog Izvođača za te radove.

U slučaju nastanka okolnosti iz prethodnog stavka ovog članka, Naručiitelj ima pravo potraživati od Izvođača naknadu štete i drugih troškova, koji eventualno nastanu uslijed oduzimanja dijela radova, odnosno raskida Ugovora.

Naručiitelj može radi nadoknade kašnjenja radova i bez raskida Ugovora, dio radova po svom nahođenju povjeriti drugom Izvođaču, o čemu će pisano izvijestiti Izvođača, u kojem slučaju će sve troškove snositi Izvođač, pri čemu ostaje pravo Naručiitelja da od Izvođača zahtjeva naknadu štete.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Izvođač nema pravo potraživati nikakvu štetu niti troškove nastale uslijed oduzimanja dijela radova ili raskida ugovora.

Ako Glavni naručiitelj naloži Naručiitelju zaustavljanje ili prekid radova, u tom slučaju će Naručiitelj naložiti Izvođaču zaustavljanje ili prekid radova. Ako dođe do takve promjene, Izvođač se obvezuje poštivati promijenjeni rok za izvedbu predmetnih radova.


Izvođač nema pravo na bilo kakvu naknadu radi produljenja roka ili zaustavljanja radova koje je Naručiitelju naložio Glavni Naručiitelj.

UGOVORNA KAZNA

Članak 8.

U slučaju da Izvođač ne završi predmetne radove u ugovorenom roku iz članka 6. ovog Ugovora, dužan je Naručiitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu od 2‰ (dva promila) ugovorene cijene, po danu kašnjenja. Maksimalni iznos ugovorne kazne zbog kašnjenja je 5‰ ugovorne cijene.

IZVOĐAČ
Za izvođenje radova, podizanje
Sukladno projektu, Str. 12
Cijena: 1.000.000,00
Cijena C. 50
1.000.000,00



35

OBVEZE NARUČITELJA

Članak 9.

Članak 9.
Naručitelj će prilikom uvođenja Izvođača u posao zapisnički predati Izvođaču iskolčenje i dati tehničku dokumentaciju za izvođenje radova (glavne projekte, izvedbene projekte ukoliko razina razrade u glavnom projektu nije dovoljna za izvođenje radova i Tehničke specifikacije krajnjeg korisnika-Investitora).

OBRAČUN I PLAĆANJE

Članak 10.

Članak 10.
Obračun i plaćanje izvedenih radova obavljat će se privremenim mjesečnim situacijama i okončanom situacijom, a na temelju evidencije stvarno izvedenih količina radova, priznatih u građevinskoj knjizi, te uz primjenu ugovorenih jediničnih cijena. Ako bi po nalogu Naručitelja, trebalo izvršiti naknadne radove, Izvođač će Naručitelju predati ponudu. Po ovjeri te ponude od strane Naručitelja, ugovorne strane će sklopiti aneks ovom Ugovoru za naknadne radove.

Izvođač će najkasnije do 3. u mjesecu ispostaviti Naručitelju privremenu situaciju na temelju ovjerene građevinske knjige za izvedene radove u prethodnom mjesecu, a okončanu situaciju nakon što predmetni radovi budu u potpunosti završeni, te nakon uspješne, zapisničkim putem obavljene primopredaje i izvršenog konačnog obračuna radova.

Plaćanje se vrši po „back to back“ principu, odnosno plaćanje izvršenih radova Izvršitelju će se izvršiti 3 (tri) dana nakon što Naručitelju situirane radove plati Glavni izvođač. Predmet plaćanja su radovi koje je Izvođač situirao Naručitelju a ovaj ih, po odobrenju nadzorne službe, uvrstio u svoju situaciju i zaračunao Investitoru. Plaćanje se odnosi na onaj opseg izvršenih i radova koje je Investitor platio Naručitelju, a plaćanje će se izvršiti po jediničnim cijenama koje je u svojoj situaciji iskazao Izvršitelj.

Po pisanom zahtjevu Izvršitelja za prijevremenim plaćanjem, a ukoliko se Naručitelj s tim suglasi, Izvođač odobrava sljedeće popuste na konačan iznos računa:

- 2 % (dva posto) popusta na plaćanja za razdoblje od jednog tjedna do perioda valute (30 dana)
- 5 % (pet posto) popusta za plaćanja unutar jednog tjedna

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se plaćanje iz prethodnog stavka ovog članka vršiti uplatom na račun Izvođača **HR2623600001101264376** Zagrebačka banka d.d..

Izvođač i Naručitelj po završetku izvedenih radova, sastavljaju primopredajni zapisnik sukladno članku 29. ovog Ugovora, a okončani obračun u roku od 30 dana od datuma primopredajnog zapisnika.

ZADRŽANI IZNOS

Članak 11.

Članak 11.
Naručitelj je ovlašten od isplate svake privremene situacije Izvođača zadržati iznos od 10% na ime osiguranja za dobro izvršenje posla i otklanjanje nedostataka.

Iznimno od prethodnog stavka, Naručitelj neće od isplate svake privremene situacije Izvođača zadržati iznos od 10% pod uvjetom da Izvođač preda Naručitelju u roku od 8 (osam) dana po stupanju na snagu ovog Ugovora sljedeći instrument osiguranja:

- zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, na iznos od 100% zadržanog iznosa (odnosno 10% vrijednosti ovog ugovora), na rok valjanosti 90 dana nakon isteka garantnog roka građevine iz članka 2. ovog Ugovora i Izvođač se obvezuje osigurati važeće sredstvo osiguranja za cijelo vrijeme trajanja svih radova iz Čl. 2. ovog Ugovora.

U slučaju neispunjenja obveza iz stavka 2. ovog članka, Naručitelj je ovlašten zadržati zadržani iznos odnosno naplatiti zadužnicu, a pridržava i pravo na raskid Ugovora na štetu Izvođača i naknadu štete.

JAMSTVA

Članak 12.

Članak 12.
Izvođač se obvezuje u roku od 8 (osam) dana po stupanju na snagu ovog Ugovora predati Naručitelju instrument osiguranja za uredno izvršenje ugovora, i to:

- zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, u iznosu od 10% vrijednosti ovog ugovora, na rok valjanosti 90 dana nakon isteka garantnog roka gradevine iz Članka 2. ovog Ugovora.

4. 11. 2004

Za vrijeme izvođenja radova Izvođač je dužan postupati sukladno pripadajućim propisima o rukovanju, skladištenju i prijevozu otpada tijekom izvođenja radova i predavati Naručitelju dokumentaciju koja potvrđuje odgovarajuću sukladnost rukovanja, skladištenja, prijevoza i zbrinjavanja otpada.

Odgovorna osoba Izvođača upoznata je sa svim zahtjevima Sustava upravljanja okolišem koji se odnose na politiku upravljanja okolišem Naručitelja, postupke te operativne aktivnosti u zaštiti okoliša, te je dužna u potpunosti postupati u skladu s njima kao i sa svom važećom zakonskom regulativom po pitanju zaštite okoliša.

Izvođač je dužan nadoknaditi svu štetu, nastalu uslijed propusta u poduzimanju mjera zaštite temeljem Zakona o zaštiti okoliša i drugih zakona i pravilnika iz područja zaštite okoliša.

ODGOVORNOST IZVOĐAČA

Članak 23.

Izvođač je odgovoran za svoje radnike, sredstva, materijal i sigurnost prometa.

Članak 24.

Izvođač je isključivo odgovoran za svoje radnje i propuste tijekom izvođenja radova, kao i za sve štete, troškove i druge posljedice koje su takvim postupcima nanesene Naručitelju, ostalim sudionicima u gradnji ili trećim osobama.

Članak 25.

Izvođač je dužan izvoditi predmetne radove tako da ne dovede u pitanje mogućnost kvalitetnog ispravodobnog ispunjenja obveza Naručitelja prema Glavnom naručitelju.

Ukoliko Izvođač ne postupi prema odredbama iz prethodnog stavka ovog Članka, Naručitelj ima pravo od svake privremene situacije i okončane situacije izvođača odbiti utvrđeni iznos na ime naknade štete i troškova, a koji će biti utvrđen od strane Naručitelja.

Članak 26.

Izvođač se obvezuje da neće angažirati, ili pokušati angažirati osoblje i radnu snagu među osobljem Naručitelja.

Ukoliko Izvođač postupi suprotno odredbi iz prethodnog stavka ovog članka, Naručitelj je ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor.

Članak 27.

Po završetku radova Izvođač je dužan o svom trošku odmah povući svoje radnike, kao i očistiti gradilište od otpadnog materijala i drugih materijalnih ostataka koji su mu služili u vrijeme izvođenja radova, a koji su posljedica njegova rada. Troškove odvoza kao i troškove odlaganja otpada snosi Izvođač.

Ukoliko Izvođač ne postupi u skladu sa prethodnim stavkom ovog članka, Naručitelj će izvršiti potrebne radnje o trošku Izvođača.

VIŠA SILA

Članak 28.

Ugovorne strane su suglasne da se višom silom smatraju izuzetni događaji ili okolnosti koje su izvan kontrole Ugovornih strana, te koje se nisu mogle razumno izbjeći prije sklapanja ugovora, odnosno koje kad su nastale, Ugovorne strane ih nisu mogle izbjeći ili svladati. U slučaju nastupa „više sile“ sve posljedice su rizik Izvođača, te Izvođač nema pravo na bilo kakvo potraživanje prema Naručitelju koje je posljedica takvog događaja.

USTUPANJE RADOVA

Članak 29.

Šteta
29. Članak 29. Ugovora, koji je
Sukladno čl. 29. Zakona o šteti
Šteta št. 29. 2016-2017

St. 15


H
2

OSIGURANJE

4

Zagreb, 19.02.2021.

IZVOĐAČ:
BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.


BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.
za građevinarstvo, inženjering, projektiranje
Sesvetski Arhitekti Dugoselska c. 56
tel. 01/2048-275

NARUČITELJ:

DIV GRUPA d.o.o.

~~DIV GRUPA d.o.o.~~
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
11 OIB: 33890755814

BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.
za građevinarstvo, inženjering, projektiranje
Sesvetski Arhitekti Dugoselska c. 56
tel. 01/2048-275

St. 1/8

h

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O. za graditeljstvo, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge

SESVETE, Dugoselska c.56, 10361 Sesvetski Kraljevec

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080250208, Tem.kapital: 1.120.400,00 kn uplaćen u cjelosti, Osnivač i direktor: Darko Bolčević

IBAN:HR2623600001101264376, Zagrebačka banka d.d. u Zagrebu, SWIFT: ZABHR2X

IBAN:HR0425000091101459141, Addiko Bank d.d. u Zagrebu, SWIFT: HAABHR22

MB:00540137, OIB:52098670500, PDV ID.BROJ: HR52098670500, EORI BROJ: HR52098670500

**POSILANO
E-POŠTOM****IRA 60/2021****DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR****"DIV" d.o.o. Bobovica 10a**
zaprimljeno u knjigu pošte
red. br. 4547 dana: 06-05-2021

QR kod za automatsko

Račun 59/PJ1/1Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijanje računa
30.04.2021	1383	33890755814	30.04.2021	30.05.2021

Veza dokument

Vaša narudžba	Datum narudžbe
UGOVOR	19.02.2021

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	PS2	Druga privremena situacija	kom	1,000	0,00	551.232,74	551.232,74
				1,000			551.232,74
						Tuzemni PPO (Osn:551.232,74 kn)	0,00
						Ukupno kn:	551.232,74

Osiobođenje od PDV-a

Zakonska osnov

Prijenos porezne obveze u tuzemstvu prema čl. 75.st.3.a Zakona o PDV-u i čl.152. Pravilnika o PDV-u 51.232,74

UPLAĆENO 22.12.2021.

500.000,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	Vesna	07.05.2021	13:02:38

Napomena

Napomena

U PRILOGU RAČUNA SITUACIJA I TROŠKOVNIK RADOVA

Odgovorna osoba za izdavanje računa

Darko Bolčević

Poziv na broj**HR00 1383-59-10**

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (Čl.31. Ovršnog zakona).

RADOVI UNUTARNJE ODVODNJE NA SVODNIM CESTAMA NA KR1



Kod za plaćanje Internet bankarstvom

<kraj>

33180

BOLČEVIĆ-GRADNJA

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O.

Račun 59

Stranica: 1

BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o., Sesvete, Dugoselska c.56, 10361 Sesv.Kraljevec, tel: +385 (0)1 2048 275, fax: +385 (0)1 2048 274, e-mail: info@bolcevic-gradnja.hr

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O.
za graditeljstvo, ugostiteljstvo,
trgovinu i usluge
Sesvetski Kraljevec, Dugoselska c. 56
tel. 01/2048 275

Izvođač radova: **BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.**, Dugoselska c.56, Sesvete, 10361 Sesvetski Kraljevec
Matični broj: 0540137 OIB: 52098670500 IBAN: HR2623600001101264376
Gradilište: **RADOVI UNUTARNJE ODVODNJE NA SVODNIM CESTAMA NA KR1**
Mjesto: **Dugo Selo**
Sesvetski Kraljevec, 30.04.2021.

2. PRIVREMENA SITUACIJA

Za izvršene radove zaključno s mjesecom :

TRAVANJ, 2021.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa :

RADOVI UNUTARNJE ODVODNJE NA SVODNIM CESTAMA NA KR1

Naručitelj: **DIV GRUPA d.o.o.**
Bobovica 10/a
10432 Samobor
OIB: 33890755814

UGOVOR od 19.02.2021.

iznos : **4.145.567,94** kn

Ukupna vrijednost obavljenih radova

iznos : **971.227,91** ✓ kn

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji

iznos : **419.995,17** ✓ kn

Vrijednost radova po ovoj 2. PRIVREMENOJ SITUACIJI

iznos : **551.232,74** ✓ kn

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.

Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Krunoslav Plušćec, građ.teh.

Situaciju sastavio

DARKO ŽAVIC
POSREDOVANJE GRADILIŠTA
06.05.2021.

Nadzor gradnje :

Direktor :

Darko Bolčević

Nadnevak ovjere :

BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.
za graditeljstvo, ugovoriteljstvo,
trgovinu i usluge
Sesvetski Kraljevec, Dugoselska c. 56
Tel. 01 3377-000

Naručitelj gradnje:

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
GSZ OIB: 33890755814

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost radova : iznos

551.232,74 kn

BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.
za graditeljstvo, ugovoriteljstvo,
trgovinu i usluge
Sesvetski Kraljevec, Dugoselska c. 56
Tel. 01 3377-000

STAVKA PREDMJERA RADOVA					KRIŽANJE 01	UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
R. br.	Jed. mj.	TEHNIČKI UVJETI	KOLIČINA					
1.1. SVODNE CESTE								
Jedinične cijene uključuju i: - plaćanje odlagališta/deponije komunalnim društvima - rušenje asfaltna kolničke konstrukcije (svih sastavnih elemenata prometnice, čišćenje gradilišta te prijevoz i zbrinjavanje otpadnog i upotrebljivog materijala na odlagalište) - guranje ili odlaganje na privremeno odlagalište/deponiju - crpljenje vode iz rova i građevinskih jama za vrijeme izvođenja radova (iskopa), a koja se može pojaviti (podzemnu vodu, vodu iz okolnog terena i vodotoka koja dođe procjeđivanjem u rov te oborinsku vodu) - troškove lociranja postojećih instalacija prema računima izdanim od strane distributera odnosno vlasnika pojedinih instalacija - izradu osiguranja otvorenih rovova i građevinskih jama za vrijeme izvođenja radova (doprema i postavljanje ograde od zaštitnih mreža narančaste boje)								
B	ZEMLJANI RADOVI							
1	m ²	Iskop površinskog sloja (humusa). Obuhvaća iskop sloja humusa, razvoz uduž trase s razastiranjem i planiranjem, te prijevoz i zbrinjavanje viška materijala na odlagalištu. Debljina iskopa je 0,3m. Obračun po m ² iskopanog površinskog sloja.	1.144,20	17,04				
2	m ³ m ³	Široki iskop Stavka obuhvaća strojni i ručni iskop u materijalu "C", utovar iskopanog materijala u prijevazno sredstvo i prijevoz materijala, uređenje i čišćenje iskopenih i susjednih površina. Od ukupne količine iskopa predviđjeti 3-5% ručnog iskopa. Obračun po m ² stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju. - ručni iskop 5% - strojni iskop 95%	1,71 32,49	90,91 28,40				
3	m ³	Izrada nasipa materijalom iz pozajmišta prema geomehaničkom elaboratu. Obuhvaća nabavu materijala, utovar, prijevoz, nasipavanje, razastiranje, planiranje i zbijanje u slojevima.	2.057,30	107,95				
4	m ²	Obračun po m ³ ugrađenog i zbijenog nasipa. Zaštita pokosa humusiranjem i zatravljivanjem Obuhvaća sav materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad na polaganju humusa debljine sloja cca 15 cm, zatravljivanju i njezi do konačnog rasta i učvršćenja vegetacije, odnosno primopredaje. Za humus se koristi materijal iz širokog iskopa.	21.690,00	10,22				
5	m ²	Obračun po m ² humusirane i zatravljene površine. Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem						

R. br.	STAVKA PREDMJERA RADOVA	Jed. mj.	TEHNIČKI UVJETI	KRIŽANJE 01		UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
					KOLIČINA			
	Obuhvaća sav prijevoz i materijal, čišćenje, planiranje, izravnavanje, eventualno rljanje tla radi sušenja, vlaženja i zbijanje.	m²			33.660,00		1,42	
6	Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom. Podrazumijeva široki strojni iskop sloja slabog tla debljine 30 cm s utovarom, dovozom dobrog nasipnog materijala iz pozajmišta s razastiranjem, planiranjem i zbijanjem u slojevima.	m³			100,00		156,41	
7	Obračun po m3 završenog i zbijenog sloja. Izrada posteljice od kamenitih materijala Obuhvaća materijal, uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje i nabijanje do tražene zbijenosti.							
	Obračun po m² uređene i zbijene posteljice.	m²			500,00		4,54	
8	Izrada humusiranih i zatravljenih bankina Obuhvaća sav materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad potreban za potpunu izradu humusirane i zatravljene bankine te njegu do primopredaje.							
	Obračun po m' potpuno izrađene bankine.	m'			616,00		11,36	
	- širine 0.5 m	m'			1.715,00		13,63	
	- širine 1.0 m	m'			215,00		17,04	
9	Izrada humusiranih i zatravljenih bermi Obuhvaća sav materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad potreban za potpunu izradu humusirane i zatravljene berme te njegu do primopredaje.							
	Obračun po m' potpuno izrađene berme.	m'			1.000,00		12,49	
	- širine 0.5 m	m'			2.800,00		14,77	
10	Izrada zelenog pojasa Obuhvaća sav materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad potreban za potpunu izradu zelenog pojasa te njegu do primopredaje.							
	Obračun po m² uređenog zelenog pojasa	m²			10.670,00		11,36	
C	KOLNIČKA KONSTRUKCIJA							
1	Nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala (0/63mm) Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja.							
	Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.	m³			5.000,00		145,45	
2	Nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala (0/16mm) Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, upotrebu opreme te sav rad na izradi i ugradnji sloja.							
	Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.	m³			2.000,00		159,09	

UKUPNO SVODNE CESTE								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

BOLJICA VEŠTAČKA D.O.O.
 za građevinsko, inženjersko,
 projektovanje i izvođenje
 poslovanja
 Posvetnik
 ul. C12/205-276

R. br.	STAVKA PREDMJERA RADOVA	Jed. mj.	TEHNIČKI UVJETI	KRIŽANJE 01	UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA

1.3. UNUTARNJA ODVODNJA							
Napomena: Za KR01 obračunate su osim količina radova za unutarnju odvodnju i količine za zaštitu vodoopskrbnih cjevovoda i kanalizacije.							
B	ZEMLJANI RADOVI						
1	Unutarnja odvodnja						
1.1.	Iskop rova za kanalizaciju, drenažne cijevi, trapezne kanalice, građevinske jame slivnika i revizijskih okana Podrazumijeva iskop rova za kanalizaciju, drenažu, trapezne kanalice, građevinskih jama slivnika i revizijskih okana uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova i građevinskih jama (razupiranje, odvodnja, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz materijala na odlagalište te čišćenje terena u zoni rova. Stavka sadrži i odvoz suvišne zemlje na deponiju, kamionom s utovarom, prijevozom, istovarom i grubim planiranjem. Obračun po m ³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.	m ³		2.423,31	2.423,31	40,22	97.465,53
1.2.	Fino planiranje dna rova i građevinskih jama Podrazumijeva fino planiranje dna rova i građevinskih jama prema uzdužnom profilu sa naročitom točnošću da se osigura pravilno nalijevanje cijevi. Obračun po m ²	m ²		1.282,67	1.282,67	2,04	2.616,65
1.3.	Izrada posteljice kanalizacijske cijevi Obuhvaća materijal, grubo i fino planiranje i nabijanje do tražene zbijenosti. Obračun po m ² uređene i zbijene posteljice - izrada posteljice od pijeska (dobljenac deb=10cm)	m ²		1.282,67	1.282,67	121,18	155.433,95
1.4.	Zatrpavanje rova kanalizacije, drenaže, građevinskih jama za slivnike i revizijska okna Zatrpavanje obuhvaća dobavu materijala, prijevoz, rad na ugradbi i zbijanju materijala u slojevima. Obračun po m ³ ugrađenog i zbijenog materijala. - zatrpavanje kamenim materijalom veličine frakcije do 8mm	m ³		2.167,33	2.167,33	121,18	262.637,05
3	Separatori						
3.1.	Iskop Podrazumijeva iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame (razupiranje, odvodnja, zbijanje), privremeno odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište te čišćenje terena. Obračun po m ³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. - iskop u materijalu "C" kategorije	m ³				16,86	
4	Kanali						
4.1.	Iskop kanala uz nožicu nasipa						

STAVKA PREDMJERA RADOVA

R. br.	Jed. mj.	TEHNIČKI UVJETI	KRIŽANJE 01	UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
	m³		KOLIČINA		16,86	
C						
1						
1.1.	m³		77,67	77,67	596,86	46.358,12
1.1.1.	m³		7,13	7,13	449,00	3.201,37
1.1.2.	m³				449,00	
1.1.3.	m³					
1.4.	kom		34,00	34,00	5.409,03	183.907,02
1.5.						

STAVKA PREDMJERA RADOVA

R. br.	Jed. mj.	TEHNIČKI UVJETI	KRIŽANJE 01	UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
			KOLIČINA			
	korn		20.00	20.00	2.409,62	48.192,40
1.6.	korn	Podrazumijeva sav prijevoz, materijal i rad na ugradnji betonskih cijevi, izradi obloge od betona C25/30, njegu betona, izrada i demontaža oplata, nabavu i dopremu svih sastavnih dijelova, materijala i pribora, ugradnja okvira i silvne rešetke, izvedba spojeva s cijevima, sav rad i materijal na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti, snimak izvedenog stanja te uklanjanje oplata i otpada te čišćenje okoliša. Obračun po kom ugrađenog slivnika				
	korn	Ugradnja poklopaca Ugradnja ljevano-željeznih kanalskih poklopaca 600*600/F600 mm nosivosti 400 kN (klasa D400), na zidove ulaznih otvora revizijskih okana na sloj od cementnog morta. Podrazumijeva nabavu i dopremu svih dijelova opreme te svog pomoćnog materijala, skladištenje, antikorozivnu zaštitu, montažu i ugradnju. Poklopce treba ugraditi na kote prema uzdužnom presjeku. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.			909,08	
1.7.	m³	Ubetoniravanje cijevi kao zaštita zbog pucanja obzirom da je tjeeme cijevi do vrha uređenog terena manje od min. 1.2m betonom C12/15 kao zaštita i osiguranje d min=10cm. Podrazumijeva svu potrebnu oplatu, pripremu betona, armaturu, nabavu, dopremu i svi prijenosi materijala kao i sav potreban rad. Obračun po m3 ugrađenog betona.			449,00	
1.8.	komp.	Izrada armirano betonske glave (obloga oko cijevi) za prihvata vode iz jarka. Uključivo nabava, doprema, ugradnja i oplata. Na izlazu iz u armirano betonsku glavu ugraditi čelične rešetke Ø1 cm (prema radioničkom nacrtu izvođača, broj šipki odrediti prema radioničkom nacrtu). U cijenu uračunati sav potreban beton, armaturu, brtve, rešetku i oplatu. Obračun po kompletu glave.			2.090,32	
3		Separatori				
3.1.	m²	Izrada podložnog betona C 16/20 Podrazumijeva sav rad i materijal za izradu, prijevoz, obradu, njegu i zaštitu betona. Debljina podložnog sloja je 20 cm. Obračun po m² izvedene podloge.			111,36	
4		Kanali				
4.1.	m³	Izrada podložnog betona C20/25 Nabava, doprema, istovar materijala i betoniranje obloge i dna kanala betonom C20/25 u širini 1,5 m i debljine d=15 cm na mjestu spoja kanalice i trapeznog kanala. Obračun po m³ ugrađenog betona.			494,45	
D		MONTAŽERSKI RADOVI				
1		Ugradnja kanalizacijskih cijevi za unutarnju odvodnju				

R. br.	STAVKA PREDMJERA RADOVA	Jed. mj.	TEHNIČKI UVJETI	KRIŽANJE 01	UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
	Podrazumijeva sav prijevoz, materijal i pribor te rad na ugradnji PEHD cijevi u postojeće okno, izradi sastavnih dijelova, sav rad i materijal na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti, snimak izvedenog.			KOLIČINA			
	Obračun po kom izvedenog spoja.	kom		1,00	1,00	1.102,26	1.102,26

UNUTARNJA ODVODNJA	971.227,91
SVODNE CESTE	-
UNUTARNJA ODVODNJA	971.227,91
SVEUKUPNO	971.227,91

BOLJEGRAD GRADNJA d.o.o.
 za građevinarstvo, projektiranje
 i posredništvo
 Savski kanal, Dubrovnik
 tel. 01 1 26-275

BOLJEGRAD GRADNJA d.o.o.
 za građevinarstvo, projektiranje
 i posredništvo
 Savski kanal, Dubrovnik
 tel. 01 1 26-275

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O. za graditeljstvo, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge

SESVETE, Dugoselska c.56, 10361 Sesvetski Kraljevec

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080250208, Tem.kapital: 1.120.400,00 kn uplaćen u cjelosti, Osnivač i direktor: Darko Bolčević

IBAN: HR2623600001101264376, Zagrebačka banka d.d. u Zagrebu, SWIFT: ZABHR2X


IBAN: HR0425000091101459141, Addiko Bank d.d. u Zagrebu, SWIFT: HAABHR22

MB: 00540137, OIB: 52098670500, PDV ID.BROJ: HR52098670500, EORI BROJ: HR52098670500

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10A

10430 SAMOBOR



QR kod za automatsko

Račun 78/PJ1/1

30905194

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
31.05.2021	1383	33890755814	31.05.2021	30.06.2021

Veza dokument

Broj ponude	Datum ponude	Vaša narudžba	Datum narudžbe
43	29.03.2021	260463/21/L.B.	31.03.2021

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	NAJAM12	Najam bagera sa strojarom	sat	223,000	0,00	350,00	78.050,00
2	NAJAM14	Najam utovarivača sa strojarom	sat	376,000	0,00	350,00	131.600,00
				599,000			209.650,00
				Tuzemni PPO (Osn:209.650,00 kn)			0,00
				Ukupno kn:			209.650,00

75611

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze u tuzemstvu prema čl. 75.st.3.a Zakona o PDV-u i čl.152. Pravilnika o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	Vesna	17.06.2021	13:23:39

Napomena

Napomena	Odgovorna osoba za izdavanje računa
DNEVNICI RADA U PRILOGU RAČUNA	Darko Bolčević

Poziv na broj

HR00	1383-78-10
------	------------

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O.
za graditeljstvo, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge
Sesvete, Dugoselska c.56, 10361 Sesvetski Kraljevec
tel: +385 (0)1 2048-275

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (Čl.31. Ovršnog zakona).

Račun je pisan u skladu s čl.9.st.5. Zakona o računovodstvu i važeći je bez žiga i potpisa.



<kraj>

33212

BOLČEVIĆ-GRADNJA

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O.

Račun 78

Stranica: 1



DOLOČEVIĆ GRADNJA

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Uz račun

Vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

KOBELCO 226

DIV

VRBOVAC


Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
03.05	07h - 15h		8h			
04.05	07h - 17h		10h			
05.05	07h - 16h		9h			
06.05	07h - 15h		8h			
07.05	07h - 15h		8h			
08.05	07h - 15h		8h			
UKUPNO			51h			

Stjepan Krivonozic

Vozač - strojar

[Signature]
Šef gradilišta

DOLOČEVIĆ GRADNJA D.O.O.
za graditeljstvo, ugostiteljstvo,
trgovinu i usluge
DUGOSELKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB
TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274



POLČEVIĆ GRADNJA

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELSKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Uz račun

Vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

KOBELCO 22^t

DIV

VRBOVAC

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
10.05.	07h - 17h		10h			
11.05.	07h - 17h		10h			
12.05.	07h - 15h		8h			
13.05.	07h - 18h		11h			
14.05.	07h - 17h		10h			
UKUPNO			50h			

Šk. Križanec


Vozač - strojar

[Signature]

Šef gradilišta

BOJŠE
za gradnju
Susret
275

[Signature]



POLČEVIĆ GRADNJA

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Uz račun

Vozilo - stroj

KOBELCO 22L

Korisnik

DIV


Gradilište

VRBOVAC

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
17.05	07h - 15h		8h			
18.05	07h - 17h		10h			
19.05	07h - 15h		8h			
20.05	07h - 17h		10h			
21.05	07h - 17h		10h			
22.05	07h - 15h		8h			
UKUPNO			54h			

Vozač - strojar

Šef gradilišta



DOLČEVIĆ GRADNJA

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELSKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Uz račun

Vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

KOBELCO 27k

DIV

VRBOVAC

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
24.05.	07h - 17h		10h			
25.05.	07h - 17h		10h			
26.05.	07h - 17h		10h			
27.05.	07h - 17h		10h			
28.05.	07h - 17h		10h			
29.05.	07h - 15h		5h			
UKUPNO			58h			

Šk. Križanović

Vozač - strojar

[Signature]
Šef gradilišta

[Signature]



D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSEL'SKA 56, 10361, SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

Vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

KOBELCO 22^t


DIV

VRBOVEC

Vozač - strojar

Šef gradilišta

100-443886-100



BOLČEVIĆ GRADNJA

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Uz račun

Vozilo - stroj

UTOVARIVAČ

Korisnik

DIV

Gradilište

VRBOVEC


Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
3.5	07h - 15h	-	8h			
4.5	07h - 17h		10h			
5.5	07h - 16h		9h			
6.5	07h - 15h		8h			
7.5	07h - 15h		8h			
8.5	07h - 15h		8h			
UKUPNO			51			

Joško Livoš

Vozač - strojar

[Signature]
Šef gradilišta

[Signature]



POLČEVIĆ GRADNJA

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Uz račun

Vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

UTOVARIVAČ

DIV

VRBOVEC

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
10.5	07h - 15h		8			
11.5	07h - 15h		8			
12.5	07h - 15h		8			
13.5	07 - 15h		8			
14.5	07 - 15h		8			
UKUPNO			40h			


Jojo Horac

Vozač - strojar

[Signature]

Šef gradilišta

[Signature]



DOLČEVIĆ GRADNJA
D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELJSKA 58, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Uz račun

Vozilo - stroj

UTOVARIVAČ

Korisnik

DIV

Gradilište

VRBOVEC

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
14.5	07 - 15h		7h			
18.5	07 - 18h		9h			
19.5	07 - 15h		7h			
20.5	07 - 18h		9h			
21.5	07 - 18h		9h			
UKUPNO			41h			


Jojo Krić

Vozač - strojar

[Signature]

Šef gradilišta

[Signature]



POLČEVIĆ GRADNJA

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Uz račun

Vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

UTOVARIVAG

DIV

VRBOVEC

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
24.5	07 ^h - 17 ^h		10 ^h			
25.5	07 ^h - 17 ^h		10 ^h			
26.5	07 ^h - 17 ^h		10 ^h			
27.5	07 ^h - 17 ^h		10 ^h			
28.5	07 - 17 ^h		10 ^h			
29.5						
UKUPNO			50 ^h			

Josip Livić

Vozač - strojar

[Signature]

Šef gradilišta

[Signature]



D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

Uz račun

Vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

UTOVARIVAC

D/V


VRBOVEC

Zosip Lucic

Vozač - strojar

Šef gradilišta

[Handwritten signature]



POLČEVIĆ GRADNJA

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELSKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Uz račun

Vozilo - stroj

PIAT WILACI
UTOVARIVAČ

Korisnik

DIV. - GRUPA

Gradilište

G. MOLODVOR. KRIŽEVCI

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
01.05	RAD NA PRUGI ZA POTREBE GRADILIŠTA		9			
04.05	RAD NA PRUGI ZA GRADILIŠTE		9			
05.05	RAD NA PRUGI POTREBE GRADILIŠTA		9			
06.05	RAD NA PRUGI ZA POTREBE GRADILIŠTA		9			
07.05	RAD NA PRUGI USLUGE GRADILIŠTA		9			
08.05	RAD NA PRUGI USLUGE GRADILIŠTA		7			
UKUPNO						

V. Perak

Vozač - strojar

[Signature]

Šef gradilišta

[Signature]



POLČEVIĆ GRADNJA

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELKA 58, 10361 SESVETSKI KRAJJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274


DNEVNIK RADA


Vozilo - stroj
FIAT HILACI -
UZOVRIVAC

Korisnik
D'V GRUPA

Gradilište
G. KOLODVOR KRIZEVO

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
10.5	RAD NA PRUZI USLUGE GRADILIŠTA		9			
11.5	USLUGE GRADILIŠTA RAD NA PRUGI		9			
12.5	USLUGE GRADILIŠTA RAD NA PRUZI		9			
13.5	USLUGE GRADILIŠTA RAD NA PRUZI		9			
14.5	USLUGE GRADILIŠTA RAD NA PRUZI		8			
UKUPNO						


Vozač - strojar


Šef gradilišta

Šef gradilišta
Za gradilište
Šef gradilišta
Za gradilište
Šef gradilišta
Za gradilište



KOLČEVIĆ GRADNJA

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELJSKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Uz račun

Vozilo - stroj

KOLČEVIĆ
ULOVARIVAC

Korisnik

DIV. GRUPA

Gradilište

G. KOLODVOR, KRIŽEVCI

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
17.5	USLUGE GRADILIŠTA		5			
21	RAD NA PRUGI		5			
18	USLUGE GRADILIŠTA		5			
21	RAD NA PRUGI		5			
	KISA		1			
20	USLUGE GRADILIŠTA		5			
21	RAD NA PRUGI		5			
21.5	USLUGE GRADILIŠTA		5			
21	RAD NA PRUGI		5			
22	USLUGE GRADILIŠTA		2			
21	RAD NA PRUGI					
UKUPNO						

Shak

Vozač - strojar

[Signature]

Šef gradilišta

[Signature]

**POLČEVIĆ GRADNJA**

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELKA 58, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Uz račun

Vozilo - stroj

FIAT HITACI
UTOVARINAC

Korisnik

DIX GRUPA

Gradilište

G KOLODVOR, KRIŽEVCI

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
24.5	USLUGE GRADILIŠTA		9			
21	RAD NA PRUGI					
25.5	USLUGE GRADILIŠTA		9			
21	RAD NA PRUGI					
26.5	USLUGE GRADILIŠTA		9			
21	RAD NA PRUGI					
28.5	USLUGE GRADILIŠTA		8			
21	RAD NA PRUGI					
31.5	USLUGE GRADILIŠTA		9			
21	RAD NA PRUGI					
UKUPNO						

Vozač - strojar

Šef gradilišta

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O. za graditeljstvo, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge


SESVETE, Dugoselska c.56, 10361 Sesvetski Kraljevec

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080250208, Tem.kapital: 1.120.400,00 kn uplaćen u cjelosti, Osnivač i direktor: Darko Bolčević

IBAN: HR2623600001101264376, Zagrebačka banka d.d. u Zagrebu, SWIFT: ZABHR2X

IBAN: HR0425000091101459141, Addiko Bank d.d. u Zagrebu, SWIFT: HAABHR22

MB: 00540137, OIB: 52098670500, PDV ID.BROJ: HR52098670500, EORI BROJ: HR52098670500

DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR

QR kod za automatsko

Račun 77/PJ1/1

30834016

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
15.06.2021	1383	33890755814	14.06.2021	15.07.2021

Veza dokument

Vaša narudžba	Datum narudžbe
UGOVOR	19.02.2021

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	PS3	Treća privremena situacija	kom	1,000	0,00	292.373,00	292.373,00
				1,000			292.373,00
				Tuzemni PPO (Osn:292.373,00 kn)			0,00
				Ukupno kn:			292.373,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze u tuzemstvu prema čl. 75.st.3.a Zakona o PDV-u i čl.152. Pravilnika o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	Vesna	15.06.2021	14:17:39

Napomena

Napomena

U PRILOGU RAČUNA SITUACIJA I TROŠKOVNIK RADOVA

Odgovorna osoba za izdavanje računa

Darko Bolčević

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O.
za graditeljstvo, ugostiteljstvo,
trgovinu i usluge
Sesvetska c.56
10361 Sesvetski Kraljevec

Poziv na broj

HR00 1383-77-10

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (Čl.31. Ovršnog zakona).

Račun je pisan u skladu s čl.9.st.5. Zakona o računovodstvu i važeći je bez žiga i potpisa.

RADOVI UNUTARNJE ODVODNJE NA SVODNIM CESTAMA NA KR1



<kraj>

33211

BOLČEVIĆ-GRADNJA

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O.

Račun 77

Stranica: 1

Izvođač radova: **BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.**, Dugoselska c.56, Sesvete, 10361 Sesvetski Kraljevec
Matični broj: 0540137 OIB: 52098670500 IBAN: HR2623600001101264376
Gradilište: **RADOVI UNUTARNJE ODVODNJE NA SVODNIM CESTAMA NA KR1**
Mjesto: Dugo Selo
Sesvetski Kraljevec, 14.06.2021.

3. PRIVREMENA SITUACIJA

Za izvršene radove zaključno s mjesecom : **SVIBANJ, 2021.**
Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa : **RADOVI UNUTARNJE ODVODNJE NA SVODNIM CESTAMA NA KR1**

Naručitelj: **DIV GRUPA d.o.o.**
Bobovica 10/a
10432 Samobor
OIB: 33890755814

UGOVOR od 19.02.2021.		iznos :	4.145.567,94	kn
Ukupna vrijednost obavljenih radova		iznos :	1.263.600,91	kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji		iznos :	971.227,91	kn
Vrijednost radova po ovoj 3. PRIVREMENOJ SITUACIJI		iznos :	292.373,00	kn

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.
Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Krunoslav Plušćec, građ.teh.
Situaciju sastavio

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovita 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814
IZJAVLJENJE
15.06.2021.

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovita 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814
IZJAVLJENJE
15.06.2021.

Nadzor gradnje : _____

Nadnevak ovjere : 15. 6. 2021.

Naručitelj gradnje: _____

Direktor :
Darko Bolčević

BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.
za građevinarstvo, inženjersko
trafiku i usluge
Sesvetski Kraljevec, Dugoselska c. 56
Tel. 01 3348-275

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost radova : iznos **292.373,00 kn**

BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.
za građevinarstvo, inženjersko
trafiku i usluge
Sesvetski Kraljevec, Dugoselska c. 56
Tel. 01 3348-275

STAVKA PREDMJERA RADOVA					KRIŽANJE 01	UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
R. br.	Jed. mj.	TEHNIČKI UVJETI			KOLIČINA			
1.1. SVODNE CESTE								
Jedinične cijene uključuju i: - plaćanje odlagališta/deponije komunalnim društvima - rušenje asfaltna kolničke konstrukcije (svih sastavnih elemenata prometnice, čišćenje gradilišta te prijevoz i zbrinjavanje otpadnog i upotrebljivog materijala na odlagalište) - guranje ili odlaganje na privremeno odlagalište/deponiju - crpljenje vode iz rova i građevinskih jama za vrijeme izvođenja radova (iskopa), a koja se može pojaviti (podzemnu vodu, vodu iz okolnog terena i vodotoka koja dođe procjeđivanjem u rov te oborinsku vodu) - troškove lociranja postojećih instalacija prema računima izdanim od strane distributera odnosno vlasnika pojedinih instalacija - izradu osiguranja otvorenih rovova i građevinskih jama za vrijeme izvođenja radova (doprema i postavljanje ograde od zaštitnih mreža narančaste boje)								
B	ZEMLJANI RADOVI							
1								
				m ²	1.144,20		17,04	
2								
				m ³ m ³	1,71 32,49		90,91 28,40	
3								
				m ³	2.057,30		107,95	
4								
				m ²	21.690,00		10,22	
5								

STAVKA PREDMJERA RADOVA									
R. br.	Jed. mj.	TEHNIČKI UVJETI	KRIŽANJE 01	UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA			

UKUPNO SVODNE CESTE

Šećetnik
Na gradnju
Savjetnik
01/2046-276

R. br.	STAVKA PREDMJERA RADOVA	Jed. mj.	TEHNIČKI UVJETI	KRIŽANJE 01		UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
					KOLIČINA			
	Obuhvaća iskop kanala uz nožicu nasipa u zemljanom materijalu "C kategorije" i odvozom materijala na deponiju. U stavku je uračunato i poravnavanje dna kanala. Obračun po m ³ iskopanog materijala.	m ³					16,86	
C	ZIDARSKI, BETONSKI, ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI							
1	Unutarnja odvodnja							
1.1.	Izrada podložnog sloja i obloge kanalizacijskih cijevi 1.1.1. Izrada betonske obloge C16/20 Izrada betonske obloge klase C16/20 oko kanalizacijskih cijevi (PEHA DN250 mm), te betoniranje postelje za drenažne cijevi C12/15. Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, ugradnju te njegu obloge. Obračun je po m ³ ugrađenog betona. 1.1.2. Izrada podložnog betona C12/15 Izrada podložnog betona klase C12/15 debljine 10 cm ispod dna revizijskih okana i slivnika na uredno pripremljenu podlogu. Obuhvaća nabavu materijala, prijevoz, ugradnju te njegu podloge. Obračun je po m ³ ugrađenog betona. 1.1.3. Betoniranje postelje za drenažne cijevi od betona C12/15 Nabava, doprema, istovar materijala i betoniranje postelje za drenažne cijevi od betona C12/15, količine 0,1 m ³ /m' prema priloženim detaljnim nacrtima. Obračun je po m ³ ugrađenog betona.	m ³		79,83		79,83	596,86	47.647,33
		m ³		8,65		8,65	449,00	3.883,85
1.4.	Revizijska okna (tipska) 1.4.2. PEHD revizijska okna Izvedba okana od PEHD cijevi promjera 1000 mm (dimenzija prema priloženim nacrtima) na uredno izvedenu podlogu od betona. Podrazumijeva sav prijevoz, materijal i rad na ugradnji PEHD cijevi, izradi obloge od betona C30/37, njegu betona, izrada i demontaža oplata, nabavu i dopremu svih sastavnih dijelova, materijala i pribora, ugradnja okvira i poklopca, izvedba spojeva s cijevima, sav rad i materijal na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti, snimak izvedenog stanja te uklanjanje oplata i otpada te čišćenje okoliša. Obračun po kom ugrađenog okna.	kom				57,00	5.409,03	308.314,71
1.5.	Slivnici 1.5.1. Slivnici od PEHD cijevi Izvedba slivnika od PEHD cijevi promjera 630 mm s oblogom od vodonepropusnog betona debljine 15 cm (dimenzija prema priloženim nacrtima) na uredno izvedenu podlogu od betona, s ugradbom ravne slivne rešetke 450*450 mm, nosivosti D400.							

N. B. 1.5.1. Slivnici od PEHD cijevi
 Izvedba slivnika od PEHD cijevi promjera 630 mm s oblogom od vodonepropusnog betona debljine 15 cm (dimenzija prema priloženim nacrtima) na uredno izvedenu podlogu od betona, s ugradbom ravne slivne rešetke 450*450 mm, nosivosti D400.

STAVKA PREDMJERA RADOVA

R. br.	Jed. mj.	TEHNIČKI UVJETI	KRIŽANJE 01	UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
			KOLIČINA			
	korn		24,00	24,00	2.409,62	57.830,88
1.6.	korn	Podrazumijeva sav prijevoz, materijal i rad na ugradnji betonskih cijevi, izradi obloge od betona C25/30, njegu betona, izrada i demontaža oplata, nabavu i dopremu svih sastavnih dijelova, materijala i pribora, ugradnja okvira i silvne rešetke, izvedba spojeva s cjevima, sav rad i materijal na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti, snimak izvedenog stanja te uklanjanje oplata i otpada te čišćenje okoliša. Obračun po kom ugrađenog slivnika				
		Ugradnja poklopaca Ugradnja ljevano-željeznih kanalskih poklopaca 600*600/F600 mm nosivosti 400 kN (klasa D400), na zidove ulaznih otvora revizijskih okana na sloj od cementnog morta. Podrazumijeva nabavu i dopremu svih dijelova opreme te svog pomoćnog materijala, skladištenje, antikorozivnu zaštitu, montažu i ugradnju. Poklopce treba ugraditi na kote prema uzdužnom presjeku. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.				
1.7.	m³	Ubetoniravanje cijevi kao zaštita zbog pucanja obzirom da je tjeeme cijevi do vrha uređenog terena manje od min. 1.2m betonom C12/15 kao zaštita i osiguranje d min=10cm. Podrazumijeva svu potrebnu oplatu, pripremu betona, armaturu, nabavu, dopremu i svi prijenosi materijala kao i sav potreban rad. Obračun po m3 ugrađenog betona.			909,08	
1.8.	komp.	Izrada armirano betonske glave (obloga oko cijevi) za prihvata vode iz jarka. Uključivo nabava, doprema, ugradnja i oplata. Na izlazu iz u armirano betonsku glavu ugraditi čelične rešetke Ø1 cm (prema radioničkom nacrtu izvođača, broj šipki odrediti prema radioničkom nacrtu). U cijenu uračunati sav potreban beton, armaturu, brtve, rešetku i oplatu. Obračun po kompletu glave.			2.090,32	
3		Separatori				
3.1.	m²	Izrada podložnog betona C 16/20 Podrazumijeva sav rad i materijal za izradu, prijevoz, obradu, njegu i zaštitu betona. Debljina podložnog sloja je 20 cm. Obračun po m² izvedene podloge.				
4		Kanali			111,36	
4.1.	m³	Izrada podložnog betona C20/25 Nabava, doprema, istovar materijala i betoniranje obloge i dna kanala betonom C20/25 u širini 1,5 m i debljine d=15 cm na mjestu spoja kanalice i trapeznog kanala. Obračun po m³ ugrađenog betona.			494,45	
D		MONTAŽERSKI RADOVI				
1		Ugradnja kanalizacijskih cijevi za unutarnju odvodnju				

BOLJE
 za Gradnju
 Savjetnici
 03

R. br.	STAVKA PREDMJERA RADOVA	Jed. mj.	TEHNIČKI UVJETI	KRIŽANJE 01	UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
	Podrazumijeva sav prijevoz, materijal i pribor te rad na ugradnji PEHD cijevi u postojeće okno, izradi sastavnih dijelova, sav rad i materijal na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti, snimak izvedenog.			KOLIČINA			
	Obračun po kom izvedenog spoja.	kom		2,00	2,00	1.102,26	2.204,52

UNUTARNJA ODVODNJA		1.263.600,91
--------------------	--	--------------

SVODNE CESTE		-
UNUTARNJA ODVODNJA		1.263.600,91
SVEUKUPNO		1.263.600,91

29.01.2013. godine
Sasvetki R. 01/2013-275

29.01.2013. godine
Sasvetki R. 01/2013-275

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O. za graditeljstvo, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge

SESVETE, Dugoselska c.56, 10361 Sesvetski Kraljevec

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080250208, Tem.kapital: 1.120.400,00 kn uplaćen u cjelosti, Osnivač i direktor: Darko Bolčević

IBAN:HR2623600001101264376, Zagrebačka banka d.d. u Zagrebu, SWIFT: ZABHR2X

IBAN:HR0425000091101459141, Addiko Bank d.d. u Zagrebu, SWIFT: HAABHR22

MB:00540137, OIB:52098670500, PDV ID.BROJ: HR52098670500, EORI BROJ: HR52098670500

DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR

IRA

28/12/21



QR kod za automatsko

Račun 95/PJ1/1Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
30.06.2021	1383	33890755814	30.06.2021	30.07.2021

Veza dokument

Vaša narudžba	Datum narudžbe
UGOVOR	19.02.2021

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	PS4	Četvrta privremena situacija	kom	1,000	0,00	349.379,95	349.379,95
				1,000			349.379,95
				Tuzemni PPO (Osn:349.379,95 kn)			0,00
				Ukupno kn:			349.379,95

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze u tuzemstvu prema čl. 75.st.3.a Zakona o PDV-u i čl.152. Pravilnika o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	Vesna	12.07.2021	13:30:54

Napomena

Napomena

U PRILOGU RAČUNA SITUACIJA I TROŠKOVNIK RADOVA

Odgovorna osoba za izdavanje računa

Darko Bolčević

Poziv na broj

HR00 1383-95-10

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O.
Za izdavanje računa
Sesvetski Kraljevec c.56
10361 Sesvetski Kraljevec

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (Čl.31. Ovršnog zakona).

Račun je pisan u skladu s čl.9.st.5. Zakona o računovodstvu i važeći je bez žiga i potpisa.

RADOVI UNUTARNJE ODVODNJE NA SVODNIM CESTAMA NA KR1



33243

BOLČEVIĆ-GRADNJA

<kraj>

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O.

Račun 95

Stranica: 1

Izvođač radova: **BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.**, Dugoselska c.56, Sesvete, 10361 Sesvetski Kraljevec
Matični broj: 0540137 OIB: 52098670500 IBAN: HR2623600001101264376
Gradilište: **RADOVI UNUTARNJE ODVODNJE NA SVODNIM CESTAMA NA KR1**
Mjesto: Dugo Selo
Sesvetski Kraljevec, 30.06.2021.

4. PRIVREMENA SITUACIJA

Za izvršene radove zaključno s mjesecom :

LIPANJ, 2021. ✓

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa :

RADOVI UNUTARNJE ODVODNJE NA SVODNIM CESTAMA NA KR1

Naručitelj: **DIV GRUPA d.o.o.**
Bobovica 10/a
10432 Samobor
OIB: 33890755814

UGOVOR od 19.02.2021.

..... iznos : **4.145.567,94** ✓ kn

Ukupna vrijednost obavljenih radova iznos : **1.612.980,86** ✓ kn

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji iznos : **1.263.600,91** ✓ kn

Vrijednost radova po ovoj 4. PRIVREMENOJ SITUACIJI iznos : **349.379,95** ✓ kn

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.

Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Krunoslav Plušćec, građ.teh.

Situaciju sastavio

ŽARKO PRAVIĆ
INŽINJER GRADILIŠTA
07.07.2021.

Nadzor gradnje :

Nadnevak ovjere :

Naručitelj gradnje:

DIV GRUPA d.o.o.

10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
61 OIB: 33890755814

Direktor :
Darko Bolčević


Sesvetski Kraljevec, Dugoselska c. 56
tel. 01 2348-275

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost radova : iznos **349.379,95 kn**

Sesvetski Kraljevec, Dugoselska c. 56
tel. 01 2348-275

R. br.		STAVKA PREDMJERA RADOVA	Jed. mj.	TEHNIČKI UVJETI	KRIŽANJE 01	UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
					KOLIČINA			
1.1. SVODNE CESTE								
Jedinične cijene uključuju i: - plaćanje odlagališta/deponije komunalnim društvima - rušenje asfaltna kolničke konstrukcije (svih sastavnih elemenata prometnice, čišćenje gradilišta te prijevoz i zbrinjavanje otpadnog i upotrebljivog materijala na odlagalište) - guranje ili odlaganje na privremeno odlagalište/deponiju - crpljenje vode iz rova i građevinskih jama za vrijeme izvođenja radova (iskopa), a koja se može pojaviti (podzemnu vodu, vodu iz okolnog terena i vodotoka koja dođe procjeđivanjem u rov te oborinsku vodu) - troškove lociranja postojećih instalacija prema računima izdanim od strane distributera odnosno vlasnika pojedinih instalacija - izradu osiguranja otvorenih rovova i građevinskih jama za vrijeme izvođenja radova (doprema i postavljanje ograde od zaštitnih mreža narančaste boje)								
B	ZEMljANI RADOVI							
1	Iskop površinskog sloja (humusa). Obuhvaća iskop sloja humusa, razvoz uduž trase s razastiranjem i planiranjem, te prijevoz i zbrinjavanje viška materijala na odlagalištu. Debljina iskopa je 0,3m. Obračun po m ² iskopanog površinskog sloja.	m ²			1.144,20		17,04	
2	Siroki iskop Stavka obuhvaća strojni i ručni iskop u materijalu "C", utovar iskopanog materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz materijala, uređenje i čišćenje iskopanih i susjednih površina. Od ukupne količine iskopa predviđjeti 3-5% ručnog iskopa. Obračun po m ³ stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju. - ručni iskop 5% - strojni iskop 95%	m ³ m ³			1,71 32,49		90,91 28,40	
3	Izrada nasipa materijalom iz pozajmišta prema geomehaničkom elaboratu. Obuhvaća nabavu materijala, utovar, prijevoz, nasipavanje, razastiranje, planiranje i zbijanje u slojevima.	m ³					107,95	
4	Obračun po m ³ ugrađenog i zbijenog nasipa. Zaštita pokosa humusiranjem i zatravljivanjem Obuhvaća sav materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad na polaganju humusa debljine sloja cca 15 cm, zatravljivanju i njezi do konačnog rasta i učvršćenja vegetacije, odnosno primopredaje. Za humus se koristi materijal iz širokog iskopa.	m ³			2.057,30			
5	Obračun po m ² humusirane i zatravljene površine. Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem	m ²			21.690,00		10,22	



 Izradio: [ime i prezime]
 Datum: [datum]
 Mjesto: [mjesto]

STAVKA PREDMJERA RADOVA									
R. br.	Jed. mj.	TEHNIČKI UVJETI	KRIŽANJE 01	UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA			
	m ²		862,94	862,94	1,42	1.225,37			
6	m ³		470,84	470,84	156,41	73.644,08			
7	m ²		976,67	976,67	4,54	4.434,08			
8	m'		616,00		11,36				
	m'		1.715,00		13,63				
	m'		215,00		17,04				
9	m'		1.000,00		12,49				
	m'		2.800,00		14,77				
10	m ²		10.670,00		11,36				
C									
1	m ³		5.000,00		145,45				
2	m ³		2.000,00		159,09				

UKUPNO SVODNE CESTE

79.303,53


R. br.	STAVKA PREDMJERA RADOVA	Jed. mj.	TEHNIČKI UVJETI	KRIŽANJE 01	UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
				KOLIČINA			

1.3. UNUTARNJA ODVODNJA							
	Napomena: Za KR01 obračunate su osim količina radova za unutarnju odvodnju i količine za zaštitu vodoopskrbnih cjevovoda i kanalizacije.						
B	ZEMLJANI RADOVI						
1	Unutarnja odvodnja						
1.1.	Iskop rova za kanalizaciju, drenažne cijevi, trapezne kanalice, građevinske jame slivnika i revizijskih okana						
	Podrazumijeva iskop rova za kanalizaciju, drenažu, trapezne kanalice, građevinskih jama slivnika i revizijskih okana uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova i građevinskih jama (razupiranje, odvodnja, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz materijala na odlagalište te čišćenje terena u zoni rova. Stavka sadrži i odvoz suvišne zemlje na deponiju, kamionom s utovarom, prijevozom, istovarom i grubim planiranjem.						
	Obračun po m ³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.	m ³		4.289,98	4.289,98	40,22	172.543,00
1.2.	Fino planiranje dna rova i građevinskih jama						
	Podrazumijeva fino planiranje dna rova i građevinskih jama prema uzdužnom profilu sa naročitom točnošću da se osigura pravilno nalijeganje cijevi.						
	Obračun po m ² .	m ²		2.535,83	2.535,83	2,04	5.173,09
1.3.	Izrada posteljice kanalizacijske cijevi						
	Obuhvaća materijal, grubo i fino planiranje i nabijanje do tražene zbijenosti.						
	Obračun po m ² uređene i zbijene posteljice						
	- izrada posteljice od pijeska (drobljenac deb=10cm)	m ²		2.535,83	2.535,83	121,18	307.291,88
1.4.	Zatrpavanje rova kanalizacije, drenaže, građevinskih jama za slivnike i revizijska okna						
	Zatrpavanje obuhvaća dobavu materijala, prijevoz, rad na ugradbi i zbijanju materijala u slojevima.						
	Obračun po m ³ ugrađenog i zbijenog materijala.	m ³		2.148,56	2.148,56	121,18	260.362,50
3	- zatrpavanje kamenim materijalom veličine frakcije do 8mm						
3.1.	Separatori						
	Iskop						
	Podrazumijeva iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame (razupiranje, odvodnja, zbijanje), privremeno odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište te čišćenje terena.						
	Obračun po m ³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.	m ³					
	- iskop u materijalu "C" kategorije						
4	Kanali						
4.1.	Iskop kanala uz nožicu nasipa						

13. UNUTARNJA ODVODNJA
 13.1. ZEMLJANI RADOVI
 13.1.1. Unutarnja odvodnja
 13.1.1.1. Iskop rova za kanalizaciju, drenažne cijevi, trapezne kanalice, građevinske jame slivnika i revizijskih okana
 13.1.1.1.1. Podrazumijeva iskop rova za kanalizaciju, drenažu, trapezne kanalice, građevinskih jama slivnika i revizijskih okana uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova i građevinskih jama (razupiranje, odvodnja, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz materijala na odlagalište te čišćenje terena u zoni rova. Stavka sadrži i odvoz suvišne zemlje na deponiju, kamionom s utovarom, prijevodom, istovarom i grubim planiranjem.
 13.1.1.1.1.1. Obračun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.
 13.1.1.1.1.1.1. - iskop u materijalu "C" kategorije
 13.1.1.1.1.1.1.1. Kanali
 13.1.1.1.1.1.1.1.1. Iskop kanala uz nožicu nasipa

STAVKA PREDMJERA RADOVA

R. br.		Jed. mj.	TEHNIČKI UVJETI	KRIŽANJE 01	UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
				KOLIČINA			
	Podrazumijeva sav prijevoz, materijal i rad na ugradnji betonskih cijevi, izradi obloge od betona C25/30, njegu betona, izrada i demontaža oplata, nabavu i dopremu svih sastavnih dijelova, materijala i pribora, ugradnja okvira i silvne rešetke, izvedba spojeva s cjevima, sav rad i materijal na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti, snimak izvedenog stanja te uklanjanje oplata i otpada te čišćenje okoliša. Obračun po kom ugrađenog slivnika	kom		22,00	22,00	2.409,62	53.011,64
1.6.	Ugradnja poklopaca Ugradnja lijevano-željeznih kanalskih poklopaca 600*600/F600 mm nosivosti 400 kN (klasa D400), na zidove ulaznih otvora revizijskih okana na sloj od cementnog morta. Podrazumijeva nabavu i dopremu svih dijelova opreme te svog pomoćnog materijala, skladištenje, antikorozivnu zaštitu, montažu i ugradnju. Poklopce treba ugraditi na kote prema uzdužnom presjeku. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.	kom				909,08	
1.7.	Ubetoniranje cijevi kao zaštita zbog pucanja obzirom da je tjeeme cijevi do vrha uređenog terena manje od min. 1,2m betonom C12/15 kao zaštita i osiguranje d min=10cm. Podrazumijeva svu potrebnu oplatu, pripremu betona, armaturu, nabavu, dopremu i svi prijenosi materijala kao i sav potreban rad. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m³				449,00	
1.8.	Izrada armirano betonske glave (obloga oko cijevi) za prihvata vode iz jarka. Uključivo nabava, doprema, ugradnja i oplata. Na izlazu iz u armirano betonsku glavu ugraditi čelične rešetke Ø1 cm (prema radioničkom nacrtu izvođača, broj šipki odrediti prema radioničkom nacrtu). U cijenu uračunati sav potreban beton, armaturu, btrve, rešetku i oplatu. Obračun po kompletu glave.	komp.				2.090,32	
3	Separatori						
3.1.	Izrada podložnog betona C 16/20 Podrazumijeva sav rad i materijal za izradu, prijevoz, obradu, njegu i zaštitu betona. Debljina podložnog sloja je 20 cm. Obračun po m² izvedene podloge.	m²				111,36	
4	Kanali						
4.1.	Izrada podložnog betona C20/25 Nabava, doprema, istovar materijala i betoniranje obloge i dna kanala betonom C20/25 u širini 1,5 m i debljine d=15 cm na mjestu spoja kanalice i trapeznog kanala. Obračun po m³ ugrađenog betona.	m³				494,45	
D	MONTAŽERSKI RADOVI						
1	Ugradnja kanalizacijskih cijevi za unutarnju odvodnju						



BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O. za graditeljstvo, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge

SESVETE, Dugoselska c.56, 10361 Sessvetski Kraljevec

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080250208, Tem.kapital: 1.120.400,00 kn uplaćen u cjelosti, Osnivač i direktor: Darko Bolčević

IBAN: HR2623600001101264376, Zagrebačka banka d.d. u Zagrebu, SWIFT: ZABHR2X

IBAN: HR0425000091101459141, Addiko Bank d.d. u Zagrebu, SWIFT: HAABHR22

MB: 00540137, OIB: 52098670500, PDV ID.BROJ: HR52098670500, EORI BROJ: HR52098670500

IRA

93/2021

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10A

10430 SAMOBOR



QR kod za automatsko

Račun 90/PJ1/1Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospjeće računa
30.06.2021	1383	33890755814	30.06.2021	30.07.2021

Veza dokument

Broj ponude	Datum ponude	Vaša narudžba	Datum narudžbe
43	29.03.2021	260463/21/L.B.	31.03.2021

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	NAJAM12	Najam bagera sa strojarom	sat	187,000	0,00	350,00	65.450,00
2	NAJAM14	Najam utovarivača sa strojarom	sat	294,000	0,00	350,00	102.900,00
				481,000			168.350,00
				Tuzemni PPO (Osn: 168.350,00 kn)			0,00
				Ukupno kn:			168.350,00

Osibođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze u tuzemstvu prema čl. 75.st.3.a Zakona o PDV-u i čl.152. Pravilnika o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	Vesna	06.07.2021	14:23:12

Napomena

Napomena	Odgovorna osoba za izdavanje računa
DNEVNICI RADA U RILOGU RAČUNA	Darko Bolčević

Poziv na broj

HR00 1383-90-10

Darko Bolčević
28.06.2021
14:23:12

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (Čl.31. Ovršnog zakona).

Račun je pisan u skladu s čl.9.st.5. Zakona o računovodstvu i važeći je bez žiga i potpisa.



33235

BOLČEVIĆ-GRADNJA

<kraj>


BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O.

Račun 90

Stranica: 1



[Handwritten signature]



POLČEVIĆ GRADNJA
D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Radni nalog

Vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

KABELCO 22¹


DIV

VRBOVAL

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
07.06	07h - 17h		10h			
08.06	07h - 17h		10h			
09.06	07h - 17h		10h			
10.06	07h - 17h		10h			
11.06	07h - 17h		10h			
12.06	07h - 15h		8h			
UKUPNO			58h			

Vozač - strojar

Šef gradilišta



POLČEVIĆ GRADNJA

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELSKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Uz račun

Vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

KOBELCO 27^k


DIV

VRBOVA

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
01.06.	0.7h — 17h		10h			
02.06.	0.7h — 17h		10h			
03.06.	0.7h —					
04.06.	0.7h — 17h		10h			
05.06.	0.7h —					
UKUPNO			30h			

Vozač - strojar

Šef gradilišta

**POLČEVIĆ GRADNJA**

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELSKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Uz račun

Vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

KABELCO 22^L

DIV

VRBOVAC

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
23.06.	07h - 17h		10h			
24.06.	07h - 17h		10h			
25.06.	07h - 17h		10h			
26.06.	07h - 15h		8h			
28.06.	07h - 17h		10h			
UKUPNO			48h			

Stjepan Jurić

Vozač - strojar

[Signature]

Šef gradilišta

[Stamp: DUGOSELSKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274]

[Signature]



POLČEVIĆ GRADNJA

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Uz račun

Vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

KOBELCO 22L

D1 V

VRBOVAC

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
16.06	02h - 19h		10h	10h		
16.06	07h - 17h		10h	10h		
16.06	07h - 17h		4h			
17.06	07h - 17h		10h			
18.06	02h - 17h		10h			
19.06	07h - 15h		5h			
UKUPNO			55h			

Slavko Pavličević

Vozač - strojar

[Signature]

Šef gradilišta

[Signature]



D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELKA 58, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

Radni nalog

Vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

UTOVARIVAC

DIV

VRBOVEC

Lesin dwer

Vozač - strojar

1726

Šef gradilišta

[Handwritten signature]



Šef gradilišta



POLČEVIĆ GRADNJA

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Radni nalog

Vozilo - stroj

UTOVARIVAČ

Korisnik

DIV

Gradilište

VRBOVEC

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
14.6	07 ^h - 10^h - 17 ^h		10 ^h			
15.6	07 ^h - 10^h - 17 ^h		10 ^h			
16.6	07 ^h - 10^h - 17 ^h		10 ^h			
17.6	07 ^h -					
18.6	07 ^h - 17 ^h		10 ^h			
UKUPNO			40			

Vozač - strojar

Šef gradilišta



D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

Radni nalog

Gradilište

VRBOVEC

Fossil huc

Vozač - strojar

Šef gradilišta

Alan A.



D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUĀOSELSKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

Uz račun

Vozilo - stroj

UT. OV. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 8

Korisnik

DIV. GRUPA

Gradilište

G. KOLODVOR - KRÍŽEVCÍ

Vozač - strojar

Šef gradilišta





D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOŠELSKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

Vozilo - stroj
UČOVARAC
DEVN

Korisnik

Div. GRUPA

Gradilište


G. KOLODVOR, KRÍŽEVCI

DNEVNIK RADA

Uz račun

Vozač - strojar

Šef gradilišta



POLJEVIĆ GRADNJA
D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Uz račun

Vozilo - stroj

VOLVO
UTovarivač

Korisnik

DIV. GRUPA

Gradilište

G. KOLODVOR. KRIŽEVCI

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
14.6	USLUGE GRADILIŠTA		9			
21	RAD. NA PRUGI					
15.6	USLUGE GRADILIŠTA		9			
21	RAD. NA PRUGI					
16.6	USLUGE GRADILIŠTA		9			
21	RAD. NA PRUGI					
17.6	USLUGE GRADILIŠTA		9			
21	RAD. NA PRUGI					
18.6	USLUGE GRADILIŠTA		9			
21	RAD. NA PRUGI					
UKUPNO			45			


[Signature]

Vozač - strojar

[Signature]

Šef gradilišta

[Signature]

**KOLOČEVIĆ GRADNJA**

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELSKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Uz račun

Vozilo - stroj

VOLVO
UZOVARINAC

Korisnik

DIV. GRUPA


Gradilište

G. KOLODVOR, KRIŽEVCI

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
7.6	USLUGE GRADILIŠTA		9			
21	RAD. NA. PRUGI					
8.6	USLUGE GRADILIŠTA		9			
21	RAD. NA. PRUGI					
9.6	USLUGE GRADILIŠTA		9			
21	RAD. NA. PRUGI					
10.6	USLUGE GRADILIŠTA		9			
21	RAD. NA. PRUGI					
11.6	USLUGE GRADILIŠTA		9			
21	RAD. NA. PRUGI					
UKUPNO			45			

Vozač - strojar

Šef gradilišta



KOLČEVIĆ GRADNJA

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELSKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Uz račun

Vozilo - stroj

VOZILLO
UTOVARIVAČ

Korisnik

DIV. GRUPA

Gradilište

G. KOLODVOR, KRIŽEVCI

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
1.5	USLUGE GRADILIŠTA		9			
1.1	RAD NA PRUGI					
2.6	USLUGE GRADILIŠTA		9			
3.1	RAD NA PRUGI					
	PRIZNİK					
4.6	USLUGE GRADILIŠTA		9			
1.1	RAD NA PRUGI					
5.6	USLUGE GRADILIŠTA		8			
1.1	RAD NA PRUGI					
UKUPNO			35			

Platak

Vozač - strojar

[Signature]

Šef gradilišta

[Signature]



POLČEVIĆ GRADNJA

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELJSKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Radni nalog

Vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

UTOVARIVAČ

DIV

VRBOVEC

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
1.6	07 ^h - 17 ^h		10 ^h			
2.6	07 ^h - 17 ^h		10 ^h			
4.6	07 ^h - 17 ^h		10 ^h			
UKUPNO			30 ^h			

Vozač - strojar

Šef gradilišta

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O. za graditeljstvo, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge

SESVETE, Dugoselska c.56, 10361 Sessvetski Kraljevec

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080250208, Tem.kapital: 1.120.400,00 kn uplaćen u cjelosti, Osnivač i direktor: Darko Bolčević

IBAN: HR2623600001101264376, Zagrebačka banka d.d. u Zagrebu, SWIFT: ZABHR2X

IBAN: HR0425000091101459141, Addiko Bank d.d. u Zagrebu, SWIFT: HAABHR22

MB: 00540137, OIB: 52098670500, PDV ID.BROJ: HR52098670500, EORI BROJ: HR52098670500

IRA

109/2021

DIV GRUPA d.o.o.

BOBOVICA 10A

10430 SAMOBOR



QR kod za automatsko

Račun 106/PJ1/1Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijanje računa
31.07.2021	1383	33890755814	31.07.2021	30.08.2021

Veza dokument

Vaša narudžba	Datum narudžbe
266179/21/L.B.	01.07.2021

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	NAJAM12	Najam bagera sa strojarom	sat	159,000	0,00	350,00	55.650,00
2	NAJAM14	Najam utovarivača sa strojarom	sat	78,000	0,00	350,00	27.300,00
		gradilište Vrbovec					
3	NAJAM16	Najam utovarivača sa strojarom	sat	216,000	0,00	350,00	75.600,00
		-gradilište Križevci					
				453,000			158.550,00
				Tuzemni PPO (Osn: 158.550,00 kn)			0,00
				Ukupno kn:			158.550,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze u tuzemstvu prema čl. 75.st.3.a Zakona o PDV-u i čl.152. Pravilnika o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	Vesna	04.08.2021	11:49:48

Napomena

Napomena	Odgovorna osoba za izdavanje računa
GRADILIŠTE PRUGA D.SELO - KRIŽEVCI - ZM	Darko Bolčević

Poziv na broj

HR00 1383-106-10

Darko Bolčević
11.08.2021. 11:50:00
Sustav: 11.08.2021. 11:50:00

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (Čl.31. Ovršnog zakona).

Račun je pisan u skladu s čl.9.st.5. Zakona o računovodstvu i važeći je bez žiga i potpisa.



33271


BOLČEVIĆ-GRADNJA

<kraj>

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O.

Račun 106

Stranica: 1

**BOLČEVIĆ GRADNJA**

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOŠELSKA 56, 10381 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB; TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Ostaje u bloku

Vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

KOBELCO 221

DIV

VRBOVAC

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
01.07.	07h - 17h		10h			
02.07.	07h - 17h		10h			
03.07.	07h - 13h		6h			
04.07.	07h - 17h		10h			
05.07.	07h - 17h		10h			
06.07.	07h - 17h		10h			
UKUPNO			56h			

Št. Križevci

Vozač - strojar

Šef gradilišta

BOLČEVIĆ GRADNJA d.o.o.
za graditeljstvo, ugostiteljstvo,
trgovinu i usluge
Sesvetski kraljevec, Dugošelska c. 56
tel. 01/2048-275



POLČEVIĆ GRADNJA

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Radni nalog

Vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

KOBELCO 220

DIV

VRBOVAC

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
10.07.	07h - 15h		8h			
12.07.	07h - 16h		9h			
13.07.	07h - 16h		9h			
14.07.	07h - 16h		9h			
15.07.	07h - 17h		10h			
16.07.	07h - 17h		10h			
UKUPNO			55h			

Vozač - strojar

Šef gradilišta

Polčević Gradnja
D.O.O. za graditeljstvo, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge
Dugošelska 56, 10361 Sešvetski Kraljevec, Zagreb
Tel: 01-2048-275, Fax: 01-2048-274
Šifra: 101053



POLČEVIĆ GRADNJA
D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Radni nalog

Vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

KOP-LLU

LLU

LLU

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
16.07.	07h - 10h		3h	4h		
17.07.	07h - 15h		3h	4h		
18.07.	07h - 15h		2h	4h		
22.07.	07h - 15h		2h	4h		
24.07.	07h - 15h		2h	4h		
25.07.	07h - 15h		2h	4h		
UKUPNO		24h				


Stjepan Polčević

Vozač - strojar

[Signature]

Šef gradilišta

[Signature]



POLČEVIĆ GRADNJA

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Ostaje u bloku

Vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

KOBELCO 22^t

DIV

BUDIMPEŠTA

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
23.07	07 ^t - 15 ^t		1h	4h		
26.07	07 ^t - 15 ^t		1h	4h		
27.07	07 ^t - 15 ^t		1h	4h		
28.07	07 ^t - 15 ^t		1h	4h		
29.07	07 ^t - 15 ^t		1h	4h		
30.07	07 ^t - 15 ^t		1h	4h		
UKUPNO				24h		

Vozač - strojar

Šef gradilišta

Šef gradilišta



D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELKA 58, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB. TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

Uz račun

Vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

Vozilo - stroj
VEOV4Q:VOC
HUPA3:

Dir. G. R. P. O.

G. Kolo Pvor, K Rizevci

UKUPNO


W. H. H.

Vozač - strojar



Šef gradilišta





KOLČEVIĆ GRADNA

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELSKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Uz račun

Vozilo - stroj

OTOVARIVNI
FUNDACI

Korisnik

DIV. GRADNA

Gradilište

G. KOLODVOR. KR. KOVCI

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
5.7	USLUGE GRADILIŠTA		9			
21	RAD NA PRUGI					
6.7	USLUGE GRADILIŠTA		9			
21	RAD NA PRUGI					
7.7	USLUGE GRADILIŠTA		9			
21	RAD NA PRUGI					
8.7	USLUGE GRADILIŠTA		9			
21	RAD NA PRUGI					
9.7	USLUGE GRADILIŠTA		9			
21	RAD NA PRUGI					
UKUPNO						

Rezak

Vozač - strojar

STIVICA KRAVAK

Šef gradilišta

[Signature]



D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

ELSKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

Korisnik

Div. GRUPA

DNEVNIK RADA

Uz račun

Gradilište


G. KOLODVOR. KRIZEVCI

um	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
7	USLUG GRADILISTAH		9			
1	RAD NA PRUGI					
	USLUG GRADILISTAH		9			
3.7	RAD NA PRUGI					
14.7	USLUGE GRADILISTAH		9			
21	RAD NA PRUGI					
15.2	USLUGE GRADILISTAH		9			
21	RAD NA PRUGI					
UKUPNO						

Vozač - strojar

Šef gradilišta



**BOLČEVIĆ GRADNJA**

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

DUGOSELKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Ostaje u bloku

Vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

V90 VAPAC

DIV


KRIŽEVCI

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
17.07	07h - 15h		8h			
18.07	07h - 17h		10h			
19.07	07h - 17h		10h			
20.07	07h - 17h		10h			
21.07	07h - 16h		9h			
22.07	07h - 17h		10h			
23.07	07h - 16h		9h			
UKUPNO			56h			

Vozač - strojar

Šef gradilišta

BOLČEVIĆ GRADNJA d.o.o.
za graditeljstvo, ugostiteljstvo,
trgovinu i usluge
Sesvetski Kraljevec, Dugošelska c. 56
tel. 01/2048-275



BOLČEVIĆ GRADNJA

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

UGOSELSKA 56, 10361 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

DNEVNIK RADA

Ostaje u bloku

vozilo - stroj

Korisnik

Gradilište

UTOVARAC

DIV

KRIŽEVCI

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
16.07	07h - 16h		9h			
17.07	07h - 16h		9h			
18.07	07h - 16h		9h			
19.07	07h - 16h		9h			
20.07	07h - 16h		9h			
21.07	07h - 16h		9h			
UKUPNO			54h			

Ant. Krizovic

Vozač - strojar

[Signature]

Šef gradilišta

BOLČEVIĆ GRADNJA d.o.o.
za graditeljstvo, ugostiteljstvo,
trgovinu i usluge
Sevetski kraljevec, Ugošćelja c. 56
tel: 01/2048-275



DUGOSELKA 56, 10361 SEVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274

Uz račun

VOZILLO - stroj

UČOVARAC, FIAT HILACI DIV GRUPE

URB 0460

Vozač - strojar

Šef gradilišta

[Handwritten signature]



Uz račun

G. KOLODVOR. VRBOVEC. HANOV.

UKUPNO

Vozač - strojar

Šef gradilišta



Narudžba

Broj: 266179/21/L.B.

Dobavljač:

BOLČEVIĆ - GRADNJA D.O.O.

DUGOSELSKA C. 56
SESVETSKI KRALJEVEC
Hrvatska
OIB: 52098670500

**Adresa
dostave:**

**N/r:
Fax:**

Datum: 01.07.21
Broj zahtjeva: bb_J. Sipina
Način prijevoza: CPT
Rok isporuke: 31.07.2021
Način i rok plaćanja: virman 30 dana
Zahtjev za atest:
Mjesto troška: Projekt - Pruga D. Selo - Križevci - ZM (DIV-
Vrsta radova ID: 232

Rb.	Naziv artikla	J. mj.	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
1	Usluga najma bagera	h	176,000	350,00	0	61.600,00
2	Usluga najma utovarivača	h	352,000	350,00	0	123.200,00
				Najam dva utovarivača		

Ukupno: Kn 184.800,00

Cijene su VPC, izražene u Kn bez PDV-a

Napomena: Najam strojeva po ponudi 43/2021. Razdoblje najma 1.7-31.7.2021.

U najmu se nalazi jedan bager i dva utovarivača.

Rad o ponedjeljka do subote, nedjelja se ne računa kao radni dan. Dane čekanja ne prihvaćamo, već u slučaju nallaska nepovoljnih vremenskih prilika prema dogovoru iste ćemo otkazati za taj period. Obračun se vrši prema stvarnom obračunu evidencije rada stroja. Navedena evidencija mora biti prilog računu jer se isti neće priznati bez ovjerene evidencije rada stroja potvrđeno od strane inženjera gradilišta. Prijevoz strojeva na/sa gradilišta uračunat u cijeni.

Izradio:


Bartol Lucija

Samobor, 01.07.2021.

Odobrio:

Friedl Marsel

U slučaju da na Vašem računu nije naveden naš broj narudžbe, isti će Vam biti vraćen!



1/1

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O. za graditeljstvo, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge

SESVETE, Dugoselska c.56, 10361 Sesvetski Kraljevec

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080250208, Tem.kapital: 1.120.400,00 kn uplaćen u cijelosti, Osnivač i direktor: Darko Bolčević

IBAN: HR2623600001101264376, Zagrebačka banka d.d. u Zagrebu, SWIFT: ZABHR2X

IBAN: HR0425000091101459141, Addiko Bank d.d. u Zagrebu, SWIFT: HAABHR22

MB: 00540137, OIB: 52098670500, PDV ID.BROJ: HR52098670500, EORI BROJ: HR52098670500

IRA 124/2021

DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR

QR kod za automatsko

Račun 115/PJ1/1

33177379

Račun

Datum računa 31.08.2021 Šifra kupca 1383 PDV ID. BR./OIB 33890755814 Datum isporuke 31.08.2021 Dospijanje računa 30.09.2021

Veza dokument

Vaša narudžba 267190/21/L.B. Datum narudžbe 01.08.2021

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	NAJAM14	Najam utovarivača sa strojarom gradilište Vrbovec	sat	198,000	0,00	350,00	69.300,00
2	NAJAM16	Najam utovarivača sa strojarom -gradilište Križevci	sat	128,000	0,00	350,00	44.800,00
326,000							114.100,00
Tuzemni PPO (Osn: 114.100,00 kn)							0,00
Ukupno kn:							114.100,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze u tuzemstvu prema čl. 75.st.3.a Zakona o PDV-u i čl.152. Pravilnika o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun Oznaka operatera Vesna Datum 02.09.2021 Vrijeme 13:22:26

NapomenaOdgovorna osoba za izdavanje računa
Darko BolčevićPoziv na broj

HR00 1383-115-10

2023.09.03. 13:22:26
2023.09.03. 13:22:26
Secretaria 13:22:26
0.86

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (Čl.31. Ovršnog zakona).

Račun je pisan u skladu s čl.9.st.5. Zakona o računovodstvu i važeći je bez žiga i potpisa.



33285

BOLČEVIĆ-GRADNJA

<kraj>

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O.

Račun 115

Stranica: 1

UTOVARIVAČ - VOLVO

350,00

DATUM	RADNO VRIEME	RADNI SATI	TURA/m3	GORIVO/l	MAZIVA/l	NAPOMENA	CIJENA	BROJ OTPREMNICI	LOKACIJA
1	1.8.2021								
2	2.8.2021	8,00					2.800,00 kn		KRIŽEVCI
3	3.8.2021	8,00					2.800,00 kn		KRIŽEVCI
4	4.8.2021	8,00					2.800,00 kn		KRIŽEVCI
5	5.8.2021						0,00 kn		
6	6.8.2021						0,00 kn		
7	7.8.2021						0,00 kn		
8	8.8.2021						0,00 kn		
9	9.8.2021	8,00					2.800,00 kn		KRIŽEVCI
10	10.8.2021	8,00					2.800,00 kn		KRIŽEVCI
11	11.8.2021	8,00					2.800,00 kn		KRIŽEVCI
12	12.8.2021	8,00					2.800,00 kn		KRIŽEVCI
13	13.8.2021	8,00					2.800,00 kn		KRIŽEVCI
14	14.8.2021	8,00					2.800,00 kn		KRIŽEVCI
15	15.8.2021						0,00 kn		
16	16.8.2021	8,00					2.800,00 kn		KRIŽEVCI
17	17.8.2021	8,00					2.800,00 kn		KRIŽEVCI
18	18.8.2021	8,00					2.800,00 kn		KRIŽEVCI
19	19.8.2021	8,00					2.800,00 kn		KRIŽEVCI
20	20.8.2021	8,00					2.800,00 kn		KRIŽEVCI
21	21.8.2021	8,00					2.800,00 kn		KRIŽEVCI
22	22.8.2021						0,00 kn		
23	23.8.2021	8,00					2.800,00 kn		KRIŽEVCI
24	24.8.2021						0,00 kn		
25	25.8.2021						0,00 kn		
26	26.8.2021						0,00 kn		
27	27.8.2021						0,00 kn		
28	28.8.2021						0,00 kn		
29	29.8.2021						0,00 kn		
30	30.8.2021						0,00 kn		
31	31.8.2021								
		128,00					44.800,00 kn		114.100,00 kn

Ovaj dokument služi kao podloga za izdavanje računa i cijene su samo informativne, a provjere na ovom dokumentu ne obračunava.

OBRACUNAO:
BARTOL LUCIJA

PROVJERIO:
SIPINA JOŠKO

ZA DOBAVLJAČA:

[Signature]
Dovršeno
za OBRACUN
Sudbina



DOBAVLJAC: BOLČEVIĆ-GRADNIA
USLUGA: NAJAM VOZILA

OTPREMNICE ZA USLUGU NAJMA VOZILA - DSK
ZA MJESEC: 8/2021

UTOVARIVAČ - FIAT

350

DATUM	RADNO VRIJEME	RADNI SATI	TURA/MS	GORIVO/L	MAZIVA/L	NAPOMENA	CIJENA	BROJ OTPREMNICE	LOKACIJA
1. 8. 2021							0,00 kn		VRBOVEC
2. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
3. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
4. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
5. 8. 2021							0,00 kn		
6. 8. 2021							0,00 kn		
7. 8. 2021							0,00 kn		
8. 8. 2021							0,00 kn		
9. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
10. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
11. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
12. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
13. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
14. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
15. 8. 2021							0,00 kn		
16. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
17. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
18. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
19. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
20. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
21. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
22. 8. 2021							0,00 kn		
23. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
24. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
25. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
26. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
27. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
28. 8. 2021							0,00 kn		
29. 8. 2021							0,00 kn		
30. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
31. 8. 2021		9,00					3.150,00 kn		VRBOVEC
		198,00					69.300,00 kn		

OBRACUNAO:
BARTOL LUCIA

PROVJERO:
SIPINA JOŠKO



2021.08.31
2021.08.31
2021.08.31

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O. za graditeljstvo, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge


SEŠVETE, Dugoselska c.56, 10361 Sesvetski Kraljevec

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080250208, Tem.kapital: 1.120.400,00 kn uplaćen u cijelosti, Osnivač i direktor: Darko Bolčević

IBAN: HR2623600001101264376, Zagrebačka banka d.d. u Zagrebu, SWIFT: ZABHR2X

IBAN: HR0425000091101459141, Addiko Bank d.d. u Zagrebu, SWIFT: HAABHR22

MB: 00540137, OIB: 52098670500, PDV ID.BROJ: HR52098670500, EORI BROJ: HR52098670500

DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR

QR kod za automatsko

Račun 136/PJ1/1**Račun**

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
30.09.2021	1383	33890755814	30.09.2021	30.10.2021

Veza dokument

Vaša narudžba	Datum narudžbe
269007/21/L.B.	01.09.2021

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	NAJAM14	Najam utovarivača sa strojarom gradilište Vrbovec	sat	197,000	0,00	350,00	68.950,00
				197,000			68.950,00
				Tuzemni PPO (Osn: 68.950,00 kn)			0,00
				Ukupno kn:			68.950,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze u tuzemstvu prema čl. 75.st.3.a Zakona o PDV-u i čl.152. Pravilnika o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	Vesna	08.10.2021	10:19:50

NapomenaOdgovorna osoba za izdavanje računa
Darko Bolčević**Poziv na broj****HR00** **1383-136-10****BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.**
za graditeljstvo, ugostiteljstvo,
trgovinu i usluge
Sesvetski Kraljevec, Dugoselska c. 56
tel: 01 2048 275

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (Čl.31. Ovršnog zakona).

Račun je pisan u skladu s čl.9.st.5. Zakona o računovodstvu i važeći je bez žiga i potpisa.



33328

BOLČEVIĆ-GRADNJA

<kraj>

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O.

Račun 136

Stranica: 1



DUGOSELSKA 56

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOVORNU I USLUGE

10361 SESEVSKI KRAJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2046-275, FAX: 01-2046-274

Vozilo: stroj VZOVARAC

Korisnik

FINT NITACI

DIV. GRUPE

G.K.

VRBOVEC

DNEVNIK RADA

Uz račun

Gradilište

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
20.9	USLUGE GRADILISTVA		10			
21	RAD NA PRUGI		10			
21.9	USLUGE GRADILISTVA		10			
21	RAD NA PRUGI		10			
21.9	USLUGE GRADILISTVA		10			
21	RAD NA PRUGI		10			
23.9	USLUGE GRADILISTVA		10			
21	RAD NA PRUGI		10			
24.9	USLUGE GRADILISTVA		10			
21	RAD NA PRUGI		10			
UKUPNO						

Vozac - stroj

Self gradilišta

DUGOSELSKA 56, 10361 SESEVSKI KRAJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2046-275, FAX: 01-2046-274
Vozilo: stroj VZOVARAC
Korisnik
FINT NITACI
DIV. GRUPE
G.K.
VRBOVEC



DUGOSELSKA 58, 10381 SESVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2048-275, FAX: 01-2048-274
D.O.O. ZA GRADNJE I ELJEKTRIVNO, UGDJ I ELEKTRIVNO, TRGOVINU USLUGE

Korisnik

Korisnik

GROUP 1
FIVE

G. Kozlov. Vrbovc

DNEVNIK RADA

Uz račun

Gradilište

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
5.9	USLUGE GRADIZIŠTA		10			
21	RAD NA PRUGI		10			
4.9	USLUGE GRADIZIŠTA					
21	RAD NA PRUGI		10			
22.9	USLUGE GRADIZIŠTA					
1.9	RAD NA PRUGI		10			
21	USLUGE GRADIZIŠTA					
10.9	RAD NA PRUGI		10			
21	USLUGE GRADIZIŠTA					
21	RAD NA PRUGI		10			
UKUPNO						

Vozač - strojar

Šef gradilišta

za gradnju i održavanje objekata, a.o.o.
Secretski Arhiv
tel. 01/448-275



DUGOSIELSKA 56

D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE

10081 SEVETSKI KRALJEVEC, ZAGREB, TEL: 01-2046-275, FAX: 01-2046-274

Vozilo - stroj

Uz ova rač

PIŠT HIECI

DIV, GRU PA

Korisnik

G.K. VRBOVEC

Gradilište

DNEVNIK RADA

Uz račun

Datum	OPIS RADA	m ³	Sati	Relacija u km	Broj tura	Ovjerava
13.9	USLUGE GRADILIŠTA		10			
14.9	1.1. RAD NA PRUGI		10			
15.9	USLUGE GRADILIŠTA		10			
16.9	2.1. RAD NA PRUGI		10			
17.9	USLUGE GRADILIŠTA		10			
18.9	2.1. RAD NA PRUGI		10			
19.9	1.1. A		-			

UKUPNO

Vozat - strojar

Seif gradilišta

Dugoselska 56, 10081 Sevetiski Kraljevec, Zagreb, tel: 01/2046-275, fax: 01/2046-274

Narudžba

Broj: 269007/21/L.B.

Dobavljač:

BOLČEVIĆ - GRADNJA D.O.O.

DUGOSELSKA C. 56
SESVETSKI KRALJEVEC
Hrvatska

OIB: 52098670500

**Adresa
dostave:**

N/r:

Fax:

Datum: 01.09.21

Broj zahtjeva: bb_J. Sipina

Način prijevoza: CPT

Rok isporuke: 30.09.2021

Način i rok plaćanja: virman 30 dana

Zahtjev za atest:

Mjesto troška: Projekt - Pruga D. Selo - Križevci - ZM (DIV-

Vrsta radova ID: 232

Rb.	Naziv artikla	J. mj.	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
1	Usluga najma utovarivača	h	197,000	350,00	0	68.950,00

Ukupno: Kn

68.950,00

Cijene su VPC, izražene u Kn bez PDV-a

Napomena: Najam strojeva po ponudi 43/2021. Razdoblje najma 1.9-30.9.2021.
Rad o ponedjeljka do subote, nedjelja se ne računa kao radni dan. Dane čekanja ne prihvaćamo, već u slučaju nailaska nepovoljnih vremenskih prilika prema dogovoru iste ćemo otkazati za taj period. Obračun se vrši prema stvarnom obračunu evidencije rada stroja. Navedena evidencija mora biti prilog računu jer se isti neće priznati bez ovjerene evidencije rada stroja potvrđeno od strane inženjera gradilišta. Prijevoz strojeva na/sa gradilišta uračunat u cijeni.

Izradio:

Bartol Lucija

Samobor, 01.09.2021.

Odobrio:

Friedl Marsel

U slučaju da na Vašem računu nije naveden naš broj narudžbe, isti će Vam biti vraćen!

BOLČEVIĆ - GRADNJA D.O.O.
za Gradnju, Izgradnju i Održavanje,
Sesvetski Kraljevec, Dugoselska c. 56
OIB: 52098670500

1 / 1



BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O. za graditeljstvo, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge


SESVETE, Dugoselska c.56, 10361 Sesvetski Kraljevec

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080250208, Tem.kapital: 1.120.400,00 kn uplaćen u cijelosti, Osnivač i direktor: Darko Bolčević

IBAN:HR2623600001101264376, Zagrebačka banka d.d. u Zagrebu, SWIFT: ZABHR2X

IBAN:HR0425000091101459141, Addiko Bank d.d. u Zagrebu, SWIFT: HAABHR22

MB:00540137, OIB:52098670500, PDV ID.BROJ: HR52098670500, EORI BROJ: HR52098670500

**DIV GRUPA d.o.o.**
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR

QR kod za automatsko

Račun 145/PJ1/1

35210714

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
31.10.2021	1383	33890755814	31.10.2021	30.11.2021

Veza dokument

Vaša narudžba	Datum narudžbe
270690/21/L.B.	01.10.2021

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	NAJAM14	Najam utovarivača sa strojarom gradilište Vrbovec	sat	100,000	0,00	350,00	35.000,00
				100,000			35.000,00
				Tuzemni PPO (Osn:35.000,00 kn)			0,00
				Ukupno kn:			35.000,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze u tuzemstvu prema čl. 75.st.3.a Zakona o PDV-u i čl.152. Pravilnika o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	Vesna	03.11.2021	13:25:24

NapomenaOdgovorna osoba za izdavanje računa
Darko BolčevićPoziv na broj

HR00 1383-145-10

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O.
za graditeljstvo, ugostiteljstvo,
trgovinu i usluge
Sesvetski Kraljevec, Dugoselska c. 56
tel. 01/2048-275

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (Čl.31. Ovršnog zakona).

Račun je pisan u skladu s čl.9.st.5. Zakona o računovodstvu i važeći je bez žiga i potpisa.



<kraj>

33343

BOLČEVIĆ-GRADNJA

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O.

Račun 145

Stranica: 1

Narudžba

Broj: 270690/21/L.B.

Dobavljač:

BOLČEVIĆ - GRADNJA D.O.O.

DUGOSELSKA C. 56
SESVETSKI KRALJEVEC
Hrvatska

OIB: 52098670500

Adresa
dostave:

N/r:

Fax:

Datum: 01.10.21

Broj zahtjeva: bb_J. Sipina

Način prijevoza: CPT

Rok isporuke: 31.10.2021

Način i rok plaćanja: virman 30 dana

Zahtjev za atest:

Mjesto troška: Projekt - Pruga D. Selo - Križevci - ZM (DIV-

Vrsta radova ID: 232

Rb.	Naziv artikla	J. mj.	Količina	Cijena	Rabat %	Iznos
1	Usluga najma utovarivača	h	100,000	350,00	0	35.000,00

Ukupno: Kn 35.000,00

Cijene su VPC, izražene u Kn bez PDV-a

Napomena: Najam strojeva po ponudi 43/2021. Razdoblje najma 1.10-31.10.2021.

Rad o ponedjeljka do subote, nedjelja se ne računa kao radni dan. Dane čekanja ne prihvaćamo, već u slučaju nailaska nepovoljnih vremenskih prilika prema dogovoru iste ćemo otkazati za taj period. Obračun se vrši prema stvarnom obračunu evidencije rada stroja. Navedena evidencija mora biti prilog računu jer se isti neće priznati bez ovjerene evidencije rada stroja potvrđeno od strane inženjera gradilišta. Prijevoz strojeva na/sa gradilišta uračunat u cijeni.

Izradio:

Bartol Lucija

Samobor, 01.10.2021.

Odobrio:

Risojević Bojan

U slučaju da na Vašem računu nije naveden naš broj narudžbe, isti će Vam biti vraćen!

BOLČEVIĆ - GRADNJA D.O.O.
za gradnju, izvođenje, održavanje,
Šestakova ulica 56
31000 Križevci
OIB: 52098670500



BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O. za graditeljstvo, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge

SESVETE, Dugoselska c.56, 10361 Sesvetski Kraljevec

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080250208, Tem.kapital: 1.120.400,00 kn uplaćen u cijelosti, Osnivač i direktor: Darko Bolčević

IBAN: HR2623600001101264376, Zagrebačka banka d.d. u Zagrebu, SWIFT: ZABHR2X

IBAN: HR0425000091101459141, Addiko Bank d.d. u Zagrebu, SWIFT: HAABHR22

MB: 00540137, OIB: 52098670500, PDV ID.BROJ: HR52098670500, EORI BROJ: HR52098670500

DIV GRUPA d.o.o.**BOBOVICA 10A****10430 SAMOBOR****IRA 170/2021**

QR kod za automatsko

Račun 158/PJ1/1**Račun**

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospjeće računa
30.11.2021	1383	33890755814	30.11.2021	30.12.2021

Veza dokument

Vaša narudžba	Datum narudžbe
270690/21/L.B.	01.10.2021

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	NAJAM14	Najam utovarivača sa strojarom gradilište Vrbovec	sat	25,000	0,00	350,00	8.750,00
				25,000			8.750,00
				Tuzemni PPO (Osn: 8.750,00 kn)			0,00
				Ukupno kn:			8.750,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze u tuzemstvu prema čl. 75.st.3.a Zakona o PDV-u i čl.152. Pravilnika o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	Vesna	06.12.2021	14:09:25

NapomenaOdgovorna osoba za izdavanje računa
Darko Bolčević**Poziv na broj****HR00** **1383-158-10**

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O.
za graditeljstvo, ugostiteljstvo,
trgovinu i usluge
Sesvetski Kraljevec Dugoselska c.56
tel. 01/2048-275

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (Čl.31. Ovršnog zakona).

Račun je pisan u skladu s čl.9.st.5. Zakona o računovodstvu i važeći je bez žiga i potpisa.



33349

BOLČEVIĆ-GRADNJA

<kraj>

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O.

Račun 158

Stranica: 1

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O. za graditeljstvo, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge

SESVETE, Dugoselska c.56, 10361 Sesvetski Kraljevec

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080250208, Tem.kapital: 1.120.400,00 kn uplaćen u cijelosti, Osnivač i direktor: Darko Bolčević

IBAN: HR2623600001101264376, Zagrebačka banka d.d. u Zagrebu, SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR0425000091101459141, Addiko Bank d.d. u Zagrebu, SWIFT: HAABHR22

IBAN: HR0824020061101044168, Erste&Steiermärkische Bank d.d., SWIFT: ESBCHR22

MB:00540137, OIB:52098670500, PDV ID.BROJ: HR52098670500, EORI BROJ: HR52098670500

DIV GRUPA d.o.o.
BOBOVICA 10A
10430 SAMOBOR



QR kod za automatsko

Račun 45/PJ1/1Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospjeće računa
30.04.2022 1383 33890755814 30.04.2022 30.05.2022

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe
UGOVOR 19.02.2021

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	PS5	Peta privremena situacija	kom	1,000	0,00	2.055.893,04	2.055.893,04
				1,000			2.055.893,04
						Tuzemni PPO (Osn:2.055.893,04 kn)	0,00
						Ukupno kn:	2.055.893,04

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze u tuzemstvu prema čl. 75.st.3.a Zakona o PDV-u i čl.152. Pravilnika o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatora Datum Vrijeme
Transakcijski račun Vesna 04.05.2022 09:23:02

Napomena

Napomena

SITUACIJA I TROŠKOVNIK RADOVA U PRILOGU RAČUNA

Odgovorna osoba za izdavanje računa

Darko Bolčević

Poziv na broj

HR00 1383-45-10

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (Čl.31. Ovršnog zakona).

Račun je pisan u skladu s čl.9.st.5. Zakona o računovodstvu i važeći je bez žiga i potpisa.

RADOVI UNUTARNJE ODVODNJE NA SVODNIM CESTAMA NA KR1

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O.
za graditeljstvo, ugostiteljstvo,
trgovinu i usluge
Sesvete, Dugoselska c.56
10361 Sesvetski Kraljevec
Tel: +385 (0)1 2048 275, fax: +385 (0)1 2048 274, e-mail: info@bolcevic-gradnja.hr



<kraj>

33486

BOLČEVIĆ-GRADNJA

BOLČEVIĆ-GRADNJA D.O.O.

Račun 45

Stranica: 1

Izvođač radova: **BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.**, Dugoselska c.56, Sesvete, 10361 Sesvetski Kraljevec
Matični broj: 0540137 OIB: 52098670500 IBAN: HR2623600001101264376
Gradilište: **RADOVI UNUTARNJE ODVODNJE NA SVODNIM CESTAMA NA KR1**
Mjesto: Dugo Selo
Sesvetski Kraljevec, 30.04.2022.

5. PRIVREMENA SITUACIJA

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814
11

11-05

Za izvršene radove zaključno s mjesecom :

TRAVANJ, 2022.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa :

RADOVI UNUTARNJE ODVODNJE NA SVODNIM CESTAMA NA KR1

Naručitelj: **DIV GRUPA d.o.o.**
Bobovica 10/a
10432 Samobor
OIB: 33890755814

UGOVOR od 19.02.2021.

..... iznos : **4.145.567,94** kn

Ukupna vrijednost obavljenih radova iznos : **3.668.873,90** kn

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji iznos : **1.612.980,86** kn

Vrijednost radova po ovoj 5. PRIVREMENOJ SITUACIJI iznos : **2.055.893,04** kn

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.

Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Krunoslav Plušćec, građ.teh.

Situaciju sastavio

Nadzor gradnje :

Nadnevak ovjere :

Naručitelj gradnje:

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814
11

Direktor :

Darko Bolčević

BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.
za građiteljstvo, ugostiteljstvo,
trgovinu i usluge
Sesvetski Kraljevec, Dugoselska c. 56
tel. 01 3376-275

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost radova : iznos

2.055.893,04 kn

11.05.2022. 1

ŽARKO PAVIĆ

Pavić

BOLČEVIĆ-GRADNJA d.o.o.
za građiteljstvo, ugostiteljstvo,
trgovinu i usluge
Sesvetski Kraljevec, Dugoselska c. 56
tel. 01 3376-275

STAVKA PREDMJERA RADOVA

STAVKA PREDMJERA RADOVA			TEHNIČKI UVJETI	KRIŽANJE 01	UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
R. br.	Jed. mj.						
1.1. SVODNE CESTE							
Jedinične cijene uključuju i: - plaćanje odlagališta/deponije komunalnim društvima - rušenje asfaltna kolničke konstrukcije (svih sastavnih elemenata prometnice, čišćenje gradilišta te prijevoz i zbrinjavanje otpadnog i upotrebljivog materijala na odlagalište) - guranje ili odlaganje na privremeno odlagalište/deponiju - crpljenje vode iz rova i građevinskih jama za vrijeme izvođenja radova (iskopa), a koja se može pojaviti (podzemnu vodu, vodu iz okolnog terena i vodotoka koja dođe procjeđivanjem u rov te oborinsku vodu) - troškove lociranja postojećih instalacija prema računima izdanim od strane distributera odnosno vlasnika pojedinih instalacija - izradu osiguranja otvorenih rovova i građevinskih jama za vrijeme izvođenja radova (doprema i postavljanje ograde od zaštitnih mreža narančaste boje)							
B ZEMLJANI RADOVI							
1	m ²	Iskop površinskog sloja (humusa). Obuhvaća iskop sloja humusa, razvoz uduž trase s razastiranjem i planiranjem, te prijevoz i zbrinjavanje viška materijala na odlagalištu. Debljina iskopa je 0,3m. Obračun po m ² iskopanog površinskog sloja.	1.144,20		17,04		
2	m ³ m ³	Široki iskop Stavka obuhvaća strojni i ručni iskop u materijalu "C", utovar iskopanog materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz materijala, uređenje i čišćenje iskopenih i susjednih površina. Od ukupne količine iskopa predviđjet 3-5% ručnog iskopa. Obračun po m ³ stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju. - ručni iskop 5% - strojni iskop 95%	1,71 32,49		90,91 28,40		
3	m ³	Izrada nasipa materijalom iz pozajmišta prema geomehničkom elaboratu. Obuhvaća nabavu materijala, utovar, prijevoz, nasipavanje, razastiranje, planiranje i zbijanje u slojevima.	2.057,30		107,95	2.581,04	278.623,27
4	m ²	Obračun po m ³ ugrađenog i zbijenog nasipa. Zaštita pokosa humusiranjem i zatravljivanjem Obuhvaća sav materijal, prijevoz, upotrebu opreme i rad na polaganju humusa debljine sloja cca 15 cm, zatravljivanju i njezi do konačnog rasta i učvršćenja vegetacije, odnosno primopredaje. Za humus se koristi materijal iz širokog iskopa.					
5	m ²	Obračun po m ² humusirane i zatravljene površine. Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem	21.690,00		10,22	8.030,64	82.073,14

03.03.2023. 09:23:00
 23.03.2023. 10:00:00
 03.03.2023. 09:23:00
 23.03.2023. 10:00:00
 03.03.2023. 09:23:00
 23.03.2023. 10:00:00

STAVKA PREDMJERA RADOVA


R. br.	Jed. mj.	TEHNI ČKI UVJE TI	KRIŽANJE 01	UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
			KOLIČINA			
	m ²		862,94	2.735,81	1,42	3.884,85
6	m ³		470,84	470,84	156,41	73.644,08
7	m ²		976,67	976,67	4,54	4.434,08
8	m'		616,00		11,36	
	m'		1.715,00	1.340,00	13,63	18.264,20
	m'		215,00	750,00	17,04	12.780,00
9	m'		1.000,00		12,49	
	m'		2.800,00		14,77	
10	m ²		10.670,00		11,36	
C						
1	m ³		5.000,00	5.734,66	145,45	834.106,30
2	m ³		2.000,00		159,09	

UKUPNO SVODNE CESTE

1.307.809,92


STAVKA PREDMJERA RADOVA

R. br.	Jed. mj.	TEHNIČKI UVJETI	KRIŽANJE 01	UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
1.3. UNUTARNJA ODVODNJA						
Napomena: Za KR01 obračunate su osim količina radova za unutarnju odvodnju i količine za zaštitu vodoopskrbnih cjevovoda i kanalizacije.						
B		ZEMLJANI RADOVI				
1		Unutarnja odvodnja				
1.1.		Iskop rova za kanalizaciju, drenažne cijevi, trapezne kanalice, građevinske jame slivnika i revizijskih okana Podrazumijeva iskop rova za kanalizaciju, drenažu, trapezne kanalice, građevinskih jama slivnika i revizijskih okana uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti rova i građevinskih jama (razupiranje, odvodnja, zbijanje), odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz materijala na odlagalište te čišćenje terena u zoni rova. Stavka sadrži i odvoz suvišne zemlje na deponiju, kamionom s utovarom, prijevodom, istovarom i grubim planiranjem. Obračun po m ³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.	4.289,98	4.420,99	40,22	177.812,22
1.2.	m ³	Fino planiranje dna rova i građevinskih jama Podrazumijeva fino planiranje dna rova i građevinskih jama prema uzdužnom profilu sa naročitom točnošću da se osigura pravilno naljezanje cijevi. Obračun po m ² .	2.535,83	3.671,06	2,04	7.488,96
1.3.	m ²	Izrada postelje kanalizacijske cijevi Obuhvaća materijal, grubo i fino planiranje i nabijanje do tražene zbijenosti. Obračun po m ² uređene i zbijene postelje - izrada postelje od pijeska (drobljenac deb=10cm)	2.535,83	3.671,06	121,18	444.859,05
1.4.	m ³	Zatrpavanje rova kanalizacije, drenaže, građevinskih jama za slivnike i revizijska okna Zatrpavanje obuhvaća dobavu materijala, prijevoz, rad na ugradbi i zbijanju materijala u slojevima. Obračun po m ³ ugrađenog i zbijenog materijala. - zatrpavanje kamenim materijalom veličine frakcije do 8mm	2.148,56	2.576,04	121,18	312.164,53
3		Separatori				
3.1.		Iskop Podrazumijeva iskop materijala uz svu potrebnu zaštitu stabilnosti jame (razupiranje, odvodnja, zbijanje), privremeno odlaganje iskopanog materijala, razastiranje, utovar i odvoz viška materijala na odlagalište te čišćenje terena. Obračun po m ³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. - iskop u materijalu "C" kategorije				
4		Kanali				
4.1.		Iskop kanala uz nožicu nasipa Obuhvaća iskop kanala uz nožicu nasipa u zemljanom materijalu "C kategorije" i odvozom materijala na deponiju. U stavku je uračunato i poravnavanje dna kanala.				


 Datum: 2023. 09. 08.
 Mjesto: Zagreb.
 Str. 01 od 02

STAVKA PREDMJERA RADOVA

R. br.	Jed. mj.	TEHNI ČKI UVJE TI	KRIŽANJE 01			
				KOLIČINA		
1.6.						
Ugradnja poklopaca Ugradnja lijevano-željeznih kanalskih poklopaca 600*600/F600 mm nosivosti 400 kN (klasa D400), na zidove ulaznih otvora revizijskih okana na sloj od cementnog morta. Podrazumijeva nabavu i dopremu svih dijelova opreme te svog pomoćnog materijala, skladištenje, antikorozivnu zaštitu, montažu i ugradnju. Poklopce treba ugraditi na kote prema uzdužnom presjeku. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.						
1.7.	kom		47,00	99,00 ✓	909,08 ✓	89.998,92 ✓
Ubetoniravanje cijevi kao zaštita zbog pucanja obzirom da je tjeme cijevi do vrha uređenog terena manje od min. 1,2m betonom C12/15 kao zaštita i osiguranje d min=10cm. Podrazumijeva svu potrebnu oplatu, pripremu betona, armaturu, nabavu, dopremu i svi prijenosi materijala kao i sav potreban rad. Obračun po m3 ugrađenog betona.						
1.8.	m³				449,00	
Izrada armirano betonske glave (obloga oko cijevi) za prihvata vode iz jarka. Ukjučivo nabava, doprema, ugradnja i oplata. Na izlazu iz u armirano betonsku glavu ugraditi čelične rešetke Ø1 cm (prema radioničkom nacrtu izvođača, broj šipki odrediti prema radioničkom nacrtu). U cijenu uračunati sav potreban beton, armaturu, brtve, rešetku i oplatu. Obračun po kompletu glave.						
3	komp.					
Separatori 3.1. Izrada podložnog betona C 16/20 Podrazumijeva sav rad i materijal za izradu, prijevoz, obradu, njegu i zaštitu betona. Debljina podložnog sloja je 20 cm. Obračun po m² izvedene podloge.						
4	m²				111,36	
Kanali 4.1. Izrada podložnog betona C20/25 Nabava, doprema, istovar materijala i betoniranje obloge i dna kanala betonom C20/25 u širini 1,5 m i debljine d=15 cm na mjestu spoja kanalice i trapeznog kanala. Obračun po m³ ugrađenog betona.						
D	m³				494,45	
MONTAŽERSKI RADOVI 1 Ugradnja kanalizacijskih cijevi za unutarnju odvodnju Podrazumijeva nabavu, sav rad i dopremu korugiranih PEHD cijevi SN8, svog dodatnog materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje cijevi, spuštanje u rov, ugradnju, spajanje i sav rad na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti, te snimak izvedenog stanja. Obračun po m' ugrađene kanalizacijske cijevi. Ø 315 mm Ø 400 mm Ø 500 mm						
2	m'		429,22	524,77 ✓	100,33 ✓	52.650,17 ✓
	m'		1.005,78	1.368,63 ✓	145,86 ✓	199.628,37 ✓
	m'		209,02	232,24 ✓	246,57 ✓	57.263,42 ✓


 Datum: 15.12.2023.
 Mjesto: Zagreb.
 Broj: 123456789.

STAVKA PREDMJERA RADOVA

R. br.	Jed. mj.	TEHNI ČKI UVJE TI	KRIŽANJE 01	UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
3	m'		939,00	847,75	57,27	48.550,64
Podrazumijeva nabavu, sav rad i dopremu PEHD cijevi SN8, materijala i pribora, istovar, privremeno odlaganje, skladištenje, polaganje cijevi, ugradnju, spajanje i sav rad na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti, te snimak izvedenog stanja. Obračun po m' ugrađene cijevi. - Ø 200 Ugradnja separatora Dobava i ugradnja tipskog separatora ulja od polipropilenskih zidnih elemenata, tip: AS TOP ER, pravokutnog presjeka (4,16mx2,2m) dubine 2,02m, namijenjen za ugradnju u zelenu i kolničku površinu. Projektirani su u skladu sa EN 858-2. Separator je opremljen koalescentnim filtrom gdje je zadržana količina ulja nakon pročišćavanja otpadne vode manja od 5 mg/l. Polaze se na armiranu bet ploču C25/30 deb 20cm. Nakon polaganja spoje se PEHD cijevi DN500mm gumenim brtvama na ulazu i izlazu. Obavezno je napuniti separator vodom do razine izlaza, provjeriti propusnost te osigurati pristup. Nakon zatrpavanja jame okoliš je potrebno urediti. Obračun po komadu - 870x360cm, prosječne visine 500cm						
4	kom				90.248,16	134.168,40
Ugradnja drenažnih cijevi Nabava, doprema, istovar i ugradnja drenažnih cijevi Ø 150 mm na posteljicu, uz potrebno poravnavanje cijevi po smjeru i visini (paziti da kraj cijevi sa žlijebom bude okrenut u smjeru dotoka vode).						
5	m'		1.500,00	1.640,00	81,81	
Obračun po m' ugrađene cijevi. Polaganje trapeznih kanalisa (dimenzija prema priloženom nacrtu) niz nasip na pripremljenu podlogu od betona. Obuhvaća sav prijevoz, materijal i rad na izradi i betoniranju podloge od betona C12/15 debljine 10 cm, nabavu, dopremu i eventualno skladištenje trapeznih kanalisa te ugradnja na pripremljenu podlogu u svemu prema nacrtu iz projekta, uklanjanje otpada te čišćenje okoliša.						
6	m'				204,54	
Obračun po m' ugrađene kanalice. Spoj proj. odvodnje na postojeće okno/proput Izvedba spoja na postojeće okno/proput PEHD cijevi (prema priloženim nacrtima). Podrazumijeva sav prijevoz, materijal i pribor te rad na ugradnji PEHD cijevi u postojeće okno, izradi sastavnih dijelova, sav rad i materijal na postizanju i ispitivanju vodonepropusnosti, snimak izvedenog. Obračun po kom izvedenog spoja.						
	kom		2,00		1.102,26	2.204,52

UNUTARNJA ODVODNJA 2.361.063,98


SVODNE CESTE 1.307.809,92

UNUTARNJA ODVODNJA 2.361.063,98

2023.09.20. 14:00:00
2023.09.20. 14:00:00
2023.09.20. 14:00:00

R. br.	STAVKA PREDMJERA RADOVA	Jed. mj.	TEHNI ČKI UVJE TI	KRIŽANJE 01		UKUPNA KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA	
				KOLIČINA					
SVEUKUPNO									3.668.873,90

BOLOJEVIĆ-GRADARNA d.o.o.
za građevinstvo i inženjering
Svevalet
151. UT 148-275




Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
3.1.3.1. - NADVOŽNJACI - A) SVODNE CESTE					
Izrada nasipa materijalom iz pozajmišta prema geomehničkom elaboratu.					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
3.1.3.1.A.B.3.	m3	2,057.30	107.95	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za rujan 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno Svodne ceste KR1 os MC30 180.17 m3 Realizirano u rujnu 2021.: 180.17 m3				180.17	180.17
Obračun za veljaču 2022.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno Svodne ceste KR1 os MC10 2,138.16 m3 Svodne ceste KR1 os MC30 442.88 m3 Realizirani u prethodnom obračunu: -180.17 m3 Realizirani u veljači 2022.: 2,400.87 m3				2,400.87	2,581.04
					2,581.04

Izvoditelj:




Nadzor:

12.04.2022.



2,581.04

[illegible]

Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA: 3.1.3.1. - NADVOŽNJACI - A) SVODNE CESTE Zaštita pokosa humusiranjem i zatravljivanjem					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
3.1.3.1.A.B.4.	m2	21,690.00	10.22	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za rujan 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno Svodne ceste KR1 os MC10 Svodne ceste KR1 os MC30 Realizirano u rujnu 2021.:				7,220.40 m2 ✓ 810.24 m2 ✓ 8,030.64 m2 ✓	8,030.64 ✓
Izvoditelj: 				Nadzor: 10.12.2021. 	
					8,030.64 ✓

	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
3.1.3.1. - NADVOŽNJACI - A) SVODNE CESTE					
Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
3.1.3.1.A.B.5.	m ²	148,390.00	1.42	Mjesečno:	Ukupno:
Izvedeno u prethodnom razdoblju:		0.00 m2		0.00	
Obračun za lipanj 2021.:					0.00
Prema dokaznici mjera u prilogu KR1 MC30 od st. 0+620.00 - 0+688.16		862.94 m2			
Ukupno realizirano u prethodnom razdoblju		0.00 m2			
Realizirano u lipnju 2021.:		862.94 m2		862.94	
Obračun za veljaču 2022.:					862.94
Prema dokaznici mjera u prilogu KR1 MC30 od st. 0+620.00 - 0+688.16		2,735.81 m2			
Ukupno realizirano u prethodnom razdoblju		-862.94 m2			
Realizirani u veljači 2022.:		1,872.87 m2		2,735.81	
					2,735.81
					3,598.75

Izvoditelj:
Nadzor:
12.09.2022.

	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA: 3.1.3.1. - NADVOŽNJACI - A) SVODNE CESTE Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
3.1.3.1.A.B.5.	m ²	148,390.00	1.42	Mjesečno:	Ukupno:
Izvedeno u prethodnom razdoblju:			0.00 m2	0.00	0.00
Obračun za lipanj 2021.: Prema dokaznici mjera u prilogu KR1 MC30 od st. 0+620.00 - 0+688.16 Ukupno realizirano u prethodnom razdoblju Realizirano u lipnju 2021.:			862.94 m2 0.00 m2 862.94 m2	862.94 862.94	862.94
Izvoditelj:			Nadzor:		
			07.07.2021. 		
			862.94		



Podatke obradio:

Kontrolirao:

	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
3.1.3.1. - NADVOŽNJACI - A) SVODNE CESTE					
Zamjena sloja slabog temeljnog tla kamenim materijalom.					
stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
3.1.3.1.A.B.6.	m ³	44,601.00	156.41	Mjesečno:	Ukupno:
Izvedeno u prethodnom razdoblju:			0.00 m3	0.00	0.00
Obračun za lipanj 2021.:					
Prema dokaznici mjera u prilogu					
KR1 MC30 od st. 0+620.00 - 0+688.17			470.84 m3		
Ukupno realizirano u prethodnom razdoblju			0.00 m3		
Realizirano u lipnju 2021.:			470.84 m3	470.84	470.84
Izvoditelj:			Nadzor:		
			07.07.2021		
					470.84

O

Podatke obradio: 

Kontrolirao:

[illegible]

Q


Podatke obradio:

Kontrolirao:

[illegible]

		Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci	
OPIS RADOVA:					
3.1.3.1. - NADVOŽNJACI - A) SVODNE CESTE					
Izrada humusiranih i zatravljenih bankina širine 1.5 m					
stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
3.1.3.1.A.B.8.C.	m'	4,070.00	17.04	Mjesečno:	Ukupno:
Izvedeno u prethodnom razdoblju:			0.00 m'	0.00	0.00
Obračun za veljaču 2022.:					
Prema dokaznici mjera u prilogu					
Svodne ceste KR1 MC10			750.00 m'		
Ukupno realizirano u prethodnom razdoblju			0.00 m'		
Realizirani u veljači 2022.:			750.00 m'	750.00	750.00
					750.00
Izvoditelj:			Nadzor:		
			12.04.2022.		
					750.00

Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
3.1.3.1. - NADVOŽNJACI - A) SVODNE CESTE					
Nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala (0/63mm)					
stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
3.1.3.1.A.C.1.	m3	5,000.00	145.45	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za lipanj 2021.:					
Prema dokaznici mjera u prilogu					
KR1 MC30 od st. 0+620.00 - 0+688.18			354.53 m3	354.53	354.53
Obračun za rujanj 2021.:					
Prema dokaznici mjera u prilogu					
Svodne ceste KR1 os MC10			0.00 m3		
Svodne ceste KR1 os MC30			1,937.91 m3		
Realizirano u prethodnom obračunu			-354.53 m3		
Realizirano u rujnu 2021.:			1,583.38 m3	1,583.38	1,937.91
Obračun za studeni 2021.:					
Prema dokaznici mjera u prilogu					
Svodne ceste KR1 os MC10			1,109.49 m3		
Svodne ceste KR1 os MC30			2,335.11 m3		
Realizirano u prethodnom obračunu			-1,937.91 m3		
Realizirano u studenom 2021.:			1,506.68 m3	1,506.68	3,444.60
Obračun za veljaču 2022.:					
Prema dokaznici mjera u prilogu					
Svodne ceste KR1 os MC10			3,028.16 m3		
Svodne ceste KR1 os MC30			2,706.50 m3		
Realizirano u prethodnom obračunu			-3,444.60 m3		
Realizirano u veljači 2022.:			2,290.06 m3	2,290.06	5,734.66
					5,734.66

Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA: 3.1.3.1. - NADVOŽNJACI - A) SVODNE CESTE Nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala (0/63mm)					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
3.1.3.1.A.C.1.	m3	5,000.00	145.45	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za lipanj 2021.: Prema dokaznici mjera u prilogu KR1 MC30 od st. 0+620.00 - 0+688.18				354.53 m3	354.53
					354.53
Obračun za rujan 2021.: Prema dokaznici mjera u prilogu Svodne ceste KR1 os MC10 Svodne ceste KR1 os MC30 Realizirano u prethodnom obračunu Realizirano u rujnu 2021.:				0.00 m3 1,937.91 m3 -354.53 m3 1,583.38 m3	1,583.38 1,937.91
Obračun za studeni 2021.: Prema dokaznici mjera u prilogu Svodne ceste KR1 os MC10 Svodne ceste KR1 os MC30 Realizirano u prethodnom obračunu Realizirano u studenom 2021.:				1,109.49 m3 2,335.11 m3 -1,937.91 m3 1,506.68 m3	1,506.68 3,444.60
					3,444.60
Izvoditelj:				Nadzor:	
				10.12.2021. 	
					3,444.60

[illegible]

Tampon - križanje KPI (izvedeno do 21.09.2021.)

- OS MC 10

- od km 1+000,00 do km 1+060,00 $410,30 \text{ m}^3$

- OS MC 30

- od km 0+100,00 do km 0+130,00 $63,05 \text{ m}^3$

- od km 0+390,00 do km 0+688,16 $1406,04 \text{ m}^3$

$$\Sigma = \underline{\underline{1879,39 \text{ m}^3}}$$

Obradio: 30. Rujan 2021.

[illegible]

Obradio: 30. Rujan 2021.

geod. Damir Bedeković

Kontrolirao:

Kilometarski položaj profila		Tampon (ugrađeno do 21.09.2021.)				
		Površina profila		Razmak profila	Kubatura	
		poje-dinog	sred-njeg		posebna	kumulativno
broj	stacionaža	m ²		m	m ³	
	0+390,00	0,800				
			4,970	10,00	49,700	49,700
	0+400,00	9,140		10,00	92,800	142,500
	0+410,00	9,420		10,00	81,450	223,950
	0+420,00	6,870		10,00	57,700	281,650
	0+430,00	4,670		10,00	41,050	322,700
	0+440,00	3,540		10,00	36,400	359,100
	0+450,00	3,740		10,00	41,400	400,500
	0+460,00	4,540		10,00	44,600	445,100
	0+470,00	4,380		10,00	40,750	485,850
	0+480,00	3,770		10,00	40,100	525,950
	0+490,00	4,250		10,00	36,850	562,800
	0+500,000	3,120		10,00	32,750	595,550
	0+510,00	3,430		10,00	31,500	627,050
	0+520,00	2,870		10,00	27,250	654,300
	0+530,000	2,580		10,00	26,450	680,750
	0+540,00	2,710		10,00	25,250	706,000
	0+550,000	2,340		10,00	25,700	731,700
	0+560,000	2,800		10,00	32,800	764,500
	0+570,000	3,760				
UKUPNO:					764,500	m ³

Obradio: 30. Rujan 2021.

geod. Damir Bedeković

Kontrolirao:

[illegible]

Obradio: 30. Rujan 2021.

geod. Damir Bedeković

Kontrolirao:


Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Iskop rova za kanalizaciju, drenažne cijevi, trapezne kanalice, građevinske jame slivnika i revizijskih okana					
stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.1.	m3	7,129.00	40.22	Mjesečno:	Ukupno:
					3,821.38
Obračun za rujan 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:				2,923.64 m3	
Prema dokaznici u prilogu reviziona okna - izvedeno:				180.42 m3	
Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:				395.85 m3	
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:				247.23 m3	
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:				583.58 m3	
Realizirani u prethodnom obračunu:				-3,821.38 m3	
Realizirani u rujnu 2021.:				509.34 m3	509.34
					4,330.72
Obračun za listopad 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:				2,923.64 m3	
Prema dokaznici u prilogu reviziona okna - izvedeno:				180.42 m3	
Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:				395.85 m3	
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:				247.23 m3	
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:				583.58 m3	
Realizirani u prethodnom obračunu:				-4,330.72 m3	
Realizirani u rujnu 2021.:				0.00 m3	0.00
					4,330.72
Obračun za veljaču 2022.:					
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:				2,923.64 m3	
Prema dokaznici u prilogu reviziona okna - izvedeno:				180.42 m3	
Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:				395.85 m3	
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:				247.23 m3	
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:				583.58 m3	
Prema dokaznici u prilogu odvodnja do upornjaka - izvedeno:				90.27 m3	
Realizirani u prethodnom obračunu:				-4,330.72 m3	
Realizirani u veljači 2022.:				90.27 m3	90.27
					4,420.99
					4,420.99

Izvoditelj:



Nadzor:

12.04.2022.



	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Iskop rova za kanalizaciju, drenažne cijevi, trapezne kanalice, građevinske jame slivnika i revizijskih okana					
stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.1.	m3	7,129.00	40.22	Mjesečno:	Ukupno:
					3,331.28
Obračun za lipanj 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:			3,532.29 m3		
Prema dokaznici u prilogu reviziona okna - izvedeno:			322.55 m3		
Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:			145.00 m3		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			111.76 m3		
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			178.38 m3		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-3,331.28 m3		
Realizirani u lipnju 2021.:			958.70 m3	958.70	
					4,289.98
Obračun za kolovoz 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:			2,923.64 m3		
Prema dokaznici u prilogu reviziona okna - izvedeno:			180.42 m3		
Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:			391.50 m3		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			216.75 m3		
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			109.07 m3		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-4,289.98 m3		
Realizirani u kolovozu 2021.:			-468.61 m3	-468.61	
					3,821.38
Obračun za rujan 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:			2,923.64 m3		
Prema dokaznici u prilogu reviziona okna - izvedeno:			180.42 m3		
Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:			395.85 m3		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			247.23 m3		
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			583.58 m3		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-3,821.38 m3		
Realizirani u rujnu 2021.:			509.34 m3	509.34	
					4,330.72
✓					
Izvoditelj:			Nadzor:		
			10.12.2021. 		
			4,330.72		

	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Iskop rova za kanalizaciju, drenažne cijevi, trapezne kanalice, građevinske jame slivnika i revizijskih okana					
stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.1.	m3	7,129.00	40.22	Mjesečno:	Ukupno:
					2,423.31
Obračun za svibanj 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:				2,694.12 m3	
Prema dokaznici u prilogu reviziona okna - izvedeno:				202.02 m3	
Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:				145.00 m3	
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:				111.76 m3	
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:				178.38 m3	
Realizirani u prethodnom obračunu:				-2,423.31 m3	
Realizirani u svibnju 2021.:				907.97 m3	907.97
					3,331.28
Obračun za lipanj 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:				3,532.29 m3	
Prema dokaznici u prilogu reviziona okna - izvedeno:				322.55 m3	
Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:				145.00 m3	
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:				111.76 m3	
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:				178.38 m3	
Realizirani u prethodnom obračunu:				-3,331.28 m3	
Realizirani u lipnju 2021.:				958.70 m3	958.70
					4,289.98
Izvoditelj:				Nadzor:	
					4,289.98

	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Iskop rova za kanalizaciju, drenažne cijevi, trapezne kanalice, građevinske jame slivnika i revizijskih okana					
stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.1.	m3	7,129.00	40.22	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu izvedeno:			1,319.73 m3	1,319.73	
Obračun za travanj 2021.:					1,319.73
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:			1,889.07 m3		
Prema dokaznici u prilogu reviziona okna - izvedeno:			117.34 m3		
Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:			133.40 m3		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			105.12 m3		
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			178.38 m3		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-1,319.73 m3		
Realizirani u travnju 2021.:			1,103.58 m3	1,103.58	
Obračun za svibanj 2021.:					2,423.31
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:			2,694.12 m3		
Prema dokaznici u prilogu reviziona okna - izvedeno:			202.02 m3		
Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:			145.00 m3		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			111.76 m3		
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			178.38 m3		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-2,423.31 m3		
Realizirani u svibnju 2021.:			907.97 m3	907.97	
					3,331.28
					3,331.28

	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Iskop rova za kanalizaciju, drenažne cijevi, trapezne kanalice, građevinske jame slivnika i revizijskih okana					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.1.	m3	7,129.00	40.22	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu izvedeno:			1,319.73 m3	1,319.73	
Obračun za travanj 2021.:					1,319.73
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:			1,889.07 m3		
Prema dokaznici u prilogu reviziona okna - izvedeno:			117.34 m3		
Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:			133.40 m3		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			105.12 m3		
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			178.38 m3		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-1,319.73 m3		
Realizirani u travnju 2021.:			1,103.58 m3	1,103.58 ✓	✓
					2,423.31

Izvoditelj:


Nadzor:

06.05.2021.

2,423.31

Redni broj stavke:		Jedinica mjere:		Ukupna količina po troškovniku:		Jedinična cijena:		Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.1.		m3		7,129.00		40.22		Mjesečno: Ukupno:	
OPIS RADOVA: 1.3. - Unutrašnja odvodnja Iskop rova za kanalizaciju, drenažne cijevi, trapezne kanalice, građevinske jame slivnika i revizijskih okana stranica br.									
Obračun za ožujak 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno:								1,319.73	
								1,319.73	
								1,319.73	
Izvoditelj:								Nadzor: 07.04.2021.	
								1,319.73	

✓


Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci					
OPIS RADOVA:							
1.3. - Unutrašnja odvodnja							
Fino planiranje dna rova i građevinskih jama							
stranica br.							
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:			
1.3.B.1.2.	m2	3,466.00	2.04	Mjesečno:	Ukupno:		
Obračun za rujan 2021.: Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno: 2,551.00 m2 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 494.45 m2 Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 569.35 m2 Realizirani u prethodnom obračunu: -3,226.37 m2 Realizirani u rujnu 2021.: 388.43 m2				388.43	3,226.37		
				Obračun za listopad 2021.: Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno: 2,551.00 m2 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 494.45 m2 Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 569.35 m2 Realizirani u prethodnom obračunu: -3,614.80 m2 Realizirani u rujnu 2021.: 0.00 m2		0.00	3,614.80
				Obračun za veljaču 2022.: Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno: 2,551.00 m2 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 494.45 m2 Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 569.35 m2 Prema dokaznici u prilogu odvodnja do upornjaka - izvedeno: 56.26 m2 Realizirani u prethodnom obračunu: -3,614.80 m2 Realizirani u veljači 2022.: 56.26 m2		56.26	3,614.80
							3,671.06
							3,671.06
Izvoditelj:				Nadzor:			
				12.04.2022. 			
					3,671.06		

Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Fino planiranje dna rova i građevinskih jama					
stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.2.	m2	3,466.00	2.04	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za svibanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno: 1,579.60 m2 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 167.63 m2 Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 130.52 m2 Realizirani u prethodnom obračunu: -1,282.67 m2 Realizirani u svibnju 2021.: 595.08 m2				595.08	1,282.67
				Obračun za lipanj 2021.:	
				Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno: 2,237.68 m2 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 167.63 m2 Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 130.52 m2 Realizirani u prethodnom obračunu: -1,877.75 m2 Realizirani u lipnju 2021.: 658.08 m2	
				658.08	1,877.75
				Obračun za kolovoz 2021.:	
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno: 2,551.00 m2 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 546.90 m2 Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 128.47 m2 Realizirani u prethodnom obračunu: -2,535.83 m2 Realizirani u kolovozu 2021.: 690.54 m2				690.54	2,535.83
Obračun za rujna 2021.: Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno: 2,551.00 m2 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 494.45 m2 Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 569.35 m2 Realizirani u prethodnom obračunu: -3,226.37 m2 Realizirani u rujnu 2021.: 388.43 m2					3,226.37
				Obračun za rujna 2021.:	
				Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno: 2,551.00 m2 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 494.45 m2 Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 569.35 m2 Realizirani u prethodnom obračunu: -3,226.37 m2 Realizirani u rujnu 2021.: 388.43 m2	
				388.43	3,226.37
				Obračun za rujna 2021.:	
				388.43	3,614.80

Izvoditelj:

Nadzor:

10.12.2021.



3,614.80


	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Fino planiranje dna rova i građevinskih jama					
stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.2.	m2	3,466.00	2.04	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu izvedeno:			635.82 m2	635.82	
					635.82
Obračun za travanj 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:			994.48 m2		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			157.67 m2		
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			130.52 m2		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-635.82 m2		
Realizirani u travnju 2021.:			646.85 m2	646.85	
					1,282.67
Obračun za svibanj 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:			1,579.60 m2		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			167.63 m2		
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			130.52 m2		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-1,282.67 m2		
Realizirani u svibnju 2021.:			595.08 m2	595.08	
					1,877.75
Obračun za lipanj 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:			2,237.68 m2		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			167.63 m2		
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			130.52 m2		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-1,877.75 m2		
Realizirani u lipnju 2021.:			658.08 m2	658.08	
					2,535.83
					2,535.83

Izvoditelj:



07.07.2021.

Nadzor:




S

	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA: 1.3. - Unutrašnja odvodnja Fino planiranje dna rova i građevinskih jama					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.2.	m2	3,466.00	2.04	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 635.82 m2				635.82	635.82
Obračun za travanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno: 994.48 m2 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 157.67 m2 Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 130.52 m2 Realizirani u prethodnom obračunu: -635.82 m2 Realizirani u travnju 2021.: 646.85 m2				646.85	1,282.67
Obračun za svibanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno: 1,579.60 m2 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 167.63 m2 Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 130.52 m2 Realizirani u prethodnom obračunu: -1,282.67 m2 Realizirani u svibnju 2021.: 595.08 m2				595.08	1,877.75
					1,877.75

Izvoditelj:

Nadzor:

S

	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA: 1.3. - Unutrašnja odvodnja Fino planiranje dna rova i građevinskih jama					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.2.	m2	3,466.00	2.04	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 635.82 m2				635.82	✓
Obračun za travanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno: 994.48 m2 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 157.67 m2 Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 130.52 m2 Realizirani u prethodnom obračunu: -635.82 m2 Realizirani u travnju 2021.: 646.85 m2				646.85	✓
					635.82
					1,282.67
					1,282.67
Izvoditelj: 				Nadzor:  06.05.2021. S	
					1,282.67

Stranica: 1 od 1
Građevina: Vs c. 50
Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci

OPIS RADOVA:

1.3. - Unutrašnja odvodnja

Fino planiranje dna rova i građevinskih jama

stranica br.

Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.2.	m2	3,466.00	2.04	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu izvedeno:				635.82	635.82
					635.82
Izvoditelj:					
Nadzor:					
07.04.2021.					
Pavic					
					635.82

✓

Građevina:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci

OPIS RADOVA:

1.3. - Unutrašnja odvodnja

Izrada posteljice kanalizacijske cijevi

stranica br.



Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.3.	m2	347.00	121.18	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za rujan 2021.:					3,179.93
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:		2,551.00 m2			
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:		494.45 m2			
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:		569.35 m2			
Realizirano u prethodnom obračunu:		-3,179.93 m2			
Realizirano u rujnu 2021.:		434.87 m2		434.87	
Obračun za listopad 2021.:					3,614.80
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:		2,551.00 m2			
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:		494.45 m2			
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:		569.35 m2			
Realizirano u prethodnom obračunu:		-3,614.80 m2			
Realizirano u rujnu 2021.:		0.00 m2		0.00	
Obračun za veljaču 2022.:					3,614.80
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:		2,551.00 m2			
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:		494.45 m2			
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:		569.35 m2			
Prema dokaznici u prilogu odvodnja do upornjaka - izvedeno:		56.26 m2			
Realizirani u prethodnom obračunu:		-3,614.80 m2			
Realizirani u veljači 2022.:		56.26 m2		56.26	
					3,671.06
					3,671.06

Izvoditelj:

Nadzor:

12.09.2022.

3,671.06

Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci					
OPIS RADOVA:							
1.3. - Unutrašnja odvodnja							
Izrada posteljice kanalizacijske cijevi							
stranica br.							
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:			
1.3.B.1.3.	m2	347.00	121.18	Mjesečno:	Ukupno:		
Obračun za svibanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno: 1,579.60 m2 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 167.63 m2 Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 130.52 m2 Realizirano u prethodnom obračunu: -1,282.67 m2 Realizirani u svibnju 2021.: 595.08 m2				595.08	1,282.67		
				Obračun za lipanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno: 2,237.68 m2 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 167.63 m2 Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 130.52 m2 Realizirano u prethodnom obračunu: -1,877.75 m2 Realizirani u lipnju 2021.: 658.08 m2		658.08	1,877.75
				Obračun za kolovoz 2021.: Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno: 2,551.00 m2 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 500.46 m2 Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 128.47 m2 Realizirano u prethodnom obračunu: -2,535.83 m2 Realizirani u kolovozu 2021.: 644.10 m2		644.10	2,535.83
				Obračun za rujanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno: 2,551.00 m2 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 494.45 m2 Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 569.35 m2 Realizirano u prethodnom obračunu: -3,179.93 m2 Realizirano u rujnu 2021.: 434.87 m2		434.87	3,179.93
Izvoditelj:				Nadzor:			
							
				10.12.2021.			
					3,614.80		

	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Izrada posteljice kanalizacijske cijevi					
stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.3.	m2	347.00	121.18	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za travanj 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:			994.48 m2		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			157.67 m2		
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			130.52 m2		
Realizirani u travnju 2021.:			1,282.67 m2	1,282.67	1,282.67
Obračun za svibanj 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:			1,579.60 m2		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			167.63 m2		
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			130.52 m2		
Realizirano u prethodnom obračunu:			-1,282.67 m2		
Realizirani u svibnju 2021.:			595.08 m2	595.08	1,877.75
Obračun za lipanj 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:			2,237.68 m2		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			167.63 m2		
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			130.52 m2		
Realizirano u prethodnom obračunu:			-1,877.75 m2		
Realizirani u lipnju 2021.:			658.08 m2	658.08	2,535.83
					2,535.83

Izvoditelj:




Nadzor:

07.07.2021.



	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Izrada posteljice kanalizacijske cijevi					
stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.3.	m2	347.00	121.18	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za travanj 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:			994.48 m2		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			157.67 m2		
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			130.52 m2		
Realizirani u travnju 2021.:			1,282.67 m2	1,282.67	
Obračun za svibanj 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:			1,579.60 m2		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			167.63 m2		
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			130.52 m2		
Realizirano u prethodnom obračunu:			-1,282.67 m2		
Realizirani u svibnju 2021.:			595.08 m2	595.08	1,282.67
					1,877.75
Izvoditelj:				Nadzor:	
S				1,877.75	

Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Izrada posteljice kanalizacijske cijevi					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.3.	m2	347.00	121.18	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za travanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno: 994.48 m2 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 157.67 m2 Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 130.52 m2 Realizirani u travnju 2021.: 1,282.67 m2				1,282.67	1,282.67
					1,282.67
Izvoditelj:				Nadzor:	
				06.05.2021. 	
					1,282.67

Građevina:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci

OPIS RADOVA:

1.3. - Unutrašnja odvodnja

Zatrpavanje rova kanalizacije, drenaže, građevinskih jama za slivnike i revizijska okna
- zatrpavanje kamenim materijalom veličine frakcije do 8mm

stranica br.

Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.4.	kom	6,782.00	121.18	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za rujan 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu kolektori		1,777.15 m3			
Prema dokaznici u prilogu reviziona okna - izvedeno:		120.28 m3			
Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:		222.04 m3			
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:		98.89 m3			
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:		275.19 m3			
Realizirani u prethodnom obračunu:		-2,288.74 m3			
Realizirano u rujnu 2021.:		204.81 m3		204.81	
Obračun za listopad 2021.:					2,493.55
Prema dokaznici u prilogu kolektori		1,777.15 m3			
Prema dokaznici u prilogu reviziona okna - izvedeno:		120.28 m3			
Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:		222.04 m3			
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:		98.89 m3			
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:		275.19 m3			
Realizirani u prethodnom obračunu:		-2,493.55 m3			
Realizirano u rujnu 2021.:		0.00 m3		0.00	
Obračun za veljaču 2022.:					2,493.55
Prema dokaznici u prilogu kolektori		1,777.15 m3			
Prema dokaznici u prilogu reviziona okna - izvedeno:		120.28 m3			
Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:		222.04 m3			
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:		98.89 m3			
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:		275.19 m3			
Prema dokaznici u prilogu odvodnja do upornjaka - izvedeno:		82.49 m3			
Realizirani u prethodnom obračunu:		-2,493.55 m3			
Realizirani u veljači 2022.:		82.49 m3		82.49	
					2,576.04
					2,576.04

Izvoditelj:

Nadzor:

12.04.2022

2,576.04

	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci					
OPIS RADOVA:							
1.3. - Unutrašnja odvodnja							
Zatrpavanje rova kanalizacije, drenaže, građevinskih jama za slivnike i revizijska okna - zatrpavanje kamenim materijalom veličine frakcije do 8mm							
							stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:			
1.3.B.1.4.	kom	6,782.00	121.18	Mjesečno:	Ukupno:		
Obračun za lipanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu kolektori - za naplatu 50% 1,615.89 m3 Prema dokaznici u prilogu reviziona okna - izvedeno: 218.73 m3 Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno: 115.50 m3 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 67.05 m3 Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 131.39 m3 Realizirani u prethodnom obračunu: -1,939.00 m3 Realizirani u lipnju 2021.: 209.57 m3					209.57	1,939.00	
Obračun za kolovoz 2021.: Prema dokaznici u prilogu kolektori - za naplatu 50% 1,777.15 m3 Prema dokaznici u prilogu reviziona okna - izvedeno: 120.28 m3 Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno: 219.60 m3 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 109.62 m3 Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 62.09 m3 Realizirani u prethodnom obračunu: -2,148.56 m3 Realizirani u kolovožu 2021.: 140.18 m3					140.18	2,148.56	
Obračun za rujan 2021.: Prema dokaznici u prilogu kolektori 1,777.15 m3 Prema dokaznici u prilogu reviziona okna - izvedeno: 120.28 m3 Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno: 222.04 m3 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 98.89 m3 Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 275.19 m3 Realizirani u prethodnom obračunu: -2,288.74 m3 Realizirano u rujnu 2021.: 204.81 m3						2,288.74	
						2,493.55	
						2,493.55	
Izvođač:			Nadzor: 10.12.2021. [Signature]	S	2,493.55		

Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Zatrpavanje rova kanalizacije, drenaže, građevinskih jama za slivnike i revizijska okna - zatrpavanje kamenim materijalom veličine frakcije do 8mm					
stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.4.	kom	6,782.00	121.18	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu izvedeno:			1,229.69 m3	1,229.69	
Obračun za travanj 2021.:					1,229.69
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:			1,749.27 m3		
Prema dokaznici u prilogu revizijska okna - izvedeno:			117.34 m3		
Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:			106.26 m3		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			63.07 m3		
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			131.39 m3		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-1,229.69 m3		
Realizirani u travnju 2021.:			937.64 m3	937.64	
Obračun za svibanj 2021.:					2,167.33
Prema dokaznici u prilogu kolektori - za naplatu 50%			1,239.04 m3		
Prema dokaznici u prilogu revizijska okna - izvedeno:			202.02 m3		
Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:			115.50 m3		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			67.05 m3		
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			131.39 m3		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-2,167.33 m3		
Realizirani u svibnju 2021.:			-412.34 m3	-412.34	
				184.05	1,755.00
Obračun za lipanj 2021.:					1,939.00
Prema dokaznici u prilogu kolektori - za naplatu 50%			1,615.89 m3		
Prema dokaznici u prilogu revizijska okna - izvedeno:			218.73 m3		
Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:			115.50 m3		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			67.05 m3		
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			131.39 m3		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-1,939.00 m3		
Realizirani u lipnju 2021.:			209.57 m3	209.57	
					2,148.56
Izdavitelj:					2,148.56
Nadzor:					
07.07.2021.					
S					

	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Zatrpavanje rova kanalizacije, drenaže, građevinskih jama za slivnike i revizijska okna - zatrpavanje kamenim materijalom veličine frakcije do 8mm					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.4.	kom	6,782.00	121.18	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu izvedeno:			1,229.69 m3	1,229.69	
					1,229.69
Obračun za travanj 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:			1,749.27 m3		
Prema dokaznici u prilogu reviziona okna - izvedeno:			117.34 m3		
Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:			106.26 m3		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			63.07 m3		
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			131.39 m3		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-1,229.69 m3		
Realizirani u travnju 2021.:			937.64 m3	937.64	
					2,167.33
Obračun za svibanj 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu kolektori - za naplatu 50%			1,239.04 m3		
Prema dokaznici u prilogu reviziona okna - izvedeno:			202.02 m3		
Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:			115.50 m3		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			67.05 m3		
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			131.39 m3		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-2,167.33 m3		
Realizirani u svibnju 2021.:			-412.34 m3	-412.34	
					1,755.00
					184,00
					1939,00
					90
					1,755.00
					1,755.00

Građevina:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo
- Križevci

OPIS RADOVA:

1.3. - Unutrašnja odvodnja

Zatrpavanje rova kanalizacije, drenaže, građevinskih jama za slivnike i revizijska okna
- zatrpavanje kamenim materijalom veličine frakcije do 8mm

stranica br.

Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.4.	kom	6,782.00	121.18	Mjesečno:	Ukupno:

Obračun za ožujak 2021.:

Prema dokaznici u prilogu izvedeno:

1,229.69 m3

1,229.69

1,229.69 ✓

Obračun za travanj 2021.:

Prema dokaznici u prilogu kolektori - izvedeno:

1,749.27 m3

Prema dokaznici u prilogu revizijska okna - izvedeno:

117.34 m3

Prema dokaznici u prilogu slivnici - izvedeno:

106.26 m3

Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:

63.07 m3

Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:

131.39 m3

Realizirani u prethodnom obračunu:

-1,229.69 m3

Realizirani u travnju 2021.:

937.64 m3 ✓

937.64 ✓


2,167.33 ✓

Izvoditelj:



Nadzor:

06.05.2021.



2,167.33

Grčevina:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci

OPIS RADOVA:

1.3. - Unutrašnja odvodnja

Zatrpavanje rova kanalizacije, drenaže, građevinskih jama za slivnike i revizijska okna
- zatrpavanje kamenim materijalom veličine frakcije do 8mm

stranica br.

Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.B.1.4.	kom	6,782.00	121.18	Mjesečno:	Ukupno:

Obračun za ožujak 2021.:

Prema dokaznici u prilogu izvedeno:

1,229.69 m3

1,229.69

1,229.69

Izvoditelj:

Nadzor:

07.04.2021.

1,229.69

Građevina:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo
- Križevci

OPIS RADOVA:

1.3. - Unutrašnja odvodnja

Unutarnja odvodnja

Izrada betonske obloge C16/20 - Izrada betonske obloge klase C16/20 oko kanalizacijskih cijevi (PEHA DN250 mm), te betoniranje posteljice za drenažne cijevi C12/15

stranica br.

Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.C.1.1.1.	m3	30.00	596.86	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za rujnu 2021.:					143.69
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			189.78 m3		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			102.22 m3		
Realizirano u prethodnom obračunu:			-143.69 m3		
Realizirani u rujnu 2021.:			148.31 m3	148.31	
Obračun za listopad 2021.:					292.00
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			189.78 m3		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			107.13 m3		
Realizirano u prethodnom obračunu:			-292.00 m3		
Realizirani u listopadu 2021.:			4.91 m3	4.91	
Obračun za veljaču 2022.:					296.91
Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno:			189.78 m3		
Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno:			107.13 m3		
Prema dokaznici u prilogu odvodnja do upornjaka - izvedeno:			6.09 m3		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-296.91 m3		
Realizirani u veljači 2022.:			6.09 m3	6.09	
					303.00
					303.00

Izvoditelj:

Nadzor:

12.04.2022

S
Parić

[illegible]

Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Unutarnja odvodnja					
Izrada betonske obloge C16/20 - Izrada betonske obloge klase C16/20 oko kanalizacijskih cijevi (PEHA DN250 mm), te betoniranje posteljice za drenažne cijevi C12/15					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.C.1.1.1.	m3	30.00	596.86	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za travanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 43.51 m3 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 34.16 m3 Realizirani u travnju 2021.: 77.67 m3				77.67	
					77.67
Obračun za svibnju 2021.: Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 43.51 m3 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 36.32 m3 Realizirano u prethodnom obračunu: -77.67 m3 Realizirani u svibnju 2021.: 2.16 m3				2.16	
					79.83
					79.83

Izvoditelj:

Nadzor:

S


79.83

		Građevina: Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA: 1.3. - Unutrašnja odvodnja Unutarnja odvodnja Izrada betonske obloge C16/20 - Izrada betonske obloge klase C16/20 oko kanalizacijskih cijevi (PEHA DN250 mm), te betoniranje posteljice za drenažne cijevi C12/15 stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.C.1.1.1.	m3	30.00	596.86	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za travanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu drenaža - izvedeno: 43.51 m3 Prema dokaznici u prilogu poprečne veze - izvedeno: 34.16 m3 Realizirani u travnju 2021.: 77.67 m3				77.67	77.67
Izvoditelj: 				Nadzor: 06.05.2021.  S	
					77.67

	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Unutarnja odvodnja					
Izrada podloznog betona C12/15 - Izrada podloznog betona klase C12/15 debljine 10 cm ispod dna revizijskih okana i slivnika na uredno pripremljenu podlogu					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.C.1.1.2.	m ³	25.00	449.00	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za lipanj 2021.:					8.65
80 revizionih okana - V=(1.20x1.20x3.14/4)x0.10x64=9.04 m ³		9.04 m ³			
25 slivnika - V=25x(0.85x0.85x3.14/4)x0.10=1.42 m ³		1.42 m ³			
Realizirani u prethodnom obračunu:		-8.65 m ³			
Realizirani u lipnju 2021.:		1.81 m ³		1.81	
Obračun za kolovoz 2021.:					10.46
94 revizionih okana - V=(1.20x1.20x3.14/4)x0.10x94=10.63 m ³		10.63 m ³			
90 slivnika - V=51x(0.85x0.85x3.14/4)x0.10=5.10 m ³		2.89 m ³			
Realizirani u prethodnom obračunu:		-10.46 m ³			
Realizirani u kolovozu 2021.:		3.05 m ³		3.05	
Obračun za rujan 2021.:					13.52
94 revizionih okana - V=(1.20x1.20x3.14/4)x0.10x94=10.63 m ³		10.63 m ³			
91 slivnika - V=11x(0.85x0.85x3.14/4)x0.10=5.16 m ³		5.16 m ³			
Realizirani u prethodnom obračunu:		-13.52 m ³			
Realizirano u rujnu 2021.:		2.27 m ³		2.27	
					15.79
					15.79

Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Unutarnja odvodnja					
Izrada podložnog betona C12/15 - Izrada podložnog betona klase C12/15 debljine 10 cm ispod dna revizijskih okana i slivnika na uredno pripremljenu podlogu					
stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.C.1.1.2.	m3	25.00	449.00	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.:					
Izvedeno 26 revizionih okana - $V=1.00 \times 1.00 \times 0.10 \times 26=2.60$ m3			2.60 m3	2.60	
					2.60
Obračun za travanj 2021.:					
Izvedeno 38 revizionih okana - $V=1.20 \times 1.20 \times 0.10 \times 38=5.47$ m3			5.47 m3		
izvedeno 23 slivnika - $V=23 \times 0.85 \times 0.85 \times 0.10$			1.66 m3		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-2.60 m3		
Realizirani u travnju 2021.:			4.53 m3	4.53	
					7.13
Obračun za svibanj 2021.:					
64 revizionih okana - $V=(1.20 \times 1.20 \times 3.14/4) \times 0.10 \times 64=7.23$ m3			7.23 m3		
25 slivnika - $V=25 \times (0.85 \times 0.85 \times 3.14/4) \times 0.10=1.42$ m3			1.42 m3		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-7.13 m3		
Realizirani u travnju 2021.:			1.51 m3	1.51	
					8.65
Obračun za lipanj 2021.:					
80 revizionih okana - $V=(1.20 \times 1.20 \times 3.14/4) \times 0.10 \times 64=9.04$ m3			9.04 m3		
25 slivnika - $V=25 \times (0.85 \times 0.85 \times 3.14/4) \times 0.10=1.42$ m3			1.42 m3		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-8.65 m3		
Realizirani u travnju 2021.:			1.81 m3	1.81	
					10.46
					10.46

Izvoditelj: 

Nadzor:  07.07.2021.

[illegible]

Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Unutarnja odvodnja					
Izrada podložnog betona C12/15 - Izrada podložnog betona klase C12/15 debljine 10 cm ispod dna revizijskih okana i slivnika na uredno pripremljenu podlogu					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.C.1.1.2.	m3	25.00	449.00	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.: Izvedeno 26 revizijskih okana - $V=1.00 \times 1.00 \times 0.10 \times 26 = 2.60 \text{ m}^3$				2.60	2.60
Obračun za travanj 2021.: Izvedeno 38 revizijskih okana - $V=1.20 \times 1.20 \times 0.10 \times 38 = 5.47 \text{ m}^3$ Izvedeno 23 slivnika - $V=23 \times 0.85 \times 0.85 \times 0.10$ Realizirani u prethodnom obračunu: Realizirani u travnju 2021.:				5.47 m3 1.66 m3 -2.60 m3 4.53 m3	2.60 7.13
				4.53	7.13
Izvoditelj:				Nadzor:	7.13

OPIS RADOVA:

1.3. - Unutrašnja odvodnja

Unutarnja odvodnja

Izrada podložnog betona C12/15 - Izrada podložnog betona klase C12/15 debljine 10 cm

ispod dna revizijskih okana i slivnika na uredno pripremljenu podlogu

stranica br.

Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.C.1.1.2.	m3	25.00	449.00	Mjesečno:	Ukupno:

Obračun za ožujak 2021.:

Izvedeno 26 revizijskih okana - $V=1.00 \times 1.00 \times 0.10 \times 26 = 2.60 \text{ m}^3$

2.60 m3

2.60

2.60

2.60

Izvoditelj:


Nadzor:


07.04.2021.


Paric

✓

		Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:						
1.3. - Unutrašnja odvodnja						
Unutarnja odvodnja PEHD revizijska okna						
						stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:		
1.3.C.1.4.2.	kom	110.00	5,409.03	Mjesečno:	Ukupno:	
Obračun za kolovoz 2021.: Izvedeno 94 revizionih okana 0.00 kom Realizirani u prethodnom obračunu: -72.00 kom Realizirani u kolovozu 2021.: -72.00 kom				-72.00	72.00	
Obračun za rujan 2021.: Izvedeno 94 revizionih okana 0.00 kom Realizirani u prethodnom obračunu: 0.00 kom Realizirani u rujnu 2021.: 0.00 kom				0.00	0.00	
Obračun za listopad 2021.: Izvedeno 30 revizionih okana 30.00 kom Realizirani u prethodnom obračunu: 0.00 kom Realizirani u listopadu 2021.: 30.00 kom				30.00	0.00	
Obračun za studeni 2021.: Izvedeno 49 revizionih okana 49.00 kom Realizirani u prethodnom obračunu: -30.00 kom Realizirani u studenom 2021.: 19.00 kom				19.00	30.00	
Obračun za veljaču 2022.: Izvedeno 99 revizionih okana 99.00 kom Realizirani u prethodnom obračunu: -49.00 kom Realizirani u veljači 2022.: 50.00 kom				50.00	49.00	
				✓	99.00	
					99.00	

Izvoditelj: 


Nadzor: 
14.02.2022.

Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA: 1.3. - Unutrašnja odvodnja Unutarnja odvodnja PEHD revizijska okna					
stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.C.1.4.2.	kom	110.00	5,409.03	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za svibanj 2021.: Izvedeno 64 revizionih okana za naplatu 90% 57.60 kom Realizirani u prethodnom obračunu: -34.20 kom Realizirani u svibnju 2021.: 23.40 kom				23.40	34.20
Obračun za lipanj 2021.: Izvedeno 80 revizionih okana za naplatu 90% 72.00 kom Realizirani u prethodnom obračunu: -57.60 kom Realizirani u lipnju 2021.: 14.40 kom				14.40	57.60
Obračun za kolovoz 2021.: Izvedeno 94 revizionih okana 0.00 kom Realizirani u prethodnom obračunu: -72.00 kom Realizirani u kolovozu 2021.: -72.00 kom				-72.00	72.00
Obračun za rujan 2021.: Izvedeno 94 revizionih okana 0.00 kom Realizirani u prethodnom obračunu: 0.00 kom Realizirani u rujnu 2021.: 0.00 kom				0.00	0.00
Obračun za listopad 2021.: Izvedeno 30 revizionih okana 30.00 kom Realizirani u prethodnom obračunu: 0.00 kom Realizirani u listopadu 2021.: 30.00 kom				30.00	30.00
Obračun za studeni 2021.: Izvedeno 49 revizionih okana 49.00 kom Realizirani u prethodnom obračunu: -30.00 kom Realizirani u studenom 2021.: 19.00 kom				19.00	30.00
Izvoditelj: 					49.00
Nadzor:  10.12.2021.				S	49.00

	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA: 1.3. - Unutrašnja odvodnja Unutarnja odvodnja PEHD revizijska okna					
stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.C.1.4.2.	kom	110.00	5,409.03	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 24.00 kom				24.00	
Obračun za travanj 2021.: Izvedeno 38 revizionih okana za naplatu 90% 34.20 kom Realizirani u prethodnom obračunu: -24.00 kom Realizirani u travnju 2021.: 10.20 kom				10.20	24.00
Obračun za svibanj 2021.: Izvedeno 64 revizionih okana za naplatu 90% 57.60 kom Realizirani u prethodnom obračunu: -34.20 kom Realizirani u svibnju 2021.: 23.40 kom				23.40	34.20
Obračun za lipanj 2021.: Izvedeno 80 revizionih okana za naplatu 90% 72.00 kom Realizirani u prethodnom obračunu: -57.60 kom Realizirani u lipnju 2021.: 14.40 kom				14.40	57.60
Obračun za kolovoz 2021.: Izvedeno 94 revizionih okana 0.00 kom Realizirani u prethodnom obračunu: -72.00 kom Realizirani u kolovozu 2021.: -72.00 kom				-72.00	72.00
Obračun za rujan 2021.: Izvedeno 94 revizionih okana 0.00 kom Realizirani u prethodnom obračunu: 0.00 kom Realizirani u rujnu 2021.: 0.00 kom				0.00	0.00
Izvoditelj: 				Nadzor:	
				S	0.00


		Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA: 1.3. - Unutrašnja odvodnja Unutarnja odvodnja PEHD revizijska okna						
						stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:		
1.3.C.1.4.2.	kom	110.00	5,409.03	Mjesečno:	Ukupno:	
Obračun za ožujak 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 24.00 kom Obračun za travanj 2021.: Izvedeno 38 revizionih okana za naplatu 90% 34.20 kom Realizirani u prethodnom obračunu: -24.00 kom Realizirani u travnju 2021.: 10.20 kom Obračun za svibanj 2021.: Izvedeno 64 revizionih okana za naplatu 90% 57.60 kom Realizirani u prethodnom obračunu: -34.20 kom Realizirani u svibnju 2021.: 23.40 kom Obračun za lipanj 2021.: Izvedeno 80 revizionih okana za naplatu 90% 72.00 kom Realizirani u prethodnom obračunu: -57.60 kom Realizirani u lipnju 2021.: 14.40 kom				24.00	24.00	
					24.00	
				10.20	34.20	
				23.40	57.60	
				14.40	72.00	
					72.00	

Izvoditelj: 

Nadzor: 

72.00

	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Unutarnja odvodnja					
PEHD revizijska okna					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.C.1.4.2.	kom	110.00	5,409.03	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu izvedeno:			24.00 kom	24.00	24.00
Obračun za travanj 2021.:					
Izvedeno 38 revizionih okana za naplatu 90%			34.20 kom		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-24.00 kom		
Realizirani u travnju 2021.:			10.20 kom	10.20	34.20
Obračun za svibanj 2021.:					
Izvedeno 64 revizionih okana za naplatu 90%			57.60 kom		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-34.20 kom		
Realizirani u svibnju 2021.:			23.40 kom	23.40	57.60
Izvoditelj:				Nadzor:	S
					57.60

Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA: 1.3. - Unutrašnja odvodnja Unutarnja odvodnja PEHD revizijska okna					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.C.1.4.2.	kom	110.00	5,409.03	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 24.00 kom Obračun za travanj 2021.: Izvedeno 38 revizionih okana za naplatu 90% 34.20 kom Realizirani u prethodnom obračunu: -24.00 kom Realizirani u travnju 2021.: 10.20 kom				24.00	24.00
					24.00
				10.20	10.20
					34.20
Izvoditelj:				Nadzor:	
				06.05.2021. 	
					34.20

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci

1.3. - Unutrašnja odvodnja

**Unutarnja odvodnja
PEHD revizijska okna**



stranica br.


✓

telj: 

07.04.2021

24.00


Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Unutarnja odvodnja					
Slivnici od PEHD cijevi					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.C.1.5.1.	kom	102.00	2,409.62	Mjesečno:	Ukupno:
					22.50
Obračun za kolovoz 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu izvedeno			0.00 kom		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-22.50 kom		
Realizirani u kolovozu 2021.:			-22.50 kom	-22.50	
					0.00
Obračun za rujan 2021.:					
Izveden 91 slivnik			0.00 kom		
Realizirani u prethodnom obračunu:			0.00 kom		
Realizirano u rujnu 2021.:			0.00 kom	0.00	
					0.00
Obračun za listopad 2021.:					
Izvedena 2 slivnika			3.00 kom		
Realizirani u prethodnom obračunu:			0.00 kom		
Realizirano u rujnu 2021.:			3.00 kom	3.00	
					3.00
Obračun za studeni 2021.:					
Izvedena 23 slivnika			23.00 kom		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-3.00 kom		
Realizirano u rujnu 2021.:			20.00 kom	20.00	
					23.00
Obračun za veljaču 2022.:					
Izvedena 46 slivnika			46.00 kom		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-23.00 kom		
Realizirani u veljači 2022.:			23.00 kom	23.00	
				✓	46.00
					46.00
Izvoditelj:				Nadzor:	
				14.02.2022. 	

	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Unutarnja odvodnja					
Slivnici od PEHD cijevi					
stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.C.1.5.1.	kom	102.00	2,409.62	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za travanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno 23 slivnika za naplatu 90%				20.70 kom	20.70
Obračun za svibanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno 25 slivnika za naplatu 90% Realizirani u prethodnom obračunu: Realizirani u svibnju 2021.:				22.50 kom -20.70 kom 1.80 kom	20.70 1.80
Obračun za kolovoz 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno Realizirani u prethodnom obračunu: Realizirani u kolovozu 2021.:				0.00 kom -22.50 kom -22.50 kom	22.50 -22.50
Obračun za rujna 2021.: Izveden 91 slivnik Realizirani u prethodnom obračunu: Realizirano u rujnu 2021.:				0.00 kom 0.00 kom 0.00 kom	0.00 0.00
Obračun za listopad 2021.: Izvedena 2 slivnika Realizirani u prethodnom obračunu: Realizirano u rujnu 2021.:				3.00 kom 0.00 kom 3.00 kom	0.00 3.00
Obračun za studeni 2021.: Izvedena 23 slivnika Realizirani u prethodnom obračunu: Realizirano u rujnu 2021.:				23.00 kom -3.00 kom 20.00 kom	3.00 20.00
					23.00
Izvoditelj:				Nadzor:	
				 12.10.2021.	
				S	23.00






[illegible]

	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Unutarnja odvodnja					
Slivnici od PEHD cijevi					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.C.1.5.1.	kom	102.00	2,409.62	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za travanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno 23 slivnika za naplatu 90%			20.70 kom	20.70	20.70
Obračun za svibanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno 25 slivnika za naplatu 90% Realizirani u prethodnom obračunu: Realizirani u svibnju 2021.:			22.50 kom -20.70 kom 1.80 kom	1.80	22.50
Izvoditelj:			Nadzor:		
				S	
				22.50	

		Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci		
OPIS RADOVA: 1.3. - Unutrašnja odvodnja Unutarnja odvodnja Slivnici od PEHD cijevi					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.C.1.5.1.	kom	102.00	2,409.62	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za travanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno 23 slivnika za naplatu 90%			20.70 kom	20.70	20.70
Izvoditelj: 			Nadzor:  06.05.2021.		20.70

Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Unutarnja odvodnja					
Ugradnja ljevano-željeznih kanalskih poklopaca 600*600/F600 mm nosivosti 400 kN					
stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.C.1.6.	kom	47.00	909.08	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za listopad 2021.:					
Izvedeno 30 revizionih okana		30.00 kom		30.00	30.00
Obračun za studeni 2021.:					
Izvedeno 49 revizionih okana		49.00 kom			
Realizirani u prethodnom obračunu:		-30.00 kom			
Realizirani u studenom 2021.:		19.00 kom		19.00	49.00
Obračun za veljaču 2022.:					
Izvedeno 99 revizionih okana		99.00 kom			
Realizirani u prethodnom obračunu:		-49.00 kom			
Realizirani u veljači 2022.:		50.00 kom		50.00	99.00
					99.00

	Građevina: Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci
OPIS RADOVA: 1.3. - Unutrašnja odvodnja Unutarnja odvodnja Ugradnja ljevano-željeznih kanalskih poklopaca 600*600/F600 mm nosivosti 400 kN	
stranica br.	
Redni broj stavke: 1.3.C.1.6.	Jedinica mjere: kom
Ukupna količina po troškovniku: 47.00	Jedinična cijena: 909.08
Izvršena količina radova:	
Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za listopad 2021.: Izvedeno 30 revizionih okana 30.00 kom 30.00	
Obračun za studeni 2021.: Izvedeno 49 revizionih okana 49.00 kom Realizirani u prethodnom obračunu: -30.00 kom Realizirani u studenom 2021.: 19.00 kom 19.00	
49.00 ✓	
Izvoditelj: 	Nadzor:  12.10.2021. S
49.00 ✓	


	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Ugradnja kanalizacionih cijevi za unutarnju odvodnju Ø 315 mm					
stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.D.1.	m'	500.00	100.33	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za lipanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 429.22 m' Realizirani u prethodnom obračunu: -305.16 m' Realizirani u lipnju 2021.: 124.06 m' Obračun za kolovoz 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 476.91 m' Realizirani u prethodnom obračunu: -429.22 m' Realizirani u kolovozu 2021.: 47.69 m' Obračun za veljaču 2022.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 476.91 m' Spoj odvodnje s nadvožnjaka 47.86 m' Realizirani u prethodnom obračunu: -476.91 m' Realizirani u veljači 2022.: 47.86 m'				124.06	305.16
				47.69	429.22
				47.86	476.91
				✓	524.77
Izvoditelj: 				Nadzor:  14.02.2022.	
				524.77	✓

		Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci		
OPIS RADOVA: 1.3. - Unutrašnja odvodnja Ugradnja kanalizacijskih cijevi za unutarnju odvodnju Ø 315 mm					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.D.1.	m'	500.00	100.33	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 205.00 m'				205.00	205.00
Obračun za svibanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 305.16 m' Realizirani u prethodnom obračunu: -205.00 m' Realizirani u svibnju 2021.: 100.16 m'				100.16	305.16
Obračun za lipanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 429.22 m' Realizirani u prethodnom obračunu: -305.16 m' Realizirani u lipnju 2021.: 124.06 m'				124.06	429.22
Obračun za kolovoz 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 476.91 m' Realizirani u prethodnom obračunu: -429.22 m' Realizirani u kolovozu 2021.: 47.69 m'				47.69	476.91
					476.91

Izvoditelj:



Nadzor:


 12.10.2021.



S



	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA: 1.3. - Unutrašnja odvodnja Ugradnja kanalizacijskih cijevi za unutarnju odvodnju Ø 315 mm					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.D.1.	m'	500.00	100.33	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 205.00 m'			205.00	205.00	
Obračun za svibanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 305.16 m' Realizirani u prethodnom obračunu: -205.00 m' Realizirani u svibnju 2021.: 100.16 m'			100.16	305.16	
Obračun za lipanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 429.22 m' Realizirani u prethodnom obračunu: -305.16 m' Realizirani u lipnju 2021.: 124.06 m'			124.06	429.22	
				429.22	

Izvoditelj: 

Nadzor: 07.07.2024. 

		Građevina: Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci
OPIS RADOVA: 1.3. - Unutrašnja odvodnja Ugradnja kanalizacijskih cijevi za unutarnju odvodnju Ø 315 mm		
stranica br.		
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:
1.3.D.1.	m'	500.00
		Jedinična cijena:
		100.33
		Izvršena količina radova:
		Mjesečno:
		Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 205.00 m'		205.00 205.00
Obračun za svibanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 305.16 m' Realizirani u prethodnom obračunu: -205.00 m' Realizirani u svibnju 2021.: 100.16 m'		100.16 305.16
		305.16
Izvoditelj: 		Nadzor: 
		305.16

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci

1.3. - Unutrašnja odvodnja

Ugradnja kanalizacijskih cijevi za unutarnju odvodnju
Ø 315 mm


stranica br.

Izvoditelj:

Nadzor:

07.04.2028.

205.00

Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci				
OPIS RADOVA: 1.3. - Unutrašnja odvodnja Ugradnja kanalizacionih cijevi za unutarnju odvodnju Ø 400 mm						
					stranica br.	
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:		
1.3.D.2.	m'	1,500.00	145.86	Mjesečno:	Ukupno:	
Obračun za ožujak 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 91.00 m'				91.00	91.00	
Obračun za travanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 334.80 m' Realizirano u prethodnom obračunu: -91.00 m' Realizirano u travnju 2021.: 243.80 m'				243.80	334.80	
Obračun za svibanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 762.68 m' Realizirani u prethodnom obračunu: -334.80 m' Realizirani u svibnju 2021.: 427.88 m'				427.88	762.68	
Obračun za lipanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 1,005.78 m' Realizirani u prethodnom obračunu: -762.68 m' Realizirani u lipnju 2021.: 243.10 m'				243.10	1,005.78	
Obračun za kolovoz 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 1,368.63 m' Realizirani u prethodnom obračunu: -1,005.78 m' Realizirani u kolovozu 2021.: 362.85 m'				362.85	1,368.63	
Izvoditelj:				Nadzor:		
				12.10.2021. 		
				S	1,368.63	


		Građevina: Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci	
OPIS RADOVA:			
1.3. - Unutrašnja odvodnja			
Ugradnja kanalizacijskih cijevi za unutarnju odvodnju Ø 400 mm			
stranica br.			
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:
1.3.D.2.	m'	1,500.00	145.86
		Izvršena količina radova:	
		Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.:			
Prema dokaznici u prilogu izvedeno:		91.00 m'	91.00
			91.00
Obračun za travanj 2021.:			
Prema dokaznici u prilogu izvedeno:		334.80 m'	
Realizirano u prethodnom obračunu:		-91.00 m'	
Realizirano u travnju 2021.:		243.80 m'	243.80
			334.80
Obračun za svibanj 2021.:			
Prema dokaznici u prilogu izvedeno:		762.68 m'	
Realizirani u prethodnom obračunu:		-334.80 m'	
Realizirani u svibnju 2021.:		427.88 m'	427.88
			762.68
Obračun za lipanj 2021.:			
Prema dokaznici u prilogu izvedeno:		1,005.78 m'	
Realizirani u prethodnom obračunu:		-762.68 m'	
Realizirani u lipnju 2021.:		243.10 m'	243.10
			1,005.78
			1,005.78

Izvoditelj:




Nadzor:

07.07.2021.



	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Ugradnja kanalizacijskih cijevi za unutarnju odvodnju Ø 400 mm					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.D.2.	m'	1,500.00	145.86	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu izvedeno:			91.00 m'	91.00	91.00
Obračun za travanj 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu izvedeno:			334.80 m'		
Realizirano u prethodnom obračunu:			-91.00 m'		
Realizirano u travnju 2021.:			243.80 m'	243.80	334.80
Obračun za svibanj 2021.:					
Prema dokaznici u prilogu izvedeno:			762.68 m'		
Realizirani u prethodnom obračunu:			-334.80 m'		
Realizirani u svibnju 2021.:			427.88 m'	427.88	762.68
					</

Građevina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA: 1.3. - Unutrašnja odvodnja Ugradnja kanalizacijskih cijevi za unutarnju odvodnju Ø 400 mm					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.D.2.	m'	1,500.00	145.86	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 91.00 m'			91.00	91.00	91.00
Obračun za travanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 334.80 m' Realizirano u prethodnom obračunu: -91.00 m' Realizirano u travnju 2021.: 243.80 m'			243.80	243.80	334.80
Izvoditelj: 			Nadzor: 06.05.2021.  S		334.80

Gradovina:

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo
- Križevci

OPIS RADOVA:

1.3. - Unutrašnja odvodnja

Ugradnja kanalizacijskih cijevi za unutarnju odvodnju
Ø 400 mm

stranica br.

Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.D.2.	m'	1,500.00	145.86	Mjesečno:	Ukupno:

Obračun za ožujak 2021.:

Prema dokaznici u prilogu izvedeno:

91.00 m'

91.00

91.00


Izvoditelj:

Nadzor:

07.04.2021
Toric



91.00

✓

		Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci		
OPIS RADOVA: 1.3. - Unutrašnja odvodnja Ugradnja kanalizacijskih cijevi za unutarnju odvodnju Ø 500 mm					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.D.3.	m'	300.00	246.57	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 210.00 m' Obračun za svibanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 209.02 m' Realizirani u prethodnom obračunu: -210.00 m' Realizirani u svibnju 2021.: -0.98 m'				210.00	210.00
					210.00
				-0.98	209.02
					209.02
Izvoditelj: 				Nadzor: 	
					209.02


Gradovina:		Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA:					
1.3. - Unutrašnja odvodnja					
Ugradnja kanalizacionih cijevi za unutarnju odvodnju Ø 500 mm					
stranica br.					
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.3.D.3.	m'	300.00	246.57	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 210.00 m'				210.00	
					210.00
Izvoditelj: 				Nadzor: 07.04.2021. 	
				210.00	

✓


	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA: 3.1.3.1. - NADVOŽNJACI - C) UNUTARNJA ODVODNJA Ugradnja spojnih cijevi slivnika i revizijskih okana Ø 200 mm PEHD SN8					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
3.1.3.1.C.D.2.A.	m'	939.00	57.27	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 236.51 m'				236.51	
Obračun za svibanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 251.42 m' Realizirani u prethodnom obračunu: -236.51 m' Realizirani u svibnju 2021.: 14.91 m'				14.91	236.51
Obračun za kolovoz 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 848.50 m' Realizirani u prethodnom obračunu: -251.42 m' Realizirani u kolovozu 2021.: 597.08 m'				597.08	251.42
Obračun za rujan 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 847.75 m' Realizirani u prethodnom obračunu: -848.50 m' Realizirano u rujnu 2021.: -0.75 m'				-0.75	848.50
					847.75
Izvoditelj: 				Nadzor: 10.12.2021. 	
					847.75

		Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA: 3.1.3.1. - NADVOŽNJACI - C) UNUTARNJA ODVODNJA Ugradnja spojnih cijevi slivnika i revizijskih okana Ø 200 mm PEHD SN8						
						stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:		
3.1.3.1.C.D.2.A.	m'	939.00	57.27	Mjesečno:	Ukupno:	
Obračun za ožujak 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 236.51 m' Obračun za svibanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno: 251.42 m' Realizirani u prethodnom obračunu: -236.51 m' Realizirani u svibnju 2021.: 14.91 m'						
				236.51	236.51	
					236.51	
				14.91	14.91	
					251.42	
					251.42	


Izvoditelj: 

Nadzor: 


S
251.42

	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci			
OPIS RADOVA: 3.1.3.1. - NADVOŽNJACI - C) UNUTARNJA ODVODNJA Ugradnja spojnih cijevi slivnika i revizijskih okana Ø 200 mm PEHD SN8					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
3.1.3.1.C.D.2.A.	m'	939.00	57.27	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za ožujak 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno:			236.51 m'	236.51	
					236.51
Izvoditelj: 			Nadzor: 		
			S		236.51

[illegible]

		Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci		
OPIS RADOVA: 3.1.3.1. - NADVOŽNJACI - C) UNUTARNJA ODVODNJA Ugradnja drenažnih cijevi					
					stranica br.
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
3.1.3.1.C.D.4.	m'	1,500.00	81.81	Mjesečno:	Ukupno:
Obračun za travanj 2021.: Prema dokaznici u prilogu izvedeno:				435.07 m'	435.07
				✓	✓
				✓	435.07 ✓
Izvoditelj: 				Nadzor:  26.05.2021.	
				S	435.07

✓

	Građevina:	Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci				
OPIS RADOVA: 3.1.3.1. - NADVOŽNJACI - C) UNUTARNJA ODVODNJA Spoj proj. odvodnje na postojeće okno/propust						
					stranica br.	
Redni broj stavke:	Jedinica mjere:	Ukupna količina po troškovniku:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:		
3.1.3.1.C.D.6.	kom	1.00	1,102.26	Mjesečno:	Ukupno:	
Obračun za ožujak 2021.: Izveden spoj na postojeće reviziono okna na st. 0+332.18:				1.00 kom	1.00	
Obračun za svibanj 2021.: Izveden spoj na postojeće reviziono okna na st. 0+332.18: Izveden spoj na postojeće reviziono okna RO1 na Rugvičkoj cesti Realizirani u prethodnom obračunu: Realizirani u svibnju 2021.:				1.00 kom 1.00 kom -1.00 kom 1.00 kom	1.00 2.00	
					2.00	
Izvoditelj: 				Nadzor: 		
					2.00	

[illegible]

Sesvete-Kralj
19.05.22 40.30
15:50:41 HP Hrvatska
10361

Masa:
1.035g
02 047f 3



FINANCIJSKA AGENCIJA

RC ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10 000 ZAGREB

ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

23-05-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
UR. BROJ: