

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA OSIJEK, Ul. Lorenza Jagera 1, 31000, Osijek
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Osijeku
Poslovni broj spisa St-1703/17

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

11-01-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA 110-07/18-05/1
UR. BROJ 01-06-18-95

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv MEĐIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o.

OIB 15921860232

Adresa / sjedište Zagrebačka 42 a, 40 000 ČAKOVEC

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv GRADNJA d.o.o. OSIJEK

OIB 77971360833

Adresa / sjedište Ribarska 1, 31000 OSIJEK

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi) _____

Izvadak iz poslovnih knjiga, 3. privremena situacija br. 103-1-1

Iznos dospjele tražbine 476.095,05 (kn)

Glavnica 476.095,05 (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
140.367,20 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Izvadak iz poslovnih knjiga, 4. privremena situacija br. 121-1-1

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava _____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

U Čakovcu, 09.01.2018.

Potpis vjerovnika



MEDIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o.

Zagrebačka 42 A, 40000 ČAKOVEC

OIB: 15921860232 MB:1503146

Tel: +385 (0)40 379 111

Fax: +385 (0)40 379 110

Strana: 1

Datum: 09.01.2018

Ispis: Marina Tomašić

Ver. 1.17.11.1315 cMCS

Otvorene stavke

Period: 01.01.2017. - 09.01.2018.

Dospjelo do: 31.12.2222.

Sva Konta

Dat. knj.	Dat dvo	Dat dosp	VK	Broj	Rbr	Duguje	Potražuje	Saldo	Oznaka pov.	Opis
103761										GRADNJA d.o.o. OSIJEK
										HR8323600001101297785
										12001 kupci investitori
31.10.17	31.10.17	20.12.17	45	790103	2	476.095,05	0,00	476.095,05	790103	103-1-1 05
01.12.17	01.12.17	20.01.18	45	790121	2	140.367,20	0,00	616.462,25	790121	121-1-1 05
						616.462,25	0,00	616.462,25		
103761						616.462,25	0,00	616.462,25		GRADNJA d.o.o. OSIJEK
						616.462,25	0,00	616.462,25		



Naručitelj:
GRADNJA d.o.o. OSIJEK
Ribarska 1, Osijek
OIB: 77971360833
Šifra: 103761

Objekat: IZGRADNJA ISLAMSKOG KULTURNOG
CENTRA U SISKU

Mjesto: SISAK
Ugovor br.: 199/17
Radni nalog: 17015

4. PRIVREMENA SITUACIJA br. 121-1-1

R1

za izvršene radove zaključno sa: 01.12.2017.

	Iznos bez PDV-a
Ukupna ugovorena vrijednost radova	<u>6.740.468,95 kn</u>
Ukupna vrijednost izvršenih radova	<u>1.693.069,11 kn</u>
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	<u>1.552.701,91 kn</u>
Vrijednost radova po ovoj situaciji	<u>140.367,20 kn</u>

Slovima (iznos bez PDV-a): stočetrdesettisućatristošezdesetsedam kuna i dvadeset lipa


Jamčimo da su obračunati radovi stvarno izvedeni, te da cijena i kvaliteta odgovaraju ugovorenim uvjetima
Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3.a) Zakona o PDV-u.

Izvođač:

Nadzorni inženjer:

Naručitelj



Čakovec, 01.12.2017.

Dne:

Dne:

Obračun plaćanja:

Ukupno izvedeno: 1.693.069,11 kn
Do sada plaćeno: 1.076.606,86 kn
Ostaje za naplatu: 616.462,25 kn

Dug po prethodnim sit. 476.095,05 kn
Za platiti po ovoj situaciji: 140.367,20 kn

Obračun avansa

Primljeno avansa: 0,00 kn
Obr. po prethodnoj situaciji: 0,00 kn
Obr. u ovoj situaciji: 0,00 kn

Ukupno obračunato avansa 0,00 kn
Ostaje u avansu 0,00 kn

Dospijeće plaćanja: po Ugovoru
Situaciju izradio: Dražen Hranj

Vrijeme izdavanja: 11:44
Situaciju sastavio: Darko Maček

Matični broj: 1503146 registrirano kod Trgovačkog suda u Varaždinu
Pod brojem Tt-00/463-2. Temeljni kapital: 1.672.100,00 kn
Predsjednik Uprave društva Goran Knežević, dipl.ing.građ.

Islamski kulturni centar

Stavka	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Cijena	iznos (kun)
1	A) ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI				
1.1	I - GRAĐEVINSKI RADOVI				
1.1.1	3. TEMELJI				
1.1.1.1	1. Izvedba podložnog betona (bet. podloge) ispod temeljne ploče, ploče rampe, podnih ploča te temeljnih traka i temelja samaca. Podloga se izvodi betonom C 15/20, ktg. B-II, debljine 5 cm, (HRN B.B2.010, HRN B.C8.011, HRN U.M1.058, HRN U.M1.051), na podlozi od nabijenog šljunka. Konstruktivno se armira. Armatura je posebna stavka. Gornja površina ravna i glatka radi polaganja hidroizolacije. Obračun po m3 ugrađenog betona. a) podložni beton C 15/20	m3	15,00	575,00	8.625,00
1.1.1.2	2. Betoniranje AB temeljne ploče debljine 50 cm, 80 cm i okna dizala u potrebnoj oplati. Izvesti betonom C25/30 (MB-30), sa dodatkom za vodonepropusnost. Beton velikog presjeka, armirati sa RA 400/500 i MA 500/560 (HRN B.C8.011, HRN U.M1.058, HRN U.M1.051, HRN B.B2.010, HRN U.M1.091, HRN C.K6.020). Obračun za kompletan rad i materijal iz opisa po m3 ugrađenog betona i m2 oplata. Armatura posebna stavka.				
1.1.1.3	a) beton C 25/30	m3	254,05	590,00	149.889,50
1.1.1.4	b) oplata	m2	74,79	80,00	5.983,20
1.1.1.5	3. Betoniranje armiranih temeljnih traka. Stavka uključuje i betiranje kaskadnih dijelova trakastih temelja. Izvesti betonom C 25/30, sa dodatkom za vodonepropusnost, ktg., B-II, beton srednjeg i velikog presjeka. (HRN B.C8.011, HRN U.M1.058, HRN U.M1.051, HRN B.B2.010, HRN U.M1.091, HRN C.K6.020). Armatura je posebna stavka. Obračun za kompletan rad i materijal iz opisa po m3 ugrađenog betona i m2 oplata.				
1.1.1.6	a) beton C 25/30	m3	190,50	590,00	112.395,00
1.1.1.7	b) oplata	m2	381,00	80,00	30.480,00
1.1.1.8	4. Betoniranje armiranih temelja samaca. Izvesti betonom C 25/30, sa dodatkom za vodonepropusnost, ktg., B-II, beton srednjeg i velikog presjeka. (HRN B.C8.011, HRN U.M1.058, HRN U.M1.051, HRN B.B2.010, HRN U.M1.091, HRN C.K6.020). Armatura je posebna stavka. Obračun za kompletan rad i materijal iz opisa po m3 ugrađenog betona i m2 oplata.				
1.1.1.9	a) beton C 25/30	m3	9,10	590,00	5.369,00
1.1.1.10	b) oplata	m2	14,90	80,00	1.192,00
			UKUPNO		313.933,70
1.1.2	4. ARM. BETONSKA KONSTRUKCIJA				
1.1.2.2	1. Betoniranje obodnih AB zidova podruma, zidovi prema zemlji, (d=25 cm), beton srednjeg presjeka, beton C 25/30, ktg., B-II sa dodatkom za vodonepropusnost. Izvesti prema planu oplata u potrebnoj glatkoj oplati. Zidove armirati prema statičkom računu i planu armature, sa MA 500/560 i RA 400/500. Armatura zasebna stavka. Betoniranje uskladiti sa izvedbom nosivih AB konstrukcija stropova, greda, nadvoja, serklaža, AB stupova i stepenica. Prilikom betoniranja u zidove ugraditi sve elemente predviđene projektom. (prodori pod pločom, usjeci u zidovima, ventilacijski otvori i sl.). Obračun za kompletan rad, materijal i radnu skelu po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene glatke oplata. Izvođač je dužan u potpunosti izvoditi glatke i ravne betone u skladu sa HRN.				
1.1.2.3	a) beton	m3	111,68	590,00	65.891,20

Islamski kulturni centar

Stavka	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Cijena	iznos (kun)
1.1.2.4	b) oplata	m2	866,86	85,00	73.683,10
1.1.2.5	2. Betoniranje svih ostalih AB zidova na građevini (od podruma do krova, uključivo parapete), beton srednjeg presjeka (d= 20 cm), beton C 25/30 (MB-30), ktg.B.II. Izvesti prema planu optate u potrebnoj glatkoj optati. Zidove armirati prema stat. računu i planu armature, sa MA 500/560 i RA 400/500. Armatura posebna stavka. Betoniranje uskladiti sa izvedbom nosivih AB konstrukcija stropova, greda, nadvoja, serklaža, AB stupova i stepenica. Prilikom betoniranja u zidove ugraditi sve elemente predviđene projektom. (prodori pod pločom, usjeci u zidovima, ventilacijski otvori i sl.). Obračun za kompletan rad, materijal i radnu skelu po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene glatke optate. Izvođač je dužan u potpunosti izvoditi glatke i ravne betone u skladu sa HRN. Na vanjskom dijelu zidova prizemlja i kata prema Hall u izvesti obradu zida sa uzorkom kao NOE PLAST blanjane daske. prije izvedbe dostaviti uzorke na odobrenje projektanta.				
1.1.2.6	a) beton	m3	78,00	580,00	45.240,00
1.1.2.7	b) oplata	m2	790,34	85,00	67.178,90
1.1.2.16	5. Betoniranje AB stupova okruglog presjeka, beton srednjeg presjeka, C25/30 (MB-30), ktg. B.II u potrebnoj glatkoj optati. Stupove armirati sa RA 400/500, prema statičkom proračunu i planu armature. Obračun za kompletan rad, materijal i radna skelu po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene glatke optate. Armatura posebna stavka.				
1.1.2.17	a) beton	m3	5,34	895,00	4.779,30
1.1.2.18	b) oplata	m2	53,94	260,00	14.024,40
1.1.2.19	6. Betoniranje stropne AB ploče iznad podruma, debljine 20 cm odnosno 30 cm, sa i bez konzolnih prepusta na krajevima. Ploča na koti +-0.00.Izvesti betonom C25/30, ktg. B.II u jednostranoj glatkoj optati, srednjeg presjeka. Ploče izvesti bez neravnina i gnijezda. Prilikom betoniranja ugraditi sve elemente predviđene za ugradbu. (prodori kroz ploču,ventilacijski otvori i sl.) Visina podupiranja 2,90 m. (HRN B.C8.010, HRN B.C8.011, HRN U.M8.051, HRN U.M8.058, HRN D.C1.041). Ploče armirati prema statičkom računu i planu armature sa MA 500/560 i RA 400/500. Izvedbu uskladiti sa betoniranjem osnovne nosive AB konstrukcije zidova, stupova i greda. Armatura posebna stavka. Obračun za kompletan rad, materijal i radnu skelu, po m3 ugrađenog betona, po m2 izvedene glatke horizontalne optate zajedno sa gredama, sa podupiranjem, te po m1 optate visine 20 cm za rubove ploče. Izvođač je dužan u potpunosti izvoditi glatke i ravne betone u skladu sa HRN.				
1.1.2.20	a) beton	m3	70,60	590,00	41.654,00
1.1.2.21	c) optata horizontalna	m2	381,98	95,00	36.288,10
1.1.2.22	d) optata v=20cm, rub ploče	m1	107,66	25,00	2.691,50
1.1.2.28	b) optata horizontalna	m2	232,00	95,00	22.040,00
1.1.2.38	11. Betoniranje tri vertikale unutarnjih AB stubišta u građevini, zajedno sa podestima i međupodestima. Betoniranje konzolnih stepenica i podesta u molitvenom prostoru sa završnom obradom brušeni beton. Beton srednjeg presjeka, C25/30, ktg.B-II, u potrebnoj glatkoj optati. Ostale dimenzije prema projektu. Stubišta armirati prema planu armature i statičkom proračunu sa RA 400/500 i MA 500/560.(HRN B.B2.010,HRN B.C8.011, HRN U.M1.058,HRN U.M1.051,HRN C.K6.020,HRN D.C1.041). Armatura posebna stavka. Visina podupiranja do 2,90-3,30 m. Betoniranje uskladiti sa izvedbom ostalih dijelova AB konstrukcije. Obračun za kompletan rad, materijal i radnu skelu po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene glatke optate sa podupiranjem.(razvijena površ. sa čelima i stranicama)				
1.1.2.39	a) beton MB-30	m3	19,24	680,00	13.083,20
1.1.2.40	b) optata	m2	97,81	180,00	17.605,80
1.1.2.43	12. Betoniranje kose AB ploče i zidova svjetlika u podrumu, debljine 16 cm. Izvesti betonom C25/30, ktg. B.II u jednostranoj glatkoj optati, srednjeg presjeka. Ploče izvesti bez neravnina i gnijezda. Prilikom betoniranja ugraditi sve elemente predviđene za ugradbu. (prodori kroz ploču,ventilacijski otvori i sl.) (HRN B.C8.010, HRN B.C8.011, HRN U.M8.051, HRN U.M8.058, HRN D.C1.041). Armirati prema statičkom računu i planu armature sa MA 500/560 i RA 400/500. Izvedbu uskladiti sa betoniranjem osnovne nosive AB konstrukcije zidova, stupova i greda. Armatura posebna stavka. Obračun za				

Islamski kulturni centar

Stavka	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Cijena	iznos (kun)
	kompletan rad, materijal i radnu skelu, po m3 ugrađenog betona, po m2 izvedene glatke horizontalne oplata. Izvođač je dužan u potpunosti izvoditi glatke i ravne betone u skladu sa HRN.				
1.1.2.44	a) beton	m3	8,20	680,00	5.576,00
1.1.2.45	b) oplata horizontalna	m2	76,80	119,00	9.139,20
1.1.2.46	13. Betoniranje AB greda. Beton srednjeg presjeka. Izvesti betonom C25/30, ktg. B.II u glatkoj oplati, srednjeg presjeka. Grede izvesti bez neravnina i gnijezda. Prilikom betoniranja ugraditi sve elemente predviđene za ugradbu. (prodori kroz ploču, ventilacijski otvori i sl.) (HRN B.C8.010, HRN B.C8.011, HRN U.M8.051, HRN U.M8.058, HRN D.C1.041). Armirati prema statičkom računu i planu armature sa MA 500/560 i RA 400/500. Izvedbu uskladiti sa betoniranjem osnovne nosive AB konstrukcije zidova, stupova. Armatura posebna stavka. Obračun za kompletan rad, materijal i radnu skelu, po m3 ugrađenog betona, po m2 izvedene glatke oplata. Izvođač je dužan u potpunosti izvoditi glatke i ravne betone u skladu sa HRN.				
1.1.2.47	a) beton	m3	10,91	590,00	6.436,90
1.1.2.48	b) oplata horizontalna	m2	101,99	150,00	15.298,50
1.1.2.62	20. Izrada, postava i skidanje daščane oplata za proboje kroz ploče ili zidove; proboji različitih veličina. Stavka troškovnika predviđa dobavu i ugradbu u oplatu greda cijevi promjera 35-40 cm od PVC-a; proboji kroz grede. Obračun za kompletan rad i materijal po komadu proboja.				
1.1.2.63	a) oplata za proboje	kom	15,00	250,00	3.750,00
1.1.2.64	b) cijevi fi 35-40 cm za proboje	kom	4,00	250,00	1.000,00
1.1.2.65	21 Dobava i postava polistirena raznih debljina u oplatu stropnih ploča i zidova za izvedbu usjeka za instalacije i sl. širine 10-20 cm. Obračun po m1. Rad i materijal. a) polistiren za usjeke				
		m1	30,00	25,00	750,00
				UKUPNO	446.110,10

1.1.3 5. ARMIRAČKI RADOVI

1.1.3.1	1. Dobava, izrada, sječenje, savijanje postava i vezivanje armature kvalitete B 500 B (rebrasti čelik u šipkama) B 500 A (mreže): MA 500/560, RA 400/500, GA 240/360 (HRN C.K6.020, HRN U.M1.091, HRN C.B0.500, HRN C.B2.021, HRN C.K6.021). Izrada prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature. Količine u troškovniku računane približno u odnosu na m3 ugrađenog betona pojedinih AB konstrukcija. Stvarne količine će se obračunati temeljem nacrta savijanja, računajući teoretske težine. Obračun po toni ugrađene armature.				
1.1.3.2	materijal: nabava i transport armature RA 400/500	kg	73.256,92	4,50	329.656,14
1.1.3.3	rad: siječenje, savijanje i ugradnja armature RA 400/500	kg	30.438,60	2,00	60.877,20
1.1.3.4	materijal: nabava i transport armature MA 500/560	kg	81.357,22	4,50	366.107,49
1.1.3.5	rad: siječenje, savijanje i ugradnja armature MA 500/560	kg	35.145,24	2,00	70.290,48
				UKUPNO	826.931,31

1.1.4 8. ZIDARSKI RADOVI

1.1.4.13	9. Dobava materijala i obrada (vanjskih ploha) betonskih zidova na koje se polaže vert.				
----------	---	--	--	--	--

Islamski kulturni centar

Stavka	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Cijena	iznos (kun)
	hidroizolacija. Stavka troškovnika predviđa zatvaranje utora i gnijezda cem. mortom sa zaglađivanjem plohe zida. Obračun po m2 obrađene površine zida. a) obrada bet. zidova	m2	423,90	22,50	9.537,75
1.1.4.19	13. Izrada holkel pasice na mjestima izvedbe horizontalne Hl izolacijskim trakama. Izvodi se u cementnom mortu 1:3, vel. 7/7-10/10 cm, kosina pod kutem od 45°. Obračun po m1 izvedene pasice. Rad i materijal. a) holkel pasica	m1	225,80	13,00	2.935,40
1.1.4.33	23. Čišćenje objekta predviđeno je u 5 faza: 1. Čišćenje nakon grubih građ. radova zajedno sa iznošenjem suvišnog materijala, šute, opeke i sl. 2. Čišćenje prije žbukanja i ugradbe elemenata stolarije i bravarije. a) čišćenje objekta	paušal	0,25	15.000,00	3.750,00
				UKUPNO	16.223,15
				UKUPNO	1.603.198,26
	UKUPNO				1.603.198,26
	A) ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI				

Islamski kulturni centar

Stavka	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Cijena	iznos (kun)
2	B) VANJSKO UREĐENJE				
2.1	B1 ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI				
2.1.1	I - GRAĐEVINSKI RADOVI				
2.1.1.1	3. TEMELJI				
2.1.1.1.1	1. Izvedba podložnog betona (bet. podloge) ispod temeljne ploče, ploče rampe, podnih ploča te temeljnih traka i temelja samaca. Podloga se izvodi betonom C 15/20, ktg. B.II., debljine 5 cm, (HRN B.B2.010, HRN B.C8.011, HRN U.M1.058, HRN U.M1.051), na podlozi od nabijenog šljunka. Konstruktivno se armira. Armatura je posebna stavka. Gornja površina ravna i glatka radi polaganja hidroizolacije. Obračun po m3 ugrađenog betona. a) podložni beton C 15/20	m3	7,40	575,00	4.255,00
2.1.1.1.6	a) beton C 25/30	m3	6,00	575,00	3.450,00
2.1.1.1.7	b) oplata	m2	23,00	85,00	1.955,00
2.1.1.1.9	a) beton MB-30	m3	31,69	575,00	18.221,75
2.1.1.1.10	b) oplata	m2	19,80	85,00	1.683,00
			UKUPNO		29.564,75
2.1.1.2	4. ARM. BETONSKA KONSTRUKCIJA				
2.1.1.2.2	a) beton	m3	19,43	590,00	11.463,70
2.1.1.2.3	b) oplata	m2	28,50	80,00	2.280,00
2.1.1.2.4	d) oplata	m2	26,28	80,00	2.102,40
			UKUPNO		15.846,10
2.1.1.3	5. ARMIRAČKI RADOVI				
2.1.1.3.2	materijal: nabava i transport armature RA 400/500	t	4,41	4.500,00	19.845,00
2.1.1.3.3	rad: siječenje, savijanje i ugradnja armature RA 400/500	t	4,41	2.000,00	8.820,00
2.1.1.3.4	materijal: nabava i transport armature mag 500/600	t	2,43	4.500,00	10.935,00
2.1.1.3.5	rad: siječenje, savijanje i ugradnja armature MAG 500/600	t	2,43	2.000,00	4.860,00
			UKUPNO		44.460,00
			UKUPNO		89.870,85
			UKUPNO		89.870,85
	UKUPNO B) VANJSKO UREĐENJE				89.870,85

Islamski kulturni centar

Stavka	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Cijena	iznos (kun)
SVEUKUPNO					1.693.069,11

Islamski kulturni centar

REKAPITULACIJA

1	A) ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI	
1.1.1	3. TEMELJI	313.933,70
1.1.2	4. ARM. BETONSKA KONSTRUKCIJA	446.110,10
1.1.3	5. ARMIRAČKI RADOVI	826.931,31
1.1.4	8. ZIDARSKI RADOVI	16.223,15
1.1	I - GRAĐEVINSKI RADOVI	1.603.198,26
	UKUPNO	1.603.198,26
	A) ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI	
2	B) VANJSKO UREĐENJE	
2.1.1.1	3. TEMELJI	29.564,75
2.1.1.2	4. ARM. BETONSKA KONSTRUKCIJA	15.846,10
2.1.1.3	5. ARMIRAČKI RADOVI	44.460,00
2.1.1	I - GRAĐEVINSKI RADOVI	89.870,85
2.1	B1 ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI	89.870,85
	UKUPNO	89.870,85
	B) VANJSKO UREĐENJE	
SVEUKUPNO		1.693.069,11

Islamski kulturni centar

GLAVNA REKAPITULACIJA

1	A) ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI	1.603.198,26
2	B) VANJSKO UREĐENJE	89.870,85
SVEUKUPNO		1.693.069,11



Naručitelj:
GRADNJA d.o.o. OSIJEK
Ribarska 1, Osijek
OIB: 77971360833
Šifra: 103761

Objekat: IZGRADNJA ISLAMSKOG KULTURNOG
CENTRA U SISKU

Mjesto: SISAK
Ugovor br.: 199/17
Radni nalog: 17015

3. PRIVREMENA SITUACIJA br. 103-1-1

R1

za izvršene radove zaključno sa: 31.10.2017.


	Iznos bez PDV-a
Ukupna ugovorena vrijednost radova	<u>6.740.468,95 kn</u>
Ukupna vrijednost izvršenih radova	<u>1.552.701,91 kn</u>
Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	<u>1.076.606,86 kn</u>
Vrijednost radova po ovoj situaciji	<u>476.095,05 kn</u>

Slovima (iznos bez PDV-a): četristosedamdesetšesttisućadevedesetpet kuna i pet lipa

Jamčimo da su obračunati radovi stvarno izvedeni, te da cijena i kvaliteta odgovaraju ugovorenim uvjetima
Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige

Napomena: Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3.a) Zakona o PDV-u.

Izvođač:



Čakovec, 31.10.2017.

Nadzorni inženjer:

Dne:

Naručitelj

Dne:

Obračun plaćanja:

Ukupno izvedeno:	<u>1.552.701,91 kn</u>
Do sada plaćeno:	<u>313.444,30 kn</u>
Ostaje za naplatu:	<u>1.239.257,61 kn</u>

Dug po prethodnim sit.	<u>763.162,56 kn</u>
Za platiti po ovoj situaciji:	<u>476.095,05 kn</u>

Obračun avansa

Primljeno avansa:	<u>0,00 kn</u>
Obr. po prethodnoj situaciji:	<u>0,00 kn</u>
Obr. u ovoj situaciji:	<u>0,00 kn</u>

Ukupno obračunato avansa	<u>0,00 kn</u>
Ostaje u avansu	<u>0,00 kn</u>

Dospijeće plaćanja: po Ugovoru
Situaciju izradio: Dražen Hranj

Vrijeme izdavanja: 14:08
Situaciju sastavio: Darko Maček

Islamski kulturni centar

Stavka	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Cijena	iznos (kun)
1	A) ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI				
1.1	I - GRAĐEVINSKI RADOVI				
1.1.1	3. TEMELJI				
1.1.1.2	2. Betoniranje AB temeljne ploče debljine 50 cm, 80 cm i okna dizala u potrebnoj oplati. Izvesti betonom C25/30 (MB-30), sa dodatkom za vodonepropusnost. Beton velikog presjeka, armirati sa RA 400/500 i MA 500/560 (HRN B.C8.011, HRN U.M1.058, HRN U.M1.051, HRN B.B2.010, HRN U.M1.091, HRN C.K6.020). Obračun za kompletan rad i materijal iz opisa po m3 ugrađenog betona i m2 oplata. Armatura posebna stavka.				
1.1.1.3	a) beton C 25/30	m3	254,05	590,00	149.889,50
1.1.1.4	b) oplata	m2	74,79	80,00	5.983,20
1.1.1.5	3. Betoniranje armiranih temeljnih traka. Stavka uključuje i betiranje kaskadnih dijelova trakestih temelja. Izvesti betonom C 25/30, sa dodatkom za vodonepropusnost, ktg., B-II, beton srednjeg i velikog presjeka. (HRN B.C8.011, HRN U.M1.058, HRN U.M1.051, HRN B.B2.010, HRN U.M1.091, HRN C.K6.020). Armatura je posebna stavka. Obračun za kompletan rad i materijal iz opisa po m3 ugrađenog betona i m2 oplata.				
1.1.1.6	a) beton C 25/30	m3	190,50	590,00	112.395,00
1.1.1.7	b) oplata	m2	381,00	80,00	30.480,00
1.1.1.8	4. Betoniranje armiranih temelja samaca. Izvesti betonom C 25/30, sa dodatkom za vodonepropusnost, ktg., B-II, beton srednjeg i velikog presjeka. (HRN B.C8.011, HRN U.M1.058, HRN U.M1.051, HRN B.B2.010, HRN U.M1.091, HRN C.K6.020). Armatura je posebna stavka. Obračun za kompletan rad i materijal iz opisa po m3 ugrađenog betona i m2 oplata.				
1.1.1.9	a) beton C 25/30	m3	9,10	590,00	5.369,00
1.1.1.10	b) oplata	m2	14,90	80,00	1.192,00
			UKUPNO		305.308,70
1.1.2	4. ARM. BETONSKA KONSTRUKCIJA				
1.1.2.2	1. Betoniranje obodnih AB zidova podruma, zidovi prema zemlji. (d=25 cm), beton srednjeg presjeka, beton C 25/30, ktg., B.II sa dodatkom za vodonepropusnost. Izvesti prema planu oplata u potrebnoj glatkoj oplati. Zidove armirati prema statičkom računu i planu armature, sa MA 500/560 i RA 400/500. Armatura zasebna stavka. Betoniranje uskladiti sa izvedbom nosivih AB konstrukcija stropova, greda, nadvoja, serklaža, AB stupova i stepenica. Prilikom betoniranja u zidove ugraditi sve elemente predviđene projektom. (prodori pod pločom, usjeci u zidovima, ventilacijski otvori i sl.). Obračun za kompletan rad, materijal i radnu skelu po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene glatke oplata. Izvođač je dužan u potpunosti izvoditi glatke i ravne betone u skladu sa HRN.				
1.1.2.3	a) beton	m3	111,68	590,00	65.891,20
1.1.2.4	b) oplata	m2	866,86	85,00	73.683,10
1.1.2.5	2. Betoniranje svih ostalih AB zidova na građevini (od podruma do krova, uključivo parapete), beton srednjeg presjeka (d= 20 cm), beton C 25/30 (MB-30), ktg.B.II. Izvesti prema planu oplata u potrebnoj glatkoj oplati. Zidove armirati prema stat. računu i planu armature, sa MA 500/560 i RA 400/500. Armatura posebna stavka. Betoniranje uskladiti sa izvedbom nosivih AB konstrukcija stropova, greda, nadvoja, serklaža, AB stupova i stepenica. Prilikom betoniranja u zidove ugraditi sve elemente predviđene projektom. (prodori pod pločom, usjeci u zidovima, ventilacijski otvori i sl.). Obračun za kompletan				

Islamski kulturni centar

Stavka	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Cijena	iznos (kun)
	rad, materijal i radnu skelu po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene glatke oplata. Izvođač je dužan u potpunosti izvoditi glatke i ravne betone u skladu sa HRN. Na vanjskom dijelu zidova prizemlja i kata prema Hall u izvesti obradu zida sa uzorkom kao NOE PLAST blanžane daske. prije izvedbe dostaviti uzorke na odobrenje projektanta.				
1.1.2.6	a) beton	m3	62,40	580,00	36.192,00
1.1.2.7	b) oplata	m2	632,26	85,00	53.742,10
1.1.2.16	5. Betoniranje AB stupova okruglog presjeka, beton srednjeg presjeka, C25/30 (MB-30), ktg. B.II u potrebnoj glatkoj oplati. Stupove armirati sa RA 400/500, prema statičkom proračunu i planu armature. Obračun za kompletan rad, materijal i radna skelu po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene glatke oplata. Armatura posebna stavka.				
1.1.2.17	a) beton	m3	5,34	895,00	4.779,30
1.1.2.18	b) oplata	m2	53,94	260,00	14.024,40
1.1.2.19	6. Betoniranje stropne AB ploče iznad podruma, debljine 20 cm odnosno 30 cm, sa i bez konzolnih prepusta na krajevima. Ploča na koti +0.00. Izvesti betonom C25/30, ktg. B.II u jednostranoj glatkoj oplati, srednjeg presjeka. Ploče izvesti bez neravnina i gnijezda. Prilikom betoniranja ugraditi sve elemente predviđene za ugradbu. (prodori kroz ploču, ventilacijski otvori i sl.) Visina podupiranja 2,90 m. (HRN B.C8.010, HRN B.C8.011, HRN U.M8.051, HRN U.M8.058, HRN D.C1.041). Ploče armirati prema statičkom računu i planu armature sa MA 500/560 i RA 400/500. Izvedbu uskladiti sa betoniranjem osnovne nosive AB konstrukcije zidova, stupova i greda. Armatura posebna stavka. Obračun za kompletan rad, materijal i radnu skelu, po m3 ugrađenog betona, po m2 izvedene glatke horizontalne oplata zajedno sa gredama, sa podupiranjem, te po m1 oplata visine 20 cm za rubove ploče. Izvođač je dužan u potpunosti izvoditi glatke i ravne betone u skladu sa HRN.				
1.1.2.20	a) beton	m3	70,60	590,00	41.654,00
1.1.2.21	c) oplata horizontalna	m2	381,98	95,00	36.288,10
1.1.2.22	d) oplata v=20cm, rub ploče	m1	107,66	25,00	2.691,50
1.1.2.28	b) oplata horizontalna	m2	232,00	95,00	22.040,00
1.1.2.38	11. Betoniranje tri vertikalne unutarnjih AB stubište u građevini, zajedno sa podestima i međupodestima. Betoniranje konzolnih stepenica i podesta u molitvenom prostoru sa završnom obradom brušeni beton. Beton srednjeg presjeka, C25/30, ktg. B-II, u potrebnoj glatkoj oplati. Ostale dimenzije prema projektu. Stubišta armirati prema planu armature i statičkom proračunu sa RA 400/500 i MA 500/560, (HRN B.B2.010, HRN B.C8.011, HRN U.M1.058, HRN U.M1.051, HRN C.K6.020, HRN D.C1.041). Armatura posebna stavka. Visina podupiranja do 2,90-3,30 m. Betoniranje uskladiti sa izvedbom ostalih dijelova AB konstrukcije. Obračun za kompletan rad, materijal i radnu skelu po m3 ugrađenog betona i m2 izvedene glatke oplata sa podupiranjem. (razvijena površ. sa čelima i stranicama)				
1.1.2.39	a) beton MB-30	m3	13,32	680,00	9.057,60
1.1.2.40	b) oplata	m2	65,35	180,00	11.763,00
1.1.2.43	12. Betoniranje kose AB ploče i zidova svjetlika u podrumu, debljine 16 cm. Izvesti betonom C25/30, ktg. B.II u jednostranoj glatkoj oplati, srednjeg presjeka. Ploče izvesti bez neravnina i gnijezda. Prilikom betoniranja ugraditi sve elemente predviđene za ugradbu. (prodori kroz ploču, ventilacijski otvori i sl.) (HRN B.C8.010, HRN B.C8.011, HRN U.M8.051, HRN U.M8.058, HRN D.C1.041). Armirati prema statičkom računu i planu armature sa MA 500/560 i RA 400/500. Izvedbu uskladiti sa betoniranjem osnovne nosive AB konstrukcije zidova, stupova i greda. Armatura posebna stavka. Obračun za kompletan rad, materijal i radnu skelu, po m3 ugrađenog betona, po m2 izvedene glatke horizontalne oplata. Izvođač je dužan u potpunosti izvoditi glatke i ravne betone u skladu sa HRN.				
1.1.2.44	a) beton	m3	8,20	680,00	5.576,00
1.1.2.45	b) oplata horizontalna	m2	76,80	119,00	9.139,20
1.1.2.46	13. Betoniranje AB greda. Beton srednjeg presjeka. Izvesti betonom C25/30, ktg. B.II u glatkoj oplati, srednjeg presjeka. Grede izvesti bez neravnina i gnijezda. Prilikom				

Islamski kulturni centar

Stavka	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Cijena	iznos (kun)
	betoniranja ugraditi sve elemente predviđene za ugradbu. (prodori kroz ploču, ventilacijski otvori i sl.) (HRN B.C8.010, HRN B.C8.011, HRN U.M8.051, HRN U.M8.058, HRN D.C1.041). Armirati prema statičkom računu i planu armature sa MA 500/560 i RA 400/500. Izvedbu uskladiti sa betoniranjem osnovne nosive AB konstrukcije zidova, stupova. Armatura posebna stavka. Obračun za kompletan rad, materijal i radnu skelu, po m3 ugrađenog betona, po m2 izvedene glatke oplata. Izvođač je dužan u potpunosti izvoditi glatke i ravne betone u skladu sa HRN.				
1.1.2.47	a) beton	m3	10,91	590,00	6.436,90
1.1.2.48	b) oplata horizontalna	m2	101,99	150,00	15.298,50
1.1.2.62	20. Izrada, postava i skidanje deščane oplata za proboje kroz ploče ili zidove; proboji različitih veličina. Stavka troškovnika predviđa dobavu i ugradbu u oplatu grede cijevi promjera 35-40 cm od PVC-a; proboji kroz grede. Obračun za kompletan rad i materijal po komadu proboja.				
1.1.2.63	a) oplata za proboje	kom	10,00	250,00	2.500,00
1.1.2.64	b) cijevi fi 35-40 cm za proboje	kom	4,00	250,00	1.000,00
1.1.2.65	21 Dobava i postava polistirena raznih debljina u oplatu stropnih ploča i zidova za izvedbu usjeka za instalacije i sl, širine 10-20 cm. Obračun po m1. Rad i materijal. a) polistiren za usjeka				
		m1	20,00	25,00	500,00
			UKUPNO		412.256,90
1.1.3	5. ARMIRAČKI RADOVI				
1.1.3.1	1. Dobava, izrada, sječenje, savijanje postava i vezivanje armature kvalitete B 500 B (rebrasti čelik u šipkama) B 500 A (mreže): MA 500/560, RA 400/500, GA 240/360 (HRN C.K6.020, HRN U.M1.091, HRN C.B0.500, HRN C.B2.021, HRN C.K6.021). Izrada prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature. Količine u troškovniku računate približno u odnosu na m3 ugrađenog betona pojedinih AB konstrukcija. Stvarne količine će se obračunati temeljem nacrtu savijanja, računajući teoretske težine. Obračun po toni ugrađene armature.				
1.1.3.2	materijal: nabava i transport armature RA 400/500	kg	73.256,92	4,50	329.656,14
1.1.3.3	rad: siječenje, savijanje i ugradnja armature RA 400/500	kg	30.438,60	2,00	60.877,20
1.1.3.4	materijal: nabava i transport armature MA 500/560	kg	81.357,22	4,50	366.107,49
1.1.3.5	rad: siječenje, savijanje i ugradnja armature MA 500/560	kg	35.145,24	2,00	70.290,48
			UKUPNO		826.931,31
1.1.4	8. ZIDARSKI RADOVI				
1.1.4.13	9. Dobava materijala i obrada (vanjskih ploha) betonskih zidova na koje se polaže vert. hidroizolacija. Stavka troškovnika predviđa zatvaranje utora i gnijezda cem. mortom sa zaglađivanjem plohe zida. Obračun po m2 obrađene površine zida. a) obrada bet. zidova				
		m2	252,00	22,50	5.670,00
1.1.4.19	13. Izrada holkel pasice na mjestima izvedbe horizontalne HI izolacijskim trakama. Izvodi se u cementnom mortu 1:3, vel. 7/7-10/10 cm, kosina pod kutem od 45°. Obračun po m1 izvedene pasice. Rad i materijal. a) holkel pasica				
		m1	195,00	13,00	2.535,00

Islamski kulturni centar

Stavka	Opis radova	Jedinica mjere	Količina	Cijena	iznos (kun)
			UKUPNO		8.205,00
			UKUPNO		1.552.701,91
	UKUPNO				1.552.701,91
	A) ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI				
			SVEUKUPNO		1.552.701,91

Islamski kulturni centar

REKAPITULACIJA

1	A) ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI	
1.1.1	3. TEMELJI	305.308,70
1.1.2	4. ARM. BETONSKA KONSTRUKCIJA	412.256,90
1.1.3	5. ARMIRAČKI RADOVI	826.931,31
1.1.4	8. ZIDARSKI RADOVI	8.205,00
1.1	I - GRAĐEVINSKI RADOVI	1.552.701,91
	UKUPNO	1.552.701,91
	A) ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI	
SVEUKUPNO		1.552.701,91

Islamski kulturni centar

GLAVNA REKAPITULACIJA

1	A) ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI	1.552.701,91
	SVEUKUPNO	1.552.701,91

