

Novačka 325
Zagreb

Temeljem idejnog projekta, a u svezi izrađenih elektroinstalaterskih radova u privatnom objektu –na adresi Novačka 325,Zagreb u prilogu dostavljam Vam

O B R A Č U N

Sa poštovanjem,

ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

| A Pripremni radovi | | | | | |
|---------------------------|--|--------|--|--|---------------|
| 1. | Ispitivanje postojećih glavnih napojnih kabela, demontaža postojećih osigurača na Razvodnom ormaru i postavljanje privremenog priključka za potrebe adaptacije. Demontaža postojećih instalacija, lampi, utičnica i prekidača. Postavljanje privremene rasvjete (grla, žarulje i prekidaće) za potrebe gletanja i farbanja | paušal | | | 350,00 |
| A | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | | | | 350,00 |

| B EE RADOVI (Napajanje, razvod El. energije) | | | | | |
|---|--|-----|----|--------|----------------|
| 1. | Dobava i ugradnja KPMO na stubištu izvan stana, sa jednim trofaznim brojilom i ukapčalicom. Premještanje postojećeg brojila i spajanje nove instalacije. | kom | 1 | 450,00 | 450,00 |
| 2. | Dobava i ugradnja podžbuknog ili nadzbuknog razvodnog ormara (16-24 mjesta) tipa TEM, sa osiguračima tipa ETI, te Fidovom sklopkom 40/0,5 A . Spajanje osigurača i priključak na glavni vod. | kom | 3 | 450,00 | 1350,00 |
| 4.. | Demontaža postojećeg kontrolnog brojila, te dobava i montaža novog električnog brojila. | kom | 0 | 200,00 | 0,00 |
| 5. | Dobava, provlačenje i spajanje elektroinstalacije glavnog voda (provlačenje nultog vodiča) od RO1 do RO 2 od RO2 do RO3 (razvodnog ormara) | m | 25 | 38,00 | 950,00 |
| B | EE RADOVI UKUPNO: | | | | 2750,00 |

| C Instalacija rasvjete i snage | | | | | |
|---|---|---------|----|-------|----------------|
| 1. | Priprema i izrada elektroinstalacije rasvjete sa kablom PGP 3x1,5 mm ² , sa svim potrošnim materijalom. (kutija ,spojnice i sitni potrosni materijal)prekidaci i maske nisu u cijeni | izvodi* | 32 | 38,00 | 1216,00 |
| | | prekid* | 38 | 38,00 | 1444,00 |
| | | senzor | 0 | 30,00 | 0,00 |
| | | lampe | 32 | 38,00 | 1216,00 |
| 2. | Priprema i izrada elektroinstalacije snage, kabel PGP 3x2,5mm ² , sa svim potrebnim materijalom. (utičnice),maske i uticnice nisu u cijeni | kom | 65 | 42,00 | 2730,00 |
| 3. | Priprema i izrada elektroinstalacije rasvjete sa kablom PGP 3x1,5 mm ² sa svim potrošnim materijalom. (Izvodi za led rasvjetu) | kom | 0 | 38,00 | 0,00 |
| 6. | Priprema i izrada elektroinstalacije snage, kabel PGP 3x2,5mm ² (Izvodi za klimu,pećnicu) | kom | 10 | 42,00 | 420,00 |
| C INSTALACIJA RASVJETE I SNAGE UKUPNO: | | | | | 7026,00 |

| D Telefonska instalacija | | | | | |
|---|---|-----|---|-------|-------------|
| 1. | Dobava , štemanje i ugradnja cijevi Ø 20 mm za telefonsku instalaciju, te uvlačenje UTP kabla kat 6 | kom | 0 | 32,00 | 0,00 |
| D TELEFONSKA INSTALACIJA UKUPNO: | | | | | 0,00 |

| E Instalacija antenskog sustava | | | | | |
|--|--|-----|---|-------|-------------|
| 2. | Dobava i ugradnja cijevi Ø 20 mm i uvlačenje koaksijalnog kabla RG 6 75 Ohma | kom | 0 | 32,00 | 0,00 |
| E INSTALACIJA ANTENSKOG SUSTAVA UKUPNO: | | | | | 0,00 |

| D Instalacija mrežnog sustava | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----|---|-------|------|
| 1. | Dobava i ugradnja cijevi Ø 20 mm i uvlačenje UTP kabla kat 6 | kom | 0 | 40,00 | 0,00 |

| | | |
|----------|--|-------------|
| D | INSTALACIJA MREŽNOG SUSTAVA UKUPNO: | 0,00 |
|----------|--|-------------|

| | | | | | |
|----------|--|-----|-----|-------|---------------|
| G | Montaža | | | | |
| 1. | Montaža novih rasvjetnih tijela i spoj na el. instalaciju. Rasvjetu nabavlja investitor. | kom | 32 | 8,00 | 256,00 |
| 2. | Montaža novih led traka na pozicijama | kom | 0 | 18,00 | 0,00 |
| 3. | Montaža podnog grijanja 3m/2 | kom | 0 | 85,00 | 0,00 |
| 4. | Montaža novih utičnica i prekidača i spoj na el. Instalaciju. Utičnice i prekidače nabavlja izvođač. | kom | 103 | 7,00 | 721,00 |
| G | MONTAŽA UKUPNO: | | | | 977,00 |

| | | | | | |
|----------|---|-----|----|-------|--------|
| I | Elektro galanterija | | | | |
| 1. | Dobava prekidača | kom | 32 | 5,00 | 160,00 |
| 2. | Dobava prekidača tipa TEM izmjen (mod) | kom | 4 | 6,20 | 24,80 |
| 3. | Dobava prekidača tipa TEM križni (mod) | kom | 0 | 6,60 | 0,00 |
| 4. | Dobava prekidača za rolete | kom | 0 | 6,30 | 0,00 |
| 5. | Dobava mrežne utičnice | kom | 0 | 11,00 | 0,00 |
| 6. | Dobava utičnica tipa TEM | kom | 72 | 8,00 | 576,00 |
| 7. | Dobava utičnica tipa TEM (sa poklop) | kom | 3 | 8,10 | 24,30 |
| 8. | Dobava telefonske utičnice TEM (modul) | kom | 0 | 7,20 | 0,00 |
| 9. | Dobava antenske utičnice TEM (TV+SAT) | kom | 0 | 14,30 | 0,00 |
| 10. | Dobava Led panela 3,5 W | kom | 0 | 9,00 | 0,00 |
| 11. | Dobava ugradbenih lampica 5W | kom | 0 | 8,00 | 0,00 |
| 12. | Dobava Led panela 9 W | kom | 0 | 11,00 | 0,00 |
| 13. | Dobava Led panela 18 W | kom | 0 | 18,00 | 0,00 |
| 14. | Dobava nosača za TEM (1 mod) | kom | 0 | 1,80 | 0,00 |
| 15. | Dobava nosača za TEM (2 mod) | kom | 0 | 1,95 | 0,00 |
| 16. | Dobava nosača za TEM (3 mod) | kom | 0 | 2,05 | 0,00 |
| 17. | Dobava nosača za TEM (4 mod) | kom | 0 | 2,11 | 0,00 |
| 18. | Dobava nosača za TEM (7mod) | kom | 0 | 2,60 | 0,00 |
| 19. | Dobava maske za TEM (1 mod) | kom | 0 | 2,05 | 0,00 |
| 20. | Dobava maske za TEM (2 mod) | kom | 0 | 2,30 | 0,00 |
| 21. | Dobava maske za TEM (3 mod) | kom | 0 | 2,65 | 0,00 |
| 22. | Dobava maske za TEM (4 mod) | kom | 0 | 2,80 | 0,00 |
| 23. | Dobava maske za TEM (7 mod) | kom | 0 | 3,12 | 0,00 |
| 24. | Led traka RGB+W 5m | kom | 0 | 48,00 | 0,00 |
| 25. | Led traka RGB+W set (trafo, traka, controler) | kom | 0 | 96,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------|--|-----|---|-------|---------------|
| 26. | Dobava al. profila za led traku sa pokrovom | kom | 0 | 20,00 | 0,00 |
| 27. | Led traka White 24W, 2700K (trafo, traka,) | kom | 0 | 63,00 | 0,00 |
| 28. | Dobava senzora dan-noć (luxomat) | kom | 0 | 45,00 | 0,00 |
| 28. | Dobava ventilatora Blauberg 100mm sa klapnom | kom | 0 | 45,00 | 0,00 |
| 29. | Tipkala za zvono sa tinjalicom – tip Makel | kom | 0 | 7,00 | 0,00 |
| 30. | Zvono (nadžbukno na zid 220V) – din don | kom | 0 | 15,00 | 0,00 |
| I | ELEKTRO GALANTERIJA UKUPNO: | | | | 785,10 |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| RADOVI UKUPNO: | 11103,00 |
| ELEKTRO GALANTERIJA: | 785,10 |
| PDV 25%: | 0,00 |
| UKUPNO: | 11888,10 |
| AVANS: | 5000,00 |
| UKUPNO ZA ISPLATU: | 6888,10 |

