Izvođač radova:

Gradilište: TRŽNICA SAVICA

Radilište: UREĐENJE PROSTORIJE SKLADIŠTA I SPREMIŠTA KOLICA

Mjesto: ZAGREB

NAŠ TEK. RAČUN BR. 30105-601-19228

u ZAP Zagreb

»TRŽNICE ZAGREB« ... Dolac 2

Pri... 17.01.95.

Org. ... 82-94/118

Prilog | Vrijedn.

I PRIVREMENA SITUACIJA br. 201/94

Za izvršene radove zaključno s mjesecom prosinac 94.

Na građevinskom objektu (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska tržnica Savica

uređenje prostorije skladišta i spremišta kolica

Naručitelj: TRŽNICA - ZAGREB, Dolac br. 2 , Zagreb

Broj ugovora 415/94	kn	HRD XXXX	127.250,oo
Ukupna vrijednost izvršenih radova	kn	HRD XXX	120.250,oo
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	HRD XXX	Ø
Vrijednot radova po ovoj I privremena situaciji	kn	HRD XXX	120.250,oo

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količina radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

„ZAGREPČANKA"
Zadruga za ... djelatnosti i stvaralačke
7 racionalizatorski rad s p.o.
ZAGREB Mrazovićeva 18

Nadzorni organ

Naručitelj gradnje

„ZAGREPČANKA"
Zadruga za ... djelatnosti i stvaralačke
7 racionalizatorski rad s p.o.
ZAGREB Mrazovićeva 18

Datum, 31.12.1994.

OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna vrijednost radova	kn	HRD XXXX	120.250,oo
Do sada plaćeno avansom	kn	HRD XXX	63.625,oo
Ostaje za isplatu	kn	HRD XXX	56.625,oo

- INVESTICIJA RADOVI IZVEDENI PO FONDNI I KUMULATIV U KRSU

Situacija za izvršene radove

"Narodne novine", Zagreb – (103) 8-35
Oznaka za narudžbu: UT - VIII - 11

GRAĐEVINSKI OBJEKT: **TRŽNICA SAVICA**

Redni broj	Stavka predračuna	VRSTA RADA	Jedinica mjere	Količina	Cijena		Broj analize
					jedinična	ukupno	
		I PRIVREMENA SITUACIJA ZA RADOVE NA UREĐENJU SKLADIŠTA I SPREMIŠTA ZA KOLICA					
1.		Izrada cem. glazure deb. 5-6 cm u prostoriji skladišta i spremišta za kolica sa obradom do crnog sjaja	m²	122,00	125,00	15.250,00	
2.		Dovršenje el. instalacije za rasvjetu prostorije skladišta sa nabavom i postavom potrebnih OG prekidača i izmještanjem OG instalacije prema potrebi i rasporedu hodnika u budućem skladišnom prostoru,	paušalno			15.000,00	
3.		Bojanje zidova skladišta i prostorije za kolica nanošenjem vapna špricanjem	m²	200,00	30,00	6.000,00	
4.		Nabava, izrada i postava rešetkastih željeznih pregrada sa vratima (ukupno 33 skladišna boksa) visine 2,40 m, nosiva konstrukcija od želj. cijevi 40x40 mm, sa potrebnim stupovima i horizontalnim ukrućenjima na razmaku 80 cm, ispuna od mreže okna 50x50 mm vratno krilo u istoj obradi komplet okovano (zatvaranje lokotom),obračun po m² stjene kompl. sa vratima	m²	240,00	350,00	84.000,00	
		Ukupno				**120.250,00**	

ZA "IZVOĐAČA"

ZAGREBČANKA

"ZAGREPČANKA"
Zadruga ... 7 ... ZAGREB ... Mrazovićeva 19

Izvođač radova:

Gradilište: TRŽNICA SAVICA

Radilište: UREĐENJE PROSTORIJE SKLADIŠTE I SPREMIŠTA KOLICA

Mjesto: ZAGREB

ŽNAŠ TEK. RAČUN BR. 30105-601-19228

u ZAP Zagreb

"TRŽNICE ZAGREB" ZAGREB, Dolac 2
Prim... 14.02.95.
Org. j... 2706/94-389

OKONČANA

SITUACIJA br. 16/95

Za izvršene radove zaključno s mjesecem siječanj 95. 5/94

Na građevinskom objektu (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska tržnica Savica

uređenje prostoije skladišta i spremišta kolica

Naručitelj: TRŽNICA - ZAGREB. Dolac br. 2, Zagreb

Broj ugovora 415/94	kn	XXXX	127.250,oo
Ukupna vrijednost izvršenih radova	kn	XXXX	155.796,7o
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	kn	XXXX	120.250,oo
Vrijednot radova po ovoj okončana situaciji	kn	XXXX	35.496,7o

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količina radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio

Nadzorni organ

Naručitelj gradnje

"ZAGREPČANKA"
Zadruga ... 7 ... ZAGREB ... Mrazovićeva 19
Izvođač

Datum, 13.02.1995.

— INVESTICIJA —
RADOVI IZVRŠENI PO KOLIČINI I KVALITETI U REDU

OBRAČUN PLAĆANJA:

Ukupna vrijednost radova	kn	XXXX	155.746,7o
Do sada plaćeno	kn	XXXX	120.250,oo
Ostaje za isplatu	kn	XXXX	35.496,7o

"Narodne novine", Zagreb – (103) 8-35
Oznaka za narudžbu: UT - VIII - 11

GRAĐEVINSKI OBJEKT:

Redni broj	Stavka predračuna	VRSTA RADA	Jedinica mjere	Količina	Cijena		Broj analize
					jedinična	ukupno	
		OKONČANA SITUACIJA ZA IZVEDENE RADOVE NA UREĐENJU PROSTORIJA SKLADIŠTA I S SPREMIŠTA ZA KOLICA					
	1.	Izrada cem. glazuje deb. 5-6 cm u prostoriji skladišta i spremišta za kolica sa obradom do crnog sjaja	m²	122,oo	125,oo	15.250,oo	
	2.	Dovršenje el. instalacije za rasvjetu prostorije skladišta sa nabavom i postavom potrebnih OG prekidača i izmještanjem OG instalacije prema potrebi i rasporedu hodnika u budućem skladišnom prostoru, potrebno snimak na licu mjesta	paušalno			15.000,oo	
	3.	Bojanje zidova skladišta i prostorije za kolica nanošenjem vapna špricanjem	m²	332,99	30,oo	9.989,7o	
	4.	Nabava, izrada i postava rešetkastih željeznih pregrada sa vratima (ukupno 33 skladišna boksa) visine 2,40 m, nosiva konstrukcija od želj. cijevi 40x40 mm, sa potrebnim stupovima i horizontalnim ukrućenjima na razmaku 80 cm, ispuna od mreže okna 50x50 mm vratno krilo u istoj obradi komplet okovano (zatvaranjem lokotom), obračun po m² stjene kompl. sa vratima	m²	330,02	350,oo	115.507,oo	
		Ukupno				**155.746,7o**	
		Vrijednost radova po I privremenoj situaciji				**120.250,oo**	
		vrijednost po konačnoj situaciji				**35.496,7o**	

ZA "ZAGREPČANKU"

ZAGREPČANKA