Ludwig Pfeiffer Adria GmbH, Glavna Podružnica za gradenje
Markov put 65, 21000 SPLIT
OIB: 13302498269
IBAN: HR8823900011101370819

TIM-PUTEVI D.O.O.
Vukovarska 8, Grubine
21262 Kamenmost

Datum računa
31.12.2024

Račun 61/01/2

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
73	39620744214	31.12.2024	30.01.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
9024	Naknada štete	kom	1,000	0,00	59.756,45	59.756,45
	Odšteta na Projektu aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi po specifikaciji u prilogu					
			1,000			**59.756,45**
					Oslobođeno PDV-a (Osn:59.756,45 €)	0,00
					Ukupno €:	**59.756,45**

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
Oslobođeno prema čl.25 Pravilnika o PDV-U

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	KJ	14.01.2025	08:57:27

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
JOSIP KRIŽANAC

Trgovački sud u Splitu, MBS:060401485, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa inozemnog osnivača Josip Križanac

	Troškovi otklanjanja nedostataka radovima izvedenim od Tim Puteva na Aglomeraciji Nin-Privlaka-Vrsi				
Red. Br.	Stavka	Jed. mjere	Količina	Jed. Cijena	Ukupno
1.	Specijalističko visokotlačno strojno čišćenje cjevovoda i okana nakon izradnje, upotrebom kombiniranog vozila (Hydrocleaner) opremljenog Canal-jet sustavom.	h	294,00	132,72 €	39.019,68 €
2.	Ručno čišćenje okana sa odvozom materijala na privremenu deponiju. Stavka podrazumjeva rad 2 radnika, te minidampera za odvoz materijala.	h	192,00	15,74 €	3.022,08 €
3.	Parcijalna sanacija cjevovoda metodom bez iskopa. Sanacija se vrši pomoću pakera sa utrošnim materijalom u vidu platna i silikatne smole.	kom	39,00	312,50 €	12.187,50 €
4.	Sanacija okana na mjestima oštećenja nastalih uslijed nepravilne ugradnje, nedovoljnog zbijanja okolnog tla ili nepravilnog postavljanja rasteretne ploče.	kom	6,00	270,00 €	1.620,00 €
5.	Sanacija cjevovoda metodom otkopa (zamjena cijevi). Stavka podrazumjeva rad dva radnika, te mini bagera za iskop. U stavku je uračunat trošak odvoza materijala iz iskopana privremenu deponiju, te utošeni materijal za izradu posteljice i zatrpavanje cjevovoda sa nabijanjem u slojevima od max.30cm visine.			- €	
5.1.	Radna snaga	h	19,00	125,74 €	2.389,06 €
5.2.	Izrada posteljice jednofrakcijskim agregatom granulacije 4/8mm	m3	52,08	13,25 €	690,06 €
5.3.	Zasipanje cjevovoda čistim kamenim materijalom granulacije 0/63mm	m3	74,40	11,13 €	828,07 €
	SVEUKUPNO:				**59.756,45 €**