2 dio - III

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor: S.B. TORANJ d.o.o. SPLIT, HRVATSKE MORNARICE 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WESTGATE „A" – POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Građevna dozvola: Klasa: UP/I361-03/12-03/00007
Ur. broj: 2181/01-03-03/16-13-0022
OD 27.05.2013.
nadnevak izdavanja građevne dozvole

Odgovorna osoba koja vodi gradnju / izvođenje radova
Glavni inženjer gradilišta / inženjer gradilišta / voditelj gradilišta

VINKO KOVAČEVIĆ, DIPL. ING. GRAĐ.
Ime i prezime, potpis

Akt o imenovanju: 91 (647)/2015
92 (690)/2015

Nadzorni inženjer MARIO BRUČIĆ, d.i.g.
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Mario Bručić dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786
Akt o imenovanju: 01/2015/MB, 12.01.2015

Nadzorni inženjer VELJKO ĆVITKOVIĆ, d.i.g.
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Veljko Ćvitković dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3698
Akt o imenovanju: BR 03/2015

Nadzorni inženjer
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
Akt o imenovanju:

Glavni nadzorni inženjer MARIO BRUČIĆ, d.i.g.
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Mario Bručić dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786
Akt o imenovanju: MB-SBT-146, 30.01.2015

MB PLAN d.o.o., MLINOVI 129 A, ZAGREB
naziv i sjedište osobe koja obavlja stručni nadzor

Gradnja / izvođenje radova
Početak prijave: 20.01.2015. (nadnevak)
Početak: (nadnevak)
Završetak: (nadnevak)

OB - 13

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor: SB. TORANJ d.o.o. SPLIT, HRVATSKE MORNARICE 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WESTGATE A – POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Redni broj	Dio građevine / radovi	Izvođač	Stručni nadzor	Gradnja / izvođenje radova	
				početak	završetak
				nadnevak	
1.	Glavni građevinski dnevnik	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.02.2015.	14.09.2016.
2.	Zaštita građevne jame	Geotehnika inženjering d.o.o.	Institut IGH d.d.	20.02.2015.	03.06.2015.
3.	Izolaterski radovi	Padir d.o.o.	MB Plan d.o.o.	12.05.2015.	20.07.2016.
4.	Građevinski elementi montažnih stubišta	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.07.2015.	19.10.2015.
5.	Asfalterski radovi	PZC d.o.o.	MB Plan d.o.o.	19.07.2016.	20.07.2016.
6.	Montaža reklamnih elemenata	Adria reklama	MB Plan d.o.o.	14.07.2016.	19.07.2016.
7.	Ostakljenje uhaminjske fasade	Reflex Zaglav d.o.o.	MB Plan d.o.o.	23.11.2015.	28.07.2016.
8.	Elektroinstalaterski radovi	Elektromont	Gilan d.o.o.	06.05.2015.	14.09.2016.
9.	Elektroinženjerski radovi strukturnog mreža	Supranet d.o.o.	Gilan d.o.o.	03.05.2016.	18.07.2016.
10.	Elektroinženjerski radovi trafostanica	Končar KCD d.o.o.	Gilan d.o.o.	23.05.2016.	06.06.2016.
11.	Vodovodi i kanalizacija	Instaling d.o.o.	Veliko gradnja d.o.o.	11.05.2015.	13.06.2016.
12.	Dizala	Kone d.o.o.	Roterm d.o.o.	04.12.2015.	15.06.2016.
13.	Sprinkler i novec instalacije	Aling d.o.o.	Roterm d.o.o.	05.10.2015.	02.09.2016.
14.	Strojarski radovi	Pet-prom d.o.o.	Roterm d.o.o.	23.12.2015.	02.09.2016.
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08651

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

PETAK

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 248 Nadnevak: 16.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	2	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar	2	32		34
Poslovođa	4	Armirač	1	12		13
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	13	Ukupno				66

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HD 208	1	MILJAK-GRAD	2
TD F3/29A	1	ELEKTROMONT	4
KOMPRESOR	1		
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K 239 - PP 900 Z1 TL; K 240 - S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - MONTAŽA OPLATE ZIDOVA JEZGRE E+5; PLOČE POZ. 900 6. TAKT; PLOČE POZ 1000 1 TAKT.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 900 TAKT 6, IZMEĐU OS 1 2-4/B-D; ZIDOVA JEZGRE (E+5) IZMEĐU OSI 2-3/F I STUPOVA S1 (E+5) IZMEĐU OSI 1-4/E-G. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 900 TAKT 6 IZMEĐU OSI 2-4/B-D ZIDOVA JEZGRE (E+5) IZMEĐU OSI 2-3/E I STUPOVA S1 (E+5) IZMEĐU OSI 1-4/E-G.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I POZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 16.10.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 16.10.15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08652

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

SUBOTA

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 249 Nadnevak: 17.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	2	Zidar		3	3	6
Tehničar		Tesar	2	23		25
Poslovođa	4	Armirač	1	11		12
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	13	Ukupno				58

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HD 208	1	ELEKTROMONT	2
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
MIKSER	3		

Radno vrijeme: 7 - 18

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K 241 - Z3 TL; K 242 - S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE TAKT 1 i 2 POZ 900
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE (E+5) IZMEĐU OSI 1-3/F-G I STUPOVA S1 (E+5) IZMEĐU OSI 2-4/D-E MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE ZIDOVA JEZGRE (E+5) IZMEĐU OSI 1-3/F-G I STUPOVA S1 (E+5) IZMEĐU OSI 2-4/D-E.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 17.10.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 17.10.15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08653

Građevina: PG S TS, A°
Blok br.: 06
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 250
NEDJELJA
Nadnevak: 18.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	.	5
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	2	20		22
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				33

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1		
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7-13

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE 3 TAKT PP900.
MONTAŽA OPLATE PP 1000 TAKT 1, 2, 3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 18.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 18.10.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08654

Građevina: PG S TS, A°
Blok br.: 06
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 251
PON.
Nadnevak: 19.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8	.	8
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	3	33	5	41
Poslovođa	4	Armirač	1	11		12
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno		Ukupno				73

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	INSTALING	5
TD F3/29A	1	ELEKTROMONT	3
KOMPRESOR	1		
HIKSER	7		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: K 243 - PP 1000 Z3 TL; K 244 - S1 TL
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE PP 900 TAKT 4
- MONTAŽA OPLATE PP 1000 TAKT 2 i 3.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1000 TAKT 1° 2 IZMEĐU OS/ 1-4/G-I I ZIDOVA JEZGRE (E+5) IZMEĐU OS/ 2/F-G TE STUPOVA S1 (E+5) IZMEĐU OS/ 3-4/B-C.
MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1000 TAKT 1° 2 IZMEĐU OS/ 1-4/G-I I ZIDOVA JEZGRE (E+5) IZMEĐU OS/ 2/F-G TE STUPOVA S1 (E+5) IZMEĐU OS/ 3-4/B-C.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- NADZORNA SLUŽBA TRAŽI DODATNI DOKAZ POSTAVLJENE GORNJE ZONE ARMATURE 2. TAKTA STRUNE AB PLOČE IZNAD E+5, OBZIROM DA NIJE POZVANA U PREGLED ISTE OD STRANE IZVOĐAČA.
- MONTIRANA 1. TAKTA PLOČE, ZIDOVA JEZGRE I STUPOVA JE PREGLEDANA I ODOBRENO JE BETONIRANJE.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 19.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 19.10.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08655

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06.

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 252 — UTORAK — Nadnevak: 20.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polu-kvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8	4	12
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	3	31		34
Poslovođa	4	Armirač	1	11		12
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
SKELADISTAR	1	Električar				
Ukupno	14	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom
TD ND 208	1
TD F3/29A	1
KOMPRESOR	1
MIKSER	5

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
INSTALING	7
ALING	4
ELEKTROMONT	3

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: +12 max: +18 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 245 - PP 1000 S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE (STOLOVA) 4. TOG TAKTA STROPNE PLOČE PP1000. I PONOVNA MONTAŽA NA +32 110C
- MONTAŽA ARMATURE ETAŽNIH ETAŽE +6. IZMEĐU OSI 3-2/G-H
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE 3. TAKTA STROPNE PLOČE POZ 1000 IZMEĐU OSI F-G/1-4 TE STUPOVA ETAŽE E+6 G/4; H/4; H/3; H/2. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE STUPOVA E+6 G/4; H/3; H/2; H/4 TE 3. TAKTA PP 1000 IZMEĐU OSI F-G/1-4

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

UPIS PROJEKTANTA KONSTRUKCIJE:
DOZVOLJAVA SE IZVOĐAČU DA STUPOVE U OSI 1/3 i 1/4 NA ETAŽI +6 ARMIRA KROZ JEDNU ETAŽU A NE KROZ DVIJE ETAŽE KAKO JE TO DATO U ARMATURNIM NACRTIMA
- DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 20.10.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 20.10.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08656

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 253 — SRIJEDA — Nadnevak: 21.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polu-kvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8	.	8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	11	12	
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom
TD ND 208	1
TD F3/29A	1
KOMPRESOR	1
AUTOPUMPA	1
MIKSER	5

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
ELEKTROMONT	3
MILJAK	3
ALING	4
INSTALING	7

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +12 max: +18 °C Vodostaj: Vjetar: JAK

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE PP 900 TAKT 6 IZMEĐU OSI 4/D/2-4
- MONTAŽA OPLATE PP 1000 TAKT 5 I 6 IZMEĐU OSI E-E/2-4
- MONTAŽA OPLATE STUBIŠNIH JEZGRI (E+6) IZMEĐU OSI G-H/2-3.
- MONTAŽA OPLATE ZIDA TRAFOSTANICE U OSI 1/B-D
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1000 TAKT 4 IZMEĐU OSI E-F/1-4; ZIDOVA JEZGRE STUBIŠTA (E+6) IZMEĐU OSI G-H/2-3. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA AB KONSTRUKCIJE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- ARMATURA PREGLEDANA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 21.10.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 21.10.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08657

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 254 SRIJEDA Nadnevak: 21.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac				
Inženjer		Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa		Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar						
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Radno vrijeme:			

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: → NASTAVAK SA PRETHODNOG LISTA

- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE PP1000 TAKT 4 IZMEĐU OSI E-F/1-4 ; ZIDOVA JEZGRE STUBIŠTA (E+G) IZMEĐU OSI G-H/2-3 TE ZIDA TRAFOSTANICE U OSI 1/B-3.
- ZIDARSKA OBRADA BETONSKIH ZIDOVA ETAŽE E-1
- POLAGANJE ZIDOVA I STROPOVA ETAŽE (E-2)

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 21.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 21.10.15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08658

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 255 ČETVRTAK Nadnevak: 22.10

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8		8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	5		6
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				67

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDM 258	1		
TDF3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
Radno vrijeme: 7 - 15			

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: JAK

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: ZBOG UDARA JAKOG VJETRA ODVIJAJU SE RADOVI U OGRANIČENOM OBIMU, SAMO ONI KOJE JE MOGUĆE ODVIJATI BEZ KORIŠTENJA KRANOVA.

- DEMONTAŽA OPLATE PP 900 TAKT 6.
- IZRADA OPLATE VRATA ZAKLONA.
- ZIDARSKA OBRADA OKNA DIZALA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVOĐAČ JE U OBVEZI SNAŠI ZASTOJ RADOVA ZBOG VREMENSKIH NEPRILIKA NADOKNADITI NAKNADNO PLANIRANIM RADOM, RADOM U 2 SMJENE, RADOM S POVEĆANIM BROJEM RESURSA I SL.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 22.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 22.10.15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08659

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 06

PETAK

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 256 Nadnevak: 23.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8	X	8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	6		7
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD 208	1
TDF3/29A	1
KOMPRESOR	1
AUTOPUMPA	1
MIKSER	5

Izvođač obrtn.-instal.: ELEKTRONIC, INSTALING

Broj: 3

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vocostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K247 - PP1000 S1 VETL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: ZBOG JAKOG VJETRA KRANOVI NISU MOGLI RADITI U PERIODU OD 7ª DO 14 SATI
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP1000 TAKT 5 IZMEĐU OSI 3-4/I. I STUPOVA (E+6) IZMEĐU OSI 3-4/F
MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE: PP1000 TAKT 5, IZMEĐU OSI 2-4/A-E; STUPOVA (E+6) IZMEĐU OSI 3-4/I. I TE VRATA ZAKLONA NA ETAŽI E-4
- ZIDARSKA OBRADA BETONSKIH ZIDOVA NA ETAŽI E-1

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- ARMATURA PREGLEDANA I ODOBRENO SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 23.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 23.10.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08660

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 06

SUBOTA

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 257 Nadnevak: 24.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	2	Zidar		2		2
Tehničar	~~2~~	Tesar	1	24		25
Poslovođa	2	Armirač	1	7		8
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	10	Ukupno				44

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD 208	1
TDF3/29A	1
KOMPRESOR	1
AUTOPUMPA	1
MIKSER	5

Izvođač obrtn.-instal.: ELEKTRONIC

Broj: 3

Radno vrijeme: 7 - 18

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K248 - PP1000 E.I S1 VE JL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - POSTAVA OPLATE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 1-3/F-G STUPOVA (E+6) IZMEĐU OSI 1-4/E-G PP1000 TAKT 6.
- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE PP1000 TAKT 6, IZMEĐU OSI 1-3/F-G; STUPOVA (E+6) IZMEĐU OSI 1-4/E-G; ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 1-3/F-G.
MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE: PP1000 TAKT 6, IZMEĐU OSI 2-4/B-D; ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 1-3/F-G; STUPOVA (E+6) IZMEĐU OSI 1-4/E-G TE VRATA ZAKLONA (E-4).

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN PREGLED I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 24.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 24.10.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08661

Građevina: PG S TS, A''

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 258 Nadnevak: 25.10. NEDJELJA

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	.	4
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	1	20		21
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	5	Ukupno				31

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HD 208	1		
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 13

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE PP 1000 1. TAKT I MONTAŽA OPLATE PP 1100 1. TAKT
- DEMONTAŽA OPLATE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 1-3/F-G.
- ČIŠĆENJE GRADILIŠTA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 25.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 25.10.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08662

Građevina: PG S TS, A''

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 259 Nadnevak: 26.10. PON.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8	.	8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HD 208	1	ELEKTROMONT	4
TD F3/29A	1	INSTALING	
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 249 - PP 1100 2. I T.

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE P1100 1. I 2. TAKT
- POSTAVA OPLATE ZIDOVA JEZGRE (E+6) IZMEĐU OSI 2-3/F-G
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1100 TAKT 1, IZMEĐU OSI 2-4/H-I I ZIDOVA JEZGRE (E+6) IZMEĐU OSI 2-3/F-G, MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1100 TAKT 1 IZMEĐU OSI 2-4/H-I I ZIDOVA JEZGRE (E+6) IZMEĐU OSI 2-3/F-G.
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA OKNA DIZALA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- KONSTATIRA SE DA SU U PODZEMNOM DIJELU GRAĐEVINE ZAPOČELI RADOVI NA MONTAŽI CIJEVOVODA HIDRANTSKE INSTALACIJE, TE DAJE OVOJE.
PAZITI NA SVIJETLE VISINE ETAŽA (MIN 2,20 m).
- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 26.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 26.10.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08663

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 260 Nadnevak: 27.10. UTO.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8		8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				70

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	ELEKTROMONT	5
TD F3/29A	1	INSTALING	
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K250 - PP 1100 ZJ S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1100 TAKT 2, IZMEĐU OSI 1-4/G-H; ZIDOVA JEZGRE (E+6) IZMEĐU OSI 1-2/E; STUPOVA (E+6) IZMEĐU OSI 2-4/D-E. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE PP 1100 TAKT 2 IZMEĐU OSI 1-4/G-H; ZIDOVA JEZGRE (E+6) IZMEĐU OSI 1-2/E; STUPOVA (E+6) IZMEĐU OSI 2-4/D-E.
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA ŠAHTI DIZALA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- TRAŽI SE OD IZVOĐAČA DA DOSTAVI NOVI REVIDIRANI TEHNIČKI PLAN IZVOĐENJA RADOVA OBZIROM NA KAŠNJENJE U IZVOĐENJU RADOVA ALUMINIJSKE FASADE I INSTALATERSKIH TE OBRTNIČKIH RADOVA, KAO I PONAOS PEDUROKOVA KOJI SU PROUZROKOVANI KAŠNJENJEM FASADERSKIH RADOVA.
- ARMATURNA TRAKICEDAVA I DOZNAKA SE PEDOVITAJU

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 27. 10. 2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 27.10.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08664

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 261 Nadnevak: 28.10. SRI.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8		8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	ELEKTROMONT	5
TD F3/29A	1	INSTALING	
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 251 - PP 1100 S1 TRAFO TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA OPLATE PP 1100 TAKT 4 IZMEĐU OSI 1-4/E-F
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1100 TAKT 3, IZMEĐU OSI 1-4/E-G; STUPOVA (E+6) IZMEĐU OSI 3-4/R-D; STUPOVA (E+7) IZMEĐU OSI 3/T, ZIDOVI TRAFOSTANICE. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE - PP 1100 TAKT 3, IZMEĐU OSI 1-4/E-G; STUPOVA (E+6) IZMEĐU OSI 3-4/B-D, STUPOVA (E+7) IZMEĐU OSI 3/T; ZIDOVA TRAFOSTANICE
- ZIDARSKA OBRADA BETONSKIH ZIDOVA OKNA DIZALA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- TRAŽI SE GLAVNI IZVOĐAČ RADOVA DA KONTROLIRA UGRADNJU ZASEBNIH GRAĐEVINSKIH DIJELOVA PODIZVOĐAČA KOJE POTPISUJE NADZORNA SLUŽBA, TE DA PRIJE DOSTAVE NADZORU OBAVI PREGLED ISTIH, KAKO NE BI BILO NEADEKVATNIH UPISA O MEĐUSOBNIM INTERNIM ODNOSIMA IZMEĐU GLAVNOG IZVOĐAČA I PODIZVOĐAČA.
- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 28.10. 2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 28.10.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08665

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 262 Nadnevak: 29.10. ČET.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8		8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				70

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	ELEKTROMONT	5
TDF3/129A	1	INSTALING	
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: K252 PP 1100 ZJ S1 TL
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE PP 1000 TAKT 5 i 6
- MONTAŽA OPLATE PP 1100 TAKT 5 i 6 : ZIDOVA JEZGRE (E+7) IZMEĐU OSI 2-3/F-G ; STUPOVA (E+7) IZMEĐU OSI 1-4/F-G
- POZIVMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE - NE PP 1100 TAKT 4 IZMEĐU OSI 1-4/E-F ; ZIDOVA JEZGRE (E+7) IZMEĐU OSI 2-3/F-G , STUPOVA (E+7) IZMEĐU OSI 1-4/H-I
- NAKON PREGLEDA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I ZAPRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE : PP 1100 TAKT 4 IZMEĐU OSI 1-4/E-F ; ZIDOVA JEZGRE (E+7) IZMEĐU OSI 1-4/H-I ; STUPOVA (E+7) IZMEĐU OSI 1-4/H-I
- ZIDARSKA OBRADA BETONSKIH ZIDOVA OKNA
- DIZALA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 29.10.2015. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 29.10.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08666

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 263 Nadnevak: 30.10. PET.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8		8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	ELEKTROMONT	5
TDF3/129A	1	INSTALING	
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: K253 - PP 1100 ZJ S1 TL
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA OPLATE S i 6 TAKTA DIJELA PP 1100 ZIDOVA JEZGRE (E+7) IZMEĐU OSI 2-3/E-F ; STUPOVA (E+7) IZMEĐU OSI 1-4/E-G
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1100 TAKT 5 i 6 IZMEĐU OSI 1-4/B-E ; ZIDOVA JEZGRE (E+7) IZMEĐU OSI 2-3/F-G ; STUPOVA (E+7) IZMEĐU OSI 1-4/E-G
- POZIVAMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE PP 1100 TAKT 5 i 6 IZMEĐU OSI 1-4/E-B ; ZIDOVA JEZGRE (E+7) IZMEĐU OSI 1-4/E-G ; STUPOVA (E+7) IZMEĐU OSI 1-4/E-G

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- ARMATURA PREGLEDANA I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 30.10.2015. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 30.10.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08667

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06. SUB.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 264 Nadnevak: 31.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2		2
Inženjer	1	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar	1	24		25
Poslovođa	2	Armirač		4		4
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno:	6	Ukupno				33

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1		
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7-13

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA OPLATE PLOČE POZICIJE 1200 1 TAKT. DEMONTAŽA SE VRŠILA NA PLOČI POZICIJE 1200
- MONTAŽA OPLATE ŽIDOVA JEZGRE (E÷Ž)
- MONTAŽA ARMATURE ŽIDOVA JEZGRE (E÷Ž)

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:	Glavni/Nadzorni inženjer:
31.10.2015.	31.10.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08668

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06 PON.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 265 Nadnevak: 02.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8		8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	30	6	38
Poslovođa	4	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				67

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	ELEKTROMONT	5
TD F3/29A	1	INSTALING	
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 254 - ŽJ S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA OPLATE ŽD 1200 TAKT 1.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ŽIDOVA JEZGRE (E÷Ž) IZMEĐU OSI 2-3/E-F I STUPOVA (E÷Ž) IZMEĐU OSI 2-4/D-E. NOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I DOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE ŽIDOVA JEZGRE (E÷Ž) IZMEĐU OSI 2-3/E-F I STUPOVA (E÷Ž) IZMEĐU OSI 2-4/D-E.
- ŽIDARSKA OBRADA ŽIDOVA OKNA DIGALA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- ARMATURA PREGLEDANA I DOZVOLJUM SE BETONIRATE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:	Glavni/Nadzorni inženjer:
02.11.2015.	2.11.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08669

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 266 Nadnevak: 03.11. UTO.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8		8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				70

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTRONOVT	5
TDF 3/29A	1	INSTALING	
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 255 - PP 1200 ZJ S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA OPLATE PP 1200 TAKT 2 IZMEĐU OSI 1-4/G-H
- ZAVRŠENA JE OPLATA PP 1200 TAKT 1 IZMEĐU OSI 2-4/H-I · ŽIDOVA JEZGRE (E+F) IZMEĐU OSI 2-3/F-G; STUPOVA (E+7) IZMEĐU OSI 3-4/B-D
- NAKON NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1200 TAKT 1, IZMEĐU OSI 2-4/H-I · ŽIDOVA JEZGRE (E+F) IZMEĐU OSI 2-3/F-G; STUPOVA (E+7) IZMEĐU OSI 3-4/B-D.
- ŽIDARSKA ČIŠĆENJA ŽIDOVA OKO DIZALA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 03.11.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 3.11.'15 (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08670

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 267 Nadnevak: 04.11. SRI.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8		8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				70

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	ELEKTRONOVT	5
TDF 3/29A	1	INSTALING	
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K256 - PP 1200 S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE PP 1100 TAKT 3 i 4.
- MONTAŽA OPLATE PP 1200 TAKT 2 i 3.
- MONTAŽE OPLATE STUPOVA (E+8) IZMEĐU OSI 3-4/H-I.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1200 TAKT 2 IZMEĐU OSI 1-4/G-H TE STUPOVA (E+8) IZMEĐU OSI 3-4/H-I MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1200 TAKT 2, IZMEĐU OSI 1-4/G-H TE STUPOVA (E+8) IZMEĐU OSI 3-4/H-I

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- ARMATURA PREGLEDANA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 04.11.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 4.11.'15 (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08671

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 268
Nadnevak: 05.11. ČET.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8		8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	30	6	38
Poslovođa	4	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar				
		Električar				
Ukupno	14	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD238	1
TD F3/29A	1
KOMPRESOR	1
MIKSER	4

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K257 - PP1200 ZJ S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi:
- DEMONTAŽA OPLATE STROPNE PLOČE POZICIJE 1100 TAKT 5 ĆG I PONOVNA MONTAŽA NA POZICIJU STROPNE PLOČE POZICIJE 1200 TAKT 5 ĆG IZMEĐU OSI 1-4/B-E.
- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE (E+8) IZMEĐU OSI G-H/3-2.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1200, TAKT 3 ĆG 4 IZMEĐU OSI E-G/1-4 TE STUPOVA (E+8) U OSI H/3-2.
- MOLIMO NADZ. INŽ. DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- ŠPRIJANJE ZIDA OD OPEKE U ŠPRINKLER STANICI ETAŽA E-4 CEMENTNI ŠPRIC + GRUBA ŽBUKA.

NASTAVAK NA SL. STR.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: .....

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 05.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 5.11.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08672

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 269
Nadnevak: 05.11. ČET

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac				
Inženjer		Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa		Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar						
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom

Radno vrijeme:

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi:
→ NASTAVAK SA PRE. STR.:
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP1200 TAKT 3 ĆG 4 IZMEĐU OSI E-G/1-4 TE STUPOVA (E+8) U OSIMA H/2 I H/3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

PREGLEDANA KONSTRUKCIJA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 05.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 5.11.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08673

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 270
Nadnevak: PET. 06.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelji	1	Betonirac		4		4
Inženjer	3	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	2	29		31
Poslovođe	4	Armirač	1	11		12
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				55

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	ELEKTROMONT	4
TDF/29A	1		
KOMPRESOR	1		
MIKSER	4		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K258 - PP1200 ZJ S1TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE PP1100 6 TAKT MONTAŽA NA POZICIJI PP1200 6 TAKT
- MONTAŽA OPLATE ZIDOVA JEEGRE (E+8) IZMEĐU OSI G-H/3-2
- MONTAŽA OPLATE STUPOVA ETAŽE (E+8) U OSIMA 3/1 ; F/1 ; F/4
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP1200 5 TAKT IZMEĐU OSI D-E/1-4 ; ZIDOVA JEZGRE (E+8) U OSIMA G-H/2-3 I STUPOVA (E+8) 6/1 ; F/1 ; F/4 MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA AB KONSTRUKCIJE

NASTAVAK NA SL. STR.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 06.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 6.11.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08674

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 271
Nadnevak: SUB, 07.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelji	1	Betonirac				
Inženjer	2	Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođe	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	10	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	ELEKTROMONT	
TDF3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
MIKSER	4		

Radno vrijeme: 7 - 18

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K259 - PP1200

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA STUPOVA OPLATNIH PP1200 I PONOVNA MONTAŽA NA PLOČI POZICIJE 1300, 1 TAKT IZMEĐU OSI H-I/1-4
- MONTAŽA OPLATE ZIDOVA JEZGRE (E+8) IZMEĐU OSI F-G/2-3. ARMATURE ZAVRŠENA JE MONTAŽA PP1200 TAKTE IZMEĐU OSI 2-4/B-D ; ZIDOVA JEZGRE (E+8) IZMEĐU OSI 2-3/F-G ; STUPOVA (E+8) IZMEĐU OSI 2-4/D-E. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENA PLANIRANO BETONIRANJE ; PP1200 TAKTE IZMEĐU OSI 2-4/B-D ; ZIDOVA (E+8) IZMEĐU OSI 2-3/F-G ; STUPOVA (E+8) IZMEĐU OSI 2-4/D-E

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA ARMATURE DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 07.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 7.11.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08675

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 272
Nadnevak: NED. 08.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	1	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar	1	24		25
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				34

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TĐ MB 208	1		
TĐ F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7-13

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- DEMONTAŽA OPLATNIH STOLOVA PLOČE POZ. 1200 TAKT 1 I 2 I MONTAŽA NA POZ P 1300.
- ČIŠĆENJE GRADILIŠTA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 08.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 8.11.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08676

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 273
Nadnevak: PON. 09.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	1	31		32
Poslovođa	2	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TĐ MB 208	1	ELEKTROM.	5
TĐ F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: K260 - PP1200 2J S1 TL
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- DEMONTAŽA STOLOVA OPLATE PP 1200 2 TAKT I MONTAŽA NA POZICIJU PP1300 2 TAKT
- MONTAŽA OPLATE RUBOVA JEZGRE E+8
- DOVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP1300 TAKT 1 IZMEĐU OS I 2-4/H-I STUPOVA (E+8) IZMEĐU OS I 3-4/B-D. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP1300 TAKT 1. IZMEĐU OS I 2-4/H-I TE STUPOVA (E+8) I IZMEĐU OS I 3-4/B-D.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- UVIDOM PREGLEDA ARMATURE DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 09.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 9.11.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08677

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 274 Nadnevak: UTO. 10.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	1	31		32
Poslovođa	2	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		4		4
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				53

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTRONOVA	3
TD F3/29A	1	INSTALING	1
KOMPRESOR	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 261 - PP 1300 ŽI TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- DEMONTAŽA OPLATE STRUNE PLOČE PP 1200 TAKT 4/5. PONOVNA MONTAŽA NA POZ 1300.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1300 TAKT 2 IZMEĐU OSI 1-4/G-H TE ZIDOVA JEZGRE (E+8)
- IZMEĐU OSI 2-3/E-F. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1300 TAKT 2, IZMEĐU OSI 1-4/G-H I ZIDOVA JEZGRE (E+8) IZMEĐU OSI 2-3/E-F.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 10.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 10.11.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08678

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 275 Nadnevak: SRI.' 11.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	1	31		32
Poslovođa	2	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		4		4
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				53

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTRONOVA	3
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 262 - PP 1300 S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- DEMONTAŽA OPLATNIH STOLOVA SA POZICIJE PP 1200 TAKT 4/5 I MONTAŽA NA PP 1300.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1300 TAKT 3, IZMEĐU OSI 1-4/F-G ; STUPOVA (E+9) IZMEĐU OSI 3-4/H-I.
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1300 TAKT 3 IZMEĐU OSI 1-4/F-G I STUPOVA (E+9) IZMEĐU OSI 3-4/H-I.
- BETONIRANJE PASICA U OSI 2/E-G NA ETAŽI (E-2) KAO PRIPREMU ZA ZIDANJE ZIDOVA OD BETONSKIH BLOKOVA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 11.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 11.11.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08679

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 276
Nadnevak: 12.11. ČET.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	1	31		32
Poslovođa	2	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		4		4
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTROM.	3
TDF 3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K263-PP1300S1TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - MONTAŽA OPLATE PP 1300 TAKT 5 I 6.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1300 TAKT 4, IZMEĐU OSI 1-4/E-F, ZIDOVA JEZGRE (E+9) IZMEĐU OSI 2-3/F-G, STUPOVA (E+9) IZMEĐU OSI 1-4/F-H. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE PP1300 TAKT 4, IZMEĐU OSI 1-4/E-F ZIDOVA JEZGRE (E+9) IZMEĐU OSI 2-3/F-G, TE STUPOVA (E+9) IZMEĐU OSI 1-4/F-H.
- ZIDANJE ZIDOVA NA ETAŽI (E-1) U OSI F/1-2 BETONSKIM BLOKOVIMA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 12.11.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 12.11.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08680

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 277
Nadnevak: 13.11. PET

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar	1	Tesar	1	29		30
Poslovođa	2	Armirač	1	9		10
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		4		4
		Električar				
Ukupno	12	Ukupno				51

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTROMONT	4
TDF3/29A	1	MILJAK	1
KOMPRESOR	1	INSTALING	1
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K264-PP1300 ZJS1TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE 1 TAKTA PP 1300 IZMEĐU OSI H-I/1-4
- PONOVNA MONTAŽA NA PP 1600 1 TAKT
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1300 TAKT 5 I 6, IZMEĐU OSI 1-4/A-E; ZIDOVA JEZGRE (E+9) IZMEĐU OSI 2-3/F-G, STUPOVA (E+9) IZMEĐU OSI 1-4/F. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1300 TAKT 5 I 6, IZMEĐU OSI 1-4/B-E ZIDOVA JEZGRE (E+9) IZMEĐU OSI 2-3/F-G, STUPOVA (E+9) IZMEĐU OSI 1-4/F.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 13.11.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 13.11.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010581

Građevina: PG STS „A" Blok br.: 06 SUB

Gradilište: WESTGATE SPLIT List br.: 278 Nadnevak: 14.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		25		25
Poslovođa	2	Armirač		6		6
Adm. kadar	1	Monteri kranova		6		6
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		4		4
		Električar		2		2
Ukupno	9	Ukupno				50

Strojevi i vozila na radu	Kom
TD MD 208	1
TD F3/29A	1
Kompresor	1

Izvođač obrtn.-instal.: Broj:

Radno vrijeme: 7 - 18

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Demontaža cokle PP 1300 takt 1.2 i ponovna montaža na PŠ2 ploče 1400 takt 1.2.

- Slaganje kranova MD 208 na krivom ploče (E+8) i dizanje kranova sa dodatna tri elementa dužine po 5 m.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- UPIS PROJEKTANTA KONSTRUKCIJE: ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA OD ŠUPLJE OPĆE LAGANE SA VEZOM U VRIJU ZIDA SA JEDNAKIM „L" PROFILIMA S OBJE STRANE DJELIMIČNO - BEZ VERTIKALNIH I HORIZONTALNIH SERKLAŽA OVO VRIJEDI I ZA OSTALE ZIDOVE ZIDANE NENOSIVE.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 14.11.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 14.11.'15. nadnevak i potpis

OB - 12

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08682

Građevina: PG STS „A" Blok br.: 06 NED

Gradilište: WESTGATE SPLIT List br.: 279 Nadnevak: 15.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac				
Inženjer	1	Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar		MONTER KRANA		6		6
Geodet						
Čuvar						
Čistačica-servirka		Strojar		2		2
		Električar		2		2
Ukupno	3	Ukupno				10

Strojevi i vozila na radu	Kom
TD MD 208	1
TD F3/29A	1

Izvođač obrtn.-instal.: Broj:

Radno vrijeme: 7 - 18

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DIZANJE KRANOVA:
MD 208 ZA 3 DODATNA ELEMENTA PO 5M
F3/29A ZA 3 DODATNA ELEMENTA PO 3M

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 15.11.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 15.11.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08683

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 280 Nadnevak: PON 16.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		30		30
Poslovođa	2	Armirač		8		8
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	10	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTRORIVONT	4
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K266 PP1400 ZJS1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE 3 TAKTA PP1300 I PONOVNA MONTAŽA NA POZICIJU PP1400.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP1400 TAKT 1 IZMEĐU OS/ 2-3/H-I, ZIDOVA JEZGRE (E+9) IZMEĐU OS/ 2-3/F-G, STUPOVA (E+9) IZMEĐU OS/ 2-4/B-E. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PP1400 TAKT1 IZMEĐU OS/ 2-3/H-I, ZIDOVA JEZGRE (E+9) IZMEĐU OS/ 2-3/F-G; STUPOVA (E+9) IZMEĐU OS/ 2-4/D-E.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

ARMATURA PREGLEDANA I ODOBRENJE SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 16.11.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 16.11.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08684

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 281 Nadnevak: UTO. 17.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		28		28
Poslovođa	2	Armirač		10		10
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	10	Ukupno				51

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTRORIVONT	5
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K266 - PP1400 ZJS1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE PP1300 TAKT 3 i 4. PONOVNA MONTAŽA NA PP 1400 TAKT 3 i 4.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP1400 TAKT 2 IZMEĐU OS/ 1-4/G-H; ZIDOVA JEZGRE (E+9) IZMEĐU OS/ 2-3/F-G; STUPOVA (E+9) IZMEĐU OS/ 2-4/B-D MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA
- OBAVLJENO BETONIRANJE: PP1400 TAKT 2 IZMEĐU OS/ 1-4/G-H; ZIDOVA JEZGRE (E+9) IZMEĐU OS/ 2-3/F-G; STUPOVA (E+9) IZMEĐU OS/ 2-4/B-D.
- ZIDANJE PREGRADNOG ZIDA NA ETAŽI E-2 U OSI E-F/2.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 17.11.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 17.11.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Građevinska kompanija za građenje, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08685

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: OG

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 282 Nadnevak: 18.11. SRI.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	3	8
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		29		29
Poslovođa	2	Armirač		10		10
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	10	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 206	1	ALING	3
TD F 3/29A	1	ELEKTROMONT	4
KOMPRESOR	1		
MIKSER	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K267 PP1400 S1 TL

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA OPLATE ZIDOVA JEZGRE (E+10) IZMEĐU OSI G-H/2-3.
- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE (E+10) IZMEĐU OSI G-H/2-3,
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP1400 TAKT 3 IZMEĐU OSI F-G/1-4 ; STUPOVA (E+10) U OSIMA H/3 ; H/4 ; I/3 ; I/4
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP1400 TAKT 3 IZMEĐU OSI G-H/2-3 I STUPOVA (E+10) U OSIMA H/3 ; H/4 ; I/3 ; I/4.
- ZIDANJE ZIDOVA NA ETAŽI E-3 U OSI E/2-3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 18.11.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 18.11.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Građevinska kompanija za građenje, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08686

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: OG. ČET.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 283 Nadnevak: 19.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	3	8
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		29		29
Poslovođa	2	Armirač		9		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar				
		Električar				
Ukupno	10	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	ELEKTROMONT	5
TD F3/29A	1	ALING	4
KOMPRESOR	1	INSTALING	2
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K268-PP1400 Z1S1TL

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE PLOČE POZICIJE 1300 TAKT 5 (6.
- IZ PONOVNA MONTAŽA NA PLOČU POZICIJE 1400
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE AB PLOČE POZICIJE 1400 (9 KAT) 4. TAKT IZMEĐU OSI E-F/1-4 ; ZIDOVA JEZGRE (E+10) IZMEĐU OSI G-H/2-3 ; STUPOVA (E+10) H/2 ; G/1 ; G/4 ; . MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE PP 1400, 4 TAKT IZMEĐU OSI E-F/1-4 ; ZIDOVA JEZGRE (E+10) IZMEĐU OSI G-H/2-3 TE STUPOVA (E+10) H/2 ; G/1 ; G/4.
- ZIDANJE ZIDOVA BLOK OPEKOM NA ETAŽI E-2

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- ZBOG SE IZOSTAĆE ZA DOSTAVU NOVOG REVIDIRANOG DOPISNIKA PLANA
- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 19.11.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 19.11.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08687

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 284 PET. Nadnevak: 20.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	2	6
Inženjer	1	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		20		20
Poslovođa	2	Armirač		10		10
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Ovlaš.	2					
Osječica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	10	Ukupno				41

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDM0208	1	ELEKTROMONT	3
TD F3/29A	1	ALING	2
KOMPRESOR	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 17

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K269 - PP1400 ZJS1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- DOVRŠETAK OPLATE 6 TAKTA STROPNE PLOČE E+9
- POČETAK POSTAVE 1. TAKTA STROPNE PLOČE E+10.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1400 6 TAKT IZMEĐU OSI D-E/1-4 STUPOVA (E+10) F/1 · F/4. POZIVNO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE 5 TAKTA PP1400 IZMEĐU OSI D-E/1-4 I STUPOVA (E+10) F/1 · F/4
- ZIDANJE ZIDOVA BLOK OPEKOM NA ETAŽI E-2.
- OČIŠĆENJE ETAŽE E+8 OD ŠUTE I OPREME

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAM SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 20.11.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 20.11.15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08688

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 06.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 285. SUB. Nadnevak: 21.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	2	6
Inženjer	1	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		14		14
Poslovođa	2	Armirač		10		10
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Ovlaš.	2					
Osječica-servirka	0	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno				35

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD 1110 208	1	ELEKTROMONT	3
TD F3/29A	1	ALING	4
KOMPRESOR	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 17

Vrijeme: KIŠA Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K270 - PP1400 S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1400 6 TAKT IZMEĐU OSI B-D/1-4 · STUPOVA E+10 E/1 · E/3 · E/4 · D/2. POZIVNO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE STUPOVA E+10 E/1 · E/3 · E/4 · D/2. TE 6 TAKTA PP 1400 IZMEĐU OSI B-D/1-4
- ZIDANJE ZIDOVA NA ETAŽI -1 BETONSKIM BLOKOVIMA IZMEĐU OSI F-G/1-2
- DEMONTAŽA 1. TAKTA OPLATE (STOLOVA) PP 1400 I MONTAŽA NA 1. TAKT PP 1500 (11O KAT) IZMEĐU OSI H-I/1-4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAM SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 21.11.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 21.11.15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

d.d. društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08689

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: OC

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 286 Nadnevak: 23.11. PON

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	2	6
Voditelj	1	Zidar		3		3
Skladištar		Tesar		28		28
Poslovođa	2	Armirač		10		10
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Knjigovođa-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	10	Ukupno				50

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TG MD208	1	ELEKTROAUTO	3
TDF3/29A	1	INSTALING	2
KOMPRESOR	1	ALING	3
MIKSER	2		

Radno vrijeme: 7°° - 23°°

Vrijeme: KIŠA Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA STOLOVA OPLATE SA POZICIJE E 1. TAKTA PLOČE E+9 I MONTAŽA NA POZICIJU 1. TAKTA PLOČE E+10.
- DEMONTAŽA OPLATE STUPOVA E+10 I PONOVNA MONTAŽA NA POZICIJU D/4 ; C/4 ; B/4 ; C/3.
- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA E+10 3. TAKT IZMEĐU OSI F-G/2-3.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE E+10 . 2 TAKT IZMEĐU OSI F-G/2-3 (OKNA DIZALA) I STUPOVA E+10 U OSIMA D/4 ; C/4 ; B/4 ; C/3
MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE

NASTAVAK NA SL. STR. →

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 23.11.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 23.11.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

d.d. društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08690

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: OC

WESTGATE SPLIT

List br.: 287 Nadnevak: 23.11. PON

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac				
Voditelj		Zidar				
Skladištar		Tesar				
Poslovođa		Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar						
Knjigovođa-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj

Radno vrijeme:

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

→ NASTAVAK SA PRET. STR.

Radovi: NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE ZIDOVA JEZGRE E+10 2 TAKT IZMEĐU OSI F-G/2-3 TE STUPOVA E+10 D/4 ; C/4 ; B/4 ; C/3
- ZIDANJE ZIDOVA BETONSKIM BLOKOVIMA NA ETAŽI E-1 U OSI 2/F-H.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 23.11.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 23.11.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08691

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 288 Nadnevak: 24.11. UTO.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	5	9
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		28		28
Poslovođa	2	Armirač		9		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	10	Ukupno				52

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	ELEKTROPONT	3
TD F3/29A	1	MILJAK GRAĐ.	1
KOMPRESOR	1	APIN	4
		REFLEX	4

Radno vrijeme: 7 – 18

Vrijeme: KIŠA Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- DEMONTAŽA OPLATE 1 TAKTA PLOČE POZ. 1600 I PONOVNA MONTAŽA NA PP 1500,
- MONTAŽA ARMATURE ŽIDOVA JEZGRE E+10 3. TAKT IZMEĐU OSI E-F/2-3
- MONTAŽA OPLATE ŽIDOVA JEZGRE E+10 3. TAKT IZMEĐU OSI E-F/2-3.
- ŽIDANJE ŽIDOVA OD BETONSKIH BLOKOVA E-1 IZMEĐU OSI F-G/2
- ŠALANJE VRATA ZAKLONA U ZONI IZMEĐU OSI H-I/1.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 24.11.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 24.11.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08692

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 289 Nadnevak: 25.11. SRI

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	3	8
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		29		29
Poslovođa	2	Armirač		9		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208 I	1	ELEKTROPONT	4
TD F3/29A	1	MILJAK GR.	1
KOMPRESOR	1	APIN	4
		REFLEX	4

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUNCA Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE 1. TAKTA PP 1500 IZMEĐU OSI H-I/1-4 I ZIDOVA JEZGRE 3 TAKT (E+10) IZMEĐU OSI E-F/2-3 MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE 1 TAKTA PP 1500 IZMEĐU OSI H-I/1-2, I 3. TAKTA ŽIDOVA JEZGRE (E+10) IZMEĐU OSI E-F/2-3
- ŽIDANJE ŽIDOVA NA ETAŽI -1 U OSI E/2-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I ODOBRAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 25.11.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 25.11.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08693

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

ČET.

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 290 Nadnevak: 26.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	2	7
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		29		29
Poslovođa	2	Armirač				9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	ELEKTROMONT	4
TD F3/29A	1	APIN	4
KOMPRESOR	1	REFLEX	6
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: OBLAČNO Temperatura min.: +5 max: +14 °C Vodostaj: Vjetar: JAK

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE 2 TAKTA PLOČE POZICIJE 1.500. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- SNIMANJE PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE 2. TAKTA PP 1500 IZMEĐU OSI G-H/1-4.
- MONTAŽA OPLATE 3 TAKTA PP 1500 IZMEĐU OSI F-G/1-4.
- ZIDANJE ZIDOVA BETONSKIM BLOKOVIMA NA ETAŽI E-1.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 26.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 26.11.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08694

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

PET.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 291 Nadnevak: 27.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		26		26
Poslovođa	2	Armirač		9		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				43

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	REFLEX	5
TD F3/29A	1	ELEKTROMONT	4
KOMPRESOR	1	ALING	4

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZBOG JAKE BURE KRANOVI NISU MOGLI RADITI
- VRŠENA DEMONTAŽA PODUPIRAČA NA ETAŽAMA +5 ; +6 ; 1 7
- ŠALANJE VRATA ZAKLONA NA ETAŽI E-4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 27.11.2015.
nadnevak i potp's

Glavni/Nadzorni inženjer: 27.11.'15.
nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08695

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 292 Nadnevak: SUB. 28.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3	TD HD208	1		
Inženjer	2	Zidar		2		2	TD F3/29A	1		
Tehničar		Tesar		24		24	KOMPRESOR	1		
Poslovoda	2	Armirač		7		7				
Adm. kadar	1									
Geodet	2									
Čuvar	2									
Čistačica-servirka		Strojar								
		Električar					Radno vrijeme: 7 - 17			
Ukupno	10	Ukupno				36				

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:.....°C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....
Uzeti uzorci: K273 - PP1500 S1 TL
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - BETONIRANJE PP1500 2 TAKT IZMEĐU OSI G-H/1-4.
- MONTAŽA ARMATURE 3 TAKTA pp 1500 IZMEĐU OSI F-G/1-4
- POSTAVA OPLATE 4 TAKTA PP 1500 IZMEĐU OSI E-F/1-4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 28.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 28.11.'15.
nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08696

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 293 Nadnevak: NED. 29.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3	TD HD208	1		
Inženjer	1	Zidar		2		2	TD F3/29A	1		
Tehničar		Tesar		20		20	KOMPRESOR	1		
Poslovoda	1	Armirač								
Adm. kadar	1									
Geodet										
Čuvar	2									
Čistačica-servirka		Strojar		2		2				
		Električar					Radno vrijeme: 7 - 13			
Ukupno	6	Ukupno				27				

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:.....°C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....
Uzeti uzorci:.....
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE NA DIJELU 3. i 4. TAKTA E+9 I MONTAŽA NA 3. i 4. TAKTU E+10.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 29.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 29.11.'15
nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08697

Građevina: PG 5 TS „A"

Blok br.: OG

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 294 Nadnevak: POV. 30.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		25		25
Poslovođa	2	Armirač		8		8
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				43

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTROMONT	5
TDF3/29A	1	ALING	3
KOMPRESOR	1	REFLEX	5

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:.....°C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci: K274 - PP 1500 S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1500 3. I 4. TAKT IZMEĐU OSI E-G/1-4. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1500 3. I 4. TAKT IZMEĐU OSI E-G/1-4.
- BETONIRANJE VRATA ZAKLONA IZMEĐU OSI H-I/1 ETAŽA E-4

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 30.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 30.11.'15.
nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08698

Građevina: PG 5 TS „A"

Blok br.: OG

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 295 Nadnevak: UTO. 01.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		24		24
Poslovođa	2	Armirač		12		12
Adm. kadar	1					
Geodet	1					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				46

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTROMONT	3
TDF3/29A	1	REFLEX	4
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:.....°C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci: K275 - PP 1500 ZJ S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - MONTAŽA OPLATE PP 1500 6. TAKT IZMEĐU OSI R-D/1-4.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1500 5. TAKT IZMEĐU OSI D-E/1-4. TE STUPOVA ETAŽE E+11 7/4; H/4; 7/3; H/3.
MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1500 5. TAKT IZMEĐU OSI D-E/1-4 TE STUPOVA ETAŽE E+11 7/4; H/4; 7/3; H/3;
- TAKOĐE JE IZVRŠENO BETONIRANJE 1 TAKTA ZIDOVA JEZGRE E+11 IZMEĐU OSI 6-H/2-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 01.12.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 1.12.'15.
nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08699

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: OE

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 296 Nadnevak: SRI 02.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		28		28
Poslovođa	2	Armirač		11		11
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				49

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTROM.	4
TDF 3/29A	1	REFLEX	4
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:..... °C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci: K276 - PP1500 ŽJ S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - MONTAŽA OPLATE 1.TAKTA STROPNE PLOČE POZ. 1600
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA 6. TAKTA ARMATURE PP 1500 IZMEĐU OSI B-C/1-4. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1500 6.TAKT IZMEĐU OSI B-C/1-4.
- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE ET.+11.
- ŠALANJE I BETONIRANJE SERKLAŽA I NADVOJA ZIDOVA E-2; E-1.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA I ODOBRENO SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 02.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 2.12.'15 (nadnevak i potpis)

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08700

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: OE

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 297 Nadnevak: ČET. 03.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		31		31
Poslovođa	2	Armirač		5		5
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				46

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTROM.	4
TDF 3/29A	1	ALING	4
KOMPRESOR	1	REFLEX	6

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:..... °C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci:.....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - MONTAŽA OPLATE PP 1600 1.TAKT IZMEĐU OSI H-I/1-4.
- MONTAŽA OPLATE ZIDOVA JEZGRE E+11 IZMEĐU OSI F-G/2-3.
- BETONIRANJE STUPOVA E+11 G/4 ; H/2 ; G/3 ; F/4.
- BETONIRANJE SERKLAŽA ZIDOVA PODZEMNIH ETAŽA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:.....

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 03.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 3.12.'15 (nadnevak i potpis)

OB - 13

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor: S.B. TORANJ d.o.o. SPLIT HRVATSKE MORNARICE 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WESTGATE „A"- POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Građevna dozvola: Klasa: UP/I361-03/12-03/00007
Ur. broj: 2181/01-03-03/16-13-0022
OD 27.05.2013.
nadnevak izdavanja građevne dozvole

Odgovorna osoba koja vodi gradnju / izvođenje radova
Glavni inženjer gradilišta / Inženjer gradilišta / voditelj gradilišta

VINKO KOVAČEVIĆ, DIPL. ING. GRAĐ.
Ime i prezime, potpis

Akt o imenovanju: 91(647)/2015
92(690)/2015

Nadzorni inženjer MARIO BRUČIĆ, d.i.g.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Mario Bručić d.i.g. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
Akt o imenovanju: 01/225/13, 12.d. 2015.

Nadzorni inženjer VELJKO CVITKOVIĆ, d.i.g.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Veljko Cvitković dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
Akt o imenovanju: 02/2015 od 30.01. 20 2698

Nadzorni inženjer
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
Akt o imenovanju:

Glavni nadzorni inženjer MARIO BRUČIĆ, d.i.g.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Mario Bručić d.i.g. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
Akt o imenovanju: MM-SBT-196, 3786 2015.

MB PLAN d.o.o., MLINOVI 129 A, ZAGREB
naziv i sjedište osobe koja obavlja stručni nadzor

Gradnja / izvođenje radova
Početak prijave: 20.01.2015.
nadnevak
Početak:
nadnevak
Završetak:
nadnevak

OB - 13

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor: S.B. TORANJ d.o.o. SPLIT HRVATSKE MORNARICE 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WESTGATE A- POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Redni broj	Dio građevine / radovi	Izvođač	Stručni nadzor	Gradnja / izvođenje radova	
				početak	završetak
				nadnevak	
1.	Glavni građevinski dnevnik	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.02.2015.	14.09.2016.
2.	Zaštita građevne jame	Geotehnički laboratorij d.o.o.	Institut IGH d.d.	20.02.2015.	08.06.2015.
3.	Izolaterski radovi	Pulir d.o.o.	MB Plan d.o.o.	12.05.2015.	20.09.2016.
4.	Građevinski elementi montažnih stubišta	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.07.2015.	09.10.2015.
5.	Asfalterski radovi	PZC d.o.o.	MB Plan d.o.o.	19.09.2016.	28.09.2016.
6.	Montaža reklamnih elemenata	Adria Reklamy	MB Plan d.o.o.	14.07.2016.	19.09.2016.
7.	Ostakljenje ulaznih vrata	ReHex Zagreb d.o.o.	MB Plan d.o.o.	23.11.2015.	28.07.2016.
8.	Elektroinstalaterski radovi	Elektromont Gilan d.o.o.		06.05.2015.	14.09.2016.
9.	Elektroinstalaterski rad. strukturnog mreže	Sapunet d.o.o.	Gilan d.o.o.	03.05.2016.	18.07.2016.
10.	Elektroinstalaterski rad. Trafostanice	Tomos & Co d.o.o.	Gilan d.o.o.	23.05.2016.	26.08.2016.
11.	Vodovod i kanalizacija	Instuling d.o.o.	Veljko gradnja d.o.o.	11.05.2015.	18.08.2016.
12.	Dizala	Kone d.o.o.	Roterm d.o.o.	04.12.2015.	15.06.2016.
13.	Sprinkler i novel instalacije	Aling d.o.o.	Roterm d.o.o.	05.10.2015.	02.09.2016.
14.	Stvarski radovi	Pet-prom d.o.o.	Roterm d.o.o.	23.12.2015.	14.09.2016.
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08751

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 07
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 298
Nadnevak: PET. 04.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2		2
Inženjer	2	Zidar		5		5
Tehničar		Tesar		28		28
Poslovođa	2	Armirač		5		5
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				43

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTROM.	5
TDF3/29A	1	REFLEX	5
KOMPRESOR	1	ALING	3

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:..... °C | Vodostaj:..... | Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci: K27 - PP1600 EJ 31 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1600 1. TAKT IZMEĐU OSI H-I/1-4 I ZIDOVA JEZGRE E+11 IZMEĐU OSI G-F/2-3. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1600 1. TAKT IZMEĐU OSI H-I/1-4 I ZIDOVA JEZGRE E+11 IZME OSI E-F/2-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP1600 1. TAKT I ZIDOVA JEZGRE E+11 IZMEĐU OSI IE-F/2-3 I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

04.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 04.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 04.12.2015. (nadnevak i potpis)

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08752

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 07
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 299
Nadnevak: SUB 05.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		1		1
Tehničar		Tesar		16		16
Poslovođa	2	Armirač		8		8
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				33

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTROM.	4
TDHD3/29A	1	REFLEX	5
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:..... °C | Vodostaj:..... | Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci: K27 8 - PP 1600 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1600 TAKT 2, IZMEĐU OSI G-H/1-4. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1600 2 TAKT. IZMEĐU OSI G-H/1-4,
- MONTAŽA OPLATE 3. TAKTA PP 1600.
- MONTAŽA OPLATE 21 +11 ETAŽA IZMEĐU OSI F-F/2-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP 1600, TAKT 2, IZMEĐU OSI G-H/1-4 I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.
- NA DANAŠNJI DAN GLAVNI IZVOĐAČ RADOVA NIJE U CIJELOSTI ZAVRŠIO RADOVE NA AB KONSTRUKCIJI OBJEKTA, PLANIRANIM TERMINSKIM PLANOM OD 31.07.2015. I 04.09.2015. TKO ROK PODATKUJE SE NA 21.12.2015. ODNOSNO 23.12.2015. UZ SUGLASNOST NADZORNE SLUŽBE I INVESTITORA. KONAČNI ROK 19.03.2016. →

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 05.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 05.12.2015. (nadnevak i potpis)

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08753

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 07.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 300

Nadnevak: NED. 06.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5	TD HD 208	1		
Inženjer	1	Zidar		1		1				
Tehničar		Tesar		12		12				
Poslovođa	1	Armirač								
Adm. kadar										
Geodet										
Čuvar	2									
Čistačica-servirka		Strojar		1		1				
		Električar								
Ukupno	5	Ukupno					Radno vrijeme: 7 - 13			

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: DEMONTAŽA OPLATE PP 1500 3, 4, 5 TAKT IZMEĐU OSI D-G/1-4 I MONTAŽA NA PP 1600 TAKT 3., 4., 5. IZMEĐU OSI D-G/1-4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

NASTAVAK UPISA SA PRETHODNE STRANICE:

→ ZA ZAVRŠETAK RADOVA OSTAJU JE NEIZMJENJEN

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 06.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 06.12.2015. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08754

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 301

Nadnevak: PON. 07.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5	TD HD 208	1	ELEKTROTOK-T	1
Inženjer	2	Zidar		2		2	TD F3/29A	1	MILJAK SIR	3
Tehničar		Tesar		33		33	KOMPRESOR	1	INSTALING	1
Poslovođa	2	Armirač		9		9			REFLEX	5
Adm. kadar	1									
Geodet	2									
Čuvar	2									
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar								
Ukupno	11	Ukupno					Radno vrijeme: 7 - 23			

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K279 - TP 1600 Z) S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE (STOLOVA) PP 1500 4.° 5. TAKT IZMEĐU OSI D-E/1-4 I PONOVNA MONTAŽA NA PP 1600, 4. I 5. TAKT, IZMEĐU OSI D-E/1-4.
- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE E+12, 1 TAKT, IZMEĐU OSI G-H/2-3
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE SJ 3. TAKT E+11 IZMEĐU OSI E-F/2-3 TE PP 1600 3. TAKT, IZMEĐU OSI F-G/1-4
MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- RAZNIFERANJE ZIDOVA OD OPEKE NA E+1 I PRIORENE ZA ZIDANJE RASPORED OPEKE DO MJESTA RADA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

NASTAVAK NA SL. STR. →

Privremena stabilizacija pregradnih zidova zidanih od ciglenih blokova za stropnu konstrukciju izvesti će se L profilima koji će biti međusobno vijačeni vijcima M8 na s.s. razmaku. L profil 100×100×10mm, zidarski vijci M8. Razmak profila cca 1 m', obostrano, usklađeno s glavnim.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 07.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 07.12.2015. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08755

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 302 Nadnevak: PON. 07.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		33		33
Poslovođa	2	Armirač		9		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				52

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD 208	1
TD F3/129A	1
KOMPRESOR	1

Izvođač obrtn.-instal. | Broj

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:

-> NASTAVAK SA PR.STR.

NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1600, 3 TAKT IZMEĐU OSI F-G/1-4 I ZIDOVA JEZGRE E+11 IZMEĐU OSI E-F/2-3.

BETONIRANJE STUPOVA E+12 I/3; I/4; H/3; H/4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP 1600, 3. TAKT IZMEĐU OSI F-G/1-4 I ZIDOVA JEZGRE E+11 IZMEĐU OSI E-F/2-3 I STUPOVA E+12 I/3; I/4; H/3; H/4 I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

07.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 07.12.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 07.12.2015.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08756

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 303 Nadnevak: UTO. 08.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		9		9
Tehničar		Tesar		31		31
Poslovođa	2	Armirač		9		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				58

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTRAMONT	5
TD F3/129A	1	REFLEX	7
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K280 - PP 1600 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:

- DEMONTAŽA OPLATNIH STOLOVA PP 1500, 5. i 6. TAKT IZMEĐU OSI B-D/1-4.
- MONTAŽA OPLATNIH STOLOVA PP 1600, 5. i 6. TAKT IZMEĐU OSI B-D/1-4.
- MONTAŽA OPLATE ZJ (E+12) IZMEĐU OSI G-H/2-3.
- MONTAŽA ARMATURE ZJ (E+12) IZMEĐU OSI F-G/2-3.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1600, 4 TAKT IZMEĐU OSI E-F/1-4. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1600, 4 TAKT IZMEĐU OSI E-F/1-4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP 1600, 4. TAKT IZMEĐU OSI E-F/1-4. I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

08.12. UTO

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 08.12.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 08.12.2015.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08757

Građevina: PG. STS

Blok br.: 07.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 304 Nadnevak: UTO. 08.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		9		9
Tehničar		Tesar		31		31
Poslovođa	2	Armirač		9		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				58

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	ELEKTROMONT	5
TD F3/29A	1	REFLEX	7
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7-23.

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA DEBLJINE 11,5 CM OPEKOM DIMENZIJE 50 x 11,5 x 23,8 cm NA +1 KATU E +2 KATU

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 08.12.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 08.12.2015. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08758

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 305 Nadnevak: SRI 09.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	2	7
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		31		31
Poslovođa	2	Armirač		10		10
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	1					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				55

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	ELEKTROMONT	6
TD F3/29A	1	REFLEX	6
KOMPRESOR	1	LIFT MODUS	2

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 281 - PP 1600 ZJ S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1600 TAKT 5, IZMEĐU OSI 2-4/D-E ZIDOVA JEZGRE (E+12) IZMEĐU OSI 2-3/F-G I STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 1-4/G-H.
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1600 TAKT 5, IZMEĐU OSI 2-4/D-E ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/F-G I STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 1-4/G-H
- ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA DEBLJINE 11,5 CM OPEKOM DIMENZIJE 50 x 11,5 x 23,8 cm NA +1 i +2 KATU.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP 1600 TAKT 5 IZMEĐU OSI 2-4/D-E, ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/F-G I STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 1-4/G-H I ODOBRAVA SE BETONIRANJE

09.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 09.12.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 9.12.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08759

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 07
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 306
ČET.
Nadnevak: 10.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	2	7
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		28		28
Poslovođa	2	Armirač		10		10
Adm.-kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	12	Ukupno				55

Strojevi i vozila na radu	Kom
TD MD208	1
TD F3/29A	1
KOMPRESOR	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	6
ELEKTROMONT	6
LIFTMODUS	2

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K282 - PP 1600 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA OPLATE I ARMATURE PP 1600 TAKTE IZMEĐU OSI 2-4/B-D.
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE PP 1600, 6 TAKT IZMEĐU OSI 2-4/B-D.
- ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA DEBLJINE 11,5 CM OPEKOM DIMENZIJA 30 x 11,50 x 23,10 CM NA 1. i 2. KATU.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP 1600, 6. TAKT IZMEĐU OSI 2-4/B-D) I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.
10.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 10.12.2015 (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 10.12.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08760

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 07
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 307
PET
Nadnevak: 11.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	3	8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		32		32
Poslovođa	2	Armirač		9		9
Adm.-kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	12	Ukupno				59

Strojevi i vozila na radu	Kom
TD MD208	1
TD F3/29A	1
KOMPRESOR	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	6
ELEKTROMONT	5
LIFTMODUS	2
INSTALING	4

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K283 - ZJ S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE (E+12) IZMEĐU OSI 2-3/F-G I STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 1-4/E-F. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE ZIDOVA JEZGRE (E+12) IZMEĐU OSI 2-3/F-G STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 1-4/E-F.
- ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA OD OPEKE NA ETAŽI E+2 i E+3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE ZIDOVA JEZGRE (E+12) IZMEĐU OSI 2-3/F-G STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 1-4/E-F I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.
11.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 11.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 11.12.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Technical company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08761

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 308

Nadnevak: 12.12. SUB

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	3	8
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		32		32
Poslovođa	2	Armirač		9		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				59

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	REFLEX	6
TDF3/29A	1	ELEKTROMONT	5
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K284 - PP1700 S1 TL

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP1700, TAKT 1, IZMEĐU OSI 2-4/H-I, STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 2-4/C-D. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP1700 TAKT 1 IZMEĐU OSI 2-4/H-I TE STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 2-4/C-D

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP1700 TAKT 1 IZMEĐU OSI 2-4/H-I TE STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 2-4/C-D I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

12.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 12.12.2015
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 12.12.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Technical company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08762

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 07

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 309

Nadnevak: 13.12. NED

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		23		23
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				31

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1		
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 17.

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K285 - ZJ S1 TL

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE (E+12) IZMEĐU OSI 2-3/F-G I STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 4/B. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE ZIDOVA JEZGRE (E+12) IZMEĐU OSI 2-3/F-G I STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 4/B.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE ZIDOVA JEZGRE (E+12) IZMEĐU OSI 2-3/F-G I STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 4/B I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

13.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 13.12.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 13.12.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08763

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 07 PON.

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 310 Nadnevak: 14.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	7	12
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		33		33
Poslovođa	2	Armirač		8		8
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				55

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	REFLEX	6
TD F3/29A	1	INSTALING	3
KOMPRESOR	1	ELEKTROMONT	5

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K236 - PP1700 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1700 TAKT 2 i 3 IZMEĐU OSI 1-4/F-H MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1700 TAKT 2 i 3 IZMEĐU OSI 1-4/F-H

ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA DEBLJINE 11,5 CM BLOK OPEKOM DIMENZIJA 50 x 11,5 x 23,8 CM NA ETAŽI E+2 i E+3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP 1700 TAKT 2 i 3 IZMEĐU OSI 1-4/F-H I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

14.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 14.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 14.12.2015. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08764

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 07 UTO.

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 311 Nadnevak: 15.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	6	11
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		33		33
Poslovođa	2	Armirač		8		8
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				62

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD208	1	REFLEX	7
TD F3/29A	1	INSTALING	3
KOMPRESOR	1	ELEKTROMONT	5

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K237 - PP1700 PAT 1

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1700 TAKT 4, IZMEĐU OSI 1-4/E-F TE PARAPETA U ZONI 1 TAKTA, MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO JE BETONIRANJE PP 1700 TAKT 4 IZMEĐU OSI 1-4/E-F TE PARAPETA VISINE 90 CM U ZONI 1. TAKTA.

ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA DEBLJINE 11,5 CM OD OPEKE DIMENZIJA 50 x 11,5 x 23,80 CM NA ETAŽI E+3 i E+4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP 1700 TAKT 4, IZMEĐU OSI 1-4/E-F TE PARAPETA U ZONI 1 TAKTA I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

15.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 15.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 15.12.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08765

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 312

SRI.
Nadnevak: 16.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	6	11
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		32		32
Poslovođa	2	Armirač		12		12
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				65

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	REFLEX	7
TDF3/29A	1	INSTALING	3
KOMPRESOR	1	LIFT MODUS	1
		ELEKTROMONT	8

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K289-PP1700 PA TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1700 TAKT 5, IZMEĐU OSI 2-4/D-E TE PARAPETA U ZONI 2 TAKTA. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1700 TAKT 5 IZMEĐU OSI 2-4/D-E TE PARAPETA VISINE 90 CM U ZONI 2 TAKTA.

- ZIDANJE ZIDOVA OD OPEKE DIMENZIJA 50 x 11,5 x 23,8 CM NA E+3 i E+4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP 1700 TAKT 5 IZMEĐU OSI 2-4/D-E TE PARAPETA U ZONI 2. TAKTA. I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

16.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 16.12.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 16.12.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08766

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 313

ČET.
Nadnevak: 17.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	6	11
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		32		32
Poslovođa	2	Armirač		9		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				62

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	REFLEX	7
TDF3/29A	1	INSTALING	3
KOMPRESOR	1	LIFT MODUS	1
		ELEKTROMONT	8

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K289-PP1700 ZI PA TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1700 TAKT 6, IZMEĐU OSI 3-4/B-D, ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/F-G, PARAPETA VISINE 90 CM NA DIJELU 3. TAKTA MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1700 TAKT 6 IZMEĐU OSI 3-4/B-D ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/F-G TE PARAPETA VISINE 90 CM NA DIJELU 3 TAKTA.
- ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA DEBLJINE 11,5 CM BLOK OPEKOM 50 x 11,5 x 23,8 CM NA E+4 i E+5.---

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP1700 TAKT 6, IZMEĐU OSI 3-4/B-D, ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/F-G i PARAPETA VISINE 90 CM NA DIJELU 3. TAKTA. I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

17.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 17.12.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 17.12.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08767

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 07

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 314 Nadnevak: 18.12. PET.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalifi-cirani	Polu-kvalifi-cirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10	TDMD208	1	REFLEX	5
Inženjer	2	Zidar		7		7	TD F3/29A	1	INSTALING	2
Tehničar		Tesar		32		32	KOMPRESOR	1	LIFTMUDUS	1
Poslovođa	2	Armirač		11		11			ELEKTROMONT	6
Adm. kadar	1									
Geodet	2									
Čuvar	2									
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar					Radno vrijeme: 7-23			
Ukupno	11	Ukupno				63				

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K290 - KROV PA TI

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE STUPOVA STROJARNICE NA E+13 IZMEĐU OSI E-G/2-3.

- ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA DEBLJINE 11,5 CM BLOK OPEKOM DIMENZIJA 50x11,5x23,8 CM NA ETAŽI E+4 i E+5.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE STUPOVA STROJARNICE NA E+13 IZMEĐU OSI E-G/2-3 I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

19.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 18.12.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 18.12.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08768

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 07

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 315 Nadnevak: 19.12. SUB

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalifi-cirani	Polu-kvalifi-cirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	3	7	TDMD208	1	REFLEX	5
Inženjer	2	Zidar		6		6	TD F3/29A	1	ELEKTROMONT	6
Tehničar		Tesar		26		26	KOMPRESOR	1		
Poslovođa	2	Armirač		4		4				
Adm. kadar	1									
Geodet	2									
Čuvar	2									
Čistačica-servirka	1	Strojar		7		7				
		Električar					Radno vrijeme: 7-19			
Ukupno	11	Ukupno				50				

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K291 - TRAFO

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PLOČE TRAFOSTANICE. NOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.

- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE PLOČE IZNAD TRAFOSTANICE.

- ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA DEBLJINE 11,5 CM - BLOK OPEKOM DIMENZIJA 50x11,5x23,8 CM NA ETAŽI E+5 i E+6.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PLOČE TRAFOSTANICE I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

19.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 19.12.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 19.12.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08769

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 07
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 316 NED. Nadnevak: 20.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2		2
Inženjer	1	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		17		17
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		6		6
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				27

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
		REFLEX	5
Radno vrijeme: 7-13			

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- DEMONTAŽA OPLATE PLOČE POZICIJE 1700
- TAKT IZMEĐU OSI H-I / 1-4
- ČIŠĆENJE GRADILIŠTA
- MONTAŽA OPLATE PLOČE 13 KAT
- ZAVRŠENA JE DEMONTAŽA TORANJSKE DIZALICE F3/29A TOPKIT

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 20.12.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 20.12.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08770

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 07 PON.
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 317 Nadnevak: 21.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	2	Zidar		6		6
Tehničar		Tesar		26		26
Poslovođa	2	Armirač		6		6
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				51

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD208	1	REFLEX	5
		ELEKTROMONT	6
KOMPRESOR	1		
Radno vrijeme: 7-23			

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: K292 - KRAN AB
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- DOVRŠENA JE MONTAŽA OPLATE I ARMATURE NA MJESTU OTVORA GDJE JE BIO SMJEŠTEN KRAN TOPKIT F3/29A, MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PLOČE (OTVORA) NA MJESTU KRANA TOPKIT F3/29A NA ETAŽI - 3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE NA MJESTU OTVORA GDJE JE BIO SMJEŠTEN KRAN TOPKIT F3/29A I ODOBRAVA SE BETONIRANJE (ETAŽA E-3)
21.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 21.12.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 21.12.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

d.o.o. društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08771

Građevina: PG S TS

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 318 UTOR. Nadnevak: 22.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10	TDMD208	1	REFLEX	5
Inženjer	2	Zidar		6		6	KOMPRESOR	1	ELEKTROMONT	6
Tehničar		Tesar		26		26				
Poslovođa	2	Armirač		6		6				
Adm. kadar	1									
Geodet	2									
Čuvar	2									
Čistač ca-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar					Radno vrijeme: 7-23			
Ukupno	11	Ukupno				51				

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - DOVRŠENA JE MONTAŽA OPLATE I ARMATURE NA MJESTU OTVORA GDJE JE BIO SMJEŠTEN KRAN TOPKIT F3/29A NA ETAŽI E-2
MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE OTVORA U PLOČI E-2 NA MJESTU KRANA F3/29A.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE NA MJESTU OTVORA GDJE JE BIO SMJEŠTEN KRAN TOPKIT F3/29A NA ETAŽI E-2 I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.
22.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 22.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 22.12.15 (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

d.o.o. društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08772

Građevina: PG S TS

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 319 SRI. Nadnevak: 23.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10	TDMD208	1	REFLEX	5
Inženjer	2	Zidar		6		6	KOMPRESOR	1	ELEKTROMONT	6
Tehničar		Tesar		26		26				
Poslovođa	2	Armirač		6		6				
Adm. kadar	1									
Geodet	2									
Čuvar	2									
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar					Radno vrijeme: 7-23			
Ukupno	11	Ukupno				51				

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - BETONIRANJE OTVORA U PLOČI E-1 NA MJESTU GDJE JE STAJAO KRAN F3/29A.
- DEMONTAŽA OPLATE NA ETAŽI E+12 I TAKT
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA OPLATE I ARMATURE PLOČE 13 KATA. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PLOČE 13 KATA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE OTVORA U PLOČI E-1 NA MJESTU GDJE JE STAJAO KRAN F3/29A, TE ARMATURE I OPLATE PLOČE 13 KATA I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.
23.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 23.12.2015 (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 23.12.15 (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08773

Građevina: PG S TS

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 320

SRI.
Nadnevak: 23.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac				
Inženjer		Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa		Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar						
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj

Radno vrijeme: 7 - 23.

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: NADOMENA: ZBOG BOŽIĆNIH BLAGDANA GRADILIŠTE NEĆE RADITI U PERIODU OD 24.12.2015. DO 27.12.2015.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
NADZORNA SLUŽBA KONSTATIRA DA JE PRETIA UGOVORU O GRAĐENJU ROKOVNIK ZA IZVOĐENJE AB KONSTRUKCIJE GRAĐEVINE, TOČNIJE PRETIA PRIHVAĆENOG 1. i 2. REVIDIRANOG TERMINSKOG PLANA (31.07.2015. i 04.09.2015.) NAZADNJI DAN ZAVRŠENO IZVOĐENJE RADOVA NA AB KONSTRUKCIJI, OSIM RADOVA TRAFOSTANICE; DIJELA ZAPADNOG VANJSKOG STUBIŠTA UZ DEMONTIRANI DIZALA, KOJI SU TEHNOLOŠKI RAZLOG NEIZVEDENJA RADOVA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 23.12.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 23.12.2015.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08774

Građevina: PG S TS

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 321

PON.
Nadnevak: 28.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac				TOMO 208
Inženjer		Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno	4	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
	1	REFLEX	5
		INSTALING	3
		ELEKTROMONT	5

Radno vrijeme: 7 - 17

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - RADOVI NA MONTAŽI ALUMINIJSKE FASADE PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
DETALJNI UPISI NADZORNOG INŽENJERA NA RADOVIMA ALUMINIJSKE FASADE VODE SE U ZASEBNOM GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU, PRETA IZVOĐAČU GLAVNOG IZVOĐAČA RADOVA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 28.12.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 28.12.15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08775

Građevina: PG S TS

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 322 Nadnevak: 29.12. UTOR

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac				
Inženjer		Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno	4	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	REFLEX	5
		INSTALING	3
		ELEKTROMONT	5

Radno vrijeme: 7-17

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:..... °C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci:.....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX

- RADOVI NA MONTAŽI CIJEVI I SLIVNIKU NA KROVU ZGRADE PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU INSTALING.

- PRIPREME ZA POSTAVU ELEKTROINSTALACIJA U GIPSANIM ZIDOVIMA +1 I +2 KATA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 29.12.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 29.12.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08776

Građevina: PG S TS

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 323 Nadnevak: 30.12 SRI.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac				
Inženjer		Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno	4	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	REFLEX	5
		ELEKTROMONT	5
		INSTALING	3

Radno vrijeme: 7-17

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:..... °C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci:.....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX.

- RADOVI NA INSTALACIJAMA KROVNE ODVODNJE PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU INSTALING

- RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ELEKTROMONT.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 30.12.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 30.12.2015. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08777

Građevina: PGSTS

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 324 — ČET.

Nadnevak: 31.12

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac				
Inženjer		Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD 208	1

Radno vrijeme: 7-13.

Izvođač obrtn.-instal.	Broj

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: NAPOMENA: ZBOG NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA GRADILIŠTE NEĆE RADITI U PERIODU OD 31.12.2015. DO 03.01.2016.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVOĐAČ RADOVA OPRAVDANO NIJE VRŠIO RADOVE ZA VRIJEME BOŽIĆNIH I NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA, MEĐUTIM U OBVEZI JE NADOKNADITI RADOVE I POŠTIVATI ISTE PREMA TERMINSKOM PLANU IZVOĐENJA RADOVA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 31.12.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 31.12.2015.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08778

Građevina: PGSTS

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 325 — PON

Nadnevak: 04.01.2016.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		1	2	3
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		10		10
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno				18

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD209	1
KOMPRESOR	1

Radno vrijeme: 7-17

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	4
INSTALING	3
LIFTMODUS	3
ELEKTROMONT	6

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX

RADOVI NA INSTALACIJAMA ODVODNJE PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU INSTALING

RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ELEKTROMONT

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 4.1.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 04.01.2016.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dionično društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08779

Građevina: PGŠ TS „A"

Blok br.: 07

UTO 2016.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 326

Nadnevak: 05.01.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		1		1
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		10		10
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno				16

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	REFLEX	10
		INSTALING	4
		LIFTMODUS	3
		PET-PROM	4
		ELEKTROMONT	7

Radno vrijeme: 7 - 17

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX

- RADOVI NA INSTALACIJAMA ODVODNJE PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU INSTALING

- RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ELEKTROMONT

- RADOVI NA STROJARSKIM INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU PET-PROM

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 5.1.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 5.1.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dionično društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08780

Građevina: PGŠ TS „A"

Blok br.: 07

SRI

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 327

Nadnevak: 06.01.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		1		1
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		5		5
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	5	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	REFLEX	10
		INSTALING	4
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 17

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU REFLEX.

- ČIŠĆENJE GRADILIŠTA.

- DEMONTAŽA OPLATE ST.PL. 12 KAT.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

NA DANAŠNJI DAN GLAVNI IZVOĐAČ RADOVA BIO JE U OBVEZI ZAVRŠITI RADOVE NA ALUMINIJSKOJ FASADI, ALI JE PRODUŽENJEM TERMINSKIH PLANOVA OD 31.07.2015. DO 01.09.2015. TAJ ROK POMAKNUT NA 03.02.2016. BEZ SUGLASNOSTI NADZORNE SLUŽBE I INVESTITORA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 6.1.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 6.1.'16
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08781

Građevina: PGS TS II A"
Blok br.: 07
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 328
Nadnevak: ČET 07.01.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2		2
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		8		8
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno				15

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD208	1	REFLEX	10
KOMPRESOR	1	INSTALING	3
		LIFTMODUS	3
		ALING	3
		PET-PROM	4
		ELEKTROMONT	8

Radno vrijeme: 7 - 17

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX
RADOVI NA INSTALACIJAMA VODOVODA I ODVODNJE PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU INSTALING
RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ELEKTROMONT
RADOVI NA ŠPRINKLER INSTALACIJAMA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU ALING
RADOVI NA STROJARSKIM INSTALACIJAMA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU PET-PROM

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: .....

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 7.1.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 7.1.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08782

Građevina: PGS TS II A"
Blok br.: 07
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 329
Nadnevak: PET 08.01.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2		2
Inženjer	2	Zidar		3		3
ehničar		Tesar		8		8
oslovođa	2	Armirač				
dm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno				15

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD208	1	REFLEX	9
KOMPRESOR	1	INSTALING	4
		ALING	3
		PET-PROM	4
		ELEKTROMONT	8

Radno vrijeme: 7 - 17

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX
RADOVI NA INSTALACIJAMA ODVODNJE PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU INSTALING
RADOVI NA ŠPRINKLER INSTALACIJAMA PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU ALING
RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ELEKTROMONT
RADOVI NA STROJARSKIM INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU PET-PROM

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: .....

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 8.1.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 8.1.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08783

Građevina: PGS TS „A"
Blok br.: 07
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 330 Nadnevak: SUB 09.01.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2		2
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		8		8
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Ostalica-servirka	1	Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno				15

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	REFLEX	8
KOMPRESOR	1	INSTALING	3
		ALING	3
		ELEKTROMONT	7

Radno vrijeme: 7 - 17

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX
RADOVI NA INSTALACIJAMA ODVODNJE PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU INSTALING
RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ELEKTROMONT
RADOVI NA ŠPRINKLER INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ALING

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
NA DNEVNOJ DAN GLAVNI IZVOĐAČ RADOVA JE U OBVEZI ZAVRŠITI RADOVE NA HIDROIZOLACIJI KROVA TE OSIGURATI VODONEPROPUSNOST ISTOG, ALI JE POTVRĐENIM REVIZIJAMA PLANOVIMA OD 31.07.2015. I 04.09.2015. TAJ ROK PODAŽNUT NA 26.-27.01.2016. UZ SUGLASNOST NADZORNE SLUŽBE I INVESTITORA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 9.1.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 09.01.2016.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08784

Građevina: PGS TS „A"
Blok br.: 07
Gradilište: WEST GATE
List br.: 331 Nadnevak: NED 10.01.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	1	Zidar		5		5
Tehničar		Tesar				
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Ostalica-servirka		Strojar		1		1
		Električar				
Ukupno	5	Ukupno		9		9

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	REFLEX	8
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 13

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 10.1.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 10.1.16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08785

Građevina: PGSTS „A"
Blok br.: 07
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 332 Nadnevak: PON 11.01.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	2	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		17		17
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Ostalica-servirka	1	Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno		25		25

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD209	1	MDV	3
KOMPRESOR	1	REFLEX	9
		INSTALING	3
		ALING	3
		PET-PROM	3
		ELEKTROMONT	8
Radno vrijeme: 7 - 17			

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: – RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX
– RADOVI NA INSTALACIJAMA ODVODNJE PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU INSTALING
– RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DETALJNOM DNEVNIKU ELEKTROMONT
– RADOVI NA STROJARSKIM INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU PET-PROM
– RADOVI NA ŠPRINKLER INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ALIND
– RADOVI STROJNOG ŽBUKANJA UNUTARNJIH ZIDOVA OBJEKTA OD OPEKE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
– NOSI SE GLAVNI IZVOĐAČ RADOVA DA OSIGURA BOLJU DINAMIKU IZVOĐENJA RADOVA NA ALUMINIJSKOJ FASADI, KAKO SE NE BI KAŠNILO PREMA TEHNIČKOM PLANU OD 04.09.2015. S OBZIROM NA ZAVRŠETAK RADOVA DO 17.03.2016. GOD.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 11.1.2016. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 11.01.2016. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08786

Građevina: PGSTS „A"
Blok br.: 07
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 333 Nadnevak: UTO 12.01.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		18		18
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Ostalica-servirka	1	Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno		31		31

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	REFLEX	9
KOMPRESOR	1	INSTALING	3
		ALING	3
		PET-PROM	3
		ELEKTROMONT	9
Radno vrijeme: 7 - 17			

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: – RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX
– RADOVI NA INSTALACIJAMA VODOVODA I ODVODNJE PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU INSTALING
– RADOVI NA STROJARSKIM INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU PET-PROM
– RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ELEKTROMONT
– RADOVI NA ŠPRINKLER INSTALACIJAMA PREMA DETALJNOM DNEVNIKU ALING

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 12.1.2016. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 12.1.16. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08787

Građevina: PG S TS

Blok br.: 07.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 334

Nadnevak: 13.01. SRIJ.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	3	7
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		17		17
Poslovođa	2	Armirač		6		6
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno		36	3	39

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	REFLEX	10
KOMPRESOR	1	ALING	3
		ISTALING	4
		ELEKTR.	9
		MDV	3

Radno vrijeme: 7-23.

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K 295 - TRAFO TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: ZAVRŠENA BETONAŽA PLOČA OKO KRANA NA ETAŽAMA E-3 i E-2
- RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX
- RADOVI NA ŠPRINKLER INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ALING
- RADOVI NA INSTALACIJAMA ODVODNJE PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU INSTALING
- RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ELEKTROMONT
- STROJNO ŽBUKANJE ŽIDANIH ZIDOVA E+2 i E+3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: .....

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 13.1.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 13.01.2016.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08788

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 07

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 335

Nadnevak: 14.01. ČET

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac		4	1	5
Inženjer		Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		23		23
Poslovođa		Armirač		7		7
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar						
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno		Ukupno		44	1	45

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	MDV	3
KOMPRESOR	1	REFLEX	9
		INSTALING	4
		ALING	3
		PET-TROM	6
		ELEKTROMONT	11

Radno vrijeme: 7-17

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K 296 - TRAFO TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX
- RADOVI NA INSTALACIJAMA ODVODNJE PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU INSTALING
- RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ELEKTROMONT
- RADOVI NA STROJARSKIM INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU PET-TROM
- STROJNO ŽBUKANJE ŽIDANIH ZIDOVA E+3 i E+4
- BETONIRANJE STEPENIŠTA I PLOČE TRAFOSTANICE NAKON PREGLEDA ARMATURE NADZORNE SLUŽBE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- ZAVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE STEPENIŠTA I PLOČE TRAFOSTANICE I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

14.01.2016

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 14.1.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 14.1.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08789

Građevina: PC STS „A"
Blok br.: 07
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 336 Nadnevak: PET 15.01.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		21		21
Poslovođa	2	Armirač		3		3
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno		38		38

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD200	1
KOMPRESOR	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MDV	3
REFLEX	9
INSTALING	2
ALING	4
PET-PROM	7
ELEKTROMONT	5

Radno vrijeme: 7 - 17

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - STROJNO ŽBUKANJE ZIDANIH ZIDOVA E+4 i E+5
- RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM DNEVNIKU REFLEX
- RADOVI NA INSTALACIJAMA ODVODNJE PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU INSTALING
- RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ELEKTROMONT
- RADOVI NA STROJARSKIM INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU PET-PROM

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- UVOĐENA SLUŽBA NA DANAŠNJI DAN POSLALA SE GLAVNOM IZVOĐAČU IZVJEŠTAJ NEDOSTATAKA S ROKOM OTKLANJANJA 30 DANA. NOVI SE IZVOĐAČ DA UVESTI NADZORNU SLUŽBU U PREGLED OTKLONJENIH NEDOSTATAKA

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 15.1.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 15.01.2016.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08790

Građevina: PC STS „A"
Blok br.: 07
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 337 Nadnevak: SUB 16.01.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		20		20
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	8	Ukupno		33		33

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD203	1
KOMPRESOR	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MDV	3
REFLEX	10
ALING	2
PET-PROM	7
ELEKTROMONT	5

Radno vrijeme: 7 - 17

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX
- STROJNO ŽBUKANJE ZIDANIH ZIDOVA NEETAŽI E+5 i E+6
- RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ELEKTROMONT
- RADOVI NA STROJARSKIM INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU PET-PROM
- RADOVI NA ŠPRINKLER INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ALING

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 16.1.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 16.1.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08791

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 07
Gradilište: WESTGATE
List br.: 338
NED
Nadnevak: 17.01.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	1	Zidar		5		5
Tehničar		Tesar				
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		1		1
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno		9		9

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	REFLEX	8
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 13

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: -RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 17.1.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 17.1.16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08792

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 07
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 339
PON
Nadnevak: 18.01.

Djelatnici na radu.			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac		3	3	6
Inženjer		Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		8		8
Poslovođa		Armirač		1		1
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar						
Čistačica-servirka		Strojar		2		
		Električar				
Ukupno		Ukupno		21	3	24

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD209	1	MDV	3
KOMPRESOR	1	REFLEX	10
		INSTALING	3
		ALING	3
		PET-PROM	10
		ELEKTROMONT	11

Radno vrijeme: 7 - 17

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: K297 - TRAFO TL
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: -RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX
-RADOVI NA INSTALACIJAMA ODVODNJE PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU INSTALING
-RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ELEKTROMONT
-RADOVI NA ŠPRINKLER INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ALING
-BETONIRANJE KOSE RAMPE TRAFOSTANICE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
-IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE KOSE RAMPE TRAFOSTANICE I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.
18.01.2016

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 18.1.2016
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 18.1.16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

d.d. tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08793

Građevina: PG S TS II A II

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 340 Nadnevak: 19.01.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	2	6
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		7		7
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno		21	2	23

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	MDV	4
KOMPRESOR	1	REFLEX	11
		INSTALING	4
		ALING	3
		LIFT MODUS	3
		ALING	3
		PET-PROM	11
		ESS	3
		ELEKTROMONT	11

Radno vrijeme: 7-17

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Ime i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K298 - KROV MEPS

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- BETONIRANJE LAĐANIM BETONOM „MEPS 1000" PLOHA NA KROVU
- RADOVI NA OSTAKLJENIM PROČELJIMA PREMA DETALJNOM PLANU OPISANOM U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX
- RADOVI NA INSTALACIJAMA ODVODNJE PREMA OPISU U DNEVNIKU INSTALING
- RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ELEKTROMONT
- RADOVI NA STROJARSKIM RADOVIMA PREMA DNEVNIKU PET-PROM
- RADOVI NA ŠPRINKLER INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ALING

Ime i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 19.1.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 19.1.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

d.d. tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08794

Građevina: PG

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 341 Nadnevak: 20.01.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	3	8
Inženjer	2	Zidar		6		6
Tehničar		Tesar		7		7
Poslovođa	2	Armirač		3		3
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno		24	3	27

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	REFLEX	11
		INSTALING	4
		ALING	3
		PET-PROM	11
		ELEKTROMONT	11
		ESS	3

Radno vrijeme: 7-17

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Ime i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX
- RADOVI NA INSTALACIJAMA ODVODNJE PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU INSTALING
- RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ELEKTROMONT
- RADOVI NA ŠPRINKLER INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ALING

Ime i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 20.1.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 20.1.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Civil engineering company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08795

Građevina: PGSTS „A"
Blok br.: 07
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 342
Nadnevak: 21.01. ČET

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3	3	6
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		7		7
Poslovođa	2	Armirač		2		2
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno		22	3	25

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	MDV	3
		REFLEX	11
		INSTALING	4
		ALING	4
		PET-PROM	10
		ELEKTROMONT	14

Radno vrijeme: 7 - 17

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C
Vodostaj:
Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX
- RADOVI NA INSTALACIJAMA ODVODNJE PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU INSTALING
- RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ELEKTROMONT
- RADOVI NA ŠPRINKLER INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ALING
- BETONIRANJE KROVNIH PLOHA LAĆANIM BETONOM „MEPS" 1000

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 21.1.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 21.1.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Civil engineering company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08796

Građevina: PGSTS
Blok br.: 07
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 343
Nadnevak: 22.01. PET

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	3	
Inženjer	2	Zidar		4		
Tehničar		Tesar		5		
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	1					
Čistačica-servirka	2	Strojar		3		
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	MDV	3
		REFLEX	11
		INSTALING	4
		ALING	4
		PET-PROM	10
		ESS	/
		ELEKTROMONT	7

Radno vrijeme: 7 - 17

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C
Vodostaj:
Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU REFLEX
- RADOVI NA INSTALACIJAMA ODVODNJE PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU INSTALING
- RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ELEKTROMONT
- RADOVI NA ŠPRINKLER INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ALING
- RADOVI NA STROJARSKIM INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU PET-PROM
- BETONIRANJE KROVNIH PLOHA LAĆANIM BETONOM „MEPS" 1000

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 22.1.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 22.1.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Joint company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08797

Građevina: PG STS II A11

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 344 Nadnevak: SUB 23.01.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj		Betonirac		2	2	4	TDMD208	1	REFLEX	9
Inženjer		Zidar		5		5			ALING	3
Tehničar		Tesar		4		4			PET-PRIM	3
Poslovođa		Armirač							ELEKTROMONT	6
Kom. kadar										
Geodet										
Čuvar										
Oslačica-servirka		Strojar		2		2				
		Električar					Radno vrijeme: 7-17			
Ukupno		Ukupno		13	2	15				

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K299-SKTL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- BETONAŽA SMETLARNIKA I KUPOLE EVAKUACIJSKOG STUBIŠTA
- RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX
- RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ELEKTROMONT
- RADOVI NA INSTALACIJAMA ODVODNJE PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU INSTALING
- RADOVI NA ŠPRINKLER INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ALING

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE SMETLARNIKA I KUPOLE EVAKUACIJSKOG STUBIŠTA I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

23.01.2016

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 23.1.2016.
nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 23.1.16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Joint company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08798

Građevina: PG S TS II A11

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 345 Nadnevak: NED 24.01.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3	TDMD208	1	REFLEX	8
Inženjer	1	Zidar		5		5			ALING	3
Tehničar		Tesar								
Poslovođa	1	Armirač								
Kom. kadar										
Geodet										
Čuvar	2									
Oslačica-servirka		Strojar		1		1				
		Električar					Radno vrijeme: 7-13			
Ukupno	5	Ukupno		9		9				

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX
- RADOVI NA ŠPRINKLER INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ALING

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 24.1.2016.
nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 24.1.16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08799

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 07
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 346 Nadnevak: PON 25.01.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		
Inženjer	2	Zidar		7		
Tehničar		Tesar		8		
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Ostalica-servirka	1	Strojar		3		
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	REFLEX	8
		INSTALING	4
		ALING	3
		PET-PROM	10
		ELABORATUS	3
		ELEKTROMONT	11

Radno vrijeme: 7-17

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: -RADOVI NA OSTAKLJENIM PROČELJIMA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX
-RADOVI NA INSTALACIJAMA ODVODNJE PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU INSTALING
-RADOVI NA ŠPRINKLER INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ALING
-RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ELEKTROMONT

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 25.1.2016. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 25.1.'16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08800

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 07
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 347 Nadnevak: UTO 26.01.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		
Inženjer	2	Zidar		7		
Tehničar		Tesar		8		
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Ostalica-servirka	1	Strojar				
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	MDV	3
		REFLEX	9
		INSTALING	4
		ALING	4
		PET-PROM	10
		ELEKTROMONT	10

Radno vrijeme: 7-17

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: -RADOVI NA MONTAŽI OSTAKLJENIH PROČELJA PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU REFLEX
-RADOVI NA INSTALACIJAMA ODVODNJE PREMA DNEVNIKU INSTALING
-RADOVI NA ŠPRINKLER INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU ALING
-RADOVI NA STROJARSKIM INSTALACIJAMA PREMA DNEVNIKU PET-PROM
-RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA PREMA DETALJNOM DNEVNIKU ELEKTROMONT

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 26.1.2016 (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 26.01.'16. (nadnevak i potpis)

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor: S.B. TORANJ d.o.o. SPLIT, HRVATSKE MORNARICE 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WESTGATE „A" - POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Građevna dozvola: Klasa: UP/I361-03/12-03/00007
Ur. broj: 2181/01-03-03/16-13-0022
od 27.05.2013.
nadnevak izdavanja građevne dozvole

Odgovorna osoba koja vodi gradnju / izvođenje radova
Glavni inženjer gradilišta / inženjer gradilišta / voditelj gradilišta

VINKO KOVAČEVIĆ, DIPL. ING. GRAĐ.
Ime i prezime, potpis

Akt o imenovanju: 9I(647)/2015
92(690)/2015

Nadzorni inženjer MARIO BRUČIĆ, d.i.g.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Mario Bručić dipl. ing. građ. ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

Akt o imenovanju: 01/2015/MB, 12.01.2015.

Nadzorni inženjer VELJKO CVITKOVIĆ
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Veljko Cvitković dipl. ing. građ. ovlašteni inženjer građevinarstva G 3698
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

Akt o imenovanju: 08/2015 20.01.

Nadzorni inženjer
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

Akt o imenovanju:

Glavni nadzorni inženjer MARIO BRUČIĆ, d.i.g.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Mario Bručić dipl. ing. građ. ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

Akt o imenovanju: MB-GI-01/15

MB PLAN d.o.o., MLINOVI 129A, ZAGREB
naziv i sjedište osobe koja obavlja stručni nadzor

Gradnja / izvođenje radova

Početak prijave: 20.01.2015.
nadnevak

Početak:
nadnevak

Završetak:
nadnevak

OB - 13

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor: S.B. TORANJ d.o.o. SPLIT, HRVATSKE MORNARICE 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WESTGATE A - POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Redni broj	Dio gradevine / radovi	Izvođač	Stručni nadzor	Gradnja / izvođenje radova	
				početak	završetak
				nadnevak	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08901

Građevina: PG STS

Blok br.: 08.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 348

SRIJEDA

Nadnevak: 27.01.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		10		10
Tehničar		Tesar		8		8
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				24

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	REFLEX	
		ALING	
		ISTALING	
		ELEKTROMONT	

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:.....°C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA NA +12 KATU OD BLOK OPEKE 25x11,5x23,8 CM
- ŽBUKANJE ZIDOVA OD OPEKE NA +12 KATU
- RADOVI NA MONTAŽI STAKLENE FASADE PREMA DNEVNIKU IZVOĐAČA REFLEX
- IZRADA BETONA U PADU NA KROVU OD LAĐA NOG BETONA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
otvaranje prozora u sjevernom zidu na ulazu u objekt
označeno crnim (1) i (2) te (F1) i (F2) izvesti prema uvrtanim dimenzijama na objektu. Otvaranje otvora izvesti bučnim alatom sa dijamantnim krunicama.
Za sve ostale radove i zahvate nužna dozvola nadležnog ureda.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 27.01.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 27.1.'16 (nadnevak i potpis)

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08902

Građevina: PG STS

Blok br.: 08.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 349

ČETVRTAK

Nadnevak: 28.01.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	2	Zidar		9		9
Tehničar		Tesar		7		7
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				23

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	REFLEX	
		ALING	
		INSTALING	
		ELEKTROMONT	
		PET-PROM	

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:.....°C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - Žbukanje zidova od opeke +5 kata
- Radovi na montaži staklene fasade prema dnevniku izvođača REFLEX
- Betoniranje AB ploče smeđe kvrnika
- Betoniranje AB ploča iznad ventilacijskog okna na zapad
- Izrada cementnog estriha na krovu objekta

i vezni sloj, dozvoljava se betoniranje

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: IZVEDEN JE PREGLED ALTERNATIVE I OVLAŽE AB PLOČE SVIJETLARNIKA
- NADZORNA SLUŽBA KONSTATIRA DA GLAVNI IZVOĐAČ RADOVA NIJE IZVRŠIO UGOVORENU OBVEZU VODONEPROPUSNOSTI KROVA TJ. IZVEDBA HIDROIZOLACIJE ISTEKLA DO UGOVORENOG ROKA IZ 2. REVIDIRANOG TERMINSKOG PLANA OD 04.09.2015, PRETHODNO JE OVA OBVEZA TREBALA BITI IZVEDENA DO 27.01.2016.
- INVESTITOR ZADRŽAVA PRAVO NAPLATE PENALA, TJ. UGOVORNE KAZNE PRETHODNO EL. 24.1. UGOVORA O GRAĐENJU.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 28.01.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 28.1.'16. (nadnevak i potpis)

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08903

Građevina: PGSTS
Blok br.: 08.
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 350
PETAK
Nadnevak: 29.01.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		5		5
Tehničar		Tesar		6		6
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				17

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TOMO 208	1	REFLEX	
		ALING	
		INSTALING	
		ELEKTROMONT	
		PET-PROM	

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: – Radovi na fasadi montaža prema dnevniku izvođača REFLEX
– Postavljanje oplatnih stolova sa strane objekta te slaganje sestavnih dijelova i pripremanje za transport

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
– UPOZORAVA SE GLAVNI IZVOĐAČ DA RADOVE NA IZVOĐENJU CEMENTNOG ESTRIHA IZVODI U POTPUNOSTI PREMA RECEPTURI, PRAVILIMA STRUKE, TEDA VRŠI ZAGLAĐIVANJE ISTOG I POTREBNE RADOVE PREMA UPUTAMA

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 29.01.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 29.1.'16. (nadnevak i potpis)

08 - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08904

Građevina: PGSTS
Blok br.: 08.
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 351
SUBOTA
Nadnevak: 30.01.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		5		5
Tehničar		Tesar		4		4
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno				15

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TOMO 208	1	ALING	
		PET-PROM	
		ELABORATUS	
		EL. SECURITY	
		ELEKTROMONT	

Radno vrijeme: 7-17

Vrijeme ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: – Izrada cementnog estriha na krovu objekta
– Postavljanje oplatnih stolova sa sastrane objekta te slaganje sestavnih dijelova i pripremanje za transport

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 30.01.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 30.1.'16. (nadnevak i potpis)

08 - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08905

Građevina: AGSTS
Blok br.: 08.
Gradilište: WESTGATE
List br.: 352
Nadnevak: NEDJELJA 31.01.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac		1		1
Inženjer	1	Zidar		5		5
Tehničar		Tesar		1		1
Poslovođa		Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno	3	Ukupno				7

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMB 208	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PET PROM	

Radno vrijeme: 7-13

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:.....°C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci:.....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - Radovi na strojarskim instalacijama klimatizacije prema dnevniku PET-PROM

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 31.01.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 31.1.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08906

Građevina: AGSTS
Blok br.: 08.
Gradilište: WESTGATE
List br.: 353
Nadnevak: PONEDJELJAK 01.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	2	Zidar		10		10
Tehničar		Tesar		6		6
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno				23

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMB 208	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	10
ALING	
INSTALING	3
ELEKTROMONTA	
PET-PROM	10

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:.....°C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci:.....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - žbukanje zidova od opeke na +6 katu
- zidarska obrada južnog zida pregrade na +2 katu, +3 katu, +6 katu
- Radovi na montaži stakljene fasade prema dnevniku izvođača REFLEX

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- TRAŽI SE OD GLAVNOG IZVOĐAČA ZIDOVA DA HITNO ZAPOČNE S RADOVIMA UREĐENJA OKOLIŠA OD ZAPADNE STRANE PARCELE, A PONENGTESNO SA IZVOĐENJEM ZAČUNSKOG ZIDA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 01.02.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 1.2.2016.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08907

Gradilište: WESTGATE
Građevina: PG-ST5
Blok br.: 08.
List br.: 354
UTORAK
Nadnevak: 02.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		
Inženjer	2	Zidar		9		
Tehničar		Tesar		7		
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom
TAMO 208	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	10
INSTALING	3
ALING-	4
PET-PROM	11
ELABORATUŠ	4
ELEKTROMONTB	

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:.....°C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci:.....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi:
- Ziđanje pregradnih zidova na 0 etaži jugozapadno od jezgre
- Žbukanje zidova od opeke na +6 katu
- Zidarska obrada južnog zida jezgre +5,+6 kata
- Radovi na montaži staklene fasade prema dnevniku izvođača REFLEX

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 02.02.2016.
nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 2.2.2016.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08908

Gradilište: WEST GATE
Građevina: PG-ST5
Blok br.: 08.
List br.: 355
SRIJEDA
Nadnevak: 03.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	2	Zidar		9		9
Tehničar		Tesar		7		7
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno				23

Strojevi i vozila na radu	Kom
TAMO 208	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	11
ALING	4
INSTALING-	3
ELEKTROMONTB	8
PET PROM	11
ELABORATUŠ	5

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:.....°C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci:.....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi:
- Žbukanje zidova od opeke na +7 katu
- Preseljenje stropa za žbukanje s +2 na +9 kat
- Radovi na montaži staklene fasade prema dnevniku izvođača REFLEX
- Čišćenje etaža zbog nadolazeće bure
- Izvedba serklaža zidanih zidova na 0 katu jugozapadno od jezgre
- Zidarska obrada južnog zida AA jezgre +8,+9,+10 kat
- Radovi na montaži staklene fasade prema dnevniku izvođača REFLEX.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 03.02.2016.
nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 03.02.2016.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08909

Građevina: PG-STS
Blok br.: 08.
Gradilište: WESTGATE
List br.: 356
ČETVRTAK
Nadnevak: 04.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	2	Zidar		10		10
Tehničar		Tesar		7		7
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno				24

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDM 206	1

Radno vrijeme: 7-23

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	11
INSTALING	3
ALING	4
PET-PROM	11
ELABORATUS	4
ELEKTROMONT	9

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C
Vodostaj: .....
Vjetar: bura

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....
Uzeti uzorci: .....
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - Skidanje oplate sevrkleža zidanih zidova na O kotu jugozapadno od jezgre
- Rastavljanje oplatnih stolova sa strane objekta te slaganje sastavnih dijelova i priprema za transport

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- NADZORNA SLUŽBA KONSTATIRA DA GLAVNI IZVOĐAČ RADOVA NIJE IZVRŠIO UGOVORNU OBVEZU ZAVRŠETKA RADOVA NA ARMIRANO BETONSKOJ OSTAKLJENOJ FASADI DO UGOVORNOG ROKA IZ 2. REVIDIRANOG TERMINSKOG PLANA OD 24.02.2016, PRETA KOJOJ JE OVA OBVEZA TREBALA BITI IZVRŠENA DO 03.02.2016.
- INVESTITOR ZADRŽAVA PRAVO NAPLATE PENALA TJ. OBRAČUNA UGOVORNE KAZNE PRETA ČL. 24.1. UGOVORA O GRAĐENJU.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 04.02.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 04.02.2016.
nadnevak i potpis

08-13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08910

Građevina: PG-STS
Blok br.: 08.
Gradilište: WESTGATE
List br.: 357
PETAK
Nadnevak: 05.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		10		10
Tehničar		Tesar		14		14
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno				30

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDM 206	1

Radno vrijeme: 7-23

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	11
INSTALING	1
LIFTMODUS	5
ALING	4
PET PROM	5
ELABORATUS	4
PET PROM	5

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C
Vodostaj: .....
Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....
Uzeti uzorci: .....
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - Radovi na montaži stakljene fasade prema dnevniku izvođača REFLEX
- Rastavljanje oplatnih stolova sa strane objekta te slaganje sastavnih dijelova i priprema za transport
- Zidarska obrada AB zida jezgre +7 kata
- Zbijanje zidova od opeke na +6, +7 kata
- Zidanje zidova od opeke nakon sevrkleža na O kotu jugozapadno od jezgre

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 05.02.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 5.2.'16.
nadnevak i potpis

08-13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08911

Građevina: AG-STS
Blok br.: 08.
Gradilište: WESTGATE
List br.: 358 Nadnevak: 06.02.16. SUBOTA

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2		2
Inženjer	2	Zidar		6		6
Tehničar		Tesar		12		12
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		8		8
		Električar				
Ukupno	8	Ukupno				28

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDM1208	1	REFLEX	10
		ALING	4
		PETPROM	3
		ELEKTROMONT	4

Radno vrijeme: 7-17

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:..... °C | Vodostaj:..... | Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci:.....

Primijeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - Radovi na fasadi: montaža staklene fascade prema dinamici izvođača REFLEX
- Rastrvljenje opeka sa sastavnog objekta, te slaganje sastavnih dijelova i priprema za transport
- Zidarska obrada AB zida jezgre na +2,+4 katu
- Obrada stubišta prije betoniranja

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 06.02.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 6.2.'16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08912

Građevina: AG-STS
Blok br.: 08.
Gradilište: WESTGATE
List br.: 359 Nadnevak: 07.02.16. NEDJELJA

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac				
Inženjer		Zidar		2		
Tehničar		Tesar				
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		
		Električar				
Ukupno	4	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDM1208	1	REFLEX	6

Radno vrijeme: 7-17.

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:..... °C | Vodostaj:..... | Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci:.....

Primijeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - Radovi na montaži staklene fascade prema dinamici izvođača REFLEX

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 07.02.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 7.2.'16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08913

Građevina: RG-STS
Blok br.: 08.
Gradilište: WESTGATE
List br.: 360
PONEDJELJAK
Nadnevak: 08.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		
Inženjer	2	Zidar		7		
Tehničar		Tesar		6		
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		
		Električar				
Ukupno	8	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TOMO 208	1	REFLEX	10
		INSTALING	3
		LIFTMONUS	1
		ALING	4
		PET-PROM	11
		ELABORATUS	4
		EL.S ECURITY	2
		ELEKTROMONT	22
Radno vrijeme: 7-17			

Vrijeme ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....
Uzeti uzorci: .....
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi:
- Betoniranje pragova na otvorima liftova na +1, +2, +3, +4, +5 katu
- Zidanje pregradnih zidova na 0 katu
- Radovi na montaži staklene fasade prema dnevniku izvođača REFLEX
- Priprema glavnih stubišta za žbukanje
- Postavljanje glazure na krovni objekt na strojarnici lifta
- Zidarska priprema AB jezgre

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
Izvršen pregled vertikalnih pravaca o.a.b. konstrukcije između dijela od I zata do XII zata za vođenje instalacijskih kanala 4 x 90 cm, a prema potrebi ostalih kanala. Otvore je moguće izvesti prema dostavljenim crtežima.
Pri. konstr.: B. Jelić

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 08.02.2016. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 8.12.16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08914

Građevina: RG STS
Blok br.: 08.
Gradilište: WESTGATE
List br.: 361
UTORAK
Nadnevak: 09.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		9		9
Tehničar		Tesar				
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	8	Ukupno				15

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TOMO 208	1	REFLEX	11
		INSTALING	4
		LIFTMONUS	3
		ALING	4
		PET-PROM	11
		ELABORATUS	3
		ELEKTROMONT	9
			45
Radno vrijeme: 7-17			

Vrijeme ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....
Uzeti uzorci: .....
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi:
- Radovi na montaži staklene fasade prema dnevniku izvođača REFLEX
- Priprema glavnih stubišta za žbukanje
- Zidarska priprema AB jezgre
- Žbukanje zidova od opeke

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 09.02.2016. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 9.2.'16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08915

Građevina: RG STS

Blok br.: 08

Gradilište: WESTGATE

SRIJEDA

List br.: 362 Nadnevak: 10.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		9		9
Tehničar		Tesar		4		4
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	8	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMA 208	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	11
INSTALING	4
LIFTMODUS	2
ALING	4
PET PROM	11
ELABORATUS	4
ELEKTROMONT	8
	44

Radno vrijeme: 7-17

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Radovi na montaži staklene fasade prema dnevniku izvođača Reflex
- Skidanje zidova od opeke na +7 katu
- Zidanje pregradnih zidova na 0 katu od blok opeke
- Zidarska obrada na +8 katu (AB jezgre)
- Betoniranje senklaža na 0 katu
- Betoniranje pragova otvora liftova

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 10.02.20 nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 10.2.'16. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08916

Građevina: RG STS

Blok br.: CE

Gradilište: WESTGATE

ČETVRTAK

List br.: 363 Nadnevak: 11.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		9		9
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovođa	2.	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	8	Ukupno				17

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMA 208	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	11
INSTALING	4
LIFTMODUS	3
ALING	4
PET-PROM	11
ELABORATUS	4
ELEKTROMONT	14

Radno vrijeme: 7-17

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Radovi na montaži staklene fasade prema dnevniku izvođača REFLEX
- Skidanje zidova od opeke na +9 i priprema za +10
- Zidanje pregradnih zidova na 0 katu od blok opeke
- Zidarska obrada AB jezgre na +6, +7, +8 katu
- Betoniranje betonskih pragova liftova

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- MORA SE ZAHTJEVATI DA DOSTAVI GEODETSKE SNIMKE IZVEDENE AB KONSTRUKCIJE PODZEMNIH I NADZEMNIH DIJELOVA GRAĐEVINE PREMA USUGLAŠENIM STANDARDIMA IZMEĐU GEODETSKE I NADZORNE SLUŽBE.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 11.02.2016. nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 11.2.'16. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08917

Građevina: RG STS
Blok br.: 08
Gradilište: WESTGATE
List br.: 364 — PETAK — Nadnevak: 12.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		5		5
Tehničar		Tesar		3		3
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar	6	3		9
		Električar				
Ukupno	8	Ukupno				11

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD208	1

Radno vrijeme:

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	13
INSTALING	4
LIFTMONTS	3
ALING-	4
PET-PROM	11
ELABORATUS	4

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - Izvedba proboja u AB konstrukciji za prolaze strojarskih instalacija -2,-1,0 etaži
- Montaža teretnog dizala
- Fasaderska obrada AB jezgre

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 12.02.2016 — nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 12.2.'16. — nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08918

Građevina: RG-STS
Blok br.: 08
Gradilište: WESTGATE
List br.: 365 — SUBOTA — Nadnevak: 13.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	1	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		10		10
		Električar				
Ukupno	5	Ukupno				17

Strojevi i vozila na radu	Kom

Radno vrijeme: 7-17

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	8
INSTALING-	3
PET-PROM	8
ELABORATUS	6
ELEKTROMONT	11

Vrijeme: promj. Temperatura min.: 7 max: 15 °C | Vodostaj: - | Vjetar: jugo

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - Žbukanje zidova od opeke na +10 katu
- Izvedba proboja u AB konstrukciji za prolaze strojarskih instalacija na -2,-1,0 etaži
- Montaža teretnog dizala
- Lijevanje multipola na kraju objekta
- Fasaderska obrada AB jezgre
- Mon

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 13.02.2016. — nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 13.2.'16. — nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08919

Građevina: RG 575
Blok br.: C8
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 366
NEDJELJA
Nadnevak: 14.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac				
Inženjer	1	Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno	5	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	6

Radno vrijeme: 7-17

Vrijeme: vedro Temperatura min.: 7 max: 15 °C Vodostaj: / Vjetar: jugo

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Radovi na montaži staklene fasade prema dnevniku izvođača REFLEX

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 14.02.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni nadzorni inženjer: 14.2.'16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08920

Građevina: RG 575
Blok br.: C8
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 367
PONEDJELJAK
Nadnevak: 15.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		10		10
Tehničar		Tesar		3		3
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		11		11
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				29

Strojevi i vozila na radu	Kom
TD MD 208	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	13
INSTALING	1
LIFTMONTIS	3
PET-PROM	7
ELABORATUS	7
EL. SECURITY	2

Radno vrijeme: 7-17

Vrijeme: vedro Temperatura min.: 7 max: 15 °C Vodostaj: / Vjetar: jugo

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Žbukanje zidova od opeke na + 10 katu
- Zidarski obrada AB rezerve
- Izvedba proboja u AB konstrukciji za prolaze strojarskih instalacija na - 2, -1, 0 etaži
- Montaža teretnog dizala
- Čišćenje objekta

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- NADZORNA SLUŽBA KONSTATIRA DA JE PROJEKT 30 DANA OD PREDAJE LISTE NEDOSTATAKA GLAVNOM IZVOĐAČU RADOVA, KOJI MU JE DODATNA 3 TJEDNA ROKA ZA OTKLANJANJE ISTIH I PREGLED S NADZORNOM SLUŽBOM. NADZOR ISTO ODOBRAVA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 15.02.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni nadzorni inženjer: 15.02.'16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08921

Građevina: RG STS

Blok br.: 08 — VITORAK

Gradilište: WESTGATE

List br.: 368 — Nadnevak: 16.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	1	Zidar		10		10
Tehničar		Tesar		7		7
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				22

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
URAN	1	REFLEX	9
		INSTALING	3
		LIFTMONTUS	3
		ALING	4
		PET-PROM	11
		ELABORATUS	8
		ELEKTROMONT	10
		EL. SECURITY	2

Radno vrijeme: 7 - 17

Vrijeme: kišno Temperatura min.: 10 max: 17 °C | Vodostaj: / | Vjetar: jugo

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Ljepljenje multipar ploča u instalacijskim šahtovima na +11 katu
- Izvedba proboja u AB konstrukciji za prolaze strojarskih instalacija na +11katu
- Zidarska obrada AB rezova
- Zbrinjavanje zidova od opeke na +11 katu
- Čišćenje objekta

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
Izvršen pregled vertikalnih proboja kroz a.b. konstrukciju prema tl. +1. kata. Kako se svi ti proboji nalaze u sređenoj unutrašnjosti konstrukcije isti se mogu izvesti bušenjem s dijamantskom krunicom ili pilanjem. Sve proboje izvesti bušenjem s dijamantskom krunicom, a prema prilagođenom tipu. Projektant konstrukcije B. Jelić

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 16.02.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 16.2.'16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08922

Građevina: RG STS

Blok br.: 08 — SRIJEDA

Gradilište: WESTGATE

List br.: 369 — Nadnevak: 17.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	1	Zidar		10		10
Tehničar		Tesar		8		8
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		11		11
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				34

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
URAN	1	REFLEX	13
		INSTALING	3
		LIFTMONTUS	3
		ALING	4
		PET-PROM	13
		ELABORATUS	8
		EL. SEC	2
		ELEKTROMONT	13

Radno vrijeme: 7 - 17

Vrijeme: oblačno Temperatura min.: 10 max: 15 °C | Vodostaj: / | Vjetar: jugo

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Izvedba proboja u AB konstrukciji za prolaze strojarskih instalacija na +1 katu
- Zidarska obrada AB jezgre na +9 katu
- Ljepljenje multipar ploča u instalacijskim šahtovima na +12 i +12 katu
- Zbrinjavanje zidova od opeke i zida AB jezgre na +12 katu

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- MOLI SE IZVODAČE DA POVEĆA DINAMIKU IZVOĐENJA RADOVA, POVEĆA BROJNO STANJE RADNIKA NA GRADILIŠTU SVIM SREDSTVIMA, A SVE U CILJU SUSTIZANJA KRAJNJEG ROKA IZVOĐENJA RADOVA

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 17.02.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 17.2.'16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08923

Građevina: RG STS
Blok br.: 08
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 370
ČETVRTAK
Nadnevak: 18.02.16

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	1	Zidar		10		10
Tehničar		Tesar				
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		5		5
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				20

Strojevi i vozila na radu	Kom
KRAN	1

Radno vrijeme: 7 - 19

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	13
INSTALING	33
LIFTMONTUS	3
ALING	4
PET-PROM	19
ELABORATUS	8
EL. SEC	2
ELEKTROMONT	9

Vrijeme: kiša Temperatura min.: 8 max: 15 °C Vodostaj: — Vjetar: jugo

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Izvedba pradova u AB konstrukciji za proboze strojarskih instalacija na etaži E0
- Ljepljenje multiper ploča u instalacijskim šahtovima na etaži E+2, E+3
- Zidarska obrada AB jezgre na etaži E+9,
- Žbukanje zidova od opeke i zida AB jezgre na etaži E+12
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama E+1, E+2, E+3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 18.02.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 18.2.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08924

Građevina: RG STS
Blok br.: 08
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 371
PETAK
Nadnevak: 19.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	1	Zidar		10		10
Tehničar		Tesar		8		8
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		5		5
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				28

Strojevi i vozila na radu	Kom
KRAN	1

Radno vrijeme: 7 - 19

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	9
INSTALING	3
LIFTMONTUS	3
ALING	4
PET-PROM	17
ELABORATUS	8
EL. SEC	2
ELEKTROMONT	13
	59

Vrijeme: promjen Temperatura min.: 7 max: 15 °C Vodostaj: — Vjetar: —

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Izvedba pradova u AB konstrukciji za proboze strojarskih instalacija na etaži E0, E+1 (stubište)
- Ljepljenje multiper ploča u instalacijskim šahtovima na etažama E+4, E+5
- Gruba i fina žbuka zidova od betona ispočnog evakuacijskog stubišta od etaže E+6 do E+12
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama E+1, E+2, E+3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 19.02.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 19.2.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08925

Građevina: RG STS
Blok br.: 08
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 372
SUBOTA
Nadnevak: 20.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2		2
Inženjer	1	Zidar		6		6
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		5		5
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				15

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
KRAN	1	REFLEX	6
		ALING	4
		PET-PROM	7
		ELABORATUS	7
		ELEKTROMONT	9

Radno vrijeme: 7-19

Vrijeme: pr. oblač. Temperatura min.: 7 max: 15 °C Vodostaj: — Vjetar: lagano, jugo.

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Postavljanje multipor ploča dimenzija 60×50×5 u instalacijskim šahtovima na etažama E+6, E+7
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama E+1, E+2, E+3, E+4, E+5

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PRILIKOM IZVOĐENJA MULTIPOR TOPLINSKE IZOLACIJE PAZITI DA SE VODI RAČUNA O PAZNOSTI ISTE ZAVRŠNOM IZGLEDU A TAKOĐER POTREBNIM DEBLJINAMA PREMA „PRAVILA STRUKE".

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 20.02.2016. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 20.2.'16. nadnevak i potp's

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08926

Građevina: RG STS
Blok br.: 08
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 373
NEDJELJA
Nadnevak: 21.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac				
Inženjer	1	Zidar				
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		4		4
		Električar				
Ukupno	5	Ukupno				6

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
KRAN	1	REFLEX	6

Radno vrijeme: 7-19

Vrijeme: sunčano Temperatura min.: 10 max: 17 °C Vodostaj: — Vjetar: mirno

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Čišćenje i uklanjanje nedostataka

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 21.02.2016. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 21.2.'16. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08927

Građevina: RG-STS

Blok br.: 08

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 374 Nadnevak: PONEDJELJAK 22.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		1		1
Inženjer	1	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		5		5
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				16

Strojevi i vozila na radu	Kom
KRAN	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	14
INSTALING	3
LIFTMODUS	3
ALING	4
PET-PROJM	14
ELABORATUS	3
ELEKTROMONT	14
Radno vrijeme: 7-19	60

Vrijeme: oblačno Temperatura min.: 7 max: 13 °C Vodostaj: — Vjetar: mirno

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Lijepljenje multipor ploča dimenzija 60x50x5 u instalacijskim šahtovima objekta na etažama E+8, E+9
- Pripremna za žbukanje na etažama E+12, E+11, E+10, E+9, E+8, E+7, E+6 (postavljanje vodilica)
- Izvedba proboja u AB konstrukciji za prolaze strojarskih instalacija na etaži E+6
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama od E+1 do E+5

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PRILIKOM ŽBUKANJA PAZITI NA RAVNOST SLOJEVA, KAKO NE BI BILO POTREBNO RADITI SANACIJU ISTIH NAKNADNO.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 22.02.2016. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 22.2.'16. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08928

Građevina: RG STS

Blok br.: 08

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 375 Nadnevak: UTORAK 23.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		1		1
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		4		4
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom
KRAN	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	13
INSTALING	4
LIFTMODUS	3
ALING	3
PET-PROJM	14
ELABORATUS	10
ELEKTROMONT	16
Radno vrijeme: 7-19	57

Vrijeme: kiša Temperatura min.: 10 max: 16 °C Vodostaj: — Vjetar: mirno

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Čišćenje i uklanjanje nedostataka
- Žbukanje zaprečnog evakuacijskog stubišta na etažama E+12, E+11, E+10
- Izvedba proboja u AB konstrukciji za prolaze strojarskih instalacija na etaži E0 (odvodnja) te na etaži E+1
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama od E+1 do E+5

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PRILIKOM IZVOĐENJA GIPS-KARTONSKIH RADOVA IZVODAČ JE U OBVEZI PRIDRŽAVATI SE SVIH DIJELOVA IZVEDBENOG PROJEKTA, TE PRAVILA STRUKE SISTEMSKE DAPE TURKE „KNAUF" ODN. PROIZVOĐAČ TJ. MATERIJALI SE KORISTE ZA UGRADNJU.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 23.02.2016. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 23.2.'16. nadnevak i potpis

TEHNIKA

d.d. dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08929

Građevina: RG-STS

Blok br.: C8

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 376 — SRIJEDA — Nadnevak: 24.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		1		1
Inženjer	1	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		5		5
		Električar				
Ukupno:	6	Ukupno				15

Strojevi i vozila na radu	Kom
KRAN	1

Radno vrijeme: 7 - 19

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	13
INSTALING-	3
LIFTMONTIS	3
ALING-	3
PET-PROM	14
ELABORATIS	9
ELEKTROMONT	14

Vrijeme: promj. Temperatura min.: 10 max: 15 °C | Vodostaj: - | Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Čišćenje i otklanjanje nedostataka,
- Žbukanje zapadnog evakuacijskog stubišta na etažama E+9, E+10
- Zidanje otvora u AB konstrukciji na etaži betonskim blokovima na etaži E-1
- Izvedba pregrada u AB konstrukciji na etažama E+1, E0, E-1
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama E+1, E+2, E+3, E+4, E+5

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 24.02.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 24.2.'16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

d.d. dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08930

Građevina: RG-STS

Blok br.: C8

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 377 — ČETVRTAK — Nadnevak: 25.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac				
Inženjer	1	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		5		5
		Električar				
Ukupno:	6	Ukupno				14

Strojevi i vozila na radu	Kom
KRAN	1

Radno vrijeme: 7 - 19

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	14
INSTALING	3
LIFTMONTIS	3
ALING-	3
PET-PROM	16
ELABORATIS	10
ELEKTROMONT	10

Vrijeme: ohlačno Temperatura min.: 7 max: 13 °C | Vodostaj: - | Vjetar: umjeren

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Zidanje otvora u AB konstrukciji na etaži E-1
- Izvedba pregrada u AB konstrukciji na etaži E-1, Čuvaj nefaststesuice
- Žbukanje zapadnog evakuacijskog stubišta na etaži E-8, E-9
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama E+1, E+2, E+3, E+4, E+5

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 25.02.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 25.2.'16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08931

Građevina: RG STS

Blok br.: 08

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 378 Nadnevak: PETAK 26.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac				
Inženjer	1	Zidar		5		5
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		5		5
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				12

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
KRAN	1	REFLEX	14
		INSTALING	3
		LIFTMODUS	3
		ALING-	3
		PET-PROM	15
		ELABORATUS	9
		EL. SEC	2
		ELEKTROMONT	15
Radno vrijeme: 7-19			64

Vrijeme: lijepo Temperatura min.: 7 max: 13 °C Vodostaj: — Vjetar: jugo umjereno

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Ljepljenje multipor ploča dimenzija 60x50x5 u instalacijskim šahtovima objekta.
- Izrada proboja u AB konstrukciji za prolaze strojarskih instalacija na etaži E-1
- Žbukanje zaštitnog evakuacijskog stubišta na etaži E+6, E+5
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama E+1, E+2, E+3 E+4, E+5

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 26.02.2016. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 26.2.'16. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08932

Građevina: RG STS

Blok br.: 08 SUBOTA

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 379 Nadnevak: 27.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac				
Inženjer	1	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		4		4
		Električar				
Ukupno	5	Ukupno				8

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
KRAN	1	REFLEX	8
		PET-PROM	11
		ELABORATUS	9
		ELEKTROMONT	6
Radno vrijeme: 7-19			

Vrijeme: oblačno Temperatura min.: 8 max: 14 °C Vodostaj: — Vjetar: jugo umjereno

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Ljepljenje multipor ploča dimenzija 60x50x5 u instalacijskim šahtovima objekta.
- Izrada proboja u AB konstrukciji za prolaze strojarskih instalacija na etaži E-1
- Žbukanje zaštitnog evakuacijskog stubišta na etažama E+12, E+11, E+10
- Izrada proboja u AB konstrukciji za strojarske instalacije na sjeveroistoku objekta na etaži E-1 (Agregat otvor)
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama od E+1 do E+5

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 27.02.2016. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 27.2.'16. nadnevak i potpis

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08933

Građevina: RG-575

Blok br.: 02 NEDJELJA

WESTGATE „A"

List br.: 380 Nadnevak: 28.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Voditelj	1	Betonirac				
Majster		Zidar		3		3
Tesar		Tesar		2		2
Armirač		Armirač				
Rukovoda						
Armirkadar						
Proračet						
Crvari	2					
Okretničica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno	3	Ukupno				5

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
KRAN	1	REFLEX	6

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: jugo Temperatura min.: 8 max: 15 °C Vodostaj: - Vjetar: slajne jugo

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Čišćenje objekta
- Gradnja i fino ručno zidanje cca 1 betona u zapadnom evakuacijskom stubištu na: etažama E+12, E+11, E+10

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 28.2.2016. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 28.2.'16. nadnevak i potpis

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08934

Građevina: RG-575

Blok br.: 03 PONEDJELJAK

WESTGATE „A"

List br.: 381 Nadnevak: 29.02.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Voditelj	2	Betonirac		1		1
Majster	2	Zidar		6,5		9
Tesar		Tesar		2		2
Armirač	1	Armirač				
Rukovoda	1					
Armirkadar						
Proračet						
Crvari	2					
Okretničica-servirka	1	Strojar		4		4
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno				17

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
KRAN	1	REFLEX	11
		INSTALING	1
		LIFTMONTS	3
		PET-PROM	15
		ELABORATUS	10
		EL. SECURITY	2
		ELEKTROMONT	8

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: oblačno Temperatura min.: 7 max: 15 °C Vodostaj: - Vjetar: jugo

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Izvedba: pražnova u AB konstrukciji na: etaži E-1 (previ, agregat sjever)
- Betoniranje stijenki mortarom na zidanim zidovima od opeke na etaži E+2, E+3
- Spajanje stubišta (ispuna) na: etažama E+6, E+7, E+8, E+9, E+10, E+11, E+12
- Ljepljenje multipor ploča, lijepilom istog proizvođača dimenzija 60x50x5 na etaži E-1, E-2
- Spajanje jezgre sjeverozapadne na: etaži E+6
- Izvođenje gipsklotnih obrtničkih radova na: etažama E+1, E+2, E+3, E+4, E+5, E+6

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 29.2.2016. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 29.2.'16. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08935

Građevina: RG-5TS
Blok br.: 08
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 382
Nadnevak: 01.03.16.
UTORAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	2	Betonirac		2		2
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		5		5
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno				16

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
UTAN	1	REFLEX	14
* obrtn.-inst.:		INSTALING	3
EL MONT	39	LIFTMONUS	3
MILJAK	3	ALING	4
		SVALINIA	2
		PET-PROM	18
		ELABORATUS	9
120 PON			4

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: oblačno Temperatura min.: 7 max: 16 °C Vodostaj: - Vjetar: umjereno jugo

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Lijepljenje multipan ploča dimenzija 60x50x5 na stubi. E-1 i E-2 (stubište garaža jugoistok)
- Grubo i fino žbukanje zidova od betona istočnog evakuacijskog stubišta na etažama E+12, E+11, E+10 ES
- Betoniranje podloge lagumom betonom na etaži E+1
- Soboslikarski radovi (gletanje) na etaži E+1
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama E+1, E+2, E+3, E+4, E+5, E+6

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- S OBZIROM KAKVIM RADOVI SMIJU SE IZVODITI SAMO ODVOJENIM MATERIJALOM OD STRANE NADZORNE SLUŽBE I SLIČNO.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 01.03.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 1.3.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08936

Građevina: RG-5TS
Blok br.: 08
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 383
Nadnevak: 02.03.16.
SRIJEDA

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	2	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		10		10
		Električar				
Ukupno	9	Ukupno				22

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
UTAN	1	REFLEX	15
* obrtn.-inst.:		INSTALING	3
EL. MONT	36	LIFTMONUS	3
120-PON	4	ALING	4
		MILJAK	4
		PET-PROM	21
		ELABORATUS	12
		EL. SEC	4

Radno vrijeme: 7 - 19

eme: Stabilno Temperatura min.: 10 max: 17 °C Vodostaj: - Vjetar: -

is i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

ti uzorci:

mljeni atesti i rezultati ispitivanja:

dovi:
- Lijepljenje multipan ploča dimenzija 60x50x5 u prostoru stubišta garaže E-1, E-2
- Lijepljenje multipan ploča dimenzija 60x50x5 u garažnom prostoru E-1
- Žbukanje istočnog evakuacijskog stubišta na etažama E+2, E+3, E+4 ekspi
- Žbukanje istočnog evakuacijskog stubišta na etažama E+8, E+7, E+6
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova od E-1 do E-7
- Betoniranje podloge lagumom betonom na etažama E+1, E+2

is i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- NADZORNA SLUŽBA KONSTATIRA DA GLAVNI PROJEKT BRODA NIJE PRIPREMLJEN UGOVORENU
- ODNOSNO PONUDOM GLAVNIH KOMPONENTI RUČNE TEHNIKE DO UGOVORNOG ROKA DO 01.03. 2016., ŠTO PROIZLAZI IZ DOPUNA 2. REVIDIRANOG TERMINSKOG PLANA
- OD 04.03.2015.
- INVESTITOR ZADRŽAVA PRAVO NAPLATE PENALA TJ. UGOVORNE GAZNE PREMA
- OD 24.1. UGOVORA O GRAĐENJU.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 02.03.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 2.3.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Dionično društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08937

Građevina: AC 575
Blok br.: 08 — ČETVRTAK
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 384 — Nadnevak: 03.03.16.

Rbr.	Djelatnici na radu		Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		5		5
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				17

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
KRAN	1	REFLEX	15
*obrtn. inst.		INSTALING	3
EL. MONT	32	LIFTMONTUS	3
IZO POD	4	PALIR	6
EL. SEC	2	ALING	4
		MILJAK	5
		PEĆ-PROM	12
		ELABORATUS	11

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: kiša — Temperatura min.: 7 max: 15 °C — Vodostaj: — — Vjetar: jugo

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Ljepljenje multipan ploča 60×50×5 u granici objekta E-1, E-2
- Gruba i fina žbuka zidarca od betona u istoku na evakuacijskom stubištu na etažama E+8, E+7, E+6
- Izvođenje sustava toplinske i hidroizolacije neprohodnog ravnog krova prema dnevniku izvođača PALIR
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama od E+1 do E+6
- Izvođenje soboličiličkih radova na etažama E+1, E+2
- Izvođenje podloge laganim betonom na etažama E+2, E+3
- Izvođenje cementnog estriha na etaži E+1

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PRILIKOM IZVOĐENJA HIDROIZOLACIJE NA KROVU STROGO SE PRIDRŽAVATI DETALJA IZVEDBENOG PROJEKTA, PRAVILA STRUKE TE ZAHTJEVATI SVE SLOJEVE TOPLINSKE IZOLACIJE ČIM SE IZVEDU ZBOG OPASNOSTI OD ULASKA VODE ODNOSNO KIŠE.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 03.03.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 3.3.'16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Dionično društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08938

Građevina: AC 575
Blok br.: 08 — PETAK
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 385 — Nadnevak: 04.03.16.

Rbr.	Djelatnici na radu		Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		5		5
Tehničar		Tesar		1		1
Poslovođa	1.	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		5		5
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				14

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
KRAN	1	REFLEX	15
*obrtn.-inst.		INSTALING	3
EL. SEC	2	LIFTMONTUS	3
IZO-POD	4	PALIR	6
ELEKTROM.	30	ALING	4
		MILJAK	5
		PEĆ-PROM	12
		ELABORATUS	11

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: vrijeme... Temperatura min.: 6 max: 13 °C — Vodostaj: — — Vjetar: umjeren

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Ljepljenje multipan ploča na stropu etaže E-1 (horizontalno) Postavljanje okna kupole na krovu objekta
- Čišćenje
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama od E+1 do E+6
- Izvođenje (sustava) soboličiličkih radova na etažama E+3, E+4
- Izvođenje podloge laganim betonom na etažama E+3, E+4

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 04.03.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 4.3.'16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

WESTGATE „A"

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08939

Građevina: RC-STS
Blok br.: 08
List br.: 386
SUBOTA
Nadnevak: 05.03.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Izvoditelj	1	Betonirac		1		1
Tesar	1	Zidar		2		2
Tesar		Tesar		1		1
Armirač	1	Armirač				
Vozač kadar						
Radnik						
Ostali	2					
Zavarivač-servirka		Strojar		4		4
		Električar				
Ukupno	5	Ukupno				8

Strojevi i vozila na radu	Kom
KRAN	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
ELABORATUS	8
RO-PON	3
MILJAK	2
REFLEX	10
PET-PROM	4
ELEKTROMONT	13
PALIR	6
ALING	4

Radno vrijeme: 7-19

Vrijeme: sunčano Temperatura min.: 10 max: 12 °C | Vodostaj: / | Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Lijepljenje multipan ploča dimenzija 60x50x5 na stup etaže E-1
- Zaizolavanje stiropora na etaži E+5
- Izvođenje gipsekartonskih obrtničkih radova na etažama od E+1 do E+7
- Izvođenje sobolikačkih radova na etažama E+4, E+5
- Izvođenje cementnog estriha na etaži E2

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 05.03.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 5.3.'16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

WESTGATE „A"

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08940

Građevina: RC-STS
Blok br.: 08
List br.: 387
NEDJELJA
Nadnevak: 06.03.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Izvoditelj	1	Betonirac		1		1
Tesar		Zidar		2		2
Tesar		Tesar				
Armirač		Armirač				
Vozač kadar						
Radnik						
Ostali	2					
Zavarivač-servirka		Strojar		1		1
		Električar				
Ukupno	3	Ukupno				4

Strojevi i vozila na radu	Kom
KRAN	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
REFLEX	3
INSTALING	6

Radno vrijeme: 7-19

Vrijeme: oblačno Temperatura min.: 7 max: 15 °C | Vodostaj: / | Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Čišćenje objekta

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 06.03.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 6.3.'16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08941

Građevina: RC STS

Blok br.: 08 PONEDJELJAK

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 328 Nadnevak: 07.03.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inspektor	2	Zidar		5		5
Tehničar		Tesar				
Poslovoda	1	Armirač				
Arhitekt kadar	1					
Geodet						
Ostali	2					
Kvalificirana-servirka		Strojar		5		5
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				13

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
KRAN	1	ELABORATUS	11
*obrt.inst.		IZO-PEN	3
PALIR	8	MILJAK	5
ALING	4	LINDNER	4
EL. SEC	2	REFLEX	16
LIFTMODUS	3	PET-PROM	8
		INSTALING	3
		ELEKTROMONT	30
Radno vrijeme: 7-19			

Vremenski uvjeti: Temperatura min.: 7 max: 15 °C Vodostaj: — Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Ljepljenje multipor ploča dimenzija, 60x50x5 na stup grupe E-1, E-2,
- Pripremu za žbukanje, postavljanje vodilica na sjevernim zidovima AB jezgre na etažama E+7, E+8, E+9, E+10, E+11
- Izvođenje soboličilačkih radova na etažama E+5 E+6
- Izvođenje cementnog estriha na etaži E+3
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova od E+1 do E+6

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 07.03.2016. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 7.3.'16. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08942

Građevina: RC STS

Blok br.: 08 UTORAK.

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 329 Nadnevak: 08.03.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		1		1
Inspektor	2	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovoda	1	Armirač				
Arhitekt kadar	1					
Geodet						
Ostali	2					
Kvalificirana-servirka		Strojar		4		4
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				15

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
KRAN	1	ELABORATUS	11
*obrt-inst:		IZO POD	3
PALIR	4	MILJAK d.d.	4
ALING	4	LINDNER	4
EL. SEC	3	REFLEX	11
LIFTMODUS	3	PET-PROM	13
		INSTALING	3
		ELEKTROMONT	40
Radno vrijeme: 7-19			

Vremenski uvjeti: oblačno Temperatura min.: 7 max: 15 °C Vodostaj: — Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Ljepljenje multipor ploča dimenzija, 60x50x5 na stup grupe E-1
- Grubu i finu žbuku zidova od betona, AB jezgra, sprever na etažama E+7, E+8, E+9, E+10, E+11
- Betoniranje pregiba na etaži E+2
- Izvođenje soboličilačkih radova na etažama E+6, E+7
- Izvođenje cementnog estriha na etaži E+3
- Izvođenje podlage laganim betonom na etažama E+4, E+5
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama na etažama od E1 do E7

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- NADZOR KONSTATIRA DA GLAVNI IZVOĐAČ NIJE ZADANU NADZORNU SLUŽBU U PLANU OTKLANJENIH NEDOSTATAKA. NADZOR ĆE NASTAVITI ATNIRATI USIJ. TAKOĐER GLAVNI IZVOĐAČ MORA OTKLANJATI NEDOSTATKE KOJE ZAPRIMA OD KUPCA ZGRADE - SPLITSKE BANKE.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 08.03.2016. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 8.3.'16. nadnevak i potpis

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08943

Građevina: RG STS

Blok br.: 08

WESTGATE „A"

List br.: 390 Nadnevak: 09.03.16.

SRIJEDA

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Voditelj	1	Betonirac		1		1
	2	Zidar		8		8
		Tesar		2		2
Rukovoda	1	Armirač				
Tehn. kadar	1					
Pripravnik						
Ostalo	2					
Dizalica-servirka		Strojar		4		4
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				15

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
KRAN	1	ELABORATI'S	11
*Obrt. inst.:		IZO-POD	3
PALIR	4	MILJAK	5
ALING	4	LINDNER	4
EL. SEC	3	REFLEX	9
LIFTMONUS	3	PET-PROM	12
		INSTALING	3
		ELEKTROMONT	35

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Iskop rova za zasunski čvor na sjeveroistočnom kraju ul. ob. ekst.
- Grubo i fino čišćenje zidova AB jezgre, sjever, na etažama E+11, E+10, E+9, E+8, E+7
- Betoniranje pregrada E+3 (ispod vrata otpornosti na požar EI 90)
- Saliveanje i betoniranje ruba ploče na etaži E+1
- Betoniranje podložnog betona za jugoistočni dio vanjski i van objekta na etaži E-1
- Izvođenje gipskartonskih obložnih radova na etažama od E+1 do E+7
- Izvođenje cementnog estriha na etaži E+3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 09.03.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 9.3.'16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08944

Građevina: RG STS

Blok br.: 08

WESTGATE „A"

List br.: 391 Nadnevak: 10.03.16.

ČETVRTAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Voditelj	1	Betonirac		1		1
	2	Zidar		8		8
		Tesar		2		2
Rukovoda	1	Armirač				
Tehn. kadar	1					
Pripravnik						
Ostalo	2					
Dizalica-servirka		Strojar		4		4
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				15

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
KRAN	1	ELABORATI'S	11
*Obrt. inst.:		IZO-POD	3
PALIR	5	MILJAK	4
ALING	4	LINDNER	4
EL. SEC	4	REFLEX	9
LIFTMONUS	3	PET-PROM	12
		INSTALING	3
		ELEKTROMONT	34

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: oblačno Temperatura min.: 8 max: 14 °C Vodostaj: — Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Grubo i fino čišćenje zidova od betona na etažama E+6, E+7, E+8, E+9, E+10, E+11
- Betoniranje podloge laganim betonom u sloju od 15cm na etaži E+5, MK2, MK2A
- Betoniranje betonskih pregrada na etaži E2 (ispod vrata otpornosti na požar EI 90 na priključcima s MK2, MK2A na MK1, MK1A
- Izvođenje gipskartonskih radova na etažama E+1, E+2, E+3, E+4, E+5, E+6, E+7
- Gletanje očišćenih zidova na etažama E+3, E+4, E+5
- Ljepljenje multipor ploča dimenzija 60x50x5 na stropu etaže E-1

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 10.03.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 10.3.'16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08945

Građevina: RG STS
Blok br.: 08
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 392
PETAK:
Nadnevak: 11.03.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		4		4
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				17

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD 208	1
*obrt. inst.	
ALINĆ	4
EL. SEC	2
LIFTMONTIS	3

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
IZO-POD	3
ELABORATUS	11
MIJAK	5
LINDNER	4
REFLEX	17
PET-PROM	13
INSTALING	3
ELEKTROMONT	37

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: obično Temperatura min.: 8 max: 15 °C Vodostaj: — Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Betoniranje pregrada (ispod i unutar stambenih jezgri na kotama E1, E3 E1, 90 na prijekizijama s MK2, MK2A na MK1, MK1A) na E1, E3
- Izvedba cementacije šavova prije nanošenja žbuke na stepenastoj stijeni AB jezgre na etažama E1, E+2, E+3, E+4, E+5 te u etažištima (istok i zapad) na etažama E+3, E+4, E+5 i E0, E+1, E+2
- Lijepljenje multipor ploča dimenzija 60×50×5 na strop u etaži E-2 E-1
- Izvođenje gipsekartonskih radova na etažama od E+1 do E+9
- Izvođenje (laganog betona) cementnog estriha na etaži E+4

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 11.03.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 11. 3. 16 (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08946

Građevina: RG STR
Blok br.: 08
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 393
SUBOTA
Nadnevak: 12.03.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		1		1
Inženjer	1	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	5	Ukupno				7

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD 208	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALIR	2
IZO-POD	3
ELABORATUS	11
REFLEX	16
PET-PROM	5
ELEKTROMONT	17

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: vedro Temperatura min.: 11 max: 17 °C Vodostaj: — Vjetar: lagani u prizemlju

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Zemljani radovi na iskopu zasunskog okna na sjeveroistočnom dijelu parcele
- Postavljanje vidnih zaklopki na jugozapadnom dijelu svih objekata lamele
- Gradnja stijena stubišta, AB jezgre, stupova na etažama P+1, E+2, E+3, E+4, E+5 te istočno stubište na etažama E+5, E+6, E+3
- Betoniranje podložne kosnim betonom na etaži E+5, E+6
- Izrada cementnog estriha na etaži E+4
- Betoniranje kamenca na jugoistočnom ulazu objekta E-1

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- NADZORNA SLUŽBA KONSTATIRA DA GLAVNI IZVOĐAČ RADOVA NIJE IZVRŠIO OBVEZNU OBVEZU POSTAVLJANJA KUĆNE TEHNIKE U RAD (KUĆNA TEHNIKA SPREMNA ZA RAD) DO UGOVORNOG ROKA DO 11.03.2016., ŠTO PREDSTAVLJA 12 DANA OD DOGOVORENOG PLANA DO 01.03.2016.
- INVESTITOR ZADRŽAVA PRAVO NAPLATE PENALA TJ. UGOVORNE KAZNE TREĆA EL. 24.1. UGOVORA O GRAĐENJU.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 12.03.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 12. 3 16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08947

Građevina: RG-STS

Blok br.: 08

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 394 — NEDJELJA — Nadnevak: 13.03.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac				
Inženjer		Zidar		3		3
Tehničar		Tesar				
Poslovođa		Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno	3	Ukupno				3

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TO MD 208	1	IZO-PON	3
		REFLEX	2

Radno vrijeme: 7-19

Vrijeme: vedro Temperatura min.: 7 max: 13 °C Vodostaj: — Vjetar: burza

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - IZO-PON čišćenje i pripremanje za sutra

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 13.03.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 13.3.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08948

Građevina: RG STS

Blok br.: 08

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 395 — PONEDJELJAK — Nadnevak: 14.03.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac				
Inženjer	2	Zidar		5		5
Tehničar		Tesar.		2		2
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				9

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TO MD 208		PALIR	2
Obrt.-instal.		PATRLJ	3
ELEKTROMONT	36	IZO-PON	3
EL. SEC	2	ELABORATUS	13
LIFTMONDUS	3	MILJAK	3
		REFLEX	19
		PET-PROM	11
		INSTALING	3

Radno vrijeme:

Vrijeme: vjetrovito Temperatura min.: 9 max: 15 °C Vodostaj: — Vjetar: burza

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Betoniranje pregona (ispod vrata otpornosti na požar EI 90, na pregradama s MK2, MK2A na MK1, MK1A) na etaži E6
- Izrada cementnog estriha na etažnama E+4, E+5
- Grubo i fino žbukanje zidova od betona i stropnog sustava na etažama E+1, E+2, E+3, E+4, E+5
- Grubo i fino žbukanje zidova od betona, AB i ispuna, stupova na etažama E+1, E+2, E+3, E+4, E+5
- Izvođenje gipskartonskih radova na E+1, E+2, E+3, E+7
- Gletanje ožbukanih zidova na etažama E+5, E+6
- Ugrađivanje multipor ploča E+5, E+6
- Završni radovi na izlogu zapadnog ulaza

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 14.03.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 14.3.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08949

Građevina: RG STS
Blok br.: 08
Ulica gradilišta: WESTGATE „A"
List br.: 396
Nadnevak: 15.03.16. UTORAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		9		9
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Ostalica-servirka	1	Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	8	Ukupno				16

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TOMO 208	1	IZO-ROM	3
*obrt.-instal.		SKALINIA	2
ALING	4	ELABORATUS	15
EL. SEC	2	MILJAK	5
LIFTMODUS	3	REFLEX	17
		PET-ROM	13
		INSTALING	5
		ELEKTROMONT	39

Radno vrijeme: 7-19

Vrijeme: sunčano Temperatura min.: 8 max: 16 °C Vodostaj: - Vjetar: umjeren

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Sulovanje oplate i postavljanje gumene podloge
- geotekstila za stazu gede na kranu objekt
- Betoniranje podloge MK2 i MK2A lagunom
- betonom na stazi E6
- Gradbi i finu zbuku zidova od betona istacenog stiskom
- na etazama E0, E+1, E+2, E+3, E+4, E+5
- Izvadenje gipskartonskih radova na E+1, E+2, E+3, E+4, E+5, E+6, E+7
- Cistenje ozbukanih zidova
- Utrljanje multipor ploca dimenzija 60x50x5 na stazi E-1

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 15.03.2016. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 15.3.'16. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08950

Građevina: RG STS
Blok br.: 08 SRIJEDA
Ulica gradilišta: WESTGATE „A"
List br.: 397 Nadnevak: 16.03.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2		2
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar	.	Tesar		6		6
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Ostalica-servirka		Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				17

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TOMO 208	1	ELABORATUS	22
*obrt.-instal.		MILJAK	5
LIFTMODUS	3	REFLEX	17
PATRCII	2	PET-ROM	13
		INSTALING	5
		ELEKTROMONT	39
		ALING	4
		EL. SEC	2

Radno vrijeme: 7-19

Vrijeme: lagano kišci Temperatura min.: 9 max: 15 °C Vodostaj: - Vjetar: umjeren

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Strojni iskop zasunskog okna na sjeverozapadnom dijelu parcele
- Sulovanje oplate, postavljanje gumene podloge
- geotekstila za stazu gede te betoniranje prvog
- sloja gedine staze
- Postavljanje oplate i armature za kanal na jugoistoku
- objekta (van objekta E-1)
- Izvadenje gipskartonskih radova od E+1 do E+7
- Cistenje ozbukanih zidova

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 16.03.2016. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 16.3.'16. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

ZA GRAĐEVINU

~~(S.B. TORANJ d.o.o. Split, Hrvatske mornarice 1H)~~

WESTGATE „A" - POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM

od _____ 20__.

do _____ 20__.

Rješenje o osnivanju gradilišta br. _____ od _____

Ugovor br. _____ Nadnevak sklapanja ugovora _____

Dopunski ugovor br. _____ Nadnevak sklapanja dopunskog ugovora _____

Ugovoreni iznos (osnovni) _____

Iznos dopunskog ugovora _____ Ukupno ugovoreno _____

Dan predaje gradilišta i uvođenja u posao _____

Rok izvršenja po ugovoru _____

Zahtjev za produženje roka
br. _____ od _____

Odobrenje produženje roka
br. _____ od _____

Zahtjev za tehnički pregled
br. _____ od _____

Izvršen tehnički pregled
br. _____ od _____

Zahtjev za primopredaju
br. _____ od _____

Izvršena primopredaja
br. _____ od _____

OB - 13/1

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor: S.B. TORANJ d.o.o. Split, Hrvatske mornarice 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WESTGATE „A" - POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Građevna dozvola: Klasa: UP/I361-03/12-03/0007
Ur. broj: 2181/01-03-03/16-13-0022
od. 27.05.2013
nadnevak izdavanja građevne dozvole

Odgovorna osoba koja vodi gradnju / Izvođenje radova
Glavni inženjer gradilišta / inženjer gradilišta / voditelj gradilišta

Vinko Kovačević, dipl. ing. građ.
Ime i prezime, potpis

Akt o imenovanju: 91(647)/2015
92(690)/2015

Nadzorni inženjer: MARIO BRUČIĆ, dipl. ing. građ. — HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Mario Bručić dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
Akt o imenovanju: 01/2015/MB, 12.01.2015.

Nadzorni inženjer: VELJKO ĆVITKOVIĆ, dipl. ing. građ. — HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Veljko Ćvitković dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3698
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
Akt o imenovanju: 02/2015 2015.

Nadzorni inženjer
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
Akt o imenovanju:

Glavni nadzorni inženjer: MARIO BRUČIĆ, dipl. ing. građ. — HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Mario Bručić dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
Akt o imenovanju: MM-SBT-146, 30.01.2013.

MB PLAN d.o.o., Nunovi 129 A, 249 12 Benkovac
naziv i sjedište osobe koja obavlja stručni nadzor

Gradnja / izvođenje radova
Početak prijave: 20.07.2015.
nadnevak
Početak: _____
nadnevak
Završetak: _____
nadnevak

OB - 13

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor: S.B. TORANJ d.o.o., Split, Hrvatske mornarice 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WESTGATE A - poslovna građevina s trafostanicom
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Redni broj	Dio građevine / radovi	Izvođač	Stručni nadzor	Gradnja / izvođenje radova	
				početak	završetak
				nadnevak	
1.	Građevinski radovi	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.02.2015.	14.09.2016.
2.	Zaštita građevne jame	Geotehnika Inženjering	Institut IGH d.d.	20.02.2015.	08.06.2015.
3.	Izolaterski radovi	Pahr d.o.o.	MB Plan d.o.o.	12.05.2015.	20.07.2016.
4.	Građevinski elementi montažnih stubišta	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	22.07.2015.	19.10.2015.
5.	Asfalterski radovi	PZC d.o.o.	MB Plan d.o.o.	19.07.2016.	20.07.2016.
6.	Montaža reklamnih elemenata	Adria reklama	MB Plan d.o.o.	14.07.2016.	19.07.2016.
7.	Staklarski radovi aluminijska fasada	Reflex Zagreb d.o.o.	MB Plan d.o.o.	23.12.2015.	28.07.2016.
8.	Elektroinstalaterski radovi	Elektromont	Giken d.o.o.	06.05.2015.	14.09.2016.
9.	Elektroinstalaterski strukturalnu mrežu	Sopremet d.o.o.	Giken d.o.o.	03.05.2016.	18.07.2016.
10.	Elektroinstalaterski radovi trafostanici	Conex & Co d.o.o.	Giken d.o.o.	23.05.2016.	06.06.2016.
11.	Vodovod i kanalizacija	Instaling d.o.o.	Vetkogradnji d.o.o.	11.05.2015.	18.08.2016.
12.	Dizala	Kone d.o.o.	Roterm d.o.o.	04.12.2015.	15.06.2016.
13.	Sprinkler i novec instalacije	Aling d.o.o.	Roterm d.o.o.	05.10.2015.	02.09.2016.
14.	Strojarski radovi	Pet-prom d.o.o.	Roterm d.o.o.	23.12.2015.	14.09.2016.
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010901

Građevina: AG 575
Blok br.: C8
ČETVRTAK
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 398
Nadnevak: 17.03.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar		4		4
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				17

Strojevi i vozila na radu	Kom
TAM 208	1
*obrt. inst.	
EL. SEC	2
LIFTMONTUS	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
ŽIV GRADNJA	2
ELABORATUS	22
MILJAK	4
REFLEX	16
PET-PROM	12
INSTALING	5
ELEKTROMONT	39
ALING	4

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: oblačno Temperatura min.: 8 max: 15 °C Vodostaj: / Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Izvođenje grube i fine žbuke na zidovima od betona u zapadnom evakuacijskom stubištu na etažama E0, E+1, E+2, E+3, E+4, E+5
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama od E+1 do E+7
- Izvođenje soboslikarsko-ličilačkih radova (gletanje) na etaži E+8
- Betoniranje dijela staze za gredu, armiranje žlijeba te postavljanje gumene podloge i geotekstila
- Lijepljenje multipor pločica na kraku objekta

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:
17.03.2016.
nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer:
17.3.16.
nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010902

Građevina: RG STS

Blok br.: 09 — PETAK

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 399 — Nadnevak: 18.03.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar		4		4
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				17

Strojevi i vozila na radu	Kom
TD MD208	1
dobit.-instal.	
ALING	4
EL. SEC	2
LIFTMONUS	3

Radno vrijeme: 7 - 19

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
ZIDGRADNJA	2
KONSTR. VR.	3
ELABORATUS	24
MILJAK	3
REFLEX	15
PET-PROM	13
INSTALING	5
ELEKTROMONT	36

Vrijeme: obično Temperatura min.: 8 max: 15 °C — Vodostaj: / — Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Postavljanje oplate te armiranje dijela staze za GERU na etaži E+13
- Lijepljenje multipor ploča na krovu objekta E+13
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama od E+1 do E+7
- Izvođenje soboslikarsko-ličilačkih radova (gletanje) na etaži E+8, E+9
- Montiranje pješačke staze na ulici Domovinskog rata

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- NADZORNA SLUŽBA KONSTATIRA DA GLAVNI IZVODAČ RADOVA NIJE IZVEO UGOVORENI OBUJEM ZANJOTAK RADOVA DO UGOVORENOG ROKA 17.03.2016., ŠTO PROIZLAZI IZ ORIGINALNOG TEHNIČKOG PLANA OD 10.02.2015, 1. REVIDIRANOG PLANA OD 31.07.2015 i 2. REVIDIRANOG PLANA OD 24.09.2015.
- INVESTITOR ZADRŽAVA PRAVO NAPLATE PENALA T.J. UGOVORNE KAZNENE PRETPA ČL. 24.1. UGOVORA O GRAĐENJU.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 18.03.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni nadzorni inženjer: 18.3.16. (nadnevak i potpis)

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010903

Građevina: RG STS

Blok br.: 09 — SUBOTA

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 400 — Nadnevak: 19.03.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2		2
Inženjer	2	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		9		9
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				15

Strojevi i vozila na radu	Kom
TD MD208	1

Radno vrijeme: 7 - 19

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
KONSTR. VR.	3
ELABORATUS	22
MILJAK	3
REFLEX	8
PET-PROM	4
INSTALING	4
ELEKTROMONT	16
ALING	4

Vrijeme: sunčano Temperatura min.: 10 max: 17 °C — Vodostaj: / — Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Postavljanje oplate te armiranje dijela staze za GERU na etaži E+13
- Lijepljenje multipor ploča na krovu objekta
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama od E+1 do E+7
- Izvođenje soboličilačkih radova na etaži E+8
- Izrada cementnog estriha na etaži E+5
- Montiranje pješačke staze (Ulica Domovinskog rata)
- Betoniranje ploče kanala vrat objekta, (jugozapad E-1)

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 19.03.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni nadzorni inženjer: 19.3.16. (nadnevak i potpis)

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010904

Građevina: RG-STS
Blok br.: 09
List br.: 401
NEDJELJA
Nadnevak: 20.03.16
Gradilište: WESTGATE „A"

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		1		1
Inženjer		Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		5		5
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	4	Ukupno				11

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 202	1	IZO-POD	7
		REFLEX	7
		PET-PROM	3

Radno vrijeme: 7-19

Vrijeme: Sunčano Temperatura min.: 9 max: 19 °C Vodostaj: — Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Izrada cementnog estriha na etaži E+5 i E+6
- Montiranje pješačke staze (ulica: Domovinskog rata)
- Postavljanje oplate dijela staze za GEDO na etaži E+13

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 20.03.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 20.3.'16.
nadnevak i potpis

09-13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010905

Građevina: RG-STS
Blok br.: 09
List br.: 402
PONEDJELJAK
Nadnevak: 21.03.16
Gradilište: WESTGATE „A"

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		1		1
Inženjer	2	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		3		3
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		7		7
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				13

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 202	1	KORIST. VRAN	3
obrtn.-instal.		IZO-POD	7
ELEKTROPON.	39	ELABORATIS	25
ALING	4	MILJAK	4
EL. SEC	2	LIDNER	4
LIFTMODUS	3	REFLEX	10
		PET-PROM	6
		INSTALING	3

Radno vrijeme: 7-19

Vrijeme: kiša Temperatura min.: 7 max: 14 °C Vodostaj: — Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Betoniranje podloge logarim betonom na etaži E+6
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama od E+1 do E+7
- Izvođenje sobolikačkih radova na etaži E+9
- Izvedba oplate i armature na luvru objekta za stazu „GEDE"
- Izvođenje uzdignutog poda na etaži E+2
- Lijepljenje multipor ploča na etaži E-1
- Betoniranje pregrada (ispod vrata otpornosti na požar EI 90 na prijelazima podova s MK2 MK2A na MK1, MK1A) na etaži E+5, E+6

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVOĐAČ JE U OBVEZI ŠTITITI PLOČE UZDIGNUTOG PODA OD OŠTEĆENJA VODE I SL. DO PRIMOPREDAJE, SVE OŠTEĆENE PLOČE POTREBNO JE ZAMIJENITI.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 21.03.2016.
nadnevek i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 21.3.'16.
nadnevak i potpis

09-13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010906

Građevina: RG STS
Blok br.: C8
UTORAK
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 403
Nadnevak: 22.03.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		6		6
Tehničar		Tesar		9		9
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				21

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	IZO-POD	4
*obrt.-instal.		ELABORATUS	24
ALING	4	MILJAK	3
EL. SEC	2	LINIJNER	7
LIFTMONTUS	3	REFLEX	16
		PET-PROM	11
		INSTALING	3
		ELEKTROMONT	39

Radno vrijeme: 7-19

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:.....°C | Vodostaj:..... | Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci:.....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - Izvedba oplate (dijela) te postavljanje gumene podloge i geotekstila za stazu GEDE na kravu objekta.
- Izvedba oplate te postavljanje gumene podloge i geotekstila za temelje uređaja strojarskih instalacija.
- Betoniranje dijela staze za GEDU
- Izrađivanje multipor ploča na kravu objekta E+13
- Izvođenje soboličilačkih radova na etaži E+2
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova po etažama od E+1 do E+7
- Izvođenje uzdignutog poda na etaži E+2
- Izrađivanje multipor ploča na etaži E-1
- Gruba i fina žbuka stubišta (K-1-08)

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- TIJEKOM IZVLAČENJA STUBIŠTA IZVOĐAČ MORA PAZITI NA RAVNOST ZIDOVA. U SLUČAJU NEPRAVNINA, PUKOTINA ILI OŠTEĆENJA ZIDOVA ISTA SE MORA PONOVITI ILI U KRAJNJEM SLUČAJU IZRADITI GLETANJE RUPE ŽBUKANJA. PAZITI NA ŠIRINE KRAKOVA I ŠIRINU ZBOG EVAKUACIJSKIH PUTEVA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 22.03.2016. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 22.3'16 (nadnevak i potpis)

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010907

Građevina: RG STS
Blok br.: C9
SRIJEDA
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 404
Nadnevak: 23.03.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		1		1
Inženjer	2	Zidar		6		6
Tehničar		Tesar		7		7
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				17

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	~~PAHR~~-IZO POD	7
*obrtn.-instal.		ELABORATUS	28
ALING	4	MILJAK	3
EL. SEC	2	LINIJNER	9
		REFLEX	7
		PET-PROM	11
		INSTALING	3
		ELEKTROMONT	34

Radno vrijeme: 7-19

Vrijeme: kiša Temperatura min.: 3 max: 15 °C | Vodostaj: / | Vjetar: olujno jugo

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci:.....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama od E+1 do E+8
- Izvođenje soboslikarsko-ličilačkih radova na etaži E+8
- Izvođenje oplate te postavljanje (oplate) gumene podloge i geotekstila za temelje strojarskih uređaja
- Izvođenje uzdignutog poda na etaži E+2
- Izrađivanje multipor ploča na etaži E-1
- Gruba i fina žbuka zidova jugoistočnog stubišta na etažama E-4, E-3, E-2, E-1
- Betoniranje podloge laganim betonom na etažama E-1, E+7

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 23.03.2016. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 23.3'16 (nadnevak i potpis)

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010908

Građevina: RG-STS
Blok br.: 09
ČETVRTAK
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 405
Nadnevak: 24.03.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		1		1
Inženjer	2	Zidar		6		6
Tehničar		Tesar		7		7
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				17

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD 208	1
obrt.-instal.	
ELEKTROM.	31
ALING	4

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
KONSTR. VR	2
PALAČA	2
ELABORATUS	36
MILJAK	3
LINDNER	9
REFLEX	10
PET-PROM	11
INSTALING	3

Radno vrijeme: 7-19

Vrijeme: kiša Temperatura min.: 7 max: 13 °C Vodostaj: - Vjetar: bura

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Armiranje i betoniranje temelja zasunskog okna na zapadnom dijelu parcele
- Gruba i fina žbuka AB zidova jugozapadnog stubišta na etažama E-4, E-3, E-2, E-1 te istočnog stubišta na etažama E0 i E+1
- Armiranje temelja strojarskih uvlačenja na krovu objekta E+13
- Izvođenje uzdignutog poda na etaži E+2
- Izvođenje gipskartonskih radova na etažama od E+1 do E+9
- Izvođenje soboslikarsko-ličilačkih radova na etaži E+8

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 24.03.2016. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 24.3.'16. nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010909

Građevina: RG-STS
Blok br.: 09
PETAK
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 406
Nadnevak: 25.03.16

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		1		1
Inženjer	2	Zidar		1		1
Tehničar		Tesar		4		4
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
	7	Električar				
Ukupno		Ukupno				9

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD 208	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALAČA	6
REFLEX	6
PET-PROM	9
ELEKTROMONT	31

Radno vrijeme: 7-19

Vrijeme: stuhi hlad Temperatura min.: 8 max: 16 °C Vodostaj: - Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etaži E+9

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 25.03.2016. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 25.3.'16. nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010910

Građevina: RG STS
Blok br.: 09
List br.: 407
Gradilište: WESTGATE „A"
SUBOTA
Nadnevak: 26.03.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac				
Inženjer	1	Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa		Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno	3	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TOMO 208	1	REFLEX	3
		PET-PROM	4

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....
Uzeti uzorci: .....
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: RADOVI PREMA GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU IZVOĐAČA OSTAKLJENIH PROČELJA REFLEX I IZVOĐAČU STROJARSKIH INSTALACIJA PETPROM

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 26.03.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 26.3.'16. (nadnevak i potpis)

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010911

Građevina: RG STS
Blok br.: 09
List br.: 408
Gradilište: WESTGATE „A"
UTORAK
Nadnevak: 29.03.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2		2
Inženjer	1	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar		1		1
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				10

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TOMO 208	1	PALIR	3
*obrt.inst.		PALAČA	3
EL. SEC	2	ELABORATUS	26
		MILJAK	4
		REFLEX	8
		PET-PROM	9
		INSTALING	3
		ELEKTROMONT	30

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: stabilno Temperatura min.: 8 max: 18 °C | Vodostaj: - | Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....
Uzeti uzorci: .....
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - Grubi i fini ženski AB zidova istočnog stubišta na etažama E 0, E+1
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama od E+1 do E+9
- Izvođenje soboslikarsko-ličilačkih radova na etažama E+3 E+4, E+5
- Betoniranje temelja stražarskih uređaja na kraju objekta
- Grubi i fini ženski zidarski radovi na etaži E0

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 29.03.2016. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 29.3.'16. (nadnevak i potpis)

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010912

Građevina: AG STS
Blok br.: 09
List br.: 409
SRIJEDA
Nadnevak: 30.03.16

Gradilište: WESTGATE „A"

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		6		6
Tehničar		Tesar		10		10
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				22

Strojevi i vozila na radu	Kom
TOMO 208	1

Radno vrijeme: 7 - 19

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALIR	4
PALAČA	6
ELABORATUS	40
MILJAK	3
REFLEX	14
PET-PROM	10
INSTALING-	4
ELEKTROMONT	29

Vrijeme: Sunčano Temperatura min.: 12 max: 17 °C Vodostaj: / Vjetar: umjereno

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Gruba i fina žbuka AB zidova istočnog stubišta, na etažama E0, E+1
- Gruba i fina žbuka zidanih zidova na etaži E0
- Ljepljenje multipor ploča na krovu objekta
- Izvođenje oplate za temelje strojarskih instalacija, postrojenja geotekstila, gume i armature na etaži E+13
- Betoniranje temelja strojarskih instalacija na etaži E+13
- Izvođenje oplate zidova zasunskog okna na istočnom dijelu parcele
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama od E+1 do E+9
- Izvođenje soboslikarskih radova na etažama E+6, E+7

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 30.03.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 30.3.16.
nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010913

Građevina: AG STS
Blok br.: 09
List br.: 410
ČETVRTAK
Nadnevak: 31.03.16

Gradilište: WESTGATE „A"

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2		2
Inženjer	2	Zidar		6		6
Tehničar		Tesar		14		14
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				25

Strojevi i vozila na radu	Kom
TOMO 208	1

Radno vrijeme: 7 - 19

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALIR	2
PALAČA	6
ELABORATUS	40
REFLEX	7
PET-PROM	9
INSTALING	4
ELEKTROMONT	28

Vrijeme: Sunčano Temperatura min.: 12 max: 20 °C Vodostaj: / Vjetar: umjereno

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Gruba i fina žbuka zidanih zidova na etaži E0
- Ljepljenje multipor ploča na krovu objekta
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova po etažama od E+1 do E+9
- Izvođenje armature zatvora zasunskog okna na istočnom dijelu parcele
- Demontaža oplate na krovu objekta E+13, čišćenje

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 31.03.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 31.3.16.
nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010914

Građevina: RG-STS

Blok br.: 09 PETAK

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 411 Nadnevak: 01.04.16

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		11		11
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				26

Strojevi i vozila na radu	Kom
TD MD 208	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALIR	3
PALAČA	7
ELABORATUS	35
REFLEX	9
PET-PROM	9
ELEKTROMONT	27

Radno vrijeme: 7-19

Vrijeme: jugo Temperatura min.: 12 max: 20 °C Vodostaj: / Vjetar: jugo?

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Izvedba asfaltne prohne podloge na etaži E-1
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama od E+1 do E+9
- Betoniranje zidova zasunskog okna na istočnom dijelu parcele
- Demontaža ograde uz Ulicu Domovinskog rata, te radovi na okolišu

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 01.04.2016. nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 1.4.'16. nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010915

Građevina: RG-STS

Blok br.: 09 SUBOTA

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 412 Nadnevak: 02.04.16

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	1	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar		10		10
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	5	Ukupno				20

Strojevi i vozila na radu	Kom
TD MD 208	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
ELABORATUS	35
REFLEX	9
PET-PROM	5
ELEKTROMONT	14

Radno vrijeme: 7-19

Vrijeme: stabilno Temperatura min.: 11 max: 18 °C Vodostaj: / Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama od E+1 do E+8
- Demontaža oplate zidova zasunskog okna na zapadnom dijelu parcele
- Izvođenje betona u podu na južnoj strani ulaza objekta
- Demontaža ograde i pripremni radovi, okoliš

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 02.04.2016. nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 2.4.'16 nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010915

Građevina: RG STS
Blok br.: 09
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 413
NEDJELJA
Nadnevak: 03.04.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3	UKAN	1	REFLEX	5
Inženjer		Zidar		2		2				
Tehničar		Tesar		6		6				
Poslovođa	1	Armirač								
Adm. kadar										
Geodet										
Čuvar	2									
Čistačica-servirka		Strojar								
		Električar					Radno vrijeme: 7 - 19			
Ukupno		Ukupno				11				

Vrijeme: sunčano Temperatura min.: 12 max: +22 °C Vodostaj: - Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Montaža tunelskog predzaca za pješačke od ojčime skele
- Čišćenje okoliša
- Zidarska obrada na etaži E-1

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:
03.04.2016
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer:
3.4.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010917

Građevina: RG STS
Blok br.: 09
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 414
PONEDJELJAK
Nadnevak: 04.04.16

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4	TD MD 208	1	PALIR	2
Inženjer	1	Zidar		3		3			ELABORATUS	37
Tehničar		Tesar		9		9			LINDNER	4
Poslovođa	2	Armirač							REFLEX	13
Adm. kadar									PET-PROM	13
Geodet									INSTALING	2
Čuvar	2								ELEKTROMONT	32
Čistačica-servirka		Strojar		3		3				
		Električar					Radno vrijeme: 7 - 19			
Ukupno	6	Ukupno				19				

Vrijeme: sunčano Temperatura min.: 12 max: 27 °C Vodostaj: - Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Izvođenje betona u podu na južnoj strani objekta
- Brušenje AB zidova istočnog stubišta na etaži E-1, E-2
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama od E+1 do E+8
- Izvođenje uzdignutog madukunskog poda na etaži E+1
- Radovi na demontaži oplate na južnoj strani objekta
- Radovi na sastavljanju predzaca za pješačke na južnoj strani objekta

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:
04.04.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer:
4.4.'16.
nadnevak i potpis

08 - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010918

Građevina: RG-575
Blok br.: 09
List br.: 415
Gradilište: WESTGATE „A"
UTORAK
Nadnevak: 05.04.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	2	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar		10		10
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	8	Ukupno				21

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDM 208	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
ELABORATUS	36
LINIJNER	4
REFLEX	8
PET-PROM	12
INSTALING	2
ELEKTROMONT	34

Radno vrijeme: 7-19

Vrijeme: stabilno Temperatura min.: 12 max: 18 °C | Vodostaj: / | Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Brušenje AB zidova istočnog stubišta
- Zidarska obrada betona u podu na jugozapadnom dijelu van objekta na etaži E0
- Vađenje šliceva za prolaze elektro instalacija na etažama E+1, do E+2 E+3
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova na etažama od E+1 do E+3
- Radovi na sastavljanju proloza za pješake
- Izvođenje uzdignutog modularnog poda na etaži E+1

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 05.04.2016 (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 5.4.16. (nadnevak i potpis)

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010919

Građevina: RG-575
Blok br.: 09
List br.: 416
Gradilište: WESTGATE „A"
SRIJEDA
Nadnevak: 06.04.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		9		9
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				18

Strojevi i vozila na radu	Kom
KRAN	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALAČA	7
ELABORATUS	31
LINIJNER	4
REFLEX	7
PET-PROM	12
INSTALING	3
ELEKTROMONT	29

Radno vrijeme: 7-19

Vrijeme: stabilno Temperatura min.: 12 max: 23 °C | Vodostaj: / | Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- Zidarska obrada brušenje AB zidova u IT sobama od etaže E+1 do E+12
- Zidarska obrada, zaglađivanje ruba betona u podu na južnoj strani van objekta
- Ljepljenje multipan ploča dimenzija 60x60x5 na stap GRÜ sobe I-1.11 na etaži E-1
- Montažu tunelskog prolaza za pješake od cijevne sigle na južnoj strani gradilišta
- Zidarska obrada šliceva montaom od prolaza elektro-instalacija na etažama E+4, E+5, E+6, E+7
- Izvođenje uzdignutog podnog sustava u pravilnom rasteru oslonaca 60x60cm na etaži E+1

str. 1/2

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 06.04.2016 (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 6.4.16. (nadnevak i potpis)

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010920

Građevina: RC-ST5
Blok br.: 09
List br.: 417
Nadnevak: 06.04.16. SRIJEDA
Gradilište: WESTGATE „A"

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		9		9
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				18

Strojevi i vozila na radu	Kom
URAN	1

Radno vrijeme: 7-19

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALAČA	7
ELABORATUS	31
LINDNER	4
REFLEX	7
PET-PROM	12
INSTALING	3
ELEKTROMONT	29

Vrijeme: stabilno Temperatura min.: 12 max: 23 °C Vodostaj: / Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova; to:
Montažu konstrukcije spuštenog stropa tipa Armstrong na etaži E+1, E+2
Montažu obloge A.B. obodne grede gipskartonskim pločama na etažama E+6, E+7
Izvedba denivelacije spuštenog stropa na etažama E+3, E+5
Postavljanje podkonstrukcije GK zida W 111/10cm na etažama E+5 E+8, E+6
Montažu pregradne stijene sanitarnih čvorova gipskartonskim pločama na etaži E+9
str. 2/2

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 06.04.2016 nadnevak i potpis
Glavni/Nadzorni inženjer: 6.4.16 nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010921

Građevina: RC-ST5
Blok br.: 09
List br.: 418
Nadnevak: 07.04.16. ČETVRTAK
Gradilište: WESTGATE „A"

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	2	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar		9		9
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				20

Strojevi i vozila na radu	Kom
URAN	1

Radno vrijeme: 7-19

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALAČA	4
ELABORATUS	31
MILJAK	1
LINDNER	5
REFLEX	7
PET-PROM	12
INSTALING	3
KUK-C/ELEKTROMONT	26

Vrijeme: stabilno Temperatura min.: 12 max: 22 °C Vodostaj: / Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Zidarska obrada, brušenje AB zidova na etaži E-1, PS-1.01
- Ljepljenje multipor ploča dimenzija 50x60x5 na stupu GRO sobe T.-1.11 na etaži E-1
- Zidarska obrada, zaglađivanje ruba betona u padu na unutarnjoj strani vanjskog objekta
- Zidarska obrada šlicova montaža, od prolaza elektroinstalacija na etažama E+8, E+9 E+10
- Dozidavanje betonskih pregova na etažama, E+8, E+9, E+10 E+2, E+3
- Izvođenje uzdignutog podnog sustava u pravilnom rasteru oslonca 60x60 cm na etaži E+1
str. 1/2

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 07.04.2016. nadnevak i potpis
Glavni/Nadzorni inženjer: 7.4.16. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010922

Građevina: RC-STS

Blok br.: 09 — ČETVRTAK

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 419 — Nadnevak: 07.04.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	2	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar		9		9
Poslovoda	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				20

Strojevi i vozila na radu	Kom
KRAN	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALAČA	4
ELABORATUŠ	31
MILJAK	1
LINNER	5
REFLEX	7
PET-PROM	12
INSTALING	3
ELEKTROMONT	26

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: stabilno Temperatura min.: 12 max: 22 °C Vodostaj: — Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova:
Montaža podkonstrukcije GK zida W 111/10 na etažama E+4, E+6, E+8
Bušenje i zapunjavanje sljubnica na etažama E5, E6, E7
Montaža ovjesa spuštenog stropa s vrstenom nosivih lakiranih lamela na etaži E+5
Montažu ojačanja podkonstrukcije spuštenog stropa E8
Montaža obloge AB obodne gredice gipskartonskim
Nečanci na etaži E7
Montaža pregradnih stijenki sanitarnih čvorova na etaži E8

str 2/2

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 07.04.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 7.4.'16.
nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

/

010923

Građevina: RC-STS

Blok br.: 09 — PETAK

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 420 — Nadnevak: 08.04.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovoda	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				12

Strojevi i vozila na radu	Kom
KRAN	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
ELABORATUŠ	31
LINNER	5
REFLEX	8
PET-PROM	8
INSTALING	2
ELEKTROMONT	29
KOMJATE	2

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: stabilno Temperatura min.: 12 max: 20 °C Vodostaj: — Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Dobava i montaža krovnih kupola za odimljavanje evakuacijskih stubišta na etažama E+13 i EO
- Betoniranje pregrada (ispod razine otpornosti na požar EI 90) na etažama E+5, E+6
- Zidarska obrada, brušenje i obrada reparaturnim mortom AB zidova na etaži E-1, U-1.01
- Izvedba cijevi te betoniranje pregrada na etaži E-1 na ulazima u prostorije T-1.11, T-1.12, T-1.10
- Zidarska obrada betona u podu na etaži EO oko objekta, čišćenje okoliša
- Ugradnja stiropora na etaži E-11
- Ugradnja uzdignutog podnog sustava u pravilnom

str 1/2

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 08.04.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 8.4.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010924

Građevina: RG STS

Blok br.: 09

PETAK

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 421 Nadnevak: 08.04.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovoda	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				12

Strojevi i vozila na radu	Kom
KRAN	1

Radno vrijeme: 7 - 19

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
ELABORATUS	31
LINDNER	5
REFLEX	8
NET-PROM	8
INSTALING	2
ELEKTROMONT	29
KOMJATE	2

Vrijeme: stabilno Temperatura min.: 12 max: 20 °C Vodostaj: / Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ugradnja oslonaca 60×60 cm na etaži E+1
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova, i to:
- Montažu ovjesa spuštenog stropa s vrstenom nosivih lakiranih lamela na etaži E+2
- Pandaživanje i zapunjavanje sljubnica na etažama E+5 E+6
- Montažu opločenja podkonstrukcije spuštenog stropa na etaži E+8
- Montaža obloge AB zidne građe gipskartonskim pločama na etaži E+7
- Montažu pregradnih zidova „Knauf W112, d=10cm na etaži E+8
- Montažu pregradnih zidova kao Knauf 112, d=15cm, (75) str 2/2

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 08.04.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 8.4.'16.
nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010925

Građevina: RG-STS

Blok br.: 09

SUBOTA

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 422 Nadnevak: 09.04.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	1	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar		9		9
Poslovoda	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	5	Ukupno				19

Strojevi i vozila na radu	Kom
KRAN	1

Radno vrijeme: 7 - 19

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALAČA	4
ELABORATUS	13
LINDNER	9
REFLEX	16
ELEKTROMONT	10

Vrijeme: stabilno Temperatura min.: 12 max: 22 °C Vodostaj: / Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Zidanje zidova betonskim blokovima dimenzija 39×19×19 na etaži E-1
- Izvedba aplate i betoniranje okvira za vrata na etaži E-4
- Betoniranje temelja za pumpu na etaži E-1
- Zidarska obrada, brušenje stropa zapadnog i istočnog stubišta na etažama E+12, E+11, E+10
- Postavljanje „GEDE" te montaža šina za „GEDU" s programom građevinskom dnevniku izvođača ostakljenih pročelja REFLEX na etaži, E+13
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova i to:
Montaža ovjesa, spuštenog stropa s vrstenom nosivih lakiranih lamela na etaži E+2, E+3, E+5 str 1/2

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 09.04.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 9.4.'16.
nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010926

Građevina: AG STS
Blok br.: 09
List br.: 423
SUBOTA
Nadnevak: 09.04.16

Gradilište: WESTGATE „A"

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	1	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar		9		9
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar				3
		Električar				
Ukupno	5	Ukupno				19

Strojevi i vozila na radu	Kom
URAN	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALAČA	4
ELABORATUS	13
LINDNER	9
REFLEX	10
ELEKTROMONT	10

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: stabilno Temperatura min.: 12 max: 22 °C Vodostaj: / Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Bandažiranje i zapunjavanje sljubnica na etaži E+4, E+7, E+8
- Montaža podkonstrukcije GK zida W111/10cm na etaži E+8
- Izvedba denivelacije spuštenog stropa na etaži E+6
- Montaža unutarnjih pregradnih stijena sanitarija na etaži E9
- Montaža pregradnih stijena pregradnim gipskartonskim pločama W112, vatrootpornost: F30, prostor stubišta na etaži E+9
- Izvođenje uzdignutog podnog sustava u pravilnom slogu ureznim oslonca 60x60 cm na etaži E+1

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 09.04.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 9.4.'16.
nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010927

Građevina: AG STS
Blok br.: 09
List br.: 424
NEDJELJA
Nadnevak: 10.04.16.

Gradilište: WESTGATE „A"

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac				
Inženjer		Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa		Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno	3	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom
URAN	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
LINDNER	5
REFLEX	4

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: kišovito Temperatura min.: 17 max: 20 °C Vodostaj: / Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Izvođenje uzdignutog podnog sustava u pravilnom slogu ureznim oslonca 60x60 cm na etaži E+1
- Montaža šina na tenedžima „GENIUS" tvrtke prema građevinskom dnevniku i izvođača ostalih poslova REFLEX na etaži E+13

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 10.04.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 10.4.'16.
nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010928

Građevina: RG STS

Blok br.: 09

List br.: 425 Nadnevak: 11.04.16.

PONEDJELJAK

Gradilište: WESTGATE „A"

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		3		3
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				12

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
KRAN	1	IZO-POL	2
izv. obrtn.-inst.		PALAČA	5
EL. SECURITY	2	ELABORATUS	31
		LINDNER	9
		REFLEX	8
		PET-PROM	4
		INSTALING	4
		ELEKTROMONT	23

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: Stubline Temperatura min.: 12 max.: 23 °C Vodostaj: - Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Zidanje zidova betonskim blokovima: dimenzija: 39x19x19 na etaži E-1
- Zidarska obrada, brušenje stupa zapadnog i istočnog stubišta na etažama: E+4, E+5, E+7, E+6
- Izvođenje uzdignutog podnog sustava u prostorima vrsterna oslonca 60x60cm na etaži E+1
(Izvođenje uzdignutog podnog sustava u prostorima)
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova:
Montaža ovjesa spuštenog stropa s vasterom pogiših lakiranih lamela na etaži E+3, E+4, E+5
Montažu oblaganje zakrivljene grede gipskartonskim pločama na etaži E+2, E+7, E+8

str 1/2

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 11.04.2016. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 11.4.16. nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010929

Građevina: RG-STS

Blok br.: 09

List br.: 426 Nadnevak: 11.04.16.

PONEDJELJAK

Gradilište: WESTGATE „A"

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		3		3
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				12

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
KRAN	1	IZO-POL	2
		PALAČA	5
		ELABORATUS	31
		LINDNER	9
		REFLEX	8
		PET-PROM	4
		INSTALING	4
		ELEKTROMONT	23

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: Stubline Temperatura min.: 12 max.: 23 °C Vodostaj: - Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Montaža opločenja podkonstrukcije spuštenog stropa na etažama E+3, E+5
- Izvedba demontaže spuštenog stropa na etažama E+3, E+4, E+6, E+8
- Bandažiranje i repariranje sljubnica na etažama E+5, E+6, E+7, E+8
- Montaža predzidnih stijena gipskartonskim pločama kao W 112, vatrootpornosti F30, prostori. stepenište na etaži E+9
- Brušenje glazure po etažama od E+1 do E+6

str 1/2

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 11.04.2016. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 11.4.16. nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010930

Građevina: RG-575 str. 1/2
Blok br.: 09
Gradilište: WESTGATE „A" List br.: 427 Nadnevak: 12.04.16. UTORAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar		3		3
Poslovoda	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				13

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
URAN	1	KONSTR. URAN.	2
*građ.-instal.		PALAČA	5
KOMJATE	2	ELABORATUS	31
MIKREŽ	3	LINIJNER	5
LIFTMODUS	3	REFLEX	6
		PET-PROM	9
		INSTALING	3
		ELEKTROMONT	22

Radno vrijeme: 7 – 19

Vrijeme: stabilno Temperatura min.: 12 max: 22 °C Vodostaj: – Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Betoniranje betona u podu na kvotu trafostanice
- Zidarska obrada kutka stubišne ploče E-1 na južnoj strani ulaza objekta prije postavljanja hidroizolacije
- Izvedba proračina u AB konstrukciji na etaži E-1 sjeveroistok, prozor sprostorije agregata
- Obrada multipora na etaži E-1
- Zidarska obrada, brušenje stropa zapadnog i istočnog stubišta na etažama E+5, E+4, E+3, E+2, E+1, E 0
- Zidanje zidova betonskim blokovima dimenzija 39 x 19 x 19 cm na etaži E-1
- Izvođenje uzdignutog podnog sustava u pravilnom rasteru oslonaca 60 x 60 cm na etažama E+1 i E+3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- TOM SE IZVOĐAČU DA POJAČA DINAMIKU IZVOĐENJA RADOVA NA OKOLNJU, ZBROJNE SA ZIDANJIM I BETONSKIM RADOVIMA, RUŠENJIMA POSTAVU INSTALACIJA, HIDROIZOLACIJE, PATERANJEM POSUDNIM ODGOVARAJUĆIM MATERIJALOM UZ NABIJANJE. OBAVEZNO SPRIJEČITI OŠTEĆENJE HIDROIZOLACIJU.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 12.04.2016. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 12.4.16. (nadnevak i potpis)

CB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010931

Građevina: RG-575 str. 2/2
Blok br.: 09
Gradilište: WESTGATE „A" List br.: 428 Nadnevak: 12.04.16 UTORAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac				
Inženjer		Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovoda		Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar						
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj

Radno vrijeme:

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova
- Montaža ovjesa spuštenog stropa od dementiranih ploča s vidljivim vasterom nosivih lakiranih lamela na etažama E+2, E+3, E+4, E+5, E+8
- Montaža ojačanja podkonstrukcije spuštenog stropa na etažama E+3, E+8
- Bandažiranje i zaglađivanje sljubnica na etažama E+5, E+7, E+8
- Izvedba denivelacije spuštenog stropa na etažama E+6, E+7
- Montaža unutarnjih protupožarnih stijena sanitarija na etaži E+9

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 12.04.2016. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 12.4.16. (nadnevak i potpis)

CB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010932 str. 1/2

Građevina: RG STS
Blok br.: 09
List br.: 429
Nadnevak: 13.04.16.
SRIJEDA
Gradilište: WESTGATE „A"

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar				
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				10

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
KRAN	1	KONSTR. VRANIĆ	3
*/zv.obrtn-inst.		PALAČA	2
MIKRET	3	ELABORATUS	31
PALIR	2	UNIMNER	9
		REFLEX	7
		PET-PROM	9
		INSTALING	3
		ELEKTROMONT	17

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: stabilno Temperatura min.: 13 max: 22 °C Vodostaj: / Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Zidanje zidova betonskim blokovima dimenzija 38x19x19cm na etaži E-1
- Betoniranje (armiranje i ižvedba oplate) serklaža na etaži E-1
- Zidarska obrada po cijelom objektu (zapunjavanje)
- Izvedba hidroizolacije stropne ploče E-1 pre vam objekta prema građevinskom dnevniku izvođača PALIR
- Zidanje zidova blokopelcom dimenzije 50x11Sx238cm na etaži E-1
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova
Montažu obloge AB obodne grede gipskartonskim pločama na etaži E+2

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 13.04.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 13.4.'16.
nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010933 str. 2/2.

Građevina: RG STS
Blok br.: 09
List br.: 430
Nadnevak: 13.04.16.
SRIJEDA
Gradilište: WESTGATE „A"

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac				
Inženjer		Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa		Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar						
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj

Radno vrijeme:

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Dobava i montaža spuštenog stropa od demontažnih ploča sa vidljivim rasterom nosivih aluminijskih lamela na etažama E+1 E+3 E+5 E+8 (u prostorijama spremišta i sanitarija E+8) E+4
- Brandažiranje i zapunjavanje šljubnica na etažama E+2 E+5 E+7 E+8 - Montaža građevinske podkonstrukcije spuštenog stropa na etažama E+6
- Izvedba denivelacije spuštenog stropa na etažama E+6 E+7
- Dobava materijala i montaža unutarnje pregradne stijene vatrootpornosti F30 gipskartonskim pločama, kao tip W 112, na etaži E+9, E+10
- Izvođenje uzdignutog podnog sustava u pravilnom rasteru oslonaca 60x60cm na etaži E+3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 13.04.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 13.4.'16.
nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010934 str. 1/2

Građevina: RG STS
Blok br.: 09
ČETVRTAK
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 431 Nadnevak: 14.04.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2		2
Inženjer	2	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				11

Strojevi i vozila na radu	Kom
KRAN	1

Radno vrijeme: 7 – 19

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALIR	2
KONSTR. KRAN.	2
PALČA	10
ELABORATUS	27
LINDNER	4
PET-PROM	9
INSTALING	3
ELEKTROMONT	8

Vrijeme: stabilno Temperatura min.: 12 max: 22 °C Vodostaj: / Vjetar: slab

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Zidanje zidova: betonskim blokovima dimenzija 39x19x19 cm, na etaži E-1
- Montaža oplate stropne ploče predprostorije dizel agregata na etaži E-1
- Armiranje multipasa stropne ploče E-1
- Izvođenje uzdignutog podnog sustava u prostorima instalacijskih oslonaca 60x60 cm na etaži E+3
- Izvođenje gipskartonskih obložnih radova
- Dobava i montaža spuštenog stropa od demontažnih ploča sa vidljivim rasterom nosivih lakiranih lamela na etažama: E+2 Recepcija, sanitarije, E+3, E+5, E+6, E+8
- Pandažiranje i zapunjavanje slubnica na etažama: E+4, E+6, E+8

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 14.04.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 14.4.'16.
nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010935 str. 2/2

Građevina: RG STS
Blok br.: 09
ČETVRTAK
Gradilište: WESTGATE „A"
List br.: 432 Nadnevak: 14.04.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac				
Inženjer		Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa		Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar						
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom

Radno vrijeme:

Izvođač obrtn.-instal.	Broj

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: E+8 – Izvedbi devivelacije spuštenog stropa na etažama E+6, E+7,
- Dobava materijala i montaža unutarnje pregradne stijene vatrootpornosti EI30 gipskartonskim pločama, kao tip W112 na etaži E8 (U-8-09), E+9, E+10
- Montaža ojačanja podkonstrukcije spuštenog stropa na etaži E+6,
-

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 14.04.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 14.4.'16.
nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Jlica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Građevina: RG 5TS 010936 str 1/2
Blok br.: 09
Gradilište: WESTGATE „A" List br.: 433 Nadnevak: PETAK 15.04.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2		2
Inženjer	2	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		2		2
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				9

Strojevi i vozila na radu	Kom
KRAN	1
Radno vrijeme: 7 – 19	

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
KONŠTR. KRAN	2
PALAČA	15
ELABORATOS	28
MILJAK	3
LINDNER	4
PET-PROM	9
ELEKTROMONT	12

Vrijeme: sunčano Temperatura min.: 12 max: 22 °C Vodostaj: ✓ Vjetar: umjeren

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: – Zidanje zidova betonskim blokovima na etaži E-1
– Obrada multipora stropne ploče E-1
– Izvođenje uzdignutog podnog sustava u prevučenom rasteru oslonaca 60x60 cm na E+3
– Izvođenje obrtničkih gipskartonskih radova
Dobava i montaža spuštenog stropa od demontažnih ploča sa vidljivim rasterom nosivih lakiranih lamela na etažama: E+3, E+5, E+6, E+8
Bandažiranje i špahtljanje sljubnica na etažama E+4, E+6, E+7, E+8
Izvedba demontaže spuštenog stropa na etažama E+6, E+7

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 15.04.2016. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 15.4.'16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Jlica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Građevina: RG-5TS 010937 str 2/2
Blok br.: 09
Gradilište: WESTGATE „A" List br.: 434 Nadnevak: PETAK 15.04.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac				
Inženjer		Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa		Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar						
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom
Radno vrijeme:	

Izvođač obrtn.-instal.	Broj

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: Dobava materijala i montaža unutarnjih pregradnih stijena vatrootpornosti EI30 gipskartonskih pločama kao tip W112 na etaži E3, E+9 E+10
Dobava materijala i montaža pregradnih stijena vatrootpornosti EI90 gipskartonskim pločama kao tip W112 - na etažama E+3, E+9 E+10
– Betoniranje zaštitnog sloja betonom na jugu vanjskog objekta na etaži E0
– Izvedba hidroizolacije na kosom trafostanice prema građevinskom dnevniku PALIR

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 15.04.2016. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 15.4.'16. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

oničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
ock company for building construction, engineering, production and trade
lica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010938 str 1/2

Građevina: RG-STS
Blok br.: 09
List br.: 435
SUBOTA
Nadnevak: 16.04.16.

radilište: WESTGATE „A"

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac				
Inženjer	1	Zidar				
Tehničar		Tesar		1		1
Poslovoda	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	5	Ukupno				3

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
KRAN	1	PALAČA	17
		REFLEX	4
		ELABORATUS	15
		LINDNER	4
		PET-PROM	5
		ELEKTROMONT	8

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: vjetrovito Temperatura min.: 12 max: 22 °C Vodostaj: — Vjetar: jugo

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Zidanje zidova betonskim blokovima na etaži E-1
- Betoniranje armirane ravne ploče konstrukcije središnjeg presjeka, AB ploča evakuacijskog izlaza na etaži E-1, (Stropna ploča nadnivka ispred stubišta, agregata, predprostor.)
- Izvođenje obrtničkih gipskartonskih radova:
- Dobava i montaža spuštenog stropa od demontažnih ploča sa vidljivim rasterom pokretnih lakiranih lamela na etažama E+5, E+6
- Bandažiranje i zapunjavanje sljubnica na etažama E+7, E+8
- Izvođenje gipskartonske obloge predprostora liftova

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 16.04.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 16.4.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

oničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
ock company for building construction, engineering, production and trade
ca grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010939 str 2/2

Građevina: RG-STS
Blok br.: 09
List br.: 436
SUBOTA
Nadnevak: 16.04.16

adilište: WESTGATE „A"

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
ukovoditelj		Betonirac				
nženjer		Zidar				
ehničar		Tesar				
oslovoda		Armirač				
dm. kadar						
eodet						
uvar						
istačica-servirka		Strojar				
		Električar				
kupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj

Radno vrijeme:

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: na etaži E+8
- Izvedba deniveliranje spuštenog stropa na etažama E+7,E+8
Dobava materijala i montaža unutarnjih pregradnih stijena vatrootpornosti F30 gipskartonskim pločama kao tip W112 - na etažama E+9, E+10
Dobava materijala i montaža pregradnih stijena, vatrootpornosti F90 gipskartonskim pločama kao tip W112 na etažama E+9,E+10

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 16.04.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 16.4.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

ničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
ck company for building construction, engineering, production and trade
ica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010940

radilište: WESTGATE „A"

Građevina: RG STS

Blok br.: 09

List br.: 437

NEDJELJA

Nadnevak: 17.04.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac				
Inženjer		Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa		Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno	3	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom
KRAN	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALAČA	12
REFLEX	3

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: vjetrovito Temperatura min.: 12 max: 23 °C Vodostaj: - Vjetar: jako, jugo

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova:
- Dobava materijala i montažu unutarnjih pregradnih stijena vatrootpornosti EI 30 gipskartonskim pločama kao tip W 112 - na etažama E+9, E+10
- Dobavu materijala i montažu pregradnih stijena vatrootpornosti EI 90 gipskartonskim pločama kao tip W 112 na etaži E+10
- Montažu pocinčane metalne podkonstrukcije s profilom CW 100 na etaži E+11

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 17.06.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 17.4.'16.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

ničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
ck company for building construction, engineering, production and trade
ca grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010941 str. 1/2

adilište: WESTGATE „A"

Građevina: RG STS

Blok br.: 09

List br.: 438

PONEDJELJAK

Nadnevak: 18.04.16.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
ukovoditelj	1	Betonirac		5		5
ižener	1	Zidar		4		4
ehničar		Tesar		3		3
oslovođa	1	Armirač				
dm. kadar	1					
eodet						
uvar	2					
istačica-servirka		Strojar		2		2
		Električar				
kupno	6	Ukupno				14

Strojevi i vozila na radu	Kom
KRAN	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALIR	2
PALAČA	13
ELABORATUS	25
REFLEX	10
PET-PROM	9
INSTALING	3
ELEKTROMONT	14
EL. SECURITY	2

Radno vrijeme: 7 - 19

rijeme: oblačno Temperatura min.: 12 max: 22 °C Vodostaj: / Vjetar: južni

pis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

zeti uzorci:

rimljeni atesti i rezultati ispitivanja:

adovi: - Demontažu stupova ograde (Ulica Domovinskog rata)
- Demontažu limenih rubnjaka na južnoj strani ulaz objekt
- Zidarska obrada oko hidranata na etažama E+1, E+2, E+3 E+4, E+5, E+6
- Zidarska obrada AB zidova na etaži E+12
- Zidarska obrada sprinkler bazena na etaži E-4
- Postavljanje zaštitne folije, zaštita modularnog poda na etaži E+1
- Izvođenje uzdignutog podnog sustava u punilnom vosteru oslonaca 60x60 cm na etaži E+3
- Izvođenje gipskartonskih obrtničkih radova i to:
- Bandažiranje i zapunjavanje sljubnica na dvan

pis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 18.04.2016.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 18.4.'16.
nadnevak i potpis