Ludwig Pfeiffer Adria GmbH
Glavna Podružnica za građenje
Markov put 65, 21 000 Split
OIB:13302498269

IZJAVA STRUČNOG OSOBLJA
PRILOG BR. 59/01/2

Podizvođač TIM PUTEVI d.o.o. je na projektu Aglomeracije Sinj, zaključno sa 30. rujna 2023. godine izveo je dio ugovorom predviđenih radova u iznosu od 760.244,34 EUR bez PDV-a, nakon čega je napustio predmetno Gradilište.

U trenutku kada je društvo TIM PUTEVI napustilo predmetno Gradilište, na većinskom dijelu prometnica na kojima su izvedeni radovi ugradnje cjevovoda nisu izvedeni završni radovi asfaltiranja. Iako bi svaki dio izvedenih radova treba biti u stanju kakvo se traži Ugovorom do trenutka vraćanja prometnih površina u prvobitno stanje, odnosno do izdavanja Potvrde o preuzimanju, TIM PUTEVI su zbog drugih ugovorenih radova (zračna luka Zadar, gradilište u Rijeci) trajno napustili Gradilište, te je Izvođač (LP) preuzeo obvezu otklanjanja eventualnih nedostataka na trošak TIM PUTEV-a. Primjerice jedna od Ugovornih obveza podizvođača detaljno je specificirana i troškovničkom stavkom koja je kako slijedi:

Održavanje gornje površine rova
Sav rad i materijal potreban za održavanje gornje površine rova nakon izvedenih zemljanih radova (iskopa i zatrpavanja rova) do početka izvođenja asfalterskih radova. Budući je zatrpani rov za za debljinu savršnih slojeva niži od okolnog područja, izvođač je dužan prema lokalnim prilikama, elaboratu regulacije prometa i zahtjevima stanara održavati predmetni rov prohodan za sva vozila i pješake. U stavku treba uključiti i eventualno zasipavanje rova do vrha i uklanjanje gornjeg sloja prije izvedbe završnih slojeva uz zadovoljenje zbijenosti gornjeg nosivog sloja. U stavku uključiti i eventualno polijevanje vodom rova i ceste s ciljem smanjenja prašine za vrijeme izvođenja radova.
Obračun po m2 površine za sanaciju.

Izvedbu predmetnih radova TIM PUTEVI su situirali putem privremenih situacija, iako ih na većinskom dijelu radova nisu izveli u skladu sa Ugovorom. Neizvedeni dio radova specificiran navedenom stavkom Ugovora, a koji se izvodi neposredno prije izvedbe asfalterskih radova, izveo je izvođač (LP) o svom trošku u svrhu izvedbe Radova u skladu sa Ugovorom.

Naprijed navedeno, kao i ostali nedostatci utvrđeni na radovima koje je izveo TIM PUTEVI, jasno prikazuju neispunjenje Ugovornih obveza podizvođača.

Stoga je u svrhu minimalizacije šteta na realizaciju Ugovora, Izvođač preuzeo sve ugovorne obveze i dovršetak radova koje je TIM PUTEVI temeljem ugovora bio dužan izvesti, kao i otklanjanje nedostataka i šteta na radovima koje je izvelo društvo TIM PUTEVI na trošak podizvođača.

Utvrđeni nedostatci i štete na radovima, Izvođač je otklonio, te je za troškove nastale prilikom otklanjanja istih uz nesporne dokaze ispostavio račun.

Istinitost naprijed navedenih činjenica potvrđuje se vlastoručnim potpisom na ovoj izjavi.

Glavni inženjer gradilišta na Projektu Aglomeracije Sinj: Damir Budimir _____