Ludwig Pfeiffer Adria GmbH, Glavna Podružnica za gradenje
Markov put 65, 21000 SPLIT
OIB: 13302498269
IBAN: HR8823900011101370819

TIM-PUTEVI D.O.O.
Vukovarska 8, Grubine
21262 Kamenmost

Datum računa
31.12.2024

Račun 59/01/2

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
73	39620744214	31.12.2024	30.01.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
9024	Naknada štete Odšteta na Projektu aglomeracija Sinj-Grupa 1	kom	1,000	0,00	90.861,24	90.861,24
			1,000			**90.861,24**
					Oslobođeno PDV-a (Osn:90.861,24 €)	0,00
					Ukupno €:	**90.861,24**

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
Oslobođeno prema čl.25 Pravilnika o PDV-U

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	KJ	14.01.2025	08:50:06

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
JOSIP KRIŽANAC

Trgovački sud u Splitu, MBS:060401485, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa inozemnog osnivača Josip Križanac

	Troškovi otklanjanja nedostataka radovima izvedenim od Tim Puteva na Aglomeraciji Sinj - Grupa 1				
Red. Br.	Stavka	Jed. mjere	Količina	Jed. Cijena	Ukupno
1.	Odvoz asfalta Odvoz raskopanog asfalta na trajnu deponiju koju osigurava izvođač radova. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji i naknada za deponiranje. Obračun po m3 Stavkom je predviđen istovar na deponiju i naknada za isto, Tim Putevi nisu dostavili dokaz da su u skladu s Ugovorom i Zakonom zbrinuli predmetni materijal.	m3	872,59	7,52 €	6.561,88 €
2.	Odvoz suvišnog i neuporabivog materijala Odvoz viška materijala iz iskopa na trajnu deponiju koju osigurava izvođač radova. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz, istovar na deponiji i naknada za deponiranje. Obračun po m3 zbijenog materijala. Stavkom je predviđen istovar na deponiju i naknada za isto, ukupno naplaćena količina je 13.781,82m3, dokazi o deponiranju su dostavljeni za sljedeću količinu: 2.638,52m3 iz čega je vidljivo da Tim Putevi nisu dostavili dokaz u skladu s Ugovorom i Zakonom za količinu od **11.143,30m3**	m3	11.143,30	6,27 €	69.868,49 €
3.	Prilikom pripreme za asfalt usljedila je korekcija poklopaca okana jer isti nisu bili postavljeni po pravilu struke (visinski, nisu bili učvršćeni, nisu pratili pad ceste...), ovisno o vrsti korekcije formirana je cijena. Korekcija se radila na sljedećim dionicama:			- €	
3.1.	Bogdani	kom	4,00	180,00 €	720,00 €
3.2.	Glavice zapad	kom	13,00	100,00 €	1.300,00 €
3.3.	GC-GK 8	kom	5,00	100,00 €	500,00 €
4.	Zbog loše izvedbe vodovodnog spoja bila je potrebna sanacija istog na području kolektora Bogdani 3.2. Usluga za isto plaćena je u iznosu od 1.500 EUR	pauš.	1,00	1.500,00 €	1.500,00 €
5.	Zbog loše izvedbe vodovodnog spoja bila je potrebna sanacija istog na području kolektora Podvornice 2.1.2 Naši ljudi (1dan , 2radnika, mali bager, 2 spojnice) + račun za vodu br.458-FIN-2 (40,87 EUR)	pauš.	1,00	810,87 €	810,87 €
6.	Sanacija betona šahte K.P. na kolektoru Bogdani 3.2. okno 10 Naši ljudi (1dan, 2 radnika, 0,2m3 betona, armatura)	pauš.	1,00	400,00 €	400,00 €
7.	Tijekom izvedbe radova na kolektoru Bogdani 3.2.3 uništena je linijska rešetka te je istu bilo potrebno sanirati. Naši ljudi (1dan, 2 radnika, beton, demper,linijska rešetka)	pauš.	1,00	700,00 €	700,00 €
8.	Tijekom izvedbe radova na kolektoru GC-GK 8 postojeći propusti su urušeni i zatrpani materijalom iz iskopa. Iste je trebalo sanirati na način da se otkopa postojeći propust, očisti materijal te ugradi cijev fi 500 i betonira čelo propusta. Naši ljudi (5 dana, 2 ljudi, poslovođa, bager, demper, cijev fi 500-10m, beton oko ulaza,zatrpavanje tamponom)	pauš.	1,00	5.000,00 €	5.000,00 €
9.	Tijekom izvedbe kolektora GC-SK 10 betonski kanal za odvod površinske vode sa prometnice urušen je i ostavljen pun zemljanog materijala, te je bila potrebna sanacija istog. Naši ljudi (3 dana, 3 ljudi, poslovođa, demper, beton)	pauš.	1,00	1.840,00 €	1.840,00 €

10.	Nakon izvedbe radova linijska rešetka na kolktoru Ćurlini 4 ostala je puna zemljanog materijala, istu je bilo potrebno očistiti. Naši ljudi (1 dan, 3 ljudi, poslovođa, demper)	pauš.	1,00	580,00 €	580,00 €
11.	Na kolektoru Bogdani 3.2 linijska rešetka nije vraćena u prvobitno stanje, niti prema pravilima struke. Linijska rešetka na način da je trebala biti najniža točka ovog kolektora međutim nije i ne izvršava svoju primarnu funkciju a to je skupljanje površinske vode. S toga je bilo potrebno ugraditi slivnik koji će pokupiti površinsku vodu s prometnice i odvesti je u tu rešetku. Naši ljudi (1 dan, 3 ljudi, poslovođa, demper, beton, cijev fi160-5m, slivna rešetka)	pauš.	1,00	1.080,00 €	1.080,00 €
	SVEUKUPNO:				**90.861,24 €**