TEHNIKA
dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb
T +385 (0) 1 6301 111
F +385 (0) 1 6187 696
W www.tehnika.hr

ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 50001 : 2011

Organizacijska jedinica: **ZAJEDNIČKI POSLOVI-ZAJEDNIČKE SLUŽBE**

Naš broj: 402(2424)/2020

Vaš broj:

Zagreb, 13.11.2020.

Predmet: **TEHNIKA C/A S.B. TORANJ D.O.O.**

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

21000 Split
Sukoišanska 16

Na broj spisa Povrv-364/2020

Tužitelj: TEHNIKA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB 73037001250, zastupana po direktoru Zlatku Sirovcu, Zagreb, Požarinje 7, OIB 04282481038,

Tuženik: S.B. TORANJ d.o.o., Zagreb, Planinska 13a OIB 68706710721

radi: isplate **19.054.590,70 kn**

PODNESAK TUŽITELJA

Nastavno na podnesak tužitelja od 30. lipnja 2020. godine kojim je obrazložena pravna osnova i visina ovdje postavljenog tužbenog zahtjeva, tužitelj ovim podneskom precizira tužbeni zahtjev u dijelu koji se tiče zakonskih zateznih kamata na iznos utužene glavnice u visini od 19.054.590,70 kn.

Što se tiče kamata na dio glavnice u iznosu od 13.826.995,73 kn s osnova neplaćenog iznosa po okončanoj situaciji br. 18/179 od 15.01.2018. godine, zakonske se zatezne kamate potražuju od od 15.02.2018., a ne od 15.02.2017., s obzirom da je u ovršnom prijedlogu omaškom naznačeno dospjeće 15.02.2017., iako je iz same okončane sitaucije vidljivo da je izdana 15.01.2018. godine.

Privremena situacija br. 16/95 dospjela je na plaćanje dana 23.07.2016. i plaćena je u manjem iznosu za 3.356.903,82 kn, a privremena situacija br. 17/125 dospjela je na plaćanje 18.09.2016. i plaćena je u manjem iznosu za 1.870.691,15 kn.

Slijedom navedenog, nakon provedenog postupka predlaže se da sud usvoji tužbeni zahtjev na način da donese

PRESUDU

održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Nikole Tadića iz Zagreba, pod brojem Ovrv-902/2019 od 27. svibnja 2019. godine, u dijelu u kojem se nalaže tuženiku S.B. TORANJ d.o.o., Zagreb, Planinska 13a, OIB 68706710721 da tužitelju TEHNIKA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB 73037001250 isplati ukupni iznos od od 19.054.590,70 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom prema slijedećoj specifikaciji:

na iznos od 3.356.903,82 kn od 23.07.2016.
na iznos od 1.870.691,15 kn od 18.09.2016.
na iznos od 13.826.995,73 kn od 15.02.2018.

sve do isplate, po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razbolje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena,

kao i da mu naknadi troškove ovršnog postupka u iznosu od 6.287,50 kn, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 28. svibnja 2019. godine pa do isplate, po stopi koja se određuje prema čl. 29. st.2. Zakona o obveznim odnosima, odnosno po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razbolje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena.

Nalaže se tuženiku naknaditi tužitelju troškove ovog parničnog postupka.

Za tužitelja
po punomoći
Branka Krnjaić, dipl.prav.

BRANKA KRNJAIĆ
99008897113

Elektronički potpisano: 11/13/2020 1:41:28 PM
Izdavatelj certifikata: AKD d.o.o.
Provjera: https://esign-test.id.hr/provjera
Broj zapisa: f6654b95-d1bb-4f76-bdbf-9dc429a8bd9e

AKD ePotpis

OBRAČUNATE KAMATE

BROJ OBRAČUNA: 2134

KAMATE : ZAKONSKA zatezna kamata ZATEZNA
POS.PARTNER : 376164 S.B. TORANJ- PREDSTEČ
ORG.JEDINICA :

STAVKA	RAČUN	P E R I O D	GLAVNICA	KAMATE	POREZ
1	12/11/2016	24/05/2022	3.357.007,50	1.439.795,86	
2	12/11/2016	24/05/2022	1.870.691,05	802.325,65	
3	15/02/2018	24/05/2022	13.826.995,74	4.269.079,87	

UKUPNO OBRAČUNATO : 6.511.201,38

TEHNIKA d.d.
9 zagreb

BROJ OBRAČUNA: 2134

KAMATE : ZAKONSKA zatezna kamata ZATEZNA
POSL.PARTNER : 376164 S.B. TORANJ- PREDSTEČ
ORG.JEDINICA :

BROJ STAVKE	FAKTURIRANO	OD	DO	dana	GLAVNICA	KAMATE realne	OBRAČUNATE revalor.	ukupno
1		12/11/2016	24/05/2022		3.357.007,50		1.439.795,86	
	1							
		12/11/2016	31/12/2016		3.357.007,5000	9,880000 %	0,000000 %	
				50		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						45.310,4291	0,0000	45.310,4291
		1/01/2017	30/06/2017		3.357.007,5000	9,680000 %	0,000000 %	
				181		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						161.143,7178	0,0000	161.143,7178
		1/07/2017	31/12/2017		3.357.007,5000	9,410000 %	0,000000 %	
				184		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						159.245,3991	0,0000	159.245,3991
		1/01/2018	30/06/2018		3.357.007,5000	9,090000 %	0,000000 %	
				181		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						151.321,9416	0,0000	151.321,9416
		1/07/2018	31/12/2018		3.357.007,5000	8,820000 %	0,000000 %	
				184		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						149.260,8310	0,0000	149.260,8310
		1/01/2019	30/06/2019		3.357.007,5000	8,540000 %	0,000000 %	
				181		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						142.166,0486	0,0000	142.166,0486
		1/07/2019	31/12/2019		3.357.007,5000	8,300000 %	0,000000 %	
				184		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						140.460,8727	0,0000	140.460,8727
		1/01/2020	17/04/2020		3.357.007,5000	8,110000 %	0,000000 %	
				108		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						80.337,0418	0,0000	80.337,0418
		19/10/2020	31/12/2020		3.357.007,5000	7,890000 %	0,000000 %	
				74		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						53.552,5246	0,0000	53.552,5246
		1/01/2021	30/06/2021		3.357.007,5000	7,750000 %	0,000000 %	
				181		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						129.014,8567	0,0000	129.014,8567
		1/07/2021	31/12/2021		3.357.007,5000	7,610000 %	0,000000 %	
				184		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						128.784,0050	0,0000	128.784,0050
		1/01/2022	24/05/2022		3.357.007,5000	7,490000 %	0,000000 %	
				144		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						99.198,1920	0,0000	99.198,1920
							UKUPNO:	1.439.795,86
2		12/11/2016	24/05/2022		1.870.691,05		802.325,65	
	2							
		12/11/2016	31/12/2016		1.870.691,0500	9,880000 %	0,000000 %	
				50		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						25.249,2180	0,0000	25.249,2180
		1/01/2017	30/06/2017		1.870.691,0500	9,680000 %	0,000000 %	
				181		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						89.797,2705	0,0000	89.797,2705

BROJ OBRAČUNA: 2134

KAMATE : ZAKONSKA zatezna kamata ZATEZNA
POSL.PARTNER : 376164 S.B. TORANJ- PREDSTEČ
ORG.JEDINICA :

BROJ STAVKE	FAKTURIRANO	OD	DO	dana	GLAVNICA	KAMATE realne	OBRAČUNATE revalor.	ukupno
		1/07/2017	31/12/2017	184	1.870.691,0500	9,410000 %	0,000000 %	
						0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						88.739,4332	0,0000	88.739,4332
		1/01/2018	30/06/2018	181	1.870.691,0500	9,090000 %	0,000000 %	
						0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						84.324,0898	0,0000	84.324,0898
		1/07/2018	31/12/2018	184	1.870.691,0500	8,820000 %	0,000000 %	
						0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						83.175,5367	0,0000	83.175,5367
		1/01/2019	30/06/2019	181	1.870.691,0500	8,540000 %	0,000000 %	
						0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						79.221,9722	0,0000	79.221,9722
		1/07/2019	31/12/2019	184	1.870.691,0500	8,300000 %	0,000000 %	
						0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						78.271,7636	0,0000	78.271,7636
		1/01/2020	17/04/2020	108	1.870.691,0500	8,110000 %	0,000000 %	
						0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						44.767,7835	0,0000	44.767,7835
		19/10/2020	31/12/2020	74	1.870.691,0500	7,890000 %	0,000000 %	
						0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						29.842,1223	0,0000	29.842,1223
		1/01/2021	30/06/2021	181	1.870.691,0500	7,750000 %	0,000000 %	
						0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						71.893,4759	0,0000	71.893,4759
		1/07/2021	31/12/2021	184	1.870.691,0500	7,610000 %	0,000000 %	
						0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						71.764,8339	0,0000	71.764,8339
		1/01/2022	24/05/2022	144	1.870.691,0500	7,490000 %	0,000000 %	
						0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						55.278,1517	0,0000	55.278,1517
							UKUPNO:	802.325,65
3		15/02/2018	24/05/2022		13.826.995,74		4.269.079,87	
3								
		15/02/2018	30/06/2018	136	13.826.995,7400	9,090000 %	0,000000 %	
						0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						468.314,6634	0,0000	468.314,6634
		1/07/2018	31/12/2018	184	13.826.995,7400	8,820000 %	0,000000 %	
						0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						614.782,3246	0,0000	614.782,3246
		1/01/2019	30/06/2019	181	13.826.995,7400	8,540000 %	0,000000 %	
						0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						585.560,0108	0,0000	585.560,0108
		1/07/2019	31/12/2019	184	13.826.995,7400	8,300000 %	0,000000 %	
						0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						578.536,6546	0,0000	578.536,6546
		1/01/2020	17/04/2020	108	13.826.995,7400	8,110000 %	0,000000 %	
						0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						330.895,8751	0,0000	330.895,8751

BROJ OBRAČUNA: 2134

KAMATE : ZAKONSKA zatezna kamata ZATEZNA
POSL.PARTNER : 376164 S.B. TORANJ- PREDSTEČ
ORG.JEDINICA :

BROJ STAVKE	FAKTU-RIRANO	OD	DO	dana	GLAVNICA	KAMATE realne	OBRAČUNATK revalor.	ukupno
	19/10/2020	31/12/2020		74	13.826.995,7400	7,890000 % 0,00000000 kk 220.574,5829	0,000000 % 0,00000000 kk 0,0000	220.574,5829
	1/01/2021	30/06/2021		181	13.826.995,7400	7,750000 % 0,00000000 kk 531.392,2815	0,000000 % 0,00000000 kk 0,0000	531.392,2815
	1/07/2021	31/12/2021		184	13.826.995,7400	7,610000 % 0,00000000 kk 530.441,4388	0,000000 % 0,00000000 kk 0,0000	530.441,4388
	1/01/2022	24/05/2022		144	13.826.995,7400	7,490000 % 0,00000000 kk 408.582,0418	0,000000 % 0,00000000 kk 0,0000	408.582,0418
							UKUPNO:	4.269.079,87

SVEUKUPNO OBRAČUNATO KAMATA: 6.511.201,38

TEHNIKA d.d. 10/06/22 Strana : 1
KAM-OBRAC OBRAČUNATE KAMATE

BROJ OBRAČUNA: 2136

KAMATE : ZATEZNA - FIZIČKE OSOBE ZATEZNA
POS.PARTNER : 376164 S.B. TORANJ- PREDSTEČ
ORG.JEDINICA :

STAVKA	RAČUN	P E R I O D	GLAVNICA	KAMATE	POREZ
1	28/05/2019	24/05/2022	6.287,50	919,50	
		UKUPNO OBRAČUNATO :		919,50	

TEHNIKA d.d. 9 zagreb

BROJ OBRAČUNA: 2136

KAMATE : ZATEZNA - FIZIČKE OSOBE ZATEZNA
POSL.PARTNER : 376164 S.B. TORANJ- PREDSTEČ
ORG.JEDINICA :

BROJ STAVKE	FAKTURIRANO	OD	DO	dana	GLAVNICA	KAMATE realne	OBRAČUNATE revalor.	ukupno
1		28/05/2019	24/05/2022		6.287,50		919,50	
	TROŠAK OVRŠNOG POSTUPKA							
		28/05/2019	30/06/2019		6.287,5000	6,540000 %	0,000000 %	
				34		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						38,3038	0,0000	38,3038
		1/07/2019	31/12/2019		6.287,5000	6,300000 %	0,000000 %	
				184		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						199,6841	0,0000	199,6841
		1/01/2020	17/04/2020		6.287,5000	6,110000 %	0,000000 %	
				108		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						113,3605	0,0000	113,3605
		19/10/2020	31/12/2020		6.287,5000	5,890000 %	0,000000 %	
				74		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						74,8762	0,0000	74,8762
		1/01/2021	30/06/2021		6.287,5000	5,750000 %	0,000000 %	
				181		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						179,2799	0,0000	179,2799
		1/07/2021	31/12/2021		6.287,5000	5,610000 %	0,000000 %	
				184		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						177,8139	0,0000	177,8139
		1/01/2022	24/05/2022		6.287,5000	5,490000 %	0,000000 %	
				144		0,00000000 kk	0,00000000 kk	
						136,1821	0,0000	136,1821
							UKUPNO:	919,50

SVEUKUPNO OBRAČUNATO KAMATA: 919,50

TROŠKOVNIK VTR-a

VTR br.01 - INJEKCIJSKA ZAVJESA

1.	INJEKCIJSKA ZAVJESA Bušenje bušotina rotacionom metodom završnog profila Ø75 mm uz vodeno ispiranje do kote 7 m ispod kote dna građevinske jame. Početak bušenja 2m iznad kote podzemne vode. Predvidivo bušotine duljine 10-17 m na rasteru 1,2 m po čitavom obodu građevne jame (prema uputama projektanta). Obračun po m stvarno izvedene bušotine.				
1.1.		m	2.065,40	180,00	371.772,00
1.2.	Injektiranje bušotine uzlaznom metodom sa cementno-bentonitnom smjesom uz dodatak kalcinirane sode. Obračun prema m izvedenog injektiranja.				
		m	959,00	150,00	143.850,00
1.3.	Materijal za injektiranje				
1.3.1.	Cement	t	83,31	900,00	74.979,00
1.3.2.	Bentonit	t	12,40	2.400,00	29.760,00
1.3.4.	Pijesak	t	14,40	180,00	2.592,00

UKUPNO :	**622.953,00**
popust 3%	18.688,59
manipulativni trošak 4%	24.170,58
SVEUKUPNO VTR 1:	628.434,99

Split, 14.08.2015.

Za TEHNIKA d.d.:
Vinko Kovačević, dipl.ing.građ.

TEHNIKA d.d. 77 zagreb

OPIS RADOVA

Bušenje bušotina rotacionom metodom završnog profila Ø75 mm uz vođeno ispiranje do kote 7 m ispod kote dna građevinske jame. Početak bušenja 2m iznad kote podzemne vode. Predviđivo bušotine duljine 10-17 m na rasteru 1,2 m po čitavom obodu građevne jame (prema uputama projektanta). Obračun po m stvarno izvedene bušotine.

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.1.	m		180,00	mjesečno	ukupno
		PRESJEK I-G			
14,00 x 16,50	=	231,00			
14,00 x 15,50	=	217,00			
14,00 x 14,00	=	196,00			
		PRESJEK E-G			
13,00 x 14,80	=	192,40			
13,00 x 13,80	=	179,40			
13,00 x 12,80	=	166,40			
		PRESJEK E-A			
24,00 x 11,60	=	278,40			
24,00 x 12,10	=	290,40			
24,00 x 13,10	=	314,40			
				2.065,40	
					2.065,40

Izvođač: Nadzorni inženjer:

Uložak u građevinsku knjigu:

TEHNIKA

WESTGATE SPLIT
Toranj A

GRAĐEVINSKA KNJIGA
injekciona zavjesa

Izradio : Vinko Kovačević, dipl.ing.građ.

Mapr 2015

VTR br.01 - INJEKCIJSKA ZAVJESA

1.	INJEKCIJSKA ZAVJESA Bušenje bušotina rotacionom metodom završnog profila Ø75 mm uz vodeno ispiranje do kote 7 m ispod kote dna građevinske jame. Početak bušenja 2m iznad kote podzemne vode. Predvidivo bušotine duljine 10-17 m na rasteru 1,2 m po čitavom obodu građevne jame (prema uputama projektanta). Obračun po m stvarno izvedene bušotine.				
1.1.		m	2.065,40	180,00	371.772,00
1.2.	Injektiranje bušotine uzlaznom metodom sa cementno-bentonitnom smjesom uz dodatak kalcinirane sode. Obračun prema m izvedenog injektiranja.	m	959,00	150,00	143.850,00
1.3.	Materijal za injektiranje				
1.3.1.	Cement	t	83,31	900,00	74.979,00
1.3.2.	Bentonit	t	12,40	2.400,00	29.760,00
1.3.4.	Pijesak	t	14,40	180,00	2.592,00
	UKUPNO :				**622.953,00**
	popust 3%				18.688,59
	manipulativni trošak 4%				24.170,58
	SVEUKUPNO VTR 1:				**628.434,99**

OPIS RADOVA

Injektiranje bušotine uzlaznom metodom sa cementno-bentonitnom smjesom uz dodatak kalcinirane sode. Obračun prema m izvedenog injektiranja.

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
1.2.	m		150,00	mjesečno	ukupno
PRESJEK I-G					
14,00 x 8,00 =		112,00			
14,00 x 6,00 =		84,00			
14,00 x 6,00 =		84,00			
PRESJEK E-G					
13,00 x 7,00 =		91,00			
13,00 x 6,00 =		78,00			
13,00 x 6,00 =		78,00			
PRESJEK E-A					
24,00 x 6,00 =		144,00			
24,00 x 6,00 =		144,00			
24,00 x 6,00 =		144,00			
				959,00	
					959,00

Izvođač: Nadzorni inženjer:

Uložak u građevinsku knjigu:

OPIS RADOVA

Materijal za injektiranje: cement

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.1.	**t**		**900,00**		
Prema mjerenjima utvrđenim na probnom polju prosječna potrošnja cementa po metru dužnom iznosila je 86,88 kg.					
959,00 m x 86,87 kg/m = 83.317,92 kg (83,31 t)				83,31	
					83,31

Izvođač: **Nadzorni inženjer:**

Uložak u građevinsku knjigu:

OPIS RADOVA

Materijal za injektiranje: bentonit

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.2.	t		2.400,00		
Prema mjerenjima utvrđenim na probnom polju prosječna potrošnja bentonita po metru dužnom iznosila je 12,93 kg.					
959,00 m x 12,93 kg/m = 12.399,87 kg (12,4 t)				12,40	
					12,40

Izvođač:

Nadzorni inženjer:

Uložak u građevinsku knjigu:

OPIS RADOVA

Materijal za injektiranje: pijesak

Redni broj predračuna:	Jedinica mjere:	Količina po predračunu:	Jedinična cijena:	Izvršena količina radova:	
				mjesečno	ukupno
1.3.3.	t		180,00		
Prema mjerenjima utvrđenim na probnom polju prosječna potrošnja pijeska po metru dužnom iznosila je 15,01 kg.					
959,00 m x 15,01 kg/m = 14.394,59 kg (14,4 t)				14,40	
					14,40

Izvođač: Nadzorni inženjer:

Uložak u građevinsku knjigu:

VTR 2: RADOVI NA PREZENTACIJI AKVEDUKTA (uz toranj A)

1.	**POTPORNI ZID**				
1.0	Ručni iskop i čišćenje u materijalu II-III kategorije ili "B"-"C" kategorije iznad vidljivog dijela akvedukta s odvozom na deponiju.	m3	1,00	480,00	480,00
1.1.	Ručni iskop i čišćenje u materijalu II-III kategorije ili "B"-"C" kategorije ispred potpornog zida, a na mjestu izvedbe temeljne ploče.	m3	0,50	480,00	240,00
1.2.	Nakon izvedbe h.i. TPO trake na ab. ploču dovoz i postava zemljanog nasipa do projektirane visine. Nakon izvedbe nasipa napraviti prezentaciju akvedukta po ranijem projektu (kombinacija led rasvjetnih tijela (6 x 6 cm) te keramičkih pločica. RAS, TIJELA I PLOČICE NISU U CIJENI U cijeni radova dovoz nasipnog materijala.	m3	2,07	225,00	465,48
2.1.	Betoniranje ab temeljnih ploča potpornih zidova deb. 50-55 cm betonom C30/37 u rubnoj glatkoj oplati. U cijeni betona uračunati i ugradbu raznih tehnološki uvjetovanih elemenata i detalja.				
	beton	m3	0,80	1.017,60	814,08
	rubna oplata	m2	2,00	u cijeni	
2.2.	Betoniranje ab potpornih zidova deb. 25 cm po potrebi pumpanim betonom C30/37 u dvostranoj glatkoj oplati visine podupiranja do 3 m. U cijeni betona uračunati i ugradbu raznih tehnološki uvjetovanih elemenata i detalja.				
	beton	m3	0,58	1.229,20	712,94
	dvostrana oplata	m2	4,64	u cijeni	
2.3.	Betoniranje ab krilnih zidova deb. 25 cm po potrebi pumpanim ili običnim betonom C30/37 u dvostranoj glatkoj oplati visine podupiranja do 3 m.				
	beton	m3	0,58	1.229,20	714,70
	oplata	m2	4,65	u cijeni	
2.4.	Betoniranje ab temeljne grede dimenzija 40*40 cm pumpanim ili običnim betonom C30/37 u glatkoj oplati.				
	beton	m3	0,36	1.017,60	369,59
	oplata	m2	1,23	u cijeni	
2.5.	Betoniranje ab ploče deb. 20 cm pumpanim ili običnim betonom C30/37 u glatkoj oplati. U cijeni betona uračunati i ugradbu raznih tehnološki uvjetovanih elemenata i detalja.				
	beton	m3	1,03	961,40	994,48
	oplata	m2	5,17	u cijeni	
2.5.	Dobava, doprema, izmjera, rezanje, savijanje postava i vezivanje armature jednostavne i srednje složenosti. Čelik kvalitete B500B. Po kg.				
	~ mreže Q524	kg	100,00	5,95	595,00
	~ šipke fi 8-12 mm	kg	184,75	5,95	1.099,25

	šipke fi 14-20 mm	kg	184,75	5,95	1.099,25
3.1.	Izvedba TPO hidroizolacijske folije na a.b. ploču NUDIMO. TPO AKWALAN 1,2 mm	m2	7,67	217,00	1.664,83
	Potporni zid ukupno				**9.249,59**
2.	**STAKLARSKI RADOVI**				
2.1.	Komplet staklo +okvir od inoxa, izrada i montaža. kaljeno staklo 8 mm (dim .2400x1050 mm)	komplet	1	8.800,00	8.800,00
2.	**STAKLARSKI RADOVI UKUPNO:**				**8.800,00**
	SVEUKUPNO (potporni zid + staklarski radovi)				**18.049,59**

23.1 GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI NA PREZENTACIJI AKVEDUKTA

NAPOMENA: Ovim troškovnikom obuhvaćena je prezentacija dijela trase Dioklecijanovog akvedukta. Zaštitna konstrukcija iznad akvedukta, završna obrada partera, hortikulturno rješenje i razvod elektroinstalacija nisu predmet ovog troškovnika.

23.1.1	Izrada i montaža betonskih kocaka tipa A 50x50x100 mm i tipa B 50x100x100 mm koje se ugrađuju u završnu obradu partera (travnu rešetku, travnjak, kameno popločanje ili asfaltirani parking).				
	tip A	kom	188,50	15,00	2.827,50
	tip B	kom	100,11	20,00	2.002,20
	tip A	m3	4,72	u cijeni	
	tip B	m3	5,01	u cijeni	
23.1.2	Dobava i montaža pločica koje se apliciraju na betonske kocke. Pločice su Floor Gres, model bocciardato/squadrato/R11/classe B, nijanse Smokygrey, tipa A 50x50 mm i tipa B 50x100 mm. Moguće je umjesto opisanih pločica apliciranih na betonske kocke u prezentaciji akvedukta upotrijebiti granitne kocke slične nijanse.				
	tip A	kom	188,50	17,50	3.298,75
	tip B	kom	100,11	25,60	2.562,82
	tip A	m2	0,47	u cijeni	
	tip B	m2	0,50	u cijeni	
23.1.3	Dobava, postavljanje u ugradne kutije i spajanje LED rasvjetnih tijela četvrtastog oblika, dimenzije 60x60 mm, snage 0,75W, kl.III, IP68, IK08, napona 24V dc, dozvoljenog statičkog opterećenja 500/1000 kg. Vidljiva površina rasvjetnih tijela je u staklu "all glass", a samo tijelo je postavljeno u podne ugradbene kutije 6942.				
	Spajanje svjetiljke i napojnih kabela izvesti pomoću samovulkanizirajuće trake SCOTCH 23 3M. ~~Rasvjetna tijela su tip kao Iguzzini LEDPLUS 2606.00+6942~~ Rasvjetna tijela TAPIOCA QUADRO, u svemu prema ponudi IBF broj 131 od 25.01.2016. u u kupnom iznosu od 101.769,78 kn	kom	55,00	741,94	40.806,70
23.1.4	Dobava i postavljanje u savitljive samogasive PVC cijevi fleksibilnog kabela FG7OR 2x1,5 mm2.				

	Ukupno se postavlja:				
	- kabela FG7OR 2x1,5 mm2	m'	195,25	11,00	2.147,75
	- PVC cijev nudimo fi 32 CSS	m'	142,00	7,00	994,00
23.1.5	Dobava i postavljanje razvodnog uređaja IP65, dimenzije 400x600x150 mm sa ugrađenim elektro elementima: - 1 kom glavna sklopka 40A/3P - 5 kom napojni element 9909 24W 24Vdc+/-2% SELV - ostali spojni i montažni materijal				
	komplet	kom	1,00	8.631,00	8.631,00
23.1.6	Izrada zemljanog kanala dubine 50 cm i širine 20 cm. Na dno rova postavlja se 10 cm "nule", na što se polažu cijevi i kabeli, te se zasipaju istim materijalom ("nulom") u sloju od 10 cm, koju treba poravnati i nabiti, tako da ukupna visina posteljice iznosi 20 cm. Iznad ovog sloja postavljaju se GAL štitnici kao mehanička zaštita kabela. Višak materijala treba odvesti na deponij.				
		m'	35,50	89,10	3.163,05
23.1.7	Dobava i montaža poklopca nad oknom kroz koje se ulazi u akvedukt. Poklopac će se izraditi od inoksa, dimenzija 60x60 cm, s bravom za zaključavanje i načinom otvaranja preko jedne osovine.	kom	1,00	3.710,00	3.710,00
23.1.8	Dobava i montaža ljestvi za spuštanje u okno akvedukta. Prečke ljestvi su od armaturnog željeza, širine 45 cm, promjera 22 mm, a tetive su čelični L profili dimenzija 60x60 mm. 7 prečki su na međusobnoj udaljenosti od 30 cm. Završna obrada izvodi se vrućim cinčanjem. Sidrenje ljestvi izvodi se direktno u okno.	kom	1,00	1.320,00	1.320,00
23.1.9	Izrada i montaža betonskog temelj za info panel, dimenzija 180x100x40 cm	kom	1,00	825,00	825,00
	UKUPNO GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI:				**72.288,77**

23.3. TROŠKOVNIK ZAŠTITNE KONSTRUKCIJE AKVEDUKTA

23.3.1	Široki iskop u zemljištu B kategorije. Iskop izvesti pažljivo do visine tjemena akvedukta. Iskop izvoditi malim strojem, a u samom tjemenu ručno.				
	4,60x0,7x77.5= 250,00	m3	88,75	270,00	23.962,50
23.3.2	Strojno produbljene iskopa u dijelu temeljnih traka. 2x0,2x0,7x77,5= 22,00	m3	7,81	270,00	2.108,70
23.3.3	Strojno zbijanje iskopa uz temeljnu stopu (vanjska strana)				
	2x77,50X(0,2x0,2 + 0,3x0,8) = 44,00	m3	15,62	91,80	1.433,92
23.3.4	Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa.				
	1,3x(6,44 + 0,56 – 0,95x1,12) x77,5/2= 300,00	m3	106,50	57,00	6.070,50

23.3.5	Dobava i polaganje geotekstila u dva sloja prema detalju iz projekta. 77,5x(3,2 + 3,6) = 527,00	m2	187,08	12,00	2.244,96
23.3.6	Dobava i ugradnja dva sloja drobljenca ili šljunak 4 – 32 mm između dva sloja geotekstila i unutar ab roštilja zaštitne konstrukcije do nivoa završne obrade parternog uređenja. 77,5x(0,2x3,2 + 0,4x3,80 – 7x0,2x0,3) = 135	m3	47,92	225,00	10.782,00
23.3.7	Dobava, transport i ugradba podložnog betona ispod temeljne trake minimalne debljine 5 cm betonom C 16/20. Obračun po m3. 2x0,2x0,7x77,5= 22,00	m3	7,81	403,20	3.148,99
23.3.8	Dobava, transport i ugradba betona za temeljne trake 0,4x0,5 m betonom C25/30 – XC2. U cijenu m3 uključiti i rubnu daščanu oplatu. 2x77,5x0,5x0,4 = 31,00	m3	11,00	919,80	10.117,80
23.3.9	Dobava, transport i ugradba betona za ab zaštitni roštilj u glatkoj oplati. (20x30 – 30x40 cm). Beton C 25/30 - XC2. U cijenu m3 predvidjeti sva potrebna podupiranja , glatku oplatu i PVC foliju ispod ab traka. (7x1,7x0,2x0,3 + 3,8x0,3x0,4)x77,5/2 = 46,00	m3	16,33	1.165,50	19.032,62
23.3.10	Dobava, izrada i montaža armature B500B - rebraste šipke Obračun po kg (76,0 + 57,0 + 69,0)x77,5/2 = 7830,00	kg	2.779,65	5,95	16.538,92
	UKUPNO ZAŠTITNA KONSTRUKCIJA:				**95.440,90**

REKAPITULACIJA

UKUPNO GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI:	**72.288,77**
UKUPNO RESTAURATORSKI RADOVI:	
ZAŠTITNA KONSTRUKCIJA:	**95.440,90**
UKUPNO:	**167.729,67**
UKUPNO VTR.br.02	**185.779,26**

	VTR br.03: GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI							
1.3.	BETONSKI RADOVI							
1.3.22	Betoniranje armiranih plivajućih temeljnih ploča strojarskih uređaja na krovu građevine, kako slijedi : - sloj tehničke reciklirane gume, debljine 1,0cm - ploča, debljine 25,0cm, beton C25/30 - staza ispod uređaja za pranje fasade , beton C25/30	m3	75	1.386,10	103.957,50	75	100	103.957,50
1.2.27	Betoniranje podloge laganim betonom u prostorima nadzemnih etaža koje nemaju podignuti pod. beton 1000 kg/m3, debljine 10 cm	m2	2.150,00	120,20	258.430,00	2.150,00	100	258.430,00
	RAZLIKE U KOLIČINAMA U TEMELJNOJ PLOČI							
	A/ PREMA UGOVORNOM TROŠKOVNIKU							
1.3.3.	1. BETON	m3	1.069,00					
1.2.25.	2. ARMATURA	kg	136.832,00					
	B/ PREMA IZVEDBENOM PROJEKTU							
	1. BETON	m3	1.580,00					
	2. ARMATURA	kg	263.166,00					
	C/ RAZLIKA A-B							
1.3.3.	1. BETON	m3	511,00	551,90	282.020,90	511,00	100	282.020,90
1.2.25.	2. ARMATURA	kg	126.334,00	5,95	761.687,30	########	100	761.687,30
1.2.28.	Dobava, izmjera, sječenje i ugradba armature, iz čelika kvalitete B500B, ili B550B, u svemu prema specifikaciji armaturnih mreža datoj od gospodina J.Komara. Građevinsku knjigu kao VTR ovjerio je gl.nadz.inženjer M.Bručić. Cijena bez ugradnje.	kg	22.358,90	5,00	111.794,50	22.358,90	100	111.794,50
1.2.29.	Postava i rezanje armature podesta čeličnog stubišta u ulaznom holu	paušal	1,00	2.500,00	2.500,00	1	100	2.500,00
1.3.	BETONSKI RADOVI UKUPNO:				1.510.390,20			1.510.390,20
1.5.	ZIDARSKI RADOVI							
1.5.7.	Izrada šliceva u zidanim zidovima koji su već bili ožbukani. Zapunjavanje mortom uz ugradnju mrežice.	mt	400,00	55,00	22.000,00	400	100	22.000,00
1.5.	ZIDARSKI RADOVI UKUPNO				22.000,00			22.000,00
2.1	LIMARSKI RADOVI							
2.1.2	Dobava materijala, izrada i montaža opšavnog lima prostorije za smeće, zidića , stepenica , pocinčanim limom debljine 0,55 mm, r.š. do 60cm U cijeni stavke sav potreban rad, materijal i sva potrebna metalna pocinčana podkonstrukcija. RAL 9006	m1	43,60	160,00	6.976,00	43,6	100	6.976,00
2.1	LIMARSKI RADOVI UKUPNO				6.976,00			6.976,00
2.2	POKRIVAČKI RADOVI I IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA							
2.2.1	Dobava i izrada sustava toplinske i hidroizolacije neprohodnog ravnog krova. Na suhu i čistu betonsku podlogu izvodi se izolacija kako slijedi :							
	Geoteksil ispod staze za pranje fasade							
	Krov K1-1 Geotekstil 500gr/m2 AKVATEX 500 Reciklirana guma 1 cm u betonskim radovima Geotekstil 500gr/m2 AKVATEX 500 Obračun po m2 komplet slojeva	m2	85	33,40	2.839,00	85	100	2.839,00
	Krov K1-2 Geotekstil 500gr/m2 AKVATEX 500							

	Reciklirana guma 1 cm Geotekstil 500gr/m2 Obračun po m2 komplet slojeva	m2	u betonskim radovima AKVATEX 500 278	33,40	9.285,20	278	100	9.285,20
2.4.	Izvedba HI spoja ab ploče i ab zida u prizemlju objekta, na koju se lijepi toplinska izolacija kao multipor. Hidroizolacija je policementni premaz Akwalastok 5,0 rš 50-60 cm, nanosi se u 2 sloja, uz postavljanje kutnog ojačanja pomoću Akwaband trake	mt	50,00	82,50	4.125,00	50	100	4.125,00
2.5.	Izvedba hidroizolacije šahte na sjevernom zidu objekta , dim cca 1,9x0,8x3,5 m	kom	1,00	4.125,00	4.125,00	1	100	4.125,00
2.2	**POKRIVAČKI RADOVI I IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA**				**20.374,20**			**20.374,20**
2.4	**BRAVARSKI RADOVI**							
2.4.4.1	Dobava i ugradba penjalica za evakuaciju zaklona u arm.bet. stijenku instalacijskog okna, iz čeličnog profila,V = 11,5m , Izvesti u svemu prema shemi 4a.	kom	1	12.500,00	12.500,00	1	100	12.500,00
2.4.12	Dobava i ugradba jednokrilnih zaokretnih vrata. Izvedena iz pocinčanih profila i limova, završno oličenih lak bojom. Sve prema shemi 16,17 i 18 - vrata za zidarski otvor 90/220 cm (shema 16)	kom	2	osn ugovor				
	- vrata za zidarski otvor 80/217 (shema 17)	kom	1	4.100,00	4.100,00	1	100	4.100,00
	- vrata za zidarski otvor 80/220 cm (shema 18)	kom	1	4.100,00	4.100,00	1	100	4.100,00
2.4.31	Dobava i ugradba metalne ograde vanjskog stubišta s metalnim rukohvatom, izgleda prema shemi 26 i 27. Ograda izvedena iz pocinčanih profila i limova, završno oličenih lak bojom. poz 26		ograda poz 26 se ukida 16.05.2016					
	- ograda visine 100 cm	m1	6,50	700,00	4.550,00	6,50	100	4.550,00
	- rukohvat	m1	2,70	350,00	945,00	2,70	100	945,00
	poz 27 ograda visine 100 cm	m1	18,00	700,00	12.600,00	18,00	100	12.600,00
2.4.33	Izrada, dobava i montaža jednokrakog čeličnog stubišta u prizemlju , dimenzija prema statičkom proračunu i izgleda prema shem, 21 i detalju 110. U cijeni stavke izrada radioničke i montažne dokumentacije, te sav potreban rad, materijal, spojna sredstva i elektrode. Uključena antikorozivna zaštita u svemu prema glavnom projektu konstrukcije.	kom	1,00	11.500,00	11.500,00	1,00	100	11.500,00
	glazura	m2	2,20	70,00	154,00	2,20	100	154,00
	keramika	m2	2,20	498,00	1.095,60	2,20	100	1.095,60
	rukohvat	mt	3,90	250,00	975,00	3,90	100	975,00
2.4.34	Izrada, dobava i montaža metalne maske vanjskih jedinica strojarske opreme. Potkonstrukcija od odgovarajućih T profila i P cijevi od kojih se radi okvir maski. Maske se rade od valovitog pletiva s otvorima 30 x 30 mm, debljina žice 3,1 mm. Stupovi i profili se vruće cinčaju (bez bojenja). Okviri se na stupove pričvršćuju pomoću vijaka , kako bi se za potrebe servisiranja klima okviri mogli skinuti. Konstrukcija se postavlja na ab temelj širine 95 sm i promjenljive visine 16 - 74 cm. Sve prema shemi 28.	kom	1	85.516,40	85.516,40	1	100	85.516,40
	beton	*m3*	*6,00*					
	čelična konst i rešetke (maska)	*m2*	*43,00*					
	POD REŠETKE 2 kom (poklopci šahti)	*kom*	*2,00*					
	armat	*kg*	*600,00*					
	obrada betona	*m2*	*20,00*					
2.4.35	Izrada, dobava i montaža metalnog odbojnika Izrada, dobava i montaža metalnog odbojnika kao zaštite cijevi u podzemnim etažama. Sastoji se od čelične cijevne konstrukcije Ø80 mm. Sve prema shemi 11. Visina je 150 cm.	kom	4,00	1.050,00	4.200,00	4	100	4.200,00
2.4.36	Dobava i ugradba metalnih jednokrilnih zaokretnih vrata Izvedena iz pocinčanih profila i limova, završno oličenih lak bojom.							

	Sastoje se od jednokrilnih zaokretnih vrata i fiksnog dijela iznad vrata, sve prema shemi 12. - vrata za zidarski otvor je 110/251 cm	kom	1,00	4.500,00	4.500,00	1	100	4.500,00
2.4.38	Izrada, dobava i montaža metalne ostakljene ograde unutarnjih stepenica u prizemlju. Sastoji se od konstrukcije od pocinčanih profila 20/20 mm, staklene ispune i drvenog rukohvata Ø4 cm. Sve prema shemi 21a. Ukupna visina ograde iznosi 110 cm. kao ugovorna stavka 2.4.30	m1	5,30 3,16	2.360,00 700,00	12.508,00 2.212,00	5,3	100	12.508,00
2.4.39	Dobava i ugradba fiksne metalne rešetke i jednokrilnih zaokretnih vrata. Vrata se nalaze na instalacijskom šahtu (rezervni izlaz iz zaklona). Sve prema shemi 24 i 24 a. Izvedena iz pocinčanih profila i limova. - rešetka za zidarski otvor 140/190 cm (24a) - rešetka i vrata za zidarski otvor 315/190 (24)	kom kom	1,00 1,00	5.100,00 10.890,00	5.100,00 10.890,00	1 1	100 100	5.100,00 10.890,00
2.4.40	Dobava i ugradba metalne ograde na instalacijskom šahtu (rezervni izlaz iz zaklona). Izvedena iz pocinčanih profila i limova. Ukupna visina ograde iznosi 120 cm. Sve prema shemi 24b.	m1	5,00	700,00	3.500,00	5	100	3.500,00
2.4.42	Dobava i ugradba ventilacijske rešetke s okvirom na zidovima prostorije agregata i okna za ventilaciju podruma Sve prema shemi 29, 30 i 31 Izvedena iz pocinčanih profila i limova - rešetka za zidarski otvor 170/190 (shema 29) - rešetka za zidarski otvor 125/80 (shema 30) - rešetka za zidarski otvor 265/200 (shema 31, rešetka A) - rešetka za zidarski otvor 160/200 (shema 31, rešetka B)	kom kom kom kom	2,00 2,00 2,00 2,00	5.400,00 2.300,00 8.900,00 5.300,00	10.800,00 4.600,00	2 2	100 100	10.800,00 4.600,00
	Dobava i montaža protukišnih žaluzina; RAL 9005			dodati rad				
a	FZ 2635x1985 veličina otvora 2650 x 2000 mm, shema 31	kom	2,00	8.691,00	17.382,00	2	100	17.382,00
b	FZ 1585x1985 veličina otvora 1600 x 2000 mm , shema 31	kom	2,00	4.550,00	9.100,00	2	100	9.100,00
c	FZ 635x635 veličina otvora 650 x 650 mm	kom	3,00	882,00	2.646,00	3	100	2.646,00
d	FZ 485x685 veličina otvora 500 x 700 mm	kom	2,00	866,00	1.732,00	2	100	1.732,00
d	FZ 285x985 veličina otvora 300 x 1000 mm	kom	1,00	1.147,00	1.147,00	1	100	1.147,00
	FZ 385x385 veličina otvora 400 x 400 mm	kom	4,00	612,00	2.448,00	4	100	2.448,00
	300 x 300 na krovu	kom	5,00	612,00	3.060,00	5,00	100	3.060,00
	2000 x 1005 kanal za odimljavanje	kom	1,00	4.550,00	4.550,00	1,00	100	4.550,00
2.4.43.	Stolarija - panik okov Dorma za evakuacijska drvena vrata, prema normi EN 179 RUC - prema ponudi 20.07.2016.	kom	10,00	6.028,88	60.288,80	10	100	60.288,80
2.4.24.	Razlika u cijeni poz 5 - predprostor dizala . U cijenu uključeni kvaka, brava i cilindar, rukohvat u punoj visini vratnog krila (prema slikama po zapisniku br.01/2016 sa sastanka na gradilištu održanog 18.07.2016.), pumpa s kliznom rukom, staklo kaljeno i lamelirano 55,2 sa stratophone folijom koje zadovoljava Rw=38 dB.	kom	1,00	5.286,00	5.286,00	1	100	5.286,00
2.4.27.	Razlika u cijeni poz 9 - predprostor dizala . U cijenu uključeni kvaka, brava i cilindar, rukohvat u punoj visini vratnog krila (prema slikama po zapisniku br.01/2016 sa sastanka na gradilištu održanog 18.07.2016.), pumpa s kliznom rukom, staklo kaljeno i lamelirano 55,2 sa stratophone folijom koje zadovoljava Rw=38 dB.	kom	22,00	5.298,00	116.556,00	22	100	116.556,00

u trafostanici

2.4.47	~~Demontaža po projektu izrađenih poklopaca u trafostanici , prerada i ponovna montaža~~	~~komp~~	~~1,00~~	~~9.880,00~~				
2.4.48.	Dobava , izrada i ugradnja hodnih rešetki na hodniku širine cca 2 m nepravilnog oblika -lomljen.Dužina rešetke cca 100 cm, s otvorima 30x30mm, visine 30 mm. Podkonstrukcija se radi od cijevi 60x60 mm. AKZ je bojenje podkonstrukcije, rešetka je pocinčana. Nosivost rešetke 7,5 kN/m2	m2	35,00	1.925,00	67.375,00	35	100	67.375,00
2.4.49	Ruc za toplinski izolirana vrata poz 15 , etaža -1 , novo spremište . Troškovnik SB 09.05.2016. stavka 2.4.37 . , metalna vrata 8.250,00 kn	kom	1,00	7.735,00	7.735,00	1	100	7.735,00
2.4.50	Izrada ,dobava i ugradnja metalnih punih jednokrilnih zaokretnih vrata s punim nadsvjetlom., izrađenih od čeličnog pocinčanog lima , plastificiranih. Vrata se isporučuju s tipskim okovom i panik okovom. Dim 100 x 251 cm, poz.12	kom	1,00	7.865,00	7.865,00	1	100	7.865,00
2.4.51.	Vanjska zaštitna ograda na vanjskom zidu i stubištu visine 120 cm s rukohvatom na visini 100 cm za invalide, AKZ i ojanje u RAL 9005							
a	ravna ograda	mt	8,80	605,00	5.324,00	8,80	100	5.324,00
v	kosa ograda - isto kao a.; ali s rukohvatom za invalide	mt	8,70	740,00	6.438,00	8,70	100	6.438,00
2.4.52.	Maske klima jedinica s desne strane ulaza u garažu Izrada čel .podkonstrukcije na koju se montiraju hodne rešetke, površina je nepravilnog oblika cca 15,25 m2 Maske na leđnoj strani klima uređaja, površine cca 8,3 m2	kompl	1,00	32.265,00	32.265,00	1	100	32.265,00
2.4.53.	Ograda od čeličnih profila - podizna, AKZ i RAL 9005 dužina ograde (vrata) 78 cm	kom	2,00	918,00	1.836,00	2	100	1.836,00
	BRAVARIJA UKUPNO				549.379,80			547.167,80
2.5	**PROTUPOŽARNA BRAVARIJA**							
2.5.29.	Dobava i ugradnja tipskih krovnih kupola za odimljavanje stubišta. Svjetlosna kupola, troslojna, (U = 1,4 W/m²K) mliječne boje, (akril 3mm - opal / akril 3mm - prozirno / akril 3mm - prozirno), izrađena iz UV i IRR stabiliziranog kvalitetnog ljevanog akrilnog stakla, s kosim toplinsko-izoliranim nastavnim vijencem visine 50 cm. Uključivo sav pripadajući pribor, vijci, zaštitne kapice, original brtve i dr. Kupola se otvara automatski na signal s vatrodojavne centrale							
	- za zidarski otvor 100/100 cm	kom	1,00	10.600,00	10.600,00	1	100	10.600,00
	- za zidarski otvor 130/130 cm	kom	1,00	15.700,00	15.700,00	1	100	15.700,00
2.5.30.	Dobava i ugradnja jednokrilnog zaokretnog prozora za odimljavanje stubišta. Prozor se otvara automatski na signal s vatrodojavne centrale. - za zidarski otvor 100/100 cm	kom	1,00	9.955,00	9.955,00	1	100	9.955,00
2.5.30.	**UPRAVLJAČKI RAZDJELNIK ZA FUNCIONIRANJE KUPOLA** Dobava i montaža centarala za odimljavanje, panik javljača, modula za spajanje na vatrodojavu,kabliranje , puštanje u rad i programiranje	pauš	1,00	33.375,00	33.375,00	1	100	33.375,00
2.5.31.	Izrada ,dobava i ugradnja jednokrilnih punih zaokretnih vatrootpornih T-30 , horizontalnih vrata izrađenih od čeličnog pocinčanog lima s ojačanim četverostranim dovratnikom. Ugrađuju se iznad sprinkler bazena dim građ otvora 110 x100 cm	kom	1,00	4.400,00	4.400,00	1	100	4.400,00
2.5.32.	Dobava i ugradnja optičke i zvučne signalizacije koja se aktivira kod zatvaranja protupožarnih teleskopskih i klizniha vrata. ponuda !	kom	4,00	5.000,00	20.000,00	4	100	20.000,00
2.5.33.	Dorada vrata na prostoriji diesel agregata , zahtjev projektanta da vrata moraju imati zvučnu izolaciju od 38 dB	kom	2,00	1.740,00	3.480,00	2	100	3.480,00
2.5.34.	Dorada vatrootpornih vrata tip Elektrometal za funkciju dimonepropusnosti (u cijeni je dorada postojećih vrata) Etaža -1: T-1 _ 10 EC ROOM st.11; T-1 _ 12 UPS st.11; T-1 _ 01 EC ROOM 2 st.10;							

	T-1 _ 14 PABX st.10.a; T-1 _ 03 DIESEL AGR. 1 st.4.a; T-1 _ 05 IT st.A dvokrilna; T-1 _ 04 EC ROOM 2 st.10; Etaža 1: T 1 _ 03 KONTROLNA SOBA st.32; Etaža 6: T 6 _ 04 IT lab. st.32; Etaža 13: T KR _ 01 RO st.33; T KR _ 02 BATERIJE st.33;							
	jednokrilna vrata dvokrilna vrata (nemaju atest)	kom kom	10,00 1,00	1.770,20 3.540,40	17.702,00 3.540,40	10,00 1,00	100 100	17.702,00 3.540,40
	PP BRAVARIJA UKUPNO				**118.752,40**			**118.752,40**
2.7	**GIPSKARTONSKI RADOVI** **ponuda Elaboratusa i Ikala**							
1.	Obloga fasadnih greda, na način da se obloži vertikalna i horizontala strana jednom gkp pločom na podkonstrukciji od CD i UD profila, ovješenim o gredu. U horizontalnu špaletu se ugrađuje vuna debl. 4 cm.	mt	1.212,00	176,80	214.281,60	1.212,00	100	214.281,60
	UKUPNO GIPS				**214.281,60**			**214.281,60**
2.8	**SPUŠTENI STROPOVI**							
2.8.6	Dobava materijala i montaža kanala odimljavanja stubišta svijetlog otvora 185x55 cm, EI 90, ovješenog ispod AB ploče. Obloga kanala požarnim pločama debljine 2x2,5 cm. U cijenu uključena čelična potkonstrukcija, sav potreban ovjes, pribor i spojna sredstva.	m'	6,50	3.540,00	23.010,00	6,5	100	23.010,00
	SPUŠTENI STROPOVI UKUPNO				**23.010,00**			**23.010,00**
2.12	**SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI**							
1.	Obrada spoja GK zida i AB zida , gletom na bazi cementa u koji se utiskuju staklena mrežica .Širina obrade cca 50 cm, cca 12 m po etaži. Površina se brađuje da bude prema za bojanje	mt	150,00	26,00	3.900,00	150,00	100	3.900,00
2.	Kao st 1. obrađuje se površina na katu podesta stubišta ,12 etaža x 2 stubišta	m2	70,00	36,40	2.548,00	70,00	100	2.548,00
3.	Impregniranje i gletanje bočne strane kraka stepenica	mt	153,00	17,70	2.708,10	153,00	100	2.708,10
	Naknadna obrada iznad vrata iznad 1-12 kata. Obrada se vrši gletom na bazi cementa u koji se utiskuje bandažna traka dim cca 1, 00 x 0,15	kom	49,00	19,50	955,50	49,00	100	955,50
	Dobava i postava akril silikona na spojeve stupa i GK zida od prizemlja do 12 kata	mt	146,00	8,60	1.255,60	146,00	100	1.255,60
	SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO				**11.367,20**			**11.367,20**
2.13	**PODOPOLAGAČKI RADOVI**							
2.	Dobava i ugradnja dodatnih nogica na dijelu hodnika gdje dolazi ugradnja staklene stijene.	kom	2.760,00	9,81	27.075,60	2.760,00	100	27.075,60
2.13.5	Dobava materijala i izvedba uzdignutog podnog sustava u pravilnom rasteru oslonaca 60×60cm. Pod čine čelični stupići i pokrivne demontažne ploče 60×60cm od kalcijevog sulfata, završno pokrivene linoleumom. Stupići zvučno izolirani od bet. podloge a pod od obodnih konstrukcija. Završna obloga panela antistatik PVC tvornički kaširan prikladnim ljepilom na panele, tip 2.0mm, čip uzorak (sve u cijeni stavke).							

	Obračun po m2 tlocrtne površine. - pod uzdignut cca 30cm.	m2	74,00	447,43	33.109,82	74,00	100	33.109,82
2.13.6	Dobava materijala i izvedba uzdignutog podnog sustava u pravilnom rasteru oslonaca 60×60cm. Pod čine čelični stupići i pokrivne ploče 60×60cm od ukočenih drvenih panela, predviđeno za pokrov tekstilnim ljepilom podom. Stupići zvučno izolirani od bet. podloge a pod od obodnih konstrukcija. Obračun po m2 tlocrtne površine. - pod uzdignut cca 15cm. - pod uzdignut 20cm (ukupna visina poda). prizemlje	m2	140,4	260,00	36.504,00	140,40	100	36.504,00
5.	Korekcije u pregradnim zidovima +1 kata radi promjene stijena iz sustava FECO u ARCADIO. Demontaža već izvedenog dijela poda i izrada novog.	kom	6,00	890,00	5.340,00	6,00	100	5.340,00
	PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO				**102.029,42**			**102.029,42**
2.14	**FASADERSKI RADOVI**							
1.	Dobava i izvedba ETICS fasadnog sustava iz ploča kamene vune d = 8 cm, na podnožju fasade postavlja se stiropor XPS d = 8 cm ljepljeno za podlogu i učvršćeno s plastičnim držačima. Nakon ljepljenja površina se obrađuje policementnim ljepilom u dva sloja u koje se utiskuje alkalnootporna mrežica. Sve spremno i obrađeno za za završnu obradu	m2	509,00	192,00	97.728,00	509,00	100	97.728,00
	d=5 cm	m2	23,00	172,80	3.974,40	23,00	100	3.974,40
2.	Impregniranje površine te obrada polimercementnim ljepilom u dva sloja u koja se utiskuje alkalnootporna mrežica . U cijeni su svi okapni kutni profili - građevina TS i ostalo .Sve spremno za završn obradu	m2	186,00	54,00	10.044,00	186,00	100	10.044,00
3.	Impregniranje površine ,nanošenje jednog sloja renovir žbuke na zidove od multipora ,sve spremno za završnu obradu _ krov i etaža -1	m2	246,00	21,60	5.313,60	246,00	100	5.313,60
4.	Impregniranje površine ,te obrada istih, sve završnom akrilatnom žbukom , u tonu po izboru projektanta	m2	964,00	64,30	61.985,20	964,00	100	61.985,20
	ukupno				179.045,20			179.045,20
	ugovoreno				-88.000,50			-88.000,50
	- trafostanica				-1.925,71			-1.925,71
	razlika				**89.118,99**			**89.118,99**
	UKUPNO VTR 3 GRAĐ OBRTNIČKI RADOVI				**2.667.679,81**			**2.665.467,81**

	VTR br. 04 GRAĐEVINSKI RADOVI ZA KB RASPLET				

RED.BR.	OPIS	JED.MJ.	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (KN)	IZNOS (KN)
1	2	3	4	5,00	6,00

1. **Kolčenje KB trase**
Ovom stavkom obuhvaćeni su radovi koji prethode iskopu kabelskog kanala, a značajni su za kvalitetno obavljanje cijelog posla. Ova faza obično se zove kolčenje kabelske trase ili kolčenje osi kabelskog kanala.

Kolčenju moraju biti nazočni:
- predstavnici investitora
- nadzorni inženjer
- izvoditelj radova
- predstavnici "Hrvatskih cesta"
- predstavnici nadležnog "vodovoda"
- predstavnici-vlasnici telekomunikacijske kanalizacije
- predstavnici HEP-a
- projektant

komplet m 98 10,00 980,00

2. **Geodetski snimak izvedenog stanja**
Nakon polaganja kabela a prije zatrpavanja kabelskog kanala potrebno je izvršiti geodetski snimak položenih kabela. izveo TOMAS&CO
m 98 - -

3. **Iskop i zatrpavanje KB kanala, u terenu prosječno A i B kategorije.**
Iskop KB kanala, gornji sloj zemljana površina, ispod koje je teren prosječno A i B kategorije. Izvoditi strojni i ručni iskop
Zatrpavanje se vrši na slijedeći način:
Na dno kanala postavlja se 10 cm pijeska ("nule") na što se polažu kabeli 1kV. Kabeli se zasipaju pijeskom u sloju od 20 cm kojeg treba poravnati i nabiti, tako da ukupna visina posteljice iznosi 30 cm. Iznad ovog sloja postavlja se uzemljivačko Cu-uže i PVC štitnici kao mehanička zaštita KB.
Na taj sloj se postavlja upozoravajuća plastična traka s natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" te se nanosi posteljica od miješanih materijala, a iznad nosivi sloj-MSNS, d= strojno stabilizirani drobljeni kameni materijal veličine zrna 0-31(63) mm, kojeg se sabija do potpune zbijenosti od min Ms= 80 Mpa. Iznad se ugrađujezavršni sloj prema građevinskom projektu. Višak materijala odvesti na deponij sa ukrcajem, odvozom i taksama za deponiranje.

obračunati u sklopu iskopa za uređenje ulice DR (iskop,pijesak, zatrpavanje, utovar i odvoz), PVC štitnike i traku upozorenja izveo TOMAS&CO

~~štitnici i traka obuhvaćeni su u st A /5,. ovdje su samo zemljani radovi : iskop , pijesak, drobljenac, odvozi~~

-Dimenzije kabelskog kanala su:
(širina x dubina): 185 x 0,80 m m 98,00 - -
ISKOP m3 145,04 65,00 9.427,60
PLANIRANJE m2 181,3 2,00 362,60
PIJESAK m3 54,390 155,00 8.430,45
NASIP BRO MATERIJALA I ZBIJANJE m3 90,650 115,00 10.424,75
ODVOZ VIŠKA m3 145,04 20,00 2.900,80

4.	Izrada i postavljanje betonskih stupića sa mesinganim oznakam na mjestima izrade KB spojnica, KB prijelaza ispod kolnika prometnice (oznake postaviti na oba kraja prijelaza kolnika), u centru ostavljenih KB petlji, te uzduž osi KB kanala 10(20) svakih 50-tak m.	kom	6	50,00	300,00

B	**GRAĐEVINSKI RADOVI ZA JAVNU RASVJETU**				**32.826,20**

C	DISTRIBUTIVNA TELEKOMUNIKACIJSKA KANALIZACIJA (DTK)				
RED.BR.	OPIS	JED.MJ.	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (KN)	IZNOS (KN)
1	2	3	4	5	6

1.	Kolčenje trase DTK Ovom stavkom obuhvačeni su radovi koji prethode iskopu kabelskog kanala, a značajni su za kvalitetno obavljanje cijelog posla. Ova faza obično se zove kolčenje kabelske trase ili kolčenje osi kabelskog kanala. Kolčenju moraju biti nazočni: · predstavnici investitora · nadzorni inženjer · izvoditelj radova · projektant · predstavnici svih poduzeća komunalne infrastrukture komplet	m	95,00	10,00	950,00
2.	Geodetski snimak izvedenog stanja Geodetsko snimanje kanala, kartiranje snimljenih podataka prema pravilima katastra vodova i upis u katastar vodova. Elaborat se izrađuje i predaje u tri primjerka. Ove poslove obavlja tvrtka registrirana za geodetske poslove. Obračun i plaćanje po kompletu izrađenom i zaprimljenom elaboratu.	m	95,00	10,00	- - 950,00
3.	**Iskop i zatrpavanje KB kanala, u terenu prosječno A i B kategorije.** Iskop KB kanala, gornji sloj zemljana površina, ispod koje je teren prosječno A i B kategorije. Izvoditi strojni i ručni iskop Zatrpavanje se vrši na slijedeći način: Na dno kanala postavlja se 10 cm "nule" na što se polažu cijevi 1xPVC 110mm + 1xPEHD 50mm. Na njih se naspe pijesak debljine 5 cm i polože cijevi 2xPVC110mm. Na njih se naspe 4 cm nule i polože cijevi 2xPEHD 50mm. Cijevi se zasipaju "nulom" u sloju od 15 cm kojeg treba poravnati i nabiti, tako da ukupna visina posteljice iznosi 40 cm. Iznad ovog sloja se postavlja sloj od probranog materijala iz iskopa i nabije. Iznad je sloj sloj d= cm strojno stabiliziranog drobljenog kamena 0-31(63)mm. Na njega se polaže završni sloj prema građevinskom projektu. U nasipu od miješanih materijala se postavlja upozoravajuća plastična traka s natpisom "POZOR TELEKOMUNIKACIJSKI KABEL". Sve slojeve nabiti motornim nabijačem do 80Mpa. Višak materijala odvesti na deponij sa ukrcajem, odvozom i taksama za deponiranje. Dimenzije kabelskog kanala su (širina x dubina): 0,40 x 0,90 m ISKOP PLANIRANJE PIJESAK	obračunati u sklopu iskopa za uređenje ulice DR, isto kao stavka 3. KB rasplet m m3 m2 m3	95,00 34,2 38 15,2	- 65,00 2,00 155,00	- - - - - 2.223,00 76,00 2.356,00

	NASIP BRO MATERUJALA I ZBIJANJE	m3	19	115,00	2.185,00
	ODVOZ VIŠKA	m3	34,2	20,00	684,00
					-
					-
4.	Iskop rupe za kabelske zdence sa pravilnim odsijecanjima strana. Iskop se vrši u zemlji prosječno A i B kategorije.Višak materijala odvesti na deponij sa ukrcajem, odvozom i taksama za deponiranje.				-
	Iskop je veličine 0,78x1,08x1,01 m	kom	1,00	324,00	324,00
	Iskop je veličine 1,09x1,68x1,01 m	kom	2,00	378,00	756,00
					-
5.	Dobava i montaža tipskog kabelskog zdenca MZ D1, dim 0,78x1,08x1,01 m, sa lijevano željeznim poklopcem 400 kN.	kom	1,00	3.280,00	- 3.280,00
6.	Dobava i montaža tipskog kabelskog zdenca MZ D3, dim 1,09x1,68x1,01 m, sa lijevano željeznim poklopcem 400 kN.	kom	2,00	6.600,00	- 13.200,00
7.	Dobava i polaganje PEHD i PVC cijevi				-
	PVC promjera 110 mm	m	377,00	31,00	- 11.687,00
	PEHD promjera 50 mm	m	377,00	18,00	6.786,00
8.	Dobava i postava češljeva za 4xPVC110 + 4xPEHD50mm	kom	65,00	48,00	- 3.120,00
9.	Ostali sitni spojni i montažni materijal, čepovi i sav ostali materijal.	komplet	0,65	600,00	- 390,00
10.	Kalibracija svih cijevi:ukupna dužina:	m	299,00	2,20	- 657,80
C	**UKUPNO DTK**				**49.624,80**

D	**REKAPITULACIJA**				
A	**UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI ZA KB RASPLET**				-
B	**GRAĐEVINSKI RADOVI ZA KB RASPLET**				**32.826,20**
C	**UKUPNO DTK**				**49.624,80**
D	**VTR 4 SVEUKUPNO**				**82.451,00**

	VTR br.05 - TRAFOSTANICA							
1.	GRAĐEVINSKI RADOVI							
1.3	BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI							
	MONOLITNE ARM.BET. KONSTRUKCIJE							
	KONSTRUKCIJA							
1.3.7	Betoniranje armiranog, ravnog obodnog zida podzemnih etaža, konstrukcije srednjeg presjeka (d=25cm).							
	- beton C30/37 s dodatkom sredstva za vodoneupojnost	m3	0,00	1.109,60		0,00		
1.3.8	Betoniranje armiranih ravnih zidova, konstrukcije velikog presjeka.							
	- beton C30/37	m3	-2,82	1.017,60	-2.869,63	-2,82	100	-2.869,63
1.3.10	Betoniranje armiranih ravnih zidova, konstrukcije srednjeg presjeka.							
	- beton C30/37	m3	7,50	1.229,20	9.219,00	7,50	100	9.219,00
1.3.12	Betoniranje armiranih pravokutnih stupova, konstrukcije velikog presjeka.							
1.3.12.2	- beton C30/37	m3	0,24	1.086,40	260,74	0,24	100	260,74
1.3.18	Betoniranje armiranih ravnih ploča, konstrukcije srednjeg presjeka.							
	- beton C30/37							
	stropna ploča iznad kanala i krovna ploča	m3	-0,29	961,40	-278,81	-0,29	100	-278,81
	podna ploča kanala	m3	11,94	961,40	11.479,12	11,94	100	11.479,12
1.3.20	Betoniranje armiranih dna, stranica i pokrovnih ploča tehnoloških kanala i jama, konstrukcije srednjeg presjeka.							
	- beton C30/37, s dodatkom sredstva za vodonepropusnost i mineralnih vlakana-ca za sprečavanje pojave mikropukotina	m3	11,76	1.405,20	16.525,15	11,76	100	16.525,15
	PODLOGE							
1.2.24	Betoniranje podloge u padu taganim betonom. Gornju površinu izvesti ravnu i glatku zbog polaganja hidroizolacije.							
	- beton gustoće ≤2000kg/m3, min. debljine 5,0cm	m2	18,93	570,00	10.790,10	18,93	100	10.790,10
1.2.25	Dobava, izmjera, sječenje, savijanje i ugradba armature, iz čelika kvalitete B500B ili B550B, u svemu prema nacrtima armature.							
	-armatura RA 400 / 500	kg	4.000,00	5,95	23.800,00	4.000,00	100	23.800,00
1.2.26	Dobava, izmjera, sječenje i ugradba armature, iz čelika kvalitete B500B, ili B550B, u svemu prema nacrtima armature.							
	- armaturne mreže MAG 500 / 560	kg	3.500,00	5,95	20.825,00	3.500,00	100	20.825,00
	BETONSKI I ARM.BET. RADOVI UKUPNO :				89.750,67			89.750,67
1.5	ZIDARSKI RADOVI							
1.5.6.	Zidanje pregradnih zidova deb. 10 cm Ytong® planblokovima. Blokovi dim. 62,5/10/25 cm, zidani u produžnom mortu. Visina zidanja do 3 m.	m2	72,14	136,00	9.811,04	72,14	100	9.811,04
1.5.7.	Žbukanje unutarnjih ploha zidova od Ytong® planblokova ili planploča. Izvesti ručnim ili strojnim nanošenjem Ytong jednoslojne sive žbuke u debljini sloja od 8 mm.	m2	154,00	32,00	4.928,00	154,00	100	4.928,00
	ZIDARSKI RADOVI UKUPNO :				14.739,04			14.739,04

1.6	IZOLATERSKI RADOVI							
	HIDROIZOLACIJE							
	PONUĐENI PROIZVOĐAČI BENTONITNE HIDROIZOLACIJE: CETCO - VOLTEX NAUE - BENTOFIX MAPEI - MAPEPROOF							
1.6.8	Dobava materijala i izrada hidroizolacijske zaštite dna i stijenki prepumpnog okna kanalizacije, zaštitnim premazom, kako slijedi : Podlogu očistiti, najbolje vodom pod visokim pritiskom, oštećenja popraviti i po potrebi podlogu izravnati tankoslojnim reparaturnim mortom. Hidroizolacijsku zaštitu nanjeti na podlogu u dva sloja valjkom, četkom ili strojno špricanjem. Izvesti u svemu prema uputama proizvođača. Obračun po m2 kompletno izvedenog sustava. nije sigurno da ova stavka odgovara projektu - u projektu piše hidroizolacijski premaz–kao PLASTIVO 250	m2	27,20	100,00	2.720,00	27,20	100	2.720,00
	IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO :				2.720,00			2.720,00
2.	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI							
2.1	LIMARSKI RADOVI							
2.1.1	Dobava materijala, izrada i montaža opšava atike-vijenca ravnog krova patiniranim titan cink limom debljine 0,7 mm, r.š. 100cm U cijeni stavke sav potreban rad, materijal i sva potrebna metalna pocinčana podkonstrukcija.	m1	5,48	345,45	1.893,07	5,48	100	1.893,07
	LIMARSKI RADOVI UKUPNO :				1.893,07			1.893,07
2.2	POKRIVAČKI RADOVI I IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA							
2.2.2	Dobava i izrada sustava toplinske i hidroizolacije zelenog ravnog krova. Na suhu i čistu betonsku podlogu izvodi se izolacija kako slijedi: 1 Prednamaz 2 Parna brana 3 Toplinska zaštita DDP ploče kamene vune, gustoće 150kg/m3 u debljini sloja 10,0cm. Prilikom polaganja paziti da se spojevi donjih i gornjih ploča ne poklapaju. Geotekstil 500gr/m2 4 Sustav hidroizolacijske zaštite Jednoslojna hidroizolacijska membrana, energetski učinkovite bijele boje, UV stabilna i otporna na leteći plamen i žareću toplinu . Hidroizolacijska membrana se polaže na geotekstil i ugrađuju u sustavu mehanički pričvršćenih membrana. Rubovi membrana se međusobno preklapaju i zavaruju vrućim zrakom kako bi se postigao potpuno homogen spoj. Uz obodne zidove i parapete membrana se uzdiže 30,00 cm ili do dostupnih visina. Na svojim završetcima membrana se zavaruje na limove iz sustava . Sve spojeve izvesti na način da se osigura vodotijesnost membrane. Izvoditelj treba imati radnike s odgovarajućim iskustvom, obučene i ovlaštene od proizvođača materijala. 5 Zaštita sustava Zeleni krov kao IP VRT 260/60 Hidrofelt P2 - zaštita od korjenja Hidroplate P60 - drenažno akumulacijski sloj Hidrofelt F2 - filterski sloj Hidrosoil I - vegetacijski supstrat Vrt Obračun po m2 kompletno izvedenog sustava.	*nije potreban u sustavu AKVAPOR parnih brana nudimo: AKWAPOR P* m2	18,93	969,98	18.361,72	18,93	100	18.361,72
	POKRIVAČKI RADOVI I IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA UKUPNO :				18.361,72			18.361,72

2.4 BRAVARSKI RADOVI

NAPOMENA :

Dijelom vrata bit će sve dodatne konstrukcije i oprema, kao što su vratni okviri, oprema za vrata, panik-šipke, brave, ključevi, podne opruge, samozatvarači, vratni graničnici, pragovi, okviri itd.
Po svom materijalu i konstrukciji sva će vrata odgovarati svojoj poziciji u Zgradi te će ispuniti zahtjeve važećih propisa glede zvučne izolacije, termotehničke parametre, vatrootpornost (širina smjer otvaranja, vatrootpornost, oprema za hitne situacije, samozatvarajući mehanizmi itd.) te, pored toga, lagano održavanje.
Potrebno je osigurati odgovarajući broj ključeva (minimalno 3 za svaka vrata).

Izvesti u svemu prema shemama bravarije

CRNA BRAVARIJA

2.4.13	Dobava i ugradba jednokrilnih zaokretnih vrata s žaluzinom kao nadsvjetlo. Izvedena iz pocinčanih profila i limova, završno oličenih lak bojom. Broj bravarske stavke 13 - vrata za zidarski otvor 110/220+55 cm	kom	-1,00	4.500,00	-4.500,00	-1,00	100	-4.500,00
2.4.14	Dobava i ugradba dvokrilnih zaokretnih vrata s žaluzinom. Izvedena iz pocinčanih profila i limova, završno oličenih lak bojom. Broj bravarske stavke 14 Prije ugradbe vrata u pod ugraditi čel. kutnik 100/100/3 mm. Izvesti po shemi bravarije br. 22. - vrata za zidarski otvor 220/275 cm	kom	0,00	7.900,00				
	Nove stavke bravarije							
2.4.xx-1.	Dobava i ugradba jednokrilnih zaokretnih vrata s žaluzinom. Izvedena iz pocinčanih profila i limova, završno oličenih lak bojom. Prije ugradbe vrata u pod ugraditi čel. kutnik 100/100/3 mm. Izvesti po shemi bravarije br. 23.a - vrata za zidarski otvor 110/275 cm, desna	kom	1,00	4.500,00	4.500,00	1,00	100	4.500,00
2.4.xx-2.	Kao st. 31., samo lijeva vrata Izvesti po shemi bravarije br. 23.b	kom	1,00	4.500,00	4.500,00	1,00	100	4.500,00
2.4.xx-3.	Dobava i ugradba metalnog poklopca u podu trafostanice. Ugradba u građ. otvoru vel. 60/429 cm. Poklopac od rebrastog lima deb. 5 mm u okviru od čel. profila 15/15 mm. Uključivo ručke za podizanje (upuštene u ravninu poklopca). Izvesti po shemi bravarije br. 32.	kom	1,00	6.480,00	6.480,00	1,00	100	6.480,00
2.4.xx-4.	Kao st. 33., samo ugradba poklopca u građ. otvoru vel. 60/150 cm. Izvesti po shemi bravarije br. 33.	kom	7,00	2.800,00	19.600,00	7,00	100	19.600,00
2.4.xx-5.	Dobava i ugradba jednokrilnih zaokretnih rešetkastih vrata. Izvedena iz pocinčanih profila i rešetke prema projektu. Izvesti po shemi bravarije br. 35. - vrata za zidarski otvor 110/225 cm, desna	kom	1,00	4.500,00	4.500,00	1,00	100	4.500,00
2.4.xx-6.	Kao st. 35., samo lijeva vrata. Izvesti po shemi bravarije br. 35	kom	1,00	4.500,00	4.500,00	1,00	100	4.500,00
2.4.xx-7.	Dobava i ugradba čel. nosača za šine u podu. Nosač od čel. profila NPU 80 dužine 108 cm, pričvršćen bočno za ab ploču preko dvije sidrene pločice dim. 300/200/10 mm, sa 4 vijka. Izvesti po shemi bravarije.	kom	10,00	680,00	6.800,00	10,00	100	6.800,00
2.4.xx-8.	Dobava i ugradba čel. šina u podu. Šine od čel. profila NPU 100 dužine 229 cm, pričvršćene dolje za nosače iz prethodne stavke. Izvesti po shemi bravarije.	kom	10,00	1.100,00	11.000,00	10,00	100	11.000,00
2.4.47	Demontaža po projektu izrađenih poklopaca u trafostanici , prerada i ponovna montaža	komp	1,00	9.880,00	9.880,00	1,00	100	9.880,00

	BRAVARSKI RADOVI UKUPNO :				**67.260,00**			**67.260,00**
2.5	**PROTUPOŽARNA BRAVARIJA**							
	NAPOMENA :							
	Dijelom vrata bit će sve dodatne konstrukcije i oprema, kao što su vratni okviri, oprema za vrata, panik-šipke, brave, ključevi, podne opruge, samozatvarači, vratni graničnici, pragovi, okviri itd. Po svom materijalu i konstrukciji sva će vrata odgovarati svojoj poziciji u Zgradi te će ispuniti zahtjeve važećih propisa glede zvučne izolacije, termotehničke parametre, vatrootpornost (širina smjer otvaranja, vatrootpornost, oprema za hitne situacije, samozatvarajući mehanizmi itd.) te, pored toga, lagano održavanje. Potrebno je osigurati odgovarajući broj ključeva (minimalno 3 za svaka vrata).							
	Izvesti u svemu prema shemama bravarije							
2.5.12	Dobava i ugradba metalnih protupožarnih jednokrilnih zaokretnih vrata. **Vrata vatrootporna T90** Dovratnik i krilo izvedeni iz pocinčanih profila i limova, završno oličeni lak bojom. - vrata za zidarski otvor 110/220+55 cm	kom	-1,00	5.400,00	-5.400,00	-1,00	100	-5.400,00
2.5.9	Dobava i ugradba protupožarnih dvokrilnih zaokretnih vrata. Vratna krila ispunjena ekspandirajućom rešetkom. **Vrata vatrootporna T90** Prije ugradbe vrata u pod ugraditi čel. kutnik 100/100/3 mm. Izvesti po shemi bravarije br. 34. Elektrometal U svako krilo vrata ugrađene su po dvije vatrootporne rešetke svjetlih dimenzija 56 x 69 cm, vatrootpornosti T - 90 - vrata za zidarski otvor 220/275 cm	kom	1,00	32.800,00	32.800,00	1,00	100	32.800,00
	PROTUPOŽARNA BRAVARIJA UKUPNO :				**27.400,00**			**27.400,00**
2.12	**SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI**							
2.12.2	Bojenje betonskih zidova i stropova garaže i teh. prostorija bojama za beton.	m2	355,23	26,50	9.413,60	355,23	100	9.413,60
	SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO :				**9.413,60**			**9.413,60**
2.13	**PODOPOLAGAČKI RADOVI**							
2.13.2	Dobava i ugradnja jednobojnog epoksidnog podnog sustava kao **Protuprašni Premaz** PONUĐENI PROIZVOĐAČI: CAPAROL DISBON RINOLIT PP MUREXIN BV20 Izvodi se po higijenskim EU standardima. Podni sustav postavlja se dvoslojno na pripremljenu podlogu. SVOJSTVA : dugotrajno otporan na razna mehanička i kemijska opterećenja, mraz, sol i sl., paropropustan. Izvedba sa ne klizavom površinom, izuzetno lako za njegu zbog monolitne izvedbe. BOJA : po izboru iz TON karte.	m2	6,72	70,00	470,40	6,72	100	470,40
	PODOPOLAGAČKI RADOVI				**470,40**			**470,40**
2.14	**FASADERSKI RADOVI**							
2.14.3	Dobava materijala i izvedba strojne toplinske žbuke, kao Teratermo 100, debljine 3,0cm. U cijeni izvedba cementnog šprica prije nanošenja žbuke.	m2	12,38	89,55	1.108,63	12,38	100	1.108,63

2.14.4	Dobava materijala i izrada plemenite, ukrasne, zaribane fasadne žbuke. U cijeni stavke žbuka od silkatnog agregata promjera do 2,0 mm sa silikonskim punilom, strukture, boje i tona po izboru projektanta. Žbuka minimalne debljine 3,0 mm. Prije izrade žbuke, sve površine na koje se nanosi, obraditi impregnacijskim sredstvom istog proizvođača.	m2	12,38	66,00	817,08	12,38	100	817,08
	FASADERSKI RADOVI UKUPNO :				**1.925,71**			**1.925,71**
	REKAPITULACIJA							
1.3	**BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI**				89.750,67			89.750,67
1.5	**ZIDARSKI RADOVI**				14.739,04			14.739,04
1.6	**IZOLATERSKI RADOVI**				2.720,00			2.720,00
2.1	**LIMARSKI RADOVI**				1.893,07			1.893,07
2.2	**POKRIVAČKI RADOVI I IZOLACIJA RAVNIH KROVOVA**				18.361,72			18.361,72
2.4	**BRAVARSKI RADOVI**				67.260,00			67.260,00
2.5	**PROTUPOŽARNA BRAVARIJA**				27.400,00			27.400,00
2.12	**SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI**				9.413,60			9.413,60
2.13	**PODOPOLAGAČKI RADOVI**				470,40			470,40
2.14	**FASADERSKI RADOVI**				1.925,71			1.925,71
	vtr. 5 UKUPNO:				**233.934,20**			**233.934,20**
	VTR br.06 - ELEKTROINSTALACIJE							
1.	**NAKNADNI RADOVI TEHNIČKA ZAŠTITA**							
a)	**SUSTAV VIDEONADZORA**							
1.	Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih negorivih samogasivih savitljivih cijevi CSS Ø16 sa scim montažnnim priborom i materijalom	met	1400	5,50	7.700,00	1400	100	7.700,00
2.	Dobava , isporuka i ugradnja plastičnih negorivih samogasivih savitljivih CSS Ø32 cijevi sa svim montažnim priborom i materijalom	met	200	7,00	1.400,00	200	100	1.400,00
b)	**SUSTAV PROTUPROVALNE ZAŠTITE**							
1.	Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih negorivih samogasivih savitljivih cijevi CSS Ø16 sa scim montažnnim priborom i materijalom	met	1200	5,50	6.600,00	1200	100	6.600,00
2.	Dobava , isporuka i ugradnja plastičnih negorivih samogasivih savitljivih CSS Ø32 cijevi sa svim montažnim priborom i materijalom	met	300	7,00	2.100,00	300	100	2.100,00
c)	**SUSTAV KONTROLE PRISTUPA I EVIDENCIJE RADNOG VREMENA**							
1.	Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih negorivih samogasivih savitljivih cijevi CSS Ø16 sa scim montažnnim priborom i materijalom	met	1200	5,50	6.600,00	1200	100	6.600,00
2.	Dobava , isporuka i ugradnja plastičnih negorivih samogasivih savitljivih CSS Ø32 cijevi sa svim montažnim priborom i materijalom	met	300	7,00	2.100,00	300	100	2.100,00
3.	Dobava i montaža ticino kutija PB800 fi80	kom	60	15,60	936,00	60	100	936,00
4.	Dobava i montaža ticino kutija PS 49 150x100	kom	30	30,16	904,80	30	100	904,80
	UKUPNO TEH. ZAŠTITA				**28.340,80**			**28.340,80**

2. Elektroinstalacije - ZA GEDU (platforma za pranje prozora)

r.br.	opis	jed.mjere	količina	jed.cijena	ukupno kn:			
1.	Dobava i ugradnja cijevi CS 40.	m	110	10,00	1.100,00	110	100	1.100,00
2.	Dobava i ugradnja kabela PP00 5x2,5.	m	130	11,69	1.519,70	130	100	1.519,70
3.	Dobava i ugradnja prekidača sa ključem 5P 40A nadgradnog IP55.	komplet	1	1.356,80	1.356,80	1	100	1.356,80
4.	Dobava i ugradnja priključnice nadgradne 5P 32A.	komplet	4	133,56	534,24	4	100	534,24
		Ukupno kn:			**4.510,74**			**4.510,74**

3. Elektroinstalacije potrebne za DORMA MOVEO STIJENKE

1.	Dobava i polaganje kabela PGP 3x1,5 za napajanje DORMA MOVEO stijenke, u stropu .	m	25	7,29	182,25	25	100	182,25

VTR br.06 - ELEKTROINSTALACIJE

1. NAKNADNI RADOVI TEHNIČKA ZAŠTITA

a)	**SUSTAV VIDEONADZORA**				
1.	Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih negorivih samogasivih savitljivih cijevi CSS Ø16 sa scim montažnnim priborom i materijalom	met	1400	5,50	7.700,00
2.	Dobava , isporuka i ugradnja plastičnih negorivih samogasivih savitljivih CSS Ø32 cijevi sa svim montažnim priborom i materijalom	met	200	7,00	1.400,00
b)	**SUSTAV PROTUPROVALNE ZAŠTITE**				
1.	Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih negorivih samogasivih savitljivih cijevi CSS Ø16 sa scim montažnnim priborom i materijalom	met	1200	5,50	6.600,00
2.	Dobava , isporuka i ugradnja plastičnih negorivih samogasivih savitljivih CSS Ø32 cijevi sa svim montažnim priborom i materijalom	met	300	7,00	2.100,00
c)	**SUSTAV KONTROLE PRISTUPA I EVIDENCIJE RADNOG VREMENA**				
1.	Dobava, isporuka i ugradnja plastičnih negorivih samogasivih savitljivih cijevi CSS Ø16 sa scim montažnnim priborom i materijalom	met	1200	5,50	6.600,00
2.	Dobava , isporuka i ugradnja plastičnih negorivih samogasivih savitljivih CSS Ø32 cijevi sa svim montažnim priborom i materijalom	met	300	7,00	2.100,00
3.	Dobava i montaža ticino kutija PB800 fi80	kom	60	15,60	936,00
4.	Dobava i montaža ticino kutija PS 49 150x100	kom	30	30,16	904,80
	UKUPNO TEH. ZAŠTITA				**28.340,80**

2. Elektroinstalacije - ZA GEDU (platforma za pranje prozora)

r.br.	opis	ed.mjer	količina	jed.cijena	ukupno kn:
1.	Dobava i ugradnja cijevi CS 40.	m	110	10,00	1.100,00
2.	Dobava i ugradnja kabela PP00 5x2,5.	m	130	11,69	1.519,70
3.	Dobava i ugradnja prekidača sa ključem 5P 40A nadgradnog IP55.	komple	1	1.356,80	1.356,80
4.	Dobava i ugradnja priključnice nadgradne 5P 32A.	komple	4	133,56	534,24
		Ukupno kn:			**4.510,74**

3.	**Elektroinstalacije potrebne za DORMA MOVEO STIJENKE**				
1.	Dobava i polaganje kabela PGP 3x1,5 za napajanje DORMA MOVEO stijenke, u stropu .	m	25	7,29	182,25
2.	Dobava i ugradnja kabela PP/J 4x1,5 od razvodne kutije u stropu. do upravljačkog prekidača u knaufu bočno.	m	4	8,19	32,76
3.	Dobava i ugradnja razvodne kutije nadžbukne 80x80x40.	kom	1	30,97	30,97
4.	Upravljački prekidač istog programa kao ostala elektrosanitarija. Pretpostavljamo da je prekidač kao za rolete gore/dolje. Komplet sa instalacijskom kutijom.	komple	1	90,10	90,10
	kompleta 9 (od 3. do 11. etaže)	omplet	9,00	336,08	3.024,72
		Ukupno kn			**3.024,72**

4.	**ELEKTROPRIHVATNICI**				
	17 vrata, koja nisu u sustavu kontrole pristupa, trebaju dobiti napajanja koja će biti kompatibilna sa već projektiranim, odnosno, postojećim sustavom. To znači da treba na navedena vrata izvršiti slijedeću instalaciju:				
1.	Dobava i ugradnja trafoa 24V izmjeničnog u razdjelnik kontole pristupa.	komple	17	381,60	6.487,20
2.	Dobava i ugradnja kabela PGP 3x1,5 , između trafoa, releja, pokraj UI modula i veza između UI modula i gljive za prisilno otvaranje vrata, 35 m kabela.+ cijevi CS 20	komple	17	556,50	9.460,50
3.	Dobava i ugradnja kabela Y(St)Y 2x2x0,8 sa ticino cijevi između elektrobrave i relejne kutije pokraj UI modula, 5 metara kabela.	komple	17	79,50	1.351,50
4.	Dobava i ugradnja releja, sa relejnom kutijom, preko koje bi upravljala vatrodojava i rezervni kontakt prema kontroli pristupa da bi se imala signalizacija o stanju vrata.	komple	17	805,60	13.695,20
5.	Dobava i ugradnja gljive za otvaranje vrata u nuždi.	kom	17	371,00	6.307,00
6.	Dobava i ugradnja elektroprihvatnika u štok vrata.	komple	17	265,00	4.505,00
7.	Dobava i polaganje kabela za signalizaciju otvorenosti vrata tj. Stanje vrata	kpl	1	1.696,00	1.696,00
	UKUPNO:				**43.502,40**

5. Rezervne cijevi i pozicije upravljanja rasvjetom, klimom i sjenilima

Na zahtjev investitora na svim etažama mora se omogućiti prohodnost instalacije sa zidova jezgre prema budućim uredima koji se pregrađuju staklenim pregradama. Instalacija je sada predviđena tako da se sa istim upravlja sa zidova jezgre. Po našoj procjeni, da bi se omogućilo gore navedeno, potrebno je:

1.	Šlicanje ožbukane opeke za ugradnju CS cijevi i instalacijskih kutija na sedam pozicija.	komple	1	2.544,00	2.544,00
2.	Dobava i ugradnja ticino cijevi CS 25.	m	150	10,60	1.590,00
3.	Dobava i ugradnja instalacijskih kutija:				
	- 14 mjesta	kom	6	26,50	159,00
	- 7 mjesta	kom	3	19,08	57,24
	- 4 mjesta	kom	8	15,90	127,20
	- 2 mjesta	kom	22	12,72	279,84
4.	Dobava i ugradnja slijepih modula u kutije 14, 7, 4 i 2 mjesta, uključivo i proširene nosače i okvire koji se ugrađuju da bi se mogli staviti slijepi moduli. Slijepih modula ide cca 80 kom.	komple	1	1.802,00	1.802,00
		cijena po jednoj etaži:			**6.559,28**
	radovi se izvode na svim etažama od +1 do +11	**x 11 etaža**			**72.152,08**

4.stavka, ugradnja je u cijeni, zajedno sa ugradnjom tastera i prekidača.
potrebno uključiti građevinke radove
građevinski radovi_ šlicanje, štemanje, zatvarana šliceva nisu u cijeni

6. PODNI SET UTIČNICA

1.	Dobava,montaža i spajanje podnog seta utičnica (dvije energetske u crvenoj boji,četiri energetske u bijeloj boji i dvije Simeon Tera,cat.7 ta TK instalaciju) Kao Legrand Mosaic sa 16 modula tip 89625 ili 89626 zavisno od podloge podignututog poda(sa ili bez tepiha)	kompl.	20	660,67	13.213,40
2.	Dobava, montaža i spajanje dvostruke komunikacijske priključnice za montažu u podne kutije sastoji se od okvira s nosačem i insertom Simeon TERA, category 7 **specificirano u podnim setovima (1064 kom)**	kom	1.064,00	48,13 kn	51.210,32
2a	Ispitivanje i protokoli	kpl	1	43.500,00	43.500,00
		ukupno:			**107.923,72**

7.	**ODIMLJAVANJE I VATRODOJAVA** zahtjev PP inspektora				
1.	Dobava, montaža i ugradnja izvršnih modula na sustav odimljavanja i vatrodojave.	kompl.	1,00	#########	14.416,00
2.	Dobava, montaža i spajanje izvršnih releja u razvodne kutije za upravljanje opreme koja je spojena na odomljavanje i vatrodojavu.	kompl.	1,00	8.056,00 kn	8.056,00
3.	Programiranje sustava vatrodojave i odimljavanja prema zahtjevu pp inspektora.	kompl.	1,00	#########	11.236,00
4.	Ispitivanje vatrodojavnog sustava ,odimljavanja i pp zaklopki od strane ZAST-a	kompl.	1,00	3.816,00 kn	3.816,00
5.	Izrada projekta izvedenog stanja vatrodojave i odimljavanja s izmjenama.	kompl.	1,00	6.784,00 kn	6.784,00
	Ukupno kn :				**44.308,00**
8.	**ORMAR TEHNIČKE ZAŠTITE** Na zahtjev gosp. Pavlova				
1.	Dobava, montaža i spajanje ormara tehničke zaštite prema dobivenoj jednopolnoj shemi sa kompletnom opremom, spajanjem i ispitivanjem, sve komplet sve komplet	kpl	1	9.169,00	9.169,00
	Ukupno kn :				**9.169,00**
	UKUPNO VTR br.06 - ELEKTROINSTALACIJE:				**312.931,46**

PRIZNATO U ANEXU - 9.169,00

303.762,46

VTR br.06 - ELEKTROINSTALACIJE

1.	**NAKNADNI RADOVI TEHNIČKA ZAŠTITA**	28.340,80
2	ELEKTROINSTALACIJE ZA GEDU	4.510,74
3	**Elektroinstalacije potrebne za DORMA MOVEO STIJENKE**	3.024,72
4.	ELEKTROPRIHVATNICI	43.502,40
5.	**Rezervne cijevi i pozicije upravljanja rasvjetom, klimom i sjenilima**	72.152,08
6.	PODNI SET UTIČNICA	107.923,72
7.	ODIMLJAVANJE I VATRODOJAVA	44.308,00

ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: ##########

89. 2.4.43. RUC - evakuacijska direkna pata - obrada rute u obrtničkim radovima

303.762,46
59.120,00

362.882,46

VTR br.09 - ZELENILO

1.	Dobava, transport, iskop jame za sadnju i sadnja biljke PITTOSPORUM TOBIRA visine 0,5 m s izradom zdjelice za vodu i jednokratnim zalijevanjem (u cijenu uključen utošak fertiplusa od 0,5 kg/kom)	kom	60,00	63,00	3.780,00
2.	Nabava i dovoz plodne zemlje u rastresitom stanju	m3	125,00	80,00	10.000,00
3.	Razastiranje plodne zemlje	m2	250,00	8,25	2.062,50
4.	Dobava, transport, iskop jame za sadnju i sadnja biljke HEDERA HELIX (bršljan) kont 12 s izradom zdjelice za vodu i jednokratnim zalijevanjem (u cijenu uključen utošak fertiplusa od 0,5 kg/kom)	kom	62,00	38,00	2.356,00
5.	Izvedba travnjaka sa prekopavanjem na dubinu 20 cm na prethodno isplaniranim površinama budućih zelenih površina.Pognojavanje sa 0,5 kg fertiplusa, 0,10 kg NPK i 10 lit treseta po m2, fino planiranje na ±2 cm s potrebnim nagibom za površinsku odvodnju, sjetva tipske vrtno-parkovne travne smjese 5 dag/m2, ježenje, valjanje, zalijevanje i prvo košenje	m2	270,00	26,00	7.020,00
6.	Izvedba travnjaka NA POZICIJAMA TRAVNIH REŠETKI Pognojavanje sa 0,5 kg fertiplusa, 0,10 kg NPK i 10 lit treseta po m2, fino planiranje na ±2 cm s potrebnim nagibom za površinsku odvodnju, sjetva tipske vrtno-parkovne travne smjese 5 dag/m2, ježenje, valjanje, zalijevanje i prvo košenje.	m2	100,00	19,50	1.950,00
	UKUPNO VTR br.9:				27.168,50

TEHNIKIN JEDNOSTRANI ZAPISNIK O OKONČANJU OBR. 15.01.2018.

Projekt: UGOVOR O GRAĐENJU I IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POSLOVNE GRAĐEVINE SA TRAFOSTANICOM TS 10-200/0,4 kV Solinska 7, 4x1000 kVA „WESTGATE A"

Građevina:	Westgate A
Lokacija:	Komulovića put 2, 21 000 Split
Naručitelj:	S.B. TORANJ d.o.o., Ivana Lučića 2/a, 10 000 Zagreb
Izvođač:	TEHNIKA d.d., Vukovarska 274, 10 000 Zagreb
Nadzor:	M.B. Plan d.o.o., Mlinovi 129 A, 10 000 Zagreb

ZAPISNIK O OKONČANOM OBRAČUNU

sastavljen radi okončanog obračuna radova na izgradnji Poslovne građevine s trafostanicom Westgate A. Okončani obračun izvršio je jednostrano Izvođač, obzirom da su se za to stekli svi ugovorni uvjeti i obzirom da je Naručitelj, unatoč preuzetoj obvezi po Sporazumu o reguliranju međusobnih odnosa br. 110/16-T od 29.12.2016.g., prema kojem je okončani obračun trebao biti izvršen do 14.02.2017.g. te kasnijim pozivima Izvođača, odbio pristupiti izradi okončanog obračuna.
Okončanom obračunu prisutni su i izradili su ga predstavnici:

Izvođača:
Davor Šifkorn, d.i.g.
Bruno Muller, d.i.g.

1. ZAKLJUČENI AKTI

Predmetni radovi izvedeni su temeljem slijedećih akata zaključenih između Naručitelja i Izvođača:

- UGOVOR O GRAĐENJU I IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POSLOVNE GRAĐEVINE SA TRAFOSTANICOM TS 10-200/0,4 kV Solinska 7, 4x1000 kVA „WESTGATE A" br. 1/15-T
- ANEKS BR.78/15-T UGOVORU O GRAĐENJU I IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POSLOVNE GRAĐEVINE SA TRAFOSTANICOM TS 10-200/0,4 kV Solinska 7, 4x1000 kVA „WESTGATE A" br. 1/15-T od 04.09.2015.
- ANEKS BR.129/15-T UGOVORU O GRAĐENJU I IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POSLOVNE GRAĐEVINE SA TRAFOSTANICOM TS 10-200/0,4 kV Solinska 7, 4x1000 kVA „WESTGATE A" br. 1/15-T od 05.11.2015.
- ANEKS BR.39/16-T UGOVORU O GRAĐENJU I IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POSLOVNE GRAĐEVINE SA TRAFOSTANICOM TS 10-200/0,4 kV Solinska 7, 4x1000 kVA „WESTGATE A" br. 1/15-T od 22.04.2016.
- ANEKS BR.56/16-T UGOVORU O GRAĐENJU I IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POSLOVNE GRAĐEVINE SA TRAFOSTANICOM TS 10-200/0,4 kV Solinska 7, 4x1000 kVA „WESTGATE A" br. 1/15-T od 10.06.2016.,
- SPORAZUM O REGULIRANJU MEĐUSOBNIH ODNOSA br. 110/16–T od 29.12.2016.

te također akata zaključenih između SOCIETE GENERALE – SPLITSKE BANKE d.d. kao Kupca, S.B. TORNJA d.o.o. kao Prodavatelja, TEHNIKE d.d. kao Glavnog izvođača - jamca, te Anamarije Komar kao člana Društva:

- Sporazum o prijenosu Predugovora poslovnog objekta „Westgate-Split, faza A" u Splitu od 27.11.2012., sklopljen dana 29.12.2014.
- Predugovor o kupoprodaji poslovnog objekta „Westgate-Split, faza A" u Splitu sklopljen dana 29.12.2014.
- Dodatak II Predugovoru o kupoprodaji poslovnog objekta „Westgate-Split, faza A" u Splitu
- Dodatak III Predugovoru o kupoprodaji poslovnog objekta „Westgate-Split, faza A" u Splitu
- Protokol o preuzimanju od 11.11.2016.
- Protokol završne tehničke inspekcije od 15.12.2016.

2. RJEŠENJE ZA GRAĐENJE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Radovi po navedenom Ugovoru o gradnji i pripadajućim aneksima izvodili su se temeljem Rješenja za građenje (Klasa: UP/I–361-03/12-03/0007, Ur.broj: 2181/01-03-03-/16–13-0022) od 27. svibnja 2013.godine, izdane od grada Splita Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pododsjek za graditeljstvo za izgradnju poslovne građevine s TS 10-20/0,4 kV Westgate A.

Sastavni dio navedenog Rješenja za građenje je i glavni projekt koji se sastoji od 17 knjiga glavnih projekata. Radovi su se izvodili sukladno navedenom glavnom projektu, odnosno prema izvedbenom projektu za predmetne radove.

3. UPORABNA DOZVOLA

Dana 29.09.2016. ishođena je Uporabna dozvola za dio građevine za Poslovnu građevinu Westgate A s trafostanicom kao cjelovitu fukcionalnu cjelinu gospodarske (uredske) namjene sa svim zajedničkim sustavima i uređenjem terena, dijela trafostanice i poslovnog prostora namjene poslovnica banke, s tim da će se za ostale dijelove građevine (unutarnja oprema TS za potrebe zgrade B, te za uređenje poslovnog prostora ugostiteljske namjene „caffe bar") izdati posebne uporabne dozvole za dio građevine.

4. ROK IZVOĐENJA

Radovi su započeli dana 02.02.2015. godine, te su završeni u roku predviđenim Ugovorom br. 1/15-T i Predugovorom o kupoprodaji poslovnog objekta „Westgate-Split, faza A" i dopisom Kupca Societe generale Splitska banka d.d. od 26.09.2016.g. te je primopredaja uspješno izvršena dana 11.11.2016. godine, što je utvrđeno potpisanim Protokolom o preuzimanju od 11.11.2016. i Sporazumom br. 110/16-T od 29.12.2016.

5. OBRAČUN

Ukupna vrijednost izvedenih radova po Ugovoru i aneksima iznosi **103.413.144,75 kn**, u koju je vrijednost uključena i vrijednost dodatnih (naknadnih) radova, a sve prema Tablici br.1 i Tablici br. 2.

Tablica br. 1: Prikaz obračuna izvedenih ugovorenih radova

	I	II	III	IV
Ugovori	**UGOVORENO Kn**	**SITUIRANO kn**	**PLAĆENO Kn**	**ZA PLATITI (I-III) kn**
Ugovor i aneksi ugovora	98.717.895,02	88.846.495,17	82.534.908,77	16.182.986,25
UKUPNO	**98.717.895,02**	**88.846.495,17**	**82.534.908,77**	**16.182.986,25**

Rekapitulacija iznosa od **16.182.986,25** kn za plaćanje:

- **6.311.586,40** kn na ime neosnovano pridržanih iznosa prema privremenoj situaciji br. 117/P12/1 (16/95) za svibanj 2016.g. (**3.700.000,00** kn) i prema privremenoj situaciji br. 147/12/1 (17/125) za srpanj 2016.g. (**2.611.586,40** kn)

- **9.871.399,85** kn na ime 10% vrijednosti ugovorenih radova prema čl. 10 Ugovora 1/15-T, koji se iznos umanjuje za iznos neiskorištenog avansa od **739.653,75** kn , te iznosi **9.131.746,10** kn

Ukupan iznos za plaćanje po Tablici 1. je **15.443.332,50** kn

Tablica br.2: Prikaz dodatnih (naknadnih) radova

Opis potraživanja	IZNOS POTRAŽIVANJA kn
Dodatni radovi	4.695.249,73
UKUPNO	**4.695.249,73**

Svi iznosi u ovom Zapisniku iskazani su u neto iznosu (bez PDV-a) s tim da se PDV obračunava sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o PDV-u, te mjerodavnim tumačenjima njihove primjene od strane Porezne uprave.

6. PLAĆANJE

Ukupan iznos koji je Naručiteljk dužan platiti Izvođaču prema ovom okončanom obračunu:

- **20.138.582,23** kn (Tablica br. 1 **15.443.332,50 kn.** + Tablica br.2 **4.695.249,73 kn)**

Iznos od **6.311.586,40 kn** na ime neosnovanog pridržaja po privremenim situacijama svakako je dospio na naplatu danom potpisa Protokola o preuzimanju dana 11.11.2016.g. te ga je Naručitelj dužan isplatiti Izvođaču odmah po primitku ovog Zapisnika o okončanom obračunu, uvećan za zakonske zatezne kamate tekuće od 11.11.2016.g.

Izvođač će odmah po potpisu ovog Zapisnika o okončanom obračunu ispostaviti okončanu situaciju na iznos **13.826.995,83 kn**, koji se sastoji od **9.131.746,10** kn na ime 10% vrijednosti ugovorenih radova i 4.695.249,73 kn na ime vrijednosti dodatnih (naknadnih) radova, a plaćanje je Naručitelj dužan izvršiti sukladno članku 11. Ugovora o građenju. 1/15-T.

Ovaj Zapisnik dana 15.01.2018. potpisuju:

Za Izvođača Tehnika d.d.:

Direktor PTS
Davor Šitkom

TEHNIKA d.d.
52 zagreb

Direktor projekta
Bruno Mueller

Prijamni broj pošiljke: CC024106434HR

Datum i vrijeme	Država	Mjesto	Opis događaja	Napomena
17.1.2018. 17:07:49	*HRVATSKA*	10169 ZAGREB	*Prijam pošiljke*	
19.1.2018. 07:43:31	HRVATSKA	10000 ZAGREB	Priprema pošiljke za dostavu	
19.1.2018. 17:49:00	HRVATSKA	10000 ZAGREB	Pošiljka uručena	Potpisnik: S.B TORANJ DOO

Praćenje poštanskih pošiljaka - Track&Trace

Aplikacijom možete pratiti sve knjižene pošiljke – preporučene i vrijednosne pošiljke, pakete i hpekspres pošiljke – i u svakom trenutku provjeriti njihov status. Potreban je samo prijamni broj pošiljke kojeg se upiše u za to predviđeno polje nakon čega se dobiva povratna informacija o statusu pošiljke, npr. kada je zaprimljena, kada je spremna za isporuku primatelju ili kada je primatelju uručena.

Unesite prijamni broj pošiljke, a potom pritisnite gumb **"Traži"**.
(Unesite cjelovit prijamni broj pošiljke, bez razmaka, npr.: **RB267096010HR** za preporučenu pošiljku ili **EM12345678HR** za hpekspres pošiljku.)

Hrvatska pošta
(http://www.epostshop.hr/)
(https://www.zutiklik.hr/?utm_source=posta_hr&utm_medium=referral&utm_campaign=launch)

Prijamni broj pošiljke:

Traži

Prijamni broj pošiljke: CC024106434HR

Ispiši

Datum i vrijeme	Država	Mjesto	Opis događaja	Napomena
17.1.2018. 17:07:49	HRVATSKA	10169 ZAGREB	Prijam pošiljke	
19.1.2018. 07:43:31	HRVATSKA	10000 ZAGREB	Priprema pošiljke za dostavu	
19.1.2018. 17:49:00	HRVATSKA	10000 ZAGREB	Pošiljka uručena	Potpisnik: S.B TORANJ DOO

Podatci o statusima pošiljaka informativnog su karaktera (pročitajte više (/prigovor/275)).
Ako pošiljka nije pronađena ili želite dodatne informacije, nazovite broj Kontaktnog centra Hrvatske pošte **072 303 304** ili se obratite na adresu e-pošte: info@posta.hr (mailto:info@posta.hr).

Provjerite status poštanske pošiljke (/provjera-statusa-postanskih-posiljaka-81/81)

Izračunajte cijenu slanja pošiljke (/izracunajte-cijenu-slanja/82)

Pronađite poštanski ured ili mjesto (/pronadite-postanski-ured-ili-mjesto/6496)

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
SPLIT

PU005077525

IZ RUKE Preko pošte

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED ZAGREB
ISPOSTAVA TRNJE

22 -11- 2021

predano za poštu obično-prep. dne. 17.11. 2021.
POŠTA ZAGREB 1 R 46040 07-05
broj primjeraka 1 prilog SNOP
taksirano KN POTPIS

KLASA: 410-01/21-01/243
URBROJ: 513-07-01-11-21-2

Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a, 16. studenog 2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Split, Sukoišanska 6

PREDMET: S.B. TORANJ D.O.O.,
Zagreb, Planinska13a, OIB: 68706710721,
- kontrola računa, dostavlja se.-

Veza: Vaš akt: Poslovni broj: 12 Povrv-364/2020-18

U vezi vašeg zahtjeva za dostavom podataka obavještavamo vas da je pregledom dostavljene dokumentacije porezni obveznik S.B. TORANJ D.O.O. iz Zagreba, Planinska13a, OIB: 68706710721 u svojim Knjigama primljenih (ulaznih) računa evidentirao slijedeće račune obveznika TEHNIKA d.d. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 274, OIB: 73037001250:

- račun br.UG- 9/147/P12/1; ukupnog iznosa s porezom 9.142.346,12kn od čega osnovica iznosi 7.313.876,88kn. Prijenos obveze te pretporez za navedeni račun iznose 1.828.469,22kn.
- račun br.UG- 9/117/P12/1; ukupnog iznosa s porezom 7.920.364,05kn od čega osnovica iznosi 6.336.291,24kn. Prijenos obveze te pretporez za navedeni račun iznose 1.584.072,81kn.

Predmetne račune , te Knjigu primljenih (ulaznih) računa u kojoj su predmetni računi evidentirani dostavljamo u prilogu ovog dopisa.

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA POREZNA UPRAVA PODRUČNI URED ZAGREB MINISTARSTVO FINANCIJA

VODITELJ ISPOSTAVE
Mr.sc. Željko Bešlić

Dostaviti:
1. Naslovu,
2. Pismohrana, ovdje

38

ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004

TEHNIKA

T +385 1 63 01 111 PDV ID : HR73037001250
Poslovna banka : PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
IBAN : HR1323400091100194559

R-1

SITUACIJA

izvršenih radova

br. 117/P12/1
(16/95)

SVIBANJ 2016 (zaključno s 31.5.2016)

POZIV NA BROJ : **HR04 167-95165-376164**
Način plaćanja: Transakcijski račun

NARUČITELJ: S.B. TORANJ d.o.o.
Split, Hrvatske mornarice 1H
OIB investitora : **68706710721**

Mjesto, datum i vrijeme:
Zagreb, 15.6.2016 8:43:54

GRAĐEVINA : POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM TS 10-20/0,4 kV
Solinska 7, 5x1000 kVA "WESTGATE A"

Ugovor br. **1/15-T +Aneksi** Iznos Ugovora **90.591.798,12** kn

		Ukupno situirano	Do sada situirano	Situirano po ovoj situaciji
1	**VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO SITUACIJI**	**81.532.618,27**	**75.196.327,03**	**6.336.291,24**
2	OSNOVICA ZA PLAĆANJE BEZ PDV-a *	81.532.618,27	75.196.327,03	6.336.291,24
3	**UKUPAN IZNOS SITUACIJE**	**81.532.618,27**	**75.196.327,03**	**6.336.291,24**

PDV = 1.584.072,81
Σ = 7.920.364,05

4	**OBRAČUN PLAĆANJA**			6.336.291,24
	Primljeni avans za izvedbu aluminijske ostakljene fasade	11.201.227,10 kn		
	Avans 70% - radovi 15.809.731,96 kn			
	Avans po ovoj situaciji:	11.066.812,37	11.066.812,37	0,00
5	~~ZA ISPLATU~~ ODBICI TEMELJEM ČL. 10.3 UGOVORA:			~~6.336.291,24~~
	- PRIDRŽAJ PLAĆANJA ZBOG NEDOSTATAKA NA GRAĐEVINI U IZNOSU 3.700.000,00 kn			- 3.700.000,00
6.	ZA ISPLATU:			2.636.291,24

Da su radovi koji se naplaćuju u ovoj situaciji stvarno izvršeni, te da su situirani po ~~ugovornom~~ troškovniku - potvrđuju :
Datum: 28.09.2016

TEHNIKA d.d. 80 zagreb

Nadzorni inženjer:
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mario Bručić
dipl. ing. grad
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3786

Izvoditelj :
v.r.

Sa situacijom suglasan
Naručitelj: S.B. TORANJ d.o.o.

Glavni direktor :
mr.sc. Filip Filipec dipl.inž. grad.

LIKVIDIRANO
Datum: 30.09.2016
ODGOVORNA OSOBA .....

* Prijenos porezne obveze temeljem članka 75 stavak 3a Zakona o PDV-u
Operater: JURIĆ STANEC DANIJELA

V 39

ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004

TEHNIKA

T +385 1 63 01 111 PDV ID : HR73037001250
Poslovna banka : PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
IBAN : HR1323400091100194559

R-1

SITUACIJA

izvršenih radova

br. 147/P12/1
(17/125)

SRPANJ 2016 (zaključno s 31.7.2016)

POZIV NA BROJ : **HR04 175-125167-376164**
Način plaćanja: Transakcijski račun

NARUČITELJ: S.B. TORANJ d.o.o.
Split, Hrvatske mornarice 1H
OIB Investitora : **68706710721**

Mjesto, datum i vrijeme:
Zagreb, 10.8.2016 10:04:29

GRAĐEVINA : POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM TS 10-20/0,4 kV
Solinska 7, 5x1000 kVA "WESTGATE A"

Ugovor br. **1/15-T + Aneksi** Iznos Ugovora **98.717.895,02** kn

		Ukupno situirano	Do sada situirano	Situirano po ovoj situaciji
1	**VRIJEDNOST IZVEDENIH RADOVA PO SITUACIJI**	**88.846.495,17**	**81.532.618,27**	**7.313.876,90**
2	OSNOVICA ZA PLAĆANJE BEZ PDV-a *	88.846.495,17	81.532.618,27	7.313.876,90
3	**UKUPAN IZNOS SITUACIJE**	**88.846.495,17**	**81.532.618,27**	**7.313.876,90**
4	**OBRAČUN PLAĆANJA**			
	- avans za aluminijske ostakljene fasade	11.201.227,10	11.066.812,37	134.414,73
	- avans za mobilizaciju gradilišta	3.060.346,25	0,00	3.060.346,25
	- avans za nabavu materijala i opreme	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5	~~ZA ISPLATU~~ ODBICI TEREĆENI ČL.10.3 UGOVORA:			~~-2.619.115,92~~
	- PRIDRŽAJ PLAĆANJA ZBOG NEDOSTATAKA NA GRAĐEVINI U IZNOSU 1.000.000,00 kn			- 1.000.000,00
	- PRIDRŽAJ PLAĆANJA ZBOG NEDOSTAVLJENIH POTREBNIH JAMSTAVA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA, PO ANEKSIMA 7/15-T i 56/16-T			- 1.611.586,40
6.	ZA ISPLATU:			7.529,52

Da su radovi koji se naplaćuju u ovoj situaciji stvarno izvršeni, te da su situirani po ugovornom troškovniku - potvrđuju :

Datum: 04.10.2016

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mario Bručić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3786

Nadzorni inženjer :

Izvoditelj :

Sa situacijom suglasan
Naručitelj: **S.B. TORANJ d.o.o.**

Glavni direktor :
mr.sc. Filip Filipec dipl.inž. građ.

* Prijenos porezne obveze temeljem članka 75 stavak 3a Zakona o PDV-u

Operater: JURIĆ STANEC DANIJELA

LIKVIDIRANO
Datum: 30.09.2016
ODGOVORNA OSOBA .....

POREZNI OBVEZNIK: S.B. TORANJ d.o.o.
ADRESA: Strojarska cesta 20, 10000 ZAGREB
ŠIFRA DJELATNOSTI: 6810
OIB: 68706710721

Knjiga primljenih (ulaznih) računa - PRIJENOS POREZNE OBVEZE

Od 1.1.2016. do 31.12.2016.

Red. Br.	RAČUN		DOBAVLJAČ (ISPORUČITELJ DOBARA ILI USLUGA)		POREZNA OSNOVICA			Ukupni iznos računa s porezom	Ukupno	PRETPOREZ		
	Broj	Datum	Naziv - Ime i Prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište	OIB	5%	13%	25%	Prolazna stavka	Prijenos obveze	5% Može se odbiti / Ne može se odbiti	13% Može se odbiti / Ne može se odbiti	25% Može se odbiti / Ne može se odbiti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11/12	13/14	15/16
DONOS:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	UG -1/14/P12/1	31.1.2016.	TEHNIKA d.d., Zagreb	73037001250	0,00	0,00	6.652.287,60	8.315.359,48	1.663.071,90	0,00	0,00	1.663.071,90
								0,00	1.663.071,90	0,00	0,00	0,00
2.	UG -2/005-1-1/2016	29.2.2016.	MB Plan d.o.o., 10000 Zagreb	41232234007	0,00	0,00	217.832,44	272.290,56	54.458,11	0,00	0,00	54.458,11
								0,00	54.458,11	0,00	0,00	0,00
3.	UG -2/46-P01-01	29.2.2016.	GILAN d.o.o., Split	35846084789	0,00	0,00	2.500,00	3.125,00	625,00	0,00	0,00	625,00
								0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
4.	UG -2/39/P12/1	29.2.2016.	TEHNIKA d.d., Zagreb	73037001250	0,00	0,00	3.107.919,76	3.884.899,70	776.979,94	0,00	0,00	776.979,94
								0,00	776.979,94	0,00	0,00	0,00
5.	UG -3/16054200021	31.3.2016.	GILAN d.o.o., Split	35846084789	0,00	0,00	2.500,00	3.125,00	625,00	0,00	0,00	625,00
								0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
6.	UG -3/12-1-1/16	31.3.2016.	TERMOINŽENJERING - PROJEKTIRANJE d.o.o., Z	54485777569	0,00	0,00	100.000,00	125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
								0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	UG -3/8/1/1	31.3.2016.	Drugi ured d.o.o., Zagreb	73349495303	0,00	0,00	167.305,40	209.131,77	41.826,35	0,00	0,00	41.826,35
								0,00	41.826,35	0,00	0,00	0,00
8.	UG -3/09/1/1	31.3.2016.	VOLT - ING d.o.o., Split	27550971925	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PERIOD:					0,00	0,00	10.270.345,2	12.837.931,5	2.567.586,30	0,00	0,00	2.567.586,30
							n	1 0,00	2.567.586,30	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS:					0,00	0,00	10.270.345,2	12.837.931,5	2.567.586,30	0,00	0,00	2.567.586,30
							n	1 0,00	2.567.586,30	0,00	0,00	0,00

Dana: 15.11.2021.

POREZNI OBVEZNIK: S.B. TORANJ d.o.o.
ADRESA: Strojarska cesta 20, 10000 ZAGREB
ŠIFRA DJELATNOSTI: 6810
OIB: 68706710721

Knjiga primljenih (ulaznih) računa - PRIJENOS POREZNE OBVEZE

Od 1.1.2016. do 31.12.2016.

Red. Br.	RAČUN		DOBAVLJAČ (ISPORUČITELJ DOBARA ILI USLUGA)		POREZNA OSNOVICA			Ukupni iznos računa s porezom	Ukupno	PRETPOREZ		
	Broj	Datum	Naziv - Ime i Prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište	OIB	5%	13%	25%	Prolazna stavka	Prijenos obveze	5%	13%	25%
										Može se odbiti	Može se odbiti	Može se odbiti
										Ne može se odbiti	Ne može se odbiti	Ne može se odbiti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11/12	13/14	15/16
DONOS:					0,00	0,00	10.270.345,20	12.837.931,51	2.567.586,30	0,00	0,00	2.567.586,30
								0,00	2.567.586,30	0,00	0,00	0,00
9.	UG -3/28-2-1	31.3.2016.	PBZ-Nekretnine d.o.o., Zagreb	61474106125	0,00	0,00	4.912,44	6.140,57	1.228,11	0,00	0,00	1.228,11
								0,00	1.228,11	0,00	0,00	0,00
10.	UG -3/127/1/16	31.3.2016.	GEOPROJEKT, d.d., Split	25623466485	0,00	0,00	3.500,00	4.375,00	875,00	0,00	0,00	875,00
								0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
11.	UG -3/62/P12/1	31.3.2016.	TEHNIKA d.d., Zagreb	73037001250	0,00	0,00	14.820.811,08	18.526.013,85	3.705.202,77	0,00	0,00	3.705.202,77
								0,00	3.705.202,77	0,00	0,00	0,00
12.	UG -3/013-1-1/2016	31.3.2016.	MB Plan d.o.o., 10000 Zagreb	41232234007	0,00	0,00	216.787,52	270.984,38	54.196,88	0,00	0,00	54.196,88
								0,00	54.196,88	0,00	0,00	0,00
13.	UG -3/127/1/16	31.3.2016.	GEOPROJEKT, d.d., Split	25623466485	0,00	0,00	3.500,00	4.375,00	875,00	0,00	0,00	875,00
								0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
14.	UG -3/73-P01-01	31.3.2016.	GILAN d.o.o., Split	35846084789	0,00	0,00	2.500,00	3.125,00	625,00	0,00	0,00	625,00
								0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
15.	UG -4/04/16	30.4.2016.	MB Plan d.o.o., 10000 Zagreb	41232234007	0,00	0,00	214.039,96	267.549,94	53.509,99	0,00	0,00	53.509,99
								0,00	53.509,99	0,00	0,00	0,00
16.	UG -4/85/P12/1	30.4.2016.	TEHNIKA d.d., Zagreb	73037001250	0,00	0,00	7.220.853,48	9.026.066,85	1.805.213,37	0,00	0,00	1.805.213,37
								0,00	1.805.213,37	0,00	0,00	0,00
PERIOD:					0,00	0,00	32.757.249,88	40.946.562,10	8.189.312,42	0,00	0,00	8.189.312,42
								0,00	8.189.312,42	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS:					0,00	0,00	32.757.249,88	40.946.562,10	8.189.312,42	0,00	0,00	8.189.312,42
								0,00	8.189.312,42	0,00	0,00	0,00

Dana: 15.11.2021.

POREZNI OBVEZNIK: S.B. TORANJ d.o.o.
ADRESA: Strojarska cesta 20, 10000 ZAGREB
ŠIFRA DJELATNOSTI: 6810
OIB: 68706710721

Knjiga primljenih (ulaznih) računa - PRIJENOS POREZNE OBVEZE

Od 1.1.2016. do 31.12.2016.

Red. Br.	RAČUN		DOBAVLJAČ (ISPORUČITELJ DOBARA ILI USLUGA)		POREZNA OSNOVICA			Ukupni iznos računa s porezom	Ukupno	PRETPOREZ 5%	PRETPOREZ 13%	PRETPOREZ 25%
	Broj	Datum	Naziv - Ime i Prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište	OIB	5%	13%	25%	Prolazna stavka	Prijenos obveze	Može se odbiti / Ne može se odbiti	Može se odbiti / Ne može se odbiti	Može se odbiti / Ne može se odbiti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11/12	13/14	15/16
DONOS:					0,00	0,00	32.757.249,68	40.946.562,10	8.189.312,42	0,00	0,00	8.189.312,42
								0,00	8.189.312,42	0,00	0,00	0,00
17.	UG -4/45-2-1	30.4.2016.	PBZ-Nekretnine d.o.o., Zagreb	61474106125	0,00	0,00	4.917,52	6.146,91	1.229,38	0,00	0,00	1.229,38
								0,00	1.229,38	0,00	0,00	0,00
18.	UG -5/68-2-1	31.5.2016.	PBZ-Nekretnine d.o.o., Zagreb	61474106125	0,00	0,00	31.413,04	39.266,29	7.853,26	0,00	0,00	7.853,26
								0,00	7.853,26	0,00	0,00	0,00
19.	UG -6/124-P01-01	30.6.2016.	GILAN d.o.o., Split	35846084789	0,00	0,00	2.500,00	3.125,00	625,00	0,00	0,00	625,00
								0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
20.	UG -6/99-P01-01	30.6.2016.	GILAN d.o.o., Split	35846084789	0,00	0,00	2.500,00	3.125,00	625,00	0,00	0,00	625,00
								0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
21.	UG -6/024-1-1/2016	30.6.2016.	MB Plan d.o.o., 10000 Zagreb	41232234007	0,00	0,00	213.371,80	266.714,75	53.342,95	0,00	0,00	53.342,95
								0,00	53.342,95	0,00	0,00	0,00
22.	UG -7/147	31.7.2016.	GILAN d.o.o., Split	35846084789	0,00	0,00	2.500,00	3.125,00	625,00	0,00	0,00	625,00
								0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
23.	UG -7/94/P12/1 - PS za IV/	31.7.2016.	TEHNIKA d.d., Zagreb	73037001250	0,00	0,00	9.511.966,12	11.889.957,64	2.377.991,53	0,00	0,00	2.377.991,53
								0,00	2.377.991,53	0,00	0,00	0,00
24.	UG -7/4441/VIK/1	31.7.2016.	Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split	56826136353	0,00	0,00	18.820,24	23.525,32	4.705,06	0,00	0,00	4.705,06
								0,00	4.705,06	0,00	0,00	0,00
PERIOD:					0,00	0,00	42.545.238,40	53.181.548,01	10.636.309,60	0,00	0,00	10.636.309,60
								0,00	10.636.309,60	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS:					0,00	0,00	42.545.238,40	53.181.548,01	10.636.309,60	0,00	0,00	10.636.309,60
								0,00	10.636.309,60	0,00	0,00	0,00

Dana: 15.11.2021.

POREZNI OBVEZNIK: S.B. TORANJ d.o.o.
ADRESA: Strojarska cesta 20, 10000 ZAGREB
ŠIFRA DJELATNOSTI: 6810
OIB: 68706710721

Knjiga primljenih (ulaznih) računa - PRIJENOS POREZNE OBVEZE

Od 1.1.2016. do 31.12.2016.

Red. Br.	RAČUN		DOBAVLJAČ (ISPORUČITELJ DOBARA ILI USLUGA)		POREZNA OSNOVICA			Ukupni iznos računa s porezom	Ukupno	PRETPOREZ		
	Broj	Datum	Naziv - Ime i Prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište	OIB	5%	13%	25%	Prolazna stavka	Prijenos obveze	5% Može se odbiti / Ne može se odbiti	13% Može se odbiti / Ne može se odbiti	25% Može se odbiti / Ne može se odbiti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11/12	13/14	15/16
DONOS:					0,00	0,00	42.545.238,40	53.181.548,01	10.636.309,60	0,00	0,00	10.636.309,60
								0,00	10.636.309,60	0,00	0,00	0,00
25.	UG -8/179-PP1-1	31.8.2016.	NEIR d.o.o., Split	38236450160	0,00	0,00	17.000,00	21.250,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
								0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
26.	UG -8/253 iz 2015.	31.8.2016.	GILAN d.o.o., Split	35846084789	0,00	0,00	2.500,00	3.125,00	625,00	0,00	0,00	625,00
								0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
27.	UG -8/29/01/01	31.8.2016.	URED VOJNOVIĆ d.o.o., Split	81197055486	0,00	0,00	10.000,00	12.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
								0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
28.	UG -8/182-2-1	31.8.2016.	PBZ-Nekretnine d.o.o., Zagreb	61474106125	0,00	0,00	29.670,40	37.088,01	7.417,60	0,00	0,00	7.417,60
								0,00	7.417,60	0,00	0,00	0,00
29.	UG -8/195	31.8.2016.	GILAN d.o.o., Split	35846084789	0,00	0,00	2.500,00	3.125,00	625,00	0,00	0,00	625,00
								0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
30.	UG -8/46-P01-01	31.8.2016.	GILAN d.o.o., Split	35846084789	0,00	0,00	2.500,00	3.125,00	625,00	0,00	0,00	625,00
								0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
31.	UG -9/1320-884-16310	30.9.2016.	Grad.-arhitekt. fakultet Split, Split	83615500218	0,00	0,00	10.000,00	12.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
								0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
32.	UG -9/49-111-5	30.9.2016.	TOMAS&CO d.o.o., Split	52725486771	0,00	0,00	552.140,00	690.175,00	138.035,00	0,00	0,00	138.035,00
								0,00	138.035,00	0,00	0,00	0,00
PERIOD:					0,00	0,00	43.171.548,80	53.964.436,02	10.792.887,20	0,00	0,00	10.792.887,20
								0,00	10.792.887,20	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS:					0,00	0,00	43.171.548,80	53.964.436,02	10.792.887,20	0,00	0,00	10.792.887,20
								0,00	10.792.887,20	0,00	0,00	0,00

Dana: 15.11.2021.

POREZNI OBVEZNIK: S.B. TORANJ d.o.o.
ADRESA: Strojarska cesta 20, 10000 ZAGREB
ŠIFRA DJELATNOSTI: 6810
OIB: 68706710721

Knjiga primljenih (ulaznih) računa - PRIJENOS POREZNE OBVEZE

Od 1.1.2016. do 31.12.2016.

Red. Br.	RAČUN		DOBAVLJAČ (ISPORUČITELJ DOBARA ILI USLUGA)		POREZNA OSNOVICA			Ukupni iznos računa s porezom	Ukupno	PRETPOREZ		
	Broj	Datum	Naziv - Ime i Prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište	OIB	5%	13%	25%			5%	13%	25%
								Prolazna stavka	Prijenos obveze	Može se odbiti / Ne može se odbiti	Može se odbiti / Ne može se odbiti	Može se odbiti / Ne može se odbiti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11/12	13/14	15/16
DONOS:					0,00	0,00	43.171.548,80	53.964.436,02	10.792.887,20	0,00	0,00	10.792.887,20
								0,00	10.792.887,20	0,00	0,00	0,00
33.	UG -9/207	30.9.2016.	NEIR d.o.o., Split	38236450160	0,00	0,00	11.090,60	13.863,25	2.772,65	0,00	0,00	2.772,65
								0,00	2.772,65	0,00	0,00	0,00
34.	UG -9/147/P12/1	30.9.2016.	TEHNIKA d.d., Zagreb	73037001250	0,00	0,00	7.313.876,88	9.142.346,12	1.828.469,22	0,00	0,00	1.828.469,22
								0,00	1.828.469,22	0,00	0,00	0,00
35.	UG -9/UG-29	30.9.2016.	GILAN d.o.o., Split	35846084789	0,00	0,00	-2.500,00	-3.125,00	-625,00	0,00	0,00	-625,00
								0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00
36.	UG -9/216	30.9.2016.	NEIR d.o.o., Split	38236450160	0,00	0,00	11.090,60	13.863,25	2.772,65	0,00	0,00	2.772,65
								0,00	2.772,65	0,00	0,00	0,00
37.	UG -9/205	30.9.2016.	GILAN d.o.o., Split	35846084789	0,00	0,00	2.500,00	3.125,00	625,00	0,00	0,00	625,00
								0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
38.	UG -9/117/P12/1	30.9.2016.	TEHNIKA d.d., Zagreb	73037001250	0,00	0,00	6.336.291,24	7.920.364,05	1.584.072,81	0,00	0,00	1.584.072,81
								0,00	1.584.072,81	0,00	0,00	0,00
39.	UG -9/175	30.9.2016.	GILAN d.o.o., Split	35846084789	0,00	0,00	2.500,00	3.125,00	625,00	0,00	0,00	625,00
								0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
40.	UG -10/230-P01-01	31.10.2016.	GILAN d.o.o., Split	35846084789	0,00	0,00	2.500,00	3.125,00	625,00	0,00	0,00	625,00
								0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
PERIOD:					0,00	0,00	56.848.898,12	71.061.122,65	14.212.224,53	0,00	0,00	14.212.224,53
								0,00	14.212.224,53	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS:					0,00	0,00	56.848.898,12	71.061.122,65	14.212.224,53	0,00	0,00	14.212.224,53
								0,00	14.212.224,53	0,00	0,00	0,00

Dana: 15.11.2021.

POREZNI OBVEZNIK: S.B. TORANJ d.o.o.
ADRESA: Strojarska cesta 20, 10000 ZAGREB
ŠIFRA DJELATNOSTI: 6810
OIB: 68706710721

Knjiga primljenih (ulaznih) računa - PRIJENOS POREZNE OBVEZE

Od 1.1.2016. do 31.12.2016.

Red. Br.	RAČUN		DOBAVLJAČ (ISPORUČITELJ DOBARA ILI USLUGA)		POREZNA OSNOVICA			Ukupni iznos računa s porezom	Ukupno	PRETPOREZ		
	Broj	Datum	Naziv - Ime i Prezime i sjedište/prebivalište ili uobičajeno boravište	OIB	5%	13%	25%	Prolazna stavka	Prijenos obveze	5% Može se odbiti / Ne može se odbiti	13% Može se odbiti / Ne može se odbiti	25% Može se odbiti / Ne može se odbiti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11/12	13/14	15/16
DONOS:					0,00	0,00	58.848.898,12	71.061.122,69	14.212.224,53	0,00	0,00	14.212.224,53
								0,00	14.212.224,53	0,00	0,00	0,00
41.	UG -10/UR-41,-36	31.10.2016.	NEIR d.o.o., Split	38236450160	0,00	0,00	-11.090,60	-13.863,25	-2.772,65	0,00	0,00	-2.772,65
								0,00	-2.772,65	0,00	0,00	0,00
42.	UG -10/218	31.10.2016.	NEIR d.o.o., Split	38236450160	0,00	0,00	3.000,00	3.750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
								0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
43.	UG -10/233-2-1	31.10.2016.	PBZ-Nekretnine d.o.o., Zagreb	61474106125	0,00	0,00	6.441,64	8.052,06	1.610,41	0,00	0,00	1.610,41
								0,00	1.610,41	0,00	0,00	0,00
44.	UG -10/OkS 2/2016	31.10.2016.	TOMAS&CO d.o.o., Split	52725486771	0,00	0,00	880.000,00	1.100.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
								0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
45.	UG -10/UR-10,-13	31.10.2016.	GEOPROJEKT, d.d., Split	25623466485	0,00	0,00	-3.500,00	-4.375,00	-875,00	0,00	0,00	-875,00
								0,00	-875,00	0,00	0,00	0,00
46.	UG -11/045-1-1/2016	30.11.2016.	MB Plan d.o.o., 10000 Zagreb	41232234007	0,00	0,00	351.162,60	438.953,25	87.790,65	0,00	0,00	87.790,65
								0,00	87.790,65	0,00	0,00	0,00
47.	UG -12/245	31.12.2016.	GILAN d.o.o., Split	35846084789	0,00	0,00	2.500,00	3.125,00	625,00	0,00	0,00	625,00
								0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
48.	UG -13/110-111-5	31.12.2016.	TOMAS&CO d.o.o., Split	52725486771	0,00	0,00	5.800,00	7.250,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
								0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
PERIOD:					0,00	0,00	58.083.211,76	72.604.014,76	14.520.802,94	0,00	0,00	14.520.802,94
								0,00	14.520.802,94	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS:					0,00	0,00	58.083.211,76	72.604.014,76	14.520.802,94	0,00	0,00	14.520.802,94
								0,00	14.520.802,94	0,00	0,00	0,00

Dana: 15.11.2021.

Izvođač TEHNIKA d.d., VUKOVARSKA 274 ZAGREB
ime i adresa / naziv i sjedište

Investitor S.B. TORANJ d.o.o. SPLIT · HRVATSKE MORNARICE 4,4
ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVNI DNEVNIK

WESTGATE A - POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto radnje / adresa

Građevna dozvola: Klasa: UP/I 361-03/12-03/0000[illegible]
Urbroj: 2181/01-03-03/16-13-0022
nadnevak izdavanja građevne dozvole
OD 27.05.2013.

Osoba koja vodi gradnju / izvođenje radova
Glavni inženjer gradilišta / inženjer gradilišta / voditelj gradilišta

VINKO KOVAČEVIĆ DIPL.ING.GRAĐ
ime i prezime, potpis

Akt o imenovanju: 91(647)/2015; 92(690)/2015

Stručni nadzor

Nadzorni inženjer Mario Bručić dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5725
ime i prezime, potpis i počat ovlaštenog arhitekta/inženjera

Akt o imenovanju: [illegible]

Nadzorni inženjer
ime i prezime, potpis i počat ovlaštenog arhitekta/inženjera

Akt o imenovanju: 02/2015 od 2.0[illegible]

Nadzorni inženjer
ime i prezime, potpis i počat ovlaštenog arhitekta/inženjera

Akt o imenovanju:

Glavni nadzorni inženjer MARIO BRUČIĆ dipl. ing. grad.
ime i prezime, potpis i počat ovlaštenog arhitekta/inženjera

Mario Bručić dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786

Akt o imenovanju: [illegible] od 30.01.2015.

MB Plan d.o.o., TRNJANSKA 6, ZAGREB
naziv i sjedište osobe koja obavlja stručni nadzor

Gradnja/izvođenje radova
Početak prijave: 20.01.2015.
Početak: 02.02.2015 (nadnevak)
Završetak: 25.03.2015. (nadnevak)

Izvođač TEHNIKA d.d., VUKOVARSKA 274 ZAGREB
ime i adresa / naziv i sjedište

Investitor S.B. TORANJ d.o.o. SPLIT · HRVATSKE MORNARICE 1,4
ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVNI DNEVNIK

WESTGATE A - POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto radnje / adresa

ZASEBNI GRAĐEVNI DNEVNICI

Redni broj	Dio građevine / radovi	Izvođač	Stručni nadzor	Gradnja / izvođenje radova	
				početak	završetak
				nadnevak	
1.	Glavni građevinski radovi	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.02.2015.	14.09.2016.
2.	Zaštita građevne jame	Geotehnika d.o.o. Konsolidacija	Institut IGH d.d.	20.02.2015.	08.06.2015.
3.	Fasaderski radovi	Polir d.o.o.	MB Plan d.o.o.	12.05.2015.	20.07.2016.
4.	Građevni, elementi, montažnih stubišta	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.07.2015.	19.10.2015.
5.	Asfalterski radovi	PZC d.o.o.	MB Plan d.o.o.	19.07.2016.	20.07.2016.
6.	Montaža reklamnih el.	Advic Reklama	MB Plan d.o.o.	14.07.2016.	19.07.2016.
7.	Ostakljenje fasada	Reflex Zagreb d.o.o.	MB Plan d.o.o.	23.11.2015.	28.07.2016.
8.	Elektroinstalaterski rad.	Elektromont	Gilan d.o.o.	06.05.2015.	14.09.2016.
9.	Elektroinstalaterski rad. strukturalno ožič.	Supranet d.o.o.	Gilan d.o.o.	03.05.2016.	18.07.2016.
10.	Elektroinstalaterski rad. Trafostanica	Tomas & Co d.o.o.	Gilan d.o.o.	23.05.2016.	06.06.2016.
11.	Vodovod i kanalizacija	Instalin-gradnja d.o.o.	Veliki gradnja j.d.o.o.	11.05.2015.	18.08.2016.
12.	Dizalo	Kone d.o.o.	Roterm d.o.o.	04.12.2015.	15.06.2016.
13.	Sprinkleri rasvjeta instalacije	Aling d.o.o.	Roterm d.o.o.	05.10.2015.	02.09.2016.
14.	Strojarski radovi	Pet Prom d.o.o.	Roterm d.o.o.	23.12.2015.	14.09.2016.
15.					
16.					
17.					
18.					

16951

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak: | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 01 | Nadnevak upisa: 02. 02. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE A	SUNČANO	+9 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VEZETELJ GRAĐ. ILI PROIZVODNOG PROCESA	MJERITELJ-GEODET-SPECIJALIST	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	LIMARI	MONTAŽERI (GRAĐEVINSKI I INDUSTR.)	ELEKTRIČARI	HV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I CESTU	OSOBLJE GRADILIŠTA	BRAVAR	Strojevi: BAGERI-DIZALICE	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MORTOVANJE	BAGER	GREDER	VALJCI	DUMPER ZGLOBNI DAT	DUMPER I KAMION	VOZILA RADNA	DUŽAČE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE RADNE PLATFORME	BETONARE	DROBILANE ASFALTNE BAZE I AGREGATI	OSOBLJE GRADILIŠTA	ZAVRŠNE RADNJE
Broj	1			1		1						2					1											

Upis i potpis osoba koja vodi građevinski dnevnik

- SA DANAŠNJIM DANOM RADNICI SU RADILI NA OSTALIM VRSTAMA RADOVA GRAĐEVINSKE JAME
- NASTAVLJA SE SANACIJA KOSINE PREMA GRAĐEVINSKOJ JAMI
- NA DANAŠNJI DAN NIJE BILO OSTVARENIH DNEVNICA
- U RADILIŠTU SU PRISUTNE DVIJE FIZIČKE OSOBE I U TIJEKU JE NORMALNO ODVIJANJE
- U TIJEKU STROJNA OBRADA NA GRADILIŠTE SA ODGOVARAJUĆIM ALATOM RUČNIM I STROJNIM

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- NA DANAŠNJI DAN GLAVNI IZVOĐAČ RADOVA UNOSI SE U POSAO IZVOĐENJA RADOVA TEHNIČKE OBRADE WESTGATE A" S TRANSPORTANICOM, PREMA UGOVORU O GRAĐENJU BR. 1/15-T OD 23.01.2015. I PRILOŽIMA KOJI SU SASTAVNI DIO UGOVORA.
- IZVOĐAČ JE U OBVEZI RADOVE IZVODITI PREMA DOZVOLI ZA GRAĐENJE KLASA: UP/I 361-03/12-03/00007, UR.BROJ: 2181/01-03-03/16-13-0022 OD 27.05.2013. GODINE, U SKLADU S GLAVNIM PROJEKTOM OZNAKE ZOP 6093 A.
- IZVOĐAČ SE MORA PRIDRŽAVATI ODREDBI ZAKONA O GRADNJI, VAŽEĆE ZAKONSKE REGULATIVE, TE PROPISA STRUKE.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
nadnevak i potpis 02.02.2015.	02.02.'15.

16952

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak: | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 02 | Nadnevak upisa: 02. 02. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE A	SUNČANO	+9 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VEZETELJ GRAĐ. ILI PROIZVODNOG PROCESA	MJERITELJ-GEODET-SPECIJALIST	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	LIMARI	MONTAŽERI (GRAĐEVINSKI I INDUSTR.)	ELEKTRIČARI	HV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I CESTU	OSOBLJE GRADILIŠTA	Strojevi: BAGERI-DIZALICE	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MORTOVANJE	BAGER	GREDER	VALJCI	DUMPER ZGLOBNI DAT	DUMPER I KAMION	VOZILA RADNA	DUŽAČE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE RADNE PLATFORME	BETONARE	DROBILANE ASFALTNE BAZE I AGREGATI	OSOBLJE GRADILIŠTA	ZAVRŠNE RADNJE
Broj	1			1		2									1												

Upis i potpis osoba koja vodi građevinski dnevnik

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- IZVOĐAČ SE STROGO MORA PRIDRŽAVATI SVIH PROPISA ZAŠTITE NA RADU
- IZVOĐAČU SE NA DANAŠNJI DAN PREDAJE KOMPLETNA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA: 1. GLAVNI PROJEKT ZOP 6093 A I ARH.21
  2. IZVEDBENI PROJEKT ZAŠTITE PUBLIKA GRAĐEVNE JAME IZ 4000-2012-2014
  3. RJEŠENJE ZA GRAĐENJE KLASA: UP/I 361-03/12-03/00007 UR.BROJ: 2181/01-03-03/16-13-0022. OD 27.05.2013. PRAVOMOĆNO OD 06.06.2013. GODINE
  4. ELABORAT ISKOLČENJA BR. TD 348-640/1, SIJEČANJ 2015
  5. ELABORAT O ISPITIVANJU MATERIJALA VIBRACIJA GRAĐANI: INT. 29.01.5714, VOLIMEX 2014.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
nadnevak i potpis 02.02.2015.	02.02.'15.

16953

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	03
			Nadnevak upisa: 02. 02. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE A	SUNČANO	+9 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad. ili proizvodnog pogona	Inženjeri/geodeti/specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Damperi zglobni CAT	Damperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektroagregatori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata
Broj	1			1			2								1										

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

→ 6. RJEŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG INŽENJERA ZA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKE RADOVE 01/2015/NB, OD 12.01.2015.
7. PRIJAVA GRADILIŠTA UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO, SPLIT, 20.01.2015, O POČETKU RADOVA
8. PRIJAVA VIŠKA ISKOPA: UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U GOSPODARSTVU, SEKTOR NADZORA U PODRUČJU RUDARSTVA, ELEKTROENERGETIKE I OPREME POD TLAKOM, 26.01.2015.
9. RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG NADZORNOG INŽENJERA: MH-SBT-146 OD 30.01.2015.
10. RJEŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG INŽENJERA RADNJA: MH-SBT-147 OD 30.01.2015.
11. RJEŠENJE O IMENOVANJU [illegible] ZAŠTITE [illegible] 2015. [illegible]
12. [illegible] 02.02.2015.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 02.02.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni nadzorni inženjer: 02.02.'15. (nadnevak i potpis)

16954

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	04
			Nadnevak upisa: 03. 02. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE A	OBLAČNO	+8 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad. ili proizvodnog pogona	Inženjeri/geodeti/specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta (CUV)	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Damperi zglobni CAT	Damperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektroagregatori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata
Broj	1		1	1	2						1				1				2						

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- SJEČA STABALA, ČIŠĆENJE GRADILIŠTA OD GRANJA I ŽBUNJA I ODVOZ GRANJA I DRUGOG MATERIJALA OD ČIŠĆENJA SA GRADILIŠTA
- NAPOMENA IZVOĐAČA: FIZIČKE OSOBE JOŠ NISU ODVEZLE SVOJU IMOVINU SA GRADILIŠTA TE NIJE MOGUĆE PRISTUPITI RUŠENJU POSTOJEĆIH GRAĐEVINA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- INVESTITOR JE UPOZNAT DA FIZIČKE OSOBE NAPUŠTAJU PARCELU I ISELJAVAJU STVARI, TE SE ISTO RJEŠAVA U TIJEKU ORGANIZACIJE GRADILIŠTA SUKLADNO TERMINSKOM PLANU, PREMA KOJEM POSTAVA OGRADE I ISKOPI ZAPOČINJU 16.02.2015, UKLJUČUJUĆI RUŠENJE POSTOJEĆIH OBJEKATA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 03.02.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni nadzorni inženjer: 03.02.'15. (nadnevak i potpis)

16955

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	05	04. 02. 2015

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE „A"	KIŠA	+ 10 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici / Strojevi

Broj: Zaposlenici: 1, 3, 1, 4, 2, 1, 1; Strojevi: 1, 3

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ČIŠĆENJE GRADILIŠTA OD ŠIBLJA I VISOKE TRAVE I ODVOZ MATERIJALA OD ČIŠĆENJA NA DEPONIJU
- SKIDANJE HUMUSA UTOVAR U KAMIONE I ODVOZ SA GRADILIŠTA NA DEPONIJU

NAPOMENA IZVOĐAČA: MOLI SE INVESTITOR DA UBRZA ISELJENJE FIZIČKIH OSOBA SA GRADILIŠTA

- ZAPOČELO JE GEODETSKO ISKOLIČENJE DIOKLECIJANOVOG AKVADUKTA TE GABARITA GRAĐEVINSKE JAME

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- RJEŠENJE FIZIČKIH OBJEKATA U TIJEKU - ORGANIZACIJA GRADILIŠTA U ROKOVIMA PREMA TERMINSKOM PLANU.

DANA 04.02.2015. ODRŽAN JE SASTANAK U [illegible] ODJELU U SPLITU GDJE SU PRISUSTVOVALI IZVOĐAČ RADOVA „TEHNIKA" D.D. IZ ZAGREBA I PREDSTAVNICI [illegible] IZ SPLITA [illegible] SPLIT O [illegible] RADOVA.

DUBRAVKA ČESNA [illegible]

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
04.02.2015.	04.02.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16956

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	06	05. 02. 2015. ČETV.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ „A"	OBLAČNO	+ 16 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici / Strojevi

Broj: Zaposlenici: 1, 3, 1, 2, 4, 2, 1; Strojevi: 2, 4

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POČELI SU RADOVI NA ISKOPU GRAĐEVINSKE JAME PRVA KAMPADA DUBINE 2 M NA ZAPADNOM DIJELU GRAĐEVINSKE JAME TE ODVOZ MATERIJALA IZ ISKOPA NA DEPONIJU.
- DOVRŠENO JE ISKOLIČENJE OSI DIOKLECIJANOVOG VODOVODA I GABARITA GRAĐEVINSKE JAME UOČENO JE DA JE UDALJENOST OSI AKVADUKTA OD RUBA ISKOPA OD 0,5 M DO 2,5 M.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- IZVOĐAČ SE POSEBNO MOLI DA PAŽLJIVO VRŠI ISKOP I ŠTIĆENJE ZONE ISKOPA I POKOSA U BLIZINI AKVADUKTA, OSOBITO NA POZICIJAMA GDJE SE ISTI NALAZI NAJBLIŽIM TRASAMA UDALJENOST OD ZIDOVA GRAĐEVINE PREMA PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI:

- PREMA ELABORATU ISKOLIČENJA OZNAKE TD348-64/01 IZVRŠENO ISKOLIČENJE AKVADUKTA I GRANICU ISKOPA.

Vedrana Garmaz
dipl.ing.geod., univ.spec.geo.
Ovlašteni inženjer geodezije
GEOPROJEKT d.d.
Split
Geo 876

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
05.02.2015.	05.02.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16957

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 07
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa PET. 06. 02. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ „A"	KIŠA	+6 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Zaposlenici:

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad. i/ rukovoditelj pogona	Inženjeri/geodeti/specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta
Broj	1	1	1	2	4					2	1

Strojevi:

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Dozeri zglobni CAT	Damperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice/platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata
Broj				2				4						

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- RUŠENJE JEDNOG STABLA. RUŠENJE JE OBAVLJENO PAŽLJIVIM SJEČENJEM GRANA I STABLA U SITNIM DIJELOVIMA

- ZBOG JAKE KIŠE NIJE BILO MOGUĆE VRŠITI ISKOP GRAĐEVINSKE JAME

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
06. 02. 2015.	06. 02. '15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16958

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 08
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa SUB 07. 02. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	OBLAČNO	+8 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Zaposlenici:

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad. i/ rukovoditelj pogona	Inženjeri/geodeti/specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta
Broj	1	1	1	2	4					2	1

Strojevi:

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Dozeri zglobni CAT	Damperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice/platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata
Broj				2				4						

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ISKOP GRAĐEVINSKE JAME, UTOVAR U KAMION I ODVOZ NA GRADSKU DEPONIJU.

NAPOMENA IZVOĐAČA: FIZIČKE OSOBE ZATEČENE NA GRADILIŠTU JOŠ NISU ODVEZLE SVE SVOJE STVARI IZ POSTOJEĆIH ZGRADA TE SE NE MOŽE PRISTUPITI RUŠENJU ISTIH.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- MOLI SE IZVOĐAČ DA PRILIKOM ODVOZA ZEMLJANOG MATERIJALA IZ ISKOPA PAZI NA UREDNOST I ČISTOĆU KAMIONA TJ. OKOLNIH CESTA, TE KONTINUIRANO VODI BRIGU O ČIŠĆENJU I PRANJU ISTIH OSOBITO ZA KIŠNIH DANA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
07. 02. 2015.	07. 02. '15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16959

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 09

Nadnevak upisa: PON. 09. 02. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	OBLAČNO JAKA BURA	+5 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJ GRAĐ. I ARHITEKTONSKO KODIRA	INŽENJER-GEODET/SPECIJALIST	POSLOVOĐE	STROJAR	VOZAČ	MINER	MONTAŽER I ZIDAR I KAMENAR	ELEKTRIČAR	KV GRAĐEVINSKI RADNIK	RADNIK I DIO	OSOBLJE OBUKE/ČA	Strojevi: BULDOŽER	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA KASETIRANJE	BAGER	GRIJEDER	VALJCI	DIZALICA ZGLOBNA CAT	DIZALICA I KAMION	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATOR	POKRETNE DIZALICE/PLATFORME	BETONARE	DROBILICE SEPARATORE AGREGATA
Broj	1	1	2	3	6					2	1				3				6						

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ISKOP I KAMPADE GRAĐEVINSKE JAME NA DUBINU 2M, UTOVAR ISKOPANOG MATERIJALA U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU.

- RUŠENJE POSTOJEĆE OGRADE (GARAŽA)

NAPOMENA IZVOĐAČA: MOLI SE NADZORNI INŽENJER I INVESTITOR ZA POTVRDE ISELJENJE FIZIČKIH OSOBA I DAJU ODOBRENJE ZA RUŠENJE DRFUSTALIH GRAĐEVINA NA GRADILIŠTU.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- ISELJENJE FIZIČKIH OSOBA U TIJEKU. OČEKUJE SE ZAKONSKO ISELJENJE U ROKU 2 DANA, NAKON ČEGA SE PRISTUPITI RUŠENJU I ZADNJEG OBJEKTA NA GRADILIŠTU KOJE JE UREDNO PRIJAVLJENO SVIM NADLEŽNIM USTANOVAMA, S IZNIMKOM ZA GRAĐANIN KOJA JE PRAVODOBNA, TE SE FIZIČKIM OSOBAMA TREBA ZABRANITI PRISTUP GRADILIŠTU PRETPA VAŽEĆIM ZAKONSKIM PROPISIMA

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
09.02.2015.	09.02.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16960

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 10

Nadnevak upisa: UTO. 10. 02. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	OBLAČNO	+6 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJ GRAĐ. I ARHITEKTONSKO KODIRA	INŽENJER-GEODET/SPECIJALIST	POSLOVOĐE	STROJAR	VOZAČ	MINER	MONTAŽER I ZIDAR I KAMENAR	ELEKTRIČAR	KV GRAĐEVINSKI RADNIK	RADNIK I DIO	OSOBLJE OBUKE/ČA	Strojevi: BULDOŽER	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA KASETIRANJE	BAGER	GRIJEDER	VALJCI	DIZALICA ZGLOBNA CAT	DIZALICA I KAMION	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATOR	POKRETNE DIZALICE/PLATFORME	BETONARE	DROBILICE SEPARATORE AGREGATA
Broj	1	1	2	3	8					2	1				3				8						

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ISKOP GRAĐEVINSKE JAME, UTOVAR U KAMIONE I ODVOZ NA GRADSKU DEPONIJU.

- RUŠENJE POSTOJEĆE ZGRADE NA GRADILIŠTU. SA DANAŠNJIM DANOM SU ZAVRŠENI RADOVI NA RUŠENJU POSTOJEĆIH OBJEKATA NA GRADILIŠTU TE SE GRADILIŠTE MOŽE SMATRATI ČISTO OD FIZIČKIH OSOBA I POSTOJEĆIH OBJEKATA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
10.02.2015	10.2.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16961

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 11 | Nadnevak upisa: SRIJ. 11. 02. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+10 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici																Strojevi																					
	VODITELJ ORG. I PROIZVODNOG PODRUČJA	KONTROLER-GRAĐEVINSKI SPECIJALIST	POSLOVOĐE	STROJAR	VOZAČ	MONTER	MONTAŽER / BRAVAR / VARILAC	ELEKTRIČAR	KV GRAĐEVINSKI RADNIK	RADNIK I ISTAU	OSOBLJE GRAĐILIŠTA						BULDOŽER	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MORTOVANJE	BAGER	GREDER	VALJCI	DOMPER ZGLOBNI CAT	DOMPER KAMIONI	VOZILA RADNA	SUŠAČE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA								
Broj	1	1	2	3	9					2	1									3				9														

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ISKOP GRAĐEVINSKE JAME (I ETAŽA ISKOPA), UTOVAR MATERIJALA IZ ISKOPA U VOZILA I ODVOZ NA DEPONIJU

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
nadnevak i potpis 11.02.2015.	11.2.'15. nadnevak i potpis

16962

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 12 | Nadnevak upisa: ČETV. 12. 02. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+12 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici																Strojevi																					
	VODITELJ ORG. I PROIZVODNOG PODRUČJA	KONTROLER-GRAĐEVINSKI SPECIJALIST	POSLOVOĐE	STROJAR	VOZAČ	MONTER	MONTAŽER / BRAVAR / VARILAC	ELEKTRIČAR	KV GRAĐEVINSKI RADNIK	RADNIK I ISTAU	OSOBLJE GRAĐILIŠTA						BULDOŽER	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MORTOVANJE	BAGER	GREDER	VALJCI	DOMPER ZGLOBNI CAT	DOMPER KAMIONI	VOZILA RADNA	SUŠAČE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA								
Broj	1	3	2		8					2	1									3				8														

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ISKOP GRAĐEVINSKE JAME (I ETAŽA) UTOVAR MATER. IZ ISKOPA U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU
- RAD GEODETA NA ISKOLČENJU OSI GRAĐEVINE A I GRAĐEVINE B TE ISKOLČENJU RUBOVA PARCELE GRAĐILIŠTA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
nadnevak i potpis 12.02.2015.	12.2.'15. nadnevak i potpis

16963

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 13
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa PET. 13. 02. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+ 12 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Zaposlenici (Struktura zaposlenika i strojeva na radu)

	Voditelj građ. u proizvodnji pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Limeri	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta
Broj	1	3	2	3	6					2	1

Strojevi

	Buldožer	Pumpa za beton	Pumpa za [illegible]	Bager	Greder	Valjci	Dumper zglobni CAT	Damperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata
Broj				3			10							

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ISKOP GRAĐEVINSKE JAME, UTOVAR MATERIJALA OD ISKOPA I ODVOZ NA GRADSKU DEPONIJU
- DOVRŠENO JE ISKOLIČENJE OSI ZGRADE A I ZGRADE B TE RUBOVA PARCELE
- NA GRADILIŠTE JE DOPREMLJENA OPREMA IZVOĐAČA ZAŠTITE GRAĐEVINSKE JAME PODUZEĆA GEOTEHNIKA-KONSOLIDACIJA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

TD 348 - 6[illegible]

- PREMA ELABORATU ISKOLČENJA IZVRŠENO ISKOLČENJE GRANICA PARCELE I OSI OBJEKTA.
- POSTAVLJENA DVA REPERA.

Vedrana Germaz
dipl.ing.geod., univ.spec.oec.
Ovlašteni inženjer geodezije
GEO-PROJEKT d.d.
Split
Geo 876

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
13.02.2015.	13.2.'15
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16964

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 14
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa SUB. 14. 02. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+ 12 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Zaposlenici (Struktura zaposlenika i strojeva na radu)

	Voditelj građ. u proizvodnji pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Limeri	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta
Broj	1	1	2	3	5					2	1

Strojevi

	Buldožer	Pumpa za beton	Pumpa za [illegible]	Bager	Greder	Valjci	Dumper zglobni CAT	Damperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata
Broj				3			10	5						

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ISKOP GRAĐEVINSKE JAME, UTOVAR ISKOPANOG MATERIJALA U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
14.02.2015.	14.2.'15
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16965

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 15. | Nadnevak upisa: 16. 02. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+15 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici																Strojevi																					
	VODITELJ RADOVA, ILI PROIZVODNOG MODULA	INŽENJER-GRAĐEVINSKI SPECIJALIST	INŽENJER-GRAĐEVINSKI-OSTALI	POSLOVOĐE	STROJOVI	VOZAČI	MONTERI	MEHANIČARI I SLIČNI RADNICI / VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	MAJSTORI I OSTALI	OSOBLJE GRAĐEVILIŠTA					BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GREDERI	VALCI	ŠEPERI ZGLOBNI CAT	ŠEPERI I KAMIONI	VOZILA PRAONA	RUČNE BUŠILICE	ELEKTROAGREGATORI	PORTATIVNE ČESALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE, SEPARACIJE AGREGATA								
Broj	1	1	2	3	11														3				11															

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ISKOP GRAĐEVINSKE JAME, UTOVAR U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- MOLI SE IZVOĐAČ DA ETO PRIJE OSIGURA ZAUZEĆE JAVNE POVRŠINE I IZVRŠI PROPISANU REGULACIJU PROMETA ULICE DALMATINSKOG PAPA KAKO BI SE PRISTUPILO ISKOPU I ZAŠTITI JUŽNOG POKOSA GRAĐEVNE JAME.

DANA 16.02.2015 OBAVLJEN JE KONTROLATORSKI OČEVID NA TEMELJU ARHEOLOŠKIH NALAZA KOJIH JE UTVRĐENO DA SE RADOVI ODVIJAJU PREMA PROJEKTIMA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
16.02.2015.	16.2.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16966

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 16 | Nadnevak upisa: 17. 02. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+12 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici																Strojevi																					
	VODITELJ RADOVA, ILI PROIZVODNOG MODULA	INŽENJER-GRAĐEVINSKI SPECIJALIST	INŽENJER-GRAĐEVINSKI-OSTALI	POSLOVOĐE	STROJOVI	VOZAČI	MONTERI	MEHANIČARI I SLIČNI RADNICI / VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	MAJSTORI I OSTALI	OSOBLJE GRAĐEVILIŠTA					BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GREDERI	VALCI	ŠEPERI ZGLOBNI CAT	ŠEPERI I KAMIONI	VOZILA PRAONA	RUČNE BUŠILICE	ELEKTROAGREGATORI	PORTATIVNE ČESALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE, SEPARACIJE AGREGATA								
Broj	1	1	2	4															5				11															

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UTOVAR MATERIJALA OD ISKOPA I ODVOZ NA DEPONIJU
- U POSAO JE UVEDEN IZVOĐAČ ZA ZAŠTITU GRAĐEVINSKE JAME TE SU OBAVLJENE PRIPREME ZA POČETAK TIH RADOVA. DOPREMLJENI SU STROJEVI I CEMENT

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
17.02.2015.	17.2.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16967

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 17. | Nadnevak upisa: SRI. 18 02 2015

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+12 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VOZITELJ GRAĐ. STROJ/KRANOVOĐA/KOČAR	BETONIČAR/BETONSKI SPECIJALIST	POSLOVOĐE	STROJAR	VOZAČ	VARILAC	MEHANIČAR / BRAVAR / VARILAC	ELEKTRIČAR	KV GRAĐEVINSKI RADNIK	NIŠANDŽIJA / GEODET	OSOBLJE GRADILIŠTA	Strojevi: BULDOŽER	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MEŠTRANJE	BAGER	GRIJEDER	VALJAK	DEMPER ZGLOBNI CAT	DEMPER I KAMION	VOZILA RADNA	RUŠEĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	PORORNE IZOLACIJE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA
Broj	1	1	2	2	1						1				3				4						

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ISKOP GRAĐEVINSKE JAME, UTOVAR ISKOPANOG MATERIJALA OD ISKOPA I ODVOZ NA DEPONIJU.

- ZAŠTITA GRAĐ. JAME: IZVRŠENO JE NABACIVANJE I SLOJA TORKRET BETONA NA I ETAŽE SJEVERNI I ISTOČNI POKOS.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
18.02.2015.	19.2.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16968

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 18. | Nadnevak upisa: ČETV. 19. 02. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+12 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VOZITELJ GRAĐ. STROJ/KRANOVOĐA/KOČAR	BETONIČAR/BETONSKI SPECIJALIST	POSLOVOĐE	STROJAR	VOZAČ	VARILAC	MEHANIČAR / BRAVAR / VARILAC	ELEKTRIČAR	KV GRAĐEVINSKI RADNIK	NIŠANDŽIJA / GEODET	OSOBLJE GRADILIŠTA	Strojevi: BULDOŽER	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MEŠTRANJE	BAGER	GRIJEDER	VALJAK	DEMPER ZGLOBNI CAT	DEMPER I KAMION	VOZILA RADNA	RUŠEĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	PORORNE IZOLACIJE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA
Broj	1	1	3	3	1	1			2		1				3				11						

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UTOVAR MATERIJALA IZ ISKOPA I ODVOZ NA GRADSKU DEPONIJU.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
19.02.2015.	19.2.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16969

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	19.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	PET.
			20. 02. 2015.	

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WEST GATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+ 10 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: Voditelj grad. i rukovoditelj pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	Strojevi: Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Damperi do 8 m³	Damperi i kamioni	Vozila radna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata
Broj	1	1	2	[illegible]	11				4						3				11						

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- RADOVI NA ZAŠTITI GRAĐEVINSKE JAME KOJE IZVODI GEOTEHNIKA KONSOLIDACIJA.
- PRIPREMNI RADOVI NA ORGANIZACIJI GRADILIŠTA, ISKOP HUMUSA ZA IZRADU NOVE PJEŠAČKE STAZE UZ ULICU DOMOVINSKOG RATA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

UPIS GEOTEHNIČARA.

DANA 20.02. IZVRŠEN JE PREGLED DIJELA PRIPREMNIH RADOVA NA ZAŠTITI POKOSA ZASJEKA UZ SJEVERNU STRANU U ZONI AKVADUKTA DO VISINE 2.5 M. ISKOPOM JE UTVRĐENO DA SE RADI O TLU KOSE U POTPUNOSTI ODGOVARA NAVODU K GEOTEH. ELABORATA TE JE NAKON ISKOPA UGRAĐEN PRVI SLOJ (ZAŠTITNI) MLAZNOG BETONA TE SE PRISTUPILO BUŠENJU I UGRADBI PRVOG REDA SIDARA. DALJNJI ISKOP PO VERTIKALI SE NE SMIJE VRŠITI BEZ UGRADBE ZATEGA U KRUNI ZASJEKA.

ZA KONSTRUKTORA [signature]

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
20.02.2015. [signature]	[signature] 20.2.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16970

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	20.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	SUB.
			21. 02. 2015.	

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	OBLAČNO	+ 14 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: Voditelj grad. i rukovoditelj pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	Strojevi: Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Damperi do 8 m³	Damperi i kamioni	Vozila radna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata
Broj	1	1	2	3	11										3				11						

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ISKOP GRAĐEVINSKE JAME, UTOVAR U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU
- RADOVI NA ZAŠTITI GRAĐEVINSKE JAME PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU GEOTEHNIKA KONSOLIDACIJA. BUŠENJE I UGRADNJA SIDARA, NABACIVANJE TORKRET BETONA NA SJEVERNOM POKOSU
- RADOVI NA ORGANIZACIJI GRADILIŠTA, IZRADA NOVE PJEŠAČKE STAZE I OGRADE GRADILIŠTA UZ ULICU DOMOVINSKOG RATA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
[signature] 21.02.2015.	[signature] 21.2.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16971

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	21	23. 02. Pon.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	KIŠA	+8 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici

	VODITELJ GRAĐ. ILI PROIZVODNOG POGONA	INŽENJERI/GEODETI/SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI / BRAVARI / VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA
Broj	1	1	2	1	1				5		

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Strojevi

	BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INEKTIRANJE	BAGERI	GREDERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RAZNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA
Broj				1				1						

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- RADOVI NA ORGANIZACIJI GRADILIŠTA. IZRADA NOVE BICIKLISTIČKE STAZE I OGRADE UZ ULICU DOMOVINSKOG RATA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
23.02.2015. (nadnevak i potpis)	23.2.'15. (nadnevak i potpis)

16972

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	22	24. 02. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	KIŠA	+8 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici

	VODITELJ GRAĐ. ILI PROIZVODNOG POGONA	INŽENJERI/GEODETI/SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI / BRAVARI / VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA
Broj	1	1	2	3	11						

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Strojevi

	BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INEKTIRANJE	BAGERI	GREDERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RAZNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA
Broj				3				11						

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- RADOVI NA ORGANIZACIJI GRADILIŠTA IZRADA OGRADE PREMA ULICI DOMOVINSKOG RATA I NOVE BICIKLISTIČKE STAZE
- RADOVI NA ZAŠTITI GRAĐEVINSKE JAME PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU GEOTEH.-KONS. BUŠENJE I UGRADNJA ZATEGA NA SJEVERNOM PODRUČJU PREMA POTPORNOM ZIDU.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
24.02.2015. (nadnevak i potpis)	24.2.'15. (nadnevak i potpis)

16973

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 23. | Nadnevak upisa: SRI. 25. 02. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	KIŠA	+ 8 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJ GRAĐ. I PROJEKTANT/KA	KONZERVATOR-RESTAURATOR	POSLOVOĐE	STROJAR	VOZAČ	MINER	MONTAŽER I BRAVAR / VARIOCI	ELEKTRIČAR	KV GRAĐEVINSKO RADNICI	RADNICI U DETALJU	OSOBLJE OHRANJENJA	Strojevi: BULDOŽER	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGER	GREDER	VALJAK	DOMPER ZGLOBNI DAT	DOMPERI I MJEŠALICE	VOZILA RAZNA	BUŠAĆI GARNITURE	ELEKTROGENERATOR	PORETNE DEVIJACIJE PLATFORME	BETONARE	DIKERLANE	SERVISNE KONTEJNERI
Broj	1	1	2	3	1				3	3	1			2	3					11		2				

Upis i potpis osoba koja vodi građevinski dnevnik

- RADOVI NA ORGANIZACIJI GRADILIŠTA. IZRADA NOVE PJEŠAČKE STAZE I TEMELJA STUPOVA OGRADE PREMA ULICI DOMOVINSKOG RATA.

- ZEMLJANI RADOVI: ISKOP UZ ISTOČNI RUB GRAĐEVINSKE JAME, UTOVAR ISKOPANOG MATERIJALA I ODVOZ NA DEPONIJU.
NAPOMENA: U ZONI ISKOPA UZ ZAPADNI RUB GRAĐEVINSKE JAME OTKRIVEN JE AB KANAL DIMENZIJA 1,1 x 1,1 m. DUBLJINE STIJENKI POCM. O TOME JE OBAVIJEŠTEN INV. I GLAVNI NADZORNI INŽENJER.

- ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME: RADOVI PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU GEOTEH. - KONZ.
BUŠENJE I UGRADNJA ZATEGA PREMA POTPORNOM ZIDU.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- INVESTITOR DAJE UPUTU ZA ISKOP UZ AB KANAL, TE ODREDITI TRASU I DUBINU, KAKO BI SE NIJEDNO PRIJEKOP U SE ISTI PO CIJELOJ DUŽINI ISKOPA IU JE PREGLEDNUT I VAN FUNKCIJE. UKUPNO SE USTANOVI DA JE ISTI VAN FUNKCIJE ZATIM SE MOGU NASTAVITI NESMETANO. O ISTOME ĆE SE OBAVIJESTITI I GRADSKA ODJEL VODOVODA I KANALIZACIJE, TE ĆE BITI POZVANI NA GRADILIŠTE U SVRHU SNIMANJA, ISTO TAKO NA GRADILIŠTE ĆE SE POZVATI GEOMEHANIČARE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
25.02.2015.	25.2.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16974

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 24. | Nadnevak upisa: ČET. 26. 02. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	OBLAČNO	°C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJ GRAĐ. I PROJEKTANT/KA	KONZERVATOR-RESTAURATOR	POSLOVOĐE	STROJAR	VOZAČ	MINER	MONTAŽER I BRAVAR / VARIOCI	ELEKTRIČAR	KV GRAĐEVINSKO RADNICI	RADNICI U DETALJU	OSOBLJE OHRANJENJA	Strojevi: BULDOŽER	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGER	GREDER	VALJAK	DOMPER ZGLOBNI DAT	DOMPERI I MJEŠALICE	VOZILA RAZNA	BUŠAĆI GARNITURE	ELEKTROGENERATOR	PORETNE DEVIJACIJE PLATFORME	BETONARE	DIKERLANE	SERVISNE KONTEJNERI: KONPRESOR, AGREGAT ZA STR.
Broj	1	1	3	4	1		4		3	3	1				2	1				11		2				2 1

Upis i potpis osoba koja vodi građevinski dnevnik

- RADOVI NA ORGANIZACIJI GRADILIŠTA. MONTAŽA OGRADE U ULICI KUNDIFICA AIT - PREMA ULICI DOMOVINSKOG RATA. IZRADA NOVE PJEŠAČKE STAZE. POSTAVA ZNAKOVA PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA I HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE.

- ZEMLJANI RADOVI: ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UZ ZAPADNI RUB I DUŽI ISKOPANOG MATERIJALA NA DEPONIJ

- ZAŠTITA GRAĐ. JAME: RADOVI PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU GEOTEH. - KONZOL.

NAPOMENA: MOLI SE NADZORNI INŽENJER I INVESTITOR DA DAJU UPUTU ZA POSTUPANJE SA OTKRIVENIM AB KANALOM., IAKO BI SE MOGLI NESMETANO NASTAVITI RADOVI NA ZAŠTITI GRAĐ. JAME.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- NAKON USAGLAŠENJA S PROJEKTANTICA AIT, ODLUČENO I DOGOVORENO JE U POTPUNOSTI POŠTIVATI UPUTE IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE. MOLI SE INVESTITORA DA OBAVIJESTI SLUŽBU VODOVODA I KANALIZACIJE O ISTOM. GRAĐEVINE JAME UZ ISTI NEMA.
- VEĆ POSTOJEĆI GRADSKI VODOVOD (CIJEVI) I VODOVODA, POTREBNO JE ISTI OBILJEŽITI, TE OBAVITI VODOVODOM I KANALIZACIJOM O POSTAVLJANJU UZ ISTI GRAĐEVINE JAME (UŽENE STRANE).

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
26.02.2015.	26.2.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16975

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 25.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa PET. 27. 02. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	OBLAČNO	+10 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Broj:

- Zaposlenici: 1, 3, 2, 4, 11, 4, 8, 3, 1
- Strojevi: 2, 4, 11, 11, 2, Kompresor 2, Agregat 1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

RADOVI NA ORGANIZACIJI GRADILIŠTA: POSTAVA OGRADE PREMA ULICI DOMOVINSKOG RATA

ZEMLJANI RADOVI: ISKOP GRAĐEVINSKE JAME JUŽNI POKOS, UTOVAR ISKOPANOG MATERIJALA I ODVOZ NA GRADSKU DEPONIJU

ZAŠTITA GRAĐEV. JAME: RADOVI PREMA DETALJNOM UPISU U DNEVNIKU GEOTEHNIKA KONSOLIDACIJA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 27.02.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni nadzorni inženjer: 27.2.15. (nadnevak i potpis)

16976

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 26.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa SUB. 28. 02. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WEST GATE SPLIT TORANJ A	OBLAČNO	+10 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Broj:

- Zaposlenici: 1, 3, 3, 4, 11, 4, 8, 3, 2
- Strojevi: 2, 4, 11, Kompresor 2, Agregat 1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

RADOVI NA ORG. GRAD.: POSTAVA OGRADE PREMA ULICI DOMOVINSKOG RATA

ZEMLJANI RADOVI: ISKOP GRAD. JAME, JUŽNI POKOS, UTOVAR ISKOPANOG MATERIJALA I ODVOZ NA DEPONIJ

ZAŠTITA GRAD. JAME: RADOVI PREMA UPISU U GRAD. DNEVNIKU GEOTEHNIKA KONSOLIDACIJA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 28.02.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni nadzorni inženjer: 28.2.'15. (nadnevak i potpis)

16977

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	27
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa PON.	02. 03. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WEST GATE SPLIT TORANJ A	KIŠA	+10 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad. i/ predvodnik poslova	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici (ostali)	Osoblje gradilišta	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice/platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	KOMPRESOR	AGREGAT
Broj	1	6	3	4	11		4		8	3	2			2	4				11							2	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: – ISKOP GRAĐEVINSKE JAME I KAMPADA JUŽNI POKOS

– DEMONTAŽA POSTOJEĆE OGRADE GRADILIŠTA KOJA SE SASTOJI OD LNP100 PROFILA (STUPOVI) I ARMATURNIH MREŽA.

ZAŠTITA GRAD. JAME: RADOVI PREMA OPISU U GR. DN. GEOTEHNIKA KONSOLIDACIJA BUŠENJE UGRADNJA I INJEKTIRANJE SIDARA NA JUŽNOM POKOSU.

UGRADNJA MLAZNOG BETONA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- ODRŽAN SASTANAK U GRADSKOM VODOVODU I KANALIZACIJI, TE DOGOVORENA TEHNOLOGIJA I ZAŠTITA UZ POSTOJEĆI TLAČNI CJEVOVOD U ULICI KOPILICA PUT. PROJEKTANT ZAŠTITE GRAĐEVNE JAME DAVITI ĆE UPIS U GRAĐEVNI DNEVNIK „ZAŠTITE GRAĐEVNE JAME", TE SE RADOVI UZ ISTI MOGU PAŽLJIVO IZVODITI.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
02.03.2015. nadnevak i potpis	2.3.15. nadnevak i potpis

16978

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	28.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa UTOR.	03. 03. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	OBLAČNO	+3 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad. i/ predvodnik poslova	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici (ostali)	Osoblje gradilišta	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice/platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	KOMPRESOR	AGREGAT
Broj	1	3	3	4	11		4		8	3	2			2	4				11							1	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: ISKOP GRAĐEVINSKE JAME I KAMPADA, JUŽNI POKOS.

- ČIŠĆENJE TERENA NA MJESTU IZRADE POTPORNOG ZIDA UZ SJEVERNI RUB PARCELE
- DEMONTAŽA POSTOJEĆE OGRADE GRADILIŠTA KOJA SE NALAZI UZ JUŽNI POKOS. OGRADA SE SASTOJI OD LNP100 STUPOVI I ARMATURNE MREŽE

ZAŠTITA POKOSA GRAĐ. JAME: RADOVI PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU GEOTEH – KONS. UGRADNJA MLAZNOG BETONA I SIDARA NA JUŽNOM POKOSU

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
03.03.2015. nadnevak i potpis	3.3.15. nadnevak i potpis

16979

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB	List: 29
			Nadnevak upisa: SRI. 04. 03. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	OBLAČNO	+ 8 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici:

	Voditelj grad. i produženog pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari i bravari i varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta
Broj	1	3	3	4	11		4		8	3	2

Strojevi:

	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za mještanje	Bageri	Grederi	Valjci	Demper zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	KOMPRESOR	AGREGAT
Broj			2	4				11							2	7

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: ISKOP GRAĐEVINSKE JAME; ZEMLJANI RADOVI, UTOVAR MATERIJALA U VOZILA I ODVOZ NA DEPONIJU.
- ISKOP ZA POTPORNI ZID UZ SJEVERNI RUB PARCELE, UTOVAR MATERIJALA U VOZILA I ODVOZ NA DEPONIJU.

ZAŠTITA GRAĐ. JAME: RADOVI PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DN. GEOTEH. KONSOLIDACIJA UGRADNJA MLAZNOG BETONA NA JUŽNOM POKOSU BUŠENJE, UGRADNJA I INJEKTIRANJE SIDARA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

[illegible] 04. 03. 2015. [illegible] JE [illegible] NA SJEVERO-ZAPADNOM DIJELU GRADILIŠTA [illegible] JE BETONSKA TRASA [illegible] KOJA JE [illegible] [illegible] AKVADUKTOM [illegible] JE [illegible] STARA BETONSKA TRASA [illegible] [illegible] ARHEOLOG [illegible] I DOKUMENTIRATI [illegible] SA [illegible] AKVEDUKTOM. NA TOM DIJELU GRADILIŠTA NIJE DOZVOLJENO OBAVLJATI GRAĐEVINSKE RADOVE. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] KONZERVATOR

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
04.03.2015.	4.3.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16980

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB	List: 30
			Nadnevak upisa: ČETV. 05. 03. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	KIŠA JAKA BURA	+6 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici:

	Voditelj grad. i produženog pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari i bravari i varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta
Broj	1	3	3						5	2	2

Strojevi:

	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za mještanje	Bageri	Grederi	Valjci	Demper zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata
Broj														

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZBOG JAKE KIŠE I UDARA ORKANSKE BURE NIJE BILO MOGUĆE IZVODITI RADOVE NA GRADILIŠTU. UDARI BURE I DO 150 km/h.

- ČIŠĆENJE ZEMLJIŠTA OD RASTINJA I DVORIŠTA NA ADRESI KUMIČIĆEVA PUT 5 (JADROPLOV).

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- NASTAVNO NA UPIS KONZERVATORA OD 04.03.2015., NAPOMINJE SE DA ZONA ZAŠTITE GRAĐEVNE JAME KRAJ BETONSKOG KANALA I AKVADUKTA IZNOSI CCA 15 m.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
05.03.2015.	5.3.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16981

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 31. | Nadnevak upisa: PET 06. 03. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	JAKA BURA	+6 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJ RADA, ELEKTROTEHNIČKI ODJEL	INŽENJER GRAĐEVINSKE STRUKE	POSLOVOĐE	STROJAR	VOZAČ	MINER	MONTAŽER I ŠKRAPER I VARIOCI	ELEKTRIČAR	OSTALI GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I ODRŽAJU	OSOBLJE OBEZBJEĐENJA	Strojevi: BAGER	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MORTAR	BAGER	GRIJEDER	VALJCI	DIZALICA I KAMION	DIZALICA I KAMION	VOZILA RADNA	BUŠAĆI GARNITURE	ELEKTROAGREGATORI	POKRETNE RADILICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE ASFALTNE BAZE	COMPRESSOR	AGREGAT
Broj	1	3	3					5	2	2																	

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZBOG JAKE BURE NIJE BILO MOGUĆE IZVRŠITI RADOVE NA ISKOPU I DOVOZU MATERIJALA OD ISKOPA JER JE POSTOJALA OPASNOST ZBIJANJA RADNIKA PRI KIPANJU.

- IZVRŠENI SU RADOVI NA BUŠENJU I UGRADNJI SIDARA, ZAVRŠENA, BUŠENI PUNOS DETALJNI GEOS RADOVA U ZAŠTITNIM GEOTEHNIČKIM KONSTRUKCIJAMA.

NAPOMENA: NA GRADILIŠTU JE DOZVANI SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA INVESTITORA GOSPODINOM ĐURĐANKOM ČERINOM, ARHEOLOGA: ANITA PEŠAVIĆ, INVESTITORA: DAVOR PAULOVIĆ, NADZOR: VEDRAN CULTRERA, IVANDAR VUKADINOVIĆ DOGOVOREN JE PLAN ZAŠTITNIH RADOVA I DOKUMENTIRANJA OTKRIVENOG ARHEOLOŠKOG KANALA.

1. ARHEOLOG ĆE OBAVITI RADOVE U INVESTITOR ĆE ISTAVITI RADNIKE ZA POMOĆ U RADU I ODVOZ ŠUTA.

ZAPOČET ĆE U PON 09.03.2015 I ZAVRŠITI ĆE 3 DANA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
6.3.15.	6.3.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16982

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 32 | Nadnevak upisa: SUB 07. 03. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	BURA	+8 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJ RADA, ELEKTROTEHNIČKI ODJEL	INŽENJER GRAĐEVINSKE STRUKE	POSLOVOĐE	STROJAR	VOZAČ	MINER	MONTAŽER I ŠKRAPER I VARIOCI	ELEKTRIČAR	OSTALI GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I ODRŽAJU	OSOBLJE OBEZBJEĐENJA	Strojevi: BAGER	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MORTAR	BAGER	GRIJEDER	VALJCI	DIZALICA I KAMION	DIZALICA I KAMION	VOZILA RADNA	BUŠAĆI GARNITURE	ELEKTROAGREGATORI	POKRETNE RADILICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE ASFALTNE BAZE	COMPRESSOR	AGREGAT
Broj	1	3	3	6	11		6		8	5	0			2	6				1							1	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: ISKOP GRAĐEVINSKE JAME, UTOVAR U VOZILA I ODVOZ NA DEPONIJU
- ISKOP ZA PUTPORAL I SID

ZAŠTITA GR. JAME: POSTAVLJANJE UGRADNJA I INJEK SIDARA SA INJEKTIRANJEM DOVRŠILI UGRADNJU MR. BET. DETALJNIM GEOS RADOVIMA U ZAŠTITNOM KONSTRUKCIJI.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
07.03.2015.	7.3.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16983

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	33	NED. 08. 03. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	OBLAČNO VJETROVITO	+8 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad.	Inženjer geodet/specijalist	Poslovođe	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	Pumpa za ...	Bager	Kompresor	Agregat
Broj	1	2	2	6	5	2	2	4	2	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZAŠTITA GRAĐ. JAME: - BUŠENJE, UGRADNJA I INJEKTIRANJE SIDARA NA JUŽNOM POJASU, DETALJAN OPIS U DNEVNIKU GEOTEHNIKA - KONSOLIDACIJA.
- IZVRŠENO JE ISPITIVANJE SIDARA NA JUŽNOM POJASU.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 08.03.2015. — nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 8.3.15. — nadnevak i potpis

16984

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	34	PON. 09. 03. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	VJETROVITO	+8 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad.	Inženjer geodet/specijalist	Poslovođe	Strojari	Vozači	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	Pumpa za ...	Bager	Demperi i kamioni	Kompresor	Agregat
Broj	1	3	3	5	8	3	9	2	1	5	2	2	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME PREMA DETALJNOM OPISU U DNEVNIKU GEOTEHNIKA KONSOLIDACIJA.
IZRADA MLAZNOG BETONA.

ZEMLJANI RADOVI: ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UTOVAR ISKOPANOG MATERIJALA U VOZILA I ODVOZ NA DEPONIJE.

ISTRAŽNI ARHEOLOŠKI RADOVI NA SJEVEROZAPADNOM RUBU PARCELE JE OTKRIVENI BETONSKI KANAL. RADOVI SE IZVODE POD RUKOVODSTVOM ARHEOLOGA ANITE PENOVIĆ OD STRANE IZVOĐAČA ANGAŽIRAN 1 BAGER SA STROJAROM I TRI RADNIKA.
RAD. BAGERA: OD 7⁰⁰ DO 16⁰⁰ = 9 SATI — HITTI BAGER
RAD RADNIKA: 3 RAD × 9 SATI = 27 SATI — RADNICI NAR. (INTEGRA)

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 09.03.2015. — nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 9.3.15. — nadnevak i potpis

16985

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	35
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	UTO. 10. 03. 2015

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	OBLAČNO	+10 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici / Strojevi

Broj: 1 3 3 5 11 8 8 2 | 2 2 11 1 2 1 (KOMPRESOR, AGREGAT)

Upis i potpis osoba koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UZ JUŽNI POKOS OD OSI A-D II [illegible] [illegible] MATERIJALA U VOZILA I ODVOZ [illegible] [illegible].

ZAŠTITE [illegible] JAME: RADOVI PREMA DETALJNOM OPISU [illegible] DNEVNIKU GEOTEHNIKA-KONSOLIDACIJA. UGRADNJA MLAZNOG BETONA SJEVERNI POKOS I JUŽNI POKOS II KAMPADA (ETAŽA)

- NASTAVLJENI SU ARHEOLOŠKI ISTRAŽNI RADOVI NA SJEVEROZAPADNOM RUBU PARCELE U ZONI OTKRIVENOG BETONSKOG KANALA.
RAD BAGERA OD 7 DO 16 SATI = 9 SATI [illegible]
RADNICI 3 R × 9 SATI = 27 SATI [illegible] (III. GR. [illegible])

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
10.03.2015. nadnevak i potpis	10.3.15. nadnevak i potpis

16986

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	36
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	SRI. 11. 03. 2015

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A		°C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici / Strojevi

Broj: 1 3 3 5 11 8 8 2 | 2 5 11 2 2 1 (KOMPRESOR, AGREGAT)

Upis i potpis osoba koja vodi građevinski dnevnik

Z.R.: ISKOP UZ ZAPADNI RUB GR. JAME, [illegible] ISKOP SE VRŠI [illegible] I U [illegible] [illegible] [illegible] 8 m [illegible] [illegible] VODOVRANE [illegible] [illegible] U DOGOVORU SA PREDSTAVNICIMA VODOVODA [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ZAŠTITA GR. JAME: UGRADNJA [illegible] BETONA NA JUŽNOM I [illegible] POKOSU.

NAPOMENA: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] OTKRIVENOG I [illegible] DIJELA [illegible]. NABAVLJENE [illegible], [illegible] I [illegible] DIJAMANTSKA REZALICA ZA [illegible] [illegible] DIJELOVA AB KANALA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

NA SJEVEROZAPADNOM DIJELU GRADILIŠTA OBAVLJENI SU ARHEOLOŠKI RADOVI I DOKUMENTACIJA [illegible] TRASE VODOVODA. GRAĐEVINSKI RADOVI MOGU SE NASTAVITI KADA SE OSTACI VODOVODA [illegible] GEOTEKSTILOM I [illegible] PIJESKA I [illegible].

[illegible] [illegible], ARHEOLOŠKI KONZERVATOR

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
11.03.2015 nadnevak i potpis	11.3.15. nadnevak i potpis

16987

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 37. | Nadnevak upisa: 12. 03. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+12 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: KV/SS/ŠK RADNA	VŠ/VIŠ/SSS RADNO-OPERATIVNI SPECIJALIST	NK/SSS RADNO-OPERATIVNI SPECIJALIST	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	SKELE	MONTAŽERI / ŠIVAČKI / KROJAČI	ELEKTRIČARI	OSTALO GRAĐEVINSKO OSOBLJE	RADNICI U OSTALU	OSOBLJE OBRAMBENA	Strojevi: BULDOZERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MEĐUNAMJENE	DIZALICE	GRIJEDERI	DUMPER ZGLOBNI CAT	DIZALICE GUSJENICE	VOZILA PADOM	DIZALICE GUMENICE	ELEKTROGENERATORI	PODESTNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE AGREGATA	KONTEJNERI BETONA	AGREGATI
Broj	1	5	3	5	12				16	4	2				2	6				12		2				2	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

R.P.: ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UZ JUŽNI I ZAPADNI POKOS IZVRŠAVAN ISKOPANOM MATERIJALOM U KRUNAMA I DIJELU NA GRADILIŠNU DEPONIJU.
RADOVI SE JAMČE BEZ NEKIH OSOBITIH UVJETA.
SLIJEDI NASTAVAK RADOVA PREMA UGOVORU I NALOGU STEČAJNE UPRAVE.
UZ DNEVNIK PRILOŽENA DOKUMENTACIJA:
1 LIST

NAPOMENA: UZ OBILJEŽJE RADILIŠTA I ISPISKU POSTAVLJENA GEOTEHNIČKA I HIDROGEOLOŠKA ISTRAŽNA BUŠOTINA.
UTVRĐENO SU SLOJEVITI I NEUJEDNAČENI I NE LAKO BAGERABILNI.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

-UVIDOM NA LICU MJESTA DNE 11.03.2015. UTVRĐENO SE TEMELJENJA ZA SE NOVOGR. ZGRADU ISTOČNO GEOTEKSTILA ENTERIJERA TIJEKOM I DOVRŠENJA. BI MORALI SE POJAVITI RADOVI KOJI SU NEPOZNATI KONSTRUKCIJA, POTREBNO JE ISHODITI SVE ZAKONSKI POTREBNE SUGLASNOSTI.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
12.03.2015.	11.3.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16989

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 38. | Nadnevak upisa: 13. 03. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+14 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: KV/SS/ŠK RADNA	VŠ/VIŠ/SSS RADNO-OPERATIVNI SPECIJALIST	NK/SSS RADNO-OPERATIVNI SPECIJALIST	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	SKELE	MONTAŽERI / ŠIVAČKI / KROJAČI	ELEKTRIČARI	OSTALO GRAĐEVINSKO OSOBLJE	RADNICI U OSTALU	OSOBLJE OBRAMBENA	Strojevi: BULDOZERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MEĐUNAMJENE	DIZALICE	GRIJEDERI	DUMPER ZGLOBNI CAT	DIZALICE GUSJENICE	VOZILA PADOM	DIZALICE GUMENICE	ELEKTROGENERATORI	PODESTNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE AGREGATA	KONTEJNERI BETONA	AGREGATI
Broj	1	3	3	5	10				16	4	2				2	5				10		2				2	1

Upis.i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

R.P.: UZ JUŽNI POKOS POJAVILA SE VRLO TVRDA STIJENA ZA KOJU JE POTREBNO DODATNO VRIJEME I SPORIJE SE NAPREDUJE. RADNIKA TIJEKOM MINIRANJA STIJENE ISKLJUČENO IZ RADA. UZ DNEVNIK PRILOŽENA DOKUMENTACIJA:
ZAŠTITA OKOLICE SE JAMČE
INJEKTIRANJE TEMELJA
BETONSKI ZIDOVI SU GOTOVI U ZNAČAJNOM STUPNJU KARSTIFICIRANI.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

-IZVOĐAČ MORA OSIGURATI ADEKVATNU DINAMIKU RADOVA. U SLUČAJU DA SE ZAMJETNA VARIJANTA MINIRANJA, POTREBNO JE ISHODITI SVE ZAKONSKI POTREBNE SUGLASNOSTI.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
13.03.2015.	14.3.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16988

GRAĐEVINSKI DNEVNIK WESTGATE SPLIT TORANJ A	Znak	Naziv i sjedište izvođača TEHNIKA d.d. ZAGREB	List 38	Nadnevak upisa PET. 13. 03. 2015
Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti SUNČANO	Temperatura zraka +12 °C	Vodostaj m	Temperatura gradiva °C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu — Zaposlenici

	VODITELJ GRAD. ILI PROIZVODNOG POGONA	INŽENJERI/GEODETI/SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI/BRAVARI/VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA
Broj	1	3	3	5	12				16	4	2

Strojevi

	BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA ISKOPAVANJE	BAGERI	GREDERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RAZNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POMOĆNE DIZALICE/PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	KOMPRESOR	AGREGAT
Broj			2	8				12		2					2	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

Z.R.: ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UZ JUŽNI I ZAPADNI [illegible] STROJNA [illegible] MATERIJALA U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU.

ZAŠTITA POKOSA GR. JAME: BUŠENJE I UGRAĐIVANJE SIDARA NA [illegible] [illegible] ISKOPU VE ZAŠTITA ZAPADNOG POKOSA TORKRET BETONOM PREMA SKICI KOJU JE [illegible] NADZORNI [illegible] GEOTEHNIČKE RADOVE. U ZONI CJEVOVODA Ø1500 UZ ZAPADNI POKOS [illegible]. [illegible] ZAŠTITA SLAGANJE BETONA [illegible] [illegible] 3m [illegible] NA [illegible] DO [illegible] U [illegible] [illegible] U DOGOVORU SA PREDSTAVNICIMA VODOVODA [illegible] CJEVOVODU JE SMANJEN NA MINIMUM.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 13.03.2015. — nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 13.3.'15. — nadnevak i potpis

16990

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača TEHNIKA d.d. ZAGREB	List 40	Nadnevak upisa SRI. 25. 03. 2015
Naziv građevine/djela građevine/radova WESTGATE SPLIT TORANJ A	Vremenski uvjeti SUNČANO	Temperatura zraka +14 °C	Vodostaj m	Temperatura gradiva °C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu — Zaposlenici

	VODITELJ GRAD. ILI PROIZVODNOG POGONA	INŽENJERI/GEODETI/SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI/BRAVARI/VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA
Broj	1	1	2						16	4	2

Strojevi

	BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA ISKOPAVANJE	BAGERI	GREDERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RAZNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POMOĆNE DIZALICE/PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	KOMPRESOR	AGREGAT
Broj			2							2					2	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZAŠTITA POKOSA GR. JAME: BUŠENJE, [illegible], INSTALIRANJE SIDARA, [illegible] I [illegible] [illegible], DETALJAN OPIS RADOVA U DNEVNIKU GEOTEHNIČKE KONSTRUKCIJE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 25.03.2015. — nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 25.3.'15. — nadnevak i potpis

16991

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 41 | Nadnevak upisa: 16. 03. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
DESETE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+14 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: KV. GRAĐEVINSKI RADNIK	Zaposlenici: RADNICI OSTALI	Strojevi: BUSILICE	Strojevi: PUMPA ZA BETON	Strojevi: PUMPA ZA MORTOVE	Strojevi: SILOSI	Strojevi: VILJCI	Strojevi: DIZALICA-TORANJ CAT	Strojevi: VIBRATORI I IGLA	Strojevi: VOZILA RADNA	Strojevi: ELEKTROGENERATOR	Strojevi: POKRETNE RADILICE-PLATFORME	Strojevi: BETONARE	Strojevi: ARMIRAČKE RADIONICE	Strojevi: KRANOVI SAT	Strojevi: KRANOVI GRIF
Broj	16	2		2	4			10		2					2	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

DO 15:00 SATI KRENULI SMO NOVOM BETONAŽOM U ETAŽI 41 ZAVRŠILI I OTIŠLI DO DOMA.
POČELI SMO RADITI OPLATU ZA 42. KAT TE JEZGRU I OTIŠLI GRADITELJSKE NITI.

ZBOG VELIKE VJETROVITOSTI NISMO MOGLI DIZATI OPLATU I ARMATURU PA SMO RADILI U UNUTRAŠNJOSTI TORNJA - MONTIRALI.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
nadnevak i potpis	16.3.15. nadnevak i potpis

16992

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 42 | Nadnevak upisa: 17. 03. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
DESETE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+12 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: KV. GRAĐEVINSKI RADNIK	Zaposlenici: RADNICI OSTALI	Strojevi: PUMPA ZA BETON	Strojevi: PUMPA ZA MORTOVE	Strojevi: DIZALICA-TORANJ CAT	Strojevi: VILJCI	Strojevi: VOZILA RADNA	Strojevi: ELEKTROGENERATOR	Strojevi: POKRETNE RADILICE-PLATFORME	Strojevi: BETONARE	Strojevi: ARMIRAČKE RADIONICE	Strojevi: KRANOVI SAT	Strojevi: KRANOVI GRIF
Broj	16	2	2	4	1		2					2	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

DO 15:00 SATI KRENULI SMO BETONAŽOM U ETAŽI 42 ZAVRŠILI I OTIŠLI DO DOMA.

RADILI SMO I ZAVRŠILI OPLATU ZA 43. KAT TE JEZGRU I OTIŠLI GRADITELJSKE NITI.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
nadnevak i potpis	17.3.15. nadnevak i potpis

16393

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	43	SRI. 18. 03. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+14 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu

	Zaposlenici	Strojevi
Broj	1 3 3 4 9 16 4 2	2 4 9 2 KOMPRESOR 2, AGREGAT 1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: ISKOP GRAĐEVINSKE JAME, UTOVAR MATERIJALA IZ ISKOPA I ODVOZ NA DEPONIJU.

ZAŠTITA POKOSA: BUŠENJE, UGRADNJA I INJEKTIRANJE SIDARA, POSTAVA ARMATURNE MREŽE I UGRADNJA MLAZNOG BETONA. DETALJAN OPIS RADOVA U DNEVNIKU GEOTEHNIKA KONSOLIDACIJA.

- ARMIRANJE, ŠALANJE I BETONIRANJE POTPORNOG ZIDA UZ SJEVERNI RUB PARCELE. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED POSTAVLJENE ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE DIJELA POTPORNOG ZIDA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
18.03.2015.	18.03.2015.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16994

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	44.	ČETV. 19. 03. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+16 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu

	Zaposlenici	Strojevi
Broj	1 3 3 4 9 16 4 2	2 4 9 2 KOMPRESOR 2, AGREGAT 1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ZEMLJANI RADOVI: - ISKOP GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, UTOVAR MATERIJALA U KAMIONE TE ODVOZ NA DEPONIJU.

- ZAŠTITA POKOSA: BUŠENJE SIDARA, INJEKTIRANJE, UGRADNJA MLAZNOG BETONA. DETALJAN OPIS RADOVA U DNEVNIKU GEOTEHNIKA KONSOLIDACIJA

- ŠALANJE, ARMIRANJE I BETONIRANJE POSLJEDNJE DILATACIJE POTPORNOG ZIDA UZ SJEVERNI RUB PARCELE. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI UGRADNJU BETONA. UZETI UZORCI BETONA: PZ-05, PZ-06, PZ-07.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- PREGLEDANA ARMATURA I OPLATA POSLJEDNJE DILATACIJE POTPORNOG AB ZIDA, TE SE ODOBRAVA BETONIRANJE.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
19.03.2015.	19.03.2015.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16995

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	45	PET 20. 03. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+14 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici

	Voditelj grad. u proizvodnoj podomi	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta
Broj	1	3	3	4	9				16	4	2

Strojevi

	Buldožer	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bager	Grejder	Valjci	Damperi zglobni CAT	Damperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice/platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	KOMPRESOR	AGREGAT
Broj			2	4				9		2					2	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: - ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UTOVAR MATERIJALA U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU.

ZAŠTITA POKOSA: BUŠENJE UGRADNJA I INJEKTIRANJE SIDARA. UGRADNJA MLAZNOG BETONA DETALJAN OPIS RADOVA U DNEVNIKU GEOTEHNIKA KONSOLIDACIJA.

- DEMONTAŽA OPLATE SA POTPORNOG ZIDA UZ SJEVERNI RUB PARCELE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjor
20.03.2015.	20.03.2015.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16996

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	46	SUB. 21. 03. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+12 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici

	Voditelj grad. u proizvodnoj podomi	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta
Broj	1	3	3	5	10				16	4	2

Strojevi

	Buldožer	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bager	Grejder	Valjci	Damperi zglobni CAT	Damperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice/platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	KOMPRESOR	AGREGAT
Broj			2	5				10		2					2	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UZ ZAPADNI I JUŽNI POKOS (3. ETAŽA). UTOVAR MATERIJALA IZ ISKOPA I ODVOZ NA DEPONIJU.

ZAŠTITA POKOSA: - BUŠENJE UGRADNJA I INJEKTIRANJE SIDARA. UGRADNJA MLAZNOG BETONA.
NA JUŽNOM POKOSU NA JEDNOM MJESTU DOŠLO JE DO ODRONA DIJELA STIJENE. O TOME UPOZNAT GLAVNI NADZORNI INŽENJER I INŽENJER ZA GEOTEHNIČKE RADOVE. NADZORNI INŽENJER U TOJ ZONI NALOŽIO UGRADNJU DVA DODATNA SIDRA DUŽINE PO 4M.

- IZVRŠENO ZATRPAVANJE IZA POTPORNOG ZIDA U SLOJEVIMA PO 40CM MATERIJALOM IZ ISKOPA. UZ PROCJEDNICE UGRAĐEN DRENAŽNI SLOJ OD LOMLJENOG KAMENA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- PRILIKOM ZATRPAVANJA U SLOJEVIMA IZA POTPORNOG ZIDA, UPOTREBITI ŠTO KVALITETNIJI KAMENI MATERIJAL IZ ISKOPA, PAZITI DA VELIČINA POJEDINOG ZRNA NIJE VEĆA OD 1/2 DEBLJINE SLOJA, TE OBAVEZNO NABIJATI „ŽABOM" TJ. VIBRO-NOGOM.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjor
21.03.2015.	21.03.2015.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16997

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB	List: 47
			Nadnevak upisa: NED. 22. 03. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ B	KIŠA	+10 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu

Zaposlenici	Broj
VODITELJ GRAĐ. ILI PROIZVODNOG POGONA	1
INŽENJERI-GEODETI-SPECIJALISTI	1
POSLOVOĐE	1
STROJARI	
VOZAČI	
MINERI	
MEHANIČARI / SRAVARI / VARIOCI	
ELEKTRIČARI	
KV GRAĐEVINSKI RADNICI	6
RADNICI I OSTALI	2
OSOBLJE GRADILIŠTA	2

Strojevi	Broj
BULDOŽERI	
PUMPA ZA BETON	
PUMPA ZA INJEKTIRANJE	2
BAGERI	
GREDERI	
VALJCI	
DEMPERI ZGLOBNI CAT	
DEMPERI I KAMIONI	
VOZILA RADNA	
BUŠAĆE GARNITURE	2
ELEKTROGENERATORI	
POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	
BETONARE	
DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	
KOMPRESOR	2
AGREGAT	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZAŠTITA POKOSA: BUŠENJE, UGRADNJA I INJEKTIRANJE SIDARA NA SJEVERNOM, ZAPADNOM I JUŽNOM POKOSU

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
23.03.2015.	22.3.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16998

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB	List: 48.
			Nadnevak upisa: PON. 23. 03. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	OBLAČNO	+12 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu

Zaposlenici	Broj
VODITELJ GRAĐ. ILI PROIZVODNOG POGONA	1
INŽENJERI-GEODETI-SPECIJALISTI	3
POSLOVOĐE	3
STROJARI	5
VOZAČI	15
MINERI	
MEHANIČARI / SRAVARI / VARIOCI	
ELEKTRIČARI	
KV GRAĐEVINSKI RADNICI	16
RADNICI I OSTALI	4
OSOBLJE GRADILIŠTA	2

Strojevi	Broj
BULDOŽERI	
PUMPA ZA BETON	
PUMPA ZA INJEKTIRANJE	2
BAGERI	5
GREDERI	
VALJCI	
DEMPERI ZGLOBNI CAT	
DEMPERI I KAMIONI	15
VOZILA RADNA	
BUŠAĆE GARNITURE	2
ELEKTROGENERATORI	
POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	
BETONARE	
DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	
KOMPRESOR	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

Z.R.: STROJNI ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UZ PRETHODNO PIKAMIRANJE STIJENSKE MASE.
UTOVAR ZEMLJE IZ ISKOPA U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU.

ZAŠTITA POKOSA: BUŠENJE, UGRADNJA I INJEKTIRANJE SIDARA, POSTAVA ARMATURNE MREŽE I UGRADNJA MLAZNOG BETONA.
DETALJAN OPIS RADOVA PREMA UPISU U DNEVNIKU GEOTEHNIKA KONSOLIDACIJA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
23.03.2015.	23.3.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

16999

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB	List: 49 — Nadnevak upisa: 24. 03. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	OBLAČNO	+10 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: Voditelji grad. ili proizvodnog pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	Strojevi: Buldožer	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bager	Grejder	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	Kompresor
Broj	1	3	3	6	15				16	4	2			2	6				15		2					2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: STROJNI ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UZ PRETHODNO PIKAMIRANJE STIJENSKE MASE. UTOVAR MATERIJALA BAGEROM U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU.

ZAŠTITA POKOSA GRAĐ. JAME: BUŠENJE SIDARA, UGRADNJA, INJEKTIRANJE. POSTAVA ARMATURNE MREŽE I UGRADNJA MLAZNOG BETONA.
DETALJAN OPIS RADOVA PREMA DNEVNIKU GEOTEHNIKA KONSOLIDACIJA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
24.03.2015. — nadnevak i potpis	24.3.'15. — nadnevak i potpis

17000

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB	List: 50 — Nadnevak upisa: 25. 03. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	KIŠA	+10 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: Voditelji grad. ili proizvodnog pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	Strojevi: Buldožer	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bager	Grejder	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	Kompresor
Broj	1	3	5	5	15				16	4	2			2	6				15		2					2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: ISKOP GRAĐEVINSKE JAME SA OBRAČUNAVANJEM U STRANU. ZBOG TOGA ŠTO JE DEPONIJA BILA ZATVORENA NIJE VRŠEN ODVOZ MATERIJALA SA GRADILIŠTA.

ZAŠTITA POKOSA GRAĐEVINSKE JAME: BUŠENJE SIDARA, UGRADNJA I INJEKTIRANJE.
DETALJAN OPIS RADOVA PREMA DNEVNIKU GEOTEHNIKA KONSOLIDACIJA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- IZVOĐAČ MORA OSIGURATI DINAMIKU RADOVA USKLAĐENU S TERMINSKIM PLANOM I UGOVORENIM ROKOVIMA. PODUZETI SVE MJERE U IZVOĐENJU RADOVA, KAKO NE BI DOŠLO DO KAŠNJENJA. NADOKNADITI RADOVE ISKOPA I ODVOZA MATERIJALA, NEVEZANO NA RADNE DANE I RADNO VRIJEME DEPONIJE.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
25.03.2015. — nadnevak i potpis	25.3.'15. — nadnevak i potpis

Izvođač: TEHNIKA d.d., VUKOVARSKA 274, ZAGREB
Ime i adresa / naziv i sjedište

Investitor: S.B. TORANJ d.o.o. SPLIT HRVATSKE MORNARICE 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVNI DNEVNIK

WESTGATE A - POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto radnje / adresa

Građevna dozvola: Klasa: UP/I 361-03/12-03/00002
Urbroj: 2181/01-03-03/16-13-0022
nadnevak izdavanja građevne dozvole od 25.05.2013.

Osoba koja vodi gradnju / izvođenje radova
Glavni inženjer gradilišta / inženjer gradilišta / voditelj gradilišta

VINKO KOVAČEVIĆ, DIPL.ING.GRAĐ.
Ime i prezime, potpis

Akt o imenovanju: 91(647)/2015, 92(690)/2015

Stručni nadzor

Nadzorni inženjer: MB Plan d.o.o. Mario Bručić dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta/inženjera
Akt o imenovanju: 2181/01-03-03/16-13-0022 od 12.05.2015.

Nadzorni inženjer: MB Plan d.o.o. Mario Bručić dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta/inženjera
Akt o imenovanju: 01/16-IT

Nadzorni inženjer
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta/inženjera
Akt o imenovanju:

Glavni nadzorni inženjer: MB Plan d.o.o. Mario Bručić dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta/inženjera
Akt o imenovanju: MB-PAT-1/16

MB Plan d.o.o. TREŠNJEVKA 1, ZAGREB
naziv i sjedište osobe koja obavlja stručni nadzor

Gradnja/izvođenje radova
Početak prijave: 20.01.2015 (nadnevak)
Početak: 26.03.2015. (nadnevak)
Završetak: (nadnevak)

Og grafika d.o.o., Ogulin
Oznaka za narudžbu: OG-VIII-16/ncr
3 551884 061702
Pretisak: VIII-16/ncr GRAĐEVNI DNEVNIK • Tip i klasa papira: kvj. A4 • Opseg: 2 x 50 listova • Vrsta papira: ne
Proizvođač: Og grafika d.o.o., V. Nazora 8, 47300 OGULIN • tel.: 047 / 619-300 • e-mail: info@og-grafika.hr

Izvođač: TEHNIKA d.d., VUKOVARSKA 274, ZAGREB
Ime i adresa / naziv i sjedište

Investitor: S.B. TORANJ d.o.o. SPLIT HRVATSKE MORNARICE 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVNI DNEVNIK

WESTGATE A - POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto radnje / adresa

ZASEBNI GRAĐEVNI DNEVNICI

Redni broj	Dio građevine / radovi	Izvođač	Stručni nadzor	Gradnja / Izvođenje radova	
				početak	završetak
				nadnevak	
1.	Glavni građevinski radovi	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.02.2015	14.09.2016.
2.	Zaštita građevne jame	Geotehnika Varaždin d.d.	Institut IGH d.d.	20.02.2015	08.06.2015
3.	Izolaterski radovi	Puliv d.o.o.	MB Plan d.o.o.	12.05.2015	20.09.2016.
4.	Građevinski radovi, elementi montažnih objekata	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.07.2015	14.09.2015
5.	Asfalterski radovi	PZC d.o.o	MB Plan d.o.o.	19.07.2016.	20.09.2016.
6.	Montažni radovi-metalni elementi	Adriaveletarna	MB Plan d.o.o.	14.07.2016.	19.07.2016.
7.	Ostakljenje aluminijska fasade	Reflex Zagreb d.o.o.	MB Plan d.o.o.	23.11.2015	23.07.2016.
8.	Elektroinstalaterski radovi	Elektromont	Gilen d.o.o.	26.05.2015	14.9.2016.
9.	Elektroinstalaterski radovi strukturiranog	Systemet d.o.o.	Gilen d.o.o.	03.05.2016	18.07.2016
10.	Elektroinstalaterski radovi trafostanica	Tomas & Co d.o.o.	Gilen d.o.o.	23.05.2016	16.06.2016.
11.	Vodovod i kanalizacija	Instaling d.o.o.	Veliko Gradnja d.o.o.	11.05.2015	15.06.2016
12.	Dizala	Kone d.o.o.	Roterm d.o.o.	04.12.2015	15.06.2016
13.	Sprinkler i mreža instalacije	Alinea d.o.o.	Roterm d.o.o.	05.10.2015	02.09.2016
14.	Strojarski radovi	Pef-Promet d.o.o.	Roterm d.o.o.	23.12.2015	14.09.2016
15.					
16.					
17.					
18.					

09601

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	51
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	ČET. 26. 03. 2015

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+12 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Broj
Zaposlenici	
Voditelji grad. ili proizvodnih pogona	1
Inženjeri-geodeti-specijalisti	3
Poslovođe	3
Strojari	6
Vozači	15
Armirači	
Mehaničari / bravari / varioci	
Električari	
KV građevinski radnici	16
Radnici i ostali	4
Osoblje gradilišta	2
Strojevi	
Buldožeri	
Pumpa za beton	
Pumpa za injektiranje	2
Bageri	6
Grederi	
Valjci	
Dempferi zglobni CAT	
Dempferi i kamioni	15
Vozila razna	
Bušaće garniture	2
Elektrogenerator	
Pokretne dizalice-platforme	
Betonare	
Drobilane separacije agregata	
KOMPRESOR	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: ISKOP GRAĐEVINSKE JAME STROJNO UZ PIKAMIRANJE STIJENSKE MASE

UTOVAR MATERIJALA IZ ISKOPA U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU

ZAŠTITA POKOSA GRAD. JAME:

BUŠENJE SIDARA, UGRADNJA I INJEKTIRANJE POSTAVA ARMATURNE MREŽE I UGRADNJA TORKRET BETONA.

DETALJAN OPIS RADOVA PREMA DNEVNIKU GEOTEHNIKE KONSOLIDACIJA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
26.03.2015. nadnevak i potpis	26.3.'15. nadnevak i potpis

09602

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	52
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	PET. 27. 03. 2015

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+12 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Broj
Zaposlenici	
Voditelji grad. ili proizvodnih pogona	1
Inženjeri-geodeti-specijalisti	3
Poslovođe	3
Strojari	6
Vozači	15
Armirači	
Mehaničari / bravari / varioci	
Električari	
KV građevinski radnici	16
Radnici i ostali	4
Osoblje gradilišta	2
Strojevi	
Buldožeri	
Pumpa za beton	
Pumpa za injektiranje	2
Bageri	6
Grederi	
Valjci	
Dempferi zglobni CAT	
Dempferi i kamioni	15
Vozila razna	
Bušaće garniture	2
Elektrogenerator	
Pokretne dizalice-platforme	
Betonare	
Drobilane separacije agregata	
KOMPRESOR	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: ISKOP GRAĐEVINSKE JAME STROJNO UZ PIKAMIRANJE STIJENSKE MASE.

UTOVAR MATERIJALA IZ ISKOPA U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU.

ZAŠTITA POKOSA:

BUŠENJE, UGRADNJA, INJEKTIRANJE SIDARA POSTAVA ARMATURNE MREŽE I UGRADNJA MLAZNOG BETONA.

DETALJAN OPIS RADOVA PREMA DNEVNIKU GEOTEHNIKA KONSOLIDACIJA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
27.03.2015. nadnevak i potpis	27.3.'15. nadnevak i potpis

09603

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 53.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa SUB. 28. 03. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+14 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu — Zaposlenici

	Voditelj grad. ili proizvodnog pogona	Rukovoditelji-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta					
Broj	1	3	3	6	15				16	4	2					

Strojevi

	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane strojne agregata	KOMPRESOR				
Broj			2	6				15		2					2				

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI:
STROJNI ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UZ PIKAMIRANJE STIJENSKE MASE, UTOVAR MATERIJALA U KAMIONE BAGERIMA I ODVOZ NA DEPONIJU.

ZAŠTITA POKOSA:
BUŠENJE, UGRADNJA I INJEKTIRANJE SIDARA. UGRADNJA ARMATURNE MREŽE TE UGRADNJA MLAZNOG BETONA.
DETALJAN OPIS RADOVA U DNEVNIKU GEOTEHNIKA-KONSOLIDACIJA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
28.03.2015.	28.3.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09604

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 54
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa NED. 29. 03. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+14 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu — Zaposlenici

	Voditelj grad. ili proizvodnog pogona	Rukovoditelji-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta					
Broj	1	2	2						10	2	2					

Strojevi

	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane strojne agregata	KOMPRESOR				
Broj			2							2					2				

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZAŠTITA POKOSA GRAĐEVINSKE JAME:
BUŠENJE, UGRADNJA I INJEKTIRANJE SIDARA.
POSTAVA ARMATURNE MREŽE I UGRADNJA MLAZNOG BETONA.
DETALJAN OPIS RADOVA U DNEVNIKU GEOTEHNIKA-KONSOLIDACIJA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
29.03.2015.	29.3.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09605

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 55 | Nadnevak upisa: PON. 30. 03. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+14 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAĐ. POSLOVA	INŽENJERI GRAĐEVINSKE STRUKE	INŽENJERI ELEKTROTEHNIČKE STRUKE	TESARI	VEZAČI	MINERI	VARioci/MONTERI/LIMARI	ELEKTRIČARI	IV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE OBEZBJEĐENJA	Strojevi: BAGER	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MORTAR	BAGER	GRIJER	VALJCI	DUBINSKI ZGUŽVAČI CAT	DUBINSKI VIBRATORI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	PORETNE ZIDARSKO-ARMIRAČ.	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	SAMOSTALNI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR
Broj	1	3	3	6	15				16	1	2			2	6					15		2					1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI:
STRUJNI ISKOP RENDE UZ PIKANIRANJE STIJENSKE MASE UTOVAR ISKOPANOG MATERIJALA U KAMIONE I GAUZ DO DEPONIJE

ZAŠTITA POKOSA
BUŠENJE, UGRAĐIVANJE I INJEKTIRANJE SIDARA
UGRADNJA ARMATURNE MREŽE I MLAZNOG BETONA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
30.3.2015.	30.3.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09606

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 56. | Nadnevak upisa: UTOR. 31. 03. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+16°C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAĐ. POSLOVA	INŽENJERI GRAĐEVINSKE STRUKE	INŽENJERI ELEKTROTEHNIČKE STRUKE	TESARI	VEZAČI	MINERI	VARioci/MONTERI/LIMARI	ELEKTRIČARI	IV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE OBEZBJEĐENJA	Strojevi: BAGER	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MORTAR	BAGER	GRIJER	VALJCI	DUBINSKI ZGUŽVAČI CAT	DUBINSKI VIBRATORI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	PORETNE ZIDARSKO-ARMIRAČ.	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	SAMOSTALNI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR
Broj	1	4	3	6	15				16	4	2			2						15		2					1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI:
STRUJNI ISKOP RENDE UZ PIKANIRANJE STIJENSKE MASE
UTOVAR MATERIJALA IZ ISKOPA U KAMIONE I GAUZ
UZ DEPONIJU
PIKANIRANJE KAMENA SAMCA KOJI SE NALAZI UZ JUŽNI POKOS U ZONI OSI G" KAMENI JE DIMENZIJA 6x12 M
I DULJINE DO 20°C DVA ISKOPA

ZAŠTITA POKOSA + OPIS RADOVA U DNEVNIKU GEOTEHNIKA-KONSOLIDACIJA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Danas 31. ožujka dovršen je konzervatorski nadzor, antičkog akvadukta Konzervatori nemaju primjedbi.
DUBRAVKA ČERINA univ.spec.oec.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
31.03.2015.	31.3.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09607

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	57.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa SRI.	01. 04. 2015

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ II	KIŠA GRAD	+10 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VOZITELJI GRAĐ. STROJEVA	NEKVALIFICIRANI RADNICI	POLUKVALIFICIRANI	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MONTAŽERI / BRAVARI / VARIOCI	ELEKTRIČARI	IV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRAĐEVINSKE	Strojevi: BAGERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MORTAR	DIZALICE	VILJUŠKI	DIZALICE GARNITURE	VIBRATORI	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE RADILICE-AUTOMAT	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJSKE POSTROJE	KVALIFICIRANI	KVALIFICIRANI			
Broj	1	4	3	6	15				16	4	6		2	6				15		2				2				

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ZEMLJANI RADOVI:
ŠTIĆANJ ISKOP ZEMLJE UZ PIKANIRANJE STIJENSKE MASE UTOVARE MATERIJALA IZ ISKOPA I KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU.

- ZAŠTITA POKOSA I RADOVI PREMA GEOLOGU U DNEVNIKU GEOTEHNIKA-KONSOLIDACIJA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
01.04.2015.	1/15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09608

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	58.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa ČET.	02. 04. 2015

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+2 do +14 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VOZITELJI GRAĐ. STROJEVA	NEKVALIFICIRANI RADNICI	POLUKVALIFICIRANI	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MONTAŽERI / BRAVARI / VARIOCI	ELEKTRIČARI	IV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRAĐEVINSKE	Strojevi: BAGERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MORTAR	DIZALICE	VILJUŠKI	DIZALICE GARNITURE	VIBRATORI	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE RADILICE-AUTOMAT	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJSKE POSTROJE	KVALIFICIRANI	KVALIFICIRANI			
Broj	1	4	3	6	15				16	4	2			2	6			15		2				1				

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI:
BUŠENJE KAMENA SANCA BUŠEĆOM GARNITUROM.
VELIČINA BUŠOTINA Ø76 mm, DUBINE 4m. RAZLIKE U DUBINI SE PRAVDI RADI LAKŠEG RADA BUSILICE.
ČIŠĆENJE DO S.T.
ISKOP I UTOVAR MATERIJALA MATERIJAL SE ODVOZI NA DEPONIJU CETEX (SV. JURAJ).

ZAŠTITA POKOSA: RADOVI PREMA GEOLOGU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU GEOTEHNIKA-KONSOLIDACIJA.

NAPOMENA: ZBOG ISKAZANIH STANJENJA GRADILIŠTE NEĆE RADITI U PERIODU OD 03.04. DO 07.04.2015.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- OBRAĐEN NA UPIS GLAVNOG PROJEKTA O NEADEKVATNOSTI DOKUMENTACIJE ZA IZVOĐENJE, POTREBA JE DATI DETALJNIJE UPUTE KAKO SE NAIZMJENIČNO IZVODE PRIPREMNI RADOVI, RADOVI VIBRIRANJA ARMIRANJEM ZGRADA, SVE KAKO BI SE POŠTIVAO TEHNOLOŠKI PLAN I UPUTE ZA IZVOĐENJE RADOVA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
02.04.2015.	24/15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09609

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 59.

Nadnevak upisa: 07. 04. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
VIESTGATE SPLIT TORANJ A	OBLAČNO VJETROVITO	od 7. do 13 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici																					Strojevi																				
	VODITELJ GRAĐ. I/ILI INTERDISC. RADOVA	INŽENJER GRAĐEVINSKE STRUKE - SPECIJALIST	INŽENJER GRAĐEVINSKE STRUKE	POSLOVOĐE	STROJAR	VOZAČ	MINER	MEHANIČAR I BRAVAR / VARILAC	ELEKTRIČAR	KV GRAĐEVINSKI RADNIK	RADNICI ISTAJI	OSOBLJE GRADILIŠTA										BAGERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MORTOVINE	BAGER	DIZALICA	VALJCI	DIZALICA TEŽILOM CAT	DIZALICA TORANJ CAT	VOZILA RAVNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	PORETNE DIZALICE PA TORNJE	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	KONTEJNERI												
Broj	15	3	8	6				9	5	7												2	5				18	2						10										

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI - STRUJNI ISKOP SJEVERNE STRANE GRAĐEVINSKE JAME S ISTOČNE STRANE DIJELOM. UTOVAR MATERIJALA IZ ISKOPA I ODVOZ NA DEPONIJU.
ZAŠTITA PILOTA ; BUŠENJE UGRADNJA ARMATURNIH KAVEZA, ISPUNJAVANJE BETONA
DETALJAN OPIS RADOVA U DNEVNIKU GEOTEHNIKA - KONSOLIDACIJA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
nadnevak i potpis	7.4.15. nadnevak i potpis

09610

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 60.

Nadnevak upisa: 08. 04. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
VIESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+6 do +12 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici																					Strojevi																				
	VODITELJ GRAĐ. I/ILI INTERDISC. RADOVA	INŽENJER GRAĐEVINSKE STRUKE - SPECIJALIST	INŽENJER GRAĐEVINSKE STRUKE	POSLOVOĐE	STROJAR	VOZAČ	MINER	MEHANIČAR I BRAVAR / VARILAC	ELEKTRIČAR	KV GRAĐEVINSKI RADNIK	RADNICI ISTAJI	OSOBLJE GRADILIŠTA										BAGERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MORTOVINE	BAGER	DIZALICA	VALJCI	DIZALICA TEŽILOM CAT	DIZALICA TORANJ CAT	VOZILA RAVNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	PORETNE DIZALICE PA TORNJE	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	KONTEJNERI												
Broj	4	3	13	5	12				9	5	9												2	5				10							2										

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI STRUJNI ISKOP SA PRIKAZIVANJEM STIJENSKE MASE UTOVAR MATERIJALA BAGEROM U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU ISKOP SE VRŠI U SJEVERNOJ I SREDIŠNJOJ DIO GRAĐEVINSKE JAME
ZAŠTITA PILOTA:
BUŠENJE UGRADNJA ARMATURNIH KAVEZA
UGRADNJA BETONA
DETALJAN OPIS RADOVA U DNEVNIKU GEOTEHNIKA - KONSOLIDACIJA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
08.04.2015. nadnevak i potpis	8.4.15 nadnevak i potpis

09611

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 61.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa ČET. 09. 04. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	OBLAČNO	+10 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici	Strojevi
Broj	1, 3, 3, 5, 12, 7, 5, 2	2, 5, 12, 2, 2 (KOMPRESOR)

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: - STROJNI ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UZ PIKAMIRANJE STIJENSKE MASE UTOVAR ISKOPANOG MATERIJALA U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU.

ZAŠTITA POKOSA: BUŠENJE UGRADNJA I INJEKTIRANJE SIDARA UGRADNJA MLAZNOG BETONA. DETALJAN OPIS RADOVA U DNEVNIKU GEOTEHNIKA - KONSOLIDACIJA

- CRPLJENJE VODE SA DVIJE CRPKE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
09.04.2015. nadnevak i potpis	9.4.15. nadnevak i potpis

09612

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 62.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa PETAK 10. 04. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+12 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici	Strojevi
Broj	1, 3, 3, 5, 12, 9, 5, 2	2, 5, 12, 9, 2 (KOMPRESOR)

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: STROJNI ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UZ PIKAMIRANJE STIJENSKE MASE UTOVAR MATERIJALA IZ ISKOPA U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU. RUŠENJE KRUNE ZIDA [illegible] KAKO BI SE OSLABIO ZA PIKAMIRANJE. RUPE PROVJETRENE [illegible]

ZAŠTITA POKOSA: BUŠENJE UGRADNJA I INJEKTIRANJE SIDARA, UGRADNJA MLAZNOG BETONA. DETALJAN OPIS RADOVA U DNEVNIKU GEOTEHNIKA - KONSOLID.

- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME SA DVIJE CRPKE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
10.04.2015. nadnevak i potpis	10.4.15. nadnevak i potpis

09613

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	67.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	SUB. 11. 04. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+12 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VOĐITELJ GRAĐ. I TEHNOLOŠKOG POSLOVA	NIŽI/SREDNJI STRUČNJACI	POSLOVOĐE	STROJAR	VOZAČ	MINER	MONTAŽER I ZIDAR/KLIN I HARDOC	ELEKTRIČAR	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RUČNI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	Strojevi: BAGER-DIZALICA	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MORTAR	BAGER	GRIJEDER	VALJCI	DIZALICE ZGLOBNI CAT	DIZALICE I RAMENI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE BETONSKE I ASFALTNE AGREGATA	SENDVIČ PANELI	KOMPRESORI
Broj	1	3	3	5	12				9	3	2			2	5				11		3					2	

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJAN RADOVI - STROJNI ISKOP GRAĐEVINSKE JAME IZ BUKANJKE STIJENSKE MASE ISTOVAR MATERIJALA IZ ISKOPA I ODVOZ NA DEPONIJU - BUŠENJE CIJEVI SONDE BUŠOTINA, KAMEN SE KRAĆI OD IMENI RADI GRAĐEVINSKE JAME U ZONI OSI F' BUŠENJE MALIH PROMJERA 89mm NA RASTEPU 2,0 m ZA UGRADNJU SIDRENJA OVOG KAMENA SUKCESIVNA PRETEŽNO RUČNIM ALATIMA.

ZAŠTITA POKOSA - BUŠENJE UGRADNJA I INJEKTIRANJE SIDARA UGRAĐENA ARMIRANIM MREŽA I MLAZNOG BETONA DEBLJINE 25 CM SUKCESIVNA U ETAPAMA GRAĐENJA - KONSOLIDACIJA.

- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME SA DUBE CRPKE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
11.04.2015.	11.4.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09614

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	68.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	NED. 12. 04. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+16 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VOĐITELJ GRAĐ. I TEHNOLOŠKOG POSLOVA	NIŽI/SREDNJI STRUČNJACI	POSLOVOĐE	STROJAR	VOZAČ	MINER	MONTAŽER I ZIDAR/KLIN I HARDOC	ELEKTRIČAR	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RUČNI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	Strojevi: BAGER-DIZALICA	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MORTAR	BAGER	GRIJEDER	VALJCI	DIZALICE ZGLOBNI CAT	DIZALICE I RAMENI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE BETONSKE I ASFALTNE AGREGATA	SENDVIČ PANELI	KOMPRESORI
Broj	1	1	2						5		2			2							3					2	

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZAŠTITA POKOSA BUŠENJE I UGRADNJA SIDARA SA INJEKTIRANJEM BUŠOTINE I UGRADNJA ARMATURNE CIJEVI UGRAĐENA U MLAZNI BETON

- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME SA DNA CRPKE

- ISTEZANJE SIDARA GDJE JE MATERIJAL SABIJEN RADI GRAĐEVINSKE JAME - OČEKUJE SE DA ĆE SADRŽATI GRAĐEVINSKI OTPAD.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
12.04.2015.	12.4.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09615

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 65.

Nadnevak upisa: Pon. 13. 04. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+16 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: TESARI-BRAVARI, ARMIRAČI-BETONIRAČI, KV RADNICI, PKV RADNICI, NKV RADNICI, VOZAČI, STROJARI, POSLUŽITELJI, ELEKTRIČARI, KV GRAĐEVINSKI RADNICI, RADNICI U ISTAKU, OSOBLJE GRADILIŠTA	Strojevi: BAGERI, BUŠAĆE GARNITURE, DIZALICE-KRANOVI, KUPOLA PEĆ
Broj	1 3 3 5 9	2 5 9 3 2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI STEZNI ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UZ PRIKUPLJANJE SUVIŠNOG MATERIJALA IZ ISKOPA U KONTEJNERE I VOŽNJU NA STOVARIŠTE

- BUŠENJE KAMENA SAMO RUČNIM ALATOM RADI PRIPREME ZA MIRNO RAZARANJE

ZASTITA POKOSA: BETONIRANJE I UGRADNJA GEOMREŽA

- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME SA DVIJE CRPKE

- UGRAĐEN TRI NOVA OTVORA ZA KIDALICE BETONA I POKUS GRAĐEVINSKE JAME NIJESU ODRŽANA DOGOVORENO SA NADZORNIM INŽENJEROM I PROJEKTANTOM

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
13.04.2015.	13.4.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09616

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 66.

Nadnevak upisa: Uto. 14. 04. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	od 8 do 22 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: TESARI-BRAVARI, ARMIRAČI-BETONIRAČI, KV RADNICI, PKV RADNICI, NKV RADNICI, VOZAČI, STROJARI, POSLUŽITELJI, ELEKTRIČARI, KV GRAĐEVINSKI RADNICI, RADNICI U ISTAKU, OSOBLJE GRADILIŠTA	Strojevi: BAGERI, BUŠAĆE GARNITURE, DIZALICE-KRANOVI, KUPOLA PEĆ
Broj	1 3 3 5 3 9 3 2	2 5 9 3 1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: ISKOP GRAĐEVINSKE JAME STEZNI ISKOP MATERIJALA IZ ISKOPA U KONTEJNERE I ODVOZ NA DEPONIJU.

- BUŠENJE KAMENA SAMO RUČNIM ALATOM RADI PRIPREME ZA MIRNO RAZARANJE

ZAŠTITA POKOSA: BETONIRANJE I UGRADNJA GEOMREŽA

- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME SA DVIJE CRPKE

- UGRAĐEN TRI NOVA OTVORA ZA KIDALICE BETONA I POKUS GRAĐEVINSKE JAME NIJESU ODRŽANA DOGOVORENO SA NADZORNIM INŽENJEROM I PROJEKTANTOM

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
14.04.2015.	14.4.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09617

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	67
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa SRI.	15. 04. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+7 do +21 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Zaposlenici:

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad. i rukovoditelj pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Monteri/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici ostali	Osoblje gradilišta
Broj	1	3	3	4	10				9	2	2

Strojevi:

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Buldožer	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Greder	Valjci	Dumper zglobni CAT	Dumperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogenerator	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	KOMPRESOR
Broj			2	4				10		3					2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI – STROJNI ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UZ [illegible]
[illegible] ISKOP SE VRŠI UZ SJEVERNI POKOS
GRAĐEVINSKE JAME [illegible] ŠIRINE 12 m
[illegible]
[illegible] ISKOPA [illegible] I ODVOZ
NA DEPONIJU
– [illegible] KAMENA [illegible] UZ JUŽNI POKOS [illegible]
[illegible] OSI [illegible]

ZAŠTITA POKOSA [illegible]
[illegible] DETALJAN UPIS RADOVA U DNEVNIKU
GEOTEHNIKA – KONSOLIDACIJA.

– CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME SA DVIJE
CRPKE. ZA [illegible] ODVODA VODE OD CRPLJENJA
MONTIRAN CJEVOVOD OD PVC CIJEVI UZ OGRADU
GRADILIŠTA. CJEVOVOD OD CIJEVI ⌀ 160.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
15.04.2015.	15.4.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09618

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	68
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa ČET.	16. 04. 2015

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+10 do +15°C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Zaposlenici:

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad. i rukovoditelj pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Monteri/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici ostali	Osoblje gradilišta
Broj	1	3	3	4	10				9	4	2

Strojevi:

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Buldožer	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Greder	Valjci	Dumper zglobni CAT	Dumperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogenerator	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	[illegible]	[illegible]
Broj			2	4				10		3					2	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: STROJNI ISKOP STIJENSKE MASE UZ PIKONIRANJE
NA DIJELU GRAĐEVINSKE JAME IZMEĐU OSI A-C/4-3
DOSTIGNUTA JE KONAČNA KOTA ISKOPA PRIJE PLANIRANJA
DNA GRAĐEVINSKE JAME, TO JEST DOSTIGNUTA JE KOTA
14,65 mnv.
UTOVAR MATERIJALA IZ ISKOPA U KAMIONE I ODVOZ NA
DEPONIJU

ZAŠTITA POKOSA: IZVAŠENA SU MJERENJA DOTOKA VODE
U GRAĐEVINSKU JAMU KOJA IZNOSE cca 4 m^3/h.
LOCIRAN JE JEDAN JAČI IZVOR VODE IZ JUŽNOG
POKOSA NA KOTI 16,5 mnv U ZONI OSI 1.

OSTALI RADOVI NA ZAŠTITI POKOSA GRAĐEVINSKE
JAME U SKLADU SA UPISIMA U DNEVNIKU
GEOTEHNIKA – KONSOLIDACIJA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
16.04.2015	16.4.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09619

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	69
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	PET. 17. 04. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ „A"	[illegible]	[illegible] °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	VODITELJ GRAĐ. ILI RUKOVODIOC POGONA	INŽENJERI-GEODETI-SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI / BRAVARI / VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	BULDOŽER	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INEKTIRANJE	BAGERI	GREDERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RAZNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	PODIZNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	KOMPRESOR	TORKRETAPARAT
Broj	1	3	3	4	10				9	4	0			2	4				10		3					2	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: - STROJNI ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UZ PIKAMIRANJE STIJENSKE MASE, UTOVAR MATERIJALA IZ ISKOPA U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU.

ZAŠTITA KOSA: - BUŠENJE, UGRADNJA I INJEKTIRANJE SIDARA, POSTAVA ARMATURNIH MREŽA Q 196 I UGRADNJA TORKRET BETONA.
DETALJAN OPIS RADOVA PREMA DNEVNIKU GEOTEHNIKA - KONSOLIDACIJA.

- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME SA DVIJE CRPKE. PONAVLJAMO MJERENJIMA JE [illegible] DA JE TRENUTNI DOTOK VODE IZ OKOLNOG TLA U GRAĐEVINSKU JAMU cca 4 m³/h

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
17.04.2015.	17.4.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09620

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	70
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	SUB. 18. 04. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ „A"	KIŠA	+ 6 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	VODITELJ GRAĐ. ILI RUKOVODIOC POGONA	INŽENJERI-GEODETI-SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI / BRAVARI / VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	BULDOŽER	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INEKTIRANJE	BAGERI	GREDERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RAZNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	PODIZNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	KOMPRESOR	TORKRETAPARAT
Broj	1	2	2						6	2	2			2							4					2	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UZ PIKAMIRANJE STIJENSKE MASE.

ZAŠTITA POKOSA: BUŠENJE, UGRADNJA I INJEKTIRANJE SIDARA, UGRADNJA PROCJEDNICA

- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME. CRPLJENJE SE VRŠI POMOĆU 2 CRPKE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
18.04.2015.	18.4.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09621

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 71. | Nadnevak upisa: NED. 19. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+10 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAĐ.	ELEKTROTEHNIČKE STRUKE	RUDARSKO-GEODETSKI STRUČNJAKTI	POSLOVOĐE	STRUJAR	VOZAČ	MINER	MEHANIČARI I BRAVARI I RAVNOĆ	ELEKTRIČAR	KV GRAĐEVINSKO RADNIKI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	Strojevi: BULDOŽER	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MEŠTRANJE	BAGER	GRIJDER	VALJAK	DESPER I ZGLOBNI CAT	DESPER I KAMIONI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-AUTOPUMPE	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	DRŽAVANJE SEMAFORA	PRIJEVOZ STROJEVA
Broj	1	9	2							2	2	2			2							1							

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZAŠTITA POKOSA: GRĐENJE GEOMREŽA I MIKROPILOTA SIDARA, KOJIMA SU PRIJAĐENI GOTOVI POKOSI

- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME
CRPLJENJE SE OBAVLJA SA DVIJE CRPKE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
19.06.2015.	19.6.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09622

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 72. | Nadnevak upisa: PON. 20. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+13 do +19 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAĐ.	ELEKTROTEHNIČKE STRUKE	RUDARSKO-GEODETSKI STRUČNJAKTI	POSLOVOĐE	STRUJAR	VOZAČ	MINER	MEHANIČARI I BRAVARI I RAVNOĆ	ELEKTRIČAR	KV GRAĐEVINSKO RADNIKI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	Strojevi: BULDOŽER	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MEŠTRANJE	BAGER	GRIJDER	VALJAK	DESPER I ZGLOBNI CAT	DESPER I KAMIONI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-AUTOPUMPE	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	DRŽAVANJE SEMAFORA	PRIJEVOZ STROJEVA
Broj	1	3	2	4	11				1	2	2			1	1	1			10		2							

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI - OSIGURANJE STIJENE OD PUŠTENIKA IZ JUŽNI PLATO GRAĐEVINSKE JAME

ZAŠTITA POKOSA: UGRADNJA TORKRET BETONA NA USIJEKU POKOSU.
DETALJNO UPIS RADOVA UREDNO DNEVNIKU GEOTEHNIČKA - KONSOLIDACIJA.

- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME
CRPLJENJE SE OBAVLJA SA DVIJE CRPKE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
20.06.2015.	20.6.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09623

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	93.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	21. 04. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+18 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici										
	VODITELJ GRAĐ. ILI PROIZVODNOG POGONA	INŽENJERI GEODETI SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI / BRAVARI / VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA
Broj	1	3	3	4	11			9	2	2	

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Strojevi															
	BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GREDERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	CEMENTI I KAMIONI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	KOMPRESOR	TORRET ARRAT
Broj			2	4				11		2					2	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: STROJNI ISKOP [illegible] U [illegible]
[illegible]
[illegible] I [illegible] NA DEPONIJ

ZAŠTITA POKOSA: [illegible]
[illegible]
DE[illegible]

- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME [illegible]
SE [illegible]

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
21.04.2015.	21.4.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09624

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	94.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	22. 04. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+18 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici										
	VODITELJ GRAĐ. ILI PROIZVODNOG POGONA	INŽENJERI GEODETI SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI / BRAVARI / VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA
Broj	1	3	3	4	11			9	2	2	

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Strojevi															
	BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GREDERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	CEMENTI I KAMIONI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	[illegible]	[illegible]
Broj			2	4				1		5					[illegible]	[illegible]

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: STROJNI ISKOP GRAĐEVINSKE JAME
UZ PIKAMIRANJE STJENSKE MASE [illegible]
U KAMIONE BAGEROM I ODVOZ NA DEPONIJU

ZAŠTITA POKOSA: BUŠENJE SIDARA I [illegible]
I INJEKTIRANJE SIDARA POSTAVA ARMATURNIH MREŽA
Q 436 I UGRADNJA MLAZNOG BETONA. [illegible]
OPIS RADOVA U DNEVNIKU GEOTEHNIČKO-[illegible]
- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME
POMOĆU DVIJE CRPKE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
22.04.2015.	22.4.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09625

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	75	PET. 23. 04. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+18 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu

	Zaposlenici											Strojevi															
	Voditelj grad. u proizvodnom pogonu	Inženjer-geodet-specijalist	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Dampferi zglobni CAT	Dampferi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektroagregati	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane/separacije agregata	[illegible]	[illegible]
Broj	1	3	3	4	11				9	2	2			2	4				10		2					2	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: STROJNI ISKOP ZEMLJE [illegible] STIJENSKE MASE, UTOVAR MATERIJALA [illegible] U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU

ZAŠTITA POKOSA: BUŠENJE, UGRADNJA [illegible] UGRADNJA ARMATURNE MREŽE [illegible] DETALJAN OPIS RADOVA U DNEVNIKU GEOTEHNIKA [illegible]

- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME [illegible] CRPKE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
23.04.2015.	23.4.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09626

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	76	PET. 24. 04. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+19 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu

	Zaposlenici											Strojevi															
	Voditelj grad. u proizvodnom pogonu	Inženjer-geodet-specijalist	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Dampferi zglobni CAT	Dampferi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektroagregati	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane/separacije agregata	[illegible]	[illegible]
Broj	1	3	3	4	11				9	2	2			2	4				10		2					2	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: STROJNI ISKOP GRAĐEVINSKE JAME [illegible] MINIRANJE STIJENSKE MASE, UTOVAR MATERIJALA IZ ISKOPA U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU

ZAŠTITA POKOSA: BUŠENJE, UGRADNJA [illegible] SIDARA, UGRADNJA ARMATURNE MREŽE [illegible] IZRADA SLOJA BETONA [illegible] DETALJAN OPIS RADOVA PREMA DNEVNIKU GEOTEHNIKA - KONZULTANTA

- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME CRPLJENJE SE OBAVLJA POMOĆU [illegible]

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
24.04.2015.	24.4.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09627

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	77.
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	SUB. 25. 04. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+20 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu — Zaposlenici

	Voditelj građ. ili predvodnik radova	Inženjeri/stručnjaci/specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta					
Broj	5	3	1	4	11				9	2	2					

Strojevi

	Buldožer	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Dumperi zglobni CAT	Dumperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektroagregatori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	[illegible]	[illegible]			
Broj		2	4					1		2					1	1			

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: ISKOP GRAĐEVINSKE JAME [illegible] JE
DJELIMIČNO IZBACIVANJE RAMPE UZ [illegible]

ZAŠTITA POKOSA: - BUŠENJE I UGRADNJA [illegible]
JUŽNOM I SJEVERNOM POKOSU,
BUŠENJE I UGRADNJA [illegible]

- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME [illegible]
DVIJE CRPKE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
25.04.2015	25.4.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09628

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	78.
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	NED. 26. 04. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+20 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu — Zaposlenici

	Voditelj građ. ili predvodnik radova	Inženjeri/stručnjaci/specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta					
Broj	1	1	2						9	2	2					

Strojevi

	Buldožer	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Dumperi zglobni CAT	Dumperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektroagregatori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	[illegible]	[illegible]			
Broj			2							2					2	2			

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZAŠTITA POKOSA:
BUŠENJE I UGRADNJA PROCJEDNICA
UGRADNJA ARMATURNE MREŽE [illegible]
BETONA. DETALJAN OPIS RADOVA U [illegible]
GEOTEHNIKA - KONSOLIDACIJA

- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME SA
DVIJE CRPKE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
26.04.2015.	26.4.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09629

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 79.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa PON. 27. 04. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	OBLAČNO	+18 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Broj
Zaposlenici	
Voditelj grad. i proizvodnog pogona	1
Inženjeri/geodeti/specijalisti	3
Poslovođe	3
Strojari	4
Vozači	11
Mineri	
Mehaničari/bravari/varioci	
Električari	
KV građevinski radnici	9
Radnici i ostali	2
Osoblje gradilišta	2
Strojevi	
Buldožeri	
Pumpa za beton	
Pumpa za injektiranje	2
Bageri	6
Grederi	
Valjci	
Demperi zglobni CAT	
Demperi i kamioni	11
Vozila razna	
Bušaće garniture	2
Elektrogeneratori	
Pokretne dizalice platforme	
Betonare	
Drobilane separacije agregata	
KOMPRESOR	2
TORKRET APARAT	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UZ PIKAMIRANJE STIJENSKE MASE HIDRAULIČNIM ČEKIĆIMA, UTOVAR MATERIJALA IZ ISKOPA U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU

– ZAŠTITA POKOSA: BUŠENJE I UGRADNJA ... DEPONIRANJE ... [illegible] KONSOLIDACIJE

– ČIŠĆENJE ... [illegible] JUŽNE STRANE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
27.04.2015.	27.4.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09630

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 80.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa UTOR. 28. 04. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	KIŠA	+14 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Broj
Zaposlenici	
Voditelj grad. i proizvodnog pogona	1
Inženjeri/geodeti/specijalisti	3
Poslovođe	3
Strojari	4
Vozači	11
Mineri	
Mehaničari/bravari/varioci	
Električari	
KV građevinski radnici	9
Radnici i ostali	2
Osoblje gradilišta	2
Strojevi	
Buldožeri	
Pumpa za beton	
Pumpa za injektiranje	2
Bageri	6
Grederi	
Valjci	
Demperi zglobni CAT	
Demperi i kamioni	11
Vozila razna	
Bušaće garniture	2
Elektrogeneratori	
Pokretne dizalice platforme	
Betonare	
Drobilane separacije agregata	
KOMPRESOR	2
TORKRET APARAT	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: [illegible]

ZAŠTITA POKOSA: BUŠENJE, UGRADNJA I INJEKTIRANJE SIDARA [illegible]

– ČIŠĆENJE ... GRAĐEVINSKE JAME ... [illegible]

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
28.04.2015.	28.4.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09631

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	81
			Nadnevak upisa 29. 04 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	OBLAČNO	+14 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu

	Zaposlenici											Strojevi															
	Voditelj grad. ili proizvodnog pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za miješanje	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	KOMPRESOR	TORKRET APARAT
Broj	1	2	2	4	11				9	9	2			2	4				11		2					2	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: DOVRŠENO JE PREBACIVANJE
IZLAZNE RAMPE UZ JUŽNI POKOS.
ISKOP GRAĐEVINSKE JAME NA SJEVERNI DIO [illegible]
TE [illegible] NA KONAČNU KOTU
ISKOPA. UTOVAR MATERIJALA OD ISKOPA U
KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU.

– BUŠENJE [illegible] I [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] U [illegible]
[illegible] [illegible]

– [illegible] [illegible] [illegible] JAME
SA [illegible] [illegible]

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
29.04.2015.	29.4.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09632

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	82
			Nadnevak upisa 30. 04 2015

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+14 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu

	Zaposlenici											Strojevi															
	Voditelj grad. ili proizvodnog pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za miješanje	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	KOMPRESOR	TORKRET APARAT
Broj	1	2	2	4	11				9	2	2			2	4				11		2					2	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: – ISKOP GRAĐEVINSKE JAME [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
MATERIJALA JE [illegible] U KAMIONE I ODVOZ
NA DEPONIJU.

[illegible] [illegible] – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Ø 190, [illegible] [illegible] [illegible]

– [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
SA [illegible] [illegible]

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
30.04.2015.	30.4.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09633

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	85.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	PETAK 01.05.2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+16 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Zaposlenici

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad. ili proizvodnog pogona	Inženjeri/geodeti/specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta
Broj	1	1	1	4	15						2

Strojevi

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za dekretiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektroagregati	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata
Broj				4				15						

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ZEMLJANI RADOVI: ISKOP GRAĐEVINSKE JAME, UTOVAR MATERIJALA IZ ISKOPA U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU
- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME ... CRPKE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
[signature] 01.05.2015.	[signature] 1.5.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09634

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	86.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	SUB. 02.05.2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	[illegible]	+14 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Zaposlenici

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad. ili proizvodnog pogona	Inženjeri/geodeti/specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta
Broj	1	1	1	4	15						

Strojevi

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za dekretiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektroagregati	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata
Broj			4					15						

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ZEMLJANI RADOVI: STROJNI ISKOP ... PIKAMIRANJE STIJENSKE MASE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
[signature] 02.05.2015.	[signature] 2.5.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09635

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 95.

Nadnevak upisa: 02. 05. 2015

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ B	VEDRO	+11 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: TESARI GRAĐ.	KV/VKV GRAĐEVINSKI RADNICI	PČELARI-KERAMIČARI-SPECIJALIST	POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADNICI	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI / BRAVARI / VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	Strojevi: BAGER-UTOVARIVAČ	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GRIJEDERI	VALJCI	KOMPRESORI ZGLOBNI CAT	BUŠAĆI GARNITURE	VOZILA RADNA	BUŠAĆI GARNITURE	ELEKTROAGREGATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE	SEPARACIJE AGREGATA	KOMPRESORI STACIONARNI
Broj	1	1	1	4	10					22					4				10									

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- RADOVI NA BETONIRANJU STROJNI PUT ZONE 1 PO PROJEKTU STUDIJE ISTE IZVOĐAČ RADOVA ĆE BITI TEHNIKA d.d. KAKO JE I UGOVORENO.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
nadnevak i potpis	2.5.15. nadnevak i potpis

09636

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 96.

Nadnevak upisa: 04. 05. 2015

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ B	SUNČANO	+16 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: TESARI GRAĐ.	KV/VKV GRAĐEVINSKI RADNICI	PČELARI-KERAMIČARI-SPECIJALIST	POMOĆNI GRAĐEVINSKI RADNICI	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI / BRAVARI / VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	Strojevi: BAGER-UTOVARIVAČ	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GRIJEDERI	VALJCI	KOMPRESORI ZGLOBNI CAT	BUŠAĆI GARNITURE	VOZILA RADNA	BUŠAĆI GARNITURE	ELEKTROAGREGATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE	SEPARACIJE AGREGATA	KOMPRESORI STACIONARNI
Broj	1	1	3	4	10					2	2				2	4			10		12						22

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ZEMLJANI RADOVI STRUJNI KRAK GRAĐEVINAT JAME IZ MEHANIZIRANE VRSTE RADA I RUČNE MATERIJALA IZ ISKOPA U KRUNU I DNO U PROJEKTU UZ DELIMIČNO ISKOPAVANJE PRITLO SE NA ODREĐENE DIJELOVE DNA I KOTU UGOVORENO JEDNAKO NA KOT -1,24 m.n.m.
- ERTA I ČIŠĆA I UKLANJANJE VIŠKA ZEMLJE I PRAVILNO RAZRAVNANJE ARMATURNIH MREŽA I TEMELJNE BETONA
- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME ZA VRIJEME CRPKE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
nadnevak i potpis	4.5.15. nadnevak i potpis

09637

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	87
		Nadnevak upisa: 05. 05. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ „A"	SUNČANO	+18 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu — Zaposlenici / Strojevi

Broj: 1 3 3 4 10 9 2 2 | 2 5 6 2 2 2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: - STROJNI ISKOP GRAĐEVINSKE [illegible]
I PIKAMIRANJE STIJENSKE [illegible]
[illegible] KAMIONE I ODVOZ [illegible]
PLANIRANJE DNA ISKOPA [illegible]
JAME U OSI 1 DO [illegible]
F-H.

ZAŠTITA POKOSA I BUŠENJE [illegible]
I PROGUŠĆENJA DETALJA [illegible] DNEVNIKU GEOTEHNIKA-KUKOLJEVIĆ [illegible]

- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME [illegible]
DUBLJE CRPKE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

UPIS GEOTEHNIČARA - UKAZUJE SE IZVOĐAČU DA TEMELJNU DRENAŽU
OBJEKTA "A" IZVODI PO RUBNOM DIJELU OBJEKTA, PREMA DOGOVORU SA
PROJEKTANTOM, A NE KAKO JE PREDVIĐENO SKUPLJANJE DRENAŽNIH
VODA - ISPOD OBJEKTA PREMA PILOTIRANOJ [illegible] DRENAŽE DOSTAVIT
ĆE SE IZVOĐAČU NAKNADNO.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
05.05.2015.	5.5.'15
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09638

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	88
		Nadnevak upisa: 06. 05. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ „A"	SUNČANO	+24 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu — Zaposlenici / Strojevi

Broj: 1 3 4 10 9 2 2 | 2 4 4 2 2 2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ZEMLJANI RADOVI: - ISKOP GRAĐEVINSKE JAME [illegible]
PIKAMIRANJE STIJENSKE MASE [illegible]
IZ ISKOPA U KAMIONE I ODVOZ NA [illegible]
PLANIRANJE DNA ISKOPA [illegible]
PODLOŽNOG BETONA
PO [illegible] GEOMEHANIČARA [illegible]
ČIŠĆENJE DNA ISKOPA GDJE SE [illegible]
PODLOŽNOG BETONA (ZONA [illegible]
RUB GRAĐEVINSKE JAME). NAKON [illegible]
PREGLEDA OD STRANE GEOMEHANIČARA [illegible]
JE UGRADNJA PODLOŽNOG BETONA
- ZAŠTITA POKOSA I BUŠENJE [illegible]
INJEKTIRANJE DETALJAN OPIS [illegible]
GEOTEHNIČKE KONSOLIDACIJE

- BETONSKI RADOVI: SA DANAŠNJIM [illegible]
IZRADA PODLOŽNOG BETONA NA OČIŠĆENOJ [illegible]
UGRAĐEN BETON KLASE C12/15 U ZONI [illegible] 448.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

UPIS GEOTEHNIČARA!

DANA 06.05.2015 IZVRŠEN JE PREGLED DIJELA POVRŠINE OBJEKTA
„A" NA KOME JE BILO PREDVIĐENO IZVESTI PODLOŽNI BETON.
PREGLEDOM JE UTVRĐENO DA NISU ISPUNJENI UVJETI ZA
IZVEDBU PODL. BETONA BUDUĆI NIJE OČIŠĆENA TEMELJNA
PLOHA OD OSTATAKA RAZLOMLJENOG MATERIJALA. BUDUĆI JE
PROJEKTOM PREDVIĐENO TEMELJENJE NA MATIČNOJ STIJENI
POTREBNO JE DETALJNO RUČNO OČISTITI [illegible] MATERIJAL
DO MATIČNE STIJENSKE PODLOGE TE OČISTITI PODL. BETON [illegible]

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
06.05.2015.	06.05.2015.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09639

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	89	ČET. 07. 05. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+28 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad. ili proizvodnog pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Tesari	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	Buldožer	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Dizalice	Valjci	Dumperi zglobni CAT	Dumperi i kamioni	Vozila radna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	KOMPRESOR	TORKRET APARAT	CRPKA MULJNA
Broj	1	3	3	4	8				9	2	2			2	4				8	2						2	2	4

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: - PLANIRANJE DNA ISKOPA NA DIJELU OD OSI E-H/3 - SJEVERNI RUB GRAĐEVINSKE JAME.
UTOVAR MATERIJALA IZ ISKOPA I ODVOZ NA DEPONIJU.

- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME SA DVIJE CRPKE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- NAKNADNIM PREGLEDOM TEMELJNOG TLA U ZONI F-G/1 → SJEVER UTVRĐENO DA JE IZVOĐAČ POSTUPIO PO PRIMJEDBAMA GEOMEHANIČARA, TE JE ODOBRENO BETONIRANJE PODLOŽNOG BETONA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
07.05.2015. nadnevak i potpis	7.5.'15. nadnevak i potpis

09640

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	90.	PET. 08. 05. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ „A“	SUNČANO	+29 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad. ili proizvodnog pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Tesari	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	Buldožer	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Dizalice	Valjci	Dumperi zglobni CAT	Dumperi i kamioni	Vozila radna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	KOMPRESOR	TORKRET APARAT	MULJNA CRPKA
Broj	1	3	3	4	8				9	2	2			2	4				8	2						2	2	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: - PLANIRANJE DNA ISKOPA GRAĐEVINSKE JAME NA DIJELU E-H/3 - SJ. RUB.
RUČNO ČIŠĆENJE DNA ISKOPA.
UTOVAR MATERIJALA IZ ISKOPA I ODVOZ NA DEPONIJU.
- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
08.05.2015. nadnevak i potpis	8.5.'15. nadnevak i potpis

09641

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	91.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	SUB. 09. 05. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	OBLAČNO (KIŠA)	+20 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici

	VODITELJ GRAĐ. (ODGOVORNI POGONA)	INŽENJERI/GEODETI/SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI/BRAVARI/VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA
Broj	1	3	3	4	8			1	9	7	2

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Strojevi

	BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GREDERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RAZNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	KOMPRESOR	TORKRET APARAT	MULJNA CRPKA
Broj			2	4				8		2					2	2	4

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ZEMLJANI RADOVI: STROJNI ISKOP GRAĐEVINSKE JAME UZ PIKAMIRANJE STIJENSKE MASE, UTOVAR MATERIJALA IZ ISKOPA U KAMIONE I ODVOZ NA DEPONIJU.
PLANIRANJE DNA ISKOPA NA PROJEKTNU KOTU NA DIJELU GRAĐEVINE IZMEĐU OSI E–H/3–SJ. RUB
RUČNO ČIŠĆENJE DNA ISKOPA TE ISPUHIVANJE KOMPRESOROM KAO PRIPREMA ZA UGRADNJU PODLOŽNOG BETONA. MOLI SE GEOTEHNIČKI NADZOR DA IZVRŠI PREGLED TEMELJNOG TLA I ODOBRI UGRADNJU PODLOŽNOG BETONA.

- BETONSKI RADOVI: NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA TEMELJNOG TLA OD STRANE GEOMEHANIČARA PRISTUPILO SE UGRADNJI PODLOŽNOG BETONA KLASE C12/15. ZBOG ČIŠĆENJA TLA OD RASPUCANOG LAPORA DEBLJINA PODLOŽNOG BETONA JE MJESTIMIČNO ZNATNO VEĆA OD PO PROJEKTU DEKLARIRANE DEBLJINE 10 CM.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
09.05.2015.	9.5.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09642

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	92.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	NED. 10. 05. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+24 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici

	VODITELJ GRAĐ. (ODGOVORNI POGONA)	INŽENJERI/GEODETI/SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI/BRAVARI/VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA
Broj	1	1	1						2	3	2

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Strojevi

	BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GREDERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RAZNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA
Broj														

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- UGRADNJA PODLOŽNOG BETONA NA OČIŠĆENU PODLOGU KOJU JE NAKON DETALJNOG ČIŠĆENJA PREGLEDAO GEOTEHNIČKI NADZOR.
BETON JE MARKE C12/15 I UGRAĐEN JE NA DIJELU GRAĐEVINSKE JAME KOTE −14,74 IZMEĐU OSI 3–4/E–F

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
10.05.2015.	10.5.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09643

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	93. Pov.
			Nadnevak upisa: 11. 05. 2015

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+26 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici

	Voditelji građ. ili proizvodnog pogona	Inženjeri/Geodeti/Specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/Bravari/Varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta					
Broj	1	3	3	4	8				9	2	2					

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Strojevi

	Buldožer	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bager	Greder	Valjci	Dempferi zglobni cat	Dempferi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice/platforme	Betonare	Drobilane/separacije agregata	KOMPRESOR	TORKRET AP	HULINA CRPKA		
Broj			2	4				8		2					2	2	2		

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: - PLANIRANJE DNA ISKOPA NA DIJELU GRAĐEVINSKE JAME OD OSI F-H/3-S1 RUB. VAĐENJE OSTALOG MATERIJALA IZ KAVERNI I RUČNO ČIŠĆENJE STIJENE

- UGRADNJA TEMELJNOG UZEMLJIVAČA

- UGRADNJA PODLOŽNOG BETONA NA OČIŠĆENU PODLOGU. PRIJE UGRADNJE GEOTEHNIČKI NADZOR JE PREGLEDAO TEMELJNO TLO

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
11.05.2015. [signature]	11.5.'15. [signature]
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09644

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	94. Uto.
			Nadnevak upisa: 12. 05. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+28 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici

	Voditelji građ. ili proizvodnog pogona	Inženjeri/Geodeti/Specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/Bravari/Varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	IZOLATERI				
Broj	1	3	3	6	8			2	9	2	2	4				

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Strojevi

	Buldožer	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bager	Greder	Valjci	Dempferi zglobni cat	Dempferi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice/platforme	Betonare	Drobilane/separacije agregata	KOMPRESOR	TORKRET AP	HULINA CRPKA		
Broj			2	6				8		2					2	2	2		

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZEMLJANI RADOVI: - STROJNO I RUČNO ČIŠĆENJE DNA ISKOPA.

- UGRADNJA PODLOŽNOG BETONA NA DIJELU GRAĐEVINSKE JAME H-1/3-S1 RUB. - PRIJE UGRADNJE GEOTEHNIČKI NADZOR PREGLEDAO TEMELJNO TLO I ODOBRIO UGRADNJU BETONA.

- NA GRADILIŠTE DOPREMLJENA ARMATURA I. TAKTA TEMELJNE PLOČE IZ PUKŠEM ISTOVAR I ZAPOČELA UGRADNJA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
12.05.2015. [signature]	12.5.'15. [signature]
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09645

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	95.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	SRI.
			13. 05. 2015.	

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+24 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Broj:

Zaposlenici: 1, 3, 3, 6, 8, 9, 2, 2.

Strojevi: 2, 6, 8, 2; KOMPRESOR 2, TORKRET AP 2, MULJNA CRPKA 2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

– UGRADNJA ARMATURE 1. TAKTA TEMELJNE PLOČE DONJA ZONA, DIO GRAĐEVINE IZMEĐU OSI E-F/3-0.

– IZRADA HIDROIZOLACIJE PREMA DETALJNOM UPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU PALIR d.o.o. KOJI JE SASTAVNI DIO OVOG DNEVNIKA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
13.05.2015.	13.5.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09646

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	96
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	ČET
			14. 05. 2015.	

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+26 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Broj:

Zaposlenici: 1, 3, 3, 6, 8, 9, 2, 2, ARMIRAČI 7

Strojevi: 2, 5, 3, 2; KOMPRESOR 2, TORKRET AP 2, MULJNA CRPKA 2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

– MONTAŽA ARMATURE NA 1. TAKTU TEMELJNE PLOČE DONJA ZONA (E-F/3-0)

– IZRADA HIDROIZOLACIJE ISPOD TEMELJNE PLOČE PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU PALIR d.o.o.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
14.05.2015.	14.5.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09647

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	97.	PET. 15. 05. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+24 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Broj
Zaposlenici	
Voditelj grad. ili proizvodnog pogona	1
Inženjeri geodeti specijalisti	3
Poslovođe	3
Strojari	6
Vozači	8
Mineri	
Mehaničari / bravari / varioci	
Električari	
KV građevinski radnici	9
Radnici i ostali	2
Osoblje gradilišta	2
ARMIRAČI	8
Strojevi	
Buldožeri	
Pumpa za beton	
Pumpa za injektiranje	2
Bageri	6
Grederi	
Valjci	
Dempferi zglobni cat	
Dempferi i kamioni	8
Vozila razna	
Bušaće garniture	2
Elektrogeneratori	
Pokretne dizalice-platforme	
Betonare	
Drobilane separacije agregata	
KOMPRESOR	2
TORKRET AP.	2
MULJNA CRPKA	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- MONTAŽA ARMATURE NA 1. TAKTU TEMELJNE PLOČE DONJA ZONA. RAD SE ODVIJA IZMEĐU OSI (E-F/3-0).
- IZRADA I POSTAVA OPLATE TEMELJNE PLOČE U OSI E/3-0
- IZRADA HIDROIZOLACIJE PREMA DETALJNOM OPISU U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU PALIR d.o.o.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
15.05.2015.	15.5.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09648

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	98.	SUB. 16. 05. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+28 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Broj
Zaposlenici	
Voditelj grad. ili proizvodnog pogona	1
Inženjeri geodeti specijalisti	3
Poslovođe	3
Strojari	6
Vozači	8
Mineri	
Mehaničari / bravari / varioci	
Električari	
KV građevinski radnici	9
Radnici i ostali	2
Osoblje gradilišta	2
	8
Strojevi	
Buldožeri	
Pumpa za beton	
Pumpa za injektiranje	2
Bageri	6
Grederi	
Valjci	
Dempferi zglobni cat	
Dempferi i kamioni	8
Vozila razna	
Bušaće garniture	2
Elektrogeneratori	
Pokretne dizalice-platforme	
Betonare	
Drobilane separacije agregata	
KOMPRESOR	2
TORKRET AP.	2
MULJNA CRPKA	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- MONTAŽA ARMATURE 1. TAKTA TEMELJNE PLOČE DONJA ZONA NA DIJELU IZMEĐU OSI F-H/3-0

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
16.05.2015.	16.5.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

09649

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	99.
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	18. 05. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremonski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+28 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA ARMATURE 2. TRAKA TEMELJNE PLOČE ANKERI ZIDOVA NA DIJELU IZMEĐU OSI E–G/3–0.
- POSTAVA RUBNE OPLATE TEMELJNE PLOČE U OSI 3/E–G.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
18.05.2015. nadnevak i potpis	18.5.'15. nadnevak i potpis

09650

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	100
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa 70.	19. 05. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremonski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+24 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- MONTAŽA ARMATURE NA 1. TRAKU TEMELJNE PLOČE DIJELA ZGRADE IZMEĐU OSI E–F/3–0.
- FIKSIRANJE RUBNE OPLATE U OSI E/3–0.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- NALAŽE SE IZVOĐAČU DA USKLADI RADOVE NA POSTAVI ARMATURE, KANALIZACIJE I IZVOĐENJU HIDROIZOLACIJE TEMELJNE PLOČE KAKO NE BI DOŠLO DO OŠTEĆENJA H.I. VOLTEX.
- UOČENE POJAVE OŠTEĆENJA HITNO SANIRATI – VIDI GRAĐEVNI DNEVNIK HIDROIZOLACIJE.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
19.05.2015. nadnevak i potpis	19.5.'15 nadnevak i potpis

Izvođač: TEHNIKA d.d., VUKOVARSKA 274, ZAGREB
ime i adresa / naziv i sjedište

Investitor: S.B. TORANJ d.o.o. SPLIT HRVATSKE MORNARICE 1H
ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVNI DNEVNIK

WESTGATE A – POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto radnje / adresa

Građevna dozvola: Klasa: UP/I 361-03/12-03/00007
Urbroj: 2181/01-03-03/ME-13-0022
nadnevak izdavanja građevne dozvole
od 22.05.2013.

Osoba koja vodi gradnju / izvođenje radova
Glavni inženjer gradilišta / inženjer gradilišta / voditelj gradilišta

VINKO KOVAČEVIĆ, DIPL. ING. GRAĐ.
ime i prezime, potpis

Akt o imenovanju: 91(647)/2015
92(690)/2015

Stručni nadzor

Nadzorni inženjer: MARIO BRUČIĆ, d.i.g.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Mario Bručić dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786
ime i prezimo, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta/inženjera
Akt o imenovanju: UP/2015/MB, 12.01.2015

Nadzorni inženjer: VELKO CVITKOVIĆ, d.i.g.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Velkov Cvitković dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3698
ime i prezimo, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta/inženjera
Akt o imenovanju: 03/2015

Nadzorni inženjer
ime i prezimo, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta/inženjera
Akt o imenovanju:

Glavni nadzorni inženjer: MARIO BRUČIĆ, d.i.g.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Mario Bručić dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786
ime i prezimo, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta/inženjera
Akt o imenovanju: MB-SBT-146, 30.01.2015

MB PLAN d.o.o., TILINOVI IZA 4, ZAGREB
naziv i sjedište osobe koja obavlja stručni nadzor

Gradnja/izvođenje radova
Početak prijave: 20.01.2015.
nadnevak
Početak: 20.05.2015.
nadnevak
Završetak: 07.07.2015.
nadnevak

Izvođač: TEHNIKA d.d., VUKOVARSKA 274 ZAGREB
ime i adresa / naziv i sjedište

Investitor: S.B. TORANJ d.o.o., SPLIT HRVATSKE MORNARICE 1H
ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVNI DNEVNIK

WESTGATE A – POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto radnje / adresa

ZASEBNI GRAĐEVNI DNEVNICI

Redni broj	Dio građevine / radovi	Izvođač	Stručni nadzor	Gradnja / izvođenje radova	
				početak	završetak
				nadnevak	
1.	Građevinski radovi	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.02.2015.	14.09.2016.
2.	Zaštita građevne jame	Geotehnika Inženjering	Institut IGH d.d.	20.02.2015.	08.06.2015.
3.	Izolaterski radovi	Perlit d.o.o.	MB Plan d.o.o.	12.05.2015.	29.07.2016.
4.	Građevinski elementi montažnih stupišta	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.07.2015.	19.10.2015.
5.	Asfalterski radovi	PEC d.o.o.	MB Plan d.o.o.	19.07.2016.	29.07.2016.
6.	Montaža reklamnih elemenata	Activa reklama	MB Plan d.o.o.	14.07.2016.	19.07.2016.
7.	Ostali građevinski radovi	Reflex-Zagreb d.o.o.	MB Plan d.o.o.	23.11.2015.	28.07.2016.
8.	Elektroinstalaterski radovi	Elektroinvent	Gilan d.o.o.	06.05.2015.	14.09.2016.
9.	Elektroinstalaterski radovi strukturnog kabliranja	Sepirunet d.o.o.	Gilan d.o.o.	03.05.2016.	18.07.2016.
10.	Elektroinstalaterski radovi Trafostanica	Tomes & Co d.o.o.	Gilan d.o.o.	23.05.2016.	06.06.2016.
11.	Vodovod i kanalizacija	Instaling d.o.o.	Veljko Gradnja j.d.o.o.	11.05.2015.	18.08.2016.
12.	Dizala	Kone d.o.o.	Roterm d.o.o.	04.12.2015.	15.06.2016.
13.	Sprinkler i povez instalacije	Aling d.o.o.	Roterm d.o.o.	05.10.2015.	02.09.2016.
14.	Strojarski radovi	Pet-Prom d.o.o.	Roterm d.o.o.	23.12.2015.	14.09.2016.
15.					
16.					
17.					
18.					

21251

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	101
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	SRI. 20. 05. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+ 26 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Zaposlenici

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad. ili proizvodnog pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	ARMIRAČ	IZOLATER	BRAVAR		
Broj	1	6	5	6	8				12	2	2	14	2	4		

Strojevi

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	KOMPRESOR	TORKRET AP.	MULJNA CRPKA		
Broj			2	6				8		2					2	2	2		

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA ARMATURE TEMELJNE PLOČE NA 1. TAKTU. GORNJA ZONA IZMEĐU OSI F-G/3-0
- IZVRŠEN JE PREGLED OŠTEĆENJA HIDROIZOLACIJE TEMELJNE PLOČE KOJA SU NAPRAVLJENA PRI MONTAŽI ARMATURE. PRISTUPILO SE POPRAVKU OŠTEĆENIH MJESTA.
- MONTAŽA ANKERA I 1. SEGMENTA TORANJSKE DIZALICE. GEODETSKA KONTROLA VISINA, VERTIKALNOSTI I HORIZONTALNOSTI PRI UGRADNJI.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- MOLI SE IZVOĐAČ DA UBRZA DINAMIKU ISKOPA I ZAŠTITE GRAĐEVNE JAME, KAO I PRIPREME ZA BETONAŽU TEMELJNE PLOČE KAKO BI SE IZVOĐENJE RADOVA ODVIJALO DO ODSTUPANJA IZ TERMINSKOG PLANA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
20.05.2015.	20.5.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21252

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	102
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	ČET. 21. 05. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	KIŠA	+ 18 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Zaposlenici

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad. ili proizvodnog pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	ARMIRAČI	IZOLATERI			
Broj	1	6	4	6	8				12	4	2	14	2			

Strojevi

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	KOMPRESOR	TORKRET AP.	MULJNA CRPKA	
Broj			2	6				8		2					2	2	2	

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA GORNJE ZONE ARMATURE 1. TAKTA TEMELJNE PLOČE IZMEĐU OSI E-H/3-0. POSTAVA OJAČANJA ARMATURE OKO ANKERA TORANJSKE DIZALICE.
- SANACIJA OŠTEĆENJA HIDROIZOLACIJE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
21.05.2015.	21.5.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21253

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	103.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	PET
			22. 05. 2015.	

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT	JAKA KIŠA	+16 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici															Strojevi																		
	VOditelj GRAĐ.	SURADNIČKO OSOBLJE	RADNICI OSTALI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI I BRAVARI/ŽARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKO RADNIČKO	PADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	ARMIRAČI			BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MORTAR	BAGERI	GRIJEDERI	VALJCI	DEMPERI TERETNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RADNA	ŠLJAŠĆE DAMPERI/KE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE RADNE PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	KOMPRESORI	TORNJEVI DIZ.	MULJUĆI CRPKE
Broj	1	6	4	6	8				12	4	9	14					2	6					8		2					2	2	2		

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- BEZ OBZIRA NA JAKU KIŠU VRŠI SE POSTAVA ARMATURE GORNJE ZONE TEMELJNE PLOČE 1 TAKTA.
- BUŠENJE I UGRAĐIVANJE SIDARA NA JUŽNOM POKOSU PUSLJENJI RED IZMEĐU OSI H-I
- PUMPANJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
22.05.2015.	22.5.'15
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21254

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	104.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	SUB
			23. 05. 2015.	

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WEST GATE SPLIT TORANJ „A"	JAKA KIŠA	°C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici															Strojevi																		
	VOditelj GRAĐ.	SURADNIČKO OSOBLJE	RADNICI OSTALI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI I BRAVARI/ŽARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	PADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	ARMIRAČI			BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MORTAR	BAGERI	GRIJEDERI	VALJCI	DEMPERI TERETNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RADNA	ŠLJAŠĆE DAMPERI/KE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE RADNE PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	KOMPRESORI	TORNJEVI DIZ.	MULJUĆI CRPKE
Broj	1	4	2	6	8					10	4	2	14				2	6					8		2					2	2	2		

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- BEZ OBZIRA NA JAKU KIŠU VRŠENA JE POSTAVA ARMATURE GORNJE ZONE 1 TAKTA TEMELJNE PLOČE IZMEĐU OSI E-H/3-0.
- UGRADNJA MLAZNOG BETONA NA JUŽNOM POKOSU.
- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
23.05.2015.	23.5.'15
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21255

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	105.	NED. 24. 05. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	JAKA KIŠA	+14 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Broj
Zaposlenici	
Voditelj grad. ili pročelnik pogona	1
Inženjeri-geodeti-specijalisti	2
Poslovođe	2
Strojari	
Vozači	
Mineri	
Mehaničari / bravari / varioci	
Električari	
KV građevinski radnici	9
Radnici i ostali	2
Osoblje gradilišta	2
Strojevi	
Buldožeri	
Pumpa za beton	
Pumpa za inektiranje	1
Bageri	6
Grederi	
Valjci	
Demperi zglobni cat	
Demperi i kamioni	8
Vozila razna	
Bušaće garniture	2
Elektrogeneratori	
Pokretne dizalice-platforme	
Betonare	
Drobilane separacije agregata	
KOMPRESOR	2
(unlabelled column)	2
(unlabelled column)	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA ARMATURE 1. TAKTA TEMELJNE PLOČE, POSTAVLJANJE ANKERA ZIDOVA U OSI 3 i 2 TE U OSI G.
- PUMPANJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
24.05.2015. (potpis)	24.5.'15. (potpis)
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21256

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	106.	PON. 25. 05. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	OBLAČNO KIŠA	+18 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Broj
Zaposlenici	
Voditelj grad. ili pročelnik pogona	1
Inženjeri-geodeti-specijalisti	4
Poslovođe	2
Strojari	6
Vozači	8
Mineri	
Mehaničari / bravari / varioci	
Električari	
KV građevinski radnici	12
Radnici i ostali	5
Osoblje gradilišta	2
ARMIRAČI	10
Strojevi	
Buldožeri	
Pumpa za beton	
Pumpa za inektiranje	2
Bageri	6
Grederi	
Valjci	
Demperi zglobni cat	
Demperi i kamioni	8
Vozila razna	
Bušaće garniture	2
Elektrogeneratori	
Pokretne dizalice-platforme	
Betonare	
Drobilane separacije agregata	
KOMPRESOR	2
TORKRET AP.	2
MULJNA CRPKA	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- SA DANAŠNJIM DANOM ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE 1. TAKTA TEMELJNE PLOČE NA KOTI -14,74 IZMEĐU OSI E-H i 2,35m/3-0.
- MOLI SE NADZOR DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE 1. TAKTA (potpis) 25.05.2015.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
25.05.2015. (potpis)	25.5.'15. (potpis)
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21257

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 107.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa UTOR 26. 05. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO (KIŠA POSLIJEPODNE)	+14 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad. ili proizvodnog pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta		Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	KOMPRESOR	TORKRET APARAT	MULJNA CRPKA
Broj	1	5	4	6	8				18	10	2	4		1	2	6				8		1					1	1	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- NA ZAHTJEV INVESTITORA A UZ SUGLASNOST NADZORNOG INŽENJERA SKIDANJE RAMPE NA TORNJU „A" ODLOŽENO JE KAKO BI SE ISKOP JAME TORNJA „B" DOVEO NA KOTE ZA KOJE JE DOSTAVLJEN NACRT NA GRADILIŠTE 18.05.2015. IZVOĐAČ JE DOPISOM OD 15.05.2015. OBAVIJESTIO INVESTITORA O SPREMNOSTI DA IZVRŠI UKLANJANJE RAMPE DO 26.05.2015. DANA 26.05.2015. INVESTITOR JE DOSTAVIO PONUDU (RADNI NALOG) ZA UGRADNJU DODATNIH SIDARA NA POKOSU IZMEĐU JAME TORNJA A I B.
IZ GORE NAVEDENIH RAZLOGA JASNO JE DA INVESTITOR NEMA PRAVO NA NAPLATU BILO KAKVIH PENALA SA OSNOVA ČL. 24.1. UGOVORA O GRAĐENJU, IZRIČITO NE PRIZNAJEMO INVESTITORU TO PRAVO.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- PREMA ČL. 6. UGOVORA O GRAĐENJU IZVOĐAČ JE BIO U OBVEZI IZVRŠITI ISKOP I ZAŠTITU GRAĐEVNE JAME DO 25.05.2015. NADZORNA SLUŽBA KONSTATIRA DA RADOVI NISU IZVRŠENI U NAVEDENOM ROKU, A SVE PREMA IZVJEŠTAJU O STANJU RADOVA BR. 4400-E2-2/2015 OD 25.05.2015. INSTITUT IGH d.d. KAO NADZORA NA ZAŠTITI GRAĐEVNE JAME.
- INVESTITOR SUSTAVNO ZADRŽAVA PRAVO OBRAČUNA UGOVORNE KAZNE TEMELJEM ČLANKA 24.1. UGOVORA O GRAĐENJU.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
26.05.2015. nadnevak i potpis	26.5.'15. nadnevak i potpis

21258

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 108
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa UTOR 26. 05. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO (PLJUSAK)	+14 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad. ili proizvodnog pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	ARMIRAČI	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	KOMPRESOR	TORKRET APARAT	MULJNA CRPKA
Broj	1	5	4	6	8				18	10	2	4		1	2	6				8		1					1	1	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ZAVRŠENE SU POPRAVKE HIDROIZOLACIJE TEMELJNA ODVODNJA, TEMELJNI UZEMLJIVAČ I POSTAVA ARMATURE NA DIJELU 1 TAKTA TEMELJNE PLOČE IZMEĐU OSI E-H+2,35M / 3-0.
IZVRŠENI SU PREGLEDI HIDROIZOLACIJE, TEMELJNOG UZEMLJIVAČA I ODVODNJE O ČEMU SU SASTAVLJENI POSEBNI ZAPISNICI I UPISI U DNEVNIK. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA ODOBRI BETONIRANJE DIJELA TEMELJNE PLOČE.
- NAKON OBAVLJENOG BETONIRANJA IZVRŠENO JE ZAGLAĐIVANJE POVRŠINE BETONA HELIKOPTEROM.
- UZETI SU UZORCI BETONA: K1/TP; K2/TP; K3/TP; K4/TP; K5/TP
- MJEREN JE SLUMP BETONA I IZNOSIO JE 16,5 CM

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- TRAŽI SE OD IZVOĐAČA DA PODUZME SVE MJERE KAKO BI U MINIMALNOM ROKU ZAVRŠIO ISKOP I ZAŠTITU GRAĐEVNE JAME U POTPUNOSTI, TE OBZIROM NA ROKOVE IZ TERMINSKOG PLANA.
- NEOPHODNO JE DA IZVOĐAČ DO 02.06.2015. DOSTAVI REVIDIRANI TERMINSKI PLAN.
- NADZORNA SLUŽBA KONSTATIRA DA NIJE DAO NIKAKVU SUGLASNOST DA SE SKIDANJE RAMPE ILI IZVRŠENJE ISKOPA I ZAŠTITE GRAĐEVNE JAME ODLAŽE. NADALJE, IZVOĐAČ JE PROJEKT ZAŠTITE POKOSA JAME IZMEĐU TORNJEVA A I B PREDAO IZVOĐAČ 14.05.2015., NAKON ČEGA JE IZVOĐAČ DOSTAVIO DOPIS

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
26.05.2015. nadnevak i potpis	26.5.'15. nadnevak i potpis

21259

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 109. | Nadnevak upisa: SRI. 27. 05. 2015

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+16 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici																									Strojevi																									
	VOditelj gra. ili rukovodeći radovi	Inženjer-građevinski specijalist	Inženjer-geodet-specijalist	Poslovođe	Strojari	Vozači	Miner	Mehaničari / serviseri / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Ručni radnici	Osoblje gradilišta														Bušaće garniture	Elektrogenerator	Pokretne dizalice-platforme	Betoniranje	Ostalo																					
Broj																																																		

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- MONTAŽA ARMATURE 2. TAKTA TEMELJNE PLOČE NA DIJELU IZMEĐU OS 1 H+2,35 m – ISTOČNI DIO 3-0.
- LIJEVANJE BETONA POKRIVANJEM GEOTEKSTILOM I KVAŠENJE VODOM
- ISKOP GRAĐEVINSKE JAME – PLANIRANJE DNA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

KOJI CITIRATE, A ZAPRIMLJEN JE 18.05.2015. U KOJEM NAS OBAVJEŠTAVATE DA ĆE ISKOP BITI IZBAČEN U UGOVORENOM ROKU. IZVOĐAČ JE NAKON 11 DANA POSLAO PONUDU ZA ZAŠTITU POKOSA IZMEĐU A I B, IAKO JE UGOVOROM O GRAĐENJU ISTU DEFINIRANO ČL. 22. U ROKU 5 DANA. STOGA JE NEPRIHVATLJIVA IZVOĐAČEVA PRIMJEDBA U VEZI PONUDE, JER NADZ. INVESTITOR NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZBOG NEPRISTUPANJA UGOVORENIM RADOVIMA OD STRANE IZVOĐAČA. DODATNO JE DANA 18.05.2015 INVESTITOR IZVOĐAČU DOSTAVIO BUTE ISKOPA KOJE SMANJUJE I SKRAĆUJU POTREBNI RADOVA ISKOPA

- ŽELIMO DOBITI DA PISANU NARUDŽBU UGOVORNE KAZNE ZISTAJE NA STRANI INVESTITORA, TE POLITI DA OVU PROBLEMATIKU NE VIDITE U GRAĐEVINSKOM DNEVNIKU

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
27.05.2015.	27.05.2015
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21260

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. | List: 110 | Nadnevak upisa: ČET. 28. 05. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A"	SUNČANO	+18 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici																									Strojevi																									
	VOditelj gra. ili rukovodeći radovi	Inženjer-građevinski specijalist	Inženjer-geodet-specijalist	Poslovođe	Strojari	Vozači	Miner	Mehaničari / serviseri / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Ručni radnici	Osoblje gradilišta														Bušaće garniture	Elektrogenerator	Pokretne dizalice-platforme	Betoniranje	Ostalo																					
Broj																																																		

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA ARMATURE 2. TAKTA TEMELJNE PLOČE NA DIJELU H+2,35 m – ISTOČNI DIO 3-0.
- PLANIRANJE DNA ISKOPA
- RADOVI NA IZRADI POKOSA IZMEĐU JAME TORNJA A I TORNJA B.
- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

OPIS GEOMEHANIČARA: UVIDOM PREGLEDOM ISKOPA TLA OTVORENO JE TEMELJNO TLO KOJE ZADOVOLJAVA TRAŽENE UVJETE NOSIVOSTI I STIŠLJIVOSTI, A BUDUĆI DA JE DNO ISKOPA PETAGINO OČIŠĆENO OD USITNJENOG, LABILNOG/LOŠEG MATERIJALA TLA, ZADOVOLJAVA IZVEDENO STANJE PODLOGE I IZRAVNAVANJE BETONA

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
28.05.2015.	28.5.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor:

S.B. TORANJ d.o.o. SPLIT, HRVATSKE MORNARICE 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WESTGATE A - POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Građevna dozvola: Klasa: UP/I 361-03/12-03/00007
Ur. broj: 2181/01-03-03/16-13-0022
od 27.05.2013.
nadnevak izdavanja građevne dozvole

Odgovorna osoba koja vodi gradnju / izvođenje radova
Glavni inženjer gradilišta / inženjer gradilišta / voditelj gradilišta

VINKO KOVAČEVIĆ, DIPL.ING.GRAĐ.
Ime i prezime, potpis

Akt o imenovanju: 91 (647) / 2015
92 (690) / 2015

Nadzorni inženjer MARIO BRUČIĆ, d.i.g.
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mario Bručić
dipl. ing. grad.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3786

Akt o imenovanju: 01/2015/MB, 12.01.2015.

Nadzorni inženjer VELJKO ĆUTUKIĆ, d.i.g.
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRADEVINARSTVA
Veljko Ćutuković
dipl. ing. grad.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3696

Akt o imenovanju: BR.ČR/20

Nadzorni inženjer
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

Akt o imenovanju:

Glavni nadzorni inženjer MARIO BRUČIĆ, d.i.g.
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mario Bručić
dipl. ing. grad.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3786

Akt o imenovanju: MP-SBT-146 30.01.2015.

MB PLAN d.o.o., MUNOVI 129A, ZAGREB
naziv i sjedište osobe koja obavlja stručni nadzor

Gradnja / izvođenje radova

Početak prijave: 20.01.2015.
nadnevak

Početak: 08.07.2015.
nadnevak

Završetak: 27.08.2015.
nadnevak

OB - 13

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor:

S.A. TORANJ d.o.o., SPLIT HRVATSKE MORNARICE 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WESTGATE A - POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Redni broj	Dio građevine / radovi	Izvođač	Stručni nadzor	Gradnja / izvođenje radova	
				početak	završetak
				nadnevak	
1.	Glavni građevinski dnevnik	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.02.2015.	14.09.2016.
2.	Zaštita građevne jame	Geotehnika konsolidacija d.o.o.	Institut IGH d.d.	20.02.2015.	08.06.2015.
3.	Izolaterski radovi	Polir d.o.o.	MB Plan d.o.o.	12.05.2015.	20.07.2016.
4.	Građevinski elementi montažnih stambišta	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.07.2015.	19.10.2015.
5.	Asfalterski radovi	PZC d.o.o.	MB Plan d.o.o.	19.07.2016.	20.07.2016.
6.	Montaža reklamnih elemenata	Adria reklama	MB Plan d.o.o.	14.07.2016.	19.07.2016.
7.	Ograda izrađena aluminijska fasadna	Reflex Zagreb d.o.o.	MB Plan d.o.o.	23.11.2015.	28.07.2016.
8.	Elektroinstalaterski radovi	Elektromont	Gilon d.o.o.	06.05.2015.	14.09.2016.
9.	Elektroinstalaterski strukturalna mreža	Supernet d.o.o.	Gilon d.o.o.	03.05.2016.	18.07.2016.
10.	Elektroinstalaterski trafostanica	Tomas VC d.o.o.	Gilon d.o.o.	23.05.2016.	06.06.2016.
11.	Vodovod i kanalizacija	Instaling d.o.o.	Veljko Gvozdanović	11.05.2015.	12.08.2016.
12.	Dizala	Kone d.o.o.	Rotem d.o.o.	04.12.2015.	15.06.2016.
13.	Sprinkleri i novec instalacije	Aling d.o.o.	Rotem d.o.o.	05.10.2015.	02.09.2016.
14.	Stolarski radovi	Pet-Prom d.o.o.	Rotem d.o.o.	23.12.2015.	14.09.2016.
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					

OB - 13

2 ště (I olio)

21261

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 111.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa PET. 29. 05. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ "A"	SUNČANO	+19 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu: Zaposlenici / Strojevi

Broj

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA ARMATURE 2. TAKTA TEMELJNE PLOČE NA DIJELU IZMEĐU OSI H+2,35m – ISTOČNI ZID /3-0 VRŠI SE POSTAVA GORNJE ZONE
- ISKOP RAMPE, UTOVAR I ODVOZ MATERIJALA NA GRADSKU DEPONIJU – CEMEX
- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME MULJNIM CRPKAMA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL ZA PRIJEM I OTPREMU POŠTE
I POHRANU OČEVIDNIKA ZA PLAĆANJE
ZAGREB
03-12-2018
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
UR. BROJ:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
29.05.2015. [signature]	29.5.'15. [signature]
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21262

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 112.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa 30. 05. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WEST GATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+19 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu: Zaposlenici / Strojevi

Broj

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE I OPLATE DIJELA TEMELJNE PLOČE IZMEĐU OSI H+2,35m – ISTOČNI ZID/3-0. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED TE ODOBRI BETONIRANJE.
- ISKOP, UTOVAR I ODVOZ MATERIJALA NA DIJELU RAMPE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- Izvršen pregled armature tem. ploče takt 2 i dozvoljava se beton[iranje]. [signature] 30.05.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
30.05.2015. [signature]	30.5.'15. [signature]
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21263

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak:

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 113.

Nadnevak upisa: NEDJ. 31. 05. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	°C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI RADA U PROIZVODNJI RADOVA	INŽENJERI GRAĐEVINSKE STRUKE	PONAVLJAČI	STRUJARI	VOZAČI	MINERI	MONTAŽERI I RADNICI NA VISINI	ELEKTRIČARI	AV GRAĐEVINSKI RADNICI	ZAVARIVAČI	OSOBNE ZAŠTITE	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MEĐUSTRANE	BAGERI	GRIJERI	VILJUŠKI	DIZALICE ZGLOBNOG TIPA	DIZALICE S RAMENOM	VOZILA NA PODU	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROAGREGATORI	POKRETNE RADNE PLATFORME	BETONARE	DRUGI RADNI STROJEVI	AUTOMIKSERI	KOMPRESORI	TOKARET AD	HULJNE CIJEVI
Broj	1	2	24	8					5	2	2			14					8		1							1	1	0

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ISKOP I ODVOZ MATERIJALA SA RAMPE
- MONTAŽA TORNJA ZA VERTIKALNU KOMUNIKACIJU

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
31.05.2015	31.5.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21264

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak:

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 114.

Nadnevak upisa: 01. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+20 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI RADA U PROIZVODNJI RADOVA	INŽENJERI GRAĐEVINSKE STRUKE	PONAVLJAČI	STRUJARI	VOZAČI	MINERI	MONTAŽERI I RADNICI NA VISINI	ELEKTRIČARI	AV GRAĐEVINSKI RADNICI	ZAVARIVAČI	OSOBNE ZAŠTITE	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MEĐUSTRANE	BAGERI	GRIJERI	VILJUŠKI	DIZALICE ZGLOBNOG TIPA	DIZALICE S RAMENOM	VOZILA NA PODU	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROAGREGATORI	POKRETNE RADNE PLATFORME	BETONARE	DRUGI RADNI STROJEVI	AUTOMIKSERI	KOMPRESORI	TOKARET AD	HULJNE CIJEVI
Broj	1	6	6	4	6				10	1	2			1	1	4			6		1							1	1	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ZAVRŠENI SU PREGLEDI TEMELJNOG UZEMLJIVAČA TEMELJNE ODVODNJE, HIDROIZOLACIJE NA DIJELU TEMELJNE PLOČE O ČEMU SU SASTAVLJENI POSEBNI ZAPISNICI
- POZVALI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE RUBNE TEMELJNE PLOČE 2.A TAKTA IZMEĐU OSI H-J/2-0 I ODOBRI BETONIRANJE.
- IZVRŠENO BETONIRANJE 2.A TAKTA TEMELJNE PLOČE IZMEĐU OSI H-J/2-0.
- UZETI UZORCI BETONA: K6-TP; K7-T; K8-TP; K9/TP. TAKOĐER UZETI UZORCI BETONA ZA V.O.P K-10/TP-VOP; K11/TP-VOP; K12/TP-VOP.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
01.06.2015	1.6.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21265

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List: 115.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa: UTORAK 02. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+28 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Zaposlenici

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad. ili predvodnik pogona	Inženjer-geodet/specijalist	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta					
Broj	1	6	6	4	6				10	11	2					

Strojevi

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Buldožer	Pumpa za beton	Pumpa za [illegible]	Bager	Greder	Valjci	Damperi zglobni	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogenerator	Pokretne dizalice/platforme	Betonare	Drobilane/separacije agregata	KOMPRESOR	TORANJ. BP	MULJNA CRPKA		
Broj			1	4				6		1					1	1	2		

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- PLANIRANJE DNA ISKOPA NA DIJELU GRAĐEVINSKE JAME IZMEĐU OSI B-1
- POSTAVA ARMATURE GREDE U OSI 1

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
02.06.2015. [signature]	2.6.'15. [signature]
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21266

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List: 116.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa: SRIJ. 03. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	27. °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Zaposlenici

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj grad. ili predvodnik pogona	Inženjer-geodet/specijalist	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	ARMIRAČI				
Broj	1	4	4	4	6				4	3	2	2				

Strojevi

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Buldožer	Pumpa za beton	Pumpa za [illegible]	Bager	Greder	Valjci	Damperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogenerator	Pokretne dizalice/platforme	Betonare	Drobilane/separacije agregata	MULJNE CRPKE				
Broj				4				6							3				

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ČIŠĆENJE I PLANIRANJE TEMELJNOG TLA NA DIJELU GRAĐEVINSKE JAME IZMEĐU OSI B-E / JUŽNI POKOS-3.
- MONTAŽA ARMATURE ZIDA F-3
- UGRADNJA PODBETONA NA DIJELU GRAĐEVINSKE JAME IZMEĐU OSI E-G / JUŽNI POKOS-4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
03.06.2015. [signature]	3.6.'15. [signature]
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21267

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 117.

Nadnevak upisa: ČET. 04. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WEST GATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+27 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJ ZIDA; ŠUMSKO-GOSPODARSKI INŽENJER; POSLOVOĐE; STROJARI; VOZAČI; MINERI; KOVAČI/MONTAŽNI RADNICI; ELEKTRIČARI; KV GRAĐEVINSKI RADNICI; RADNICI I OSTALI; OSOBLJE ZAPOSLJENO; ARMIRAČI	Strojevi: BULDOŽERI; PUMPA ZA BETON; PUMPA ZA HIDROIZOLACIJU; BAGERI; GRIJEDER; VALJCI; DOMPER ZGLOBNI CAT; DOMPERI I MIKSERI; VOZILA RADNA; DIZALICE GUSJENICE; ELEKTROAGREGATORI; PNEUMATSKE DIZALICE PLATFORME; BETONARE; DROBILANE; FERMADŽE AGREGATA; MALI INV. OPREMA
Broj	1 4 4 4 6 4 2 2 6	4 3

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- PLANIRANJE I OIŠĆENJE TEMELJNOG TLA NA DIJELU GRAĐEVINSKE JAME IZMEĐU OSI E-H/SJEVERNI POKOS -3.
- POSTAVA ARMATURE ZIDA Ø3
- UGRADNJA PODBETONA NA DIJELU GRAĐEVINSKE JAME U OSI 4/E-H.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
04.06.2015.	4.6.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21268

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 118.

Nadnevak upisa: PET 05. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WEST GATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+26 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJ ZIDA; ŠUMSKO-GOSPODARSKI INŽENJER; POSLOVOĐE; STROJARI; VOZAČI; MINERI; KOVAČI/MONTAŽNI RADNICI; ELEKTRIČARI; KV GRAĐEVINSKI RADNICI; RADNICI I OSTALI; OSOBLJE ZAPOSLJENO; ARMIRAČI	Strojevi: BULDOŽERI; PUMPA ZA BETON; PUMPA ZA HIDROIZOLACIJU; BAGERI; GRIJEDER; VALJCI; DOMPER ZGLOBNI CAT; DOMPERI I MIKSERI; VOZILA RADNA; DIZALICE GUSJENICE; ELEKTROAGREGATORI; PNEUMATSKE DIZALICE PLATFORME; BETONARE; DROBILANE; FERMADŽE AGREGATA; MALI INV. OPREMA
Broj	1 5 5 4 6 6 4 2 8	4 6 3

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA ARMATURE ZIDA Ø3 VANJSKI ZID U SJEVERNI POKOS IZMEĐU OSI F-J.
- UGRADNJA PODBETONA ISPOD GREDE U OSI 4/C-F
- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME
- PLANIRANJE I OIŠĆENJE TEMELJNOG TLA NA DIJELU JAME IZMEĐU OSI A-D/ 4-4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
05.06.2015.	5.6.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21269

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	119.
		Nadnevak upisa: SUBOTA 06. 06. 2015

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+26 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu

	Voditelji grad. ili predradnik	Inženjeri-ekonomisti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mikseri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osobe iz građilišta	ARMIRAČI
Broj	1	5	6	4	4				4	2	2	6

Strojevi: 4, 4

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- MONTAŽA TORANJSKE DIZALICE K2 PONTAIN MODEL A.
- POSTAVA ARMATURE GREDE U OSI 1-4.
- BETONIRANJE PODBETONA NA DIJELU 3. TAKTA TEMELJNE PLOČE U OSIMA E-H/4 JUŽNI POKOS.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- NADZORNIK SLUŽBA KONSTATIRA DA JE NA DANAŠNJI DAN IZVRŠEN ISKOP U GRAĐEVNOJ JAMI. IZVOĐAČU JE PREOSTALO PLANIRANJE TLA KAO PRIPREMA PRIJE UGRADNJE PODLOŽNOG BETONA ZA PREOSTALI DIO TAKTOVA ISPOD TEMELJNE PLOČE.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
06.06.2015. (nadnevak i potpis)	6.6.'15. (nadnevak i potpis)

21270

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	120.
		Nadnevak upisa: NED 07. 06. 2012

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+25 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu

	Voditelji grad. ili predradnik	Inženjeri-ekonomisti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mikseri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osobe iz građilišta
Broj	1	2	2	1			4	2	2	2	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- DOVRŠENA JE MONTAŽA TORANJSKE DIZALICE K2 PONTAIN MODELA. DIZALICA PRIPREMLJENA ZA ISPITIVANJE.
- UGRADNJA PODBETONA NA DIJELU IZMEĐU OSI E-H/4 - JUŽNI POKOS.
- ZAVRŠNI RADOVI NA UGRADNJI PROCJEDNICA I POPRAVCIMA TORKRETA NA JUŽNOM POKOSU.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
07.06.2015. (nadnevak i potpis)	7.6.'15. (nadnevak i potpis)

21271

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	121
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	PON. 08. 06. 2015

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	KIŠA	+20 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelji grad. ili proizvodnog pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Kuhari	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	ARMIRAČI	TESARI	TD HD 20ZA	MULJNE CRPKE
Broj	1	4	5	1				2	4	2	2	6	7	1	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- IZVRŠENO JE ISPITIVANJE TORANJSKE DIZALICE OD STRANE AKREDITIRANE USTANOVE INSPEKTING. DIZALICA JE DOBILA ODOBRENJE ZA RAD.
- ARMIRANJE GREDE U OSI 1/4
- UGRADNJA PODBETONA NA DIJELU OD OSI G-H/4 - JUŽNI POKOS (DRUGI SLOJ)

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- NADZORNA SLUŽBA KONSTATIRA DA JE NA DANAŠNJI DAN ZAVRŠENA ZAŠTITA GRAĐEVNE JAME, TE JE PROIZAŠLO DA SE DODATNO TORKRETIRAJU ISPRANI DIJELOVI BOKOVA JAME.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
08.06.2015.	8.6.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21272

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	122
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	UTOR. 09. 06. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	POVREMENO KIŠA	+19 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelji grad. ili proizvodnog pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Kuhari	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	TESARI	ARMIRAČI	TD HD 20ZA	MULJNA CRPKA
Broj	1	6	6						3	2	2			1	3

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE NA DIJELU ZIDA - Z3 OD OSI G-H.
- POSTAVA ARMATURE TEMELJNE PLOČE NA GREDI U OSI 1/4.
- POSTAVA TEMELJNOG UZEMLJIVAČA NA DIJELU 3., 4., 5. TAKTA TEMELJNE PLOČE
- UGRADNJA PODBETONA U ZONI GREDE U OSIMA 4/F-G.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

UPIS GEOTEHNIČARA: VIZUALNIM PREGLEDOM ISKOPA TLA U ZONI GREDE U OSIMA 4/F-G, UTVRĐENO JE TEMELJNO TLO KOJE ODGOVARA TRAŽENIM UVJETIMA TEMELJENJA, TE SE DOZVOLJAVA IZVOĐAČU IZRADA PODLOŽNOG I IZRAVNAVAJUĆEG SLOJA BETONA BUDUĆI DA JE DNO ISKOPA OČIŠĆENO OD USITNJENOG I RAZDROBLJENOG MATERIJALA TLA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
09.06.2015.	9.6.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21273

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak:

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 123.

Nadnevak upisa: SRI. 10. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORNJA A	SUNČANO	+21 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VOZITELJ DIZAL. ELEKTROMONTER/MONTAŽER	KOMUNALAC/ČISTAČ/VRTLAR/RADNIK	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MONTAŽNI/ŠIVAČI/ČISTAČI/VRTLARI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKIH RADNIKA	NKV RADNICI OSTALI	ZIDARI I GIPSARI	TESARI ARMIRAČI	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MORTAR	BAGERI	GRIJERI	VALJCI	DOMPERI I KAMIONI	VOZILA PRIKOLICE	RUČNE GARNITURE	ELEKTROMOTORNI ALATI	POKRETNE RADNE PLATFORME	DIZALICE	MOBILNE AGREGATI	TD 10 20PT	HUILJE CRPKE	KOMPRESORI
Broj	1	5	6				4	3			78															1	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- MONTAŽA JEDNOSTRANE OPLATE OBODNOG ZIDA U OSI E-H/SJEVERNI RUB.
- MONTAŽA ARMATURE GREDE U OSI 4/G-H.
- MONTAŽA ARMATURE TEMELJNE PLOČE 2.2. TAKTA U OSIMA 4-3/H-I.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
10.06.2015.	10.6.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21274

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak:

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 124

Nadnevak upisa: ČET. 11. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+22 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VOZITELJ DIZAL. ELEKTROMONTER/MONTAŽER	KOMUNALAC/ČISTAČ/VRTLAR/RADNIK	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MONTAŽNI/ŠIVAČI/ČISTAČI/VRTLARI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKIH RADNIKA	NKV RADNICI OSTALI	ZIDARI I GIPSARI	TESARI ARMIRAČI	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA MORTAR	BAGERI	GRIJERI	VALJCI	DOMPERI I KAMIONI	VOZILA PRIKOLICE	RUČNE GARNITURE	ELEKTROMOTORNI ALATI	POKRETNE RADNE PLATFORME	DIZALICE	MOBILNE AGREGATI	TD 10 20PT	HUILJE CRPKE	KOMPRESORI
Broj	1	5	6	3	2		2		4	2	78															1	2	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- UGRADNJA PODBETONA NA DIJELU 5-TOG TAKTA TEMELJNE PLOČE U OSIMA A-C/4-2.
- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA Ž4, Ž18, Ž8, Ž19
- ZAVRŠENA JE POSTAVA JEDNOSTRANE OPLATE ZIDA Ž3 NA DIJELU IZMEĐU OSI E-H.
- PRIPREME ZA UGRADNJU VRATA ŠAKLOVA U OSI H.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

UPIS GEOTEHNIČARA: VIZUALNIM PREGLEDOM ILOVAČE TLA ZA TEMELJENJE DIJELA GRAĐEVINE OD A-C/G-2 UTVRĐENO JE DA KOTE PODNOŽJA UVIJEK NISKOPLASTIČNE I NEPLOVNE GLINE TLA DOBRIH GEOTEHNIČKIH KARAKTERISTIKA. TLA DUBINSKA SE IZRADA TEMELJNOG I ZAMJENSKOG SLOJA BETONA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
11.06.2015.	11.6.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

21275

Naziv građevine/djela građevine/radova	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List
WESTGATE SPLIT .TORANJ A		TEHNIKA d.d. ZAGREB	125

Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva	Nadnevak upisa
SUNČANO	+24 °C	m	°C	PETAK 12. 06. 2015.

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu — Zaposlenici

	Voditelji grad. i rukovodioci pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Kovači	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	TESARI	ARMIRAČI			
Broj	1	5	6	3	2				4	2	2	7	8			

Strojevi

	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni cat	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice/platforme	Betonare	Drobilane / separacije agregata					
Broj																			

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ZIDA Z-3 NA DIJELU IZMEĐU OSI F-H. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE OVOG DIJELA ZIDA.
- NADZORNI INŽENJER PREGLEDAO ARMATURU ODOBRIO BETONIRANJE. BETONIRANJE DIJELA ZIDA Z3 IZMEĐU OSI F-H. UZETI UZORCI BETONA: K13-Z3 TL; K14-Z3 TL; K15-Z3 VDP; K16-Z3 VDP; K17-Z3 VDP
- UGRADNJA OKVIRA VRATA ZAKLONA U OSI A
- UGRADNJA PODBETONA NA DIJELU 3-TOG TAKTA TEMELJNE PLOČE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

IZVRŠEN PREGLED ARMATURE DIJELA ZIDA Z3 I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
12.06.2015.	12.6.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

21276

Naziv građevine/djela građevine/radova	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List
WESTGATE SPLIT .TORANJ A		TEHNIKA d.d. ZAGREB	126

Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva	Nadnevak upisa
SUNČANO	+23 °C	m	°C	SUB. 13. 06. 2015.

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu — Zaposlenici

	Voditelji grad. i rukovodioci pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Kovači	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	TESARI	ARMIRAČI			
Broj	1	5	6	3	2				4	2	2	7	8			

Strojevi

	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni cat	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice/platforme	Betonare	Drobilane / separacije agregata	T.D. POTKIN MOZOBA	KOMPRESOR			
Broj															1	1			

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- IZRADA PODBETONA NA DIJELU 3-TOG TAKTA TEMELJNE PLOČE
- IZRADA DRENAŽE UZ JUŽNI POKOS GRAĐEVINSKE JAME NA DIJELU G-I, POSTAVA GEOTEKSTILA I ZATRPAVANJE POSTAVLJENE DRENAŽNE CIJEVI DROBLJENIM KAMENOM GRANULACIJE 16-32 mm
- IZRADA PODBETONA U JAMI ZA POSTAVU SEPARATORA I PREPUMPNOG OKNA
- DEMONTAŽA JEDNOSTRANE OPLATE IZBETONIRANOG DIJELA OBODNOG ZIDA Z-3
- POSTAVA ARMATURE NA DIJELU 2.2. TAKTA TEMELJNE PLOČE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
13.06.2015.	13.6.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21277

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 127.

Nadnevak upisa: NED. 14. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT .TORANJ A	SUNČANO	+26 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI ORA	ING.GRAĐ.-ODGOVORNI VOD.	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	VARIOCI	KOVAČI/ARMIRAČI/MONTAŽ	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	NAMJEŠTAČI/OSTALI	OSTALI ZANATLIJE	TESARI	KAMENARI	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GRIJEDERI	VALJCI	DIZALICE I KRANOVI	VIBRATORI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROINSTALATERSKI	POMOĆNE DIZALICE/PLATFORME	BETONARE	DISTRIBUCIJE AGREGATA	DRŽAČI ŠIPOVA	TORANJ KD 20.34	MALIJA CRPKA	KOMPRESOR
Broj	1	1	2	2	1						4	6								1									1	1		

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE ZIDA Ž3 NA DIJELU OS H-I
- DOPREMA I UGRADNJA SEPARATORA I PREPUMPAVANJE OKNA. DETALJAN OPIS RADOVA U DNEVNIKU VIK.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju — nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 14.6.'15. — nadnevak i potpis

21278

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 128.

Nadnevak upisa: Pon. 15. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT .TORANJ A	SUNČANO	+26 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI ORA	ING.GRAĐ.-ODGOVORNI VOD.	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	VARIOCI	KOVAČI/ARMIRAČI/MONTAŽ	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	NAMJEŠTAČI/OSTALI	OSTALI ZANATLIJE	TESARI	ARMIRAČI	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GRIJEDERI	VALJCI	DIZALICE I KRANOVI	VIBRATORI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROINSTALATERSKI	POMOĆNE DIZALICE/PLATFORME	BETONARE	DISTRIBUCIJE AGREGATA	DRŽAČI ŠIPOVA	TORANJ KD 20.34	MALIJA CRPKA	KOMPRESOR
Broj	1	5	6	2					7	2	2	7	15																1	1	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- BETONIRANJE OKO UREĐAJA SEPARATORA I PREPUMPAVOG OKNA BETONOM C 12/15.
- POSTAVA ARMATURE NA DIJELU 22. TAKTA TEMELJNE PLOČE IZMEĐU OSI 4. 3/4-I
- POSTAVA ARMATURE ZIDOVA Ž-3; Ž-18; Ž-19
- PRIPREMNE RADNJE ZA POSTAVU OPLATE OBODNOG ZIDA Ž3 NA DIJELU IZMEĐU OSI H-I.
- IZRADA PODBETONA NA DIJELU 4. I 5. TAKTA TEMELJNE PLOČE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 15.06.2015. — nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 15.6.'15 — nadnevak i potpis

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak:

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 129.

Nadnevak upisa: UTO. 16. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+27 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VOZITELJI VRH. LIJEČNIČKOG RODA	MEĐUNARODNO SPOSOBNI	POSLOVOĐE	STROJAR	VEZAČ	MINER	KEMIČAR / EKVIVALENT	ELEKTRIČAR	IV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I CISTJU	OSOBLJE OBEZBJEĐENJA	TESARI	ARMIRAČI	Strojevi: BULDOŽER	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA PROSTIRANJE	BAGER	GREDER	VALJCI	DIZALICE ZGLOBNE I TORNJEVI	VOZILA PRIJEVOZ	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	RADNE PLATFORME	BETONARE	DRUGI RADNI STROJEVI	TD POTAIN MD 260 F	KAMPFERSUG	HULJNA CRPKA
Broj	1	5	5	2	1				9	2	2	9	15														1	1	3

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- MONTAŽA ARMATURE NA 2.2. TAKTU TEMELJNE PLOČE NA DIJELU JUŽNI POLES - OS 3/H-ST.ZID.
- POSTAVA OPLATE ZIDA Z3 NA DIJELU OD OSI H DO ISTOČNOG ZIDA GRAĐEVINE.
- POSTAVA PODBETONA NA DIJELU 4. I 5. TAKTA TEMELJNE PLOČE
- POSTAVA ANKERA I POSTOLJA KRANA NA 5. TAKTU TEMELJNE PLOČE POTAIN TOPKIT F3/29A

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 16.06.2015. nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 16.6.15. nadnevak i potpis

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak:

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 130

Nadnevak upisa: SRI. 17. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+27 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VOZITELJI VRH. LIJEČNIČKOG RODA	MEĐUNARODNO SPOSOBNI	POSLOVOĐE	STROJAR	VEZAČ	MINER	KEMIČAR / EKVIVALENT	ELEKTRIČAR	IV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I CISTJU	OSOBLJE OBEZBJEĐENJA	TESARI	ARMIRAČI	Strojevi: BULDOŽER	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA PROSTIRANJE	BAGER	GREDER	VALJCI	DIZALICE ZGLOBNE I TORNJEVI	VOZILA PRIJEVOZ	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	RADNE PLATFORME	BETONARE	DRUGI RADNI STROJEVI	TD POTAIN MD 260 F	KAMPFERSUG	HULJNA CRPKA
Broj	1	5	5	2	1				8	2	2	7	15														1	1	3

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE DIJELA OD OSI H DO ZIDA Z2 (DO OSI H - ISTOČNI RUB). MILI. SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE OVOG DIJELA ZIDA.
- NAKON PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE OPLATE I BETONIRANJE DIJELA ZIDA OD OSI H. UREZI SU IZVRŠENI BETONSKIM KOCKI: K18-Z3 TL; K19-Z3 TL; K20-Z3 TL
- IZRADA PODBETONA NA 4. TAKTU TEMELJNE PLOČE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE DIJELA ZIDA

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 17.06.2015. nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 17.6.15. nadnevak i potpis

21281

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	131.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	ČET. 18. 06. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+28 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj građ. ili proizvodnog pogona	Inženjeri-geodeti/specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari / električari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta			Buldožer	Pumpa za beton	Pumpa za miješanje	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Podizne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	TD POTAIN HD 20??	KOMPRESOR
Broj	1	5	5	2	1				9	2	2	7	15		1													1	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- BETONIRANJE DIJELA OBODNOG ZIDA ZS (E-F)
  UZET UZORAK BETONA: K21-E3TZ.
- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE NA TAKTU 2.2 TEMELJNE PLOČE IZMEĐU OSI G-J/4-3. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE OVOG DIJELA TEMELJNE PLOČE.
- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE 2.2. TAKTA TEMELJNE PLOČE I ODOBRENO BETONIRANJE. IZVRŠENO BETONIRANJE UZ ZAGLAĐIVANJE POVRŠINE HELIKOPTERIMA. UZETI UZORCI BETONA: K22-TP TL; K23-TP TL; K24-TPTL.
- IZRADA PODBETONA NA 4. TAKTU TEMELJNE PLOČE
- POSTAVA ARMATURE 5. TAKTA TEMELJNE PLOČE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
  [signature] 18.06.2015.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
[signature] 18.06.2015.	[signature] 18.6.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21282

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	132
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	PET. 19. 06. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+28 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Voditelj građ. ili proizvodnog pogona	Inženjeri-geodeti/specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari / električari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	TESARI	ARMIRACI	Buldožer	Pumpa za beton	Pumpa za miješanje	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Podizne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	TD HD 20??	KOMPRESOR
Broj	1	5	5	2	1				9	2	2	7	15															1	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA ARMATURE 5. TAKTA TEMELJNE PLOČE SA PROJEKTANTOM I NADZORNIM INŽENJEROM USUGLAŠENO: U ZONI TEMELJA KRANA ARMATURU POSTAVITI PO ANALOGIJI OSTALOG DIJELA PLOČE PO PROJEKTU UREDA JELIĆ-INŽENJERING A DODATNU ARMATURU PREMA PROJEKTU PROJEKTANTA DARKA ŠILEC (TEMELJI KRANA 208 U OSIMA (4-A/B) BR. NACRTA K-A-111-R1.
- IZRADA PODBETONA NA 4. TAKTU TEMELJNE PLOČE
- POSTAVA OPLATE ZIDOVA Z-18 i Z-19

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
[signature] 19.06.2015.	[signature] 19.6.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21283

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	133
			Nadnevak upisa SUB. 20. 06. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+19 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici

	Voditelj građ. ili proizvodnog pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Ostale graditelji	TESARI	ARMIRAČI
Broj	1	5	4	2	1				9	2	2	7	15

Strojevi

	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za mort	Bager	Grederi	Valjci	Dampleri zglobni	Dampleri i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektroagregati	Pokretne dizalice	Betonare	Drobilane separacije agregata	TD HD 20A	KOMPRESOR
Broj	1								1						1	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- DOVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE ZIDOVA Z18 I Z19 TE 5. TAKTA TEMELJNE PLOČE. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE 5. TAKTA TEMELJNE PLOČE TE ZIDOVA Z18 I Z19.
- NAKON PREGLEDA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I PROJEKTANTA TE DAVANJA ODOBRENJA ZA BETONIRANJE IZVRŠENO JE BETONIRANJE 5. TAKTA TEMELJNE PLOČE. UZETI UZORCI BETONA: K25-TPTL; K26-TPTL; K27-TPTL; K28-TPVDP; K29-TPVDP; K30-TPVDP

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

PREGLEDANA ARMATURA ZIDOVA Z18 I Z19 I 5. TAKTA TEMELJNE PLOČE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

20.06.15.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
20.06.2015. nadnevak i potpis	20.6.15. nadnevak i potpis

21284

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	134
			Nadnevak upisa NED. 21. 06. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+16 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici

	Voditelj građ. ili proizvodnog pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Ostale graditelji	TESARI
Broj	1	1	1	1						3	2	7

Strojevi

	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za mort	Bager	Grederi	Valjci	Dampleri zglobni	Dampleri i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektroagregati	Pokretne dizalice	Betonare	Drobilane separacije agregata	TD HD 20A	KOMPRESOR
Broj															1	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- NJEGA BETONA 5. I 2.2 TAKTA TEMELJNE PLOČE POLIVANJEM VODOM I POKRIVANJEM GEOTEKSTILOM.
- POSTAVA OPLATE ZIDOVA Z18 I Z19
- ČIŠĆENJE I SLAGANJE OPLATE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
21.06.2015. nadnevak i potpis	21.6.15. nadnevak i potpis

21285

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	135.
		Nadnevak upisa: POV. 22. 06. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+18 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici / Strojevi

Broj (zaposlenici): 1, 1, 2, 2, 3, 6, 2; TESARI 6; ZIDAR 1; ARMIRAČ 18

Broj (strojevi): TD POTAJ. HIDROBAGER (?) 1; KOMPRESOR 1; AUTOMIJEŠALICA 2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- BETONIRANJE ZIDA Z18 i Z19 BETONOM C 30/37.
UZETI UZORCI BETONA: K31 - Z8, Z18, Z19 TL;
K32 - Z8, Z18, Z19 TL
- ARMIRANJE ZIDOVA Z7; Z8; Z9; Z2 i Z1
ARMIRANJE GREDE U OSI 4
ARMIRANJE STUPOVA U OSIMA H/1; H/3
- IZRADA DRENAŽE UZ OSI E/1-3 i UZ OS 3/E-H.
DRENAŽA JE IZVEDENA OD CIJEVI Ø 200 OMOTANA U GEOTEKSTIL ZATIM ZASUTA DROBLJENIM KAMENOM GRANULACIJE 16-32 mm KOJI JE PREKRIVEN GEOTEKSTILOM

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
22.06.2015.	22.6.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21286

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	136.
		Nadnevak upisa: UTO. 23. 06. 2015

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+20 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici / Strojevi

Broj (zaposlenici): 1, 5, 5, 4, 2, 8, 4, 2; ARMIRACI 22; TESARI 20

Broj (strojevi): 2, 2; TD POTAJ. HIDROBAGER (?) 1; KOMPRESOR 1; HULJINA GUPKA 4; CIRKULAR 1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- DEMONTAŽA OPLATE ZIDOVA Z18 i Z19
- MONTAŽA OPLATE ZIDOVA Z7 i Z8
- MONTAŽA ARMATURE ZIDA Z1 i Z2
- MONTAŽA ARMATURE GREDE U OSI 4
- MONTAŽA ARMATURE 4 TAKTA TEMELJNE PLOČE
- NASIPAVANJE ZEMLJE IZ ISKOPA PRIMJERENE GRANULACIJE UZ ZID Z18 UZ NABIJANJE VIBROPLOČOM U SLOJEVIMA. ZAVRŠNI NASIP NAPRAVLJEN OD TAMPONA GRANULACIJE 0-60 mm U DEBLJINI 30 CM.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
23.06.2015.	23.6.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21287

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 137.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa SRI. 24. 06. 2015

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT .TORANJ A	KIŠA	+16 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu

Zaposlenici / Strojevi	Broj
Voditelj grad. i 1. proizvodnog pogona	1
[illegible] inženjeri / specijalisti	5
Poslovođe	5
Strojari	2
Vozači	2
Mineri	
Mehaničari / bravari / varioci	
Električari	
KV građevinski radnici	6
Radnici i ostali	2
Osoblje gradilišta	2
ARMIRACI	22
TESARI	20
ZIDAR	1
Buldožeri	
Pumpa za beton	
Pumpa za injektiranje	
Bageri	
Greder	
Valjci	
Dumper zglobni CAT	
Dumperi i kamioni	
Vozila razna	2
Bušaće garniture	
Elektroagregati	
Pokretne dizalice platforme	
Betonare	
Drobilane separacije agregata	
TORANJ MDZ 88A	1
KOMPRESOR	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA E-4 : Z1; Z2; Z10; Z11; Z12; Z13; Z14
- MONTAŽA ARMATURE GREDE U OSI 4', GREDA JE U SASTAVU TEMELJNE PLOČE
- BETONIRANJE ZIDOVA Z7 i Z14 DO VISINE DONJEG RUBA TEMELJNE PLOČE
- IZRADA PODBETONA UZ ZID U OSI F/2-1
- POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE ETAŽE E-4 NA DIJELU OD OSI E-F/2-1
- ŠALANJE I BETONIRANJE STUPA U OSI F/1 U SKLOPU ETAŽE E-4

UZET UZORAK BETONA: K33 - Z7 TL.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
24.05.2015. (potpis)	24.6.'15. (potpis)
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21288

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 138
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa ČET 25. 06. 2015.

Naziv građevine/djela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT .TORANJ A	SUNČANO	+18 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu

Zaposlenici / Strojevi	Broj
Voditelj grad. i 1. proizvodnog pogona	1
[illegible] inženjeri / specijalisti	3
Poslovođe	4
Strojari	2
Vozači	1
Mineri	
Mehaničari / bravari / varioci	
Električari	
KV građevinski radnici	7
Radnici i ostali	2
Osoblje gradilišta	
ARMIRAČI	22
TESARI	20
Buldožeri	
Pumpa za beton	
Pumpa za injektiranje	
Bageri	
Greder	
Valjci	
Dumper zglobni CAT	
Dumperi i kamioni	
Vozila razna	
Bušaće garniture	
Elektroagregati	
Pokretne dizalice platforme	
Betonare	
Drobilane separacije agregata	
TD POTAIN MDZ 88A	1
KOMPRESOR	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE G-4 IZMEĐU OSI E-F/1- SKRUĆENI ED
- POSTAVA OPLATE STUPOVA S8 i S5
- BETONIRANJE STUPOVA S8 KOM 1; S5 - KOM 2
  UZET UZORAK BETONA: K34 - S5S8 TL
- POSTAVA ARMATURE TEMELJNE PLOČE TIKT 4.
- POSTAVA ARMATURE ZIDOVA Z5 i Z2
- IZRADA PODBETONA IZMEĐU OSI E-G/3-4

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
25.06.2015. (potpis)	25.6.'15. (potpis)
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21289

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 139
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa PET. 26. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+20 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici:

	Voditelj građ. ili proizvodnog pogona	Inženjeri/geodeti/specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	ARMIRACI	TESARI	ZIDARI
Broj	1	5	5	3	6		6	1	7	2	2	22	20	1

Strojevi:

	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za mokri mlaz	Bageri	Grederi	Valjci	Dumperi zglobni, CAT	Dumperi i kamioni	Vozila radna	Bušaće garniture	Elektroagregatori	Podizne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane/separacije agregata	TD POTAIN MD 208	KOMPRESOR	MIKSER
Broj								6							1	1	4

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE 1. TAKTA STROPNE PLOČE POZ. 100 OD OSI E-G / 1- SI.RUB ZID.
- POSTAVA OPLATE ZIDA U OSI H/2- SJ.R.ZID.
- UGRADNJA PODBETONA UZ US 3/ES I U ZONI DIZALA DS PO NALOGU PROJEKTANTA I GEOMEHANIČARA U OVOJ ZONI NIJE RAĐEN NASIP OD MATERIJALA IZ ISKOPA NEGO JE KOMPLETAN ISKOP ZALIVEN BETONOM C12/15 RADI OSJETLJIVOSTI OVOG DIJELA AB KONSTRUKCIJE.
- POSTAVA ARMATURE TEMELJNE PLOČE NA DIJELU 3 I 4 TAKTA TE ARMATURE ZIDA Z1 OD OSI A-C.
- POČELA JE MONTAŽA TORANJSKE DIZALICE TD1 POTAIN TOPKIT F3/29A

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
26.06.2015.	26.6.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21290

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 140
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa SUB. 27. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+21 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici:

	Voditelj građ. ili proizvodnog pogona	Inženjeri/geodeti/specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	ARMIRACI	TESARI	ZIDARI
Broj	1	5	5	3	6		6	1	7	2	2	22	20	1

Strojevi:

	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za mokri mlaz	Bageri	Grederi	Valjci	Dumperi zglobni, CAT	Dumperi i kamioni	Vozila radna	Bušaće garniture	Elektroagregatori	Podizne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane/separacije agregata	TD MD 208	KOMPRESOR
Broj								6							1	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 100 (1. TAKT)
- POSTAVA OPLATE ZID Z9
- POSTAVA OPLATE STUPOVA S4, S8, S9 IZMEĐU OSI H-I
- POSTAVA ARMATURE TEMELJNE PLOČE TAKT 4.
- IZVRŠENO JE BETONIRANJE DIJELA ZIDA Z9 I STUPOVA S4 S8 S9 IZMEĐU OSI H-I UZETI UZORCI BETONA: K 35-29 TL.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENO BETONIRANJE
27.06.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
27.06.2015.	27.6.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21291

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	141	
		Nadnevak upisa	NED. 28. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	°C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu

	Zaposlenici																Strojevi																		
	Voditelj građ. ili proizvodnog pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Kokeri	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	TESARI	ZIDARI	ARMIRAČI			Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Dizalice toranjske	Dizalice i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Podizne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	TD MD 208A	TD TOPKIT E3/29A	KOMPRESOR		
Broj	1	3	3	2	2		6			6	2	20	1	14																	1	1	1		

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 100 1 TAKT
- POSTAVA OPLATE ZIDOVA JEZGRE/VERTIKALNE KOMUNIKACIJE
- POSTAVA ARMATURE TEMELJNE PLOČE TAKT 3 i 4
- DOVRŠENA MONTAŽA TORANJSKE DIZALICE TD1 POTAIN TOPKIT E3/29A

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
28.06.2015. [signature]	[signature] 28.6.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21292

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	142	
		Nadnevak upisa	PON. 29. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+28 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu

	Zaposlenici																Strojevi																		
	Voditelj građ. ili proizvodnog pogona	Inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Kokeri	Mehaničari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	ARMIRAČI	TESARI	ZIDARI			Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Dizalice toranjske	Dizalice i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Podizne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane separacije agregata	TD MB 208A	AUTOMIJEŠ.	KOMPRESOR		
Broj	1	5	5	3			2		7	2	2	22	39	1																	1	5	1		

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 100
- POSTAVA OPLATE ZIDOVA Z9 i Z8 IZMEĐU OSI G-I
- POSTAVA ARMATURE TEMELJNE PLOČE TAKT 3 I TAKT 4
- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE ZIDOVA Z8 i Z9 I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE ZIDOVA Z8 i Z9 IZMEĐU OSI G-I
UZETI UZORCI BETONA K 36 - Z9, Z8 TL

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

PREGLEDANA ARMATURA ZIDOVA I
DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
[signature] 29.06.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
[signature] 29.06.2015.	[signature] 29.6.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21293

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	143
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	UTO. 30. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+29 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici:

Voditelj građ. ili proizvodnog područja	Inženjeri-doktori-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	ARMIRAČI	TESARI	ZIDARI
1	5	5	3					7	2	2	22	32	1

Strojevi:

Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za mort	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane/separacije agregata	TD MD 208A	KOMPRESOR	AUTOMIEŠAČ
	1													1	1	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 100.
- POSTAVA OPLATE ZIDOVA VODOSPREME
- POSTAVA OPLATE PROPADALIŠTA DIZALA

- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE TEMELJNE PLOČA TAKT 3 I TAKT 4 (IZMEĐU OSI B-H/4-1)
MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE TAKTA 3 I TAKTA 4 TEMELJNE PLOČE.

- NAKON PREGLEDA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA ARMATURE I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE TAKTA 3 I TAKTA 4 TEMELJNE PLOČE UZETI UZORCI BETONA: K37-T3T4 TL; K38-T3T4 TL; K39-T3T4 TL; K40-T3T4 TL; K41-T3T4 TL; K42-T3T4 VDP; K43-T3T4 VDP; K44-T3T4 VDP

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

PREGLEDANA ARMATURA TEMELJNE PLOČE TAKT 3. TAKT 4 I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE ISTIH
30.06.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
30.06.2015. nadnevak i potpis	30.6.15. nadnevak i potpis

21294

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	144.
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	SRI. 01. 07. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+31 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici:

Voditelj građ. ili proizvodnog područja	Inženjeri-doktori-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	ARMIRAČI	TESARI	ZIDARI
1	5	5	3				2	7	2	2	22	32	1

Strojevi:

Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za mort	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane/separacije agregata	TD MD 208A	KOMPRESOR	AGREGAT (?)
														1	1	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE ZIDOVA Z1(H-I) I Z2
- POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 100

- POSTAVA ARMATURE ZIDA Z6 I Z1

- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE DIJELA ZIDA Z2 (1-2) I ZIDA Z1 (H-I) I ODOBRI BETONIRANJE OVIH DIJELOVA KONSTRUKCIJE.

- NAKON PREGLEDA ARMATURE OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE DIJELA ZIDA Z1(H-I) I Z2(1-2) UZETI UZORCI BETONA K45 Z1Z2 TL.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

PREGLEDANA ARMATURA DIJELA ZIDOVA Z1 I Z2 I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
01.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
01.07.2015. nadnevak i potpis	1.7.15. nadnevak i potpis

21295

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 145.

Nadnevak upisa: ČET. 02. 07. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT . TORANJ A	SUNČANO	+30 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI RADA, BETONSKOG SMJERA	NADZORNI GRAĐEVINSKI SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	KEMIČARI / BRAVARI / FARBARI	ELEKTRIČARI	SVJEĆARSKI RADNICI	RADNICI U BETONU	OSTALE GRAĐEVINSKE STRUKE	ARMIRAČI	TESARI	ZIDARI	Strojevi: BAGERI	BULDOŽERI	DIZALICE	DUBILICE	FINIŠERI ASFALTA	GRADEVINSKE DIZALICE	KAMIONI S KONTEJNEROM	KAMIONI S MIKSEROM	KOMPRESORI	MINIBAGERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	RAZNE GRAĐEVINSKE MAŠINE	STROJEVI ZA ZGOŠNJAVANJE TLA	UTOVARIVAČI	VIBRATORI	VOZILA RADNA	VOZILA SANITETSKE	ELEKTROGENERATORI	PONTONSKE DIZALICE NA AUTOBUSU	BETONARE	DRENAŽNE ISTRAŽNE BUŠOTINE	NA ZEMLJI	NA VODI	NA PLUTAČI
Broj	1	5	5	3				3	7	2	2	22	3	1							1	1	5																

Upis i potpis osoba koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE STUPOVA S2 I S3 IZMEĐU OSI F-G
- POSTAVA OPLATE ZIDA Ž2
- POSTAVA ARMATURE ZIDA Ž1
- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE STUPOVA S2 I S3 TE DIJELA ZIDA Ž2 I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE STUPOVA S2 I S3 IZMEĐU OSI F-G/4 TE DIJELA OBODNOG ZIDA Ž2
- UZETI UZORCI BETONA: K40-Ž2 TL; K42 S2 S3 TL.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- PREMA NALOGU POTREBNO JE SVE SAMOSTOJEĆE STUPOVE BETONIRATI BETONOM KLASE C 50/60, KAKO JE PREDVIĐENO U IZVEDBENIM NACRTIMA ARMATURE. ONO SE ODNOSI NA PODZEMNE ETAŽE.
- TAKOĐER PO NALOGU PROJEKTANTA KONSTRUKCIJE ZIDOVE JEZGRE U PODZEMNOM DIJELU GRAĐEVINE BETONIRATI BETONOM KLASE C 35/45.
- ARMATURA DIJELA ZIDA Ž2 I STUPOVA PREGLEDANA

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
02.07.2015.	2.7.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21296

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 146

Nadnevak upisa: PET 03. 07. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT . TORANJ A	SUNČANO	+30 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI RADA, BETONSKOG SMJERA	NADZORNI GRAĐEVINSKI SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	KEMIČARI / BRAVARI / FARBARI	ELEKTRIČARI	SVJEĆARSKI RADNICI	RADNICI U BETONU	OSTALE GRAĐEVINSKE STRUKE	ARMIRAČI	TESARI	ZIDARI	Strojevi: BAGERI	BULDOŽERI	DIZALICE	DUBILICE	FINIŠERI ASFALTA	GRADEVINSKE DIZALICE	KAMIONI S KONTEJNEROM	KAMIONI S MIKSEROM	KOMPRESORI	MINIBAGERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	RAZNE GRAĐEVINSKE MAŠINE	STROJEVI ZA ZGOŠNJAVANJE TLA	UTOVARIVAČI	VIBRATORI	VOZILA RADNA	VOZILA SANITETSKE	ELEKTROGENERATORI	PONTONSKE DIZALICE NA AUTOBUSU	BETONARE	DRENAŽNE ISTRAŽNE BUŠOTINE	NA ZEMLJI	NA VODI	NA PLUTAČI
Broj	1	5	6	3				3	7	2	2	22	3	1							1	1	3																

Upis i potpis osoba koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE: JEZGRE VODOSPREMA, ZIDA Ž2 IZMEĐU OSI R4-3); STUPOVA S1
- POSTAVA ARMATURE ZIDA Ž1 I PLOČE PSŽ AK2
- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE ZIDA Ž2 I STUPOVA S1 TE ODOBRI BETONIRANJE
- BETONIRANJE ZIDA Ž2 NA DIJELU OD JUŽNI RUB DO OSI 3 TE STUPOVA S1 KOJI
- UZETI UZORCI BETONA: K48-Ž2 TL; K49-S1 TL.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- PREGLEDANA ARMATURA ZIDA Ž2 (između TR-15 - OS 3) I STUPOVA S1
I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE.

03.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
03.07.2015.	3.7.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21297

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 147
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa SUBOTA 04. 07. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+31 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici

	Voditelj građ. ili proizvodnog pogona	Diplomirani inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	ARMIRAČI	TESARI	ZIDAR		
Broj	1	5	6	3			2	3	9	2	2	18	28	1		

Strojevi

	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za dekstrakije	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane / separacije agregata	TD HD ŽORA	TD TOPKIT E3/29B	KOMPRESOR		
Broj		1													1	1	1		

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 100
- POSTAVA OPLATE ZIDOVA JEZGRE VODOSPREME
- POSTAVA OPLATE STUPOVA S1 KOM 3 (OS/ B/4; B/3; C/3)
- POSTAVA OPLATE ZIDA Z2 U OS/ I
- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE STUPOVA S1 KOM 3 I ZIDA Z2 U OS/ I
- NAKON ODOBRENJA NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE STUPOVA S1 (B/4; B/3; C/3) KOM 3 I ZIDA Z2 U OS/ I
  UZETI UZORCI BETONA K.50-Z2 TL; K.51-S1 TL

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

PREGLEDANA ARMATURA DIJELA ZIDA Z2 I STUPOVA S1 (3 kom), ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

04.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
04.07.2015. nadnevak i potpis	4.7.15. nadnevak i potpis

21298

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List 148
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa NED. 05. 07. 2015

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+31 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu – Zaposlenici

	Voditelj građ. ili proizvodnog pogona	Diplomirani inženjeri-geodeti-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Mineri	Mehaničari/bravari/varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	ARMIRAČI	TESARI	ZIDAR		
Broj	1	4	4	2					5	2	2	4	12	1		

Strojevi

	Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za dekstrakije	Bageri	Grederi	Valjci	Demperi zglobni CAT	Demperi i kamioni	Vozila razna	Bušaće garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane / separacije agregata	TD HD ŽORA	TD TOPKIT	KOMPRESOR		
Broj															1	1	1		

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE ZIDA Z1 (JEDNOSTRANA) IZMEĐU OS/ G-H
- POSTAVA OPLATE ZIDOVA JEZGRE VODOSPREME
- DEMONTAŽA OPLATE STUPOVA S1 KOM 3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
05.07.2015. nadnevak i potpis	5.7.15. nadnevak i potpis

21299

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	149	PON. 06. 07. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+31 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu

Zaposlenici – Broj	1, 6, 6, 3, 2, 3, 9, 2, 2, ARMIRAC 22, TESAR 31, ZIDAR 1
Strojevi – Broj	1, TD MD 20EA 1, TD F3/29A 1, KOMPRESOR 1, AUTOMJEŠALICA 7

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

– POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 100 1. TAKT IZMEĐU OSI E–H/2–1
– POSTAVA OPLATE ZIDOVA Z7 i Z8 ; Z12 ; Z16.
– POSTAVA OPLATE ZIDA Z1

– MONTAŽA ARMATURE ZIDA Z1 IZMEĐU OSI D–E

– MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE STUPA S7 IZMEĐU OSI G/1 I ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 3–2/E–G TE ODOBRI BETONIRANJE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE

– NAKON ODOBRENJA NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE STUPA S–7 I ZIDOVA JEZGRE VODOSPREME. UZETI SU UZORCI BETONA K52–S7TL ; K53 Z TL.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

– PREGLEDANA ARMATURA ZIDOVA JEZGRE I STUPA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

06.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 06.07.2015. — nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 6.7.15. — nadnevak i potpis

21300

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnevak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	150	UTO. 07. 07. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+32 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu

Zaposlenici – Broj	1, 6, 6, 3, 2, 3, 9, 2, 2, ARMIRAC 22, TESAR 31, ZIDAR 1
Strojevi – Broj	1, TD MD 20EA 1, TD F3/29A 1, KOMPRESOR 1, AUTOMJEŠALICA 1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

– POSTAVA OPLATE ZIDOVA ETAŽE – 4 Z1–JEDNOSTRANA OD OSI F–H / JUŽNI VANJSKI ZID
– POSTAVA OPLATE DVOSTRANE ZIDOVA Z7, Z10, Z11.

– POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 100 1. TAKT IZMEĐU OSI E–H/2–1

– POSTAVA ARMATURE PLOČE POZ 100 1. TAKT IZMEĐU OSI E–H/2–1
MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE 1. TAKTA PLOČE POZ. 100.

– BETONIRANJE ZIDA Z1 NA DIJELU IZMEĐU OSI F–G UZETI UZORCI BETONA: K54–Z1 TL

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

PREGLEDANA ARMATURA 1. TAKTA AB PLOČE POZ 100 I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

07.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 07.07.2015. — nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 7.7.15. — nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08501

Građevina: WESTGATE "A"

Blok br.: 04

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 151 Nadnevak: SRIJEDA 08.07.2015.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	5	
Inženjer		Zidar		1		
Tehničar	1	Tesar	4	28		
Poslovođa	2	Armirač	1	12		
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	INSTALING	1
AUTOPUMPA	1	TEHNIČKI INŽINJER.	2
MIKSER	7	ELEKTRONONT	3
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7[00] -

Vrijeme SUN. Temperatura min.: +22 max: +32 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osoba koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K60-PP100 TL; K61-Z1 TL; K62-Z3 TL; K63-S4 SSTL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DOVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE NA DIJELU PLOČE POZ.100 IZMEĐU OSI E-H/2-SJEV. MOGLI SE NUDŽIRATI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE 1 TAKTA STROPNE PLOČE POZ.100.
- NAKON PREGLEDA ARMATURE OD STRANE OVLAŠTENOG INŽENJERA I ODOBRENJA PRISTUPILO SE BETONIRANJU 1 TAKTA STROPNE PLOČE POZ.100
- BETONIRANJE ZIDA Z1 OD OSI C DO E.
- BETONIRANJE DIJELA ZIDA Z2 (G-H) TE ZIDA Z10
- POSTAVA ARMATURE ZIDA Z16

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

PREGLEDANA ARMATURA U PLOČI POZ100 1. DIO I DIO ZIDOVA Z2, Z1 : ZIDA Z10 , DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

08.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 08.07.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 8.7.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08502

Građevina: PG. STRAFO. STANICCY. A"

Blok br.: 04

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 152 Nadnevak: ČET. 09.07.2015.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1.	Betonirac		4	5	9
Inženjer	5	Zidar		1		1
Tehničar	2	Tesar	4	28		32
Poslovođa	5	Armirač	1	21		22
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		5		5
Ukupno	18	Ukupno				72

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	INSTALING	1
AUTOPUMPA	1	TEHNIČKI INŽINJER.	2
MIKSER	7	ELEKTRONONT	5
KOMPRES.	1		

Radno vrijeme: 7[00] - 22[00]

Vrijeme SUN. Temperatura min.: +24 max: +34 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osoba koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K64-Z1 TL; K65-SC, SZ, S10 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - UOČENA JE NEUSKLAĐENOST IZMEĐU NACRTA OPLATE I NACRTA ARMATURE U DIJELU DIMENZIJA VUTA IZNAD STUPOVA U OSI 1[0] OSI 4 USVOJENO JE DA MJERODAVNE DIMENZIJE BUDU PO NACRTU ARMATURE. IZNAD STUPA U OSI 7/1 VUTA JE BILA ZAŠALANA PO NACRTU OPLATE. IZVRŠENO JE PREKRALJAVANJE ISTE NA DIMENZIJE KOJE ODGOVARAJU NACRTU ARMATURE
- POSTAVA OPLATE 2 TAKTA STROPNE PLOČE POZ.100.
- BETONIRANJE DIJELA GABARITNOG ZIDA Z1 IZMEĐU OSI A-B.
- BETONIRANJE STUPOVA -3 ETAŽE S1C; SC; SZ

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

09.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 09.07.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 9.7.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08503

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 04
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 153
Nadnevak: PET. 10.07. 015

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		10	4	14.
Inženjer	5	Zidar		1		1.
Tehničar	1	Tesar	4	28		32
Poslovođa	5	Armirač	1	14	3	18
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar	1	4		5
Ukupno	17	Ukupno				73

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMG 208A	1	PALIR	4
TD F3/199A	1	INSTALING	1
AUTOPUMPA	1	TEHNIK INŽINJER.	2
MIKSER.	7	ELEKTROMONT	5
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7[h] - 22[h]

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: 24 max: 34 °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: KCG-PP100TL ; KCF-ESTL ; KCR-Ž1C Ž20TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE NA 2. TAKTU STROPNE PLOČE POZ.100
- POSTAVA OPLATE ŽIDOVA OKNA DIZALA D5
- POSTAVA JEDNOSTRANE OPLATE ŽID Ž5 IZMEĐU OSI A-B I ŽIDA Ž6 IZMEĐU OSI D-E.
- NAKNADNA ARMATURE NA 2. TAKTU STROPNE PLOČE POZ.100 IZMEĐU OSI H-I/3-1 MORALI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA ARMATURE OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA PRISTUPILO SE BETONIRANJU DIJELA STROPNE PLOČE POZ.100 IZMEĐU OSI H-I/3-1
- BETONIRANJE ŽIDOVA JEZGRE DIZALA D5 NA E-4
- BETONIRANJE ŽIDA Ž5 IZMEĐU OSI A-B.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA DIJELA STR. PLOČE POZ.100 2. TAKT, DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

10.07.2015.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 10.07.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 10.7.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08504

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 04
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 154
Nadnevak: SUB. 11.07. 015

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3	2	5
Inženjer	3	Zidar		1		1.
Tehničar	1	Tesar	4	28		32
Poslovođa	3	Armirač	1	8		9
Adm. kadar						
Geodet	1					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar	1	4		5
Ukupno	12	Ukupno				55

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1	PALIR	2
TD F 3/199A	1	INSTALING	1
AUTOPUMPA	1	TEHNIK INŽENJER.	2
MIKSER	5	ELEKTROMONT	5
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7[h] - 17[h]

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +24 max: +34 °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: KCG. ŽA Ž20 Ž21

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ.100 IZMEĐU OSI G-1/4-3
- POSTAVA ARMATURE ŽIDOVA ETAŽE -3.
- BETONIRANJE ŽIDA Ž4 NA ETAŽI E-4 ; ŽIDA Ž20 i Ž21

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAVA SE BETON

11.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 11.07.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 11.7.'15.
nadnevak i potpis

08-13

TEHNIKA

dničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
ck company for building construction, engineering, production and trade
lica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08505

Građevina: PG 5 TS „A"

Blok br.: 04

NED. 12.07.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 155

Nadnevak: 2015.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2	3	5
Inženjer	1	Zidar				
Tehničar	1	Tesar	3	20		23
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				30

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD208A	1		
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7^00 - 13^00

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +24 max: +34 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STRUNE PLOČE POZ 100 IZMEĐU OSI F-H/4-3

- POSTAVA OPLATE ZIDA Z5

- PREMJEŠTANJE TORNJA ZA VERTIKALNU KOMUNIKACIJU NA NOVU POZICIJU

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:	Glavni/Nadzorni inženjer:
12.07.2015.	12.7.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

TEHNIKA

dničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
ck company for building construction, engineering, production and trade
lica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08506

Građevina: PG 5 TS „A"

Blok br.: 04

PON. 13.07.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 156

Nadnevak: 2015.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	10	14
Inženjer	5	Zidar		4		4
Tehničar	1	Tesar	4	28		32
Poslovođa	6	Armirač	1	13		14
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				69

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD208A	1	FALIR	5
TD F3/29A	1	INSTALING	1
KOMPRESOR	1	ELEKTRONIK	5
AUTOPUMPA	1	TEHNIK INŽENJER	2
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7^00 - 22

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +24 max: +29 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K70 - PP100 TL ; K71 - Z5TL.

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STRUNE PLOČE POZ 100 3 TAKT

- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE DIJELA STRUNE PLOČE POZ 100 IZMEĐU OSI 5-7/2-Z1. NAKON ČEGA SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE OVOG DIJELA STRUNE PLOČE.

- NAKON PREGLEDA ARMATURE OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I ODOBRENJA BETONIRANJA IZVRŠENO JE BETONIRANJE DIJELA STRUNE PLOČE POZ 100 IZMEĐU OSI 5-7/2-Z1.

- BETONIRANJE OBODNOG ZIDA Z5 IZMEĐU OSI B-C/1-2 NA ETAŽI E-4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN PREGLED ARMATURE DIJELA PLOČE POZ-100 I ZIDA Z5 NA E-4 I ODOBRENJA SE BETONIRANJE

13.7.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:	Glavni/Nadzorni inženjer:
13.07.2015.	13.7.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Block company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08507

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

List br.: 157

Nadnevak: 14.07.2015. UTORAK

Radilište: WESTGATE SPLIT

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	10	14
Inženjer	5	Zidar		4		4
Tehničar	1	Tesar	4	38		42
Poslovođa	6	Armirač	1	13		14
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				79

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MB 208A	1	PALIR	5
TD F3/29A	1	INSTALING	1
KOMPRESOR	1	ELEKTROMONT	5
AUTOPUMPA	1	TEHNIK-INŽENJER.	6
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7[00] - 23[00]

Vrijeme SUNČANO. Temperatura min.: +24°C max: 32° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ.100 TAKT 4.
- POSTAVA ARMATURE ZIDOVA Ž3
- POSTAVA ARMATURE STROPNE PLOČE POZ 100 TAKT 4.
- DEMONTAŽA OPLATE STROPNE PLOČE POZ.100 1.TAKT
- POSTAVA OPLATE ZIDA Ž3 NA ETAŽI - 3
IZMEĐU OS/ E-F

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 14.07.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 14.7.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Block company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08508

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

List br.: 158

Nadnevak: 15.07.2015. SRI

Radilište: WESTGATE SPLIT

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	10	14
Inženjer	5	Zidar		4		4
Tehničar	1	Tesar	4	38		42
Poslovođa	6	Armirač	1	13		14
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				79

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MB 208A	1	PALIR	3
TD F3/29A	1	INSTALING	1
KOMPRESOR	1	ELEKTROMONT	5
AUTOPUMPA	1	TEHNIK-INŽENJER.	6
MIKSER	9		

Radno vrijeme: 7[00] - 23[00]

Vrijeme SUNČANO. Temperatura min.: 25° C max: 34° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K70-pp100 TL; K73-Z3TL; K74-54,55,58,59 TL, K75-Z4

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE ZIDOVA Ž6 NA E7.-4 i Ž3 NA ETAŽI - 3.
- POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ.100 4.TAKT
- DOVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE 4.TAKTA STROPNE PLOČE POZ.100, MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE 4.TOG TAKTA STROPNE PLOČE POZ.100.
NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE DIJELA STROPNE PLOČE POZ100 E-G/3-Z1.
BETONIRANJE OBODNOG ZIDA Ž3 NA ETAŽ E-3.
IZMEĐU OS/ F-G TIKODE I STUPOVA NA E-3 55, 58, 59, 54.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

ODOBRAVA SE BETONIRANJE 4.TAKTA STROPNE PLOČE POZ 100

15.7.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 15.07.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 15.7.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Civil engineering company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08509

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04 — ČETV. 16.07.

Radilište: WESTGATE SPLIT — List br.: 159 — Nadnevak: 2015.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	10	14
Inženjer	5	Zidar		4		4
Tehničar	1	Tesar	4	38		42
Poslovođa	6	Armirač	2	13		15
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				89

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD28A	1
TDF3/29A	1
KOMPRESOR	1
AUTOPUMPA	1
MIKSER	3

Izvođač obrtn.-instal.: PALIR; INSTHING; ELEKTROMONT; TEHNIK-INŽ.

Broj: 6; 1; 5; 6

Radno vrijeme: 7ºº - 23ºº

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +24 max: +34 °C — Vodostaj: — Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE E-4 POZ.100 IZMEĐU OSI 1-4/B-E.
- POSTAVA OPLATE RIGLOVA ETAŽE E-4 Ž6 I ETAŽE E-3 Ž9, Ž10 I Ž10
- POSTAVA ARMATURE RIGLOVA ETAŽE E-3 I Ž1, Ž2, Ž15
- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE RIGLOVA Ž6 ETAŽE -4, Ž3 ETAŽE -3, Ž8, Ž9 I Ž10 ETAŽE E-3 I ODOBRI BETONIRANJE ISTIH.
- POSTAVA ARMATURE PLOČE POZ.100 IZMEĐU OSI C-E/1-2.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA RIGLOVA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
16.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 16.07.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 16.7.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Civil engineering company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08510

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04 — PET. 17.07.

Radilište: WESTGATE SPLIT — List br.: 160 — Nadnevak: 2015.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		9	10	19
Inženjer	5	Zidar		5		5
Tehničar	1	Tesar	4	38		42
Poslovođa	6	Armirač	2	13		15
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar	3			3
		Električar		5		5
Ukupno	18	Ukupno				89

Strojevi i vozila na radu	Kom
MD 2.8 A	1
TD F3/29A	1
KOMPRESOR	1
AUTOPUMPA	1
MIKSER	7

Izvođač obrtn.-instal.:

Broj:

Radno vrijeme: 7ºº - 23ºº

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: 24° max: 34 °C — Vodostaj: — Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ŠALANJE I BETONIRANJE NOGA NA SPOJU ŽIGICA Ž2 I Ž3 ET. -3
- ŠALANJE I BETONIRANJE GIDA ŽS NA ETAŽI -3 IZMEĐU OSI G-H
- DOVRŠENA JE POSTAVA OPLATE 5 I 6 TAKTA STROPNE PLOČE POZ.100.
- DOVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE STROPNE PLOČE POZ.100 U DIJELU 5 I 6 TAKTA (OSI A-E/1-4). MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I DANOG ODOBRENJA OD STRANE OVLAŠTENOG NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE GORNJE PLOČE POZ.100 IZMEĐU OSI B-E/1-4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA STROPNE PLOČE 5 TAKTA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
17.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 17.07.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 17.7.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
ck company for building construction, engineering, production and trade
lica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08511

Građevina: PG S VS „A"
Blok br.: 04
Gradilište:
List br.: 161 Nadnevak: SUB. 18.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1.	Betonirac		10.	4	14
Inženjer	3	Zidar		4		4
Tehničar	1	Tesar	1	23		24
Poslovođa	3	Armirač	1	10		11
Adm. kadar						
Geodet						
Cuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar		5		3
Ukupno	10	Ukupno				59

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MB 208A	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	INSTALING	0
KOMPRESOR	1	ELEKTROMONT	5
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7°° - 22°°

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 24° max: 34 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- POSTAVA OPLATE FIDA F2 IZMEĐU OSI 1-2
- POSTAVA OPLATE 6.TAKTA POZ 100 I 1.TAKTA POZ 200
- POSTAVA ARMATURE ZIDA F3
- POSTAVA ARMATURE 6.TAKTA STROPNE PLOČE POZ 100
- POZVALI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE 6.TAKTA STROPNE PLOČE POZ 100 I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE 6.TAKTA STROPNE PLOČE POZ. 100.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE 6. TAKTA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

18.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 18.07.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 18.7.15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
ck company for building construction, engineering, production and trade
lica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08512

Građevina: PG. STS „A"
Blok br.: 04
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 162 Nadnevak: NED. 19.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac			4	4
Inženjer		Zidar			2	2
Tehničar	1	Tesar	1	23		24
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Cuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno	5	Ukupno				30

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MB 208A	1		
TD F3/29A	1		

Radno vrijeme: 7°° - 13

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +34 max: +36 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- DEMONTAŽA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 100.
- MONTAŽA STROPNE OPLATE PLOČE POZ 200 1.TAKT.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 19.07.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 19.7.15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

Tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Technical company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08513

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 04
Radilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 163 Nadnevak: 20.07. PON.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac				
Inženjer	5	Zidar				
Tehničar	1	Tesar				
Poslovođa	6	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar				
		Električar				
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MB 208 A	1	PALIR	5
TD F3/29A	1	INSTALING	1
KOMPRESOR	1	ELEKTRONT	5
AUTOPUMPA	1	TEHNIK INŽENJERING	∅
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7^h - 23^h

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 30° max. 36° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 200 1 TAKT
- POSTAVA OPLATE ZIDOVA JEZGRE ETAŽE E-3 Ž8
- POSTAVA OPLATE ZIDOVA Ž1 I Ž3 ETAŽE E-3
- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA Ž3 I Ž1 ETAŽE E-3
- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE STROPNE PLOČE POZ 200 1 TAKT MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE 1 TAKTA STROPNE PLOČE POZ 200.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE 1. TAKTA STROPNE PLOČE POZ 200.
- BETONIRANJE ZIDOVA Ž2 I Ž2 ETAŽE E-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- OBAVLJEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE STROPNE PLOČE 1. TAKTA POZICIJE 200 I ZIDOVA JEZGRE TE ZIDOVA Ž1 I Ž2 ETAŽE E-3.
- DOBRAVA SE BETONIRANJE STROPNE PLOČE 1. TAKTA POZICIJE 200 I ZIDOVA Ž1, Ž2 ETAŽE E-3.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 20.07.2015. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 20.7.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Technical company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08514

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 04
Radilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 164 Nadnevak: 21.07. UTORAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	6	12
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	1	Tesar	4	25		29
Poslovođa	6	Armirač	1	12		13
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar				
		Električar				
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MB 208 A	1	PALIR	5
TD F3/29A	1	ELEKTON.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	1
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7^h - 23^h

Vrijeme: SUNČ... Temperatura min.: 32 max: 36 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: K 88 - Ž1 TL; K 89 - Ž7 Ž10 Ž11 TL
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- BETONIRANJE ZIDOVA Ž1 IZMEĐU OS 1 11-Ž2 (E-3) TE ZIDOVA Ž7, Ž10, Ž11 (E-3) IZMEĐU OS 1 G/12-3
- BETONIRANJE STROPNE PLOČE POZ 200 IZMEĐU OS 1 E3-3/11-1
- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE ZIDOVA: Ž1 IZMEĐU OS 1 Ž2 (E-3) TE Ž7, Ž10, Ž11 (E-3) IZMEĐU OS 1 G/12-3. MOLE SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- POSTAVA ARMATURE PLOČE POZ 200 IZMEĐU OS 1 E3-3/11-1.
- NAKON PREGLEDA ARMATURE OD STRANE NADZORNOG INŽ. I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE ZIDOVA Ž1 IZMEĐU OS 1 Ž2 (E-3) TE Ž7, Ž10, Ž11 (E-3) IZMEĐU OS 1 G/12-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- DONAVLJUĆI NEDOSTAK ZA ZAVRŠETAK PODZEMNIH ETAŽA (E-1) PO GRAĐEVINSKOM TERMINSKOM PLANU DO 20.09.2015. PONAKNUT JE U EVIDENCIJSKOM TERMINSKOM PLANU 28.08.2015. UZ SUGLASNOST NADZORNE SLUŽBE I INVESTITORA. UVEZUJE SE DOSTAVA OVJERENOG EVIDENCIJSKOG PLANA OD STRANE IZVOĐAČA RADOVA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 21.07.2015. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 21.7.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08515

Građevina: PG STS A''
Blok br.: 04
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 165
SRIJEDA
Nadnevak: 22.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polu-kvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	5	11
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	1	Tesar	4	25		29
Poslovođa	6	Armirač	1	13		14
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar				
		Električar				
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDHD 238A	1
TDF3/29A	1
KOMPRESOR	1
AUTOPUMPA	1
MIKSER	7

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALIR	5
ELEKTRON.	5
INSTALING	1

Radno vrijeme: 7[00] - 23[00]

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: 32 max: 36 °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K90-PP 200 TL ; K91-ZZ213Z14 TL; K92-Z1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: IZRADA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 200 IZMEĐU OSI G-Z2/3-Z1.
- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE PLOČE POZ 200 Z3-3/H-T TE ZIDOVA Z7 Z13 Z14 (E-3) IZMEĐU OSI F-I2-3. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE OVE ZAMLJAK UKLJUČUJE I DIO OBODNOG ZIDA Z1 U OSIMA F-H (E-3)
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PLOČE POZ 200 U OSIMA Z3-3/H-T TE ZIDOVA Z7 Z13 Z14 (E-3) U OSIMA E-F/2-3 I OBODNOG ZIDA Z1 U OSIMA F-H (E-3)

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED OVJERA ARMATURE POZ 200 I ODOBRAVA SE BETONIRANJE

22.7.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 22.07.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 22.7.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08516

Građevina: PG S TS, A''
Blok br.: 04
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 166
ČETVRTAK
Nadnevak: 23.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polu-kvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	1	Tesar	4	25		29
Poslovođa	6	Armirač	1	11		12
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				62

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDHD 238A	1
TDF3/29A	1
KOMPRESOR	1
AUTOPUMPA	1
MIKSER	3

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALIR	5
ELEKTRON.	5
INSTALING	1

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: 30° max: 36° °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K93-S1 TL ; K94-Z1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - NASTAVA OPLATE PLOČE POZ-200 IZMEĐU OSI G-Z2/3-Z1.
- DOSTAVA ARMATURE ZIDOVA Z1 I Z8.
- POZVAN SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE STUPOVA S1 U OSI 4/B-C I U OSI F-H (E-3) TE OBODNOG ZIDA Z1 IZMEĐU OSI C-F (E-3)
- NAKON PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE STUPOVA S1 U OSI 4/B-C I F-H NA ETAŽI E-3 TE OBODNOG ZIDA Z1 IZMEĐU OSI C-F (E-3).

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

23.7.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 23.07.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 23.7.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08517

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 167 — PETAK — Nadnevak: 24.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelji	1	Betonirac		5	5	10
Inženjeri	5	Zidar		6		6
Tehničari	1	Tesar	4	25	29	
Poslovođa	6	Armirač	1	11		12
Adm.-kadar						
Geodeti	2					
Čuvari	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno:		Ukupno				62

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 238A	1	PALIR	5
TDF 3/129A	1	ELEKTRON.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	4
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 30 max: 36 °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K95-PP200 TL; K96-Z1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 200 U O-G/3-4
- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE - PLOČA POZ 200, IZMEĐU OSI G-Z2/3-Z1; OBODNOG ZIDA Z1 A-C (E-3)
- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE: PLOČE POZ 200, IZMEĐU OSI G-Z2/3-Z1 I OBODNOG ZIDA Z1 IZMEĐU OSI A-C (E-3).

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
24.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 24.07.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 24.7.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08518

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 168 — SUBOTA — Nadnevak: 25.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelji	1	Betonirac		3	3	6
Inženjeri	4	Zidar		3		3
Tehničari		Tesar	2	21		23
Poslovođa	3	Armirač	1	8		9
Adm.-kadar						
Geodeti						
Čuvari	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno:	10	Ukupno				44

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 238A	1	PALIR	5
TDF 3/129A	1	ELEKTRON.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	4
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	3		

Radno vrijeme: 7-17

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 32° max: 36 °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K98-ZG Z5 Z23 Z24 Z25 TL;

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- IZRADA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 200 U OSIMA O-G/3-4
- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE OBODNOG ZIDA Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 (E-3) MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠEGA B.G. BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA A.B. KONSTRUKCIJE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE Z ZIDA I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE
25.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 25.07.2015 (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 25.7.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08519

Gradilište: WEST GATE SPLIT
Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 04
List br.: 169 NEDJELJA
Nadnevak: 26.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3	3	6
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	2	15		17
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar						
Čistačica-servirka		Strojar		2		
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TĐ MD 208 A	1		
TĐ F 3/29 A	1		

Radno vrijeme: 7 - 13

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 30° max: 36° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: IZRADA OPLATE STRAŠNE PLOČE POZ 200 U OSIMA D-G/3-4
BIŠĆENJE GRADILIŠTA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 26.07.2015. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 26.7.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08520

Gradilište: WEST GATE SPLIT
Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 04
List br.: 170 PONEDJ.
Nadnevak: 27.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	3	8
Inženjer	5	Zidar		6		
Tehničar	1	Tesar	4	26		31
Poslovođa	6	Armirač	1	15		16
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				60

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TĐ MD 208 A	1	PALIR	5
TĐ F3/29A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: SUN. Temperatura min.: +28 max: +36 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: K99 - S15 S16 S17 TL · K100 - Z5 TL · K101 - PP200 TL
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: – MONTAŽA OPLATE STUPOVA S15; S16; S17 ; OBODNOG ZIDA; STRAŠNE PLOČE
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STUPOVA S15 (E-3) U OSI 2/E i STUPA S16 (E-2) S17 (E-2) U OSI A/F i 1/6
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE OBODNOG ZIDA Z5 IZMEĐU OSI B-D (E-3)
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PLOČE POZ 200 IZMEĐU D-G/3-4
MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED GORE NAVEDENIH RADOVA I ODOBRI BETONIRANJE
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORA IZVRŠENO BETONIRANJE GORENAVEDENIH EL. KONSTR.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

– IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENO SE BETON. RADOVI
27.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 27.07.2015. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 27.7.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08521

Građevina: PG S TS
Blok br.: 04
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 171 — UTORAK
Nadnevak: 28.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	6	Zidar		6		6
Tehničar	1	Tesar	4	28		32
Poslovođa	5	Armirač	1	17		18
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208A	1	PALIR	5
TDF3/28A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	4		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUN. Temperatura min.: +24 max: 35 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K102 - Z12 ; K103 - Z4 ; K104 - S8 S13 S18 S19 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 200, IZMEĐU OSI B-D/1-Z1.
- PRIJE SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE: ZIDA Z12 (E-2) IZMEĐU OSI F-G/1-2 ; ABODNOG ZIDA Z3 (E-2) IZMEĐU OSI E-F ; STUPOVA S8, S13, S19 U OSI 2/4 i S18 U OSI H/1. TE ODOBRI ZATVARANJE OPLATE I BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE GORE SPOMENUTIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAM SE BETONIRANJE
28.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 28.07.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 28.7.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08522

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 172 — SRIJEDA
Nadnevak: 29.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	1	Tesar	4	28		32
Poslovođa	6	Armirač	1	13		14
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208A	1	PALIR	5
TDF3/28A	1	ELEKTROMONT	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUN. Temperatura min.: +25 max: +35 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K105 - Z3 TL ; K106 - PP 200 TL ; K107 - Z8 Z10 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE OBODNOG ZIDA Z3 IZ (E-2), SPOJ ZIDOVA Z3 I Z4 OSF ; ZIDA Z8 U OSI 2/E-G (E-2) I Z10 U OSI G/2-3 (E-2) TE STROPNE PLOČE POZ 200 IZMEĐU OSI B-D/1-Z1. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE GORE SPOMENUTIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.
- POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 200 IZMEĐU OSI Z6-B/2-Z1.
- POSTAVA ARMATURE PLOČE POZ 200 I ZIDA Z8 OSI 2/G (E-2) I Z12 OSI E3 (E-2).

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAM SE BETONIRANJE
28.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 29.07.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 29.7.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08523

Građevina: PG STS, A'
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 173
Nadnevak: ČETVR. 30.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	1	Tesar	4	28		32
Poslovođa	6	Armirač	1	12		13
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				66

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HD 20SA	1	PALIR	5
TD F3/28A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: SUN. Temperatura min.: + 23 max: + 34 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 108 - Z3 TL ; K 109 - Z8 Z12 PODTL ; K 110 PP 200 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA ARMATURE ZIDOVA ZZ Z13 Z14 (E-2) ; OBODNOG ZIDA Z2 Z3 (E-2).
- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE NA: ZID Z8 OS 1,2 IG (E-2) I Z12 OS 1 8-3 (E-2) ; PLOČE POZ 200 IZMEĐU OSI Z6-8,2-Z1 TE STUPOVA S4 S5 SG SZ (E-2) U OS 1 4 IE-H.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.
- POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 200 IZMEĐU OSI E-H, 1Z3Z4-2.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE.

30.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 30.07.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 30.7.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08524

Građevina: PG STS, A'
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 173
Nadnevak: PETAK 31.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	1	Tesar	4	28		32
Poslovođa	6	Armirač	1	15		16
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				69

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HD 20SA	1	PALIR	5
TD F3/28A	1	ELEKTROMONT	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	4		

Radno vrijeme: 7-23.

Vrijeme: SUN. Temperatura min.: + 24 max: + 36 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 113 - Z2 Z3 TL ; K 114 - Z2 Z3 VDP ; K 115 - Z2 Z3 VDP ; K 116 - Z2 Z3 VDP

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OSI E-H, Z3 Z4-2.
- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE NA: ZID Z7 Z13 Z14 (E-2) IZMEĐU OSI F, 2-3 ; OBODNI ZID E2 Z3 (E-2), SPOJ Z2 I Z3 DO OS 1 ; OBODNI Z2 I Z3 (E-2) SPOJ Z2 I Z3 DO OS 1.
- TE ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE.

31.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 31.07.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 31.7.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08525

Građevina: PG S TS,A'
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 174 — SUBOTA
Nadnevak: 01.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3	2	5
Inženjer	4	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar	2.	16		18
Poslovođa	5	Armirač		8		8
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	12	Ukupno				37

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD2:8A	1	PALIĆ	∅
TDF3/29A	1	ELEKTROMONT	∅
		INSTALING	∅

Radno vrijeme: 7 - 17

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +26 max: +32 °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K117 - ZP TL; K118 - Z1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA OPLATE STRANE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OSI E-H/Z3 Ž4-2
- POSTAVA ARMATURE ZIDOVA Z2 (E-2) IZMEĐU OSI F-I
- MORA SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE ZID Z7 (E-2) IZMEĐU OSI F-G/3 I OBRNUTI ZID Z4 (E-2) IZMEĐU OSI H-I
- NAKON PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA ZA ZATVARANJE OPLATE IZVRŠENO ZATVARANJE OPLATE I BETONIRANJE ZIDOVA Z7 (E-2) IZMEĐU OSI F-G/3 I OBRNUTI ZID Z1 (E-2) IZMEĐU OSI H-I

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
01.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 1.8.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08526

Građevina: PG S TS A"
Blok br.: C4
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 175 — NEDJELJA
Nadnevak: 02.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	2	12		14
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				22

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD2:8A	1	PALIĆ	∅
TDF3/29A	1	ELEKTROMONT	∅
KOMPRESOR	1	INSTALING	∅

Radno vrijeme: 7-13

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +25 max: +35 °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA OPLATE STRANE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OSI E-H/Z3 Ž1-2
- ČIŠĆENJE GRADILIŠTA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 02.08.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 2.8.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08527

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 176 — PONEDJELJAK — Nadnevak: 03.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	Ø	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar		Tesar	3	29		32
Poslovođa	6	Armirač	1	17		18
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	16	Ukupno				68

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDHD 208A	1	PALIR	5
TDF3/29A	1	ELEKTROMONT	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUMPA	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +26 max: +35 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K120-PP300 TL; K121-Z1 TL; K118-S15-S3-S9 TL

Primijenjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STRAŽNE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OS/ H-Z2/Z3-3
- MONTAŽA ARMATURE PLOČE POZ 300, OBODNOG ZIDA Z1
- NAKON ŠTO JE NADZORNI INŽENJER DAO IZVRŠEN PREGLED ARMATURE STUPOVA S1, S2, S3 U OS/ 4/A-D, S9 U OS/ 3/B (E-2); PLOČE POZ 300 IZMEĐU OS/ E-H/2 S ZID-2; OBODNOG ZIDA Z1 (E-2) IZMEĐU OS/ F-I TE ODOBRI BETONIRANJE OVIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.
NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA ORALJENO ZATVARANJE OPLATE I BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
03.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 03.08.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 3.8.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08528

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 177 — UTORAK — Nadnevak: 04.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	Ø	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	Ø	Tesar	3	29		32
Poslovođa	6	Armirač	1	13		14
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	16	Ukupno				68

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDHD 208A	1	PALIR	Ø
TDF3/29A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUMPA	1		
MIKSER			

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUN. Temperatura min.: +23 max: +36 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K122-S10 S14 S15 S16 TL; K123-Z1 TL; K124 Z1 Z15 TL

Primijenjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STRAŽNE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OS/ H-Z2/Z3-3
- DOVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STUPOVA S10, S14, S15 S16 IZMEĐU OS/ C-F/1-3 (E-2); OBODNOG ZIDA Z1 (E-2), IZMEĐU OS/ D-F; ZIDA Z1 Z15 (E-2) IZMEĐU OS/ E-F/0-3. NAKON NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE GORE SPOMENUTIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE

pis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
04.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 04.08.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 4.8.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08529

Građevina: PG S TS „B"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

SRIJEDA

List br.: 178 Nadnevak: 05.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	Ø	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	Ø	Tesar	3	29		32
Poslovođa	6	Armirač	1	12		13
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		Ø		2
Ukupno		Ukupno				66

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HD208A	1	PALIR	Ø
TD F3/29A	1	ELEKTRONCAT	Ø
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUMPA	Ø		
MIKSER	Ø		

Radno vrijeme: 7-13

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 26° max. 35° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primijenj atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: – MONTAŽA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OSI H-Ž2/Ž3-3
– DEMONTAŽA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 200 1. TAKT
– DEMONTAŽA OPLATE ZIDOVA Ž1 (E-2) IZMEĐU OSI I-T
– ČIŠĆENJE GRADILIŠTA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 05.08.2015
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 5.8.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08530

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

ČETVRTAK

List br.: 179 Nadnevak: 06.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	Ø	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	Ø	Tesar	4	29		31
Poslovođa	6	Armirač	1	16		17
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	16	Ukupno				69

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HD208A	1	PALIR	Ø
TD F3/29A	1	ELEKTRONCAT	Ø
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +26 max: +36 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K125-Z1 Ž23 Ž24 Ž25 TL; K126 -PP300 TL

Primijenj atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: – DOVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE NA SLIJEDEĆIM DIJELOVIMA KONSTRUKCIJE: – OBODNI ZID Z1 IZMEĐU OSI A-D UNUTARNJI ZIDOVI Ž23, Ž24, Ž25 (E-2);
– PLOČA POZ 300 IZMEĐU OSI H-Ž2/Ž3-3
MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTR.
– NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA AB KONSTRUKCIJE.
– POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OSI H-Ž2/Ž3-3
– MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA Z18, Z5 i Z6.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

– IZVRŠENO PREGLEDANJE ARMATURE I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE!
06.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 06.08.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 6.8.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08531

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 04
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 180 — PETAK — Nadnevak: 07.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	Ø	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	Ø	Tesar	3	29		32
Poslovođa	6	Armirač	1	14		15
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDND 208A	1	PALIR	5
TDF3/29A	1	ELEKTROM.	3
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	4		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +24 max: +30 °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: K127 - Z8 Z13 TL ; K128 - Z5 TL
Primijenjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: – POSTAVA OPLATE PPZ300 IZMEĐU OSI G-Z2/3-Z1
– MONTAŽA ARMATURE OBODNOG ZIDA Z5 ĆZ4 (E-2)
– MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE: ZIDA Z1R U OSI 2/1-G, Z13 IZMEĐU OSI 1-2/1 E-G (E-2) TE OBODNOG ZIDA Z5 (E-2) IZMEĐU OSI Z6-3/1-4
– NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE ZIDOVA Z13 U OSI 2/1 E-G, Z13 IZMEĐU OSI 1-2/1 F-G (E-2) TE OBODNOG ZIDA Z5 (E-2) IZMEĐU OSI Z6-B/1-4

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
– DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
07.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 07.08.2015. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 7.8.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08532

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 181 — SUBOTA — Nadnevak: 08.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	Ø	Betonirac		3	3	6
Inženjer	5	Zidar		3		3
Tehničar	Ø	Tesar	2	16		18
Poslovođa	3	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	Ø					
Geodet	Ø					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	Ø	Strojar		3		3
		Električar		Ø		
Ukupno	10	Ukupno				39

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDND 208A	1	PALIR	Ø
TDF3/29A	1	ELEKTRIVOLT	
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUMPA			
MIKSER			

Radno vrijeme: 7-17 ⁰⁰

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 24° max: 32° °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: K129 - PP300 TL ; K130 - Z5 Z4 TL
Primijenjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: – ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE NA: PLOČA PPZ300, IZMEĐU OSI G-Z2/3-Z1 I OBODNI ZID Z5 ĆZ4 (E-2) IZMEĐU OSI B-F. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE
– NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PLOČE PPZ300 IZMEĐU OSI G-Z2/3-Z1 I OBODNOG ZIDA Z5 ĆZ4 IZMEĐU OSI B-F

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
– IZVRŠEN PREGLED TE SE DOZVOLJAVA BETONIRANJE
08.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 08.08.2015. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 8.8.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08533

Građevina: PG S TS, A'

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 182

NEDJELJA

Nadnevak: 09.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	Ø	Betonirac		3	Ø	3
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar	Ø	Tesar	2	18		20
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	Ø					
Geodet	Ø					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	Ø	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDM 208A	1	ELEKTROM.	Ø
TD F3/29A	1	PALIR	Ø
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø

Radno vrijeme: 7-13

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: + 22 max: + 34 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OS 1 E-G/2-7.1

- POSTAVA OPLATE ZIDA Z18 U OSI 2/G-H (E-1)

- ČIŠĆENJE GRADILIŠTA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 09.08.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 9.8.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08534

Građevina: PG S TS, A'

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 183

PONEDJELJAK

Nadnevak: 10.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar		Tesar	3	29		32
Poslovođa	6	Armirač	1	17		18
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	17	Ukupno				71

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDM 208A	1	PALIR	5
TD F3/29A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUMPA	1		
MIKSER			

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K131 - S17 S18 S19 37 TL ; K130 - Z8 TL ; K133 - PP 300 TL ; K134 Z3 84 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE :

a) STUP S17 S18 S19 U OSI 1, S13 U OSI 3 I S7 U OSI C-F/1-4 (E-1)

b) ZID Z18 U OSI 2/G-H (E-1)

c) PLOČA POZ 300 IZMEĐU OSI E-G/2-7.1

d) OBODNI ZID Z3 i Z4 (E-1) IZMEĐU OSI E-G

NAKON PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH PDD a, b, c, d.

- POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OSI 1-3/B-E

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

10.08.'15.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 10.08.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 10.8.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08535

Građevina: PG STS, A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 184 — UTORAK — Nadnevak: 11.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	0	Tesar	3	29		32
Poslovođa	6	Armirač	1	14		15
Adm. kadar	0					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	17	Ukupno				68

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDHD208A	1		
TDF3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
AUTOMIJEŠ.	1		
MIKSER	3		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34° °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K135 - Z10 TL ; K136 - Z2 Z3 TL ; K137 - SSSCSZ TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE PPZ300 IZMEĐU OSI 1-3/B-E
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE: ZID Z18 (E-1) IZMEĐU OSI G-H/2-3 ; OBODNI ZID Z2 i Z3 (E-1) SPOJ Z2 i Z3 IZMEĐU OSI H-Z2/Z3-1 ; STUPOVA S5 i S6 - SVI U OSI 4 (E-1)
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA AB KONSTRUKCIJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORA OBAVLJENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJEN CK BETONIRANJE

11.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 11.08.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 11.8.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08536

Građevina: PG STS, A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 185 — SRIJEDA — Nadnevak: 12.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	6	11
Inženjer	6	Zidar		6		6
Tehničar	0	Tesar	3	30		33
Poslovođa	6	Armirač	1	17		18
Adm. kadar	0					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				73

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD208A	1		
F3/29A	1		
KOMPRES.	1		
AUTOMIJEŠ			
AUTOPUMPA			

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34° °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K138 - PP300TL ; K139 - Z8 Z12 TL ; K140 - Z2 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVLJANJE OPLATE PLOČE PPZ300 IZMEĐU OSI D-Z6,12-Z1
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE NA ZAVRŠENIM DIJELOVIMA: PLOČA PPZ 300 IZMEĐU OSI 1-3/B-E; ZID Z8 Z12 (E-1) IZMEĐU OSI F-G/1-3 ; OBODNI ZID Z2 IZMEĐU OSI 1-3
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE
- MONTAŽA ARMATURE ZIDA Z9 (E-1) IZMEĐU OSI H/2-3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENO CK BETONIRANJE

12.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 12.08.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 12.8.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08537

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 186 Nadnevak: ČETVRTAK 13.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	7	12
Inženjer	6	Zidar		6		6
Tehničar	0	Tesar	3	31		34
Poslovođa	6	Armirač	1	17		18
Adm. kadar	6					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				75

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208 A	1	PALIR	
F3129A	1	ELEKTROM.	
KOMPR.	1	INSTALING	
AUTOBETONPUMPA			
MIKSER			

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osoba koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 141 - 79 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE PO Z300 IZMEĐU OSI B-Z6/2-Z1
- POSTAVA ARMATURE PLOČE PO Z300 IZMEĐU OSI B-Z6/2-Z1
- MONTAŽA ARMATURE ZIDA Z9(E-1) IZMEĐU OSI H/2-3
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE ZIDA Z9(E-1) IZMEĐU OSI H/2-3 I ODOBRI ZATVARANJE OPLATE.
- NAKON PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO ZATVARANJE OPLATE I BETONIRANJE ZIDA Z9(E-1) IZMEĐU OSI H/2-3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

13. 08. 2015.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 13.08.2015. nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 13.8.'15 nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08538

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 187 Nadnevak: PETAK 14.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	6	Zidar		6		6
Tehničar	0	Tesar	3	29		32
Poslovođa	6	Armirač	1	17		18
Adm. kadar	0					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				71

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208 A	1	PALIR	0
F3129A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRES	1	INSTALING	0
AUTOBUM.	1		
MIKSER	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osoba koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 142 - PP 3 U TL; K 143 - Z2 TL; K 144 - Z8 Z11 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE NA ZAVRŠENIM DIJELOVIMA KONSTRUKCIJE I TO:
a) PLOČA PO Z300 IZMEĐU OSI B-Z6/2-Z1
b) OBODNI ZID Z2 IZMEĐU OSI 4-Z1
c) ŽID Z8 Z11(E-1) IZMEĐU OSI G-H/2-3
- NAKON PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE NAVEDENIH POD REDNIM BROJEVIMA a, b, c

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

14. 08. 2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 14.08.2015 nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 14.8.'15 nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08539

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 189 Nadnevak: SUBOTA 15.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac				
Inženjer		Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa		Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar						
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Radno vrijeme:			

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: ZBOG BLAGDANA VELIKE GOSPE (UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE NA NEBO) GRADILIŠTE NE RADI.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 15.08.2015. nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 15.8.'15 nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08540

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 190 Nadnevak: PONEDJELJ. 17.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	6	Zidar		6		6
Tehničar	6	Tesar	3	27		30
Poslovođa	6	Armirač	1	16		17
Adm. kadar	0					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208 A	1	PALIR	2
F 3/29A	1	ELEKTRAN.	2
KOMPRESOR	1	INSTALING	0
AUTODIZALICA	0		
AUTOMIX.	3		
Radno vrijeme: 7-23			

Vrijeme: OBLAČNO Temperatura min.: 25° max: 34° °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K 145 - Z 1 22 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI D-F/1-3
- MONTAŽA ARMATURE ZIDA Z1 IZMEĐU OSI A-F (E-1) i ZIDA Z2 NA SPOJU SA Z1 U OSIMA 4-T UKLJUČUJUĆI STUP S8 U OSI 4/T
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE OBODNOG ZIDA Z1 i Z2 IZMEĐU OSI 4-Z1/H-Z2 MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE OBODNOG ZIDA Z1 I Z2 IZMEĐU OSI 4-Z1/H-22

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

17.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 17.08.2015 nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjar: 17.8.'15 nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08541

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 191 Nadnevak: UTORAK 18.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	6	Zidar		6		6
Tehničar	0	Tesar	3	27		30
Poslovođa	6	Armirač	1	15		16
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MB 208A	1	PALIR	5
F3129A	1	ELEKTRON.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	0
AUTOPUMPA			
MIKSER			

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI D-F/1-3
- MONTAŽA ARMATURE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI D-F/1-3
- NALOG NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I OBORI BETONIRANJE:
a) ZID Z7 U OSI 3/G-H(E-1)
b) OBODNI ZID Z1 IZMEĐU OSI 1/G(E-1)
NAKON PREGLEDA I DOBIVENE DOZVOLE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE DIJELOVA AB KONSTRUKCIJE: a) ZID Z7 U OSI 3/G-H(E-1)
b) OBODNI ZID Z1 IZMEĐU OSI 1/G(E-1)

Up's i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

18.08.2015.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 18.08.2015. nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 18.8.'15. nadnevak i potpis

08 - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08542

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 192 Nadnevak: SRIJEDA 19.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	6	Zidar		6		6
Tehničar	0	Tesar	3	29		32
Poslovođa	6	Armirač	1	13		14
Adm. kadar	0					
Geodet	2					
Čuvar	0					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				67

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MB 208A	1	PALIR	3
F 3/29P	1	ELEKTROMONT.	5
KOMPRES.	1	INSTALING	0
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34 °C Vodostaj: Vjetar:

Up's i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K108 - PO4 ... TL ; K99 - Z1 TL ; K150 - KUT Z1 Z2 ...8

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI F-Z2 I Z3 - 2
- MONTAŽA ARMATURE SIDRA ZIDA E-1 IZMEĐU OSI F-G I 1-3 ; OBODNOG ZIDA Z1 IZMEĐU OSI F-D (E-1) I PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI F-Z2 I Z3 - 2
- ZAVRŠEN JE MONTAŽA ARMATURE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI D-F/1-3 ; OBODNOG ZIDA Z1 IZMEĐU OSI H-F (E-1) I ZIDNA U KUTU OSI 1/G (E-1) NA SPOJU ZIDA Z1 I Z2 IZMEĐU OSI 4-1 I S8 OSI M1T
- NALOG NADZORNOG INŽENJERA ZA IZVRŠENJE PREGLED ARMATURE I DOBRI BETONIRANJE
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I DOBIVENA OBAVIJEST BETONIRANJE GORE POBROJANIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

19.8.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 19.08.2015. nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 19.8.'15 nadnevak i potpis

08 - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08543

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

ČETVRTAK

List br.: 193 Nadnevak: 20.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	6	Zidar		6		6
Tehničar	ϕ	Tesar	3	29		32
Poslovođa	6	Armirač	1	15		16
Adm. kadar	ϕ					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				79

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208A	1	PALIR	3
F3/29A	1	ELEKTROMONT	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	ϕ
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K151-Z13 TL; K152-Z1 TL; K153-PP400 KUT Z12a TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: – MONTAŽA ARMATURE STUPOVA S1,S3 U OSI 4/B-D TE U OSI 3/E (E-1). MONTAŽA ARMATURE OBODNOG ZIDA Z1 – MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE U: a) ZID Z13 (E-1) IZMEĐU OSI F-G/1-3 b) OBODNI ZID Z1 IZMEĐU OSI F-D (E-1) c) PLOČA POZ400 IZMEĐU OSI F-G2/Z3 2 d) ZIDOVI U KUTU OBJEKTA IZMEĐU Z1 I Z2 NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE NAVEDENE POD a); b); c); d).

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

20.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 20.08.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 20.8.'15 nadnevak i potpis

08-13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08544

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

PETAK

List br.: 194 Nadnevak: 21.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	6	Zidar		9		9
Tehničar	ϕ	Tesar	4	29		33
Poslovođa	6	Armirač	1	16		17
Adm. kadar	ϕ					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208A	1	PALIR	3
F3/29A	1	ELEKTROMONT	3
KOMPRESOR	1	INSTALING	ϕ
MIKSER	3		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K154 - Z1 TL; K155 - S1 S3 S11 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: – POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI 1-3/H-Z2 – MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA Z13 (E-1) IZMEĐU OSI F-E/2-3 I Z28, Z29, Z30 IZMEĐU OSI B-D/3-4 – MONTAŽA ARMATURE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI 1-3/H-Z2 – MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE OBODNOG ZIDA Z1 IZMEĐU OSI B-E (E-1) I STUPOVA S1,S3 U OSI 4/B-D, S11 U OSI 3/E (E-1). TE ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH DIJELOVA KONSTR. – NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE: a) OBODNI ZID Z1 IZMEĐU OSI B-E (E-1) b) STUPOVA S1,S3 U OSI 4/B-D, S11 U OSI 3/E (E-1)

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

– PREGLEDNA KOMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

21.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 21.08.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 21.8.'15. nadnevak i potpis

08-13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08545

Građevina: PG STS, A"
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 195 Nadnevak: SUBOTA 22.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3	5	8
Inženjer	3	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	1	27		28
Poslovođa	3	Armirač	1	17		18
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				60

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208A	1	PALIR	6
F3/29A	1	ELEKTRONIKA	3
KOMPRESOR	1	INSTALING	6
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 20

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 35° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K156 - Z13 TL, K157 - Z28 Z29 Z30 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 400 U OSIMA A-3/G-A
- MONTAŽA ARMATURE PLOČE NA KOTI -1,95 U OSIMA 3-2/E-G
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE
a) ZID Z13 (E-1) IZMEĐU OSI F/2-3
b) UNUTARNJI ZID Z28, Z29, Z30 IZMEĐU OSI B-A/3-G
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE NAVEDENIH POD a) i b)

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE
22. 08. 2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 22.08.2015.
nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 22.8.'15
nadnevak i potpis

08-13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08546

Građevina: PG STS, A"
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 196 Nadnevak: NEDJELJA 23.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3	5	8
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	1	27		28
Poslovođa	2	Armirač		7		7
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				49
Ukupno	6	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208A	1		
F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
MIKSER	3		

Radno vrijeme: 7 - 13

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K158 - PP400 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI E-G/2-3
- POSTAVA OPLATE ZIDOVA U OSIMA 3/G-F.
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI 1-3/H-Z2 I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI 1-3/H-Z2
- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA U OSIMA 3/E-F I

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA DIJELA PLOČE POZ 400 I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE
23.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 23.08.2015.
nadnevak i potpis

Glavni nadzorni inženjer: 23.8.'15
nadnevak i potpis

08-13

TEHNIKA

ko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08547

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 04

lište: WEST GATE SPLIT

List br.: 197 Nadnevak: PONEDJELJAK 24.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
ovoditelj	1	Betonirac		6	6	12	HD 208A	1	PALIR	Ø
ljer	6	Zidar		8		8	F3/29A	1	ELEKTRONOM	5
ičar		Tesar	3	28		31	KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
ovođa	6	Armirač	1	24		25	MIKSER	4		
. kadar										
det	2									
ar	2									
ičica-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar		2		2				
ino	18	Ukupno				81	Radno vrijeme: 7-23			

ne SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34 °C Vodostaj: Vjetar:

I potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

I uzorci:

ljeni atesti i rezultati ispitivanja:

vi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 400 U OSIMA Z1/4/B-E

POSTAVA OPLATE ZIDOVA

I potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 24.08.2015 nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 24.8.15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dionička društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08548

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 198 Nadnevak: UTORAK 25.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalit.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	6	12	HD 208A	1	PALIR	
Inženjer	6	Zidar		8	8	8	F3/29A	1	ELEKTRONOM	
Tehničar		Tesar	3	28		31	KOMPRESOR	1	INSTALING	
Poslovođa	6	Armirač	1	16		17	AUTOPUMPA	1		
Adm. kadar							MIKSER	7		
Geodet	2									
Čuvar	2									
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar		2		2				
Ukupno	18	Ukupno				79	Radno vrijeme: 7-23			

Vrijeme SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 400 U OSIMA Z1-3/B-E.

- MONTAŽA ARMATURE STROPNE PLOČE POZ 400 U OSIMA Z1-3/T-G

- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN PREGLED ARMATURE PLOČE I DOZVOLJENO BETONIRANJE

25.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 25.8.15 nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08549

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

SRIJEDA

List br.: 199 Nadnevak: 26.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	6	12
Inženjer	6	Zidar		8	-	8
Tehničar		Tesar	3	28		31
Poslovođa	6	Armirač	1	16		17
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar			3	
		Električar			2	
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MB 2028 A	1	PALIR	3
F3/29A	1	ELEKTRONJAT	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	∅
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +24 max: +32 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K136-pp400 VS Ž19 TL; K164-Ž14 TL; K165 S15 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI G-G/2-Ž1
- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE PLOČE POZ 400, IZMEĐU OSI C-F/4-Ž1; VISOKOSTIJENOG NOSAČA IZMEĐU OSI 2-3/H-T; ZIDA Ž19 IZMEĐU OSI 1-3/EF MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE GORENAVEDENIH ELEMENATA AB KONSTRUKCIJE.
- ZAVRŠENA POSTAVA ARMATURE STUPA S15 (E-1) U OSI 2-E MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED.
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE STUPA S15 (E-1) U OSI 2-E

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

26.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 26.08.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 26.8.'15. (nadnevak i potpis)

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08550

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

ČETVRTAK

List br.: 200 Nadnevak: 27.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	6	12
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	3	28		31
Poslovođa	6	Armirač	1	17		18
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno		Ukupno				74

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TOMO 208A	1	PALIR	5
TB F3/29A	1	ELEKTROMONT	5
KOMPRES.	1	INSTALING	∅
AUTOPUMP.	1		
MIKSER	1		

Radno vrijeme: 7°°-23°°

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +24 max: +32 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K166-pp400 VS Ž; K164-Ž10 Ž11 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI E-G/2-3 i H/2-3.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PLOČE POZ 400, IZMEĐU OSI C-G/2-Ž1; VISOKOSTIJENOG NOSAČA IZMEĐU OSI 1-2/G-H; ZIDA Ž10; Ž11 (E-1) IZMEĐU OSI 2-3/E-G MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJE OD NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE: PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI C-G/2-Ž1; VISOKOSTIJENOG NOSAČA IZMEĐU OSI 1-2/G-H; ZIDA Ž10 i Ž11 (E-1) IZMEĐU OSI 2-3/E-G.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

27.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 27.08.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 27.8.'15. (nadnevak i potpis)

OB - 13

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor: S.B. TORANJ d.o.o. SPLIT, HRVATSKE MORNARICE 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WEST GATE A - POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Građevna dozvola: Klasa: UP/I361-03/12-03/00007
Ur. broj: 2181/01-03-03/1E-13-0022
OD 27.05.2013.
nadnevak izdavanja građevne dozvole

Odgovorna osoba koja vodi gradnju / izvođenje radova
Glavni inženjer gradilišta / inženjer gradilišta / voditelj gradilišta

VINKO KOVAČEVIĆ, DIPL. ING. GRAĐ.
Ime i prezime, potpis
Akt o imenovanju: 91 (647) / 2015
92 (690) / 2015

Nadzorni inženjer: MARIO BRUČIĆ, d.i.g.
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Mario Bručić dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786
Akt o imenovanju: 01/2015/MB, 12.01.2015.

Nadzorni inženjer: VELJKO OVITKOVIĆ D.I.G.
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Veljko Ovitković dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3098
Akt o imenovanju: KK03/2015

Nadzorni inženjer
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
Akt o imenovanju:

Glavni nadzorni inženjer: MARIO BRUČIĆ, d.i.g.
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Mario Bručić dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786
Akt o imenovanju: MM-SRT-146, 30.01.2015.

M.B PLAN d.o.o., MLINOVI 129 A, ZAGREB
naziv i sjedište osobe koja obavlja stručni nadzor

Gradnja / izvođenje radova
Početak prijave: 20.01.2015. (nadnevak)
Početak: 28.08.2015. (nadnevak)
Završetak: (nadnevak)

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor: S.B. TORANJ d.o.o. SPLIT, HRVATSKE MORNARICE 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WESTGATE A - POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Redni broj	Dio građevine / radovi	Izvođač	Stručni nadzor	Gradnja / izvođenje radova	
				početak	završetak
				nadnevak	
1.	Građevinski radovi	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.02.2015.	14.09.2016.
2.	Zaštita građevne jame	Geotehnika Inženjering d.o.o.	Institut IGH d.d.	20.02.2015.	22.06.2015.
3.	Izolaterski radovi	Puliv d.o.o.	MB Plan d.o.o.	12.05.2015.	20.07.2016.
4.	Građevinski elementi montažnih trafostanica	Tehniku d.d.	MB Plan d.o.o.	02.07.2015.	18.10.2015.
5.	Asfalterski radovi	PZC d.o.o.	MB Plan d.o.o.	19.07.2016.	20.09.2016.
6.	Montaža el. elemenata	Adria elektro	MB Plan d.o.o.	14.07.2016.	19.07.2016.
7.	Ostakljenje	Reflex Zagreb d.o.o.	MB Plan d.o.o.	23.11.2015.	28.07.2016.
8.	Elektromontažerski radovi	Elektromont	Gikon d.o.o.	06.05.2015.	14.09.2016.
9.	Elektroinstalaterski strukturalna mreža	Sprovmet d.o.o.	Gikon d.o.o.	03.05.2016.	12.07.2016.
10.	Elektroinstalaterski trafostanica	Tornos & Co d.o.o.	Gikon d.o.o.	23.05.2016.	06.06.2016.
11.	Vodovod i kanalizacija	Instaling d.o.o.	Veljko Gradnja d.o.o.	11.05.2015.	12.08.2016.
12.	Dizala	Kone d.o.o.	Roterm d.o.o.	04.12.2015.	15.06.2016.
13.	Sprinkler i nevec instalacije	Aling d.o.o.	Roterm d.o.o.	05.10.2015.	02.08.2016.
14.	Strojarski radovi	Pet-Prom d.o.o.	Roterm d.o.o.	23.12.2015.	14.09.2016.
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					

08-13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08551

Građevina: PG S TS A"

Blok br.: 05

PETAK

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 201 Nadnevak: 28.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polu-kvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	6	12
Inž. gradil.	6	Zidar		8		8
Tehn. pregl.		Tesar	3	28		31
Poslovođa	6	Armirač	1	17		18
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208A	1	PALIR	5
TDF3/29A	1	ELEKTROMONT	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	4
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	1		

Radno vrijeme: 7°°-23°°

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: 24° max: 32 °C Vodostaj: Vjetar:

Ime i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K168-PP400 TL; K169-Z8Z12 TL;

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PLOČE POZ 400, IZMEĐU OSI E-G/2-3 i H-I/2-3 TE ZIDA Z8 Z12 (E-1) IZMEĐU OSI 1-3/E-G. MOLIMA NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE PLOČE poz 400 IZMEĐU OSI E-G/2-3 i H-I/2-3 TE ZIDA Z12 (E-1) IZMEĐU OSI 1-3/E-G.
ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA GARAŽE NA ETAŽI E-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

PREGLED ARMATURE I DOZVOLA ZA BETONIRANJE
28.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 28.08.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 28.8.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08552

Građevina: PG S TS

Blok br.: 05

SUBOTA

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 202 Nadnevak: 29.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polu-kvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3	3	6
Inž. gradil.	3	Zidar		4		4
Tehn. pregl.		Tesar	1	23		24
Poslovođa	3	Armirač	1	9		10
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				47

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208A	1	PALIR	3
TDF3/29A	1	ELEKTROMONT	3
KOMPRESOR	1	INSTALING	6
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7°°- 20°°

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: 24° max: 32 °C Vodostaj: Vjetar:

Ime i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K170-VSTL; K171-S8S13 TL; K172-Z1TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 400 (E-0) IZMEĐU OSI D-H/1-3
ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE NA: VISOKOSTVENI NOSAČ (E-1) IZMEĐU OSI 1/G-H; STUP S8S13 (E+1) U OSI 1/3-4; OBODNI ZID Z1 (E-1) IZMEĐU OSI A-G. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
NALAZ PREGLEDA I ODOBRENJA OD NADZORNOG INŽENJERA.
OBAVLJENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA BETONSKE KONSTRUKCIJE.
ZIDARSKA OBRADA BETONSKIH ZIDOVA ETAŽE E-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

ZAVRŠEN PREGLED I DOZVOLA ZA BETONIRANJE
29.08.2015.

NAPOMENA: PO SNIMLJENOM TERENSKOM STANJU ZAVRŠIO VEĆINU PLOČE IZNAD PODRUMA ETAŽE. PREOSTALO ZA ZAVRŠITI DIO KONSTRUKCIJE OKO ZAPADNOG KUTA (TEHNOLOŠKI UVLAČENJE), TRAPEZNIH ŠUPLJINA, JEDNOSTRANOG DIJELA PLOČE, ZIDA I STUPA →

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 29.08.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 29.8.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08553

Građevina: PG SVS, A+

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 203

NEDJELJA

Nadnevak: 30.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	1	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar	1	24		25
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				35

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208A	1	PALIR	Ø
F3/29A	1	ELEKTRONONT	Ø
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø

Radno vrijeme: 7°° - 13°°

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +24 max: +32 °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 400 (E-0) IZMEĐU OS I D-H / 1-3.
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA ETAŽE E-3.
- BETONTEŠA OPLATE STROPNE PLOČE E-2.
- ČIŠĆENJE GRADILIŠTA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

→ ISTO SE MORA ZAVRŠITI U NAJKRAĆEM ROKU (DO 01.09 2015.): ZAVRŠETAK ROŠTI, ZIDA I STUP, A DIO OKO TRAFOSTANICE I KLANA ZBOG TEHNOLOŠKIH RAZLOGA MOŽE SE ZAVRŠITI NAKON DEMONTAŽE ZAVRŠNOG BETONA, ALI U UKUPNOM ROKU ZA ISHOĐENJE.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 30.08.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 30.08.2015. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08554

Građevina: PG S T.S, A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 204

PONEDJELJAK

Nadnevak: 31.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	6	12
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	2	30		32
Poslovođa	6	Armirač	1	18		19
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208A	1	PALIR	5
F3/29A	1	ELEKTRONONT	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +22 max: +31 °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 173 - 37 S12 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 400 (E-0) IZMEĐU OSI D-H / 1-3.
- DOVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE STUPA S7 S12 (E+1) U OSI H/3-4. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE STUPOVA S7 S12 (E+1) U OS I H/3-4.
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA GARAŽE NA ETAŽI E-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DEŽURNI ZA BETONIRANJE
31.08.2015
- RADI POJAŠNJENJA POLOŽAJA AB HEDUETAŽNIH PLOČA, POLOŽAJ 400 ODNOSI SE NA AB PLOČU ETAŽE E-1 (STROPNA PLOČA), ODNOSNO PODNA PLOČA ETAŽE E0.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 31.08.2015 (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 31.8.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08555

Gradilište: WEST GATE SPLIT
Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
List br.: 205 — UTORAK
Nadnevak: 01.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	6	12
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	3	31		32
Poslovođa	6	Armirač	1	19		20
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Slatičica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				77

Strojevi i vozila na radu	Kom
MD 208 A	1
KOMPRESOR	1
PUMPA	1
MIKSER	10

Izvođač obrtn.-instal.: PALIR — Broj: 5
ELEKTRONOVA — 5
INSTALING — 2

Radno vrijeme: 7 – 23

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +22 max: +31 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K174 - S556 TL; K175 PP 400 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- MONTAŽA OPLATE ETAŽE E-0 (PRIZEMLJE)
- DEMONTAŽA OPLATE PLOČE E-1
- DOVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE STUPOVA S6 i S5 (E-0, E-1) U OSI 4/E-G; PLOČE POZ 400 (E-0), IZMEĐU OSI D-H/1-3
- POZIVAMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I DOSERI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE PLOČE POZ 400 (E-0) IZMEĐU OSI D-H/1-3 I STUPOVA S6 i S7 (E-0, E-1) U OSI 4/E-G.
- ZIDARSKA OBRADA AB ZIDOVA ETAŽ E-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
01.09.2015.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 01.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 1.9.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08556

Gradilište: WEST GATE SPLIT
Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
List br.: 206 — SRIJEDA
Nadnevak: 02.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	6	12
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	2	30		32
Poslovođa	6	Armirač	1	10		11
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Slatičica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				68

Strojevi i vozila na radu	Kom
MD 208A	1
KOMPRESOR	1
MIKSER	3

Izvođač obrtn.-instal.: PALIR — Broj: 5
ELEKTRONOVA — 3
INSTALING — Ø

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +21 max: +32 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K176 - S354 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- POSTAVA OPLATE STRUNE PLOČE ETAŽE E-0 I TAKT IZMEĐU OSI H-I/4-2.
- MONTAŽA ARMATURE JEZGRE STUBIŠTA NA ETAŽI E-0
- DOVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE SVODA S354 (E-0, E-1) U OSI 4/D-E. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE.
- DOŠLA JE AKTIVNOST KATRANIZACIJA OKO ZIDOVA PODRUMA UZ SIDERENI ZID I AKVADUKT VRŠI SE PRIPREMANJE MATERIJALA KAKO BI SE UGRADIVAO MATERIJAL PRIMJERENE GRANULACIJE. HIDROIZOLACIJA SE ŠTITI ČELIČNIM PLOČAMA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
02.09.2015.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 02.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 2.9.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08557

Gradilište: WEST GATE SPLIT

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

ČETVRTAK

List br.: 207 Nadnevak: 03.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelji	1	Betonirac		6	6	6
Inženjeri	6	Zidar		8		8
Tehničari		Tesar	2	30		32
Poslovođe	6	Armirač	1	9		10
Adm. radnici						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208A	1	PALIR	5
F3/29A	1	ELEKTROMONT	3
KOMPRESOR	1	INSTALING	4
MIKSER	3		

Radno vrijeme: 7^00 - 24^00

Vrijeme: OBLAČNO Temperatura min.: +24 max: +30 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K177 - ZGTL ; K178 - Z8Z11 TL ; K179 - S5 TL ;

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA OPLATE 1 ½ TAKTA STROPNE PLOČE E0 IZMEĐU OS I G-I/2-4.
- MONTAŽA ARMATURE STUBIŠNIH JEZGRI I JEZGRI DIZALA STAT. E0.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE NA: ZIDU Z6 (E0) IZMEĐU OS I 3-Z1 ; ZID Z8 Z11 (E0) IZMEĐU OSI 1-3/G-H ; STUPU S5 (E-0 E+1) U OSI F/4. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OPLIĆENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH EL KONSTRUKCIJE
- ZATRPAVANJE OKO ZIDOVA PODRUMA BIRANIM MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DODAVANJE MUVENT JALOVINE 0-32.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

03.09.2015

IZVOĐAČ MORA STROGO VODITI BRIGU OKO ODABIRA TJ. SORTIRANJA MATERIJALA PRI ZATRPAVANJU, PRIDRŽAVATI SE PRAVILA STRUKE I VODITI RAČUNA OKO ZBIJANJA MATERIJALA, GRANULACIJE I ZAŠTITE HIDROIZOLACIJE.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 03.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 3.9.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08558

Gradilište: WEST GATE SPLIT

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

PETAK

List br.: 208 Nadnevak: 04.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelji	1	Betonirac		6	5	11
Inženjeri	5	Zidar		8		8
Tehničari		Tesar	2	30		32
Poslovođe	4	Armirač	1	7		8
Adm. radnici						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	15	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TO MD 208A	1	PALIR	5
TO F3/29A	1	ELEKTROMONT	3
KOMPRESOR	1	INSTALING	4
MIKSER	2	PATRIJI el.obr	6

Radno vrijeme: 7 - 21

Vrijeme: OBLAČNO Temperatura min.: +18 max: +28 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K180 - Z7 Z8 Z11 TL ; K181 - S16 S17 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE 2 TAKTA STROPNE PLOČE E0 IZMEĐU OSI G-H/2-4.
- TESARSKA OBRADA ZIDOVA AB KONSTRUKCIJE PODRUMA ETAŽE E-3.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA Z7 Z8 Z11 (E+1) IZMEĐU OSI 1-3/G-H I STUPOVA S16 S17 (E+1) U OSI F/4.
MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA
- OPLIĆENO BETONIRANJE GORE PODKRAJANIH EL AB KONSTRUKCIJA.
- NASTAVLJENO ZATRPAVANJE OKO ZIDOVA PODZEMNE DIJELA GRAĐEVINE SA GEOTEHNIČKIM NADZOROM DOGOVORENO NOVO TEHNIČKO RJEŠENJE: PO DNU ROVA OBAVEZNO POLOŽITI DRENAŽNU CIJEV VISINE 30-40 cm OMOTAN GEOTEKSTILOM. INSTALATER DA STRU. SUP.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

04.09.2015

DANA 04.09.2015. POTPISAN JE ANEKS UGOVORA O GRAĐENJU KOJIM SE DETALJNO RAZRAĐUJE TEHNIČKI OPIS OSTAKLJENE ALUMINIJSKE FASADE OD 15.07.2015 TE UGOVARA VIŠA UGOVORENA CIJENA RADOVA UGOVOR BR. 78/15-T.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 04.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 4.9.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

d.d. tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08559

Gradilište: WEST GATE SPLIT
Građevina: PG S TS A
Blok br.: 05
List br.: 209
Nadnevak: 04.09. PETAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac				
Inženjer		Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa		Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar						
Slastičica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Radno vrijeme:			

Vrijeme: ... Temperatura min.: ... max: ... °C | Vodostaj: ... | Vjetar: ...

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: ...
Uzeti uzorci: ...
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: ...

Radovi: → NASTAVAK SA PRETHODNE STRANICE:
NASTAVITI ZATRPAVATI SA MATERIJALOM IZ ISKOPA
SLOJEVIMA 30-40 CM. PRIJE NABIJANJA.
SVAKO POLOŽENI PO SVAKOM SLOJU POSUTI 10 CM
MLIJEVENE JALOVINE FRAKCIJE 0-32 MM.
KOJU GRANULACIJU: ZNAČAJNIJE PUSTOLA IMEĐU GRANULA I PAŽLJIVE
STRUKTURE INVEST MATERIJALA SLOJA MATERIJALOM OD KOJEG DOBIJENE
SLOJA JE TO MANJI POSTOTAK SLOJ DRUGIH RAZNIH MATERIJALA
KOJI NA VRHU (DO KRAJA ISTEKANJA) UNOSITI MANJE MATERIJALA
OD KOJEG DOBIJENE PLAN SLOJA SA JE UNUTARNJE VEĆEG-VEĆEG
RAZNIH MATERIJALA DA TO SE STAVLJA SLOJ NAJVEĆEG GRANULATA (110 cm)
MORA ISTUPATI PUNJENJEM DO KRAJA NASIPA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
TVRTKA MORA ZATRPAVATI JAMU PRIJE UPUTAVA GEOMEHANIČARA,
KOJI O NAVEDENOME TREBA OBAVITI UPIS U GRAĐEVINSKI DNEVNIK.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 04.09.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 4.9.15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

d.d. tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08560

Gradilište: WEST GATE SPLIT
Građevina: PG S TS A'
Blok br.: 05
List br.: 210
Nadnevak: 05.09. SUBOTA

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	6	12
Inženjer	1	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	1	24		25
Poslovođa	2	Armirač	1	7		8
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Slastičica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208B	1	PALIR	ø
TDF3/29A	1	ELEKTROMONT	3
KOMPRESOR	1	INSTALING	ø
HIKSER		PATRLJ i dec	
Radno vrijeme: 7°°			

Vrijeme: KIŠA Temperatura min.: +18 max: +26 °C | Vodostaj: ... | Vjetar: ...

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: ...
Uzeti uzorci: ...
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: ...

Radovi: DEMONTAŽA OPLATE NA ETAŽI E-1 : E-2
ZIDARSKA OBRADA BIDOVA GARAŽE NA ETAŽI E-3
POSTAVA OPLATE 3. TAKT STROPNE PLOČE EO IZEDU OSI
G-H/4-2
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STUPOVA S11 S15
OSI E/3 i E/2 + MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA D.D. IZVRŠI
PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENO
SE BETONIRANJE
05.09.2015
GLAVNI IZVOĐAČ DOSTAVIO NOVI EVIDIRANI TERMINSKI PLAN OD 04.09.2015
GODINE PREMA KOJEM JE ZAVRŠETAK KONSTRUKCIJE DO 23.12.2015.; A
GLAVNI ROK SE NE MIJENJA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 05.09.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 5.9.15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08561

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 211
NEDJELJA
Nadnevak: 06.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	.	4
Inženjer	1	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar	1	24		24
Poslovođa	2	Armirač		4		4
Adm. radnik						
Geodet						
Ovlaštenik	2					
Čistilica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno		.		39

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 205 A	1	PALIR	Ø
TD F3/29A	1	ELEKTRONONT	Ø
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
MIKSER	3	PATALJI	Ø

Radno vrijeme: 7ᵉᵉ 13ᵉᵉ

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +12 max: +28 °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: K183 - Z7 Z8 Z10 TL
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA ARMATURE JEZGRI DIJELA ETAŽE E-0
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ŽIDOVA Ž7 Ž8 Ž10
E-TAŽE E-0, TE STUPOVA S1 KOM2. ETAŽE E-0.
MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED
ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- POSTAVA OPLATE STRANE PLOČE E-0, 1 TAKTA I 2 TAKTA
U SMJERU OSI G-H/4-2. SKLAPANJE REMENATA ZA
LIJEVANJE OPLATE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAVA
SE BETONIRANJE
06.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 06.09.2015. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 6.9.'15 (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08562

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 212
PONEDJELJAK
Nadnevak: 07.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4	10
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	2	34		36
Poslovođa	6	Armirač				
Adm. radnik						
Geodet	2					
Ovlaštenik	2					
Čistilica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
		PALIR	2
		ELEKTRONONT	2
		INSTALING	Ø
		PATALJI	6

Radno vrijeme: 7ᵉᵉ - 23ᵉᵉ

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +18 max: +26 °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: K184 - Z7 Z9 TL ; K185 - S1 TL
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA OPLATE STRANE PLOČE E-0 2. I 3. TAKT
- TESARSKI ORADA BETONSKIH ŽIDOVA PODZEMNIH
ETAŽE E-3 I E-2.
- ZATRPAVANJE ZEMLJOM OKO ŽIDOVA PODZEMNIH
ETAŽA UZ SJEVERNI I JUŽNI RID
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ŽIDOVA Ž7, Ž19
TE 1. TAKTA STRANE PLOČE E-0 KAO I STUPA S1
(2 KOM). MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI
PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD NADZORA OBAVLJENO
BETONIRANJE 1 TAKTA STRANE PLOČE E-0 U OSIMA 1-2/F-G.
ŽIDOVA Ž7 Ž19 I STUPOVA S1 (KOM2) U OSIMA B-C/2-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA
SE BETONIRANJE
07.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 07.09.2015. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 7.9.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
društvo za građevinarstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
društvo za gradbeništvo, inženjering, proizvodnju i trgovino
building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08563

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 05

List br.: 213 — UTORAK — Nadnevak: 08.09.

Gradilište: WEST GATE SPLIT

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovodioci	1	Betonirac		6	4	10
Inženjeri	6	Zidar		8		8
Tehničari		Tesar	2	34		36
Poslovođe	6	Armirač	1	7		8
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvari	2					
Cisticic-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				67

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1	PALIR	2
TD F3/29A	1	ELEKTRONOM	2
KOMPRESOR	1	INSTALING	4
AUTOPUMPA	1	PATRLJI	6
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K186-PP500 TL; K187 S1TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE 2 TAKTA PLOČE PP-500 IZMEĐU OSI 2-4/G-H TE STUPOVA S1 I KOM 2 IZMEĐU OSI A-B/3-4 NA ETAŽI E-0 (PRIZEMLJE).
- POZVANO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJE OD NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE
- ZIDARSKA OBRADA AB ZIDOVA I STUPOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE NA ETAŽI E-3 i E-2.
- ZATRPAVANJE OKO ZIDOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE, UGRADNJA DRENAŽNOG MASIVA I GEOTEKSTILA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

08.09.2015

- NAGLAŠAVAM DA NE PREUZIMAM GARANCIJU NA SVE RADOVE, PA TAKOĐER I ZATRPAVANJE I HIDROIZOLACIJU, TE OBZIROM NA SLOŽENOST TIH RADOVA TLAČI SE STRUČNO PROBIJANJE GOTA GEOMEHANIČARA I ZATRPAVANJE DOBRA OSIGURATI

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 08.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 8.9.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
društvo za građevinarstvo, inženjering, proizvodnju i trgovino
building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08564

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 05

List br.: 214 — SRIJEDA — Nadnevak: 09.09.

Gradilište: WEST GATE SPLIT

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovodioci	1	Betonirac		6	4	10
Inženjeri	6	Zidar		8		8
Tehničari		Tesar	2	34		36
Poslovođe	6	Armirač	1	7		8
Adm. kadar	2					
Geodet	2					
Čuvari	2					
Cisticic-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	ELEKTRON.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	4
AUTOPUMPA	1	PATRLJI	6
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K188-PP500 TL; K189-S1 GREDA TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - IZRADA OPLATE STROPNE PLOČE 500 4 TAKT (E-0)
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE 3 TAKTA STROPNE PLOČE PP500 (E-0) IZMEĐU OSI 1-3 I F-H KAO I ZIDOVA VEZANE IZMEĐU OSI F-G I 1-3; STUPA S1 (E+1) U OSI 3 I 4, GREDA IZMEĐU OSI E-G/3-4. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE NA ETAŽI E-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA BETONIRANJA

09.09.2015

- NAGLAŠAVAM DA NE PREUZIMAM GARANCIJU NA SVE RADOVE, PA TAKOĐER I ZATRPAVANJE I HIDROIZOLACIJU, TE OBZIROM NA SLOŽENOST TIH RADOVA TLAČI SE STRUČNO PROBIJANJE GOTA GEOMEHANIČARA I ZATRPAVANJE DOBRA OSIGURATI.
- NOSIVOST TLA PAŽNJU POSVETITI HIDROIZOLACIJI I MEKOJ ZAŠTITI.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 09.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 9.9.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
construction company for building construction, engineering, production and trade
HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08565

Građevina: PG STS, A'
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 215
ČETVRTAK
Nadnevak: 10.09.

Djelatnici		na radu	Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4	10	TD MD 2018	1	PALIR	4
Inženjer	6	Zidar		8		8	TD F3/29A	1	ELEKTROM.	5
Tehničar	36	Tesar	2	34		36	KOMPRESOR	1	INSTALING	6
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8	MIKSER	3	PATRLJI	6
Adm. radar										
Geodet	2									
Čuvar	2									
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar		2		2	Radno vrijeme:		7-23	
Ukupno		Ukupno				67				

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: K190 - S1 S2 S3 S4 T6
Primjedbe, nalazi i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- IZRADA OPLATE STROPNE PLOČE E-0 5 TAKT
- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE ETAŽE E+1 IZMEĐU OSI G-H/3-4
- ZIDARSKA OBRADA BETONSKIH ZIDOVA ETAŽE E-3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 10.09.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 10.9.15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
construction company for building construction, engineering, production and trade
HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08566

Građevina: PG STS, A4
Blok br.: 05.
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 216.
PETAK
Nadnevak: 11.09.

Djelatnici		na radu	Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4	10	TD MD 2018	1	PALIR	4
Inženjer	6	Zidar		8		8	TD F3/29A	1	INSTALING	6
Tehničar	36	Tesar	2	34		36	KOMPRESOR	1	ELEKTROM.	5
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8	AUTOPUMPA	1	PATRLJI	6
Adm. radar							MIKSER	6		
Geodet	2									
Čuvar	2									
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar		2		2	Radno vrijeme:		7-23	
Ukupno	18	Ukupno								

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: K191 - PP500TL ; K192 - PP500TL
Primjedbe, nalazi i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- DOSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE TAKT 5 ETAŽE E-0.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STROPNE PLOČE E-0 4 TAKT IZMEĐU OSI E-F/3-4 MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJE IZVRŠENO BETONIRANJE 4 TAKTA STROPNE PLOČE E-0 IZMEĐU OSI E-F/3-4 I STUBIŠNOG KRAKA IZMEĐU OSI F-G SA KOTE -0,20 NA KOTU +3,01
- ZIDARSKA OBRADA BETONSKIH ZIDOVA PODZEMNIH ETAŽA NA ETAŽI E-3.
- ZATRPAVANJE ZEMLJOM IZ ISKOPA OKO ZIDOVA PODZ. DIJ. GR.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENO BETONIRANJE
11.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 11.09.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 11.9.15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08567

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 217 Nadnevak: 12.09. SUBOTA

Djelatnici na radu		na radu	Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polu-kvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
[Rukovoditelj]	1	Betonirac		2	4	6	TD HD 208A	1	PALIR	3
[Inženjeri]	3	Zidar		4		4.	TDF 3/29A	1	ELEKTROM.	2
[Tehničari]	3	Tesar	1	24		25	KOMPRESOR	1	INSTALING	0
[Poslovođe]	3	Armirač	1	6		7	MIKSER	5		
[Adm. kadar]										
[Geodet]	2									
[Čuvari]	2									
[Čistačica-servirka]		Strojar		3		3				
		Električar				47	Radno vrijeme: 7 - 18			
[Ukupno]	11	Ukupno								

Vrijeme: Temperatura min.: .... max: .... °C Vodostaj: .... Vjetar: ....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K193-73 TL;

Primijenjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- MONTAŽA OPLATE 5 i 6. TAKTA STROPNE PLOČE ETAŽE E-0
- DEMONTAŽA 1. TAKTA STROPNE PLOČE ETAŽE E-0.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE JEZGRE ETAŽE E+1 IZMEĐU OSI F-G/3-1 MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE DIJELA JEZGRE ETAŽE E+1 OD OSI F-G/3-1.
- ZIDARSKA OBRADA BETONSKIH ZIDOVA ETAŽE E-3 [illegible] E-2.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
12.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 12.09.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 12.9.15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08568

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 218 Nadnevak: 13.09. NEDJELJA

Djelatnici na radu		na radu	Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polu-kvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
[Rukovoditelj]	1	Betonirac		2		2	TD HD 208A	1	PALIR	0
[Inženjeri]		Zidar		3		3	TD F3/29A	1	ELEKTROM.	0
[Tehničari]		Tesar	1	23		24	KOMPRESOR	1	INSTALING	0
[Poslovođe]	1	Armirač							PATRLJ	0
[Adm. kadar]										
[Geodet]										
[Čuvari]	2									
[Čistačica-servirka]		Strojar		3		3				
		Električar					Radno vrijeme: 7 - 13			
[Ukupno]	4	Ukupno				32				

Vrijeme: Temperatura min.: .... max: .... °C Vodostaj: .... Vjetar: ....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primijenjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- DEMONTAŽA OPLATE 2 i 3 TAKTA STROPNE PLOČE E-0 UZ PONOVNO PODUPIRANJE
- POSTAVA 5 i 6 TAKTA STROPNE PLOČE E-0 IZMEĐU OSI B-1/4-1

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

SKREĆE SE POZORNOST IZVOĐAČU RADOVA DA NE [illegible] PRERANU DEMONTAŽU OPLATE, JER JE 3 TAKT STROPNE PLOČE BETONIRAN U SRIJEDU ZNAČI PRIJE 4 DANA
13.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 13.09.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 13.9.15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08569

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

List br.: 218 Nadnevak: 14.09. PONEDJELJAK

Gradilište: WEST GATE SPLIT

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4	10	TD MD 298A	1	PALIR	4
Inženjer	6	Zidar		8		8	TD F3/29A	1	ELEKTROM.	5
Tehničar		Tesar	2	34		36	KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8	AGREGATA	1	PATRLJI	6
Adm. kadar							MIKSER	5		
Geodet	2									
Čuvar	2									
Ostalo-serv. rad	1	Strojar		3		3				
		Električar		2		2	Radno vrijeme: 7-22			
Ukupno	18	Ukupno								

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Ime i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K194 - PP500 Z3 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: IZRADA OPLATE 1. I 2. TAKTA STROPNE PLOČE E+1.
IZRADA I MONTAŽA STOLOVA
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE 5. I 6. TAKTA STROPNE PLOČE E-0, IZMEĐU OSI 2-4 I B-F, TE ZIDOVA VJEŽGRE IZMEĐU OSI 1-3 I F-G. NAKON NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA AB KONSTRUKCIJE.
ZIDARSKA OBRADA AB ZIDOVA GARAŽA NA ETAŽI E-2.

Uvid i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
15.09.2015
- IZVOĐAČ MORA IZVRŠITI KONTROLNO ISPITIVANJE UZORAKA BETONA NA KOJI PRETHODNO DRŽATI U UVJETIMA KONSTRUKCIJE I OBAVIJESTITI NADZOR O REZULTATIMA, A SVE U SVRHU DEMONTAŽE OPLATE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 14.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 14.9.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08570

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

List br.: 219 Nadnevak: 15.09. UTORAK

Gradilište: WEST GATE SPLIT

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4	10	TD MD 298A	1	PALIR	4
Inženjer	6	Zidar		8		8	TD F3/29A	1	ELEKTROM.	5
Tehničar		Tesar	2	34		36	KOMPRES.	1	INSTALING	Ø
Poslovođa	6	Armirač	1	6		7	MIKSER	3	PATRLJI	6
Adm. kadar										
Geodet	2									
Čuvar	2									
Ostalo-serv. rad	1	Strojar		3		3				
		Električar		2		2	Radno vrijeme: 7-23			
Ukupno		Ukupno								

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Ime i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K195 - S1 TL; K196 - Z3 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: IZRADA STOLOVA I MONTAŽA OPLATE 1. TAKTA PLOČE poz. GOC (E+1)
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STUPOVA OS1 (E+1) U OSI D-F I 1-4 TE ZIDOVA JEZGRE U OSIMA 3 I F. NAKON NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA AB KONSTRUKCIJE
ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA PODRUMA NA ET. E-2
ZATRPAVANJE OKO ZIDOVA PODRUMA, JUŽNI POKOS, MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DODATAK JALOVINE.

Uvid i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
15.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 15.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 15.9.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08571

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 220 Nadnevak: 16.09. SRIJEDA

Djelatnici		na radu	Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovodilac radova	1	Betonirac		6	4	10	TD MD 208A	1	PALIR	4
Voditelj radova	6	Zidar		8		8	TD F3/29A	1	ELEKTROM.	5
Tehničar		Tesar	2	34		36	KOMPRES.	1	INSTALING	6
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8	MIKSER	3	PATRLJI	6
Adm. radnik										
Geodet	2									
Čuvar	2									
Ostalo-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar		2		2	Radno vrijeme: 7-22.			
Ukupno	18	Ukupno				67				

Vrijeme: Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: NA ZAHTJEV INVESTITORA IZVRŠEN PREUSTROJ GRADILIŠTA ZBOG DOLASKA PREMIJERA RH NA GRADILIŠTE.
PLATO ZA IZRADU STOLOVA PRESELJEN. ČT×4 h = 24 h
TD 2 kom × 2 h = 4 h
- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE STUPOVA S (F+1) U OS B-D/2-4 I ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OS 2-3/E-F.
POZVALI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBR. OD NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETORIRANJE JEZGRE NAVEDENIH ELEMENATA AB KONSTRUKCIJE
ZATRPAVANJE OKO ZIDOVA GRAĐEVINE MAT. IZ ISKOPA
ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA ETAŽE E-2

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
16.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 16.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 16.9.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08572

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 221 Nadnevak: 17.09. ČETVRTAK

Djelatnici		na radu	Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovodilac radova	1	Betonirac		6	4	10	MD 208A	1	PALIR	4
Voditelj radova	6	Zidar		8		8	F3/29A	1	ELEKTROM	3
Tehničar		Tesar	3	34		37	KOMPRES.	1	INSTALING	6
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8	MIKSER	3	PATRLJI	6
Adm. radnik										
Geodet	2									
Čuvar	2									
Ostalo-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar		2		2	Radno vrijeme: 7 - 22			
Ukupno	18	Ukupno								

Vrijeme: Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K 199 - Z3TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: IZRADA SKELE I MONTAŽA BANERA KOM 2
6 × 4 h = 24 h 1ST. DAN OBAVIJENA I DEMONTAŽA.
IZRADA PLATE 1. i 2. TAKTA STROPNE PLOČE E+1.
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OS 1-3/E-G. NAKON NADZORNOG INŽENJERA KOJI IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE.
ZIDARSKA OBRADA AB ZIDOVA JEZGRE E-2.
ZATRPAVANJE OKO VANJSKIH ZIDOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE MATERIJALOM IZ ISKOPA IZ
DOVAŽANJE JALOVINE
POSJET PREMIJERA RH GRADILIŠTU.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA SE ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
17.09.2015.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 17.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 17.9.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08573

Građevina: PG STS A'
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 222
PETAK
Nadnevak: 18.09.

Sudionici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj radova	1	Betonirac		6	4	10	TD HD 208A	1	PALIR	4
Inženjer	6	Zidar		8		8	TD F3/29A	1	ELEKTROM.	3
Tehničar		Tesar	3	34		37	KOMPRE.	1	INSTALING	8
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8	AUTOBUM.	1	PATRLJI	6
Arm. kadar							HIKSER	5		
Geodet	2									
Čuvar	2									
Ostalica-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar		2		2	Radno vrijeme:	7 - 22		
Ukupno	18	Ukupno				68				

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K200-PP600TL; K203-PP600TL; K201-PP600TL

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: IZRADA I MONTAŽA STOLOVA S 3 TAKTA STROPNE PLOČE POZ 600
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STROPNE PLOČE POZ 600 IZMEĐU OSI 2-4/H-I. NAKON PREGLEDA NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE 1 TAKTA STROPNE PLOČE POZ 600 IZMEĐU OSI 2-4/H-I.
- ZATRPAVANJE OKO ZIDOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DODATAK JALOVINE.
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA I STUPOVA GARAŽE NA ETAŽI E-2.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

ZABRANJUJE SE IZVOĐENJE RADA NA DEMONTAŽI OPLATE S 6 TAKTA JER SU IST BETONIRANI U PONEDJELJAK 14.09.2015. I NIJE PROŠLO DOVOLJNO VREMENA ZA POSTIZANJE POTREBNE RAČUNSKE ČVRSTOĆE BETONA. DIO KOJI JE DEMONTIRAN POTREBNO JE HITNO PODUPRIJETI.

18.09.2015.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:	Glavni/Nadzorni inženjer:
18.09.2015.	18.9.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08574

Građevina: PG STS „A'
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 223
SUBOTA
Nadnevak: 19.09.

Sudionici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj radova		Betonirac		2	3	5	TD HD 208A	1	PALIR	4
Inženjer	3	Zidar		4		4	TD F3/29A	1	ELEKTROMONT	2
Tehničar		Tesar	1	16		19	KOMPRESOR	1	INSTALING	8
Poslovođa	3	Armirač	1	5		6	HIKSER	1	PATRLJI	4
Arm. kadar										
Geodet	2									
Čuvar	2									
Ostalica-servirka		Strojar		3		3				
		Električar					Radno vrijeme:	7 - 18		
Ukupno	10	Ukupno				37				

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 202-S1 TL

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: IZRADA I MONTAŽA STOLOVA SA OPLATU STROPNIH PLOČA. MONTAŽA NA 2 I 3 TAKTU STROPNE PLOČE E-1.
- BETONIRANJE STUPOVA S1 (E-2) U OSI 3-4/H-I
- ZATRPAVANJE OKO VANJSKIH ZIDOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DODAVANJE JALOVINE NA SVAKI SLOJ.
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA GARAŽA RADI SE NA ETAŽI E-2

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA JE ARMATURA I DOZVOLJENA JE BETONIRANJE.

ZABRANJUJE SE PRIJEVREMENA DEMONTAŽA OPLATE STROPNIH PLOČA I PODUPIRAČA DOK NIJE DOSTAVLJENI DOKAZI NA UZORCIMA KOCKI BETONA O POSTIGNUTOJ TLAČNOJ ČVRSTOĆI VEĆOJ OD 70%.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:	Glavni/Nadzorni inženjer:
19.09.2015.	19.9.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08575

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 224 Nadnevak: 20.09. NED.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac		3		3
Inženjer	1	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar	2	18		20
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar						
Čistač.ca-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	3	Ukupno				30

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1		
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7-13

Vrijeme: KIŠA Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: JAK

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - IZRADA STOLOVA STROPNE OPLATE I MONTAŽA.
MONTAŽA TORNJEVA ZA VISOKO PODUPIRANJE
PLOČE E+1 IZMEĐU OSI 4-3/F-G

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
RADNJE JE U CIJELOM OBUHVATU OBUSTAVITI ZBOG NEDOSTATNE NJEGE BETONA NAKON UGRADNJE. SVE U SKLADU S TEHNIČKIM PROPISIMA I PLANOVIMA KVALITETE IZVEDBE BETONSKE KONSTRUKCIJE. SVE PUKOTINE EVIDENTIRATI ĆE SE O TROŠKU IZVOĐAČA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 20.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 20.9.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08576

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 225. Nadnevak: 21.09. PONEDJ.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4.	10
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	3	33		36
Poslovođa	6	Armirač	1	8		9
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistač.ca-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUM.	1	PATRLJ	6
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K 204 - PP 600 TL ; K 205 - PP 600 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: IZRADA I MONTAŽA STOLOVA OPLATE STROPNE PLOČE NA POLICIJI 4.ć TAKTA E+1.
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STROPNE PLOČE PP 600 (E+1) NA DIJELU 2. i 3. TAKTA IZMEĐU OSI 1-4 / F-H. NAKON NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE 2. i 3. TAKTA STROPNE PLOČE E+1 NA DIJELU IZMEĐU OSI 1-4 / F-H. TESARSKA OBRADA ZIDOVA I STUPOVA E-2. ZBOG PADANJE OKO VANJSKIH ZIDOVA GRAĐEVINE MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DODAVANJE VALOVINE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE
21.09.2015.
PRIMJEĆENO SU OŠTEĆENJA HIDROIZOLACIJE PRILIKOM ZATRPAVANJA. POTREBNA JE POTREBNA SANACIJA, A RADOVE IZVODITI PAŽLJIVO UZ KORIŠTENJE SOLIDARNOG MATERIJALA I ZELENIH PLOČA ZA ZAŠTITU H.I.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 21.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 21.9.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08577

Gradilište: WEST GATE SPLIT

Građevina: PG 5 TS „A"

Blok br.: 05

List br.: 226. Nadnevak: UTORAK 22.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj radova	1	Betonirac		6	4.	10
Majstor	6	Zidar		8		8
Tesar		Tesar	3	34		37
Armirač	6	Armirač	1	7		8
Auto kadar						
Geodet	2					
Geotehničar	2	-				
Operater-serv.	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				69

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TĐ MD208A	1	PALIR	4
TĐ F3/29A	1	ELEKTROM.	3
KOMPRESOR	1	INSTALING	4
AUTOPUMP.	4	PATRLJI	6
MIKSER	1		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzet uzorak: K206 - S1 TL

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja: ISPITANE KONTROLNE KOCKA K203 PP600TL

REZULTAT $F_{max} = 234 kN$; $f_c = 31,8 MPa$.

Radovi: IZRADA I MONTAŽA OPLATNIH STOLOVA ZA 4. i 5. TAKT STROPNE PLOČE E+1.

BETONIRANJE STUPOVA S1 (E+2) IZMEĐU OSI 1-4/G-H

POLAGANJE ARMATURE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/G i 4. i 5. TAKTA STROPNE PLOČE POZ. 600.

ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA E-2, i E-1.

ZATRPAVANJE OKO VANJSKIH ZIDOVA GRAĐEVINE MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DODAVANJE ŠLJUNKA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA ARMATURE

23.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 22.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 22.9.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08578

Gradilište: WEST GATE SPLIT

Građevina: PG 5 TS „A"

Blok br.: 05

List br.: 227. Nadnevak: SRIJEDA 23.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj radova	1	Betonirac		6	4.	10
Majstor	6	Zidar		8		8
Tesar		Tesar	3	34		37
Armirač	6	Armirač	1	9		10
Auto kadar						
Geodet	2					
Geotehničar	2					
Operater-serv.	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				70

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208 A	1	PALIR	4
F3/29A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRES.	1	INSTALING	4
AUTOPUM.	1	PATRLJI	6
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7 - 22

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzet uzorak: K207 : PP600 73 TL

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: IZRADA OPLATNIH STOLOVA I MONTAŽA NA POZICIJI 5. TAKTA STROPNE PLOČE E+1.

ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE 4. i 5. TAKTA STROPNE PLOČE ET1 IZMEĐU OSI 1-4/D-F I ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/G. NA ETAŽI E+2.

POZIVAMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I DOBRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE 4. i 5. TAKTA STROPNE PLOČE POZ. 600 ZIDOVA JEZGRE E+2.

ZIDARSKA OBRADA NA ZIDOVA ETAŽE E-2 i E-1.

ZATRPAVANJE OKO VANJSKIH DIJELOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

23.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 23.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 23.9.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08579

Gradevina: PG STS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 228 Nadnevak: 24.09. ČETVRTAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4	10
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	3	34		37
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Ostalo osoblje-servisna	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno:	18	Ukupno				68

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	PATRLJI	6

Radno vrijeme: 7 - 18

Vrijeme: KIŠA Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Redovi 1-2 ZBOG JAKE KIŠE KOJA JE PADALA CIJELI DAN OPAŽENI SU SE ODVIJALI OTEŽANO PLANIRANO BETONIRANJE 6-TOG TAKTA STR.PL. POZ.600 I 1 TAKTA STR.PL. POZ.700. NIJE BILO MOGUĆE OBAVITI ŽBRKA OPLATE KORITA U ŠPRINKLER STANICI IZRADA OPLATE VRATA ZAKLONA. DOVRŠENA OPLATA 6 TAKTA STROJNE PLOČE E+1 ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA E-1

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

TEKUĆE JE IZVOĐENJA DA PRATI AKTUALNOM TERMINSKOM PLANU SUPOTNO SA ZIDARSKIM RADOVIMA, RADOVIMA OSTAKLJENJE AL PASAŽE, BRAVARSKIM RADOVIMA, ELEKTROINSTALATERSKIM RADOVIMA LABILIRANJA JAKE I SLABE STRUJE, STOLARSKIM RADOVIMA, TE DA OSIGURA OPTIMALNE SUHE UVJETE ZA RAD U PODZEMNOM DIJELU.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 24.09.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 24.9.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08580

Gradevina: PG STS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 229 Nadnevak: 25.09.2015. PETAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4	10
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	3	34		37
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Ostalo osoblje-servisna	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno:	18	Ukupno				68

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	PATRLJI	6
PUMPA BET	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K208-51 TL, K209-PP600 ZIDI

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Redovi 1-2 ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STUPOVA S1(E+2) IZMEĐU OSI 1-4/E-F ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP600 TAKT 6 IZMEĐU OSI 2-4/A-D TE ZIDOVI JEZGRE IZMEĐU OSI 1-3/G. NAKON NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I DOGRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE STUPOVA S1(E+2) IZMEĐU OSI 1-4/E-F PP600 TAKT 6 IZMEĐU OSI 2-4/B-D TE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/G. ZATRPAVANJE BIRANIM MATERIJALOM IZ ISKOPA TE DOVOZ ŠLJUNKA OKO ZIDOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE - JUŽNI I ZAPADNI POKOS.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PROJEKTIRANA ARMATURA 6-TOG TAKTA STUPOVA PLOČE TOZ 600 I DOSLIJEDNA SE ISTOVJETNA 25.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 25.09.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 25.9.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
društvo za building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08581

Gradevina: PG STS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 230 — SUBOTA — Nadnevak: 26.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovodeći	1	Betonirac		4	2	6	TD ND 208A	1	PALIR	4
Inženjer	3	Zidar		4		4	TD F3/29A	1	ELEKTROM.	3
Tehničar		Tesar	1	24		25	KOMPRESOR	1	PATRUN	6
Poslovođa	3	Armirač	1	6		9	MIKSER	3		
Adm. kadar										
Geodet	2									
Ostali	2									
Osiguranje servisa		Strojar		3		3				
Ukupno		Električar					Radno vrijeme: 7 - 18			
	11	Ukupno								

Vrijeme: Temperatura min.: ..... max: ..... °C — Vodostaj: ..... — Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K 010 - S1 TL; K 011 - ZI TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STUPOVA S1(E+2) IZMEĐU OS/ 2-4/C-E TE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OS/ 2-3/F. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO JE BETONIRANJE STUPA S1(E+2) IZMEĐU OS/ 2-4/C-E ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OS/ 2-3/F. MONTAŽA OPLATE PP 200 TAKT 1 I 2 IZMEĐU OS/ 1-4/G-F. ZIDARSKA OBRADA BETONSKIH ZIDOVA E-1.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: PRIJEDLOG MJESAČNOG REALIZIRANOG TERMINSKOG PLANA NA DANAŠNJI DAN PRIHVAĆEN U ZAPOČETI RADOVI NA OSTAKLJENOM PROČELJU TJ. ALUMINIJSKOJ FASADI, RADOVE IZVODITI U SKLADU S UGOVOROM O GRAĐENJU BR. 1/15-T I ANEKSOM UGOVORA BR. 78/15-T.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 26.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 26.9.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
društvo za building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08582

Gradevina: PG STS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 231 — NEDJELJA — Nadnevak: 27.09

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovodeći	1	Betonirac		4		4	TD ND 208A	1		
Inženjer		Zidar		3		3	TD F3/29A	1		
Tehničar		Tesar	1	20		21	KOMPRESOR	1		
Poslovođa	2	Armirač								
Adm. kadar										
Geodet										
Ostali	2									
Osiguranje servisa		Strojar		3		3				
Ukupno		Električar					Radno vrijeme: 7 - 13			
	5	Ukupno				31				

Vrijeme: Temperatura min.: ..... max: ..... °C — Vodostaj: ..... — Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: MONTAŽA OPLATE PP 200 TAKT 1 I 2 IZMEĐU OS/ 1-4/G-F. MONTAŽA OPLATE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OS/ 1-2/F. OBRADA BETONSKIH ZIDOVA ETAŽE E-1.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: .....

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 27.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 27.9.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

d.d. za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
d.d. for building construction, engineering, production and trade
Vukovarska 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08583

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 231
Nadnevak: PON. 28.09.

Oznaka	Djelatnici na radu		Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
A	7	Betonirac		6	5	11
B	6	Zidar		7		7
C		Tesar	3	34		37
D	6	Armirač	1	8		9
E						
F	2					
G	2					
H	1	Strojar		3		3
I		Električar		2		2
	18	Ukupno				69

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD208A	1	PALIR	5
TD F3/27A	1	ELEKTROM.	3
KOMPRA.	1	ALING	3
AUTOPUMPA	1	INSTALING	4
MIKSER	7	PATRLJI	7

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Ime i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzet uzorci: K213 - PF700 Z1 TL

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja:

ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 700 TAKT 1.2 IZMEĐU OSI 1-4/G-F I ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 1-4/H-I. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE PP 700 TAKT 1.2 IZMEĐU OSI 1-4/G-F I ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 1-2/F.
ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA ETAŽE E-1
ZATRPAVANJE OKO ZIDOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DODAVANJE MANJKAVOG MATERIJALA GRANULACIJE 0-32 mm.

Ime i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN PREGLED ARMATURE, TE SE ODOBRAVA BETONIRANJE

28.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 28.09.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 28.9.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

d.d. za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
d.d. for building construction, engineering, production and trade
Vukovarska 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08584

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 232
Nadnevak: UTORAK 29.09.

Oznaka	Djelatnici na radu		Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
A	12	Betonirac		6	6	12
B	6	Zidar		7		7
C		Tesar	3	34		37
D	6	Armirač	1	7		8
E						
F	2					
G	2					
H	1	Strojar		3		3
I		Električar		2		2
	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD 208 A	1	PALIR	5
TD F3/29A	1	ELEKTROM.	3
KOMPRESOR	1	ALING	3
AUTOPUMPA	1	INSTALING	4
MIKSER	5	PATRLJI	7

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Ime i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzet uzorci: K214 - S1 TL

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja:

ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STUPOVA S1 (E+2) IZMEĐU OSI B/H STUPOVA S1 (E+3) IZMEĐU OSI 2-4/H-I. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA NADZORNOG INŽENJERA I OBAVIJESTI IZVRŠENO BETONIRANJE STUPOVA S1 (E+2) U OSI B/H I S1 (E+3) U OSI 2-4/H-I.
MONTAŽA OPLATE STROPNE PLOČE P 700 TAKT 3
ZIDARSKA OBRADA BETONSKI ZIDOVA I STUPOVA E-1.
ZATRPAVANJE OKO VANJSKIH ZIDOVA PODZEMNIH ETAŽA MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DODAVANJE MANJKAVOG MATERIJALA. ZATRPAVA SE UZ MANJI POKOS.

Ime i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

MOLI SE INVESTITORA DA DOSTAVI GEODETSKI SNIMAK IZVEDENIH RADOVA SNIVENIH PODZEMNIH ETAŽA, KAO I DO SADA IZVEDENIH NADZEMNIH ETAŽA.

IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

29.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 29.09.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 29.9.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08585

Građevina: PG - TS, A"

Blok br.: 05

WEST GATE SPLIT

List br.: 233 Nadnevak: SRI. 30.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
	1	Betonirac		6	7	13
	6	Zidar		7		7
		Tesar	3	34		37
	6	Armirač	1	8		9
	2					
	2					
	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TAMA 2:80	1	PALIR	5
TAF 3/29A	1	ELEKTROM.	3
KOMPRE.	1	ALIN G	3
AUTOPUMPA	1	INSTALING	6
MILSER	5	PATRLJI	7

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Ime i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Broj uzorci: K 0/45 - PP 700 ZJ TL

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 700 TAKT 3 E-4 IZMEĐU OSI 1-4/E-G TE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/G. NAKON PREGLEDA NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 700 TAKT 3 E-4 IZMEĐU OSI 1-4/E-G TE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/G.
- ZIDARSKA OBRADA BETONSKIH ZIDOVA I STUPOVA E-1
- ZATRPAVANJE OKO VANJSKI ZIDOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DODAVANJE JALOVINE.

Ime i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PROTOKOLIRATI KONZULTACIJE I POZVATI NA SASTANAK

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 30.09.2015.

Glavni/Nadzorni inženjer: 30.9.15.

nadnevak i potpis

TEHNIKA

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08586

Građevina: PG STS, A"

Blok br.: 05

WEST GATE SPLIT

List br.: 234 Nadnevak: 01.10

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
	1	Betonirac		6	7	13
	6	Zidar		7		7
		Tesar	3	34		37
	6	Armirač	1	8		9
	2					
	2					
	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
		Ukupno				71

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TAMA 208A	1	PALIR	5
TAF 3/29A	1	ELEKTROM.	3
KOMPRES	1	INSTALING	6
AUTOPUMP	1	ALIN G	6
MIKSER	7	PATRLJI	7

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Ime i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Broj uzorci: K 0/45 - PP 700 ZJ TL, K 0/47 - S1 TL

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 700 TAKT 5 IZMEĐU OSI 1-4/A-E I ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/E-G. TE STUPOVA S1 (E+3) IZMEĐU OSI 1-4/E-G. NAKON PREGLEDA NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA AB KONSTRUKCIJE
- OBRADA ZIDOVA I STUPOVA AB KONSTRUKCIJE NA ETAŽI E-1
- ZATRPAVANJE PRIGRANIM MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DODAVANJE JALOVINE UZ JUTU I GEOTKANINU

Ime i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: POKUS.

- OBAVEZNO NOSA POŠTIVATI DNEVNIH BROJ DANA ZA DEMONTAŽU STRUPNE
- OPLATE, KAKO BI SE OSIGURAO PROPISANI PRIRAST TLAČNE ČVRSTOĆE BETONA, ZABRANJUJE SE PRERANO SKIDANJE OPLATE I MREŽA SKIDANJA OPLATE ISKLJUČIVO SEGMENT PO SEGMENT TJEDNO JE DOPUŠTENO SKINUTI ISTU S PODUPIRAČIMA BEZ PROVJERAVANJA, PRIJE SKIDANJA OPLATU I JUTA I GEOTKANINA A ZATIM U POLJU, 2 ETAŽE ISTOVREMENO DOZVOLJENO ZBIJANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 01.10.2015.

Glavni/Nadzorni inženjer: 1.10 2015.

nadnevak i potpis

TEHNIKA

d.d. za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Holding for building construction, engineering, production and trade
Zagreb, Vukovarska 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08587

Gradevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
Objekt: WEST GATE SPLIT
List br.: 235 Nadnevak: 02.10. PETAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Izvođač	6	Betonirac		6	7	13	TDHD20SA	1	PALIR	5
Nadzor	1	Zidar		7		7	TDF3/29A	1	INSTALING	4
Projektant		Tesar	3	34		37	KOMPRESOR	1	ALING	4
Geodet	6	Armirač	1	7		8	AUTOPUMPA	1	ELEKTROM	3
Kontr. kval.							MIKSER	7	PATKLJI	7
Geolog	2									
Ostali	2									
Ostala servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar		2		2	Radno vrijeme: 7 - 23			
Ukupno	18	Ukupno								

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Ime i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzorci:

Ispitni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ETAŽA PP 200 IZMEĐU OSI 1-B/B-C TE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 3/E-F. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE ETAŽA PP 200 IZMEĐU OSI 1-B/B-C TE ZIDOVA JEZGRE U OSI 3/E-F.
- ZAVRŠENA MONTAŽA ARMATURE STUPOVA S1 (E+3) U OSIMA D-F/1-4. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE

Ime i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: STUPOVA S1 (E+1) U OSIMA D-F/1-4. PREGLEDNA ARMATURA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE 02.10.2015.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:	Glavni/Nadzorni inženjer:
02.10.2015.	2.10.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

TEHNIKA

d.d. za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Holding for building construction, engineering, production and trade
Zagreb, Vukovarska 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08588

Gradevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
Objekt: WEST GATE SPLIT
List br.: 236 Nadnevak: 03.10. SUBOTA

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Izvođač	11	Betonirac		6	5	11	TDHD20SA	1	ELEKTROM	3
Nadzor	7	Zidar		7		7	TDF3/29A	1		
Projektant		Tesar	2	27		29	KOMPRES.	1		
Geodet	4	Armirač	1	6		7	AUTOPUMPA	1		
Kontr. kval.							MIKSER	5		
Geolog	2									
Ostali	2									
Ostala servirka		Strojar		3		3				
		Električar					Radno vrijeme: 7 - 22			
Ukupno	14	Ukupno				57				

Vrijeme: SA Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

UKFA POLUOBLAČNO

Ime i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzorci:

Ispitni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE 1 ETAŽA PP 800 IZMEĐU OSI H-I/14 TE ZIDOVA JEZGRE E-F/2-3 NAKON NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE ETAŽA PLOČE PP 800 (E+4) IZMEĐU OS H-I/1-6
- NA GRADILIŠTE DOPREMLJEN SILOS ZA ŽBUKU I ZAPOČELO ŽBUKANJE ZIDOVA STUBIŠTA S1

Ime i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: PREGLEDNA ARMATURA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE 03.10.2015.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:	Glavni/Nadzorni inženjer:
03.10.2015.	3.10.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

TEHNIKA

poduzeće za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
Vukovarska 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08589

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 05.

List br.: 236 Nadnevak: NEDJELJA 04.10

WEST GATE SPLIT

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Majstor	1	Zidar		3		3
		Tesar	1	20		21
Radnik	3	Armirač				
Vozač						
Rukovatelj						
Ostali	2					
Vozač-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208A	1		
TDF3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	4		

Radno vrijeme: 7 - 13

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Ime i prezime osobe koja vodi građevni dnevnik: K221 - ZJTL

Prilozi: nalazi i rezultati ispitivanja:

POSTAVA OPLATE 2 I 3 TAKTA STROPNE PLOČE PP 800 IZMEĐU OSI G-E/1-4
BETONIRANJE ZIDOVA STEPENIŠNE DIZALA (E+4) IZMEĐU OSI F-G/2-3.

Upis potpisu nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 04.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 4.10.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

poduzeće za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
Vukovarska 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08590

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 05.

List br.: 237 Nadnevak: PONEDJELJ. 05.10.

WEST GATE SPLIT

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6		6
Majstor	7	Zidar		7	7	7
		Tesar	3	34	7	44
Radnik	7	Armirač	1	7		8
Vozač						
Rukovatelj						
Ostali	2					
Vozač-servirka	2					
	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	20	Ukupno				70

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	PATRLJ	7
TDF3/29A	1	ELEKTROM.	3
KOMPRESOR	1	INSTALING	4
MIKSER	3	ALING	4

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Ime i prezime osobe koja vodi građevni dnevnik: K222 - PP800 TL / K223 - S1 TL

Prilozi: nalazi i rezultati ispitivanja:

POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE PP 800 TAKT 2
IZMEĐU OSI 1-4/G-H PP800 TAKT 2
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE IZMEĐU OSI 1-4/H-G MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE, NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE PP 800 TAKT 2 IZMEĐU OSI 1-4/G-H
POSTAVA OPLATE ZIDOVA TRAFOSTANICE
BETONIRANJE STUPOVA S1 (E+3) IZMEĐU OSI 3-4/A-D

Upis potpisu nadzornog inženjera i drugih osoba:

NADZORNI INVESTITOR PREGLEDAO OZBIJNE ZIDARSKE OBRADE I BOJANJA PODZEMNIH ETAŽA, USTANOVLJEN JE STANDARD, TE IZVOĐAČ TREBA UVIJEK BAŠ TAKO POSTUPATI U NAČINU IZVEDBE ZIDARSKE OBRADE I BOJANJA ZIDOVA
PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA JE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 05.10.2015
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 5.10.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

d.d. za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
building construction, engineering, production and trade
Vukovarska 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08591

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

List br.: 238 Nadnevak: 06.10. UTORAK

WEST GATE SPLIT

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
	1	Betonirac		6	5	11
	7	Zidar		7		7
		Tesar	3	32		35
	7	Armirač	1	12		13
	2					
	2					
	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	20	Ukupno				71

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD208	1	PATRIJ	9
TD F3/29A	1	MD &V	3
KOMPRESOR	1	ALING	4

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Ime i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Ulazni izlazni računi: K224-PP 800 ; K225-S1 TL

Prilozi: atesti i rezultati ispitivanja:

Opis radova: MONTAŽA STOLOVA OPLATE PP 800 TAKT 4 IZMEĐU OSI 1-4/E-F.
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 800 TAKT 3 IZMEĐU OSI 1-4/E-G ; ZIDOVA TRAFOSTANICE I STUPOVA S1 IZMEĐU OSI 3-4/H-I MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 800 TAKT 3 IZMEĐU OSI 1-4/E-G I ZIDOVA TRAFOSTANICE TE STUPOVA S1 (E+4) IZMEĐU OSI 3-4/H-I

Ime i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
DANA 06.10.2015. ZAPOČELA JE MONTAŽA CIJEVI SPRINKLER INSTALACIJE U PODZEMNOM DIJELU GRAĐEVINE, KAO I KABLIRANJE SLABE I JAKE STRUJE KOJE JE U TIJEKU.
PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
06.10.15

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 06.10.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 6.10.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

d.d. za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
building construction, engineering, production and trade
Vukovarska 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08592

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

List br.: 239 Nadnevak: 07.10. SRIJEDA

WEST GATE SPLIT

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
	1	Betonirac		6	5	11
	7	Zidar		7		7
		Tesar	3	32		35
	7	Armirač	1	12		13
	2					
	2					
	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	20	Ukupno				71

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD208	1	PATRIJ	9
TD F3/29A	1	MD &V	3
KOMPRESOR	1	ALING	4
AUTODIZALICA	1	ELEKTROKONT	4
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Ime i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Ulazni izlazni računi: K226-PP 800 Z3 TL ; K227-S1 TL

Prilozi: atesti i rezultati ispitivanja:

Opis radova: ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 800 TAKT 4, IZMEĐU 1-4/E-F ZIDOVA JEZGRE (E+4) IZMEĐU OSI G/2-3, STUPOVA S1 (E+4) IZMEĐU OSI 1-4/G-H MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA PLANIRANO BETONIRANJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE: PP 800 TAKT 4, IZMEĐU OSI 1-4/E-F IZ/DOVA JEZGRE (E+4) IZMEĐU OSI G/2-3 I STUPOVA S1 (E+4) IZMEĐU OSI 1-4/G-H
TESARSKA OBRADA ZIDOVA ETAŽE E-1.

Ime i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
TIJEKOM JE POTREBNO UPOZORAVATI DA RADI NA SVIJETLE VISINE INSTALACIJA U NADZEMNIM ETAŽAMA (MIN. 2,20 m) KAKO BI SE OSIGURALI SVIJETLI IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PUT ZA NESMETANI PRISTUP VOZILIMA.
PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
07.10.15

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 07.10.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 7.10.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08593

Građevina: PG S TS A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 240

ČETVRTAK

Nadnevak: 08.10.

Red. broj	Djelatnici na radu		Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polu-kvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	4	8	TD HD 208	1		
Inženjer	4	Zidar		5		5	TDF3/29A	1		
Tehničar		Tesar	2	25		27	KOMPRES.	1		
Poslovođa	3	Armirač	1	9		10	AUTOPUM MP.	1		
Adm. radnik							MIKSER	5		
Geodet										
Ovlaš.	2									
Strojarska služba-servirka		Strojar		3		3				
Ostali		Električar		2		2	Radno vrijeme: 7 - 15			
Ukupno	10	Ukupno				55				

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Broj uzorka: K228 - PP 800 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE PP 800 TAKT 5 IZMEĐU OS 1 1-4/D-E. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE PP 800 TAKT 5 IZMEĐU OSI 1-4/D-E.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA JE BETONAŽA 08.10.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 08.10.2015
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 8.10.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08594

Građevina: PG S TS A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 241

PETAK

Nadnevak: 09.10.

Red. broj	Djelatnici na radu		Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polu-kvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	4	8	TD HD 208	1		
Inženjer	7	Zidar		5		5	TDF3/29A	1		
Tehničar		Tesar	2	25		27	KOMPRES.	1		
Poslovođa	7	Armirač	1	9		10	AUTOPUM.	1		
Adm. radnik							MIKSER	7		
Geodet	2									
Ovlaš.	2									
Strojarska služba-servirka	1	Strojar		3		3				
Ostali		Električar		2		2	Radno vrijeme: 7 - 23			
Ukupno	20	Ukupno				55				

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Broj uzorka: K229 - PP 800 ZJ TL; K230 - S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE (E+4) IZMEĐU OSI 1-2/G-F.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 800 TAKT 6 IZMEĐU OSI 2-4/B-D TE ZIDOVA JEZGRE (E+4) IZMEĐU OSI 1-2/G. MAO I STUPOVA S1 (E+4) IZMEĐU OSI 1-4/E-F. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE PP 800 TAKT 6 IZMEĐU OSI 2-4/B-D ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 1-2/G TE STUPOVA S1 (E+4) IZMEĐU OSI 1-4/E-F.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

ARMATURA PREGLEDANA I DOZVOLJENA S.B. BETONIRANJE
09.10.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 09.10.2015
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 9.10.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

d.d. za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
for building construction, engineering, production and trade
Kovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08595

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 242 — SUBOTA Nadnevak: 10.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovodeći i tehn.	1	Betonirac		4	4	8	TDMD 208	1		
Fizički rad	7	Zidar		5		5	TD F3/29A	1		
		Tesar	2	25		27	KOMPRESOR	1		
Armirači	7	Armirač	1	7		8	MIKSER	3		
Adm. tehnič.										
Sociol. radnici	2									
Ostalo	2									
Ostale službe		Strojar		3		3				
		Električar		2		2	Radno vrijeme: 7 - 17			
Ukupno	19	Ukupno				53				

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osoba koja vodi građevni dnevnik:

Upis uzoraka: K 231 - ZJ TI

Primjedbe i zaključci i rezultati ispitivanja:

Radovi: POSTAVA OPLATE PP 900 TAKT 1 IZMEĐU OSI 2-4/H-I
ZAVRŠENA JE MONTIŽA ARMATURE ŽIDOVA JEZGRE
(E+4) IZMEĐU OSI 2-3/E NOLIMO NADZORNOG INŽENJERA
DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
UVIDOM PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA OD STRANE
NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE
ŽIDOVA JEZGRE (E+4) IZMEĐU OSI 2-3/E

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

ARMATURA PREGLEDANA I DOZVOLJENA ZA BETONIRANJE

10.10.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 10.10.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 10.10.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

d.d. za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
for building construction, engineering, production and trade
Kovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08596

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 243 — NEDJELJA Nadnevak: 11.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovodeći i tehn.	1	Betonirac		4		4	TDMD 208	1		
Fizički rad	1	Zidar		5		5	TD F3/29A	1		
		Tesar	1	24		25	KOMPRESOR	1		
Armirači	2	Armirač								
Adm. tehnič.										
Sociol. radnici										
Ostalo	2									
Ostale službe		Strojar		3		3				
		Električar					Radno vrijeme: 7 - 13			
Ukupno	6	Ukupno				37				

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osoba koja vodi građevni dnevnik:

Upis uzoraka:

Primjedbe i zaključci i rezultati ispitivanja:

Radovi: POSTAVA OPLATE PP 900 TAKT 1, IZMEĐU OSI
2-4/H-I
DEMONTAŽA OPLATE PP 800 TAKT 1 I TAKT 2

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 11.10.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 11.10.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
construction company for building construction, engineering, production and trade
Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08597

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
List br.: 244 Nadnevak: 12.10. PON.
Gradilište: WEST GATE SPLIT

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	5	11
Inženjer	7	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	3	33		35
Poslovođa	7	Armirač	1	12		13
Voditelj radova						
Skladištar	2					
Ostalo	2					
Strojar-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	20	Ukupno				71

Strojevi i vozila na radu	Kom
TD HD 208	1
TDF3/29A	1
KOMPRES.	1
AUTOPUMPA	1
MIKSER	8

Izvođač obrtn.-instal.: Broj:

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 232 - PP 900 ZJ TL ; K 233 - S1 TL

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 900 TAKT 1 IZMEĐU OSI 2-4/H-I ZIDOVA JEZGRE (E+4) IZMEĐU OSI 2-3/H-I TE STUPOVA S1 (E+4) IZMEĐU OSI 2-4/C-E. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 900 TAKT 1 IZMEĐU OSI 2-3/H-I ZIDOVA JEZGRE (E+4) IZMEĐU OSI 2-3/H-I I STUPOVA S1 (E+4) IZMEĐU OSI 2-4/C-E

TIJARSKA OBRADA ZIDOVA ETAŽE E-1

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE 12.10.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 12.10.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 12.10.15 (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
construction company for building construction, engineering, production and trade
Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08598

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
List br.: 245 Nadnevak: 13.10. UTOR
Gradilište: WEST GATE SPLIT

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	5	11
Inženjer	7	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	3	33		35
Poslovođa	7	Armirač	1	12		13
Voditelj radova						
Skladištar	2					
Ostalo	2					
Strojar-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	20	Ukupno				71

Strojevi i vozila na radu	Kom
TD HD 208	1
TDF3/29A	1
KOMPRES.	1
AUTOPUM.	1
MIKSER	5

Izvođač obrtn.-instal.: Broj:

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 234 - PP 900 ZJ TL ; K 235 - S1 TL

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: POSTAVA OPLATE PP 900 TAKT 4 IZMEĐU OSI 1-4/E-F ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 900 TAKT 2 I 3 IZMEĐU OSI 1-4/E-H ZIDOVA JEZGRE (E+4) IZMEĐU OSI 2/E TE STUPOVA (E+4) IZMEĐU OSI 4/A-C, STUPOVA (E+5) IZMEĐU OSI 3-4/E MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE: PP 900 TAKT 2 I 3 IZMEĐU OSI 1-4/E-H ZIDOVA JEZGRE (E+4) U OSI 2/E STUPOVA (E+4) IZMEĐU OSI 4/B-C, STUPOVA (E+5) IZMEĐU OSI 3-4/E

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

TAKT SE OD ZIDOVA DI POPRAVI HIDROIZOLACIJU I ZAŠTITO OSTE OBOJENIM ZIDOVIMA, OBZIROM DA JE ZBOG SLIJEGANJA NASIPNOG MATERIJALA DOŠLO DO POPUCALA I OŠTEĆENJA HIDROIZOLACIJE. ARMATURA PREGLEDANA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE 13.10.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 13.10.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 13.10.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08599

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 05

SRIJEDA

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 246 Nadnevak: 14.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	5	11
Inženjer	7	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	3	32		35
Poslovođa	7	Armirač	1	12		13
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	20	Ukupno				71

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD 208	1
TD F3/29A	1
KOMPRESOR	1
AUTOPUMPA	1
MIKSER	7

Izvođač obrtn.-instal. | Broj

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K236 - PP900 Z1 TRAFO TL · K237 - S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 900 TAKT 4 IZMEĐU OS/ 1-4/E-F ZIDOVA JEZGRE (E+5) IZMEĐU OS/ 2-3/G ZIDOVA TRAFOSTANICE STUPOVA (E+5) IZMEĐU OS/ 1-4/G-H.
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE PP900 TAKT 4 IZMEĐU OS/ 1-4/E-F ZIDOVA JEZGRE (E+5) IZMEĐU OS/ 2-3/G ZIDOVA TRAFOSTANICE TE STUPOVA (E+5) IZMEĐU OS/ 1-4/G-H.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- ARMATURA PREGLEDANA I ODOBRENA ZA BETONIRANJE
14.10.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 15.10.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 14.10.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08600

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 05.

ČETVRTAK

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 247 Nadnevak: 15.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	4	9
Inženjer	7	Zidar		6		6
Tehničar		Tesar	3	32		35
Poslovođa	7	Armirač	1	11		12
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	20	Ukupno				67

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD 208	1
TD F3/29A	1
KOMPRES.	1
AUTOPUMPA	1
MIKSER	5

Izvođač obrtn.-instal. | Broj

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 900 TAKT 5 IZMEĐU OS/ E-F/1-4 TE ZIDOVA JEZGRE (E+5) U OS/ G/2-3 MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PP900 TAKT 5 IZMEĐU OS/ E-F/1-4 TE ZIDOVA JEZGRE (E+5) U OS/ G/2-3
- POČELO ZIDANJE ZIDOVA OD BLOK OPEKE ZID NA ETAŽI E-4, SPRINKLER STANICA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PODUZEĆA SE IZVAĐAČ DA USKLADI SVOG VODITELJA I UGOVOR SA PODIZVOĐAČEM ALUMINIJSKE FASADE OBZIROM DA SU RADOVI U KAŠNJENJU
- PLOHA ATRIJALNOG KLIZIŠTA NIJE U PROJEKTU PODIJELJENA PLOHU DIJELITI SE TREBATLO ZAPOČETI S POSTAVOM PLOHA OD ETAŽE E+4 NA VIŠE.
- ARMATURA PREGLEDANA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 15.10.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 15.10.'15. nadnevak i potpis

2 dio - II

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor: S.B. TORANJ d.o.o. SPLIT, HRVATSKE MORNARICE 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WESTGATE „A" – POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Građevna dozvola: Klasa: UP/I361-03/12-03/00007
Ur. broj: 2181/01-03-03/16-13-0022
OD 27.05.2013.
nadnevak izdavanja građevne dozvole

Odgovorna osoba koja vodi gradnju / izvođenje radova
Glavni inženjer gradilišta / inženjer gradilišta / voditelj gradilišta

VINKO KOVAČEVIĆ, DIPL. ING. GRAĐ.
Ime i prezime, potpis
Akt o imenovanju: 91 (647)/2015
92 (695)/2015

Nadzorni inženjer MARIO BRUČIĆ, d.i.g.
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Mario Bručić dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786
Akt o imenovanju: 01/2015/MB, 12.01.2015.

Nadzorni inženjer VELJKO ĆVITKOVIĆ, d.i.g.
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Veljko Ćvitković dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3698
Akt o imenovanju: 03/2015

Nadzorni inženjer
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
Akt o imenovanju:

Glavni nadzorni inženjer MARIO BRUČIĆ, d.i.g.
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Mario Bručić dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786
Akt o imenovanju: MB-SBT-146, 30.01.2015

MB PLAN d.o.o., PLANOVI 129 A, ZAGREB
naziv i sjedište osobe koja obavlja stručni nadzor

Gradnja / izvođenje radova
Početak prijave: 20.01.2015.
nadnevak
Početak:
nadnevak
Završetak:
nadnevak

OB - 13

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor: SB. TORANJ d.o.o. SPLIT, HRVATSKE MORNARICE 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WESTGATE A – POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Redni broj	Dio građevine / radovi	Izvođač	Stručni nadzor	Gradnja / izvođenje radova	
				početak	završetak
				nadnevak	
1.	Glavni građevinski dnevnik	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.02.2015.	14.09.2016.
2.	Zaštita građevne jame	Geotehnika Varaždin-Ivanec d.o.o.	Institut IGH d.d.	20.02.2015.	03.06.2015.
3.	Izolaterski radovi	Palir d.o.o.	MB Plan d.o.o.	12.05.2015.	20.07.2016.
4.	Građevinski elementi montažnih sustava	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.07.2015.	19.10.2015.
5.	Asfalterski radovi	PŽC d.o.o.	MB Plan d.o.o.	19.07.2016.	28.07.2016.
6.	Montaža reklamnih elemenata	Adria reklame	MB Plan d.o.o.	14.07.2016.	19.07.2016.
7.	Ostakljenje aluminijske fasade	Reflex Zaprešić d.o.o.	MB Plan d.o.o.	23.11.2015.	28.09.2016.
8.	Elektroinstalaterski radovi	Elektromont	Gilan d.o.o.	26.05.2015.	14.09.2016.
9.	Elektroinstalaterski radovi strukturnog. mreže	Sipvar et d.o.o.	Gilan d.o.o.	23.05.2016.	18.07.2016.
10.	Elektroinstalaterski radovi trafostanica	Tomes & Odimo	Gilan d.o.o.	23.05.2016.	26.06.2016.
11.	Vodovodi i kanalizacija	Instaling d.o.o.	Veljo gradnja j.d.o.o.	11.05.2015.	13.08.2016.
12.	Dizala	Kone d.o.o.	Roterm d.o.o.	04.12.2015.	15.06.2016.
13.	Sprinkler i novec instalacije	Aling d.o.o.	Roterm d.o.o.	05.10.2015.	02.09.2016.
14.	Strojarski radovi	Pet-Inom d.o.o.	Roterm d.o.o.	23.12.2015.	02.09.2016.
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08651

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

PETAK

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 248 Nadnevak: 16.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	2	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar	2	32		34
Poslovođa	4	Armirač	1	12		13
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	13	Ukupno				66

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HD 208	1	MILJAK-GRAĐ.	2
TD F3/29A	1	ELEKTROMONT	4
KOMPRESOR	1		
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 239 - PP 900 EJ TL; K 240 - S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA OPLATE ZIDOVA JEZGRE E+5; PLOČE POZ. 900 6 TAKT; PLOČE POZ. 1000 1 TAKT

- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 900 TAKT 6 IZMEĐU OSI 2-4/B-D; ZIDOVA JEZGRE (E+5) IZMEĐU OSI 2-3/E I STUPOVA S1 (E+5) IZMEĐU OSI 1-4/E-G. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.

- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 900 TAKT 6 IZMEĐU OSI 2-4/B-D ZIDOVA JEZGRE (E+5) IZMEĐU OSI 2-3/E I STUPOVA S1 (E+5) IZMEĐU OSI 1-4/E-G.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I ODOBRENJE ZA BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 16.10.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 16.10.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08652

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

SUBOTA

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 249 Nadnevak: 17.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	2	Zidar		3	3	6
Tehničar		Tesar	2	23		25
Poslovođa	4	Armirač	1	11		12
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	13	Ukupno				58

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HD 208	1	ELEKTROMONT	2
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
MIKSER	3		

Radno vrijeme: 7 - 18

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 241 - Z3 TL; K 242 - S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE TAKT 1 i 2 POZ 900.

- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE (E+5) IZMEĐU OSI 1-3/E-G I STUPOVA S1 (E+5) IZMEĐU OSI 2-4/D-E. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.

- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE ZIDOVA JEZGRE (E+5) IZMEĐU OSI 1-3/E-G I STUPOVA S1 (E+5) IZMEĐU OSI 2-4/D-E.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I ODOBRENJE ZA BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 17.10.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 17.10.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08653

Građevina: PG S TS, A'

Blok br.: 06

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 250

NEDJELJA

Nadnevak: 18.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	2	20		22
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				33

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD ND 208	1		
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 13

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE 3 TAKT PP900
MONTAŽA OPLATE PP 1000 TAKT 1, 2, 3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: .....

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 18.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 18.10.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08654

Građevina: PG S TS, A'

Blok br.: 06

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 251

PON.

Nadnevak: 19.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8		8
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	3	33	5	41
Poslovođa	4	Armirač	1	11		12
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno		Ukupno				73

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD ND 208	1	INSTALING	5
TD F3/29A	1	ELEKTROMONT	3
KOMPRESOR	1		
HIKSER	7		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K 243 - PP 1000 Z3 TL; K 044 - S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: DEMONTAŽA OPLATE PP 900 TAKT 4
MONTAŽA OPLATE PP 1000 TAKT 2 i 3
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP1000 TAKT 1 i 2 IZMEĐU OS/ 1-4/G-I I ZIDOVA JEZGRE (E+5) IZMEĐU OS/ 2/E-G TE STUPOVA S1 (E+5) IZMEĐU OS/ 3-4/A-C.
POZVANO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP1000 TAKT 1 i 2 IZMEĐU OS/ 1-4/G-I I ZIDOVA JEZGRE (E+5) IZMEĐU OS/ 2/E-G TE STUPOVA S1 (E+5) IZMEĐU OS/ 3-4/B-C.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
NADZORNA SLUŽBA TRAŽI DODATNI DOKAZ POSTIGNUĆA ČVRSTOĆE BETONA ARMATURE 2. TAKTA STEPENIŠNE AB PLOČE IZNAD E+5, ODBIJEN DA NIJE POZVANA U PREGLED ISTE OD STRANE IZVOĐAČA.
ARMATURA 1. TAKTA PLOČE, ZIDOVA JEZGRE I STUBA JE PREGLEDANA I ODOBRENO JE BETONIRANJE.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 19.10.2015
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 19.10.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08655

Građevina: PG 5 TS „A"

Blok br.: OG.

Gradilište: WEST GATE SPLIT

UTORAK

List br.: 252 Nadnevak: 20.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8	4	12
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	3	31		34
Poslovođa	4	Armirač	1	11		12
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
SKLADIŠTAR	1	Električar				
Ukupno	14	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD ND 208	1	INSTALING	7
TD F3/29A	1	ALING	4
KOMPRESOR	1	ELEKTRA-MONT	3
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: +12 max: +18 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 245 - PP 1000 S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE (STOLOVA) 4. TOG TAKTA STUPOVA PLOČE PP1000. I PONOVNA MONTAŽA NA POZ 1100
- MONTAŽA ARMATURE ETAŽA +6. IZMEĐU OSI 3-2/G-H
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE 3 TAKTA STUPOVA PLOČE POZ 1000 IZMEĐU OSI F-G/1-4. TE STUPOVA ETAŽE E+6 G/4; H/4; H/3; H/2!. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE STUPOVA E+6 G/4; H/3; H/2; H/4 TE 3 TAKTA PP 1000 IZMEĐU OSI F-G/1-4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

UPIS PROJEKTANTA KONSTRUKCIJE:
DOZVOLJAVA SE IZVOĐAČU DA STUPOVE U OSI 1/3 i 1/4 NA ETAŽI +E ARMIRA KROZ JEDNU ETAŽU A NE KROZ DVIJE ETAŽE (KAKO JE TO DATO U ARMATURNIM NACRTIMA
- DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 20.10.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 20.10.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08656

Građevina: PG 5 TS „A"

Blok br.: OG

Gradilište: WEST GATE SPLIT

SRIJEDA

List br.: 253 Nadnevak: 21.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8	.	8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	11	12	
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD ND 208	1	ELEKTRONOVI	3
TD F3/29A	1	MILJAK	3
KOMPRESOR	1	ALING	4
AUTOPUMPA	1	INSTALING	7
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: SUNČ... Temperatura min.: +12 max: +18 °C Vodostaj: Vjetar: JAK

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE PP 1000 TAKT 6 IZMEĐU OSI 4/D/2-4
- MONTAŽA OPLATE PP 1000 TAKT 5 ĆE IZMEĐU OSI E-E/2-4.
- MONTAŽA OPLATE STUBIŠNIH JEZGRI (E+6) IZMEĐU OSI G-H/2-3.
- MONTAŽA OPLATE ZIDA TRAFOSTANICE U OSI 1/B-D
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1000 TAKT 6 IZMEĐU OSI E-F/1-4; ZIDOVA JEZGRE STUBIŠTA (E+6) IZMEĐU OSI G-H/2-3. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA AB KONSTRUKCIJE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- ARMATURA PREGLEDANA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 21.10.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 21.10.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08657

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 254 — SRIJEDA — Nadnevak: 21.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac				
Inženjer		Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa		Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar						
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj

Radno vrijeme:

Vrijeme: ... Temperatura min.: ... max: ... °C Vodostaj: ... Vjetar: ...

Upis i potpis osoba koja vodi građevni dnevnik: ...

Uzeti uzorci: ...

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: ...

Radovi: → NASTAVAK S.A. PRETHODNOG LISTA

NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE PP 1000 TAKT 4 IZMEĐU OSI E-F/1-4 ; ZIDOVA JEZGRE STUBIŠTA (E-F/5) IZNEĐU OSI G-H/2-3 TE ZIDA TRAFOSTANICE 4 OSI 1/8 m.

ZIDARSKA OBRADA BETONSKIH ZIDOVA ETAŽE E-1

POLAGANJE ZIDOVA I STROPOVA ETAŽE (E-2)

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: ...

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 21.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 21.10.15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08658

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 255 — ČETVRTAK — Nadnevak: 22.10

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8		8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	5		6
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				67

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDM 288	1		
TDF3/29A	1		
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 15

Vrijeme: ... Temperatura min.: ... max: ... °C Vodostaj: ... Vjetar: JAK

Upis i potpis osoba koja vodi građevni dnevnik: ...

Uzeti uzorci: ...

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: ...

Radovi: ZBOG UDARA JAKOG VJETRA ODLUČENO SE RADOVI OGRANIČENOM OBIMU SAMO ONI KOJE JE MOGUĆE ODVIJATI UZ KORIŠTENJE KRANOVA.

DEMONTAŽA OPLATE PP 900 TAKT 6.

IZRADA OPLATE VRATA I PAKLENA.

TIDARSKA OBRADA OKNA DIZALA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

ZNOJAC JE U OBUSTAVI SVAKOJ VRSTOJ RADOVA ZBOG VREMENSKIH NEPRILIKA NADOKNADITI NAKNADNO PRODUŽENIM RADOM, RADOM U 2. SMJENI, RADOM S POVEĆANIM BROJEM RESURSA I SL.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 22.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 22.10.15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08659

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06 — PETAK
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 256 — Nadnevak: 23.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8		8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	6		7
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD 208	1
TDF3/29A	1
KOMPRESOR	1
AUTOPUMPA	1
MIKSER	5

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
ELEKTRONIC	3
INSTALING	

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C — Vodostaj: — Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 247 - PP 1000 S1 VZ TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: ZBOG JAKOG VJETRA KRANOVI NISU MOGLI RADITI U PERIODU OD 7ª DO 14 SATI.
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1000 TAKT 5 IZMEĐU OSI 3-4/F I STUPOVA (E+G) IZMEĐU OSI 3-4/F.
MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
NAKON PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE:
PP 1000 TAKT 5, IZMEĐU OSI 2-4/A-E; STUPOVA (E+G) IZMEĐU OSI 3-4/F I TE VRATA ZAKLONA NA ETAŽI E-4
FIDARSKA OBRADA BETONSKIH FIDUVA NA ETAŽI E-1

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- ARMATURA PREGLEDANA I ODOBRENA ZA BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 23.10.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 23.10.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08660

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06 — SUBOTA
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 257 — Nadnevak: 24.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	2	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar	1	24		25
Poslovođa	2	Armirač	1	7		8
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	10	Ukupno				44

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD 208	1
TDF3/29A	1
KOMPRESOR	1
AUTOPUMPA	1
MIKSER	5

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
ELEKTRONIC	3

Radno vrijeme: 7 - 18

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C — Vodostaj: — Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 248 - PP 1000 S1 S1 VZ TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE FIDUVA JEZGRE IZMEĐU OSI 1-3/F-G STUPOVA (E+G) IZMEĐU OSI 1-4/E-G PP 1000 TAKT 6.
ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE PP 1000 TAKT 6, IZMEĐU OSI 1-3/F-G; STUPOVA (E+G) IZMEĐU OSI 1-4/E-G; FIDUVA JEZGRE IZMEĐU OSI 1-3/F-G.
MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
NAKON PREGLEDA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE: PP 1000 TAKT 6, IZMEĐU OSI 2-4/B-D; FIDUVA JEZGRE IZMEĐU OSI 1-3/F-G; STUPOVA (E+G) IZMEĐU OSI 1-4/E-G TE VRATA ZAKLONA (E-4).

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN PREGLED I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 24.10.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 24.10.15 (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08661

Građevina: PG S TS, A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 258 Nadnevak: 25.10. NEDJELJA

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	.	4
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	1	20		21
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	5	Ukupno				31

Strojevi i vozila na radu	Kom
TD HD 208	1
TD F3/29A	1
KOMPRESOR	1

Izvođač obrtn.-instal.: Broj:

Radno vrijeme: 7 - 13

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osoba koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE PP 1000 1. TAKT I MONTAŽA OPLATE PP 1000 1. TAKT
- DEMONTAŽA OPLATE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 1-3/E-G
ČIŠĆENJE GRADILIŠTA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 25.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 25.10.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08662

Građevina: PG S TS, A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 259 Nadnevak: 26.10. PON.

Djelatnici na radu			Visoko kvalit.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8	.	8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HD 208	1	ELEKTROMONT	4
TD F3/29A	1	INSTALING	
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osoba koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 249 - PP 1100 7. ST.

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STRAŽNE PLOČE PP 1100 1. i 2. TAKT
- POSTAVA OPLATE ZIDOVA JEZGRE (E+6) IZMEĐU OSI 2-3/E-G
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1100 TAKT 1, IZMEĐU OSI 2-4/H-I I ZIDOVA JEZGRE (E+6) IZMEĐU OSI 2-3/E-G
DOLINO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE
PRIJE BETONIRANJA
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1100 TAKT 1 IZMEĐU OSI 2-4/H-I I ZIDOVA JEZGRE (E+6) IZMEĐU OSI 2-3/E-G
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA OKNA DIZALA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- KONSTATIRA SE DA SU U PODZEMNOM DIJELU GRAĐEVINE ZAVRŠENI RADOVI NA MONTAŽI CJEVOVODA HIDRANTSKE INSTALACIJE, TE ČLANI OVOGA NJE.
PRISTUPI NA SVIJETLE VISINE ETAŽA (MIN 2,20 m).
- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 26.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 26.10.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08663

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 260 Nadnevak: 27.10. UTO.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8		8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				70

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	ELEKTROMONT	5
TD F3/09A	1	INSTALING	
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K250 - PP 1100 ZI S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1100 TAKT 2, IZMEĐU OSI 1-4/G-H; ZIDOVA JEZGRE (E+6) IZMEĐU OSI 1-2/E; STUPOVA (E+6) IZMEĐU OSI 2-4/D-E. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.

NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE PP 1100 TAKT 2 IZMEĐU OSI 1-4/G-H; ZIDOVA JEZGRE (E+6) IZMEĐU OSI 1-2/E; STUPOVA (E+6) IZMEĐU OSI 2-4/D-E.

ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA ŠAHTI DIZALA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

TRAŽI SE OD IZVOĐAČA DA DOSTAVI NOVI REVIDIRANI TEHNIČKI PLAN IZVOĐENJA RADOVA OBZIROM NA KAŠNJENJE U IZVOĐENJU RADOVA ALUMINIJSKE FASADE I INSTALATERSKIH TE OBRTNIČKIH RADOVA, KAO I POPIS NEDOSTATAKA KOJI SU PROUZROKOVANI KAŠNJENJEM FASADERSKIH RADOVA.

- ATMOSFERILIJA PREGLEDANA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 27. 10. 2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 27.10.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08664

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 261 Nadnevak: 28.10. SRI.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8		8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	ELEKTROMONT	5
TD F3/29A	1	INSTALING	
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 251 - PP 1100 S1 TRAFO TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA OPLATE PP 1100 TAKT 4 IZMEĐU OSI 1-4/E-F

- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1100 TAKT 3, IZMEĐU OSI 1-4/E-G; STUPOVA (E+6) IZMEĐU OSI 3-4/A-D; STUPOVA (E+7) IZMEĐU OSI 3/1, ZIDOVI TRAFOSTANICE I MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE

NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1100 TAKT 3, IZMEĐU OSI 1-4/E-G; STUPOVA (E+6) IZMEĐU OSI 3-4/A-D, STUPOVA (E+7) IZMEĐU OSI 3/1; ZIDOVA TRAFOSTANICE

ZIDARSKA OBRADA BETONSKIH ZIDOVA OKNA DIZALA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

MOLI SE GLAVNI IZVOĐAČ RADOVA DA KOMPLETNA UGOVORENA ZASEBNIH GRAĐEVINSKIH OBRTNIKA PODIZVOĐAČA KOJE POTPISUJE NADZORNA SLUŽBA, TE DA PRIJE DOSTAVE NADZORU OBAVI PREGLED ISTIH, KAKO NE BI BILO NEADEKVATNIH UPISA O MEĐUSOBNIM INTERNIM ODNOSIMA IZMEĐU GLAVNOG IZVOĐAČA I PODIZVOĐAČA.

PREGLEDANA ATMOSFERILIJA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 28.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 28.10.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Civil engineering company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08665

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06 ČET.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 262 Nadnevak: 29.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovodilac	1	Betonirac		8	.	8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	8		9
Adm.-kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				70

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD ND 208	1	ELEKTROMONT	5
TDF3/29A	1	INSTALING	
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K252 PP 1100 7/1 S1 7L

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE PP 1100 TAKT S'6

- MONTAŽA OPLATE PP 1100 TAKT S'6: ZIDOVA JEZGRE (E+Z) IZMEĐU OSI 2-3/E-F; STUPOVA (E+Z) IZMEĐU OSI 2-3/F-G; STUPOVA (E+Z) IZMEĐU OSI 1-4/E-G.

- NAKON NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE

- ARMIRANJE PP 1100 TAKT 6 IZMEĐU OSI 1-4/E-F; ZIDOVA JEZGRE (E+Z) IZMEĐU OSI 2-3/F-G, STUPOVA (E+Z) IZMEĐU OSI 1-4/H-I.

- NAKON PREGLEDA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I DRŽAVNA IZVRŠENO BETONIRANJE: PP 1100 TAKT 6 IZMEĐU OSI 1-4/E-F; ZIDOVA JEZGRE (E+Z) IZMEĐU OSI 1-4/H-I; STUPOVA (E+Z) IZMEĐU OSI 1-4/H-I

- ZIDARSKA OBRADA BETONSKIH ZIDOVA OKNA DIZALA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- ARMATURA PREGLEDANA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 29.10.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 29.10.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Civil engineering company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08666

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06 PET.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 263 Nadnevak: 30.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovodilac	1	Betonirac		8	.	8
Inženjer	3	Zidar		7	.	7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	8		9
Adm.-kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD ND 208	1	ELEKTROMONT	5
TDF3/29A	1	INSTALING	
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K253 - PP 1100 7/1 S1 7L

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA OPLATE S'6 TAKTA OKO PP 1100 ZIDOVA JEZGRA (E+Z) IZMEĐU OSI 2-3/E-F; STUPOVA (E+Z) IZMEĐU OSI 1-4/E-G.

- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1100 TAKT S'6 IZMEĐU OSI 1-4/E-F; ZIDOVA JEZGRE (E+Z) IZMEĐU OSI 2-3/F-G; STUPOVA (E+Z) IZMEĐU OSI 1-4/F-G.

- POLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I OBRADA BETONIRANJE NAKON PREGLEDA ODOBRENA OBAVLJENO BETONIRANJE PP 1100 TAKT S'6 IZMEĐU OSI 2-4/E-G; ZIDOVA JEZGRE (E+Z) IZMEĐU OSI 1-4/E-G; STUPOVE (E+Z) IZMEĐU OSI 1-4/E-G

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- ARMATURA PREGLEDANA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 30.10.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 30.10.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08667

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06. SUB.
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 264 Nadnevak: 31.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2		2
Inženjer	1	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar	1	24		25
Poslovođa	2	Armirač		4		4
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				33

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HD 208	1		
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 13

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA OPLATE PLOČE POZICIJE 1200 1 TAKT. DEMONTAŽA SE VRŠILA NA PLOČI POZICIJE 1200.
MONTAŽA PLATE ZIDOVA JEZGRE (E+Z)
MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE (E+Z)

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 31.10.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 31.10.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08668

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 265 Nadnevak: PON. 02.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8		8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	30	6	38
Poslovođa	4	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				67

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HB 208	1	ELEKTROMONT	5
TD F3/29A	1	INSTALING	
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 254 - ZJ 51 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA OPLATE AP 1200 TAKT 1.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE (E+Z) IZMEĐU OSI 2-3/E-F I STUPOVA (E+Z) IZMEĐU OSI 2-4/D-E. NOLINO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE ZIDOVA JEZGRE (E+Z) IZMEĐU OSI 2-3/E-F I STUPOVA (E+Z) IZMEĐU OSI 2-4/D-E.
ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA OKNA DIGALA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- ARMATURA PREGLEDANA I DOZVOLJENA ZA BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 02.11.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 2.11.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

Tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08669

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 266
Nadnevak: 03.11. UTO.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8		8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				70

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	ELEKTRONCONT	5
TD F3/29A	1	INSTALING	
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 255 - PP 1200 ZJS1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- MONTAŽA OPLATE PP 1200 TAKT 2 IZMEĐU OSI 1-4/G-H
- ZAVRŠENA JE OPLATA PP 1200 TAKT 1 IZMEĐU OSI 2-4/H-T; ZIDOVA JEZGRE (E+F) IZMEĐU OSI 2-3/F-G; STUPOVA (E+F) IZMEĐU OSI 3-4/B-D
- POZVANO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1200 TAKT 1 IZMEĐU OSI 2-4/H-T; ZIDOVA JEZGRE (E+F) IZMEĐU OSI 2-3/F-G; STUPOVA (E+F) IZMEĐU OSI 3-4/B-D.
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA AKRO DIZALA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 03.11.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 3.11.'15 (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08670

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 267
Nadnevak: 04.11. SRI.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8		8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	33	6	41
Poslovođa	4	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	14	Ukupno				70

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	ELEKTRONCONT	5
TD F3/29A	1	INSTALING	
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K256 - PP 1200 S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- DEMONTAŽA OPLATE PP 1100 TAKT 3 I 4
- MONTAŽA OPLATE PP 1200 TAKT 2 I 3.
- MONTAŽA OPLATE STUPOVA (E+F) IZMEĐU OSI 1-4/H-T.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1200 TAKT 2 IZMEĐU OSI 1-4/G-H TE STUPOVA (E+F) IZMEĐU OSI 3-4/H-T. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI.
- BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1200 TAKT 2 IZMEĐU OSI 1-4/G-H TE STUPOVA (E+F) IZMEĐU OSI 3-4/H-T.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- ARMATURA PREGLEDANA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 04.11.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 4.11.'15 (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08671

Građevina: PGSTS, A4

Blok br.: 06 ČET.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 268 Nadnevak: 05.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		8		8
Inženjer	3	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	2	30	6	38
Poslovođa	4	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvari	2					
Čistačice-servirke	1	Strojar				
		Električar				
Ukupno	14	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDM0238	1		
TDF3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
MIKSER	4		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K257 - PP1200 ZIDTL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE STROPNE PLOČE POZICIJE 1100 TAKT 5 i 6 I PONOVNA MONTAŽA NA POZICIJU STROPNE PLOČE POZICIJE 1200 TAKT 5 i 6 IZMEĐU OSI 1-4/8-E.
- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE (E+8) IZMEĐU OSI G-H/3-2.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1200, TAKT 3 i 4 IZMEĐU OSI E-G/1-4 TE STUPOVA (E+8) U OSI H/3-2.
- POZVANI NADZORNI INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- ZAUKANJE ZIDA OD OPEKE U SPRINKLER STANICI ETAŽA E-4 CEMENTNIM ŠPRIC + GRUBA ŽBUKA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: NASTAVAK NA SL. STR.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 05.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 5.11.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08672

Građevina: PGSTS, A4

Blok br.: 06 ČET

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 269 Nadnevak: 05.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac				
Inženjer		Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa		Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvari						
Čistačice-servirke		Strojar				
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj

Radno vrijeme:

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: → NASTAVAK SA PRE. STR.:
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP1200 TAKT 3 i 4 IZMEĐU OSI E-G/1-4 TE STUPOVA (E+P) U OSIMA H/2 i H/3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 05.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 5.11.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08673

Gradevina: PG 5 TS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 270
Nadnevak: PET. 06.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4	TDHD 208	1	ELEKTROMONT	4
Inženjer	3	Zidar		3		3	TDF/29A	1		
Tehničar		Tesar	2	29		31	KOMPRESOR	1		
Poslovođa	4	Armirač	1	11		12	MIKSER	4		
Admi kadar	1									
Geodet	0									
Čuvar	2									
Autodizalica-serviska	1	Strojar		3		3				
		Električar		2		2	Radno vrijeme: 7 - 23			
Radnici	14	Ukupno				55				

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K258 - PP1200 ZJ S1TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE PP1100 6 TAKT MONTAŽA NA POZICIJU PP 1200 6 TAKT.
- MONTAŽA OPLATE ZIDOVA JEZGRE (E+8) IZMEĐU OSI G-H/3-2.
- MONTAŽA OPLATE STUPOVA ETAŽE (E+8) U OSIMA 3/1 : F/1 : F/4
- ZAVRŠELA JE MONTAŽA ARMATURE PP1200 5 TAKT IZMEĐU OSI D-E/1-4 : ZIDOVA JEZGRE (E+8) U OSIMA G-H/2-3 I STUPOVA (E+8) G/1 : F/1 : F/4 NAKON OVLAŠTENOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA AB KONSTRUKCIJE. NUSTAVAK UK SL.SOR.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I PODUZIMA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 06.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 6.11.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08674

Gradevina: PG 5 TS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 271
Nadnevak: SUB. 07.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac					TDHD 208	1	ELEKTROMONT	
Inženjer	2	Zidar					TDF3/29A	1		
Tehničar		Tesar					KOMPRESOR	1		
Poslovođa	2	Armirač					MIKSER	4		
Admi kadar	1									
Geodet	2									
Čuvar	2									
Autodizalica-serviska		Strojar		3		3				
		Električar		2		2	Radno vrijeme: 7 - 18			
Radnici	10	Ukupno								

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K259 - PP1200

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - DEMONTAŽA STOLOVA OPLATNIH PP 1200 I PONOVNA MONTAŽA NA PIŠTI POZICIJE 1200, 8 TAKT IZMEĐU OSI H-I/1-4
- MONTAŽA OPLATE ZIDOVA JEZGRE (E+8) IZMEĐU OSI F-G/2-3.
- ARMATURE
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA PP1200 TAKTE IZMEĐU OSI 2-4/R-D; ZIDOVA JEZGRE (E+8) IZMEĐU OSI 2-3/F-G; STUPOVA (E+8) IZMEĐU OSI 2-4/D-E NAKON NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENA OBAVLJENO BETONIRANJE: PP1200 TAKTE IZMEĐU OSI 2-4/B-D; ZIDOVA (E+8) IZMEĐU OSI 2-3/F-G; STUPOVA (E+8) IZMEĐU OSI 2-4/D-E

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA ARMATURE PODUZIMA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 07.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 7.11.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Technical company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08675

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 272 Nadnevak: NED. 08.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	1	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar	1	24		25
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kader						
Geodet						
Čuvar	2					
Cisterna-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				34

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TĐ MD 208	1		
TĐ F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 13

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Ispitni uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- DEMONTAŽA OPLATNIH STOLOVA PLOČE POZ. 1200 TAKT 1 I 2. I MONTAŽA NA POZ P1300.
- ČIŠĆENJE GRADILIŠTA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 08.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 8.11.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Technical company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08676

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 273 Nadnevak: PON. 09.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	1	31		32
Poslovođa	2	Armirač	1	8		9
Adm. kader	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Cisterna-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TĐ MD 208	1	ELEKTROM.	5
TĐ F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Ispitni uzorci: K260 - PP1200 23 S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- DEMONTAŽA STOLOVA OPLATE PP 1200 2. TAKT MONTAŽA NA POZICIJU PP1300 2. TAKT
- MONTAŽA OPLATE RUBOVA JEZGRE E+8.
- DOVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP1300 TAKT 1 IZMEĐU OS I 2-4/H-I STUPOVA (E+8) IZMEĐU OS I 4/B-D. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP1300 TAKT 1. IZMEĐU OS I 2-4/H-I TE STUPOVA (E+8) IZMEĐU OSI 3-4/B-D.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- UVKON PREGLEDA ARMATURE DOZVOLJUJEM SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 09.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 9.11.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint-stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08677

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 274 Nadnevak: UTO. 10.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelji	1	Betonirac		5		5
Inženjeri	2	Zidar		3		3
Tehničari		Tesar	1	31		32
Poslovođe	2	Armirač	1	8		9
Adm. radnici	1					
Geodeti	2					
Čuvari	2					
Ostalica-servirka	1	Strojar		4		4
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				53.

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTROMONT	3
TDF3/29A	1	INSTALING	1
KOMPRESOR	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 261 - PP 1300 ZI TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE STRGANE DIOČE PP 1200 TAKT 4. I PONOVNA MONTAŽA NA POZ. 1300.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1300 TAKT 2 IZMEĐU OSI 1-4/G-H TE ZIDOVA JEZGRE (E+8) IZMEĐU OSI 2-3/E-F. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1300 TAKT 2, IZMEĐU OSI 1-4/G-H I ZIDOVA JEZGRE (E+8) IZMEĐU OSI 2-3/E-F.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 10.11.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 10.11.'15 nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint-stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08678

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 275 Nadnevak: SRI. 11.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelji	1	Betonirac		5		5
Inženjeri	2	Zidar		3		3
Tehničari		Tesar	1	31		32
Poslovođe	2	Armirač	1	8		9
Adm. radnici	1					
Geodeti	2					
Čuvari	2					
Ostalica-servirka	1	Strojar		4		4
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				53

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTROMONT	3
TDF3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 262 - PP 1300 S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATNIH STOLOVA SA POZICIJE PP 1200 TAKT 4 I TAKT 5 I MONTAŽA NA PP 1300.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1300 TAKT 3, IZMEĐU OSI 1-4/F-G ; STUPOVA (E+9) IZMEĐU OSI 3-4/H-I. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1300 TAKT 3 IZMEĐU OSI 1-4/F-G I STUPOVA (E+9) IZMEĐU OSI 3-4/H-I. BETONIRANJE PASICA U OSI 2/E-G NA ETAŽI (E+2) KAO PRIPREMU ZA PIDANJE ZIDOVA OD BETONSKIH BLOKOVA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 11.11.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 11.11.'15 nadnevak i potpis

TEHNIKA

Društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Civil engineering company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08679

Gradevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 276 Nadnevak: 12.11. ČET.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj radova	1	Betonirac		5		5
Inženjer gradilišta	2	Zidar		3		3
Tehničar pripr.		Tesar	1	31		32
Poslovođa	2	Armirač	1	8		9
Adm. radnik	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		4		4
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDHD208	1	ELEKTROM.	3
TDF3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: K263-PP 13005 1 TL

Uzeti uzorci:

Primjedbe, nalazi i rezultati ispitivanja:

Radovi: MONTAŽA OPLATE PP 1300 TAKT 5 i 6.
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1300 TAKT 4, IZMEĐU OSI 1-4/E-F, ZIDOVA JEZGRE (E+9) IZMEĐU OSI 2-3/F-G, STUPOVA (E+9) IZMEĐU OSI 1-4/F-H. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA PRAVLJENO BETONIRANJE PP1300 TAKT 4, IZMEĐU OSI 1-4/E-F ZIDOVA JEZGRE (E+9) IZMEĐU OSI 2-3/F-G, TE STUPOVA (E+9) IZMEĐU OSI 1-4/F-H.
ZIDANJE ZIDOVA NA ETAŽI (E-1) U OSI E/1-2 BETONSKIM BLOKOVIMA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 12.11.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 12.11.15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

Društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Civil engineering company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08680

Gradevina: PG S TS „A"
Blok br.: 06
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 277 Nadnevak: 13.11. PET

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj radova	1	Betonirac		4		4
Inženjer gradilišta	2	Zidar		3		3
Tehničar pripr.	1	Tesar	1	29		30
Poslovođa	2	Armirač	1	9		10
Adm. radnik	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		4		4
		Električar				
Ukupno	12	Ukupno				51

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDHD208	1	ELEKTROMONT	4
TDF3/29A	1	MILJAK	1
KOMPRESOR	1	INSTALING	1
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: K264-PP1300 ZI 51 TL

Uzeti uzorci:

Primjedbe, nalazi i rezultati ispitivanja:

Radovi: DEMONTAŽA OPLATE 1 TAKTA PP 1300 IZMEĐU OSI N-I/1-4
PONOVNA MONTAŽA NA PP 1600 1 TAKT
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1300 TAKT 5 i 6, IZMEĐU OSI 1-4/A-E ZIDOVA JEZGRE (E+9) IZMEĐU OSI 2-3/E-G, STUPOVA (E+9) IZMEĐU OSI 1-4/E. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1300 TAKT 5 i 6, IZMEĐU OSI 1-4/B-E ZIDOVA JEZGRE (E+9) IZMEĐU OSI 2-3/E-G, STUPOVA (E+9) IZMEĐU OSI 1-4/E.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
IZVRŠEN PREGLED I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 13.11.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 13.11.15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

010581

Građevina: PG 575 „A"
Blok br.: 06 SVA
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 278 Nadnevak: 14.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		25		25
Poslovođa	2	Armirač		6		6
Adm. kadar	1	Monter kranova		6		6
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		4		4
		Električar		2		2
Ukupno	9	Ukupno				50

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1		
TD F3/29A	1		
kompresor	1		

Radno vrijeme: 7 - 18

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - Demontaža oplate PP 1200 takt 1.2 i ponovna montaža na PŠZ ploče 1400 takt 1.2.

- Selidba kranova MD 208 na nivou ploče (+48) i dizanje kranova za dodatna tri elementa dužine po 5 m.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- UPIS PROJEKTANTA KONSTRUKCIJE: BIDANJE PLEĆADNIH ŽIDOVA OD ŠUPLJE CIGLE IMATI NA VIDU U VISINU ŽIDA SA ISTAKNUTIM „L" PROFILIMA S OBJE STRANE DJELIMIČNO - BEZ VERTIKALNIH I HORIZONTALNIH SERKLAŽA OVO VRIJEDI I ZA OSTALE ŽIDOVE BIDANE - NENOSIVE.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 14.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 14.11.'15.
nadnevak i potpis

CRO - 12

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08682

Građevina: PG 5 TS „A"
Blok br.: 06 NED
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 279 Nadnevak: 15.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac				
Inženjer	1	Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar		MONTER KRANA		6		6
Geodet						
Čuvar						
Čistačica-servirka		Strojar		2		2
		Električar		2		2
Ukupno	3	Ukupno				10

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1		
TD F3/29A	1		

Radno vrijeme: 7 - 18

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DIZANJE KRANOVA:
MD 208 ZA 3 DODATNA ELEMENTA PO 5M
F3/29A ZA 3 DODATNA ELEMENTA PO 5M

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 15.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 15.11.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
construction company for building construction, engineering, production and trade
Vukovarska 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08683

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 280 Nadnevak: PON 16.11.

Rbr.	Djelatnici na radu		Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelji	1	Betonirac		5		5	TDND208	1	ELEKTROMONT	4
Inženjer gradil.	1	Zidar		3		3	TAF3/29A	1		
Tehničar gradil.		Tesar		30		30	KOMPRESOR	1		
Poslovođe	2	Armirač		8		8	MIKSER	5		
Arh. tehničar	1									
Geodet	2									
Civil inž.	2									
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar					Radno vrijeme: 7-23			
Ukupno	10	Ukupno								

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K265 PP1400 ZJS1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: DEMONTAŽA OPLATE 3 TAKTA PP1300 I PONOVNA MONTAŽA NA POZICIJU PP1400.
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP1400 TAKT 1, IZMEĐU OSI 2-3/H-I, ZIDOVA JEZGRE (E+9) IZMEĐU OSI 2-3/F-G, STUPOVA (E+9) IZMEĐU OSI 2-4/H-E. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PP1400 TAKT 1 IZMEĐU OSI 2-3/H-I, ZIDOVA JEZGRE (E+9) IZMEĐU OSI 2-3/F-G; STUPOVA (E+9) IZMEĐU OSI 2-4/D-E.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

ARMATURA PREGLEDANA I ODOBRENA SE BETONIRA

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 16.11.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 16.11.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
construction company for building construction, engineering, production and trade
Vukovarska 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08684

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 281 Nadnevak: UTO. 17.11.

Rbr.	Djelatnici na radu		Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelji	1	Betonirac		5		5	TDND208	1	ELEKTROMONT	5
Inženjer gradil.	1	Zidar		3		3	TAF3/29A	1		
Tehničar gradil.		Tesar		28		28	KOMPRESOR	1		
Poslovođe	2	Armirač		10		10	MIKSER	7		
Arh. tehničar	1									
Geodet	2									
Civil inž.	2									
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar		2		2	Radno vrijeme: 7-23			
Ukupno	10	Ukupno				51				

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K266-PP1400 ZJS1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: DEMONTAŽA OPLATE PP1300 TAKT 3 I 4. PONOVNA MONTAŽA NA PP1400 TAKT 3 I 4.
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP1400 TAKT 2 IZMEĐU OSI 1-4/G-H; ZIDOVA JEZGRE (E+9) IZMEĐU OSI 2-3/F-G; STUPOVA (E+9) IZMEĐU OSI 2-4/B-D. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
NAKON PREGLEDA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE: PP1400 TAKT 2 IZMEĐU OSI 1-4/G-H; ZIDOVA JEZGRE (E+9) IZMEĐU OSI 2-3/F-G; STUPOVA (E+9) IZMEĐU OSI 2-4/B-D.
ZIDANJE PREGRADNIH ZIDA NA ETAŽI E-2 U OSIMA E-F/2.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I ODOBRENA SE BETONIRA G

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 17.11.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 17.11.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu, company for building construction, engineering, production and trade, Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08685

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

List br.: 282 Nadnevak: SRI. 18. 11.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	3	8	TD MD 206	1	ALING	3
Inženjer	1	Zidar		3		3	TD F 3/29A	1	ELEKTROMONT	4
Tehničar		Tesar		29		29	KOMPRESOR	1		
Poslovođa	2	Armirač		10		10	MIKSER	1		
	1									
Geodet	2									
Čuvar	2									
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar					Radno vrijeme: 7-23			
Ukupno	10	Ukupno								

Vrijeme: Temperatura min.: ...... max: ...... °C Vodostaj: ...... Vjetar: ......

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

K267 PP1400 S1 TL

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:

MONTAŽA OPLATE ZIDOVA JEZGRE (E+10) IZMEĐU OSI G-H/2-3.
MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE (E+10) IZMEĐU OSI G-H/2-3.
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP1400 TAKT 3 IZMEĐU OSI F-G/1-4; STUPOVA (E+10) U OSIMA H/3; H/4; I/3; I/4.
MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP1400 TAKT 3 IZMEĐU OSI G-H/2-3 I STUPOVA (E+10) U OSIMA H/3; H/4; I/3; I/4.
ZIDANJE ZIDOVA NA ETAŽI E-3 U OSI E/2-3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:	Glavni/Nadzorni inženjer:
18.11.2015.	18.11.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

TEHNIKA društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu, company for building construction, engineering, production and trade, Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08686

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06.

List br.: 283 Nadnevak: ČET. 19. 11.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	3	8	TD MD 208	1	ELEKTROMONT	5
Inženjer	1	Zidar		3		3	TD F3/29A	1	ALING	4
Tehničar		Tesar		29		29	KOMPRESOR	1	INSTALING	2
Poslovođa	2	Armirač		9		9	MIKSER	5		
	1									
Geodet	2									
Čuvar	2									
Čistačica-servirka	1	Strojar								
		Električar					Radno vrijeme: 7-23			
Ukupno	10	Ukupno								

Vrijeme: Temperatura min.: ...... max: ...... °C Vodostaj: ...... Vjetar: ......

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

K268-PP1400 Z1S1TL

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:

DEMONTAŽA OPLATE PLOČE POZICIJE 1300 TAKT 5 i 6 TE PONOVNA MONTAŽA NA PLOČU POZICIJE 1400.
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE AB PLOČE POZICIJE 1400 (9 KAT) 4 TAKT IZMEĐU OSI E-F/1-4; ZIDOVA JEZGRE (E+10) IZMEĐU OSI G-H/2-3; STUPOVA (E+10): H/2; G/1; G/4; MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE PP1400, 4 TAKT IZMEĐU OSI E-F/1-4; ZIDOVA JEZGRE (E+10) IZMEĐU OSI G-H/2-3 TE STUPOVA (E+10) H/2; G/1; G/4.
ZIDANJE ZIDOVA BLOK OPEKOM NA ETAŽI E-2

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

MOLI SE IZVOĐAČ ZA DOSTAVU NOVOG REVIDIRANOG TERMINSKOG PLANA

PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:	Glavni/Nadzorni inženjer:
19.11.2015.	19.11.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
construction company for building construction, engineering, production and trade
Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08687

Građevina: PG STS A4

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 284 Nadnevak: PET. 20.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	2	6	TDM0208	1	ELEKTROVOD	3
Inženjer	1	Zidar		2		2	TD F3/29A	1	ALING	2
Tehničar		Tesar		20		20	KOMPRESOR	1		
Radovođa	2	Armirač		10		10	MIKSER	5		
Ažurist	1									
Geodet	2									
Ostali	2									
Građ.-električar	1	Strojar		3		3				
		Električar					Radno vrijeme: 7 - 17			
Ukupno	10	Ukupno				41				

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osoba koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K250 - PP1400 ZJS1 TL

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- DOVRŠETAK OPLATE 6 TAKTA STROPNE PLOČE E+9
- POČETAK POSTAVE 1. TAKTA STROPNE PLOČE E+10.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1400 5 TAKT IZMEĐU OSI D-E/1-4; STUPOVA (E+10) E/1 · E/4 MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE 5 TAKTA PP1400 IZMEĐU OSI D-E/1-4 I STUPOVA (E+10) E/1 · E/4
- ZIDANJE ZIDOVA BLOK OPEKOM NA ETAŽI E-2.
- ČIŠĆENJE ETAŽE E+8 OD ŠUTE I OPREME

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 20.11.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 20.11.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
construction company for building construction, engineering, production and trade
Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08688

Građevina: PG STS A4

Blok br.: 06.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 285. Nadnevak: SUB. 21.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	2	6	TD HD 208	1	ELEKTROVOD	3
Inženjer	1	Zidar		2		2	TD F3/29A	1	ALING	4
Tehničar		Tesar		14		14	KOMPRESOR	1		
Radovođa	2	Armirač		10		10	MIKSER	5		
Ažurist	1									
Geodet	2									
Ostali	2									
Građ.-električar	0	Strojar		3		3				
		Električar					Radno vrijeme: 7 - 17			
Ukupno	9	Ukupno				35				

Vrijeme: VIŠA Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osoba koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K250 - PP1400 SI TL

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1400 6 TAKT IZMEĐU OSI B-D/1-4 · STUPOVA E+10 E/1 · E/3 · E/4 · D/2. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE STUPOVA E+10 E/1 · E/3 · E/4 · D/2 TE 6 TAKTA PP 1400 IZMEĐU OSI B-D/1-4
- ZIDANJE ZIDOVA NA ETAŽI -1 BETONSKIM BLOKOVIMA IZMEĐU OSI F-G/1-2
- DEMONTAŽA 1. TAKTA OPLATE (STOLOVA) PP 1400 I MONTAŽ NA 1. TAKT PP 1500 (110 KAT) IZMEĐU OSI H-I/1-4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 21.11.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 21.11.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

d.d. društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Company for building construction, engineering, production and trade
Ulica Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08689

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: OG..

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 286 Nadnevak: 23.11. PON

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polu-kvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	2	6
Majstor	1	Zidar		3		3
Knjigovođa		Tesar		28		28
Poslovođa	2	Armirač		16		10
Glav. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Rukovatelj-serviser	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	10	Ukupno				50

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TG MD208	1	ELEKTROMONT	3
TDF3/25A	1	INSTALING	2
KOMPRESOR	1	ALING	3
MIKSER	2		

Radno vrijeme: 7^00 - 23^00

Vrijeme: KIŠA Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - DEMONTAŽA STOLOVA OPLATE SA POZICIJE 1 TAKTA PLOČE E+9 I MONTAŽA NA POZICIJU 1. TAKTA PLOČE E+10.
- DEMONTAŽA OPLATE STUPOVA E+10 I POKUSNA MONTAŽA NA POZICIJU D/4 ; G/4 ; B/4 ; G/3.
- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA E+10 3. TAKT IZMEĐU OSI F-G/2-3.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE E+10 ; 2 TAKT IZMEĐU OSI F-G/2-3 (OKNA DIZALA) I STUPOVA E+10 U OSIMA D/4 ; G/4 ; B/4 ; G/3
NOLINO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: NASTAVAK NA SL. STR.

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 23.11.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 23.11.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

d.d. društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Company for building construction, engineering, production and trade
Ulica Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08690

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: OG

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 287 Nadnevak: 23.11. PON

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polu-kvalificirani	Ukupno
...itelj		Betonirac				
...		Zidar				
...		Tesar				
...ač		Armirač				
...adar						
...						
...a						
...ač-servisrka		Strojar				
...		Električar				
...no		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj

Radno vrijeme:

...e ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

...pis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

...i uzorci: .....

...jeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

→ NASTAVAK SA PRET. STR.

Radovi: NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE ZIDOVA JEZGRE E+10 2 TAKT IZMEĐU OSI F-G/2-3 TE STUPOVA E+10 D/4 ; G/4 ; B/4 ; G/3.
- ZIDANJE ZIDOVA BETONSKIM BLOKOVIMA NA ETAŽI E-1 U OSI 2/F-H.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: .....

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 23.11.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 23.11.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Tehnika d.d. društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Tehnika d.d. company for building construction, engineering, production and trade
10000 Zagreb, Vukovarska 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08691

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 288 Nadnevak: 24.11. UTO.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	5	9	TD MD208	1	ELEKTROMONT	3
Majstor	1	Zidar		3		3	TD F3/29A	1	MILJAK GRAĐ.	1
Tehničar		Tesar		28		28	KOMPRESOR	1	APIN	4
Poslovođa	2	Armirač		9		9			REFLEX	4
Adm. radnik	1									
Geodet	2									
Čuvar	2									
Ostalo-servisna	1	Strojar		3		3				
		Električar					Radno vrijeme: 7 – 18			
Ukupno radnika	10	Ukupno				52				

Vrijeme: KIŠA Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: DEMONTAŽA OPLATE I TAKTA PLOČE POZ. 1600 I PONOVNA MONTAŽA NA PP 1500,
MONTAŽA ARMATURE ŽIDOVA JEZGRE E+10 3.TAKT IZMEĐU OSI E-F/2-3
DEMONTAŽA OPLATE ŽIDOVA JEZGRE E+10 3.TAKT IZMEĐU OSI E-F/2-3.
ŽIDANJE ŽIDOVA OD BETONSKIH BLOKOVA E-1 IZMEĐU OSI F-G/2
SALANJE VRATA ZAKLONA U ZONI IZMEĐU OSI H-I/1.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: .....

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 24.11.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 24.11.15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

Tehnika d.d. društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Tehnika d.d. company for building construction, engineering, production and trade
10000 Zagreb, Vukovarska 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08692

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 289 Nadnevak: 25.11. SRI

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	3	8	TD MD 208	1	ELEKTROMONT	4
Majstor	2.	Zidar		3		3	TD F3/29 A	1	HILJAK GR.	1
Tehničar		Tesar		29		29	KOMPRESOR	1	APIN	4
Poslovođa	2	Armirač		9		9			REFLEX	4
Adm. radnik	1									
Geodet	2									
Čuvar	2									
Ostalo-servisna	1	Strojar		3		3				
		Električar					Radno vrijeme: 7-23			
Ukupno radnika	11	Ukupno								

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE I TAKTA PP 1500 IZMEĐU OSI H-I/1-2 I ŽIDOVA JEZGRE 3 TAKT (PP 70) IZMEĐU OSI E-F/2-3 NAKON NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE MONTAŽNOG TAKTA PP 1500 IZMEĐU OSI H-I/1-2 I 3.TAKTA ŽIDOVA JEZGRE (E+10) IZMEĐU OSI E-F/2-3.
ŽIDANJE ŽIDOVA NA E+7,1 -2 U OSI E/2-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: ZAVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 25.11.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 25.11.15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08693

Građevina: PG S TS „A'

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE „A'

List br.: 290 Nadnevak: 26.11. ČET.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	2	7
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		29		29
Poslovođa	2	Armirač				9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	ELEKTROMONT	4
TD F3/29A	1	APIN	4
KOMPRESOR	1	REFLEX	6
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: OBLAČNO Temperatura min.: + 5 max: + 14 °C Vodostaj: Vjetar: JAK

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE 2. TAKTA PLOČE POZICIJE 1.500 MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE 2. TAKTA PP 1500 IZMEĐU OSI G-H/1-4.
- MONTAŽA OPLATE 3. TAKTA PP 1500 IZMEĐU OSI F-G/1-4.
- ZIDANJE ZIDOVA BETONSKIM BLOKOVIMA NA ETAŽI E-1.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- RADILI SMO KRANOM I POZVALI SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 26.11.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 26.11.15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08694

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 291 Nadnevak: 27.11. PET.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	2	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		26		26
Poslovođa	2	Armirač		9		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				43

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	REFLEX	5
TD F3/29A	1	ELEKTROMONT	4
KOMPRESOR	1	ALING	4

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZBOG JAKE BURE KRANOVI NISU MOGLI RADITI
- VRŠENA DEMONTAŽA PODUPIRAČA NA ETAŽAMA +5, +6, I
- ŠALANJE VRATA ZAKLONA NA ETAŽI E-4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 27.11.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 27.11.15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08695

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 292 Nadnevak: SUB. 28.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3	TD ND208	1		
Inženjer	2	Zidar		2		2	TD F3/29A	1		
Tehničar		Tesar		24		24	KOMPRESOR	1		
Poslovođa	2	Armirač		7		7				
Adm. kadar	1									
Geodet	2									
Čuvar	2									
Čistačica-servirka		Strojar								
		Električar					Radno vrijeme:	7 - 17		
Ukupno	10	Ukupno				36				

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:.....°C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci: K273 - PP1500 S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - BETONIRANJE PP1500 2 TAKT IZMEĐU OSI G-H/1-4

- MONTAŽA ARMATURE 3 TAKTA PP 1500 IZMEĐU OSI F-G/1-4

- POSTAVA OPLATE 4 TAKTA PP 1500 IZMEĐU OSI F-F/1-4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 28.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 28.11.'15.
nadnevak i potpis

08 - 12

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08696

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 293 Nadnevak: NED. 29.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3	TD ND208	1		
Inženjer	1	Zidar		2		2	TD F3/29A	1		
Tehničar		Tesar		20		20	KOMPRESOR	1		
Poslovođa	1	Armirač								
Adm. kadar	1									
Geodet										
Čuvar	2									
Čistačica-servirka		Strojar		2		2				
		Električar					Radno vrijeme:	7 - 13		
Ukupno	6	Ukupno				27				

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:.....°C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci:.....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE NA DIJELU 3. I 4. TAKTA F-I-9 I MONTAŽA NA 3. I 4. TAKTU E-I-10

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 29.11.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 29.11.'15
nadnevak i potpis

08 - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08697

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: OG

Gradilište: WESTGATE „A"

List br.: 294 Nadnevak: PON. 30.11.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		25		25
Poslovoda	2	Armirač		8		8
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				43

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTROMONT	5
TDF3/29A	1	ALING	3
KOMPRESOR	1	REFLEX	5

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:..... °C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci: K274 - PP 1500 S1 TL

Primijenjeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1500 3. I 4 TAKT IZMEĐU OSI E-G/1-4 MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1500 3. I 4 TAKT IZMEĐU OSI E-G/1-4
- BETONIRANJE VRATA FAKLONA IZMEĐU OSI H-I/1 ETAŽA E-4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- KRUTO LIJEVANA ARMATURA I DOŽOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 30. 11. 2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 30. 11. '15. (nadnevak i potpis)

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08698

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: OG

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 295 Nadnevak: UTO. 01. 12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		24		24
Poslovoda	2	Armirač		12		12
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				46

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTROMONT	3
TDF3/29A	1	REFLEX	4
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:..... °C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci: K275 - PP1500 ZJ S1 TL

Primijenjeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - MONTAŽA OPLATE PP 1500 6 TAKT IZMEĐU OSI R-D/1-4.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1500 5. TAKT IZMEĐU OSI D-E/1-4. TE STUPOVA ETAŽE E+11 I/4 ; H/4 ; I/3 ; H/3. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1500 5 TAKT IZMEĐU OSI D-E/1-4 TE STUPOVA ETAŽE E+11 I/4 · H/4 · I/3 · H/3 ;
- TAKOĐE JE IZVRŠENO BETONIRANJE 1 TAKTA FIDUCA I GREDE E+11 IZMEĐU OSI G-H/2-3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- DOŽOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 01. 12. 2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 1. 12 '15. (nadnevak i potpis)

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08699

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 296 Nadnevak: 02.12. SRI

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		28		28
Poslovođa	2	Armirač		11		11
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				49

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTROM.	4
TDF 3/29A	1	REFLEX	4
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:..... °C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K276 - PP1500 ZJ S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA OPLATE I TAKTA STROPNE PLOČE POZ. 1500.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA 6. TAKTA ARMATURE PP 1500 IZMEĐU OSI B-G/1-4. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1500 6. TAKT IZMEĐU OSI B-G/1-4.
- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE ET +11.
- ŠALANJE I BETONIRANJE SERKLAŽA I NADVOJA ZIDOVA E-2; E-1.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I ODOBRENA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 02.12.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 2.12.'15
nadnevak i potpis

DB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08700

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 06

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 297 Nadnevak: 03.12. ČET.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		31		31
Poslovođa	2	Armirač		5		5
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				46

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTROM.	4
TDF 3/29A	1	ALING	4
KOMPRESOR	1	REFLEX	6

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:..... °C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA OPLATE PP 1600 1. TAKT IZMEĐU OSI H-I/1-4.
- MONTAŽA OPLATE ZIDOVA JEZGRE E+11 IZMEĐU OSI F-G/2-3
- BETONIRANJE STUPOVA E+11 9/4 ; H/2 ; G/3 ; F/4
- BETONIRANJE SERKLAŽA ZIDOVA prizemnih etaža

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 03.12.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 3.12.'15
nadnevak i potpis

DB - 13

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor: S.B. TORANJ d.o.o. SPLIT HRVATSKE MORNARICE 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WESTGATE „A"- POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Građevna dozvola: Klasa: UP/I361-03/12-03/00007
Ur. broj: 2181/01-03-03/16-13-0022
OD 27.05.2013.
nadnevak izdavanja građevne dozvole

Odgovorna osoba koja vodi gradnju / izvođenje radova
Glavni inženjer gradilišta / inženjer gradilišta / voditelj gradilišta

VINKO KOVAČEVIĆ, DIPL. ING. GRAĐ.
Ime i prezime, potpis
Akt o imenovanju: 91(647)/2015
92(690)/2015

Nadzorni inženjer MARIO BRUČIĆ, d.i.g.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Mario Bručić dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
Akt o imenovanju: 01/2015/MB, 12.01.2015.

Nadzorni inženjer VELJKO CVITKOVIĆ, d.i.g.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Veljko Cvitković dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3698
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
Akt o imenovanju: 09/2015 od 30.01.2015

Nadzorni inženjer
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
Akt o imenovanju:

Glavni nadzorni inženjer MARIO BRUČIĆ, d.i.g.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Mario Bručić dipl. ing. građ. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
Akt o imenovanju: MP-357-196, 30.01.2015.

MB PLAN d.o.o., MLINOVI 129 A, ZAGREB
naziv i sjedište osobe koja obavlja stručni nadzor

Gradnja / izvođenje radova
Početak prijave: 20.01.2015.
nadnevak
Početak:
nadnevak
Završetak:
nadnevak

OB - 13

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor: S.B. TORANJ d.o.o. SPLIT HRVATSKE MORNARICE 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WESTGATE A- POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Redni broj	Dio građevine / radovi	Izvođač	Stručni nadzor	Gradnja / izvođenje radova	
				početak	završetak
				nadnevak	
1.	Glavni građevinski dnevnik	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.02.2015.	14.09.2016.
2.	Zaštita građevne jame	Geotehnika Inženjering d.o.o.	Institut IGH d.d.	20.02.2015.	08.06.2015.
3.	Zidarski radovi	Pavir d.o.o.	MB Plan d.o.o.	12.05.2015.	20.09.2016.
4.	Građevinski elementi montažnih staništa	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.07.2015.	14.10.2015.
5.	Asfalterski radovi	PŽC d.o.o.	MB Plan d.o.o.	15.07.2016.	25.07.2016.
6.	Montažni vertikalni i elementi	Adria Reklamy	MB Plan d.o.o.	14.07.2016.	18.07.2016.
7.	Ostali ljevani dijelovi	Reflex Zagreb d.o.o.	MB Plan d.o.o.	23.11.2015.	29.07.2016.
8.	Elektroinstalaterski radovi	Elektromont	Gilan d.o.o.	08.05.2015.	14.09.2016.
9.	Elektroinstalaterski radovi strukturiranja mreže	Sopronet d.o.o.	Gilan d.o.o.	09.05.2016.	18.07.2016.
10.	Elektroinstalaterski radovi Trafostanice	Tomex & Co d.o.o.	Gilan d.o.o.	23.05.2016.	26.06.2016.
11.	Vodovod i kanalizacija	Instuling d.o.o.	Veljko gradinginženjer	11.05.2015.	18.08.2016.
12.	Dizala	Kone d.o.o.	Rotevm d.o.o.	04.12.2015.	15.06.2016.
13.	Spremnici i novac instalacije	Aling d.o.o.	Rotevm d.o.o.	05.10.2015.	02.08.2016.
14.	Strojarski radovi	Ret-prom d.o.o.	Rotevm d.o.o.	23.12.2015.	14.09.2016.
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08751

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 298 Nadnevak: PET. 04.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2		2
Inženjer	2	Zidar		5		5
Tehničar		Tesar		28		28
Poslovođa	2	Armirač		5		5
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				43

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDHD 208	1	ELEKTROM.	5
TDF3/29H	1	REFLEX	5
KOMPRESOR	1	ALING	3

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:..... °C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osoba koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci: K27 - PP1600 EJ 31 TL

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1600 1.TAKT IZMEĐU OSI H-I/1-4 I ZIDOVA JEZGRE E+11 IZMEĐU OSI G-F/2-3 MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. - NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1600 1.TAKT IZMEĐU OSI H-I/1-4 I ZIDOVA JEZGRE E+11 IZME OSI E-F/2-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP1600 1.TAKT I ZIDOVA JEZGRE E+11 IZMEĐU OSI E-F/2-3 I ODOBRAVA SE BETONIRANJE

04.12.2015.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 04.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 04.12.2015. (nadnevak i potpis)

08-13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08752

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 299. Nadnevak: SUB 05.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		1		1
Tehničar		Tesar		16		16
Poslovođa	2	Armirač		8		8
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				33

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDHD 208	1	ELEKTROM.	4
TDF3/29H	1	REFLEX	5
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme..... Temperatura min.:..... max:..... °C Vodostaj:..... Vjetar:.....

Upis i potpis osoba koja vodi građevni dnevnik:.....

Uzeti uzorci: K27 8 - PP1600 TL

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:.....

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1600 TAKT 2 IZMEĐU OSI G-H/1-4. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE - NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1600 2.TAKT IZMEĐU OSI G-H/1-4, - MONTAŽA OPLATE 3.TAKTA PP 1600 - MONTAŽA OPLATE ZI +11 ETAŽA IZMEĐU OSI E-F/2-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP 1600, TAKT 2, IZMEĐU OSI G-H/1-4 I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

- NA DANAŠNJI DAN GLAVNI IZVOĐAČ RADOVA NIJE U OBVEZI ZAVRŠITI RADOVE NA AB KONSTRUKCIJI OBJEKTA, DEFINIRANIM TERMINSKIM PLANOM OD 31.07.2015. I 04.09.2015. TKO ROK PODAKNUT JE NA 21.12.2015. ODNOSNO 23.12.2015. UZ SUGLASNOST NADZORNE SLUŽBE I INVESTITORA. NOVI ROK 19.03.2016. →

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 05.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 05.12.2015. (nadnevak i potpis)

08-13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08753

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 07.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 300 Nadnevak: NED. 06.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	1	Zidar		1		1
Tehničar		Tesar		12		12
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		1		1
		Električar				
Ukupno	5	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDHD 208	1		

Radno vrijeme: 7 - 13

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE PP 1500 3, 4, 5 TAKT IZMEĐU OSI D-G/1-4 I MONTAŽA NA PP 1600 TAKT 3, 4, 5 IZMEĐU OSI D-G/1-4

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

NASTAVAK UPISA SA PRETHODNE STRANICE !

- DO ZAVRŠETAK RADOVA OSTAO JE NEIZMJENJEN

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 06.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 06.12.2015. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08754

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 301 Nadnevak: PON. 07.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		33		33
Poslovođa	2	Armirač		9		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDHD 208	1	ELEKTROTOM-T	1
TDF3/29A	1	MILJUK SIC	3
KOMPRESOR	1	INSTALING	1
		REFLEX	5

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K279-TT 1600 ZJ S1 TL

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DEMONTAŽA OPLATE (STOLOVA) PP 1500 4 i 5 TAKT IZMEĐU OSI D-E/1-4 I PONOVNA MONTAŽA NA PP 1600 4 i 5 TAK, IZMEĐU OSI D-E/1-4

- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE E+12, 1 TAKT, IZMEĐU OSI G-H/2-3

- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE S/ 3 TAKT E+11 IZMEĐU OSI E-F/2-3 TE PP 1600 3 TAKT IZMEĐU OSI F-G/1-4. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE

- RAZNIFERAVANJE ZIDOVA OD OPEKE NA E+1 I PRIPREME ZA ZIDANJE RASPORED OPEKE DO MJESTA RADA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

NASTAVAK NA SL. STR.

Povremena stabilizacija pregradnih zidova zidanih od crijepnih blokova za strop(i) gdje treba izvesti cc se L profilima koje se bočnim vijcima veže za AK konst. L profil 100x100x10mm, zidan uz AK. Razmak profila cca 1 m, ovisno o visini zidanja.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 07.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 07.12.2015. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08755

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 07

PON.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 302 Nadnevak: 07.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		33		33
Poslovođa	2	Armirač		9		9
Admin. radnik	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Cistaćica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				52

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1		
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:

NASTAVAK SA PR.STR.

NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1600, 3 TAKT IZMEĐU OSI F-G/1-4 I ZIDOVA JEZGRE E+11 IZMEĐU OSI E-F/2-3.

BETONIRANJE STUPOVA E+12 I/3; I/4; H/3; H/4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP 1600, 3. TAKT IZMEĐU OSI F-G/1-4 I ZIDOVA JEZGRE E+11 IZMEĐU OSI E-F/2-3 I STUPOVA E+12 I/3; I/4; H/3; H/4 I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

07.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 07.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 07.12.2015. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08756

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 07

UTO.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 303 Nadnevak: 08.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		9		9
Tehničar		Tesar		31		31
Poslovođa	2	Armirač		9		9
Admin. radnik	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Cistaćica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				58

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	ELEKTRAMONT	5
TD F3/29A	1	REFLEX	7
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K280 - PP1600 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:

DEMONTAŽA OPLATNIH STOLOVA PP 1500, 5.ĆE 6 TAKT IZMEĐU OSI B-D/1-4.

MONTAŽA OPLATNIH STOLOVA PP 1600, 5.ĆE 6. TAKT IZMEĐU OSI B-D/1-4.

MONTAŽA OPLATE ZJ (E+12) IZMEĐU OSI G-H/2-3.

MONTAŽA ARMATURE ZJ (E+12) IZMEĐU OSI F-G/2-3.

ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP1600, 4 TAKT IZMEĐU OSI E-F/1-4. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.

NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1600, 4 TAKT IZMEĐU OSI E-F/1-4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP 1600, 4. TAKT IZMEĐU OSI E-F/1-4. I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

08.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 08.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 08.12.2015. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08757

Gradilište: WESTGATE SPLIT

Građevina: PG. STS

Blok br.: 07.

List br.: 304

Nadnevak: 08.12. UTO.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5		5
Inženjer	2	Zidar		9		9
Tehničar		Tesar		31		31
Poslovođa	2	Armirač		9		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				58

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD208	1
TD F3/29A	1
KOMPRESOR	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
ELEKTROMONT	5
REFLEX	7

Radno vrijeme: 7-23.

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA DEBLJINE 11,5 CM OPEKOM DIMENZIJE 50 x 11,5 x 23,8 cm NA +1 KATU I +2 KATU.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:	Glavni/Nadzorni inženjer:
08.12.2015.	08.12.2015.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08758

Gradilište: WESTGATE SPLIT

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 07

List br.: 305

Nadnevak: 09.12. SRI

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	2	7
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		31		31
Poslovođa	2	Armirač		10		10
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	1					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				55

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	ELEKTROMONT	6
TD F3/29A	1	REFLEX	6
KOMPRESOR	1	LIFT MODUS	2

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 281 - PP 1600 ZJ S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1600 TAKT 5, IZMEĐU OSI 2-4/D-E ZIDOVA JEZGRE (E+12) IZMEĐU OSI 2-3/F-G I STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 1-4/G-H. POZVANO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1600 TAKT 5, IZMEĐU OSI 2-4/D-E ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/F-G I STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 1-4/G-H.
- ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA DEBLJINE 11,5 CM OPEKOM DIMENZIJE 50 x 11,5 x 23,8 cm NA +1 I +2 KATU.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP 1600 TAKT 5 IZMEĐU OSI 2-4/D-E ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/F-G I STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 1-4/G-H I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

09.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:	Glavni/Nadzorni inženjer:
09.12.2015.	9.12.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08759

Građevina: PGS TS „A"

Blok br.: 07 ČET.

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 306 Nadnevak: 10.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelji	1	Betonirac		5	2	7
Inženjeri	3	Zidar		7		7
Tehničari		Tesar		28		28
Poslovođe	2	Armirač		10		10
Adm.-kadar	1					
Geodet	2					
Čuvari	2					
Cistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	12	Ukupno				55

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	REFLEX	6
TD F3/29A	1	ELEKTROMONT	6
KOMPRESOR	1	UPTMODUS	2

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K282 - PP 1600 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA OPLATE I ARMATURE PP 1600 TAKTE IZMEĐU OSI 2-4/B-D.
- POZIVAMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE PP 1600, 6 TAKT IZMEĐU OSI 2-4/B-D
- ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA DEBLJINE 11,5 CM OPĆOM DIMENZIJA 50 x 11,50 x 23,80 CM NA 1 (+2 KATA).

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP 1600, 6. TAKT IZMEĐU OSI 2-4/B-D I ODOBRAVA SE BETONIRANJE

10.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 10.12.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 10.12.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08760

Građevina: PGS TS „A"

Blok br.: 07 PET

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 307 Nadnevak: 11.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelji	1	Betonirac		5	3	8
Inženjeri	3	Zidar		7		7
Tehničari		Tesar		32		32
Poslovođe	2	Armirač		9		9
Adm.-kadar	1					
Geodet	2					
Čuvari	2					
Cistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	12	Ukupno				59

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1	REFLEX	6
TD F3/29A	1	ELEKTROMONT	5
KOMPRESOR	1	UPTMODUS	2
		INSTALING	4

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K283 - ZJ S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE (E+12) IZMEĐU OSI 2-3/F-G I STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 1-4/E-F. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE ZIDOVA JEZGRE (E+12) IZMEĐU OSI 2-3/F-G STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 1-4/E-F.
- ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA OD OPEKE NA ETAŽI E+2 i E+3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE ZIDOVA JEZGRE (E+12) IZMEĐU OSI 2-3/F-G STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 1-4/E-F I ODOBRAVA SE BETONIRANJE

11.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 11.12.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 11.12.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Construction company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08761

Gradilište: WESTGATE SPLIT

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 07

List br.: 308 Nadnevak: SUB. 12.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	3	8
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		32		32
Poslovođa	2	Armirač		9		9
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				59

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	REFLEX	6
TDP3/29A	1	ELEKTROMONT	5
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K284 - PP1700 S1 TL

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP1700 TAKT 1, IZMEĐU OSI 2-4/H-I STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 2-4/C-D. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1700 TAKT 1 IZMEĐU OSI 2-4/A-I TE STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 2-4/C-D.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP1700 TAKT 1 IZMEĐU OSI 2-4/H-I TE STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 2-4/C-D I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

12.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 12.12.2015
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 12.12.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Construction company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08762

Gradilište: WEST GATE SPLIT

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 07

List br.: 309 Nadnevak: NED 13.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar		23		23
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				31

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1		
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 17.

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K285 - ZJ S1 TL

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE (E+12) IZMEĐU OSI 2-3/F-G I STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 4/B. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE ZIDOVA JEZGRE (E+12) IZMEĐU OSI 2-3/F-G I STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 4/B.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE ZIDOVA JEZGRE (E+12) IZMEĐU OSI 2-3/F-G I STUPOVA (E+12) IZMEĐU OSI 4/B I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

13.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 13.12.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 13.12.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
construction company for building construction, engineering, production and trade
Ulica i broj: Vukovarska 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08763

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 07
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 310
PON.
Nadnevak: 14.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	7	12
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		33		33
Poslovođa	2	Armirač		8		8
Adm./kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				55

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	REFLEX	6
TD F3/29A	1	INSTAHNG	3
KOMPRESOR	1	ELEKTROMONT	5

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K286 - PP1700 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1700 TAKT 2 ° 3 IZMEĐU OSI 1-4/F-H MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1700 TAKT 2 ° 3 IZMEĐU OSI 1-4/FH

ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA DEBLJINE 11,5 CM BLOK OPEKOM DIMENZIJA 50 x 11,5 x 23,8 CM NA ETAŽI E+2 ° E+3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP 1700 TAKT 2 I 3 IZMEĐU OSI 1-4/F-H I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

14.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 14.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 14.12.2015. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
construction company for building construction, engineering, production and trade
Ulica i broj: Vukovarska 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08764

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 07
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 311
UTO.
Nadnevak: 15.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	6	11
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		33		33
Poslovođa	2	Armirač		8		8
Adm./kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				62

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	REFLEX	7
TDF3/29A	1	INSTALING	3
KOMPRESOR	1	ELEKTROMONT	5

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K287 - PP1700 RAT I

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: IZVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1700 TAKT 4, IZMEĐU OSI 1-4/E-F TE PARAPETA U ZONI 1 TAKTA. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO JE BETONIRANJE PP 1700, TAKT 4 IZMEĐU OSI 1-4/E-F TE PARAPETA VISINE 60 CM U ZONI 1. TAKTA.

ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA DEBLJINE 11,5 CM OD OPEKE DIMENZIJA 50 x 11,5 x 23,8 CM NA ETAŽI E+3 ° E+4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP 1700 TAKT 4, IZMEĐU OSI 1-4/E-F TE PARAPETA U ZONI 1 TAKTA I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

15.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 15.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 15.12.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08765

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 312 — SRI. Nadnevak: 16.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelji	1	Betonirac		5	6	11	TDMD208	1	REFLEX	7
Inženjeri	2	Zidar		7		7	TD F3/29A	1	INSTALING	3
Tehničari		Tesar		32		32	KOMPRESOR	1	LIFT MODUS	1
Poslovođa	2	Armirač		12		12			ELEKTROMONT	8
Adm. radnici	1									
Geodeti	2									
Čuvari	2									
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar					Radno vrijeme: 7-23			
Ukupno	11	Ukupno				65				

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K288-PP1700 PA TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 1700 TAKT 5, IZMEĐU OSI 2-4/D-E TE PARAPETA U ZONI 2.TAKTA, MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.

- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1700 TAKT 5 IZMEĐU OSI 2-4/D-E TE PARAPETA VISINE 90 CM U ZONI 2.TAKTA.

- ZIDANJE ZIDOVA OD OPEKE DIMENZIJA 50x11,5 x 23,8 cm NA E+3 i E+4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP 1700 TAKT 5 IZMEĐU OSI 2-4/D-E TE PARAPETA U ZONI 2.TAKTA. I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

16.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: — 16.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 16.12.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08766

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 313 — ČET. Nadnevak: 17.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelji	1	Betonirac		5	6	11	TDMD208	1	REFLEX	7
Inženjeri	2	Zidar		7		7	TD F3/29A	1	INSTALING	3
Tehničari		Tesar		32		32	KOMPRESOR	1	LIFT MODUS	1
Poslovođa	2	Armirač		9		9			ELEKTROMONT	8
Adm. radnici	1									
Geodeti	2									
Čuvari	2									
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar					Radno vrijeme: 7-23			
Ukupno	11	Ukupno				62				

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K289-PP1700 Z.I PA TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP1700 TAKT 6, IZMEĐU OSI 3-4/B-D, ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/F-G, PARAPETA VISINE 90 CM NA DIJELU 3. TAKTA MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.

- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 1700 TAKT 6 IZMEĐU OSI 3-4/B-D, ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/F-G TE PARAPETA VISINE 90 CM NA DIJELU 3 TAKTA.

- ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA DEBLJINE 11,5 CM BLOK OPEKOM 50x11,5x23,8 cm NA E+4 i E+5.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PP1700 TAKT 6, IZMEĐU OSI 3-4/B-D, ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/F-G i PARAPETA VISINE 90 CM NA DIJELU 3. TAKTA I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

17.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: — 17.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 17.12.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08767

Gradilište: VEST GATE SPLIT
Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 07
PET.
List br.: 314 Nadnevak: 18.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	2	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar		32		32
Poslovođa	2	Armirač		11		11
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Dizalica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				63

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	REFLEX	5
TD F3/29A	1	INSTALING	2
KOMPRESOR	1	LIFTMODUS	1
		ELEKTROMONT	6

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K290 - KROV PA TI

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE STUPOVA STROJARNICE NA E+13 IZMEĐU OSI E-G/2-3.
- SKIDANJE PREGRADNIH ŠIDOVA DEBLINE 11,5 CM BLOK OPEKOM DIMENZIJA 50×11,5×23,8 CM NA ETAŽI E+4 i E+5.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATA STUPOVA STROJARNICE NA E+13 IZMEĐU OSI E-G/2-3 I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

18.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 18.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 18.12.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08768

Gradilište: VEST GATE SPLIT
Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 07
SUB
List br.: 315 Nadnevak: 19.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	3	7
Inženjer	2	Zidar		6		6
Tehničar		Tesar		26		26
Poslovođa	2	Armirač		4		4
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Dizalica-servirka	1	Strojar		7		7
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				50

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208	1	REFLEX	5
TD F3/29A	1	ELEKTROMONT	6
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 19

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K291 - TRAFO

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PLOČE TRAFOSTANICE KOLINO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE PLOČE IZNAD TRAFOSTANICE.
- SKIDANJE PREGRADNIH ŠIDOVA DEBLJINE 11,5 CM BLOK OPEKOM DIMENZIJA 50×11,5×23,8 CM NA ETAŽI E+5 i E+6.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE PLOČE TRAFOSTANICE ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

19.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 19.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 19.12.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada i Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08769

Gradilište: WEST GATE SPLIT

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 07

List br.: 316 Nadnevak: 20.12. NED.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2		2
Inženjer	1	Zidar		2		2
Tehničar		Tesar		17		17
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	1					
Gaoci						
Čuvar	2					
Dizalica-servirka		Strojar		6		6
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				27

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
		REFLEX	5
Radno vrijeme: 7-13			

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- DEMONTAŽA OPLATE PLOČE POZICIJE 170.0
- TAKT IZMEĐU OSI H-I / 1-4
- ČIŠĆENJE GRADILIŠTA
- MONTAŽA OPLATE PLOČE 13 KAT
- DOVRŠENA JE DEMONTAŽA TORANJSKE DIZALICE F3/29A TOPKIT

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 20.12.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 20.12.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada i Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08770

Gradilište: WEST GATE SPLIT

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 07

List br.: 317 Nadnevak: 21.12. PON.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	2	Zidar		6		6
Tehničar		Tesar		26		26
Poslovođa	2	Armirač		6		6
Adm. kadar	1					
Gaoci	2					
Čuvar	2					
Dizalica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				51

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD208	1	REFLEX	5
		ELEKTRONIT	6
KOMPRESOR	1		
Radno vrijeme: 7-23			

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K292 - KRAN AB

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- DOVRŠENA JE MONTAŽA OPLATE I ARMATURE NA MJESTU OTVORA GDJE JE BIO SMJEŠTEN KRAN TOPKIT F3/29A. NAKON PREGLEDA NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I DOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PLOČE (OTVORA) NA MJESTU KRANA TOPKIT F3/29A NA ETAŽI - 3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE NA MJESTU OTVORA GDJE JE BIO SMJEŠTEN KRAN TOPKIT F3/29A I ODOBRAVA SE BETONIRANJE (ETAŽA E-3)

21.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 21.12.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 21.12.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08771

Građevina: PG S TS

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 318 — UTOR.

Nadnevak: 22.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	2	Zidar		6		6
Tehničar		Tesar		26		26
Poslovođa	2	Armirač		6		6
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				51

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TOMD208	1	REFLEX	5
KOMPRESOR	1	ELEKTROMONT	6

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - DOVRŠENA JE MONTAŽA OPLATE I ARMATURE NA MJESTU OTVORA GDJE JE BIO SMJEŠTEN KRAN TOPKIT F3/29A NA ETAŽI E-2
MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVIJENO BETONIRANJE OTVORA U PLOČI E-2 NA MJESTU KRANA F3/29A.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE NA MJESTU OTVORA GDJE JE BIO SMJEŠTEN KRAN TOPKIT F3/29A NA ETAŽI E-2 I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

22.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 22.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 22.12.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08772

Građevina: PG S TS

Blok br.: 07

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 319 — SRI.

Nadnevak: 23.12.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	2	Zidar		6		6
Tehničar		Tesar		26		26
Poslovođa	2	Armirač		6		6
Adm. kadar	1					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				51

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TOMD208	1	REFLEX	5
KOMPRESOR	1	ELEKTROMONT	6

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - BETONIRANJE OTVORA U PLOČI E-1 NA MJESTU GDJE JE STAJAO KRAN F3/29A.
- DEMONTAŽA OPLATE NA ETAŽI E+12 I TAKT
- IZVRŠENA JE MONTAŽA OPLATE I ARMATURE PLOČE 13 KATA. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PLOČE 13 KATA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE OTVORA U PLOČI E-1 NA MJESTU GDJE JE STAJAO KRAN F3/29A., TE ARMATURE I OPLATE PLOČE 13.KATA I ODOBRAVA SE BETONIRANJE.

23.12.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 23.12.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 23.12.15. (nadnevak i potpis)