2. knjiga
(Tolić)

21261

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 111.

Nadnevak upisa: PET. 29. 05. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A'	SUNČANO	+19 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

| Struktura zaposlenika i strojeva na radu | Zaposlenici | | | | | | | | | | | | | | | | Strojevi | | | | | | | | | | | | | | | |

21263

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 113. | Nadnevak upisa: NED 31. 05. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka °C	Vodostaj m	Temperatura gradiva °C
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO			

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAD. SLJEDEĆA ZANIMANJA	INŽENJERI-GEODEZI-SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI / BRAVARI / VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA ARMATURU	BAGERI	GREDERI	VALJCI	DUMPERI ZGLOBNI CAT	DUMPERI I KAMIONI	VOZILA RADNA	BUĆAČE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE ŠERPANSKE AGREGATA	KONDEZOR	TOKARET AD	MULINA CAPELA
Broj	1	2	24	8				5	2	2				14				8	1							1	1	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ISKOP I ODVOZ MATERIJALA SA RAMPE
- MONTAŽA TORNJA ZA VERTIKALNI KOMUNIKACIJU

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
31.05.2015	31.5.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21264

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 114. | Nadnevak upisa: 01. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka °C	Vodostaj m	Temperatura gradiva °C
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+20 °C		

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAD. SLJEDEĆA ZANIMANJA	INŽENJERI-GEODEZI-SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI / BRAVARI / VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA ARMATURU	BAGERI	GREDERI	VALJCI	DUMPERI ZGLOBNI CAT	DUMPERI I KAMIONI	VOZILA RADNA	BUĆAČE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE ŠERPANSKE AGREGATA	KONDEZOR	TOKARET AD	MULINA CAPELA
Broj	1	6	6	4	6				10	1	2			1	1	4			6	1						1	1	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

ZAVRŠENI SU PREGLEDI TEMELJNOG UZEMLJIVAČA TEMELJNE ODVODNJE, HIDROIZOLACIJE NA DIJELU TEMELJNE PLOČE O ČEMU SU SASTAVLJENI POSEBNI ZAPISNICI
MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE DIJELA TEMELJNE PLOČE 2.1 TAKTA IZMEĐU OSI #-J/2-D I ODOBRI BETONIRANJE.
- IZVRŠENO BETONIRANJE 2.1 TAKTA TEMELJNE PLOČE IZMEĐU OSI #-J/2-D.
UZETI UZORCI BETONA: K6-TP · K7-T, K8-TP · K9/TP. TAKOĐE UZETI UZORCI BETONA ZA V.D.Ø K-10/TP VDP ; K11/TP-VDP ; K12/TP-VDP.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
01.06.2015.	1.6.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21265

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 115.

Nadnevak upisa: utorak 02. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	28 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAD.	INŽENJER-GEODET-SPECIJALIST	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI / BRAVARI / VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GREDERI	VILJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	KOMPRESOR	TOPLOVOD GRIJANJE	MOLIVAC CRIJEVA
Broj	1	6	6	4	6				10	11	2			1	4				6		1					1	1	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- PLANIRANJE DNA ISKOPA NA DIJELU GRAĐEVINSKE JAME IZMEĐU OSI G-I
- POSTAVA ARMATURE GRED. U OSI I'

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 02.06.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni nadzorni inženjer: 2.6.15. (nadnevak i potpis)

21266

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 116

Nadnevak upisa: SRI. 03. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	27 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAD.	INŽENJER-GEODET-SPECIJALIST	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI / BRAVARI / VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	ADMINIST	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GREDERI	VILJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	HILJNE CRPKE
Broj	1	4	4	4	6				4	3	2	2				4			6								3

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ČIŠĆENJE I PLANIRANJE TEMELJNOG TLA NA DIJELU GRAĐEVINSKE JAME IZMEĐU OSI B-E / JUŽNI POKOS-3.
- MONTAŽA ARMATURE ZIDA E-3
- UGRADNJA PODBETONA NA DIJELU GRAĐEVINSKE JAME IZMEĐU OSI E-G / JUŽNI POKOS-4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 03.06.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni nadzorni inženjer: 3.6.15. (nadnevak i potpis)

21267

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 117. | Nadnevak upisa: ČET. 04.06.2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WEST GATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+27 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJ GRAD. I/ILI ODGOVORNOG PROJEKTA	INŽENJER-VODITELJ-SPECIJALIST	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MONTAŽERI I ZAVARIVAČI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	ARMIRAČI	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INVERTIRANJE	BAGERI	GREBERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RADNA	SUŠAČE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE RADNE PLATFORME	BETONARE	DROBILANE	AGREGATA	MOBILNE CRPKE
Broj	1	4	4	4	6				4	2	2	6				4			6								3	

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- PLANIRANJE I ČIŠĆENJE TEMELJNOG TLA NA DIJELU GRAĐEVINSKE JAME IZMEĐU OSI E-H/JUŽNA POKOS -3.
- POSTAVA ARMATURE ZIDA Ž3
- UGRADNJA PODBETONA NA DIJELU GRAĐEVINSKE JAME U OSI 4/E-H.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
04.06.2015.	4.6.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21268

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 118. | Nadnevak upisa: PET 05.06.2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WEST GATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+26 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJ GRAD. I/ILI ODGOVORNOG PROJEKTA	INŽENJER-VODITELJ-SPECIJALIST	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MONTAŽERI I ZAVARIVAČI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	ARMIRAČI	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INVERTIRANJE	BAGERI	GREBERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RADNA	SUŠAČE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE RADNE PLATFORME	BETONARE	DROBILANE	AGREGATA	MOBILNE CRPKE
Broj	1	5	5	4	6				6	4	2	8				4			6								3	

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA ARMATURE ZIDA Ž3 VANJSKI ZID U Z SJEVERNI POKOS IZMEĐU OSI F-1.
- UGRADNJA PODBETONA ISPOD GREDE U OSI 4/C-F
- CRPLJENJE VODE IZ GRAĐEVINSKE JAME
- PLANIRANJE I ČIŠĆENJE TEMELJNOG TLA NA DIJELU JAME IZMEĐU OSI A-D/4-4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
05.06.2015.	5.6.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21269

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 119. | Nadnevak upisa: SUBOTA 06. 06. 2015

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+26 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAD. I PROJEKTANTSKO OSOBLJE	INŽENJERI-GEODETI-SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI I BRAVARI I VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	ARMIRAČI	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GRIJERI	VALJCI	DESNPERI ZELENI CAT	DESNPERI I KAMIONI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE RADILICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA
Broj	1	5	6	4	4				4	2	2	6					4			4						

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- MONTAŽA TORANJSKE DIZALICE K2 PONTAIN HD208A.
- POSTAVA ARMATURE GREDE U OSI 1-4.
- BETONIRANJE PODBETONA NA DIJELU 3. TAKTA TEMELJNE PLOČE U OSIMA E-H/4 JUŽNI POKOS.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

NADZORNA SLUŽBA KONSTATIRA DA JE NA DANAŠNJI DAN IZVRŠEN ISKOP U GRAĐEVINSKOJ JAMI. IZVOĐAČ JE PRISTUPIO PLANIRANJU TLA KAO PRIPREMA PRIJE UGRADNJE PODLOŽNOG BETONA ZA PRVOSTAVU DIO TALIONA ISPOD NENOSIVE PLOČE.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 06.06.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni nadzorni inženjer: 6.6.'15. (nadnevak i potpis)

21270

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 120. | Nadnevak upisa: NED 07. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+25 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAD. I PROJEKTANTSKO OSOBLJE	INŽENJERI-GEODETI-SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI I BRAVARI I VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GRIJERI	VALJCI	DESNPERI ZELENI CAT	DESNPERI I KAMIONI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE RADILICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA
Broj	1	2	2	1			4	2	2	2	2														

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- DOVRŠENA JE MONTAŽA TORANJSKE DIZALICE K2 PONTAIN HD208A DIZALICA PRIPREMLJENA ZA ISPITIVANJE.
- UGRADNJA PODBETONA NA DIJELU IZMEĐU OSI E-H/4- JUŽNI POKOS.
- ZAVRŠNI RADOVI NA UGRADNJI PROCJEDNICA I PRPRAVCIMA TORKRETA NA JUŽNOM POKOSU.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 07.06.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni nadzorni inženjer: 7.6.'15. (nadnevak i potpis)

21271

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 121 | Nadnevak upisa: PON. 08. 06. 2015

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	KIŠA	+20 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAĐ. I PRIZVODNOG PODRUČJA	INŽENJERI-GEODETI SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČA	MINERI	MEHANIČARI I BRAVARI I VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKIH RADNIKA	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	ARMIRAČI	TESARI	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GRIJEDERI	VALJCI	DIJAMANTNI ZELOMNI GAT	DIZALICE I KANTONI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	PONIRENE DRAGALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	TD HD 2x5 A	HVLJINA CRPKA
Broj	1	4	5	1				2	4	2	2	6	7															1	2

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- IZVRŠENO JE ISPITIVANJE TORANJSKE DIZALICE OD STRANE AKREDITIRANE USTANOVE INSPEKTING. DIZALICA JE DOBILA ODOBRENJE ZA RAD.
- ARMIRANJE GREDE U OSI 1/4.
- UGRADNJA PODBETONA NA DIJELU OD OSI G-H/4 - JUŽNI POLOS (DRUGI SLOJ)

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- NADZIRNA SLUŽBA KONSTATIRA DA JE NA DANAŠNJI DAN ZAVRŠENA ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME, TE JE PREUZETALO DA SE DODATNO TOLERETIRANI ISPANI DIJELOVI BETONA JAME.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
08.06.2015.	8.6.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21272

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 122 | Nadnevak upisa: UTOR. 09. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	POLUOBLAČNO KIŠA	+19 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAĐ. I PRIZVODNOG PODRUČJA	INŽENJERI-GEODETI SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČA	MINERI	MEHANIČARI I BRAVARI I VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKIH RADNIKA	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	TESARI	ARMIRAČI	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GRIJEDERI	VALJCI	DIJAMANTNI ZELOMNI GAT	DIZALICE I KANTONI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	PONIRENE DRAGALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	TD HD 2x5 A	HVLJINA CRPKA
Broj	1	6	6						3	2	4																	1	3

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE NA DIJELU ZIDA - Z3 OD OSI G-H.
- POSTAVA ARMATURE TEMELJNE PLOČE NA GREDI U OSI 1/4.
- POSTAVA TEMELJNOG UZEMLJIVAČA NA DIJELU 3., 4. i 5. TAKTA TEMELJNE PLOČE
- UGRADNJA PODBETONA U ZONI GREDE U OSIMA 4/F-G.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

UPIS GEODETSKOM: VIZUALNIM PREGLEDOM IZVOĐAČA TEH U ZONI GREDE U OSIMA 4/F-G, UTVRĐENO JE TEMELJNO TLO KOJE ODGOVARA TRAŽENIM UVJETIMA TEMELJENJA, TE ĆE DOZVOLJAVA IZVRŠENJE I IZRADU PODLOŽNOG I IZRAVNAVAJUĆEG SLOJA BETONA BUDUĆI DA JE ISTO IZLOPA OČIŠĆENO OD NEPRIKLADNOG I NEPRIKLADNOG MATERIJALA TLA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
09.06.2015.	9.6.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21273

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 123.

Nadnevak upisa: SRI. 10. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORNJA A	SUNČANO	+21 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VOditelj gradilišta ili rukovoditelj poslova	Inženjer-geodet-specijalist	Poslovođe	Strojari	Vozači	Miner	Keramičari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Geodetsko gradilište	TESARI ARMIRAČI	Strojevi: Buldožer	Puma za beton	Puma za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Devperi zglobni čet	Devperi i kamioni	Vozila platna	Bušaće garniture	Električni agregati	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane, separacije, agregata	TESARI ARMIRAČI
Broj	1	56					43					78															12

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- MONTAŽA JEDNOSTRANE OPLATE OBODNOG ZIDA U OSI E-H / SJEVERNI RUB.
- MONTAŽA ARMATURE GREDE U OSI 4/G-H.
- MONTAŽA ARMATURE TEMELJNE PLOČE 2.2. TAKTA U OSIMA 4-3/H-1.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
10.06.2015.	10.6.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21274

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 124

Nadnevak upisa: ČET. 11. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+22 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VOditelj gradilišta ili rukovoditelj poslova	Inženjer-geodet-specijalist	Poslovođe	Strojari	Vozači	Miner	Keramičari / bravari / varioci	Električari	KV građevinski radnici	Radnici i ostali	Geodetsko gradilište	TESARI ARMIRAČI	Strojevi: Buldožer	Puma za beton	Puma za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Devperi zglobni čet	Devperi i kamioni	Vozila platna	Bušaće garniture	Električni agregati	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane, separacije, agregata	TESARI ARMIRAČI	KOMPRESORI
Broj	1	5	6	3	2		2		4	2		78														12	1	

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- UGRADNJA PODBETONA NA DIJELU 5-TOG TAKTA TEMELJNE PLOČE U OSIMA A-C/4-2.
- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA Z4; Z18; Z8; Z19
- ZAVRŠENA JE POSTAVA JEDNOSTRANE OPLATE ZIDA Z3 NA DIJELU IZMEĐU OSI E-H.
- PRIPREME ZA UGRADNJU VRATA ŠAKLOVA U OSI H.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

UPIS GEOTEHNIČARA: VIZUALNIM PREGLEDOM ISKOPA TLA ZA TEMELJNE DIJELA GRAĐEVINE OD A-C/4-2 UTVRĐENO JE DA UVJETI PRETHODNO UVJETA NISU ISTI I PREPORUČUJE DA JE DNO ISKOPA POTREBNO OČISTITI OD VIŠKOVA I RAZORNOG MATERIJALA TE IZVRŠITI IZRADU PODLOŽNOG I IZRAVNAVAJUĆEG SLOJA BETONA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
11.06.2015.	11.6.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21275

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 125 | Nadnevak upisa: PETAK 12. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+24 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAD. I IZVOĐAČKOG POGONA	INŽENJERI-DIPLOMIRANI-SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI I BRAVARI I VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	TESARI ARMIRAČI			Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	DIZGERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA			
Broj	1	5	6	3	2				4	2	2	7	8																		

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ZIDA Ž-3 NA DIJELU IZMEĐU OSI F-H. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE OVOG DIJELA ZIDA.
- NADZORNI INŽENJER PREGLEDAO ARMATURU, ODOBRIO BETONIRANJE. BETONIRANJE DIJELA ZIDA Ž3 IZMEĐU OSI F-H. UZETI UZORCI BETONA: K13-Ž3 TL; K14-Ž3 TL; K15-Ž3 VDP; K16-Ž3 VDP; K17-Ž3 VDP
- UGRADNJA OKVIRA VRATA ZAKLONA U OSI H
- UGRADNJA PODBETONA NA DIJELU 3-TOG TAKTA TEMELJNE PLOČE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

IZVRŠEN PREGLED ARMATURE DIJELA ZIDA Ž3 ; DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
12.06.2015.	12.6.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21276

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 126 | Nadnevak upisa: SUB. 13. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+23 °C	m	A °C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAD. I IZVOĐAČKOG POGONA	INŽENJERI-DIPLOMIRANI-SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI I BRAVARI I VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	TESARI ARMIRAČI			Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	DIZGERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	T.D. POTAIU MD 2014 KOMPRESOR		
Broj	1	5	6	3	2				4	2	2	7	8																1	1	

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- IZRADA PODBETONA NA DIJELU 3-TOG TAKTA TEMELJNE PLOČE
- IZRADA DRENAŽE UZ JUŽNI POKOS GRAĐEVINSKE JAME NA DIJELU G-1. POSTAVA GEOTEKSTILA I ZATRPAVANJE POSTAVLJENE DRENAŽNE CIJEVI DROBLJENIM KAMENOM GRANULACIJE 16-32 MM
- IZRADA PODBETONA U JAMI ZA POSTAVU SEPARATORA I PREPUMPNOG OKNA
- DEMONTAŽA JEDNOSTRANE OPLATE IZBETONIRANOG DIJELA OBODNOG ZIDA Ž-3.
- POSTAVA ARMATURE NA DIJELU 2.2. TAKTA TEMELJNE PLOČE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
13.06.2015.	13.6.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21277

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	Nadnovak upisa
	TEHNIKA d.d. ZAGREB	127.	NED. 14. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+26 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

| Struktura zaposlenika i strojeva na radu | Zaposlenici | | |

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak:

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 129.

Nadnevak upisa: UTO. 16. 06. 2015

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+27 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAĐ. ELEKTROTEHNIČKO ZANIMANJE	INŽENJERI-GEODETI-SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI I BRAVARI I VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKIH RADNIKA	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	TESARI	ARMIRAČI			Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	DIREKTNI	VALJCI	DESANTER ZGLOBNI CAT	DESANTERI I KAMIONI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	TD POTAIN MD 269 A	KIMPEFESUR	HULJNA CRPKA			
Broj	1	5	5	2	1				8	2	2	9	15																	1	1	3				

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- MONTAŽA ARMATURE NA 2. TAKTU TEMELJNE PLOČE NA DIJELU UŽENI POLES - OS 3/H-ST ZID.
- POSTAVA OPLATE ZIDA Z3 NA DIJELU OD OSI H DO ISTOČNOG ZIDA GRAĐEVINE.
- POSTAVA PODBETONA NA DIJELU 4. I 5 TAKTA TEMELJNE PLOČE.
- POSTAVA ANKERA I POSTOLJA KRANA NA 5 TAKTU TEMELJNE PLOČE POTAIN TOPKIT F3/29A

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
16.06.2015.	16.6.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak:

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 130

Nadnevak upisa: SRI. 17. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+27 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAĐ. ELEKTROTEHNIČKO ZANIMANJE	INŽENJERI-GEODETI-SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI I BRAVARI I VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKIH RADNIKA	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	TESARI	ARMIRAČI			Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	DIREKTNI	VALJCI	DESANTER ZGLOBNI CAT	DESANTERI I KAMIONI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	TD POTAIN MD 269 A	KIMPEFESUR	HULJNA CRPKA			
Broj	1	5	5	2	1				8	2	2	7	15																	1	1	3				

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE DIJELA GORNJEG ZIDA Z2 (OD OSI H - UŽETNI RUB). MILI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVAČI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE OVOG DIJELA ZIDA.
- NAKON PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE ZATVARANJE OPLATE I BETONIRANJE DIJELA ZIDA OD OSI H. UZETI SU UZORCI BETONSKIH KOCKI: K18-Z3 TL; K19-Z3 TL; K20-Z3TL
- IZRADA PODBETONA NA 4. TAKTU TEMELJNE PLOČE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE DIJELA ZIDA

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
17.06.2015.	17.6.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21281

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 131. | Nadnevak upisa: ČET. 18. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+28 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

| Struktura zaposlenika i strojeva na radu | Zaposlenici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strojevi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

21283

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 133 | Nadnevak upisa: SUB. 20. 06. 2015

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+19 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VOditelji grad. djelatnosti	Voditelji strojarske struke	Inženjeri-geodezi-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Miner	Mehaničari i bravari / varioci	Električari	NK građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	TESARI ARMIRAČI				Strojevi: Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Deniveri zglobni cat	Deniveri i kamioni	Vozila raspona	Bušaće garniture	Elektrodegeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane šljunka i agregata	TD 10 2a+A	KOMPRESOR			
Broj	1	5	4	21					9	2	2	7	15				1								1					1	1			

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- DOVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE ŽIDOVA Ž18 i Ž19 TE 5. TAKTA TEMELJNE PLOČE. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE 5. TAKTA TEMELJNE PLOČE TE ŽIDOVA Ž18 i Ž19.

- NAKON PREGLEDA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I PROJEKTANTA TE DAVANJA ODOBRENJA ZA BETONIRANJE IZVRŠENO JE BETONIRANJE 5. TAKTA TEMELJNE PLOČE. UZETI UZORCI BETONA: K25-TPTL; K26-TPTL; K27-TPTL; K28-TPVDP; K29-TPVDP; K30-TPVDP

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

PREGLEDANA ARMATURA ŽIDOVA Ž18 i Ž19 I 5. TAKTA TEMELJNE PLOČE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

20.06.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
20.06.2015.	20.6.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21284

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 134 | Nadnevak upisa: NED. 21. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+16 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VOditelji grad. djelatnosti	Voditelji strojarske struke	Inženjeri-geodezi-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Miner	Mehaničari i bravari / varioci	Električari	NK građevinski radnici	Radnici i ostali	Osoblje gradilišta	TESARI				Strojevi: Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grederi	Valjci	Deniveri zglobni cat	Deniveri i kamioni	Vozila raspona	Bušaće garniture	Elektrodegeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane šljunka i agregata	TD 10 2a+A	KOMPRESOR			
Broj	1	1	1	1							3	2	7																		1	1			

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- NJEGA BETONA: 5. i 2.2. TAKTA TEMELJNE PLOČE POLIVANJEM VODOM I POKRIVANJEM GEOTEKSTILOM.

- POSTAVA OPLATE ŽIDOVA Ž18 i Ž19

- ČIŠĆENJE I SLAGANJE OPLATE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
21.06.2015.	21.6.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21285

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	135.
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	PON.
			22. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+ 18 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

| Struktura zaposlenika i strojeva na radu | Zaposlenici | | | | | | | | | | | | | Strojevi | | | | | | | | | | | | |

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak:

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 137.

Nadnevak upisa: SRI. 24. 06. 2015

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	KIŠA	+16 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAD. I TEHNOLOŠKOG POSLOVA	INŽENJERI-GEODETI-SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI I BRAVARI I VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA: ARMIRAČI	TESARI	ZIDARI	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GRIJERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE	REMARKABLE AGREGATA: TD POTAJNI MJ. 2 SA	KOMPRESORI
Broj	1	5	5	2	2				6	2	22	20	1								2							1	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA E-4 : Ž1, Ž2, Ž10, Ž11 Ž12, Ž13 Ž14
- MONTAŽA ARMATURE GREDE U OSI 4' GREDA JE U SASTAVU TEMELJNE PLOČE.
- BETONIRANJE ZIDOVA Ž1 i Ž14 DO VISINE DONJEG RUBA TEMELJNE PLOČE
- IZRADA PODBETONA UZ ZID U OSI F/2-1
- POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE ETAŽE E-4 NA DIJELU OD OSI E-F/2-1.
- SALANJE I BETONIRANJE STUPA U OSI F/1 U SKLOPU ETAŽE E-4

UZET UZORAK BETONA: K33 - Z7 TL

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
24.05.2015.	24.6.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak:

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 138

Nadnevak upisa: ČET 25. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+18 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAD. I TEHNOLOŠKOG POSLOVA	INŽENJERI-GEODETI-SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI I BRAVARI I VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA: ARMIRAČI	TESARI	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GRIJERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE	REMARKABLE AGREGATA: TD POTAJNI MJ. 2 SA	KOMPRESORI
Broj	1	3	4	2	1				12	22	20																1	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE 6-4 IZMEĐU OSI E-F/1- SLJEDEĆI DIO
- POSTAVA OPLATE STUPOVA S8 i S5
- BETONIRANJE STUPOVA S8 KOM1 i S5-KOM2.
- UZET UZORAK BETONA: K34 - S5 S8 TL
- POSTAVA ARMATURE TEMELJNE PLOČE TAKT 4.
- POSTAVA ARMATURE ZIDOVA Ž1 i Ž2.
- IZRADA PODBETONA IZMEĐU OSI E-G/3-4

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
25.06.2015.	25.6.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21289

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 139

Nadnevak upisa: PET. 26. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+20 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

| Struktura zaposlenika i strojeva na radu | Zaposlenici | | | | | | | | | | | | | | | | | Strojevi | | | | | | | | | | | | | | | | |

21291

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 141 | Nadnevak upisa: NED. 28. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	°C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VOditelji grad. i proizvodnih pogona	Dipl.inženjeri-geodezi-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Koneri	Mehaničari i bravari i varioci	Električari	NK građevinski radnici	Radnici i ostali	Osobile građevinara	TESARI	ŽELJEZARI	ARMIRAČI	Strojevi: Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grejderi	Valjci	Dizalice-penjalice s kosom	Dizalice-penjalice s kanalom	Vozila raspona	Bušaći garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane	Asfaltne baze	TD 140 ZAPA	TD TOPKIT E3/29A	KOMPRESOR
Broj	1	3	3	2	2		6			6	2	20	1	14																1	1	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 100 1 TAKT
- POSTAVA OPLATE ŽIDOVA JEZGRE/VODOSPREMA
- POSTAVA ARMATURE TEMELJNE PLOČE TAKT 3 i 4
- DOVRŠENA MONTAŽA TORANJSKE DIZALICE TDT POTAIN TOPKIT E3/29A.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
28.06.2015.	28.6.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21292

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 142 | Nadnevak upisa: PON. 29. 06. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+28 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VOditelji grad. i proizvodnih pogona	Dipl.inženjeri-geodezi-specijalisti	Poslovođe	Strojari	Vozači	Koneri	Mehaničari i bravari i varioci	Električari	NK građevinski radnici	Radnici i ostali	Osobile građevinara	ARMIRAČI	TESARI	ŽELJEZARI	Strojevi: Buldožeri	Pumpa za beton	Pumpa za injektiranje	Bageri	Grejderi	Valjci	Dizalice-penjalice s kosom	Dizalice-penjalice s kanalom	Vozila raspona	Bušaći garniture	Elektrogeneratori	Pokretne dizalice-platforme	Betonare	Drobilane	Asfaltne baze	TD 140 ZAPA	AUTOMJEŠ.	KOMPRESOR
Broj	1	5	5	3			2		7	2	2	22	30	1															1	5	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ. 100.
- POSTAVA OPLATE ŽIDOVA Ž8 i Ž9 IZMEĐU OSI G-I
- POSTAVA ARMATURE TEMELJNE PLOČE TAKT 3 I TAKT 4.
- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE ŽIDOVA Ž8 i Ž9 I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE ŽIDOVA Ž8 i Ž9 IZMEĐU OSI G-I
- UZETI UZORCI BETONA K 36-Ž9, Ž8 TL

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

PREGLEDANA ARMATURA ŽIDOVA I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

29.06.'15

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
29.06.2015.	29.6.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Znak

Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB

List: 143

Nadnevak upisa: UTO. 30.06.2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+29 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

| Struktura zaposlenika i strojeva na radu | Zaposlenici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Strojevi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

21295

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 145. | Nadnevak upisa: ČET. 02. 07. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+30 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAD. I ARHITEKTONSKOG POGONA	INŽENJERI-GEODETI-SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI I ŠIVAČI I VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKIH RADNIKA	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	ARMIRAČI	TESARI	ZIDARI	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GRIJEDERI	VALJCI	DIZALICE I MAKARE	DIZALICE GRAĐEVINE	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE	SEPARACIJE AGREGATA	TD 140 ZGRADA	KOMPRESOR	AUTOKLIZALICA
Broj	1	5	5	3				3	7	2	2	22	32	1															1	1	5

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE STUPOVA SZ I S3 IZMEĐU OSI F-G
- POSTAVA OPLATE ZIDA Z2
- POSTAVA ARMATURE ZIDA Z1
- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE STUPOVA SZ I S3 TE DIJELA ZIDA Z2 I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE STUPOVA S2 I S3 IZMEĐU OSI F-G/4 TE DIJELA OBODNOG ZIDA Z2
- UZETI UZORCI BETONA: K4C-Z2 TL; K4Z S2 S3 TL.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- PREMA NALOGU POTREBNO JE SVE SAMOSTOJEĆE STUPOVE BETONIRATI BETONOM KLASE C 50/60, KAKO JE PREDVIĐENO U IZVEDBENIM NACRTIMA ARMATURE. OVO SE ODNOSI NA PODZEMNE ETAŽE.
- TAKOĐER PO NALOGU PROJEKTANTA KONSTRUKCIJE ŽIDOVE JEZGRE U PODZEMNIM DIJELU GRAĐEVINE BETONIRATI BETONOM KLASE C 35/45.
- ARMATURA DIJELA ZIDA Z2 I STUPOVA PREGLEDANA

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 02.07.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni nadzorni inženjer: 2.7.'15. (nadnevak i potpis)

21296

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 146 | Nadnevak upisa: PET 03. 07. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+30 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJI GRAD. I ARHITEKTONSKOG POGONA	INŽENJERI-GEODETI-SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	KRIMER	MEHANIČARI I ŠIVAČI I VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKIH RADNIKA	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRADILIŠTA	ARMIRAČI	TESARI	ZIDARI	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GRIJEDERI	VALJCI	DIZALICE I MAKARE	DIZALICE GRAĐEVINE	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE	SEPARACIJE AGREGATA	TD 140 ZGRADA	KOMPRESOR	AUTOKLIZALICA
Broj	1	5	6	3				3	7	2	2	21	32	1															1	1	3

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE: JEZGRE VODOSPREMA, ZIDA Z2 IZMEĐU OSI K(4-3); STUPOVA S1
- POSTAVA ARMATURE ZIDA Z1 I PLOČE PUŽ 1(K)
- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE ZIDA Z2 I STUPOVA S1 TE ODOBRI BETONIRANJE
- BETONIRANJE ZIDA Z2 NA DIJELU OD SJEVERNOG RUBA DO OSI 3 TE STUPOVA S1 KOM 2
- UZETI UZORCI BETONA: K48-Z2 TL; K49-S1 TL.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- PREGLEDANA ARMATURA ZIDA Z2 I STUPOVA S1 IZMEĐU OSI K-I I OSI 1-3
I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

03.07.'2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 03.07.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni nadzorni inženjer: 3.7.'15. (nadnevak i potpis)

21297

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 147 | Nadnevak upisa: SUBOTA 04. 07. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+31 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VISOKI/I GRAĐ. (U PROIZVODNOM PODUZ.)	INŽENJERI-GEODETI-SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI I BRAVARI I VARIOCI	ELEKTRIČARI	NV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRAĐ. LIJEČ.	ARHIRAGI	TESARI	ŽELJEZ.	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GRIJEDERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	TD 140 ZGLOBNI	TD TOPKIT E3 ZGLOBNI	KOMPRESORI
Broj	1	5	6	3			2	3	9	2	2	18	22	1		1													1	1	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 100
- POSTAVA OPLATE ZIDOVA JEZGRE VODOSPREMA
- POSTAVA OPLATE STUPOVA S1 KOM 3 (OSI B/4 ; B/3 ; C/3)
- POSTAVA OPLATE ZIDA Z2 U OSI 1
- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE STUPOVA S1 KOM 3 I ZIDA Z2 U OSI 1
- NAKON ODOBRENJA NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE STUPOVA S1 (B/4; B/3; C/3) KOM 3 I ZIDA Z2 U OSI 1.
UZETI UZORCI BETONA K.50-Z2 TL ; K.51-S1 TL.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

PREGLEDANA ARMATURA ZIDA Z2 I STUPOVA S1 (3 kom), DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
04.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
04.07.2015.	4.7.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21298

GRAĐEVINSKI DNEVNIK | Znak | Naziv i sjedište izvođača: TEHNIKA d.d. ZAGREB | List: 148 | Nadnevak upisa: NED. 05. 07. 2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+31 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VISOKI/I GRAĐ. (U PROIZVODNOM PODUZ.)	INŽENJERI-GEODETI-SPECIJALISTI	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	MINERI	MEHANIČARI I BRAVARI I VARIOCI	ELEKTRIČARI	NV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OSOBLJE GRAĐ. LIJEČ.	ARHIRAGI	TESARI	ŽELJEZ.	Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GRIJEDERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNI CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA RADNA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE DIZALICE-PLATFORME	BETONARE	DROBILANE SEPARACIJE AGREGATA	TD 140 ZGLOBNI	TD TOPKIT	KOMPRESORI
Broj	1	4	4	2					5	2	2	4	11	1															1	1	1

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE ZIDA Z1 (JEDNOSTRANA) IZMEĐU OSI G-H
- POSTAVA OPLATE ZIDOVA JEZGRE VODOSPREMA
- DEMONTAŽA OPLATE STUPOVA S1 KOM 3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
05.07.2015.	5.7.15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21299

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	149
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	PON.
			06.	07.	2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A	SUNČANO	+31 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJ GRAĐ. I/ILI PROIZVODNJE PODUZ.	INŽENJER-GRAĐEVINSKI-SPECIJALIST	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	NINERI	KEMIJAČARI / BRAVARI / VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OBORILJE GRAĐEVINA	ARMIRAČ	TESAR	ZIDAR			Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GRIJEDERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNOG CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA PRIJEVA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE RADNE PLATFORME	BETONARE	DROBILANE	BETONSKE AGREGATA			
Broj	1	6	6	3			2	3	9	2	2	22	31	1			1														1	1	1	1

TD MD 2014
TD F31294
KOMPRESOR
AUTOMJEŠALICA

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE PLOČE PPŽ 100 1. TAKT IZMEĐU OSI E-H/2-1
- POSTAVA OPLATE ZIDOVA Z7 ; Z8 ; Z12 ; Z16.
- POSTAVA OPLATE ZIDA Z1
- MONTAŽA ARMATURE ZIDA Z1 IZMEĐU OSI D-E
- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE STUPA S7 IZMEĐU OSI G/1 I ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 3-B/E-G TE ODOBRI BETONIRANJE MONTIRANIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE
- NAKON ODOBRENJA NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE STUPA S-7 I ZIDOVA JEZGRE VODOSPREMA. UZETI SU UZORCI BETONA K52-S7TL ; K53-Z TL.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

- PREGLEDANA ARMATURA ZIDOVA JEZGRE I STUPA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

06.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
06.07.2015.	6.7.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

21300

GRAĐEVINSKI DNEVNIK	Znak	Naziv i sjedište izvođača	List	150
		TEHNIKA d.d. ZAGREB	Nadnevak upisa	UTO.
			07.	07.	2015.

Naziv građevine/dijela građevine/radova	Vremenski uvjeti	Temperatura zraka	Vodostaj	Temperatura gradiva
WESTGATE SPLIT TORANJ A.	SUNČANO	+32 °C	m	°C

Stručna osposobljenost i tehnička opremljenost izvođača

Struktura zaposlenika i strojeva na radu	Zaposlenici: VODITELJ GRAĐ. I/ILI PROIZVODNJE PODUZ.	INŽENJER-GRAĐEVINSKI-SPECIJALIST	POSLOVOĐE	STROJARI	VOZAČI	NINERI	KEMIJAČARI / BRAVARI / VARIOCI	ELEKTRIČARI	KV GRAĐEVINSKI RADNICI	RADNICI I OSTALI	OBORILJE GRAĐEVINA	ARMIRAČ	TESAR	ZIDAR			Strojevi: BULDOŽERI	PUMPA ZA BETON	PUMPA ZA INJEKTIRANJE	BAGERI	GRIJEDERI	VALJCI	DEMPERI ZGLOBNOG CAT	DEMPERI I KAMIONI	VOZILA PRIJEVA	BUŠAĆE GARNITURE	ELEKTROGENERATORI	POKRETNE RADNE PLATFORME	BETONARE	DROBILANE	BETONSKE AGREGATA			
Broj	1	6	6	3			2	3	9	2	2	22	31	1			1														1	1	1	1

TD MD 2014
TD F31294
KOMPRESOR
AUTOMJEŠALICA

Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik

- POSTAVA OPLATE ZIDOVA ETAŽE - 4 Z1-JEDNOSTRANA OD OSI F-H/JUŽNI VANJSKI ZID.
- POSTAVA OPLATE DVOSTRANE ZIDOVA Z7, Z10, Z11.
- POSTAVA OPLATE PLOČE PPŽ 100 1. TAKT IZMEĐU OSI E-H/2-1.
- POSTAVA ARMATURE PLOČE PPŽ 100 1. TAKT IZMEĐU OSI E-H/2-1. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE 1. TAKTA PLOČE PPŽ. 100.
- BETONIRANJE ZIDA Z1 NA DIJELU IZMEĐU OSI E-G UZETI UZORCI BETONA: K54-Z1 TL

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih ovlaštenih osoba

PREGLEDANA ARMATURA 1. TAKTA AB PLOČE PPŽ 100 I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

07.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju	Glavni nadzorni inženjer
07.07.2015.	7.7.'15.
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor:

S.B. TORANJ d.o.o. SPLIT, HRVATSKE MORNARICE 1H

Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WESTGATE A - POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM

Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Građevna dozvola: Klasa: UP/I 361-03/12-03/00007
Ur. broj: 2181/01-03-03/16-13-0022
OD 27.05.2013.

nadnevak izdavanja građevne dozvole

Odgovorna osoba koja vodi gradnju / izvođenje radova
Glavni inženjer gradilišta / Inženjer gradilišta / voditelj gradilišta

VINKO KOVAČEVIĆ, DIPL.ING.GRAĐ.

Ime i prezime, potpis

Akt o imenovanju: 91 (647) / 2015
92 (690) / 2015

Nadzorni inženjer MARIO BRUČIĆ, d.i.g.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mario Bručić
dipl. ing. grad.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3786

Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

Akt o imenovanju: 01/2015/MB, 12.01.2015.

Nadzorni inženjer VESNA OMIRKOVIĆ, d.i.g.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Vesna Omirković
dipl. ing. grad.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3696

Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

Akt o imenovanju: BR-GR/20

Nadzorni inženjer

Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

Akt o imenovanju:

Glavni nadzorni inženjer MARIO BRUČIĆ, d.i.g.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mario Bručić
dipl. ing. grad.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3786

Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

Akt o imenovanju: MP-SBT-146 30.01.2015.

MB PLAN d.o.o., MUNDUI 129A, ZAGREB

naziv i sjedište osobe koja obavlja stručni nadzor

Gradnja / izvođenje radova

Početak prijave: 20.01.2015.
nadnevak

Početak: 08.07.2015.
nadnevak

Završetak: 27.08.2015.
nadnevak

OB - 13

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor:

S.A. TORANJ d.o.o. SPLIT HRVATSKE MORNARICE 1H

Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WESTGATE A - POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM

Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Redni broj	Dio građevine / radovi	Izvođač	Stručni nadzor	Gradnja / izvođenje radova	
				početak	završetak
				nadnevak	
1.	Glavni građevinski dnevnik	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.02.2015.	14.09.2016.
2.	Zaštita građevne jame	Geotehnički konzolidacijadoo	Institut IGH d.d.	20.02.2015.	08.06.2015.
3.	Izolaterski radovi	Poliv d.o.o.	MB Plan d.o.o.	12.05.2015.	20.07.2016.
4.	Građevinski elementi montažnih sustava	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.07.2015.	19.10.2015.
5.	Asfalterski radovi	PZC d.o.o.	MB Plan d.o.o.	19.07.2016.	20.07.2016.
6.	Montaža reklamnih elemenata	Adria reklama	MB Plan d.o.o.	14.07.2016.	19.07.2016.
7.	Ostakljenja aluminijska fasade	Rollex Zagreb d.o.o	MB Plan d.o.o.	23.11.2015.	28.07.2016.
8.	Elektroinstalaterski radovi	Elektromont	Gikon d.o.o.	06.05.2015.	14.09.2016.
9.	Elektroinstalaterski strukturalna mreža	Suvarnet d.o.o	Gikon d.o.o.	03.05.2016.	18.07.2016.
10.	Elektroinstalaterski transformatori	Tomas&CO d.o.o.	Gikon d.o.o.	23.05.2016.	06.06.2016.
11.	Vodovod i kanalizacija	Instaling d.o.o.	Veljko gradnja d.o.o.	11.05.2015.	12.08.2016.
12.	Dizala	Kone d.o.o.	Rotem d.o.o.	04.12.2015.	15.06.2016.
13.	Sprinkler i novec instalacije	Aling. d.o.o.	Rotem d.o.o.	05.10.2015.	02.09.2016.
14.	Stvarski radovi	Pet-Prom d.o.o.	Rotem d.o.o.	23.12.2015.	14.09.2016.
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08501

Gradilište: WESTGATE SPLIT
Građevina: WESTGATE "A"
Blok br.: 04
List br.: 151
Nadnevak: SRIJEDA 08.07.2015.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	5	
Inženjer		Zidar		1		
Tehničar	1	Tesar	4	28		
Poslovođa	2	Armirač	1	12		
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD ND 208A	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	INSTALING	1
AUTOPUMPA	1	TEHNIK INŽINJER.	2
MIKSER	7	ELEKTRONONT	3
KOMPRESOR	1		
Radno vrijeme: 7⁰⁰ -			

Vrijeme: SUN. Temperatura min.: +22 max: +32 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: KG0-PP100 TL; KG1-Z1 TL; KG2-Z3 TL; KG3-S6 SS TL
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - DOVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE NA DIJELU PLOČE POZ 100 IZMEĐU OSI E-H/2-3. ZID. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE 1. TAKTA STROPNE PLOČE POZ 100.
- NAKON PREGLEDA ARMATURE OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I ODOBRENJA PRISTUPILO SE BETONIRANJU 1. TAKTA STROPNE PLOČE POZ 100.
- BETONIRANJE ZIDA Z1 OD OSI C DO E
- BETONIRANJE DIJELA ZIDA Z7 (G-H) TE ZIDA Z10
- POSTAVA ARMATURE ZIDA Z16

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
PREGLEDANA ARMATURA KAT. PLOČE POZ 100 1. DIO I DIO ZIDOVA Z7, Z1 ; ZIDA Z10 , DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
08.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 08.07.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 8.7.'15.
nadnevak i potpis

08-F-13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08502

Gradilište: WESTGATE SPLIT
Građevina: PG. STRAŽ. STAMBENA "A"
Blok br.: 04
List br.: 152
Nadnevak: ČET. 09.07.'15.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1.	Betonirac		4	5	9
Inženjer	5	Zidar		1		1
Tehničar	2	Tesar	4	28		32
Poslovođa	5	Armirač	1	21		22
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		5		5
Ukupno	18	Ukupno				72

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD ND 208A	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	INSTALING	1
AUTOPUMPA	1	TEHNIK INŽINJER.	2
MIKSER	7	ELEKTRONONT	5
KOMPRESOR	1		
Radno vrijeme: 7⁰⁰ - 22³⁰			

Vrijeme: SUN. Temperatura min.: +24 max: +34 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: KG1-Z1 TL; KG5-SC, SZ, S10 TL
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - UOČENA JE NEUSKLAĐENOST IZMEĐU NACRTA OPLATE I NACRTA ARMATURE U DIJELU DIMENZIJA VUTA IZNAD STUPOVA U OSI 1. OSVOJENO JE DA NJEGOVANE DIMENZIJE BUDU PO NACRTU ARMATURE. IZNAD STUPA U OSI 1/1 VUTA JE BILA ZAŠALANA PO NACRTU OPLATE. IZVRŠENO JE PREINAČAVANJE ISTE NA DIMENZIJE KOJE ODGOVARAJU NACRTU ARMATURE
- POSTAVA OPLATE 2 TAKTA STROPNE PLOČE POZ. 100.
- BETONIRANJE DIJELA OBODNOG ZIDA Z1 IZMEĐU OSI A-B.
- BETONIRANJE STUPOVA -3 ETAŽE S1C, S6, S7

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETON
09.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 09.07.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 9.7.'15.
nadnevak i potpis

08-F-13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08503

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 04
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 153
Nadnevak: PET, 10.07.015

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		10	4	14.
Inženjer	5	Zidar		1		1
Tehničar	1	Tesar	4	28		32
Poslovođa	5	Armirač	1	14	3	18
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar	1	4		5
Ukupno	17	Ukupno				73

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMG 208A	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	INSTALING	1
AUTOPUMPA	1	TEHNIK INŽINJER.	2
MIKSER.	7	ELEKTROMONT	5
KLIMPREGOR	1		

Radno vrijeme: 7 – 22

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: 24 max: 34 °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: KEG-PP100 TL ; KEF-EST L ; KER-Z1C Ž20 TL
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE NA 2. TAKTU STROPNE PLOČE POZ. 100
- POSTAVA OPLATE ŽIDOVA OKNA DIZALA D5
- POSTAVA JEDNOSTRANE OPLATE ŽIDA Ž5 IZMEĐU OSI A-B I ŽIDA Ž4 IZMEĐU OSI D-E.
- MONTAŽA ARMATURE NA 2. TAKTU STROPNE PLOČE POZ. 100 IZMEĐU OSI #-I/3-1 NAKON ŠTO SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA ARMATURE OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA PRISTUPILO SE BETONIRANJU DIJELA STROPNE PLOČE POZ 100 IZMEĐU OSI #-I/3-1
- BETONIRANJE ŽIDOVA JEZGRE DIZALA D5 NA E-4
- BETONIRANJE ŽIDA Ž5 IZMEĐU OSI A-B.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA DIJELA A.B.PLOČE POZ 100 2. DIO I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
10.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 10.07.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 10.7.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08504

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 04
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 154
Nadnevak: SUB. 11.07.015

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3	2	5
Inženjer	3	Zidar		1		1.
Tehničar	1	Tesar	4	28		32
Poslovođa	3	Armirač	1	8		9
Adm. kadar						
Geodet	1					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar	1	4		5
Ukupno	12	Ukupno				55

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1	PALIR	2
TD F 3/29A	1	INSTALING	1
AUTOPUMPA	1	TEHNIK INŽENIER.	2
MIKSER	5	ELEKTROMONT	5
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 – 17

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +24 max: +34 °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: K69. Z4 Ž20 Ž21
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ. 100 IZMEĐU OSI G-1/4-3.
- POSTAVA ARMATURE ŽIDOVA ETAŽE -3.
- BETONIRANJE ŽIDA Ž4 NA ETAŽI E-4 ; ŽIDA Ž20 i Ž21

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENO SE BETON
11.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 11.07.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 11.7.'15.
nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08505

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 04
NED. 12.07.
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 155
Nadnevak: 2015.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2	3	5
Inženjer	1	Zidar				
Tehničar	1	Tesar	3	20		23
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				30

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD208A	1		
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR			

Radno vrijeme: 7°° - 13°°

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +24 max: +34 °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 100 IZMEĐU OSI F-H/4-3.
- POSTAVA OPLATE ZIDA Z5
- PREMJEŠTANJE TORNJA ZA VERTIKALNU KOMUNIKACIJU NA NOVU POZICIJU

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 12.07.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 12.7.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08506

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 04
PON. 13.07.
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 156
Nadnevak: 2015.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	10	14
Inženjer	5	Zidar		4		4
Tehničar	1	Tesar	4	28		32
Poslovođa	6	Armirač	1	13		14
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				69

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD208A	1	PALIR	5
TD F3/29A	1	INSTALING	1
KOMPRESOR	1	ELEKRONAR	5
AUTOPUMPA	1	TEHNIK-INŽENJER.	1
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7°° - 22

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +24 max: +29 °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K70 - PP100 TL ; K71 - Z5TL.

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ. 100 3 TAKT.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE DIJELA STROPNE PLOČE POZ 100 IZMEĐU OSI G-I/2-Z1. NAKON ČEGA SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE OVOG DIJELA STROPNE PLOČE.
- NAKON PREGLEDA ARMATURE OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I ODOBRENJA BETONIRANJA IZVRŠENO JE BETONIRANJE DIJELA STROPNE PLOČE POZ 100 IZMEĐU OSI G-I/2-Z1
- BETONIRANJE OBODNOG ZIDA Z5 IZMEĐU OSI B-C/1-2 NA ETAŽI E-4

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN PREGLED ARMATURE DIJELA AB PLOČE POZ 100 I ZIDA Z5 NA E-4 I ODOBRENO SE BETONIRA.
13.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 13.07.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 13.7.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08507

Građevina: PG S TS A'

Blok br.: 04

2015. g. UTORAK

Radilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 157 Nadnevak: 14.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	10	14
Inženjer	5	Zidar		4		4
Tehničar	1	Tesar	4	38		42
Poslovođa	6	Armirač	1	13		14
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				79

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MB 203A	1	PALIR	5
TD F3/29A	1	INSTALING	1
KOMPRESOR	1	ELEKTROMONT	5
AUTOPUMPA	1	TEHNIK-INŽENJER.	4
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7^00 - 23^00

Vrijeme SUNČANO Temperatura min.: +24°C max: 32° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ.100 TAKT 4.
- POSTAVA ARMATURE ZIDOVA Ž3
- POSTAVA ARMATURE STROPNE PLOČE POZ 100 TAKT 4.
- DEMONTAŽA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 100 1. TAKT
- POSTAVA OPLATE ZIDA Ž3 NA ETAŽI - 3
IZMEĐU OSI E-F

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 14.07.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 14.7.15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08508

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

SRI. 2015. g.

Radilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 158 Nadnevak: 15.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	10	14
Inženjer	5	Zidar		4		4
Tehničar	1	Tesar	4	38		42
Poslovođa	6	Armirač	1	13		14
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				79

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MB 203A	1	PALIR	3
TD F3/29A	1	INSTALING	1
KOMPRESOR	1	ELEKTROMONT	5
AUTOPUMPA	1	TEHNIK-INŽENJER.	4
MIKSER	9		

Radno vrijeme: 7^00 - 23^00

Vrijeme SUNČANO Temperatura min.: 25° C max: 34° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K72-pp100 TL; K73-Z3TL; K74-54,55,58,59 TL, K75-Z4

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE ZIDOVA Ž6 NA ET. - 4 i Ž3 NA ETAŽI - 3.
- POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 100 4 TAKT
- DOVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE 4. TAKTA STROPNE PLOČE POZ.100, MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE 4. TOG TAKTA STROPNE PLOČE POZ 100.
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE DIJELA STROPNE PLOČE POZ 100 E-5/3-Z1.
- BETONIRANJE OBODNOG ZIDA Ž3 NA ETAŽI E-3 IZMEĐU OSI F-G TAKOĐE I STUPOVA NA E-3 S5, S8, S9, S4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

ODOBRAVA SE BETONIRANJE 4 TAKTA STROPNE PLOČE POZ 100

15.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 15.07.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 15.7.15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Construction company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08509

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 04
Radilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 159
ČETV. 16.07.
Nadnevak: 2015.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	10	14
Inženjer	5	Zidar		4		4
Tehničar	1	Tesar	4	38		42
Poslovođa	6	Armirač	2	13		15
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				89

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208A	1	PALIĆ	6
TDF3/29A	1	INSTHING	1
KOMPRESOR	1	ELEKTROMONT	5
AUTOPUMPA	1	TEHNIK-INŽ.	6
MIKSER	3		

Radno vrijeme: 7⁰⁰ - 23⁰⁰

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +26 max: +34 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE E-4 POZ.100 IZMEĐU OSI 1-4/B-E.
- POSTAVA OPLATE ZIDOVA ETAŽE E-4 ZE, ETAŽE E-3 Ž2 ZID Ž9 i Ž10
- POSTAVA ARMATURE ZIDOVA ETAŽE E-3 i Ž1, Ž2, Ž15
- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE ZIDOVA ZE ETAŽE -4, Ž3 ETAŽE -3, Ž8, Ž9 i Ž10
- ETAŽE E-3 I ODOBRI BETONIRANJE ISTIH.
- POSTAVA ARMATURE PLOČE POZ.100 IZMEĐU OSI C-E/1-2.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA ZIDOVA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

16.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 16.07.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 16.7.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Construction company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08510

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 04
Radilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 160
PET. 17.07.
Nadnevak: 2015.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		9	10	19
Inženjer	5	Zidar		5		5
Tehničar	1	Tesar	4	38		42
Poslovođa	6	Armirač	2	13		15
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar	3			3
		Električar		5		5
Ukupno	18	Ukupno				89

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208 A	1		
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7⁰⁰ - 23⁰⁰

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: 24° max: 34 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- ŠALANJE I BETONIRANJE UGLA NA SPOJU ZIDOVA Ž2 i Ž3 ET. -3
- ŠALANJE I BETONIRANJE ZIDA Ž8 NA ETAŽI -3 IZMEĐU OSI G-H.
- DOVRŠENA JE POSTAVA OPLATE S i G TAKTA STROPNE PLOČE POZ 100.
- DOVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE STROPNE PLOČE POZ 100 U DIJELU S i G TAKTA (OSI A-E/1-4) MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I DATOG ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE DIJELA STROPNE PLOČE POZ 100 IZMEĐU OSI B-E/1-4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA STROPNE PLOČE S TAKTA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

17.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 17.07.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 17.7.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
ck company for building construction, engineering, production and trade
lica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08511

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

radilište:

List br.: 161 Nadnevak: SUB. 18.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		10	4	14
Inženjer	3	Zidar		4		4
Tehničar	1	Tesar	1	23		24
Poslovođa	3	Armirač	1	10		11
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar		5		3
Ukupno	10	Ukupno				59

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD 170 208A	1	PALIR	6
TDF3/29A	1	INSTALING	6
KOMPRESOR	1	ELEKTRUNCAT	5
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7^00 - 22^00

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 24° max: 34 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- POSTAVA OPLATE ZIDA Z2 IZMEĐU OSI 1-2.
- POSTAVA OPLATE 6. TAKTA POZ 100 I 1 TAKTA POZ 200
- POSTAVA ARMATURE ZIDA Z3
- POSTAVA ARMATURE 6. TAKTA STROPNE PLOČE POZ 100
- POZVALI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE 6 TAKTA STROPNE PLOČE POZ 100 I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE 6. TAKTA STROPNE PLOČE POZ. 100.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE 6. TAKTA I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

18.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 18.07.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 18.7.15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
ck company for building construction, engineering, production and trade
lica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08512

Građevina: PG. S TS „A"

Blok br.: 04

radilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 162 Nadnevak: NED. 19.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac			4	4
Inženjer		Zidar			2	2
Tehničar	1	Tesar	1	23		24
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno	5	Ukupno				30

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HD 208 A	1		
TDF3/29A	1		

Radno vrijeme: 7^00 - 13

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +34 max: +36 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- DEMONTAŽA OPLATE STROPNE PLOČE POZ. 100.
- MONTAŽA STROPNE OPLATE PLOČE POZ. 200 1. TAKT

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 19.07.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 19.7.15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Book company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08513

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 163 Nadnevak: 20.07. PON.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac				
Inženjer	5	Zidar				
Tehničar	1	Tesar				
Poslovođa	6	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar				
		Električar				
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208 A	1	PALIR	5
TD F3/29A	1	INSTALING	1
KOMPRESOR	1	ELEKTROMONT	5
AUTOPUMPA	1	TEHNIK INŽENJERING	Ø
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7[00]-23[00]

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 30° max: 36° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 200 1 TAKT
- POSTAVA OPLATE ZIDOVA JEZGRE ETAŽE E-3 : Z8.
- POSTAVA OPLATE ZIDOVA Z1 i Z3 ETAŽE E-3.
- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA Z3 ; Z8 i Z8 ETAŽE E-3.
- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE STROPNE PLOČE POZ 200 1. TAKT. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE 1. TAKTA STROPNE PLOČE POZ 200.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE 1. TAKTA STROPNE PLOČE POZ 200.
- BETONIRANJE ZIDOVA Z1 i Z2 ETAŽE E-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- OBAVLJEN JE PREGLED ARMATURE I OPLATE STROPNE PLOČE 1. TAKTA POZICIJE 200 I ZIDOVA JEZGRE TE ZIDOVA Z1 i Z2 ETAŽE E-3.
- ODOBRAVA SE BETONIRANJE STROPNE PLOČE 1. TAKTA POZICIJE 200 I ZIDOVA Z1, Z2 ETAŽE E-3.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 20.07.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 20.7.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Book company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08514

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WESTGATE SPLIT

List br.: 164 Nadnevak: 21.07. UTORAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	6	12
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	1	Tesar	4	2.5		2.9
Poslovođa	6	Armirač	1	12		13
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar				
		Električar				
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208 A	1	PALIR	5
TD F3/29A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	1
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7[00]-23[00]

Vrijeme: SUNČ... Temperatura min.: 32 max: 36 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 88 - Z1 TL ; K 89 - Z7 Z10 Z11 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- IZRADA OPLATE ZIDA Z1 IZMEĐU OSI 11-22 (E-3) TE ZIDOVA Z7 Z10 Z11 (E-3) IZMEĐU OSI 6/12-3
- IZRADA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 200 IZMEĐU OSI Z3-3/H-I
- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE ZIDOVA: Z1 IZMEĐU OSI 11-22 (E-3) TE Z7, Z10, Z11 (E-3) IZMEĐU OSI 6/12-3. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- POSTAVA ARMATURE PLOČE POZ 200 IZMEĐU OSI Z3-3/H-I.
- NAKON PREGLEDA ARMATURE OD STRANE NADZORNOG INŽ. I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE ZIDOVA Z1 IZMEĐU OSI H-Z2 (E-3) TE Z7, Z10, Z11 (E-3) IZMEĐU OSI 6/12-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- OBAVIJEŠTENI, RADOVI ZA ZAVRŠETAK PODZEMNIH ETAŽA (E-1) SU ONEMOGUĆENI TERMINSKOM PLANU DO 20.09.2015., POMAKNUT JE U EVIDENCIJSKOM TERMINSKOM PLANU NA 28.08.2015. UZ SUGLASNOST NADZORNE SLUŽBE I INVESTITORA. UZ UVJET DOSTAVE OVJERENOG EVIDENCIJSKOG PLANA OD STRANE IZVOĐAČA RADOVA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 21.07.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 21.7.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08515

Građevina: PG SPLIT "A"
Blok br.: 04
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 165
Nadnevak: SRIJEDA 22.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	5	11
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	1	Tesar	4	25		29
Poslovođa	6	Armirač	1	13		14
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar				
		Električar				
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 238A	1	PALIR	5
TDF3/29A	1	ELEKTRONO	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	1
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7[00] - 23[00]

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 32 max: 36 °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K90 - PP 200 TL ; K91 - ZIDARSKI TL ; K92 - Z1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - IZRADA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 200 IZMEĐU OSI C-F/2-3 - Z1
- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE PLOČE POZ 200 Z3-3/4-T TE ZIDOVA Z7 Z12, Z14 (E-3) IZMEĐU OSI E-F/2-3 MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE OVA ZAMOLBA UKLJUČUJE I DIO OBODNOG ZIDA Z1 U OSIMA F-H (E-3)
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PLOČE POZ 200 U OSIMA Z3-3/4-T TE ZIDOVA Z7, Z12, Z14 (E-3) U OSIMA E-F/2-3 ; OBODNOG ZIDA Z1 U OSIMA F-H (E-3)

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED DIJELA ARMATURE POZ 200 I ODOBRAVA SE BETONIRANJE

22.7.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 22.07.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 22.7.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08516

Građevina: PG SPLIT "A"
Blok br.: 04
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 166
Nadnevak: ČETVRTAK 23.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	40
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	1	Tesar	4	25		29
Poslovođa	6	Armirač	1	11		12
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				62

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 238A	1	PALIR	5
TDF3/29A	1	ELEKTRON.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	1
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	3		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 32° max: 36° °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K93 - S1 TL ; K94 - Z1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ-200 IZMEĐU OSI G-Z9/3-Z1
- POSTAVA ARMATURE ZIDOVA Z1 I Z8
- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE STUPOVA S1 U OSI 4/B-C I U OSI F-H (E-3) TE OBODNOG ZIDA Z1 IZMEĐU OSI C-F (E-3)
- NAKON PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE STUPOVA S1 U OSI 4/B-C I F-H NA ETAŽI E-2 TE OBODNOG ZIDA Z1 IZMEĐU OSI C-F (E-3).

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

23.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 23.07.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 23.7.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08517

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 167 PETAK Nadnevak: 24.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	1	Tesar	4	25	29	
Poslovođa	6	Armirač	1	11		12
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno		Ukupno				62

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 238A	1	PALIR	5
TDF 3/129A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	4
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 32 max: 36 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K95-PD200 TL; K96-Z1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 200 D-G/3-4
- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE - PLOČA POZ 200, IZMEĐU OSI G-Z2/3-Z1; OBODNOG Z1, A-C(E-3)
MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.
NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE:
PLOČE POZ200, IZMEĐU OSI G-Z2/3-Z1 I OBODNOG ZIDA Z1 IZMEĐU OSI A-C (E-3).

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
24.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:
24.07.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer:
24.7.15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08518

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 168 SUBOTA Nadnevak: 25.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3	3	6
Inženjer	4	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	2	21		23
Poslovođa	3	Armirač	1	8		9
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	10	Ukupno				44

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 238A	1	PALIR	6
TDF 3/129A	1	ELEKTROM.	6
KOMPRESOR	1	INSTALING	6
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	3		

Radno vrijeme: 7-17

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 32° max: 36 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K98-ZG Z5 Z23 Z24 Z25 TL;

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - IZRADA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 200 U OSIMA D-G/3-4
- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE OBODNOG ZIDA Z6, Z5 I UNUTARNJIH ZIDOVA Z23, Z24, Z25 (E-3) MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.
NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO JE BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA A.B. KONSTRUKCIJE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE ZIDOVA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
25.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:
25.07.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer:
25.7.15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08519

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 169 Nadnevak: NEDJELJA 26.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3	3	6
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	2	15		17
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar						
Čistačica-servirka		Strojar		2		
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208 A	1		
TD F 3/29 A	1		

Radno vrijeme: 7-13

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 30° max: 36° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: – IZRADA OPLATE STRAŽNE PLOČE POZ 200 U OSIMA D-G/3-4
– ČIŠĆENJE GRADILIŠTA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 26.07.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 26.7.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08520

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 170 Nadnevak: PONEDJ. 27.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	3	8
Inženjer	5	Zidar		6		
Tehničar	1	Tesar	4	26		31
Poslovođa	6	Armirač	1	15		16
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				60

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208 A	1	PALIR	5
TD F3/29A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	0
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUN. Temperatura min.: +28 max: +36 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K99 - S15 S16 S17 TL; K100 - Z5 TL; K101 - PP200 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: – MONTAŽA OPLATE STUPOVA S15, S16, S17, OBODNOG ZIDA, STRAŽNE PLOČE
– ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STUPOVA S15 (E-3)
U OSI 2/E i STUPA S16 (E-2) S17 (E-2) U OSI A/F i 1/G
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE OBODNOG ZIDA Z5,
IZMEĐU OSI B-D (E-3)
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PLOČE POZ 200
IZMEĐU D-G/3-4
– MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED GORE NAVEDENIH DIJELOVA KOJI I ODOBRI BETONIRANJE
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORA IZVANSEMO BETONIRANJE GORENAVEDENIH EL. KONSTR.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
– IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENA SE BETONAŽA.
27.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 27.07.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 27.7.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08521

Građevina: PG STS
Blok br.: 04
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 171
UTORAK
Nadnevak: 28.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	6	Zidar		6		6
Tehničar	1	Tesar	4	28		32
Poslovođa	5	Armirač	1	17		18
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD 208A	1
TDF3/28A	1
KOMPRESOR	1
AUTOPUMPA	1
MIKSER	4

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALIR	5
ELEKTROM.	5
INSTALING	4

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUN Temperatura min.: +24 max: 35 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K102 - Z12 ; K103 - Z4 ; K104 - S8 S13 S18 S19 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 200, IZMEĐU OSI B-D/1-Z1.
- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE: ZIDA Z12 (E-2) IZMEĐU OSI F-G/1-2 ; OBODNOG ZIDA Z4 (E-2) IZMEĐU OSI E-F ; STUPOVA S8, S13, S19 U OSI 1/1-4 i S18 U OSI H/1. TE ODOBRI ZATVARANJE OPLATE I BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE GORE SPOMENUTIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJVA SE BETONIRANJE
28.7.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 28.07.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 28.7.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08522

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 172
SRIJEDA
Nadnevak: 29.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	1	Tesar	4	28		32
Poslovođa	6	Armirač	1	13		14
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD 208A	1
TDF3/28A	1
KOMPRESOR	1
AUTOPUMPA	1
MIKSER	7

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALIR	5
ELEKTROMONT	5
INSTALING	4

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUN Temperatura min.: +25 max: +35 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K105 - Z3 TL ; K106 - pp 200 TL ; K107 - Z8 Z10 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE OBODNOG ZIDA Z3 IZ/4 (E-2), SPOJ ZIDOVA Z3 I Z4 OSF ; ZIDA Z8 U OSI 2/E-G (E-2) I Z10 U OSI G/2-3 (E-2) TE STROPNE PLOČE POZ 200 IZMEĐU OSI B-D/1-Z1. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE GORE SPOMENUTIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.
- POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 200 IZMEĐU OSI Z E-B/2-Z1
- POSTAVA ARMATURE PLOČE POZ 200 I ZIDA Z8 U OSI 2/G (E-2) I Z12 OSI 3/3 (E-2).

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
29.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 29.07.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 29.7.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08523

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 173
ČETVR.
Nadnevak: 30.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	1	Tesar	4	28		32
Poslovođa	6	Armirač	1	12		13
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				66

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HD 208A	1	PALIR	5
TD F3/28A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: SUN. Temperatura min.: +23 max: +34 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K108 - Z3 TL ; K109 - Z8 Z12 POD TL ; K110 PP 200 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA ARMATURE ZIDOVA Z7 Z13 Z14 (E-2) ; OBODNOG ZIDA Z2 Z3 (E-2).
- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE NA : ZID Z8 OS 1'2/G (E-2) I Z12 OS 1 8-3 (E-2) ; PLOČE POZ 200 IZMEĐU OSI Z6-B/2-Z1 TE STUPOVA S4 S5 S6 S7 (E-2) U OS 1 4/E-H.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.
- POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OSI E-H / Z32-2.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
30.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 30.07.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 30.7.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08524

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 173
PETAK
Nadnevak: 31.07.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	1	Tesar	4	28		32
Poslovođa	6	Armirač	1	15		16
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				69

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1	PALIR	5
TD F3/28A	1	ELEKTROMONT	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	4		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUN. Temperatura min.: +24 max: +36 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K113 - Z2 Z3 TL ; K114 - Z1 Z3 VDP ; K115 - Z2 Z3 VDP ; K116 - Z2 Z3 VDP

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OSI E-H / Z3 Z4-2.
- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE NA : ZID Z7 Z13 Z14 (E-2) IZMEĐU OSI F/2-3 ; OBODNI ZID Z2 Z3 (E-2), SPOJ Z2 i Z3 DO OS 1 1 ; OBODNI ZID Z2 i Z3 (E-2) SPOJ Z2 i Z3 DO OS 1 1.
TE ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.
NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
31.07.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 31.07.2015
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 31.7.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08525

Građevina: PG SPLIT A'
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 174
SUBOTA
Nadnevak: 01.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3	2	5
Inženjer	4	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar	2	16		18
Poslovođa	5	Armirač		8		8
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	12	Ukupno				37

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD2:8A	1	PALIĆ	∅
TDF3/29A	1	ELEKTROMONT	∅
		INSTALING	∅

Radno vrijeme: 7 - 17

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: +26 max: +36 °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K117 - Z7 TL; K118 - Z1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA OPLATE STRAŽNE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OSI E-H/Z3 Ž4-2
- POSTAVA ARMATURE ZIDOVA Z2 (E-2) IZMEĐU OSI F-I
- MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE ZID Z7 (E-2) IZMEĐU OSI F-G/3 I OBODNI ZID Z1 (E-2) IZMEĐU OSI H-I
- NAKON PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA ZA ZATVARANJE OPLATE IZVRŠENO ZATVARANJE OPLATE I BETONIRANJE ZIDOVA Z7 (E-2) IZMEĐU OSI F-G/3 I OBODNI ZID Z1 (E-2) IZMEĐU OSI H-I

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
01.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 1.8.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08526

Građevina: PG SPLIT A'
Blok br.: C4
NEDJELJA
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 175
Nadnevak: 02.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	2	12		14
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				22

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD2:8A	1	PALIĆ	∅
TDF3/29A	1	ELEKTROMONT	∅
KOMPRESOR	1	INSTALING	∅

Radno vrijeme: 7-13

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +25 max: +35 °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA OPLATE STRAŽNE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OSI E-H/Z3 Ž4-2
- ČIŠĆENJE GRADILIŠTA

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 02.08.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 2.8.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08527

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

PONEDJELJAK

List br.: 176 Nadnevak: 03.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	Ø	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar		Tesar	3	29		32
Poslovođa	6	Armirač	1	17		18
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		2		2
		Električar				
Ukupno	16	Ukupno				68

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDHD 208A	1	PALIR	5
TDF3/29A	1	ELEKTROMONT	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUMPA	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +26 max: +35 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K120 - PP300 TL ; K121 - Z1 TL ; K118 - S15 S2 S3 S9 TL

Primijeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STRANE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OSI H - Z2/Z3-3
- MONTAŽA ARMATURE PLOČE POZ 300 OBODNOG ZIDA Z1
- NAILI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE STUPOVA S1, S2, S3 U OSI 4/E-D, S9 U OSI 3/8 (E-2) ; PLOČE POZ 300 IZMEĐU OSI E-H/Z3-Z4-2 ; OBODNOG ZIDA Z1 (E-2) IZMEĐU OSI F-I TE ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.
NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO ZATVARANJE OPLATE I BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

03.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 03.08.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 3.8.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08528

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

UTORAK

List br.: 177 Nadnevak: 04.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	Ø	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	Ø	Tesar	3	29		32
Poslovođa	6	Armirač	1	13		14
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	16	Ukupno				68

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDHD 208A	1	PALIR	Ø
TDF3/29A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUMPA	1		
MIKSER			

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUN. Temperatura min.: 23 max: +36 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K122 - S10 S14 S15 S16 TL ; K123 - Z1 TL ; K124 Z7 Z15 TL

Primijeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STRANE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OSI H - Z2/Z3-3.
- DOVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STUPOVA S10, S14, S15, S16 IZMEĐU OSI C-F/1-3 (E-2) ; OBODNOG ZIDA Z1 (E-2), IZMEĐU OSI D-F ; ZIDA Z7 Z15 (E-2) IZMEĐU OSI E-F/2-3. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE GORE SPOMENUTIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE

pis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED I DOZVOLJENA JE BETONIRANJE

04.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 04.08.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 4.8.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08529

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT — SRIJEDA

List br.: 178 — Nadnevak: 05.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	∅	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	∅	Tesar	3	29		32
Poslovođa	6	Armirač	1	12		13
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		∅		2
Ukupno		Ukupno				66

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HD 20 SA	1	PALIR	∅
TD F3/29A	1	ELEKTROMONT	∅
KOMPRESOR	1	INSTALING	∅
AUTOPUMPA	∅		
MIKSER	∅		

Radno vrijeme: 7-13

Vrijeme SUNČANO Temperatura min.: 26° max: 35° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: – MONTAŽA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OSI H-Ž2/Ž3-3
– DEMONTAŽA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 200 1. TAKT.
– DEMONTAŽA OPLATE ZIDOVA Ž1 (E-2) IZMEĐU OSI 1 F-T
– ČIŠĆENJE GRADILIŠTA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: — 05.08.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 5.8.'15 (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08530

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT — ČETVRTAK

List br.: 179 — Nadnevak: 06.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	∅	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	∅	Tesar	4	29		31
Poslovođa	6	Armirač	1	16		17
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	16	Ukupno				69

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HD 20 SA	1	PALIR	∅
TD F3/29A	1	ELEKTROMONT	∅
KOMPRESOR	1	INSTALING	∅
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme SUNČ... Temperatura min.: +26 max: +36 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K125-Ž1 Ž23 Ž24 Ž25 TL; K126 -PP300 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: – DOVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE NA SLIJEDEĆIM DIJELOVIMA KONSTRUKCIJE: – OBODNI ZID Ž1 IZMEĐU OSI A-D UNUTRANJI ZIDOVI Ž23 Ž24 Ž25 (E-2);
– PLOČA POZ 300 IZMEĐU OSI H-Ž2/Ž3-3.
MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTR..
– NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA AB KONSTRUKCIJE.
– POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OSI H-Ž2/Ž3-3.
– MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA Ž18, Ž5 i Ž6.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

– IZVRŠENO PREGLEDAVANJE ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
06.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: — 06.08.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 6.8.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08531

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 04
Gradilište: WESTGATE SPLIT
List br.: 180 Nadnevak: 07.08. PETAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	Ø	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	Ø	Tesar	3	29		32
Poslovođa	6	Armirač	1	14		15
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208A	1	PALIR	5
TDF 3/29A	1	ELEKTROM.	3
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	4		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme SUNČ. Temperatura min.: + 24 max. + 32 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K127 - Z8 Z13 TL ; K128 - Z5 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE POZ 300 IZMEĐU OSI G-Z2/3-Z1
- MONTAŽA ARMATURE OBODNOG ZIDA Z5 I Z4 (E-2)
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE: ZIDA Z18 U OSI 2/F-G, Z13 IZMEĐU OSI 1-2/F-G (E-2) TE OBODNOG ZIDA Z5 (E-2) IZMEĐU OSI Z6-B/1-4.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO JE BETONIRANJE ZIDOVA Z18 U OSI 2/F-G, Z13 IZMEĐU OSI 1-2/F-G (E-2) TE OBODNOG ZIDA Z5 (E-2) IZMEĐU OSI Z6-B/1-4.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
07.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 07.08.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 7.8.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08532

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 181 Nadnevak: 08.08. SUBOTA

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	Ø	Betonirac		3	3	6
Inženjer	5	Zidar		3		3
Tehničar	Ø	Tesar	2	16		18
Poslovođa	3	Armirač	1	8		9
Adm. kadar	Ø					
Geodet	Ø					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	Ø	Strojar		3		3
		Električar		Ø		
Ukupno	10	Ukupno				39

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208A	1	PALIR	Ø
TDF 3/29A	1	ELEKTRIVOLT	
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
AUTOPUMPA			
MIKSER			

Radno vrijeme: 7-17 od

Vrijeme SUNČANO Temperatura min.: 24° max.: 32° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K129 - PP 300 TL ; K130 - Z5 Z4 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE NA: PLOČA POZ 300, IZMEĐU OSI G-Z2/3-Z1 I OBODNI ZID Z5 I Z4 (E-2) IZMEĐU OSI B-F. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.
NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OSI G-Z2/3-Z1 I OBODNOG ZIDA Z5 I Z4 IZMEĐU OSI B-F.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED TE SE DOZVOLJAVA BETONIRANJE
08.08.2015.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 08.08.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 8.8.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08533

Građevina: PG S TS, A'
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 182
NEDJELJA
Nadnevak: 09.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	0	Betonirac		3	0	3
Inženjer	2	Zidar		3		3
Tehničar	0	Tesar	2	18		20
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar	0					
Geodet	0					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	0	Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				

Strojev i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDM0208A	1	ELEKTROM.	0
TD F3/29A	1	PALIR	0
KOMPRESOR	1	INSTALING	0

Radno vrijeme: 7-13

Vrijeme: SUN. Temperatura min.: + 22 max: + 34 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OSI E-G/2-Z1.
- POSTAVA OPLATE ZIDA Z18 U OSI 2/G-H (E-1)
- ČIŠĆENJE GRADILIŠTA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 09.08.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 9.8.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

ioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
tock company for building construction, engineering, production and trade
lica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08534

Građevina: PG S TS, A'
Blok br.: 04
radilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 183
PONEDJELJAK
Nadnevak: 10.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
nženjer	5	Zidar		6		6
ehničar		Tesar	3	29		32
oslovođa	6	Armirač	1	17		18
dm. kadar						
eodet	2					
uvar	2					
istačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
kupno	17	Ukupno				71

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDM0208A	1	PALIR	5
TD F3/29A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	0
AUTOPUMPA	1		
MIKSER			

Radno vrijeme: 7-23

ijeme: SUČAJNO Temperatura min.: 25° max: 34° °C Vodostaj: Vjetar:

pis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

eti uzorci: K131-S17 S18 S19 SZ TL ; K132-Z8 TL ; K139-PP 300 TL ; K134 Z3 4 TL

imljeni atesti i rezultati ispitivanja:

dovi: MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE:
a) STUP S17 S18 S19 U OSI 1, S13 U OSI 3 I S7 U OSI C-F/1-4 (E-1)
b) ZID Z18 U OSI 2/G-H (E-1)
c) PLOČA POZ 300 IZMEĐU OSI E-G/2-Z1
d) OBODNI ZID Z3 i Z4 (E-1) IZMEĐU OSI E-G
NAKON PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE EL. KON. NAVEDENIH POD a.; b.; c.;
- POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 300 IZMEĐU OSI 1-3/B-E.

i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENO JE BETONIRANJE
10.08.'15.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 10.08.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 10.8.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08535

Građevina: PG S TS, A*
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 184 — UTORAK
Nadnevak: 11.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	5	Zidar		6		6
Tehničar	Ø	Tesar	3	29		32
Poslovođa	6	Armirač	1	14		15
Adm. kadar	Ø					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	17	Ukupno				68

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD208A	1
TDF3/129A	1
KOMPRESOR	1
AUTOMJEŠ.	1
MIKSER	3

Izvođač obrtn.-instal. | Broj

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34° °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K135 - Z10 TL ; K136 - Z2 Z3 TL ; K137 - SSSES7 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ300 IZMEĐU OSI 1-3/B-E
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE: ZID Z10 (E-1) IZMEĐU OSI G-H/2-3; OBODNI ZID Z2 I Z3 (E-1) SPOJ Z2 I Z3 IZMEĐU OSI H-Z2/Z3-1; STUPOVA S5-S6-S7 U OSI 4 (E-1)
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA AB KONSTRUKCIJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORA OBAVLJENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

11.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 11.08.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 11.8.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08536

Građevina: PG S TS, A*
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 185 — SRIJEDA
Nadnevak: 12.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	6	11
Inženjer	6	Zidar		6		6
Tehničar	Ø	Tesar	3	30		33
Poslovođa	6	Armirač	1	17		18
Adm. kadar	Ø					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				73

Strojevi i vozila na radu	Kom
MD208A	1
F3/129A	1
KOMPRES.	1
AUTOMJEŠ.	
AUTOPUMPA	

Izvođač obrtn.-instal. | Broj

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34° °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K138 - PP300TL ; K139 - Z8 Z12 TL ; K140 - Z2 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVLJANJE OPLATE PLOČE POZ300 IZMEĐU OSI B-Z6 12-Z1
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE NA ZAVRŠENIM DIJELOVIMA: PLOČA POZ300 IZMEĐU OSI 1-3/B-E, ZID Z8 Z12 (E-1) IZMEĐU OSI F-G/1-3; OBODNI ZID Z2 IZMEĐU OSI 1-3
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE
- MONTAŽA ARMATURE ZIDA Z9 (E-1) IZMEĐU OSI H/2-3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

12.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 12.08.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 12.8.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08537

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 186
ČETVRTAK
Nadnevak: 13.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	7	12
Inženjer	6	Zidar		6		6
Tehničar	0	Tesar	3	31		34
Poslovođa	6	Armirač	1	17		18
Adm. kadar	0					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				75

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MB 2628 A	1	PALIR	
F3129A	1	ELEKTROM.	
KAMAR.	1	INSTALING	
AUTODIZPA			
MIKSER			

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34° °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 141 - Z9 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- POSTAVA OPLATE PLOČE PDZ 300 IZMEĐU OS/ B-ZG12-Z1
- MONTAŽA ARMATURE PLOČE PDZ 300 IZMEĐU OS/ B-ZG12-Z1
- MONTAŽA ARMATURE ZIDA Z9(E-1) IZMEĐU OS/ H12-3
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE ZIDA Z9(E-1) IZMEĐU OS/ H/2-3 I ODOBRI ZATVARANJE OPLATE.
- NAKON PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO ZATVARANJE OPLATE I BETONIRANJE ZIDA Z9(E-1) IZMEĐU OS/ H/2-3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 13.08.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 13.8.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08538

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 187
PETAK
Nadnevak: 14.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	6	Zidar		6		6
Tehničar	0	Tesar	3	29		32
Poslovođa	6	Armirač	1	17		18
Adm. kadar	0					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				71

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MB 2628 A	1	PALIR	0
F3129A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRES	1	INSTALING	0
AUTODIZM.	1		
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34° °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 142 - PP 300 TL; K 143 - Z2 TL; K 144 - Z8 Z11 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE NA ZAVRŠENIM DIJELOVIMA KONSTRUKCIJE I TO:
  a) PLOČA PDZ 300 IZMEĐU OSI B-ZG12-Z1
  b) CRNI ZID Z2 IZMEĐU OS/ 4-Z1
  c) ZID Z8 Z11 (E-1) IZMEĐU OS/ G-H/2-3
- NAKON PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE NAVEDENIH POD REDNIM BROJEVIMA a, b, c.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

14. 08. 2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 14.08.2015
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 14.8.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08539

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 189

Nadnevak: SUBOTA 15.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac				
Inženjer		Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa		Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar						
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Radno vrijeme:			

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: ZBOG BLAGDANA VELIKE GOSPE (UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE NA NEBO) GRADILIŠTE NE RADI.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:	Glavni nadzorni inženjer:
15.08.2015.	15.8.'15
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08540

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 190

Nadnevak: PONEDJELJ. 17.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	6	Zidar		6		6
Tehničar	6	Tesar	3	27		30
Poslovođa	6	Armirač	1	16		17
Adm. kadar	6					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208 A	1	PALIR	2
F3/29A	1	ELEKTRONA	2
KOMPRESOR	1	INSTALING	6
AUTOPUMPA	6		
AUTOMIJ.	3		
Radno vrijeme: 7-23			

Vrijeme: SUČAN Temperatura min.: 25° max: 34° °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K 145 - Z1 Z2 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI D-F/1-3
- MONTAŽA ARMATURE ZIDA Z1 IZMEĐU OSI A-F (E-1) I ZIDA Z2 NA SPOJU SA Z1 U OSIMA 4-T UKLJUČUJUĆI STUP S8 U OSI 4/T
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE OBODNOG ZIDA Z1 I Z2 IZMEĐU OSI 4-Z1/H-Z2 NOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE OBODNOG ZIDA Z1 Z2 IZMEĐU OSI 4-Z1/H-Z2

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN JE PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

17.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:	Glavni nadzorni inženjer:
17.08.2015	17.8.'15
nadnevak i potpis	nadnevak i potpis

08-13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08541

Građevina: PG SPLIT-A"
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 191 Nadnevak: 18.08. UTORAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	6	Zidar		6		6
Tehničar	0	Tesar	3	27		30
Poslovoda	6	Armirač	1	15		16
Adm. kadar	0					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MB 238A	1	PALIR	5
F3129A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	0
AUTOPUMPA			
MIKSER			

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI D-F/1-3
- MONTAŽA ARMATURE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI D-F/1-3
- NALOG VODEĆEG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE:
a) ZID Z7 U OSI 3/G-H(E-1)
b) OBODNI ZID Z1 IZMEĐU OSI 1/G(E-1)
NAKON PREGLEDA I DOBIVENA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE DIJELOVA AB KONSTRUKCIJE: a) ZID Z7 U OSI 3/G-H(E-1)
b) OBODNI ZID Z1 IZMEĐU OSI 1/G(E-1)

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
18.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 18.08.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 18.8.'15 (nadnevak i potpis)

08 - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08542

Građevina: PG SPLIT-A"
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 192 Nadnevak: 19.08. SRIJEDA

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	6	Zidar		6		6
Tehničar	0	Tesar	3	29		32
Poslovoda	6	Armirač	1	13		14
Adm. kadar	0					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				67

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MB 238A	1	PALIR	3
F 3/29D	1	ELEKTROMONT	5
KOMPRES.	1	INSTALING	0
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K148 - UP 4 KOM.; K149 - Z1 KOM.; K150 - KUT Z1 KOM. 3.8

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI F-Z2'Z3-2,
- MONTAŽA ARMATURE ZIDNA PLOČA (E-1) IZMEĐU OSI F-G 1/2 3.
OBODNOG ZIDA Z1 IZMEĐU OSI F-D(E-1) I PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI F-Z2'Z3-2.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI D-F/1-3; OBODNOG ZIDA Z1 IZMEĐU OSI H-F(E-1) I ZIDOVA U KUTU OSOVINA (E-1) NA SPOJU ZIDA Z1 I Z2 IZMEĐU OSI 4-1 S8 OSI 4/1T.
NALOG VODEĆEG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON ZAVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJEN BETONIRANJE GORE POBROJANIH ELEMENATA KONSTRUKCIJE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
19.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 19.08.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 19.8.'15 (nadnevak i potpis)

08 - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08543

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 193 — ČETVRTAK — Nadnevak: 20.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	6	Zidar		6		6
Tehničar	ϕ	Tesar	3	29		32
Poslovođa	6	Armirač	1	15		16
Adm. kadar	ϕ					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				79

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208 A	1	PALIR	3
F3/29A	1	ELEKTROMONT	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	ϕ
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	2		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K151-Z13 TL; K152-Z1 TL; K153-ppl400 KUT Z120 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: – MONTAŽA ARMATURE STUPOVA S1,S3 U OSI 4/B-D TE U OSI 3/E (E-1). MONTAŽA ARMATURE OBODNOG ZIDA Z1.
– MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE ZA:
a) ZID Z13 (E-1) IZMEĐU OSI F-G/1-3
b) OBODNI ZID Z1, IZMEĐU OSI F-D (E-1)
c) PLOČA POZ 400 IZMEĐU OSI F-Z2/Z3 2
d) ZIDOVI U KUTU OBJEKTA IZMEĐU Z1 i Z2
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE NAVEDENE POD a), b), c), d).

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN PREGLED ARMATURE
DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
20.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 20.08.2015. — nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 20.8.'15 — nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08544

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 194 — PETAK — Nadnevak: 21.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	5	10
Inženjer	6	Zidar		9		9
Tehničar	ϕ	Tesar	4	29		33
Poslovođa	6	Armirač	1	16		17
Adm. kadar	ϕ					
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208 A	1	PALIR	3
F3/29A	1	ELEKTROMONT	3
KOMPRESOR	1	INSTALING	ϕ
MIKSER	3		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K154 - Z1 TL; K155 - S1 S3 S11 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: – POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI 1-3/H-Z2
– MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA Z13 (E-1) IZMEĐU OSI F-E/2-3 i Z23, Z24, Z30 IZMEĐU OSI B-D/3-4
– MONTAŽA ARMATURE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI 1-3/H-Z2
– MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE OBODNOG ZIDA Z1 IZMEĐU OSI B-F (E-1) I STUPOVA S1,S3 U OSI 4/B-D, S11 U OSI 3/E (E-1) TE ODOBRI BETONIRANJE GORE NAVEDENIH DIJELOVA KONSTR.
– NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE:
a) OBODNI ZID Z1 IZMEĐU OSI B-F (E-1)
b) STUPOVA S1,S3 U OSI 4/B-D, S11 U OSI 3/E (E-1)

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

– PREGLEDANA ARMATURA
DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
21.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 21.08.2015. — nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 21.8.'15 — nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08545

Građevina: PG STS, A"
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 195
Nadnevak: SUBOTA 22.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3	5	8
Inženjer	3	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	1	27		28
Poslovođa	3	Armirač	1	17		18
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				60

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208A	1	PALIR	6
F3/29A	1	ELEKTRONIK	3
KOMPRESOR	1	INSTALING	2
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 20

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: K156 - Z13 TL, K157 - Z28 Z29 Z30 TL
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 400 U OSIMA 4-3/G-H
- MONTAŽA ARMATURE PLOČE NA KOTI - 1,95 U OSIMA 3-2/F-G
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE
a) ZID Z13 (E-1) IZMEĐU OSI F/2-3
b) UNUTARNJI ZID Z28 Z29 Z30 IZMEĐU OSI B-D/3-4
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE NAVEDENIH POD a) i b)

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
22. 08. 2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 22.08.2015. (nadnevak i potpis)
Glavni nadzorni inženjer: 22.8.'15 (nadnevak i potpis)

08 - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08546

Građevina: PG STS, A"
Blok br.: 04
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 196
Nadnevak: NEDJELJA 23.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3	5	8
Inženjer	1	Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	1	27		28
Poslovođa	2	Armirač		7		7
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				49
Ukupno	6	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208A	1		
F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
MIKSER	3		

Radno vrijeme: 7 - 13

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: K158 - PP400 TL
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI E-G/Z2-3
- POSTAVA OPLATE ZIDOVA U OSIMA 3/G-F.
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI 1-3/H-Z2 I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI 1-3/H-Z2
- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA U OSIMA 3/E-F I

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA DIJELA PLOČE POZ 400 I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
23.08.'15

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 23.08.2015. (nadnevak i potpis)
Glavni nadzorni inženjer: 23.8.'15 (nadnevak i potpis)

08 - 13

TEHNIKA

ko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08547

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 04

ište: WEST GATE SPLIT

List br.: 197 Nadnevak: PONEDJELJAK 24.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
ovoditelj	1	Betonirac		6	6	12
njer	6	Zidar		8		8
ičar		Tesar	3	28		31
ovođa	6	Armirač	1	24		25
. kadar						
det	2					
ar	2					
ačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
no	18	Ukupno				81

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208A	1	PALIR	Ø
F 3/29A	1	ELEKTROMONT	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	Ø
MIKSER	4		
Radno vrijeme: 7-23			

ne SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34 °C Vodostaj: Vjetar:

i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

i uzorci:

ljeni atesti i rezultati ispitivanja:

vi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 400 U OSIMA Z1/4/B-E

POSTAVA OPLATE ZIDOVA

i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 24.08.2015
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 24.8.15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08548

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 198 Nadnevak: UTORAK 25.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	6	12
Inženjer	6	Zidar		8	8	8
Tehničar		Tesar	3	28		31
Poslovođa	6	Armirač	1	16		17
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				3

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208A	1	PALIR	
F 3/29A	1	ELEKTROMONT	
KOMPRESOR	1	INSTALING	
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	7		
Radno vrijeme: 7-23			

Vrijeme SUNČANO Temperatura min.: 25° max: 34° °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 400 U OSIMA Z1+3/B-E.

- MONTAŽA ARMATURE STROPNE PLOČE POZ 400 U OSIMA Z1-3/T-G

- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN PREGLED ARMATURE PLOČE I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE
25.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju:
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 25.8.15
nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08549

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 199 Nadnevak: 26.08. SRIJEDA

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	6	12
Inženjer	6	Zidar		8	-	8
Tehničar		Tesar	3	28		31
Poslovođa	6	Armirač	1	16		17
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar			3	
		Električar			2	
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208 A	1	PALIR	3
F3/29A	1	ELEKTROMONT	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	6
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +24 max: +32 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K136 - pp400 VS Ž19 TL ; K164 - Ž14 TL ; K165 S15 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 400, IZMEĐU OSI C-G/2-Ž1
- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE PLOČE POZ 400, IZMEĐU OSI C-F/4-Ž1 ; VISOKOSTIJENOG NOSAČA IZMEĐU OSI 2-3/H-T ; ZIDA Ž19 IZMEĐU OSI 1-3/EF MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA AB KONSTRUKCIJE.
- ZAVRŠENA POSTAVA ARMATURE STUPA S15 (E-1) U OSI 2-E MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED.
- NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE STUPA S15 (E-1) U OSI 2-E.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOKOLIKO SE BETONIRA, Č
26.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 26.08.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 26.8.'15. nadnevak i potpis

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08550

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 04

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 200 Nadnevak: 27.08. ČETVRTAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	6	12
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	3	28		31
Poslovođa	6	Armirač	1	17		18
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno		Ukupno				74

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TOMD 208A	1	PALIR	5
TB F3/29A	1	ELEKTROMONT	5
KOMPRES.	1	INSTALING	ϕ
AUTOPUMP.	1		
MIKSER	1		

Radno vrijeme: 7°°-23°°

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +24 max: +32 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K166 - pp400 VS TL ; K167 - Ž10 Ž11 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 400, IZMEĐU OSI E-G/2-3 Č.H/E-3.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PLOČE POZ 400, IZMEĐU OSI C-G/2-Ž1 ; VISOKOSTIJENOG NOSAČA IZMEĐU OSI 1-2/G-H ; ZIDA Ž10 ; Ž11 (E-1) IZMEĐU OSI 2-3/E-G. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJE OD NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE: PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI C-G/2-Ž1 ; VISOKOSTIJENOG NOSAČA IZMEĐU OSI 1-2/G-H ; ZIDA Ž10 Č Ž11 (E-1) IZMEĐU OSI 2-3/E-G.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
27.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 27.08.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 27.8.'15. nadnevak i potpis

OB - 13

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor: S.B. TORANJ d.o.o. SPLIT, HRVATSKE MORNARICE 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WEST GATE A - POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Građevna dozvola: Klasa: UP/I361-03/12-03/00007
Ur. broj: 2181/01-03-03/16-13-0022
OD 27.05.2013.
nadnevak izdavanja građevne dozvole

Odgovorna osoba koja vodi gradnju / izvođenje radova
Glavni inženjer gradilišta / inženjer gradilišta / voditelj gradilišta

VINKO KOVAČEVIĆ, DIPL. ING. GRAĐ.
Ime i prezime, potpis

Akt o imenovanju: 91 (647)/2015
92 (690)/2015

Nadzorni inženjer: MARIO BRUČIĆ, d.i.g.
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Mario Bručić dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786

Akt o imenovanju: 01/2015/MB, 12.01.2015.

Nadzorni inženjer: VELJKO OVITKOVIĆ, D.I.G.
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Veljko Ovitković dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3699

Akt o imenovanju: KK03/2015

Nadzorni inženjer
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera

Akt o imenovanju:

Glavni nadzorni inženjer: MARIO BRUČIĆ, d.i.g.
Ime i prezime, potpis i pečat ovlaštenog arhitekta / inženjera
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Mario Bručić dipl. ing. grad. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 3786

Akt o imenovanju: MM-SBT-146, 30.01.2015.

MB PLAN d.o.o., MLINOVI 129 A, ZAGREB
naziv i sjedište osobe koja obavlja stručni nadzor

Gradnja / izvođenje radova
Početak prijave: 20.01.2015.
nadnevak
Početak: 28.08.2015.
nadnevak
Završetak:
nadnevak

OB - 13

Izvođač:

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

Investitor: S.B. TORANJ d.o.o. SPLIT, HRVATSKE MORNARICE 1H
Ime i adresa / naziv i sjedište

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

WESTGATE A - POSLOVNA GRAĐEVINA S TRAFOSTANICOM
Građevina / dio građevine / radovi - mjesto gradnje / adresa

Redni broj	Dio građevine / radovi	Izvođač	Stručni nadzor	Gradnja / izvođenje radova	
				početak	završetak
				nadnevak	
1.	Građevinski radovi	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.02.2015.	14.09.2016.
2.	Zaštita građevne jame	Geotehnika Hidroizolacija d.o.o.	Institut IGH d.d.	20.02.2015.	02.06.2015.
3.	Izolaterski radovi	Pulir d.o.o.	MB Plan d.o.o.	12.05.2015.	20.07.2016.
4.	Građevinski elementi montažnih stubišta	Tehnika d.d.	MB Plan d.o.o.	02.07.2015.	19.10.2015.
5.	Asfalterski radovi	PZC d.o.o.	MB Plan d.o.o.	19.07.2016.	20.09.2016.
6.	Montaža vatrootpornih elemenata	Adria vatrozaštita	MB Plan d.o.o.	14.07.2016.	19.09.2016.
7.	Ostakljenu zavjesa fasada	Reflex Zagreb d.o.o.	MB Plan d.o.o.	23.11.2015.	28.09.2016.
8.	Elektroinstalaterski radovi	Elektromont	Giken d.o.o.	06.05.2015.	14.09.2016.
9.	Elektroinstalaterski strukturalno ožičenje	Sprint d.d.o.o.	Giken d.o.o.	03.05.2016.	13.07.2016.
10.	Elektroinstalaterski trafostanici	Tomos & Co d.o.o.	Giken d.o.o.	23.05.2016.	06.06.2016.
11.	Vodovod i kanalizacija	Instaling d.o.o.	Veljko Gradnja d.o.o.	11.05.2015.	18.08.2016.
12.	Dizala	Kone d.o.o.	Roterm d.o.o.	04.12.2015.	15.06.2016.
13.	Sprinkler i novec instalacije	Aling d.o.o.	Roterm d.o.o.	05.10.2015.	02.09.2016.
14.	Strojarski radovi	Pet-Prom d.o.o.	Roterm d.o.o.	23.12.2015.	14.09.2016.
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					

OB - 13

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08551

Građevina: PG S TS A"
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 201 PETAK Nadnevak: 28.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	6	12
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	3	28		31
Poslovođa	6	Armirač	1	17		18
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD 208A	1
TDF3/29A	1
KOMPRESOR	1
AUTOPUMPA	1
MIKSER	1

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALIR	5
ELEKTROMONT	5
INSTALING	9

Radno vrijeme: 7°°-23°°

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: 24° max: 32 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K168-PP400 TL; K169-Z8Z12 TL;

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PLOČE POZ 400, IZMEĐU OSI E-G/2-3 i H-I/2-3 TE ZIDA Z8 Z12 (E-1) IZMEĐU OSI 1-3/E-G MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE PLOČE POZ 400 IZMEĐU OSI E-G/2-3 i H-I/2-3 TE ZIDA Z8 Z12 (E-1) IZMEĐU OSI 1-3/E-G.
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA GARAŽE NA ETAŽI E-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
28.08.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 28.08.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 28.8.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08552

Građevina: PG S TS
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 202 SUBOTA Nadnevak: 29.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3	3	6
Inženjer	3	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar	1	23		24
Poslovođa	3	Armirač	1	9		10
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				47

Strojevi i vozila na radu	Kom
TDMD 208A	1
TDF3/29A	1
KOMPRESOR	1
MIKSER	5

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALIR	3
ELEKTROMONT	3
INSTALING	Ø

Radno vrijeme: 7°°- 20°°

Vrijeme: SUNČANO Temperatura min.: 24° max: 32 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K170-VS TL; K171-S8 S13 TL; K172-Z1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 400 (E-0) IZMEĐU OSI D-H/1-3
- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE NA: VISOKOSTIJENI NOSAČ (E-1) IZMEĐU OSI 1/G-H; STUP S8 S13 (E+1) U OSI 1/3-4; OBODNI ZID Z1 (E-1) IZMEĐU OSI A-C. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA.
- BETONSKE KONSTRUKCIJE.
- ZIDARSKA OBRADA BETONSKIH ZIDOVA ETAŽE E-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

ZAVRŠEN PREGLED I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

- IZVOĐAČ JE REVIDIRANIM TEHNIČKIM PLANU ZAVRŠIO VEĆINU PLOČE IZNAD PODZEMNIH ETAŽA PREOSTALO ZA ZAVRŠITI DIO KONSTRUKCIJE OKO ZAPADNOG KRAKA (TEHNOLOŠKI RAŽLUČI), TRAFOSTANICE, SJEVERNOG DIJELA PLOČE, ZIDA I STUPA →

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 29.08.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 29.8.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08553

Građevina: PG S T.S.„A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

NEDJELJA

List br.: 203 Nadnevak: 30.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		3		3
Inženjer	1	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar	1	24		25
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				35

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208A	1	PALIR	ø
F3/29A	1	ELEKTRAVONT	ø
KOMPRESOR	1	INSTALING	ø

Radno vrijeme: 7^00 - 13^00

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +24 max: +32 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE POZ 400 (E-0) IZMEĐU OS I D-H/1-3.
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA ETAŽE E-3.
- DEMONTAŽA OPLATE STROPNE PLOČE E-2.
- ČIŠĆENJE GRADILIŠTA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
→ ISTO SE MORA ZAVRŠITI U NAJKRAĆEM ROKU (DO 01.09 2015.): ZAVRŠETAK ROŠTILJA I STUP, A DIO OKO TRAFOSTANICE I KLANA ZBOG TEHNOLOŠKIH RAZLOGA MOŽE SE ZAVRŠITI NAKON DEMONTAŽE ZAVJESNOG KLINA, ALI U UKUPNOM ROKU ZA CONSTRUKCIJU.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 30.08.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 30.08.2015. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08554

Građevina: PG S T.S.„A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

PONEDJELJAK

List br.: 204 Nadnevak: 31.08.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	6	12
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	2	30		32
Poslovođa	6	Armirač	1	18		19
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208A	1	PALIR	5
F3/29A	1	ELEKTRAVONT	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	ø
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +22 max: +31 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 173 - 57 512 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE PLOČE POZ 400 (E-0) IZMEĐU OS I D-H/1/3.
- DOVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE STUPA S7 S12 (E+1) U OSI H/3-4. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE STUPOVA S7 S12 (E+1) U OSI H/3-4.
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA GARAŽE NA ETAŽI E-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE 31.08.2015
- RADI POJAŠNJENJA POZICIJA AB MEĐUETAŽNIH PLOČA, POZICIJA 400 ODNOSI SE NA AB PLOČU ETAŽE E-1 (STROPNA PLOČA), ODNOSNO PODNA PLOČA ETAŽE E0.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 31.08.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 31.8.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dionično društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08555

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 205 Nadnevak: 01.09. UTORAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	6	12
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	3	31		32
Poslovođa	6	Armirač	1	19		20
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				77

Strojevi i vozila na radu	Kom
MD 208 A	1
F3/29A	1
KOMPRESOR	1
PUMPA	1
MIKSER	10

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALIR	5
ELEKTROMONT	5
INSTALING	2

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +22 max: +31 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K174 - S5S6 TL; K175 PP4c0 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA OPLATE ETAŽE E-0 (PRIZEMLJE)
- DEMONTAŽA OPLATE PLOČE E-1
- DOVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE STUPOVA S6 ć S5 (E0,E+1) U OSI 4/F-G ; PLOČE POZ 400 (E-0), IZMEĐU OSI D-H/1-3
MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE.
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE PLOČE POZ 400 (E-0) IZMEĐU OSI D-H/1-3 I STUPOVA S6 ć S5 (E0, E+1) U OSI 4/F-G.
- ZIDARSKA OBRADA AB ZIDOVA ETAŽ E-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

01.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 01.09.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 1.9.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dionično društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08556

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 206 Nadnevak: 02.09. SRIJEDA

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	6	12
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	2	30		32
Poslovođa	6	Armirač	1	10		11
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				68

Strojevi i vozila na radu	Kom
MD 208A	1
F3/29A	1
KOMPRESOR	1
MIKSER	3

Izvođač obrtn.-instal.	Broj
PALIR	5
ELEKTROMONT	3
INSTALING	Ø

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: +21 max: +30 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K176 - S3S4 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE ETAŽE E-0 1 TAKT IZMEĐU OSI H-T/4-2.
- MONTAŽA ARMATURE JEZGRE STUBIŠTA NA ETAŽI E-0.
- DOVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STUPA S3S4 (E-0 E+1) U OSI 4/D-E. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE
- POČELA JE AKTIVNOST ZATRPAVANJA OKO ZIDOVA PODRUMA UZ SIGURNI RID I AKVADUKT VRŠI SE ODABIRANJE MATERIJALA KAKO BI SE UGRADIVAO MATERIJAL PRIMJERENE GRANULACIJE. HIDROIZOLACIJA SE ŠTITI ČELIČNIM PLOČAMA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

02.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 02.09.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 2.9.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08557

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
ČETVRTAK
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 207 Nadnevak: 03.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	6	6
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	2	30		32
Poslovođa	6	Armirač	1	9		10
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208A	1	PALIR	5
F3/29A	1	ELEKTROMONT	3
KOMPRESOR	1	INSTALING	4
MIKSER	3		

Radno vrijeme: 7°°-24°°

Vrijeme: OBLAČNO Temperatura min.: +24 max: +30 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K177-ZG TL; K178-ZPZ11 TL; K179-S5 TL;

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA OPLATE 1 ½ TAKTA STROPNE PLOČE EO IZMEĐU OS. G-I/2-4.
- MONTAŽA ARMATURE STUBIŠNIH JEZGRI I JEZGRI DIZALA STATE EO.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE NA: ZIDU Z6 (EO) IZMEĐU OSI 3-7.1; ZID Z8 Z11 (EO) IZMEĐU OSI 1-3/G-H; STUPU S5 (E-O E+1) U OSI F/4. MOLI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH EL KONSTRUKCIJE.
ZATRPAVANJE OKO ZIDOVA PODRUMA IZRENIM MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DODAVANJE MUVENT JALOVINE 0-32.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOPUŠTENA SE BETONIRANJE
03.09.2015
- IZVOĐAČ MORA STROGO VODITI BRIGU OKO ODABIRA I SORTIRANJA MATERIJALA ZA ZATRPAVANJE, PRIDRŽAVATI SE PRAVILA STRUKE I VODITI RAČUNA OKO ZBIJANJA MATERIJALA GRANULACIJE I ZAŠTITE HIDROIZOLACIJE.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 03.09.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 3.9.15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08558

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
PETAK
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 208 Nadnevak: 04.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	5	11
Inženjer	5	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	2	30		32
Poslovođa	4	Armirač	1	7		8
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	15	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1	PALIR	5
TD F3/29A	1	ELEKTROMONT	3
KOMPRESOR	1	INSTALING	4
MIKSER	2	PATRIJI d.o.o.	6

Radno vrijeme: 7-21

Vrijeme: KIŠA Temperatura min.: +18 max: +28 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K180-Z7 Z8 Z11 TL; K181-S16 S17 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE 2 TAKTA STROPNE PLOČE EO IZMEĐU OSI G-H/2-4
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA AB KONSTRUKCIJE PODRUMA ETAŽE E-3.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA Z7 Z8 Z11 (E+1) PREMA OSI 1-3/G-H I STUPOVA S16 S17 (E+1) U OSI F/4.
MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE GORE POBROJANIH EL. AB KONSTRUKCIJA.
- USTAVLJENO ZATRPAVANJE OKO ZIDOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE SA GEOTEHNIČKIM NADZOROM DOGOVORENO NOVO TEHNIČKO RJEŠENJE: PO DNU ROVA OFORMITI DRENAŽNI SLOJ VISINE 30-40 cm OMOTAN GEOTEKSTILOM NASTAVAK NA SLJ. STR.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
04.09.2015
- DANA 04.09.2015. POTPISAN JE ANEKS UGOVORA O GRAĐENJU KOJIM SE DETALJNO RAZRAĐUJE TEHNIČKI OPIS OSTAKLJENE ALUMINIJSKE FASADE OD 15.07.2015 TE UGOVARA VIŠA UGOVORENA CIJENA PONUDA. UGOVOR BR. 78/15-T.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 04.09.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 4.9.15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08559

Građevina: PG S TS A

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 209 — PETAK — Nadnevak: 04.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac				
Inženjer		Zidar				
Tehničar		Tesar				
Poslovođa		Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar						
Čistačica-servirka		Strojar				
		Električar				
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Radno vrijeme:			

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C — Vodostaj: ..... — Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: → NASTAVAK SA PRETHODNE STRANICE:
NASTAVITI ZATRPAVATI SA MATERIJALOM IZ ISKOPA U SLOJEVIMA 30-40 CM. PRIJE NABIJANJA VIBROPLOČOM PO SVAKOM SLOJU POSUTI 10 CM MLIJEVENE JALOVINE FRAKCIJE 0-32 MM.
RADOVI OGRANIČENJA: ZATRPAVANJE PROSTORA IZMEĐU GRAĐEVINE I ZAŠTITNE KONSTRUKCIJE IZVRŠITI KVALITETNIM SLOJEM MATERIJALOM OD ISKOPA DEBLJINE CCA 50 CM TE SVI NAKNADNI POSTUPNI SLOJEVI DOBIVENIM KAMENIM OTPADNIM MATERIJALOM. POTOM DO VRHA (DO KOTA ZATRPAVANJA) IZVRŠITI ZATRPAVANJE MATERIJALOM OD ISKOPA DEBLJINE SLOJA 30-40 CM UZ ISTOVREMENO NEPRESTANO VEĆEG KAMENOG MATERIJALA, DA TO SE STVARNO SLOJ ZATVORENIH MATERIJALA (NE MIJA. ISTI POSTUPAK PONAVLJATI DO KOTA ZATRPAVANJA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVOĐAČ MORA ZATRPAVATI JAMU PREMA UPUTAMA GEOMEHANIČARA, KOJI O NAVEDENOME TREBA OBAVITI UPIS U GRAĐEVINSKI DNEVNIK.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 04.09.2015
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 4.9.15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08560

Građevina: PG S TS A'

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 210 — SUBOTA — Nadnevak: 05.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	6	12
Inženjer	1	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	1	24		25
Poslovođa	2	Armirač	1	7		8
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208B	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	ELEKTROMONT	3
KOMPRESOR	1	INSTALING	4
MIKSER		PATRLJ i dr.	
Radno vrijeme: 7			

Vrijeme: KIŠA Temperatura min.: +18 max: +26 °C — Vodostaj: ..... — Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: DEMONTAŽA OPLATE NA ETAŽI E-1 : E-2
- RADNIČKA OBRADA ZIDOVA GARAŽE NA ETAŽI E-3.
- POSTAVA OPLATE 2. TAKT STROPNE PLOČE EO IZNAD OSI G-H/4-2.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STUPOVA S11 S15 U OSI E/3 i E/2 + MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I DOZVOLI BETONIRANJE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE.
- GLAVNI IZVOĐAČ DOSTAVIO NOVI REVIDIRANI TERMINSKI PLAN OD 04.09.2015. GODINE PREMA KOJEM JE ZAVRŠETAK KONSTRUKCIJE DO 23.12.2015., A GRAĐEVINSKI ROKOVI SE NE MIJENJAJU.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 05.09.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 5.9.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08561

Gradilište: WEST GATE SPLIT
Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
List br.: 211
NEDJELJA
Nadnevak: 06.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	.	4
Inženjer	1	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar	1	24		24
Poslovođa	2	Armirač		4		4
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-serviska		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno		.		39

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDND208A	1	PALIR	ø
TD F3/294	1	ELEKTROMONT	ø
KOMPRESOR	1	INSTALING	ø
MIKSER	3	PATRLJI	ø

Radno vrijeme: 7^00 - 13^00

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: + 19 max: + 28 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 183 - Z7 Z8 Z10 TL

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA ARMATURE JEZGRI DIZALA ETAŽE E-0
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA Z7, Z8, Z10 ETAŽE E-0, TE STUPOVA S1 KOM2. ETAŽE E-0.
MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE E-0, 1 TAKTA i 2 TAKTA IZMEĐU OSI G-K/4-2. SKLAPANJE REMENATA ZA RADIJALNU OPLATU.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA I ODOBRAVA SE BETONIRANJE
06.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 06.09.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 6.9.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08562

Gradilište: WEST GATE SPLIT
Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
List br.: 212
PONEDJELJAK
Nadnevak: 07.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4	10
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	2	34		36
Poslovođa	6	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-serviska	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
		PALIR	2
		ELEKTROMONT	2
		INSTALING	4
		PATRLJI	6

Radno vrijeme: 7^00 - 23^00

Vrijeme: SUNČ. Temperatura min.: + 18 max: + 26 °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: PP500

Uzeti uzorci: K184 - Z7 Z19 TL ; K185 - S1 TL

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA OPLATE STROPNE PLOČE E-0 2. i 3 TAKT
- ZIDARSKI OKRUĐA BETONSKIH ZIDOVA PODZEMNIH ETAŽE E-2 i E-1.
- ZATRPAVANJE ZEMLJOM OKO ZIDOVA PODZEMNIH ETAŽA UZ SJEVERNI I JUŽNI ZID.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA Z7, Z19 ZA 1. TAKTA STROPNE PLOČE E-0, KAO I STUPA S1 (KOM2). MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD NADZORA OBAVLJENO BETONIRANJE 1 TAKTA STROPNE PLOČE E-0 U OSIMA 1-2/F-G, ZIDOVA Z7 Z19 I STUPOVA S1 (KOM2) U OSIMA B-C/2-3.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I POZVOLJAVA SE BETONIRANJE
07.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 07.09.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 7.9.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
10000 Zagreb, Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08563

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 213 — UTORAK — Nadnevak: 08.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4	10
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	2	34		36
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				67

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1	PALIR	2
TD F3/29A	1	ELEKTROMONT	2
KOMPRESOR	1	INSTALING	4
AUTOPUMPA	1	PATRLJI	6
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K186 - PP500 TL ; K187 S1TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE 2 TAKTA PLOČE PP-500 IZMEĐU OSI 2-4/G-H TE STUPOVA S1 KOM 2 IZMEĐU OSI A-B/3-4 NA ETAŽI E-0 (PRIZEMLJE). MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJE OD NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA AB-KONSTRUKCIJE.
- ZIDARSKA OBRADA AB ZIDOVA I STROPOVA NA ETAŽI E-3 I E-2.
- ZATRPAVANJE OKO ZIDOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE, UGRADNJA DRENAŽNOG NASIPA I GEOTEKSTILA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

08.09.2015

- SVAKE DANE GARANCIJNO NA SVE RADOVE, PA TAKOĐER ZATRPAVANJE I HIDROIZOLACIJU, TE OBZIROM NA SLOŽENOST TIH RADOVA TRAŽI SE STRIKTNO PRIDRŽAVANJE KOTA GEODEZIMENZIJA I ZATRPAVANJE MORA OSIGURATI

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 08.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 8.9.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
10000 Zagreb, Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08564

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 214 — SRIJEDA — Nadnevak: 09.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4	10
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	2	34		36
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	4
AUTOPUMPA	1	PATRLJI	6
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K188 - PP500 ZI TL ; K189 - S1 GREDA TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - IZRADA DVOSTRANE STROPNE PLOČE 500 4 TAKT (E-0)
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE 3 TAKTA STROPNE PLOČE PP500 (E-0) IZMEĐU OSI 1-3/E-H KAO I ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI E-G/1-3; STUPA S1 (E+1) U OSI 1/3-4 GREDA IZMEĐU OSI E-G/3-4. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA AB KONSTRUKCIJE
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE NA ETAŽI E-3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA BETONAŽA

09.09.2015

- OBAVEZNO OBUZETI PAŽNJU POSVETITI HIDROIZOLACIJI I NJENOJ ZAŠTITI.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 09.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 9.9.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Technical company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08565

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 215
ČETVRTAK
Nadnevak: 10.09.

Djelatnici		na radu	Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4	10	TD HD 208A	1	PALIR	4
Inženjer	6	Zidar		8		8	TD F3/29A	1	ELEKTROM.	5
Tehničar		Tesar	2	34		36	KOMPRESOR	1	INSTALING	6
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8	MIKSER	3	PATRLJI	6
Adm. kadar										
Geodet	2									
Čuvar	2									
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar		2		2	Radno vrijeme:	7-23		
Ukupno		Ukupno				67				

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K190 - S1 S3 S6 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - IZRADA OPLATE STROPNE PLOČE E-0 5 TAKT
- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE ETAŽE E+1 IZMEĐU OSI G-H/3-4
- ZIDARSKA OBRADA BETONSKIH ZIDOVA ETAŽE E-3

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 10.09.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 10.9.15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Technical company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08566

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 05.
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 216.
PETAK
Nadnevak: 11.09.

Djelatnici		na radu	Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4	10	TD HD 208A	1	PALIR	4
Inženjer	6	Zidar		8		8	TD F3/29A	1	INSTALING	6
Tehničar		Tesar	2	34		36	KOMPRESOR	1	ELEKTROM.	5
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8	AUTOPUMPA	1	PATRLJI	6
Adm. kadar							MIKSER	6		
Geodet	2									
Čuvar	2									
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar		2		2	Radno vrijeme:	7-23		
Ukupno	18	Ukupno								

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K191 - PB500TL ; K192 - PP500TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE TAKT 5 ETAŽE E-0.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STROPNE PLOČE E-0 4 TAKT IZMEĐU OSI E-F/3-4. NAKON NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJE IZVRŠENO BETONIRANJE 4 TAKTA STROPNE PLOČE E-0 IZMEĐU OSI E-F/3-4 I STUBIŠNOG KRAKA IZMEĐU OSI F-G SA KOTE -0,20 NA KOTU +3,01.
- ZIDARSKA OBRADA BETONSKIH ZIDOVA PODZEMNIH ETAŽA NA ETAŽI E-3.
- ZATRPAVANJE ZEMLJOM IZ ISKOPA OKO ZIDOVA PODZ. DIJ. SK.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDNA ARMATURA I DOZVOLJENO BETONIRANJE
11.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 11.09.2015
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 11.9.15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Technical company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08567

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 05
Gradilište / Lokacija: WEST GATE SPLIT
List br.: 217 — SUBOTA — Nadnevak: 12.09.

Djelatnici		na radu	Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2	4	6
Inženjer	3	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar	1	24		25
Poslovođa	3	Armirač	1	6		7
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-serviska		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				47

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDHD208A	1	PALIR	3
TDF3/29A	1	ELEKTROM.	2
KOMPRESOR	1	INSTALING	0
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 18

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: K193-43TL;
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- MONTAŽA OPLATE 5 I 6. TAKTA STROPNE PLOČE ETAŽE E-0
- DEMONTAŽA 1. TAKTA STROPNE PLOČE ETAŽE E-0.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE JEZGRE ETAŽE E+1 IZMEĐU OSI F-G/3-1 NAKON NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE DIJELA JEZGRE ETAŽE E+1 OD OSI F-G/3-1.
- ZIDARSKA OBRADA BETONSKIH ZIDOVA ETAŽE E-3 I E-2

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
12.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 12.09.2015. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 12.9.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Technical company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08568

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 05
Gradilište / Lokacija: WEST GATE SPLIT
List br.: 218 — NEDJELJA — Nadnevak: 13.09.

Djelatnici		na radu	Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		2		2
Inženjer		Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	1	23		24
Poslovođa	1	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-serviska		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	4	Ukupno				32

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDHD208A	1	PALIR	4
TDF3/29A	1	ELEKTROM.	0
KOMPRESOR	1	INSTALING	0
		PATRLJI	0

Radno vrijeme: 7 - 13

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- DEMONTAŽA OPLATE 2 I 3 TAKTA STROPNE PLOČE E-0 UZ PONOVNO PODUPIRANJE
- POSTAVA 5 I 6 TAKTA STROPNE PLOČE E-0 IZMEĐU OSI B-1/4-1

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- SKREĆE SE POZORNOST IZVOĐAČU RADOVA DA NE SMIJE PRISTUPITI DEMONTAŽI OPLATE, JER JE 3 TAKT STROPNE PLOČE BETONIRAN U SRIJEDU TJ. PRIJE 4 DANA
13.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 13.09.2015. (nadnevak i potpis)
Glavni/Nadzorni inženjer: 13.9.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08569

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

PONEDJELJAK

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 218 Nadnevak: 14.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4	10
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	2	34		36
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD208A	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	6
AUTOPUMPA	1	PATRLJI	6
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7-22

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K194-PP500 Z3 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - IZRADA OPLATE 1. I 2. TAKTA STROPNE PLOČE E+1.
- SKLAPANJE I MONTAŽA STOLOVA.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE 5.ĆG TAKTA STROPNE PLOČE E-0, IZMEĐU OSI 2-4/B-F, TE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 1-3/F-G. NAKON NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA AB KONSTRUKCIJE.
- ZIDARSKA OBRADA AB ZIDOVA GARAŽA NA ETAŽI E-2.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
15.09.2015
- NUŽNO JE IZVRŠITI KONTROLNO ISPITIVANJE OTVRDNUĆA BETONA NA LICU MJESTA PRETHODNO DRŽATI U UVJETIMA KONSTRUKCIJE I OBAVIJESTITI NADZOR O REZULTATIMA, A SVE U SVRHU DEMONTAŽE OPLATE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 14.09.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 14.9.15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

Dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08570

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

UTORAK

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 219 Nadnevak: 15.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4	10
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	2	34		36
Poslovođa	6	Armirač	1	6		7
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD208A	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRES.	1	INSTALING	6
MIKSER	3	PATRLJI	6

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K195-S1 TL; K196-Z3 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - IZRADA STOLOVA I MONTAŽA OPLATE 1. TAKTA PLOČE poz. C00 (E+1)
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STUPOVA S1 (E+1) U OSI D-F/1-4. TE ZIDOVA JEZGRE U OSIMA 3/F. NAKON NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE GORE NAVEDENIH ELEMENATA AB KONSTRUKCIJE.
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA PODRUMA NA ET. E-2.
- ZATRPAVANJE OKO ZIDOVA PODRUMA, JUŽNI DIO S, MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DODATAK ŠLJUNKA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
15.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 15.09.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 15.9.15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

Tehnika društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu d.d. company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08571

Građevina: PG 3 TS „A"
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 220
SRIJEDA
Nadnevak: 16.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4	10
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	2	34		36
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8
Adm./kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				67

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRES.	1	INSTALING	6
MIKSER	3	PATRLJI	6

Radno vrijeme: 7-22

Vrijeme: Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi:
- NA ZAHTJEV INVESTITORA IZVRŠEN PREUSTROJ GRADILIŠTA ZBOG DOLASKA PREMIJERA RH NA GRADILIŠTE. PLATO ZA IZRADU STOLOVA PRESELJEN. ET×4 h = 24 h
TD 2 KOM × 2 h = 4 h
- ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE STUPOVA S1 (E+1) U OSI B-D/2-4 I ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/E-F
- KOJI SE NADZORNI INŽENJER DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE
- ZIDARSKA OBRADA AB ZIDOVA ETAŽE E-2
- ZATRPAVANJE OKO VANJSKIH ZIDOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ PRETHODNO VLAŽENJE I ZBIJANJE

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE
16.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 16.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 16.9.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Tehnika društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu d.d. company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08572

Građevina: PG 3 TS „A"
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 221
ČETVRTAK
Nadnevak: 17.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4	10
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	3	34		37
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208A	1	PALIR	4
F3/29A	1	ELEKTROM	3
KOMPRES.	1	INSTALING	6
MIKSER	3	PATRLJI	6

Radno vrijeme: 7 - 22

Vrijeme: Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K 199 - Z 3 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi:
- IZRADA SKELE I MONTAŽA BANERA KOM 2
67 × 4 h = 24 h, ISTI DAN OBAVLJENA I DEMONTAŽA.
- IZRADA OPLATE 1. i 2. TAKTA STROPNE PLOČE E+1.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 1-3/E-G MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE
- ZIDARSKA OBRADA AB ZIDOVA JEZGRE E-2
- ZATRPAVANJE OKO VANJSKIH ZIDOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ PRETHODNO VLAŽENJE I ZBIJANJE
- POSJET PREMIJERA RH GRADILIŠTU.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA SE ARMATURA I DOPUŠTA SE BETONIRANJE
17.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 17.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 17.9.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08573

Građevina: PG STS A'
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 222 PETAK Nadnevak: 18.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4	10
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	3	34		37
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				68

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HD 208A	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	ELEKTROM.	3
KOMPRE.	1	INSTALING	6
AUTOPUM.	1	PATRLJI	6
HIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 22

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K200-PP600 TL; K203-PP600 TL; K201-PP600 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: IZRADA I MONTAŽA STOLOVA 2 I 3 TAKTA STROPNE PLOČE POZ 600
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STROPNE PLOČE POZ 600 IZMEĐU OSI 2-4/H-I. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE 1 TAKTA STROPNE PLOČE POZ 600 IZMEĐU OSI 2-4/H-I.
- ZATRPAVANJE OKO ZIDOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DODAVANJE JALOVINE
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA I STUPOVA GARAŽE NA ETAŽI E-2.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
IZRAĐUJE SE IZVODAČU RAD NA DEMONTAŽI OPLATE S. 6. TAKTA JER SU IST BETONIRANI U PONEDJELJAK 14.09.2015. I NIJE BILO DOVOLJNO VREMENA ZA POSTIZANJE POTREBNE RAČVE OPTEREĆENJA BETONA. DIO KOJI JE DEMONTIRAN POTREBNO JE HITNO PODUPRIJETI 18.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 18.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 18.9.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08574

Građevina: PG STS A'
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 223 SUBOTA Nadnevak: 19.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac		2	3	5
Inženjer	3	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar	1	18		19
Poslovođa	3	Armirač	1	5		6
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	10	Ukupno				37

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HD 208A	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	ELEKTROMONT	2
KOMPRESOR	1	INSTALING	6
HIKSER	1	PATRLJI	6

Radno vrijeme: 7 - 18

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 202-S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: IZRADA I MONTAŽA STOLOVA ZA OPLATU STROPNIH PLOČA. MONTAŽA NA 2 I 3 TAKTU STROPNE PLOČE E+1.
- BETONIRANJE STUPIĆA S1 (E+2) U OSI 3-4/H-I
- ZATRPAVANJE OKO VANJSKIH ZIDOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DODAVANJE JALOVINE NA SVAKI SLOJ.
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA GARAŽA. RADI SE U ETAŽI E-2

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA JE ARMATURA I PONUĐENA JE BETONIRANJE
ZABRANJUJE SE IZVOĐAČU DEMONTAŽA OPLATE STROPNIH PLOČA I PODUPIRAČA PRIJENEGO SE DOSTAVE DOKAZI NA UZORCIMA KOCKI BETONA O POSTIGNUTOJ TLAČNOJ ČVRSTOĆI VEĆOJ OD 70%. SANACIJA PUKOTINA JE TEČNAK

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 19.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 19.9.15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dionično društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08575

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 224
Nadnevak: 20.09. NED.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj		Betonirac		3		3
Inženjer	1	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar	2	18		20
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar						
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	3	Ukupno				30

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1		
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7-13

Vrijeme: KIŠA Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: JAK

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - IZRADA STOLOVA STROPNE OPLATE I MONTAŽA
- MONTAŽA TORNJEVA ZA VISOKO PODUPIRANJE
PLOČE E+1 IZMEĐU OSI 4-3/F-G

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVEDBE JE U OBNETI VRŠITI KONTROLU NJEGU BETONA NAKON UGRADNJE, SVE U SKLADU S TEHNIČKIM PROPISOM I PLANOM KVALITETE IZVEDBE BETONSKE KONSTRUKCIJE. SVE PUKOTINE SANIRATI ĆE SE O TROŠKU IZVOĐAČA.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 20.09.2015
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 20.9.15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dionično društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08576

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05.
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 225.
Nadnevak: 21.09. PONEDJ.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4.	10
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	3	33		36
Poslovođa	6	Armirač	1	8		9
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1	FALIR	4
TD F3/29A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	INSTALING	6
AUTOPUM.	1	PATRIJI	6
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K 204 - PP 600 TL ; K 205 - PP 600 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - IZRADA I MONTAŽA STOLOVA OPLATE STROPNE PLOČE NA POZICIJI 4 I 5 TAKTA E+1.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STROPNE PLOČE POZ. 600 (E+1) NA DIJELU 2 I 3. TAKTA IZMEĐU OSI 1-4 / E-H. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE 2 I 3 TAKTA STROPNE PLOČE E+1 NA DIJELU IZMEĐU OSI 1-4 / F-H.
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA I STUPOVA E-2.
- ZATRPAVANJE OKO VANJSKIH ZIDOVA GRAĐEVINE MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DODAVANJE JALOVINE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENO SE BETONIRANJE
21.09.2015
- PONOVNO SU UOČENA OŠTEĆENJA HIDROIZOLACIJE PRILIKOM ZATRPAVANJA. HITNO JE POTREBNA SANACIJA, A RADOVE IZVODITI PAŽLJIVO UZ KORIŠTENJE SORTIRANOG MATERIJALA I ČELIČNIH PLOČA ZA ZAŠTITU H.I.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 21.09.2015
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 21.9.15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Civil company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08577

Građevina: PG 5 TS „A"
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 226. Nadnevak: 22.09. UTORAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4.	10
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	3	34		37
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2	-				
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				69

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TĐ HD208A	1	PALIR	4
TĐ F3/29A	1	ELEKTROM.	3
KOMPRESOR	1	INSTALING	4
AUTOPUMP.	0	PATRLJI	6
MIKSER	1		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K206-S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: ISPITANA KONTROLNA KOCKA K203 PP600TL
REZULTAT Fmax = 2.34KN ; fc = 31,8 MPa.

Radovi: - IZRADA I MONTAŽA RADNIH STOLOVA ZA 4. i 5. TAKT STROPNE PLOČE E+1.
- BETONIRANJE STUPOVA S1 (E+2) IZMEĐU OSI 1-4/G-H
- MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/G I 4 i 5 TAKTA STROPNE PLOČE POZ. 600.
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA E-2. i E-1.
- ZATRPAVANJE OKO VANJSKIH ZIDOVA GRAĐEVINE MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DONAVANJE JALOVINE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- DOZVOLJENA SE BETONIRANJE NAKON IZVRŠENOG PREGLEDA ARMATURE.
22.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 22.09.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 22.9.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Civil company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08578

Građevina: PG 5 TS „A"
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 227. Nadnevak: 23.09. SRIJEDA

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4.	10
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	3	34		37
Poslovođa	6	Armirač	1	9		10
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				70

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
MD 208 A	1	PALIR	4
F3/29 A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRES.	1	INSTALING	4
AUTOPUM.	1	PATRLJI	6
MIKSER	1		

Radno vrijeme: 7-22

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K207-PP600Z3TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - IZRADA RADNIH STOLOVA I MONTAŽA NA POZICIJI 5 TAKTA STROPNE PLOČE E+1
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE 4. i 5 TAKTA STROPNE PLOČE E+1 IZMEĐU OSI 1-4/D-F I ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/G NA ETAŽI E+2.
- POZIVAMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I DOBRI BETONIRANJE NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE 4 i 5. TAKTA STROPNE PLOČE POZ 600 I ZIDOVA JEZGRE E+2.
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA ETAŽE E-2 i E-1
- ZATRPAVANJE OKO VANJSKIH DIJELOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE
23.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 23.09.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 23.9.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08579

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 228 — ČETVRTAK — Nadnevak: 24.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4	10
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	3	34		37
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				68

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	PATRLJI	6

Radno vrijeme: 7 - 18

Vrijeme: KIŠA Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: .....

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - ZBOG JAKE KIŠE KOJA JE PADALA CIJELI DAN RADOVI SU SE ODVIJALI OTEŽANO PLANIRANO BETONIRANJE 6ETOG TAKTA STR.PL. POZ.600 I 1. TAKTA STR.PL. POZ.700. NIJE BILO MOGUĆE OBAVITI
- IZRADA OPLATE KORITA U ŠDRINKLER STANICI
- IZRADA OPLATE VRATA ZAKLONA
- DOVRŠENJE OPLATA 6 TAKTA STROPNE PLOČE E+1
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA E-1

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PODSJEĆA SE IZVOĐAČA DA PRETA AKTUALNOM TERMINSKOM PLANU ZAPOČNE SA ZIDARSKIM RADOVIMA, RADOVIMA OSTAKLJENJA AL FASADE, BRAVARSKIM RADOVIMA, ELEKTROINSTALATERSKIM RADOVIMA POLAGANJA JAKE I SLABE STRUJE, STOLARSKIM RADOVIMA, TE DA OSIGURA OPTIMALNE SUME UVJETE ZA RAD U PODZEMNOJ DIJELU.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 24.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 24.9.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08580

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 229 — PETAK — Nadnevak: 25.09.2015.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	4	10
Inženjer	6	Zidar		8		8
Tehničar		Tesar	3	34		37
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				68

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD HD 208A	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	ELEKTROM.	5
KOMPRESOR	1	PATRLJI	6
PUMPA ZA B	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K208-S1 TL; K209-PP600 E1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STUPOVA S1(E+2) IZMEĐU OSI 1-4/E-F. ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP600 TAKT 6 IZMEĐU OSI 2-4/A-D TE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 1-3/G. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I DOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE STUPOVA S1(E+2) IZMEĐU OSI 1-4/E-F PP600 TAKT 6 IZMEĐU OSI 2-4/B-D TE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 1-3/G.
ZATRPAVANJE BIRANIM MATERIJALOM IZ ISKOPA I DOVOĐENJE JALOVINE OKO ZIDOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE - JUŽNI I ZAPADNI POKOS.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PREGLEDANA ARMATURA 6-TOG TAKTA STROPNE PLOČE POZ 600 I DOPUŠTA SE BETONIRANJE
25.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 25.09.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 25.9.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Technical company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08581

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 230
Nadnevak: SUBOTA 26.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	2	6
Inženjer	3	Zidar		4		4
Tehničar		Tesar	1	24		25
Poslovođa	3	Armirač	1	6		7
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	11	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1	PALIR	4
TD F3/29A	1	ELEKTROM.	3
KOMPRESOR	1	PATRUJ I	6
MIKSER	3		

Radno vrijeme: 7 - 18

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci: K 210 - S1 TL + K 211 - ZJ TL
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STUPOVA S1 (E+2) IZMEĐU OS/ 2-4/C-E TE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OS/ 2-3/F. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO JE BETONIRANJE STUPA S1 (E+2) IZMEĐU OS/ 2-4/C-E TE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OS/ 2-3/F
- MONTAŽA OPLATE PP 200 TAKT 1 I 2 IZMEĐU OS/ 1-4/C-F
- ZIDARSKA OBRADA BETONSKIH ZIDOVA E-1

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
- PRIJETA AKTUALNO REVIDIRANOM TERMINSKOM PLANU NA DANAŠNJI DAN TREBALI ZAPOČETI RADOVI NA OSTAKLJENOM PROCELJU TJ. ALUMINIJSKE PARAPETI, ALI NISU U SKLADU S UGOVOROM O GRAĐENJU BR. 1/15-T I ANEKSU UGOVORA BR. 78/15-T.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 26.09.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 26.9.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Tehničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Technical company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08582

Građevina: PG STS „A"
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 231
Nadnevak: NEDJELJA 27.09.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Inženjer		Zidar		3		3
Tehničar		Tesar	1	20		21
Poslovođa	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	5	Ukupno				31

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208A	1		
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		

Radno vrijeme: 7 - 13

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C | Vodostaj: | Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:
Uzeti uzorci:
Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA OPLATE PP 200 TAKT 1 I 2 IZMEĐU OS/ 1-4/C-F
- MONTAŽA OPLATE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OS/ 1-2/F
- OBRADA BETONSKIH ZIDOVA ETAŽE E-1

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 27.09.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 27.9.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

d.d. društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Adresa: Vukovarska 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08583

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

List br.: 231 Nadnevak: PON. 28.09.

WEST GATE SPLIT

Djelatnici na radu			Visoka kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	5	11
Inženjer	6	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	3	34		37
Poslovođa	6	Armirač	1	8		9
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				69

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD208A	1	PALIR	5
TD F3/29A	1	ELEKTROM.	3
KOMPRES.	1	ALING	3
AUTOPUMPA	1	INSTALING	6
MIKSER	7	PATRLJI	7

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 213 - PF 700 ZI TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 700 TAKT 1 i 2 IZMEĐU OSI 1-4/G-F I ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 1-2/F MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE PP 700 TAKT 1 i 2 IZMEĐU OSI 1-4/G-F I ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 1-2/F.
- ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA ETAŽE E-1
- ZATRPAVANJE OKO ZIDOVA PODZEMNOG DIJELA GRAĐEVINE MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DONAVANJE JALOVINE GRANULACIJE 0-32 mm.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE, TE SE ODOBRAVA BETONIRANJE 28.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 28.09.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 28.9.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

d.d. društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Adresa: Vukovarska 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08584

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

List br.: 232 Nadnevak: UTORAK 29.09.

WEST GATE SPLIT

Djelatnici na radu			Visoka kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	4	Betonirac		6	6	12
Inženjer	6	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	3	34		37
Poslovođa	6	Armirač	1	7		8
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD 208 A	1	PALIR	5
TD F3/29A	1	ELEKTROM.	3
KOMPRESOR	1	ALING	3
AUTOPUMPA	1	INSTALING	6
MIKSER	5	PATRLJI	7

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 214 - SI TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE STUPOVA S1 (E+2) IZMEĐU OSI B/H STUPOVA S1 (E+3) IZMEĐU OSI 2-4/H-I.
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE STUPOVA S1 (E+2) U OSI B/H S1 (E+3) U OSI 2-4/H-I.
- MONTAŽA OPLATE STROPNE PLOČE P 700 TAKT 3
- ZIDARSKA OBRADA BETONSKI ZIDOVA I STUPOVA E-1.
- ZATRPAVANJE OKO VANJSKIH ZIDOVA PODZEMNIH ETAŽA MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DODAVANJE JALOVINE. ZATRPAVA SE UZ NUŽNI POKOS.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- NOI SE IZVOĐAČ DA DOSTAVI GEODETSKI SNIMAK IZVEDENIH RADOVA PODZEMNIH ETAŽA, KAO I DO SADA IZVEDENIH NADZEMNIH ETAŽA.
- IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE 29.09.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 29.09.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 29.9.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08585

Građevina: PG - TS, A"

Blok br.: 05

WEST GATE SPLIT

List br.: 233 Nadnevak: SRI. 30.09.

Djelatnici na radu			Visoko kval.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
voditelj	1	Betonirac		6	7	13
	6	Zidar		7		7
		Tesar	3	34		37
	6	Armirač	1	8		9
kadar						
	2					
	2					
dica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
upno		Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208A	1	PALIR	5
TDF3/29A	1	ELEKTROM.	3
KOMPRE.	1	ALIA G	3
AUTOPUMPA	1	INSTALING	6
MIKSER	5	PATRLJI	7

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Ime i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Ulazni uzorci: K 217 - PP 700 ZJ TL

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP ZID TAKT 3 ČETVRTI IZMEĐU OSI 1-4/E-G TE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/G. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE PP ZID TAKT 3/4 IZMEĐU OSI 1-4/E-G TE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/G.
- ZIDARSKA OBRADA BETONSKIH ZIDOVA I STUPOVA E-1
- ZATRPAVANJE OKO VANJSKI ZIDOVA PODZEMNOG DIJELA SKRIVENE MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DOSIPAVANJE JALOVINE.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 30.9.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 30.9.15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08586

Građevina: PG - TS, A"

Blok br.: 05 ČET.

WEST GATE SPLIT

List br.: 234 Nadnevak: 01.10

Djelatnici na radu			Visoko kval.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
voditelj	1	Betonirac		6	7	13
	6	Zidar		7		7
		Tesar	3	34		37
	6	Armirač	1	8		9
kadar						
	2					
	2					
dica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
upno		Ukupno				71

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208A	1	PALIR	5
TDF3/29A	1	ELEKTROM.	3
KOMPRES	1	INSALING	6
AUTOPUMP	1	ALIA G	6
MIKSER	7	PATRLJI	7

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C | Vodostaj: ..... | Vjetar: .....

Ime i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Ulazni uzorci: K217 - PP 700 ZJ TL, K217 - S1 TL

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 700 TAKT 5 IZMEĐU OSI 1-4/A-E I ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 2-3/E-G. TE STUPOVA S4 (E+3) IZMEĐU OSI 1-4/E-G. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE SVIH UGRAĐENIH ELEMENATA AB KONSTRUKCIJE
- OBRADA ZIDOVA I STUPOVA AB KONSTRUKCIJE NA ETAŽI E-1
- ZATRPAVANJE PROBRANIM MATERIJALOM IZ ISKOPA UZ DODAVANJE JALOVINE UZ JUŽNI I ZAPADNI

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: POKUS.
- POTREBNO NAPRAVITI DODATNU BRAVU ZA BETONIRANJE STUPNE OPLATE, KAKO BI SE OSIGURAO PROPISANI PRITISAK TLAČENE ZAPREMLJENE BETONA. ZABRANJUJE SE PREURANO SKIDANJE OPLATE. NAKON SKIDANJA OPLATE OBAVEZNO SEGMENT PO SEGMENT POTREBNO JE ODMAH ZAPOČETI ISTU S POPRAVCIMA BEZ PRODUŽIVANJA. PRIJE SKIDANJA OPLATE VOD JUTA I SJEVERNA A ZATITI U PUNJU. 2. ETAŽE ISTOVREMENO DIZATI ZIDNE PLOČE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 01.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 1.10 2015.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

d.d. društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
10 000 Zagreb, Vukovarska 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08587

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 235 Nadnevak: 02.10. PETAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polu-kvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	6	Betonirac		6	7	13
Voditelj	1	Zidar		7		7
Mehaničar		Tesar	3	34		37
Rukovatelj	6	Armirač	1	7		8
Adm. radnik						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Ostalo-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	18	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208A	1	PALIR	5
TDF3/25A	1	INSTALING	4
KOMPRESOR	1	ALING	4
AUTOPUMPA	1	ELEKTROM	3
MIKSER	7	PATRLJI	7

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ETAŽA PP 700 IZMEĐU OSI 1-B/B-C, TE ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 3/E-F. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE ETAŽA PP 700 IZMEĐU OSI 1-B/B-C TE ZIDOVA JEZGRE U OSI 3/E-F
- ZAVRŠENA MONTAŽA ARMATURE STUPOVA S1 (E+3) U OSIMA D-F/4-1. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE STUPOVA S1 (E+1) U OSIMA D-F/4-1.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

02.10.2015.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 02.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 2.10.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

d.d. društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
10 000 Zagreb, Vukovarska 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08588

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 236 Nadnevak: 03.10. SUBOTA

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polu-kvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	5	11
Voditelj	5	Zidar		7		7
Mehaničar		Tesar	2	27		29
Rukovatelj	4	Armirač	1	6		7
Adm. radnik						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Ostalo-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	14	Ukupno				57

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD208A	1	ELEKTROM	3
TDF3/25A	1		
KOMPRES.	1		
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 22

Vrijeme: LIJEPA Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar: SLABA POVREMENO

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE 1. TAKTA PP 800 IZMEĐU OSI H-I/4 TE ZIDOVA JEZGRE E-F/2-3
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE 1. TAKTA PLOČE PP 800 (E+4) IZMEĐU OS H-I/1-4
- NA GRADILIŠTE DOPREMLJEN SILOS ZA ŽBUKU I ZAPOČELO ŽBUKANJE ZIDOVA STUBIŠTA S1

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

03.10.2015.

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 03.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 3.10.'15.
nadnevak i potpis

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
Ulica Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08589

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 05.

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 236 Nadnevak: NEDJELJA 04.10

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4		4
Majstor	1	Zidar		3		3
Armirač		Tesar	1	20		21
Tesar	3	Armirač				
Vozač viličara						
Vozač kamiona						
Vozač dizalice						
Čistač	2					
Dizalica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	7	Ukupno				

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208A	1		
TDF3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	4		

Radno vrijeme: 7 - 13

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Uz potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K224 - ZJTL

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja:

Izvršeni radovi: POSTAVA OPLATE 2. I 3. TAKTA STROPNE PLOČE POZ 800 IZMEĐU OSI S-E/1-4 BETONIRANJE ZIDOVA DIZALICE DIZALA (E+4) IZMEĐU OSI F-G/2-3.

Uz potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 04.10.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 4.10.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
company for building construction, engineering, production and trade
Ulica Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08590

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 05.

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 237 Nadnevak: PONEDJELJ. 05.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6		6
Majstor	7	Zidar		7	7	7
Armirač		Tesar	3	34	7	44
Tesar	7	Armirač	1	7		8
Vozač viličara						
Vozač kamiona						
Vozač dizalice	2					
Čistač	2					
Dizalica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	20	Ukupno				70

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1	PATRLJ	7
TDF3/29A	1	ELEKTROM.	3
KOMPRESOR	1	INSTALING	4
MIKSER	3	ALING	4

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Uz potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K222 - PP800 TL; K223-S1 TL

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja:

Izvršeni radovi: POSTAVA OPLATE STROPNE PLOČE PP 800 TAKT 2 IZMEĐU OSI 1-4/G-H PP800 TAKT 2 ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE IZMEĐU OSI 1-4/H-G MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE PP 800 TAKT 2. IZMEĐU OSI 1-4/G-H POSTAVA OPLATE ZIDOVA TRAFOSTANICE BETONIRANJE STUPOVA S1 (E13) IZMEĐU OSI 3-4/A-D

Uz potpis nadzornog inženjera i drugih osoba: NADZORNI INVESTITOR PREGLEDAO UZDUŽNE ZIDARSKE OBRADE I BOJANJA U PODZEMNIM ETAŽAMA. USTANOVLJEN JE STANDARD, TE IZVOĐAČ TREBA PUNA ZASEBNOM DIJELU POSTUPATI U NAČINU IZVEDBE ZIDARSKE OBRADE I BOJANJA ZIDOVA. PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 05.10.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 5.10.'15. (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Civil company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08591

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 238 Nadnevak: 06.10. UTORAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	5	11
Inženjer	7	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	3	32		35
Radnovođa	7	Armirač	1	12		13
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	20	Ukupno				71

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD208	1	PATRIJ	9
TD F3/29A	1	MD&V	3
KOMPRESOR	1	ALING	4
Radno vrijeme: 7-23			

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Upis uzoraci: K224-PP 800 ; K225-S1 TL

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: MONTAŽA STOLOVA OPLATE PP 800 TAKT 4 IZMEĐU OSI 1-4/E-F.
ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 800 TAKT 3 IZMEĐU OSI 1-4/F-G ; ZIDOVA TRAFOSTANICE I STUPOVA SA IZMEĐU OSI 3-4/H-I. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE.
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE PP 800 TAKT 3 IZMEĐU OSI 1-4/E-G I ZIDOVA TRAFOSTANICE TE STUPOVA S1 (E+4) IZMEĐU OSI 3-4/H-I

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
DANA 06.10.2015. ZAPOČELA JE MONTAŽA CIJEVI SPRINKLER INSTALACIJE U PODZEMNOM DIJELU GRAĐEVINE, KAO I KABLIRANJE JAKE I SLABE STRUJE KOJE JE U TIJEKU.
PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
06.10.15

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 06.10.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 6.10.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

Građevinsko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Civil company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08592

Građevina: PG S TS „A"
Blok br.: 05
Gradilište: WEST GATE SPLIT
List br.: 239 Nadnevak: 07.10. SRIJEDA

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	5	11
Inženjer	7	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	3	32		35
Radnovođa	7	Armirač	1	12		13
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	20	Ukupno				71

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD208	1	PATRIJ	9
TD F3/29A	1	MD&V	3
KOMPRESOR	1	ALING	4
AUTOPUMPA	1	ELEKTROMONT	4
MIKSER	7		
Radno vrijeme: 7-23			

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Upis uzoraci: K226-PP 800 Z3 TL ; K227-S1 TL

Priloženi atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 800 TAKT 4 IZMEĐU OSI 1-4/E-F, ZIDOVA JEZGRE (E+4) IZMEĐU OSI G/2-3, I STUPOVA S1 (E+4) IZMEĐU OSI 1-4/G-H. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA PRAVLJENO BETONIRANJE ELEMENATA KONSTRUKCIJE: PP 800 TAKT 4, IZMEĐU OSI 1-4/E-F IZIDOVA JEZGRE (E+4) IZMEĐU OSI G/2-3 I STUPOVA S1 (E+4) IZMEĐU OSI 1-4/G-H.
ZIDARSKA OBRADA ZIDOVA ETAŽE E-1.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:
RADNICI JE POSEBNO UPOZORENA DA PAZI NA SVIJETLE VISINE INSTALACIJA U PODZEMNIM ETAŽAMA (MIN. 2,20 m) KAKO BI SE OSIGURALI UVJETI IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I PUTA ZA NESMETAN PRISTUP VOZILIMA.
PREGLEDANA ARMATURA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE
07.10.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 07.10.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 7.10.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08593

Građevina: PG S TS A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 240 Nadnevak: 08.10. ČETVRTAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	4	8
Inženjer	4	Zidar		5		5
Tehničar		Tesar	2	25		27
Poslovođa	3	Armirač	1	9		10
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	10	Ukupno				55

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1		
TDF3/29A	1		
KOMPRES.	1		
AUTODIJM.	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7 - 15

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K228 - PP 800 TL

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE POSTAVA ARMATURE PP 800 TAKT 5 IZMEĐU OS I 1-4/B-E. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED I ODOBRI BETONIRANJE
NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE PP 800 TAKT 5 IZMEĐU OS I 1-4/D-E

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PREGLEDANA ARMATURA I ODOBRENO JE BETONIRANJE
08.10.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 08.10.2015
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 8.10.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08594

Građevina: PG S TS A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 241 Nadnevak: 09.10. PETAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		4	4	8
Inženjer	7	Zidar		5		5
Tehničar		Tesar	2	25		27
Poslovođa	7	Armirač	1	9		10
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	20	Ukupno				55

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD MD 208	1		
TDF3/29A	1		
KOMPRES.	1		
AUTODIJM.	1		
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7 - 23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K229 - PP 800 ZJTL ; K230 - S1 TL

Primjeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - MONTAŽA ARMATURE ZIDOVA JEZGRE (E+4) IZMEĐU OSI 2-3/F.
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 800 TAKT 6 IZMEĐU OSI 2-4/B-D TE ZIDOVA JEZGRE (E+4) IZMEĐU OSI 1-2/G.
- KAO I STUPOVA S1 (E+4) IZMEĐU OSI 1-4/E-F
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE: PP 800 TAKT 6 IZMEĐU OSI 2-4/B-D, ZIDOVA JEZGRE IZMEĐU OSI 1-2/G TE STUPOVA S1 (E+4) IZMEĐU OSI 1-4/E-F.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

ARMATURA PREGLEDANA I ODOBRENO JE BETONIRANJE
09.10.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 09.10.2015
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 9.10.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08595

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 242 Nadnevak: 10.10. SUBOTA

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovodioci	1	Betonirac		4	4	8
Inženjeri	7	Zidar		5		5
Tehničari		Tesar	2	25		27
Pomoćno osoblje	7	Armirač	1	7		8
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	19	Ukupno				53

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1		
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
MIKSER	3		

Radno vrijeme: 7 - 17

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K 231 - ZJ TL

Primijenjeni test i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- POSTAVA OPLATE PP 900 TAKTA IZMEĐU OSI 2-4/H-I
- ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE ŽIDOVA JEZGRE (E÷4) IZMEĐU OSI 2-3/F MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE
- NAKON PREGLEDA ARMATURE I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA OBAVLJENO BETONIRANJE ŽIDOVA JEZGRE (E÷4) IZMEĐU OSI 2-3/F.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

ARMATURA PREGLEDANA I DOZVOLJENA ZA BETONIRANJE
10.10.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 10.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 10.10.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
joint company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08596

Građevina: PG STS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 243 Nadnevak: 11.10. NEDJELJA

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovodioci	1	Betonirac		4		4
Inženjeri	1	Zidar		5		5
Tehničari		Tesar	1	24		25
Pomoćno osoblje	2	Armirač				
Adm. kadar						
Geodet						
Čuvar	2					
Čistačica-servirka		Strojar		3		3
		Električar				
Ukupno	6	Ukupno				37

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TDMD 208	1		
TD F3/29A	1		
KOMPRES.DK	1		

Radno vrijeme: 7 - 13

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primijenjeni test i rezultati ispitivanja:

Radovi:
- POSTAVA OPLATE PP 900 TAKT 1, IZMEĐU OSI 2-4/H-I
- DEMONTAŽA OPLATE PP 900 TAKT 1 I TAKT 2.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 11.10.2015.
nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 11.10.'15
nadnevak i potpis

TEHNIKA

Tehnika d.d. društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Tehnika d.d. company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08597

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 244 Nadnevak: PON. 12.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	5	11	TDMD20R	1		
Inženjer	7	Zidar		7		7	TDF3/29A	1		
Tehničar		Tesar	3	33		35	KOMPRES.	1		
Poslovođa	7	Armirač	1	12		13	AUTOPUMPA	1		
Adm. kadar							MIKSER	7		
Geodet	2									
Čuvar	2									
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar		2		2	Radno vrijeme: 7-23			
Ukupno	20	Ukupno				71				

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Ime i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K232 - PP900ZJTL ; K233 - S1TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP900 TAKT 1 IZMEĐU OSI 2-4/H-I, ZIDOVA JEZGRE (E+4) IZMEĐU OSI 2-3/H-I TE STUPOVA S1 (E+4) IZMEĐU OSI 2-4/C-E. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA IZBALJENO BETONIRANJE PP900 TAKT 1 IZMEĐU OSI 2-4/H-I ZIDOVA JEZGRE (E+4) IZMEĐU OSI 2-3/H-I TE STUPOVA S1 (E+4), IZMEĐU OSI 2-4/C-E. FIDRSICA OBRADA ZIDOVA ETAŽE E-1.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

IZVRŠEN PREGLED ARMATURE I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE 12.10.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 12.10.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 12.10.'15 (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

Tehnika d.d. društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
Tehnika d.d. company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08598

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 245 Nadnevak: UTOR 13.10.

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno	Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	5	11	TDMD20R	1		
Inženjer	7	Zidar		7		7	TDF3/29A	1		
Tehničar		Tesar	3	32		35	KOMPRES.	1		
Poslovođa	7	Armirač	1	12		13	AUTOPUM.	1		
Adm. kadar							MIKSER	5		
Geodet	2									
Čuvar	2									
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3				
		Električar		2		2	Radno vrijeme: 7-23			
Ukupno	20	Ukupno				71				

Vrijeme: ..... Temperatura min.: ..... max: ..... °C Vodostaj: ..... Vjetar: .....

Ime i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik: .....

Uzeti uzorci: K234 - PP900ZJTL ; K235 - S1TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja: .....

Radovi: POSTAVA OPLATE PP900 TAKT 4 IZMEĐU OSI 1-4/E-F ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP900 TAKT 2 I 3 IZMEĐU OSI 1-4/F-H ZIDOVA JEZGRE (E+4) IZMEĐU OSI 2/F TE STUPOVA (E+4) IZMEĐU OSI 4/B-C, STUPOVA (E+5) IZMEĐU OSI 3-4/F. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OD NADZORNOG INŽENJERA IZVRŠENO BETONIRANJE: PP900 TAKT 2 I 3 IZMEĐU OSI 1-4/F-H ZIDOVA JEZGRE (E+4) I OSI 2/F STUPOVA (E+4) IZMEĐU OSI 4/B-C, STUPOVA (E+5) IZMEĐU OSI 3-4/F.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

ZBOG SE OD IZVOĐAČA DA POPRAVI HIDROIZOLACIJU I ZAŠTITU OSTE PO OBODNIM ZIDOVIMA, OBZIROM DA JE ZBOG SLIJEGANJA NASIPNOG MATERIJALA DOŠLO DO PUCANJA I OŠTEĆENJA HIDROIZOLACIJE. ARMATURA PREGLEDANA I DOZVOLJENA SE BETONIRANJE 13.10.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 13.10.2015. (nadnevak i potpis)

Glavni/Nadzorni inženjer: 13.10.'15 (nadnevak i potpis)

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08599

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 246 Nadnevak: 14.10. SRIJEDA

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		6	5	11
Inženjer	7	Zidar		7		7
Tehničar		Tesar	3	32		35
Poslovođa	7	Armirač	1	12		13
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	20	Ukupno				71

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TD M.D 208	1		
TD F3/29A	1		
KOMPRESOR	1		
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	7		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci: K23G - PP 900 Z1 TRAFO TL ; K23 7-S1 TL

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 900 TAKT 4 IZMEĐU OS I 1-4/E-F ZIDOVA JEZGRE (E+5) IZMEĐU OS I 2-3/G ZIDOVA TRAFOSTANICE, STUPOVA (E+5) IZMEĐU OŠ I 1-4/G-H.
- MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE. NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA OBAVLJENO BETONIRANJE:
PP900 TAKT 4 IZMEĐU OSI 1-4/E-F ZIDOVA JEZGRE (E+5) IZMEĐU OS I 2-3/G, ZIDOVA TRAFOSTANICE TE STUPOVA (E+5) IZMEĐU OSI 1-4/G-H.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- ARMATURA PREGLEDANA I ODOBRENA SE BETONIRANJE

16.10.2015

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 15.10.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 14.10.'15. nadnevak i potpis

TEHNIKA

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade
Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb, www.tehnika.hr

GRAĐEVINSKI DNEVNIK

08600

Građevina: PG S TS „A"

Blok br.: 05.

Gradilište: WEST GATE SPLIT

List br.: 247 Nadnevak: 15.10. ČETVRTAK

Djelatnici na radu			Visoko kvalif.	Kvalificirani	Polukvalificirani	Ukupno
Rukovoditelj	1	Betonirac		5	4	9
Inženjer	7	Zidar		6		6
Tehničar		Tesar	3	32		35
Poslovođa	7	Armirač	1	11		12
Adm. kadar						
Geodet	2					
Čuvar	2					
Čistačica-servirka	1	Strojar		3		3
		Električar		2		2
Ukupno	20	Ukupno				67

Strojevi i vozila na radu	Kom	Izvođač obrtn.-instal.	Broj
TM M 208	1		
TD F3/29A	1		
KOMPRES.	1		
AUTOPUMPA	1		
MIKSER	5		

Radno vrijeme: 7-23

Vrijeme: Temperatura min.: max: °C Vodostaj: Vjetar:

Upis i potpis osobe koja vodi građevni dnevnik:

Uzeti uzorci:

Primljeni atesti i rezultati ispitivanja:

Radovi: - ZAVRŠENA JE MONTAŽA ARMATURE PP 900 TAKT 5 IZMEĐU OSI E-E/1-4 TE ZIDOVA JEZGRE (E+5) U OSI G/2-3. MOLIMO NADZORNOG INŽENJERA DA IZVRŠI PREGLED ARMATURE I ODOBRI BETONIRANJE.
- NAKON PREGLEDA I ODOBRENJA IZVRŠENO BETONIRANJE PP900 TAKT 5 IZMEĐU OSI E-E/1-4 TE ZIDOVA JEZGRE (E+5) U OSI G/2-3.
- POČELO ZIDANJE ZIDOVA OD BLOK OPEKE ZID NA ETAŽI E-4, SPRINKLER STANICA.

Upis i potpis nadzornog inženjera i drugih osoba:

- PODUZEĆA SE IZVOĐAČ DA USKLADI SVOJ VREMENSKI I UVJETE SA PODIZVODAČEM ALUMINIJSKE FASADE OBZIROM DA SU RADOVI U KAŠNJENJU.
A PRIMA ALUMINIJ KOJI DIJAMETAR TEHNIČKOM PLANU DANAS SE TREBALO ZAPOČETI S POSTAVOM PRVIH PROFILA OD ETAŽE E+1 NA VIŠE.
- ARMATURA PREGLEDANA I DOZVOLJAVA SE BETONIRANJE

Odgovorna osoba koja vodi gradnju: 15.10.2015. nadnevak i potpis

Glavni/Nadzorni inženjer: 15.10.'15. nadnevak i potpis