

Poslovna udruga koju čine:

**OSIJEK – KOTEKS d.d.**, Osijek, Šamačka 11, OIB: 44610694500, kao vodeći partner, koje zastupaju predsjednik Uprave Zoran Škorić ing.građ, i član Uprave Marko Tadić, dipl.oec.

i

**HIDROELEKTRA MEHANIZACIJA d.d.**, Zagreb, Radnička cesta 204, OIB: 96667257878, kao partner, koje zastupa predsjednik uprave, Pavlo Smirnov

i

**SKLADGRADNJA d.o.o.**, Split, Gundulićeva 33, OIB: 84480158899, kao partner, koje zastupa predsjednik Uprave Slaven Žužul, dipl.ing.stroj.

i

**VIADUKT d.d. u stečaju**, Zagreb, Kranjčevićeva 2, OIB: 74794390096, kao partner, koje zastupa Stečajni upravitelj, Milorad Zajkovski, dipl.oec.

(dalje zajedno nazvani: Partneri u Poslovnoj udruzi ili Partneri)

dana 15. ožujka 2019. godine sklapa

## **II. DODATAK S P O R A Z U M U o osnivanju poslovne udruge za izvršenje ugovora**

### **Uvodne odredbe**

Partneri konstatiraju:

- a) da su dana 15. svibnja 2009. godine, zajedno s partnerom Konstruktor-Inženjering d.d. Split, kao Izvođači, s Hrvatskim autocestama d.o.o. Zagreb kao Naručiteljem, sklopili Ugovor br. 45212-400-1160/09 radi izvršenja radova na izgradnji mosta preko rijeke Drave na dionici Beli Manastir - Osijek, autocesta Beli Manastir – Osijek – Svilaj – Ploče (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor);
- b) da su 30. listopada 2012. sklopili Sporazum o osnivanju poslovne udruge za izvršenje ugovora radi reguliranja međusobnih odnosa te prava i obveze koje su od značaja za realizaciju Osnovnog ugovora (u daljnjem tekstu: Sporazum)
- c) da su 15. veljače 2018. sklopili I. dodatak Sporazum o osnivanju poslovne udruge za izvršenje ugovora radi reguliranja međusobnih odnosa te prava i obveze koje su od značaja za završetak Osnovnog ugovora (u daljnjem tekstu: Sporazum)

### **Članak 1.**

Sukladno odredbama I. Dodatka Sporazuma Osijek Koteks d.d. je kao vodeći partner preuzeo radove partnera Viadukt d.d. u stečaju. Isto tako Vodeći partner OSIJEK-KOTEKS d.d. preuzeo je obvezu sklapanja Ugovora s podizvođačima tvrtke Viadukt d.d. u stečaju i to tvrtkama Zagreb Montaža d.d., VSL Ltd. i Institut IGH d.d., a sve u svrhu završetka preostalog dijela radova, koji je prema raspodijeli radova pripadao partneru Viadukt d.d. „u stečaju“. Iz navedenog razloga partner Viadukt d.d. u stečaju prepustio je situiranje svih preostalih radova Vodećem partneru Osijek Koteks d.d. u iznosu od 2.592.232,33 kn i depozita u iznosu 236.344,77 kn za potrebe dovršetka radova koji uključuje i sanaciju, a što se zbog novonastale situacije mora izmijeniti prema članku 2. ovog ugovora.



## Članak 2.

Tvrtka VSL Ltd. koja je temeljem Ugovora o podizvođenju radova sa tvrtkom „VIADUKT d.d. u stečaju“ preuzela obvezu izvođenja dijela radova na zategama, odbila je nastaviti s izvođenjem preostalih radova osim u slučaju sklapanja Dodatka Ugovora s tvrtkom VIADUKT d.d. i to uz slijedeće uvjete:

1. Direktnog plaćanje bilo kojeg iznosa potrebnog za završetak radova od strane Naručitelja HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.,
2. Prihvaćanje nove ponude za završetak radova u iznosu od 160.000 Eura koja ne uključuje troškovi carinjenja, privremenog uvoza i izvoza opreme, zbrinjavanja stare injekcijske smjese, kao i ostalih troškova i obaveza definiranih u prilogu D osnovnog Podizvođačkog ugovora između VSL Ltd. i Viadukta d.d.
3. Da tvrtka VSL Ltd. preda bankovne garancije (za avansno plaćanje) za izvedeni dio radova direktno Naručitelju kao i jamstvo za uklanjanje nedostatka u periodu 2 godine

Zbog činjenice da tvrtka VSL Ltd. odbija zaključiti Podizvođački Ugovor sa vodećim partnerom Osijek Koteks d.d., partner Viadukt d.d. „u stečaju“ obvezuje se zaključiti 4. dodatak ugovora sa tvrtkom VSL prema nalogu Naručitelja i sukladno uvjetima, koje je postavila tvrtka VSL Ltd.

Sukladno navedenom Viadukt d.d. će situirati prema Naručitelju stavke A.28 Zatege u iznosu 905.675,48kn i A44. zaštitna ograda BN4 u iznosu 52.741,37 kn, te zadržanog depozita 236.344,77, te isti prema raspodjeli i dalje ostaju partneru Viadukt d.d. u stečaju.

Viadukt d.d. u stečaju prema 4. dodatku ugovora sa VSLom ne preuzima nikakve obaveze, stoga su sastavni dio 4 dodatka ugovora: delegacija plaćanja Podizvođača koju preuzima Naručitelj i Delegacija obaveza Izvođača koju preuzima Zagreb Montaža d.o.o.

Podizvođač Zagreb Montaža d.o.o. već je zaključila Ugovor za izvođenje radove na pripomoći prilikom montaže zatega sa vodećim partnerom Osijek Koteksom d.d. koji obuhvaća obaveze Izvođača definirane su u prilogu D (usluge na gradilište) osnovnog Podizvođačkog ugovora između VSL Ltd. i Viadukta d.d. Sve troškove Zagreb Montaže d.o.o. koji mogu proizaći iz Delegacije obaveza Izvođača će ugovoriti sa vodećim partnerom Osijek Koteksom d.d. u dodatku ugovora, a platiti će ih Naručitelj.

Slijedom gore navedenog, Osijek Koteks d.d. će situirati preostale ugovorene radova Viadukta d.d. u iznosu od 1.633.891,58 kn za potrebe dovršetka radova, a koji uključuju troškove sanacija iz članka 3., radove Zagreb Montaže d.d., Instituta IGH d.d., troškove vođenja radova kao vodećeg partnera. Osijek Koteks će također preuzeti dodatne radove na maskama i otvorima na glavnom rasponu koje će izvesti Podizvođač Zagreb Montaža d.o.o. u iznosu predvidivom iznosu 298.876,00, kn.

## Članak 3.

Inspeksijskim pregledom mosta utvrđeni su nedostaci na odvodnji i cijevima za elektroinstalacije na policama. Pretpostavljeni ukupni trošak sanacije iznosi 479.765,60 kn prema ponudi br. 712-2019 tvrtke Saber d.o.o. iz Osijeka, dok trošak sanacije PEHD cijevi za elektroinstalacije iznosi 45.330,00 kn.

Sukladno stvarno izvedenim radovima Nadzorni inženjer će utvrditi stvarne troškovima sanacije navedenih u prethodnom stavku ovog članka.

Partner SKLADGRADNJA d.d. i partner HIDROELEKTRA MEHANIZACIJA d.d. daje izričitu suglasnost da gore navedene radove sanacije izvede tvrtka OSIJEK-KOTEKS d.d., te se naplati iz izvedenih, a nesituiranih radova od strane partnera SKLADGRADNJA d.d. i partnera HIDROELEKTRA MEHANIZACIJA d.d. navedenih u novom tabelaru radova.

Viadukt d.d. u stečaju također daje izričitu suglasnost da gore navedene radove sanacije izvede tvrtka OSIJEK-KOTEKS d.d., a imajući u vidu da je navedena tvrtka ionako prepustila situiranje svih preostalih radova Osijek Koteksu d.d. za potrebe dovršetka radova koji uključuje i sanaciju radova.

#### **Članak 4.**

Potpisnice ovog Sporazuma suglasno utvrđuju da će Naručitelj sa poslovnom Udrugom zaključiti 4. dodatak ugovora br. 45212-400-1160/09, temeljem kojeg će se definirati obveza Naručitelja da partnerima iz Poslovne udruge vrati sve zadržane iznose i oslobodi bankovne garancije predane za oslobađanje zadržanog iznosa, kao i umanjenje bankovnih garancija predanih za dobro izvršenje Ugovora sa 10% Ugovornog iznosa na 5% Ugovornog iznosa kod onih partnera kod kojih su za to ostvareni uvjeti (primjerice kod partnera Hidroelektra Mehanizacija d.d.)

Bivši član Poslovne udruge Konstruktor inženjering d.d. obračunao je radove u vrijednosti 4.300.164,85 kn, a stvarno izveo radove u visini 4.045.521,80 kn. Razliku radova u vrijednosti 254.643,05 kn preuzeli su partneri Poslovne udruge na način da Naručitelj u konačnici nije dva puta platio Izvođača.

Nakon što, Naručitelj izvrši okončani obračun sa izvođačem Konstruktor inženjering d.d. u stečaju partneri Poslovne udruge koji su na terenu preuzeli radove i ostvarili pravo na plaćanje zadržanog iznosa od strane Naručitelja u visini 254.643,05 Kn. Navedeni iznos će isplatiti prema sljedećim udjelima

Viadukt d.d. u stečaju.....	0,00 kn
Osijek Koteks d.d. ....	111.304,23 kn
Skladgradnja d.d. ....	71.669,41 kn
Hidrelektra Mehanizacija d.d. ....	71.669,41 kn

Partner Hidroelektra Mehanizacija se u potpunosti odriče svog dijela zadržanog iznosa u korist Vodećeg partnera Osijek Koteks d.d. i to za potrebe troškova vođenja projekta.

#### **Članak 5.**

Partneri Poslovne udruge utvrđuju da je ovaj II. Dodatak Sporazumu sastavni dio Sporazuma i I. dodatka Sporazumu, te da sa istim čini jedinstvenu pravnu cjelinu. Odredbe Sporazuma koje nisu suprotne odredbama ovog II. Dodatka Sporazumu ostaju na snazi neizmijenjene.

#### **Članak 6.**



## Članak 6.

Ovaj I. Dodatak Sporazumu sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, za svakog od Partnera po 1 (jedan) primjerak, a po 1 (jedan) primjerak je za potrebe Naručitelja i Glavnog nadzornog inženjera.

Poslovna udruga:

Vodeći partner:

OSIJEK – KOTEKS d.d.  
Predsjednik Uprave  
Zoran Škorić, ing.grad.

OSIJEK-KOTEKS d.d.  
Osijek, Šamačka 11  
MB: 3025802 (5)

Član Uprave  
Marko Tadić, dipl.oec.

HIDROELEKTRA-MEHANIZACIJA d.d.

Predsjednik Uprave  
Pavlo Smirnov



SKLADGRADNJA d.o.o.

Predsjednik Uprave  
Slaven Žužul, dipl.ing.stroj

SKLADGRADNJA  
d.o.o.  
SPLIT

VIADUKT d.d. u stečaju

Stečajni upravitelj  
Milorad Zajkovski

SUGLASAN SA SADRŽAJEM II. DODATKA SPORAZUMU:

Podizvođač:

Zagreb Montaža d.o.o.  
Alen Čović

ZM d.o.o.  
ZAGREB — R. Frangeša Mihanovića 9