

d)

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Zagreb

Ulica Grada Vukovara 70

10 000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

18-05-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

DRŽAVNI

Nadležni trgovački sud **TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU**

Poslovni broj spisa **St-1329/2022**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata**

OIB: **06588149401**

Adresa / sjedište: **Zagreb (Grad Zagreb), Roberta Frangeša Mihanovića 9**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **DIV GRUPA d.o.o.**

OIB: **33890755814**

Adresa / sjedište : **Samobor (Grad Samobor), Bobovica 10A**

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi):

- (1) Ugovor o osnivanju konzorcija, sklopljen dana 09.06.2016.god. između DIV GRUPA d.o.o., DALEKOVOD d.d. i ZM d.o.o.
- (2) Ugovor broj 5/16-EU (dalje u tekstu: Ugovor br. 5/16-EU) za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci (dalje u tekstu: Ugovor br. 5/16-EU) sklopljen dana 29.04.2016.god. između HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., ZM d.o.o., DIV GRUPA d.o.o. i DALEKOVOD d.d., zajedno s pripadajućim Dodacima
- (3) Ugovor br. 1604003056, 1604002878 i 1604002876 o izdavanju kunskih činidbenih garancija za dobro izvršenje ugovora, sklopljen dana 27.06.2016. između Zagrebačke banke d.d., ZM d.o.o., DALEKOVOD d.d. i DIV GRUPA d.o.o.;
- (4) I. Dodatak Ugovora br. 1604003056, 1604002878 i 1604002876 o izdavanju kunskih činidbenih garancija za dobro izvršenje ugovora, sklopljen dana 27.11.2018. između Zagrebačke banke d.d., ZM d.o.o., DALEKOVOD d.d. i DIV GRUPA d.o.o.;
- (5) II. Dodatak Ugovora br. 1604003056, 1604002878 i 1604002876 o izdavanju kunskih činidbenih garancija za dobro izvršenje ugovora, sklopljen dana 06.07.2020. između Zagrebačke banke d.d., ZM d.o.o., DALEKOVOD d.d. i DIV GRUPA d.o.o.;

- (6) III. Dodatak Ugovora br. 1604003056, 1604002878 i 1604002876 o izdavanju kunskih činidbenih garancija za dobro izvršenje ugovora, sklopljen dana 27.09.2021. između Zagrebačke banke d.d., ZM d.o.o. i DALEKOVOD d.d.
- (7) Dopis HŽ Infrastruktura d.o.o. od 04.04.2022.god. – Osmi obavijest za otklanjanje nedostataka
- (8) 28. privremena situacija br. 97/ZM/1 za izvršene radove zaključno s mjesecom 02/2022 (ukupno zadržani iznos u odnosu na člana konzorcija ZM d.o.o. iznosi 32.925.870,32kn)

Iznos dospjele tražbine: /

Glavnica: /

Kamate: /

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: 79.971.049,77 kn*
32.925.870,32 kn **
Ukupno: 112.896.920,09 kn

* Napomena: radi se o uvjetnoj tražbini koja će nastati ukoliko HŽI Infrastruktura d.o.o. kao krajnji naručitelj, uslijed krivnje DIV GRUPA d.o.o. (neizvođenja radova), raskine Ugovor br. 5/16-EU za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci, te naplati garancije za dobro izvršenje Ugovora koje su po nalogu društava ZM d.o.o. i DALEKOVOD d.d. izdane od strane Zagrebačke banke d.d., te se slijedom toga Zagrebačka banka d.d., obrati društvu ZM d.o.o. po osnovi regresne i solidarne odgovornosti, sukladno sklopljenim Ugovorima pod gornjim točkama (3)-(6) i naplati predmetni iznos od ZM-a d.o.o. u cijelosti.

** Napomena: radi se o uvjetnoj tražbini koja će nastati ukoliko HŽI Infrastruktura d.o.o. kao krajnji naručitelj, uslijed krivnje DIV GRUPA d.o.o. (neizvođenja radova), raskine Ugovor br. 5/16-EU za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci, te u cijelosti zadrži iznos Sredstva osiguranja za dobro izvršenje Ugovora koje je Ugovorom broj 5/16 EU ugovoreno u visini 10% prihvaćenog Ugovornog iznosa, a od kojeg iznosa je HŽI Infrastruktura d.o.o. u dijelu koji se odnosi na potraživanja ZM-a d.o.o. po predmetnoj osnovi, zaključno s 28. privremenom situacijom za izvedene radove, zadržao iznos u visini 32.925.870,32 kn.

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

- (1) Ugovor o osnivanju konzorcija, sklopljen dana 09.06.2016.god. između DIV GRUPA d.o.o., DALEKOVOD d.d. i ZM d.o.o.
- (2) Ugovor broj 5/16-EU (dalje u tekstu: Ugovor br. 5/16-EU) za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci (dalje u tekstu: Ugovor br. 5/16-EU) sklopljen dana 29.04.2016.god. između HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., ZM d.o.o., DIV GRUPA d.o.o. i DALEKOVOD d.d., zajedno s pripadajućim Dodacima
- (3) Ugovor br. 1604003056, 1604002878 i 1604002876 o izdavanju kunskih činidbenih garancija za dobro izvršenje ugovora, sklopljen dana 27.06.2016. između Zagrebačke banke d.d., ZM d.o.o., DALEKOVOD d.d. i DIV GRUPA d.o.o.;
- (4) I. Dodatak Ugovora br. 1604003056, 1604002878 i 1604002876 o izdavanju kunskih činidbenih garancija za dobro izvršenje ugovora, sklopljen dana 27.11.2018. između Zagrebačke banke d.d., ZM d.o.o., DALEKOVOD d.d. i DIV GRUPA d.o.o.;

- (5) II. Dodatak Ugovora br. 1604003056, 1604002878 i 1604002876 o izdavanju kunskih činidbenih garancija za dobro izvršenje ugovora, sklopljen dana 06.07.2020. između Zagrebačke banke d.d., ZM d.o.o., DALEKVOD d.d. i DIV GRUPA d.o.o.;
- (6) III. Dodatak Ugovora br. 1604003056, 1604002878 i 1604002876 o izdavanju kunskih činidbenih garancija za dobro izvršenje ugovora, sklopljen dana 27.09.2021. između Zagrebačke banke d.d., ZM d.o.o. i DALEKVOD d.d.
- (7) Dopis HŽ Infrastruktura d.o.o. od 04.04.2022.god. – Osma obavijest za otklanjanje nedostataka
- (8) 28. privremena situacija br. 97/ZM/1 za izvršene radove zaključno s mjesecom 02/2022 (ukupno zadržani iznos u odnosu na člana konzorcija ZM d.o.o. iznosi 32.925.870,32kn)

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom: NE.

Naziv ovršne isprave: Nije primjenjivo

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava: Ne postoji.

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo: Ne postoji.

Iznos tražbine: / (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM: Nije primjenjivo.

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM: Nije primjenjivo

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava: Ne postoji.

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo: Ne postoji.

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja: Nije primjenjivo.

Mjesto i datum

U Zagrebu, 18.05.2022.god.

Potpis vjerovnika

ZM d.o.o.


Tea Martinčić
Član Uprave

Prilozi:

- (1) Dodatno pojašnjenje vjerovnika ZM d.o.o. vezano uz dostavljene prijave tražbina na ukupno 4 obrasca, u postupku St-1329/2022 (predstečajni postupak u povodu prijedloga dužnika DIV GRUPA d.o.o.)

- (2) Ugovor o osnivanju konzorcija, sklopljen dana 09.06.2016.god. između DIV GRUPA d.o.o., DALEKOVOD d.d. i ZM d.o.o.
- (3) Ugovor broj 5/16-EU (dalje u tekstu: Ugovor br. 5/16-EU) za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci (dalje u tekstu: Ugovor br. 5/16-EU) sklopljen dana 29.04.2016.god. između HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., ZM d.o.o., DIV GRUPA d.o.o. i DALEKOVOD d.d., zajedno s pripadajućim Dodacima
- (4) Ugovor br. 1604003056, 1604002878 i 1604002876 o izdavanju kunskih činidbenih garancija za dobro izvršenje ugovora, sklopljen dana 27.06.2016. između Zagrebačke banke d.d., ZM d.o.o., DALEKOVOD d.d. i DIV GRUPA d.o.o.;
- (5) I. Dodatak Ugovora br. 1604003056, 1604002878 i 1604002876 o izdavanju kunskih činidbenih garancija za dobro izvršenje ugovora, sklopljen dana 27.11.2018. između Zagrebačke banke d.d., ZM d.o.o., DALEKOVOD d.d. i DIV GRUPA d.o.o.;
- (6) II. Dodatak Ugovora br. 1604003056, 1604002878 i 1604002876 o izdavanju kunskih činidbenih garancija za dobro izvršenje ugovora, sklopljen dana 06.07.2020. između Zagrebačke banke d.d., ZM d.o.o., DALEKOVOD d.d. i DIV GRUPA d.o.o.;
- (7) III. Dodatak Ugovora br. 1604003056, 1604002878 i 1604002876 o izdavanju kunskih činidbenih garancija za dobro izvršenje ugovora, sklopljen dana 27.09.2021. između Zagrebačke banke d.d., ZM d.o.o. i DALEKOVOD d.d.
- (8) Dopis HŽ Infrastruktura d.o.o. od 04.04.2022.god. – Osmi obavijest za otklanjanje nedostataka
- (9) 28. privremena situacija br. 97/ZM/1 za izvršene radove zaključno s mjesecom 02/2022 (ukupno zadržani iznos u odnosu na člana konzorcija ZM d.o.o. iznosi 32.925.870,32kn)

Trgovački sud u Zagrebu
na posl. broj : St-1329/2022
(predstečajni postupak u povodu
prijedloga dužnika DIV GRUPA d.o.o.)

n/p sudac Danijela Uzelac Ljubić
n/p povjerenik Irena Kelava

Predmet: Dodatno pojašnjenje vjerovnika ZM d.o.o. vezano uz dostavljene prijave tražbina na ukupno 4
obrasca, u postupku St-1329/2022 (predstečajni postupak u povodu prijedloga
dužnika DIV GRUPA d.o.o.)

Datum : 18.05.2022.god.

Poštovani,

Radi lakšeg praćenja od strane nadležnog suda i povjerenika, vjerovnik ZM d.o.o. ovim putem dostavlja dodatno pojašnjenje podnesenih prijava tražbina u postupku St-1329/2022.

Društvo ZM d.o.o. podnijelo je prijave tražbina na ukupno 4 obrasca sa pripadajućom dokumentacijom, kako slijedi.

a) Prijava tražbine na iznos 1.443.083,58 kn (glavnica/stanje prije prijeloja), odnosno na iznos 1.164.327,72 kn (glavnica/stanje nakon prijeloja)

- u predmetnoj prijavi tražbine ZM d.o.o JE istaknuo navod o postojanju izlučnog prava.

b) Prijava tražbine na iznos 1.443.083,58 kn (glavnica/stanje prije prijeloja), odnosno na iznos 1.164.327,72 kn (glavnica/stanje nakon prijeloja)

- u predmetnoj prijavi tražbine ZM d.o.o NIJE istaknuo navod o postojanju izlučnog prava.

Slijedom toga, vjerovnik ZM d.o.o. ovime pojašnjava, da su prednje opisanim prijavama tražbina, prijavljene identične tražbine i to kao alternativni zahtjevi, s jedinom razlikom u tome da je u jednoj prijavi (pod točkom a), istaknuto postojanje izlučnog prava, dok kod druge prijave tražbine (pod točkom b), nije istaknuto postojanje izlučnog prava. Stav je društva ZM d.o.o. kako se u odnosu na prijavljenu tražbinu, isti svakako ima smatrati izlučnim vjerovnikom, sve budući da predmetna prijavljena tražbina predstavlja iznos novcanih sredstava kojima predstečajni dužnik nije bio ovlašten raspolagati do ispunjenja uvjeta predviđenih odredbama Sporazuma o preuzimanju dijela radova od dana 23. listopada 2020. godine.

Nadalje, vjerovnik ZM d.o.o. podnio je još i slijedeće dvije prijave tražbina, predmet kojih su prijave uvjetnih tražbina kako slijedi:

c) Prijavu uvjetne tražbine na iznos 237.141.293,79 kn

- u predmetnoj prijavi radi se o uvjetnoj tražbini koja će nastati ukoliko bi HŽI Infrastruktura d.o.o, u cijelosti isplatila u korist DIV GRUPA d.o.o. maksimalni iznos koji je utvrđen Sporazumom o osiguranju

novčane tražbine ustupom tražbine sklopljenim između društva ZM d.o.o. i društva DIV GRUPA d.o.o. od dana 11. studeni 2020. godine. (umanjeno za iznos 1.443.083,58 kn koji je predmetom prijave pod gornjom točkom a) odnosno točkom b) i koji iznos je već isplaćen DIV GRUPA-i d.o.o.), te ukoliko DIV GRUPA d.o.o. ne bi dokazala postojanje svoje tražbine na način kako je to određeno predmetnim Sporazumom.

d) Prijavu uvjetne tražbine na iznos 112.896.920,09 kn (sastoji se od 79.971.049,77 kn i od 32.925.870,32 kn)


- u predmetnoj prijavi iznos u visini 79.971.049,77 kn predstavlja uvjetnu tražbinu koja će nastati ukoliko HŽI Infrastruktura d.o.o. kao krajnji naručitelj, uslijed krivnje DIV GRUPA d.o.o. (neizvođenja radova), raskine Ugovor br. 5/16-EU za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci, te naplati garancije za dobro izvršenje Ugovora koje su po nalogu nalogu društava ZM d.o.o. i DALEKOVOD d.d. izdane od strane Zagrebačke banke d.d., te se slijedom toga Zagrebačka banka d.d., obrati društvu ZM d.o.o. po osnovi regresne i solidarne odgovornosti, sukladno sklopljenim Ugovorima o izdavanju garancija i naplati predmetni iznos od vjerovnika ZM-a d.o.o. u cijelosti; te
- iznos u visini 32.925.870,32 kn koji predstavlja uvjetnu tražbinu koja će nastati ukoliko HŽI Infrastruktura d.o.o. kao krajnji naručitelj, uslijed krivnje DIV GRUPA d.o.o. (neizvođenja radova), raskine Ugovor br. 5/16-EU za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci, te u cijelosti zadrži iznos Sredstva osiguranja za dobro izvršenje Ugovora koje je Ugovorom broj 5/16 EU ugovoreno u visini 10% pihvaćenog Ugovornog iznosa, a od kojeg iznosa je HŽI Infrastruktura d.o.o. u dijelu koji se odnosi na potraživanja ZM-a d.o.o. po predmetnoj osnovi, zaključno s 28. privremenom situacijom za izvedene radove, zadržao iznos u visini 32.925.870,32 kn.

Prijavama tražbina pod gornjim točkama c) i d), vjerovnik ZM d.o.o. prijavio je dodatne potencijalne (uvjetne) tražbine koje su postavljene kumulativno, a ne radi se o alternativnim tražbinama kako je to slučaj sa prijavama tražbina opisanim pod gornjim točkama a) i b). Dakle, prijave uvjetnih tražbina iz točaka c) i d), ni na koji način ne utječu na postojanje i prijavu tražbina koje su prijavljene pod točkama a) i b).

Ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja vezano za prijavljene tražbine, svakodobno stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

ZM d.o.o.



Tea Martinčić
Član Uprave



»ZM« d. o. o.
ZAGREB — R. Frangeša Mihanovića 9

Dalekovod, d.d., Zagreb, Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222, kojeg zastupaju članovi Uprave Helena Jurčić Šestan i Mirko Leko (u daljnjem tekstu: **Dalekovod**)

i

DIV d.o.o., Samobor, Bobovica 10/A, OIB: 33890755814, kojeg zastupa predsjednik Uprave Tomislav Debeljak (u daljnjem tekstu: **DIV**)

i

ZM d.o.o., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 06588149401, kojeg zastupa predsjednik Uprave Alen Čović (u daljnjem tekstu: **ZM**)

(Ponegdje dalje zajedno nazvani: Članovi u Konzorciju ili Članovi)

Sklopili su u Zagrebu, dana 19.04.2016. godine

19.4.2016
1367890

UGOVOR O OSNIVANJU KONZORCIJA

za izvođenje radova po predmetu nabave:

“Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci”, evidencijski broj nabave: 14-EU/15-JP

UVOD

Članak 1.

Članovi suglasno utvrđuju sljedeće:

- da je naručitelj HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Zagreb, Mihanovićeve 12, OIB: 39901919995 (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**) objavio otvoreni postupak javne nabave “Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci”, evidencijski broj nabave: 14-EU/15-JP (u daljnjem tekstu: **Projekt**),
- da su Članovi dana 01.09.2015. godine sklopili Sporazum o osnivanju Konzorcija/zajednice ponuditelja dok su dana 04.09.2015. godine sklopili I. Dodatak Sporazumu o osnivanju Konzorcija/zajednice ponuditelja radi zajedničke dostave ponude za **Projekt**,
- da su dana 07.09.2015. godine kao zajednica ponuditelja podnijeli zajedničku ponudu za dobivanje **Projekta**,
- da je zajednička ponuda Članova bila najpovoljnija te je **Naručitelj** odlukom o odabiru broj 3-74/16-p od 25.02.2016. godine zajednicu ponuditelja koju čine Članovi izabrao kao odabranog ponuditelja,
- da je odluka o odabiru od 3-74/16-p od 25.02.2016. godine postala izvršna dana 18.04.2016. godine sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – OUSRH).

75
22

1
27 K

PREDMET

Članak 2.

Članovi sklapaju ovaj Ugovor o konzorciju (u daljnjem tekstu: Ugovor) sa ciljem sklapanja i izvršenja ugovora o javnoj nabavi za Projekt s Naručiteljem (u daljnjem tekstu: Ugovor o javnoj nabavi).

Ovim Ugovorom Članovi u Konzorciju reguliraju međusobne odnose, te prava i obveze koji su od značaja za realizaciju Ugovora o javnoj nabavi, i to: odnos Konzorcija i Naručitelja, prava i obveze članova u Konzorciju, raspodjelu ugovorenog posla, odgovornost članova u Konzorciju.

Konzorcij je, u svojstvu Izvođača, obavezan izvesti radove i ispuniti sve obveze iz Ugovora o javnoj nabavi.

Konzorcij je privremeni subjekt bez pravne osobnosti te je volja za udruživanjem izričito isključena. Članovi su suglasni da neće mijenjati svoje ustrojstvo ili pravni status bez prethodnog odobrenja Naručitelja.

ZASTUPANJE I VOĐENJE KONZORCIJA

Članak 3.a

Konzorcij je udruga ravnopravnih gospodarskih subjekata, koji neće imati voditelja zbog čega će sva 3 (tri) člana ravnopravno zastupati Konzorcij prema Naručitelju.

Članovi suglasno utvrđuju da će naknadno, sklapanjem Aneksa ovom Ugovoru o osnivanju konzorcija, odrediti osobu ovlaštenu za: komunikaciju sa Naručiteljem u vidu primanja pismena i proslijeđivanja službenih dopisa i ostale korespondencije u ime Konzorcija prema Naručitelju i njegovim predstavnicima, čuvanje cjelokupne korespondencije, zahtjeva za produženje roka, odštetnih i drugih zahtjeva temeljem odredaba Ugovora o javnoj nabavi, odnosno proslijeđivanje Naručitelju takvih zahtjeva od strane pojedinog Člana kao i svu ostalu dokumentaciju traženu Ugovorom o javnoj nabavi.

Članovi su suglasni da niti jedan član Konzorcija nema ovlasti poduzimati bilo kakve pravne radnje u ime i za račun ostalih Članova, bez njihove prethodne pisane suglasnosti.

RASPODJELA POSLOVA

Članak 4.

Članovi suglasno utvrđuju da će svaki od Članova izvesti radove iz Ugovora o javnoj nabavi sukladno „Detaljna raspodjela poslova“ koja je prilog i sastavni dio ovog Ugovora.

Udio svakog pojedinog Člana u izvršenju Ugovora o javnoj nabavi određen je odnosom između cijene poslova koje obavlja i ukupne ugovorene cijene.

Članovi su suglasni da će samostalno sklapati ugovore sa nominiranim podizvoditeljima, svaki za dio radova koji mu po raspodjeli poslova pripadaju.

PLAĆANJE

Članak 5.

Članovi su suglasni da za izvršene radove Naručitelj svakome Članu neposredno vrši plaćanje na sljedeće bankovne račune:

X
11/21

27/11

- Dalekovod: IBAN: HR8323600001101226102 otvoren kod Zagrebačka banka d.d.,
- DIV: IBAN: HR73 2360000 1101790143 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.,
- ZM: IBAN: HR3023600001101227638 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.

Ovim Ugovorom članovi Konzorcija DIV i ZM ovlašćuju Dalekovod da u ime Konzorcija ispostavlja privremene situacije/račune i konačne situacije za isporučenu opremu, realizirane radove i pružene usluge Naručitelju za ukupnu ugovornu vrijednost prema odredbama Ugovora o javnoj nabavi, obvezno prilažući privremene ili konačne situacije odnosno račune ostalih Članova za onaj dio ugovora koji su izvršili.

Članovi DIV i ZM se obvezuju pravodobno a sve sukladno odredbama Ugovora o javnoj nabavi dostaviti Dalekovodu svu dokumentaciju potrebnu za ispostavljanje mjesečnih privremenih situacija/konačne situacije/računa. Dalekovod će dostaviti Naručitelju kompletnu situaciju (sa svim prilogima) a sve sukladno propisanim uvjetima i rokovima iz Ugovora o javnoj nabavi.

JAMSTVA

Članak 6.

Članovi su suglasni da će svaki od njih na ime ispunjenja svih ugovornih obveza ishoditi jamstvo/sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora o javnoj nabavi za svoj dio radova sukladno članku 4. ovog Ugovora a prema uvjetima iz Ugovora o javnoj nabavi.

Članovi su suglasni da će svaki od njih na ime povrata predujma ishoditi jamstvo za povrat predujma, i to za svoj pripadajući dio dobivenog iznosa prema uvjetima iz Ugovora o javnoj nabavi.

OSIGURANJE

Članak 7.

Članovi su suglasni da će, svaki od njih ugovoriti osiguranje za pokriće odgovornosti iz djelatnosti građenja i od odgovornosti izvršitelja radova prema trećim osobama za svoj dio radova sukladno članku 4. ovog Ugovora a prema uvjetima iz Ugovora o javnoj nabavi.

OBVEZE ČLANOVA KONZORCIJA

Članak 8.

Prilikom realizacije radova prema raspodjeli iz članka 4. ovog Ugovora, svaki će Član, u svojoj organizaciji, poduzeti sve aktivnosti u skladu s važećim propisima i zajedničkom ponudom a u cilju pravodobnog i kvalitetnog izvršenja svog dijela radova na Projektu. Članovi Konzorcija zajednički dogovaraju, usuglašavaju i potvrđuju rokove za svoj dio poslova.

Svaki Član se obvezuje za svoj dio radova provoditi sva potrebna prethodna i tekuća ispitivanja, kao i voditi svu ostalu dokumentaciju traženom Ugovorom o javnoj nabavi.

U fazi izvođenja radova svaki član biti će odgovoran za svoje radnike, sredstva, sigurnost prometa, štete na susjednim objektima, te za kvalitetnu i pravodobnu izvedbu svog dijela radova.

ODGOVORNOST ČLANOVA PREMA NARUČITELJU

Članak 9.

Svaki od Članova je pojedinačno odgovoran za svoj dio radova dok su svi Članovi solidarno odgovorni prema Naručitelju za izvršenje Ugovora o javnoj nabavi.

25
18/2

3
27 K

Ukoliko pojedini Član ne ispunjava svoje ugovorne obveze, Članovi su suglasni da Naručitelj s tog naslova može prvenstveno aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora koju je dao Član koji ne ispunjava ugovorne obveze. Za izvršenje ugovornih obveza Konzorcija, svi su Članovi solidarno odgovorni Naručitelju.

Članak 10.

Članovi su suglasni da ako tijekom izvođenja radova dođe do situacije u kojoj jedan od članova ne izvršava ugovorne obveze tada preostali Članovi sporazumno određuju najbolji način izvršenja tih ugovornih obaveza.

TROŠKOVI

Članak 11.

Sve troškove koje pojedini član u Konzorciju bude imao tijekom izvršenja Projekta, a koji se odnosi na njegov dio radova, snosi isključivo taj član. Zajednički troškovi su oni troškovi koji su nužni za ispunjenje obveza iz Ugovora o javnoj nabavi i ciljeva Konzorcija, a ne mogu se smatrati obvezom jednog ili više Članova.

Članovi utvrđuju da je svaki član obavezan u potpunosti nadoknaditi drugom članu štetu koju im prouzroči svojim radom ili propustom vezanim za izvršenje svog dijela radova ili drugih obveza preuzetih prema Naručitelju.

TRAJANJE UGOVORA

Članak 12.

Ovaj Ugovor je zaključen na rok koji je potreban da se realiziraju svi radovi i ispune sve obveze iz ovog Ugovora kao i Ugovora o javnoj nabavi.

PRAVO NA STJECANJE TEHNIČKE REFERENCE

Članak 13.

Članovi su suglasni da se nakon realizacije Ugovora o javnoj nabavi, tj. uspješne primopredaje sa Naručiteljem, omogući stjecanje prava na ovjeru tehničke reference/potvrde o uredno ispunjenom ugovoru svakome članu Konzorcija samo za onaj dio predmet Ugovora o javnoj nabavi kojeg je pojedini član Konzorcija stvarno izvršio.

POVJERLJIVOST

Članak 14.

Svaki od Članova se obvezuje da neće, bez prethodne pisane suglasnosti ostalih, otkrivati neovlaštenim osobama ili bilo kojoj trećoj strani povjerljive informacije koje se odnose ili su u vezi s Ugovorom o javnoj nabavi, što uključuje, ali nije ograničeno na komercijalne, financijske, tehničke ili strateške informacije koje je jedan Član povjerio ostalima i/ili Naručitelju u tijeku trajanja ovog Ugovora i/ili Ugovora o javnoj nabavi.

SALVATORNA KLAUZULA

Članak 15.

Ako se bilo koja ili više odredbi ovoga Ugovora utvrde ništetnim ili na neki drugi način neprovedivima, u cijelosti ili djelomično, ostale će odredbe ovog Ugovora ostati na snazi.

Nevaljane odredbe zamijeniti će se u skladu s pozitivnim propisima odgovarajućim odredbama a sve radi realizacije svrhe ovog Ugovora.

25
11/24

9/1

MJERODAVNO PRAVO

Članak 16.

Ovaj Ugovor tumačiti će se i na njega će se primjenjivati pravo Republike Hrvatske.

Na sva pitanja i odnose koji nisu regulirani ovim Ugovorom, primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima i drugih relevantnih propisa.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 17.

Svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njihovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, uputit će se na mirenje u skladu s važećim Pravilnikom o mirenju Hrvatske gospodarske komore.

Ako ti sporovi ne budu riješeni mirenjem u roku od 30 (trideset) dana nakon podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u drugom roku o kojem se Članovi dogovore, oni će se konačno riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Ugovor stupa na snagu i obvezuje danom potpisa od strane ovlaštenih predstavnika svih članova Konzorcija.

Sve što članovi eventualno dogovore, a što nije sadržano u ovom Ugovoru, biti će regulirano u pisanom obliku i priloženo kao sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 19.

Ovaj Ugovor je sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, za svakog Člana po 1 (jedan) primjerak a 1 (jedan) primjerak je za potrebe Naručitelja.

Dalekovod, d.d.

Član Uprave

Helena Jurčić Sestan

Član Uprave

Mirko Leko

Broj Ugovora: 07346-000000-1NZ

DIV d.o.o.

14 Predsjednik Uprave
tvornica
SAMOBOR, Bobovica 10 a
10430 SAMOBOR, Fax: 3376-155, 3376-156
tel: 3376-155, 3376-156

ZM d.o.o.

Predsjednik Uprave

Alen Čović

ZM

»ZM« d. o. o.
ZAGREB — R. Frangeša Mihanovića 9

27 h

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci

Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koje će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja

				Vrijednosti nakon izmjene ponude broj 004-T2-2015 od 07.09.2015. i ispravke računске pogreške od 02.10.2015.				
Član ZP	Predmet	Stavka	Količina-Postotni udio člana ZP u izvođenju stavke	Vrijednost stavke prema troškovniku	ukupno za člana ZP	Ukupna vrijednost poglavlja	Postotni udio člana ZP u poglavlju	Postotni udio u ukupnoj ponudi
DIV d.o.o.								
	3.1.1.1.1. KOLOSJEK	stavka 1.	100,00%					
		stavka 2.	100,00%					
		stavka 7.	100,00%					
		stavka 10.	100,00%					
		stavka 11.	100,00%					
		stavka 13.	100,00%					
UKUPNO:				152.034.089,02	152.034.089,02	211.220.412,83	71,98%	12,27%
	3.1.1.1.2. SKRETNICE	stavka 2.	100,00%					
UKUPNO:				92.090.709,11	92.090.709,11	95.226.914,39	96,71%	7,43%
DIV d.o.o.					244.124.798,13			19,69%
Podizvođač DB								
	3.1.1.1.1. KOLOSJEK	stavka 3.	100,00%					
		stavka 4.	100,00%					
		stavka 8.	100,00%					
		stavka 9.	100,00%					
		stavka 12.	100,00%					
		stavka 14.	100,00%					
		stavka 15.	100,00%					
		stavka 16.	100,00%					
		stavka 17.	100,00%					
		stavka 18.	100,00%					
		stavka 19.	100,00%					
		stavka 20.	100,00%					
		stavka 21.	100,00%					
		stavka 22.	100,00%					
		stavka 23.	100,00%					
		stavka 24.	100,00%					
		stavka 25.	100,00%					
		stavka 26.	100,00%					
		stavka 27.	100,00%					
		stavka 28.	100,00%					
		stavka 29.	100,00%					
		stavka 30.	100,00%					
		stavka 31.	100,00%					
		stavka 33.	100,00%					
UKUPNO:				36.699.418,00	36.699.418,00	211.220.412,83	17,37%	2,96%
Poglavlje troškovnika								
	3.1.1.1.2. SKRETNICE	stavka 1.	100,00%					
		stavka 3.	100,00%					
		stavka 4.	100,00%					
UKUPNO:				3.136.205,28	3.136.205,28	95.226.914,39	3,29%	0,25%
DB:					39.835.623,28			3,21%
SVEUKUPNO DIV d.o.o.					283.960.421,41			
DALEKOVOD d.d.								
	3.1.1.1.3. OPREMA PRUGE	sve stavke	100,00%	2.960.669,75	2.960.669,75	2.960.669,75	100,00%	0,24%
	3.1.1.2.10. Izmještanje/zaštita telekomunikacijskih vodova	sve stavke	100,00%	526.683,33	526.683,33	526.683,33	100,00%	0,04%
	3.1.1.2.11. Zaštita elektroenergetskih vodova	sve stavke	100,00%	404.184,83	404.184,83	404.184,83	100,00%	0,03%
	3.1.1.8. Zidovi za zaštitu od buke	sve stavke	100,00%	74.721.747,62	74.721.747,62	74.721.747,62	100,00%	6,03%
	3.1.1.10.3. Javna rasvjeta	sve stavke	100,00%	696.409,27	696.409,27	696.409,27	100,00%	0,06%
	3.1.3.3. Telekomunikacije	sve stavke	100,00%	356.043,80	356.043,80	356.043,80	100,00%	0,03%
	3.1.3.10. Elektrotehnički projekt uzemljenja	sve stavke	100,00%	496.957,77	496.957,77	496.957,77	100,00%	0,04%
	3.1.3.11. Rekonstrukcija NN i SN elektroenergetске mreže	sve stavke	100,00%	1.389.811,11	1.389.811,11	1.389.811,11	100,00%	0,11%
	3.1.3.12. Javna rasvjeta	sve stavke	100,00%	4.043.131,11	4.043.131,11	4.043.131,11	100,00%	0,33%
	3.2. Elektroenergetski podsustav	sve stavke	100,00%	111.424.974,37	111.424.974,37	111.424.974,37	100,00%	8,99%
	DALEKOVOD d.d.				197.020.612,96			15,89%

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci

Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koje će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja

				Vrijednosti nakon izmjene ponude broj 004-TŽ-2015 od 07.09.2015. i ispravke računsko pogreške od 02.10.2015.				
Član ZP	Predmet	Stavka	Količina-Postotni udio člana ZP u izvođenju stavke	Vrijednost stavke prema troškovniku	ukupno za člana ZP	Ukupna vrijednost poglavlja	Postotni udio člana ZP u poglavlju	Postotni udio u ukupnoj ponudi
Podizvođač SIEMENS d.d.								
3.3.1.1.2. VANJSKI ELEMENTI SIGNALNO-SIGURNOSNIH UREĐAJA		stavka 1.2.1.1.	2,12%	32.968.979,60	698.128,94			
		Ispitivanje svih vanjskih elemenata						
		stavka 1.2.1.2.	4,02%	1.458.758,23	58.666,30			
		Ispitivanje svih vanjskih elemenata						
		stavka 1.2.2.	2,26%	19.202.794,41	434.130,60			
		Ispitivanje svih vanjskih elemenata						
		stavka 1.2.3.	1,47%	12.790.733,76	187.732,15			
		Ispitivanje svih vanjskih elemenata						
		stavka 1.2.4.	2,70%	19.351.853,21	522.130,05			
		Ispitivanje svih vanjskih elemenata						
		stavka 1.2.5.	0,81%	8.659.033,99	70.399,56			
		Ispitivanje svih vanjskih elemenata						
		stavka 1.2.6.	0,91%	2.566.200,32	23.466,52			
		Ispitivanje svih vanjskih elemenata						
stavka 1.2.7.	9,09%	3.228.319,98	293.331,49					
Ispitivanje svih vanjskih elemenata								
stavka 1.2.8.	0,81%	723.462,85	5.866,63					
Ispitivanje svih vanjskih elemenata								
stavka 1.2.9.	1,39%	422.124,06	5.866,63					
Ispitivanje svih vanjskih elemenata								
UKUPNO:				101.372.260,41	2.299.718,87	101.372.260,41	2,27%	0,19%
3.3.1.1.3. UNUTARNJI ELEMENTI SIGNALNO-SIGURNOSNIH UREĐAJA		stavka 1.3.1.	11,17%	12.496.128,83	1.396.257,88			
		Ispitivanje svih unutarnjih elemenata						
		stavka 1.3.2.	2,43%	2.415.695,57	58.666,30			
		Ispitivanje svih unutarnjih elemenata						
		stavka 1.3.3.	11,39%	7.624.151,85	868.261,20			
		Ispitivanje svih unutarnjih elemenata						
		stavka 1.3.4.	8,82%	4.258.080,62	375.464,30			
		Ispitivanje svih unutarnjih elemenata						
		stavka 1.3.5.	9,90%	10.545.514,80	1.044.260,10			
		Ispitivanje svih unutarnjih elemenata						
		stavka 1.3.6.	5,79%	2.430.468,88	140.799,11			
		Ispitivanje svih unutarnjih elemenata						
		stavka 1.3.7.	3,86%	1.217.253,84	46.933,04			
		Ispitivanje svih unutarnjih elemenata						
		stavka 1.3.8.	10,70%	2.740.826,40	293.331,49			
		Ispitivanje svih unutarnjih elemenata						
		stavka 1.3.9.	6,08%	1.452.019,00	87.999,45			
		Ispitivanje svih unutarnjih elemenata						
stavka 1.3.10.	6,09%	1.443.986,50	87.999,45					
Ispitivanje svih unutarnjih elemenata								
stavka 1.3.11.	8,98%	980.015,50	87.999,45					
Ispitivanje svih unutarnjih elemenata								
stavka 1.3.12.	10,71%	821.660,66	87.999,45					
Ispitivanje svih unutarnjih elemenata								
stavka 1.3.13.	11,24%	782.605,36	87.999,45					
Ispitivanje svih unutarnjih elemenata								
stavka 1.3.14.	30,76%	286.122,03	87.999,45					
Ispitivanje svih unutarnjih elemenata								
UKUPNO:				49.494.529,84	4.751.970,11	49.494.529,84	9,60%	0,38%

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci
Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koje će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja

				Vrijednosti nakon izmjene ponude broj 004-12-2015 od 07.09.2015. (stavke računata pogreške od 02.10.2015.)				
Član ZP	Predmet	Stavka	Količina-Postotni udio člana ZP u izvođenju stavke	Vrijednost stavke prema troškovniku	ukupno za člana ZP	Ukupna vrijednost poglavlja	Postotni udio člana ZP u poglavlju	Postotni udio u ukupnoj ponudi
	3.9.3. ETCS razine 1	stavka 3.2. Ispitivanje	2,10%	7.000.484,60	146.665,74			
	UKUPNO:			7.000.484,60	146.665,74	18.569.886,62	0,79%	0,01%
UKUPNO: SIEMENS AG					7.198.354,72			0,58%
Podizvođač SIEMENS AG								
	3.3.1.1.1. Projektiranje signalno sigurnosnih uređaja	sva stavke	100,00%	18.960.803,74	18.960.803,74	18.960.803,74		
	UKUPNO:			18.960.803,74	18.960.803,74	18.960.803,74	100,00%	1,53%
	3.3.1.1.2. VANJSKI ELEMENTI SIGNALNO-SIGURNOSNIH UREĐAJA	stavka 1.2.1.1. nabava i isporuka dijela opreme	32,09%	32.968.979,60	10.578.397,62			
		stavka 1.2.1.2. nabava i isporuka dijela opreme	65,78%	1.458.758,23	959.573,56			
		stavka 1.2.2. nabava i isporuka dijela opreme	35,94%	19.202.794,41	6.900.690,56			
		stavka 1.2.3. nabava i isporuka dijela opreme	27,99%	12.790.733,76	3.580.208,94			
		stavka 1.2.4. nabava i isporuka dijela opreme	38,55%	19.351.853,21	7.459.439,44			
		stavka 1.2.5. nabava i isporuka dijela opreme	30,40%	8.659.033,99	2.632.670,85			
		stavka 1.2.6. nabava i isporuka dijela opreme	30,73%	2.566.200,32	788.565,28			
		stavka 1.2.7. nabava i isporuka dijela opreme	85,93%	3.228.319,98	2.774.188,55			
		stavka 1.2.8. nabava i isporuka dijela opreme	93,27%	723.462,85	674.756,22			
		stavka 1.2.9. nabava i isporuka dijela opreme	24,10%	422.124,06	101.732,58			
	UKUPNO:			101.372.260,41	36.450.223,61	101.372.260,41	35,96%	2,94%
	3.3.1.1.3. UNUTARNJI ELEMENTI SIGNALNO-SIGURNOSNIH UREĐAJA	stavka 1.3.1. nabava i isporuka dijela opreme	60,03%	12.496.128,83	7.501.471,60			
		stavka 1.3.2. nabava i isporuka dijela opreme	16,00%	2.415.695,57	386.549,92			
		stavka 1.3.3. nabava i isporuka dijela opreme	56,66%	7.624.151,85	4.319.740,49			
		stavka 1.3.4. nabava i isporuka dijela opreme	51,81%	4.258.080,62	2.206.233,56			
		stavka 1.3.5. nabava i isporuka dijela opreme	70,81%	10.545.514,80	7.467.747,00			
		stavka 1.3.6. nabava i isporuka dijela opreme	73,06%	2.430.468,88	1.775.589,77			
		stavka 1.3.7. nabava i isporuka dijela opreme	74,15%	1.217.253,84	902.570,80			
		stavka 1.3.8. nabava i isporuka dijela opreme	80,31%	2.740.826,40	2.201.164,92			
		stavka 1.3.9. nabava i isporuka dijela opreme	85,46%	1.452.019,00	1.240.854,55			
		stavka 1.3.10. nabava i isporuka dijela opreme	85,93%	1.443.986,50	1.240.854,55			
		stavka 1.3.11. nabava i isporuka dijela opreme	74,63%	980.015,50	731.366,05			
		stavka 1.3.12. nabava i isporuka dijela opreme	82,12%	821.660,66	674.756,22			

3 27

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci

Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koje će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja

				Vrijednosti nakon izmjene ponude broj 004-TŽ-2015 od 07.09.2015. i ispravke računске pogreške od 02.10.2015.					
Član ZP	Predmet	Stavka	Količina-Postotni udio člana ZP u izvođenju stavke	Vrijednost stavke prema troškovniku	ukupno za člana ZP	Ukupna vrijednost poglavlja	Postotni udio člana ZP u poglavlju	Postotni udio u ukupnoj ponudi	
		stavka 1.3.13. nabava i isporuka dijela opreme	85,33%	782.605,36	667.830,91				
		stavka 1.3.14. nabava i isporuka dijela opreme	35,56%	286.122,03	101.732,58				
		UKUPNO:		49.494.529,84	31.418.462,93	49.494.529,84	63,48%	2,53%	
		3.3.3. ETCS razine 1							
		stavka 3.1. sve	100,00%	11.569.402,02	11.569.402,02				
		stavka 3.2. nabava i isporuka opreme	70,62%	7.000.484,60	4.943.614,32				
		UKUPNO:		18.569.886,62	16.513.016,34	18.569.886,62	88,92%	1,33%	
		3.3.4. Projekt izvedenog stanja prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava							
		sve	100,00%	1.737.980,87	1.737.980,87	1.737.980,87			
		UKUPNO:		1.737.980,87	1.737.980,87	1.737.980,87	100,00%	0,14%	
		3.3.5. Školovanje							
		dio školovanja	78,14%	960.790,32	750.790,32				
		UKUPNO:		960.790,32	750.790,32	960.790,32	78,14%	0,06%	
		UKUPNO SIEMENS AG			105.831.277,81			8,54%	
		Podizvođač: ELEKTROKEM d.o.o.							
		3.3.1.1.2. VANJSKI ELEMENTI SIGNALNO-SIGURNOSNIH UREDAJA							
		stavka 1.2.1.1. ugradnja i povezivanje svih vanjskih elemenata, nabava i isporuka dijela opreme	65,80%	32.968.979,60	21.692.453,03				
		stavka 1.2.1.2. ugradnja i povezivanje svih vanjskih elemenata, nabava i isporuka dijela opreme	30,20%	1.458.758,23	440.518,37				
		stavka 1.2.2. ugradnja i povezivanje svih vanjskih elemenata, nabava i isporuka dijela opreme	61,80%	19.202.794,41	11.867.973,25				
		stavka 1.2.3. ugradnja i povezivanje svih vanjskih elemenata, nabava i isporuka dijela opreme	70,54%	12.790.733,76	9.022.792,67				
		stavka 1.2.4. ugradnja i povezivanje svih vanjskih elemenata, nabava i isporuka dijela opreme	58,76%	19.351.853,21	11.370.283,72				
		stavka 1.2.5. ugradnja i povezivanje svih vanjskih elemenata, nabava i isporuka dijela opreme	68,78%	8.659.033,99	5.955.963,58				
		stavka 1.2.6. ugradnja i povezivanje svih vanjskih elemenata, nabava i isporuka dijela opreme	68,36%	2.566.200,32	1.754.168,52				
		stavka 1.2.7. ugradnja i povezivanje svih vanjskih elemenata, nabava i isporuka dijela opreme	4,98%	3.228.319,98	160.799,94				
		stavka 1.2.8. ugradnja i povezivanje svih vanjskih elemenata, nabava i isporuka dijela opreme	5,92%	723.462,85	42.840,00				
		stavka 1.2.9. ugradnja i povezivanje svih vanjskih elemenata, nabava i isporuka dijela opreme	74,51%	422.124,06	314.524,85				
		UKUPNO:		101.372.260,41	62.622.317,93	101.372.260,41	61,77%	5,05%	

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci

Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koje će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja

				Vrijednosti nakon izmjene ponude broj 004-12-2015 od 07.09.2015. i ispravke računске pogreške od 02.10.2015.				
Član ZP	Predmet	Stavka	Količina-Postotni udio člana ZP u izvođenju stavke	Vrijednost stavke prema troškovniku	ukupno za člana ZP	Ukupna vrijednost poglavlja	Postotni udio člana ZP u poglavlju	Postotni udio u ukupnoj ponudi
	9.3.1.1.3.	stavka 1.3.1.	28,80%	12.496.128,83	3.598.399,35			
	UNUTARNJI ELEMENTI SIGNALNO-SIGURNOSNIH UREĐAJA	ugradnja i povezivanje svih unutarnjih elemenata, nabava i isporuka dijela materijala						
		stavka 1.3.2.	81,57%	2.415.695,57	1.970.479,35			
		ugradnja i povezivanje svih unutarnjih elemenata, nabava i isporuka dijela materijala						
		stavka 1.3.3.	31,95%	7.624.151,85	2.436.150,15			
		ugradnja i povezivanje svih unutarnjih elemenata, nabava i isporuka dijela materijala						
		stavka 1.3.4.	39,37%	4.258.080,62	1.676.382,75			
		ugradnja i povezivanje svih unutarnjih elemenata, nabava i isporuka dijela materijala						
		stavka 1.3.5.	19,28%	10.545.514,80	2.033.507,70			
		ugradnja i povezivanje svih unutarnjih elemenata, nabava i isporuka dijela materijala						
		stavka 1.3.6.	21,15%	2.430.468,88	514.080,00			
		ugradnja i povezivanje svih unutarnjih elemenata, nabava i isporuka dijela opreme						
		stavka 1.3.7.	22,00%	1.217.253,84	267.750,00			
		ugradnja i povezivanje svih unutarnjih elemenata, nabava i isporuka dijela opreme						
		stavka 1.3.8.	8,99%	2.740.826,40	246.330,00			
		ugradnja i povezivanje svih unutarnjih elemenata, nabava i isporuka dijela opreme						
		stavka 1.3.9.	8,48%	1.452.019,00	123.165,00			
		ugradnja i povezivanje svih unutarnjih elemenata, nabava i isporuka dijela opreme						
		stavka 1.3.10.	7,97%	1.443.986,50	115.132,50			
		ugradnja i povezivanje svih unutarnjih elemenata, nabava i isporuka dijela opreme						
		stavka 1.3.11.	16,39%	980.015,50	160.650,00			
		ugradnja i povezivanje svih unutarnjih elemenata, nabava i isporuka dijela opreme						
		stavka 1.3.12.	7,17%	821.660,66	58.905,00			
		ugradnja i povezivanje svih unutarnjih elemenata, nabava i isporuka dijela opreme						
		stavka 1.3.13.	3,42%	782.605,36	26.775,00			
		ugradnja i povezivanje svih unutarnjih elemenata, nabava i isporuka dijela opreme						
		stavka 1.3.14.	33,89%	286.122,03	96.390,00			
		ugradnja i povezivanje svih unutarnjih elemenata, nabava i isporuka dijela opreme						
	UKUPNO:			49.494.529,84	13.324.096,80	49.494.529,84	26,92%	1,07%

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo -Križevci

Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koje će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja

				Vrijednosti nakon izmjene ponude broj 004-TŽ-2015 od 07.09.2015. i ispravke računске pogreške od 02.10.2015.				
Član ZP	Predmet	Stavka	Količina-Postotni udio člana ZP u izvođenju stavke	Vrijednost stavke prema troškovniku	ukupno za člana ZP	Ukupne vrijednosti poglavlja	Postotni udio člana ZP u poglavlju	Postotni udio u ukupnoj ponudi
	3.3.1.1.4. Sustav električnog grijanja skretnica	sve stavke	100,00%	6.752.488,22	6.752.488,22	6.752.488,22		
	UKUPNO:			6.752.488,22	6.752.488,22	6.752.488,22	100,00%	0,54%
	3.3.2. Telekomunikacije	sve stavke	100,00%	39.715.699,50	39.715.699,50	39.715.699,50		
	UKUPNO:			39.715.699,50	39.715.699,50	39.715.699,50	100,00%	3,20%
	3.3.3. ETCS razine 1	stavka 3.2. ugradnja i povezivanja	27,29%	7.000.484,60	1.910.204,54			
	UKUPNO:			7.000.484,60	1.910.204,54	18.569.886,62	10,29%	0,15%
	3.3.5. Školovanje	dio školovanja	21,86%	960.790,32	210.000,00			
	UKUPNO:			960.790,32	210.000,00	960.790,32	21,86%	0,02%
UKUPNO ELEKTROKEM d.o.o.					124.534.806,99			10,05%
SVEUKUPNO DALEKOVOD d.d.					434.585.052,48			
ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.								
	3.1.1.2.3. Plinovod u km -0+378	sve stavke	100,00%	268.314,41	268.314,41	268.314,41	100,00%	0,02%
	3.1.1.2.4. Plinovodi	sve stavke	100,00%	1.405.407,51	1.405.407,51	1.405.407,51	100,00%	0,11%
	3.1.1.2.5. Vodoopskrbi cjevovodi	sve stavke	100,00%	1.003.432,80	1.003.432,80	1.003.432,80	100,00%	0,08%
	3.1.1.2.6. Izmještanje mag. vodovoda	sve stavke	100,00%	5.856.668,68	5.856.668,68	5.856.668,68	100,00%	0,47%
	3.1.1.2.7. Izmještanje i zaštita vodoopkrbnih cjevovoda	sve stavke	100,00%	561.194,14	561.194,14	561.194,14	100,00%	0,05%
	3.1.1.3.2. Nadstrešnice	sve stavke	100,00%	10.630.535,92	10.630.535,92	10.630.535,92	100,00%	0,86%
	3.1.1.3.3. Dizala i platforme	sve stavke	100,00%	1.911.977,06	1.911.977,06	1.911.977,06	100,00%	0,15%
	3.1.1.10.4. Plinovod	sve stavke	100,00%	415.577,95	415.577,95	415.577,95	100,00%	0,05%
	3.1.2. Zgrade u kolodvorima	sve stavke	100,00%	17.213.795,60	17.213.795,60	17.213.795,60	100,00%	1,39%
	3.1.3.4.1. Vodovodi KRO4 i KRO5	sve stavke	100,00%	2.893.290,65	2.893.290,65	2.893.290,65	100,00%	0,23%
	3.1.3.4.2. Vodovodi KRO3 i KRO12	sve stavke	100,00%	642.527,91	642.527,91	642.527,91	100,00%	0,05%
	3.1.3.5. Plinovodi	sve stavke	100,00%	1.585.292,89	1.585.292,89	1.585.292,89	100,00%	0,13%
	3.1.3.6. Odvodnja oborinskih i otpadnih voda	sve stavke	100,00%	4.012.507,01	4.012.507,01	4.012.507,01	100,00%	0,32%
	3.1.3.7. Regulacija vodotoka	sve stavke	100,00%	577.763,26	577.763,26	577.763,26	100,00%	0,05%
	3.1.3.8. Pružni odvodni kanal	sve stavke	100,00%	303.329,09	303.329,09	303.329,09	100,00%	0,02%
	3.1.3.9. Crpna stanica	sve stavke	100,00%	1.344.539,14	1.344.539,14	1.344.539,14	100,00%	0,11%
	3.1.3.13. Demontaža ŽCPR-a	sve stavke	100,00%	923.258,69	923.258,69	923.258,69	100,00%	0,07%
	3.1.3.14. Potporni zid	sve stavke	100,00%	34.363,63	34.363,63	34.363,63	100,00%	0,003%
UKUPNO ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.					51.583.776,33			4,16%
Podizvođač HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.								
	3.1.1.1.1. KOLOSJEK	stavka 5. stavka 6.	100,00%					
	UKUPNO:			22.486.905,82	22.486.905,82	211.220.412,83	10,65%	1,81%
	3.1.1.2.1. Donji ustroj kolosijeka	sve stavke	100,00%	109.178.457,11	109.178.457,11	109.178.457,11	100,00%	8,81%
	3.1.1.2.2. Odvodnja/drenaža/kanali	sve stavke	100,00%	11.467.184,58	11.467.184,58	11.467.184,58	100,00%	0,93%
	3.1.1.2.8. Kanalizacija	sve stavke	100,00%	695.881,31	695.881,31	695.881,31	100,00%	0,06%
	3.1.1.2.9. Izmještanje/zaštita kanal, kolektora	sve stavke	100,00%	385.967,09	385.967,09	385.967,09	100,00%	0,03%
	3.1.1.3.1. Peroni i pješačke površine	sve stavke	100,00%	11.222.336,24	11.222.336,24	11.222.336,24	100,00%	0,91%
	3.1.1.4. Donji ustroj perkirališta i pristupne ceste	sve stavke	100,00%	1.785.312,54	1.785.312,54	1.785.312,54	100,00%	0,14%
	3.1.1.5.1. Polumontažna izgradnja propusta	sve stavke	100,00%	1.451.208,81	1.451.208,81	1.451.208,81	100,00%	0,12%
	3.1.1.5.2. Monolitna izgradnja propusta	sve stavke	100,00%	10.432.993,00	10.432.993,00	10.432.993,00	100,00%	0,84%

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo -Križevci

Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koje će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja

				Vrijednosti nakon izmjene ponude broj 004-TZ-2015 od 07.09.2015. i ispravke računske pogreške od 02.10.2015.				
Član ZP	Predmet	Stavka	Količina-Postotni udio člana ZP u izvođenju stavke	Vrijednost stavke prema troškovniku	ukupno za člana ZP	Ukupna vrijednost poglavlja	Postotni udio člana ZP u poglavlju	Postotni udio u ukupnoj ponudi
	3.1.1.5.3. Produljenje propusta	sve stavke	100,00%	448.855,03	448.855,03	448.855,03	100,00%	0,04%
	3.1.1.5.4. Rekonstrukcija propusta u km 0+159,50 - 445+318,5	sve stavke	100,00%	297.054,46	297.054,46	297.054,46	100,00%	0,02%
	3.1.1.5.5. Ukidanje željezničkih propusta	sve stavke	100,00%	639.737,09	639.737,09	639.737,09	100,00%	0,05%
	3.1.1.5.6. Izgradnja cestovnih okvirnih propusta	sve stavke	100,00%	1.027.183,16	1.027.183,16	1.027.183,16	100,00%	0,08%
	3.1.1.5.7. Izgradnja cestovnih cijevnih propusta	sve stavke	100,00%	571.268,35	571.268,35	571.268,35	100,00%	0,05%
	3.1.1.6. Donji ustroj - Mostovi	sve stavke	100,00%	26.432.037,37	26.432.037,37	26.432.037,37	100,00%	2,13%
	3.1.1.7.1. Pothodnici	sve stavke	100,00%	10.874.837,05	10.874.837,05	10.874.837,05	100,00%	0,88%
	3.1.1.7.2. Zaštita građevinske jame pothodnika	sve stavke	100,00%	3.368.133,42	3.368.133,42	3.368.133,42	100,00%	0,27%
	3.1.1.9.1. Servisne ceste	sve stavke	100,00%	12.099.708,56	12.099.708,56	12.099.708,56	100,00%	0,98%
	3.1.1.9.2. ŽCPR-I	sve stavke	100,00%	891.522,05	891.522,05	891.522,05	100,00%	0,07%
	3.1.1.10.1. Građevinski projekt ulice Ivana Gorana Kovačiča	sve stavke	100,00%	4.029.251,74	4.029.251,74	4.029.251,74	100,00%	0,33%
	3.1.1.10.2. Odvodnja i vodovod	sve stavke	100,00%	2.944.452,70	2.944.452,70	2.944.452,70	100,00%	0,24%
	3.1.3.1. Nadvožnjaci	sve stavke	100,00%	226.984.394,24	226.984.394,24	226.984.394,24	100,00%	18,31%
	3.1.3.2. Podvožnjak	sve stavke	100,00%	4.892.676,91	4.892.676,91	4.892.676,91	100,00%	0,39%
	3.1.4. Izrada dokumentacije - građevinski podsustav	sve stavke	100,00%	4.821.210,10	4.821.210,10	4.821.210,10	100,00%	0,39%
UKUPNO: HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.					469.428.568,71			37,87%
SVEUKUPNO ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.					521.012.345,04			

Sveukupna vrijednost radova i usluga članova zajednice ponuditelja bez PDV-a

Članovi zajednice ponuditelja	Vrijednost radova	Postotni dio Ugovora koji izvodi član ZP sa podizvođačima
DIV d.o.o.	283.960.421,41	22,91%
DALEKOVOD d.d.	434.585.052,48	35,06%
ZAGREB MONTAŽA d.o.o.	521.012.345,04	42,03%
Ukupno članovi zajednice ponuditelja	1.239.557.818,93	100,00%



HŽ INFRASTRUKTURA

Pozicija Plana: 6.4.1.

ZAGREB — MONTAŽA

Z A G R E B

Primljen: 3. 5. 2016			
Org. jed.	Proj.	Polig.	Priloga
1374762			

UGOVOR

Broj 5/16-EU

**„REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG I IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJKA
ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI
DUGO SELO – KRIŽEVCI“**



Europska unija



0901

0

0

Am

SADRŽAJ

KNJIGA 1	1 - 390
KNJIGA 2	391 - 1314
KNJIGA 3	1315 - 2294
KNJIGA 4	2295 - 3256

KNJIGA 1

a. Sporazum	5
b. Ponudbeni list i izmjena ponude (<i>Ponudbeni list, Ponudbeni list -dodatak 1 i 2, Izmjena ponude, Pojašnjenje tablice sa podacima o dijelu ugovora koje će izvršiti pojedini član zajednice ponuditelja i podizvođači</i>)	11
c. Dodatak ponudi	77
d. Posebni uvjeti ugovora	83
e. Opći uvjeti ugovora	115
f. Međusobni sporazum između članova Zajednice ponuditelja	119
g. Tehničke specifikacije (<i>Svezak III – Knjiga 1 i 2 uključujući i dodatne informacije/izmjene dokumentacije od strane Naručitelja</i>)	141

KNJIGA 2

g. Tehničke specifikacije (<i>Svezak III – Knjiga 1 i 2 uključujući i dodatne informacije/izmjene dokumentacije od strane Naručitelja</i>)	391
h. Nacrti (sadržaj i na DVD-u)	1291

KNJIGA 3

i. Troškovnik (<i>uključuje ispravak računske pogreške i prihvrat ispravka računske pogreške</i>)	1315
j. Prijedlog izvođača	1805

KNJIGA 4

j. Prijedlog izvođača	2295
k.	2527
k.1 Organizacijska shema izvođača	2529
k.2 Tehnički stručnjaci i ključno osoblje uključeno u izvršenje ugovora	2535
k.3 Radno iskustvo tehničkih stručnjaka i ključnog osoblja uključenog u izvršenje ugovora ...	2555
k.4 Preliminarni vremenski plan i Preliminarni Plan izvođenja radova	2561
k.5 Ključni proizvodni sklopovi (<i>tablica i svi prilozi</i>)	2713
k.6 Kameni materijal i stalne deponije	2769
k.7 Preliminarni Plan osiguranja kvalitete	2773
k.8 Izjava o prihvatanju svih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje	2899
l.	2915
l.1. Zahtjevi Naručitelja za pojašnjenjem ponude i zaprimljena pojašnjenja	2917
l.2. Upute ponuditeljima (<i>Svezak I, Knjiga 1</i>)	3207
l.3. Popis unutrašnjih akata HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o.	3251

0

0

0004

h

PROJEKT:

**REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG I IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA NA
DIONICI DUGO SELO - KRIŽEVCI**

a.

Sporazum

he

0006

SPORAZUM [5/16-EU]

Ovaj Sporazum sklopljen je dana 29.04.2016 između

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Mihanovićeve 12, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 39901919995
koje zastupa predsjednica Uprave Renata Suša
(dalje u tekstu "Naručitelj"),

i zajednice ponuditelja koju čine:

DIV d.o.o., Bobovica 10/a, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814, broj računa i naziv banke:
HR7323600001101790143, Zagrebačka banka d.d., koje zastupa predsjednik Uprave Tomislav
Debeljak

DALEKOVOD d.d., Ul. Marijana Čavića 4, Zagreb, Hrvatska, OIB: 47911242222, broj računa i
naziv banke: HR8323600001101226102, Zagrebačka banka d.d., koje zastupa predsjednik Uprave
Alen Premužak

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB:
06588149401, broj računa i naziv banke: HR3023600001101227638, Zagrebačka banka d.d., koje
zastupa predsjednik Uprave Alen Čović
(dalje u tekstu "Izvođač").

Broj objave poziva za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina:
2015/S 005-0024515 od 03.07.2015., datum slanja poziva za nadmetanje – sektor 02.07.2015.

Budući da Naručitelj želi da Radove:

**„Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici
Dugo Selo – Križevci“ (ebn: 14-EU/JP-15)**

izvrši Izvođač te da je prihvatio Ponudu Izvođača za izvršenje i dovršetak ovih Radova i
otklanjanje nedostataka na njima,

Naručitelj i Izvođač ugovorili su kako slijedi:

1. U ovom Sporazumu riječi i izrazi imaju ista značenja kao u Uvjetima ugovora na koje se
poziva u daljnjem tekstu.
2. Sljedeći dokumenti smatraju se dijelom, čitaju se i tumače kao dio ovog Ugovora:
 - a) Sporazum
 - b) Ponudbeni list i izmjena ponude
 - Ponudbeni list
 - Ponudbeni list (dodatak 1)
 - Ponudbeni list (dodatak 2)

- Izmjena ponude pri čemu se obračunava naznačeni popust linearno na sve stavke unutar navedenih poglavlja osim za poglavlje 3.1.1.1.1. KOLOSJEK gdje se popust od 5% obračunava samo na stavke 5 i 6 sukladno navedenome u izmjeni ponude
 - Pojašnjenje tablice sa podacima o dijelu ugovora koje će izvršiti pojedini član zajednice ponuditelja i podizvoditelji
- c) Dodatak ponudi
 - d) Posebni uvjeti ugovora
 - e) Opći uvjeti ugovora
 - f) Međusobni sporazum između članova Zajednice ponuditelja
 - g) Tehničke specifikacije (Svezak III – Knjiga 1 i 2 uključujući i dodatne informacije/izmjene dokumentacije za nadmetanje od strane Naručitelja)
 - h) Nacrti (na DVD-u)
 - i) Troškovnik (uključuje ispravak računske pogreške i prihvata ispravka računske pogreške)
 - j) Prijedlog Izvođača
 - k) Organizacijska shema izvođača, Tehnički stručnjaci i ključno osoblje uključeno u izvršenje ugovora, Radno iskustvo tehničkih stručnjaka i ključnog osoblja uključenog u izvršenje ugovora, Preliminarni vremenski plan i Preliminarni Plan izvođenja radova, Ključni proizvodi i sklopovi (tablica i svi prilozi), Kameni materijali i stalne deponije, Preliminarni plan osiguranja kvalitete, Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje
 - l) Zahtjevi Naručitelja za pojašnjenjem ponude i zaprimljena pojašnjenja, Upute ponuditeljima (Svezak I, Knjiga I), Popis unutrašnjih akata HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o.,
3. U zamjenu za plaćanja od strane Naručitelja Izvođaču kao što je spomenuto u daljnjem tekstu, Izvođač se obvezuje Naručitelju projektirati, izvršiti i dovršiti Radove i otkloniti bilo koje nedostatke na njima, u skladu s odredbama Ugovora.
 4. Naručitelj se obvezuje platiti Izvođaču u zamjenu za izvršenje i dovršenje Radova i otklanjanje nedostataka na njima, u vrijeme i na način predviđen Ugovorom:

Prihvaćeni ugovorni iznos:

1.239.557.818,93 HRK

(jednamilijarddvjestotridesetdevetmilijunapetstopeidesetsedamtisućasamstoosamnaestkunai devedesettrilipe)

PDV:

309.889.454,73 HRK

(tristodevetmilijunaosamstoosamdesetdevettisućčetristopedesetčetirkuneisedamdesettrilipe)

Ukupno:

1.549.447.273,66 HRK

(jednamilijardpetstočetridesetdevetmilijunačetristočetridesetsedamtisućadvijestosedamdesettri kuneišezdesetšestlipa)


U znak prihvatanja, strane ovog Sporazuma potpisuju Sporazum na gore navedeni datum sukladno propisima Republike Hrvatske. Datum sklapanja Sporazuma je datum potpisa zadnje strane potpisnice Sporazuma.

Ovaj Sporazum je napisan u 4 (četiri) izvorna primjerka od kojih 2 (dva) primjerka zadržava Naručitelj, a 2 (dva) primjerka Izvođač.


U ime i za račun Naručitelja:

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Ime i prezime: Renata Suša
Funkcija: predsjednica Uprave

Potpis: 

Datum: 29/04/16



U ime i za račun Izvođača:

DIV d.o.o.

Ime i prezime: Tomislav Debeljak
Funkcija: predsjednik Uprave


Potpis: ¹⁶  **DIV d.o.o.**

Datum: 29.04.2016
10430 SAGOBOR, BEOVICA 10 a
Tel. 3377-000, Fax. 3376-155, 3376-156
MB 3659978

DALEKOVOD d.d.

Ime i prezime: Alen Premužak

Funkcija: predsjednik Uprave


Potpis: 

Datum: 29.04.2016

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.

Ime i prezime: Alen

Funkcija: predsjednik Uprave

Potpis: 

Datum: 29.04.2016



»ZM« d. o. o. 8
ZAGREB — R. Frangeša Mihanovića 9

VIC
OFFICE
OF THE
ATTORNEY GENERAL
STATE OF CALIFORNIA

Page 10

PROJEKT:

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG I IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA NA
DIONICI DUGO SELO - KRIŽEVCI

Opći uvjeti ugovora

OPĆI UVJETI UGOVORA

Ugovor između ostalih dijelova navedenih u Sporazumu čine i "Opći uvjeti Ugovora", koji su dio "Uvjeta ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja" prvo izdanje 1999. izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu. U Svesku II, Knjizi 3 nalaze se "Posebni uvjeti Ugovora" koji sadrže izmjene i dopune ovih Općih uvjeta.

Opći uvjeti nisu reproducirani u ovom dokumentu, ali se mogu kupiti od izdavača hrvatskog izdanja.

Kontakt podaci su:

Hrvatska komora inženjera građevinarstva
Ulica grada Vukovara 271
10 000 Zagreb
Telefon: 01/5508-420 i 01/5508-447
Telefaks: 01/5508-424 i 01/5508-448
Elektronička pošta: info@hkig.hr
web: <http://www.hkig.hr>

4.3. Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora

Izvođač će (na svoj trošak) pribaviti Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora, u iznosu i u valuti koja je navedena u Dodatku ponudi. Ako iznos nije naveden u Dodatku ponudi, tada se ovaj članak ne primjenjuje.

Izvođač će Naručitelju dostaviti Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora u roku od 28 dana nakon što primi Pismo o prihvatanju i kopiju će dostaviti Inženjeru. Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora treba izdati osoba iz zemlje (ili iz druge jurisdikcije) koju odobri Naručitelj, a u obliku koji je dan u prilogu Posebnih uvjeta Ugovora, ili u nekom drugom obliku koji odobri Naručitelj.

Izvođač će osigurati da je Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora valjano i izvršivo sve dok Izvođač ne dovrši Radove i otkloni eventualne nedostatke. Ako se u uvjetima Sredstva osiguranja za izvršenje Ugovora navodi njegov datum isteka, a Izvođač još nije stekao pravo da dobije Potvrdu o ispunjenju ugovora do datuma koji pada 28 dana prije datuma isteka, Izvođač će produžiti važenje Sredstva osiguranja za izvršenje Ugovora sve dok Radovi ne budu dovršeni i dok nisu otklonjeni eventualni nedostaci.

Naručitelj neće postaviti zahtjev iz Sredstva osiguranja za izvršenje Ugovora, osim iznosa na koje Naručitelj ima pravo prema Ugovoru i to u slučaju:

- (a) propusta Izvođača da produži važenje Sredstva osiguranja za izvršenje Ugovora kako je to opisano u prethodnom odlomku, u kojem slučaju Naručitelj može potraživati puni iznos Sredstva osiguranja
- (b) propusta Izvođača da Naručitelju plati dužni iznos, bilo da je to dogovoreno s Izvođačem ili je to utvrđeno u skladu s člankom 2.5. [*Potraživanja Naručitelja*] ili člankom 20. [*Potraživanja, sporovi i arbitraža*], u roku od 42 dana nakon takvog dogovora ili utvrđivanja
- (c) propusta Izvođača da otkloni povredu Ugovora u roku od 42 dana nakon što primi obavijest Naručitelja kojom se traži da se povreda otkloni ili
- (d) okolnosti koje daju pravo Naručitelju da raskine ugovor prema članku 15.2. [*Raskid od strane Naručitelja*] bez obzira na to je li obavijest o raskidu dostavljena ili nije.

Naručitelj će Izvođača obešteti za svaku štetu, gubitak i troškove (uključujući i nagradu i troškove odvjetnika i sudske troškove) koji proizlaze iz potraživanja na temelju Sredstva osiguranja za izvršenje Ugovora, u onom obujmu do kojeg Naručitelj nije imao pravo postaviti zahtjev.

Naručitelj će vratiti Izvođaču Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora u roku od 21 dana nakon što dobije kopiju Potvrde o ispunjenju Ugovora.

4.3.

Predstavnik Izvođača

Izvođač će imenovati Predstavnik Izvođača i dati mu sve potrebne ovlasti kako bi mogao nastupati u ime Izvođača na temelju Ugovora.

Osim ako Predstavnik Izvođača nije naveden u Ugovoru, Izvođač će, prije Datuma početka, dostaviti na odobrenje Inženjeru ime i podatke osobe koju Izvođač predlaže da bude imenovana kao Predstavnik Izvođača. Ako odobrenje nije dano ili je naknadno povučeno ili ako imenovana osoba ne nastupa u svojstvu Predstavnik Izvođača, Izvođač će na sličan način dostaviti ime i podatke o drugoj odgovarajućoj osobi.

Bez prethodnog pristanka Inženjera, Izvođač neće povući imenovanje Predstavnik Izvođača ili imenovati zamjenu.

Sve vrijeme svog angažmana Predstavnik Izvođača posvetit će usmjeravanju izvršenja

Predujam će se otplaćivati postotkom odbitka u Ovjerenim situacijama. Ako u Dodatku ponudi nisu navedeni drugi postoci;

- (a) odbici će početi s Ovjerenom situacijom u kojoj ukupni iznos svih potvrđenih privremenih plaćanja (bez predujma i odbitaka i otplate zadržanog iznosa) prijeđe deset posto (10%) Prihvaćenog ugovornog iznosa, umanjeno za Procijenjene iznose i
- (b) odbici će se vršiti po stopi amortizacije jedne četvrtine (25%) iznosa svake Ovjerene situacije (bez predujma i odbitaka i otplate zadržanog iznosa) u valuti i u omjerima predujma, sve dok predujam ne bude potpuno otplaćen.

Ako predujam nije otplaćen prije izdavanja Potvrde o preuzimanju za Radove ili prije Raskida iz članka 15. *[Raskid od strane Naručitelja]*, članka 16. *[Obustava i Raskid od strane Izvođača]* ili članka 19. *[Viša sila]* (ovisno o slučaju), tada odmah dospijeva cijeli preostali dug i Izvođač ga mora platiti Naručitelju.

14.3.

Zahtjev za izdavanje Privremene situacije

Izvođač će dostaviti Inženjeru, poslije kraja svakog mjeseca, Izvještaj u šest primjeraka u onom obliku koji potvrdi Inženjer, u kojem će iznijeti sve iznose za koje Izvođač smatra da mu pripadaju, zajedno s popratnom dokumentacijom koja će obuhvaćati izvještaj o napretku radova tijekom mjeseca, u skladu s člankom 4.21. *[Izvještaji o napredovanju radova]*.

Izvještaj će obuhvaćati sljedeće stavke, ovisno o slučaju, koje će biti izražene u raznim valutama u kojima se plaća Ugovorna cijena i to po sljedećem redoslijedu:

- (a) procijenjenu ugovornu vrijednost obavljenih Radova i Dokumentaciju Izvođača koja je izrađena do kraja mjeseca (uključujući Izmjene, ali bez članaka koje su navedene u točkama (b) do (g) u nastavku)
- (b) sve iznose koji se dodaju ili odbijaju zbog promjena u zakonodavstvu i promjena u troškovima, u skladu s člankom 13.7. *[Korekcije zbog izmjene u zakonodavstvu]* i člankom 13.8. *[Korekcije zbog promjene troškova]*
- (c) sve iznose koji se odbijaju kao zadržani iznos, a izračunavaju se primjenom postotka zadržanja navedenog u Dodatku ponudi na sveukupni iznos gore navedenih svota, sve dok tako zadržani iznos od strane Naručitelja ne dosegne maksimalni iznos Zadržanog iznosa koji je naveden u Dodatku ponudi
- (d) sve iznose koji se dodaju ili oduzimaju na ime predujma i otplate u skladu s člankom 14.2. *[Plaćanje predujma]*
- (e) sve iznose koji se dodaju ili odbijaju za Opremu i Materijale u skladu s člankom 14.5. *[Oprema i Materijali namijenjeni za Radove]*
- (f) sve ostale dodatke ili odbitke koji dospijevaju prema Ugovoru ili na drugi način, uključujući one iz članka 20. *[Potraživanja, sporovi i arbitraža]* i
- (g) odbitak iznosa koji su potvrđeni u svim prethodnim Situacijama.

14.4.

Dinamika plaćanja

Ako Ugovor sadrži Dinamiku plaćanja u kojoj su specificirani obroci u kojima će se platiti Ugovorna cijena, ako drukčije ne stoji u toj Dinamici;

- (a) obroci navedeni u Dinamici plaćanja predstavljat će procijenjenu ugovornu vrijednost za potrebe točke (a) članka 14.3. *[Zahtjev za izdavanje Privremene situacije]*
- (b) članak 14.5. *[Postrojenje i Materijali namijenjeni za Radove]* neće se primjenjivati i
- (c) ako ti obroci nisu definirani u odnosu na stvarni napredak izvođenja Radova, i ako

10. Zadržanog iznosa

Kada je za Radove izdana Potvrda o preuzimanju, Inženjer će potvrditi prvu polovicu Zadržanog iznosa za isplatu Izvođaču. Ako se Potvrda o preuzimanju izdaje za Dio radova ili dio Radova, potvrdit će se i platiti određeni dio Zadržanog iznosa. Taj omjer iznosi dvije petine (40%) omjera izračunatog dijeljenjem procijenjene ugovorne vrijednosti Dijela radova ili dijela Radova s procijenjenom konačnom Ugovornom cijenom.

Odmah nakon isteka posljednjeg datuma Razdoblja obavještanja o nedostacima, Inženjer će ovjeriti preostali dio Zadržanog iznosa za isplatu Izvođaču. Ako je Potvrda o preuzimanju izdana za Dio radova, odgovarajući postotak druge polovice Zadržanog iznosa bit će potvrđen i plaćen odmah nakon isteka Razdoblja obavještanja o nedostacima za taj Dio radova. Taj omjer iznosi dvije petine (40%) omjera izračunatog dijeljenjem procijenjene ugovorne vrijednosti Dijela radova s procijenjenom konačnom Ugovornom cijenom.

Međutim, ako prema članku 11. *[Odgovornost za nedostatke]* ostanu neki radovi koje treba završiti, Inženjer je ovlašten zastati s svjerom procijenjenog troška tih radova dok navedeni radovi ne budu izvršeni.

Kada se računaju navedeni omjeri, neće se u obzir uzimati korekcije iz članka 13.7. *[Korekcija zbog promjene u zakonodavstvu]* i članka 13.8. *[Korekcija zbog promjene troškova]*.

10. Obračun po dovršetku

U roku od 84 dana nakon što primi Potvrdu o preuzimanju za Radove, Izvođač će Inženjeru dostaviti šest kopija Obračuna po dovršetku radova uz popratnu dokumentaciju, i to u skladu s člankom 14.3. *[Zahtjev za izdavanje Privremene situacije]* u kojem će navesti:

- (a) vrijednost obavljenih radova u skladu s Ugovorom do datuma navedenog u Potvrdi o preuzimanju Radova
- (b) sve ostale iznose za koje Izvođač smatra da su dospjeli i
- (c) procjenu svih ostalih iznosa za koje Izvođač smatra da će mu dospjeti prema Ugovoru. Takvi procijenjeni iznosi bit će posebno prikazani u Obračunu po dovršetku radova.

Inženjer će tada izvršiti ovjeru u skladu s člankom 14.6. *[Izdavanje Privremene situacije]*.

14.11. Zahtjev za izdavanje Okončane situacije

U roku od 56 dana nakon što primi Potvrdu o ispunjenju Ugovora, Izvođač će Inženjeru dostaviti nacrt Okončane situacije u šest kopija s popratnom dokumentacijom u obliku koji je odobrio Inženjer, a u kojem će biti detaljno navedeni:

- (a) vrijednost obavljenih radova u skladu s Ugovorom i
- (b) svi ostali iznosi za koje Izvođač smatra da su mu plativi prema Ugovoru ili na drugi način.

Ako se Inženjer ne složi ili ne može ovjeriti neki dio nacrt Okončane situacije, Izvođač će dostaviti dodatne informacije koje Inženjer opravdano zatraži i u nacrtu će izvršiti izmjene koje oni međusobno dogovore. Izvođač će pripremiti i dostaviti Inženjeru dogovorenu okončanu situaciju. Ta dogovorena situacija se u ovim uvjetima naziva "Okončana situacija".

Ako se, nakon rasprave između Inženjera i Izvođača i svih dogovorenih izmjena nacrt

**PROJEKT: REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG I DOGRADNJA DRUGOG KOLOSJEKA
NA DIONICI DUGO SELO - KRIŽEVCI**

**ŽELJEZNIČKA PRUGA: M102 ZAGREB GK – DUGO SELO
M103 DUGO SELO – NOVSKA
M201 (Gyekyenes) – DG – BOTOVO – KOPRIVNICA – DUGO SELO**

SVEZAK III

KNJIGA 3

POSEBNI UVJETI UGOVORA

OŽUJAK 2015.

0085

Članak

troškovniku za p-u i s-s podsustave pokriva trošak svih tih radova.

Izvođač je odgovoran za primjerenost, stabilnost i sigurnost svih aktivnosti na Gradilištu, svih metoda građenja i svih Radova.

4.2 Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora

Tekst 1. rečenice 2. stavka zamjenjuje se sljedećim tekstom:

Izvođač će Naručitelju dostaviti Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora zajedno s potpisanim Sporazumom kao što je definirano člankom 1.6 [*Sporazum*] i poslati kopiju Inženjeru.

4.4 Podizvođači

Tekst prve rečenice zamjenjuje se sljedećim tekstom:

Podizvođači (podizvoditelji) Ugovaratelja su gospodarski subjekti navedeni u Ponudbenom listu Dodatku 2, koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Svi Podizvođači koji nisu navedeni u Ugovoru podliježu odobrenju u skladu s odredbama primjenjivog zakona (članak 86. Zakona o javnoj nabavi) i članka 3.1 Ugovora. Odobrenje zahtjeva za promjenu Podizvođača, preuzimanje izvršenja dijela Ugovora i uvođenje jednog ili više novih Podizvođača sukladno navedenom zakonu uključuje procjenu usklađenosti s traženim uvjetima iz točaka 3. i 4. Sveska I, Knjige I Uputa ponuditeljima Dokumentacije za nadmetanje koji su propisani za Podizvođače. Izvođač može tijekom provedbe Ugovora zahtijevati, a Naručitelj može odobriti, uvođenje jednog ili više novih Podizvođača čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti Prihvaćenog ugovornog iznosa, neovisno o tome je li prethodno dao dio Ugovora u podugovor ili ne, sukladno proceduri opisanoj u odredbama navedenog zakona (članak 86. Zakona o javnoj nabavi).

U 2. stavku, točka (a), riječ „imenovan“ zamjenjuje se s riječi „naveden“.

Na kraju članka dodaje se novi stavak:

Izvođač treba osigurati da se zahtjevi koje Izvođač treba ispuniti, sadržani u članku 1.12 [*Povjerljivi podaci*], primjenjuju jednako i na svakog Podizvođača.

4.7 Iskolčenje

Na kraju 1. stavka dodaje se:

Izvođač je dužan osigurati da iskolčenje obavlja osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina.

Članak

nije potrebno sklapanje dodatka Ugovoru.

Za potrebe radova na p-u i s-s podsustavu:

Članak se mijenja i glasi:

- (a) Ugovorna cijena je Prihvaćeni ugovorni iznos za ovu stavku Radova koji podliježe korekcijama u skladu s ovim Ugovorom
- (b) Izvođač će platiti poreze, carine i davanja koja mora prema Ugovoru i Ugovorna cijena se neće korigirati zbog tih troškova osim kako je to navedeno u članku 13.7. [*Korekcije zbog izmjene u zakonodavstvu*]
- (c) sve količine koje budu navedene u nekom od Priloga procijenjene su količine i ne smiju se smatrati stvarnim ili točnim količinama Radova koje Izvođač mora izvesti i
- (d) sve količine ili podaci o cijenama navedeni u nekom Prilogu koriste se u svrhe navedene u Prilogu i mogu biti neprimjenjivi u druge svrhe.

Međutim, ako se neki dio Radova treba platiti prema nabavljenoj količini ili obavljenom poslu, odredbe za izmjere i procjene su one navedene u Posebnim uvjetima. Ugovorna cijena odgovarajuće će se odrediti, podložno korekcijama u skladu s Ugovorom.

14.3 Zahtjev za izdavanje Privremene situacije

U 1. rečenici 1. stavka tekst „šest primjeraka“ mijenja se i glasi „četiri primjerka

U 2. stavku točka (e) se ne primjenjuje.

Na kraju članka dodaje se tekst:

Izvođač će sastaviti Zahtjev na način da izrazi procijenjene vrijednosti i iznose posebno za radove koji će se naplaćivati iz OP Promet, te posebno za radove koji će se naplaćivati iz OP Konkurentnost i kohezija (vidi poglavlje 1.1. Uvod, Faznost radova, Svezak III, Knjiga 1 Tehničke specifikacije).

Osim tiskanih primjeraka Zahtjeva za izdavanje Privremene situacije, Izvođač treba dostaviti Inženjeru Troškovnik s cijenama i izvršenim količinama u elektronskoj formi (dokument u Excel-u), pri čemu ukupan iznos svake stavke treba biti izračunat pomoću formule koja množi jediničnu cijenu s količinom, zaokruživši iznos na dvije decimale.

Troškovnik u PDF-u ili iznose koji nisu rezultati formule u Excelu, Inženjer će odbiti i vratiti Izvođaču na korekciju.

Članak

14.5 Postrojenje i Materijali namijenjeni za Radove

Članak se ne primjenjuje.

14.8 Zakašnjelo plaćanje

Nakon 2. stavka dodaje se novi tekst:

Za zakašnjela plaćanja u kunama na obračun zateznih kamata primjenjivat će odredbe primjenjivog hrvatskog zakona (članak 12.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi NN br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13).

Kamata će se primjenjivati na vrijeme koje protekne između datuma roka plaćanja i datuma na koji se tereti račun vjerovnika.

14.9 Plaćanje Zadržanog iznosa

Prva rečenica drugog stavka mijenja se i glasi:

„Odmah nakon isteka posljednjeg datuma Razdoblja obavješćavanja o nedostacima, Naručitelj će ovjeriti preostali dio Zadržanog iznosa za isplatu Izvođaču.“

Treći stavak mijenja se i glasi:

„Međutim, ako prema članku 11. [Odgovornost za nedostatke] ostanu neki radovi koje treba završiti, Naručitelj je ovlašten zastati s ovjerom procijenjenog troška tih radova dok navedeni radovi ne budu izvršeni.“

Na kraju članka dodaje se tekst:

„Nakon što se izda Potvrda o preuzimanju i Inženjer odobri plaćanje prve polovine Zadržanog iznosa, Izvođač će imati pravo drugu polovinu Zadržanog iznosa zamijeniti garancijom, prema predlošku iz Ugovora.“

Nakon što Naručitelj zaprimi traženu garanciju u skladu s ugovorom, Inženjer će ovjeriti plaćanje druge polovine Zadržanog iznosa.

Naručitelj će Izvođaču vratiti garanciju u roku od 21 dan po primitku primjerka Potvrde o ispunjenju Ugovora.“

14.11 Zahtjev za izdavanje Okončane situacije

Tekst članka se briše i zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„U roku od 56 dana nakon što primi Potvrdu o ispunjenju Ugovora, Izvođač će Naručitelju dostaviti nacrt Okončane situacije u šest kopija s popratnom dokumentacijom u obliku koji je odobrio Naručitelj, a u kojem će biti detaljno navedeni:

(a) vrijednost obavljenih radova u skladu s Ugovorom i

DODATAK PONUDI

Predmet nabave: Nabava javnih radova "Rekonstrukcija postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci"

Evidencijski broj nabave: 14-EU/15-JP

Naručitelj: HŽ Infrastruktura d.o.o. Mihanovićeve 12, 10000 Zagreb

19.4.2016
1367889

Stavak	Članak Općih uvjeta Ugovora (Crvena knjiga FIDIC, Prvo izdanje 1999.)	Unos
Ime i adresa Naručitelja	1.1.2.2 i 1.3	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Mihanovićeve 12, 10000 Zagreb
Ime i adresa Izvođača	1.1.2.3 i 1.3	<i>Zajednica ponuditelja:</i> DIV d.o.o. , Bobovica 10/a, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814 DALEKOVOD d.d. , Ul. Marijana Čavića 4, Zagreb, Hrvatska, OIB: 47911242222 ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. , Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 06588149401
Ime i adresa Inženjera	1.1.2.4 i 1.3	<i>Zajednica ponuditelja:</i> INVESTINŽENJERING d.o.o. , Tuškanova 41, 10000 Zagreb, OIB: 78904416556 SGS Adriatica d.o.o. , Karlovačka cesta 4i, 10020 Zagreb, OIB: 69359376226
Rok dovršetka Radova	1.1.3.3	U roku 45 mjeseci od Datuma početka Radova
Razdoblje za obavijest o nedostacima	1.1.3.7	24 mjeseca
Sustav elektroničkog prijenosa	1.3	Telefaks ili elektronička pošta
Mjerodavno pravo	1.4	Pravo Republike Hrvatske
Mjerodavni jezik	1.4	Hrvatski jezik
Jezik za komunikacije	1.4	Hrvatski jezik
Vrijeme za pristup Gradilištu	2.1	U skladu s člankom Posebnih uvjeta
Iznos Sredstva osiguranja za dobro izvršenje Ugovora	4.2	10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa, u valutama i omjerima u kojima je plativa Ugovorna cijena
Normalno radno vrijeme	6.5	Od ponedjeljka do subote ožujak - rujan: 07:00 – 19:00 sati i listopad - veljača: 08:00 – 16:00 sati
Kazna za kašnjenje Radova	8.7 i 14.15(b)	2% Ugovorne cijene na dan, u valutama i omjerima u kojima je plativa Ugovorna cijena
Maksimalni iznos Kazne za kašnjenje	8.7	5% konačne Ugovorne cijene

Stavak	Članak Općih uvjeta Ugovora (Crvena knjiga FIDIC, Prvo izdanje 1999.)	Unos
<i>Ako postoje Paušalni iznosi:</i> Postotak za korekciju Paušalnih iznosa	13.5(b)	Nije primjenjivo
<i>Ako se primjenjuje Članak 13.8:</i> Korekcije zbog Promjene troška; Tablice korigiranih podataka	13.8	Nije primjenjivo
Ukupni predujam	14.2	10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa
Broj i raspored obroka	14.2	Jedan obrok, plaćanje po dostavi Garancije za povrat predujma
Valute i omjeri	14.2	100% u kunama
Početak otplate predujma	14.2(a)	U skladu s člankom Općih uvjeta
Amortizacija otplate predujma	14.2(b)	U skladu s člankom Općih uvjeta
Postotak Zadržanog iznosa	14.3	10% od Privremene situacije
Ograničenje Zadržanog iznosa	14.3	10% Prihvaćenog Ugovornog iznosa
Minimalni iznos Privremene situacije	14.6	2.5% Prihvaćenog Ugovornog iznosa
Valuta plaćanja	14.15	Hrvatska kuna (HRK)
Rokovi za dostavu osiguranja	18.1	(a) Dokaz o osiguranju: unutar 14 dana nakon dostave Obavijesti o Datumu početka
	18.1	(b) Odgovarajuće police osiguranja: unutar 28 dana nakon dostave Obavijesti o Datumu početka
Maksimalni iznos odbitaka za osiguranje rizika Naručitelja	18.2(d)	Nije primjenjivo
Minimalni iznos osiguranja od povreda osoba i oštećenja imovine (osiguranje za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti)	18.3	38.000.000,00 HRK po štetnom događaju, s neograničenim brojem nastanaka štetnog događaja
Datum imenovanja Vijeća za rješavanje sporova (VRS)	20.2	U skladu s člankom Posebnih uvjeta
Broj članova Povjerenstva za rješavanje sporova	20.2	U skladu s člankom Posebnih uvjeta

O

Opis (Tehničke specifikacije Svezak III, Knjiga 1 točka 3.2.1.)	Rok dovršetka (Tehničke specifikacije Svezak III, Knjiga 1 točka 3.2.1.)	Kazna za zakašnjenje (Članak 8.7)
DIO 1:		Kazna za zakašnjenje će se naplatiti za svaki dan koji protekne između Roka dovršetka Radova i datuma koji je naveden u Potvrdi o preuzimanju Radova
Pružna dionica Dugo Selo - Križevci	U roku 45 mjeseci od Datuma početka Radova	
DIO 2:		Kazna za zakašnjenje će se naplatiti za svaki dan koji protekne između Roka dovršetka Radova i datuma koji je naveden u Potvrdi o preuzimanju Radova
Ulica Ivana Gorana Kovačića	U roku 45 mjeseci od Datuma početka Radova	
DIO 3:		Kazna za zakašnjenje će se naplatiti za svaki dan koji protekne između Roka dovršetka ovog Dijela radova i datuma koji je naveden u Potvrdi o preuzimanju ovog Dijela radova
Križanja izvan razine	3 godine od Datuma početka	

DIV d.o.o.
Tomišić Džebeljak
Vornica Viljak
10430 SMOBOR, Bobovica 10 a
Tel. 3377-000, Fax. 3376-155, 3376-156
MB 3659876

10430 SAMOBOR, Bobovica 10 a
Tel. 3377-000, Fax. 3376-155, 3376-156
MB 3652976

10430 SAMOBOR, Bobovica 10 a
Tel. 3377-000, Fax. 3376-155, 3376-156
MB 3652976

10430 SAMOBOR, Bobovica 10 a
Tel. 3377-000, Fax. 3376-155, 3376-156
MB 3652976

Mirko Leko



 ALL INFORMATION CONTAINED
 HEREIN IS UNCLASSIFIED
 DATE 01-14-01 BY 60322 UCBAW/PJG
 EXCEPT WHERE SHOWN
 OTHERWISE



 ALL INFORMATION CONTAINED
 HEREIN IS UNCLASSIFIED
 DATE 01-14-01 BY 60322 UCBAW/PJG
 EXCEPT WHERE SHOWN
 OTHERWISE

a - ZAGREB-MONTA

a - ZAGREB-MONTA

ZM
»ZM« d. o. o.
ZAGREB — R. Frangeša Mihanovića 9

ZM
»ZM« d. o. o.
ZAGREB — R. Frangeša Mihanovića 9



HŽ INFRASTRUKTURA

Pozicija Plana: 6.4.1.

1. DODATAK UGOVORU 24. 16.009.03.00.
broj 5/16-EU

„REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG I IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA
ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI
DUGO SELO – KRIŽEVCI“



Europska unija



SADRŽAJ

	Str.
a. 1. Dodatak ugovoru	5
b. Prilog 1 - Podizvoditelji	13
- IZGRADNJA KRAŠ d.o.o. (Dopis Glavnog nadzornog inženjera s priložima)	15
- GEOINVEST d.o.o. (Dopis Glavnog nadzornog inženjera s priložima)	25
- GK GRUPA d.o.o. (Dopis Glavnog nadzornog inženjera s priložima)	37
- AKRO OBJEKT d.o.o. (Dopis Glavnog nadzornog inženjera s priložima)	45
- Obrt za izgradnju i usluge Telekomunikacije (Dopis Glavnog nadzornog inženjera s priložima) ..	57
c. Prilog 2 - Izmjena konzorcijskog sporazuma	71
- 1. dodatak ugovora o osnivanju konzorcija od 30.06.2016.	
- Primjerak obrasca objedinjene privremene situacije/računa i konačne situacije	
d. Prilog 3 - Pitanja i odgovori (2)	77

PROJEKT:

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG I IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA NA
DIONICI DUGO SELO - KRIŽEVCI

a.

1. Dodatak ugovoru

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Mihanovićeve 12, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 39901919995, koje zastupa član Uprave Ivan Kršić dipl.ing.građ. (dalje u tekstu "Naručitelj") s jedne strane

i zajednice ponuditelja koju čine:

DIV d.o.o., Bobovica 10/a, Samobor, Hrvatska, OIB: 33890755814, broj računa i naziv banke: HR7323600001101790143, Zagrebačka banka d.d., koje zastupa predsjednik Uprave Tomislav Debeljak

DALEKOVOD d.d., Ul. Marijana Čavića 4, Zagreb, Hrvatska, OIB: 47911242222, broj računa i naziv banke: HR8323600001101226102, Zagrebačka banka d.d., koje zastupa predsjednik Uprave Alen Premužak

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 06588149401, broj računa i naziv banke: HR3023600001101227638, Zagrebačka banka d.d., koje zastupa predsjednik Uprave Alen Čović

(dalje u tekstu "Izvođač") s druge strane

zaključili su ovaj

1. DODATAK UGOVORU broj 5/16-EU

**za radove na „Rekonstrukciji postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke
pruge na dionici Dugo Selo – Križevci“ (ebn:14-EU/JP-15)**

I.

Dana 29.04.2016. ugovorne strane potpisale su Ugovor broj 5/16-EU kojim je ugovoreno izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci.

II.

Ovim 1. Dodatkom Ugovoru broj 5/16-EU mijenja se Ugovor broj 5/16-EU na sljedeći način:

1. U skladu s člankom 4.4. Posebnih uvjeta Ugovora (str. 85-113) uvode se novi podizvoditelji te se navedenim podizvoditeljima u dijelu Ugovora pod nazivom Podaci o podizvoditeljima (Ponudbeni list, Dodatak 2, str. 21-31) dodaju sljedeći podizvoditelji:

1) PODIZVODITELJ

Naziv podizvoditelja (tvrtka, skraćena tvrtka)	IZGRADNJA KRAŠ d.o.o.
Sjedište podizvoditelja	42000 Varaždin
Adresa podizvoditelja	Krešimira Filića 3a
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)	22078550848
Broj računa i naziv banke	HR522402006-110046428 ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.
Kontakt osoba podizvoditelja	Dario Kraš, ing.el

PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI PODIZVODITELJ

Podizvoditelj	Predmet i količina ¹	Vrijednost ²	Postotni dio
IZGRADNJA KRAŠ d.o.o.	Radovi na izmještanju i izgradnji DTK kabelske kanalizacije i optičke mreže (Stavke: 3.1.1.2.10. i 3.1.3.3.) prema prilogu 1 ovog Dodatka.	280.048,12 kn	0,02 %

Napomena:

Preuzimanjem radova od strane podizvoditelja IZGRADNJA KRAŠ d.o.o. umanjuje se sveukupna vrijednost radova i usluga člana zajednice ponuditelja Dalekovod d.d. za 280.048,12 kn tj. 0,02%.

2) PODIZVODITELJ

Naziv podizvoditelja (tvrtka, skraćena tvrtka)	GEOINVEST d.o.o.
Sjedište podizvoditelja	42000 Varaždin
Adresa podizvoditelja	Braće Radić 30
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)	68413703272
Broj računa i naziv banke	HR8523400091110144202
Kontakt osoba podizvoditelja	Zlatko Kovačić, ing. građ.

PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI PODIZVODITELJ

Podizvoditelj	Predmet i količina	Vrijednost	Postotni dio
GEOINVEST d.o.o.	Bušenje pilota i ugradnja armaturnih koševa i betona, (Stavke: 3.1.3.1. i 3.1.1.6.) prema prilogu 1 ovog Dodatka.	7.167.082,35 kn	0,58 %

Napomena:

Preuzimanjem radova od strane podizvoditelja GEOINVEST d.o.o. umanjuje se sveukupna vrijednost radova i usluga podizvoditelja Hidroelektra Niskogradnja d.d. za 7.167.082,35 kn tj. 0,58%.

3) PODIZVODITELJ

Naziv podizvoditelja (tvrtka, skraćena tvrtka)	GK GRUPA d.o.o.
Sjedište podizvoditelja	42000 Varaždin
Adresa podizvoditelja	Miroslava Krleže 1/1
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)	32165824835
Broj računa i naziv banke	HR3124840081104358274, RBA
Kontakt osoba podizvoditelja	Nenad Panić, dipl.ing.

PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI PODIZVODITELJ

Podizvoditelj	Predmet i količina	Vrijednost	Postotni dio
GK GRUPA d.o.o.	Izvođenje šljunčanih drenova promjera 60 cm (Stavka: 3.1.3.1.) prema prilogu 1 ovog Dodatka.	2.961.360,00 kn	0,24 %

Napomena:

Preuzimanjem radova od strane podizvoditelja GK GRUPA d.o.o. umanjuje se sveukupna vrijednost radova i usluga podizvoditelja Hidroelektra Niskogradnja d.d. za 2.961.360,00 kn tj. 0,24%.

¹ Poglavlje/a troškovnika i/ili pojedinačni broj stavaka/e troškovnika

² Ukupna vrijednost radova/usluga - zbroj svih ukupnih cijena stavki troškovnika bez PDV-a.

4) PODIZVODITELJ

Naziv podizvoditelja (tvrtka, skraćena tvrtka)	AKRO OBJEKT d.o.o.
Sjedište podizvoditelja	10290 Zaprešić
Adresa podizvoditelja	K.Š.Đalskog 33
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)	99374221236
Broj računa i naziv banke	HR1224840081102701080 , RBA
Kontakt osoba podizvoditelja	Ivica Princip

PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI PODIZVODITELJ

Podizvoditelj	Predmet i količina	Vrijednost	Postotni dio
AKRO OBJEKT d.o.o.	Radovi na izradi temelja stupova i portala kontaktne mreže (Stavke: 3.2.1.1. i 3.2.1.2.) prema <u>prilogu 1</u> ovog Dodatka.	2.696.126,11 kn	0,22 %

Napomena:

Preuzimanjem radova od strane podizvoditelja AKRO OBJEKT d.o.o. umanjuje se sveukupna vrijednost radova i usluga člana zajednice ponuditelja Dalekovod d.d. za 2.696.126,11 kn tj. 0,22%.

5) PODIZVODITELJ

Naziv podizvoditelja (tvrtka, skraćena tvrtka)	Obrt za izgradnju i usluge „Telekomunikacije“
Sjedište podizvoditelja	21230 Sinj
Adresa podizvoditelja	I.Nelipića 31
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)	30628263643
Broj računa i naziv banke	HR322360000110334981 Zagrebačka banka d.d.
Kontakt osoba podizvoditelja	Dražen Mušterić, dipl.ing.

PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI PODIZVODITELJ

Podizvoditelj	Predmet i količina	Vrijednost	Postotni dio
Obrt Telekomunikacije	Izvođenje građevinskih radova na zaštiti elektroenergetskih vodova HEP-a, javna rasvjeta u ulici I.G.Kovačića u Vrbovcu, rekonstrukcija NN i SN elektroenergetske mreže, javna rasvjeta križanja, vanjska rasvjeta i druga postrojenja uz prugu (Stavke: 3.1.1.10.3. (A - GRAĐEVINSKI RADOVI stavke 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), 3.1.1.2.11. (A - GRAĐEVINSKI RADOVI stavke 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 23), 3.1.3.11. (GRAĐEVINSKI RADOVI stavke 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29), 3.1.3.12. (GRAĐEVINSKI RADOVI stavke 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23), 3.2.5. (A - GRAĐEVINSKI RADOVI stavke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67)) prema <u>prilogu 1</u> ovog Dodatka.	1.408.543,38 kn	0,11 %

Napomena:

Preuzimanjem radova od strane podizvoditelja obrt Telekomunikacije umanjuje se sveukupna vrijednost radova i usluga člana zajednice ponuditelja Dalekovod d.d. za 1.408.543,38 kn tj. 0,11%.

REKAPITULACIJA	Vrijednost (bez PDV-a)	Postotni dio
Sveukupna vrijednost radova i usluga novouvedenih podizvoditelja (IZGRADNJA KRAŠ d.o.o., GEOINVEST d.o.o., GK GRUPA d.o.o., AKRO OBJEKT d.o.o. i Obrt Telekomunikacije)	14.513.159,96 kn	1,17 %

2. Mijenja se međusobni sporazum između članova Zajednice ponuditelja (UGOVOR O OSNIVANJU KONZORCIJA) od 19.04.2016. godine (str. 121-139) na sljedeći način:

Tekst iz članka 5. PLAĆANJE:

„Članovi su suglasni da za izvršene radove Naručitelj svakom Članu neposredno vrši plaćanje na sljedeće bankovne račune:

- *Dalekovod: IBAN:HR8323600001101226102 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.*
- *DIV: IBAN: HR7323600001101790143 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.*
- *ZM: IBAN: HR3023600001101227638 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.*

Ovim Ugovorom članovi Konzorcija DIV i ZM ovlašćuju Dalekovod da u ime Konzorcija ispostavlja privremene situacije/račune i konačne situacije za isporučenu opremu, realizirane radove i pružene usluge Naručitelju za ukupnu ugovornu vrijednost prema odredbama Ugovora o javnoj nabavi, obvezno prilažući privremene ili konačne situacije odnosno račune ostalih Članova za onaj dio ugovora koji su izvršili.

Članovi DIV i ZM se obvezuju pravodobno a sve sukladno odredbama Ugovora o javnoj nabavi dostaviti Dalekovodu svu dokumentaciju potrebnu za ispostavljanje mjesečnih privremenih situacija/konačne situacije/računa. Dalekovod će dostaviti Naručitelju kompletnu situaciju (sa svim prilogima) a sve sukladno propisanim uvjetima i rokovima iz Ugovora o javnoj nabavi.“

Zamjenjuju se sljedećim tekstom:

" Članovi su suglasni da za izvršene radove Naručitelj svakom Članu neposredno vrši plaćanje na sljedeće bankovne račune:

- *Dalekovod: IBAN: HR7223600001501858513 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.*
- *DIV: IBAN: HR7823600001501855883 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.*
- *ZM: IBAN: HR2023600001501854987 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.*

Svaki će Član pojedinačno ispostavljati privremene situacije/račune i konačne situacije za isporučenu opremu, realizirane radove i pružene usluge Naručitelju kao vjerodostojne isprave za evidenciju u poslovnim knjigama i plaćanje od strane Naručitelja. Na osnovu tako izdanih situacija/računa Naručitelj će vršiti plaćanja svakom Članu posebno.

Ovlašteni predstavnik Konzorcija objedinit će privremene situacije/račune i konačne situacije pojedinih članova Konzorcija na način da će izraditi naslovnu stranicu/rekapitulaciju koja će prikazivati ukupno izvedene radove u pojedinom obračunskom razdoblju od strane svih članova Konzorcija i koja će u svojoj razradi sadržavati sve izvedene i obračunate (objedinjene) troškovničke stavke. U prilogu objedinjene privremene situacije/računa i konačne situacije nalazit će se privremene situacije/računi i konačne situacije svakog člana Konzorcija.

Primjerak obrasca objedinjene privremene situacije/račune i konačne situacije je prilog 2 i čini sastavni dio ovog Dodatka. "

3. U dijelu ugovora KNJIGA 2 poglavlje g. Tehničke specifikacije (Svezak III – Knjiga 1 i 2 uključujući i dodatne informacije/izmjene dokumentacije od strane Naručiitelja) dodaju se pitanja i odgovori (Pitanja i odgovori (2)) od rednog broja 52 do rednog broja 114.

Ova Pitanja i odgovori (2) nalaze se u prilogu 3 i čine sastavni dio ovog Dodatka.

Navedena pitanja i odgovori (2) objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave kao prilog dopisu naručiitelja (Dodatne informacije/izmjene dokumentacije (2) br. 2405/15 od 11. kolovoza 2015) koji se nalazi na stranici 1116 ugovora 5/16-EU.

III.

Ovaj 1.Dodatak Ugovoru broj 5/16-EU stupa na snagu na dan potpisa strane potpisnice koja ga je posljednja potpisala.

IV.

Ovaj 1.Dodatak Ugovoru broj 5/16-EU sastavljen je u 4 (četiri) izvorna primjerka od kojih 2 (dva) primjerka zadržava Naručiitelj, a 2 (dva) primjerka Izvođač.

U ime i za račun Naručiitelja:

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Ime i prezime: Ivan Kršić dipl.ing.građ.

Funkcija: Član Uprave

Potpis: _____

Datum: 15-12-2016



U ime i za račun Izvođača:

DIV d.o.o.

Ime i prezime: Tomislav Debeljak

Funkcija: predsjednik Uprave

Potpis: _____

Datum: _____

10430 SAMOBOR, Bobovica 10 a
Tel. 3377-000, Fax 3376-155, 3376-156
MB 3359976

DALEKOVOD d.d.

Ime i prezime: Alen Premužak

Funkcija: predsjednik Uprave

Potpis: _____

Datum: _____

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.

Ime i prezime: Alen Čović

Funkcija: predsjednik Uprave

Potpis: _____

Datum: _____

ZAGREB – R. Frangula Vihariovića 9

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Mihanovićeve 12, Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 39901919995, broj računa i naziv banke: HR4423400091110252804, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, koju zastupa predsjednik Uprave Ivan Kršić, dipl. ing. građ.

(u daljnjem tekstu: **Naručitelj**)

i

zajednica gospodarskih subjekata koju čine:

DIV GRUPA d.o.o. (pravni sljednik: DIV d.o.o.), Bobovica 10/a, Samobor, Republika Hrvatska, OIB: 33890755814, broj računa i naziv banke: HR7323600001101790143, Zagrebačka banka d.d., kojeg zastupa predsjednik Uprave Tomislav Debeljak

Dalekovod, d.d., Ul. Marijana Čavića 4, Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 47911242222, broj računa i naziv banke: HR8323600001101226102, Zagrebačka banka d.d., kojeg zastupa predsjednik Uprave Tomislav Rosandić

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 06588149401, broj računa i naziv banke: HR3023600001101227638, Zagrebačka banka d.d., koju zastupa predsjednik Uprave Alen Čović

(u daljnjem tekstu: **Izvođač**)

zaključuju sljedeći

2. Dodatak Ugovoru broj 5/16-EU 24. 16.003 04.00.
za radove na „Rekonstrukciji postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka
željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci“
(EBN:14-EU/15-JP)

I.

Ugovorne strane suglasno potvrđuju da su dana 29.04.2016. godine sklopile Ugovor broj 5/16-EU za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci u vrijednosti 1.239.557.818,93 kn (bez PDV-a) (u daljnjem tekstu: Ugovor broj 5/16-EU) i 1. Dodatak Ugovoru broj 5/16-EU dana 15.12.2016. godine.

1. Dodatkom Ugovoru broj 5/16-EU nije promijenjena vrijednost Ugovora broj 5/16-EU.

II.

Ovim 2. Dodatkom Ugovoru broj 5/16-EU mijenja se Ugovor broj 5/16-EU na način da će stavka 3.1.1.1.1. 6 – *dobava i ugradnja tucanika*, koja je u 100%-tnom udjelu trebala biti izvedena od strane ZAGREB-MONTAŽE d.o.o., odnosno podugovaratelja HIDROELEKTRE NISKOGRADNJE, d.d., biti preraspodijeljena u okviru ugovorene jedinične cijene na sljedeći način:

Red. br.	Stavka	Izvođač	Jed . mj.	Tehnički uvjeti (Svezak III- Knjiga 2) dio knjige/ poglavlje	Količina	Jedinična cijena (kn/m ³)	Ukupna cijena (u kn bez PDV-a)
1.	3.1.1.1.1. 6	ZAGREB-MONTAŽA d.d., odnosno podugovaratelj HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, d.d. DIV GRUPA d.o.o.	m ³	2.1.1./1.2.	67.666,00	255,43	17.283.926,38
					10.000,00	255,43	2.554.300,00
UKUPNO:					77.666,00		19.838.226,38

U navedenu jediničnu cijenu uključen je popust od 5% (pet posto) sukladno Ponudbenom listu i izmjeni ponude koja je sastavni dio Ugovora broj 5/16-EU.

III.

Ovim 2. Dodatkom Ugovoru broj 5/16-EU mijenja se Ugovor broj 5/16-EU na način da se ugovaraju dodatni radovi (*Prilog 1.*) kod rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci prema troškovniku dodatnih radova koji čini sastavni dio ovog 2. Dodatka Ugovoru broj 5/16-EU u iznosu od: 391.819,35 kn

(slovima: *tristodevedesetjednitisućeosamstodevetnaestkunaitridesetpetlipo*)

PDV 25%: 97.954,84 kn

(slovima: *devedesetsedamtisućadevetstopedesetčetirkuneiosamdesetčetirilipo*)

Sveukupno: 489.774,19 kn

(slovima: *četiristoosamdesetdevettisućasedamstosedamdesetčetirkuneidevetnaestlipo*)

Ukupna vrijednost Ugovora broj 5/16-EU, 1. Dodatka Ugovoru broj 5/16-EU i ovog 2. Dodatka Ugovoru broj 5/16-EU: 1.239.949.638,28 kn

(slovima: *milijardudvjestotridesetdevetmilijunadevetstočetridesetdevettisućašestotridesetosamkunaidvadesetosamlipo*)

PDV 25%: 309.987.409,57 kn

(slovima: *tristodevetmilijunadevetstoosamdesetsedamtisućačetiristodevetkunaipedesetsedamlipo*)

Sveukupno: 1.549.937.047,85 kn

(slovima: *milijardupetstočetridesetdevetmilijunadevetstotridesetsedamtisućačetridesetsedamkunaiosamdesetpetlipo*)

Sukladno članku 75. stavak 3. Zakona o PDV-u, porezna obveza se prenosi na primatelja u iznosu od 309.987.409,57 kn.

Sukladno članku 75. stavak 3. Zakona o PDV-u, po ovom 2. Dodatku Ugovoru broj 5/16-EU porezna obveza se prenosi na primatelja u iznosu od 97.954,84 kn.

Ugovorena cijena je nepromjenjiva za sve vrijeme važenja Ugovora broj 5/16-EU.

Količina izvedenih dodatnih radova obračunat će se upisom u Građevinsku knjigu koju ovjerava nadzorni inženjer.

Vrijednost dodatnih radova iznosi 0,03 % Ugovora broj 5/16-EU.

IV.

Ovim 2. Dodatkom Ugovoru broj 5/16-EU mijenja se Ugovor broj 5/16-EU na sljedeći način:

U skladu sa člankom 4.4. Posebnih uvjeta Ugovora (str. 85-113) uvode se novi podugovaratelji te se navedenim podugovarateljima u dijelu Ugovora broj 5/16-EU pod nazivom Podaci o podugovarateljima (Ponudbeni list, Dodatak 2, str. 21-31) dodaju sljedeći podugovaratelji:

a) **novouvedeni podugovaratelji koji preuzimaju radove članova zajednice gospodarskih subjekata:**

1.) **PODUGOVARATELJ**

Naziv podugovaratelja (tvrtka, skraćena tvrtka)

GEORAD d.o.o.

Sjedište podugovaratelja

Zagreb

Adresa podugovaratelja

Kornatska 1

OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)

49756748234

Broj računa i naziv banke

HR5324080021100006825
PARTNER BANKA d.d.

Kontakt osoba podugovaratelja

Božo Ivančić, ing. građ.

PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI PODUGOVARATELJ

Podugovaratelj (naziv)	Predmet i količina ¹	Vrijednost ²	Postotni dio
GEORAD d.o.o.	<u>stavke:</u> 3.1.3.6. i 3.1.3.7.	4.590.270,27 kn	0,37

Napomena:

Preuzimanjem radova od strane podugovaratelja GEORAD d.o.o. umanjuje se sveukupna vrijednost radova člana zajednice gospodarskih subjekata ZM d.o.o. za 4.590.270,27 kn, tj. 0,37 % Ugovora broj 5/16-EU.

2.) PODUGOVARATELJ

Naziv podugovaratelja (tvrtka, skraćena tvrtka)	INSTAL-PROM d.o.o.
Sjedište podugovaratelja	Zagreb
Adresa podugovaratelja	Ljutomerska 33 A
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)	21231984689
Broj računa i naziv banke	HR7923600001101446558 Zagrebačka banka d.d.
Kontakt osoba podugovaratelja	Matej Bungić

PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI PODUGOVARATELJ

Podugovaratelj (naziv)	Predmet i količina ³	Vrijednost ⁴	Postotni dio
INSTAL-PROM d.o.o.	<u>stavke:</u> 3.1.1.2. - DONJI USTROJ - PRUGA o 3.1.1.2.4. – plinovodi o 3.1.1.2.5. – vodoopskrbni cjevovodi 3.1.3.4. - VODOVODI 3.1.3.4.1. – vodovodi – KR04 i KR05 3.1.3.4.2. – vodovodi – KR03 i KR12 3.1.3.5. – PLINOVODI	6.786.941,15 kn	0,55

Napomena:

Preuzimanjem radova od strane novoimenovanog podugovaratelja INSTAL-PROM d.o.o., umanjuje se sveukupna vrijednost radova člana zajednice gospodarskih subjekata ZM d.o.o. za 6.786.941,15 kn, tj. 0,55 % Ugovora broj 5/16-EU.

3.) PODUGOVARATELJ

Naziv podugovaratelja (tvrtka, skraćena tvrtka)	KONE d.o.o.
Sjedište podugovaratelja	Zagreb
Adresa podugovaratelja	Zagrebačka cesta 145 A/III
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)	15526597734
Broj računa i naziv banke	HR9824020061100096604 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.
Kontakt osoba podugovaratelja	Darko Zlatevski, dipl. ing.

PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI PODUGOVARATELJ

Podugovaratelj (naziv)	Predmet i količina ⁵	Vrijednost ⁶	Postotni dio
KONE d.o.o.	<u>stavke:</u> 3.1.1.3.3. 1-2	1.911.977,06 kn	0,15

¹ Poglavlje/a troškovnika i/ili pojedinačni broj stavaka/e troškovnika

² Ukupna vrijednost radova/usluga - zbroj svih ukupnih cijena stavki troškovnika bez PDV-a.

³ Poglavlje/a troškovnika i/ili pojedinačni broj stavaka/e troškovnika

⁴ Ukupna vrijednost radova/usluga - zbroj svih ukupnih cijena stavki troškovnika bez PDV-a.

⁵ Poglavlje/a troškovnika i/ili pojedinačni broj stavaka/e troškovnika

⁶ Ukupna vrijednost radova/usluga - zbroj svih ukupnih cijena stavki troškovnika bez PDV-a.

Napomena:

Preuzimanjem radova od strane podugovaratelja KONE d.o.o umanjuje se sveukupna vrijednost radova člana zajednice gospodarskih subjekata ZM d.o.o. za 1.911.977,06 kn, tj. 0,15 % Ugovora broj 5/16-EU.

4.) PODUGOVARATELJ

Naziv podugovaratelja (tvrtka, skraćena tvrtka)	MAGMA d.o.o.
Sjedište podugovaratelja	Požega
Adresa podugovaratelja	Industrijska 27
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)	49660480498
Broj računa i naziv banke	HR4623600001101232491 Zagrebačka banka d.d.
Kontakt osoba podugovaratelja	Zdenko Prskalo

PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI PODUGOVARATELJ

Podugovaratelj (naziv)	Predmet i količina ⁷	Vrijednost ⁸	Postotni dio
MAGMA d.o.o.	<u>stavke:</u> 3.1.1.3.2. BRAVARSKI RADOVI - KONSTRUKCIJE, BRAVARSKI I LIMARSKI RADOVI, bez stavke 5. Bravarski radovi – konstrukcije	7.749.421,84 kn	0,63

Napomena:

Preuzimanjem radova od strane novoimenovanog podugovaratelja MAGMA d.o.o umanjuje se sveukupna vrijednost radova člana zajednice gospodarskih subjekata ZM d.o.o. za 7.749.421,84 kn, tj. 0,63 % Ugovora broj 5/16-EU.

5.) PODUGOVARATELJ

Naziv podugovaratelja (tvrtka, skraćena tvrtka)	ZLARING d.o.o.
Sjedište podugovaratelja	Žagreb
Adresa podugovaratelja	Avenija Dubrovnik 24
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)	97665390982
Broj računa i naziv banke	HR7623600001101397239 Zagrebačka banka d.d.
Kontakt osoba podugovaratelja	Željko Jurina

PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI PODUGOVARATELJ

Podugovaratelj (naziv)	Predmet i količina ⁹	Vrijednost ¹⁰	Postotni dio
ZLARING d.o.o.	<u>stavke:</u> 3.1.2.3.B <u>dodatni radovi:</u> Zahtjev 6.5.3. – Izgradnja prostorije za privremeni smještaj putničke blagajne u kolodvoru Vrbovec B.1. – Strojarski dio (Ugovorni troškovnik 3.1.2.3.)	439.588,80 kn 29.698,90 kn	 0,04

Napomena:

Preuzimanjem radova od strane podugovaratelja ZLARING d.o.o umanjuje se sveukupna vrijednost radova člana zajednice gospodarskih subjekata ZM d.o.o. te uvođenjem dodatnih radova postotni udio novoimenovanog podugovaratelja ZLARING d.o.o. iznosi 0,04 % Ugovora broj 5/16-EU (469.287,70 kn).

⁷ Poglavlje/a troškovnika i/ili pojedinačni broj stavaka/e troškovnika

⁸ Ukupna vrijednost radova/usluga - zbroj svih ukupnih cijena stavki troškovnika bez PDV-a.

⁹ Poglavlje/a troškovnika i/ili pojedinačni broj stavaka/e troškovnika

¹⁰ Ukupna vrijednost radova/usluga - zbroj svih ukupnih cijena stavki troškovnika bez PDV-a.

6.) PODUGOVARATELJ

Naziv podugovaratelja (tvrtka, skraćena tvrtka)

ŠAMEC d.o.o.

Sjedište podugovaratelja

Bjelovar

Adresa podugovaratelja

Staroplavnička 89

OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)

34350588124

Broj računa i naziv banke

HR2824020061100676081
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.

Kontakt osoba podugovaratelja

Josip Šamec, ing. građ.

PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI PODUGOVARATELJ

Podugovaratelj (naziv)	Predmet i količina ¹¹	Vrijednost ¹²	Postotni dio
ŠAMEC d.o.o.	<u>stavke:</u> 3.1.1.3.2. Zemljani radovi 1-5; Betonski i armirano-betonski radovi 1-5	419.435,78 kn	0,03

Napomena:

Preuzimanjem radova od strane podugovaratelja ŠAMEC d.o.o. umanjuje se sveukupna vrijednost radova člana zajednice gospodarskih subjekata ZM d.o.o. za 419.435,78 kn, tj. 0,03 % Ugovora broj 5/16-EU.

7.) PODUGOVARATELJ

Naziv podugovaratelja (tvrtka, skraćena tvrtka)

ARHITEKTURA, GRADITELJSTVO I
VJEŠTAČENJA d.o.o.

Sjedište podugovaratelja

Zagreb

Adresa podugovaratelja

Samoborska 306

OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)

43500001391

Broj računa i naziv banke

HR5325000091101294523
Addico Bank d.d.

Kontakt osoba podugovaratelja

Davor Oblak

PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI PODUGOVARATELJ

Podugovaratelj (naziv)	Predmet i količina ¹³	Vrijednost ¹⁴	Postotni dio
ARHITEKTURA, GRADITELJSTVO I VJEŠTAČENJA d.o.o.	<u>stavke:</u> 3.1.2.3. A bez stavke A.7. Bravarski radovi; <u>dodatni radovi:</u> Zahtjev 6.5.3. – Izgradnja prostorije za privremeni smještaj putničke blagajne u kolodvoru Vrbovec A.2. – Rušenja i demontaže (58.496,20 kn) A.5. – Zidarski radovi (42.725,55 kn) A.11. – Gipskartonski radovi (26.646,20 kn) A.12. – Keramičarski radovi (19.820,50 kn) Podopolagački radovi (13.748,00 kn) A.8. – Soboslikarsko-ličilački radovi (Ugovorni troškovnik 3.1.2.3.) (6.762,00 kn)	2.064.510,97 kn 168.198,45 kn	 0,18

Napomena:

Preuzimanjem radova od strane podugovaratelja ARHITEKTURA, GRADITELJSTVO I VJEŠTAČENJA d.o.o. umanjuje se sveukupna vrijednost radova člana zajednice gospodarskih subjekata ZM d.o.o. te uvođenjem dodatnih radova (168.198,45 kn) postotni udio novoimenovanog podugovaratelja ARHITEKTURA, GRADITELJSTVO I VJEŠTAČENJA d.o.o. iznosi 0,18 % Ugovora broj 5/16-EU (2.232.709,42 kn).

¹¹ Poglavlje/a troškovnika i/ili pojedinačni broj stavaka/e troškovnika

¹² Ukupna vrijednost radova/usluga - zbroj svih ukupnih cijena stavki troškovnika bez PDV-a.

¹³ Poglavlje/a troškovnika i/ili pojedinačni broj stavaka/e troškovnika

¹⁴ Ukupna vrijednost radova/usluga - zbroj svih ukupnih cijena stavki troškovnika bez PDV-a.

8.) PODUGOVARATELJ

Naziv podugovaratelja (tvrtka, skraćena tvrtka)	INEL-MONTAŽA d.o.o.
Sjedište podugovaratelja	Zagreb
Adresa podugovaratelja	Dane Duića 3
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)	62345613352
Broj računa i naziv banke	HR7523600001101209271 Zagrebačka banka d.d.
Kontakt osoba podugovaratelja	Zlatko Nujić

PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI PODUGOVARATELJ

Podugovaratelj (naziv)	Predmet i količina ¹⁵	Vrijednost ¹⁶	Postotni dio
INEL-MONTAŽA d.o.o.	<u>stavke:</u> 3.1.2.3. C; 3.1.2.3. D; 3.1.2.3. E	422.964,71 kn	0,04
	<u>dodatni radovi:</u> Zahtjev 6.5.3. – Izgradnja prostorije za privremeni smještaj putničke blagajne u kolodvoru Vrbovec C. – Unutarnja rasvjeta i ostala elektroenergetska postrojenja (Ugovorni troškovnik 3.1.2.3.)	31.084,50 kn	

Napomena:

Preuzimanjem radova od strane podugovaratelja INEL-MONTAŽA d.o.o. umanjuje se sveukupna vrijednost radova člana zajednice gospodarskih subjekata ZM d.o.o. te uvođenjem dodatnih radova postotni udio novoimenovanog podugovaratelja INEL-MONTAŽA d.o.o. iznosi 0,04 % Ugovora broj 5/16-EU (454.049,21 kn).

9.) PODUGOVARATELJ

Naziv podugovaratelja (tvrtka, skraćena tvrtka)	ANEORA SIGNAL d.o.o.
Sjedište podugovaratelja	Zagreb
Adresa podugovaratelja	Majstora Radonje 14
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)	42845302803
Broj računa i naziv banke	HR0923600001102000330 Zagrebačka banka d.d.
Kontakt osoba podugovaratelja	Zlatko Reiter, dipl. ing. el.

PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI PODUGOVARATELJ

Podugovaratelj (naziv)	Predmet i količina ¹⁷	Vrijednost ¹⁸	Postotni dio
ANEORA SIGNAL d.o.o.	<u>stavka:</u> 3.1.3.13.	923.258,69 kn	0,08

Napomena:

Preuzimanjem radova od strane podugovaratelja ANEORA SIGNAL d.o.o. umanjuje se sveukupna vrijednost radova člana zajednice gospodarskih subjekata ZM d.o.o. za 923.258,69 kn, tj. 0,08 % Ugovora broj 5/16-EU.

¹⁵ Poglavlje/a troškovnika i/ili pojedinačni broj stavaka/e troškovnika

¹⁶ Ukupna vrijednost radova/usluga - zbroj svih ukupnih cijena stavki troškovnika bez PDV-a.

¹⁷ Poglavlje/a troškovnika i/ili pojedinačni broj stavaka/e troškovnika

¹⁸ Ukupna vrijednost radova/usluga - zbroj svih ukupnih cijena stavki troškovnika bez PDV-a.

10.) PODUGOVARATELJ

Naziv podugovaratelja (tvrka, skraćena tvrtka)

KONČAR – KET, d.d.

Sjedište podugovaratelja

Zagreb

Adresa podugovaratelja

Fallerovo Šetalište 22

OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta
gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)

29898970552

Broj računa i naziv banke

HR8023600001101230230

Kontakt osoba podugovaratelja

Zagrebačka banka d.d.

dr. sc. Goran Leci, dipl. ing. el.

PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI PODUGOVARATELJ

Podugovaratelj (naziv)	Predmet i količina ¹⁹	Vrijednost ²⁰	Postotni dio
KONČAR – KET, d.d.	<u>stavke:</u> 3.2.2. E 1.1. 1, 1.3.1., 1.3.2. -1,3-31, 2.1. 1-5, 12,15, 2.2. 2-4, 2.3., 3.1. 1-4, 8-10, 3.2. 1-3, 3.4., 5.1.-5.8., 6.7., 3.2.3. A Nabava, doprema i ugradnja opreme 25kV čelija: 1-3,10,12, Nabava, doprema i ugradnja opreme poslužnih ormarića i poslužnih ploča: 7, Nabava, doprema i ugradnja ormara upravljanja i zaštite 1-18, 3.2.3. B Oprema komunikacijsko kontrolnog uređaja 1-2, Programska oprema 1-8, Komunikacijska oprema 1-6, Radovi 1-6, 3.2.3. C Daljinsko upravljanje postrojenjem, Izmjenični razvod 1-20, Električne instalacije 1-20, Gromobranska instalacija i uzemljenje 1-16, 3.2.4. Ormari 1-6, Kabeli 8-11	4.630.071,44 kn	0,37

Napomena:Preuzimanjem radova od strane podugovaratelja **KONČAR – KET, d.d.** umanjuje se sveukupna vrijednost radova člana zajednice gospodarskih subjekata Dalekovod, d.d. za 4.630.071,44 kn, tj. 0,37 % Ugovora broj 5/16-EU.**11.) PODUGOVARATELJ**

Naziv podugovaratelja (tvrka, skraćena tvrtka)

OBRT MIHALIČEK, vl. Stjepan Mihaliček

OIB: 92251664815

Sjedište podugovaratelja

Zaprešić

Adresa podugovaratelja

Savska 61

OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta
gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)

92251664815

Broj računa i naziv banke

HR8224020061150037827

Kontakt osoba podugovaratelja

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.

Stjepan Mihaliček

PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI PODUGOVARATELJ

Podugovaratelj (naziv)	Predmet i količina ²¹	Vrijednost ²²	Postotni dio
---------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------

¹⁹ Poglavlje/a troškovnika i/ili pojedinačni broj stavaka/e troškovnika²⁰ Ukupna vrijednost radova/usluga - zbroj svih ukupnih cijena stavki troškovnika bez PDV-a.²¹ Poglavlje/a troškovnika i/ili pojedinačni broj stavaka/e troškovnika²² Ukupna vrijednost radova/usluga - zbroj svih ukupnih cijena stavki troškovnika bez PDV-a.

OBRT
MIHALIČEK,
vl. Stjepan
Mihaliček
OIB: 92251664815

stavke:

3.2.2. A; 3.2.2. B; 4.1. 2-28 osim stavaka 14, 15, 17, 18, 3.125.297,52 kn 0,25
19

Napomena:

Preuzimanjem radova od strane podugovaratelja OBRT MIHALIČEK, vl. Stjepan Mihaliček OIB: 92251664815 umanjuje se sveukupna vrijednost radova člana zajednice gospodarskih subjekata Dalekovod, d.d. za 3.125.297,52 kn, tj. 0,25 % Ugovora broj 5/16-EU.

b) novouvedeni podugovaratelj koji preuzima radove podugovaratelja iz Ugovora broj 5/16-EU:

Temeljem pojedinačnih zahtjeva ZAGREB-MONTAŽE d.o.o. i odobrenja Naručitelja Naručitelj je primio na znanje i dao odobrenje da će se izvršavanje određenog dijela posla povjeriti novom podugovaratelju **Integral inženjering“ a.d. Laktaši**. Pojašnjenjem od strane predstavnika izvođača br. 347/2018 od 01.03.2018. g. naznačeno je da će se određeni dio posla koji je trebao izvršiti podugovaratelj **HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.o.o.** povjeriti gorenavedenom podugovaratelju.

1.) PODUGOVARATELJ

Naziv podugovaratelja (tvrtka, skraćena tvrtka)	Integral inženjering“ a.d. Laktaši
Sjedište podugovaratelja	Jakupovci, Laktaši, Bosna i Hercegovina
Adresa podugovaratelja	Omladinska ulica broj 44
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)	JIB: 4401145050005
Broj računa i naziv banke	BA395551101000205472 NOVA BANKA AD, BANJA LUKA, BOSNA I HERCEGOVINA
Kontakt osoba podugovaratelja	Bosiljka Božović

PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI KOJE ĆE IZVRŠAVATI PODUGOVARATELJ

Podugovaratelj (naziv)	Predmet i količina ²³	Vrijednost ²⁴	Postotni dio
	<u>stavke:</u> GORNJI USTROJ, DONJI USTROJ I NADSTREŠNICE:		
	• 3.1.1.1.: ◦ 3.1.1.1.1.5., 3.1.1.1.1.6.		
	• 3.1.1.2.: ◦ 3.1.1.2.1., 3.1.1.2.2., 3.1.1.2.8., 3.1.1.2.9.		
	• 3.1.1.3. ◦ 3.1.1.3.1.		
„Integral inženjering“ a.d. Laktaši	• 3.1.1.4. • 3.1.1.5. • 3.1.1.6. • 3.1.1.7. • 3.1.1.9. • 3.1.1.10.	337.588.107,91 kn	27,23
	DENIVELIRANI ŽELJEZNIČKO-CESTOVNI PRIJELAZI:		
	• 3.1.3.1. • 3.1.3.2.		

Napomena:

Preuzimanjem radova od strane novoimenovanog podugovaratelja „Integral inženjering“ a.d. Laktaši, umanjuje se sveukupna vrijednost radova podugovaratelja **HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, d.d.** za 337.588.107,91 kn, tj. 27,23 % Ugovora broj 5/16-EU.

²³ Poglavlje/a troškovnika i/ili pojedinačni broj stavaka/e troškovnika

²⁴ Ukupna vrijednost radova/usluga - zbroj svih ukupnih cijena stavki troškovnika bez PDV-a.

V.

Ovim 2. Dodatkom Ugovoru broj 5/16-EU mijenja se Ugovor broj 5/16-EU na način da se predviđena rasvjeta na cestovnim križanjima (1, 2, 4, 8 i 12) i kolodvorima (Dugo Selo, Vrbovec, Gradec i Križevci), odnosno stajalištima (Božjakovina i Repinec) zamijeniti, u okviru ugovorene jedinične cijene, energetski učinkovitijom LED rasvjetom.

VI.

Izračun postotnih udjela novih podugovaratelja izveden je temeljem podataka iz t. II - IV. ovog 2. Dodatka Ugovoru broj 5/16-EU.

VII.

1. Dodatkom Ugovoru broj 5/16-EU udio novouvedenih podugovaratelja koji su preuzeli radove članova zajednice gospodarskih subjekata iznosio je **4.384.717,61 kn**, odnosno **0,35 %** Ugovora broj 5/16-EU.

Ukupna vrijednost radova novouvedenih podugovaratelja koji su preuzeli radove koji su ranije već bili dani u podugovaranje (drugim podugovarateljima) iznosila je **10.128.442,35**, odnosno **0,82 %** Ugovora broj 5/16-EU.

Sveukupno 1. Dodatkom Ugovoru broj 5/16-EU udio svih novouvedenih podugovaratelja iznosio je **14.513.159,96 kn**, odnosno **1,17 %** Ugovora broj 5/16-EU.

Ovim 2. Dodatkom Ugovoru broj 5/16-EU ukupna vrijednost radova novouvedenih podugovaratelja koji preuzimaju radove članova zajednice gospodarskih subjekata iznosi **33.063.738,23 kn**, odnosno **2,68 %** Ugovora broj 5/16-EU.

Ukupna vrijednost radova novouvedenih podugovaratelja koji preuzimaju radove podugovaratelja iz Ugovora broj 5/16-EU iznosi **337.588.107,91 kn**, odnosno **27,23 %** Ugovora broj 5/16-EU.

Sveukupno 1. Dodatkom Ugovoru broj 5/16-EU i 2. Dodatkom Ugovoru broj 5/16-EU ukupna vrijednost radova novouvedenih podugovaratelja koji preuzimaju radove članova zajednice gospodarskih subjekata iznosi **37.448.455,84 kn**, odnosno **3,03 %** Ugovora broj 5/16-EU.

Preuzimanjem radova od strane novoimenovanih podugovaratelja (OBRT MIHALIČEK, vl. Stjepan Mihaliček OIB: 92251664815 i KONČAR – KET, d.d.) umanjuje se sveukupna vrijednost radova člana zajednice gospodarskih subjekata **Dalekovod, d.d.** te sada iznosi **185.008.749,92 kn**, tj. **14,92 %** Ugovora broj 5/16-EU.

Preuzimanjem radova od strane novoimenovanih podugovaratelja (GEORAD d.o.o., KONE d.o.o., MAGMA d.o.o., ZLARING d.o.o., ŠAMEC d.o.o., ARHITEKTURA, GRADITELJSTVO I VJEŠTAČENJA d.o.o., INEL-MONTAŽA d.o.o., ANEORA SIGNAL d.o.o. i INSTAL-PROM d.o.o.) umanjuje se sveukupna vrijednost radova člana zajednice gospodarskih subjekata **ZM d.o.o.** te sada iznosi **26.310.021,06 kn**, tj. **2,12 %** Ugovora broj 5/16-EU.

Preraspodjelom stavke troškovnika od podugovaratelja (HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, d.d. uvećava se sveukupna vrijednost radova člana zajednice gospodarskih subjekata **DIV GRUPA d.o.o.** te sada iznosi **246.679.098,12 kn**, tj. **19,89 %** Ugovora broj 5/16-EU.

Preuzimanjem radova od strane novoimenovanog podugovaratelja „Integral inženjering“ a.d. Laktaši umanjuje se sveukupna vrijednost radova podugovaratelja **HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA, d.d.** te sada iznosi **119.157.718,45 kn**, tj. **9,61 %** Ugovora broj 5/16-EU.

VIII.

Ostale odredbe iz Ugovora broj 5/16-EU i 1. Dodatka Ugovoru broj 5/16-EU ostaju i dalje na snazi.


IX.

Ovaj 2. Dodatak Ugovoru broj 5/16-EU stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.


X.

Ovaj 2. Dodatak Ugovoru broj 5/16-EU sastavljen je u pet (5) izvornih primjeraka od kojih dva (2) primjerka zadržava Naručitelj, a tri (3) primjerka Izvođač.


U ime i za račun Naručitelja:


HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	
Ime i prezime ovlaštene osobe	Ivan Kršić, dipl. ing. građ.
Funkcija	predsjednik Uprave
Potpis	
Datum	28-06-2019

U ime i za račun Izvođača:

DIV GRUPA d.o.o.	
Ime i prezime ovlaštene osobe	Tomislav Debeljak
Funkcija	predsjednik Uprave
Potpis	
Datum	10.12.2019.

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax: 01 3376-155
OIB: 33890755814
9

Dalekovod, d.d.	
Ime i prezime ovlaštene osobe	Tomislav Rosandić
Funkcija	predsjednik Uprave
Potpis	
Datum	19.9.2019

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata	
Ime i prezime ovlaštene osobe	Alen Čović
Funkcija	predsjednik Uprave
Potpis	
Datum	30.08.2019

Prilog 1.

Red. br.	Opis stavke	Jed. mjera	Količina	Jedinična cijena (u kunama bez PDV-a)	Ukupna cijena (u kunama bez PDV-a)	Dodatne radove izvođa
Zahtjev 6.5.1. - Izmještanje elektroenergetskih instalacija na križanju br. 7						
1	Troškovi iskopavanja postojećih EEN objekata. Troškovi nastali uslijed iskopavanja i demontaže postojećih EEN objekata.	paušal	1,00	4.241,67	4.241,67	DALEKOVOD
2	Iskolčenje trase kabela	m	38,00	8,00	304,00	
3	Iskop kabelskog rova u zemlji III. kategorije s potrebnim osiguranjem postojećeg kolosijeka	m³	90,20	90,20	8.136,04	
4	Odvoz viška materijala i sanacija okolnog terena	m³	33,00	15,40	508,20	
5	Izrada posteljice s dobavom pijeska debljine 10 cm na dijelu rova gdje nema cijevi	m³	2,00	148,50	297,00	
6	Nabava, doprema i ugradnja mršavog betona tlačne čvrstoće C 16/20	m³	10,00	572,00	5.720,00	
7	Nabava, isporuka i skladištenje PVC cijevi za izgradnju kabelske kanalizacije Ø110/9,2mm, fleksibilne rebraste	m	112,00	27,50	3.080,00	
8	Nabava, doprema i montaža plastičnih štitnika po dužini čitavog rova	kom	76,00	3,30	250,80	
9	Nabava, doprema i montaža trake za upozorenje	m	71,00	1,10	78,10	
10	Zatrpavanje i nabijanje rova u slojevima	m	38,00	13,20	501,60	
11	Iskolčenje novih stupnih mjesta i trase	kom	2,00	440,00	880,00	
12	Iskop rupa za temelje betonskih stupova	kom	2,00	275,00	550,00	
13	Zalijevanje betonom rupa temelja tlačne čvrstoće C 25/30	m³	10,00	858,00	8.580,00	
14	Doprema i postavljanje betonskih stupova	kom	2,00	6.727,60	13.455,20	
15	Nabava, doprema i montaža zatezne krajnje konzole za betonski stup	kom	4,00	1.672,00	6.688,00	
16	Demontaža postojećih drvenih stupova koji se napuštaju i njihov odvoz u skladište, "A" i nosnih	kom	1,00	759,00	759,00	
17	Demontaža betonskih nogara od napuštenih stupova i njihov odvoz u skladište	kom	1,00	550,00	550,00	
18	Razbijanje postojećih temelja i sanacija terena.	kom	1,00	440,00	440,00	
19	Nabava drvene podupore i njena montaža na postojeći drveni stup	kom	1,00	715,00	715,00	
20	Organizacija gradilišta, doprema alata i mehanizacije, izrada prilaznih puteva i popravak postojećih, čišćenje trase (sječa šikare oko stupnih mjesta) pregled izvršenih radova, čišćenje terena poslije izvršenih radova, otprema alata i mehanizacije	kom	1,00	7.364,09	7.364,09	
21	Nabava drvene podupore i njena montaža na postojeći drveni stup	kom	1,00	550,00	550,00	
22	Nabava, doprema i polaganje kabela kao XHE 49-A 3x (1x185/25 mm² /20 kV)	m	180,00	137,00	24.660,00	
23	Nabava, doprema i montaža završnih kabel glava i njihovo spajanje sa zračnim vodovima preko odvodnika prenapona	kom	2,00	1.454,25	2.908,50	
24	Nabava, doprema i ugradnja odvodnika prenapona za SN mrežu	kom	6,00	1.190,00	7.140,00	
25	Nabava, doprema i montaža nosača kabela (za 3 kom) za betonski stup	kom	2,00	385,00	770,00	
26	Nabava, doprema i ugradnja zaštitne PHD cijevi Ø75 mm na stupove na jednoj i drugoj strani kolosijeka visine 3,0 m od tla, za zaštitu kabela, sa njihovim pričvršćenjem uz stup sa metalnim obujmicama	kom	6,00	121,00	726,00	
27	Nabava, doprema i pričvršćenje kabela za čelično rešetkasti stup metalnim obujmicama na razmaku svakih 0,7 m	kom	20,00	77,00	1.540,00	
28	Nabava, doprema i ugradnje trake za upozorenja	kom	40,00	1,10	44,00	
29	Nabava, doprema i polaganje pocinčane trake za uzemljenje Fe/Zn 40x4 mm	kom	40,00	13,97	558,80	
30	Nabava, doprema i montaža dvostrukih zateznih, električki i mehanički pojačanih izolatorskih lanaca koji su sastavljeni od 2x8 komada staklenih kapastih izolatora	kom	6,00	1.738,00	10.428,00	
31	Premještanje postojećeg SN zračnog voda na novi betonski zatezni stup	kom	1,00	550,00	550,00	
32	Montaža novih vodova na novo montirane konzole s izolatorima	kom	20,00	99,00	1.980,00	
33	Izdavanje kabela i izdavanje protokola HEP	kom	1,00	2.544,00	2.544,00	
Ukupno Zahtjev 6.5.1.					117.498,00	
Zahtjev 6.5.2. - Izmještanje telekomunikacijskih instalacija na križanju br. 8						
1	Bušenje ispod pruge duljine 12 m s nabavkom i postavljanjem: 2 x DWP cijevi Ø 125mm za provlačenje predmetnih kabela, uključivo sanaciju	kom	1,00	7.364,09	7.364,09	DALEKOVOD
2	Sanacija prekopa asfaltom	m2	25,35	132,60	3.361,41	
Ukupno Zahtjev 6.5.2.					10.725,50	

Zahtjev 6.5.3. Izgradnja prostorije za privremeni smještaj putničke blagajne u kolodvoru Vrbovec

AGV					
A.2.	RUŠENJA I DEMONTAŽE				
1.	Rušenje i demontaža spuštenog stropa u bivšoj trgovini a buduće mjesto nove blagajne, sa odvozom materijala na deponiju. Obračun po m ² .	m ²	30,00	171,50	5.145,00
2.	Demontaža postojeće zidne drvene obloge (pregradnog zida od drvene obloge u bivšoj trgovini a buduće mjesto nove blagajne). Obračun po m ² demontirane obloge.	m ²	22,00	171,50	3.773,00
3.	Rušenje i demontaža pregradnog zida od opeke u bivšoj trgovini a buduće mjesto nove blagajne, sa odvozom materijala na deponiju. Obračun po m ³ .	m ³	20,00	773,22	15.464,40
4.	Demontaža vanjske i unutarnje klima jedinice iz prostorije prometnog ureda i njihovo deponiranje na mjesto koje odredi investitor. Obračun po komadu demontirane jedinice.	kom	1,00	2.695,00	2.695,00
5.	Izrada šliceva horizontalnih i vertikalnih u zidovima od opeke širine 15-20 cm i dubine 5-10 cm radi izmještanja informatičkih instalacija i novih elektroinstalacija. Obračun po m' izvedenog šlica.	m'	100,00	164,64	16.464,00
6.	Demontaža unutarnjih drvenih vrata sa dovratnicima radi postave novih ili zazidavanja otvora. Obračun po komadu demontirane stolarije. do 3m2	kom	2,00	343,00	686,00
7.	Bušenje otvora u postojećim opečnim zidovima debljine 50cm. Obračun po kompletu izvedenih radova.				
	a) otvor za ventiliranje spuštenog stropa SS prostorije 2x Ø100mm.	kom	1,00	1.857,10	1.857,10
	b) otvor 2x Ø110mm za privremenu postavu instalacija za vrijeme izvođenja radova (vanjski zid novog prometnog ureda).	kom	1,00	1.886,50	1.886,50
8.	Demontaža postojećih podnih obloga (keramičke pločice), uključivo i sav pričvrtni materijal. Obračun po m ² demontirane obloge.	m2	45,00	70,56	3.175,20
9.	Pažljiva demontaža kompletne opreme i namještaja, zavjesa, oglasnih panoa i sl. unutar zone zahvata. Demontirana oprema je u vlasništvu investitora. Stavka uključuje skladištenje opreme i namještaja objekata u krugu kolodvora ili na gradilišnoj deponiji do ponovne montaže, sve uz odobrenje predstavnika investitora i nadzornog inženjera. Obračun po stvarno utrošenim radnim satima.	sati	50,00	147,00	7.350,00
	radnik NKV				
	RUŠENJA I DEMONTAŽE - UKUPNO :				58.496,20
A.5.	ZIDARSKI RADOVI				
1.	Ručno obijanje grube i fine žbuke deb. 2-3 cm na ravnom zidu od opeke svih unutarnjih zidova prizemlja unutar granice zahvata. Obračun po m ² površine zida s kojeg je obijena žbuka.	m ²	62,00	132,30	8.202,60
2.	Dobava materijala i zidarski radovi na ugradbi stolarskih / bravarskih elemenata, vrata i prozora. Ugradnja pomoću cementnog morta M10 u zidu debljine do 50 cm, uključivo sva potrebna štemanja i prilagodbe. Obračun po komadu ugrađenog elementa.		2,00	453,25	906,50
	a) vrata veličine do 3 m2				
3.	Dobava materijala i zidarska obrada špaleta nakon postave stolarskih / bravarskih elemenata. Rad se obavlja cementnim mortom M5 uz dodatak za prionjivost. Površinu fino zagladiti i po potrebi popraviti plohe oko ugrađenog elementa. Obračun po komadu ugrađenog elementa.		2,00	453,25	906,50
	a) vrata veličine do 3 m2				
4.	Zatvaranje naknadno izvedenih šliceva i otvora nakon postave svih instalacija (elektro, klima, grijanja, vodovod, odvodnja) izvedbom grube i fine žbuke i rabciranje spoja sa okolnom površinom, širine rabica cca 20 cm. Točna će se količina utvrditi na licu mjesta te pismeno odobriti od strane nadzornog inženjera. Obračun po m' zatvorenog šlica.	m'	50,00	343,00	17.150,00
5.	Niveliranje površine nakon demontaže keramičkih pločica. U cijenu uključen rad i sav potrebni materijal uključivo premaz sredstvom za vezivanje (s/n veza). Obračun po m2 površine.	m2	45,00	166,11	7.474,95
6.	Razne pripomoći kod obrtničkih i instalaterskih radova u vidu prenosa materijala, ugradbi raznih elemenata, razna štemanja i probijanja, te krpanja i zatvaranja po polaganju instalacija i sl., a što se nije moglo predvidjeti ovim troškovnikom. Stvarni utrošak rada i materijala pravdati putem građevinskog dnevnika, ovjerenim od strane nadzornog inženjera. Obračun po stvarno utrošenim radnim satima.				
	KV	sati	25,00	176,40	4.410,00
	NKV	sati	25,00	147,00	3.675,00
	ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO :				42.725,55

A.11.	GIPSKARTONSKI RADOVI					AGV
1	Dobava materijala, doprema i ugradnja spušenog stropa tipa kao Knauf AMF 15 ili jednakovrijednog _____, ploče veličine 600x1200 mm, debljine 15 mm, RAL 9010. Visina ovjesa i stropa prema projektu. Obračun po m ² izvedenog spušenog stropa.	m ²	20,00	372,40	7.448,00	
2	Dobava materijala, doprema, ugradnja i izvedba pregradnog zida debljine 15 cm, sistem kao Knauf W112 (CW 75/125) ili jednakovrijedan _____. Nosivu konstrukciju pričvrstiti u nosivu stropnu konstrukciju koja je na visini do 3,9m, visina oblaganja gipskartonskim pločama do 3,5m. Stavka uključuje i ispunu od kamene vune. Obračun po m ² izgrađenog zida. f) gipskartonske ploče 1,25 cmx2+metalna potkonstrukcija: ispunu od kamene vune 6 cm/zračni sloj 4 cm+gipskartonske ploče 1,25 cmx2, uz vatrootpornost 60 minuta (T60)	m ²	50,00	308,70	15.435,00	
3	Dobava materijala, doprema, ugradnja i izvedba obloge zida (zid prema susjednoj zgradi) SS prostorije. Stavka uključuje: metalnu potkonstrukciju s ispunom iz kamene vune debljine 6cm+gipskartonske ploče 1,25 cm x2. Sve ostalo kao u stavci A.11.3. Obračun po m ² izgrađenog zida.	m ²	30,00	125,44	3.763,20	
	GIPSKARTONSKI RADOVI - UKUPNO :				26.646,20	
A.7.	BRAVARSKI I STOLARSKI RADOVI					ZM
1.	Izrada, doprema i montaža unutarnjih, jednokrinih/dvokrinih, punih, protupožarnih vrata s dovratnikom. Štok i krilo se izvođe iz čeličnog pocinčanog lima, sve završno plastificirano u RAL po izboru projektanta. Dovratnik iz lima debljine 2mm, a krilo lim debljine 1mm, ojačano čeličnom konstrukcijom rubno i poprečno. Izrada vrata prema izmjeri na objektu. Certifikat izdan od ovlaštene Ustanove, po normi važećoj u RH. Obračun po komadu ugrađenih vrata.					
	a) Dim. Svjetla mjera 100/205 cm 1L	kom	1,00	7.546,50	7.546,50	
	b) Dim. Svjetla mjera 90/205 cm 1D	kom	1,00	7.546,50	7.546,50	
2.	Dobava materijala, izrada i ugradnja otvora za prodaju karata sa pripadajućom vanjskom i unutarnjom klupčicom. Sve prema shemi B3. Obračun po komadu..	kpl.	1,00	8.721,00	8.721,00	
	BRAVARSKI I STOLARSKI RADOVI - UKUPNO :				23.814,00	
A.12.	KERAMIČARSKI RADOVI					AGV
1.	Dobava i postava podne obloge od keramičkih pločica, debljine 1cm u ulazni prostor. Obračun po m ² postavljene obloge/ m' ugrađenog sokla, sve komplet.					
	a) pod	m ²	25,00	401,80	10.045,00	
	b) sokl	m'	35,00	279,30	9.775,50	
	KERAMIČARSKI RADOVI - UKUPNO:				19.820,50	
	PODOPOLAGAČKI RADOVI					AGV
1.	Dobava materijala i izrada podesta h=24 cm ispred otvora za prodaju karata u prostoru privremene blagajne.	m ³	1,00	5.000,00	5.000,00	
2.	Dobava i postava podne obloge od antistatik PVC-a. Obračun po m ² postavljene obloge/ m' ugrađenog sokla, sve komplet.					
	a) pod	m ²	30,00	264,60	7.938,00	
	b) sokl	m'	30,00	27,00	810,00	
	PODOPOLAGAČKI RADOVI - UKUPNO :				13.748,00	
A.8.	SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI (UGOVORNI TROŠKOVNIK 3.1.2.3.)					AGV
1.	Dobava materijala, priprema podloge i bojanje unutarnjih žbukanih zidova i stropova prostorije nove blagajne, ekološkom, visokokvalitetnom bojom za unutarnju primjenu bez sredstva za otapanje i omekšavanje, sa visokom propusnošću vode i vodene pare, otporne na plijesan, vlažno čišćenje klase 3 prema DIN EN 13300. u boji po izboru projektanta, tip kao iQ-Paint ili jednakovrijedni proizvod. Obračun se vrši po m ² obojane površine.					
	a) zidovi	m ²	135,00	39,20	5.292,00	
	b) špalete	m ²	10,00	58,80	588,00	
	c) stropovi	m ²	20,00	44,10	882,00	

	SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI - UKUPNO :				6.762,00	
B.1.	STROJARSKI DIO (UGOVORNI TROŠKOVNIK 3.1.2.3.)					Z L A R I N G
1.	Klima uređaj sistema direktne ekspanzije, serije power inverter, predviđen za grijanje pri niskim vanjskim temperaturama i hlađenje (toplinska pumpa), rashladno sredstvo je freon R410A, zajedno sa potrebnim priborom za montažu, nosivim konzolama i sitnim potrošnim materijalom, poput uređaja « mitsubishi electric », tip PKZ-RP ili jednakovrijedan proizvod Klasa energetske djelotvornosti uređaja: A Apsorbirana snaga: N=2,13 kW Temperaturno područje-hlađenje: -5÷46°C Temperaturno područje-grijanje: -20÷21°C EER: 3,62 COP: 3,76 • PUHZ-RP71VHA4 vanjska jedinica power inverter sa zrakom hlađenim kondenzatorom, zajedno sa svim elementima potrebnim za miran i tih rad • PCA-RP71KA, Qh=7,1kW, Qg=8,0kW unutarnja podstropna jedinica, predviđena za hlađenje/grijanje. Obračun po kompletu ugrađenog klima uređaja.	kpl	1,00	9.653,00	9.653,00	
2.	Zidni žičani daljinski upravljač sa integriranim timer-om za vremensko upravljanje, poput uređaja « mitsubishi electric », tip PAR 21 MAA ili jednakovrijedan proizvod	kom	1,00	1.715,00	1.715,00	
3.	Interface za ugradnju uz unutarnju jedinicu split sistema, komplet sa ugrađenim konektorom TB 580 i CN 591, poput uređaja « mitsubishi electric », MAC-397IF-E ili jednakovrijedan proizvod	kom	1,00	2.793,00	2.793,00	
4.	Komunikacijski kabeli između unutrašnjih i vanjske jedinice, te upravljačkih panela i unutrašnjih jedinica, Liycy 2x1,25 mm ² .	m	20,00	7,35	147,00	
5.	Elektro kabeli za povezivanje unutarnjih i vanjskih jedinica, te interface-a i relejnog sklopa sa unutarnjim jedinicama.	m	20,00	735,00	14.700,00	
6.	Stropni zračni ventil za odsis zraka iz prostora, za ugradnju u spuštenu strop i priključak na limeni kanal, s mogućnošću regulacije količine odsisanog zraka, isporučen sa materijalom potrebnim za montažu, poput ZOV od « KLIMAOPREMA » - ZOV100 ili jednakovrijedan proizvod	kom	1,00	122,50	122,50	
7.	Spiro cijev izrađena iz pocinčanog čeličnog lima, spajana pomoću spojnica, uključujući ovješnja, potrebna ukrućenja, čelične profile i slično, Ø 125mm.	m	10,00	56,84	568,40	
	STROJARSKI DIO - UKUPNO :				29.698,90	
C.	UNUTARNJA RASVJETA I OSTALA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA (UGOVORNI TROŠKOVNIK 3.1.2.3.)					I N E L - M O N T A Ž A
1	Nabava, doprema i montaža nadgradne svjetiljke tehničkih karakteristika kao 5MC22B72PS, Novaluna, Siteco, snage 2x28 W, svjetlosnog toka 2 600 lm, klase zaštite I, sa svim pripadajućim predspojnim napravama i 2x28 W fluorescentnim cijevima ili jednakovrijedan proizvod:	kpl	2,00	3.145,80	6.291,60	
2	Nabava, doprema i polaganje elektroinstalacijskih cijevi vanjskog promjera 32 mm iz PVC, za srednja mehanička naprezanja. Ugradnja pod žbuku, ili u šuplje pregradne stijene, stropne grede i u beton po zidu i stropu. Raspon primjene -5°C do +60°C. Cijevi su samogasive za ugradnju na i u gorive podloge svih stupnjeva gorivosti (A -C3).	m	22,00	13,71	301,62	
3	Nabava, doprema i polaganje elektroinstalacijskih cijevi vanjskog promjera 40 mm iz PVC, za srednja mehanička naprezanja. Ugradnja pod žbuku, ili u šuplje pregradne stijene, stropne grede i u beton po zidu i stropu. Raspon primjene -5°C do +60°C. Cijevi su samogasive za ugradnju na i u gorive podloge svih stupnjeva gorivosti (A -C3).	m	45,00	17,14	771,31	
4	Nabava, doprema i montaža sklopke podžbukna za uključivanje i isključivanje rasvjetle 1p, 16A.	kom	3,00	68,56	205,68	
5	Nabava, doprema i montaža priključnice trostruke, podne, P+N+PE, 16A, 250V.	kom	2,00	514,21	1.028,41	
6	Nabava, doprema i montaža priključnice dvostruke P+N+PE, 16A, 250V.	kom	2,00	170,26	340,51	

7	Nabava, doprema i montaža priključnice jednostruke P+N+PE, 16A, 250V.	kom	10,00	86,85	868,48	
8	Nabavka, doprema i ugradnja podžbukne razvodne kutije, termičke otpornosti do 650 C.	kom	8,00	17,14	137,12	
9	Nabavka, doprema i ugradnja kutije sa PE sabirnicom za dodatno izjednačavanje potencijala.	kom	1,00	159,98	159,98	
10	Nabavka, doprema i polaganje finožičnog instalacijskog vodiča P/F (H07V-K) 16 mm ² s izolacijom od PVC mase, nazivni napon 450/750V, boje žuto/zelena za dodatno izjednačavanje potencijala, spaja se na PE sabirnicu u kutiji za izjednačenje potencijala, a s druge strane na uzemljivačku traku.	m	40,00	19,42	776,94	
11	Nabavka, doprema i polaganje finožičnog instalacijskog vodiča P/F (H07V-K) 10 mm ² s izolacijom od PVC mase, nazivni napon 450/750V, boje žuto/zelena za dodatno izjednačavanje potencijala, spaja se na PE sabirnicom u pripadajućoj kutiji te na vodljive dijelove koji se uzemljuju.	m	65,00	14,86	965,69	
12	Nabava, doprema i polaganje/uvlačenje u zaštitne cijevi višežilnog kabela NYY-J 5x6 mm ² sa izolacijom od PVC i plaštem od PVC mase, nazivnog napona 0.6/1kV.	m	45,00	36,56	1.645,37	
13	Nabava, doprema i polaganje/uvlačenje u zaštitne cijevi višežilnog kabela NYY-J 3x4 mm ² sa izolacijom od PVC i plaštem od PVC mase, nazivnog napona 0.6/1kV.	m	40,00	20,57	822,81	
14	Nabava, doprema i polaganje/uvlačenje u zaštitne cijevi višežilnog kabela NYY-J 3x2.5 mm ² sa izolacijom od PVC i plaštem od PVC mase, nazivnog napona 0.6/1kV.	m	85,00	13,14	1.117,05	
15	Nabava, doprema i polaganje/uvlačenje u zaštitne cijevi višežilnog kabela NYY-J 4x1.5 mm ² sa izolacijom od PVC i plaštem od PVC mase, nazivnog napona 0.6/1kV.	m	20,00	12,11	242,26	
16	Nabava, doprema i polaganje/uvlačenje u zaštitne cijevi višežilnog kabela NYY-J 3x1.5 mm ² sa izolacijom od PVC i plaštem od PVC mase, nazivnog napona 0.6/1kV.	m	65,00	10,86	705,80	
17	Demontaža postojećih elemenata elektroinstalacije (rasvjetna tijela, priključnice, sklopke za uključivanje rasvjete, vodiči,...) u onim prostorijama koje se rekonstruiraju. Elementi instalacija se uklanjaju nakon provedenog ispitivanja i odvoze na deponij.	kpl	1,00	7.998,76	7.998,76	
18	Nabava, doprema i ugradnja/ polaganje kabela FTP cat 6 , LAN kabel s 4 parice, kategorije 6 s pojedinačnim zaslonom od Al folije i zajedničkim opletom. Koristi se u strukturiranim mrežama za prijenos podataka i glasa.	m'	200,00	17,14	3.428,04	
19	Dobava i ugradnja plastičnih savitljivih cijevi Tp CS 16 mm - negoriva.	m	50,00	10,28	514,01	
20	Parapetni kanal l = 1m, s 6xšuko 230V, 16A i 5xRJ45 Cat6.	kpl	1,00	1.443,44	1.443,44	
21	Dogradnja elektro ormara s osiguračima, ožičenje za nove strujne krugove utičnica i rasvjete	kpl	1,00	1.319,62	1.319,62	
UKUPNO - UNUTARNJA RASVJETA I OSTALA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA					31.084,50	
IZVEDBENA DOKUMENTACIJA (arhitektonski dio)						ZM
1.	- arhitektonski dio (varijanta br. 1. sadržana u zahtjevu za dodatni rad 6.5.3. DOPUNA 3 i DOPUNA 4 od kojeg rješenja je investitor odustao)		1,00	10.800,00	10.800,00	
Ukupno Zahtjev 6.5.3.					263.595,85	
SVEUKUPNO 6.5.1. + 6.5.2. + 6.5.3.					391.819,35	

Napomena:

Razrada cijena dodatnih radova iskazana je prema zahtjevima izvođača 6.5.1., 6.5.2. i 6.5.3.

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Mihanovićeve 12, Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 39901919995, broj računa i naziv banke: HR4423400091110252804, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, koju zastupa predsjednik Uprave Ivan Kršić, dipl. ing. građ. (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**)

i

zajednica gospodarskih subjekata koju čine:

- **DIV GRUPA d.o.o.** (pravni sljednik: DIV d.o.o.), Bobovica 10/A, Samobor (Grad Samobor), Republika Hrvatska, OIB: 33890755814, broj računa i naziv banke: HR7323600001101790143, Zagrebačka banka d.d., kojeg zastupa predsjednik Uprave Tomislav Debeljak
 - **Dalekovod, d.d.**, Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska, OIB: 47911242222, broj računa i naziv banke: HR8323600001101226102, Zagrebačka banka d.d., kojeg zastupa predsjednik Uprave Tomislav Rosandić
 - **ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata**, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska, OIB: 06588149401, broj računa i naziv banke: HR3023600001101227638, Zagrebačka banka d.d., koju zastupa predsjednik Uprave Alen Čović
- (u daljnjem tekstu: **Izvođač**)

zaključuju sljedeći

**3. Dodatak Ugovoru broj 5/16-EU
za radove na „Rekonstrukciji postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka
željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci“
(EBN:14-EU/15-JP)**

I.

1. Ugovorne strane suglasno potvrđuju da su dana 29.04.2016. godine sklopile Ugovor broj 5/16-EU za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci u vrijednosti 1.239.557.818,93 kn (bez PDV-a).

Do danas su sklopljena dva dodatka Ugovoru broj 5/16-EU i to:

- dana 15.12.2016. godine sklopljen je 1. dodatak Ugovoru,
- dana 10.12.2019. godine sklopljen je 2. dodatak Ugovoru.

2. Sklapanjem ovog 3. Dodatka Ugovoru, Izvođač se ne odriče svojih zahtjeva za produljenje Roka dovršetka radova koje je postavio do dana sklapanja Dodatka, kako su opisani u zahtjevima broj: (i) 767/2020 od 26.1.2020. godine za Dio radova 1, Pružnu dionicu Dugo Selo Križevci, (ii) 762/2020 od 7.1.2020. godine za Dio radova 2, ulicu Ivana Gorana

Kovačića i (iii) 763/2020 od 17.1.2020. godine za Dio radova 3, Križanja izvan razine i s tim zahtjevima povezanim odštetnim zahtjevima.

3. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da, unatoč činjenici da o zahtjevima opisanim u prethodnom stavku ovoga članka nisu postigle dogovor, sklapaju ovaj 3. Dodatak Ugovoru kako se zbog njihovog spora ne bi ugrozio nastavak radova te suglasno utvrđuju da odluke koje budu donesene povodom zahtjeva iz prethodnog stavka ovog članka mogu utjecati na Rokove dovršetka Radova kako su izmijenjeni ovim 3. Dodatkom Ugovoru.

II.

Predmetnim 3. Dodatkom Ugovora osnovni ugovor se mijenja i dodaju mu se novi elementi na slijedeći način:

1. U dijelu Ugovora naziva *Dodatak ponudi* mijenja se stavak „Rok dovršetka Radova“, „Članak Općih uvjeta Ugovora 1.1.3.3.“ na način da se unos:

„U roku 45 mjeseci od Datuma početka radova“

zamjenjuje unosom:

„U roku od 1.670 dana od Datuma početka radova, odnosno do 22. prosinca 2020. “,

2. U dijelu Ugovora naziva *Dodatak ponudi* mijenja se stavak „Rok dovršetka (Tehničke specifikacije Svezak III, Knjiga 1 točka 3.2.1.“)

- a) DIO 1: na način da se unos:

„U roku 45 mjeseci od Datuma početka radova“

zamjenjuje unosom:

„U roku od 1.670 dana od Datuma početka radova, odnosno do 22. prosinca 2020. “,

- b) DIO 2: na način da se unos:

„U roku 45 mjeseci od Datuma početka radova“

zamjenjuje unosom:

„U roku od 1.670 dana od Datuma početka radova, odnosno do 22. prosinca 2020. “,

- c) DIO 3: na način da se unos:

„3 godine od Datuma početka“

zamjenjuje unosom:

„U roku od 1.670 dana od Datuma početka radova, odnosno do 22. prosinca 2020. “,

3. U dijelu Ugovora naziva Posebni uvjeti ugovora mijenja se članak 8.2. Rok dovršetka, točke a) i c) na način da se tekst:

„a) Radovi na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo - Križevci (poddionice Dugo Selo - Vrbovec i Vrbovec -Križevci uključujući i Ulicu Ivana Gorana Kovačića) moraju biti u cijelosti završeni u roku 45 mjeseci od Datuma početka radova.

c) Prioritet u dinamici izvođenja radova imaju cestovna križanja izvan razine (nadvožnjaci/podvožnjak) odnosno isti se, na određenoj poddionici (Dugo Selo -Vrbovec odnosno Vrbovec - Križevci), moraju izvesti i pustiti u promet prije nego što se ukinu postojeća osiguranja željeznička cestovnih prijelaza, odnosno prije nego što se promet počne odvijati u kolodvorskom razmaku. Sva križanja izvan razine moraju se dovršiti u roku od najviše tri (3) godine od Datuma početka.“

zamjenjuje tekстом:

„a) Radovi na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo - Križevci (poddionice Dugo Selo - Vrbovec i Vrbovec -Križevci uključujući i Ulicu Ivana Gorana Kovačića) moraju biti u cijelosti završeni u roku 1.670 dana od Datuma početka radova, odnosno do 22. prosinca 2020. godine

c) Prioritet u dinamici izvođenja radova imaju cestovna križanja izvan razine (nadvožnjaci/podvožnjak) odnosno isti se, na određenoj poddionici (Dugo Selo -Vrbovec odnosno Vrbovec - Križevci), moraju izvesti i pustiti u promet prije nego što se ukinu postojeća osiguranja željeznička cestovnih prijelaza, odnosno prije nego što se promet počne odvijati u kolodvorskom razmaku. Sva križanja izvan razine moraju se dovršiti u roku 1.670 dana od Datuma početka radova, odnosno do 22. prosinca 2020. godine“

III.

- 1) Sukladno dijelu ugovora naziva Opći uvjeti ugovora (koji su dio „Uvjeta ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja“ prvo izdanje 1999. izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu), članak 4.2. Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora, Izvođač je u obvezi dostaviti Naručitelju novo Sredstvo osiguranja za dobro izvršenje Ugovora u iznosu 10% ugovorenog iznosa s produljenim važenjem sukladno produljenju navedenom u ovom dodatku.
- 2) Sukladno dijelu ugovora naziva Opći uvjeti ugovora (koji su dio „Uvjeta ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja“ prvo izdanje 1999. izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu), članak 18. Osiguranje, Izvođač je u obvezi dostaviti Naručitelju novu Policu osiguranja s produljenim važenjem sukladno produljenju navedenom u ovom dodatku.

IV.

Ostale odredbe iz Ugovora broj 5/16-EU te 1. dodatka Ugovoru i 2. dodatka Ugovoru broj 5/16-EU ostaju i dalje na snazi.


V.

Ovaj 3. Dodatak Ugovoru broj 5/16-EU stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.


VI.

Ovaj 3. Dodatak Ugovoru broj 5/16-EU sastavljen je u pet (5) izvornih primjeraka od kojih dva (2) primjerka zadržava Naručitelj, a tri (3) primjerka Izvođač.


U ime i za račun Naručitelja:

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	
Ime i prezime ovlaštene osobe	Ivan Kršić, dipl. ing. građ.
Funkcija	predsjednik Uprave
Potpis	
Datum	04.05.2023

U ime i za račun Izvođača:


DIV GRUPA d.o.o.	
Ime i prezime ovlaštene osobe	Tomislav Debeljak
Funkcija	predsjednik Uprave
Potpis	
Datum	04.05.2023

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814

Dalekovod, d.d.	
Ime i prezime ovlaštene osobe	Tomislav Rosandić
Funkcija	predsjednik Uprave
Potpis	
Datum	04.05.2023

DALEKOVOD
dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju
Zagreb, Republika Hrvatska, b.d. 12000 1070000

U4.22: 048-3/70-160133-1NF

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata	
Ime i prezime ovlaštene osobe	Alen Čović
Funkcija	predsjednik Uprave
Potpis	
Datum	04.05.2023

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Mihanovićeve 12, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska, OIB: 39901919995, broj računa i naziv banke: HR4423400091110252804, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, koju zastupa predsjednik Uprave Ivan Kršić, dipl. ing. građ.

(u daljnjem tekstu: **Naručitelj**)

i

zajednica gospodarskih subjekata koju čine:

- **DIV GRUPA d.o.o.** (pravni sljednik: DIV d.o.o.), Bobovica 10A, Samobor (Grad Samobor), Republika Hrvatska, OIB: 33890755814, broj računa i naziv banke: HR7323600001101790143, Zagrebačka banka d.d., kojeg zastupa predsjednik Uprave Tomislav Debeljak
- **Dalekovod, d.d.**, Ulica Marijana Čavića 4, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska, OIB: 47911242222, broj računa i naziv banke: HR8323600001101226102, Zagrebačka banka d.d., kojeg zastupa predsjednik Uprave Tomislav Rosandić
- **ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata**, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska, OIB: 06588149401, broj računa i naziv banke: HR3023600001101227638, Zagrebačka banka d.d., koju zastupa predsjednik Uprave Ivan Kramer

(u daljnjem tekstu: **Izvođač**)

zaključuju sljedeći

**4. dodatak Ugovoru broj 5/16-EU
za radove na „Rekonstrukciji postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka
željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci“**

I.

Ugovorne strane suglasno potvrđuju da su dana 29.04.2016. godine sklopile Ugovor broj 5/16-EU (u daljnjem tekstu: Ugovor br. 5/16-EU) za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci (u daljnjem tekstu: Ugovor br. 5/16-EU) u vrijednosti 1.239.557.818,93 HRK bez PDV-a.

Do danas su sklopljena 3 (tri) dodatka Ugovoru br. 5/16-EU i to:

- dana 15.12.2016. godine sklopljen je 1. dodatak Ugovoru br. 5/16-EU,
- dana 10.12.2019. godine sklopljen je 2. dodatak Ugovoru br. 5/16-EU,
- dana 25.05.2020. godine sklopljen je 3. dodatak Ugovoru br. 5/16-EU.

Sklapanjem 2. dodatka Ugovoru br. 5/16-EU povećana je vrijednost Ugovora br. 5/16-EU za 391.819,35 HRK bez PDV-a te iznosi 1.239.949.638,28 HRK bez PDV-a.

II.

Ovim 4. dodatkom Ugovoru br. 5/16-EU mijenja se Ugovor br. 5/16-EU i dodaju mu se novi elementi na slijedeći način:

1) Slijedeći tekst iz 2. dodatka Ugovoru br. 5/16-EU od 10.12.2019:

Stavka 3.1.1.1.1.6. – dobava i ugradnja tucanika, koja je u 100%-tnom udjelu trebala biti izvedena od strane ZAGREB-MONTAŽA d.o.o., odnosno podizvođača HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. bit će preraspodijeljena u okviru ugovorene jedinične cijene na slijedeći način:

R.br.	Izvođač	Jed. mjere	TEHNIČKI UVJETI (Svezak III-Knjiga 2) dio knjige/poglavlje	Količina	Jedinična cijena Kn/m ³	Ukupna cijena (bez PDV-a)
3.1.1.1.1.6	ZAGREB-MONTAŽA d.o.o., odnosno podizvođač HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.o.o.	m ³	2.1.1./1.2.	67.666,00	255,43	17.283.926,38
3.1.1.1.1.6	DIV GRUPA d.o.o.	m ³	2.1.1./1.2.	10.000,00	255,43	2.554.300,00
UKUPNO:				77.666,00		19.838.226,38

Na navedenu cijenu primjenjuje se popust od 5% (pet posto) sukladno Ponudbenom listu i izmjeni ponude koja je sastavni dio Ugovora br. 5/16-EU.

mijenja se i sada glasi

Stavka troškovnika 3.1.1.1.1.6. – dobava i ugradnja tucanika koja je u 100%-tnom iznosu trebala biti izvedena od strane člana zajednice gospodarskih subjekata ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata, odnosno podizvođača HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.o.o. bit će preraspodijeljena u okviru ugovorene jedinične cijene na slijedeći način:

R.br.	Izvođač	Jed. mjere	TEHNIČKI UVJETI (Svezak III-Knjiga 2) dio knjige/poglavlje	Količina	Jedinična cijena Kn/m ³	Ukupna cijena (bez PDV-a)
1	2	3	4	5	6	7 = 5*6
3.1.1.1.1.6	ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata, odnosno podizvođač HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.o.o. (do 14.03.2018.)	m ³	2.1.1./1.2.	8.998,69	255,43	2.298.535,39
3.1.1.1.1.6	DIV GRUPA d.o.o.	m ³	2.1.1./1.2.	68.667,31	255,43	17.539.690,99
UKUPNO:				77.666,00		19.838.226,38
* Popust na stavku 3.1.1.1.1.6. – 5%						991.911,32
SVEUKUPNO:						18.846.315,06

* Na navedenu stavku primjenjuje se popust od 5% sukladno Ponudbenom listu i izmjeni Ponude odnosno Ugovoru br. 5/16-EU.

- 2) Sukladno Odluci Vijeća za rješavanje sporova (u daljnjem tekstu: VRS) od 4.6.2021. godine i dodatnom Mišljenju od 30.6.2021. godine Izvođač ima pravo na ukupno produljenje Roka od 404 dana od datuma upućivanja spora na rješavanje VRS-u, odnosno pravo na produljenje roka od 323 dana od datuma izmještanja dalekovoda.

S obzirom da okolnosti na temelju kojih je VRS Izvođaču dao pravo na produljenje Roka dovršetka još uvijek traju:

- Spor br. 20 potraživanje 6.2.127 – izmještanje dalekovoda na dijelu devijacije M103
- Spor br. 22 potraživanje 6.2.182 – nepotpuno izvlaštenje za potrebe izgradnje NN priključka u kolodvoru Križevci
- Spor br. 29a potraživanje 6.1.118 – nemogućnost izvođenja dijela nasipa pristupne rampe na križanju br. 2
- Spor br. 31b potraživanje 6.2.119 – nemogućnost pristupa dijelu gradilišta za rekonstrukciju SN mreže na križanju br. 5.

Ugovorne strane se obvezuju po isteku okolnosti na temelju kojih je VRS Izvođaču dao pravo na produljenje Roka pristupiti sklapanju novog dodatka Ugovoru br. 5/16-EU kojim će utvrditi novi Rok dovršetka.

Ugovorne strane za potrebe ovog 4. dodatka Ugovoru br. 5/16-EU utvrđuju da Izvođač na dan 1.8.2021. godine, prema odluci VRS-a od 04.06.2021. i dodatnom mišljenju od 30.06.2021., ima pravo na produljenje Roka do 20.6.2022. godine, ukoliko na dan 01.08.2021. budu uklonjene sve okolnosti uslijed kojih u vrijeme zaključenja ovog 4. dodatka Ugovoru br. 5/16-EU postoji odluka VRS, a temeljem koje Izvođač ima pravo na produljenje roka. Radi izbjegavanja svake dvojbe stranke suglasno utvrđuju da sklapanje ovog 4. dodatka Ugovoru br. 5/16-EU ne utječe na preostala prava povezana s produljenjem Roka.

Sukladno utvrđenjima iz ovog stavka mijenja se Ugovor br. 5/16-EU u dijelovima u kojima se navodi rok dovršetka radova i to:

- i.) U dijelu Ugovora br. 5/16-EU naziva DODATAK PONUDI (str. 79) mijenja se stavak „Rok dovršetka Radova“, na način da se unos:

U roku od 1.670 dana od Datuma početka radova, odnosno do 22. prosinca 2020.

zamjenjuje unosom:

U roku od 2.215 dana od Datuma početka radova, odnosno do 20. lipnja 2022. godine.

- ii.) U dijelu Ugovora br. 5/16-EU naziva DODATAK PONUDI, Definicija Dijelova radova (str. 81) mijenja se „Rok dovršetka“, na način da se:

- a) DIO 1 na način da se unos:

U roku od 1.670 dana od Datuma početka radova, odnosno do 22. prosinca 2020.

zamjenjuje unosom:

U roku od 2.215 dana od Datuma početka radova, odnosno do 20. lipnja 2022. godine

- b) DIO 2 na način da se unos:

U roku od 1.670 dana od Datuma početka radova, odnosno do 22. prosinca 2020.

zamjenjuje unosom:

U roku od 2.215 dana od Datuma početka radova, odnosno do 20. lipnja 2022. godine

c) DIO 3 na način da se unos:

U roku od 1.670 dana od Datuma početka radova, odnosno do 22. prosinca 2020.

zamjenjuje unosom:

U roku od 2.215 dana od Datuma početka radova, odnosno do 20. lipnja 2022. godine

iii.) U dijelu Ugovora br. 5/16-EU naziva Posebni uvjeti ugovora mijenja se članak 8.2. Rok dovršetka, točke a) i c) na način da se tekst:

„a) Radovi na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo - Križevci (poddionice Dugo Selo - Vrbovec i Vrbovec -Križevci uključujući i Ulicu Ivana Gorana Kovačića) moraju biti u cijelosti završeni u roku 1.670 dana od Datuma početka radova, odnosno do 22. prosinca 2020. godine

c) Prioritet u dinamici izvođenja radova imaju cestovna križanja izvan razine (nadvožnjaci/podvožnjak) odnosno isti se, na određenoj poddionici (Dugo Selo -Vrbovec odnosno Vrbovec - Križevci), moraju izvesti i pustiti u promet prije nego što se ukinu postojeća osiguranja željeznička cestovnih prijelaza, odnosno prije nego što se promet počne odvijati u kolodvorskom razmaku. Sva križanja izvan razine moraju se dovršiti u roku 1.670 dana od Datuma početka radova, odnosno do 22. prosinca 2020. godine“

zamjenjuje tekстом

„a) Radovi na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo - Križevci (poddionice Dugo Selo - Vrbovec i Vrbovec -Križevci uključujući i Ulicu Ivana Gorana Kovačića) moraju biti u cijelosti završeni u roku 2.215 dana od Datuma početka radova, odnosno do 20.lipnja 2022. godine.

c) Prioritet u dinamici izvođenja radova imaju cestovna križanja izvan razine (nadvožnjaci/podvožnjak) odnosno isti se, na određenoj poddionici (Dugo Selo -Vrbovec odnosno Vrbovec - Križevci), moraju izvesti i pustiti u promet prije nego što se ukinu postojeća osiguranja željeznička cestovnih prijelaza, odnosno prije nego što se promet počne odvijati u kolodvorskom razmaku. Sva križanja izvan razine moraju se dovršiti u roku 2.215 dana od Datuma početka radova, odnosno do 20. lipnja 2022. godine“.

3) U skladu s člankom 4.4. Posebnih uvjeta Ugovora br. 5/16-EU (str. 85-113) uvode se novi podizvoditelji te se navedenim podizvoditeljima u dijelu Ugovora br. 5/16-EU pod nazivom Podaci o podizvoditeljima (Ponudbeni list, Dodatak 2, str. 21-31) dodaju slijedeći podizvoditelji:

Naziv podizvoditelja:	APG4 d.o.o.		
Adresa:	Ulica Pape Ivana XXIII 17, Samobor (Grad Samobor)		
OIB / nacionalni identifikacijski broj:	72541248338		
Vrijednost (bez PDV-a):	401.511,75 HRK	Postotak (%):	0,03
Predmet i količina koja se daje podizvoditelju:	3.1.1.8. ZIDOVI ZA ZAŠTITU OD BUKE – ZEMLJANI RADOVI – IZRADA RADNOG PLATO		
Napomena: Podizvoditelj APG4 preuzima navedeni dio radova u iznosu od 401.511,75 HRK od člana zajednice gospodarskih subjekata Dalekovod, d.d.			

Naziv podizvoditelja:	HASTRA s.r.o.
Adresa:	Dolne Rudiny 2/3528, Žilina, 01001, Republika Slovačka

OIB / nacionalni identifikacijski broj:	31606296		
Vrijednost (bez PDV-a):	6.469.681,35 HRK	Postotak (%):	0,52
Predmet i količina koja se daje podizvoditelju:	3.1.1.6 DONJI USTROJ - MOSTOVI		
Napomena: Podizvoditelj HASTRA s.r.o. preuzima navedeni dio radova u iznosu od 6.469.681,35 HRK od člana zajednice gospodarskih subjekata DIV GRUPA d.o.o.			

Naziv podizvoditelja:	IOG d.o.o. (INFRASTRUKTURNA OPTIMIZACIJSKA GRUPA d.o.o.)		
Adresa:	Ulica Dr. Silve Rizvanbegović B2, Sarajevo, Ilidža, BiH		
OIB / nacionalni identifikacijski broj:	BA4201653750005		
Vrijednost (bez PDV-a):	2.000.928,94 HRK	Postotak (%):	0,16
Predmet i količina koja se daje podizvoditelju:	GORNJI USTROJ 3.1.1.1.1. Kolosijek, stavka 10, AT zavarivanje tračnica pojedinačnih dužina u DTT, 1112 kom = 66720 m 3.1.1.1.2. Skretnice, stavka 2, Izvođenje AT zavora 14 kom po skretnici, skretnice tipa 60E1-500-1:12 = 58 kom, skretnice tipa 60E1-300-6° = 8 kom		
Napomena: Podizvoditelj IOG d.o.o. preuzima navedeni dio radova u iznosu od 2.000.928,94 HRK od ranije uvedenog podizvoditelja DB Bahnbau Gruppe GmbH			

Naziv podizvoditelja:	MONTERRA d.o.o.		
Adresa:	Drage Šćitara 34, Rijeka (Grad Rijeka)		
OIB / nacionalni identifikacijski broj:	03430970424		
Vrijednost (bez PDV-a):	1.837.500,00 HRK	Postotak (%):	0,15
Predmet i količina koja se daje podizvoditelju:	Radovi na zabijanju pilota zidova zaštite od buke		
Napomena: Podizvoditelj MONTERRA d.o.o. preuzima navedeni dio radova u iznosu od 1.837.500,00 HRK od člana zajednice gospodarskih subjekata Dalekovod, d.d.			

Naziv podizvoditelja:	PROJEKTGRADNJA plus d.o.o.		
Adresa:	Vrbska ulica 3, Gornja Vrba (Općina Gornja Vrba)		
OIB / nacionalni identifikacijski broj:	99639891810		
Vrijednost (bez PDV-a):	12.176.499,34 HRK	Postotak (%):	0,98
Predmet i količina koja se daje podizvoditelju:	3.1.2.1. Rekonstrukcija i dogradnja kolodvorske zgrade Dugo Selo 3.1.2.2. Izgradnja postrojenja za sekcioniranje Dugo Selo		
Napomena: Podizvoditelj PROJEKTGRADNJA plus d.o.o. preuzima navedeni dio radova u iznosu od 12.176.499,34 HRK od člana zajednice gospodarskih subjekata ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata.			

Naziv podizvoditelja:	SANAC d.o.o.		
Adresa:	Dugoselska ulica 1D, Rugvica (Općina Rugvica)		

OIB / nacionalni identifikacijski broj:	99410889025		
Vrijednost (bez PDV-a):	3.602.079,84 HRK	Postotak (%):	0,29
Predmet i količina koja se daje podizvoditelju:	3.2.5.Građevinski radovi na kontaktnoj mreži, izrada novih temelja i razbijanje postojećih temelja kontaktne mreže		
Napomena: Podizvoditelj SANAC d.o.o. preuzima navedeni dio radova u iznosu od 3.602.079,84 HRK od člana zajednice gospodarskih subjekata Dalekovod, d.d.			

Naziv podizvoditelja:	SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d.		
Adresa:	Ljubljana, Ob zeleni jami 2, Slovenija		
OIB / nacionalni identifikacijski broj:	SI46621474		
Vrijednost (bez PDV-a):	7.841.938,68 HRK	Postotak (%):	0,63
Predmet i količina koja se daje podizvoditelju:	3.1.1.1.1. Kolosijek, stavka 17, reguliranje kolosijeka po smjeru i visini (67.068,00 m´) 3.1.1.1.1. Kolosijek, stavka 19, završno zavarivanje tračnica u dugi trak nakon oslobađanja napona u DTT (294 kom)		
Napomena: Podizvoditelj SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. preuzima navedeni dio radova u iznosu od 7.841.938,68 HRK od ranije uvedenog podizvoditelja DB Bahnbau Gruppe GmbH			

Naziv podizvoditelja:	TSS GRADE, a.s.		
Adresa:	Dunajska 48, Bratislava, Republika Slovačka		
OIB / nacionalni identifikacijski broj:	SK2020281571		
Vrijednost (bez PDV-a):	5.538.610,25 HRK	Postotak (%):	0,45
Predmet i količina koja se daje podizvoditelju:	3.1.1.1.1. GORNJI USTROJ, Kolosijek, stavka 17, Reguliranje kolosijeka po smjeru i visini (52.005,53 m³)		
Napomena: Podizvoditelj TSS GRADE, a.s. preuzima navedeni dio radova u iznosu od 5.538.610,25 HRK od ranije uvedenog podizvoditelja DB Bahnbau Gruppe GmbH			

Sastavni dio ovog 4. dodatka Ugovoru br. 5/16-EU čine popunjeni ponudbeni listovi za navedene podizvoditelje iz članka II. ovog 4. dodatka Ugovoru br. 5/16-EU.

III.

S ciljem povećanja dinamike izvršenja radova član zajednice gospodarskih subjekata DIV GRUPA d.o.o. preuzeo je slijedeći dio radova od Podizvoditelja Integral Inženjering a.d. uvedenog 2. dodatkom u Ugovor br. 5/16-EU:

Preraspodjela radova između člana zajednice gospodarskih subjekata DIV GRUPE d.o.o. i podizvoditelja Integral Inženjering a.d.		
Stavka troškovnika:	Opis:	Iznos preuzetih radova s uračunatim popustom (bez PDV-a):
3.1.1.	Gornji ustroj, donji ustroj i nadstrešnice (dio radova po stavkama: 3.1.1.1.; 3.1.1.2.; 3.1.1.3.; 3.1.1.4.; 3.1.1.5.; 3.1.1.6.; 3.1.1.7.; 3.1.1.8.; 3.1.1.9.; 3.1.1.10.)	89.233.252,83 HRK
3.1.3.	Denivelirani željezničko – cestovni prijelazi (dio radova po stavkama troškovnika: 3.1.3.1. i 3.1.3.2.)	50.255.048,94 HRK
Zbroj:		139.488.301,77 HRK

Podizvoditelj Integral inženjering a.d. je utvrđen podizvoditelj ZAGREB-MONTAŽE d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata 2. dodatkom Ugovora br. 5/16-EU u iznosu od 337.588.107,91 HRK bez PDV-a.

Dopisom ZAGREB-MONTAŽE d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata od 27.11.2020. godine Naručitelj je obaviješten o tome da je ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata dana 26.11.2020. godine uputio društvu Integral inženjering a.d. *Obavijest o raskidu Ugovora o podizvođenju radova*, čime je s danom 26.11.2020. godine Integral inženjering a.d. prestao biti podizvoditeljem ZAGREB-MONTAŽI d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata, te je istovremeno na razini konzorcija izvršena preraspodjela radova, u sklopu koje preraspodjele je DIV GRUPA d.o.o. preuzelo obvezu izvođenja svih preostalih neizvedenih radova iz ranijeg opsega Integral-a inženjering a.d.

Ovim 4. dodatkom Ugovoru br. 5/16-EU utvrđuje se da je neodrađeni dio radova u iznosu od 139.488.301,77 HRK (bez dodatnih radova) bez PDV-a preuzeo član zajednice gospodarskih subjekata DIV GRUPA d.o.o..

IV.

Početno stanje Ugovora br. 5/16-EU od 29.04.2016. godine:

Naziv gospodarskog subjekta:	Vrijednost (HRK) bez PDV-a	Postotak (%):
(A) - Članovi zajednice gospodarskog subjekta iz osnovnog Ugovora br. 5/16-EU		
DIV GRUPA d.o.o.	244.124.798,12	19,69
Dalekovod, d.d.	197.020.612,99	15,89
ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata	51.583.776,33	4,16
Zbroj (A):	492.729.187,44	39,75
(B) - Inicijalni podizvoditelji uvedeni osnovnim Ugovorom br. 5/16-EU		
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.	469.428.568,71	37,87
DB Bahnbau Gruppe GmbH	39.835.623,27	3,21

SIEMENS d.d.	7.198.354,71	0,58
Siemens Aktiengesellschaft Österreich	105.831.277,81	8,54
ELEKTROKEM d.o.o.	124.534.806,99	10,05
Zbroj (B):	746.828.631,49	60,25
Ukupan zbroj (A+B):	1.239.557.818,93	100

Rekapitulacija Ugovora br. 5/16-EU uključujući sve do sada sklopljene dodatke Ugovoru br. 5/16-EU i ovaj 4. dodatak Ugovoru br. 5/16-EU:

Naziv gospodarskog subjekta:	Vrijednost (HRK) bez PDV-a	Postotak (%):
(A) - Članovi zajednice gospodarskog subjekta iz osnovnog Ugovora br. 5/16-EU		
DIV GRUPA d.o.o.	393.933.839,98	31,77
Dalekovod, d.d.	179.039.434,83	14,44
ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata	14.098.907,72	1,14
Zbroj (A):	587.072.182,53	47,35
(B) - Inicijalni podizvoditelji uvedeni Ugovorom br. 5/16-EU		
HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.	104.921.597,01	8,46
DB Bahnbau Gruppe GmbH	24.454.145,40	1,97
SIEMENS d.d.	7.198.354,71	0,58
Siemens Aktiengesellschaft Österreich	105.831.277,81	8,54
ELEKTROKEM d.o.o.	124.534.806,99	10,04
Zbroj (B):	366.940.181,92	29,59
(C) - Podizvoditelji uvedeni 1. dodatkom Ugovoru br. 5/16-EU		
IZGRADNJA KRAŠ d.o.o. (ovaj iznos umanjuje se od člana Dalekovod, d.d.)	280.048,12	0,02
GEOINVEST d.o.o. (ovaj iznos umanjuje se od podizvoditelja HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.)	7.167.082,35	0,58
GK GRUPA d.o.o. (ovaj iznos umanjuje se od podizvoditelja HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.)	2.961.360,00	0,24
AKRO OBJEKT d.o.o. (ovaj iznos umanjuje se od člana Dalekovod, d.d.)	2.696.126,11	0,22
Obrt za izgradnju i usluge „Telekomunikacije“ (ovaj iznos umanjuje se od člana Dalekovod, d.d.)	1.408.543,38	0,11
Zbroj (C):	14.513.159,96	1,17

(D) - Podizvoditelji uvedeni 2. dodatkom Ugovoru br. 5/16-EU		
GEORAD d.o.o. (ovaj iznos umanjuje se od člana ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata)	4.590.270,27	0,37
INSTAL-PROM d.o.o. (ovaj iznos umanjuje se od člana ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata)	6.786.941,15	0,55
OBRT MIHANIČEK, vl. Stjepan Mihaliček (ovaj iznos umanjuje se od člana Dalekovod, d.d.)	3.125.297,52	0,25
KONE d.o.o. (ovaj iznos umanjuje se od člana ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata)	1.911.977,06	0,15
MAGMA d.o.o. (ovaj iznos umanjuje se od člana ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata)	7.749.421,84	0,62
ZLARING d.o.o. (ovaj iznos umanjuje se od člana ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata)	439.588,80	0,04
ŠAMEC d.o.o. (ovaj iznos umanjuje se od člana ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata)	419.435,78	0,03
ARHITEKTURA, GRADITELJSTVO I VJEŠTAČENJA d.o.o. (ovaj iznos umanjuje se od člana ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata)	2.064.510,97	0,17
INEL-MONTAŽA d.o.o. (ovaj iznos umanjuje se od člana ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata)	422.964,71	0,03
ANEORA SIGNAL d.o.o. (ovaj iznos umanjuje se od člana ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata)	923.258,69	0,07
KONČAR-KET, d.d. (ovaj iznos umanjuje se od člana Dalekovod, d.d.)	4.630.071,44	0,37
Integral Inženjering a.d. (ovaj iznos umanjuje se od podizvoditelja HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.)	198.099.806,14	15,98
Zbroj (D):	231.163.544,37	18,64
(E) - Dodatni radovi ugovoreni 2. dodatkom Ugovoru br. 5/16-EU		
Dalekovod, d.d. (za ovaj iznos uvećava se iznos osnovnog Ugovora br. 5/16-EU)	128.223,50	0,01
ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata (za ovaj iznos uvećava se iznos osnovnog Ugovora br. 5/16-EU)	34.614,00	0,003
ZLARING d.o.o. (za ovaj iznos uvećava se iznos osnovnog Ugovora br. 5/16-EU)	29.698,90	0,002
ARHITEKTURA, GRADITELJSTVO I VJEŠTAČENJA d.o.o. (za ovaj iznos uvećava se iznos osnovnog Ugovora br. 5/16-EU)	168.198,45	0,01

INEL-MONTAŽA d.o.o. (za ovaj iznos uvećava se iznos osnovnog Ugovora br. 5/16-EU)	31.084,50	0,003
Zbroj (E):	391.819,35	0,03
(F) - Podizvođači koji se uvode 4. dodatkom Ugovoru br. 5/16-EU		
APG4 d.o.o. (ovaj iznos umanjuje se od člana Dalekovod, d.d.)	401.511,75	0,03
HASTRA s.r.o. (ovaj iznos umanjuje se od člana DIV GRUPA d.o.o.)	6.469.681,35	0,52
INFRASTRUKTURNA OPTIMIZACIJSKA GRUPA d.o.o. (ovaj iznos umanjuje se od podizvođača DB Bahnbaugruppe GmbH)	2.000.928,94	0,16
MONTERRA d.o.o. (ovaj iznos umanjuje se od člana Dalekovod, d.d.)	1.837.500,00	0,15
PROJEKTGRADNJA plus d.o.o. (ovaj iznos umanjuje se od člana ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata)	12.176.499,34	0,98
SANAC d.o.o. (ovaj iznos umanjuje se od člana Dalekovod, d.d.)	3.602.079,84	0,29
SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. (ovaj iznos umanjuje se od podizvođača DB Bahnbaugruppe GmbH)	7.841.938,68	0,63
TSS GRADE, a.s. (ovaj iznos umanjuje se od podizvođača DB Bahnbaugruppe GmbH)	5.538.610,25	0,45
Zbroj (F):	39.868.750,15	3,22
Ukupan zbroj (A+B+C+D+E+F):	1.239.949.638,28	100

V.

Ukupna vrijednost svih novopodugovorenih radova uključujući 1., 2. i 4. dodatak iznosi 61.935.728,12 HRK bez PDV-a tj. 5,00%.

Ukupna vrijednost dodatnih radova ugovorenih 2. dodatkom Ugovoru br. 5/16-EU iznosi 391.819,35 HRK bez PDV-a tj. 0,03%.

VI.

Vrijednost Ugovora br. 5/16-EU uključujući 1., 2., 3. i 4. dodatak Ugovoru br. 5/16-EU ostaje nepromijenjena te iznosi 1.239.949.638,28 HRK bez PDV-a.

Ukupna vrijednost svih radova po članovima zajednice gospodarskih subjekata uključujući 1., 2., i 4. dodatak Ugovoru iznosi:

DIV GRUPA d.o.o.	440.239.144,60	35,50%
Dalekovod, d.d.	434.713.276,00	35,06%
ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata	364.997.217,68	29,44%
Zbroj:	1.239.949.638,28	100%

VII.

- 1) Sukladno dijelu Ugovora br. 5/16-EU naziva Opći uvjeti ugovora (koji su dio „Uvjeta ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja“ prvo izdanje 1999. izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu), članak 4.2. Sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora, Izvođač je u obvezi dostaviti Naručitelju novo Sredstvo osiguranja za dobro izvršenje Ugovora u ukupnom iznosu 10% ugovorenog iznosa s produljenim važenjem do 29.08.2024. godine, pri čemu se svaki član zajednice gospodarskih subjekata obvezuje dostaviti novo Sredstvo osiguranja za dobro izvršenje Ugovora, razmjerno novom postotku učešća s kojim svaki član zajednice gospodarskih subjekata (uključujući i njihove podizvoditelje) sudjeluje u Ugovoru br. 5/16-EU, sukladno vrijednostima radova iz članka VI. ovog 4. dodatka Ugovoru br. 5/16-EU.

- 2) Sukladno dijelu Ugovora br. 5/16-EU naziva Opći uvjeti ugovora (koji su dio „Uvjeta ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja“ prvo izdanje 1999. izdano od Međunarodne federacije inženjera konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu), članak 18. Osiguranje, Izvođač je u obvezi dostaviti Naručitelju novu Policu osiguranja s produljenim važenjem do 20.06.2022. godine.

VIII.

Ostale odredbe iz Ugovora br. 5/16-EU uključujući 1., 2. i 3. dodatak Ugovoru br. 5/16-EU ostaju i dalje na snazi.


IX.

Ovaj 4. dodatak Ugovoru br. 5/16-EU stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

X.

Ovaj 4. dodatak Ugovoru br. 5/16-EU sastavljen je u pet (5) izvornih primjeraka od kojih dva (2) primjerka zadržava Naručitelj, a tri (3) primjerka Izvođač.


U ime i za račun Naručitelja:

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	
Ime i prezime ovlaštene osobe	Ivan Kršić, dipl. ing. građ.
Funkcija	predsjednik Uprave
Potpis	
Datum	29-09-2021

U ime i za račun Izvođača:

DIV GRUPA d.o.o.	
Ime i prezime ovlaštene osobe	Tomislav Debeljak
Funkcija	predsjednik Uprave
Potpis	
Datum	10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A Tel. 01 3377-0001 Fax. 01 3376-155 9 OIB: 33890755814

Dalekovod, d.d.	
Ime i prezime ovlaštene osobe	Tomislav Rosandić
Funkcija	predsjednik Uprave
Potpis	
Datum	 Inženjersko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju Zagreb, Republika Hrvatska d.o.o. 1526176000

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata	
Ime i prezime ovlaštene osobe	Ivan Kramer
Funkcija	predsjednik Uprave
Potpis	
Datum	30.07.2021.

Brojevi garancija: 1604003056
1604002878
1604002876

**UGOVOR
O IZDAVANJU GARANCIJE**

21.7.2016
1416725

sklapaju:

BANKA: **ZAGREBAČKA BANKA d.d.**, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473, Korporativno, investicijsko i privatno bankarstvo, zastupana po direktorici Korporativne mreže, gđi Gordani Martinović, direktorici Poslovnog centra 4, gđi Gordani Maračić, direktorici Specijalnih korporativnih rješenja, gđi Stipanki Ivandić Štefanek i direktoru pravne podrške Specijalnim korporativnim rješenjima, g. Pavi Miškoviću

NALOGODAVAC 1: **ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata**, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 06588149401, zastupano po predsjedniku Uprave g. Alenu Čoviću

NALOGODAVAC 2: **DALEKOVOD, d.d.**, Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222, zastupano po predsjedniku Uprave, g. Alenu Premužaku

NALOGODAVAC 3: **DIV d.o.o.**, Samobor, Bobovica 10A, OIB: 33890755814, zastupano po članu Uprave g. Darku Pappu

(dalje u tekstu zajedno kao Nalogodavci)

1. UVODNA UTVRĐENJA

Utvrđuje se da je dana 03.07.2015. objavljen javni natječaj od strane HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Zagreb, Mihanovićeve 12, MB: 02163837, OIB: 39901919995 za radove na rekonstrukciji postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci, evidencijski broj nabave: 14-EU/15-JP; da su se Nalogodavci kao konzorcij/zajednica ponuditelja javili na predmetni natječaj; da je dana 25.02.2016. donesena odluka o odabiru broj 3-74/16-p; da je dana 13.04.2016. izdana Obavijest o pokretanju postupka sklapanja ugovora u otvorenom postupku javne nabave za radove na rekonstrukciji postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci, broj 1458/16 kojom je posao dodijeljen Nalogodavcima kao zajednici ponuditelja (DIV d.o.o., Dalekovod d.d. i Zagreb-Montaža d.o.o.).

Temeljem gore navedene dokumentacije, Nalogodavci su u obvezi dostaviti garanciju **za dobro izvršenje ugovora**, te se ovaj Ugovor sklapa u odnosu na gore navedenu dokumentaciju i provedeni postupak javne nabave kao i ugovor o rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci koji je sklopljen ili će biti sklopljen na dan odnosno oko dana sklapanja ovog Ugovora te Ugovora o osnivanju konzorcija između Nalogodavaca od dana 19.04.2016. sa eventualnim pripadajućim aneksima.

2. IZNOSI GARANCIJA :

Garancije **za dobro izvršenje ugovora** iz ovog Ugovora se izdaju u ukupnom iznosu do:

kn 123.955.781,89

(slovima: stodvadesettrimilijunadevetstopedesetpettisućasedamstoosamdesetjednecuneosamdesetdevetlipa)

od čega pojedinačno izdane garancije iznose kako slijedi:

po nalogu Nalogodavca 1 do iznosa od **kn 52.101.234,50**

(slovima: pedesetdvamilijunastojednatisućadvjestotridesetčetrikunepedesetlipa)

po nalogu Nalogodavca 2 do iznosa od **kn 43.458.505,25**

(slovima: četrdesettrimilijunačetristopedesetosamtisućapetstopetkunadvadesetpetlipa)

9

po nalogu Nalogodavca 3 do iznosa od **kn 28.396.042,14**
(slovima: dvadesetosammilijunatristodevedesetsiisućačetdesetdvijekuneičetnaestlipa)

a sve u korist HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12, MB: 02163837, OIB: 39901919995,
kao Korisnika garancija.

3. OBVEZE KOJE SE OSIGURAVAJU GARANCIJAMA:

Garancije se izdaju kao garancije na prvi poziv, neopozive, bezuvjetne i bez prigovora, za **dobro izvršenje posla**, temeljem dokumentacije opisane u točki 1. ovog Ugovora kojom je posao dodijeljen Nalogodavcima kao Zajednici ponuditelja (DIV d.o.o., Dalekovod d.d. i Zagreb-Montaža d.o.o.).

Nalogodavci su temeljem Ugovora s Korisnikom garancije kako je opisano u točki 1. ovog Ugovora, u obvezi Korisniku garancije dostaviti garancije u iznosima opisanim u točki 2. ovog Ugovora što predstavlja 10% od ukupne vrijednosti radova opisanih u točki 1. ovog Ugovora.

Nakon našeg primitka ovjerovljene kopije potvrde o preuzimanju svih radova sukladno članku 10. Ugovora iz točke 1. ovog Ugovora, garantirani iznos će biti smanjen za 50%.

Garancije se izdaju prema propisanom tekstu Korisnika garancije, kojeg su prihvatili Nalogodavci svojim paraom na tekstu garancije i koji čini sastavni dio ovog Ugovora.

4. ROK VAŽNOSTI GARANCIJA: do 07. srpnja 2022.

Ako zadnji dan roka važnosti garancija pada u dan za koji je zakonom određeno da se ne radi, kao posljednji dan roka važnosti računa se sljedeći radni dan.

Slijedom navedenog, Nalogodavci su obvezni platiti sve troškove i naknade do isteka roka važnosti garancija.

5. NAKNADA:

Nalogodavci su dužni za izdavanje garancija plaćati naknadu u visini od 3,0‰, najmanje kn 500,00 tromjesečno na iznos garantirane obveze temeljem pojedinačne garancije izdane po nalogu svakog od Nalogodavaca. Naknada je promjenjiva, a određuje se prema Odluci o tarifi naknada za usluge Banke važećoj na dan obračuna.

Nalogodavci su dužni za obradu zahtjeva za izdavanje garancija platiti naknadu u visini od 1,0‰ jednokratno na iznos garantirane obveze temeljem pojedinačne garancije izdane po nalogu svakog od Nalogodavaca, a najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ovog Ugovora.

6. OSTALI UVJETI:

Nalogodavci Banci solidarno i bez ograničenja odgovaraju za sve obveze koje nastanu temeljem ovog Ugovora i garancija izdanih temeljem ovog Ugovora, a prvenstveno za svaki iznos koji Banka eventualno plati po bilo kojoj od garancija izdanih temeljem ovog Ugovora.

Solidarna obveza Nalogodavaca ne odnosi se na odgovornost za plaćanje naknada iz točke 5. ovog Ugovora.

Svaki od Nalogodavaca će otvoriti Posebni račun kod Banke, koji će se založiti u korist Banke najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja istog, na koji će se uplaćivati svi priljevi iz projekta rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci, opisanog u točki 1. ovog Ugovora.

Nalogodavci se obvezuju angažirati konzultanta, prihvatljivog Banci, za praćenje dinamike izvršenja projekta rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci, opisanog u točki 1. ovog Ugovora, za izvješćavanje o statusu izvršenja i financijskim podacima vezanim uz navedeni projekt.

Nalogodavci se obvezuju ishoditi da sve garancije i kontra garancije izdane po nalogu njihovih podizvođača, a u korist Nalogodavaca, po poslu opisanom u točki 1. ovog Ugovora budu prenosive u korist Banke.

Nalogodavac 2 se obvezuje ishoditi da garancija dostavljena od strane njegovog podizvođača Siemens AG bude prenosiva na Banku.

Ukoliko potreba izdavanja takvih garancija nastupi naknadno tijekom trajanja Projekta opisanog u točki 1. ovog Ugovora, Nalogodavci se obvezuju ishoditi da takve garancije budu izdane isključivo od strane banaka i da budu prenosive na Banku.

Nalogodavci se obvezuju po zahtjevu Banke prezentirati svu dokumentaciju koja je direktno ili indirektno povezana s natječajem i projektom opisanima u točki 1. ovog Ugovora.

Nalogodavac 1 i Nalogodavac 2 će najkasnije do 01. listopada 2016. otvoriti tzv. DSRA (debt service reserve account) u formi garantnog depozita te će ga držati otvorenim za svo vrijeme trajanja realizacije projekta koji je opisan u točki 1. ovog Ugovora, a na koji račun će se uplaćivati sredstva primljena od strane Korisnika garancije po predmetnom projektu, a koja sredstva predstavljaju razliku između primljenih i utrošenih sredstava po projektu (marža), do iznosa potrebnog za podmirenje godišnjih obveza po financijskom dugu prema Banci.

Nalogodavac 1 obvezuje se sva eventualna potraživanja koja bude imao prema podizvođaču Hidroelektra – niskogradnja d.d. Zagreb ustupiti Banci radi osiguranja potraživanja temeljem ovog Ugovora odmah po sklapanju ugovora s predmetnim podizvođačem te obavijestiti podizvođača o predmetnom ustupu. Nadalje, Nalogodavac 1 se obvezuje podmiriti minimalno EUR 1,2M u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, odmah po isplati avansa od strane Korisnika garancije, a najkasnije do 30. studenoga 2016.

Nalogodavac 2 obvezuje se sva eventualna potraživanja koja bude imao prema podizvođaču Elektrokem d.o.o. Sesvete ustupiti Banci radi osiguranja potraživanja temeljem ovog Ugovora odmah po sklapanju ugovora s predmetnim podizvođačem te obavijestiti podizvođača o predmetnom ustupu.

Nalogodavac 3 obvezuje se sva eventualna potraživanja koja bude imao prema podizvođaču Deutsche Bahn GmbH ustupiti Banci radi osiguranja potraživanja temeljem ovog Ugovora odmah po sklapanju ugovora s predmetnim podizvođačem.

Nalogodavci se obvezuju da će u najvećoj mogućoj mjeri nastojati s Korisnikom garancije dogovoriti da se sva potraživanja koja će Nalogodavci imati prema Korisniku garancije, a vezano uz Projekt opisan u točki 1. ovog Ugovora, ustupe Banci radi osiguranja potraživanja temeljem ovog Ugovora.

Nalogodavci se obvezuju da neće mijenjati imenovane podizvođače iz Projekta opisanog u točki 1. ovog Ugovora bez prethodne pisane suglasnosti Banke. U slučaju imenovanja novog podizvođača, Nalogodavci su dužni tražiti prethodnu suglasnost Banke.

7. OSIGURANJE NAPLATE OBVEZA:

U svrhu osiguranja naplate tražbine Banke na temelju ovog Ugovora, Nalogodavci su dužni dostaviti Banci sljedeće instrumente osiguranja za svakog Nalogodavca kako slijedi:

7.1 NALOGODAVAC 1:

- a) 1 (jedna) zadužnica Nalogodavca 1 u iznosu garancije izdane po nalogu Nalogodavca 1 solemnizirana od strane javnog bilježnika;
- b)
 - mjenica na iznos kn 12.000.000,00 koja dospijeva s danom podnošenja na naplatu, a najkasnije do 31.12.2017.
 - mjenica na iznos kn 30.000.000,00 koja dospijeva s danom podnošenja na naplatu, a najkasnije do 31.12.2017.
 - mjenica na iznos kn 34.000.000,00 koja dospijeva s danom podnošenja na naplatu, a najkasnije do 31.12.2017.
 - mjenica na iznos kn 20.000.000,00 koja dospijeva s danom podnošenja na naplatu, a najkasnije do 31.12.2017.

uz provedena založna prava temeljem gore opisanih mjenica na sljedećim nekretninama:

- nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku, k.o. Donje polje, z.k.ul. 3305, kat. čestica 3342/1 koja predstavlja pašnjak površine 10.954 m², koje založno pravo je provedeno pod poslovnim brojem Z-8376/12

- nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku, k.o. Donje polje, z.k.ul. 3305, kat. čestica 3344 koja predstavlja vinograd površine 17.834 m², koje založno pravo je provedeno pod poslovnim brojem Z-8376/12
- nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku, k.o. Donje polje, z.k.ul. 3305, kat. čestica 686 ZGR koja predstavlja industrijsku zgradu površine 2.894 m², koje založno pravo je provedeno pod poslovnim brojem Z-8376/12
- nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku, k.o. Donje polje, z.k.ul. 3305, kat. čestica 687 ZGR koja predstavlja industrijsku zgradu površine 63 m², koje založno pravo je provedeno pod poslovnim brojem Z-8376/12
- nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku, k.o. Donje polje, z.k.ul. 3305, kat. čestica 688 ZGR koja predstavlja industrijsku zgradu površine 162 m², koje založno pravo je provedeno pod poslovnim brojem Z-8376/12
- nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku, k.o. Donje polje, z.k.ul. 3305, kat. čestica 689 ZGR koja predstavlja industrijsku zgradu površine 180 m², koje založno pravo je provedeno pod poslovnim brojem Z-8376/12
- nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku, k.o. Donje polje, z.k.ul. 3305, kat. čestica 690 ZGR koja predstavlja industrijsku zgradu površine 390 m², koje založno pravo je provedeno pod poslovnim brojem Z-8376/12
- nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku, k.o. Šibenik, z.k.ul. 6774, kat. čestica 4498/10 koja predstavlja pašnjak površine 3.894 m², koje založno pravo je provedeno pod poslovnim brojem Z-8376/12

Nalogodavac 1 se obvezuje prije dospijea postojećih mjenica u iznosu kn 12.000.000,00, kn 30.000.000,00, kn 34.000.000,00, kn 20.000.000,00 omogućiti provedbu novog založnog prava na navedenim nekretninama i to temeljem mjenica u istom iznosu, koje će dospijevati s danom podnošenja mjenice na naplatu, a najkasnije do 5 (pet) godina od dana izdavanja.

c)

- mjenica na iznos kn 12.000.000,00 koja dospijeva s danom podnošenja na naplatu, a najkasnije do 31.12.2020.
- mjenica na iznos kn 30.000.000,00 koja dospijeva s danom podnošenja na naplatu, a najkasnije do 31.12.2020.
- mjenica na iznos kn 34.000.000,00 koja dospijeva s danom podnošenja na naplatu, a najkasnije do 31.12.2020.
- mjenica na iznos kn 20.000.000,00 koja dospijeva s danom podnošenja na naplatu, a najkasnije do 31.12.2020.

uz provedena založna prava temeljem gore opisanih mjenica na sljedećim nekretninama:

- nekretnine u vlasništvu društva Šubičevac nekretnine d.o.o., Velimira Škorpika 23, Šibenik, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku, k.o. Šibenik, z.k.ul. 125, kat. čestica 2110, koje založno pravo je provedeno pod poslovnim brojem Z-16/16-2
- nekretnine u vlasništvu društva Šubičevac nekretnine d.o.o., Velimira Škorpika 23, Šibenik, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku, z.k.ul. 7841 kat. čestica 2227/3 koja predstavlja kuću, 5.- 7. ETAŽA: 50/100 dijela nekretnine, koje založno pravo je provedeno pod poslovnim brojem Z-16/16-2
- nekretnine u vlasništvu društva Šubičevac nekretnine d.o.o., Velimira Škorpika 23, Šibenik, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku, z.k.ul. 8143, kat. čestica 2227/1 koja predstavlja zgradu i dvor, 13.- 21. ETAŽA: 83/100 dijela nekretnine, koje založno pravo je provedeno pod poslovnim brojem Z-16/16-2

Nalogodavac 1 se obvezuje prije dospijea postojećih mjenica u iznosu kn 12.000.000,00, kn 30.000.000,00, kn 34.000.000,00, kn 20.000.000,00 omogućiti provedbu novog založnog prava na navedenim nekretninama i to temeljem mjenica u istom iznosu, koje će dospijevati s danom podnošenja mjenice na naplatu, a najkasnije do 5 (pet) godina od dana izdavanja.

- d) ostali instrumenti osiguranja na zahtjev Banke.

7.2 NALOGODAVAC 2:

- a) 1 (jedna) zadužnica Nalogodavca 2 u iznosu garancije izdane po nalogu Nalogodavca 2 solemnizirana od strane javnog bilježnika;
- b) mjenica na iznos kn 100.000.000,00 koja dospijeva na naplatu danom podnošenja, a najkasnije do 31.12.2030. uz provedena založna prava temeljem gore navedene mjenice na nekretninama u vlasništvu Nalogodavca 2 upisanim u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Velikoj Gorici, k.o. Gradići, z.k.ul. 1393, k.č. 307/1, koje založno pravo je provedeno pod poslovnim brojem Z-1432/2015, s redom prvenstva neizbrisane hipoteke pod Z-1139/2006;
- c) mjenica na iznos kn 100.000.000,00 koja dospijeva na naplatu danom podnošenja, a najkasnije do 30.04.2030. uz provedena založna prava temeljem na nekretninama u vlasništvu Nalogodavca 2 upisanim u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Velikoj Gorici, k.o. Gradići, z.k.ul. 1393, k.č. 307/1, koje je založno pravo provedeno pod poslovnim brojem Z-4431/2014, s redom prvenstva neizbrisane hipoteke pod Z-1553/07;
- d) mjenica na iznos kn 50.000.000,00 koja dospijeva na naplatu danom podnošenja, a najkasnije do 30.09.2030. uz provedena založna prava temeljem na nekretninama u vlasništvu Nalogodavca 2 upisanim u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Velikoj Gorici, k.o. Gradići, z.k.ul. 1393, k.č. 307/1, koje je založno pravo provedeno pod poslovnim brojem Z-4430/2014, s redom prvenstva neizbrisane hipoteke pod Z-409/11;
- e) ostali instrumenti osiguranja na zahtjev Banke.

7.3 NALOGODAVAC 3:

- a) 1 (jedna) zadužnica Nalogodavca 3 u iznosu garancije izdane po nalogu Nalogodavca 3 solemnizirana od strane javnog bilježnika;
- b) založno pravo nižeg reda prvenstva na nekretninama vlasništvu Nalogodavca 3 upisanim u zemljišnim knjigama Općinskog suda Novom Zagrebu, zemljišno-knjižnog odjela Samobor, k.o. Samobor, u z.k.ul. 5658, k.o. Samobor, k.č.br. 3434/1 i k.č.br. 3434/3 te na nekretninama upisanim u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku, zemljišno-knjižnom odjelu Knin, k.o. Kninsko Polje, z.k.ul. 4220, k.č.br. 330/6, 330/7, 330/8, 330/9, 330/10, 330/11, 330/12, 330/13, 330/14, 330/15, 330/16, 330/17, 330/18, 330/19, 330/20, 330/21, 330/22, 330/23, 330/24 i 330/27), z.k.ul. 4476, k.č.br. 330/1 i 330/29 te z.k.ul. 4266 (k.č.br. 5675/3), na iznos garancije koja se izdaje po nalogu Nalogodavca 3. Klijent se obvezuje uknjižiti zalog na navedenim nekretninama najkasnije do 30. lipnja 2016.

Banka je upoznata da Nalogodavac 3 može, sve dok ranije upisana hipoteka ne bude izbrisana, na temelju priznanice ili druge isprave koja dokazuje prestanak tražbine osigurane tom hipotekom, prenijeti tu hipoteku na novu tražbinu koja nije veća od one upisane koja je prestala odnosno da može zahtijevati da se u prvenstvenom redu i do visine ranije upisane hipoteke kojom je nekretnina opterećena upiše hipoteka za novu tražbinu, ali s ograničenjem da će nova hipoteka imati pravni učinak jedino ako se brisanje stare hipoteke uknjiži u roku od godine dana od odobrenja upisa nove.

- c) ostali instrumenti osiguranja na zahtjev Banke.

8. Nalogodavci su dužni obavijestiti Banku o svim naknadnim izmjenama koje se odnose na obvezu osiguranu garancijama.

9. Ukoliko Banka bude pozvana i izvrši plaćanje na temelju bilo koje garancije izdane temeljem ovog Ugovora, na svaki tako isplaćeni iznos primjenjuje se kamatna stopa po dospijeću, koja se utvrđuje u visini stope važeće zakonske zatezne kamate, te će Banka obračunati i naplatiti kamatu po dospijeću, u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Banke, i to za cijelo razdoblje do dana plaćanja.

Nakon izvršenog plaćanja po garanciji, Banka ima pravo ustupiti trećoj osobi svoju tražbinu s osnove regresnog prava prema Nalogodavcima.

Ukoliko Nalogodavci ne plate naknade u roku utvrđenom općim aktom Banke, Banka će na iznos neplaćenih naknada obračunati i naplatiti kamatu u skladu s Odlukom iz ove točke Ugovora.

10. Ovim Nalogodavci daju neopozivu ugovornu ovlast Banci da bilo koju svoju dospjelu, a nenamirenu tražbinu iz ovog Ugovora naplati o dospelju izravnim terećenjem svih transakcijskih i drugih računa Nalogodavaca otvorenim kod Banke.

U slučaju da na računu Nalogodavaca nema dovoljno sredstava za naplatu dospjele tražbine Banke u valuti plaćanja, Banka je ovlaštena izvršiti konverziju potrebnog iznosa sredstava iz ostalih valuta na računu, primjenom kupovnog tečaja za odabranu valutu po tečajnoj listi Banke, važećoj na dan namirenja.

Nalogodavci kao zalagodavci, ovime zalažu, te prenose na Banku, radi osiguranja cjelokupnih tražbina Banke temeljem ovog Ugovora, svakodobne svoje tražbine koje imaju s osnova svojih računa ili depozita otvorenih kod Banke, kao založnog vjerovnika, te ovlašćuju Banku da namiri bilo koju tražbinu iz ovog Ugovora iz predmeta zaloga, po dospelju iste.

11. Na prava i obveze ugovornih strana primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d., doneseni 6. srpnja 1999.g. i Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za garantno i akreditivno poslovanje, doneseni 27. srpnja 1999.g., zajedno sa svim svojim izmjenama i dopunama, s kojima su ugovorne strane upoznate i pristaju na njihovu primjenu.


12. Ovaj je Ugovor sastavljen u 12 (dvanaest) istovjetnih i jednakovaljanih primjeraka, od kojih svaki Nalogodavac zadržava po 2 (dva), a Banka 6 (šest).


Zagreb, 27. travnja 2016.

BANKA:


Gordana Martinović
direktorica Korporativne mreže


Gordana Marčić
direktorica Poslovnog centra 4


Stipanka Ivandić Štefanek
direktorica Specijalnih
korporativnih rješenja


Pavo Mišković
direktor pravne podrške
Specijalnim korporativnim
rješenjima

 Zagrebačka banka d.d.
825


NALOGODAVAC 1:


Alen Čović
predsjednik Uprave

NALOGODAVAC 2:


Alen Premužak
predsjednik Uprave

NALOGODAVAC 3:


Darko Pappo
član Uprave
SAMOBOR, Bobovica 10 a
3377-000, Fax. 3376-155, 3376-156
MB 3659976



N0000052180510

Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB 92963223473, Korporativno, investicijsko i privatno bankarstvo, zastupana po direktorici Korporativne mreže gđi Gordani Martinović, direktorici Poslovnog centra 4 gđi Lidiji Boban Ivančević, direktoru Specijalnih kredita za poslovne subjekte g. Mate Stankoviću i voditelj Restrukturiranja za poslovne subjekte g. Josipu Begu (u daljnjem tekstu: Banka)

i

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 06588149401, zastupan po predsjedniku Uprave g. Alenu Čoviću (u daljnjem tekstu: Nalogodavac 1)

i

Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju, Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222, zastupan po predsjedniku Uprave, g. Alenu Premužaku (u daljnjem tekstu: Nalogodavac 2)

i

DIV GRUPA d.o.o. za usluge, (ranije DIV d.o.o.), Samobor, Bobovica 10/A, OIB: 33890755814, zastupan po predsjedniku Uprave, g. Tomislavu Debeljaku (u daljnjem tekstu: Nalogodavac 3)

sklapaju dana 27.11.2018.g.

I. D O D A T A K

Ugovoru o izdavanju kunskih činidbenih garancija
broj: 1604003056, 1604002878 i 1604002876

Članak 1.

Utvrđuje se da je između Banke, Nalogodavca 1, Nalogodavca 2 i Nalogodavca 3 dana 27.04.2016. sklopljen Ugovor br. 1604003056, 1604002878 i 1604002876 o izdavanju kunskih činidbenih garancija za dobro izvršenje ugovora (u daljnjem tekstu: osnovni Ugovor) u ukupnom iznosu do **kn 123.955.781,89** (slovima: stodvadesettrimilijunadevetstopedesetpettisućasedamstoosamdesetjednekuneosamdesetdevetlipa) od čega pojedinačno izdane garancije iznose kako slijedi:

- po nalogu Nalogodavca 1 do iznosa od **kn 52.101.234,50**

(slovima: stodvadesettrimilijunadevetstopedesetpettisućasedamstoosamdesetjednekuneosamdesetdevetlipa)
(garancija broj 1604003056)

- po nalogu Nalogodavca 2 do iznosa od **kn 43.458.505,25**

(slovima: četrdesettrimilijunačetristopedesetosamtisućapetstopetkunadvadesetpetlipa)
(garancija broj 1604002876)

- po nalogu Nalogodavca 3 do iznosa od **kn 28.396.042,14**

(slovima: dvadesetosammilijunatristodevedesetšesttisućačetdesetdvjekuneičetnaestlipa)
(garancija broj 1604002878)

a sve u korist HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Zagreb, Mihanovićeve 12, MB: 02163837, OIB: 39901919995, kao Korisnika garancija.

Članak 2.

Ovim I. Dodatkom osnovnom Ugovoru ugovorne strane suglasno mijenjaju točku 7.3. osnovnog Ugovora na način da isti od sada glasi:

„7.3. NALOGODAVAC 3:

- a) 1 (jedna) zadužnica Nalogodavca 3 u iznosu garancije izdana po nalogu Nalogodavca 3 solemnizirana od strane javnog bilježnika
- b) Založno pravo nižeg reda prvenstva na sljedećim nekretninama u vlasništvu Nalogodavca:
 - nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku, zemljišnoknjižni odjel Knin, k.o. Kninskopolje, zk.ul. 4220 (k.č.br. 330/6, 330/7, 330/8, 330/9, 330/10, 330/11, 330/12, 330/13, 330/14, 330/15, 330/16, 330/17, 330/18, 330/19, 330/20, 330/21, 330/22, 330/23, 330/24 i 330/27), zk.ul. 4476 (k.č.br. 330/1 i 330/29) te zk.ul. 4266 (k.č.br. 5675/3),

- nekretnina upisana u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Novom Zagrebu, zemljišnoknjižni odjel Samobor, k.o. Samobor, zk.ul. 5658 (k.č.br. 3434/1 i 3434/3).

Banka je upoznata da Nalogodavac 3 može, sve dok ranije upisana hipoteka ne bude izbrisana, na temelju priznanice ili druge isprave koja dokazuje prestanak tražbine osigurane tom hipotekom, prenijeti tu hipoteku na novu tražbinu koja nije veća od one upisane koja je prestala odnosno da može zahtijevati da se u prvenstvenom redu i do visine ranije upisane hipoteke kojom je nekretnina opterećena upiše hipoteka za novu tražbinu, ali s ograničenjem da će nova hipoteka imati pravni učinak jedino ako se brisanje stare hipoteke uknjiži u roku od godine dana od odobrenja upisa nove.

- c) založno pravo na brodu u izgradnji upisanom u Upisniku brodova u gradnji Lučke kapetanije u Splitu, uložak broj 516, oznaka: BRODOSPLIT 475, putnički brod, reg. broj. 1064, Luka upisa: Split, u vlasništvu River Cruise Shipping Inc., Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, OIB: 77920860623.
Nalogodavac 3 se obvezuje provesti uknjižbu zaloga nižeg reda prvenstva u korist Banke najkasnije 30 dana od dana sklapanja ovog I. Dodatka Ugovoru o izdavanju garancije.
- a) ostali instrumenti osiguranja na zahtjev Banke.

Članak 3.

Nalogodavac 3 je dužan platiti naknadu za izmjenu uvjeta garancije u visini utvrđenoj Odlukom o Tarifi naknada za usluge Banke, važećom na dan obračuna, a koja na dan sklapanja ovog Dodatka Ugovoru iznosi 500,00 HRK, jednokratno.

Obračunate naknade i troškove Nalogodavac 3 je obvezan platiti u skladu s računom koji mu ispostavi Banka.


Članak 4.

Svi ostali uvjeti iz osnovnog Ugovora o izdavanju garancije ostaju na snazi.


Članak 5.

Ovaj I. Dodatak osnovnom Ugovoru sastavljen je u 12 (dvanaest) istovjetnih i jednakovaljanih primjeraka, od kojih svaki Nalogodavac zadržava po 2 (dva), a Banka 6 (šest).

BANKA:


Josip Beg
Voditelj Restrukturiranja za
poslovne subjekte


Mate Stanković
Direktor Specijalnih kredita za
poslovne subjekte


Lidija Boban Ivančević
Direktorica Poslovnog centra 4


Gordana Martinović
Direktorica Korporativne mreže

 **Zagrebačka banka d.d.**
825

NALOGODAVAC 1


"ZM" d. o. o.
ZAGREB - R. Preradovića 10

Alen Čović
Predsjednik Uprave

NALOGODAVAC 2


DELEKOVOD
Poslovanje posredništvom u posredovanju u posredovanju

Alen Premužak
Predsjednik Uprave

Bi. Ug.: 306-1/18-621000-F

NALOGODAVAC 3 d.o.o.

10430 SAMOBOR, R. Bobovića 10/A
Tel. 01 3377-00 / Fax. 01 3376-155
OIB: 31490765114

11
Tomislav Bebeljak
Predsjednik Uprave

ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB 92963223473, zastupana po vodećoj specijalistici za restrukturiranje, Martini Kušanić i direktoru Specijalnih kredita za poslovne subjekte, Mati Stankoviću (u daljnjem tekstu: Banka)

i
ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 06588149401, zastupan po predsjedniku uprave, Alenu Čoviću (u daljnjem tekstu: Nalogodavac 1)

i
DALEKOVOD, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju, Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222, zastupan po članu uprave Đuri Tataloviću (u daljnjem tekstu: Nalogodavac 2)

i
DIV GRUPA d.o.o. za usluge, Samobor, Bobovica 10/A, OIB: 33890755814, zastupan po predsjedniku uprave, Tomislavu Debeljaku (u daljnjem tekstu: Nalogodavac 3)

sklapaju dana 06.07.2020. godine

II. D O D A T A K

**Ugovoru o izdavanju kunskih činidbenih garancija
broj: 1604003056, 1604002878 i 1604002876**

Članak 1.

Utvrđuje se da je između Banke, Nalogodavca 1, Nalogodavca 2 i Nalogodavca 3:

- dana 27.04.2016. sklopljen Ugovor o izdavanju kunskih činidbenih garancija br. 1604003056, 1604002878, 1604002876 za dobro izvršenje ugovora u ukupnom iznosu od kn 123.955.781,89 (slovima: stovdasesettrimilijunadevetstopedesetpettisućasedamstoosamdesetjednakunaiosamdesetdevetlipa), od čega pojedinačno izdane garancije iznose kako slijedi:
 - po nalogu Nalogodavca 1 do iznosa od kn 52.101.234,50 (slovima: pedesetdvamilijunastojednatisućadvjestotridesetčetirikuneipedesetlipa)
 - po nalogu Nalogodavca 2 do iznosa od kn 43.458.505,25 (slovima: četrdesettrimilijunačetristopedesetosamtisućapetstopetkunaidvadesetpetlipa)
 - po nalogu Nalogodavca 3 do iznosa od kn 28.396.042,14 (slovima: dvadesetosammilijunatristodevedesetšesttisućčetdesetdvijekuneičetnaestlipa)
- a sve u korist HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb, OIB: 39901919995, kao Korisnika garancija.

- dana 27.11.2018. sklopljen 1. dodataka Ugovoru o izdavanju kunskih činidbenih garancija br. 1604003056, 1604002878, 1604002876 (u daljnjem tekstu sve zajedno: Osnovni ugovor).

Članak 2.

Ovim II. Dodatkom osnovnom Ugovoru ugovorne strane produljuju rok važnosti predmetnih garancija sukladno čemu mijenjaju točku 4 Osnovnog ugovora na način da ista sada glasi:

" ROK VAŽNOSTI GARANCIJA: do 02.03.2023. godine.

Ako zadnji dan roka važnosti garancija pada u dan za koji je zakonom određeno da se ne radi, kao posljednji dan roka važnosti računa se slijedeći radni dan.

Slijedom navedeno, Nalogodavci su obvezni platiti sve troškove i naknade do isteka roka važnosti garancija."

Članak 3.

Za ovu izmjenu Nalogodavac 1, Nalogodavac 2 i Nalogodavac 3 obavezan je platiti Banci sve naknade i troškove utvrđene Odlukom o Tarifi naknada za usluge Banke, važećoj na dan obračuna, a u skladu s računom kojeg mu ispostavi Banka.

U trenutku sklapanja ovog II. Dodatka osnovnom Ugovoru, prema Odluci o Tarifi naknada, naknada iznosi HRK 500,00 jednokratno.

U slučaju kada osnovicu za obračun naknade predstavlja iznos u stranoj valuti, naknada se obračunava u kunama po prodajnom tečaju Banke za stranu valutu, važećem na dan obračuna naknade.

Obračunate naknade i troškove Nalogodavac 1 je obavezan platiti u skladu s računom koji mu ispostavi Banka.

Članak 4.

Nalogodavac 2 se obavezuje produžiti rok važenja garantnog depozita broj 2200504979, Ugovor o deviznom garantnom depozitu broj 1000571918, a koji služi kao instrument osiguranja po garanciji broj 1604002876 na novi rok 02.04.2023., što će biti regulirano zasebnim ugovorom.

Članak 5.

Svi ostali uvjeti iz Osnovnog ugovora ostaju na snazi.

Članak 6.

Ovaj II. Dodatak osnovnom Ugovoru sastavljen je u 12 (slovima: dvanaest) istovjetnih i jednako valjanih primjerka, od kojih svaki Nalogodavac zadržava po 2 (dva), a Banka 6 (šest) primjeraka.

BANKA:

M. Kusanic
Martina Kušanić
vodeća specijalistica za restrukturiranje

Mate Stanković
Mate Stanković
direktor Specijalnih kredita za poslovne subjekte

 Zagrebačka banka d.d.
753

NALOGODAVAC 1: 2

Alen Čović
ZAGREB-MONTEBELL d.o.o.
Alen Čović, predsjednik uprave

NALOGODAVAC 2:

Đuro Tatalović
DALEKOVOD, d.d.
Đuro Tatalović, član uprave
DALEKOVOD
Elektroprivredna d.o.o. za integrirana proizvodnja i distribuciju
Zagreb, Republika Hrvatska, Ulica 15. srpnja 15, 10000 Zagreb

NALOGODAVAC 3:

Tomislav Debeljak
DIV GRUPA d.o.o.
Tomislav Debeljak, predsjednik uprave

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OID: 33890755814
10

Primljeno 11. 10. 2021	
Org. Jed.	Prilog
UB 1876	Stranica 1

ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB 92963223473, zastupana po direktorici Specijalnih kredita za poslovne subjekte, Martini Kušanić i direktoru Specijalnih kredita, Mati Stankoviću (u daljnjem tekstu: Banka)

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 06588149401, zastupan po članici uprave, Tei Martinčić (u daljnjem tekstu: Nalogodavac 1)

DALEKOVOD, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju, Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222, zastupan po članu uprave, Đuri Tataloviću (u daljnjem tekstu: Nalogodavac 2)

(Nalogodavac 1 i Nalogodavac 2 u daljnjem tekstu zajedno: Nalogodavci)

sklapaju dana 27.09.2021. godine

III. D O D A T A K

Ugovoru o izdavanju kunskih činidbenih garancija

broj: 1604003056, 1604002878 i 1604002876

(u daljnjem testu: III. Dodatak)

Članak 1.

Utvrđuje se da je između Banke, Nalogodavca 1, Nalogodavca 2 i DIV GRUPA d.o.o. za usluge, Samobor, Bobovica 10/A, OIB: 33890755814, kao Nalogodavca 3 (DIV GRUPA d.o.o. u daljnjem tekstu: Nalogodavac 3):

- dana 27.04.2016. sklopljen Ugovor o izdavanju garancije br. 1604003056, 1604002878, 1604002876 za dobro izvršenje ugovora u ukupnom iznosu do kn 123.955.781,89 (slovima: stodvadesettrimilijunadevetstopedesetpettisućasedamstoosamdesetjednakaiošamdesetdevetlipa), od čega pojedinačno izdane garancije iznose kako slijedi:
 - po nalogu Nalogodavca 1 do iznosa od kn 52.101.234,50 (slovima: pedesetdvamilijunastojednatisućadvijestotridesetčetirkuneipedesetlipa)
 - po nalogu Nalogodavca 2 do iznosa od kn 43.458.505,25 (slovima: četrdesettrimilijunačetristopedesetosamtisućapetstopetkunaidvadesetpetlipa)
 - po nalogu Nalogodavca 3 do iznosa od kn 28.396.042,14 (slovima: dvadesetosammilijunatristodevedesetšesttisućaćetrdesetdvjekuneičetrnaestlipa)
- a sve u korist HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb, OIB: 39901919995, kao Korisnika garancija;

- dana 27.11.2018. sklopljen I. dodatak Ugovoru o izdavanju kunskih činidbenih garancija br. 1604003056, 1604002878, 1604002876 ;
 - dana 06.07.2020. sklopljen II. dodatak Ugovoru o izdavanju kunskih činidbenih garancija br. 1604003056, 1604002878, 1604002876
- (navedeni sklopljeni Ugovor i navedeni njegovi sklopljeni dodaci u daljnjem tekstu sve zajedno: Osnovni ugovor).

Utvrđuje se da je garancija broj 1604002878 koja je sukladno Osnovnom ugovoru izdana po nalogu Nalogodavca 3 isknjižena iz poslovnih kniga Banke sa danom 30.10.2020. čime Nalogodavac 3 prestaje biti strana ugovornog odnosa koji je reguliran Osnovnim ugovorom te se odredbe ovog III. Dodatka na Nalogodavca 3 ne primjenjuju.

Članak 2.

Ovim III. Dodatkom Osnovnom ugovoru ugovorne strane mijenjaju pojedine odredbe Osnovnog Ugovora navedene u ovom III. Dodatku Osnovnom ugovoru i to kako slijedi:

Mijenja se u Osnovnom ugovoru točka „2. IZNOSI GARANCIJA“ tako da sada glasi:
„2. IZNOSI GARANCIJA:

Garancije za dobro izvršenje ugovora iz ovog Ugovora se izdaju u ukupnom iznosu do:

HRK 79.971.049,77

(slovima: sedamdesetdevetmilijunadevetsedamdesetjednatisućačetrdesetdevet kuna i sedamdesetsedam lipa)

od čega pojedinačno izdane garancije iznose kako slijedi:

- po nalogu Nalogodavca 1 do iznosa od **HRK 36.499.721,77** (slovima: tridesetšestmilijunačetristodevedesetdevettisućasedamstodvadesetjedan kuna i sedamdesetsedam lipa),
- po nalogu Nalogodavca 2 do iznosa od **HRK 43.471.328,00** (slovima: četrdesettrimilijunačetristosedamdesetjednatisućatristodvadesetosam kuna i 0 lipa).

a sve u korist HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Mihanovićeve 12, Zagreb, OIB: 39901919995, kao Korisnika garancija.”

Mijenja se u Osnovnom ugovoru točka „4. ROK VAŽNOSTI GARANCIJA“ tako da sada glasi:
„4. ROK VAŽNOSTI GARANCIJA:

Rok važenja garancija izdanih po nalogu Nalogodavca 1 i Nalogodavca 2 je do 29.08.2024. godine.

Ako zadnji dan roka važenja garancije pada na dan za koji je ovim Ugovorom određeno da Banka ne radi, kao posljednji dan roka važenja garancije računa se sljedeći radni dan.

Slijedom navedenog Nalogodavci su obvezni platiti sve troškove i naknade do isteka roka važnosti garancija.”

U Osnovnom ugovoru u točki „5. NAKNADA:“ iza postojećih stavaka dodaje se novi stavak koji sada glasi:

„Nalogodavac 1 i Nalogodavac 2 su obvezni platiti Banci i sljedeću naknadu:

- naknadu za svaku izmjenu uvjeta garancije ili Ugovora o izdavanju garancije/pisma namjere na zahtjev u iznosu od HRK 500,00, po svakoj izmjeni
- svaku drugu naknadu koja je određena prema Odluci o tarifi naknada za usluge Banke važećoj na dan obračuna”

U Osnovnom ugovoru u točki „7. OSIGURANJE NAPLATE OBVEZA:“ na kraju podtočke „7.2 NALOGODAVAC 2“ sljedeći tekst koji sada glasi:

„Nalogodavac 2 obvezuje se:

- dostaviti Banci 1 (jednu) zadužnicu izdanu od Nalogodavca 2 u iznosu od HRK 43.471.328,00 (slovima: četrdesettrimilijunačetristosedamdesetjednatisućatristodvadesetosam kuna i 0 lipa). solemniziranu od strane javnog bilježnika

- produžiti rok važenja garantnog depozita broj 2200504979, Ugovor o deviznom garantnom depozitu broj 1000571918, a koji služi kao instrument osiguranja naplate potraživanja po garanciji broj 1604002876 na novi rok važenja garantnog depozita do 29.09.2025., što će biti regulirano zasebnim ugovorom."

Članak 3.

Svi ostali uvjeti i odredbe iz Osnovnog ugovora koji nisu mijenjani ovim III. Dodatkom Osnovnom ugovoru ostaju i dalje na snazi.

Članak 4.


Ovaj III. Dodatak stupiti će na snagu i do povećanja iznosa garancije izdane po nalogu Nalogodavca 2 u skladu s ovim III. Dodatkom doći će samo ako prije toga:

- Nalogodavac 2 dostavi Banci dodatni instrument osiguranja naplate potraživanja koji je uveden u Osnovni ugovor ovim III. Dodatkom i to 1 (jednu) zadužnicu izdanu od Nalogodavca 2 u iznosu od HRK 43.471.328,00 (slovima: četrdesetrimilijunačetristosedamdesetjednatisučetristodvadesetosam kuna i 0 lipa), solemniziranu od strane javnog bilježnika;
- Nalogodavac 2 produži rok važenja garantnog depozita broj 2200504979, Ugovor o deviznom garantnom depozitu broj 1000571918, a koji služi kao instrument osiguranja po garanciji broj 1604002876 na novi rok važenja garantnog depozita do 29.09.2025., što će biti regulirano zasebnim ugovorom;
- Nalogodavci plate i to svako od njih Banci naknadu od HRK 500,00 za izmjenu Osnovnog ugovora koja je napravljena ovim III. Dodatkom i za svaku izmjenu uvjeta garancije ili Ugovora o izdavanju garancije/pisma namjere na zahtjev u iznosu od HRK 500,00, po svakoj izmjeni.

Članak 5.

Ovaj III. Dodatak Osnovnom ugovoru sastavljen je u 8 (slovima: osam) istovjetnih i jednako valjanih primjerka, od kojih svaki Nalogodavac zadržava po 2 (slovima: dva), a Banka 4 (slovima: četiri) primjeraka.


BANKA:


Martina Kušanić
direktorica Specijalnih kredita za poslovne subjekte



Mate Stanković
direktor Specijalnih kredita

 Zagrebačka banka d.d.
1015

NALOGODAVAC 1:


ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju
gospodarskih objekata
Tea Martinčić, članica uprave

NALOGODAVAC 2:


DALEKOVOD, d.d.
Đuro Tatalović, član uprave


DALEKOVOD
dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju
Zagreb, Republika Hrvatska, P.P. 128, MB 3275531 4



HŽ INFRASTRUKTURA

10000 Zagreb, Mihanovićeve 12

UPRAVA

fax: 01 378 2848

e-mail: tihomir.lazeta@hzinfra.hr

naš broj i znak: 2993/22

datum: 4.4.2022.

DIV Grupa d.o.o.

Bobovica 10/a, Samobor

DALEKOVOD

Ul. Marijana Čavića 4, Zagreb

ZAGREB-MONTAŽA d.o.o.

Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

g. Nikša Marković, predstavnik Izvođača

fax 01 6260 207

Predmet: Projekt rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci – Ugovor br. 5/16-EU, Osmo obavijest za otklanjanje nedostataka

Poštovani,

Nastavno na prethodne dopise kojima smo izdavali obavijesti za otklanjanje nedostataka, posljednje u nizu dopisa Inženjera br. Invl_552_22_00607_JD od 28.1.2022., br. Invl_715_22_02125_PP od 17.3.2022. i br. Invl_715_22_02484_JD od 30.3.2022. vezano uz ispunjenje ugovornih obveza i stanje na gradilištu te zaključke sa sastanka predstavnika Naručitelja, Inženjera, Izvođača i ministra mora, prometa i infrastrukture (MMPI) od 7.3.2022. (točke 7 i 8 zapisnika sa sastanka br. Invl_715_22_01876_EB) ovime ponovo izražavamo i pisano nezadovoljstvo, odnosno u smislu čl. 15.1. ugovora izdajemo osmu obavijest za otklanjanje nedostataka vezanih uz dinamiku radova i nedovoljan broj angažiranog Osoblja.

Naime, suprotno dogovorima sa sastanka, zahtjevima ministra MMPI i predsjednika Uprave HŽI kojima je u roku od 7 dana traženo očitovanje o poduzetim mjerama i pronalasku rješenja za ubrzanje radova konstatiramo da se o istome niste očitovali niti nakon 24 dana. Osim što niste dostavili traženo dodatno ste smanjili ionako nedostatnu dinamiku radova i broj Osoblja na gradilištu što je posebno vidljivo u dijelu radova za koje je zadužena DIV Grupa d.o.o. Kao što smo navodili i ranije, nakon preuzimanja dijela radova od strane DIV Grupe d.o.o. krajem 2020. godine, a koji su u prethodnom razdoblju provedbe projekta bili u domeni Hidroelektre niskogradnje d.d. odnosno Integral Inženjeringa a.d., tijekom drugog polugodišta 2021. bio je evidentan pad svih aktivnosti i broja Osoblja na gradilištu što je na kraju rezultiralo minimalnom financijskom realizacijom na godišnjoj razini od približno 68 mil kn što je manje čak i od do tada najlošije 2020. kad su radovi bili usporeni uslijed djelovanja pandemije korona virusom. Isti trend nastavljen je i u ovoj godini s posebnim naglaskom na mjesec ožujak u kojem je DIV Grupa d.o.o. svoj rad svela na svega 2 do 3 pozicije i 10 do 20 radnika što je rezultiralo financijskom realizacijom konzorcija u prva dva mjeseca 2022. od približno 3 mil kn što je najmanja realizacija na dvomjesečnoj razini ikada.

Ovakav način izvođenja radova, osim loše financijske realizacije, rezultirao je činjenicom da u periodu dužem od godinu dana, od dana preuzimanja radova od strane DIV Grupe d.o.o., odnosno kumulativno uskoro i 6 godina od Datuma početka niste završili radove niti na poddionici od Vrbovca do Križevaca. Posebno se to odnosi na kolodvor Križevci i pothodnike u Vrbovcu i Gradecu koji su direktno vezano iz sigurnost željezničkog prometa i komunikaciju putnika, a na kojima više mjeseci niste izvodili nikakve ozbiljnije radove, ali i sve ostale radove na toj poddionici uključujući završetak radova na križanjima izvan razine, peronima i nadstrešnicama, radove na izradi parkirališta i elementima odvodnje, odvoz viška materijala i uređenja okoliša.

Temeljem iznesenog i navedene korespondencije možemo zaključiti da su sve aktivnosti i broj Osoblja na gradilištu i dalje na minimumu, da su u kontinuiranom padu tijekom 2022., da se radovi ne izvode na velikom broju raspoloživih pozicija te da Izvođač nije dostavio nikakvo pisano očitovanje niti je poduzeo bilo kakve ozbiljnije korake koji bi davali naznaku da Izvođač ima ozbiljnu namjeru nastavka i završetka Radova na predmetnom projektu.

Imajući u vidu sve navedeno nalažemo da u najkraćem roku, ne dužem od 7 dana, dostavite traženo očitovanje iz kojeg će biti vidljiv način na koji planirate nadoknaditi uočene nedostatke i nedovoljne resurse te da u najkraćem mogućem roku, ne dužem od 14 dana, pokrenete i intenzivirate izvođenje svih radova. U suprotnom smatrat ćemo da nemate jasnu namjeru nastavka izvođenja svojih obveza iz Ugovora temeljem čega ćemo najkasnije po formalnom isteku Roka dovršetka definiranog 4. dodatkom Ugovora postupiti u skladu s člankom 15.2. Ugovora.

S poštovanjem,


PREDSJEDNIK UPRAVE

Ivan Kršić, dipl. ing. građ.

IK

Branislav

Na znanje: Edvin Bralić, glavni nadzorni inženjer, fax 01 455 1012



Izvođač: **ZAGREB MONTAŽA d.o.o.**
za gradnju gospodarskih objekata

Naručilatelj: **HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.**
za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke
infrastrukture
Zagreb, Mihanovićeve 12, OIB 39901919995



HŽ INFRASTRUKTURA

Adresa: **Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb**
OIB: **06588149401**
IBAN: **HR2023600001501854987**
Banka: **Zagrebačka banka d.d.**
Plaćanje na transakcijski račun

**GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG I DOGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA ŽELJEZNIČKE
PRUGE NA DIONICI DUGO SELO - KRIŽEVCI**

Ugovor br. **5/16 - EU od 29.04.2016.**

Ugovoreni iznos: **1.239.557.818,93**

Dop. ugovor br. **1. dodatak Ugovoru 5/16 EU od 15.12.2016.** završetka (datum)

(bez PDV-a)

Dop. ugovor br. **2. dodatak Ugovoru 5/16 EU od 10.12.2019.**

391.819,35

Dop. ugovor br. **3. dodatak Ugovoru 5/16 EU od 25.05.2020.**

Dop. ugovor br. **4. dodatak Ugovoru 5/16 EU od 29.09.2021.**

Broj invest. Odluke: **UI-72-1/13 od 25.4.2013; UL-182-3-2/21 od 31.5.2021**

Ukupno ugovoreno: **1.239.949.638,28**

Pozicija plana: **6.4.1.**

28. PRIVREMENA SITUACIJA br. 97/ZM/1

OP - 2187189 - 2022

za izvršene radove zaključno s mjesecom 02/2022.

Iznos radova bez PDV-a

Vrijednost izvedenih radova do 30.11.2016. **34.056.330,20**

Vrijednost izvedenih radova od 30.11.2016. **322.989.454,72**

Ukupna vrijednost izvedenih - ovjerenih radova **357.045.784,92**

Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji **356.676.226,71**

Ukupna vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji **369.558,21**

Predujam / Storno-iskorišten po ovoj PS 25% **0,00**

Zadržani iznos po ovoj privremenoj situaciji 10% **36.955,83**

Ukupno za naplatu po ovoj priv. situaciji: 332.602,38

Slovima: tristotridesetdvjetisućešestodvijekuneitridesetosamli pa

Prijenos porezne obveze prema čl.75 st.3.a, Zakona o PDV-u

Uvjeti plaćanja sukladno čl. 14.7 Općih uvjeta ugovora

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću

za količine i kvalitetu obračunatih radova.

Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio: **Marko Junaković, dipl.ing.grad.**
IFA.SIT, Korisnik : 202, Vrijeme kreiranja: 4.4.2022 13:00:50

Izvođač:

Dne.:

Datum isporuke: **28.02.2022.**

Uprava:

Ivan Kramer - predsjednik Uprave
Tea Martinčić - član Uprave

Predsjednik nadzornog odbora:
Vlado Čović

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Nadzor
Edvin Brčić
dipl.ing.grad.
Dipl.ing.grad.
G 3082

Datum ovjere:

Poslovne banke:

HR3023600001101227638
HR6424070001100358947
HR9124110051100038589
HR8824020061100288941
HR4223400091110108892

ZAGREBAČKA BANKA d.d.
OTP BANKA d.d.
JADRANSKA BANKA d.d.
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

Naručilatelj:

Dne.:

Datum ovjere:

Podaci o društvu:

Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS 080022230
Temeljni kapital: 62.829.400,00 kuna uplaćen u cjelosti

Prilog zbornoj privremenoj situaciji br.

28

za mjesec

veljaču

2022. god.

1 OBRAČUN RASPODJELE U REALIZACIJI RADOVA PO IZVOĐAČIMA (PARTNERIMA)

UKUPNO		ČLAN KONZORCIJA	ČLAN KONZORCIJA	ČLAN KONZORCIJA
		DIV GRUPA d.o.o., Bobovića 10/a, Samobor OIB 33860755814 MBŠ 08027389	DALEKOVOĐ d.d., U. Marijana Čavica 4, Zagreb OIB 4791124222 MBŠ 08000093	ZAGREB MONTAŽA d.o.o., Roberta Frangela Mihanićeva 9, Zagreb OIB 08588146401 MBŠ 08022230
1	Ukupna vrijednost radova izvedenih do 30.11.2016.	39.161.148,33	0,00	34.056.330,20
2	Ukupna vrijednost radova izvedenih od 30.11.2016.	851.850.520,93	208.865.556,35	322.989.454,72
3	Ukupna vrijednost izvedenih - OVJERENIH radova	891.011.669,26	208.865.556,35	357.045.784,92
4	Ukupna vrijednost radova po prethodnoj situaciji	884.967.696,28	205.602.895,71	356.676.226,71
5	Vrijednost radova po ovoj privremenoj situaciji	6.043.972,98	3.262.860,64	369.558,21
6	Predjam Rn./Storno-iskoristen po ovoj PS %	0,00	0,00	0,00
7	Vrijednost zadrž. iznosa po ovoj priv. Sit.	604.397,30	326.266,06	36.955,83
8	Iznos za isplatu po ovoj privremenoj situaciji po izvođačima	5.439.575,68	2.936.394,58	332.602,38

PLAĆANJE se vrši prema učešću izvedenih radova po članovima Konzorcija

OVJERA-PEČAT I POTPIS PARTNERA:

Prijenos ponašne obaveze prema čl.75 st.3.a, Zakona o PDV-u

U Vribovcu

28.2.2022.

DIV GRUPA d.o.o.

10430 SAMOBOR

Tel. 01 3377-000

Fax 01 3376-1234

OIB: 33860755814

DALEKOVOĐ

10430 SAMOBOR

Tel. 01 3377-000

Fax 01 3376-1234

OIB: 33860755814

ZAGREB MONTAŽA d.o.o.

10430 SAMOBOR

Tel. 01 3377-000

Fax 01 3376-1234

OIB: 08588146401

MBŠ 08022230

Prilog zbirnoj privremenoj situaciji br. 28 za mjesec veljaču 2022. god.

2 OBRAČUN PREDUJMA U REALIZACIJI RADOVA PO ČLANOVIMA KONZORCIJA

% predujma 25		UKUPNO	ČLAN KONZORCIJA DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/a, Samobor	ČLAN KONZORCIJA DALEKOVOD d.d., Ul. Marijana Čavice 4, Zagreb	ČLAN KONZORCIJA ZAGREB MONTAŽA d.o.o., Roberta Frangeta Mihanovića 9, Zagreb
1.	UKUPNO PRIMLJENI PREDUJAM	123.955.781,89	28.396.042,14	43.458.505,25	52.101.234,50
2.					
3.	POVRAT PREDUJMA PO OVOJ SITUACIJI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	POVRAT PREDUJMA PO PRETHODNIM SITUACIJAMA	123.955.781,89	28.396.042,14	43.458.505,25	52.101.234,50
5.	UKUPNO VRAĆEN PREDUJAM	123.955.781,89	28.396.042,14	43.458.505,25	52.101.234,50
6.					
7.					
8.					
9.	OSTAJE U PREDUJMU	0,00	0,00	0,00	0,00

OVJERA-PEČAT I POTPIS PARTNERA :
Prijenos porezne obveze prema čl.75 st.3.a, Zakona o PDV-u

U Vrbovcu 28.2.2022.

DIV GRUPA d.o.o.

10430 SAMOBOR, Bobovica 10/a
Tel. 01 3377-000, Fax/01 3376-155

51

OIB/33890755814

DALEKOVOD
ZAGREB, Republika Hrvatska, Z.P. 176 MB 32553175

Prilog zbirnoj privremenoj situaciji br.	28	za mjesec	veljaču	2022. god.
--	----	-----------	---------	------------

3 OBRAČUN ZADRŽANOG IZNOSA U REALIZACIJI RADOVA PO ČLANOVIMA KONZORCIJA

	% zadržanog iznosa __10__	UKUPNO	ČLAN KONZORCIJA DIV GRUPA d.o.o., Bobovica 10/a, Samobor	ČLAN KONZORCIJA DALEKOVOD d.d., Ul. Marjetna Čavca 4, Zagreb	ČLAN KONZORCIJA ZAGREB MONTAŽA d.o.o., Roberta Frangela Mihanovića 8, Zagreb
1.	ZADRŽANI IZNOS PO OVOJ SITUACIJI	604.397,30	326.266,06	241.175,41	36.955,83
2.	ZADRŽANI IZNOS PO PRETHODNIM SITUACIJAMA	85.681.868,36	20.560.289,59	32.232.664,28	32.888.914,49
3a	VRAĆENI ZADRŽANI IZNOS	1.775.585,88	0,00	36.193,09	1.739.392,79
3b	VRAĆENI ZADRŽANI IZNOS NAKON DOSTAVE GARANCIJE BANKE	1.039.315,42	0,00	0,00	1.039.315,42
4.	UKUPNO ZADRŽANI IZNOS	86.286.265,66	20.886.555,65	32.473.839,69	32.925.870,32
5.					
6.					
7.					
9.					
10.					

PLAČANJE se vrši prema učešću izvedenih radova po izvođačima (partnerima).

OVJERA-PEČAT I POTPIS PARTNERA:

prijenos porezne obveze prema čl. 75 st. 3. a. Zakona o PDV-u

U Vrbovcu
28. 2. 2022.

DIV GRUPA d.o.o.

10430 SAMOBOR Bohovica 10/A

Tel. 01 3377-000, fax. 01 3376-155

OIB: 33890755814

U Vrbovcu
28. 2. 2022.